Заказчик: ТОО "TOLAGAI-2050"

Подрядчик: ТОО "Анкор-2005"
Наименование объекта: " Реконструкция отдельных участков русел рек Тиксай и Жарбулак в городе Алматы.Река Тиксай"
Договор №РТ-002/2020 от 12.05.2020

Приложение 4 к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 19.09.2018 года №656

Приложение 4 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика

СПРАВКА Ф№3
о стоимости выполненных работ и затрат
за май 2021 год
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационная правовая форма	
		номер	дата	код	наименование	код	наименование
		№РТ-002/2020	12.05.2020				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость 12%	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	Из них		Стоимость прочих затрат не вход в СМР	Доп. затраты			
				отчет. месяце	по монт. оборуд.		на материалы	др. доп. расходы		
Реконструкция отдельных участков русел рек Тиксай и Жарбулак в городе Алматы.Река тиксай	62 351 874,00								6 680 558	62 351 874,00
Итого к оплате									6 680 558	62 351 874,00

Заказчик

Директор ТОО "TOLAGAI-2050"

_____ **Жанысбеков О.К.**

М.П. БИН 010140002665

Подрядчик:

Директор ТОО "Анкор-2005"

_____ **Непомнящих Д.А.**

М.П. БИН 051140012523

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : ТОО "TOLAGAI-2050"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Анкор-2005"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Реконструкция отдельных участков русел рек Тиксай и Жарбулак в городе Алматы

(наименование, адрес)

Объект : Реконструкция отдельных участков русла реки Тиксай в городе Алматы

(наименование)

Акт выполненных работ №1

за май 2021 (месяц, год) на 2-1-1 Гидротехнические сооружения на реке Тиксай работы

Составлен (а) в текущих ценах на 23.05.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Укрепление русла (Участок №2)с ПК6+80.14 по ПК12+85.86,L=605,72(СВОР)										
1	86	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя по бетону	м2	1277,66	1025,17	23,94	1309818	30591	731307	514444	1970203	
						428,85	4,11	547920	5245		145941		
2	87	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16прим	Монтаж металлоконструкции перильного ограждения	т конструкций	24,691	102980,25	33223,67	2542685	820325	302712	1199863	4041952	
						57496,55	12931,2	1419647	319284		299404		
3	89	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 черного цвета	м2	717,17	187,06	4,5	134152	3225	73245	40205	188306	
						80,43	0,82	57683	586		13949		
4	90	Е11-270901-0108 Изм. и доп. вып. 16прим	Ограждения металлические. Устройство	м	476	1221,94	46,4	581644	22087	139635	465877	1131323	
						882,19	24,05	419921	11446		83802		
5	93	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 черного цвета	м2	246,5	187,06	4,5	46110	1108	25175	13819	64723	
						80,43	0,82	19826	201		4794		
6	94	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная толщиной 10см.Бетон В7,5	м3	87,7	18174,26	1364,73	1593882	119687	1303867	184734	1920905	
						1942,18	372,58	170329	32675		142289		
7	95	Е11-420102-0101 Изм. и доп. вып. 16	Бетонирование дна бетон,толщ.30см.Бетон В22,5.W6 F150	м3 конструкции	303,1	6791,91	829,64	2058629	251466	302785	1120563	3433527	
						4963,31	473,47	1504379	143508		254335		
8	96	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя по бетону	м2	677,883	1025,17	23,94	694945	16231	388007	272946	1045322	
						428,85	4,11	290708	2783		77431		
9	97	Е11-420102-0501 Изм. и доп. вып. 8	Бетонирование вертикальных стенок бетон В25.W6 F200	м3 бетона в конструкции	168,3	44687,41	5065,09	7520891	852455	4398147	1765827	10029655	
						13489,53	1940,08	2270289	326516		742937		
10	100	Е11-420102-0701	Армосетки, масса до 0,1 т. Установка	т арматуры	13,1	18441,8	1988,58	241588	26050	0	155142	428468	
						16453,22	962,78	215537	12612		31738		
11	101	Е11-300504-0103 Изм. и доп. вып. 18	Гидроизоляция обмазочная двухслойная битумной мастикой по бетону. Устройство	м2 изолируемой поверхности	561	4149,66	175,16	2327959	98262	1577482	580717	3141370	
						1162,59	69,72	652214	39115		232694		
12	102	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	379,9	115,85	3,14	44013	1192	16681	18144	67130	
						68,8	0,41	26139	157		4973		
13	103	Е11-130301-1411 Изм. и доп. вып. 17	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-785	м2	379,9	254,86	2,65	96821	1005	85987	6945	112067	
						25,88	0,62	9830	236		8301		
			Итого по разделу: 1. Укрепление русла (Участок №2)с ПК6+80.14 по ПК12+85.86,L=605,72(СВОР)									27574951	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 2. Укрепление русла (Участок №3) с ПК14+25.93 по ПК18+08.37,L=382,44(СВОР)										
14	104	Е11-010102-0356	Грунты 2 группы в котлованах объемом свыше 3000 до 7000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,0 м3		9770,8	299,94	299,94	2930683	2930683	0	342702	3535256	
				м3 грунта		0	48,71	0	475975		261871		
15	105	Е11-010205-0302	Разработка грунта 2 группы вручную в местах персечения коммуникации глубиной до 2 м без креплений с откосами/СУХОЙ ГРУНТ/		259,9	2557,32	0	664649	0	0	478547	1234652	
				м3		2557,32	0	664649	0		91456		
16	106	Е11-010205-0302 #ГЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Разработка грунта 2 группы вручную в местах персечения коммуникации глубиной до 2 м без креплений с откосами.Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1		40,8	2813,06	0	114773	0	0	82636	213202	
				м3 грунта		2813,06	0	114773	0		15793		
17	107	Е11-010205-0302	Доработка дна траншеи грунта 2 группы вручную глубиной до 20см.		579,8	2557,32	0	1482736	0	0	1067570	2754331	
				м3		2557,32	0	1482736	0		204025		
18	109	Е11-010104-0101	Обратная засыпка местным грунтом бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до10 м		2690,4	54,9	54,9	147706	147706	0	46803	210070	
				м3		0	24,16	0	65004		15561		
19	110	Е11-010201-0501	Грунт 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		2690,4	230,69	100,65	620648	270784	0	356402	1055214	
				м3 уплотненного грунта		130,04	53,95	349865	145138		78164		
20	111	Е11-010107-1601	Откосы выемок каналов. Планировка экскаваторами. Группа грунтов 2		1721	138,55	130,88	238448	225247	0	50601	312173	
				м2 спланированной поверхности		7,67	33,17	13201	57079		23124		
21	113	Е11-010102-0601	Работа на отвале 12 группы грунтов		346,13	22,78	18,8	7886	6508	24	3175	11946	
				м3		3,91	8,83	1353	3057		885		
22	114	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная толщиной 10см.Бетон В7,5		19,8	18174,26	1364,73	359850	27022	294374	41707	433682	
				м3		1942,18	372,58	38455	7377		32125		
23	115	Е11-420102-0101 Изм. и доп. вып. 16	Бетонирование дна бетон,толщ.30см.Бетон В22,5.W6 F150		59,4	6791,91	829,64	403440	49281	59338	219602	672885	
				м3 конструкции		4963,31	473,47	294820	28124		49843		
24	116	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя по бетону		198	1025,17	23,94	202984	4741	113331	79724	305325	
				м2		428,85	4,11	84912	813		22617		
25	117	Е11-420102-0501 Изм. и доп. вып. 8	Бетонирование вертикальных стенок бетон В25.W6 F200		61,2	44687,41	5065,09	2734869	309984	1599326	642119	3647147	
				м3 бетона в конструкции		13489,53	1940,08	825560	118733		270159		
26	120	Е11-420102-0701	Армосетки, масса до 0,1 т. Установка		4,643	18441,8	1988,58	85625	9233	0	54986	151860	
				т арматуры		16453,22	962,78	76392	4470		11249		
27	121	Е11-300504-0103 Изм. и доп. вып. 18	Гидроизоляция обмазочная двухслойная битумной мастикой по бетону. Устройство		204	4149,66	175,16	846530	35732	573630	211170	1142316	
				м2 изолируемой поверхности		1162,59	69,72	237169	14224		84616		
28	122	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		134,64	115,85	3,14	15599	423	5912	6431	23792	
				м2		68,8	0,41	9264	56		1762		
29	123	Е11-130301-1411 Изм. и доп. вып. 17	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-785		134,64	254,86	2,65	34314	357	30474	2462	39718	
				м2		25,88	0,62	3484	84		2942		
			Итого по разделу: 2. Укрепление русла (Участок №3) с ПК14+25.93 по ПК18+08.37,L=382,44(СВОР)									15743569	
			Раздел: 3. Реконструкция перехода р.Тиксай под Кульджинским трактом(СВОР)										
30	124	Е11-010102-0381 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3		4131	432,06	432,06	1784819	1784819	0	252260	2200045	
				м3 грунта		0	84,81	0	350360		162966		
31	125	Е11-010205-0202	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м		620	3869,2	0	2398903	0	0	1727210	4456202	
				м3 грунта		3869,2	0	2398903	0		330089		
32	127	Е11-270401-0102 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство		854	1576,11	1356,85	1345998	1158750	0	543295	2040436	
				м3 материала основания в плотном теле		219,26	369,79	187247	315804		151143		
33	128	Е11-221401-0108	Трубы диаметром 1400 мм. Продавливание с разработкой грунта вручную на длину до 40 м		43,21	74687,01	50744,16	3227446	2192805	14769	2314907	5985741	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			м продавливания			23601,07	30509,79	1019872	1318418		443388		
			Итого по разделу: 3. Реконструкция перехода р.Тиксай под Кульджинским трактом(СВОР)									14682424	
			ИТОГО:					38841043	11397759	12036208	14863535	58 000 944	
			В том числе :					15407077	3799080		4296366		
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			3,44 %		1995232					
			Итого с временными									59 996 175	
			Зимние удорожания			1,08 %		647959					
			Итого с зимними удорожаниями									60 644 134	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		1212883					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									61 857 017	
			НДС			12 %		7422842					
			Итого с НДС									69 279 860	
			Скидка 10 %			10%						6 927 986	
			Итого с учетом скидки									62 351 874	

Заказчик:

ТОО "TOLAGAI-2050"

Директор Жанысбеков О.К.

Подрядчик:

ТОО "Анкор-2005"

Директор Непомнящих Д.А.