Заказчик ГУ"Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области",

Подрядчик ТОО "Атырау Құрылыс 2050."

форма №3

Наименование объекта "Строительство линии электроснабжения в селе Аккистау Исатайского района Атырауской области"

Утверждена приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 г. №170

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за март месяц 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	наименование	код	наименование	код
		63	23.09.21г				

Наименование пусковых комплексов,объектов, комплексов работ	Стоимость работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Общая стоимость
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	Из гр.1							
			строительно-монтажные работы (в сметных, базисных ценах 2001 г.)	ИЗ НИХ		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в сметных, базисных ценах 2001 г.)	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-
"Строительство линии электроснабжения в селе Аккистау Исатайского района Атырауской области"	29,730,821.12	3,208,055.46							384,966.66	3,593,022.12
Итого к оплате	**3,593,022.12**	**Три миллиона пятьсот девяносто три тысячи двадцать две тенге 12 тиын**								

Заказчик
ГУ"Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства

Руководитель _____ **Назаров Е.А.**

Подрядчик
ТОО "Атырау Құрылыс 2050."

Директор _____ **Кобландыкызы М.**

Технадзор _____ **Джанизаков Е.А.**

Форма 2В

Заказчик ГУ"Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области",
Подрядчик ТОО "Атырау Құрылыс 2050"
Наименование объекта Строительство линии электроснабжения с Аккистау Исатайского района Атырауской облсти.

А К Т
выполненных работ за март месяц 2022 года

Составлен(а) в текущих ценах на 1 квартал 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 5.Строительство КЛ-0,4 кВ									
111	2306-0137-0710 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 4х95 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0.03	2279795.00	--	60551.88	--	60551.88	--	65396.03
		СП - 5%			--	--	--	--		4844.15	
114	2306-1703-0105 РСНБ РК 2015	Муфта ответвительная ВМНМ 1001-4С1-6878	шт.	15	41240.00	--	618600.00	--	618600.00	--	668088.00
		СП - 5%			--	--	--	--		49488.00	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге								733484.03
		РАЗДЕЛ 6.Ответвления к вводам в здания									
115	1133-0206-0104 РСНБ РК 2015	Ответвления от ВЛ 0,38 кВ к зданиям. Устройство вручную. Количество проводов в ответвлении 1	ответвление	22	1766.11	191.31	38854.42	4208.82	--	29378.45	73691.50
		НР - 50%, СП - 5%			1574.80	94.43	34645.60	2077.46		5458.63	
116	1133-0204-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 30 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0.22	119396.89	24112.86	26267.32	5304.83	11512.20	9326.16	38440.95
		НР - 50%, СП - 5%			42955.83	10033.70	9450.28	2207.41		2847.48	
117	2306-1201-0902 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0.2244	158664.00	--	35604.20	--	35604.20	--	38452.54
		СП - 5%			--	--	--	--		2848.34	
		Линейная арматура									
118	2404-0207-2309 РСНБ РК 2015	Кронштейн анкерный СА16 ГОСТ Р 51177-98	шт.	22	478.00	--	10516.00	--	10516.00	--	11357.28
		СП - 5%			--	--	--	--		841.28	
119	2404-0207-3212 РСНБ РК 2015	Зажим анкерный DN 123 ГОСТ Р 51177-98	шт.	22	1213.00	--	26686.00	--	26686.00	--	28820.88
		СП - 5%			--	--	--	--		2134.88	
120	2404-0207-0717 РСНБ РК 2015	Хомут стяжной (СИП) Е778 ГОСТ Р 51177-98	шт.	33	16.00	--	528.00	--	528.00	--	570.24
		СП - 5%			--	--	--	--		42.24	
121	2404-0207-4401 РСНБ РК 2015	Лента монтажная крепления F20.07 ГОСТ Р 51177-98	м	11	139.00	--	1529.00	--	1529.00	--	1651.32
		СП - 5%			--	--	--	--		122.32	

122	2404-0207-2603 РСНБ РК 2015	Скрепы размером 20 мм NC 20 (СИП) ГОСТ Р 51177-98									
			шт.	11	70.00	--	770.00	--	770.00	--	831.60
		СП - 8%			--	--	--	--		61.60	
123	2404-0207-3152 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные с прокалыванием изоляции (СИП) Р616R ГОСТ Р 51177-98									
			шт.	44	1811.00	--	79684.00	--	79684.00	--	86058.72
		СП - 8%			--	--	--	--		6374.72	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**								**279875.03**

РАЗДЕЛ 7.Заземление КТПГ

124	1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования									
			шт.	16	4501.93	201.71	72030.96	3227.28	49997.28	14257.66	93191.71
		НР - 72%, СП - 8%			1175.40	62.24	18806.40	995.90		6903.09	
125	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами									
			м3 грунта	6.16	1678.60	--	10340.18	--	--	7444.93	19207.91
		НР - 72%, СП - 8%			1678.60	--	10340.18	--		1422.81	
126	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2									
			м3 грунта	6.16	875.77	--	5394.76	--	--	3884.22	10021.30
		НР - 72%, СП - 8%			875.77	--	5394.76	--		742.32	
127	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования									
			м	32	603.16	25.30	19301.06	809.53	12640.65	4378.69	25574.13
		НР - 72%, СП - 8%			182.84	7.21	5850.88	230.63		1894.38	
128	1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования									
			м	12	463.43	18.10	5561.17	217.22	2836.43	1845.04	7998.71
		НР - 72%, СП - 8%			208.96	4.59	2507.52	55.04		592.50	
129	2404-0204-1202 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98									
			шт.	8	513.00	--	4104.00	--	4104.00	--	4432.32
		СП - 8%			--	--	--	--		328.32	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**								**160426.07**

РАЗДЕЛ 9.Подключение абонентов

140	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах									
			м кабеля	1600	329.53	149.29	527245.38	238864.80	72540.58	209141.45	795297.78
		НР - 72%, СП - 8%			134.90	46.65	215840.00	74634.24		58910.95	
141	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами									
			м	1600	423.41	15.52	677451.55	24828.32	192911.23	335143.99	1093603.18
		НР - 72%, СП - 8%			287.32	3.60	459712.00	5765.76		81007.64	
142	2306-0131-0204 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВВГ 2х6,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80									
			км	1.632	75562.00	--	123317.18	--	123317.18	--	133182.56
		СП - 8%			--	--	--	--		9865.37	
143	2301-0504-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм									
			м	1.632	45.00	--	73.44	--	73.44	--	79.32
		СП - 8%			--	--	--	--		5.88	

144	2404-0207-4008 РСНБ РК 2015	Сжим ответвительный магистраль 50-70кв.мм отвод 4-35кв.мм У859М ГОСТ Р 51177-98	шт.	160	508.00	--	81280.00	--	81280.00	--	87782.40
		СП - 8%			--	--	--	--		6502.40	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге								2109945.23

РАЗДЕЛ 10.Гидроизоляции подземной части железобетонных элементов ВЛЗ-10кВ

145	1113-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой	м2	42	152.19	2.33	6392.03	97.89	3681.83	1810.31	8858.53
		НР - 69%, СП - 8%			62.20	0.27	2612.31	11.33		656.19	
146	1113-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, последующий слой	м2	42	118.71	2.33	4985.77	97.89	2275.57	1810.31	7339.77
		НР - 69%, СП - 8%			62.20	0.27	2612.31	11.33		543.69	
147	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	42	874.99	20.15	36749.63	846.28	24078.84	11102.18	51679.96
		НР - 91%, СП - 8%			281.54	2.70	11824.51	113.32		3828.14	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге								67878.26

Всего стоимость работ	3351608.62
временные здания и сооружения 2,4%	80438.61
итого	3432047.23
зимнее удорожание 1,71%	58688.01
итого	3490735.23
непредвиденные работы и затраты 2%	69814.70
итого	3560549.94
итого с понижающим коэффициентом генподрядчика к=0,9	3208055.46
НДС 12%	384966.66
Итого	**3593022.12**

Заказчик:

ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства

Зам.руководителя _____ **Нургалиев А.С.**

ТОО "СпецСтрой Согласование

Авторский надзор _____ **Биманов А.**

ТОО «СпецСтрой Согласование»
Эксперт авторского надзора
БУРАМБАЕВА
ИРИНА НИКОЛАЕВНА

Подрядчик:

ТОО "Атырау Кұрылыс 2050."

Директор _____ **Кобландыкызы М.**

ТОО "Хеликс"

Технадзор _____ **Джанизаков Е.А.**