АКТ № 3 выполненных работ и произведенных затрат за январь 2019 года

Дата составления: 31.01.2019 г

Заказчик ТОО "Мангистаукурылысинвест", БИН 951040000415

Инвестор Норт Каспиан Оперейтинг Компани Н.В. (НКОК Н.В.), БИН 000241000874

Подрядчик ТОО «Өркен-1», БИН 060340004737

КОНТРАКТ №НКОК UI167414 Завершение строительства онкологического диспансера на 100 коек города Актау, Мангистауской области

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный месяц		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	тенге	объем	%	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	**Подготовительные работы**														
1,1	**Мобилизация**	объект	1		0,00	170000000,00	170000000,00	170000000,00	170 000 000,00	1	100,00	170 000 000,00			
А	**Здание диспансера**														
2	**Общестроительные работы**														
2,1	***Земляные работы***														
2.1.1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами при перемещении грунтов 2 группы до10 м	м3	6238,65		0,00	20,00	124773,00	20,00	124 773,00						
2.1.2	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	0,01		0,00	24,00	0,24	24,00	0,24						
2.1.3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	328,35		0,00	280,00	91938,00	280,00	91 938,00						
2,2	***Каркас***														
	Блок-А														
2.2.1	Устройство ж/б колонн из бетона класса В25, в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м	м3	32,84	34280,00	1125755,20	10200,00	334968,00	44480,00	1 460 723,20	32,84	100,00	1 460 723,20			
2.2.2	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,0973	194500,00	18924,85		0,00	194500,00	18 924,85	0,0973	100,00	18 924,85			
2.2.3	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки сталь гладкая класса А-I, d10 мм	т	1,6448	193520,00	318301,70		0,00	193520,00	318 301,70	1,6448	100,00	318 301,70			
2.2.4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм	т	0,4163	173800,00	72352,94		0,00	173800,00	72 352,94	0,4163	100,00	72 352,94			
2.2.5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сеткисталь периодического профиля класса А-III, d 22 мм	т	0,2448	173800,00	42546,24		0,00	173800,00	42 546,24	0,2448	100,00	42 546,24			
2.2.6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки сталь периодического профиля класса А-III, d 28 мм	т	2,3711	170640,00	404604,50		0,00	170640,00	404 604,50	2,3711	100,00	404 604,50			
2.2.7	Арматурные заготовки собранные в каркасы и сетки сталь периодического профиля класса А-III, d 32 мм	т	0,2954	160300,00	47352,62		0,00	160300,00	47 352,62	0,2954	100,00	47 352,62			
2.2.8	Сварка арматуры ванным способом при диаметре арматуры до 25 мм	стык	83	155,00	12865,00	220,00	18260,00	375,00	31 125,00	83	100,00	31 125,00			
2.2.9	Сварка арматуры ванным способом при диаметре арматуры до 32 мм	стык	212	196,00	41552,00	220,00	46640,00	416,00	88 192,00	212	100,00	88 192,00			
2.2.10	Устройство балок из бетона класса В25 на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм	м3	84,52	34 276,00	2 897 007,52	9 650,00	815 618,00	43 926,00	3 712 625,52	84,52	100,00	3 712 625,52			
2.2.11	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,7644	185600,00	141872,64		0,00	185600,00	141 872,64	0,7644	100,00	141 872,64			
2.2.12	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	0,5414	165895,00	89815,55		0,00	165895,00	89 815,55	0,5414	100,00	89 815,55			
2.2.13	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	т	0,5861	191400,00	112179,54		0,00	191400,00	112 179,54	0,5861	100,00	112 179,54			
2.2.14	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки сталь периодического профиля класса А-III, d 18 мм	т	1,3654	191400,00	261337,56		0,00	191400,00	261 337,56	1,3654	100,00	261 337,56			
2.2.15	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм	т	0,803	173800,00	139561,40		0,00	173800,00	139 561,40	0,803	100,00	139 561,40			
2.2.16	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 22 мм	т	4,3732	173800,00	760062,16		0,00	173800,00	760 062,16	4,3732	100,00	760 062,16			
2.2.17	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки сталь периодического профиля класса А-III, d 25 мм	т	1,9561	170640,00	333788,90		0,00	170640,00	333 788,90	1,9561	100,00	333 788,90			
2.2.18	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки сталь периодического профиля класса А-III, d 28 мм	т	2,3907	170640,00	407949,05		0,00	170640,00	407 949,05	2,3907	100,00	407 949,05			
2.2.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки сталь периодического профиля класса А-III, d 32 мм	т	0,4096	160300,00	65658,88		0,00	160300,00	65 658,88	0,4096	100,00	65 658,88			
2.2.20	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки сталь периодического профиля класса А-III, d 36 мм	т	2,73	160300,00	437619,00		0,00	160300,00	437 619,00	2,73	100,00	437 619,00			
2.2.21	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т	5,63	193520,00	1089517,60		0,00	193520,00	1 089 517,60	5,63	100,00	1 089 517,60			
2.2.22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	т	0,3808	158733,00	60445,53		0,00	158733,00	60 445,53	0,3808	100,00	60 445,53			
2.2.23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-III, d 12 мм	т	0,09	185600,00	16704,00		0,00	185600,00	16 704,00	0,09	100,00	16 704,00			
2.2.24	Закладные изделия с приминением углеродистой прокатной стали (шайба)	т	0,16	175300,00	28048,00		0,00	175300,00	28 048,00	0,16	100,00	28 048,00			

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный месяц		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	тенге	объем	%	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.2.25	Установка анкерных болтов со связями из арматуры при бетонировании (А-1)	т	1,0836	421520,00	456759,07	36200,00	39226,32	457720,00	495 985,39	1,0836	100,00	495 985,39			
2.2.26	Установка каркасов и сеток в перекрытиях массой одного элемента до 20 кг (С)	т	0,5011	163720,00	82040,09	42500,00	21296,75	206220,00	103 336,84	0,5011	100,00	103 336,84			
2.2.27	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,077	211973,00	16321,92		0,00	211973,00	16 321,92	0,077	100,00	16 321,92			
2.2.28	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,384	194500,00	74688,00		0,00	194500,00	74 688,00	0,384	100,00	74 688,00			
2.2.29	Устройство поясов в опалубке из бетона класса В25 /консоли МК-1, МК-2, МК-3/	м3	2,76	34856,00	96202,56	9665,00	26675,40	44521,00	122 877,96	2,76	100,00	122 877,96			
2.2.30	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,018	194500,00	3501,00		0,00	194500,00	3 501,00	0,018	100,00	3 501,00			
2.2.31	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки сталь гладкая класса А-I, d10 мм	т	0,1512	193520,00	29260,22		0,00	193520,00	29 260,22	0,1512	100,00	29 260,22			
2.2.32	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки сталь гладкая класса А-I, d12 мм	т	0,1187	158733,00	18841,61		0,00	158733,00	18 841,61	0,1187	100,00	18 841,61			
2.2.33	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм	т	0,1366	173800,00	23741,08		0,00	173800,00	23 741,08	0,1366	100,00	23 741,08			
2.2.34	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки сталь периодического профиля класса А-III, d 22 мм	т	0,03	173800,00	5214,00		0,00	173800,00	5 214,00	0,03	100,00	5 214,00			
2.2.35	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки сталь периодического профиля класса А-III, d 25 мм	т	0,1211	170640,00	20664,50		0,00	170640,00	20 664,50	0,1211	100,00	20 664,50			
	Блок Б														
	Фундамент под оборудование Ф 2														
2.2.36	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование из бетона класса В25	м3	0,18	28524,00	5134,32	7200,00	1296,00	35724,00	6 430,32	0,1800	100,00	6 430,32			
2.2.37	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,01958	185600,00	3634,05		0,00	185600,00	3 634,05	0,0196	100,00	3 634,05			
	Колонны														
2.2.38	Устройство ж/б колонн из бетона класса В25, в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м	м3	23,34	34280,00	800095,20	10200,00	238068,00	44480,00	1 038 163,20	23,3400	100,00	1 038 163,20			
2.2.39	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки сталь гладкая класса А-I, d10 мм	т	1,4246	193520,00	275688,59		0,00	193520,00	275 688,59	1,4246	100,00	275 688,59			
2.2.40	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм	т	0,5666	173800,00	98475,08		0,00	173800,00	98 475,08	0,5666	100,00	98 475,08			
2.2.41	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки сталь периодического профиля класса А-III, d 22 мм	т	0,0539	173800,00	9367,82		0,00	173800,00	9 367,82	0,0539	100,00	9 367,82			
2.2.42	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25 мм	т	0,6906	170640,00	117843,98		0,00	170640,00	117 843,98	0,6906	100,00	117 843,98			
2.2.43	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 28 мм	т	1,5392	170640,00	262649,09		0,00	170640,00	262 649,09	1,5392	100,00	262 649,09			
2.2.44	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки сталь периодического профиля класса А-III, d 32 мм	т	0,0491	160300,00	7870,73		0,00	160300,00	7 870,73	0,0491	100,00	7 870,73			
2.2.45	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки сталь периодического профиля класса А-III, d 36 мм	т	0,0412	160300,00	6604,36		0,00	160300,00	6 604,36	0,0412	100,00	6 604,36			
2.2.46	Сварка арматуры ванным способом при диаметре арматуры до 25 мм	стык	47	155,00	7285,00	220,00	10340,00	375,00	17 625,00	47,0000	100,00	17 625,00			
2.2.47	Сварка арматуры ванным способом при диаметре арматуры до 32 мм	стык	40	196,00	7840,00	220,00	8800,00	416,00	16 640,00	40,0000	100,00	16 640,00			
2.2.48	Сварка арматуры ванным способом при диаметре арматуры до 40 мм	стык	2	215,00	430,00	220,00	440,00	435,00	870,00	2,0000	100,00	870,00			
2.2.49	Устройство балок из бетона класса В25 на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм	м3	61,32	38600,00	2366952,00	9650,00	591738,00	48250,00	2 958 690,00	61,3200	100,00	2 958 690,00			
2.2.50	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,2325	185600,00	43152,00		0,00	185600,00	43 152,00	0,2325	100,00	43 152,00			
2,251	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,01	194500,00	1945,00		0,00	194500,00	1 945,00	0,0100	100,00	1 945,00			
2.2.52	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки сталь гладкая класса А-I, d10 мм	т	3,14	193520,00	607652,80		0,00	193520,00	607 652,80	3,1400	100,00	607 652,80			
2.2.53	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки сталь гладкая класса А-I, d12 мм	т	0,0878	158733,00	13936,76		0,00	158733,00	13 936,76	0,0878	100,00	13 936,76			
2.2.54	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12мм	т	0,187	185600,00	34707,20		0,00	185600,00	34 707,20	0,1870	100,00	34 707,20			
2.2.55	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14мм	т	0,3459	165895,00	57383,08		0,00	165895,00	57 383,08	0,3459	100,00	57 383,08			
2.2.56	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16мм	т	0,9264	191400,00	177312,96		0,00	191400,00	177 312,96	0,9264	100,00	177 312,96			
2.2.57	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 18мм	т	0,3534	191400,00	67640,76		0,00	191400,00	67 640,76	0,3534	100,00	67 640,76			
2.2.58	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20мм	т	1,8692	173800,00	324866,96		0,00	173800,00	324 866,96	1,8692	100,00	324 866,96			

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный месяц		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	тенге	объем	%	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.2.59	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d 22мм	т	1,0124	173800,00	175955,12		0,00	173800,00	175 955,12	1,0124	100,00	175 955,12			
2.2.60	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d 25мм	т	2,0774	170640,00	354487,54		0,00	170640,00	354 487,54	2,0774	100,00	354 487,54			
2.2.61	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d 28мм	т	0,1258	170640,00	21466,51		0,00	170640,00	21 466,51	0,1258	100,00	21 466,51			
2.2.62	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d 32мм	т	1,4218	160300,00	227914,54		0,00	160300,00	227 914,54	1,4218	100,00	227 914,54			
2.2.63	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d 36мм	т	0,9448	160300,00	151451,44		0,00	160300,00	151 451,44	0,9448	100,00	151 451,44			
2.2.64	Закладные изделия с применением углеродистой прокатной стали /шайба/	т	0,183	175300,00	32079,90		0,00	175300,00	32 079,90	0,1830	100,00	32 079,90			
2.2.65	Установка анкерных болтов со связями из арматуры при бетонировании (А-1)	т	0,6624	421520,00	279214,85	36200,00	23978,88	457720,00	303 193,73	0,6624	100,00	303 193,73			
2.2.66	Установка закладных деталей весом до 4 кг /ЗД-1/	т	0,021	175300,00	3681,30	42500,00	892,50	217800,00	4 573,80	0,0210	100,00	4 573,80			
2.2.67	Установка закладных деталей весом до 4 кг /ЗД-2/	т	0,029	175300,00	5083,70	42500,00	1232,50	217800,00	6 316,20	0,0290	100,00	6 316,20			
2.2.68	Устройство поясов в опалубке из бетона класса В25 /консоли МК-1, МК-2, МК-3, МК-4/	м3	25,82	34856,00	899981,92	9665,00	249550,30	44521,00	1 149 532,22	25,8200	100,00	1 149 532,22			
2.2.69	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки сталь гладкая класса A-I, d10 мм	т	1,1183	193520,00	216413,42		0,00	193520,00	216 413,42	1,1183	100,00	216 413,42			
2.2.70	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки сталь гладкая класса A-I, d12 мм	т	1,7918	158733,00	284417,79		0,00	158733,00	284 417,79	1,7918	100,00	284 417,79			
2.2.71	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d 20мм	т	1,4964	173800,00	260074,32		0,00	173800,00	260 074,32	1,4964	100,00	260 074,32			
2.2.72	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d 22мм	т	0,497	173800,00	86378,60		0,00	173800,00	86 378,60	0,4970	100,00	86 378,60			
2.2.73	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d 25мм	т	1,0847	170640,00	185093,21		0,00	170640,00	185 093,21	1,0847	100,00	185 093,21			
2.2.74	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d 28мм	т	0,0278	170640,00	4743,79		0,00	170640,00	4 743,79	0,0278	100,00	4 743,79			
2.2.75	Установка закладных деталей весом до 4 кг (ЗД-1 в осях 13-19, на отм. 3.200, 6.520, 9.800, 13.100, 16.400)	т	0,04	175300,00	7012,00	42500,00	1700,00	217800,00	8 712,00	0,0400	100,00	8 712,00			
	Блок В														
	Фундамент под оборудование Ф 1														
2.2.76	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование из бетона класса В25	м3	0,53	28524,00	15117,72	7200,00	3816,00	35724,00	18 933,72	0,5300	100,00	18 933,72			
2.2.77	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки сталь периодического профиля класса A-III, d 12 мм	т	0,0401	185600,00	7442,56		0,00	185600,00	7 442,56	0,0401	100,00	7 442,56			
	Кабельный канал									0,0000	100,00	-			
2.2.78	Устройство кабельного канала	м3	0,17	21000,00	3570,00	14338,00	2437,46	35338,00	6 007,46	0,1700	100,00	6 007,46			
	Площадка для наружнего блока системы охлаждения									0,0000	100,00	-			
2.2.79	Устройство подготовки из бетона класса В3.5 на с/с цементе, W8	м3	0,21	17630,00	3702,30	2100,00	441,00	19730,00	4 143,30	0,2100	100,00	4 143,30			
2.2.80	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование из бетона класса В15 на с/с цементе	м3	0,96	28600,00	27456,00	7200,00	6912,00	35800,00	34 368,00	0,9600	100,00	34 368,00			
2.2.81	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки сталь периодического профиля класса A-III, d 12 мм	т	0,01776	185600,00	3296,26		0,00	185600,00	3 296,26	0,0178	100,00	3 296,26			
2.2.82	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	т	0,66657	21200,00	14131,28	42500,00	28329,23	63700,00	42 460,51	0,6666	100,00	42 460,51			
2.2.83	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	м2	17	548,00	9316,00	250,00	4250,00	798,00	13 566,00	17,0000	100,00	13 566,00			
2.2.84	Настил профилированный оцинкованный Н57-750-0,8	м2	17	3100,00	52700,00		0,00	3100,00	52 700,00	17,0000	100,00	52 700,00			
2.2.85	Лист стальной рифленый горячекатаный толщиной 5 мм, из углеродистой стали	т	0,3971	178632,00	70934,77		0,00	178632,00	70 934,77	0,3971	100,00	70 934,77			
	Ограждение ОГ 1									0,0000	100,00	-			
2.2.86	Монтаж ограждений из уголка 50х50х5 мм	т	0,20735	172400,00	35747,14	14200,00	2944,37	186600,00	38 691,51	0,2074	100,00	38 691,51			
2.2.87	Сетка плетенная с квадратными ячейками N12 из оцинкованной проволоки, d 1,6 мм	м2	10	1856,00	18560,00		0,00	1856,00	18 560,00	10,0000	100,00	18 560,00			
	Колонны														
2.2.88	Устройство ж/б колонн из бетона класса В25, в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м	м3	10,92	34280,00	374337,60	10200,00	111384,00	44480,00	485 721,60	10,9200	100,00	485 721,60			
2.2.89	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки сталь гладкая класса A-I, d10 мм	т	1,3336	193520,00	258078,27		0,00	193520,00	258 078,27	1,3336	100,00	258 078,27			
2.2.90	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d 20мм	т	0,7178	173800,00	124753,64		0,00	173800,00	124 753,64	0,7178	100,00	124 753,64			
2.2.91	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d 22мм	м3	0,1885	173800,00	32761,30		0,00	173800,00	32 761,30	0,1885	100,00	32 761,30			
2.2.92	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d 25мм	т	0,1384	170640,00	23616,58		0,00	170640,00	23 616,58	0,1384	100,00	23 616,58			

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный месяц		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	тенге	объем	%	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.2.93	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d 28мм	т	0,2429	170640,00	41448,46		0,00	170640,00	41 448,46	0,2429	100,00	41 448,46			
2.2.94	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d 32мм	т	0,6126	160300,00	98199,78		0,00	160300,00	98 199,78	0,6126	100,00	98 199,78			
2.2.95	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d 36мм	т	0,2784	160300,00	44627,52		0,00	160300,00	44 627,52	0,2784	100,00	44 627,52			
2.2.96	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d 40мм	т	0,02	138995,00	2779,90		0,00	138995,00	2 779,90	0,0200	100,00	2 779,90			
2.2.97	Сварка арматуры ванным способом при диаметре арматуры до 25 мм	стык	19	155,00	2945,00	220,00	4180,00	375,00	7 125,00	19,0000	100,00	7 125,00			
2.2.98	Сварка арматуры ванным способом при диаметре арматуры до 32 мм	стык	10	196,00	1960,00	220,00	2200,00	416,00	4 160,00	10,0000	100,00	4 160,00			
2.2.99	Сварка арматуры ванным способом при диаметре арматуры до 40 мм	стык	9	215,00	1935,00	220,00	1980,00	435,00	3 915,00	9,0000	100,00	3 915,00			
2.2.100	Устройство балок для перекрытий из бетона класса B25 на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм	м3	78,29	38600,00	3021994,00	9650,00	755498,50	48250,00	3 777 492,50	78,2900	100,00	3 777 492,50			
2.2.101	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса A-III, d 12 мм	т	0,3034	185600,00	56311,04		0,00	185600,00	56 311,04	0,3034	100,00	56 311,04			
2.2.102	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса A-I, d 10 мм	т	5,25	193520,00	1015980,00		0,00	193520,00	1 015 980,00	5,2500	100,00	1 015 980,00			
2.2.103	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса A-I, d 12 мм	т	0,1756	158733,00	27873,51		0,00	158733,00	27 873,51	0,1756	100,00	27 873,51			
2.2.104	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d 12мм	т	0,5512	185600,00	102302,72		0,00	185600,00	102 302,72	0,5512	100,00	102 302,72			
2.2.105	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d 14мм	т	0,427	165895,00	70837,17		0,00	165895,00	70 837,17	0,4270	100,00	70 837,17			
2.2.106	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d 16мм	т	0,1658	191400,00	31734,12		0,00	191400,00	31 734,12	0,1658	100,00	31 734,12			
2.2.107	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d 18мм	т	0,3844	191400,00	73574,16		0,00	191400,00	73 574,16	0,3844	100,00	73 574,16			
2.2.108	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d 20мм	т	3,4	173800,00	590920,00		0,00	173800,00	590 920,00	3,4000	100,00	590 920,00			
2.2.109	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d 22мм	т	1,3302	173800,00	231188,76		0,00	173800,00	231 188,76	1,3302	100,00	231 188,76			
2.2.110	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d 25мм	т	2,49	170640,00	424893,60		0,00	170640,00	424 893,60	2,4900	100,00	424 893,60			
2.2.111	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d 28мм	т	0,05	170640,00	8532,00		0,00	170640,00	8 532,00	0,0500	100,00	8 532,00			
2.2.112	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d 32мм	т	2,2508	160300,00	360803,24		0,00	160300,00	360 803,24	2,2508	100,00	360 803,24			
2.2.113	Закладные изделия с применением углеродистой прокатной стали (шайба)	т	0,2304	175300,00	40389,12		0,00	175300,00	40 389,12	0,2304	100,00	40 389,12			
2.2.114	Установка анкерных болтов со связями из арматуры при бетонировании (А-1)	т	0,8481	421520,00	357491,11	36200,00	30701,22	457720,00	388 192,33	0,8481	100,00	388 192,33			
2.2.115	Установка закладных деталей весом до 4 кг (ЗД-1)	т	0,061	175300,00	10693,30	42500,00	2592,50	217800,00	13 285,80	0,0610	100,00	13 285,80			
2.2.116	Устройство поясов в опалубке из бетона класса B25 /консоли МК-1, МК-2,МК-3/	м3	2,3	34856,00	80168,80	9665,00	22229,50	44521,00	102 398,30	2,3000	100,00	102 398,30			
2.2.117	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса A-I, d 10 мм	т	0,107	193520,00	20706,64		0,00	193520,00	20 706,64	0,1070	100,00	20 706,64			
2.2.118	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса A-I, d 12 мм	т	0,13	158733,00	20635,29		0,00	158733,00	20 635,29	0,1300	100,00	20 635,29			
2.2.119	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d 20мм	т	0,1151	173800,00	20004,38		0,00	173800,00	20 004,38	0,1151	100,00	20 004,38			
2.2.120	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d 22мм	т	0,038	173800,00	6604,40		0,00	173800,00	6 604,40	0,0380	100,00	6 604,40			
2.2.121	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d 28мм	т	0,0934	170640,00	15937,78		0,00	170640,00	15 937,78	0,0934	100,00	15 937,78			
	Дополнительные работы														
2.2.122	Устройство балок из бетона класса B25 на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм (ригели Р-17; Р-22; Р-23; Р-15 ,Р-16; Р-18)	м3	22,53	38600,00	869658,00	9650,00	217414,50	48250,00	1 087 072,50	22,5300	100,00	1 087 072,50			
2.2.123	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса A-I, d 8 мм	т	0,41112	194500,00	79962,84		0,00	194500,00	79 962,84	0,4111	100,00	79 962,84			
2.2.124	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса A-I, d 10 мм	т	0,51924	193520,00	100483,32		0,00	193520,00	100 483,32	0,5192	100,00	100 483,32			
2.2.125	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса A-III, d 12 мм	т	0,32158	185600,00	59685,25		0,00	185600,00	59 685,25	0,3216	100,00	59 685,25			
2.2.126	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса A-III, d 20 мм	т	0,38344	173800,00	66641,87		0,00	173800,00	66 641,87	0,3834	100,00	66 641,87			

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный месяц		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	тенге	объем	%	тенге
1	**2**	**3**	4	5	6	7	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**
2.2.127	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 22 мм	т	1,10975	173800,00	192874,55		0,00	173800,00	192 874,55	1,1098	100,00	192 874,55			
2.2.128	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	1,03098	170640,00	175926,43		0,00	170640,00	175 926,43	1,0310	100,00	175 926,43			
2.2.129	Закладные изделия с применением углеродистой прокатной стали (шайба)	т	0,02912	175300,00	5104,74		0,00	175300,00	5 104,74	0,0291	100,00	5 104,74			
2.2.130	Устройство ж/б колонн из бетона класса В25, в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м	м3	36,52	34280,00	1251905,60	10200,00	372504,00	44480,00	1 624 409,60	36,5200	100,00	1 624 409,60			
2.2.131	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,1681	194500,00	32695,45		0,00	194500,00	32 695,45	0,1681	100,00	32 695,45			
2.2.132	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т	1,62317	193520,00	314115,86		0,00	193520,00	314 115,86	1,6232	100,00	314 115,86			
2.2.133	Каркасы и сетки плоские:: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	0,0306	165895,00	5076,39		0,00	165895,00	5 076,39	0,0306	100,00	5 076,39			
2.2.134	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	т	0,7236	191400,00	138497,04		0,00	191400,00	138 497,04	0,7236	100,00	138 497,04			
2.2.135	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм	т	1,5142	173800,00	263167,96		0,00	173800,00	263 167,96	1,5142	100,00	263 167,96			
2.2.136	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 22 мм	т	0,28827	173800,00	50101,33		0,00	173800,00	50 101,33	0,2883	100,00	50 101,33			
2.2.137	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 28 мм	т	0,23782	170640,00	40581,60		0,00	170640,00	40 581,60	0,2378	100,00	40 581,60			
2.2.138	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 32 мм	т	1,94984	160300,00	312559,35		0,00	160300,00	312 559,35	1,9498	100,00	312 559,35			
2.2.139	Закладные изделия с применением углеродистой прокатной стали (шайба)	т	0,09584	175300,00	16800,75		0,00	175300,00	16 800,75	0,0958	100,00	16 800,75			
	Металлическая рама под установку вентиляционного оборудования. Узлы 1.2.3.														
2.2.140	Монтаж рам коробчатого сечения пролетом до 24 м	т	0,3179	319652,00	101617,37	42500,00	13510,75	362152,00	115 128,12	0,3179	100,00	115 128,12			
2.2.141	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т	0,3179	239100,00	76009,89		0,00	239100,00	76 009,89	0,3179	100,00	76 009,89			
	Блок "Г"														
	Фундамент под оборудования Ф3, Ф4														
2.2.142	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование из бетона класса В25 на с/с цементе	м3	4,47	28524,00	127502,28	7200,00	32184,00	35724,00	159 686,28						
2.2.143	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,02403	185600,00	4459,97		0,00	185600,00	4 459,97						
2.2.144	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,119	194500,00	23145,50		0,00	194500,00	23 145,50						
2.2.145	Сталь угловая 50х50х5 мм	т	0,0219	214520,00	4697,99		0,00	214520,00	4 697,99						
	Кабельный канал														
2.2.146	Устройство кабельного канала	м3	0,15	21000,00	3150,00	14338,00	2150,70	35338,00	5 300,70						
	Стены														
2.2.147	Устройство ж/б стен и перегородок высотой более 6 м, толщиной до 2000 мм, из бетона класса В15 на с/с цементе (ниже 0.000)	м3	566	25420,00	14387720,00	7540,00	4267640,00	32960,00	18 655 360,00						
2.2.148	Устройство ж/б стен и перегородок высотой более 6 м, толщиной до 2000 мм, из бетона класса В15 (выше 0.000)	м3	445	25420,00	11311900,00	7540,00	3355300,00	32960,00	14 667 200,00						
2.2.149	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	40,0455	165895,00	6643348,22		0,00	165895,00	6 643 348,22						
2.2.150	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т	3,25228	193520,00	629381,23	0,00	0,00	193520,00	629 381,23						
2.2.151	Устройство безбалочных перекрытий толщиной более 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона класса В15	м3	752,2	31200,00	23468640,00	7600,00	5716720,00	38800,00	29 185 360,00						
2.2.152	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	28,085	191400,00	5375469,00		0,00	191400,00	5 375 469,00						
2.2.153	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т	0,8976	193520,00	173703,55		0,00	193520,00	173 703,55						
2.2.154	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12мм	т	0,023	185600,00	4268,80		0,00	185600,00	4 268,80						
2.2.155	Устройство ж/б колонн из бетона класса В15 в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м (стойки рам РМ1, РМ2)	м3	4,03	35000,00	141050,00	10200,00	41106,00	45200,00	182 156,00						
2.2.156	Устройство балок из бетона класса В15 на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм (ригели рам РМ1, РМ2)	м3	4,06	34276,00	139160,56	9650,00	39179,00	43926,00	178 339,56						
2.2.157	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,25182	194500,00	48978,99		0,00	194500,00	48 978,99						
2.2.158	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-III, d12мм	т	0,06168	185600,00	11447,81		0,00	185600,00	11 447,81						
2.2.159	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-III, d16мм	т	0,03084	191400,00	5902,78		0,00	191400,00	5 902,78						

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный месяц		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	тенге	объем	%	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.2.160	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-III, d18мм	т	0,0613	191400,00	11732,82		0,00	191400,00	11 732,82						
2.2.161	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-III, d20мм	т	0,33905	173800,00	58926,89		0,00	173800,00	58 926,89						
2.2.162	Закладные изделия с применением углеродистой прокатной стали (шайба)	т	0,0336	175300,00	5890,08		0,00	175300,00	5 890,08						
2,3	***Стены и перегородки***														
2.3.1	Кладка обычная из ракушеблока М25 на растворе М50 стен, при высоте этажа свыше 4 м	м3	347,83	3172,00	1103316,76	1330,00	462613,90	4502,00	1 565 930,66	347,8300	100,00	1 565 930,66			
2.3.2	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м на растворе М 50 криволинейного очертания	м3	35,8	22450,00	803710,00	2300,00	82340,00	24750,00	886 050,00	35,8000	100,00	886 050,00			
2.3.3	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3	32,15	3168,00	101851,20	1708,00	54912,20	4876,00	156 763,40	32,1500	100,00	156 763,40			
	Устройство деформационных температурных швов														
2.3.4	Устройство деформационных вертикальных швов в зданиях кирпичных и крупноблочных	м	12,56	422,00	5300,32	155,00	1946,80	577,00	7 247,12	12,5600	100,00	7 247,12			
2.3.5	Пенополиуретан эластичный трудносгораемый, марки ППУ-ЭР, листовой объемным весом 60 кг/м3	т	0,0366	3214997,00	117668,89	111285,00	4073,03	3326282,00	121 741,92	0,0366	100,00	121 741,92			
	Перегородки														
2.3.6	Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	м2	4691,25	2800,00	13135500,00	567,00	2659938,75	3367,00	15 795 438,75	4691,2500	100,00	15 795 438,75			
2.3.7	Установка перегородок из стеклянных блоков при высоте этажа до 4 м	м2	11,70	5263,00	61577,10	677,00	7920,90	5940,00	69 498,00	11,7000	100,00	69 498,00			
2.3.8	Армирование кладки стен и других конструкций (СГ-1)	т	0,4605	212300,00	97764,15	26700,00	12295,35	239000,00	110 059,50	0,4605	100,00	110 059,50			
2.3.9	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,356	389400,00	138626,40	42500,00	15130,00	431900,00	153 756,40	0,3560	100,00	153 756,40			
2.3.10	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг (ММ1, ММ13)	т	0,3835	389400,00	149334,90	42500,00	16298,75	431900,00	165 633,65	0,3835	100,00	165 633,65			
2.3.11	Армирование кладки стен и других конструкций (С-1)	т	0,3552	212300,00	75408,96	26700,00	9483,84	239000,00	84 892,80	0,3552	100,00	84 892,80			
2.3.12	Устройство поясов в опалубке из бетона класса В15 (П1)	т	4,92	31217,00	153587,64	9665,00	47551,80	40882,00	201 139,44	4,9200	100,00	201 139,44			
2.3.13	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6мм	т	0,0662	211973,00	14032,61		0,00	211973,00	14 032,61	0,0662	100,00	14 032,61			
2.3.14	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,2187	185600,00	40590,72		0,00	185600,00	40 590,72	0,2187	100,00	40 590,72			
	Перемычки														
2.3.15	Укладка перемычек масса до 0,3т	шт	256	5260,00	1346560,00	1200,00	307200,00	6460,00	1 653 760,00	256,0000	100,00	1 653 760,00			
2.3.16	Перемычки из тяжелого бетона класса В15	м3	5,7	48620,00	277134,00		0,00	48620,00	277 134,00	5,7000	100,00	277 134,00			
2.3.17	Монтаж металлических перемычек	т	0,42	395200,00	165984,00	42500,00	17850,00	437700,00	183 834,00	0,4200	100,00	183 834,00			
2.3.18	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	59,52	52,00	3095,04	23,00	1368,96	75,00	4 464,00	59,5200	100,00	4 464,00			
2.3.19	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 в 2 раза	м2	59,52	52,00	3095,04	24,00	1428,48	76,00	4 523,52	59,5200	100,00	4 523,52			
2,4	***Перекрытия и покрытие***														
2.4.1	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 5 м2 с заполнением швов раствором - без стоимости плит	шт	29	1316,00	38164,00	916,00	26564,00	2232,00	64 728,00	29,0000	100,00	64 728,00			
2.4.2	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 10 м2, с заполнением швов раствором - без стоимости плит	шт	245	2672,00	654640,00	1822,00	446390,00	4494,00	1 101 030,00	245,0000	100,00	1 101 030,00			
2.4.3	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	м2	2782,62	6545,00	18212247,90		0,00	6545,00	18 212 247,90	2782,6200	100,00	18 212 247,90			
2.4.4	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок (А-1, А-2)	т	0,0702	389400,00	27335,88	42500,00	2983,50	431900,00	30 319,38	0,0702	100,00	30 319,38			
2.4.5	Устройство монолитных участков из бетона класса В15 при сборном ж/б перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщ. до 100 мм	м3	0,067	32400,00	2170,80	9200,00	616,40	41600,00	2 787,20	0,0670	100,00	2 787,20			
2.4.6	Устройство монолитных участков из бетона класса В15 при сборном ж/б перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщ. до 150 мм	м3	1,48	34258,00	50701,84	9200,00	13616,00	43458,00	64 317,84	1,4800	100,00	64 317,84			
2.4.7	Устройство монолитных участков из бетона класса В15 при сборном ж/б перкрытии площадью до 5 м2 приведенной толщ. до 200 мм	м3	8,9	36720,00	326808,00	9200,00	81880,00	45920,00	408 688,00	8,9000	100,00	408 688,00			
2.4.8	Устройство монолитных участков из бетона класса В15 при сборном ж/б перекрытии площадью более 5 м2 приведенной толщ. до 150мм	м3	58,70	34258,00	2010944,60	9200,00	540040,00	43458,00	2 550 984,60	58,7000	100,00	2 550 984,60			
2.4.9	Устройство монолитных участков из бетона класса В15, при сборном ж/б перекрытии площадью более 5м2 приведенной толщ. до 200 мм	м3	31,22	36720,00	1146398,40	9200,00	287224,00	45920,00	1 433 622,40	31,2200	100,00	1 433 622,40			
2.4.10	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	2,74	194500,00	532930,00		0,00	194500,00	532 930,00	2,7400	100,00	532 930,00			
2.4.11	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т	0,0671	193520,00	12985,19		0,00	193520,00	12 985,19	0,0671	100,00	12 985,19			

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный месяц		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	тенге	объем	%	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.4.12	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	1,0358	211873,00	219458,05		0,00	211873,00	219 458,05	1,0358	100,00	219 458,05			
2.4.13	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10мм	т	1,1911	199214,00	237283,80		0,00	199214,00	237 283,80	1,1911	100,00	237 283,80			
2.4.14	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12мм	т	1,2331	185600,00	228863,36		0,00	185600,00	228 863,36	1,2331	100,00	228 863,36			
2.4.15	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14мм	т	3,85	165895,00	638695,75		0,00	165895,00	638 695,75	3,8500	100,00	638 695,75			
2.4.16	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16мм	т	2,3822	191400,00	455953,08		0,00	191400,00	455 953,08	2,3822	100,00	455 953,08			
2.4.17	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 18мм	т	0,1686	191400,00	32270,04		0,00	191400,00	32 270,04	0,1686	100,00	32 270,04			
2.4.18	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20мм	т	0,7489	173800,00	130158,82		0,00	173800,00	130 158,82	0,7489	100,00	130 158,82			
2.4.19	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 22мм	т	4,79	173800,00	832502,00		0,00	173800,00	832 502,00	4,7900	100,00	832 502,00			
2.4.20	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25мм	т	2,27	170640,00	387352,80		0,00	170640,00	387 352,80	2,2700	100,00	387 352,80			
2.4.21	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 28мм	т	1,2452	170640,00	212480,93		0,00	170640,00	212 480,93	1,2452	100,00	212 480,93			
2.4.22	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 32мм	т	6,16	160300,00	987448,00		0,00	160300,00	987 448,00	6,1600	100,00	987 448,00			
2.4.23	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 36мм	т	2,06	160300,00	330218,00		0,00	160300,00	330 218,00	2,0600	100,00	330 218,00			
2.4.24	Установка закладных деталей весом до 4 кг (ЗД-2, ЗД-3)	т	0,0315	175300,00	5521,95	42500,00	1338,75	217800,00	6 860,70	0,0315	100,00	6 860,70			
2.4.25	Установка закладных деталей весом до 20 кг (ЗД-4)	т	0,178	175300,00	31203,40	42500,00	7565,00	217800,00	38 768,40	0,1780	100,00	38 768,40			
2.4.26	Засыпка керамзитом Y=600 кг/м3	м3	15,61	21100,00	329371,00	560,00	8741,60	21660,00	338 112,60	15,6100	100,00	338 112,60			
2.4.27	Устройство балок из бетона класса В25 на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм (БМ1, БМ2, БМ3)	м3	1,15	38600,00	44390,00	9650,00	11097,50	48250,00	55 487,50	1,1500	100,00	55 487,50			
2.4.28	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,03	194500,00	5835,00		0,00	194500,00	5 835,00	0,0300	100,00	5 835,00			
2.4.29	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III d12 мм	т	0,0214	185600,00	3971,84		0,00	185600,00	3 971,84	0,0214	100,00	3 971,84			
2.4.30	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III d 25 мм	т	0,0775	170640,00	13224,60		0,00	170640,00	13 224,60	0,0775	100,00	13 224,60			
2.4.31	Пробивка отверстий в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм, площадью до 20 см2	1 отв.	18		0,00	315,00	5670,00	315,00	5 670,00	18	100,00	5 670,00			
2.4.32	Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2 в ж/б перекрытиях бетоном класса В10	м3	0,27	35960,00	9709,20	13415,00	3622,05	49375,00	13 331,25	0,27	100,00	13 331,25			
2.4.33	Установка закладных деталей весом до 4 кг (ЗД-3 л.КЖ-152)	т	0,0234	175300,00	4102,02	42500,00	994,50	217800,00	5 096,52	0,0234	100,00	5 096,52			
2.4.34	Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2 в ж/б перекрытиях бетоном класса В10 (л.КЖ-154)	м3	1,5	35960,00	53940,00	13415,00	20122,50	49375,00	74 062,50	1,5	100,00	74 062,50			
2,5	***Кровля***														
2.5.1	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей подеревянной обрешетке с ее устройством	м2	2087	2482,00	5179934,00	1200,00	2504400,00	3682,00	7 684 334,00						
	Чердак														
2.5.2	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек М100 толщиной 20 мм	м2	2017	586,00	1181962,00	103,95	209667,15	689,95	1 391 629,15						
2.5.3	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме покрытий и перекрытий сверху	м2	2017	214,00	431638,00	315,00	635355,00	529,00	1 066 993,00						
2.5.4	Минераловатные плиты Rockwool ФАСАД БАТТС	м3	270,08	17611,00	4756378,88		0,00	17611,00	4 756 378,88	270,08	100,00	4 756 378,88			
2.5.5	Устройство пароизоляции из 1 слоя пароизола	м2	2017	854,00	1722518,00	622,00	1254574,00	1476,00	2 977 092,00						
2.5.6	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек М100 толщиной 40 мм	м2	2017	990,00	1996830,00	103,95	209667,15	1093,95	2 206 497,15						
2.5.7	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой (по периметру наружных стен)	м2	562,55	854,00	480417,70	622,00	349906,10	1476,00	830 323,80						
2.5.8	Устройство оклеечной пароизоляции в 3 слоя Экофлекс	м2	329,35	2136,00	703491,60	1100,00	362285,00	3236,00	1 065 776,60						
2.5.9	Экофлекс	м2	1086,855	314,00	341272,47		0,00	314,00	341 272,47	1086,8550	100,00	341 272,47			
	Блок -"А"														
2.5.10	Установка элементов каркаса из брусьев (стойки)	м3	0,93	48250,00	44872,50	7620,00	7086,60	55870,00	51 959,10						
2.5.11	Укладка по фермам прогонов из брусьев	м3	2,64	47240,00	124713,60	6500,00	17160,00	53740,00	141 873,60						
2.5.12	Установка стропил, мауэрлатов	м3	8,35	42376,00	353839,60	10192,50	85107,38	52568,50	438 946,98						
2.5.13	Укладка ходовых досок	м	130	65,00	8450,00	25,00	3250,00	90,00	11 700,00						
2.5.14	Укладка балок	м3	0,16	62428,00	9988,48	11200,00	1792,00	73628,00	11 780,48						
2.5.15	Обрешетка	м3	5,94	42786,00	254148,84	5700,00	33858,00	48486,00	288 006,84						
2.5.16	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,0917	389400,00	35707,98	42500,00	3897,25	431900,00	39 605,23						
2.5.17	Масляная окраска металлоконструкций за 2 раза	м2	3,4	173,00	588,20	150,00	510,00	323,00	1 098,20						
2.5.18	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	м2	10	854,00	8540,00	622,00	6220,00	1476,00	14 760,00						

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный месяц		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	тенге	объем	%	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.5.19	Устройство мелких покрытий брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	м2	22	1100,00	24200,00	344,00	7568,00	1444,00	31 768,00						
2.5.20	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	13,6	1642,00	22331,20	425,00	5780,00	2067,00	28 111,20						
2.5.21	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	м2	305,8	2555,00	781319,00	1000,00	305800,00	3555,00	1 087 119,00						
	Блок - "Б"														
2.5.22	Установка элементов каркаса из брусьев (стойки)	м3	0,56	48250,00	27020,00	7620,00	4267,20	55870,00	31 287,20						
2.5.23	Укладка по фермам прогонов из брусьев	м3	2,64	47240,00	124713,60	6500,00	17160,00	53740,00	141 873,60						
2.5.24	Установка стропил, мауэрлатов	м3	3,65	42376,00	154672,40	10192,50	37202,63	52568,50	191 875,03						
2.5.25	Укладка ходовых досок	м	61	65,00	3965,00	25,00	1525,00	90,00	5 490,00						
2.5.26	Установка элементов каркаса из брусьев (соединительные элементы)	м3	0,7	48250,00	33775,00	7620,00	5334,00	55870,00	39 109,00						
2.5.27	Обрешетка	м3	5,94	42786,00	254148,84	5700,00	33858,00	48486,00	288 006,84						
2.5.28	Коньковый элемент 150х150	м	30	42,00	1260,00	20,00	600,00	62,00	1 860,00						
2.5.29	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,0375	389400,00	14602,50	42500,00	1593,75	431900,00	16 196,25						
2.5.30	Масляная окраска металлоконструкций за 2 раза	м2	1,39	173,00	240,47	150,00	208,50	323,00	448,97						
2.5.31	Устройство оклеечной пароизоляции в 1 слой пароизола	м2	3	854,00	2562,00	622,00	1866,00	1476,00	4 428,00						
2.5.32	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	м2	363,8	2555,00	929509,00	1000,00	363800,00	3555,00	1 293 309,00						
2.5.33	Устройство мелких покрытий брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	м2	22,5	1100,00	24750,00	344,00	7740,00	1444,00	32 490,00						
2.5.34	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	8,15	1642,00	13382,30	425,00	3463,75	2067,00	16 846,05						
	Блок - "В"														
2.5.35	Установка элементов каркаса из брусьев (стойки)	м3	1,77	48250,00	85402,50	7620,00	13487,40	55870,00	98 889,90						
2.5.36	Укладка по фермам прогонов из брусьев	м3	2,3	47240,00	108652,00	6500,00	14950,00	53740,00	123 602,00						
2.5.37	Установка стропил, мауэрлатов	м3	4,36	42376,00	184759,36	10192,50	44439,30	52568,50	229 198,66						
2.5.38	Установка элементов каркаса из брусьев (соединительные элементы)	м3	2,05	48250,00	98912,50	7620,00	15621,00	55870,00	114 533,50						
2.5.39	Укладка балок	м3	0,62	62428,00	38705,36	11200,00	6944,00	73628,00	45 649,36						
2.5.40	Обрешетка	м3	3,92	42786,00	167721,12	5700,00	22344,00	48486,00	190 065,12						
2.5.41	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,0375	389400,00	14602,50	42500,00	1593,75	431900,00	16 196,25						
2.5.42	Масляная окраска металлоконструкций за 2 раза	м2	1,39	173,00	240,47	150,00	208,50	323,00	448,97						
2.5.43	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	м2	5	854,00	4270,00	622,00	3110,00	1476,00	7 380,00						
2.5.44	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	м2	16,8	1100,00	18480,00	344,00	5779,20	1444,00	24 259,20						
2.5.45	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	13,6	1642,00	22331,20	425,00	5780,00	2067,00	28 111,20						
2.5.46	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	м2	636	2555,00	1624980,00	1000,00	636000,00	3555,00	2 260 980,00						
2.5.47	Коньковый элемент 150х150	м	30	42,00	1260,00	20,00	600,00	62,00	1 860,00						
2.5.48	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам	м2	68,4	65,00	4446,00	25,00	1710,00	90,00	6 156,00						
	Изделия металлические														
2.5.49	Монтаж металлической стойки, балки	т	7,55647	315820,00	2386484,36	14100,00	106546,23	329920,00	2 493 030,58						
2.5.50	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок №14П из углеродистой стали обыкновенного качества	т	6,04374	184600,00	1115674,40		0,00	184600,00	1 115 674,40	6,0437	100,00	1 115 674,40			
2.5.51	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,9418	413622,00	389549,20		0,00	413622,00	389 549,20	0,9418	100,00	389 549,20			
2.5.52	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, 100х10 мм	т	0,57093	386520,00	220675,86		0,00	386520,00	220 675,86	0,5709	100,00	220 675,86			
	Блок -"Г"														
2.5.53	Установка элементов каркаса из брусьев (стойки)	м3	0,35	48250,00	16887,50	7620,00	2667,00	55870,00	19 554,50						
2.5.54	Укладка по фермам прогонов из брусьев	м2	1,4	47240,00	66136,00	6500,00	9100,00	53740,00	75 236,00						
2.5.55	Установка стропил, мауэрлатов	м2	6,75	42376,00	286038,00	10192,50	68799,38	52568,50	354 837,38						
2.5.56	Укладка ходовых досок	м	90	65,00	5850,00	25,00	2250,00	90,00	8 100,00						
2.5.57	Установка элементов каркаса из брусьев (соединительные элементы)	м3	1,325	48250,00	63931,25	7620,00	10096,50	55870,00	74 027,75						
2.5.58	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	9,43	1642,00	15484,06	425,00	4007,75	2067,00	19 491,81						
2.5.59	Обрешетка под кровлю покрытия и настилы по фермам	м2	565	65,00	36725,00	25,00	14125,00	90,00	50 850,00						
2.5.60	Устройство оклеечной пароизоляции в 1 слой пароизола	м2	10	854,00	8540,00	622,00	6220,00	1476,00	14 760,00						
2,6	***Полы***														

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный месяц		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	тенге	объем	%	тенге
1	**2**	**3**	4	5	6	7	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**
	Тип "Л" №1-3														
2.6.1	Устройство бетонной подготовки толщной 100мм.	м3	45,31	19760,00	895325,60	5400,00	244674,00	25160,00	1 139 999,60						
2.6.2	Устройство выравнивающего слоя из цементно-песчаного раствора М150, толщиной 20 мм	м2	453,1	672,00	304483,20	156,60	70955,46	828,60	375 438,66						
2.6.3	Устройство стяжки из цементно-песчаного раствора М150, толщиной 23 мм	м2	453,1	676,00	306295,60	220,00	99682,00	896,00	405 977,60						
2.6.4	Устройство покрытий из линолеума на теплоизолирующей подоснове на мастике КН-2 (теплоизолирующая подоснова)	м2	453,1	1863,00	844125,30	190,00	86089,00	2053,00	930 214,30						
2.6.5	Устройство плинтусов ПВХ	м	485,93	214,00	103989,02	52,00	25268,36	266,00	129 257,38						
	Тип "Л1" №33-3														
2.6.6	Песок прокаленный толщной 53 мм	м3	272,76	6843,00	1866496,68	2100,00	572796,00	8943,00	2 439 292,68						
2.6.7	Слой водонепроницаемой бумаги	м2	5146,46	580,00	2984946,80	257,85	1327014,71	837,85	4 311 961,51						
2.6.8	Устройство стяжки из цементно-песчаного раствора М150, толщиной 20 мм	м2	5416,46	676,00	3661526,96	220,00	1191621,20	896,00	4 853 148,16						
2.6.9	Устройство покрытий из линолеума на теплоизолирующей подоснове на мастике КН-2	м2	5416,46	1863,00	10090864,98	190,00	1029127,40	2053,00	11 119 992,38						
2.6.10	Устройство плинтусов ПВХ	м	5913,9	214,00	1265570,32	52,00	307521,76	266,00	1 573 092,08						
	Тип "Л2" №125-2														
2.6.11	Устройство стяжки под полы из рентгенозащитного раствора по бетону толщиной 65 мм (баритовый раствор)	м2	65,2	656,50	42803,80	220,00	14344,00	876,50	57 147,80						
2.6.12	Песок прокаленный толщной 58 мм	м3	3,78	7214,00	27268,92	2100,00	7938,00	9314,00	35 206,92						
2.6.13	Устройство стяжек из древесностружечных плит марки ПТП-3 ГОСТ10632-77*, толщиной 20 мм (расход - 66,5 м2)	м2	65,2	1964,20	128065,84	220,00	14344,00	2184,20	142 409,84						
2.6.14	Устройство покрытий из линолеума на теплоизолирующей подоснове на мастике КН-2	м2	65,2	1863,00	121467,60	190,00	12388,00	2053,00	133 855,60						
2.6.15	Устройство плинтусов ПВХ	м	69,76	214,00	14928,64	52,00	3627,52	266,00	18 556,16						
	Тип "Л3" №150-3														
2.6.16	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных толщиной 23 мм (тяжелый бетон)	м3	1,81	21400,00	38734,00	4250,00	7692,50	25650,00	46 426,50						
2.6.17	Устройство стяжки из цементно-песчаного раствора М150, толщиной 50 мм	м2	78,6	676,00	53133,60	220,00	17292,00	896,00	70 425,60						
2.6.18	Устройство покрытий из линолеума на теплоизолирующей подоснове на мастике КН-2	м2	78,6	1863,00	146431,80	190,00	14934,00	2053,00	161 365,80						
2.6.19	Устройство плинтусов ПВХ	м	121,34	214,00	25966,33	52,00	6309,58	266,00	32 275,91						
	Тип "К" №9-2														
2.6.20	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических рельефных плиток толщ.10 мм	м2	155,92	3940,00	614324,80	2100,00	327432,00	6040,00	941 756,80						
2.6.21	Устройство плинтусов из плиток керамических	м	166,83	550,00	91756,50	185,00	30863,55	735,00	122 620,05						
	Тип "К1" №9-3														
2.6.22	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических кислотостойких плиток толщ.10 мм	м2	49,1	3940,00	193454,00	2100,00	103110,00	6040,00	296 564,00						
2.6.23	Устройство плинтусов из плиток керамических	м	55,53	550,00	30541,50	185,00	10273,05	735,00	40 814,55						
	Тип "К2" №59-1/№59-2														
2.6.24	Песок прокаленный толщиной 16 мм	м3	7,76	3155,00	24482,80	2100,00	16296,00	5255,00	40 778,80						
2.6.25	Слой водонепроницаемой бумаги	м2	1123,5	580,00	651641,60	257,85	289699,63	837,85	941 341,23						
2.6.26	Устройство выравнивающей стяжки из цементно-песчаного раствора М150, толщиной 20 мм	м2	1123,52	672,00	755005,44	156,60	175943,23	828,60	930 948,67						
2.6.27	Устройство гидроизоляции оклеечной из 3-х слоев изола И-БД на горячей битумной мастике МБК-Г-55	м2	1123,52	554,00	622430,08	210,00	235939,20	764,00	858 369,28						
2.6.28	Устройство стяжки из цементно-песчаного раствора М150, толщиной 25 мм (прослойка и заполнение швов)	м2	1123,52	676,00	759499,52	220,00	247174,40	896,00	1 006 673,92						
2.6.29	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических рельефных плиток толщ.10 мм	м2	1399,7	3940,00	5514818,00	2100,00	2939370,00	6040,00	8 454 188,00						
2.6.30	Устройство плинтусов из плиток керамических	м	1461,74	550,00	803957,00	185,00	270421,90	735,00	1 074 378,90						
	Тип "К4" №5-2														
2.6.31	Устройство выравнивающей стяжки из цементно-песчаного раствора М150, толщиной 30 мм	м2	20	754,00	15080,00	156,60	3132,00	910,60	18 212,00						
2.6.32	Устройство стяжки из цементно-песчаного раствора М150, толщиной 10 мм (прослойка и заполнение швов)	м2	20	676,00	13520,00	220,00	4400,00	896,00	17 920,00						
2.6.33	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических рельефных плиток толщ.10 мм	м2	20	3940,00	78800,00	2100,00	42000,00	6040,00	120 800,00						
2.6.34	Устройство плинтусов из плиток керамических	м	21,4	550,00	11770,00	185,00	3959,00	735,00	15 729,00						
	Тип "К3" №53-1														
2.6.35	Песок прокаленный толщиной 25 мм	м3	8,76	3915,00	34295,40	2100,00	18396,00	6015,00	52 691,40						
2.6.36	Слой водонепроницаемой бумаги	м2	350,51	580,00	203295,80	257,85	90379,00	837,85	293 674,80						
2.6.37	Устройство выравнивающей стяжки из цементно-песчанного раствора М150 толщиной 30 мм	м2	350,51	754,00	264284,54	156,60	54889,87	910,60	319 174,41						
2.6.38	Устройство стяжки из цементно-песчанного раствора М150 толщиной 15 мм (прослойка и заполнение швов)	м2	350,51	676,00	236944,76	220,00	77112,20	896,00	314 056,96						

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный месяц		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	тенге	объем	%	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.6.39	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических рельефных плиток толщ.10 мм	м2	434,48	3940,00	1711851,20	2100,00	912408,00	6040,00	2 624 259,20						
2.6.40	Устройство плинтусов из плиток керамических	м	460,29	550,00	253159,50	185,00	85153,65	735,00	338 313,15						
	Тип "К5" №152-2														
2.6.41	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных толщиной 36 мм	м3	0,45	28622,00	12879,90	4250,00	1912,50	32872,00	14 792,40						
2.6.42	Устройство гидроизоляции оклеечной из 3-х слоев изола И-БД на горячей битумной мастике МБК-Г-55	м2	12,4	554,00	6869,60	210,00	2604,00	764,00	9 473,60						
2.6.43	Устройство стяжки из цементно-песчаного раствора М150, толщиной 25 мм (прослойка и заполнение швов)	м2	12,4	676,00	8382,40	220,00	2728,00	896,00	11 110,40						
2.6.44	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических рельефных плиток толщ.10 мм	м2	12,4	3940,00	48856,00	2100,00	26040,00	6040,00	74 896,00						
2.6.45	Устройство плинтусов из плиток керамических	м	13,27	550,00	7298,50	185,00	2454,95	735,00	9 753,45						
	Тип "Мб" №29														
2.6.46	Устройство покрытия безыскрового мозаичного марки М200 толщиной 25 мм	м2	613,01	1080,00	662050,80	1240,00	760132,40	2320,00	1 422 183,20						
2.6.47	Устройство плинтусов цементных	м	655,92	54,00	35419,68	60,00	39355,20	114,00	74 774,88						
	Тип "Мб1" №86														
2.6.48	Песок прокаленный толщиной 30 мм	м3	7,03	4228,00	29722,84	2100,00	14763,00	6328,00	44 485,84						
2.6.49	Слой водонепроницаемой бумаги	м2	287,54	580,00	166773,20	257,85	74142,19	837,85	240 915,39						
2.6.50	Устройство выравнивающей стяжки из цементно-песчаного раствора М150, толщиной 25 мм	м2	287,54	550,00	158147,00	156,60	45028,76	706,60	203 175,76						
2.6.51	Устройство покрытий мозаичных марки М200 толщиной 25 мм	м2	287,54	1080,00	310543,20	1240,00	356549,60	2320,00	667 092,80						
2.6.52	Устройство плинтусов цементных	м	314	54,00	16956,00	60,00	18840,00	114,00	35 796,00						
	Тип "Мб2"														
2.6.53	Устройство прослойки из цементно-песчаного раствора М150, толщиной 25 мм	м2	98,59	622,00	61322,98	250,00	24647,50	872,00	85 970,48						
2.6.54	Устройство покрытий из бетона мозаичного состава класса В15, толщиной 25 мм	м2	98,59	1080,00	106477,20	1240,00	122251,60	2320,00	228 728,80						
2.6.55	Устройство плинтусов цементных	м	105,49	54,00	5696,46	60,00	6329,40	114,00	12 025,86						
	Тип "Мб3"														
2.6.56	Устройство прослойки из цементно-песчаного раствора М150, толщиной 25 мм	м2	49,98	622,00	31087,56	250,00	12495,00	872,00	43 582,56						
2.6.57	Устройство покрытий из бетона мозаичного состава класса В15, толщиной 25 мм	м2	58,93	1080,00	63644,40	1240,00	73073,20	2320,00	136 717,60						
2.6.58	Устройство плинтусов цементных	м	63,03	54,00	3403,62	60,00	3781,80	114,00	7 185,42						
	Тип "Б"														
2.6.59	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных толщиной 100 мм	м3	38,86	34550,00	1342613,00	4250,00	165155,00	38800,00	1 507 768,00						
2.6.60	Устройство выравнивающей стяжки из цементно-песчаного раствора М150, толщиной 20 мм	м2	388,59	672,00	261132,48	156,60	60853,19	828,60	321 985,67						
2.6.61	Устройство покрытий из бетона класса В15 толщиной 30 мм	м2	388,59	1296,00	503612,64	2100,00	816039,00	3396,00	1 319 651,64						
2.6.62	Устройство плинтусов цементных	м	415,79	54,00	22452,66	60,00	24947,40	114,00	47 400,06						
	Тип "Кг" №103														
2.6.63	Песок прокаленный толщиной 15 мм	м3	5,97	3000,00	17910,00	2100,00	12537,00	5100,00	30 447,00						
2.6.64	Слой водонепроницаемой бумаги	*м2*	397,89	580,00	230776,20	257,85	102595,94	837,85	333 372,14						
2.6.65	Устройство выравнивающей стяжки из цементно-песчаного раствора М150, толщиной 40 мм	м2	397,89	1316,00	523623,24	156,60	62309,57	1472,60	585 932,81						
2.6.66	Устройство прослойки из цементно-песчаного раствора М150, толщиной 15 мм	м2	397,89	500,00	198945,00	250,00	99472,50	750,00	298 417,50						
2.6.67	Устройство покрытий на цементном растворе из керамогранита толщ.10 мм	м2	1727,19	5255,00	9076383,45	2500,00	4317975,00	7755,00	13 394 358,45						
2.6.68	Устройство плинтусов из плиток керамических	м	1848,09	550,00	1016449,50	185,00	341896,65	735,00	1 358 346,15						
	Тип "Кг1"														
2.6.69	Устройство прослойки из цементно-песчаного раствора М150, толщиной 30 мм	м2	306,94	724,00	222224,56	250,00	76735,00	974,00	298 959,56						
2.6.70	Устройство покрытий на цементном растворе из керамогранита толщ.10 мм	м2	371,8	5255,00	1953861,55	2500,00	929525,00	7755,00	2 883 386,55						
2.6.71	Устройство плинтусов из плиток керамических	м	397,84	550,00	218812,00	185,00	73600,40	735,00	292 412,40						
	Тип "Кг2"														
2.6.72	Устройство прослойки из цементно-песчаного раствора М150, толщиной 30 мм	м2	152,42	724,00	110352,08	250,00	38105,00	974,00	148 457,08						
2.6.73	Устройство покрытий на цементном растворе из керамогранита толщ.10 мм	м2	182,85	5255,00	960876,75	2500,00	457125,00	7755,00	1 418 001,75						
2.6.74	Устройство плинтусов из плиток керамических	м	195,65	550,00	107607,50	185,00	36195,25	735,00	143 802,75						
	Тип "Кг3" №24														
2.6.75	Устройство выравнивающей стяжки из цементно-песчаного раствора М150, толщиной 25 мм	м2	16,87	700,00	11809,00	156,60	2641,84	856,60	14 450,84						

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный месяц		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	тенге	объем	%	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.6.76	Устройство прослойки из цементно-песчаного раствора М150, толщиной 15 мм	м2	16,87	500,00	8435,00	250,00	4217,50	750,00	12 652,50						
2.6.77	Устройство покрытий на цементном растворе из керамогранита толщ.10 мм	м2	16,87	5255,00	88651,85	2500,00	42175,00	7755,00	130 826,85						
2.6.78	Устройство плинтусов из плиток керамических	м	18	550,00	9900,00	185,00	3330,00	735,00	13 230,00						
	Тип "П" №76														
2.6.79	Песок прокаленный толщиной 24мм	м3	7,48	3776,00	28244,48	2100,00	15708,00	5876,00	43 952,48						
2.6.80	Слой водонепроницаемой бумаги	м2	311,94	580,00	180925,20	156,60	48849,80	736,60	229 775,00						
2.6.81	Устройство стяжки из цементно-песчаного раствора М150, толщиной 40 мм	м2	311,94	676,00	210871,44	220,00	68626,80	896,00	279 498,24						
2.6.82	Устройство покрытий из паркета штучного на прслойке из клея, толщиной 16 мм	м2	311,94	7314,00	2281529,16	3250,00	1013805,00	10564,00	3 295 334,16						
2.6.83	Устройство плинтусов ПВХ	м	319,88	214,00	68454,32	52,00	16633,76	266,00	85 088,08						
	Тип "ВС" №96														
2.6.84	Устройство стяжки под полы из рентгенозащитного раствора по бетону толщиной 30мм (Баритовый раствор)	м2	197,79	676,00	133706,04	220,00	43513,80	896,00	177 219,84						
2.6.85	Слой водонепроницаемой бумаги	м2	197,79	580,00	114718,20	156,60	30973,91	736,60	145 692,11						
2.6.86	Устройство плинтусов ПВХ	м	84,55	214,00	18093,70	52,00	4396,60	266,00	22 490,30						
	Тип "Пр" №145														
2.6.87	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных толщ. 27 мм	м3	8,35	21400,00	178690,00	4250,00	35487,50	25650,00	214 177,50						
2.6.88	Устройство стяжки из цементно-песчаного раствора М150, толщиной 50 мм	м2	309,27	676,00	209066,52	220,00	68039,40	896,00	277 105,92						
2.6.89	Устройство покрытий из плиток поливинилхлоридных на мастике "Изол" (пластикат рецептуры 57-40, толщиной 3 мм)	м2	309,27	4890,00	1512330,30	415,00	128347,05	5305,00	1 640 677,35						
2.6.90	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	м	330,92	214,00	70816,88	52,00	17207,84	266,00	88 024,72						
	Тип "БА" №96														
2.6.91	Слой водонепроницаемой бумаги	м2	56,19	580,00	32590,20	156,60	8799,35	736,60	41 389,55						
2.6.92	Устройство выравнивающей стяжки из цементно-песчаного раствора М150, толщиной 20 мм	м2	56,19	672,00	37759,68	156,60	8799,35	828,60	46 559,03						
2.6.93	Устройство гидроизоляции оклеечной из 2-х слоев изола И-БД на горячей битумной мастике МБК-Г-55	м2	56,19	554,00	31129,26	210,00	11799,90	764,00	42 929,16						
2.6.94	Устройство стяжки из цементно-песчаного раствора М200 с добавлением графита, толщиной 29 мм	м2	56,19	676,00	37984,44	220,00	12361,80	896,00	50 346,24						
2.6.95	Армирование подстилающих слоев и набетонок	т	0,55312	12100,00	6692,78	4255,00	2353,53	16355,00	9 046,31						
2.6.96	Сетка плетеная с квадратными ячейками N20 оцинкованная из проволоки диаметром 1,6 мм	м2	56,19	655,00	36804,45		0,00	655,00	36 804,45						
2.6.97	Покрытие безыскровое антистатическое толщиной 25 мм	м2	56,19	100,00	5619,00	525,00	29499,75	625,00	35 118,75						
2.6.98	Устройство плинтусов цементных	м	40,02	54,00	2161,08	60,00	2401,20	114,00	4 562,28						
	Тип "БА1" №93														
2.6.99	Песок прокаленный толщиной 15 мм	м3	0,26	3000,00	780,00	2100,00	546,00	5100,00	1 326,00						
2.6.100	Слой водонепроницаемой бумаги	м2	17,1	580,00	9918,00	156,60	2677,86	736,60	12 595,86						
2.6.101	Устройство стяжки из цементно-песчаного раствора М200 с добавлением графита, толщиной 40 мм	м2	17,1	676,00	11559,60	220,00	3762,00	896,00	15 321,60						
2.6.102	Армирование подстилающих слоев и набетонок	т	0,13797	12100,00	1669,44	4255,00	587,06	16355,00	2 256,50						
2.6.103	Сетка плетеная с квадратными ячейками N20 оцинкованная из проволоки диаметром 1,6 мм	м2	17,1	655,00	11200,50		0,00	655,00	11 200,50						
2.6.104	Покрытие безыскровое антистатическое толщиной 25 мм	м2	17,1	100,00	1710,00	525,00	8977,50	625,00	10 687,50						
2.6.105	Устройство плинтусов цементных	м	18,29	54,00	987,66	60,00	1097,40	114,00	2 085,06						
2,7	***Проемы***														
	Витражи														
2.7.1	Монтаж витражей в алюминиевой обвязке - без стоимости витражей	м2	2150,79	95,00	204325,05	2500,00	5376975,00	2595,00	5 581 300,05						
2.7.2	Монтаж металлической сетки под витражом купола	м2	76,6	1500,00	114900,00	520,00	39832,00	2020,00	154 732,00						
2.7.3	Витражи алюминиевые ВН-1, ВН-3, ВН-8, ВН-14, ВВ17, ВВ-31, ВВ-32, ВВ-33	м2	760,87	24215,00	18424467,05		0,00	24215,00	18 424 467,05	760,8700	100,00	18 424 467,05			
2.7.4	Витражи алюминиевые ВН-5, ВН-7, ВВ-13, ВВ-16, ВВ-17,ВВ-19	м2	120,92	24215,00	2928077,80		0,00	24215,00	2 928 077,80	120,9200	100,00	2 928 077,80			
2.7.5	Витражи алюминиевые ВВ-4, ВН-9, ВВ-10, ВВ-11, ВН-12, ВВ-15, ВВ-18, ВВ-20 -//- ВВ-30, ВВ-34, ВВ-35	м2	549,5	24215,00	13306142,50		0,00	24215,00	13 306 142,50	549,5000	100,00	13 306 142,50			
2.7.6	Витраж купола ВН-6	м2	76,6	56800,00	4350880,00		0,00	56800,00	4 350 880,00	76,6000	100,00	4 350 880,00			
2.7.7	Витражи алюминиевые ВВ-2, ВН-15, ВН-16, ВН-17	м2	642,9	24215,00	15567823,50		0,00	24215,00	15 567 823,50	642,9000	100,00	15 567 823,50			
2.7.8	Остекление металлических переплетов двухслойными стеклопакетами площадью до 0,5 м2	м2	1100	6314,00	6945400,00	1162,00	1278200,00	7476,00	8 223 600,00						
	Окна														
2.7.9	Демонтаж оконных блоков из ПХВ профилей	м2	456,75	215,00	98201,25	1158,00	528916,50	1373,00	627 117,75	456,7500	100,00	627 117,75			
2.7.10	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2 с герметизацией окон пеной - без стоимости оконных блоков	м2	20,45	821,00	16789,45	1100,00	22495,00	1921,00	39 284,45	10,2250	50,00	19 642,23	10,2250	50,00	19 642,23

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный месяц		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	тенге	объем	%	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.7.11	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2 с герметизацией окон пеной - без стоимости оконных блоков	м2	34,83	8251,00	287382,33	1100,00	38313,00	9351,00	325 695,33	17,4150	50,00	162 847,67	17,4150	50,00	162 847,67
2.7.12	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2 - без стоимости оконных блоков	м2	858,22	966,00	829040,52	1100,00	944042,00	2066,00	1 773 082,52	429,1100	50,00	886 541,26	429,1100	50,00	886 541,26
2.7.13	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные	м2	913,5	20560,00	18781560,00		0,00	20560,00	18 781 560,00	913,5000	100,00	18 781 560,00			
2.7.14	Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах, высота проема до 2 м	м2	913,5	500,00	456750,00	250,00	228375,00	750,00	685 125,00	274,0500	30,00	205 537,50	274,0500	30,00	205 537,50
2.7.15	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной до 350 мм	м	519,4	1450,00	753130,00		0,00	1450,00	753 130,00	519,4000	100,00	753 130,00			
	Двери														
2.7.16	Установка блоков, дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П внутренние	м2	84,63	7820,00	661806,60	500,00	42315,00	8320,00	704 121,60						
2.7.17	Установка блоков, дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 24-15П внутренние (ДГ21-15)	м2	53,55	8963,00	479968,65	500,00	26775,00	9463,00	506 743,65						
2.7.18	Установка блоков, дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-11П внутренние (ДГ21-11)	м2	438,9	6555,00	2876989,50	500,00	219450,00	7055,00	3 096 439,50						
2.7.19	Установка блоков, дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П внутренние (ДГ21-9)	м2	582,32	6100,00	3552152,00	500,00	291160,00	6600,00	3 843 312,00						
2.7.20	Установка блоков, дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние (ДГ21-7)	м2	85,27	5890,00	502240,30	500,00	42635,00	6390,00	544 875,30						
2.7.21	Установка блоков, дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13П внутренние (ДО21-15)	м2	119,7	7820,00	936054,00	500,00	59850,00	8320,00	995 904,00						
2.7.22	Установка блоков, дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12П; ДГ 24-10П; ДГ 24-12П внутренние (ДГ21-12)	м2	17,64	7820,00	137944,80	500,00	8820,00	8320,00	146 764,80						
2.7.23	Установка блоков, дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными однопольными полотнами ДНО 21-11	м2	2,8	14984,40	41956,32	500,00	1400,00	15484,40	43 356,32						
2.7.24	Установка блоков, дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П; ДНГ 21-10П	м2	4,2	6100,00	25620,00	500,00	2100,00	6600,00	27 720,00						
2.7.25	Установка блоков, дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 21-15ПЩ; ДН 24-15ПЩ (ДНО 21-15)	м2	3,15	8963,00	28233,45	500,00	1575,00	9463,00	29 808,45						
2.7.26	Установка блоков, дверные служебные с двупольными трудновозгораемыми полотнами ДС 21-13ГТП (ДЗ-П21-13)	м2	8,1	21456,00	173793,60	2500,00	20250,00	23956,00	194 043,60						
2.7.27	Установка блоков, дверные служебные с однопольными трудновозгораемыми полотнами ДС 16-9ГТП; ДС 19-9ГТП (ДНТ 18-9, ДНТ 18-12)	м2	26,98	39558,00	1067274,84	2500,00	67450,00	42058,00	1 134 724,84						
2.7.28	Герметизация стыков пеной монтажной, площадь проема до 3 м2	м2	1250,84	123,00	153853,32	169,44	211942,33	292,44	365 795,65						
2.7.29	Герметизация стыков пеной монтажной, площадь проема более 3 м2	м2	176,4	110,00	19404,00	119,49	21078,04	229,49	40 482,04						
2.7.30	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в здание	комплект	10	7620,00	76200,00		0,00	7620,00	76 200,00	10	100,00	76 200,00			
2.7.31	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	комплект	93	3852,00	358236,00		0,00	3852,00	358 236,00	93	100,00	358 236,00			
2.7.32	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	комплект	8	7620,00	60960,00		0,00	7620,00	60 960,00	8	100,00	60 960,00			
2.7.33	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	комплект	559	3852,00	2153268,00		0,00	3852,00	2 153 268,00	559	100,00	2 153 268,00			
2.7.34	Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе	шт	38	12000,00	456000,00		0,00	12000,00	456 000,00	38	100,00	456 000,00			
2.7.35	Защита дверей свинцовым эквивалентом по дереву с двух сторон	м2	24,69	2624,00	64786,56	750,00	18517,50	3374,00	83 304,06						
2.7.36	Обивка дверей кровельной сталью неоцинкованной по дереву с двух сторон	м2	3,98	2873,00	11434,54	550,00	2189,00	3423,00	13 623,54						
2.7.37	Масляная окраска больших поверхностей /кроме кровель/ белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	63,55	218,00	13853,90	150,00	9532,50	368,00	23 386,40						
	Люки ревизии														
2.7.38	Установка блоков люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2	м2	42,12	420,00	17690,40	240,00	10108,80	660,00	27 799,20						
2.7.39	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ13-10П	м2	42,12	28600,00	1204632,00		0,00	28600,00	1 204 632,00	42	100,00	1 204 632,00			
	Фрамуги														
2.7.40	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами спаренными в стенах каменных, площадь проема до 2 м2	м2	7,85	1844,00	14475,40	660,00	5181,00	2504,00	19 656,40						
2.7.41	Фрамуги ФВ-1,ФН-3,ФВ-4,ФН-5,ФН-6,ФВ-7	м2	6,06	11422,00	69217,32		0,00	11422,00	69 217,32						
2.7.42	Остекление оконным стеклом толщиной4 мм окон с одинарным переплетом	м2	6,06	3200,00	19392,00	724,00	4387,44	3924,00	23 779,44						
2.7.43	Приборы для фрамуг	комплект	15	840,00	12600,00		0,00	840,00	12 600,00						
2,8	***Внутренняя отделка***														

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный месяц		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	тенге	объем	%	тенге
1	**2**	**3**	4	5	6	7	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**
	Потолок														
2.8.1	Затирка потолка	м2	12485,46	214,00	2671888,44	200,00	2497092,00	414,00	5 168 980,44						
2.8.2	Окраска водными составами внутри помещений силикатная по штукатурке и кирпичу потолка	м2	9627,15	47,00	452476,05	50,00	481357,50	97,00	933 833,55						
2.8.3	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке потолка	м2	600,61	22,00	13213,42	55,00	33033,55	77,00	46 246,97						
2.8.4	Улучшенная окраска потолков колером масляным разбеленнымпо штукатурке	м2	2160,14	458,00	989344,12	300,00	648042,00	758,00	1 637 386,12						
2.8.5	Окраска водными составами внутри помещений клеевая улучшенная потолка	м2	97,65	34,00	3320,10	50,00	4882,50	84,00	8 202,60						
	Подвесной потолок типа "ARMSTRONG"														
2.8.6	Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит "ARMSTRONG с комплектующими	м2	204,59	2365,00	483855,35	755,00	154465,45	3120,00	638 320,80						
	Подвесной потолок из гипсокартона														
2.8.7	Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит	м2	96,46	2365,00	228127,90	755,00	72827,30	3120,00	300 955,20						
2.8.8	Панели отделочные гипсокартонные с лицевой поверхностью из поливинилхлоридной пленки декоративного типа ПДО или ПДСО, толщиной 14 мм	м2	96,46	2559,00	246841,14		0,00	2559,00	246 841,14	96,46	100,00	246 841,14			
	Стены														
2.8.9	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	2965,51	185,00	548619,35	250,00	741377,50	435,00	1 289 996,85						
2.8.10	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	2639,87	210,00	554372,70	250,00	659967,50	460,00	1 214 340,20						
2.8.11	Оштукатуривание высококачественное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	2812,88	256,00	720097,28	547,00	1538645,36	803,00	2 258 742,64						
2.8.12	Окраска водными составам внутри помещений силикатная по штукатурке и кирпичу стен	м2	8662,40	47,00	407132,80	50,00	433120,00	97,00	840 252,80						
2.8.13	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	м2	12522,90	362,00	4533289,80	250,00	3130725,00	612,00	7 664 014,80						
2.8.14	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	м2	7743,2	2865,00	22184296,65	1450,00	11227654,50	4315,00	33 411 951,15						
2.8.15	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке стен	м2	2011,54	22,00	44253,88	45,00	90519,30	67,00	134 773,18						
2.8.16	Окраска водными составами внутри помещений клеевая улучшенная стен	м2	238,68	34,00	8115,12	45,00	10740,60	79,00	18 855,72						
2.8.17	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	м2	1319,4	277,00	365473,80	362,00	477622,80	639,00	843 096,60						
2.8.18	Окраска водными составами внутри помещений силикатная по штукатурке и кирпичу откосов	м2	1319,4	47,00	62011,80	50,00	65970,00	97,00	127 981,80						
2.8.19	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса высококачественное колонн	м2	79	1282,00	101278,00	800,00	63200,00	2082,00	164 478,00						
2.8.20	Облицовка колонн керамогранитом	м2	79	8614,00	680506,00	2600,00	205400,00	11214,00	885 906,00						
2.8.21	Устройство изоляционного слоя из баритобетона	м3	0,812	6522,00	5295,86	6520,00	5294,24	13042,00	10 590,10						
2,9	***Наружняя отделка***														
2.9.1	Наружная облицовка по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками /"под гранит"/ цоколя	м2	556	3825,00	2126700,00	900,00	500400,00	4725,00	2 627 100,00						
2.9.2	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 24 м трубчатых для прочих отделочных работ	м2	6449,8	750,00	4837350,00	250,00	1612450,00	1000,00	6 449 800,00						
2.9.3	Облицовка плитами из травертина /полированного/ толщ. 25 мм при числе плит в 1 м2 более 6	м2	5258	5620,00	29549960,00	4800,00	25238400,00	10420,00	54 788 360,00						
2.9.4	Фасадная система HILTI за м2, в комплексе с крепежом	м2	5258	5362,00	28193396,00		0,00	5362,00	28 193 396,00	5258,00	100,00	28 193 396,00			
2.9.5	Облицовка каркасов стен неперфорированными плитами акустическими	м2	228	430,00	98040,00	382,00	87096,00	812,00	185 136,00						
2.9.6	Панели композиционные типа "АЛБЕС", толщина 4 мм, алюминиевое покрытие 0,4 мм	м2	228	10095,00	2301660,00		0,00	10095,00	2 301 660,00	228,00	100,00	2 301 660,00			
2.9.7	Теплоизоляция изделиями из волокнистных и зернистых материалов на клее из сухих смесей стен и колонн прямоугольных	м3	322,5	15640,00	5043900,00	10000,00	3225000,00	25640,00	8 268 900,00						
2.9.8	Теплоизоляция изделиями из волокнистных и зернистых материалов на клее из сухих смесей стен и колонн прямоугольных на работе с лесов и высоте свыше 10 м до 15 м	м3	180	15640,00	2815200,00	10000,00	1800000,00	25640,00	4 615 200,00						
2.9.9	Теплоизоляция изделиями из волокнистных и зернистых материалов на клее из сухих смесей стен и колонн прямоугольных на работе с лесов и высоте свыше 15 м до 30 м	м3	142,5	15640,00	2228700,00	10000,00	1425000,00	25640,00	3 653 700,00						
2.9.10	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-40	м3	664,35	21993,00	14611049,55		0,00	21993,00	14 611 049,55	664,35	100,00	14 611 049,55			
2,10	***Лифты***														
	Шахта лифта № 4 (320кг)														

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный месяц		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	тенге	объем	%	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.10.1	Монтаж металлоконструкций каркасов шахт лифтов высотой до 40 м (МШЛ3, МШЛ4)	т	2,09	324862,00	678961,58	17200,00	35948,00	342062,00	714 909,58						
2.10.2	Масляная окраска м/к за 2 раза	м2	109,88	173,00	19009,24	150,00	16482,00	323,00	35 491,24						
2.10.3	Установка и металлизация стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок 12AIII	т	0,0056	189600,00	1061,76	42500,00	238,00	232100,00	1 299,76						
2.10.4	Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	м2	50,25	2800,00	140700,00	567,00	28491,75	3367,00	169 191,75						
2.10.5	Армирование кладки стен и других конструкций (СГ1)	т	0,0145	212300,00	3078,35	26700,00	387,15	239000,00	3 465,50						
2.10.6	Установка монорельса из двутавра №20 - без стоимости двутавра	м	5,6	1200,00	6720,00	700,00	3920,00	1900,00	10 640,00						
2.10.7	Металлоконструкция монорельса	т	0,1176	310208,00	36480,46		0,00	310208,00	36 480,46						
2.10.8	Масляная окраска м/к за 2 раза	м2	4,48	173,00	775,04	150,00	672,00	323,00	1 447,04						
	Лифт №5														
2.10.9	Монтаж металлоконструкций каркасов шахт лифтов высотой до 40 м (МШЛ3, МШЛ4)	т	2,09	324862,00	678961,58	17200,00	35948,00	342062,00	714 909,58						
2.10.10	Масляная окраска м/к за 2 раза	м2	109,88	173,00	19009,24	150,00	16482,00	323,00	35 491,24						
2.10.11	Установка и металлизация стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок 12AIII	т	0,0056	189600,00	1061,76	42500,00	238,00	232100,00	1 299,76						
2.10.12	Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	м2	50,25	2800,00	140700,00	567,00	28491,75	3367,00	169 191,75						
2.10.13	Армирование кладки стен и других конструкций (СГ1)	т	0,0145	212300,00	3078,35	26700,00	387,15	239000,00	3 465,50						
2.10.14	Установка монорельса из двутавра №20 - без стоимости двутавра	м	5,6	1200,00	6720,00	700,00	3920,00	1900,00	10 640,00						
2.10.15	Металлоконструкция монорельса	т	0,1176	310208,00	36480,46		0,00	310208,00	36 480,46						
2.10.16	Масляная окраска м/к за 2 раза	м2	4,48	173,00	775,04	150,00	672,00	323,00	1 447,04						
	Лифт №6														
2.10.17	Монтаж металлоконструкций каркасов шахт лифтов высотой до 40 м (МШЛ5)	т	1,19	324862,00	386585,78	17200,00	20468,00	342062,00	407 053,78						
2.10.18	Масляная окраска м/к за 2 раза	м2	62,65	173,00	10838,45	150,00	9397,50	323,00	20 235,95						
2.10.19	Установка и металлизация стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок 12AIII	т	0,005	189600,00	948,00	42500,00	212,50	232100,00	1 160,50						
2.10.20	Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	м2	1,71	2800,00	4788,00	567,00	969,57	3367,00	5 757,57						
2.10.21	Армирование кладки стен и других конструкций (СГ1)	т	0,0115	212300,00	2441,45	26700,00	307,05	239000,00	2 748,50						
	Лифт №1														
2.10.22	Монтаж металлоконструкций каркасов шахт лифтов высотой до 40 м (МШЛ1, МШЛ2)	т	1,71	324862,00	555514,02	17200,00	29412,00	342062,00	584 926,02						
2.10.23	Масляная окраска м/к за 2 раза	м2	90,25	173,00	15613,25	150,00	13537,50	323,00	29 150,75						
2.10.24	Установка и металлизация стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок 12AIII	т	0,0096	189600,00	1820,16	42500,00	408,00	232100,00	2 228,16						
2.10.25	Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	м2	88,5	2800,00	247800,00	567,00	50179,50	3367,00	297 979,50						
2.10.26	Армирование кладки стен и других конструкций (СГ1)	т	0,031	212300,00	6581,30	26700,00	827,70	239000,00	7 409,00						
2.10.27	Установка монорельса из двутавра №20 - без стоимости двутавра	м	20,1	1200,00	24120,00	700,00	14070,00	1900,00	38 190,00						
2.10.28	Металлоконструкция монорельса из двутавра №20	т	0,4221	310208,00	130938,80		0,00	310208,00	130 938,80						
2.10.29	Масляная окраска м/к за 2 раза	м2	16,08	173,00	2781,84	150,00	2412,00	323,00	5 193,84						
	Лифт №2														
2.10.30	Монтаж металлоконструкций каркасов шахт лифтов высотой до 40 м (МШЛ1, МШЛ2)	т	2	324862,00	649724,00	17200,00	34400,00	342062,00	684 124,00						
2.10.31	Масляная окраска м/к за 2 раза	м2	105,1	173,00	18182,30	150,00	15765,00	323,00	33 947,30						
2.10.32	Установка и металлизация стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок 12AIII	т	0,0096	189600,00	1820,16	42500,00	408,00	232100,00	2 228,16						
2.10.33	Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	м2	103,25	2800,00	289100,00	567,00	58542,75	3367,00	347 642,75						
2.10.34	Армирование кладки стен и других конструкций (СГ1)	т	0,036	212300,00	7642,80	26700,00	961,20	239000,00	8 604,00						
2.10.35	Установка монорельса из двутавра №20 - без стоимости двутавра	м	20,1	1200,00	24120,00	700,00	14070,00	1900,00	38 190,00						
2.10.36	Металлоконструкция монорельса	т	0,4221	310208,00	130938,80		0,00	310208,00	130 938,80						
2.10.37	Масляная окраска м/к за 2 раза	м2	16,08	173,00	2781,84	150,00	2412,00	323,00	5 193,84						
	Лифт №3														
2.10.38	Монтаж металлоконструкций каркасов шахт лифтов высотой до 40 м (МШЛ1, МШЛ2)	т	2	324862,00	649724,00	17200,00	34400,00	342062,00	684 124,00						
2.10.39	Масляная окраска м/к за 2 раза	м2	104,8	173,00	18130,40	150,00	15720,00	323,00	33 850,40						
2.10.40	Установка и металлизация стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок 12AIII	т	0,0096	189600,00	1820,16	42500,00	408,00	232100,00	2 228,16						
2.10.41	Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	м2	103,25	2800,00	289100,00	567,00	58542,75	3367,00	347 642,75						
2.10.42	Армирование кладки стен и других конструкций (СГ1)	т	0,036	212300,00	7642,80	26700,00	961,20	239000,00	8 604,00						
2.10.43	Установка монорельса из двутавра №20 - без стоимости двутавра	м	20,1	1200,00	24120,00	700,00	14070,00	1900,00	38 190,00						
2.10.44	Металлоконструкция монорельса	т	0,4221	310208,00	130938,80		0,00	310208,00	130 938,80						
2.10.45	Масляная окраска м/к за 2 раза	м2	16,08	173,00	2781,84	150,00	2412,00	323,00	5 193,84						
	Лифт №7														

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный месяц		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	тенге	объем	%	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.10.46	Монтаж металлоконструкций каркасов шахт лифтов высотой до 40 м (МШЛ1, МШЛ2)	т	1,19	324862,00	386585,78	17200,00	20468,00	342062,00	407 053,78						
2.10.47	Масляная окраска м/к за 2раза	м2	62,65	173,00	10838,45	150,00	9397,50	323,00	20 235,95						
2.10.48	Установка и металлизация стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок 12AIII	т	0,0096	189600,00	1820,16	42500,00	408,00	232100,00	2 228,16						
2.10.49	Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	м2	13	2800,00	36400,00	567,00	7371,00	3367,00	43 771,00						
2.10.50	Армирование кладки стен и других конструкций (СГ1)	т	0,039	212300,00	8279,70	26700,00	1041,30	239000,00	9 321,00						
2,11	***Лестницы***														
	Лестница Л-1														
2.11.1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	т	4,73	25110,00	118770,30	16800,00	79464,00	41910,00	198 234,30						
2.11.2	Косоуры	т	2,42	298422,00	722181,24		0,00	298422,00	722 181,24	2,4200	100,00	722 181,24			
2.11.3	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	4,61	275545,00	1270262,45		0,00	275545,00	1 270 262,45	4,6100	100,00	1 270 262,45			
2.11.4	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких - без стоимости ступеней	м	77	210,00	16170,00	612,00	47124,00	822,00	63 294,00						
2.11.5	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки	м	77	4880,00	375760,00		0,00	4880,00	375 760,00	77,0000	100,00	375 760,00			
2.11.6	Закладные изделия с применением углеродистой прокатной стали (дополнительные)	т	0,12	175300,00	21036,00		0,00	175300,00	21 036,00	0,1200	100,00	21 036,00			
2.11.7	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,12	115833,00	13899,96		0,00	115833,00	13 899,96	0,1200	100,00	13 899,96			
2.11.8	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное (косоуров и балок)	м2	81,5	1856,00	151264,00	820,00	66830,00	2676,00	218 094,00						
2.11.9	Устройство подвесных потолков из листов гипсокартонных ГКЛВ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм (расход - 52,53 м2)	м2	51	944,00	48144,00	500,00	25500,00	1444,00	73 644,00						
	Лестница Л-2														
2.11.10	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	т	5,59	25110,00	140364,90	16800,00	93912,00	41910,00	234 276,90						
2.11.11	Косоуры	т	2,91	298422,00	868408,02		0,00	298422,00	868 408,02	2,9100	100,00	868 408,02			
2.11.12	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	5,37	275545,00	1479676,65		0,00	275545,00	1 479 676,65	5,3700	100,00	1 479 676,65			
2.11.13	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких - без стоимости ступеней	м	92,4	210,00	19404,00	612,00	56548,80	822,00	75 952,80						
2.11.14	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки	м	92,4	4880,00	450912,00		0,00	4880,00	450 912,00	92,4000	100,00	450 912,00			
2.11.15	Закладные изделия с применением углеродистой прокатной стали (дополнительные)	т	0,144	175300,00	25243,20		0,00	175300,00	25 243,20	0,1440	100,00	25 243,20			
2.11.16	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,144	115833,00	16679,95		0,00	115833,00	16 679,95	0,1440	100,00	16 679,95			
2.11.17	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное (косоуров и балок)	м2	95	1856,00	176320,00	820,00	77900,00	2676,00	254 220,00						
2.11.18	Устройство подвесных потолков из листов гипсокартонных ГКЛВ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм (расход - 62,83 м2)	м2	61	944,00	57584,00	500,00	30500,00	1444,00	88 084,00						
	Лестница Л-3														
2.11.19	Установка лестничных маршей-площадок массой более 1 т	шт	5	3276,00	16380,00	2300,00	11500,00	5576,00	27 880,00	5,0000	100,00	27 880,00	5,0000	100,00	27 880,00
2.11.20	Лестничные марши с полуплощадками с бетонными ступенями под облицовку проступями и плитами	м2	40,6	7237,00	293822,20		0,00	7237,00	293 822,20	40,6000	100,00	293 822,20			
2.11.21	Лестничные площадки толщиной 13 см (приведенной) с бетонным полом, не требующим дополнительной отделки	м2	0,9	6855,00	6169,50		0,00	6855,00	6 169,50	0,9000	100,00	6 169,50			
2.11.22	Закладные изделия с применением углеродистой прокатной стали (дополнительные)	т	0,0611	175300,00	10710,83		0,00	175300,00	10 710,83	0,0611	100,00	10 710,83			
2.11.23	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,0611	115833,00	7077,40		0,00	115833,00	7 077,40	0,0611	100,00	7 077,40			
	Лестница Л-4														
2.11.24	Установка лестничных маршей-площадок массой более 1 т	шт	5	3276,00	16380,00	2300,00	11500,00	5576,00	27 880,00	5,0000	100,00	27 880,00	5,0000	100,00	27 880,00
2.11.25	Лестничные марши с полуплощадками с бетонными ступенями под облицовку проступями и плитами	м2	40,6	7237,00	293822,20		0,00	7237,00	293 822,20	40,6000	100,00	293 822,20			
2.11.26	Лестничные площадки толщиной 13 см (приведенной) с бетонным полом, не требующим дополнительной отделки	м2	0,9	6855,00	6169,50		0,00	6855,00	6 169,50	0,9000	100,00	6 169,50			
2.11.27	Закладные изделия с применением углеродистой прокатной стали (дополнительные)	т	0,1007	175300,00	17652,71		0,00	175300,00	17 652,71	0,1007	100,00	17 652,71			
2.11.28	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,1007	115833,00	11664,38		0,00	115833,00	11 664,38	0,1007	100,00	11 664,38			
	Лестница Л-5														
2.11.29	Установка лестничных маршей-площадок массой более 1 т	шт	12	3276,00	39312,00	2300,00	27600,00	5576,00	66 912,00						
2.11.30	Установка лестничных площадок массой до 1 т	шт	1	2722,00	2722,00	1150,00	1150,00	3872,00	3 872,00						

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный месяц		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	тенге	объем	%	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.11.31	Лестничные марши с полуплощадками с бетонными ступенями под облицовку проступями и плитами	м2	97,4	7237,00	705173,28		0,00	7237,00	705 173,28	97,4400	100,00	705 173,28			
2.11.32	Лестничные площадки толщиной 13 см (приведенной) с бетонным полом, не требующим дополнительной отделки	м2	1,8	6855,00	12339,00		0,00	6855,00	12 339,00	1,8000	100,00	12 339,00			
2.11.33	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких - без стоимости ступеней	м	9,8	210,00	2058,00	612,00	5997,60	822,00	8 055,60						
2.11.34	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки	м	9,8	4880,00	47824,00		0,00	4880,00	47 824,00	9,8000	100,00	47 824,00			
2.11.35	Укладка перемычек масса до 0,3 т	шт	3	5260,00	15780,00	1200,00	3600,00	6460,00	19 380,00						
2.11.36	Перемычки из тяжелого бетона класса В15	м3	0,228	48620,00	11085,36		0,00	48620,00	11 085,36	0,2280	100,00	11 085,36			
2.11.37	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	т	0,7035	25110,00	17664,89	16800,00	11818,80	41910,00	29 483,69						
2.11.38	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,7035	275545,00	193845,91		0,00	275545,00	193 845,91	0,7035	100,00	193 845,91			
2.11.39	Устройство монолитных участков при сборном ж/б перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 100 мм, из бетона класса В15 (УМ1)	м3	0,02	32400,00	648,00	9200,00	184,00	41600,00	832,00						
2.11.40	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	м3	1,19	22312,35	26551,70	2099,25	2498,11	24411,60	29 049,80						
	Лестница Л-6														
2.11.41	Установка лестничных маршей-площадок массой более 1 т	шт	10	3276,00	32760,00	2300,00	23000,00	5576,00	55 760,00	10,0000	100,00	55 760,00	10,0000	100,00	55 760,00
2.11.42	Установка лестничных площадок массой до 1 т	шт	1	2722,00	2722,00	1150,00	1150,00	3872,00	3 872,00	1,0000	100,00	3 872,00	1,0000	100,00	3 872,00
2.11.43	Лестничные марши с полуплощадками с бетонными ступенями под облицовку проступями и плитами	м2	81,2	7237,00	587644,40		0,00	7237,00	587 644,40	81,2000	100,00	587 644,40			
2.11.44	Лестничные площадки толщиной 13 см (приведенной) с бетонным полом, не требующим дополнительной отделки	м2	1,8	6855,00	12339,00		0,00	6855,00	12 339,00	1,8000	100,00	12 339,00			
2.11.45	Закладные изделия с применением углеродистой прокатной стали (дополнительные)	т	0,2013	175300,00	35287,89		0,00	175300,00	35 287,89	0,2013	100,00	35 287,89			
2.11.46	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,2013	115833,00	23317,18		0,00	115833,00	23 317,18	0,2013	100,00	23 317,18			
2.11.47	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких - без стоимости ступеней	м	9,8	210,00	2058,00	612,00	5997,60	822,00	8 055,60						
2.11.48	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки	м	9,8	4880,00	47824,00		0,00	4880,00	47 824,00	9,8000	100,00	47 824,00			
2.11.49	Укладка перемычек масса до 0,3 т	шт	3	5260,00	15780,00	1200,00	3600,00	6460,00	19 380,00						
2.11.50	Перемычки из тяжелого бетона класса В15	м3	0,228	48620,00	11085,36		0,00	48620,00	11 085,36	0,2280	100,00	11 085,36			
2.11.51	Устройство монолитных участков при сборном ж/б перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 100 мм, из бетона класса В15 (УМ1)	м3	0,02	32400,00	648,00	9200,00	184,00	41600,00	832,00	0,0200	100,00	832,00	0,0200	100,00	832,00
2.11.52	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	м3	1,19	22312,35	26551,70	2099,25	2498,11	24411,60	29 049,80	1,1900	100,00	29 049,80	1,1900	100,00	29 049,80
	Лестница Л-7														
2.11.53	Установка лестничных маршей-площадок массой более 1 т	шт	1	3276,00	3276,00	2300,00	2300,00	5576,00	5 576,00	1,0000	100,00	5 576,00	1,0000	100,00	5 576,00
2.11.54	Установка лестничных площадок массой до 1 т	шт	1	2722,00	2722,00	1150,00	1150,00	3872,00	3 872,00	1,0000	100,00	3 872,00	1,0000	100,00	3 872,00
2.11.55	Лестничные марши с полуплощадками с бетонными ступенями под облицовку проступями и плитами	м2	8,12	7237,00	58764,44		0,00	7237,00	58 764,44	8,1200	100,00	58 764,44			
2.11.56	Лестничные площадки толщиной (приведенной толщиной) 13 см с бетонным полом, не требующим дополнительной отделки	м2	1,8	6855,00	12339,00		0,00	6855,00	12 339,00	1,8000	100,00	12 339,00			
2.11.57	Закладные изделия с применением углеродистой прокатной стали (дополнительные)	т	0,0231	175300,00	4049,43		0,00	175300,00	4 049,43	0,0231	100,00	4 049,43			
2.11.58	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,0231	115833,00	2675,74		0,00	115833,00	2 675,74	0,0231	100,00	2 675,74			
2.11.59	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	т	0,46012	25110,00	11553,61	16800,00	7730,02	41910,00	19 283,63						
2.11.60	Косоуры	т	0,33011	298422,00	98512,09		0,00	298422,00	98 512,09	0,3301	100,00	98 512,09			
2.11.61	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,13001	275545,00	35823,61		0,00	275545,00	35 823,61	0,1300	100,00	35 823,61			
2.11.62	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких - без стоимости ступеней	м	15,4	210,00	3234,00	612,00	9424,80	822,00	12 658,80						
2.11.63	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, нетребующими дополнительной отделки	м	15,4	4880,00	75152,00		0,00	4880,00	75 152,00	15,4000	100,00	75 152,00			
2.11.64	Закладные изделия с применением углеродистой прокатной стали (дополнительные)	т	0,024	175300,00	4207,20		0,00	175300,00	4 207,20	0,0240	100,00	4 207,20			
2.11.65	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,024	115833,00	2779,99		0,00	115833,00	2 779,99	0,0240	100,00	2 779,99			
2.11.66	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное (косоуров и балок)	м2	2,83	1856,00	5252,48	820,00	2320,60	2676,00	7 573,08						
2.11.67	Устройство подвесных потолков из листов гипсокартонных ГКЛВ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм (расход - 1,54 м2)	м2	1,54	944,00	1453,76	500,00	770,00	1444,00	2 223,76						
2.11.68	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование, из бетона класса В15 (ФОМ-1)	м3	0,26	28600,00	7436,00	7200,00	1872,00	35800,00	9 308,00						

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный месяц		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	тенге	объем	%	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.11.69	Установка закладных деталей весом до 20 кг (ЗД1)	т	0,0132	175300,00	2313,96	42500,00	561,00	217800,00	2 874,96						
2,12	***Крыльца, приямки световые***														
	Крыльцо Кр - 1														
2.12.1	Монтаж м/к ограждения (со стоимостью м/к)	т	0,50157	319600,00	160301,77	17200,00	8627,00	336800,00	168 928,78						
2.12.2	Укладка стальных водопроводных стальных труб d 102х3,5мм	м	1,6	24215,00	38744,00	45863,00	73380,80	70078,00	112 124,80						
2.12.3	Облицовка ступеней гранитными плитами - без стоимости плит	м2	80,3	3214,00	258084,20	2600,00	208780,00	5814,00	466 864,20						
2.12.4	Плиты из гранита облицовочные пиленые термообработанные толщиной 30 мм	м2	81,91	6245,00	511527,95		0,00	6245,00	511 527,95	81,9100	100,00	511 527,95			
	Покрытие тип "I"														
2.12.5	Устройство покрытий из гранитных плит при количестве до 10 шт на м2 - без стоимости плит	м2	35,35	236,00	8342,60	2840,00	100394,00	3076,00	108 736,60						
2.12.6	Плиты из гранита облицовочные пиленые термообработанные толщиной 30 мм	м2	35,35	6245,00	220760,75		0,00	6245,00	220 760,75	35,3500	100,00	220 760,75			
	Покрытие тип "II"														
2.12.7	Устройство покрытий из бетона класса В15 мозаичных /террацо/ покрытий толщиной 30 мм	м2	32,98	1296,00	42742,08	2100,00	69258,00	3396,00	112 000,08						
	Крыльцо Кр-2														
2.12.8	Устройство щебеночного основания под фундаменты	м3	1,851	4850,00	8977,35	560,00	1036,56	5410,00	10 013,91						
2.12.9	Устройство ж/б крылец из бетона класса В15 на с/с цементе	м3	6,5	32700,00	212550,00	14277,00	92800,50	46977,00	305 350,50						
2.12.10	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,23463	185600,00	43547,33		0,00	185600,00	43 547,33	0,2346	100,00	43 547,33			
2.12.11	Монтаж м/к ограждения (со стоимостью м/к)	т	0,2028	319600,00	64814,88	17200,00	3488,16	336800,00	68 303,04						
2.12.12	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	13	650,00	8450,00	220,00	2860,00	870,00	11 310,00						
2.12.13	Облицовка ступеней гранитными плитами - без стоимости плит	м2	20,52	3214,00	65951,28	2600,00	53352,00	5814,00	119 303,28						
2.12.14	Плиты из гранита облицовочные пиленые термообработанные толщиной 30 мм	м2	20,93	6245,00	130707,85		0,00	6245,00	130 707,85	20,9300	100,00	130 707,85			
	Покрытие тип "I"														
2.12.15	Устройство покрытий из гранитных плит при количестве до 10 шт на м2 - без стоимости плит	м2	5,23	236,00	1234,28	2840,00	14853,20	3076,00	16 087,48						
2.12.16	Плиты из гранита облицовочные пиленые термообработанные толщиной 30 мм	м2	5,23	6245,00	32661,35		0,00	6245,00	32 661,35	5,2300	100,00	32 661,35			
	Покрытие тип "II"														
2.12.17	Устройство покрытий из бетона класса В15 мозаичных /террацо/ покрытий толщиной 30 мм без рисунка	м2	13,28	1296,00	17210,88	2100,00	27888,00	3396,00	45 098,88						
	Крыльцо Кр-3														
2.12.18	Монтаж м/к ограждения (со стоимостью м/к)	т	0,49378	319600,00	157812,09	17200,00	8493,02	336800,00	166 305,10						
2.12.19	Облицовка ступеней гранитными плитами - без стоимости плит	м2	122,82	3214,00	394743,48	2600,00	319332,00	5814,00	714 075,48						
2.12.20	Плиты из гранита облицовочные пиленые термообработанные толщиной 30 мм	м2	125,28	6245,00	782373,60			6245,00	782 373,60	125,2800	100,00	782 373,60			
	Покрытие тип "I"														
2.12.21	Устройство покрытий из гранитных плит при количестве до 10 шт на м2 - без стоимости плит	м2	152,42	236,00	35971,12	2840,00	432872,80	3076,00	468 843,92						
2.12.22	Плиты из гранита облицовочные пиленые термообработанные толщиной 30 мм	м2	152,42	6245,00	951862,90			6245,00	951 862,90	152,4200	100,00	951 862,90			
	Покрытие тип "II"														
2.12.23	Устройство мозаичных /террацо/ покрытий толщиной 30 мм без рисунка	м2	55,36	1866,00	103301,76	1300,00	71968,00	3166,00	175 269,76						
	Крыльцо Кр-4														
2.12.24	Устройство щебеночного основания под фундаменты	м3	1,41	4850,00	6838,50	560,00	789,60	5410,00	7 628,10						
2.12.25	Устройство ж/б крылец из бетона класса В15 на с/с цементе	м3	6,44	32700,00	210588,00	14277,00	91943,88	46977,00	302 531,88						
2.12.26	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,02927	194500,00	5693,02			194500,00	5 693,02	0,0293	100,00	5 693,02			
2.12.27	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,36852	185600,00	68397,31			185600,00	68 397,31	0,3685	100,00	68 397,31			
2.12.28	Монтаж м/к ограждения (со стоимостью м/к)	т	0,11741	319600,00	37524,56	17200,00	2019,47	336800,00	39 544,02						
2.12.29	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	22	650,00	14300,00	220,00	4840,00	870,00	19 140,00						
2.12.30	Облицовка ступеней гранитными плитами - без стоимости плит	м2	37,53	3214,00	120621,42	2600,00	97578,00	5814,00	218 199,42						
2.12.31	Плиты из гранита облицовочные пиленые термообработанные толщиной 30 мм	м2	38,28	6245,00	239058,60			6245,00	239 058,60	38,2800	100,00	239 058,60			
	Покрытие тип "I"														
2.12.32	Устройство покрытий из гранитных плит при количестве до 10 шт на м2 - без стоимости плит	м2	6	236,00	1416,00	2840,00	17040,00	3076,00	18 456,00						
2.12.33	Плиты из гранита облицовочные пиленые термообработанные толщиной 30 мм	м2	6	6245,00	37470,00			6245,00	37 470,00	6,0000	100,00	37 470,00			
	Покрытие тип "II"														

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный месяц		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	тенге	объем	%	тенге
1	**2**	**3**	4	5	6	7	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**
2.12.34	Устройство покрытий из бетона класса В15 мозаичных /террацо/ покрытий толщиной 30 мм без рисунка	м2	8,1	1296,00	10497,60	2100,00	17010,00	3396,00	27 507,60						
	Крыльцо Кр-5														
2.12.35	Устройство щебеночного основания под фундаменты	м3	3,3	4850,00	16005,00	560,00	1848,00	5410,00	17 853,00						
2.12.36	Устройство ж/б крылец из бетона класса В15 на с/с цементе	м3	1,42	32700,00	46434,00	14277,00	20273,34	46977,00	66 707,34						
2.12.37	Укладка стальных водопроводных труб d 54х2,0 мм	м	2,4	12812,00	30748,80	45863,00	110071,20	58675,00	140 820,00						
2.12.38	Установка металлических решеток приямков	т	0,10136	138459,00	14034,20	42500,00	4307,80	180959,00	18 342,00						
2.12.39	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	34	650,00	22100,00	220,00	7480,00	870,00	29 580,00						
	Покрытие тип "II"				0,00		0,00	0,00	-						
2.12.40	Устройство покрытий из бетона класса В15 мозаичных /террацо/ покрытий толщиной 30 мм без рисунка	м2	33	1296,00	42768,00	2100,00	69300,00	3396,00	112 068,00						
2.12.41	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т - без стоимости блоков	шт	4	750,00	3000,00	360,00	1440,00	1110,00	4 440,00						
2.12.42	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т - без стоимости блоков	шт	2	944,00	1888,00	385,00	770,00	1329,00	2 658,00						
2.12.43	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5т - без стоимости блоков	шт	34	1435,00	48790,00	420,00	14280,00	1855,00	63 070,00						
2.12.44	Блоки бетонные для стен подвала объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7.5, на с/с цементе	м3	1,31	21400,00	28034,00			21400,00	28 034,00	1,3100	100,00	28 034,00			
2.12.45	Блоки бетонные для стен подвала объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7.5, на с/с цементе	м3	18,462	19820,00	365916,84			19820,00	365 916,84	18,4620	100,00	365 916,84			
	Крыльцо Кр-6														
2.12.46	Устройство щебеночного основания под фундаменты	м3	0,606	4850,00	2939,10	560,00	339,36	5410,00	3 278,46						
2.12.47	Устройство ж/б крылец из бетона класса В15 на с/с цементе	м3	1,25	32700,00	40875,00	14277,00	17846,25	46977,00	58 721,25						
2.12.48	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,00474	194500,00	921,93			194500,00	921,93	0,0047	100,00	921,93			
2.12.49	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	3,5	650,00	2275,00	220,00	770,00	870,00	3 045,00						
	Покрытие тип "III"														
2.12.50	Устройство покрытий из бетона класса В15 мозаичных /террацо/ покрытий толщиной 30 мм без рисунка	м2	6,6	1296,00	8553,60	2100,00	13860,00	3396,00	22 413,60						
	Крыльцо Кр-7														
2.12.51	Устройство щебеночного основания под фундаменты	м3	0,915	4850,00	4437,75	560,00	512,40	5410,00	4 950,15						
2.12.52	Устройство ж/б крылец из бетона класса В15 на с/с цементе	м3	0,28	32700,00	9156,00	14277,00	3997,56	46977,00	13 153,56						
2.12.53	Каркасы и сетки плоские:: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,00478	194500,00	929,71			194500,00	929,71	0,0048	100,00	929,71			
2.12.54	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	3,5	650,00	2275,00	220,00	770,00	870,00	3 045,00						
	Покрытие тип "III"														
2.12.55	Устройство покрытий из бетона класса В15 мозаичных /террацо/ покрытий толщиной 30 мм без рисунка	м2	9,15	1296,00	11858,40	2100,00	19215,00	3396,00	31 073,40						
	Крыльцо Кр-8														
2.12.56	Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 40 мм при числе плит в 1 м2 более 6 - без стоимости плит	м2	8,29	5562,00	46108,98	2600,00	21554,00	8162,00	67 662,98						
2.12.57	Плиты из гранита облицовочные пиленые термообработанные толщиной 30 мм	м2	8,29	6245,00	51771,05			6245,00	51 771,05	8,2900	100,00	51 771,05			
	Покрытие тип "III"														
2.12.58	Устройство покрытий из бетона класса В15 мозаичных /террацо/ покрытий толщиной 30 мм	м2	1,44	1296,00	1866,24	2100,00	3024,00	3396,00	4 890,24						
2.12.59	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т - без стоимости блоков	шт	5	944,00	4720,00	385,00	1925,00	1329,00	6 645,00						
2.12.60	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5т - без стоимости блоков	шт	10	1435,00	14350,00	420,00	4200,00	1855,00	18 550,00						
2.12.61	Блоки бетонные для стен подвала объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7.5 на с/с цементе	м3	1,325	21400,00	28355,00			21400,00	28 355,00	1,3250	100,00	28 355,00			
2.12.62	Блоки бетонные для стен подвала объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона В7.5 на с/с цементе	м3	5,43	19820,00	107622,60			19820,00	107 622,60	5,4300	100,00	107 622,60			
	Крыльцо Кр-9														
2.12.63	Устройство щебеночного основания под фундаменты	м3	0,174	4850,00	843,90	560,00	97,44	5410,00	941,34						
2.12.64	Устройство ж/б крылец из бетона класса В15 на с/с цементе	м3	2,19	32700,00	71613,00	14277,00	31266,63	46977,00	102 879,63						
2.12.65	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,0143	194500,00	2781,35			194500,00	2 781,35	0,0143	100,00	2 781,35			
2.12.66	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,1249	185600,00	23172,16			185600,00	23 172,16	0,1249	100,00	23 172,16			
2.12.67	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	6,5	650,00	4225,00	220,00	1430,00	870,00	5 655,00						

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный месяц		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	тенге	объем	%	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.12.68	Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 40 мм при числе плит в 1 м2 более 6 - без стоимости плит	м2	11,2	5562,00	62294,40	2600,00	29120,00	8162,00	91 414,40						
2.12.69	Плиты из гранита облицовочные пиленые термообработанные толщиной 30 мм	м2	11,2	6245,00	69944,00			6245,00	69 944,00	11,2000	100,00	69 944,00			
	Покрытие тип "III"														
2.12.70	Устройство покрытий из бетона класса В15 мозаичных /террацо/ покрытий толщиной 30 мм без рисунка	м2	1,74	1296,00	2255,04	2100,00	3654,00	3396,00	5 909,04						
	Крыльцо Кр-10														
2.12.71	Устройство щебеночного основания под фундаменты	м3	23,08	4850,00	111938,00	560,00	12924,80	5410,00	124 862,80						
2.12.72	Устройство ж/б крылец из бетона класса В15 на с/с цементе	м3	52,63	32700,00	1721001,00	14277,00	751398,51	46977,00	2 472 399,51						
2.12.73	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,04504	194500,00	8760,28			194500,00	8 760,28	0,0450	100,00	8 760,28			
2.12.74	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,22071	185600,00	40963,78			185600,00	40 963,78	0,2207	100,00	40 963,78			
	Покрытие тип "IV"														
2.12.75	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных из бетона класса В15 на с/с цементе	м3	34,62	24054,00	832749,48	4250,00	147135,00	28304,00	979 884,48						
2.12.76	Армирование подстилающих слоев и набетонок	т	2,8688	12100,00	34712,48	4255,00	12206,74	16355,00	46 919,22						
2.12.77	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-III, d 12 мм	т	2,8688	185600,00	532449,28			185600,00	532 449,28	2,8688	100,00	532 449,28			
2.12.78	Устройство покрытий из бетона класса В15 толщиной 30 мм на с/с цементе	м2	230,8	1296,00	299116,80	2100,00	484680,00	3396,00	783 796,80						
2.12.79	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	24,5	650,00	15925,00	220,00	5390,00	870,00	21 315,00						
2.12.80	Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 40 мм при числе плит в 1 м2 более 6 - без стоимости плит	м2	197,78	5562,00	1100052,36	2600,00	514228,00	8162,00	1 614 280,36						
2.12.81	Плиты из гранита облицовочные пиленые термообработанные толщиной 30 мм	м2	197,78	6245,00	1235136,10			6245,00	1 235 136,10	197,7800	100,00	1 235 136,10			
	Приямок световой ПС-1														
2.12.82	Устройство щебеночного основания под фундаменты	м3	0,22	4850,00	1067,00	560,00	123,20	5410,00	1 190,20						
2.12.83	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм из бетона класса В15 на с/с цементе	м3	1,18	38562,00	45503,16	10500,00	12390,00	49062,00	57 893,16						
2.12.84	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,12254	185600,00	22743,42		0,00	185600,00	22 743,42	0,1225	100,00	22 743,42			
2.12.85	Укладка стальных водопроводных труб d 54х2.0 мм	м	7,2	12812,00	92246,40	45863,00	330213,60	58675,00	422 460,00						
2.12.86	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	3,5	650,00	2275,00	220,00	770,00	870,00	3 045,00						
2.12.87	Установка металлических решеток приямков (Р1)	т	0,03466	138459,00	4798,99	42500,00	1473,05	180959,00	6 272,04						
2.12.88	Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 40 мм при числе плит в 1 м2 более 6 - без стоимости плит	м2	2,1	5562,00	11680,20	2600,00	5460,00	8162,00	17 140,20						
2.12.89	Плиты из гранита облицовочные пиленые термообработанные толщиной 30 мм	м2	2,1	6245,00	13114,50			6245,00	13 114,50	2,1000	100,00	13 114,50			
	Приямок световой ПС-2														
2.12.90	Устройство щебеночного основания под фундаменты	м3	0,22	4850,00	1067,00	560,00	123,20	5410,00	1 190,20						
2.12.91	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм из бетона класса В15 на с/с цементе	м3	1,57	38562,00	60542,34	10500,00	16485,00	49062,00	77 027,34						
2.12.92	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,15895	185600,00	29501,12			185600,00	29 501,12	0,1590	100,00	29 501,12			
2.12.93	Укладка стальных водопроводных труб d=54х2.0мм	м	7,2	12812,00	92246,40	45863,00	330213,60	58675,00	422 460,00						
2.12.94	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	3,5	650,00	2275,00	220,00	770,00	870,00	3 045,00						
2.12.95	Установка металлических решеток приямков (Р1)	т	0,0569	138459,00	7878,32	42500,00	2418,25	180959,00	10 296,57						
2.12.96	Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 40 мм при числе плит в 1 м2 более 6 - без стоимости плит	м2	2,59	5562,00	14405,58	2600,00	6734,00	8162,00	21 139,58						
2.12.97	Плиты из гранита облицовочные пиленые термообработанные толщиной 30 мм	м2	2,59	6245,00	16174,55			6245,00	16 174,55	2,5900	100,00	16 174,55			
2,13	***Козырьки***														
	Козырек Кз-1														
2.13.1	Монтаж м/к фахверка (стойки СТ1, СТ2) - со стоимостью м/к	т	0,11502	295000,00	33930,90	42500,00	4888,35	337500,00	38 819,25						
2.13.2	Монтаж м/к связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м - со стоимостью м/к	т	2,73444	295000,00	806659,80	42500,00	116213,70	337500,00	922 873,50						
2.13.3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,31351	389400,00	122080,79	42500,00	13324,18	431900,00	135 404,97						
2.13.4	Заделка бетоном класса В15	м3	0,2	32155,00	6431,00	6500,00	1300,00	38655,00	7 731,00						
2.13.5	Установка мелких конструкций /подоконников, сливов, парапетов и др./ массой до 0,5 т	шт	2	700,00	1400,00	366,00	732,00	1066,00	2 132,00						

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный месяц		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	тенге	объем	%	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.13.6	Опорные подушки из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные сплошные (ОП4.4-т)	м3	0,0400	42300,00	1692,00			42300,00	1 692,00	0,0400	100,00	1 692,00			
2.13.7	Устройство по фермам настила рабочего толщ.25 мм, сплошного	м2	50	566,00	28300,00	100,00	5000,00	666,00	33 300,00						
2.13.8	Огнезащита настила	м2	50	112,00	5600,00	73,00	3650,00	185,00	9 250,00						
2.13.9	Утепление покрытий плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой - без стоимости утеплителя	м2	50	422,00	21100,00	122,00	6100,00	544,00	27 200,00						
2.13.10	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-40	м3	6,18	21993,00	135916,74			21993,00	135 916,74	6,1800	100,00	135 916,74			
2.13.11	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщ.25 мм	м2	50	700,00	35000,00	103,95	5197,50	803,95	40 197,50						
2.13.12	Армирование подстилающих слоев и набетонок	т	0,1008	12100,00	1219,68	4255,00	428,90	16355,00	1 648,58						
2.13.13	Каркасы и сетки плоские:проволка арматурная из низкоуглеродистой стали Вр-1, d-5 мм	т	0,1008	128564,00	12959,25			128564,00	12 959,25	0,1008	100,00	12 959,25			
2.13.14	Устройство кровель плоских четырехслойных из рулонных кровельных материалов на битумной антисептированной мастике с защитным слоем из гравия на битумной антисептированной мастике	м2	50	2555,00	127750,00	1000,00	50000,00	3555,00	177 750,00						
2.13.15	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	м2	18,3	1100,00	20130,00	344,00	6295,20	1444,00	26 425,20						
2.13.16	Облицовка козырька	м2	95	1880,00	178600,00	755,00	71725,00	2635,00	250 325,00						
2.13.17	Панели композиционные типа "ALUCOBOND", толщина 4 мм, алюминиевое покрытие 0,5 мм	м2	97,85	9600,00	939360,00			9600,00	939 360,00	97,8500	100,00	939 360,00			
2.13.18	Укладка трубы водосточной d 100 мм	м	3,3	89,00	293,70	210,00	693,00	299,00	986,70						
2.13.19	Труба полиэтиленовая ПЭ SDR 41 - 110х2,7	м	3,33	555,00	1848,15			555,00	1 848,15	3,3300	100,00	1 848,15			
2.13.20	Масляная окраска м/к за 2 раза	м2	146,51	173,00	25346,23	150,00	21976,50	323,00	47 322,73						
	Козырек Кз-2														
2.13.21	Монтаж м/к фахверка (стойки СТ1, СТ2) - со стоимостью м/к	т	0,11164	295000,00	32933,80	42500,00	4744,70	337500,00	37 678,50						
2.13.22	Монтаж м/к связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м - со стоимостью м/к	т	2,2057	295000,00	650681,50	42500,00	93742,25	337500,00	744 423,75						
2.13.23	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,31351	389400,00	122080,79	42500,00	13324,18	431900,00	135 404,97						
2.13.24	Заделка бетоном класса В15	м3	0,2	32155,00	6431,00	6500,00	1300,00	38655,00	7 731,00						
2.13.25	Устройство по фермам настила рабочего толщ. 25 мм, сплошного	м2	30,1	566,00	17036,60	100,00	3010,00	666,00	20 046,60						
2.13.26	Огнезащита настила	м2	30,1	112,00	3371,20	73,00	2197,30	185,00	5 568,50						
2.13.27	Утепление покрытий плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой - без стоимости утеплителя	м2	30,1	422,00	12702,20	122,00	3672,20	544,00	16 374,40						
2.13.28	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-40	м3	3,72	21993,00	81813,96			21993,00	81 813,96	3,7200	100,00	81 813,96			
2.13.29	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщ.25 мм	м2	30,1	700,00	21070,00	103,95	3128,90	803,95	24 198,90						
2.13.30	Армирование подстилающих слоев и набетонок	т	0,0612	12100,00	740,52	4255,00	260,41	16355,00	1 000,93						
2.13.31	Каркасы и сетки плоские:проволка арматурная из низкоуглеродистой стали Вр-1, d-5 мм	т	0,0612	128564,00	7868,12			128564,00	7 868,12	0,0612	100,00	7 868,12			
2.13.32	Устройство кровель плоских четырехслойных из рулонных кровельных материалов на битумной антисептированной мастике с защитным слоем из гравия на битумной антисептированной мастике	м2	30,1	2555,00	76905,50	1000,00	30100,00	3555,00	107 005,50						
2.13.33	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	м2	12	1100,00	13200,00	344,00	4128,00	1444,00	17 328,00						
2.13.34	Облицовка козырька	м2	66	1880,00	124080,00	755,00	49830,00	2635,00	173 910,00						
2.13.35	Панели композиционные типа "ALUCOBOND", толщина 4 мм, алюминиевое покрытие 0,5 мм	м2	67,98	9600,00	652608,00		0,00	9600,00	652 608,00	67,9800	100,00	652 608,00			
2.13.36	Укладка трубы водосточной d 100 мм	м	7,30	89,00	649,70	210,00	1533,00	299,00	2 182,70						
2.13.37	Труба полиэтиленовая ПЭ SDR 41 - 110х2,7	м	7,45	555,00	4134,75	50,00	372,50	605,00	4 507,25						
2.13.38	Масляная окраска м/к за 2 раза	м2	119,01	173,00	20588,73	150,00	17851,50	323,00	38 440,23						
	Козырек Кз-3														
2.13.39	Монтаж м/к фахверка (стойки СТ1, СТ2) - со стоимостью м/к	т	0,12371	295000,00	36494,45	42500,00	5257,68	337500,00	41 752,13						
2.13.40	Монтаж м/к связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м - со стоимостью м/к	т	0,17799	295000,00	52507,05	42500,00	7564,58	337500,00	60 071,63						
2.13.41	Установка мелких конструкций /подоконников, сливов, парапетов и др./ массой до 0,5 т	шт	5	700,00	3500,00	366,00	1830,00	1066,00	5 330,00						
2.13.42	Опорные подушки из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные сплошные (ОП4.4-т)	м3	0,1	42300,00	4230,00			42300,00	4 230,00	0,1000	100,00	4 230,00			
2.13.43	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	м2	12,2	548,00	6685,60	250,00	3050,00	798,00	9 735,60						
2.13.44	Настил профилированный оцинкованный Н57-750-0,8	м2	12,2	3100,00	37820,00			3100,00	37 820,00	12,2000	100,00	37 820,00			
2.13.45	Масляная окраска м/к за 2 раза	м2	15,533	173,00	2687,21	150,00	2329,95	323,00	5 017,16						

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный месяц		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	тенге	объем	%	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Козырек Кз-4														
2.13.46	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м - со стоимостью м/к	т	0,53453	295000,00	157686,35	42500,00	22717,53	337500,00	180 403,88						
2.13.47	Масляная окраска м/к за 2 раза	м2	27,8	173,00	4809,40	150,00	4170,00	323,00	8 979,40						
	Козырек Кз-5														
2.13.48	Монтаж м/к фахверка - со стоимостью м/к	т	0,16529	295000,00	48760,55	42500,00	7024,83	337500,00	55 785,38						
2.13.49	Монтаж м/к связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м - со стоимостью м/к	т	0,30608	295000,00	90293,60	42500,00	13008,40	337500,00	103 302,00						
2.13.50	Установка закладных деталей весом до 4 кг	т	0,0105	175300,00	1840,65	42500,00	446,25	217800,00	2 286,90						
2.13.51	Установка мелких конструкций /подоконников, сливов, парапетов и др./ массой до 0,5 т без стоимости подушек	шт	9	700,00	6300,00	366,00	3294,00	1066,00	9 594,00						
2.13.52	Опорные подушки из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные сплошные (ОП4.4-т)	м3	0,18	42300,00	7614,00			42300,00	7 614,00	0,1800	100,00	7 614,00			
2.13.53	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	м2	22,1	548,00	12110,80	250,00	5525,00	798,00	17 635,80						
2.13.54	Настил профилированный оцинкованный Н57-750-0,8	м2	22,1	3100,00	68510,00			3100,00	68 510,00	22,1000	100,00	68 510,00			
2.13.55	Масляная окраска м/к за 2 раза	м2	24,81	173,00	4292,13	150,00	3721,50	323,00	8 013,63						
2.14	***Разные работы***														
	Атриум														
2.14.1	Монтаж м/к стропильных и подстропильных ферм пролетом до 24 м, массой до 3 т на высоте до 25 м - со стоимостью м/к	т	2,59998	295000,00	766994,10	42500,00	110499,15	337500,00	877 493,25						
2.14.2	Монтаж м/к связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м - со стоимостью м/к	т	0,41712	295000,00	123050,40	42500,00	17727,60	337500,00	140 778,00						
2.14.3	Масляная окраска м/к за 2 раза	м2	156,89	173,00	27141,97	150,00	23533,50	323,00	50 675,47						
	Стойка металлическая														
2.14.4	Монтаж фахверка (стойка СМ1) - со стоимостью м/к	т	13,97916	295000,00	4123852,20	14200,00	198504,07	309200,00	4 322 356,27						
2.14.5	Масляная окраска м/к за 2 раза	м2	658,42	173,00	113906,66	150,00	98763,00	323,00	212 669,66						
	Металлоконструкции парапета и деталей фасада				0,00		0,00	0,00	-						
2.14.6	Установка закладных деталей весом до 4 кг (ЗД-1)	т	1,1124	175300,00	195003,72	42500,00	47277,00	217800,00	242 280,72						
2.14.7	Монтаж фахверка (крепление системы утепления на отм.+6,3 и +20,86) - со стоимостью м\к	т	58,65246	295000,00	17302475,70	14200,00	832864,93	309200,00	18 135 340,63						
2.14.8	Масляная окраска м/к за 2 раза	м2	3049,93	173,00	527637,89	150,00	457489,50	323,00	985 127,39						
2.14.9	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами	шт	29320			45,00	1319400,00	45,00	1 319 400,00						
2.14.10	Болты строительные с гайками, анкерные, распорные	т	3,27664	321722,00	1054167,17			321722,00	1 054 167,17	3,2766	100,00	1 054 167,17			
	Камеры дымоудаления														
2.14.11	Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	м2	91,42	2800,00	255976,00	567,00	51835,14	3367,00	307 811,14						
2.14.12	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме стен и колонн прямоугольных	м3	4,17	15640,00	65218,80	10000,00	41700,00	25640,00	106 918,80						
2.14.13	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на битумном связующем, марки 100	м3	4,17	18720,00	78062,40			18720,00	78 062,40	4,1700	100,00	78 062,40			
2.14.14	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	м2	91,42	2100,00	191982,00	750,00	68565,00	2850,00	260 547,00						
2.14.15	Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м - со стоимостью м\к (М1; М2)	т	0,29723	319400,00	94935,26	14200,00	4220,67	333600,00	99 155,93						
2.14.16	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м - со стоимостью м/к	т	0,82039	295000,00	242015,05	42500,00	34866,58	337500,00	276 881,63						
2.14.17	Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м (перемычки) - со стоимостью м\к	т	0,13859	319400,00	44265,65	14200,00	1967,98	333600,00	46 233,62						
2.14.18	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	м2	47,92	548,00	26260,16	250,00	11980,00	798,00	38 240,16						
2.14.19	Настил профилированный оцинкованный Н57-750-0,8	м2	47,92	3100,00	148552,00		0,00	3100,00	148 552,00	47,9200	100,00	148 552,00			
2.14.20	Утепление покрытий плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой - без стоимости утеплителя	м2	47,92	422,00	20222,24	122,00	5846,24	544,00	26 068,48						
2.14.21	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-40	м3	3,834	21993,00	84321,16			21993,00	84 321,16	3,8340	100,00	84 321,16			
2.14.22	Оклейка металлической поверхности стеклотканью на эпоксидной шпатлевке в 1 слой	м2	47,92	5214,00	249854,88	380,00	18209,60	5594,00	268 064,48						
2.14.23	Огнезащитное покрытие ОПР-94-ЖС	м2	47,92	753,00	36083,76	30,00	1437,60	783,00	37 521,36						
	Фундаменты под оборудование														
	Фундамент под стерилизатор														
2.14.24	Кладка столбов из кирпича прямоугольных неармированных при высоте этажа до 4 м	м3	0,012	3170,00	38,04	1708,00	20,50	4878,00	58,54						
2.14.25	Установка закладных деталей весом до 20 кг	т	0,0956	175300,00	16758,68	42500,00	4063,00	217800,00	20 821,68						
	Стойки под сейф														

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный месяц		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	тенге	объем	%	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.14.26	Монтаж стеллажей и других конструкций, закрепляемых на фундаментах внутри зданий - со стоимостью м/к	т	0,31256	356820,00	111527,66	42500,00	13283,80	399320,00	124 811,46						
2.14.27	Масляная окраска м/к за 2 раза	м2	11,565	173,00	2000,75	150,00	1734,75	323,00	3 735,50						
	Приямки (7шт)				0,00		0,00	0,00	-						
2.14.28	Устройство стен подвалов из бетона класса В10	м3	22	31400,00	690800,00	10500,00	231000,00	41900,00	921 800,00						
2.14.29	Устройство настила из рифленой стали для подпольных каналов	м2	6,3	7623,00	48024,90	2524,00	15901,20	10147,00	63 926,10						
	Ограждения лестниц и витражей				0,00		0,00	0,00	-						
2.14.30	Монтаж ограждения лестниц ОЛ1-ОЛ16	т	2,49	172400,00	429276,00	14200,00	35358,00	186600,00	464 634,00						
2.14.31	Полоса алюминевая	м	429,42	162,00	69566,04			162,00	69 566,04	429,4200	100,00	69 566,04			
2.14.32	Труба алюминевая 48х3мм	м	1270,3	5477,00	6957433,10			5477,00	6 957 433,10	1270,3000	100,00	6 957 433,10			
2.14.33	Труба алюминевая 70х3мм	м	89,5	10515,00	941092,50			10515,00	941 092,50	89,5000	100,00	941 092,50			
2.14.34	Труба алюминевая 28х3мм	м	999,0	3218,00	3214782,00			3218,00	3 214 782,00	999,0000	100,00	3 214 782,00			
2.14.35	Винты	т	0,1329	1356270,00	180248,28			1356270,00	180 248,28	0,1329	100,00	180 248,28			
2.14.36	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т (узлы А,Б,В,Г,Д,Е) - со стоимостью м/к из труб	т	0,31079	395000,00	122762,05	42500,00	13208,58	437500,00	135 970,63						
2.14.37	Монтаж ограждения витражей ОВ1,ОВ3,ОВ4,ОВ6,ОВ7,ОВ8,ОВ9	т	0,3848	172400,00	66339,52	14200,00	5464,16	186600,00	71 803,68						
2.14.38	Профили алюминиевые холодногнутые для ограждающих строительных конструкций СА16-122-0.6П	м	37,81	266,00	10057,46			266,00	10 057,46	37,8100	100,00	10 057,46			
2.14.39	Труба алюминевая 48х3мм	м	188,20	5477,00	1030771,40			5477,00	1 030 771,40	188,2000	100,00	1 030 771,40			
2.14.40	Труба алюминевая 70х3мм	м	10,80	10515,00	113562,00			10515,00	113 562,00	10,8000	100,00	113 562,00			
2.14.41	Труба алюминевая 28х3мм	м	186,50	3218,00	600157,00			3218,00	600 157,00	186,5000	100,00	600 157,00			
2.14.42	Винты	т	0,0162	1356270,00	21971,57			1356270,00	21 971,57	0,0162	100,00	21 971,57			
	Обшивка воздуховода (л. АР164)														
2.14.43	Монтаж каркаса обшивки - со стоимостью м/к	т	1,5131	385420,00	583179,00	42500,00	64306,75	427920,00	647 485,75						
2.14.44	Устройство перегородок с заделкой стыков водостойкой шпаклевкой для жилых и общественных зданий с обшивкой гипсокартонными листами в один слой с изоляционной прокладкой, толщина перегородки 108 мм	м2	46	5237,00	240902,00	1963,00	90298,00	7200,00	331 200,00						
	Каналы Кл-1 - Кл-12														
2.14.45	Установка элементов каркаса из брусьев	м3	0,65	48250,00	31362,50	7620,00	4953,00	55870,00	36 315,50						
2.14.46	Древесно-стружечная плита толщиной 25 мм	м2	20,5	1054,00	21607,00	285,00	5842,50	1339,00	27 449,50						
2.14.47	Сталь кровельная	м2	14,5	1840,00	26680,00	550,00	7975,00	2390,00	34 655,00						
2.14.48	Свицовый лист толщ. 0,35	м2	30,2	5421,00	163714,20	1200,00	36240,00	6621,00	199 954,20						
	Фрагменты планов (л.АР-175)														
2.14.49	Монтаж стеллажей и других конструкций, закрепляемых на фундаментах внутри зданий - со стоимостью м/к	т	0,42629	356820,00	152108,80	42500,00	18117,33	399320,00	170 226,12						
2.14.50	Масляная окраска м/к за 2 раза	м2	18,76	173,00	3245,48	150,00	2814,00	323,00	6 059,48						
	Стойка для снимков (л.АР-176)														
2.14.51	Анкер из арматуры 10АI	т	0,00463	3746467,00	17346,14	142425,00	659,43	3888892,00	18 005,57						
2.14.52	Бетон класса В 7,5	м3	0,06	25100,00	1506,00	3600,00	216,00	28700,00	1 722,00						
2.14.53	Монтаж стеллажей и других конструкций, закрепляемых на фундаментах внутри зданий - со стоимостью м/к	т	0,17724	356820,00	63242,78	42500,00	7532,70	399320,00	70 775,48						
2.14.54	Масляная окраска м/к за 2 раза	м2	7,8	173,00	1349,40	150,00	1170,00	323,00	2 519,40						
	Защитные ставни (л.АР-177)														
2.14.55	Монтаж каркаса ставень - со стомостью м/к	т	0,55035	385420,00	212115,90	42500,00	23389,88	427920,00	235 505,77						
2.14.56	Облицовка каркасов стен неперфорированными плитами бумажно-слоистым декоративным пластиком толщиной 2 мм	м2	32,5	2166,00	70395,00	382,00	12415,00	2548,00	82 810,00						
2.14.57	Резина просвинцованная	кг	43,25	720,00	31140,00			720,00	31 140,00	43,2500	100,00	31 140,00			
2.14.58	Облицовка каркасов стен неперфорированными плитами древесно-стружечными с декоративной отделкой толщиной 19 мм	м2	32,5	3815,00	123987,50	382,00	12415,00	4197,00	136 402,50						
	Защитные двери (л.АР-178)														
2.14.59	Монтаж дверей металлических - без стоимости м/к	т	1,27788	115362,00	147418,79	42500,00	54309,90	157862,00	201 728,69						
2.14.60	Коробка металлическая	т	0,1759	368600,00	64836,74			368600,00	64 836,74	0,1759	100,00	64 836,74			
2.14.61	Полотна двери	т	1,10198	319622,00	352217,05			319622,00	352 217,05	1,1020	100,00	352 217,05			
2.14.62	Приборы для двупольных защитных дверей	комплект	2	5645,00	11290,00			5645,00	11 290,00	2,0000	100,00	11 290,00			
2.14.63	Приборы для однопольных защитных дверей	комплект	6	2563,00	15378,00			2563,00	15 378,00	6,0000	100,00	15 378,00			
	Изоляция холодильной камеры (л.АР-180)														
2.14.64	Оштукатуривание улучшенное цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	60	210,00	12600,00	250,00	15000,00	460,00	27 600,00						
2.14.65	Оштукатуривание улучшенное цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону потолков	м2	31	97,00	3007,00	417,84	12953,04	514,84	15 960,04						
2.14.66	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу бетону стен, фундаментов	м2	91	650,00	59150,00	220,00	20020,00	870,00	79 170,00						
2.14.67	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме стен	м2	60	214,00	12840,00	315,00	18900,00	529,00	31 740,00						
2.14.68	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме потолков	м2	31	214,00	6634,00	315,00	9765,00	529,00	16 399,00						

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный месяц		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	тенге	объем	%	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.14.69	Плиты полужесткие минераловатные Y=250 кг/м3 на антисептированной битумной горячей мастике в 3 слоя (40ммх3)	м3	10,92	15328,00	167381,76			15328,00	167 381,76	10,9200	100,00	167 381,76			
2.14.70	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	м2	60	2100,00	126000,00	750,00	45000,00	2850,00	171 000,00						
2.14.71	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное потолков	м2	31	2225,00	68975,00	850,00	26350,00	3075,00	95 325,00						
2.14.72	Облицовка глазурованной плиткой по ГОСТ 6141-82	м2	91	2894,00	263354,00	1240,00	112840,00	4134,00	376 194,00						
	Изоляция вент. камер (л.АР-181)														
2.14.73	Установка элементов каркаса из брусьев	м3	0,5	48250,00	24125,00	7620,00	3810,00	55870,00	27 935,00						
2.14.74	Теплоизоляция изделиями из волокнистных и зернистых материалов на битуме стен	м2	153	214,00	32742,00	315,00	48195,00	529,00	80 937,00						
2.14.75	Теплоизоляция изделиями из волокнистных и зернистых материалов на битуме потолков	м2	28	214,00	5992,00	315,00	8820,00	529,00	14 812,00						
2.14.76	Плиты минераловатные полужесткие на битумном связующем М300, толщиной 50 мм	м3	9,05	16415,00	148555,75			16415,00	148 555,75	9,0500	100,00	148 555,75			
2.14.77	Обрамление отверстий уголком 50х50х5	т	0,2187	295800,00	64691,46	14200,00	3105,54	310000,00	67 797,00						
	Пожарные лестницы (л.АР-183)														
2.14.78	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением - без стоимости м/к	т	0,31394	25110,00	7883,03	16800,00	5274,19	41910,00	13 157,23						
2.14.79	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,31394	275545,00	86504,60			275545,00	86 504,60	0,3139	100,00	86 504,60			
	Решетки декоративные (л.АР-184)														
2.14.80	Монтаж решеток - без стоимости решеток	т	4,60283	6322,00	29099,09	14200,00	65360,19	20522,00	94 459,28						
2.14.81	Решетки декоративные	т	4,60283	395218,00	1819121,27			395218,00	1 819 121,27	4,6028	100,00	1 819 121,27			
	Окно смотровое ОС-1 (л.АР-184)														
2.14.82	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2 - без стоимости блоков	м2	0,468	821,00	384,23	1100,00	514,80	1921,00	899,03						
2.14.83	Блоки из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные глухие	м2	0,468	12477,00	5839,24			12477,00	5 839,24	0,4680	100,00	5 839,24			
	Передаточное окно ОП-1, ОП-3 (л.АР-186)														
2.14.84	Установка эелементов каркаса из брусьев	м3	0,33	48250,00	15922,50	7620,00	2514,60	55870,00	18 437,10						
2.14.85	Установка и крепление наличников	м	77	110,00	8470,00	50,00	3850,00	160,00	12 320,00						
2.14.86	Установка прилавка	м2	11	314,00	3454,00	250,00	2750,00	564,00	6 204,00						
2.14.87	Прилавок	м	11	3200,00	35200,00			3200,00	35 200,00						
2.14.88	Обивка кровельной сталью оцинкованной	м2	14,3	2873,00	41083,90	550,00	7865,00	3423,00	48 948,90						
2.14.89	Плиты древесноволокнистые, с окрашенной поверхностью	м2	13,2	653,00	8619,60	127,00	1676,40	780,00	10 296,00						
2.14.90	Приборы	комплект	11	9612,00	105732,00			9612,00	105 732,00						
2.14.91	Шпингалеты	комплект	44	300,00	13200,00			300,00	13 200,00						
	Передаточное окно ОП-2 (л.АР-186)														
2.14.92	Установка эелементов каркаса из брусьев	м3	0,25	48250,00	12062,50	7620,00	1905,00	55870,00	13 967,50						
2.14.93	Установка и крепление наличников	м	47,5	110,00	5225,00	50,00	2375,00	160,00	7 600,00						
2.14.94	Установка прилавка	м2	6,5	314,00	2041,00	250,00	1625,00	564,00	3 666,00						
2.14.95	Прилавок	м	6,5	3200,00	20800,00			3200,00	20 800,00						
2.14.96	Обивка кровельной сталью оцинкованной	м2	8	2873,00	22984,00	550,00	4400,00	3423,00	27 384,00						
2.14.97	Плиты древесноволокнистые, с окрашенной поверхностью	м2	22,5	653,00	14692,50	127,00	2857,50	780,00	17 550,00						
2.14.98	Приборы	комплект	5	9612,00	48060,00			9612,00	48 060,00						
2.14.99	Шпингалеты	комплект	20	300,00	6000,00			300,00	6 000,00						
	Гардеробная стойка (л.АР-190)														
2.14.100	Устройство каркасно-филенчатых барьеров в гардеробных	м2	11	6000,00	66000,00	489,00	5379,00	6489,00	71 379,00						
	Окно выдачи в кассе (л.АР-190)				0,00		0,00	0,00	-						
2.14.101	Установка элементов каркаса из брусьев	м3	0,01	48250,00	482,50	7620,00	76,20	55870,00	558,70						
2.14.102	Установка и крепление наличников	м	3,66	110,00	402,60	50,00	183,00	160,00	585,60						
2.14.103	Обшивка каркасных стен досками обшивки	м2	0,5	2556,00	1278,00	250,00	125,00	2806,00	1 403,00						
2.14.104	Установка металлических решеток	т	0,0052	138459,00	719,99	42500,00	221,00	180959,00	940,99						
	Отмоска														
2.14.105	Устройство оснований под отмостку из гравия толщиной 12 см	м2	315	315,00	99225,00	180,00	56700,00	495,00	155 925,00						
2.14.106	Розлив вяжущих материалов	т	2,205	72400,00	159642,00			72400,00	159 642,00						
2.14.107	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	м2	315	1566,00	493290,00	95,00	29925,00	1661,00	523 215,00						
3	**Усиление конструкций**														
3.1	***Блок А,Б***														
	Узел 1														
3.1.1	Сверление отверстий электродрелью или электроперфоратором, толщина 720 мм, диаметр отверстия до 20 мм	отверст.	32			650,00	20800,00	650,00	20 800,00	32,0000	100,00	20 800,00	32,0000	100,00	20 800,00
3.1.2	Усиление колонн установкой металлоконструкций	т	2,48992	32540,00	81022,00	14200,00	35356,86	46740,00	116 378,86						
3.1.3	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т	1,3488	239100,00	322498,08			239100,00	322 498,08	1,3488	100,00	322 498,08			

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный месяц		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	тенге	объем	%	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3.1.4	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т	т	1,14112	319520,00	364610,66			319520,00	364 610,66	1,1411	100,00	364 610,66			
3.1.5	Усиление ж/б колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м	м3	1,6	42566,00	68105,60	9600,00	15360,00	52166,00	83 465,60	1,6000	100,00	83 465,60	1,6000	100,00	83 465,60
3.1.6	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 22 мм	т	0,0576	173800,00	10010,88			173800,00	10 010,88	0,0576	100,00	10 010,88			
	Узел 2														
3.1.7	Сверление отверстий электродрелью или электроперфоратором, толщина 720 мм, диаметр отверстия до 20 мм	отверст.	80			650,00	52000,00	650,00	52 000,00	80,0000	100,00	52 000,00	80,0000	100,00	52 000,00
3.1.8	Усиление колонн установкой металлоконструкций	т	11,2344	32540,00	365567,38	14200,00	159528,48	46740,00	525 095,86						
3.1.9	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т	5,5848	239100,00	1335325,68			239100,00	1 335 325,68	5,5848	100,00	1 335 325,68			
3.1.10	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т	т	5,6296	319520,00	1798769,79			319520,00	1 798 769,79	5,6296	100,00	1 798 769,79			
3.1.11	Усиление ж/б колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м	м3	8	42566,00	340528,00	9600,00	76800,00	52166,00	417 328,00	8,0000	100,00	417 328,00	8,0000	100,00	417 328,00
3.1.12	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 22 мм	т	0,144	173800,00	25027,20			173800,00	25 027,20	0,1440	100,00	25 027,20			
	Узел 3														
3.1.13	Сверление отверстий электродрелью или электроперфоратором, толщина 720 мм, диаметр отверстия до 20 мм	отверст.	8			650,00	5200,00	650,00	5 200,00	8,0000	100,00	5 200,00	8,0000	100,00	5 200,00
3.1.14	Усиление колонн установкой металлоконструкций	т	0,4476	32540,00	14564,90	14200,00	6355,92	46740,00	20 920,82						
3.1.15	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т	0,25272	239100,00	60425,35			239100,00	60 425,35	0,2527	100,00	60 425,35			
3.1.16	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т	т	0,18048	319520,00	57666,97			319520,00	57 666,97	0,1805	100,00	57 666,97			
3.1.17	Усиление ж/б колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м	м3	0,8	42566,00	34052,80	9600,00	7680,00	52166,00	41 732,80	0,8000	100,00	41 732,80	0,8000	100,00	41 732,80
3.1.18	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 22 мм	т	0,0144	173800,00	2502,72		0,00	173800,00	2 502,72	0,0144	100,00	2 502,72			
	Узел 4														
3.1.19	Сверление отверстий электродрелью или электроперфоратором, толщина 720 мм, диаметр отверстия до 20 мм	отверст.	8			650,00	5200,00	650,00	5 200,00	8,0000	100,00	5 200,00	8,0000	100,00	5 200,00
3.1.20	Усиление колонн установкой металлоконструкций	т	0,09508	32540,00	3093,90	14200,00	1350,14	46740,00	4 444,04						
3.1.21	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т	0,00804	239100,00	1922,36			239100,00	1 922,36	0,0080	100,00	1 922,36			
3.1.22	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т	т	0,01764	319520,00	5636,33			319520,00	5 636,33	0,0176	100,00	5 636,33			
3.1.23	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	т	0,0694	191400,00	13283,16			191400,00	13 283,16	0,0694	100,00	13 283,16	0,0694	100,00	13 283,16
	Узел 5														
3.1.24	Сверление отверстий электродрелью или электроперфоратором, толщина 720 мм, диаметр отверстия до 20 мм	отверст.	28			650,00	18200,00	650,00	18 200,00	28,0000	100,00	18 200,00	28,0000	100,00	18 200,00
3.1.25	Усиление колонн установкой металлоконструкций	т	2,08887	32540,00	67971,83	14200,00	29661,95	46740,00	97 633,78						
3.1.26	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т	0,79436	239100,00	189931,48			239100,00	189 931,48	0,7944	100,00	189 931,48			
3.1.27	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т	т	1,00989	319520,00	322680,05			319520,00	322 680,05	1,0099	100,00	322 680,05			
3.1.28	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	т	0,28462	191400,00	54476,27			191400,00	54 476,27	0,2846	100,00	54 476,27	0,2846	100,00	54 476,27
4.	**Водопровод и канализация**														
	Блок А														
4.1.	***Система В1***														
4.1.1	Установка задвижек на трубопроводах из стальных труб d до 50 мм	шт	4	720,00	2880,00	600,00	2400,00	1320,00	5 280,00						
4.1.2	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Dy 50 мм	шт	4	12300,00	49200,00		0,00	12300,00	49 200,00	4,0000	100,00	49 200,00			
4.1.3	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, Dy 50 мм	шт	8	766,00	6128,00		0,00	766,00	6 128,00	8,0000	100,00	6 128,00			
4.1.4	Вентили проходные муфтовые15ч8п2 для воды и пара, Dy 15	шт	90	1366,00	122940,00		0,00	1366,00	122 940,00	90,0000	100,00	122 940,00			
4.1.5	Вентили проходные муфтовые15ч8п2 для воды и пара, Dy 20	шт	45	1428,00	64260,00		0,00	1428,00	64 260,00	45,0000	100,00	64 260,00			
4.1.6	Вентили проходные муфтовые15ч8п2 для воды и пара, Dy 25	шт	2	1492,00	2984,00		0,00	1492,00	2 984,00	2,0000	100,00	2 984,00			
4.1.7	Вентили проходные муфтовые15ч8п2 для воды и пара, Dy 32	шт	1	2100,00	2100,00		0,00	2100,00	2 100,00	1,0000	100,00	2 100,00			
4.1.8	Вентили проходные муфтовые15ч8п2 для воды и пара, Dy 40	шт	9	3778,00	34002,00		0,00	3778,00	34 002,00	9,0000	100,00	34 002,00			
4.1.9	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией и d ввода до 65 мм, а d водомера до 40 мм	узел	1	7200,00	7200,00	3555,00	3555,00	10755,00	10 755,00						
4.1.10	Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльчатые ВСКМ 16/40Ч	шт	1	42587,00	42587,00		0,00	42587,00	42 587,00	1,0000	100,00	42 587,00			
4.1.11	Установка задвижек на трубопроводах из стальных труб d до 50 мм	шт	3	720,00	2160,00	600,00	1800,00	1320,00	3 960,00						
4.1.12	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Dy 50 мм	шт	3	12300,00	36900,00		0,00	12300,00	36 900,00	3,0000	100,00	36 900,00			
4.1.13	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, Dy 50 мм	шт	6	766,00	4596,00		0,00	766,00	4 596,00	6,0000	100,00	4 596,00			

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный месяц		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	тенге	объем	%	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4.1.14	Обвязки водомеров крыльчатых из стальных водогазопроводных и бесшовных труб в комплекте с вентилями муфтовыми и фитингами, с обводной линией d ввода 40 мм, d водомера до 40 мм	комплект	1	15205,00	15205,00		0,00	15205,00	15 205,00	1,0000	100,00	15 205,00			
4.1.15	Вентили проходные муфтовые15ч8п2 для воды и пара, Dy 32	шт	1	2100,00	2100,00		0,00	2100,00	2 100,00	1,0000	100,00	2 100,00			
4.1.16	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах d 40 мм	фильтр	1	16050,00	16050,00	324,00	324,00	16374,00	16 374,00						
4.1.17	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб d 80 мм	м	20	2110,00	42200,00	375,00	7500,00	2485,00	49 700,00						
4.1.18	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб d 15 мм	м	620	254,00	157480,00	200,00	124000,00	454,00	281 480,00						
4.1.19	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб d 20 мм	м	85	296,00	25160,00	200,00	17000,00	496,00	42 160,00						
4.1.20	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб d 25 мм	м	35	378,00	13230,00	200,00	7000,00	578,00	20 230,00						
4.1.21	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб d 32 мм	м	20	760,00	15200,00	200,00	4000,00	960,00	19 200,00						
4.1.22	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб d 40 мм	м	172	982,00	168904,00	200,00	34400,00	1182,00	203 304,00						
4.1.23	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб d 65 мм	м	80	1550,00	124000,00	250,00	20000,00	1800,00	144 000,00						
4.1.24	Гидравлическое испытание трубопроводов d до 50 мм	м	932	6,00	5592,00	48,00	44736,00	54,00	50 328,00						
4.1.25	Гидравлическое испытание трубопроводов d до 100 мм	м	100	6,00	600,00	48,00	4800,00	54,00	5 400,00						
4.1.26	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	73	600,00	43800,00		0,00	600,00	43 800,00	73,0000	100,00	43 800,00			
4.1.27	Масляная окраска труб за 2 раза	м2	79,55	122,00	9705,10	150,00	11932,50	272,00	21 637,60						
	Теплоизоляционные работы														
	Трубопроводы, укладываемых в подвале														
4.1.28	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	36,52	52,00	1899,04	23,00	839,96	75,00	2 739,00						
4.1.29	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 в 2 слоя	м2	36,52	89,00	3250,28	25,00	913,00	114,00	4 163,28						
4.1.30	Изоляция трубопроводов д=76 полносборными на основе изделий из стеклянного штапельного волокна с покрытием из полимерных материалов при толщине изоляционного слоя 60 мм	м	100	275,00	27500,00	322,00	32200,00	597,00	59 700,00						
4.1.31	Маты прошивные из супертонкого стекловолокна без связующего толщиной 40 мм	м3	2,2	49700,00	109340,00		0,00	49700,00	109 340,00	2,2000	100,00	109 340,00			
4.1.32	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40мм	м	100	284,00	28400,00	310,00	31000,00	594,00	59 400,00						
4.1.33	Стеклопластик рулонный маркиРСТ-Х-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	м2	89,7	455,00	40813,50		0,00	455,00	40 813,50	89,7000	100,00	40 813,50			
	Трубопроводы, прокладываемых в шахте														
4.1.34	Оклейка изолом на битуме в 2 слоя	м2	29,76	854,00	25415,04	450,00	13392,00	1304,00	38 807,04						
4.1.35	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм упругими оболочками при толщине изоляционного слоя 40 мм	м	222	284,00	63048,00	310,00	68820,00	594,00	131 868,00						
4.1.36	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 22 мм, толщина изоляции 20 мм	м	10	462,00	4620,00		0,00	462,00	4 620,00	10,0000	100,00	4 620,00			
4.1.37	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 28 мм, толщина изоляции 20 мм	м	20	510,00	10200,00		0,00	510,00	10 200,00	20,0000	100,00	10 200,00			
4.1.38	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 35 мм, толщина изоляции 20 мм	м	20	615,00	12300,00		0,00	615,00	12 300,00	20,0000	100,00	12 300,00			
4.1.39	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 42 мм, толщина изоляции 20 мм	м	172	722,00	124184,00		0,00	722,00	124 184,00	172,0000	100,00	124 184,00			
	Земляные работы														
4.1.40	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (ввод в земле)	м3	45		0,00	550,00	24750,00	550,00	24 750,00						
4.1.41	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	45		0,00	280,00	12600,00	280,00	12 600,00						
4.2	***Система В3***														
4.2.1	Установка задвижек на трубопроводах из стальных труб d до 50 мм	шт	4	720,00	2880,00	600,00	2400,00	1320,00	5 280,00						
4.2.2	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/,Dy 50 мм	шт	4	12300,00	49200,00		0,00	12300,00	49 200,00	4,0000	100,00	49 200,00			
4.2.3	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, Dy 50 мм	шт	8	766,00	6128,00		0,00	766,00	6 128,00	8,0000	100,00	6 128,00			
4.2.4	Установка задвижек на трубопроводах из стальных труб d до100 мм	шт	7	1215,00	8505,00	1200,00	8400,00	2415,00	16 905,00						
4.2.5	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Dy 80 мм	шт	7	13992,00	97944,00		0,00	13992,00	97 944,00	7,0000	100,00	97 944,00			
4.2.6	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, Dy 80 мм	шт	14	1214,00	16996,00		0,00	1214,00	16 996,00	14,0000	100,00	16 996,00			
4.2.7	Вентили проходные муфтовые15ч8п2 для воды и пара, Dy 15 мм	шт	165	1366,00	225390,00		0,00	1366,00	225 390,00	165,0000	100,00	225 390,00			
4.2.8	Вентили проходные муфтовые15ч8п2 для воды и пара, Dy 20 мм	шт	9	1428,00	12852,00		0,00	1428,00	12 852,00	9,0000	100,00	12 852,00			
4.2.9	Вентили проходные муфтовые15ч8п2 для воды и пара, Dy 25 мм	шт	3	1492,00	4476,00		0,00	1492,00	4 476,00	3,0000	100,00	4 476,00			

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный месяц		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	тенге	объем	%	тенге
1	**2**	**3**	4	5	6	7	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**
4.2.10	Вентили проходные муфтовые15ч8п2 для воды и пара, Dy 32 мм	шт	1	2100,00	2100,00		0,00	2100,00	2 100,00	1,0000	100,00	2 100,00			
4.2.11	Установка кранов пожарных d=50 мм в комплекте: вентиль пожарный ф50 с муфтой и цапкой; рукав пожарный льняной ф51, длиной 20 м; головка соединительная рукавная ГР-50 (2 шт.); головка соединительная цапковая ГЦ-50; ствол пожарный с диаметром спрыска наконечника 16 мм, РС-50	комплект	32	40341,00	1290912,00	472,50	15120,00	40813,50	1 306 032,00						
4.2.12	Огнетушитель порошковый ОП-5	шт	64	4881,00	312384,00		0,00	4881,00	312 384,00	64,0000	100,00	312 384,00			
4.2.13	Шкаф пожарного крана металлический ШПК-03, 1300х540х230	шт	32	17622,00	563904,00		0,00	17622,00	563 904,00	32,0000	100,00	563 904,00			
4.2.14	Установка кранов поливочных, d 25 мм (в комплекте: вентиль запорный муфтовый d 25 мм 15ч8п2, резиновый рукав напорный с текстильным каркасом L-35 м)	комплект	2	42520,00	85040,00	1240,00	2480,00	43760,00	87 520,00						
4.2.15	Установка кранов поливочных, d 25 мм (d 15мм)	кран	76	5366,00	407816,00	200,00	15200,00	5566,00	423 016,00						
4.2.16	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных электросварных труб d 57х3,0 мм	м	270	1843,00	497610,00	350,00	94500,00	2193,00	592 110,00						
4.2.17	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных электросварных труб d 76х4,0 мм	м	80	2110,00	168800,00	375,00	30000,00	2485,00	198 800,00						
4.2.18	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных электросварных труб d 89х4,0 мм	м	130	2110,00	274300,00	375,00	48750,00	2485,00	323 050,00						
4.2.19	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб d 15 мм	м	600	254,00	152400,00	200,00	120000,00	454,00	272 400,00						
4.2.20	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб d 20 мм	м	130	296,00	38480,00	200,00	26000,00	496,00	64 480,00						
4.2.21	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб d 25 мм	м	60	378,00	22680,00	200,00	12000,00	578,00	34 680,00						
4.2.22	Гидравлическое испытание трубопроводов d до 50 мм	м	1060	6,00	6360,00	48,00	50880,00	54,00	57 240,00						
4.2.23	Гидравлическое испытание трубопроводов d до 100 мм	м	210	6,00	1260,00	48,00	10080,00	54,00	11 340,00						
4.2.24	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	87	600,00	52200,00		0,00	600,00	52 200,00	87,0000	100,00	52 200,00			
4.2.25	Масляная окраска труб за 2 раза	м2	116	122,00	14152,00	150,00	17400,00	272,00	31 552,00						
	Теплоизоляционные работы														
	Трубопроводы, укладываемых в подвале														
4.2.26	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	45,56	52,00	2369,12	23,00	1047,88	75,00	3 417,00						
4.2.27	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 в 2 слоя	м2	45,56	89,00	4054,84	25,00	1139,00	114,00	5 193,84						
4.2.28	Изоляция трубопроводов диаметром 76 мм конструкциями теплоизоляционными полносборными на основе изделий из стеклянного штапельного волокна с покрытием из полимерных материалов при толщине изоляционного слоя 40 мм	м	130	275,00	35750,00	322,00	41860,00	597,00	77 610,00						
4.2.29	Изоляция трубопроводов диаметром 89 мм конструкциями теплоизоляционными полносборными на основе изделий из стеклянного штапельного волокна с покрытием из полимерных материалов при толщине изоляционного слоя 40 мм	м	60	295,00	17700,00	322,00	19320,00	617,00	37 020,00						
4.2.30	Маты прошивные из супертонкого стекловолокна без связующего толщиной 40 мм	м3	2,78	49700,00	138166,00		0,00	49700,00	138 166,00	2,7800	100,00	138 166,00			
4.2.31	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов d 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	м	60	284,00	17040,00	310,00	18600,00	594,00	35 640,00						
4.2.32	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов d 89-133мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	м	130	376,00	48880,00	275,00	35750,00	651,00	84 630,00						
4.2.33	Стеклопластик рулонный марки РСТ-Х-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	м2	112,78	455,00	51314,90		0,00	455,00	51 314,90	112,7800	100,00	51 314,90			
	Трубопроводов, прокладываемых в шахте														
4.2.34	Оклейка изолом на битуме в 2 слоя	м2	41,62	854,00	35543,48	450,00	18729,00	1304,00	54 272,48						
4.2.35	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм упругими оболочками при толщине изоляционного слоя 40 мм	м2	280	284,00	79520,00	310,00	86800,00	594,00	166 320,00						
4.2.36	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 76 мм, толщина изоляции 20 мм	м	50	1524,00	76200,00		0,00	1524,00	76 200,00	50,0000	100,00	76 200,00			
4.2.37	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 60 мм, толщина изоляции 20 мм	м	100	1100,00	110000,00		0,00	1100,00	110 000,00	100,0000	100,00	110 000,00			
4.2.38	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 22 мм, толщина изоляции 20 мм	м	130	462,00	60060,00		0,00	462,00	60 060,00	130,0000	100,00	60 060,00			
4.3	***Система Т3,Т4***														
4.3.1	Установка задвижек на трубопроводах из стальных труб d до 50 мм	шт	4	720,00	2880,00	600,00	2400,00	1320,00	5 280,00						
4.3.2	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Dy 50 мм	шт	4	12300,00	49200,00		0,00	12300,00	49 200,00	4,0000	100,00	49 200,00			
4.3.3	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, Dy 50 мм	шт	8	766,00	6128,00		0,00	766,00	6 128,00	8,0000	100,00	6 128,00			
4.3.4	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	шт	180	552,00	99360,00		0,00	552,00	99 360,00	180,0000	100,00	99 360,00			
4.3.5	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1п для воды и пара, Dy 20 мм	шт	45	950,00	42750,00		0,00	950,00	42 750,00	45,0000	100,00	42 750,00			

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный месяц		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	тенге	объем	%	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4.3.6	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1п для воды и пара, Dy 25 мм	шт	4	1100,00	4400,00		0,00	1100,00	4 400,00	4,0000	100,00	4 400,00			
4.3.7	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1п для воды и пара, Dy 32 мм	шт	11	1664,00	18304,00		0,00	1664,00	18 304,00	11,0000	100,00	18 304,00			
4.3.8	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1п для воды и пара, Dy 40 мм	шт	16	2520,00	40320,00		0,00	2520,00	40 320,00	16,0000	100,00	40 320,00			
4.3.9	Клапаны обратные подъемные муфтовые 16кч11р для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50	шт	1	3357,00	3357,00		0,00	3357,00	3 357,00	1,0000	100,00	3 357,00			
4.3.10	Установка кранов поливочных d 25 мм (d 15мм)	шт	76	5366,00	407816,00	200,00	15200,00	5566,00	423 016,00						
4.3.11	Рукав резиновый, напорный с текстильным каркасом Lр=10 м, d 25 мм	м	760	1010,00	767600,00	260,00	197600,00	1270,00	965 200,00						
4.3.12	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб d 15 мм	м	930	254,00	236220,00	200,00	186000,00	454,00	422 220,00						
4.3.13	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб d 20 мм	м	70	296,00	20720,00	200,00	14000,00	496,00	34 720,00						
4.3.14	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб d 25 мм	м	70	378,00	26460,00	200,00	14000,00	578,00	40 460,00						
4.3.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб d 32 мм	м	220	760,00	167200,00	200,00	44000,00	960,00	211 200,00						
4.3.16	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб d 40 мм	м	235	982,00	230770,00	200,00	47000,00	1182,00	277 770,00						
4.3.17	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб d 50 мм	м	100	1213,00	121300,00	200,00	20000,00	1413,00	141 300,00						
4.3.18	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб d 65 мм	м	120	1550,00	186000,00	250,00	30000,00	1800,00	216 000,00						
4.3.19	Гидравлическое испытание трубопроводов d до 50 мм	м	1625	6,00	9750,00	48,00	78000,00	54,00	87 750,00						
4.3.20	Гидравлическое испытание трубопроводов d до 100 мм	м	120	6,00	720,00	48,00	5760,00	54,00	6 480,00						
4.3.21	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	121	600,00	72600,00		0,00	600,00	72 600,00	121,0000	100,00	72 600,00			
4.3.22	Масляная окраска труб за 2 раза	м2	15,50	122,00	1891,00	150,00	2325,00	272,00	4 216,00						
4.3.23	Установка смесителей душевых и ванны со стационарной душевой трубкой и сеткой	шт	6	5263,00	31578,00	800,00	4800,00	6063,00	36 378,00						
4.3.24	Установка смесителей для моек	шт	4	2777,00	11108,00	800,00	3200,00	3577,00	14 308,00						
4.3.25	Установка смесителей для умывальников	шт	125	2500,00	312500,00	800,00	100000,00	3300,00	412 500,00						
4.3.26	Смесители для умывальников См-Ум-НКСА настольные, с нижней камерой смешения и аэратором	комплект	125	4214,00	526750,00		0,00	4214,00	526 750,00	125,0000	100,00	526 750,00			
4.3.27	Установка смесителей душевых и ванны со стационарной душевой трубкой и сеткой	шт	59	5263,00	310517,00	800,00	47200,00	6063,00	357 717,00						
4.3.28	Установка смесителя для ванн с душевой сеткой на гибком шланге	шт	18	5263,00	94734,00	800,00	14400,00	6063,00	109 134,00						
4.3.29	Установка полотенцесушителей латунных хромированных	шт	78	15400,00	1201200,00	1500,00	117000,00	16900,00	1 318 200,00						
	Трубопроводы, укладываемых в подвале и чердаке														
4.3.30	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	53,22	52,00	2767,44	23,00	1224,06	75,00	3 991,50						
4.3.31	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 в 2 слоя	м2	53,22	89,00	4736,58	25,00	1330,50	114,00	6 067,08						
4.3.32	Изоляция трубопроводов диаметром 76 мм конструкциями теплоизоляционными полносборными на основе изделий из стеклянного штапельного волокна с покрытием из полимерных материалов при толщине изоляционного слоя 60 мм	м	275	275,00	75625,00	322,00	88550,00	597,00	164 175,00						
4.3.33	Маты прошивные из супертонкого стекловолокна без связующего толщиной 40 мм	м3	3,866	49700,00	192140,20		0,00	49700,00	192 140,20	3,8660	100,00	192 140,20			
4.3.34	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов d 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	м	235	284,00	66740,00	310,00	72850,00	594,00	139 590,00						
4.3.35	Стеклопластик рулонный марки РСТ-Х-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	м2	140,54	455,00	63945,70		0,00	455,00	63 945,70	140,5400	100,00	63 945,70			
	Трубопроводы прокладываеиые в шахте														
4.3.36	Оклейка изолом на битуме в 2 слоя	м2	72,485	854,00	61902,19	450,00	32618,25	1304,00	94 520,44						
4.3.37	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм упругими оболочками при толщине изоляционного слоя 40 мм	м2	515	284,00	146260,00	310,00	159650,00	594,00	305 910,00						
4.3.38	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 22 мм, толщина изоляции 20 мм	м	45	462,00	20790,00		0,00	462,00	20 790,00	45,0000	100,00	20 790,00			
4.3.39	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 28 мм, толщина изоляции 20 мм	м	45	510,00	22950,00		0,00	510,00	22 950,00	45,0000	100,00	22 950,00			
4.3.40	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 35 мм, толщина изоляции 20 мм	м	180	615,00	110700,00		0,00	615,00	110 700,00	180,0000	100,00	110 700,00			
4.3.41	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 42 мм, толщина изоляции 20 мм	м	210	722,00	151620,00		0,00	722,00	151 620,00	210,0000	100,00	151 620,00			
4.3.42	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 60 мм, толщина изоляции 20 мм	м	35	1100,00	38500,00		0,00	1100,00	38 500,00	35,0000	100,00	38 500,00			
	Трубопроводы прокладываемые открыто														

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный месяц		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	тенге	объем	%	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4.3.43	Оклейка изолом на битуме в 2 слоя	м2	4,51	854,00	3851,54	450,00	2029,50	1304,00	5 881,04						
4.3.44	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм упругими оболочками при толщине изоляционного слоя 40 мм	м2	55	284,00	15620,00	257,85	14181,75	541,85	29 801,75						
4.3.45	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 22 мм, толщина изоляции 20 мм	м	40	462,00	18480,00		0,00	462,00	18 480,00	40,0000	100,00	18 480,00			
4.3.46	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 28 мм, толщина изоляции 20 мм	м	15	510,00	7650,00		0,00	510,00	7 650,00	15,0000	100,00	7 650,00			
4.4	***Система К1, К1п***														
4.4.1	Установка задвижек на трубопроводах из стальных труб d до 100 мм	шт	3	1215,00	3645,00	1200,00	3600,00	2415,00	7 245,00						
4.4.2	Задвижки чугунные фланцевые с электроприводом 30ч906бр, N =0,18 кВт, ф 100 мм	шт	3	766300,00	2298900,00		0,00	766300,00	2 298 900,00	3,0000	100,00	2 298 900,00			
4.4.3	Тройник прямой d=100мм	шт	3	17500,00	52500,00		0,00	17500,00	52 500,00	3,0000	100,00	52 500,00			
4.4.4	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, Dy 100 мм	шт	6	1750,00	10500,00		0,00	1750,00	10 500,00	6,0000	100,00	10 500,00			
4.4.5	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	комплект	7	569,00	3983,00	2760,00	19320,00	3329,00	23 303,00						
4.4.6	Умывальники керамические хирургические со смесителем настенным локтевым, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным ивыпуском размером 650х590х180	комплект	7	25000,00	175000,00		0,00	25000,00	175 000,00	7,0000	100,00	175 000,00			
4.4.7	Установка одиночных умывальников керамических прямоугольных, фарфоровых со спинкой (500х400х600 мм), с подводкой холодной и горячей воды	комплект	125	4238,00	529750,00	2760,00	345000,00	6998,00	874 750,00						
4.4.8	Установка унитазов с бачком высокорасполагаемым	комплект	80	21355,00	1708400,00	1500,00	120000,00	22855,00	1 828 400,00						
4.4.9	Установка чугунных и стальных мелких душевых поддонов	комплект	59	15642,00	922878,00	726,00	42834,00	16368,00	965 712,00						
4.4.10	Установка трапов d 50 мм	комплект	75	2962,00	222150,00	268,00	20100,00	3230,00	242 250,00						
4.4.11	Установка трапов d 100 мм	комплект	4	5637,00	22548,00	520,00	2080,00	6157,00	24 628,00						
4.4.12	Установка биде	комплект	1	17850,00	17850,00	1000,00	1000,00	18850,00	18 850,00						
4.4.13	Установка купальных чугунных ванн	комплект	18	62477,00	1124586,00	1000,00	18000,00	63477,00	1 142 586,00						
4.4.14	Установка моек на одно отделение нержавеющих	комплект	4	6800,00	27200,00	2500,00	10000,00	9300,00	37 200,00						
4.4.15	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности d 50 мм	м	410	1286,00	527260,00	195,00	79950,00	1481,00	607 210,00						
4.4.16	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности d 100 мм	м	210	1565,00	328650,00	368,00	77280,00	1933,00	405 930,00						
4.4.17	Сифон бутылочный для умывальника	комплект	125	600,00	75000,00		0,00	600,00	75 000,00						
4.4.18	Сифон двухоборотный для моек	комплект	4	840,00	3360,00		0,00	840,00	3 360,00						
4.4.19	Сифон напольный для душевых поддонов	комплект	59	1280,00	75520,00		0,00	1280,00	75 520,00						
4.4.20	Сифон с выпуском и переливом для ванн	комплект	18	1280,00	23040,00		0,00	1280,00	23 040,00						
4.4.21	Прокладка в траншеях трубопроводов из чугунных канализационных труб d 100 мм (выпуск из здания)	м	24	3895,00	93480,00	566,00	13584,00	4461,00	107 064,00						
4.4.22	Прокладка в траншеях трубопроводов из чугунных канализационных труб d 100 мм	м	516	3895,00	2009820,00	566,00	292056,00	4461,00	2 301 876,00						
4.4.23	Прокладка в траншеях трубопроводов из чугунных канализационных труб d 50 мм	м	40	162,00	6480,00	285,00	11400,00	447,00	17 880,00						
	Фасонные части полиэтиленовые														
4.4.24	Тройник прямой d 50мм	шт	130	12120,00	1575600,00		0,00	12120,00	1 575 600,00	130,0000	100,00	1 575 600,00			
4.4.25	Тройник прямой d 110мм	шт	165	17500,00	2887500,00		0,00	17500,00	2 887 500,00	165,0000	100,00	2 887 500,00			
4.4.26	Фитинги FLOWTITE: тройники, отводы, d-100 мм	шт	90	11000,00	990000,00		0,00	11000,00	990 000,00	90,0000	100,00	990 000,00			
4.4.27	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	330	712,00	234960,00		0,00	712,00	234 960,00	330,0000	100,00	234 960,00			
4.4.28	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	90	1424,00	128160,00		0,00	1424,00	128 160,00	90,0000	100,00	128 160,00			
4.4.29	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110х50х110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	140	5400,00	756000,00		0,00	5400,00	756 000,00	140,0000	100,00	756 000,00			
4.4.30	Переход 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110х50х110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	90	5784,00	520560,00		0,00	5784,00	520 560,00	90,0000	100,00	520 560,00			
4.4.31	Ревизии DN 50	шт	90	1240,00	111600,00		0,00	1240,00	111 600,00	90,0000	100,00	111 600,00			
4.4.32	Ревизии DN 100	шт	50	2480,00	124000,00		0,00	2480,00	124 000,00	50,0000	100,00	124 000,00			
4.4.33	Крестовина полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 11, DN110, DN 50 PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	2	2769,00	5538,00		0,00	2769,00	5 538,00	2,0000	100,00	5 538,00			
	Фасонные части чугунные канализационные														
4.4.34	Отвод 90° ф 100 мм	шт	40	1424,00	56960,00		0,00	1424,00	56 960,00						
4.4.35	Отвод 90° ф 50 мм	шт	15	856,00	12840,00		0,00	856,00	12 840,00						
4.4.36	Отвод 135° ф 50 мм	шт	2	918,00	1836,00		0,00	918,00	1 836,00						
4.4.37	Отвод 135° ф 100 мм	шт	15	1820,00	27300,00		0,00	1820,00	27 300,00						
4.4.38	Тройник 90° ф 100х100 мм	шт	80	2863,00	229040,00		0,00	2863,00	229 040,00						
4.4.39	Тройник 90° ф 100х50 мм	шт	40	1420,00	56800,00		0,00	1420,00	56 800,00						
4.4.40	Тройник 45° ф 100х100 мм	шт	15	973,00	14595,00		0,00	973,00	14 595,00						
4.4.41	Тройник 45° ф 50х50 мм	шт	2	520,00	1040,00		0,00	520,00	1 040,00						

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный месяц		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	тенге	объем	%	тенге
1	**2**	**3**	4	5	6	7	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**
4.4.42	Переход ф100х50 мм	шт	40	5784,00	231360,00		0,00	5784,00	231 360,00						
4.4.43	Прочистка ф50 мм	шт	5	1120,00	5600,00		0,00	1120,00	5 600,00						
4.4.44	Прочистка ф100 мм	шт	40	2440,00	97600,00		0,00	2440,00	97 600,00						
4.4.45	Ревизия ф100 мм	шт	35	2480,00	86800,00		0,00	2480,00	86 800,00						
4.4.46	Ревизии ф50 мм	шт	6	1240,00	7440,00		0,00	1240,00	7 440,00						
4.4.47	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	103	600,00	61800,00		0,00	600,00	61 800,00						
4.4.48	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб d=100 мм	м	2	2946,00	5892,00	415,00	830,00	3361,00	6 722,00						
4.4.49	Окраска труб масляной краской за 2 раза	м2	362	90,00	32580,00	250,00	90500,00	340,00	123 080,00						
4.4.50	Установка чугунных и стальных мелких душевых поддонов	комплект	6	15642,00	93852,00	726,00	4356,00	16368,00	98 208,00						
4.4.51	Металлическая подставка 750х750450(h) для поддона, из стали угловой 50х50х5 мм /ГОСТ 8509-86/	т	0,18096	176390,00	31919,53		0,00	176390,00	31 919,53						
4.4.52	Сливы больничные /видуары/ полуфарфоровые и фарфоровые с металлической решеткой, ножной педалью, смесителем и бачком для дезинфецирующего раствора	комплект	4	38620,00	154480,00		0,00	38620,00	154 480,00						
4.4.53	Изоляция трубопроводов диаметром 108 мм конструкциями теплоизоляционными полносборными на основе изделий из минеральной ваты или стеклянного штапельного волокна с покрытием из полимерных материалов при толщине изоляционного слоя 60 мм	м	44	320,00	14080,00	350,00	15400,00	670,00	29 480,00						
4.4.54	Защитное покрытие из стеклопластика рулонного РСТ d108х3.0мм	м2	26	831,00	21606,00	25,00	650,00	856,00	22 256,00						
	Земляные работы														
4.4.55	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (ввод в земле	м3	90		0,00	550,00	49500,00	550,00	49 500,00						
4.4.56	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	90		0,00	280,00	25200,00	280,00	25 200,00						
4.4.57	Бетонный упор	м3	0,15	29722,00	4458,30	5600,00	840,00	35322,00	5 298,30						
4.5	***Внутренние водостоки К2***														
4.5.1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб d108х3,0 мм	м	260	2946,00	765960,00	415,00	107900,00	3361,00	873 860,00						
4.5.2	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 108х4 мм	шт	50	567,00	28350,00		0,00	567,00	28 350,00						
4.5.3	Отвод ф108х3,0 мм	шт	35	1820,00	63700,00		0,00	1820,00	63 700,00						
4.5.4	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Dy 100 мм	шт	34	1750,00	59500,00		0,00	1750,00	59 500,00						
4.5.5	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру или равно 10 МПа, 108х4,0 мм	шт	90	650,00	58500,00		0,00	650,00	58 500,00						
4.5.6	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Dy 32 мм	шт	5	2100,00	10500,00		0,00	2100,00	10 500,00						
4.5.7	Установка водосточных воронок	шт	7	19780,00	138460,00	1020,00	7140,00	20800,00	145 600,00						
4.5.8	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб d 32 мм	м	30	760,00	22800,00	200,00	6000,00	960,00	28 800,00						
4.5.9	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	135	600,00	81000,00		0,00	600,00	81 000,00						
4.5.10	Окраска труб масляной краской за 2 раза	м2	125	90,00	11250,00	250,00	31250,00	340,00	42 500,00						
	Теплоизоляционные работы														
	Трубопроводов, укладываемых в шахте														
4.5.11	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	46,4	52,00	2412,80	23,00	1067,20	75,00	3 480,00						
4.5.12	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 в 2 слоя	м2	46,4	89,00	4129,60	25,00	1160,00	114,00	5 289,60						
4.5.13	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диам. 89-133 мм упругими оболочками при толщине изоляционногослоя 40 мм	м	130	376,00	48880,00	275,00	35750,00	651,00	84 630,00						
4.5.14	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 114 мм,толщина изоляции 20 мм	м	130	1816,00	236080,00		0,00	1816,00	236 080,00						
	Трубопроводов, укладываемых в подвале и чердаке														
4.5.15	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	46,4	52,00	2412,80	23,00	1067,20	75,00	3 480,00						
4.5.16	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 в 2 слоя	м2	46,4	89,00	4129,60	25,00	1160,00	114,00	5 289,60						
4.5.17	Изоляция трубопроводов диаметром 108 мм конструкциями теплоизоляционными полносборными на основе изделий из стеклянного штапельного волокна с покрытием из полимерных материалов при толщине изоляционного слоя 60 мм	м	130	320,00	41600,00	350,00	45500,00	670,00	87 100,00						
4.5.18	Маты прошивные из супертонкого стекловолокна без связующего толщиной 40 мм	м3	4,6	49700,00	228620,00		0,00	49700,00	228 620,00						
4.5.19	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диам. 89-133 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	м	130	376,00	48880,00	275,00	35750,00	651,00	84 630,00						
4.5.20	Стеклопластик рулонный марки РСТ-Х-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	м2	187,5	455,00	85312,50		0,00	455,00	85 312,50						
	Блок Б														
4.6	***Система В1***														
4.6.1	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Dy 15мм	шт	70	1366,00	95620,00			1366,00	95 620,00						

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный месяц		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	тенге	объем	%	тенге
1	**2**	**3**	4	5	6	7	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**
4.6.2	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Dy 20мм	шт	10	1428,00	14280,00			1428,00	14 280,00						
4.6.3	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Dy 25мм	шт	7	1492,00	10444,00			1492,00	10 444,00						
4.6.4	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Dy 32мм	шт	2	2100,00	4200,00			2100,00	4 200,00						
4.6.5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб d 15 мм	м	345	254,00	87630,00	200,00	69000,00	454,00	156 630,00						
4.6.6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб d 20 мм	м	25	296,00	7400,00	200,00	5000,00	496,00	12 400,00						
4.6.7	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб d 25 мм	м	80	378,00	30240,00	200,00	16000,00	578,00	46 240,00						
4.6.8	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб d 32 мм	м	55	760,00	41800,00	200,00	11000,00	960,00	52 800,00						
4.6.9	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб d 65 мм	м	70	1550,00	108500,00	250,00	17500,00	1800,00	126 000,00						
4.6.10	Гидравлическое испытание трубопроводов d до 50 мм	м	490	6,00	2940,00	48,00	23520,00	54,00	26 460,00						
4.6.11	Гидравлическое испытание трубопроводов d до 100 мм	м	70	6,00	420,00	48,00	3360,00	54,00	3 780,00						
4.6.12	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	42	600,00	25200,00		0,00	600,00	25 200,00						
4.6.13	Окраска труб масляной краской за 2 раза	м2	49,8	90,00	4482,00	250,00	12450,00	340,00	16 932,00						
	Теплоизоляционные работы														
	Трубопроводов, укладываемых в подвале														
4.6.14	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	21,42	52,00	1113,84	23,00	492,66	75,00	1 606,50						
4.6.15	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 в 2 слоя	м2	21,42	89,00	1906,38	25,00	535,50	114,00	2 441,88						
4.6.16	Изоляция трубопроводов d 76 мм конструкциями полносборными на основе изделий из стеклянного штапельного волокна с покрытием из полимерных материалов при толщине изоляционного слоя 60 мм	м	70	275,00	19250,00	322,00	22540,00	597,00	41 790,00						
4.6.17	Маты прошивные из супертонкого стекловолокна без связующего толщиной 40 мм	м3	1,314	49700,00	65305,80		0,00	49700,00	65 305,80						
4.6.18	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диам.89-133 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	м	70	376,00	26320,00	275,00	19250,00	651,00	45 570,00						
4.6.19	Стеклопластик рулонный марки РСТ-Х-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	м2	53,82	455,00	24488,10		0,00	455,00	24 488,10						
	Трубопроводов, прокладываемых в шахте														
4.6.20	Оклейка изолом на битуме в 2 слоя	м2	10,81	854,00	9231,74	450,00	4864,50	1304,00	14 096,24						
4.6.21	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм упругими оболочками при толщине изоляционного слоя 40 мм	м2	95	284,00	26980,00	310,00	29450,00	594,00	56 430,00						
4.6.22	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 22 мм, толщина изоляции 20 мм	м	15	462,00	6930,00		0,00	462,00	6 930,00						
4.6.23	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 28 мм, толщина изоляции 20 мм	м	30	510,00	15300,00		0,00	510,00	15 300,00						
4.6.24	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 35 мм, толщина изоляции 20 мм	м	50	615,00	30750,00		0,00	615,00	30 750,00						
4.7	***Система В3***														
4.7.1	Установка задвижек на трубопроводах из стальных труб d до 50 мм	шт	6	720,00	4320,00	600,00	3600,00	1320,00	7 920,00						
4.7.2	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Dy 50 мм	шт	6	12300,00	73800,00		0,00	12300,00	73 800,00						
4.7.3	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, Dy 50 мм	шт	12	766,00	9192,00		0,00	766,00	9 192,00						
4.7.4	Установка задвижек на трубопроводах из стальных труб d до 100мм	шт	3	1215,00	3645,00	1200,00	3600,00	2415,00	7 245,00						
4.7.5	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Dy 80 мм	шт	3	13992,00	41976,00		0,00	13992,00	41 976,00						
4.7.6	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, Dy 80 мм	шт	6	1214,00	7284,00		0,00	1214,00	7 284,00						
4.7.7	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Dy 15мм	шт	20	1366,00	27320,00		0,00	1366,00	27 320,00						
4.7.8	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Dy 20мм	шт	2	1428,00	2856,00		0,00	1428,00	2 856,00						
4.7.9	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Dy 25мм	шт	1	1492,00	1492,00		0,00	1492,00	1 492,00						
4.7.10	Установка кранов поливочных, d 25 мм (в комплекте: вентиль запорный муфтовый d 25 мм 15ч8п2, резиновый рукав напорный с текстильным каркасом L-35 м)	комплект	1	42520,00	42520,00	1240,00	1240,00	43760,00	43 760,00						
4.7.11	Установка кранов пожарных d=50 мм в комплекте: вентиль пожарный ф50 с муфтой и цапкой; рукав пожарный льняной ф51, длиной 20 м; головка соединительная рукавная ГР-50 (2 шт.); головка соединительная цапковая ГЦ-50; ствол пожарный с диаметром спрыска наконечника 16 мм, РС-50	комплект	14	40341,00	564774,00	472,50	6615,00	40813,50	571 389,00						
4.7.12	Огнетушитель порошковый ОП-5	шт	28	4881,00	136668,00		0,00	4881,00	136 668,00						
4.7.13	Шкаф пожарного крана металлический ШПК-03, 1300х540х230	шт	14	17622,00	246708,00		0,00	17622,00	246 708,00						
4.7.14	Установка задвижек на трубопроводах из стальных труб d до 100мм	шт	1	1215,00	1215,00	1200,00	1200,00	2415,00	2 415,00						

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный месяц		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	тенге	объем	%	тенге
1	**2**	**3**	4	5	6	7	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**
4.7.15	Задвижки чугунные фланцевые с электроприводом 30ч906бр, N =0,18 кВт, ф 100 мм	шт	1	766300,00	766300,00		0,00	766300,00	766 300,00						
4.7.16	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией и d вода до 65 мм, а d водомера до 40 мм	узел	1	7200,00	7200,00	3555,00	3555,00	10755,00	10 755,00						
4.7.17	Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльчатые ВСКМ-25	шт	1	25632,00	25632,00		0,00	25632,00	25 632,00						
4.7.18	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Dy 80 мм	шт	2	13992,00	27984,00		0,00	13992,00	27 984,00						
4.7.19	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Dy 80 мм	шт	4	1214,00	4856,00		0,00	1214,00	4 856,00						
4.7.20	Обвязки водомеров крыльчатых из стальных водогазопроводных и бесшовных труб в комплекте с вентилями муфтовыми и фитингами, с обводной линией, диаметр ввода 40 мм, d водомера до 40 мм	комплект	1	15205,00	15205,00	540,00	540,00	15745,00	15 745,00						
4.7.21	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	1	3520,00	3520,00		0,00	3520,00	3 520,00						
4.7.22	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Dy 20 мм	шт	1	1428,00	1428,00		0,00	1428,00	1 428,00						
4.7.23	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах d-25мм	фильтр	1	11100,00	11100,00		0,00	11100,00	11 100,00						
4.7.24	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных электросварных труб d 50 мм	м	125	1843,00	230375,00	350,00	43750,00	2193,00	274 125,00						
4.7.25	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных электросварных труб d 80 мм	м	116	2110,00	244760,00	375,00	43500,00	2485,00	288 260,00						
4.7.26	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб d 15 мм	м	150	254,00	38100,00	200,00	30000,00	454,00	68 100,00						
4.7.27	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб d 20 мм	м	55	296,00	16280,00	200,00	11000,00	496,00	27 280,00						
4.7.28	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб d 25 мм	м	10	378,00	3780,00	200,00	2000,00	578,00	5 780,00						
4.7.29	Гидравлическое испытание трубопроводов d до 50 мм	м	340	6,00	2040,00	48,00	16320,00	54,00	18 360,00						
4.7.30	Гидравлическое испытание трубопроводов d до 100 мм	м	116	6,00	696,00	48,00	5568,00	54,00	6 264,00						
4.7.31	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	30,96	600,00	18576,00		0,00	600,00	18 576,00						
4.7.32	Окраска труб масляной краской за 2 раза	м2	29,8	90,00	2682,00	250,00	7450,00	340,00	10 132,00						
	Теплоизоляционные работы														
	Трубопроводов, укладываемых в подвале														
4.7.33	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	30,69	52,00	1595,88	23,00	705,87	75,00	2 301,75						
4.7.34	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 в 2 слоя	м2	30,69	89,00	2731,41	25,00	767,25	114,00	3 498,66						
4.7.35	Изоляция трубопроводов d=89 мм конструкциями полносборными на основе изделий из стеклянного штапельного волокна с покрытием из полимерных материалов при толщине изоляционного слоя 60 мм	м	110	295,00	32450,00	322,00	35420,00	617,00	67 870,00						
4.7.36	Маты прошивные из супертонкого стекловолокна без связующего толщиной 40 мм	м3	1,782	49700,00	88565,40		0,00	49700,00	88 565,40						
4.7.37	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диам. 89-133 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	м	110	376,00	41360,00	275,00	30250,00	651,00	71 610,00						
4.7.38	Стеклопластик рулонный марки РСТ-Х-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	м2	71,28	455,00	32432,40		0,00	455,00	32 432,40						
	Трубопроводов, прокладываемых в шахте														
4.7.39	Оклейка изолом на битуме в 2 слоя	м2	17,14	854,00	14637,56	450,00	7713,00	1304,00	22 350,56						
4.7.40	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм упругими оболочками при толщине изоляционного слоя 40 мм	м2	105	284,00	29820,00	310,00	32550,00	594,00	62 370,00						
4.7.41	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 22 мм, толщина изоляции 20 мм	м	25	462,00	11550,00		0,00	462,00	11 550,00						
4.7.42	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 60 мм, толщина изоляции 20 мм	м	80	1100,00	88000,00		0,00	1100,00	88 000,00						
4.8	***Система Т3,Т4***														
4.8.1	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1п для воды и пара, Dy 15 мм	шт	57	552,00	31464,00		0,00	552,00	31 464,00						
4.8.2	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1п для воды и пара, Dy 20 мм	шт	17	950,00	16150,00		0,00	950,00	16 150,00						
4.8.3	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1п для воды и пара, Dy 25 мм	шт	8	1100,00	8800,00		0,00	1100,00	8 800,00						
4.8.4	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1п для воды и пара, Dy 32 мм	шт	4	1664,00	6656,00		0,00	1664,00	6 656,00						
4.8.5	Установка кранов поливочных, d 25 мм (d=15 мм), в комплекте: смесители для умывальников настенные d 15 мм 15ч8п2, резиновый рукав напорный с текстильным каркасом L-10 м, ф15 мм	комплект	5	42520,00	212600,00	1240,00	6200,00	43760,00	218 800,00						
4.8.6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб d 15 мм	м	330	254,00	83820,00	200,00	66000,00	454,00	149 820,00						

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный месяц		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	тенге	объем	%	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4.8.7	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб d 20 мм	м	120	296,00	35520,00	200,00	24000,00	496,00	59 520,00						
4.8.8	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб d 25 мм	м	70	378,00	26460,00	200,00	14000,00	578,00	40 460,00						
4.8.9	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб d 32 мм	м	60	760,00	45600,00	200,00	12000,00	960,00	57 600,00						
4.8.10	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб d 50 мм	м	70	1213,00	84910,00	200,00	14000,00	1413,00	98 910,00						
4.8.11	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб d 65 мм	м	60	1550,00	93000,00	250,00	15000,00	1800,00	108 000,00						
4.8.12	Гидравлическое испытание трубопроводов d до 50 мм	м	650	6,00	3900,00	48,00	31200,00	54,00	35 100,00						
4.8.13	Гидравлическое испытание трубопроводов d до 100 мм	м	60	6,00	360,00	48,00	2880,00	54,00	3 240,00						
4.8.14	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	48,16	600,00	28896,00		0,00	600,00	28 896,00						
4.8.15	Окраска труб масляной краской за 2 раза	м2	40,65	90,00	3658,50	250,00	10162,50	340,00	13 821,00						
4.8.16	Установка смесителей для умывальников См-Ум-НКСА настольные, с нижней камерой смешения и аэратором	комплект	58	4118,00	238844,00	800,00	46400,00	4918,00	285 244,00						
4.8.17	Установка смесителей со стационарной душевой трубкой и сеткой	комплект	1	5263,00	5263,00	800,00	800,00	6063,00	6 063,00						
4.8.18	Установка полотенцесушителей латунных, хромированных	комплект	1	15400,00	15400,00	1500,00	1500,00	16900,00	16 900,00						
4.8.19	Установка смесителей настенных с гигиеническим душем	комплект	5	3000,00	15000,00	800,00	4000,00	3800,00	19 000,00						
4.8.20	Установка смесителей для технологического оборудования (поз.92, 100)	комплект	6	8732,00	52392,00	800,00	4800,00	9532,00	57 192,00						
4.8.21	Установка смесителей настенных с изливом и душевой сеткой на гибком шланге (для поддона в комнате уборочного инвентаря)	комплект	1	5719,00	5719,00	800,00	800,00	6519,00	6 519,00						
	Теплоизоляционные работы:														
	Трубопроводов, укладываемых в подвале и чердаке														
4.8.22	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	32,033	52,00	1665,72	23,00	736,76	75,00	2 402,48						
4.8.23	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 в 2 слоя	м2	32,033	89,00	2850,94	25,00	800,83	114,00	3 651,76						
4.8.24	Изоляция трубопроводов d 76 мм конструкциями полносборными на основе изделий из стеклянного штапельного волокна с покрытием из полимерных материалов при толщине изоляционного слоя 60 мм	м	137	275,00	37675,00	322,00	44114,00	597,00	81 789,00						
4.8.25	Маты прошивные из супертонкого стекловолокна без связующего толщиной 40 мм	м3	2,08	49700,00	103376,00		0,00	49700,00	103 376,00						
4.8.26	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	м	137	284,00	38908,00	310,00	42470,00	594,00	81 378,00						
4.8.27	Стеклопластик рулонный марки РСТ-Х-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	м2	86,08	455,00	39166,40		0,00	455,00	39 166,40						
	Трубопроводов прокладываемых в шахте														
4.8.28	Оклейка изолом на битуме в 2 слоя	м2	17,78	854,00	15184,12	450,00	8001,00	1304,00	23 185,12						
4.8.29	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм упругими оболочками при толщине изоляционного слоя 40 мм	м2	180	284,00	51120,00	310,00	55800,00	594,00	106 920,00						
4.8.30	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 22 мм, толщина изоляции 20 мм	м	100	462,00	46200,00		0,00	462,00	46 200,00						
4.8.31	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 28 мм, толщина изоляции 20 мм	м	30	510,00	15300,00		0,00	510,00	15 300,00						
4.8.32	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 35 мм, толщина изоляции 20 мм	м	50	615,00	30750,00		0,00	615,00	30 750,00						
	Трубопроводов, прокладываемых открыто														
4.8.33	Оклейка изолом на битуме в 2 слоя	м2	6,3	854,00	5380,20	450,00	2835,00	1304,00	8 215,20						
4.8.34	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм упругими оболочками при толщине изоляционного слоя 40 мм	м2	65	284,00	18460,00	310,00	20150,00	594,00	38 610,00						
4.8.35	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 22 мм, толщина изоляции 20 мм	м	25	462,00	11550,00		0,00	462,00	11 550,00						
4.8.36	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 28 мм, толщина изоляции 20 мм	м	40	510,00	20400,00		0,00	510,00	20 400,00						
4.9	***Система К1, К1п***														
4.9.1	Установка задвижек на трубопроводах из стальных труб d до 100мм	шт	1	1215,00	1215,00	1200,00	1200,00	2415,00	2 415,00						
4.9.2	Задвижки чугунные фланцевые с электроприводом 30ч906бр, N =0,18 кВт, ф 100 мм	шт	1	766300,00	766300,00		0,00	766300,00	766 300,00						
4.9.3	Тройник прямой d-100мм	шт	1	17500,00	17500,00		0,00	17500,00	17 500,00						
4.9.4	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Dy 100 мм	шт	3	1750,00	5250,00		0,00	1750,00	5 250,00						
4.9.5	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	комплект	3	569,00	1707,00	2760,00	8280,00	3329,00	9 987,00						
4.9.6	Умывальники керамические хирургические со смесителем настенным локтевым, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском размером 650х590х180 мм	комплект	3	25000,00	75000,00		0,00	25000,00	75 000,00						

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный месяц		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	тенге	объем	%	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4.9.7	Установка одиночных умывальников керамических прямоугольных, фарфоровых со спинкой (500х400х600 мм), с подводкой холодной и горячей воды	комплект	43	4238,00	182234,00	2760,00	118680,00	6998,00	300 914,00						
4.9.8	Установка унитазов с бачком высокорасполагаемым	комплект	1	21355,00	21355,00	1500,00	1500,00	22855,00	22 855,00						
4.9.9	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	комплект	10	21355,00	213550,00	1500,00	15000,00	22855,00	228 550,00						
4.9.10	Установка чугунных, эмалированных, мелких душевых поддонов с выпуском и сифоном	комплект	1	15642,00	15642,00	726,00	726,00	16368,00	16 368,00						
4.9.11	Установка трапов чугунных эмалированных, d-50мм	комплект	11	2962,00	32582,00	268,00	2948,00	3230,00	35 530,00						
4.9.12	Установка трапов чугунных эмалированных, d-100мм	комплект	1	5637,00	5637,00	520,00	520,00	6157,00	6 157,00						
4.9.13	Установка биде	комплект	1	17850,00	17850,00	1000,00	1000,00	18850,00	18 850,00						
4.9.14	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для тех.оборудования	шт	5	840,00	4200,00		0,00	840,00	4 200,00						
4.9.15	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности d 50 мм	м	150	1286,00	192900,00	195,00	29250,00	1481,00	222 150,00						
4.9.16	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности d 100 мм	м	20	1565,00	31300,00	368,00	7360,00	1933,00	38 660,00						
4.9.17	Тройник прямой d-50 мм	шт	60	12120,00	727200,00		0,00	12120,00	727 200,00	60,0000	100,00	727 200,00			
4.9.18	Тройник прямой d-110 мм	шт	35	17500,00	612500,00		0,00	17500,00	612 500,00	35,0000	100,00	612 500,00			
4.9.19	Тройник d-110х50мм	шт	20	800,00	16000,00		0,00	800,00	16 000,00	20,0000	100,00	16 000,00			
4.9.20	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	10	1424,00	14240,00	0,00	0,00	1424,00	14 240,00						
4.9.21	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	80	712,00	56960,00	0,00	0,00	712,00	56 960,00						
4.9.22	Переход 90° ПЭ 100 SDR 17, DN110х50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	6	5784,00	34704,00	68,00	408,00	5852,00	35 112,00						
4.9.23	Прочистка ф50 мм	шт	35	1120,00	39200,00	25,00	875,00	1145,00	40 075,00						
4.9.24	Прочистка ф100 мм	шт	20	2440,00	48800,00	25,00	500,00	2465,00	49 300,00						
4.9.25	Прокладка трубопроводов из чугунных канализационных труб d 100 мм	м	152	5622,00	854544,00	520,00	79040,00	6142,00	933 584,00						
4.9.26	Прокладка трубопроводов из чугунных канализационных труб d 50 мм	м	40	2836,00	113440,00	520,00	20800,00	3356,00	134 240,00						
4.9.27	Прокладка в траншеях трубопроводов из чугунных канализационных труб d 100 мм (выпуск из здания)	м	8	3895,00	31160,00	566,00	4528,00	4461,00	35 688,00						
	Фасонные части чугунные канализационные														
4.9.28	Отвод 90° ф100 мм	шт	15	1424,00	21360,00		0,00	1424,00	21 360,00	15,0000	100,00	21 360,00			
4.9.29	Отвод 90° ф50 мм	шт	5	856,00	4280,00		0,00	856,00	4 280,00	5,0000	100,00	4 280,00			
4.9.30	Тройник 90° ф100х100 мм	шт	10	2863,00	28630,00		0,00	2863,00	28 630,00	10,0000	100,00	28 630,00			
4.9.31	Тройник 90° ф100х50 мм	шт	20	1420,00	28400,00		0,00	1420,00	28 400,00	20,0000	100,00	28 400,00			
4.9.32	Тройник 90° ф50х50 мм	шт	5	1000,00	5000,00		0,00	1000,00	5 000,00	5,0000	100,00	5 000,00			
4.9.33	Прочистка ф50 мм	шт	5	1120,00	5600,00		0,00	1120,00	5 600,00	5,0000	100,00	5 600,00			
4.9.34	Прочистка ф100 мм	шт	10	2440,00	24400,00		0,00	2440,00	24 400,00	10,0000	100,00	24 400,00			
4.9.35	Ревизия ф100 мм	шт	10	2480,00	24800,00		0,00	2480,00	24 800,00	10,0000	100,00	24 800,00			
4.9.36	Ревизии ф50 мм	шт	5	1240,00	6200,00		0,00	1240,00	6 200,00	5,0000	100,00	6 200,00			
4.9.37	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	25	600,00	15000,00		0,00	600,00	15 000,00	25,0000	100,00	15 000,00			
4.9.38	Окраска труб масляной краской за 2 раза	м2	95	90,00	8550,00	250,00	23750,00	340,00	32 300,00						
4.9.39	Устанвка душевой кабины-бокса, с мелким поддоном, с выпуском и сифоном, с душевой сеткой	комплект	1	11566,00	11566,00	1250,00	1250,00	12816,00	12 816,00						
4.9.40	Установка чугунных и стальных мелких душевых поддонов	комплект	1	15642,00	15642,00	726,00	726,00	16368,00	16 368,00						
4.9.41	Металлическая подставка 750х750х450(h) для поддона, из стали угловой 50х50х5 мм /ГОСТ 8509-86/	т	0,03016	176390,00	5319,92		0,00	176390,00	5 319,92						
	Земляные работы														
4.9.42	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (ввод в земле)	м3	30		0,00	550,00	16500,00	550,00	16 500,00						
4.9.43	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	30		0,00	280,00	8400,00	280,00	8 400,00						
4.9.44	Бетонный упор	м3	0,1	29722,00	2972,20	5600,00	560,00	35322,00	3 532,20						
4.10	***Внутренние водостоки К2***														
4.10.1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб d 108х3,0 мм	м	160	2946,00	471360,00	415,00	66400,00	3361,00	537 760,00						
4.10.2	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 108х4 мм	шт	35	567,00	19845,00		0,00	567,00	19 845,00						
4.10.3	Отвод ф108х3,0 мм	шт	25	1820,00	45500,00		0,00	1820,00	45 500,00						
4.10.4	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, Dy 100 мм	шт	12	1750,00	21000,00		0,00	1750,00	21 000,00						
4.10.5	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру или равно 10 МПа, 108х4,0 мм	шт	34	650,00	22100,00		0,00	650,00	22 100,00						
4.10.6	Вентили проходные муфтовые15ч8п2 для воды и пара, Dy 32 мм	шт	3	2100,00	6300,00		0,00	2100,00	6 300,00						
4.10.7	Установка водосточных воронок	шт	9	19780,00	178020,00	1020,00	9180,00	20800,00	187 200,00						

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный месяц		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	тенге	объем	%	тенге
1	**2**	**3**	4	5	6	7	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**
4.10.8	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб d 32 мм	м	12	760,00	9120,00	200,00	2400,00	960,00	11 520,00						
4.10.9	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	65	600,00	39000,00		0,00	600,00	39 000,00						
4.10.10	Окраска труб масляной краской за 2 раза	м2	76,8	90,00	6912,00	250,00	19200,00	340,00	26 112,00						
	Теплоизоляционные работы:														
	Трубопроводов, укладываемых в шахте														
4.10.11	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	26,8	52,00	1393,60	23,00	616,40	75,00	2 010,00						
4.10.12	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 в 2 слоя	м2	26,8	89,00	2385,20	25,00	670,00	114,00	3 055,20						
4.10.13	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов d 89-133 мм упругими оболочками при толщине изоляционного слоя 40 мм	м	75	376,00	28200,00	275,00	20625,00	651,00	48 825,00						
4.10.14	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 114 мм, толщина изоляции 20 мм	м	75	1749,00	131175,00	250,00	18750,00	1999,00	149 925,00						
	Трубопроводов, укладываемых в подвале и чердаке														
4.10.15	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	30,3	52,00	1575,60	23,00	696,90	75,00	2 272,50						
4.10.16	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 в 2 слоя	м2	30,3	89,00	2696,70	25,00	757,50	114,00	3 454,20						
4.10.17	Изоляция трубопроводов d 108 мм конструкциями полносборными на основе изделий из стеклянного штапельного волокна с покрытием из полимерных материалов при толщине изоляционного слоя 60 мм	м	85	320,00	27200,00	350,00	29750,00	670,00	56 950,00						
4.10.18	Маты прошивные из супертонкого стекловолокна без связующего толщиной 40 мм	м3	1,50	49700,00	74550,00		0,00	49700,00	74 550,00						
4.10.19	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диам. 89-133 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	м	85	376,00	31960,00	275,00	23375,00	651,00	55 335,00						
4.10.20	Стеклопластик рулонный марки РСТ-Х-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	м2	61,2	455,00	27846,00		0,00	455,00	27 846,00						
4.11	***Система К3***														
4.11.1	Установка задвижек на трубопроводах из стальных труб d до 100 мм	шт	1	1215,00	1215,00	1200,00	1200,00	2415,00	2 415,00						
4.11.2	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Dy 100 мм	шт	1	15844,00	15844,00		0,00	15844,00	15 844,00						
4.11.3	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, Dy100 мм	шт	2	1750,00	3500,00		0,00	1750,00	3 500,00						
4.11.4	Установка одиночных умывальников керамических прямоугольных, фарфоровых со спинкой (500х400х600 мм), с подводкой холодной и горячей воды	комплект	15	4238,00	63570,00	2760,00	41400,00	6998,00							
4.11.5	Установка трапов чугунных эмалированных d-100мм	комплект	5	5637,00	28185,00	520,00	2600,00	6157,00							
4.11.6	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности d 50 мм	м	50	1286,00	64300,00	195,00	9750,00	1481,00							
4.11.7	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности d 100 мм	м	40	1565,00	62600,00	368,00	14720,00	1933,00							
4.11.8	Тройник прямой d-50 мм	шт	5	12120,00	60600,00		0,00	12120,00	60 600,00						
4.11.9	Тройник прямой d-110 мм	шт	10	17500,00	175000,00		0,00	17500,00	175 000,00						
4.11.10	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	20	1424,00	28480,00		0,00	1424,00	28 480,00						
4.11.11	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	30	712,00	21360,00		0,00	712,00	21 360,00						
4.11.12	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110х50х110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	30	5400,00	162000,00		0,00	5400,00	162 000,00						
4.11.13	Переход 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110х50х110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	5	5784,00	28920,00		0,00	5784,00	28 920,00						
4.11.14	Прочистка ф50 мм	шт	5	1120,00	5600,00	25,00	125,00	1145,00	5 725,00						
4.11.15	Прочистка ф100 мм	шт	5	2440,00	12200,00	25,00	125,00	2465,00	12 325,00						
4.11.16	Прокладка в траншеях трубопроводов из чугунных канализационных труб d 100 мм (выпуск из здания)	м	4	3895,00	15580,00	566,00	2264,00	4461,00	17 844,00						
4.11.17	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб d 100 мм	м	41	3622,00	148502,00	550,00	22550,00	4172,00	171 052,00						
	Фасонные части чугунные канализационные														
4.11.18	Тройник косой 45° ф100х100 мм/100х50	шт	6	751,00	4506,00		0,00	751,00	4 506,00						
4.11.19	Отвод 90° *ф* 100 мм	шт	1	1424,00	1424,00		0,00	1424,00	1 424,00						
4.11.20	Прочистка *ф* 100 мм	шт	1	2440,00	2440,00		0,00	2440,00	2 440,00						
4.11.21	Ревизия *ф* 100 мм	шт	3	2480,00	7440,00		0,00	2480,00	7 440,00						
	Земляные работы														
4.11.22	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (ввод в земле)	м3	30		0,00	550,00	16500,00	550,00	16 500,00						
4.11.23	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	30		0,00	280,00	8400,00	280,00	8 400,00						
4.11.24	Бетонный упор	м3	0,1	29722,00	2972,20	5600,00	560,00	35322,00	3 532,20						

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный месяц		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	тенге	объем	%	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Трубопроводы укладываемые в подвале и чердаках														
4.11.25	Изоляция трубопроводов d 108 мм конструкциями теплоизоляционными полносборными на основе изделий из стеклянного штапельноо волокна с покрытием из полимерных материалов при толщине изоляционного слоя 60мм	м	30	320,00	9600,00	350,00	10500,00	670,00	20 100,00						
4.11.26	Маты прошивные из супертонкого стекловолокна без связуещего толщиной 40мм	м3	0,41	49700,00	20377,00		0,00	49700,00	20 377,00						
4.11.27	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диам. 89-133 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	м	30	376,00	11280,00	275,00	8250,00	651,00	19 530,00						
4.11.28	Стеклопластик рулонный марки РСТ-Х-Л-В/ТУ 6-11-145-80	м2	18	455,00	8190,00		0,00	455,00	8 190,00						
	Блок В														
4,12	***Система В1***														
4.12.1	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1п для воды и пара, Dy 15 мм	шт	102	552,00	56304,00		0,00	552,00	56 304,00						
4.12.2	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1п для воды и пара, Dy 20 мм	шт	35	950,00	33250,00		0,00	950,00	33 250,00						
4.12.3	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1п для воды и пара, Dy 25 мм	шт	5	1100,00	5500,00		0,00	1100,00	5 500,00						
4.12.4	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1п для воды и пара, Dy 32 мм	шт	1	1664,00	1664,00		0,00	1664,00	1 664,00						
4.12.5	Краны пробно-спускные с прямым спуском цапковые латунные 10Б8бк1 для жидких сред, Dy 15 мм	шт	3	993,00	2979,00		0,00	993,00	2 979,00						
4.12.6	Установка задвижек на трубопроводах из стальных труб d до 50 мм	шт	2	720,00	1440,00	600,00	1200,00	1320,00	2 640,00						
4.12.7	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Dy 50 мм	шт	2	12300,00	24600,00		0,00	12300,00	24 600,00						
4.12.8	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Dy 50 мм	шт	4	766,00	3064,00		0,00	766,00	3 064,00						
4.12.9	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб d 15 мм	м	350	254,00	88900,00	200,00	70000,00	454,00	158 900,00						
4.12.10	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб d=20 мм	м	230	296,00	68080,00	200,00	46000,00	496,00	114 080,00						
4.12.11	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб d 25 мм	м	120	378,00	45360,00	200,00	24000,00	578,00	69 360,00						
4.12.12	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб d 32 мм	м	10	760,00	7600,00	200,00	2000,00	960,00	9 600,00						
4.12.13	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб d 40 мм	м	20	982,00	19640,00	200,00	4000,00	1182,00	23 640,00						
4.12.14	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных электросварных труб d 57х3 мм	м	40	1843,00	73720,00	350,00	14000,00	2193,00	87 720,00						
4.12.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных ПЭ труб низкого давления среднего типа наружным d 20 мм	м	17	314,00	5338,00	195,00	3315,00	509,00	8 653,00						
4.12.16	Гидравлическое испытание трубопроводов d до 50 мм	м	787	6,00	4722,00	48,00	37776,00	54,00	42 498,00						
4.12.17	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	129	600,00	77400,00		0,00	600,00	77 400,00						
4.12.18	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных электросварных труб d до 40 мм (футляры) /ф32, L=0.5 м - 40 шт, ф40, L=0.5 м - 39 шт/	м	39	1112,00	43368,00	280,00	10920,00	1392,00	54 288,00						
4.12.19	Окраска труб масляной краской за 2 раза	м2	59,6	90,00	5364,00	250,00	14900,00	340,00	20 264,00						
	Теплоизоляционные работы:				0,00		0,00	0,00	-						
	Трубопроводов, укладываемых в подвале				0,00		0,00	0,00	-						
4.12.20	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	17,25	52,00	897,00	23,00	396,75	75,00	1 293,75						
4.12.21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 в 2 слоя	м2	17,25	89,00	1535,25	25,00	431,25	114,00	1 966,50						
4.12.22	Изоляция трубопроводов d 76 мм конструкциями полносборными на основе изделий из стеклянного штапельного волокна с покрытием из полимерных материалов при толщине изоляционного слоя 60 мм	м	140	275,00	38500,00	322,00	45080,00	597,00	83 580,00						
4.12.23	Маты прошивные из супертонкого стекловолокна без связующего толщиной 40 мм	м3	1,402	49700,00	69679,40		0,00	49700,00	69 679,40						
4.12.24	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	м	140	284,00	39760,00	310,00	43400,00	594,00	83 160,00						
4.12.25	Стеклопластик рулонный марки РСТ-Х-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	м2	63,02	455,00	28674,10		0,00	455,00	28 674,10						
	Трубопроводов прокладываемых в шахте														
4.12.26	Оклейка изолом на битуме в 2 слоя	м2	13,73	854,00	11725,42	450,00	6178,50	1304,00	17 903,92						
4.12.27	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм упругими оболочками при толщине изоляционного слоя 40 мм	м2	160	284,00	45440,00	310,00	49600,00	594,00	95 040,00						
4.12.28	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 22 мм, толщина изоляции 20 мм	м	130	462,00	60060,00		0,00	462,00	60 060,00						

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный месяц		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	тенге	объем	%	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4.12.29	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 28 мм, толщина изоляции 20 мм	м	30	510,00	15300,00		0,00	510,00	15 300,00						
4,13	***Система В3***														
4.13.1	Установка кранов пожарных d=50 мм в комплекте: вентиль пожарный ф50 с муфтой и цапкой; рукав пожарный льняной ф51, длиной 20 м; головка соединительная рукавная ГР-50 (2 шт.); головка соединительная муфтовая ГМ-50; ствол пожарный с диаметром спрыска наконечника 16 мм, РС-50	комплект	42	41526,00	1744092,00	472,50	19845,00	41998,50	1 763 937,00						
4.13.2	Огнетушитель порошковый ОП-5	шт	84	4881,00	410004,00		0,00	4881,00	410 004,00						
4.13.3	Шкаф пожарного крана металлический ШПК-03, 1300х540х230	шт	42	17622,00	740124,00		0,00	17622,00	740 124,00						
	Водомерный узел				0,00		0,00	0,00	-						
4.13.4	Установка водомерных узлов поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией и d вода до 65 мм, а d водомера до 40 мм	узел	1	7200,00	7200,00	3555,00	3555,00	10755,00	10 755,00						
4.13.5	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	1	3520,00	3520,00		0,00	3520,00	3 520,00						
4.13.6	Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльчатые ВСКМ 25	шт	1	25632,00	25632,00		0,00	25632,00	25 632,00						
4.13.7	Вентили проходные муфтовые 15Ч8п2 для воды и пара, Dy 15 мм	шт	1	1366,00	1366,00		0,00	1366,00	1 366,00						
4.13.8	Установка задвижек на трубопроводах из стальных труб d до 100 мм	шт	2	1215,00	2430,00	1200,00	2400,00	2415,00	4 830,00						
4.13.9	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Dy 80 мм	шт	2	13992,00	27984,00		0,00	13992,00	27 984,00						
4.13.10	Фланцы плоские: приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Dy 80 мм	шт	4	1214,00	4856,00		0,00	1214,00	4 856,00						
4.13.11	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах диам.25 мм	шт	1	11100,00	11100,00	324,00	324,00	11424,00	11 424,00						
4.13.12	Вентили проходные муфтовые 15Ч8п2 для воды и пара, Dy 15 мм	шт	69	1366,00	94254,00		0,00	1366,00	94 254,00						
4.13.13	Вентили проходные муфтовые 15Ч8п2 для воды и пара, Dy 20 мм	шт	3	1428,00	4284,00		0,00	1428,00	4 284,00						
4.13.14	Вентили проходные муфтовые 15Ч8п2 для воды и пара, Dy 25 мм	шт	2	1492,00	2984,00		0,00	1492,00	2 984,00						
4.13.15	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Dy 50 мм	шт	12	12300,00	147600,00		0,00	12300,00	147 600,00						
4.13.16	Задвижки чугунные фланцевые с электроприводом 30ч906бр, N =0,18 кВт, ф 100 мм	шт	1	766300,00	766300,00		0,00	766300,00	766 300,00						
4.13.17	Тройник прямой, d 100 мм	шт.	1	17500,00	17500,00	500,00	500,00	18000,00	18 000,00						
4.13.18	Краны пробно-спускные с прямым спуском цапковые латунные 10Б8бк1 для жидких сред, Dy 15 мм	шт	4	993,00	3972,00		0,00	993,00	3 972,00						
4.13.19	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, T до 225°C, PN 10, DN 80 мм	шт	9	13992,00	125928,00		0,00	13992,00	125 928,00						
4.13.20	Обвязки водомеров крыльчатых из стальных водогазопроводных и бесшовных труб в комплекте с вентилями муфтовыми и фитингами, с обводной линией,диаметр ввода 40 мм, d водомера до 40 мм	комплект	1	15205,00	15205,00	540,00	540,00	15745,00	15 745,00						
4.13.21	Установка клапана обратного на трубопроводах из стальных труб d до 100 мм	шт	1	1545,00	1545,00	1000,00	1000,00	2545,00	2 545,00						
4.13.22	Клапаны обратные поворотные фланцевые 19ч16бр для воды и пара, Dy 80 мм	шт	1	22788,00	22788,00		0,00	22788,00	22 788,00						
4.13.23	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, Dy 80 мм	шт	2	1214,00	2428,00		0,00	1214,00	2 428,00						
4.13.24	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб d 15 мм	м	240	254,00	60960,00	200,00	48000,00	454,00	108 960,00						
4.13.25	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб d 20 мм	м	70	296,00	20720,00	200,00	14000,00	496,00	34 720,00						
4.13.26	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб d 25 мм	м	35	378,00	13230,00	200,00	7000,00	578,00	20 230,00						
4.13.27	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб d 32 мм	м	70	760,00	53200,00	200,00	14000,00	960,00	67 200,00						
4.13.28	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных электросварных труб d 50мм	м	230	1843,00	423890,00	350,00	80500,00	2193,00	504 390,00						
4.13.29	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных электросварных труб d 80мм	м	90	2110,00	189900,00	375,00	33750,00	2485,00	223 650,00						
4.13.30	Гидравлическое испытание трубопроводов d до 50 мм	м	645	6,00	3870,00	48,00	30960,00	54,00	34 830,00						
4.13.31	Гидравлическое испытание трубопроводов d до 100 мм	м	90	6,00	540,00	48,00	4320,00	54,00	4 860,00						
4.13.32	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных электросварных труб d до 40мм /ф32, L=0.5 м - 40 шт, ф40, L=0.5 м - 8 шт/	м	24	1112,00	26688,00	280,00	6720,00	1392,00	33 408,00						
4.13.33	Установка кранов поливочных, d 25 мм (в комплекте: вентиль запорный муфтовый d 25 мм 15ч8п2, резиновый рукав напорный с текстильным каркасом L-35 м)	кран	2	42520,00	85040,00	1240,00	2480,00	43760,00	87 520,00						
4.13.34	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	111	600,00	66600,00		0,00	600,00	66 600,00						
4.13.35	Окраска труб масляной краской за 2 раза	м2	60,70	90,00	5463,00	250,00	15175,00	340,00	20 638,00						
	Теплоизоляционные работы:														
	Трубопроводов, укладываемых в подвале														

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный месяц		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	тенге	объем	%	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4.13.36	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	56,15	52,00	2919,80	23,00	1291,45	75,00	4 211,25						
4.13.37	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 в 2 слоя	м2	56,15	89,00	4997,35	25,00	1403,75	114,00	6 401,10						
4.13.38	Изоляция трубопроводов d 76 мм конструкциями полносборными на основе изделий из стеклянного штапельного волокна с покрытием из полимерных материалов при толщине изоляционного слоя 60 мм	м	230	275,00	63250,00	322,00	74060,00	597,00	137 310,00						
4.13.39	Изоляция трубопроводов d 89 мм конструкциями полносборными на основе изделий из стеклянного штапельного волокна с покрытием из полимерных материалов при толщине изоляционного слоя 60 мм	м	90	295,00	26550,00	322,00	28980,00	617,00	55 530,00						
4.13.40	Маты прошивные из супертонкого стекловолокна без связующего толщиной 40 мм	м3	3,79	49700,00	188363,00		0,00	49700,00	188 363,00						
4.13.41	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	м	230	284,00	65320,00	310,00	71300,00	594,00	136 620,00						
4.13.42	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диам. 89-133 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	м	90	376,00	33840,00	275,00	24750,00	651,00	58 590,00						
4.13.43	Стеклопластик рулонный марки РСТ-Х-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	м2	123,20	455,00	56056,00		0,00	455,00	56 056,00						
	Трубопроводов, прокладываемых в шахте														
4.13.44	Оклейка изолом на битуме в 2 слоя	м2	38,79	854,00	33126,66	450,00	17455,50	1304,00	50 582,16						
4.13.45	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм упругими оболочками при толщине изоляционного слоя 40 мм	м2	295	284,00	83780,00	310,00	91450,00	594,00	175 230,00						
4.13.46	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 22 мм, толщина изоляции 20 мм	м	145	462,00	66990,00	110,00	15950,00	572,00	82 940,00						
4.13.47	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 28 мм, толщина изоляции 20 мм	м	20	510,00	10200,00	110,00	2200,00	620,00	12 400,00						
4.13.48	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 60 мм, толщина изоляции 20 мм	м	130	1100,00	143000,00	110,00	14300,00	1210,00	157 300,00						
4,14	***Система Т3,Т4***														
4.14.1	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1п для воды и пара, Dy 15 мм	шт	170	552,00	93840,00		0,00	552,00	93 840,00						
4.14.2	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1п для воды и пара, Dy 20 мм	шт	15	950,00	14250,00		0,00	950,00	14 250,00						
4.14.3	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1п для воды и пара, Dy 25 мм	шт	10	1100,00	11000,00		0,00	1100,00	11 000,00						
4.14.4	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1п для воды и пара, Dy 32 мм	шт	2	1664,00	3328,00		0,00	1664,00	3 328,00						
4.14.5	Установка задвижек на трубопроводах из стальных труб d до 50 мм	шт	1	720,00	720,00	600,00	600,00	1320,00	1 320,00						
4.14.6	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Dy 50 мм	шт	1	12300,00	12300,00		0,00	12300,00	12 300,00						
4.14.7	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, Dy 50 мм	шт	2	766,00	1532,00		0,00	766,00	1 532,00						
4.14.8	Краны пробно-спускные с прямым спуском цапковые латунные 10Б8бк1 для жидких сред, Dy 15 мм	шт	4	993,00	3972,00		0,00	993,00	3 972,00						
4.14.9	Установка смесителей для душевых установок См-ВУ-ШЛН	комплект	10	6060,00	60600,00	800,00	8000,00	6860,00	68 600,00						
4.14.10	Установка смесителей для ванн, с изливом и душевой сеткой на гибком шланге	комплект	2	5263,00	10526,00	800,00	1600,00	6063,00	12 126,00						
4.14.11	Установка смесителей настенных с изливом и душевой сеткой на гибком шланге (для поддона в комнате уборочного инвентаря)	комплект	9	5719,00	51471,00	800,00	7200,00	6519,00	58 671,00						
4.14.12	Установка кранов поливочных, d 25 мм (d=15 мм), в комплекте: смесители для умывальников настенные d 15 мм 15ч8п2, резиновый рукав напорный с текстильным каркасом L-10 м, ф15 мм	комплект	4	42520,00	170080,00	1240,00	4960,00	43760,00	175 040,00						
4.14.13	Смесители для умывальников См-Ум-ЦА настольные, верхней камерой смешения, центральные, с аэратором	м	85	4214,00	358190,00	860,00	73100,00	5074,00	431 290,00						
4.14.14	Установка полотенцесушителейиз водогазопроводных труб	шт	14	6278,00	87892,00	1500,00	21000,00	7778,00	108 892,00						
4.14.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб d 15 мм	м	460	254,00	116840,00	200,00	92000,00	454,00	208 840,00						
4.14.16	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб d 20 мм	м	270	296,00	79920,00	200,00	54000,00	496,00	133 920,00						
4.14.17	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб d 25 мм	м	180	378,00	68040,00	200,00	36000,00	578,00	104 040,00						
4.14.18	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб d 32 мм	м	60	760,00	45600,00	200,00	12000,00	960,00	57 600,00						
4.14.19	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб d 50 мм	м	40	1213,00	48520,00	200,00	8000,00	1413,00	56 520,00						
4.14.20	Гидравлическое испытание трубопроводов d до 50 мм	м	1010	6,00	6060,00	48,00	48480,00	54,00	54 540,00						
4.14.21	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	170	600,00	102000,00		0,00	600,00	102 000,00						

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный месяц		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	тенге	объем	%	тенге
1	**2**	**3**	4	5	6	7	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**
4.14.22	Окраска труб масляной краской за 2 раза	м2	16,1	90,00	1449,00	250,00	4025,00	340,00	5 474,00						
4.14.23	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб d до 40 мм (футляр) /ф25, L=0.5 м - 70 шт, ф40, L=0.5 м - 43 шт/	м	56,5	1112,00	62828,00	280,00	15820,00	1392,00	78 648,00						
	Теплоизоляционные работы:				0,00		0,00	0,00	-						
	Трубопроводов, укладываемых в подвале				0,00		0,00	0,00	-						
4.14.24	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	29,885	52,00	1554,02	23,00	687,36	75,00	2 241,38						
4.14.25	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 в 2 слоя	м2	29,885	89,00	2659,77	25,00	747,13	114,00	3 406,89						
4.14.26	Изоляция трубопроводов d 76 мм конструкциями полносборными на основе изделий из стеклянного штапельного волокна с покрытием из полимерных материалов при толщине изоляционного слоя 60 мм	м	255	275,00	70125,00	322,00	82110,00	597,00	152 235,00						
4.14.27	Маты прошивные из супертонкого стекловолокна без связующего толщиной 40 мм	м3	2,475	49700,00	123007,50		0,00	49700,00	123 007,50						
4.14.28	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщиной изоляционного слоя 40 мм	м	255	284,00	72420,00	310,00	79050,00	594,00	151 470,00						
4.14.29	Стеклопластик рулонный марки РСТ-Х-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	м2	109,71	455,00	49918,05		0,00	455,00	49 918,05						
	Трубопроводов, прокладываемых в шахте				0,00		0,00	0,00	-						
4.14.30	Оклейка изолом на битуме в 2 слоя	м2	29,76	854,00	25415,04	450,00	13392,00	1304,00	38 807,04						
4.14.31	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм упругими оболочками при толщине изоляционного слоя 40 мм	м2	340	284,00	96560,00	310,00	105400,00	594,00	201 960,00						
4.14.32	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 22 мм, толщина изоляции 20 мм	м	210	462,00	97020,00	110,00	23100,00	572,00	120 120,00						
4.14.33	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 28 мм, толщина изоляции 20 мм	м	130	510,00	66300,00	110,00	14300,00	620,00	80 600,00						
4,15	***Система К1, К1п***														
4.15.1	Установка биде	комплект	2	17850,00	35700,00	1000,00	2000,00	18850,00	37 700,00						
4.15.2	Установка купальных чугунных ванн	комплект	2	62477,00	124954,00	1000,00	2000,00	63477,00	126 954,00						
4.15.3	Установка чугунных и стальных мелких душевых поддонов	комплект	10	15642,00	156420,00	726,00	7260,00	16368,00	163 680,00						
4.15.4	Установка моек на два отделения из нержавеющей стали	комплект	10	7322,00	73220,00	2500,00	25000,00	9822,00	98 220,00						
4.15.5	Установка трапов чугунных эмалированных, d 50мм	комплект	15	2962,00	44430,00	268,00	4020,00	3230,00	48 450,00						
4.15.6	Установка трапов чугунных эмалированных, d 100мм	комплект	5	5637,00	28185,00	520,00	2600,00	6157,00	30 785,00						
4.15.7	Установка одиночных умывальников керамических прямоугольных со спинкой с выпуском и сифоном, с подводкой холодной и горячей воды	комплект	71	4238,00	300898,00	2760,00	195960,00	6998,00	496 858,00						
4.15.8	Установка умывальников керамических хирургических с локтевым управлением (смесителем), с выпуском и сифоном	комплект	9	25300,00	227700,00	1500,00	13500,00	26800,00	241 200,00						
4.15.9	Установка унитазов керамических типа "Компакт"	комплект	19	31622,00	600818,00	1500,00	28500,00	33122,00	629 318,00						
4.15.10	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности d 100 мм	м	300	1565,00	469500,00	368,00	110400,00	1933,00	579 900,00						
4.15.11	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности d 50 мм	м	400	1286,00	514400,00	195,00	78000,00	1481,00	592 400,00						
4.15.12	Укладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности d 200 мм (футляр)	м	120	36213,00	4345560,00	8723,00	1046760,00	44936,00	5 392 320,00						
4.15.13	Труба полиэтиленовая Dн 225 мм	м	120,96	3620,00	437875,20		0,00	3620,00	437 875,20						
4.15.14	Тройник прямой, d 50 мм	шт	80	12120,00	969600,00		0,00	12120,00	969 600,00						
4.15.15	Тройник прямой, d 110 мм	шт	64	17500,00	1120000,00		0,00	17500,00	1 120 000,00						
4.15.16	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	55	1424,00	78320,00		0,00	1424,00	78 320,00						
4.15.17	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 50, PN16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	120	712,00	85440,00		0,00	712,00	85 440,00						
4.15.18	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110x50x110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	90	5400,00	486000,00		0,00	5400,00	486 000,00						
4.15.19	Прочистка *ф* 50 мм	шт	20	1120,00	22400,00		0,00	1120,00	22 400,00						
4.15.20	Прочистка *ф* 100 мм	шт	30	2440,00	73200,00		0,00	2440,00	73 200,00						
4.15.21	Установка задвижек на трубопроводах из стальных труб d до 100мм	шт	2	1215,00	2430,00	1200,00	2400,00	2415,00	4 830,00						
4.15.22	Задвижки чугунные фланцевые с электроприводом 30ч906бр, N =0,18 кВт, ф 100 мм	шт	2	766300,00	1532600,00		0,00	766300,00	1 532 600,00						
4.15.23	Тройник стальной сварной 100x100 с фланцами	шт	2	4286,00	8572,00		0,00	4286,00	8 572,00						
4.15.24	Прокладка в траншеях трубопроводов из чугунных канализационных труб d 100 мм	м	31	3895,00	120745,00	566,00	17546,00	4461,00	138 291,00						
4.15.25	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб d 100 мм	м	519	3622,00	1879818,00	550,00	285450,00	4172,00	2 165 268,00						
4.15.26	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб d 50 мм	м	100	2918,00	291800,00	550,00	55000,00	3468,00	346 800,00						
4.15.27	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	200	600,00	120000,00		0,00	600,00	120 000,00						

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный месяц		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	тенге	объем	%	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4.15.28	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для техоборудования	шт	12	840,00	10080,00		0,00	840,00	10 080,00						
4.15.29	Установка чугунных и стальных мелких душевых поддонов	комплект	8	15642,00	125136,00	726,00	5808,00	16368,00	130 944,00						
4.15.30	Металлическая подставка 750х750450(h) для поддона, из стали угловой 50х50х5 мм /ГОСТ 8509-86/	т	0,24128	176390,00	42559,38		0,00	176390,00	42 559,38						
4.15.31	Сливы больничные /видуары/ полуфарфоровые и фарфоровые с металлической решеткой, ножной педалью, смесителем и бачком для дезинфецирующего раствора	комплект	6	38620,00	231720,00		0,00	38620,00	231 720,00						
	Фасонные части чугунные канализационные				0,00		0,00	0,00	-						
4.15.32	Отвод 90° *ф* 100 мм	шт	50	1424,00	71200,00		0,00	1424,00	71 200,00						
4.15.33	Отвод 90° *ф* 50 мм	шт	20	856,00	17120,00		0,00	856,00	17 120,00						
4.15.34	Тройник 90° *ф* 100х100 мм	шт	80	2863,00	229040,00		0,00	2863,00	229 040,00						
4.15.35	Тройник 90° *ф* 100х50 мм	шт	65	1420,00	92300,00		0,00	1420,00	92 300,00						
4.15.36	Тройник 90° *ф* 50х50 мм	шт	50	1000,00	50000,00		0,00	1000,00	50 000,00						
4.15.37	Прочистка ф50 мм	шт	10	1120,00	11200,00		0,00	1120,00	11 200,00						
4.15.38	Прочистка ф100 мм	шт	15	2440,00	36600,00		0,00	2440,00	36 600,00						
4.15.39	Ревизия ф100 мм	шт	45	2480,00	111600,00		0,00	2480,00	111 600,00						
4.15.40	Ревизии ф50 мм	шт	8	1240,00	9920,00		0,00	1240,00	9 920,00						
	Земляные работы				0,00		0,00	0,00	-						
4.15.41	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (ввод в земле)	м3	78,59		0,00	550,00	43224,50	550,00	43 224,50						
4.15.42	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	78,59		0,00	280,00	22005,20	280,00	22 005,20						
4.15.43	Бетонный упор	м3	3,6	29722,00	106999,20	5600,00	20160,00	35322,00	127 159,20						
4,16	***Система К2***														
4.16.1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб d 100 мм	м	130	2946,00	382980,00	415,00	53950,00	3361,00	436 930,00						
4.16.2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб d до 40 мм (ф 32 мм)	м	4	1112,00	4448,00	280,00	1120,00	1392,00	5 568,00						
4.16.3	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, Dy 100 мм	шт	19	1750,00	33250,00		0,00	1750,00	33 250,00						
4.16.4	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру или равно 10 МПа, 108х4,0 мм	шт	14	650,00	9100,00		0,00	650,00	9 100,00						
4.16.5	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	21	600,00	12600,00		0,00	600,00	12 600,00						
4.16.6	Вентили проходные муфтовые15ч8п2 для воды и пара, Dy 32 мм	шт	1	2100,00	2100,00		0,00	2100,00	2 100,00						
4.16.7	Рукава резинотканевые напорновсасывающие для воды давлением 1 МПа /10 кгс/см2/, d 32 мм	м	70	3586,00	251020,00	260,00	18200,00	3846,00	269 220,00						
4.16.8	Установка водосточных воронок	шт	5	19780,00	98900,00	1020,00	5100,00	20800,00	104 000,00						
	Теплоизоляционные работы:														
	Трубопроводов, укладываемых в шахте														
4.16.9	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	14,28	52,00	742,56	23,00	328,44	75,00	1 071,00						
4.16.10	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 в 2 слоя	м2	14,28	89,00	1270,92	25,00	357,00	114,00	1 627,92						
4.16.11	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов d 89-133 мм упругими оболочками при толщине изоляционного слоя 40 мм	м	40	376,00	15040,00	275,00	11000,00	651,00	26 040,00						
4.16.12	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 114 мм, толщина изоляции 20 мм	м	40	1816,00	72640,00	250,00	10000,00	2066,00	82 640,00						
	Трубопроводов, укладываемых в подвале и чердаке				0,00		0,00	0,00	-						
4.16.13	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	32,13	52,00	1670,76	23,00	738,99	75,00	2 409,75						
4.16.14	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 в 2 слоя	м2	32,13	89,00	2859,57	25,00	803,25	114,00	3 662,82						
4.16.15	Изоляция трубопроводов d 108 мм конструкциями полносборными на основе изделий из стеклянного штапельного волокна с покрытием из полимерных материалов при толщине изоляционного слоя 60 мм	м	90	320,00	28800,00	350,00	31500,00	670,00	60 300,00						
4.16.16	Маты прошивные из супертонкого стекловолокна без связующего толщиной 40 мм	м3	1,594	49700,00	79221,80		0,00	49700,00	79 221,80						
4.16.17	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диам. 89-133 мм рулонными материалами при толщиной изоляционного слоя 40 мм	м	90	376,00	33840,00	275,00	24750,00	651,00	58 590,00						
4.16.18	Стеклопластик рулонный марки РСТ-Х-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	м2	64,89	455,00	29524,95		0,00	455,00	29 524,95						
	Блок Г														
4,17	***Система В1***														
4.17.1	Вентили проходные муфтовые 15Ч8п2 для воды и пара, Dy 15 мм	шт	6	1366,00	8196,00	0,00	0,00	1366,00	8 196,00						
4.17.2	Вентили проходные муфтовые 15Ч8п2 для воды и пара, Dy 20 мм	шт	1	1428,00	1428,00	0,00	0,00	1428,00	1 428,00						
4.17.3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб d 15 мм	м	40	254,00	10160,00	200,00	8000,00	454,00	18 160,00						

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный месяц		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	тенге	объем	%	тенге
1	**2**	**3**	4	5	6	7	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**
4.17.4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб d 20 мм	м	10	296,00	2960,00	200,00	2000,00	496,00	4 960,00						
4.17.5	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб d до 40 мм (футляры) /ф25, L=0,5 м, 8 шт./	м	4	1112,00	4448,00	280,00	1120,00	1392,00	5 568,00						
4.17.6	Гидравлическое испытание трубопроводов d до 50 мм	м	50	6,00	300,00	48,00	2400,00	54,00	2 700,00						
4.17.7	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	12,5	600,00	7500,00		0,00	600,00	7 500,00						
4.17.8	Окраска труб масляной краской за 2 раза	м2	4,68	90,00	421,20	250,00	1170,00	340,00	1 591,20						
	Теплоизоляционные работы:				0,00		0,00	0,00	-						
	Трубопроводов, укладываемых в подвале				0,00		0,00	0,00	-						
4.17.9	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	3,1	52,00	161,20	23,00	71,30	75,00	232,50						
4.17.10	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 в 2 слоя	м2	3,1	89,00	275,90	25,00	77,50	114,00	353,40						
4.17.11	Изоляция трубопроводов d 76 мм конструкциями полносборными на основе изделий из стеклянного штапельного волокна с покрытием из полимерных материалов при толщине изоляционного слоя 60 мм	м	55	275,00	15125,00	322,00	17710,00	597,00	32 835,00						
4.17.12	Маты прошивные из супертонкого стекловолокна без связующего толщиной 40 мм	м3	1,19	49700,00	59143,00		0,00	49700,00	59 143,00						
4.17.13	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщиной изоляционного слоя 40 мм	м	55	284,00	15620,00	310,00	17050,00	594,00	32 670,00						
4.17.14	Стеклопластик рулонный марки РСТ-Х-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	м2	22,11	455,00	10060,05		0,00	455,00	10 060,05						
4,18	***Система В3***														
4.18.1	Установка кранов пожарных d=50 мм в комплекте: вентиль пожарный ф50 с муфтой и цапкой; рукав пожарный льняной ф51, длиной 20 м; головка соединительная рукавная ГР-50 (2 шт.); головка соединительная муфтовая ГМ-50; ствол пожарный с диаметром спрыска наконечника 16 мм, РС-50	комплект	4	41526,00	166104,00	472,50	1890,00	41998,50	167 994,00						
4.18.2	Огнетушитель порошковый ОП-5	шт	8	4881,00	39048,00	0,00	0,00	4881,00	39 048,00						
4.18.3	Шкаф пожарного крана металлический ШПК-03, 1300х540х230	шт	4	17622,00	70488,00	0,00	0,00	17622,00	70 488,00						
4.18.4	Вентили проходные муфтовые 15Ч8п2 для воды и пара, Dy 15 мм	шт	2	1366,00	2732,00		0,00	1366,00	2 732,00						
4.18.5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб d 15 мм	м	8	254,00	2032,00	200,00	1600,00	454,00	3 632,00						
4.18.6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных электросварных труб d 57х3 мм	м	32	1843,00	58976,00	350,00	11200,00	2193,00	70 176,00						
4.18.7	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных электросварных труб d 87х4 мм	м	15	2110,00	31650,00	375,00	5625,00	2485,00	37 275,00						
4.18.8	Гидравлическое испытание трубопроводов d до 50 мм	м	32	6,00	192,00	48,00	1536,00	54,00	1 728,00						
4.18.9	Гидравлическое испытание трубопроводов d до 100 мм	м	15	6,00	90,00	48,00	720,00	54,00	810,00						
4.18.10	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных электросварных труб d до 40 мм (футляр) /ф 32, L=0,5 м, 8 шт./	м	4	1112,00	4448,00	280,00	1120,00	1392,00	5 568,00						
4.18.11	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных электросварных труб d до 80 мм (футляр) /ф 80, L=0,5 м, 4 шт./	м	2	2110,00	4220,00	375,00	750,00	2485,00	4 970,00						
4.18.12	Установка задвижек на трубопроводах из стальных труб d до 50 мм	шт	1	720,00	720,00	600,00	600,00	1320,00	1 320,00						
4.18.13	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Dy 50 мм	шт	1	12300,00	12300,00		0,00	12300,00	12 300,00						
4.18.14	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Dy 80 мм	шт	10	1214,00	12140,00		0,00	1214,00	12 140,00						
4.18.15	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	11,3	600,00	6780,00		0,00	600,00	6 780,00						
4.18.16	Окраска труб масляной краской за 2 раза	м2	8,61	90,00	774,90	250,00	2152,50	340,00	2 927,40						
	Теплоизоляционные работы				0,00		0,00	0,00	-						
4.18.17	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	4,453	52,00	231,56	23,00	102,42	75,00	333,98						
4.18.18	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 в 2 слоя	м2	4,453	89,00	396,32	25,00	111,33	114,00	507,64						
4.18.19	Изоляция трубопроводов d 76 мм конструкциями полносборными на основе изделий из стеклянного штапельного волокна с покрытием из полимерных материалов при толщине изоляционного слоя 60 мм	м	4	275,00	1100,00	322,00	1288,00	597,00	2 388,00						
4.18.20	Изоляция трубопроводов d 89 мм конструкциями полносборными на основе изделий из стеклянного штапельного волокна с покрытием из полимерных материалов при толщине изоляционного слоя 60 мм	м	15	295,00	4425,00	322,00	4830,00	617,00	9 255,00						
4.18.21	Маты прошивные из супертонкого стекловолокна без связующего толщиной 40 мм	м3	0,284	49700,00	14114,80		0,00	49700,00	14 114,80						
4.18.22	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщиной изоляционного слоя 40 мм	м	4	284,00	1136,00	310,00	1240,00	594,00	2 376,00						

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный месяц		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	тенге	объем	%	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4.18.23	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диам. 89-133 мм рулонными материалами при толщиной изоляционного слоя 40 мм	м	15	376,00	5640,00	275,00	4125,00	651,00	9 765,00						
4.18.24	Стеклопластик рулонный марки РСТ-Х-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	м2	10,86	455,00	4941,30		0,00	455,00	4 941,30						
4,19	***Система Т3,Т4***														
4.19.1	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1п для воды и пара, Dy 15 мм	шт	9	552,00	4968,00		0,00	552,00	4 968,00						
4.19.2	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1п для воды и пара, Dy 20 мм	шт	1	950,00	950,00		0,00	950,00	950,00						
4.19.3	Установка кранов поливочных d=25 мм (15-мм)	кран	1	5366,00	5366,00	200,00	200,00	5566,00	5 566,00						
4.19.4	Установка полотенцесушителей из водогазопроводных оцинкованных труб	шт	1	6278,00	6278,00	1500,00	1500,00	7778,00	7 778,00						
4.19.5	Смеситель настенный с изливом и душевой сеткой на гибком шланге (для поддона в комнате уборочного инвентаря)	комплект	1	7128,00	7128,00		0,00	7128,00	7 128,00						
4.19.6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб d 15 мм	м	80	254,00	20320,00	200,00	16000,00	454,00	36 320,00						
4.19.7	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб d 20 мм	м	10	296,00	2960,00	200,00	2000,00	496,00	4 960,00						
4.19.8	Гидравлическое испытание трубопроводов d до 50 мм	м	90	6,00	540,00	48,00	4320,00	54,00	4 860,00						
4.19.9	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных электросварных труб d до 40 мм (футляр) /ф 25, L=0,5 м, 9 шт./	м	4,5	1112,00	5004,00	280,00	1260,00	1392,00	6 264,00						
4.19.10	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	14,2	600,00	8520,00		0,00	600,00	8 520,00						
4.19.11	Установка смесителей для умывальников	комплект	5	2500,00	12500,00	800,00	4000,00	3300,00	16 500,00						
4.19.12	Окраска труб масляной краской за 2 раза	м2	4,68	90,00	421,20	250,00	1170,00	340,00	1 591,20						
	Теплоизоляционные работы				0,00		0,00	0,00	-						
4.19.13	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	3,86	52,00	200,72	23,00	88,78	75,00	289,50						
4.19.14	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 в 2 слоя	м2	3,86	89,00	343,54	25,00	96,50	114,00	440,04						
4.19.15	Изоляция трубопроводов d 76 мм конструкциями полносборными на основе изделий из стеклянного штапельного волокна с покрытием из полимерных материалов при толщине изоляционного слоя 60 мм	м	55	275,00	15125,00	322,00	17710,00	597,00	32 835,00						
4.19.16	Маты прошивные из супертонкого стекловолокна без связующего толщиной 40 мм	м3	0,434	49700,00	21569,80		0,00	49700,00	21 569,80						
4.19.17	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщиной изоляционного слоя 40 мм	м	55	284,00	15620,00	310,00	17050,00	594,00	32 670,00						
4.19.18	Стеклопластик рулонный марки РСТ-Х-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	м2	22,12	455,00	10064,60		0,00	455,00	10 064,60						
4,20	***Система К1, КО***														
4.20.1	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	комплект	5	569,00	2845,00	2760,00	13800,00	3329,00	16 645,00						
4.20.2	Умывальник керамический фарфоровый со спинкой (500х400х600)	комплект	5	25000,00	125000,00		0,00	25000,00	125 000,00						
4.20.3	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности d 50 мм	м	4	1286,00	5144,00	195,00	780,00	1481,00	5 924,00						
4.20.4	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности d 110 мм	м	4	1565,00	6260,00	368,00	1472,00	1933,00	7 732,00						
4.20.5	Прокладка в траншеях трубопроводов из чугунных канализационных труб d 50 мм	м	45	1620,00	72900,00	285,00	12825,00	1905,00	85 725,00						
4.20.6	Прокладка в траншеях трубопроводов из чугунных канализационных труб d 100 мм	м	28	3895,00	109060,00	566,00	15848,00	4461,00	124 908,00						
4.20.7	Установка чугунных глубоких душевых поддонов	комплект	1	19673,00	19673,00	726,00	726,00	20399,00	20 399,00						
4.20.8	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединеным	комплект	1	21355,00	21355,00	1500,00	1500,00	22855,00	22 855,00						
4.20.9	Установка трапов d 100мм	м	1	5637,00	5637,00	520,00	520,00	6157,00	6 157,00						
4.20.10	Металлическая подставка 750х750450(h) для поддона, из стали угловой 50х50х5 мм /ГОСТ 8509-86/	т	0,03016	176390,00	5319,92		0,00	176390,00	5 319,92						
4.20.11	Тройник прямой, 100х100 мм	шт	1	17500,00	17500,00		0,00	17500,00	17 500,00						
4.20.12	Тройник d 100х100 мм, косой 45°	шт	1	973,00	973,00		0,00	973,00	973,00						
4.20.13	Тройник d 100х50 мм, косой 45°	шт	1	1420,00	1420,00		0,00	1420,00	1 420,00						
4.20.14	Отвод 135°, ф 100 мм	шт	5	1820,00	9100,00		0,00	1820,00	9 100,00						
4.20.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полиэтиленовых труб низкого давления ПНД (футляр), ПНД200С	м	5	3280,00	16400,00	1243,00	6215,00	4523,00	22 615,00						
4.20.16	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	20	600,00	12000,00		0,00	600,00	12 000,00						
4.20.17	Окраска труб масляной краской за 2 раза	м2	1,05	90,00	94,50	250,00	262,50	340,00	357,00						
4.20.18	Установка узлов ручных насосов	узел	1	444,00	444,00	200,00	200,00	644,00	644,00						
4.20.19	Насос ручной поршневой БКФ-2	шт	1	5240,00	5240,00		0,00	5240,00	5 240,00						
4.20.20	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб d 25 мм	м	5	378,00	1890,00	200,00	1000,00	578,00	2 890,00						
	Фасонные части чугунные канализационные				0,00		0,00	0,00	-						
4.20.21	Отвод 90° *ф* 50 мм	шт	1	856,00	856,00		0,00	856,00	856,00						
4.20.22	Отвод 135° *ф* 50 мм	шт	13	918,00	11934,00		0,00	918,00	11 934,00						

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный месяц		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	тенге	объем	%	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4.20.23	Тройник 90° ф 50х50 мм	шт	3	1000,00	3000,00		0,00	1000,00	3 000,00						
4.20.24	Тройник 45° ф 50х50 мм	шт	6	520,00	3120,00		0,00	520,00	3 120,00						
4.20.25	Прочистка ф50 мм	шт	8	1120,00	8960,00		0,00	1120,00	8 960,00						
4.20.26	Ревизии ф50 мм	шт	2	1240,00	2480,00		0,00	1240,00	2 480,00						
4.20.27	Сифон бутылочный для умывальника	шт	7	600,00	4200,00		0,00	600,00	4 200,00						
	Земляные работы														
4.20.28	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (ввод в земле)	м3	14,4		0,00	550,00	7920,00	550,00	7 920,00						
4.20.29	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	14,4		0,00	280,00	4032,00	280,00	4 032,00						
4.20.30	Бетонный упор	м3	0,6	29722,00	17833,20	5600,00	3360,00	35322,00	21 193,20						
5	**Отопление, вентиляция и кондиционерование**														
5.1	***Отопление***														
	Блоки А, Б.														
5.1.1	Установка клапанов на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	шт	231	676,00	156156,00	1000,00	231000,00	1676,00	387 156,00						
5.1.2	Клапан термостатический RA-G для однотрубных систем отопления, угловой, никелированный, с внутренней резьбой, T 120°C, PN 10, DN 20, типа Danfoss	шт	231	9992,00	2308152,00		0,00	9992,00	2 308 152,00						
5.1.3	Элемент термостатический RA2994 для системы горячего водоснабжения, Тмакс 120°C, диапазон настройки от 40°C до 70°C, длина капиллярной трубки 1,5 м, типа Danfoss	шт	231	55488,00	12817728,00		0,00	55488,00	12 817 728,00						
5.1.4	Установка чугунных радиаторов МС-140	кВт	157,52	12100,00	1905992,00	357,00	56234,64	12457,00	1 962 226,64						
5.1.5	Установка стальных радиаторов "Керми РНО"	кВт	110,54	862,00	95285,48	268,00	29624,72	1130,00	124 910,20						
5.1.6	Гладкий гигиенический радиатор Керми РНО-10-05-012 тип 10 h 500	шт	20	17998,00	359960,00		0,00	17998,00	359 960,00						
5.1.7	Гладкий гигиенический радиатор Керми РНО-10-05-026 тип 10 h 500	шт	2	27458,00	54916,00		0,00	27458,00	54 916,00						
5.1.8	Гладкий гигиенический радиатор Керми РНО-10-05-016 тип 10 h 500	шт	20	18822,00	376440,00		0,00	18822,00	376 440,00						
5.1.9	Гладкий гигиенический радиатор Керми РНО-10-05-014 тип 10 h 500	шт	43	19582,00	842026,00		0,00	19582,00	842 026,00						
5.1.10	Гладкий гигиенический радиатор Керми РНО-10-05-023 тип 10 h 500	шт	17	22533,00	383061,00		0,00	22533,00	383 061,00						
5.1.11	Гладкий гигиенический радиатор Керми РНО-10-05-030 тип 10 h 500	шт	4	32865,00	131460,00		0,00	32865,00	131 460,00						
5.1.12	Гладкий гигиенический радиатор Керми РНО-10-05-008 тип 10 h 500	шт	1	12288,00	12288,00		0,00	12288,00	12 288,00						
5.1.13	Гладкий гигиенический радиатор Керми РНО-10-05-018 тип 10 h 500	шт	21	23956,00	503076,00		0,00	23956,00	503 076,00						
5.1.14	Гладкий гигиенический радиатор Керми РНО-10-05-011 тип 10 h 500	шт	5	15423,00	77115,00		0,00	15423,00	77 115,00						
5.1.15	Гладкий гигиенический радиатор Керми РНО-10-05-010 тип 10 h 500	шт	2	15941,00	31882,00		0,00	15941,00	31 882,00						
5.1.16	Гладкий гигиенический радиатор Керми РНО-10-05-020 тип 10 h 500	шт	14	26400,00	369600,00		0,00	26400,00	369 600,00						
5.1.17	Кран Маевского	шт	29	154,00	4466,00		0,00	154,00	4 466,00						
5.1.18	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб d 15 мм	м	207	254,00	52578,00	200,00	41400,00	454,00	93 978,00						
5.1.19	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб d 20 мм	м	520	296,00	153920,00	200,00	104000,00	496,00	257 920,00	260	50,00	128 960,00	260,0000	50,00	128 960,00
5.1.20	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб d 25 мм	м	416	378,00	157248,00	200,00	83200,00	578,00	240 448,00	208	50,00	120 224,00	208,0000	50,00	120 224,00
5.1.21	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб d 32 мм	м	203	760,00	154280,00	200,00	40600,00	960,00	194 880,00						
5.1.22	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб d 40 мм	м	58	982,00	56956,00	200,00	11600,00	1182,00	68 556,00						
5.1.23	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб d 50 мм	м	17	1213,00	20621,00	200,00	3400,00	1413,00	24 021,00						
5.1.24	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб d 65 мм (Dn=76х3 мм)	м	68	2110,00	143480,00	375,00	25500,00	2485,00	168 980,00						
5.1.25	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб d 80 мм (Dn=89х3,5 мм)	м	43	2110,00	90730,00	375,00	16125,00	2485,00	106 855,00						
5.1.26	Отводы под углом 90° из стали марки 20, 76х3,5 мм	шт	6	551,00	3306,00		0,00	551,00	3 306,00						
5.1.27	Отводы под углом 90° из стали марки 20, 89х3,5 мм	шт	5	829,00	4145,00		0,00	829,00	4 145,00						
5.1.28	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления d до 50 мм	м	1421	6,00	8526,00	48,00	68208,00	54,00	76 734,00						
5.1.29	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления d до 100 мм	м	111	6,00	666,00	48,00	5328,00	54,00	5 994,00						

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный месяц		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	тенге	объем	%	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
5.1.30	Установка вентилей на трубопроводах из стальных труб d до 50 мм - без стоимости вентилей	шт	99	755,00	74745,00	600,00	59400,00	1355,00	134 145,00						
5.1.31	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Dy 15 мм	шт	41	1366,00	56006,00		0,00	1366,00	56 006,00						
5.1.32	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Dy 20 мм	шт	38	1428,00	54264,00		0,00	1428,00	54 264,00						
5.1.33	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Dy 25 мм	шт	16	1733,00	27728,00		0,00	1733,00	27 728,00						
5.1.34	Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, Dy 32 мм	шт	2	2100,00	4200,00		0,00	2100,00	4 200,00						
5.1.35	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Dy 32 мм	шт	4	545,00	2180,00		0,00	545,00	2 180,00						
5.1.36	Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, Dy 40 мм	шт	2	2854,00	5708,00		0,00	2854,00	5 708,00						
5.1.37	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, Dy 40 мм	шт	4	827,00	3308,00		0,00	827,00	3 308,00						
5.1.38	Установка задвижек на трубопроводах из стальных труб d до 50 мм - без стоимости задвижек	шт	4	720,00	2880,00	600,00	2400,00	1320,00	5 280,00						
5.1.39	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Dy 50 м	шт	4	12300,00	49200,00		0,00	12300,00	49 200,00						
5.1.40	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, Dy 50 мм	шт	8	766,00	6128,00		0,00	766,00	6 128,00						
5.1.41	Установка кранов воздушных СТД70-73В	комплект	5	678,00	3390,00	200,00	1000,00	878,00	4 390,00						
5.1.42	Установка клапанов на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	шт	26	676,00	17576,00	1000,00	26000,00	1676,00	43 576,00						
5.1.43	Клапан балансировочный автоматический комбинированный AB-QM с измерительными ниппелями, с наружной резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss	шт	21	71400,00	1499400,00		0,00	71400,00	1 499 400,00						
5.1.44	Клапан балансировочный автоматический комбинированный AB-QM с измерительными ниппелями, с наружной резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 20, типа Danfoss	шт	5	75200,00	376000,00		0,00	75200,00	376 000,00						
5.1.45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	223	540,00	120420,00		0,00	540,00	120 420,00						
	Строительные работы														
5.1.46	Окраска труб масляной краской за 2 раза	м2	215,0	90,00	19350,00	250,00	53750,00	340,00	73 100,00						
5.1.47	Окраска радиаторов масляной краской за 2 раза	м2	53,0	90,00	4770,00	250,00	13250,00	340,00	18 020,00						
5.1.48	Окраска труб за 2 раза (под изоляцию)	м2	80	90,00	7200,00	250,00	20000,00	340,00	27 200,00						
5.1.49	Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм матами из стеклянного штапельного волокна толщиной 40 мм	м	330,23	275,00	90813,25	322,00	106334,06	597,00	197 147,31						
5.1.50	Маты изоляционные из стеклянного штапельного волокна толщиной 40 мм	м3	3,03	61836,00	187363,08		0,00	61836,00	187 363,08						
5.1.51	Маты изоляционные из стеклянного штапельного волокна толщиной 100 мм	м3	12,20	54319,00	662691,80		0,00	54319,00	662 691,80						
5.1.52	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром до 76 мм стеклопластом при толщине теплоизоляционного слоя 40 мм	м	330,23	284,00	93785,32	310,00	102371,30	594,00	196 156,62						
5.1.53	Стеклопластик рулонный марки РСТ-Х-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	м2	315,00	455,00	143325,00		0,00	455,00	143 325,00						
5.1.54	Установка стеновых панелей площадью до 8 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т (отопительная бетонная радиационная панель ПВ-2,4)	шт	2	5600,00	11200,00	2000,00	4000,00	7600,00	15 200,00						
5.1.55	Элементы внутренних стен плоские: толщиной 12 см (отопительная бетонная радиационная панель ПВ-2,4	м2	4,8	5722,00	27465,60		0,00	5722,00	27 465,60						
5.1.56	Регистры отопительные, замоноличиваемые в панели, тип Р-1, Р-2, Р-1-44, Р-2-44, ОП-1, диаметр условного прохода 20 мм	м	4,8	300,00	1440,00		0,00	300,00	1 440,00						
	Блок В														
5.1.57	Установка клапанов на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	шт	124	676,00	83824,00	1000,00	124000,00	1676,00	207 824,00						
5.1.58	Клапан термостатический RA-G для однотрубных систем отопления, угловой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 20, типа Danfoss	шт	124	9992,00	1239008,00		0,00	9992,00	1 239 008,00	124	100,00	1 239 008,00			
5.1.59	Элемент термостатический RA2994 для системы горячего водоснабжения, Тмакс 120°С, диапазон настройки от 40°С до 70°С, длина капиллярной трубки 1,5 м, типа Danfoss	шт	124	55488,00	6880512,00		0,00	55488,00	6 880 512,00	124	100,00	6 880 512,00			
5.1.60	Установка кранов на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	шт	131	5366,00	702946,00	200,00	26200,00	5566,00	729 146,00						
5.1.61	Краны двойной регулировки пробковые КРДП латунные, Dy 15 мм	шт	117	750,00	87750,00		0,00	750,00	87 750,00						
5.1.62	Краны двойной регулировки пробковые КРДП латунные, Dy 20 мм	шт	14	982,00	13748,00		0,00	982,00	13 748,00						
5.1.63	Установка чугунных радиаторов МС-140	кВт	91,925	12100,00	1112292,50	357,00	32817,23	12457,00	1 145 109,73						
5.1.64	Установка стальных радиаторов "Керми РНО"	кВт	29,8	862,00	25687,60	268,00	7986,40	1130,00	33 674,00						
5.1.65	Гладкий гигиенический радиатор Керми РНО-10-05-011 тип 10 h 500	шт	8	15423,00	123384,00		0,00	15423,00	123 384,00						
5.1.66	Гладкий гигиенический радиатор Керми РНО-10-05-018 тип 10 h 500	шт	8	23956,00	191648,00		0,00	23956,00	191 648,00						
5.1.67	Гладкий гигиенический радиатор Керми РНО-10-05-020 тип 10 h 500	шт	10	26400,00	264000,00		0,00	26400,00	264 000,00						
5.1.68	Гладкий гигиенический радиатор Керми РНО-10-05-016 тип 10 h 500	шт	5	18822,00	94110,00		0,00	18822,00	94 110,00						
5.1.69	Гладкий гигиенический радиатор Керми РНО-10-05-012 тип 10 h 500	шт	5	17998,00	89990,00		0,00	17998,00	89 990,00						

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный месяц		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	тенге	объем	%	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
5.1.70	Гладкий гигиенический радиатор Керми РНО-10-05-014 тип 10 h 500	шт	5	19582,00	97910,00		0,00	19582,00	97 910,00						
5.1.71	Гладкий гигиенический радиатор Керми РНО-10-05-023 тип 10 h 500	шт	1	22533,00	22533,00		0,00	22533,00	22 533,00						
5.1.72	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб d 15 мм	м	120	254,00	30480,00	200,00	24000,00	454,00	54 480,00						
5.1.73	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб d 20 мм	м	640	296,00	189440,00	200,00	128000,00	496,00	317 440,00	320	50,00	158 720,00	320,0000	50,00	158 720,00
5.1.74	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб d 25 мм	м	180	378,00	68040,00	200,00	36000,00	578,00	104 040,00	90	50,00	52 020,00	90,0000	50,00	52 020,00
5.1.75	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб d 32 мм	м	65	760,00	49400,00	200,00	13000,00	960,00	62 400,00						
5.1.76	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб d 40 мм	м	55	982,00	54010,00	200,00	11000,00	1182,00	65 010,00						
5.1.77	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб d 50 мм	м	35	1213,00	42455,00	200,00	7000,00	1413,00	49 455,00						
5.1.78	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб d 65 мм (Dn=76х3 мм)	м	170	2110,00	358700,00	375,00	63750,00	2485,00	422 450,00						
5.1.79	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 50 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 57х3 мм	шт	4	742,00	2968,00		0,00	742,00	2 968,00						
5.1.80	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 65 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 76х3,5 мм	шт	25	936,00	23400,00		0,00	936,00	23 400,00						
5.1.81	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления d до 50 мм	м	1095	6,00	6570,00	48,00	52560,00	54,00	59 130,00						
5.1.82	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления d до 100 мм	м	170	6,00	1020,00	48,00	8160,00	54,00	9 180,00						
5.1.83	Установка вентилей на трубопроводах из стальных труб d до 25 мм	шт	78	427,00	33306,00	600,00	46800,00	1027,00	80 106,00						
5.1.84	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Dy 15 мм	шт	46	1366,00	62836,00		0,00	1366,00	62 836,00	46	100,00	62 836,00			
5.1.85	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Dy 20 мм	шт	30	1428,00	42840,00		0,00	1428,00	42 840,00	30	100,00	42 840,00			
5.1.86	Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, Dy 25 мм	шт	2	1665,00	3330,00		0,00	1665,00	3 330,00	2	100,00	3 330,00			
5.1.87	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, Dy 25 мм	шт	4	390,00	1560,00		0,00	390,00	1 560,00	4	100,00	1 560,00			
5.1.88	Установка вентилей на трубопроводах из стальных труб d до 50 мм	шт	8	755,00	6040,00	600,00	4800,00	1355,00	10 840,00						
5.1.89	Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, Dy 32 мм	шт	4	2100,00	8400,00		0,00	2100,00	8 400,00	4	100,00	8 400,00			
5.1.90	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, Dy 32 мм	шт	8	545,00	4360,00		0,00	545,00	4 360,00	8	100,00	4 360,00			
5.1.91	Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, Dy 40 мм	шт	4	2854,00	11416,00		0,00	2854,00	11 416,00	4	100,00	11 416,00			
5.1.92	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, Dy 40 мм	шт	8	827,00	6616,00		0,00	827,00	6 616,00	8	100,00	6 616,00			
5.1.93	Установка кранов воздушных СТД70-73В	комплект	4	678,00	2712,00	200,00	800,00	878,00	3 512,00						
5.1.94	Установка кранов Маевского	шт	6	720,00	4320,00	200,00	1200,00	920,00	5 520,00						
5.1.95	Установка клапанов на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	шт	16	676,00	10816,00	1000,00	16000,00	1676,00	26 816,00						
5.1.96	Клапан балансировочный автоматический комбинированный AB-QM с измерительными ниппелями, с наружной резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт	15	71400,00	1071000,00		0,00	71400,00	1 071 000,00	15	100,00	1 071 000,00			
5.1.97	Клапан балансировочный автоматический комбинированный AB-QM с измерительными ниппелями, с наружной резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт	1	75200,00	75200,00		0,00	75200,00	75 200,00	1	101,00	75 952,00			
5.1.98	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	104	540,00	56160,00		0,00	540,00	56 160,00						
	Строительные работы														
5.1.99	Окраска труб масляной краской за 2 раза	м2	180	90,00	16200,00	250,00	45000,00	340,00	61 200,00						
5.1.100	Окраска радиаторов масляной краской за 2 раза	м2	54	90,00	4860,00	250,00	13500,00	340,00	18 360,00						
5.1.101	Окраска труб за 2 раза (под изоляцию)	м2	104	90,00	9360,00	250,00	26000,00	340,00	35 360,00						
5.1.102	Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм матами из стеклянного штапельного волокна толщиной 40 мм	м	1145	275,00	314875,00	322,00	368690,00	597,00	683 565,00						
5.1.103	Маты прошивные из супертонкого стекловолокна без связующего толщиной 30 мм	м3	2,71	55420,00	150188,20		0,00	55420,00	150 188,20						
5.1.104	Маты прошивные из супертонкого стекловолокна без связующего толщиной 40 мм	м3	4,2	49700,00	208740,00		0,00	49700,00	208 740,00						
5.1.105	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром до 76 мм стеклопластом при толщине теплоизоляционного слоя 40 мм	м	1145	284,00	325180,00	310,00	354950,00	594,00	680 130,00						
5.1.106	Стеклопластик рулонный марки РСТ-Х-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	м2	173,10	455,00	78760,50		0,00	455,00	78 760,50						
5.1.107	Установка стеновых панелей площадью до 8 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т (отопительная бетонная радиационная панель ПВ-2,4)	шт	18	5600,00	100800,00	2000,00	36000,00	7600,00	136 800,00						
5.1.108	Элементы внутренних стен плоские: толщиной 12 см (отопительная бетонная радиационная панель ПВ-2,4	м2	43,2	5722,00	247190,40	0,00	0,00	5722,00	247 190,40						

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный месяц		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	тенге	объем	%	тенге
1	**2**	**3**	4	5	6	7	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**
5.1.109	Регистры отопительные, замоноличиваемые в панели, тип Р-1, Р-2, Р-1-44, Р-2-44, ОП-1, диаметр условного прохода 20 мм	м	43,2	300,00	12960,00	0,00	0,00	300,00	12 960,00						
	Блок Г														
5.1.110	Установка кранов воздушных Маевского	комплект	19	720,00	13680,00	200,00	3800,00	920,00	17 480,00						
5.1.111	Установка клапанов на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	шт	19	676,00	12844,00	1000,00	19000,00	1676,00	31 844,00						
5.1.112	Клапан термостатический RA-N для двухтрубных систем отопления, угловой, трехосевая версия, правое исполнение, никелированный, с наружной резьбой,Т120°С,PN10 DN15, типа Danfoss ГОСТ30815-2002	шт	19	5416,00	102904,00		0,00	5416,00	102 904,00	19	100,00	102 904,00			
5.1.113	Элемент термостатический RA2994 для системы горячего водоснабжения, Тмакс 120°С, диапазон настройки от 40°С до 70°С, длина капиллярной трубки 1,5 м, типа Danfoss	шт	19	55488,00	1054272,00		0,00	55488,00	1 054 272,00	19	100,00	1 054 272,00			
5.1.114	Установка стальных радиаторов "Керми PHV"	кВт	6,405	862,00	5521,11	268,00	1716,54	1130,00	7 237,65						
5.1.115	Гладкий гигиенический радиатор Керми PHV-10-05-030 тип 10 h 500	шт	1	32865,00	32865,00		0,00	32865,00	32 865,00						
5.1.116	Гладкий гигиенический радиатор Керми PHV-10-05-023 тип 10 h 500	шт	1	22533,00	22533,00		0,00	22533,00	22 533,00						
5.1.117	Гладкий гигиенический радиатор Керми PHV-10-05-026 тип 10 h 500	шт	2	27458,00	54916,00		0,00	27458,00	54 916,00						
5.1.118	Гладкий гигиенический радиатор Керми PHV-10-05-016 тип 10 h 500	шт	1	18822,00	18822,00		0,00	18822,00	18 822,00						
5.1.119	Гладкий гигиенический радиатор Керми PHV-10-05-011 тип 10 h 500	шт	2	15423,00	30846,00		0,00	15423,00	30 846,00						
5.1.120	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб d 15 мм	м	80	254,00	20320,00	200,00	16000,00	454,00	36 320,00						
5.1.121	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб d 20 мм	м	195	296,00	57720,00	200,00	39000,00	496,00	96 720,00						
5.1.122	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб d 32 мм	м	236	760,00	179360,00	200,00	47200,00	960,00	226 560,00						
5.1.123	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления d до 50 мм	м	511	6,00	3066,00	48,00	24528,00	54,00	27 594,00						
5.1.124	Установка вентилей на трубопроводах из стальных труб d до 25 мм	шт	28	427,00	11956,00	600,00	16800,00	1027,00	28 756,00						
5.1.125	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Dy 15 мм	шт	22	1366,00	30052,00		0,00	1366,00	30 052,00	22	100,00	30 052,00			
5.1.126	Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды,Dy 20 мм	шт	6	1237,00	7422,00		0,00	1237,00	7 422,00	6	100,00	7 422,00			
5.1.127	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, Dy 25 мм	шт	4	390,00	1560,00		0,00	390,00	1 560,00	4	100,00	1 560,00			
5.1.128	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	30	540,00	16200,00		0,00	540,00	16 200,00	30	100,00	16 200,00			
	Строительные работы														
5.1.129	Окраска труб масляной краской за 2 раза	м2	53,5	90,00	4815,00	250,00	13375,00	340,00	18 190,00						
5.1.130	Окраска труб за 2 раза (под изоляцию)	м2	23,4	90,00	2106,00	250,00	5850,00	340,00	7 956,00						
5.1.131	Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм матами из стеклянного штапельного волокна толщиной 40 мм	м	198	275,00	54450,00	322,00	63756,00	597,00	118 206,00						
5.1.132	Маты прошивные из супертонкого стекловолокна без связующего толщиной 30 мм	м3	1,3700	55420,00	75925,40		0,00	55420,00	75 925,40						
5.1.133	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром до 76 мм стеклопластом при толщине теплоизоляционного слоя 40 мм	м	198	284,00	56232,00	310,00	61380,00	594,00	117 612,00						
5.1.134	Стеклопластик рулонный марки РСТ-Х-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	м2	64,4000	455,00	29302,00		0,00	455,00	29 302,00	31,88	49,50	14 505,13			
5.1.135	Установка стеновых панелей площадью до 8 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т (отопительная бетонная радиационная панель ПВ-2,4)	шт	12	5600,00	67200,00	2000,00	24000,00	7600,00	91 200,00						
5.1.136	Элементы внутренних стен плоские: толщиной 12 см (отопительная бетонная радиационная панель ПВ-2,4	м2	28,8	5722,00	164793,60		0,00	5722,00	164 793,60	28,8	100,00	164 793,60			
5.1.137	Регистры отопительные, замоноличиваемые в панели,тип Р-1, Р-2,Р-1-44, Р-2-44, ОП-1. диаметр условного прохода 20 мм	м	28,8	300,00	8640,00		0,00	300,00	8 640,00	28,8	100,00	8 640,00			
5.1.138	Установка клапанов на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	шт	2	676,00	1352,00	1000,00	2000,00	1676,00	3 352,00						
5.1.139	Клапан балансировочный автоматический ASV-PV 25 с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,2 бар до 0,4 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 20, типа Danfoss	шт	1	75200,00	75200,00		0,00	75200,00	75 200,00	1,0	100,00	75 200,00			
5.1.140	Клапан настраиваемый запорно-измерительный ASV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 20, типа Danfoss	шт	1	15207,00	15207,00		0,00	15207,00	15 207,00	1,0	100,00	15 207,00			
	Индивидуальный тепловой пункт														
5.1.141	Установка грязевиков с наружным диаметром патрубка 133 мм	шт	2	88550,00	177100,00	7200,00	14400,00	95750,00	191 500,00						
5.1.142	Кран шаровый JiP-FF под приварку, без редуктора, стандартный проход, из углеродистой стали, пропускной способностью 1080 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 25, DN 125, типа Danfoss	шт	4	286200,00	1144800,00		0,00	286200,00	1 144 800,00	4,0	100,00	1 144 800,00			
5.1.143	Установка манометров с трехходовым краном	комплект	1	1852,00	1852,00	255,00	255,00	2107,00	2 107,00						

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный месяц		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	тенге	объем	%	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
5.1.144	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходометр объемный, скоростной, индукционный; наружный диаметр трубопровода до 120 мм	шт	2	755,00	1510,00	2500,00	5000,00	3255,00	6 510,00						
5.1.145	Расходомер ультразвуковой SONO 1500 CT с наружной резьбой, расход Gном 40 м3/ч, расход Gмакс 80 м3/ч, монтажная длина 300 мм, Тмакс 150°С, PN 25, DN 80, типа Danfoss	шт	2	674200,00	1348400,00		0,00	674200,00	1 348 400,00	2,0	100,00	1 348 400,00			
5.1.146	Фильтр сетчатый FVF фланцевый со сливным краном, чугунный, Тмакс 150°С, PN 16, DN 125, типа Danfoss	шт	2	115682,00	231364,00		0,00	115682,00	231 364,00	2,0	100,00	231 364,00			
	Вентиляция														
5.1.147	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - регулятор давления и температуры прямого действия; наружный диаметр трубопровода до 120 мм	шт	1	755,00	755,00	2500,00	2500,00	3255,00	3 255,00						
5.1.148	Регулятор перепада давления AVP, диапазон настройки от 0,2 бар до 1 бар, фланцевый, пропускной способностью 20 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 50, типа Danfoss	шт	1	916100,00	916100,00		0,00	916100,00	916 100,00	1,0	100,00	916 100,00			
5.1.149	Кран шаровый JiP-WW под приварку, без редуктора, стандартный проход, из углеродистой стали, пропускной способностью 640 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 25, DN 100, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт	2	121293,00	242586,00		0,00	121293,00	242 586,00	2,0	100,00	242 586,00			
	ГВС														
5.1.150	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - регулятор давления и температуры прямого действия; наружный диаметр трубопровода до 120 мм	шт	1	755,00	755,00	2500,00	2500,00	3255,00	3 255,00						
5.1.151	Регулятор перепада давления AVP, диапазон настройки от 0,2 бар до 1 бар, фланцевый, пропускной способностью 12,5 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 32, типа Danfoss	шт	1	875236,00	875236,00		0,00	875236,00	875 236,00						
5.1.152	Кран шаровый JiP-WW под приварку, без редуктора, стандартный проход, из углеродистой стали, пропускной способностью 470 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 25, DN 80, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт	3	107184,00	321552,00		0,00	107184,00	321 552,00						
5.1.153	Кран шаровый JiP-WW под приварку, без редуктора, стандартный проход, из углеродистой стали, пропускной способностью 200 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 25, DN 65, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт	2	92420,00	184840,00		0,00	92420,00	184 840,00						
5.1.154	Установка клапанов обратных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	шт	2	1545,00	3090,00	1000,00	2000,00	2545,00	5 090,00						
5.1.155	Клапаны обратные поворотные фланцевые 19 ч16бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 80 мм	шт	1	76550,00	76550,00		0,00	76550,00	76 550,00						
5.1.156	Клапаны обратные поворотные фланцевые 19ч16бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 65 мм	шт	1	54300,00	54300,00		0,00	54300,00	54 300,00	1,0	100,00	54 300,00			
5.1.157	Установка регуляторов, клапанов обратных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	шт	3	1120,00	3360,00	1200,00	3600,00	2320,00	6 960,00						
5.1.158	Клапан регулирующий двухходовой VB 2, фланцевый, разгруженный, пропускной способностью 40 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 50, типа Danfoss	шт	1	189630,00	189630,00		0,00	189630,00	189 630,00						
5.1.159	Клапан балансировочный ручной MSV-BD с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 20, DN 50, типа Danfoss	шт	1	71520,00	71520,00		0,00	71520,00	71 520,00						
5.1.160	Клапан ограничитель температуры AVT/VG, Тмакс 130°С, PN 25, DN 32, типа Danfoss	шт	1	22888,00	22888,00		0,00	22888,00	22 888,00						
5.1.161	Фильтр сетчатый FVF фланцевый со сливным краном, чугунный, Тмакс 150°С, PN 16, DN 65, типа Danfoss	шт	1	54231,00	54231,00		0,00	54231,00	54 231,00						
	Отопление														
5.1.162	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - регулятор давления и температуры прямого действия; наружный диаметр трубопровода до 120 мм	шт	1	755,00	755,00	2500,00	2500,00	3255,00	3 255,00						
5.1.163	Регулятор перепада давления AVP, диапазон настройки от 0,2 бар до 1 бар, фланцевый, пропускной способностью 16 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 40, типа Danfoss	шт	1	899214,00	899214,00		0,00	899214,00	899 214,00						
5.1.164	Установка клапанов , кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	шт	13	1545,00	20085,00	1000,00	13000,00	2545,00	33 085,00						
5.1.165	Кран шаровый JiP-WW под приварку, без редуктора, стандартный проход, из углеродистой стали, пропускной способностью 640 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 25, DN 100, типа Danfoss	шт	7	121293,00	849051,00		0,00	121293,00	849 051,00						
5.1.166	Кран шаровый JiP-WW под приварку, без редуктора, стандартный проход, из углеродистой стали, пропускной способностью 200 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 25, DN 65, типа Danfoss	шт	2	92420,00	184840,00		0,00	92420,00	184 840,00						
5.1.167	Клапаны обратные поворотные фланцевые 16 Б4бк для жидких сред, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 100 мм, типа Danfoss	шт	3	89421,00	268263,00		0,00	89421,00	268 263,00						
5.1.168	Фильтр сетчатый FVF фланцевый со сливным краном, чугунный, Тмакс 150°С, PN 16, DN 100, типа Danfoss	шт	1	76593,00	76593,00		0,00	76593,00	76 593,00						
5.1.169	Седельный регулирующий клапан VB 2 Тмакс 150°С, PN 25, DN 40, типа Danfoss	шт	1	223655,00	223655,00		0,00	223655,00	223 655,00						

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный месяц		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	тенге	объем	%	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
5.1.170	Установка насосов циркуляционных	насос	2	2859,00	5718,00	1231,00	2462,00	4090,00	8 180,00						
5.1.171	Насос циркуляционный для систем отопления и холодоснабжения фланцевый, Stratos 40/1-16 PN 6/10	шт	2	124200,00	248400,00		0,00	124200,00	248 400,00						
5.1.172	Присоединение насоса к сети	шт	2	500,00	1000,00	756,00	1512,00	1256,00	2 512,00						
5.1.173	Установка регулятора температуры	шт	1	1120,00	1120,00	1200,00	1200,00	2320,00	2 320,00						
5.1.174	Регулятор температуры электронный ECL 210 с дисплеем и поворотной кнопкой, ~230В, типа Danfoss	шт	1	128600,00	128600,00		0,00	128600,00	128 600,00						
5.1.175	Установка датчика уровня	шт	4	127,00	508,00	230,00	920,00	357,00	1 428,00						
5.1.176	Датчик температуры наружного воздуха ESMT, типа Danfoss	шт	1	31947,00	31947,00		0,00	31947,00	31 947,00						
5.1.177	Датчик погружной ESMU, 1250 мм (медь), типа Danfoss	шт	2	55200,00	110400,00		0,00	55200,00	110 400,00						
5.1.178	Датчик поверхностный ESM-11, типа Danfoss	шт	1	35492,00	35492,00		0,00	35492,00	35 492,00						
5.1.179	Установка манометров с трехходовым краном	комплект	30	1852,00	55560,00	255,00	7650,00	2107,00	63 210,00						
5.1.180	Установка термометров в оправе угловых	комплект	20	35,00	700,00	124,00	2480,00	159,00	3 180,00						
5.1.181	Установка кранов на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	шт	16	12422,00	198752,00	200,00	3200,00	12622,00	201 952,00						
5.1.182	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 68 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 40, типа Danfoss	шт	2	52832,00	105664,00		0,00	52832,00	105 664,00						
5.1.183	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 380 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 25, DN 80, типа Danfoss	шт	2	107184,00	214368,00		0,00	107184,00	214 368,00						
5.1.184	Кран шаровый муфтовый, Ду 15	шт	10	7214,00	72140,00		0,00	7214,00	72 140,00						
5.1.185	Кран шаровый муфтовый, Ду 20	шт	2	8555,00	17110,00		0,00	8555,00	17 110,00						
5.1.186	Группа коллекторная для систем отопления	шт	2	39588,00	79176,00	18200,00	36400,00	57788,00	115 576,00						
5.1.187	Распределительный коллектор для систем отопления, из электросварных труб ф 259х4,5 мм, L=1500 мм	шт	2	12947,00	25894,00		0,00	12947,00	25 894,00						
	Транзитная т/сеть до узла управления														
5.1.188	Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб ф133х4 мм	м	55	3586,00	197230,00	500,00	27500,00	4086,00	224 730,00						
5.1.189	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	19	52,00	988,00	23,00	437,00	75,00	1 425,00						
5.1.190	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 в 2 слоя	м2	19	89,00	1691,00	25,00	475,00	114,00	2 166,00						
5.1.191	Изоляция трубопроводов диаметром 89-133 мм матами из стеклянного штапельного волокна толщиной 30 мм	м	55	320,00	17600,00	350,00	19250,00	670,00	36 850,00						
5.1.192	Маты изоляционные из стеклянного штапельного волокна толщиной 30 мм	м3	0,7	61836,00	43285,20		0,00	61836,00	43 285,20						
5.1.193	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диам. 89-133 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 30 мм	м	55	376,00	20680,00	275,00	15125,00	651,00	35 805,00						
5.1.194	Стеклопластик рулонный марки РСТ-Х-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	м2	31	455,00	14105,00		0,00	455,00	14 105,00						
5.2	***Вентиляция и кондиционирование***														
	Блоки А, Б														
5.2.1	Установка кондиционера и комлекта автоматики	шт	12	1386,00	16632,00	3600,00	43200,00	4986,00	59 832,00						
5.2.2	П1.Кондиционер центральный фирмы "Веза" Qm=27 кВт, Qx=14 кВт, с эл.двигателем А80А2, N=1,5 кВт, n=2820 об/мин, тип КЦКП -3,15-У3,1509094-АСТ	шт	1	516338,00	516338,00		0,00	516338,00	516 338,00	1	100,00	516 338,00	1,0000	100,00	516 338,00
5.2.3	Комплект автоматики по бланк-заказу 1509094-АСТ	шт	1	643600,00	643600,00		0,00	643600,00	643 600,00	1	100,00	643 600,00	1,0000	100,00	643 600,00
5.2.4	П2. Кондиционер центральный фирмы "Веза" Qm=70 кВт, с эл.двигателем А80А2, N=2,2 кВт, n=2820 об/мин, тип КЦКП-5-У3, 1509121-АСТ	шт	1	586984,00	586984,00		0,00	586984,00	586 984,00	1	100,00	586 984,00	1,0000	100,00	586 984,00
5.2.5	Комплект автоматики по бланк-заказу 1509121-АСТ	шт	1	643600,00	643600,00		0,00	643600,00	643 600,00	1	100,00	643 600,00	1,0000	100,00	643 600,00
5.2.6	П3. Кондиционер центральный фирмы "Веза" Qm=76 кВт, Qx=41 кВт, с эл.двигателем А100S2, N=4,0 кВт, n=2850 об/мин, тип КЦКП-5-Г1-У3, 1509122-АСТ	шт	1	873122,00	873122,00		0,00	873122,00	873 122,00	1	100,00	873 122,00	1,0000	100,00	873 122,00
5.2.7	Комплект автоматики по бланк-заказу 1509122-АСТ	шт	1	643600,00	643600,00		0,00	643600,00	643 600,00	1	100,00	643 600,00	1,0000	100,00	643 600,00
5.2.8	П4. Кондиционер центральный фирмы "Веза" Qm=46 кВт, Qx=26 кВт, с эл.двигателем А100S2, N=4,0 кВт, n=2850 об/мин, тип КЦКП-3,15-Г1-У3, 1509123а-АСТ	шт	1	873122,00	873122,00		0,00	873122,00	873 122,00	1	100,00	873 122,00	1,0000	100,00	873 122,00
5.2.9	Комплект автоматики по бланк-заказу 1509123а-АСТ	шт	1	643600,00	643600,00		0,00	643600,00	643 600,00	1	100,00	643 600,00	1,0000	100,00	643 600,00
5.2.10	П5. Кондиционер центральный фирмы "Веза" Qm=46 кВт, Qx=26 кВт, с эл.двигателем А100S2, N=4,0 кВт, n=2850 об/мин, тип КЦКП-3,15-Г1-У3, 1509179а-АСТ	шт	1	873122,00	873122,00		0,00	873122,00	873 122,00	1	100,00	873 122,00	1,0000	100,00	873 122,00
5.2.11	Комплект автоматики по бланк-заказу 1509179а-АСТ	шт	1	643600,00	643600,00		0,00	643600,00	643 600,00	1	100,00	643 600,00	1,0000	100,00	643 600,00
5.2.12	П6. Кондиционер центральный фирмы "Веза" Qm=27 кВт, с эл.двигателем А80А2, N=2,2 кВт, n=2820 об/мин, тип КЦКП-5-У3, 1509124-АСТ	шт	1	516338,00	516338,00		0,00	516338,00	516 338,00	1	100,00	516 338,00	1,0000	100,00	516 338,00
5.2.13	Комплект автоматики по бланк-заказу 1509124-АСТ	шт	1	643600,00	643600,00		0,00	643600,00	643 600,00	1	100,00	643 600,00	1,0000	100,00	643 600,00
	Отдел 1														

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный месяц		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	тенге	объем	%	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
5.2.14	Установка вентиляторов радиальных массой до 0,12 т - без стоимости вентиляторов	шт	30	1240,00	37200,00	2000,00	60000,00	3240,00	97 200,00						
5.2.15	(В1.В9*.) Вентилятор радиальный ВРАН9-040-Т80-Н-00055/4-У2-1-Л0-0 (1880м3/час, 500Па)	комплект	2	175822,00	351644,00		0,00	175822,00	351 644,00	2	100,00	351 644,00	2,0000	100,00	351 644,00
5.2.16	(В2.В14.В16.В19.В22.В24.В25.В26.В27.) Вентилятор радиальный ВРАН6-025-Т80-Н-00025/2-У2-1-П0-0 (950м3/час, 550Па)	комплект	9	75800,00	682200,00		0,00	75800,00	682 200,00	9	100,00	682 200,00	9,0000	100,00	682 200,00
5.2.17	В3. Вентилятор радиальный ВРАН6-045-Т80-Н-00075/4-У2-1-П0-0 (2545м3/час, 550Па)	комплект	1	166700,00	166700,00		0,00	166700,00	166 700,00	1	100,00	166 700,00	1,0000	100,00	166 700,00
5.2.18	В4. Вентилятор радиальный ВРАН9-028-Т80-Н-00012/4-У2-1-Л90-0 (825м3/час, 200Па)	комплект	1	95843,00	95843,00		0,00	95843,00	95 843,00	1	100,00	95 843,00	1,0000	100,00	95 843,00
5.2.19	В4*. Вентилятор радиальный ВРАН9-031-Т80-Н-00018//4-У2-1-П0-0 (1100м3/час, 260Па)	комплект	1	1228630,00	1228630,00		0,00	1228630,00	1 228 630,00	1	100,00	1 228 630,00	1,0000	100,00	1 228 630,00
5.2.20	В5. Вентилятор радиальный ВРАН6-040-Т80-Н-00037/4-У2-1-П0-0 (1735м3/час, 370Па)	комплект	1	176541,00	176541,00		0,00	176541,00	176 541,00	1	100,00	176 541,00	1,0000	100,00	176 541,00
5.2.21	(В6.В13.В17.В20.В23.В28.) Вентилятор радиальный ВРАН6-028-Т80-Н-00012/4-У2-1-П0-0 (430м3/час, 200Па)	комплект	6	98640,00	591840,00		0,00	98640,00	591 840,00	6	100,00	591 840,00	6,0000	100,00	591 840,00
5.2.22	(В7.В8.В9.В11.) Вентилятор радиальный ВРАН6-031-Т80-Н-00012/4-У2-1-П0-0 (720м3/час, 250Па)	комплект	4	117936,00	471744,00		0,00	117936,00	471 744,00	4	100,00	471 744,00	4,0000	100,00	471 744,00
5.2.23	В10.Вентилятор радиальный ВРАН6-056-Т80-Н-00055/6-У2-1-П0-0 (4050м3/час, 330Па)	комплект	1	254200,00	254200,00		0,00	254200,00	254 200,00	1	100,00	254 200,00	1,0000	100,00	254 200,00
5.2.24	(В12.В15.В18.В21.) Вентилятор радиальный ВРАН9-056-Т80-Н-00075/6-У2-1-П0-0 (3800м3/час, 450Па)	комплект	4	247621,00	990484,00		0,00	247621,00	990 484,00	4	100,00	990 484,00	4,0000	100,00	990 484,00
5.2.25	Установка вентиляторов канальных	шт	3	620,00	1860,00	2000,00	6000,00	2620,00	7 860,00						
5.2.26	П7-П9 Вентилятор канальный L=60 м3/час, Р=20Па с электродвигателем N=0,014 кВт, ~ 220В, n=2300 об/мин, тип 100 ВКО1	комплект	3	25722,00	77166,00		0,00	25722,00	77 166,00	3	100,00	77 166,00	3,0000	100,00	77 166,00
5.2.27	Установка виброизоляторов номер 40	шт	10	550,00	5500,00	180,00	1800,00	730,00	7 300,00						
5.2.28	Виброизоляторы КИВ-3	комплект	10	4270,00	42700,00		0,00	4270,00	42 700,00						
5.2.29	Установка виброизоляторов номер 39	шт	20	490,00	9800,00	180,00	3600,00	670,00	13 400,00						
5.2.30	Виброизоляторы КИВ-1	комплект	20	3900,00	78000,00		0,00	3900,00	78 000,00						
5.2.31	Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам	м2	4,91	883,00	4335,53	428,00	2101,48	1311,00	6 437,01						
5.2.32	Вставка гибкая СОМ100-ВРАН-040А-Ц	шт	2	7859,00	15718,00		0,00	7859,00	15 718,00						
5.2.33	Вставка гибкая СОМ100-ВРАН-040Б-Ц	шт	2	7859,00	15718,00		0,00	7859,00	15 718,00						
5.2.34	Вставка гибкая СОМ100-ВРАН-025А-Ц	шт	9	4120,00	37080,00		0,00	4120,00	37 080,00						
5.2.35	Вставка гибкая СОМ100-ВРАН-025Б-Ц	шт	9	4120,00	37080,00		0,00	4120,00	37 080,00						
5.2.36	Вставка гибкая СОМ100-ВРАН-045А-Ц	шт	1	9214,00	9214,00		0,00	9214,00	9 214,00						
5.2.37	Вставка гибкая СОМ100-ВРАН-045Б-Ц	шт	1	9214,00	9214,00		0,00	9214,00	9 214,00						
5.2.38	Вставка гибкая СОМ100-ВРАН-028А-Ц	шт	7	4845,00	33915,00		0,00	4845,00	33 915,00						
5.2.39	Вставка гибкая СОМ100-ВРАН-028Б-Ц	шт	7	4845,00	33915,00		0,00	4845,00	33 915,00						
5.2.40	Вставка гибкая СОМ100-ВРАН-031А-Ц	шт	4	5214,00	20856,00		0,00	5214,00	20 856,00						
5.2.41	Вставка гибкая СОМ100-ВРАН-031Б-Ц	шт	4	5214,00	20856,00		0,00	5214,00	20 856,00						
5.2.42	Вставка гибкая СОМ100-ВРАН-056А-Ц	шт	5	12248,00	61240,00		0,00	12248,00	61 240,00						
5.2.43	Вставка гибкая СОМ100-ВРАН-056Б-Ц	шт	5	12248,00	61240,00		0,00	12248,00	61 240,00						
5.2.44	Установка клапанов обратных диаметром до 500 мм	шт	32	8240,00	263680,00	1000,00	32000,00	9240,00	295 680,00						
5.2.45	Клапаны обратные диаметром до 500	шт	32	847622,00	27123904,00		0,00	847622,00	27 123 904,00	13	40,00	10 849 561,60	13	40,00	10 849 561,60
5.2.46	Установка глушителей шума вентиляционных установок пластинчатых типа ПП, ГП1-2 размером пластин 100х500х1000 мм	шт	4	14912,00	59648,00	2386,00	9544,00	17298,00	69 192,00						
5.2.47	Пластины звукопоглощающие из листовой горячекатаной и тонколистовой оцинкованной стали из супертонкого волокна БСТ М.III марки ПП2-2, ВП2-2 сечением 200х500 мм, длиной 1 м и массе наполнителя 1,94 кг	шт	12	21793,00	261516,00		0,00	21793,00	261 516,00						
5.2.48	Обтекатели для пластинчатых шумоглушителей из листовой горячекатанной стали	м2	0,96	2844,00	2730,24		0,00	2844,00	2 730,24						
5.2.49	Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых типа ГТП 1-2 сечением 300х200 мм	шт	22	10388,00	228536,00	2386,00	52492,00	12774,00	281 028,00						
5.2.50	Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых типа ГТП 1-3 сечением 400х200 мм	шт	4	11667,00	46668,00	2386,00	9544,00	14053,00	56 212,00						
5.2.51	Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых типа ГТП 1-4 сечением 400х300 мм	шт	8	12100,00	96800,00	2386,00	19088,00	14486,00	115 888,00						
5.2.52	Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых типа ГТП 1-5 сечением 400х400 мм	шт	12	12660,00	151920,00	2386,00	28632,00	15046,00	180 552,00						
5.2.53	Маты из супертонкого волокна, обшитые стеклотканью	т	0,154	1057418,00	162842,37		0,00	1057418,00	162 842,37						
5.2.54	Установка фильтров воздушных /сухих/ производительностью до 10 тыс. м3-час	шт	1	2635,00	2635,00	2100,00	2100,00	4735,00	4 735,00						
5.2.55	Фильтр ЛАИК L=195	комплект	1	54200,00	54200,00		0,00	54200,00	54 200,00						
5.2.56	Установка дверей герметических утепленных разм.1250х500 мм	шт	2	19770,00	39540,00	5200,00	10400,00	24970,00	49 940,00						
5.2.57	Установка дефлекторов диаметром патрубка 630 мм	шт	4	28000,00	112000,00	4860,00	19440,00	32860,00	131 440,00						
5.2.58	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 1 размером 100х200 мм	шт	52	1018,00	52936,00	486,00	25272,00	1504,00	78 208,00						

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный месяц		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	тенге	объем	%	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
5.2.59	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 2 размером 100х400 мм	шт	66	1365,00	90090,00	486,00	32076,00	1851,00	122 166,00						
5.2.60	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 3 размером 200х200 мм	шт	6	1422,00	8532,00	486,00	2916,00	1908,00	11 448,00						
5.2.61	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 4 размером 200х400 мм	шт	1	2541,00	2541,00	486,00	486,00	3027,00	3 027,00						
5.2.62	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150 мм	шт	69	973,00	67137,00	486,00	33534,00	1459,00	100 671,00						
5.2.63	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 200 размером 200х200 мм	шт	118	1422,00	167796,00	486,00	57348,00	1908,00	225 144,00						
5.2.64	Прокладка воздуховодов класса П /плотные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	1052,0	2866,00	3015032,00	720,00	757440,00	3586,00	3 772 472,00	380	36,15	1 363 594,02	380,2549	36,15	1 363 594,02
5.2.65	Прокладка воздуховодов класса П /плотные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	96,6	2560,00	247296,00	720,00	69552,00	3280,00	316 848,00						
5.2.66	Прокладка воздуховодов класса П /плотные/ диаметром от 500 до 560 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	249,3	3421,00	852855,30	720,00	179496,00	4141,00	1 032 351,30						
5.2.67	Прокладка воздуховодов класса П /плотные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	40,0	3612,00	144480,00	720,00	28800,00	4332,00	173 280,00						
5.2.68	Прокладка воздуховодов класса П /плотные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	70,0	3455,00	241850,00	720,00	50400,00	4175,00	292 250,00						
5.2.69	Прокладка воздуховодов класса П /плотные/ периметром до 3200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	30,0	2914,00	87420,00	720,00	21600,00	3634,00	109 020,00						
5.2.70	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	1688,0	2622,00	4425936,00	720,00	1215360,00	3342,00	5 641 296,00	506	30,00	1 692 388,80	506,4000	30,00	1 692 388,80
5.2.71	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	584,0	2916,00	1702944,00	720,00	420480,00	3636,00	2 123 424,00						
5.2.72	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	321,0	3055,00	980655,00	720,00	231120,00	3775,00	1 211 775,00						
5.2.73	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	51,0	2836,00	144636,00	720,00	36720,00	3556,00	181 356,00						
5.2.74	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	63,0	2734,00	172242,00	720,00	45360,00	3454,00	217 602,00	19	30,00	65 280,60	18,9000	30,00	65 280,60
5.2.75	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 250 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм	м2	79,0	3866,00	305414,00	720,00	56880,00	4586,00	362 294,00	24	30,00	108 688,20	23,7000	30,00	108 688,20
5.2.76	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 355 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм	м2	23,0	3964,00	91172,00	720,00	16560,00	4684,00	107 732,00	7	30,00	32 319,60	6,9000	30,00	32 319,60
5.2.77	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 450 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм	м2	76,5	3622,00	277083,00	720,00	55080,00	4342,00	332 163,00	23	30,00	99 648,90	22,9500	30,00	99 648,90
5.2.78	Сетки металлические в рамках, площадью в свету до 0,2 м2	м2	10	2828,00	28280,00		0,00	2828,00	28 280,00						
5.2.79	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	5600	620,00	3472000,00		0,00	620,00	3 472 000,00						
5.2.80	Установка зонтов над оборудованием - 1000х1400, Н=500, из толстолистовой стали толщ.1,0 мм (1 шт.) - 1000х1200, Н=500, из толстолистовой стали толщ.1,0 мм (5 шт.)	м2	16,5	9363,00	154489,50	550,00	9075,00	9913,00	163 564,50						
5.2.81	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, круглые, диаметром до 280 мм	шт	192	1758,00	337536,00		0,00	1758,00	337 536,00						
5.2.82	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, круглые, диаметром до 400 мм	шт	2	2555,00	5110,00		0,00	2555,00	5 110,00						
5.2.83	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, круглые, диаметром до 560 мм	шт	1	4200,00	4200,00		0,00	4200,00	4 200,00						
5.2.84	Узлы прохода вытяжных шахт через покрытия промышленных зданий из листовой и сортовой стали без клапана и кольца для сбора конденсата, марки УП-2-17, d патрубка 250 мм	шт	3	10534,00	31602,00		0,00	10534,00	31 602,00						
5.2.85	Установка клапанов обратных диаметром до 355 мм	шт	3	4800,00	14400,00	1000,00	3000,00	5800,00	17 400,00						
5.2.86	Клапан обратный КО-04 д 100	шт	3	17300,00	51900,00		0,00	17300,00	51 900,00						
5.2.87	Окраска металлических огрунтованных поверхностей пастой огнезащитной ВПМ-2, толщ.4 мм	м2	1675	7214,00	12083450,00	218,00	365150,00	7432,00	12 448 600,00						
5.2.88	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке	м2	1800	355,00	639000,00	350,00	630000,00	705,00	1 269 000,00						
5.2.89	Пакеты минераловатные прошивные в оболочке из сетки проволочной тканой с квадратными ячейками общего назначения N12-1,2; N10-1,0	м3	72	64228,00	4624416,00		0,00	64228,00	4 624 416,00						
5.2.90	Покрытие изоляции стеклопластиком	м2	1800	186,00	334800,00	732,00	1317600,00	918,00	1 652 400,00						
5.2.91	Стеклопластик рулонный марки РСТ-Х-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	м2	1800	455,00	819000,00		0,00	455,00	819 000,00						
	Система дымоудаления														
5.2.92	Установка вентиляторов радиальных массой до 0,4 т	шт	3	1214,00	3642,00	2000,00	6000,00	3214,00	9 642,00						

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный месяц		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	тенге	объем	%	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
5.2.93	ВД1, ВД2, ВД3 Вентилятор радиальный ВРАН9-080-ДУ400-Н-00550/6-У2-1-П0-0 (17000м3/час, 800Па)	комплект	3	564351,00	1693053,00		0,00	564351,00	1 693 053,00						
5.2.94	Установка вентиляторов радиальных массой до 0,12 т	шт	3	1240,00	3720,00	2000,00	6000,00	3240,00	9 720,00						
5.2.95	ПД1 Вентилятор радиальный ВРАН9-050-ПД-Н-00150/4-У2-1-Л0-0 (4600м3/час, 780Па)	комплект	1	366828,00	366828,00		0,00	366828,00	366 828,00						
5.2.96	ПД2. Вентилятор осевой ОСА 501-050-Н-00110/2-У2 (7600м3/час, Pvs 381Па	комплект	1	315600,00	315600,00		0,00	315600,00	315 600,00						
5.2.97	ВД4 Вентилятор ВРАН9-063-ДУ400-Н-00550/4-У2-1-Л0-0 (12500м3/час, 1000Па)	комплект	1	295438,00	295438,00		0,00	295438,00	295 438,00						
5.2.98	Вставка гибкая СОМ100-ВРАН9-050А-Ц	шт	1	9676,00	9676,00		0,00	9676,00	9 676,00						
5.2.99	Вставка гибкая СОМ100-ВРАН9-050Б-Ц	шт	1	9676,00	9676,00		0,00	9676,00	9 676,00						
5.2.100	Установка клапанов огнезадерживающих периметром до 3200 мм	шт	14	16520,00	231280,00	1000,00	14000,00	17520,00	245 280,00						
5.2.101	Клапан дымоудаления КПД-4 модификация 03 разм.650х500	шт	14	34588,00	484232,00		0,00	34588,00	484 232,00						
5.2.102	Установка клапанов обратных периметром до 1000 мм	шт	1	1545,00	1545,00	1000,00	1000,00	2545,00	2 545,00						
5.2.103	Клапан обратный КОп разм.300х300	шт	1	18722,00	18722,00		0,00	18722,00	18 722,00						
5.2.104	Установка клапанов обратных диаметром до 800 мм	шт	2	1200,00	2400,00	1000,00	2000,00	2200,00	4 400,00						
5.2.105	Клапан обратный КО-04 д 630	шт	2	19600,00	39200,00		0,00	19600,00	39 200,00						
5.2.106	Прокладка воздуховодов класса П /плотные/ периметром до 3200 мм из оцинкованной стали толщиной 1,2 мм	м2	260	1256,00	326560,00	720,00	187200,00	1976,00	513 760,00						
5.2.107	Воздуховоды класса П из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 1,2 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2	260	7658,00	1991080,00		0,00	7658,00	1 991 080,00						
5.2.108	Прокладка воздуховодов класса П /плотные/ диаметром до 800 мм из оцинкованной стали толщиной 1,2 мм	м2	82	1844,00	151208,00	720,00	59040,00	2564,00	210 248,00						
5.2.109	Воздуховоды класса П из листовой стали толщиной 0,7 мм круглого сечения диаметром от 500 до 800 мм	м2	82	6218,00	509876,00		0,00	6218,00	509 876,00						
5.2.110	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	370	620,00	229400,00		0,00	620,00	229 400,00						
5.2.111	Окраска металлических огрунтованных поверхностей пастой огнезащитной ВПМ-2, толщ.4 мм	м2	280	7214,00	2019920,00	218,00	61040,00	7432,00	2 080 960,00						
5.2.112	Установка тепловой завесы	шт	5	21994,00	109970,00	4650,00	23250,00	26644,00	133 220,00						
5.2.113	Тепловая завеса электрическая, Hintek RM-0615-3D-Y	шт	5	70525,00	352625,00		0,00	70525,00	352 625,00						
5.2.114	Установка клапанов периметром до 1000 мм	шт	2	1545,00	3090,00	1000,00	2000,00	2545,00	5 090,00						
5.2.115	Клапан дымоудаления КпД-4 размер 500х500	шт	2	24623,00	49246,00		0,00	24623,00	49 246,00						
5.2.116	Установка клапанов обратных диаметром до 560 мм	шт	2	8240,00	16480,00	1000,00	2000,00	9240,00	18 480,00						
5.2.117	Клапан обратный КО-03 д 500	шт	2	18555,00	37110,00		0,00	18555,00	37 110,00						
5.2.118	Прокладка воздуховодов класса П /плотные/ периметром 900 мм из оцинкованной стали толщиной 1,2 мм	м2	62	4522,00	280364,00	720,00	44640,00	5242,00	325 004,00						
	Блок В, Г														
5.2.119	Установка кондиционера и комлекта автоматики	шт	14	1386,00	19404,00	3600,00	50400,00	4986,00	69 804,00						
5.2.120	П1. Кондиционер центральный фирмы "Веза" Qm=54 кВт, Qx=28.6 кВт, с эл.двигателем А100S4, N=3,0 кВт, n=1395об/мин, тип КЦКП-3,15-Г1-У3, 1509125-АСТ	шт	1	852103,00	852103,00		0,00	852103,00	852 103,00						
5.2.121	Комплект автоматики по бланк-заказу 1509125-АСТ	шт	1	643600,00	643600,00		0,00	643600,00	643 600,00						
5.2.122	КП2. Кондиционер центральный фирмы "Веза" Qm=149 кВт, с эл.двигателем А132S4, N=7,5 кВт, n=1455об/мин, тип КЦКП-10-Г1-У3 ,1509126а-АСТ	шт	1	972600,00	972600,00		0,00	972600,00	972 600,00						
5.2.123	Комплект автоматики по бланк-заказу 1509126а-АСТ	шт	1	643600,00	643600,00		0,00	643600,00	643 600,00						
5.2.124	П3. Кондиционер центральный фирмы "Веза" Qm=105 кВт, Qx=59.2 кВт, с эл.двигателем А100L2, N=5,5 кВт, n=2870об/мин, тип КЦКП-8-Г1-Е3, 1509127а-АСТ	шт	1	1388942,00	1388942,00		0,00	1388942,00	1 388 942,00						
5.2.125	Комплект автоматики по бланк-заказу 1509127а-АСТ	шт	1	643600,00	643600,00		0,00	643600,00	643 600,00						
5.2.126	П4. Кондиционер центральный фирмы "Веза" Qm=29 кВт, с эл.двигателем АИР63В2, N=0,55 кВт, n=2730об/мин, тип КЦКП-3,15-Г1-У3, 1509128-АСТ	шт	1	516338,00	516338,00		0,00	516338,00	516 338,00						
5.2.127	Комплект автоматики по бланк-заказу 1509128-АСТ	шт	1	643600,00	643600,00		0,00	643600,00	643 600,00						
5.2.128	П6. Кондиционер центральный фирмы "Веза" Qm=44 кВт, Qx=22.6 кВт, с эл.двигателем А80В2, N=2,2 кВт, n=2820об/мин, тип КЦКП-3,15-Г2-У3, 1509130-АСТ	шт	1	873122,00	873122,00		0,00	873122,00	873 122,00						
5.2.129	Комплект автоматики по бланк-заказу 1509130-АСТ	шт	1	643600,00	643600,00		0,00	643600,00	643 600,00						
5.2.130	П7. Кондиционер центральный фирмы "Веза" Qm=18кВт, с эл.двигателем А71В2, N=1,1кВт, n=2820об/мин, тип КЦКП-1,6-Г1-У3, 1509131-АСТ	шт	1	421774,00	421774,00		0,00	421774,00	421 774,00						
5.2.131	Комплект автоматики по бланк-заказу 1509131-АСТ	шт	1	643600,00	643600,00		0,00	643600,00	643 600,00						
5.2.132	П8. Кондиционер центральный фирмы "Веза" Qm=43 кВт, с эл.двигателем А80В2, N=1,5кВт, n=2820об/мин, тип КЦКП-3,15-Г1-У3,1509132-АСТ	шт	1	873122,00	873122,00		0,00	873122,00	873 122,00						
5.2.133	Комплект автоматики по бланк-заказу 1509132-АСТ	шт	1	643600,00	643600,00		0,00	643600,00	643 600,00						
	Блок В														

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный месяц		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	тенге	объем	%	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
5.2.134	Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05 т	шт	21	1214,00	25494,00	2000,00	42000,00	3214,00	67 494,00						
5.2.135	В1.Вентилятор радиальный ВРАН9-025-Т80-Н-00037/2-У2-1-П0-0 (1170м3/час, 600Па)	комплект	1	163882,00	163882,00		0,00	163882,00	163 882,00						
5.2.136	В2.В4.В5.В6.В7.В13.В15.В20.В29.Вентилятор радиальный ВРАН6-031-Т80-Н-00012/4-У2-1-П0-0(660м3/час, 260Па)	комплект	9	121000,00	1089000,00		0,00	121000,00	1 089 000,00						
5.2.137	В3.Вентилятор радиальный ВРАН9-031-Т80-Н-00110/2-У2-1-П0-0 (2575м3/час, 900Па)	комплект	1	999874,00	999874,00		0,00	999874,00	999 874,00						
5.2.138	В8.В14.В27.В28.Вентилятор радиальный ВРАН6-040-Т80-Н-00037/4-У2-1-П0-0 (1360м3/час, 400Па)	комплект	4	112668,00	450672,00		0,00	112668,00	450 672,00						
5.2.139	В9.Вентилятор радиальный ВРАН6-063-Т80-Н-00110/6-У2-1-П0-0 (4430м3/час, 450Па)	комплект	1	284332,00	284332,00		0,00	284332,00	284 332,00						
5.2.140	В10.В11.В16* Вентилятор радиальный ВРАН6-025-Т80-Н-00012/4-У2-1-П0-0 (350м3/час, 160Па)	комплект	3	101636,00	304908,00		0,00	101636,00	304 908,00						
5.2.141	В12.В18 Вентилятор радиальный ВРАН9-035-Т80-Н-00025/4-У2-1-П0-0 (950м3/час, 350Па)	комплект	2	185997,00	371994,00		0,00	185997,00	371 994,00						
5.2.142	Установка вентиляторов радиальных массой до 0,12 т	шт	9	1240,00	11160,00	2000,00	18000,00	3240,00	29 160,00						
5.2.143	В16.В19.В21.В25.В26.Вентилятор радиальный ВРАН6-028-Т80-Н-00012/4-У2-1-П0-0 (600м3/час, 180Па)	комплект	5	105314,00	526570,00		0,00	105314,00	526 570,00						
5.2.144	В17.Вентилятор радиальный ВРАН9-040-Т80-Н-00055/4-У2-1-П0-0 (1450м3/час, 450Па)	комплект	1	137548,00	137548,00		0,00	137548,00	137 548,00						
5.2.145	В22.Вентилятор радиальный ВРАН6-045-Т80-Н-00075/4-У2-1-П0-0 (2420м3/час, 550Па)	комплект	1	184600,00	184600,00		0,00	184600,00	184 600,00						
5.2.146	В24.Вентилятор радиальный ВРАН9-040-Т80-В-00055/4-У2-1-Л0-0 (1910м3/час, 450Па)	комплект	1	175994,00	175994,00		0,00	175994,00	175 994,00						
5.2.147	В30.Вентилятор радиальный ВРАН9-031-Т80-Н-00018/4-У2-1-П0-0 (870м3/час, 260Па)	комплект	1	847362,00	847362,00		0,00	847362,00	847 362,00						
5.2.148	Установка виброизоляторов номер 38	шт	18	410,00	7380,00	180,00	3240,00	590,00	10 620,00						
5.2.149	Виброизолятор КИВ-1	комплект	16	3900,00	62400,00		0,00	3900,00	62 400,00						
5.2.150	Виброизолятор КИВ-2	комплект	2	4100,00	8200,00		0,00	4100,00	8 200,00						
5.2.151	Установка виброизоляторов номер 39	шт	8	490,00	3920,00	180,00	1440,00	670,00	5 360,00						
5.2.152	Виброизолятор КИВ-3	комплект	7	4270,00	29890,00		0,00	4270,00	29 890,00						
5.2.153	Виброизолятор КИВ-В-3	комплект	1	4270,00	4270,00		0,00	4270,00	4 270,00						
5.2.154	Установка виброизоляторов номер 40	шт	1	550,00	550,00	180,00	180,00	730,00	730,00						
5.2.155	Виброизолятор КИВ-4	комплект	1	5896,00	5896,00		0,00	5896,00	5 896,00						
5.2.156	Установка виброизоляторов номер 43	шт	4	670,00	2680,00	180,00	720,00	850,00	3 400,00						
5.2.157	Виброизолятор ДО43	комплект	4	6314,00	25256,00		0,00	6314,00	25 256,00						
5.2.158	Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам	м2	5,6	883,00	4944,80	428,00	2396,80	1311,00	7 341,60						
5.2.159	Вставка гибкая СОМ100-ВРАН-040А-Ц	шт	6	7859,00	47154,00		0,00	7859,00	47 154,00						
5.2.160	Вставка гибкая СОМ100-ВРАН-040Б-Ц	шт	6	7859,00	47154,00		0,00	7859,00	47 154,00						
5.2.161	Вставка гибкая СОМ100-ВРАН-025А-Ц	шт	3	4120,00	12360,00		0,00	4120,00	12 360,00						
5.2.162	Вставка гибкая СОМ100-ВРАН-025Б-Ц	шт	3	4120,00	12360,00		0,00	4120,00	12 360,00						
5.2.163	Вставка гибкая СОМ100-ВРАН-045А-Ц	шт	1	9214,00	9214,00		0,00	9214,00	9 214,00						
5.2.164	Вставка гибкая СОМ100-ВРАН-045Б-Ц	шт	1	9214,00	9214,00		0,00	9214,00	9 214,00						
5.2.165	Вставка гибкая СОМ100-ВРАН-028А-Ц	шт	6	4845,00	29070,00		0,00	4845,00	29 070,00						
5.2.166	Вставка гибкая СОМ100-ВРАН-028Б-Ц	шт	6	4845,00	29070,00		0,00	4845,00	29 070,00						
5.2.167	Вставка гибкая СОМ100-ВРАН-031А-Ц	шт	11	5214,00	57354,00		0,00	5214,00	57 354,00						
5.2.168	Вставка гибкая СОМ100-ВРАН-031Б-Ц	шт	11	5214,00	57354,00		0,00	5214,00	57 354,00						
5.2.169	Вставка гибкая СОМ100-ВРАН-056А-Ц	шт	1	12248,00	12248,00		0,00	12248,00	12 248,00						
5.2.170	Вставка гибкая СОМ100-ВРАН-056Б-Ц	шт	1	12248,00	12248,00		0,00	12248,00	12 248,00						
5.2.171	Вставка гибкая СОМ100-ВРАН-050А-Ц	шт	1	9676,00	9676,00		0,00	9676,00	9 676,00						
5.2.172	Вставка гибкая СОМ100-ВРАН-050Б-Ц	шт	1	9676,00	9676,00		0,00	9676,00	9 676,00						
5.2.173	Вставка гибкая СОМ100-ВРАН-063А-Ц	шт	1	14700,00	14700,00		0,00	14700,00	14 700,00						
5.2.174	Вставка гибкая СОМ100-ВРАН-063Б-Ц	шт	1	14700,00	14700,00		0,00	14700,00	14 700,00						
5.2.175	Вставка гибкая СОМ100-ВРАН-035А-Ц	шт	2	6273,00	12546,00		0,00	6273,00	12 546,00						
5.2.176	Вставка гибкая СОМ100-ВРАН-035Б-Ц	шт	2	6273,00	12546,00		0,00	6273,00	12 546,00						
5.2.177	Сетки металлические в рамках, площадью в свету до 0,5 м2	м2	0,5	2828,00	1414,00		0,00	2828,00	1 414,00						
	Блок Г				0,00		0,00	0,00	-						
5.2.178	Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05 т	шт	1	1214,00	1214,00	2000,00	2000,00	3214,00	3 214,00						
5.2.179	В1.Вентилятор радиальный ВРАН9-028-Т80-Н-00012/4-У2-1-П0-0 (750м3/час, 200Па)	комплект	1	654200,00	654200,00		0,00	654200,00	654 200,00						
5.2.180	Установка вентиляторов радиальных массой до 0,12 т	шт	1	1240,00	1240,00	2000,00	2000,00	3240,00	3 240,00						
5.2.181	В2.Вентилятор радиальный ВРАН9-040-Т80-Н-00055/4-У2-1-П0-0 (3380м3/час, 320Па)	комплект	1	214200,00	214200,00		0,00	214200,00	214 200,00						
5.2.182	Установка виброизоляторов номер 38	шт	1	410,00	410,00	180,00	180,00	590,00	590,00						
5.2.183	Виброизолятор КМВ-1	комплект	1	3621,00	3621,00		0,00	3621,00	3 621,00						
5.2.184	Установка виброизоляторов номер 40	шт	1	550,00	550,00	180,00	180,00	730,00	730,00						
5.2.185	Виброизолятор КИВ-3	комплект	1	4270,00	4270,00		0,00	4270,00	4 270,00						
5.2.186	Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам	м2	0,37	883,00	326,71	428,00	158,36	1311,00	485,07						
5.2.187	Вставка гибкая СОМ100-ВРАН-028А-Ц	шт	1	4845,00	4845,00		0,00	4845,00	4 845,00						

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный месяц		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	тенге	объем	%	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
5.2.188	Вставка гибкая СОМ100-ВРАН-028Б-Ц	шт	1	4845,00	4845,00		0,00	4845,00	4 845,00						
5.2.189	Вставка гибкая СОМ100-ВРАН-040А-Ц	шт	1	7859,00	7859,00		0,00	7859,00	7 859,00						
5.2.190	Вставка гибкая СОМ100-ВРАН-040Б-Ц	шт	1	7859,00	7859,00		0,00	7859,00	7 859,00						
	Блоки В, Г				0,00		0,00	0,00	-						
5.2.191	Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых типа ГТП 1-2 сечением 300х200 мм	шт	18	10388,00	186984,00	2386,00	42948,00	12774,00	229 932,00						
5.2.192	Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых типа ГТП 1-3 сечением 400х200 мм	шт	2	11667,00	23334,00	2386,00	4772,00	14053,00	28 106,00						
5.2.193	Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых типа ГТП 1-4 сечением 400х300 мм	шт	4	12100,00	48400,00	2386,00	9544,00	14486,00	57 944,00						
5.2.194	Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых типа ГТП 1-5 сечением 400х400 мм	шт	8	12660,00	101280,00	2386,00	19088,00	15046,00	120 368,00						
5.2.195	Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых типа ГТП 2-2 сечением 300х300 мм	шт	2	10388,00	20776,00	2386,00	4772,00	12774,00	25 548,00						
5.2.196	Установка глушителей шума вентиляционных установок пластинчатых типа ГП 1-1 сечением 200х100 мм	шт	2	8219,00	16438,00	2386,00	4772,00	10605,00	21 210,00						
5.2.197	Установка глушителей шума вентиляционных установок пластинчатых круглого сечения типа ГП 1-3 диам.обечайки 250 мм	шт	4	11800,00	47200,00	2386,00	9544,00	14186,00	56 744,00						
5.2.198	Установка глушителей шума вентиляционных установок пластинчатых круглого сечения типа ГП 1-5 диам.обечайки 400 мм	шт	2	36754,00	73508,00	2386,00	4772,00	39140,00	78 280,00						
5.2.199	Установка фильтров воздушных /сухих/ производительностью до 10 тыс. м3-час	шт	12	2365,00	28380,00	2100,00	25200,00	4465,00	53 580,00						
5.2.200	Фильтр ЛАИК	комплект	12	54200,00	650400,00		0,00	54200,00	650 400,00						
5.2.201	Блок сверхчистых фильтров L=3000м3/час H=270 па	шт	1	100000,00	100000,00	0,00	0,00	100000,00	100 000,00						
5.2.202	Установка дверей герметических утепленных разм. 1250х500 мм	шт	2	19770,00	39540,00	5200,00	10400,00	24970,00	49 940,00						
5.2.203	Маты из супертонкого волокна, обшитые стеклотканью	т	0,015	1057418,00	15861,27		0,00	1057418,00	15 861,27						
5.2.204	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 4 размером 200х400 мм	шт	5	2541,00	12705,00	486,00	2430,00	3027,00	15 135,00						
5.2.205	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 5 размером 200х600 мм	шт	7	3013,00	21091,00	486,00	3402,00	3499,00	24 493,00						
5.2.206	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 1 размером 100х200 мм	шт	39	1018,00	39702,00	486,00	18954,00	1504,00	58 656,00						
5.2.207	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 2 размером 100х400 мм	шт	37	1365,00	50505,00	486,00	17982,00	1851,00	68 487,00						
5.2.208	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 3 размером 200х200 мм	шт	9	1422,00	12798,00	486,00	4374,00	1908,00	17 172,00						
5.2.209	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150 мм	шт	83	973,00	80759,00	486,00	40338,00	1459,00	121 097,00						
5.2.210	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 200 размером 200х200 мм	шт	75	1422,00	106650,00	486,00	36450,00	1908,00	143 100,00						
5.2.211	Прокладка воздуховодов класса П /плотные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	3310,3	2866,00	9487319,80	720,00	2383416,00	3586,00	11 870 735,80						
5.2.212	Прокладка воздуховодов класса П /плотные/ периметром 900 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	943,0	4522,00	4264246,00	720,00	678960,00	5242,00	4 943 206,00						
5.2.213	Прокладка воздуховодов класса П /плотные/ периметром до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	52,9	4913,00	259897,70	720,00	38088,00	5633,00	297 985,70						
5.2.214	Прокладка воздуховодов класса П /плотные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	44,0	3514,00	154616,00	720,00	31680,00	4234,00	186 296,00						
5.2.215	Прокладка воздуховодов класса П /плотные/ диаметром до 450 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм	м2	141,0	3887,00	548067,00	720,00	101520,00	4607,00	649 587,00						
5.2.216	Прокладка воздуховодов класса П /плотные/ диаметром от 500 до 560 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	43,0	3421,00	147103,00	720,00	30960,00	4141,00	178 063,00						
5.2.217	Прокладка воздуховодов класса П /плотные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	293,0	2866,00	839738,00	720,00	210960,00	3586,00	1 050 698,00						
5.2.218	Прокладка воздуховодов класса П /плотные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	74,5	2866,00	213517,00	720,00	53640,00	3586,00	267 157,00						
5.2.219	Прокладка воздуховодов класса П /плотные/ периметром 900 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	581,6	4522,00	2629995,20	720,00	418752,00	5242,00	3 048 747,20						
5.2.220	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, круглого сечения диаметром 150 мм	шт	1	5270,00	5270,00	550,00	550,00	5820,00	5 820,00						
5.2.221	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, круглого сечения диаметром 200 мм	шт	1	6554,00	6554,00	550,00	550,00	7104,00	7 104,00						
5.2.222	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, круглого сечения диаметром 500 мм	шт	1	7344,00	7344,00	550,00	550,00	7894,00	7 894,00						
5.2.223	Прокладка воздуховодов класса П /плотные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	41,5	3514,00	145831,00	720,00	29880,00	4234,00	175 711,00						
5.2.224	Прокладка воздуховодов класса П /плотные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	17	2866,00	48722,00	720,00	12240,00	3586,00	60 962,00						

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный месяц		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	тенге	объем	%	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
5.2.225	Прокладка воздуховодов класса П /плотные/ диаметром до 800 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	115,5	4258,00	491799,00	720,00	83160,00	4978,00	574 959,00						
5.2.226	Прокладка воздуховодов класса П /плотные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	1,6	2866,00	4585,60	720,00	1152,00	3586,00	5 737,60						
5.2.227	Прокладка воздуховодов класса П /плотные/ диаметром до 800 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	81,2	4258,00	345749,60	720,00	58464,00	4978,00	404 213,60						
5.2.228	Сетки металлические в рамках, площадью в свету до 0,2 м2	м2	10,5	2828,00	29694,00		0,00	2828,00	29 694,00						
5.2.229	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	5500	620,00	3410000,00		0,00	620,00	3 410 000,00						
5.2.230	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке	м2	1350,0	355,00	479250,00	350,00	472500,00	705,00	951 750,00						
5.2.231	Пакеты минераловатные прошивные в оболочке из сетки проволочной тканой с квадратными ячейками общего назначения N12-1,2; N10-1,0	м3	135,0	64228,00	8670780,00		0,00	64228,00	8 670 780,00						
5.2.232	Покрытие изоляции стеклопластиком	м2	3362	186,00	625332,00	732,00	2460984,00	918,00	3 086 316,00						
5.2.233	Стеклопластик рулонный марки РСТ-Х-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	м2	3362	455,00	1529710,00		0,00	455,00	1 529 710,00						
5.2.234	Установка зонтов над оборудованием 1000х700 Н=500 из листовой стали, толщ. 1,0 мм	шт	5	8100,00	40500,00	550,00	2750,00	8650,00	43 250,00						
5.2.235	Установка зонтов над оборудованием 1300х1200 Н=500 из листовой стали, толщ. 1,0 мм	шт	1	12556,00	12556,00	550,00	550,00	13106,00	13 106,00						
5.2.236	Установка дефлекторов диаметром патрубка 630 мм	шт	1	28000,00	28000,00	4860,00	4860,00	32860,00	32 860,00						
5.2.237	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, круглые, диаметром до 280 мм	шт	105	1758,00	184590,00	500,00	52500,00	2258,00	237 090,00						
5.2.238	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, круглые, диаметром до 400 мм	шт	23	2555,00	58765,00	500,00	11500,00	3055,00	70 265,00						
5.2.239	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, круглые, диаметром до 560 мм	шт	1	4200,00	4200,00	500,00	500,00	4700,00	4 700,00						
5.2.240	Окраска металлических огрунтованных поверхностей пастой огнезащитной ВПМ-2	м2	1242	7214,00	8959788,00	218,00	270756,00	7432,00	9 230 544,00						
	Клапан обратный														
5.2.241	Установка клапанов обратных диаметром до 560 мм	шт	56	8240,00	461440,00	1000,00	56000,00	9240,00	517 440,00						
5.2.242	Клапаны обратные из тонколистовой и сортовой стали круглого сечения марки КО до d-400 мм	шт	56	38526,00	2157456,00		0,00	38526,00	2 157 456,00						
	Системы дымоудаления и подпора				0,00		0,00	0,00	-						
5.2.243	Установка вентиляторов радиальных массой до 0,12 т	шт	3	1240,00	3720,00	2000,00	6000,00	3240,00	9 720,00						
5.2.244	ПД1.Вентилятор радиальный ВРАН9-050-ПД-Н-00150/4-У2-1-Л0-0 (4600м3/час, 780Па)	комплект	1	366828,00	366828,00		0,00	366828,00	366 828,00						
5.2.245	ВД1. Вентилятор ВОД-090-ДУ600-Н-00750/4-У2-01-18 (17000м3/час, Pvs741Па)	комплект	1	722200,00	722200,00		0,00	722200,00	722 200,00						
5.2.246	ВД2 Вентилятор ВРАН9-080-ДУ400-Н-00550/6-У2-1-Л0-0 (17000м3/час, 800Па)	комплект	1	967842,00	967842,00		0,00	967842,00	967 842,00						
5.2.247	Прокладка воздуховодов класса П /плотные/ диаметром 1400 мм из оцинкованной стали толщиной 1,2 мм	м2	30	5636,00	169080,00	720,00	21600,00	6356,00	190 680,00						
5.2.248	Прокладка воздуховодов класса П /плотные/ периметром до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 1,2 мм	м2	86	5940,00	510840,00	720,00	61920,00	6660,00	572 760,00						
5.2.249	Окраска металлических огрунтованных поверхностей пастой огнезащитной ВПМ-2	м2	116	7214,00	836824,00	218,00	25288,00	7432,00	862 112,00						
5.3	***Кондиционирование. Блок Г.***														
	К1														
5.3.1	Установка. Настенная сплит-система Qх=5,1кВт, Qн=5,57кВт; N=1,56/1,54кВт	шт	1	6523,00	6523,00	5200,00	5200,00	11723,00	11 723,00						
5.3.2	Настенная сплит-система S18SWC, LG	комплект	1	564218,00	564218,00		0,00	564218,00	564 218,00						
5.3.3	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20х1,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	16	121,00	1936,00		0,00	121,00	1 936,00						
5.3.4	Конденсатный шланг диам.16	м	8	50,00	400,00		0,00	50,00	400,00						
5.3.5	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	16	35,00	560,00	50,00	800,00	85,00	1 360,00						
5.3.6	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х0,75 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	м	8	154,00	1232,00		0,00	154,00	1 232,00						
5.3.7	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	м	8	76,00	608,00		0,00	76,00	608,00						
	К2, К3														
5.3.8	Установка. Настенная сплит-система Qх=2,5кВт, Qн=2,64кВт; N=0,78/0,7кВт	шт	2	6523,00	13046,00	5200,00	10400,00	11723,00	23 446,00						
5.3.9	Настенная сплит-система S09SWC, LG	комплект	2	213888,00	427776,00		0,00	213888,00	427 776,00						

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный месяц		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	тенге	объем	%	тенге
1	**2**	**3**	4	5	6	7	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**
5.3.10	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	10	121,00	1210,00		0,00	121,00	1 210,00						
5.3.11	Конденсатный шланг диам.16	м	13	50,00	650,00		0,00	50,00	650,00						
5.3.12	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	24	35,00	840,00	50,00	1200,00	85,00	2 040,00						
5.3.13	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х0,75 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	м	12	154,00	1848,00		0,00	154,00	1 848,00						
5.3.14	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	м	12	76,00	912,00		0,00	76,00	912,00						
	К4,К5				0,00		0,00	0,00	-						
5.3.15	Установка. Настенная сплит-система Qх=6,45кВт, Qн=6,45кВт; N=2,01/1,785кВт	шт	2	6523,00	13046,00	5200,00	10400,00	11723,00	23 446,00						
5.3.16	Настенная сплит-система S09SWC, LG	комплект	2	213888,00	427776,00		0,00	213888,00	427 776,00						
5.3.17	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	10	121,00	1210,00		0,00	121,00	1 210,00						
5.3.18	Конденсатный шланг диам.16	м	16	50,00	800,00		0,00	50,00	800,00						
5.3.19	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	32	35,00	1120,00	50,00	1600,00	85,00	2 720,00						
5.3.20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х0,75 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	м	16	154,00	2464,00		0,00	154,00	2 464,00						
5.3.21	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	м	16	76,00	1216,00		0,00	76,00	1 216,00						
6	**Силовой оборудование и электроосвещение**														
6,1	**Силовое электроборудование**														
	Блоки А, Б														
6.1.1	Монтаж вводно-распределительного устройства (ВРУ-1) на 380/220В, в составе: автоматический выключатель ВА51-31-на 80А - 4шт, на 50А - 3шт, 40А - 3шт, 32А - 1шт, 25А - 5шт, 16А - 2шт, ВА23-29-13 20А - 1шт., тип ВРУ1-18-80, ЗАВР-400-31	комплект	1	4856,00	4856,00	2500,00	2500,00	7356,00	7 356,00						
6.1.2	Монтаж секционной панели, АВР на 400А, тип ЩО 70-1-90	комплект	1	882416,00	882416,00	12944,00	12944,00	895360,00	895 360,00						
6.1.3	Монтаж вводно-распределительного устройства (ВРУ-2), тип ВРУ1-11-10 на 380/220В	комплект	1	73613,00	73613,00	6755,00	6755,00	80368,00	80 368,00						
6.1.4	Монтаж распредительного устройства, тип ВРУ-1-47-00 на 380/220В	комплект	1	114364,00	114364,00	4500,00	4500,00	118864,00	118 864,00						
6.1.5	Монтаж распределительного шкафа (ЩС-А-1), тип ЩРНС-2х12 IP54, 2-рядный в составе: вводной автомат ВА61Е29-3В на 20А; на отходящих линиях ВА61F29-1С-16А - 11шт, ВА63F29-3С-16А - 3шт.	комплект	1	355200,00	355200,00	5740,00	5740,00	360940,00	360 940,00						
6.1.6	Монтаж распределительного шкафа (ЩС-А-2), тип ЩРНС-3х12 IP54, 3-рядный в составе: вводной автомат ВА61Е29-3В на 40А; на отходящих линиях ВА61F29-1С-16А - 15шт, ВА63F29-3С-16А - 3шт.	комплект	1	355200,00	355200,00	5740,00	5740,00	360940,00	360 940,00						
6.1.7	Монтаж распределительного шкафа (ЩС-А-3…6), тип ЩРНС-2х12 IP54, 2-рядный в составе: вводной автомат ВА61Е29-3В на 20А; на отходящих линиях ВА61F29-1С-16А - 7шт, ВА63F29-3С-16А - 1шт.	комплект	4	355200,00	1420800,00	5740,00	22960,00	360940,00	1 443 760,00						
6.1.8	Монтаж распределительного шкафа (ЩС-Б-1), тип ЩРНС-2х12 IP54, 2-рядный в составе: вводной автомат ВА61Е29-3В на 32А; на отходящих линиях ВА61F29-1С-16А - 11шт, ВА63F29-3С-16А - 3шт.	комплект	1	355200,00	355200,00	5740,00	5740,00	360940,00	360 940,00						
6.1.9	Монтаж распределительного шкафа (ЩС-Б-2), тип ЩРНС-2х12 IP54, 2-рядный в составе: вводной автомат ВА61Е29-3В на 25А; на отходящих линиях ВА61F29-1С-16А - 6шт, ВА63F29-3С-16А - 3шт.	комплект	1	355200,00	355200,00	5740,00	5740,00	360940,00	360 940,00						
6.1.10	Монтаж распределительного шкафа (ЩС-Б-3,6), тип ЩРНС-2х12 IP54, 2-рядный в составе: вводной автомат ВА61Е29-3В на 40А; на отходящих линиях ВА61F29-1С-16А - 6шт, ВА63F29-3С-16А - 4шт.	комплект	2	355200,00	710400,00	5740,00	11480,00	360940,00	721 880,00						
6.1.11	Монтаж распределительного шкафа (ЩС-Б-4,5), тип ЩРНС-3х12 IP54, 3-рядный в составе: вводной автомат ВА61Е29-3В на 40А; на отходящих линиях ВА61F29-1С-16А - 6шт, ВА63F29-3С-16А - 6шт.	комплект	2	355200,00	710400,00	5740,00	11480,00	360940,00	721 880,00						
6.1.12	Монтаж распределительного шкафа (ЩВ-А-1), тип ЩРНС-3х12 IP54, 3-рядный в составе: вводной автомат ВА61Е29-3В на 80А; на отходящих линиях ВА63F29-3С-16А - 7шт, 32А - 1шт.	комплект	1	355200,00	355200,00	5740,00	5740,00	360940,00	360 940,00						
6.1.13	Монтаж распределительного шкафа (ЩВ-А-2), тип ЩРНС-3х12 IP54, 3-рядный в составе: вводной автомат ВА61Е29-3В на 20А; на отходящих линиях ВА63F29-3С-16А - 8шт	комплект	1	355200,00	355200,00	5740,00	5740,00	360940,00	360 940,00						

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный месяц		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	тенге	объем	%	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
6.1.14	Монтаж распределительного шкафа (ЩВ-Б-1), тип ЩРНС-2х12 IP54, 2-рядный в составе: вводной автомат ВА61Е29-3В на 20А; на отходящих линиях ВА63F29-3С-16А - 4шт.	комплект	1	355200,00	355200,00	5740,00	5740,00	360940,00	360 940,00						
6.1.15	Монтаж распределительного шкафа освещения (ЩО-А-1…6), тип ЩРНС-2х12 IP54, 2-рядный в составе: вводной автомат ВА61Е29-3В на 16А; на отходящих линиях ВА61F29-1В-16А - 11шт, УЗО 30 мА - 2шт.	комплект	6	286214,00	1717284,00	5200,00	31200,00	291414,00	1 748 484,00						
6.1.16	Монтаж распределительного шкафа освещения (ЩО-А-7,8), тип ЩРНС-1х12 IP54, 1-рядный в составе: вводной автомат ВА61Е29-3В на 16А; на отходящих линиях ВА61F29-1В-16А - 6шт.	комплект	2	286214,00	572428,00	5200,00	10400,00	291414,00	582 828,00						
6.1.17	Монтаж распределительного шкафа освещения (ЩО-Б-1…6), тип ЩРНС-2х12 IP54, 2-рядный в составе: вводной автомат ВА61Е29-3В на 16А; на отходящих линиях ВА61F29-1В-16А - 11шт, УЗО 30 мА - 2шт.	комплект	6	286214,00	1717284,00	5200,00	31200,00	291414,00	1 748 484,00						
6.1.18	Монтаж распределительного шкафа освещения (ЩО-Б-7) IP54, 1-рядный в составе: вводной автомат ВА61Е29-3В на 16А; на отходящих линиях ВА61F29-1В-16А - 6шт.	комплект	1	286214,00	286214,00	5200,00	5200,00	291414,00	291 414,00						
6.1.19	Монтаж распределительного шкафа аварийного освещения (ЩАО-1Б…6Б), 1-рядный в составе: вводной автомат ВА61Е29-3В на 16А; на отходящих линиях ВА61F29-1В-16А - 6шт.	комплект	6	286214,00	1717284,00	5200,00	31200,00	291414,00	1 748 484,00						
6.1.20	Монтаж распределительного шкафа аварийного освещения (ЩАО-7Б), 1-рядный в составе: вводной автомат ВА61Е29-3В на 16А; на отходящих линиях ВА61F29-1В-16А - 4шт.	комплект	1	286214,00	286214,00	5200,00	5200,00	291414,00	291 414,00						
6.1.21	Монтаж распределительного шкафа (ЩВ-Б-2), тип ЩРНС-2х12 IP54, 2-рядный в составе: вводной автомат ВМ63Р-363 на 63А - 1шт.; на отходящих линиях ВА63F29-3С-16А - 6шт.	комплект	1	355200,00	355200,00	5740,00	5740,00	360940,00	360 940,00						
6.1.22	Монтаж распределительного шкафа (ЩЗД-Б), тип ЩРНС-2х12 IP54, 2-рядный в составе: вводной автомат ВА61Е29-3В на 20А - 1шт.; на отходящих линиях ВА63F29-3С-10А - 6шт.	комплект	1	355200,00	355200,00	5740,00	5740,00	360940,00	360 940,00						
6.1.23	Монтаж ящика управления (нереверсивный), тип Я5111-1874 УХЛ4, Iн=0,38…0,65А	шт	17	42400,00	720800,00	1500,00	25500,00	43900,00	746 300,00						
6.1.24	Монтаж ящика управления (нереверсивный), тип Я5111-2274 УХЛ4, Iн=0,95…1,6А	шт	2	48522,00	97044,00	1500,00	3000,00	50022,00	100 044,00						
6.1.25	Монтаж ящика управления (нереверсивный), тип Я5111-2474 УХЛ4, Iн=1,5…2,6А	шт	2	48522,00	97044,00	1500,00	3000,00	50022,00	100 044,00						
6.1.26	Монтаж ящика управления (нереверсивный), тип Я5111-2674 УХЛ4, Iн=2,4…4А	шт	5	55600,00	278000,00	1500,00	7500,00	57100,00	285 500,00						
6.1.27	Монтаж ящика управления (нереверсивный), тип Я5111-2874 УХЛ4, Iн=3,8…6А	шт	1	51214,00	51214,00	1500,00	1500,00	52714,00	52 714,00						
6.1.28	Монтаж ящика управления (нереверсивный), тип Я5111-2674 УХЛ4, Iн=2,4…4А	шт	2	55600,00	111200,00	1500,00	3000,00	57100,00	114 200,00						
6.1.29	Монтаж ящика управления (нереверсивный), тип Я5111-3174 УХЛ4, Iн=9.5…14А	шт	6	44892,00	269352,00	1500,00	9000,00	46392,00	278 352,00						
6.1.30	Монтаж пускателя магнитного нереверсивного, тип ПМЛ-222002 Uк 380В с т.р. Iтр=12А	шт	2	2461,00	4922,00	1420,00	2840,00	3881,00	7 762,00						
6.1.31	Монтаж пускателя магнитного нереверсивного, тип ПМЛ-422002 Uк 380В с т.р. Iтр=63А	шт	1	5886,00	5886,00	1420,00	1420,00	7306,00	7 306,00						
6.1.32	Монтаж пускателя магнитного нереверсивного, тип ПМЛ-122002 Uк 380В с т.р. Iтр=2.6А	шт	1	4832,00	4832,00	1420,00	1420,00	6252,00	6 252,00						
6.1.33	Монтаж поста управления кнопочного, тип ПКЕ222-2	шт	26	3990,00	103740,00	755,00	19630,00	4745,00	123 370,00						
6.1.34	Монтаж ящика управления (нереверсивный), тип Я5111-1874 УХЛ4, Iн=0,38…0,65А	шт	5	42400,00	212000,00	1500,00	7500,00	43900,00	219 500,00						
6.1.35	Монтаж ящика управления двухфидерного (нереверсивный), тип Я5111-2874 УХЛ4, Iн=3,8…6А	шт	1	51214,00	51214,00	1500,00	1500,00	52714,00	52 714,00						
	Электроустановочные изделия				0,00		0,00	0,00	-						
6.1.36	Монтаж розетки штепсельной для скрытой установки на 10А 220В с заземляющим контактом	шт	156	540,00	84240,00	250,00	39000,00	790,00	123 240,00						
6.1.37	Монтаж блока из 3-х однофазных розеток	шт	10	724,00	7240,00	450,00	4500,00	1174,00	11 740,00						
6.1.38	Монтаж розетки штепсельной трехполюсной с заземляющим контактом на 32А 380В	шт	10	1214,00	12140,00	250,00	2500,00	1464,00	14 640,00						
6.1.39	Монтаж выключателя одноклавишного для скрытой установки на 6А 250В	шт	50	355,00	17750,00	110,00	5500,00	465,00	23 250,00						
6.1.40	Монтаж автоматического выключателя Iр=10А АП50-2МТ	шт	1	2716,00	2716,00	285,00	285,00	3001,00	3 001,00						
6.1.41	Монтаж автоматического выключателя Iр=10А АП50-3МТ	шт	1	2716,00	2716,00	285,00	285,00	3001,00	3 001,00						
6.1.42	Коробка ответвительная У-409	шт	56	1218,00	68208,00		0,00	1218,00	68 208,00						
6.1.43	Коробка ответвительная У-198	шт	1170	236,00	276120,00		0,00	236,00	276 120,00						
6.1.44	Коробка ответвительная У-996	шт	97	1382,00	134054,00		0,00	1382,00	134 054,00						
6.1.45	Коробка У994	шт	41	1382,00	56662,00		0,00	1382,00	56 662,00						
6.1.46	Гибкий ввод К1080	шт	41	3259,00	133619,00		0,00	3259,00	133 619,00						

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный месяц		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	тенге	объем	%	тенге
1	**2**	**3**	4	5	6	7	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**
	Материалы														
6.1.47	Лоток НЛ 10 П2 У3 прямой, шир.100мм, дл. 2м	шт.	170	2100,00	357000,00		0,00	2100,00	357 000,00						
6.1.48	Стойка К 1151 кабельная h=600мм	шт.	25	362,00	9050,00		0,00	362,00	9 050,00						
6.1.49	Полка К1163 кабельная L=400мм	шт.	50	250,00	12500,00		0,00	250,00	12 500,00						
6.1.50	Шина медная электротехническая, дл. 2м, сеч. 40х4 мм	шт.	4	3000,00	12000,00		0,00	3000,00	12 000,00						
6.1.51	Коробка клеммная	шт.	8	2000,00	16000,00		0,00	2000,00	16 000,00						
	Групповые сети														
6.1.52	Кабели по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный в помещениях с нормальной средой, сечение жилы до 10 мм2	м	5860	55,00	322300,00	35,00	205100,00	90,00	527 400,00						
6.1.53	Кабель силовой с медной жилой, марка ВВГнг LS 5х2.5мм2	м	1565	284,00	444460,00		0,00	284,00	444 460,00						
6.1.54	Кабель силовой с медной жилой, марка ВВГнг LS 3х2.5мм2	м	4270	110,00	469700,00		0,00	110,00	469 700,00						
6.1.55	Кабель силовой с медной жилой, марка ВВГнг LS 5х4мм2	м	5	211,00	1055,00		0,00	211,00	1 055,00						
6.1.56	Кабель силовой с медной жилой,ВВГнг LS 5х6мм2	м	20	478,00	9560,00		0,00	478,00	9 560,00						
6.1.57	Прокладка трубы гофрированной из самозатухающего ПВХ-25мм	м	4850	89,00	431650,00	114,00	552900,00	203,00	984 550,00						
6.1.58	Прокладка трубы винипластовой ф25мм	м	505	45,00	22725,00	125,00	63125,00	170,00	85 850,00						
	Магистральные сети														
6.1.59	Кабели по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный в помещениях с нормальной средой, сеч. жилы до 10 мм2 - без стоимости кабеля	м	1456	55,00	80080,00	35,00	50960,00	90,00	131 040,00						
6.1.60	Кабель силовой с медной жилой, марка ВВГнг LS 3х6мм2	м	145	488,00	70760,00		0,00	488,00	70 760,00						
6.1.61	Кабель силовой с медной жилой, марка ВВГнг LS 5х2.5мм2	м	491	284,00	139444,00		0,00	284,00	139 444,00						
6.1.62	Кабель силовой с медной жилой, марка ВВГнгLS 5х6мм2	м	580	478,00	277240,00		0,00	478,00	277 240,00						
6.1.63	Кабель силовой с медной жилой, марка ВВГнг LS 5х10мм2	м	240	743,00	178320,00		0,00	743,00	178 320,00						
6.1.64	Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный, сечение жилы до 16 мм2 - без стоимости кабеля	м	680	267,00	181560,00	110,00	74800,00	377,00	256 360,00						
6.1.65	Кабель силовой с медной жилой, маркаВВГнг LS 5х16мм2	м	680	972,00	660960,00		0,00	972,00	660 960,00						
6.1.66	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 3 кг - без стоимости кабеля	м	660	154,00	101640,00	68,00	44880,00	222,00	146 520,00						
6.1.67	Кабель силовой с медной жилой, марка ВВГнг LS 5х25мм2	м	160	3292,00	526720,00		0,00	3292,00	526 720,00						
6.1.68	Кабель силовой с медной жилой, маркаВВГнг LS 5х35мм2	м	500	3866,00	1933000,00		0,00	3866,00	1 933 000,00						
6.1.69	Прокладка трубы винипластовой ф25мм	м	700	45,00	31500,00	125,00	87500,00	170,00	119 000,00						
6.1.70	Прокладка трубы винипластовой ф32мм	м	275	376,00	103400,00	125,00	34375,00	501,00	137 775,00						
6.1.71	Прокладка трубы винипластовой ф40мм	м	565	652,00	368380,00	125,00	70625,00	777,00	439 005,00						
6.1.72	Прокладка трубы винипластовой ф50мм	м	550	750,00	412500,00	125,00	68750,00	875,00	481 250,00						
6.1.73	Прокладка трубы стальной ф25мм	м	120	842,00	101040,00	120,00	14400,00	962,00	115 440,00						
6.1.74	Прокладка трубы стальной ф32мм	м	60	900,00	54000,00	120,00	7200,00	1020,00	61 200,00						
6.1.75	Прокладка трубы стальной ф40мм	м	40	1112,00	44480,00	280,00	11200,00	1392,00	55 680,00						
6.1.76	Прокладка трубы стальной ф50мм	м	50	1843,00	92150,00	350,00	17500,00	2193,00	109 650,00						
6.1.77	Прокладка трубы асбестоцементной ф100мм	м	12	855,00	10260,00	110,00	1320,00	965,00	11 580,00						
6.1.78	Металлоизделия	кг	120	326,00	39120,00		0,00	326,00	39 120,00						
	Блоки В, Г														
6.1.79	Монтаж распределительного шкафа (ЩС1В-1) на 200А, тип ЩРН-2х12 2-рядный в составе: автомат ВА61Е29-3С25 на 25А 1-шт; ВА61F29-3С-16А - 3шт, ВА61F29-1С-16А - 3шт.	комплект	1	355200,00	355200,00	5740,00	5740,00	360940,00	360 940,00						
6.1.80	Монтаж распределительного шкафа (ЩС1В-2) на 200А, тип ЩРН-2х24 2-рядный в составе: автомат ВА61Е29-3С40 на 40А 1-шт; ВА61F29-3С-25А - 2шт, ВА61F29-3С-16А - 1шт, ВА61F29-1С-25А - 2шт,ВА61F29-1С-20А - 1шт, ВА61F29-1С-16А - 4шт.	комплект	1	355200,00	355200,00	5740,00	5740,00	360940,00	360 940,00						
6.1.81	Монтаж распределительного шкафа (ЩС2В-1) на 200А, тип ЩРН-2х24 2-рядный в составе: автомат ВА61Е29-3С25 на 25А 1-шт; ВА61F29-3С-16А - 3шт, ВА61F29-1С-16А -7шт.	комплект	1	355200,00	355200,00	5740,00	5740,00	360940,00	360 940,00						
6.1.82	Монтаж распределительного шкафа (ЩС2В-2) на 200А, тип ЩРН-2х24 2-рядный в составе: автомат ВА61Е29-3С31.5 на 31.5А 1-шт; ВА61F29-3С-25А -2шт, ВА61F29-1С-16А -7шт.	комплект	1	355200,00	355200,00	5740,00	5740,00	360940,00	360 940,00						
6.1.83	Монтаж распределительного шкафа (ЩС3В-1) на 200А, тип ЩРН-2х24 2-рядный в составе: автомат ВА61Е29-3С40 на 40А 1-шт; ВА61F29-3С-20А -4шт, ВА61F29-1С-16А - 1шт, ВА61F29-1С-16А - 6шт.	комплект	1	355200,00	355200,00	5740,00	5740,00	360940,00	360 940,00						
6.1.84	Монтаж распределительного шкафа (ЩС3В-2) на 200А, тип ЩРН-2х24 2-рядный в составе: автомат T2N-160 -3С80 на 80А 1-шт (ABB); ВА61F29-3С-50А -1шт, ВА61F29-3С-40А - 2шт, ВА61F29-1С-20А -3шт.	комплект	1	355200,00	355200,00	5740,00	5740,00	360940,00	360 940,00						
6.1.85	Монтаж распределительного шкафа (ЩС3В-3) на 200А, тип ЩРН-2х36 2-рядный в составе: автомат T2N-160 -3С100 на 100А 1-шт (ABB); ВА61F29-3С-50А -3шт, ВА61F29-3С-20А - 3шт, ВА61F29-1С-16А -4шт.	комплект	1	355200,00	355200,00	5740,00	5740,00	360940,00	360 940,00						

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный месяц		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	тенге	объем	%	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
6.1.86	Монтаж распределительного шкафа (ЩС4В-1) на 200А, тип ЩРН-2х36 2-рядный в составе: автомат ВА61F29-3С-31.5А -9шт.	комплект	1	355200,00	355200,00	5740,00	5740,00	360940,00	360 940,00						
6.1.87	Монтаж распределительного шкафа (ЩС4В-2) на 200А, тип ЩРН-2х36 2-рядный в составе: автомат ВА61F29-3С-50А -3шт, ВА61F29-1С-16А - 13шт.	комплект	1	355200,00	355200,00	5740,00	5740,00	360940,00	360 940,00						
6.1.88	Монтаж распределительного шкафа (ЩС4В-3) на 200А, тип ЩРН-2х24 2-рядный в составе: автомат ВА61F29-3С-25А -1шт, ВА61F29-1С-20А - 1шт, ВА61F29-1С-16А -7шт.	комплект	1	355200,00	355200,00	5740,00	5740,00	360940,00	360 940,00						
6.1.89	Монтаж распределительного шкафа (ЩС5В-1) на 200А, тип ЩРН-2х24 2-рядный в составе: автомат ВА61F29-3С-25А -1шт, ВА61F29-3С-16А - 5шт.	комплект	1	355200,00	355200,00	5740,00	5740,00	360940,00	360 940,00						
6.1.90	Монтаж распределительного шкафа (ЩС5В-2) на 200А, тип ЩРН-2х24 2-рядный в составе: автомат ВА61Е29-3С63 на 63А 1-шт; ВА61F29-3С-50А - 2шт, ВА61F29-1С-16А -9шт.	комплект	1	355200,00	355200,00	5740,00	5740,00	360940,00	360 940,00						
6.1.91	Монтаж распределительного шкафа (ЩС5В-2) на 200А, тип ЩРН-2х24 2-рядный в составе: автомат ВА61Е29-3С31.5 на 31.5А 1-шт; ВА61F29-1С-25А - 2шт, ВА61F29-1С-16А -11шт.	комплект	1	355200,00	355200,00	5740,00	5740,00	360940,00	360 940,00						
6.1.92	Монтаж распределительного шкафа (ЩС6В-1) на 200А, тип ЩРН-2х24 2-рядный в составе: автомат ВА61Е29-3С31.5 на 31.5А 1-шт; ВА61F29-1С-25А - 1шт, ВА61F29-1С-20А -1шт, ВА61F29-1С-16А -10шт.	комплект	1	355200,00	355200,00	5740,00	5740,00	360940,00	360 940,00						
6.1.93	Монтаж распределительного шкафа (R235) на 200А, тип ЩРН-2х12 2-рядный в составе: автомат ВА61Е29-3С25 на 25А 1-шт, ВА61F29-1С-16А -6шт.	комплект	1	355200,00	355200,00	5740,00	5740,00	360940,00	360 940,00						
6.1.94	Монтаж распределительного шкафа (ЩС1Г-1) на 200А, тип ЩРН-2х36 2-рядный в составе: автомат ВА61Е29-3С25 на 25А 3-шт; ВА61F29-3С-20А -2шт, ВА61F29-3С-16А -1шт, ВА61F29-1С-16А -5шт.	комплект	1	355200,00	355200,00	5740,00	5740,00	360940,00	360 940,00						
6.1.95	Монтаж распределительного шкафа (ЩВ -В1) на 200А, тип ЩРН-2х36 2-рядный в составе: автомат ВА61Е29-3С25 на 25А 1-шт, ВА61F29-1С-16А -10шт.	комплект	1	355200,00	355200,00	5740,00	5740,00	360940,00	360 940,00						
6.1.96	Монтаж распределительного шкафа (ЩВ -В2) на 200А, тип ЩРН-2х36 2-рядный в составе: автомат ВА61Е29-3С25 на 25А 1-шт, ВА61F29-1С-16А -9шт.	комплект	1	355200,00	355200,00	5740,00	5740,00	360940,00	360 940,00						
6.1.97	Монтаж распределительного шкафа (ЩС3В-2) на 200А, тип ЩРН-2х36 2-рядный в составе: автомат T2N-160 -3С80 на 80А 1-шт (ABB); ВА61F29-3С-40А -2шт, ВА61F29-3С-25А - 1шт, ВА61F29-1С-16А -4шт.	комплект	1	355200,00	355200,00	5740,00	5740,00	360940,00	360 940,00						
6.1.98	Монтаж распределительного шкафа (ЩС3В-2) на 200А, тип ЩРН-2х36 2-рядный в составе: автомат T2N-160 -3С100 на 100А 1-шт (ABB); ВА61F29-3С-50А -2шт, ВА61F29-3С-25А - 1шт, ВА61F29-1С-16А -3шт.	комплект	1	355200,00	355200,00	5740,00	5740,00	360940,00	360 940,00						
6.1.99	Монтаж распределительного шкафа освещения (ЩООВ-1), тип ЩРНС-2х24, 2-рядный в составе: автомат ВА61Е29-3С на 25А-1шт, ВА61F29-1В-16А - 16шт, ВА61F29-1В-16А УЗО 30 мА на 16А - 1шт.	комплект	1	286214,00	286214,00	5200,00	5200,00	291414,00	291 414,00						
6.1.100	Монтаж распределительного шкафа освещения (ЩО1В-1), тип ЩРНС-2х24, 2-рядный в составе: автомат ВА61Е29-3С на 25А-1шт, ВА61F29-1В-16А - 16шт, ВА61F29-1В-16А УЗО 30 мА на 16А - 2шт.	комплект	1	286214,00	286214,00	5200,00	5200,00	291414,00	291 414,00						
6.1.101	Монтаж распределительного шкафа освещения (ЩО1В-2), тип ЩРНС-2х24, 2-рядный в составе: автомат ВА61Е29-3С на 25А-1шт, ВА61F29-1В-16А - 9шт, ВА61F29-1В-16А УЗО 30 мА на 16А - 2шт.	комплект	1	286214,00	286214,00	5200,00	5200,00	291414,00	291 414,00						
6.1.102	Монтаж распределительного шкафа освещения (ЩО2В-1), тип ЩРНС-2х24, 2-рядный в составе: автомат ВА61Е29-3С на 25А-1шт, ВА61F29-1В-16А - 10шт, ВА61F29-1В-16А УЗО 30 мА на 16А - 2шт.	комплект	1	286214,00	286214,00	5200,00	5200,00	291414,00	291 414,00						
6.1.103	Монтаж распределительного шкафа освещения (ЩО2В-2), тип ЩРНС-2х24, 2-рядный в составе: автомат ВА61Е29-3С на 25А-1шт, ВА61F29-1В-16А - 7шт, ВА61F29-1В-16А УЗО 30 мА на 16А - 2шт.	комплект	1	286214,00	286214,00	5200,00	5200,00	291414,00	291 414,00						
6.1.104	Монтаж распределительного шкафа освещения (ЩО3В-1), тип ЩРНС-2х24, 2-рядный в составе: автомат ВА61Е29-3С на 25А-1шт, ВА61F29-1В-16А - 9шт, ВА61F29-1В-16А УЗО 30 мА на 16А - 2шт.	комплект	1	286214,00	286214,00	5200,00	5200,00	291414,00	291 414,00						

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный месяц		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	тенге	объем	%	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
6.1.105	Монтаж распределительного шкафа освещения (ЩО3В-2), тип ЩРНС-2х24, 2-рядный в составе: автомат ВА61Е29-3С на 25А-1шт, ВА61F29-1В-16А - 7шт, ВА61F29-1В-16А УЗО 30 мА на 16А - 2шт.	комплект	1	286214,00	286214,00	5200,00	5200,00	291414,00	291 414,00						
6.1.106	Монтаж распределительного шкафа освещения (ЩО4В-1), тип ЩРНС-2х24, 2-рядный в составе: автомат ВА61Е29-3С на 25А-1шт, ВА61F29-1В-16А - 8шт, ВА61F29-1В-16А УЗО 30 мА на 16А - 2шт.	комплект	1	286214,00	286214,00	5200,00	5200,00	291414,00	291 414,00						
6.1.107	Монтаж распределительного шкафа освещения (ЩО4В-2), тип ЩРНС-2х24, 2-рядный в составе: автомат ВА61Е29-3С на 25А-1шт, ВА61F29-1В-16А - 10шт, ВА61F29-1В-16А УЗО 30 мА на 16А - 1шт.	комплект	1	286214,00	286214,00	5200,00	5200,00	291414,00	291 414,00						
6.1.108	Монтаж распределительного шкафа освещения (ЩО5В-1), тип ЩРНС-2х24, 2-рядный в составе: автомат ВА61Е29-3С на 25А-1шт, ВА61F29-1В-16А - 8шт, ВА61F29-1В-16А УЗО 30 мА на 16А - 2шт.	комплект	1	286214,00	286214,00	5200,00	5200,00	291414,00	291 414,00						
6.1.109	Монтаж распределительного шкафа освещения (ЩО5В-2), тип ЩРНС-2х24, 2-рядный в составе: автомат ВА61Е29-3С на 25А-1шт, ВА61F29-1В-16А - 9шт, ВА61F29-1В-16А УЗО 30 мА на 16А - 1шт.	комплект	1	286214,00	286214,00	5200,00	5200,00	291414,00	291 414,00						
6.1.110	Монтаж распределительного шкафа освещения (ЩО6В-1), тип ЩРНС-2х24, 2-рядный в составе: автомат ВА61Е29-3С на 25А-1шт, ВА61F29-1В-16А - 7шт, ВА61F29-1В-16А УЗО 30 мА на 16А -2шт.	комплект	1	286214,00	286214,00	5200,00	5200,00	291414,00	291 414,00						
6.1.111	Монтаж распределительного шкафа освещения (ЩО6В-2), тип ЩРНС-2х24, 2-рядный в составе: автомат ВА61Е29-3С на 25А-1шт, ВА61F29-1В-16А - 8шт, ВА61F29-1В-16А УЗО 30 мА на 16А - 1шт.	комплект	1	286214,00	286214,00	5200,00	5200,00	291414,00	291 414,00						
6.1.112	Монтаж распределительного шкафа освещения (ЩАО1В), тип ЩРНС-3х36, 2-рядный в составе: автомат ВА61Е29-3С на 25А-1шт, ВА61F29-1В-16А - 17шт, ВА61F29-1В-16А УЗО 30 мА на 16А - 1шт.	комплект	1	286214,00	286214,00	5200,00	5200,00	291414,00	291 414,00						
6.1.113	Монтаж распределительного шкафа освещения (ЩАО4В), тип ЩРНС-2х24, 2-рядный в составе: автомат ВА61Е29-3С на 25А-1шт, ВА61F29-1В-16А -13шт.	комплект	1	286214,00	286214,00	5200,00	5200,00	291414,00	291 414,00						
6.1.114	Монтаж распределительного шкафа освещения (ЩАО1Г), тип ЩРНС-3х36, 2-рядный в составе: автомат ВА61Е29-3С на 25А-1шт, ВА61F29-1В-16А - 10шт, ВА61F29-1В-16А УЗО 30 мА на 16А - 2шт.	комплект	1	286214,00	286214,00	5200,00	5200,00	291414,00	291 414,00						
6.1.115	Монтаж автоматического выключателя Ip=10А АП50-3МТ	шт	8	2716,00	21728,00	285,00	2280,00	3001,00	24 008,00						
6.1.116	Монтаж автоматического выключателя Ip=16А АП50-3МТ	шт	13	2716,00	35308,00	285,00	3705,00	3001,00	39 013,00						
6.1.117	Монтаж автоматического выключателя Ip=20А АП50-3МТ	шт	1	2716,00	2716,00	285,00	285,00	3001,00	3 001,00						
6.1.118	Монтаж автоматического выключателя Ip=31.5А АП50-3МТ	шт	1	2716,00	2716,00	285,00	285,00	3001,00	3 001,00						
6.1.119	Монтаж автоматического выключателя Ip=40А АП50-3МТ	шт	5	2716,00	13580,00	285,00	1425,00	3001,00	15 005,00						
6.1.120	Монтаж магнитного пускателя нереверсивуного Uk 220В In-25А, тип ПМЛ-211002	шт	1	7300,00	7300,00	750,00	750,00	8050,00	8 050,00						
6.1.121	Монтаж магнитного пускателя нереверсивуного Uk 220В In-63А, тип ПМЛ-411002	шт	1	12721,00	12721,00	750,00	750,00	13471,00	13 471,00						
6.1.122	Монтаж магнитного пускателя нереверсивуного Uk 220В In-80А, тип ПМЛ-511002	шт	1	17836,00	17836,00	750,00	750,00	18586,00	18 586,00						
6.1.123	Монтаж ящика управления (нереверсивный), тип Я5111-1874 УХЛ4, Iн=0,5…1А	шт	8	42400,00	339200,00	1500,00	12000,00	43900,00	351 200,00						
6.1.124	Монтаж ящика управления (нереверсивный), тип Я5111-1874 УХЛ4, Iн=0,8…1А	шт	5	42400,00	212000,00	1500,00	7500,00	43900,00	219 500,00						
6.1.125	Монтаж ящика управления (нереверсивный), тип Я5111-2074 УХЛ4, Iн=1А	шт	7	42400,00	296800,00	1500,00	10500,00	43900,00	307 300,00						
6.1.126	Монтаж ящика управления (нереверсивный), тип Я5111-2274 УХЛ4, Iн=1.6А	шт	6	48522,00	291132,00	1500,00	9000,00	50022,00	300 132,00						
6.1.127	Монтаж ящика управления (нереверсивный), тип Я5111-2274 УХЛ4, Iн=2.6А	шт	3	48522,00	145566,00	1500,00	4500,00	50022,00	150 066,00						
6.1.128	Монтаж ящика управления (нереверсивный), тип Я5111-2674 УХЛ4, Iн=3,2…4А	шт	3	55600,00	166800,00	1500,00	4500,00	57100,00	171 300,00						
6.1.129	Монтаж ящика управления (нереверсивный), тип Я5111-2874-32 УХЛ4, Iн=6.3…8А	шт	2	51214,00	102428,00	1500,00	3000,00	52714,00	105 428,00						
6.1.130	Монтаж поста управления кнопочного, тип ПКЕ222-2	шт	37	3990,00	147630,00	755,00	27935,00	4745,00	175 565,00						
	Электроустановочные изделия														
6.1.131	Монтаж розетки штепсельной для скрытой установки на 16А 220В с заземляющим контактом	шт	235	755,00	177425,00	250,00	58750,00	1005,00	236 175,00						

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный месяц		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	тенге	объем	%	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
6.1.132	Монтаж выключателя одноклавишного для скрытой установки на 10А 250В	шт	95	355,00	33725,00	110,00	10450,00	465,00	44 175,00						
6.1.133	Монтаж выключателя двухклавишного для скрытой установки на 10А 250В	шт	13	470,00	6110,00	120,00	1560,00	590,00	7 670,00						
6.1.134	Монтаж розетки штепсельной на 32А 380В	шт	2	1214,00	2428,00	250,00	500,00	1464,00	2 928,00						
6.1.135	Монтаж щитка для операционных с комплектом двух и трех полюсных штепсельных розеток с з/к	шт	12	42400,00	508800,00	2100,00	25200,00	44500,00	534 000,00						
	Кабельные изделия				0,00		0,00	0,00	-						
6.1.136	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 3 кг - без стоимости кабеля	м	325	154,00	50050,00	68,00	22100,00	222,00	72 150,00						
6.1.137	Кабель силовой с медной жилой, марка ВВГнг LS 5х35мм2	м	325	3866,00	1256450,00		0,00	3866,00	1 256 450,00						
6.1.138	Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный, сечение жилы до 16 мм2 - без стоимости кабеля	м	225	267,00	60075,00	110,00	24750,00	377,00	84 825,00						
6.1.139	Кабель силовой с медной жилой, марка ВВГнг LS 5х16мм2	м	225	972,00	218700,00		0,00	972,00	218 700,00						
6.1.140	Кабели по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный в помещениях с нормальной средой, сечение жилы до 10 мм2 - без стоимости кабеля	м	4980	55,00	273900,00	35,00	174300,00	90,00	448 200,00						
6.1.141	Кабель силовой с медной жилой, марка ВВГнгLS 5х10мм2	м	270	743,00	200610,00		0,00	743,00	200 610,00						
6.1.142	Кабель силовой с медной жилой, марка ВВГнг LS 5х6мм2	м	125	478,00	59750,00		0,00	478,00	59 750,00						
6.1.143	Кабель силовой с медной жилой, марка ВВГнг LS 5х4мм2	м	55	211,00	11605,00		0,00	211,00	11 605,00						
6.1.144	Кабель силовой с медной жилой, марка ВВГнг LS 5х2,5мм2	м	555	284,00	157620,00		0,00	284,00	157 620,00						
6.1.145	Кабель силовой с медной жилой, марка ВВГнг LS 3х4мм2	м	80	211,00	16880,00		0,00	211,00	16 880,00						
6.1.146	Кабель силовой с медной жилой, марка ВВГнг LS 3х2,5мм2	м	2435	110,00	267850,00		0,00	110,00	267 850,00						
6.1.147	Кабель силовой с медной жилой, марка ВВГнг LS 2х2,5мм2	м	300	79,00	23700,00		0,00	79,00	23 700,00						
6.1.148	Кабель силовой с медной жилой, марка ВВГнг LS 2х35+1х16мм2	м	60	158,00	9480,00		0,00	158,00	9 480,00						
6.1.149	Кабель силовой с медной жилой, марка КВВГнг 4х2,5мм2	м	1100	95,00	104500,00		0,00	95,00	104 500,00						
6.1.150	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2 - без стоимости провода	м	1700	15,00	25500,00	30,00	51000,00	45,00	76 500,00						
6.1.151	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 - без стоимости провода	м	1020	25,00	25500,00	30,00	30600,00	55,00	56 100,00						
6.1.152	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 - без стоимости провода	м	3500	25,00	87500,00	30,00	105000,00	55,00	192 500,00						
6.1.153	Провод с медной жилой, марка ПВ 2,5мм2	м	5200	21,00	109200,00		0,00	21,00	109 200,00						
6.1.154	Провод с медной жилой, марка ПВ 4мм2	м	310	45,00	13950,00		0,00	45,00	13 950,00						
6.1.155	Провод с медной жилой, марка ПВ 6мм2	м	35	63,00	2205,00		0,00	63,00	2 205,00						
6.1.156	Провод с медной жилой, марка ПВ 10мм2	м	675	99,00	66825,00		0,00	99,00	66 825,00						
	Трубные изделия				0,00		0,00	0,00	-						
6.1.157	Прокладка труб гофрированных ПВХ *ф*25мм	м	1800	74,00	133200,00	75,00	135000,00	149,00	268 200,00						
6.1.158	Прокладка труб винипластовых *ф*25мм	м	1430	187,00	267410,00	125,00	178750,00	312,00	446 160,00						
6.1.159	Прокладка труб винипластовых *ф*32мм	м	520	376,00	195520,00	125,00	65000,00	501,00	260 520,00						
6.1.160	Прокладка труб винипластовых *ф*40мм	м	250	652,00	163000,00	125,00	31250,00	777,00	194 250,00						
6.1.161	Прокладка труб винипластовых *ф*50мм	м	300	750,00	225000,00	125,00	37500,00	875,00	262 500,00						
6.1.162	Прокладка труб стальных *ф*25мм	м	120	328,00	39360,00	150,00	18000,00	478,00	57 360,00						
6,2	**Электроосвещение**														
	Блоки А. Б.														
6.2.1	Монтаж потолочного светильника, маркм ЛПО 02-2х40 с люминесцентными лампами 2х40 Вт, IP20	шт	613	6513,00	3992469,00	825,00	505725,00	7338,00	4 498 194,00						
6.2.2	Монтаж потолочного светильника, марка ЛПО 02-4х40 с люминесцентными лампами 4х40 Вт, IP20	шт	182	15000,00	2730000,00	825,00	150150,00	15825,00	2 880 150,00						
6.2.3	Монтаж потолочного светильника, марка ПВЛП-2х40 с люминесцентными лампами 2х40 Вт, IP20	шт	157	6513,00	1022541,00	825,00	129525,00	7338,00	1 152 066,00						
6.2.4	Монтаж потолочного светильника, марка АОТ PRS 4х18 с люминесцентными лампами 4х18 Вт, IP54	шт	45	7333,00	329985,00	825,00	37125,00	8158,00	367 110,00						
6.2.5	Монтаж круглого светильника, марка DLG-2х26 с люминесцентными лампами 2х26 Вт, IP54	шт	95	3127,00	297065,00	662,00	62890,00	3789,00	359 955,00						
6.2.6	Монтаж круглого светильника, марка DLG-2х26 герм. с люминесцентными лампами 2х26 Вт, IP54	шт	23	3127,00	71921,00	662,00	15226,00	3789,00	87 147,00						
6.2.7	Монтаж светильника, марка ЛСП17-2х8 с люминесцентными лампами 2х26 Вт с автономным источником питания	шт	118	555,00	65490,00	550,00	64900,00	1105,00	130 390,00						
6.2.8	Монтаж светильника НПП 03-100 с лампой накаливания 1х100 Вт с боковым вводом, IP54	шт	165	1472,00	242880,00	550,00	90750,00	2022,00	333 630,00						
6.2.9	Монтаж подвесного светильника, марка НСП 11-100 с лампой накаливания 1х100 Вт, IP54	шт	50	3299,00	164950,00	825,00	41250,00	4124,00	206 200,00						

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный месяц		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	тенге	объем	%	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
6.2.10	Монтаж светильника, марка ДС-01-7М дежурного света с лампой 7Вт встраиваемый в нишу	шт	60	8634,00	518040,00	550,00	33000,00	9184,00	551 040,00						
6.2.11	Светильник ручной переносной, марка РВО 42	шт	2	1200,00	2400,00		0,00	1200,00	2 400,00						
6.2.12	Патрон НПБ 16-75 настенный для лампы накаливания IP54	шт	25	120,00	3000,00		0,00	120,00	3 000,00						
6.2.13	Лампа накаливания 100 Вт, Б230-240-100	шт	215	250,00	53750,00		0,00	250,00	53 750,00						
6.2.14	Лампа накаливания 25 Вт, Б230-240-25	шт	25	200,00	5000,00		0,00	200,00	5 000,00						
6.2.15	Лампа накаливания 36 В 40 Вт, МО36-40	шт	2	150,00	300,00		0,00	150,00	300,00						
6.2.16	Лампа люминесцентная 40Вт, ЛХЕ 40	шт	1050	250,00	262500,00		0,00	250,00	262 500,00						
6.2.17	Лампа люминесцентная 40Вт, ЛЕ 40	шт	600	250,00	150000,00		0,00	250,00	150 000,00						
6.2.18	Лампа люминесцентная 40Вт, ЛБЦ 40	шт	750	250,00	187500,00		0,00	250,00	187 500,00						
6.2.19	Лампа люминесцентная 20Вт, ЛБ 20	шт	180	250,00	45000,00		0,00	250,00	45 000,00						
6.2.20	Лампа люминесцентная 26Вт, Л 26, компактная плоская	шт	236	250,00	59000,00		0,00	250,00	59 000,00						
6.2.21	Стартер 80с-220-1	шт	2720	96,00	261120,00		0,00	96,00	261 120,00						
	Электроустановочные изделия														
6.2.22	Монтаж розетки штепсельной двухполюсной с третьм заземляющим контактом для скрытой установки на 10А 250В	шт	330	540,00	178200,00	250,00	82500,00	790,00	260 700,00						
6.2.23	Монтаж выключателя одноклавишного для скрытой установки на 6А 250В	шт	310	355,00	110050,00	110,00	34100,00	465,00	144 150,00						
6.2.24	Монтаж выключателя двухклавишного для скрытой установки на 6А 250В	шт	85	470,00	39950,00	120,00	10200,00	590,00	50 150,00						
6.2.25	Монтаж выключателя для открытой установки IP44	шт	109	470,00	51230,00	120,00	13080,00	590,00	64 310,00						
6.2.26	Коробка установочная Л250 У3 для скрытой проводки *ф* 75мм (для выкл. и розеток)	шт	710	65,00	46150,00		0,00	65,00	46 150,00						
6.2.27	Коробка ответвительная Л251 У3 для размещения узлов соединения проводов	шт	2970	65,00	193050,00		0,00	65,00	193 050,00						
6.2.28	Ящик протяжной К654	шт	20	6320,00	126400,00		0,00	6320,00	126 400,00						
6.2.29	Коробка Л 253 У3 потолочная для крепления светильника в панелях перекрытия и подвода к нему групповой сети	шт	1300	500,00	650000,00		0,00	500,00	650 000,00						
6.2.30	Коробка ТУКО распаячная для скрытой проводки 100х40 IP60 для установки в кирпичные и бетонные стены	шт	970	1089,00	1056330,00		0,00	1089,00	1 056 330,00						
6.2.31	Розетка потолочная РП1-03УХЛ3	шт	1300	150,00	195000,00		0,00	150,00	195 000,00						
6.2.32	Крюк Л249 У3 для подвешивания светильника	шт	2600	64,00	166400,00		0,00	64,00	166 400,00						
	Провода и кабели														
6.2.33	Кабели по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный в помещениях с нормальной средой, сечение жилы до 10 мм2 - без стоимости кабеля	м	33330	55,00	1833150,00	35,00	1166550,00	90,00	2 999 700,00						
6.2.34	Кабель силовой с медной жилой, марка ВВГнг LS 3х2.5мм2	м	32170	110,00	3538700,00		0,00	110,00	3 538 700,00	32170	100,00	3 538 700,00			
6.2.35	Кабель силовой с медной жилой, марка ВВГнг LS 3х4.0мм2	м	1160	211,00	244760,00		0,00	211,00	244 760,00	1160	100,00	244 760,00			
6.2.36	Прокладка труб гофрированных из самозатухающего ПВХ-25мм	м	20500	89,00	1824500,00	114,00	2337000,00	203,00	4 161 500,00						
	Блоки В, Г														
6.2.37	Монтаж потолочного светильника, маркм ЛПО 21-4х40 с люминесцентными лампами 4х40 Вт, IP20	шт	137	15000,00	2055000,00	825,00	113025,00	15825,00	2 168 025,00						
6.2.38	Монтаж потолочного светильника, марка ЛПО 21-2х40 с люминесцентными лампами 2х40 Вт, IP20	шт	511	6513,00	3328143,00	825,00	421575,00	7338,00	3 749 718,00						
6.2.39	Монтаж потолочного светильника, марка ЛПО 16-1х40 с люминесцентными лампами 1х40 Вт, IP20	шт	22	3448,00	75856,00	825,00	18150,00	4273,00	94 006,00						
6.2.40	Монтаж потолочного светильника, марка ПВЛП 2х40 IP54 с люминесцентными лампами 2х40 Вт, IP20	шт	90	6513,00	586170,00	825,00	74250,00	7338,00	660 420,00						
6.2.41	Монтаж потолочного светильника, марка ARS/S 4х18 с люминесцентными лампами 4х18 Вт, IP20	шт	25	7333,00	183325,00	825,00	20625,00	8158,00	203 950,00						
6.2.42	Монтаж настенного светильника, марка Бра 1х60. с лампами 2х26 Вт, IP54	шт	22	2944,00	64768,00	560,00	12320,00	3504,00	77 088,00						
6.2.43	Монтаж светильника НПП 03-100 с лампой накаливания 1х100 Вт с боковым вводом, IP54	шт	87	1472,00	128064,00	550,00	47850,00	2022,00	175 914,00						
6.2.44	Монтаж светильника НПО 03-100 с лампой накаливания 1х100 Вт с боковым вводом, IP54	шт	60	1472,00	88320,00	550,00	33000,00	2022,00	121 320,00						
6.2.45	Монтаж подвесного светильника, марка НПБ 16-75 с лампой накаливания 1х60 Вт, IP54	шт	4	4100,00	16400,00	825,00	3300,00	4925,00	19 700,00						
6.2.46	Монтаж светильника, марка ДС-01-7М дежурного света с лампой 7Вт встраиваемый в нишу	шт	11	8634,00	94974,00	550,00	6050,00	9184,00	101 024,00						
6.2.47	Монтаж светильника с автономным источником, марка ЛСП17-2х8	шт	46	991,00	45586,00	550,00	25300,00	1541,00	70 886,00						
6.2.48	Монтаж патрона настенный для лампы накаливания 1х40	шт	10	120,00	1200,00	185,00	1850,00	305,00	3 050,00						
6.2.49	Монтаж подвесного светильника, марка НСП 11-100 с лампой накаливания 1х100 Вт, IP62	шт	20	3299,00	65980,00	825,00	16500,00	4124,00	82 480,00						
6.2.50	Монтаж сигнального указателя для рентгенкабинета, марка СУВ-М У3	шт	7	1600,00	11200,00	750,00	5250,00	2350,00	16 450,00						
6.2.51	Светильник ручной переносной, марка РВО 42	шт	4	1200,00	4800,00		0,00	1200,00	4 800,00						
6.2.52	Лампа накаливания 100 Вт, Б230-240-100	шт	133	250,00	33250,00		0,00	250,00	33 250,00						

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный месяц		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	тенге	объем	%	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
6.2.53	Лампа накаливания 60 Вт, Б230-240-60	шт	28	220,00	6160,00		0,00	220,00	6 160,00						
6.2.54	Лампа накаливания 40В, В215-225-40	шт	10	200,00	2000,00		0,00	200,00	2 000,00						
6.2.55	Лампа накаливания 36В, МО36-40	шт	12	150,00	1800,00		0,00	150,00	1 800,00						
6.2.56	Лампа люминесцентная 36Вт, ЛЕЦ 40	шт	555	250,00	138750,00		0,00	250,00	138 750,00						
6.2.57	Лампа люминесцентная 40Вт, ЛБ 40	шт	1230	250,00	307500,00		0,00	250,00	307 500,00						
6.2.58	Лампа люминесцентная 18Вт,Standart 18W PHILIPS NL`D	шт	104	250,00	26000,00		0,00	250,00	26 000,00						
6.2.59	Лампа люминесцентная 18Вт, ЛЛ 18	шт	45	250,00	11250,00		0,00	250,00	11 250,00						
6.2.60	Стартер 80с-220-1	шт	1785	96,00	171360,00		0,00	96,00	171 360,00						
6.2.61	Стартер	шт	150	96,00	14400,00		0,00	96,00	14 400,00						
	Электроустановочные изделия														
6.2.62	Монтаж розетки штепсельной для скрытой установки на 16А 220В с заземляющим контактом	шт	146	755,00	110230,00	250,00	36500,00	1005,00	146 730,00						
6.2.63	Монтаж блока из 3-х однофазных розеток	шт	10	724,00	7240,00	450,00	4500,00	1174,00	11 740,00						
6.2.64	Монтаж выключателя одноклавишного для скрытой установки на 10А 250В	шт	124	355,00	44020,00	110,00	13640,00	465,00	57 660,00						
6.2.65	Монтаж выключателя двухклавишного для скрытой установки на 10А 250В	шт	123	470,00	57810,00	120,00	14760,00	590,00	72 570,00						
6.2.66	Монтаж выключателя для управления с двух мест для скрытой установки на 10А 250В	шт	40	430,00	17200,00	110,00	4400,00	540,00	21 600,00						
6.2.67	Монтаж выключателя одноклавишного для скрытой установки на 10А 250В IP54	шт	6	355,00	2130,00	110,00	660,00	465,00	2 790,00						
6.2.68	Монтаж выключателя одноклавишного для открытой установки на 10А 250В IP20	шт	8	355,00	2840,00	110,00	880,00	465,00	3 720,00						
6.2.69	Монтаж выключателя одноклавишного для открытой установки на 10А 250В IP54	шт	14	355,00	4970,00	110,00	1540,00	465,00	6 510,00						
	Кабельные изделия														
6.2.70	Кабели по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный в помещениях с нормальной средой, сеч. жилы до 10 мм2 - без стоимости кабеля	м	11250	55,00	618750,00	35,00	393750,00	90,00	1 012 500,00						
6.2.71	Кабель силовой с медной жилой, марка ВВГнг LS 3х4мм2	м	350	211,00	73850,00		0,00	211,00	73 850,00						
6.2.72	Кабель силовой с медной жилой, марка ВВГнг LS 3х2,5мм2	м	1380	110,00	151800,00		0,00	110,00	151 800,00						
6.2.73	Кабель силовой с медной жилой, марка ВВГнг LS 3х1,5мм2	м	8470	76,00	643720,00		0,00	76,00	643 720,00						
6.2.74	Кабель силовой с медной жилой, марка ВВГнг LS 2х1,5мм2	м	1050	44,00	46200,00		0,00	44,00	46 200,00						
	Трубные изделия														
6.2.75	Прокладка труб гофрированных ПВХ *ф*25мм	м	5800	74,00	429200,00	75,00	435000,00	149,00	864 200,00						
	Изделия ГЭМ														
6.2.76	Монтаж панели вводной, тип ВРУ1-18-80УХЛ4	шт	2	256773,00	513546,00	7330,00	14660,00	264103,00	528 206,00						
6.2.77	Монтаж панели распределительной, тип ВРУ1-41-80УХЛ4	шт	4	284514,00	1138056,00	7330,00	29320,00	291844,00	1 167 376,00						
6.2.78	Монтаж ящика с понижающим трансформатором 220/36В, тип ЯТП-0,25	шт	10	10900,00	109000,00	250,00	2500,00	11150,00	111 500,00						
6.2.79	Коробка ответвительная У-409	шт	100	1218,00	121800,00		0,00	1218,00	121 800,00						
6.2.80	Коробка ответвительная У-198	шт	120	236,00	28320,00		0,00	236,00	28 320,00						
6.2.81	Коробка ответвительная У-994	шт	70	1382,00	96740,00		0,00	1382,00	96 740,00						
6.2.82	Коробка ответвительная У996	шт	40	1382,00	55280,00		0,00	1382,00	55 280,00						
6.2.83	Монтаж гибкого ввода К1082	шт	70	1200,00	84000,00	200,00	14000,00	1400,00	98 000,00						
6.2.84	Конструкции металлические	т	0,16	268314,00	42930,24	41200,00	6592,00	309514,00	49 522,24						
6.2.85	Стойки К1150	шт	10	362,00	3620,00		0,00	362,00	3 620,00						
6.2.86	Полки К1161	шт	20	250,00	5000,00		0,00	250,00	5 000,00						
6.2.87	Профиль К110/2У2	шт	30	54,00	1620,00		0,00	54,00	1 620,00						
6.2.88	Профиль К108	шт	30	54,00	1620,00		0,00	54,00	1 620,00						
6.2.89	Полоса	шт	60	422,00	25320,00		0,00	422,00	25 320,00						
6.2.90	Коробки для выключателей и розеток	шт	860	65,00	55900,00		0,00	65,00	55 900,00						
6.2.91	Коробки распаячные для скрытой проводки IP20, тип У191	шт	1060	65,00	68900,00		0,00	65,00	68 900,00						
6.2.92	Металл	кг	80	285,00	22800,00		0,00	285,00	22 800,00						
6.2.93	Метизы	кг	80	314,00	25120,00		0,00	314,00	25 120,00						
6,3	**Заземление**														
6.3.1	Прокладка стали полосовой 40х4	м	700	95,00	66500,00	73,00	51100,00	168,00	117 600,00						
6.3.2	Прокладка стали угловой 50х50х5 L=2.5м	шт	190	1214,00	230660,00	555,00	105450,00	1769,00	336 110,00						
6.3.3	Прокладка стали круглой *ф*12	м	250	36,00	9000,00	96,00	24000,00	132,00	33 000,00						
6.3.4	Прокладка трубы асбестоцементной *ф*100мм	м	12	855,00	10260,00	110,00	1320,00	965,00	11 580,00						
6.3.5	Прокладка кабеля силового с медной жилой, ВВГнг-LS 1х25мм2	м	420	480,00	201600,00	32,00	13440,00	512,00	215 040,00						
7	***Слаботочные сети***														
7,1	**Телефонизация**														
	Коммутационное оборудование														
7.1.1	Шкаф или панель коммутации связи и сигнализации на стене или в нише, количество пар до 20	шт	7	7214,00	50498,00	12120,00	84840,00	19334,00	135 338,00						
7.1.2	Коммутационная панель 19" категории 5е, UTP, 24-портовой, 1U, Eurolan	шт	7	524691,00	3672837,00		0,00	524691,00	3 672 837,00						
7.1.3	Кабельнный органайзер 2-осевой, 1U	шт	7	600,00	4200,00		0,00	600,00	4 200,00						

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный месяц		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	тенге	объем	%	тенге
1	**2**	**3**	4	5	6	7	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**
7.1.4	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 1 кг	м	800	35,00	28000,00	50,00	40000,00	85,00	68 000,00						
7.1.5	Патч-корд UTP кат. 5е, 3м	шт	160	632,00	101120,00		0,00	632,00	101 120,00						
7.1.6	Патч-корд UTP кат. 5е, 2м	шт	160	489,00	78240,00		0,00	489,00	78 240,00						
7.1.7	Прокладка кабеля, марка UTP кат. 5е PVC, кат. 305м	м	12500	95,00	1187500,00	32,00	400000,00	127,00	1 587 500,00						
7.1.8	Монтаж розеток Mosaic RJ45 UTP кат 5е модель белы LCS2	шт	160	1882,00	301120,00	250,00	40000,00	2132,00	341 120,00						
7.1.9	Рама под аппаратуру	шт	80	47220,00	3777600,00	2890,00	231200,00	50110,00	4 008 800,00						
7.1.10	Суппорт для монтажа оборудования	шт	80	1556,00	124480,00		0,00	1556,00	124 480,00						
7.1.11	Монтаж кабель-канала Legrand DLP 50x105мм с крышкой 65мм	м	10	1588,00	15880,00	563,00	5630,00	2151,00	21 510,00						
7.1.12	Перегородка разделительная, 2 м	шт	2	5400,00	10800,00		0,00	5400,00	10 800,00						
7.1.13	Накладка на стык профиля	шт	3	992,00	2976,00		0,00	992,00	2 976,00						
7.1.14	Накладка на стык крышек	шт	3	1214,00	3642,00		0,00	1214,00	3 642,00						
7.1.15	Заглушка торцевая	шт	3	1000,00	3000,00		0,00	1000,00	3 000,00						
7.1.16	Уголок плоский переменный	комплект	3	2100,00	6300,00		0,00	2100,00	6 300,00						
7.1.17	Уголок внутренний переменный	комплект	3	3982,00	11946,00		0,00	3982,00	11 946,00						
7.1.18	Уголок наружный переменный	комплект	3	3982,00	11946,00		0,00	3982,00	11 946,00						
7.1.19	Отвод на 105мм	комплект	3	1424,00	4272,00		0,00	1424,00	4 272,00						
7.1.20	Держатель кабеля (скоба)	шт	20	940,00	18800,00		0,00	940,00	18 800,00						
7.1.21	Монтаж шкафа сетевого напольного, марка TOTEN, 800x2055x800 42BU	комплект	1	4527,00	4527,00	2000,00	2000,00	6527,00	6 527,00						
7.1.22	Сетчатый лоток, 100x200мм	м	50,00	3214,00	160700,00		0,00	3214,00	160 700,00						
7.1.23	Перегородка для лотка	м	50,00	1218,00	60900,00		0,00	1218,00	60 900,00						
7.1.24	Соединительный лоток	шт	20	1215,00	24300,00		0,00	1215,00	24 300,00						
7.1.25	Шпилька диам. 8мм L=1м	шт	50	50,00	2500,00		0,00	50,00	2 500,00						
7.1.26	Анкер для шпильек диам. 8мм	шт	50	20,00	1000,00		0,00	20,00	1 000,00						
7.1.27	Гайка 8мм (EEC)	шт	50	54,00	2700,00		0,00	54,00	2 700,00						
7.1.28	Профиль (R21S3000)	шт	25	89,00	2225,00		0,00	89,00	2 225,00						
7.1.29	Крепление к профелю R21S3000 (BTRCC 6x20)	шт	40	121,00	4840,00		0,00	121,00	4 840,00						
7.1.30	Крепление (KITASSTR)	шт	30	184,00	5520,00		0,00	184,00	5 520,00						
7.1.31	Болт заземления (GRIFEQUIP)	шт	6	444,00	2664,00		0,00	444,00	2 664,00						
7.1.32	Нагель дюбель грибовидный 6x60мм	шт	70	218,00	15260,00		0,00	218,00	15 260,00						
7.1.33	Держатель пучка кабеля	шт	35	940,00	32900,00		0,00	940,00	32 900,00						
7.1.34	Труба металлическая диам 30мм (для гильз)	шт	5	758,00	3790,00		0,00	758,00	3 790,00						
7.1.35	Труба металлическая диам 50мм (для гильз)	шт	2	544,00	1088,00		0,00	544,00	1 088,00						
7.1.36	Смесь песчано-цементная	кг	3,00	328,00	984,00		0,00	328,00	984,00						
7.1.37	Пластиковые стяжки	шт	15	26,00	390,00		0,00	26,00	390,00						
7.1.38	Труба гофрированная ПВХ Д=16мм	м	5000,00	240,00	1200000,00		0,00	240,00	1 200 000,00						
	Мини-АТС				0,00		0,00	0,00	-						
7.1.39	Монтаж мини-АТС	комплект	1	2250,00	2250,00	1500,00	1500,00	3750,00	3 750,00						
7.1.40	Блок основной, с блоком пим, KX-TDAO108 (до 64 внешних, до 128 внутренних), марка KX-TDA100RU-1B. Panasonik	шт	1	314900,00	314900,00		0,00	314900,00	314 900,00						
7.1.41	Плата городских линии (16*0) для KX-TDA 100/200, марка KX-TDA0181XJ. Panasonic	шт	3	1240315,00	3720945,00		0,00	1240315,00	3 720 945,00						
7.1.42	Плата на 16 внутренних цифровых портов (KX-TDA 100/200), марка KX-TDA0172XJ. Panasonic	шт	6	1240315,00	7441890,00		0,00	1240315,00	7 441 890,00						
7.1.43	Амфенол с кабелем, 3м	шт	10	141000,00	1410000,00		0,00	141000,00	1 410 000,00						
7.1.44	Кабель резервного питания 228	шт	1	100,00	100,00		0,00	100,00	100,00						
7.1.45	Аккумулятор 12V 17Ач	шт	3	9000,00	27000,00		0,00	9000,00	27 000,00						
7.1.46	Системный аппарат, марка KX-T7630RU. Panasonic	шт	1	27318,00	27318,00		0,00	27318,00	27 318,00						
7.1.47	Телефонный аппарат, марка KX-TS 2360 RU. Panasonic	шт	66	19122,00	1262052,00		0,00	19122,00	1 262 052,00						
7.1.48	Телефонная панель Кат. 3,50 портов, марка AMP	шт	3	301205,00	903615,00		0,00	301205,00	903 615,00						
7.1.49	DSL Модем D-Link, марка DSL-2650U/NRU. D-Link	шт	1	30000,00	30000,00		0,00	30000,00	30 000,00						
7.1.50	Коммутатор на 24 порта, марка DGS-1024 D/G1A. D-Link	шт	5	760500,00	3802500,00		0,00	760500,00	3 802 500,00						
	Оповещение о пожаре				0,00		0,00	0,00	-						
7.1.51	Установка усилителя суммарной мощности, тип AP-1500	шт	1	766,00	766,00	253,00	253,00	1019,00	1 019,00						
7.1.52	Установка тревожного оповещателя, тип AP9815E	шт	1	218,00	218,00	152,00	152,00	370,00	370,00						
7.1.53	Установка делителя сигнала на 12 каналов, тип AP 9813	шт	1	388,00	388,00	200,00	200,00	588,00	588,00						
7.1.54	Установка предварительного уселителя, тип AP 9811	шт	1	555,00	555,00	2230,00	2230,00	2785,00	2 785,00						
7.1.55	Установка микрофона динамического, тип MC-200	шт	1	3258,00	3258,00	200,00	200,00	3458,00	3 458,00						
7.1.56	Установка проигрователя CD.VH3.VSD.S-VSD. D-VCD, тип AP CD11	шт	1	9632,00	9632,00	1000,00	1000,00	10632,00	10 632,00						
7.1.57	Установка тюнера AM-FM, тип AP-F308R	шт	1	589,00	589,00	100,00	100,00	689,00	689,00						
7.1.58	Установка звуковых колонок (мощность 1W) CW-103	шт	230	500,00	115000,00	150,00	34500,00	650,00	149 500,00						
7.1.59	Установка коробок универсальных, тип УК-П	шт	215	54,00	11610,00	150,00	32250,00	204,00	43 860,00						
7.1.60	Прокладка труб винипластовых по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр 50 мм	м	25,0	362,00	9050,00	125,00	3125,00	487,00	12 175,00						
7.1.61	Прокладка кабеля, марка КСВВ (ШВВП) 2x0,75мм	м	2500	136,00	340000,00	32,00	80000,00	168,00	420 000,00						
7,2	**Телевидение**														

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный месяц		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	тенге	объем	%	тенге
1	**2**	**3**	4	5	6	7	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**
7.2.1	Установка мачты телевизионной, тип МТ-6 (0.037 т)	шт	1	493520,00	493520,00	127400,00	127400,00	620920,00	620 920,00						
7.2.2	Установка коробки антенной, тип АК-1, АК-2	комплект	2	257,00	514,00	150,00	300,00	407,00	814,00						
7.2.3	Установка коробки распределительной, тип УАР-6.2	шт	1	122,00	122,00	150,00	150,00	272,00	272,00						
7.2.4	Установка ящика нагрузочного сопротивления, тип ВС 75+10%	шт	1	677,00	677,00	236,00	236,00	913,00	913,00						
7.2.5	Конструкции металлические	т	0,005	268314,00	1341,57	41200,00	206,00	309514,00	1 547,57						
7.2.6	Установка коробки ответвительной на стене, тип ОТТУ	шт	5	122,00	610,00	150,00	750,00	272,00	1 360,00						
7.2.7	Монтаж телевизионных розеток	шт	5	522,00	2610,00	50,00	250,00	572,00	2 860,00						
7.2.8	Установка оборудования телевизионного транзисторного унифицированной на три канала (для работы в системах коллективного приема телевидения СКПГ, тип ОТТУ-6-3	комплект	1	29522,00	29522,00	4000,00	4000,00	33522,00	33 522,00						
7.2.9	Установка антенн телевизионных коллективного пользования, типа АТКГ	комплект	3	36400,00	109200,00	2000,00	6000,00	38400,00	115 200,00						
7.2.10	Прокладка кабеля по стене кирпичной, масса 1 м до 1 кг - без стоимости кабеля	м	880	54,00	47520,00	220,00	193600,00	274,00	241 120,00						
7.2.11	Кабель коаксиальный, марка РК 75-4-113АК	м	30,0	158,00	4740,00		0,00	158,00	4 740,00						
7.2.12	Кабель коаксиальный, РК 75-9-12АК	м	50,0	162,00	8100,00		0,00	162,00	8 100,00						
7.2.13	Кабель коаксиальный, марка РК 75-4-15АК	м	800,0	94,00	75200,00		0,00	94,00	75 200,00						
	Электрочасофикация														
7.2.14	Установка часов электронных, тип Standing-73R	шт	22	5362,00	117964,00	500,00	11000,00	5862,00	128 964,00						
7,3	**Палатная сигнализация**														
7.3.1	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые	шт	76	18620,00	1415120,00	5650,00	429400,00	24270,00	1 844 520,00						
7.3.2	Пульт контроля и управления С-2000М	шт	4	57600,00	230400,00		0,00	57600,00	230 400,00						
7.3.3	Контроллер двухпроводной линии связи С-2000 КДЛ	шт	4	15809,00	63236,00		0,00	15809,00	63 236,00						
7.3.4	Исполнительный релейный блок С2000-СП2	шт	32	9700,00	310400,00		0,00	9700,00	310 400,00						
7.3.5	Адресный расширитель С2000-АР8	шт	28	2980,00	83440,00		0,00	2980,00	83 440,00						
7.3.6	Адресный расширитель С2000-АР2	шт	4	3150,00	12600,00		0,00	3150,00	12 600,00						
7.3.7	Блок индексации С2000БИ	шт	4	43674,00	174696,00		0,00	43674,00	174 696,00						
7.3.8	Установка резервного источника питания 7А, тип РИП12 исп.01	шт	12	15800,00	189600,00	958,00	11496,00	16758,00	201 096,00						
7.3.9	Установка батарей источника питания 17А/ч, тип DTM 1217	шт	12	4286,00	51432,00	1530,00	18360,00	5816,00	69 792,00						
7.3.10	Установка кнопок вызова	шт	160	2145,00	343200,00	150,00	24000,00	2295,00	367 200,00						
7.3.11	Установка оповещателя светового Маяк 12, КПМ-1	шт	60	840,00	50400,00	40,00	2400,00	880,00	52 800,00						
7.3.12	Прокладка кабеля, марка КСПВ 2х0,5	м	3000,00	121,00	363000,00	32,00	96000,00	153,00	459 000,00						
7.3.13	Прокладка кабеля, марка КСПВ 4х0,5	м	100,00	256,00	25600,00	32,00	3200,00	288,00	28 800,00						
7.3.14	Прокладка кабеля, марка КСВВ (ШВВП) 2х0,75	м	500,00	136,00	68000,00	32,00	16000,00	168,00	84 000,00						
7.3.15	Прокладка труб гофрированных ПВХ. Д=16мм по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами	м	2500,00	52,00	130000,00	40,00	100000,00	92,00	230 000,00						
	Громкоговорящая связь				0,00		0,00	0,00	-						
7.3.16	Установка производственной громкоговорящей связи, тип ПГС-3	комплект	10	14636,00	146360,00	958,00	9580,00	15594,00	155 940,00						
7.3.17	Установка абонентского громкоговорителя, тип ЗКЗ-5	шт	18	240,00	4320,00	800,00	14400,00	1040,00	18 720,00						
7.3.18	Прокладка кабеля телефонного однопарного, ПРППМ 1х2х1,0	м	350,00	110,00	38500,00	32,00	11200,00	142,00	49 700,00						
7,4	**Пожарная сигнализация**														
7.4.1	Установка прибора приемно-контрольно, охранно-пожарнного, тип Гранит-24	шт	4	18366,00	73464,00	2300,00	9200,00	20666,00	82 664,00						
7.4.2	Установка коробок телефонных распределительных, тип КРТП-10	шт	13	547,00	7111,00	150,00	1950,00	697,00	9 061,00						
7.4.3	Установка аккумулятора на 12В 7а для резервного питания	шт	4	4240,00	16960,00	800,00	3200,00	5040,00	20 160,00						
7.4.4	Установка бокса для аккумулятора на стену	шт	4	111,00	444,00	100,00	400,00	211,00	844,00						
7.4.5	Установка сигнализации дистанционной аппаратуры, тип П-164: табло отображения выносное ВТО	шт	4	847,00	3388,00	1090,00	4360,00	1937,00	7 748,00						
7.4.6	Выносное устройство, тип ВУОС	шт	4	28421,00	113684,00		0,00	28421,00	113 684,00						
7.4.7	Установка извещателя дымового, тип ИП-212-41	шт	524	1214,00	636136,00	900,00	471600,00	2114,00	1 107 736,00						
7.4.8	Установка извещателя теплового ИП-105-2/1	шт	336	1214,00	407904,00	900,00	302400,00	2114,00	710 304,00						
7.4.9	Установка извещателя ручной, тип ИПР	шт	32	2786,00	89152,00	900,00	28800,00	3686,00	117 952,00						
7.4.10	Установка коробок универсальнных, тип УК-П	шт	386	54,00	20844,00	150,00	57900,00	204,00	78 744,00						
7.4.11	Установка ящика нагрузочного сопротивления, тип МЛТ	шт	96	677,00	64992,00	236,00	22656,00	913,00	87 648,00						
7.4.12	Прокладка конструкции металлических	т	0,02	295000,00	5900,00	42500,00	850,00	337500,00	6 750,00						
7.4.13	Установка бокса кабельного телефонного, тип БКТ-100х2	шт	1	3520,00	3520,00	1230,00	1230,00	4750,00	4 750,00						
7.4.14	Монтаж муфт прямых парных кабелей в колодцах: муфта на кабеле со свинцовой оболочкой, емкостью 100х2, марка РП-100	шт	1	4214,00	4214,00	3200,00	3200,00	7414,00	7 414,00						
7.4.15	Монтаж муфт прямых парных кабелей в колодцах: муфта на кабеле со свинцовой оболочкой, емкостью 50х2, марка РП-50	шт	1	3555,00	3555,00	2855,00	2855,00	6410,00	6 410,00						
7.4.16	Монтаж муфт прямых парных кабелей в колодцах: муфта на кабеле со свинцовой оболочкой, емкостью 30х2, марка РП-30	шт	2	2147,00	4294,00	2523,00	5046,00	4670,00	9 340,00						
7.4.17	Муфты прямые парных кабелей в колодцах: муфта на кабеле со свинцовой оболочкой, емкостью 20х2, марка РП-20	шт	3	4214,00	12642,00	2550,00	7650,00	6764,00	20 292,00						
7.4.18	Прокладка труб винипластовых по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	м	25	362,00	9050,00	125,00	3125,00	487,00	12 175,00						
7.4.19	Прокладка провода однопарнной с креплением проволочными скрепами по стене кирпичной	м	11080,0	24,00	265920,00	52,00	576160,00	76,00	842 080,00						

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный месяц		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	тенге	объем	%	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
7.4.20	Провода телефонные распределительные однопарные с медными жилами, с полиэтиленовой изоляцией, марка ТРП 1х2х0,4 мм2	м	11330,0	15,00	169950,00		0,00	15,00	169 950,00						
7.4.21	Прокладка провода установочного, марка ПУНП 2х2,0	м	80	24,00	1920,00	52,00	4160,00	76,00	6 080,00						
7.4.22	Прокладка кабеля по стене кирпичной, масса 1 м до 1 кг - без стоимости кабеля	м	290	54,00	15660,00	220,00	63800,00	274,00	79 460,00						
7.4.23	Кабель для телефонных сетей, марка ТПП 100х2х 0,4 мм	м	10,0	1240,00	12400,00		0,00	1240,00	12 400,00						
7.4.24	Кабель для телефонных сетей, марка ТПП 50х2х 0,4 мм	м	50,0	622,00	31100,00		0,00	622,00	31 100,00						
7.4.25	Кабель для телефонных сетей, марка, ТПП 30х2х 0,4 мм	м	40,0	431,00	17240,00		0,00	431,00	17 240,00						
7.4.26	Кабель для телефонных сетей, марка, ТПП 20х2х 0,4 мм	м	40,0	318,00	12720,00		0,00	318,00	12 720,00						
7.4.27	Кабель для телефонных сетей, марка, ТПП 10х2х 0,4 мм	м	150,0	259,00	38850,00		0,00	259,00	38 850,00						
8	**Автоматизация**														
8,1	***Приборы и средства автоматизации***														
8.1.1	Монтаж реле РМ-51 /ДПЭ-3/ для измерения и регулирования уровня	комплект	10	152,00	1520,00	421,00	4210,00	573,00	5 730,00						
8.1.2	Датчик-реле уровня, тип РОС-301	шт	10	17561,00	175610,00		0,00	17561,00	175 610,00						
8,2	***Электроаппаратура***														
8.2.1	Установка поста управления кнопочного общего назначения, на конструкции на стене или колонне, до 3 элементов поста	шт	133	724,00	96292,00	612,00	81396,00	1336,00	177 688,00						
8.2.2	Пост управления кнопочный до 500В частотой 50,60Гц, 220В,н.ток 10А, тип ПКЕ212-2У3	шт	122	819,00	99918,00		0,00	819,00	99 918,00						
8.2.3	Пост управления кнопочный ПКУ15,500В частотой 50,60ГЦ,220В Н.ТОК 10А ПКУ15-19111-54У2,ПКУ15-19111-40У3	шт	2	1293,00	2586,00		0,00	1293,00	2 586,00						
8.2.4	Пост управления кнопочный ПКУ15,500В частотой 50,60ГЦ,220В Н.ТОК 10А ПКУ15-21121-54У2,ПКУ15-19121-40У3	шт	9	2765,00	24885,00		0,00	2765,00	24 885,00						
8.2.5	Установка звонка электрического с кнопкой - без стоимости звонка	шт	8	200,00	1600,00	200,00	1600,00	400,00	3 200,00						
8.2.6	Звонок громкого боя МЗ-2	шт	8	3614,00	28912,00		0,00	3614,00	28 912,00						
8.2.7	Арматура и приспособления для проектирования сценических эффектов: приставки и приспособления для осветительной аппаратуры	шт	5	540,00	2700,00	3159,00	15795,00	3699,00	18 495,00						
8.2.8	Приставка контактная ПКЛ-1104	шт	5	214,00	1070,00		0,00	214,00	1 070,00						
8.2.9	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2	м	1715	15,00	25725,00	30,00	51450,00	45,00	77 175,00						
8.2.10	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	м	9451,00	25,00	236275,00	30,00	283530,00	55,00	519 805,00						
8.2.11	Провод силовой для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3х1,5 мм2	м	13930,00	30,00	417900,00		0,00	30,00	417 900,00						
8.2.12	Прокладка кабеля по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный в помещениях с нормальной средой, сечение жилы до 10 мм2	м	482,00	56,00	26992,00	24,00	11568,00	80,00	38 560,00						
8.2.13	Прокладка кабеля до 35 кВ, в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 2 кг	м	290,00	37,00	10730,00	121,00	35090,00	158,00	45 820,00						
8.2.14	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	110,00	214,00	23540,00	54,00	5940,00	268,00	29 480,00						
8.2.15	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	м	110,00	54,00	5940,00	30,00	3300,00	84,00	9 240,00						
8.2.16	Кабель контрольный, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением, марка КВВГнг(В)-LS 4х1,5	м	695,00	292,00	202940,00		0,00	292,00	202 940,00						
8.2.17	Кабель контрольный, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением, марка КВВГнг(В)-LS 5х1,5	м	100	381,00	38100,00		0,00	381,00	38 100,00						
8.2.18	Кабель контрольный, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением, марка КВВГнг(В)-LS 7х1,5	м	25,00	425,00	10625,00		0,00	425,00	10 625,00						
8.2.19	Кабель контрольный, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением, марка КВВГнг(В)-LS 14х1,5	м	260,00	948,00	246480,00		0,00	948,00	246 480,00						
8.2.20	Прокладка труб стальных по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	м	640	328,00	209920,00	150,00	96000,00	478,00	305 920,00						
8.2.21	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской из стали БСт2кп-БСт4кп, 20х1,5 мм	м	250,0	86,00	21500,00		0,00	86,00	21 500,00						
8.2.22	Труба электросварная прямошовная со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 32х2,2 мм (26х1,8)	м	750,0	256,00	192000,00		0,00	256,00	192 000,00						
8.2.23	Прокладка труб стальных по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 40 мм	м	750	365,00	273750,00	175,00	131250,00	540,00	405 000,00						
8.2.24	Труба электросварная прямошовная со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 32х2,2 мм	м	750	256,00	192000,00		0,00	256,00	192 000,00						
8.2.25	Прокладка труб стальных по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	м	200	410,00	82000,00	200,00	40000,00	610,00	122 000,00						
8.2.26	Труба электросварная прямошовная со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 48х2,5 мм (48х2,0)	м	200	432,00	86400,00		0,00	432,00	86 400,00						
8.2.27	Прокладка труб стальных по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 80 мм	м	15	482,00	7230,00	225,00	3375,00	707,00	10 605,00						

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный месяц		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	тенге	объем	%	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
8.2.28	Труба электросварная прямошовная со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3,5 мм (60х2,5)	м	15	688,00	10320,00		0,00	688,00	10 320,00						
8.2.29	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля, сечение одной жилы до 2,5 мм2, до 4 жил	шт	20	133,00	2660,00	155,00	3100,00	288,00	5 760,00						
8.2.30	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля, сечение одной жилы до 2,5 мм2, до 7 жил	шт	18	147,00	2646,00	211,00	3798,00	358,00	6 444,00						
8.2.31	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля, сечение одной жилы до 2,5 мм2, до 14 жил	шт	8	184,00	1472,00	356,00	2848,00	540,00	4 320,00						
8.2.32	Муфта концевая для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией в алюминиевой, свинцовой или пластмассовой оболочке, с защитными покровами или без них на напряжение до 1 кВ, тип КВТп-3-1-1У3	комплект	46	7500,00	345000,00		0,00	7500,00	345 000,00						
8.2.33	Монтаж конструкции металлических	т	0,0168	374622,00	6293,65	42500,00	714,00	417122,00	7 007,65						
8.2.34	Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-6 d=100 мм с соединением при помощи асбестоцементных муфт	м	45	888,00	39960,00	137,70	6196,50	1025,70	46 156,50						
8.2.35	Прокладка металлических рукавов, наружный диаметр до 48 мм	м	54,00	255,00	13770,00	385,00	20790,00	640,00	34 560,00						
8.2.36	Металлорукав РЗ-ЦХ-Ш dy 15	м	44,00	185,00	8140,00		0,00	185,00	8 140,00						
8.2.37	Металлорукав РЗ-ЦХ-Ш dy 32	м	10,00	211,00	2110,00		0,00	211,00	2 110,00						
8.2.38	Аппаратура настенного типа. Коробка кабельная, соединительная или разветвительная	шт	54	163,00	8802,00	1944,00	104976,00	2107,00	113 778,00						
8.2.39	Коробка соединительная, габаритный разм.202х186х110мм, КС-10	шт	36	2713,00	97668,00		0,00	2713,00	97 668,00						
8.2.40	Коробка соединительная, габаритный разм.300х202х110мм, КС-20	шт	18	5255,00	94590,00		0,00	5255,00	94 590,00						
8.2.41	Рамка для надписи РМП 66х26	шт	40	530,00	21200,00		0,00	530,00	21 200,00						
8.2.42	Кронштейн КУ1-У2	шт	7	5112,00	35784,00		0,00	5112,00	35 784,00						
8.2.43	Кронштейн К-9	шт	13	3266,00	42458,00		0,00	3266,00	42 458,00						
8.2.44	Бобышка БП1-М27-55	шт	13	377,00	4901,00		0,00	377,00	4 901,00						
8.2.45	Ввод кабельный	шт	26	6235,00	162110,00		0,00	6235,00	162 110,00						
8.2.46	Подставка П-ЩШМ-600х350 УХЛ3.1	шт	1	8666,00	8666,00		0,00	8666,00	8 666,00						
8.2.47	Подставка П-ЩШМ-600х500 УХЛ3.1	шт	1	8666,00	8666,00		0,00	8666,00	8 666,00						
8,3	***Щиты и оборудование, поставляемое комплектно со щитами***														
8.3.1	Монтаж щитов, пультов, массой до 50 кг	шт	2	1000,00	2000,00	2100,00	4200,00	3100,00	6 200,00						
8.3.2	Щит с пультом, тип ЩШМ-600х400х250-IIУХЛ41Р30	шт	2	19514,00	39028,00		0,00	19514,00	39 028,00						
8.3.3	Установка аппаратуры настенного типа, табло сигнальное студийное или коридорное	шт	2	555,00	1110,00	2000,00	4000,00	2555,00	5 110,00						
8.3.4	Табло световое, тип ТСМ-Р-УЗ-01	шт	2	5698,00	11396,00		0,00	5698,00	11 396,00						
8.3.5	Установка оборудования станций, арматуры рядового освещения	шт	46	89,00	4094,00	180,00	8280,00	269,00	12 374,00						
8.3.6	Арматура сигнальная АС-220	шт	46	226,83	10434,18		0,00	226,83	10 434,18						
8.3.7	Дополнительная установка деталей на пультах и панелях, кнопка ("СТОП" и "ПУСК")	шт	9	22,00	198,00	520,00	4680,00	542,00	4 878,00						
8.3.8	Кнопка одноблочный, тип КЕ011-УЗ, ("СТОП" и "ПУСК")	шт	9	572,00	5148,00		0,00	572,00	5 148,00						
8.3.9	Дополнительная установка деталей на пультах и панелях, реле	шт	28	124,00	3472,00	100,00	2800,00	224,00	6 272,00						
8.3.10	Реле промежуточнная двухпозиционная, тип РПУ2	шт	25	1800,00	45000,00		0,00	1800,00	45 000,00						
8.3.11	Реле указательное, тип РЭУ11-200У3	шт	3	1800,00	5400,00		0,00	1800,00	5 400,00						
8.3.12	Установка автоматов одно-, двух-, трехполюсный, на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	3	763,00	2289,00	750,00	2250,00	1513,00	4 539,00						
8.3.13	Выключатель автоматическийт на 220В, Ip=6А, тип АЕ1031-11У3	шт	3	255,00	765,00		0,00	255,00	765,00						
8.3.14	Диод Д242	шт	60	220,00	13200,00		0,00	220,00	13 200,00						
8.3.15	Установка выключателей или переключателей пакетных в металлической оболочке, на конструкции на стене или колонне с количеством зажимов для подключения до 9, на ток до 25 А	шт	1	762,00	762,00	550,00	550,00	1312,00	1 312,00						
8.3.16	Выключатель пакетный, степень защиты 1Р00/, тип ПП2-10/Н2	шт	1	652,00	652,00		0,00	652,00	652,00						
8.3.17	Выпрямитель, тип СВ24-34А УХЛ4	шт	1	2369,00	2369,00		0,00	2369,00	2 369,00						
8.3.18	Монтаж реле для измерения и регулирования уровня, тип РМ-51 /ДПЭ-3/	комплект	3	152,00	456,00	421,00	1263,00	573,00	1 719,00						
8.3.19	Датчик-реле уровня, тип РОС-301	шт	3	17561,00	52683,00		0,00	17561,00	52 683,00						
8.3.20	Лампа биспиральная, тип Б215-225-40	шт	52	120,00	6240,00		0,00	120,00	6 240,00						
8.3.21	Рамка для надписи, марка РМП 66х26	шт	62	530,00	32860,00		0,00	530,00	32 860,00						
8.3.22	Блок зажимов БЗ-24	шт	26	1823,00	47398,00		0,00	1823,00	47 398,00						
8.3.23	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2	м	320,00	15,00	4800,00	30,00	9600,00	45,00	14 400,00						
8.3.24	Провод силовой для электроустановок с ПВХ изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1х0,75 мм2	м	180,25	27,00	4866,75		0,00	27,00	4 866,75						
8.3.25	Провод силовой для электроустановок с ПВХ изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ3х0,75 мм2	м	128,75	30,00	3862,50		0,00	30,00	3 862,50						
8.3.26	Провод силовой для электроустановок с ПВХ изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ3х1,5 мм2	м	20,60	30,00	618,00		0,00	30,00	618,00						
8.3.27	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами	м3	22,4		0,00	56,00	1254,40	56,00	1 254,40						

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный месяц		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	тенге	объем	%	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
8.3.28	Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом	м3	9,6		0,00	855,00	8208,00	855,00	8 208,00						
8.3.29	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами	м3	13		0,00	100,00	1300,00	100,00	1 300,00						
8.3.30	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 1 км	м3	21,45		0,00	20,00	429,00	20,00	429,00						
8.3.31	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами, при перемещении грунтов 2 группы до 10 м	м3	27,2		0,00	20,00	544,00	20,00	544,00						
8.3.32	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	27,2		0,00	77,00	2094,40	77,00	2 094,40						
8.3.33	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	27,2	5,00	136,00	24,00	652,80	29,00	788,80						
8.3.34	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	4,8		0,00	280,00	1344,00	280,00	1 344,00						
8.3.35	Кирпич керамическии одинарный, 250х120х65 мм, М-75	шт	1520,0	25,00	38000,00		0,00	25,00	38 000,00						
8.3.36	Песок природный	м3	11	2840,00	31240,00		0,00	2840,00	31 240,00						
9	**Теплоснабжение и холодоснабжение**														
9,1	***Теплоснабжение***														
	Блоки А, Б.														
9.1.1	Установка клапанов обратных на трубопроводах из стальных труб d до 25 мм	шт	2	676,00	1352,00	1000,00	2000,00	1676,00	3 352,00						
9.1.2	Установка клапанов обратных на трубопроводах из стальных труб d до 50 мм	шт	6	780,00	4680,00	1000,00	6000,00	1780,00	10 680,00						
9.1.3	Клапан обратный подъемный фланцевый d 25 16кч9п	шт	2	2088,00	4176,00		0,00	2088,00	4 176,00						
9.1.4	Клапан обратный подъемный фланцевый d 32 16кч9п	шт	3	2413,00	7239,00		0,00	2413,00	7 239,00						
9.1.5	Клапан обратный подъемный фланцевый d 40 16кч9п	шт	1	2752,00	2752,00		0,00	2752,00	2 752,00						
9.1.6	Фланцы плоские: приварные из стали, Dy 25 мм	шт	4	390,00	1560,00		0,00	390,00	1 560,00						
9.1.7	Фланцы плоские: приварные из стали, Dy 32 мм	шт	6	545,00	3270,00		0,00	545,00	3 270,00						
9.1.8	Фланцы плоские: приварные из стали, Dy 40 мм	шт	2	827,00	1654,00		0,00	827,00	1 654,00						
9.1.9	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 25 мм	фильтр	2	11100,00	22200,00	324,00	648,00	11424,00	22 848,00						
9.1.10	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем топления диаметром 32 мм	фильтр	3	13726,00	41178,00	324,00	972,00	14050,00	42 150,00						
9.1.11	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 40 мм	фильтр	1	16050,00	16050,00	324,00	324,00	16374,00	16 374,00						
9.1.12	Установка манометров с трехходовым краном	комплект	30	1852,00	55560,00	255,00	7650,00	2107,00	63 210,00						
9.1.13	Установка термометров в оправе прямых или угловых	комплект	12	35,00	420,00	124,00	1488,00	159,00	1 908,00						
9.1.14	Термометры угловые в оправе	шт	12	2418,00	29016,00		0,00	2418,00	29 016,00						
9.1.15	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб d до 50 мм	шт	41	755,00	30955,00	600,00	24600,00	1355,00	55 555,00						
9.1.16	Краны шаровые стальные для воды фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 15	шт	12	6100,00	73200,00		0,00	6100,00	73 200,00						
9.1.17	Краны шаровые стальные для воды фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 20	шт	12	7556,00	90672,00		0,00	7556,00	90 672,00						
9.1.18	Краны шаровые стальные для воды фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 25	шт	4	8218,00	32872,00		0,00	8218,00	32 872,00						
9.1.19	Краны шаровые стальные для воды фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 32	шт	6	8763,00	52578,00		0,00	8763,00	52 578,00						
9.1.20	Краны шаровые стальные для воды фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 40	шт	2	9118,00	18236,00		0,00	9118,00	18 236,00						
9.1.21	Клапан балансировочный автоматический комбинированный AB-QM с измерительными ниппелями, с наружной резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 20, типа Danfoss	шт	1	75200,00	75200,00		0,00	75200,00	75 200,00						
9.1.22	Клапан балансировочный автоматический комбинированный AB-QM с измерительными ниппелями, с наружной резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 25, типа Danfoss	шт	3	84726,00	254178,00		0,00	84726,00	254 178,00						
9.1.23	Клапан балансировочный автоматический комбинированный AB-QM с измерительными ниппелями, с наружной резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 32, типа Danfoss	шт	1	121432,00	121432,00		0,00	121432,00	121 432,00						
9.1.24	Установка задвижек на трубопроводах из стальных труб d до 100 мм	шт	6	1215,00	7290,00	1200,00	7200,00	2415,00	14 490,00						
9.1.25	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Dy 80 мм	шт	6	13992,00	83952,00		0,00	13992,00	83 952,00						
9.1.26	Фланцы плоские: приварные из стали ВСт3сп 2, ВСт3сп3, Dy 80 мм	шт	12	1214,00	14568,00		0,00	1214,00	14 568,00						
9.1.27	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Dy 40 мм	шт	2	3100,00	6200,00	1500,00	3000,00	4600,00	9 200,00						
9.1.28	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб d 25х3.2 мм	м	50	378,00	18900,00	200,00	10000,00	578,00	28 900,00						
9.1.29	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб d 32х3.2 мм	м	75	760,00	57000,00	200,00	15000,00	960,00	72 000,00						

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный месяц		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	тенге	объем	%	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
9.1.30	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб d 40х3.5 мм	м	70	982,00	68740,00	200,00	14000,00	1182,00	82 740,00						
9.1.31	Прокладка трубопроводов теплоснабжения из стальных электросварных труб d 57х3.0 мм	м	5	1843,00	9215,00	350,00	1750,00	2193,00	10 965,00						
9.1.32	Прокладка трубопроводов теплоснабжения из стальных электросварных труб d 76х3.5 мм	м	50	2110,00	105500,00	375,00	18750,00	2485,00	124 250,00						
9.1.33	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления d до 50 мм	м	195	6,00	1170,00	48,00	9360,00	54,00	10 530,00						
9.1.34	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления d до 100 мм	м	55	6,00	330,00	48,00	2640,00	54,00	2 970,00						
9.1.35	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	120	540,00	64800,00		0,00	540,00	64 800,00						
	Строительные работы				0,00		0,00	0,00	-						
9.1.36	Масляная окраска труб за 2 раза	м2	10	122,00	1220,00	150,00	1500,00	272,00	2 720,00						
9.1.37	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	21	52,00	1092,00	23,00	483,00	75,00	1 575,00						
9.1.38	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 в 2 слоя	м2	21	89,00	1869,00	25,00	525,00	114,00	2 394,00						
9.1.39	Изоляция трубопроводов диаметром 25 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм	м	50	400,00	20000,00	100,00	5000,00	500,00	25 000,00						
9.1.40	Изоляция трубопроводов диаметром 32 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм	м	75	445,00	33375,00	110,00	8250,00	555,00	41 625,00						
9.1.41	Изоляция трубопроводов диаметром 38 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм	м	70	610,00	42700,00	155,00	10850,00	765,00	53 550,00						
9.1.42	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	м	195	284,00	55380,00	310,00	60450,00	594,00	115 830,00						
9.1.43	Стеклопластик рулонный марки РСТ-Х-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	м2	53	455,00	24115,00		0,00	455,00	24 115,00						
	Блоки В, Г														
9.1.44	Установка клапанов обратных на трубопроводах из стальных труб d до 25 мм	шт	2	676,00	1352,00	1000,00	2000,00	1676,00	3 352,00						
9.1.45	Установка клапанов обратных на трубопроводах из стальных труб d до 50 мм	шт	6	780,00	4680,00	1000,00	6000,00	1780,00	10 680,00						
9.1.46	Клапан обратный подъемный фланцевый d 25 16кч9п	шт	2	2088,00	4176,00		0,00	2088,00	4 176,00						
9.1.47	Клапан обратный подъемный фланцевый d 32 16кч9п	шт	3	2413,00	7239,00		0,00	2413,00	7 239,00						
9.1.48	Клапан обратный подъемный фланцевый d 40 16кч9п	шт	2	2752,00	5504,00		0,00	2752,00	5 504,00						
9.1.49	Клапан обратный подъемный фланцевый d 50 16кч9п	шт	1	2804,00	2804,00		0,00	2804,00	2 804,00						
9.1.50	Фланцы плоские: приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 25 мм	шт	4	390,00	1560,00		0,00	390,00	1 560,00						
9.1.51	Фланцы плоские: приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 32 мм	шт	6	545,00	3270,00		0,00	545,00	3 270,00						
9.1.52	Фланцы плоские: приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 40 мм	шт	4	827,00	3308,00		0,00	827,00	3 308,00						
9.1.53	Фланцы плоские: приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	шт	2	766,00	1532,00		0,00	766,00	1 532,00						
9.1.54	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 25 мм	фильтр	2	11100,00	22200,00	324,00	648,00	11424,00	22 848,00						
9.1.55	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 32 мм	фильтр	3	13726,00	41178,00	324,00	972,00	14050,00	42 150,00						
9.1.56	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 40 мм	фильтр	2	16050,00	32100,00	324,00	648,00	16374,00	32 748,00						
9.1.57	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 50 мм	фильтр	1	19300,00	19300,00	324,00	324,00	19624,00	19 624,00						
9.1.58	Установка манометров с трехходовым краном	комплект	40	1852,00	74080,00	255,00	10200,00	2107,00	84 280,00						
9.1.59	Установка термометров в оправе прямых или угловых	комплект	16	35,00	560,00	124,00	1984,00	159,00	2 544,00						
9.1.60	Термометры угловые в оправе	шт	16	2418,00	38688,00		0,00	2418,00	38 688,00						
9.1.61	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб d до 50 мм	шт	58	755,00	43790,00	600,00	34800,00	1355,00	78 590,00						
9.1.62	Краны шаровые стальные для воды фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 15	шт	16	6100,00	97600,00		0,00	6100,00	97 600,00						
9.1.63	Краны шаровые стальные для воды фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 20	шт	20	7556,00	151120,00		0,00	7556,00	151 120,00						
9.1.64	Краны шаровые стальные для воды фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 25	шт	6	8218,00	49308,00		0,00	8218,00	49 308,00						
9.1.65	Краны шаровые стальные для воды фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 32	шт	4	8763,00	35052,00		0,00	8763,00	35 052,00						
9.1.66	Краны шаровые стальные для воды фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 40	шт	2	9118,00	18236,00		0,00	9118,00	18 236,00						
9.1.67	Клапан балансировочный автоматический комбинированный AB-QM с измерительными ниппелями, с наружной резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 20, типа Danfoss	шт	2	75200,00	150400,00		0,00	75200,00	150 400,00						

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный месяц		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	тенге	объем	%	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
9.1.68	Клапан балансировочный автоматический комбинированный AB-QM с измерительными ниппелями, с наружной резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт	3	84726,00	254178,00		0,00	84726,00	254 178,00						
9.1.69	Клапан балансировочный автоматический комбинированный AB-QM с измерительными ниппелями, с наружной резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 32, типа Danfoss	шт	2	121432,00	242864,00		0,00	121432,00	242 864,00						
9.1.70	Клапан балансировочный автоматический комбинированный AB-QM с измерительными ниппелями, с наружной резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 40, типа Danfoss	шт	1	128940,00	128940,00		0,00	128940,00	128 940,00						
9.1.71	Установка задвижек на трубопроводах из стальных труб d до 100 мм	шт	6	1215,00	7290,00	1200,00	7200,00	2415,00	14 490,00						
9.1.72	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм	шт	6	13992,00	83952,00		0,00	13992,00	83 952,00						
9.1.73	Фланцы плоские: приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм	шт	12	1214,00	14568,00		0,00	1214,00	14 568,00						
9.1.74	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 40 мм	шт	2	3100,00	6200,00		0,00	3100,00	6 200,00						
9.1.75	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб d 25х3.2 мм	м	35	378,00	13230,00	200,00	7000,00	578,00	20 230,00						
9.1.76	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб d 32х3.2 мм	м	80	760,00	60800,00	200,00	16000,00	960,00	76 800,00						
9.1.77	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб d 40х3.5 мм	м	50	982,00	49100,00	200,00	10000,00	1182,00	59 100,00						
9.1.78	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб d 57х3.0 мм	м	45	1843,00	82935,00	350,00	15750,00	2193,00	98 685,00						
9.1.79	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб d 76х3.5 мм	м	210	2110,00	443100,00	375,00	78750,00	2485,00	521 850,00						
9.1.80	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб d 89х3.5 мм	м	210	2110,00	443100,00	375,00	78750,00	2485,00	521 850,00						
9.1.81	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления d до 50 мм	м	210	6,00	1260,00	48,00	10080,00	54,00	11 340,00						
9.1.82	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления d до 100 мм	м	420	6,00	2520,00	48,00	20160,00	54,00	22 680,00						
9.1.83	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	350	540,00	189000,00		0,00	540,00	189 000,00						
	Строительные работы														
9.1.84	Масляная окраска труб за 2 раза	м2	10	122,00	1220,00	150,00	1500,00	272,00	2 720,00						
9.1.85	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	85	52,00	4420,00	23,00	1955,00	75,00	6 375,00						
9.1.86	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 в 2 слоя	м2	85	89,00	7565,00	25,00	2125,00	114,00	9 690,00						
9.1.87	Изоляция трубопроводов диаметром 25 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм	м	35	400,00	14000,00	100,00	3500,00	500,00	17 500,00						
9.1.88	Изоляция трубопроводов диаметром 32 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм	м	80	445,00	35600,00	110,00	8800,00	555,00	44 400,00						
9.1.89	Изоляция трубопроводов диаметром 38 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм	м	50	610,00	30500,00	155,00	7750,00	765,00	38 250,00						
9.1.90	Изоляция трубопроводов диаметром 57 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм	м	45	993,00	44685,00	200,00	9000,00	1193,00	53 685,00						
9.1.91	Изоляция трубопроводов диаметром 76 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм	м	210	1100,00	231000,00	250,00	52500,00	1350,00	283 500,00						
9.1.92	Изоляция трубопроводов диаметром 89 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм	м	210	1215,00	255150,00	275,00	57750,00	1490,00	312 900,00						
9.1.93	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	м	420	284,00	119280,00	310,00	130200,00	594,00	249 480,00						
9.1.94	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диам. 89-133 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	м	210	376,00	78960,00	275,00	57750,00	651,00	136 710,00						
9.1.95	Стеклопластик рулонный марки РСТ-Х-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	м2	180	455,00	81900,00		0,00	455,00	81 900,00						
9.2	***Холодоснабжение***														
	Блоки А, Б.														
9.2.1	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 32 мм	фильтр	1	13726,00	13726,00	324,00	324,00	14050,00	14 050,00						
9.2.2	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 40 мм	фильтр	2	16050,00	32100,00	324,00	648,00	16374,00	32 748,00						
9.2.3	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 50 мм	фильтр	1	19300,00	19300,00	324,00	324,00	19624,00	19 624,00						
9.2.4	Установка манометров с трехходовым краном	комплект	12	1852,00	22224,00	255,00	3060,00	2107,00	25 284,00						
9.2.5	Установка термометров в оправе прямых или угловых	комплект	8	35,00	280,00	124,00	992,00	159,00	1 272,00						
9.2.6	Термометры угловые в оправе	шт	8	2418,00	19344,00		0,00	2418,00	19 344,00						

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный месяц		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	тенге	объем	%	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
9.2.7	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб d до 50 мм	шт	38	755,00	28690,00	600,00	22800,00	1355,00	51 490,00						
9.2.8	Краны шаровые стальные для воды фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 15	шт	8	6100,00	48800,00		0,00	6100,00	48 800,00						
9.2.9	Краны шаровые стальные для воды фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 20	шт	8	7556,00	60448,00		0,00	7556,00	60 448,00						
9.2.10	Краны шаровые стальные для воды фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 32	шт	4	8763,00	35052,00		0,00	8763,00	35 052,00						
9.2.11	Краны шаровые стальные для воды фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 40	шт	8	9118,00	72944,00		0,00	9118,00	72 944,00						
9.2.12	Краны шаровые стальные для воды фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 50	шт	4	10324,00	41296,00		0,00	10324,00	41 296,00						
9.2.13	Клапан балансировочный автоматический комбинированный AB-QM с измерительными ниппелями, с наружной резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 25, типа Danfoss	шт	1	84726,00	84726,00		0,00	84726,00	84 726,00						
9.2.14	Клапан балансировочный автоматический комбинированный AB-QM с измерительными ниппелями, с наружной резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 32, типа Danfoss	шт	2	121432,00	242864,00		0,00	121432,00	242 864,00						
9.2.15	Клапан балансировочный автоматический комбинированный AB-QM с измерительными ниппелями, с наружной резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 40, типа Danfoss	шт	1	128940,00	128940,00		0,00	128940,00	128 940,00						
9.2.16	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, PN 16, DN 32	шт	2	3276,00	6552,00		0,00	3276,00	6 552,00						
9.2.17	Установка задвижек на трубопроводах из стальных труб d до 100 мм	шт	4	1215,00	4860,00	1200,00	4800,00	2415,00	9 660,00						
9.2.18	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм	шт	2	13992,00	27984,00		0,00	13992,00	27 984,00						
9.2.19	Фланцы плоские: приварные из стали ВСт3сп 2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм	шт	4	1214,00	4856,00		0,00	1214,00	4 856,00						
9.2.20	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	шт	2	15844,00	31688,00		0,00	15844,00	31 688,00						
9.2.21	Фланцы плоские: приварные из стали ВСт3сп 2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	шт	4	1750,00	7000,00		0,00	1750,00	7 000,00						
9.2.22	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб d 108х4.0 мм	м	35	2946,00	103110,00	415,00	14525,00	3361,00	117 635,00						
9.2.23	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб d 89х3.5 мм	м	10	2110,00	21100,00	375,00	3750,00	2485,00	24 850,00						
9.2.24	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб d 76х3.5 мм	м	9	2110,00	18990,00	375,00	3375,00	2485,00	22 365,00						
9.2.25	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб d 57х3.0 мм	м	25	1843,00	46075,00	350,00	8750,00	2193,00	54 825,00						
9.2.26	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб d 45х2.5 мм	м	50	1112,00	55600,00	280,00	14000,00	1392,00	69 600,00						
9.2.27	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб d 38х2.5 мм	м	60	900,00	54000,00	120,00	7200,00	1020,00	61 200,00						
9.2.28	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления d до 50 мм	м	135	6,00	810,00	48,00	6480,00	54,00	7 290,00						
9.2.29	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления d до 100 мм	м	54	6,00	324,00	48,00	2592,00	54,00	2 916,00						
9.2.30	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	100	540,00	54000,00		0,00	540,00	54 000,00						
	Строительные работы				0,00		0,00	0,00	-						
9.2.31	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	36	52,00	1872,00	23,00	828,00	75,00	2 700,00						
9.2.32	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 в 2 слоя	м2	36	89,00	3204,00	25,00	900,00	114,00	4 104,00						
9.2.33	Изоляция трубопроводов диаметром 108 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм	м	35	1423,00	49805,00	300,00	10500,00	1723,00	60 305,00						
9.2.34	Изоляция трубопроводов диаметром 89 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм	м	10	1215,00	12150,00	275,00	2750,00	1490,00	14 900,00						
9.2.35	Изоляция трубопроводов диаметром 76 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм	м	9	1100,00	9900,00	250,00	2250,00	1350,00	12 150,00						
9.2.36	Изоляция трубопроводов диаметром 57 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм	м	25	993,00	24825,00	200,00	5000,00	1193,00	29 825,00						
9.2.37	Изоляция трубопроводов диаметром 45 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм	м	50	910,00	45500,00	200,00	10000,00	1110,00	55 500,00						
9.2.38	Изоляция трубопроводов диаметром 32 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм	м	60	445,00	26700,00	110,00	6600,00	555,00	33 300,00						
9.2.39	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диам. 89-133 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	м	45	376,00	16920,00	275,00	12375,00	651,00	29 295,00						

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный месяц		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	тенге	объем	%	тенге
1	**2**	**3**	4	5	6	7	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**
9.2.40	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	м	144	284,00	40896,00	310,00	44640,00	594,00	85 536,00						
9.2.41	Стеклопластик рулонный марки РСТ-Х-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	м2	86	455,00	39130,00		0,00	455,00	39 130,00						
	Блоки В, Г														
9.2.42	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 40 мм	фильтр	2	16050,00	32100,00	324,00	648,00	16374,00	32 748,00						
9.2.43	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 65 мм	фильтр	1	21214,00	21214,00	324,00	324,00	21538,00	21 538,00						
9.2.44	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 80 мм	фильтр	1	28562,00	28562,00	324,00	324,00	28886,00	28 886,00						
9.2.45	Установка манометров с трехходовым краном	комплект	12	1852,00	22224,00	255,00	3060,00	2107,00	25 284,00						
9.2.46	Установка термометров в оправе прямых или угловых	комплект	8	35,00	280,00	124,00	992,00	159,00	1 272,00						
9.2.47	Термометры угловые в оправе	шт	8	2418,00	19344,00		0,00	2418,00	19 344,00						
9.2.48	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб d до 50 мм	шт	36	755,00	27180,00	600,00	21600,00	1355,00	48 780,00						
9.2.49	Краны шаровые стальные для воды фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 15	шт	6	6100,00	36600,00		0,00	6100,00	36 600,00						
9.2.50	Краны шаровые стальные для воды фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 20	шт	10	7556,00	75560,00		0,00	7556,00	75 560,00						
9.2.51	Краны шаровые стальные для воды фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 40	шт	8	9118,00	72944,00		0,00	9118,00	72 944,00						
9.2.52	Затвор дисковый поворотный VFY-WA (SYLAX) из высокопрочного чугуна для установки между фланцами, Тмакс 120°С, PN 16, DN 65, типа Danfoss	шт	4	555600,00	2222400,00		0,00	555600,00	2 222 400,00						
9.2.53	Затвор дисковый поворотный VFY-WA (SYLAX) из высокопрочного чугуна для установки между фланцами, Тмакс 120°С, PN 16, DN 80, типа Danfoss	шт	4	947000,00	3788000,00		0,00	947000,00	3 788 000,00						
9.2.54	Клапан балансировочный автоматический комбинированный AB-QM с измерительными ниппелями, с наружной резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 32, типа Danfoss	шт	2	121432,00	242864,00		0,00	121432,00	242 864,00						
9.2.55	Клапан балансировочный автоматический комбинированный AB-QM фланцевый, Тмакс 120°С, PN 16, DN 50, типа Danfoss	шт	1	437800,00	437800,00		0,00	437800,00	437 800,00						
9.2.56	Клапан балансировочный автоматический комбинированный AB-QM фланцевый, Тмакс 120°С, PN 16, DN 65, типа Danfoss	шт	1	749812,00	749812,00		0,00	749812,00	749 812,00						
9.2.57	Установка задвижек на трубопроводах из стальных труб d до 100 мм	шт	8	1215,00	9720,00	1200,00	9600,00	2415,00	19 320,00						
9.2.58	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм	шт	6	13992,00	83952,00		0,00	13992,00	83 952,00						
9.2.59	Фланцы плоские: приварные из стали ВСт3сп 2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм	шт	12	1214,00	14568,00		0,00	1214,00	14 568,00						
9.2.60	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	шт	2	15844,00	31688,00		0,00	15844,00	31 688,00						
9.2.61	Фланцы плоские: приварные из стали ВСт3сп 2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	шт	4	1750,00	7000,00		0,00	1750,00	7 000,00						
9.2.62	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб d 108х4.0 мм	м	40	2946,00	117840,00	415,00	16600,00	3361,00	134 440,00						
9.2.63	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб d 89х3.5 мм	м	80	2110,00	168800,00	375,00	30000,00	2485,00	198 800,00						
9.2.64	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб d 76х3.5 мм	м	55	2418,00	132990,00	403,26	22179,30	2821,26	155 169,30						
9.2.65	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб d 45х2.5 мм	м	65	1112,00	72280,00	280,00	18200,00	1392,00	90 480,00						
9.2.66	Гидравлическое испытание трубопроводовсистем отопления d до 50 мм	м	65	6,00	390,00	48,00	3120,00	54,00	3 510,00						
9.2.67	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления d до 100 мм	м	175	6,00	1050,00	48,00	8400,00	54,00	9 450,00						
9.2.68	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	120	540,00	64800,00		0,00	540,00	64 800,00						
	Строительные работы														
9.2.69	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	60	52,00	3120,00	23,00	1380,00	75,00	4 500,00						
9.2.70	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 в 2 слоя	м2	60	89,00	5340,00	25,00	1500,00	114,00	6 840,00						
9.2.71	Изоляция трубопроводов диаметром 108 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм	м	40	1423,00	56920,00	300,00	12000,00	1723,00	68 920,00						
9.2.72	Изоляция трубопроводов диаметром 89 ммполуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм	м	80	1215,00	97200,00	275,00	22000,00	1490,00	119 200,00						
9.2.73	Изоляция трубопроводов диаметром 76 ммполуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм	м	55	1100,00	60500,00	250,00	13750,00	1350,00	74 250,00						

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный месяц		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	тенге	объем	%	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
9.2.74	Изоляция трубопроводов диаметром 45 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм	м	65	910,00	59150,00	200,00	13000,00	1110,00	72 150,00						
9.2.75	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диам. 89-133 мм рулонными материаламипри толщине изоляционного слоя 40 мм	м	120	376,00	45120,00	275,00	33000,00	651,00	78 120,00						
9.2.76	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами притолщине изоляционного слоя 40 мм	м	120	284,00	34080,00	310,00	37200,00	594,00	71 280,00						
9.2.77	Стеклопластик рулонный марки РСТ-Х-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	м2	122	455,00	55510,00		0,00	455,00	55 510,00						
10	**Лифты**														
10,1	***Установка лифтов***														
10.1.1	Монтаж лифта грузоподъемностью 400 кг на 6 остан., высота шахты 22,5 м	лифт	2	632100,00	1264200,00	420000,00	840000,00	1052100,00	2 104 200,00						
10.1.2	Лифты пассажирские	комплект	2	3895700,00	7791400,00		0,00	3895700,00	7 791 400,00						
10.1.3	Монтаж лифта грузоподъемностью 100 кг с числом остановок 2, в металлокаркасной шахте	лифт	1	115400,00	115400,00	1110980,00	1110980,00	1226380,00	1 226 380,00						
10.1.4	Монтаж лифта грузоподъемностью 100 кг с числом остановок 6, в глухой шахте, высотой 21 м	лифт	1	176636,00	176636,00	220310,00	220310,00	396946,00	396 946,00						
10.1.5	Лифт малый грузовой с комплектом металлокаркасной шахты, расположение машинного помещения - верхнее, типа ПГ-0125, грузоподъемность- 100 кг, скорость- 0,3 м/с, размер шахты: ширина- 1384, глубина- 864, проем дверей- 900, высота подъема кабины- 2,8, количество остановок- 2, кабина: ширина- 900, глубина- 650	комплект	2	2204300,00	4408600,00		0,00	2204300,00	4 408 600,00						
10.1.6	Монтаж лифта на 6 остановок, высота шахты 22,5м, грузоподъемность 1000 кг	лифт	3	855890,00	2567670,00	420000,00	1260000,00	1275890,00	3 827 670,00						
10.1.7	Лифт грузовой, расположение машинного помещения - нижнее, типа ПГ-1005, грузоподъемность - 1000 кг, скорость - 0,5 м/с, размер шахты: ширина- 2100, глубина- 2200, проем дверей- 1250, высота подъема кабины - 17,5, количество остановок- 6, кабина:ширина - 1500, глубина - 2000	комплект	3	5942900,00	17828700,00		0,00	5942900,00	17 828 700,00						
10.1.8	Установка. Таль ручная стационарная, грузоподъемность 3.2 т, высота подъема 6 м	шт	5	2156,00	10780,00	4270,00	21350,00	6426,00	32 130,00						
10.1.9	Таль ручная червячная передвижная г/п 1,0	шт	2	29300,00	58600,00		0,00	29300,00	58 600,00						
10.1.10	Таль ручная червячная передвижная г/п 3,2	шт	3	72823,00	218469,00		0,00	72823,00	218 469,00						
11	**Холодильное оборудование**														
11,1	***Приобритение и монтаж холодильного оборудования***														
11.1.1	Машины холодильные, масса 0.4 т. Монтаж	шт	1	10380,00	10380,00	17600,00	17600,00	27980,00	27 980,00						
11.1.2	Машина холодильная МВВ4-1-2	шт	1	386792,00	386792,00		0,00	386792,00	386 792,00						
11.1.3	Трубопроводы из медных труб на условное давление до 2,5 МПа, диаметр наружный 18 мм - без стоимости труб	м	54	30,00	1620,00	384,00	20736,00	414,00	22 356,00						
11.1.4	Трубы медные Ф18х1,Ф12х1	т	0,2008	138634,00	27837,71		0,00	138634,00	27 837,71						
11.1.5	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб d 25 мм	м	10	378,00	3780,00	200,00	2000,00	578,00	5 780,00						
11.1.6	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб d 10 мм	м	35	217,00	7595,00	200,00	7000,00	417,00	14 595,00						
11.1.7	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами	шт	42		0,00	45,00	1890,00	45,00	1 890,00						
11.1.8	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,00176	508653,00	895,23		0,00	508653,00	895,23						
11.1.9	Гидравлическое испытание трубопроводовсистем отопления, водопровода и горячего водоснабжения d до 50 мм	м	54	6,00	324,00	48,00	2592,00	54,00	2 916,00						
11.1.10	Масляная окраска труб за 2 раза	м2	6	122,00	732,00	150,00	900,00	272,00	1 632,00						
11.1.11	Пробивка отверстий для водогазопродных труб в кирпичных стенах толщиной в 2 кирпича	отверст	4		0,00	1220,00	4880,00	1220,00	4 880,00						
12	**Комплекс чистых помещений**														
12.1.1	Оборудование по комплексу чистых помещений	комплекс	1	105213400,00	105213400,00	0,00	0,00	105213400,00	105 213 400,00						
12.1.2	СМР по комплексу чистых помещений	комплект	1	0,00	0,00	20647800,00	20647800,00	20647800,00	20 647 800,00						
13	**Центральная система медицинского газоснабжения**														
13.1.1	Оборудование центральной системы медицинского газоснабжения в комплекте	комплект	1	112892198,00	112892198,00	0,00	0,00	112892198,00	112 892 198,00						
13.1.2	СМР по централизованой системы медицинского газоснабжения	комплект	1	0,00	0,00	234822136,00	234822136,00	234822136,00	234 822 136,00						
14	**Трансформаторная подстанция**														
14,1	**Общестроительные работы**														
	Земляные работы														
14.1.1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	0,01		0,00	280,00	2,80	280,00	2,80						
14.1.2	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	0,01		0,00	77,00	0,77	77,00	0,77						
	Отделочные работы				0,00		0,00	0,00	-						
14.1.3	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке стен	м2	212,04	22,00	4664,88	45,00	9541,80	67,00	14 206,68						
14.1.4	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке потолка	м2	46,07	22,00	1013,54	55,00	2533,85	77,00	3 547,39						

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный месяц		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	тенге	объем	%	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
14.1.5	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности кремнийорганическая	м2	123,51	740,00	91400,36	65,00	8028,41	805,00	99 428,77						
15	**Внеплощадочные сети водопровода и канализации**														
15,1	**Система В3**														
15.1.1	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ d=150 мм	врезка	2	4582,00	9164,00	4500,00	9000,00	9082,00	18 164,00						
15,2	***Система К1Н***														
15.2.1	Установка чугунных задвижек d 100 мм	шт	5	322,00	1610,00	452,00	2260,00	774,00	3 870,00						
15.2.2	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	шт	5	15844,00	79220,00		0,00	15844,00	79 220,00						
15.2.3	Фланцы плоские: приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	шт	10	1750,00	17500,00		0,00	1750,00	17 500,00						
15.2.4	Укладка стальных водопроводных труб d 100 мм с гидравлическим испытанием - без стоимости труб	м	18	2110,00	37980,00	585,00	10530,00	2695,00	48 510,00						
15.2.5	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы d 100 мм	м	18	654,00	11772,00	290,00	5220,00	944,00	16 992,00						
15.2.6	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х4 мм	м	18,072	1111,00	20077,99		0,00	1111,00	20 077,99						
15.2.7	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб d 100 мм - без стоимости труб	м	38	2183,00	82954,00	118,00	4484,00	2301,00	87 438,00						
15.2.8	Промывка с дезинфекцией трубопроводов d 100 мм	м	38	13,00	494,00	55,00	2090,00	68,00	2 584,00						
15.2.9	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 110х5,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	38,38	1845,00	70811,10		0,00	1845,00	70 811,10						
15.2.10	Укладка водопроводных чугунных напорных раструбных труб d 150 мм при заделке раструбов асбестоцементом	м	4	3617,00	14468,00	655,00	2620,00	4272,00	17 088,00						
15.2.11	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	м3	2,72	71247,00	193791,84	12533,00	34089,76	83780,00	227 881,60						
15.2.12	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев d 1,5 м в мокрых грунтах (гаситель напора)	м3	3,88	71247,00	276438,36	12533,00	48628,04	83780,00	325 066,40						
15.2.13	Люк чугунный легкий, ГОСТ 3634-79	шт	3	15086,00	45258,00		0,00	15086,00	45 258,00						
15.2.14	Стремянки металлические	т	0,0615	386420,00	23764,83		0,00	386420,00	23 764,83						
15.2.15	Устройство оснований под отмостку из гравия толщиной 12 см	м2	7,5	315,00	2362,50	180,00	1350,00	495,00	3 712,50						
15.2.16	Устройство асфальтобетонных отмосток однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	м2	7,5	1566,00	11745,00	95,00	712,50	1661,00	12 457,50						
15.2.17	Установка стальных сварных фасонных частей d=100-250 мм	т	0,038	378500,00	14383,00	117622,00	4469,64	496122,00	18 852,64						
15.2.18	Бетонные упоры	м3	0,1	29722,00	2972,20	5600,00	560,00	35322,00	3 532,20						
15.2.19	Устройство крышки для гасителя напора	м2	1,2	2022,00	2426,40	287,00	344,40	2309,00	2 770,80						
15.2.20	Болт М6х70	шт	10	254,00	2540,00		0,00	254,00	2 540,00						
15.2.21	Обивка крышки кровельной сталью оцинкованной по войлоку с одной стороны	м2	0,8	2873,00	2298,40	550,00	440,00	3423,00	2 738,40						
	Антикорозийная защита колодцев				0,00		0,00	0,00	-						
15.2.22	Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов	м2	36,5	1544,00	56356,00	200,00	7300,00	1744,00	63 656,00						
15.2.23	Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м (прижимная стенка)	м2	36,5	2314,00	84461,00	500,00	18250,00	2814,00	102 711,00						
15.2.24	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом толщ.100мм	м2	6,9	3762,00	25957,80	784,00	5409,60	4546,00	31 367,40						
15.2.25	Штукатурная изоляция горизонтальной бетонной поверхности литым асфальтом в два слоя по 10 мм	м2	6,9	555,00	3829,50	250,00	1725,00	805,00	5 554,50						
15.2.26	Штукатурная изоляция горизонтальной бетонной поверхности литым асфальтом в два слоя по 20 мм	м2	6,9	1354,00	9342,60	500,00	3450,00	1854,00	12 792,60						
	Земляные работы				0,00		0,00	0,00	-						
15.2.27	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами в траншеях с откосами, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	м3	44		0,00	89,00	3916,00	89,00	3 916,00						
15.2.28	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами в траншеях с откосами	м3	104		0,00	75,00	7800,00	75,00	7 800,00						
15.2.29	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами в траншеях с откосами, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	м3	5		0,00	125,00	625,00	125,00	625,00						
15.2.30	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами в траншеях с откосами	м3	12		0,00	100,00	1200,00	100,00	1 200,00						
15.2.31	Перевозка грунта на расстояние до 1 км	т	28,05		0,00	20,00	561,00	20,00	561,00						
15.2.32	Доработка грунта сильно налипающего на инструмент вручную после разработки их механизированным способом	м3	4		0,00	855,00	3420,00	855,00	3 420,00						
15.2.33	Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом	м3	8		0,00	855,00	6840,00	855,00	6 840,00						
15.2.34	То же, под стыки труб и уширение под колодцы	м3	20		0,00	585,00	11700,00	585,00	11 700,00						
15.2.35	То же, в мокрых грунтах	м3	8		0,00	585,00	4680,00	585,00	4 680,00						

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный месяц		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	тенге	объем	%	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
15.2.36	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	18		0,00	280,00	5040,00	280,00	5 040,00						
15.2.37	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами, при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	м3	170		0,00	20,00	3400,00	20,00	3 400,00						
15.2.38	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	170		0,00	77,00	13090,00	77,00	13 090,00						
15.2.39	Насос для водопонижения и водоотлива, 5-8 кВт	маш-ч	1,525	488,00	744,20		0,00	488,00	744,20						
16	**Медицинское газоснабжение**														
16,1	***Сети медицинского газоснабжения***														
	Земляные работы														
16.1.1	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаватором в траншеях	м3	24		0,00	75,00	1800,00	75,00	1 800,00						
16.1.2	Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом	м3	1		0,00	855,00	855,00	855,00	855,00						
16.1.3	Засыпка вручную траншей в грунтах 2 группы	м3	1		0,00	280,00	280,00	280,00	280,00						
16.1.4	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами, при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	м3	22		0,00	20,00	440,00	20,00	440,00						
16.1.5	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	22		0,00	77,00	1694,00	77,00	1 694,00						
16.1.6	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами	м3	2		0,00	100,00	200,00	100,00	200,00						
16.1.7	Перевозка грунта на расстояние до 5 км	т	3,5		0,00	100,00	350,00	100,00	350,00						
16.1.8	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	2	2891,00	5782,00	755,00	1510,00	3646,00	7 292,00						
16.1.9	Просвечивание стыков	шт	22	2861,00	62942,00	728,00	16016,00	3589,00	78 958,00						
16.1.10	Укладка стальных водопроводных труб d 50 мм с пневматическим испытанием - без стоимости труб	м	154	1285,00	197890,00	585,00	90090,00	1870,00	287 980,00						
16.1.11	Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марки 12Х18Н10Т /8443/, 40х3,0 мм	м	154,46	5800,00	895868,00	560,00	86497,60	6360,00	982 365,60						
16.1.12	Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-9 d 100 мм с соединением асбестоцементными муфтами	м	56	888,00	49728,00	137,70	7711,20	1025,70	57 439,20						
16.1.13	Вода дистиллированная	м3	0,005	155,00	0,78		0,00	155,00	0,78						
16.1.14	Тринатрий фосфат	т	0,00008	175900,00	14,07		0,00	175900,00	14,07						
16.1.15	Синтанол	т	0,00005	315901,00	15,80		0,00	315901,00	15,80						
16.1.16	Стекло жидкое калийное	т	0,0001	72840,00	7,28		0,00	72840,00	7,28						
17	**Станция лечебного газоснабжения**														
17,1	***Медицинское газоснабжение***														
17.1.1	Рампа для централизованной подачи кислорода пятибаллонная	комплект	6	200,00	1200,00	120,00	720,00	320,00	1 920,00						
17.1.2	Рампа на 5 баллонов кислорода ЦСР-1	шт	6	156447,00	938682,00		0,00	156447,00	938 682,00						
17.1.3	Установка вентиля магистрального для станции кислородной КСС-2	шт	3	28,00	84,00	120,00	360,00	148,00	444,00						
17.1.4	Баллон 150-40	шт	90	20874,00	1878660,00		0,00	20874,00	1 878 660,00						
17.1.5	Редуктор кислородный баллонный одноступенчатый ДКП-1-65	шт	3	6200,00	18600,00		0,00	6200,00	18 600,00						
17.1.6	Клетка для хранения баллонов	шт	3	32800,00	98400,00		0,00	32800,00	98 400,00						
17.1.7	Трубопроводы кислородных установок из труб легированных сталей на условное давление 25 МПа, диаметр наружный 25 мм	м	34		0,00	844,00	28696,00	844,00	28 696,00						
17.1.8	Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марки 12Х18Н10Т /8443/, 18х1,40 мм	м	34	3215,00	109310,00		0,00	3215,00	109 310,00						
17.1.9	Трубопроводы кислородных установок из труб легированных сталей на условное давление 25 МПа, диаметр наружный 38 мм	м	10		0,00	1218,00	12180,00	1218,00	12 180,00						
17.1.10	Трубы бесшовные холоднодеформированныеиз коррозионно-стойкой стали, марки 12Х18Н10Т /8443/, 40х3,00 мм	м	10	5800,00	58000,00		0,00	5800,00	58 000,00						
17.1.11	Вода дистиллированная	м3	0,005	155,00	0,78		0,00	155,00	0,78						
17.1.12	Тринатрий фосфат	т	0,00008	175900,00	14,07		0,00	175900,00	14,07						
17.1.13	Синтанол	т	0,00005	315901,00	15,80		0,00	315901,00	15,80						
17.1.14	Стекло жидкое калийное	т	0,0001	72840,00	7,28		0,00	72840,00	7,28						
17.1.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб d 100 мм	м	2	2944,00	5888,00	250,00	500,00	3194,00	6 388,00						
17.1.16	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	1	540,00	540,00		0,00	540,00	540,00						
17.1.17	Масляная окраска труб за 2 раза	м2	4	122,00	488,00	150,00	600,00	272,00	1 088,00						
17.1.18	Промывка с дезинфекцией трубопроводов d 100мм	м	44	13,00	572,00	55,00	2420,00	68,00	2 992,00						
17.1.19	Пневматическое испытание газопроводов	м	44	18,00	792,00	322,00	14168,00	340,00	14 960,00						
17,2	***Отопление, вентиляция***														
	Отопление														
17.2.1	Установка чугунных радиаторов	кВт	2,24	12100,00	27104,00	442,00	990,08	12542,00	28 094,08						
17.2.2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб d 25 мм	м	8	378,00	3024,00	200,00	1600,00	578,00	4 624,00						
17.2.3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб d 20 мм	м	2	296,00	592,00	200,00	400,00	496,00	992,00						
17.2.4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб d 15 мм	м	16	254,00	4064,00	200,00	3200,00	454,00	7 264,00						
17.2.5	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения d до 50 мм	м	26	6,00	156,00	48,00	1248,00	54,00	1 404,00						

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный месяц		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	тенге	объем	%	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17.2.6	Вентили запорные муфтовые 15ч8бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	шт	3	2554,00	7662,00		0,00	2554,00	7 662,00						
17.2.7	Вентили запорные муфтовые 15ч8бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	шт	4	1125,00	4500,00		0,00	1125,00	4 500,00						
17.2.8	Установка кранов воздушных	комплект	4	720,00	2880,00	200,00	800,00	920,00	3 680,00						
17.2.9	Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 25 мм	шт	4	2421,00	9684,00		0,00	2421,00	9 684,00						
17.2.10	Масляная окраска труб за 2 раза	м2	9	122,00	1098,00	150,00	1350,00	272,00	2 448,00						
17.2.11	Экран	кг	141,04	362,00	51056,48	36,00	5077,44	398,00	56 133,92						
	Вентиляция														
17.2.12	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	5,4	3100,00	16740,00	720,00	3888,00	3820,00	20 628,00						
17.2.13	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150 мм	шт	6	973,00	5838,00	486,00	2916,00	1459,00	8 754,00						
17,3	***Электроосвещение***														
17.3.1	Установка светильников с навинчиванием на трубу для взрывоопасных помещений - без стоимости светильников	шт	4	652,00	2608,00	250,00	1000,00	902,00	3 608,00						
17.3.2	Светильник взрывозащищенный, тип ВЗГ-200-АМСУ2	шт	4	5786,00	23144,00		0,00	5786,00	23 144,00						
17.3.3	Лампа биспиральнная, тип Б235-245-150	шт	4	120,00	480,00		0,00	120,00	480,00						
17.3.4	Установка светильников потолочных или настенных уплотненных с креплением винтами или болтами для помещений с тяжелыми условиями среды - без стоимости светильников	шт	1	729,00	729,00	250,00	250,00	979,00	979,00						
17.3.5	Светильник с рассеивателем из силикатного стекла, настенный, цилиндрической формы и формы усеченного конуса, типы НБ006Х100/Р2 0-01УХЛ4, НБ006Х100/Р2 0-03УХЛ4	шт	1	2314,00	2314,00		0,00	2314,00	2 314,00						
17.3.6	Лампа биспиральнная, тип Б220-230-60	шт	1	120,00	120,00		0,00	120,00	120,00						
17.3.7	Установка выключателя пакетного в металлической оболочке, на стене до 9, на ток до 25 А - без стоимости выключателя	шт	1	762,00	762,00	550,00	550,00	1312,00	1 312,00						
17.3.8	Выключатель пакетный защищенный 1 Р67, тип ПВ2-16 М3 30, пластмасса	шт	1	948,00	948,00		0,00	948,00	948,00						
17.3.9	Установка выключателя одноклавишного полугерметического и герметического - без стоимости выключателя	шт	3	762,00	2286,00	550,00	1650,00	1312,00	3 936,00						
17.3.10	Выключатель однополюсный для открытой установки, поворотный брызгозащищенный на ток 6 А, тип 0-4-Б-01-6/220	шт	3	734,00	2202,00		0,00	734,00	2 202,00						
17.3.11	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2	м	30	15,00	450,00	30,00	900,00	45,00	1 350,00						
17.3.12	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	м	50	25,00	1250,00	30,00	1500,00	55,00	2 750,00						
17.3.13	Провод силовой для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В, марка ПВ1х2,5 мм2	м	82,4	27,00	2224,80		0,00	27,00	2 224,80						
17.3.14	Прокладка труб стальных во взрывоопасных и пожароопасных помещениях по установленным конструкциям, с креплением накладными скобами, диаметр до 25 мм	м	30	328,00	9840,00	150,00	4500,00	478,00	14 340,00						
17.3.15	Труба стальная водогазопроводная с резьбой, черные легкие 25х2,8 мм	м	30,9	121,00	3738,90		0,00	121,00	3 738,90						
18	**Подземные резервуары емк. 50м3 для спец. канализации (3шт.)**														
18,1	***Трубопроводы***														
18.1.1	Установка узлов ручных насосов	узел	3	444,00	1332,00	2963,00	8889,00	3407,00	10 221,00						
18.1.2	Насосы сетевые фекальные для взвешенных веществ, марка "ГНОМ" 16-16, подача 16 м3/ч, напор 16 м, двигатель мощностью 2,2 кВт, 3000 об/мин	шт	6	42300,00	253800,00		0,00	42300,00	253 800,00						
18.1.3	Задвижки чугунные фланцевые на условное давление 1 МПа, диаметр условного прохода 125-150 мм	шт	9		0,00	2250,00	20250,00	2250,00	20 250,00						
18.1.4	Электрофицированная задвижка фланцевая 30ч906бр, д150мм	шт	9	65963,00	593667,00		0,00	65963,00	593 667,00						
18.1.5	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, Dy150 мм	шт	18	2636,00	47448,00		0,00	2636,00	47 448,00						
18.1.6	Установка задвижек на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	шт	3	720,00	2160,00	600,00	1800,00	1320,00	3 960,00						
18.1.7	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	шт	3	12300,00	36900,00		0,00	12300,00	36 900,00						
18.1.8	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, Dy 50 мм	шт	6	766,00	4596,00		0,00	766,00	4 596,00						
18.1.9	Установка задвижек на трубопроводах из стальных труб диам. до 150 мм	шт	9	3624,00	32616,00	1800,00	16200,00	5424,00	48 816,00						
18.1.10	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 150 мм	шт	9	24700,00	222300,00		0,00	24700,00	222 300,00						
18.1.11	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, Dy150 мм	шт	18	2636,00	47448,00		0,00	2636,00	47 448,00						

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный месяц		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	тенге	объем	%	тенге
1	**2**	**3**	4	5	6	7	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**
18.1.12	Краны пробно-спускные с прямым спуском цапковые латунные 10Б9бк1 для жидких сред, Dy 15 мм	шт	3	1052,00	3156,00		0,00	1052,00	3 156,00						
18.1.13	Установка клапанов обратных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50мм	шт	3	657,00	1971,00	1000,00	3000,00	1657,00	4 971,00						
18.1.14	Клапан обратный d=50мм 19ч21р	шт	3	873,12	2619,36		0,00	873,12	2 619,36						
18.1.15	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, Dy 50 мм	шт	6	766,00	4596,00		0,00	766,00	4 596,00						
18.1.16	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб d 150 мм	м	90	4238,00	381420,00	628,00	56520,00	4866,00	437 940,00						
18.1.17	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб d 50 мм	м	18	1843,00	33174,00	350,00	6300,00	2193,00	39 474,00						
18.1.18	Гидравлическое испытание трубопроводовсистем отопления, водопровода и горячего водоснабжения d до 200 мм	м	90	6,00	540,00	48,00	4320,00	54,00	4 860,00						
18.1.19	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения d до 50 мм	м	18	6,00	108,00	48,00	864,00	54,00	972,00						
18.1.20	Бетонные упоры	м3	1,8	29722,00	53499,60	5600,00	10080,00	35322,00	63 579,60						
18.1.21	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3	226,35		0,00	156,00	35310,60	156,00	35 310,60						
18.1.22	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	226,35		0,00	280,00	63378,00	280,00	63 378,00						
18.1.23	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы d 150 мм	м	90	1025,00	92250,00	155,00	13950,00	1180,00	106 200,00						
18.1.24	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы d 50 мм	м	18	542,00	9756,00	110,00	1980,00	652,00	11 736,00						
19	**КНС с погружными насосами произв. 16 м3/час напором 12 м при глубине заложения подводящего коллектора 4,0 м**														
19,1	***Строительные работы***														
	Земляные работы														
19.1.1	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами (в мокрых грунтах)	м3	670		0,00	89,00	59630,00	89,00	59 630,00						
19.1.2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами	м3	158,95		0,00	100,00	15895,00	100,00	15 895,00						
19.1.3	Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом в траншее	м3	153		0,00	855,00	130815,00	855,00	130 815,00						
19.1.4	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 5 км	т	308,55		0,00	100,00	30855,00	100,00	30 855,00						
19.1.5	Разработка грунта бульдозерами, при перемещении 2 группы грунтов до 30 м (устройство съезда)	м3	130		0,00	95,00	12350,00	95,00	12 350,00						
19.1.6	Разработка грунта 2 группы в траншеях и котлованах глубиной более 3 м вручную с подъемом краном при наличии креплений	м3	9		0,00	1214,00	10926,00	1214,00	10 926,00						
19.1.7	Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м, в неустойчивых и мокрых грунтах	м2	9	1862,00	16758,00	150,00	1350,00	2012,00	18 108,00						
19.1.8	Засыпка щебня (фракция 20-40 мм.) в дренажную траншею	м3	6	2540,00	15240,00	300,00	1800,00	2840,00	17 040,00						
19.1.9	Разработка грунта бульдозерами, при перемещении 2 группы грунтов до 30 м (во временный отвал)	м3	1150		0,00	95,00	109250,00	95,00	109 250,00						
19.1.10	Разработка грунта бульдозерами, при перемещении 2 группы грунтов до 30 м (из временного отвала)	м3	575		0,00	95,00	54625,00	95,00	54 625,00						
19.1.11	Засыпка котлована песчано-гравийной смесью при перемещении бульдозером до 10м	м3	575	1368,00	786600,00	24,00	13800,00	1392,00	800 400,00						
19.1.12	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами, при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	м3	402		0,00	20,00	8040,00	20,00	8 040,00						
19.1.13	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	977		0,00	77,00	75229,00	77,00	75 229,00						
19.1.14	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	172		0,00	280,00	48160,00	280,00	48 160,00						
19.1.15	Планировка дна и откосов выемок каналов вручную в грунтах 2 группы	м2	10		0,00	27,00	270,00	27,00	270,00						
19.1.16	Укрепление откосов земляных сооружений посевом многолетних трав вручную	м2	14		0,00	214,00	2996,00	214,00	2 996,00						
19.1.17	Водоотлив из траншей	м3	1010		0,00	1225,00	1237250,00	1225,00	1 237 250,00						
	Основание				0,00		0,00	0,00	-						
19.1.18	Устройство подготовки из бетона класса В3,5 на с/с цементе	м3	0,44	17630,00	7757,20	2100,00	924,00	19730,00	8 681,20						
19.1.19	Устройство асфальтобетонных литых покрытий толщиной 25 мм	м2	4	952,00	3808,00	2314,00	9256,00	3266,00	13 064,00						
19.1.20	Литой асфальт	т	0,504	18545,00	9346,68		0,00	18545,00	9 346,68						
	Бетонные и железобетонные конструкции														
19.1.21	Установка опор из плит и колец диаметром более 1000 мм из бетона на с/с цементе, W8, F200	м3	3,175	3200,00	10160,00	1320,00	4191,00	4520,00	14 351,00						
19.1.22	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	м3	0,38	62900,00	23902,00		0,00	62900,00	23 902,00						

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный месяц		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	тенге	объем	%	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
19.1.23	Кольца для колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19м, Dв 1500 мм	м	4,5	32720,00	147240,00		0,00	32720,00	147 240,00						
19.1.24	Кольца для колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19м, Dв 1500 мм (высотой 0.6м)	м	1,8	32720,00	58896,00		0,00	32720,00	58 896,00						
19.1.25	Дополнительные закладные детали в кольцах	т	0,141	189620,00	26736,42		0,00	189620,00	26 736,42						
19.1.26	Набетонка по периметру стен из колец из бетона класса В12,5 на с/с цементе	м3	0,47	22456,00	10554,32	4500,00	2115,00	26956,00	12 669,32						
19.1.27	Соединительные детали между кольцами	т	0,1	614895,00	61489,50	24300,00	2430,00	639195,00	63 919,50						
19.1.28	Установка закладных деталей весом до 20 кг	т	0,13	175300,00	22789,00	42500,00	5525,00	217800,00	28 314,00						
19.1.29	Ходовые скобы	т	0,02	214892,00	4297,84	21300,00	426,00	236192,00	4 723,84						
19.1.30	Набетонка по днищу из бетона класса В12,5	м3	0,36	22456,00	8084,16	4500,00	1620,00	26956,00	9 704,16						
19.1.31	Установка анкерных болтов	т	0,02	421520,00	8430,40	36200,00	724,00	457720,00	9 154,40						
19.1.32	Стальные сальники Д=200мм	т	0,06	631287,00	37877,22	188325,00	11299,50	819612,00	49 176,72						
19.1.33	Набивка сальников пеньковой прядью	т	0,0075	1114990,00	8362,43		0,00	1114990,00	8 362,43						
	Отделочные работы				0,00		0,00	0,00	-						
19.1.34	Штукатурка цементным раствором толщиной 20 мм по днищу	м2	2	873,00	1746,00	275,00	550,00	1148,00	2 296,00						
19.1.35	Шпаклевка поверхностей эпоксидной шпаклевкой ЭП-0010 толщиной слоя 2 мм (в 4 слоя)	м2	2	3274,00	6548,00	5200,00	10400,00	8474,00	16 948,00						
19.1.36	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	м2	12	2100,00	25200,00	750,00	9000,00	2850,00	34 200,00						
19.1.37	Устройство каркаса при оштукатуривании стен	м2	12	314,00	3768,00	250,00	3000,00	564,00	6 768,00						
19.1.38	Шпаклевка поверхностей эпоксидной шпаклевкой ЭП-0010 толщиной слоя 2 мм (в 4 слоя)	м2	12	3274,00	39288,00	5200,00	62400,00	8474,00	101 688,00						
19.1.39	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен (высотой более 4м)	м2	18	185,00	3330,00	250,00	4500,00	435,00	7 830,00						
19.1.40	Установка и разборка инвентарных лесов внутренних, трубчатых при высоте помещений до 10 м	м2	2	250,00	500,00	250,00	500,00	500,00	1 000,00						
19.1.41	Очистка закладных деталей щетками	м2	10,9		0,00	132,00	1438,80	132,00	1 438,80						
19.1.42	Обеспыливание	м2	10,9		0,00	50,00	545,00	50,00	545,00						
19.1.43	Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов d до 500 мм уайт-спиритом	м2	10,9	55,00	599,50	62,00	675,80	117,00	1 275,30						
19.1.44	Огрунтовка закладных деталей грунт-шпатлевкой ЭП-0010	м2	10,9	234,00	2550,60	23,00	250,70	257,00	2 801,30						
19.1.45	Окраска закладных деталей грунт-шпатлевкой ЭП-0010 в 3 слоя	м2	10,9	752,00	8196,80	214,00	2332,60	966,00	10 529,40						
19.1.46	Окраска закладных деталей серебристой краской БТ-177	м2	10,9	420,00	4578,00	66,00	719,40	486,00	5 297,40						
	Изоляционные работы				0,00		0,00	0,00	-						
19.1.47	Оклейка стеклотканью на нефтебитуме в 2 слоя	м2	19	2255,00	42845,00	612,00	11628,00	2867,00	54 473,00						
19.1.48	Штукатурная изоляция горизонтальной бетонной поверхности литым асфальтом в два слоя по 10 мм	м2	30	452,00	13560,00	250,00	7500,00	702,00	21 060,00						
19.1.49	Литой асфальт	т	1,173	18545,00	21753,29		0,00	18545,00	21 753,29						
	Отмостка				0,00		0,00	0,00	-						
19.1.50	Устройство щебеночных оснований толщиной 10 см под отмостку	м2	8	4850,00	38800,00	560,00	4480,00	5410,00	43 280,00						
19.1.51	Розлив вяжущих материалов	т	0,1984	72400,00	14364,16	21400,00	4245,76	93800,00	18 609,92						
19.1.52	Устройство асфальтобетонных покрытий отмостки из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	м2	8	1566,00	12528,00	95,00	760,00	1661,00	13 288,00						
19,2	***Фундамент под шкаф управления***														
19.2.1	Устройство подготовки из бетона класса В7,5 на с/с цементе	м3	0,07	26250,00	1837,50	2100,00	147,00	28350,00	1 984,50						
19.2.2	Устройство фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование (ФО1) из бетона класса В12,5 на с/с цементе	м3	0,22	31456,00	6920,32	9350,00	2057,00	40806,00	8 977,32						
19.2.3	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т - без стоимости блоков	шт	1	750,00	750,00	360,00	360,00	1110,00	1 110,00						
19.2.4	Установка блоков стен подвалов массой до 1т - без стоимости блоков	шт	1	944,00	944,00	385,00	385,00	1329,00	1 329,00						
19.2.5	Блоки бетонные для стен подвала объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 на с/с цементе	м3	0,589	23640,00	13923,96		0,00	23640,00	13 923,96						
19.2.6	Набетонка по блоку фундамента из бетона класса В7,5 на с/с цементе	м3	0,07	22456,00	1571,92	4500,00	315,00	26956,00	1 886,92						
19.2.7	Установка закладных деталей весом до 20 кг	т	0,1	175300,00	17530,00	42500,00	4250,00	217800,00	21 780,00						
19,3	***Химзащита***														
	Стальное оборудование, м/к установленные внутри насосной														
19.3.1	Очистка кварцевым песком сплошных наружных поверхностей с обеспыливанием	м2	5,4	722,00	3898,80	142,00	766,80	864,00	4 665,60						
19.3.2	Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов d до 500 мм уайт-спиритом	м2	5,4	55,00	297,00	62,00	334,80	117,00	631,80						
19.3.3	Огрунтовка поверхностей грунт-шпатлевкой ЭП-0010	м2	5,4	234,00	1263,60	23,00	124,20	257,00	1 387,80						
19.3.4	Окраска поверхностей грунт-шпатлевкой ЭП-0010 в 3 слоя	м2	5,4	750,00	4050,00	320,00	1728,00	1070,00	5 778,00						
	М/к выше отм. 0.00 грузоподьемное устр-во, приточная и вытяжная трубы, крышка насосной станции														

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный месяц		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	тенге	объем	%	тенге
1	**2**	**3**	4	5	6	7	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**
19.3.5	Очистка кварцевым песком сплошных наружных поверхностей с обеспыливанием	м2	12	722,00	8664,00	142,00	1704,00	864,00	10 368,00						
19.3.6	Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов d до 500 мм уайт-спиритом	м2	12	55,00	660,00	62,00	744,00	117,00	1 404,00						
19.3.7	Огрунтовка поверхностей грунт-шпатлевкой ЭП-0010	м2	12	234,00	2808,00	23,00	276,00	257,00	3 084,00						
19.3.8	Окраска поверхностей грунт-шпатлевкой ЭП-0010 в 3 слоя	м2	12	750,00	9000,00	320,00	3840,00	1070,00	12 840,00						
	Стальные трубы и скобы внутри насосной станции				0,00		0,00	0,00	-						
19.3.9	Очистка кварцевым песком сплошных наружных поверхностей с обеспыливанием	м2	3,4	722,00	2454,80	142,00	482,80	864,00	2 937,60						
19.3.10	Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов d до 500 мм уайт-спиритом	м2	3,4	55,00	187,00	62,00	210,80	117,00	397,80						
19.3.11	Огрунтовка поверхностей грунт-шпатлевкой ЭП-0010	м2	3,4	234,00	795,60	23,00	78,20	257,00	873,80						
19.3.12	Окраска поверхностей грунт-шпатлевкой ЭП-0010 в 3 слоя	м2	3	750,00	2550,00	320,00	1088,00	1070,00	3 638,00						
	Приемный резервуар высотой до 4м				0,00		0,00	0,00	-						
19.3.13	Обеспыливание	м2	21	110,00	2310,00	50,00	1050,00	160,00	3 360,00						
19.3.14	Огрунтовка поверхностей грунт-шпатлевкой ЭП-0010	м2	21	234,00	4914,00	23,00	483,00	257,00	5 397,00						
19.3.15	Окраска поверхностей грунт-шпатлевкой ЭП-0010 в 3 слоя	м2	21	750,00	15750,00	320,00	6720,00	1070,00	22 470,00						
	Приемный резервуар высотой до 4м				0,00		0,00	0,00	-						
19.3.16	Обеспыливание	м2	11,5	110,00	1265,00	50,00	575,00	160,00	1 840,00						
19.3.17	Огрунтовка поверхностей грунт-шпатлевкой ЭП-0010	м2	11,5	234,00	2691,00	23,00	264,50	257,00	2 955,50						
19.3.18	Окраска поверхностей грунт-шпатлевкой ЭП-0010 в 3 слоя	м2	11,5	750,00	8625,00	320,00	3680,00	1070,00	12 305,00						
	Труба вентиляционная														
19.3.19	Очистка металлическим песком внутренней поверхности оборудования и труб d=более 500мм с обеспыливанием	м2	6,1	3218,00	19629,80	215,00	1311,50	3433,00	20 941,30						
19.3.20	Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов d до 500 мм уайт-спиритом	м2	6,1	55,00	335,50	62,00	378,20	117,00	713,70						
19.3.21	Огрунтовка поверхностей грунт-шпатлевкой ЭП-0010	м2	6,1	234,00	1427,40	23,00	140,30	257,00	1 567,70						
19.3.22	Окраска поверхностей грунт-шпатлевкой ЭП-0010 в 3 слоя	м2	6,1	750,00	4575,00	320,00	1952,00	1070,00	6 527,00						
	Труба приточная														
19.3.23	Очистка металлическим песком внутренней поверхности оборудования и труб d=более 500мм с обеспыливанием	м2	3,7	3218,00	11906,60	215,00	795,50	3433,00	12 702,10						
19.3.24	Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов d до 500 мм уайт-спиритом	м2	3,7	55,00	203,50	62,00	229,40	117,00	432,90						
19.3.25	Огрунтовка поверхностей грунт-шпатлевкой ЭП-0010	м2	3,7	234,00	865,80	23,00	85,10	257,00	950,90						
19.3.26	Окраска поверхностей грунт-шпатлевкой ЭП-0010 в 3 слоя	м2	3,7	750,00	2775,00	320,00	1184,00	1070,00	3 959,00						
	Наружная поверхность приточных и вентиляционных труб ниже уровня земли				0,00		0,00	0,00	-						
19.3.27	Очистка щетками	м2	5,6	5,00	28,00	132,00	739,20	137,00	767,20						
19.3.28	Обеспыливание	м2	5,6	110,00	616,00	50,00	280,00	160,00	896,00						
19.3.29	Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов d до 500 мм уайт-спиритом	м2	5,6	55,00	308,00	62,00	347,20	117,00	655,20						
19.3.30	Огрунтовка поверхностей грунт-шпатлевкой ЭП-0010	м2	5,6	234,00	1310,40	23,00	128,80	257,00	1 439,20						
19.3.31	Окраскаповерхностей грунт-шпатлевкой ЭП-0010 в 3 слоя	м2	5,6	786,00	4401,60	320,00	1792,00	1106,00	6 193,60						
	Внутренняя поверхность металлоконструкци				0,00		0,00	0,00	-						
19.3.32	Очистка металлическим песком внутренней поверхности оборудования и труб со снятием окалины площадью до 50% очищаемой поверхности	м2	15	3218,00	48270,00	215,00	3225,00	3433,00	51 495,00						
19.3.33	Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов d до 500 мм уайт-спиритом	м2	15	55,00	825,00	62,00	930,00	117,00	1 755,00						
19.3.34	Обеспыливание	м2	15	110,00	1650,00	50,00	750,00	160,00	2 400,00						
19.3.35	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	15	52,00	780,00	23,00	345,00	75,00	1 125,00						
19.3.36	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 в 2 слоя	м2	15	52,00	780,00	24,00	360,00	76,00	1 140,00						
	Наружные поверхности металлоконструкции				0,00		0,00	0,00	-						
19.3.37	Очистка кварцевым песком сплошных наружных поверхностей	м2	13	722,00	9386,00	142,00	1846,00	864,00	11 232,00						
19.3.38	Обеспыливание	м2	13	110,00	1430,00	50,00	650,00	160,00	2 080,00						
19.3.39	Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов d до 500 мм уайт-спиритом	м2	13	55,00	715,00	62,00	806,00	117,00	1 521,00						
19.3.40	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	13	52,00	676,00	23,00	299,00	75,00	975,00						
19.3.41	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 в 2 слоя	м2	13	52,00	676,00	24,00	312,00	76,00	988,00						
19,4	***Оборудование и монтаж***														
19.4.1	Погружной насос для сточных вод	шт	2	65218,00	130436,00	1218,00	2436,00	66436,00	132 872,00						
19.4.2	Подготовка машин электрических со щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску; присоединение к электрической сети машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса до 0.15 т	шт	2	1210,00	2420,00	946,00	1892,00	2156,00	4 312,00						

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный месяц		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	тенге	объем	%	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
19.4.3	Электронасос погружной канализационный Wilo-Drain TP 65E 122/15	шт	2	286320,00	572640,00		0,00	286320,00	572 640,00						
19.4.4	Таль ручная стационарная, грузоподъемность 3.2 т, высота подъема 6м	шт	1	281,00	281,00	2964,00	2964,00	3245,00	3 245,00						
19.4.5	Таль электрическая канатная общего назначения ТЭ025-51120.00	шт	1	289610,00	289610,00		0,00	289610,00	289 610,00						
19.4.6	Вентиляторы осевые, масса до 0.1 т	шт	1	2130,00	2130,00	2000,00	2000,00	4130,00	4 130,00						
19.4.7	Вентиляторы осевые крышные N4 с электродвигателем 4АА63В4	комплект	1	123546,00	123546,00		0,00	123546,00	123 546,00						
	Трубопроводы и арматура				0,00		0,00	0,00	-						
19.4.8	Трубопроводы криогенные с экранно-вакуумной изоляцией из нержавеющей стали на сварке, диаметр условный внутренних и наружных труб 50х150-70х150 мм	м	8	7963,00	63704,00	2500,00	20000,00	10463,00	83 704,00						
19.4.9	Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марки 12Х18Н10Т/8443/, 57х4,0 мм	м	8	7934,00	63472,00		0,00	7934,00	63 472,00						
19.4.10	Трубопроводы из полиэтиленовых труб сприменением готовых деталей, диаметр наружный 110-140 мм	м	13	34,00	442,00	621,00	8073,00	655,00	8 515,00						
19.4.11	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 110 мм	м	13	1845,00	23985,00		0,00	1845,00	23 985,00						
19.4.12	Угольник прямой d=110мм	шт	2	853,00	1706,00		0,00	853,00	1 706,00						
19.4.13	Втулка под фланец d=110мм	шт	2	200,00	400,00		0,00	200,00	400,00						
19.4.14	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, Dy100 мм	шт	2	1750,00	3500,00		0,00	1750,00	3 500,00						
19.4.15	Масляная окраска труб за 2 раза	м2	8	122,00	976,00	150,00	1200,00	272,00	2 176,00						
	Нестандартное оборудование				0,00		0,00	0,00	-						
19.4.16	Решетка-заслонка со стоимостью м/к	т	0,0056	395218,00	2213,22	42500,00	238,00	437718,00	2 451,22						
19.4.17	Контейнер решетчатый со стоимостью м/к	т	0,04	555324,00	22212,96	41200,00	1648,00	596524,00	23 860,96						
19.4.18	Запор со стоимостью м/к	т	0,003	254215,00	762,65	18000,00	54,00	272215,00	816,65						
19.4.19	Контейнер герметический со стомостью м/к	т	0,0156	555324,00	8663,05	41200,00	642,72	596524,00	9 305,77						
19.4.20	Блок со стоимостью м/к	т	0,003	524200,00	1572,60	40300,00	120,90	564500,00	1 693,50						
19.4.21	Короб со стоимостью м/к	т	0,01	356814,00	3568,14	41200,00	412,00	398014,00	3 980,14						
19.4.22	Шкаф металлический со стоимостью м/к	т	0,255	385422,00	98282,61	21300,00	5431,50	406722,00	103 714,11						
19.4.23	Крышка со стоимостью м/к	т	0,177	258666,00	45783,88	15200,00	2690,40	273866,00	48 474,28						
19.4.24	Стрела со стоимостью м/к	т	0,095	547900,00	52050,50	42500,00	4037,50	590400,00	56 088,00						
19.4.25	Труба со стоимостью м/к	т	0,202	386520,00	78077,04	42500,00	8585,00	429020,00	86 662,04						
19.4.26	Мачта со стоимостью м/к	т	0,381	394118,00	150158,96	36585,00	13938,89	430703,00	164 097,84						
19.4.27	Держатель со стоимостью м/к	т	0,023	385622,00	8869,31	22500,00	517,50	408122,00	9 386,81						
19.4.28	Стойка со стоимостью м/к	т	0,06	382124,00	22927,44	42500,00	2550,00	424624,00	25 477,44						
19.4.29	Ограничитель со стоимостью м/к	т	0,052	394218,00	20499,34	14200,00	738,40	408418,00	21 237,74						
19.4.30	Кронштейн со стоимолстью м/к	т	0,01014	386542,00	3919,54	41200,00	417,77	427742,00	4 337,30						
19,5	***Электросиловое оборудование***														
19.5.1	Монтаж шкафа управления и регулирования	шт	1	3100,00	3100,00	2000,00	2000,00	5100,00	5 100,00						
19.5.2	Шкаф управления, тип Ш5916-2574	шт	1	60200,00	60200,00		0,00	60200,00	60 200,00						
19.5.3	Монтаж ящика сигнализации	шт	1	2554,00	2554,00	564,00	564,00	3118,00	3 118,00						
19.5.4	Ящик управления, тип ЯЭ-1424	шт	1	21615,00	21615,00		0,00	21615,00	21 615,00						
19.5.5	Выключатель путевой или конечный рычажный, контактный, общего назначения, масса до 10 кг, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне	шт	1	3122,00	3122,00	1242,00	1242,00	4364,00	4 364,00						
19.5.6	Выключатель путевой, серия ВПК-2000В ПК-2110У2	шт	1	1628,00	1628,00		0,00	1628,00	1 628,00						
19.5.7	Приборы, устанавливаемые на резьбовых соединениях	шт	1	990,00	990,00	200,00	200,00	1190,00	1 190,00						
19.5.8	Устройство терморегулирующее дилатометрическое электрическое, тип ТУДЭ-1-2	шт	1	5423,00	5423,00		0,00	5423,00	5 423,00						
19.5.9	Монтаж реле РМ-51 /ДПЭ-3/ для измерения и регулирования уровня	комплект	1	152,00	152,00	421,00	421,00	573,00	573,00						
19.5.10	Датчик уровня поплавковый электрический, тип ДПЭ-3 ТУ25-02-081505-78	шт	1	22649,00	22649,00		0,00	22649,00	22 649,00						
19.5.11	Прокладка кабеля до 35 кВ в трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 2 кг	м	300,00	37,00	11100,00	121,00	36300,00	158,00	47 400,00						
19.5.12	Прокладка гибкого токоподвода на роликах или кольцами на троссе	м	10,00	1285,00	12850,00	225,00	2250,00	1510,00	15 100,00						
19.5.13	Кабель контрольный, марка АКВВГ 4х2,5 мм2	м	86,70	217,00	18813,90		0,00	217,00	18 813,90						
19.5.14	Кабель контрольный, марка АКВВГ 7х2,5 мм2	м	204,00	436,00	88944,00		0,00	436,00	88 944,00						
19.5.15	Кабель контрольный, марка АКВВГ 4х1 мм2	м	15,30	185,00	2830,50		0,00	185,00	2 830,50						
19.5.16	Кабель контрольный, марка КГ 4х1 мм2	м	10,20	157,00	1601,40		0,00	157,00	1 601,40						
19.5.17	Монтаж конструкции металлической	т	0,005	374622,00	1873,11	42500,00	212,50	417122,00	2 085,61						
19.5.18	Прокладка труб стальных по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	м	18,00	328,00	5904,00	150,00	2700,00	478,00	8 604,00						
19.5.19	Прокладка труб стальных по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 40 мм	м	25,00	365,00	9125,00	175,00	4375,00	540,00	13 500,00						
19.5.20	Прокладка труб стальных по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	м	1,00	410,00	410,00	200,00	200,00	610,00	610,00						

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный месяц		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	тенге	объем	%	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
19.5.21	Труба стальная сварная водогазопроводная с резьбой /ГОСТ 6272-75/, черные легкие 25х2,8 мм	м	18,54	121,00	2243,34		0,00	121,00	2 243,34						
19.5.22	Труба электросварная прямошовная со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 32х2,2 мм	м	25,75	256,00	6592,00		0,00	256,00	6 592,00						
19.5.23	Труба стальная сварная водогазопроводная с резьбой /ГОСТ 6272-75/, черные легкие 50х3 мм	м	1,03	566,00	582,98		0,00	566,00	582,98						
19.5.24	Монтаж ящика с трехполюсным рубильником и предохранителями, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	шт	1	10900,00	10900,00	2500,00	2500,00	13400,00	13 400,00						
19.5.25	Ящик силовой, тип ЯРП-20 на 20А	шт	1	2173,00	2173,00		0,00	2173,00	2 173,00						
19.5.26	Прокладка металлического рукава, наружный диаметр до 78 мм	м	4	362,00	1448,00	385,00	1540,00	747,00	2 988,00						
19.5.27	Шланг электромонтажный, тип ШЭМ22У2	м	4	214,00	856,00		0,00	214,00	856,00						
19.5.28	Монтаж муфт соединительных поливинилхлоридных для контрольного небронированного кабеля с медными жилами, сечение до 2,5 мм2, количество жил до 7	шт	14	120,00	1680,00	776,00	10864,00	896,00	12 544,00						
19.5.29	Муфта вводная, тип МВ22У2	шт	7	316,00	2212,00		0,00	316,00	2 212,00						
19.5.30	Муфта трубная, тип МТ22У2	шт	7	244,00	1708,00		0,00	244,00	1 708,00						
19.5.31	Подвес скользящего крепления, тип ПСК10-20 У1	шт	4	354,00	1416,00		0,00	354,00	1 416,00						
19.5.32	Подвес концевого крепления, тип ПСК10-20 У1	шт	1	354,00	354,00		0,00	354,00	354,00						
19.5.33	Муфта натяжная, тип К804	шт	1	952,00	952,00		0,00	952,00	952,00						
19.5.34	Зажим троссовый, тип 676	шт	2	36,00	72,00		0,00	36,00	72,00						
20	**Наружные инженерные сети**														
20,1	***Шахта воздухозабора***														
20.1.1	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами (в мокрых грунтах)	м3	64,02		0,00	89,00	5697,78	89,00	5 697,78						
20.1.2	Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом в траншее	м3	1,98		0,00	855,00	1692,90	855,00	1 692,90						
20.1.3	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами	м3	80		0,00	100,00	8000,00	100,00	8 000,00						
20.1.4	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 5 км	т	148		0,00	100,00	14800,00	100,00	14 800,00						
20.1.5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами, при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	м3	56,1		0,00	20,00	1122,00	20,00	1 122,00						
20.1.6	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	56,1		0,00	77,00	4319,70	77,00	4 319,70						
20.1.7	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	9,9		0,00	280,00	2772,00	280,00	2 772,00						
20.1.8	Водоотлив из траншей	м3	146		0,00	1225,00	178850,00	1225,00	178 850,00						
20.1.9	Устройство подготовки из бетона класса В3,5 на с/с цементе	м3	2,8	17630,00	49364,00	2100,00	5880,00	19730,00	55 244,00						
20.1.10	Устройство ж/б фундаментных плит, плоских из бетона класса В15, на с/с цементе	м3	1,13	28600,00	32318,00	7200,00	8136,00	35800,00	40 454,00						
20.1.11	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты из бетона на с/с цементе	м3	7,8	3244,00	25303,20	1900,00	14820,00	5144,00	40 123,20						
20.1.12	Лотки каналов и тоннелей для прокладкикоммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более 2.0	м3	3	55400,00	166200,00		0,00	55400,00	166 200,00						
20.1.13	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5объемом до 0.5	м3	1,9	78305,00	148779,50		0,00	78305,00	148 779,50						
20.1.14	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты (блоки) перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские: площадью более 3 до 11 м2	м3	1,94	54200,00	105148,00		0,00	54200,00	105 148,00						
20.1.15	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты (блоки) перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом более 0,2 м3	м3	0,96	94215,00	90446,40		0,00	94215,00	90 446,40						
20.1.16	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм, из бетона класса В15 (ниже -0.900)	м3	1,43	38562,39	55144,21	10500,00	15015,00	49062,39	70 159,21						
20.1.17	Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м (защитная стенка)	м2	30	2314,00	69420,00	500,00	15000,00	2814,00	84 420,00						
20.1.18	Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м (выше - 0.900)	м2	20	2314,00	46280,00	500,00	10000,00	2814,00	56 280,00						
20.1.19	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов	м2	30	1544,00	46320,00	200,00	6000,00	1744,00	52 320,00						
20.1.20	Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов	м2	28	1544,00	43232,00	200,00	5600,00	1744,00	48 832,00						
20.1.21	Устройство цементных стяжек толщиной 40 мм	м2	28	548,00	15344,00	276,00	7728,00	824,00	23 072,00						
20.1.22	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м (Ко2) - со стоимостью м/к	т	0,0559	295000,00	16490,50	42500,00	2375,75	337500,00	18 866,25						

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный месяц		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	тенге	объем	%	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
20.1.23	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали (Р2, Р3) - со стоимостью м/к	т	0,18234	31880,00	5813,00	17650,00	3218,30	49530,00	9 031,30						
20.1.24	Окраска металлоконструкций	т	0,23824	386240,00	92017,82	21000,00	5003,04	407240,00	97 020,86						
20.1.26	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	м2	5,62	548,00	3079,76	250,00	1405,00	798,00	4 484,76						
20.1.27	Металлочерепица - оцинкованной лист с порошковым покрытием	м2	5,62	1586,00	8913,32		0,00	1586,00	8 913,32						
20,2	**Шахта дымоудаления**														
20.2.1	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами (в мокрых грунтах)	м3	32,01		0,00	89,00	2848,89	89,00	2 848,89						
20.2.2	Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом в траншее	м3	0,99		0,00	855,00	846,45	855,00	846,45						
20.2.3	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами	м3	40		0,00	100,00	4000,00	100,00	4 000,00						
20.2.4	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 5 км	т	74		0,00	100,00	7400,00	100,00	7 400,00						
20.2.5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами, при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	м3	28,05		0,00	20,00	561,00	20,00	561,00						
20.2.6	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	28,05		0,00	77,00	2159,85	77,00	2 159,85						
20.2.7	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	4,95		0,00	280,00	1386,00	280,00	1 386,00						
20.2.8	Водоотлив из траншей	м3	73		0,00	1225,00	89425,00	1225,00	89 425,00						
20.2.9	Устройство подготовки из бетона класса В3,5 на с/с цементе	м3	0,34	17630,00	5994,20	2100,00	714,00	19730,00	6 708,20						
20.2.10	Устройство ж/б фундаментных плит, плоских из бетона класса В15, на с/с цементе	м3	0,7	28600,00	20020,00	7200,00	5040,00	35800,00	25 060,00						
20.2.11	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали Вр-1, d 5 мм	т	0,00798	128564,00	1025,94		0,00	128564,00	1 025,94						
20.2.12	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты на с/с цементе	м3	0,8	3244,00	2595,20	1900,00	1520,00	5144,00	4 115,20						
20.2.13	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5объемом до 0.5	м3	0,56	78305,00	43850,80		0,00	78305,00	43 850,80						
20.2.14	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты (блоки) перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом более 0,2 м3	м3	0,24	94215,00	22611,60		0,00	94215,00	22 611,60						
20.2.15	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм, из бетона класса В15 (ниже -0.900)	м3	0,6	38562,00	23137,20	10500,00	6300,00	49062,00	29 437,20						
20.2.16	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали Вр-1, d 5 мм	т	0,01975	128564,00	2539,14	0,00	0,00	128564,00	2 539,14						
20.2.17	Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м (защитная стенка)	м2	8,5	2314,00	19669,00	500,00	4250,00	2814,00	23 919,00						
20.2.18	Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м (выше -0.900)	м2	12,5	2314,00	28925,00	500,00	6250,00	2814,00	35 175,00						
20.2.19	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов	м2	3,4	1544,00	5249,60	200,00	680,00	1744,00	5 929,60						
20.2.20	Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов	м2	8,5	1544,00	13124,00	200,00	1700,00	1744,00	14 824,00						
20.2.21	Устройство цементных стяжек толщиной 40 мм	м2	3,4	548,00	1863,20	276,00	938,40	824,00	2 801,60						
20.2.22	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м (Ко2) - со стоимостью м/к	т	0,03935	295000,00	11608,25	42500,00	1672,38	337500,00	13 280,63						
20.2.23	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали (Р1) - со стоимостью м/к	т	0,03798	31880,00	1210,80	17650,00	670,35	49530,00	1 881,15						
20.2.24	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали (Р2, Р3) -со стоимостью м/к	т	0,068	31880,00	2167,84	17650,00	1200,20	49530,00	3 368,04						
20.2.25	Окраска металлоконструкций	т	0,14533	386240,00	56132,26	21000,00	3051,93	407240,00	59 184,19						
20.2.26	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	м2	4,02	548,00	2202,96	250,00	1005,00	798,00	3 207,96						
20.2.27	Металлочерепица - оцинкованной лист с порошковым покрытием	м2	4,02	1586,00	6375,72		0,00	1586,00	6 375,72						
21	**Благоустройство территории**														
21,1	**Устройство проездов и площадок**														
21.1.1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 29 см	м2	1590	6218,00	9886620,00	214,00	340260,00	6432,00	10 226 880,00						
21.1.2	Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных среднезернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	1590	2355,00	3744450,00	95,00	151050,00	2450,00	3 895 500,00						
21.1.3	Установка бортовых бетонных камней при других видах покрытий	м	560	1280,00	716800,00	420,00	235200,00	1700,00	952 000,00						
21.1.4	Камни бетонные бортовые М-300 (БР.300.30.15)	м3	23,52	38300,00	900816,00		0,00	38300,00	900 816,00						
21.1.5	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 16 см	м2	86	4522,00	388892,00	58,00	4988,00	4580,00	393 880,00						

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный месяц		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	тенге	объем	%	тенге
1	**2**	**3**	4	5	6	7	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**
21.1.6	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 4 см	м2	86	1722,00	148092,00	95,00	8170,00	1817,00	156 262,00						
21.1.7	Установка бортовых бетонных камней при других видах покрытий	м	125	1280,00	160000,00	420,00	52500,00	1700,00	212 500,00						
21.1.8	Камни бетонные бортовые М-300 (БР.100.20.8)	м3	2	38300,00	76600,00		0,00	38300,00	76 600,00						
21.1.9	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м3	62,4	2891,00	180398,40	755,00	47112,00	3646,00	227 510,40						
21.1.10	Устройство мостовых брусчатых при высоте брусчатки 10 см	м2	624	1920,00	1198080,00	566,00	353184,00	2486,00	1 551 264,00						
21.1.11	Установка бортовых бетонных камней при других видах покрытий	м	130	1280,00	166400,00	420,00	54600,00	1700,00	221 000,00						
21.1.12	Камни бетонные бортовые М-300 (БР.100.20.8)	м3	2,08	38300,00	79664,00		0,00	38300,00	79 664,00						
21,2	**Вертикальная планировка**														
	Водоотводящая сеть														
21.2.1	Укрепление нагорных и водоотводных канав лотками-полутрубами	м	350	2366,00	828100,00	1280,00	448000,00	3646,00	1 276 100,00						
21.2.2	Лотки ЛИТ-1	м	350	1200,00	420000,00		0,00	1200,00	420 000,00						
21.2.3	Укладка мостика-лотка	шт	1	210,00	210,00	150,00	150,00	360,00	360,00						
21.2.4	Мостик-лоток, высота 400 мм	м	10	4822,00	48220,00		0,00	4822,00	48 220,00						
21.2.5	Укладка асбестоцементных труб d 400 мм	м	45	3856,00	173520,00	255,00	11475,00	4111,00	184 995,00						
21.2.6	Укладка асбестоцементных труб d 300 мм	м	4	3214,00	12856,00	255,00	1020,00	3469,00	13 876,00						
21,3	**Озеление**														
21.3.1	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев механизированным способом с добавлением растительной земли до 50%	яма	85	2360,00	200600,00	647,00	54995,00	3007,00	255 595,00						
21.3.2	Посадка деревьев-саженцев с оголенной корневой системой в ямы размером 0,7х0,7 м	шт	85	24,00	2040,00	620,00	52700,00	644,00	54 740,00						
21.3.3	Древесные лиственные породы: вяз, карагач, туранга, сафора	шт	70	1523,00	106610,00		0,00	1523,00	106 610,00						
21.3.4	Можжевельник, с комом размером 0,5х0,4м, высотой 2м и выше	шт	15	12972,00	194580,00		0,00	12972,00	194 580,00						
21.3.5	Подготовка стандартных посадочных мест для посадки кустарников-саженцев в группы механизированным способом с добавлением растительной земли до 50%	яма	65	2360,00	153400,00	647,00	42055,00	3007,00	195 455,00						
21.3.6	Посадка кустарников-саженцев в группы, в ямы размером 0,5х0,5 м	шт	65	27,00	1755,00	153,00	9945,00	180,00	11 700,00						
21.3.7	Кустарники лиственных пород (сирень, форзиция, бузина, спирея, жимолость, лох, бирючина, бульдонеж), без кома	шт	65	750,00	48750,00		0,00	750,00	48 750,00						
21.3.8	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов с внесением растительной земли слоем 15 см механизированным способом	м2	700	895,00	626500,00	110,00	77000,00	1005,00	703 500,00						
21.3.9	Посев вручную газонов партерных, мавританских и обыкновенных	м2	700	150,00	105000,00	35,00	24500,00	185,00	129 500,00						
21.3.10	Посадка многолетних цветников при густоте посадки 16 шт на м2	м2	30	122,00	3660,00	255,00	7650,00	377,00	11 310,00						
21.3.11	Розы	шт	120	180,00	21600,00		0,00	180,00	21 600,00						
21.3.12	Корчевка деревьев диаметром до 24 см, с трелевкой до 100 м в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями с трактором	дерево	15		0,00	250,00	3750,00	250,00	3 750,00						
21.3.13	Погрузка дров при автомобильных перевозках	т	10,65		0,00	550,00	5857,50	550,00	5 857,50						
21.3.14	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 5 км, класс груза1	т	10,65		0,00	100,00	1065,00	100,00	1 065,00						
21,4	**Устройство проездов и площадок вне участка**														
21.4.1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 29 см	м2	750	6218,00	4663500,00	214,00	160500,00	6432,00	4 824 000,00						
21.4.2	Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных среднезернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	750	2355,00	1766250,00	95,00	71250,00	2450,00	1 837 500,00						
21.4.3	Установка бортовых бетонных камней при других видах покрытий	м	170	1280,00	217600,00	420,00	71400,00	1700,00	289 000,00						
21.4.4	Камни бетонные бортовые М-300 (БР.300.30.15)	м3	7,14	38300,00	273462,00		0,00	38300,00	273 462,00						
21,5	**Озеленение вне участка**														
21.5.1	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев механизированным способом с добавлением растительной земли до 50%	яма	24	2360,00	56640,00	647,00	15528,00	3007,00	72 168,00						
21.5.2	Посадка деревьев-саженцев с оголенной корневой системой в ямы размером 0,7х0,7 м	шт	24	24,00	576,00	620,00	14880,00	644,00	15 456,00						
21.5.3	Древесные лиственные породы: вяз, карагач, туранга	шт	24	1523,00	36552,00		0,00	1523,00	36 552,00						
21.5.4	Корчевка деревьев диаметром до 24 см, с трелевкой до 100 м в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями с трактором	дерево	5		0,00	250,00	1250,00	250,00	1 250,00						
21.5.5	Погрузка дров при автомобильных перевозках	т	3,55		0,00	550,00	1952,50	550,00	1 952,50						
21.5.6	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т	3,55		0,00	100,00	355,00	100,00	355,00						
21,6	**Ограждение, ворота и калитки**														
21.6.1	Монтаж м/к стоек СТ1,СТ2	т	4,203	75800,00	318587,40	14200,00	59682,60	90000,00	378 270,00						

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетн.		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	тенге	объем	%	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
21.6.2	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса свыше 0,1 до 0,5 т, марка С 245	т	4,37112	385900,00	1686815,21		0,00	385900,00	1 686 815,21						
21.6.3	Монтаж м/к секций ограждения, С-1 по С-6	т	15,82644	10683,00	169073,86	42500,00	672623,70	53183,00	841 697,56						
21.6.4	Отдельные конструктивные элементызданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса свыше 0,1 до 0,5 т, марка С 245	т	16,45950	385900,00	6351721,05		0,00	385900,00	6 351 721,05						
21.6.5	Устройство щебеночного основания под фундаменты	м3	25,8	4850,00	125130,00	560,00	14448,00	5410,00	139 578,00						
21.6.6	Установка арматуры	т	0,94211	189520,00	178548,69	14200,00	13377,96	203720,00	191 926,65						
21.6.7	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d6 мм	т	0,94211	211973,00	199701,88		0,00	211973,00	199 701,88						
21.6.8	Бетон тяжелый класса В15 (М-200)	м3	175,4	14200,00	2490680,00		0,00	14200,00	2 490 680,00						
21.6.9	Устройство покрытий на цементном растворе из бетонных плиток	м2	583,9	712,00	415736,80	637,00	371944,30	1349,00	787 681,10						
21.6.10	Плиты площадью до 1м2 для полов гражданских и производственных зданий с ровной гладкой поверхностью на обычном (недекоративном) цементе при толщине 30 мм	м2	595,578	2428,00	1446063,38		0,00	2428,00	1 446 063,38						
21.6.11	Монтаж ворот	т	1,080	112638,00	121649,04	42500,00	45900,00	155138,00	167 549,04						
21.6.12	Отдельные конструктивные элементызданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса свыше 0,1 до 0,5 т, марка С 245	т	1,1232	385900,00	433442,88		0,00	385900,00	433 442,88						
21.6.13	Монтаж калиток	т	0,274	115362,00	31609,19	42500,00	11645,00	157862,00	43 254,19						
21.6.14	Отдельные конструктивные элементызданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса свыше 0,1 до 0,5 т, марка С 245	т	0,28496	385900,00	109966,06		0,00	385900,00	109 966,06						
21.6.15	Окраска металлоконструкций за 2 раза	т	1,354	125,00	169,25	320,00	433,28	445,00	602,53						
21,7	**Малые архитектурные формы**														
21.7.1	Скамья типа IA, строительные работы	скамья	16	18357,00	293712,00	15000,00	240000,00	33357,00	533 712,00						
21.7.2	Урна типа 1, строительные работы	урна	10	6777,00	67770,00	3500,00	35000,00	10277,00	102 770,00						
	Площадка для мусороконтейнеров (1шт)														
21.7.3	Площадка для мусороконтейнеров типа I, строительные работы	площадка	1	294620,00	294620,00	86429,00	86429,00	381049,00	381 049,00						
21.7.4	Установка баков металлических	бак	4	7621,00	30484,00	2700,00	10800,00	10321,00	41 284,00						
21.7.5	Бункеры для мусора	шт	4	35000,00	140000,00			35000,00	140 000,00						
22	**Технологическое оборудование**														
22,1	Приобретение и монтаж технологического оборудования, мебели и инвентаря (не облагаемое НДС)	Согласно приложению 2							5 519 356 525,00						
22,1	Приобретение и монтаж технологического оборудования, мебели и инвентаря (облагаемое НДС)	Согласно приложению 3							693 557 969,00						
23	**Демобилизация**	объект	1			82000000,00	82000000,00	82000000,00	55 000 000,00						
	Итого:								**8 132 977 320,63**		6,00	**487 801 834,94**		0,37	30 000 000,00
	Затраты заказчика:								143 140 400,84			8 585 312,29			528 000,00
	Авторский надзор:								16 265 954,64			975 603,67			60 000,00
	Всего:								**8 292 383 676,12**			**497 362 750,91**			30 588 000,00

Подрядчик:

Директор ТОО «Оркен-1»

Сактаганов И.С

Исполнитель:

Начальник участка

Заказчик:

Технадзор ТОО "Мангистаукурылысинвест"

Алибеков К.С

Инвестор Норт Каспиан Оперейтинг Компани Н.В. (НКОК Н.В.):

Представитель отдела СИП

Руководитель группы по реализации проектов отдела СИП

Кадырбаев С