Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных догог г.Балхаш"

Подрядчик: ТОО "Дорожно-строительное предприяие "Тастемир"

Наименование строительства и его адрес: Строительство автомобильной дороги по ул. Иванова (от ул. Бр.Мусиных до ул. Спицина)

Утверждена приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан
от 19.09.2018 г. №656

Справка №1

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

(по ресурсному методу)

20 июля 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		47	05.03.2021г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июль) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство автомобильной дороги по ул. Иванова (от ул. Бр.Мусиных до ул. Спицина)	24 714 771,64	22 066 760,39							2 648 011,25	24 714 771,64

Подрядчик:

ТОО "Дорожно-строительное предприяие "Тастемир" БИН 980240001691

Директор_____**Жумалиев М. С.**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «ТЛГ 2002»

Руководитель группы экспертов технического надзора_____**Бисенбеков Д.Ж.**
ИИН 960412350461
№ KZ92VJE00058390, № KZ17VJE00058964, № KZ09VJE00061242

Заказчик:

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных догог г.Балхаш" БИН 050140011621

Руководитель_____**Асылбеков Б.С.**

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Арх-Стиль" БИН 040740000913

Авторский надзор _____**Чен П.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития

Заказчик : **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйс[illegible], пассажирского транспорта и автомобильных дорог[illegible]алхаш"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Дорожно-строительное предприяие "Тастемир"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство автомобильной дороги по ул. Иванова (от ул. Бр.Мусиных до ул. Спицина)**
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№ 47 от 05 марта 2021 года**

Акт выполненных работ № 1 от 20 июля 2021 года

Составлен (а) в текущих ценах1 квартала 2020 года

№ п/п	№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Подготовительные работы									
			РАЗДЕЛ 1. ВЫВОЗ МУСОРА С ПЛОЩАДКИ СТРОИТЕЛЬСТА									
1	1	**1101-0104-0202 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м (Расчистка площади строительства)**	**м3 грунта**	**20**	**63,12**	**63,12**	**1262**	**1262**	**--**	**284**	**1670**
			НР - 72%; СП - 8%			**--**	**19,74**	**--**	**395**		**124**	
2	2	**4131-0104-0501 РСНБ РК 2015**	**Мусор строительный. Погрузка (от разборки а/б покрытия)**	**т**	**40**	**98,00**	**--**	**3920**	**--**		**--**	**4234**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**314**	
3	3	**4102-0103-1016**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.**	**т**	**40**	**300,00**	**--**	**12000**	**--**		**--**	**12960**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**960**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**17182**	**1262**	**0**	**284**	**18864**
								0	**395**	**0**	**1398**	
			РАЗДЕЛ 2. РАЗБОРКА СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ									
			ДЕМОНТАЖ СУЩЕСТВУЮЩИХ БОРТОВЫХ КАМНЕЙ									
4	4	**1127-0302-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 5 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 1900-2010 мм**	**м2 покрытия**	**43**	**98,57**	**95,21**	**4239**	**4094**	**1**	**520**	**5139**
			НР - 108%; СП - 8%			**3,35**	**7,86**	**144**	**338**		**381**	

		4102-0103-1001 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км (материал от фрезерования существующей дорожной одежды на стройплощадку)	т	4,73	43,00	--	203	--		--	220
			СП - 8%			--	--	--	--		16	
6	6	1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка (обрубка кромок)	конструкции	0,61	2964,66	1262,76	1808	770	--	1480	3552
			НР - 108%; СП - 8%			1701,90	545,10	1038	333		263	
7	7	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка (от обрубки кромок)	т	1,342	98,00	--	132	--		--	142
			СП - 8%			--	--	--	--		11	
8	8	4102-0103-1016 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 16 км (от обрубки кромок на свалку)	т	1,342	300,00	--	403	--		--	435
			СП - 8%			--	--	--	--		32	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				6785	4864	1	2000	9488
								1182	670	0	703	
			РАЗДЕЛ 3. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО ПЕРЕСЕЧЕНИЯМ И ПРИМЫКАНИЯМ									
		ДЕМОНТАЖ СУЩЕСТВУЮЩИХ БОРТОВЫХ КАМНЕЙ										
9	9	1127-0302-0201 РСНБ РК 2015	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	3	785,41	--	2356	--	--	2545	5293
			НР - 108%; СП - 8%			785,41	--	2356	--		392	
	9.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,3)	чел-ч	2,3	1023,90		2356				
10	10	1146-0401-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты бетонные. Разборка (основания из бетона)	м3	0,17	18619,51	8488,76	3165	1443	--	2007	5586
			НР - 84%; СП - 8%			10130,75	3924,88	1722	667		414	
11	11	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка (от разборки бортовых камней)	т	0,792	98,00	--	78	--		--	84
			СП - 8%			--	--	--	--		6	
12	12	4102-0103-1016 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 16 км (мусор от разборки бортовых камней на свалку)	т	0,792	300,00	--	238	--		--	257
			СП - 8%			--	--	--	--		19	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				5837	1443	0	4552	11220
								4078	667		831	
			ИТОГО ПО ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫМ РАБОТАМ:	Тенге				29804	7569	1	6836	39572
								5260	1732	0	2932	
			Восстановление и закрепление оси трассы									
13	1	СЦИ РК 8.03-01-2017 раздел 1 тб.1601-0204-30 п.2	Восстановление трассы для строительства автомобильной дороги II категория сложности	км	0,535	26288,00	--	14064	--	--	--	14064

						--	--	--	--		--	
14	2	СЦИ РК 8.03-01-2017 раздел 1 тб.1601-0204-30 п.5	Закрепление трассы для строительства автомобильной дороги II категория сложности	км	0,535	15922,00	--	8518	--	--	--	8518
						--	--	--	--		--	
			ИТОГО ПО ОСИ ТРАССЫ:	Тенге								22582
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Прочие затраты	Тенге				22582				

ВЫНОС УЧАСТКА КЛ-10КВ

15	1	1101-0205-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.184 Кзтр=0,8	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Вертикальные стенки без креплений, применен коэффициент к затратам труда - 0,8	м3 грунта	217,98	1688,90	--	368147	0	0	265066	683870
			НР - 72%; СП - 8%			1688,90	--	368147	0		50657	
16	2	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	145,32	897,16	--	130375	0	0	93870	242184
			НР - 72%; СП - 8%			897,16	--	130375	0		17940	
17	3	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели (4 кабеля)	м кабеля	346	492,55	409,63	170422	141732	0	62376	251422
			НР - 72%; СП - 8%			82,92	167,46	28690	57943		18624	
18	4	1308-0201-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 К=3	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301 (3 кабеля до 4-х)	м кабеля	346	435,09	352,17	150540	121849	0	56523	223628
			НР - 72%; СП - 8%			82,92	143,97	28690	49814		16565	
19	5	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	72,66	1386,00	--	100707	0	100707	0	108763
			СП - 8%			--	--	0	0		8057	
20	6	1308-0201-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель (4 кабеля)	м кабеля	346	430,98	348,06	149120	120429	0	56105	221643
			НР - 72%; СП - 8%			82,92	142,29	28690	49234		16418	
21	7	1308-0201-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 К=3	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Каждый последующий кабель (3 кабеля до 4-х)	м кабеля	346	749,91	625,53	259467	216432	0	94692	382492
			НР - 72%; СП - 8%			124,38	255,73	43035	88482		28333	

	8	2103-0101-0106 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М175, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012 *СП - 8%*	1000 шт.	5,1	56703,00	--	289185	0	289185	0	312320
						--	--	0	0		23135	
23	9	1308-0201-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 18 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	1052	962,72	584,45	1012781	614841	49010	411320	1538030
						331,68	211,36	348927	222351		113928	
24	10	1308-0201-0907 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 18 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	400	1643,93	962,10	657574	384840	18446	281065	1013730
						635,72	340,20	254288	136080		75091	
25	11	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка (переходы) *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,4	361860,34	106750,34	144744	42700	0	113549	278957
						255110,00	31630,14	102044	12652		20663	
26	12	2301-0603-0101 РСНБ РК 2015	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/ID 100 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011 *СП - 8%*	м	400	808,00	--	323200	0	323200	0	349056
						--	--	0	0		25856	
27	13	2306-0109-1010 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АСБл 3х240-10 ГОСТ 18410-73 *СП - 8%*	км	1,452	8080739,00	--	11733233	0	11733233	0	12671892
						--	--	0	0		938659	
28	14	1308-0201-2710 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение жил до 240 мм2. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	8	21665,63	246,27	173325	1970	38683	96104	290983
						16584,00	100,68	132672	805		21554	
29	15	2306-1703-4103 РСНБ РК 2015	Муфты соединительные типа GUSJ-12/150-240 для кабелей с бумажной изоляцией в общей оболочке, с болтовыми соединителями со срывными головками на напряжение от 6 до 10 кВ ГОСТ 13781.0-86 (eks-10СКаТ-3-150/240-СЛ-М) *СП - 8%*	шт.	8	104382,00	--	835056	0	835056	0	901860
						--	--	0	0		66804	
30	16	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство (под существующий кабель) *НР - 91%; СП - 8%*	м3	1	24478,28	1111,09	24478	1111	22060	1417	27967
						1306,80	250,56	1307	251		2072	
31	17	1122-0301-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка (защита кабеля футлярами из разрезанных 1/2 труб) *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,009	1538286,28	705568,81	13845	6350	623	8906	24571
						763560,00	235991,65	6872	2124		1820	

	18	2301-0301-0260 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 325 мм, толщина стенки 10,0 мм ГОСТ 8731-74	м	9	31386,00	--	282474	0	282474	0	305072
			СП - 8%			--	--	0	0		22598	
33	19	1109-0501-0601 РСНБ РК 2015	Настил стальной профилированный. Резка (футляр из разрезанных 1/2 труб)	м реза	18	433,59	9,61	7805	173	0	5266	14116
			НР - 69%; СП - 8%			423,98	--	7632	0		1046	
			ИТОГО ПО Выносу участка КЛ-10КВ:	Тенге				16826478	1652427	13692677	1546259	19842555
								1481369	619736		1469820	

ИТОГО ПО АКТУ:					16878864	1659996	13692678	1553095	19904709
					1486629	621468		1472752	
В том числе :									
Стоимость оборудования, всего							0		
Прочие затраты							22582		
Временные здания и сооружения			1,3 %		258468				
Итого с временными									20163177
Зимние удорожания			2,2 %		443093				
Итого с зимними удорожаниями									20606270
Непредвиденные работы и затраты			2 %		411674				
Итого с непредвиденными работами и затратами									21017944
В текущих ценах 2020 года, к = 1,049901 - 100 %									22066760,40
Итого по акту									22066760,40
НДС на 2020 год			12%		2648011,25				
НДС			12 %		2648011,25				
Итого с НДС									24714771,64

Сдал (Подрядчик):

ТОО "Дорожно-строительное предприяие "Тастемир" БИН 980240001691

Директор _____ **Жумалиев М. С.**

Принял (Заказчик):

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Балхаш"БИН 050140011621

Руководитель _____ **Асылбеков Б. С.**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "ТЛГ 2002"

Руководитель группы экспертов технического надзора _____ **Бисенбеков Д.Ж.**
ИИН 960412350461, № KZ92VJE00058390, № KZ17VJE00058964, № KZ09VJE00061242

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора
ТОО "Арх-Стиль"БИН 040740000913

Авторский надзор _____ **Чен П.**

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных догог г.Балхаш"

Подрядчик: ТОО "Дорожно-строительное предприяие "Тастемир"

Наименование строительства и его адрес: Строительство автомобильной дороги по ул. Иванова (от ул. Бр.Мусиных до ул. Спицина)

Приложение 4-1 к приказу и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 05.08.2021 г. № 420

Справка №2

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

(по ресурсному методу)

15 сентября 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		47	05.03.2021г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за сентябрь) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство автомобильной дороги по ул. Иванова (от ул. Бр.Мусиных до ул. Спицина)	45 089 082,02	18 191 348,55							2 182 961,83	**20 374 310,38**

Подрядчик:

ТОО "Дорожно-строительное предприяие "Тастемир" БИН 980240001691

Директор_____**Жумалиев М. С.**

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО «ТЛГ 2002»

Эксперт_____**Бисенбиков Д.Ж.**

ИИН 960412350461

№ KZ92VJE00058390, № KZ17VJE00058964, № KZ89VJE00061242

Заказчик:

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Балхаш" БИН 050140011621

и.о.Руководителя_____**Кабидулла И..**

Подрядчик: ТОО "Дорожно-строительное предприяие "Тастемир"

Наименование объекта: Строительство автомобильной дороги по ул. Иванова (от ул. Братьев Мусиных до ул. Спицина)

Договор подряда: № 47 от 05 марта 2021 года

РЕЕСТР

актов выполненных работ за сентябрь 2021 года

Номер акта	Наименование работ	Сумма к оплате, тенге
2	ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ , ВЫНОС УЧАСТКА КЛ-10КВ (исключить)	- 24 714 771,64
3	ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ , ВЫНОС УЧАСТКА КЛ-10КВ	23 540 084,16
4	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ	6 613 597,62
5	УСТРОЙСТВО ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ	10 964 072,43
6	УСТАНОВКУ БОРТОВОГО КАМНЯ	3 971 327,81
	ИТОГО к оплате	20 374 310,38

Директор ТОО "Дорожно-строительное предприятие "Тастемир"

_____Жумалиев М.С.

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного

Заказчик : **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Балхаш"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Дорожно-строительное предприяие "Тастемир"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство автомобильной дороги по ул. Иванова (от ул. Бр.Мусиных до ул. Спицина)**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№ 47 от 05 марта 2021 года**

Акт выполненных работ № 2 от 15 сентября 2021 года

Составлен (а) в текущих ценах1 квартала 2020 года

№ п/п	№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Подготовительные работы									
			РАЗДЕЛ 1. ВЫВОЗ МУСОРА С ПЛОЩАДКИ СТРОИТЕЛЬСТА									
1	1	1101-0104-0202 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м (Расчистка площади строительства)**	м3 грунта	-20	63,12	63,12	-1262	-1262	--	-284	-1670
							19,74		-395		-124	
2	2	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный. Погрузка (от разборки а/б покрытия)**	т	-40	98,00	--	-3920	--		--	-4234
			СП - 8%			--	--	--	--		-314	
3	3	4102-0103-1016 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 16 км (от расчистки.о. на свалку)**	т	-40	300,00	--	-12000	--		--	-12960
			СП - 8%			--	--	--	--		-960	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				-17182	-1262	0	-284	-18864
								0	-395	0	-1398	
			РАЗДЕЛ 2. РАЗБОРКА СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ									
			ДЕМОНТАЖ СУЩЕСТВУЮЩИХ БОРТОВЫХ КАМНЕЙ									

		0501 РК 2015 изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 5 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 1900-2010 мм *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	-43	98,57	95,21	-4239	-4094	-1	-520	-5139
						3,35	7,86	-144	-338		-381	
5	5	4102-0103-1001 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км (материал от фрезерования существующей дорожной одежды на стройплощадку) *СП - 8%*	т	-4,73	43,00	--	-203	--		--	-220
						--	--	--	--		-16	
6	6	1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка (обрубка кромок) *НР - 108%; СП - 8%*	м3 конструкции	-0,61	2964,66	1262,76	-1808	-770	--	-1480	-3552
						1701,90	545,10	-1038	-333		-263	
7	7	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка (от обрубки кромок) *СП - 8%*	т	-1,342	98,00	--	-132	--		--	-142
						--	--	--	--		-11	
8	8	4102-0103-1016 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 16 км (от обрубки кромок на свалку) *СП - 8%*	т	-1,342	300,00	--	-403	--		--	-435
						--	--	--	--		-32	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				-6785	-4864	-1	-2000	-9488
								-1182	-670	0	-703	
			РАЗДЕЛ 3. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО ПЕРЕСЕЧЕНИЯМ И ПРИМЫКАНИЯМ									
			ДЕМОНТАЖ СУЩЕСТВУЮЩИХ БОРТОВЫХ КАМНЕЙ									
9	9	1127-0302-0201 РСНБ РК 2015	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка *НР - 108%; СП - 8%*	м	-3	785,41	--	-2356	--	--	-2545	-5293
						785,41	--	-2356	--		-392	
10	10	1146-0401-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты бетонные. Разборка (основания из бетона) *НР - 84%; СП - 8%*	м3	-0,17	18619,51	8488,76	-3165	-1443	--	-2007	-5586
						10130,75	3924,88	-1722	-667		-414	
11	11	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка (от разборки бортовых камней) *СП - 8%*	т	-0,792	98,00	--	-78	--		--	-84
						--	--	--	--		-6	
12	12	4102-0103-1016 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 16 км (мусор от разборки бортовых камней на свалку) *СП - 8%*	т	-0,792	300,00	--	-238	--		--	-257
						--	--	--	--		-19	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				-5837	-1443	0	-4552	-11220
								-4078	-667		-831	
			ИТОГО ПО ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫМ РАБОТАМ:	Тенге				-29804	-7569	-1	-6836	-39572
								-5260	-1732	0	-2932	

Восстановление и закрепление оси трассы

		03-01- раздел 1 тб.1601-0204-30 п.2	Восстановление трассы для строительства автомобильной дороги II категория сложности	км	-0,535	26288,00	--	-14064	--	--	--	-14064
						--	--	--	--		--	
14	2	СЦИ РК 8.03-01-2017 раздел 1 тб.1601-0204-30 п.5	Закрепление трассы для строительства автомобильной дороги II категория сложности	км	-0,535	15922,00	--	-8518	--	--	--	-8518
						--	--	--	--		--	
			ИТОГО ПО ОСИ ТРАССЫ:	Тенге								-22582
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Прочие затраты	Тенге				-22582				

ВЫНОС УЧАСТКА КЛ-10КВ

15	1	1101-0205-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.184 Кзтр=0,8	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Вертикальные стенки без креплений, применен коэффициент к затратам труда - 0,8	м3 грунта	-218	1688,90	--	-368147	0	0	-265066	-683870
			НР - 72%; СП - 8%			1688,90	--	-368147	0		-50657	
16	2	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	-145,3	897,16	--	-130375	0	0	-93870	-242184
			НР - 72%; СП - 8%			897,16	--	-130375	0		-17940	
17	3	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели (4 кабеля)	м кабеля	-346	492,55	409,63	-170422	-141732	0	-62376	-251422
			НР - 72%; СП - 8%			82,92	167,46	-28690	-57943		-18624	
18	4	1308-0201-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 К=3	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301 (3 кабеля до 4-х)	м кабеля	-346	435,09	352,17	-150540	-121849	0	-56523	-223628
			НР - 72%; СП - 8%			82,92	143,97	-28690	-49814		-16565	
19	5	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	-72,66	1386,00	--	-100707	0	-100707	0	-108763
			СП - 8%			--	--	0	0		-8057	
20	6	1308-0201-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель (4 кабеля)	м кабеля	-346	430,98	348,06	-149120	-120429	0	-56105	-221643
			НР - 72%; СП - 8%			82,92	142,29	-28690	-49234		-16418	
21	7	1308-0201-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 К=3	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Каждый последующий кабель (3 кабеля до 4-х)	м кабеля	-346	749,91	625,53	-259467	-216432	0	-94692	-382492
			НР - 72%; СП - 8%			124,38	255,73	-43035	-88482		-28333	

		-0106 ЛЬ РК 2015	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М175, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	-5,1	56703,00	--	-289185	0	-289185	0	-312320
			СП - 8%			--	--	0	0		-23135	
23	9	1308-0201-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 18 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	-1052	962,72	584,45	-1012781	-614841	-49010	-411320	-1538030
			НР - 72%; СП - 8%			331,68	211,36	-348927	-222351		-113928	
24	10	1308-0201-0907 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 18 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	-400	1643,93	962,10	-657574	-384840	-18446	-281065	-1013730
			НР - 72%; СП - 8%			635,72	340,20	-254288	-		-75091	
25	11	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка (переходы)	км трубопровода	-0,4	361860,34	106750,34	-144744	-42700	0	-113549	-278957
			НР - 99%; СП - 8%			255110,00	31630,14	-102044	12652		-20663	
26	12	2301-0603-0101 РСНБ РК 2015	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/ID 100 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011	м	-400	808,00	--	-323200	0	-323200	0	-349056
			СП - 8%			--	--	0	0		-25856	
27	13	2306-0109-1010 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АСБл 3х240-10 ГОСТ 18410-73	км	-1,452	8080739,00	--	-11733233	0	-11733233	0	-12671892
			СП - 8%			--	--	0	0		-938659	
28	14	1308-0201-2710 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение жил до 240 мм2. Монтаж оборудования	шт.	-8	21665,63	246,27	-173325	-1970	-38683	-96104	-290983
			НР - 72%; СП - 8%			16584,00	100,68	-132672	-805		-21554	
29	15	2306-1703-4103 РСНБ РК 2015	Муфты соединительные типа GUSJ-12/150-240 для кабелей с бумажной изоляцией в общей оболочке, с болтовыми соединителями со срывными головками на напряжение от 6 до 10 кВ ГОСТ 13781.0-86 (eks-10СКаТ-3-150/240-СЛ-М)	шт.	-8	104382,00	--	-835056	0	-835056	0	-901860
			СП - 8%			--	--	0	0		-66804	
30	16	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство (под существующий кабель)	м3	-1	24478,28	1111,09	-24478	-1111	-22060	-1417	-27967
			НР - 91%; СП - 8%			1306,80	250,56	-1307	-251		-2072	
31	17	1122-0301-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка (защита кабеля футлярами из разрезанных 1/2 труб)	км трубопровода	-0,009	1538286,28	705568,81	-13845	-6350	-623	-8906	-24571
			НР - 99%; СП - 8%			763560,00	235991,65	-6872	-2124		-1820	

		1-0260 ЛБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 325 мм, толщина стенки 10,0 мм ГОСТ 8731-74	м	-9	31386,00	--	-282474	0	-282474	0	-305072
			СП - 8%			--	--	0	0		-22598	
33	19	1109-0501-0601 РСНБ РК 2015	Настил стальной профилированный. Резка (футляр из разрезанных 1/2 труб)	м реза	-18	433,59	9,61	-7805	-173	0	-5266	-14116
			НР - 69%; СП - 8%			423,98	--	-7632	0		-1046	
			ИТОГО ПО Выносу участка КЛ-10КВ:	Тенге				-16826478	-1652427	-13692677	-1546259	-19842555
								-1481369	#ЗНАЧ!		-1469820	

ИТОГО ПО АКТУ:					-16878864	-1659996	-13692678	-1553095	-19904709
					-1486629	#ЗНАЧ!		-1472752	
В том числе :									
Стоимость оборудования, всего							0		
Прочие затраты							-22582		
Временные здания и сооружения			1,3 %		-258468				
Итого с временными									-20163177
Зимние удорожания			2,2 %		-443093				
Итого с зимними удорожаниями									-20606270
Непредвиденные работы и затраты			2 %		-411674				
Итого с непредвиденными работами и затратами									-21017944
В текущих ценах 2020 года, к = 1,049901 - 100 %									-22066760,40
Итого по акту									-22066760,40
НДС на 2020 год			12%		-2648011,25				
НДС			12 %		-2648011,25				
Итого с НДС									-24714771,64

Сдал (Подрядчик):
ТОО "Дорожно-строительное предприяие "Тастемир" БИН 980240001691

Директор _____ **Жумалиев М. С.**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "ТЛГ 2002"

Эксперт _____ **Бисенбеков Д.Ж.**
ИИН 960412350461, № KZ97VJE00058390, № KZ17VJE00058964, № KZ09VJE00061242

Принял (Заказчик):
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Балхаш"БИН 050140011621

Заведующий сектора благоустройства, автомобильных дорог, пассажирского транспорта и коммунального хозяйства
_____ **Тусупов А. К.**

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора
ТОО "Арх-Стиль"БИН 040740000913
Авторский надзор _____ **Чен П.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Балхаш"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Дорожно-строительное предприяие "Тастемир"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство автомобильной дороги по ул. Иванова (от ул. Бр.Мусиных до ул. Спицина)
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) № 47 от 05 марта 2021 года

Акт выполненных работ № 3 от 15 сентября 2021 года

Составлен (а) в текущих ценах1 квартала 2020 года

№ п/п	№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Подготовительные работы									
			РАЗДЕЛ 1. ВЫВОЗ МУСОРА С ПЛОЩАДКИ СТРОИТЕЛЬСТА									
1	1	1101-0104-0202 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м (Расчистка площади строительства)	м3 грунта	20	63,12	63,12	1262	1262	--	284	1670
			НР - 72%; СП - 8%			--	19,74	--	395		124	
2	2	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка (от разборки а/б покрытия)	т	40	98,00	--	3920	--		--	4234
			СП - 8%			--	--	--	--		314	
3	3	4102-0103-1016 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 16 км (от расчистки.о. на свалку)	т	40	300,00	--	12000	--		--	12960
			СП - 8%			--	--	--	--		960	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				17182	1262	0	284	18864
								0	395	0	1398	
			РАЗДЕЛ 2. РАЗБОРКА СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ									
			ДЕМОНТАЖ СУЩЕСТВУЮЩИХ БОРТОВЫХ КАМНЕЙ									

		-0501 НБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 5 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 1900-2010 мм *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	43	98,57	95,21	4239	4094	1	520	5139
						3,35	7,86	144	338		381	
5	5	4102-0103-1001 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км (материал от фрезерования существующей дорожной одежды на стройплощадку) *СП - 8%*	т	4,73	43,00	--	203	--		--	220
						--	--	--	--		16	
6	6	1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка (обрубка кромок) *НР - 108%; СП - 8%*	м3 конструкции	0,61	2964,66	1262,76	1808	770	--	1480	3552
						1701,90	545,10	1038	333		263	
7	7	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка (от обрубки кромок) *СП - 8%*	т	1,342	98,00	--	132	--		--	142
						--	--	--	--		11	
8	8	4102-0103-1016 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 16 км (от обрубки кромок на свалку) *СП - 8%*	т	1,342	300,00	--	403	--		--	435
						--	--	--	--		32	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				6785	4864	1	2000	9488
								1182	670	0	703	
			РАЗДЕЛ 3. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО ПЕРЕСЕЧЕНИЯМ И ПРИМЫКАНИЯМ									
			ДЕМОНТАЖ СУЩЕСТВУЮЩИХ БОРТОВЫХ КАМНЕЙ									
9	9	1127-0302-0201 РСНБ РК 2015	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка *НР - 108%; СП - 8%*	м	3	785,41	--	2356	--	--	2545	5293
						785,41	--	2356	--		392	
10	10	1146-0401-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты бетонные. Разборка (основания из бетона) *НР - 84%; СП - 8%*	м3	0,17	18619,51	8488,76	3165	1443	--	2007	5586
						10130,75	3924,88	1722	667		414	
11	11	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка (от разборки бортовых камней) *СП - 8%*	т	0,792	98,00	--	78	--		--	84
						--	--	--	--		6	
12	12	4102-0103-1016 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 16 км (мусор от разборки бортовых камней на свалку) *СП - 8%*	т	0,792	300,00	--	238	--		--	257
						--	--	--	--		19	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				5837	1443	0	4552	11220
								4078	667		831	
			ИТОГО ПО ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫМ РАБОТАМ:	Тенге				29804	7569	1	6836	39572
								5260	1732	0	2932	

Восстановление и закрепление оси трассы

		СЦИ РК 8.03-01-2017 раздел 1 тб.1601-0204-30 п.2	Восстановление трассы для строительства автомобильной дороги II категория сложности	км	0,535	26288,00	--	14064	--	--	--	14064
						--	--	--	--		--	
14	2	СЦИ РК 8.03-01-2017 раздел 1 тб.1601-0204-30 п.5	Закрепление трассы для строительства автомобильной дороги II категория сложности	км	0,535	15922,00	--	8518	--	--	--	8518
						--	--	--	--		--	
			ИТОГО ПО ОСИ ТРАССЫ:	Тенге								22582
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Прочие затраты	Тенге				22582				

ВЫНОС УЧАСТКА КЛ-10КВ

15	1	1101-0205-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.184 Кзтр=0,8	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Вертикальные стенки без креплений, применен коэффициент к затратам труда - 0,8	м3 грунта	217,98	1688,90	--	368147	0	0	265066	683870
			НР - 72%; СП - 8%			1688,90	--	368147	0		50657	
16	2	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	145,32	897,16	--	130375	0	0	93870	242184
			НР - 72%; СП - 8%			897,16	--	130375	0		17940	
17	3	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели (4 кабеля)	м кабеля	346	492,55	409,63	170422	141732	0	62376	251422
			НР - 72%; СП - 8%			82,92	167,46	28690	57943		18624	
18	4	1308-0201-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 К=3	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301 (3 кабеля до 4-х)	м кабеля	346	435,09	352,17	150540	121849	0	56523	223628
			НР - 72%; СП - 8%			82,92	143,97	28690	49814		16565	
19	5	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	72,66	1386,00	--	100707	0	100707	0	108763
			СП - 8%			--	--	0	0		8057	
20	6	1308-0201-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель (4 кабеля)	м кабеля	346	430,98	348,06	149120	120429	0	56105	221643
			НР - 72%; СП - 8%			82,92	142,29	28690	49234		16418	

		-0402 НБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 К=3	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Каждый последующий кабель (3 кабеля до 4-х)	м кабеля	346	749,91	625,53	259467	216432	0	94692	382492
			НР - 72%; СП - 8%			124,38	255,73	43035	88482		28333	
22	8	2103-0101-0106 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М175, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	5,1	56703,00	--	289185	0	289185	0	312320
			СП - 8%			--	--	0	0		23135	
23	9	1308-0201-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 18 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	1052	962,72	584,45	1012781	614841	49010	411320	1538030
			НР - 72%; СП - 8%			331,68	211,36	348927	222351		113928	
24	10	1308-0201-0907 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 18 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	400	1643,93	962,10	657574	384840	18446	281065	1013730
			НР - 72%; СП - 8%			635,72	340,20	254288	136080		75091	
25	11	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка (переходы)	км трубопровода	0,4	361860,34	106750,34	144744	42700	0	113549	278957
			НР - 99%; СП - 8%			255110,00	31630,14	102044	12652		20663	
26	12	2301-0603-0101 РСНБ РК 2015	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/ID 100 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011	м	400	808,00	--	323200	0	323200	0	349056
			СП - 8%			--	--	0	0		25856	
27	13	2306-0109-1010 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АСБл 3х240-10 ГОСТ 18410-73	км	1,452	8080739,00	--	11733233	0	11733233	0	12671892
			СП - 8%			--	--	0	0		938659	
28	14	1308-0201-2710 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение жил до 240 мм2. Монтаж оборудования	шт.	8	21665,63	246,27	173325	1970	38683	96104	290983
			НР - 72%; СП - 8%			16584,00	100,68	132672	805		21554	
29	15	2306-1703-4103 РСНБ РК 2015	Муфты соединительные типа GUSJ-12/150-240 для кабелей с бумажной изоляцией в общей оболочке, с болтовыми соединителями со срывными головками на напряжение от 6 до 10 кВ ГОСТ 13781.0-86 (eks-10СКаТ-3-150/240-СЛ-М)	шт.	8	104382,00	--	835056	0	835056	0	901860
			СП - 8%			--	--	0	0		66804	
30	16	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство (под существующий кабель)	м3	1	24478,28	1111,09	24478	1111	22060	1417	27967
			НР - 91%; СП - 8%			1306,80	250,56	1307	251		2072	

		01-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка (защита кабеля футлярами из разрезанных 1/2 труб)	км трубопровода	0,009	1538286,28	705568,81	13845	6350	623	8906	24571
			НР - 99%; СП - 8%			763560,00	235991,65	6872	2124		1820	
32	18	2301-0301-0260 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 325 мм, толщина стенки 10,0 мм ГОСТ 8731-74	м	9	31386,00	--	282474	0	282474	0	305072
			СП - 8%			--	--	0	0		22598	
33	19	1109-0501-0601 РСНБ РК 2015	Настил стальной профилированный. Резка (футляр из разрезанных 1/2 труб)	м реза	18	433,59	9,61	7805	173	0	5266	14116
			НР - 69%; СП - 8%			423,98	--	7632	0		1046	
			ИТОГО ПО Выносу участка КЛ-10КВ:	Тенге				16826478	1652427	13692677	1546259	19842555
								1481369	619736		1469820	

ИТОГО ПО АКТУ:					16878864	1659996	13692678	1553095	19904709
					1486629	621468		1472752	
В том числе :									
Стоимость оборудования, всего							0		
Прочие затраты							22582		
Временные здания и сооружения			1,3 %		258468				
Итого с временными									20163177
Зимние удорожания			2,2 %		443093				
Итого с зимними удорожаниями									20606270
Непредвиденные работы и затраты			2 %		411674				
Итого с непредвиденными работами и затратами									21017943,97
Итого по акту									21017943,97
НДС			12 %		2522153,28				
Итого с НДС									23540097,25
Итого с НДС с К=0,999999444									23540084,16

Сдал (Подрядчик):
ТОО "Дорожно-строительное предприяие "Тастемир" БИН 980240001691

Директор_____ Жумалиев М. С.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "ТЛГ 2002"
Руководитель группы экспертов технического надзора_____ Бисенбеков Д.Ж.
ИИН 960412350461, № KZ92VJE00058390, № KZ17VJE00058964, № KZ09VJE00061242

Принял (Заказчик):
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Балхаш"БИН 050140011621

Заведующий сектора благоустройства, автомобильных дорог, пассажирского транспорта и коммунального хозяйства
_____ Тусупов А. К.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора
ТОО "Арх-Стиль"БИН 040740000913
Авторский надзор_____Чен П.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Балхаш"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Дорожно-строительное предприяие "Тастемир"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство автомобильной дороги по ул. Иванова (от ул. Бр.Мусиных до ул. Спицина)**
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№ 47 от 05 марта 2021 года**

Акт выполненных работ № 4 от 15 сентября 2021 года

Составлен (а) в текущих ценах1 квартала 2020 года

№ п/п	№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ЛС 02-01-01 ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	1	**1101-0102-0309 РСНБ РК 2015**	**Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (корыто, основная проезжая часть)**	**м3 грунта**	**1697**	**272,11**	**259,50**	**461766**	**440366**	**209**	**105294**	**612424**
			НР - 72%; СП - 8%			**12,49**	**73,69**	**21191**	**125051**		**45365**	
2	2	**1101-0102-0310 РСНБ РК 2015**	**Грунты 4 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (корыто, основная проезжая часть)**	**м3 грунта**	**1697**	**346,90**	**330,88**	**588693**	**561503**	**250**	**134204**	**780729**
			НР - 72%; СП - 8%			**15,88**	**93,96**	**26940**	**159454**		**57832**	
3	3	**4102-0103-1008 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 8 км (грунт от нарезки корыта, в пониженные места)**	**т**	**6363,75**	**176,00**	**--**	**1120020**	**0**		**0**	**1209622**
			СП - 8%			**--**	**--**	**0**	**0**		**89602**	
4	4	**1101-0102-0309 РСНБ РК 2015**	**Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (корыто, на примыканиях и съездах к жилым домам)**	**м3 грунта**	**658,7**	**272,11**	**259,50**	**179237**	**170931**	**81**	**40870**	**237716**
			НР - 72%; СП - 8%			**12,49**	**73,69**	**8225**	**48539**		**17609**	
5	5	**1101-0102-0310 РСНБ РК 2015**	**Грунты 4 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (корыто, на примыканиях и съездах к жилым домам)**	**м3 грунта**	**513**	**346,90**	**330,88**	**177961**	**169741**	**76**	**40570**	**236013**
			НР - 72%; СП - 8%			**15,88**	**93,96**	**8144**	**48203**		**17482**	

		03-1008 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 8 км (грунт от нарезки корыта, в пониж[illegible]ые места) *СП - 8%*	т	2207,865	176,00	--	388584	0		0	419671
						--	--	0	0		31087	
7	7	1101-0104-0107 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м (срезка при доработке корыта на примыканиях и съездах, в насыпь до 15 м) *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	110,8	38,09	38,09	4221	4221	0	1220	5876
						--	15,30	0	1695		435	
8	8	1101-0104-0115 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта (до 15 м) *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	110,8	27,52	27,52	3050	3050	0	882	4246
						--	11,05	0	1225		315	
9	9	1101-0104-0107 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м (срезка в бульварной части, в бурты) *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	1513,68	38,09	38,09	57658	57658	0	16673	80278
						--	15,30	0	23157		5946	
10	10	1101-0104-0108 РСНБ РК 2015	Грунты 4 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м (срезка в бульварной части, в бурты) *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	648,72	101,74	101,74	66001	66001	0	19086	91894
						--	40,86	0	26508		6807	
11	11	1101-0203-0110 РСНБ РК 2015	Откосы и полотно выемок. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 3 (дно корыта, основная проезжая часть и примыкания) *НР - 72%; СП - 8%*	м2 спл площади	6075	128,58	28,94	781151	175838	0	467254	1348278
						99,64	7,19	605313	43651		99872	
12	12	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см (за 8 проходов) (под дорожную одежду) *НР - 72%; СП - 8%*	м3 упл грунта	1822,5	69,34	69,34	126376	126376	0	35708	175051
						--	27,21	0	49595		12967	
13	13	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 К=7	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см (добавить 7 проходов до 8) *НР - 72%; СП - 8%*	м3 упл грунта	1822,5	47,08	47,08	85794	85794	0	18956	113131
						--	14,45	0	26328		8380	
14	14	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см (за 6 проходов) *НР - 72%; СП - 8%*	м3 упл грунта	304,95	69,34	69,34	21146	21146	0	5975	29290
						--	27,21	0	8298		2170	
15	15	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см (добавить 5 проходов до 6) *НР - 72%; СП - 8%*	м3 упл грунта	304,95	33,63	33,63	10254	10254	0	2266	13521
						--	10,32	0	3147		1002	

	01-0601 СНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой *НР - 72%; СП - 8%*	м3 упл грунта	2127,45	82,66 9,86	70,08 16,86	175852 21023	149085 35870	5744	40963 17345	234161
		ИТОГО по Земляным работам:	**Тенге**				**4247764** **690836**	**2041964** **600721**	**6360**	**929921** **414216**	**5591901**
		ИТОГО ПО АКТУ:					**4247764** **690836**	**2041964** **600721**	**6360**	**929921** **414216**	**5591901**
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							**0**		
		Прочие затраты							**0**		
		Временные здания и сооружения			**1,3 %**		**72695**				
		Итого с временными									**5664596**
		Зимние удорожания			**2,2 %**		**124621**				
		Итого с зимними удорожаниями									**5789217**
		Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**115784**				
		Итого с непредвиденными работами и затратами									**5905001,16**
		Итого по акту									**5905001,16**
		НДС			**12 %**		**708600,14**				
		Итого с НДС									**6613601,30**
		Итого с НДС с К=0,999999444									**6613597,62**

Сдал (Подрядчик):
ТОО "Дорожно-строительное предприяие "Тастемир" БИН 980240001691

Директор_____**Жумалиев М. С.**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "ТЛГ 2002"
Руководитель группы экспертов технического надзора_____**Бисенбеков Д.Ж.**
ИИН 960412350461, № KZ92VJE00058390, № KZ17VJE00058964, № KZ09VJE00061242

Принял (Заказчик):
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Балхаш"БИН 050140011621
Заведующий сектора благоустройства, автомобильных дорог, пассажирского транспорта и коммунального хозяйства
_____**Тусупов А. К.**

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора
ТОО "Арх-Стиль"БИН 040740000913
Авторский надзор_____**Чен П.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного

Заказчик : **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Балхаш"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Дорожно-строительное предприяие "Тастемир"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство автомобильной дороги по ул. Иванова (от ул. Бр.Мусиных до ул. Спицина)**
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№ 47 от 05 марта 2021 года**

Акт выполненных работ № 5 от 15 сентября 2021 года

Составлен (а) в текущих ценах1 квартала 2020 года

№ п/п	№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ЛС 02-02-01 УСТРОЙСТВО ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ									
1	1	**1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлен расход - 1,22 м3**	**м3**	**787,58**	**3082,89**	**1085,24**	**2428022**	**854716**	**1457173**	**336978**	**2986200**
			НР - 108%; СП - 8%			**147,46**	**248,72**	**116133**	**195883**		**221200**	
2	2	**2101-0201-0612 РСНБ РК 2015**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 0-80 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**960,85**	**2005,00**	**--**	**1926499**	**0**	**1926499**	**0**	**2080619**
			СП - 8%			**--**	**--**	**0**	**0**		**154120**	
3	3	**1127-0403-0101 РСНБ РК 2015**	**Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)**	**м2 основания**	**4122,6**	**819,81**	**269,08**	**3379741**	**1109297**	**2126099**	**512367**	**4203477**
			НР - 108%; СП - 8%			**35,01**	**80,06**	**144345**	**330069**		**311369**	
			ИТОГО по Дорожной одежде:	**Тенге**				**7734262**	**1964013**	**5509771**	**849345**	**9270296**
								260478	**525952**		**686689**	
			ИТОГО ПО АКТУ:					**7734262**	**1964013**	**5509771**	**849345**	**9270296**
								260478	**525952**		**686689**	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							**0**		

Прочие затраты						0		
Временные здания и сооружения			1,3 %	120514				
Итого с временными								9390810
Зимние удорожания			2,2 %	206598				
Итого с зимними удорожаниями								9597408
Непредвиденные работы и затраты			2 %	191948				
Итого с непредвиденными работами и затратами								9789355,82
Итого по акту								9789355,82
НДС			12 %	1174722,70				
Итого с НДС								10964078,52
Итого с НДС с К=0,999999444								10964072,43

Сдал (Подрядчик):
ТОО "Дорожно-строительное предприяие "Тастемир" БИН 980240001691

Директор_____Жумалиев М. С.

Принял (Заказчик):
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Балхаш"БИН 050140011621
Заведующий сектора благоустройства, автомобильных дорог, пассажирского транспорта и коммунального хозяйства
_____Тусупов А. К.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "ТЛГ 2002"
Руководитель группы экспертов технического надзора_____Бисенбеков Д.Ж.
ИИН 960412350461, № KZ92VJE00058390, № KZ17VJE00058964, № KZ09VJE00061242

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора
ТОО "Арх-Стиль"БИН 040740000913
Авторский надзор_____Чен П.

Форма по приложению 3-1

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Балхаш"

(полное наименование, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Дорожно-строительное предприяие "Тастемир"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство автомобильной дороги по ул. Иванова (от ул. Бр.Мусиных до ул. Спицина)**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№ 47 от 05 марта 2021 года**

Акт выполненных работ № 6 от 15 сентября 2021 года

Составлен (а) в текущих ценах1 квартала 2020 года

№ п/п	№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ЛС 02-04-03 УСТАНОВКУ БОРТОВОГО КАМНЯ									
			БР 100.30.18									
1	1	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство (щебень фр. 20-40 мм)**	м3 основания	29,5036464	6337,43	1764,18	186977	52050	108320	45813	251413
			НР - 93%; СП - 8%			901,85	767,80	26608	22653		18623	
2	2	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	м бортового камня	596	1582,82	32,00	943361	19070	451706	518498	1578808
			НР - 108%; СП - 8%			792,93	12,59	472585	7506		116949	
3	3	2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые из бетона класса В30 (БР 100.30.18) ГОСТ 6665-91**	м3	30,992	45639,00	--	1414444	0	1414444	0	1527599
			СП - 8%			--	--	0	0		113156	
			Итого по акту бордюры :	**тенге**				2544782	71119	1974470	564311	3357820
								499193	30159		248727	
			ИТОГО ПО АКТУ:					2544782	71119	1974470	564311	3357820
								499193	30159		248727	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		

Прочие затраты							0		
Временные здания и сооружения			1,3 %		43652				
Итого с временными									3401472
Зимние удорожания			2,2 %		74832				
Итого с зимними удорожаниями									3476304
Непредвиденные работы и затраты			2 %		69526				
Итого с непредвиденными работами и затратами									3545830,37
Итого по акту									3545830,37
НДС			12 %		425499,64				
Итого с НДС									3971330,02
Итого с НДС с К=0,999999444									3971327,81

Сдал (Подрядчик):

ТОО "Дорожно-строительное предприяие "Тастемир"
БИН 980240001691

Директор_____Жумалиев М. С.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "ТЛГ 2002"

Руководитель группы экспертов
технического надзора_____Висенбеков Д.Ж.
ИИН 960412350461, № KZ92VJE00058390, № KZ17VJE00058964, № KZ09VJE00061242

Принял (Заказчик):

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Балхаш"БИН 050140011621

Заведующий сектора благоустройства, автомобильных дорог, пассажирского транспорта и коммунального хозяйства
_____Тусупов А. К.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора
ТОО "Арх-Стиль"БИН 040740000913

Авторский надзор_____Чен П.