Приложение 4-1 к приказу и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 05.08.2021 г. № 420

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных догог г.Балхаш"

Подрядчик: ТОО "Дорожно-строительное предприяие "Тастемир"

Наименование строительства и его адрес: Строительство автомобильной дороги по ул. Иванова (от ул. Бр.Мусиных до ул. Спицина)

Справка №6

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

(по ресурсному методу)

24 ноября 2021 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		47 доп. согл №1	05.03.2021г. 08.10.2021г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за ноябрь) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство автомобильной дороги по ул. Иванова (от ул. Бр.Мусиных до ул. Спицина)	139 004 074,86	25 689 839,80							3 082 780,78	**28 772 620,58**

Подрядчик:

ТОО "Дорожно-строительное предприяие "Тастемир" БИН 980240001691

Директор _____ **Жумалиев М. С.**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «ТЛГ 2002»

Эксперт _____ **Бисенбеков Д.Ж.**
ИИН 960412350461
№ KZ92VJE00058390, № KZ17VJE00058964, № KZ09VJE00061242

Заказчик:

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Балхаш" БИН 050140011621

Руководитель _____ **Кабидулла И.**

Подрядчик: ТОО "Дорожно-строительное предприяие "Тастемир"

Наименование объекта: Строительство автомобильной дороги по ул. Иванова (от ул. Братьев Мусиных до ул. Спицина)

Договор подряда: № 47 от 05 марта 2021 года

РЕЕСТР

актов выполненных работ за ноябрь 2021 года

Номер акта	Наименование работ	Сумма к оплате, тенге
15	УСТРОЙСТВО ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ	10 528 205,71
16	УСТРОЙСТВО ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ	100 708,95
17	БЛАГОУСТРОЙСТВО	595 910,19
18	УСТРОЙСТВО НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЕ	7 978 297,15
19	ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ	457 811,69
20	УСТАНОВКА БОРТОВОГО КАМНЯ	1 580 534,51
21	УСТРОЙСТВО ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ НА ПЕРЕСЕЧЕНИЯХ И ПРИМЫКАНИЯХ	7 531 152,38
	ИТОГО к оплате	**28 772 620,58**

Директор ТОО "Дорожно-строительное предприятие "Тастемир"

_____Жумалиев М.С.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного

Заказчик : **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйст , пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Балхаш"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Дорожно-строительное предприяие "Тастемир"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство автомобильной дороги по ул. Иванова (от ул. Бр.Мусиных до ул. Спицина)**
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№ 47 от 05 марта 2021 года**

Акт выполненных работ № 15 от 24 ноября 2021 года

Составлен (а) в текущих ценах1 квартала 2020 года

№ п/п	№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ЛС 02-02-01 УСТРОЙСТВО ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ									
4		1127-0602-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE" (верхний слой основания h-8 см, а/б горячий высокопористый щебеночный марки I) (БНД 100/130, 0,8 л/м2)**	м2 покрытия	16,40	99,33	49,74	1629	816	1	1040	2883
			НР - 108%; СП - 8%			49,51	9,22	812	151		214	
5		1127-0602-1203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 К=8	**Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE". добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201 (добавить 4 см до 8 см)**	м2 покрытия	16,40	14,93	14,14	245	232	0	46	314
			НР - 108%; СП - 8%			0,79	1,82	13	30		23	
6		2113-0104-0203 РСНБ РК 2015	**Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130**	т	0,013514	118313,00	--	1599	0	1599	0	1727
			СП - 8%			--	--	0	0		128	
7		2102-0501-0701 РСНБ РК 2015	**Смеси асфальтобетонные горячие высокопористые щебеночные марки I СТ РК 1225-2013**	т	2,9946	16072,00	--	48130	0	48130	0	51980
			СП - 8%			--	--	0	0		3850	
8		1127-0602-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE" (нижний слой, h-6 см, а/б горячий пористый марки II) (БНД 100/130, 0,5 л/м2)**	м2 покрытия	16,40	99,33	49,74	1629	816	1	1040	2883
			НР - 108%; СП - 8%			49,51	9,22	812	151		214	

	1127-0602-1203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 К=4	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE". добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201 (добавить 2 см до 6 см)	м2 покрытия	16,40	7,47	7,07	123	116	0	23	157
		НР - 108%; СП - 8%			0,40	0,91	7	15		12	
10	2113-0104-0203 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0,008446	118313,00	--	999	0	999	0	1079
		СП - 8%			--	--	0	0		80	
11	2102-0501-0502 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки II СТ РК 1225-2013	т	2,27796	15594,00	--	35523	0	35523	0	38364
		СП - 8%			--	--	0	0		2842	
12	1127-0602-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE" (h-5 см, а/б горячий плотный м.з. типа Б марки II) (БНД 100/130, 0,3 л/м2)	м2 покрытия	3761,4	99,33	49,74	373620	187092	324	238580	661175
		НР - 108%; СП - 8%			49,51	9,22	186227	34680		48976	
13	1127-0602-1203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 К=2	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE". добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201 (добавить 1 см до 5 см)	м2 покрытия	3761,4	3,73	3,54	14030	13315	0	2641	18004
		НР - 108%; СП - 8%			0,20	0,45	752	1693		1334	
14	2113-0104-0203 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	1,162273	118313,00	--	137512	0	137512	0	148513
		СП - 8%			--	--	0	0		11001	
15	2102-0501-0304 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	454,3771	16048,00	--	7291844	0	7291844	0	7875192
		СП - 8%			--	--	0	0		583348	
	РАЗДЕЛ 2. ТИП III-ПЕРЕКРЫТИЕ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ НА ПЕРЕСЕЧЕНИИ С УЛ.БРАТЬЕВ МУСИНЫХ										
16	1127-0602-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE" (h-5 см, а/б горячий плотный м.з. типа Б марки II) (БНД 100/130, 0,3 л/м2)	м2 покрытия	43	99,33	49,74	4271	2139	3	2727	7559
		НР - 108%; СП - 8%			49,51	9,22	2129	396		560	
17	1127-0602-1203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 К=2	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE". добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201 (добавить 1 см до 5 см)	м2 покрытия	43	3,73	3,54	161	152	--	30	206
		НР - 108%; СП - 8%			0,20	0,45	8	20		15	
18	2113-0104-0203 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0,013287	118313,00	--	1572	--	1572	--	1698
		СП - 8%			--	--	--	--		126	

	2102-0501-0304 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	5,1944	16048,00	--	83360	--	83360	--	90029
		СП - 8%			--	--	--	--		6669	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				89364	2291	84935	2757	99492
							2137	416	--	7370	
		ИТОГО по Дорожной одежде:	Тенге				7996246	204678	7600868	246127	8901764
							190760	37136		659390	
		ИТОГО ПО АКТУ:					7996246	204678	7600868	246127	8901764
							190760	37136		659390	
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							0		
		Прочие затраты							0		
		Временные здания и сооружения			1,3 %		115723				
		Итого с временными									9017487
		Зимние удорожания			2,2 %		198385				
		Итого с зимними удорожаниями									9215871
		Непредвиденные работы и затраты			2 %		184317				
		Итого с непредвиденными работами и затратами									9400188,89
		Итого по акту									9400188,89
		НДС			12 %		1128022,67				
		Итого с НДС									10528211,56
		Итого с НДС с К=0,999999444									10528205,71

Сдал (Подрядчик):
ТОО "Дорожно-строительное предприяие "Тастемир" БИН 980240001691

Директор _____ **Жумалиев М. С.**

Принял (Заказчик):
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Балхаш"БИН 050140011621

Заведующий сектора благоустройства, автомобильных дорог, пассажирского транспорта и коммунального хозяйства
_____ **Тусупов А. К.**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "ТЛГ 2002"
Руководитель группы экспертов технического надзора _____ **Бисенбеков Д.Ж.**
ИИН 960412350461, № KZ92VJE00058390,№ KZ17VJE00058964, № KZ09VJE00061242

Разработчик проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора
ТОО "Арх-Стиль"БИН 040740000913
Авторский надзор _____ **Чен П.**

Форма по приложению 5-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного

Заказчик : **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйс , пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Балхаш"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Дорожно-строительное предприяие "Тастемир"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство автомобильной дороги по ул. Иванова (от ул. Бр.Мусиных до ул. Спицина)**
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№ 47 от 05 марта 2021 года**

Акт выполненных работ № 16 от 24 ноября 2021 года

Составлен (а) в текущих ценах1 квартала 2020 года

№ п/п	№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ЛС 02-04-04 УСТРОЙСТВО ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ									
1	**1127-0903-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=1,5**		**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, сплошная (шириной 0,15 м)**	**км линии**	**0,04**	**49148,82**	**14388,11**	**1966**	**576**	**1211**	**379**	**2533**
			НР - 108%; СП - 8%			**4483,80**	**4289,75**	**179**	**172**		**188**	
2	**1127-0903-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=1,5**		**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:1(шириной 0,15 м)**	**км линии**	**0,51**	**34375,32**	**14388,11**	**17531**	**7338**	**7906**	**4832**	**24153**
			НР - 108%; СП - 8%			**4483,80**	**4289,75**	**2287**	**2188**		**1789**	
3	**1127-0903-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=1,5**		**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:3 (шириной 0,15 м)**	**км линии**	**0,38**	**26988,57**	**14388,11**	**10256**	**5467**	**3085**	**3601**	**14965**
			НР - 108%; СП - 8%			**4483,80**	**4289,75**	**1704**	**1630**		**1109**	
4	**1127-0903-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=1,5**		**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 3:1 (шириной 0,15 м)**	**км линии**	**0,1**	**41762,07**	**14388,11**	**4176**	**1439**	**2289**	**948**	**5534**
			НР - 108%; СП - 8%			**4483,80**	**4289,75**	**448**	**429**		**410**	

5	1127-0903-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Проезжая часть. Разметка краской стрел, островков безопасности, букв, цифр и прочих символов *НР - 108%; СП - 8%*	м2 разметки	12,9	831,02	30,54	10720	394	6275	4375	16302
					313,99	--	4051	0		1208	
6	2204-0902-0202 РСНБ РК 2015	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из краски размерами от 100 мкм до 600 мкм *СП - 8%*	кг	65,34	307,00	--	20059	0	20059	0	21664
					--	--	0	0		1605	
		ИТОГО :	Тенге				64708	15214	40825	14135	85151
							8669	4419		6309	

ИТОГО ПО АКТУ:				64708	15214	40825	14135	85151
				8669	4419		6309	
В том числе :								
Стоимость оборудования, всего						0		
Прочие затраты						0		
Временные здания и сооружения		1,3 %		1107				86258
Итого с временными								
Зимние удорожания		2,2 %		1898				88156
Итого с зимними удорожаниями								
Непредвиденные работы и затраты		2 %		1763				89918,75
Итого с непредвиденными работами и затратами								
Итого по акту								89918,75
НДС		12 %		10790,25				
Итого с НДС								100709,00
Итого с НДС с К=0,999999444								100708,95

Сдал (Подрядчик):
ТОО "Дорожно-строительное предприяие "Тастемир" БИН 980240001691

Директор_____Жумалиев М. С.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "ТЛГ 2002"
Руководитель группы экспертов технического надзора_____Бисенбеков Д.Ж.
ИИН 960412350461, № KZ92VJE00058390,№ KZ17VJE00058964, № KZ09VJE00061242

Принял (Заказчик):
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Балхаш"БИН 050140011621

Заведующий сектора благоустройства, автомобильных дорог, пассажирского транспорта и коммунального хозяйства
_____Тусупов А. К.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора
ТОО "Арх-Стиль"БИН 040740000913
Авторский надзор_____Чен П.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и

Заказчик : **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Балхаш"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Дорожно-строительное предприяие "Тастемир"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство автомобильной дороги по ул. Иванова (от ул. Бр.Мусиных до ул. Спицина)**
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№ 47 от 05 марта 2021 года**

Акт выполненных работ № 17 от 24 ноября 2021 года

Составлен (а) в текущих ценах1 квартала 2020 года

№ п/п	№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ЛС 02-04-05 БЛАГОУСТРОЙСТВО									
			РАЗДЕЛ 2. УСТАНОВКА УРН ДЛЯ МУСОРА									
5		86-010303-0204	**Урна "Сатурн"**	шт.	6	26374,00	30,00	158244	180	157476	573	171523
			НР - 91%; СП - 8%			98,00	7,00	588	42		12705	
			ИТОГО по установке урн:	Тенге				158244	180	157476	573	171523
								588	42		12705	
			Устройство колодезных люков (доп работы)									
12		Е12-160101-2101 1216-0101-2101 РСНБ РК 2015	**Колодцы и камеры. Замена люков и горловин**	люк	4	72646,28	319,90	290585	1280	266130	17126	332328
			НР - 72%; СП - 8%			5793,87	152,80	23175	611		24617	
			ИТОГО по люкам					290585	1280	266130	17126	332328
								23175	611		24617	
			ИТОГО ПО АКТУ:					448829	1460	423606	17699	503851
								23763	653		37322	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			Прочие затраты							0		
			Временные здания и сооружения			1,3 %		6550				
			Итого с временными									510402

Зимние удорожания			2,2 %		11229				
Итого с зимними удорожаниями									521630
Непредвиденные работы и затраты			2 %		10433				
Итого с непредвиденными работами и затратами									532062,96
Итого по акту									532062,96
НДС			12 %		63847,56				
Итого с НДС									595910,52
Итого с НДС с К=0,999999444									595910,19

Сдал (Подрядчик):
ТОО "Дорожно-строительное предприяие "Тастемир" БИН 980240001691

Директор_____Жумалиев М. С.

Принял (Заказчик):
Г.У. "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Балхаш"БИН 050140011621
Заведующий сектора благоустройства, автомобильных дорог,
_____Тусупов А. К.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "ТЛГ 2002"
Руководитель группы экспертов технического надзора_____Бисенбеков Д.Ж.
ИИН 960412350461, № KZ92VJE00058390,№ KZ17VJE00058964, № KZ09VJE00061242

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского
ТОО "Арт-Стиль"БИН 040740000913
Авторский надзор_____Чен П.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного

Заказчик : **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйств лассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Балхаш"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Дорожно-строительное предприяие "Тастемир"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство автомобильной дороги по ул. Иванова (от ул. Бр.Мусиных до ул. Спицина)**
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№ 47 от 05 марта 2021 года**

Акт выполненных работ № 18 от 24 ноября 2021 года

Составлен (а) в текущих ценах1 квартала 2020 года

№ п/п	№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ЛС 04-01-01 УСТРОЙСТВО НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЕ									
5	1133-0304-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17		**Опоры стальные с кабельным вводом. Сборка и установка**	опора	22	13884,28	5833,11	305454	128328	1000	190028	535120
			НР - 80%; СП - 8%			8005,74	2791,28	176126	61408		39639	
6	1308-0205-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17		**Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников**	шт.	22	11523,16	6234,30	253509	137155	10726	111897	394639
			НР - 72%; СП - 8%			4801,28	2262,95	105628	49785		29233	
7	Прайс-лист ТОО "Global Light Company"		**Опора СТВ-10-3 ГЦ (с учетом доставки к мету работ)**	шт	22	89500,45	--	1969010	0	1969010	0	2126531
			СП - 8%			--	--	0	0		157521	
8	Прайс-лист ТОО "Global Light Company"		**Кронштейн "Ива" ГЦ L=2,0 м угол наклона 20 градусов (с учетом доставки к мету работ)**	шт	22	12349,29	--	271684	0	271684	0	293419
			СП - 8%			--	--	0	0		21735	
10	1308-0205-0902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17		**Светильник с лампами люминесцентными. Установка вне зданий**	шт.	22	9270,93	3997,94	203960	87955	36623	80186	306878
			НР - 72%; СП - 8%			3608,28	1453,96	79382	31987		22732	

11	2307-0106-0313 РСНБ РК 2015	Светильники уличные светодиодные марки PROLED SL-96, мощность 122 Вт, световой поток 15240 лм СТ РК 2595-2014	шт.	22	111467,00	--	2452274	0	2452274	0	2648456
		СП - 8%			--	--	0	0		196182	
23	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах (в опоре)	м кабеля	330	333,72	149,41	110128	49304	15218	44193	166666
		НР - 72%; СП - 8%			138,20	47,80	45606	15773		12346	
24	2306-0131-0301 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,33	61754,00	--	20379	0	20379	0	22009
		СП - 8%			--	--	0	0		1630	
25	1308-0201-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям	м кабеля	10	308,70	124,85	3087	1248	457	1275	4711
		НР - 72%; СП - 8%			138,20	38,87	1382	389		349	
26	2306-0201-0102 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные КВВГ 4х1 ГОСТ 1508-78	км	0,01	175895,00	--	1759	0	1759	0	1900
		СП - 8%			--	--	0	0		141	
27	1308-0201-0503 РСНБ РК 2015	Жилы проводов или кабелей сечением до 16 мм2. Присоединение к зажимам	шт.	66	207,30	--	13682	0	0	9851	25415
		НР - 72%; СП - 8%			207,30	--	13682	0		1883	
28	2404-0207-2501 РСНБ РК 2015	Сжимы ответвительные	100 шт.	0,66	4265,00	--	2815	0	2815	0	3040
		СП - 8%			--	--	0	0		225	
		ЩИТ УПРАВЛЕНИЯ ОСВЕЩЕНИЕМ ЩУО									
29	1101-0205-0403 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	0,03	3978,48	--	119	0	0	86	222
		НР - 72%; СП - 8%			3978,48	--	119	0		16	
30	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,03	19252,82	1111,09	578	33	506	43	670
		НР - 91%; СП - 8%			1306,80	250,56	39	8		50	
31	1101-0205-0303 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (заземление)	м3 грунта	1	2770,16	--	2770	0	0	1995	5146
		НР - 72%; СП - 8%			2770,16	--	2770	0		381	
32	1133-0105-1001	Заземление лучевое. Устройство. Длина луча до 10 м	заземле	5	253,67	151,29	1268	756	1	586	2003
		НР - 80%; СП - 8%			102,17	44,37	511	222		148	
33	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0031	226809,00	--	700	0	700	0	756
		СП - 8%			--	--	0	0		56	
34	1109-0601-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж (шкаф)	констр укций	0,1179	100799,19	4793,24	11882	565	120	7887	21351
		НР - 69%; СП - 8%			94989,70	1976,12	11197	233		1582	

35	2106-0209-0201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012 (шкаф)	т	0,1179	643568,00	-	75864	0	75864	0	81933
		СП - 8%			--	--	0	0		6069	
36	1308-0205-1101 РСНБ РК 2015	Аппарат пускорегулирующий. Монтаж оборудования	шт.	1	1957,98	82,09	1958	82	56	1334	3556
		НР - 72%; СП - 8%			1819,56	33,56	1820	34		263	
37	5108-0401-0116 РСНБ РК 2015	Ящики управления Я 5111-3474УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 25 А, предел регулирования тока теплового реле от 18 А до 25 А ГОСТ 30011.1-2012 (ЯУО 9601-3474)	шт.	1	107030,00	--	107030	0		0	107030
					--	--	0	0	107030	0	
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге				5809910	405426	4859192	449361	6751451
							438262	159839	107030	492181	

ИТОГО ПО АКТУ:				5809910	405426	4859192	449361	6751451
				438262	159839	107030	492181	
В том числе :								
Стоимость оборудования, всего						107030		
Прочие затраты						0		
Временные здания и сооружения		1,3 %		86377				
Итого с временными								6837828
Зимние удорожания		2,2 %		148078				
Итого с зимними удорожаниями								6985906
Непредвиденные работы и затраты		2 %		137578				
Итого с непредвиденными работами и затратами								7123483,56
Итого по акту								7123483,56
НДС		12 %		854818,03				
Итого с НДС								7978301,58
Итого с НДС с К=0,999999444								7978297,15

Сдал (Подрядчик):
ТОО "Дорожно-строительное предприяие "Тастемир" БИН 980240001691

Директор_____Жумалиев М. С.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "ТЛГ 2002"
Руководитель группы экспертов технического надзора_____Бисенбеков Д.Ж.
ИИН 960412350461, № KZ92VJE00058390, № KZ17VJE00058964, № KZ09VJE00061242

Принял (Заказчик):
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Балхаш"БИН 050140011621
Заведующий сектора благоустройства, автомобильных дорог, пассажирского транспорта и коммунального хозяйства
_____Тусупов А. К.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора
ТОО "Арх-Стиль"БИН 040740000913
Авторский надзор_____Чен П.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного

Заказчик : **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Балхаш"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Дорожно-строительное предприяие "Тастемир"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство автомобильной дороги по ул. Иванова (от ул. Бр.Мусиных до ул. Спицина)**
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№ 47 от 05 марта 2021 года**

Акт выполненных работ № 19 от 24 ноября 2021 года

Составлен (а) в текущих ценах1 квартала 2020 года

№ п/п	№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ЛС 04-01-02 ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ									
1	1101-0205-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.184 Кзтр=0,8	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Вертикальные стенки без креплений, применен коэффициент к затратам труда - 0,8**		м3 грунта	8,64	1688,90	--	14592	0	0	10506	27106
		НР - 72%; СП - 8%				1688,90	--	14592	0		2008	
2	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель в траншее один. Устройство постели**		м кабеля	48	492,55	409,63	23642	19662	0	8653	34879
		НР - 72%; СП - 8%				82,92	167,46	3980	8038		2584	
3	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**		м3	2,88	1386,00	--	3992	0	3992	0	4311
		СП - 8%				--	--	0	0		319	
4	1308-0201-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель (4 кабеля)**		м кабеля	48	430,98	348,06	20687	16707	0	7783	30748
		НР - 72%; СП - 8%				82,92	142,29	3980	6830		2278	
5	2103-0101-0106 РСНБ РК 2015	**Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М175, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012**		1000 шт.	0,16	56703,00	--	9072	0	9072	0	9798
		СП - 8%				--	--	0	0		726	

6	1308-0201-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж [illegible]товых траншеях без покрытий	м кабеля	38	384,40	171,97	14607	6535	1770	6071	22332
		НР - 72%; СП - 8%			165,84	56,05	6302	2130		1654	
7	1308-0201-0902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	10	466,08	212,66	4661	2127	461	1983	7175
		НР - 72%; СП - 8%			207,30	68,08	2073	681		531	
8	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка (переходы)	км трубопровода	0,01	361860,34	106750,34	3619	1068	0	2839	6974
		НР - 99%; СП - 8%			255110,00	31630,14	2551	316		517	
9	2301-0603-0101 РСНБ РК 2015	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/ID 100 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011	м	11	808,00	--	8888	0	8888	0	9599
		СП - 8%			--	--	0	0		711	
10	1308-0201-0810 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля	1	460,92	184,09	461	184	70	190	703
		НР - 72%; СП - 8%			207,30	56,75	207	57		52	
11	2306-0137-0705 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 4х16 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,07	589258,00	--	41248	0	41248	0	44548
		СП - 8%			--	--	0	0		3300	
12	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	5,76	897,16	--	5168	0	0	3721	9599
		НР - 72%; СП - 8%			897,16	--	5168	0		711	
13	1308-0201-2502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Муфта концевая	шт.	2	26545,04	19579,56	53090	39159	111	20150	79099
		НР - 72%; СП - 8%			6910,00	7082,79	13820	14166		5859	
14	2306-1703-1603 РСНБ РК 2015	Муфты концевые для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 1КнТп-4-150/240-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86 (rek-1КнТ-4-16/50-ВЛ-М)	шт.	2	16332,00	--	32664	0	32664	0	35277
		СП - 8%			--	--	0	0		2613	
15	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	4315,68	1363,98	4316	1364	82	2454	7312
		НР - 72%; СП - 8%			2870,00	538,96	2870	539		542	

16	2307-0201-0307 РСНБ РК 2015	Щиты учетно-распределительные навесны[illegible]одели ЩУРн-3/9зо-1 36 УХЛ3 IР31, типа ИЭК ГОСТ Р 51[illegible]8-2001	шт.	1	9733,00	--	9733	0	9733	0	10512
		СП - 8%			--	--	0	0		779	
17	1308-0305-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1	1357,82	82,09	1358	82	28	923	2463
		НР - 72%; СП - 8%			1248,45	33,56	1248	34		182	
18	2307-0501-0306 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные трехфазные учета активно-реактивной энергии прямого и трансформаторного включения, многотарифные, типа Меркурий 230 ART-01 C(R)N, 3x230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0	шт.	1	21993,00	--	21993	0	21993	0	23752
		СП - 8%			--	--	0	0		1759	
19	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	4958,13	112,42	4958	112	2124	1984	7497
		НР - 72%; СП - 8%			2722,00	33,56	2722	34		555	
20	2307-0204-0648 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 63А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	2039,00	--	2039	0	2039	0	2202
		СП - 8%			--	--	0	0		163	
21	1308-0303-0128 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Рубильник на плите с приводом, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на металлическом основании	шт.	1	5244,35	97,29	5244	97	440	3413	9350
		НР - 72%; СП - 8%			4707,00	33,56	4707	34		693	
22	2307-0204-1526 РСНБ РК 2015	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 32 А ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1714,00	--	1714	0	1714	0	1851
		СП - 8%			--	--	0	0		137	
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге				287746	87097	136429	70670	387087
							64220	32859	0	28673	

ИТОГО ПО АКТУ:				287746	87097	136429	70670	387087
				64220	32859	0	28673	
В том числе :								
Стоимость оборудования, всего						0		
Прочие затраты						0		
Временные здания и сооружения		1,3 %		5032				
Итого с временными								392119
Зимние удорожания		2,2 %		8627				
Итого с зимними удорожаниями								400746
Непредвиденные работы и затраты		2 %		8015				
Итого с непредвиденными работами и затратами								408760,67
Итого по акту								408760,67

НДС			12 %		49051,28				
Итого с НДС									457811,94
Итого с НДС с К=0,999999444									457811,69

Сдал (Подрядчик):

ТОО "Дорожно-строительное предприяие "Тастемир" БИН 980240001691

Директор_____Жумалиев М. С.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "ТЛГ 2002"

Руководитель группы экспертов

технического надзора_____Бисенбеков Д.Ж.
ИИН 960412350461, № KZ92VJE00058390,№ KZ17VJE00058964, № KZ09VJE00061242

Принял (Заказчик):

Г.У. "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Балхаш"БИН 050140011621

Заведующий сектора благоустройства, автомобильных дорог, пассажирского транспорта и коммунального хозяйства

_____Тусупов А. К.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора
ТОО "Арх-Стиль"БИН 040740000913

Авторский надзор_____Чен П.

Форма по приложению 3-1

Заказчик : **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Балхаш"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Дорожно-строительное предприяие "Тастемир"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство автомобильной дороги по ул. Иванова (от ул. Бр.Мусиных до ул. Спицина)**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№ 47 от 05 марта 2021 года**

Акт выполненных работ № 20 от 24 ноября 2021 года

Составлен (а) в текущих ценах1 квартала 2020 года

№ п/п	№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ЛС 02-04-03 УСТАНОВКУ БОРТОВОГО КАМНЯ									
			БР 100.30.18									
1	1	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство (щебень фр. 20-40 мм)**	м3 основания	11,7421	6337,43	1764,18	74414	20715	43110	18233	100059
			НР - 93%; СП - 8%			901,85	767,80	10590	9016		7412	
2	2	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм.	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	м бортового камня	237,2	1582,82	32,00	375445	7590	179773	206355	628344
			НР - 108%; СП - 8%			792,93	12,59	188083	2986		46544	
3	3	2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые из бетона класса В30 (БР 100.30.18) ГОСТ 6665-91**	м3	12,33	45639,00	--	562930	0	562930	0	607964
			СП - 8%			--	--	0	0		45034	
			Итого по акту бордюры :	**тенге**				**1012789**	**28305**	**785812**	**224588**	**1336367**
								198673	**12002**		**98990**	
			ИТОГО ПО АКТУ:					**1012789**	**28305**	**785812**	**224588**	**1336367**
								198673	**12002**		**98990**	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							**0**		
			Прочие затраты							**0**		

Временные здания и сооружения			1,3 %		1737				
Итого с временными								1353740	
Зимние удорожания			2,2 %		29782				
Итого с зимними удорожаниями								1383522	
Непредвиденные работы и затраты			2 %		27670				
Итого с непредвиденными работами и затратами								1411192,31	
Итого по акту								1411192,31	
НДС			12 %		169343,08				
Итого с НДС								1580535,38	
Итого с НДС с К=0,999999444								1580534,51	

Сдал (Подрядчик):

ТОО "Дорожно-строительное предприяие "Тастемир"

БИН 980240001691

Директор _____ **Жумалиев М. С.**

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "ТЛГ 2002"

Руководитель группы экспертов технического надзора _____ **Бисенбеков Д.Ж.**

ИИН 960412350461, № KZ92VJE00058390,№ KZ17VJE00058964, № KZ09VJE00061242

Принял (Заказчик):

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Балхаш"БИН 050140011621

Заведующий сектора благоустройства, автомобильных дорог, пассажирского транспорта и коммунального хозяйства

_____ **Тусупов А. К.**

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора

ТОО "Арх-Стиль"БИН 040740000913

Авторский надзор _____ **Чен П.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного

Заказчик : **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Балхаш"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Дорожно-строительное предприяие "Тастемир"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство автомобильной дороги по ул. Иванова (от ул. Бр.Мусиных до ул. Спицина)**
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№ 47 от 05 марта 2021 года**

Акт выполненных работ № 21 от 24 ноября 2021 года

Составлен (а) в текущих ценах1 квартала 2020 года

№ п/п	№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ЛС 02-03-01 УСТРОЙСТВО ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ НА ПЕРЕСЕЧЕНИЯХ И ПРИМЫКАНИЯХ									
	1	**1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлен расход - 1,22 м3**	**м3 матла осн в пл теле**	**177,84598**	**3082,89**	**1085,24**	**548280**	**193006**	**329049**	**76096**	**674325**
			НР - 108%; СП - 8%			**147,46**	**248,72**	**26225**	**44234**		**49950**	
	2	**2101-0201-0612 РСНБ РК 2015**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 0-80 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**216,9721**	**2005,00**	**--**	**435029**	**0**	**435029**	**0**	**469831**
			СП - 8%			**--**	**--**	**0**	**0**		**34802**	
	3	**1127-0403-0101 РСНБ РК 2015**	**Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) (h=13 см)**	**м2 основания**	**968,5445**	**819,81**	**269,08**	**794022**	**260616**	**499496**	**120366**	**987540**
			НР - 108%; СП - 8%			**35,01**	**80,06**	**33909**	**77542**		**73151**	
	4	**1127-0403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=2**	**Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103 (исключить 2 см до 13 см)**	**м2 основания**	**968,5445**	**-89,48**	**-27,56**	**-86665**	**-26693**	**-59969**	**-8755**	**-103054**
			НР - 108%; СП - 8%			**--**	**-8,37**	**0**	**-8107**		**-7634**	

	1127-0602-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройс асфальтоукладчиками типа "VOGELE" (нижний слой, h-6 см, а/б горячий пористый к.з. марки II) (БНД 100/130, 0,8 л/м2)	м2 покрытия	968,5445	99,33	49,74	96206	48175	83	61433	170250
		НР - 108%; СП - 8%			49,51	9,22	47953	8930		12611	
6	1127-0602-1203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 К=4	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE". добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201 (добавить 2 см до 6 см)	м2 покрытия	968,5445	7,47	7,07	7235	6848	0	1370	9294
		НР - 108%; СП - 8%			0,40	0,91	387	881		688	
7	2113-0104-0203 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0,4988004	118313,00	--	59015	0	59015	0	63736
		СП - 8%			--	--	0	0		4721	
8	2102-0501-0502 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки II СТ РК 1225-2013	т	134,53083	15594,00	--	2097874	0	2097874	0	2265704
		СП - 8%			--	--	0	0		167830	
9	1127-0602-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE" (а/б горячий плотный м.з. типа Б марки II) (БНД 100/130, 0,3 л/м2)	м2 покрытия	968,5445	99,33	49,74	96206	48175	83	61433	170250
		НР - 108%; СП - 8%			49,51	9,22	47953	8930		12611	
10	2113-0104-0203 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0,2992803	118313,00	--	35409	0	35409	0	38241
		СП - 8%			--	--	0	0		2833	
11	2102-0501-0304 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	93,561399	16048,00	--	1501473	0	1501473	0	1621591
		СП - 8%			--	--	0	0		120118	
		ИТОГО ПО АКТУ:					5584082	530127	4897542	311944	6367708
							156427	132410		471682	
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							0		
		Прочие затраты							0		
		Временные здания и сооружения			1,3 %		82780				
		Итого с временными									6450488
		Зимние удорожания			2,2 %		141911				
		Итого с зимними удорожаниями									6592399
		Непредвиденные работы и затраты			2 %		131848				
		Итого с непредвиденными работами и затратами									6724246,94
		Итого по акту									6724246,94

НДС			12 %		806909,63				
Итого с НДС									7531156,57
Итого с НДС с К=0,999999444									7531152,38

Сдал (Подрядчик):
ТОО "Дорожно-строительное предприяие "Тастемир" БИН 980240001691

Директор _____ **Жумалиев М. С.**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "ТЛГ 2002"

Эксперт _____ **Бисенбеков Д.Ж.**
ИИН 960412350461, № KZ92VJE00058390, № KZ17VJE00058964, № KZ09VJE00061242

Принял (Заказчик):
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Балхаш"БИН 050140011621
Заведующий сектора благоустройства, автомобильных дорог, пассажирского транспорта и коммунального хозяйства
_____ **Тусупов А. К.**

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского
ТОО "Арх-Стиль"БИН 040740000913
Авторский надзор _____ **Чен П.**