Типовая форма №КС-3
Утверждена постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94г. №73

Генподрядчик: ТОО "ТаразПромСтрой"
Субподрядчик: ТОО "Qaratau Construction"
Наименование строительства и его адрес: Строительство нового объектов "Подключение вновь вводимой промышленной базы ИП "Империя" Талипов П. Х. к электрическим сетям АО "ТаразЭнергоЦентр" ТЭЦ-4"

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь 2021 года
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком - генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Доп. соглашение к договору		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	номер	дата	наименование	код
		19	25.06.2021				

Наименование пусковых объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге									
	С начала строительства по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы №1						Налог на добавленную стоимость 12%	Всего с НДС
			Строительно-монтажные работы	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в смет. базовых ценах)	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
Строительство нового объектов "Подключение вновь вводимой промышленной базы ИП "Империя" Талипов П. Х. к электрическим сетям АО "ТаразЭнергоЦентр" ТЭЦ-4"	41 767 065,78	12 024 277,89	10 735 962,40						1 288 315,49	12 024 277,89
5 % удержание за гарантию качества	2 088 353,29		536 798,12						64 415,77	601 213,89
Итого к оплате:										**11 423 064,00**

Генподрядчик:
ТОО "ТаразПромСтрой"
Директор
Турсынбеков Т.А.

Субподрядчик:
ТОО "Qaratau Construction"
Директор
Шыныбеков Д.Н.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Генподрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "ТаразПромСтрой"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Qaratau Construction"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект : **Строительство нового объектов "Подключение вновь вводимой промышленной базы ИП "Империя" Талипов П. Х. к электрическим сетям АО "ТаразЭнергоЦентр" ТЭЦ-4"**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№19** от **25.06.2021**

Акт выполненных работ №4

за **ноябрь 2021** (месяц, год)

Составлен (а) в текущих ценах на 4 квартал 2019

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Комплектная трансформаторная подстанция									
1	3	5108-0102-0423 РСНБ РК 2015	**Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели КТПН-1000 кВА, мощность силового трансформатора 1000 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - кабельный, исполнение по выводу - кабельный, типа Alageum Electric**	шт.	3	1707617		5122851				5122851
										5122851		
			Отпускная цена			1707617		5122851				
			Сметная стоимость оборудования					*5122851*				
2	4	5108-0101-0109 РСНБ РК 2015	**Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМГ-1000/6/0,4, номинальная мощность 1000 кВА, класс напряжения 6 кВ ГОСТ 11677-85**	шт.	1	3123446		3123446				3123446
										3123446		
			Отпускная цена			3123446		3123446				
			Сметная стоимость оборудования					*3123446*				
3	10	С123-070501-0403	**Счетчик электронный трехфазный трансформаторного включения, многотарифный, типа DZT-1513, 5(10) А, ЖКИ, A/R-0.2S/0.5**	шт.	5	63586		317930		317930		343364
											25434	
			ИТОГО:					8564227	0	317930		
								0	0	8246297	25434	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							8246297		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			02-02-01 УСТАНОВКУ ОБОРУДОВАНИЯ и МАТЕРИАЛОВ									
1	2	С124-040107-0216 #прим.	**Контакт с изолятором К-IIIУ, VIУ, 1000А, втычные контакты для ячеек КРУ К-XIII**	шт.	6	20576		123456		123456		133332
											9876	
2	4	С124-040107-0213 #прим.	**Нож К-IIIУ (верхний, нижний), 1600А**	шт.	6	28236		169416		169416		182969
											13553	
3	6	ТОО "Инвольт" г.Алматы	**Трансформатор тока ТПЛ-6 кВ, 400/5**	шт	2	62346,43		124693				124693
										124693		
			Отпускная цена			62346		124693				
			Сметная стоимость оборудования					*124693*				
4	8	2307-0501-1103 РСНБ РК 2015	**Счетчики электронные трехфазные многофункциональные многотарифные активной энергии типа Отан САРЗУ-Э712 TX RS OP IP. 5(7.5) А. 3х 100 В. 15 мА. класс точности 0.2**		1	57944		57944				57944

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.						57944		
			Отпускная цена			57944		57944				
			Сметная стоимость оборудования					*57944*				
			ИТОГО:					475509	0	292872		
								0	0	182637	23429	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							182637		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			02-03-01 КАБЕЛЬНУЮ ЛИНИЮ 6 кВ									
1	1	Е11-010101-0406	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет	м3 грунта	181,76	285,37	272,72	51869	49570	0	14611	71798
						12,65	99	2298	17995		5318	
2	2	Е11-010205-0303	Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом	м3	5,62	2895,65	0	16274	0	0	11717	30230
						2895,65	0	16274	0		2239	
3	3	Е11-010104-0403	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	124,92	39,36	39,36	4916	4916	0	1219	6627
						0	13,56	0	1693		491	
4	4	Е11-010201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	124,92	176,39	85,31	22034	10657	0	11575	36298
						91,07	37,63	11377	4700		2689	
5	5	Е11-010102-0405	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта	103,92	338,5	310,13	35177	32229	10	10449	49275
						28,27	111,38	2938	11574		3650	
6	6	С341-020102-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	187,06	122		22821			1826	24647
7	7	Е11-010205-0203	Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2. глубиной до 2 м	м3 грунта	136,38	3279,01	0	447191	0	0	321978	830703
						3279,01	0	447191	0		61534	
8	9	Е11-340202-0101	Переходы. Устройство методом горизонтального бурения первой трубой до 10 м	переход	3	66645,47	40622,4	199936	121867	36458	53037	273211
						13870,5	9391,2	41612	28174		20238	
9	10	Е11-340202-0103	Переходы. Устройство методом горизонтального бурения последующими трубами до 10 м	переход	3	58080,63	34224	174242	102672	36458	44725	236484
						11704,06	7912	35112	23736		17517	
10	11	Е11-221401-0306	Трубы стальные диаметром 350 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	137	1807,72	11,44	247657	1568	81141	163837	444414
						1204	3,97	164948	544		32920	
11	12	Е11-340202-0201	Трубы асбестоцементные. Укладка в металлический футляр. Диаметр футляра 325 мм	канало-метр	0,551	1748,08	0	963	0	758	156	1208
						371,75	0	205	0		90	
12	13	Е11-221401-0401 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 325 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	3	29542,54	3278,04	88628	9834	52738	25974	123769
						8685,13	60,2	26055	181		9168	
13	30	С123-060602-1522	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвПу 3х240/35 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	0,235	7673446		1803260		1803260		1947521
											144261	
			ИТОГО:					3114968	333314	2010823	659278	4076185
								748010	88597		301941	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			2,4 %		113660				
			Итого с временными									13278445
			Зимние удорожания			0,9 %		43645				
			Итого с зимними удорожаниями									13322090

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**97863**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**13419953**
			Итого с понижающим коэффициентом -			**0,8**						**10735962,4**
			НДС			**12 %**		**1288315,49**				
			Итого с НДС									**12024277,89**

Сдал (Субподрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Qaratau Construction"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Шыныбеков Д.Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "Qaratau Construction" ЖШС

Принял (Генподрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "ТаразПромСтрой"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Турсынбеков Т.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ЖШС

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора: