Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел стройтельства Актогайского района"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "NURASYL и К"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство скотомогильника в селе Шабанбай би**
(наименование, адрес)

Объект :
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№57** от **25.06.2019**

Акт приемки выполненных работ № 1

от 09.12.2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Наклад- ные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуата- ция машин	Всего	эксплуата- ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1 Ограждение для скотомогильника											
1	1201-0101-0402	Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,7 м НР = 72 %	яма	33	4679,27	–	154416	–	–	111180	286844
					4679,27	–	154416	–	–	21248	
2	1111-0101-0204	Слои подстилающие Устройство с уплотнением НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	0,541	8105,36	1486,14	4385	804	2067	1738	6613
					2798,52	619,22	1514	335	–	490	
3	1109-0301-0201	Металлические стойки. Монтаж	струкций	0,55	22420	10467,27	12331	5757	1159	4767	18466

				9845,45	2714,55	5415	1493	–	1368	
4	1106-0301-0406	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка НР = 91 %	т	0,0466	543347,64	15879,83	25320	740	22350	2274	29802
					47854,08	5772,53	2230	269	–	2208	
5	2105-0106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0466	273261		12734		12734	–	13753
					–		–		–	1019	
6	2301-0201-0158	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	99	1231		121869		121869	–	131619
					–		–		–	9750	
7	1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство НР = 91 %	м3	3,8	22422,89	1111,58	85207	4224	63443	16740	110103
					4615,79	225,26	17540	856	–	8156	
8	2988-8888-8917	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	3,88	270		1048		1048	–	1132
					–		–		–	84	
9	1109-0302-0301	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР = 69 %	іструкций	1,37	77267,15	19651,82	105856	26923	3154	56913	175791
					55313,14	4893,43	75779	6704	–	13022	
10	1109-0501-0204	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже НР = 69 %	т	1,37	11970,8	1828,47	16400	2505	2509	7860	26201
					8310,95	3,65	11386	5	–	1941	

11	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	1,37	212834 –		291583 –		291583 –	– 23327	314910
12	2105-0106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,247	273261 –		67495 –		67495 –	– 5400	72895
13	1109-0402-0102	Конструкции ограждающие стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м. Монтаж НР = 69 %	м2	232,65	1971,46 972,9	856,39 223,65	458661 226345	199239 52033	33077 –	192081 52059	702801
14	2105-0108-0710	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 18 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	240	1651 –		396240 –		396240 –	– 31699	427939
15	2105-0104-0303	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0136	271851 –		3697 –		3697 –	– 296	3993
16	2113-0211-9902	Крепежные детали для крепления профилированного настила к несущим конструкциям	т	0,0265	525600 –		13928 –		13928 –	– 1114	15042

17	8601-0605-0101	Ворота распашные, металлические, тип ВМС 4,5 х 1, с металлическими стойками НР = 91 %	шт.	1	76240 15250	676 201	76240 15250	676 201	60314 –	14060 7224	97524
18	8601-0605-0102	Ворота распашные, металлические, тип ВМС 4,5 х 1,4, с металлическими стойками НР = 91 %	шт.	1	102862 20264	873 269	102862 20264	873 269	81725 –	18685 9724	131271
19	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	118,46	72,72 37,7	2,24 0,22	8614 4466	265 26	3883 –	3099 937	12650
20	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 %	м2	118,46	69,37 22,05	1,59 0,22	8217 2612	188 26	5417 –	1820 803	10840
21	1212-0104-0601	Штукатурка цементная. Протравка нейтрализующим раствором цоколя НР = 72 %	м2	42,834	46,32 38,61	– –	1984 1654	– –	330 –	1191 254	3429
		Итого по разделу 1					**2 593 618**				
		в том числе					538 871				
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					242 194				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					62 217				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					1 188 022				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					432 408				
		Накладные расходы, тенге					192 123				
		Сметная прибыль (8 %), тенге									

Раздел 2 Биотермическая яма

2.1 Яма

22 1101-0102-0202	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 2,5 м3 НР = 72 %	м3 грунта	202,18	74,87	68,79	15138	13907	16	5486	22274
				6,01	31,67	1215	6404	–	1650	
23 1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	его слоя	2,98	8108,05	1486,91	24162	4431	11389	9577	36438
				2799,33	619,46	8342	1846	–	2699	
24 1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 91 %	т	4,477	12857,49	1248,83	57563	5591	143	49222	115328
				11576,73	505,03	51829	2261	–	8543	
25 2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали A-III (A400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	4,251	207966		884063		884063	–	954788
				–		–		–	70725	
26 2105-0309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали A-I (A240) и A-II (A300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,226	216823		49002		49002	–	52922
				–		–		–	3920	
27 1106-1301-0104	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство НР = 91 %	м3	49,84	28237,98	2868,42	1407381	142962	910759	364129	1913231
				7095,91	932,62	353660	46482	–	141721	
28 2988-8888-8917	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	50,84	270		13727		13727	–	14825

					–		–	–	1098	
29	2205-0105-0103	Смеси сухие гидроизоляционные на цементной основе для ликвидации напорных течей в бетонных, железобетонных и каменных конструкциях, время схватывания - 1 минута ГОСТ 31384-2008	кг	101,47	1690		171484	171484	–	185203
					–		–	–	13719	
30	1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками (устройство отмостки вокруг биотермической ямы) НР = 94 %	его слоя	3,78	8107,94	1486,77	30648	5620	14446	12148	46220
					2799,47	619,31	10582	2341	–	3424	
31	1111-0101-0405	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой НР = 94 %	ерхности	37,8	606,75	43,94	22935	1661	9131	11574	37270
					321,24	4,5	12143	170	–	2761	
32	1111-0101-1501	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство НР = 94 %	покрытия	37,8	931,77	87,14	35221	3294	20751	11588	50554
					295,66	30,48	11176	1152	–	3745	
	2.2 Крышка ямы										
33	1106-0801-0101	Устройство покрытия ямы. Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м. НР = 91 %	м3	4,98	35121,89	1765,06	174907	8790	127544	36712	228549
					7745,58	355,42	38573	1770	–	16930	
34	2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 (16 мм)	т	0,1919	207966		39909	39909	–		43102

					–		–		–	3193	
35	2105-0309-0303 Сетки арматурные сварные из арматурной стали A-III (A400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 (10 мм)	т	0,186	207966		38682		38682	–	41777
				–		–		–	3095	
36	1208-0101-2201 Теплоизоляция из минеральной ваты. Устройство на битумной мастике НР = 72 %	м2	19,84	467,24	18,25	9270	362	5762	2336	12534
				158,57	4,99	3146	99	–	928	
37	2111-0101-0117 Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-80 ГОСТ 9573-2012	м3	1,59	16061		25537		25537	–	27580
				–		–		–	2043	
38	1111-0101-1501 Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство НР = 94 %	покрытия	19,84	931,85	87,2	18488	1730	10892	6082	26536
				295,67	30,44	5866	604	–	1966	
39	1106-0301-0406 Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка НР = 91 %	т	0,2054	543373,9	15895,81	111609	3265	98515	10024	131364
				47852,97	5774,1	9829	1186	–	9731	
40	2106-0801-0201 Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,2054	462864		95072		95072	–	102678
				–		–		–	7606	
41	1109-0601-0101 Устройство загрузочных люков. Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж НР = 69 %	іструкций	0,1159	83408,11	4253,67	9667	493	211	6313	17258

				77333,91	1604,83	8963	186	–	1278	
42	2106-0801-0202	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы свыше 0,1 до 0,5 т	т	0,1159	436730		50617		50617	–	54666
					–		–		–	4049	
43	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР = 91 %	т	0,00372	224462,37	1075,27	835	4	608	205	1123
					59946,24	537,63	223	2	–	83	
44	2113-0211-0501	Петля накладная	шт.	4	335		1340		1340	–	1447
					–		–		–	107	
45	1113-0301-1401	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ЭП-140 НР = 69 %	м2	11,52	216,06	2,26	2489	26	2298	115	2812
					14,32	0,17	165	2	–	208	
46	1110-0111-0201	Деревянный люк. Установка НР = 90 %	блок	2	967	190	1934	380	430	1109	3286
					562	54	1124	108	–	243	
47	2109-0102-0305	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П, ДЛ 13-10П СТ РК 943-92	м2	0,1944	33420		6497		6497	–	7017
					–		–		–	520	
48	1123-0201-0103	Вентиляционный канал. Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 300 мм. Укладка НР = 99 %	опровода	0,006	889833,33	110166,67	5339	661	1579	3233	9258
					516500	27833,33	3099	167	–	686	
49	2301-1201-1105	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 300 с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009	м	6,048	5057		30585		30585	–	33032

				–		–		–	2447		
50	1120-0701-0103	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 315 мм. Установка над шахтами НР = 98 %	зонт	2	3777,5	42,5	7555	85	6438	1034	9276
					516	11,5	1032	23	–	687	
51	2106-0510-1601	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т	0,02672	375404		10031		10031	–	10833
					–		–		–	802	
	2.3 Навес										
52	1201-0101-0402	Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,7 м НР = 72 %	яма	7	4679,29	–	32755	–	–	23584	60846
					4679,29	–	32755	–	–	4507	
53	1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	его слоя	0,063	8095,24	1492,06	510	94	240	202	769
					2793,65	619,05	176	39	–	57	
54	1109-0302-0112	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж НР = 69 %	струкций	0,218	23472,48	11536,7	5117	2515	1300	1344	6978
					5972,48	2963,3	1302	646	–	517	
55	2301-0201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	21,22	2345		49761		49761	–	53742
					–		–		–	3981	
56	1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство НР = 91 %	м3	0,315	22422,22	1114,29	7063	351	5258	1388	9127
					4615,87	225,4	1454	71	–	676	
57	1109-0102-0103	Каркасы зданий рамных коробчатого сечения. Монтаж НР = 69 %	струкций	0,347	59193,08	18645,53	20540	6470	5065	7351	30122

				25951,01	4752,16	9005	1649	–	2231		
58	2105-0203-0801	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная № 10Б-18Б из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014	т	0,286	342415		97931		97931	–	105765
					–		–		–	7834	
59	2105-0201-0501	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0475	209570		9955		9955	–	10751
					–		–		–	796	
60	1109-0401-0201	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж НР = 69 %	покрытия	41,1	542,92	153,87	22314	6324	3235	9979	34876
					310,34	41,53	12755	1707	–	2583	
61	2105-0108-0710	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 18 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	45,21	1651		74642		74642	–	80613
					–		–		–	5971	
62	2113-0211-9902	Крепежные детали для крепления профилированного настила к несущим конструкциям	т	0,0112	525600		5887		5887	–	6358
					–		–		–	471	
63	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	24,27	72,72	2,22	1765	54	796	635	2592
					37,7	0,25	915	6	–	192	

64	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % К=2,000;	м2	48,54	69,34 22,04	1,59 0,21	3366 1070	77 10	2219 –	745 329	4440
		2.4 Площадка с лестницей для разделки трупов									
65	1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	его слоя	0,208	8110,58 2798,08	1490,38 620,19	1687 582	310 129	795 –	668 188	2543
66	1111-0101-0405	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой НР = 94 %	ерхности	17,98	606,67 321,25	43,88 4,51	10908 5776	789 81	4343 –	5506 1313	17727
67	1106-1001-0101	Стены, днища и перекрытия при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство НР = 91 %	м3	11,05	23599,19 3589,05	2042,71 571,13	260771 39659	22572 6311	198540 –	41833 24208	326812
68	2988-8888-8917	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	11,27	270 –		3043 –		3043 –	– 243	3286
69	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 91 %	т	0,155	12851,61 11574,19	1245,16 503,23	1992 1794	193 78	5 –	1704 296	3992
70	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 (12 мм)	т	0,138	194724 –		26872 –		26872 –	– 2150	29022

71	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 (8 мм)	т	0,0133	194724		2590		2590	–	2797
					–		–		–	207	
72	2105-0308-0121	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80	м2	2,8	1316		3685		3685	–	3980
					–		–		–	295	
73	1107-0519-0104	Ограждения металлические без поручня. Установка НР = 118 %	ождения	3,07	13750,81	73,94	42215	227	40599	1742	47474
					452,44	28,34	1389	87	–	3517	
74	2301-0201-0143	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	7,65	756		5783		5783	–	6246
					–		–		–	463	
75	2105-0304-0109	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,0287	206613		5930		5930	–	6404
					–		–		–	474	

Итого по разделу 2	**5 050 443**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	629 599
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	233 238
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	75 617
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 185 932
Накладные расходы, тенге	627 568
Сметная прибыль (8 %), тенге	374 106

Раздел 3 Устройство траншеи по периметру, устройство переезда через траншею

76	1101-0101-0405	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет НР = 72 %	м3 грунта	14,8	191,42	182,84	2833	2706	–	805	3929
					8,58	66,96	127	991	–	291	
77	1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	его слоя	1,08	8108,33	1486,11	8757	1605	4129	3470	13205
					2799,07	618,52	3023	668	–	978	
78	1111-0101-0405	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой НР = 94 %	ерхности	10,8	606,67	43,89	6552	474	2609	3306	10647
					321,2	4,44	3469	48	–	789	
79	1107-0501-0101	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка НР = 118 %	іструкций	14	1499,86	750,43	20998	10506	3968	12087	35732
					466	265,64	6524	3719	–	2647	
80	2104-1201-9907	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	4,94	18139		89607		89607	–	96776
					–		–		–	7169	
81	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	ерхности	17,28	828,65	20,08	14319	347	9913	3811	19580
					234,9	2,26	4059	39	–	1450	
82	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	3,4	730,88	–	2485	–	–	1789	4616

				730,88	–	2485	–	–	342	
83	2988-8888-8917 Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	18,77	270		5068		5068	–	5473
				–		–		–	405	
84	1127-0601-0103 Покрытия дорожные из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью до 10,5 м2. Устройство НР = 108 %	ных плит	10,8	4221,76	2527,41	45595	27296	3231	25477	76758
				1395,19	789,07	15068	8522	–	5686	
85	2104-0108-9903 Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	10,8	5582		60286		60286	–	65109
				–		–		–	4823	
86	1101-0104-0101 Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	38,4	37,73	37,73	1449	1449	–	366	1960
				–	13,23	–	508	–	145	
87	1101-0104-0106 Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	25,6	28,59	28,59	732	732	–	202	1009
				–	10,94	–	280	–	75	
88	1101-0101-0405 Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет НР = 72 %	м3 грунта	147	191,41	182,82	28137	26874	–	7998	39026
				8,59	66,98	1263	9846	–	2891	
	Итого по разделу 3					**373 820**				

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	36 018
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	71 989
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	24 621
- материалы, изделия и конструкции, тенге	178 811
Накладные расходы, тенге	59 311
Сметная прибыль (8 %), тенге	27 691
ИТОГО ПО АКТУ	**8 017 881**
Итого с ценовой скидкой	**7 651 891,80**
НДС	**918 227,02**
Итого с НДС	**8 570 118,82**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью
"NURASYL и К"
БИН 110240022882
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ Туребеков А.Р.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Представитель технического надзора ТОО "Alem Construction Group"

_____ Исаков Е.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел стройтельства Актогайского района"
БИН 180840003375
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

И.О. Руководителя _____ Кошантаев К.Ж.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Представитель авторского надзора ТОО "Ника-К"

в лице директора _____ Кравцова М.Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)