Заказчик: КГУ Отдел строительства , архитектуры и градостроительства Шиелийского района"
Подрядчик: ТОО "Дорстрой"

Типовая № КС-3 Утвержденая постановлением Госкомстат РК от 16.11.94 г. №73строительства и жилищно-коммунального хозяйства от "2" мая 2012г. №170

Наименование объекта -Развитие и обустройства инженерно-коммуникационной инфраструктурой в микрорайонов Шугыла-2, Шугыла-3 и Шыгыс-4 в пос.Шиели Шиелийского района Кызылординской области. Строительство гравинных дорог

СПРАВКА №2

о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь 2019 года

код заказчика	код подрядчика	договор		Источник		Организационно	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		84	06.08.2019	РБ		ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							налог на добавленную стоимость	всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	104 098 251,90	89 935 714,29						10 792 285,71	100 728 000,00
За отчетный период	104 098 251,90	89 935 714,29						10 792 285,71	100 728 000,00

Заказчик:
КГУ Отдел строительства , архитектуры и градостроительства Шиелийского района"

Руководитель _____ Әбдрахман Б.С.

Технадзор:
ТОО "Строитехпроект К.Z.А и К"

Инженер _____ Табикабилов Х.У.

Подрядчик:
ТОО "Дорстрой"

Директор _____ Ербулатов С.Ж.

Авторский надзор:
ТОО "Димаш-Сервис"

Главный инженер _____ Бойданов М.С.

Заказчик: КГУ Отдел строительства , архитектуры и градостроительства Шиелийского района"
Подрядчик: ТОО "Дорстрой"

Наименование объекта -Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры микрорайонов Шугла-2, Шугла-3, Шыгыс-4 в пос.Шиели Шиелийского района Кызылординской области. Строительство гравийных дорог.

Договор о государственных закупках работ №84 от 06.08.2019 года.

АКТ №2

приемки выполненных работ за сентябрь 2019 года

Составлена 2кв.2018г

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ					
1	**1101-0102-0308 РСНБ РК 2015**	**Строительный мусоры и остатки растительного слоя. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**26011,4796**		**184,20**	**4791433,41**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=762)	чел-ч	0,00984	255,953	762,00	195036,16
1. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02853	742,108	1554,00	1153235,1
		Итого оплата труда:				**51,83**	**1348271**
1. 3	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00713	185,462	4161,00	771706,76
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00713	185,462	1554,00	288208,02
1. 4	3101-0201-0103 РСНБ РК 2015	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0214	556,646	6867,00	3822485,8
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0214	556,646	1554,00	865027,89
		Итого эксплуатация машин:				**176,62**	**4594192,53**
1. 5	2101-0201-0604 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00004	1,040	2119,00	2204,73
		Итого материалов:				**0,08**	**2204,73**
		Накладные расходы	%	72		37,32	970755,25
		Сметная прибыль	%	8		17,72	460975,09
		Сметная стоимость:				**239,25**	**6223163,8**
2	**4102-0102-1010 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	**т**	**41618,0266**		**247,00**	**10279652,57**
		Сметная прибыль	%	8		19,76	822372,21
		Сметная стоимость:				**266,76**	**11102025**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**17325189**
		РАЗДЕЛ 2. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ					

3	**1101-0104-0702 РСНБ РК 2015**	**Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)**	**м2 спланированной поверхности за проход бульдозера**	**213051,7000**		**0,96**	**203896,87**
3. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00023	49,002	1554,00	76148,94
		Итого оплата труда:				**0,36**	**76148,94**
3. 2	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00023	49,002	4161,00	203896,87
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00023	49,001891	1554,00	244796,96
		Итого эксплуатация машин:				**0,957030**	**203896,87**
		Накладные расходы	%	72		0,257342	54827,24
		Сметная прибыль	%	8		0,097150	20697,93
		Сметная стоимость:				**1,310000**	**279422,03**
4	**1101-0102-0202 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью до 2,5 м3**	**м3 грунта**	**69586,1002**		**72,61**	**5052647**
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=964)	чел-ч	0,00602	418,908	964,00	403827,6
4. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01944	1352,7538	1575,00	2130582
		Итого оплата труда:				**36,42**	**2534410**
4. 3	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00278	193,449	4161,00	804942,8
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00278	193,449	1554,00	300620,25
4. 4	3101-0201-0502 РСНБ РК 2015	Экскаваторы одноковшовые электрические на гусеничном ходу, 2,5 м3	маш.-ч	0,00833	579,652	6624,00	3839616,3
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,01666	1159,304	1578,50	1829962,22
		Итого эксплуатация машин:				**66,75**	**4644559**
4. 5	2101-0201-0604 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00003	2,087583005	2119,00	4423,59
		Итого материалов:				**0,06**	**4423,59**
	1,86999785143	Накладные расходы	%	72		26,22	1824775,17
		Сметная прибыль	%	8		7,91	550206,83
		Сметная стоимость:				**106,74**	**7427792**
5	**4102-0204-1070 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 7 км**	**т**	**130125,8578**		**121,00**	**15745228,79**
		Сметная прибыль	%	8		9,68	1259618,30
		Сметная стоимость:				**130,68**	**17004847**
6	**1101-0201-0101 РСНБ РК 2015**	**Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**м3**	**48292,4223**		**65,89**	**3182083**
6. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01567	756,742	1531,79	1159173
		Итого оплата труда:				**24,00**	**1159173**
6. 2	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0143	690,582	4161,00	2873510

	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0143	690,582	1554,05	1073198,99
6. 3	3201-0102-0301 РСНБ РК 2015	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	0,00137	66,16061848	723,00	47834,13
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч				
6. 4	3304-0101-0102 РСНБ РК 2015	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00137	66,16061848	3941,00	260739,0
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00137	66,16062	1300,00	86008,87
		Итого эксплуатация машин:				**65,89**	**3182083**
		Накладные расходы	%	72		17,28	834604,33
		Сметная прибыль	%	8		6,65	321335,02
		Сметная стоимость:				**89,83**	**4338023**
7	**1101-0201-0107 РСНБ РК 2015 К=5**	**Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см**	**м3**	**48292,4223**		**31,95**	**1542865,6**
7. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00685	330,803	1300,00	430044,0
		Итого оплата труда:				**8,90**	**430044,0**
7. 2	3201-0102-0301 РСНБ РК 2015	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	0,00685	330,803	723,00	239170,64
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч				
7. 3	3304-0101-0102 РСНБ РК 2015	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00685	330,803	3941,00	1303695,0
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00685	330,803	1300,00	430044,10
		Итого эксплуатация машин:				**31,95**	**1542865,6**
		Накладные расходы	%	72		6,41	309631,70
		Сметная прибыль	%	8		3,07	148199,79
		Сметная стоимость:				**41,43**	**2000697**
8	**1101-0201-0601 РСНБ РК 2015**	**Полив водой уплотняемого грунта насыпей**	**м3**	**48292,4223**		**76,87**	**3712287**
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=638)	чел-ч	0,0122	589,168	638,00	375888,9
8. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0122	589,168	1088,00	641014,3
		Итого оплата труда:				**21,06**	**1016903**
8. 3	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0122	589,168	5417,00	3191521
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0122	589,168	1088,00	641014,33
		Итого эксплуатация машин:				**66,09**	**3191521**
8. 4	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,1	4829,242225	30,00	144877
		Итого материалов:				**3,00**	**144877,27**
		Накладные расходы	%	72		15,16	732170
		Сметная прибыль	%	8		7,36	355556,6
		Сметная стоимость:				**99,39**	**4800014**
9	**1101-0203-0112 РСНБ РК 2015**	**Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом**	**м2**	**84000,0000**		**40,49**	**3400896**
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,8=740)	чел-ч	0,0279	2343,600	740,00	1734264,0
9. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0025	210,000	1554,00	326340,0

		Итого оплата труда:				**24,53**	**2060604**
9. 3	3101-0103-0201 РСНБ РК 2015	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00144	120,960	9400,00	1137024,0
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00144	120,960	1554,00	187971,79
9. 4	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00036	30,240	4161,00	125828,64
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00036	30,240	1554,00	46993,01
9. 5	3101-0201-0103 РСНБ РК 2015	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0007	58,800	6867,00	403779,6
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	58,800	1554,00	91375,20
		Итого эксплуатация машин:				**19,84**	**1666632,2**
		Накладные расходы	%	72		17,66	1483634,88
		Сметная прибыль	%	8		4,65	390762,49
		Сметная стоимость:				**62,80**	**5275294**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**41126088**

РАЗДЕЛ 3. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА

Основная дорога

45203,4

10	**1127-0401-0101 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**6622,9128**		**1071,37**	**7095591**
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=806)	чел-ч	0,144	953,6994481	806,00	768681,8
10. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1357	898,729	1384,36	1244163
		Итого оплата труда:				**303,92**	**2012845**
10. 3	3101-0103-0201 РСНБ РК 2015	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	102,6551489	9400,00	964958,40
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	102,6551489	1554,00	159526,20
10. 4	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0429	284,1229606	4249,00	1207238
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0429	284,1229606	1088,00	309125,79
10. 5	3201-0101-0202 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	468,9022286	8342,00	3911582
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0708	468,9022286	1554,00	728674,10
10. 6	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0065	43,04893342	5417,00	233196
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0065	43,04893342	1088,00	46837,31
		Итого эксплуатация машин:				**953,81**	**6316975**
10. 7	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,05	331,1456417	30,00	9934,37
		Итого материалов:				**1,50**	**9934,37**
		Накладные расходы	%	108		328,24	2173873
		Сметная прибыль	%	8		111,97	741557,1
		Сметная стоимость:				**1511,57**	**10011021**

11	**2101-0401-0101 РСНБ РК 2015**	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	**м3**	**7285,2041**		**2537,00**	**18482563**
		Сметная прибыль	%	8		202,96	1478605
		Сметная стоимость:				**2739,96**	**19961168**
ИТОГО			Тенге				**88 423 466**
	Временные здания и сооружения 1,3%						**1 149 505**
	ИТОГО						**89 572 971**
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0,72%						**644 925**
	Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска						**4 579 945**
	Итого:						**94 797 842**
	Непредвиденные работы и затраты-2%						**1 804 358**
	Итого:						**96 602 199**
	в том числе в текущих ценах на 2019 год - 100 %, К=1,0498961						**101 422 272**
	Итого с понижающим коэффициентом к=0,88674521017						**89 935 714,29**
	НДС 12%						**10 792 285,71**
	Всего по акту выполненых работ						**100 728 000,00**

Заказчик:
КГУ Отдел строительства , архитектуры и градостроительства Шиелийского района"

Руководитель _____ Әбдрахман Б.С.

Подрядчик:
ТОО "Дорстрой"

Директор _____ Ербулатов С.Ж.

Технадзор:
ТОО "Стройтехнопроект KZ АиК"

Инженер _____ Табикабилов Х.У.

Авторский надзор:
ТОО "Димаш-Сервис"

Главный инженер _____ Бойданов М.С.