2020 год

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказ 44-19
Форма

Заказчик: ТОО "Компания НурайСтрой"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "АзияСтройKZ "
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство наружных сетей водопровода в с. Козыкеткен Успенского района Павлодарской области
(наименование, адрес)

Объект : Наружные сети водоснабжения
(наименование)

Акт приемки выполненных работ №1
от 20 мая 2020 г за за май 2020 г

на Внутриквартальные сети водопровода -НВ

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Земляные работы									
1	1101-0101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	17496	118,47	112,52	2072761	1968583	–	408056	2679282
					5,95	26,44	104178	462566	–	198465	

3 1101-0205-0107	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м НР = 72 %	м3 грунта	524,9	1916,88	–	1006170	–	–	724442	1869061
				1916,88	–	1006170	–	–	138449	
5 1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 % К=2,000;	м3 грунта	631,2	715,08	–	451358	–	–	324978	838443
				715,08	–	451358	–	–	62107	
6 1101-0104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	16656	14,79	14,79	246292	246292	–	65898	337165
				–	5,5	–	91525	–	24975	
7 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	16656	148,58	72	2474677	1199294	–	1299182	4075768
				76,57	31,76	1275383	529036	–	301909	
	Раздел 2 Водопровод									
	2.1 Водопровод									
14 1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	1,7532	328543,81	102935,77	576003	180467	4057	435588	1092518
				223293,98	27668,83	391479	48509	–	80927	
15 2301-0501-1112	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 110x5,3 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	1788,407	1352		2417926		2417926		2611360
50 2302-0103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	153	2623		401319		401319		433425
56 2302-0302-8010	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	170	1411		239870		239870		259060
	2.2 Колодцы круглые							–	19190	

64 1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	45,16	21316,81	8848,29	962667	399589	142154	569124	1654334
				9320,73	3408,97	420924	153949	–	122543	
66 2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	8	16230		129840		129840		140227
67 2104-0302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	11	22502		247522		247522		267324
68 2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	16	16936		270976		270976		292654
69 2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9а из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	8	16936		135488		135488		146327
70 2104-0301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	33	22565		744645		744645		804217
71 2104-0302-0110	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	8	16491		131928		131928		142482
72 2104-0302-0114	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	11	22470		247170		247170		266944

	Итого	**17 910 591**
	в том числе	
	- зарплата рабочих-строителей, тенге	3 649 492
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге	3 994 225
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 285 585
	- материалы, изделия и конструкции, тенге	5 112 895
	Накладные расходы, тенге	3 827 268
	Сметная прибыль (8 %), тенге	1 326 711
	Итого по смете на подряд, тенге	**17 910 591**
НДЗ РК 8.04-05-20	Временные здания и сооружения (2,0 %)	358 212
	Итого по главам 1-8	18 268 803
НДЗ РК 8.04-06-20	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	663 158
	Итого по главам 1-9	18 931 960
	Непредвиденные работы и затраты 2 %	**378 639**
	Итого по сметному расчету:	
	- в текущих ценах с 05.04.19 г	**19 310 600**
	в т.ч. с разбиыкой по годам 2020 г. - 100% (МРП = 2651 тенге)	19 310 600
	- в текущих и прогнозных ценах	**19 986 471**
	в т.ч. с разбиыкой по годам 2020 г. -100% (Иинф = 1,035)	19 986 471
	итого в текущих и прогнозных ценах с учетом К=0,9	**17 987 823**
	Налог на добавленную стоимость 12 %	**2 158 539**
	Всего по сметному расчету	**20 146 362**

Директор
ТОО "Компания НурайСтрой"
_____Ж.К. Акмагамбетов

Директор
ТОО "АзияСтройKZ "
_____З.Т.Сахипова

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)
Заказ 44-19
Форма

Заказчик: ТОО "Компания НурайСтрой"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "АзияСтройKZ "
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство наружных сетей водопровода в с. Козыкеткен Успенского района Павлодарской области
(наименование, адрес)

Объект : Наружные сети водоснабжения
(наименование)

Акт приемки выполненных работ № 2
от 15 июня 2020 г за за июнь 2020 г
на Внутриквартальные сети водопровода-НВ

Основание: локальная смета 2-1-1
Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Земляные работы									
1	1101-0101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	40541	118,47	112,52	4802917	4561519	–	945531	6208324

					5,95	26,44	241398	1071839	–	459876	
2	1101-0101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3-мокрый НР = 72 % т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	м3 грунта	41265	130,32	123,77	5377454	5107279	–	1058583	6950920
					6,55	29,08	270175	1200079	–	514883	
3	1101-0205-0107	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м НР = 72 %	м3 грунта	866	1916,88	–	1660018	–	–	1195213	3083649
					1916,88	–	1660018	–	–	228418	
4	1101-0205-0107	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м - мокрый НР = 72 % т.ч. п.3.175.1: ктрр1=1,1;	м3 грунта	1200	2108,57	–	2530282	–	–	1821803	4700252
					2108,57	–	2530282	–	–	348167	
5	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 % К=2,000;	м3 грунта	3200	715,08	–	2288256	–	–	1647544	4250664
					715,08	–	2288256	–	–	314864	
		Раздел 2 Водопровод									
		2.1 Водопровод									
9	2301-0501-1304	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32x2 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	3838	156		598728		598728		646626
11	1122-0501-0102	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,5815	288402,41	81339,64	167706	47299	601	131034	322639
					206029,23	21585,55	119806	12552	–	23899	
12	2301-0501-1109	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 63x3 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	587,315	446		261942		261942		282897

14 1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	6,0292	328543,42	102935,55	1980854	620619	13951	1497976	3757136
				223293,97	27669,18	1346284	166823	–	278306	
15 2301-0501-1112	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 110x5,3 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	6071,817	1352		8209097		8209097		8865825
16 1122-0701-0103	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	7,7824	58715,69	–	456949	–	51346	401547	927176
				52117,98	–	405603	–	–	68680	
	2.2 Колодцы круглые									
64 1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	78,79	21316,83	8848,29	1679553	697157	248016	992943	2886296
				9320,73	3408,97	734380	268593	–	213800	
65 1122-1301-0102	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	89,24	41928,4	8952,99	3741690	798965	1514983	1716029	5894337
				15998,9	3424,71	1427742	305621	–	436618	
66 2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	26	16230		421980		421980		455738
67 2104-0302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	38	22502		855076		855076		923482

68	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	52	16936		880672	880672		951126
69	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9а из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	26	16936		440336	440336		475563
70	2104-0301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	114	22565		2572410	2572410		2778203
71	2104-0302-0110	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	26	16491		428766	428766		463067
72	2104-0302-0114	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	38	22470		853860	853860		922169
73	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	307	2456		753992	753992		814311
74	2104-0302-0106	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	82	8692		712744	712744		769764
								–	57020	
		2.3 Колодцы прямоугольные								
		2.4 Отмостка для колодцев								
		Раздел 3 Водопонижение-водоотлив								
		3.0 Подраздел без наименования								
90	1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	90	1154,04	–	103864	–	–	74782	192938

				1154,04	–	103864	–	–	14292	
91 1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	90	715,08	–	64357	–	–	46337	119550
				715,08	–	64357	–	–	8856	
92 1123-0101-0102	Основание под трубопроводы щебеночное. Устройство-засыпка приямков НР = 99 %	м3 основания	90	4010,42	224,09	360938	20168	255488	89928	486935
				947,58	61,71	85282	5554	–	36069	
93 1123-1001-0101	Трубы для водопонижения, диаметр 100 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	9	88160,67	13497,67	793446	121479	–	714386	1628459
				74663	5515	671967	49635	–	120627	
94 1123-1001-0101	Трубы для водопонижения, диаметр 100 мм. Демонтаж НР = 99 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кэкс1=0,6; кмат1=0;	км трубопровода	9	52896,44	8098,67	476068	72888	–	428631	977075
				44797,78	3309	403180	29781	–	72376	
95 2301-0201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	100	2518		251800		251800		271944
								–	20144	

Итого	**61 007 065**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	12 352 594
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	12 047 373
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	3 110 477
- материалы, изделия и конструкции, тенге	19 325 788
Накладные расходы, тенге	12 762 267
Сметная прибыль (8 %), тенге	4 519 043
Всего	**61 007 065**
Временные здания и сооружения (2 %)	1 220 141

Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	2 258 848
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**64 486 054**
Непредвиденные работы и затраты 2 %	**1 289 721**
Итого по сметному расчету:	**65 775 775**
- в текущих ценах с 05.04.19 г	
в т.ч. с разбиыкой по годам	65 775 775
2020 г. - 100% (МРП = 2651 тенге)	**68 077 927**
- в текущих и прогнозных ценах	
в т.ч. с разбиыкой по годам	68 077 927
2020 г. -100% (Иинф = 1,035)	**61 270 134**
итого в текущих и прогнозных ценах с учетом К=0,9	**7 352 416**
Налог на добавленную стоимость 12 %	**68 622 551**
Всего по сметному расчету	

Директор
ТОО "Компания НурайСтрой"
_____Ж.К. Акмагамбетов

Директор
ТОО "АзияСтройKZ "
_____З.Т.Сахипова

Форма 2в

Заказчик: ТОО "Компания НурайСтрой"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "АзияСтройKZ "

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство наружных сетей водопровода в с. Козыкеткен Успенского района Павлодарской области

(наименование, адрес)

Объект : Наружные сети водоснабжения

(наименование)

Акт приемки выполненных работ № 6

от 22 июля 2020 г за за июль 2020 г

на Бурение трех эксплуатационных скважин глубиной 45 метров

Основание: локальная смета 6-1-1

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1104-0101-0202	Скважины глубиной до 100 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 2 группы НР = 85 % К=3,000; т.ч. п.3.6: ктрр1=1,4; ктрм1=1,4; кэкс1=1,4;	м бурения	33	4051,91	2834,15	133713	93527	842	59510	208681
					1192,24	929,33	39344	30668	–	15458	

2 1104-0101-0203	Скважины глубиной до 100 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 3 группы НР = 85 % К=3,000; т.ч. п.3.6: ктрр1=1,4; ктрм1=1,4; кэкс1=1,4;	м бурения	12	7157,25	4943,75	85887	59325	481	38746	134604
				2173,42	1625,17	26081	19502	–	9971	
3 1104-0101-0202	Скважины глубиной до 100 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 2 группы НР = 85 % К=3,000; т.ч. п.3.4: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	м бурения	43,5	3189,08	2226,83	138725	96867	1109	61634	216388
				936,76	730,16	40749	31762	–	16029	
4 1104-0101-0203	Скважины глубиной до 100 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 3 группы НР = 85 % К=3,000; т.ч. п.3.4: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	м бурения	25,5	5632,2	3884,39	143621	99052	1023	64691	224977
				1707,69	1276,9	43546	32561	–	16665	
5 1104-0101-0205	Скважины глубиной до 100 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 5 группы НР = 85 % К=3,000; т.ч. п.3.4: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	м бурения	21	11805,43	8065,67	247914	169379	1670	108946	385409
				3660,24	2443,19	76865	51307	–	28549	
6 2403-0101-0185	Долота трехшарошечные ГОСТ 20692-2003 марки III 393,7 С-ЦГВ К=3,000;	шт.	3	382615		1147845		1147845		1239673
7 1104-0201-0106	Скважины глубиной до 200 м. Крепление трубами с муфтовым соединением при роторном бурении. Грунты 2 группы по устойчивости НР = 85 % К=3,000;	м закрепленной скважины	108	2398,95	1429,08	259087	154341	1770	119701	409091

				953,48	350,45	102976	37849	–	30303	
8 2301-0303-0122	Трубы стальные бесшовные обсадные ГОСТ 632-80 с короткой и удлиненной треугольной резьбой из стали группы прочности Д, DN 168, толщина стенки 7,3 мм К=3,000;	м	108	13332		1439856		1439856		1555044
9 1104-0301-0102	Скважины. Цементация затрубного пространства колонны с глубиной посадки до 100 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения и цементационной установкой с расходом сухой смеси на 1 м цементируемой части до 400 кг или более 400 кг НР = 85 % К=3,000;	колонна	3	439365,33	261495,33	1318096	784486	–	660799	2137207
				177870	81266,67	533610	243800	–	158312	
10 2113-0101-0101	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85 К=3,000;	т	1,2	21885		26262		26262		28363
11 1104-0401-0101	Фильтры. Установка на колонне водоподъемных труб глубиной до 500 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения НР = 85 % К=3,000;	м труб	12	1061,83	689,42	12742	8273	394	5219	19398
				339,58	172,08	4075	2065	–	1437	
12 2403-0101-2801	Фильтры для буровых скважин на воду, тип СП-6Ф7В 3,1 м ценобразов.37849,14/3,1 К=3,000;	шт.	3	39811		119433		119433		128988
13 1104-0501-0101	Деглинизация промывка скважины глубиной до 300 м. Откачка воды эрлифтом с оборудованием роторного бурения и компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания НР = 85 % К=3,000;	сутки откачки	9	329676	251003,11	2967084	2259028	–	1131974	4426983

				78672,89	69297,56	708056	623678	–	327925	
14 1104-0501-0101	Скважины глубиной до 300 м. Откачка воды эрлифтом с оборудованием роторного бурения и компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания НР = 85 % К=3,000;	сутки откачки	9	329676	251003,11	2967084	2259028	–	1131974	4426983
				78672,89	69297,56	708056	623678	–	327925	
15 1104-0501-0203	Скважины. Откачка воды насосом и оборудованием колонкового бурения НР = 85 % К=3,000;	сутки откачки	30	92256,8	35556,8	2767704	1066704	–	1845537	4982300
				56700	15674	1701000	470220	–	369059	
16 2101-0102-0102	Глина бентонитовая К=3,000;	т	9	37345		336105		336105		362993
17 1106-0101-0101	Оголовок. Устройство В7,5 НР = 91 % К=3,000;	м3	0,9	20745,56	1066,67	18671	960	16682	1116	21370
				1143,33	218,89	1029	197	–	1583	
18 2910-0001-0001(пл)	Проведение сокращенного химического анализа К=3,000;	проба	3	12300		36900		36900		39852
19 2910-0001-0003(пл)	Проведение химического анализа по СП №209 76073 К=3,000;	проба	3	65676		197028		197028		212790
20 2910-0001-0004(пл)	Проведение бактериалогического анализа К=3,000;	проба	3	1727		5181		5181		5595
21 2910-0001-0005(пл)	Изготовление паспорта на скважину К=3,000;	шт	3	23125		69375		69375		74925
								–	5550	

Итого **21 241 614**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 3 985 387
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 7 050 970
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 2 167 287
- материалы, изделия и конструкции, тенге 3 401 956

Накладные расходы, тенге 5 229 847

Сметная прибыль (8 %), тенге 1 573 454

Всего	**21 241 614**
Временные здания и сооружения (2 %)	424 832
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	786 492
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**22 452 938**
Непредвиденные работы и затраты 2 %	**449 059**
Итого по сметному расчету:	
- в текущих ценах с 05.04.19 г	**22 901 997**
в т.ч. с разбиыкой по годам 2020 г. - 100% (МРП = 2651 тенге)	22 901 997
- в текущих и прогнозных ценах	**23 703 567**
в т.ч. с разбиыкой по годам 2020 г. -100% (Иинф = 1,035)	23 703 567
итого в текущих и прогнозных ценах с учетом К=0,9	**21 333 210**
Налог на добавленную стоимость 12 %	**2 559 985**
Всего по сметному расчету	**23 893 195**

Директор
ТОО "Компания НурайСтрой" _____ Ж.К. Акмагамбетов

Директор
ТОО "АзияСтройKZ" _____ З.Т.Сахипова

Форма 2в

Заказчик: ТОО "Компания НурайСтрой"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "АзияСтройKZ "
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство наружных сетей водопровода в с. Козыкеткен Успенского района Павлодарской области
(наименование, адрес)

Объект : Наружные сети водоснабжения
(наименование)

Акт приемки выполненных работ № 6

от 22 июля 2020 г за за июль 2020 г

на Бурение трех эксплуатационных скважин глубиной 45 метров

Основание: локальная смета 6-1-1

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1104-0101-0202	Скважины глубиной до 100 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 2 группы НР = 85 % К=3,000; т.ч. п.3.6: ктрр1=1,4; ктрм1=1,4; кэкс1=1,4;	м бурения	33	4051,91	2834,15	133713	93527	842	59510	208681
					1192,24	929,33	39344	30668	–	15458	

2 1104-0101-0203	Скважины глубиной до 100 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 3 группы НР = 85 % К=3,000; т.ч. п.3.6: ктрр1=1,4; ктрм1=1,4; кэкс1=1,4;	м бурения	12	7157,25	4943,75	85887	59325	481	38746	134604
				2173,42	1625,17	26081	19502	–	9971	
3 1104-0101-0202	Скважины глубиной до 100 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 2 группы НР = 85 % К=3,000; т.ч. п.3.4: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	м бурения	43,5	3189,08	2226,83	138725	96867	1109	61634	216388
				936,76	730,16	40749	31762	–	16029	
4 1104-0101-0203	Скважины глубиной до 100 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 3 группы НР = 85 % К=3,000; т.ч. п.3.4: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	м бурения	25,5	5632,2	3884,39	143621	99052	1023	64691	224977
				1707,69	1276,9	43546	32561	–	16665	
5 1104-0101-0205	Скважины глубиной до 100 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 5 группы НР = 85 % К=3,000; т.ч. п.3.4: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	м бурения	21	11805,43	8065,67	247914	169379	1670	108946	385409
				3660,24	2443,19	76865	51307	–	28549	
6 2403-0101-0185	Долота трехшарошечные ГОСТ 20692-2003 марки III 393,7 С-ЦГВ К=3,000;	шт.	3	382615		1147845		1147845		1239673
7 1104-0201-0106	Скважины глубиной до 200 м. Крепление трубами с муфтовым соединением при роторном бурении. Грунты 2 группы по устойчивости НР = 85 % К=3,000;	м закрепленной скважины	108	2398,95	1429,08	259087	154341	1770	119701	409091

				953,48	350,45	102976	37849	–	30303		
8	2301-0303-0122	Трубы стальные бесшовные обсадные ГОСТ 632-80 с короткой и удлиненной треугольной резьбой из стали группы прочности Д, DN 168, толщина стенки 7,3 мм К=3,000;	м	108	13332		1439856		1439856		1555044
9	1104-0301-0102	Скважины. Цементация затрубного пространства колонны с глубиной посадки до 100 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения и цементационной установкой с расходом сухой смеси на 1 м цементируемой части до 400 кг или более 400 кг НР = 85 % К=3,000;	колонна	3	439365,33	261495,33	1318096	784486	–	660799	2137207
					177870	81266,67	533610	243800	–	158312	
10	2113-0101-0101	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85 К=3,000;	т	1,2	21885		26262		26262		28363
11	1104-0401-0101	Фильтры. Установка на колонне водоподъемных труб глубиной до 500 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения НР = 85 % К=3,000;	м труб	12	1061,83	689,42	12742	8273	394	5219	19398
					339,58	172,08	4075	2065	–	1437	
12	2403-0101-2801	Фильтры для буровых скважин на воду, тип СП-6Ф7В 3,1 м ценобразов.37849,14/3,1 К=3,000;	шт.	3	39811		119433		119433		128988
13	1104-0501-0101	Деглинизация промывка скважины глубиной до 300 м. Откачка воды эрлифтом с оборудованием роторного бурения и компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания НР = 85 % К=3,000;	сутки откачки	9	329676	251003,11	2967084	2259028	–	1131974	4426983

				78672,89	69297,56	708056	623678	–	327925	
14 1104-0501-0101	Скважины глубиной до 300 м. Откачка воды эрлифтом с оборудованием роторного бурения и компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания НР = 85 % К=3,000;	сутки откачки	9	329676	251003,11	2967084	2259028	–	1131974	4426983
				78672,89	69297,56	708056	623678	–	327925	
15 1104-0501-0203	Скважины. Откачка воды насосом и оборудованием колонкового бурения НР = 85 % К=3,000;	сутки откачки	30	92256,8	35556,8	2767704	1066704	–	1845537	4982300
				56700	15674	1701000	470220	–	369059	
16 2101-0102-0102	Глина бентонитовая К=3,000;	т	9	37345		336105		336105		362993
17 1106-0101-0101	Оголовок. Устройство В7,5 НР = 91 % К=3,000;	м3	0,9	20745,56	1066,67	18671	960	16682	1116	21370
				1143,33	218,89	1029	197	–	1583	
18 2910-0001-0001(пл)	Проведение сокращенного химического анализа К=3,000;	проба	3	12300		36900		36900		39852
19 2910-0001-0003(пл)	Проведение химического анализа по СП №209 76073 К=3,000;	проба	3	65676		197028		197028		212790
20 2910-0001-0004(пл)	Проведение бактериалогического анализа К=3,000;	проба	3	1727		5181		5181		5595
21 2910-0001-0005(пл)	Изготовление паспорта на скважину К=3,000;	шт	3	23125		69375		69375		74925
								–	5550	

Итого **21 241 614**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 3 985 387
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 7 050 970
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 2 167 287
- материалы, изделия и конструкции, тенге 3 401 956

Накладные расходы, тенге 5 229 847

Сметная прибыль (8 %), тенге 1 573 454

Всего	**21 241 614**
Временные здания и сооружения (2 %)	424 832
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	786 492
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**22 452 938**
Непредвиденные работы и затраты 2 %	**449 059**
Итого по сметному расчету:	
- в текущих ценах с 05.04.19 г	**22 901 997**
в т.ч. с разбиыкой по годам 2020 г. - 100% (МРП = 2651 тенге)	22 901 997
- в текущих и прогнозных ценах	**23 703 567**
в т.ч. с разбиыкой по годам 2020 г. -100% (Иинф = 1,035)	23 703 567
итого в текущих и прогнозных ценах с учетом К=0,9	**21 333 210**
Налог на добавленную стоимость 12 %	**2 559 985**
Всего по сметному расчету	**23 893 195**

Директор
ТОО "Компания НурайСтрой"
_____Ж.К. Акмагамбетов

Директор
ТОО "АзияСтройKZ "
_____З.Т.Сахипова

Заказчик: ТОО "Компания НурайСтрой"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "АзияСтройKZ "

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство наружных сетей водопровода в с. Козыкеткен Успенского района Павлодарской области

(наименование, адрес)

Объект : Насосная станция 2-го подъема

(наименование)

Форма 2в

Акт приемки выполненных работ № 10

от 26 ноября 2020 г за за ноябрь 2020 г

на Общестроительные работы

Основание: локальная смета 6-8-1

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Земляные работы									
1	1101-0102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	172,54	161,78	154,93	27913	26731	13	5822	36434

				6,78	40,09	1169	6917	–	2699	
2	1101-0102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	103,03	161,79	154,94	16669	15963	8	3477	21758
					6,77	40,1	698	4131	–	1612	
3	1101-0102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 % т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	м3 грунта	250,14	177,95	170,42	44513	42630	19	9284	58101
					7,45	44,1	1864	11031	–	4304	
4	1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.175.1: ктрр1=1,1; т.ч. п.3.179: ктрр2=1,2;	м3 грунта	9,36	1523,29	–	14258	–	–	10266	26486
					1523,29	–	14258	–	–	1962	
5	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	18,13	715,06	–	12964	–	–	9334	24082
					715,06	–	12964	–	–	1784	
6	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	308,41	33,8	33,8	10425	10425	–	2588	14054
					–	11,65	–	3594	–	1041	

7 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	308,41	148,58	72	45823	22207	–	24057	75470
				76,57	31,76	23616	9796	–	5590	
	Раздел 2 Общестроительные работы									
	2.1 Монолитная плита МП1									
8 1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	8,4	5441,07	1654,76	45705	13900	25172	11420	61695
				789,64	672,26	6633	5647	–	4570	
9 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	4,2	20746,9	1067,14	87137	4482	77853	5209	99734
				1143,33	219,52	4802	922	–	7388	
10 1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР = 91 %	м3	15,75	26567,17	1637,21	418433	25786	364116	31026	485416
				1811,49	353,27	28531	5564	–	35957	
11 2205-0105-0101	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008	кг	52,3	1631		85301		85301		92125
12 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,968	205921		199332		199332		215279

13 1106-0301-0406	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка НР = 91 %	т	0,08307	69507,64	16600,46	5774	1379	123	4356	10940
				51426,51	6199,59	4272	515	–	810	
14 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,08307	220423		18311		18311		19776
	2.2 Фундамент, приямок							–	1465	
15 1107-0501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	32	2220,66	1121,56	71061	35890	12683	41724	121808
				702,75	402,22	22488	12871	–	9023	
16 1107-0501-0104	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	14	4752,79	2656,5	66539	37191	11308	37615	112486
				1288,57	988,36	18040	13837	–	8332	
17 2104-1201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	7,618	24242		184676		184676		199450
18 2104-1201-9907	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	2,388	20494		48940		48940		52855
19 2104-1201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	11,41	19016		216973		216973		234331

22	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	40	843,68	19	33747	760	22887	9483	46688
					252,5	2,43	10100	97	–	3458	
23	1108-0101-0304	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая Пенетрон НР = 93 %	м2 поверхности	30	1015,63	10,37	30469	311	2	28180	63341
					1005,2	4,83	30156	145	–	4692	
24	2205-0105-0101	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008	кг	38,4	1631		62630		62630		67640
26	2105-0309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0355	254259		9026		9026		9748
									–	722	

Итого	**2 149 697**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	179 591
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	237 655
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	75 067
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 339 373
Накладные расходы, тенге	233 841
Сметная прибыль (8 %), тенге	159 237

Всего	**2 149 697**
Временные здания и сооружения (2 %)	42 994
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	79 595
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**2 272 286**
Непредвиденные работы и затраты 2 %	**45 446**
Итого по сметному расчету:	
- в текущих ценах с 05.04.19 г	**2 317 732**
в т.ч. с разбиыкой по годам	
2020 г. - 100% (МРП = 2651 тенге)	2 317 732
- в текущих и прогнозных ценах	**2 398 852**
в т.ч. с разбиыкой по годам	
2020 г. -100% (Иинф = 1,035)	2 398 852
итого в текущих и прогнозных ценах с учетом К=0,9	**2 158 967**
Налог на добавленную стоимость 12 %	**259 076**
Всего по сметному расчету	**2 418 043**

Директор
ТОО "Компания НурайСтрой"
_____Ж.К. Акмагамбетов

Директор
ТОО "АзияСтройKZ"
_____З.Т.Сахипова