Заказчик: ТОО "Компания НурайСтрой"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "АзияСтройKZ "

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство наружных сетей водопровода в с. Козыкеткен Успенского района Павлодарской области

(наименование, адрес)

Объект : Наружное освещение

(наименование)

Форма 2в

Акт приемки выполненных работ № 44

от 23 августа 2021 г за за август 2021 г

на Наружное освещение

Основание: 4-1-1
за август

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Земляные работы									
1	1101-0205-0102	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м НР = 72 %	м3 грунта	4	1848,5	–	7394	–	–	5324	13735
					1848,5	–	7394	–	–	1017	
2	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	2,7	785,56	–	2121	–	–	1527	3940

				785,56	–	2121	–	–	292	
3 1308-0201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели НР = 72 %	м кабеля	23	506,22	433,61	11643	9973	–	3630	16495
				72,61	146,61	1670	3372	–	1222	
4 2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,3	1919		2495		2495		2695
								–	200	
	Раздел 2 Освещение									
	2.1 Монтажные работы									
5 1133-0203-0205	Плиты анкерные объемом до 0,35 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка НР = 80 %	шт.	23	2569,52	1446,39	59099	33267	–	30586	96860
				1123,13	539,17	25832	12401	–	7175	
6 2104-9999-9917	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) К=23,000;	м3	1,012	34968		35388		35388		38219
7 1133-0202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка НР = 80 %	опора	11	6766,45	2938,45	74431	32323	6698	40691	124332
				3219,09	1404,91	35410	15454	–	9210	
8 1133-0202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка НР = 80 %	опора	8	13691,75	6792	109534	54336	4870	61054	184235
				6291	3248,75	50328	25990	–	13647	

9 2104-0405-0203	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013	шт.	27	29662		800874		800874		864944
10 1133-0204-0103	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 30 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов НР = 80 %	км линии	0,623	66720,71 39507,22	22446,23 8892,46	41567 24613	13984 5540	2970 –	24122 5255	70944
11 2306-1201-0916	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,623	314785		196111		196111		211800
14 1308-0206-1703	Труба стальная диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами НР = 72 %	м	6	660,33 468,33	89,5 26,67	3962 2810	537 160	615 –	2138 488	6588
15 2301-0201-0145	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	6	1136		6816		6816		7361
16 1308-0201-0201	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР = 72 %	м кабеля	23	330 133,09	151,78 44,04	7590 3061	3491 1013	1038 –	2933 842	11365
17 1308-0201-0810	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине НР = 72 %	м кабеля	13	423,92	174,69	5511	2271	880	2164	8289

				181,54	49,62	2360	645	–	614	
18 2306-0137-0705	Кабели силовые АВБбШв 4х16 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,036	575344		20712		20712		22369
19 1308-0201-0801	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы НР = 72 %	м кабеля	57	285,37	118,93	16266	6779	2590	6361	24437
				121	34	6897	1938	–	1810	
20 2306-0144-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,057	268998		15333		15333		16560
21 1308-0201-2302	Заделка концевая с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для 3-4-жильного кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	2	2609,5	87	5219	174	205	3527	9446
				2420	29,5	4840	59	–	700	
22 2306-1703-1601	Муфты концевые для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 1КнТп-4-16/25-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86	шт.	2	8670		17340		17340		18727
	2.2 Арматура для промежуточной опоры П1							–	1387	
23 2404-0207-4917	Крюк сквозной SOT21.16 ГОСТ Р 51177-98 К=11,000;	шт.	11	3405		37455		37455		40451

24 2404-0202-0813	Зажимы поддерживающие SO140 ГОСТ Р 51177-98 К=11,000;	шт.	11	8606	94666	94666		102239
25 2404-0207-5015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98 К=11,000;	шт.	11	2104	23144	23144		24996
26 2404-0207-3124	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.24 ГОСТ Р 51177-98 К=11,000;	шт.	11	2754	30294	30294		32718
27 2306-1002-0108	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80 К=11,000;	км	0,011	535573	5891	5891		6362
	2.3 Арматура для концевой опоры К3					–	471	
28 2404-0207-4914	Крюк сквозной SOT21.1 ГОСТ Р 51177-98 К=2,000;	шт.	2	3348	6696	6696		7232
29 2404-0207-3213	Зажимы анкерные (СИП) SO 158.1 ГОСТ Р 51177-98 К=2,000;	шт.	2	1358	2716	2716		2933
30 2404-0207-5317	Бандажи дистанционные SO79.1 ГОСТ Р 51177-98 К=2,000;	шт.	2	2878	5756	5756		6216
31 2404-0207-5015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98 К=2,000;	шт.	2	2104	4208	4208		4545
32 2404-0207-3124	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.24 ГОСТ Р 51177-98 К=2,000;	шт.	2	2754	5508	5508		5949

33	1308-0208-0210	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям НР = 72 % К=2,000;	м	1	517	5	517	5	55	330	915
					457	1	457	1	–	68	
34	2306-1002-0108	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80 К=2,000;	км	0,001	535573		536		536		579
35	2404-0204-1201	Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98 К=2,000;	шт.	2	445		890		890		961
36	2910-5000-1000(пл)	Заземляющий проводник ЗП6 К=2,000;	м	2	331		662		662		715
37	2302-1104-1802	Колпачки концевые РК 99.025 К=2,000;	шт.	8	150		1200		1200		1296
38	2950-1000-2000(пл)	Кронштейн У3 К=2,000;	шт	2	3045		6090		6090		6577
		2.4 Арматура для угловой опоры УАЗ							–	487	
39	2404-0207-4914	Крюк сквозной SOT21.1 ГОСТ Р 51177-98 К=6,000;	шт.	6	3348		20088		20088		21695
40	2404-0207-4938	Гайка крюкообразная PD2.2 ГОСТ Р 51177-98 К=6,000;	шт.	6	3534		21204		21204		22900
41	2404-0207-4920	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98 К=6,000;	шт.	6	2458		14748		14748		15928
42	2404-0207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98 К=6,000;	м	15,6	410		6396		6396		6908
43	2404-0207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98 К=6,000;	шт.	12	155		1860		1860		2009

44	2404-0202-0810	Зажимы поддерживающие SO140 ГОСТ Р 51177-98 К=6,000;	шт.	6	3825	22950	22950	24786
45	2404-0207-3213	Зажимы анкерные (СИП) SO 158.1 ГОСТ Р 51177-98 К=6,000;	шт.	24	1358	32592	32592	35199
46	2404-0207-5013	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98 К=6,000;	шт.	24	2056	49344	49344	53292
47	2404-0207-5015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98 К=6,000;	шт.	6	2104	12624	12624	13634
48	2404-0207-3124	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.24 ГОСТ Р 51177-98 К=6,000;	шт.	6	2754	16524	16524	17846
49	2306-1002-0108	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80 К=6,000;	км	0,003	535573	1607	1607	1736
50	2404-0204-1201	Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98 К=6,000;	шт.	6	445	2670	2670	2884
51	2910-5000-1000(пл)	Заземляющий проводник ЗП6 К=6,000;	м	6	331	1986	1986	2145
52	2950-1000-2000(пл)	Кронштейн У3 К=6,000;	шт	6	3045	18270	18270	19732
		2.5 Арматура для монтажа светильника					–	1462
53	2404-0207-4917	Крюк сквозной SOT21.16 ГОСТ Р 51177-98 К=19,000;	шт.	19	3405	64695	64695	69871
54	2404-0207-4939	Гайка крюкообразная PD2.3 ГОСТ Р 51177-98 К=19,000;	шт.	19	2432	46208	46208	49905

55	2404-0202-0813	Зажимы поддерживающие SO140 ГОСТ Р 51177-98 К=19,000;	шт.	38	8606		327028		327028	353190
56	2404-0207-3124	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.24 ГОСТ Р 51177-98 К=19,000;	шт.	38	2754		104652		104652	113024
57	2306-1002-0108	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80 К=19,000;	км	0,0095	535573		5088		5088	5495
58	2404-0207-5015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98 К=19,000;	шт.	19	2104		39976		39976	43174
59	2404-0207-5013	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98 К=19,000;	шт.	57	2056		117192		117192	126567
60	2404-0207-3943	Кронштейн К1-прим К=19,000;	шт.	19	1530		29070		29070	31396
61	2307-0219-0404	Патрон для предохранителя SV19 К=19,000;	шт.	19	425		8075		8075	8721
		2.6 Заземление опор							–	646
62	1133-0105-1101	Заземлители. Забивка механизированная на глубину до 5 м НР = 80 %	заземлитель	6	2971,67	1398,83	17830	8393	6651	4087 23670
					464,33	387,17	2786	2323	–	1753

Итого	**3 063 732**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	170 579
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	165 533
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	68 896
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 312 200
Накладные расходы, тенге	188 474

Сметная прибыль (8 %), тенге	226 946
Всего	**3 063 732**
Временные здания и сооружения (2 %)	61 275
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	113 438
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**3 238 445**
Непредвиденные работы и затраты 2 %	**64 769**
Итого по сметному расчету:	
- в текущих ценах с 05.04.19 г	**3 303 214**
в т.ч. с разбиыкой по годам	
2020 г. - 100% (МРП = 2651 тенге)	3 303 214
- в текущих и прогнозных ценах	**3 418 826**
в т.ч. с разбиыкой по годам	
2020 г. -100% (Иинф = 1,035)	3 418 826
итого в текущих и прогнозных ценах с учетом К=0,9	**3 076 944**
Налог на добавленную стоимость 12 %	**369 233**
Всего по сметному расчету	**3 446 177**

Директор
ТОО "Компания НурайСтрой" _____ Ж.К. Акмагамбетов

Директор
ТОО "АзияСтройKZ " _____ З.Т.Сахипова

Форма 2в

Заказчик: ТОО "Компания НурайСтрой"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "АзияСтройKZ "

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство наружных сетей водопровода в с. Козыкеткен Успенского района Павлодарской области

(наименование, адрес)

Объект : Благоустройство территории

(наименование)

Акт приемки выполненных работ № 59

от 22 сентября 2021 г за за сеетябрь 2021 г

на Покрытие территории

Основание: локальная смета 7-1-2
за сентябрь

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Внутриплощадочная автодорога									
3	1127-0403-1103	Основания щебеночные, обработанные в верхней части пескоцементной смесью, толщиной слоя 20 см. Устройство с уплотнением кулачковыми катками НР = 108 %	м2 основания	2993,4	271,5	142,39	812719	426234	294221	212044	1106744
					30,82	34,77	92264	104073	–	81981	
4	2101-0201-0103	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004 К=0,200;	м3	598,68	2148		1285965		1285965		1388842

5 1127-0801-0111	Обочины. Укрепление щебнем толщиной 10 см НР = 108 %	м2 покрытия обочин	797,7	171,29	141,84	136641	113149	–	60210	212599
				29,45	40,44	23492	32258	–	15748	
6 2101-0201-0103	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004 К=0,100;	м3	79,77	2148		171346		171346		185054
								–	13708	
	Раздел 2 Подъездная автодорога									
9 1127-0403-1103	Основания щебеночные, обработанные в верхней части пескоцементной смесью, толщиной слоя 20 см. Устройство с уплотнением кулачковыми катками НР = 108 %	м2 основания	797,7	271,5	142,39	216577	113584	78406	56508	294932
				30,82	34,77	24587	27735	–	21847	
10 2101-0201-0103	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004 К=0,200;	м3	159,54	2148		342692		342692		370107
11 1127-0801-0111	Обочины. Укрепление щебнем толщиной 10 см НР = 108 %	м2 покрытия обочин	523,2	171,49	141,84	89725	74211	106	39492	139554
				29,45	40,44	15408	21159	–	10337	
12 2101-0201-0103	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004 К=0,100;	м3	52,32	2148		112383		112383		121374
								–	8991	

Итого	**3 819 206**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	155 751
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	727 178
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	185 225
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 285 119
Накладные расходы, тенге	368 254

Сметная прибыль (8 %), тенге	282 904
Всего	**3 819 206**
Временные здания и сооружения (2 %)	76 384
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	141 410
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**4 037 000**
Непредвиденные работы и затраты 2 %	**80 740**
Итого по сметному расчету:	
- в текущих ценах с 05.04.19 г	**4 117 740**
в т.ч. с разбиыкой по годам	
2020 г. - 100% (МРП = 2651 тенге)	4 117 740
- в текущих и прогнозных ценах	**4 261 861**
в т.ч. с разбиыкой по годам	
2020 г. -100% (Иинф = 1,035)	4 261 861
итого в текущих и прогнозных ценах с учетом К=0,9	**3 835 675**
Налог на добавленную стоимость 12 %	**460 281**
Всего по сметному расчету	**4 295 956**

Директор
ТОО "Компания НурайСтрой"
_____Ж.К. Акмагамбетов

Директор
ТОО "АзияСтройKZ"
_____З.Т.Сахипова

Заказчик: ТОО "Компания НурайСтрой"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "АзияСтройKZ "

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство наружных сетей водопровода в с. Козыкеткен Успенского района Павлодарской области

(наименование, адрес)

Объект : Подготовка территории строительства

(наименование)

Форма 2в

Акт приемки выполненных работ № 57

от 22 сентября 2021 г за за сеетябрь 2021 г

на Подготовка территории строительства

Основание: локальная смета 1-1-1

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	7255	1675,67	97,74	12156983	709070	11135646	568490	13743511
					43,04	29,51	312267	214113	–	1018038	
10	1127-0602-0401	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 НР = 108 % К=4,000;	м2 покрытия	29020	208,11	0,02	6039305	627	6035518	3413	6526135

	0,11	–	3160	–	–	483417

Итого	**20 269 646**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	315 427
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	709 697
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	214 113
- материалы, изделия и конструкции, тенге	17 171 164
Накладные расходы, тенге	571 903
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 501 455
Всего	**20 269 646**
Временные здания и сооружения (2 %)	405 393
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	750 504
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**21 425 543**
Непредвиденные работы и затраты 2 %	**428 511**
Итого по сметному расчету:	
- в текущих ценах с 05.04.19 г	**21 854 054**
в т.ч. с разбиыкой по годам	
2020 г. - 100% (МРП = 2651 тенге)	21 854 054
- в текущих и прогнозных ценах	**22 618 946**
в т.ч. с разбиыкой по годам	
2020 г. -100% (Иинф = 1,035)	22 618 946
итого в текущих и прогнозных ценах с учетом К=0,9	**20 357 051**
Налог на добавленную стоимость 12 %	**2 442 846**
Всего по сметному расчету	**22 799 897**

Директор
ТОО "Компания НурайСтрой"
_____Ж.К. Акмагамбетов

Директор
ТОО "АзияСтройKZ "
_____З.Т.Сахипова

Заказчик: ТОО "Компания НурайСтрой" Форма 2в

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "АзияСтройKZ "

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство наружных сетей водопровода в с. Козыкеткен Успенского района Павлодарской области

(наименование, адрес)

Объект : Наружные сети водоснабжения

(наименование)

Акт приемки выполненных работ № 6

от 22 июля 2020 г за за июль 2020 г

на Бурение трех эксплуатационных скважин глубиной 45 метров

Основание: локальная смета 6-1-1

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1104-0101-0202	Скважины глубиной до 100 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 2 группы НР = 85 % К=3,000; т.ч. п.3.6: ктрр1=1,4; ктрм1=1,4; кэкс1=1,4;	м бурения	33	4051,91	2834,15	133713	93527	842	59510	208681
					1192,24	929,33	39344	30668	–	15458	

2 1104-0101-0203	Скважины глубиной до 100 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 3 группы НР = 85 % К=3,000; т.ч. п.3.6: ктрр1=1,4; ктрм1=1,4; кэкс1=1,4;	м бурения	12	7157,25	4943,75	85887	59325	481	38746	134604
				2173,42	1625,17	26081	19502	–	9971	
3 1104-0101-0202	Скважины глубиной до 100 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 2 группы НР = 85 % К=3,000; т.ч. п.3.4: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	м бурения	43,5	3189,08	2226,83	138725	96867	1109	61634	216388
				936,76	730,16	40749	31762	–	16029	
4 1104-0101-0203	Скважины глубиной до 100 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 3 группы НР = 85 % К=3,000; т.ч. п.3.4: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	м бурения	25,5	5632,2	3884,39	143621	99052	1023	64691	224977
				1707,69	1276,9	43546	32561	–	16665	
5 1104-0101-0205	Скважины глубиной до 100 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 5 группы НР = 85 % К=3,000; т.ч. п.3.4: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	м бурения	21	11805,43	8065,67	247914	169379	1670	108946	385409
				3660,24	2443,19	76865	51307	–	28549	
6 2403-0101-0185	Долота трехшарошечные ГОСТ 20692-2003 марки III 393,7 С-ЦГВ К=3,000;	шт.	3	382615		1147845		1147845		1239673
7 1104-0201-0106	Скважины глубиной до 200 м. Крепление трубами с муфтовым соединением при роторном бурении. Грунты 2 группы по устойчивости НР = 85 % К=3,000;	м закрепленной скважины	108	2398,95	1429,08	259087	154341	1770	119701	409091

				953,48	350,45	102976	37849	–	30303	
8 2301-0303-0122	Трубы стальные бесшовные обсадные ГОСТ 632-80 с короткой и удлиненной треугольной резьбой из стали группы прочности Д, DN 168, толщина стенки 7,3 мм К=3,000;	м	108	13332		1439856		1439856		1555044
9 1104-0301-0102	Скважины. Цементация затрубного пространства колонны с глубиной посадки до 100 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения и цементационной установкой с расходом сухой смеси на 1 м цементируемой части до 400 кг или более 400 кг НР = 85 % К=3,000;	колонна	3	439365,33	261495,33	1318096	784486	–	660799	2137207
				177870	81266,67	533610	243800	–	158312	
10 2113-0101-0101	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85 К=3,000;	т	1,2	21885		26262		26262		28363
11 1104-0401-0101	Фильтры. Установка на колонне водоподъемных труб глубиной до 500 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения НР = 85 % К=3,000;	м труб	12	1061,83	689,42	12742	8273	394	5219	19398
				339,58	172,08	4075	2065	–	1437	
12 2403-0101-2801	Фильтры для буровых скважин на воду, тип СП-6Ф7В 3,1 м ценобразов.37849,14/3,1 К=3,000;	шт.	3	39811		119433		119433		128988
13 1104-0501-0101	Деглинизация промывка скважины глубиной до 300 м. Откачка воды эрлифтом с оборудованием роторного бурения и компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания НР = 85 % К=3,000;	сутки откачки	9	329676	251003,11	2967084	2259028	–	1131974	4426983

				78672,89	69297,56	708056	623678	–	327925	
14	1104-0501-0101	Скважины глубиной до 300 м. Откачка воды эрлифтом с оборудованием роторного бурения и компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания НР = 85 % К=3,000;	сутки откачки	9	329676	251003,11	2967084	2259028	–	1131974	4426983
					78672,89	69297,56	708056	623678	–	327925	
15	1104-0501-0203	Скважины. Откачка воды насосом и оборудованием колонкового бурения НР = 85 % К=3,000;	сутки откачки	30	92256,8	35556,8	2767704	1066704	–	1845537	4982300
					56700	15674	1701000	470220	–	369059	
16	2101-0102-0102	Глина бентонитовая К=3,000;	т	9	37345		336105		336105		362993
17	1106-0101-0101	Оголовок. Устройство В7,5 НР = 91 % К=3,000;	м3	0,9	20745,56	1066,67	18671	960	16682	1116	21370
					1143,33	218,89	1029	197	–	1583	
18	2910-0001-0001(пл)	Проведение сокращенного химического анализа К=3,000;	проба	3	12300		36900		36900		39852
19	2910-0001-0003(пл)	Проведение химического анализа по СП №209 76073 К=3,000;	проба	3	65676		197028		197028		212790
20	2910-0001-0004(пл)	Проведение бактериалогического анализа К=3,000;	проба	3	1727		5181		5181		5595
21	2910-0001-0005(пл)	Изготовление паспорта на скважину К=3,000;	шт	3	23125		69375		69375		74925
									–	5550	

Итого	**21 241 614**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	3 985 387
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	7 050 970
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	2 167 287
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 401 956
Накладные расходы, тенге	5 229 847
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 573 454

Всего	**21 241 614**
Временные здания и сооружения (2 %)	424 832
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	786 492
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**22 452 938**
Непредвиденные работы и затраты 2 %	**449 059**
Итого по сметному расчету:	
- в текущих ценах с 05.04.19 г	**22 901 997**
в т.ч. с разбиыкой по годам	
2020 г. - 100% (МРП = 2651 тенге)	22 901 997
- в текущих и прогнозных ценах	**23 703 567**
в т.ч. с разбиыкой по годам	
2020 г. -100% (Иинф = 1,035)	23 703 567
итого в текущих и прогнозных ценах с учетом К=0,9	**21 333 210**
Налог на добавленную стоимость 12 %	**2 559 985**
Всего по сметному расчету	**23 893 195**

Директор
ТОО "Компания НурайСтрой"
_____Ж.К. Акмагамбетов

Директор
ТОО "АзияСтройKZ"
_____З.Т.Сахипова

Заказчик: ТОО "Компания НурайСтрой"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "АзияСтройKZ "

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство наружных сетей водопровода в с. Козыкеткен Успенского района Павлодарской области

(наименование, адрес)

Объект : Насосная станция 2-го подъема

(наименование)

Форма 2в

Акт приемки выполненных работ № 10

от 26 ноября 2020 г за за ноябрь 2020 г

на Общестроительные работы

Основание: локальная смета 6-8-1

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Земляные работы									
1	1101-0102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	172,54	161,78	154,93	27913	26731	13	5822	36434

				6,78	40,09	1169	6917	–	2699	
2 1101-0102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	103,03	161,79	154,94	16669	15963	8	3477	21758
				6,77	40,1	698	4131	–	1612	
3 1101-0102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 % т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	м3 грунта	250,14	177,95	170,42	44513	42630	19	9284	58101
				7,45	44,1	1864	11031	–	4304	
4 1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.175.1: ктрр1=1,1; т.ч. п.3.179: ктрр2=1,2;	м3 грунта	9,36	1523,29	–	14258	–	–	10266	26486
				1523,29	–	14258	–	–	1962	
5 1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	18,13	715,06	–	12964	–	–	9334	24082
				715,06	–	12964	–	–	1784	
6 1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	308,41	33,8	33,8	10425	10425	–	2588	14054
				–	11,65	–	3594	–	1041	

7 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	308,41	148,58	72	45823	22207	–	24057	75470
				76,57	31,76	23616	9796	–	5590	
	Раздел 2 Общестроительные работы									
	2.1 Монолитная плита МП1									
8 1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	8,4	5441,07	1654,76	45705	13900	25172	11420	61695
				789,64	672,26	6633	5647	–	4570	
9 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	4,2	20746,9	1067,14	87137	4482	77853	5209	99734
				1143,33	219,52	4802	922	–	7388	
10 1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР = 91 %	м3	15,75	26567,17	1637,21	418433	25786	364116	31026	485416
				1811,49	353,27	28531	5564	–	35957	
11 2205-0105-0101	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008	кг	52,3	1631		85301		85301		92125
12 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,968	205921		199332		199332		215279

13 1106-0301-0406	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка НР = 91 %	т	0,08307	69507,64	16600,46	5774	1379	123	4356	10940
				51426,51	6199,59	4272	515	–	810	
14 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,08307	220423		18311		18311		19776
								–	1465	
	2.2 Фундамент, приямок									
15 1107-0501-0102										
	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	32	2220,66	1121,56	71061	35890	12683	41724	121808
				702,75	402,22	22488	12871	–	9023	
16 1107-0501-0104										
	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	14	4752,79	2656,5	66539	37191	11308	37615	112486
				1288,57	988,36	18040	13837	–	8332	
17 2104-1201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	7,618	24242		184676		184676		199450
18 2104-1201-9907	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	2,388	20494		48940		48940		52855
19 2104-1201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	11,41	19016		216973		216973		234331

22	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	40	843,68	19	33747	760	22887	9483	46688
					252,5	2,43	10100	97	–	3458	
23	1108-0101-0304	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая Пенетрон НР = 93 %	м2 поверхности	30	1015,63	10,37	30469	311	2	28180	63341
					1005,2	4,83	30156	145	–	4692	
24	2205-0105-0101	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008	кг	38,4	1631		62630		62630		67640
26	2105-0309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0355	254259		9026		9026		9748
									–	722	

Итого	**2 149 697**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	179 591
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	237 655
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	75 067
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 339 373
Накладные расходы, тенге	233 841
Сметная прибыль (8 %), тенге	159 237

Всего	**2 149 697**
Временные здания и сооружения (2 %)	42 994
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	79 595
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**2 272 286**
Непредвиденные работы и затраты 2 %	**45 446**
Итого по сметному расчету:	
- в текущих ценах с 05.04.19 г	**2 317 732**
в т.ч. с разбиыкой по годам	
2020 г. - 100% (МРП = 2651 тенге)	2 317 732
- в текущих и прогнозных ценах	**2 398 852**
в т.ч. с разбиыкой по годам	
2020 г. -100% (Иинф = 1,035)	2 398 852
итого в текущих и прогнозных ценах с учетом К=0,9	**2 158 967**
Налог на добавленную стоимость 12 %	**259 076**
Всего по сметному расчету	**2 418 043**

Директор
ТОО "Компания НурайСтрой" _____ Ж.К. Акмагамбетов

Директор
ТОО "АзияСтройKZ" _____ З.Т.Сахипова

Форма 2в

Заказчик: ТОО "Компания НурайСтрой"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "АзияСтройKZ "

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство наружных сетей водопровода в с. Козыкеткен Успенского района Павлодарской области

(наименование, адрес)

Объект : Благоустройство территории

(наименование)

Акт приемки выполненных работ № 76

от 16 ноября 2021 г за за ноябрь 2021 г

на Ограждение территории

Основание: 7-1-3
за ноябрь

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Ограждения площадки									
8	8601-0605-0103	Ворота распашные, металлические, тип ВМС 4,5 х 1,8, с металлическими стойками НР = 91 %	шт.	1	162073	1302	162073	1302	135536	23329	200234
					25235	401	25235	401	0	14832	

9 8601-0605-0503	Калитка металлическая, тип КМС 0,85 х 1,8, с металлическими стойками НР = 91 %	шт.	1	83570	720	83570	720	68405	13314	104635
				14445	186	14445	186	0	7751	
	Раздел 2 Ограждение внутреннее									
17 2105-0307-1020	Проволока колючая одноосновная рифленая со скобами нормальной точности, оцинкованная, марки КЦ-1 ГОСТ 285-69 К=0,090;	кг	343,98	641		220491		220491		238130
								0	17639	

Итого	**542 999**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	39 680
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 022
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	587
- материалы, изделия и конструкции, тенге	424 432
Накладные расходы, тенге	36 643
Сметная прибыль (8 %), тенге	40 222
Всего	**542 999**
Временные здания и сооружения (2 %)	10 860
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	20 105
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**573 964**
Непредвиденные работы и затраты 2 %	**11 479**
Итого по сметному расчету:	
- в текущих ценах с 05.04.19 г	**585 443**
в т.ч. с разбиыкой по годам 2020 г. - 100% (МРП = 2651 тенге)	585 443
- в текущих и прогнозных ценах	**605 934**
в т.ч. с разбиыкой по годам 2020 г. -100% (Иинф = 1,035)	605 934

итого в текущих и прогнозных ценах с учетом К=0,9	**545 340**
Налог на добавленную стоимость 12 %	**65 441**
Всего по сметному расчету	**610 781**

Директор
ТОО "Компания НурайСтрой"
_____ Ж.К. Акмагамбетов

Директор
ТОО "АзияСтройKZ"
_____ З.Т.Сахипова

Форма 2в

Заказчик: ТОО "Компания НурайСтрой"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "АзияСтройKZ "
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство наружных сетей водопровода в с. Козыкеткен Успенского района Павлодарской области
(наименование, адрес)

Объект : Резервуар чистой воды (2 шт V=100м3)
(наименование)

Акт приемки выполненных работ № 69
от 16 ноября 2021 г за за ноябрь 2021 г

на Монтаж оборудования

Основание: 6-4-2
за ноябрь

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Общестроительные работы									
1	1337-0101-0110	Оборудование без механизмов массой 8 т. Монтаж на открытой площадке НР = 61 %	шт.	2	244035	89500	488070	179000	32862	195370	738115
					138104	22035,5	276208	44071	0	54675	
3	1106-1401-0501	Емкости. Испытание на водонепроницаемость НР = 91 % К=2,000;	м3 емкости	200	189,45	2,34	37890	467	23068	13261	55243
					71,78	1,09	14355	218	0	4092	
4	1106-1401-0502	Емкости для питьевой воды. Дезинфекция НР = 91 % К=2,000;	м3 емкости	200	354,19	0,78	70837	156	40585	27454	106154

	150,48	0,37	30096	73	0	7863

Итого	**899 512**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	320 659
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	179 623
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	44 362
- материалы, изделия и конструкции, тенге	96 515
Накладные расходы, тенге	236 085
Сметная прибыль (8 %), тенге	66 630
Всего	**899 512**
Временные здания и сооружения (2 %)	17 990
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	33 305
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**950 807**
Непредвиденные работы и затраты 2 %	**19 016**
Итого по сметному расчету:	
- в текущих ценах с 05.04.19 г	**969 823**
в т.ч. с разбиыкой по годам	
2020 г. - 100% (МРП = 2651 тенге)	969 823
- в текущих и прогнозных ценах	**1 003 767**
в т.ч. с разбиыкой по годам	
2020 г. -100% (Иинф = 1,035)	1 003 767
итого в текущих и прогнозных ценах с учетом К=0,9	**903 390**
Налог на добавленную стоимость 12 %	**108 407**
Всего по сметному расчету	**1 011 797**

Директор
ТОО "Компания НурайСтрой"
_____Ж.К. Акмагамбетов

Директор
ТОО "АзияСтройKZ"
_____З.Т.Сахипова

Форма 2в

Заказчик: ТОО "Компания НурайСтрой"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "АзияСтройKZ "
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство наружных сетей водопровода в с. Козыкеткен Успенского района Павлодарской области
(наименование, адрес)

Объект : Резервуар промывных вод (1 шт V=100 м3)
(наименование)

Акт приемки выполненных работ № 68
от 16 ноября 2021 г за за ноябрь 2021 г

на Монтаж оборудования

Основание: 6-3-2
за ноябрь

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Общестроительные работы									
1	1337-0101-0110	Оборудование без механизмов массой 8 т. Монтаж на открытой площадке НР = 61 %	шт.	1	244037	89501	244037	89501	16432	97685	369060

				138104	22036	138104	22036	0	27338	
3 1106-1401-0501	Емкости. Испытание на водонепроницаемость НР = 91 %	м3 емкости	100	189,44	2,33	18944	233	11534	6630	27620
				71,77	1,09	7177	109	0	2046	
4 1106-1401-0502	Емкости для питьевой воды. Дезинфекция НР = 91 %	м3 емкости	100	354,18	0,78	35418	78	20292	13726	53076
				150,48	0,36	15048	36	0	3932	

Итого	**449 756**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	160 329
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	89 812
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	22 181
- материалы, изделия и конструкции, тенге	48 258
Накладные расходы, тенге	118 041
Сметная прибыль (8 %), тенге	33 316
Всего	**449 756**
Временные здания и сооружения (2 %)	8 995
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	16 653
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**475 404**
Непредвиденные работы и затраты 2 %	**9 508**
Итого по сметному расчету:	
- в текущих ценах с 05.04.19 г	**484 912**
в т.ч. с разбиыкой по годам 2020 г. - 100% (МРП = 2651 тенге)	484 912
- в текущих и прогнозных ценах	**501 884**
в т.ч. с разбиыкой по годам 2020 г. -100% (Иинф = 1,035)	501 884

итого в текущих и прогнозных ценах с учетом К=0,9	**451 696**
Налог на добавленную стоимость 12 %	**54 203**
Всего по сметному расчету	**505 899**

Директор
ТОО "Компания НурайСтрой" Ж.К. Акмагамбетов

Директор
ТОО "АзияСтройKZ" З.Т.Сахипова

Форма 2в

Заказчик: ТОО "Компания НурайСтрой"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "АзияСтройKZ "
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство наружных сетей водопровода в с. Козыкеткен Успенского района Павлодарской области
(наименование, адрес)

Объект : Дизельная электростанция
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 37 от 7.04.2020 г, жоп. Соглашение № 1 от 14.05.20, №2 от 26.05.20, №3 от 24.02.21

Акт приемки выполненных работ № 65
от 16 ноября 2021 г за за ноябрь 2021 г

на ДГУ АД-80

Основание: 4-3-1
за ноябрь

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0.1 Общестроительные работы									
1	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	1,77	1506,21	0	2666	0	0	1920	4953
					1506,21	0	2666	0	0	367	
2	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	0,1	5430	1650	543	165	299	137	734
					790	680	79	68	0	54	

3 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство В7,5 НР = 91 %	м3	0,3	20746,67	1066,67	6224	320	5561	371	7123
				1143,33	216,67	343	65	0	528	
4 1107-0501-0103										
	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	2	3363,5	1775	6727	3550	1131	3932	11512
				1023	643	2046	1286	0	853	
5 2104-1201-9911										
	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 К=2,000;	м3	1,086	19016		20651		20651		22303
								0	1652	
	0.2 Монтажные работы									
6 1308-0301-0208										
	Машина электрическая переменного или постоянного тока, фланцевая с горизонтальным или вертикальным валом, поступающая в собранном виде, масса до 1,2 т. Установка НР = 72 %	шт.	1	55538	27418	55538	27418	1744	26297	88382
				26376	10147	26376	10147	0	6547	
7 5800-0000-0000(пл)(об)	Дизельный генератор ТТС АД-80-Т400-2РКМ19 С АВР	комплект	1	4767857		4767857		0		4767857
8 1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	15,6	601,03	24,23	9376	378	6441	1914	12193
				163,91	6,47	2557	101	0	903	
9 1308-0208-0101	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 40х40х4 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	4	3330,25	193,25	13321	773	8332	3196	17838
				1054	55,75	4216	223	0	1321	

10 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	3,276	1506,11	0	4934	0	0	3552	9165
				1506,11	0	4934	0	0	679	
11 1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	3,276	715,2	0	2343	0	0	1687	4352
				715,2	0	2343	0	0	322	

Раздел 1 Заземление насосных станций 1-го,2-го подъема, станции очистки

1.0 Подраздел без наименования

12 1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	50	601	24,16	30050	1208	20645	6134	39079
				163,94	6,46	8197	323	0	2895	
13 1308-0208-0101	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 40х40х4 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	20	3330,35	193,3	66607	3866	41663	15980	89194
				1053,9	55,85	21078	1117	0	6607	
14 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	15,04	1506,12	0	22652	0	0	16309	42078
				1506,12	0	22652	0	0	3117	
15 1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	15,04	715,09	0	10755	0	0	7744	19979
				715,09	0	10755	0	0	1480	

Итого **5 136 742**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 108 242
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 37 678
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 13 330

- материалы, изделия и конструкции, тенге	106 467
- оборудование, тенге	4 767 857
Накладные расходы, тенге	89 173
Сметная прибыль (8 %), тенге	27 325
Всего	**5 136 742**
Временные здания и сооружения (2 %)	7 378
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	13 658
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**5 157 778**
Непредвиденные работы и затраты 2 %	**7 798**
Итого по сметному расчету:	
- в текущих ценах с 05.04.19 г	**5 165 576**
в т.ч. с разбиыкой по годам	
2020 г. - 100% (МРП = 2651 тенге)	5 165 576
- в текущих и прогнозных ценах	**5 346 372**
в т.ч. с разбиыкой по годам	
2020 г. -100% (Иинф = 1,035)	5 346 372
итого в текущих и прогнозных ценах с учетом К=0,9	**4 811 734**
Налог на добавленную стоимость 12 %	**577 408**
Всего по сметному расчету	**5 389 143**

Директор
ТОО "Компания НурайСтрой" _____ Ж.К. Акмагамбетов

Директор
ТОО "АзияСтройKZ" _____ З.Т.Сахипова

Форма 2в

Заказчик: ТОО "Компания НурайСтрой"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "АзияСтройKZ "
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство наружных сетей водопровода в с. Козыкеткен Успенского района Павлодарской области
(наименование, адрес)

Объект : Надворный туалет
(наименование)

Акт приемки выполненных работ № 63
от 16 ноября 2021 г за за ноябрь 2021 г

на Надворная уборная на 1 очко

Основание: 3-1-1
за ноябрь

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Земляные работы									
1	1101-0101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	26	118,46 5,96	112,5 26,42	3080 155	2925 687	0 0	606 295	3981
2	1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	0,5	1154	0	577	0	0	415	1071

				1154	0	577	0	0	79	
3 1101-0104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	9,8	48,27	48,27	473	473	0	117	637
				0	16,63	0	163	0	47	
4 1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	16,7	715,09	0	11942	0	0	8598	22183
				715,09	0	11942	0	0	1643	
5 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	0,73	147,95	71,23	108	52	0	57	178
				76,71	31,51	56	23	0	13	
6 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство В3,5 НР = 91 %	м3	0,49	19430,61	1069,39	9521	524	8437	608	10939
				1142,86	220,41	560	108	0	810	
7 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство В5 НР = 91 %	м3	0,2	20405	1065	4081	213	3639	248	4675
				1145	220	229	44	0	346	
	Раздел 2 Выгреб									
8 1123-0601-0105	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие НР = 99 %	м3 конструкций колодца	1,04	30640,38	6841,35	31866	7115	13585	13779	49297
				10736,54	2646,15	11166	2752	0	3652	
9 2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	16230		16230		16230		17528
10 2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	13998		13998		13998		15118

11 2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	16936		16936		16936			18291
12 1107-0503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	1	444 156	247 52	444 156	247 52	41 0	245 55		744
13 2104-0105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	0,1	58990		5899		5899			6371
14 1108-0201-0109	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка НР = 93 %	м3 кладки	0,28	33100 5717,86	2114,29 435,71	9268 1601	592 122	7075 0	1602 870		11740
15 1111-0101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство В5 НР = 94 %	м2 стяжки	1,77	666,67 310,17	25,99 12,99	1180 549	46 23	585 0	538 137		1855
16 1111-0101-1104	Стяжки бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103 НР = 94 % К=7,000;	м2 стяжки	12,39	90,64 3,71	4,6 2,1	1123 46	57 26	1020 0	68 95		1286
17 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	10	843,7 252,5	19 2,4	8437 2525	190 24	5722 0	2371 865		11673
18 1108-0101-0401	Стены и фундаменты. Боковая изоляция глиной НР = 93 % К=0,300;	м3 изолирующего слоя	3	9317,33 5869,67	1573,33 701,67	27952 17609	4720 2105	5623 0	18334 3703		49989

19 1114-0101-1301	Щиты деревянные. Изготовление и настилка над приямками и каналами навозоудаления НР = 99 %	м2 щитов	0,36	4958,33	61,11	1785	22	1637	134	2073
				350	25	126	9	0	154	
20 2113-0814-2211	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.	1	827		827		827		893
								0	66	
	Раздел 3 Помещение уборной									
21 1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	0,03	92900	1000	2787	30	2097	606	3664
				22000	433,33	660	13	0	271	
22 1110-0115-0102	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	0,03	8166,67	66,67	245	2	184	53	322
				1966,67	0	59	0	0	24	
23 1110-0105-0101	Стропила. Установка с изготовлением НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	0,0413	82106,54	1380,15	3391	57	2457	809	4536
				21234,87	532,69	877	22	0	336	
24 1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	0,0413	8740,92	48,43	361	2	326	31	423
				799,03	24,21	33	1	0	31	
25 1112-0101-0701	Кровли из волнистых асбестоцементных листов, профиль обыкновенный. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР = 92 %	м2 кровли	5	2060,4	75,8	10302	379	7735	2117	13413

				437,6	22,6	2188	113	0	994	
26 1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР = 90 %	м2 обработанной поверхности	5	304,4	2,4	1522	12	1357	142	1797
				30,6	1	153	5	0	133	
27 1111-0101-3301	Покрытия дощатые толщиной 28 мм. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	2	1992	34,5	3984	69	2808	1071	5459
				553,5	16	1107	32	0	404	
28 1110-0102-0601	Стены каркасные. Обшивка досками обшивки НР = 90 %	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	9,3	2812,37	14,52	26155	135	22536	3192	31695
				374,62	6,77	3484	63	0	2348	
29 1110-0107-0103	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в деревянных нерубленных стенах. Установка блоков НР = 90 %	м2	1,33	3887,22	100,75	5170	134	3366	1560	7268
				1255,64	47,37	1670	63	0	538	
30 2107-0602-0106	Двери	м2	1,33	5129		6822		6822		7368
31 2113-0211-0501	Петля накладная	шт.	2	295		590		590		637
32 2113-0814-2211	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.	2	827		1654		1654		1786
33 1110-0106-0209	Проемы оконные площадью до 2 м2 в деревянных нерубленых стенах жилых и общественных зданий. Установка блоков с переплетами спаренными НР = 90 %	м2	0,2736	5519,01	109,65	1510	30	870	562	2238
				2229,53	51,17	610	14	0	166	

34	2109-0101-9901	Блоки оконные одно, - двустворные одинарной конструкции для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92	м2	0,2736	9699		2654		2654	2866
35	1115-0501-0105	Фрамуги с одинарным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 3 мм НР = 80 %	м2 площади проемов по наружному обводу коробок	0,2736	1231,73 317,98	18,27 7,31	337 87	5 2	245 0	71 33	441
		Раздел 4 Отмостка									
36	1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	1,044	8321,84 3009,58	1643,68 665,71	8688 3142	1716 695	3830 0	3607 984	13279
37	1106-0101-0101	Отмостка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	0,71	19429,58 1143,66	1066,2 219,72	13795 812	757 156	12226 0	881 1174	15850

Итого	**343 564**
в том числе	62 179
- зарплата рабочих-строителей, тенге	20 504
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	7 317
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	173 011
- материалы, изделия и конструкции, тенге	62 422
Накладные расходы, тенге	25 448
Сметная прибыль (8 %), тенге	
Всего	**343 564**
Временные здания и сооружения (2 %)	6 871
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	12 721

Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**363 156**
Непредвиденные работы и затраты 2 %	**7 263**
Итого по сметному расчету:	
- в текущих ценах с 05.04.19 г	**370 419**
в т.ч. с разбиыкой по годам 2020 г. - 100% (МРП = 2651 тенге)	370 419
- в текущих и прогнозных ценах	**383 384**
в т.ч. с разбиыкой по годам 2020 г. -100% (Иинф = 1,035)	383 384
итого в текущих и прогнозных ценах с учетом К=0,9	**345 045**
Налог на добавленную стоимость 12 %	**41 405**
Всего по сметному расчету	**386 451**

Директор
ТОО "Компания НурайСтрой" _____ Ж.К. Акмагамбетов

Директор
ТОО "АзияСтройKZ" _____ З.Т.Сахипова