Заказчик: КГУ Отдел строительства , архитектуры и градостроительства Шиелийского района"
Подрядчик: ТОО "Дорстрой"

Наименование объекта -Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры микрорайонов Шугла-2, Шугла-3, Шыгыс-4 в пос.Шиели Шиелийского района Кызылординской области. Строительство гравийных дорог.

Договор о государственных закупках работ №84 от 06.08.2019 года.

АКТ №3

приемки выполненных работ за НОЯБРЬ 2019 года

Составлена 2кв.2018г

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на.единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 2. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ					
3	**1101-0104-0702 РСНБ РК 2015**	**Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)**	**м2 спланированной поверхности за проход бульдозера**	**74448,0000**		**0,96**	**71248,97**
3. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00023	17,123	1554,00	26609,20
		Итого оплата труда:				**0,36**	**26609,20**
3. 2	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00023	17,123	4161,00	71248,97
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00023	17,12304	1554,00	244796,96
		Итого эксплуатация машин:				**0,957030**	**71248,97**
		Накладные расходы	%	72		0,257342	19158,63
		Сметная прибыль	%	8		0,097150	7232,61
		Сметная стоимость:				**1,310000**	**97640,20**
4	**1101-0102-0202 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью до 2,5 м3**	**м3 грунта**	**55451,0000**		**72,61**	**4026297**
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=964)	чел-ч	0,00602	333,815	964,00	321797,7
4. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01944	1077,9674	1575,00	1697795
		Итого оплата труда:				**36,42**	**2019593**
4. 3	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00278	154,154	4161,00	641433,9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00278	154,154	1554,00	239554,93
4. 4	3101-0201-0502 РСНБ РК 2015	Экскаваторы одноковшовые электрические на гусеничном ходу, 2,5 м3	маш.-ч	0,00833	461,907	6624,00	3059670,8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,01666	923,814	1578,50	1458240,00
		Итого эксплуатация машин:				**66,75**	**3701105**
4. 5	2101-0201-0604 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00003	1,66353	2119,00	3525,02
		Итого материалов:				**0,06**	**3525,02**
	1,87000000000	Накладные расходы	%	72		26,22	1454106,60
		Сметная прибыль	%	8		7,91	438442,72
		Сметная стоимость:				**106,74**	**5918977**
5	**4102-0204-1070 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 7 км**	**т**	**103693,3700**		**121,00**	**12546897,77**
		Сметная прибыль	%	8	1,87	9,68	1003751,82
		Сметная стоимость:				**130,68**	**13550650**
6	**1101-0201-0101 РСНБ РК 2015**	**Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**м3**	**67408,0000**		**65,89**	**4441647**
6. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01567	1056,283	1531,79	1618008
		Итого оплата труда:				**24,00**	**1618008**
6. 2	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0143	963,934	4161,00	4010931
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0143	963,934	1554,05	1498003,08
	3201-0102-0301 РСНБ РК 2015	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	0,00137	92,34896	723,00	66768,30
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч				
6. 4	3304-0101-0102 РСНБ РК 2015	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00137	92,34896	3941,00	363947,3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00137	92,34896	1300,00	120053,73
		Итого эксплуатация машин:				**65,89**	**4441647**
		Накладные расходы	%	72		17,28	1164965,56
		Сметная прибыль	%	8		6,65	448528,98
		Сметная стоимость:				**89,83**	**6055141**
7	**1101-0201-0107 РСНБ РК 2015 К=5**	**Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см**	**м3**	**67408,0000**		**31,95**	**2153577,7**
7. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00685	461,745	1300,00	600268,2
		Итого оплата труда:				**8,90**	**600268,2**
7. 2	3201-0102-0301 РСНБ РК 2015	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	0,00685	461,745	723,00	333841,49
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч				
7. 3	3304-0101-0102 РСНБ РК 2015	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00685	461,745	3941,00	1819736,3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00685	461,745	1300,00	600268,35
		Итого эксплуатация машин:				**31,95**	**2153577,7**
		Накладные расходы	%	72		6,41	432193,13
		Сметная прибыль	%	8		3,07	206861,67
		Сметная стоимость:				**41,43**	**2792633**
8	**1101-0201-0601 РСНБ РК 2015**	**Полив водой уплотняемого грунта насыпей**	**м3**	**67408,0000**		**76,87**	**5181720**
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=638)	чел-ч	0,0122	822,378	638,00	524676,9
8. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0122	822,378	1088,00	894746,8
		Итого оплата труда:				**21,06**	**1419424**
8. 3	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0122	822,378	5417,00	4454819
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0122	822,378	1088,00	894746,88
		Итого эксплуатация машин:				**66,09**	**4454819**

. 4	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,1	6740,8	30,00	202224
		Итого материалов:				**3,00**	**202224,00**
		Накладные расходы	%	72		15,16	1021985
		Сметная прибыль	%	8		7,36	496296,4
		Сметная стоимость:				**99,39**	**6700002**
9	**1101-0203-0112 РСНБ РК 2015**	**Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом**	**м2**	**117250,0000**		**40,49**	**4747084**
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,8=740)	чел-ч	0,0279	3271,275	740,00	2420743,5
9. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0025	293,125	1554,00	455516,3
		Итого оплата труда:				**24,53**	**2876260**
9. 3	3101-0103-0201 РСНБ РК 2015	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00144	168,840	9400,00	1587096,0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00144	168,840	1554,00	262377,28
9. 4	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00036	42,210	4161,00	175635,81
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00036	42,210	1554,00	65594,42
9. 5	3101-0201-0103 РСНБ РК 2015	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0007	82,075	6867,00	563609,0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	82,075	1554,00	127544,55
		Итого эксплуатация машин:				**19,84**	**2326340,8**
		Накладные расходы	%	72		17,66	2070907,03
		Сметная прибыль	%	8		4,65	545439,31
		Сметная стоимость:				**62,80**	**7363431**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**42478473**

РАЗДЕЛ 3. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА

Основная дорога

10	**1127-0401-0101 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство** Состав работ: 1. Планировка и прикатка земляного полотна с поливом водой 2. Россыпь и разравнивание материалов 3. Уплотнение россыпей с поливкой водой	**м3 материала основания в плотном теле**	**17645,2600**		**1071,37**	**18904606**
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=806)	чел-ч	0,144	2540,91744	806,00	2047979,5
10. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1357	2394,462	1384,36	3314793
		Итого оплата труда:				**303,92**	**5362772**
10. 3	3101-0103-0201 РСНБ РК 2015	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	273,50153	9400,00	2570914,38
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	273,50153	1554,00	425021,63
10. 4	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0429	756,981654	4249,00	3216415
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0429	756,981654	1088,00	823596,07
10. 5	3201-0101-0202 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	1249,284408	8342,00	10421531
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0708	1249,284408	1554,00	1941388,07
10. 6	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0065	114,69419	5417,00	621298
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0065	114,69419	1088,00	124787,46
		Итого эксплуатация машин:				**953,81**	**16830158**
10. 7	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,05	882,263	30,00	26467,89
		Итого материалов:				**1,50**	**26467,89**
		Накладные расходы	%	108		328,24	5791794
		Сметная прибыль	%	8		111,97	1975712,0
		Сметная стоимость:				**1511,57**	**26672112**
11	**2101-0401-0101 РСНБ РК 2015**	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	**м3**	**19409,7860**		**2537,00**	**49242627**
		Сметная прибыль	%	8		202,96	3939410
		Сметная стоимость:				**2739,96**	**53182037**
12	**1127-0401-0102 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство** Состав работ: 1. Планировка и прикатка земляного полотна 2. Россыпь и разравнивание материалов 3. Уплотнение россыпей с поливкой водой	**м3**	**10277,8976**		**1106,02**	**11367609**
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=806)	чел-ч	0,144	1480,01726	806,00	1192893,9
12. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,143	1469,739363	1369,23	2012410,29
		Итого оплата труда:				**311,86**	**3205304,2**
12. 3	3101-0103-0201 РСНБ РК 2015	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	159,3074134	9400,00	1497489,7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	159,3074134	1554,00	247563,65
12. 4	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0476	489,2279277	4249,00	2078729,5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0476	489,2279277	1088,00	532279,98
12. 5	3201-0101-0202 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	727,6751529	8342,00	6070266,1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0708	727,6751529	1554,00	1130807,08
12. 6	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0091	93,52886852	5417,00	506645,9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0091	93,52886852	1088,00	101759,49
		Итого эксплуатация машин:				**987,86**	**10153131**
12. 7	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,07	719,4528348	30,00	21583,59
		Итого материалов:				**2,10**	**21583,59**
		Накладные расходы	%	108		336,81	3461729
		Сметная прибыль	%	8		115,43	1186346,97
		Сметная стоимость:				**1558,26**	**16015684**
13	**2101-0601-0101 РСНБ РК 2015**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**12539,1398**		**1273,00**	**15962325**
		Сметная прибыль	%	8		101,84	1276986,0
		Сметная стоимость:				**1374,84**	**17239311**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**113109144**
ИТОГО			Тенге				**155 587 617**

	в том числе:					
	зарплата рабочих-строителей и машинистов	Тенге				17 128 238
	Временные здания и сооружения 1,3%					2 022 639
	ИТОГО					157 610 256
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0,72%					1 134 794
	Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска					7 373 890
	Итого:					166 118 940
	Непредвиденные работы и затраты-2%					3 174 901
	Итого:					169 293 841
	в том числе в текущих ценах на 2019 год - 100 %, К=1,0498961					177 740 943
	Итого с понижающим коэффициентом к=0,88674521017					157 610 930,13
	НДС 12%					18 913 311,62
	Всего по акту выполненых работ					176 524 241,75

Заказчик:
КГУ Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Шиелийского района"
Руководитель _____ Әбдрахман Б.С.

Подрядчик:
ТОО "Дорстрой"
Директор _____ Ербулатов С.Ж.

Технадзор:
ТОО "Стройтехнопроект KZ A и K"
Инженер _____ Табикабилов Х.У.

Авторский надзор:
ТОО "Димаш-Сервис"
Главный инженер _____ Бойданов М.С.