Заказчик: ТОО" Изоплюс Центральная Азия" **Форма 2В**

Подрядчик:ТОО"СМУ-5"

Наименование строительства и его адрес:Карагандинская область,Ьухар-Жыраускии раион .аул ¨Доскеи¨учетныи квартал 028,участок1383. Завод по изоляции труб

Согласно договора №13 генерального подряда от 16.05.2013г.

АКТ
приемки выполненных строительно-монтажных работ
за октябрь 2013г.

№п/п	Наименование работ	Обоснование	Ед.изм.	Кол.	Цена за единицу, тенге	Стоимость, тенге
1	2	3	4	5,00	6	7
	Топливохранилище					
1	Монтаж ФБС(топливохранилище)	дог.цена	шт	28,00	13982	391 496
2	Изготовление арматурных каркасов	дог.цена	т	0,53	25 000	13 337
3	Стоимость арматуры AIIIд.12	дог.цена	т	0,52	118 000	61 714
4	Бетонированиеопорн. Подушек под топлив. Бочки	дог.цена	м3	6,60	8800	58 080
5	Стоимость бетона марки М-200	дог.цена	м3	6,73	15 100	101 653
6	Установка закладной детали	дог.цена	т	0,06	50 000	3 200
7	Стоимость закладной детали с изготовлением	дог.цена	т	0,07	254 285	16 925
8	Устройство щебеноч.подстилающих слоев	дог.цена	м3	8,16	3 335	27 214
9	Стоимость щебня	дог.цена	м3	8,40	3 600	30 257
10	Устройство подбетонки под фунд.подушки	дог.цена	м3	10,20	8 500	86 700
11	Стоимость бетона марки М-100	дог.цена	м3	10,40	12 250	127 449
12	Установка закладной детали	дог.цена	т	0,16	50 000	8 100
13	Стоимость закладной детали с изготовлением	дог.цена	т	0,17	254 285	42 842
14	Устройство смотровых труб д.325 Н=4м,2 шт	дог.цена	т	0,56	337 881	189 213
15	Обмазочная гидроизоляция смотровых труб	дог.цена	м2	8,16	1 904	15 535
16	Каменная кладка из бетонитов	дог.цена	м3	0,93	23 525	21 878
	ТП					
22	Разработка грунта мех.	дог.цена	м3	9,80	1 500	14 700
23	Добор грунта вручную	дог.цена	м3	4,90	2 500	12 250
17	Монтаж ФБС	дог.цена	шт	26,00	13 982	363 532
18	Гидроизоляция боковая обмазочная ФБС со стоимостью	дог.цена	м2	25,20	1 904	47 980
19	Изготовление мк перемычек	дог.цена	т	0,05	13 982	727
20	Монтаж мк перемычек	дог.цена	т	0,05	50 000	2 500
21	Каменная кладка из бетонитов	дог.цена	т	0,86	23 525	20 232
24	Устройство монол. бетонной фундаментной плиты	дог.цена	м3	11,60	29 947	347 385
	Венткамера и котельная					
25	Изготовление и монтаж каркаса мк на приямок	дог.цена	т	0,11	254 000	27 686
25	Монтаж каркаса	дог.цена	т	0,11	50 000	5 500

25	Монтаж стенового профлиста	дог.цена	м2	70,00	7 093	496 510
25	Устройство покрытия из OSB	дог.цена	м2	144,00	420	60 480
25	Стоимость OSB	дог.цена	м2	148,32	1 200	177 984
25	Утепление пеноплексом	дог.цена	м2	144,00	138	19 872
25	Стоимость пеноплекса	дог.цена	м3	14,40	22 000	316 800
25	Кирпичная кладка стен.	дог.цена	м3	7,70	24 599	189 412
25	Монтаж ФБС	дог.цена	шт	15,00	13 982	209 730
25	Гидроизоляция боковая обмазочная ФБС(материал подрядчика)	дог.цена	м2	63,00	1 904	119 951
25	Гидроизоляция фундаментых блоков рулонными материалами	дог.цена	м2	1,90	280	532
26	Бикрост	дог.цена	м2	2,09	280	585
27	Разработка грунта мех.	дог.цена	м3	44,25	1 500	66 375
28	Добор грунта вручную	дог.цена	м3	1,34	2 500	3 350
29	Устройство щебеноч.подстилающих слоев	дог.цена	м3	1,34	3 335	4 469
30	Стоимость щебня	дог.цена	м3	1,38	3 600	4 969
31	Устройство подбетонки под фунд.подушки под фунд-т	дог.цена	м3	1,34	8 500	11 390
32	Стоимость бетона марки М-100	дог.цена	м3	1,37	12 250	16 743
33	Бетонирование фундаментной подушки	дог.цена	м3	4,20	8800	36 960
34	Стоимость бетона марки М-200	дог.цена	м3	4,28	15 100	64 688
35	Изготовление арматурных каркасов	дог.цена	т	0,13	25 000	3 325
36	Стоимость арматуры AIIIд.12	дог.цена	т	0,13	118 000	15 694
37	Изготовление мк перемычек	дог.цена	т	0,14	280 800	40 592
38	Монтаж мк перемычек	дог.цена	т	0,14	50 000	6 971
	Полы венткамер					
48	Доработка грунта вручную под полы	дог.цена	м3	3,70	2500	9 250
49	Устройство полов	дог.цена	м2	37,68	6505	245 108
	Кровельные работы					
50	Изготовление парапета	дог.цена	т	3,36	280 000	939 994
51	Монтаж мк парапета	дог.цена	т	3,23	50 000	161 400
52	Монтаж профлиста со стоимостью материалов(Уст.кровли)	дог.цена	м2	1270,00	3 378	4 290 060
53	Изготовление зенитных фонарей	дог.цена	т	8,99	280 800	2 525 234
54	Монтаж мк зенитных фонарей	дог.цена	т	8,99	50 000	449 650
55	Утепление пеноплексом	дог.цена	м2	1000	1 184	1 184 000
56	Утепление мин.утепл.	дог.цена	м2	5648	1 184	6 687 232
57	Устройство пароизоляции в два слоя	дог.цена	м2	4650	456	2 120 400
58	Стоимость утеплителя мин.	дог.цена	м3	873	27 317	23 837 251
59	Стоимость пеноплекса	дог.цена	м3	150	22 000	3 300 000
60	Стоимость изоспана	дог.цена	м2	5115	138	705 870
61	Устройство фундамента под дымовую трубу	дог.цена	м3	11	9 000	95 400
62	Изготовление арматурных каркасов	дог.цена	т	0,17	25 000	4 125
63	Стоимость арматуры AIIIд.12	дог.цена	т	0,17	118 000	19 859

64	Стоимость бетона марки М-200	дог.цена	м3	11	15 100	163 261
65	Установка анкерных болтов-28шт	дог.цена	т	0,12	106 557	13 307
66	Стоимость анкерных болтов с изготовлением	дог.цена	т	0,13	416 000	54 028
67	Обмазочная гидроизоляция фунд. Дымов. Трубы	дог.цена	м2	21,0	1 904	39 984
68	Обетонирование базы дымовой трубы	дог.цена	м3	1,29	9 000	11 610
69	Стоимость бетона марки М-200	дог.цена	м3	1,32	15 100	19 869
	Металлоконструкции/сэндвич-панели					
70	Монтаж метллоконструкций(связи и распорки)	дог.цена	т	2,98	50 000	148 750
71	Монтаж метллоконструкций(прогоны)	дог.цена	т	7,40	50 000	370 100
72	Изготовление прогонов	дог.цена	т	0,60	254 000	152 400
73	Монтаж ригелей фахверка	дог.цена	т	8,65	50 000	432 500
74	Изготовление ригелей фахверка	дог.цена	т	6,53	280 800	1 833 624
75	Монтаж фахв.колонн	дог.цена	т	1,66	50 000	82 800
76	Изготовление связей	дог.цена	т	1,18	280 800	330 221
77	Монтаж сэндвич -панелей	дог.цена	м2	840	4 722	3 966 480
78	Стоимость сэндвич -панелей,	дог.цена	м2	840	7 500	6 300 000
79	Стоимость саморезов 5,5х189	дог.цена	шт	10080,0	345	3 477 600
80	Стоимость герметика	дог.цена	кг	235,2	1125	419 884
81	Кирпичная кладка наруж\.стен	дог.цена	м3	14,50	24 599	356 686
82	Добор грунта вручную	дог.цена	м3	16	2500	40 000
83	Монтаж фундаментных балок	дог.цена	шт	11	6 300	69 300
84	Обмазочная гидроизоляция фундам.балок	дог.цена	м2	70	1 904	133 263
85	Гидроизоляция фундаментных балок рулонными	дог.цена	м2	15	280	4 200
86	Бикрост	дог.цена	м2	16,5	280	4 620
87	Изготовление фунд. Балок	дог.цена	м3	0,45	25 000	11 250
88	Бетонирование фунд.под кран.	дог.цена	м3	9,90	9 000	89 100
89	Стоимость бетона М-200	дог.цена	м3	10,10	15 100	152 480
90	Стоимость арматуры AIIIд.12	дог.цена	т	0,23	118 000	27 258
90	Изготовление арматурных каркасов	дог.цена	т	0,24	25 000	5 891
91	Установка анкерных болтов--Материал подрядч.орг.ИП Терехов	дог.цена	т	0,10	106 557	10 229
92	Обмазочная гидроизоляция фундам.	дог.цена	м2	72,00	1 904	137 070
93	Установка закладной детали	дог.цена	т	0,06	50 000	3 200
94	Стоимость закладной детали с изготовлением	дог.цена	т	0,07	254 285	16 925
95	Устройство щебеноч.подстилающих слоев	дог.цена	м3	1,95	3 335	6 503
96	Стоимость щебня	дог.цена	м3	2,01	3 600	7 231
97	Разработка грунта мех.	дог.цена	м3	56,30	1 500	84 450
98	Доработка грунта вручную	дог.цена	м3	1,95	2 500	4 875
99	Устройство бетонной подготовки	дог.цена	м3	1,51	8 500	12 852
100	Стоимость бетона марки М-100	дог.цена	м3	1,54	12 250	18 892
101	Обетонирование баз колонн бетон марки М-200 за июль	дог.цена	м3	6,21	9 000	55 890
102	Стоимость бетона марки М-200	дог.цена	м3	6,3342	15 100	95 646
103	Изготовление опорных пластин	дог.цена	м3	0,60	280 800	168 502

104	Монтаж опорных пластин	дог.цена	м3	0,58	50 000	28 850
105	Доработка грунта вручную	дог.цена	м3	53,5	2500	133 750
106	Устройство полов-цех	дог.цена	м2	1070,00	6505	6 960 350
107	Монтаж профлиста со стоимостью материалов(Уст.кровли)-АБК	дог.цена	м2	374,40	3 378	1 264 723
108	Изготовление прогонов -АБК	дог.цена	т	5,51	254 000	1 400 048
109	Монтаж прогонов АБК	дог.цена	т	5,30	50 000	265 000
110	Изготовление балок Б-33,29 (АБК)	дог.цена	т	10,06	280 800	2 825 118
111	Монтаж балок перекрытия АБК	дог.цена	т	18,10	50 000	905 000
112	Изготовление мк косынок со стоимостью металла	дог.цена	т	0,5658	280 814	158 873
113	Монтаж мк косынок	дог.цена	т	0,5658	50 000	28 288
114	Укладка плит перекрытия-22шт(АБК)	дог.цена	м2	150,66	5650	851 229
115	Устройство плиты перекрытия по несъемной опалубки-Абк	дог.цена	м2	45,6	6 622	301 824
116	Изготовление прогонов -АБК	дог.цена	т	0,81	254 000	206 573
117	Монтаж прогонов АБК	дог.цена	т	0,78	50 000	39 100
118	Каменная кладка из шлакоблоков с армированием	дог.цена	м3	3,90	21 233	82 809
119	Добор грунта вручную под полы в электрощитовой	дог.цена	м3	0,49	2 500	1 225
120	Устройство полов в электрощитовой	дог.цена	м3	1,47	6 505	9 562
121	Разработка грунта экскаватором под ливневую магистраль	дог.цена	м3	38,00	1500	57 000
122	Доработка грунта вручную ливн. Магистрали	дог.цена	м3	7,60	2500	19 000
123	Устроство подст. Слоев из песка под ливневую магистраль	дог.цена	м3	22,80	2 950	67 260
124	Изготовление ливневых стояков	дог.цена	т	0,35	90 000	31 230
125	Монтаж ливневой канализации(стояков)	дог.цена	шт	4	67 496	269 984
126	Изготовление и монтаж ливневой магистрали д.159	дог.цена	м	10	8 273	82 730
127	Изготовление и монтаж ливневой магистрали д.325	дог.цена	м	152	15 192	2 309 184
128	Геодезические работы	дог.цена	усл.	1,00	100 000	100 000
129	Разгрузочные работы	дог.цена	т	367,0	669	245 523
	Всего по форме	тенге				**88 457 265**

Перечисленные работы выполнены в полном объёме, с требуемым качеством, проверены и приняты заказчиком

Сдал :Подрядчик
Директор ТОО " СМУ -5" Зубов В.Н._____

Принял: Заказчик
Директор:ТОО "Изоплюс Центральная Азия" Назарова Ю.А._____

Ответственный представитель Заказчика:
Маслов Л.Е._____