Подрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Наименование стройки: Строительство областного онкологического диспансера на 200коек с поликлиникой на 100 посещений в смену в г.Павлодаре
Договор № 95/17 от 21.04.2017г.

Справка № 1 от 22. 06. 2017г
о стоимости выполненных работ и затрат за июнь **_2017г.**

Код подрядчика	Код субподрядчика	Договор №	Договор дата	Источник финансирования Наименование	Источник финансирования Код	Форма менова	Форма Код
		95/17	21.04.2017г	013- 011- 431,	013-015-431		

№ сметы	Стоимость выполненных работ и затрат в (тенге)										
	С начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	СМР в базисных ценах 2001 года	из графы 4		прочих затрат, не входящих в СМР в ценах 2001г.	затраты		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Налог на добавленную стоимость 12 %	Всего
				из них							
				СМР в отчётном месяце	По монтажу оборудован		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по стройке:	46 142 588	46142588	13794714	40390923					807816	4943849	46142588
в том числе за месяц	46 142 588	46 142 588	13 794 714	40 390 923					807 816	4 943 849	46 142 588
2-1-1: 2-2-2: 2-2-3: 2-4-1: 2-5-1: 2-8-1: 3-1-1: 3-1-7: 3-2-1: 4-1-4: 6-4-1: 6-4-3: 6-4-4: 7-3-1	46 142 588	46 142 588	13 794 714	40 390 923					807 816	4 943 849	46 142 588
Удержание аванса 30%	13 842 776	13 842 776									13 842 776,40
Итого к оплате:											**32 299 811,60**

Заказчик:

ГУ "Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"
И.о. руководителя управления

_____Раисов Р. С.

Подрядчик:

Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____Темирбулатов Н.К.

Заказчик: ГУ "Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области" Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Наименование стройки: Строительство областного онкологического диспансера на 200 коек с поликлиникой на 100 посещений в смену в г.Павлодаре

Наименование объекта: Стационар .Блок А.

Договор № 95/17 от 21.04.2017г.

Акт № 1 от 22.06.2017г.

приемки выполненных работ за июнь 2017г.

(локальная смета 2-2-1)

Общестроительные работы

рауш. есть.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Земляные работы								
1	Е1-12-7	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	2020,067	18,51	17,5	37391	35351	10620	0,00703	14
		м3 грунта		1,01	4,41	2040	8908	97	0,0153	31
2	Е1-163-1	Разработка грунта 1 группы вручную в котлованах с креплениями, глубиной котлованов до 2 м (доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом) К=1,2	35,98	291,6	–	10492	–	11856	1,944	70
		м3 грунта		291,6	–	10492	–	113	–	–
3	Е1-24-5	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещении 1 группы грунтов до 10 м	2056,047	4,85	4,85	9972	9972	3350	–	–
		м3 грунта		–	1,68	–	3454	97	0,0055	11

4 Е1-24-13

Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) КВт (л.с.) при перемещении 1 группы грунтов ,добавлять на каждые последующие 10 м, ранее разрыхленных К=0,85	2056,047	3,57	3,57	7340	7340	2473	–	–
м3 грунта		–	1,24	–	2549	97	0,00405	8
Всего прямые затраты				**65195**	**52663**			**84**
				12532	**14911**			**50**
В том числе стоимость: материалов, тенге				–				
Накладные расходы, тенге				28299				
- заработная плата, тенге				4245				
- трудоемкость, чел-ч				14				
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				5610				
Всего				**99104**				
Временные здания и сооружения (1,8 %)				1784				
- сметная заработная плата, тенге				252				
- нормативная трудоемкость, чел-ч				1				
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)				2441				
- сметная заработная плата, тенге				1123				
- нормативная трудоемкость, чел-ч				7				
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				1009				
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				404				
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**104742**				
понижающий коэффициент к=0,956202136				**100155**				
Итого по акту в текущих ценах 2017 года, МРПтек.				**293252**				
- материалы, тенге				–				
- сметная заработная плата, тенге				96525				
- нормативная трудоемкость, чел-ч				156				
Налог (2 %)				5865				
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**299117**				
НДС (12 %)				35894				

Всего по акту с учетом НДС (12 %) 335011

Заказчик:

Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"

_____ Д.Т. Шайпранов

Руководитель отдела капитального строительства

_____ Р.М. Акипов

Руководитель технического отдела ПГС

_____ А.К. Омаров

Главный специалист технического отдела ПГС

_____ А.Т.Мушкенов

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ Т.Ж. Досанов

Технический надзор

Директор ТОО "Бестау-С"

_____ С.К. Мусин

Эксперт технического надзора

_____ Т.М.Омаров

Подрядчик:

Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ Н.К.Темирбулатов

Заказчик: ГУ "Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области" Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Наименование стройки: Строительство областного онкологического диспансера на 200 коек с поликлиникой на 100 посещений в смену в г.Павлодаре

Наименование объекта: Стационар .Блок Б.

Договор № 95/17 от 21.04.2017г.

Акт № 2 от 22.06.2017г.

приемки выполненных работ за июнь 2017г.

(локальная смета 2-2-2)

Общестроительные работы

июн. 2017.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Земляные работы								
1	Е1-12-7	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	2054,619	18,51	17,5	38031	35956	10802	0,00703	14
		м3 грунта		1,01	4,41	2075	9061	97	0,0153	31
2	Е1-163-1	Разработка грунта 1 группы вручную в котлованах с креплениями, глубиной котлованов до 2 м (доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом) К=1,2	74,52	291,6	–	21730	–	24555	1,944	145
		м3 грунта		291,6	–	21730	–	113	–	–
3	Е1-24-5	Разработка грунта 1 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м	2129,14	4,85	4,85	10326	10326	3470	–	–
		м3 грунта		–	1,68	–	3577	97	0,0055	12

4 Е1-24-13								
Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) квт (л.с.), при перемещения 1 группы грунтов добавлять на каждвые последующие 10м, ранее разрыхленных К=0,85	2129,14	3,57	3,57	7601	7601	2561	–	–
м3 грунта		–	1,24	–	2640	97	0,00476	10
Всего прямые затраты				**77688**	**53883**			**159**
В том числе стоимость: материалов, тенге				**23805**	**15278**			**53**
				–				
Накладные расходы, тенге				41388				
- заработная плата, тенге				6208				
- трудоемкость, чел-ч				21				
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				7145				
Всего				**126221**				
Временные здания и сооружения (1,8 %)				2272				
- сметная заработная плата, тенге				320				
- нормативная трудоемкость, чел-ч				2				
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)				3110				
- сметная заработная плата, тенге				1431				
- нормативная трудоемкость, чел-ч				9				
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				1285				
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				514				
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**133402**				
понижающий коэффициент к=0,956202136				**127559**				
Итого по акту в текущих ценах 2017 года, МРПтек.				**373494**				
- материалы, тенге				–				
- сметная заработная плата, тенге				136743				
- нормативная трудоемкость, чел-ч				244				
Налог (2 %)				7470				
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**380964**				
НДС (12 %)				45716				

Всего по акту с учетом НДС (12 %) 426680

Заказчик:

Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"

_____ Д.Т. Шайпранов

Руководитель отдела капитального строительства

_____ Р.М. Акипов

Руководитель технического отдела ПГС

_____ А.К. Омаров

Главный специалист технического отдела ПГС

_____ А.Т.Мушкенов

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ Т.Ж. Досанов

Технический надзор

Директор ТОО "Бестау-С"

_____ С.К. Мусин

Эксперт технического надзора

_____ Т.М.Омаров

Подрядчик:

Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ Н.К.Темирбулатов

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Наименование стройки: Строительство областного онкологического диспансера на 200 коек с поликлиникой на 100 посещений в смену в г.Павлодаре

Наименование объекта: Стационар .Блок В.

Договор № 95/17 от 21.04.2017г.

Акт № 3 от 22.06.2017г.

приемки выполненных работ за июнь 2017г.

(локальная смета 2-2-3)

Общестроительные работы

рук. есть.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Земляные работы								
1	Е1-12-7	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	1540,36	18,51	17,5	28512	26956	8099	0,00703	11
		м3 грунта		1,01	4,41	1556	6793	97	0,0153	24
2	Е1-163-1	Разработка грунта 1 группы вручную в котлованах с креплениями, глубиной котловнов до 2 м (доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом) К=1,2	55,86	291,6	–	16289	–	18407	1,944	109
		м3 грунта		291,6	–	16289	–	113	–	–
3	Е1-24-5	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	1596,22	4,85	4,85	7742	7742	2602	–	–
		м3 грунта		–	1,68	–	2682	97	0,0055	9

4	Е1-24-13	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м, ранее разрыхленных К=0,85	1596,22	3,57	3,57	5699	5699	1920	–	–
		м3 грунта		–	1,24	–	1979	97	0,00405	6
		Всего прямые затраты				**58242**	**40397**			**120**
						17845	**11454**			**39**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				–				
		Накладные расходы, тенге				31028				
		- заработная плата, тенге				4654				
		- трудоемкость, чел-ч				16				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				5356				
		Всего				**94626**				
		Временные здания и сооружения (1,8 %)				1703				
		- сметная заработная плата, тенге				240				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				1				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)				2331				
		- сметная заработная плата, тенге				1072				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				7				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				963				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				385				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**100008**				
		понижающий коэффициент к=0,956202136				**95628**				
		Итого по акту в текущих ценах 2017 года, МРПтек.				**279998**				
		- материалы, тенге				–				
		- сметная заработная плата, тенге				102508				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				183				
		Налог (2 %)				5600				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**285598**				

НДС (12 %)	34272
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**319870**

Заказчик:

Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"

_____ **Д.Т. Шайпранов**

Руководитель отдела капитального строительства

_____ **Р.М. Акипов**

Руководитель технического отдела ПГС

_____ **А.К. Омаров**

Главный специалист технического отдела ПГС

_____ **А.Т.Мушкенов**

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ **Т.Ж. Досанов**

Технический надзор

Директор ТОО "Бестау-С"

_____ **С.К. Мусин**

Эксперт технического надзора

_____ **Т.М.Омаров**

Подрядчик:

Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ **Н.К.Темирбулатов**

Заказчик: ГУ "Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области" Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Наименование стройки: Строительство областного онкологического диспансера на 200 коек с поликлиникой на 100 посещений в смену в г.Павлодаре

Наименование объекта: Радиологический корпус

Договор № 95/17 от 21.04.2017г.

Акт № 4 от 22.06.2017г.

приемки выполненных работ за июнь 2017г.

(локальная смета 2-4-1)

Общестроительные работы

раун. есть

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Земляные работы									
1	Е1-12-7	Разработка в отвал грунта 1 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	3000	18,51	17,5	55530	52500	15772	0,00703	21
		м3 грунта		1,01	4,41	3030	13230	97	0,0153	46
2	Е1-163-1	Разработка грунта 1 группы вручную в котлованах с креплениями, глубиной котлованов до 2 м/доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ ktpp1=1,2; kзпр1=1,2;	100	291,6	–	29160	–	32951	1,944	194
		м3 грунта		291,6	–	29160	–	113	–	–
3	Е1-24-5	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещении 1 группы грунтов до 10 м	3000	4,85	4,85	14550	14550	4889	–	–
		м3 грунта		–	1,68	–	5040	97	0,0055	17
4	Е1-24-13	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.) , при перемещении 1 группы грунтов , добавлять на каждые последующие 10 м , ранее разрыхленных; К=0,85	4000	3,57	3,57	14280	14280	4811	–	–
		м3 грунта								

			–	1,24	–	4960	97	0,00405	16

Раздел 2 Фундаменты

8	Е8-3-1								
	Устройство песчаного основания под фундаменты	28	1137	97,07	31836	2718	4906	0,78	22
	м3 основания								
			112,5	36	3150	1008	118	0,18	5
10	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки -В7,5	0,6	6199,03	66,01	3719	40	139	1,35	1
	м3								
				195,75	24,93	117	15	105	0,1218	–
11	30-1-56								
	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	0,612	192		118				
	м3								
12	Е6-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных	8	7151,49	311,32	57212	2491	4692	2,82	23
	м3								
				441	117,61	3528	941	105	0,5744	5
13	30-1-56								
	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	8	192		1536				
	м3								
14	Е7-1-1	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкции до 0,5 т	12	302,09	197,24	3625	2367	2895	0,652	8
	шт сборных конструкций								
				104,85	67,51	1258	810	140	0,2499	3
15	Е7-1-2	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкции до 1,5 т	80	408,67	272,99	32694	21839	25777	0,825	66
	шт сборных конструкций								
				135,68	94,48	10854	7558	140	0,3633	29
16	Е7-1-3	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкции до 3,5 т	22	626,36	424,53	13780	9340	10821	1,21	27
	шт сборных конструкций								
				201,83	149,49	4440	3289	140	0,6067	13
17	30-14-3								
	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80*)	48	21100		1012800				
	м3								
18	Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,2	8679,65	422,15	1736	84	1987	56,4	11
	т металлических изделий								
				8257,5	157,5	1652	32	118	0,77	–
19	4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,2	62000		12400			

21 Е6-1-22	Замоноличивание между ФЛ бетоном класса В15	2,2	8235,07	353,46	18117	778	1660	3,6	8
	м3								
			585	133,52	1287	294	105	0,6521	1
22 4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,04	67700		2708				
	т								
39 Е7-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т (Блоки ФБС)	240	361,29	172,69	86710	41446	45860	0,476	114
	шт сборных конструкций								
			76,28	60,21	18307	14450	140	0,2371	57
40 Е7-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	120	513,72	243,37	61646	29204	32250	0,668	80
	шт сборных конструкций								
			106,88	85,08	12826	10210	140	0,3375	41
41 Е7-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	66	785,88	389,08	51868	25679	26872	0,937	62
	шт сборных конструкций								
			153,9	136,92	10157	9037	140	0,5542	37
42 Е7-42-4	Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т	195	1140,1	598,4	222320	116688	111845	1,18	230
	шт сборных конструкций								
			195,53	214,16	38128	41761	140	0,911	178
43 30-3-515	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 24.6.6-Т ГОСТ 13579-78	175	4676		818300				
	шт								
44 30-3-513	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 24.5.6-Т ГОСТ 13579-78	66	4055		267630				
	шт								
45 30-3-511	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 24.4.6-Т ГОСТ 13579-78	100	3676		367600				
	шт								
46 30-3-505	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 12.6.6-Т ГОСТ 13579-78	20	2335		46700				
	шт								
47 30-3-503	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 12.5.6-Т ГОСТ 13579-78	15	2024		30360				
	шт								
48 30-3-501	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 12.4.6-Т ГОСТ 13579-78	34	1849		62866				
	шт								

49	30-3-495	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 9.6.6-Т ГОСТ 13579-78	42	2144		90048			
		шт							
50	30-3-493	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 9.5.6-Т ГОСТ 13579-78	38	1918		72884			
		шт							
51	30-3-491	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 9.4.6-Т ГОСТ 13579-78	44	1747		76868			
		шт							
53	30-3-13	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	21	6798		142758			
		м3							
54	Е6-1-20	Замоноличивание между блоками бетоном класса В7,5	27	7151,48	311,32	193090	8406	15836	2,82	76
		м3		441	117,61	11907	3175	105	0,5744	16
56	30-1-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	27	192		5184				
		м3								
60	Е8-4-1	Горизонтальная гидроизоляция цементная фундаментов раствором 1:2	260	63,04	4,19	16390	1089	18295	0,382	99
		м2 поверхности		58,05	1,58	15093	411	118	0,0076	2
61	30-2-27	Раствор готовый отделочный тяжелый цементный 1:2	7,5	9950		74625				
		м3								
		Всего прямые затраты				**3993648**	**343499**			**1042**
						164894	**116221**			**466**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				3485253				
		Накладные расходы, тенге				362258				
		- заработная плата, тенге				54339				
		- трудоемкость, чел-ч				181				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				261354				
		Всего				**4617260**				
		Временные здания и сооружения (1,8 %)				83111				
		- сметная заработная плата, тенге				11719				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				66				

Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	113749
- сметная заработная плата, тенге	52325
- нормативная трудоемкость, чел-ч	318
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	47004
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	18801
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**4879925**
понижающий коэффициент к=0,956202136	**4666195**
Итого по акту в текущих ценах 2017 года, МРПтек.	**13662618**
- материалы, тенге	9757871
- сметная заработная плата, тенге	1302737
- нормативная трудоемкость, чел-ч	2073
Налог (2 %)	273252
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**13935870**
НДС (12 %)	1672304
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**15608174**

Заказчик:

Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"

_____ **Д.Т. Шайпранов**

Руководитель отдела капитального строительства

_____ **Р.М. Акипов**

Руководитель технического отдела ПГС

_____ **А.К. Омаров**

Главный специалист технического отдела ПГС

_____ **А.Т.Мушкенов**

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ **Т.Ж. Досанов**

Технический надзор

Директор ТОО "Бестау-С"

_____ **С.К. Мусин**

Эксперт технического надзора

_____ **Т.М.Омаров**

Подрядчик:

Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ **Н.К.Темирбулатов**

Заказчик: ГУ "Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области" Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Наименование стройки: Строительство областного онкологического диспансера на 200 коек с поликлиникой на 100 посещений в смену в г.Павлодаре

Наименование объекта: Паталогоанатомический корпус

Договор № 95/17 от 21.04.2017г.

Акт № 5 от 22.06.2017г.

приемки выполненных работ за июнь 2017г.

(локальная смета 2-5-1)

Общестроительные работы

рауш. есть.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Земляные работы								
1	Е1-12-7	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	1109,696	18,51	17,5	20540	19420	5835	0,00703	8
		м3 грунта		1,01	4,41	1121	4894	97	0,0153	17
2	Е1-164-1	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом)	40,25	200,88	–	8085	–	9136	1,416	57
		м3 грунта		200,88	–	8085	–	113	–	–
3	Е1-24-5	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	1149,946	4,85	4,85	5577	5577	1874	–	–
		м3 грунта		–	1,68	–	1932	97	0,0055	6
4	Е1-24-13	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов, добавлять на каждые последующие 10 м, ранее разрыхленных	1149,946	3,57	3,57	4105	4105	1383	–	–
		м3 грунта								

			–	1,24	–	1426	97	0,00476	5

Раздел 2 Фундаменты

8 Е8-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты	13,916	1137	97,07	15822	1351	2439	0,78	11
	м3 основания		112,5	36	1566	501	118	0,18	3
9 Е8-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты (в местах прохода ддемонтируемых канализационных сетей)	198	1840,27	100,89	364373	19976	37851	0,85	168
	м3 основания		123,75	38,25	24503	7574	118	0,18	36
10 Е7-1-1	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м , масса конструкций до 0,5т	3	302,09	197,24	906	592	725	0,652	2
	шт сборных конструкций		104,85	67,51	315	203	140	0,2499	1
11 Е7-1-2	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4м масса конструкций до 1,5 т	13	408,67	272,99	5313	3549	4189	0,825	11
	шт сборных конструкций		135,68	94,48	1764	1228	140	0,3633	5
12 Е7-1-3	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4м, масса конструкций до 3,5 т	32	626,36	424,53	20044	13585	15740	1,21	39
	шт сборных конструкций		201,83	149,49	6459	4784	140	0,6067	19
13 30-14-3	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80*)	26,082	21100		550330				
	м3								
14 Е6-1-22	Замоноличивание между ФЛ бетоном класса В15	0,378	8235,07	353,46	3113	134	285	3,6	1
	м3		585	133,52	221	50	105	0,6521	–
15 4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки сталь гладкая класса А-I d 8 мм	0,00321	52102		167				
	т								
16 4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,01293	52400		678				

		т							
17 Е8-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная фундаментов раствором 1:2	54,271	63,04	4,19	3421	227	3818	0,382	21
	м2 поверхности								
			58,05	1,58	3150	86	118	0,0076	–
18 30-2-27	Раствор готовый отделочный тяжелый цементный 1:2	1,6824	9950		16740				
	м3								
19 Е7-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	37	361,29	172,69	13368	6390	7070	0,476	18
	шт сборных конструкций								
			76,28	60,21	2822	2228	140	0,2371	9
20 Е7-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	33	513,72	243,37	16953	8031	8869	0,668	22
	шт сборных конструкций								
			106,88	85,08	3527	2808	140	0,3375	11
21 Е7-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	13	785,88	389,08	10216	5058	5293	0,937	12
	шт сборных конструкций								
			153,9	136,92	2001	1780	140	0,5542	7
22 Е7-42-4	Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т	30	1140,1	598,4	34203	17952	17207	1,18	35
	шт сборных конструкций								
			195,53	214,16	5866	6425	140	0,911	27
23 30-3-515	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 24.6.6-Т ГОСТ 13579-78	30	4676		140280				
	шт								
24 30-3-505	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 12.6.6-Т ГОСТ 13579-78	7	2335		16345				
	шт								
25 30-3-495	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 9.6.6-Т ГОСТ 13579-78	10	2144		21440				
	шт								
26 30-3-509	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 24.3.6-Т ГОСТ 13579-78	9	2880		25920				
	шт								
27 30-3-511	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 24.4.6-Т ГОСТ 13579-78	13	3676		47788				
	шт								

28 30-3-501	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 12.4.6-Т ГОСТ 13579-78	7	1849		12943				
	шт								
29 30-3-491	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 9.4.6-Т ГОСТ 13579-78	26	1747		45422				
	шт								
30 30-3-13	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса М100	1,4979	6798		10183				
	м3								
31 Е6-1-20	Замоноличивание между блоками бетоном класса В7,5 (АС-18и)	2,232	7151,49	311,32	15962	695	1309	2,82	6
	м3		441	117,61	984	263	105	0,5744	1
32 Е8-12-1	Армирование кладки фундаментных блоков	0,03417	8679,65	422,15	297	14	339	56,4	2
	т металлических изделий		8257,5	157,5	282	5	118	0,77	–
33 4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,02942	62000		1824				
	т								
34 4-1-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=4 мм	0,00475	50800		241				
	т								
	Всего прямые затраты				**1432599**	**106656**			**413**
					62666	**36187**			**147**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				1263280				
	Накладные расходы, тенге				123362				
	- заработная плата, тенге				18504				
	- трудоемкость, чел-ч				62				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				93358				
	Всего				**1649319**				
	Временные здания и сооружения (1,8 %)				29688				
	- сметная заработная плата, тенге				4186				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				24				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)				40632				

- сметная заработная плата, тенге	18691
- нормативная трудоемкость, чел-ч	114
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	16790
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	6716
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**1743145**
понижающий коэффициент к=0,956202136	**1666799**
Итого по акту в текущих ценах 2017 года, МРПтек.	**4880387**
- материалы, тенге	3536881
- сметная заработная плата, тенге	458433
- нормативная трудоемкость, чел-ч	760
Налог (2 %)	97608
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**4977995**
НДС (12 %)	597359
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**5575354**

Заказчик:

Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"

_____ **Д.Т. Шайпранов**

Руководитель отдела капитального строительства

_____ **Р.М. Акипов**

Руководитель технического отдела ПГС

_____ **А.К. Омаров** решение соответствует

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ Т.Ж. Досанов

Главный специалист технического отдела ПГС

_____ решение соответствует А.Т. Мушкенов

Технический надзор:

Директор ТОО "Бестау-С"

_____ **С.К. Мусин**

Эксперт технического надзора

_____ **Т.М.Омаров**

Подрядчик:

Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ **Н.К.Темирбулатов**

Заказчик: ГУ "Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области" Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Наименование стройки: Строительство областного онкологического диспансера на 200 коек с поликлиникой на 100 посещений в смену в г.Павлодаре

Наименование объекта: Пункт утилизации медицинских отходов

Договор № 95/17 от 21.04.2017г.

Акт № 6 от 22.06.2017г.
приемки выполненных работ за июнь 2017г.
(локальная смета 2-8-1)
Общестроительные работы

рауш. ость.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Земляные работы								
1	Е1-12-7	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	70,51	18,51	17,5	1305	1234	371	0,00703	–
		м3 грунта		1,01	4,41	71	311	97	0,0153	1
2	Е1-164-1	Разработка грунта 1 группы вручную в траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами/доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	7,83	200,88	–	1573	–	1777	1,416	11
		м3 грунта		200,88	–	1573	–	113	–	–
3	Е1-24-5	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	78,34	4,85	4,85	380	380	128	–	–
		м3 грунта		–	1,68	–	132	97	0,0055	–
4	Е1-24-13	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м, ранее разрыхленных т.ч п-3.70, К=0,85	78,34	3,57	3,57	280	280	94	–	–
		м3 грунта								

			–	1,24	–	97	97	0,00405	–
5 Е1-27-4	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещении грунтов 1 группы до 5 м	31,87	2,8	2,8	89	89	30	–	–
	м3 грунта		–	0,97	–	31	97	–	–
6 Е1-27-10	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), при перемещении грунтов 1 группы добавлять на каждые последующие 5 м (15 м) К=3,000;	95,61	1,38	1,38	132	132	45	–	–
	м3 грунта		–	0,48	–	46	97	–	–
7 Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	31,87	21,55	4,52	687	144	527	0,108	3
	м3 уплотненного грунта		17,03	–	543	–	97	–	–
Раздел 2 Фундаменты									
8 Е8-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты	11,064	1137	97,07	12580	1074	1939	0,78	9
	м3 основания		112,5	36	1245	398	118	0,18	2
9 Е7-1-2	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкции до 1,5 т	2	408,67	272,99	817	546	644	0,825	2
	шт сборных конструкций		135,68	94,48	271	189	140	0,3633	1
10 Е7-1-3	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкции до 3,5 т	6	626,36	424,53	3758	2547	2951	1,21	7
	шт сборных конструкций		201,83	149,49	1211	897	140	0,6067	4
11 30-14-3	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные плоские, прямоугольные трапецеидальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, ребристые	4,52	21100		95372				
	м3								
12 Е8-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная фундаментов	22,8	248,11	4,19	5657	96	1605	0,382	9
	м2 поверхности		58,05	1,58	1324	36	118	0,0076	–
13 Е7-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	5	361,29	172,69	1806	863	955	0,476	2
	шт сборных конструкций								

			76,28	60,21	381	301	140	0,2371	1
14 Е7-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	22	513,72	243,37	11302	5354	5912	0,668	15
	шт сборных конструкций		106,88	85,08	2351	1872	140	0,3375	7
15 Е7-42-4	Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т	24	1140,1	598,4	27362	14362	13766	1,18	28
	шт сборных конструкций		195,53	214,16	4693	5140	140	0,911	22
16 30-3-509	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 24.3.6-Т ГОСТ 13579-78	6	2880		17280				
	шт								
17 30-3-495	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 9.6.6-Т ГОСТ 13579-78	7	2144		15008				
	шт								
18 30-3-515	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 24.6.6-Т ГОСТ 13579-78	24	4676		112224				
	шт								
19 30-3-505	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 12.6.6-Т ГОСТ 13579-78	9	2335		21015				
	шт								
20 30-3-13	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона М-100 (ФБС 9.3.6-Т)	0,75	6798		5099				
	м3								
21 Е6-1-20	Замоноличивание между блоками бетоном класса В15 (М-200)	0,93	1373,09	311,32	1277	290	545	2,82	3
	м3		441	117,61	410	109	105	0,5744	1
22 30-1-7	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	0,94395	6489		6125				
	м3								
23 Е8-12-1	Армирование кладки фундаментных блоков	0,01228	8679,65	422,15	107	5	122	56,4	1
	т металлических изделий		8257,5	157,5	101	2	118	0,77	–
24 4-1-70	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=6 мм (С-1)	0,01228	73000		896				
	т								
25 Е8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	99,46	245,44	3,82	24411	380	4552	0,212	21
	м2 поверхности		37,35	1,44	3715	143	118	0,007	1

26	Е8-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов	22,8	741,41	11,21	16904	256	961	0,201	5
		м2 поверхности		31,5	4,21	718	96	118	0,0205	–
27	Е11-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	8,7	5216,36	261,86	45382	2278	6405	3,44	30
		м3 изоляции		499,5	99	4346	861	123	0,48	4
28	Е16-30-1	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром до 100 мм	1	770,63	–	771	–	387	1,8	2
		сальник		301,5	–	302	–	128	–	–
29	Е16-10-5	Прокладка гильзы из стальных электросварных труб диаметром 100 мм	0,8	1240,75	20,8	993	17	141	0,725	1
		м трубопровода		130,5	7,79	104	6	128	0,038	–
	2.1 Фундаменты под перегородки									
30	Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	26,01	74,9	2,62	1948	68	368	0,0681	2
		м2 площади уплотнения		10,51	0,99	273	26	123	0,0048	–
31	Е6-1-22	Устройство железобетонных ленточных фундаментов кл. В7,5 при ширине поверху до 1000 мм	4,26	7427,13	353,46	31640	1506	3214	3,6	15
		м3		585	133,52	2492	569	105	0,6521	3
32	4-1-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=4 мм	0,0342	50800		1737				
		т								
33	Е8-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная фундаментов	2,84	248,11	4,19	705	12	199	0,382	1
		м2 поверхности		58,05	1,58	165	4	118	0,0076	–
	2.2 Приямок									
34	Е11-13-3	Устройство щебеночных оснований с пропиткой битумом	1,19	634,05	24,55	755	29	71	0,263	–
		м2 покрытия		39,83	9,2	47	11	123	0,0449	–
35	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (30 мм)	1,19	249,47	9,95	297	12	81	0,356	–
		м2 стяжки		52,2	3,74	62	4	123	0,0182	–
36	Е11-11-2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	2,38	41,49	0,67	99	2	2	–	–

	м2 стяжки								
			0,63	0,25	1	1	123	–	–
37 Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки В 7,5	0,55	6199,03	66,01	3409	36	127	1,35	1
	м3								
			195,75	24,93	108	14	105	0,1218	–
38 Е8-22-1	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м	0,95	1844,31	372,83	1752	354	822	3,72	4
	м3 кладки								
			594	139,5	564	133	118	0,68	1
39 30-3-137	Камни стеновые бетонные рядовые, размерами 390x90x188 мм, 2-пустотные марки М100 ГОСТ 6133-99	1	1						
	шт								
40 Е8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	2,38	245,44	3,82	584	9	109	0,212	1
	м2 поверхности								
			37,35	1,44	89	3	118	0,007	–
41 Е7-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг (ЗД-1)	0,07776	175710,1	1826,1	13663	142	957	42,7	3
	т стальных элементов								
			8100	690,75	630	54	140	3,37	–
42 Е34-53-1	Устройство настила из рифленой стали	0,6	4052,35	221,4	2431	133	592	4,87	3
	м2 настила								
			812,25	84,38	487	51	110	0,412	–
43 Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	4,42134	21,8	0,05	96	–	23	0,03	–
	м2								
			5,81	0,02	26	–	90	–	–
	Всего прямые затраты				**489709**	**32630**			**179**
					28303	**11537**			**48**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				428777				
	Накладные расходы, тенге				50424				
	- заработная плата, тенге				7564				
	- трудоемкость, чел-ч				25				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				32408				
	Всего				**572541**				
	Временные здания и сооружения (1,8 %)				10306				
	- сметная заработная плата, тенге				1453				

- нормативная трудоемкость, чел-ч	8
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	14105
- сметная заработная плата, тенге	6488
- нормативная трудоемкость, чел-ч	39
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	5828
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	2331
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**605111**
понижающий коэффициент к=0,956202136	**578608**
Итого по акту в текущих ценах 2017 года, МРПтек.	**1694165**
- материалы, тенге	1200473
- сметная заработная плата, тенге	177796
- нормативная трудоемкость, чел-ч	299
Налог (2 %)	33883
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**1728048**
НДС (12 %)	207366
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1935414**

Заказчик:

Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"

_____ **Д.Т. Шайпранов**

Руководитель отдела капитального строительства

_____ **Р.М. Акипов**

Руководитель технического отдела ПГС

_____ **А.К. Омаров** расчеты соответствуют

Главный специалист технического отдела ПГС

_____ **А.Т.Мушкенов**

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ **Т.Ж. Досанов**

Технический надзор

Директор ТОО "Бестау-С"

_____ **С.К. Мусин**

Эксперт технического надзора

_____ **Т.М.Омаров**

Подрядчик:

Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ **Н.К.Темирбулатов**

Заказчик: ГУ "Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области" Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Наименование стройки: Строительство областного онкологического диспансера на 200 коек с поликлиникой на 100 посещений в смену в г.Павлодаре

Наименование объекта: Котельная

Договор № 95/17 от 21.04.2017г.

Акт № 7 от 22.06.2017г.

приемки выполненных работ за июнь 2017г.

(локальная смета 3-1-1)

Общестроительные работы

рукн. есть.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Земляные работы								
.1	Е1-12-7	Разработка в отвал грунта 1 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	155,5	18,51	17,5	2878	2721	818	0,00703	1
		м3 грунта		1,01	4,41	157	686	97	0,0153	2
2	Е1-17-7	Разработка грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	350,7	26,22	25,03	9195	8778	2698	0,008	3
		м3 грунта		1,15	6,78	403	2378	97	0,0232	8
3	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы - доработка т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	9	262,72	–	2364	–	2671	1,848	17
		м3 грунта		262,72	–	2364	–	113	–	–

4 П8-10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс грузаК=1,780;	292,81	84,26	84,26	24672	24672	4934	–	–
	т		–	16,85	–	4934	100	0,03539	10
5 Е1-20-1	Работа на отвале грунтов 1 группы	164,5	3,07	2,66	505	438	210	0,00272	–
	м3 грунта		0,39	0,93	64	153	97	0,00305	1
6 Е1-24-6	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м - в резерв	350,7	6,01	6,01	2108	2108	707	–	–
	м3 грунта		–	2,08	–	729	97	0,00681	2
7 Е1-24-14	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.)	350,7	4,75	4,75	1666	1666	562	–	–
	м3 грунта		–	1,65	–	579	97	0,00539	2
8 Е1-27-5	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 5 м	350,2	3,35	3,35	1173	1173	394	–	–
	м3 грунта		–	1,16	–	406	97	0,0038	1
9 Е1-27-10	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) при засыпке траншей и котлованов - до 15мК=2,000;	700,4	1,38	1,38	967	967	326	–	–
	м3 грунта		–	0,48	–	336	97	0,00157	1
10 Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	350,2	21,55	4,52	7547	1583	5785	0,108	38
	м3 уплотненного грунта		17,03	–	5964	–	97	–	–
Раздел 2 Фундаменты									
11 Е8-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	6,24	1840,27	100,89	11483	630	1193	0,85	5
	м3 основания		123,75	38,25	772	239	118	0,18	1
12 Е7-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	38	513,72	243,37	19521	9248	10212	0,668	25
	шт сборных конструкций								

			106,88	85,08	4061	3233	140	0,3375	13
13 Е7-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	9	785,88	389,08	7073	3502	3664	0,937	8
	шт сборных конструкций		153,9	136,92	1385	1232	140	0,5542	5
14 Е7-42-4	Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т	48	1140,1	598,4	54725	28723	27531	1,18	57
	шт сборных конструкций		195,53	214,16	9385	10280	140	0,911	44
15 30-3-515	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 24.6.6-Т ГОСТ 13579-78	48	4676		224448				
	шт								
16 30-3-505	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 12.6.6-Т ГОСТ 13579-78	18	2335		42030				
	шт								
17 30-3-495	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 9.6.6-Т ГОСТ 13579-78	16	2144		34304				
	шт								
18 30-3-511	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 24.4.6-Т ГОСТ 13579-78	9	3676		33084				
	шт								
19 30-3-501	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 12.4.6-Т ГОСТ 13579-78	2	1849		3698				
	шт								
20 30-3-493	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 9.5.6-Т ГОСТ 13579-78	2	1918		3836				
	шт								
21 30-1-57	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов	56,88	384		21842				
	м3								
22 Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,04048	8679,65	422,15	351	17	401	56,4	2
	т металлических изделий		8257,5	157,5	334	6	118	0,77	–

23 4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,03604	62000		2234				
	т								
24 4-1-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=4 мм	0,00444	50800		226				
	т								
25 Е6-1-1	Устройство набетонки - бетон В15	1,62	7010,95	66,01	11358	107	375	1,35	2
	м3		195,75	24,93	317	40	105	0,1218	–
26 Е6-1-20	Устройство монолитных заделок и подбетонок - В15	5,72	7959,43	311,32	45528	1781	3356	2,82	16
	м3		441	117,61	2523	673	105	0,5744	3
27 Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	234,2	245,44	3,82	57482	895	10719	0,212	50
	м2 поверхности		37,35	1,44	8747	337	118	0,007	2
28 Е8-4-3	Горизонтальная оклеечная гидроизоляция стен и фундаментов в 2 слоя рулонными материалами - гидроизол	52,8	785,41	11,21	41470	592	2224	0,201	11
	м2 поверхности		31,5	4,21	1663	222	118	0,0205	1
29 Е6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,01483	69339,08	327,33	1028	5	32	11,6	–
	т		1890	123,75	28	2	105	0,6	–
30 Е6-19-1	Устройство поясов в опалубке - В12,5	2,92	9418,18	316,01	27501	923	4561	8,25	24
	м3		1368	119,39	3995	349	105	0,583	2
31 30-1-57	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов	10,26	384		3940				
	м3								
32 4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,2682	65900		17674				
	т								
33 4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,00804	65000		523				
	т								

34	Е7-44-10	Укладка перемычек массой до 0,3 т	5	108,41	66,43	542	332	333	0,148	1
		шт сборных конструкций		23,85	23,85	119	119	140	0,1051	1
35	30-15-197	Перемычки железобетонные брусковые 9ПБ21-8-п ГОСТ 948-84	5	702		3510				
		шт								
36	Е11-8-3	Устройство засыпной керамзитовой тепло- и звукоизоляции из шлака	16,56	761,36	261,86	12608	4336	12191	3,44	57
		м3 изоляции		499,5	99	8272	1639	123	0,48	8
37	99-1-1(пл)	Шлак	16,56	316		5233				
		м3								
	2.2 Фундаменты под оборудование									
57	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки В7,5	3	6199,03	66,01	18597	198	695	1,35	4
		м3		195,75	24,93	587	75	105	0,1218	–
58	Е6-22-3	Устройство безбалочных перекрытий толщиной более 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м - ПМ-1 - 1 шт В15	15,04	9819,45	210,67	147685	3168	15647	5,75	86
		м3		911,25	79,58	13705	1197	105	0,3887	6
59	4-1-4	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82 - фиксаторы	0,04762	55620		2649				
		т								
60	4-1-41	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=5 мм	0,00689	29400		203				
		т								
61	Е6-11-7	Установка анкеров 10А1	0,0227	93997,62	304,24	2134	7	792	198	4
		т		33075	114,75	751	3	105	0,56	–
	Раздел 8 Полы									
	8.3 Тип 3									
156	Е11-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	51,8	634,05	24,55	32844	1272	3124	0,263	14
		м2 покрытия		39,83	9,2	2063	477	123	0,0449	2

157 Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками В7,5	2,59	6691,02	–	17330	–	1807	3,66	9
	м3 подстилающего слоя		567	–	1469	–	123	–	–
8.4 Приямок 600х600х500 (2 шт)									
163 Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки В3,5	0,24	6092,95	66,01	1462	16	56	1,35	–
	м3		195,75	24,93	47	6	105	0,1218	–
164 Е6-24-7	Устройство днищ приямков	0,8	7054,51	503,2	5644	403	669	3,86	3
	м3		623,25	172,45	499	138	105	0,675	1
165 Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0208	93997,62	304,24	1955	6	725	198	4
	т		33075	114,75	688	2	105	0,56	–
166 Е8-12-3	Установка металлических решеток приямков - щиты Щ-1	0,0322	176767,1	1941,97	5692	63	293	42,3	1
	т металлических изделий		6975	726,75	225	23	118	3,55	–
8.5 Приямок 1000х1500х1900 (1 шт)									
167 Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки В3,5	0,4	6092,95	66,01	2437	26	92	1,35	1
	м3		195,75	24,93	78	10	105	0,1218	–
168 Е6-24-7	Устройство стен и днищ при отношении высоты к ширине до 1 при толщине стен до 300 мм В7,5	0,8	7054,51	503,2	5644	403	669	3,86	3
	м3		623,25	172,45	499	138	105	0,675	1
169 Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,04366	93997,62	304,24	4104	13	1521	198	9
	т		33075	114,75	1444	5	105	0,56	–
170 Е8-12-3	Установка металлических решеток приямков - щиты Щ-2	0,06436	176767,1	1941,97	11377	125	585	42,3	3
	т металлических изделий		6975	726,75	449	47	118	3,55	–
171 Е6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок 10А1	0,0148	65739,08	327,33	973	5	32	11,6	–
	т		1890	123,75	28	2	105	0,6	–
172 Е8-22-1	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м	1,12	1844,31	372,83	2066	418	969	3,72	4

		м3 кладки		594	139,5	665	156	118	0,68	1
173	30-3-157	Камни стеновые бетонные рядовые, размерами 390x190x188 мм, 2-пустотные марки М100 ГОСТ 6133-99	65	43		2795				
		шт								
		Всего прямые затраты				**1005918**	**101320**			**462**
						73750	**30851**			**118**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				830849				
		Накладные расходы, тенге				123573				
		- заработная плата, тенге				18536				
		- трудоемкость, чел-ч				62				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				67769				
		Всего				**1197260**				
		Временные здания и сооружения (1,8 %)				21551				
		- сметная заработная плата, тенге				3039				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				17				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)				29495				
		- сметная заработная плата, тенге				13568				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				83				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				12188				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				4875				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**1265369**				
		понижающий коэффициент к=0,956202136				**1209949**				
		Итого по акту в текущих ценах 2017 года, МРПтек.				**3542729**				
		- материалы, тенге				2326178				
		- сметная заработная плата, тенге				439022				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				742				
		Налог (2 %)				70855				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**3613584**				

НДС (12 %)	433630
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**4047214**

Заказчик:

Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"

_____ **Д.Т. Шайпранов**

Руководитель отдела капитального строительства

_____ **Р.М. Акипов**

Руководитель технического отдела ПГС

_____ **А.К. Омаров**

Главный специалист технического отдела ПГС

_____ **А.Т.Мушкенов**

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ **Т.Ж. Досанов**

Технический надзор

Директор ТОО "Бестау-С"

_____ **С.К. Мусин**

Эксперт технического надзора

_____ **Т.М. Омаров**

Подрядчик:

Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ **Н.К.Темирбулатов**

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Наименование стройки: Строительство областного онкологического диспансера на 200 коек с поликлиникой на 100 посещений в смену в г.Павлодаре
Наименование объекта: Котельная
Договор № 95/17 от 21.04.2017г.

Акт № 8 от 22.06.2017г.
приемки выполненных работ за июнь 2017 год
(локальная смета 3-1-7)
Дымовая труба

рауш есть.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Фундамент под трубу									
1	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки В3,5	3,0173	6092,95	66,01	18384	199	699	1,35	4
		м3		195,75	24,93	591	75	105	0,1218	–
2	Е6-3-3	Устройство бетонных фундаментов объемом более 25 м3 под оборудование - В15 (ФМ-1 шт)	28,3	7622,95	190,15	215729	5381	12074	2,23	63
		м3		337,5	68,83	9551	1948	105	0,3105	9
3	30-1-57	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов	28,3	384		10867				
		м3								
4	Е6-3-8	Дополнительные затраты на устройство сложных фундаментов	28,3	701,1	67,03	19841	1897	9740	1,75	50
		м3		306	21,76	8660	616	105	0,0977	3
5	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,1795	65000		11668				
		т								

6	4-1-59	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=20-22 мм	0,4335	52900		22932				
		т								
7	4-1-74	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=14 мм	0,4356	61300		26702				
		т								
8	4-1-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 мм	0,1591	61200		9737				
		т								
9	Е9-49-1	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами	12	20,14	0,23	242	3	216	0,119	1
		болт		19,91	0,09	239	1	90	0,0004	–
10	1-1-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,09333	149300		13934				
		т								
11	Е6-3-1	Устройство бетонных фундаментов объемом до 5 м3 под оборудование В7,5	0,5	7531,97	260,48	3766	130	370	3,94	2
		м3		614,25	89,46	307	45	105	0,3512	–
12	30-1-57	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов	0,5	384		192				
		м3								
		Всего прямые затраты				**353994**	**7610**			**120**
						19348	**2685**			**12**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				327036				
		Накладные расходы, тенге				23099				
		- заработная плата, тенге				3465				
		- трудоемкость, чел-ч				12				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				22626				
		Всего				**399719**				
		Временные здания и сооружения (1,8 %)				7195				
		- сметная заработная плата, тенге				1014				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				6				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)				9847				
		- сметная заработная плата, тенге				4530				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				28				

Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	4069
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	1628
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**422458**
понижающий коэффициент к=0,956202136	**403955**
Итого по акту в текущих ценах 2017 года, МРПтек.	**1182781**
- материалы, тенге	915622
- сметная заработная плата, тенге	102860
- нормативная трудоемкость, чел-ч	178
Налог (2 %)	23656
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**1206437**
НДС (12 %)	144772
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1351209**

Заказчик:

Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"

_____ **Д.Т. Шайпранов**

Руководитель отдела капитального строительства

_____ **Р.М. Акипов**

Руководитель технического отдела ПГС

_____ **А.К. Омаров** расчет соответствует.

Главный специалист технического отдела ПГС

расчет соответ. _____ **А.Т.Мушкенов**

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ **Т.Ж. Досанов**

Технический надзор

Директор ТОО "Бестау-С"

_____ **С.К. Мусин**

Эксперт технического надзора

_____ **Т.М.Омаров**

Подрядчик:

Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ **Н.К.Темирбулатов**

Заказчик: ГУ "Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области" Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Наименование стройки: Строительство областного онкологического диспансера на 200 коек с поликлиникой на 100 посещений в смену в г.Павлодаре

Наименование объекта: Гараж

Договор № 95/17 от 21.04.2017г.

Акт № 9 от 22.06.2017г.

приемки выполненных работ за июнь 2017 год

(локальная смета 3-2-1)

Общестроительные работы

подп. есть

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Общестроительные работы								
		1.1 Земляные работы								
1	Е1-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	221,528	23,36	22,08	5175	4891	1471	0,00888	2
		м3 грунта		1,28	5,56	284	1232	97	0,0193	4
2	Е1-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (доработка грунта вручную после разработки механизированным способом) ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	35,72	262,72	–	9384	–	10604	1,848	66
		м3 грунта		262,72	–	9384	–	113	–	–
3	Е1-24-2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м	357,248	9,24	9,24	3301	3301	1040	–	–
		м3 грунта		–	3	–	1072	97	0,0115	4

4	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) при перемещением 2 группы грунтов до 5 м	250,826	6,48	6,48	1625	1625	511	–	–
		м3 грунта		–	2,1	–	527	97	0,00806	2
5	Е1-27-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	250,286	3,2	3,2	801	801	252	–	–
		м3 грунта		–	1,04	–	260	97	0,00398	1
1.2 Подпольные каналы										
6	Е6-33-3	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм (В7,5)	6,75	10040,03	1327,03	67770	8957	18383	12,49	84
		м3		2137,5	456,24	14428	3080	105	1,7166	12
7	30-1-6	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-94	0,459	6175		2834				
		м3								
8	Е7-53-11	Установка мелких конструкций (подоконников, сливов, парапетов и др) массой до 0,5 т	11	435,3	24,15	4788	266	2783	1,03	11
		шт сборных конструкций		171,9	8,83	1891	97	140	0,0405	–
9	30-17-9	Сплошные плоские панели, плиты толщиной 12 см	5,28	1770		9346				
		м2								
10	Е8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности	3,52	245,44	3,82	864	13	160	0,212	1
		м2 поверхности		37,35	1,44	131	5	118	0,007	–
1.3 Фундаменты										
11	Е8-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты	11,52	1137	97,07	13098	1118	2019	0,78	9
		м3 основания		112,5	36	1296	415	118	0,18	2
12	Е6-1-20	Устройство монолитных заделок в фундаментных блоках и ленточных фундаментах	4,42	1373,09	311,32	6069	1376	2592	2,82	12
		м3		441	117,61	1949	520	105	0,5744	3
13	30-1-4	Бетон тяжелый класса В7,5 (М-100) ГОСТ 7473-94	1,8067	5693		10286				
		м3								
14	30-1-7	Бетон тяжелый класса В15 (М-200) ГОСТ 7473-94	2,6796	6489		17388				
		м3								

15 Е7-42-4									
	Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т	57	1140,1	598,4	64986	34109	32693	1,18	67
	шт сборных конструкций								
			195,53	214,16	11145	12207	140	0,911	52
16 Е7-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	12	785,88	389,08	9431	4669	4886	0,937	11
	шт сборных конструкций								
			153,9	136,92	1847	1643	140	0,5542	7
17 Е7-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	24	513,72	243,37	12329	5841	6450	0,668	16
	шт сборных конструкций								
			106,88	85,08	2565	2042	140	0,3375	8
18 30-3-513	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 24.5.6-Т ГОСТ 13579-78	57	4055		231135				
	шт								
19 30-3-503	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 12.5.6-Т ГОСТ 13579-78	12	2024		24288				
	шт								
20 30-3-511	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 24.4.6-Т ГОСТ 13579-78	12	3676		44112				
	шт								
21 30-3-501	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 12.4.6-Т ГОСТ 13579-78	6	1849		11094				
	шт								
22 30-3-495	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 9.6.6-Т ГОСТ 13579-78	6	2144		12864				
	шт								
23 Е7-1-2	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов массой до 1,5 т в котловане глубиной до 4 м	12	408,67	272,99	4904	3276	3867	0,825	10
	шт сборных конструкций								
			135,68	94,48	1628	1134	140	0,3633	4
24 Е7-1-3	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов массой до 3,5 т в котловане глубиной до 4 м	17	626,36	424,53	10648	7217	8361	1,21	21
	шт сборных конструкций								
			201,83	149,49	3431	2541	140	0,6067	10
25 Е7-1-2	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов массой до 1,5 т в котловане глубиной до 4 м	14	408,67	272,99	5721	3822	4512	0,825	12
	шт сборных конструкций								
			135,68	94,48	1900	1323	140	0,3633	5

26 30-14-3									
	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80*)	21,03	21100		443733				
	м3								
27 Е8-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен и фундаментов	49,98	556,61	11,21	27819	560	2105	0,201	10
	м2 поверхности								
			31,5	4,21	1574	210	118	0,0205	1
28 1-1-2258	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-250 ГОСТ 10923-93	109,956	51		5608				
	м2								
29 Е8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	329,8	245,44	3,82	80946	1260	15096	0,212	70
	м2 поверхности								
			37,35	1,44	12318	475	118	0,007	2
30 Е6-19-1	Устройство поясов в опалубке (МП1, МП2)	7,51	9736,89	316,01	73124	2373	11730	8,25	62
	м3								
			1368	119,39	10274	897	105	0,583	4
31 4-1-4									
	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки, сталь гладкая класса А-I диаметром 6 мм	0,10301	55620		5729				
	т								
32 4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,37105	53000		19666				
	т								
33 Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,07001	8679,65	422,15	608	30	695	56,4	4
	т металлических изделий								
			8257,5	157,5	578	11	118	0,77	–
34 4-1-40	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=4 мм	0,03811	32300		1231				
	т								
35 4-1-4	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,0319	55620		1774				
	т								
1.14 Смотровая яма									
143 Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	21,99	74,9	2,62	1647	58	311	0,0681	1
	м2 площади уплотнения								
			10,51	0,99	231	22	123	0,0048	–
144 Е11-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	2,2	884,16	–	1945	–	1534	3,66	8

	м3 подстилающего слоя								
			567	–	1247	–	123	–	–
145 30-1-7	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	2,244	6489		14561				
	м3								
146 Е11-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 (80) мм	7,2	292,43	14,76	2105	106	513	0,361	3
	м2 покрытия								
			52,43	5,54	377	40	123	0,027	–
147 Е11-15-2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	72	35,45	0,67	2552	48	172	0,0104	1
	м2 покрытия								
			1,69	0,25	122	18	123	0,0012	–
148 Е11-8-3	Устройство засыпной керамзитовой тепло- и звукоизоляции	3,6	5216,36	261,86	18779	943	2649	3,44	12
	м3 изоляции								
			499,5	99	1798	356	123	0,48	2
	Всего прямые затраты				**1286068**	**86660**			**493**
					80398	**30127**			**123**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				1119011				
	Накладные расходы, тенге				135389				
	- заработная плата, тенге				20308				
	- трудоемкость, чел-ч				68				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				85287				
	Всего				**1506744**				
	Временные здания и сооружения (1,8 %)				27121				
	- сметная заработная плата, тенге				3824				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				22				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)				37120				
	- сметная заработная плата, тенге				17075				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				104				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				15339				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				6135				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**1592459**				
	понижающий коэффициент к=0,956202136				**1522713**				
	Итого по акту в текущих ценах 2017 года, МРПтек.				**4458503**				
	- материалы, тенге				3132962				

- сметная заработная плата, тенге	484935
- нормативная трудоемкость, чел-ч	810
Налог (2 %)	89170
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**4547673**
НДС (12 %)	545721
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**5093394**

Заказчик:

Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"

_____ **Д.Т. Шайпранов**

Руководитель отдела капитального строительства

_____ **Р.М. Акипов**

Руководитель технического отдела ПГС

_____ **А.К. Омаров**

решение соответствует псд

Главный специалист технического отдела ПГС

_____ **А.Т.Мушкенов**

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ **Т.Ж. Досанов**

Технический надзор

Директор ТОО "Бестау-С"

_____ **С.К. Мусин**

Эксперт технического надзора

_____ **Т.М.Омаров**

Подрядчик:

Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ **Н.К.Темирбулатов**

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Наименование стройки: Строительство областного онкологического диспансера на 200 коек с поликлиникой на 100 посещений в смену в г.Павлодаре

Наименование объекта: Перенос существующих кабельных линий и ТП №130, №723 за территорию

Договор № 95/17 от 21.04.2017г.

Акт № 10 от 22.06.2017г.

приемки выполненных работ за июнь 2017г.

(локальная смета 4-1-1)

Электроснабжение

раун есть.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел3. Кабельная линия КЛ-10кВ, КЛ-0,4кВ								
		Подраздел 2 Земляные работы под кабельный канал								
57	Е1-13-4	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	174,16	26,17	24,95	4558	4345	1824	0,00845	1
		м3 грунта		1,22	9,58	212	1668	97	0,0387	7
		Всего прямые затраты				**4558**	**4345**			**1**
						212	**1668**			**7**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				–				
		Накладные расходы, тенге				1824				
		- заработная плата, тенге				274				
		- трудоемкость, чел-ч				1				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				383				
		Всего				**6765**				
		Временные здания и сооружения (1,8 %)				122				
		- сметная заработная плата, тенге				17				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				–				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)				167				
		- сметная заработная плата, тенге				77				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				–				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				69				

Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	69
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	28
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**7151**
понижающий коэффициент к=0,956202136	**6838**
Итого по акту в текущих ценах 2017 года, МРПтек.	**20021**
- материалы, тенге	–
- сметная заработная плата, тенге	6565
- нормативная трудоемкость, чел-ч	9
Налог (2 %)	400
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**20421**
НДС (12 %)	2450
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**22871**

Заказчик:

Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"

_____ **Д.Т. Шайпранов**

Руководитель отдела капитального строительства

_____ **Р.М. Акипов**

Руководитель технического отдела ПГС

_____ **А.К. Омаров**

расчеты соответствуют псд

Главный специалист технического отдела ПГС

_____ **А.Т.Мушкенов**

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ **Т.Ж. Досанов**

Технический надзор

Директор ТОО "Бестау-С"

_____ **С.К. Мусин**

Эксперт технического надзора

_____ **Е.К.Шакимов**

Подрядчик:

Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ **Н.К.Темирбулатов**

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Наименование стройки: Строительство областного онкологического диспансера на 200 коек с поликлиникой на 100 посещений в смену в г.Павлодаре
Наименование объекта: Наружные сети канализации
Договор № 95/17 от 21.04.2017г.

Акт № 11 от 22.06.2017г.
приемки выполненных работ за июнь 2017г.
(локальная смета 6-4-1)
Напорный коллектор

раун. есть

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Земляные работы								
1	Е1-12-7	Разработка в отвал грунта 1 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	4055	18,51	17,5	75058	70963	21320	0,00703	29
		м3 грунта		1,01	4,41	4096	17883	97	0,0153	62
2	Е1-17-7	Разработка грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	1087	26,22	25,03	28501	27208	8361	0,008	9
		м3 грунта		1,15	6,78	1250	7370	97	0,0232	25
3	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы - доработка т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	150	262,72	–	39408	–	44531	1,848	277
		м3 грунта		262,72	–	39408	–	113	–	–
4	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	466	218,93	–	102021	–	115284	1,54	718
		м3 грунта								

			218,93	–	102021	–	113	–	–
5 П8-10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс грузаК=1,860;	2021,82	84,26	84,26	170359	170359	34068	–	–
	т		–	16,85	–	34068	100	0,03539	72
6 Е27-14-1	Подсыпка песчанным грунтом	145	89,76	68,13	13015	9879	6584	0,144	21
	м3 материала основания в плотном теле		21,38	12,76	3100	1850	133	0,0438	6
7 Е1-27-1	Засыпка траншей и котлованов грунтом 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	4897	5,55	5,55	27178	27178	8551	–	–
	м3 грунта		–	1,8	–	8815	97	0,00691	34
8 Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	4897	21,55	4,52	105530	22134	80894	0,108	529
	м3 уплотненного грунта		17,03	–	83396	–	97	–	–
9 Е8-3-1	Засыпка труб с подбивкой пазух и трамбованием	615	215,2	97,07	132348	59698	107767	0,78	480
	м3 основания		112,5	36	69188	22140	118	0,18	111
Раздел 2 Сети напорной канализации									
10 Е22-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 150 мм	0,488	78245	36133,62	38184	17633	32648	247	121
	км трубопровода		41850	9612,9	20423	4691	130	37,3	18
11 8-4-949	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17-160x9,5 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004К=1,010;	492,88	982		484008				
	м								
12 Е22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	6	300,56	225,63	1803	1354	1002	0,414	2
	шт		69,53	58,98	417	354	130	0,226	1
13 8-4-2764	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	4	2140		8560				
	шт								
14 8-4-2714	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	1740		3480				
	шт								
15 Е27-18-2	Разборка щебеночных покрытий и оснований	166	66,76	51,26	11082	8509	5546	0,117	19

	м3 конструкции		15,5	9,62	2573	1597	133	0,0356	6
16 Е27-18-4	Разборка асфальтобетонных покрытий и оснований	83	408,12	169,62	33874	14078	26778	1,55	129
	м3 конструкции		238,5	4,07	19796	338	133	0,0136	1
17 П9-29-1	Мусор строительный - погрузка	645	27,1	27,1	17480	17480	12236	–	–
	т		–	18,97	–	12236	100	0,03984	26
18 П8-10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс груза	645	84,26	84,26	54348	54348	10868	–	–
	т		–	16,85	–	10868	100	0,03539	23
	Всего прямые затраты				**1346237**	**500821**			**2334**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				**345668**	**122210**			**385**
					499749				
	Накладные расходы, тенге				516438				
	- заработная плата, тенге				77466				
	- трудоемкость, чел-ч				258				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				111761				
	Всего				**1974436**				
	Временные здания и сооружения (1,8 %)				35540				
	- сметная заработная плата, тенге				5011				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				28				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)				48641				
	- сметная заработная плата, тенге				22375				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				136				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				20100				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				8040				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**2086757**				
	понижающий коэффициент к=0,956202136				**1995362**				
	Итого по акту в текущих ценах 2017 года, МРПтек.				**5842418**				
	- материалы, тенге				1399177				
	- сметная заработная плата, тенге				1682292				

- нормативная трудоемкость, чел-ч	3141
Налог (2 %)	116848
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**5959267**
НДС (12 %)	715112
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**6674379**

Заказчик:

Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"

_____ **Д.Т. Шайпранов**

Руководитель отдела капитального строительства

_____ **Р.М. Акипов**

Руководитель технического отдела ПГС

_____ **А.К. Омаров**

расчеты соответствуют нор

Главный специалист технического отдела ПГС

расчеты соответствуют нор _____ **А.Т.Мушкенов**

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ **Т.Ж. Досанов**

Технический надзор:

Директор ТОО "Бестау-С"

_____ **С.К. Мусин**

Эксперт технического надзора

_____ **Е.К.Шакимов**

Подрядчик:

Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ **Н.К.Темирбулатов**

Заказчик: ГУ "Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области" Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Наименование стройки: Строительство областного онкологического диспансера на 200 коек с поликлиникой на 100 посещений в смену в г.Павлодаре

Наименование объекта: Наружные сети канализации

Договор № 95/17 от 21.04.2017г.

Акт № 12 от 22.06.2017г.

приемки выполненных работ за июнь 2017г.

(локальная смета 6-4-3)

Канализационные колодцы

подп. есть

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Земляные работы								
1	Е1-12-7	Разработка в отвал грунта 1 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	14	18,51	17,5	259	245	74	0,00703	–
		м3 грунта		1,01	4,41	14	62	97	0,0153	–
2	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы доработка т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	0,45	262,72	–	118	–	133	1,848	1
		м3 грунта		262,72	–	118	–	113	–	–
3	Е1-27-4	Засыпка траншей и котлованов грунтом 1 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 5 м	9,8	2,8	2,8	27	27	10	–	–
		м3 грунта		–	0,97	–	10	97	0,00318	–
4	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	9,8	21,55	4,52	211	44	162	0,108	1
		м3 уплотненного грунта		17,03	–	167	–	97	–	–
5	Е8-3-1	Засыпка труб с подбивкой пазух и трамбованием	2,2	215,2	97,07	473	214	386	0,78	2
		м3 основания		112,5	36	248	79	118	0,18	–

6	Е1-24-1	Разработка грунта 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м - излишний грунт	2,9	7,91	7,91	23	23	7	–	–
		м3 грунта		–	2,57	–	7	97	0,00984	–
7	Е1-24-9	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.)	2,9	7,32	7,32	21	21	7	–	–
		м3 грунта		–	2,38	–	7	97	0,00911	–

Раздел 3 Колодцы канализационные

24	Е23-13-5	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 1,5 м в сухих грунтах	3,72	14572,53	1538,85	54210	5725	10602	9,655	36
		м3 конструкций колодцев		1615,95	576,23	6011	2144	130	2,814	10
26	30-18-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметр 1500 мм ГОСТ 8020-90	3,6	8320		29952				
		м								
27	30-18-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметр 1000 мм ГОСТ 8020-90 к=1,1	1,78	3618		6440				
		м								
30	30-18-43	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-10-3	3	3670		11010				
		шт								
32	Е8-6-1	Кладка горловин колодцев из кирпича	0,02	9402,26	335,84	188	7	20	4,54	–
		м3 кладки		699,75	126	14	3	118	0,61	–
33	11-4-16	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	4	17100		68400				
		комплект								
41	2-1-267	Лестницы стремянки	0,0025	133700		334				
		т								
43	Е8-3-1	Устройство песчаного основания под основания	0,7	1137	97,07	796	68	123	0,78	1
		м3 основания		112,5	36	79	25	118	0,18	–
44	Е8-3-2	Устройство щебеночного основания - отмостка	0,7	1840,27	100,89	1288	71	135	0,85	1
		м3 основания		123,75	38,25	87	27	118	0,18	–
45	Е8-3-2	Устройство щебеночного основания - отмостка	0,9	1840,27	100,89	1656	91	171	0,85	1

	м3 основания								
			123,75	38,25	111	34	118	0,18	–
46 Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,9	6092,95	66,01	5484	59	208	1,35	1
	м3								
			195,75	24,93	176	22	105	0,1218	–
Раздел 5 Колодец - гаситель 4 шт									
78 Е1-12-7	Разработка в отвал грунта 1 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	106	18,51	17,5	1962	1855	557	0,00703	1
	м3 грунта								
			1,01	4,41	107	467	97	0,0153	2
79 Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы доработка т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	4	262,72	–	1051	–	1188	1,848	7
	м3 грунта								
			262,72	–	1051	–	113	–	–
80 Е1-27-1	Засыпка траншей и котлованов грунтом 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	66	5,55	5,55	366	366	115	–	–
	м3 грунта								
			–	1,8	–	119	97	0,00691	–
81 Е1-27-7	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) при засыпке траншей и котлованов	66	3,11	3,11	205	205	65	–	–
	м3 грунта								
			–	1,01	–	67	97	0,00387	–
82 Е8-3-1	Засыпка с подбивкой пазух и трамбованием	12	215,2	97,07	2582	1165	2103	0,78	9
	м3 основания								
			112,5	36	1350	432	118	0,18	2
83 Е23-13-5	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 1,5 м в сухих грунтах	6,42	14572,53	1538,85	93556	9879	18295	9,655	62
	м3 конструкций колодцев								
			1615,95	576,23	10374	3699	130	2,814	18
84 30-18-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметр 1500 мм ГОСТ 8020-90	7,12	8320		59238				
	м								
85 30-18-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметр 1000 мм ГОСТ 8020-90	1,78	3618		6440				
	м								

86 30-18-43	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-10-3	4	3670		14680				
	шт								
87 30-18-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметр 1000 мм ГОСТ 8020-90 к=1,1	0,89	3618		3220				
	м								
88 30-18-40	Кольца горловин КЦО-1	4	1100		4400				
	шт								
89 11-4-16	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	2	17100		34200				
	комплект								
90 Е10-23-5	Установка деревянных крышекК=4,000;	1,52	375,5	30,89	571	47	372	1,23	2
	м2 проемов		191,93	11,68	292	18	120	0,057	–
91 6-8-30	Крышки из досок, толщина 25 ммК=4,000;	3,04	1250		3800				
	м2								
92 Е10-53-3	Антисептирование водными растворамиК=4,000;	1,52	131,98	0,55	201	1	12	0,0403	–
	м2 покрытий по фермам		6,48	0,2	10	–	120	0,001	–
93 Е10-28-7	Обивка крышек кровельной оцинкованной сталью по войлоку с двух сторон	1,52	1720,34	4,6	2615	7	434	1,56	2
	м2 проемов		236,25	1,73	359	3	120	0,0085	–
94 1-1-724	Резина прессованнаяК=4,000;	1,064	425		452				
	кг								
95 1-1-819	Петля накладнаяК=4,000;	8	40		320				
	шт								
96 1-1-773	Скобы ходовые	30	221		6630				
	шт								
97 Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	21,4	245,44	3,82	5252	82	979	0,212	5
	м2 поверхности		37,35	1,44	799	31	118	0,007	–
98 Е22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей	0,25712	121294,13	49389,75	31187	12699	27219	312,7	80
	т фасонных частей		62775	18657	16141	4797	130	91,12	23
99 2-1-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, масса до 0,1 т	0,0816	154400		12599				
	т								

100 8-6-90	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм - патрубок	4	1055		4220				
	м								
101 8-6-65	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм	0,6	250		150				
	м								
102 8-10-83	Отводы крутоизогнутые под углом 90° на Ру 10 МПа из стали марки 20 с радиусом кривизны R=1,5, Dy 150, 159x4,5 мм	4	711		2844				
	шт								
103 E22-40-5	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 150 мм	4	231,52	33,52	926	134	948	0,9	4
	фланец		180	2,25	720	9	130	0,01	–
104 8-9-14	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80	8	671		5368				
	шт								
105 E22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	4	300,56	225,63	1202	903	668	0,414	2
	шт		69,53	58,98	278	236	130	0,226	1
106 8-4-3383	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	4	1013		4052				
	шт								
107 E6-1-13	Устройство бетонных упоров	0,16	7638,72	95,97	1222	15	135	4,9	1
	м3		771,75	36,25	123	6	105	0,1771	–
108 E8-3-2	Устройство щебеночного основания - отмостка	2,24	1840,27	100,89	4122	226	428	0,85	2
	м3 основания		123,75	38,25	277	86	118	0,18	–
109 E6-1-1	Устройство бетонной подготовки	2,24	6092,95	66,01	13648	148	519	1,35	3
	м3		195,75	24,93	438	56	105	0,1218	–
	Всего прямые затраты				**504171**	**34327**			**224**
					39344	**12446**			**56**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				430501				
	Накладные расходы, тенге				66075				
	- заработная плата, тенге				9911				
	- трудоемкость, чел-ч				33				

Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	34215
Всего	**604461**
Временные здания и сооружения (1,8 %)	10880
- сметная заработная плата, тенге	1534
- нормативная трудоемкость, чел-ч	9
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	14891
- сметная заработная плата, тенге	6850
- нормативная трудоемкость, чел-ч	42
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	6153
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	2461
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**638846**
понижающий коэффициент к=0,956202136	**610866**
Итого по акту в текущих ценах 2017 года, МРПтек.	**1788615**
- материалы, тенге	1205299
- сметная заработная плата, тенге	1252982
- нормативная трудоемкость, чел-ч	34490
Налог (2 %)	35772
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**1824387**
НДС (12 %)	218926
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**2043313**

Заказчик:

Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"

Д.Т. Шайпранов

Руководитель отдела капитального строительства

Р.М. Акипов

Руководитель технического отдела ПГС

А.К. Омаров

расчеты соответствуют нсд

Главный специалист технического отдела ПГС

расчеты соответствуют нсд **А.Т.Мушкенов**

Главный специалист отдела капитального строительства

Т.Ж. Досанов

Технический надзор

Директор ТОО "Бестау-С"

С.К. Мусин

Эксперт технического надзора

Е.К. Шакимов

Подрядчик:

Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

Н.К.Темирбулатов

Заказчик: ГУ "Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Форма 2В

Наименование стройки: Строительство областного онкологического диспансера на 200 коек с поликлиникой на 100 посещений в смену в г.Павлодаре
Наименование объекта: Наружные сети канализации
Договор № 95/17 от 21.04.2017г.

Акт № 13 от 22.06.2017г.
приемки выполненных работ за июнь 2017г.
(локальная смета 6-4-4)
Самотечная канализация

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Земляные работы									
1	Е1-12-7	Разработка в отвал грунта 1 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3								
		м3 грунта	2039	18,51	17,5	37742	35683	10719	0,00703	14
				1,01	4,41	2059	8992	97	0,0153	31
2	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;								
		м3 грунта	30	262,72	–	7882	–	8907	1,848	55
				262,72	–	7882	–	113	–	–
3	Е27-14-1	Подсыпка песчанным грунтом								
		м3 материала основания в плотном теле	45	89,76	68,13	4039	3066	2043	0,144	6
				21,38	12,76	962	574	133	0,0438	2
4	Е1-27-1	Засыпка траншей и котлованов грунтом 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м								
		м3 грунта	935	5,55	5,55	5189	5189	1633	–	–
				–	1,8	–	1683	97	0,00691	6
5	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками								
		м3 уплотненного грунта	935	21,55	4,52	20149	4226	15445	0,108	101

		м3 уплотненного грунта								
6	Е8-3-1			17,03	–	15923	–	97	–	–
		Засыпка труб с подбивкой пазух и трамбованием	88	215,2	97,07	18938	8542	15420	0,78	69
		м3 основания								
				112,5	36	9900	3168	118	0,18	16
	Раздел 2 Сети канализации									
9	Е22-11-8	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 300 мм	0,031	112791,01	60473,38	3497	1875	2718	306	9
		км трубопровода								
10	8-4-2315			51300	16165,35	1590	501	130	63,72	2
		Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/ID 300 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011	31,31	1991		62338				
		м								
11	Е22-11-10	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 400 мм	0,142	164866,67	87601,64	23411	12439	18279	444	63
		км трубопровода								
12	8-4-2316			75702	23316,58	10750	3311	130	91,61	13
		Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/ID 400 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011 К=1,010	143,42	3264		468123				
		м								
		Всего прямые затраты				**651308**	**71020**			**317**
						49066	**18229**			**70**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				531221				
		Накладные расходы, тенге				75164				
		- заработная плата, тенге				11275				
		- трудоемкость, чел-ч				38				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				43588				
		Всего				**770060**				
		Временные здания и сооружения (1,8 %)				13861				
		- сметная заработная плата, тенге				1954				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				11				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)				18971				

- сметная заработная плата, тенге	8727
- нормативная трудоемкость, чел-ч	53
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	7839
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	3136
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**813867**
понижающий коэффициент к=0,956202136	**778221**
Итого по акту в текущих ценах 2017 года, МРПтек.	**2278632**
- материалы, тенге	1487291
- сметная заработная плата, тенге	280609
- нормативная трудоемкость, чел-ч	489
Налог (2 %)	45573
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**2324205**
НДС (12 %)	278905
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**2603110**

Заказчик:

Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"

_____ **Д.Т. Шайпранов**

Руководитель отдела капитального строительства

_____ **Р.М. Акипов**

Руководитель технического отдела ПГС

_____ **А.К. Омаров** расценки соответствуют п.п.

Главный специалист технического отдела ПГС

расценки соответствуют п.п. **А.Т.Мушкенов**

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ **Т.Ж. Досанов**

Технический надзор

Директор ТОО "Бестау-С"

_____ **С.К. Мусин**

Эксперт технического надзора

_____ **Е.К. Шакимов**

Подрядчик:

Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ **Н.К.Темирбулатов**

Заказчик: ГУ "Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области" Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Наименование стройки: Строительство областного онкологического диспансера на 200 коек с поликлиникой на 100 посещений в смену в г.Павлодаре

Наименование объекта: Строительство областного онкологического диспансера на 200 коек с поликлиникой на 100 посещений в смену в г.Павлодаре

Договор № 95/17 от 21.04.2017г.

Акт № 14 от 22.06.2017г.
приемки выполненных работ за июнь 2017г.
(локальная смета 7-1-3)
Озеленение территории

рдн. есть

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Лесоочистительные работы								
1	Е1-191-3	Валка деревьев мягких пород (сосна, вяз) с корня при диаметре стволов до 24 см	155	15,73	0,99	2438	153	1641	0,0846	13
		дерево		14,74	0,38	2285	59	70	0,0021	–
4	Е1-191-1	Валка деревьев мягких пород (лох), диаметр ствола до 16 см с корня	19	9,83	0,69	187	13	125	0,0521	1
		дерево		9,14	0,25	174	5	70	0,0015	–
5	Е1-193-4	Разделка древесины, полученной от валки леса, мягкие породы (сосна, вяз), кроме лиственницы, диаметр стволов до 24 см	155	48,25	3,02	7479	468	5030	0,288	45
		дерево		45,23	1,13	7011	175	70	0,0065	1
8	Е1-193-2	Разделка древесины мягких пород (лох), кроме лиственницы, диаметр стволов до 16 см, полученной от валки леса	19	22,03	1,33	419	25	282	0,134	3
		дерево		20,7	0,5	393	10	70	0,0029	–

9 Е1-197-1	Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л.с.), с перемещением пней до 5 м, диаметр пней до 24 см	174	20,39	20,39	3548	3548	827	–	–
	пень		–	6,79	–	1181	70	0,0222	4
11 Е1-199-1	Засыпка ям подкоренных бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.)	174	18,7	18,7	3254	3254	790	–	–
	яма		–	6,49	–	1129	70	0,0212	4
12 Е1-202-1	Вывозка пней тракторными прицепами 2 т на расстояние до 100 м, диаметр деревьев до 32 см	174	15,76	12,11	2742	2107	986	0,0253	4
	пень		3,65	4,44	635	773	70	0,0145	3
	Всего прямые затраты				**20067**	**9568**			**66**
					10498	**3332**			**12**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				–				
	Накладные расходы, тенге				9681				
	- заработная плата, тенге				1452				
	- трудоемкость, чел-ч				5				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				1785				
	Всего				**31533**				
	Временные здания и сооружения (1,8 %)				568				
	- сметная заработная плата, тенге				80				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				0				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)				777				
	- сметная заработная плата, тенге				357				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				2				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				321				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				128				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**33327**				
	понижающий коэффициент к=0,956202136				**31867**				
	Итого по акту в текущих ценах 2017 года, МРПтек.				**93308**				
	- материалы, тенге				–				

- сметная заработная плата, тенге	45267
- нормативная трудоемкость, чел-ч	85
Налог (2 %)	1866
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**95174**
НДС (12 %)	11421
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**106595**

Заказчик:

Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"

_____ **Д.Т. Шайпранов**

Руководитель отдела капитального строительства

_____ **Р.М. Акипов**

Руководитель технического отдела ПГС

_____ **А.К. Омаров** расценки соответствуют

Главный специалист технического отдела ПГС

расценки соответ. _____ **А.Т.Мушкенов**

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ **Т.Ж. Досанов**

Технический надзор

Директор ТОО "Бестау-С"

_____ **С.К. Мусин**

Эксперт технического надзора

_____ **Е.К. Шакимов**

Подрядчик:

Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ **Н.К.Темирбулатов**