**Подрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"**

**Наименование стройки: Строительство областного онкологического диспансера на 200коек с поликлиникой на 100 посещений в смену в г.Павлодаре**
Договор № 95/17 от 21.04.2017г. Доп. Соглашение № 1 от 04.07.17г

**Справка № 2 от 11. 07. 2017г**
о стоимости выполненных работ и затрат за июль _2017г.

| Код подрядчика | Код субподрядчика | Договор | | Источник финансирования | | Форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | № | дата | Наименование | Код | менова | Код |
| | | 95/17 | 21.04.2017г | 013- 011- 431, 013-015-431 | | | |
| | | доп согл №1 | от 04.07.17г | | | | |

| № сметы | Стоимость выполненных работ и затрат в (тенге) | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | С начала года по отчетный месяц включительно | в отчетном месяце | СМР в базисных ценах 2001 года | из графы 4 | | | | | Налоги, сборы, обязательные платежи 2% | Налог на добавленную стоимость 12 % | Всего |
| | | | | из них | | прочих затрат, не входящих в СМР в ценах 2001г. | затраты | | | | |
| | | | | СМР в отчётном месяце | По монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | | | | | | | | |
| Всего по стройке: | 57 604 450 | 11461862 | 3426620 | 10033143 | | | | | 200663 | 1228057 | 11461862 |
| в том числе за месяц | 57 604 450 | 11 461 862 | 3 426 620 | 10 033 143 | | | | | 200 663 | 1 228 057 | 11 461 862 |
| 2-2-2: 2-2-3: 2-8-1: 3-2-1 | 57 604 450 | 11 461 862 | 3 426 620 | 10 033 143 | | | | | 200 663 | 1 228 057 | 11 461 862 |
| Удержание аванса 30% | 17 281 334 | 3 438 559 | | | | | | | | | 3 438 558,60 |
| **Итого к оплате:** | | | | | | | | | | | **8 023 303,40** |

**Заказчик:**

**ГУ "Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"**

**И.о. руководителя управления**

_____ **Раисов Р. С.**

**Подрядчик:**

**Директор ТОО "ГСУ Курылыс"**

_____ **Темирбулатов Н.К.**

**Заказчик: ГУ "Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"** Форма 2В

**Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"**

Наименование стройки: Строительство областного онкологического диспансера на 200 коек с поликлиникой на 100 посещений в смену в г.Павлодаре

Наименование объекта: Гараж на 5 мест

Договор № 95/17 от 21.04.2017г. Доп соглашение № 1 от 04.07.2017г

**Акт № 15 от 11.07.2017г.**

**приемки выполненных работ за июль 2017г.**

**(локальная смета 3-2-1)**

Общестроительные работы

рукн. есть

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

| № п/п в л/с | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат / Единица измерения | Кол-во | Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов | Накладные расходы, тенге / % | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу | Затраты труда: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **Раздел 1 Общестроительные работы** | | | | | | | | |
| | | **1.11 Полы бетонные (1,2,3)** | | | | | | | | |
| 122 | Е11-1-2 | Уплотнение грунта щебнем | 237,26 | 74,9 | 2,62 | 17771 | 622 | 3357 | 0,0681 | 16 |
| | | *м2 площади уплотнения* | | 10,51 | 0,99 | 2494 | 235 | 123 | 0,0048 | 1 |
| 123 | Е6-1-1 | Устройство бетонной подготовки (бетон В7,5) | 0,71 | 6199,03 | 66,01 | 4401 | 47 | 165 | 1,35 | 1 |
| | | *м3* | | 195,75 | 24,93 | 139 | 18 | 105 | 0,1218 | – |
| 124 | Е6-1-1 | Устройство бетонной подготовки | 23,016 | 7010,95 | 66,01 | 161364 | 1519 | 5333 | 1,35 | 31 |
| | | *м3* | | 195,75 | 24,93 | 4505 | 574 | 105 | 0,1218 | 3 |
| 125 | Е6-11-10 | Армирование подстилающих слоев и набетонок | 0,47614 | 5239,08 | 327,33 | 2495 | 156 | 1007 | 11,6 | 6 |
| | | *т* | | 1890 | 123,75 | 900 | 59 | 105 | 0,6 | – |
| 126 | 4-1-90 | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм | 0,47614 | 41200 | | 19617 | | | | |
| | | *т* | | | | | | | | |
| 127 | Е11-15-1 | Устройство бетонных покрытий толщиной 30 (50) мм | 237,26 | 292,44 | 14,76 | 69383 | 3502 | 16917 | 0,361 | 86 |
| | | *м2 покрытия* | | 52,43 | 5,54 | 12440 | 1314 | 123 | 0,027 | 6 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 128 | Е11-15-2 | Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий | 949,04 | 35,45 | 0,67 | 33643 | 636 | 2264 | 0,0104 | 10 |
| | | *м2 покрытия* | | 1,69 | 0,25 | 1604 | 237 | 123 | 0,0012 | 1 |
| 129 | Е11-11-1 | Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм | 237,26 | 249,47 | 9,95 | 59190 | 2361 | 16325 | 0,356 | 84 |
| | | *м2 стяжки* | | 52,2 | 3,74 | 12385 | 887 | 123 | 0,0182 | 4 |
| 130 | Е6-36-4 | Железнение поверхности | 237,26 | 57,48 | 0,23 | 13638 | 55 | 12802 | 0,289 | 69 |
| | | *м2 поверхности* | | 51,3 | 0,09 | 12171 | 21 | 105 | 0,0004 | – |
| | | **Всего прямые затраты** | | | | **381500** | **8898** | | | **303** |
| | | | | | | **46638** | **3345** | | | **15** |
| | | В том числе стоимость: материалов, тенге | | | | 325966 | | | | |
| | | Накладные расходы, тенге | | | | 58170 | | | | |
| | | - заработная плата, тенге | | | | 8726 | | | | |
| | | - трудоемкость, чел-ч | | | | 29 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | | | | 26380 | | | | |
| | | **Всего** | | | | **466050** | | | | |
| | | Временные здания и сооружения (1,8 %) | | | | 8389 | | | | |
| | | - сметная заработная плата, тенге | | | | 1183 | | | | |
| | | - нормативная трудоемкость, чел-ч | | | | 7 | | | | |
| | | Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %) | | | | 11481 | | | | |
| | | - сметная заработная плата, тенге | | | | 5281 | | | | |
| | | - нормативная трудоемкость, чел-ч | | | | 32 | | | | |
| | | Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %) | | | | 4744 | | | | |
| | | На оплату дополнительных отпусков (0,4 %) | | | | 1898 | | | | |
| | | **Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге** | | | | **492562** | | | | |
| | | **понижающий коэффициент к=0,956202136** | | | | **470989** | | | | |
| | | **Итого по акту в текущих ценах 2017 года, МРПтек.** | | | | **1379055** | | | | |
| | | - материалы, тенге | | | | 912627 | | | | |
| | | - сметная заработная плата, тенге | | | | 201065 | | | | |
| | | - нормативная трудоемкость, чел-ч | | | | 386 | | | | |
| | | Налог (2 %) | | | | 27581 | | | | |

| | |
|---|---|
| **Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)** | **1406636** |
| НДС (12 %) | 168796 |
| **Всего по акту с учетом НДС (12 %)** | **1575432** |

**Заказчик:**

**Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"**

**Д.Т. Шайпранов**

**Руководитель отдела капитального строительства**

**Р.М. Акипов**

**Руководитель технического отдела ПГС**

**А.К. Омаров**

**Главный специалист технического отдела ПГС**

**А.Т.Мушкенов**

**Главный специалист отдела капитального строительства**

**Т.Ж. Досанов**

**Технический надзор**

**Директор ТОО "Бестау-С"**

**С.К. Мусин**

**Эксперт технического надзора**

**Т.М.Омаров**

**Подрядчик:**

**Директор ТОО "ГСУ Курылыс"**

**Н.К.Темирбулатов**

**Заказчик: ГУ "Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"** Форма 2В

**Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"**

Наименование стройки: Строительство областного онкологического диспансера на 200 коек с поликлиникой на 100 посещений в смену в г.Павлодаре

Наименование объекта: Стационар .Блок Б.

Договор № 95/17 от 21.04.2017г. Доп соглашение № 1 от 04.07.2017г

**Акт № 16 от 11.07.2017г.**

**приемки выполненных работ за июль 2017г.**

**(локальная смета 2-2-2)**

Общестроительные работы

расч. есть.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

| № п/п в л/с | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат / Единица измерения | Кол-во | Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов | Накладные расходы, тенге / % | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **Раздел 1 Земляные работы** | | | | | | | | |
| 1 | Е1-12-7 | Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 | 880,551 | 18,51 | 17,5 | 16299 | 15410 | 4629 | 0,00703 | 6 |
| | | *м3 грунта* | | 1,01 | 4,41 | 889 | 3883 | 97 | 0,0153 | 13 |
| 2 | Е1-163-1 т.ч. п-1,55, п-3.180, доп изи № 1, к=1,2 | Разработка грунта 1 группы вручную в котлованах с креплениями, глубиной котлованов до 2м ( доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом) | 31,94 | 291,6 | – | 9314 | – | 10525 | 1,944 | 62 |
| | | *м3 грунта* | | 291,6 | – | 9314 | – | 113 | – | – |
| 3 | Е1-24-5 | Разработка грунта 1 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м | 912,49 | 4,85 | 4,85 | 4426 | 4426 | 1487 | – | – |
| | | *м3 грунта* | | – | 1,68 | – | 1533 | 97 | 0,0055 | 5 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Е1-24-13 | Разработка грунта бульдозерами мощьностью 79 (108) квт (л.с.), при перемещения грунта 1 группы грунтов добавлять на каждвые последующие 10м, ранее разрыхленных кзпр1=0,85; кэкс1=0,85; кзпм1=0,85; | 912,49 | 3,57 | 3,57 | 3258 | 3258 | 1097 | – | – |
| | | *м3 грунта* | | – | 1,24 | – | 1131 | 97 | 0,00476 | 4 |
| | | **Всего прямые затраты** | | | | **33297** | **23094** | | | **68** |
| | | | | | | **10203** | **6547** | | | **22** |
| | | В том числе стоимость: материалов, тенге | | | | – | | | | |
| | | Накладные расходы, тенге | | | | 17738 | | | | |
| | | - заработная плата, тенге | | | | 2661 | | | | |
| | | - трудоемкость, чел-ч | | | | 9 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | | | | 3062 | | | | |
| | | **Всего** | | | | **54097** | | | | |
| | | Временные здания и сооружения (1,8 %) | | | | 974 | | | | |
| | | - сметная заработная плата, тенге | | | | 137 | | | | |
| | | - нормативная трудоемкость, чел-ч | | | | 1 | | | | |
| | | Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %) | | | | 1333 | | | | |
| | | - сметная заработная плата, тенге | | | | 613 | | | | |
| | | - нормативная трудоемкость, чел-ч | | | | 4 | | | | |
| | | Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %) | | | | 551 | | | | |
| | | На оплату дополнительных отпусков (0,4 %) | | | | 220 | | | | |
| | | **Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге** | | | | **57175** | | | | |
| | | **понижающий коэффициент к=0,956202136** | | | | **54671** | | | | |
| | | **Итого по акту в текущих ценах 2017 года, МРПтек.** | | | | **160076** | | | | |
| | | - материалы, тенге | | | | | | | | |
| | | - сметная заработная плата, тенге | | | | 58605 | | | | |
| | | - нормативная трудоемкость, чел-ч | | | | 104 | | | | |
| | | Налог (2 %) | | | | 3202 | | | | |
| | | **Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)** | | | | **163278** | | | | |

| | |
|---|---|
| НДС (12 %) | 19593 |
| Всего по акту с учетом НДС (12 %) | 182871 |

Заказчик:

Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"

_____ Д.Т. Шайпранов

Руководитель отдела капитального строительства

_____ Р.М. Акипов

Руководитель технического отдела ПГС

_____ А.К. Омаров

Главный специалист технического отдела ПГС

_____ А.Т.Мушкенов

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ Т.Ж. Досанов

Технический надзор

Директор ТОО "Бестау-С"

_____ С.К. Мусин

Эксперт технического надзора

_____ Т.М.Омаров

Подрядчик:

Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ Н.К.Темирбулатов

**Заказчик: ГУ "Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"** Форма 2В

**Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"**

Наименование стройки: Строительство областного онкологического диспансера на 200 коек с поликлиникой на 100 посещений в смену в г.Павлодаре

Наименование объекта: Стационар .Блок В.

Договор № 95/17 от 21.04.2017г. Доп соглашение № 1 от 04.07.2017г

**Акт № 17 от 11.07.2017г.**

**приемки выполненных работ за июль 2017г.**

**(локальная смета 2-2-3)**

Общестроительные работы

разн. есть

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

| № п/п в л/с | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат / Единица измерения | Кол-во | Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов | Накладные расходы, тенге / % | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу | Затраты труда: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **Раздел 1 Земляные работы** | | | | | | | | |
| 1 | Е1-12-7 | Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 | 660,16 | 18,51 | 17,5 | 12220 | 11553 | 3471 | 0,00703 | 5 |
| | | *м3 грунта* | | 1,01 | 4,41 | 667 | 2911 | 97 | 0,0153 | 10 |
| 2 | Е1-163-1 | Разработка грунта 1 группы вручную в котлованах с креплениями, глубиной котлованов до 2 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ К=1,2 | 23,94 | 291,6 | – | 6981 | – | 7889 | 1,944 | 47 |
| | | *м3 грунта* | | 291,6 | – | 6981 | – | 113 | – | – |
| 3 | Е1-24-5 | Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещении 1 группы грунтов до 10 м | 684,1 | 4,85 | 4,85 | 3318 | 3318 | 1115 | – | – |
| | | *м3 грунта* | | – | 1,68 | – | 1149 | 97 | 0,0055 | 4 |
| 4 | Е1-24-13 | Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м, ранее разрыхленных К=0,85 | 684,1 | 3,57 | 3,57 | 2442 | 2442 | 823 | – | – |
| | | *м3 грунта* | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 Е1-27-4 | Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м | | – | 1,24 | – | 848 | 97 | 0,00405 | 3 |
| | *м3 грунта* | 1203,58 | 2,8 | 2,8 | 3370 | 3370 | 1132 | – | – |
| 6 Е1-27-10 | Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), при перемещения грунтов 1 группы добавлять на каждые последующие 5 м (15 м) К=3,000; | | – | 0,97 | – | 1167 | 97 | 0,00318 | 4 |
| | *м3 грунта* | 3610,74 | 1,38 | 1,38 | 4983 | 4983 | 1681 | – | – |
| 7 Е1-134-1 | Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками | | – | 0,48 | – | 1733 | 97 | 0,00157 | 6 |
| | *м3 уплотненного грунта* | 1203,58 | 21,55 | 4,52 | 25937 | 5440 | 19882 | 0,108 | 130 |
| | | | 17,03 | – | 20497 | – | 97 | – | – |
| **Раздел 2 Фундаменты** | | | | | | | | | |
| 8 Е8-3-1 | Устройство песчаного основания под фундаменты | | | | | | | | |
| | *м3 основания* | 29,03 | 1137 | 97,07 | 33007 | 2818 | 5087 | 0,78 | 23 |
| | | | 112,5 | 36 | 3266 | 1045 | 118 | 0,18 | 5 |
| 9 Е8-3-2 | Устройство щебеночного основания под фундаменты (примечание 3) | | | | | | | | |
| | *м3 основания* | 170 | 1840,27 | 100,89 | 312846 | 17151 | 32498 | 0,85 | 145 |
| | | | 123,75 | 38,25 | 21038 | 6503 | 118 | 0,18 | 31 |
| 10 Е6-1-1 | Устройство подбетонки (бетон кл. В 7,5) | 12 | 6199,03 | 66,01 | 74388 | 792 | 2780 | 1,35 | 16 |
| | *м3* | | | | | | | | |
| | | | 195,75 | 24,93 | 2349 | 299 | 105 | 0,1218 | 1 |
| 11 30-1-56 | Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов | 12 | 192 | | 2304 | | | | |
| | *м3* | | | | | | | | |
| 12 Е7-1-2 | Укладка блоков и плит ленточных фундаментов массой до 1,5 т в котловане глубиной до 4 м | 22 | 408,67 | 272,99 | 8991 | 6006 | 7090 | 0,825 | 18 |
| | *шт сборных конструкций* | | | | | | | | |
| | | | 135,68 | 94,48 | 2985 | 2079 | 140 | 0,3633 | 8 |
| 13 Е7-1-3 | Укладка блоков и плит ленточных фундаментов массой до 3,5 т в котловане глубиной до 4 м | 18 | 626,36 | 424,53 | 11274 | 7642 | 8854 | 1,21 | 22 |
| | *шт сборных конструкций* | | | | | | | | |
| | | | 201,83 | 149,49 | 3633 | 2691 | 140 | 0,6067 | 11 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 Е7-1-4 | Укладка блоков и плит ленточных фундаментов массой более 3,5 т в котловане глубиной до 4 м | 39 | 952,52 | 669,02 | 37148 | 26092 | 26783 | 1,68 | 66 |
| | *шт сборных конструкций* | | 283,5 | 207,02 | 11057 | 8074 | 140 | 0,8632 | 34 |
| 15 30-14-3 | Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80*) | 93,91 | 21100 | | 1981501 | | | | |
| | *м3* | | | | | | | | |
| 16 Е6-1-20 | Замоналичивание м/у ФЛ бетоном класса В15 | 1,3 | 1373,09 | 311,32 | 1785 | 405 | 762 | 2,82 | 4 |
| | *м3* | | 441 | 117,61 | 573 | 153 | 105 | 0,5744 | 1 |
| 17 30-1-7 | Бетон тяжелый ГОСТ 7473-94 класса В15 /М-200/ | 1,3195 | 6489 | | 8562 | | | | |
| | *м3* | | | | | | | | |
| 18 Е6-11-10 | Армирование монолитных заделок | 0,02704 | 5239,08 | 327,33 | 142 | 9 | 57 | 11,6 | – |
| | *т* | | 1890 | 123,75 | 51 | 3 | 105 | 0,6 | – |
| 19 4-1-23 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм | 0,02544 | 53000 | | 1348 | | | | |
| | *т* | | | | | | | | |
| 20 4-1-40 | Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=4 мм | 0,0016 | 32300 | | 52 | | | | |
| | *т* | | | | | | | | |
| | **Всего прямые затраты** | | | | **2532599** | **92021** | | | **476** |
| | | | | | **73097** | **28655** | | | **118** |
| | В том числе стоимость: материалов, тенге | | | | 2367483 | | | | |
| | Накладные расходы, тенге | | | | 119904 | | | | |
| | - заработная плата, тенге | | | | 17986 | | | | |
| | - трудоемкость, чел-ч | | | | 60 | | | | |
| | Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | | | | 159150 | | | | |
| | **Всего** | | | | **2811653** | | | | |
| | Временные здания и сооружения (1,8 %) | | | | 50610 | | | | |
| | - сметная заработная плата, тенге | | | | 7136 | | | | |
| | - нормативная трудоемкость, чел-ч | | | | 40 | | | | |
| | Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %) | | | | 69267 | | | | |

| | |
|---|---|
| - сметная заработная плата, тенге | 31863 |
| - нормативная трудоемкость, чел-ч | 194 |
| Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %) | 28623 |
| На оплату дополнительных отпусков (0,4 %) | 11449 |
| **Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге** | **2971602** |
| **понижающий коэффициент к=0,956202136** | **2841452** |
| **Итого по акту в текущих ценах 2017 года, МРПтек.** | **8319772** |
| - материалы, тенге | 6628384 |
| - сметная заработная плата, тенге | 556617 |
| - нормативная трудоемкость, чел-ч | 888 |
| Налог (2 %) | 166395 |
| **Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)** | **8486167** |
| НДС (12 %) | 1018340 |
| **Всего по акту с учетом НДС (12 %)** | **9504507** |

**Заказчик:**

**Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"**

**Д.Т. Шайпранов**

**Руководитель отдела капитального строительства**

**Р.М. Акипов**

**Руководитель технического отдела ПГС**

**А.К. Омаров**

**Главный специалист технического отдела ПГС**

**А.Т.Мушкенов**

**Главный специалист отдела капитального строительства**

**Т.Ж. Досанов**

**Технический надзор**
**Директор ТОО "Бестау-С"**

**С.К. Мусин**

**Эксперт технического надзора**

**Т.М.Омаров**

**Подрядчик:**

**Директор ТОО "ГСУ Курылыс"**

**Н.К.Темирбулатов**

**Заказчик: ГУ "Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"** Форма 2В

**Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"**

Наименование стройки: Строительство областного онкологического диспансера на 200 коек с поликлиникой на 100 посещений в смену в г.Павлодаре

Наименование объекта: Пункт утилизации медицинских отходов

Договор № 95/17 от 21.04.2017г. Доп соглашение № 1 от 04.07.2017г

**Акт № 18 от 11.07.2017г.**

**приемки выполненных работ за июль 2017г.**

**(локальная смета 2-8-1)**

Общестроительные работы

разм. есть

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

| № п/п в л/с | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат / Единица измерения | Кол-во | Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов | Накладные расходы, тенге / % | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | **Раздел 7 Полы** | | | | | | | | | |
| 137 | Е11-1-2 | Уплотнение грунта щебнем | 67,1 | 74,9 | 2,62 | 5026 | 176 | 948 | 0,0681 | 5 |
| | | *м2 площади уплотнения* | | 10,51 | 0,99 | 705 | 66 | 123 | 0,0048 | – |
| 138 | Е11-2-9 | Устройство уплотненяемых трамбовками подстилающих слоев бетонных | 6,71 | 6691,02 | – | 44897 | – | 4680 | 3,66 | 25 |
| | | *м3 подстилающего слоя* | | 567 | – | 3805 | – | 123 | – | – |
| | | **Всего прямые затраты** | | | | **49923** | **176** | | | **30** |
| | | | | | | **4510** | **66** | | | **–** |
| | | В том числе стоимость: материалов, тенге | | | | 45237 | | | | |
| | | Накладные расходы, тенге | | | | 5628 | | | | |
| | | - заработная плата, тенге | | | | 844 | | | | |
| | | - трудоемкость, чел-ч | | | | 3 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | | | | 3333 | | | | |
| | | **Всего** | | | | **58884** | | | | |
| | | Временные здания и сооружения (1,8 %) | | | | 1060 | | | | |
| | | - сметная заработная плата, тенге | | | | 149 | | | | |

| | |
|---|---|
| - нормативная трудоемкость, чел-ч | 1 |
| Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %) | 1451 |
| - сметная заработная плата, тенге | 667 |
| - нормативная трудоемкость, чел-ч | 4 |
| Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %) | 599 |
| На оплату дополнительных отпусков (0,4 %) | 240 |
| **Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге** | **62234** |
| **понижающий коэффициент к=0,956202136** | **59508** |
| **Итого по акту в текущих ценах 2017 года, МРПтек.** | **174240** |
| - материалы, тенге | 126653 |
| - сметная заработная плата, тенге | 19808 |
| - нормативная трудоемкость, чел-ч | 38 |
| Налог (2 %) | 3485 |
| **Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)** | **177725** |
| НДС (12 %) | 21327 |
| **Всего по акту с учетом НДС (12 %)** | **199052** |

**Заказчик:**

**Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"**

_____ **Д.Т. Шаипранов**

**Руководитель отдела капитального строительства**

_____ **Р.М. Акипов**

**Руководитель технического отдела ПГС**

_____ **А.К. Омаров**

**Главный специалист технического отдела ПГС**

_____ **А.Т.Мушкенов**

**Главный специалист отдела капитального строительства**

_____ **Т.Ж. Досанов**

**Технический надзор**

**Директор ТОО "Бестау-С"**

_____ **С.К. Мусин**

**Эксперт технического надзора**

_____ **Т.М.Омаров**

**Подрядчик:**

**Директор ТОО "ГСУ Курылыс"**

_____ **Н.К.Темирбулатов**

Подрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Наименование стройки: Строительство областного онкологического диспансера на 200коек с поликлиникой на 100 посещений в смену в г.Павлодаре
Договор № 95/17 от 21.04.2017г. Доп. Соглашение № 1 от 04.07.17г Доп соглашение № 2 от 21.08.17г

**Справка № 3 от 22. 08. 2017г**

о стоимости выполненных работ и затрат за август _2017г.

| Код подрядчика | Код субподрядчика | Договор № | Договор дата | Источник финансирования Наименование | Источник финансирования Код | Форма менова | Форма Код |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 95/17 | 21.04.2017г | 038- 011- 431, 038 -015-441 | | | |
| | | доп согл №1 | от 04.07.17г | | | | |
| | | доп согл №2 | от 21.08.17г | | | | |

| № сметы | Стоимость выполненных работ и затрат в (тенге) | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | С начала года по отчетный месяц включительно | в отчетном месяце | СМР в базисных ценах 2001 года | из графы 4 | | | | | Налоги, сборы, обязательные платежи 2% | Налог на добавленную стоимость 12 % | Всего |
| | | | | из них | | прочих затрат, не входящих в СМР в ценах 2001г | затраты | | | | |
| | | | | СМР в отчётном месяце | По монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | | | | | | | | |
| Всего по стройке: | 208 213 806 | 150609356 | 45025929 | 131835921 | | | | | 2636718 | 16 136 717 | 150 609 356 |
| в том числе за месяц | 208 213 806 | 150 609 356 | 45 025 929 | 131 835 921 | | | | | 2 636 718 | 16 136 717 | 150 609 356 |
| 4-1-1: 4-1-2: 6-3-2, 6-4-5 | 208 213 806 | 150 609 356 | 45 025 929 | 131 835 921 | | | | | 2 636 718 | 16 136 717 | 150 609 356 |
| Удержание аванса 30% | 62 464 141 | 45 182 807 | | | | | | | | | 45 182 806,80 |
| **Итого к оплате:** | | | | | | | | | | | **105 426 549,20** |

**Заказчик:**

**ГУ "Управление строительства Павлодарской области"**
**Руководителя управления**

**Раисов Р. С.**

**Подрядчик:**

**Директор ТОО "ГСУ Курылыс"**

**Темирбулатов Н.К.**

Форма 2В

**Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"**

**Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"**

Наименование стройки: Строительство областного онкологического диспансера на 200 коек с поликлиникой на 100 посещений в смену в г.Павлодаре

Наименование объекта: Наружные сети канализации

Договор № 95/17 от 21.04.2017г. Доп соглашение № 1 от 04.07.2017г, доп. соглашение № 2 от 21.08.2017г.

**Акт № 19 от 22. 08.2017г.**

**приемки выполненных работ за август 2017г.**

**(локальная смета 6-4-5)**

Комплексная насосная станция

подп. есть.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

| № п/п в л/с | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат / *Единица измерения* | Кол-во | Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов | Накладные расходы, тенге / % | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **Раздел 1 Земляные работы** | | | | | | | | |
| 1 | Е1-12-7 | Разработка в отвал грунта 1 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 | 360 | 18,51 | 17,5 | 6664 | 6300 | 1893 | 0,00703 | 3 |
| | | *м3 грунта* | | 1,01 | 4,41 | 364 | 1588 | 97 | 0,0153 | 6 |
| 2 | Е1-164-2 | Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2; | 11 | 262,72 | – | 2890 | – | 3266 | 1,848 | 20 |
| | | *м3 грунта* | | 262,72 | – | 2890 | – | 113 | – | – |
| 3 | Е23-20-1 | Засыпка котлована гравием | 102 | 623,56 | 14,07 | 63603 | 1435 | 7215 | 0,3466 | 35 |
| | | *м3 фильтрующего основания* | | 49,84 | 4,57 | 5084 | 466 | 130 | 0,0175 | 2 |
| 4 | Е1-27-1 | Засыпка траншей и котлованов грунтом 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м | 264 | 5,55 | 5,55 | 1465 | 1465 | 461 | – | – |
| | | *м3 грунта* | | – | 1,8 | – | 475 | 97 | 0,00691 | 2 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 Е1-27-7 | Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) при засыпке траншей и котлованов | 264 | 3,11 | 3,11 | 821 | 821 | 259 | – | – |
| | *м3 грунта* | | – | 1,01 | – | 267 | 97 | 0,00387 | 1 |
| 6 Е1-134-1 | Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками | 306 | 21,55 | 4,52 | 6594 | 1383 | 5055 | 0,108 | 33 |
| | *м3 уплотненного грунта* | | 17,03 | – | 5211 | – | 97 | – | – |
| 7 Е8-3-1 | Засыпка труб и камеры с подбивкой пазух и трамбованием | 60 | 215,2 | 97,07 | 12912 | 5824 | 10514 | 0,78 | 47 |
| | *м3 основания* | | 112,5 | 36 | 6750 | 2160 | 118 | 0,18 | 11 |
| 8 Е1-17-7 | Погрузка грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы - лишний грунт | 102 | 26,22 | 25,03 | 2674 | 2553 | 785 | 0,008 | 1 |
| | *м3 грунта* | | 1,15 | 6,78 | 117 | 692 | 97 | 0,0232 | 2 |
| 9 Е1-166-1 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 1 группы - обсыпка горловины | 6 | 122,18 | – | 733 | – | 828 | 0,885 | 5 |
| | *м3 грунта* | | 122,18 | – | 733 | – | 113 | – | – |
| 10 П8-10-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс грузаК=1,860; | 189,72 | 84,26 | 84,26 | 15986 | 15986 | 3197 | – | – |
| | *т* | | – | 16,85 | – | 3197 | 100 | 0,03539 | 7 |
| 11 Е8-3-2 | Устройство щебеночного основания под фундаменты | 1 | 1840,27 | 100,89 | 1840 | 101 | 191 | 0,85 | 1 |
| | *м3 основания* | | 123,75 | 38,25 | 124 | 38 | 118 | 0,18 | – |
| 12 Е6-1-1 | Устройство бетонной подготовки | 1 | 6092,95 | 66,01 | 6093 | 66 | 232 | 1,35 | 1 |
| | *м3* | | 195,75 | 24,93 | 196 | 25 | 105 | 0,1218 | – |
| **Раздел 2 Фундаментная плита ФМ** | | | | | | | | | |
| 13 Е6-1-16 | Устройство фундаментных плит железобетонных плоских | 1,323 | 7269,51 | 196,62 | 9618 | 260 | 481 | 1,79 | 2 |
| | *м3* | | 272,25 | 74,27 | 360 | 98 | 105 | 0,3628 | – |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 30-1-62 | Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 *м3* | 1,323 | 266 | | 352 | | | | |
| 15 4-1-90 | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм *т* | 0,00695 | 41200 | | 286 | | | | |
| **Раздел 3 Монтаж оборудования** | | | | | | | | | |
| 16 Ц18-2-3 | Монтаж КНС *шт* | 1 | 7661,05 | 1636,67 | 7661 | 1637 | 4176 | 27 | 27 |
| | | | 4252,5 | 387 | 4253 | 387 | 90 | 2,26 | 2 |
| 17 80-1-1 | Комплексная насосная станция хозяйственно-бытовых стоков *шт* | 1 | 2406095 | | 2406095 | | | | |
| | **Всего прямые затраты** | | | | **2546287** | **37831** | | | **175** |
| | | | | | **26082** | **9393** | | | **33** |
| | В том числе стоимость: материалов, тенге | | | | 76280 | | | | |
| | оборудования, тенге | | | | 2406095 | | | | |
| | Накладные расходы, тенге | | | | 38553 | | | | |
| | - заработная плата, тенге | | | | 5783 | | | | |
| | - трудоемкость, чел-ч | | | | 19 | | | | |
| | Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | | | | 10725 | | | | |
| | **Всего** | | | | **2595565** | | | | |
| | Временные здания и сооружения (1,8 %) | | | | 3410 | | | | |
| | - сметная заработная плата, тенге | | | | 481 | | | | |
| | - нормативная трудоемкость, чел-ч | | | | 3 | | | | |
| | Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %) | | | | 4668 | | | | |
| | - сметная заработная плата, тенге | | | | 2147 | | | | |
| | - нормативная трудоемкость, чел-ч | | | | 13 | | | | |
| | Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %) | | | | 1929 | | | | |
| | На оплату дополнительных отпусков (0,4 %) | | | | 772 | | | | |
| | **Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге** | | | | **2606344** | | | | |

| | |
|---|---|
| **понижающий коэффициент к=0,956202136** | **2492192** |
| **Итого по акту в текущих ценах 2017 года, МРПтек.** | **7297137** |
| - материалы, тенге | 213566 |
| - сметная заработная плата, тенге | 130432 |
| - нормативная трудоемкость, чел-ч | 210 |
| Налог (2 %) | 145943 |
| **Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)** | **7443080** |
| НДС (12 %) | 893170 |
| **Всего по акту с учетом НДС (12 %)** | **8336250** |

**Заказчик:**

**Руководитель технического отдела ПГС**

_____ **А.К. Омаров**

**Главный специалист технического отдела ПГС**

_____ **А.Т.Мушкенов**

**Главный специалист отдела капитального строительства**

_____ **Т.Ж. Досанов**

**Технический надзор**
**Директор ТОО "Бестау-С"**

_____ **С.К. Мусин**

**Эксперт технического надзора**

_____ **Е.К.Шакимов**

**Подрядчик:**

**Директор ТОО "ГСУ Курылыс"**

_____ **Н.К.Темирбулатов**

**Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"**
**Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"**

Форма 2В

Наименование стройки: Строительство областного онкологического диспансера на 200 коек с поликлиникой на 100 посещений в смену в г.Павлодаре
Наименование объекта: Наружные сети водоснабжения
Договор № 95/17 от 21.04.2017г. Доп соглашение № 1 от 04.07.2017г, доп.соглашение № 2 от 21.08.2017г.

**Акт № 20 от 22 .08.2017г.**
**приемки выполненных работ за август 2017г.**
**(локальная смета 6-3-2)**
Водопроводная сеть

разн. есть.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

| № п/п в л/с | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат / *Единица измерения* | Кол-во | Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов | Накладные расходы, тенге / % | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу | Затраты труда: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **Раздел 1 Земляные работы** | | | | | | | | |
| | | **1.1 Земляные работы** | | | | | | | | |
| 1 | Е1-12-7 | Разработка в отвал грунта 1 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 | 4500 | 18,51 | 17,5 | 83295 | 78750 | 23658 | 0,00703 | 32 |
| | | *м3 грунта* | | 1,01 | 4,41 | 4545 | 19845 | 97 | 0,0153 | 69 |
| 2 | Е1-164-2 | Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы - доработка т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2; | 57 | 262,72 | – | 14975 | – | 16922 | 1,848 | 105 |
| | | *м3 грунта* | | 262,72 | – | 14975 | – | 113 | – | – |
| 3 | Е1-164-2 | Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы | 800 | 218,93 | – | 175144 | – | 197913 | 1,54 | 1232 |
| | | *м3 грунта* | | 218,93 | – | 175144 | – | 113 | – | – |
| 4 | Е27-14-1 | Подсыпка песчанным грунтом | 51 | 89,76 | 68,13 | 4578 | 3475 | 2316 | 0,144 | 7 |
| | | *м3 материала основания в плотном теле* | | 21,38 | 12,76 | 1090 | 651 | 133 | 0,0438 | 2 |
| 5 | Е1-27-1 | Засыпка траншей и котлованов грунтом 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м | 4500 | 5,55 | 5,55 | 24975 | 24975 | 7857 | – | – |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *м3 грунта* | | | | | | | | |
| | | | – | 1,8 | – | 8100 | 97 | 0,00691 | 31 |
| 6 Е1-134-1 | Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками | 4500 | 21,55 | 4,52 | 96975 | 20340 | 74336 | 0,108 | 486 |
| | *м3 уплотненного грунта* | | | | | | | | |
| | | | 17,03 | – | 76635 | – | 97 | – | – |
| 7 Е1-166-1 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 1 группы | 57 | 122,18 | – | 6964 | – | 7869 | 0,885 | 50 |
| | *м3 грунта* | | | | | | | | |
| | | | 122,18 | – | 6964 | – | 113 | – | – |
| 8 Е8-3-1 | Засыпка труб с подбивкой пазух и трамбованием | 251 | 215,2 | 97,07 | 54015 | 24365 | 43983 | 0,78 | 196 |
| | *м3 основания* | | | | | | | | |
| | | | 112,5 | 36 | 28238 | 9036 | 118 | 0,18 | 45 |

**Раздел 2 Сети водопровода**

**2.0 Подраздел без наименования**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 Е22-11-5 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 150 мм | 0,451 | 78245 | 36133,62 | 35288 | 16296 | 30172 | 247 | 111 |
| | *км трубопровода* | | | | | | | | |
| | | | 41850 | 9612,9 | 18874 | 4335 | 130 | 37,3 | 17 |
| 12 8-4-949 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17-160x9,5 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004К=1,010; | 451 | 982 | | 442882 | | | | |
| | *м* | | | | | | | | |
| 17 Е22-8-9 | Укладка футляров из стальных водопроводных труб диаметром 350 мм | 0,0505 | 243707,18 | 102058,18 | 12307 | 5154 | 10109 | 615 | 31 |
| | *км трубопровода* | | | | | | | | |
| | | | 115425 | 38553,75 | 5829 | 1947 | 130 | 188,29 | 10 |
| 18 8-6-122 | Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 377 мм, толщина стенки 9,0 ммК=1,004; | 50,702 | 5534 | | 280585 | | | | |
| | *м* | | | | | | | | |
| 23 Е22-14-9 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 350 мм | 0,0505 | 921995,77 | 138575,59 | 46561 | 6998 | 6968 | 313 | 16 |
| | *км трубопровода* | | | | | | | | |
| | | | 53775 | 52348,5 | 2716 | 2644 | 130 | 255,67 | 13 |
| 26 Е22-48-1 | Заделка битумом и прядью концов футляра | 5 | 4618,68 | 559,8 | 23093 | 2799 | 8645 | 7,99 | 40 |
| | *футляр* | | | | | | | | |
| | | | 1320,75 | 9,29 | 6604 | 46 | 130 | 0,02 | – |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | Е22-34-1 | Установка полиэтиленовых отводов, втулок<br>*шт* | 6 | 300,56 | 225,63 | 1803 | 1354 | 1002 | 0,414 | 2 |
| 44 | 8-4-3383 | | | 69,53 | 58,98 | 417 | 354 | 130 | 0,226 | 1 |
| | | Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010<br>*шт* | 6 | 1013 | | 6078 | | | | |
| 49 | 8-4-2739 | Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 11, DN 160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010<br>*шт* | 8 | 1873 | | 14984 | | | | |
| | | **Всего прямые затраты** | | | | **1324502** | **184506** | | | **2308** |
| | | В том числе стоимость: материалов, тенге | | | | **342031**<br>797967 | **46958** | | | **188** |
| | | Накладные расходы, тенге | | | | 431750 | | | | |
| | | - заработная плата, тенге | | | | 64763 | | | | |
| | | - трудоемкость, чел-ч | | | | 216 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | | | | 105375 | | | | |
| | | **Всего** | | | | **1861627** | | | | |
| | | Временные здания и сооружения (1,8 %) | | | | 33509 | | | | |
| | | - сметная заработная плата, тенге | | | | 4725 | | | | |
| | | - нормативная трудоемкость, чел-ч | | | | 27 | | | | |
| | | Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %) | | | | 45862 | | | | |
| | | - сметная заработная плата, тенге | | | | 21097 | | | | |
| | | - нормативная трудоемкость, чел-ч | | | | 128 | | | | |
| | | Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %) | | | | 18951 | | | | |
| | | На оплату дополнительных отпусков (0,4 %) | | | | 7581 | | | | |
| | | **Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге** | | | | **1967530** | | | | |
| | | **понижающий коэффициент к=0,956202136** | | | | **1881356** | | | | |
| | | **Итого по акту в текущих ценах 2017 года, МРПтек.** | | | | **5508612** | | | | |
| | | - материалы, тенге | | | | 957605 | | | | |
| | | - сметная заработная плата, тенге | | | | 1416975 | | | | |
| | | - нормативная трудоемкость, чел-ч | | | | 371 | | | | |
| | | Налог (2 %) | | | | 110172 | | | | |

| | |
|---|---|
| **Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)** | **5618784** |
| НДС (12 %) | 674254 |
| Всего по акту с учетом НДС (12 %) | 6293038 |

**Заказчик:**

**Руководитель технического отдела ПГС**

_____ **А.К. Омаров**

**Главный специалист технического отдела ПГС**

_____ **А.Т.Мушкенов**

**Главный специалист отдела капитального строительства**

_____ **Т.Ж. Досанов**

**Технический надзор**

**Директор ТОО "Бестау-С"**

_____ **С.К. Мусин**

**Эксперт технического надзора**

_____ **Е.К.Шакимов**

**Подрядчик:**

**Директор ТОО "ГСУ Курылыс"**

_____ **Н.К.Темирбулатов**

**Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"** Форма 2В

**Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"**

Наименование стройки: Строительство областного онкологического диспансера на 200 коек с поликлиникой на 100 посещений в смену в г.Павлодаре

Наименование объекта: Перенос существующих кабельных линий и ТП №130, №723 за территорию

Договор № 95/17 от 21.04.2017г. Доп соглашение № 1 от 04.07.2017г, доп.соглашение № 2 от 21.08.2017г

**Акт № 21 от 22.08.2017г.**

**приемки выполненных работ за август 2017г.**

**(локальная смета 4-1-1)**

Электроснабжение с КТП

разн. есть.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

| № п/п в л/с | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат / Единица измерения | Кол-во | Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов | Накладные расходы, тенге / % | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу | Затраты труда: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **Раздел 6 Комплектная трансформаторная подстанция** | | | | | | | | |
| 163 | Е33-117-3 | Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 1000 кВа по строительным работам | 1 | 2766,21 | 2165,46 | 2766 | 2165 | 1225 | 3,62 | 4 |
| | | *шт* | | 600,75 | 566,01 | 601 | 566 | 105 | 2,24 | 2 |
| 164 | Е33-117-4 | Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 1000 кВа по монтажным работам ПС с кабельными вводами | 1 | 4519,03 | 2804,53 | 4519 | 2805 | 2645 | 9,33 | 9 |
| | | *шт* | | 1707,75 | 811,13 | 1708 | 811 | 105 | 3,37 | 3 |
| 165 | 80-1-1(пл)Пр | Комплектная трансформаторная подстанция 2КТП БМЗ-2х1000/10-0, 4 кВ | 1 | 19425156,9 | | 19425157 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Всего прямые затраты** | **19432442** | **4970** | **13** |
| | **2309** | **1377** | **5** |
| В том числе стоимость: материалов, тенге | 7 | | |
| оборудования, тенге | 19425157 | | |
| Накладные расходы, тенге | 3870 | | |
| - заработная плата, тенге | 581 | | |
| - трудоемкость, чел-ч | 2 | | |
| Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | 669 | | |
| **Всего** | **19436981** | | |
| Временные здания и сооружения (1,8 %) | 213 | | |
| - сметная заработная плата, тенге | 30 | | |
| - нормативная трудоемкость, чел-ч | – | | |
| Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %) | 291 | | |
| - сметная заработная плата, тенге | 134 | | |
| - нормативная трудоемкость, чел-ч | 1 | | |
| Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %) | 120 | | |
| На оплату дополнительных отпусков (0,4 %) | 48 | | |
| **Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге** | **19437653** | | |
| **понижающий коэффициент к=0,956202136** | **18586325** | | |
| **Итого по акту в текущих ценах 2017 года, МРПтек.** | **54420761** | | |
| - материалы, тенге | 7 | | |
| оборудования, тенге | 18574377 | | |
| - сметная заработная плата, тенге | 12876 | | |
| - нормативная трудоемкость, чел-ч | 21 | | |
| Налог (2 %) | 1088415 | | |
| **Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)** | **55509176** | | |

| | |
|---|---|
| НДС (12 %) | 6661101 |
| **Всего по акту с учетом НДС (12 %)** | **62170277** |

**Заказчик:**

**Руководитель технического отдела ПГС**

_____ **А.К. Омаров**

**Главный специалист технического отдела ПГС**

_____ **А.Т.Мушкенов**

**Главный специалист отдела капитального строительства**

_____ **Т.Ж. Досанов**

**Технический надзор**

**Директор ТОО "Бестау-С"**

_____ **С.К. Мусин**

**Эксперт технического надзора**

_____ **Е.К.Шакимов**

**Подрядчик:**

**Директор ТОО "ГСУ Курылыс"**

_____ **Н.К.Темирбулатов**

Форма 2В

**Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"**
**Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"**
Наименование стройки: Строительство областного онкологического диспансера на 200 коек с поликлиникой на 100 посещений в смену в г.Павлодаре
Наименование объекта: Электроснабжение ЭС
Договор № 95/17 от 21.04.2017г. Доп соглашение № 1 от 04.07.2017г, доп.соглашение № 2 от 21.08.2017г.

**Акт № 22 от 22. 08.2017г.**
**приемки выполненных работ за август 2017г.**
**(локальная смета 4-1-2)**
Электроснабжение ЭС

разн. есть

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

| № п/п в л/с | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат / *Единица измерения* | Кол-во | Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов | Накладные расходы, тенге / % | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **Раздел 1 Комплектные устройства** | | | | | | | | |
| 1 | Е33-117-3 | Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 1000 кВа по строительным работам | 1 | 2766,21 | 2165,46 | 2766 | 2165 | 1225 | 3,62 | 4 |
| | | *шт* | | 600,75 | 566,01 | 601 | 566 | 105 | 2,24 | 2 |
| 2 | Е33-117-4 | Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 1000 кВа по монтажным работам ПС с кабельными вводами | 1 | 4519,03 | 2804,53 | 4519 | 2805 | 2645 | 9,33 | 9 |
| | | *шт* | | 1707,75 | 811,13 | 1708 | 811 | 105 | 3,37 | 3 |
| 3 | 80-1-1(пл)Пр | Комплектная трансформаторная подстанция 2КТП БМЗ-2х1600/10-0, 4 кВ | 1 | 23064273,1 | | 23064273 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Всего прямые затраты** | **23071558** | **4970** | **13** |
| В том числе стоимость: материалов, тенге | **2309** | **1377** | **5** |
| оборудования, тенге | 7 | | |
| | 23064273 | | |
| Накладные расходы, тенге | 3870 | | |
| - заработная плата, тенге | 581 | | |
| - трудоемкость, чел-ч | 2 | | |
| Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | 669 | | |
| **Всего** | **23076097** | | |
| Временные здания и сооружения (1,8 %) | 213 | | |
| - сметная заработная плата, тенге | 30 | | |
| - нормативная трудоемкость, чел-ч | – | | |
| Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %) | 291 | | |
| - сметная заработная плата, тенге | 134 | | |
| - нормативная трудоемкость, чел-ч | 1 | | |
| Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %) | 120 | | |
| На оплату дополнительных отпусков (0,4 %) | 48 | | |
| **Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге** | **23076769** | | |
| **понижающий коэффициент к=0,956202136** | **22066056** | | |
| **Итого по акту в текущих ценах 2017 года, МРПтек.** | **64609411** | | |
| - материалы, тенге | **20** | | |
| оборудования, тенге | **64574426** | | |
| - сметная заработная плата, тенге | 12876 | | |
| - нормативная трудоемкость, чел-ч | 19 | | |
| Налог (2 %) | 1292188 | | |
| **Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)** | **65901599** | | |

| | |
|---|---|
| НДС (12 %) | 7908192 |
| **Всего по акту с учетом НДС (12 %)** | **73809791** |

**Заказчик:**

**Руководитель технического отдела ПГС**

_____ **А.К. Омаров**

**Главный специалист технического отдела ПГС**

_____ **А.Т.Мушкенов**

**Главный специалист отдела капитального строительства**

_____ **Т.Ж. Досанов**

**Технический надзор**

**Директор ТОО "Бестау-С"**

_____ **С.К. Мусин**

**Эксперт технического надзора**

_____ **Е.К.Шакимов**

**Подрядчик:**

**Директор ТОО "ГСУ Курылыс"**

_____ **Н.К.Темирбулатов**

**Подрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"**

**Наименование стройки: Строительство областного онкологического диспансера на 200коек с поликлиникой на 100 посещений в смену в г.Павлодаре**
Договор № 95/17 от 21.04.2017г. Доп. Соглашение № 1 от 04.07.17г Доп соглашение № 2 от 21.08.17г

**Справка № 4 от 25. 08. 2017г**

о стоимости выполненных работ и затрат за август 2 _2017г.

| Код подрядчика | Код субподрядчика | Договор | | Источник финансирования | Форма |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 95/17 | 21.04.2017г | 038- 011- 431, 038 -015-441 | |
| | | доп согл №1 | от 04.07.17г | | |
| | | доп согл №2 | от 21.08.17г | | |

| № сметы | Стоимость выполненных работ и затрат в (тенге) | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | С начала года по отчетный месяц включительно | в отчетном месяце | СМР в базисных ценах 2001 года | из графы 4 | | | | | Налоги, сборы, обязательные платежи 2% | Налог на добавленную стоимость 12 % | Всего |
| | | | | из них | | прочих затрат, не входящих в СМР в ценах 2001г. | затраты | | | | |
| | | | | СМР в отчётном месяце | По монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | | | | | | | | |
| Всего по стройке: | 346 321 449 | 138107644 | 41288437 | 120892544 | | | | | 2417852 | 14 797 248 | 138 107 644 |
| в том числе за месяц | 346 321 449 | 138 107 644 | 41 288 437 | 120 892 544 | | | | | 2 417 852 | 14 797 248 | 138 107 644 |
| 1-1-1 2-2-1, 2-2-2. 2-4-1. 3-1-1. 3-2-1 , 6-3-2, 6-4-3 | 346 321 449 | 138 107 644 | 41 288 437 | 120 892 544 | | | | | 2 417 852 | 14 797 248 | 138 107 644 |
| Удержание аванса 30% | 249 646 099 | 41 432 293 | | | | | | | | | 41 432 293,20 |
| **Итого к оплате:** | | | | | | | | | | | **96 675 350,80** |

**Заказчик:**
**ГУ "Управление строительства Павлодарской области"**

**Руководитель управления**

**Раисов Р. С.**

**Подрядчик:**
**Директор ТОО "ГСУ Курылыс"**

**Темирбулатов Н.К.**

**Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"**
**Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"**

Форма 2В

Наименование стройки: Строительство областного онкологического диспансера на 200 коек с поликлиникой на 100 посещений в смену в г.Павлодаре
Наименование объекта: Стационар Блок А
Договор № 95/17 от 21.04.2017г. Доп соглашение № 1 от 04.07.2017г, доп. соглашение № 2 от 21.08.2017г.

**Акт № 23 от 25. 08.2017г.**
**приемки выполненных работ за август 2017г.**
**(локальная смета 2-2-1)**
Общестроительные работы

рязн. есть

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

| № п/п в л/с | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат / *Единица измерения* | Кол-во | Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов | Накладные расходы, тенге / % | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **Раздел 1 Земляные работы** | | | | | | | | |
| 1 | Е1-12-7 | Разработка в отвал грунта 1 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 | 860 | 18,51 | 17,5 | 15919 | 15050 | 4522 | 0,00703 | 6 |
| | | *м3 грунта* | | 1,01 | 4,41 | 869 | 3793 | 97 | 0,0153 | 13 |
| 2 | Е1-163-1 | Разработка траншей шириной более 2 м и котлованов площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м с креплением вручную в грунтах 1 группы (доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом) ктрр1=1,2; кзпр1=1,2; | 15,42 | 291,6 | – | 4496 | – | 5080 | 1,944 | 30 |
| | | *м3 грунта* | | 291,6 | – | 4496 | – | 113 | – | – |
| 3 | Е1-24-5 | Разработка грунта 1 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м | 800 | 4,85 | 4,85 | 3880 | 3880 | 1304 | – | – |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *м3 грунта* | | – | 1,68 | – | 1344 | 97 | 0,0055 | 4 |
| 4 Е1-24-13 | Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) КВт (л.с.) при перемещении 1 группы грунтов ,добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) ктрм1=0,85; кэкс1=0,85; кзпм1=0,85; | 800 | 3,57 | 3,57 | 2856 | 2856 | 962 | – | – |
| | *м3 грунта* | | – | 1,24 | – | 992 | 97 | 0,00405 | 3 |
| | **Всего прямые затраты** | | | | **27151** | **21786** | | | **36** |
| | В том числе стоимость: материалов, тенге | | | | **5365**<br>– | **6129** | | | **20** |
| | Накладные расходы, тенге | | | | 11868 | | | | |
| | - заработная плата, тенге | | | | 1780 | | | | |
| | - трудоемкость, чел-ч | | | | 6 | | | | |
| | Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | | | | 2341 | | | | |
| | **Всего** | | | | **41360** | | | | |
| | Временные здания и сооружения (1,8 %) | | | | 744 | | | | |
| | - сметная заработная плата, тенге | | | | 105 | | | | |
| | - нормативная трудоемкость, чел-ч | | | | 1 | | | | |
| | Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %) | | | | 1019 | | | | |
| | - сметная заработная плата, тенге | | | | 469 | | | | |
| | - нормативная трудоемкость, чел-ч | | | | 3 | | | | |
| | Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %) | | | | 421 | | | | |
| | На оплату дополнительных отпусков (0,4 %) | | | | 168 | | | | |
| | **Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге** | | | | **43712** | | | | |
| | **понижающий коэффициент к=0,956202136** | | | | **41798** | | | | |
| | **Итого по акту в текущих ценах 2017 года, МРПтек.** | | | | **122383** | | | | |

| | |
|---|---|
| - материалы, тенге | 15021 |
| - сметная заработная плата, тенге | 40420 |
| - нормативная трудоемкость, чел-ч | 10 |
| Налог (2 %) | 2448 |
| **Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)** | **124831** |
| НДС (12 %) | 14980 |
| **Всего по акту с учетом НДС (12 %)** | **139811** |

**Заказчик:**

**Руководитель технического отдела ПГС**

_____ **А.К. Омаров**

**Главный специалист технического отдела ПГС**

_____ **А.Т.Мушкенов**

**Главный специалист отдела капитального строительства**

_____ **Т.Ж. Досанов**

**Технический надзор**

**Директор ТОО "Бестау-С"**

_____ **С.К. Мусин**

**Эксперт технического надзора**

_____ **Т.М.Омаров**

**Подрядчик:**

**Директор ТОО "ГСУ Курылыс"**

_____ **Н.К.Темирбулатов**

**Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"**
**Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"**

Форма 2В

Наименование стройки: Строительство областного онкологического диспансера на 200 коек с поликлиникой на 100 посещений в смену в г.Павлодаре
Наименование объекта: Стационар Блок Б
Договор № 95/17 от 21.04.2017г. Доп соглашение № 1 от 04.07.2017г, доп. соглашение № 2 от 21.08.2017г.

**Акт № 24 от 25. 08.2017г.**
**приемки выполненных работ за август 2017г.**
**(локальная смета 2-2-2)**
Общестроительные работы

разм. есть

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

| № п/п в л/с | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат / Единица измерения | Кол-во | Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов | Накладные расходы, тенге / % | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу | Затраты труда: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **Раздел 2 Фундаменты** | | | | | | | | |
| | | **2.2 =ФЛ=** | | | | | | | | |
| 17 | Е8-3-1 | Устройство песчаного основания под фундаменты | 40 | 1137 | 97,07 | 45480 | 3883 | 7009 | 0,78 | 31 |
| | | *м3 основания* | | 112,5 | 36 | 4500 | 1440 | 118 | 0,18 | 7 |
| 18 | Е6-1-1 | Устройство подбетонки (бетон кл В7,5) | 12 | 6199,03 | 66,01 | 74388 | 792 | 2780 | 1,35 | 16 |
| | | *м3* | | 195,75 | 24,93 | 2349 | 299 | 105 | 0,1218 | 1 |
| 19 | 30-1-56 | Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов | 12 | 192 | | 2304 | | | | |
| | | *м3* | | | | | | | | |
| 21 | Е7-1-2 | Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4м масса конструкций до 1,5 т | 17 | 408,67 | 272,99 | 6947 | 4641 | 5478 | 0,825 | 14 |
| | | *шт сборных конструкций* | | 135,68 | 94,48 | 2307 | 1606 | 140 | 0,3633 | 6 |
| 22 | Е7-1-3 | Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4м, масса конструкций до 3,5 т | 20 | 626,36 | 424,53 | 12527 | 8491 | 9838 | 1,21 | 24 |
| | | *шт сборных конструкций* | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 201,83 | 149,49 | 4037 | 2990 | 140 | 0,6067 | 12 |
| 23 Е7-1-4 | Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4м, масса конструкций , более 3,5 т | 40 | 952,52 | 669,02 | 38101 | 26761 | 27469 | 1,68 | 67 |
| | *шт сборных конструкций* | | | | | | | | |
| | | | 283,5 | 207,02 | 11340 | 8281 | 140 | 0,8632 | 35 |
| 24 30-14-3 | Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80*) | 105 | 21100 | | 2215500 | | | | |
| | *м3* | | | | | | | | |
| 25 Е6-1-20 | Замоноличивание между ФЛ бетоном класса В15 | 2 | 1373,09 | 311,32 | 2746 | 623 | 1173 | 2,82 | 6 |
| | *м3* | | | | | | | | |
| | | | 441 | 117,61 | 882 | 235 | 105 | 0,5744 | 1 |
| 26 30-1-7 | Бетон тяжелый( ГОСТ 7473-94 ) класса : В15 (М-200) | 2 | 6489 | | 12978 | | | | |
| | *м3* | | | | | | | | |
| **2.3 = ФБС=** | | | | | | | | | |
| 31 Е7-42-1 | Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т | 35 | 361,29 | 172,69 | 12645 | 6044 | 6688 | 0,476 | 17 |
| | *шт сборных конструкций* | | | | | | | | |
| | | | 76,28 | 60,21 | 2670 | 2107 | 140 | 0,2371 | 8 |
| 32 Е7-42-2 | Установка блоков стен подвалов массой до 1 т | 48 | 513,72 | 243,37 | 24659 | 11682 | 12900 | 0,668 | 32 |
| | *шт сборных конструкций* | | | | | | | | |
| | | | 106,88 | 85,08 | 5130 | 4084 | 140 | 0,3375 | 16 |
| 33 Е7-42-3 | Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т | 67 | 785,88 | 389,08 | 52654 | 26068 | 27279 | 0,937 | 63 |
| | *шт сборных конструкций* | | | | | | | | |
| | | | 153,9 | 136,92 | 10311 | 9174 | 140 | 0,5542 | 37 |
| 34 Е7-42-4 | Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т | 76 | 1140,1 | 598,4 | 86648 | 45478 | 43590 | 1,18 | 90 |
| | *шт сборных конструкций* | | | | | | | | |
| | | | 195,53 | 214,16 | 14860 | 16276 | 140 | 0,911 | 69 |
| 35 30-3-515 | Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 24.6.6-Т ГОСТ 13579-78 | 84 | 4676 | | 392784 | | | | |
| | *шт* | | | | | | | | |
| 36 30-3-505 | Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 12.6.6-Т ГОСТ 13579-78 | 56 | 2335 | | 130760 | | | | |
| | *шт* | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 30-3-495 | Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 9.6.6-Т ГОСТ 13579-78 | 40 | 2144 | | 85760 | | | | |
| | *шт* | | | | | | | | |
| 38 30-3-511 | Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 24.4.6-Т ГОСТ 13579-78 | 79 | 3676 | | 290404 | | | | |
| | *шт* | | | | | | | | |
| 39 30-3-501 | Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 12.4.6-Т ГОСТ 13579-78 | 54 | 1849 | | 99846 | | | | |
| | *шт* | | | | | | | | |
| 40 30-3-491 | Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 9.4.6-Т ГОСТ 13579-78 | 16 | 1747 | | 27952 | | | | |
| | *шт* | | | | | | | | |
| 45 Е6-1-20 | Замоноличивание между блоками бетоном класса В7,5 | 39 | 7151,48 | 311,32 | 278908 | 12141 | 22875 | 2,82 | 110 |
| | *м3* | | 441 | 117,61 | 17199 | 4587 | 105 | 0,5744 | 22 |
| 46 30-1-56 | Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов | 39 | 192 | | 7488 | | | | |
| | *м3* | | | | | | | | |
| 63 Е8-4-7 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен , фундаментов | 250 | 245,44 | 3,82 | 61360 | 955 | 11444 | 0,212 | 53 |
| | *м2 поверхности* | | 37,35 | 1,44 | 9338 | 360 | 118 | 0,007 | 2 |
| | **Всего прямые затраты** | | | | **3962839** | **147559** | | | **523** |
| | | | | | **84923** | **51439** | | | **216** |
| | В том числе стоимость: материалов, тенге | | | | 3730358 | | | | |
| | Накладные расходы, тенге | | | | 178523 | | | | |
| | - заработная плата, тенге | | | | 26778 | | | | |
| | - трудоемкость, чел-ч | | | | 89 | | | | |
| | Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | | | | 248482 | | | | |
| | **Всего** | | | | **4389844** | | | | |

| | |
|---|---|
| Временные здания и сооружения (1,8 %) | |
| - сметная заработная плата, тенге | 79017 |
| - нормативная трудоемкость, чел-ч | 11141 |
| Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %) | 63 |
| - сметная заработная плата, тенге | 108146 |
| - нормативная трудоемкость, чел-ч | 49747 |
| Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %) | 303 |
| На оплату дополнительных отпусков (0,4 %) | 44689 |
| | 17875 |
| **Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге** | **4639571** |
| **понижающий коэффициент к=0,956202136** | **4436368** |
| **Итого по акту в текущих ценах 2017 года, МРПтек.** | **12989685** |
| - материалы, тенге | 237764 |
| - сметная заработная плата, тенге | 802389 |
| - нормативная трудоемкость, чел-ч | 455 |
| Налог (2 %) | 259794 |
| **Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)** | **13249479** |
| НДС (12 %) | 1589938 |
| **Всего по акту с учетом НДС (12 %)** | **14839417** |

**Заказчик:**

**Руководитель технического отдела ПГС**

_____ **А.К. Омаров**

**Главный специалист технического отдела ПГС**

_____ **А.Т.Мушкенов**

**Главный специалист отдела капитального строительства**

_____ **Т.Ж. Досанов**

**Технический надзор**
**Директор ТОО "Бестау-С"**

_____ **С.К. Мусин**

**Эксперт технического надзора**

_____ **Т.М.Омаров**

**Подрядчик:**

**Директор ТОО "ГСУ Курылыс"**

_____ **Н.К.Темирбулатов**

**Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"**

Форма 2В

**Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"**

Наименование стройки: Строительство областного онкологического диспансера на 200 коек с поликлиникой на 100 посещений в смену в г.Павлодаре

Наименование объекта: Радиологический корпус

Договор № 95/17 от 21.04.2017г. Доп соглашение № 1 от 04.07.2017г, доп. соглашение № 2 от 21.08.2017г.

**Акт № 25 от 25. 08.2017г.**

**приемки выполненных работ за август 2017г.**

**(локальная смета 2-4-1)**

Общестроительные работы

разн. есть

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

| № п/п в л/с | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат / *Единица измерения* | Кол-во | Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов | Накладные расходы, тенге / % | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **Раздел 1 Земляные работы** | | | | | | | | |
| 1 | Е1-12-7 | Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 | 2500 | 18,51 | 17,5 | 46275 | 43750 | 13144 | 0,00703 | 18 |
| | | *м3 грунта* | | 1,01 | 4,41 | 2525 | 11025 | 97 | 0,0153 | 38 |
| 2 | Е1-163-1 | Разработка грунта 1 группы вручную в котлованах с креплениями, глубиной котлованов до 2м (доработка грунта после разработки их механизированным способом) ktpp1=1,2; kзпр1=1,2; | 70 | 291,6 | – | 20412 | – | 23066 | 1,944 | 136 |
| | | *м3 грунта* | | 291,6 | – | 20412 | – | 113 | – | – |
| 3 | Е1-24-5 | Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) при перемещении 1 группы грунтов до 10м | 2000 | 4,85 | 4,85 | 9700 | 9700 | 3259 | – | – |
| | | *м3 грунта* | | – | 1,68 | – | 3360 | 97 | 0,0055 | 11 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Е1-24-13 | Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.) , при перемещении 1 группы трунтов , добавлять на каждые последующие 10 м ,ранее разрыхленных . ктрр1=0,85; ктрм1=0,85; кзпр1=0,85; кэкс1=0,85; кзпм1=0,85; | 1000 | 3,57 | 3,57 | 3570 | 3570 | 1203 | – | – |
| | | *м3 грунта* | | – | 1,24 | – | 1240 | 97 | 0,00405 | 4 |
| 5 | Е1-27-4 | Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) при перемещении грунтов 1группы до 5 м | 1000 | 2,8 | 2,8 | 2800 | 2800 | 941 | – | – |
| | | *м3 грунта* | | – | 0,97 | – | 970 | 97 | 0,00318 | 3 |
| 6 | Е1-27-10 | Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л,с,) при перемещении грунтов 1 группы , добавлять на каждые последующие 5 м (15м) | 2000 | 1,38 | 1,38 | 2760 | 2760 | 931 | – | – |
| | | *м3 грунта* | | – | 0,48 | – | 960 | 97 | 0,00157 | 3 |
| 7 | Е1-134-1 | Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками | 1000 | 21,55 | 4,52 | 21550 | 4520 | 16519 | 0,108 | 108 |
| | | *м3 уплотненного грунта* | | 17,03 | – | 17030 | – | 97 | – | – |

**Раздел 2 Фундаменты**

**2.1 Плита ПФм-1 (1шт)**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Е6-1-1 | Устройство бетонной подготовки В7,5 | 75 | 6199,03 | 66,01 | 464927 | 4951 | 17379 | 1,35 | 101 |
| | | *м3* | | 195,75 | 24,93 | 14681 | 1870 | 105 | 0,1218 | 9 |
| 27 | 30-1-56 | Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов | 76,5 | 192 | | 14688 | | | | |
| | | *м3* | | | | | | | | |
| 28 | Е6-1-16 | Устройство фундаментных плит железобетонных плоских | 650 | 7269,5 | 196,62 | 4725175 | 127803 | 236501 | 1,79 | 1164 |
| | | *м3* | | 272,25 | 74,27 | 176963 | 48276 | 105 | 0,3628 | 236 |
| 29 | 4-1-75 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 мм | 46 | 61200 | | 2815200 | | | | |
| | | *т* | | | | | | | | |
| 30 | 4-1-97 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=12 мм | 8 | 62600 | | 500800 | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *т* | | | | | | | |
| | **2.2 Монолитный пояс МП-1, ПМ-2, МП-3** | | | | | | | | | |
| 31 | Е6-19-1 | Устройство поясов в опалубке | 9 | 9736,89 | 316,01 | 87632 | 2844 | 14056 | 8,25 | 74 |
| | | *м3* | | 1368 | 119,39 | 12312 | 1075 | 105 | 0,583 | 5 |
| 32 | 4-1-72 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм | 0,4 | 67700 | | 27080 | | | | |
| | | | *т* | | | | | | | |
| | **2.13 Фундаменты под перегородки толщиной 120мм (первый этаж)** | | | | | | | | | |
| 119 | Е6-1-22 | Устройство железобетонных фундаментов под перегородки при ширине поверху до 1000 мм из бетона кл В12,5 | 3 | 7916,36 | 353,46 | 23749 | 1060 | 2264 | 3,6 | 11 |
| | | *м3* | | 585 | 133,52 | 1755 | 401 | 105 | 0,6521 | 2 |
| 120 | 4-1-72 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм | 0,05 | 67700 | | 3385 | | | | |
| | | | *т* | | | | | | | |
| | **Раздел 11 Полы** | | | | | | | | | |
| 753 | Е11-1-2 | Уплотнение грунта щебнем (Цокольный этаж тип1) | 260 | 74,9 | 2,62 | 19474 | 681 | 3678 | 0,0681 | 18 |
| | | *м2 площади уплотнения* | | 10,51 | 0,99 | 2733 | 257 | 123 | 0,0048 | 1 |
| 754 | Е11-2-9 | Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками | 12 | 6691,02 | – | 80292 | – | 8369 | 3,66 | 44 |
| | | *м3 подстилающего слоя* | | 567 | – | 6804 | – | 123 | – | – |
| | | **Всего прямые затраты** | | | | **8869469** | **204439** | | | **1674** |
| | | В том числе стоимость: материалов, тенге | | | | **255215** | **69434** | | | **312** |
| | | | | | | 8409816 | | | | |
| | | Накладные расходы, тенге | | | | 341310 | | | | |
| | | - заработная плата, тенге | | | | 51197 | | | | |
| | | - трудоемкость, чел-ч | | | | 171 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | | | | 552647 | | | | |
| | | **Всего** | | | | **9763426** | | | | |
| | | Временные здания и сооружения (1,8 %) | | | | 175742 | | | | |
| | | - сметная заработная плата, тенге | | | | 24780 | | | | |

| | |
|---|---|
| - нормативная трудоемкость, чел-ч | 141 |
| Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %) | 240528 |
| - сметная заработная плата, тенге | 110643 |
| - нормативная трудоемкость, чел-ч | 673 |
| Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %) | 99392 |
| На оплату дополнительных отпусков (0,4 %) | 39757 |
| **Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге** | **10318845** |
| **понижающий коэффициент к=0,956202136** | **9866902** |
| **Итого по акту в текущих ценах 2017 года, МРПтек.** | **28890288** |
| - материалы, тенге | 714541 |
| - сметная заработная плата, тенге | 1821014 |
| - нормативная трудоемкость, чел-ч | 985 |
| Налог (2 %) | 577806 |
| **Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)** | **29468094** |
| НДС (12 %) | 3536171 |
| **Всего по акту с учетом НДС (12 %)** | **33004265** |

**Заказчик:**

**Руководитель технического отдела ПГС**

_____ **А.К. Омаров**

**Главный специалист технического отдела ПГС**

_____ **А.Т.Мушкенов**

**Главный специалист отдела капитального строительства**

_____ **Т.Ж. Досанов**

**Технический надзор**

**Директор ТОО "Бестау-С"**

_____ **С.К. Мусин**

**Эксперт технического надзора**

_____ **Т.М.Омаров**

**Подрядчик:**

**Директор ТОО "ГСУ Курылыс"**

_____ **Н.К.Темирбулатов**

**Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"**
**Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"**

Форма 2В

Наименование стройки: Строительство областного онкологического диспансера на 200 коек с поликлиникой на 100 посещений в смену в г.Павлодаре
Наименование объекта: Гараж на 5 мест
Договор № 95/17 от 21.04.2017г. Доп соглашение № 1 от 04.07.2017г, доп. соглашение № 2 от 21.08.2017г.

**Акт № 26 от 25. 08.2017г.**
**приемки выполненных работ за август 2017г.**
**(локальная смета 3-2-1)**
Общестроительные работы

разн. есть.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

| № п/п в л/с | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат / Единица измерения | Кол-во | Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов | Накладные расходы, тенге / % | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу | Затраты труда: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **Раздел 1 Общестроительные работы** | | | | | | | | |
| | | **1.4 Стены** | | | | | | | | |
| 36 | Е8-15-3 | Кладка стен из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом толщиной 510мм при высоте этажа до 4м / *м3 кладки* | 38 | 2836,33 | 282,71 | 107781 | 10743 | 45200 | 5,53 | 210 |
| | | | | 902,25 | 105,75 | 34286 | 4019 | 118 | 0,52 | 20 |
| 37 | 99-1-1(пл) | Кирпич силикатный СУР 150 (п/л ТОО " BIGA construction group" / *шт* | 7500 | 16,77 | | 125775 | | | | |
| 38 | 30-6-24 | Кирпич и камни керамические лицевые , получаемые методом отбора, ( ГОСТ 530-95) М-100 / *1000шт* | 0,01869 | 20600 | | 385 | | | | |
| 42 | 30-6-24 | Кирпич и камни керамические лицевые (ГОСТ 530-2007), получаемые методом отбора, М-100 / *1000шт* | 0,27 | 20600 | | 5562 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | Е8-12-1 | Армирование кладки стен и других конструкций | 0,05 | 8679,65 | 422,15 | 434 | 21 | 497 | 56,4 | 3 |
| | | *т металлических изделий* | | 8257,5 | 157,5 | 413 | 8 | 118 | 0,77 | – |
| | **1.16 Смотровая яма ()** | | | | | | | | | |
| 157 | Е8-6-1 | Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м из кирпича | 13,734 | 2912,24 | 335,84 | 39997 | 4612 | 13381 | 4,54 | 62 |
| | | *м3 кладки* | | 699,75 | 126 | 9610 | 1730 | 118 | 0,61 | 8 |
| 158 | 30-6-33 | Кирпич керамический утолщенный рядовой пустотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012 | 5,21892 | 19500 | | 101769 | | | | |
| | | *1000шт* | | | | | | | | |
| 159 | Е7-59-1 | Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных гладких ступеней | 6,3 | 208,39 | 12,56 | 1313 | 79 | 1630 | 1,08 | 7 |
| | | *м ступеней* | | 180 | 4,75 | 1134 | 30 | 140 | 0,0232 | – |
| 160 | 30-21-8 | Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки (ГОСТ 8717.0-84*) | 6,3 | 1230 | | 7749 | | | | |
| | | *м* | | | | | | | | |
| 163 | Е6-11-7 | Установка закладных деталей весом до 4 кг | 0,21548 | 33697,62 | 304,24 | 7261 | 66 | 7510 | 198 | 43 |
| | | *т* | | 33075 | 114,75 | 7127 | 25 | 105 | 0,56 | – |
| 164 | Е6-11-10 | Армирование | 0,0093 | 5239,08 | 327,33 | 49 | 3 | 20 | 11,6 | – |
| | | *т* | | 1890 | 123,75 | 18 | 1 | 105 | 0,6 | – |
| 165 | 4-1-50 | Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно | 0,21548 | 60300 | | 12993 | | | | |
| | | *т* | | | | | | | | |
| 166 | 4-1-53 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм | 0,093 | 65000 | | 6045 | | | | |
| | | *т* | | | | | | | | |
| 167 | Е8-4-7 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен , фундаментов | 12,26 | 245,44 | 3,82 | 3009 | 47 | 562 | 0,212 | 3 |
| | | *м2 поверхности* | | 37,35 | 1,44 | 458 | 18 | 118 | 0,007 | – |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 168 | Е6-19-2 | Устройство бетонных упоров | 0,1672 | 1320,7 | 283,24 | 221 | 47 | 146 | 4,15 | 1 |
| | | *м3* | | 722,25 | 106,99 | 121 | 18 | 105 | 0,5226 | – |
| 169 | 30-1-10 | Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010 | 0,16978 | 7225 | | 1227 | | | | |
| | | *м3* | | | | | | | | |
| | | **Всего прямые затраты** | | | | **421570** | **15618** | | | **329** |
| | | В том числе стоимость: материалов, тенге | | | | **53167** | **5849** | | | **28** |
| | | | | | | 352785 | | | | |
| | | Накладные расходы, тенге | | | | 68946 | | | | |
| | | - заработная плата, тенге | | | | 10342 | | | | |
| | | - трудоемкость, чел-ч | | | | 34 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | | | | 29431 | | | | |
| | | **Всего** | | | | **519947** | | | | |
| | | Временные здания и сооружения (1,8 %) | | | | 9359 | | | | |
| | | - сметная заработная плата, тенге | | | | 1320 | | | | |
| | | - нормативная трудоемкость, чел-ч | | | | 7 | | | | |
| | | Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %) | | | | 12809 | | | | |
| | | - сметная заработная плата, тенге | | | | 5892 | | | | |
| | | - нормативная трудоемкость, чел-ч | | | | 36 | | | | |
| | | Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %) | | | | 5293 | | | | |
| | | На оплату дополнительных отпусков (0,4 %) | | | | 2117 | | | | |
| | | **Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге** | | | | **549525** | | | | |
| | | **понижающий коэффициент к=0,956202136** | | | | **525457** | | | | |
| | | **Итого по акту в текущих ценах 2017 года, МРПтек.** | | | | **1538538** | | | | |
| | | - материалы, тенге | | | | 148855 | | | | |
| | | - сметная заработная плата, тенге | | | | 235124 | | | | |
| | | - нормативная трудоемкость, чел-ч | | | | 77 | | | | |
| | | Налог (2 %) | | | | 30771 | | | | |

| | |
|---|---|
| **Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)** | **1569309** |
| НДС (12 %) | 188317 |
| **Всего по акту с учетом НДС (12 %)** | **1757626** |

**Заказчик:**

**Руководитель технического отдела ПГС**

_____ **А.К. Омаров**

**Главный специалист технического отдела ПГС**

_____ **А.Т.Мушкенов**

**Главный специалист отдела капитального строительства**

_____ **Т.Ж. Досанов**

**Технический надзор**

**Директор ТОО "Бестау-С"**

_____ **С.К. Мусин**

**Эксперт технического надзора**

_____ **Т.М.Омаров**

**Подрядчик:**

**Директор ТОО "ГСУ Курылыс"**

_____ **Н.К.Темирбулатов**

**Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"**
**Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"**

Форма 2В

Наименование стройки: Строительство областного онкологического диспансера на 200 коек с поликлиникой на 100 посещений в смену в г.Павлодаре
Наименование объекта: Котельная
Договор № 95/17 от 21.04.2017г. Доп соглашение № 1 от 04.07.2017г, доп. соглашение № 2 от 21.08.2017г.

**Акт № 27 от 25. 08.2017г.**
**приемки выполненных работ за август 2017г.**
**(локальная смета 3-1-1)**
Общестроительные работы

разм. есть.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

| № п/п в л/с | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат / Единица измерения | Кол-во | Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов | Накладные расходы, тенге / % | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **Раздел 2 Фундаменты** | | | | | | | | |
| | | **2.2 Фундаменты под оборудование** | | | | | | | | |
| 55 | Е6-3-1 | Устройство бетонных фундаментов объемом до 5 м3 под оборудование - ОМ-1 - 4 шт(под резервуар) В15 / *м3* | 11,36 | 8343,89 | 260,48 | 94787 | 2959 | 8394 | 3,94 | 45 |
| | | | | 614,25 | 89,46 | 6978 | 1016 | 105 | 0,3512 | 4 |
| 56 | 30-1-62 | Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 / *м3* | 11,36 | 266 | | 3022 | | | | |
| | | **Раздел 8 Полы** | | | | | | | | |
| | | **8.1 Тип 1** | | | | | | | | |
| 139 | Е11-1-2 | Уплотнение грунта щебнем / *м2 площади уплотнения* | 140 | 74,9 | 2,62 | 10486 | 367 | 1980 | 0,0681 | 10 |
| | | | | 10,51 | 0,99 | 1471 | 139 | 123 | 0,0048 | 1 |
| 140 | Е11-13-3 | Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом | 140 | 634,05 | 24,55 | 88767 | 3437 | 8443 | 0,263 | 37 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *м2 покрытия* | | | | | | | | |
| 141 Е11-2-9 | Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками В7,5 | | 39,83 | 9,2 | 5576 | 1288 | 123 | 0,0449 | 6 |
| | *м3 подстилающего слоя* | 14 | 6691,02 | – | 93674 | – | 9764 | 3,66 | 51 |
| 142 Е6-11-10 | | | 567 | – | 7938 | – | 123 | – | – |
| | Армирование подстилающих слоев и набетонок 8 А1 | 0,54 | 67239,08 | 327,33 | 36309 | 177 | 1142 | 11,6 | 6 |
| | *т* | | | | | | | | |
| 143 Е11-11-1 | Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм | | 1890 | 123,75 | 1021 | 67 | 105 | 0,6 | – |
| | *м2 стяжки* | 140 | 249,47 | 9,95 | 34926 | 1393 | 9633 | 0,356 | 50 |
| 144 Е11-4-1 | Устройство первого слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике - гидроизол | | 52,2 | 3,74 | 7308 | 524 | 123 | 0,0182 | 3 |
| | *м2 изолируемой поверхности* | 140 | 340,45 | 18,42 | 47663 | 2579 | 15990 | 0,416 | 58 |
| 145 Е11-4-2 | Устройство последующего слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике | | 85,95 | 6,91 | 12033 | 967 | 123 | 0,0337 | 5 |
| | *м2 изолируемой поверхности* | 140 | 232,19 | 9,05 | 32507 | 1267 | 9342 | 0,251 | 35 |
| **8.2 Тип 2** | | | | | | | | | |
| 147 Е11-1-2 | Уплотнение грунта щебнем | | 50,85 | 3,4 | 7119 | 476 | 123 | 0,0165 | 2 |
| | *м2 площади уплотнения* | 6,72 | 74,9 | 2,62 | 503 | 18 | 96 | 0,0681 | – |
| 148 Е11-13-3 | Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом | | 10,51 | 0,99 | 71 | 7 | 123 | 0,0048 | – |
| | *м2 покрытия* | 6,72 | 634,05 | 24,55 | 4261 | 165 | 406 | 0,263 | 2 |
| 149 Е11-2-9 | Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками В7,5 | | 39,83 | 9,2 | 268 | 62 | 123 | 0,0449 | – |
| | *м3 подстилающего слоя* | 0,528 | 6691,02 | – | 3533 | – | 368 | 3,66 | 2 |
| 150 Е11-8-3 | Устройство засыпной керамзитовой тепло- и звукоизоляции | | 567 | – | 299 | – | 123 | – | – |
| | *м3 изоляции* | 0,4 | 5216,36 | 261,86 | 2087 | 105 | 295 | 3,44 | 1 |
| 151 Е11-11-1 | Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм | | 499,5 | 99 | 200 | 40 | 123 | 0,48 | – |
| | | 0,72 | 249,47 | 9,95 | 180 | 7 | 50 | 0,356 | – |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *м2 стяжки* | | 52,2 | 3,74 | 38 | 3 | 123 | 0,0182 | – |
| 152 Е11-11-2 | Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=2,000; | 13,44 | 41,49 | 0,67 | 558 | 9 | 14 | 0,0044 | – |
| | *м2 стяжки* | | 0,63 | 0,25 | 8 | 3 | 123 | 0,0012 | – |
| | **Всего прямые затраты** | | | | **453263** | **12483** | | | **297** |
| | В том числе стоимость: материалов, тенге | | | | **50328** | **4592** | | | **21** |
| | | | | | 390452 | | | | |
| | Накладные расходы, тенге | | | | 65917 | | | | |
| | - заработная плата, тенге | | | | 9888 | | | | |
| | - трудоемкость, чел-ч | | | | 33 | | | | |
| | Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | | | | 31151 | | | | |
| | **Всего** | | | | **550331** | | | | |
| | Временные здания и сооружения (1,8 %) | | | | 9906 | | | | |
| | - сметная заработная плата, тенге | | | | 1397 | | | | |
| | - нормативная трудоемкость, чел-ч | | | | 8 | | | | |
| | Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %) | | | | 13558 | | | | |
| | - сметная заработная плата, тенге | | | | 6237 | | | | |
| | - нормативная трудоемкость, чел-ч | | | | 38 | | | | |
| | Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %) | | | | 5602 | | | | |
| | На оплату дополнительных отпусков (0,4 %) | | | | 2241 | | | | |
| | **Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге** | | | | **581638** | | | | |
| | **понижающий коэффициент к=0,956202136** | | | | **556163** | | | | |
| | **Итого по акту в текущих ценах 2017 года, МРПтек.** | | | | **1628447** | | | | |
| | - материалы, тенге | | | | 140906 | | | | |
| | - сметная заработная плата, тенге | | | | 224779 | | | | |
| | - нормативная трудоемкость, чел-ч | | | | 79 | | | | |
| | Налог (2 %) | | | | 32569 | | | | |
| | **Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)** | | | | **1661016** | | | | |

НДС (12 %) 199322

**Всего по акту с учетом НДС (12 %) 1860338**

**Заказчик:**

**Руководитель технического отдела ПГС**

_____ **А.К. Омаров**

**Главный специалист технического отдела ПГС**

_____ **А.Т.Мушкенов**

**Главный специалист отдела капитального строительства**

_____ **Т.Ж. Досанов**

**Технический надзор**

**Директор ТОО "Бестау-С"**

_____ **С.К. Мусин**

**Эксперт технического надзора**

_____ **Т.М.Омаров**

**Подрядчик:**

**Директор ТОО "ГСУ Курылыс"**

_____ **Н.К.Темирбулатов**

Форма 2В

**Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"**
**Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"**
Наименование стройки: Строительство областного онкологического диспансера на 200 коек с поликлиникой на 100 посещений в смену в г.Павлодаре
Наименование объекта: Наружные сети водоснабжения
Договор № 95/17 от 21.04.2017г. Доп соглашение № 1 от 04.07.2017г, доп.соглашение № 2 от 21.08.2017г.

**Акт № 28 от 25 .08.2017г.** 2
**приемки выполненных работ за август 2017г.**
**(локальная смета 6-3-2)**
Водопроводная сеть

раун. сеть.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

| № п/п в л/с | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат / Единица измерения | Кол-во | Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов | Накладные расходы, тенге / % | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **Раздел 1 Земляные работы** | | | | | | | | |
| | | **1.1 Земляные работы** | | | | | | | | |
| 1 | Е1-12-7 | Разработка в отвал грунта 1 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 | 2150 | 18,51 | 17,5 | 39797 | 37625 | 11304 | 0,00703 | 15 |
| | | *м3 грунта* | | 1,01 | 4,41 | 2172 | 9482 | 97 | 0,0153 | 33 |
| 2 | Е1-164-2 | Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы - доработка т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2; | 24 | 262,72 | – | 6305 | – | 7125 | 1,848 | 44 |
| | | *м3 грунта* | | 262,72 | – | 6305 | – | 113 | – | – |
| 3 | Е1-164-2 | Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы | 210 | 218,93 | – | 45975 | – | 51952 | 1,54 | 323 |
| | | *м3 грунта* | | 218,93 | – | 45975 | – | 113 | – | – |
| 4 | Е27-14-1 | Подсыпка песчанным грунтом | 24 | 89,76 | 68,13 | 2154 | 1635 | 1089 | 0,144 | 3 |
| | | *м3 материала основания в плотном теле* | | 21,38 | 12,76 | 513 | 306 | 133 | 0,0438 | 1 |
| 5 | Е1-27-1 | Засыпка траншей и котлованов грунтом 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м | 2150 | 5,55 | 5,55 | 11933 | 11933 | 3754 | – | – |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *м3 грунта* | | – | 1,8 | – | 3870 | 97 | 0,00691 | 15 |
| 6 Е1-134-1 | Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками | 2150 | 21,55 | 4,52 | 46333 | 9718 | 35517 | 0,108 | 232 |
| | *м3 уплотненного грунта* | | 17,03 | – | 36615 | – | 97 | – | – |
| 7 Е1-166-1 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 1 группы | 24 | 122,18 | – | 2932 | – | 3313 | 0,885 | 21 |
| | *м3 грунта* | | 122,18 | – | 2932 | – | 113 | – | – |
| 8 Е8-3-1 | Засыпка труб с подбивкой пазух и трамбованием | 72 | 215,2 | 97,07 | 15494 | 6989 | 12617 | 0,78 | 56 |
| | *м3 основания* | | 112,5 | 36 | 8100 | 2592 | 118 | 0,18 | 13 |

**Раздел 2 Сети водопровода**

**2.0 Подраздел без наименования**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 Е22-8-3 (ДМ) | Демонтаж стальных водопроводных труб диаметром 100 мм ОПс п. 2.8г: ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кзпр1=0,6; кэкс1=0,6; кзпм1=0,6; кмат1=0; | 0,015 | 35699,98 | 6404,98 | 536 | 96 | 618 | 162 | 2 |
| | *км трубопровода* | | 29295 | 2419,2 | 439 | 36 | 130 | 11,814 | – |
| 10 Е22-11-3 (ДМ | Демонтаж трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм ОПс п. 2.8г: ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кзпр1=0,6; кэкс1=0,6; кзпм1=0,6; кмат1=0; | 0,057 | 35262,19 | 15417,19 | 2010 | 879 | 1773 | 116,4 | 7 |
| | *км трубопровода* | | 19845 | 4088,07 | 1131 | 233 | 130 | 15,828 | 1 |
| 11 Е22-11-5 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 150 мм | 0,142 | 78245 | 36133,62 | 11111 | 5131 | 9500 | 247 | 35 |
| | *км трубопровода* | | 41850 | 9612,9 | 5943 | 1365 | 130 | 37,3 | 5 |
| 12 8-4-949 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17-160x9,5 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004К=1,010; | 143,42 | 982 | | 140838 | | | | |
| | *м* | | | | | | | | |
| 13 Е22-11-3 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм | 0,126 | 58881,69 | 25695,31 | 7419 | 3238 | 6533 | 194 | 24 |
| | *км трубопровода* | | 33075 | 6813,45 | 4167 | 858 | 130 | 26,38 | 3 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 8-4-946 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17-110x6,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 К=1,010; | 127,26 | 468 | | 59558 | | | | |
| | *м* | | | | | | | | |
| 17 E22-8-9 | Укладка футляров из стальных водопроводных труб диаметром 350 мм | 0,051 | 243707,18 | 102058,18 | 12429 | 5205 | 10209 | 615 | 31 |
| | *км трубопровода* | | 115425 | 38553,75 | 5887 | 1966 | 130 | 188,29 | 10 |
| 18 8-6-122 | Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 377 мм, толщина стенки 9,0 ммК=1,004; | 50,702 | 5534 | | 280585 | | | | |
| | *м* | | | | | | | | |
| 23 E22-14-9 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 350 мм | 0,0505 | 921995,77 | 138575,59 | 46561 | 6998 | 6968 | 313 | 16 |
| | *км трубопровода* | | 53775 | 52348,5 | 2716 | 2644 | 130 | 255,67 | 13 |
| 26 E22-48-1 | Заделка битумом и прядью концов футляра | 5 | 4618,68 | 559,8 | 23093 | 2799 | 8645 | 7,99 | 40 |
| | *футляр* | | 1320,75 | 9,29 | 6604 | 46 | 130 | 0,02 | – |
| 27 E22-41-1 (ДМ | Демонтаж круглых колодцев из сборного железобетона ОПс п. 2.8а: ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0; | 2,89 | 2652,3 | 1503,9 | 7665 | 4346 | 5933 | 7,088 | 20 |
| | *м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев* | | 1148,4 | 430,74 | 3319 | 1245 | 130 | 1,6488 | 5 |
| 29 E22-36-2 (ДМ | Демонтаж стальных задвижек или клапанов обратных диаметром 100 мм ОПс п. 2.8г: ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кзпр1=0,6; кэкс1=0,6; кзпм1=0,6; кмат1=0; | 2 | 222,29 | 17,09 | 445 | 34 | 551 | 1,218 | 2 |
| | *задвижка или клапан* | | 205,2 | 6,75 | 410 | 14 | 130 | 0,03 | – |
| 30 E16-15-1 (ДМ | Демонтаж клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм ОПс п. 2.8в: ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кзпр1=0,4; кэкс1=0,4; кзпм1=0,4; кмат1=0; | 2 | 117,4 | 15,7 | 235 | 31 | 276 | 0,588 | 1 |
| | *шт* | | 101,7 | 6,3 | 203 | 13 | 128 | 0,028 | – |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Е22-33-5 (ДМ | | | | | | | | |
| | Демонтаж стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм ОПс п. 2.8г: ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кзпр1=0,6; кэкс1=0,6; кзпм1=0,6; кмат1=0; | 0,1 | 67298,85 | 29633,85 | 6730 | 2963 | 6352 | 187,62 | 19 |
| | *т фасонных частей* | | 37665 | 11194,2 | 3767 | 1119 | 130 | 54,672 | 5 |
| 38 | Е22-33-2 | Установка чугунных фасонных частей диаметром 125-200 мм | 0,5 | 95357,36 | 3488,98 | 47679 | 1744 | 4074 | 32,7 | 16 |
| | *т фасонных частей* | | | 4950 | 1318,5 | 2475 | 659 | 130 | 6,44 | 3 |
| 43 | Е22-34-1 | Установка полиэтиленовых отводов, втулок | 15 | 300,56 | 225,63 | 4508 | 3384 | 2506 | 0,414 | 6 |
| | *шт* | | | 69,53 | 58,98 | 1043 | 885 | 130 | 0,226 | 3 |
| 45 | 8-4-3380 | | | | | | | | | |
| | Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | 12 | 552 | | 6624 | | | | |
| | *шт* | | | | | | | | |
| 47 | 8-4-2764 | Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | 11 | 2140 | | 23540 | | | |
| | *шт* | | | | | | | | |
| 48 | 8-4-2786 | Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | 6 | 892 | | 5352 | | | |
| | *шт* | | | | | | | | |
| | **Раздел 3 Колодцы круглые** | | | | | | | | |
| 60 | Е22-41-1 | Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах | 2,63 | 8175,69 | 1879,87 | 21502 | 4944 | 6748 | 8,86 | 23 |
| | *м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев* | | | 1435,5 | 538,43 | 3775 | 1416 | 130 | 2,061 | 5 |
| 61 | 30-18-23 | Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные | 6,27 | 24900 | | 156123 | | | |
| | *м3* | | | | | | | | |
| 62 | 30-18-37 | Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметр 1500 мм ГОСТ 8020-90 | 1,6 | 8320 | | 13312 | | | |
| | *м* | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 30-18-38 | Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметр 2000 мм ГОСТ 8020-90 | 2 | 8756 | | 17512 | | | | |
| | *м* | | | | | | | | |
| 64 30-18-43 | Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-10-3 | 2 | 3670 | | 7340 | | | | |
| | *шт* | | | | | | | | |
| 65 30-18-40 | Кольца горловин КЦО-1 | 2 | 1100 | | 2200 | | | | |
| | *шт* | | | | | | | | |
| 76 Е8-3-1 | Устройство песчаного основания | 1,3 | 1137 | 97,07 | 1478 | 126 | 228 | 0,78 | 1 |
| | *м3 основания* | | 112,5 | 36 | 146 | 47 | 118 | 0,18 | – |
| 77 Е8-3-2 | Устройство щебеночного основания - отмостка | 1,3 | 1840,27 | 100,89 | 2392 | 131 | 249 | 0,85 | 1 |
| | *м3 основания* | | 123,75 | 38,25 | 161 | 50 | 118 | 0,18 | – |

**Раздел 4 Колодец прямоугольный**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 Е22-43-3 | Устройство водопроводных бетонных колодцев с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона прямоугольных в сухих грунтах | 10,95 | 9899,73 | 369,93 | 108402 | 4051 | 22071 | 8,01 | 88 |
| | *м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца* | | 1410,75 | 139,73 | 15448 | 1530 | 130 | 0,682 | 7 |
| 81 11-4-10 | Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99 | 2 | 13400 | | 26800 | | | | |
| | *комплект* | | | | | | | | |
| 82 30-18-21 | Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 | 2,65 | 33300 | | 88245 | | | | |
| | *м3* | | | | | | | | |
| 83 30-18-36 | Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм (ГОСТ 8020-90) К=1,25 | 0,58 | 6500 | | 3770 | | | | |
| | *м* | | | | | | | | |
| 84 30-18-40 | Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-1,5 | 2 | 1100 | | 2200 | | | | |
| | *шт* | | | | | | | | |
| 85 2-1-267 | Лестницы | 0,05348 | 133700 | | 7150 | | | | |
| | *т* | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86 | Е8-3-2 | Устройство щебеночного основания под фундаменты | 1,1 | 1840,27 | 100,89 | 2024 | 111 | 210 | 0,85 | 1 |
| | | *м3 основания* | | 123,75 | 38,25 | 136 | 42 | 118 | 0,18 | – |
| 87 | Е6-1-1 | Устройство бетонной подготовки | 1,1 | 6092,95 | 66,01 | 6702 | 73 | 254 | 1,35 | 1 |
| | | *м3* | | 195,75 | 24,93 | 215 | 27 | 105 | 0,1218 | – |
| | | **Всего прямые затраты** | | | | **1324993** | **114184** | | | **1028** |
| | | | | | | **160597** | **30445** | | | **122** |
| | | В том числе стоимость: материалов, тенге | | | | 1050210 | | | | |
| | | Накладные расходы, тенге | | | | 220369 | | | | |
| | | - заработная плата, тенге | | | | 33055 | | | | |
| | | - трудоемкость, чел-ч | | | | 110 | | | | |
| | | Стоимость демонтируемых материалов, тенге | | | | 118678 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | | | | 99842 | | | | |
| | | **Всего** | | | | **1645204** | | | | |
| | | Временные здания и сооружения (1,8 %) | | | | 29614 | | | | |
| | | - сметная заработная плата, тенге | | | | 4176 | | | | |
| | | - нормативная трудоемкость, чел-ч | | | | 24 | | | | |
| | | Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %) | | | | 40531 | | | | |
| | | - сметная заработная плата, тенге | | | | 18644 | | | | |
| | | - нормативная трудоемкость, чел-ч | | | | 113 | | | | |
| | | Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %) | | | | 16748 | | | | |
| | | На оплату дополнительных отпусков (0,4 %) | | | | 6699 | | | | |
| | | **Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге** | | | | **1738796** | | | | |
| | | **понижающий коэффициент к=0,956202136** | | | | **1662640** | | | | |
| | | **Итого по акту в текущих ценах 2017 года, МРПтек.** | | | | **4868211** | | | | |
| | | - материалы, тенге | | | | 2940336 | | | | |
| | | - сметная заработная плата, тенге | | | | 3070180 | | | | |
| | | - нормативная трудоемкость, чел-ч | | | | 119843 | | | | |
| | | Налог (2 %) | | | | 97364 | | | | |
| | | **Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)** | | | | **4965575** | | | | |

| | |
|---|---|
| НДС (12 %) | 595869 |
| **Всего по акту с учетом НДС (12 %)** | **5561444** |

**Заказчик:**

**Руководитель технического отдела ПГС**

_____ **А.К. Омаров**

**Главный специалист технического отдела ПГС**

_____ **А.Т.Мушкенов**

**Главный специалист отдела капитального строительства**

_____ **Т.Ж. Досанов**

**Технический надзор**

**Директор ТОО "Бестау-С"**

_____ **С.К. Мусин**

**Эксперт технического надзора**

_____ **Е.К.Шакимов**

**Подрядчик:**

**Директор ТОО "ГСУ Курылыс"**

_____ **Н.К.Темирбулатов**

**Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"**
**Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"**

Форма 2В

Наименование стройки: Строительство областного онкологического диспансера на 200 коек с поликлиникой на 100 посещений в смену в г.Павлодаре
Наименование объекта: Наружные сети канализации
Договор № 95/17 от 21.04.2017г. Доп соглашение № 1 от 04.07.2017г, доп. соглашение № 2 от 21.08.2017г.

**Акт № 29 от 25. 08.2017г.**
**приемки выполненных работ за август 2017г.**
**(локальная смета 6-4-3)**
Канализационные колодцы

рауш. есть

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

| № п/п в л/с | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат / *Единица измерения* | Кол-во | Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов | Накладные расходы, тенге / % | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **Раздел 2 Колодец на напорном коллекторе** | | | | | | | | |
| 8 | Е22-41-1 | Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах | 1,67 | 29132,19 | 1879,87 | 48651 | 3139 | 4285 | 8,86 | 15 |
| | | *м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев* | | 1435,5 | 538,43 | 2397 | 899 | 130 | 2,061 | 3 |
| 9 | 30-18-37 | Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметр 1500 мм ГОСТ 8020-90 | 2,07 | 8320 | | 17222 | | | | |
| | | *м* | | | | | | | | |
| 10 | 30-18-43 | Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-10-5 | 1 | 3670 | | 3670 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 11 | 30-18-40 | Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-1,5 | 1 | 1100 | | 1100 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 12 | 11-4-10 | Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99 | 1 | 13400 | | 13400 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *комплект* | | | | | | | |
| 13 | Е10-23-5 | Установка деревянных крышек | 0,38 | 375,5 | 30,89 | 143 | 12 | 92 | 1,23 | – |
| | | *м2 проемов* | | 191,93 | 11,68 | 73 | 4 | 120 | 0,057 | – |
| 14 | 6-8-30 | Щиты из досок, толщина 25 мм | 0,76 | 1250 | | 950 | | | | |
| | | *м2* | | | | | | | | |
| 15 | Е10-53-3 | Антисептирование водными растворами покрытий по фермам | 0,38 | 131,98 | 0,55 | 50 | – | 2 | 0,0403 | – |
| | | *м2 покрытий по фермам* | | 6,48 | 0,2 | 2 | – | 120 | 0,001 | – |
| 16 | Е10-28-7 | Обивка дверей кровельной оцинкованной сталью по войлоку с двух сторон | 0,38 | 1720,34 | 4,6 | 654 | 2 | 109 | 1,56 | 1 |
| | | *м2 проемов* | | 236,25 | 1,73 | 90 | 1 | 120 | 0,0085 | – |
| 17 | 1-1-724 | Резина прессованная | 0,266 | 425 | | 113 | | | | |
| | | *кг* | | | | | | | | |
| 18 | 1-1-819 | Петля накладная | 2 | 40 | | 80 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 19 | 2-1-267 | Лестницы стремянки | 0,0162 | 133700 | | 2166 | | | | |
| | | *т* | | | | | | | | |
| 20 | 1-1-773 | Скобы ходовые | 2 | 221 | | 442 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 21 | Е8-3-2 | Устройство щебеночного основания - отмостка | 0,55 | 1840,27 | 100,89 | 1012 | 55 | 105 | 0,85 | – |
| | | *м3 основания* | | 123,75 | 38,25 | 68 | 21 | 118 | 0,18 | – |
| 22 | Е6-1-1 | Устройство бетонной подготовки | 0,55 | 6092,95 | 66,01 | 3351 | 36 | 128 | 1,35 | 1 |
| | | *м3* | | 195,75 | 24,93 | 108 | 14 | 105 | 0,1218 | – |

**Раздел 3 Колодцы канализационные**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | Е22-35-8 | Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 300 мм | 1 | 2707,16 | 1459,53 | 2707 | 1460 | 1889 | 5,29 | 5 |
| | | *задвижка или клапан* | | 902,25 | 551,25 | 902 | 551 | 130 | 2,69 | 3 |
| 48 | 9-2-58 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 300 мм | 1 | 32000 | | 32000 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *шт* | | | | | | | |
| 49 Е22-34-1 | Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов | 2 | 300,56 | 225,63 | 601 | 451 | 334 | 0,414 | 1 |
| | *шт* | | | | | | | | |
| | | | 69,53 | 58,98 | 139 | 118 | 130 | 0,226 | – |
| 50 8-4-3389 | Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 315, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | 2 | 5418 | | 10836 | | | | |
| | *шт* | | | | | | | | |
| 51 8-9-17 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 300 ГОСТ 12816-80 | 2 | 1877 | | 3754 | | | | |
| | *шт* | | | | | | | | |
| 52 Е22-33-7 | Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 900-1600 мм | 0,23772 | 50383,13 | 25981,88 | 11977 | 6176 | 9123 | 90 | 21 |
| | *т фасонных частей* | | | | | | | | |
| | | | 19710 | 9814,5 | 4685 | 2333 | 130 | 47,94 | 11 |
| 53 1-1-4152 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 12 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74) | 0,23772 | 49005 | | 11649 | | | | |
| | *т* | | | | | | | | |
| | **Всего прямые затраты** | | | | **166528** | **11331** | | | **44** |
| | | | | | **8464** | **3941** | | | **17** |
| | В том числе стоимость: материалов, тенге | | | | 146730 | | | | |
| | Накладные расходы, тенге | | | | 16067 | | | | |
| | - заработная плата, тенге | | | | 2410 | | | | |
| | - трудоемкость, чел-ч | | | | 8 | | | | |
| | Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | | | | 10956 | | | | |
| | **Всего** | | | | **193551** | | | | |
| | Временные здания и сооружения (1,8 %) | | | | 3484 | | | | |
| | - сметная заработная плата, тенге | | | | 491 | | | | |

| | |
|---|---|
| - нормативная трудоемкость, чел-ч | 3 |
| Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %) | 4768 |
| - сметная заработная плата, тенге | 2193 |
| - нормативная трудоемкость, чел-ч | 13 |
| Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %) | 1970 |
| На оплату дополнительных отпусков (0,4 %) | 788 |
| **Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге** | **204561** |
| **понижающий коэффициент к=0,956202136** | **195602** |
| **Итого по акту в текущих ценах 2017 года, МРПтек.** | **572722** |
| - материалы, тенге | 23697 |
| - сметная заработная плата, тенге | 56715 |
| - нормативная трудоемкость, чел-ч | 24 |
| Налог (2 %) | 11454 |
| **Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)** | **584176** |
| НДС (12 %) | 70101 |
| **Всего по акту с учетом НДС (12 %)** | **654277** |

**Заказчик:**

**Руководитель технического отдела ПГС**

_____ **А.К. Омаров**

**Главный специалист технического отдела ПГС**

_____ **А.Т.Мушкенов**

**Главный специалист отдела капитального строительства**

_____ **Т.Ж. Досанов**

**Технический надзор**

**Директор ТОО "Бестау-С"**

_____ **С.К. Мусин**

**Эксперт технического надзора**

_____ **Е.К.Шакимов**

**Подрядчик:**

**Директор ТОО "ГСУ Курылыс"**

_____ **Н.К.Темирбулатов**

**Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"**

**Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"**

Наименование стройки: Строительство областного онкологического диспансера на 200 коек с поликлиникой на 100 посещений в смену в г.Павлодаре
Наименование объекта: Наружные сети канализации

Договор № 95/17 от 21.04.2017г. Доп соглашение № 1 от 04.07.2017г, доп. соглашение № 2 от 21.08.2017г.

**Акт № 30 от 25. 08.2017г.**
**приемки выполненных работ за август 2017г.**

**(локальная смета 1-1-1)**
Вынос квартальной тепловой сети

разн. есть

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

| № п/п в л/с | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат / Единица измерения | Кол-во | Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов | Накладные расходы, тенге / % | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **Раздел 2 Подземная теплосеть** | | | | | | | | |
| 15 | 8-6-484 | Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 530х7-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 / *м* | 751 | 24892 | | 18693892 | | | | |
| 16 | 8-6-392 | Отвод Ст 530х7-90°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 / *шт* | 30 | 104661 | | 3139830 | | | | |
| 20 | 99-1-3(пл) | Комплект изоляции стыка 530х7-710-ППУ -ПЭ / *шт* | 116 | 4945 | | 573620 | | | | |
| | | **Всего прямые затраты** | | | | **22407342** | – | | – | |
| | | | | | | – | – | | – | |
| | | В том числе стоимость: материалов, тенге | | | | 22407342 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | | | | 1344441 | | | | |
| | | **Всего** | | | | **23751783** | | | | |
| | | Временные здания и сооружения (1,8 %) | | | | 427532 | | | | |
| | | - сметная заработная плата, тенге | | | | 60282 | | | | |
| | | - нормативная трудоемкость, чел-ч | | | | 342 | | | | |
| | | Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %) | | | | 585139 | | | | |

| | |
|---|---|
| - сметная заработная плата, тенге | 269164 |
| - нормативная трудоемкость, чел-ч | 1638 |
| Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %) | 241793 |
| На оплату дополнительных отпусков (0,4 %) | 96717 |
| **Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге** | **25102964** |
| **понижающий коэффициент к=0,956202136** | **24003508** |
| **Итого по акту в текущих ценах 2017 года, МРПтек.** | **70282271** |
| - материалы, тенге | 62735177 |
| - сметная заработная плата, тенге | |
| - нормативная трудоемкость, чел-ч | |
| Налог (2 %) | 1405645 |
| **Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)** | **71687916** |
| НДС (12 %) | 8602550 |
| **Всего по акту с учетом НДС (12 %)** | **80290466** |

**Заказчик:**

**Руководитель технического отдела ПГС**

_____ **А.К. Омаров**

**Главный специалист технического отдела ПГС**

_____ **А.Т.Мушкенов**

**Главный специалист отдела капитального строительства**

_____ **Т.Ж. Досанов**

**Технический надзор**
**Директор ТОО "Бестау-С"**

_____ **С.К. Мусин**

**Эксперт технического надзора**

_____ **Е.К.Шакимов**

**Подрядчик:**

**Директор ТОО "ГСУ Курылыс"**

_____ **К.Темирбулатов**