Подрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Наименование стройки: Строительство областного онкологического диспансера на 200коек с поликлиникой на 100 посещений в смену в г.Павлодаре
Договор № 95/17 от 21.04.2017г. Доп. Соглашение № 1 от 04.07.17г Доп соглашение № 2 от 21.08.17г

Справка № 5 от 25. 09. 2017г
о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь _2017г.

Код подрядчика	Код субподрядчика	Договор №	Договор дата	Источник финансирования Наименование	Источник финансирования Код	Форма менова	Форма Код
		95/17	21.04.2017г	038- 011- 431, 038 -015-441			
		доп согл №1	от 04.07.17г				
		доп согл №2	от 21.08.17г				

№ сметы	Стоимость выполненных работ и затрат в (тенге)										
	С начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	СМР в базисных ценах 2001 года	из графы 4					Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Налог на добавленную стоимость 12 %	Всего
				из них		прочих затрат, не входящих в СМР в ценах	затраты				
				СМР в отчётном месяце	По монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по стройке:	491 455 864	145 134 415	43 389 149	127 043 430					2 540 869	15 550 116	145 134 415
в том числе за месяц	491 455 864	145 134 415	43 389 149	127 043 430					2 540 869	15 550 116	145 134 415
1-1-1 , 2-2-1, 2-2-2. 2-4-1. 2-8-1, 3-1-1, 3-2-1 , 6-3-2, 6-3-3, 6-1-1	491 455 864	145 134 415	43 389 149	127 043 430					2 540 869	15 550 116	145 134 415
Удержание аванса 30%	147 436 759	43 540 324									43 540 324,50
Итого к оплате:											**101 594 090,50**

Заказчик:
ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

Руководитель управления

_____ Раисов Р. С.

Подрядчик:
Зам.директора ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ Жуматаев Р.Р.

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Наименование стройки: Строительство областного онкологического диспансера на 200 коек с поликлиникой на 100 посещений в смену в г.Павлодаре
Наименование объекта: Вынос квартальной тепловой сети

Договор № 95/17 от 21.04.2017г. Доп соглашение № 1 от 04.07.2017г, доп. соглашение № 2 от 21.08.2017г.

Акт № 31 от 25. 09.2017г.
приемки выполненных работ за сентябрь 2017г
(локальная смета 1-1-1)
Вынос квартальной тепловой сети

разн. есть

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Земляные работы								
		1.1 Земляные работы								
1	Е1-12-7	Разработка в отвал грунта 1 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 *м3 грунта*	282,2	18,51 1,01	17,5 4,41	5224 285	4939 1245	1484 97	0,00703 0,0153	2 4
2	Е1-17-7	Разработка грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы *м3 грунта*	142,5	26,22 1,15	25,03 6,78	3736 164	3567 966	1096 97	0,008 0,0232	1 3
3	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы -доработка т.ч.п 3,180 ктрр1=1,2, кзпр=1,2 ктрр1=1,2; кзпр1=1,2; *м3 грунта*	29,4	262,72 262,72	– –	7724 7724	– –	8728 113	1,848 –	54 –

4 Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	10	218,93	–	2189	–	2474	1,54	15
	м3 грунта		218,93	–	2189	–	113	–	–
5 П8-5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 5 км, 1 класс груза К=1,860	567	49,5	49,5	28067	28067	5613	–	–
	т		–	9,9	–	5613	100	0,02079	12
6 Е1-20-1	Работа на отвале грунтов 1 группы	142,5	3,07	2,66	437	379	183	0,00272	–
	м3 грунта		0,39	0,93	56	133	97	0,00305	–
	Всего прямые затраты				**47377**	**36952**			**72**
					10418	**7957**			**19**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				9				
	Накладные расходы, тенге				19578				
	- заработная плата, тенге				2937				
	- трудоемкость, чел-ч				10				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				4017				
	Всего				**70972**				
	Временные здания и сооружения (1,8 %)				1277				
	- сметная заработная плата, тенге				180				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				1				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)				1748				
	- сметная заработная плата, тенге				804				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				5				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				722				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				289				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**75008**				
	понижающий коэффициент к=0,956202136				**71723**				
	Итого по акту в текущих ценах 2017 года, МРПтек.				**210004**				
	- материалы, тенге				25				
	- сметная заработная плата, тенге				65254				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				107				

Налог (2 %)	4200
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**214204**
НДС (12 %)	25705
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**239909**

Заказчик:

Руководитель ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

_____ **Р.С. Раисов**

Руководитель отдела капитального строительства

_____ **А.Т.Мушкенов**

Руководитель технического отдела ПГС

_____ **А.К. Омаров** расценки соответствуют

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ **Т.Ж. Досанов**

Технический надзор:

Директор ТОО "Бестау-С"

_____ **С.К. Мусин**

Эксперт технического надзора

_____ **Е.К.Шакимов**

Подрядчик:

Заместитель директора ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ **Р.Р.Жуматаев**

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Наименование стройки: Строительство областного онкологического диспансера на 200 коек с поликлиникой на 100 посещений в смену в г.Павлодаре

Наименование объекта: Стационар на 227 коек

Договор № 95/17 от 21.04.2017г. Доп соглашение № 1 от 04.07.2017г, доп. соглашение № 2 от 21.08.2017г.

Акт № 32 от 25. 09.2017г.

приемки выполненных работ за сентябрь 2017г

рази. ест.

(локальная смета 2-2-2)

Общестроительные работы Блок Б

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Земляные работы								
5	Е1-27-4	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) при перемещении грунтов 1 группы до 5 м								
		м3 грунта	1752,7	2,8	2,8	4908	4908	1649	–	–
				–	0,97	–	1700	97	0,00318	6
6	Е1-27-10	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (109) кВт (л.с.) при перемещении грунтов 1 группы добавлять на каждые последующие 5 м (15м)								
		м3 грунта	5258,1	1,38	1,38	7256	7256	2448	–	–
				–	0,48	–	2524	97	0,00157	8
7	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками								
		м3 уплотненного грунта	1752,7	21,55	4,52	37771	7922	28953	0,108	189
				17,03	–	29848	–	97	–	–
		Раздел 2 Фундаменты								
		2.1 = Плита Пфм-1 (2штуки) =								
8	Е6-1-1	Устройство подбетонки (В7,5)								
		м3	6,24	6199,03	66,01	38682	412	1446	1,35	8
				195,75	24,93	1221	156	105	0,1218	1

9 30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	6,24	266		1660				
	м3								
10 30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	6,24	310		1934				
	м3								
11 Е6-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских (В20)	28,92	7811,51	196,62	225909	5686	10522	1,79	52
	м3		272,25	74,27	7873	2148	105	0,3628	10
12 30-1-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	28,92	133		3846				
	м3								
13 30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	28,92	310		8965				
	м3								
14 4-1-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 мм (С-1)	1,862	61200		113954				
	т								
15 4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм (Пкр-1)	0,392	68800		26970				
	т								
16 4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм (для одной плиты по оси И)	0,0151	52400		791				
	т								
2.2 =ФЛ=									
17 Е8-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты	6,22	1137	97,07	7072	604	1090	0,78	5
	м3 основания		112,5	36	700	224	118	0,18	1
18 Е6-1-1	Устройство подбетонки (бетон кл В7,5)	8,82	6199,03	66,01	54675	582	2044	1,35	12
	м3		195,75	24,93	1727	220	105	0,1218	1
19 30-1-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	8,82	192		1693				
	м3								
20 Е7-1-1	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4м, масса конструкций до 0,5т	1	302,09	197,24	302	197	242	0,652	1
	шт сборных конструкций								

			104,85	67,51	105	68	140	0,2499	–
22	Е7-1-3	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4м, масса конструкций до 3,5 т	5	626,36	424,53	3132	2123	2458	1,21	6
		шт сборных конструкций		201,83	149,49	1009	747	140	0,6067	3
23	Е7-1-4	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4м, масса конструкций , более 3,5 т	13	952,52	669,02	12383	8697	8928	1,68	22
		шт сборных конструкций		283,5	207,02	3686	2691	140	0,8632	11
24	30-14-3	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80*)	33,71	21100		711281				
		м3								
25	Е6-1-20	Замоноличивание между ФЛ бетоном класса В15	1,3	1373,09	311,32	1785	405	762	2,82	4
		м3		441	117,61	573	153	105	0,5744	1
26	30-1-7	Бетон тяжелый(ГОСТ 7473-94) класса : В15 (М-200)	1,3495	6489		8757				
		м3								
27	Е6-11-10	Армирование монолитных заделок	0,03	5239,08	327,33	157	10	64	11,6	–
		т		1890	123,75	57	4	105	0,6	–
28	4-1-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм	0,03	68200		2046				
		т								
29	Е6-11-2	Установка анкерных болтов длиной более 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,0465	37051,29	477,54	1723	22	1667	207	10
		т		33975	180	1580	8	105	0,88	–
30	4-1-7	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки сталь гладкая класса А-I диаметром 12 мм	0,0465	49502		2302				
		т								
2.3 = ФБС=										
31	Е7-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	135	361,29	172,69	48774	23313	25796	0,476	64
		шт сборных конструкций		76,28	60,21	10298	8128	140	0,2371	32
32	Е7-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	229	513,72	243,37	117642	55732	61543	0,668	153
		шт сборных конструкций		106,88	85,08	24476	19483	140	0,3375	77
			78	785,88	389,08	61299	30348	31758	0,937	73

	шт сборных конструкций								
			153,9	136,92	12004	10680	140	0,5542	43
34 Е7-42-4	Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т	77	1140,1	598,4	87788	46077	44164	1,18	91
	шт сборных конструкций								
			195,53	214,16	15056	16490	140	0,911	70
35 30-3-515	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 24.6.6-Т ГОСТ 13579-78	65	4676		303940				
	шт								
36 30-3-505	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 12.6.6-Т ГОСТ 13579-78	18	2335		42030				
	шт								
37 30-3-495	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 9.6.6-Т ГОСТ 13579-78	11	2144		23584				
	шт								
38 30-3-511	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 24.4.6-Т ГОСТ 13579-78	66	3676		242616				
	шт								
39 30-3-501	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 12.4.6-Т ГОСТ 13579-78	83	1849		153467				
	шт								
40 30-3-491	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 9.4.6-Т ГОСТ 13579-78	9	1747		15723				
	шт								
41 30-3-513	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 24.5.6-Т ГОСТ 13579-78	4	4055		16220				
	шт								
42 30-3-503	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 12.5.6-Т ГОСТ 13579-78	10	2024		20240				
	шт								
43 30-3-493	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 9.5.6-Т ГОСТ 13579-78	5	1918		9590				
	шт								
44 30-3-13	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона М-100 (ФБС12.4.3, ФБС12.5.3, ФБС12.6.3)	22,9	6798		155674				
	м3								

45 Е6-1-20	Замоноличивание между блоками бетоном класса В7,5	28,08	7151,48	311,32	200814	8742	16469	2,82	79
	м3		441	117,61	12383	3302	105	0,5744	16
46 30-1-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	28,08	192		5391				
	м3								
47 Е6-13-1	Устройство бетонных стен подвалов (В12,5 стена по оси И)	27,6	7616,62	86,6	210219	2390	15163	3,06	84
	м3		490,5	32,72	13538	903	105	0,1598	4
48 Е8-12-1	Армирование кладки фундаментных блоков	0,6709	8679,65	422,15	5823	283	6662	56,4	38
	т металлических изделий		8257,5	157,5	5540	106	118	0,77	1
49 4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,6709	62000		41596				
	т								
50 Е8-12-1	Армирование кладки фундаментных блоков (армопояс по осям 5 и 8)	0,19	8679,65	422,15	1649	80	1887	56,4	11
	т металлических изделий		8257,5	157,5	1569	30	118	0,77	–
51 4-1-56	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=12 мм	0,14297	58800		8407				
	т								
52 4-1-55	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм	0,04703	60500		2845				
	т								
63 Е8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен , фундаментов	295,85	245,44	3,82	72613	1130	13542	0,212	63
	м2 поверхности		37,35	1,44	11050	426	118	0,007	2
2.4 =Перемычки =									
66 Е7-44-10	Укладка перемычек массой до 0,3 т	11	108,41	66,43	1193	731	734	0,148	2
	шт сборных конструкций		23,85	23,85	262	262	140	0,1051	1
67 30-15-190	Перемычки железобетонные брусковые 9ПБ13-37-п ГОСТ 948-84	11	639		7029				
	шт								
68 Е6-18-9	Устройство перемычек (2 штуки)	0,48	14129,73	367,51	6782	176	1180	13,1	6
	м3		2202,75	138,83	1057	67	105	0,678	–
69 4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм (Кр-1)	0,0216	65900		1423				
	т								

70 4-1-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=20-22 мм (Кр-1) *т*	0,07152	58700		4198				
71 4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм (Кр-1) *т*	0,022	67700		1489				
72 4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм *т*	0,0102	53000		541				
73 Е8-12-1	Установка перемычки из арматуры в кирпичные стены *т металлических изделий*	0,0064	8679,65 8257,5	422,15 157,5	56 53	3 1	64 118	56,4 0,77	– –
74 4-1-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 мм *т*	0,0064	50900		326				
	Раздел 3 Стены								
	3.12 = Перемычки цокольного этажа =								
234 Е7-44-10	Укладка перемычек массой до 0,3 т *шт сборных конструкций*	182	108,41 23,85	66,43 23,85	19731 4341	12090 4341	12155 140	0,148 0,1051	27 19
235 30-15-193	Перемычки железобетонные брусковые 9ПБ16-37-п ГОСТ 948-84 *шт*	65	860		55900				
236 30-15-186	Перемычки железобетонные брусковые 8ПБ16-1-п ГОСТ 948-84 *шт*	57	234		13338				
237 30-15-190	Перемычки железобетонные брусковые 9ПБ13-37-п ГОСТ 948-84 *шт*	25	639		15975				
238 30-15-185	Перемычки железобетонные брусковые 8ПБ13-1-п ГОСТ 948-84 *шт*	19	195		3705				
239 30-15-213	Перемычки железобетонные брусковые 10ПБ25-27-п ГОСТ 948-84 *шт*	1	2669		2669				
240 30-15-204	Перемычки железобетонные брусковые 9ПБ25-8-п ГОСТ 948-84 *шт*	4	1070		4280				
241 30-15-211	Перемычки железобетонные брусковые 10ПБ21-27-п ГОСТ 948-84 *шт*	1	1882		1882				
242 30-15-197	Перемычки железобетонные брусковые 9ПБ21-8-п ГОСТ 948-84	4	702		2808				

		шт								
243	30-15-184	Перемычки железобетонные брусковые 8ПБ10-1-п ГОСТ 948-84	3	156		468				
		шт								
244	30-15-207	Перемычки железобетонные брусковые 9ПБ27-8-п ГОСТ 948-84	3	1126		3378				
		шт								
245	Е7-44-5	Укладка прогонов , масса до 1 т (лист АС-23)	3	638,19	292,42	1915	877	1683	1,62	5
		шт сборных конструкций		297	103,75	891	311	140	0,4463	1
246	30-15-32	Прогоны для перекрытий (ГОСТ 24155-80) прямоугольные из тяжелого бетона класса В22,5, длина более 2,5 до 4 м, объем до 1,0 м3 (ПРГ28.1.3-4т)	0,3	20200		6060				
		м3								
247	Е7-20-3	Установка стальных крепежных элементов , монтажных изделий массой до 20 кг (соединительная полоса)	0,0151	175710,1	1826,1	2653	28	185	42,7	1
		т стальных элементов		8100	690,75	122	10	140	3,37	–

Раздел 4 Покрытия и перекрытия

4.1 =Перекрытия на отм 0,000=

283	Е7-45-5	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5м2	37	951,48	200,77	35205	7428	19187	1,74	64
		шт сборных конструкций		299,25	71,15	11072	2633	140	0,3052	11
284	Е7-45-6	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	57	1539,78	373,54	87767	21292	47946	2,66	152
		шт сборных конструкций		465,75	135,07	26548	7699	140	0,6052	34
285	30-17-1189	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные ПК 60.15-8т СТ РК 949-92	30	14227		426810				
		шт								
286	30-17-1159	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные ПК 30.15-8т СТ РК 949-92	25	7104		177600				
		шт								
287	30-17-795	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные ПК 30.12-8т СТ РК 949-92	2	5609		11218				
		шт								
288	30-17-813	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные ПК 48.12-8т СТ РК 949-92	2	9494		18988				
		шт								
289	30-17-2287	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 66.12-8	10	11834		118340				
		шт								

290 30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	164,33	2940	483130	
	м2				
291 99-1-1(пл)	Надбавка к поз 30-17-8 - 30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов	115,47	45	5196	
	м2				
292 99-1-2(пл)	Надбавка к поз 30-17-8 - 30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов (п-6)	48,86	45	2199	
	м2				
293 99-1-3(пл)	Надбавка на 1м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка / включая собственную массу / 960-1050 кг/м2, пролет 3,01-3,45м	22,77	20	455	
	м2				
294 99-1-4(пл)	Надбавка на 1м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка / включая собственную массу / 960-1050 кг/м2, пролет4,36- 4,65 м	51,3	128	6566	
	м2				
295 99-1-5(пл)	Надбавка на 1м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка / включая собственную массу / 960-1050 кг/м2, пролет 4,66 - 4,95 м	19,2	161	3091	
	м2				
296 99-1-6(пл)	Надбавка на 1м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка / включая собственную массу / 960-1050 кг/м2, пролет 5,86 -6,15м	16,8	306	5141	
	м2				
297 99-1-7(пл)	Надбавка на 1м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка / включая собственную массу / 960-1050 кг/м2, пролет 10,2 м	48,86	879	42948	
	м2				
	Всего прямые затраты		**4710351**	**249544**	**1222**
			198639	**85515**	**353**
	В том числе стоимость: материалов, тенге		4262166		
	Накладные расходы, тенге		362391		
	- заработная плата, тенге		54359		
	- трудоемкость, чел-ч		181		

Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	304365
Всего	**5377107**
Временные здания и сооружения (1,8 %)	96788
- сметная заработная плата, тенге	13647
- нормативная трудоемкость, чел-ч	77
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	132468
- сметная заработная плата, тенге	60935
- нормативная трудоемкость, чел-ч	371
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	54739
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	21896
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**5682998**
понижающий коэффициент к=0,956202136	**5434095**
Итого по акту в текущих ценах 2017 года, МРПтек.	**15911030**
- материалы, тенге	11933041
- сметная заработная плата, тенге	1371126
- нормативная трудоемкость, чел-ч	2204
Налог (2 %)	318221
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**16229251**
НДС (12 %)	1947510
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**18176761**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

_____ Р.С. Раисов

Руководитель отдела капитального строительства

_____ А.Т.Мушкенов

Руководитель технического отдела ПГС

_____ А.К. Омаров расценки соответствуют ПСД

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ Т.Ж. Досанов

Технический надзор:
Директор ТОО "Бестау-С"

_____ С.К. Мусин

Эксперт технического надзора

_____ Т.М. Омаров

Подрядчик:
Заместитель директора ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ Р.Р.Жуматаев

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Наименование стройки: Строительство областного онкологического диспансера на 200 коек с поликлиникой на 100 посещений в смену в г.Павлодаре

Наименование объекта: Радиологический корпус

Договор № 95/17 от 21.04.2017г. Доп соглашение № 1 от 04.07.2017г, доп. соглашение № 2 от 21.08.2017г.

Акт № 33 от 25. 09.2017г.

приемки выполненных работ за сентябрь 17г

(локальная смета 2-4-1)

Общестроительные работы

рауш. есть.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Земляные работы								
1	Е1-12-7	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 *м3 грунта*	646,26	18,51	17,5	11962	11310	3398	0,00703	5
				1,01	4,41	653	2850	97	0,0153	10
2	Е1-163-1	Разработка грунта 1 группы вручную в котлованах с креплениями, глубиной котлованов до 2м (доработка грунта после разработки их механизированным способом) ктрр1=1,2; кзпр1=1,2; *м3 грунта*	53	291,6	–	15455	–	17464	1,944	103
				291,6	–	15455	–	113	–	–
3	Е1-24-5	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) при перемещении 1 группы грунтов до 10м *м3 грунта*	1369,26	4,85	4,85	6641	6641	2231	–	–
				–	1,68	–	2300	97	0,0055	8
4	Е1-24-13	Разработка грунта бульдозерами мощьностью 79 (108) кВт (л.с.) , при перемещении 1 группы трунтов , добавлять на каждые последующие 10 м ,ранее разрыхленных . ктрр1=0,85; ктрм1=0,85; кзпр1=0,85; кэкс1=0,85; кзпм1=0,85; *м3 грунта*	1369,26	3,57	3,57	4888	4888	1647	–	–

			–	1,24	–	1698	97	0,00405	6
5	Е1-27-4	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) при перемещении грунтов 1группы до 5 м	2750,42	2,8	2,8	7701	7701	2588	–	–
		м3 грунта								
			–	0,97	–	2668	97	0,00318	9	
6	Е1-27-10	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л,с,) при перемещении грунтов 1 группы , добавлять на каждые последующие 5 м (15м)	9251,26	1,38	1,38	12767	12767	4308	–	–
		м3 грунта								
			–	0,48	–	4441	97	0,00157	15	
7	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	2750,42	21,55	4,52	59272	12432	45435	0,108	297
		м3 уплотненного грунта								
			17,03	–	46840	–	97	–	–	
		Раздел 2 Фундаменты								
8	Е8-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты	4,63	1137	97,07	5264	449	812	0,78	4
		м3 основания								
			112,5	36	521	167	118	0,18	1	
9	Е8-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты (в местах прохода демонтируемых канализационных сетей)	712	1840,27	100,89	1310272	71834	136106	0,85	605
		м3 основания								
			123,75	38,25	88110	27234	118	0,18	128	
		2.1 Плита ПФм-1 (1шт)								
26	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки В7,5	37	6199,03	66,01	229364	2442	8573	1,35	50
		м3								
			195,75	24,93	7243	922	105	0,1218	5	
27	30-1-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	37,74	192		7246				
		м3								
28	Е6-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	311,1	7269,5	196,62	2261541	61168	113192	1,79	557
		м3								
			272,25	74,27	84697	23105	105	0,3628	113	
29	4-1-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 мм	6,684	61200		409061				
		т								
30	4-1-97	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=12 мм	2,393	62600		149802				
		т								
		2.2 Монолитный пояс МП-1, ПМ-2, МП-3								

		м3	20,1	9736,89	316,01	195711	6352	31392	8,25	166
32	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм		1368	119,39	27497	2400	105	0,583	12
		т	0,8168	67700		55297				
33	4-1-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм								
		т	0,3052	68200		20815				
34	4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм								
		т	0,291	62000		18042				
	2.4 Балка фундаментная БФм-1									
35	Е6-18-1	Устройство фундаментных балок								
		м3	1,2	11859,23	308,99	14231	371	2361	11	13
36	4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм		1757,25	116,73	2109	140	105	0,5701	1
		т	0,02208	62000		1369				
37	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм								
		т	0,012	65900		791				
38	4-1-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=20-22 мм								
		т	0,0658	58700		3862				
	2.5 Блоки ФБС									
39	Е7-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т								
		шт сборных конструкций	217	361,29	172,69	78400	37474	41467	0,476	103
40	Е7-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т		76,28	60,21	16553	13066	140	0,2371	51
		шт сборных конструкций	165	513,72	243,37	84764	40156	44342	0,668	110
41	Е7-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т		106,88	85,08	17635	14038	140	0,3375	56
		шт сборных конструкций	116	785,88	389,08	91162	45133	47229	0,937	109
42	Е7-42-4	Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т		153,9	136,92	17852	15883	140	0,5542	64
		шт сборных конструкций	66	1140,1	598,4	75247	39494	37856	1,18	78
44	30-3-513	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 24.5.6-Т ГОСТ 13579-78		195,53	214,16	12905	14135	140	0,911	60
		шт	20	4055		81100				
45	30-3-511	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 24.4.6-Т ГОСТ 13579-78								
			82	3676		301432				

		шт							
46	30-3-505	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 12.6.6-Т ГОСТ 13579-78	22	2335		51370			
		шт							
47	30-3-503	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 12.5.6-Т ГОСТ 13579-78	14	2024		28336			
		шт							
48	30-3-501	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 12.4.6-Т ГОСТ 13579-78	33	1849		61017			
		шт							
49	30-3-495	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 9.6.6-Т ГОСТ 13579-78	31	2144		66464			
		шт							
50	30-3-493	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 9.5.6-Т ГОСТ 13579-78	14	1918		26852			
		шт							
51	30-3-491	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 9.4.6-Т ГОСТ 13579-78	41	1747		71627			
		шт							
52	30-3-509	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 24.3.6-Т ГОСТ 13579-78	22	2880		63360			
		шт							
53	30-3-13	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона М-100	39,3	6798		267161			
		м3							

Раздел 4 Железобетонный бункер № 1

4.0 Подраздел без наименования

251	Е6-25-3	Устройство бункеров общего назначения с толщиной стен более 2000-2500мм (В25)	250	4360,41	414,32	1090103	103580	585051	11,6	2900
		м3		2072,25	156,51	518063	39128	105	0,7644	191
252	30-1-11	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	250	7784		1946000				
		м3								
255	4-1-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=20-22 мм (ПКР-2)	0,0543	62100		3372				
		т								

4-1-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 мм (ПРК-2)	0,0316	64400		2035				
	т									
257 4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм (ПРК-2)	0,02416	68800		1662				
	т									
258 4-1-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=20-22 мм (ПРК-3)	0,0618	62100		3838				
	т									
261 4-1-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=20-22 мм (ПРК-4)	0,09192	62100		5708				
	т									
264 4-1-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 мм (крепление облицовки стен)	0,30526	50900		15538				
	т									
265 4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм (крепление облицовки стен)	0,20621	52400		10805				
	т									
266 4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки ,сталь гладкая класса А-I диаметром 6 мм) крепление облицовки стен)	0,0405	55620		2253				
	т									
271 Е6-22-3	Устройство безбалочных перекрытий на высоте от опорной площади до 6 м (В25) ПМБ-1)	150	11133,86	210,67	1670079	31601	156056	5,75	863
	м3		911,25	79,58	136688	11937	105	0,3887	58
272 4-1-119	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=32-40 мм (ПКР-1)	1	59100		59100				
	т									
273 4-1-118	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=25-28 мм (ПКР-1)	1,45	59900		86855				
	т									
274 4-1-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 мм (ПКР-1)	1,7	64400		109480				
	т									
275 4-1-78	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=32-40 мм (КР-1)	0,2	55500		11100				
	т									

278	4-1-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 мм (КР-2)	0,2544	61200		15569				
		т								
279	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм (КР-2)	0,03596	65900		2370				
		т								
281	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм (КР-3)	0,04936	65900		3253				
		т								
282	Е7-20-1	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок	0,78	41008,57	2434,57	31987	1899	35895	170	133
		т стальных элементов								
				31950	920,25	24921	718	140	4,49	4
285	4-1-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=20-22 мм (верхняя и нижняя рабочие арматуры + стык)	0,78	58700		45786				
		т								
286	Е8-6-1	Кладка простых наружных стен при высоте этажа до 4 м из кирпича (Монтажный проем № 1)	3,88	1073,84	335,84	4166	1303	3781	4,54	18
		м3 кладки								
				699,75	126	2715	489	118	0,61	2
287	99-1-1(пл)	Кирпич силикатный утолщенный,250x120x88 М100/25 (п/л ТОО "BIGA conctruction grouh" к=0,77	1500	16,14		24210				
		шт								
288	30-2-4	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98	1,97	5970		11761				
		м3								
296	Е6-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг 3Д-3)	0,0174	64092,87	304,24	1115	5	63	20	–
		т								
				3330	114,75	58	2	105	0,56	–
	Раздел 5 Железобетонный бункер № 2									
297	Е6-25-3	Устройство бункеров общего назначения с толщиной стен более 2000-2500 мм (В25)	150	12144,41	414,32	1821662	62148	351031	11,6	1740
		м3								
				2072,25	156,51	310838	23477	105	0,7644	115
299	4-1-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 мм (ПКР-2)	0,04	64400		2576				
		т								
300	4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм (ПКР-2)	0,0492	68800		3385				
		т								

320	99-1-1(пл)								
		Кирпич силикатный утолщенный,250х120х88 М100/25 (п/л ТОО "BIGA conctruction grouh" к=0,77	1450	16,14		23403			
		шт							
321	30-2-4	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98	2,32	5970		13850			
		м3							
		Раздел 6 Покрытие и перекрытия							
344	Е7-45-5	Укладка панелей перекрытий площадью до 5 м2 с опиранием на две стороны (Перекрытие на отм -0,300)	17	951,48	200,77	16175	3413	8816	1,74	30
		шт сборных конструкций								
				299,25	71,15	5087	1210	140	0,3052	5
345	Е7-45-6	Укладка панелей перекрытий площадью до 10 м2 с опиранием на две стороны	64	1539,78	373,54	98546	23907	53833	2,66	170
		шт сборных конструкций								
				465,75	135,07	29808	8644	140	0,6052	39
346	30-17-2293									
		Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 72.12-8	1	15674		15674				
		шт								
347	30-17-2266									
		Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 45.12-8	2	7968		15936				
		шт								
348	30-17-2296									
		Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 75.12-8	5	18758		93790				
		шт								
349	30-17-1192	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 63.15-8т СТ РК 949-92	6	14681		88086				
		шт								
350	30-17-828	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 63.12-8т СТ РК 949-92	2	12614		25228				
		шт								
351	30-17-1189	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 60.15-8т СТ РК 949-92	10	14227		142270				
		шт								
352	30-17-825	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 60.12-8т СТ РК 949-92	7	12169		85183				
		шт								
353	30-17-1186	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 57.15-8т СТ РК 949-92	3	13692		41076				
		шт								
354	30-17-822	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 57.12-8т СТ РК 949-92	1	10361		10361				

		шт			
355	30-17-1183	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 54.15-8т СТ РК 949-92	4	13292	53168
		шт			
356	30-17-819	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 54.12-8т СТ РК 949-92	11	10004	110044
		шт			
357	30-17-1165	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 36.15-8т СТ РК 949-92	3	8492	25476
		шт			
358	30-17-795	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 30.12-8т СТ РК 949-92	5	5609	28045
		шт			
359	30-17-1159	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 30.15-8т СТ РК 949-92	11	7104	78144
		шт			
360	30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	63,74	2940	187396
		м2			
361	30-17-8	Надбавка к поз 30-17-8, 30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1м2 площади изделий за вычетом площади отверстий , вырезов	63,74	45	2868
		м2			
362	30-17-74	Надбавка на 1м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка (включая собственную массу) 960-1050кг/м2, пролет 7,06-7,35м (П-3у)	7,42	488	3621
		м2			
363	30-17-63	Надбавка на 1м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка (включая собственную массу) 960-1050 кг/м2, пролет 3,76-4,05м (П-4у)	4,12	72	297
		м2			
364	30-17-73	Надбавка на 1м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка(включая собственную массу) 960-1050 кг/м2, пролет 6,76-7,05м/ (П-5у, пролет (7,5+6,3)/2 6,9м)	8,28	438	3627
		м2			
365	30-17-71	Надбавка на 1м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка (включая собственную массу) 960-1050 кг/м2, пролет 6,16-6,45м (пролет 6,3м)	6,3	349	2199
		м2			

366	30-17-70	Надбавка на 1м2 площадиизделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка (включая собственную массу) 960-1050кг/м2 , пролет 5,86-6,15м (пролет6,0м)	6	306	1836	
		м2				
367	30-17-69	Надбавка на 1м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка (включая собственную массу) 960-1050 кг/м2 ,пролет 5,56-5,85м (пролет 5,7м)	5,7	265	1511	
		м2				
368	30-17-62	Надбавка на 1м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка (включая собственную массу) 960-1050 кг/м2, пролет 3,46-3,75 м (пролет 3,6м)	25,92	41	1063	
		м2				
		Всего прямые затраты		**16460432**	**622059**	**8941**
				1506647	**223337**	**1015**
		В том числе стоимость: материалов, тенге		14331730		
		Накладные расходы, тенге		1896202		
		- заработная плата, тенге		284430		
		- трудоемкость, чел-ч		948		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)		1101398		
		Всего		**19458032**		
		Временные здания и сооружения (1,8 %)		350245		
		- сметная заработная плата, тенге		49385		
		- нормативная трудоемкость, чел-ч		280		
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)		479360		
		- сметная заработная плата, тенге		220506		
		- нормативная трудоемкость, чел-ч		1342		
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)		198083		
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)		79233		
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге		**20564953**		
		понижающий коэффициент к=0,956202136		**19664252**		
		Итого по акту в текущих ценах 2017 года, МРПтек.		**57576930**		
		- материалы, тенге		40125402		
		- сметная заработная плата, тенге		7171924		
		- нормативная трудоемкость, чел-ч		12526		
		Налог (2 %)		1151539		

Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	58728469
НДС (12 %)	7047416
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	65775885

Заказчик:
Руководитель ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

_____ Р.С. Раисов

Руководитель отдела капитального строительства

_____ А.Т.Мушкенов

Руководитель технического отдела ПГС

_____ А.К. Омаров расчеты соответствуют тех.

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ Т.Ж. Досанов

Технический надзор:
Директор ТОО "Бестау-С"

_____ С.К. Мусин

Эксперт технического надзора

_____ Т.М.Омаров

Подрядчик:
Зам. директора ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ Р.Р. Жуматаев

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Наименование стройки: Строительство областного онкологического диспансера на 200 коек с поликлиникой на 100 посещений в смену в г.Павлодаре

Наименование объекта: Пункт утилизации медицинских отходов

Договор № 95/17 от 21.04.2017г. Доп соглашение № 1 от 04.07.2017г, доп. соглашение № 2 от 21.08.2017г.

Акт № 34 от 25. 09.2017г.

приемки выполненных работ за сентябрь 2017г

(локальная смета 2-8-1)

Общестроительные работы

раун. есть.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге Всего з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге экспл. машин з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге Всего з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 3 Стены								
45	Е8-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м из кирпича на растворе М75 *м3 кладки*	25	1073,84	335,84	26846	8396	24360	4,54	114
				699,75	126	17494	3150	118	0,61	15
46	99-1-1(пл)Пр	Кирпич силикатный утолщеный, 250х120х88 мм, М-100/25 *шт*	7156	16,14		115498				
47	30-2-5	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98 *м3*	5,28228	6330		33437				
48	Е26-30-1	Теплоизоляция стен плитами из минеральной ваты *м3 изоляции*	7,35	7792,57	378,22	57275	2780	27254	20,04	147
				3566,25	141,75	26212	1042	100	0,69	5
49	1-3-99	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-75 ГОСТ 9573-96	7,125	5089		36259				

		м3							
50	Е13-43-1	Изоляция поверхности стен полиэтиленовой пленкой в один слой	52,52	477,68	1,27	25088	67	12785	1,42	75
		м2		270	0,47	14180	25	90	0,0023	–
51	Е8-7-5	Облицовка наружных стен керамическим кирпичом при высоте этажа до 4 м на растворе М75	68,57	236,18	34,37	16195	2357	16334	1,21	83
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		189	12,87	12960	882	118	0,0629	4
52	30-6-33	Кирпич керамический утолщенный рядовой пустотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012	2,661	19500		51890				
		1000шт								
53	30-2-5	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	1,4194	6330		8985				
		м3								
54	Е8-11-1	Расшивка швов кладки из кирпича т.ч. п.3.2: ктрр1=0,75; кзпр1=0,75;	68,57	29,2	–	2002	–	2362	0,16425	11
		м2 стен (без вычета проемов)		29,2	–	2002	–	118	–	–
55	Е16-10-8	Прокладка гильзы из стальных электросварных труб диам. 200 мм	0,32	415,42	45,33	133	15	125	1,66	1
		м трубопровода		290,25	16,97	93	5	128	0,0829	–
56	8-6-99	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 200 мм	0,32	1623		519				
		м								
	3.2 Перемычки									
63	Е7-44-10	Укладка перемычек массой до 0,3 т	10	108,41	66,43	1084	664	669	0,148	1
		шт сборных конструкций		23,85	23,85	239	239	140	0,1051	1
65	30-15-185	Перемычки железобетонные брусковые 8ПБ13-1-п ГОСТ 948-84	6	195		1170				
		шт								
66	30-15-190	Перемычки железобетонные брусковые 9ПБ13-37-п ГОСТ 948-84	4	639		2556				
		шт								
67	Е7-20-4	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой свыше 20 кг	0,09932	9469,94	1216,94	941	121	890	31,4	3

	т стальных элементов							
			5940	459	590	46	140	2,25	–
68 1-1-891								
	Прокат угловой неравнополочный, толщина 10-16 мм, ширина большей полки 63-160 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,09932	64200		6376			
	т							
	Всего прямые затраты				**386254**	**14400**		**435**
					73770	**5389**		**25**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				298086			
	Накладные расходы, тенге				84779			
	- заработная плата, тенге				12717			
	- трудоемкость, чел-ч				42			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				28262			
	Всего				**499295**			
	Временные здания и сооружения (1,8 %)				8987			
	- сметная заработная плата, тенге				1267			
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				7			
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)				12300			
	- сметная заработная плата, тенге				5658			
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				34			
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				5083			
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				2033			
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**527698**			
	понижающий коэффициент к=0,956202136				**504586**			
	Итого по акту в текущих ценах 2017 года, МРПтек.				**1477428**			
	- материалы, тенге				834569			
	- сметная заработная плата, тенге				296542			
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				543			
	Налог (2 %)				29549			

Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**1506977**
НДС (12 %)	180837
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1687814**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

_____ **Р.С. Раисов**

Руководитель отдела капитального строительства

_____ **А.Т.Мушкенов**

Руководитель технического отдела ПГС

_____ **А.К. Омаров** расценки соответствуют нед

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ **Т.Ж. Досанов**

Технический надзор:
Директор ТОО "Бестау-С"

_____ **С.К. Мусин**

Эксперт технического надзора

_____ **Т.М.Омаров**

Подрядчик:
Заместитель директора ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ **Р.Р.Жуматаев**

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Наименование стройки: Строительство областного онкологического диспансера на 200 коек с поликлиникой на 100 посещений в смену в г.Павлодаре

Наименование объекта: Котельная

Договор № 95/17 от 21.04.2017г. Доп соглашение № 1 от 04.07.2017г, доп. соглашение № 2 от 21.08.2017г.

Акт № 35 от 25. 09.2017г.

приемки выполненных работ за сентябрь 2017г

(локальная смета 3-1-1)

Общестроительные работы

раун. есть

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 2 Фундаменты								
		2.2 Фундаменты под оборудование								
38	Е6-3-1	Устройство бетонных фундаментов объемом до 5 м3 под оборудование - В15 (ФМ-1 - 3 шт под котел) *м3*	2,4	8343,89 614,25	260,48 89,46	20025 1474	625 215	1773 105	3,94 0,3512	9 1
39	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки В3,5 *м3*	0,12	6092,95 195,75	66,01 24,93	731 23	8 3	27 105	1,35 0,1218	– –
40	Е6-3-4	Устройство железобетонных фундаментов объемом до 5 м3 под оборудование В15 (ФМ-2 - 3 шт под циркуляционный насос) *м3*	0,66	8333,7 634,5	257,71 91,69	5500 419	170 61	504 105	4,05 0,3964	3 –
41	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм *т*	0,01074	65000		698				
42	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки - В15 *м3*	0,138	7010,95 195,75	66,01 24,93	968 27	9 3	32 105	1,35 0,1218	– –
43	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,138	6092,95	66,01	841	9	32	1,35	–

		м3							
				195,75	24,93	27	3	105	0,1218	–
44	Е6-3-4	Устройство железобетонных фундаментов объемом до 5 м3 под оборудование В15 (ФМ-3 - 1 шт под сетевой насос)	0,76	8333,7	257,71	6334	196	580	4,05	3
		м3							
				634,5	91,69	482	70	105	0,3964	–
45	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,01225	65000		796				
		т								
46	Е6-1-1	Устройство бетонной подливки - В15	0,61	7010,95	66,01	4277	40	141	1,35	1
		м3							
				195,75	24,93	119	15	105	0,1218	–
47	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки В3,5	0,171	6092,95	66,01	1042	11	39	1,35	–
		м3							
				195,75	24,93	33	4	105	0,1218	–
48	Е6-3-4	Устройство железобетонных фундаментов объемом до 5 м3 под оборудование В15 (ФМ-5 - 1 шт под топливный насос)	0,67	8333,7	257,71	5584	173	510	4,05	3
		м3							
				634,5	91,69	425	61	105	0,3964	–
49	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,0155	65000		1008				
		т								
50	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки - В15	0,056	7010,95	66,01	393	4	13	1,35	–
		м3							
				195,75	24,93	11	1	105	0,1218	–
51	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки В3,5	0,06	6092,95	66,01	366	4	14	1,35	–
		м3							
				195,75	24,93	12	1	105	0,1218	–
52	Е6-3-4	Устройство железобетонных фундаментов объемом до 5 м3 под оборудование В15 (ФМ-7 - 2 шт под подпиточный насос)	0,3	8333,7	257,71	2500	77	229	4,05	1
		м3							
				634,5	91,69	190	28	105	0,3964	–
53	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,00522	65000		339				
		т								
54	Е6-1-1	Устройство бетонной подливки - В15	0,03	7010,95	66,01	210	2	7	1,35	–
		м3							
				195,75	24,93	6	1	105	0,1218	–

Раздел 3 Стены

62	E8-15-3	Кладка наружных стен высотой до 4 м и толщиной 510 мм из керамического кирпича КОРПо М100 с облицовкой лицевым керамическим кирпичом М100 на растворе М50	120	9435,19	282,71	1132223	33925	142733	5,53	664
		м3 кладки		902,25	105,75	108270	12690	118	0,52	62
63	E8-15-1	Кладка наружных стен высотой до 4 м и толщиной 380 мм из керамического кирпича КОРПо М100 с облицовкой лицевым керамическим кирпичом М100 на растворе М50 - парапет	10	9562,07	305,8	95621	3058	13621	6,41	64
		м3 кладки		1039,5	114,75	10395	1148	118	0,56	6
64	E8-11-1	Расшивка швов кладки из кирпича	300,6	38,93	–	11702	–	13808	0,219	66
		м2 стен (без вычета проемов)		38,93	–	11702	–	118	–	–
65	E8-6-7	Кладка внутренних стен при высоте этажа до 4 м из керамического кирпича М100 на растворе М50	21	9682,58	337,41	203334	7086	19738	4,38	92
		м3 кладки		670,5	126	14081	2646	118	0,62	13
66	E8-36-1	Установка и разборка внутренних инвентарных, трубчатых лесов при высоте помещений до 6 м	20	213,01	1,52	4260	30	2642	0,702	14
		м2 горизонтальной проекции		111,38	0,56	2228	11	118	0,0028	–
68	E7-44-10	Укладка перемычек массой до 0,3 т	10	108,41	66,43	1084	664	669	0,148	1
		шт сборных конструкций		23,85	23,85	239	239	140	0,1051	1
69	30-15-213	Перемычки железобетонные брусковые 10ПБ25-27-п ГОСТ 948-84	6	2669		16014				
		шт								
70	30-15-193	Перемычки железобетонные брусковые 9ПБ16-37-п ГОСТ 948-84	4	860		3440				
		шт								
71	30-15-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	0,026	21759		566				
		м3								
72	E7-11-1	Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т	8	396,25	250,96	3170	2008	2453	0,813	7
		шт сборных конструкций		130,73	88,22	1046	706	140	0,3715	3

73	30-15-32	Ригели, прогоны и балки для перекрытий (ГОСТ 24155-80) из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные, длина более 2,5 до 4 м, объем до 1,0 м3 АС5И	1,36	20200		27472				
		м3								
74	Е6-1-1	Устройство бетонной заделки АС-6	2,4	6199,03	66,01	14878	158	557	1,35	3
		м3								
				195,75	24,93	470	60	105	0,1218	–
75	Е16-30-1	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром до 100 мм	1	770,63	–	771	–	387	1,8	2
		сальник								
				301,5	–	302	–	128	–	–
76	8-6-79	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм	0,5	629		315				
		м								
77	Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций 5Вр1	0,15	49879,65	422,15	7482	63	1490	56,4	8
		т металлических изделий								
				8257,5	157,5	1239	24	118	0,77	–
		Всего прямые затраты				**1573944**	**48320**			**941**
						153220	**17990**			**86**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				1372400				
		Накладные расходы, тенге				201999				
		- заработная плата, тенге				30300				
		- трудоемкость, чел-ч				101				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				106557				
		Всего				**1882500**				
		Временные здания и сооружения (1,8 %)				33885				
		- сметная заработная плата, тенге				4778				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				27				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)				46377				
		- сметная заработная плата, тенге				21333				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				130				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				19164				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				7666				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**1989592**				

понижающий коэффициент к=0,956202136	**1902452**
Итого по акту в текущих ценах 2017 года, МРПтек.	**5570380**
- материалы, тенге	3842390
- сметная заработная плата, тенге	712402
- нормативная трудоемкость, чел-ч	1285
Налог (2 %)	111408
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**5681788**
НДС (12 %)	681815
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**6363603**

Заказчик:

Руководитель ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

_____ **Р.С. Раисов**

Руководитель отдела капитального строительства

_____ **А.Т.Мушкенов**

Руководитель технического отдела ПГС

_____ **А.К. Омаров** расценки соответствуют пд

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ **Т.Ж. Досанов**

Технический надзор:

Директор ТОО "Бестау-С"

_____ **С.К. Мусин**

Эксперт технического надзора

_____ **Т.М.Омаров**

Подрядчик:

Заместитель директора ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ **Р.Р.Жуматаев**

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Наименование стройки: Строительство областного онкологического диспансера на 200 коек с поликлиникой на 100 посещений в смену в г.Павлодаре

Наименование объекта: Гараж на 5 мест

Договор № 95/17 от 21.04.2017г. Доп соглашение № 1 от 04.07.2017г, доп. соглашение № 2 от 21.08.2017г.

Акт № 36 от 25. 09.2017г.

приемки выполненных работ за сентябрь 2017г

(локальная смета 3-2-1)

Общестроительные работы

разн. есть

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Общестроительные работы								
		1.4 Стены								
36	E8-15-3	Кладка стен из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом толщиной 510мм при высоте этажа до 4м *м3 кладки*	70,62	2836,33 902,25	282,71 105,75	200302 63717	19965 7468	83998 118	5,53 0,52	391 37
37	99-1-1(пл)	Кирпич силикатный СУР 150 (п/л ТОО " BIGA construction group" *шт*	13470	16,77		225892				
39	E8-6-7	Кладка внутренних стен при высоте этажа до 4 м из кирпича *м3 кладки*	21,76	2721,78 670,5	337,41 126	59226 14590	7342 2742	20452 118	4,38 0,62	95 13
40	99-1-1(пл)	Кирпич силикатный СУР 150 (п/л ТОО " BIGA construction group" *шт*	6380	16,77		106993				
41	E8-15-1	Кладка стен высотой до 4 м и толщиной 380 мм из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом *м3 кладки*	0,2555	3176,53 1039,5	305,8 114,75	812 266	78 29	348 118	6,41 0,56	2 –
42	30-6-24	Кирпич и камни керамические лицевые (ГОСТ 530-2007), получаемые методом отбора, М-100 *1000шт*	1,854	20600		38192				

43 99-1-1(пл)	Кирпич силикатный СУР 150 (п/л ТОО " BIGA construction group"	2548	16,77		42730				
	шт								
44 Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,20555	8679,65	422,15	1784	87	2040	56,4	12
	т металлических изделий		8257,5	157,5	1697	32	118	0,77	–
45 4-1-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=3 мм	0,043	64100		2756				
	т								
46 4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,21255	65000		13816				
	т								
47 Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки под перегородки	3,15	6690,67	66,01	21076	208	731	1,35	4
	м3		195,75	24,93	617	79	105	0,1218	–
48 4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,01851	53000		981				
	т								
49 4-1-4	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,0111	55620		617				
	т								
50 Е8-7-5	Кладка неармированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	20,6	398,05	34,37	8200	708	4906	1,21	25
	м2 перегородок (за вычетом проемов)		189	12,87	3893	265	118	0,0629	1
51 30-6-33	Кирпич керамический утолщенный рядовой пустотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012 (перегородки в сан узлах)	0,703	19500		13709				
	1000шт								
52 30-7-2	Кирпич и камни силикатные (ГОСТ 379-95), 250х120х65 мм, М-100 (остальные перегородки)	0,33617	9740		3274				
	1000шт								
53 Е10-5-1	Установка деревянных пробок	0,074	22951,16	316,57	1698	23	320	22,5	2
	м3 древесины в конструкции		3487,5	119,25	258	9	120	0,58	–
54 Е7-11-1	Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т	46	396,25	250,96	18228	11544	14101	0,813	37
	шт сборных конструкций		130,73	88,22	6014	4058	140	0,3715	17
55 30-15-184	Перемычки железобетонные брусковые 8ПБ10-1-п ГОСТ 948-84	2	156		312				

56 30-15-190	Перемычки железобетонные брусковые 9ПБ13-37-п ГОСТ 948-84	12	639		7668				
	шт								
57 30-15-185	Перемычки железобетонные брусковые 8ПБ13-1-п ГОСТ 948-84	4	195		780				
	шт								
58 30-15-190	Перемычки железобетонные брусковые 9ПБ13-37-п ГОСТ 948-84	4	639		2556				
	шт								
59 30-15-193	Перемычки железобетонные брусковые 9ПБ16-37-п ГОСТ 948-84	12	860		10320				
	шт								
60 30-15-186	Перемычки железобетонные брусковые 8ПБ16-1-п ГОСТ 948-84	12	234		2808				
	шт								
61 Е7-44-5	Укладка ригелей массой до 1 т	20	638,19	292,42	12764	5848	11221	1,62	32
	шт сборных конструкций		297	103,75	5940	2075	140	0,4463	9
62 30-15-32	Ригели, прогоны и балки для перекрытий (ГОСТ 24155-80) из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные, длина более 2,5 до 4 м, объем до 1,0 м3	3,4	20200		68680				
	м3								
63 Е7-53-11	Установка мелких конструкций (подоконников, сливов, парапетов и др) массой до 0,5 т	10	435,3	24,15	4353	242	2530	1,03	10
	шт сборных конструкций		171,9	8,83	1719	88	140	0,0405	–
64 30-14-3	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80*)	0,27	21100		5697				
	м3								
65 Е16-14-2	Прокладка пластиковой трубы диам 25мм для прокладки телефонного кабеля	0,8	249,83	7,9	200	6	239	1,29	1
	м трубопровода		231,75	2,95	185	2	128	0,0144	–
66 8-4-939	Труба полиэтиленовая Дн 25мм	0,8	32		26				
	м								
1.5 Покрытия									
67 Е7-45-5	Укладка панелей перекрытий площадью до 5 м2 с опиранием на две стороны	7	951,48	200,77	6660	1405	3630	1,74	12
	шт сборных конструкций		299,25	71,15	2095	498	140	0,3052	2

68 30-17-795	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 30.12-8т СТ РК 949-92	7	5609		39263				
	шт								
69 Е7-45-6	Укладка панелей перекрытий площадью до 10 м2 с опиранием на две стороны	22	1539,78	373,54	33875	8218	18507	2,66	59
	шт сборных конструкций		465,75	135,07	10247	2972	140	0,6052	13
70 30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	235,0964	2940		691183				
	м2								
71 30-17-8	Надбавка к поз 30-17-8 30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов	235,0964	45		10579				
	м2								
72 Е7-53-9	Установка плит парапета массой до 0,5 т и карнизные	39	247,16	88,43	9639	3449	5295	0,389	15
	шт сборных конструкций		65,93	31,06	2571	1211	140	0,1305	5
73 30-21-29	Плиты козырьков из бетона класса В15, сплошные, плоские	4,07	10500		42735				
	м3								
74 Е7-20-1	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок	0,0319	41008,57	2434,57	1308	78	1467	170	5
	т стальных элементов		31950	920,25	1019	29	140	4,49	–
75 4-1-46	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	0,03963	69800		2766				
	т								
1.6 МУ1,МУ2									
76 Е6-22-9	Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм	0,22	9798,7	269,2	2156	59	331	8,21	2
	м3		1332	101,7	293	22	105	0,4966	–
77 Е6-22-12	Устройство монолитных частков при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм	2,16	9525,49	213,01	20575	460	2499	6,43	14
	м3		1021,5	80,46	2206	174	105	0,393	1
78 4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки сталь гладкая класса А-I диаметром 6 мм	0,01998	55620		1111				
	т								

79 4-1-6									
	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки, сталь гладкая класса А-I диаметром 10 мм	0,02222	50642		1125				
	т								
1.7 Кровля									
80 Е12-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции из рубероида РКП-350б в один слой	270	207,96	1,19	56149	321	8820	0,155	42
	м2 изолируемой поверхности								
			27	0,45	7290	122	119	0,0022	1
81 Е12-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	270	189,45	4,72	51152	1274	23347	0,403	109
	м2 утепляемого покрытия								
			70,88	1,78	19138	481	119	0,0086	2
82 1-3-102	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки 175	38,934	12656		492749				
	м3								
83 Е12-14-2	Утепление покрытий керамзитом (монолитное и засыпка)	270	628,22	245,72	169619	66344	152538	2,71	732
	м3 утеплителя								
			382,5	92,25	103275	24908	119	0,45	122
84 99-1-1(пл)	Шлак	31,05	316,39		9824				
	м3								
85 Е12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм (толщиной 30мм)	270	184,24	15,94	49745	4304	13048	0,243	66
	м2 стяжки								
			34,65	5,96	9356	1609	119	0,0291	8
86 Е12-17-2	Добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжек к=35	9450	7,26	0,14	68607	1323	1800	0,0009	9
	м2 стяжки								
			0,11	0,05	1040	473	119	0,0003	3
87 Е6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,2997	5239,08	327,33	1570	98	633	11,6	3
	т								
			1890	123,75	566	37	105	0,6	–
88 4-1-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=3 мм	0,2997	64100		19211				
	т								
89 Е12-1-2	Устройство кровель скатных трехслойных из кровельных рулонных материалов на битумной мастике с защитным слоем из гравия на битумной мастике	270	792,99	7,62	214107	2057	13861	0,235	63
	м2 кровли								
			40,28	2,86	10876	772	119	0,0139	4

90 Е12-1-2	Устройство кровель скатных трехслойных из кровельных рулонных материалов на битумной мастике с защитным слоем из гравия на битумной мастике									
	м2 кровли	270	550,88	7,62	148738	2057	13861	0,235	63	
			40,28	2,86	10876	772	119	0,0139	4	
91 1-1-730	Рубероид наплавляемый РК-420-1,0	310,5	125		38813					
	м2									
92 1-1-733	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-300А	702	71		49842					
	м2									
1.9 Лестницы										
98 Е9-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением									
	т конструкций	0,07408	13711,46	5475,86	1016	406	439	28,9	2	
			5040	1552,87	373	115	90	5,46	–	
99 Е9-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,0643	13711,46	5475,86	882	352	382	28,9	2	
	т конструкций		5040	1552,87	324	100	90	5,46	–	
100 2-1-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,13838	133700		18501					
	т									
101 Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	4,01302	21,8	0,05	87	–	21	0,0295	–	
	м2		5,81	0,02	23	–	90	0,0001	–	
102 Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	8,02604	20,35	0,02	163	–	30	0,0213	–	
	м2		4,16	–	33	–	90	–	–	
1.10 Проемы										
111 Е10-16-3	Установка оконных блоков с раздельными (раздельно-спаренными) переплетами в проемы каменных стен жилых и общественных зданий площадью до 2 м2									
	м2 проемов	12,96	1186,12	80,1	15372	1038	6422	2,35	30	
			384,75	28,24	4986	366	120	0,1149	1	
112 6-1-46	Блоки оконные двустворные с раздельно-спаренными створками и форточкой под тройное остекление ОРС 12-15; ОРС 15-12 для жилья	10,8	8480		91584					
	м2									
113 6-1-43	Блоки оконные двустворные с раздельно-спаренными створками под тройное остекление ОРС 9-12 для жилья	2,16	9090		19634					

		м2							
114 1-1-800	Скобяные изделия окон высотой до 1,5 м с раздельными двойными одностворными переплетами для жилых зданий	8	360		2880				
	комплект								
115 Е15-204-1	Тройное остекление деревянных оконных переплетов, два из которых спаренные, оконным стеклом толщиной 3 мм в жилых и общественных зданиях	12,96	1140,26	5,38	14778	70	1261	0,75	10
	м2 площади проемов по наружному обводу коробок		90,68	2,03	1175	26	105	0,0099	–
1.13 Керамическая плитка (№ 5, 6, 7)									
135 Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	7,76	74,9	2,62	581	20	111	0,0681	1
	м2 площади уплотнения		10,51	0,99	82	8	123	0,0048	–
136 Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки (бетон В7,5)	0,6208	6199,03	66,01	3848	41	144	1,35	1
	м3		195,75	24,93	122	15	105	0,1218	–
137 Е11-4-1	Устройство гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике первый слой	7,76	323,65	18,42	2512	143	887	0,416	3
	м2 изолируемой поверхности		85,95	6,91	667	54	123	0,0337	–
138 Е11-9-1	Устройство сплошной тепло- и звукоизоляции из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	7,76	48,53	5,55	377	43	431	0,258	2
	м2 изолируемой поверхности		42,98	2,07	334	16	123	0,0102	–
139 1-3-102	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-200 ГОСТ 9573-96	0,388	12656		4911				
	м3								
140 Е11-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм	7,76	218,62	13,43	1696	104	551	0,366	3
	м2 стяжки		52,65	5,04	409	39	123	0,0246	–
141 Е11-11-4	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек	15,52	32,79	0,67	509	10	17	0,0044	–
	м2 стяжки		0,63	0,25	10	4	123	0,0012	–
142 Е11-27-3	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на цементном растворе	7,76	937,75	11,72	7277	91	1680	1,06	8
	м2 покрытия		171,68	4,39	1332	34	123	0,0214	–
1.15 Приямок П-1									

149 Е11-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	1,07	634,05	24,55	678	26	65	0,263	–
	м2 покрытия		39,83	9,2	43	10	123	0,0449	–
150 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 (30) мм	1,07	249,47	9,95	267	11	74	0,356	–
	м2 стяжки		52,2	3,74	56	4	123	0,0182	–
151 Е11-11-2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	1,07	41,49	0,67	44	1	1	0,0044	–
	м2 стяжки		0,63	0,25	1	–	123	0,0012	–
152 Е6-33-3	Устройство бетонного днища приямка при толщине до 150 мм	0,1	10040,03	1327,03	1004	133	273	12,49	1
	м3		2137,5	456,24	214	46	105	1,7166	–
153 Е8-22-1	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м	0,42	1844,31	372,83	775	157	363	3,72	2
	м3 кладки		594	139,5	249	59	118	0,68	–
154 30-3-157	Камни стеновые бетонные рядовые, размерами 390x190x188 мм, 2-пустотные марки М100 ГОСТ 6133-99	26,46	43		1138				
	шт								
155 Е8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности	1,872	245,44	3,82	459	7	86	0,212	–
	м2 поверхности		37,35	1,44	70	3	118	0,007	–
156 Е34-53-1	Устройство настила из рифленой стали	0,91	4052,35	221,4	3688	201	824	4,87	4
	м2 настила		812,25	84,38	739	77	101	0,412	–
1.16 Смотровая яма									
161 Е9-30-1	Монтаж ограждений из листовой и круглой стали	0,09637	14359,66	5522,03	1384	532	641	35,9	3
	т конструкций		6075	1322,37	585	127	90	4,73	–
162 2-1-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,09637	133700		12885				
	т								
1.17 Отделочные работы									
170 Е15-61-2	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону потолков	252,44	139,85	3,39	35304	856	32635	0,68	172
	м2 оштукатуриваемой поверхности		122,4	0,72	30899	182	105	0,0505	13

171 Е15-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	349,15	134,45	3,39	46943	1184	43157	0,65	227
	м2 оштукатуриваемой поверхности		117	0,72	40851	251	105	0,0505	18
172 30-2-29	Раствор готовый отделочный тяжелый цементно-известковый 1:1:6	9,06	9160		82990				
	м3								
	1.19 Устройство колесоотбойника								
189 Е27-34-1	Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм при цементобетонных покрытиях	31	466,74	6,63	14469	206	4554	0,698	22
	м бортового камня		108,68	1,76	3369	55	133	0,0061	–
190 30-3-10	Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-400	1,3	26800		34840				
	м3								
191 Е11-2-1	Устройство песчаного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	2,352	1417,81	–	3335	–	1380	2,99	7
	м3 подстилающего слоя		477	–	1122	–	123	–	–
192 Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки (бетон В7,5)	1,12	6199,03	66,01	6943	74	259	1,35	2
	м3		195,75	24,93	219	28	105	0,1218	–
193 Е11-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм (50мм по проекту В15)	23,52	292,43	14,76	6878	347	1676	0,361	8
	м2 покрытия		52,43	5,54	1233	130	123	0,027	1
194 Е11-15-2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	94,08	35,45	0,67	3335	63	225	0,0104	1
	м2 покрытия		1,69	0,25	159	24	123	0,0012	–
	Всего прямые затраты				**3553518**	**143614**			**2316**
					369423	**52700**			**275**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				3040484				
	Накладные расходы, тенге				499112				
	- заработная плата, тенге				74867				
	- трудоемкость, чел-ч				250				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				243158				
	Всего				**4295788**				
	Временные здания и сооружения (1,8 %)				77324				
	- сметная заработная плата, тенге				10903				

- нормативная трудоемкость, чел-ч	62
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	105829
- сметная заработная плата, тенге	48681
- нормативная трудоемкость, чел-ч	296
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	43731
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	17492
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**4540164**
понижающий коэффициент к=0,956202136	**4341315**
Итого по акту в текущих ценах 2017 года, МРПтек.	**12711369**
- материалы, тенге	8512625
- сметная заработная плата, тенге	1729683
- нормативная трудоемкость, чел-ч	3199
Налог (2 %)	254227
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**12965596**
НДС (12 %)	1555872
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**14521468**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

_____ **Р.С. Раисов**

Руководитель отдела капитального строительства

_____ **А.Т.Мушкенов**

Руководитель технического отдела ПГС

_____ **А.К. Омаров** расценки соответствуют пд

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ **Т.Ж. Досанов**

Технический надзор:
Директор ТОО "Бестау-С"

_____ **С.К. Мусин**

Эксперт технического надзора

_____ **Т.М.Омаров**

Подрядчик:
Заместитель директора ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ **Р.Р.Жуматаев**

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Наименование стройки: Строительство областного онкологического диспансера на 200 коек с поликлиникой на 100 посещений в смену в г.Павлодаре

Наименование объекта: Тепловая сеть

Договор № 95/17 от 21.04.2017г. Доп соглашение № 1 от 04.07.2017г, доп. соглашение № 2 от 21.08.2017г.

Акт № 37 от 25. 09.2017г.

приемки выполненных работ за сентябрь 2017г

(локальная смета 6-1-1)

Тепловая сеть

тепл. сеть

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Земляные работы								
1	Е1-12-7	Разработка в отвал грунта 1 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	148	18,51	17,5	2739	2590	778	0,00703	1
		м3 грунта		1,01	4,41	149	653	97	0,0153	2
2	Е1-17-7	Разработка грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	31,6	26,22	25,03	829	791	243	0,008	–
		м3 грунта		1,15	6,78	36	214	97	0,0232	1
3	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы-доработка т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	7,6	262,72	–	1997	–	2257	1,848	14
		м3 грунта		262,72	–	1997	–	113	–	–
4	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	5	218,93	–	1095	–	1237	1,54	8
		м3 грунта		218,93	–	1095	–	113	–	–

Раздел 2 Подземная теплосеть

13	Е24-9-6	Бесканальная прокладка подающих и обратных стальных трубопроводов диаметром 150 мм в армопенобетонной изоляции при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 °С	0,129	318574,49	132724,86	41096	17122	35529	975	126
		км трубопровода								
				179325	32535,75	23133	4197	130	148,31	19
14	8-6-479	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 159х4,5-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	129	4011		517419				
		м								
		Всего прямые затраты				**565175**	**20503**			**149**
						26410	**5064**			**22**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				518262				
		Накладные расходы, тенге				40044				
		- заработная плата, тенге				6007				
		- трудоемкость, чел-ч				20				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				36313				
		Всего				**641532**				
		Временные здания и сооружения (1,8 %)				11548				
		- сметная заработная плата, тенге				1628				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				9				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)				15805				
		- сметная заработная плата, тенге				7270				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				44				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				6531				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				2612				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**678028**				
		понижающий коэффициент к=0,956202136				**648332**				
		Итого по акту в текущих ценах 2017 года, МРПтек.				**1898316**				
		- материалы, тенге				1451009				
		- сметная заработная плата, тенге				155448				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				244				
		Налог (2 %)				37966				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**1936282**				

НДС (12 %)	232354
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**2168636**

Заказчик:

Руководитель ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

_____ **Р.С. Раисов**

Руководитель отдела капитального строительства

_____ **А.Т.Мушкенов**

Руководитель технического отдела ПГС

_____ **А.К. Омаров** расчеты соответствуют п.сд.

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ **Т.Ж. Досанов**

Технический надзор:

Директор ТОО "Бестау-С"

_____ **С.К. Мусин**

Эксперт технического надзора

_____ **Е.К.Шакимов**

Подрядчик:

Заместитель директора ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ **Р.Р.Жуматаев**

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Наименование стройки: Строительство областного онкологического диспансера на 200 коек с поликлиникой на 100 посещений в смену в г.Павлодаре

Наименование объекта: Наружные сети водоснабжения

Договор № 95/17 от 21.04.2017г. Доп соглашение № 1 от 04.07.2017г, доп. соглашение № 2 от 21.08.2017г.

Акт № 38 от 25. 09.2017г.

приемки выполненных работ за сентябрь 2017г

(локальная смета 6-3-2)

Водопроводная сеть

раун. есть.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Земляные работы								
		1.1 Земляные работы								
1	Е1-12-7	Разработка в отвал грунта 1 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	2250	18,51	17,5	41648	39375	11830	0,00703	16
		м3 грунта		1,01	4,41	2273	9923	97	0,0153	34
2	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы - доработка т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	29	262,72	–	7619	–	8609	1,848	54
		м3 грунта		262,72	–	7619	–	113	–	–
3	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	180	218,93	–	39407	–	44530	1,54	277
		м3 грунта		218,93	–	39407	–	113	–	–
4	Е27-14-1	Подсыпка песчанным грунтом	28	89,76	68,13	2513	1908	1271	0,144	4
		м3 материала основания в плотном теле								

			21,38	12,76	599	357	133	0,0438	1
5	Е1-27-1	Засыпка траншей и котлованов грунтом 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	2300	5,55	5,55	12765	12765	4016	–	–
		м3 грунта		–	1,8	–	4140	97	0,00691	16
6	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	2300	21,55	4,52	49565	10396	37994	0,108	248
		м3 уплотненного грунта		17,03	–	39169	–	97	–	–
7	Е1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 1 группы	32	122,18	–	3910	–	4418	0,885	28
		м3 грунта		122,18	–	3910	–	113	–	–
8	Е8-3-1	Засыпка труб с подбивкой пазух и трамбованием	84	215,2	97,07	18077	8154	14719	0,78	66
		м3 основания		112,5	36	9450	3024	118	0,18	15
		Раздел 2 Сети водопровода								
13	Е22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм	0,15	58881,69	25695,31	8832	3854	7778	194	29
		км трубопровода		33075	6813,45	4961	1022	130	26,38	4
14	8-4-946	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17-110x6,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 К=1,010;	150	468		70200				
		м								
19	Е22-8-8	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 300 мм	0,096	204666,79	85907,16	19648	8247	16012	504	48
		км трубопровода		95850	32451,75	9202	3115	130	158,5	15
20	8-6-114	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 8,0 ммК=1,004;	96,384	4697		452716				
		м								
24	Е22-14-8	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 300 мм	0,096	794022,84	104398,81	76226	10022	12672	357	34
		км трубопровода								

			62100	39438	5962	3786	130	192,61	18
26 Е22-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра	5	4618,68	559,8	23093	2799	8645	7,99	40
	футляр								
			1320,75	9,29	6604	46	130	0,02	–
32 Е22-35-5	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 150 мм	2	585,99	36,99	1172	74	861	1,93	4
	задвижка или клапан								
			317,25	13,5	635	27	130	0,07	–
33 9-2-41	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр для воды, Ру 1 МПа, Dy 150 мм	2	22100		44200				
	шт								
34 Е22-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 100 мм	6	411,46	17,71	2469	106	1862	1,4	8
	задвижка или клапан								
			231,75	6,75	1391	41	130	0,03	–
35 9-2-40	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр для воды, Ру 1 МПа, Dy 100 мм	6	13400		80400				
	шт								
38 Е22-33-2	Установка чугунных фасонных частей диаметром 125-200 мм	0,5	95357,36	3488,98	47679	1744	4074	32,7	16
	т фасонных частей								
			4950	1318,5	2475	659	130	6,44	3
39 Е22-40-5	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 150 мм	3	231,52	33,52	695	101	711	0,9	3
	фланец								
			180	2,25	540	7	130	0,01	–
40 8-9-14	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80	9	671		6039				
	шт								
42 8-9-12	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	12	384		4608				
	шт								
43 Е22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, втулок	24	300,56	225,63	7213	5415	4011	0,414	10
	шт								
			69,53	58,98	1669	1416	130	0,226	5

45 8-4-3380	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	6	552		3312				
	шт								
48 8-4-2786	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	6	892		5352				
	шт								
50 8-4-2736	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	10	868		8680				
	шт								
53 Е22-37-3	Установка гидрантов пожарных	2	18075,87	36,99	36152	74	784	1,82	4
	шт		288	13,5	576	27	130	0,07	–
Раздел 3 Колодцы круглые									
60 Е22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	10	8175,69	1879,87	81757	18799	25661	8,86	89
	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев		1435,5	538,43	14355	5384	130	2,061	21
62 30-18-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметр 1500 мм ГОСТ 8020-90	6,08	8320		50586				
	м								
63 30-18-38	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметр 2000 мм ГОСТ 8020-90	4,01	8756		35112				
	м								
64 30-18-43	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-10-3	3	3670		11010				
	шт								
65 30-18-40	Кольца горловин КЦО-1	3	1100		3300				
	шт								
66 Е8-6-1	Кладка горловин колодцев из кирпича	0,051	9402,26	335,84	480	17	50	4,54	–
	м3 кладки		699,75	126	36	6	118	0,61	–
67 11-4-16	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	5	17100		85500				
	комплект								
68 Е10-23-5	Установка деревянных крышек К=10,000;	2,8	375,5	30,89	1051	86	684	1,23	3

		м2 проемов								
				191,93	11,68	537	33	120	0,057	–
69	6-8-30	Щиты из досок, толщина 25 мм К=10,000;	4,6	1250		5750				
		м2								
74	2-1-267	Лестницы стремянки	0,18718	133700		25026				
		т								
75	1-1-773	Скобы ходовые	6	221		1326				
		шт								
76	Е8-3-1	Устройство песчаного основания	1	1137	97,07	1137	97	176	0,78	1
		м3 основания								
				112,5	36	113	36	118	0,18	–
77	Е8-3-2	Устройство щебеночного основания - отмостка	1	1840,27	100,89	1840	101	191	0,85	1
		м3 основания								
				123,75	38,25	124	38	118	0,18	–
78	Е8-3-2	Устройство щебеночного основания - отмостка	0,55	1840,27	100,89	1012	55	105	0,85	–
		м3 основания								
				123,75	38,25	68	21	118	0,18	–
79	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,55	6092,95	66,01	3351	36	128	1,35	1
		м3								
				195,75	24,93	108	14	105	0,1218	–
		Всего прямые затраты				**1382428**	**124225**			**984**
						151783	**33122**			**132**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				1106424				
		Накладные расходы, тенге				211792				
		- заработная плата, тенге				31769				
		- трудоемкость, чел-ч				106				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				95653				
		Всего				**1689873**				
		Временные здания и сооружения (1,8 %)				30418				
		- сметная заработная плата, тенге				4289				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				24				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)				41631				
		- сметная заработная плата, тенге				19150				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				117				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				17203				

На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	6881
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**1786006**
понижающий коэффициент к=0,956202136	**1707783**
Итого по акту в текущих ценах 2017 года, МРПтек.	**5000388**
- материалы, тенге	3097721
- сметная заработная плата, тенге	739688
- нормативная трудоемкость, чел-ч	1363
Налог (2 %)	100008
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**5100396**
НДС (12 %)	612047
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**5712443**

Заказчик:

Руководитель ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

_____ **Р.С. Раисов**

Руководитель отдела капитального строительства

_____ **А.Т.Мушкенов**

Руководитель технического отдела ПГС

_____ **А.К. Омаров** расценки соответствуют ред.

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ **Т.Ж. Досанов**

Технический надзор:

Директор ТОО "Бестау-С"

_____ **С.К. Мусин**

Эксперт технического надзора

_____ **Е.К.Шакимов**

Подрядчик:

Заместитель директора ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ **Р.Р.Жуматаев**

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Наименование стройки: Строительство областного онкологического диспансера на 200 коек с поликлиникой на 100 посещений в смену в г.Павлодаре

Наименование объекта: Наружные сети водоснабжения

Договор № 95/17 от 21.04.2017г. Доп соглашение № 1 от 04.07.2017г, доп. соглашение № 2 от 21.08.2017г.

Акт № 39 от 25.09.2017г.

приемки выполненных работ за сентябрь 2017г

(локальная смета 6-3-3)

Подкачивающая подземная насосная станция

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Земляные работы								
1	Е1-12-7	Разработка в отвал грунта 1 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	472	18,51	17,5	8737	8260	2482	0,00703	3
		м3 грунта		1,01	4,41	477	2082	97	0,0153	7
2	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы - доработка т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	14	262,72	–	3678	–	4156	1,848	26
		м3 грунта		262,72	–	3678	–	113	–	–
3	Е1-27-1	Засыпка траншей и котлованов грунтом 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	306	5,55	5,55	1698	1698	534	–	–
		м3 грунта		–	1,8	–	551	97	0,00691	2
4	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	306	21,55	4,52	6594	1383	5055	0,108	33
		м3 уплотненного грунта		17,03	–	5211	–	97	–	–
5	Е8-3-1	Засыпка труб и камеры с подбивкой пазух и трамбованием	60	215,2	97,07	12912	5824	10514	0,78	47
		м3 основания		112,5	36	6750	2160	118	0,18	11

6	Е1-17-7	Погрузка грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 на автомобили-самосвалы - лишний грунт	120	26,22	25,03	3146	3004	923	0,008	1
		м3 грунта		1,15	6,78	138	814	97	0,0232	3
7	П8-10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс грузаК=1,860;	223,2	84,26	84,26	18807	18807	3761	–	–
		т		–	16,85	–	3761	100	0,03539	8
		Раздел 2 Колодец прямоугольный								
8	Е22-43-3	Устройство водопроводных бетонных колодцев с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона прямоугольных в сухих грунтах	20,98	9899,73	369,93	207696	7761	42289	8,01	168
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		1410,75	139,73	29598	2932	130	0,682	14
9	30-18-21	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5	6,71	33300		223443				
		м3								
10	30-15-35	Ригели, прогоны и балки для перекрытий (ГОСТ 24155-80) из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные, длина более 4 до 6 м, объем более 1,0 до 1,5 м3	1,15	20300		23345				
		м3								
11	30-18-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметр 1000 мм ГОСТ 8020-90	1,78	5200		9256				
		м								
12	30-18-40	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-1,5	2	1100		2200				
		шт								
13	Е10-23-5	Установка деревянных крышекК=2,000;	0,76	375,5	30,89	285	23	186	1,23	1
		м2 проемов		191,93	11,68	146	9	120	0,057	–
14	6-8-30	Щиты из досок, толщина 25 ммК=2,000;	1,52	1250		1900				
		м2								
22	Е8-3-2	Устройство щебеночного основания	1,1	1840,27	100,89	2024	111	210	0,85	1
		м3 основания		123,75	38,25	136	42	118	0,18	–
23	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	1,1	6092,95	66,01	6702	73	254	1,35	1
		м3		195,75	24,93	215	27	105	0,1218	–

Раздел 3 Колодец круглый

24	Е22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	2,24	8175,69	1879,87	18314	4211	5749	8,86	20
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев		1435,5	538,43	3216	1206	130	2,061	5
25	30-18-23	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные	0,75	24900		18675				
		м3								
26	30-18-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм ГОСТ 8020-90	0,89	3618		3220				
		м								
27	30-18-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм ГОСТ 8020-90 К=1,25	0,29	3618		1049				
		м								
28	30-18-38	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметр 2000 мм ГОСТ 8020-90	2,67	8756		23379				
		м								
29	30-18-40	Кольца горловин КЦО-1	1	1100		1100				
		шт								
32	Е8-3-1	Устройство песчаного основания	0,6	1137	97,07	682	58	106	0,78	–
		м3 основания		112,5	36	68	22	118	0,18	–
33	Е8-3-2	Устройство щебеночного основания - отмостка	0,6	1840,27	100,89	1104	61	114	0,85	1
		м3 основания		123,75	38,25	74	23	118	0,18	–

Раздел 4 Приямок, фундаментная плита

4.1 ФМ

34	Е6-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	0,46	7269,51	196,62	3344	90	167	1,79	1
		м3		272,25	74,27	125	34	105	0,3628	–
35	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,46	266		122				
		м3								
36	4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,01602	62000		993				

		т								
37	4-1-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм	0,00159	68200		108				
		т								
38	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,00714	65900		471				
		т								
39	4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,00588	62000		365				
		т								
40	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,0036	65000		234				
		т								
41	Е6-11-5	Установка анкерных болтов в виде сваренных каркасов при бетонировании	0,00373	89004,33	5172,7	332	19	29	30,9	–
		т		5557,5	1953	21	7	105	9,54	–
	4.2 Приямок									
42	Е6-33-3	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм	0,221	10529,26	1327,03	2327	293	602	12,49	3
		м3		2137,5	456,24	472	101	105	1,7166	–
43	4-1-92	Каркасы и сетки плоские: высококачественная арматурная проволока класса В-II, ВР-II, d=4-6 мм	0,00114	64100		73				
		т								
44	Е11-15-3	Устройство цементных покрытий	0,25	264,52	9,95	66	2	14	0,269	–
		м2 покрытия		39,6	3,74	10	1	123	0,0182	–
45	Е8-12-3	Установка металлических решеток приямков	0,0247	176767,1	1941,97	4366	48	224	42,3	1
		т металлических изделий		6975	726,75	172	18	118	3,55	–
46	Е6-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,0164	70437,87	304,24	1155	5	169	58	1
		т		9675	114,75	159	2	105	0,56	–
47	Е46-27-2	Пробивка отверстий в конструкциях из бетона	0,0375	9649,24	5565,49	362	209	232	23,8	1
		м3		4083,75	2101,5	153	79	100	10,27	–
		Всего прямые затраты				**614264**	**51940**			**309**
						50819	**13871**			**50**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				511506				
		Накладные расходы, тенге				77770				
		- заработная плата, тенге				11666				

- трудоемкость, чел-ч	39
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	41522
Всего	**733556**
Временные здания и сооружения (1,8 %)	13204
- сметная заработная плата, тенге	1862
- нормативная трудоемкость, чел-ч	11
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	18072
- сметная заработная плата, тенге	8313
- нормативная трудоемкость, чел-ч	51
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	7468
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	2987
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**775287**
понижающий коэффициент к=0,956202136	**741331**
Итого по акту в текущих ценах 2017 года, МРПтек.	**2170617**
- материалы, тенге	1432094
- сметная заработная плата, тенге	271538
- нормативная трудоемкость, чел-ч	460
Налог (2 %)	43412
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**2214029**
НДС (12 %)	265683
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**2479712**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

_____ **Р.С. Раисов**

Руководитель отдела капитального строительства

_____ **А.Т.Мушкенов**

Руководитель технического отдела ПГС

_____ **А.К. Омаров** расчеты соответствуют

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ **Т.Ж. Досанов**

Технический надзор:
Директор ТОО "Бестау-С"

_____ **С.К. Мусин**

Эксперт технического надзора

_____ **Е.К.Шакимов**

Подрядчик:
Заместитель директора ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ **Р.Р.Жуматаев**

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Наименование стройки: Строительство областного онкологического диспансера на 200 коек с поликлиникой на 100 посещений в смену в г.Павлодаре

Наименование объекта: Стационар на 227 коек

Договор № 95/17 от 21.04.2017г. Доп соглашение № 1 от 04.07.2017г, доп. соглашение № 2 от 21.08.2017г.

Акт № 40 от 25. 09.2017г.

приемки выполненных работ за сентябрь 17г

(локальная смета 2-2-1)

Общестроительные работы Блок А

рауш. есть

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Земляные работы								
1	Е1-12-7	Разработка в отвал грунта 1 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	5,743	18,51	17,5	106	101	30	0,00703	–
		м3 грунта		1,01	4,41	6	25	97	0,0153	–
3	Е1-24-5	Разработка грунта 1 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) при перемещении до 10 м	81,163	4,85	4,85	394	394	132	–	–
		м3 грунта		–	1,68	–	136	97	0,0055	–
4	Е1-24-13	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) КВт (л.с.) при перемещении 1 группы грунтов ,добавлять на каждые последующие 10 м, ранее разрыхленных k=0,85;	81,163	3,57	3,57	290	290	98	–	–
		м3 грунта		–	1,24	–	101	97	0,00405	–
5	Е1-27-4	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) при перемещении грунтов 1 группы до 5 м	1226,92	2,8	2,8	3435	3435	1154	–	–
		м3 грунта		–	0,97	–	1190	97	0,00318	4

6 Е1-27-10	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), при перемещении грунтов 1 группы добавлять на каждые последующие 5 м (15 м) *м3 грунта*	3680,76	1,38 –	1,38 0,48	5079 –	5079 1767	1714 97	– 0,00157	– 6
7 Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками *м3 уплотненного грунта*	1226,92	21,55 17,03	4,52 –	26440 20894	5546 –	20267 97	0,108 –	133 –
Раздел 2 фундаменты									
8 Е8-3-1	Устройство песчаного основания толщ 100мм под фундаменты *м3 основания*	56,58	1137 112,5	97,07 36	64331 6365	5492 2037	9914 118	0,78 0,18	44 10
9 Е6-1-1	Устройство подбетонки (бетон кл В7,5) *м3*	14,1	6199,03 195,75	66,01 24,93	87406 2760	931 352	3268 105	1,35 0,1218	19 2
10 30-1-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов *м3*	14,1	192		2707				
11 Е7-1-1	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкции до 0,5 т *шт сборных конструкций*	2	302,09 104,85	197,24 67,51	604 210	394 135	483 140	0,652 0,2499	1 1
12 Е7-1-2	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкции до 1,5 т *шт сборных конструкций*	11	408,67 135,68	272,99 94,48	4495 1492	3003 1039	3543 140	0,825 0,3633	9 4
13 Е7-1-3	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкции до 3,5 т *шт сборных конструкций*	32	626,36 201,83	424,53 149,49	20044 6459	13585 4784	15740 140	1,21 0,6067	39 19
14 Е7-1-4	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций, более 3,5 т *шт сборных конструкций*	77	952,52 283,5	669,02 207,02	73344 21830	51515 15941	52879 140	1,68 0,8632	129 66

15 30-14-3	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80*)	177,02	21100		3735122				
	м3								
23 Е7-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	206	361,29	172,69	74426	35574	39364	0,476	98
	шт сборных конструкций		76,28	60,21	15714	12403	140	0,2371	49
24 Е7-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	173	513,72	243,37	88874	42103	46493	0,668	116
	шт сборных конструкций		106,88	85,08	18490	14719	140	0,3375	58
25 Е7-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	147	785,88	389,08	115524	57195	59850	0,937	138
	шт сборных конструкций		153,9	136,92	22623	20127	140	0,5542	81
26 Е7-42-4	Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т	96	1140,1	598,4	109450	57446	55062	1,18	113
	шт сборных конструкций		195,53	214,16	18771	20559	140	0,911	87
27 30-3-515	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 24.6.6-Т ГОСТ 13579-78	96	4676		448896				
	шт								
28 30-3-511	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 24.4.6-Т ГОСТ 13579-78	147	3676		540372				
	шт								
29 30-3-505	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 12.6.6-Т ГОСТ 13579-78	49	2335		114415				
	шт								
30 30-3-501	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 12.4.6-Т ГОСТ 13579-78	62	1849		114638				
	шт								
31 30-3-495	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 9.6.6-Т ГОСТ 13579-78	64	2144		137216				
	шт								
32 30-3-491	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 9.4.6-Т ГОСТ 13579-78	75	1747		131025				
	шт								
33 30-3-13	Блоки бетонные для стен подвалов объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона М-100 (ФБС 12.6.3, ФБС 12.4.3)	20,22	6798		137456				
	м3								

2.5 = Световые приямки 22 штуки									
92 Е23-1-2	Устройство щебеночного дренажа	22	1693,7	152,52	37261	3355	6029	1,02	22
	м3 основания		153,68	57,15	3381	1257	130	0,279	6
Раздел 4 Покрытие и перекрытия									
4.1 Перекрытие на отм 0,300									
189 Е7-45-5	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5м2	37	951,48	200,77	35205	7428	19187	1,74	64
	шт сборных конструкций		299,25	71,15	11072	2633	140	0,3052	11
190 Е7-45-6	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	68	1539,78	373,54	104705	25401	57198	2,66	181
	шт сборных конструкций		465,75	135,07	31671	9185	140	0,6052	41
191 30-17-1189	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные ПК 60.15-8т СТ РК 949-92	62	14227		882074				
	шт								
192 30-17-825	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные ПК 60.12-8т СТ РК 949-92	6	12169		73014				
	шт								
193 30-17-1159	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные ПК 30.15-8т СТ РК 949-92	30	7104		213120				
	шт								
194 30-17-795	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные ПК 30.12-8т СТ РК 949-92	6	5609		33654				
	шт								
195 30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см (ПК 30.10 -1шт)	3	2940		8820				
	м2								
196 30-17-8	Надбавка к поз, 30-17-8 -30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1м2 площади изделия за вычетом площади отверстий, вырезов	3	45		135				
	м2								
	Всего прямые затраты				**7424077**	**318267**			**1106**
					181738	**108390**			**445**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				6924072				
	Накладные расходы, тенге				392405				
	- заработная плата, тенге				58861				
	- трудоемкость, чел-ч				196				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				468989				

Всего	**8285471**
Временные здания и сооружения (1,8 %)	149138
- сметная заработная плата, тенге	21028
- нормативная трудоемкость, чел-ч	119
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	204118
- сметная заработная плата, тенге	93894
- нормативная трудоемкость, чел-ч	572
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	84346
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	33738
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**8756811**
понижающий коэффициент к=0,956202136	**8373281**
Итого по акту в текущих ценах 2017 года, МРПтек.	**24516968**
- материалы, тенге	19385739
- сметная заработная плата, тенге	1629446
- нормативная трудоемкость, чел-ч	2438
Налог (2 %)	490339
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**25007307**
НДС (12 %)	3000877
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**28008184**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

_____ Р.С. Раисов

Руководитель отдела капитального строительства

_____ А.Т.Мушкенов

Руководитель технического отдела ПГС

_____ А.К. Омаров расценки соответствуют нед.

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ Т.Ж. Досанов

Технический надзор:
Директор ТОО "Бестау-С"

_____ С.К. Мусин

Эксперт технического надзора

_____ Т.М.Омаров

Подрядчик:
Заместитель директора ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ Р.Р.Жуматаев