Подрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Наименование стройки: Строительство областного онкологического диспансера на 200коек с поликлиникой на 100 посещений в смену в г.Павлодаре
Договор № 95/17 от 21.04.2017г. Доп. Соглашение № 1 от 04.07.17г Доп соглашение № 2 от 21.08.17г Доп согл № 3 от 23.10.17г

Справка № 7 от 30. 10. 2017г
о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь _2017г.

Код подрядчика	Код субподрядчика	Договор №	Договор дата	Источник финансирования Наименование	Источник финансирования Код	Форма менова	Форма Код
		95/17	21.04.2017г	038- 011- 431, 038 -015-441			
		доп согл №1	от 04.07.17г				
		доп согл №2	от 21.08.17г				
		доп согл №3	от 23.10.17г				

№ сметы	Стоимость выполненных работ и затрат в (тенге)										
	С начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	СМР в базисных ценах 2001 года	из графы 4					Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Налог на добавленную стоимость 12 %	Всего
				СМР в отчётном месяце	из них	прочих затрат, не входящих в СМР в ценах	затраты				
					По монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по стройке:	588 726 911	7 114 604	2 126 971	6 227 770					124 555	762 279	7 114 604
в том числе за месяц	588 726 911	7 114 604	2 126 971	6 227 770					124 555	762 279	7 114 604
4-1-1А	588 726 911	7 114 604	2 126 971	6 227 770					124 555	762 279	7 114 604
Удержание аванса 30%	188 177 974	2 134 381									2 134 381,20
Итого к оплате:											**4 980 222,80**

Заказчик:
ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
Руководитель управления
Раисов Р. С.

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"
Темирбулатов Н.К.

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Наименование стройки: Строительство областного онкологического диспансера на 200 коек с поликлиникой на 100 посещений в смену в г.Павлодаре
Наименование объекта: Вынос квартальной тепловой сети
Договор № 95/17 от 21.04.2017г. Доп соглашение № 1 от 04.07.2017г, доп. соглашение № 2 от 21.08.2017г. Доп согл № 3 от 23.10.17г

Акт № 41 от 23. 10.2017г.
приемки выполненных работ за октябрь 2017г
(локальная смета 1-1-1)
Вынос квартальной тепловой сети

подп. есть.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Земляные работы								
		1.1 Земляные работы								
1	Е1-12-7	Разработка в отвал грунта 1 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	1228	18,51	17,5	22730	21490	6455	0,00703	9
		м3 грунта		1,01	4,41	1240	5415	97	0,0153	19
2	Е1-17-7	Разработка грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	200	26,22	25,03	5244	5006	1538	0,008	2
		м3 грунта		1,15	6,78	230	1356	97	0,0232	5
3	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы -доработка т.ч.п 3,180 ктрр1=1,2, кзпр=1,2 ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	45	262,72	–	11822	–	13359	1,848	83
		м3 грунта		262,72	–	11822	–	113	–	–

4 Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	12	218,93	–	2627	–	2969	1,54	18
	м3 грунта		218,93	–	2627	–	113	–	–
5 П8-5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 5 км, 1 класс груза К=1,860	286	49,5	49,5	14157	14157	2831	–	–
	т		–	9,9	–	2831	100	0,02079	6
6 Е1-20-1	Работа на отвале грунтов 1 группы	200	3,07	2,66	614	532	256	0,00272	1
	м3 грунта		0,39	0,93	78	186	97	0,00305	1
7 Е1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 1 группы	15	122,18	–	1833	–	2071	0,885	13
	м3 грунта		122,18	–	1833	–	113	–	–
8 Е1-27-4	Засыпка траншей и котлованов грунтом 1 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 5 м	1547	2,8	2,8	4332	4332	1456	–	–
	м3 грунта		–	0,97	–	1501	97	0,00318	5
9 Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	1547	21,55	4,52	33338	6992	25555	0,108	167
	м3 уплотненного грунта		17,03	–	26345	–	97	–	–
10 Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	22,3	1228	152,52	27384	3401	6111	1,02	23
	м3 основания		153,68	57,15	3427	1274	130	0,279	6
11 Е8-3-1	Засыпка труб песчаным грунтом с подбивкой пазух и трамбованием	350	215,2	97,07	75320	33975	61331	0,78	273
	м3 основания		112,5	36	39375	12600	118	0,18	63

Раздел 2 Подземная теплосеть

2.0 Подраздел без наименования

12 Е24-10-4	Бесканальная прокладка подающих стальных трубопроводов диаметром 500 мм в ППУ - изоляции при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 С	0,125	803593,94	347369,06	100449	43421	82644	2270	284

	км трубопровода								
			425250	83331,25	53156	10416	130	340,88	43
13 Е24-10-14	Бесканальная прокладка обратных стальных трубопроводов диаметром 500 мм в ППУ -изоляция при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 °С	0,125	761103,29	344559,41	95138	43070	76257	2080	260
	км трубопровода								
			387000	82269,25	48375	10284	130	335,7	42
14 Е24-2-13	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 500 мм при условном давлении 1,6МПа и температуре 150 °С	0,148	563302,1	241299,85	83369	35712	65475	1450	215
	км трубопровода								
			274500	65802,73	40626	9739	130	282,92	42
17 99-1-1(пл)	Лента маркировочная	400	19		7600				
	м								
18 99-1-1(пл)	Полиэтиленовый мат	61	1721		104981				
	шт								
19 Е22-34-1	Установка комплектов изоляции стыка	33	300,56	225,63	9918	7446	5512	0,414	14
	шт								
			69,53	58,98	2294	1946	130	0,226	7
24 Е22-49-2	Подвешивание подземных коммуникаций диаметром более 500 мм при пересечении их трассой трубопровода при прокладке в населенных пунктах и на промышленных площадках	0,03	39501,1	790,97	1185	24	753	118,4	4
	км трубопровода								
			18990	299,25	570	9	130	1,46	–
25 Е27-64-2	Укладка разгрузочных плит	1,26	696,07	405,82	877	511	664	1,95	2
	м3 сборных железобетонных плит								
			290,25	105,77	366	133	133	0,4358	1
26 30-19-202	Плиты для покрытия автомобильных дорог (ГОСТ 21924.0-84) прямоугольные, под автомобильную нагрузку 30 т, длиной до 5,5 м	12	3030		36360				
	м2								

Раздел 5 Демонтируемая теплосеть

65	Е24-2-11 (ДМ								
	Демонтаж в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 400 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 °С ОПс п.2,8г. ктрр1=0,6, ктрм1=0,6, кзпр1=0,6, кэкс1=1,06, кзпм1=0,6, кмат1=0 ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кзпр1=0,6; кэкс1=0,6; кзпм1=0,6; кмат1=0;	0,124	249090,37	111390,37	30887	13812	26996	690	86
	км трубопровода								
			137700	29768,21	17075	3691	130	128,274	16
67	Е7-62-4 (ДМ)								
	Демонтаж опор из сборных железобетонных конструкций ОПс п2,8а, ктрр1=0,8, ктрм1=0,8, кзпр1=0,8, кэкс1=0,8, кзпм1=0,8, кмат1=0 ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	7	761,35	397,75	5329	2784	4873	2,2	15
	м3 конструкций								
			363,6	133,65	2545	936	140	0,46416	3
70	Е33-103-1 (Д	Демонтаж одностоечных опор ОПс п2,8а, ктрр1=0,8, ктрм1=0,8, кзпр1=0,8, кэкс1=0,8, кзпм1=0,8, кмат1=0 ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	7	1107,58	702,58	7753	4918	4426	2,448	17
	опора								
			405	197,14	2835	1380	105	0,824	6
	Раздел 7 Разбор и востановление асфальтового покрытия								
	7.0 Подраздел без наименования								
134	Е27-18-2	Разборка щебеночных покрытий и оснований	98	66,76	51,26	6542	5023	3274	0,117	11
	м3 конструкции								
			15,5	9,62	1519	943	133	0,0356	3
135	Е27-18-4								
	Разборка асфальтобетонных покрытий и оснований	24,5	408,12	169,62	9999	4156	7904	1,55	38
	м3 конструкции								
			238,5	4,07	5843	100	133	0,0136	–
136	Е27-20-1								
	Разборка бортовых камней на бетонном основании	76	122,85	–	9337	–	12418	0,767	58
	м								
			122,85	–	9337	–	133	–	–
137	П9-29-1	Мусор строительный - погрузка	200	27,1	27,1	5420	5420	3794	–	–
	т								
			–	18,97	–	3794	100	0,03984	8

138 П8-10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс груза	200	84,26	84,26	16852	16852	3370	–	–
	т		–	16,85	–	3370	100	0,03539	7
	Всего прямые затраты				**731397**	**273034**			**1593**
					271518	**71904**			**283**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				186845				
	Накладные расходы, тенге				422292				
	- заработная плата, тенге				63344				
	- трудоемкость, чел-ч				211				
	Стоимость демонтируемых материалов, тенге				65487				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				73151				
	Всего				**1226840**				
	Временные здания и сооружения (1,8 %)				22083				
	- сметная заработная плата, тенге				3114				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				18				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)				30224				
	- сметная заработная плата, тенге				13903				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				85				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				12489				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				4996				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**1296632**				
	понижающий коэффициент к=0,956202136				**1239842**				
	Итого по акту в текущих ценах 2017 года, МРПтек.				**3630258**				
	- материалы, тенге				523121				
	- сметная заработная плата, тенге				1235444				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				2190				
	Налог (2 %)				72605				
	Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**3702863**				

НДС (12 %)	444344
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**4147207**

Заказчик:

Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

_____ **А.К. Ажмурат**

Руководитель отдела капитального строительства

_____ **А.Т.Мушкенов**

Вр. и.о. Главного специалиста технического отдела ПГС

_____ **С.Е._Музафар** (расценки соответствуют)

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ **Т.Ж. Досанов**

Технический надзор:

Директор ТОО "Бестау-С"

_____ **С.К. Мусин**

Эксперт технического надзора

_____ **Е.К.Шакимов**

Подрядчик:

Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ **Н.К.Темирбулатов**

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Наименование стройки: Строительство областного онкологического диспансера на 200 коек с поликлиникой на 100 посещений в смену в г.Павлодаре
Наименование объекта: Наружные сети водоснабжения
Договор № 95/17 от 21.04.2017г. Доп соглашение № 1 от 04.07.2017г, доп. соглашение № 2 от 21.08.2017г. Доп согл № 3 от 23.10.17г

Акт № 42 от 23. 10.2017г.
приемки выполненных работ за октябрь 2017г
(локальная смета 6-3-2)
Водопроводная сеть

разн. сеть.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Земляные работы								
		1.1 Земляные работы								
1	Е1-12-7	Разработка в отвал грунта 1 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	1524	18,51	17,5	28209	26670	8012	0,00703	11
		м3 грунта		1,01	4,41	1539	6721	97	0,0153	23
2	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы - доработка т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	47	262,72	–	12348	–	13953	1,848	87
		м3 грунта		262,72	–	12348	–	113	–	–
3	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	200	218,93	–	43786	–	49478	1,54	308
		м3 грунта		218,93	–	43786	–	113	–	–
4	Е27-14-1	Подсыпка песчанным грунтом	58	89,76	68,13	5206	3952	2633	0,144	8
		м3 материала основания в плотном теле		21,38	12,76	1240	740	133	0,0438	3
5	Е1-27-1	Засыпка траншей и котлованов грунтом 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	2590	5,55	5,55	14375	14375	4522	–	–
		м3 грунта								

			–	1,8	–	4662	97	0,00691	18
6 Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	2590	21,55	4,52	55815	11707	42785	0,108	280
	м3 уплотненного грунта		17,03	–	44108	–	97	–	–
7 Е1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 1 группы	100	122,18	–	12218	–	13806	0,885	89
	м3 грунта		122,18	–	12218	–	113	–	–
8 Е8-3-1	Засыпка труб с подбивкой пазух и трамбованием	200	215,2	97,07	43040	19414	35046	0,78	156
	м3 основания		112,5	36	22500	7200	118	0,18	36
Раздел 2 Сети водопровода									
13 Е22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм	0,1	58881,69	25695,31	5888	2570	5186	194	19
	км трубопровода		33075	6813,45	3308	681	130	26,38	3
14 8-4-946	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17-110x6,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 К=1,010;	100	468		46800				
	м								
15 Е22-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 65 мм	0,132	51202,26	20326,01	6759	2683	6209	179	24
	км трубопровода		30825	5353,43	4069	707	130	20,64	3
16 8-4-943	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17-63x3,8 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 К=1,010;	132	163		21516				
	м								
21 Е22-8-7	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 250 мм	0,016	174718,44	71861,81	2795	1150	2291	441	7
	км трубопровода		83025	27146,25	1328	434	130	132,58	2
22 8-6-107	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 7,0 ммК=1,004;	16,064	3460		55581				
	м								
25 Е22-14-7	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 250 мм	0,016	677195,89	94100,49	10835	1506	1905	323	5

	км трубопровода		56025	35547,75	896	569	130	173,61	3
34 Е22-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 100 мм	4	411,46	17,71	1646	71	1240	1,4	6
	задвижка или клапан		231,75	6,75	927	27	130	0,03	–
35 9-2-40	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр для воды, Ру 1 МПа, Dy 100 мм	4	13400		53600				
	шт								
36 Е22-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 50 мм	8	242,08	6,95	1937	56	1521	0,88	7
	задвижка или клапан		144	2,25	1152	18	130	0,01	–
37 9-2-38	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр для воды, Ру 1 МПа, Dy 50 мм	8	7360		58880				
	шт								
41 8-9-9	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	2	202		404				
	шт								
42 8-9-12	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	10	384		3840				
	шт								
43 Е22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, втулок	25	300,56	225,63	7514	5641	4177	0,414	10
	шт		69,53	58,98	1738	1475	130	0,226	6
45 8-4-3380	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	4	552		2208				
	шт								
50 8-4-2736	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	6	868		5208				
	шт								
51 8-4-2758	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	5	261		1305				
	шт								
52 Е22-37-1	Установка вантузов одинарных	1	22878,84	17,71	22879	18	363	1,62	2
	шт		272,25	6,75	272	7	130	0,03	–

57	Е22-1-7	Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-6 диаметром 400 мм с соединением асбестоцементными муфтами-утепление ввода	0,016	1955454,04	60158,66	31287	963	2369	539	9
		км трубопровода		91125	22725	1458	364	130	110,99	2
58	Е26-11-7	Изоляция трубопроводов диаметром 159-273 мм матами минераловатными прошивными в обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой при толщине изоляционного слоя 60 мм	0,016	199,09	49,3	3	1	2	0,586	–
		м трубопровода		105,53	18,45	2	–	100	0,09	–
59	1-3-80	Маты минераловатные прошивные без обкладок, марка 125, толщина 60 мм	2,1	3210		6741				
		м3								
	Раздел 3 Колодцы круглые									
60	Е22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	4	8175,69	1879,87	32703	7519	10265	8,86	35
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев		1435,5	538,43	5742	2154	130	2,061	8
62	30-18-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметр 1500 мм ГОСТ 8020-90	3	8320		24960				
		м								
63	30-18-38	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметр 2000 мм ГОСТ 8020-90	2	8756		17512				
		м								
64	30-18-43	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-10-3	2	3670		7340				
		шт								
65	30-18-40	Кольца горловин КЦО-1	2	1100		2200				
		шт								
67	11-4-16	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	2	17100		34200				
		комплект								
68	Е10-23-5	Установка деревянных крышек К=10,000;	1	375,5	30,89	376	31	245	1,23	1
		м2 проемов		191,93	11,68	192	12	120	0,057	–
69	6-8-30	Щиты из досок, толщина 25 мм К=10,000;	3	1250		3750				

	м2								
70 Е10-53-3									
	Антисептирование водными растворами К=10,000;	3,8	131,98	0,55	502	2	31	0,0403	–
	м2 покрытий по фермам								
			6,48	0,2	25	1	120	0,001	–
71 Е10-28-7	Обивка крышек кровельной оцинкованной сталью по войлоку с двух сторон К=10,000;	3,8	1720,34	4,6	6537	17	1086	1,56	6
	м2 проемов								
			236,25	1,73	898	7	120	0,0085	–
76 Е8-3-1	Устройство песчаного основания	1	1137	97,07	1137	97	176	0,78	1
	м3 основания								
			112,5	36	113	36	118	0,18	–
	Всего прямые затраты				**693840**	**98443**			**1071**
					159859	**25815**			**107**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				435541				
	Накладные расходы, тенге				207301				
	- заработная плата, тенге				31095				
	- трудоемкость, чел-ч				104				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				54068				
	Всего				**955209**				
	Временные здания и сооружения (1,8 %)				17194				
	- сметная заработная плата, тенге				2424				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				14				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)				23532				
	- сметная заработная плата, тенге				10825				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				66				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				9724				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				3890				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**1009549**				
	понижающий коэффициент к=0,956202136				**965333**				
	Итого по акту в текущих ценах 2017 года, МРПтек.				**2826495**				
	- материалы, тенге				1219410				
	- сметная заработная плата, тенге				682111				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				1362				

Налог (2 %)	56530
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	2883025
НДС (12 %)	345963
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	3228988

Заказчик:

Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

_____ А.К.Ажмурат

Руководитель отдела капитального строительства

_____ А.Т.Мушкенов

Технический надзор

Директор ТОО "Бестау-С"

_____ С.К. Мусин

Эксперт технического надзора

_____ Е.К.Шакимов

Подрядчик:

Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ Н.К.Темирбулатов

Вр. и.о. Главного специалиста технического отдела ПГС

_____ С.Е. Музафар (расценки соответствуют)

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ Т.Ж. Досанов

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Наименование стройки: Строительство областного онкологического диспансера на 200 коек с поликлиникой на 100 посещений в смену в г.Павлодаре
Наименование объекта: Стационар на 227 коек
Договор № 95/17 от 21.04.2017г. Доп соглашение № 1 от 04.07.2017г, доп. соглашение № 2 от 21.08.2017г. Доп согл № 3 от 23.10.17г

Акт № 43 от 23. 10.2017г.
приемки выполненных работ за октябрь 2017г
(локальная смета 2-2-1)
Общестроительные работы Блок А

разн. есть.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 2 фундаменты									
44	Е6-19-1	Устройство монолитных поясов (МП-1, МП-2)	25,8	9736,89	316,01	251212	8153	40293	8,25	213
		м3		1368	119,39	35294	3080	105	0,583	15
45	30-1-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	26,187	192		5028				
		м3								
46	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,878	53000		46534				
		т								
47	4-1-5	Арматурные заготовки , не собранные в каркасы и сетки, сталь гладкая класса А-1, диаметром 8 мм	0,3369	52102		17553				
		т								
48	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,7237	52400		37922				
		т								

49	4-1-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм *т*	0,2116	53600		11342				
2.1 =Перемычки =										
53	Е7-44-10	Укладка перемычек массой до 0,3 т *шт сборных конструкций*	27	108,41	66,43	2927	1794	1803	0,148	4
				23,85	23,85	644	644	140	0,1051	3
54	30-15-190	Перемычки железобетонные брусковые 9ПБ13-37-п ГОСТ 948-84 *шт*	16	639		10224				
55	30-15-193	Перемычки железобетонные брусковые 9ПБ16-37-п ГОСТ 948-84 *шт*	5	860		4300				
56	30-15-195	Перемычки железобетонные брусковые 9ПБ18-37-п ГОСТ 948-84 *шт*	3	1151		3453				
57	30-15-185	Перемычки железобетонные брусковые 8ПБ13-1-п ГОСТ 948-84 *шт*	3	195		585				
2.2 =Фундаменты под перегородку =										
58	Е6-1-22	Устройство железобетонных ленточных фундаментов из бетона кл 7,5 при ширине поверху до 1000 мм (фундаменты под перегородку) *м3*	32,6	7427,13	353,46	242124	11523	24595	3,6	117
				585	133,52	19071	4353	105	0,6521	21
59	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм *т*	0,2881	53000		15269				
60	4-1-4	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82 *т*	0,0364	55620		2025				
61	Е8-4-1	Горизонтальная гидроизоляция цементная фундаментов *м2 поверхности*	18,72	63,04	4,19	1180	78	1318	0,382	7
				58,05	1,58	1087	30	118	0,0076	–
62	30-2-27	Раствор готовый отделочный тяжелый цементный 1:2 *м3*	0,58032	9950		5774				
2.6 = Приямки 3 штуки)=										

93	Е6-13-1	Устройство бетонных стен подвалов (приямки (3шт)	2,8	7124,98	86,6	19950	242	1538	3,06	9
		м3		490,5	32,72	1373	92	105	0,1598	–
94	Е6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,0601	5239,08	327,33	315	20	127	11,6	1
		т		1890	123,75	114	7	105	0,6	–
95	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,053	41200		2184				
		т								
96	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,0071	52400		372				
		т								
97	Е7-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,01584	13010,1	1826,1	206	29	195	42,7	1
		т стальных элементов		8100	690,75	128	11	140	3,37	–
98	1-1-774	Скобы ходовые	15,84	129		2043				
		кг								
99	Е8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен и фундаментов	11,52	245,44	3,82	2827	44	527	0,212	2
		м2 поверхности		37,35	1,44	430	17	118	0,007	–
100	Е7-3-4	Укладка плит перекрытий площадью до 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	1	1911,54	310,26	1912	310	491	1,53	2
		шт сборных конструкций		256,5	94,27	257	94	140	0,3863	–
101	30-17-9	Сплошные плоские панели, плиты толщиной 12 см	0,48	1770		850				
		м2								
102	30-17-8	Надбавка к поз 30-17-8 -30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, на толщину 8смК=-1,000;	-1,92	45		-86				
		м2								

Раздел 3 Стены

3.6 Перемычки отверстий и приямков цокольного этажа

145 Е7-44-10	Укладка перемычек массой до 0,3 т	261	108,41	66,43	28295	17338	17430	0,148	39
	шт сборных конструкций		23,85	23,85	6225	6225	140	0,1051	27
146 30-15-211	Перемычки железобетонные брусковые 10ПБ21-27-п ГОСТ 948-84	21	1882		39522				
	шт								
147 30-15-193	Перемычки железобетонные брусковые 9ПБ16-37-п ГОСТ 948-84	21	860		18060				
	шт								
148 30-15-190	Перемычки железобетонные брусковые 9ПБ13-37-п ГОСТ 948-84	59	639		37701				
	шт								
149 30-15-194	Перемычки железобетонные брусковые 9ПБ18-8-п ГОСТ 948-84	64	623		39872				
	шт								
150 30-15-186	Перемычки железобетонные брусковые 8ПБ16-1-п ГОСТ 948-84	49	234		11466				
	шт								
151 30-15-185	Перемычки железобетонные брусковые 8ПБ13-1-п ГОСТ 948-84	45	195		8775				
	шт								
152 30-15-204	Перемычки железобетонные брусковые 9ПБ25-8-п ГОСТ 948-84	2	1070		2140				
	шт								
153 Е7-20-4	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой свыше 20 кг	0,025	9469,94	1216,94	237	30	224	31,4	1
	т стальных элементов		5940	459	149	11	140	2,25	–
154 1-1-891	Прокат угловой равнополочный, толщина 8 мм, ширина полки 63-160 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,025	64200		1605				
	т								
155 Е7-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,0183	13010,1	1826,1	238	33	225	42,7	1
	т стальных элементов		8100	690,75	148	13	140	3,37	–
156 4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,0183	53000		970				
	т								

157 Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	1,299	21,8	0,05	28	–	7	0,0295	–
	м2		5,81	0,02	8	–	90	0,0001	–
158 Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	2,598	20,36	0,02	53	–	10	0,0213	–
	м2		4,16	–	11	–	90	–	–
	Всего прямые затраты				**876987**	**39594**			**397**
					64939	**14577**			**66**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				772455				
	Накладные расходы, тенге				88783				
	- заработная плата, тенге				13317				
	- трудоемкость, чел-ч				44				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				57946				
	Всего				**1023716**				
	Временные здания и сооружения (1,8 %)				18427				
	- сметная заработная плата, тенге				2598				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				15				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)				25220				
	- сметная заработная плата, тенге				11601				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				71				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				10421				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				4169				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**1081953**				
	понижающий коэффициент к=0,956202136				**1034566**				
	Итого по акту в текущих ценах 2017 года, МРПтек.				**3029209**				
	- материалы, тенге				2162688				
	- сметная заработная плата, тенге				340512				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				593				
	Налог (2 %)				60584				
	Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**3089793**				

НДС (12 %)	370775
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**3460568**

Заказчик:

Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

_____ **А.К. Ажмурат**

Руководитель отдела капитального строительства

_____ **А.Т.Мушкенов**

Вр. и.о. Главного специалиста технического отдела ПГС

_____ **С.Е._Музафар** (расценки соответствуют)

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ **Т.Ж. Досанов**

Технический надзор

Директор ТОО "Бестау-С"

_____ **С.К. Мусин**

Эксперт технического надзора

_____ **Т.М.Омаров**

Подрядчик:

Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ **Н.К.Темирбулатов**

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Наименование стройки: Строительство областного онкологического диспансера на 200 коек с поликлиникой на 100 посещений в смену в г.Павлодаре
Наименование объекта: Стационар на 227 коек
Договор № 95/17 от 21.04.2017г. Доп соглашение № 1 от 04.07.2017г, доп. соглашение № 2 от 21.08.2017г. Доп согл № 3 от 23.10.17г

Акт № 44 от 23. 10.2017г.
приемки выполненных работ за октябрь 2017г
(локальная смета 2-2-2)
Общестроительные работы Блок Б

раум. есть

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 2 Фундаменты								
		2.3 = ФБС=								
53	Е6-19-1	Устройство монолитных поясов (МП-1, МП1а, МП-2, МП-3, МП-4) / *м3*	24,7	9736,89 / 1368	316,01 / 119,39	240501 / 33790	7805 / 2949	38576 / 105	8,25 / 0,583	204 / 14
54	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм / *т*	0,2417	67700		16363				
55	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм / *т*	0,3482	65900		22946				
56	4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм / *т*	0,3249	62000		20144				
57	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм (КР-1) / *т*	0,31769	67700		21508				
58	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм (КР-1) / *т*	0,4549	65900		29978				

59	4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм (КР-1)	0,12351	62000		7658			
		т							
60	4-1-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм	0,0718	68200		4897			
		т							
61	Е8-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная фундаментов	283,26	63,04	4,19	17857	1187	19931	0,382	108
		м2 поверхности								
				58,05	1,58	16443	448	118	0,0076	2
62	30-2-27	Раствор готовый отделочный тяжелый цементный 1:2	8,78106	9950		87372				
		м3								
		Всего прямые затраты				**469224**	**8992**			**312**
						50233	**3397**			**16**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				409999				
		Накладные расходы, тенге				58507				
		- заработная плата, тенге				8776				
		- трудоемкость, чел-ч				29				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				31664				
		Всего				**559395**				
		Временные здания и сооружения (1,8 %)				10069				
		- сметная заработная плата, тенге				1420				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				8				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)				13781				
		- сметная заработная плата, тенге				6339				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				39				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				5695				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				2278				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**591218**				
		понижающий коэффициент к=0,956202136				**565324**				
		Итого по акту в текущих ценах 2017 года, МРПтек.				**1655268**				
		- материалы, тенге				1147899				
		- сметная заработная плата, тенге				218768				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				404				

Налог (2 %)	33105
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	1688373
НДС (12 %)	202605
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	1890978

Заказчик:

Зам.руководителя ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

_____ А.К. Ажмурат

Руководитель отдела капитального строительства

_____ А.Т.Мушкенов

Технический надзор

Директор ТОО "Бестау-С"

_____ С.К. Мусин

Эксперт технического надзора

_____ Т.М.Омаров

Подрядчик:

Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ Н.К.Темирбулатов

Вр. и.о. Главного специалиста технического отдела ПГС

_____ С.Е._Музафар (расценки соответствуют)

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ Т.Ж. Досанов

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Наименование стройки: Строительство областного онкологического диспансера на 200 коек с поликлиникой на 100 посещений в смену в г.Павлодаре

Наименование объекта: Стационар на 227 коек

Договор № 95/17 от 21.04.2017г. Доп соглашение № 1 от 04.07.2017г, доп. соглашение № 2 от 21.08.2017г. Доп согл № 3 от 23.10.17г

Акт № 45 от 23. 10.2017г.

приемки выполненных работ за октябрь 2017г

(локальная смета 2-2-3)

Общестроительные работы Блок В

разм. есть

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 2 Фундаменты								
21	Е8-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная фундаментов	162,93	63,04	4,19	10271	683	11464	0,382	62
		м2 поверхности		58,05	1,58	9458	257	118	0,0076	1
22	30-2-27	Раствор готовый отделочный тяжелый цементный 1:2	5,05083	9950		50256				
		м3								
23	Е7-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	143	361,29	172,69	51664	24695	27325	0,476	68
		шт сборных конструкций		76,28	60,21	10908	8610	140	0,2371	34
24	Е7-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	166	513,72	243,37	85278	40399	44611	0,668	111
		шт сборных конструкций		106,88	85,08	17742	14123	140	0,3375	56
25	Е7-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	66	785,88	389,08	51868	25679	26872	0,937	62
		шт сборных конструкций		153,9	136,92	10157	9037	140	0,5542	37
26	Е7-42-4	Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т	115	1140,1	598,4	131112	68816	65960	1,18	136
		шт сборных конструкций		195,53	214,16	22486	24628	140	0,911	105

27 30-3-515	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 24.6.6-Т ГОСТ 13579-78	115	4676		537740				
	шт								
28 30-3-505	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 12.6.6-Т ГОСТ 13579-78	49	2335		114415				
	шт								
29 30-3-495	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 9.6.6-Т ГОСТ 13579-78	41	2144		87904				
	шт								
30 30-3-511	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 24.4.6-Т ГОСТ 13579-78	66	3676		242616				
	шт								
31 30-3-501	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 12.4.6-Т ГОСТ 13579-78	50	1849		92450				
	шт								
32 30-3-491	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 9.4.6-Т ГОСТ 13579-78	81	1747		141507				
	шт								
33 30-3-509	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 24.3.6-Т ГОСТ 13579-78	12	2880		34560				
	шт								
34 30-3-13	Блоки бетонные для стен подвала объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона М-100	12,65	6798		85995				
	м3								
40 Е6-11-2	Установка анкеров Ан-1	0,018	37051,29	477,54	667	9	646	207	4
	т								
			33975	180	612	3	105	0,88	–
41 4-1-7	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I d 12 мм	0,018	49502		891				
	т								
42 Е8-12-1	Армирование кладки фундаментных блоков (СУ6-6, СУ-1, СТ6-4, СТ4-4, СТ-1)	0,12631	8679,65	422,15	1096	53	1254	56,4	7
	т металлических изделий								
			8257,5	157,5	1043	20	118	0,77	–
43 4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,11583	62000		7181				
	т								

44 4-1-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=4 мм *т*	0,01048	50800		532				
45 Е6-19-1	Устройство монолитных поясов (МП-1, МП-2) *м3*	15,8	9736,89	316,01	153843	4993	24675	8,25	130
			1368	119,39	21614	1886	105	0,583	9
46 4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм *т*	0,2016	53000		10685				
47 4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм (в том числе доп-я ар-ра прим.1) *т*	0,3172	52400		16621				
48 4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I d 8 мм *т*	0,10355	52102		5395				
49 4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм *т*	0,18162	67700		12296				
50 4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм *т*	0,2616	65900		17239				
51 4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм *т*	0,054	62000		3348				
52 4-1-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм *т*	0,036	53600		1930				
53 Е8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов *м2 поверхности*	353,16	245,44	3,82	86680	1349	16166	0,212	75
			37,35	1,44	13191	509	118	0,007	2
56 Е8-43-2	Кладка прижимных стенок неармированных в 1/2 кирпича *м2 стенки*	85,3	162,68	13,68	13877	1167	15000	0,93	79
			147,15	1,87	12552	160	118	0,0065	1
57 30-6-7	Кирпич и камни керамические одинарные (ГОСТ 530-2007), 250x120x65 мм, М-100 *1000шт*	4,6062	17824		82101				
58 30-2-6	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75	1,31362	6870		9025				

		м3								
59	Е8-4-5	Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов	85,2	472,28	8,23	40238	701	8521	0,468	40
		м2 поверхности								
				81,68	3,08	6959	262	118	0,0151	1
60	1-1-729	Рубероид морозостойкий РПМ-300	196,19	73		14322				
		м2								
	2.1 Перемычки									
61	Е7-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	20	108,41	66,43	2168	1329	1336	0,148	3
		шт сборных конструкций								
				23,85	23,85	477	477	140	0,1051	2
62	30-15-190	Перемычки железобетонные брусковые 9ПБ13-37-п ГОСТ 948-84	10	639		6390				
		шт								
63	30-15-193	Перемычки железобетонные брусковые 9ПБ16-37-п ГОСТ 948-84	10	860		8600				
		шт								
		Всего прямые затраты				**2212761**	**169873**			**777**
						127199	**59972**			**248**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				1915690				
		Накладные расходы, тенге				243830				
		- заработная плата, тенге				36575				
		- трудоемкость, чел-ч				122				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				147395				
		Всего				**2603986**				
		Временные здания и сооружения (1,8 %)				46872				
		- сметная заработная плата, тенге				6609				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				37				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)				64151				
		- сметная заработная плата, тенге				29509				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				180				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				26509				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				10603				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**2752121**				
		понижающий коэффициент к=0,956202136				**2631584**				
		Итого по акту в текущих ценах 2017 года, МРПтек.				**7705278**				

№45

- материалы, тенге	5363472
- сметная заработная плата, тенге	831461
- нормативная трудоемкость, чел-ч	1364
Налог (2 %)	154106
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**7859384**
НДС (12 %)	943126
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**8802510**

Заказчик:

Зам.руководителя ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

_____ А.К. Ажмурат

Руководитель отдела капитального строительства

_____ А.Т.Мушкенов

Технический надзор

Директор ТОО "Бестау-С"

_____ С.К. Мусин

Эксперт технического надзора

_____ Т.М.Омаров

Подрядчик:

Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ Н.К.Темирбулатов

Вр. и.о. Главного специалиста технического отдела ПГС

_____ С.Е. Музафар (расценки соответствуют)

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ Т.Ж. Досанов

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Наименование стройки: Строительство областного онкологического диспансера на 200 коек с поликлиникой на 100 посещений в смену в г.Павлодаре
Наименование объекта: Электроснабжение
Договор № 95/17 от 21.04.2017г. Доп соглашение № 1 от 04.07.2017г, доп. соглашение № 2 от 21.08.2017г. Доп согл № 3 от 23.10.17г

Акт № 46 от 23. 10.2017г.
приемки выполненных работ за октябрь 2017г
(локальная смета 4-1-1)
Электроснабжение с КТП

подн. есть

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Демонтажные работы								
1	Е33-103-1	Демонтаж железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с траверсами) ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	3	1107,58	702,58	3323	2108	1896	2,448	7
		опора		405	197,14	1215	591	105	0,824	2
2	Ц8-164-2	Демонтаж муфты мачтовой ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кзпр1=0,4; кэкс1=0,4; кзпм1=0,4; кмат1=0;	3	2006,8	1513,6	6020	4541	2358	2,8	8
		шт		493,2	334	1480	1002	95	1,9516	6
3	Е1-13-4	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	286,2	26,17	24,95	7490	7141	2998	0,00845	2
		м3 грунта		1,22	9,58	349	2742	97	0,0387	11
4	Ц8-141-1	Демонтаж кабеля, проложенного в траншеях, масса 1 м до 1 кг ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кзпр1=0,4; кэкс1=0,4; кзпм1=0,4; кмат1=0;	50	8,88	1,24	444	62	372	0,044	2
		м кабеля		7,64	0,2	382	10	95	0,0012	–
5	Ц8-141-2	Демонтаж кабеля проложенного в траншеях, масса 1 м до 2 кг ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кзпр1=0,4; кэкс1=0,4; кзпм1=0,4; кмат1=0;	725	9,32	1,6	6757	1160	5510	0,048	35
		м кабеля		7,72	0,28	5597	203	95	0,0016	1

6 Ц8-141-3	Демонтаж кабеля проложенного в траншеях, масса 1 м до 3 кг ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кзпр1=0,4; кэкс1=0,4; кзпм1=0,4; кмат1=0;	305	10,92	3	3331	915	2480	0,048	15
	м кабеля		7,92	0,64	2416	195	95	0,0036	1
7 Ц8-141-4	Демонтаж кабеля проложенного в траншеях, масса 1 м до 6 кг ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кзпр1=0,4; кэкс1=0,4; кзпм1=0,4; кмат1=0;	780	15,84	4,24	12355	3307	9278	0,072	56
	м кабеля		11,6	0,92	9048	718	95	0,0052	4
8 Е1-27-4	Засыпка траншей и котлованов грунтом бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м	286,2	2,8	2,8	801	801	270	–	–
	м3 грунта		–	0,97	–	278	97	0,00318	1

Раздел 3 Кабельная линия КЛ-10 кВ, КЛ-0,4 кВ

52 8-6-153	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10706-76 общего назначения прямошовные, D 1020 мм, толщина стенки 9,0 мм	23,23	23200		538936				
	м								
54 8-6-133	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 630 мм, толщина стенки 7,0 мм	42,42	9940		421655				
	м								
56 8-4-815	Труба полиэтиленовая для водоснабжения ПЭ 100 SDR 41-400x9,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	10	2661		26610				
	м								
	3.2 Земляные работы под кабельный канал								
57 Е1-13-4	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	74,24	26,17	24,95	1943	1852	778	0,00845	1
	м3 грунта		1,22	9,58	91	711	97	0,0387	3
58 Е1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 1 группы	82,8	122,18	–	10117	–	11432	0,885	73
	м3 грунта		122,18	–	10117	–	113	–	–
59 Е1-24-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) при перемещении до 10 м	165,6	7,91	7,91	1310	1310	413	–	–
	м3 грунта		–	2,57	–	426	97	0,00984	2
	3.3 Земляные работы (КЛ-10 кВт)								
60 Е1-13-4	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	48,951	26,17	24,95	1281	1221	513	0,00845	–
	м3 грунта								

			1,22	9,58	60	469	97	0,0387	2
61	Е1-164-1	Разработка грунта 1 группы вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами (в местах пересечения с кабельной линией связи и с кабелем 0,4 кВт) *м3 грунта*	2,61	167,4	–	437	–	494	1,18	3
				167,4	–	437	–	113	–	–
62	Е1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 1 группы *м3 грунта*	34,032	122,18	–	4158	–	4699	0,885	30
				122,18	–	4158	–	113	–	–
63	Ц8-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее *м кабеля*	83,3	36,7	27,8	3057	2316	1243	0,06	5
				8,8	6,9	733	575	95	0,04	3
64	Ц8-142-2	На каждый последующий кабель добавлять к расценке 8-142-1 *м кабеля*	185,7	11,2	7,9	2080	1467	935	0,02	4
				3,3	2	613	371	95	0,011	2
65	30-8-92	Песок природный *м3*	16,318	838		13674				
66	Ц8-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее *м кабеля*	83,3	32,4	23,7	2699	1974	1147	0,06	5
				8,6	5,9	716	491	95	0,034	3
67	Ц8-143-2	На покрытие кирпичом каждого последующего кабеля, проложенного в траншее, добавлять к расценке 8-143-1 *м кабеля*	185,7	18,8	14,2	3491	2637	1412	0,03	6
				4,5	3,5	836	650	95	0,021	4
68	30-6-6	Кирпич и камни керамические одинарные, 250 х 120 х 65 мм, М-75 *1000шт*	1,4	17079		23911				
	3.4 Затягивание кабелей в трубы (КЛ-10 кВт)									
69	Ц8-412-7	Затягивание кабеля в проложенные трубы провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 150 мм2 *м*	102	49,3	1,6	5029	163	3982	0,24	24
				40,7	0,4	4151	41	95	0,002	–
	3.5 Прокладка кабелей (КЛ-10 кВ)									
78	Е22-47-2	Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 150 мм *м трубы, уложенной в футляре*	125	282,86	0,37	35358	46	25436	0,897	112
				156,38	0,14	19548	18	130	0,0007	–
79	8-4-833	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 33 - 160х4,9 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	125	541		67625				

80 Ц8-145-2	Кабели до 35 кВ, прокладываемые по дну канала без креплений, масса 1 м до 2 кг	*м*	228	21	3,6	4788	821	2643	0,07	16
		м кабеля		11,5	0,7	2622	160	95	0,004	1
81 Ц8-145-4	Кабели до 35 кВ, прокладываемые по дну канала без креплений, масса 1 м до 6 кг	*м кабеля*	227	33,4	9,8	7582	2225	4291	0,11	25
				17,7	2,2	4018	499	95	0,013	3
82 Ц8-147-2	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 2 кг	*м кабеля*	11	28,8	3,3	317	36	226	0,13	1
				21	0,6	231	7	95	0,003	–
83 Ц8-147-3	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 3 кг	*м кабеля*	22	34	4,6	748	101	536	0,16	4
				24,8	0,8	546	18	95	0,005	–
84 Ц8-147-4	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 6 кг	*м кабеля*	63	46,7	8,5	2942	536	2107	0,21	13
				33,5	1,7	2111	107	95	0,01	1

3.6 Стоимость кабелей (КЛ-10 кВ)

85 99-1-1(пл)Пр	Кабель силовой ААБ-10 сечением 3х150 мм2	*м*	50	1044,09	52205
86 99-1-2(пл)Пр	Кабель силовой ААБл-10 сечением 3х150 мм2	*м*	120	1044,09	125291
87 99-1-3(пл)Пр	Кабель силовой ААБ-10 сечением 3х120 мм2	*м*	40	899,18	35967
88 16-1-81	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка ААШвУ, число жил и сечение 3х150 мм2	*1000м*	0,45	1180000	531000
89 99-1-4(пл)Пр	Кабель силовой ААШВ-10 сечением 3х120 мм2	*м*	21	901,72	18936
90 99-1-5(пл)Пр	Кабель силовой ААШВ-10 сечением 3х95 мм2	*м*	19	846,35	16081
91 99-1-6(пл)Пр	Кабель силовой ААШВ-10 сечением 3х95 мм2	*м*	272	629,94	171344
92 16-7-48	Провода медные гибкие антенные для электрических установок и антенн, марка МГ, сечение 16 мм2	*м*	0,0039	493900	1926

		т							
93	16-7-49	Провода медные гибкие антенные для электрических установок и антенн, марка МГ, сечение 25 мм2	0,00071	459500		326			
		т							
3.7 Земляные работы (КЛ-0,4 кВ)									
94	Е1-13-4	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	57,864	26,17	24,95	1514	1444	606	0,00845	–
		м3 грунта		1,22	9,58	71	554	97	0,0387	2
95	Е1-164-1	Разработка грунта 1 группы вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами (в местах пересечения с теплотрассой, с водопроводом)	4,35	167,4	–	728	–	823	1,18	5
		м3 грунта		167,4	–	728	–	113	–	–
96	Е1-24-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	3,33	7,91	7,91	26	26	9	–	–
		м3 грунта		–	2,57	–	9	97	0,00984	–
97	Е1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 1 группы	42,426	122,18	–	5184	–	5858	0,885	38
		м3 грунта		122,18	–	5184	–	113	–	–
98	Ц8-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	165,3	36,7	27,8	6067	4595	2466	0,06	10
		м кабеля		8,8	6,9	1455	1141	95	0,04	7
99	Ц8-142-2	На каждый последующий кабель добавлять к расценке 8-142-1	347	11,2	7,9	3886	2741	1747	0,02	7
		м кабеля		3,3	2	1145	694	95	0,011	4
100	30-8-92	Песок природный	22,078	838		18501				
		м3								
3.9 Прокладка кабелей (КЛ-0,4 кВ)									
113	Е22-47-2	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 150 мм	595	282,86	0,37	168302	220	121068	0,897	534
		м трубы, уложенной в футляре		156,38	0,14	93046	83	130	0,0007	–
114	8-4-833	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 33 - 160x4,9 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	595	541		321895				
		м								
115	Ц8-145-1	Кабели до 35 кВ, прокладываемые по дну канала без креплений, масса 1 м до 1 кг	33	18,5	2,6	611	86	333	0,06	2

	м кабеля								
			10,1	0,5	333	17	95	0,003	–
117 Ц8-145-3	Кабели до 35 кВ, прокладываемые по дну канала без креплений, масса 1 м до 3 кг	33	25,9	7,1	855	234	455	0,08	3
	м кабеля								
			12,9	1,6	426	53	95	0,009	–
119 Ц8-147-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 1 кг	11	23,2	2,1	255	23	176	0,1	1
	м кабеля								
			16,5	0,3	182	3	95	0,002	–
120 Ц8-147-2	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 2 кг	151	28,8	3,3	4349	498	3099	0,13	20
	м кабеля								
			21	0,6	3171	91	95	0,003	–
121 Ц8-147-3	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 3 кг	86	34	4,6	2924	396	2092	0,16	14
	м кабеля								
			24,8	0,8	2133	69	95	0,005	–
122 Ц8-147-4	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 6 кг	66	46,7	8,5	3082	561	2207	0,21	14
	м кабеля								
			33,5	1,7	2211	112	95	0,01	1
3.10 Стоимость кабелей (КЛ-0,4 кВ)									
123 16-1-535	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 1000 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 3х150+1х70 мм2	0,2	670539		134108				
	км								
124 16-1-532	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 1000 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 3х120+1х70 мм2	0,191	576469		110106				
	км								
Раздел 4 Электромонтажные изделия									
141 Ц8-152-5	Стойка сборных кабельных конструкций (без полок), масса до 2,4 кг	532	83,8	6,6	44582	3511	22490	0,24	128
	шт								
			43,2	1,3	22982	692	95	0,007	4

142	18-3-93	Стойки кабельные для установки кабельных полок, стальные оцинкованные, габаритные размеры 1200x60x26 мм *1000шт*	0,532	263800		140342				
143	Ц8-152-8	Полка кабельная, устанавливаемая на стойках, масса до 0,7 кг *шт*	1064	4,8 / 3,4	1 / 0,5	5107 / 3618	1064 / 532	3943 / 95	0,02 / 0,003	21 / 3
144	Ц8-152-9	Полка кабельная, устанавливаемая на стойках, масса до 0,9 кг *шт*	1064	5,6 / 3,5	1,4 / 0,6	5958 / 3724	1490 / 638	4144 / 95	0,02 / 0,004	21 / 4
145	18-3-84	Полки для укладки кабелей и установки лотков и коробов, стальные оцинкованные, габаритные размеры 467x46x76,5 мм *1000шт*	1,064	103600		110230				
146	18-3-83	Полки для укладки кабелей и установки лотков и коробов, стальные оцинкованные, габаритные размеры 367x46x75 мм *1000шт*	1,064	80600		85758				
150	99-1-2(пл)Пр	Полоса К106 У2 *шт*	1064	243,75		259350				
151	1-1-59	Болты, винты строительные с гайками и шайбами *т*	0,0043	149300		642				
	4.1 Трубы									
152	Е22-47-2	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 150 мм (резервные трубы) *м трубы, уложенной в футляре*	121	282,86 / 156,38	0,37 / 0,14	34226 / 18922	45 / 17	24621 / 130	0,897 / 0,0007	109 / –
153	8-4-833	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 33 - 160x4,9 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 *м*	121	541		65461				
154	1-1-680	Проволока из низкоуглеродистой стали общего назначения, неоцинкованная, д 4-10 мм *кг*	679,354	86		58424				
	Раздел 5 Вскрытие и восстановление асфальтового покрытия									
155	Е27-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных *м3 конструкции*	8,97	408,12 / 238,5	169,62 / 4,07	3661 / 2139	1521 / 37	2894 / 133	1,55 / 0,0136	14 / –
156	П9-29-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках *т*	21,528	27,1 / –	27,1 / 18,97	583 / –	583 / 408	408 / 100	– / 0,03984	– / 1

157 П8-10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /рботающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1 ктрм1=0,899; кэкс1=0,899; кзпм1=0,95;	21,528	76,61	76,61	1649	1649	330	–	–
	т		–	15,32	–	330	100	0,03182	1
158 Е27-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	39	295,66	33,29	11531	1298	857	0,033	1
	м2 основания		5	11,5	195	449	133	0,04038	2
159 Е27-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБ	39	24,52	15,35	956	599	571	0,0336	1
	м2 покрытия		5,94	5,06	232	197	133	0,01766	1
160 30-10-16	Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97) пористые горячие и теплые щебеночные, М-II, крупнозернистые (4 см)	3,7362	3760		14048				
	т								
161 Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ	39	24,52	15,35	956	599	571	0,0336	1
	м2 покрытия		5,94	5,06	232	197	133	0,01766	1
162 30-10-15	Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97) пористые горячие и теплые щебеночные, М-II, мелкозернистые (3 см)	3,7674	4120		15522				
	т								
	Всего прямые затраты				**3814724**	**59923**			**1391**
					233604	**16620**			**81**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				3521200				
	Накладные расходы, тенге				289232				
	- заработная плата, тенге				43385				
	- трудоемкость, чел-ч				145				

4-1-1
№46

Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	246237
Всего	**4350193**
Временные здания и сооружения (1,8 %)	78303
- сметная заработная плата, тенге	11041
- нормативная трудоемкость, чел-ч	63
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	107170
- сметная заработная плата, тенге	49298
- нормативная трудоемкость, чел-ч	300
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	44285
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	17714
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**4597665**
понижающий коэффициент к=0,956202136	**4396297**
Итого по акту в текущих ценах 2017 года, МРПтек.	**12872358**
- материалы, тенге	9858514
- сметная заработная плата, тенге	1164552
- нормативная трудоемкость, чел-ч	1980
Налог (2 %)	257447
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**13129805**
НДС (12 %)	1575577
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**14705382**

Заказчик:

Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

_____ **А.К.Ажмурат**

Руководитель отдела капитального строительства

_____ **А.Т.Мушкенов**

Технический надзор

Директор ТОО "Бестау-С"

_____ **С.К. Мусин**

Эксперт технического надзора

_____ **Е.К.Шакимов**

Подрядчик:

Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ **Н.К.Темирбулатов**

Вр. и.о. Главного специалиста технического отдела ПГС

_____ **С.Е. Музафар** (расценки соответствуют)

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ **Т.Ж. Досанов**

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Наименование стройки: Строительство областного онкологического диспансера на 200 коек с поликлиникой на 100 посещений в смену в г.Павлодаре
Наименование объекта: Радиологический корпус
Договор № 95/17 от 21.04.2017г. Доп соглашение № 1 от 04.07.2017г, доп. соглашение № 2 от 21.08.2017г. Доп согл № 3 от 23.10.17г

Акт № 47 от 23. 10.2017г.
приемки выполненных работ за октябрь 2017г
(локальная смета 2-4-1)
Общестроительные работы

рацн. есть.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 2 Фундаменты								
12	Е6-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных	4,1	7151,49	311,32	29321	1276	2405	2,82	12
		м3		441	117,61	1808	482	105	0,5744	2
13	30-1-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	4,2815	192		822				
		м3								
15	Е7-1-2	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4м, масса конструкций до 1,5 т	12	408,67	272,99	4904	3276	3867	0,825	10
		шт сборных конструкций		135,68	94,48	1628	1134	140	0,3633	4
16	Е7-1-3	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4м, масса конструкций до 3,5 т	6	626,36	424,53	3758	2547	2951	1,21	7
		шт сборных конструкций		201,83	149,49	1211	897	140	0,6067	4

17 30-14-3	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80*) *м3*	11,2	21100		236320				
18 Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций *т металлических изделий*	0,18082	8679,65	422,15	1569	76	1795	56,4	10
			8257,5	157,5	1493	28	118	0,77	–
19 4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм *т*	0,15038	62000		9324				
20 4-1-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=4 мм *т*	0,03044	50800		1546				
24 Е7-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т *шт сборных конструкций*	5	108,41	66,43	542	332	333	0,148	1
			23,85	23,85	119	119	140	0,1051	1
25 30-15-193	Перемычки железобетонные брусковые 9ПБ16-37-п ГОСТ 948-84 *шт*	5	860		4300				
2.16 Перемычки									
138 Е7-44-10	Укладка перемычек массой до 0,3 т *шт сборных конструкций*	66	108,41	66,43	7155	4384	4407	0,148	10
			23,85	23,85	1574	1574	140	0,1051	7
139 30-15-187	Перемычки железобетонные брусковые 8ПБ17-2-п ГОСТ 948-84 *шт*	28	340		9520				
140 30-15-193	Перемычки железобетонные брусковые 9ПБ16-37-п ГОСТ948-84 *шт*	12	860		10320				
141 30-15-185	Перемычки железобетонные брусковые 8ПБ13-1-п ГОСТ 948-84 *шт*	26	195		5070				
142 Е7-44-5	Укладка прогонов массой до 1 т *шт сборных конструкций*	2	638,19	292,42	1276	585	1123	1,62	3
			297	103,75	594	208	140	0,4463	1

143	30-15-32	Ригели, прогоны и балки для перекрытий прямоугольные из тяжелого бетона класса В22,5, , длина более 2,5 до 4 м, объем до 1,0 м3 (ПРГ32.1.4-4А111)	0,3	20200		6060				
		м3								
Раздел 4 Железобетонный бункер № 1										
4.0 Подраздел без наименования										
251	Е6-25-3	Устройство бункеров общего назначения с толщиной стен более 2000-2500мм (В25)	250	4360,41	414,32	1090103	103580	585051	11,6	2900
		м3		2072,25	156,51	518063	39128	105	0,7644	191
252	30-1-11	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	250	7784		1946000				
		м3								
259	4-1-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 мм (ПРК-3)	0,02526	64400		1627				
		т								
260	4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм (ПРК-3)	0,0194	68800		1335				
		т								
269	Е6-11-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона (Зд-1, Зд-2)	0,0503	18837,97	11119,34	948	559	621	42,5	2
		т		7560	4200,75	380	211	105	20,52	1
270	8-6-66	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм (Зд-1, Зд-2)	10,88	279		3036				
		м								
Раздел 5 Железобетонный бункер № 2										
5.0 Подраздел без наименования										
297	Е6-25-3	Устройство бункеров общего назначения с толщиной стен более 2000-2500 мм (В25)	250	12144,41	414,32	3036103	103580	585051	11,6	2900
		м3		2072,25	156,51	518063	39128	105	0,7644	191

305 4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм (крепление облицовки стен)	0,18736	52400	9818		
	т					
306 4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки сталь гладкая класса А-I диаметром 6 мм (крепление облицовки стен)	0,0282	55620	1568		
	т					
	Всего прямые затраты			**6422345**	**220195**	**5855**
				1044933	**82909**	**402**
	В том числе стоимость: материалов, тенге			5157217		
	Накладные расходы, тенге			1187604		
	- заработная плата, тенге			178141		
	- трудоемкость, чел-ч			594		
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			456597		
	Всего			**8066546**		
	Временные здания и сооружения (1,8 %)			145198		
	- сметная заработная плата, тенге			20473		
	- нормативная трудоемкость, чел-ч			116		
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)			198724		
	- сметная заработная плата, тенге			91413		
	- нормативная трудоемкость, чел-ч			556		
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)			82117		
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)			32847		
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге			**8525432**		
	понижающий коэффициент к=0,956202136			**8152036**		
	Итого по акту в текущих ценах 2017 года, МРПтек.			**23869162**		
	- материалы, тенге			14438969		
	- сметная заработная плата, тенге			4291564		
	- нормативная трудоемкость, чел-ч			7523		
	Налог (2 %)			477383		

Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	24346545
НДС (12 %)	2921585
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	27268130

Заказчик:
Зам.руководителя ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

_____ А.К. Ажмурат

Технический надзор
Директор ТОО "Бестау-С"

_____ С.К. Мусин

Подрядчик:

Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ Н.К.Темирбулатов

Руководитель отдела капитального строительства

_____ А.Т.Мушкенов

Эксперт технического надзора

_____ Т.М.Омаров

Вр. и.о. Главного специалиста технического отдела ПГС

_____ С.Е._Музафар (расценки соответствуют)

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ Т.Ж. Досанов

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Наименование стройки: Строительство областного онкологического диспансера на 200 коек с поликлиникой на 100 посещений в смену в г.Павлодаре
Наименование объекта: Патологоанатомический корпус
Договор № 95/17 от 21.04.2017г. Доп соглашение № 1 от 04.07.2017г, доп. соглашение № 2 от 21.08.2017г. Доп согл № 3 от 23.10.17г

Акт № 48 от 23. 10.2017г.
приемки выполненных работ за октябрь 2017г
(локальная смета 2-5-1)
Общестроительные работы

рауш. есть.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Земляные работы								
1	Е1-12-7	Разработка в отвал грунта 1 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	475,584	18,51	17,5	8803	8323	2500	0,00703	3
		м3 грунта		1,01	4,41	480	2097	97	0,0153	7
2	Е1-164-1	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 1 группы (доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом) ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	17,25	200,88	–	3465	–	3915	1,416	24
		м3 грунта		200,88	–	3465	–	113	–	–
3	Е1-24-5	Разработка грунта 1 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м	492,834	4,85	4,85	2390	2390	803	–	–
		м3 грунта		–	1,68	–	828	97	0,0055	3

4 Е1-24-13	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов , добавлять на каждые последующие 10 м , ранее разрыхленных kэкс1=0,85; kзпм1=0,85; *м3 грунта*	492,834	3,57	3,57	1759	1759	593	–	–
			–	1,24	–	611	97	0,00476	2
5 Е1-27-4	Засыпка траншей и котлованов грунтом 1 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 5 м *м3 грунта*	397,87	2,8	2,8	1114	1114	374	–	–
			–	0,97	–	386	97	0,00318	1
6 Е1-27-10	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.) , при перемещении грунтов 1 группы добавлять на каждые последующие 5 м (15м) *м3 грунта*	1193,61	1,38	1,38	1647	1647	556	–	–
			–	0,48	–	573	97	0,00157	2
7 Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками *м3 уплотненного грунта*	397,87	21,55	4,52	8574	1798	6573	0,108	43
			17,03	–	6776	–	97	–	–
Раздел 2 Фундаменты									
8 Е8-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты *м3 основания*	5,964	1137	97,07	6781	579	1045	0,78	5
			112,5	36	671	215	118	0,18	1
9 Е8-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты (в местах прохода демонтируемых канализационных сетей) *м3 основания*	128	1840,27	100,89	235555	12914	24468	0,85	109
			123,75	38,25	15840	4896	118	0,18	23
10 Е7-1-1	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов массой до 0,5 т в котловане глубиной до 4 м *шт сборных конструкций*	1	302,09	197,24	302	197	242	0,652	1
			104,85	67,51	105	68	140	0,2499	–
11 Е7-1-2	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов массой до 1,5 т в котловане глубиной до 4 м *шт сборных конструкций*	5	408,67	272,99	2043	1365	1610	0,825	4
			135,68	94,48	678	472	140	0,3633	2

12 Е7-1-3	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов массой до 3,5 т в котловане глубиной до 4 м *шт сборных конструкций*	14	626,36	424,53	8769	5943	6887	1,21	17
			201,83	149,49	2826	2093	140	0,6067	8
13 30-14-3	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80*) *м3*	11,178	21100		235856				
14 Е6-1-22	Замоноличивание между ФЛ бетоном класса В15 *м3*	0,162	8235,07	353,46	1334	57	123	3,6	1
			585	133,52	95	22	105	0,6521	–
15 4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки сталь гладкая класса А-I диаметром 8 мм *т*	0,00138	52102		72				
16 4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм *т*	0,00554	52400		290				
17 Е8-4-1	Горизонтальная гидроизоляция фундаментов цементная 1:2 *м2 поверхности*	23,259	63,04	4,19	1466	97	1637	0,382	9
			58,05	1,58	1350	37	118	0,0076	–
18 30-2-27	Раствор готовый отделочный тяжелый цементный 1:2 *м3*	0,72103	9950		7174				
19 Е7-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т *шт сборных конструкций*	87	361,29	172,69	31432	15024	16624	0,476	41
			76,28	60,21	6636	5238	140	0,2371	21
20 Е7-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т *шт сборных конструкций*	77	513,72	243,37	39556	18739	20693	0,668	51
			106,88	85,08	8230	6551	140	0,3375	26
21 Е7-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т *шт сборных конструкций*	31	785,88	389,08	24362	12061	12622	0,937	29
			153,9	136,92	4771	4245	140	0,5542	17
22 Е7-42-4	Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т *шт сборных конструкций*	71	1140,1	598,4	80947	42486	40723	1,18	84
			195,53	214,16	13883	15205	140	0,911	65

23 30-3-515	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 24.6.6-Т ГОСТ 13579-78	71	4676		331996				
	шт								
24 30-3-505	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 12.6.6-Т ГОСТ 13579-78	16	2335		37360				
	шт								
25 30-3-495	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 9.6.6-Т ГОСТ 13579-78	24	2144		51456				
	шт								
26 30-3-509	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 24.3.6-Т ГОСТ 13579-78	21	2880		60480				
	шт								
27 30-3-511	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 24.4.6-Т ГОСТ 13579-78	31	3676		113956				
	шт								
28 30-3-501	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 12.4.6-Т ГОСТ 13579-78	16	1849		29584				
	шт								
29 30-3-491	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 9.4.6-Т ГОСТ 13579-78	61	1747		106567				
	шт								
30 30-3-13	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	3,4951	6798		23760				
	м3								
31 Е6-1-20	Замоноличивание между блоками бетоном класса В7,5 (АС-18и)	5,208	7151,49	311,32	37245	1621	3056	2,82	15
	м3		441	117,61	2297	613	105	0,5744	3
32 Е8-12-1	Армирование кладки фундаментных блоков	0,07973	8679,65	422,15	692	34	792	56,4	4
	т металлических изделий		8257,5	157,5	658	13	118	0,77	–
33 4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,06866	62000		4257				
	т								

34 4-1-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=4 мм	0,01107	50800		562				
	т								
35 Е6-1-20	Укладка бетона В7,5	11	7151,49	311,32	78666	3425	6452	2,82	31
	м3								
			441	117,61	4851	1294	105	0,5744	6
36 Е6-11-8	Установка сальника	0,0058	70437,87	304,24	409	2	60	58	–
	т								
			9675	114,75	56	1	105	0,56	–
37 Е8-4-3	Горизонтальная оклеечная гидроизоляция стен и фундаментов в 2 слоя	80,41	741,41	11,21	59617	901	3389	0,201	16
	м2 поверхности								
			31,5	4,21	2533	339	118	0,0205	2
38 Е8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен , фундаментов	206,88	245,44	3,82	50777	790	9470	0,212	44
	м2 поверхности								
			37,35	1,44	7727	298	118	0,007	1
2.2 =Фундаменты под перегородки =									
43 Е6-1-22	Устройство железобетонных ленточных фундаментов из бетона кл.В15	14,77	8235,07	353,46	121632	5221	11143	3,6	53
	м3								
			585	133,52	8640	1972	105	0,6521	10
44 4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,11821	62000		7329				
	т								
45 4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,14618	65900		9633				
	т								
46 Е8-4-1	Горизонтальная гидроизоляция цементная фундаментов	111,9552	371,49	4,19	41590	469	7878	0,382	43
	м2 поверхности								
			58,05	1,58	6499	177	118	0,0076	1
Раздел 3 Стены									
3.1 = Перегородки цокольного этажа =									
71 Е7-44-10	Укладка перемычек массой до 0,3 т	93	108,41	66,43	10082	6178	6210	0,148	14
	шт сборных конструкций								
			23,85	23,85	2218	2218	140	0,1051	10

72 30-15-193	Перемычки железобетонные брусковые 9ПБ16-37-п ГОСТ 948-84	39	860		33540				
	шт								
73 30-15-190	Перемычки железобетонные брусковые 9ПБ13-37-п ГОСТ 948-84	9	639		5751				
	шт								
74 30-15-186	Перемычки железобетонные брусковые 8ПБ16-1-п ГОСТ 948-84	7	234		1638				
	шт								
75 30-15-185	Перемычки железобетонные брусковые 8ПБ13-1-п ГОСТ 948-84	2	195		390				
	шт								
76 30-15-184	Перемычки железобетонные брусковые 8ПБ10-1-п ГОСТ 948-84	9	156		1404				
	шт								
77 30-15-194	Перемычки железобетонные брусковые 9ПБ18-8-п ГОСТ 948-84	27	623		16821				
	шт								
78 Е7-53-11	Установка опорных подушек	5	435,3	24,15	2177	121	1266	1,03	5
	шт сборных конструкций								
			171,9	8,83	860	44	140	0,0405	–
79 30-14-3	Опорные подушки ОП5,4 -Т , ОП4.4-Т	0,114	21100		2405				
	м3								
80 Е6-3-4	Устройство опорных подушек ОП1	0,2	8333,7	257,71	1667	52	152	4,05	1
	м3								
			634,5	91,69	127	18	105	0,3964	–
81 4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,00672	65000		437				
	т								
82 Е6-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг (ЗД1, ЗД2, АС-24)	0,06766	70437,87	304,24	4766	21	696	58	4
	т								
			9675	114,75	655	8	105	0,56	–
83 Е7-44-5	Укладка прогонов , масса до 1т	9	638,19	292,42	5744	2632	5050	1,62	15
	шт сборных конструкций								
			297	103,75	2673	934	140	0,4463	4
84 Е7-44-6	Укладка прогонов масса до 2т	4	920,34	394,75	3681	1579	3290	2,44	10
	шт сборных конструкций								
			447,75	139,72	1791	559	140	0,5978	2

85	30-15-34	Прогоны для перекрытия (ГОСТ 24155-80) из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные, длина более 4 до 6 м, объем до 1,0 м3	2,4	20500		49200			
		м3							
86	30-15-32	Прогоны для перекрытия (ГОСТ 24155-80) из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные, длина более 2,5 до 4 м, объем до 1,0 м3	1,53	20200		30906			
		м3							
	Раздел 4 Покрытие и перекрытие								
	4.1 = Перекрытие цокольного этажа =								
185	Е7-45-5	Укладка панелей перекрытий площадью до 5 м2 с опиранием на две стороны (с заполнением швов бетоном кл В15)	23	918,91	200,77	21135	4618	11927	1,74	40
		шт сборных конструкций		299,25	71,15	6883	1636	140	0,3052	7
186	Е7-45-6	Укладка панелей перекрытий площадью до 10 м2 с опиранием на две стороны (с заполнением швов бетоном кл В 15)	32	1490,08	373,54	47683	11953	26916	2,66	85
		шт сборных конструкций		465,75	135,07	14904	4322	140	0,6052	19
187	30-17-1189	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 60.15-8т СТ РК 949-92	31	14227		441037			
		шт							
188	30-17-825	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 60.12-8т СТ РК 949-92	1	12169		12169			
		шт							
189	30-17-1153	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 24.15-8т СТ РК 949-92	17	5943		101031			
		шт							
190	30-17-789	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 24.12-8т СТ РК 949-92	4	4726		18904			
		шт							
191	30-17-795	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 30.12-8т СТ РК 949-92	2	5609		11218			
		шт							
192	Е6-1-1	Заполнение пустот в плитах перекрытия (бетон кл В15)	2,72	7010,95	66,01	19070	180	630	1,35	4
		м3		195,75	24,93	532	68	105	0,1218	–
193	Е7-20-3	Установка стальных крепежных элементов Установка монтажных изделий массой до 20 кг	0,0478	175710,1	1826,1	8399	87	588	42,7	2

	т стальных элементов									
			8100	690,75	387	33	140	3,37	–
194	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	2,7724	20,35	0,02	56	–	11	0,0213	–
		м2								
				4,16	–	12	–	90	–	–
195	Е69-2-1	Пробивка отверстий в перекрытиях с размером стороны отверстия до 150 мм	5	341,53	229,14	1708	1146	903	0,7339	4
		отверстие								
				112,39	88,29	562	441	90	0,484	2
	Всего прямые затраты					**2724278**	**167523**			**811**
						130671	**58525**			**245**
	В том числе стоимость: материалов, тенге					2426083				
	Накладные расходы, тенге					241867				
	- заработная плата, тенге					36280				
	- трудоемкость, чел-ч					121				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)					177969				
	Всего					**3144114**				
	Временные здания и сооружения (1,8 %)					56594				
	- сметная заработная плата, тенге					7980				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч					45				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)					77457				
	- сметная заработная плата, тенге					35630				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч					217				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)					32007				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)					12803				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге					**3322975**				
	понижающий коэффициент к=0,956202136					**3177436**				
	Итого по акту в текущих ценах 2017 года, МРПтек.					**9303532**				
	- материалы, тенге					6792450				
	- сметная заработная плата, тенге					878833				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч					383				
	Налог (2 %)					186071				

Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	9489603
НДС (12 %)	1138752
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	10628355

Заказчик:
Зам.руководителя ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

_____ А.К. Ажмурат

Технический надзор
Директор ТОО "Бестау-С"

_____ С.К. Мусин

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ Н.К.Темирбулатов

Руководитель отдела капитального строительства

_____ А.Т.Мушкенов

Эксперт технического надзора

_____ Т.М.Омаров

Вр. и.о. Главного специалиста технического отдела ПГС

_____ С.Е._Музафар (расценки соответствуют)

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ Т.Ж. Досанов

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Наименование стройки: Строительство областного онкологического диспансера на 200 коек с поликлиникой на 100 посещений в смену в г.Павлодаре
Наименование объекта: Гараж на 5 мест
Договор № 95/17 от 21.04.2017г. Доп соглашение № 1 от 04.07.2017г, доп. соглашение № 2 от 21.08.2017г. Доп согл № 3 от 23.10.17г

Акт № 49 от 23 10.2017г.
приемки выполненных работ за октябрь 2017г
(локальная смета 3-2-1)
Общестроительные работы

рауш. есть

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Общестроительные работы								
		1.8 Козырки над воротами								
95	Е12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	7,5	184,24	15,94	1382	120	363	0,243	2
		м2 стяжки		34,65	5,96	260	45	119	0,0291	–
96	Е12-17-2	Добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжек	75	7,26	0,14	545	11	14	0,0009	–
		м2 стяжки		0,11	0,05	8	4	119	0,0003	–
97	Е12-10-1	Устройство мелких покрытий козырьков из листовой оцинкованной стали	12,25	575,05	1,24	7044	15	2241	0,972	12
		м2 покрытия		153,23	0,47	1877	6	119	0,0023	–
		1.10 Проемы								
116	Е9-46-1	Монтаж каркасов ворот большепролетных зданий, ангаров и др. без механизмов открывания	6,9539	31476,57	17434,99	218885	121241	63077	41,4	288
		т конструкций		7650	2428,67	53197	16889	90	8,15	57

117 2-1-85	Ворота различных типов: рамы, каркасы панелей, панели с заполнением из тонколистовой стали без механизма открывания	6,9539	120300		836554				
	т								
118 Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	108	20,35	0,02	2198	2	404	0,0213	2
	м2								
			4,16	–	449	–	90	–	–
119 Е26-12-2	Изоляция плоских поверхностей	45	167,6	50,15	7542	2257	4982	0,534	24
	м2 поверхности изоляции								
			92,03	18,68	4141	841	100	0,092	4
120 1-3-25	Вата минеральная	4,5	2530		11385				
	м3								
121 1-1-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	4	844		3376				
	шт								
1.12 Дощатый пол (№ 4)									
131 Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	7,42	74,9	2,62	556	19	105	0,0681	1
	м2 площади уплотнения								
			10,51	0,99	78	7	123	0,0048	–
	Всего прямые затраты				**1089467**	**123665**			**329**
					60010	**17792**			**61**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				905789				
	Накладные расходы, тенге				71186				
	- заработная плата, тенге				10678				
	- трудоемкость, чел-ч				36				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				69639				
	Всего				**1230292**				
	Временные здания и сооружения (1,8 %)				22145				
	- сметная заработная плата, тенге				3122				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				18				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)				30309				
	- сметная заработная плата, тенге				13942				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				85				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				12524				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				5010				

Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	1300280
понижающий коэффициент к=0,956202136	1243331
Итого по акту в текущих ценах 2017 года, МРПтек.	3640472
- материалы, тенге	2535992
- сметная заработная плата, тенге	344589
- нормативная трудоемкость, чел-ч	529
Налог (2 %)	72809
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	3713281
НДС (12 %)	445594
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	4158875

Заказчик:

Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

_____ А.К.Ажмурат

Технический надзор

Директор ТОО "Бестау-С"

_____ С.К. Мусин

Подрядчик:

Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ Н.К.Темирбулатов

Руководитель отдела капитального строительства

_____ А.Т.Мушкенов

Эксперт технического надзора

_____ Т.М.Омаров

Вр. и.о. Главного специалиста технического отдела ПГС

_____ С.Е._Музафар (расценки соответствуют)

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ Т.Ж. Досанов

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Наименование стройки: Строительство областного онкологического диспансера на 200 коек с поликлиникой на 100 посещений в смену в г.Павлодаре
Наименование объекта: Пункт утилизации медицинских отходов
Договор № 95/17 от 21.04.2017г. Доп соглашение № 1 от 04.07.2017г, доп. соглашение № 2 от 21.08.2017г. Доп согл № 3 от 23.10.17г

Акт № 50 от 23. 10.2017г.
приемки выполненных работ за октябрь 2017г
(локальная смета 2-8-1)
Общестроительные работы

подп. есть.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 3 Стены									
45	Е8-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м из кирпича на растворе М75	23,91	1073,84	335,84	25676	8030	23298	4,54	109
		м3 кладки		699,75	126	16731	3013	118	0,61	15
46	99-1-1(пл)Пр	Кирпич силикатный утолщеный, 250х120х88 мм, М-100/25	7155,066	16,14		115483				
		шт								
47	30-2-5	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	5,28228	6330		33437				
		м3								
48	Е26-30-1	Теплоизоляция стен плитами из минеральной ваты	7,35	7792,57	378,22	57275	2780	27254	20,04	147
		м3 изоляции		3566,25	141,75	26212	1042	100	0,69	5
49	1-3-99	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-75 ГОСТ 9573-96	7,125	5089		36259				
		м3								
50	Е13-43-1	Изоляция поверхности стен полиэтиленовой пленкой в один слой	52,52	477,68	1,27	25088	67	12785	1,42	75
		м2		270	0,47	14180	25	90	0,0023	–
51	Е8-7-5	Облицовка наружных стен керамическим кирпичом при высоте этажа до 4 м на растворе М75	68,57	236,18	34,37	16195	2357	16334	1,21	83

	м2 перегородок (за вычетом проемов)		189	12,87	12960	882	118	0,0629	4
52 30-6-33	Кирпич керамический утолщенный рядовой пустотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012 *1000шт*	2,6611291	19500		51892				
53 30-2-5	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98 *м3*	1,41939	6330		8985				
54 Е8-11-1	Расшивка швов кладки из кирпича т.ч. п.3.2: ктрр1=0,75; кзпр1=0,75;	68,57	29,2	–	2002	–	2362	0,16425	11
	м2 стен (без вычета проемов)		29,2	–	2002	–	118	–	–
55 Е16-10-8	Прокладка гильзы из стальных электросварных труб диам. 200 мм *м трубопровода*	0,32	415,42	45,33	133	15	125	1,66	1
			290,25	16,97	93	5	128	0,0829	–
56 8-6-99	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 200 мм *м*	0,32	1623		519				
3.1 Перегородки									
57 Е8-7-3	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м на р-ре М50	53,25	318,12	34,73	16940	1849	14955	1,43	76
	м2 перегородок (за вычетом проемов)		225	13,01	11981	693	118	0,0635	3
58 99-1-1(пл)Пр	Кирпич силикатный утолщеный, 250х120х88 мм, М-100/25 *шт*	1425,02976	16,14		23000				
59 30-6-34	Кирпич керамический (в санузлах) *1000шт*	0,833	23300		19409				
60 30-2-5	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98 *м3*	1,10225	6330		6977				
61 Е26-30-1	Теплоизоляция стен тамбуров *м3 изоляции*	2,7408	7792,57	378,22	21358	1037	10163	20,04	55
			3566,25	141,75	9774	389	100	0,69	2
62 1-3-94	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на битумном связующем, марка 100 *м3*	2,7408	6730		18446				
3.2 Перемычки									
63 Е7-44-10	Укладка перемычек массой до 0,3 т *шт сборных конструкций*	12	108,41	66,43	1301	797	801	0,148	2
			23,85	23,85	286	286	140	0,1051	1
64 30-15-184	Перемычки железобетонные брусковые 8ПБ10-1-п ГОСТ 948-84	4	156		624				

		шт							
65	30-15-185	Перемычки железобетонные брусковые 8ПБ13-1-п ГОСТ 948-84	8	195		1560			
		шт							
69	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	2,88028	21,8	0,05	63	–	15	0,0295	–
		м2		5,81	0,02	17	–	90	0,0001	–
70	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	5,76056	20,35	0,02	117	–	22	0,0213	–
		м2		4,16	–	24	–	90	–	–

Раздел 5 Перекрытие и кровля

76	Е7-45-6	Укладка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	7	1539,78	373,54	10778	2615	5887	2,66	19
		шт сборных конструкций		465,75	135,07	3260	945	140	0,6052	4
77	30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	74,8	2940		219912				
		м2								
78	99-30-178А	Надбавка к поз. 30-17-8 - 30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов	74,8	45		3366				
		м2								
79	Е6-22-9	Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм (МУ-1)	0,54	9798,7	269,2	5291	145	813	8,21	4
		м3		1332	101,7	719	55	105	0,4966	–
80	4-1-21	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=6 мм	0,0127	58600		744				
		т								
81	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,09747	53000		5166				
		т								
82	Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг (МС-1)	0,00146	33697,62	304,24	49	–	50	198	–
		т		33075	114,75	48	–	105	0,56	–
83	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82 (МС-1)	0,00146	55620		81				
		т								

84	Е12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	77,4	103,08	0,99	7978	77	1102	0,0694	5
		м2 изолируемой поверхности		11,59	0,38	897	29	119	0,0018	–
85	Е12-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты на битумной мастике в один слой	77,4	189,45	4,72	14663	365	6693	0,403	31
		м2 утепляемого покрытия		70,88	1,78	5486	138	119	0,0086	1
86	1-3-95	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на битумном связующем, марка 150	11,9583	7530		90046				
		м3								
87	Е12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	77,4	184,24	15,94	14260	1234	3740	0,243	19
		м2 стяжки		34,65	5,96	2682	461	119	0,0291	2
88	Е12-17-2	Добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжек (до 30 см)	1161	7,26	0,14	8429	163	221	0,0009	1
		м2 стяжки		0,11	0,05	128	58	119	0,0003	–
89	Е6-11-10	Армирование стяжки	0,08592	5239,08	327,33	450	28	182	11,6	1
		т		1890	123,75	162	11	105	0,6	–
90	4-1-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=3 мм	0,08592	64100		5507				
		т								
91	Е69-2-1	Пробивка отверстий в перекрытиях, размер стороны отверстия до 150 мм	2	341,53	229,14	683	458	402	0,7339	1
		отверстие		112,39	88,29	225	177	100	0,484	1
92	Е12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой(по наружному периметру чердака шириной 1м)	32	103,08	0,99	3299	32	456	0,0694	2
		м2 изолируемой поверхности		11,59	0,38	371	12	119	0,0018	–
93	Е10-14-1	Установка стропил	1,927	23741,72	334,28	45750	644	8148	22,1	43
		м3 древесины в конструкции		3397,5	126	6547	243	120	0,62	1
94	Е10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,955	22951,16	316,57	21918	302	4134	22,5	21
		м3 древесины в конструкции		3487,5	119,25	3331	114	120	0,58	1
95	Е10-3-5	Устройство лобовой доски.	32,46	799,25	7,54	25944	245	8473	1,43	46
		м2 развернутой поверхности карнизов		214,65	2,86	6968	93	120	0,0139	–
96	Е10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	1,927	573,75	28,11	1106	54	310	0,78	2

	м3 древесины в конструкции		123,75	10,58	238	20	120	0,052	–
97 Е10-51-2	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов	1,755	1862,35	14,17	3268	25	650	1,88	3
	м3 древесины в конструкции		303,75	5,4	533	9	120	0,026	–
98 Е8-4-3	Прокладка толя в местах соприкосновения стропильной крыши с кирпичной кладкой в 2 слоя	4,2	741,41	11,21	3114	47	177	0,201	1
	м2 поверхности		31,5	4,21	132	18	118	0,0205	–
99 Е7-20-1	Установка шпилек, скоб	0,0224	41008,57	2434,57	919	55	1032	170	4
	т стальных элементов		31950	920,25	716	21	140	4,49	–
100 4-1-7	Арматурные заготовки, не собраные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I диаметром 12 мм	0,0224	49502		1109				
	т								
101 1-1-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,02912	149300		4348				
	т								
102 Е12-15-3	Устройство пленки антиконденсатной	128	12,58	0,99	1610	127	1824	0,0694	9
	м2 изолируемой поверхности		11,59	0,38	1484	49	119	0,0018	–
103 1-1-7594	Пленка антиконденсатная TYVEK	140,8	72		10138				
	м2								
104 Е10-5-1	Устройство контробрешетки	1,1	22951,16	316,57	25246	348	4760	22,5	25
	м3 древесины в конструкции		3487,5	119,25	3836	131	120	0,58	1
105 Е10-52-1	Огнезащита контробрешетки	17	20,49	0,91	348	15	103	0,029	–
	м2 обработанной поверхности		4,68	0,34	80	6	120	0,00168	–
106 Е12-7-5	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	128	934,08	8,2	119562	1050	42045	1,71	219
	м2 кровли		272,95	3,08	34938	394	119	0,015	2
107 Е10-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю	128	20,49	0,91	2623	116	772	0,029	4
	м2 обработанной поверхности		4,68	0,34	599	44	120	0,00168	–
108 Е12-20-3	Устройство коньковых планок кровель из профилированного оцинкованного листа	24	395,33	6,18	9488	148	1298	0,27	6
	м планки		45,06	0,43	1081	10	119	0,0017	–
109 1-1-3059	Планка плоского конька для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80	24	343		8232				
	м								

5.1 Воздуховод (2 штуки)

110 Е16-10-10	Прокладка трубы из стальных электросварных труб диам. 300 мм	4,8	600,07	85	2880	408	2698	2,31	11
	м трубопровода		407,25	31,84	1955	153	128	0,1555	1
111 8-6-109	Трубы электросварные /ГОСТ 10704-91/, д 315х4 мм	4,8	2145		10296				
	м								
112 Е10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,042	22951,16	316,57	964	13	181	22,5	1
	м3 древесины в конструкции		3487,5	119,25	146	5	120	0,58	–
113 Е15-173-3	Окраска суриком, количество окрасок 2	4,74	88,51	0,07	420	–	300	0,369	2
	м2 окрашиваемой поверхности		60,3	0,02	286	–	105	0,0001	–
114 Е26-5-8	Изоляция трубопроводов диаметром 325-820 мм минераловатными плитами	3,4	1445,39	63,25	4914	215	2780	4,47	15
	м трубопровода		794,25	23,63	2700	80	100	0,116	–
115 1-3-100	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марки 125	3,36	7634		25650				
	м3								
116 Е26-23-14	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 315 мм рулонными материалами	3,4	226,35	14,64	770	50	186	0,31	1
	м трубопровода		49,5	5,4	168	18	100	0,027	–
117 1-1-728	Рубероид РКП-350Б	4,44	60		266				
	м2								
118 Е7-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг (обжимное кольцо)	0,0042	175710,1	1826,1	738	8	52	42,7	–
	т стальных элементов		8100	690,75	34	3	140	3,37	–
119 Е12-10-1	Устройство мелких покрытий (брандмауэров, парапетов, свесов и т.п.) из листовой оцинкованной стали	2,4	575,05	1,24	1380	3	439	0,972	2
	м2 покрытия		153,23	0,47	368	1	119	0,0023	–
120 4-1-7	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки:сталь гладкая класса А-I д. 12 мм (шпилька)	0,00214	49502		106				
	т								
121 1-1-59	Шайба	0,00072	149300		107				
	т								

Раздел 6 Проемы

122 Е10-91-3	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), одностворчатых, площадь проема до 2 м2	1,28	472,81	19	605	24	344	1,303	2
	м2 проемов		217,73	6,18	279	8	120	0,0302	–
123 6-1-182	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	1,28	5206		6664				
	м2								
124 Е10-22-1	Установка подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 1 м	1,28	438,41	10,41	561	13	278	1,11	1
	м2 проемов		177,3	3,94	227	5	120	0,0192	–
125 6-1-196	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 450 мм	1,6	3680		5888				
	м								
126 Е15-40-2	Устройство наружных оконных отливов из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм	1,6	435,9	2,02	697	3	108	0,3925	1
	м		64,13	0,17	103	–	105	0,0013	–
	Всего прямые затраты				**1221070**	**25962**			**1061**
					174987	**9646**			**44**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				1020123				
	Накладные расходы, тенге				208752				
	- заработная плата, тенге				31313				
	- трудоемкость, чел-ч				104				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				85789				
	Всего				**1515611**				
	Временные здания и сооружения (1,8 %)				27281				
	- сметная заработная плата, тенге				3847				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				22				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)				37338				
	- сметная заработная плата, тенге				17175				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				105				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				15429				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				6172				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**1601831**				

понижающий коэффициент к=0,956202136	**1531674**
Итого по акту в текущих ценах 2017 года, МРПтек.	**4484742**
- материалы, тенге	2856099
- сметная заработная плата, тенге	723931
- нормативная трудоемкость, чел-ч	1336
Налог (2 %)	89695
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**4574437**
НДС (12 %)	548932
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**5123369**

Заказчик:

Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

_____ **А.К. Ажмурат**

Руководитель отдела капитального строительства

_____ **А.Т.Мушкенов**

Технический надзор

Директор ТОО "Бестау-С"

_____ **С.К. Мусин**

Эксперт технического надзора

_____ **Т.М.Омаров**

Подрядчик:

Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ **Н.К.Темирбулатов**

Вр. и.о. Главного специалиста технического отдела ПГС

_____ **С.Е._Музафар** (расценки соответствуют)

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ **Т.Ж. Досанов**

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Наименование стройки: Строительство областного онкологического диспансера на 200 коек с поликлиникой на 100 посещений в смену в г.Павлодаре
Наименование объекта: Котельная
Договор № 95/17 от 21.04.2017г. Доп соглашение № 1 от 04.07.2017г, доп. соглашение № 2 от 21.08.2017г. Доп согл № 3 от 23.10.17г

Акт № 51 от 23. 10.2017г.
приемки выполненных работ за октябрь 2017г
(локальная смета 3-1-1)
Общестроительные работы

разн. есть.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 3 Стены									
62	Е8-15-3	Кладка наружных стен высотой до 4 м и толщиной 510 мм из керамического кирпича КОРПо М100 с облицовкой лицевым керамическим кирпичом М100 на растворе М50	28,9	9435,19	282,71	272677	8170	34375	5,53	160
		м3 кладки		902,25	105,75	26075	3056	118	0,52	15
63	Е8-15-1	Кладка наружных стен высотой до 4 м и толщиной 380 мм из керамического кирпича КОРПо М100 с облицовкой лицевым керамическим кирпичом М100 на растворе М50 - парапет	13,5	9562,07	305,8	129088	4128	18387	6,41	87
		м3 кладки		1039,5	114,75	14033	1549	118	0,56	8
65	Е8-6-7	Кладка внутренних стен при высоте этажа до 4 м из керамического кирпича М100 на растворе М50	0,41	9682,58	337,41	3970	138	386	4,38	2
		м3 кладки		670,5	126	275	52	118	0,62	–
66	Е8-36-1	Установка и разборка внутренних инвентарных, трубчатых лесов при высоте помещений до 6 м	20,4	213,01	1,52	4345	31	2694	0,702	14
		м2 горизонтальной проекции		111,38	0,56	2272	11	118	0,0028	–
67	Е8-7-5	Кладка неармированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м - кирпич керамический М75 на растворе М50	20,8	1276,82	34,37	26558	715	4955	1,21	25
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		189	12,87	3931	268	118	0,0629	1

68 Е7-44-10	Укладка перемычек массой до 0,3 т	13	108,41	66,43	1409	864	868	0,148	2
	шт сборных конструкций		23,85	23,85	310	310	140	0,1051	1
69 30-15-213	Перемычки железобетонные брусковые 10ПБ25-27-п ГОСТ 948-84	6	2669		16014				
	шт								
77 Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций 5Вр1	0,2088	49879,65	422,15	10415	88	2073	56,4	12
	т металлических изделий		8257,5	157,5	1724	33	118	0,77	–

Раздел 5 Кровля

84 Е9-22-1	Монтаж стропильных и подстропильных ферм пролетом до 24 м, массой до 3 т на высоте до 25 м	5,1347	9523,56	4795,68	48901	24624	23475	23	118
	т конструкций		3712,5	1367,15	19063	7020	90	5,24	27
85 2-1-238	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, масса свыше 0,1 до 0,5 т	5,1347	146000		749666				
	т								
86 Е9-23-1	Монтаж вертикальных связей в виде ферм для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м - ВС-1, ВС-2	0,7491	11412,94	2642,46	8549	1979	5897	50,1	38
	т конструкций		8032,5	714,33	6017	535	90	2,58	2
87 2-1-238	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, масса свыше 0,1 до 0,5 т	0,7491	146000		109369				
	т								
88 99-1-1(пл)СС	Добавка на сталь С-245К=2,000;	11,8476	1860		22037				
	т								
89 Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг	0,04708	175710,1	1826,1	8272	86	580	42,7	2
	т стальных элементов		8100	690,75	381	33	140	3,37	–
90 Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	176,5	20,35	0,02	3592	4	661	0,0213	4
	м2		4,16	–	734	–	90	–	–
91 Е6-3-1	Устройство бетонных опорных подушек В15	1	8343,89	260,48	8344	260	738	3,94	4
	м3		614,25	89,46	614	89	105	0,3512	–
92 Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,3645	93997,62	304,24	34262	111	12703	198	72
	т		33075	114,75	12056	42	105	0,56	–

93	Е9-21-2	Монтаж прямолинейных подвесных путей и монорельсов по металлическим опорам для тельферов на высоте до 25 м, балки 36М	18	993,4	705,97	17881	12707	8186	1,43	26
		м рельса в одну нитку		236,25	269,06	4253	4843	90	1,07	19
94	2-1-131	Балки поддерживающие и подвески для путей подвесного транспорта из прокатных профилей	0,657	91800		60313				
		т								
95	Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг	0,122	175710,1	1826,1	21437	223	1501	42,7	5
		т стальных элементов		8100	690,75	988	84	140	3,37	–
96	1-1-56	Болты строительные с гайками, с шестигранной головкой	0,008	136500		1092				
		т								
97	Е9-54-1	Монтаж подвесных путей с подвесками, стрелками и деталями крепления из полосовой стали	18	487,37	77	8773	1386	5297	1,89	34
		м		321,75	5,18	5792	93	90	0,025	–
98	2-1-131	Балки поддерживающие и подвески для путей подвесного транспорта из прокатных профилей	0,19924	91800		18290				
		т								
99	2-1-131	Подвески для путей подвесного транспорта из прокатных профилей	0,08712	91800		7998				
		т								
100	1-1-899	Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10 мм, ширина полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,0038	59200		225				
		т								
101	Е9-25-1	Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м в зданиях высотой до 25 м балка БМ-1	3,32344	5030,5	2020,02	16719	6713	8301	14,1	47
		т конструкций		2272,5	502,43	7553	1670	90	1,79	6
102	2-1-120	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	3,32344	101700		337994				
		т								
103	Е9-42-3	Монтаж кровельного покрытия из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м	323	226,98	120,76	73315	39005	27995	0,4	129
		м2		66,6	29,7	21512	9593	90	0,107	35
104	2-3-37	Панели стеновые трехслойные с двухсторонним полимерным покрытием и утеплителем из минеральной ваты 100 кг/м3, толщина 100 ммК=1,060;	342,38	3790		1297620				
		м2								

105 1-1-2702	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 4,8 мм х 38 мм	0,747	1934		1445				
	1000шт								
106 Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг ЗД-3	0,00214	175710,1	1826,1	376	4	25	42,7	–
	т стальных элементов		8100	690,75	17	1	140	3,37	–
107 Е26-30-1	Теплоизоляция прямоугольных стен и колонн изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	76	7792,57	378,22	592235	28745	281808	20,04	1523
	м3 изоляции		3566,25	141,75	271035	10773	100	0,69	52
108 1-3-178	Маты теплоизоляционные ISOVER, марка КТ AL фольгированныеК=0,970;	73,72	7605		560641				
	м3								
109 Е12-20-1	Устройство обшивки сайдингом	194,24	424,37	351,59	82430	68293	25805	0,3366	65
	м планки		56,37	55,27	10949	10736	119	0,1782	35
110 1-1-3836	Сайдинг	38	527		20026				
	м2								
111 Е10-50-4	Устройство ходового трапа Тр-1	2,2	67,41	10,42	148	23	108	0,228	1
	м2 покрытия		36,9	3,94	81	9	120	0,0192	–
112 1-2-14	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	0,11	14206		1563				
	м3								
113 Е9-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением - ЛП-1	0,06628	13711,46	5475,86	909	363	393	28,9	2
	т конструкций		5040	1552,87	334	103	90	5,46	–
114 2-1-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,06628	133700		8862				
	т								
115 Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 разаК=2,000;	4	20,35	0,02	81	–	15	0,0213	–
	м2		4,16	–	17	–	90	–	–

Раздел 6 Проемы

129 Е10-91-5	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), двухстворчатых, площадь проема до 2 м2	19,44	427,5	19,32	8311	376	4484	1,1121	22
	м2 проемов								

			185,83	6,39	3613	124	120	0,0312	1
130 6-1-185	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99 *м2*	19,44	6022		117068				
131 1-1-1362	Стеклопакет с безопасным стеклом СПО 3.4М1-16-4И Э (ГОСТ 24866-99)К=-1,000; *м2*	-3,24	2790		-9040				
132 Е9-53-2	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали *т конструкций*	0,0141	9850,47	1162,94	139	16	95	46,6	1
			7357,5	108	104	2	90	0,53	–
133 2-1-87	Переплеты оконные нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб *т*	0,0141	180100		2539				
Раздел 8 Полы									
8.1 Тип 1									
139 Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем *м2 площади уплотнения*	6,6	74,9	2,62	494	17	93	0,0681	–
			10,51	0,99	69	7	123	0,0048	–
140 Е11-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом *м2 покрытия*	6,6	634,05	24,55	4185	162	399	0,263	2
			39,83	9,2	263	61	123	0,0449	–
141 Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками В7,5 *м3 подстилающего слоя*	0,66	6691,02	–	4416	–	460	3,66	2
			567	–	374	–	123	–	–
142 Е6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок 8 А1 *т*	0,0391	67239,08	327,33	2629	13	83	11,6	–
			1890	123,75	74	5	105	0,6	–
8.2 Тип 2									
149 Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками В7,5 *м3 подстилающего слоя*	0,01	6691,02	–	67	–	7	3,66	–
			567	–	6	–	123	–	–
Раздел 11 Конструкции металические. Резервуар конический для хранения нефтепродуктов емкостью 25 м3-2 шт.									
182 Ц28-845-3	Резервуар стальной горизонтальный, объем 25 м3 *шт*	2	16166,22	4038,72	32332	8077	21659	71	142
			11182,5	850,5	22365	1701	90	4,96692	10

183 2-1-203	Габаритные емкости для хранения жидкостей и газов (без арматуры), поставляемые целиком, круглого сечения, масса изделий свыше 1 до 3 т - резервуар *т*	4,082	147300		601279				
11.1 Дыхательная труба									
191 Е16-7-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм *м трубопровода*	5,54	693,07	10,34	3840	57	572	0,433	2
			76,95	3,87	426	21	128	0,0189	–
192 8-6-182	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные ГОСТ 8731-74 из стали марки 15, 20, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм *м*	5,54	364		2017				
193 Е22-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 50 мм *фланец*	2	74,06	9,93	148	20	164	0,32	1
			63	–	126	–	130	–	–
194 Е22-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 100 мм *фланец*	2	156,43	21,43	313	43	328	0,6	1
			126	–	252	–	130	–	–
195 8-9-9	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80 *шт*	2	202		404				
196 8-9-12	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80 *шт*	2	384		768				
197 8-6-226	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные ГОСТ 8731-74 из стали марки 15, 20, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм *м*	0,2	812		162				
198 8-10-113	Переходы (ГОСТ 17378-83) штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру <= 16 МПа, 108х4-57х3 мм *шт*	2	338		676				
199 Е22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм - переход *т фасонных частей*	0,0018	247994,13	49389,75	446	89	191	312,7	1
			62775	18657	113	34	130	91,12	–
200 1-1-56	Болты строительные с гайками, с шестигранной головкой *т*	0,00028	136500		38				

201 1-7-53	Хомут для крепления	0,0018	147300		265				
	т								
202 Е16-7-6									
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм - патрубок к дыхательной трубе	0,176	693,07	10,34	122	2	19	0,433	–
	м трубопровода								
			76,95	3,87	14	1	128	0,0189	–
203 8-6-182									
	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные ГОСТ 8731-74 из стали марки 15, 20, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм	0,176	364		64				
	м								
204 Е22-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 50 мм	4	74,06	9,93	296	40	328	0,32	1
	фланец								
			63	–	252	–	130	–	–
205 8-9-9	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	4	202		808				
	шт								
206 1-1-56	Шпильки, гайки, шайбы	0,00024	136500		33				
	т								
Раздел 12 Разные работы									
12.3 Консоль под приточную установку									
216 Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг - консоль под приточную установку	0,12044	175710,1	1826,1	21163	220	1483	42,7	5
	т стальных элементов								
			8100	690,75	976	83	140	3,37	–
217 99-1-1(пл)СС	Добавка на сталь С-245	0,12044	1860		224				
	т								
12.4 Закладные для кабельных металоконструкций									
219 Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг - закладные для кабельных металоконструкций	0,7515	175710,1	1826,1	132046	1372	9248	42,7	32
	т стальных элементов								
			8100	690,75	6087	519	140	3,37	3
	Всего прямые затраты				**5516093**	**209164**			**2584**
					445130	**53461**			**215**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				4861799				
	Накладные расходы, тенге				506839				
	- заработная плата, тенге				76026				
	- трудоемкость, чел-ч				253				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				361376				

№51 3-1-1

- трудоемкость, чел-ч	253
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	361376
Всего	**6384308**
Временные здания и сооружения (1,8 %)	114918
- сметная заработная плата, тенге	16203
- нормативная трудоемкость, чел-ч	92
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	157281
- сметная заработная плата, тенге	72349
- нормативная трудоемкость, чел-ч	440
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	64992
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	25997
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**6747496**
понижающий коэффициент к=0,956202136	**6451970**
Итого по акту в текущих ценах 2017 года, МРПтек.	**18891368**
- материалы, тенге	13611870
- сметная заработная плата, тенге	2111461
- нормативная трудоемкость, чел-ч	3584
Налог (2 %)	377827
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**19269195**
НДС (12 %)	2312303
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**21581498**

Заказчик:

Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

_____ **А.К.Ажмурат**

Технический надзор

Директор ТОО "Бестау-С"

_____ **С.К. Мусин**

Подрядчик:

Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ **Н.К.Темирбулатов**

Руководитель отдела капитального строительства

_____ **А.Т.Мушкенов**

Эксперт технического надзора

_____ **Т.М.Омаров**

Вр. и.о. Главного специалиста технического отдела ПГС

_____ **С.Е. Музафар** (расценки соответствуют)

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ **Т.Ж. Досанов**

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Наименование стройки: Строительство областного онкологического диспансера на 200 коек с поликлиникой на 100 посещений в смену в г.Павлодаре
Наименование объекта: Перенос существующих кабельных линий и ТП №130, №723 за территорию отвода областного онкодиспансера

Договор № 95/17 от 21.04.2017г. Доп соглашение № 1 от 04.07.2017г, доп. соглашение № 2 от 21.08.2017г. Доп согл № 3 от 23.10.17г

Акт № 52 от 30. 10.2017г.

приемки выполненных работ за октябрь 2

(локальная смета 4-1-1А)

Перенос существующих кабельных линий и ТП №130, №723 за территорию отвода областного онкодиспансера.

раум. есть

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 2 Добавить									
1	Е6-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	58,64	7269,51	196,62	426284	11530	21336	1,79	105
		м3		272,25	74,27	15965	4355	105	0,3628	21
2	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	1,204	41200		49605				
		т								
3	Е7-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	360	513,72	243,37	184939	87613	96748	0,668	240
		шт сборных конструкций		106,88	85,08	38477	30629	140	0,3375	122
4	30-3-509	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 24.3.6-Т ГОСТ 13579-78	360	2880		1036800				
		шт								

5 Е8-4-7

Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	583,2	245,44	3,82	143141	2228	26695	0,212	124
м2 поверхности		37,35	1,44	21783	840	118	0,007	4
Всего прямые затраты				**1840769**	**101371**			**469**
				76225	**35824**			**147**
В том числе стоимость: материалов, тенге				1663174				
Накладные расходы, тенге				144764				
- заработная плата, тенге				21717				
- трудоемкость, чел-ч				72				
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				119132				
Всего				**2104665**				
Временные здания и сооружения (1,8 %)				37884				
- сметная заработная плата, тенге				5342				
- нормативная трудоемкость, чел-ч				30				
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)				51850				
- сметная заработная плата, тенге				23851				
- нормативная трудоемкость, чел-ч				145				
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				21425				
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				8570				
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**2224394**				
понижающий коэффициент к=0,956202136				**2126971**				
Итого по акту в текущих ценах 2017 года, МРПтек.				**6227770**				
- материалы, тенге				4656488				
- сметная заработная плата, тенге				540227				
- нормативная трудоемкость, чел-ч				863				
Налог (2 %)				124555				
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**6352325**				

НДС (12 %)	762279
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**7114604** 7114653

Заказчик:

Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

_____ **А.К.Ажмурат**

Руководитель отдела капитального строительства

_____ **А.Т.Мушкенов**

Вр. и.о. Главного специалиста технического отдела ПГС

_____ **С.Е. Музафар** (расценки соответствуют)

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ **Т.Ж. Досанов**

Технический надзор

Директор ТОО "Бестау-С"

_____ **С.К. Мусин**

Эксперт технического надзора

_____ **Е.К.Шакимов**

Подрядчик:

Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ **Н.К.Темирбулатов**