Подрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Наименование стройки: Строительство областного онкологического диспансера на 200коек с поликлиникой на 100 посещений в смену в г.Павлодаре
Договор № 95/17 от 21.04.2017г. Доп. Соглашение № 1 от 04.07.17г Доп соглашение № 2 от 21.08.17г Доп согл № 3 от 23.10.17г

Справка № 8 от 21. 11. 2017г
о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь _2017г.

Код подрядчика	Код субподрядчика	Договор №	Договор дата	Источник финансирования Наименование	Источник финансирования Код	Форма менова	Форма Код
		95/17	21.04.2017г	038- 011- 431, 038 -015-441			
		доп согл №1	от 04.07.17г				
		доп согл №2	от 21.08.17г				
		доп согл №3	от 23.10.17г				

№ сметы	Стоимость выполненных работ и затрат в (тенге)										
	С начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	СМР в базисных ценах 2001 года	из графы 4					Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Налог на добавленную стоимость 12 %	Всего
				СМР в отчётном месяце	из них		затраты				
					По монтажу оборудования	прочих затрат, не входящих в СМР в ценах	на приобретение материалов	другие дополнительные расходы			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по стройке:	688 767 920	85 201 591	25 471 729	74 581 225					1 491 624	9 128 742	85 201 591
в том числе за месяц	688 767 920	85 201 591	25 471 729	74 581 225					1 491 624	9 128 742	85 201 591
1-1-1, 1-1-2, 2-1-1, 2-2-1, 2-2-2, 2-2-3, 2-4,1, 2-5-1 ,2-8-1, 3-1-1, 6-1-1, 6-3-2, 6-4-1, 6-4-2, 6-4-3, 6-4-4, 1-1-1А	688 767 920	85 201 591	25 471 729	74 581 225					1 491 624	9 128 742	85 201 591
Удержание аванса 30%	206 630 375	25 560 477									25 560 477,30
Итого к оплате:											**59 641 113,70**

Заказчик:
ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
Руководитель управления

Раисов Р. С.

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

Темирбулатов Н.К.

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Форма 2В

Наименование стройки: Строительство областного онкологического диспансера на 200 коек с поликлиникой на 100 посещений в смену в г.Павлодаре
Наименование объекта: Вынос квартальной тепловой сети
Договор № 95/17 от 21.04.2017г. Доп соглашение № 1 от 04.07.2017г, доп. соглашение № 2 от 21.08.2017г. Доп согл № 3 от 23.10.17г

Акт № 53 от 21. 11.2017г.
приемки выполненных работ за ноябрь 2017 г.
(локальная смета 1-1-1)
Вынос квартальной тепловой сети

разн. есть.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Земляные работы								
		1.1 Земляные работы								
1	Е1-12-7	Разработка в отвал грунта 1 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3								
		м3 грунта	1325	18,51	17,5	24526	23188	6966	0,00703	9
				1,01	4,41	1338	5843	97	0,0153	20
2	Е1-17-7	Разработка грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы								
		м3 грунта	146	26,22	25,03	3828	3654	1123	0,008	1
				1,15	6,78	168	990	97	0,0232	3
3	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы -доработка т.ч.п 3,180 ктрр1=1,2, кзпр=1,2 ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;								
		м3 грунта	48	262,72	–	12611	–	14250	1,848	89
				262,72	–	12611	–	113	–	–
4	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы								
		м3 грунта	12	218,93	–	2627	–	2969	1,54	18
				218,93	–	2627	–	113	–	–

5	П8-5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 5 км, 1 класс груза К=1,860	214	49,5	49,5	10593	10593	2119	–	–
		т		–	9,9	–	2119	100	0,02079	4
6	Е1-20-1	Работа на отвале грунтов 1 группы	214	3,07	2,66	657	569	274	0,00272	1
		м3 грунта		0,39	0,93	83	199	97	0,00305	1
7	Е1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 1 группы	15	122,18	–	1833	–	2071	0,885	13
		м3 грунта		122,18	–	1833	–	113	–	–
8	Е1-27-4	Засыпка траншей и котлованов грунтом 1 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 5 м	1000	2,8	2,8	2800	2800	941	–	–
		м3 грунта		–	0,97	–	970	97	0,00318	3
9	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	1000	21,55	4,52	21550	4520	16519	0,108	108
		м3 уплотненного грунта		17,03	–	17030	–	97	–	–
10	Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	20	1228	152,52	24560	3050	5482	1,02	20
		м3 основания		153,68	57,15	3074	1143	130	0,279	6
11	Е8-3-1	Засыпка труб песчаным грунтом с подбивкой пазух и трамбованием	289,1	215,2	97,07	62214	28063	50660	0,78	225
		м3 основания		112,5	36	32524	10408	118	0,18	52

Раздел 2 Подземная теплосеть

12	Е24-10-4	Бесканальная прокладка подающих стальных трубопроводов диаметром 500 мм в ППУ - изоляции при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 С	0,055	803593,94	347369,06	44198	19105	36364	2270	125
		км трубопровода		425250	83331,25	23389	4583	130	340,88	19
13	Е24-10-14	Бесканальная прокладка обратных стальных трубопроводов диаметром 500 мм в ППУ -изоляция при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 °С	0,055	761103,29	344559,41	41861	18951	33553	2080	114
		км трубопровода		387000	82269,25	21285	4525	130	335,7	18

14	Е24-2-13								
	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 500 мм при условном давлении 1,6МПа и температуре 150 °С	0,09	563302,1	241299,85	50697	21717	39815	1450	131
	км трубопровода		274500	65802,73	24705	5922	130	282,92	25
19	Е22-34-1								
	Установка комплектов изоляции стыка	43	300,56	225,63	12924	9702	7184	0,414	18
	шт		69,53	58,98	2990	2536	130	0,226	10
25	Е27-64-2								
	Укладка разгрузочных плит	3	696,07	405,82	2088	1217	1580	1,95	6
	м3 сборных железобетонных плит		290,25	105,77	871	317	133	0,4358	1
26	30-19-202								
	Плиты для покрытия автомобильных дорог (ГОСТ 21924.0-84) прямоугольные, под автомобильную нагрузку 30 т, длиной до 5,5 м	18	3030		54540				
	м2								
	Раздел 3 Подземная теплосеть (в обычной изоляции)								
27	Е24-3-13								
	Прокладка в проходном канале стальных трубопроводов диаметром 500 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 °С	0,012	601956,7	261637,2	7223	3140	5672	1550	19
	км трубопровода		292500	71103,73	3510	853	130	301,49	4
28	8-6-130								
	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 8,0 мм	12	8165		97980				
	м								
51	Е26-23-16								
	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 530 мм рулонными материалами	12	243,58	16,64	2923	200	549	0,249	3
	м трубопровода		39,38	6,3	473	76	100	0,03	–
52	1-1-726								
	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б	13,9	89		1237				
	м2								
	Раздел 4 Дренажный колодец (4шт)								
53	Е11-1-2								
	Уплотнение грунта щебнем	19,25	74,9	2,62	1442	50	272	0,0681	1
	м2 площади уплотнения		10,51	0,99	202	19	123	0,0048	–
54	Е23-13-3								
	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 1 м в сухих грунтах	3,04	8815,37	2308,84	26799	7019	12451	13,869	42

	м3 конструкций колодцев		2286	864,68	6949	2629	130	4,223	13
55 30-18-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые *м3*	0,56	32700		18312				
56 30-18-40	Кольца горловин смотровых колодцев, марка КЦО-1 *шт*	2	1100		2200				
57 30-18-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметр 1000 мм ГОСТ 8020-90 *м*	2,95	3618		10673				
58 30-18-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,59 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметр 1000 мм ГОСТ 8020-90 *м*	5,9	6446		38031				
59 30-18-41	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-3 *шт*	4	2490		9960				
60 11-4-10	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99 *комплект*	2	13400		26800				
61 2-1-267	Лестницы *т*	0,05345	133700		7146				
62 Е6-1-1	Заделка труб при проходе ч/з стену колодца бетоном *м3*	0,72	6092,95	66,01	4387	48	167	1,35	1
63 Е11-2-8	Устройство глинобетонного слоя *м3 подстилающего слоя*	3,52	195,75 2793,21	24,93 –	141 9832	18 –	105 5085	0,1218 7,65	– 27
64 Е23-20-2	Засыпка щебнем *м3 фильтрующего основания*	42	1174,5 1240,49	– 15,68	4134 52101	– 659	123 3517	– 0,4134	– 17

Раздел 5 Демонтируемая теплосеть

			59,31	5,09	2491	214	130	0,0195	1
67 Е7-62-4 (ДМ)	Демонтаж опор из сборных железобетонных конструкций ОПс п2,8а, ктрр1=0,8, ктрм1=0,8, кзпр1=0,8, кэкс1=0,8, кзпм1=0,8, кмат1=0 ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; kзпр1=0,8; kэкс1=0,8; kзпм1=0,8; kмат1=0;	7	761,35	397,75	5329	2784	4873	2,2	15

		м3 конструкций		363,6	133,65	2545	936	140	0,46416	3

Раздел 6 Тепловые камеры

6.1 УТ 3

76	99-1-1(пл)	Металлическая заглушка изоляции d530-1-ППУ ПЭ	4	7008		28032				
		шт								
77	99-1-4(пл)	Манжета стенового ввода СВ-710	4	7865		31460				
		шт								
78	Е6-1-1	Заделка бетоном ввода трубы	0,512	6092,95	66,01	3120	34	119	1,35	1
		м3								
				195,75	24,93	100	13	105	0,1218	–
		Всего прямые затраты				**759094**	**161063**			**1004**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				**165073** 432958	**44313**			**183**
		Накладные расходы, тенге				254575				
		- заработная плата, тенге				38186				
		- трудоемкость, чел-ч				127				
		Стоимость демонтируемых материалов, тенге				9909				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				61415				
		Всего				**1075084**				
		Временные здания и сооружения (1,8 %)				19352				
		- сметная заработная плата, тенге				2729				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				15				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)				26485				
		- сметная заработная плата, тенге				12183				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				74				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				10944				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				4378				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**1136243**				
		понижающий коэффициент к=0,956202136				**1086478**				
		Итого по акту в текущих ценах 2017 года, МРПтек.				**3181208**				
		- материалы, тенге				1212178				
		- сметная заработная плата, тенге				777790				

- нормативная трудоемкость, чел-ч	1403
Налог (2 %)	63624
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**3244832**
НДС (12 %)	389380
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**3634212**

Заказчик:

Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

_____ **А.К.Ажмурат**

Руководитель отдела капитального строительства

_____ **А.Т.Мушкенов**

Руководитель технического отдела ПГС

_____ **А.К. Омаров** (расценки соответствуют п.д.)

Вр. и.о. Главного специалиста технического отдела ПГС

_____ **С.Е. Музафар** (расценки соответствуют)

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ **Т.Ж. Досанов**

Технический надзор

Директор ТОО "Бестау-С"

_____ **С.К. Мусин**

Эксперт технического надзора

_____ **Е.К.Шакимов**

Подрядчик:

Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ **Н.К.Темирбулатов**

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области" Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Наименование стройки: Строительство областного онкологического диспансера на 200 коек с поликлиникой на 100 посещений в смену в г.Павлодаре

Наименование объекта: Вынос квартальной тепловой сети

Договор № 95/17 от 21.04.2017г. Доп соглашение № 1 от 04.07.2017г, доп. соглашение № 2 от 21.08.2017г. Доп согл № 3 от 23.10.17г

Акт № 54 от 21. 11.2017г.
приемки выполненных работ за ноябрь 2017 г.
(локальная смета 1-1-2)

Тепловые камеры УТ-1 (тип13) , УТ3 (тип7), УТ4 (тип7), УТ (тип13)

разм. есть

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 2 Тепловая камера УТ-3 (тип 7)								
33	Е7-62-1	Устройство камер со стенками из бетонных блоков	35,66	5933,45	789,92	211587	28169	83597	8,27	295
		м3 конструкций		1401,75	272,75	49986	9726	140	1,0406	37
34	30-3-515	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 24.6.6-Т ГОСТ 13579-78	9	4676		42084				
		шт								
35	30-3-505	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 12.6.6-Т ГОСТ 13579-78	8	2335		18680				
		шт								
36	30-3-495	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 9.6.6-Т ГОСТ 13579-78	14	2144		30016				
		шт								
37	30-3-12	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В5 (М-75) ФБС 12,6.3	2,865	11000		31515				
		м3								

38 30-18-23	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные	2,08	24900		51792				
	м3								
39 30-15-34	Ригели, прогоны и балки для перекрытий (ГОСТ 24155-80) из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные, длина более 4 до 6 м, объем до 1,0 м3 Б3, Б7, Б8.	2,39	20500		48995				
	м3								
40 30-18-41	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-3	4	2490		9960				
	шт								
41 30-1-7	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	3,2	6489		20765				
	м3								
42 30-1-4	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	10,3	5693		58638				
	м3								
43 30-1-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	35,66	192		6847				
	м3								
44 4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,3765	68800		25903				
	т								
45 Е9-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,2588	13711,46	5475,86	3549	1417	1535	28,9	7
	т конструкций		5040	1552,87	1304	402	90	5,46	1
46 2-1-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,2588	133700		34602				
	т								
47 Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза К=2,000	15,6	20,35	0,02	317	–	59	0,0213	–
	м2		4,16	–	65	–	90	–	–
48 11-4-18	Люк чугунный теплофикационный с шарниром, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	4	11200		44800				
	комплект								
49 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	20,79	249,47	9,95	5186	207	1430	0,356	7
	м2 стяжки		52,2	3,74	1085	78	123	0,0182	–
50 Е11-4-1	Устройство первого слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике - гидроизол	20,79	340,45	18,42	7078	383	2375	0,416	9

	м2 изолируемой поверхности		85,95	6,91	1787	144	123	0,0337	1
51 Е11-4-2	Устройство последующего слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике	20,79	232,19	9,05	4827	188	1387	0,251	5
	м2 изолируемой поверхности		50,85	3,4	1057	71	123	0,0165	–
52 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм М100(днище)	11,25	236,62	9,95	2662	112	774	0,356	4
	м2 стяжки		52,2	3,74	587	42	123	0,0182	–
53 Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки -до 50мм к=6,000	67,5	38,28	0,67	2584	45	74	0,0044	–
	м2 стяжки		0,63	0,25	43	17	123	0,0012	–
54 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм - М100 (плит)	20,79	236,62	9,95	4919	207	1430	0,356	7
	м2 стяжки		52,2	3,74	1085	78	123	0,0182	–
55 Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки - до 30мм к=2,000	41,58	38,28	0,67	1592	28	44	0,0044	–
	м2 стяжки		0,63	0,25	26	10	123	0,0012	–
56 Е11-4-1	Устройство первого слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике	20,79	323,65	18,42	6729	383	2375	0,416	9
	м2 изолируемой поверхности		85,95	6,91	1787	144	123	0,0337	1
57 Е11-4-2	Устройство последующего слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике	20,79	215,39	9,05	4478	188	1387	0,251	5
	м2 изолируемой поверхности		50,85	3,4	1057	71	123	0,0165	–
58 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм - М100	20,79	236,62	9,95	4919	207	1430	0,356	7
	м2 стяжки		52,2	3,74	1085	78	123	0,0182	–
59 Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки -до 30мм К=2,000	41,58	38,28	0,67	1592	28	44	0,0044	–
	м2 стяжки		0,63	0,25	26	10	123	0,0012	–

60 4-1-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=3 мм *т*	0,02288	64100		1467				
	Раздел 3 Тепловая камера УТ-4 (тип 7)								
61 Е7-62-1	Устройство камер со стенками из бетонных блоков *м3 конструкций*	35,25	5933,45	789,92	209154	27845	82636	8,27	292
			1401,75	272,75	49412	9614	140	1,0406	37
62 30-3-515	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 24.6.6-Т ГОСТ 13579-78 *шт*	9	4676		42084				
63 30-3-505	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 12.6.6-Т ГОСТ 13579-78 *шт*	11	2335		25685				
64 30-3-495	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 9.6.6-Т ГОСТ 13579-78 *шт*	16	2144		34304				
65 30-3-12	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В5 (М-75) ФБС 12.6.3 *м3*	2,674	11000		29414				
66 30-18-23	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные *м3*	2,08	24900		51792				
67 30-15-34	Ригели, прогоны и балки для перекрытий (ГОСТ 24155-80) из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные, длина более 4 до 6 м, объем до 1,0 м3 Б3, Б7, Б8. *м3*	2,21	20500		45305				
68 30-18-41	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-3 *шт*	4	2490		9960				
69 30-1-7	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 *м3*	3,2	6489		20765				
70 30-1-4	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 *м3*	8,5	5693		48391				

71 30-1-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	35,25	192		6768				
	м3								
72 4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,3765	68800		25903				
	т								
73 Е9-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,218	13711,46	5475,86	2989	1194	1294	28,9	6
	т конструкций		5040	1552,87	1099	339	90	5,46	1
74 2-1-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,218	133700		29147				
	т								
75 Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза к=2,000	13,08	20,35	0,02	266	–	49	0,0213	–
	м2		4,16	–	54	–	90	–	–
76 11-4-18	Люк чугунный теплофикационный с шарниром, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	4	11200		44800				
	комплект								
77 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	22,66	249,47	9,95	5653	225	1560	0,356	8
	м2 стяжки		52,2	3,74	1183	85	123	0,0182	–
78 Е11-4-1	Устройство первого слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике - гидроизол	22,66	340,45	18,42	7715	417	2589	0,416	9
	м2 изолируемой поверхности		85,95	6,91	1948	157	123	0,0337	1
79 Е11-4-2	Устройство последующего слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике	22,66	232,19	9,05	5261	205	1512	0,251	6
	м2 изолируемой поверхности		50,85	3,4	1152	77	123	0,0165	–
80 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм М100 (днища)	11,25	236,62	9,95	2662	112	774	0,356	4
	м2 стяжки		52,2	3,74	587	42	123	0,0182	–
81 Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	67,5	38,28	0,67	2584	45	74	0,0044	–
	м2 стяжки		0,63	0,25	43	17	123	0,0012	–
82 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм - М100 (плит)	20,79	236,62	9,95	4919	207	1430	0,356	7
	м2 стяжки								

			52,2	3,74	1085	78	123	0,0182	–
83 Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки -до 30мм к=2,000	41,58	38,28	0,67	1592	28	44	0,0044	–
	м2 стяжки		0,63	0,25	26	10	123	0,0012	–
84 Е11-4-1	Устройство первого слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике	20,79	323,65	18,42	6729	383	2375	0,416	9
	м2 изолируемой поверхности		85,95	6,91	1787	144	123	0,0337	1
85 Е11-4-2	Устройство последующего слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике	20,79	215,39	9,05	4478	188	1387	0,251	5
	м2 изолируемой поверхности		50,85	3,4	1057	71	123	0,0165	–
86 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм - М100	20,79	236,62	9,95	4919	207	1430	0,356	7
	м2 стяжки		52,2	3,74	1085	78	123	0,0182	–
87 Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки - до 30мм к=2,000	41,58	38,28	0,67	1592	28	44	0,0044	–
	м2 стяжки		0,63	0,25	26	10	123	0,0012	–
88 4-1-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=3 мм	0,02288	64100		1467				
	т								
	Всего прямые затраты				**1364381**	**62646**			**708**
					121524	**21593**			**80**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				1180212				
	Накладные расходы, тенге				195139				
	- заработная плата, тенге				29271				
	- трудоемкость, чел-ч				98				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				93571				
	Всего				**1653091**				
	Временные здания и сооружения (1,8 %)				29756				
	- сметная заработная плата, тенге				4196				

- нормативная трудоемкость, чел-ч	24
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	40725
- сметная заработная плата, тенге	18734
- нормативная трудоемкость, чел-ч	114
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	16828
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	6731
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**1747131**
понижающий коэффициент к=0,956202136	**1670610**
Итого по акту в текущих ценах 2017 года, МРПтек.	**4891547**
- материалы, тенге	3304310
- сметная заработная плата, тенге	612803
- нормативная трудоемкость, чел-ч	1024
Налог (2 %)	97831
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**4989378**
НДС (12 %)	598725
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**5588103**

Заказчик:

Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

_____ **А.К.Ажмурат**

Технический надзор

Директор ТОО "Бестау-С"

_____ **С.К. Мусин**

Подрядчик:

Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ **Н.К.Темирбулатов**

Руководитель отдела капитального строительства

_____ **А.Т.Мушкенов**

Эксперт технического надзора

_____ **Е.К.Шакимов**

Руководитель технического отдела ПГС

_____ **А.К. Омаров** расценки соответ. пед.

Вр. и.о. Главного специалиста технического отдела ПГС

_____ **С.Е. Музафар** (расценки соответствуют)

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ **Т.Ж. Досанов**

N 53. 54. 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Наименование стройки: Строительство областного онкологического диспансера на 200 коек с поликлиникой на 100 посещений в смену в г.Павлодаре

Наименование объекта: Стационар. Блок А

Договор № 95/17 от 21.04.2017г. Доп соглашение № 1 от 04.07.2017г, доп. соглашение № 2 от 21.08.2017г. Доп согл № 3 от 23.10.17г

Акт № 55 от 21. 11.2017г.
приемки выполненных работ за ноябрь 2017 г.
(локальная смета 2-2-1)
Общестроительные работы

разн. есть.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 2 фундаменты								
16	Е6-1-20	Замоноличивание между ФЛ бетоном класса В15 / *м3*	1,7	1373,09	311,32	2334	529	998	2,82	5
				441	117,61	750	200	105	0,5744	1
17	30-1-7	Бетон тяжелый класса В15 (М200) ГОСТ 7473-2010 / *м3*	1,7255	6489		11197				
18	Е6-11-10	Армирование монолитных заделок / *т*	0,03532	5239,08	327,33	185	12	75	11,6	–
				1890	123,75	67	4	105	0,6	–
19	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм / *т*	0,03313	53000		1756				
20	4-1-40	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=4 мм / *т*	0,00219	32300		71				
39	Е6-11-2	Установка анкеров Ан-1 / *т*	0,02	37051,29	477,54	741	10	718	207	4
				33975	180	680	4	105	0,88	–
40	4-1-7	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы сталь гладкая класса А-I диаметром 12 мм	0,02	49502		990				

41 Е8-12-1	Армирование кладки фундаментных блоков (СУ6-6, СУ-1, СТ6-4, СТ4-4, СТ-1)	0,13434	8679,65	422,15	1166	57	1333	56,4	8
	т металлических изделий		8257,5	157,5	1109	21	118	0,77	–
42 4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм (АС-12, 40, 41)	0,1233	62000		7645				
43 4-1-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=4 мм	0,01104	50800		561				
	Всего прямые затраты				**26646**	**608**			**17**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				**2606** 23434	**229**			**1**
	Накладные расходы, тенге				3124				
	- заработная плата, тенге				469				
	- трудоемкость, чел-ч				2				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				1786				
	Всего				**31556**				
	Временные здания и сооружения (1,8 %)				568				
	- сметная заработная плата, тенге				80				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				–				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)				777				
	- сметная заработная плата, тенге				357				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				2				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				321				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				128				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**33350**				
	понижающий коэффициент к=0,956202136				**31889**				
	Итого по акту в текущих ценах 2017 года, МРПтек.				**93372**				
	- материалы, тенге				65610				
	- сметная заработная плата, тенге				11731				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				22				
	Налог (2 %)				1867				

Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	95239
НДС (12 %)	11429
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	106668

Заказчик:

Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

_____ А.К.Ажмурат

Руководитель отдела капитального строительства

_____ А.Т.Мушкенов

Руководитель технического отдела ПГС

_____ А.К. Омаров

расценки соответствуют под

Вр. и.о. Главного специалиста технического отдела ПГС

_____ С.Е. Музафар (расценки соответствуют)

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ Т.Ж. Досанов

Технический надзор

Директор ТОО "Бестау-С"

_____ С.К. Мусин

Эксперт технического надзора

_____ Т.М.Омаров

Подрядчик:

Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ Н.К.Темирбулатов

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Форма 2В

Наименование стройки: Строительство областного онкологического диспансера на 200 коек с поликлиникой на 100 посещений в смену в г.Павлодаре
Наименование объекта: Стационар. Блок Б
Договор № 95/17 от 21.04.2017г. Доп соглашение № 1 от 04.07.2017г, доп. соглашение № 2 от 21.08.2017г. Доп согл № 3 от 23.10.17г

Акт № 56 от 21. 11.2017г.
приемки выполненных работ за ноябрь 2017 г.
(локальная смета 2-2-2)
Общестроительные работы

рум. есть.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 2 Фундаменты								
		2.3 = ФБС=								
64	Е8-6-1	Заделка отверстий после прокладки трубопроводов кирпичом / *м3 кладки*	1,24	2912,24 / 699,75	335,84 / 126	3611 / 868	416 / 156	1208 / 118	4,54 / 0,61	6 / 1
65	30-7-1	Кирпич и камни силикатные (ГОСТ 379-95), 250х120х65 мм, М-75 / *1000шт*	0,4712	8210		3869				
		2.5 =Фундаменты под перегородки =								
75	Е6-1-22	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов из бетона кл В7,5 , при ширине поверху до 1000 мм / *м3*	20,7	7427,11 / 585	353,46 / 133,52	153741 / 12110	7317 / 2764	15618 / 105	3,6 / 0,6521	75 / 13
76	30-1-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов / *м3*	20,7	192		3974				
77	4-1-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 мм	0,4676	61200		28617				

		т							
78	4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,0436	62000		2703			
		т							
79	Е8-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная фундаментов	11,84	63,04	4,19	746	50	833	0,382	5
		м2 поверхности		58,05	1,58	687	19	118	0,0076	–
80	30-2-27	Раствор готовый отделочный тяжелый цементный 1:2	0,2368	9950		2356			
		м3							
	2.6 =Перегородки цокольного этажа =								
81	Е8-7-5	Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	234,29	236,18	34,37	55335	8053	55809	1,21	283
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		189	12,87	44281	3015	118	0,0629	15
82	99-1-1(пл)пр	Кирпич силикатный утолщенный, 250х120х88 мм М-100/25	9439,22	16,14		152349			
		шт							
83	30-2-5	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50	4,8498	6330		30699			
		м3							
84	Е26-38-4	Устройство защиты от грызунов из металлической сетки	240	330,35	0,36	79284	86	4505	0,112	27
		м2 изолируемой поверхности		18,77	–	4505	–	100	–	–
	2.8 =Шлюз лифтового холла цокольного этажа=								
89	Е6-1-22	Устройство железобетонных ленточных фундаментов из бетона кл В7,5 при ширине поверху до 1000мм	1,2	7427,13	353,46	8913	424	905	3,6	4
		м3		585	133,52	702	160	105	0,6521	1
90	30-1-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	1,2	192		230			
		м3							
91	4-1-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 мм	0,0269	61200		1646			
		т							
92	4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,0038	62000		236			
		т							

93	Е8-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная фундаментов	0,67	63,04	4,19	42	3	47	0,382	–
		м2 поверхности		58,05	1,58	39	1	118	0,0076	–
94	30-2-27	Раствор готовый отделочный тяжелый цементный 1:2	0,0134	9950		133				
		м3								
95	Е8-7-3	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	10,93	272,54	34,73	2979	380	3069	1,43	16
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		225	13,01	2459	142	118	0,0635	1
96	99-1-1(пл)пр	Кирпич силикатный утолщенный, 250х120х88 мм М-100/25	424,04	16,14		6844				
		шт								
97	30-2-5	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50	0,22625	6330		1432				
		м3								
98	4-1-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=4 мм	0,01	50800		508				
		т								
99	Е7-20-3	Установка стальных крепежных элементов , монтажных изделий массой до 20 кг (крепление перегородок)	0,00352	175710,1	1826,1	619	6	43	42,7	–
		т стальных элементов		8100	690,75	29	2	140	3,37	–
100	Е7-44-10	Укладка перемычек массой до 0,3 т	2	108,41	66,43	217	133	134	0,148	–
		шт сборных конструкций		23,85	23,85	48	48	140	0,1051	–
101	30-15-186	Перемычки железобетонные брусковые 8ПБ16-1-п ГОСТ 948-84	2	234		468				
		шт								

Раздел 4 Покрытия и перекрытия

4.1 =Перекрытия на отм 0,000=

298	Е6-1-1	Заполнение пустот в плитах перекрытия (бетон кл В15)	5,13	7010,95	66,01	35966	339	1189	1,35	7
		м3		195,75	24,93	1004	128	105	0,1218	1

4.5 = Анкера , перемычки, опорные подушки =

322 Е7-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг (А-1, А-2, МС-5)	0,03219	82810,1	1826,1	2666	59	396	42,7	1
	т стальных элементов		8100	690,75	261	22	140	3,37	–
323 Е7-11-1	Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т	2	396,25	250,96	793	502	612	0,813	2
	шт сборных конструкций		130,73	88,22	261	176	140	0,3715	1
324 30-15-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 (5ПБ34-20)	0,37	21759		8051				
	м3								
325 Е6-18-9	Устройство опорной подушки ОП 4, 4-Т	0,06	14129,73	367,51	848	22	147	13,1	1
	м3		2202,75	138,83	132	8	105	0,678	–
	Всего прямые затраты				**589875**	**17790**			**427**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				**67386** 504699	**6641**			**33**
	Накладные расходы, тенге				84515				
	- заработная плата, тенге				12677				
	- трудоемкость, чел-ч				42				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				40463				
	Всего				**714853**				
	Временные здания и сооружения (1,8 %)				12867				
	- сметная заработная плата, тенге				1814				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				10				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)				17611				
	- сметная заработная плата, тенге				8101				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				49				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				7277				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				2911				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**755519**				
	понижающий коэффициент к=0,956202136				**722429**				
	Итого по акту в текущих ценах 2017 года, МРПтек.				**2115272**				

- материалы, тенге	1413036
- сметная заработная плата, тенге	299034
- нормативная трудоемкость, чел-ч	561
Налог (2 %)	42305
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**2157577**
НДС (12 %)	258909
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**2416486**

Заказчик:

Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

_____ **А.К.Ажмурат**

Руководитель отдела капитального строительства

_____ **А.Т.Мушкенов**

Руководитель технического отдела ПГС

_____ **А.К. Омаров** расценки соответствуют пед.

Вр. и.о. Главного специалиста технического отдела ПГС

_____ **С.Е. Музафар** (расценки соответствуют)

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ **Т.Ж. Досанов**

Технический надзор

Директор ТОО "Бестау-С"

_____ **С.К. Мусин**

Эксперт технического надзора

_____ **Т.М.Омаров**

Подрядчик:

Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ **Н.К.Темирбулатов**

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Наименование стройки: Строительство областного онкологического диспансера на 200 коек с поликлиникой на 100 посещений в смену в г.Павлодаре

Наименование объекта: Стационар .Блок В

Договор № 95/17 от 21.04.2017г. Доп соглашение № 1 от 04.07.2017г, доп. соглашение № 2 от 21.08.2017г. Доп согл № 3 от 23.10.17г

Акт № 57 от 21. 11.2017г.

приемки выполненных работ за ноябрь 2017 г.

(локальная смета 2-2-3)

Общестроительные работы

раум есть.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 2 Фундаменты								
		2.2 Фундаменты под перегородки								
64	Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	63,25	74,9	2,62	4737	166	895	0,0681	4
		м2 площади уплотнения		10,51	0,99	665	63	123	0,0048	–
65	Е6-1-22	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов из бетона кл.В 7,5 при ширине поверху до 1000 мм	25,3	7427,13	353,46	187906	8943	19088	3,6	91
		м3		585	133,52	14801	3378	105	0,6521	16
66	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,22274	67700		15079				
		т								
67	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,02675	65000		1739				
		т								
68	Е8-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная фундаментов	15,18	63,04	4,19	957	64	1068	0,382	6
		м2 поверхности		58,05	1,58	881	24	118	0,0076	–

69	30-2-27	Раствор готовый отделочный тяжелый цементный 1:2 *м3*	0,47058	9950		4682				
	2.3 Перегородки цокольного этажа									
70	Е8-7-3	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м (на р-ре М50) *м2 перегородок (за вычетом проемов)*	294,75	272,54	34,73	80331	10237	82782	1,43	421
				225	13,01	66319	3835	118	0,0635	19
71	99-1-1ТОО "Е	Кирпич силикатный утолщенный 250х120х88мм: М-100/25 *шт*	9690,74568	16,14		156409				
72	30-6-7	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012 (в санузлах и душевых) *1000шт*	2,27002	17824		40461				
73	30-2-5	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-50 *м3*	6,20492	6330		39277				
74	4-1-40	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=4 мм *т*	0,04881	32300		1577				
75	Е7-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг (крепление перегородок) *т стальных элементов*	0,06847	175710,1	1826,1	12031	125	843	42,7	3
				8100	690,75	555	47	140	3,37	–
	Раздел 3 Стены									
	3.6 Перемычки цокольного этажа									
144	Е7-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т *шт сборных конструкций*	134	108,41	66,43	14527	8902	8949	0,148	20
				23,85	23,85	3196	3196	140	0,1051	14
145	30-15-211	Перемычки железобетонные брусковые 10ПБ21-27-п ГОСТ 948-84 *шт*	10	1882		18820				
146	30-15-193	Перемычки железобетонные брусковые 9ПБ16-37-п ГОСТ 948-84 *шт*	3	860		2580				
147	30-15-190	Перемычки железобетонные брусковые 9ПБ13-37-п ГОСТ 948-84 *шт*	54	639		34506				
148	30-15-194	Перемычки железобетонные брусковые 9ПБ18-8-п ГОСТ 948-84	30	623		18690				

		шт							
149	30-15-186	Перемычки железобетонные брусковые 8ПБ16-1-п ГОСТ 948-84	13	234		3042			
		шт							
150	30-15-185	Перемычки железобетонные брусковые 8ПБ13-1-п ГОСТ 948-84	19	195		3705			
		шт							
151	30-15-188	Перемычки железобетонные брусковые 8ПБ19-3-п ГОСТ 948-84	5	497		2485			
		шт							
	Раздел 4 Покрытие и перекрытия								
	4.1 Перекрытие на отм. -0,300								
177	Е7-45-5	Укладка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	22	951,48	200,77	20933	4417	11409	1,74	38
		шт сборных конструкций		299,25	71,15	6584	1565	140	0,3052	7
178	Е7-45-6	Укладка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	43	1539,78	373,54	66211	16062	36169	2,66	114
		шт сборных конструкций		465,75	135,07	20027	5808	140	0,6052	26
179	30-17-1889	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные ПК 60.15-8т СТ РК 949-92	33	14227		469491			
		шт							
180	30-17-825	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 60.12-8т СТ РК 949-92	10	12169		121690			
		шт							
181	30-17-1159	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные ПК 30.15-8т СТ РК 949-92	13	7104		92352			
		шт							
182	30-17-795	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные ПК 30.12-8т СТ РК 949-92	9	5609		50481			
		шт							
183	Е6-1-1	Заполнение пустот в плитах перекрытия (бетон кл. В15)	3,43	7010,95	66,01	24048	226	795	1,35	5
		м3		195,75	24,93	671	86	105	0,1218	–
	4.2 Монолитные участки (Ум3-4 шт, Ум2-2шт)								
184	Е6-22-9	Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм (Ум-3 4 штуки)	0,56	6505,53	269,2	3643	151	843	8,21	5
		м3		1332	101,7	746	57	105	0,4966	–

185 30-1-30	Бетон легкий на пористых заполнителях объемным весом 1200 кг/м3 класса В5 (50%)	0,2842	14300		4064				
	м3								
186 4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,01332	65000		866				
	т								
187 4-1-55	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм	0,09013	60500		5453				
	т								
188 Е6-22-9	Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм (Ум-2 2 штуки)	0,4	6505,53	269,2	2602	108	603	8,21	3
	м3		1332	101,7	533	41	105	0,4966	–
189 30-1-30	Бетон легкий на пористых заполнителях объемным весом 1200 кг/м3 класса В5 (50%)	0,203	14300		2903				
	м3								
190 4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,01865	65000		1212				
	т								
191 4-1-55	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм	0,09996	60500		6048				
	т								
192 Е7-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг (А-1, А-2, МС5, стержни диам. 12 мм)	0,02927	82810,1	1826,1	2424	53	360	42,7	1
	т стальных элементов		8100	690,75	237	20	140	3,37	–
	Всего прямые затраты				**1517962**	**49454**			**711**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				**115215**	**18120**			**82**
					1353294				
	Накладные расходы, тенге				163804				
	- заработная плата, тенге				24571				
	- трудоемкость, чел-ч				82				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				100906				
	Всего				**1782672**				
	Временные здания и сооружения (1,8 %)				32088				
	- сметная заработная плата, тенге				4524				

- нормативная трудоемкость, чел-ч	26
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	43917
- сметная заработная плата, тенге	20202
- нормативная трудоемкость, чел-ч	123
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	18148
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	7259
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**1884084**
понижающий коэффициент к=0,956202136	**1801565**
Итого по акту в текущих ценах 2017 года, МРПтек.	**5274983**
- материалы, тенге	3788898
- сметная заработная плата, тенге	582459
- нормативная трудоемкость, чел-ч	1024
Налог (2 %)	105500
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**5380483**
НДС (12 %)	645658
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**6026141**

Заказчик:

Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

_____ **А.К.Ажмурат**

Руководитель отдела капитального строительства

_____ **А.Т.Мушкенов**

Технический надзор

Директор ТОО "Бестау-С"

_____ **С.К. Мусин**

Эксперт технического надзора

_____ **Т.М.Омаров**

Подрядчик:

Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ **Н.К.Темирбулатов**

Руководитель технического отдела ПГС

_____ **А.К. Омаров** расценки соответствуют пед

Вр. и.о. Главного специалиста технического отдела ПГС

_____ **С.Е. Музафар** (расценки соответствуют)

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ **Т.Ж. Досанов**

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области" Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Наименование стройки: Строительство областного онкологического диспансера на 200 коек с поликлиникой на 100 посещений в смену в г.Павлодаре

Наименование объекта: Радиологический корпус

Договор № 95/17 от 21.04.2017г. Доп соглашение № 1 от 04.07.2017г, доп. соглашение № 2 от 21.08.2017г. Доп согл № 3 от 23.10.17г

Акт № 58 от 21. 11.2017г.

приемки выполненных работ за ноябрь 2017 г.

(локальная смета 2-4-1)

Общестроительные работы

рауш. есть.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 2 Фундаменты								
		2.5 Блоки ФБС								
59	Е8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен , фундаментов	1467,58	245,44	3,82	360203	5606	67174	0,212	311
		м2 поверхности		37,35	1,44	54814	2113	118	0,007	10
60	Е8-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная фундаментов раствором 1:2	94,81	63,04	4,19	5977	397	6672	0,382	36
		м2 поверхности		58,05	1,58	5504	150	118	0,0076	1
61	30-2-27	Раствор готовый отделочный тяжелый цементный 1:2	3,49911	9950		34816				
		м3								
		Раздел 4 Железобетонный бункер № 1								
251	Е6-25-3	Устройство бункеров общего назначения с толщиной стен более 2000-2500мм (В25)	150	4360,41	414,32	654062	62148	351031	11,6	1740
		м3		2072,25	156,51	310838	23477	105	0,7644	115

252	30-1-11									
	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	150	7784		1167600					
	м3									
	Раздел 5 Железобетонный бункер № 2									
297	Е6-25-3									
	Устройство бункеров общего назначения с толщиной стен более 2000-2500 мм (В25)	250	12144,41	414,32	3036103	103580	585051	11,6	2900
	м3		2072,25	156,51	518063	39128	105	0,7644	191
	Всего прямые затраты				**5258761**	**171731**			**4987**
					889219	**64868**			**317**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				4197811				
	Накладные расходы, тенге				1009928				
	- заработная плата, тенге				151489				
	- трудоемкость, чел-ч				505				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				376121				
	Всего				**6644810**				
	Временные здания и сооружения (1,8 %)				119607				
	- сметная заработная плата, тенге				16865				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				96				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)				163699				
	- сметная заработная плата, тенге				75302				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				458				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				67644				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				27058				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**7022818**				
	понижающий коэффициент к=0,956202136				**6715234**				
	Итого по акту в текущих ценах 2017 года, МРПтек.				**19662204**				
	- материалы, тенге				11752863				
	- сметная заработная плата, тенге				3618536				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				6363				
	Налог (2 %)				393244				
	Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**20055448**				

НДС (12 %)	2406654
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**22462102**

Заказчик:

Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

_____ **А.К.Ажмурат**

Руководитель отдела капитального строительства

_____ **А.Т.Мушкенов**

Руководитель технического отдела ПГС

_____ **А.К. Омаров** расценки соответствуют нед.

Вр. и.о. Главного специалиста технического отдела ПГС

_____ **С.Е. Музафар** (расценки соответствуют)

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ **Т.Ж. Досанов**

Технический надзор

Директор ТОО "Бестау-С"

_____ **С.К. Мусин**

Эксперт технического надзора

_____ **Т.М.Омаров**

Подрядчик:

Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ **Н.К.Темирбулатов**

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области" Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Наименование стройки: Строительство областного онкологического диспансера на 200 коек с поликлиникой на 100 посещений в смену в г.Павлодаре

Наименование объекта: Патологоанатомический корпус

Договор № 95/17 от 21.04.2017г. Доп соглашение № 1 от 04.07.2017г, доп. соглашение № 2 от 21.08.2017г. Доп согл № 3 от 23.10.17г

Акт № 59 от 21. 11.2017г.

приемки выполненных работ за ноябрь 2017 г.

(локальная смета 2-5-1)

Общестроительные работы

раум. есть.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 3 Стены								
		3.1 = Перегородки цокольного этажа =								
64	Е46-22-1	Кладка отдельных участков (заполнение над перемычками)	3,77	11455,43	154,03	43187	581	8873	14,63	55
		м3		2295	58,5	8652	221	100	0,28	1
65	Е8-7-3	Кладка армированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м (армирование сеткой Вр-1 д=3мм)	258,32	330,23	34,73	85305	8971	72550	1,43	369
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		225	13,01	58122	3361	118	0,0635	16
66	99-1-1(пл)	Кирпич силикатный утолщенный 250х120х88 мм М100/25 (г.Астана ТОО BIGA construction groug" к=0,77	8694,67162	16,14		140332				
		шт								
67	30-6-7	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012 (в сан узлах)	1,72469	17824		30741				
		1000шт								
68	30-2-5	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50	5,42593	6330		34346				
		м3								

69	E8-22-1								
	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м (на р-ре М50)	1,95	1861,91	372,83	3631	727	1687	3,72	7
	м3 кладки		594	139,5	1158	272	118	0,68	1
70	30-3-157								
	Камни стеновые бетонные рядовые, размерами 390x190x188 мм, 2-пустотные марки М100 ГОСТ 6133-99	122,85	43		5283				
	шт								
	3.2 = Наружные стены здания =								
87	E8-6-1								
	Кладка простых наружных стен при высоте этажа до 4 м	86,61	1073,84	335,84	93005	29087	84391	4,54	393
	м3 кладки		699,75	126	60605	10913	118	0,61	53
88	99-1-1(пл)								
	Кирпич силикатный утолщенный 250x120x88 мм М100/25 (г.Астана ТОО BIGA construction groug" к=0,77	25919,3618	16,14		418338				
	шт								
89	30-2-5								
	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50	19,1387	6330		121148				
	м3								
90	E26-33-1								
	Теплоизоляция стен плитами ПСБ-С-35	30,3646	3679,88	185,63	111738	5637	101251	18,17	552
	м3 изоляции		3264,75	69,75	99133	2118	100	0,34	10
91	1-3-4083								
	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-86	29,4537	5454		160640				
	м3								
92	E13-43-1								
	Изоляция поверхности стен полиэтиленовой пленкой в один слой	216,89	477,68	1,27	103604	275	52796	1,42	308
	м2		270	0,47	58560	102	90	0,0023	–
93	E8-7-6								
	Облицовка наружных стен , керамическим кирпичом при высоте этажа свыше 4 м на растворе М50	230,37	183,98	34,37	42383	7918	40686	0,925	213
	м2 перегородок (за вычетом проемов)		136,8	12,87	31515	2965	118	0,0629	14
94	30-6-33								
	Кирпич керамический утолщенный рядовой пустотелый марки М100, размерами 250 мм x 120 мм x 88 мм ГОСТ 530-2012	8,9402	19500		174334				
	1000шт								
95	30-2-5								
	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50	4,7687	6330		30186				
	м3								

96 Е8-11-1	Расшивка швов кладки из кирпича ктрр1=0,75; кзпр1=0,75;	230,37	29,2	–	6727	–	7938	0,16425	38
	м2 стен (без вычета проемов)		29,2	–	6727	–	118	–	–
97 Е8-35-1	Установка и разборка наружных инвентарных трубчатых лесов высотой до 16 м для кладки и облицовки	252	125,15	0,62	31538	156	20541	0,434	109
	м2 вертикальной проекции		68,85	0,23	17350	58	118	0,0011	–
98 Е8-15-1	Кладка парапета из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом при высоте этажа до 4м	16,62	1377,93	305,8	22901	5082	22636	6,41	107
	м3 кладки		1039,5	114,75	17276	1907	118	0,56	9
99 99-1-1(пл)	Кирпич силикатный утолщенный 250х120х88 мм М100/25 (г.Астана ТОО BIGA construction groug" к=0,77	2685,9666	16,14		43352				
	шт								
100 30-6-33	Кирпич керамический утолщенный рядовой пустотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012	2,2389	19500		43659				
	1000шт								
101 30-2-5	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	3,4393	6330		21771				
	м3								
102 Е8-6-1	Кладка детали устройства пояса (на растворе М50 на фасаде)	0,93	1073,84	335,84	999	312	906	4,54	4
	м3 кладки		699,75	126	651	117	118	0,61	1
103 99-1-1(пл)	Кирпич силикатный утолщенный 250х120х88 мм М100/25 (г.Астана ТОО BIGA construction groug" к=0,77	272,118	16,14		4392				
	шт								
104 30-2-5	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50	0,2009	6330		1272				
	м3								
105 Е6-19-2	Укладка раствора на поверхность пояса	0,2	1320,7	283,24	264	57	173	4,15	1
	м3		722,25	106,99	144	21	105	0,5226	–
106 30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	0,2	7880		1576				
	м3								
107 Е6-36-4	Железнение поверхности	6	57,48	0,23	345	1	324	0,289	2
	м2 поверхности		51,3	0,09	308	1	105	0,0004	–

3.3 = Армирование стен =

108	Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,3282	8679,65	422,15	2849	139	3259	56,4	19
		т металлических изделий		8257,5	157,5	2710	52	118	0,77	–
109	4-1-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=4 мм	0,3282	50800		16673				
		т								
110	Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций (ГС-1)	0,1507	8679,65	422,15	1308	64	1496	56,4	8
		т металлических изделий		8257,5	157,5	1244	24	118	0,77	–
111	4-1-21	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=6 мм	0,1507	58600		8831				
		т								
112	Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций (армирование облицовки)	0,1398	8679,65	422,15	1213	59	1388	56,4	8
		т металлических изделий		8257,5	157,5	1154	22	118	0,77	–
113	4-1-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=4 мм	0,1138	50800		5781				
		т								
114	4-1-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=3 мм	0,026	64100		1667				
		т								
115	Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций (армирование простенков)	0,1004	8679,65	422,15	871	42	997	56,4	6
		т металлических изделий		8257,5	157,5	829	16	118	0,77	–
116	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,1004	41200		4136				
		т								
117	Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций (армирование простенков)	0,0182	8679,65	422,15	158	8	181	56,4	1
		т металлических изделий		8257,5	157,5	150	3	118	0,77	–
118	4-1-41	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=5 мм	0,0182	29400		535				
		т								

3.4 = Внутренние стены и перегородки первого этажа =

119 Е8-6-7	Кладка внутренних стен при высоте этажа до 4 м	29,155	1032,66	337,41	30107	9837	27402	4,38	128
	м3 кладки		670,5	126	19548	3674	118	0,62	18
120 99-1-1(пл)	Кирпич силикатный утолщенный 250х120х88 мм М100/25 (г.Астана ТОО BIGA construction groug" к=0,77	8528,6246	16,14		137652				
	шт								
121 30-2-5	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50	6,2975	6330		39863				
	м3								
122 Е8-8-1	Кладка столбов из кирпича прямоугольных армированных (ВР-1, d-5мм) при высоте этажа до 4 м	1,23	2069,83	367,45	2546	452	2054	7,46	9
	м3 кладки		1278	137,25	1572	169	118	0,67	1
123 99-1-1(пл)	Кирпич силикатный утолщенный 250х120х88 мм М100/25 (г.Астана ТОО BIGA construction groug" к=0,77	382,5279	16,14		6174				
	шт								
124 30-2-5	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50	0,2436	6330		1542				
	м3								
125 Е8-7-3	Кладка армированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м (армированные сеткой Вр-1 д=3мм)	150,405	330,23	34,73	49668	5224	42242	1,43	215
	м2 перегородок (за вычетом проемов)		225	13,01	33841	1957	118	0,0635	10
126 99-1-1(пл)	Кирпич силикатный утолщенный 250х120х88 мм М100/25 (г.Астана ТОО BIGA construction groug" к=0,77	4547,5527	16,14		73398				
	шт								
127 30-6-7	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012 (в сан узлах)	1,6731	17824		29821				
	1000шт								
128 30-2-5	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50	3,1898	6330		20191				
	м3								
129 Е7-44-10	Укладка перемычек массой до 0,3 т	79	108,41	66,43	8564	5248	5275	0,148	12
	шт сборных конструкций		23,85	23,85	1884	1884	140	0,1051	8
130 30-15-193	Перемычки железобетонные брусковые 9ПБ16-37-п ГОСТ 948-84	21,5	860		18490				

		шт							
131	30-15-186	Перемычки железобетонные брусковые 8ПБ16-1-п ГОСТ 948-84	19	234		4446			
		шт							
132	30-15-190	Перемычки железобетонные брусковые 9ПБ13-37-п ГОСТ 948-84	15	639		9585			
		шт							
133	30-15-185	Перемычки железобетонные брусковые 8ПБ13-1-п ГОСТ 948-84	4	195		780			
		шт							
134	30-15-184	Перемычки железобетонные брусковые 8ПБ10-1-п ГОСТ 948-84	3	156		468			
		шт							
135	30-15-194	Перемычки железобетонные брусковые 9ПБ18-8-п ГОСТ 948-84	16	623		9968			
		шт							
136	30-15-187	Перемычки железобетонные брусковые 8ПБ17-2-п ГОСТ 948-84	0,5	340		170			
		шт							
137	Е7-53-11	Установка опорных подушек	2,5	435,3	24,15	1088	60	633	1,03	3
		шт сборных конструкций							
				171,9	8,83	430	22	140	0,0405	–
138	30-14-3	Опорные подушки ОП5. 4-4, ОП4.4-Т	0,0605	21100		1277				
		м3								
139	Е6-3-4	Устройство опорных подушек ОП1	0,1	8333,7	257,71	833	26	76	4,05	–
		м3								
				634,5	91,69	63	9	105	0,3964	–
140	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,0034	65000		221				
		т								
141	Е6-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг (ЗД1, ЗД2)	0,0339	70437,87	304,24	2388	10	349	58	2
		т								
				9675	114,75	328	4	105	0,56	–
142	Е7-44-5	Укладка ригелей массой до 1 т	3	638,19	292,42	1915	877	1683	1,62	5
		шт сборных конструкций								
				297	103,75	891	311	140	0,4463	1
143	Е7-44-6	Укладка прогонов масса до 2т	2	920,34	394,75	1841	790	1645	2,44	5
		шт сборных конструкций								
				447,75	139,72	896	279	140	0,5978	1
144	30-15-34	Прогоны для перекрытий (ГОСТ 24155-80) из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные, длина более 4 до 6 м, объем до 1,0 м3	1,2	20500		24600				
		м3								

145 30-15-32	Прогоны для перекрытий (ГОСТ 24155-80) из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные, длина более 2,5 до 4 м, объем до 1,0 м3	0,51	20200		10302				
	м3								
146 Е9-24-1	Монтаж связей и распорок высотой до 25м и шаге ферм до 12м	0,3214	13864,97	4022,39	4456	1293	2939	56,5	18
	т конструкций		9090	1071,86	2922	344	90	3,81	1
147 2-1-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, масса до 0,1 т	0,3214	154400		49624				
	т								
148 Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	12,8544	21,8	0,05	280	1	68	0,0295	–
	м2		5,81	0,02	75	–	90	0,0001	–
149 Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	25,709	20,36	0,02	523	1	96	0,0213	1
	м2		4,16	–	107	–	90	–	–
	Всего прямые затраты				**2363800**	**82935**			**2598**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				**428845**	**30826**			**145**
					1852022				
	Накладные расходы, тенге				506535				
	- заработная плата, тенге				75980				
	- трудоемкость, чел-ч				253				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				172220				
	Всего				**3042555**				
	Временные здания и сооружения (1,8 %)				54766				
	- сметная заработная плата, тенге				7722				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				44				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)				74955				
	- сметная заработная плата, тенге				34479				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				210				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				30973				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				12389				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**3215638**				

понижающий коэффициент к=0,956202136	3074800
Итого по акту в текущих ценах 2017 года, МРПтек.	**9003014**
- материалы, тенге	5185217
- сметная заработная плата, тенге	1739250
- нормативная трудоемкость, чел-ч	3250
Налог (2 %)	180060
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**9183074**
НДС (12 %)	1101969
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**10285043**

Заказчик:

Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

_____ **А.К.Ажмурат**

Руководитель отдела капитального строительства

_____ **А.Т.Мушкенов**

Руководитель технического отдела ПГС

_____ **А.К. Омаров** расценки соответствуют

Вр. и.о. Главного специалиста технического отдела ПГС

_____ **С.Е. Музафар** (расценки соответствуют)

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ **Т.Ж. Досанов**

Технический надзор

Директор ТОО "Бестау-С"

_____ **С.К. Мусин**

Эксперт технического надзора

_____ **Т.М.Омаров**

Подрядчик:

Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ **Н.К.Темирбулатов**

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Наименование стройки: Строительство областного онкологического диспансера на 200 коек с поликлиникой на 100 посещений в смену в г.Павлодаре

Наименование объекта: Пункт утилизации медицинских отходов

Договор № 95/17 от 21.04.2017г. Доп соглашение № 1 от 04.07.2017г, доп. соглашение № 2 от 21.08.2017г. Доп согл № 3 от 23.10.17г

Акт № 60 от 21. 11.2017г.

приемки выполненных работ за ноябрь 2017 г.

(локальная смета 2-8-1)

Общестроительные работы

разн. есть

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 6 Проемы								
127	Е10-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадью до 3 м2	2,4	400,18	102,53	960	246	540	0,899	2
		м2 проемов		151,65	35,67	364	86	120	0,1393	–
128	Е10-23-3	Установка блоков в перегородках, площадь проема до 3 м2	10,5	636,69	31,85	6685	334	2555	1,15	12
		м2 проемов		190,8	12,04	2003	126	120	0,0587	1
129	6-3-18	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДН 24-9; ДН 24-10	2,4	5380		12912				
		м2								
132	1-1-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	1	1960		1960				
		комплект								
133	1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	2	1380		2760				
		комплект								
135	1-1-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни (на входные двери)	1	844		844				
		шт								

136	Е10-28-7								
	Обивка дверей кровельной сталью оцинкованной по войлоку с двух сторон (Д-1, Д-2)	2,4	1719,15	4,6	4126	11	685	1,56	4
	м2 проемов		236,25	1,73	567	4	120	0,0085	–
	Раздел 8 Отделочные работы								
	8.1 Внутренние отделочные работы								
140	Е15-64-2								
	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (однослойная штукатурка) цементно-известковым раствором потолка	67,1	136,87	1,42	9184	95	5063	0,45	30
	м2 оштукатуриваемой поверхности		71,33	0,54	4786	36	105	0,0026	–
142	Е15-61-3								
	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	205,84	168,08	4,07	34598	838	29534	0,74	152
	м2 оштукатуриваемой поверхности		135,68	0,97	27928	200	105	0,0517	11
143	30-2-29								
	Раствор готовый отделочный тяжелый цементно-известковый 1:1:6	3,8492	9160		35259				
	м3								
144	Е15-70-1								
	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен (по утеплителю-тамбур)	34,26	1042,69	4,92	35723	169	7012	1,15	39
	м2 оштукатуриваемой поверхности		193,05	1,87	6614	64	105	0,0091	–
	Всего прямые затраты				**145011**	**1693**			**239**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				**42262** 101053	**516**			**12**
	Накладные расходы, тенге				45389				
	- заработная плата, тенге				6808				
	- трудоемкость, чел-ч				23				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				11424				
	Всего				**201824**				
	Временные здания и сооружения (1,8 %)				3633				
	- сметная заработная плата, тенге				512				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				3				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)				4972				

- сметная заработная плата, тенге	2287
- нормативная трудоемкость, чел-ч	14
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	2055
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	822
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**213306**
понижающий коэффициент к=0,956202136	**203964**
Итого по акту в текущих ценах 2017 года, МРПтек.	**597206**
- материалы, тенге	282924
- сметная заработная плата, тенге	154720
- нормативная трудоемкость, чел-ч	291
Налог (2 %)	11944
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**609150**
НДС (12 %)	73098
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**682248**

Заказчик:

Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

_____ **А.К.Ажмурат**

Руководитель отдела капитального строительства

_____ **А.Т.Мушкенов**

Руководитель технического отдела ПГС

_____ **А.К. Омаров** расценки соответствуют нед.

Вр. и.о. Главного специалиста технического отдела ПГС

_____ **С.Е. Музафар** (расценки соответствуют)

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ **Т.Ж. Досанов**

Технический надзор

Директор ТОО "Бестау-С"

_____ **С.К. Мусин**

Эксперт технического надзора

_____ **Т.М.Омаров**

Подрядчик:

Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ **Н.К.Темирбулатов**

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Наименование стройки: Строительство областного онкологического диспансера на 200 коек с поликлиникой на 100 посещений в смену в г.Павлодаре

Наименование объекта: Котельная

Договор № 95/17 от 21.04.2017г. Доп соглашение № 1 от 04.07.2017г, доп. соглашение № 2 от 21.08.2017г. Доп согл № 3 от 23.10.17г

Акт № 61 от 21. 11.2017г.

приемки выполненных работ за ноябрь 2017 г.

(локальная смета 3-1-1)

Общестроительные работы

разн. есть.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 6 Проемы								
116	Е9-46-1	Монтаж каркасов ворот большепролетных зданий, ангаров и др. без механизмов открывания	1,619	31476,57	17434,99	50961	28227	14685	41,4	67
		т конструкций		7650	2428,67	12385	3932	90	8,15	13
117	2-1-85	Ворота различных типов: рамы, каркасы панелей, панели с заполнением из тонколистовой стали без механизма открывания	1,619	120300		194766				
		т								
118	Е26-30-1	Теплоизоляция ворот изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	1,8	12175,03	378,22	21915	681	6674	20,04	36
		м3 изоляции		3566,25	141,75	6419	255	100	0,69	1
119	1-1-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	1	1960		1960				

	комплект								
120 Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	25,8	20,35	0,02	525	1	96	0,0213	1
	м2		4,16	–	107	–	90	–	–
121 Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг МН-1	0,05674	175710,1	1826,1	9970	104	699	42,7	2
	т стальных элементов		8100	690,75	460	39	140	3,37	–
122 Е9-53-1	Монтаж конструкций дверей	0,246	14806,01	1133,15	3642	279	2943	82,1	20
	т конструкций		12892,5	398,25	3172	98	90	1,95	–
123 2-1-133	Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий при массе сборочной единицы от 0,101 до 0,5 т	0,246	133800		32915				
	т								
124 Е26-30-1	Теплоизоляция прямоугольных стен и колонн изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	0,12	12175,03	378,22	1461	45	445	20,04	2
	м3 изоляции		3566,25	141,75	428	17	100	0,69	–
126 1-1-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	1	1960		1960				
	комплект								
Раздел 8 Полы									
8.1 Тип 1									
143 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	6,6	249,47	9,95	1647	66	455	0,356	2
	м2 стяжки		52,2	3,74	345	25	123	0,0182	–
144 Е11-4-1	Устройство первого слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике - гидроизол	6,6	340,45	18,42	2247	122	754	0,416	3
	м2 изолируемой поверхности		85,95	6,91	567	46	123	0,0337	–
145 Е11-4-2	Устройство последующего слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике	6,6	232,19	9,05	1532	60	440	0,251	2
	м2 изолируемой поверхности		50,85	3,4	336	22	123	0,0165	–

8.3 Тип 3

158	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм М50	51,8	217,85	9,95	11285	515	3565	0,356	18
		м2 стяжки		52,2	3,74	2704	194	123	0,0182	1
159	Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки - до 15 ммК=-1,000;	-51,8	41,49	0,67	-2149	-35	-57	0,0044	–
		м2 стяжки		0,63	0,25	-33	-13	123	0,0012	–
160	Е11-4-5	Устройство обмазочной гидроизоляции мастикой в один слой	51,8	58,39	9,38	3025	486	3335	0,243	13
		м2 изолируемой поверхности		48,83	3,51	2529	182	123	0,0172	1
161	Е11-4-6	Добавлять или исключать на каждый последующий слой (толщиной 1 мм) обмазочной гидроизоляции	51,8	22,14	4,86	1147	252	1216	0,082	4
		м2 изолируемой поверхности		17,28	1,82	895	94	123	0,0089	–
162	1-1-126	Мастика ХСПЭ	0,19	200000		38000				
		т								

Раздел 9 Внутренняя отделка

177	Е15-61-3	Улучшенная штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором	391,67	168,08	4,07	65832	1594	56198	0,74	290
		м2 оштукатуриваемой поверхности		135,68	0,97	53142	380	105	0,0517	20

Раздел 11 Конструкции металические. Резервуар конический для хранения нефтепродуктов емкостью 25 м3-2 шт.

182	Ц28-845-3	Резервуар стальной горизонтальный, объем 25 м3	2	16166,22	4038,72	32332	8077	21659	71	142
		шт		11182,5	850,5	22365	1701	90	4,96692	10
184	Е13-44-2	Очистка металлическим песком внутренней поверхности оборудования, труб диаметром менее 500 мм и мелких конструкций	215,2	731,08	271,94	157328	58521	40528	0,53	114
		м2		108	101,25	23242	21789	90	0,5	108
190	99-1-1(пл)СС	Добавка на сталь С-245К=2,000;	4,082	1860		7593				

т

Раздел 12 Разные работы

12.4 Закладные для кабельных металоконструкций

220	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115К=2,000;	45	20,35	0,02	916	1	168	0,0213	1
		м2		4,16	–	187	–	90	–	–
		Всего прямые затраты				**640810**	**98996**			**717**
						129250	**28761**			**154**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				412563				
		Накладные расходы, тенге				153803				
		- заработная плата, тенге				23070				
		- трудоемкость, чел-ч				77				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				47677				
		Всего				**842290**				
		Временные здания и сооружения (1,8 %)				15161				
		- сметная заработная плата, тенге				2138				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				12				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)				20750				
		- сметная заработная плата, тенге				9545				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				58				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				8575				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				3430				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**890206**				
		понижающий коэффициент к=0,956202136				**851217**				
		Итого по акту в текущих ценах 2017 года, МРПтек.				**2492363**				
		- материалы, тенге				1155077				
		- сметная заработная плата, тенге				573304				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				1018				
		Налог (2 %)				49847				

Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	2542210
НДС (12 %)	305065
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	2847275

Заказчик:

Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

_____ А.К.Ажмурат

Руководитель отдела капитального строительства

_____ А.Т.Мушкенов

Руководитель технического отдела ПГС

_____ А.К. Омаров расценки соответствуют пд

Вр. и.о. Главного специалиста технического отдела ПГС

_____ С.Е. Музафар (расценки соответствуют)

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ Т.Ж. Досанов

Технический надзор

Директор ТОО "Бестау-С"

_____ С.К. Мусин

Эксперт технического надзора

_____ Т.М.Омаров

Подрядчик:

Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ Н.К.Темирбулатов

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Наименование стройки: Строительство областного онкологического диспансера на 200 коек с поликлиникой на 100 посещений в смену в г.Павлодаре

Наименование объекта: Вынос квартальной тепловой сети

Договор № 95/17 от 21.04.2017г. Доп соглашение № 1 от 04.07.2017г, доп. соглашение № 2 от 21.08.2017г. Доп согл № 3 от 23.10.17г

Акт № 62 от 21. 11.2017г.
приемки выполненных работ за ноябрь 2017 г.
(локальная смета 1-1-1А)

Вынос квартальной тепловой сети

подл. есть.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 2 Добавить									
4	Е6-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	41,45	7269,51	196,62	301321	8150	15081	1,79	74
		м3		272,25	74,27	11285	3078	105	0,3628	15
5	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,751	41200		30941				
		т								
6	Е7-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	153	513,72	243,37	78599	37236	41118	0,668	102
		шт сборных конструкций		106,88	85,08	16353	13017	140	0,3375	52
7	30-3-509	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 24.3.6-Т ГОСТ 13579-78	153	2880		440640				
		шт								
8	Е7-45-5	Укладка панелей перекрытий площадью до 5 м2 с опиранием на две стороны	191	951,48	200,77	181733	38347	99046	1,74	332
		шт сборных конструкций		299,25	71,15	57157	13590	140	0,3052	58

9 30-18-23	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные	41	24900		1020900				
	м3								
10 Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	277,3	245,44	3,82	68061	1059	12692	0,212	59
	м2 поверхности		37,35	1,44	10357	399	118	0,007	2
	Всего прямые затраты				**2122195**	**84792**			**567**
					95152	**30084**			**127**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				1942252				
	Накладные расходы, тенге				167937				
	- заработная плата, тенге				25191				
	- трудоемкость, чел-ч				84				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				137408				
	Всего				**2427540**				
	Временные здания и сооружения (1,8 %)				43696				
	- сметная заработная плата, тенге				6161				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				35				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)				59804				
	- сметная заработная плата, тенге				27510				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				167				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				24712				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				9885				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**2565637**				
	понижающий коэффициент к=0,956202136				**2453268**				
	Итого по акту в текущих ценах 2017 года, МРПтек.				**7183167**				
	- материалы, тенге				5437839				
	- сметная заработная плата, тенге				612293				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				980				
	Налог (2 %)				143663				
	Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**7326830**				

НДС (12 %)	879220
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**8206050**

Заказчик:

Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

_____ **А.К.Ажмурат**

Руководитель отдела капитального строительства

_____ **А.Т.Мушкенов**

Руководитель технического отдела ПГС

_____ **А.К. Омаров** расценки соответ. пр.

Вр. и.о. Главного специалиста технического отдела ПГС

_____ **С.Е. Музафар** (расценки соответствуют)

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ **Т.Ж. Досанов**

Технический надзор

Директор ТОО "Бестау-С"

_____ **С.К. Мусин**

Эксперт технического надзора

_____ **Е.К.Шакимов**

Подрядчик:

Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ **Н.К.Темирбулатов**

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области" Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Наименование стройки: Строительство областного онкологического диспансера на 200 коек с поликлиникой на 100 посещений в смену в г.Павлодаре

Наименование объекта: Тепловая сеть

Договор № 95/17 от 21.04.2017г. Доп соглашение № 1 от 04.07.2017г, доп. соглашение № 2 от 21.08.2017г. Доп согл № 3 от 23.10.17г

Акт № 63 от 21. 11.2017г.
приемки выполненных работ за ноябрь 2017 г.
(локальная смета 6-1-1)
Тепловая сеть

рауш. сеть.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 2 Подземная теплосеть								
12	Е24-2-6	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 150 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 °С	0,126	221721,29	83195,41	27937	10483	24551	669	84
		км трубопровода		126000	23881,5	15876	3009	130	120,11	15
14	8-6-479	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 159х4,5-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	126	4011		505386				
		м								
26	8-6-549	Отвод Ст 159х4,5-90°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	20	16171		323420				
		шт								
33	99-1-2(пл)	Металлическая заглушка изоляции с кабелем вывода d 159-1-ППу -ПЭ -200-К	10	13598		135980				
		шт								

39	99-1-2(пл)	Манжета стенового ввода СВ-250	10	936	9360			
		шт						
100	99-1-3(пл)п/л	Комплект изоляции стыка 159/250-ППУ-ПЭ	36	1214	43704			
		шт						

Всего прямые затраты	**1045787**	**10483**	**84**
	15876	**3009**	**15**
В том числе стоимость: материалов, тенге	1019428		
Накладные расходы, тенге	24551		
- заработная плата, тенге	3683		
- трудоемкость, чел-ч	12		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	64220		
Всего	**1134558**		
Временные здания и сооружения (1,8 %)	20422		
- сметная заработная плата, тенге	2880		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	16		
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	27951		
- сметная заработная плата, тенге	12857		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	78		
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	11550		
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	4620		
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**1199101**		
понижающий коэффициент к=0,956202136	**1146583**		
Итого по акту в текущих ценах 2017 года, МРПтек.	**3357195**		
- материалы, тенге	2854154		
- сметная заработная плата, тенге	152517		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	205		
Налог (2 %)	67144		
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**3424339**		
НДС (12 %)	410921		

Всего по акту с учетом НДС (12 %) 3835260

Заказчик:

Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

_____ А.К.Ажмурат

Руководитель отдела капитального строительства

_____ А.Т.Мушкенов

Руководитель технического отдела ПГС

_____ А.К. Омаров расценки соответствуют нор.

Вр. и.о. Главного специалиста технического отдела ПГС

_____ С.Е. Музафар (расценки соответствуют)

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ Т.Ж. Досанов

Технический надзор

Директор ТОО "Бестау-С"

_____ С.К. Мусин

Эксперт технического надзора

_____ Е.К.Шакимов

Подрядчик:

Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ Н.К.Темирбулатов

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Наименование стройки: Строительство областного онкологического диспансера на 200 коек с поликлиникой на 100 посещений в смену в г.Павлодаре

Наименование объекта: Наружные сети водоснабжения

Договор № 95/17 от 21.04.2017г. Доп соглашение № 1 от 04.07.2017г, доп. соглашение № 2 от 21.08.2017г. Доп согл № 3 от 23.10.17г

Акт № 64 от 21. 11.2017г.

приемки выполненных работ за ноябрь 2017 г.

(локальная смета 6-3-2)

Водопроводная сеть

разн. сеть

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Земляные работы								
		1.1 Земляные работы								
1	Е1-12-7	Разработка в отвал грунта 1 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	1486	18,51	17,5	27506	26005	7812	0,00703	10
		м3 грунта		1,01	4,41	1501	6553	97	0,0153	23
2	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы - доработка т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	200	262,72	–	52544	–	59375	1,848	370
		м3 грунта		262,72	–	52544	–	113	–	–
3	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	418	218,93	–	91513	–	103410	1,54	644
		м3 грунта		218,93	–	91513	–	113	–	–
4	Е27-14-1	Подсыпка песчанным грунтом	190	89,76	68,13	17054	12945	8626	0,144	27
		м3 материала основания в плотном теле								

			21,38	12,76	4062	2424	133	0,0438	8
5 Е1-27-1	Засыпка траншей и котлованов грунтом 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	1000	5,55	5,55	5550	5550	1746	–	–
	м3 грунта		–	1,8	–	1800	97	0,00691	7
6 Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	1000	21,55	4,52	21550	4520	16519	0,108	108
	м3 уплотненного грунта		17,03	–	17030	–	97	–	–
7 Е1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 1 группы	70	122,18	–	8553	–	9665	0,885	62
	м3 грунта		122,18	–	8553	–	113	–	–
8 Е8-3-1	Засыпка труб с подбивкой пазух и трамбованием	144	215,2	97,07	30989	13978	25233	0,78	112
	м3 основания		112,5	36	16200	5184	118	0,18	26
Раздел 2 Сети водопровода									
12 8-4-949	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17-160x9,5 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004К=1,010;	4,51	982		4429				
	м								
13 Е22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм	0,05	58881,69	25695,31	2944	1285	2594	194	10
	км трубопровода		33075	6813,45	1654	341	130	26,38	1
14 8-4-946	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17-110x6,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 К=1,010;	53	468		24804				
	м								
15 Е22-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 65 мм	0,12	51202,26	20326,01	6144	2439	5643	179	21
	км трубопровода		30825	5353,43	3699	642	130	20,64	2
16 8-4-943	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17-63x3,8 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 К=1,010;	122,52	163		19971				
	м								
17 Е22-8-9	Укладка футляров из стальных водопроводных труб диаметром 350 мм	-0,0005	243707,18	102058,18	-122	-51	-100	615	–

	км трубопровода		115425	38553,75	-58	-19	130	188,29	–
21 Е22-8-7	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 250 мм	0,02	174718,44	71861,81	3494	1437	2865	441	9
	км трубопровода		83025	27146,25	1661	543	130	132,58	3
22 8-6-107	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 7,0 ммК=1,004;	20,08	3460		69477				
	м								
25 Е22-14-7	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 250 мм	0,02	677195,89	94100,49	13544	1882	2382	323	6
	км трубопровода		56025	35547,75	1121	711	130	173,61	3
34 Е22-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 100 мм	2	411,46	17,71	823	35	621	1,4	3
	задвижка или клапан		231,75	6,75	464	14	130	0,03	–
35 9-2-40	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр для воды, Ру 1 МПа, Dy 100 мм	2	13400		26800				
	шт								
36 Е22-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 50 мм	6	242,08	6,95	1452	42	1141	0,88	5
	задвижка или клапан		144	2,25	864	14	130	0,01	–
37 9-2-38	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр для воды, Ру 1 МПа, Dy 50 мм	6	7360		44160				
	шт								
38 Е22-33-2	Установка чугунных фасонных частей диаметром 125-200 мм	0,5	95357,36	3488,98	47679	1744	4074	32,7	16
	т фасонных частей		4950	1318,5	2475	659	130	6,44	3
41 8-9-9	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	3	202		606				
	шт								
43 Е22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, втулок	25	300,56	225,63	7514	5641	4177	0,414	10
	шт								

			69,53	58,98	1738	1475	130	0,226	6
46 8-4-3377	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *шт*	5	297		1485				
51 8-4-2758	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *шт*	10	261		2610				
	Всего прямые затраты				**533073**	**77452**			**1413**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				**205021**	**20341**			**82**
					250603				
	Накладные расходы, тенге				255783				
	- заработная плата, тенге				38367				
	- трудоемкость, чел-ч				128				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				47331				
	Всего				**836187**				
	Временные здания и сооружения (1,8 %)				15051				
	- сметная заработная плата, тенге				2122				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				12				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)				20600				
	- сметная заработная плата, тенге				9476				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				58				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				8512				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				3405				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**883755**				
	понижающий коэффициент к=0,956202136				**845048**				
	Итого по акту в текущих ценах 2017 года, МРПтек.				**2474302**				
	- материалы, тенге				701628				
	- сметная заработная плата, тенге				804214				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				1693				
	Налог (2 %)				49486				
	Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**2523788**				

НДС (12 %)	302855
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	2826643

Заказчик:

Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

_____ А.К.Ажмурат

Руководитель отдела капитального строительства

_____ А.Т.Мушкенов

Руководитель технического отдела ПГС

_____ А.К. Омаров

расценки соответствуют

Вр. и.о. Главного специалиста технического отдела ПГС

_____ С.Е. Музафар (расценки соответствуют)

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ Т.Ж. Досанов

Технический надзор

Директор ТОО "Бестау-С"

_____ С.К. Мусин

Эксперт технического надзора

_____ Е.К.Шакимов

Подрядчик:

Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ Н.К.Темирбулатов

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Наименование стройки: Строительство областного онкологического диспансера на 200 коек с поликлиникой на 100 посещений в смену в г.Павлодаре

Наименование объекта: Наружные сети канализации

Договор № 95/17 от 21.04.2017г. Доп соглашение № 1 от 04.07.2017г, доп. соглашение № 2 от 21.08.2017г. Доп согл № 3 от 23.10.17г

Акт № 65 от 21. 11.2017г.
приемки выполненных работ за ноябрь 2017 г.
(локальная смета 6-4-1)
Напорный коллектор

разн. есть.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 2 Сети напорной канализации								
23	Е22-11-5 (ДМ	Демонтаж трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 150 мм ОПс п. 2.8г: ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кзпр1=0,6; кэкс1=0,6; кзпм1=0,6; кмат1=0; *км трубопровода*	0,202	46790,17 / 25110	21680,17 / 5767,74	9452 / 5072	4379 / 1165	8108 / 130	148,2 / 22,38	30 / 5
24	Е22-11-8 (ДМ	Демонтаж трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 300 мм ОПс п. 2.8г: ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кзпр1=0,6; кэкс1=0,6; кзпм1=0,6; кмат1=0; *км трубопровода*	0,128	67064,03 / 30780	36284,03 / 9699,21	8584 / 3940	4644 / 1241	6735 / 130	183,6 / 38,232	24 / 5
25	Е22-6-5 (ДМ)	Демонтаж водопроводных чугунных напорных раструбных труб диаметром 150 мм при заделке раструбов асбестоцементом ОПс п. 2.8г: ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кзпр1=0,6; кэкс1=0,6; кзпм1=0,6; кмат1=0; *км трубопровода*	0,009	41141,62 / 39960	1181,62 / 446,85	370 / 360	11 / 4	473 / 130	238,2 / 2,178	2 / –

26	Е22-6-6 (ДМ) Демонтаж водопроводных чугунных напорных раструбных труб диаметром 200 мм при заделке раструбов асбестоцементом ОПс п. 2.8г: ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кзпр1=0,6; кэкс1=0,6; кзпм1=0,6; кмат1=0; *км трубопровода*	0,226	57487,01	14017,01	12992	3168	14327	260,4	59
			43470	5294,7	9824	1197	130	25,86	6
27	Е22-6-10 (ДМ Демонтаж водопроводных чугунных напорных раструбных труб диаметром 400 мм при заделке раструбов асбестоцементом ОПс п. 2.8г: ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кзпр1=0,6; кэкс1=0,6; кзпм1=0,6; кмат1=0; *км трубопровода*	0,226	159145,59	86515,59	35967	19553	30940	436,2	99
			72630	32682,15	16414	7386	130	159,618	36
28	Е23-13-5 (ДМ Демонтаж канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 1,5 м в сухих грунтах ОПс п. 2.8г: ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кзпр1=0,6; кэкс1=0,6; кзпм1=0,6; кмат1=0; *м3 конструкций колодцев*	17,2	1892,88	923,31	32558	15881	29411	5,793	100
			969,57	345,74	16677	5947	130	1,6884	29
29	Е23-24-1 (ДМ Демонтаж люков ОПс п. 2.8г: ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кзпр1=0,6; кэкс1=0,6; кзпм1=0,6; кмат1=0; *шт*	11	146,8	21,25	1615	234	1911	0,786	9
			125,55	8,1	1381	89	130	0,042	–
	Всего прямые затраты				**101538**	**47870**			**323**
					53668	**17029**			**81**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				–				
	Накладные расходы, тенге				91905				
	- заработная плата, тенге				13786				
	- трудоемкость, чел-ч				46				
	Стоимость демонтируемых материалов, тенге				1390888				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				95060				
	Всего				**288503**				
	Временные здания и сооружения (1,8 %)				5193				
	- сметная заработная плата, тенге				732				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				4				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)				7107				

- сметная заработная плата, тенге	3269
- нормативная трудоемкость, чел-ч	20
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	2937
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	1175
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**304915**
понижающий коэффициент к=0,956202136	**291560**
Итого по акту в текущих ценах 2017 года, МРПтек.	**853689**
- материалы, тенге	
- сметная заработная плата, тенге	259247
- нормативная трудоемкость, чел-ч	474
Налог (2 %)	17074
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**870763**
НДС (12 %)	104492
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**975255**

Заказчик:

Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

_____ **А.К.Ажмурат**

Руководитель отдела капитального строительства

_____ **А.Т.Мушкенов**

Руководитель технического отдела ПГС

_____ **А.К. Омаров** расценки соответствуют нсд

Вр. и.о. Главного специалиста технического отдела ПГС

_____ **С.Е. Музафар** (расценки соответствуют)

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ **Т.Ж. Досанов**

Технический надзор

Директор ТОО "Бестау-С"

_____ **С.К. Мусин**

Эксперт технического надзора

_____ **Е.К.Шакимов**

Подрядчик:

Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ **Н.К.Темирбулатов**

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Наименование стройки: Строительство областного онкологического диспансера на 200 коек с поликлиникой на 100 посещений в смену в г.Павлодаре

Наименование объекта: Наружные сети канализации

Договор № 95/17 от 21.04.2017г. Доп соглашение № 1 от 04.07.2017г, доп. соглашение № 2 от 21.08.2017г. Доп согл № 3 от 23.10.17г

Акт № 66 от 21. 11.2017г.

приемки выполненных работ за ноябрь 2017 г.

(локальная смета 6-4-2)

Камера очистки стоков

разн. есть.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Земляные работы								
1	Е1-12-7	Разработка в отвал грунта 1 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	23	18,51	17,5	426	403	120	0,00703	–
		м3 грунта		1,01	4,41	23	101	97	0,0153	–
2	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы - доработка т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	1	262,72	–	263	–	297	1,848	2
		м3 грунта		262,72	–	263	–	113	–	–
3	Е1-27-1	Засыпка траншей и котлованов грунтом 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	14	5,55	5,55	78	78	24	–	–
		м3 грунта		–	1,8	–	25	97	0,00691	–

4	Е1-27-7	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) при засыпке траншей и котлованов - до 30 мК=5,000;	70	3,11	3,11	218	218	69	–	–
		м3 грунта		–	1,01	–	71	97	0,00387	–
5	Е1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 1 группы	1	122,18	–	122	–	138	0,885	1
		м3 грунта		122,18	–	122	–	113	–	–

Раздел 2 Камера

6	Е22-43-3	Устройство водопроводных бетонных колодцев с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона прямоугольных в сухих грунтах	3,845	9899,73	369,93	38064	1422	7749	8,01	31
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		1410,75	139,73	5424	537	130	0,682	3
7	30-18-21	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5	0,725	33300		24143				
		м3								
8	30-18-40	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-1,5	1	1100		1100				
		шт								
9	2-1-267	Лестницы	0,01384	133700		1850				
		т								
10	11-4-10	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	1	13400		13400				
		комплект								
11	Е8-3-2	Устройство щебеночного основания	0,56	1840,27	100,89	1031	56	106	0,85	–
		м3 основания		123,75	38,25	69	21	118	0,18	–
12	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,56	6092,95	66,01	3412	37	130	1,35	1
		м3		195,75	24,93	110	14	105	0,1218	–
13	Е9-62-3	Изготовление фильтра	0,09838	27935,09	9375,11	2748	922	1636	91	9
		т конструкций		16380	2107,33	1611	207	90	7,36	1

14	1-1-897	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,06454	58700	3788		
		т					
15	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,0135	41200	556		
		т					
16	4-1-70	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=6 мм	0,02034	73000	1485		
		т					
17	99-1-1(пл)	Цеолит (фракции 5-15)	1294	190	245860		
		кг					
		Всего прямые затраты			**338544**	**3136**	**44**
					7622	**976**	**4**
		В том числе стоимость: материалов, тенге			327784		
		Накладные расходы, тенге			10269		
		- заработная плата, тенге			1540		
		- трудоемкость, чел-ч			5		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			20929		
		Всего			**369742**		
		Временные здания и сооружения (1,8 %)			6655		
		- сметная заработная плата, тенге			938		
		- нормативная трудоемкость, чел-ч			5		
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)			9109		
		- сметная заработная плата, тенге			4190		
		- нормативная трудоемкость, чел-ч			26		
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)			3764		
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)			1506		
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге			**390776**		
		понижающий коэффициент к=0,956202136			**373661**		
		Итого по акту в текущих ценах 2017 года, МРПтек.			**1094079**		
		- материалы, тенге			917716		
		- сметная заработная плата, тенге			57496		

- нормативная трудоемкость, чел-ч	84
Налог (2 %)	21882
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**1115961**
НДС (12 %)	133915
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1249876**

Заказчик:

Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

_____ **А.К.Ажмурат**

Руководитель отдела капитального строительства

_____ **А.Т.Мушкенов**

Руководитель технического отдела ПГС

_____ **А.К. Омаров** расценки соответствуют нед.

Вр. и.о. Главного специалиста технического отдела ПГС

_____ **С.Е. Музафар** (расценки соответствуют)

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ **Т.Ж. Досанов**

Технический надзор

Директор ТОО "Бестау-С"

_____ **С.К. Мусин**

Эксперт технического надзора

_____ **Е.К.Шакимов**

Подрядчик:

Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ **Н.К.Темирбулатов**

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Наименование стройки: Строительство областного онкологического диспансера на 200 коек с поликлиникой на 100 посещений в смену в г.Павлодаре

Наименование объекта: Наружные сети канализации

Договор № 95/17 от 21.04.2017г. Доп соглашение № 1 от 04.07.2017г, доп. соглашение № 2 от 21.08.2017г. Доп согл № 3 от 23.10.17г

Акт № 67 от 21. 11.2017г.

приемки выполненных работ за ноябрь 2017 г.

(локальная смета 6-4-3)

Канализационные колодцы

рауч. есть.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Земляные работы								
1	Е1-12-7	Разработка в отвал грунта 1 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	234	18,51	17,5	4331	4095	1230	0,00703	2
		м3 грунта		1,01	4,41	236	1032	97	0,0153	4
2	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	7,2	262,72	–	1892	–	2138	1,848	13
		м3 грунта		262,72	–	1892	–	113	–	–
3	Е1-27-4	Засыпка траншей и котлованов грунтом 1 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 5 м	200	2,8	2,8	560	560	188	–	–
		м3 грунта		–	0,97	–	194	97	0,00318	1
4	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	200	21,55	4,52	4310	904	3304	0,108	22
		м3 уплотненного грунта								

			17,03	–	3406	–	97	–	–
5 Е8-3-1	Засыпка труб с подбивкой пазух и трамбованием	48	215,2	97,07	10330	4659	8411	0,78	37
	м3 основания		112,5	36	5400	1728	118	0,18	9
6 Е1-24-1	Разработка грунта 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м - излишний грунт	60	7,91	7,91	475	475	149	–	–
	м3 грунта		–	2,57	–	154	97	0,00984	1
7 Е1-24-9	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.)	60	7,32	7,32	439	439	139	–	–
	м3 грунта		–	2,38	–	143	97	0,00911	1

Раздел 3 Колодцы канализационные

23 Е23-13-3	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 1 м в сухих грунтах	3,25	15159,17	2308,84	49267	7504	13312	13,869	45
	м3 конструкций колодцев		2286	864,68	7430	2810	130	4,223	14
24 Е23-13-5	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 1,5 м в сухих грунтах	30	14572,53	1538,85	437176	46166	85496	9,655	290
	м3 конструкций колодцев		1615,95	576,23	48479	17287	130	2,814	84
25 30-18-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметр 1500 мм ГОСТ 8020-90	25	8320		208000				
	м								
26 30-18-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметр 1500 мм ГОСТ 8020-90 к=1,1	8	8320		66560				
	м								
28 30-18-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметр 1000 мм ГОСТ 8020-90 к=1,1	2,36	3618		8538				

		м								
29	30-18-41	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-3	9	2490		22410				
		шт								
30	30-18-43	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-10-3	10	3670		36700				
		шт								
31	30-18-40	Кольца горловин КЦО-1	20	1100		22000				
		шт								
32	Е8-6-1	Кладка горловин колодцев из кирпича	0,13	9402,26	335,84	1222	44	126	4,54	1
		м3 кладки		699,75	126	91	16	118	0,61	–
33	11-4-16	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	10	17100		171000				
		комплект								
34	11-4-8	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	10	8060		80600				
		комплект								
35	Е10-23-5	Установка деревянных крышек К=28,000	10,64	375,5	30,89	3995	329	2599	1,23	13
		м2 проемов		191,93	11,68	2042	124	120	0,057	1
36	6-8-30	Крышки из досок, толщина 25 мм К=28,000	21,28	1250		26600				
		м2								
37	Е10-53-3	Антисептирование водными растворами покрытий по фермам К=28,000	10,64	131,98	0,55	1404	6	85	0,0403	–
		м2 покрытий по фермам		6,48	0,2	69	2	120	0,001	–
38	Е10-28-7	Обивка дверей кровельной оцинкованной сталью по войлоку с двух сторон К=28,000	9	1720,34	4,6	15483	41	2570	1,56	14
		м2 проемов		236,25	1,73	2126	16	120	0,0085	–
39	1-1-724	Резина прессованная К=28,000	6	425		2550				
		кг								
40	1-1-819	Петля накладная К=28,000	50	40		2000				
		шт								
41	2-1-267	Лестницы стремянки	0,475	133700		63508				
		т								
42	1-1-773	Скобы ходовые	30	221		6630				
		шт								
43	Е8-3-1	Устройство песчаного основания под основания	5,9	1137	97,07	6708	573	1034	0,78	5
		м3 основания		112,5	36	664	212	118	0,18	1
44	Е8-3-2	Устройство щебеночного основания - отмостка	5,9	1840,27	100,89	10858	595	1128	0,85	5

	м3 основания		123,75	38,25	730	226	118	0,18	1
45 Е8-3-2	Устройство щебеночного основания - отмостка	7	1840,27	100,89	12882	706	1338	0,85	6
	м3 основания		123,75	38,25	866	268	118	0,18	1
46 Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	7	6092,95	66,01	42651	462	1622	1,35	9
	м3		195,75	24,93	1370	175	105	0,1218	1
54 Е7-62-3	Устройство стенки - рассекателя	0,72	10172,98	248,05	7325	179	1432	7,85	6
	м3 конструкций		1329,75	91,83	957	66	140	0,427	–

Раздел 5 Колодец - гаситель 4 шт

89 11-4-16	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	2	17100		34200				
	комплект								

Всего прямые затраты	**1362604**	**67737**	**468**
	75758	**24453**	**119**
В том числе стоимость: материалов, тенге	1219109		
Накладные расходы, тенге	126301		
- заработная плата, тенге	18945		
- трудоемкость, чел-ч	63		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	89334		
Всего	**1578239**		
Временные здания и сооружения (1,8 %)	28408		
- сметная заработная плата, тенге	4006		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	23		
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	38881		
- сметная заработная плата, тенге	17885		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	109		
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	16066		
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	6427		
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**1668021**		
понижающий коэффициент к=0,956202136	**1594965**		

Итого по акту в текущих ценах 2017 года, МРПтек.	**4670058**
- материалы, тенге	3413212
- сметная заработная плата, тенге	457873
- нормативная трудоемкость, чел-ч	782
Налог (2 %)	93401
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**4763459**
НДС (12 %)	571615
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**5335074**

Заказчик:

Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

_____ **А.К.Ажмурат**

Руководитель отдела капитального строительства

_____ **А.Т.Мушкенов**

Руководитель технического отдела ПГС

_____ **А.К. Омаров** расценки соответствуют пед.

Вр. и.о. Главного специалиста технического отдела ПГС

_____ **С.Е. Музафар** (расценки соответствуют)

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ **Т.Ж. Досанов**

Технический надзор

Директор ТОО "Бестау-С"

_____ **С.К. Мусин**

Эксперт технического надзора

_____ **Е.К.Шакимов**

Подрядчик:

Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ **Н.К.Темирбулатов**