Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Наименование стройки: Строительство областного онкологического диспансера на 200 коек с поликлиникой на 100 посещений в смену в г.Павлодаре

Наименование объекта: Наружные сети канализации

Договор № 95/17 от 21.04.2017г. Доп соглашение № 1 от 04.07.2017г, доп. соглашение № 2 от 21.08.2017г. Доп согл № 3 от 23.10.17г

Акт № 68 от 21. 11.2017г.
приемки выполненных работ за ноябрь 2017 г.
(локальная смета 6-4-4)
Самотечная канализация

рощ. есть

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Земляные работы								
1	Е1-12-7	Разработка в отвал грунта 1 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 *м3 грунта*	1000	18,51 1,01	17,5 4,41	18510 1010	17500 4410	5257 97	0,00703 0,0153	7 15
2	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2; *м3 грунта*	50	262,72 262,72	– –	13136 13136	– –	14844 113	1,848 –	92 –
3	Е27-14-1	Подсыпка песчанным грунтом *м3 материала основания в плотном теле*	60	89,76 21,38	68,13 12,76	5386 1283	4088 766	2725 133	0,144 0,0438	9 3
4	Е1-27-1	Засыпка траншей и котлованов грунтом 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м *м3 грунта*	1000	5,55 –	5,55 1,8	5550 –	5550 1800	1746 97	– 0,00691	– 7

5	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками *м3 уплотненного грунта*	1000	21,55	4,52	21550	4520	16519	0,108	108
6	Е8-3-1			17,03	–	17030	–	97	–	–
		Засыпка труб с подбивкой пазух и трамбованием *м3 основания*	100	215,2	97,07	21520	9707	17523	0,78	78
				112,5	36	11250	3600	118	0,18	18
		Раздел 2 Сети канализации								
7	Е22-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 150 мм *км трубопровода*	0,35	78245	36133,62	27386	12647	23417	247	86
				41850	9612,9	14648	3365	130	37,3	13
8	8-4-2312	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/ID 150 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011К=1,010; *м*	350	618		216300				
13	Е22-8-8	Укладка футляров из стальных водопроводных труб диаметром 300 мм *км трубопровода*	0,008	204666,79	85907,16	1637	687	1335	504	4
				95850	32451,75	767	260	130	158,5	1
14	8-6-114	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 8,0 ммК=1,004; *м*	8,032	4697		37726				
15	Е22-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром 800 мм *футляр*	1	4618,68	559,8	4619	560	1729	7,99	8
				1320,75	9,29	1321	9	130	0,02	–
16	Е22-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 150 мм *км трубопровода*	0,022	78245	36133,62	1721	795	1472	247	5
				41850	9612,9	921	211	130	37,3	1
17	8-4-2312	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/ID 150 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011К=1,010; *м*	22,22	618		13732				

18 Е22-11-5 (ДМ	Демонтаж трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 150 мм ОПс п. 2.8г: ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кзпр1=0,6; кэкс1=0,6; кзпм1=0,6; кмат1=0;	0,045	46790,17	21680,17	2106	976	1807	148,2	7
	км трубопровода		25110	5767,74	1130	260	130	22,38	1
19 Е23-13-5 (ДМ	Демонтаж канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 1,5 м в сухих грунтах ОПс п. 2.8а: ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	0,83	2523,84	1231,08	2095	1022	1893	7,724	6
	м3 конструкций колодцев		1292,76	460,98	1073	383	130	2,2512	2
	Всего прямые затраты				**392974**	**58052**			**410**
					63569	**15064**			**61**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				271354				
	Накладные расходы, тенге				90267				
	- заработная плата, тенге				13540				
	- трудоемкость, чел-ч				45				
	Стоимость демонтируемых материалов, тенге				14240				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				29849				
	Всего				**513090**				
	Временные здания и сооружения (1,8 %)				9236				
	- сметная заработная плата, тенге				1302				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				7				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)				12640				
	- сметная заработная плата, тенге				5814				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				35				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				5223				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				2089				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**542278**				
	понижающий коэффициент к=0,956202136				**518527**				
	Итого по акту в текущих ценах 2017 года, МРПтек.				**1518248**				
	- материалы, тенге				759726				
	- сметная заработная плата, тенге				298457				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				558				

Налог (2 %)	30365
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**1548613**
НДС (12 %)	185834
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1734447**

Заказчик:

Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

_____ А.К.Ажмурат

Руководитель отдела капитального строительства

_____ А.Т.Мушкенов

Руководитель технического отдела ПГС

_____ А.К. Омаров расценки соответствуют ред.

Вр. и.о. Главного специалиста технического отдела ПГС

_____ С.Е. Музафар (расценки соответствуют)

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ Т.Ж. Досанов

Технический надзор

Директор ТОО "Бестау-С"

_____ С.К. Мусин

Эксперт технического надзора

_____ Е.К.Шакимов

Подрядчик:

Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ Н.К.Темирбулатов

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области" Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Наименование стройки: Строительство областного онкологического диспансера на 200 коек с поликлиникой на 100 посещений в смену в г.Павлодаре

Наименование объекта: Поликлиника на 100 посещений

Договор № 95/17 от 21.04.2017г. Доп соглашение № 1 от 04.07.2017г, доп. соглашение № 2 от 21.08.2017г. Доп согл № 3 от 23.10.17г

Акт № 69 от 21. 11.2017г.
приемки выполненных работ за ноябрь 2017 г.
(локальная смета 2-1-1)
Общестроительные работы

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге Всего / з/п рабочих-строителей	 экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге Всего / з/п рабочих-строителей	 экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов на единицу	 всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Земляные работы								
1	Е1-12-7	Разработка в отвал грунта 1 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	1084,42	18,51	17,5	20073	18977	5701	0,00703	8
		м3 грунта		1,01	4,41	1095	4782	97	0,0153	17
2	Е1-164-1	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2м без креплений с откосами (доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом) ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	21,47	200,88	–	4313	–	4874	1,416	30
		м3 грунта		200,88	–	4313	–	113	–	–
3	Е1-163-1	Разработка трунта 1группы вручную в котлованах с креплениями, глубиной котлованов до 2 м (доработка грунтавручную после разработки их механизированным способом) ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	62,31	291,6	–	18170	–	20532	1,944	121

	м3 грунта								
			291,6	–	18170	–	113	–	–
4	Е1-24-5								
	Перемещение грунта 1 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м (во временный отвал излишний грунт 2055м3 используется при планировке территории)	1168	4,85	4,85	5665	5665	1903	–	–
	м3 грунта								
			–	1,68	–	1962	97	0,0055	6
5	Е1-24-13								
	Перемещение грунта 1 группы бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.) , добавлять на каждые последующие 10 м ранее разрыхленных	1168	3,57	3,57	4170	4170	1405	–	–
	м3 грунта								
			–	1,24	–	1448	97	0,00476	6
	Раздел 2 Фундаменты								
9	Е8-3-2								
	Устройство щебеночного основания под фундаменты	46,75	1840,27	100,89	86033	4717	8936	0,85	40
	м3 основания								
			123,75	38,25	5785	1788	118	0,18	8
10	Е7-1-1								
	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов массой до 0,5 т в котловане глубиной до 4 м	2	302,09	197,24	604	394	483	0,652	1
	шт сборных конструкций								
			104,85	67,51	210	135	140	0,2499	1
11	Е7-1-2								
	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов массой до 1,5 т в котловане глубиной до 4 м	7	408,67	272,99	2861	1911	2255	0,825	6
	шт сборных конструкций								
			135,68	94,48	950	661	140	0,3633	3
13	Е7-1-4								
	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов массой более 3,5 т в котловане глубиной до 4 м	40	952,52	669,02	38101	26761	27469	1,68	67
	шт сборных конструкций								
			283,5	207,02	11340	8281	140	0,8632	35
14	30-14-3								
	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80*)	80	21100		1688000				
	м3								
15	Е6-1-20								
	Замоноличивание между ФЛ бетоном класса В7,5 W8 F35 примен	1,09	7151,49	311,32	7795	339	639	2,82	3

		м3							
16	30-1-62			441	117,61	481	128	105	0,5744	1
		Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	1,1	266		293				
		м3								
17	30-1-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2	1,1	620		682				
		м3								
		Всего прямые затраты				**1876760**	**62934**			**276**
						42344	**19185**			**77**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				1771481				
		Накладные расходы, тенге				74197				
		- заработная плата, тенге				11130				
		- трудоемкость, чел-ч				37				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				117057				
		Всего				**2068014**				
		Временные здания и сооружения (1,8 %)				37224				
		- сметная заработная плата, тенге				5249				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				30				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)				50947				
		- сметная заработная плата, тенге				23436				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				143				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				21052				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				8421				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**2185658**				
		понижающий коэффициент к=0,956202136				**2089931**				
		Итого по акту в текущих ценах 2017 года, МРПтек.				**6119318**				
		- материалы, тенге				4959721				
		- сметная заработная плата, тенге				366256				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				563				

Налог (2 %)	122386
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**6241704**
НДС (12 %)	749004
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**6990708**

Заказчик:

Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

_____ **А.К.Ажмурат**

Руководитель отдела капитального строительства

_____ **А.Т.Мушкенов**

Руководитель технического отдела ПГС

_____ **А.К. Омаров**

расценки соответствуют, ред

Вр. и.о. Главного специалиста технического отдела ПГС

_____ **С.Е. Музафар** (расценки соответствуют)

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ **Т.Ж. Досанов**

Технический надзор
ТОО "Бестау-С"

С объемами выполненных работ согласен.

Директор ТОО "Бестау-С"

_____ **С.К. Мусин**

Эксперт технического надзора

_____ **Завьялов А.М.**

Подрядчик:

Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ **Н.К.Темирбулатов**

Подрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Наименование стройки: Строительство областного онкологического диспансера на 200коек с поликлиникой на 100 посещений в смену в г.Павлодаре
Договор № 95/17 от 21.04.2017г. Доп. Соглашение № 1 от 04.07.17г Доп соглашение № 2 от 21.08.17г Доп согл № 3 от 23.10.17г, доп.согл.№ 4 от 05.12.2017г

Справка № 9 от 20. 12. 2017г
о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь _2017г.

Код подрядчика	Код субподрядчика	Договор №	Договор дата	Источник финансирования Наименование	Источник финансирования Код	Форма менова	Форма Код
		95/17	21.04.2017г	038- 011- 431, 038 -015-441			
		доп согл №1	от 04.07.17г				
		доп согл №2	от 21.08.17г				
		доп согл №3	от 23.10.17г				
		доп согл №4	от 05.12.17г.				

№ сметы	Стоимость выполненных работ и затрат в (тенге)										
	С начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	СМР в базисных ценах 2001 года	из графы 4				Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Налог на добавленную стоимость 12 %	Всего
				из них		прочих затрат, не входящих в СМР в ценах	затраты				
				СМР в отчётном месяце	По монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по стройке:	784 744 467	95 976 547	28 692 985	84 013 083					1 680 261,95	10 283 201,19	95 976 546,43
в том числе за месяц	784 744 467	95 976 547	28 692 985	84 013 083					1 680 261,95	10 283 201,19	95 976 546,43
2-1-1, 2-2-1, 2-2-2, 2-2-3, 2-4,1, 2-5-1 , 6-1-2, 6-1-3, 4-1-1А, 4-1-1Б, 4-1-1, 3-2-3А, 2-2-12А, 2-8-4А, 3-1-4А	784 744 467	95 976 547	28 692 985	84 013 083					1 680 261,95	10 283 201,19	95 976 546,43
Удержание аванса 30%	235 423 339	28 792 964									28 792 963,93
Итого к оплате:											67 183 582,50

Заказчик:
ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
Руководитель управления
Раисов Р. С.

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"
Темирбулатов Н.К.

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области" Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Наименование стройки: Строительство областного онкологического диспансера на 200 коек с поликлиникой на 100 посещений в смену в г.Павлодаре

Наименование объекта: Стационар. Блок А

Договор № 95/17 от 21.04.2017г., доп.соглашение №1 от 04.07.2017г., доп.соглашение №2 от 21.08.2017г., доп.согл.№3 от 23.10.17г., доп.согл.№4 от 5.12.17г.

Акт № 70 от 20.12.2017г.

приемки выполненных работ за на декабрь 17г

(локальная смета 2-2-1)

Общестроительные работы Блок А

раум. есть.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге Всего з/п рабочих-строителей	 экспл. машин з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге Всего з/п рабочих-строителей	 экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов на единицу	 всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 2 фундаменты								
21	E8-4-1	Горизонтальная гидроизоляция фундаментов цементная *м2 поверхности*	250,17	63,04	4,19	15771	1048	17602	0,382	96
				58,05	1,58	14522	395	118	0,0076	2
22	30-2-27	Раствор готовый отделочный тяжелый цементный 1:2 *м3*	7,755	9950		77162				
34	E6-1-20	Замоноличивание между блоками бетоном класса В7,5 *м3*	23	7151,49	311,32	164484	7160	13490	2,82	65
				441	117,61	10143	2705	105	0,5744	13
35	30-1-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов *м3*	23	192		4416				
36	E6-11-10	Армирование монолитных заделок *т*	0,04417	5239,08	327,33	231	14	92	11,6	1
				1890	123,75	83	5	105	0,6	–
37	4-1-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III,								

		т							
38	4-1-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм	0,0018	53600		96			
		т							
50	Е8-22-1	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м (на р-ре М50)	3,49	1861,91	372,83	6498	1301	3021	3,72	13
		м3 кладки		594	139,5	2073	487	118	0,68	2
51	30-3-58	Камни бетонные СКЦ-1	219,87	43		9454				
		шт								
52	Е8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная по выровненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен , фундаментов	422,01	245,44	3,82	103578	1612	19317	0,212	89
		м2 поверхности		37,35	1,44	15762	608	118	0,007	3
		2.3 = Перегородки цокольного этажа=								
63	Е8-7-3	Кладка армированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м (на р-ре М50) (перегородки цокольного этажа)	494,6	272,54	34,73	134798	17177	138910	1,43	707
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		225	13,01	111285	6435	118	0,0635	31
64	99-1-1(пл)	Кирпич силикатный утолщенный 250х120х88мм М-100/25 (п/л ТОО "BIGA construction) кф 0,77,	15367,596	16,14		248033				
		шт								
65	30-6-7	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012 (в санузлах и душевых)	4,9649	17824		88494				
		1000шт								
66	30-2-5	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50	10,46479	6330		66242				
		м3								
67	4-1-40	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=4 мм	0,2192	32300		7080				
		т								
68	Е7-20-3	Установка стальных крепежных элементов , монтажных изделий массой до 20 кг (крепление перегородок)	0,0979	175710,1	1826,1	17202	179	1205	42,7	4
		т стальных элементов		8100	690,75	793	68	140	3,37	–

Раздел 3 Стены

3.1 Наружные стены

103	Е8-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м из кирпича	*м3 кладки*	70	1073,84	335,84	75169	23509	68208	4,54	318
					699,75	126	48983	8820	118	0,61	43
104	99-1-1(пл)пр:	Кирпич силикатный утолщенный 250х120х88мм , М-150/35 (1,2,3 этажи)	*шт*	11707,38	16,77		196333				
105	99-1-2(пл)пр:	Кирпич силикатный утолщенный 250х120х88мм М-100/25 (4-5этажи)	*шт*	8771,58	16,14		141573				
106	30-2-6	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М75	*м3*	8,645	6870		59391				
107	30-2-5	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50	*м3*	6,482	6330		41031				
108	Е26-33-1	Теплоизоляция стен плитами ПСБ-С-35	*м3 изоляции*	45	3679,88	185,63	165595	8353	150053	18,17	818
					3264,75	69,75	146914	3139	100	0,34	15
109	1-3-4083	Плиты из вспененного полистирола ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-86	*м3*	43,65	5454		238067				
111	Е8-7-6	Облицовка наружных стен керамическим кирпичом при высоте этажа свыше 4м на растворе М50	*м2 перегородок (за вычетом проемов)*	350	183,98	34,37	64393	12030	61814	0,925	324
					136,8	12,87	47880	4505	118	0,0629	22
112	30-6-33	Кирпич керамический утолщенный лицевой 250х120х88 М100/35	*1000шт*	13,58	19500		264810				
113	30-2-5	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М50	*м3*	7,245	6330		45861				
114	Е8-11-1	Расшивка швов кладки из кирпича ктрр1=0,75; кзпр1=0,75;	*м2 стен (без вычета проемов)*	350	29,2	–	10220	–	12060	0,16425	57
					29,2	–	10220	–	118	–	–
115	Е8-35-1	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для кладки и облицовки	*м2 вертикальной проекции*	360	125,15	0,62	45054	223	29345	0,434	156
					68,85	0,23	24786	83	118	0,0011	–

3.2 Внутренние стены толщиной 380мм

125	Е8-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м	100	1032,66	337,41	103266	33741	93987	4,38	438
		м3 кладки		670,5	126	67050	12600	118	0,62	62
126	99-1-2(пл)пр	Кирпич силикатный утолщенный 250х120х88мм М-100/25	29251,86	16,14		472125				
		шт								
127	30-2-6	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М75	21,6	6870		148392				
		м3								
	3.3 Армирование стен									
128	Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,6	8679,65	422,15	5208	253	5959	56,4	34
		т металлических изделий		8257,5	157,5	4955	95	118	0,77	–
129	4-1-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=4 мм (С-1, С-2)	0,0671	50800		3409				
		т								
130	4-1-40	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=4 мм	0,2099	32300		6780				
		т								
131	4-1-4	Арматурные заготовки не собранные в каркасы и сетки ,сталь гладкая класса А-I d 6 мм	0,1871	55620		10407				
		т								
132	1-1-886	Прокат тонколистовой в листах с обрезными кромками, толщина до 3,9 мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали обыкновенного качества , горячекатанный	0,1237	51027		6312				
		т								
133	4-1-39	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=3 мм	0,0127	42800		544				
		т								
	3.7 Перемычки с 1 по 5 этаж									
159	Е7-44-10	Укладка перемычек массой до 0,3 т	120	108,41	66,43	13009	7972	8014	0,148	18
		шт сборных конструкций		23,85	23,85	2862	2862	140	0,1051	13
161	30-15-214	Перемычки железобетонные брусковые 10ПБ25-37-п ГОСТ 948-84	25	3546		88650				
		шт								
163	30-15-193	Перемычки железобетонные брусковые 9ПБ16-37-п ГОСТ 948-84	65	860		55900				
		шт								

165	30-15-199	Перемычки железобетонные брусковые 9ПБ22-3-п ГОСТ 948-84	25	721		18025				
		шт								
168	30-15-186	Перемычки железобетонные брусковые 8ПБ16-1-п ГОСТ 948-84	5	234		1170				
		шт								
171	Е7-44-5	Укладка прогонов , массой до 1 т	19	638,19	292,42	12126	5556	10660	1,62	31
		шт сборных конструкций		297	103,75	5643	1971	140	0,4463	8
172	30-15-32	Прогоны для перекрытий (ГОСТ 24155-80) прямоугольные из тяжелого бетона класса В22,5, длина более 2,5 до 4 м, объем до 1,0 м3	2,11	20200		42622				
		м3								
177	Е7-20-4	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой свыше 20 кг	1	9469,94	1216,94	9470	1217	8959	31,4	31
		т стальных элементов		5940	459	5940	459	140	2,25	2
178	1-1-891	Прокат угловой неравнополочный, толщина 10-16 мм, ширина большей полки 63-160 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	1	64200		64200				
		т								
182	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	50	21,8	0,05	1090	3	263	0,0295	1
		м2		5,81	0,02	291	1	90	0,0001	–

Раздел 4 Покрытие и перекрытия

4.2 =Монолитная плита ПМ-1 (1шт)=

198	Е6-22-5	Устройство ребристых перекрытий на высоте от опорной площади до 6 м (бетон В20)	1,1	14153,9	379,21	15569	417	2611	13	14
		м3		2117,25	143,26	2329	158	105	0,6996	1
199	4-1-77	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=25-28 мм	0,13698	56200		7698				
		т								
200	4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,02538	62000		1574				
		т								
201	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,00292	67700		198				
		т								

202 4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,03582	65900		2361				
	т								
203 4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,0008	65000		52				
	т								
204 4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,01872	41200		771				
	т								
205 4-1-5	Арматурные заготовки , не собранные в каркасы и сетки сталь гладкая класса А-I d 8 мм	0,0072	52102		375				
	т								
206 4-1-4	Арматурные заготовки не собранные в каркасы и сетки, сталь гладкая класса А-I d 6 мм	0,00036	55620		20				
	т								
4.3 Монолитные участки (Ум1-2шт, Ум2-1шт)									
207 Е6-22-9	Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм (Ум-1-2 штуки)	0,48	6505,53	269,2	3123	129	722	8,21	4
	м3		1332	101,7	639	49	105	0,4966	–
208 30-1-30	Бетон легкий на пористых заполнителях объемным весом 1200 кг/м3 класса В5 (50%)	0,2436	14300		3483				
	м3								
209 4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,0432	53000		2290				
	т								
210 4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки, сталь гладкая класса А-I d 6 мм	0,0066	55620		367				
	т								
211 Е6-22-9	Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм (Ум-2)	0,22	6505,53	269,2	1431	59	331	8,21	2
	м3		1332	101,7	293	22	105	0,4966	–
212 30-1-30	Бетон легкий на пористых заполнителях объемным весом 1200 кг/м3 класса В5 (М-75)	0,11165	14300		1597				
	м3								

213 4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,0208	53000		1102				
	т								
214 4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки,сталь гладкая класса А-I d 6 мм	0,0033	55620		184				
	т								
4.4 =Монолитная балка Бм-1 (1шт) =									
215 Е6-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм	0,17	14072,01	407,3	2392	69	453	14,4	2
	м3		2385	153,86	405	26	105	0,7515	–
216 4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,0053	65900		349				
	т								
217 4-1-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм	0,00236	68200		161				
	т								
218 4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,00192	65000		125				
	т								
219 4-1-4	Арматурные заготовки , не собранные в каркасы и сетки, сталь гладкая класса А-I d 6 мм	0,001	55620		56				
	т								
220 Е6-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой (А-1, А-2, МС-5, и арматура д-12)	0,0519	52657,31	536,06	2733	28	2599	289	15
	т		47475	202,5	2464	11	105	0,99	–
221 4-1-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки, сталь гладкая класса А-I диаметром 10 мм	0,04655	50642		2357				
	т								
222 4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,00535	52400		280				
	т								
4.8 Элементы перекрытия на отм +1,350									
252 Е7-44-5	Укладка прогонов массой до 1 т	5	638,19	292,42	3191	1462	2806	1,62	8
	шт сборных конструкций		297	103,75	1485	519	140	0,4463	2

253	30-15-32	Прогоны для перекрытий (ГОСТ 24155-80) прямоугольные из тяжелого бетона класса В22,5, длина более 2,5 до 4 м, объем до 1,0 м3	0,85	20200		17170			
		м3							
254	Е7-53-11	Установка опорных плит	2	435,3	24,15	871	48	507	1,03	2
		шт сборных конструкций								
				171,9	8,83	344	18	140	0,0405	–
255	30-14-3	Опорные плиты	0,1	21100		2110				
		м3								
256	Е7-44-10	Укладка перемычек массой до 0,3 т	3	108,41	66,43	325	199	202	0,148	–
		шт сборных конструкций								
				23,85	23,85	72	72	140	0,1051	–
257	30-15-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ((3ПБ36-4)	0,29	21759		6310				
		м3								
258	Е7-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,00728	13010,1	1826,1	95	13	90	42,7	–
		т стальных элементов								
				8100	690,75	59	5	140	3,37	–
259	1-1-877	Прокат полосовой, толщина 10-75 мм, ширина 100-200 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп	0,00728	55300		403				
		т								

Раздел 6 Лестница Л1

6.0 Подраздел без наименования

647	Е9-25-1	Монтаж балки Б-1	0,2	5030,5	2020,02	1006	404	500	14,1	3
		т конструкций								
				2272,5	502,43	455	100	90	1,79	–
648	2-1-237	Балки с преобладанием горячекатаных профилей, масса до 0,1 т	0,2	154400		30880				
		т								
649	99-1-1(пл)	Надбавка за применение марки стали С 245	0,2	1860		372				
		тн								
650	Е9-48-4	Электродуговая сварка покрытий (фермы,балки) при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,2	2452,13	545,76	490	109	221	5,25	1
		т								
				1230,75	–	246	–	90	–	–
657	Е9-29-1	Монтаж косоуров К-2	0,5	13711,46	5475,86	6856	2738	2966	28,9	14
		т конструкций								
				5040	1552,87	2520	776	90	5,46	3

		т								
659	99-1-1(пл)	Надбавка за применение марки стали С245	0,5	1860		930				
		тн								
660	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	20	21,8	0,05	436	1	104	0,0295	1
		м2		5,81	0,02	116	–	90	0,0001	–
665	Е7-45-5	Укладка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5м2	3	951,48	200,77	2854	602	1555	1,74	5
		шт сборных конструкций		299,25	71,15	898	213	140	0,3052	1
666	30-17-801	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 36.12-8т СТ РК 949-92	2	7007		14014				
		шт								
667	30-17-1165	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 36.15-8т СТ РК 949-92	1	8492		8492				
		шт								
668	Е7-59-1	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких	30	208,39	12,56	6252	377	7760	1,08	32
		м ступеней		180	4,75	5400	143	140	0,0232	1
669	30-21-8	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки (ГОСТ 8717.0-84*)	30	1230		36900				
		м								

Раздел 12 Лестница Л2

12.0 Подраздел без наименования

1041	Е9-25-1	Монтаж балки Б-1	0,16852	5030,5	2020,02	848	340	421	14,1	2
		т конструкций		2272,5	502,43	383	85	90	1,79	–
1042	2-1-237	Балки с преобладанием горячекатаных профилей, масса до 0,1 т	0,16852	154400		26019				
		т								
1043	99-1-1(пл)	Надбавка за применение марки стали С245	0,16852	1860		313				
		тн								
1044	Е9-48-4	Электродуговая сварка покрытий (фермы,балки) при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,16852	2452,13	545,76	413	92	186	5,25	1
		т		1230,75	–	207	–	90	–	–
1052	Е9-29-1	Монтаж косоуров Кс-1т, Кс-1н, Кс-2т, Кс-2н)	0,49414	13711,46	5475,86	6775	2706	2931	28,9	14
		т конструкций		5040	1552,87	2490	767	90	5,46	3

1053 2-1-146	Косоуры	0,49414	108500		53614				
	т								
1054 99-1-1(пл)	Надбавка за применение марки С 245	0,49414	1860		919				
	тн								
1055 Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	26,51	21,8	0,05	578	1	140	0,0295	1
	м2		5,81	0,02	154	1	90	0,0001	–
1058 Е7-45-5	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	2	951,48	200,77	1903	402	1037	1,74	3
	шт сборных конструкций		299,25	71,15	599	142	140	0,3052	1
1059 30-17-795	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 30.12-8т СТ РК 949-92	2	5609		11218				
	шт								
1060 Е7-59-1	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных гладких ступеней	24	208,39	12,56	5001	301	6208	1,08	26
	м ступеней		180	4,75	4320	114	140	0,0232	1
1061 30-21-8	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки (ГОСТ 8717.0-84*)	24	1230		29520				
	м								
	Всего прямые затраты				**3737784**	**131845**			**3351**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				**546063** 3059877	**48459**			**229**
	Накладные расходы, тенге				677309				
	- заработная плата, тенге				101596				
	- трудоемкость, чел-ч				339				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				264906				
	Всего				**4679999**				
	Временные здания и сооружения (1,8 %)				84240				
	- сметная заработная плата, тенге				11878				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				67				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)				115295				
	- сметная заработная плата, тенге				53036				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				323				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				47642				

На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	19057
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**4946233**
понижающий коэффициент к=0,956202136	**4729599**
Итого по акту в текущих ценах 2017 года, МРПтек.	**13848265**
- материалы, тенге	8566921
- сметная заработная плата, тенге	2317448
- нормативная трудоемкость, чел-ч	4309
Налог (2 %)	276965
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**14125230**
НДС (12 %)	1695028
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**15820258**

Заказчик:

Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

_____ А.К.Ажмурат

Руководитель отдела капитального строительства

_____ А.Т.Мушкенов

Руководитель технического отдела ПГС

_____ А.К. Омаров

расценки соответствуют

Вр. и.о. Главного специалиста технического отдела ПГС

_____ С.Е. Музафар (расценки соответствуют)

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ Т.Ж. Досанов

Технический надзор

Директор ТОО "Бестау-С"

_____ С.К. Мусин

Эксперт технического надзора

_____ Т.М.Омаров

Подрядчик:

Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ Н.К.Темирбулатов

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области" Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Наименование стройки: Строительство областного онкологического диспансера на 200 коек с поликлиникой на 100 посещений в смену в г.Павлодаре

Наименование объекта: Стационар. Блок Б

Договор № 95/17 от 21.04.2017г., доп.согл №1 от 04.07.2017г., доп.согл №2 от 21.08.2017г., доп.согл.№3 от 23.10.17г., доп.согл.№4 от 5.12.17г.

Акт № 71 от 20.12.2017г.
приемки выполненных работ за декабрь 2017 г.

(локальная смета 2-2-2)
Общестроительные работы Блок Б

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 3 Стены								
		3.1 =Наружные стены =								
152	Е8-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	30	1073,84	335,84	32215	10075	29232	4,54	136
		м3 кладки		699,75	126	20993	3780	118	0,61	18
153	99-1-1(пл)пр	Кирпич силикатный утолщенный, 250х120х88мм М-150/35 (1, 2, 3 этажи)	5213,43	16,77		87429				
		шт								
154	99-1-1(пл)пр	Кирпич силикатный утолщенный, 250х120х88мм М-100/25 (4-5 этажи . тех этаж)	535,9	16,14		8649				
		шт								
155	30-2-5	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-50	6,48	6330		41018				

		м3							
156	Е26-33-1	Теплоизоляция стен пенополистиролом	17	9024,8	185,63	153422	3156	56687	18,17	309
		м3 изоляции								
				3264,75	69,75	55501	1186	100	0,34	6
158	Е8-7-6									
		Облицовка наружных стен керамическим кирпичем при высоте этажа свыше 4 м на растворе М50	100	183,98	34,37	18398	3437	17661	0,925	93
		м2 перегородок (за вычетом проемов)								
				136,8	12,87	13680	1287	118	0,0629	6
159	30-6-33	Кирпич керамический утолщенный рядовой пустотелый марки М100, размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012	3,88	19500		75660				
		1000шт								
160	30-2-5	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50	2,07	6330		13103				
		м3								
161	Е8-11-1									
		Расшивка швов кладки из кирпича ктрр1=0,75; ктрм1=0,75; кзпр1=0,75; кэкс1=0,75; кзпм1=0,75;	100	29,2	–	2920	–	3446	0,16425	16
		м2 стен (без вычета проемов)								
				29,2	–	2920	–	118	–	–
162	Е8-35-1	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для кладки и облицовки	100	125,15	0,62	12515	62	8151	0,434	43
		м2 вертикальной проекции								
				68,85	0,23	6885	23	118	0,0011	–
		3.4 = Внутренние стены толщиной 510 и 380мм =								
182	Е8-6-7									
		Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м	120	1032,66	337,41	123919	40489	112784	4,38	526
		м3 кладки								
				670,5	126	80460	15120	118	0,62	74
183	99-1-1(пл)пр	Кирпич силикатный утолщенный, 250х120х88мм М-100/25	35103,74	16,14		566574				
		шт								
184	30-2-6	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М-75	25,92	6870		178070				
		м3								

	3.5 = Армирование стен =									
188	E8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	1	8679,65	422,15	8680	422	9931	56,4	56
		т металлических изделий		8257,5	157,5	8258	158	118	0,77	1
189	4-1-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=4 мм (С-1, С-2)	0,1548	50800		7864				
		т								
190	4-1-40	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=4 мм	0,3116	32300		10065				
		т								
191	4-1-39	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=3 мм	0,0079	42800		338				
		т								
192	4-1-4	Арматурные заготовки , не собранные в каркасы и сетки, сталь гладкая класса А-1 d 6 мм	0,2924	55620		16263				
		т								
193	1-1-886	Прокат тонколистовой в листах с обрезными кромками, толщина до 3,9 мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали обыкновенного качества горячекатанный	0,2162	51027		11032				
		т								
194	E8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,3208	8679,65	422,15	2784	135	3186	56,4	18
		т металлических изделий		8257,5	157,5	2649	51	118	0,77	–
195	4-1-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=4 мм	0,3208	50800		16297				
		т								
	3.6 = Перегородки =									
196	E8-7-3	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	50	272,54	34,73	13627	1737	14043	1,43	72
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		225	13,01	11250	651	118	0,0635	3
197	99-1-1(пл)пр	Кирпич силикатный утолщенный, 250х120х88мм М-100/25	1513,99	16,14		24436				

			шт							
199	30-2-5	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	1,07	6330		6773				
			м3							
200	4-1-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=4 мм	0,05	50800		2540				
			т							
201	Е7-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг (крепление перегородок)	0,08	175710,1	1826,1	14057	146	984	42,7	3
			т стальных элементов							
				8100	690,75	648	55	140	3,37	–
		3.11 = Монолитная плита ПМ-3 шахты лифтов (2 штуки) =								
230	Е6-22-3	Устройство безбалочных перекрытий толщиной более 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м (бетон В20)	4,34	10361,46	210,67	44969	914	4515	5,75	25
			м3							
				911,25	79,58	3955	345	105	0,3887	2
231	4-1-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 мм (С-1)	1,568	61200		95962				
			т							
232	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,02812	53000		1490				
			т							
233	4-1-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 мм	0,0588	50900		2993				
			т							
		Раздел 4 Покрытия и перекрытия								
		4.2 =Монолитная плита ПМ-2 (1шт)=								
299	Е6-22-5	Устройство ребристых перекрытий на высоте от опорной площади до 6 м (бетон В20)	1,54	14153,9	379,21	21797	584	3656	13	20
			м3							
				2117,25	143,26	3261	221	105	0,6996	1

300 4-1-77	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=25-28 мм	0,13824	56200		7769				
	т								
301 4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,0463	65900		3051				
	т								
302 4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,0235	62000		1457				
	т								
303 4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,05916	41200		2437				
	т								
304 4-1-5	Арматурные заготовки , не собранные в каркасы и сетки,сталь гладкая класса А-I диаметром 8 мм	0,0101	52102		526				
	т								
305 4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки, сталь гладкая класса А-I диаметром 6 мм	0,0006	55620		33				
	т								
4.3 = Монолитная плита ПМ-14 (1шт) =									
306 Е6-22-5	Устройство ребристых перекрытий на высоте от опорной площади до 6 м (бетон В20)	1,26	14153,9	379,21	17834	478	2991	13	16
	м3		2117,25	143,26	2668	181	105	0,6996	1
307 4-1-77	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=25-28 мм	0,13824	56200		7769				
	т								
308 4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,04566	65900		3009				
	т								
309 4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,02408	62000		1493				
	т								
310 4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,05968	41200		2459				

		т							
311	4-1-5								
	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки сталь гладкая класса А-I диаметром 8 мм	0,0101	52102		526				
		т							
312	4-1-4								
	Арматурные заготовки , не собранные в каркасы и сетки, сталь гладкая класса А-I диаметром 6 мм	0,0006	55620		33				
		т							
	4.4 Монолитные участки (Му1-1шт, Му2 -2шт, Му6зв -1шт)=								
313	Е6-22-9								
	Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм (Му-1, Му6зв -1шт)	0,86	6505,53	269,2	5595	232	1295	8,21	7
		м3							
			1332	101,7	1146	87	105	0,4966	–
314	30-1-30								
	Бетон легкий на пористых заполнителях объемным весом 1200 кг/м3 класса В5 (50%)	0,43645	14300		6241				
		м3							
315	4-1-73								
	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,03916	65900		2581				
		т							
316	4-1-54								
	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,0196	62000		1215				
		т							
317	4-1-72								
	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,016	67700		1083				
		т							
318	Е6-22-9								
	Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм (МУ-2 -2 штуки)	1,52	9798,69	269,2	14894	409	2289	8,21	12
		м3							
			1332	101,7	2025	155	105	0,4966	1
319	4-1-73								
	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,1068	65900		7038				
		т							

320 4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,2344	67700		15869				
	т								
321 E12-14-2	Утепление покрытий керамзитом	1,34	4799,72	245,72	6432	329	758	2,71	4
	м3 утеплителя								
			382,5	92,25	513	124	119	0,45	1
	Всего прямые затраты				**1725203**	**62605**			**1356**
					216812	**23424**			**114**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				1445789				
	Накладные расходы, тенге				271609				
	- заработная плата, тенге				40741				
	- трудоемкость, чел-ч				136				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				119809				
	Всего				**2116621**				
	Временные здания и сооружения (1,8 %)				38099				
	- сметная заработная плата, тенге				5372				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				30				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)				52144				
	- сметная заработная плата, тенге				23986				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				146				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				21547				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				8619				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**2237030**				
	понижающий коэффициент к=0,956202136				**2139053**				
	Итого по акту в текущих ценах 2017 года, МРПтек.				**6263147**				
	- материалы, тенге				4047862				
	- сметная заработная плата, тенге				953321				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				1782				

Налог (2 %)	125263
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**6388410**
НДС (12 %)	766609
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**7155019**

Заказчик:

Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

_____ А.К.Ажмурат

Руководитель отдела капитального строительства

_____ А.Т.Мушкенов

Руководитель технического отдела ПГС

_____ А.К. Омаров

расчеты соответствуют нед.

Вр. и.о. Главного специалиста технического отдела ПГС

_____ С.Е. Музафар (расценки соответствуют)

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ Т.Ж. Досанов

Технический надзор

Директор ТОО "Бестау-С"

_____ С.К. Мусин

Эксперт технического надзора

_____ Т.М.Омаров

Подрядчик:

Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ Н.К.Темирбулатов

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Наименование стройки: Строительство областного онкологического диспансера на 200 коек с поликлиникой на 100 посещений в смену в г.Павлодаре

Наименование объекта: Стационар .Блок В

Договор № 95/17 от 21.04.2017г., доп.соглашение №1 от 04.07.2017г., доп.соглашение №2 от 21.08.2017г., доп.согл.№3 от 23.10.17г., доп.согл.№4 от 5.12.17г.

Акт № 72 от 20.12.2017г.

приемки выполненных работ за декабрь 2017 г.

(локальная смета 2-2-3)

Общестроительные работы

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 2 Фундаменты								
		2.6 Приямок								
102	Е6-13-1	Устройство бетонных стен и подвалов *м3*	1,6	7124,98 490,5	86,6 32,72	11400 785	139 52	879 105	3,06 0,1598	5 –
103	Е6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок *т*	0,02503	5239,08 1890	327,33 123,75	131 47	8 3	53 105	11,6 0,6	– –
104	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм *т*	0,02148	41200		885				
105	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм *т*	0,00355	52400		186				
106	Е7-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг (скобы) *т стальных элементов*	0,00704	13010,1 8100	1826,1 690,75	92 57	13 5	87 140	42,7 3,37	– –
107	1-1-774	Скобы ходовые	7,04	129		908				

		кг								
108 Е8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	6,24	245,44	3,82	1532	24	286	0,212	1	
	м2 поверхности		37,35	1,44	233	9	118	0,007	–	
Раздел 3 Стены										
3.1 Наружные стены										
109 Е8-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	40	1073,84	335,84	42954	13434	38975	4,54	182	
	м3 кладки		699,75	126	27990	5040	118	0,61	24	
110 99-1-1(пл)ТО	Кирпич силикатный утолщенный, 250х120х88 мм: М-150/35 (1, 2, 3 этажи)	32000	16,77		536640					
	шт									
112 30-2-6	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М75	20	6870		137400					
	м3									
113 Е26-33-1	Теплоизоляция стен плитами ПСБ-С-35	35	3679,88	185,63	128796	6497	116707	18,17	636	
	м3 изоляции		3264,75	69,75	114266	2441	100	0,34	12	
114 1-3-4083	Плиты из вспененного полистирола ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-86	35	5454		190890					
	м3									
116 Е8-7-6	Облицовка наружных стен керамическим кирпичом при высоте этажа свыше 4 м на растворе М75	200	183,98	34,37	36796	6874	35322	0,925	185	
	м2 перегородок (за вычетом проемов)		136,8	12,87	27360	2574	118	0,0629	13	
117 30-6-33	Кирпич керамический утолщенный лицевой марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012	8	19500		156000					
	1000шт									
118 30-2-6	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М75	5	6870		34350					
	м3									
119 Е8-11-1	Расшивка швов кладки из кирпича т.ч. п.3.2: ктрр1=0,75; кзпр1=0,75;	200	29,2	–	5840	–	6891	0,16425	33	
	м2 стен (без вычета проемов)		29,2	–	5840	–	118	–	–	
120 Е8-35-1	Установка и разборка наружных инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для кладки и облицовки	200	125,15	0,62	25030	124	16303	0,434	87	

	м2 вертикальной проекции		68,85	0,23	13770	46	118	0,0011	–
	3.2 Внутренние стены толщиной 380 мм								
126	Е8-6-7 Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м	40	1032,66	337,41	41306	13496	37595	4,38	175
	м3 кладки		670,5	126	26820	5040	118	0,62	25
127	99-1-4(пл)ТО Кирпич силикатный утолщенный, 250х120х88 мм: М-100/25	27000	16,14		435780				
	шт								
128	30-2-6 Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М75	20	6870		137400				
	м3								
	3.3 Армирование стен								
129	Е8-12-1 Армирование кладки стен и других конструкций	0,5	8679,65	422,15	4340	211	4965	56,4	28
	т металлических изделий		8257,5	157,5	4129	79	118	0,77	–
	Всего прямые затраты				**1928656**	**40820**			**1332**
					221297	**15289**			**74**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				1666540				
	Накладные расходы, тенге				258063				
	- заработная плата, тенге				38709				
	- трудоемкость, чел-ч				129				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				131203				
	Всего				**2317922**				
	Временные здания и сооружения (1,8 %)				41723				
	- сметная заработная плата, тенге				5883				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				33				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)				57103				
	- сметная заработная плата, тенге				26267				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				160				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				23596				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				9439				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**2449783**				
	понижающий коэффициент к=0,956202136				**2342488**				

Итого по акту в текущих ценах 2017 года, МРПтек.	**6858804**
- материалы, тенге	4665912
- сметная заработная плата, тенге	953262
- нормативная трудоемкость, чел-ч	1728
Налог (2 %)	137176
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**6995980**
НДС (12 %)	839518
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**7835498**

Заказчик:

Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

_____ **А.К.Ажмурат**

Руководитель отдела капитального строительства

_____ **А.Т.Мушкенов**

Руководитель технического отдела ПГС

_____ **А.К. Омаров**

расценки соответствуют

Вр. и.о. Главного специалиста технического отдела ПГС

_____ **С.Е. Музафар** (расценки соответствуют)

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ **Т.Ж. Досанов**

Технический надзор

Директор ТОО "Бестау-С"

_____ **С.К. Мусин**

Эксперт технического надзора

_____ **Т.М.Омаров**

Подрядчик:

Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ **Н.К.Темирбулатов**

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Наименование стройки: Строительство областного онкологического диспансера на 200 коек с поликлиникой на 100 посещений в смену в г.Павлодаре

Наименование объекта: Поликлиника на 100 посещений

Договор № 95/17 от 21.04.2017г., доп.соглашение №1 от 04.07.2017г., доп.соглашение №2 от 21.08.2017г., доп.согл.№3 от 23.10.17г., доп.согл.№4 от 5.12.17г.

Акт № 73 от 20.12.2017г.
приемки выполненных работ за декабрь 2017 г.
(локальная смета 2-1-1)
Общестроительные работы

рауи есть.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Земляные работы								
1	Е1-12-7	Разработка в отвал грунта 1 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	1000	18,51	17,5	18510	17500	5257	0,00703	7
		м3 грунта		1,01	4,41	1010	4410	97	0,0153	15
3	Е1-163-1	Разработка трунта 1группы вручную в котлованах с креплениями, глубиной котлованов до 2 м (доработка грунтавручную после разработки их механизированным способом) ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	60	291,6	–	17496	–	19770	1,944	117
		м3 грунта		291,6	–	17496	–	113	–	–
5	Е1-24-13	Перемещение грунта 1 группы бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.) , добавлять на каждые последующие 10 м ранее разрыхленных	1000	3,57	3,57	3570	3570	1203	–	–
		м3 грунта		–	1,24	–	1240	97	0,00476	5

6 Е1-27-4	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) при перемещении грунтов 1 группы до 5 м	600	2,8	2,8	1680	1680	565	–	–
	м3 грунта		–	0,97	–	582	97	0,00318	2
7 Е1-27-10	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт, при перемещении грунтов 1 группы добавлять на каждые последующие 5м (15м) kзпр1=3; kэкс1=3;	600	4,15	4,15	2490	2490	838	–	–
	м3 грунта		–	1,44	–	864	97	0,00157	1
8 Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	600	21,55	4,52	12930	2712	9911	0,108	65
	м3 уплотненного грунта		17,03	–	10218	–	97	–	–
Раздел 2 Фундаменты									
9 Е8-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	60	1840,27	100,89	110416	6053	11470	0,85	51
	м3 основания		123,75	38,25	7425	2295	118	0,18	11
12 Е7-1-3	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов массой до 3,5 т в котловане глубиной до 4 м	25	626,36	424,53	15659	10613	12296	1,21	30
	шт сборных конструкций		201,83	149,49	5046	3737	140	0,6067	15
13 Е7-1-4	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов массой более 3,5 т в котловане глубиной до 4 м	30	952,52	669,02	28576	20071	20602	1,68	50
	шт сборных конструкций		283,5	207,02	8505	6211	140	0,8632	26
14 30-14-3	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80*)	50	21100		1055000				
	м3								
18 Е7-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	130	361,29	172,69	46968	22450	24840	0,476	62
	шт сборных конструкций		76,28	60,21	9916	7827	140	0,2371	31
19 Е7-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	150	513,72	243,37	77058	36506	40312	0,668	100
	шт сборных конструкций		106,88	85,08	16032	12762	140	0,3375	51
20 Е7-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	100	785,88	389,08	78588	38908	40715	0,937	94

	шт сборных конструкций								
			153,9	136,92	15390	13692	140	0,5542	55
21 Е7-42-4	Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т	130	1140,1	598,4	148213	77792	74564	1,18	153
	шт сборных конструкций								
			195,53	214,16	25419	27841	140	0,911	118
22 30-3-491	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 9.4.6-Т ГОСТ 13579-78	48	1747		83856				
	шт								
23 30-3-495	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 9.6.6-Т ГОСТ 13579-78	39	2144		83616				
	шт								
24 30-3-501	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 12.4.6-Т ГОСТ 13579-78	48	1849		88752				
	шт								
26 30-3-505	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 12.6.6-Т ГОСТ 13579-78	23	2335		53705				
	шт								
27 30-3-509	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 24.3.6-Т ГОСТ 13579-78	30	2880		86400				
	шт								
28 30-3-511	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 24.4.6-Т ГОСТ 13579-78	100	3676		367600				
	шт								
29 30-3-513	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 24.5.6-Т ГОСТ 13579-78	15	4055		60825				
	шт								
30 30-3-515	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 24.6.6-Т ГОСТ 13579-78	120	4676		561120				
	шт								
32 Е6-1-20	Замоноличивсние между ФБС бетоном класса В15 W8 F35	15	7959,43	311,32	119391	4670	8798	2,82	42
	м3								
			441	117,61	6615	1764	105	0,5744	9

37	Е6-19-1	Устройство монолитных поясов (МП-1, МП-2, МП-3) из бетона кл В15	20	9736,89	316,01	194738	6320	31235	8,25	165
		м3		1368	119,39	27360	2388	105	0,583	12
41	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов в 2 слоя	400	245,44	3,82	98176	1528	18309	0,212	85
		м2 поверхности		37,35	1,44	14940	576	118	0,007	3
		Всего прямые затраты				**3415333**	**252863**			**1021**
						165372	**86189**			**354**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				2997100				
		Накладные расходы, тенге				320685				
		- заработная плата, тенге				48103				
		- трудоемкость, чел-ч				160				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				224161				
		Всего				**3960179**				
		Временные здания и сооружения (1,8 %)				71283				
		- сметная заработная плата, тенге				10051				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				57				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)				97561				
		- сметная заработная плата, тенге				44878				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				273				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				40315				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				16126				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**4185464**				
		понижающий коэффициент к=0,956202136				**4002150**				
		Итого по акту в текущих ценах 2017 года, МРПтек.				**11718294**				
		- материалы, тенге				8391160				
		- сметная заработная плата, тенге				1150796				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				1865				
		Налог (2 %)				234366				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**11952660**				

НДС (12 %)	1434319
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	13386979

Заказчик:

Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

_____ А.К.Ажмурат

Руководитель отдела капитального строительства

_____ А.Т.Мушкенов

Руководитель технического отдела ПГС

_____ А.К. Омаров

расценки соответствуют

Вр. и.о. Главного специалиста технического отдела ПГС

_____ С.Е. Музафар (расценки соответствуют)

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ Т.Ж. Досанов

Технический надзор

С объемами выполненных работ согласен.

Директор ТОО "Бестау-С"

_____ С.К. Мусин

Эксперт технического надзора

_____ Завьялов А.М.

Подрядчик:

Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ Н.К.Темирбулатов

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Наименование стройки: Строительство областного онкологического диспансера на 200 коек с поликлиникой на 100 посещений в смену в г.Павлодаре

Наименование объекта: Патологоанатомический корпус

Договор № 95/17 от 21.04.2017г., доп.соглашение №1 от 04.07.2017г., доп.соглашение №2 от 21.08.2017г., доп.согл.№3 от 23.10.17г., доп.согл.№4 от 5.12.17г.

Акт № 74 от 20.12.2017г.
приемки выполненных работ за на декабрь 17
(локальная смета 2-5-1)
Общестроительные работы

тран. есть.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге Всего з/п рабочих-строителей	 экспл. машин з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге Всего з/п рабочих-строителей	 экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов на единицу	 всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 3 Стены								
		3.2 = Наружные стены здания =								
92	E13-43-1	Изоляция поверхности стен полиэтиленовой пленкой в один слой *м2*	-216,89	477,68	1,27	-103604	-275	-52796	1,42	-308
				270	0,47	-58560	-102	90	0,0023	–
		3.4 = Внутренние стены и перегородки первого этажа =								
119	E8-6-7	Кладка внутренних стен при высоте этажа до 4 м *м3 кладки*	29,155	1032,66	337,41	30107	9837	27402	4,38	128
				670,5	126	19548	3674	118	0,62	18
120	99-1-1(пл)	Кирпич силикатный утолщенный 250х120х88 мм М100/25 (г.Астана ТОО BIGA construction groug" к=0,77 *шт*	8528,62455	16,14		137652				
121	30-2-5	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 *м3*	6,29746	6330		39863				

122 Е8-8-1	Кладка столбов из кирпича прямоугольных армированных (ВР-1, d-5мм) при высоте этажа до 4 м	1,23	2069,83	367,45	2546	452	2054	7,46	9
	м3 кладки		1278	137,25	1572	169	118	0,67	1
123 99-1-1(пл)	Кирпич силикатный утолщенный 250х120х88 мм М100/25 (г.Астана ТОО BIGA construction groug" к=0,77	382,52786	16,14		6174				
	шт								
124 30-2-5	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50	0,24348	6330		1541				
	м3								
125 Е8-7-3	Кладка армированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м (армированные сеткой Вр-1 д=3мм)	150,405	330,23	34,73	49668	5224	42242	1,43	215
	м2 перегородок (за вычетом проемов)		225	13,01	33841	1957	118	0,0635	10
126 99-1-1(пл)	Кирпич силикатный утолщенный 250х120х88 мм М100/25 (г.Астана ТОО BIGA construction groug" к=0,77	4547,55263	16,14		73397				
	шт								
127 30-6-7	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012 (в сан узлах)	1,67296	17824		29819				
	1000шт								
128 30-2-5	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50	3,18966	6330		20191				
	м3								
129 Е7-44-10	Укладка перемычек массой до 0,3 т	79	108,41	66,43	8564	5248	5275	0,148	12
	шт сборных конструкций		23,85	23,85	1884	1884	140	0,1051	8
130 30-15-193	Перемычки железобетонные брусковые 9ПБ16-37-п ГОСТ 948-84	21,5	860		18490				
	шт								
131 30-15-186	Перемычки железобетонные брусковые 8ПБ16-1-п ГОСТ 948-84	19	234		4446				
	шт								
132 30-15-190	Перемычки железобетонные брусковые 9ПБ13-37-п ГОСТ 948-84	15	639		9585				
	шт								
133 30-15-185	Перемычки железобетонные брусковые 8ПБ13-1-п ГОСТ 948-84	4	195		780				
	шт								

134	30-15-184	Перемычки железобетонные брусковые 8ПБ10-1-п ГОСТ 948-84	3	156		468				
		шт								
135	30-15-194	Перемычки железобетонные брусковые 9ПБ18-8-п ГОСТ 948-84	16	623		9968				
		шт								
136	30-15-187	Перемычки железобетонные брусковые 8ПБ17-2-п ГОСТ 948-84	0,5	340		170				
		шт								
137	Е7-53-11	Установка опорных подушек	2,5	435,3	24,15	1088	60	633	1,03	3
		шт сборных конструкций		171,9	8,83	430	22	140	0,0405	–
142	Е7-44-5	Укладка ригелей массой до 1 т	3	638,19	292,42	1915	877	1683	1,62	5
		шт сборных конструкций		297	103,75	891	311	140	0,4463	1
143	Е7-44-6	Укладка прогонов масса до 2т	2	920,34	394,75	1841	790	1645	2,44	5
		шт сборных конструкций		447,75	139,72	896	279	140	0,5978	1
144	30-15-34	Прогоны для перекрытий (ГОСТ 24155-80) из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные, длина более 4 до 6 м, объем до 1,0 м3	1,2	20500		24600				
		м3								

Раздел 4 Покрытие и перекрытие

4.4 = Перекрытие первого этажа =

204	Е7-45-5	Укладка панелей перекрытий площадью до 5 м2 с опиранием на две стороны (с заполнением швов бетоном кл. В15)	21	918,91	200,77	19297	4216	10889	1,74	37
		шт сборных конструкций		299,25	71,15	6284	1494	140	0,3052	6
205	Е7-45-6	Укладка панелей перекрытий площадью до 10 м2 с опиранием на две стороны (с заполнением швов бетоном кл. В15)	32	1490,08	373,54	47683	11953	26916	2,66	85
		шт сборных конструкций		465,75	135,07	14904	4322	140	0,6052	19
206	30-17-1189	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 60.15-8т СТ РК 949-92	31	14227		441037				
		шт								
207	30-17-825	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 60.12-8т СТ РК 949-92	1	12169		12169				
		шт								
208	30-17-1153	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 24.15-8т СТ РК 949-92	16	5943		95088				

		шт								
209	30-17-789	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 24.12-8т СТ РК 949-92	3	4726		14178				
		шт								
210	30-17-795	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 30.12-8т СТ РК 949-92	2	5609		11218				
		шт								
211	Е6-1-1	Заполнение пустот в плитах перекрытия (бетон кл. В15)	2,63	7010,95	66,01	18439	174	610	1,35	4
		м3		195,75	24,93	515	66	105	0,1218	–
212	Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг	0,0478	175710,1	1826,1	8399	87	588	42,7	2
		т стальных элементов		8100	690,75	387	33	140	3,37	–
213	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	3,824	20,35	0,02	78	–	14	0,0213	–
		м2		4,16	–	16	–	90	–	–
214	Е69-2-1	Пробивка отверстий в перекрытиях с размером стороны отверстия до 150 мм	4	341,53	229,14	1366	917	723	0,7339	3
		отверстие		112,39	88,29	450	353	90	0,484	2
		Всего прямые затраты				**1038221**	**39560**			**200**
						23058	**14462**			**66**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				975604				
		Накладные расходы, тенге				67878				
		- заработная плата, тенге				10182				
		- трудоемкость, чел-ч				34				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				66366				
		Всего				**1172465**				
		Временные здания и сооружения (1,8 %)				21104				
		- сметная заработная плата, тенге				2976				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				17				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)				28884				
		- сметная заработная плата, тенге				13287				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				81				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				11936				

На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	4774
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**1239163**
понижающий коэффициент к=0,956202136	**1184890**
Итого по акту в текущих ценах 2017 года, МРПтек.	**3469359**
- материалы, тенге	2731457
- сметная заработная плата, тенге	225871
- нормативная трудоемкость, чел-ч	398
Налог (2 %)	69387
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**3538746**
НДС (12 %)	424650
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**3963397**

Заказчик:

Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

_____ **А.К.Ажмурат**

Руководитель отдела капитального строительства

_____ **А.Т.Мушкенов**

Руководитель технического отдела ПГС

_____ **А.К. Омаров**

расценки соответствуют смет. дел.

Вр. и.о. Главного специалиста технического отдела ПГС

_____ **С.Е. Музафар**

(расценки соответствуют)

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ **Т.Ж. Досанов**

Технический надзор

Директор ТОО "Бестау-С"

_____ **С.К. Мусин**

Эксперт технического надзора

_____ **Т.М.Омаров**

Подрядчик:

Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ **Н.К.Темирбулатов**

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Наименование стройки: Строительство областного онкологического диспансера на 200 коек с поликлиникой на 100 посещений в смену в г.Павлодаре

Наименование объекта: Радиологический корпус

Договор № 95/17 от 21.04.2017г., доп.согл №1 от 04.07.2017г., доп.согл. №2 от 21.08.2017г., доп.согл.№3 от 23.10.17г., доп.согл.№4 от 5.12.17г.

Акт № 75 от 20.12.2017г.

приемки выполненных работ за декабрь 2017 г.

(локальная смета 2-4-1)

Общестроительные работы

разм. есть.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 2 Фундаменты								
		2.12 Фундаменты под перегородки (цокольный этаж)								
112	Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	7,68	74,9	2,62	575	20	109	0,0681	1
		м2 площади уплотнения		10,51	0,99	81	8	123	0,0048	–
113	Е6-1-22	Устройство железобетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм	3,07	8235,07	353,46	25282	1085	2316	3,6	11
		м3		585	133,52	1796	410	105	0,6521	2
114	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,06312	67700		4273				
		т								
115	4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,02354	62000		1459				
		т								
116	Е8-4-1	Горизонтальная гидроизоляция цементная фундаментов	1,75	63,04	4,19	110	7	124	0,382	1
		м2 поверхности		58,05	1,58	102	3	118	0,0076	–
117	30-2-27	Раствор готовый отделочный тяжелый цементный 1:2	0,05425	9950		540				

		м3							
	2.15 Перегородки и участок стен цокольного этажа								
130	Е8-7-3								
	Кладка армированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м на р-ре М-50	36,76	272,54	34,73	10019	1277	10324	1,43	53
	м2 перегородок (за вычетом проемов)								
			225	13,01	8271	478	118	0,0635	2
131	30-6-32								
	Кирпич керамический пустотелый утолщенный /ГОСТ 530-95/, 250 мм х 120 мм х 88 мм М-75	1,42658	16300		23253				
	1000шт								
132	30-2-5								
	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50	0,76093	6330		4817				
	м3								
133	4-1-40								
	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=4 мм	0,02027	32300		655				
	т								
134	Е7-20-3								
	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг (крепление перегородок)	0,00993	175710,1	1826,1	1745	18	122	42,7	–
	т стальных элементов								
			8100	690,75	80	7	140	3,37	–
135	Е8-6-7								
	Кладка внутренних стен при высоте этажа до 4 м из кирпича (АС-50, прим п3)	0,405	1032,66	337,41	418	137	381	4,38	2
	м3 кладки								
			670,5	126	272	51	118	0,62	–
136	30-6-32								
	Кирпич керамический пустотелый утолщенный /ГОСТ 530-95/, 250 мм х 120 мм х 88 мм М-75	0,1185	16300		1932				
	1000шт								
137	30-2-5								
	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50	0,08748	6330		554				
	м3								
	Раздел 3 Стены								
	3.1 =Наружные стены =								
144	Е8-6-1								
	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	45	1073,84	335,84	48323	15113	43848	4,54	204
	м3 кладки								
			699,75	126	31489	5670	118	0,61	27
145	99-1-1(пл)пр:								
	Кирпич силикатный утолщенный,250х120х88 М150/35	13166,0235	16,77		220794				
	шт								
146	30-2-5								
	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50	9,72	6330		61528				
	м3								

147 Е26-33-1	Теплоизоляция стен плитами ПСБ-С-35 *м3 изоляции*	15,38	3679,88	185,63	56597	2855	51285	18,17	279
			3264,75	69,75	50212	1073	100	0,34	5
148 1-3-4083	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-86 *м3*	14,55	5454		79356				
150 Е8-7-6	Облицовка наружных стен керамическим кирпичем при высоте этажа свыше 4 м на растворе М50 *м2 перегородок (за вычетом проемов)*	120	183,98	34,37	22078	4124	21193	0,925	111
			136,8	12,87	16416	1544	118	0,0629	8
151 30-6-33	Кирпич керамический утолщенный лицевой марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012 *1000шт*	4,656	19500		90792				
152 30-2-5	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 *м3*	2,484	6330		15724				
153 Е8-11-1	Расшивка швов кладки из кирпича ктрр1=0,75; ктрм1=0,75; кзпр1=0,75; кэкс1=0,75; кзпм1=0,75; кмат1=0,75; *м2 стен (без вычета проемов)*	120	29,2	–	3504	–	4135	0,16425	20
			29,2	–	3504	–	118	–	–
154 Е8-35-1	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчаиых для кладки и облицовки *м2 вертикальной проекции*	147	125,15	0,62	18397	91	11983	0,434	64
			68,85	0,23	10121	34	118	0,0011	–
3.2 =Внутренние стены =									
164 Е8-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м *м3 кладки*	82	1032,66	337,41	84678	27668	77069	4,38	359
			670,5	126	54981	10332	118	0,62	51
165 99-1-1(пл)пр	Кирпич силикатный утолщенный,250х120х88 М100/25 *шт*	23987,21	16,14		387154				
166 30-2-5	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 *м3*	26,788	6330		169568				
3.3 =Армирование стен =									
172 Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций *т металлических изделий*	0,4	8679,65	422,15	3472	169	3972	56,4	23
			8257,5	157,5	3303	63	118	0,77	–

173	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм *т*	0,4	41200		16480				
174	4-1-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=4 мм *т*	0,0049	50800		249				
	3.4 =Перегородки =									
175	Е8-7-3	Кладка армированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м *м2 перегородок (за вычетом проемов)*	44	272,54	34,73	11992	1528	12357	1,43	63
				225	13,01	9900	572	118	0,0635	3
176	99-1-1(пл)пр	Кирпич силикатный утолщенный,250х120х88 М100/25 (632,51м2х50,4х0,77=24546,45) *шт*	1077,3	16,14		17388				
177	30-6-7	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012 (в санузлах и душевых - 369,79х50,4=18637,42шт- обычный) *1000шт*	0,8184	17824		14587				
178	30-2-5	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 *м3*	0,95	6330		6014				
179	4-1-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=4 мм *т*	0,018	50800		914				
180	Е7-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг (крепление перегородок) *т стальных элементов*	0,018	175710,1	1826,1	3163	33	221	42,7	1
				8100	690,75	146	12	140	3,37	–
	3.5 =Перемычки =									
181	Е7-44-10	Укладка перемычек массой до 0,3 т □ *шт сборных конструкций*	66	108,41	66,43	7155	4384	4407	0,148	10
				23,85	23,85	1574	1574	140	0,1051	7
183	30-15-188	Перемычки железобетонные брусковые 8ПБ19-3-п ГОСТ 948-84 *шт*	16	497		7952				
184	30-15-211	Перемычки железобетонные брусковые 10ПБ21-27-п ГОСТ 948-84 *шт*	4	1882		7528				

185 30-15-197	Перемычки железобетонные брусковые 9ПБ21-8-п ГОСТ 948-84	6	702		4212				
	шт								
187 30-15-199	Перемычки железобетонные брусковые 9ПБ22-3-п ГОСТ 948-84	7	721		5047				
	шт								
190 30-15-193	Перемычки железобетонные брусковые 9ПБ16-37-п ГОСТ 948-84	14	860		12040				
	шт								
191 30-15-187	Перемычки железобетонные брусковые 8ПБ17-2-п ГОСТ 948-84	2	340		680				
	шт								
194 30-15-185	Перемычки железобетонные брусковые 8ПБ13-1-п ГОСТ 948-84	8	195		1560				
	шт								
195 30-15-215	Перемычки железобетонные брусковые 10ПБ27-27-п ГОСТ 948-84	9	4643		41787				
	шт								
204 Е9-25-1	Установка стальных прогонов	0,2	5030,5	2020,02	1006	404	500	14,1	3
	т конструкций		2272,5	502,43	455	100	90	1,79	–
205 2-1-41	Прогоны стальные из одного профиля	0,2	147100		29420				
	т								
206 Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	8	21,8	0,05	174	–	41	0,0295	–
	м2		5,81	0,02	46	–	90	0,0001	–
Раздел 4 Железобетонный бункер № 1									
251 Е6-25-3	Устройство бункеров общего назначения с толщиной стен более 2000-2500мм (В25)	100	4360,41	414,32	436041	41432	234020	11,6	1160
	м3		2072,25	156,51	207225	15651	105	0,7644	76
252 30-1-11	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	100	7784		778400				
	м3								
259 4-1-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 мм (ПРК-3)	0,0029	64400		187				
	т								
260 4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм (ПРК-3)	0,0022	68800		151				
	т								

262	4-1-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 мм (ПРК-4)	0,0116	64400		747				
		т								
263	4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм (ПКР-4)	0,012	68800		826				
		т								
	Раздел 5 Железобетонный бункер № 2									
297	Е6-25-3	Устройство бункеров общего назначения с толщиной стен более 2000-2500 мм (В25)	250	12144,41	414,32	3036103	103580	585051	11,6	2900
		м3		2072,25	156,51	518063	39128	105	0,7644	191
298	4-1-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=20-22 мм (ПКР-2)	0,09	62100		5589				
		т								
301	4-1-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=20-22 мм (ПКР-3)	0,109	62100		6769				
		т								
305	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм (крепление облицовки стен)	0,04282	52400		2244				
		т								
		Всего прямые затраты				**5794002**	**203925**			**5265**
						918037	**76710**			**372**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				4672041				
		Накладные расходы, тенге				1063458				
		- заработная плата, тенге				159519				
		- трудоемкость, чел-ч				532				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				411448				
		Всего				**7268908**				
		Временные здания и сооружения (1,8 %)				130840				
		- сметная заработная плата, тенге				18448				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				105				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)				179074				

- сметная заработная плата, тенге	82374
- нормативная трудоемкость, чел-ч	501
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	73997
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	29599
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**7682418**
понижающий коэффициент к=0,956202136	**7345945**
Итого по акту в текущих ценах 2017 года, МРПтек.	**21508925**
- материалы, тенге	13080593
- сметная заработная плата, тенге	3803989
- нормативная трудоемкость, чел-ч	6775
Налог (2 %)	430179
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**21939104**
НДС (12 %)	2632692
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**24571796**

Заказчик:

Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

_____ **А.К.Ажмурат**

Руководитель отдела капитального строительства

_____ **А.Т.Мушкенов**

Руководитель технического отдела ПГС

_____ **А.К. Омаров**

расценки соответствуют нам

Вр. и.о. Главного специалиста технического отдела ПГС

_____ **С.Е. Музафар** (расценки соответствуют)

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ **Т.Ж. Досанов**

Технический надзор

Директор ТОО "Бестау-С"

_____ **С.К. Мусин**

Эксперт технического надзора

_____ **Т.М.Омаров**

Подрядчик:

Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ **Н.К.Темирбулатов**

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области" Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Наименование стройки: Строительство областного онкологического диспансера на 200 коек с поликлиникой на 100 посещений в смену в г.Павлодаре

Наименование объекта: Электроснабжение

Договор № 95/17 от 21.04.2017г., доп.соглашение №1 от 04.07.2017г., доп.соглашение №2 от 21.08.2017г., доп.согл.№3 от 23.10.17г., доп.согл.№4 от 5.12.17г.

Акт № 76 от 20.12.2017г.
приемки выполненных работ за декабрь 2017 г.
(локальная смета 4-1-1)
Электроснабжение с КТП

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 2 Монтажные работы								
		2.1 Электрооборудование ЛЭП-10 кВ								
9	Ц8-167-10	Муфта соединительная эпоксидная для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 240 мм2 *шт*	4	2900,2	20,2	11601	81	8997	12	48
				2363	4,5	9452	18	95	0,026	–
10	80-1-1(пл)Пр	Муфта соединительная на 10 кВ eks-10СК 3-150/240-СЛ-сб *шт*	4	52359,02		209436				
11	Ц8-167-8	Муфта соединительная для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 120 мм2 *шт*	3	2177,1	10,1	6531	30	4758	9	27
				1667	2,3	5001	7	95	0,013	–
12	80-1-2(пл)Пр	Муфта соединительная на 10 кВ eks-10СК 3-70/120-СЛ-сб *шт*	3	46147,93		138444				
13	Ц8-167-7	Муфта соединительная эпоксидная для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 70 мм2 *шт*	1	1907,1	10,1	1907	10	1329	7	7
				1397	2,3	1397	2	95	0,013	–
14	80-1-3(пл)Пр	Муфта соединительная на 10 кВ eks-10СК 3-35/50-СЛ-сб *шт*	1	41372,63		41373				

15 Ц8-164-11	Муфта концевая для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 240 мм2								
	шт	4	11439,5	8442	45758	33768	18118	14	56
			2903	1865	11612	7460	95	10,901	44
16 80-1-4(пл)Пр	Муфта концевая на 10 кВ rek-10кВт 3-150/240-СЛ-нб								
	шт	4	7814,56		31258				
17 Ц8-164-9	Муфта концевая для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 120 мм2								
	шт	3	8480,3	6250	25441	18750	10152	11	33
			2183	1379	6549	4137	95	8,061	24
18 80-1-5(пл)Пр	Муфта концевая на 10 кВ rek-10кВт 3-150/240-СЛ-нб								
	шт	3	5905,77		17717				
19 Ц8-164-8	Муфта концевая для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 70 мм2								
	шт	1	7278,3	5341	7278	5341	2916	9	9
			1890	1179	1890	1179	95	6,891	7
20 80-1-6(пл)Пр	Муфта концевая на 10 кВ rek-10кВт 3-35/50-СЛ-нб								
	шт	1	5211,6		5212				
21 Ц8-167-5	Муфта соединительная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 240 мм2								
	шт	2	2440,8	3,8	4882	8	3668	11	22
			1928	2,3	3856	5	95	0,013	–
22 80-1-7(пл)Пр	Муфта соединительная на 0,4 кВ eks-1СК 4-150/240-ВЛ-сб								
	шт	2	17658,77		35318				
23 Ц8-167-3	Муфта соединительная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 120 мм2								
	шт	12	1909,8	3,8	22918	46	16055	8	96
			1406	2,3	16872	28	95	0,013	–
24 80-1-8(пл)Пр	Муфта соединительная на 0,4 кВ eks-1СК 4-70/120-ВЛ-сб								
	шт	12	13748,48		164982				
25 Ц8-167-2	Муфта соединительная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 70 мм2								
	шт	5	1679,1	3,1	8396	16	5581	7	35
			1175	–	5875	–	95	–	–
26 80-1-9(пл)Пр	Муфта соединительная на 0,4 кВ eks-1СК 4-35/50-ВЛ-сб								
	шт	5	10383,97		51920				
27 Ц8-167-3	Муфта соединительная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 120 мм2								
	шт	2	1909,8	3,8	3820	8	2676	8	16
			1406	2,3	2812	5	95	0,013	–

28	80-1-10(пл)П	Муфта соединительная на 0,4 кВ eks-1СК 4-70/120-В-сб	2	1580,69		3161			
		шт							
29	Ц8-167-2	Муфта соединительная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 70 мм2	4	1679,1	3,1	6716	12	4465	7	28
		шт		1175	–	4700	–	95	–	–
30	80-1-11(пл)П	Муфта соединительная на 0,4 кВ eks-1СК 4-35/50-В-сб	4	1595,88		6384			
		шт							
31	Ц8-167-1	Муфта соединительная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 35 мм2	1	1547,6	1,6	1548	2	994	6	6
		шт		1046	–	1046	–	95	–	–
32	80-1-12(пл)П	Муфта соединительная на 0,4 кВ eks-1СК 4-16/25-В-сб	1	1198,49		1198			
		шт							
33	Ц8-164-1	Муфта концевая для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 35 мм2	1	4421,2	3287	4421	3287	1730	6	6
		шт		1094	727	1094	727	95	4,247	4
34	80-1-13(пл)П	Муфта концевая на 0,4 кВ rek-1кВт 4-16/25-В-нб	1	3230,36		3230				
		шт								
35	Ц8-164-2	Муфта концевая для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 70 мм2	4	5054,8	3784	20219	15136	7858	7	28
		шт		1233	835	4932	3340	95	4,879	20
36	80-1-14(пл)П	Муфта концевая на 0,4 кВ rek-1кВт 4-35/50-В-нб	4	3230,36		12921				
		шт								
37	Ц8-164-3	Муфта концевая для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 120 мм2	2	5559,2	4178	11118	8356	4296	8	16
		шт		1341	920	2682	1840	95	5,378	11
38	80-1-15(пл)П	Муфта концевая на 0,4 кВ rek-1кВт 4-70/120-В-нб	2	3476,19		6952				
		шт								
39	Ц8-164-2	Муфта концевая для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 70 мм2	3	5054,8	3784	15164	11352	5894	7	21
		шт		1233	835	3699	2505	95	4,879	15
40	80-1-16(пл)П	Муфта концевая на 0,4 кВ rek-1кВт 4-35/50-ВЛ-нб	3	3230,36		9691				
		шт								
41	Ц8-164-3	Муфта концевая для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 120 мм2	12	5559,2	4178	66710	50136	25775	8	96
		шт								

42 80-1-17(пл)П			1341	920	16092	11040	95	5,378	65
	Муфта концевая на 0,4 кВ rek-1кВт 4-70/120-ВЛ-нб	12	3476,19		41714				
	шт								
43 Ц8-164-5	Муфта концевая для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 240 мм2	2	7885,1	5992	15770	11984	6019	10	20
	шт		1847	1321	3694	2642	95	7,719	15
44 80-1-18(пл)П									
	Муфта концевая на 0,4 кВ rek-1кВт 4-150/240-ВЛ-нб	2	4459,86		8920				
	шт								
45 Ц8-164-2	Муфта мачтовая концевая для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 70 мм2	1	5054,8	3784	5055	3784	1965	7	7
	шт		1233	835	1233	835	95	4,879	5
46 80-1-19(пл)П	Муфта концевая мачтовая на 0,4 кВ ПКНР1-4х70	1	1860,38		1860				
	шт								
47 Ц8-164-2	Муфта мачтовая концевая для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 70 мм2	1	5054,8	3784	5055	3784	1965	7	7
	шт		1233	835	1233	835	95	4,879	5
48 80-1-20(пл)П	Муфта концевая мачтовая на 0,4 кВ ПКНР1-4х50	1	1727,5		1728				
	шт								
49 Ц8-164-1	Муфта мачтовая концевая металлическая для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 35 мм2	1	4421,2	3287	4421	3287	1730	6	6
	шт		1094	727	1094	727	95	4,247	4
50 80-1-21(пл)П	Муфта концевая мачтовая на 0,4 кВ ПКНР1-4х35	1	1727,5		1728				
	шт								

Раздел 3 Кабельная линия КЛ-10 кВ, КЛ-0,4 кВ

3.4 Затягивание кабелей в трубы (КЛ-10 кВт)

70 Ц8-412-6	Затягивание кабеля в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 120 мм2	31	36	1,4	1116	43	833	0,16	5
	м		27,9	0,4	865	12	95	0,002	–
71 Ц8-412-5	Затягивание кабеля в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2	25	27	0,8	675	20	502	0,13	3
	м		20,9	0,2	523	5	95	0,001	–

72 Ц8-412-8	Затягивание кабеля в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 240 мм2								
	м	43	68,6	2,2	2950	95	2443	0,35	15
			59,2	0,6	2546	26	95	0,003	–
3.5 Прокладка кабелей (КЛ-10 кВ)									
73 Ц8-141-2	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 2 кг								
	м кабеля	8	27,5	4	220	32	152	0,12	1
			19,3	0,7	154	6	95	0,004	–
74 Ц8-141-3	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 3 кг								
	м кабеля	12	31,5	7,5	378	90	244	0,12	1
			19,8	1,6	238	19	95	0,009	–
75 Ц8-141-4	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 6 кг								
	м кабеля	273	44	10,6	12012	2894	8118	0,18	49
			29	2,3	7917	628	95	0,013	4
76 Ц8-148-3	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, масса 1 м до 3 кг								
	м кабеля	6	45	6,7	270	40	193	0,19	1
			32,2	1,6	193	10	95	0,009	–
77 Ц8-148-4	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, масса 1 м до 6 кг								
	м кабеля	27	60,4	15,6	1631	421	1091	0,24	6
			38,7	3,8	1045	103	95	0,022	1
3.8 Затягивание кабелей в трубы (КЛ-0,4 кВ)									
101 Ц8-412-4	Затягивание кабеля в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2								
	м	93	19,6	0,5	1823	47	1457	0,1	9
			16,4	0,1	1525	9	95	0,001	–
102 Ц8-412-5	Затягивание кабеля в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2								
	м	261	27	0,8	7047	209	5232	0,13	34
			20,9	0,2	5455	52	95	0,001	–
103 Ц8-412-6	Затягивание кабеля в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 120 мм2								
	м	234	36	1,4	8424	328	6292	0,16	37
			27,9	0,4	6529	94	95	0,002	–

104 Ц8-412-7	Затягивание кабеля в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 150 мм2	*м*	76	49,3	1,6	3747	122	2967	0,24	18
				40,7	0,4	3093	30	95	0,002	–
3.9 Прокладка кабелей (КЛ-0,4 кВ)										
105 Ц8-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	*м кабеля*	19	26,4	3,1	502	59	354	0,11	2
				19,1	0,5	363	10	95	0,003	–
106 Ц8-141-2	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 2 кг	*м кабеля*	155	27,5	4	4263	620	2946	0,12	19
				19,3	0,7	2992	109	95	0,004	1
107 Ц8-141-3	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 3 кг	*м кабеля*	269	31,5	7,5	8474	2018	5468	0,12	32
				19,8	1,6	5326	430	95	0,009	2
108 Ц8-141-4	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 6 кг	*м кабеля*	99	44	10,6	4356	1049	2944	0,18	18
				29	2,3	2871	228	95	0,013	1
109 Ц8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, масса 1 м до 1 кг	*м кабеля*	3	27,7	2,1	83	6	58	0,1	–
				19,7	0,5	59	2	95	0,003	–
110 Ц8-148-2	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, масса 1 м до 2 кг	*м кабеля*	30	38,1	3,2	1143	96	841	0,15	5
				28,8	0,7	864	21	95	0,004	–
111 Ц8-148-3	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, масса 1 м до 3 кг	*м кабеля*	18	45	6,7	810	121	579	0,19	3
				32,2	1,6	580	29	95	0,009	–
112 Ц8-148-4	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, масса 1 м до 6 кг	*м кабеля*	18	60,4	15,6	1087	281	727	0,24	4
				38,7	3,8	697	68	95	0,022	–
116 Ц8-145-2	Кабели до 35 кВ, прокладываемые по дну канала без креплений, масса 1 м до 2 кг	*м кабеля*	1142	21	3,6	23982	4111	13235	0,07	80
				11,5	0,7	13133	799	95	0,004	5
118 Ц8-145-4	Кабели до 35 кВ, прокладываемые по дну канала без креплений, масса 1 м до 6 кг	*м кабеля*	234	33,4	9,8	7816	2293	4424	0,11	26

	3.10 Стоимость кабелей (КЛ-0,4 кВ)			17,7	2,2	4142	515	95	0,013	3
125	16-1-549	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 1000 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 4х120 мм2	км	0,21	609341		127962			
126	16-1-528	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 1000 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 3х95+1х50 мм2	км	0,14	484338		67807			
127	16-1-528	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АПВБ, число жил и сечение 3х95+1х50 мм2	км	0,238	484338		115272			
128	16-1-526	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 1000 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 3х70+1х35 мм2	км	0,301	378157		113825			
129	16-1-523	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 1000 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 3х50+1х25 мм2	км	0,574	295059		169364			
130	16-1-521	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 1000 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 3х35+1х16 мм2	км	0,296	225679		66801			
131	16-1-177	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 3х25+1х16 мм2	км	0,101	139540		14094			
132	16-1-178	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечеие 3х35+1х16 мм2	км	0,114	174578		19902			
133	16-1-179	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 3х50+1х25 мм2	км	0,324	231724		75079			
134	16-1-180	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 3х70+1х35 мм2	км	0,247	322371		79626			
135	16-7-47	Провода медные гибкие антенные для электрических установок и антенн, марка МГ, сечение 10 мм2	т	0,00009	491800		44			

136 16-7-48	Провода медные гибкие антенные для электрических установок и антенн, марка МГ, сечение 16 мм2	0,00058	493900	286
	m			
137 16-7-49	Провода медные гибкие антенные для электрических установок и антенн, марка МГ, сечение 25 мм2	0,00071	459500	326
	m			
	Раздел 4 Электромонтажные изделия			
147 1-1-373	Листы асбестоцементные плоские с гладкой поверхностью, прессованные, толщина 8 мм	98,952	476	47101
	м2			
148 18-2-38	Подвески для установки нагревостойких перегородок между горизонтальными рядами кабелей, стальные оцинкованные, габаритные размеры 331х40х24 мм, тип К1166Ц УТ1.5	0,266	37400	9948
	1000шт			
149 99-1-1(пл)Пр	Соединитель перегородок К168 ц УТ1,5	532	21,32	11342
	шт			

	Всего прямые затраты	**2101464**	**184173**	**958**
		167925	**40537**	**236**
	В том числе стоимость: материалов, тенге	954224		
	оборудования, тенге	795147		
	Накладные расходы, тенге	198041		
	- заработная плата, тенге	29706		
	- трудоемкость, чел-ч	99		
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	90261		
	Всего	**2389766**		
	Временные здания и сооружения (1,8 %)	28703		
	- сметная заработная плата, тенге	4047		
	- нормативная трудоемкость, чел-ч	23		
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	39284		
	- сметная заработная плата, тенге	18071		
	- нормативная трудоемкость, чел-ч	110		
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	16233		
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	6493		
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**2480479**		

понижающий коэффициент к=0,956202136	2371839
Итого по акту в текущих ценах 2017 года, МРПтек.	6944746
- материалы, тенге	2671598
- сметная заработная плата, тенге	792366
- нормативная трудоемкость, чел-ч	1426
Налог (2 %)	138895
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	7083641
НДС (12 %)	850037
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	7933678

Заказчик:

Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

_____ А.К.Ажмурат

Руководитель отдела капитального строительства

_____ А.Т.Мушкенов

Руководитель технического отдела ПГС

_____ А.К. Омаров

Вр. и.о. Главного специалиста технического отдела ПГС

_____ С.Е. Музафар

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ Т.Ж. Досанов

Технический надзор

Директор ТОО "Бестау-С"

_____ С.К. Мусин

Эксперт технического надзора

_____ Т.М.Омаров

Подрядчик:

Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ Н.К.Темирбулатов

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Наименование стройки: Строительство областного онкологического диспансера на 200 коек с поликлиникой на 100 посещений в смену в г.Павлодаре

Наименование объекта: Перенос существующих кабельных линий и ТП №130, №723 за территорию отвода областного онкодиспансера

Договор № 95/17 от 21.04.2017г., доп.соглашение №1 от 04.07.2017г., доп.соглашение №2 от 21.08.2017г., доп.согл.№3 от 23.10.17г., доп.согл.№4 от 5.12.17г.

Акт № 77 от 20.12.2017г.
приемки выполненных работ за декабрь 2017 г.
(локальная смета 4-1-1А)
Электроснабжение с КТП

рдн. есть

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 2 Добавить										
9	Е7-45-5	Укладка панелей перекрытий площадью до 5 м2 с опиранием на две стороны *шт сборных конструкций*	72	951,48 299,25	200,77 71,15	68507 21546	14455 5123	37337 140	1,74 0,3052	125 22
10	30-17-9	Сплошные плоские панели, плиты толщиной 12 см *м2*	318,96	1770		564559 ✓				
		Всего прямые затраты				**633066** ✓	**14455**			**125**
						21546	**5123**			**22**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				597064				
		Накладные расходы, тенге				37337 ✓				
		- заработная плата, тенге				5601				
		- трудоемкость, чел-ч				19				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				40224 ✓				
		Всего				**710627** ✓				
		Временные здания и сооружения (1,8 %)				12791				

- сметная заработная плата, тенге	1804
- нормативная трудоемкость, чел-ч	10
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	17507
- сметная заработная плата, тенге	8053
- нормативная трудоемкость, чел-ч	49
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	7234
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	2894
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**751053**
понижающий коэффициент к=0,956202136	**718158**
Итого по акту в текущих ценах 2017 года, МРПтек.	**2102768**
- материалы, тенге	1671636
- сметная заработная плата, тенге	146301
- нормативная трудоемкость, чел-ч	225
Налог (2 %)	42055
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**2144823**
НДС (12 %)	257379
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**2402202**

Заказчик:

Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

_____ А.К.Ажмурат

Руководитель отдела капитального строительства

_____ А.Т.Мушкенов

Руководитель технического отдела ПГС

_____ А.К. Омаров

расценки соответствуют смд

Вр. и.о. Главного специалиста технического отдела ПГС

_____ С.Е. Музафар (расценки соответствуют)

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ Т.Ж. Досанов

Технический надзор

Директор ТОО "Бестау-С"

_____ С.К. Мусин

Эксперт технического надзора

_____ Т.М.Омаров

Подрядчик:

Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ Н.К.Темирбулатов

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области" Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Наименование стройки: Строительство областного онкологического диспансера на 200 коек с поликлиникой на 100 посещений в смену в г.Павлодаре

Наименование объекта: Перенос существующих кабельных линий и ТП №130, №723 за территорию отвода областного онкодиспансера

Договор № 95/17 от 21.04.2017г., доп.соглашение №1 от 04.07.2017г., доп.соглашение №2 от 21.08.2017г., доп.согл.№3 от 23.10.17г., доп.согл.№4 от 5.12.17г.

Акт № 78 от 20.12.2017г.
приемки выполненных работ за декабрь 2017 г.
(локальная смета 4-1-1Б)
Электроснабжение с КТП

поян. есть

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге Всего з/п рабочих-строителей	 экспл. машин з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге Всего з/п рабочих-строителей	 экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов на единицу	 всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 2 Добавить									
1	Е27-18-2	Разборка щебеночных покрытий и оснований *м3 конструкции*	14,16	66,76 15,5	51,26 9,62	945 219	726 136	472 133	0,117 0,0356	2 1
2	Е27-18-4	Разборка асфальтобетонных покрытий и оснований *м3 конструкции*	7,624	408,12 238,5	169,62 4,07	3112 1818	1293 31	2459 133	1,55 0,0136	12 –
3	Е27-20-1	Разборка бортовых камней и поребрика на бетонном основании *м*	30	122,85 122,85	– –	3686 3686	– –	4902 133	0,767 –	23 –
4	Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 *м3 грунта*	420	27,84 1,66	26,18 7,2	11693 697	10996 3024	3609 97	0,0115 0,025	5 11
5	Е22-8-12	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 600 мм с гидравлическим испытанием	0,042	412519,5	181879,25	17326	7639	14108	997	42

	км трубопровода								
			189675	68706	7966	2886	130	335,56	14
6 Е22-8-16									
	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 1000 мм с гидравлическим испытанием	0,023	802272,06	410808,31	18452	9449	14853	1800	41
	км трубопровода								
			341550	155187	7856	3569	130	757,93	17
7 Е1-27-2	Засыпка проезжей части речным песком	140	6,48	6,48	907	907	285	–	–
	м3 грунта								
			–	2,1	–	294	97	0,00806	1
8 30-8-92	Песок природный	140	838		117320				
	м3								
9 Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	76	6,48	6,48	492	492	155	–	–
	м3 грунта								
			–	2,1	–	160	97	0,00806	1
10 Е27-22-1									
	Устройство однослойных оснований толщиной 18 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)-проезжая часть	70	342,15	33,29	23951	2330	1536	0,033	2
	м2 основания								
			5	11,5	350	805	133	0,04038	3
11 Е27-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБ	70	384,73	15,35	26931	1075	1024	0,0336	2
	м2 покрытия								
			5,94	5,06	416	354	133	0,01766	1
12 Е27-54-3	Добавлять к расценке 27-53-3 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщиныК=4,000;	280	45,14	–	12639	–	4	0,00009	–
	м2 покрытия								
			0,01	–	3	–	133	–	–
13 Е27-34-2	Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	15	1841,14	6,63	27617	99	2202	0,698	10
	м бортового камня								
			108,68	1,76	1630	26	133	0,0061	–
14 Е27-22-1									
	Устройство однослойных оснований толщиной 10 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)-тротуар	15,6	218,17	33,29	3403	519	342	0,033	1
	м2 основания								

			5	11,5	78	179	133	0,04038	1
15	Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ	15,6	499,79	15,35	7797	239	229	0,0336	1
		м2 покрытия		5,94	5,06	93	79	133	0,01766	–
16	Е27-34-2	Установка поребрика сечением 80х200 мм при других видах покрытий	15	1063,94	6,63	15959	99	2202	0,698	10
		м бортового камня		108,68	1,76	1630	26	133	0,0061	–
17	П9-29-1	Мусор строительный - погрузка	39,21	27,1	27,1	1063	1063	744	–	–
		т		–	18,97	–	744	100	0,03984	2
18	П8-10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс груза	39,21	84,26	84,26	3304	3304	661	–	–
		т		–	16,85	–	661	100	0,03539	1
19	Е10-43-1	Установка временного ограждения	126	1138,16	67,78	143408	8540	15562	0,541	68
		м2 забора		83,03	19,89	10462	2506	120	0,0781	10
20	Е10-43-1	Демонтаж временного ограждения ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	126	120,65	54,23	15202	6833	12449	0,4328	55
		м2 забора		66,42	15,91	8369	2005	120	0,06248	8
		Всего прямые затраты				**455207**	**55603**			**274**
						45273	**17485**			**71**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				354329				
		Накладные расходы, тенге				77798				
		- заработная плата, тенге				11670				
		- трудоемкость, чел-ч				39				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				31980				
		Всего				**564985**				
		Временные здания и сооружения (1,8 %)				10170				
		- сметная заработная плата, тенге				1434				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				8				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)				13919				

- сметная заработная плата, тенге	6403
- нормативная трудоемкость, чел-ч	39
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	5752
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	2301
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**597127**
понижающий коэффициент к=0,956202136	**570974**
Итого по акту в текущих ценах 2017 года, МРПтек.	**1671812**
- материалы, тенге	992036
- сметная заработная плата, тенге	252869
- нормативная трудоемкость, чел-ч	431
Налог (2 %)	33436
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**1705248**
НДС (12 %)	204630
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1909878**

Заказчик:

Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

_____ А.К.Ажмурат

Руководитель отдела капитального строительства

_____ А.Т.Мушкенов

Руководитель технического отдела ПГС

_____ А.К. Омаров

Вр. и.о. Главного специалиста технического отдела ПГС

_____ С.Е. Музафар (расценки соответствуют)

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ Т.Ж. Досанов

Технический надзор

Директор ТОО "Бестау-С"

_____ С.К. Мусин

Эксперт технического надзора

_____ Т.М.Омаров

Подрядчик:

Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ Н.К.Темирбулатов

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Наименование стройки: Строительство областного онкологического диспансера на 200 коек с поликлиникой на 100 посещений в смену в г.Павлодаре
Наименование объекта: Тепловая сеть
Договор № 95/17 от 21.04.2017г., доп.согл. №1 от 04.07.2017г., доп.согл. №2 от 21.08.2017г., доп.согл.№3 от 23.10.17г., доп.согл.№4 от 5.12.17г.

Акт № 79 от 20.12.2017г.
приемки выполненных работ за декабрь 2017 г.
(локальная смета 6-1-2)
Каналы теплосети

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	% 9	на единицу 10	всего 11
1	2	3	4	5	6	7	8			
Раздел 2 Канал теплосети КЛ от УТ-2 до КПП , радиологии , ПАО.										
12	Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы *м3 основания*	10	1228 153,68	152,52 57,15	12280 1537	1525 572	2742 130	1,02 0,279	10 3
13	Е7-61-1	Устройство непроходных одноячейковых каналов, перекрываемых или опирающихся на плиты *м3 сборных конструкций*	22,69	1986,57 567	564,43 195,49	45075 12865	12807 4436	24221 140	3,33 0,7533	76 17
14	30-18-140	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0,5 *м3*	3,24	26400		85536				
16	30-18-143	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более 2 *м3*	15,1	23200		350320				
17	30-18-23	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные *м3*	4,35	24900		108315				

18 Е8-6-9	Кладка стен приямков и каналов из кирпича керамического *м3 кладки*	0,3	10099,65	296,6	3030	89	363	5,95	2
			915,75	110,25	275	33	118	0,54	–
19 Е6-1-1	Устройство бетонной заделки *м3*	1	392,17	66,01	392	66	232	1,35	1
			195,75	24,93	196	25	105	0,1218	–
20 30-1-4	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 *м3*	1	5693		5693				
22 Е11-4-1	Устройство первого слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике *м2 изолируемой поверхности*	140	323,65	18,42	45311	2579	15990	0,416	58
			85,95	6,91	12033	967	123	0,0337	5
23 Е6-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг -М15 *т*	0,015	70437,87	304,24	1057	5	154	58	1
			9675	114,75	145	2	105	0,56	–
Раздел 3 Канал теплосети от УТ-2 до УТ-4 и котельной.									
24 Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы *м3 основания*	2,1	1228	152,52	2579	320	576	1,02	2
			153,68	57,15	323	120	130	0,279	1
25 Е7-61-1	Устройство непроходных одноячейковых каналов, перекрываемых или опирающихся на плиты *м3 сборных конструкций*	5,07	1986,57	564,43	10072	2862	5412	3,33	17
			567	195,49	2875	991	140	0,7533	4
27 30-18-141	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более 0,5 до 1 *м3*	2,91	24900		72459				
29 30-18-23	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные *м3*	2,16	24900		53784				
Раздел 5 Канал теплосети КЛ от УТ-1 до стационара и УТ-2									
52 Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы *м3 основания*	10	1228	152,52	12280	1525	2742	1,02	10
			153,68	57,15	1537	572	130	0,279	3

53 Е7-61-1	Устройство непроходных одноячейковых каналов, перекрываемых или опирающихся на плиты	11,54	1986,57	564,43	22925	6514	12319	3,33	38
	м3 сборных конструкций		567	195,49	6543	2256	140	0,7533	9
55 30-18-141	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более 0,5 до 1	5,41	24900		134709				
	м3								
57 30-18-23	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные	6,13	24900		152637				
	м3								
59 Е6-1-1	Устройство бетонной заделки	0,35	392,17	66,01	137	23	82	1,35	–
	м3		195,75	24,93	69	9	105	0,1218	–
60 30-1-4	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	0,23	5693		1309				
	м3								
61 30-1-2	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	0,12	5589		671				
	м3								
62 Е11-4-1	Устройство первого слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике	40	323,65	18,42	12946	737	4568	0,416	17
	м2 изолируемой поверхности		85,95	6,91	3438	276	123	0,0337	1
63 Е6-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг М15	0,05	70437,87	304,24	3522	15	515	58	3
	т		9675	114,75	484	6	105	0,56	–
	Всего прямые затраты				**1137039**	**29067**			**235**
					42320	**10265**			**43**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				1065654				
	Накладные расходы, тенге				69916				
	- заработная плата, тенге				10487				
	- трудоемкость, чел-ч				35				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				72417				
	Всего				**1279372**				
	Временные здания и сооружения (1,8 %)				23029				

- сметная заработная плата, тенге	3247
- нормативная трудоемкость, чел-ч	18
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	31518
- сметная заработная плата, тенге	14498
- нормативная трудоемкость, чел-ч	88
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	13024
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	5210
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**1352153**
понижающий коэффициент к=0,956202136	**1292932**
Итого по акту в текущих ценах 2017 года, МРПтек.	**3785704**
- материалы, тенге	2983575
- сметная заработная плата, тенге	277319
- нормативная трудоемкость, чел-ч	419
Налог (2 %)	75714
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**3861418**
НДС (12 %)	463370
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**4324788**

Заказчик:

Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

_____ А.К.Ажмурат

Руководитель отдела капитального строительства

_____ А.Т.Мушкенов

Руководитель технического отдела ПГС

_____ А.К. Омаров

Вр. и.о. Главного специалиста технического отдела ПГС

_____ С.Е. Музафар

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ Т.Ж. Досанов

Технический надзор

Директор ТОО "Бестау-С"

_____ С.К. Мусин

Эксперт технического надзора

_____ Т.М.Омаров

Подрядчик:

Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ Н.К.Темирбулатов