Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области" Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Наименование стройки: Строительство областного онкологического диспансера на 200 коек с поликлиникой на 100 посещений в смену в г.Павлодаре

Наименование объекта: Тепловая сеть

Договор № 95/17 от 21.04.2017г., доп.согл. №1 от 04.07.2017г., доп.согл. №2 от 21.08.2017г., доп.согл.№3 от 23.10.17г., доп.согл.№4 от 5.12.17г.

Акт № 80 от 20.12.2017г.

приемки выполненных работ за декабрь 2017 г.

(локальная смета 6-1-3)

Тепловые камеры

рдм. есть.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Тепловая камера УТ-2 (тип 5)								
1	Е7-62-1	Устройство камер со стенками из бетонных блоков	21	5933,45	789,92	124602	16588	49231	8,27	174
		м3 конструкций		1401,75	272,75	29437	5728	140	1,0406	22
2	30-3-515	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 24.6.6-Т ГОСТ 13579-78	2	4676		9352				
		шт								
3	30-3-505	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 12.6.6-Т ГОСТ 13579-78	4	2335		9340				
		шт								
4	30-3-495	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 9.6.6-Т ГОСТ 13579-78	11	2144		23584				
		шт								
5	30-3-12	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В5 (М-75)	2,06	11000		22660				
		м3								

6 30-3-493	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 9.5.6-Т ГОСТ 13579-78	2	1918		3836				
	шт								
7 30-3-503	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 12.5.6-Т ГОСТ 13579-78	4	2024		8096				
	шт								
8 30-18-23	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные	1,68	24900		41832				
	м3								
9 30-15-34	Ригели, прогоны и балки для перекрытий (ГОСТ 24155-80) из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные, длина более 4 до 6 м, объем до 1,0 м3 -Б3, Б7 , Б8	0,36	20500		7380				
	м3								
10 30-18-41	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-5	2	2490		4980				
	шт								
11 30-1-7	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	2,42	6489		15703				
	м3								
12 30-1-4	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	5,3	5693		30173				
	м3								
13 30-1-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	21	192		4032				
	м3								
14 4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,2664	68800		18328				
	т								
15 Е9-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,07988	13711,46	5475,86	1095	437	474	28,9	2
	т конструкций		5040	1552,87	403	124	90	5,46	–
16 2-1-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,07988	133700		10680				
	т								
17 Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза к=2,000	4,8	20,35	0,02	98	–	18	0,0213	–

	м2								
			4,16	–	20	–	90	–	–
18 11-4-18	Люк чугунный теплофикационный с шарниром, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	2	11200		22400				
	комплект								
19 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	14,49	249,47	9,95	3615	144	996	0,356	5
	м2 стяжки								
			52,2	3,74	756	54	123	0,0182	–
20 Е11-4-1	Устройство первого слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике - гидроизол	14,49	340,45	18,42	4933	267	1654	0,416	6
	м2 изолируемой поверхности								
			85,95	6,91	1245	100	123	0,0337	–
21 Е11-4-2	Устройство последующего слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике	14,49	232,19	9,05	3364	131	967	0,251	4
	м2 изолируемой поверхности								
			50,85	3,4	737	49	123	0,0165	–
22 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм М100 (днища)	6,75	236,62	9,95	1597	67	464	0,356	2
	м2 стяжки								
			52,2	3,74	352	25	123	0,0182	–
23 Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до 50мм к=6,000	40,5	38,28	0,67	1550	27	44	0,0044	–
	м2 стяжки								
			0,63	0,25	26	10	123	0,0012	–
24 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм - М100 (плит)	14,49	236,62	9,95	3429	144	996	0,356	5
	м2 стяжки								
			52,2	3,74	756	54	123	0,0182	–
25 Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до 30мм к=2,000	28,98	38,28	0,67	1109	19	31	0,0044	–
	м2 стяжки								
			0,63	0,25	18	7	123	0,0012	–
26 Е11-4-1	Устройство первого слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике	14,49	323,65	18,42	4690	267	1654	0,416	6
	м2 изолируемой поверхности								
			85,95	6,91	1245	100	123	0,0337	–

27 Е11-4-2	Устройство последующего слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике	14,49	215,39	9,05	3121	131	967	0,251	4
	м2 изолируемой поверхности		50,85	3,4	737	49	123	0,0165	–
28 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм М 100	14,49	236,62	9,95	3429	144	996	0,356	5
	м2 стяжки		52,2	3,74	756	54	123	0,0182	–
29 Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки - до 30мм к= 2,000	28,98	38,28	0,67	1109	19	31	0,0044	–
	м2 стяжки		0,63	0,25	18	7	123	0,0012	–
30 4-1-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=3 мм	0,01595	64100		1022				
	т								

Раздел 2 Тепловая камера УТ-3 (тип 4)

35 Е7-62-1	Устройство камер со стенками из бетонных блоков	17,9	5933,45	789,92	106209	14140	41962	8,27	148
	м3 конструкций		1401,75	272,75	25091	4882	140	1,0406	19
36 30-3-515	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 24.6.6-Т ГОСТ 13579-78	3	4676		14028				
	шт								
37 30-3-505	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 12.6.6-Т ГОСТ 13579-78	8	2335		18680				
	шт								
38 30-3-495	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 9.6.6-Т ГОСТ 13579-78	7	2144		15008				
	шт								
39 30-3-12	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В5 (М-75)	0,191	11000		2101				
	м3								
40 30-3-503	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 12.5.6-Т ГОСТ 13579-78	2	2024		4048				

		шт							
41	30-18-23	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные	0,872	24900		21713			
		м3							
42	30-15-34	Ригели, прогоны и балки для перекрытий (ГОСТ 24155-80) из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные, длина более 4 до 6 м, объем до 1,0 м3 - Б3, Б7 , Б8	1,08	20500		22140			
		м3							
43	30-18-41	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-5	2	2490		4980			
		шт							
44	30-1-7	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	2	6489		12978			
		м3							
45	30-1-4	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	5,3	5693		30173			
		м3							
46	30-1-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	17,9	192		3437			
		м3							
47	4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,2238	68800		15397			
		т							
48	Е9-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,07988	13711,46	5475,86	1095	437	474	28,9	2
		т конструкций		5040	1552,87	403	124	90	5,46	–
49	2-1-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,07988	133700		10680			
		т							
50	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза к=2,000	4,8	20,35	0,02	98	–	18	0,0213	–
		м2		4,16	–	20	–	90	–	–
51	11-4-18	Люк чугунный теплофикационный с шарниром, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	2	11200		22400			
		комплект							
52	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	12,42	249,47	9,95	3098	124	854	0,356	4
		м2 стяжки		52,2	3,74	648	46	123	0,0182	–

53 Е11-4-1	Устройство первого слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике - гидроизол	12,42	340,45	18,42	4228	229	1418	0,416	5
	м2 изолируемой поверхности		85,95	6,91	1067	86	123	0,0337	–
54 Е11-4-2	Устройство последующего слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике	12,42	232,19	9,05	2884	112	829	0,251	3
	м2 изолируемой поверхности		50,85	3,4	632	42	123	0,0165	–
55 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм М100 (днища)	5,4	236,62	9,95	1278	54	371	0,356	2
	м2 стяжки		52,2	3,74	282	20	123	0,0182	–
56 Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до 50мм к=6,000	32,4	38,28	0,67	1240	22	34	0,0044	–
	м2 стяжки		0,63	0,25	20	8	123	0,0012	–
57 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм - М100 (плит)	12,42	236,62	9,95	2939	124	854	0,356	4
	м2 стяжки		52,2	3,74	648	46	123	0,0182	–
58 Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до 30мм к =2,000	24,84	38,28	0,67	951	17	27	0,0044	–
	м2 стяжки		0,63	0,25	16	6	123	0,0012	–
59 Е11-4-1	Устройство первого слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике	12,42	323,65	18,42	4020	229	1418	0,416	5
	м2 изолируемой поверхности		85,95	6,91	1067	86	123	0,0337	–
60 Е11-4-2	Устройство последующего слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике	12,42	215,39	9,05	2675	112	829	0,251	3
	м2 изолируемой поверхности		50,85	3,4	632	42	123	0,0165	–
61 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм - М100	12,42	236,62	9,95	2939	124	854	0,356	4
	м2 стяжки		52,2	3,74	648	46	123	0,0182	–

62	Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до 30мм к=2,000	24,84	38,28	0,67	951	17	27	0,0044	–
		м2 стяжки		0,63	0,25	16	6	123	0,0012	–
63	4-1-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=3 мм	0,22378	64100		14344				
		т								

Раздел 12 Тепловая камера УТ-4

68	Е7-62-1	Устройство камер со стенками из бетонных блоков	25,1	5933,45	789,92	148930	19827	58842	8,27	208
		м3 конструкций		1401,75	272,75	35184	6846	140	1,0406	26
69	30-3-515	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 24.6.6-Т ГОСТ 13579-78	6	4676		28056				
		шт								
70	30-3-505	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 12.6.6-Т ГОСТ 13579-78	11	2335		25685				
		шт								
71	30-3-495	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 9.6.6-Т ГОСТ 13579-78	12	2144		25728				
		шт								
72	30-3-12	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В5 (М-75) ФБС 12.6.3	0,764	11000		8404				
		м3								
73	30-15-185	Перемычки железобетонные брусковые 8ПБ13-1-п ГОСТ 948-84	1	195		195				
		шт								
74	30-15-193	Перемычки железобетонные брусковые 9ПБ16-37-п ГОСТ 948-84	1	860		860				
		шт								
75	30-18-23	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные	0,872	24900		21713				
		м3								

76 30-15-34	Ригели, прогоны и балки для перекрытий (ГОСТ 24155-80) из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные, длина более 4 до 6 м, объем до 1,0 м3	1,08	20500		22140				
	м3								
77 30-18-41	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-5	2	2490		4980				
	шт								
78 30-1-7	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	3,2	6489		20765				
	м3								
79 30-1-4	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	6	5693		34158				
	м3								
80 30-1-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	25,1	192		4819				
	м3								
81 4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,3747	68800		25779				
	т								
82 Е9-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,1598	13711,46	5475,86	2191	875	948	28,9	5
	т конструкций		5040	1552,87	805	248	90	5,46	1
83 2-1-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,1598	133700		21365				
	т								
84 Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза к=2,000	10	20,35	0,02	204	–	38	0,0213	–
	м2		4,16	–	42	–	90	–	–
85 11-4-18	Люк чугунный теплофикационный с шарниром, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	2	11200		22400				
	комплект								
86 Е9-25-1	Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м в зданиях высотой до 25 м	0,501	5030,5	2020,02	2520	1012	1252	14,1	7
	т конструкций		2272,5	502,43	1139	252	90	1,79	1
87 2-1-120	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	0,501	101700		50952				
	т								
88 Е9-48-4	Электродуговая сварка покрытий (фермы,балки) при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,501	2452,13	545,76	1229	273	555	5,25	3

	т		1230,75	–	617	–	90	–	–
89 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	20,8	249,47	9,95	5189	207	1432	0,356	7
	м2 стяжки		52,2	3,74	1086	78	123	0,0182	–
90 Е11-4-1	Устройство первого слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике - гидроизол	20,8	340,45	18,42	7081	383	2376	0,416	9
	м2 изолируемой поверхности		85,95	6,91	1788	144	123	0,0337	1
91 Е11-4-2	Устройство последующего слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике	20,8	232,19	9,05	4830	188	1389	0,251	5
	м2 изолируемой поверхности		50,85	3,4	1058	71	123	0,0165	–
92 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм М 100 (днища)	11,25	236,62	9,95	2662	112	774	0,356	4
	м2 стяжки		52,2	3,74	587	42	123	0,0182	–
93 Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до 50мм к=6,000	67,5	38,28	0,67	2584	45	74	0,0044	–
	м2 стяжки		0,63	0,25	43	17	123	0,0012	–
94 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм - М100 (плит)	20,8	236,62	9,95	4922	207	1432	0,356	7
	м2 стяжки		52,2	3,74	1086	78	123	0,0182	–
95 Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки - до 30мм к=2,000	41,6	38,28	0,67	1592	28	44	0,0044	–
	м2 стяжки		0,63	0,25	26	10	123	0,0012	–
96 Е11-4-1	Устройство первого слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике	20,8	323,65	18,42	6732	383	2376	0,416	9
	м2 изолируемой поверхности		85,95	6,91	1788	144	123	0,0337	1
97 Е11-4-2	Устройство последующего слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике	20,8	215,39	9,05	4480	188	1389	0,251	5
	м2 изолируемой поверхности								

			50,85	3,4	1058	71	123	0,0165	–
98 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм М-100	20,8	236,62	9,95	4922	207	1432	0,356	7
	м2 стяжки								
			52,2	3,74	1086	78	123	0,0182	–
99 Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до 50мм к=6,000	124,8	38,28	0,67	4777	84	135	0,0044	1
	м2 стяжки								
			0,63	0,25	79	31	123	0,0012	–
100 4-1-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=3 мм	0,22378	64100		14344				
	т								
105 Е46-22-1	Кладка отдельных участков и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3	0,11	12125,83	154,03	1334	17	258	14,63	2
	м3								
			2295	58,5	252	6	100	0,28	–
	Всего прямые затраты				**1276373**	**58162**			**672**
					115420	**19917**			**71**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				1102790				
	Накладные расходы, тенге				183238				
	- заработная плата, тенге				27486				
	- трудоемкость, чел-ч				92				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				87577				
	Всего				**1547188**				
	Временные здания и сооружения (1,8 %)				27849				
	- сметная заработная плата, тенге				3927				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				22				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)				38116				
	- сметная заработная плата, тенге				17533				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				107				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				15750				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				6300				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**1635203**				

понижающий коэффициент к=0,956202136	**1563585**
Итого по акту в текущих ценах 2017 года, МРПтек.	**4578176**
- материалы, тенге	3087547
- сметная заработная плата, тенге	577683
- нормативная трудоемкость, чел-ч	964
Налог (2 %)	91564
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**4669739**
НДС (12 %)	560369
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**5230108**

Заказчик:

Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

_____ **А.К.Ажмурат**

Руководитель отдела капитального строительства

_____ **А.Т.Мушкенов**

Руководитель технического отдела ПГС

_____ **А.К.Омаров**

расценки соответствуют нсн

Вр. и.о. Главного специалиста технического отдела ПГС

_____ **С.Е. Музафар** (расценки соответствуют)

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ **Т.Ж. Досанов**

Технический надзор

Директор ТОО "Бестау-С"

_____ **С.К. Мусин**

Эксперт технического надзора

_____ **Т.М.Омаров**

Подрядчик:

Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ **Н.К.Темирбулатов**

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области" Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Наименование стройки: Строительство областного онкологического диспансера на 200 коек с поликлиникой на 100 посещений в смену в г.Павлодаре

Наименование объекта: Стационар на 227 коек с общеблоком и прачечной

Договор № 95/17 от 21.04.2017г., доп.соглашение №1 от 04.07.2017г., доп.соглашение №2 от 21.08.2017г., доп.согл.№3 от 23.10.17г., доп.согл.№4 от 5.12.17г.

Акт № 81 от 20.12.2017г.
приемки выполненных работ за декабрь 2017 г.
(локальная смета 2-2-12А)
Водопровод и канализация

расч. есть.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 3 Система К1								
5	Е16-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 50 мм	100	141,5	0,64	14150	64	13626	0,584	58
		м трубопровода		106,2	0,25	10620	25	128	0,0012	–
6	8-4-92	Трубы поливинилхлоридные для канализации, d=50x3,2 мм К=0,998	99,8	279		27844				
		м								
7	Е16-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 100 мм	200	150,08	1,43	30016	286	26348	0,56	112
		м трубопровода		102,38	0,54	20476	108	128	0,0026	1
8	8-4-93	Трубы поливинилхлоридные для канализации, d=100x3,2 мм К=0,998	199,6	791		157884				
		м								
9	Е16-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 100 мм(выпуск)	20	150,08	1,43	3002	29	2636	0,56	11
		м трубопровода		102,38	0,54	2048	11	128	0,0026	–

10	8-4-2322	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/ID 100 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011 К=0,998	19,96	362		7226				
		м								
11	Е16-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 250 мм-футляр	10	150,08	1,43	1501	14	1317	0,56	6
		м трубопровода								
				102,38	0,54	1024	5	128	0,0026	–
12	8-4-2326	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/ID 250 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011	10	1230		12300				
		м								
15	99-1-28(пл)	Переход Д100-50 цена =223 тенге	15	73		1095				
		шт								
16	99-3-35(пл)	Полуотвод под углом 45 град д-50 мм цена=100 тенге	38	33		1254				
		шт								
17	99-3-36(пл)	Полуотвод под углом 45 град д-100 мм цена=328 тенге	78	107		8346				
		шт								
18	99-3-26(пл)	Тройник прямой 90 град 50-50 цена=179 тенге	20	58		1160				
		шт								
19	99-1-29(пл)	Тройник прямой 90 град 100*50 цена=349 тенге	12	114		1368				
		шт								
20	99-3-25(пл)	Тройник прямой 90 град 100-100 цена=561 тенге	30	183		5490				
		шт								
26	Е17-1-11	Установка трапов диаметром 50 мм	2	112,7	6,95	225	14	214	0,46	1
		комплект								
				81	2,25	162	5	128	0,01	–
27	99-3-31(пл)	Трап д 50 цена=340 тенге	2	111		222				
		шт								
		Всего прямые затраты				**273083**	**407**			**188**
						34330	**154**			**1**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				238347				
		Накладные расходы, тенге				44141				
		- заработная плата, тенге				6621				
		- трудоемкость, чел-ч				22				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				19033				

Всего	**336257**
Временные здания и сооружения (1,8 %)	6053
- сметная заработная плата, тенге	853
- нормативная трудоемкость, чел-ч	5
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	8284
- сметная заработная плата, тенге	3811
- нормативная трудоемкость, чел-ч	23
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	3423
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	1369
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**355386**
понижающий коэффициент к=0,956202136	**339821**
Итого по акту в текущих ценах 2017 года, МРПтек.	**994995**
- материалы, тенге	667314
- сметная заработная плата, тенге	141559
- нормативная трудоемкость, чел-ч	239
Налог (2 %)	19900
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**1014895**
НДС (12 %)	121787
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1136682**

Заказчик:

Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

_____ **А.К.Ажмурат**

Руководитель отдела капитального строительства

_____ **А.Т.Мушкенов**

Руководитель технического отдела ПГС

_____ **А.К. Омаров**

расценки соответствуют под

Вр. и.о. Главного специалиста технического отдела ПГС

_____ **С.Е. Музафар** (расценки соответствуют)

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ **Т.Ж. Досанов**

Технический надзор

Директор ТОО "Бестау-С"

_____ **С.К. Мусин**

Эксперт технического надзора

_____ **Т.М.Омаров**

Подрядчик:

Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ **Н.К.Темирбулатов**

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Форма 2В

Наименование стройки: Строительство областного онкологического диспансера на 200 коек с поликлиникой на 100 посещений в смену в г.Павлодаре
Наименование объекта: Гараж на 5 мест
Договор № 95/17 от 21.04.2017г., доп.согл №1 от 04.07.2017г., доп.согл №2 от 21.08.2017г., доп.согл.№3 от 23.10.17г., доп.согл.№4 от 5.12.17г.

Акт № 82 от 20.12.2017г.
приемки выполненных работ за декабрь 2017 г.
(локальная смета 3-2-3а)
Водопровод и канализация

Рауш. Ист.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 3 Система К-1									
5	Е16-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 100 мм / *м трубопровода*	15	150,08 / 102,38	1,43 / 0,54	2251 / 1536	21 / 8	1976 / 128	0,56 / 0,0026	8 / –
6	8-4-93	Трубы поливинилхлоридные для канализации, d=100х3,2 мм / *м*	14,97	791		11841				
7	Е16-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 100 мм (выпуск) / *м трубопровода*	3,8	150,08 / 102,38	1,43 / 0,54	570 / 389	5 / 2	500 / 128	0,56 / 0,0026	2 / –
8	8-4-2322	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/ID 100 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011 к=0,998 / *м*	3,7924	362		1373				
9	Е16-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 50 мм / *м трубопровода*	7	141,5	0,64	991	4	954	0,584	4

10	8-4-92	Трубы поливинилхлоридные для канализации, d=50x3,2 мм к=0,998			106,2	0,25	743	2	128	0,0012	–
			м	6,986	279		1949				
11	99-3-25(пл)	Тройник прямой 90 град 100-100 цена =561тенге	шт	3	183		549				
12	99-3-26(пл)	Тройник прямой 90 град 50-50 цена =179тенге	шт	1	58		58				
13	99-3-27(пл)	Тройник прямой 100-50 цена =349тенге	шт	1	114		114				
14	99-1-27(пл)	Полуотвод DN 100 цена 328тенге	шт	1	107		107				
15	99-3-28(пл)	Ревизия с крышкой д-100 цена =906тенге	шт	1	296		296				
	3.1 Прочистка в приямке д-100мм										
16	E20-28-7	Установка прочисток в лючках	шт	1	430,36	81,61	430	82	343	1,26	1
17	99-3-29(пл)	Заглушка Д-100 цена =163 тенге	шт	1	236,25 53	31,5	236 53	32	128	0,15	–
18	99-3-4(пл)	Патрубок пластмассовый канализационный компенсационный д-100мм	шт	1	79		79				
19	8-4-93	Трубы поливинилхлоридные для канализации, d=100x3,2 мм	м	0,5	791		396				
20	99-1-27(пл)	Полуотвод DN 100 цена =328тенге	шт	2	107		214				
	Раздел 4 Система К3										
	4.0 Подраздел без наименования										
21	E16-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 100 мм	м трубопровода	6	150,08	1,43	900	9	790	0,56	3
22	8-4-93	Трубы поливинилхлоридные для канализации, d=100x3,2 мм	м	6	102,38 791	0,54	614 4746	3	128	0,0026	–
23	E16-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 100 мм (выпуск)	м трубопровода	3,8	150,08	1,43	570	5	500	0,56	2

24 8-4-2322				102,38	0,54	389	2	128	0,0026	–
	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/ID 100 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011	м	3,8	362		1376				
25 99-3-25(пл)	Тройник прямой 90град 100-100 цена =561тенге	шт	1	183		183				
26 99-1-27(пл)	Полуотвод DN100 цена =328тенге	шт	1	107		107				
4.1 Прочистка в приямке д-100мм										
27 E20-28-7	Установка прочисток в лючках	шт	1	430,36	81,61	430	82	343	1,26	1
				236,25	31,5	236	32	128	0,15	–
28 99-3-29(пл)	Заглушка Д 100 цена =163 тенге	шт	1	53		53				
29 99-3-18(пл)	Патрубок П110*110 ПНД	шт	1	79		79				
30 8-4-93	Трубы поливинилхлоридные для канализации, d=100x3,2 мм	м	0,5	791		396				
31 99-1-27(пл)	Полуотвод DN 100 цена =328тенге	шт	2	107		214				
	Всего прямые затраты					**30325**	**208**			**21**
	В том числе стоимость: материалов, тенге					**4143** 25976	**81**			**–**
	Накладные расходы, тенге					5406				
	- заработная плата, тенге					811				
	- трудоемкость, чел-ч					3				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)					2144				
	Всего					**37875**				
	Временные здания и сооружения (1,8 %)					682				
	- сметная заработная плата, тенге					96				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч					1				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)					933				
	- сметная заработная плата, тенге					429				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч					3				

Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	386
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	154
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**40030**
понижающий коэффициент к=0,956202136	**38277**
Итого по акту в текущих ценах 2017 года, МРПтек.	**112074**
- материалы, тенге	72727
- сметная заработная плата, тенге	17079
- нормативная трудоемкость, чел-ч	28
Налог (2 %)	2241
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**114315**
НДС (12 %)	13718
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**128033**

Заказчик:

Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

_____ **А.К.Ажмурат**

Руководитель отдела капитального строительства

_____ **А.Т.Мушкенов**

Руководитель технического отдела ПГС

_____ **А.К. Омаров**

расценки соответствуют пол.

Вр. и.о. Главного специалиста технического отдела ПГС

_____ **С.Е. Музафар** (расценки соответствуют)

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ **Т.Ж. Досанов**

Технический надзор

Директор ТОО "Бестау-С"

_____ **С.К. Мусин**

Эксперт технического надзора

_____ **Т.М.Омаров**

Подрядчик:

Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ **Н.К.Темирбулатов**

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Наименование стройки: Строительство областного онкологического диспансера на 200 коек с поликлиникой на 100 посещений в смену в г.Павлодаре
Наименование объекта: Пункт утилизации медицинских отходов
Договор № 95/17 от 21.04.2017г., доп.соглашение №1 от 04.07.2017г., доп.соглашение №2 от 21.08.2017г., доп.согл.№3 от 23.10.17г., доп.согл.№4 от 5.12.17г.

Акт № 83 от 20.12.2017г.
приемки выполненных работ за декабрь 2017 г.
(локальная смета 2-8-4А)
Водопровод и канализация

подп. есть.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 2 Система К1								
3	Е16-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 100 мм	17	150,08	1,43	2551	24	2239	0,56	10
		м трубопровода		102,38	0,54	1740	9	128	0,0026	–
4	8-4-93	Трубы поливинилхлоридные для канализации, d=100x3,2 мм К=0,998	16,966	791		13420				
		м								
5	Е16-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 100 мм (выпуск)	3,8	150,08	1,43	570	5	500	0,56	2
		м трубопровода		102,38	0,54	389	2	128	0,0026	–
6	8-4-2322	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/ID 100 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011 К=0,998	3,7924	362		1373				
		м								

7	Е16-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 50 мм	4	141,5	0,64	566	3	545	0,584	2
		м трубопровода		106,2	0,25	425	1	128	0,0012	–
	2.1 Прочистка в приямке д-100 мм-2 шт									
16	Е20-28-7	Установка прочисток в лючках	2	430,36	81,61	861	163	686	1,26	3
		шт		236,25	31,5	473	63	128	0,15	–
17	99-3-29(пл)	Заглушка Д-100 цена=163 тенге	2	53		106				
		шт								
19	8-4-93	Трубы поливинилхлоридные для канализации, d=100x3,2 мм	1	791		791				
		м								
		Всего прямые затраты				**20238**	**195**			**17**
						3027	**75**			–
		В том числе стоимость: материалов, тенге				17017				
		Накладные расходы, тенге				3970				
		- заработная плата, тенге				596				
		- трудоемкость, чел-ч				2				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				1452				
		Всего				**25660**				
		Временные здания и сооружения (1,8 %)				462				
		- сметная заработная плата, тенге				65				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				–				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)				632				
		- сметная заработная плата, тенге				291				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				2				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				261				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				104				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**27119**				
		понижающий коэффициент к=0,956202136				**25931**				
		Итого по акту в текущих ценах 2017 года, МРПтек.				**75949**				
		- материалы, тенге				47644				

- сметная заработная плата, тенге	12372
- нормативная трудоемкость, чел-ч	21
Налог (2 %)	1519
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**77468,24**
НДС (12 %)	9296,19
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**86764,43**

Заказчик:

Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

_____ **А.К.Ажмурат**

Руководитель отдела капитального строительства

_____ **А.Т.Мушкенов**

Руководитель технического отдела ПГС

_____ **А.К. Омаров**

расценки соответствуют

Вр. и.о. Главного специалиста технического отдела ПГС

_____ **С.Е. Музафар** (расценки соответствуют)

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ **Т.Ж. Досанов**

Технический надзор

Директор ТОО "Бестау-С"

_____ **С.К. Мусин**

Эксперт технического надзора

_____ **Т.М.Омаров**

Подрядчик:

Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ **Н.К.Темирбулатов**

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Форма 2В

Наименование стройки: Строительство областного онкологического диспансера на 200 коек с поликлиникой на 100 посещений в смену в г.Павлодаре

Наименование объекта: Котельная

Договор № 95/17 от 21.04.2017г., доп.соглашение №1 от 04.07.2017г., доп.соглашение №2 от 21.08.2017г., доп.согл.№3 от 23.10.17г., доп.согл.№4 от 5.12.17г.

Акт № 84 от 20.12.2017г.
приемки выполненных работ за декабрь 2017 г.
(локальная смета 3-1-4А)
Водопровод и канализация

подп. есть.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 3 Система К1									
5	Е16-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 50 мм / *м трубопровода*	1	141,5 / 106,2	0,64 / 0,25	142 / 106	1 / –	136 / 128	0,584 / 0,0012	1 / –
6	8-4-92	Трубы поливинилхлоридные для канализации, d=50х3,2 мм / *м*	1	279		279				
7	Е16-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 100 мм / *м трубопровода*	18	150,08 / 102,38	1,43 / 0,54	2701 / 1843	26 / 10	2372 / 128	0,56 / 0,0026	10 / –
8	8-4-93	Трубы поливинилхлоридные для канализации, d=100х3,2 мм К=0,998 / *м*	17,964	791		14210				
9	Е16-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 100 мм (выпуск) / *м трубопровода*	3,8	150,08 / 102,38	1,43 / 0,54	570 / 389	5 / 2	500 / 128	0,56 / 0,0026	2 / –

10	8-4-2322	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/ID 100 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011 К=0,998	м	3,7924	362		1373				
11	99-3-25(пл)	Тройник прямой 90 град. 100-100 цена=561 тенге	шт	3	183		549				
12	99-3-26(пл)	Тройник прямой 90 град. 50-50 цена=179 тенге	шт	1	58		58				
13	99-3-30(пл)	Тройник косой под углом 45 град. Д 100*100 цена=665 тенге	шт	1	217		217				
14	99-1-27(пл)	Полуотвод DN 100 цена=328 тенге	шт	5	107		535				
15	99-3-28(пл)	Ревизия с крышкой д-100 цена=906 тенге	шт	1	296		296				
16	99-3-32(пл)	Переход 100*50 цена=223 тенге	шт	1	73		73				
	3.1 Прочистка в приямке д-100мм										
17	Е20-28-7	Установка прочисток в лючках	шт	1	430,36	81,61	430	82	343	1,26	1
					236,25	31,5	236	32	128	0,15	–
18	99-3-29(пл)	Заглушка Д-100 цена=163 тенге	шт	1	53		53				
19	99-3-4(пл)	Патрубок пластмассовый канализационный компенсационный д-100мм	шт	1	79		79				
20	8-4-93	Трубы поливинилхлоридные для канализации, d=100x3,2 мм	м	0,5	791		396				
21	99-1-27(пл)	Полуотвод DN 100 цена=328 тенге	шт	2	107		214				
		Всего прямые затраты					**22175**	**114**			**14**
							2574	**44**			–
		В том числе стоимость: материалов, тенге					19489				
		Накладные расходы, тенге					3351				
		- заработная плата, тенге					503				
		- трудоемкость, чел-ч					2				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)					1532				
		Всего					27058				

Временные здания и сооружения (1,8 %)	487
- сметная заработная плата, тенге	69
- нормативная трудоемкость, чел-ч	–
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	667
- сметная заработная плата, тенге	307
- нормативная трудоемкость, чел-ч	2
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	275
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	110
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**28597**
понижающий коэффициент к=0,956202136	**27345**
Итого по акту в текущих ценах 2017 года, МРПтек.	**80065**
- материалы, тенге	54565
- сметная заработная плата, тенге	10869
- нормативная трудоемкость, чел-ч	18
Налог (2 %)	1601
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**81666**
НДС (12 %)	9800
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**91466**

Заказчик:

Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

_____ **А.К.Ажмурат**

Руководитель отдела капитального строительства

_____ **А.Т.Мушкенов**

Руководитель технического отдела ПГС

_____ **А.К. Омаров**

расценки соответствуют

Вр. и.о. Главного специалиста технического отдела ПГС

_____ **С.Е. Музафар** (расценки соответствуют)

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ **Т.Ж. Досанов**

Технический надзор

Директор ТОО "Бестау-С"

_____ **С.К. Мусин**

Эксперт технического надзора

_____ **Т.М.Омаров**

Подрядчик:

Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ **Н.К.Темирбулатов**

Подрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Наименование стройки: Строительство областного онкологического диспансера на 200коек с поликлиникой на 100 посещений в смену в г.Павлодаре

Договор № 95/17 от 21.04.2017г., доп.согл. №1 от 04.07.2017г., доп.согл. №2 от 21.08.2017г., доп.согл. №3 от 23.10.17г., доп.согл. №4 от 5.12.17г., доп.согл. №5 от 25.12.17г., доп.согл. №6 от 09.01.18г.

Справка № 10 от 24. 01. 2018г

о стоимости выполненных работ и затрат за январь _2018г.

Код подрядчика	Код субподрядчика	Договор №	Договор дата	Источник финансирования Наименование	Источник финансирования Код	Форма менова	Форма Код
		95/17	21.04.2017г	038- 011- 431, 038 -015-441			
		доп согл №1	от 04.07.17г				
		доп согл №2	от 21.08.17г				
		доп согл №3	от 23.10.17г				
		доп согл №4	от 05.12.17г.				
		доп согл №5	от 25.12.17г.				
		доп согл №6	от 09.01.18г.				

№ сметы	Стоимость выполненных работ и затрат в (тенге)										
	С начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	СМР в базисных ценах 2001 года	из графы 4					Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Налог на добавленную стоимость 12 %	Всего
				из них		прочих затрат, не входящих в СМР в ценах 2001г.	затраты				
				СМР в отчётном месяце	По монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по стройке:	818 815 786	34 071 320	10 896 725	29 824 334					596 487	3 650 499	34 071 320
в том числе за месяц	818 815 786	34 071 320	10 896 725	29 824 334					596 487	3 650 499	34 071 320
2-1-1, 2-2-1, 2-2-2, 2-2-3, 2-4-1, 2-5-1	818 815 786	34 071 320	10 896 725	29 824 334					596 487	3 650 499	34 071 320
Удержание аванса 30%	245 644 735	10 221 396									10 221 396,00
Итого к оплате:											**23 849 924,00**

Заказчик:
ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
Руководитель управления

Раисов Р. С.

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

Темирбулатов Н.К.

Подрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Наименование стройки: Строительство областного онкологического диспансера на 200коек с поликлиникой на 100 посещений в смену в г.Павлодаре

Договор № 95/17 от 21.04.2017г., доп.согл. №1 от 04.07.2017г., доп.согл. №2 от 21.08.2017г., доп.согл. №3 от 23.10.17г., доп.согл. №4 от 5.12.17г., доп.согл. №5 от 25.12.17г., доп.согл. №6 от 09.01.18г.

Справка № 10 от 24. 01. 2018г (85-90)

о стоимости выполненных работ и затрат за январь _2018г.

Код подрядчика	Код субподрядчика	Договор №	Договор дата	Источник финансирования Наименование	Источник финансирования Код	Форма менова	Форма Код
		95/17	21.04.2017г	038- 011- 431, 038 -015-441			
		доп согл №1	от 04.07.17г				
		доп согл №2	от 21.08.17г				
		доп согл №3	от 23.10.17г				
		доп согл №4	от 05.12.17г.				
		доп согл №5	от 25.12.17г.				
		доп согл №6	от 09.01.18г.				

№ сметы	Стоимость выполненных работ и затрат в (тенге)										
	С начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	СМР в базисных ценах 2001 года	из графы 4					Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Налог на добавленную стоимость 12 %	Всего
				из них		прочих затрат, не входящих в СМР в ценах 2001г.	затраты				
				СМР в отчётном месяце	По монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по стройке:	818 815 786	34 071 320	10 896 725	29 824 334					596 487	3 650 499	34 071 320
в том числе за месяц	818 815 786	34 071 320	10 896 725	29 824 334					596 487	3 650 499	34 071 320
2-1-1, 2-2-1, 2-2-2, 2-2-3, 2-4-1, 2-5-1	818 815 786	34 071 320	10 896 725	29 824 334					596 487	3 650 499	34 071 320
Удержание аванса 30%	245 644 735	10 221 396									10 221 396,00
Итого к оплате:											**23 849 924,00**

Заказчик:
ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
Руководитель управления

Раисов Р. С.

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

Темирбулатов Н.К.

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области" Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Наименование стройки: Строительство областного онкологического диспансера на 200 коек с поликлиникой на 100 посещений в смену в г.Павлодаре

Наименование объекта: Поликлиника на 100 посещений

Договор № 95/17 от 21.04.2017г., доп.согл. №1 от 04.07.2017г., доп.согл. №2 от 21.08.2017г., доп.согл. №3 от 23.10.17г., доп.согл. №4 от 5.12.17г., доп.согл. №5 от 25.12.17г., доп.согл. №6 от 9.01.18г.

Акт № 85 от 24.01.2018г.
приемки выполненных работ за январь 2018 г.
(локальная смета 2-1-1)
Общестроительные работы

рауш. есть

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 2 Фундаменты									
18	Е7-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	90	361,29	172,69	32516	15542	17198	0,476	43
		шт сборных конструкций		76,28	60,21	6865	5419	140	0,2371	21
19	Е7-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	110	513,72	243,37	56509	26771	29562	0,668	73
		шт сборных конструкций		106,88	85,08	11757	9359	140	0,3375	37
21	Е7-42-4	Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т	36	1140,1	598,4	41044	21542	20649	1,18	42
		шт сборных конструкций		195,53	214,16	7039	7710	140	0,911	33
23	30-3-495	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 9.6.6-Т ГОСТ 13579-78	30	2144		64320				
		шт								
24	30-3-501	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 12.4.6-Т ГОСТ 13579-78	40	1849		73960				
		шт								

25	30-3-503	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 12.5.6-Т ГОСТ 13579-78	4	2024		8096				
		шт								
26	30-3-505	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 12.6.6-Т ГОСТ 13579-78	20	2335		46700				
		шт								
27	30-3-509	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 24.3.6-Т ГОСТ 13579-78	30	2880		86400				
		шт								
29	30-3-513	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 24.5.6-Т ГОСТ 13579-78	15	4055		60825				
		шт								
30	30-3-515	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 24.6.6-Т ГОСТ 13579-78	10	4676		46760				
		шт								
31	30-3-13	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5	14	6798		95172				
		м3								
35	Е8-12-1	Армирование кладки фундаментных блоков	0,3	8679,65	422,15	2604	127	2978	56,4	17
		т металлических изделий		8257,5	157,5	2477	47	118	0,77	–
36	4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,3	62000		18600				
		т								
		Всего прямые затраты				**633506**	**63982**			**175**
						28138	**22535**			**91**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				541386				
		Накладные расходы, тенге				70387				
		- заработная плата, тенге				10558				
		- трудоемкость, чел-ч				35				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				42234				
		Всего				**746127**				
		Временные здания и сооружения (1,8 %)				13430				
		- сметная заработная плата, тенге				1894				

- нормативная трудоемкость, чел-ч	11
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	18381
- сметная заработная плата, тенге	8455
- нормативная трудоемкость, чел-ч	51
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	7596
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	3038
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**788572**
понижающий коэффициент к=0,9961537534	**785539**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.	**2150020**
- материалы, тенге	1476074
- сметная заработная плата, тенге	224154
- нормативная трудоемкость, чел-ч	363
Налог (2 %)	43000
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**2193020**
НДС (12 %)	263162
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**2456182**

Заказчик:

Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

_____ **А.К.Ажмурат**

Руководитель отдела капитального строительства

_____ **А.Т.Мушкенов**

Руководитель технического отдела ПГС

_____ **А.К. Омаров**

Вр. и.о. Главного специалиста технического отдела ПГС

_____ **С.Е. Музафар** (расценки соответствуют)

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ **Т.Ж. Досанов**

Технический надзор

С объемами выполненных работ согласен.

Директор ТОО "Бестау-С"

_____ **С.К. Мусин**

Эксперт технического надзора

_____ **Завьялов А.М.**

Подрядчик:

Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ **Н.К.Темирбулатов**

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области" Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Наименование стройки: Строительство областного онкологического диспансера на 200 коек с поликлиникой на 100 посещений в смену в г.Павлодаре

Наименование объекта: Стационар на 227 коек с пищеблоком и прачечной. Блок А

Договор № 95/17 от 21.04.2017г., доп.согл. №1 от 04.07.2017г., доп.согл. №2 от 21.08.2017г., доп.согл. №3 от 23.10.17г., доп.согл. №4 от 5.12.17г., доп.согл. №5 от 25.12.17г., доп.согл. №6 от 9.01.18г.

Акт № 86 от 24.01.2018г.

приемки выполненных работ за январь 2018 г.

(локальная смета 2-2-1)

Общестроительные работы

ранее есть.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 2 Фундаменты									
22	30-2-27	Раствор готовый отделочный тяжелый цементный 1:2 / *м3*	0,00027	9950		3				
	Раздел 3 Стены									
	3.1 Наружные стены									
103	Е8-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м из кирпича / *м3 кладки*	59	1073,84 / 699,75	335,84 / 126	63357 / 41285	19815 / 7434	57488 / 118	4,54 / 0,61	268 / 36
104	99-1-1(пл)пр	Кирпич силикатный утолщенный 250х120х88мм , М-150/35 (1,2,3 этажи) / *шт*	17263	16,77		289501				
106	30-2-6	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М75 / *м3*	12,74	6870		87524				
	3.2 Внутренние стены толщиной 380мм									

125	E8-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м	20	1032,66	337,41	20653	6748	18797	4,38	88
		м3 кладки		670,5	126	13410	2520	118	0,62	12
126	99-1-2(пл)пр	Кирпич силикатный утолщенный 250x120x88мм М-100/25	5852	16,14		94451				
		шт								
127	30-2-6	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М75	4,32	6870		29678				
		м3								
	3.3 Армирование стен									
128	E8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,7	8679,65	422,15	6076	296	6950	56,4	39
		т металлических изделий		8257,5	157,5	5780	110	118	0,77	1
129	4-1-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=4 мм (С-1, С-2)	0,0781	50800		3967				
		т								
130	4-1-40	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=4 мм	0,2448	32300		7907				
		т								
131	4-1-4	Арматурные заготовки не собранные в каркасы и сетки ,сталь гладкая класса А-I d 6 мм	0,2181	55620		12131				
		т								
132	1-1-886	Прокат тонколистовой в листах с обрезными кромками, толщина до 3,9 мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали обыкновенного качества , горячекатанный	0,1442	51027		7358				
		т								
133	4-1-39	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=3 мм	0,0147	42800		629				
		т								
	3.7 Перемычки с 1 по 5 этаж									
159	E7-44-10	Укладка перемычек массой до 0,3 т	55	108,41	66,43	5963	3654	3674	0,148	8
		шт сборных конструкций		23,85	23,85	1312	1312	140	0,1051	6
163	30-15-193	Перемычки железобетонные брусковые 9ПБ16-37-п ГОСТ 948-84	55	860		47300				
		шт								
173	E7-53-11	Установка опорных плит	3	435,3	24,15	1306	72	759	1,03	3
		шт сборных конструкций								

			171,9	8,83	516	26	140	0,0405	–
174 30-14-3	Опорные плиты	0,06	21100		1266				
	м3								
177 Е7-20-4	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой свыше 20 кг	0,5	9469,94	1216,94	4735	608	4480	31,4	16
	т стальных элементов								
			5940	459	2970	230	140	2,25	1
178 1-1-891	Прокат угловой неравнополочный, толщина 10-16 мм, ширина большей полки 63-160 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,5	64200		32100				
	т								
182 Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	10	21,8	0,05	218	1	52	0,0295	–
	м2								
			5,81	0,02	58	–	90	0,0001	–
	Всего прямые затраты				**716123**	**31194**			**422**
					65331	**11632**			**56**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				619598				
	Накладные расходы, тенге				92200				
	- заработная плата, тенге				13830				
	- трудоемкость, чел-ч				46				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				48499				
	Всего				**856822**				
	Временные здания и сооружения (1,8 %)				15423				
	- сметная заработная плата, тенге				2175				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				12				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)				21108				
	- сметная заработная плата, тенге				9710				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				59				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				8722				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				3489				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**905564**				
	понижающий коэффициент к=0,9961537534				**902081**				

Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.	**2468996**
- материалы, тенге	1689317
- сметная заработная плата, тенге	313242
- нормативная трудоемкость, чел-ч	595
Налог (2 %)	49380
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**2518376**
НДС (12 %)	302205
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**2820581**

Заказчик:

Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

_____ **А.К.Ажмурат**

Руководитель отдела капитального строительства

_____ **А.Т.Мушкенов**

Руководитель технического отдела ПГС

_____ **А.К. Омаров** расценки соответствуют пед

Вр. и.о. Главного специалиста технического отдела ПГС

_____ **С.Е. Музафар** (расценки соответствуют)

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ **Т.Ж. Досанов**

Технический надзор

Директор ТОО "Бестау-С"

_____ **С.К. Мусин**

Эксперт технического надзора

_____ **Т.М.Омаров**

Подрядчик:

Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ **Н.К.Темирбулатов**

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области" Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Наименование стройки: Строительство областного онкологического диспансера на 200 коек с поликлиникой на 100 посещений в смену в г.Павлодаре

Наименование объекта: Стационар на 227 коек с пищеблоком и прачечной. Блок Б

Договор № 95/17 от 21.04.2017г., доп.согл. №1 от 04.07.2017г., доп.согл. №2 от 21.08.2017г., доп.согл. №3 от 23.10.17г., доп.согл. №4 от 5.12.17г., доп.согл. №5 от 25.12.17г., доп.согл. №6 от 9.01.18г.

Акт № 87 от 24.01.2018г.
приемки выполненных работ за январь 2018 г.
(локальная смета 2-2-2)
Общестроительные работы

подп. есть

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 3 Стены								
		3.1 =Наружные стены =								
152	Е8-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	70	1073,84	335,84	75169	23509	68208	4,54	318
		м3 кладки		699,75	126	48983	8820	118	0,61	43
153	99-1-1(пл)пр	Кирпич силикатный утолщенный, 250х120х88мм М-150/35 (1, 2, 3 этажи)	24047	16,77		403268				
		шт								
155	30-2-5	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-50	15,12	6330		95710				
		м3								
156	Е26-33-1	Теплоизоляция стен пенополистиролом	23,3	9024,8	185,63	210278	4325	77694	18,17	423
		м3 изоляции		3264,75	69,75	76069	1625	100	0,34	8
158	Е8-7-6	Облицовка наружных стен керамическим кирпичем при высоте этажа свыше 4 м на растворе М50	170	183,98	34,37	31277	5843	30024	0,925	157
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		136,8	12,87	23256	2188	118	0,0629	11

159	30-6-33	Кирпич керамический утолщенный рядовой пустотелый марки М100, размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012	6,597	19500		128642			
		1000шт							
160	30-2-5	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50	3,519	6330		22275			
		м3							
161	Е8-11-1	Расшивка швов кладки из кирпича ktpp1=0,75; ktpм1=0,75; kзпр1=0,75; kэкс1=0,75; kзпм1=0,75;	170	29,2	–	4964	–	5858	0,16425	28
		м2 стен (без вычета проемов)								
				29,2	–	4964	–	118	–	–
162	Е8-35-1	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для кладки и облицовки	170	125,15	0,62	21276	105	13858	0,434	74
		м2 вертикальной проекции								
				68,85	0,23	11705	39	118	0,0011	–
	3.4 = Внутренние стены толщиной 510 и 380мм =									
182	Е8-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м	50	1032,66	337,41	51633	16871	46994	4,38	219
		м3 кладки								
				670,5	126	33525	6300	118	0,62	31
183	99-1-1(пл)пр:	Кирпич силикатный утолщенный, 250х120х88мм М-100/25	14630	16,14		236128				
		шт								
184	30-2-6	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М-75	10,8	6870		74196				
		м3								
	3.5 = Армирование стен =									
188	Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,7	8679,65	422,15	6076	296	6950	56,4	39
		т металлических изделий								
				8257,5	157,5	5780	110	118	0,77	1
190	4-1-40	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=4 мм	0,7	32300		22610				
		т								
	3.13 = Перемычки с 1 по 5 этаж =									
249	Е7-44-10	Укладка перемычек массой до 0,3 т	80	108,41	66,43	8673	5314	5342	0,148	12
		шт сборных конструкций								
				23,85	23,85	1908	1908	140	0,1051	8
251	30-15-213	Перемычки железобетонные брусковые 10ПБ25-27-п ГОСТ 948-84	5	2669		13345				
		шт								
252	30-15-204	Перемычки железобетонные брусковые 9ПБ25-8-п ГОСТ 948-84	20	1070		21400				

254 30-15-194	Перемычки железобетонные брусковые 9ПБ18-8-п ГОСТ 948-84 *шт*	6	623		3738				
255 30-15-185	Перемычки железобетонные брусковые 8ПБ13-1-п ГОСТ 948-84 *шт*	10	195		1950				
257 30-15-197	Перемычки железобетонные брусковые 9ПБ21-8-п ГОСТ 948-84 *шт*	8	702		5616				
258 30-15-193	Перемычки железобетонные брусковые 9ПБ16-37-п ГОСТ 948-84 *шт*	21	860		18060				
259 30-15-190	Перемычки железобетонные брусковые 9ПБ13-37-п ГОСТ 948-84 *шт*	10	639		6390				
271 Е7-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг *т стальных элементов*	0,6	13010,1	1826,1	7806	1096	7384	42,7	26
			8100	690,75	4860	414	140	3,37	2
274 Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз *м2*	20	21,8	0,05	436	1	104	0,0295	1
			5,81	0,02	116	–	90	0,0001	–
	Всего прямые затраты				**1470916**	**57360**			**1297**
					211166	**21404**			**104**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				1202391				
	Накладные расходы, тенге				262416				
	- заработная плата, тенге				39362				
	- трудоемкость, чел-ч				131				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				104000				
	Всего				**1837332**				
	Временные здания и сооружения (1,8 %)				33072				
	- сметная заработная плата, тенге				4663				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				26				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)				45264				
	- сметная заработная плата, тенге				20821				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				127				

Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	18704
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	7482
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**1941854**
понижающий коэффициент к=0,9961537534	**1934385**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.	**5294412**
- материалы, тенге	3278286
- сметная заработная плата, тенге	882292
- нормативная трудоемкость, чел-ч	1685
Налог (2 %)	105888
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**5400300**
НДС (12 %)	648036
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**6048336**

Заказчик:

Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

_____ **А.К.Ажмурат**

Руководитель отдела капитального строительства

_____ **А.Т.Мушкенов**

Руководитель технического отдела ПГС

_____ **А.К. Омаров** расценки соответствуют нед.

Вр. и.о. Главного специалиста технического отдела ПГС

_____ **С.Е. Музафар** (расценки соответствуют)

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ **Т.Ж. Досанов**

Технический надзор

Директор ТОО "Бестау-С"

_____ **С.К. Мусин**

Эксперт технического надзора

_____ **Т.М.Омаров**

Подрядчик:

Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ **Н.К.Темирбулатов**

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области" Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Наименование стройки: Строительство областного онкологического диспансера на 200 коек с поликлиникой на 100 посещений в смену в г.Павлодаре

Наименование объекта: Стационар на 227 коек с пищеблоком и прачечной. Блок В

Договор № 95/17 от 21.04.2017г., доп.согл. №1 от 04.07.2017г., доп.согл. №2 от 21.08.2017г., доп.согл. №3 от 23.10.17г., доп.согл. №4 от 5.12.17г., доп.согл. №5 от 25.12.17г., доп.согл. №6 от 9.01.18г.

Акт № 88 от 24.01.2018г.

приемки выполненных работ за январь 2018 г.

(локальная смета 2-2-3)

Общестроительные работы

рум. есть.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 3 Стены								
		3.1 Наружные стены								
109	Е8-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	20	1073,84	335,84	21477	6717	19488	4,54	91
		м3 кладки		699,75	126	13995	2520	118	0,61	12
113	Е26-33-1	Теплоизоляция стен плитами ПСБ-С-35	7	3679,88	185,63	25759	1299	23341	18,17	127
		м3 изоляции		3264,75	69,75	22853	488	100	0,34	2
114	1-3-4083	Плиты из вспененного полистирола ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-86	6,86	5454		37414				
		м3								
		3.7 Перемычки с 1 по 5 этаж								
152	Е7-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	30	108,41	66,43	3252	1993	2005	0,148	4
		шт сборных конструкций								

156	30-15-193	Перемычки железобетонные брусковые 9ПБ16-37-п ГОСТ 948-84		23,85	23,85	716	716	140	0,1051	3
		шт	30	860		25800				
		Всего прямые затраты				**113702**	**10009**			**222**
						37564	**3724**			**17**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				66130				
		Накладные расходы, тенге				44834				
		- заработная плата, тенге				6725				
		- трудоемкость, чел-ч				22				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				9512				
		Всего				**168048**				
		Временные здания и сооружения (1,8 %)				3025				
		- сметная заработная плата, тенге				427				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				2				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)				4140				
		- сметная заработная плата, тенге				1904				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				12				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				1711				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				684				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**177608**				
		понижающий коэффициент к=0,9961537534				**176925**				
		Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.				**484243**				
		- материалы, тенге				180302				
		- сметная заработная плата, тенге				143791				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				275				
		Налог (2 %)				9685				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**493928**				

НДС (12 %)	59271
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**553199**

Заказчик:

Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

_____ **А.К.Ажмурат**

Руководитель отдела капитального строительства

_____ **А.Т.Мушкенов**

Руководитель технического отдела ПГС

_____ **А.К. Омаров** расценки соответствуют пед.

Вр. и.о. Главного специалиста технического отдела ПГС

_____ **С.Е. Музафар** (расценки соответствуют)

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ **Т.Ж. Досанов**

Технический надзор

Директор ТОО "Бестау-С"

_____ **С.К. Мусин**

Эксперт технического надзора

_____ **Т.М.Омаров**

Подрядчик:

Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ **Н.К.Темирбулатов**

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области" Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Наименование стройки: Строительство областного онкологического диспансера на 200 коек с поликлиникой на 100 посещений в смену в г.Павлодаре

Наименование объекта: Радиологический корпус

Договор № 95/17 от 21.04.2017г., доп.согл. №1 от 04.07.2017г., доп.согл. №2 от 21.08.2017г., доп.согл. №3 от 23.10.17г., доп.согл. №4 от 5.12.17г., доп.согл. №5 от 25.12.17г., доп.согл. №6 от 9.01.18г.

Акт № 89 от 24.01.2018г.

приемки выполненных работ за январь 2018 г.

(локальная смета 2-4-1)

Общестроительные работы

разн. есть

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 3 Стены								
		3.1 =Наружные стены =								
144	Е8-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	40	1073,84	335,84	42954	13434	38975	4,54	182
		м3 кладки		699,75	126	27990	5040	118	0,61	24
145	99-1-1(пл)пр	Кирпич силикатный утолщенный,250х120х88 М150/35	11704	16,77		196276				
		шт								
146	30-2-5	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50	8,64	6330		54691				
		м3								
147	Е26-33-1	Теплоизоляция стен плитами ПСБ-С-35	13,68	3679,88	185,63	50341	2539	45616	18,17	249
		м3 изоляции		3264,75	69,75	44662	954	100	0,34	5
148	1-3-4083	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-86	13,41	5454		73138				
		м3								

150	E8-7-6	Облицовка наружных стен керамическим кирпичем при высоте этажа свыше 4 м на растворе М50 *м2 перегородок (за вычетом проемов)*	100	183,98	34,37	18398	3437	17661	0,925	93
				136,8	12,87	13680	1287	118	0,0629	6
151	30-6-33	Кирпич керамический утолщенный лицевой марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012 *1000шт*	3,88	19500		75660				
152	30-2-5	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 *м3*	2,07	6330		13103				
153	E8-11-1	Расшивка швов кладки из кирпича ктрр1=0,75; ктрм1=0,75; кзпр1=0,75; кэкс1=0,75; кзпм1=0,75; кмат1=0,75; *м2 стен (без вычета проемов)*	100	29,2	–	2920	–	3446	0,16425	16
				29,2	–	2920	–	118	–	–
154	E8-35-1	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчаиых для кладки и облицовки *м2 вертикальной проекции*	120	125,15	0,62	15018	74	9782	0,434	52
				68,85	0,23	8262	28	118	0,0011	–
	3.2 =Внутренние стены =									
164	E8-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м *м3 кладки*	60	1032,66	337,41	61960	20245	56392	4,38	263
				670,5	126	40230	7560	118	0,62	37
165	99-1-1(пл)пр:	Кирпич силикатный утолщенный,250х120х88 М100/25 *шт*	17556	16,14		283354				
166	30-2-5	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 *м3*	12,96	6330		82037				
	3.3 =Армирование стен =									
172	E8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций *т металлических изделий*	0,3	8679,65	422,15	2604	127	2978	56,4	17
				8257,5	157,5	2477	47	118	0,77	–
173	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм *т*	0,3	41200		12360				
	3.5 =Перемычки =									
181	E7-44-10	Укладка перемычек массой до 0,3 т □	70	108,41	66,43	7589	4650	4676	0,148	10

	шт сборных конструкций								
			23,85	23,85	1670	1670	140	0,1051	7
183 30-15-188	Перемычки железобетонные брусковые 8ПБ19-3-п ГОСТ 948-84	60	497		29820				
	шт								
190 30-15-193	Перемычки железобетонные брусковые 9ПБ16-37-п ГОСТ 948-84	10	860		8600				
	шт								
197 Е7-44-5	Укладка прогонов масса до 1т	6	638,19	292,42	3829	1755	3367	1,62	10
	шт сборных конструкций								
			297	103,75	1782	623	140	0,4463	3
199 30-15-34	Прогоны для перекрытий (ГОСТ 24155-80) прямоугольные из тяжелого бетона класса В22,5, длина более 4 до 6 м, объем до 1,0 м3	1,2	20500		24600				
	м3								
201 Е7-53-11	Установка опорных подушек	6	435,3	24,15	2612	145	1518	1,03	6
	шт сборных конструкций								
			171,9	8,83	1031	53	140	0,0405	–
202 30-14-3	Опорные подушки ОП4.4, ОП6,2, ОП6,4 , ОП5-4	0,2	21100		4220				
	м3								
204 Е9-25-1	Установка стальных прогонов	0,3	5030,5	2020,02	1509	606	750	14,1	4
	т конструкций								
			2272,5	502,43	682	151	90	1,79	1
205 2-1-41	Прогоны стальные из одного профиля	0,3	147100		44130				
	т								
206 Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	12	21,8	0,05	262	1	63	0,0295	–
	м2								
			5,81	0,02	70	–	90	0,0001	–
Раздел 4 Железобетонный бункер № 1									
251 Е6-25-3	Устройство бункеров общего назначения с толщиной стен более 2000-2500мм (В25)	180	4360,41	414,32	784874	74578	421236	11,6	2088
	м3								
			2072,25	156,51	373005	28172	105	0,7644	138
252 30-1-11	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	180	7784		1401120				
	м3								
Раздел 5 Железобетонный бункер № 2									
297 Е6-25-3	Устройство бункеров общего назначения с толщиной стен более 2000-2500 мм (В25)	75,3	12144,41	414,32	914474	31198	176216	11,6	873
	м3								

298 4-1-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=20-22 мм (ПКР-2)		2072,25	156,51	156040	11785	105	0,7644	58
	т	0,018	62100		1118				
301 4-1-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=20-22 мм (ПКР-3)								
	т	0,044	62100		2732				
305 4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм (крепление облицовки стен)								
	т	0,03212	52400		1683				
306 4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки сталь гладкая класса А-I диаметром 6 мм (крепление облицовки стен)								
	т	0,0113	55620		629				
5.2 = Гильзы (трубы) для ВК, ТХ, ЭЛ в бункерах № 1, 2 =									
334 Е16-10-2	Прокладка гильз из стальных электросварных труб диаметром 57 мм (Гильзы трубы для ВК, ТХ, ЭЛ в бункерах № 1, 2 - АС-54)								
	м трубопровода	71,91	120,7	14,12	8680	1015	9723	0,553	40
			100,35	5,29	7216	380	128	0,0258	2
335 8-6-66	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм								
	м	71,91	279		20063				
336 Е16-10-3	Прокладка гильз стальных электросварных труб диаметром 76 мм								
	м трубопровода	13,63	139,76	15,99	1905	218	2130	0,656	9
			116,1	5,99	1582	82	128	0,0292	–
337 8-6-69	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,5 мм								
	м	13,63	384		5234				
338 Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг								
	т	0,016	93997,62	304,24	1504	5	558	198	3
			33075	114,75	529	2	105	0,56	–
5.3 = Закладные под оборудование в бункерах № 1, 2 (листы АС-159 162) =									
339 Е6-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг (КР-2, КР-3) (Закладные под оборудование в бункерах № 1, №2)								
	т	0,06388	70437,87	304,24	4500	19	656	58	4
			9675	114,75	618	7	105	0,56	–

340 Е6-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг (ЗД-1, ЗД-2, КР-1)	0,21182	64092,87	304,24	13576	64	765	20	4
	т		3330	114,75	705	24	105	0,56	–
341 Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг (Ан-1)	0,0924	93997,62	304,24	8685	28	3220	198	18
	т		33075	114,75	3056	11	105	0,56	–
342 Е8-12-1	Армирование кладки стен по оси "И" в месте установки закладных	0,12206	8679,65	422,15	1059	52	1212	56,4	7
	т металлических изделий		8257,5	157,5	1008	19	118	0,77	–
343 4-1-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=3 мм	0,12206	64100		7824				
	т								
Раздел 6 Покрытие и перекрытия									
6.1 =Перекрытия на отм -0,300=									
369 Е6-1-1	Заполнение пустот в плитах перекрытия (бетон кл В15)	3,83	7010,95	66,01	26852	253	887	1,35	5
	м3		195,75	24,93	750	95	105	0,1218	–
6.3 = Перекрытие на отм +3,300 =									
375 Е7-45-5	Укладка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5м2	2	951,48	200,77	1903	402	1037	1,74	3
	шт сборных конструкций		299,25	71,15	599	142	140	0,3052	1
376 Е7-45-6	Укладка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10м2	46	1539,77	373,54	70829	17183	38693	2,66	122
	шт сборных конструкций		465,75	135,07	21425	6213	140	0,6052	28
379 30-17-2296	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 75.12-8	2	18758		37516				
	шт								
380 30-17-1192	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 63.15-8т	10	14681		146810				
	шт								
382 30-17-1189	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 60.15-8т	7	14227		99589				
	шт								
383 30-17-825	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 60.12-8т СТ РК 949-92	3	12169		36507				

386	30-17-1183	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 54.15-8т СТ РК 949-92	*шт* 4	13292		53168			
387	30-17-819	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 54.12-8т СТ РК 949-92	*шт* 6	10004		60024			
388	30-17-1165	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 36.15-8т СТ РК 949-92	*шт* 7	8492		59444			
389	30-17-795	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 30.12-8т СТ РК 949-92	*шт* 2	5609		11218			
390	30-17-1159	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 30.15-8т СТ РК 949-92	*шт* 7	7104		49728			
405	Е6-1-1	Заполнение пустот в плитах перекрытия (бетон кл В15)	*шт* 2,5	7010,95	66,01	17527	165	579	1,35	3
			м3	195,75	24,93	489	62	105	0,1218	–
		Всего прямые затраты				**4962760**	**172193**			**4081**
						712478	**64407**			**310**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				4078089				
		Накладные расходы, тенге				842136				
		- заработная плата, тенге				126320				
		- трудоемкость, чел-ч				421				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				348294				
		Всего				**6153190**				
		Временные здания и сооружения (1,8 %)				110757				
		- сметная заработная плата, тенге				15617				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				89				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)				151588				
		- сметная заработная плата, тенге				69730				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				424				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				62639				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				25056				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**6503230**				

понижающий коэффициент к=0,9961537534	6478217
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.	17730880
- материалы, тенге	11118799
- сметная заработная плата, тенге	2934358
- нормативная трудоемкость, чел-ч	5325
Налог (2 %)	354618
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	18085498
НДС (12 %)	2170260
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	20255758

Заказчик:

Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

_____ **А.К.Ажмурат**

Технический надзор

Директор ТОО "Бестау-С"

_____ **С.К. Мусин**

Подрядчик:

Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ **Н.К.Темирбулатов**

Руководитель отдела капитального строительства

_____ **А.Т.Мушкенов**

Эксперт технического надзора

_____ **Т.М.Омаров**

Руководитель технического отдела ПГС

_____ **А.К. Омаров** расценки соответствуют пед.

Вр. и.о. Главного специалиста технического отдела ПГС

_____ **С.Е. Музафар** /расценки соответствуют/

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ **Т.Ж. Досанов**

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области" Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Наименование стройки: Строительство областного онкологического диспансера на 200 коек с поликлиникой на 100 посещений в смену в г.Павлодаре

Наименование объекта: Патологоанатомический корпус

Договор № 95/17 от 21.04.2017г., доп.согл. №1 от 04.07.2017г., доп.согл. №2 от 21.08.2017г., доп.согл. №3 от 23.10.17г., доп.согл. №4 от 5.12.17г., доп.согл. №5 от 25.12.17г., доп.согл. №6 от 9.01.18г.

Акт № 90 от 24.01.2018г.

приемки выполненных работ за январь 2018 г.

(локальная смета 2-5-1)

Общестроительные работы

разн. есть.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 3 Стены								
		3.2 = Наружные стены здания =								
87	Е8-6-1	Кладка простых наружных стен при высоте этажа до 4 м	30	1073,84	335,84	32215	10075	29232	4,54	136
		м3 кладки		699,75	126	20993	3780	118	0,61	18
88	99-1-1(пл)	Кирпич силикатный утолщенный 250х120х88 мм М100/25 (г.Астана ТОО BIGA construction groug" к=0,77	8778	16,14		141677				
		шт								
89	30-2-5	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50	6,48	6330		41018				
		м3								
90	Е26-33-1	Теплоизоляция стен плитами ПСБ-С-35	10,281	3679,88	185,63	37833	1908	34282	18,17	187
		м3 изоляции		3264,75	69,75	33565	717	100	0,34	3
91	1-3-4083	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-86	10,075	5454		54949				
		м3								

93	E8-7-6	Облицовка наружных стен , керамическим кирпичом при высоте этажа свыше 4 м на растворе М50	100	183,98	34,37	18398	3437	17661	0,925	93
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		136,8	12,87	13680	1287	118	0,0629	6
94	30-6-33	Кирпич керамический утолщенный рядовой пустотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012 *1000шт*	3,881	19500		75680				
95	30-2-5	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 *м3*	2,07	6330		13103				
96	E8-11-1	Расшивка швов кладки из кирпича ktpp1=0,75; kзпр1=0,75;	100	29,2	–	2920	–	3446	0,16425	16
		м2 стен (без вычета проемов)		29,2	–	2920	–	118	–	–
97	E8-35-1	Установка и разборка наружных инвентарных трубчатых лесов высотой до 16 м для кладки и облицовки	100	125,15	0,62	12515	62	8151	0,434	43
		м2 вертикальной проекции		68,85	0,23	6885	23	118	0,0011	–
	3.3 = Армирование стен =									
110	E8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций (ГС-1)	0,1	8679,65	422,15	868	42	994	56,4	6
		т металлических изделий		8257,5	157,5	826	16	118	0,77	–
111	4-1-21	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=6 мм *т*	0,1	58600		5860				
	Раздел 4 Покрытие и перекрытие									
	4.2 = Монолитная плита ПМ-2 (1шт) =									
196	E6-22-5	Устройство ребристых перекрытий на высоте от опорной площади до 6 м *м3*	0,4	13611,89	379,21	5445	152	949	13	5
				2117,25	143,26	847	57	105	0,6996	–
197	4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм *т*	0,01324	68800		911				
198	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,00712	69000		491				

199 4-1-90		т							
	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,0062	41200		255				
200 4-1-4	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т 0,00084	55620		47				
	4.3 = Участок монолитный УМ-1 (2шт)	т							
201 Е6-22-9	Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм	1,2	9798,7	269,2	11758	323	1806	8,21	10
		м3	1332	101,7	1598	122	105	0,4966	1
202 4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,0372	53000		1972				
203 4-1-4	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т 0,0134	55620		745				
	Всего прямые затраты				**458660**	**15999**			**496**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				**81314** 361347	**6002**			**28**
	Накладные расходы, тенге				96521				
	- заработная плата, тенге				14478				
	- трудоемкость, чел-ч				48				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				33311				
	Всего				**588492**				
	Временные здания и сооружения (1,8 %)				10593				
	- сметная заработная плата, тенге				1494				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				8				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)				14498				
	- сметная заработная плата, тенге				6669				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				41				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				5991				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				2396				

Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**621970**
понижающий коэффициент к=0,9961537534	**619578**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.	**1695784**
- материалы, тенге	985203
- сметная заработная плата, тенге	322662
- нормативная трудоемкость, чел-ч	621
Налог (2 %)	33916
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**1729700**
НДС (12 %)	207564
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1937264**

Заказчик:

Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

_____ **А.К.Ажмурат**

Технический надзор

Директор ТОО "Бестау-С"

_____ **С.К. Мусин**

Подрядчик:

Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ **Н.К.Темирбулатов**

Руководитель отдела капитального строительства

_____ **А.Т.Мушкенов**

Эксперт технического надзора

_____ **Т.М.Омаров**

Руководитель технического отдела ПГС

_____ **А.К. Омаров** расценки соответствуют

Вр. и.о. Главного специалиста технического отдела ПГС

_____ **С.Е. Музафар** (расценки соответствуют)

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ **Т.Ж. Досанов**