Подрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Наименование стройки: Строительство областного онкологического диспансера на 200коек с поликлиникой на 100 посещений в смену в г.Павлодаре
Договор № 95/17 от 21.04.2017г., доп.согл. №1 от 04.07.2017г., доп.согл. №2 от 21.08.2017г., доп.согл. №3 от 23.10.17г., доп.согл. №4 от 5.12.17г., доп.согл. №5 от 25.12.17г., доп.согл. №6 от 09.01.18г., доп.согл.№7 от 07.02.18г.

Справка № 11 от 19. 02. 2018г
о стоимости выполненных работ и затрат за февраль _2018г.

Код подрядчика	Код субподрядчика	Договор №	Договор дата	Источник финансирования Наименование	Источник финансирования Код	Форма менова	Форма Код
		95/17	21.04.2017г	038- 011- 431, 038 -015-441			
		доп согл №1	от 04.07.17г				
		доп согл №2	от 21.08.17г				
		доп согл №3	от 23.10.17г				
		доп согл №4	от 05.12.17г.				
		доп согл №5	от 25.12.17г.				
		доп согл №6	от 09.01.18г.				
		доп согл №7	от 07.02.18г.				

№ сметы	Стоимость выполненных работ и затрат в (тенге)										
	С начала года по отчетный месяц	в отчетном месяце	СМР в базисных ценах 2001	из графы 4					Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Налог на добавленную стоимость	Всего
				из них		прочих затрат,	затраты				
				СМР в отчётном	По		на	другие			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по стройке:	942 858 515	124 042 729	39 671 475	108 580 822					2 171 615	13 290 292	124 042 729
в том числе за месяц	942 858 515	124 042 729	39 671 475	108 580 822					2 171 615	13 290 292	124 042 729
2-1-1, 2-2-1, 2-2-2, 2-2-3, 2-4-1, 2-5-1, 6-1-1, 6-1-6, 2-2-12 , 3-2-1, 3-2-2, 3-2-3, 2-8-2, 2-8-4А, 2-4-4А	942 858 515	124 042 729	39 671 475	108 580 822					2 171 615	13 290 292	124 042 729
Удержание аванса 30%	282 857 554	37 212 819									37 212 818,71
Итого к оплате:											**86 829 910,29**

Заказчик:
ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
Руководитель управления

Раисов Р. С.

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

Темирбулатов Н.К.

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области" Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Наименование стройки: Строительство областного онкологического диспансера на 200 коек с поликлиникой на 100 посещений в смену в г.Павлодаре

Наименование объекта: Стационар на 227 коек с пищеблоком и прачечной. Блок А

Договор № 95/17 от 21.04.2017г., доп.согл. №1 от 04.07.2017г., доп.согл. №2 от 21.08.2017г., доп.согл. №3 от 23.10.17г., доп.согл. №4 от 5.12.17г., доп.согл. №5 от 25.12.17г., доп.согл. №6 от 9.01.18г., доп.согл. №7 от 7.02.18г.

Акт № 91 от 19.02.2018г.

приемки выполненных работ за февраль 2018 г.

(локальная смета 2-2-1)

Общестроительные работы

рдун. есть.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	% %	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 3 Стены								
		3.1 Наружные стены								
103	Е8-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м из кирпича *м3 кладки*	130	1073,84	335,84	139599	43659	126671	4,54	590
				699,75	126	90968	16380	118	0,61	79
104	99-1-1(пл)пр:	Кирпич силикатный утолщенный 250х120х88мм , М-150/35 (1,2,3 этажи) *шт*	38038	16,77		637897				
106	30-2-6	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М75 *м3*	28,08	6870		192910				
108	Е26-33-1	Теплоизоляция стен плитами ПСБ-С-35 *м3 изоляции*	45,54	3679,88	185,63	167582	8454	151853	18,17	827
				3264,75	69,75	148677	3176	100	0,34	15
109	1-3-4083	Плиты из вспененного полистирола ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-86 *м3*	44,63	5454		243412				

111	E8-7-6	Облицовка наружных стен керамическим кирпичом при высоте этажа свыше 4м на растворе М50 *м2 перегородок (за вычетом проемов)*	330	183,98	34,37	60713	11342	58281	0,925	305
				136,8	12,87	45144	4247	118	0,0629	21
112	30-6-33	Кирпич керамический утолщенный лицевой 250x120x88 М100/35 *1000шт*	13,58	19500		264810				
113	30-2-5	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М50 *м3*	7,25	6330		45893				
114	E8-11-1	Расшивка швов кладки из кирпича ktpp1=0,75; kзпр1=0,75; *м2 стен (без вычета проемов)*	330	29,2	–	9636	–	11370	0,16425	54
				29,2	–	9636	–	118	–	–
115	E8-35-1	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для кладки и облицовки *м2 вертикальной проекции*	350	125,15	0,62	43803	217	28531	0,434	152
				68,85	0,23	24098	81	118	0,0011	–
3.2 Внутренние стены толщиной 380мм										
125	E8-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м *м3 кладки*	120	1032,66	337,41	123919	40489	112784	4,38	526
				670,5	126	80460	15120	118	0,62	74
126	99-1-2(пл)пр	Кирпич силикатный утолщенный 250x120x88мм М-100/25 *шт*	35105	16,14		566595				
127	30-2-6	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М75 *м3*	25,92	6870		178070				
3.4 Перегородки										
135	E8-7-3	Кладка армированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м *м2 перегородок (за вычетом проемов)*	1200	272,54	34,73	327048	41676	337022	1,43	1716
				225	13,01	270000	15612	118	0,0635	76
136	99-1-2(пл)пр	Кирпич силикатный утолщенный 250x120x88мм М-100/25 *шт*	46570	16,14		751640				
138	30-2-5	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 *м3*	24,84	6330		157237				

139 4-1-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=4 мм	0,6	50800		30480			
	т							
3.7 Перемычки с 1 по 5 этаж								
159 Е7-44-10	Укладка перемычек массой до 0,3 т	43	108,41	66,43	4662	2856	2873	0,148	6
	шт сборных конструкций		23,85	23,85	1026	1026	140	0,1051	5
161 30-15-214	Перемычки железобетонные брусковые 10ПБ25-37-п ГОСТ 948-84	23	3546		81558				
	шт								
168 30-15-186	Перемычки железобетонные брусковые 8ПБ16-1-п ГОСТ 948-84	20	234		4680				
	шт								
173 Е7-53-11	Установка опорных плит	4	435,3	24,15	1741	97	1012	1,03	4
	шт сборных конструкций		171,9	8,83	688	35	140	0,0405	–
174 30-14-3	Опорные плиты	0,07	21100		1477				
	м3								
177 Е7-20-4	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой свыше 20 кг	1	9469,94	1216,94	9470	1217	8959	31,4	31
	т стальных элементов		5940	459	5940	459	140	2,25	2
178 1-1-891	Прокат угловой неравнополочный, толщина 10-16 мм, ширина большей полки 63-160 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	1	64200		64200				
	т								
179 Е7-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,15	13010,1	1826,1	1952	274	1847	42,7	6
	т стальных элементов		8100	690,75	1215	104	140	3,37	1
181 4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,15	53000		7950				
	т								
182 Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	30	21,8	0,05	654	2	158	0,0295	1
	м2		5,81	0,02	174	1	90	0,0001	–

184 Е26-30-1	Утепление изделиями из волокнистых и зернистых материалов (узлы А и Б)	5	6465,97	378,22	32330	1891	18540	20,04	100
	м3 изоляции		3566,25	141,75	17831	709	100	0,69	3
185 1-3-181	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка OL-E жесткие	5	14600		73000				
	м3								
186 Е26-24-18	Обвертывание полиэтиленовой пленки плит теплоизоляционных (узлы А и Б)	240	647,93	–	155503	–	7452	0,193	46
	м трубопровода		31,05	–	7452	–	100	–	–
187 1-1-507	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм	0,04	30400		1216				
	1000м2								
	Раздел 4 Покрытие и перекрытия								
	4.5 =Перекрытие на отм +3,000 =								
223 Е7-45-5	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5м2	38	951,48	200,77	36156	7629	19706	1,74	66
	шт сборных конструкций		299,25	71,15	11372	2704	140	0,3052	12
224 Е7-45-6	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10м2	70	1539,78	373,54	107785	26148	58881	2,66	186
	шт сборных конструкций		465,75	135,07	32603	9455	140	0,6052	42
225 30-17-1189	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 60.15-8т СТ РК 949-92	68	14227		967436				
	шт								
226 30-17-825	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 60.12-8т СТ РК 949-92	2	12169		24338				
	шт								
227 30-17-1159	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 30.15-8т СТ РК 949-92	23	7104		163392				
	шт								
228 30-17-795	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 30.12-8т СТ РК 949-92	14	5609		78526				
	шт								
229 30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см (ПК30,10 -1шт)	3	2940		8820				
	м2								

230	30-17-8	Надбавка к поз, 30-17-8 - 30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов	3	45		135			
		м2							
231	Е6-1-1	Заполнение пустот в плитах перекрытия (бетон кл В15)	6	7010,95	66,01	42066	396	1391	1,35	8
		м3		195,75	24,93	1175	150	105	0,1218	1
		4.6 Монолитные участки (Ум-1-4шт, Ум-3-1шт)								
232	Е6-22-9	Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм (Ум-1-4 штуки)	0,96	6505,53	269,2	6245	258	1446	8,21	8
		м3		1332	101,7	1279	98	105	0,4966	–
233	30-1-30	Бетон легкий на пористых заполнителях объемным весом 1200 кг/м3 класса В5 (50%)	0,4872	14300		6967				
		м3								
234	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,0864	53000		4579				
		т								
235	4-1-4	Арматурные заготовки , не собранные в каркасы и сетки, сталь гладкая класса А-I d 6 мм	0,0132	55620		734				
		т								
236	Е6-22-9	Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм (Ум-3)	0,3	6505,53	269,2	1952	81	453	8,21	2
		м3		1332	101,7	400	31	105	0,4966	–
237	30-1-30	Бетон легкий на пористых заполнителях объемным весом 1200 кг/м3 класса В5 50%)	0,15225	14300		2177				
		м3								
238	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,0186	53000		986				
		т								
239	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки, сталь гладкая класса А-I d 6 мм	0,0033	55620		184				
		т								

240 Е6-22-9	Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм (Ум-7)	0,28	6505,53	269,2	1822	75	421	8,21	2
	м3		1332	101,7	373	28	105	0,4966	–
241 30-1-30	Бетон легкий на пористых заполнителях объемным весом 1200 кг/м3 класса В5 (50%)	0,1421	14300		2032				
	м3								
242 4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,0228	53000		1208				
	т								
243 4-1-4	Арматурные заготовки не собранные в каркасы и сетки Сталь гладкая класса А-I d 6 мм	0,0033	55620		184				
	т								
4.7 =Монолитная балка Бм-1, (1шт)=									
244 Е6-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм	0,17	14072,01	407,3	2392	69	453	14,4	2
	м3		2385	153,86	405	26	105	0,7515	–
245 4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,0053	65900		349				
	т								
246 4-1-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм	0,00236	68200		161				
	т								
247 4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,00192	65000		125				
	т								
248 4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки, сталь гладкая класса А-I диаметром 6 мм	0,001	55620		56				
	т								
249 Е6-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой (А-1, А-2, МС-5, и арматура д-12)	0,05297	52657,31	536,06	2789	28	2652	289	15
	т		47475	202,5	2515	11	105	0,99	–

250	4-1-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки сталь гладкая класса А-I диаметром 10 мм	0,04655	50642		2357			
		т							
251	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,00642	52400		336			
		т							
		4.9 =Перекрытие на отм +6,300=							
260	Е7-45-5	Укладка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5м2	37	951,48	200,77	35205	7428	19187	1,74	64
		шт сборных конструкций		299,25	71,15	11072	2633	140	0,3052	11
261	Е7-45-6	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10м2	70	1539,78	373,54	107785	26148	58881	2,66	186
		шт сборных конструкций		465,75	135,07	32603	9455	140	0,6052	42
262	30-17-1189	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 60.15-8т СТ РК 949-92	69	14227		981663				
		шт								
263	30-17-825	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 60.12-8т СТ РК 949-92	1	12169		12169				
		шт								
264	30-17-1159	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 30.15-8т СТ РК 949-92	10	7104		71040				
		шт								
265	30-17-795	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 30.12-8т СТ РК 949-92	25	5609		140225				
		шт								
266	30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см (ПК.30 .10-2шт)	6	2940		17640				
		м2								
267	30-17-8	Надбавка к поз 30-17-8 -30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1м2 площади изделий за вычетом площади отверстий и вырезов	6	45		270				
		м2								
268	Е6-1-1	Заполнение пустот в плитах перекрытия (бетон кл. В15)	5,76	7010,95	66,01	40383	380	1336	1,35	8
		м3		195,75	24,93	1128	144	105	0,1218	1

Раздел 6 Лестница Л1

6.0 Подраздел без наименования

647	Е9-25-1	Монтаж балки Б-1	0,2	5030,5	2020,02	1006	404	500	14,1	3
		т конструкций		2272,5	502,43	455	100	90	1,79	–
648	2-1-237	Балки с преобладанием горячекатаных профилей, масса до 0,1 т	0,2	154400		30880				
		т								
649	99-1-1(пл)	Надбавка за применение марки стали С 245	0,2	1860		372				
		тн								
650	Е9-48-4	Электродуговая сварка покрытий (фермы,балки) при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,2	2452,13	545,76	490	109	221	5,25	1
		т		1230,75	–	246	–	90	–	–
651	Е6-22-9	Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм	0,8	9798,7	269,2	7839	215	1204	8,21	7
		м3		1332	101,7	1066	81	105	0,4966	–
652	4-1-74	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=14 мм	0,05	61300		3065				
		т								
657	Е9-29-1	Монтаж косоуров К-2	0,5	13711,46	5475,86	6856	2738	2966	28,9	14
		т конструкций		5040	1552,87	2520	776	90	5,46	3
658	2-1-146	Косоуры	0,5	108500		54250				
		т								
659	99-1-1(пл)	Надбавка за применение марки стали С245	0,5	1860		930				
		тн								
660	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	20	21,8	0,05	436	1	104	0,0295	1
		м2		5,81	0,02	116	–	90	0,0001	–
665	Е7-45-5	Укладка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5м2	2	951,48	200,77	1903	402	1037	1,74	3
		шт сборных конструкций		299,25	71,15	599	142	140	0,3052	1
666	30-17-801	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 36.12-8т СТ РК 949-92	2	7007		14014				
		шт								
668	Е7-59-1	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких	30	208,39	12,56	6252	377	7760	1,08	32

		м ступеней		180	4,75	5400	143	140	0,0232	1
669	30-21-8	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки (ГОСТ 8717.0-84*)	30	1230		36900				
		м								
		Раздел 7 Окна и двери								
		7.3 = Окна с 1 по 5 этажи =								
700	Е10-91-8	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), трехстворчатых (в т. ч. при наличии створок глухого остекления), площадь проема более 2 м2 (ОК-1, ОК-5, ОК-7)	83	348,94	18,88	28962	1567	17687	1,0234	85
		м2 проемов		171,01	6,57	14194	545	120	0,0321	3
703	6-1-719	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99 (ОК-1)	83	6433		533939				
		м2								
		Всего прямые затраты				**7982400**	**226627**			**5057**
						822830	**83472**			**393**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				6932945				
		Накладные расходы, тенге				1063639				
		- заработная плата, тенге				159546				
		- трудоемкость, чел-ч				532				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				542762				
		Всего				**9588801**				
		Временные здания и сооружения (1,8 %)				172598				
		- сметная заработная плата, тенге				24336				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				138				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)				236226				
		- сметная заработная плата, тенге				108664				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				661				

Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	97614
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	39046
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**10134285**
понижающий коэффициент к=0,9961537534	**10095306**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.	**27630853**
- материалы, тенге	18902486
- сметная заработная плата, тенге	3641226
- нормативная трудоемкость, чел-ч	6781
Налог (2 %)	552617
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**28183470**
НДС (12 %)	3382016
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**31565486**

Заказчик:

Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

_____ **А.К.Ажмурат**

Руководитель отдела капитального строительства

_____ **А.Т.Мушкенов**

Руководитель технического отдела ПГС

_____ **А.К. Омаров**

расценки соответствуют

Вр. и.о. Главного специалиста технического отдела ПГС

_____ **С.Е. Музафар** расценки соответствуют

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ **Т.Ж. Досанов**

Технический надзор

Директор ТОО "Бестау-С"

_____ **С.К. Мусин**

Эксперт технического надзора

_____ **Т.М.Омаров**

Подрядчик:

Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ **Н.К.Темирбулатов**

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области" Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Наименование стройки: Строительство областного онкологического диспансера на 200 коек с поликлиникой на 100 посещений в смену в г.Павлодаре

Наименование объекта: Стационар на 227 коек с пищеблоком и прачечной. Блок Б

Договор № 95/17 от 21.04.2017г., доп.согл. №1 от 04.07.2017г., доп.согл. №2 от 21.08.2017г., доп.согл. №3 от 23.10.17г., доп.согл. №4 от 5.12.17г., доп.согл. №5 от 25.12.17г., доп.согл. №6 от 9.01.18г., доп.согл. №7 от 7.02.18г.

Акт № 92 от 19.02.2018г.

приемки выполненных работ за февраль 2018 г.

(локальная смета 2-2-2)

Общестроительные работы

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 3 Стены								
		3.1 =Наружные стены =								
152	Е8-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	100	1073,84	335,84	107384	33584	97439	4,54	454
		м3 кладки		699,75	126	69975	12600	118	0,61	61
153	99-1-1(пл)пр	Кирпич силикатный утолщенный, 250х120х88мм М-150/35 (1, 2, 3 этажи)	29260	16,77		490690				
		шт								
155	30-2-5	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-50	21,6	6330		136728				
		м3								
156	Е26-33-1	Теплоизоляция стен пенополистиролом	33,21	9024,8	185,63	299714	6165	110738	18,17	603
		м3 изоляции		3264,75	69,75	108422	2316	100	0,34	11
158	Е8-7-6	Облицовка наружных стен керамическим кирпичем при высоте этажа свыше 4 м на растворе М50	250	183,98	34,37	45995	8593	44153	0,925	231

		м2 перегородок (за вычетом проемов)							
				136,8	12,87	34200	3218	118	0,0629	16
159	30-6-33	Кирпич керамический утолщенный рядовой пустотелый марки М100, размерами 250 x 120 x 88 мм ГОСТ 530-2012	9,7	19500		189150				
		1000шт								
160	30-2-5	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50	5,2	6330		32916				
		м3								
161	Е8-11-1	Расшивка швов кладки из кирпича ktpp1=0,75; ktpм1=0,75; kзпр1=0,75; kэкс1=0,75; kзпм1=0,75;	250	29,2	–	7300	–	8614	0,16425	41
		м2 стен (без вычета проемов)		29,2	–	7300	–	118	–	–
162	Е8-35-1	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для кладки и облицовки	250	125,15	0,62	31288	155	20380	0,434	109
		м2 вертикальной проекции		68,85	0,23	17213	58	118	0,0011	–
		3.4 = Внутренние стены толщиной 510 и 380мм =								
182	Е8-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м	120	1032,66	337,41	123919	40489	112784	4,38	526
		м3 кладки		670,5	126	80460	15120	118	0,62	74
183	99-1-1(пл)пр	Кирпич силикатный утолщенный, 250x120x88мм М-100/25	35112	16,14		566708				
		шт								
184	30-2-6	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М-75	25,92	6870		178070				
		м3								
		3.6 = Перегородки =								
196	Е8-7-3	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	230	272,54	34,73	62684	7988	64596	1,43	329
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		225	13,01	51750	2992	118	0,0635	15
197	99-1-1(пл)пр	Кирпич силикатный утолщенный, 250x120x88мм М-100/25	8926	16,14		144066				
		шт								
199	30-2-5	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	4,761	6330		30137				
		м3								

200	4-1-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=4 мм	0,6	50800		30480			
		т							
		3.13 = Перемычки с 1 по 5 этаж =							
249	Е7-44-10	Укладка перемычек массой до 0,3 т	36	108,41	66,43	3903	2391	2405	0,148	5
		шт сборных конструкций		23,85	23,85	859	859	140	0,1051	4
252	30-15-204	Перемычки железобетонные брусковые 9ПБ25-8-п ГОСТ 948-84	10	1070		10700				
		шт								
254	30-15-194	Перемычки железобетонные брусковые 9ПБ18-8-п ГОСТ 948-84	6	623		3738				
		шт								
255	30-15-185	Перемычки железобетонные брусковые 8ПБ13-1-п ГОСТ 948-84	10	195		1950				
		шт								
258	30-15-193	Перемычки железобетонные брусковые 9ПБ16-37-п ГОСТ 948-84	10	860		8600				
		шт								
269	Е7-53-11	Установка опорных подушек	8	435,3	24,15	3482	193	2024	1,03	8
		шт сборных конструкций		171,9	8,83	1375	71	140	0,0405	–
270	30-14-3	Опорные подушки	0,25	21100		5275				
		м3								
271	Е7-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	1	13010,1	1826,1	13010	1826	12307	42,7	43
		т стальных элементов		8100	690,75	8100	691	140	3,37	3
274	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	30	21,8	0,05	654	2	158	0,0295	1
		м2		5,81	0,02	174	1	90	0,0001	–
276	Е26-30-1	Утепление изделиями из волокнистых и зернистых материалов (узлы А и Б)	3	6465,97	378,22	19398	1135	11124	20,04	60
		м3 изоляции		3566,25	141,75	10699	425	100	0,69	2
277	1-3-181	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка OL-E жесткие	3	14600		43800				
		м3								

278	Е26-24-18	Обвертывание полиэтиленовой пленкой плит теплоизоляционных (узлы А и Б, ОК-1 -87,48м2, ОК-2 -4,63м2 , ОК-5 -3,2м2, ОК-6 -4,9м2) *м трубопровода*	140	172,73	–	24182	–	4347	0,193	27
				31,05	–	4347	–	100	–	–
279	1-1-507	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм *1000м2*	0,02	30400		608				

Раздел 4 Покрытия и перекрытия

4.6 = Перекрытие на отм +3,300 =

326	Е7-45-5	Укладка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2 *шт сборных конструкций*	32	951,48	200,77	30447	6425	16594	1,74	56
				299,25	71,15	9576	2277	140	0,3052	10
327	Е7-45-6	Укладка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2 *шт сборных конструкций*	65	1539,77	373,54	100085	24280	54676	2,66	173
				465,75	135,07	30274	8780	140	0,6052	39
328	30-17-1189	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 60.15-8т СТ РК 949-92 *шт*	29	14227		412583				
329	30-17-1159	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 30.15-8т СТ РК 949-92 *шт*	25	7104		177600				
330	30-17-795	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 30.12-8т СТ РК 949-92 *шт*	2	5609		11218				
331	30-17-813	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 48.12-8т СТ РК 949-92 *шт*	2	9494		18988				
332	30-17-1165	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 36.15-8т СТ РК 949-92 *шт*	8	8492		67936				
333	30-17-825	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 60.12-8т СТ РК 949-92 *шт*	1	12169		12169				
334	30-17-2287	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 66.12-8 *шт*	10	11834		118340				

335 30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	144,86	2940		425888				
	м2								
336 99-1-1(пл)	Надбавка к поз 30-17-8 - 30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов	96	45		4320				
	м2								
337 99-1-2(пл)	Надбавка к поз 30-17-8 - 30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов (п-6)	48,86	45		2199				
	м2								
338 99-1-3(пл)	Надбавка на 1м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка / включая собственную массу / 960-1050 кг/м2, пролет 3,01-3,45м	3,3	20		66				
	м2								
339 99-1-4(пл)	Надбавка на 1м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка / включая собственную массу / 960-1050 кг/м2, пролет4,36- 4,65 м	51,3	128		6566				
	м2								
340 99-1-5(пл)	Надбавка на 1м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка / включая собственную массу / 960-1050 кг/м2, пролет 4,66 - 4,95 м	19,2	161		3091				
	м2								
341 99-1-6(пл)	Надбавка на 1м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка / включая собственную массу / 960-1050 кг/м2, пролет 5,86 -6,15м	16,8	306		5141				
	м2								
342 99-1-7(пл)	Надбавка на 1м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка / включая собственную массу / 960-1050 кг/м2, пролет 10,2 м	48,86	879		42948				
	м2								
343 Е6-1-1	Заполнение пустот в плитах перекрытия (бетон кл В15)	5,14	7010,95	66,01	36036	339	1191	1,35	7
	м3								
			195,75	24,93	1006	128	105	0,1218	1

4.7 = Монолитная плита ПМ-2 (1шт) =

344	Е6-22-5	Устройство ребристых перекрытий на высоте от опорной площади до 6 м (бетон В20)	*м3*	1,54	14153,9	379,21	21797	584	3656	13	20
					2117,25	143,26	3261	221	105	0,6996	1
345	4-1-77	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=25-28 мм	*т*	0,13824	56200		7769				
346	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	*т*	0,0463	65900		3051				
347	4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	*т*	0,0235	62000		1457				
348	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	*т*	0,05916	41200		2437				
349	4-1-5	Арматурные заготовки , не собранные в каркасы и сетки, сталь гладкая класса А-I диаметром 8 мм	*т*	0,0101	52102		526				
350	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки, сталь гладкая класса А-I диаметром 6 мм	*т*	0,0006	55620		33				

4.8 = Монолитная плита ПМ-14 (1шт) =

351	Е6-22-5	Устройство ребристых перекрытий на высоте от опорной площади до 6 м (бетон В20)	*м3*	1,26	14153,9	379,21	17834	478	2991	13	16
					2117,25	143,26	2668	181	105	0,6996	1
352	4-1-77	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=25-28 мм	*т*	0,13824	56200		7769				
353	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	*т*	0,04566	65900		3009				
354	4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	*т*	0,02408	62000		1493				

355 4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,05968	41200		2459				
	т								
356 4-1-5	Арматурные заготовки не собранные в каркасы и сетки ,сталь гладкая класса А-I диаметром 8 мм	0,0101	52102		526				
	т								
357 4-1-4	Арматурные заготовки не собранные в каркасы и сетки, сталь гладкая класса А-I диаметром 6 мм	0,0006	55620		33				
	т								
	4.9 = Монолитные участки (Му2-2шт, Му3,6,6зв-1шт)=								
358 Е6-22-9	Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм (МУ-2-2 штуки)	1,52	9798,7	269,2	14894	409	2289	8,21	12
	м3		1332	101,7	2025	155	105	0,4966	1
359 4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,1068	65900		7038				
	т								
360 4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,2344	67700		15869				
	т								
361 Е12-14-2	Засыпка плит керамзитом	1,34	4799,72	245,72	6432	329	758	2,71	4
	м3 утеплителя		382,5	92,25	513	124	119	0,45	1
362 Е6-22-9	Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм (МУ-3, 6зв)	0,86	6505,53	269,2	5595	232	1295	8,21	7
	м3		1332	101,7	1146	87	105	0,4966	–
363 30-1-30	Бетон легкий на пористых заполнителях объемным весом 1200 кг/м3 класса В5 (50%)	0,43645	14300		6241				
	м3								
364 4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,05986	65900		3945				
	т								

365 4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,0812	67700		5497				
	т								
	4.10 = Анкера , перемычки, опорные подушки =								
366 Е7-11-1	Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т	2	396,25	250,96	793	502	612	0,813	2
	шт сборных конструкций		130,73	88,22	261	176	140	0,3715	1
367 30-15-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 (5ПВ34-20)	0,37	21759		8051				
	м3								
368 Е7-53-11	Установка опорных подушек	3	435,3	24,15	1306	72	759	1,03	3
	шт сборных конструкций		171,9	8,83	516	26	140	0,0405	–
369 30-14-3	Опорные подушки	0,06	21100		1266				
	м3								
370 Е7-20-3	Установка стальных крепехных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг (А-1, А-2, МС-5)	0,04383	175710,1	1826,1	7701	80	539	42,7	2
	т стальных элементов		8100	690,75	355	30	140	3,37	–
	Раздел 6 Лестница Л1								
	6.0 Подраздел без наименования								
784 Е9-25-1	Монтаж балки Б-1	0,2	5030,5	2020,02	1006	404	500	14,1	3
	т конструкций		2272,5	502,43	455	100	90	1,79	–
785 2-1-120	Балки дополнительные и кровельные из прокатных профилей	0,2	101700		20340				
	т								
786 Е9-48-4	Электродуговая сварка покрытий (фермы,балки) при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,2	2452,13	545,76	490	109	221	5,25	1
	т		1230,75	–	246	–	90	–	–
787 99-1-1(пл)	Надбавка за применение марки стали С245	0,2	1860		372				
	тн								
791 Е9-25-1	Монтаж косоуров Кс-2т. Кс-2н	0,4	5030,5	2020,02	2012	808	999	14,1	6
	т конструкций		2272,5	502,43	909	201	90	1,79	1

792 2-1-146	Косоуры	0,4	108500		43400				
	т								
793 Е9-48-4	Электродуговая сварка косоуров	0,4	2452,13	545,76	981	218	443	5,25	2
	т		1230,75	–	492	–	90	–	–
794 99-1-1(пл)	Надбавка за применение марки стали С 245	0,4	1860		744				
	тн								
796 Е7-45-5	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	2	951,48	200,77	1903	402	1037	1,74	3
	шт сборных конструкций		299,25	71,15	599	142	140	0,3052	1
797 30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см (ПК33.15-8т)	10	2940		29400				
	м2								
798 30-17-8	Надбавка к поз 30-17-8 - 30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, (П-6)	10	45		450				
	м2								
799 30-17-145	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий , вырезов , нормативная нагрузка (включая собственную массу) 960-1050 кг/м2 , пролет 3,01-3,45м	10	20		200				
	м2								
800 Е7-59-1	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных гладких ступеней гладких	30	208,39	12,56	6252	377	7760	1,08	32
	м ступеней		180	4,75	5400	143	140	0,0232	1
801 30-21-8	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки (ГОСТ 8717.0-84*)	30	1230		36900				
	м								

Раздел 7 Окна и двери

7.3 = Окна с 1 по 5 этажи =

834 Е10-91-8	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), трехстворчатых (в т. ч. при наличии створок глухого остекления), площадь проема более 2 м2 (ОК-1)	53,43	348,93	18,88	18643	1009	11386	1,0234	55
	м2 проемов								

837 6-1-719			171,01	6,57	9137	351	120	0,0321	2
	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99 (ОК-1)	53,43 м2	6433		343715				
	Всего прямые затраты				**4753779**	**139578**			**2841**
					463713	**51473**			**246**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				4150492				
	Накладные расходы, тенге				598775				
	- заработная плата, тенге				89816				
	- трудоемкость, чел-ч				299				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				321153				
	Всего				**5673707**				
	Временные здания и сооружения (1,8 %)				102127				
	- сметная заработная плата, тенге				14400				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				82				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)				139775				
	- сметная заработная плата, тенге				64297				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				391				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				57758				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				23103				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**5996470**				
	понижающий коэффициент к=0,9961537534				**5973406**				
	Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.				**16349212**				
	- материалы, тенге				11316204				
	- сметная заработная плата, тенге				2084552				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				3859				
	Налог (2 %)				326984				
	Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**16676196**				

НДС (12 %)	2001143
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	18677339

Заказчик:

Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

_____ А.К.Ажмурат

Руководитель отдела капитального строительства

_____ А.Т.Мушкенов

Руководитель технического отдела ПГС

_____ А.К. Омаров

расчеты соответствуют ред.

Вр. и.о. Главного специалиста технического отдела ПГС

_____ С.Е. Музафар

расценки соответствуют,

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ Т.Ж. Досанов

Технический надзор

Директор ТОО "Бестау-С"

_____ С.К. Мусин

Эксперт технического надзора

_____ Т.М.Омаров

Подрядчик:

Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ Н.К.Темирбулатов

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области" Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Наименование стройки: Строительство областного онкологического диспансера на 200 коек с поликлиникой на 100 посещений в смену в г.Павлодаре

Наименование объекта: Стационар на 227 коек с пищеблоком и прачечной. Блок В

Договор № 95/17 от 21.04.2017г., доп.согл. №1 от 04.07.2017г., доп.согл. №2 от 21.08.2017г., доп.согл. №3 от 23.10.17г., доп.согл. №4 от 5.12.17г., доп.согл. №5 от 25.12.17г., доп.согл. №6 от 9.01.18г., доп.согл. №7 от 7.02.18г.

Акт № 93 от 19.02.2018г.
приемки выполненных работ за февраль 2018 г.
(локальная смета 2-2-3)
Общестроительные работы

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 3 Стены								
		3.1 Наружные стены								
109	Е8-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	80	1073,84	335,84	85907	26867	77951	4,54	363
		м3 кладки		699,75	126	55980	10080	118	0,61	49
110	99-1-1(пл)ТО	Кирпич силикатный утолщенный, 250х120х88 мм: М-150/35 (1, 2, 3 этажи)	8964	16,77		150326				
		шт								
112	30-2-6	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М75	10,24	6870		70349				
		м3								
113	Е26-33-1	Теплоизоляция стен плитами ПСБ-С-35	6,64	3679,88	185,63	24434	1233	22141	18,17	121
		м3 изоляции		3264,75	69,75	21678	463	100	0,34	2
114	1-3-4083	Плиты из вспененного полистирола ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-86	5,8	5454		31633				
		м3								

362699

116 Е8-7-6	Облицовка наружных стен керамическим кирпичом при высоте этажа свыше 4 м на растворе М75	200	183,98	34,37	36796	6874	35322	0,925	185
	м2 перегородок (за вычетом проемов)		136,8	12,87	27360	2574	118	0,0629	13
117 30-6-33	Кирпич керамический утолщенный лицевой марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012	7,762	19500		151359				
	1000шт								
118 30-2-6	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М75	4,14	6870		28442				
	м3								
119 Е8-11-1	Расшивка швов кладки из кирпича т.ч. п.3.2: ктрр1=0,75; кзпр1=0,75;	200	29,2	–	5840	–	6891	0,16425	33
	м2 стен (без вычета проемов)		29,2	–	5840	–	118	–	–
120 Е8-35-1	Установка и разборка наружных инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для кладки и облицовки	200	125,15	0,62	25030	124	16303	0,434	87
	м2 вертикальной проекции		68,85	0,23	13770	46	118	0,0011	–
3.2 Внутренние стены толщиной 380 мм									
126 Е8-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м	90	1032,66	337,41	92939	30367	84588	4,38	394
	м3 кладки		670,5	126	60345	11340	118	0,62	56
127 99-1-4(пл)ТО	Кирпич силикатный утолщенный, 250х120х88 мм: М-100/25	11038	16,14		178153				
	шт								
128 30-2-6	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М75	8,08	6870		55510				
	м3								
3.3 Армирование стен									
129 Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,6	8679,65	422,15	5208	253	5959	56,4	34
	т металлических изделий		8257,5	157,5	4955	95	118	0,77	–
131 4-1-40	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=4 мм	0,6	32300		19380				
	т								
3.4 Перегородки									
136 Е8-7-3	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	350	272,54	34,73	95389	12156	98299	1,43	501
	м2 перегородок (за вычетом проемов)								

1056695

				225	13,01	78750	4554	118	0,0635	22
137	99-1-5(пл)ТО	Кирпич силикатный утолщенный, 250х120х88 мм: М-100/25	7161	16,14		115579 √				
		шт								
138	30-6-7	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012 (в санузлах и душевых)	8,316	17824		148224 √				
		1000шт								
139	30-2-5	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М50	7,3	6330		46209 √				
		м3								
140	4-1-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=4 мм	0,3	50800		15240 √				
		т								
141	Е7-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг (крепление перегородок)	0,1	175710,1	1826,1	17571 √	183	1231 √	42,7	4
		т стальных элементов		8100	690,75	810	69	140	3,37	–
	3.7 Перемычки с 1 по 5 этаж									
152	Е7-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	120	108,41	66,43	13009 √	7972	8014 √	0,148	18
		шт сборных конструкций		23,85	23,85	2862	2862	140	0,1051	13
154	30-15-214	Перемычки железобетонные брусковые 10ПБ25-37-п ГОСТ 948-84	15	3546		53190 √				
		шт								
155	30-15-211	Перемычки железобетонные брусковые 10ПБ21-27-п ГОСТ 948-84	15	1882		28230 √				
		шт								
156	30-15-193	Перемычки железобетонные брусковые 9ПБ16-37-п ГОСТ 948-84	40	860		34400 √				
		шт								
158	30-15-199	Перемычки железобетонные брусковые 9ПБ22-3-п ГОСТ 948-84	20	721		14420 √				
		шт								
161	30-15-186	Перемычки железобетонные брусковые 8ПБ16-1-п ГОСТ 948-84	10	234		2340 √				
		шт								
162	30-15-185	Перемычки железобетонные брусковые 8ПБ13-1-п ГОСТ 948-84	20	195		3900 √				
		шт								

1549007

169 Е7-20-4	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой свыше 20 кг	0,6	124369,94	1216,94	74622	730	5375	31,4	19
	т стальных элементов		5940	459	3564	275	140	2,25	1
170 Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	25	21,8	0,05	545	1	131	0,0295	1
	м2		5,81	0,02	145	1	90	0,0001	–
172 Е26-30-1	Утепление изделиями из волокнистых и зернистых материалов (узлы А и Б)	2	6465,97	378,22	12932	756	7417	20,04	40
	м3 изоляции		3566,25	141,75	7133	284	100	0,69	1
173 1-3-181	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка OL-E жесткие	2	14600		29200				
	м3								
174 Е26-24-18	Обвертывание полиэтиленовой пленкой плит теплоизоляционных по контуру проемов	120	172,73	–	20728	–	3726	0,193	23
	м трубопровода		31,05	–	3726	–	100	–	–
175 1-1-507	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм (656,6.0,14)	0,0168	30400		511				
	1000м2								

Раздел 4 Покрытие и перекрытия

4.3 Перекрытие на отм. +3,000

193 Е7-45-5	Укладка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	22	951,48	200,77	20933	4417	11409	1,74	38
	шт сборных конструкций		299,25	71,15	6584	1565	140	0,3052	7
194 Е7-45-6	Укладка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	43	1539,78	373,54	66211	16062	36169	2,66	114
	шт сборных конструкций		465,75	135,07	20027	5808	140	0,6052	26
195 30-17-1189	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные ПК 60.15-8т СТ РК 949-92	33	14227		469491				
	шт								
196 30-17-825	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные ПК 60.12-8т СТ РК 949-92	10	12169		121690				
	шт								
197 30-17-1159	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 30.15-8т СТ РК 949-92	13	7104		92352				
	шт								

2458222

198 30-17-795	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные ПК 30.12-8т СТ РК 949-92	6	5609		33654				
	шт								
199 30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см (ПК 30.10)	9	2940		26460				
	м2								
200 99-30-17-8А	Надбавка к поз. 30-17-8 - 30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделия за вычетом площади отверстий, вырезов	9	45		405				
	м2								
201 Е6-1-1	Заполнение пустот в плитах перекрытия (бетон кл. В15)	3,41	7010,95	66,01	23907	225	791	1,35	5
	м3		195,75	24,93	668	85	105	0,1218	–
	4.4 Монолитные участки (Ум3-3 шт, Ум2-6 шт)								
202 Е6-22-9	Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм (Ум-3 3 штуки)	0,42	6505,53	269,2	2732	113	632	8,21	3
	м3		1332	101,7	559	43	105	0,4966	–
203 30-1-30	Бетон легкий на пористых заполнителях объемным весом 1200 кг/м3 класса В5 (50%)	0,21315	14300		3048				
	м3								
204 4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,00999	65000		649				
	т								
205 4-1-55	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм	0,0676	60500		4090				
	т								
206 Е6-22-9	Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм (Ум-2 6 штук)	1,2	6505,53	269,2	7807	323	1806	8,21	10
	м3		1332	101,7	1598	122	105	0,4966	1
207 30-1-30	Бетон легкий на пористых заполнителях объемным весом 1200 кг/м3 класса В5 (50%)	0,609	14300		8709				
	м3								
208 4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,02797	65000		1818				
	т								

209 4-1-55	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм	0,14994	60500		9071				
	т								
210 Е7-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг (А-1, А-2, МС5, стержни диам. 12 мм)	0,02927	82810,1	1826,1	2424	53	360	42,7	1
	т стальных элементов		8100	690,75	237	20	140	3,37	–
Раздел 6 Лестница Л1									
427 Е9-25-1	Монтаж балки Б-1	0,2	5030,5	2020,02	1006	404	500	14,1	3
	т конструкций		2272,5	502,43	455	100	90	1,79	–
428 2-1-120	Балки из прокатных профилей	0,2	101700		20340				
	т								
429 99-1-1(пл)	Надбавка за применение марки стали С245	0,2	1860		372				
	т								
430 Е9-48-4	Электродуговая сварка покрытий (фермы,балок) при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,2	2452,13	545,76	490	109	221	5,25	1
	т		1230,75	–	246	–	90	–	–
431 Е6-22-9	Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм	1,6	9798,7	269,2	15678	431	2409	8,21	13
	м3		1332	101,7	2131	163	105	0,4966	1
432 4-1-74	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=14 мм	0,10374	61300		6359				
	т								
433 4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,01144	65000		744				
	т								
434 4-1-4	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,00132	55620		73				
	т								
435 4-1-5	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,0204	52102		1063				
	т								
438 Е9-25-1	Монтаж косоуров Кс-2т, Кс-2н	0,2	5030,5	2020,02	1006	404	500	14,1	3
	т конструкций		2272,5	502,43	455	100	90	1,79	–
439 2-1-146	Косоуры	0,2	108500		21700				

2651827

		т							
440	Е9-48-4								
	Электродуговая сварка покрытий (фермы,балок) при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,2	2452,13	545,76	490 √	109	221 √	5,25	1
	т		1230,75	–	246	–	90	–	–
441	99-1-1(пл) Надбавка за применение марки стали С245	0,2	1860		372 √				
	т								
446	Е7-45-5 Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	4	951,48	200,77	3806 √	803	2075 √	1,74	7
	шт сборных конструкций		299,25	71,15	1197	285	140	0,3052	1
447	30-17-801 Плиты перекрытий железобетонные многопустотные ПК 36.12-8т СТ РК 949-92	4	7007		28028 √				
	шт								
449	Е7-59-1 Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких	24	208,39	12,56	5001 √	301	6208 √	1,08	26
	м ступеней		180	4,75	4320	114	140	0,0232	1
450	30-21-8 Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки (ГОСТ 8717.0-84*)	24	1230		29520 √				
	м								

Раздел 7 Окна и двери

7.3 Окна с 1 по 5 этажи

476	Е10-91-8 Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), трехстворчатых (в т. ч. при наличии створок глухого остекления), площадь проема более 2 м2 (ОК-1, ОК-3, ОК-4)	51,17	348,94	18,88	17855 √	966	10904 √	1,0234	52
	м2 проемов		171,01	6,57	8751	336	120	0,0321	2
477	Е10-91-6 Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), двухстворчатых, площадь проема более 2 м2 (ОК-2)	6	346,04	18,87	2076 √	113	1028 √	0,8165	5
	м2 проемов		136,44	6,39	819	38	120	0,0312	–

478 6-1-719	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99 (ОК-1)	47	6433	302351		
	м2					
479 6-1-716	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99 (ОК-3)	4,17	5781	24107		
	м2					
481 6-1-710	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99 (ОК-2)	6	6433	38598		
	м2					
	Всего прямые затраты			**3104031**	**112349**	**2105**
				335211	**41422**	**196**
	В том числе стоимость: материалов, тенге			2656476		
	Накладные расходы, тенге			448581		
	- заработная плата, тенге			67287		
	- трудоемкость, чел-ч			224		
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			213157		
	Всего			**3765769**		
	Временные здания и сооружения (1,8 %)			67784		
	- сметная заработная плата, тенге			9558		
	- нормативная трудоемкость, чел-ч			54		
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)			92772		
	- сметная заработная плата, тенге			42675		
	- нормативная трудоемкость, чел-ч			260		
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)			38336		
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)			15334		
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге			**3979995**		

	понижающий коэффициент к=0,9961537534	**3964687**
	Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.	**10851348**
	- материалы, тенге	7242810
	- сметная заработная плата, тенге	1499077
	- нормативная трудоемкость, чел-ч	2839
	Налог (2 %)	217027
	Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**11068375**
	НДС (12 %)	1328205
	Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**12396580**

Заказчик:

Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

_____ **А.К.Ажмурат**

Руководитель отдела капитального строительства

_____ **А.Т.Мушкенов**

Руководитель технического отдела ПГС

_____ **А.К. Омаров**

расценки соответствуют под.

Вр. и.о. Главного специалиста технического отдела ПГС

_____ **С.Е. Музафар** (расценки соответствуют)

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ **Т.Ж. Досанов**

Технический надзор

Директор ТОО "Бестау-С"

_____ **С.К. Мусин**

Эксперт технического надзора

_____ **Т.М.Омаров**

Подрядчик:

Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ **Н.К.Темирбулатов**

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области" Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Наименование стройки: Строительство областного онкологического диспансера на 200 коек с поликлиникой на 100 посещений в смену в г.Павлодаре

Наименование объекта: Патологоанатомический корпус

Договор № 95/17 от 21.04.2017г., доп.согл. №1 от 04.07.2017г., доп.согл. №2 от 21.08.2017г., доп.согл. №3 от 23.10.17г., доп.согл. №4 от 5.12.17г., доп.согл. №5 от

Акт № 94 от 19.02.2018г.

приемки выполненных работ за февраль 2018 г.

(локальная смета 2-5-1)

Общестроительные работы

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 3 Стены								
		3.2 = Наружные стены здания =								
87	Е8-6-1	Кладка простых наружных стен при высоте этажа до 4 м	60,6	1073,84	335,84	65075	20352	59048	4,54	275
		м3 кладки		699,75	126	42405	7636	118	0,61	37
88	99-1-1(пл)	Кирпич силикатный утолщенный 250х120х88 мм М100/25 (г.Астана ТОО BIGA construction groug" к=0,77	17154,284	16,14		276870				
		шт								
89	30-2-5	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50	12,65866	6330		80129				
		м3								
90	Е26-33-1	Теплоизоляция стен плитами ПСБ-С-35	20,0836	3679,88	185,63	73905	3728	66969	18,17	365
		м3 изоляции		3264,75	69,75	65568	1401	100	0,34	7
91	1-3-4083	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-86	19,37862	5454		105691				
		м3								

93 Е8-7-6	Облицовка наружных стен , керамическим кирпичом при высоте этажа свыше 4 м на растворе М50	130,37	183,98	34,37	23985	4481	23025	0,925	121
	м2 перегородок (за вычетом проемов)		136,8	12,87	17835	1678	118	0,0629	8
94 30-6-33	Кирпич керамический утолщенный рядовой пустотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012	5,0592	19500		98654				
	1000шт								
95 30-2-5	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50	2,69861	6330		17082				
	м3								
96 Е8-11-1	Расшивка швов кладки из кирпича ктрр1=0,75; кзпр1=0,75;	130,37	29,2	–	3807	–	4492	0,16425	21
	м2 стен (без вычета проемов)		29,2	–	3807	–	118	–	–
97 Е8-35-1	Установка и разборка наружных инвентарных трубчатых лесов высотой до 16 м для кладки и облицовки	152	125,15	0,62	19023	94	12390	0,434	66
	м2 вертикальной проекции		68,85	0,23	10465	35	118	0,0011	–
98 Е8-15-1	Кладка парапета из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом при высоте этажа до 4м	16,61	1377,93	305,8	22887	5079	22623	6,41	106
	м3 кладки		1039,5	114,75	17266	1906	118	0,56	9
99 99-1-1(пл)	Кирпич силикатный утолщенный 250х120х88 мм М100/25 (г.Астана ТОО BIGA construction groug" к=0,77	2685,96648	16,14		43351				
	шт								
100 30-6-33	Кирпич керамический утолщенный рядовой пустотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012	2,23884	19500		43657				
	1000шт								
101 30-2-5	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	3,43931	6330		21771				
	м3								
102 Е8-6-1	Кладка детали устройства пояса (на растворе М50 на фасаде)	0,93	1073,84	335,84	999	312	906	4,54	4
	м3 кладки		699,75	126	651	117	118	0,61	1
103 99-1-1(пл)	Кирпич силикатный утолщенный 250х120х88 мм М100/25 (г.Астана ТОО BIGA construction groug" к=0,77	272,118	16,14		4392				

		шт							
104 30-2-5	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50	0,20086	6330		1271				
		м3							
3.3 = Армирование стен =									
108 Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,32817	8679,65	422,15	2848	139	3259	56,4	19
	т металлических изделий		8257,5	157,5	2710	52	118	0,77	–
109 4-1-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=4 мм	0,32817	50800		16671				
		т							
110 Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций (ГС-1)	0,05	8679,65	422,15	434	21	497	56,4	3
	т металлических изделий		8257,5	157,5	413	8	118	0,77	–
111 4-1-21	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=6 мм	0,05	58600		2930				
		т							
112 Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций (армирование облицовки)	0,1397	8679,65	422,15	1213	59	1388	56,4	8
	т металлических изделий		8257,5	157,5	1154	22	118	0,77	–
113 4-1-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=4 мм	0,1137	50800		5776				
		т							
114 4-1-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=3 мм	0,026	64100		1667				
		т							
115 Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций (армирование простенков)	0,10027	8679,65	422,15	870	42	996	56,4	6
	т металлических изделий		8257,5	157,5	828	16	118	0,77	–
116 4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,10027	41200		4131				
		т							
117 Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций (армирование простенков)	0,018	8679,65	422,15	156	8	179	56,4	1
	т металлических изделий								

118	4-1-41	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=5 мм		8257,5	157,5	149	3	118	0,77	–
		т	0,018	29400		529				
		3.4 = Внутренние стены и перегородки первого этажа =								
138	30-14-3	Опорные подушки ОП5. 4-4, ОП4.4-Т	0,0605	21100		1277				
		м3								
139	Е6-3-4	Устройство опорных подушек ОП1	0,1	8333,7	257,71	833	26	76	4,05	–
		м3								
				634,5	91,69	63	9	105	0,3964	–
140	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,00332	65000		216				
		т								
141	Е6-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг (ЗД1, ЗД2)	0,03376	70437,87	304,24	2378	10	348	58	2
		т								
				9675	114,75	327	4	105	0,56	–
145	30-15-32	Прогоны для перекрытий (ГОСТ 24155-80) из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные, длина более 2,5 до 4 м, объем до 1,0 м3	0,51	20200		10302				
		м3								
146	Е9-24-1	Монтаж связей и распорок высотой до 25м и шаге ферм до 12м	0,32132	13864,97	4022,39	4455	1292	2939	56,5	18
		т конструкций								
				9090	1071,86	2921	344	90	3,81	1
147	2-1-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, масса до 0,1 т	0,32132	154400		49612				
		т								
148	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	12,8544	21,8	0,05	280	1	68	0,0295	–
		м2								
				5,81	0,02	75	–	90	0,0001	–
149	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	25,7086	20,36	0,02	523	1	96	0,0213	1
		м2								
				4,16	–	107	–	90	–	–
		3.5 = Внутренние стены и перегородки второго этажа =								
150	Е8-6-7	Кладка внутренних стен при высоте этажа до 4 м	59,27	1032,66	337,41	61206	19998	55707	4,38	260
		м3 кладки								
				670,5	126	39741	7468	118	0,62	37

151	99-1-1(пл)	Кирпич силикатный утолщенный 250х120х88 мм М100/25 (г.Астана ТОО BIGA construction groug" к=0,77	17338,1044	16,14		279837				
		шт								
152	30-2-5	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50	12,80232	6330		81039				
		м3								
153	Е8-8-1	Кладка прямоугольных армированных столбов при высоте этажа до 4 м	2,46	2069,83	367,45	5092	904	4109	7,46	18
		м3 кладки								
				1278	137,25	3144	338	118	0,67	2
154	99-1-1(пл)	Кирпич силикатный утолщенный 250х120х88 мм М100/25 (г.Астана ТОО BIGA construction groug" к=0,77	765,055	16,14		12348				
		шт								
155	30-2-5	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50	0,48708	6330		3083				
		м3								
156	Е8-7-3	Кладка армированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м (армирование сеткой Вр-1 д=3мм)	272,53	330,23	34,73	89998	9465	76541	1,43	390
		м2 перегородок (за вычетом проемов)								
				225	13,01	61319	3546	118	0,0635	17
157	99-1-1(пл)	Кирпич силикатный утолщенный 250х120х88 мм М100/25 (г.Астана ТОО BIGA construction groug" к=0,77	8960,47087	16,14		144622				
		шт								
158	30-6-7	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012 (в сан узлах)	2,09563	17824		37353				
		1000шт								
159	30-2-5	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50	5,737	6330		36315				
		м3								
160	Е7-44-10	Укладка перемычек массой до 0,3 т	154	108,41	66,43	16695	10230	10284	0,148	23
		шт сборных конструкций								
				23,85	23,85	3673	3673	140	0,1051	16
161	30-15-193	Перемычки железобетонные брусковые 9ПБ16-37-п ГОСТ 948-84	45	860		38700				
		шт								
162	30-15-186	Перемычки железобетонные брусковые 8ПБ16-1-п ГОСТ 948-84	40	234		9360				
		шт								

163 30-15-190	Перемычки железобетонные брусковые 9ПБ13-37-п ГОСТ 948-84	30	639		19170				
	шт								
164 30-15-185	Перемычки железобетонные брусковые 8ПБ13-1-п ГОСТ 948-84	4	195		780				
	шт								
165 30-15-184	Перемычки железобетонные брусковые 8ПБ10-1-п ГОСТ 948-84	3	156		468				
	шт								
166 30-15-194	Перемычки железобетонные брусковые 9ПБ18-8-п ГОСТ 948-84	32	623		19936				
	шт								
167 Е7-53-11	Установка опорных подушек	4	435,3	24,15	1741	97	1012	1,03	4
	шт сборных конструкций		171,9	8,83	688	35	140	0,0405	–
168 30-14-3	Опорные подушки ОП5.4-Т, ОП4.4-Т, ОП1	0,094	21100		1983				
	м3								
169 Е6-3-4	Устройство опорных подушек ОП1	0,2	8333,7	257,71	1667	52	152	4,05	1
	м3		634,5	91,69	127	18	105	0,3964	–
170 4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,00672	65000		437				
	т								
171 Е6-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг (ЗД1, ЗД2)	0,06766	70437,87	304,24	4766	21	696	58	4
	т		9675	114,75	655	8	105	0,56	–
172 Е7-44-5	Укладка прогонов , масса до 1 т	6	638,19	292,42	3829	1755	3367	1,62	10
	шт сборных конструкций		297	103,75	1782	623	140	0,4463	3
173 Е7-44-6	Укладка прогонов массой до 2 т	4	920,34	394,75	3681	1579	3290	2,44	10
	шт сборных конструкций		447,75	139,72	1791	559	140	0,5978	2
174 30-15-34	Прогоны для перекрытий (ГОСТ 24155-80) из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные, длина более 4 до 6 м, объем до 1,0 м3	2,4	20500		49200				
	м3								
175 30-15-32	Прогоны для перекрытий (ГОСТ 24155-80) из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные, длина более 2,5 до 4 м, объем до 1,0 м3	1,02	20200		20604				
	м3								
176 Е9-24-1	Монтаж связей и распорок в здания х высотой до 25м и шаге ферм до 12м	0,65364	13864,97	4022,39	9063	2629	5979	56,5	37

		т конструкций							
				9090	1071,86	5942	701	90	3,81	2
177	2-1-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений из уголков , масса до 0,1т	0,65364	154400		100922				
		т								
178	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	26,1456	21,8	0,05	570	1	138	0,0295	1
		м2		5,81	0,02	152	1	90	0,0001	–
179	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	52,2912	20,36	0,02	1065	1	196	0,0213	1
		м2		4,16	–	218	–	90	–	–
		3.6 = Усиление столбов =								
180	Е46-7-1	Усиление столбов	1,6432	10079,32	1365,59	16562	2244	12889	42,84	70
		т усиления		7328,25	515,25	12042	847	100	5,42	9
181	1-1-899	Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10 мм, ширина полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,712	59200		42150				
		т								
182	1-1-877	Прокат полосовой, толщина 10-75 мм, ширина 100-200 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп	0,9312	55300		51495				
		т								
183	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	49,3	21,8	0,05	1075	2	258	0,0295	1
		м2		5,81	0,02	286	1	90	0,0001	–
		Раздел 4 Покрытие и перекрытие								
		4.5 = Монолитная плита ПМ-2 (2шт) =								
215	Е6-22-5	Устройство ребристых перекрытий на высоте от опорной площади до 6 м	0,8	13611,89	379,21	10890	303	1899	13	10
		м3		2117,25	143,26	1694	115	105	0,6996	1
216	4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,02648	68800		1822				
		т								
217	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,01424	69000		983				

		т							
218 4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,0124	41200		511				
		т							
219 4-1-4	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,00168	55620		93				
		т							
	4.6 = Участок монолитный УМ-1 (2шт) =								
220 Е6-22-9	Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм	1,2	9798,7	269,2	11758	323	1806	8,21	10
		м3							
			1332	101,7	1598	122	105	0,4966	1
221 4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,0372	53000		1972				
		т							
222 4-1-4	Каркасы и сетки плоские, не собранные в каркасы и сетки Сталь гладкая класса А-I диаметром 6 мм	0,0134	55620		745				
		т							
	4.7 = Покрытие второго этажа =								
223 Е7-45-5	Укладка панелей перекрытий площадью до 5 м2 с опиранием на две стороны	17	918,91	200,77	15621	3413	8816	1,74	30
		шт сборных конструкций							
			299,25	71,15	5087	1210	140	0,3052	5
224 Е7-45-6	Укладка панелей перекрытий площадью до 10 м2 с опиранием на две стороны (с заполнением швов бетоном кл В15)	32	1490,08	373,54	47683	11953	26916	2,66	85
		шт сборных конструкций							
			465,75	135,07	14904	4322	140	0,6052	19
225 30-17-1189	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 60.15-8т СТ РК 949-92	30	14227		426810				
		шт							
226 30-17-825	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 60.12-8т СТ РК 949-92	2	12169		24338				
		шт							
227 30-17-1153	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 24.15-8т СТ РК 949-92	11	5943		65373				
		шт							
228 30-17-789	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 24.12-8т СТ РК 949-92	4	4726		18904				

		шт							
229	30-17-795	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 30.12-8т СТ РК 949-92	2	5609		11218			
		шт							
230	Е6-1-1	Заполнение пустот в плитах перекрытия (бетон кл. В15)	2,41	7010,95	66,01	16896	159	559	1,35	3
		м3		195,75	24,93	472	60	105	0,1218	–
231	Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг	0,0478	175710,1	1826,1	8399	87	588	42,7	2
		т стальных элементов		8100	690,75	387	33	140	3,37	–
232	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	3,824	20,35	0,02	78	–	14	0,0213	–
		м2		4,16	–	16	–	90	–	–
233	Е7-44-6	Укладка ригелей массой до 2 т	2	920,34	394,75	1841	790	1645	2,44	5
		шт сборных конструкций		447,75	139,72	896	279	140	0,5978	1
234	30-15-34	Прогоны для перекрытий (ГОСТ 24155-80) из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные, длина более 4 до 6 м, объем до 1,0 м3	1,2	20500		24600				
		м3								
235	Е7-53-11	Установка опорных подушек	2	435,3	24,15	871	48	507	1,03	2
		шт сборных конструкций		171,9	8,83	344	18	140	0,0405	–
236	30-14-3	Опорные подушки ОП6.4-Т, ОП4.4-Т	0,07	21100		1477				
		м3								
237	Е69-2-1	Пробивка отверстий в перекрытиях с размером стороны отверстия до 150 мм	7	341,53	229,14	2391	1604	1265	0,7339	5
		отверстие		112,39	88,29	787	618	90	0,484	3
4.8 = Монолитная плита ПМ-2 (4шт) =										
238	Е6-22-5	Устройство ребристых перекрытий на высоте от опорной площади до 6 м	1,6	13611,89	379,21	21779	607	3798	13	21
		м3		2117,25	143,26	3388	229	105	0,6996	1
239	4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,05296	68800		3644				
		т								
240	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,02848	69000		1965				
		т								

241	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм (С-1)	0,0248	41200		1022			
		т							
242	4-1-4	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм	0,00336	55620		187			
		т							
	4.9 = Участок монолитный УМ-1 (2шт) =								
243	Е6-22-9	Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм	1,2	9798,7	269,2	11758	323	1806	8,21	10
		м3		1332	101,7	1598	122	105	0,4966	1
244	4-1-23	Каркасы и сетки плоские , не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,0372	53000		1972			
		т							
245	4-1-4	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм	0,0134	55620		745			
		т							
	Раздел 5 Машинное отделение								
	5.3 = Стены =								
261	Е8-6-1	Кладка простых наружных стен при высоте этажа до 4 м	17,01	1073,84	335,84	18266	5713	16574	4,54	77
		м3 кладки		699,75	126	11903	2143	118	0,61	10
262	99-1-1(пл)	Кирпич силикатный утолщенный 250х120х88 мм М100/25 (г.Астана ТОО BIGA construction groug" к=0,77	4977,126	16,14		80331				
		шт								
263	30-2-5	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50	3,67416	6330		23257				
		м3								
264	Е26-33-1	Теплоизоляция стен плитами ПСБ-С-35	3,3236	3679,88	185,63	12230	617	11083	18,17	60
		м3 изоляции		3264,75	69,75	10851	232	100	0,34	1
265	1-3-4083	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-86	3,22382	5454		17583				
		м3								
267	Е8-7-6	Облицовка наружных стен керамическим кирпичем при высоте этажа свыше 4м на растворе М50	26,1	183,98	34,37	4802	897	4609	0,925	24

	м2 перегородок (за вычетом проемов)							
			136,8	12,87	3570	336	118	0,0629	2
268 30-6-33	Кирпич керамический утолщенный рядовой пустотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012	1,01289	19500		19751				
	1000шт								
269 30-2-5	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50	0,54027	6330		3420				
	м3								
270 Е8-11-1	Расшивка швов кладки из кирпича ктрр1=0,75; кзпр1=0,75;	26,1	29,2	–	762	–	899	0,16425	4
	м2 стен (без вычета проемов)								
			29,2	–	762	–	118	–	–
271 Е8-15-1	Кладка наружных стен высотой до 4 м и толщиной 380 мм из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом (стена по оси Г)	14,73	1377,93	305,8	20297	4504	20062	6,41	94
	м3 кладки								
			1039,5	114,75	15312	1690	118	0,56	8
272 99-1-1(пл)	Кирпич силикатный утолщенный 250х120х88 мм М100/25 (г.Астана ТОО BIGA construction groug" к=0,77	2381,22676	16,14		38433				
	шт								
273 30-6-33	Кирпич керамический утолщенный рядовой пустотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012	1,98487	19500		38705				
	1000шт								
274 30-2-5	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50	3,04911	6330		19301				
	м3								
275 Е8-6-7	Кладка внутренних стен при высоте этажа до 4 м из кирпича	16,18	1032,66	337,41	16708	5459	15208	4,38	71
	м3 кладки								
			670,5	126	10849	2039	118	0,62	10
276 99-1-1(пл)	Кирпич силикатный утолщенный 250х120х88 мм М100/25 (г.Астана ТОО BIGA construction groug" к=0,77	4733,086	16,14		76392				
	шт								
277 30-2-5	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	3,49488	6330		22123				
	м3								
278 Е26-30-1	Теплоизоляция стен машинного отделения и лестничной клетки	1,7514	7792,57	378,22	13648	662	6494	20,04	35
	м3 изоляции								

			3566,25	141,75	6246	248	100	0,69	1
279 1-3-182	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка RKL жесткие	1,7514	18500		32401				
	м3								
280 Е15-36-1	Облицовка стен при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас	29,19	613,94	4,85	17921	142	6873	1,288	38
	м2								
			222,86	1,41	6505	41	105	0,0062	–
282 Е7-44-10	Укладка перемычек массой до 0,3 т	6	108,41	66,43	650	399	400	0,148	1
	шт сборных конструкций								
			23,85	23,85	143	143	140	0,1051	1
283 30-15-193	Перемычки железобетонные брусковые 9ПБ16-37-п ГОСТ 948-84	4	860		3440				
	шт								
284 30-15-186	Перемычки железобетонные брусковые 8ПБ16-1-п ГОСТ 948-84	2	234		468				
	шт								
285 Е7-53-11	Установка опорных подушек	2	435,3	24,15	871	48	507	1,03	2
	шт сборных конструкций								
			171,9	8,83	344	18	140	0,0405	–
286 30-14-3	Опорные подушки ОП4.,4-Т, ОП.5,4-Т	0,047	21100		992				
	м3								
287 Е7-44-6	Укладка протоков масса до 2тн	2	920,34	394,75	1841	790	1645	2,44	5
	шт сборных конструкций								
			447,75	139,72	896	279	140	0,5978	1
288 30-15-34	Прогоны для перекрытий (ГОСТ 24155-80) из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные, длина более 4 до 6 м, объем до 1,0 м3	1,2	20500		24600				
	м3								

Раздел 7 Лестница Л-1

7.0 Подраздел без наименования

370 Е6-18-2	Установка монолитных опорных подушек	0,276	14072,01	407,3	3884	112	735	14,4	4
	м3								
			2385	153,86	658	42	105	0,7515	–
371 4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,00636	65000		413				
	т								
372 Е6-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,12096	70437,87	304,24	8520	37	1243	58	7
	т								
			9675	114,75	1170	14	105	0,56	–

373 Е9-25-1	Монтаж балки В-1	0,4986	5030,5	2020,02	2508	1007	1246	14,1	7
	т конструкций		2272,5	502,43	1133	251	90	1,79	1
374 2-1-237	Балки с преобладанием горячекатаных профилей, масса до 0,1 т	0,4986	154400		76984				
	т								
375 Е9-48-4	Электродуговая сварка покрытий (фермы,балки) при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,4986	2452,13	545,76	1223	272	553	5,25	3
	т		1230,75	–	614	–	90	–	–
376 Е7-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг (уголок)	0,021	175710,1	1826,1	3690	38	259	42,7	1
	т стальных элементов		8100	690,75	170	15	140	3,37	–
377 Е9-29-1	Монтаж косоуров К-1, К-2а К-2/2н	0,8434	13711,46	5475,86	11564	4618	5005	28,9	24
	т конструкций		5040	1552,87	4251	1310	90	5,46	5
378 2-1-146	Косоуры	0,8434	108500		91509				
	т								
379 Е6-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных	0,3	7959,43	311,32	2388	93	175	2,82	1
	м3		441	117,61	132	35	105	0,5744	–
380 Е6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,05316	5239,08	327,33	279	17	112	11,6	1
	т		1890	123,75	100	7	105	0,6	–
381 4-1-74	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=14 мм	0,048	61300		2942				
	т								
382 4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,005	65000		325				
	т								
384 Е7-59-1	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких	57,6	208,39	12,56	12003	723	14899	1,08	62
	м ступеней		180	4,75	10368	274	140	0,0232	1
385 30-21-8	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки (ГОСТ 8717.0-84*)	57,6	1230		70848				
	м								

Раздел 8 Окна и двери

8.4 = Оконные проемы первого этажа =

412	E10-91-3	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), одностворчатых, площадь проема до 2 м2	45,36	472,81	19	21447	862	12187	1,303	59
		м2 проемов		217,73	6,18	9876	280	120	0,0302	1
413	6-1-710	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	45,36	6433		291801				
		м2								

8.6 = Оконные проемы второго этажа =

430	E10-91-3	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), одностворчатых, площадь проема до 2 м2	54	472,81	19	25532	1026	14509	1,303	70
		м2 проемов		217,73	6,18	11757	334	120	0,0302	2
431	6-1-710	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	54	6433		347382				
		м2								

8.8 = Дверь в машинное отделение=

Всего прямые затраты	**4399243**	**132269**		**2679**
В том числе стоимость: материалов, тенге	**437085** 3829893	**47908**		**227**
Накладные расходы, тенге	558813			
- заработная плата, тенге	83822			
- трудоемкость, чел-ч	279			
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	297483			
Всего	**5255539**			
Временные здания и сооружения (1,8 %)	94600			
- сметная заработная плата, тенге	13339			
- нормативная трудоемкость, чел-ч	76			
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	129473			

- сметная заработная плата, тенге	59558
- нормативная трудоемкость, чел-ч	363
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	53501
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	21401
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**5554514**
понижающий коэффициент к=0,9961537534	**5533150**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.	**15144231**
- материалы, тенге	10442099
- сметная заработная плата, тенге	1953829
- нормативная трудоемкость, чел-ч	3624
Налог (2 %)	302885
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**15447116**
НДС (12 %)	1853654
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**17300770**

Заказчик:

Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

_____ **А.К.Ажмурат**

Руководитель отдела капитального строительства

_____ **А.Т.Мушкенов**

Руководитель технического отдела ПГС

_____ **А.К. Омаров**

расценки соответствуют п.о

Вр. и.о. Главного специалиста технического отдела ПГС

_____ **С.Е. Музафар**

расценки соответствуют

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ **Т.Ж. Досанов**

Технический надзор

Директор ТОО "Бестау-С"

_____ **С.К. Мусин**

Эксперт технического надзора

_____ **Т.М.Омаров**

Подрядчик:

Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ **Н.К.Темирбулатов**

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области" Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Наименование стройки: Строительство областного онкологического диспансера на 200 коек с поликлиникой на 100 посещений в смену в г.Павлодаре

Наименование объекта: Поликлиника на 100 посещений

Договор № 95/17 от 21.04.2017г., доп.согл. №1 от 04.07.2017г., доп.согл. №2 от 21.08.2017г., доп.согл. №3 от 23.10.17г., доп.согл. №4 от 5.12.17г., доп.согл. №5 от 25.12.17г., доп.согл. №6 от 9.01.18г. Доп согл № 7 от 7.02.18г

Акт № 95 от 19.02.2018г.
приемки выполненных работ за февраль 2018 г.
(локальная смета 2-1-1)

Общестроительные работы

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Земляные работы								
1	Е1-12-7	Разработка в отвал грунта 1 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 *м3 грунта*	1530,3	18,51 1,01	17,5 4,41	28326 1546	26780 6749	8046 97	0,00703 0,0153	11 23
2	Е1-164-1	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2м без креплений с откосами (доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом) ктрр1=1,2; кзпр1=1,2; *м3 грунта*	50,1	200,88 200,88	– –	10064 10064	– –	11372 113	1,416 –	71 –
3	Е1-163-1	Разработка трунта 1группы вручную в котлованах с креплениями, глубиной котлованов до 2 м (доработка грунтавручную после разработки их механизированным способом) ктрр1=1,2; кзпр1=1,2; *м3 грунта*	85,4	291,6 291,6	– –	24903 24903	– –	28140 113	1,944 –	166 –

4	Е1-24-5								
	Перемещение грунта 1 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м (во временный отвал излишний грунт 2055м3 используется при планировке территории)	1726	4,85	4,85	8371	8371	2813	–	–
	м3 грунта		–	1,68	–	2900	97	0,0055	9
5	Е1-24-13								
	Перемещение грунта 1 группы бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.) , добавлять на каждые последующие 10 м ранее разрыхленных	1726	3,57	3,57	6162	6162	2076	–	–
	м3 грунта		–	1,24	–	2140	97	0,00476	8
	Раздел 2 Фундаменты								
9	Е8-3-2								
	Устройство щебеночного основания под фундаменты	80,25	1840,27	100,89	147682	8096	15341	0,85	68
	м3 основания		123,75	38,25	9931	3070	118	0,18	14
10	Е7-1-1								
	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов массой до 0,5 т в котловане глубиной до 4 м	3	302,09	197,24	906	592	725	0,652	2
	шт сборных конструкций		104,85	67,51	315	203	140	0,2499	1
11	Е7-1-2								
	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов массой до 1,5 т в котловане глубиной до 4 м	20	408,67	272,99	8173	5460	6446	0,825	17
	шт сборных конструкций		135,68	94,48	2714	1890	140	0,3633	7
12	Е7-1-3								
	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов массой до 3,5 т в котловане глубиной до 4 м	32	626,36	424,53	20044	13585	15740	1,21	39
	шт сборных конструкций		201,83	149,49	6459	4784	140	0,6067	19
14	30-14-3								
	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80*)	58,37	21100		1231607				
	м3								
15	Е6-1-20								
	Замоноличивание между ФЛ бетоном класса В7,5 W8 F35 примен	3,25	7151,49	311,32	23242	1012	1906	2,82	9
	м3		441	117,61	1433	382	105	0,5744	2

27 30-3-509	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 24.3.6-Т ГОСТ 13579-78	3	2880		8640				
	шт								
28 30-3-511	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 24.4.6-Т ГОСТ 13579-78	102	3676		374952				
	шт								
29 30-3-513	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 24.5.6-Т ГОСТ 13579-78	4	4055		16220				
	шт								
30 30-3-515	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 24.6.6-Т ГОСТ 13579-78	112	4676		523712				
	шт								
31 30-3-13	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5	9,458	6798		64295				
	м3								
35 Е8-12-1	Армирование кладки фундаментных блоков	0,30671	8679,65	422,15	2662	129	3046	56,4	17
	т металлических изделий		8257,5	157,5	2533	48	118	0,77	–
36 4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,30671	62000		19016				
	т								
37 Е6-19-1	Устройство монолитных поясов (МП-1, МП-2, МП-3) из бетона кл В15	14	9736,89	316,01	136316	4424	21864	8,25	116
	м3		1368	119,39	19152	1671	105	0,583	8
38 4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,9	67700		60930				
	т								
39 4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	1,5	65000		97500				
	т								
41 Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов в 2 слоя	596,58	245,44	3,82	146425	2279	27306	0,212	126
	м2 поверхности		37,35	1,44	22282	859	118	0,007	4
42 Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки (В7,5 F50)	1,1	6199,03	66,01	6819	73	254	1,35	1
	м3		195,75	24,93	215	27	105	0,1218	–

43 30-1-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	1,1165	192		214 √				
	м3								
44 Е6-1-6	Устройство железобетонных фундаментов объемом до 5 м3 под колонны из бетона кл В15	3,42	8685,15	489,23	29703 √	1673	3354 √	4,75	16
	м3		749,25	184,82	2562	632	105	0,9026	3
45 4-1-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 мм (С-1)	0,312	61200		19094 √				
	т								
46 4-1-55	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм (С-2)	0,1368	60500		8276 √				
	т								
47 4-1-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=20-22 мм (КР-1, КР-2)	0,06228	58700		3656 √				
	т								
48 4-1-55	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм (КР-1, КР-2)	0,02745	60500		1661 √				
	т								
49 4-1-6	Арматурные заготовки , не собранные в каркасы и сетки, сталь гладкая класса А-1, d 10мм	0,10885	50642		5512 √				
	т								
50 Е6-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,2664	172357,31	536,06	45916 √	143	13336 √	289	77
	т		47475	202,5	12647	54	105	0,99	–
51 Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки (В25)	0,1	7761,67	66,01	776 √	7	23 √	1,35	–
	м3		195,75	24,93	20	2	105	0,1218	–
52 Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов в 2 слоя	8,48	245,44	3,82	2081 √	32	388 √	0,212	2
	м2 поверхности		37,35	1,44	317	12	118	0,007	–
53 Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки (В7,5)	0,6	6199,03	66,01	3719 √	40	139 √	1,35	1
	м3		195,75	24,93	117	15	105	0,1218	–
54 Е6-3-4	Устройство железобетонных фундаментов объемом до 5 м3 под оборудование (В25)	2,35	9080,74	257,71	21340 √	606	1791 √	4,05	10
	м3		634,5	91,69	1491	215	105	0,3964	1

55	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса A-III, d=10 мм (С-1, С-2) *т*	0,13646	67700	9238	
56	4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса A-III, d=12 мм (ПК-1, ПК-2) *т*	0,0339	68800	2332	
57	4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса A-I, d=8 мм (ПК-1, ПК-2) *т*	0,02688	66000	1774	
58	4-1-96	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса A-I, d=10 мм (ПК-1, ПК-21) *т*	0,0155	64700	1003	
		Всего прямые затраты			**3506312**	**200447** **1018**
					162715	**68581** **278**
		В том числе стоимость: материалов, тенге			3143151	
		Накладные расходы, тенге			285825	
		- заработная плата, тенге			42874	
		- трудоемкость, чел-ч			143	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			227528	
		Всего			**4019665**	
		Временные здания и сооружения (1,8 %)			72354	
		- сметная заработная плата, тенге			10202	
		- нормативная трудоемкость, чел-ч			58	
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)			99027	
		- сметная заработная плата, тенге			45552	
		- нормативная трудоемкость, чел-ч			277	
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)			40920	
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)			16368	
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге			**4248334**	
		понижающий коэффициент к=0,9961537534			**4231994**	
		Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.			**11582967**	
		- материалы, тенге			8569716	
		- сметная заработная плата, тенге			1055723	
		- нормативная трудоемкость, чел-ч			1774	

Налог (2 %)	231659
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**11814626**
НДС (12 %)	1417755
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**13232381**

Заказчик:

Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

_____ А.К.Ажмурат

Руководитель отдела капитального строительства

_____ А.Т.Мушкенов

Руководитель технического отдела ПГС

_____ А.К. Омаров

расценки соответствуют нед.

Вр. и.о. Главного специалиста технического отдела ПГС

_____ С.Е. Музафар (расценки соответствуют)

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ Т.Ж. Досанов

Технический надзор

С объемами выполненных работ согласен.

Директор ТОО "Бестау-С"

_____ С.К. Мусин

Эксперт технического надзора

_____ Завьялов А.М.

Подрядчик:

Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ Н.К.Темирбулатов

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области" Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Наименование стройки: Строительство областного онкологического диспансера на 200 коек с поликлиникой на 100 посещений в смену в г.Павлодаре

Наименование объекта: Радиологический корпус

Договор № 95/17 от 21.04.2017г., доп.согл. №1 от 04.07.2017г., доп.согл. №2 от 21.08.2017г., доп.согл. №3 от 23.10.17г., доп.согл. №4 от 5.12.17г., доп.согл. №5 от 25.12.17г., доп.согл. №6 от 9.01.18г., доп.согл. №7 от 7.02.18г.

Акт № 96 от 19.02.2018г.
приемки выполненных работ за февраль 2018 г.
(локальная смета 2-4-1)
Общестроительные работы

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 3 Стены								
		3.1 =Наружные стены =								
144	Е8-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	50	1073,84	335,84	53692	16792	48720	4,54	227
		м3 кладки		699,75	126	34988	6300	118	0,61	31
145	99-1-1(пл)пр:	Кирпич силикатный утолщенный,250х120х88 М150/35	14630	16,77		245345				
		шт								
146	30-2-5	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50	10,8	6330		68364				
		м3								
147	Е26-33-1	Теплоизоляция стен плитами ПСБ-С-35	17,095	3679,88	185,63	62908	3173	57003	18,17	311
		м3 изоляции		3264,75	69,75	55811	1192	100	0,34	6
148	1-3-4083	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-86	16,75	5454		91355				

		м3							
150	E8-7-6	Облицовка наружных стен керамическим кирпичем при высоте этажа свыше 4 м на растворе М50	100	183,98	34,37	18398	3437	17661	0,925	93
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		136,8	12,87	13680	1287	118	0,0629	6
151	30-6-33	Кирпич керамический утолщенный лицевой марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012	3,88	19500		75660				
		1000шт								
152	30-2-5	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50	2,07	6330		13103				
		м3								
153	E8-11-1	Расшивка швов кладки из кирпича ктрр1=0,75; ктрм1=0,75; кзпр1=0,75; кэкс1=0,75; кзпм1=0,75; кмат1=0,75;	100	29,2	–	2920	–	3446	0,16425	16
		м2 стен (без вычета проемов)		29,2	–	2920	–	118	–	–
154	E8-35-1	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчаиых для кладки и облицовки	100	125,15	0,62	12515	62	8151	0,434	43
		м2 вертикальной проекции		68,85	0,23	6885	23	118	0,0011	–
155	E8-15-1	Кладка парапета из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом при высоте этажа до 4 м	15	1377,93	305,8	20669	4587	20431	6,41	96
		м3 кладки		1039,5	114,75	15593	1721	118	0,56	8
156	99-1-1(пл)пр	Кирпич силикатный утолщенный,250х120х88 М150/35	2425,32	16,77		40673				
		шт								
157	30-6-33	Кирпич керамический утолщенный лицевой марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012	2,021	19500		39410				
		1000шт								
158	30-2-5	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50	3,105	6330		19655				
		м3								
159	E8-6-1	Кладка детали устройства пояса	12,5	1073,84	335,84	13423	4198	12180	4,54	57
		м3 кладки		699,75	126	8747	1575	118	0,61	8

160	99-1-1(пл)пр:	Кирпич силикатный утолщенный,250х120х88 М100/25	3656,6	16,14		59018			
		шт							
161	30-2-5	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50	2,69	6330		17028			
		м3							
	3.2 =Внутренние стены =								
164	E8-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м	45	1032,66	337,41	46470	15183	42295	4,38	197
		м3 кладки		670,5	126	30173	5670	118	0,62	28
165	99-1-1(пл)пр:	Кирпич силикатный утолщенный,250х120х88 М100/25	13730	16,14		221602			
		шт							
166	30-2-5	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50	9,72	6330		61528			
		м3							
	3.3 =Армирование стен =								
172	E8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,15	8679,65	422,15	1302	63	1490	56,4	8
		т металлических изделий		8257,5	157,5	1239	24	118	0,77	–
173	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,15	41200		6180			
		т							
	3.4 =Перегородки =								
175	E8-7-3	Кладка армированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	35	272,54	34,73	9539	1216	9829	1,43	50
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		225	13,01	7875	455	118	0,0635	2
176	99-1-1(пл)пр:	Кирпич силикатный утолщенный,250х120х88 М100/25 (632,51м2х50,4х0,77=24546,45)	856,94	16,14		13831			
		шт							
177	30-6-7	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012 (в санузлах и душевых - 369,79х50,4=18637,42шт- обычный)	0,6508	17824		11600			
		1000шт							
178	30-2-5	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50	0,754	6330		4773			

		м3							
179	4-1-89								
	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=4 мм	0,011	50800		559				
		т							
180	Е7-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг (крепление перегородок)	0,011	175710,1	1826,1	1933	20	136	42,7	–
		т стальных элементов		8100	690,75	89	8	140	3,37	–
	3.5 =Перемычки =									
181	Е7-44-10	Укладка перемычек массой до 0,3 т □	65	108,41	66,43	7047	4318	4340	0,148	10
		шт сборных конструкций		23,85	23,85	1550	1550	140	0,1051	7
183	30-15-188	Перемычки железобетонные брусковые 8ПБ19-3-п ГОСТ 948-84	25	497		12425				
		шт								
184	30-15-211	Перемычки железобетонные брусковые 10ПБ21-27-п ГОСТ 948-84	5	1882		9410				
		шт								
185	30-15-197	Перемычки железобетонные брусковые 9ПБ21-8-п ГОСТ 948-84	10	702		7020				
		шт								
187	30-15-199	Перемычки железобетонные брусковые 9ПБ22-3-п ГОСТ 948-84	20	721		14420				
		шт								
190	30-15-193	Перемычки железобетонные брусковые 9ПБ16-37-п ГОСТ 948-84	5	860		4300				
		шт								
	Раздел 4 Железобетонный бункер № 1									
	4.0 Подраздел без наименования									
251	Е6-25-3	Устройство бункеров общего назначения с толщиной стен более 2000-2500мм (В25)	173	4360,41	414,32	754351	71677	404854	11,6	2007
		м3		2072,25	156,51	358499	27076	105	0,7644	132
252	30-1-11	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	170,6	7784		1327950				
		м3								

253	30-1-5	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010	2,34	6044		14143			
		м3							
254	30-1-55	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение барийсодержащего цемента	2,34	561		1313			
		м3							

Раздел 5 Железобетонный бункер № 2

5.0 Подраздел без наименования

309	Е6-22-3	Устройство безбалочных перекрытий толщиной более 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м (В25) ПМБ-2	150	11133,86	210,67	1670079	31601	156056	5,75	863
		м3		911,25	79,58	136688	11937	105	0,3887	58
310	4-1-119	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=32-40 мм (ПКР-1)	1,39	59100		82149				
		т								
311	4-1-118	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=25-28 мм (ПКР-1)	1,27	59900		76073				
		т								
312	4-1-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 мм (ПКР-1)	1,97	64400		126868				
		т								
313	4-1-78	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=32-40 мм (КР-1)	0,173	55500		9602				
		т								
314	4-1-77	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=25-28 мм (КР-1)	0,158	56200		8880				
		т								
315	4-1-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 мм (КР-1)	0,205	61200		12546				
		т								
316	4-1-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=25-28 мм (на стыки каркасов)	0,132	45800		6046				
		т								

317	4-1-29	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=32-40 мм (на стыки каркасов)	0,184	44900		8262			
		т							
318	4-1-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=20-22 мм (верхняя и нижняя рабочие арматуры + стыки)	2,68	58700		157316			
		т							
		Раздел 6 Покрытие и перекрытия							
		6.3 = Перекрытие на отм +3,300 =							
375	Е7-45-5	Укладка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5м2	30	951,48	200,77	28544	6023	15558	1,74	52
		шт сборных конструкций		299,25	71,15	8978	2135	140	0,3052	9
376	Е7-45-6	Укладка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10м2	20	1539,77	373,54	30795	7471	16822	2,66	53
		шт сборных конструкций		465,75	135,07	9315	2701	140	0,6052	12
380	30-17-1192	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 63.15-8т	10	14681		146810				
		шт								
381	30-17-828	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 63.12-8т СТ РК 949-92	10	12614		126140				
		шт								
390	30-17-1159	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 30.15-8т СТ РК 949-92	13	7104		92352				
		шт								
392	30-17-801	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 36.12-8т СТ РК 949-92	5	7007		35035				
		шт								
393	30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см (7,42+4,12+8,28+12,6+12,0+5,7+19,44+22,68+5,4=97,64м2)	30	2940		88200				
		м2								
		Раздел 9 Лестница Л 2							
672	Е9-25-1	Монтаж балки Б-1	0,29172	5030,5	2020,02	1467	589	729	14,1	4
		т конструкций								

			2272,5	502,43	663	147	90	1,79	1
673 2-1-120	Балки из прокатных профилей	0,29172	101700		29668				
	т								
674 99-1-1(пл)	Надбавка за применение марки стали С245	0,29172	1860		543				
	тн								
675 Е9-48-4	Электродуговая сварка балок	0,29172	2452,13	545,76	715	159	323	5,25	2
	т								
			1230,75	–	359	–	90	–	–
679 Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций (в местах опирания балки Б-1)	0,04464	8679,65	422,15	387	19	444	56,4	3
	т металлических изделий								
			8257,5	157,5	369	7	118	0,77	–
680 4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,04464	41200		1839				
	т								
681 Е9-29-1	Монтаж косоуров	0,9054	13711,46	5475,86	12414	4958	5372	28,9	26
	т конструкций								
			5040	1552,87	4563	1406	90	5,46	5
682 2-1-146	Косоуры	0,9054	108500		98236				
	т								
683 99-1-1(пл)	Надбавка за применение марки стали С245	0,9054	1860		1684				
	тн								
684 Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	47,8848	21,8	0,05	1044	2	251	0,0295	1
	м2								
			5,81	0,02	278	1	90	0,0001	–
689 Е7-45-5	Укладка панелей перекрытий площадью до 5 м2 с опиранием на две стороны	4	951,48	200,77	3806	803	2075	1,74	7
	шт сборных конструкций								
			299,25	71,15	1197	285	140	0,3052	1
690 30-17-795	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 30.12-8т СТ РК 949-92	2	5609		11218				
	шт								
691 30-17-1159	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 30.15-8т СТ РК 949-92	2	7104		14208				
	шт								
692 Е7-59-1	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных гладких ступеней	40,8	208,39	12,56	8502	512	10553	1,08	44
	м ступеней								

			180	4,75	7344	194	140	0,0232	1
693 30-21-8	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки (ГОСТ 8717.0-84*)	40,8	1230		50184				
	м								
698 Е7-20-3	Установка стальных крепежных элементов , монтажных изделий массой до 20 кг	0,06462	175710,1	1826,1	11354	118	795	42,7	3
	т стальных элементов								
			8100	690,75	523	45	140	3,37	–
	Всего прямые затраты				**6338798**	**176981**			**4173**
					708326	**65739**			**315**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				5453492				
	Накладные расходы, тенге				839514				
	- заработная плата, тенге				125927				
	- трудоемкость, чел-ч				420				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				430699				
	Всего				**7609011**				
	Временные здания и сооружения (1,8 %)				136962				
	- сметная заработная плата, тенге				19312				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				110				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)				187453				
	- сметная заработная плата, тенге				86228				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				525				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				77460				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				30984				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**8041870**				
	понижающий коэффициент к=0,9961537534				**8010939**				
	Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.				**21925940**				
	- материалы, тенге				14868798				
	- сметная заработная плата, тенге				3037225				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				5543				

Налог (2 %)	438519
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**22364459**
НДС (12 %)	2683735
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**25048194**

Заказчик:

Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

_____ **А.К.Ажмурат**

Руководитель отдела капитального строительства

_____ **А.Т.Мушкенов**

Руководитель технического отдела ПГС

_____ **А.К. Омаров**

расценки соответствуют

Вр. и.о. Главного специалиста технического отдела ПГС

_____ **С.Е. Музафар** расценки соответствуют

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ **Т.Ж. Досанов**

Технический надзор

Директор ТОО "Бестау-С"

_____ **С.К. Мусин**

Эксперт технического надзора

_____ **Т.М.Омаров**

Подрядчик:

Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ **Н.К.Темирбулатов**

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Форма 2В

Наименование стройки: Строительство областного онкологического диспансера на 200 коек с поликлиникой на 100 посещений в смену в г.Павлодаре
Наименование объекта: Тепловая сеть
Договор № 95/17 от 21.04.2017г., доп.согл. №1 от 04.07.2017г., доп.согл. №2 от 21.08.2017г., доп.согл. №3 от 23.10.17г., доп.согл. №4 от 5.12.17г., доп.согл. №5 от 25.12.17г., доп.согл. №6 от 9.01.18г., доп.согл № 7 от 7.02.18г

Акт № 97 от 19.02.2018г.
приемки выполненных работ за февраль 2018 г.
(локальная смета 6-1-1)

Тепловая сеть

раш. сеть.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 3 Тепловая сеть внутри здания стационара								
121	30-14-3	Опорные подушки *м3*	0,216	21100		4558				
122	2-1-262	Опоры скользящие *т*	0,044	107900		4748				
123	Е24-2-5	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 125 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 °С *км трубопровода*	0,17	177506,49 107100	61465,99 20133	30176 18207	10449 3423	28119 130	583 104,89	99 18
124	8-6-3266	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 127 мм, толщина стенки 4,0 мм *м*	170	768		130560				

125	Е22-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 100 мм с гидравлическим испытанием *км трубопровода*	0,008	70153,47 48825	10674,97 4032	561 391	85 32	550 130	270 19,69	2 –
126	8-6-226	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные ГОСТ 8731-74 из стали марки 15, 20, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм *м*	8	812		6496				
131	8-10-81	Отводы крутоизогнутые под углом 90° на Ру 10 МПа из стали марки 20 с радиусом кривизны R=1,5, Dy 127мм *шт*	10	569		5690				
133	8-10-114	Переходы (ГОСТ 17378-83) штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру <= 16 МПа, 133х5-108х4 мм *шт*	2	461		922				
137	Е13-37-1	Первый оклеечный слой из рулонных материалов - изол *м2*	67,8	336,41 186,75	5,38 2,25	22809 12662	365 153	11534 90	0,94 0,01	64 1
138	Е13-37-2	Добавлять на каждый последующий слой рулонного материала на нефтебитуме *м2*	67,8	219,46 74,25	1,57 –	14879 5034	106 –	4531 90	0,4 –	27 –
139	1-1-402	Мастика "Изол" *кг*	678	79		53562				
140	Е26-11-1	Изоляция трубопроводов диаметром 89-133 мм матами минераловатными прошивными в обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой при толщине изоляционного слоя 40 мм *м трубопровода*	170	120,72 61,65	31,97 11,93	20522 10481	5435 2028	12509 100	0,343 0,058	58 10
141	1-3-79	Маты минераловатные прошивные без обкладок, марка 125, толщина 40 мм *м3*	9,4	6000		56400				

142 E26-23-6	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 89-133 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм *м трубопровода*	170	150,76	9,01	25629	1532	7843	0,27	46
143 1-1-939	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В (ТУ 6-11-145-80) *1000м2*	0,125	42,75 185900	3,38	7268 23238	575	100	0,016	3
	Всего прямые затраты				**400750**	**17972**			**296**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				**54043** 328737	**6211**			**32**
	Накладные расходы, тенге				65086				
	- заработная плата, тенге				9763				
	- трудоемкость, чел-ч				33				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				27950				
	Всего				**493786**				
	Временные здания и сооружения (1,8 %)				8888				
	- сметная заработная плата, тенге				1253				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				7				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)				12165				
	- сметная заработная плата, тенге				5596				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				34				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				5027				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				2011				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**521877**				
	понижающий коэффициент к=0,9961537534				**519870**				
	Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.				**1422883**				
	- материалы, тенге				896292				
	- сметная заработная плата, тенге				228762				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				402				

Налог (2 %)	28458
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**1451341**
НДС (12 %)	174161
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1625502**

Заказчик:

Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

_____ **А.К.Ажмурат**

Руководитель отдела капитального строительства

_____ **А.Т.Мушкенов**

Руководитель технического отдела ПГС

_____ **А.К. Омаров**

расчеты соответствуют

Вр. и.о. Главного специалиста технического отдела ПГС

_____ **С.Е. Музафар** (расчеты соответствуют)

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ **Т.Ж. Досанов**

Технический надзор

Директор ТОО "Бестау-С"

_____ **С.К. Мусин**

Эксперт технического надзора

_____ **Т.М.Омаров**

Подрядчик:

Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ **Н.К.Темирбулатов**

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области" Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Наименование стройки: Строительство областного онкологического диспансера на 200 коек с поликлиникой на 100 посещений в смену в г.Павлодаре

Наименование объекта: Тепловая сеть

Договор № 95/17 от 21.04.2017г., доп.согл. №1 от 04.07.2017г., доп.согл. №2 от 21.08.2017г., доп.согл. №3 от 23.10.17г., доп.согл. №4 от 5.12.17г., доп.согл. №5 от 25.12.17г., доп.согл. №6 от 9.01.18г., доп.согл №7 от 7.02.18г

Акт № 98 от 19.02.2018г.

приемки выполненных работ за февраль 2018 г.

(локальная смета 6-1-6)

Подпольные каналы 900х450 (Стационар)

тепл. сеть

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей, машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей, машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Е7-61-1	Устройство плит перекрытия канала	6,12	1986,57	564,43	12158	3454	6532	3,33	20
		м3 сборных конструкций		567	195,49	3470	1196	140	0,7533	5
4	30-18-23	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные	6,12	24900		152388				
		м3								
9	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	2,1	245,44	3,82	515	8	96	0,212	–
		м2 поверхности		37,35	1,44	78	3	118	0,007	–
		Всего прямые затраты				**165061**	**3462**			**20**
						3548	**1199**			**5**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				158050				
		Накладные расходы, тенге				6628				
		- заработная плата, тенге				994				
		- трудоемкость, чел-ч				3				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				10301				

Всего	**181990**
Временные здания и сооружения (1,8 %)	3276
- сметная заработная плата, тенге	462
- нормативная трудоемкость, чел-ч	3
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	4483
- сметная заработная плата, тенге	2062
- нормативная трудоемкость, чел-ч	13
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	1853
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	741
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**192343**
понижающий коэффициент к=0,9961537534	**191603**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.	**524418**
- материалы, тенге	430919
- сметная заработная плата, тенге	29607
- нормативная трудоемкость, чел-ч	44
Налог (2 %)	10488
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**534906**
НДС (12 %)	64189
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**599095**

Заказчик:

Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

_____ **А.К.Ажмурат**

Руководитель отдела капитального строительства

_____ **А.Т.Мушкенов**

Руководитель технического отдела ПГС

_____ **А.К. Омаров**

расценки соответствуют

Вр. и.о. Главного специалиста технического отдела ПГС

_____ **С.Е. Музафар** расценки соответствуют

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ **Т.Ж. Досанов**

Технический надзор

Директор ТОО "Бестау-С"

_____ **С.К. Мусин**

Эксперт технического надзора

_____ **Т.М.Омаров**

Подрядчик:

Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ **Н.К.Темирбулатов**

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области" Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Наименование стройки: Строительство областного онкологического диспансера на 200 коек с поликлиникой на 100 посещений в смену в г.Павлодаре

Наименование объекта: Стационар на 227 коек с пищеблоком и прачечной. Блок В

Договор № 95/17 от 21.04.2017г., доп.согл. №1 от 04.07.2017г., доп.согл. №2 от 21.08.2017г., доп.согл. №3 от 23.10.17г., доп.согл. №4 от 5.12.17г., доп.согл. №5 от 25.12.17г., доп.согл. №6 от 9.01.18г., доп.согл. №7 от 7.02.18г.

Акт № 99 от 19.02.2018г.
приемки выполненных работ за февраль 2018 г.
(локальная смета 2-2-12)
Водопровод и канализация

равн. есть

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге Всего з/п рабочих-строителей	 экспл. машин з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге Всего з/п рабочих-строителей	 экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов на единицу	 всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Система В1								
36	Е16-7-8	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 80 мм	318	1082,42	12,21	344210	3883	39686	0,555	176
		м трубопровода		92,93	4,57	29552	1453	128	0,0223	7
47	Е46-30-3	Пробивка отверстий площадью до 500 см2 в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм	12	315,46	149,23	3786	1791	2671	0,9538	11
		отверстие		166,23	56,36	1995	676	100	0,2753	3
		Всего прямые затраты				**347996**	**5674**			**187**
						31547	**2129**			**10**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				310775				
		Накладные расходы, тенге				42357				
		- заработная плата, тенге				6354				
		- трудоемкость, чел-ч				21				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				23421				
		Всего				**413774**				

Временные здания и сооружения (1,8 %)	7448
- сметная заработная плата, тенге	1050
- нормативная трудоемкость, чел-ч	6
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	10194
- сметная заработная плата, тенге	4689
- нормативная трудоемкость, чел-ч	29
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	4212
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	1685
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**437313**
понижающий коэффициент к=0,9961537534	**435631**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.	**1192322**
- материалы, тенге	847320
- сметная заработная плата, тенге	140866
- нормативная трудоемкость, чел-ч	253
Налог (2 %)	23846
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**1216168**
НДС (12 %)	145940
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1362108**

Заказчик:

Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

_____ А.К.Ажмурат

Руководитель отдела капитального строительства

_____ А.Т.Мушкенов

Руководитель технического отдела ПГС

_____ А.К.Омаров

расценки соответствуют п.о

Вр. и.о. Главного специалиста технического отдела ПГС

_____ С.Е. Музафар

расценки соответствуют

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ Т.Ж. Досанов

Технический надзор

Директор ТОО "Бестау-С"

_____ С.К. Мусин

Эксперт технического надзора

_____ Т.М.Омаров

Подрядчик:

Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ Н.К.Темирбулатов

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Форма 2В

Наименование стройки: Строительство областного онкологического диспансера на 200 коек с поликлиникой на 100 посещений в смену в г.Павлодаре
Наименование объекта: Гараж на 5 мест
Договор № 95/17 от 21.04.2017г., доп.согл. №1 от 04.07.2017г., доп.согл. №2 от 21.08.2017г., доп.согл. №3 от 23.10.17г., доп.согл. №4 от 5.12.17г., доп.согл. №5 от 25.12.17г., доп.согл. №6 от 9.01.18г., доп.согл № 7 от 7.02.18г

Акт № 100 от 19.02.2018г.
приемки выполненных работ за февраль 2018 г.
(локальная смета 3-2-3)
Водопровод и канализация

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Система В1									
1	Е16-22-1	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией, диаметр ввода до 65 мм, диаметр водомера до 40 мм *узел*	1	4173,51 1453,5	137,88 51,75	4174 ✓ 1454	138 52	1928 ✓ 128	8,5 0,25	9 –
3	Е18-21-2	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 32 мм *фильтр*	1	5917,02 130,5	50,89 18	5917 ✓ 131	51 18	191 ✓ 128	0,75 0,09	1 –
4	Е16-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм *шт*	2	473,47 254,25	39,24 15,75	947 ✓ 509	78 32	692 ✓ 128	1,47 0,07	3 –

5	9-2-38	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр для воды, Ру 1 МПа, Dy 50 мм *шт*	2	7360		14720				
6	9-1-33	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм *шт*	1	500		500				
7	8-9-9	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80 *шт*	6	202		1212				
8	Е16-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм *шт*	1	473,47 254,25	39,24 15,75	473 254	39 16	346 128	1,47 0,07	1 –
9	9-2-765	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, с электроприводом AUMA, PN 10, DN 50, типа Sigma ГОСТ 5762-2002 *шт*	1	163744		163744				
10	Е16-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм *м трубопровода*	0,2	329,67 59,85	4,19 1,58	66 12	1 –	15 128	0,337 0,0076	– –
11	Е16-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм *м трубопровода*	0,3	362,67 59,85	4,19 1,58	109 18	1 –	23 128	0,337 0,0076	– –
12	Е16-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм *м трубопровода*	0,362	471,67 59,85	4,19 1,58	171 22	2 1	29 128	0,337 0,0076	– –
13	Е16-7-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм *м трубопровода*	2,115	693,07	10,34	1466	22	219	0,433	1

14	Е16-14-6		76,95	3,87	163	8	128	0,0189	–
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 63 мм	5,8	465,37	9,63	2699	56	1629	1,22	7
	м трубопровода		215,78	3,6	1252	21	128	0,0176	–
	Всего прямые затраты				**196198**	**388**			**22**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				**3815** 191998	**148**			**0**
	Накладные расходы, тенге								
	- заработная плата, тенге				5072				
	- трудоемкость, чел-ч				761				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				3 12076				
	Всего				**213346**				
	Временные здания и сооружения (1,8 %)								
	- сметная заработная плата, тенге				3840				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				541				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)				3				
	- сметная заработная плата, тенге				5256				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				2418				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				15				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				2172				
					869				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**225483**				
	понижающий коэффициент к=0,9961537534				**224616**				
	Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.				**614773**				
	- материалы, тенге				523477				
	- сметная заработная плата, тенге				29239				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				43				
	Налог (2 %)				12295				
	Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**627068**				

НДС (12 %) 75248

Всего по акту с учетом НДС (12 %) 702316

Заказчик:

Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

_____ А.К.Ажмурат

Руководитель отдела капитального строительства

_____ А.Т.Мушкенов

Руководитель технического отдела ПГС

_____ А.К. Омаров

расценки соответствуют

Вр. и.о. Главного специалиста технического отдела ПГС

_____ С.Е. Музафар

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ Т.Ж. Досанов

Технический надзор

Директор ТОО "Бестау-С"

_____ С.К. Мусин

Эксперт технического надзора

_____ Т.М.Омаров

Подрядчик:

Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ Н.К.Темирбулатов