Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Наименование стройки: Строительство областного онкологического диспансера на 200 коек с поликлиникой на 100 посещений в смену в г.Павлодаре

Наименование объекта: Пункт утилизации медицинских отходов

Договор № 95/17 от 21.04.2017г., доп.согл. №1 от 04.07.2017г., доп.согл. №2 от 21.08.2017г., доп.согл. №3 от 23.10.17г., доп.согл. №4 от 5.12.17г., доп.согл. №5 от 25.12.17г., доп.согл. №6 от 9.01.18г., доп.согл. №7 от 7.02.18г.

Акт № 101 от 19.02.2018г.
приемки выполненных работ за февраль 2018 г.
(локальная смета 2-8-4А)
Водопровод и канализация

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 2 Система К1										
8	8-4-92	Трубы поливинилхлоридные для канализации, d=50x3,2 мм К=0,998 *м*	3,992	279		1114				
9	99-3-25(пл)	Тройник прямой 90 град. 100-100 цена=561 тенге *шт*	3	183		549				
10	99-1-29(пл)	Тройник прямой 90 град. 100*50 цена=349 тенге *шт*	2	114		228				
11	99-3-30(пл)	Тройник косой под углом 45 град. Д 100*100 цена=665 тенге *шт*	1	217		217				
12	99-1-27(пл)	Полуотвод DN 100 цена=328 тенге *шт*	5	107		535				

13	99-3-34(пл)	Полуотвод под углом 45 град Д-50мм цена=100 тенге	шт	2	33	66	
14	99-3-28(пл)	Ревизия с крышкой д-100 цена=906 тенге	шт	1	296	296	
15	99-3-32(пл)	Переход 100*50 цена=223 тенге	шт	1	73	73	
		2.1 Прочистка в приямке д-100 мм-2 шт					
18	99-3-4(пл)	Патрубок пластмассовый канализационный компенсационный д-100мм	шт	2	79	158	
20	99-1-27(пл)	Полуотвод DN 100 цена=328 тенге	шт	4	107	428	

Всего прямые затраты	**3664**	–	–
В том числе стоимость: материалов, тенге	– 3664	–	–
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	220		
Всего	**3884**		
Временные здания и сооружения (1,8 %)	70		
- сметная заработная плата, тенге	10		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	–		
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	96		
- сметная заработная плата, тенге	44		
- нормативная трудоемкость, чел-ч			
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	40		
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	16		
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**4106**		
понижающий коэффициент к=0,9961537534	**4090**		
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.	**11195**		
- материалы, тенге	9990		
- сметная заработная плата, тенге	300		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	–		

Налог (2 %)	224
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**11419**
НДС (12 %)	1370
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**12789**

Заказчик:

Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

_____ А.К.Ажмурат

Руководитель отдела капитального строительства

_____ А.Т.Мушкенов

Руководитель технического отдела ПГС

_____ А.К. Омаров

расценки соответствуют

Вр. и.о. Главного специалиста технического отдела ПГС

_____ С.Е. Музафар

расценки соответствуют

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ Т.Ж. Досанов

Технический надзор

Директор ТОО "Бестау-С"

_____ С.К. Мусин

Эксперт технического надзора

_____ Т.М.Омаров

Подрядчик:

Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ Н.К.Темирбулатов

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Форма 2В

Наименование стройки: Строительство областного онкологического диспансера на 200 коек с поликлиникой на 100 посещений в смену в г.Павлодаре
Наименование объекта: Радиологический корпус

Договор № 95/17 от 21.04.2017г., доп.согл. №1 от 04.07.2017г., доп.согл. №2 от 21.08.2017г., доп.согл. №3 от 23.10.17г., доп.согл. №4 от 5.12.17г., доп.согл. №5 от 25.12.17г., доп.согл. №6 от 9.01.18г., доп.согл № 7 от 7.02.18г

Акт № 102 от 19.02.2018г.
приемки выполненных работ за февраль 2018 г.
(локальная смета 2-4-4А)
Водопровод и канализация

разн. есть.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 2 Включить								
		2.3 Система К 1								
5	Е16-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 100 мм	100	150,08	1,43	15008	143	13174	0,56	56
		м трубопровода		102,38	0,54	10238	54	128	0,0026	–
6	8-4-93	Трубы поливинилхлоридные для канализации, d=100x3,2 мм К=0,998	99,8	791		78942				
		м								
7	Е16-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 100 мм (выпуск)	3,8	150,08	1,43	570	5	500	0,56	2
		м трубопровода		102,38	0,54	389	2	128	0,0026	–
8	8-4-2322	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/ID 100 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011 К=0,998	3,7924	362		1373				
		м								

9 Е16-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 50 мм	50	141,5	0,64	7075	32	6813	0,584	29
	м трубопровода		106,2	0,25	5310	13	128	0,0012	–
10 8-4-92	Трубы поливинилхлоридные для канализации, d=50х3,2 мм К=0,998	49,9	279		13922				
	м								
11 99-3-33(пл)	Тройник прямой под углом 90град 100*100 цена =561тенге	20	183		3660				
	шт								
12 99-1-29(пл)	Тройник прямой 90град 100*50 цена =349тенге	5	114		570				
	шт								
13 99-3-26(пл)	Тройник прямой 90 град 50-50 цена =179тенге	20	58		1160				
	шт								
14 99-3-27(пл)	Тройник косой под углом 45 град Д100*50 цена =802тенге	4	262		1048				
	шт								
15 99-3-30(пл)	Тройник косой под углом 45 град Д 100*100 цена =665тенге	13	217		2821				
	шт								
17 99-1-27(пл)	Полуотвод DN 100 цена =328 тенге	30	107		3210				
	шт								
18 99-3-34(пл)	Полуотвод Д-50мм цена =100тенге	20	33		660				
	шт								
19 99-1-28(пл)	Переход Д100-50 цена =223тенге	10	73		730				
	шт								
	Всего прямые затраты				**130749**	**180**			**87**
					15937	**69**			**0**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				114632				
	Накладные расходы, тенге				20487				
	- заработная плата, тенге				3073				
	- трудоемкость, чел-ч				10				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				9074				
	Всего				**160310**				
	Временные здания и сооружения (1,8 %)				2886				
	- сметная заработная плата, тенге				407				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				2				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)				3949				

- сметная заработная плата, тенге	1817
- нормативная трудоемкость, чел-ч	11
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	1632
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	653
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**169430**
понижающий коэффициент к=0,9961537534	**168778**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.	**461946**
- материалы, тенге	312541
- сметная заработная плата, тенге	64312
- нормативная трудоемкость, чел-ч	110
Налог (2 %)	9239
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**471185**
НДС (12 %)	56542
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**527727**

Заказчик:

Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

_____ А.К.Ажмурат

Руководитель отдела капитального строительства

_____ А.Т.Мушкенов

Руководитель технического отдела ПГС

_____ А.К.Омаров

расценки соответствуют, под

Вр. и.о. Главного специалиста технического отдела ПГС

_____ С.Е. Музафар (расценки соответствуют)

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ Т.Ж. Досанов

Технический надзор

Директор ТОО "Бестау-С"

_____ С.К. Мусин

Эксперт технического надзора

_____ Т.М.Омаров

Подрядчик:

Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ Н.К.Темирбулатов

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Форма 2В

Наименование стройки: Строительство областного онкологического диспансера на 200 коек с поликлиникой на 100 посещений в смену в г.Павлодаре
Наименование объекта: Гараж на 5 мест
Договор № 95/17 от 21.04.2017г., доп.согл. №1 от 04.07.2017г., доп.согл. №2 от 21.08.2017г., доп.согл. №3 от 23.10.17г., доп.согл. №4 от 5.12.17г., доп.согл. №5 от 25.12.17г., доп.согл. №6 от 9.01.18г., доп.согл. №7 от 7.02.18г.

Акт № 103 от 19.02.2018г.
приемки выполненных работ за февраль 2018 г.
(локальная смета 3-2-2)
Отопление и вентиляция

разн. есть

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге Всего з/п рабочих-строителей	 экспл. машин з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге Всего з/п рабочих-строителей	 экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов на единицу	 всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1 Отопление										
9	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз *м2*	115,4	21,8 5,81	0,05 0,02	2516 670	6 2	605 90	0,0295 0,0001	3 –
10	Е18-9-8	Установка регистров из стальных сварных труб диаметром 54 мм *м труб нитки регистра*	51	1441,42	7,85	73512	400	2646	0,239	12
11	Е18-6-1	Установка чугунных радиаторов *кВт*	3,7	37,58 3667,14	2,95 34,73	1917 13568	150 129	128 575	0,0143 0,682	1 3
12	Е18-22-5	Установка кранов воздушных *комплект*	3	108,45 62,13 22,5	13,01 – –	401 186 68	48 – –	128 87 128	0,0635 0,12 –	– – –

Раздел 2 Вентиляция

31	Е20-2-1	Прокладка воздуховодов класса П диаметром до 200 мм из листовой стали толщиной 0,5 мм	14,61	1122,88	13,16	16405	192	4721	1,54	22
		м2 поверхности воздуховодов		247,5	4,93	3616	72	128	0,0241	–
		Всего прямые затраты				**106187**	**727**			**40**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				**6672** 98789	**272**			**1**
		Накладные расходы, тенге				8634				
		- заработная плата, тенге				1295				
		- трудоемкость, чел-ч				4				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				6889				
		Всего				**121710**				
		Временные здания и сооружения (1,8 %)				2191				
		- сметная заработная плата, тенге				309				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				2				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)				2998				
		- сметная заработная плата, тенге				1379				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				8				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				1239				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				496				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**128634**				
		понижающий коэффициент к=0,9961537534				**128139**				
		Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.				**350717**				
		- материалы, тенге				269346				
		- сметная заработная плата, тенге				31796				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				55				
		Налог (2 %)				7014				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**357731**				

НДС (12 %)	42928
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	400659

Заказчик:

Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

_____ А.К.Ажмурат

Руководитель отдела капитального строительства

_____ А.Т.Мушкенов

Руководитель технического отдела ПГС

_____ А.К. Омаров

расценки соответствуют нед

Вр. и.о. Главного специалиста технического отдела ПГС

_____ С.Е. Музафар расценки соответствуют

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ Т.Ж. Досанов

Технический надзор

Директор ТОО "Бестау-С"

_____ С.К. Мусин

Эксперт технического надзора

_____ Т.М.Омаров

Подрядчик:

Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ Н.К.Темирбулатов

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Форма 2В

Наименование стройки: Строительство областного онкологического диспансера на 200 коек с поликлиникой на 100 посещений в смену в г.Павлодаре
Наименование объекта: Пункт утилизации медицинских отходов
Договор № 95/17 от 21.04.2017г., доп.согл. №1 от 04.07.2017г., доп.согл. №2 от 21.08.2017г., доп.согл. №3 от 23.10.17г., доп.согл. №4 от 5.12.17г., доп.согл. №5 от 25.12.17г., доп.согл. №6 от 9.01.18г., доп.согл. №7 от 7.02.18г.

Акт № 104 от 19.02.2018г.
приемки выполненных работ за февраль 2018 г.
(локальная смета 2-8-2)
Отопление и вентиляция

разн. есть

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Отопление								
9	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	5,47	21,8	0,05	119 √	–	29 √	0,0295	–
		м2		5,81	0,02	32	–	90	0,0001	–
10	Е18-6-2	Установка стальных радиаторов	5,76	231,3	18,61	1332 √	107	769 √	0,591	3
		кВт		97,43	6,98	561	40	128	0,034	–
11	12-4-76	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 175 Вт до 180 Вт ГОСТ 31311-2005	32	581		18592 √				
		секция								
20	Е16-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром до 40 мм	2	425,7	14,12	851 √	28	271 √	0,553	1
		м трубопровода		100,35	5,29	201	11	128	0,0258	–
22	Е26-35-1	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex, изоляция трубчатая	3	72,96	16,85	219 √	51	129 √	0,211	1
		м трубопровода		38,59	4,33	116	13	100	0,025	–

23 1-3-226									
	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара >= 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77К=1,100;	3,3	91		300				
	м								
Раздел 2 Вентиляция									
25 Е20-2-1	Прокладка воздуховодов класса П диаметром до 200 мм из листовой стали толщиной 0,5 мм	4,23	1122,88	13,16	4750	56	1367	1,54	7
	м2 поверхности воздуховодов		247,5	4,93	1047	21	128	0,0241	–
28 Е20-4-1	Прокладка воздуховодов класса П диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	0,25	1310,88	13,16	328	3	81	1,54	–
	м2 поверхности воздуховодов		247,5	4,93	62	1	128	0,0241	–
	Всего прямые затраты				**26491**	**245**			**12**
					2019	**86**			**0**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				24228				
	Накладные расходы, тенге				2646				
	- заработная плата, тенге				397				
	- трудоемкость, чел-ч				1				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				1748				
	Всего				**30885**				
	Временные здания и сооружения (1,8 %)				556				
	- сметная заработная плата, тенге				78				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				0				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)				761				
	- сметная заработная плата, тенге				350				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				2				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				314				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				126				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**32642**				

понижающий коэффициент к=0,9961537534	32516
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.	88998
- материалы, тенге	66057
- сметная заработная плата, тенге	9188
- нормативная трудоемкость, чел-ч	15
Налог (2 %)	1780
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	90777
НДС (12 %)	10893
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	101670

Заказчик:

Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

_____ А.К.Ажмурат

Руководитель отдела капитального строительства

_____ А.Т.Мушкенов

Руководитель технического отдела ПГС

_____ А.К. Омаров

расценки соответствуют

Вр. и.о. Главного специалиста технического отдела ПГС

_____ С.Е. Музафар (расценки соответствуют)

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ Т.Ж. Досанов

Технический надзор

Директор ТОО "Бестау-С"

_____ С.К. Мусин

Эксперт технического надзора

_____ Т.М.Омаров

Подрядчик:

Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ Н.К.Темирбулатов

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Форма 2В

Наименование стройки: Строительство областного онкологического диспансера на 200 коек с поликлиникой на 100 посещений в смену в г.Павлодаре
Наименование объекта: Котельная
Договор № 95/17 от 21.04.2017г., доп.согл. №1 от 04.07.2017г., доп.согл. №2 от 21.08.2017г., доп.согл. №3 от 23.10.17г., доп.согл. №4 от 5.12.17г., доп.согл. №5 от 25.12.17г., доп.согл. №6 от 9.01.18г., доп.согл. №7 от 7.02.18г.

Акт № 105 от 19.02.2018г.
приемки выполненных работ за февраль 2018 г.
(локальная смета 3-1-2)
Отопление и вентиляция

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	/ %	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Вентиляция								
3	Е20-3-11	Прокладка воздуховодов класса Н периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм *м2 поверхности воздуховодов*	6	1115,92 155,22	8,82 3,31	6696 931	53 20	1217 128	0,9639 0,01617	6 –
4	Е20-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм *м2 поверхности воздуховодов*	8,4	1174,73 206,72	9,61 3,59	9868 1736	81 30	2260 128	1,281 0,01754	11 –
5	Е20-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н периметром 800,1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм *м2 поверхности воздуховодов*	2,4	1144,51 238,61	11,11 4,16	2747 573	27 10	746 128	1,4805 0,02037	4 –

6	E20-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм *м2 поверхности воздуховодов*	1,5	1169,92	13,82	1755	21	509	1,617	2
				259,88	5,18	390	8	128	0,02531	–
		Раздел 3 Отопление								
51	E16-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм *м трубопровода*	16	266,17	4,08	4259	65	1132	0,30591	5
				53,77	1,53	860	24	128	0,00752	–
52	E16-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм *м трубопровода*	61	268,17	4,08	16358	249	4317	0,30591	19
				53,77	1,53	3280	93	128	0,00752	–
58	E18-9-8	Установка регистров из стальных сварных труб диаметром 100 мм *м труб нитки регистра*	40	961,79	8,09	38472	324	2138	0,24617	10
				38,71	3,04	1548	122	128	0,01473	1
59	E18-22-5	Установка кранов воздушных *комплект*	5	62,81	–	314	–	148	0,1236	1
				23,18	–	116	–	128	–	–
63	E13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз *м2*	14	21,8	0,05	305	1	73	0,0295	–
				5,81	0,02	81	–	90	0,0001	–
64	E26-35-1	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex, изоляция трубчатая *м трубопровода*	11	72,96	16,85	803	185	472	0,211	2
				38,59	4,33	424	48	100	0,025	–
65	1-3-224	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара >= 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77 *м*	12,1	72		871				

66	8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты) *кг*	12,5	200		2500			
67	9-1-55	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм *шт*	5	367		1835			
		Раздел 4 Тепловой узел							
70	Е16-11-1	Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб диаметром до 40 мм *м трубопровода*	3	582,62	3,85	1748	12	278	0,38522	1
				71,15	1,44	213	4	128	0,00711	–
71	Е16-11-2	Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб диаметром до 50 мм *м трубопровода*	1,5	840,52	10,85	1261	16	187	0,51809	1
				93,16	4,06	140	6	128	0,01988	–
75	Е18-19-1	Установка элеваторов номер 1 и 2 *шт*	1	4791,55	61,88	4792	62	498	2,0394	2
				366,17	23,18	366	23	128	0,1133	–
78	Е18-16-1	Установка грязевиков наружным диаметром патрубков 45 мм *шт*	2	10045,54	78,52	20091	157	1275	2,7192	5
				468,14	30,13	936	60	128	0,1442	–
82	Ц12-698-1	Бобышки, гильзы на Ру до 10 МПа *шт*	14	436,8	18,8	6115	263	1676	0,58	8
				133	–	1862	–	90	–	–
88	8-9-8	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 40 ГОСТ 12816-80 *шт*	5	189		945				
89	8-9-9	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80 *шт*	2	202		404				

95 1-1-897	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,0189	58700		1109				
	т								
96 Е22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм	0,0008	247994,13	49389,75	198	40	85	312,7	–
	т фасонных частей		62775	18657	50	15	130	91,12	–
	Всего прямые затраты				**123446**	**1556**			**77**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				**13506** 108383	**463**			**1**
	Накладные расходы, тенге				17011				
	- заработная плата, тенге				2552				
	- трудоемкость, чел-ч				9				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				8427				
	Всего				**148884**				
	Временные здания и сооружения (1,8 %)				2680				
	- сметная заработная плата, тенге				378				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				2				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)				3668				
	- сметная заработная плата, тенге				1687				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				10				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				1516				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				606				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**157354**				
	понижающий коэффициент к=0,9961537534				**156749**				
	Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.				**429021**				
	- материалы, тенге				295503				
	- сметная заработная плата, тенге				56460				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				99				

Налог (2 %)	8580
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**437601**
НДС (12 %)	52512
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**490113**

Заказчик:

Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

_____ А.К.Ажмурат

Руководитель отдела капитального строительства

_____ А.Т.Мушкенов

Руководитель технического отдела ПГС

_____ А.К. Омаров

расценки соответствуют пед

Вр. и.о. Главного специалиста технического отдела ПГС

_____ С.Е. Музафар (расценки соответствуют)

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ Т.Ж. Досанов

Технический надзор

Директор ТОО "Бестау-С"

_____ С.К. Мусин

Эксперт технического надзора

_____ Т.М.Омаров

Подрядчик:

Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ Н.К.Темирбулатов

Подрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Наименование стройки: Строительство областного онкологического диспансера на 200коек с поликлиникой на 100 посещений в смену в г.Павлодаре
Договор № 95/17 от 21.04.2017г., доп.согл. №1 от 04.07.2017г., доп.согл. №2 от 21.08.2017г., доп.согл. №3 от 23.10.17г., доп.согл. №4 от 5.12.17г., доп.согл. №5 от 25.12.17г., доп.согл. №6 от 09.01.18г., доп.согл.№7 от 07.02.18г.

Справка № 12 от 19. 03. 2018г

о стоимости выполненных работ и затрат за март -1 _2018г.

Код подрядчика	Код субподрядчика	Договор №	Договор дата	Источник финансирования Наименование	Источник финансирования Код	Форма менова	Форма Код
		95/17	21.04.2017г	038- 011- 431, 038 -015-441			
		доп согл №1	от 04.07.17г				
		доп согл №2	от 21.08.17г				
		доп согл №3	от 23.10.17г				
		доп согл №4	от 05.12.17г.				
		доп согл №5	от 25.12.17г.				
		доп согл №6	от 09.01.18г.				
		доп согл №7	от 07.02.18г.				

№ сметы	Стоимость выполненных работ и затрат в (тенге)										
	С начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	СМР в базисных ценах 2001 года	из графы 4					Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Налог на добавленную стоимость 12 %	Всего
				из них		прочих затрат, не входящих в СМР в ценах	затраты				
				СМР в отчётном месяце	По монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по стройке:	956 568 477	13 709 962	4 384 734	12 001 018					240 020	1 468 924	13 709 962
в том числе за месяц	956 568 477	13 709 962	4 384 734	12 001 018					240 020	1 468 924	13 709 962
2-2-1, 2-5-1, 2-2-11, 6-1-6А	956 568 477	13 709 962	4 384 734	12 001 018					240 020	1 468 924	13 709 962
Удержание аванса 30%	286 970 543	4 112 989									4 112 988,60
Итого к оплате:											**9 596 973,40**

Заказчик:
ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
Руководитель управления
_____Раисов Р. С.

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"
_____Темирбулатов Н.К.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Наименование стройки: Строительство областного онкологического диспансера на 200 коек с поликлиникой на 100 посещений в смену в г.Павлодаре

Наименование объекта: Стационар на 227 коек с пищеблоком и прачечной. Блок А

Договор № 95/17 от 21.04.2017г., доп.согл. №1 от 04.07.2017г., доп.согл. №2 от 21.08.2017г., доп.согл. №3 от 23.10.17г., доп.согл. №4 от 5.12.17г., доп.согл. №5 от 25.12.17г., доп.согл. №6 от 9.01.18г., доп.согл. №7 от 7.02.18г.

Акт № 106 от 19.03.2018г.
приемки выполненных работ за март-1 2018 г.
(локальная смета 2-2-1)
Общестроительные работы.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 3 Стены								
		3.1 Наружные стены								
103	Е8-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м из кирпича	130	1073,84	335,84	139599	43659	126671	4,54	590
		м3 кладки		699,75	126	90968	16380	118	0,61	79
104	99-1-1(пл)пр	Кирпич силикатный утолщенный 250х120х88мм , М-150/35 (1,2,3 этажи)	1944,24	16,77		32605				
		шт								
105	99-1-2(пл)пр	Кирпич силикатный утолщенный 250х120х88мм М-100/25 (4-5этажи)	39985,291	16,14		645363				
		шт								
106	30-2-6	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М75	1,427	6870		9803				
		м3								

107	30-2-5	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50	29,51	6330		186798				
		м3								
108	Е26-33-1	Теплоизоляция стен плитами ПСБ-С-35	45,747	3679,88	185,63	168343	8492	152544	18,17	831
		м3 изоляции								
				3264,75	69,75	149353	3191	100	0,34	16
109	1-3-4083	Плиты из вспененного полистирола ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-86	43,91	5454		239485				
		м3								
111	Е8-7-6	Облицовка наружных стен керамическим кирпичом при высоте этажа свыше 4м на растворе М50	354	183,98	34,37	65129	12167	62520	0,925	327
		м2 перегородок (за вычетом проемов)								
				136,8	12,87	48427	4556	118	0,0629	22
112	30-6-33	Кирпич керамический утолщенный лицевой 250х120х88 М100/35	12,37	19500		241215				
		1000шт								
113	30-2-5	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М50	6,58	6330		41651				
		м3								
114	Е8-11-1	Расшивка швов кладки из кирпича ktpp1=0,75; kзпр1=0,75;	338	29,2	–	9870	–	11647	0,16425	56
		м2 стен (без вычета проемов)								
				29,2	–	9870	–	118	–	–
115	Е8-35-1	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для кладки и облицовки	383	125,15	0,62	47932	237	31220	0,434	166
		м2 вертикальной проекции								
				68,85	0,23	26370	88	118	0,0011	–
120	Е8-6-1	Кладка детали устройства пояса (на растворе М 50) (объем на блок А,Б,В- "Ведомость наружной отделки" п 4 700м2х0,13=91м3)	36	1073,84	335,84	38658	12090	35078	4,54	163
		м3 кладки								
				699,75	126	25191	4536	118	0,61	22
121	99-1-2(пл)пр	Кирпич силикатный утолщенный 250х120х88мм М-100/25	10533,6	16,14		170012				
		шт								
122	30-2-5	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50	7,78	6330		49247				
		м3								

124	E7-56-2	Устройство деформационных вертикальных швов в зданиях кирпичных и крупноблочных	50	218,43	0,9	10922	45	6135	0,538	27
		м шва		87,3	0,34	4365	17	140	0,0016	–
		Раздел 7 Окна и двери								
		7.3 = Окна с 1 по 5 этажи =								
700	E10-91-8	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), трехстворчатых (в т. ч. при наличии створок глухого остекления), площадь проема более 2 м2 (ОК-1, ОК-5, ОК-7)	75	348,94	18,88	26171	1416	15983	1,0234	77
		м2 проемов		171,01	6,57	12826	493	120	0,0321	2
703	6-1-719	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99 (ОК-1)	75	6433		482475				
		м2								
		Всего прямые затраты				**2605278**	**78106**			**2237**
						367370	**29261**			**141**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				2159804				
		Накладные расходы, тенге				441798				
		- заработная плата, тенге				66270				
		- трудоемкость, чел-ч				221				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				182825				
		Всего				**3229901**				
		Временные здания и сооружения (1,8 %)				58138				
		- сметная заработная плата, тенге				8197				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				47				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)				79571				
		- сметная заработная плата, тенге				36603				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				223				

Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	32880
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	13152
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**3413642**
понижающий коэффициент к=0,9961537534	**3400512**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.	**9307202**
- материалы, тенге	5888647
- сметная заработная плата, тенге	1509738
- нормативная трудоемкость, чел-ч	2869
Налог (2 %)	186144
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**9493346**
НДС (12 %)	1139202
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**10632548**

Заказчик:

Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

_____ А.К.Ажмурат

Руководитель отдела капитального строительства

_____ А.Т.Мушкенов

Руководитель технического отдела ПГС

_____ А.К. Омаров

расценки соответствуют

Вр. и.о. Главного специалиста технического отдела ПГС

_____ С.Е. Музафар (расценки соответствуют)

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ Б.Ж. Абдыгаликов

Технический надзор

Директор ТОО "Бестау-С"

_____ С.К. Мусин

Эксперт технического надзора

_____ Т.М.Омаров

Подрядчик:

Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ Н.К.Темирбулатов

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Наименование стройки: Строительство областного онкологического диспансера на 200 коек с поликлиникой на 100 посещений в смену в г.Павлодаре

Наименование объекта: Стационар на 227 коек с пищеблоком и прачечной. (внутренние инженерные сети)

Договор № 95/17 от 21.04.2017г., доп.согл. №1 от 04.07.2017г., доп.согл. №2 от 21.08.2017г., доп.согл. №3 от 23.10.17г., доп.согл. №4 от 5.12.17г., доп.согл. №5 от 25.12.17г., доп.согл. №6 от 9.01.18г., доп.согл. №7 от 7.02.18г.

Акт № 107 от 19.03.2018г.

приемки выполненных работ за март-1 2018 г.

(локальная смета 2-2-11)

Отопление и вентиляция. Дымоудаление

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 2 Трубы								
48	Е16-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кзпр1=1,03; кэкс1=1,03; кзпм1=1,03; *м трубопровода*	15,4	268,17 53,77	4,08 1,53	4130 828	63 24	1091 128	0,30591 0,00752	5 –
49	Е16-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кзпр1=1,03; кэкс1=1,03; кзпм1=1,03; *м трубопровода*	29	266,17 53,77	4,08 1,53	7719 1559	118 44	2052 128	0,30591 0,00752	9 –
50	Е16-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кзпр1=1,03; кэкс1=1,03; кзпм1=1,03; *м трубопровода*	25,4	345,17 53,77	4,08 1,53	8767 1366	104 39	1798 128	0,30591 0,00752	8 –

51	E16-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром до 40 мм ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кзпр1=1,03; кэкс1=1,03; кзпм1=1,03;	36,2	429,13	14,54	15535	526	5042	0,56959	21
		м трубопровода		103,36	5,45	3742	197	128	0,02657	1
52	E16-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кзпр1=1,03; кэкс1=1,03; кзпм1=1,03;	9,2	627,13	14,54	5770	134	1281	0,56959	5
		м трубопровода		103,36	5,45	951	50	128	0,02657	–
	Раздел 3 Фасонные детали									
63	E20-4-10	Прокладка воздуховодов класса П периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм ктрр1=1,05; ктрм1=1,05; кзпр1=1,05; кэкс1=1,05; кзпм1=1,05;	172,63	1307,73	9,61	225753	1659	46472	1,281	221
		м2 поверхности воздуховодов		206,72	3,59	35686	620	128	0,01754	3
		Всего прямые затраты				**267674**	**2604**			**269**
						44132	**974**			**4**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				220938				
		Накладные расходы, тенге				57736				
		- заработная плата, тенге				8660				
		- трудоемкость, чел-ч				29				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				19525				
		Всего				**344935**				
		Временные здания и сооружения (1,8 %)				6209				
		- сметная заработная плата, тенге				875				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				5				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)				8498				
		- сметная заработная плата, тенге				3909				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				24				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				3511				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				1405				

Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	364558
понижающий коэффициент к=0,9961537534	363156
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.	**993957**
- материалы, тенге	602381
- сметная заработная плата, тенге	173038
- нормативная трудоемкость, чел-ч	331
Налог (2 %)	19879
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**1013836**
НДС (12 %)	121660
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1135496**

Заказчик:

Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

_____ А.К.Ажмурат

Руководитель отдела капитального строительства

_____ А.Т.Мушкенов

Руководитель технического отдела ПГС

_____ А.К. Омаров

расценки соответствуют под

Вр. и.о. Главного специалиста технического отдела ПГС

_____ С.Е. Музафар (расценки соответствуют)

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ Б.Ж. Абдыгаликов

Технический надзор

Директор ТОО "Бестау-С"

_____ С.К. Мусин

Эксперт технического надзора

_____ Т.М.Омаров

Подрядчик:

Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ Н.К.Темирбулатов

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области" Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Наименование стройки: Строительство областного онкологического диспансера на 200 коек с поликлиникой на 100 посещений в смену в г.Павлодаре

Наименование объекта: Патологоанатомический корпус

Договор № 95/17 от 21.04.2017г., доп.согл. №1 от 04.07.2017г., доп.согл. №2 от 21.08.2017г., доп.согл. №3 от 23.10.17г., доп.согл. №4 от 5.12.17г., доп.согл. №5 от 25.12.17г., доп.согл. №6 от 9.01.18г., доп.согл. №7 от 7.02.18г.

Акт № 108 от 19.03.2018г.
приемки выполненных работ за март-1 2018 г.
(локальная смета 2-5-1)
Общестроительные работы

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 3 Стены								
		3.2 = Наружные стены здания =								
88	99-1-1(пл)	Кирпич силикатный утолщенный 250х120х88 мм М100/25 (г.Астана ТОО BIGA construction groug" к=0,77 *шт*	0,0002	16,14		–				
		3.3 = Армирование стен =								
110	Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций (ГС-1) *т металлических изделий*	0,0007	8679,65	422,15	6	–	7	56,4	–
				8257,5	157,5	6	–	118	0,77	–
111	4-1-21	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=6 мм *т*	0,0007	58600		41				
117	Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций (армирование простенков)	0,0002	8679,65	422,15	2	–	2	56,4	–

	т металлических изделий								
118 4-1-41	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=5 мм	0,0002	8257,5 29400	157,5	2 6	–	118	0,77	–
	т								
	Раздел 5 Машинное отделение								
	5.1 = Покрытие лестничной клетки и машинного отделения =								
246 Е7-45-6	Укладка панелей перекрытий площадью до 10 м2 с опиранием на две стороны (с заполнением швов бетоном кл В15)	6	1490,08	373,54	8940	2241	5047	2,66	16
	шт сборных конструкций								
247 30-17-1189	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 60.15-8т СТ РК 949-92	3	465,75 14227	135,07	2795 42681	810	140	0,6052	4
	шт								
248 30-17-825	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 60.12-8т СТ РК 949-92	3	12169		36507				
	шт								
249 Е6-1-1	Заполнение пустот в плитах перекрытия (бетон кл. В15)	0,44	7010,95	66,01	3085	29	102	1,35	1
	м3								
			195,75	24,93	86	11	105	0,1218	–
250 Е7-20-3	Установка монтажных деталей массой до 20 кг	0,01041	175710,1	1826,1	1829	19	127	42,7	–
	т стальных элементов								
			8100	690,75	84	7	140	3,37	–
251 Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	0,8328	20,35	0,02	17	–	3	0,0213	–
	м2								
			4,16	–	3	–	90	–	–
	5.2 = Монолитная плита ПМ-1 =								
252 Е6-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	1,61	12249,75	241,1	19722	388	2323	8,06	13
	м3								
			1282,5	91,08	2065	147	105	0,4448	1
253 4-1-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 мм (С-1)	0,62	61200		37944				

		т							
254	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм (ОС-1)	0,0102	53000		541			
		т							
255	Е6-11-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона	0,0568	18837,97	11119,34	1070	632	701	42,5	2
		т		7560	4200,75	429	239	105	20,52	1
256	2-1-41	Конструкции стальные из одного профиля	0,0568	147100		8355				
		т								
257	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	2,272	21,8	0,05	50	–	12	0,0295	–
		м2		5,81	0,02	13	–	90	0,0001	–
258	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 1раз	2,272	20,35	0,02	46	–	8	0,0213	–
		м2		4,16	–	9	–	90	–	–
259	Е9-53-1	Монтаж люка Л-1	0,034	14806,01	1133,15	503	39	407	82,1	3
		т конструкций		12892,5	398,25	438	14	90	1,95	–
260	2-1-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т	0,034	154200		5243				
		т								

Раздел 12 Разные работы

12.4 = Лестница Л-2 =

610	Е9-25-1	Монтаж балки (АС-66и)	0,1393	5030,5	2020,02	701	281	348	14,1	2
		т конструкций		2272,5	502,43	317	70	90	1,79	–
611	2-1-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, масса до 0,1 т	0,1393	154400		21508				
		т								
612	Е9-48-4	Электродуговая сварка покрытий (ферм,балок) при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,1393	2452,13	545,76	342	76	154	5,25	1

		т		1230,75	–	171	–	90	–	–
613 Е7-20-3	Установка стальных крепежных элементов , монтажных изделий массой до 20 кг	0,0192	175710,1	1826,1	3374	35	237	42,7	1
		т стальных элементов							
614 Е9-30-1	Монтаж площадок	0,222	8100 14359,66	690,75 5522,03	156 3188	13 1226	140 1479	3,37 35,9	– 8
		т конструкций							
615 2-1-96	Площадки	0,222	6075 177400	1322,37	1349 39383	294	90	4,73	1
		т							
616 Е6-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м	0,0016	172357,31	536,06	276	1	80	289	–
		т							
617 Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	11,268	47475 21,8	202,5 0,05	76 246	– 1	105 59	0,99 0,0295	– –
		м2							
618 Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	30,048	5,81 20,36	0,02 0,02	65 612	– 1	90 113	0,0001 0,0213	– 1
		м2							
619 Е9-29-1	Монтаж лестничных маршей	0,33	4,16 13711,46	– 5475,86	125 4525	– 1807	90 1958	– 28,9	– 10
		т конструкций							
620 2-1-267	Лестничные марши	0,33	5040 133700	1552,87	1663 44121	512	90	5,46	2
		т							
621 Е9-29-1	Монтаж ограждений	0,201	13711,46	5475,86	2756	1101	1193	28,9	6
		т конструкций							
622 2-1-267	Ограждение лестничных маршей	0,201	5040 133700	1552,87	1013 26874	312	90	5,46	1
		т							
623 Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	15,93	21,8	0,05	347	1	84	0,0295	–
		м2							
624 Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	63,72	5,81 20,36	0,02 0,02	93 1297	– 1	90 239	0,0001 0,0213	– 1

		м2							
			4,16	–	265	–	90	–	–
625	Е6-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов (бетон кл. В 12,5)	0,43	8130,36	95,97	3496	41	365	4,9	2
		м3							
				771,75	36,25	332	16	105	0,1771	–
		Всего прямые затраты				**319634**	**7920**			**67**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				**11555** 300159	**2445**			**10**
		Накладные расходы, тенге				15048				
		- заработная плата, тенге				2257				
		- трудоемкость, чел-ч				8				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				20081				
		Всего				**354763**				
		Временные здания и сооружения (1,8 %)				6386				
		- сметная заработная плата, тенге				900				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				5				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)				8740				
		- сметная заработная плата, тенге				4020				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				24				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				3611				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				1445				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**374945**				
		понижающий коэффициент к=0,9961537534				**373503**				
		Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.				**1022277**				
		- материалы, тенге				818375				
		- сметная заработная плата, тенге				71524				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				114				
		Налог (2 %)				20446				

Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	1042723
НДС (12 %)	125127
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	1167850

Заказчик:

Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

_____ А.К.Ажмурат

Руководитель отдела капитального строительства

_____ А.Т.Мушкенов

Руководитель технического отдела ПГС

_____ А.К. Омаров

расчеты соответствуют

Вр. и.о. Главного специалиста технического отдела ПГС

_____ С.Е. Музафар расчеты соответствуют

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ Б.Ж. Абдыгаликов

Технический надзор

Директор ТОО "Бестау-С"

_____ С.К. Мусин

Эксперт технического надзора

_____ Т.М.Омаров

Подрядчик:

Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ Н.К.Темирбулатов

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области" Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Наименование стройки: Строительство областного онкологического диспансера на 200 коек с поликлиникой на 100 посещений в смену в г.Павлодаре

Наименование объекта: Тепловая сеть

Договор № 95/17 от 21.04.2017г., доп.согл. №1 от 04.07.2017г., доп.согл. №2 от 21.08.2017г., доп.согл. №3 от 23.10.17г., доп.согл. №4 от 5.12.17г., доп.согл. №5 от 25.12.17г., доп.согл. №6 от 9.01.18г., доп.согл. №7 от 7.02.18г.

Акт № 109 от 19.03.2018г.

приемки выполненных работ за март-1 2018 г.

(локальная смета 6-1-6А)

Тепловая сеть

рдун. ест6.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 2 Добавить										
1	Е8-6-9	Кладка стен приямков и каналов из кирпича керамического	15,98	10099,65	296,6	161392	4740	19347	5,95	95
		м3 кладки		915,75	110,25	14634	1762	118	0,54	9
2	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки под каналы В 7,5	6,39	6199,03	66,01	39612	422	1481	1,35	9
		м3		195,75	24,93	1251	159	105	0,1218	1
		Всего прямые затраты				**201004**	**5162**			**104**
						15885	**1921**			**10**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				179958				
		Накладные расходы, тенге				20828				
		- заработная плата, тенге				3124				
		- трудоемкость, чел-ч				10				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				13310				
		Всего				**235142**				
		Временные здания и сооружения (1,8 %)				4233				

- сметная заработная плата, тенге	597
- нормативная трудоемкость, чел-ч	3
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	5793
- сметная заработная плата, тенге	2665
- нормативная трудоемкость, чел-ч	16
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	2394
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	957
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**248519**
понижающий коэффициент к=0,9961537534	**247563**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.	**677580**
- материалы, тенге	490651
- сметная заработная плата, тенге	75095
- нормативная трудоемкость, чел-ч	143
Налог (2 %)	13552
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**691132**
НДС (12 %)	82936
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**774068**

Заказчик:

Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

_____ **А.К.Ажмурат**

Руководитель отдела капитального строительства

_____ **А.Т.Мушкенов**

Руководитель технического отдела ПГС

_____ **А.К. Омаров**

расценки соответствуют

Вр. и.о. Главного специалиста технического отдела ПГС

_____ С.Е. Музафар (расценки соответствуют)

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ Б.Ж. Абдыгаликов

Технический надзор

Директор ТОО "Бестау-С"

_____ **С.К. Мусин**

Эксперт технического надзора

_____ **Т.М.Омаров**

Подрядчик:

Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ **Н.К.Темирбулатов**

Подрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Наименование стройки: Строительство областного онкологического диспансера на 200коек с поликлиникой на 100 посещений в смену в г.Павлодаре

Договор № 95/17 от 21.04.2017г., доп.согл. №1 от 04.07.2017г., доп.согл. №2 от 21.08.2017г., доп.согл. №3 от 23.10.17г., доп.согл. №4 от 5.12.17г., доп.согл. №5 от 25.12.17г., доп.согл. №6 от 09.01.18г., доп.согл.№7 от 07.02.18г.

Справка № 13 от 26. 03. 2018г

о стоимости выполненных работ и затрат за март -2 _2018г.

Код подрядчика	Код субподрядчика	Договор		Источник финансирования		Форма	
		№	дата	Наименование	Код	менова	Код
		95/17	21.04.2017г	038- 011- 431, 038 -015-441			
		доп согл №1	от 04.07.17г				
		доп согл №2	от 21.08.17г				
		доп согл №3	от 23.10.17г				
		доп согл №4	от 05.12.17г.				
		доп согл №5	от 25.12.17г.				
		доп согл №6	от 09.01.18г.				
		доп согл №7	от 07.02.18г.				

№ сметы	Стоимость выполненных работ и затрат в (тенге)										
				из графы 4							
				из них		прочих затрат, не входящих в СМР в ценах	затраты		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Налог на добавленную стоимость 12 %	Всего
	С начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	СМР в базисных ценах 2001 года	СМР в отчётном месяце	По монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по стройке:	1 056 348 421	99 779 944	31 911 724	87 342 388					1 746 848	10 690 708	99 779 944
в том числе за месяц	1 056 348 421	99 779 944	31 911 724	87 342 388					1 746 848	10 690 708	99 779 944
2-2-1, 2-2-2, 2-2-3, 2-4-1	1 056 348 421	99 779 944	31 911 724	87 342 388					1 746 848	10 690 708	99 779 944
Удержание аванса 30%	316 904 526	29 933 983									29 933 983,20
Итого к оплате:											**69 845 960,80**

Заказчик:
ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
Руководитель управления
_____Раисов Р. С.

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"
_____Темирбулатов Н.К.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Наименование стройки: Строительство областного онкологического диспансера на 200 коек с поликлиникой на 100 посещений в смену в г.Павлодаре
Наименование объекта: Стационар на 227 коек с пищеблоком и прачечной. Блок А
Договор № 95/17 от 21.04.2017г., доп.согл. №1 от 04.07.2017г., доп.согл. №2 от 21.08.2017г., доп.согл. №3 от 23.10.17г., доп.согл. №4 от 5.12.17г., доп.согл. №5 от 25.12.17г., доп.согл. №6 от 9.01.18г., доп.согл. №7 от 7.02.18г.

Акт № 110 от 26.03.2018г.
приемки выполненных работ за март-2 2018 г.
(локальная смета 2-2-1)
Общестроительные работы. Блок А

разн. есть.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге Всего з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге экспл. машин з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге Всего з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 3 Стены								
		3.2 Внутренние стены толщиной 380мм								
125	Е8-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м *м3 кладки*	121	1032,66 670,5	337,41 126	124952 81131	40827 15246	113725 118	4,38 0,62	530 75
126	99-1-2(пл)пр	Кирпич силикатный утолщенный 250х120х88мм М-100/25 *шт*	35594	16,14		574487				
127	30-2-6	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М75 *м3*	26,264	6870		180434				
		3.3 Армирование стен								
128	Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций *т металлических изделий*	0,63	8679,65 8257,5	422,15 157,5	5468 5202	266 99	6255 118	56,4 0,77	36 –
129	4-1-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=4 мм (С-1, С-2)	0,07068	50800		3591				

		т							
130 4-1-40	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=4 мм	0,22156	32300		7156				
		т							
131 4-1-4	Арматурные заготовки не собранные в каркасы и сетки ,сталь гладкая класса А-I d 6 мм	0,1975	55620		10985				
		т							
132 1-1-886	Прокат тонколистовой в листах с обрезными кромками, толщина до 3,9 мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали обыкновенного качества , горячекатанный	0,13056	51027		6662				
		т							
133 4-1-39	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=3 мм	0,0404	42800		1729				
		т							
3.4 Перегородки									
135 Е8-7-3	Кладка армированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	600	272,54	34,73	163524	20838	168511	1,43	858
	м2 перегородок (за вычетом проемов)		225	13,01	135000	7806	118	0,0635	38
137 30-6-7	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012 (в санузлах и душевых)	23,234	17824		414123				
	1000шт								
138 30-2-5	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50	12,42	6330		78619				
	м3								
139 4-1-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=4 мм	0,5	50800		25400				
	т								
140 Е7-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг (крепление перегородок)	0,1	175710,1	1826,1	17571	183	1231	42,7	4
	т стальных элементов		8100	690,75	810	69	140	3,37	–

3.7 Перемычки с 1 по 5 этаж

159 Е7-44-10	Укладка перемычек массой до 0,3 т	313	108,41	66,43	33932	20793	20902	0,148	46
	шт сборных конструкций		23,85	23,85	7465	7465	140	0,1051	33
161 30-15-214	Перемычки железобетонные брусковые 10ПБ25-37-п ГОСТ 948-84	17	3546		60282				
	шт								
162 30-15-211	Перемычки железобетонные брусковые 10ПБ21-27-п ГОСТ 948-84	2	1882		3764				
	шт								
163 30-15-193	Перемычки железобетонные брусковые 9ПБ16-37-п ГОСТ 948-84	84	860		72240				
	шт								
164 30-15-190	Перемычки железобетонные брусковые 9ПБ13-37-п ГОСТ 948-84	24	639		15336				
	шт								
165 30-15-199	Перемычки железобетонные брусковые 9ПБ22-3-п ГОСТ 948-84	40	721		28840				
	шт								
167 30-15-188	Перемычки железобетонные брусковые 8ПБ19-3-п ГОСТ 948-84	17	497		8449				
	шт								
168 30-15-186	Перемычки железобетонные брусковые 8ПБ16-1-п ГОСТ 948-84	26	234		6084				
	шт								
169 30-15-185	Перемычки железобетонные брусковые 8ПБ13-1-п ГОСТ 948-84	28	195		5460				
	шт								
173 Е7-53-11	Установка опорных плит	2	435,3	24,15	871	48	507	1,03	2
	шт сборных конструкций		171,9	8,83	344	18	140	0,0405	–
174 30-14-3	Опорные плиты	0,04	21100		844				
	м3								
177 Е7-20-4	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой свыше 20 кг	0,63	9469,94	1216,94	5966	767	5643	31,4	20
	т стальных элементов		5940	459	3742	289	140	2,25	1
178 1-1-891	Прокат угловой неравнополочный, толщина 10-16 мм, ширина большей полки 63-160 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,63	64200		40446				

		т							
179	Е7-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,1	13010,1	1826,1	1301	183	1231	42,7	4
		т стальных элементов		8100	690,75	810	69	140	3,37	–
181	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,1	53000		5300				
		т								
182	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	13	21,8	0,05	283	1	68	0,0295	–
		м2		5,81	0,02	76	–	90	0,0001	–
184	Е26-30-1	Утепление изделиями из волокнистых и зернистых материалов (узлы А и Б)	5	6465,97	378,22	32330	1891	18540	20,04	100
		м3 изоляции		3566,25	141,75	17831	709	100	0,69	3
185	1-3-181	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка OL-E жесткие	5	14600		73000				
		м3								
186	Е26-24-18	Обвертывание полиэтиленовой пленки плит теплоизоляционных (узлы А и Б)	480	647,93	–	311006	–	14904	0,193	93
		м трубопровода		31,05	–	14904	–	100	–	–
187	1-1-507	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм	0,06	30400		1824				
		1000м2								
188	Е7-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг (узел А,полоса 40х6)	0,2	175710,1	1826,1	35142	365	2461	42,7	9
		т стальных элементов		8100	690,75	1620	138	140	3,37	1

Раздел 4 Покрытие и перекрытия

4.10 Монолитная плита ПМ-2 (2 штуки)

269	Е6-22-5	Устройство ребристых перекрытий на высоте от опорной площади до 6 м (бетон В15)	0,8	13611,89	379,21	10890	303	1899	13	10
		м3		2117,25	143,26	1694	115	105	0,6996	1
270	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,03432	65900		2262				
		т								

271 4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,02376	67700		1609				
	т								
272 4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,00992	65000		645				
	т								
273 4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,00928	41200		382				
	т								
274 4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки сталь гладкая класса А-I диаметром 6 мм	0,00192	55620		107				
	т								
275 Е6-22-5	Устройство ребристых перекрытий на высоте от опорной площади до 6 м (бетон В15)	0,35	13611,89	379,21	4764	133	831	13	5
	м3		2117,25	143,26	741	50	105	0,6996	–
276 4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,0138	65900		909				
	т								
277 4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,00956	67700		647				
	т								
278 4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,00432	65000		281				
	т								
279 4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,00552	41200		227				
	т								
280 4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки, сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм	0,00078	55620		43				
	т								
4.12 =Монолитные участки (Ум1-4шт, Ум-2, 3, 4 -1шт, Ум5-2шт, Ум6- 1шт, Ум7- 3шт, Ум8-2шт)=									
281 Е6-22-9	Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм (Ум-1- 4 штуки)	0,96	6505,53	269,2	6245	258	1446	8,21	8
	м3								

			1332	101,7	1279	98	105	0,4966	–
282 30-1-30	Бетон легкий на пористых заполнителях объемным весом 1200 кг/м3 класса В5 (50%)	0,4872	14300		6967				
	м3								
283 4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,0864	53000		4579				
	т								
284 4-1-4	Арматурные заготовки , не собранные в каркасы и сетки, сталь гладкая класса А-I диаметром 6 мм	0,0132	55620		734				
	т								
285 Е6-22-9	Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм (Ум-2)	0,22	6505,53	269,2	1431	59	331	8,21	2
	м3								
			1332	101,7	293	22	105	0,4966	–
286 30-1-30	Бетон легкий на пористых заполнителях объемным весом 1200 кг/м3 класса В5 (50%)	0,11165	14300		1597				
	м3								
287 4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,0208	53000		1102				
	т								
288 4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки, сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм	0,0033	55620		184				
	т								
289 Е6-22-9	Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм (Ум-3)	0,3	6505,53	269,2	1952	81	453	8,21	2
	м3								
			1332	101,7	400	31	105	0,4966	–
290 30-1-30	Бетон легкий на пористых заполнителях объемным весом 1200 кг/м3 класса В5 (50%)	0,15225	14300		2177				
	м3								
291 4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,0186	53000		986				
	т								

292 4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки, сталь гладкая класса А-I диаметром 6 мм	0,0033	55620		184				
	т								
293 Е6-22-9	Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм (Ум-4)	0,4	6505,53	269,2	2602	108	603	8,21	3
	м3		1332	101,7	533	41	105	0,4966	–
294 30-1-30	Бетон легкий на пористых заполнителях объемным весом 1200 кг/м3 класса В5 (М-75)	0,203	14300		2903				
	м3								
295 4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,0266	53000		1410				
	т								
296 4-1-4	Арматурные заготовки Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I d 6 мм	0,0033	55620		184				
	т								
297 Е6-22-9	Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм (Ум-5- 2шт)	0,32	6505,53	269,2	2082	86	482	8,21	3
	м3		1332	101,7	426	33	105	0,4966	–
298 30-1-30	Бетон легкий на пористых заполнителях объемным весом 1200 кг/м3 класса В5 (50%)	0,1624	14300		2322				
	м3								
299 4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,0376	53000		1993				
	т								
300 4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки, сталь гладкая класса А-I диаметром 6 мм	0,0066	55620		367				
	т								
301 Е6-22-9	Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм (Ум-6)	0,48	6505,53	269,2	3123	129	722	8,21	4
	м3		1332	101,7	639	49	105	0,4966	–

302 30-1-30	Бетон легкий на пористых заполнителях объемным весом 1200 кг/м3 класса В5 (М-75)	0,2436	14300		3483				
	м3								
303 4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,0288	53000		1526				
	т								
304 4-1-4	Арматурные заготовки , не собранные в каркасы и сетки, сталь гладкая класса А-I d -6 мм	0,0033	55620		184				
	т								
305 Е6-22-9	Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм (Ум-7- 3шт)	0,84	6505,53	269,2	5465	226	1264	8,21	7
	м3		1332	101,7	1119	85	105	0,4966	–
306 30-1-30	Бетон легкий на пористых заполнителях объемным весом 1200 кг/м3 класса В5 (М-75)	0,4263	14300		6096				
	м3								
307 4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,0684	53000		3625				
	т								
308 4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки, сталь гладкая класса А-I диаметром 6 мм	0,0099	55620		551				
	т								
309 Е6-22-9	Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм (Ум-8- 2шт)	0,72	6505,53	269,2	4684	194	1084	8,21	6
	м3		1332	101,7	959	73	105	0,4966	–
310 30-1-30	Бетон легкий на пористых заполнителях объемным весом 1200 кг/м3 класса В5 (М-75)	0,3654	14300		5225				
	м3								
311 4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,05	53000		2650				
	т								

312 4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки, сталь гладкая класса А-I диаметром 6 мм	0,0066	55620		367				
	т								
4.13 =Монолитная балка Бм-1 (1шт) =									
313 Е6-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм (Монолитная балка Бм-1 -1шт)	0,17	14072,01	407,3	2392	69	453	14,4	2
	м3		2385	153,86	405	26	105	0,7515	–
314 4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,0053	65900		349				
	т								
315 4-1-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм	0,00236	68200		161				
	т								
316 4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,00192	65000		125				
	т								
317 4-1-4	Арматурные заготовки , не собранные в каркасы и сетки, сталь гладкая класса А-I диаметром 6 мм	0,001	55620		56				
	т								
318 Е6-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой (А-1, А-2 МС- и арматура д-12)	0,05297	52657,31	536,06	2789	28	2652	289	15
	т		47475	202,5	2515	11	105	0,99	–
319 4-1-6	Арматурные заготовки , не собранные в каркасы и сетки, сталь гладкая класса А-I диаметром 10 мм	0,04655	50642		2357				
	т								
320 4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,00642	52400		336				
	т								
4.14 =Перекрытие на отм +9,6=									
321 Е7-45-5	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5м2	35	951,48	200,77	33302	7027	18150	1,74	61
	шт сборных конструкций								

				299,25	71,15	10474	2490	140	0,3052	11
322	Е7-45-6	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10м2	70	1539,77	373,54	107784	26148	58881	2,66	186
		шт сборных конструкций								
				465,75	135,07	32603	9455	140	0,6052	42
323	30-17-1189	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 60.15-8т СТ РК 949-92	69	14227		981663				
		шт								
324	30-17-825	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 60.12-8т СТ РК 949-92	1	12169		12169				
		шт								
325	30-17-1159	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 30.15-8т СТ РК 949-92	13	7104		92352				
		шт								
326	30-17-795	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 30.12-8т СТ РК 949-92	20	5609		112180				
		шт								
327	30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см (ПК30.10 -2шт)	6	2940		17640				
		м2								
328	30-17-8	Надбавка к поз 30-17-8 - 30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1м2 площади изделий за вычетом площади отверстий , вырезов	6	45		270				
		м2								
329	Е6-1-1	Заполнение пустот в плитах перекрытия (бетон кл. В15)	5,67	7010,95	66,01	39752	374	1314	1,35	8
		м3								
				195,75	24,93	1110	141	105	0,1218	1

Раздел 6 Лестница Л1

6.0 Подраздел без наименования

647	Е9-25-1	Монтаж балки Б-1	0,14	5030,5	2020,02	704	283	349	14,1	2
		т конструкций								
				2272,5	502,43	318	70	90	1,79	–
648	2-1-237	Балки с преобладанием горячекатаных профилей, масса до 0,1 т	0,14	154400		21616				
		т								
649	99-1-1(пл)	Надбавка за применение марки стали С 245	0,14	1860		260				
		тн								

650	Е9-48-4	Электродуговая сварка покрытий (фермы,балки) при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,14	2452,13	545,76	343	76	155	5,25	1
		т		1230,75	–	172	–	90	–	–
657	Е9-29-1	Монтаж косоуров К-2	0,46	13711,46	5475,86	6307	2519	2729	28,9	13
		т конструкций		5040	1552,87	2318	714	90	5,46	3
658	2-1-146	Косоуры	0,46	108500		49910				
		т								
659	99-1-1(пл)	Надбавка за применение марки стали С245	0,46	1860		856				
		тн								
660	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	20	21,8	0,05	436	1	104	0,0295	1
		м2		5,81	0,02	116	–	90	0,0001	–
665	Е7-45-5	Укладка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5м2	2	951,48	200,77	1903	402	1037	1,74	3
		шт сборных конструкций		299,25	71,15	599	142	140	0,3052	1
666	30-17-801	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 36.12-8т СТ РК 949-92	2	7007		14014				
		шт								
668	Е7-59-1	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких	30	208,39	12,56	6252	377	7760	1,08	32
		м ступеней		180	4,75	5400	143	140	0,0232	1
669	30-21-8	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки (ГОСТ 8717.0-84*)	30	1230		36900				
		м								

Раздел 7 Окна и двери

7.3 = Окна с 1 по 5 этажи =

700	Е10-91-8	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), трехстворчатых (в т. ч. при наличии створок глухого остекления), площадь проема более 2 м2 (ОК-1, ОК-5, ОК-7)	8	348,94	18,88	2792	151	1705	1,0234	8
		м2 проемов		171,01	6,57	1368	53	120	0,0321	–

703 6-1-719

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99 (ОК-1)	м2	8	6433	51464	
Всего прямые затраты				**4058581**	**125194** **2084**
В том числе стоимость: материалов, тенге				**334416** 3598973	**45750** **211**
Накладные расходы, тенге				458382	
- заработная плата, тенге				68757	
- трудоемкость, чел-ч				229	
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				271018	
Всего				**4787981**	
Временные здания и сооружения (1,8 %)				86184	
- сметная заработная плата, тенге				12152	
- нормативная трудоемкость, чел-ч				69	
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)				117955	
- сметная заработная плата, тенге				54259	
- нормативная трудоемкость, чел-ч				330	
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				48742	
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				19497	
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**5060359**	
понижающий коэффициент к=0,9961537534				**5040896**	
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.				**13796931**	
- материалы, тенге				9812502	
- сметная заработная плата, тенге				1591096	
- нормативная трудоемкость, чел-ч				2923	
Налог (2 %)				275939	
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**14072870**	

НДС (12 %)	1688744
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	15761614

Заказчик:

Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

_____ А.К.Ажмурат

Руководитель отдела капитального строительства

_____ А.Т.Мушкенов

Руководитель технического отдела ПГС

_____ А.К. Омаров

расценки соответствуют

Вр. и.о. Главного специалиста технического отдела ПГС

_____ С.Е. Музафар

расценки соответствуют

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ Б.Ж. Абдыгаликов

Технический надзор

Директор ТОО "Бестау-С"

_____ С.К. Мусин

Эксперт технического надзора

_____ Т.М.Омаров

Подрядчик:

Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ Н.К.Темирбулатов

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Наименование стройки: Строительство областного онкологического диспансера на 200 коек с поликлиникой на 100 посещений в смену в г.Павлодаре
Наименование объекта: Стационар на 227 коек с пищеблоком и прачечной. Блок Б
Договор № 95/17 от 21.04.2017г., доп.согл. №1 от 04.07.2017г., доп.согл. №2 от 21.08.2017г., доп.согл. №3 от 23.10.17г., доп.согл. №4 от 5.12.17г., доп.согл. №5 от 25.12.17г., доп.согл. №6 от 9.01.18г., доп.согл. №7 от 7.02.18г.

Акт № 111 от 26.03.2018г.
приемки выполненных работ за март-2 18 г
(локальная смета 2-2-2)
Общестроительные работы. Блок Б

разн. есть.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 3 Стены								
		3.1 =Наружные стены =								
152	E8-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	190	1073,84	335,84	204030	63810	185134	4,54	863
		м3 кладки		699,75	126	132953	23940	118	0,61	116
153	99-1-1(пл)пр	Кирпич силикатный утолщенный, 250х120х88мм М-150/35 (1, 2, 3 этажи)	55137,4711	16,77		924655				
		шт								
155	30-2-5	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-50	41,56	6330		263075				
		м3								
156	E26-33-1	Теплоизоляция стен пенополистиролом	66,44	9024,8	185,63	599608	12333	221544	18,17	1207
		м3 изоляции		3264,75	69,75	216910	4634	100	0,34	23
158	E8-7-6	Облицовка наружных стен керамическим кирпичем при высоте этажа свыше 4 м на растворе М50	510	183,98	34,37	93830	17529	90072	0,925	472
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		136,8	12,87	69768	6564	118	0,0629	32

159	30-6-33	Кирпич керамический утолщенный рядовой пустотелый марки М100, размерами 250 x 120 x 88 мм ГОСТ 530-2012 *1000шт*	19,788	19500		385866				
160	30-2-5	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 *м3*	10,506	6330		66503				
161	Е8-11-1	Расшивка швов кладки из кирпича ктрр1=0,75; ктрм1=0,75; кзпр1=0,75; кэкс1=0,75; кзпм1=0,75; *м2 стен (без вычета проемов)*	510	29,2	–	14892	–	17573	0,16425	84
				29,2	–	14892	–	118	–	–
162	Е8-35-1	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для кладки и облицовки *м2 вертикальной проекции*	510	125,15	0,62	63827	316	41573	0,434	221
				68,85	0,23	35114	117	118	0,0011	1
3.4 = Внутренние стены толщиной 510 и 380мм =										
182	Е8-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м *м3 кладки*	70	1032,66	337,41	72286	23619	65791	4,38	307
				670,5	126	46935	8820	118	0,62	43
183	99-1-1(пл)пр	Кирпич силикатный утолщенный, 250x120x88мм М-100/25 *шт*	20491	16,14		330725				
184	30-2-6	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М-75 *м3*	51,84	6870		356141				
3.5 = Армирование стен =										
188	Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций *т металлических изделий*	0,47	8679,65	422,15	4079	198	4667	56,4	27
				8257,5	157,5	3881	74	118	0,77	–
189	4-1-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=4 мм (С-1, С-2) *т*	0,18	50800		9144				
190	4-1-40	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=4 мм *т*	0,1155	32300		3731				
191	4-1-39	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=3 мм *т*	0,0467	42800		1999				

192	4-1-4	Арматурные заготовки , не собранные в каркасы и сетки, сталь гладкая класса А-1 d 6 мм *т*	0,34	55620		18911				
193	1-1-886	Прокат тонколистовой в листах с обрезными кромками, толщина до 3,9 мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали обыкновенного качества горячекатанный *т*	0,25	51027		12757				
194	Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций *т металлических изделий*	0,37	8679,65 8257,5	422,15 157,5	3211 3055	156 58	3673 118	56,4 0,77	21 –
195	4-1-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=4 мм *т*	0,37	50800		18796				
	3.6 = Перегородки =									
196	Е8-7-3	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м *м2 перегородок (за вычетом проемов)*	230	272,54 225	34,73 13,01	62684 51750	7988 2992	64596 118	1,43 0,0635	329 15
197	99-1-1(пл)пр:	Кирпич силикатный утолщенный, 250х120х88мм М-100/25 *шт*	8926	16,14		144066				
199	30-2-5	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98 *м3*	4,761	6330		30137				
200	4-1-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=4 мм *т*	0,3	50800		15240				
201	Е7-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг (крепление перегородок) *т стальных элементов*	0,1	175710,1 8100	1826,1 690,75	17571 810	183 69	1231 140	42,7 3,37	4 –
	3.13 = Перемычки с 1 по 5 этаж =									
249	Е7-44-10	Укладка перемычек массой до 0,3 т *шт сборных конструкций*	184	108,41 23,85	66,43 23,85	19947 4388	12223 4388	12286 140	0,148 0,1051	27 19
252	30-15-204	Перемычки железобетонные брусковые 9ПБ25-8-п ГОСТ 948-84 *шт*	17	1070		18190				

253	30-15-195	Перемычки железобетонные брусковые 9ПБ18-37-п ГОСТ 948-84	5	1151		5755			
		шт							
254	30-15-194	Перемычки железобетонные брусковые 9ПБ18-8-п ГОСТ 948-84	6	623		3738			
		шт							
255	30-15-185	Перемычки железобетонные брусковые 8ПБ13-1-п ГОСТ 948-84	10	195		1950			
		шт							
257	30-15-197	Перемычки железобетонные брусковые 9ПБ21-8-п ГОСТ 948-84	14	702		9828			
		шт							
258	30-15-193	Перемычки железобетонные брусковые 9ПБ16-37-п ГОСТ 948-84	40	860		34400			
		шт							
259	30-15-190	Перемычки железобетонные брусковые 9ПБ13-37-п ГОСТ 948-84	10	639		6390			
		шт							
262	30-15-199	Перемычки железобетонные брусковые 9ПБ22-3-п ГОСТ 948-84	20	721		14420			
		шт							
263	30-15-214	Перемычки железобетонные брусковые 10ПБ25-37-п ГОСТ 948-84	45	3546		159570			
		шт							
264	30-15-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 (перемычка ЗПП21-71)	0,544	21759		11837			
		м3							
265	Е7-44-5	Укладка прогонов масса до 1 т	20	638,19	292,42	12764	5848	11221	1,62	32
		шт сборных конструкций		297	103,75	5940	2075	140	0,4463	9
266	Е7-44-6	Укладка прогонов массой до 2 т	10	920,34	394,75	9203	3948	8225	2,44	24
		шт сборных конструкций		447,75	139,72	4478	1397	140	0,5978	6
267	30-15-32	Прогоны для перекрытий (ГОСТ 24155-80) прямоугольные из тяжелого бетона класса В22,5, длина более 2,5 до 4 м, объем до 1,0 м3	3	20200		60600			
		м3							
268	30-15-34	Прогоны для перекрытий (ГОСТ 24155-80) прямоугольные из тяжелого бетона класса В22,5, длина более 4 до 6 м, объем до 1,0 м3	6	20500		123000			
		м3							
269	Е7-53-11	Установка опорных подушек	16	435,3	24,15	6965	386	4047	1,03	16
		шт сборных конструкций								

270 30-14-3	Опорные подушки		171,9	8,83	2750	141	140	0,0405	1
		0,5	21100		10550				
	м3								
271 Е7-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг								
		0,87	13010,1	1826,1	11319	1589	10707	42,7	37
	т стальных элементов								
274 Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз		8100	690,75	7047	601	140	3,37	3
		22	21,8	0,05	480	1	115	0,0295	1
	м2								
276 Е26-30-1	Утепление изделиями из волокнистых и зернистых материалов (узлы А и Б)		5,81	0,02	128	–	90	0,0001	–
		6	6465,97	378,22	38796	2269	22249	20,04	120
	м3 изоляции								
277 1-3-181	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка OL-E жесткие		3566,25	141,75	21398	851	100	0,69	4
		6	14600		87600				
	м3								
278 Е26-24-18	Обвертывание полиэтиленовой пленкой плит теплоизоляционных (узлы А и Б, ОК-1 -87,48м2, ОК-2 -4,63м2 , ОК-5 -3,2м2, ОК-6 -4,9м2)								
		280	172,73	–	48364	–	8694	0,193	54
	м трубопровода								
279 1-1-507	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм		31,05	–	8694	–	100	–	–
		0,04	30400		1216				
	1000м2								
280 Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций (лист АС-21, разрез 1-1 прим п1)								
		0,2	8679,65	422,15	1736	84	1987	56,4	11
	т металлических изделий								
281 4-1-89			8257,5	157,5	1652	32	118	0,77	–
	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=4 мм								
		0,2	50800		10160				
	т								

Раздел 4 Покрытия и перекрытия

4.11 = Перекрытие на отм + 6,600 =

371 Е7-45-5	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2								
		31	951,48	200,77	29496	6224	16076	1,74	54
	шт сборных конструкций								
372 Е7-45-6	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2		299,25	71,15	9277	2206	140	0,3052	9
		55	1539,78	373,54	84688	20545	46263	2,66	146

	шт сборных конструкций								
			465,75	135,07	25616	7429	140	0,6052	33
373 30-17-1189	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные ПК 60.15-8т СТ РК 949-92	29	14227		412583				
	шт								
374 30-17-1159	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные ПК 30.15-8т СТ РК 949-92	19	7104		134976				
	шт								
375 30-17-795	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 30.12-8т СТ РК 949-92	4	5609		22436				
	шт								
376 30-17-813	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 48.12-8т СТ РК 949-92	2	9494		18988				
	шт								
377 30-17-825	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 60.12-8т СТ РК 949-92	1	12169		12169				
	шт								
378 30-17-2287	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 66.12-8 СТ РК 949-92	10	11834		118340				
	шт								
379 30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	141,71	2940		416627				
	м2								
380 99-1-1(пл)	Надбавка к поз 30-17-8 - 30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов	92,85	45		4178				
	м2								
381 99-1-2(пл)	Надбавка к поз 30-17-8 - 30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов (п-6)	48,86	45		2199				
	м2								
382 99-1-3(пл)	Надбавка на 1м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка / включая собственную массу / 960-1050 кг/м2, пролет 3,01-3,45м	3,3	20		66				
	м2								
383 99-1-4(пл)	Надбавка на 1м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка / включая собственную массу / 960-1050 кг/м2, пролет4,36- 4,65 м	39,15	128		5011				

		м2							
384	99-1-5(пл)	Надбавка на 1м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка / включая собственную массу / 960-1050 кг/м2, пролет 4,66 - 4,95 м	19,2	161		3091			
		м2							
385	99-1-6(пл)	Надбавка на 1м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка / включая собственную массу / 960-1050 кг/м2, пролет 5,86 -6,15м	16,8	306		5141			
		м2							
386	99-1-7(пл)	Надбавка на 1м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка / включая собственную массу / 960-1050 кг/м2, пролет 10,2 м	48,86	879		42948			
		м2							
387	Е6-1-1	Заполнение пустот в плитах перекрытия (бетон кл. В15)	4,62	7010,95	66,01	32391	305	1070	1,35	6
		м3		195,75	24,93	904	115	105	0,1218	1
	4.12 = Монолитная плита ПМ-2 (1шт) =									
388	Е6-22-5	Устройство ребристых перекрытий на высоте от опорной площади до 6 м (бетон В20)	1,54	14153,9	379,21	21797	584	3656	13	20
		м3		2117,25	143,26	3261	221	105	0,6996	1
389	4-1-77	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=25-28 мм	0,13824	56200		7769				
		т								
390	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,0463	65900		3051				
		т								
391	4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,0235	62000		1457				
		т								
392	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,05916	41200		2437				
		т								
393	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки, сталь гладкая класса А-I диаметром 8 мм	0,0101	52102		526				
		т								

394 4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки, сталь гладкая класса А-I диаметром 6 мм	0,0006	55620		33				
	т								
	4.13 = Монолитная плита ПМ-3 (1шт) =								
395 Е6-22-5	Устройство ребристых перекрытий на высоте от опорной площади до 6 м (бетон В20)	1,03	14153,89	379,21	14579	391	2445	13	13
	м3		2117,25	143,26	2181	148	105	0,6996	1
396 4-1-77	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=25-28 мм	0,0688	56200		3867				
	т								
397 4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,0401	65900		2643				
	т								
398 4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,01924	62000		1193				
	т								
399 4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм (С-1)	0,0414	41200		1706				
	т								
400 4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки, сталь гладкая класса А-I диаметром 8 мм	0,00872	52102		454				
	т								
	4.14 = Монолитная плита ПМ-4 (1шт)								
401 Е6-22-5	Устройство ребристых перекрытий на высоте от опорной площади до 6 м (бетон В20)	0,6	14153,9	379,21	8492	228	1424	13	8
	м3		2117,25	143,26	1270	86	105	0,6996	–
402 4-1-77	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=25-28 мм	0,0798	56200		4485				
	т								
403 4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,02335	65900		1539				
	т								
404 4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,01427	62000		885				
	т								
405 4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм (С-1)	0,02096	41200		864				

		т							
406 4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки сталь гладкая класса А-I диаметром 8 мм	0,0058	52102		302				
		т							
4.15 = Монолитная плита ПМ-5 (1шт) =									
407 Е6-22-5	Устройство ребристых перекрытий на высоте от опорной площади до 6 м (бетон В20)	0,54	14153,9	379,21	7643	205	1281	13	7
		м3	2117,25	143,26	1143	77	105	0,6996	–
408 4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,01628	65900		1073				
		т							
409 4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,01002	67700		678				
		т							
410 4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,01152	62000		714				
		т							
411 4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм (С-1)	0,02382	41200		981				
		т							
412 4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки, сталь гладкая класса А-I диаметром 8 мм	0,0016	52102		83				
		т							
4.16 = Монолитная плита ПМ-6 (1шт) =									
413 Е6-22-5	Устройство ребристых перекрытий на высоте от опорной площади до 6 м (бетон В20)	0,53	14153,9	379,21	7502	201	1258	13	7
		м3	2117,25	143,26	1122	76	105	0,6996	–
414 4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,01604	65900		1057				
		т							
415 4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,00964	67700		653				
		т							
416 4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,01024	62000		635				
		т							

		т							
428	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,2344	67700		15869			
		т							
429	Е12-14-2	Засыпка плит керамзитом	1,34	4799,72	245,72	6432	329	758	2,71	4
		м3 утеплителя								
				382,5	92,25	513	124	119	0,45	1
430	Е6-22-9	Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм (Му-3,4, 4а, 6зв-1шт)	1,4	6505,53	269,2	9108	377	2107	8,21	11
		м3								
				1332	101,7	1865	142	105	0,4966	1
431	30-1-30	Бетон легкий на пористых заполнителях объемным весом 1200 кг/м3 класса В5 (50%)	0,7105	14300		10160				
		м3								
432	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,09476	65900		6245				
		т								
433	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,1553	67700		10514				
		т								
434	Е7-11-1	Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т	2	396,25	250,96	793	502	612	0,813	2
		шт сборных конструкций								
				130,73	88,22	261	176	140	0,3715	1
435	30-15-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 (5ПБ34-20)	0,37	21759		8051				
		м3								
436	Е7-53-11	Установка опорных подушек	4	435,3	24,15	1741	97	1012	1,03	4
		шт сборных конструкций								
				171,9	8,83	688	35	140	0,0405	–
437	30-14-3	Опорные подушки	0,08	21100		1688				
		м3								
438	Е7-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг (А-1, А-2, МС-5)	0,04329	175710,1	1826,1	7606	79	533	42,7	2
		т стальных элементов								
				8100	690,75	351	30	140	3,37	–

Раздел 6 Лестница Л1

6.0 Подраздел без наименования

784 Е9-25-1	Монтаж балки Б-1	0,34	5030,5	2020,02	1710	687	850	14,1	5
	т конструкций		2272,5	502,43	773	171	90	1,79	1
785 2-1-120	Балки дополнительные и кровельные из прокатных профилей	0,34	101700		34578				
	т								
786 Е9-48-4	Электродуговая сварка покрытий (фермы,балки) при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,34	2452,13	545,76	834	186	376	5,25	2
	т		1230,75	–	418	–	90	–	–
787 99-1-1(пл)	Надбавка за применение марки стали С245	0,34	1860		632				
	тн								
791 Е9-25-1	Монтаж косоуров Кс-2т. Кс-2н	0,76	5030,5	2020,02	3823	1535	1898	14,1	11
	т конструкций		2272,5	502,43	1727	382	90	1,79	1
792 2-1-146	Косоуры	0,76	108500		82460				
	т								
793 Е9-48-4	Электродуговая сварка косоуров	0,76	2452,13	545,76	1864	415	842	5,25	4
	т		1230,75	–	935	–	90	–	–
794 99-1-1(пл)	Надбавка за применение марки стали С 245	0,76	1860		1414				
	тн								
796 Е7-45-5	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	3	951,48	200,77	2854	602	1555	1,74	5
	шт сборных конструкций		299,25	71,15	898	213	140	0,3052	1
797 30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см (ПК33.15-8т)	13,76	2940		40454				
	м2								
798 30-17-8	Надбавка к поз 30-17-8 - 30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, (П-6)	13,76	45		619				
	м2								
799 30-17-145	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий , вырезов , нормативная нагрузка (включая собственную массу) 960-1050 кг/м2 , пролет 3,01-3,45м	13,76	20		275				
	м2								

800	Е7-59-1	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных гладких ступеней гладких *м ступеней*	41	208,39	12,56	8544	515	10605	1,08	44
				180	4,75	7380	195	140	0,0232	1
801	30-21-8	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки (ГОСТ 8717.0-84*) *м*	41	1230		50430				

Раздел 7 Окна и двери

7.3 = Окна с 1 по 5 этажи =

834	Е10-91-8	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), трехстворчатых (в т. ч. при наличии створок глухого остекления), площадь проема более 2 м2 (ОК-1) *м2 проемов*	53,43	348,93	18,88	18643	1009	11386	1,0234	55
				171,01	6,57	9137	351	120	0,0321	2
837	6-1-719	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99 (ОК-1) *м2*	53,43	6433		343715				

Всего прямые затраты	**6598302**	**188383**		**4295**
	706956	**69266**		**328**
В том числе стоимость: материалов, тенге	5702963			
Накладные расходы, тенге	886672			
- заработная плата, тенге	133001			
- трудоемкость, чел-ч	443			
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	449098			
Всего	**7934072**			
Временные здания и сооружения (1,8 %)	142813			
- сметная заработная плата, тенге	20137			
- нормативная трудоемкость, чел-ч	114			
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	195461			

- сметная заработная плата, тенге	89912
- нормативная трудоемкость, чел-ч	547
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	80769
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	32308
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**8385423**
понижающий коэффициент к=0,9961537534	**8353171**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.	**22862628**
- материалы, тенге	15548974
- сметная заработная плата, тенге	3087319
- нормативная трудоемкость, чел-ч	5727
Налог (2 %)	457253
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**23319881**
НДС (12 %)	2798386
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**26118267**

Заказчик:

Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

_____ А.К.Ажмурат

Руководитель отдела капитального строительства

_____ А.Т.Мушкенов

Руководитель технического отдела ПГС

_____ А.К. Омаров

расчеты соответствуют

Вр. и.о. Главного специалиста технического отдела ПГС

_____ С.Е. Музафар

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ Б.Ж. Абдыгаликов

Технический надзор

Директор ТОО "Бестау-С"

_____ С.К. Мусин

Эксперт технического надзора

_____ Т.М.Омаров

Подрядчик:

Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ Н.К.Темирбулатов

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Наименование стройки: Строительство областного онкологического диспансера на 200 коек с поликлиникой на 100 посещений в смену в г.Павлодаре

Наименование объекта: Стационар на 227 коек с пищеблоком и прачечной. Блок В

Договор № 95/17 от 21.04.2017г., доп.согл. №1 от 04.07.2017г., доп.согл. №2 от 21.08.2017г., доп.согл. №3 от 23.10.17г., доп.согл. №4 от 5.12.17г., доп.согл. №5 от 25.12.17г., доп.согл. №6 от 9.01.18г., доп.согл. №7 от 7.02.18г.

Акт № 112 от 26.03.2018г.
приемки выполненных работ за март-2 2018 г.
(локальная смета 2-2-3)
Общестроительные работы

рдн. есть

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 3 Стены								
		3.1 Наружные стены								
109	Е8-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м *м3 кладки*	112	1073,84 699,75	335,84 126	120270 78372	37614 14112	109131 118	4,54 0,61	508 68
110	99-1-1(пл)ТО	Кирпич силикатный утолщенный, 250х120х88 мм: М-150/35 (1, 2, 3 этажи) *шт*	32771	16,77		549570				
112	30-2-6	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М75 *м3*	24,192	6870		166199				
113	Е26-33-1	Теплоизоляция стен плитами ПСБ-С-35 *м3 изоляции*	39	3679,88 3264,75	185,63 69,75	143515 127325	7240 2720	130045 100	18,17 0,34	709 13
114	1-3-4083	Плиты из вспененного полистирола ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-86 *м3*	37	5454		201798				

116	E8-7-6	Облицовка наружных стен керамическим кирпичом при высоте этажа свыше 4 м на растворе М75 *м2 перегородок (за вычетом проемов)*	270	183,98	34,37	49675	9280	47685	0,925	250
				136,8	12,87	36936	3475	118	0,0629	17
117	30-6-33	Кирпич керамический утолщенный лицевой марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012 *1000шт*	10,478	19500		204321				
118	30-2-6	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М75 *м3*	5,589	6870		38396				
119	E8-11-1	Расшивка швов кладки из кирпича т.ч. п.3.2: ктрр1=0,75; kзпр1=0,75; *м2 стен (без вычета проемов)*	270	29,2	–	7884	–	9303	0,16425	44
				29,2	–	7884	–	118	–	–
120	E8-35-1	Установка и разборка наружных инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для кладки и облицовки *м2 вертикальной проекции*	270	125,15	0,62	33791	167	22009	0,434	117
				68,85	0,23	18590	62	118	0,0011	–
	3.2 Внутренние стены толщиной 380 мм									
126	E8-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м *м3 кладки*	117	1032,66	337,41	120821	39477	109965	4,38	512
				670,5	126	78449	14742	118	0,62	73
127	99-1-4(пл)ТО	Кирпич силикатный утолщенный, 250х120х88 мм: М-100/25 *шт*	34234	16,14		552537				
128	30-2-6	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М75 *м3*	25,27	6870		173605				
	3.3 Армирование стен									
129	E8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций *т металлических изделий*	0,44	8679,65	422,15	3819	186	4368	56,4	25
				8257,5	157,5	3633	69	118	0,77	–
133	1-1-886	Прокат тонколистовой в листах с обрезными кромками, толщина до 3,9 мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали обыкновенного качества, горячекатанный *т*	0,44	51027		22452				
	3.4 Перегородки									
136	E8-7-3	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	350	272,54	34,73	95389	12156	98299	1,43	501

	м2 перегородок (за вычетом проемов)								
			225	13,01	78750	4554	118	0,0635	22
137	99-1-5(пл)ТО	Кирпич силикатный утолщенный, 250х120х88 мм: М-100/25	7161	16,14	115579				
		шт							
138	30-6-7	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012 (в санузлах и душевых)	16,693	17824	297536				
		1000шт							
139	30-2-5	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М50	7,25	6330	45893				
		м3							
140	4-1-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=4 мм	0,5	50800	25400				
		т							
141	Е7-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг (крепление перегородок)	0,2	175710,1	35142	365	2461	42,7	9
		т стальных элементов							
				8100	1620	138	140	3,37	1
	3.7 Перемычки с 1 по 5 этаж								
152	Е7-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	182	108,41	19731	12090	12155	0,148	27
		шт сборных конструкций							
				23,85	4341	4341	140	0,1051	19
154	30-15-214	Перемычки железобетонные брусковые 10ПБ25-37-п ГОСТ 948-84	27	3546	95742				
		шт							
155	30-15-211	Перемычки железобетонные брусковые 10ПБ21-27-п ГОСТ 948-84	30	1882	56460				
		шт							
156	30-15-193	Перемычки железобетонные брусковые 9ПБ16-37-п ГОСТ 948-84	38	860	32680				
		шт							
158	30-15-199	Перемычки железобетонные брусковые 9ПБ22-3-п ГОСТ 948-84	40	721	28840				
		шт							
161	30-15-186	Перемычки железобетонные брусковые 8ПБ16-1-п ГОСТ 948-84	30	234	7020				
		шт							
162	30-15-185	Перемычки железобетонные брусковые 8ПБ13-1-п ГОСТ 948-84	17	195	3315				
		шт							

164 Е7-44-5	Укладка прогонов, масса до 1 т	6	638,19	292,42	3829	1755	3367	1,62	10
	шт сборных конструкций		297	103,75	1782	623	140	0,4463	3
165 30-15-32	Прогоны для перекрытий (ГОСТ 24155-80) прямоугольные из тяжелого бетона класса В22,5, длина более 2,5 до 4 м, объем до 1,0 м3	0,66	20200		13332				
	м3								
166 Е7-53-11	Установка опорных плит	3	435,3	24,15	1306	72	759	1,03	3
	шт сборных конструкций		171,9	8,83	516	26	140	0,0405	–
167 30-14-3	Опорные плиты	0,06	21100		1266				
	м3								
169 Е7-20-4	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой свыше 20 кг	0,8	124369,94	1216,94	99496	974	7167	31,4	25
	т стальных элементов		5940	459	4752	367	140	2,25	2
170 Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	50	21,8	0,05	1090	3	263	0,0295	1
	м2		5,81	0,02	291	1	90	0,0001	–
172 Е26-30-1	Утепление изделиями из волокнистых и зернистых материалов (узлы А и Б)	4	6465,97	378,22	25864	1513	14832	20,04	80
	м3 изоляции		3566,25	141,75	14265	567	100	0,69	3
173 1-3-181	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка OL-E жесткие	4	14600		58400				
	м3								
174 Е26-24-18	Обвертывание полиэтиленовой пленкой плит теплоизоляционных по контуру проемов	240	172,73	–	41455	–	7452	0,193	46
	м трубопровода		31,05	–	7452	–	100	–	–
175 1-1-507	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм (656,6.0,14)	0,03	30400		912				
	1000м2								

Раздел 4 Покрытие и перекрытия

4.5 Перекрытие на отм. +6,300

211 Е7-45-5	Укладка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	22	951,48	200,77	20933	4417	11409	1,74	38
	шт сборных конструкций		299,25	71,15	6584	1565	140	0,3052	7
212 Е7-45-6	Укладка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	43	1539,78	373,54	66211	16062	36169	2,66	114

	шт сборных конструкций		465,75	135,07	20027	5808	140	0,6052	26
213 30-17-1189	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные ПК 60.15-8т СТ РК 949-92	33	14227		469491				
	шт								
214 30-17-825	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные ПК 60.12-8т СТ РК 949-92	10	12169		121690				
	шт								
215 30-17-1159	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 30.15-8т СТ РК 949-92	2	7104		14208				
	шт								
216 30-17-795	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные ПК 30.12-8т СТ РК 949-92	11	5609		61699				
	шт								
217 30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см (ПК 30.10 - 9 шт)	27	2940		79380				
	м2								
218 99-30-17-8А	Надбавка к поз. 30-17-8 - 30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделия за вычетом площади отверстий, вырезов	27	45		1215				
	м2								
219 Е6-1-1	Заполнение пустот в плитах перекрытия (бетон кл. В15)	3,36	7010,95	66,01	23557	222	779	1,35	5
	м3								
			195,75	24,93	658	84	105	0,1218	–
4.6 Монолитная плита ПМ-1 (1 шт)									
220 Е6-22-5	Устройство ребристых перекрытий на высоте от опорной площади до 6 м (бетон В20)	0,53	14153,9	379,21	7502	201	1258	13	7
	м3								
			2117,25	143,26	1122	76	105	0,6996	–
221 4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,01604	65900		1057				
	т								
222 4-1-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм	0,007	68200		477				
	т								
223 4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,01024	62000		635				
	т								
224 4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм (С-1)	0,0273	41200		1125				
	т								

225 4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I д 8 мм	0,00189	52102		98				
	т								
	4.7 Монолитные участки (Ум3-11 шт, Ум2-6 шт)								
226 Е6-22-9	Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм (Ум-3 11 штук)	1,54	6505,53	269,2	10019	415	2318	8,21	13
	м3		1332	101,7	2051	157	105	0,4966	1
227 30-1-30	Бетон легкий на пористых заполнителях объемным весом 1200 кг/м3 класса В5 (50%)	0,78155	14300		11176				
	м3								
228 4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,03663	65000		2381				
	т								
229 4-1-55	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм	0,24786	60500		14996				
	т								
230 Е6-22-9	Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм (Ум-2 6 штук)	1,2	6505,53	269,2	7807	323	1806	8,21	10
	м3		1332	101,7	1598	122	105	0,4966	1
231 30-1-30	Бетон легкий на пористых заполнителях объемным весом 1200 кг/м3 класса В5 (50%)	0,609	14300		8709				
	м3								
232 4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,02797	65000		1818				
	т								
233 4-1-55	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм	0,14994	60500		9071				
	т								
234 Е7-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг (А-1, А-2, МС5, стержни диам. 12 мм)	0,02927	82810,1	1826,1	2424	53	360	42,7	1
	т стальных элементов		8100	690,75	237	20	140	3,37	–

Раздел 7 Окна и двери

7.3 Окна с 1 по 5 этажи

476	E10-91-8	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), трехстворчатых (в т. ч. при наличии створок глухого остекления), площадь проема более 2 м2 (ОК-1, ОК-3, ОК-4)	51,17	348,94	18,88	17855	966	10904	1,0234	52
		м2 проемов		171,01	6,57	8751	336	120	0,0321	2
478	6-1-719	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99 (ОК-1)	47	6433		302351				
		м2								
479	6-1-716	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99 (ОК-3)	4,17	5781		24107				
		м2								
		Всего прямые затраты				**4776322**	**145551**			**3107**
						505986	**53965**			**258**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				4124787				
		Накладные расходы, тенге				644264				
		- заработная плата, тенге				96640				
		- трудоемкость, чел-ч				322				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				325235				
		Всего				**5745821**				
		Временные здания и сооружения (1,8 %)				103425				
		- сметная заработная плата, тенге				14583				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				83				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)				141552				
		- сметная заработная плата, тенге				65114				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				396				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				58492				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				23397				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**6072687**				

понижающий коэффициент к=0,9961537534	6049330
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.	**16557016**
- материалы, тенге	11246120
- сметная заработная плата, тенге	2230737
- нормативная трудоемкость, чел-ч	4166
Налог (2 %)	331140
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**16888156**
НДС (12 %)	2026579
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**18914735**

Заказчик:

Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

_____ А.К.Ажмурат

Руководитель отдела капитального строительства

_____ А.Т.Мушкенов

Руководитель технического отдела ПГС

_____ А.К. Омаров

расценки соответствуют

Вр. и.о. Главного специалиста технического отдела ПГС

_____ С.Е. Музафар расценки соответствуют

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ Б.Ж. Абдыгаликов

Технический надзор

Директор ТОО "Бестау-С"

_____ С.К. Мусин

Эксперт технического надзора

_____ Т.М.Омаров

Подрядчик:

Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ Н.К.Темирбулатов

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Наименование стройки: Строительство областного онкологического диспансера на 200 коек с поликлиникой на 100 посещений в смену в г.Павлодаре
Наименование объекта: Радиологический корпус
Договор № 95/17 от 21.04.2017г., доп.согл. №1 от 04.07.2017г., доп.согл. №2 от 21.08.2017г., доп.согл. №3 от 23.10.17г., доп.согл. №4 от 5.12.17г., доп.согл. №5 от 25.12.17г., доп.согл. №6 от 9.01.18г., доп.согл. №7 от 7.02.18г.

Акт № 113 от 26.03.2018г.
приемки выполненных работ за март-2 2018 г.

(локальная смета 2-4-1)
Общестроительные работы

разн. сесть.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 3 Стены								
		3.1 =Наружные стены =								
144	Е8-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	100	1073,84	335,84	107384	33584	97439	4,54	454
		м3 кладки		699,75	126	69975	12600	118	0,61	61
145	99-1-1(пл)прайс лист ТОО "BIGA construction group	Кирпич силикатный утолщенный,250х120х88 М150/35	29260	16,77		490690				
		шт								
146	30-2-5	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50	32,4	6330		205092				
		м3								
147	Е26-33-1	Теплоизоляция стен плитами ПСБ-С-35	39	3679,88	185,63	143515	7240	130045	18,17	709
		м3 изоляции		3264,75	69,75	127325	2720	100	0,34	13
148	1-3-4083	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-86	49,74	5454		271282				
		м3								

150 E8-7-6									
	Облицовка наружных стен керамическим кирпичем при высоте этажа свыше 4 м на растворе М50	305	183,98	34,37	56114	10483	53866	0,925	282
	м2 перегородок (за вычетом проемов)		136,8	12,87	41724	3925	118	0,0629	19
151 30-6-33	Кирпич керамический утолщенный лицевой марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012	13,58	19500		264810				
	1000шт								
152 30-2-5	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50	7,245	6330		45861				
	м3								
153 E8-11-1	Расшивка швов кладки из кирпича ктрр1=0,75; ктрм1=0,75; кзпр1=0,75; кэкс1=0,75; кзпм1=0,75; кмат1=0,75;	305	29,2	–	8906	–	10509	0,16425	50
	м2 стен (без вычета проемов)		29,2	–	8906	–	118	–	–
154 E8-35-1	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчаиых для кладки и облицовки	428	125,15	0,62	53564	265	34888	0,434	186
	м2 вертикальной проекции		68,85	0,23	29468	98	118	0,0011	–
	3.2 =Внутренние стены =								
164 E8-6-7									
	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м	150	1032,66	337,41	154899	50612	140981	4,38	657
	м3 кладки		670,5	126	100575	18900	118	0,62	93
165 99-1-1(пл)прайс лист ТОО " GIGA construction group"	Кирпич силикатный утолщенный,250x120x88 М100/25	43879,05	16,14		708208				
	шт								
166 30-2-5	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50	32,4	6330		205092				
	м3								
	3.3 =Армирование стен =								
172 E8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,4	8679,65	422,15	3472	169	3972	56,4	23
	т металлических изделий		8257,5	157,5	3303	63	118	0,77	–
173 4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,4	41200		16480				
	т								
	3.5 =Перемычки =								

181 Е7-44-10	Укладка перемычек массой до 0,3 т □								
	шт сборных конструкций	120	108,41	66,43	13009	7972	8014	0,148	18
			23,85	23,85	2862	2862	140	0,1051	13
183 30-15-188	Перемычки железобетонные брусковые 8ПБ19-3-п ГОСТ 948-84	20	497		9940				
	шт								
184 30-15-211	Перемычки железобетонные брусковые 10ПБ21-27-п ГОСТ 948-84	5	1882		9410				
	шт								
185 30-15-197	Перемычки железобетонные брусковые 9ПБ21-8-п ГОСТ 948-84	15	702		10530				
	шт								
187 30-15-199	Перемычки железобетонные брусковые 9ПБ22-3-п ГОСТ 948-84	10	721		7210				
	шт								
188 30-15-204	Перемычки железобетонные брусковые 9ПБ25-8-п ГОСТ 948-84	5	1070		5350				
	шт								
189 30-15-203	Перемычки железобетонные брусковые 9ПБ25-3-п ГОСТ 948-84	5	819		4095				
	шт								
190 30-15-193	Перемычки железобетонные брусковые 9ПБ16-37-п ГОСТ 948-84	60	860		51600				
	шт								
198 Е7-44-6	Укладка прогонов массой до 2 т	3	920,34	394,75	2761	1184	2467	2,44	7
	шт сборных конструкций		447,75	139,72	1343	419	140	0,5978	2
199 30-15-34	Прогоны для перекрытий (ГОСТ 24155-80) прямоугольные из тяжелого бетона класса В22,5, длина более 4 до 6 м, объем до 1,0 м3	1,8	20500		36900				
	м3								
204 Е9-25-1	Установка стальных прогонов	0,5	5030,5	2020,02	2515	1010	1248	14,1	7
	т конструкций		2272,5	502,43	1136	251	90	1,79	1
205 2-1-41	Прогоны стальные из одного профиля	0,5	147100		73550				
	т								
206 Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	20	21,8	0,05	436	1	104	0,0295	1
	м2		5,81	0,02	116	–	90	0,0001	–
208 Е26-30-1	Утепление изделиями из волокнистых и зернистых материалов (узлы А и Б)	4	6465,97	378,22	25864	1513	14832	20,04	80
	м3 изоляции		3566,25	141,75	14265	567	100	0,69	3

209 1-3-181	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка OL-E жесткие	4	14600		58400				
	м3								
210 Е26-24-18	Обвертывание полиэтиленовой пленкой плит теплоизоляционных (узлы А и Б)	200	647,93	–	129586	–	6210	0,193	39
	м трубопровода		31,05	–	6210	–	100	–	–
211 1-1-507	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм	0,028	30400		851				
	1000м2								

Раздел 4 Железобетонный бункер № 1

4.0 Подраздел без наименования

267 Е6-11-6	Установка свинцового листа в стену бункера	0,21425	18837,97	11119,34	4036	2382	2646	42,5	9
	т		7560	4200,75	1620	900	105	20,52	4
268 1-1-725	Лист свинцовые, толщина 1,5 мм,	0,21425	248000		53134				
	т								
271 Е6-22-3	Устройство безбалочных перекрытий на высоте от опорной площади до 6 м (В25) ПМБ-1)	491,51	11133,86	210,67	5472404	103546	511352	5,75	2826
	м3		911,25	79,58	447888	39114	105	0,3887	191
272 4-1-119	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=32-40 мм (ПКР-1)	3,80456	59100		224849				
	т								
273 4-1-118	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=25-28 мм (ПКР-1)	4,41296	59900		264336				
	т								
274 4-1-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 мм (ПКР-1)	5,10706	64400		328895				
	т								
275 4-1-78	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=32-40 мм (КР-1)	0,60076	55500		33342				
	т								
276 4-1-77	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=25-28 мм (КР-1)	0,97716	56200		54916				
	т								
277 4-1-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 мм (КР-1)	0,9492	61200		58091				
	т								

Раздел 10 Окна и двери

10.1 = Оконные проемы =

699	E10-91-8	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), трехстворчатых (в т. ч. при наличии створок глухого остекления), площадь проема более 2 м2 (ОК-1 , ОК-3)	30	348,94	18,88	10468	566	6392	1,0234	31
		м2 проемов		171,01	6,57	5130	197	120	0,0321	1
700	E10-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), двухстворчатых, площадь проема более 2 м2 (ОК-2, ОК-6, ОК-7)	40	346,04	18,87	13842	755	6857	0,8165	33
		м2 проемов		136,44	6,39	5458	256	120	0,0312	1
703	6-1-719	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой (ОК-1)	29,16	6433		187586				
		м2								
704	6-1-710	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99 (ОК-2)	40	6433		257320				
		м2								
		Всего прямые затраты				**10140595**	**221282**			**5412**
						867304	**82872**			**402**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				9052011				
		Накладные расходы, тенге				1031822				
		- заработная плата, тенге				154773				
		- трудоемкость, чел-ч				516				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				670345				
		Всего				**11842762**				
		Временные здания и сооружения (1,8 %)				213170				
		- сметная заработная плата, тенге				30057				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				171				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)				291754				
		- сметная заработная плата, тенге				134207				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				817				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				120559				

На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	48224
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	12516469
понижающий коэффициент к=0,9961537534	12468328
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.	34125813
- материалы, тенге	24680062
- сметная заработная плата, тенге	3920657
- нормативная трудоемкость, чел-ч	7318
Налог (2 %)	682516
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	34808329
НДС (12 %)	4176999
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	38985328

Заказчик:

Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

_____ А.К.Ажмурат

Руководитель отдела капитального строительства

_____ А.Т.Мушкенов

Руководитель технического отдела ПГС

_____ А.К. Омаров

Вр. и.о. Главного специалиста технического отдела ПГС

_____ С.Е. Музафар

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ Б.Ж. Абдыгаликов

Технический надзор

Директор ТОО "Бестау-С"

_____ С.К. Мусин

Эксперт технического надзора

_____ Т.М.Омаров

Подрядчик:

Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ Н.К.Темирбулатов