Подрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Наименование стройки: Строительство областного онкологического диспансера на 200коек с поликлиникой на 100 посещений в смену в г.Павлодаре
Договор № 95/17 от 21.04.2017г., доп.согл. №1 от 04.07.2017г., доп.согл. №2 от 21.08.2017г., доп.согл. №3 от 23.10.17г., доп.согл. №4 от 5.12.17г., доп.согл. №5 от 25.12.17г., доп.согл. №6 от 09.01.18г., доп.согл.№7 от 07.02.18г.

Справка № 15 от 18. 04. 2018г
о стоимости выполненных работ и затрат за апрель **2018г.**

Код подрядчика	Код субподрядчика	Договор №	Договор дата	Источник финансирования Наименование	Источник финансирования Код	Форма менова	Форма Код
		95/17	21.04.2017г	038- 011- 431, 038 -015-441			
		доп согл №1	от 04.07.17г				
		доп согл №2	от 21.08.17г				
		доп согл №3	от 23.10.17г				
		доп согл №4	от 05.12.17г.				
		доп согл №5	от 25.12.17г.				
		доп согл №6	от 09.01.18г.				
		доп согл №7	от 07.02.18г.				

№ сметы	Стоимость выполненных работ и затрат в (тенге)										
	С начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	СМР в базисных ценах 2001 года	из графы 4					Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Налог на добавленную стоимость 12 %	Всего
				СМР в отчётном месяце	из них	прочих затрат, не входящих в СМР в ценах	затраты				
					По монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по стройке:	1 146 222 390	151 086 184	48 320 537	132 253 311					2 645 068	16 187 805	151 086 184
в том числе за месяц	1 146 222 390	151 086 184	48 320 537	132 253 311					2 645 068	16 187 805	151 086 184
2-2-1, 2-2-2, 2-2-3, 2-1-1, 2-1-2, 2-4-1, 2-5-1, 2-2-6, 2-2-7, 2-5-3, 2-8-3, 2-5-2, 3-2-7, 3-1-2А, 3-2-2А, 2-8-2А, 2-11-1, 3-2-3а, 3-2-3, 3-2-2а, 3-1-4, 2-5-4, 2-5-1, 2-4-4а, 2-4-1, 2-4-4, 2-2-12а, 2-2-12	1 146 222 390	151 086 184	48 320 537	132 253 311					2 645 068	16 187 805	151 086 184
Удержание аванса 30%	343 866 716	45 325 855									45 325 855,20
Удержание денежных средств согласно Справке № 14 от 6.04.18г.	21 721 884										21 721 884
Итого к оплате:											84 038 444,80

Заказчик:
ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
Руководитель управления
_____ Каибов Р. С.

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"
_____ Темирбулатов Н.К.

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области" Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Наименование стройки: Строительство областного онкологического диспансера на 200 коек с поликлиникой на 100 посещений в смену в г.Павлодаре

Наименование объекта: Стационар на 227 коек с пищеблоком и прачечной. Блок А

Договор № 95/17 от 21.04.2017г., доп.согл. №1 от 04.07.2017г., доп.согл. №2 от 21.08.2017г., доп.согл. №3 от 23.10.17г., доп.согл. №4 от 5.12.17г., доп.согл. №5 от 25.12.17г., доп.согл. №6 от 9.01.18г., доп.согл. №7 от 7.02.18г.

Акт № 114 от 18.04.2018г.
приемки выполненных работ за апрель 2018 г.
(локальная смета 2-2-1)
Общестроительные работы.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 3 Стены								
		3.1 Наружные стены								
103	E8-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м из кирпича	200	1073,84	335.84	214768	67168	194877	4.54	908
		м3 кладки		699.75	126	139950	25200	118	0.61	122
104	99-1-1(пл)пра	Кирпич силикатный утолщенный 250х120х88мм , М-150/35 (1,2,3 этажи)	29563.52	16,77		495780				
		шт								
105	99-1-2(пл)пра	Кирпич силикатный утолщенный 250х120х88мм М-100/25 (4-5этажи)	25067.8	16,14		404594				
		шт								
106	30-2-6	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М75	21.694	6870		149038				
		м3								
107	30-2-5	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50	17.004	6330		107635				
		м3								
108	E26-33-1	Теплоизоляция стен плитами ПСБ-С-35	70	3679,88	185.63	257592	12994	233416	18.17	1272
		м3 изоляции								

			3264.75	69.75	228533	4883	100	0.34	24
109	1-3-4083	Плиты из вспененного полистирола ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-86	68	5454		370872			
		м3							
111	Е8-7-6								
		Облицовка наружных стен керамическим кирпичом при высоте этажа свыше 4м на растворе М50	596	183,98	34.37	109652	20485	105261	0.925	551
		м2 перегородок (за вычетом проемов)							
				136.8	12.87	81533	7671	118	0.0629	37
112	30-6-33	Кирпич керамический утолщенный лицевой 250х120х88 М100/35	20.129	19500		392516			
		1000шт							
113	30-2-5								
		Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М50	10.35	6330		65516			
		м3							
114	Е8-11-1	Расшивка швов кладки из кирпича ктрр1=0,75; кзпр1=0,75;	500	29,2	–	14600	–	17228	0.16425	82
		м2 стен (без вычета проемов)							
				29.2	–	14600	–	118	–	–
115	Е8-35-1								
		Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для кладки и облицовки	500	125,15	0.62	62575	310	40757	0.434	217
		м2 вертикальной проекции							
				68.85	0.23	34425	115	118	0.0011	1
120	Е8-6-1	Кладка детали устройства пояса (на растворе М 50) (объем на блок А,Б,В- "Ведомость наружной отделки" п 4 700м2х0,13=91м3)	36	1073,84	335.84	38658	12090	35078	4.54	163
		м3 кладки							
				699.75	126	25191	4536	118	0.61	22
121	99-1-2(пл)пра	Кирпич силикатный утолщенный 250х120х88мм М-100/25	10531	16,14		169970			
		шт							
122	30-2-5	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50	7.78	6330		49247			
		м3							
124	Е7-56-2	Устройство деформационных вертикальных швов в зданиях кирпичных и крупноблочных	20	218,43	0.9	4369	18	2454	0.538	11
		м шва							
				87.3	0.34	1746	7	140	0.0016	–
	3.2 Внутренние стены толщиной 380мм									
125	Е8-6-7								
		Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м	121	1032,66	337.41	124952	40827	113725	4.38	530
		м3 кладки							

				670.5	126	81131	15246	118	0.62	75
126	99-1-2(пл)пра	Кирпич силикатный утолщенный 250х120х88мм М-100/25	35230	16,14		568612				
		шт								
127	30-2-6	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М75	26.14	6870		179582				
		м3								
	3.3 Армирование стен									
128	Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0.7	8679,65	422.15	6076	296	6950	56.4	39
		т металлических изделий								
				8257.5	157.5	5780	110	118	0.77	1
130	4-1-40	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=4 мм	0.45084	32300		14562				
		т								
131	4-1-4	Арматурные заготовки не собранные в каркасы и сетки ,сталь гладкая класса А-I d 6 мм	0.3	55620		16686				
		т								
	3.4 Перегородки									
135	Е8-7-3	Кладка армированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	600	272,54	34.73	163524	20838	168511	1.43	858
		м2 перегородок (за вычетом проемов)								
				225	13.01	135000	7806	118	0.0635	38
137	30-6-7	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012 (в санузлах и душевых)	23.234	17824		414123				
		1000шт								
138	30-2-5	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50	12.42	6330		78619				
		м3								
139	4-1-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=4 мм	0.3	50800		15240				
		т								
	3.7 Перемычки с 1 по 5 этаж									
159	Е7-44-10	Укладка перемычек массой до 0,3 т	260	108,41	66.43	28187	17272	17363	0.148	38
		шт сборных конструкций								
				23.85	23.85	6201	6201	140	0.1051	27
163	30-15-193	Перемычки железобетонные брусковые 9ПБ16-37-п ГОСТ 948-84	120	860		103200				
		шт								
165	30-15-199	Перемычки железобетонные брусковые 9ПБ22-3-п ГОСТ 948-84	30	721		21630				

		шт								
167	30-15-188	Перемычки железобетонные брусковые 8ПБ19-3-п ГОСТ 948-84	10	497		4970				
		шт								
168	30-15-186	Перемычки железобетонные брусковые 8ПБ16-1-п ГОСТ 948-84	30	234		7020				
		шт								
169	30-15-185	Перемычки железобетонные брусковые 8ПБ13-1-п ГОСТ 948-84	70	195		13650				
		шт								
173	Е7-53-11	Установка опорных плит	2	435,3	24.15	871	48	507	1.03	2
		шт сборных конструкций								
				171.9	8.83	344	18	140	0.0405	–
174	30-14-3	Опорные плиты	0.04	21100		844				
		м3								
177	Е7-20-4	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой свыше 20 кг	2	9469,94	1216.94	18940	2434	17917	31.4	63
		т стальных элементов								
				5940	459	11880	918	140	2.25	5
178	1-1-891									
		Прокат угловой неравнополочный, толщина 10-16 мм, ширина большей полки 63-160 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	2	64200		128400				
		т								
179	Е7-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0.15	13010,1	1826.1	1952	274	1847	42.7	6
		т стальных элементов								
				8100	690.75	1215	104	140	3.37	1
181	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0.15	53000		7950				
		т								
182	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	30	21,8	0.05	654	2	158	0.0295	1
		м2								
				5.81	0.02	174	1	90	0.0001	–
184	Е26-30-1	Утепление изделиями из волокнистых и зернистых материалов (узлы А и Б)	8	6465,97	378.22	51728	3026	29664	20.04	160
		м3 изоляции								
				3566.25	141.75	28530	1134	100	0.69	6
185	1-3-181	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка OL-E жесткие	8	14600		116800				

		м3								
186	Е26-24-18	Обвертывание полиэтиленовой пленки плит теплоизоляционных (узлы А и Б)	250	647,93	–	161983	–	7763	0.193	48
		м трубопровода								
				31.05	–	7763	–	100	–	–
187	1-1-507	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм	0.04	30400		1216				
		1000м2								
188	Е7-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг (узел А,полоса 40х6)	0.1	175710,1	1826.1	17571	183	1231	42.7	4
		т стальных элементов								
				8100	690.75	810	69	140	3.37	–
	Раздел 4 Покрытие и перекрытия									
	4.5 =Перекрытие на отм +3,000 =									
224	Е7-45-6	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10м2	-2	1539,78	373.54	-3080	-747	-1683	2.66	-5
		шт сборных конструкций								
				465.75	135.07	-932	-270	140	0.6052	-1
225	30-17-1189	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 60.15-8т СТ РК 949-92	-2	14227		-28454				
		шт								
	4.9 =Перекрытие на отм +6,300=									
261	Е7-45-6	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10м2	-2	1539,78	373.54	-3080	-747	-1683	2.66	-5
		шт сборных конструкций								
				465.75	135.07	-932	-270	140	0.6052	-1
262	30-17-1189	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 60.15-8т СТ РК 949-92	-2	14227		-28454				
		шт								
	4.14 =Перекрытие на отм +9,6=									
322	Е7-45-6	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10м2	-2	1539,77	373.54	-3080	-747	-1683	2.66	-5
		шт сборных конструкций								
				465.75	135.07	-932	-270	140	0.6052	-1
323	30-17-1189	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 60.15-8т СТ РК 949-92	-2	14227		-28454				
		шт								
	4.15 Монолитная плита ПМ-2 (1шт)									
330	Е6-22-5	Устройство ребристых перекрытий на высоте от опорной площади до 6 м (бетон В15)	0.4	13611,89	379.21	5445	152	949	13	5
		м3								

				2117.25	143.26	847	57	105	0.6996	–
331	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0.01716	65900		1131				
		т								
332	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0.01188	67700		804				
		т								
333	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0.00496	65000		322				
		т								
334	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0.00464	41200		191				
		т								
335	4-1-4	Арматурные заготовки , не собранные в каркасы и сетки, сталь гладкая класса А-I диаметром 6 мм	0.00096	55620		53				
		т								
	4.16 Монолитная плита ПМ-3 (1шт)									
336	Е6-22-5	Устройство ребристых перекрытий на высоте от опорной площади до 6 м (бетон В15)	0.35	13611,89	379.21	4764	133	831	13	5
		м3								
				2117.25	143.26	741	50	105	0.6996	–
337	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0.0138	65900		909				
		т								
338	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0.00956	67700		647				
		т								
339	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0.00432	65000		281				
		т								
340	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0.00552	41200		227				
		т								
341	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки, сталь гладкая класса А-I диаметром 6 мм	0.00078	55620		43				
		т								
	4.17 Монолитная плита ПМ-4 (1шт)									
342	Е6-22-5	Устройство ребристых перекрытий на высоте от опорной площади до 6 м	0.4	13611,89	379.21	5445	152	949	13	5

		м3		———	———	———	———	———	———	———
				2117.25	143.26	847	57	105	0.6996	–
343	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0.01448	65900		954				
		т								
344	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0.01004	67700		680				
		т								
345	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0.00448	65000		291				
		т								
346	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0.00652	41200		269				
		т								
347	4-1-4	Арматурные заготовки , не собранные в каркасы и сетки Сталь гладкая класса А-I d 6 мм	0.00078	55620		43				
		т								
4.18 Монолитная плита ПМ-5 (1шт)										
348	Е6-22-5	Устройство ребристых перекрытий на высоте от опорной площади до 6 м (бетон В15)	0.5	13611,89	379.21	6806	190	1188	13	7
		м3		———	———	———	———	———	———	———
				2117.25	143.26	1059	72	105	0.6996	–
349	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0.01852	65900		1220				
		т								
350	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0.01284	67700		869				
		т								
351	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0.00528	65000		343				
		т								
352	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0.0062	41200		255				
		т								
353	4-1-4	Арматурные заготовки , не собранные в каркасы и сетки сталь гладкая класса А-I диаметром 6 мм	0.00108	55620		60				
		т								
4.19 =Монолитная плита ПМ-6 (1шт) =										

354	Е6-22-5	Устройство ребристых перекрытий на высоте от опорной площади до 6 м (бетон В15)	0.5	13611,89	379.21	6806	190	1188	13	7
		м3		2117.25	143.26	1059	72	105	0.6996	–
355	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0.0204	65900		1344				
		т								
356	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0.0142	67700		961				
		т								
357	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0.0056	65000		364				
		т								
358	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0.0122	41200		503				
		т								
359	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки, сталь гладкая класса А-I диаметром 6 мм	0.00108	55620		60				
		т								
	4.20 Монолитные участки (Ум1-5шт, Ум2, 3, 6,10 -1шт Ум7 -2шт)									
360	Е6-22-9	Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм (Ум-1 - 5шт)	1.2	6505,53	269.2	7807	323	1806	8.21	10
		м3		1332	101.7	1598	122	105	0.4966	1
361	30-1-30	Бетон легкий на пористых заполнителях объемным весом 1200 кг/м3 класса В5 (50%)	0.609	14300		8709				
		м3								
362	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0.108	53000		5724				
		т								
363	4-1-4	Арматурные заготовки , не собранные в каркасы и сетки сталь гладкая класса А-I диаметром 6 мм	0.0165	55620		918				
		т								
364	Е6-22-9	Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм (Ум-2)	0.22	6505,53	269.2	1431	59	331	8.21	2
		м3								

				1332	101.7	293	22	105	0.4966	–
365	30-1-30	Бетон легкий на пористых заполнителях объемным весом 1200 кг/м3 класса В5 (М-75)	0.11165	14300		1597				
		м3								
366	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0.0208	53000		1102				
		т								
367	4-1-4	Арматурные заготовки не собранные в каркасы и сетки, сталь гладкая класса А-I диаметром 6 мм	0.0033	55620		184				
		т								
368	Е6-22-9	Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм (Ум-3)	0.3	6505,53	269.2	1952	81	453	8.21	2
		м3								
				1332	101.7	400	31	105	0.4966	–
369	30-1-30	Бетон легкий на пористых заполнителях объемным весом 1200 кг/м3 класса В5 (50%)	0.15225	14300		2177				
		м3								
370	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0.0186	53000		986				
		т								
371	4-1-4	Арматурные заготовки не собранные в каркасы и сетки сталь гладкая класса А-I диаметром 6 мм	0.0033	55620		184				
		т								
372	Е6-22-9	Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм (Ум-6)	0.48	6505,53	269.2	3123	129	722	8.21	4
		м3								
				1332	101.7	639	49	105	0.4966	–
373	30-1-30	Бетон легкий на пористых заполнителях объемным весом 1200 кг/м3 класса В5 (М-75)	0.2436	14300		3483				
		м3								
374	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0.0288	53000		1526				
		т								
375	4-1-4	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0.0033	55620		184				
		т								

376	Е6-22-9									
		Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм (Ум-7 -2шт)	0.56	6505,53	269.2	3643	151	843	8.21	5
		м3		1332	101.7	746	57	105	0.4966	–
377	30-1-30	Бетон легкий на пористых заполнителях объемным весом 1200 кг/м3 класса В5 (50%)	0.2842	14300		4064				
		м3								
378	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0.0456	53000		2417				
		т								
379	4-1-4	Арматурные заготовки не собранные в каркасы и сетки , сталь гладкая класса А-I диаметром 6 мм	0.0066	55620		367				
		т								
380	Е6-22-9									
		Устройство монолитных участков и при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм (Ум-10)	0.18	6505,53	269.2	1171	48	271	8.21	1
		м3		1332	101.7	240	18	105	0.4966	–
381	30-1-30	Бетон легкий на пористых заполнителях объемным весом 1200 кг/м3 класса В5 (50%)	0.09135	14300		1306				
		м3								
382	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0.0196	53000		1039				
		т								
383	4-1-4	Арматурные заготовки , не собранные в капкасы и сетки, сталь гладкая класса А-I диаметром 6 мм	0.0033	55620		184				
		т								
	4.21 = Монолитная балка Бм-1 (1шт)=									
384	Е6-18-2									
		Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм	0.17	14072,01	407.3	2392	69	453	14.4	2
		м3		2385	153.86	405	26	105	0.7515	–
385	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0.0053	65900		349				

			т							
386	4-1-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм	0.00236	68200		161				
			т							
387	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0.00192	65000		125				
			т							
388	4-1-4	Арматурные заготовки , не собранные в каркасы и сетки сталь гладкая класса А-I диаметром 6 мм	0.001	55620		56				
			т							
389	Е6-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой (А-1, А-2, МС-5, и арматура д-12)	0.05297	52657,31	536.06	2789	28	2652	289	15
			т	47475	202.5	2515	11	105	0.99	–
390	4-1-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки, сталь гладкая класса А-I диаметром 10 мм	0.04655	50642		2357				
			т							
391	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0.00642	52400		336				
			т							
4.22 = Перекрытие на отм +12,900 =										
392	Е7-45-5	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5м2	33	951,48	200.77	31399	6625	17112	1.74	57
			шт сборных конструкций	299.25	71.15	9875	2348	140	0.3052	10
393	Е7-45-6	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10м2	68	1539,78	373.54	104705	25401	57198	2.66	181
			шт сборных конструкций	465.75	135.07	31671	9185	140	0.6052	41
394	30-17-1189	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 60.15-8т СТ РК 949-92	67	14227		953209				
			шт							
395	30-17-825	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 60.12-8т СТ РК 949-92	1	12169		12169				
			шт							
396	30-17-1159	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 30.15-8т СТ РК 949-92	14	7104		99456				
			шт							

397	30-17-795	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 30.12-8т СТ РК 949-92	14	5609		78526				
		шт								
398	30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см (ЛК-30,10, -5шт)	15	2940		44100				
		м2								
399	30-17-8	Надбавка к поз 30-17-8, -30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов	15	45		675				
		м2								
400	Е6-1-1	Заполнение пустот в плитах перекрытия (бетон кл В15)	5.64	7010,95	66.01	39542	372	1307	1.35	8
		м3		195.75	24.93	1104	141	105	0.1218	1
	4.23 = Монолитная плита ПМ-2 (1шт) =									
401	Е6-22-5	Устройство ребристых перекрытий на высоте от опорной площади до 6 м бетон В15)	0.4	13611,89	379.21	5445	152	949	13	5
		м3		2117.25	143.26	847	57	105	0.6996	–
402	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0.01716	65900		1131				
		т								
403	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0.01188	67700		804				
		т								
404	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0.00496	65000		322				
		т								
405	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0.00464	41200		191				
		т								
406	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки ,сталь гладкая класса А-I диаметром 6 мм	0.00096	55620		53				
		т								
	4.24 = Монолитная плита ПМ-3 (2шт) =									
407	Е6-22-5	Устройство ребристых перекрытий на высоте от опорной площади до 6 м (бетон В15)	0.7	13611,89	379.21	9528	265	1661	13	9
		м3		2117.25	143.26	1482	100	105	0.6996	–

408	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0.0276	65900		1819				
		т								
409	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0.01912	67700		1294				
		т								
410	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0.00864	65000		562				
		т								
411	4-1-90									
		Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0.01104	41200		455				
		т								
412	4-1-4									
		Арматурные заготовки , не собранные в каркасы и сетки сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм	0.00156	55620		87				
		т								
4.25 = Монолитная плита ПМ-5 (1шт) =										
413	Е6-22-5	Устройство ребристых перекрытий на высоте от опорной площади до 6 м (бетон В15) Монолитная плита ПМ-5 (1шт)	0.5	13611,89	379.21	6806	190	1188	13	7
		м3								
				2117.25	143.26	1059	72	105	0.6996	–
414	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0.01852	65900		1220				
		т								
415	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0.01284	67700		869				
		т								
416	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0.00528	65000		343				
		т								
417	4-1-90									
		Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0.0062	41200		255				
		т								
418	4-1-4									
		Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки, сталь гладкая класса А-I диаметром 6 мм	0.00108	55620		60				
		т								
4.26 = Монолитная плита ПМ -6 (1шт) =										

419	E6-22-5	Устройство ребристых перекрытий на высоте от опорной площади до 6 м (бетон В15)		0.5	13611,89	379.21	6806	190	1188	13	7
			м3		2117.25	143.26	1059	72	105	0.6996	–
420	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	*т*	0.02044	65900		1347				
421	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	*т*	0.0142	67700		961				
422	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	*т*	0.0056	65000		364				
423	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	*т*	0.0122	41200		503				
424	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки, сталь гладкая класса А-I диаметром 6 мм	*т*	0.00108	55620		60				
4.27 = Монолитная плита ПМ-7 (1шт) =											
425	E6-22-5	Устройство ребристых перекрытий на высоте от опорной площади до 6 м (бетон В15)		0.4	13611,89	379.21	5445	152	949	13	5
			м3		2117.25	143.26	847	57	105	0.6996	–
426	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	*т*	0.0191	65900		1259				
427	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	*т*	0.01332	67700		902				
428	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	*т*	0.0056	65000		364				
429	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	*т*	0.00548	41200		226				
430	4-1-4	Арматурные заготовки не собранные в каркасы и сетки ,сталь гладкая класса А-I диаметром 6 мм	*т*	0.00108	55620		60				

4.28 = Монолитная плита ПМ-8 (1шт) =

431	Е6-22-5	Устройство ребристых перекрытий на высоте от опорной площади до 6 м (бетон В15)	0.4	13611,89	379.21	5445	152	949	13	5
		м3		2117.25	143.26	847	57	105	0.6996	–
432	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0.0165	65900		1087				
		т								
433	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0.01144	67700		774				
		т								
434	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0.00488	65000		317				
		т								
435	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0.0062	41200		255				
		т								
436	4-1-4	Арматурные заготовки , не собранные в каркасы и сетки, сталь гладкая класса А-I диаметром 6 мм	0.00087	55620		48				
		т								

4.29 = Монолитные участки (Ум1-4шт, Ум3,5 -1шт, Ум6 -2шт, Ум7-3шт) =

437	Е6-22-9	Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм (Ум-1 -4шт)	0.96	6505,53	269.2	6245	258	1446	8.21	8
		м3		1332	101.7	1279	98	105	0.4966	–
438	30-1-30	Бетон легкий на пористых заполнителях объемным весом 1200 кг/м3 класса В5 (50%)	0.4872	14300		6967				
		м3								
439	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0.0864	53000		4579				
		т								
440	4-1-4	Арматурные заготовки , не собранные в каркасы и сетки, сталь гладкая класса А-I диаметром 6 мм	0.0132	55620		734				
		т								
441	Е6-22-9	Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм (Ум-3)	0.3	6505,53	269.2	1952	81	453	8.21	2

		м3		———	———	———	———	———	———	———
				1332	101.7	400	31	105	0.4966	–
442	30-1-30	Бетон легкий на пористых заполнителях объемным весом 1200 кг/м3 класса В5 (50%)	0.15225	14300		2177				
		м3								
443	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0.0186	53000		986				
		т								
444	4-1-4	Арматурные заготовки не собранные в каркасы и сетки , сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм	0.0033	55620		184				
		т								
445	Е6-22-9	Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм (Ум-5)	0.16	6506,18	269.2	1041	43	240	8.21	1
		м3		———	———	———	———	———	———	———
				1332	101.7	213	16	105	0.4966	–
446	30-1-30	Бетон легкий на пористых заполнителях объемным весом 1200 кг/м3 класса В5 (50%)	0.0812	14300		1161				
		м3								
447	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0.0188	53000		996				
		т								
448	4-1-4	Арматурные заготовки , не собранные в каркасы и сетки, сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм	0.0033	55620		184				
		т								
449	Е6-22-9	Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм (Ум-6 -2шт)	0.96	6505,53	269.2	6245	258	1446	8.21	8
		м3		———	———	———	———	———	———	———
				1332	101.7	1279	98	105	0.4966	–
450	30-1-30	Бетон легкий на пористых заполнителях объемным весом 1200 кг/м3 класса В5 (50%)	0.4872	14300		6967				
		м3								
451	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0.0576	53000		3053				
		т								

452	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки, сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм	0.0066	55620		367				
		т								
453	Е6-22-9									
		Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм (Ум-7 -3шт)	0.84	6505,53	269.2	5465	226	1264	8.21	7
		м3								
				1332	101.7	1119	85	105	0.4966	–
454	30-1-30	Бетон легкий на пористых заполнителях объемным весом 1200 кг/м3 класса В5 (50%)	0.4263	14300		6096				
		м3								
455	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0.0684	53000		3625				
		т								
456	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки ,сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм	0.0099	55620		551				
		т								
4.30	**=Монолитная балка Бм-1 (1шт) =**									
457	Е6-18-2									
		Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм	0.17	14072,01	407.3	2392	69	453	14.4	2
		м3								
				2385	153.86	405	26	105	0.7515	–
458	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0.0053	65900		349				
		т								
459	4-1-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм	0.00236	68200		161				
		т								
460	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0.00192	65000		125				
		т								
461	4-1-4									
		Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки сталь гладкая класса А-I диаметром 6 мм	0.001	55620		56				
		т								

462	Е6-11-1									
		Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой (А-1, А-2, МС-5 и арматура д=12)	0.05297	52657,31	536.06	2789	28	2652	289	15
		т								
				47475	202.5	2515	11	105	0.99	–
463	4-1-6	Арматурные заготовки не собранные в каркасы и сетки сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм	0.04655	50642		2357				
		т								
464	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0.00642	52400		336				
		т								

<u>Раздел 6 Лестница Л1</u>

6.0 Подраздел без наименования

647	Е9-25-1	Монтаж балки Б-1	0.1801	5030,5	2020.02	906	364	449	14.1	3
		т конструкций								
				2272.5	502.43	409	90	90	1.79	–
648	2-1-237	Балки с преобладанием горячекатаных профилей, масса до 0,1 т	0.1801	154400		27807				
		т								
649	99-1-1(пл)	Надбавка за применение марки стали С 245	0.1801	1860		335				
		тн								
650	Е9-48-4									
		Электродуговая сварка покрытий (фермы,балки) при монтаже одноэтажных производственных зданий	0.1801	2452,13	545.76	442	98	200	5.25	1
		т								
				1230.75	–	222	–	90	–	–
651	Е6-22-9	Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм	0.48	9798,7	269.2	4703	129	722	8.21	4
		м3								
				1332	101.7	639	49	105	0.4966	–
652	4-1-74	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=14 мм	0.03224	61300		1976				
		т								
653	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0.0068	65000		442				
		т								
654	4-1-4									
		Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки сталь гладкая класса А-I диаметром 6 мм	0.0008	55620		44				

		т							
Раздел 7 Окна и двери									
7.1 =Окна цокольного этажа =									
681	E10-91-5	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), двухстворчатых, площадь проема до 2 м2 (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-7)	42.12	427,5	19.32	18006	814	9715	1.1121	47
		м2 проемов		185.83	6.39	7827	269	120	0.0312	1
682	E10-91-3	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), одностворчатых, площадь проема до 2 м2 (ОК-, ОК-6)	1.62	472,81	19	766	31	436	1.303	2
		м2 проемов		217.73	6.18	353	10	120	0.0302	–
683	6-1-710	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99 (ОК-1, ОК-2)	37.44	6433		240852				
		м2								
684	6-1-709	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99 (ОК-3, ОК-4, ОК-7)	4.68	5618		26292				
		м2								
685	6-1-705	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99 (ОК-5, ОК-6)	1.62	5618		9101				
		м2								
7.3 = Окна с 1 по 5 этажи =									
700	E10-91-8	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), трехстворчатых (в т. ч. при наличии створок глухого остекления), площадь проема более 2 м2 (ОК-1, ОК-5, ОК-7)	160	348,94	18.88	55830	3021	34096	1.0234	164
		м2 проемов								

			171.01	6.57	27362	1051	120	0.0321	5
703	6-1-719								
	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99 (ОК-1)	160	6433		1029280				
	м2								
	Раздел 13 Подкрановые пути (40/12- ПОС, лист 17)								
1066	Е46-67-7								
	Укладка и разборка рельсового пути строительных башенных кранов из инвентарных секций длиной 6,25 м на железобетонных балках, тип рельсов Р50 и легче, балласт песок -106,25м	4.5	181044,64	21139.84	814701	95129	80262	76.8	346
	звено (12,5 м)		11385	6450.85	51233	29029	100	27.64	124
	Всего прямые затраты				**8909126**	**331777**			**5902**
					957445	**116805**			**539**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				7619907				
	Накладные расходы, тенге				1218629				
	- заработная плата, тенге				182794				
	- трудоемкость, чел-ч				609				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				607665				
	Всего				**10735420**				
	Временные здания и сооружения (1,8 %)				193238				
	- сметная заработная плата, тенге				27247				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				155				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)				264474				
	- сметная заработная плата, тенге				121658				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				741				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				109287				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				43715				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**11346134**				
	понижающий коэффициент к=0,9961537534				**11302494**				

Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.	**30934926**
- материалы, тенге	20775469
- сметная заработная плата, тенге	4250438
- нормативная трудоемкость, чел-ч	7946
Налог (2 %)	618699
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**31553625**
НДС (12 %)	3786435
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**35340060**

Заказчик:

Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

_____ **А.К.Ажмурат**

Руководитель отдела капитального строительства

_____ **А.Т.Мушкенов**

Руководитель технического отдела ПГС

_____ **А.К. Омаров**

расценки соответствуют нед.

Вр. и.о. Главного специалиста технического отдела ПГС

_____ **С.Е. Музафар** (расценки соответствуют)

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ **Т.Ж. Досанов**

Технический надзор

Вр.и.о директора ТОО "Бестау-С"

_____ **Е.К.Шакимов**

Эксперт технического надзора

_____ **Т.М.Омаров**

Подрядчик:

Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ **Н.К.Темирбулатов**

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области" Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Наименование стройки: Строительство областного онкологического диспансера на 200 коек с поликлиникой на 100 посещений в смену в г.Павлодаре

Наименование объекта: Стационар на 227 коек с пищеблоком и прачечной. Блок Б

Договор № 95/17 от 21.04.2017г., доп.согл. №1 от 04.07.2017г., доп.согл. №2 от 21.08.2017г., доп.согл. №3 от 23.10.17г., доп.согл. №4 от 5.12.17г., доп.согл. №5 от 25.12.17г., доп.согл. №6 от 9.01.18г., доп.согл. №7 от 7.02.18г.

Акт № 115 от 18.04.2018г.
приемки выполненных работ за апрель 2018 г.
(локальная смета 2-2-2)
Общестроительные работы.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 3 Стены								
		3.1 =Наружные стены =								
152	E8-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	150	1073,84	335.84	161076	50376	146158	4.54	681
		м3 кладки		699.75	126	104963	18900	118	0.61	92
154	99-1-1(пл)пра	Кирпич силикатный утолщенный, 250х120х88мм М-100/25 (4-5 этажи . тех этаж)	43882.5	16,14		708264				
		шт								
155	30-2-5	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-50	32.4	6330		205092				
		м3								
156	E26-33-1	Теплоизоляция стен пенополистиролом	29.88	9024,8	185.63	269661	5547	99635	18.17	543
		м3 изоляции		3264.75	69.75	97551	2084	100	0.34	10

158	E8-7-6								
		Облицовка наружных стен керамическим кирпичем при высоте этажа свыше 4 м на растворе М50	350	183,98	34.37	64393	12030	61814	0.925	324
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		136.8	12.87	47880	4505	118	0.0629	22
159	30-6-33	Кирпич керамический утолщенный рядовой пустотелый марки М100, размерами 250 x 120 x 88 мм ГОСТ 530-2012	13.583	19500		264869				
		1000шт								
160	30-2-5	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50	7.24	6330		45829				
		м3								
161	E8-11-1									
		Расшивка швов кладки из кирпича ктрр1=0,75; ктрм1=0,75; кзпр1=0,75; кэкс1=0,75; кзпм1=0,75;	350	29,2	–	10220	–	12060	0.16425	57
		м2 стен (без вычета проемов)		29.2	–	10220	–	118	–	–
162	E8-35-1									
		Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для кладки и облицовки	350	125,15	0.62	43803	217	28531	0.434	152
		м2 вертикальной проекции		68.85	0.23	24098	81	118	0.0011	–
	3.4 = Внутренние стены толщиной 510 и 380мм =									
182	E8-6-7									
		Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м	160	1032,66	337.41	165226	53986	150379	4.38	701
		м3 кладки		670.5	126	107280	20160	118	0.62	99
183	99-1-1(пл)пра	Кирпич силикатный утолщенный, 250x120x88мм М-100/25	46815	16,14		755594				
		шт								
184	30-2-6	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М-75	34.56	6870		237427				
		м3								
	3.6 = Перегородки =									
196	E8-7-3	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	188	272,54	34.73	51238	6529	52800	1.43	269
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		225	13.01	42300	2446	118	0.0635	12
197	99-1-1(пл)пра	Кирпич силикатный утолщенный, 250x120x88мм М-100/25	9475	16,14		152927				
		шт								

199	30-2-5	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	3.986	6330		25231				
		м3								
200	4-1-89									
		Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=4 мм	0.123	50800		6248				
		т								
201	Е7-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг (крепление перегородок)	0.06	175710,1	1826.1	10543	110	738	42.7	3
		т стальных элементов		8100	690.75	486	41	140	3.37	–
	3.13 = Перемычки с 1 по 5 этаж =									
249	Е7-44-10	Укладка перемычек массой до 0,3 т	13	108,41	66.43	1409	864	868	0.148	2
		шт сборных конструкций		23.85	23.85	310	310	140	0.1051	1
252	30-15-204	Перемычки железобетонные брусковые 9ПБ25-8-п ГОСТ 948-84	3	1070		3210				
		шт								
258	30-15-193	Перемычки железобетонные брусковые 9ПБ16-37-п ГОСТ 948-84	10	860		8600				
		шт								
265	Е7-44-5	Укладка прогонов масса до 1 т	3	638,19	292.42	1915	877	1683	1.62	5
		шт сборных конструкций		297	103.75	891	311	140	0.4463	1
266	Е7-44-6	Укладка прогонов массой до 2 т	5	920,34	394.75	4602	1974	4113	2.44	12
		шт сборных конструкций		447.75	139.72	2239	699	140	0.5978	3
267	30-15-32	Прогоны для перекрытий (ГОСТ 24155-80) прямоугольные из тяжелого бетона класса В22,5, длина более 2,5 до 4 м, объем до 1,0 м3	2	20200		40400				
		м3								
268	30-15-34	Прогоны для перекрытий (ГОСТ 24155-80) прямоугольные из тяжелого бетона класса В22,5, длина более 4 до 6 м, объем до 1,0 м3	3	20500		61500				
		м3								
276	Е26-30-1	Утепление изделиями из волокнистых и зернистых материалов (узлы А и Б)	3	6465,97	378.22	19398	1135	11124	20.04	60
		м3 изоляции		3566.25	141.75	10699	425	100	0.69	2
277	1-3-181	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка OL-E жесткие	3	14600		43800				

		м3								
278	Е26-24-18	Обвертывание полиэтиленовой пленкой плит теплоизоляционных (узлы А и Б, ОК-1 -87,48м2, ОК-2 -4,63м2 , ОК-5 -3,2м2, ОК-6 -4,9м2)	160	172,73	–	27637	–	4968	0.193	31
		м трубопровода								
				31.05	–	4968	–	100	–	–
279	1-1-507	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм	0.023	30400		699				
		1000м2								
280	Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций (лист АС-21, разрез 1-1 прим п1)	0.10163	8679,65	422.15	882	43	1009	56.4	6
		т металлических изделий								
				8257.5	157.5	839	16	118	0.77	–
281	4-1-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=4 мм	0.10163	50800		5163				
		т								

Раздел 4 Покрытия и перекрытия

4.19 = Перекрытие на отм +9,900 =

439	Е7-45-5	Установка панелей с опеpанием на две стороны площадью до 5 м2	29	951,48	200.77	27593	5822	15037	1.74	50
		шт сборных конструкций								
				299.25	71.15	8678	2063	140	0.3052	9
440	Е7-45-6	Установка панелей с опираниемна две стороны площадью до 10 м2	57	1539,78	373.54	87767	21292	47946	2.66	152
		шт сборных конструкций								
				465.75	135.07	26548	7699	140	0.6052	34
441	30-17-1189	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 60.15-8т СТ РК 949-92	29	14227		412583				
		шт								
442	30-17-1159	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 30.15-8т СТ РК 949-92	17	7104		120768				
		шт								
443	30-17-795	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 30.12-8т СТ РК 949-92	4	5609		22436				
		шт								
444	30-17-813	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 48.12-8т СТ РК 949-92	2	9494		18988				
		шт								
445	30-17-825	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 60.12-8т СТ РК 949-92	1	12169		12169				
		шт								

446	30-17-2287				
		Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 66.12-8	10	11834	118340
		шт			
447	30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	151.31	2940	444851
		м2			
448	99-1-1(пл)				
		Надбавка к поз 30-17-8 - 30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов	102.45	45	4610
		м2			
449	99-1-2(пл)	Надбавка к поз 30-17-8 - 30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов (п-6)	48.86	45	2199
		м2			
450	99-1-3(пл)	Надбавка на 1м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка / включая собственную массу / 960-1050 кг/м2, пролет 3,01-3,45м	3.3	20	66
		м2			
451	99-1-4(пл)	Надбавка на 1м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка / включая собственную массу / 960-1050 кг/м2, пролет4,36- 4,65 м	40.95	128	5242
		м2			
452	99-1-5(пл)	Надбавка на 1м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка / включая собственную массу / 960-1050 кг/м2, пролет 4,66 - 4,95 м	19.2	161	3091
		м2			
453	99-1-6(пл)	Надбавка на 1м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка / включая собственную массу / 960-1050 кг/м2, пролет 5,86 -6,15м	16.8	306	5141
		м2			
454	99-1-7(пл)	Надбавка на 1м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка / включая собственную массу / 960-1050 кг/м2, пролет 10,2 м	48.86	879	42948
		м2			

455	Е6-1-1	Заполнение пустот в плитах перекрытия (бетон кл. В15)	4.66	7010,95	66.01	32671	308	1079	1.35	6
		м3		195.75	24.93	912	116	105	0.1218	1
4.20 = Монолитная плита ПМ-2 (1шт) =										
456	Е6-22-5	Устройство ребристых перекрытий на высоте от опорной площади до 6 м (бетон В20)	1.54	14153,9	379.21	21797	584	3656	13	20
		м3		2117.25	143.26	3261	221	105	0.6996	1
457	4-1-77	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=25-28 мм	0.13824	56200		7769				
		т								
458	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0.0463	65900		3051				
		т								
459	4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0.0235	62000		1457				
		т								
460	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0.05916	41200		2437				
		т								
461	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки сталь гладкая класса А-I диаметром 8 мм	0.0101	52102		526				
		т								
462	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки, сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм	0.0006	55620		33				
		т								
4.21 = Монолитная плита ПМ-4 (1шт) =										
463	Е6-22-5	Устройство ребристых перекрытий на высоте от опорной площади до 6 м (бетон В20)	0.6	14153,9	379.21	8492	228	1424	13	8
		м3		2117.25	143.26	1270	86	105	0.6996	–
464	4-1-77	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=25-28 мм	0.0798	56200		4485				
		т								
465	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0.02335	65900		1539				
		т								

466	4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0.01427	62000		885				
		т								
467	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0.02096	41200		864				
		т								
468	4-1-5	Арматурные заготовки , не собранные в каркасы и сетки , сталь гладкая класса А-I диаметром 8 мм	0.0058	52102		302				
		т								
4.22 = Монолитная плита ПМ-7 (1шт) =										
469	Е6-22-5	Устройство ребристых перекрытий на высоте от опорной площади до 6 м (бетон В20)	0.87	14153,89	379.21	12314	330	2065	13	11
		м3		2117.25	143.26	1842	125	105	0.6996	1
470	4-1-77	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=25-28 мм	0.0688	56200		3867				
		т								
471	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0.0325	65900		2142				
		т								
472	4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0.0207	62000		1283				
		т								
473	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0.0332	41200		1368				
		т								
474	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки , сталь гладкая класса А-I диаметром 8 мм	0.008	52102		417				
		т								
4.23 = Монолитная плита ПМ -8 (1 шт) =										
475	Е6-22-5	Устройство ребристых перекрытий на высоте от опорной площади до 6 м (бетон В20)	0.56	14153,9	379.21	7926	212	1329	13	7
		м3		2117.25	143.26	1186	80	105	0.6996	–
476	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0.01338	65900		882				
		т								

477	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0.00914	67700		619				
		т								
478	4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0.00912	62000		565				
		т								
479	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм (С-1)	0.0273	41200		1125				
		т								
480	4-1-5	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0.00135	52102		70				
		т								
4.24 = Монолитная плита ПМ-9 (1шт) =										
481	Е6-22-5	Устройство ребристых перекрытий на высоте от опорной площади до 6 м (бетон В20)	0.45	14153,9	379.21	6369	171	1068	13	6
		м3		2117.25	143.26	953	64	105	0.6996	–
482	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0.01496	65900		986				
		т								
483	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0.01024	67700		693				
		т								
484	4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0.00992	62000		615				
		т								
485	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм (С-1)	0.0216	41200		890				
		т								
486	4-1-5	Арматурные заготовки , не собранные в каркасы и сетки сталь гладкая класса А-I диаметром 8 мм	0.00171	52102		89				
		т								
4.25 = Монолитная плита ПМ-14 (1шт) =										
487	Е6-22-5	Устройство ребристых перекрытий на высоте от опорной площади до 6 м (бетон В 20)	1.26	14153,89	379.21	17834	478	2991	13	16
		м3		2117.25	143.26	2668	181	105	0.6996	1
488	4-1-77	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=25-28 мм	0.13824	56200		7769				

			т							
489	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0.04566	65900		3009				
			т							
490	4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0.02408	62000		1493				
			т							
491	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0.05968	41200		2459				
			т							
492	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки сталь гладкая класса А-I диаметром 8 мм	0.0101	52102		526				
			т							
493	4-1-4	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0.0006	55620		33				
			т							
	4.26 = Монолитные участки (Му2 -2шт, Му3, 4, 4а, 5, 6зв -1шт) =									
494	Е6-22-9	Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм (МУ-2-2 штуки)	1.52	9798,7	269.2	14894	409	2289	8.21	12
			м3	1332	101.7	2025	155	105	0.4966	1
495	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0.1068	65900		7038				
			т							
496	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0.2344	67700		15869				
			т							
497	Е12-14-2	Засыпка плит керамзитом	1.34	4799,72	245.72	6432	329	758	2.71	4
			м3 утеплителя	382.5	92.25	513	124	119	0.45	1
498	Е6-22-9	Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм (Му- 3, 4 ,4а, 5, 6зв - 1шт)	1.73	6505,53	269.2	11255	466	2604	8.21	14
			м3	1332	101.7	2304	176	105	0.4966	1
499	30-1-30	Бетон легкий на пористых заполнителях объемным весом 1200 кг/м3 класса В5 (М-75)	0.87795	14300		12555				

		м3								
500	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0.11616	65900		7655				
		т								
501	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0.1942	67700		13147				
		т								
	4.27 = Анкера, перемычки, опорные подушки =									
502	Е7-11-1	Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т	2	396,25	250.96	793	502	612	0.813	2
		шт сборных конструкций		130.73	88.22	261	176	140	0.3715	1
503	30-15-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	0.37	21759		8051				
		м3								
504	Е7-53-11	Установка опорных подушек	4	435,3	24.15	1741	97	1012	1.03	4
		шт сборных конструкций		171.9	8.83	688	35	140	0.0405	–
505	30-14-3	Опорные подушки	0.08	21100		1688				
		м3								
506	Е7-20-3	Установка стальных крепежных элементов , монтажных изделий массой до 20 кг (А-1, А-2,МС-5)	0.04329	175710,1	1826.1	7606	79	533	42.7	2
		т стальных элементов		8100	690.75	351	30	140	3.37	–
	<u>Раздел 7 Окна и двери</u>									
	7.1 =Окна цокольного этажа=									
808	Е10-91-5	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), двухстворчатых, площадь проема до 2 м2 (ОК-3)	20.16	427,5	19.32	8618	389	4650	1.1121	22
		м2 проемов		185.83	6.39	3746	129	120	0.0312	1
809	Е10-91-3	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), одностворчатых, площадь проема до 2 м2 (ОК-4)	1.08	472,81	19	511	21	290	1.303	1
		м2 проемов		217.73	6.18	235	7	120	0.0302	–

810	E10-91-5								
	Установка оконных блоков (раздаточных) из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), двухстворчатых, площадь проема до 2 м2	2.64	427,5	19.32	1129	51	610	1.1121	3
	м2 проемов		185.83	6.39	491	17	120	0.0312	–
811	6-1-710								
	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99 (ОК-3)	20.16	6433		129689				
	м2								
812	6-1-705								
	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99 (ОК-4)	1.08	5618		6067				
	м2								
813	6-1-182								
	Блоки оконные из ПВХ профилей раздаточные	2.64	5206		13744				
	м2								
	7.3 = Окна с 1 по 5 этажи =								
834	E10-91-8								
	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), трехстворчатых (в т. ч. при наличии створок глухого остекления), площадь проема более 2 м2 (ОК-1)	53.2	348,93	18.88	18563	1004	11338	1.0234	54
	м2 проемов		171.01	6.57	9098	350	120	0.0321	2
835	E10-91-6								
	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), двухстворчатых, площадь проема более 2 м2 (ОК-2, ОК-6)	12.19	346,04	18.87	4218	230	2089	0.8165	10
	м2 проемов		136.44	6.39	1663	78	120	0.0312	–
837	6-1-719								
	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99 (ОК-1)	53.2	6433		342236				
	м2								

838 6-1-710

Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99 (ОК-2, ОК-6)	12.19	6433	78418		
м2					
Всего прямые затраты			**5599216**	**166690**	**3250**
			523417	**61890**	**296**
В том числе стоимость: материалов, тенге			4909113		
Накладные расходы, тенге			679260		
- заработная плата, тенге			101889		
- трудоемкость, чел-ч			340		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			376709		
Всего			**6655185**		
Временные здания и сооружения (1,8 %)			119793		
- сметная заработная плата, тенге			16891		
- нормативная трудоемкость, чел-ч			96		
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)			163954		
- сметная заработная плата, тенге			75419		
- нормативная трудоемкость, чел-ч			459		
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)			67750		
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)			27100		
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге			**7033782**		
понижающий коэффициент к=0,9961537534			**7006728**		
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.			**19177415**		
- материалы, тенге			13384563		
- сметная заработная плата, тенге			2383908		
- нормативная трудоемкость, чел-ч			4441		
Налог (2 %)			383548		
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)			**19560963**		

НДС (12 %)	2347316
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	21908279

Заказчик:

Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

_____ А.К.Ажмурат

Руководитель отдела капитального строительства

_____ А.Т.Мушкенов

Руководитель технического отдела ПГС

_____ А.К. Омаров

расценки соответствуют нед.

Вр. и.о. Главного специалиста технического отдела ПГС

_____ С.Е. Музафар (расценки соответствуют)

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ Т.Ж. Досанов

Технический надзор

Вр.и.о директора ТОО "Бестау-С"

_____ Е.К.Шакимов

Эксперт технического надзора

_____ Т.М.Омаров

Подрядчик:

Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ Н.К.Темирбулатов

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области" Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Наименование стройки: Строительство областного онкологического диспансера на 200 коек с поликлиникой на 100 посещений в смену в г.Павлодаре

Наименование объекта: Стационар на 227 коек с пищеблоком и прачечной. Блок В

Договор № 95/17 от 21.04.2017г., доп.согл. №1 от 04.07.2017г., доп.согл. №2 от 21.08.2017г., доп.согл. №3 от 23.10.17г., доп.согл. №4 от 5.12.17г., доп.согл. №5 от 25.12.17г., доп.согл. №6 от 9.01.18г., доп.согл. №7 от 7.02.18г.

Акт № 116 от 18.04.2018г.
приемки выполненных работ за апрель 2018 г.
(локальная смета 2-2-3)
Общестроительные работы

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 3 Стены								
		3.1 Наружные стены								
109	Е8-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	80	1073,84	335.84	85907	26867	77951	4.54	363
		м3 кладки		699.75	126	55980	10080	118	0.61	49
110	99-1-1(пл)ТО	Кирпич силикатный утолщенный, 250х120х88 мм: М-150/35 (1, 2, 3 этажи)	1340.308	16,77		22477				
		шт								
111	99-1-2(пл)ТО	Кирпич силикатный утолщенный, 250х120х88 мм: М-100/25 (4-5 этажи)	22067	16,14		356161				
		шт								
112	30-2-6	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М75	17.28	6870		118714				
		м3								
113	Е26-33-1	Теплоизоляция стен плитами ПСБ-С-35	28	3679,88	185.63	103037	5198	93366	18.17	509
		м3 изоляции		3264.75	69.75	91413	1953	100	0.34	10
114	1-3-4083	Плиты из вспененного полистирола ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-86	27	5454		147258				
		м3								

116	E8-7-6								
		Облицовка наружных стен керамическим кирпичом при высоте этажа свыше 4 м на растворе М75	230	183,98	34.37	42315	7905	40620	0.925	213
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		136.8	12.87	31464	2960	118	0.0629	14
117	30-6-33	Кирпич керамический утолщенный лицевой марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012	8.925	19500		174038				
		1000шт								
118	30-2-6									
		Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М75	4.761	6870		32708				
		м3								
119	E8-11-1	Расшивка швов кладки из кирпича т.ч. п.3.2: ктрр1=0,75; кзпр1=0,75;	200	29,2	–	5840	–	6891	0.16425	33
		м2 стен (без вычета проемов)		29.2	–	5840	–	118	–	–
120	E8-35-1	Установка и разборка наружных инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для кладки и облицовки	200	125,15	0.62	25030	124	16303	0.434	87
		м2 вертикальной проекции		68.85	0.23	13770	46	118	0.0011	–
	3.4 Перегородки									
136	E8-7-3	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	350	272,54	34.73	95389	12156	98299	1.43	501
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		225	13.01	78750	4554	118	0.0635	22
137	99-1-5(пл)ТО	Кирпич силикатный утолщенный, 250х120х88 мм: М-100/25	10741.52	16,14		173368				
		шт								
138	30-6-7									
		Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012 (в санузлах и душевых)	3.69	17824		65771				
		1000шт								
139	30-2-5									
		Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М50	7.245	6330		45861				
		м3								
140	4-1-89									
		Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=4 мм	0.25	50800		12700				
		т								
141	E7-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг (крепление перегородок)	0.05	175710,1	1826.1	8786	91	616	42.7	2
		т стальных элементов		8100	690.75	405	35	140	3.37	–
	3.7 Перемычки с 1 по 5 этаж									

152	Е7-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	40	108,41	66.43	4336	2657	2671	0.148	6
		шт сборных конструкций		23.85	23.85	954	954	140	0.1051	4
154	30-15-214	Перемычки железобетонные брусковые 10ПБ25-37-п ГОСТ 948-84	3	3546		10638				
		шт								
155	30-15-211	Перемычки железобетонные брусковые 10ПБ21-27-п ГОСТ 948-84	7	1882		13174				
		шт								
156	30-15-193	Перемычки железобетонные брусковые 9ПБ16-37-п ГОСТ 948-84	12	860		10320				
		шт								
157	30-15-190	Перемычки железобетонные брусковые 9ПБ13-37-п ГОСТ 948-84	3	639		1917				
		шт								
158	30-15-199	Перемычки железобетонные брусковые 9ПБ22-3-п ГОСТ 948-84	5	721		3605				
		шт								
160	30-15-188	Перемычки железобетонные брусковые 8ПБ19-3-п ГОСТ 948-84	3	497		1491				
		шт								
161	30-15-186	Перемычки железобетонные брусковые 8ПБ16-1-п ГОСТ 948-84	5	234		1170				
		шт								
162	30-15-185	Перемычки железобетонные брусковые 8ПБ13-1-п ГОСТ 948-84	2	195		390				
		шт								

Раздел 4 Покрытие и перекрытия

4.8 Перекрытие на отм. +9,600

235	Е7-45-5	Укладка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	22	951,48	200.77	20933	4417	11409	1.74	38
		шт сборных конструкций		299.25	71.15	6584	1565	140	0.3052	7
236	Е7-45-6	Укладка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	43	1539,78	373.54	66211	16062	36169	2.66	114
		шт сборных конструкций		465.75	135.07	20027	5808	140	0.6052	26
237	30-17-1189	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные ПК 60.15-8т СТ РК 949-92	33	14227		469491				
		шт								
238	30-17-825	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные ПК 60.12-8т СТ РК 949-92	10	12169		121690				
		шт								
239	30-17-1159	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 30.15-8т СТ РК 949-92	2	7104		14208				
		шт								

240	30-17-795	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные ПК 30.12-8т СТ РК 949-92	10	5609		56090				
		шт								
241	30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см (ПК 30.10 - 9 шт)	30	2940		88200				
		м2								
242	99-30-17-8А	Надбавка к поз. 30-17-8 - 30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделия за вычетом площади отверстий, вырезов	30	45		1350				
		м2								
243	Е6-1-1	Заполнение пустот в плитах перекрытия (бетон кл. В15)	3.36	7010,95	66.01	23557	222	779	1.35	5
		м3								
				195.75	24.93	658	84	105	0.1218	–
4.9 Монолитная плита ПМ-2 (1 шт)										
244	Е6-22-5	Устройство ребристых перекрытий на высоте от опорной площади до 6 м (бетон В20)	0.547	14153,9	379.21	7742	207	1298	13	7
		м3								
				2117.25	143.26	1158	78	105	0.6996	–
245	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0.02044	65900		1347				
		т								
246	4-1-70	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=6 мм	0.00508	73000		371				
		т								
247	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0.0056	65000		364				
		т								
248	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм (С-1)	0.0122	41200		503				
		т								
249	4-1-4	Арматурные заготовки не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I д 6 мм	0.00108	55620		60				
		т								
4.10 Монолитная плита ПМ-3 (2 шт)										
250	Е6-22-5	Устройство ребристых перекрытий на высоте от опорной площади до 6 м (бетон В20)	0.764	14153,9	379.21	10814	290	1813	13	10
		м3								
				2117.25	143.26	1618	109	105	0.6996	1
251	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0.0276	65900		1819				
		т								
252	4-1-70	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=6 мм	0.01376	73000		1004				
		т								

253	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0.00864	65000		562				
		т								
254	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм (С-1)	0.02208	41200		910				
		т								
255	4-1-4	Арматурные заготовки не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I д 6 мм	0.00156	55620		87				
		т								
	4.11 Монолитные участки (Ум3-10 шт, Ум2-5 шт)									
256	Е6-22-9	Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм (Ум-3 10 штук)	1.4	6505,53	269.2	9108	377	2107	8.21	11
		м3		1332	101.7	1865	142	105	0.4966	1
257	30-1-30	Бетон легкий на пористых заполнителях объемным весом 1200 кг/м3 класса В5 (50%)	0.7105	14300		10160				
		м3								
258	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0.0333	65000		2165				
		т								
259	4-1-55	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм	0.22533	60500		13632				
		т								
260	Е6-22-9	Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм (Ум-2 5 штук)	1	6505,53	269.2	6506	269	1506	8.21	8
		м3		1332	101.7	1332	102	105	0.4966	–
261	30-1-30	Бетон легкий на пористых заполнителях объемным весом 1200 кг/м3 класса В5 (50%)	0.5075	14300		7257				
		м3								
262	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0.02331	65000		1515				
		т								
263	4-1-55	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм	0.12495	60500		7559				
		т								
264	Е7-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг (А-1, А-2, МС5, стержни диам. 12 мм)	0.02927	82810,1	1826.1	2424	53	360	42.7	1
		т стальных элементов		8100	690.75	237	20	140	3.37	–

Раздел 7 Окна и двери

7.1 Окна цокольного этажа

460	Е10-91-5	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), двухстворчатых, площадь проема до 2 м2	21.24	427,5	19.32	9080	410	4900	1.1121	24
		м2 проемов		185.83	6.39	3947	136	120	0.0312	1
461	6-1-710	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	21.24	6433		136637				
		м2								

7.3 Окна с 1 по 5 этажи

476	Е10-91-8	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), трехстворчатых (в т. ч. при наличии створок глухого остекления), площадь проема более 2 м2 (ОК-1, ОК-3, ОК-4)	51.17	348,94	18.88	17855	966	10904	1.0234	52
		м2 проемов		171.01	6.57	8751	336	120	0.0321	2
478	6-1-719	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99 (ОК-1)	47	6433		302351				
		м2								
479	6-1-716	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99 (ОК-3)	4.17	5781		24107				
		м2								

	Всего прямые затраты	**3000070**	**78271**	**1984**
		324753	**28962**	**137**
	В том числе стоимость: материалов, тенге	2597044		
	Накладные расходы, тенге	407962		
	- заработная плата, тенге	61194		
	- трудоемкость, чел-ч	204		
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	204482		
	Всего	**3612514**		

Временные здания и сооружения (1,8 %)	65025
- сметная заработная плата, тенге	9169
- нормативная трудоемкость, чел-ч	52
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	88996
- сметная заработная плата, тенге	40938
- нормативная трудоемкость, чел-ч	249
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	36775
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	14710
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**3818020**
понижающий коэффициент к=0,9961537534	**3803335**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.	**10409728**
- материалы, тенге	7080770
- сметная заработная плата, тенге	1408226
- нормативная трудоемкость, чел-ч	2626
Налог (2 %)	208195
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**10617923**
НДС (12 %)	1274151
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**11892074**

Заказчик:

Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

_____ **А.К.Ажмурат**

Руководитель отдела капитального строительства

_____ **А.Т.Мушкенов**

Руководитель технического отдела ПГС

_____ **А.К. Омаров**

расценки соответствуют нсд

Вр. и.о. Главного специалиста технического отдела ПГС

_____ **С.Е. Музафар** (расценки соответствуют)

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ **Т.Ж. Досанов**

Технический надзор

Вр.и.о директора ТОО "Бестау-С"

_____ **Е.К.Шакимов**

Эксперт технического надзора

_____ **Т.М.Омаров**

Подрядчик:

Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ **Н.К.Темирбулатов**

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области" Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Наименование стройки: Строительство областного онкологического диспансера на 200 коек с поликлиникой на 100 посещений в смену в г.Павлодаре

Наименование объекта: Поликлиника на 100 посещений

Договор № 95/17 от 21.04.2017г., доп.согл. №1 от 04.07.2017г., доп.согл. №2 от 21.08.2017г., доп.согл. №3 от 23.10.17г., доп.согл. №4 от 5.12.17г., доп.согл. №5 от

Акт № 117 от 18.04.2018г.
приемки выполненных работ за апрель 2018 г.
(локальная смета 2-1-1)
Общестроительные работы

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 2 Фундаменты								
37	Е6-19-1	Устройство монолитных поясов (МП-1, МП-2, МП-3) из бетона кл В15	7	9736,89	316.01	68158	2212	10933	8.25	58
		м3		1368	119.39	9576	836	105	0.583	4
38	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0.56229	67700		38067				
		т								
39	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	1.56815	65000		101930				
		т								
40	Е8-4-3	Горизонтальная оклеечная гидроизоляция стен и фундаментов в 2 слоя	217.32	741,41	11.21	161123	2436	9158	0.201	44
		м2 поверхности		31.5	4.21	6846	915	118	0.0205	4
59	Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	328.7	74,9	2.62	24620	861	4649	0.0681	22
		м2 площади уплотнения		10.51	0.99	3455	325	123	0.0048	2
60	Е6-1-22	Устройство железобетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм из бетона кл В12,5	10.318	7916,36	353.46	81681	3647	7785	3.6	37

	м3		———	———	———	———	———	———	———
			585	133.52	6036	1378	105	0.6521	7
61 4-1-90									
	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=6мм	0.9726	41200		40071				
	т								
62 Е8-7-3									
	Кладка армированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м (4 Вр-1) из кирпича смлмкатного утолщенного размером 250х120х88мм)	223.5	301,61	34.73	67410	7762	62771	1.43	320
	м2 перегородок (за вычетом проемов)		———	———	———	———	———	———	———
			225	13.01	50288	2908	118	0.0635	14
63 99-1-1(пл)									
	Кирпич силикатный утолщенный 250х120х88 М75 прайс лист ТОО"BIGA COnsTruCTiOn grOuP" к=0,77	8673.588	16,14		139992				
	шт								
64 30-2-4	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25	4.62645	5970		27620				
	м3								
65 Е8-7-5									
	Кладка неармированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м из керамического кирпича М100 на растворе М25	41.86	1271,82	34.37	53238	1439	9972	1.21	51
	м2 перегородок (за вычетом проемов)		———	———	———	———	———	———	———
			189	12.87	7912	539	118	0.0629	3
66 Е8-7-1	Кладка армированных перегородок толщиной в 1/4 кирпича при высоте этажа до 4 м из керамического кирпича М100 на растворе М25	21.12	799,47	18.89	16885	399	5032	1.24	26
	м2 перегородок (за вычетом проемов)		———	———	———	———	———	———	———
			194.85	7.07	4115	149	118	0.0345	1
67 Е7-44-10	Укладка перемычек массой до 0,3 т	129	108,41	66.43	13985	8569	8616	0.148	19
	шт сборных конструкций		———	———	———	———	———	———	———
			23.85	23.85	3077	3077	140	0.1051	14
68 30-15-185	Перемычки железобетонные брусковые 8ПБ13-1-п ГОСТ 948-84	23	195		4485				
	шт								
69 30-15-186	Перемычки железобетонные брусковые 8ПБ16-1-п ГОСТ 948-84	33	234		7722				
	шт								
70 30-15-190	Перемычки железобетонные брусковые 9ПБ13-37-п ГОСТ 948-84	8	639		5112				
	шт								

71 30-15-193	Перемычки железобетонные брусковые 9ПБ16-37-п ГОСТ 948-84	65	860		55900				
	шт								
72 Е6-18-9	Устройство опорных подушек (ОП1-2шт, ОП2-2шт, ОП3-2шт)	0.596	14129,73	367.51	8421	219	1466	13.1	8
	м3								
			2202.75	138.83	1313	83	105	0.678	–
73 4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0.01061	65000		690				
	т								
74 1-1-874	Прокат листовой горячекатаный общего назначения, толщина 9-12 мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп	0.19974	63600		12703				
	т								
75 4-1-14	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-II, d=12 мм	0.00792	50000		396				
	т								
76 Е7-44-3	Укладка балок перекрытий массой до 1 т	5	468,37	242.86	2342	1214	1992	1.19	6
	шт сборных конструкций								
			198.68	86.05	993	430	140	0.3688	2
77 Е7-44-4	Укладка балок перекрытий массой до 3 т	6	689,26	340.68	4136	2044	3706	1.89	11
	шт сборных конструкций								
			321.75	119.29	1931	716	140	0.498	3
78 30-15-32	Ригели, прогоны и балки для перекрытий (ГОСТ 24155-80) из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные, длина более 2,5 до 4 м, объем до 1,0 м3	0.75	20200		15150				
	м3								
79 30-15-34	Ригели, прогоны и балки для перекрытий (ГОСТ 24155-80) из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные, длина более 4 до 6 м, объем до 1,0 м3	3.6	20500		73800				
	м3								
	Балки Б-1 и Б-2								
80 Е9-25-1	Монтаж балок в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12м (Б-1 2шт, Б-2 1шт)	2.15999	5030,5	2020.02	10866	4363	5395	14.1	30
	т конструкций								
			2272.5	502.43	4909	1085	90	1.79	4
81 2-1-239	Балки с преобладание горячекатаных профилей, масса свыше 0,5 до 1 т (Б1)	1.89448	143700		272237				
	т								

82	2-1-238	Балки с преобладанием горячекатаных профилей, масса свыше 0,1 до 0,5 т (Б2)	0.26551	146000		38764			
		т							
83	Е9-48-4	Электродуговая сварка покрытий (фермы,балки) при монтаже одноэтажных производственных зданий	2.15999	2452,13	545.76	5297	1179	2392	5.25	11
		т		1230.75	–	2658	–	90	–	–
84	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз к=2	129.5994	21,8	0.05	2825	6	680	0.0295	4
		м2		5.81	0.02	753	3	90	0.0001	–
86	Е46-8-2	Заполнение газобетоном (пенопластом) полости балок В-1 и В-2 примен	0.938	3626,85	293.47	3402	275	3125	21.05	20
		м3		3222	110.25	3022	103	100	0.54	1
87	1-3-104	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-40	0.938	8390		7870			
		м3							

Раздел 3 Стены

Наружные стены

90	Е8-6-1	Кладка простых наружных стен при высоте этажа до 4 м из кирпича	90	1073,84	335.84	96646	30226	87695	4.54	409
		м3 кладки		699.75	126	62978	11340	118	0.61	55
91	99-1-1(пл)	Кирпич силикатный утолщенный 250х120х88 мм М-150/35 (ТОО BIGA COnsTruCTiOn grOuP к=0,77	26328	16,77		441521			
		шт							
92	30-2-6	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98 к=0,9	19.44	6870		133553			
		м3							
93	Е26-33-1	Теплоизоляция стен и колонн плитами ПСБ-С-35	33.12	3679,88	185.63	121878	6148	110439	18.17	602
		м3 изоляции		3264.75	69.75	108129	2310	100	0.34	11
94	1-3-4083	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-86	33.12	5454		180636			
		м3							
96	Е8-7-6	Облицовка наружных стен керамическим кирпичем при высоте этажа свыше 4м на растворе М50	164	183,98	34.37	30173	5637	28964	0.925	152

	м2 перегородок (за вычетом проемов)								
			136.8	12.87	22435	2111	118	0.0629	10
97 30-6-33	Кирпич керамический утолщенный рядовой пустотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012 к=0,77	6.36	19500		124020				
	1000шт								
98 30-2-6	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98 к=0,9	3.378	6870		23207				
	м3								
99 Е8-11-1	Расшивка швов кладки из кирпича ktpp1=0,75; kзпр1=0,75;	164	29,2	–	4789	–	5651	0.16425	27
	м2 стен (без вычета проемов)								
			29.2	–	4789	–	118	–	–
100 Е8-35-1	Установка и разборка наружных инвентарных трубчатых лесов высотой до 16 м для кладки и облицовки	164	125,15	0.62	20525	102	13368	0.434	71
	м2 вертикальной проекции								
			68.85	0.23	11291	38	118	0.0011	–
	Перемычки								
127 Е7-44-10	Укладка перемычек массой до 0,3 т	40	108,41	66.43	4336	2657	2671	0.148	6
	шт сборных конструкций								
			23.85	23.85	954	954	140	0.1051	4
128 30-15-185	Перемычки железобетонные брусковые 8ПБ13-1-п ГОСТ 948-84	7	195		1365				
	шт								
129 30-15-186	Перемычки железобетонные брусковые 8ПБ16-1-п ГОСТ 948-84	2	234		468				
	шт								
130 30-15-188	Перемычки железобетонные брусковые 8ПБ19-3-п ГОСТ 948-84	8	497		3976				
	шт								
132 30-15-193	Перемычки железобетонные брусковые 9ПБ16-37-п ГОСТ 948-84	10	860		8600				
	шт								
133 30-15-199	Перемычки железобетонные брусковые 9ПБ22-3-п ГОСТ 948-84	3	721		2163				
	шт								
134 30-15-211	Перемычки железобетонные брусковые 10ПБ21-27-п ГОСТ 948-84	10	1882		18820				
	шт								
	Опорные подушки								
154 Е7-53-11	Установка опорных подушек	5	435,3	24.15	2177	121	1266	1.03	5

		шт сборных конструкций		———	———	———	———	———	———	———
				171.9	8.83	860	44	140	0.0405	–
155	30-14-3	Опорные подушки , ОП5, 2-Т-9 , ОП5,4-Т-3шт, ОП6,2-Т-8шт	0.1	21100		2110				
		м3								
		Прогоны								
156	Е7-44-3	Укладка прогонов масса до 1 т	12	468,37	242.86	5620	2914	4784	1.19	14
		шт сборных конструкций		———	———	———	———	———	———	———
				198.68	86.05	2384	1033	140	0.3688	4
157	Е7-44-4	Укладка прогонов массой до 3 т	10	689,26	340.68	6893	3407	6175	1.89	19
		шт сборных конструкций		———	———	———	———	———	———	———
				321.75	119.29	3218	1193	140	0.498	5
158	30-15-32									
		Ригели, прогоны и балки для перекрытий (ГОСТ 24155-80) из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные, длина более 2,5 до 4 м, объем до 1,0 м3	1.5	20200		30300				
		м3								
159	30-15-34									
		Ригели, прогоны и балки для перекрытий (ГОСТ 24155-80) из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные, длина более 4 до 6 м, объем до 1,0 м3	5.5	20500		112750				
		м3								
		Балки Б-1 Б-2.								
161	Е9-25-1									
		Монтаж балок в зданиях высотой до 25м и шаге ферм до 12 м в зданиях высотой до 25 м (Б-1 2шт , Б-2 1шт)	2.2	5030,5	2020.02	11067	4444	5495	14.1	31
		т конструкций		———	———	———	———	———	———	———
				2272.5	502.43	5000	1105	90	1.79	4
162	2-1-239	Балки с преобладанием горячекатаных профилей, масса свыше 0,5 до 1 т (Б1)	2.2	143700		316140				
		т								
164	Е9-48-4									
		Электродуговая сварка покрытий (фермы,балки) при монтаже одноэтажных производственных зданий	2.2	2452,13	545.76	5395	1201	2437	5.25	12
		т		———	———	———	———	———	———	———
				1230.75	–	2708	–	90	–	–
165	99-1-2(пл)	Надбавка за применение марки стали С245	2.2	1860		4092				
		тн								

<u>Раздел 4 Колонны</u>

173	Е9-17-4	Монтаж колонн составного сечения одноэтажных и многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 3 т	2	6155,44	3229.46	12311	6459	5414	12.5	25
		т конструкций		2115	892.56	4230	1785	90	3.37	7
174	2-1-247	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса свыше 0,5 до 1 т	2	159700		319400				
		т								
178	Е5-63-1	Заполнение бетоном полости труб	1	643,8	360.3	644	360	483	1.82	2
		м3 конструктивного объема пустот		283.5	136.17	284	136	115	0.6	1
179	30-1-6	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	1	6175		6175				
		м3								
180	Е6-1-1	Заполнение пустот в плитах перекрытия в пределах опирания колонн (бетон кл. В15)	0.3	7010,95	66.01	2103	20	69	1.35	–
		м3		195.75	24.93	59	7	105	0.1218	–
184	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	50	21,8	0.05	1090	3	263	0.0295	1
		м2		5.81	0.02	291	1	90	0.0001	–

Раздел 5 Покрытие и перекрытие

Перекрытия на отм - 0,300

186	Е7-45-5	Установка панелей площадью до 5 м2 с опиранием на две стороны	33	951,48	200.77	31399	6625	17112	1.74	57
		шт сборных конструкций		299.25	71.15	9875	2348	140	0.3052	10
187	Е7-45-6	Установка панелей площадью до 10 м2 с опиранием на две стороны	56	1539,78	373.54	86228	20918	47104	2.66	149
		шт сборных конструкций		465.75	135.07	26082	7564	140	0.6052	34
188	30-17-828	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 63.12-8т СТ РК 949-92	3	12614		37842				
		шт								
189	30-17-1189	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 60.15-8т СТ РК 949-92	28	14227		398356				
		шт								
190	30-17-825	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 60.12-8т СТ РК 949-92	14	12169		170366				
		шт								

191	30-17-1186	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 57.15-8т СТ РК 949-92	2	13692		27384				
		шт								
192	30-17-1159	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 30.15-8т СТ РК 949-92	10	7104		71040				
		шт								
193	30-17-795	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 30.12-8т СТ РК 949-92	19	5609		106571				
		шт								
194	30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	85.98	2940		252781				
		м2								
195	30-17-8									
		Надбавка к поз 30-17-8 - 30-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1м2 площади изделия за вычетом площади отверстий вырезов	85.98	45		3869				
		м2								
196	30-17-264	Надбавка на 1м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов за пролет 6,16-6,45 м и нормативную нагрузку 960-1050 кг/м2 (ПК63-18, ПК63-10)	46.62	349		16270				
		м2								
197	30-17-74									
		Надбавка на 1м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов , за пролет 3,01-3,45 м и нормативную нагрузку 960-1050 кг/м2 (ПК32.12)	15.36	20		307				
		м2								
198	30-17-245									
		Надбавка на 1м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, за пролет 5,86-6,15 м и нормативную нагрузку 1060-1150 кг/м2 (ПК10-60.10)	24	346		8304				
		м2								
199	Е7-44-4	Укладка прогонов массой до 3 т	2	689,26	340.68	1379	681	1236	1.89	4
		шт сборных конструкций								
				321.75	119.29	644	239	140	0.498	1
200	30-15-34									
		Ригели, прогоны и балки для перекрытий (ГОСТ 24155-80) из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные, длина более 4 до 6 м, объем до 1,0 м3	1.2	20500		24600				
		м3								
		Монолитная плита Пм-5 (2штуки)								

201	Е6-22-3								
	Устройство безбалочных перекрытий толщиной более 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	0.946	3233,11	210.67	3059	199	984	5.75	5
	м3								
			911.25	79.58	862	75	105	0.3887	–
202	30-1-7	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	0.609	6489		3952			
		м3							
203	30-1-31	Керамзитобетон объемным весом 900 кг/м3	0.35119	14600		5127			
		м3							
204	4-1-114								
		Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм (КР-1)	0.04176	68800		2873			
		т							
205	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0.008	69000		552			
		т							
206	4-1-90								
		Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм (С-1)	0.01096	41200		452			
		т							
207	4-1-4								
		Арматурные заготовки не собранные вкаркасы и сетка, сталь гладкая класса А-I диаметром 6 мм	0.0024	55620		133			
		т							
		Монолитная плита ПмОВ-2 (4штуки)							
208	Е6-22-3								
	Устройство безбалочных перекрытий толщиной более 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	2.336	3233,11	210.67	7553	492	2431	5.75	13
	м3								
			911.25	79.58	2129	186	105	0.3887	1
209	30-1-7	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	1.51844	6489		9853			
		м3							
210	30-1-31	Керамзитобетон объемным весом 900 кг/м3	0.8526	14600		12448			
		м3							
211	4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм (КР-1, КР-2)	0.0968	68800		6660			
		т							
212	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм (КР-1, КР-2)	0.0336	69000		2318			
		т							

213	4-1-90								
	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм (с-1)	0.0278	41200		1145				
	т								
214	4-1-4								
	Арматурные заготовки не собранные в каркасы и сетки сталь гладкая класса А-I диаметром 6 мм	0.00736	55620		409				
	т								
	Монолитная плита ПмОВ-4-(1штука)								
215	Е6-22-3								
	Устройство безбалочных перекрытий толщиной более 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	1.58	3233,11	210.67	5108	333	1644	5.75	9
	м3								
			911.25	79.58	1440	126	105	0.3887	1
216	30-1-7	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	0.9541	6489		6191			
	м3								
217	30-1-31	Керамзитобетон объемным весом 900 кг/м3	0.6496	14600		9484			
	м3								
218	4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм (КР-1, КР-2)	0.05146	68800		3540			
	т								
219	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм (КР-1, КР-2)	0.01714	69000		1183			
	т								
220	4-1-90								
	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм (С-1)	0.01337	41200		551				
	т								
221	4-1-4								
	Арматурные заготовки не собранные в каркасы и сетки сталь гладкая класса А-I диаметром 6 мм	0.00364	55620		202				
	т								
	Монолитная плита ПмОВ-9 (1штука)								
222	Е6-22-3								
	Устройство безбалочных перекрытий толщиной более 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	0.73	3233,11	210.67	2360	154	759	5.75	4
	м3								
			911.25	79.58	665	58	105	0.3887	–
223	30-1-7	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	0.37555	6489		2437			
	м3								
224	30-1-31	Керамзитобетон объемным весом 900 кг/м3	0.3654	14600		5335			

		м3							
225	4-1-115								
		Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=14 мм (КР-1)	0.01448	64500		934			
		т							
226	4-1-114								
		Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм (КР-1)	0.01062	68800		731			
		т							
227	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм (КР-1)	0.00365	69000		252			
		т							
228	4-1-90								
		Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм (С-1)	0.0085	41200		350			
		т							
229	4-1-4								
		Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки, сталь гладкая класса А-I диаметром 6 мм	0.0012	55620		67			
		т							
230	4-1-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=14 мм	0.00724	51000		369			
		т							
		Монолитная плита ПмОВ-12 (1штука)							
231	Е6-22-3								
		Устройство безбалочных перекрытий толщиной более 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	0.484	3233,11	210.67	1565	102	504	5.75	3
		м3		911.25	79.58	441	39	105	0.3887	–
232	30-1-7	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	0.33901	6489		2200			
		м3							
233	30-1-31	Керамзитобетон объемным весом 900 кг/м3 класса В7,5 (М-100)	0.15225	14600		2223			
		м3							
234	4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм (КР-1, КР-2)	0.0242	68800		1665			
		т							
235	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм (КР-1 КР-2)	0.00655	69000		452			
		т							

236	4-1-90								
	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм (С-1)	0.00385	41200		159				
	т								
237	4-1-4								
	Арматурные заготовки , не собранные в каркасы и сетки сталь гладкая класса А-I диаметром 6 мм	0.00184	55620		102				
	т								
	Монолитный участок УМ-1 (1штука)								
238	Е6-22-9	Устройство монолитных участков	0.16	9798,7	269.2	1568	43	240	8.21	1
	м3								
				1332	101.7	213	16	105	0.4966	–
239	4-1-4								
	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки, сталь гладкая класса А-I диаметром 6 мм	0.0032	55620		178				
	т								
240	4-1-23								
	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0.02772	53000		1469				
	т								
	Монолитный участок УМ-2 (2штуки)								
241	Е6-22-9	Устройство монолитных участков	0.72	9798,7	269.2	7055	194	1084	8.21	6
	м3								
				1332	101.7	959	73	105	0.4966	–
242	4-1-4								
	Арматурные заготовки , не собранные в каркасы и сетки сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм	0.01778	55620		989				
	т								
243	4-1-6								
	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки, сталь гладкая класса А-I диаметром 10 мм	0.09744	50642		4935				
	т								
	Монолитный участок УМ-3(4штуки)								
244	Е6-22-9	Устройство монолитных участков	2.04	9798,7	269.2	19989	549	3070	8.21	17
	м3								
				1332	101.7	2717	207	105	0.4966	1
245	4-1-4								
	Арматурные заготовки , не собранные в каркасы и сетки, сталь гладкая класса А-I диаметром 6 мм	0.01072	55620		596				
	т								

246	4-1-6									
		Арматурные заготовки , не собранные в каркасы и сетки сталь гладкая класса А-I диаметром 10 мм	0.09156	50642		4637				
		т								
		Монолитный участок УМ -4 (1штука)								
247	Е6-22-9	Устройство монолитных участков	2.136	9798,7	269.2	20930	575	3215	8.21	18
		м3								
				1332	101.7	2845	217	105	0.4966	1
248	4-1-4									
		Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки сталь гладкая класса А-I диаметром 6 мм	0.00335	55620		186				
		т								
249	4-1-6									
		Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки, сталь гладкая класса А-I диаметром 10 мм	0.02793	50642		1414				
		т								
		Усиление плиты перекрытия в осях 2-3								
250	Е9-25-1	Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м в зданиях высотой до 25 м	0.62165	5030,5	2020.02	3127	1256	1553	14.1	9
		т конструкций								
				2272.5	502.43	1413	312	90	1.79	1
251	Е9-48-4									
		Электродуговая сварка покрытий (фермы,балки) при монтаже одноэтажных производственных зданий	0.62165	2452,13	545.76	1524	339	689	5.25	3
		т								
				1230.75	–	765	–	90	–	–
252	2-1-120	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	0.62165	101700		63222				
		т								
253	Е6-10-1									
		Укладка бетона по перекрытиям толщиной 100 мм	11.875	719,7	14.05	8546	167	454	0.202	2
		м2								
				31.05	5.31	369	63	105	0.0259	–
254	Е6-10-2	Добавлять или исключать на каждые 10 мм изменения толщины (до 80мм) к=2,000К=-1,000;	-23.75	69,57	1.42	-1652	-34	-63	0.0129	–
		м2								
				1.96	0.54	-47	-13	105	0.0026	–

Раздел 8 Лестница Л-1 (2штуки)

821	Е6-1-1									
		Устройство бетонной подготовки (бетон кл. В7,5)	0.063	6199,03	66.01	391	4	15	1.35	–
		м3								

			195.75	24.93	12	2	105	0.1218	–
822 E6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0.004	5239,08	327.33	21	1	8	11.6	–
	т								
			1890	123.75	8	–	105	0.6	–
823 4-1-90									
	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0.004	41200		165				
	т								
824 E9-25-1	Монтаж балки Б-1	0.15754	5015,9	2020.02	790	318	393	14.1	2
	т конструкций								
			2272.5	502.43	358	79	90	1.79	–
825 2-1-120	Балки из прокатных профилей	0.15754	101700		16022				
	т								
826 99-1-1(пл)	Надбавка за применение марки стали С245	0.15754	1860		293				
	тн								
827 E9-48-4									
	Электродуговая сварка покрытий (фермы,балки) при монтаже одноэтажных производственных зданий	0.01809	2452,13	545.76	44	10	20	5.25	–
	т								
			1230.75	–	22	–	90	–	–
828 E6-22-9	Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм	0.03	9798,7	269.2	294	8	45	8.21	–
	м3								
			1332	101.7	40	3	105	0.4966	–
829 E8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций (в местах опирания балки Б-1)	0.0093	8679,65	422.15	81	4	92	56.4	1
	т металлических изделий								
			8257.5	157.5	77	1	118	0.77	–
830 4-1-90									
	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0.0093	41200		383				
	т								
831 E9-25-1	Монтаж косоуров Кс-1т, Кс-1н, Кс-2т, Кс-2н	0.3428	5015,9	2020.02	1719	692	856	14.1	5
	т конструкций								
			2272.5	502.43	779	172	90	1.79	1
832 2-1-146	Косоуры	0.3428	108500		37194				
	т								
833 E9-48-4	Электродуговая сварка косоуров	0.3428	2452,13	545.76	841	187	380	5.25	2
	т								
			1230.75	–	422	–	90	–	–
834 99-1-1(пл)	Надбавка за применение марки стали С245	0.34296	1860		638				

		тн							
835	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	15.015	20,36	0.02	306	–	56	0.0213	–
		м2								
				4.16	–	62	–	90	–	–
836	Е6-1-20	Замоноличивание косоура Кс-1т	0.15	7959,43	311.32	1194	47	88	2.82	–
		м3								
				441	117.61	66	18	105	0.5744	–
837	Е7-45-1	Укладка панелей перекрытий площадью до 5 м2 с опиранием по контуру	2	741,84	198.43	1484	397	1092	1.89	4
		шт сборных конструкций								
				319.5	70.25	639	141	140	0.3008	1
839	30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см (ПК36.10 -8тн)	4.5	2940		13230				
		м2								
840	30-17-8	Надбавка к поз 30-17-8 -30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1м2 площади отверстий , вырезов	4.5	45		203				
		м2								
841	30-17-90	Надбавка на 1м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов,за пролет 3,46-3,75 м и нормативную нагрузку 960-1050 кг/м2	4.5	41		185				
		м2								
842	Е7-59-1	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных гладких ступеней	25.31	208,39	12.56	5274	318	6546	1.08	27
		м ступеней								
				180	4.75	4556	120	140	0.0232	1
843	30-21-8	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки (ГОСТ 8717.0-84*)	25.31	1230		31131				
		м								
846	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	2.38	20,35	0.02	48	–	9	0.0213	–
		м2								
				4.16	–	10	–	90	–	–
847	Е6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0.01116	5239,08	327.33	58	4	23	11.6	–
		т								
				1890	123.75	21	1	105	0.6	–
848	4-1-90									
		Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0.01116	41200		460				
		т								

849	Е7-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0.01104	175710,1	1826.1	1940	20	136	42.7	–
		т стальных элементов		8100	690.75	89	8	140	3.37	–
850	Е6-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой (А-111, МС-5)	0.00375	52657,31	536.06	197	2	188	289	1
		т		47475	202.5	178	1	105	0.99	–
851	4-1-46	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	0.00375	69800		262				
		т								

Раздел 10 Лестница Л-3

858	Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	2.5	74,9	2.62	187	7	34	0.0681	–
		м2 площади уплотнения		10.51	0.99	26	2	123	0.0048	–
859	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки (бетон кл. В7,5)	0.25	6199,03	66.01	1550	17	58	1.35	–
		м3		195.75	24.93	49	6	105	0.1218	–
860	Е6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0.008	5239,08	327.33	42	3	17	11.6	–
		т		1890	123.75	15	1	105	0.6	–
861	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0.008	41200		330				
		т								
862	Е7-47-2	Укладка лестничных площадок массой более 1 т	2	940,54	477.08	1881	954	1599	2.37	5
		шт сборных конструкций		405	166.12	810	332	140	0.6844	1
863	30-21-6	Лестничные площадки толщиной (приведенной толщиной) 13 см с бетонным полом, не требующим дополнительной отделки (ГОСТ 9818-85*)	7.998	2830		22634				
		м2								
864	Е7-47-4	Укладка лестничных маршей массой более 1 т без сварки	1	863,72	452.74	864	453	734	2.2	2
		шт сборных конструкций		366.75	156.92	367	157	140	0.6395	1

865	30-21-4	Лестничные марши с чистой бетонной поверхностью под расчетную нагрузку (без учета собственной массы) 360 кгс/м2 (ГОСТ 9818-85*)	5.736	3520		20191				
		м2								
866	Е7-59-1	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных гладких ступеней	12.15	208,39	12.56	2532	153	3143	1.08	13
		м ступеней								
				180	4.75	2187	58	140	0.0232	–
867	30-21-8	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки (ГОСТ 8717.0-84*)	12.15	1230		14945				
		м								
868	Е7-60-3	Установка металлических ограждений	5.79	3985,3	6.56	23075	38	819	0.571	3
		м ограждений								
				98.55	2.48	571	14	140	0.0121	–
869	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	2.7	20,36	0.02	55	–	10	0.0213	–
		м2								
				4.16	–	11	–	90	–	–

Раздел 15 Разные работы

1309	Е1-164-1	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 1 группы (подпольные каналы на отм -1,100)	73.22	167,4	–	12257	–	13850	1.18	86
		м3 грунта								
				167.4	–	12257	–	113	–	–
1310	Е1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 1 группы	41.18	122,18	–	5031	–	5685	0.885	36
		м3 грунта								
				122.18	–	5031	–	113	–	–
1311	Е8-3-1	Устройство песчаного основания	7.3	1137	97.07	8300	709	1279	0.78	6
		м3 основания								
				112.5	36	821	263	118	0.18	1
1314	Е8-6-9	Кладка стен каналов	1.06	10099,65	296.6	10706	314	1284	5.95	6
		м3 кладки								
				915.75	110.25	971	117	118	0.54	1
1315	Е6-33-3	Устройство днища канала из бетона кл В7,5	0.668	10040,03	1327.03	6707	886	1820	12.49	8
		м3								
				2137.5	456.24	1428	305	105	1.7166	1
1316	Е6-22-13	Устройство перекрытий каналов (В7,5)	0.45	9514,24	229.39	4281	103	646	8.14	4
		м3								
				1280.25	86.65	576	39	105	0.4232	–

1317	Е7-53-11	Установка плит покрытия каналов	102	435,3	24.15	44401	2463	25809	1.03	105
		шт сборных конструкций		171.9	8.83	17534	901	140	0.0405	4
1318	30-18-23	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные (П1-8, П3-8, П5д-8, П8-8, П8д-8)	3.26	24900		81174				
		м3								
1319	30-1-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25 (п3-8)	0.02	134		3				
		м3								
1320	30-1-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5 (П1-8, П5д-8, П/-8, П/д-8)К=-1,000;	-3.24	134		-434				
		м3								
1321	30-1-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20 (П1-8, П5д-8, П8-8, П8д-8)К=-1,000;	-3.24	250		-810				
		м3								
1327	Е1-164-1	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 1 группы подпольные каналы на отм -3,500	64	167,4	–	10714	–	12107	1.18	76
		м3 грунта		167.4	–	10714	–	113	–	–
1328	Е1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 1 группы	32	122,18	–	3910	–	4418	0.885	28
		м3 грунта		122.18	–	3910	–	113	–	–
1329	Е8-3-1	Устройство песчаного основания	11.2	1137	97.07	12734	1087	1962	0.78	9
		м3 основания		112.5	36	1260	403	118	0.18	2
1330	Е7-61-1	Устройство подпольных каналов,	13.38	1986,57	564.43	26580	7552	14283	3.33	45
		м3 сборных конструкций		567	195.49	7586	2616	140	0.7533	10
1331	30-18-140	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0,5	9.06	26400		239184				
		м3								
1332	30-18-23	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные (п1-8)	4.32	24900		107568				

			м3								
1333	30-1-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5 (п1-8)К=-1,000;		-4.32	134		-579				
			м3								
1334	30-1-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20 (п1-8)К=-1,000;		-4.32	250		-1080				
			м3								
1335	Е8-6-9	Кладка стен каналов		1.255	10099,65	296.6	12675	372	1519	5.95	7
			м3 кладки								
					915.75	110.25	1149	138	118	0.54	1
1336	Е6-1-20	Устройство бетонных днища канала		1.054	7151,49	311.32	7538	328	618	2.82	3
			м3								
					441	117.61	465	124	105	0.5744	1
1337	Е6-22-13	Устройство перекрытий каналов (В7,5)		0.9	9514,24	229.39	8563	206	1292	8.14	7
			м3								
					1280.25	86.65	1152	78	105	0.4232	–

	Всего прямые затраты	**5703801**	**150574**	**2834**
		464095	**52214**	**236**
	В том числе стоимость: материалов, тенге	5089130		
	Накладные расходы, тенге	597795		
	- заработная плата, тенге	89669		
	- трудоемкость, чел-ч	299		
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	378096		
	Всего	**6679692**		
	Временные здания и сооружения (1,8 %)	120234		
	- сметная заработная плата, тенге	16953		
	- нормативная трудоемкость, чел-ч	96		
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	164558		
	- сметная заработная плата, тенге	75697		
	- нормативная трудоемкость, чел-ч	461		
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	67999		
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	27200		
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**7059683**		

понижающий коэффициент к=0,9961537534	7032530
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.	19248034
- материалы, тенге	13875375
- сметная заработная плата, тенге	2164348
- нормативная трудоемкость, чел-ч	3926
Налог (2 %)	384961
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	19632995
НДС (12 %)	2355959
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	21988954

Заказчик:

Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

_____ А.К.Ажмурат

Руководитель отдела капитального строительства

_____ А.Т.Мушкенов

Руководитель технического отдела ПГС

_____ А.К. Омаров

расценки соответствуют под

Вр. и.о. Главного специалиста технического отдела ПГС

_____ С.Е. Музафар (расценки соответствуют)

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ Т.Ж. Досанов

Технический надзор

Вр.и.о директора ТОО "Бестау-С"

_____ Е.К.Шакимов

Эксперт технического надзора

_____ Т.М.Омаров

Подрядчик:

Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ Н.К.Темирбулатов

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области" Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Наименование стройки: Строительство областного онкологического диспансера на 200 коек с поликлиникой на 100 посещений в смену в г.Павлодаре

Наименование объекта: Радиологический корпус

Договор № 95/17 от 21.04.2017г., доп.согл. №1 от 04.07.2017г., доп.согл. №2 от 21.08.2017г., доп.согл. №3 от 23.10.17г., доп.согл. №4 от 5.12.17г., доп.согл. №5 от от 25.12.17г., доп.согл. №6 от 9.01.18г., доп.согл. №7 от 7.02.18г.

Акт № 118 от 18.04.2018г.
приемки выполненных работ за апрель 2018 г.
(локальная смета 2-4-1)
Общестроительные работы

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 3 Стены								
		3.1 =Наружные стены =								
144	Е8-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	50	1073,84	335.84	53692	16792	48720	4.54	227
		м3 кладки		699.75	126	34988	6300	118	0.61	31
145	99-1-1(пл)пра	Кирпич силикатный утолщенный,250х120х88 М150/35	14629	16,77		245328				
		шт								
146	30-2-5	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50	10.8	6330		68364				
		м3								
147	Е26-33-1	Теплоизоляция стен плитами ПСБ-С-35	17.1	3679,88	185.63	62926	3174	57020	18.17	311
		м3 изоляции		3264.75	69.75	55827	1193	100	0.34	6
148	1-3-4083	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-86	16.58	5454		90427				
		м3								

150	E8-7-6								
		Облицовка наружных стен керамическим кирпичем при высоте этажа свыше 4 м на растворе М50	100	183,98	34.37	18398	3437	17661	0.925	93
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		136.8	12.87	13680	1287	118	0.0629	6
151	30-6-33	Кирпич керамический утолщенный лицевой марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012	3.88	19500		75660				
		1000шт								
152	30-2-5	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50	2.07	6330		13103				
		м3								
153	E8-11-1	Расшивка швов кладки из кирпича ктрр1=0,75; ктрм1=0,75; кзпр1=0,75; кэкс1=0,75; кзпм1=0,75; кмат1=0,75;	100	29,2	–	2920	–	3446	0.16425	16
		м2 стен (без вычета проемов)		29.2	–	2920	–	118	–	–
154	E8-35-1									
		Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчаиых для кладки и облицовки	100	125,15	0.62	12515	62	8151	0.434	43
		м2 вертикальной проекции		68.85	0.23	6885	23	118	0.0011	–
	3.2 =Внутренние стены =									
164	E8-6-7									
		Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м	100	1032,66	337.41	103266	33741	93987	4.38	438
		м3 кладки		670.5	126	67050	12600	118	0.62	62
165	99-1-1(пл)пра									
		Кирпич силикатный утолщенный,250х120х88 М100/25	29253	16,14		472143				
		шт								
166	30-2-5	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50	21.6	6330		136728				
		м3								
	3.4 =Перегородки =									
175	E8-7-3	Кладка армированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	513	272,54	34.73	139813	17816	144077	1.43	734
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		225	13.01	115425	6674	118	0.0635	33
176	99-1-1(пл)пра	Кирпич силикатный утолщенный,250х120х88 М100/25 (632,51м2х50,4х0,77=24546,45)	12560.29	16,14		202723				
		шт								

177	30-6-7	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012 (в санузлах и душевых - 369,79х50,4=18637,42шт- обычный)	0.00954	17824		170				
		1000шт								
178	30-2-5	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50	11.054	6330		69972				
		м3								
179	4-1-89									
		Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=4 мм	0.16	50800		8128				
		т								
180	Е7-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг (крепление перегородок)	0.162	175710,1	1826.1	28465	296	1994	42.7	7
		т стальных элементов		8100	690.75	1312	112	140	3.37	1
	3.5 =Перемычки =									
181	Е7-44-10	Укладка перемычек массой до 0,3 т	73	108,41	66.43	7914	4849	4875	0.148	11
		шт сборных конструкций		23.85	23.85	1741	1741	140	0.1051	8
185	30-15-197	Перемычки железобетонные брусковые 9ПБ21-8-п ГОСТ 948-84	10	702		7020				
		шт								
186	30-15-213	Перемычки железобетонные брусковые 10ПБ25-27-п ГОСТ 948-84	6	2669		16014				
		шт								
187	30-15-199	Перемычки железобетонные брусковые 9ПБ22-3-п ГОСТ 948-84	10	721		7210				
		шт								
189	30-15-203	Перемычки железобетонные брусковые 9ПБ25-3-п ГОСТ 948-84	3	819		2457				
		шт								
190	30-15-193	Перемычки железобетонные брусковые 9ПБ16-37-п ГОСТ 948-84	10	860		8600				
		шт								
191	30-15-187	Перемычки железобетонные брусковые 8ПБ17-2-п ГОСТ 948-84	10	340		3400				
		шт								
194	30-15-185	Перемычки железобетонные брусковые 8ПБ13-1-п ГОСТ 948-84	24	195		4680				
		шт								

198	Е7-44-6	Укладка прогонов массой до 2 т	2	920,34	394.75	1841	790	1645	2.44	5
		шт сборных конструкций								
				447.75	139.72	896	279	140	0.5978	1
200	30-15-32									
		Ригели, прогоны и балки для перекрытий (ГОСТ 24155-80) прямоугольные из тяжелого бетона класса В22,5, длина более 2,5 до 4 м, объем до 1,0 м3	1.2	20200		24240				
		м3								
204	Е9-25-1	Установка стальных прогонов	0.5	5030,5	2020.02	2515	1010	1248	14.1	7
		т конструкций								
				2272.5	502.43	1136	251	90	1.79	1
205	2-1-41	Прогоны стальные из одного профиля	0.5	147100		73550				
		т								
206	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	20	21,8	0.05	436	1	104	0.0295	1
		м2								
				5.81	0.02	116	–	90	0.0001	–

Раздел 4 Железобетонный бункер № 1

4.0 Подраздел без наименования

251	Е6-25-3	Устройство бункеров общего назначения с толщиной стен более 2000-2500мм (В25)	15.16	4360,41	414.32	66104	6281	35477	11.6	176
		м3								
				2072.25	156.51	31415	2373	105	0.7644	12
252	30-1-11									
		Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	2.44	7784		18993				
		м3								
253	30-1-5	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010	12.78	6044		77242				
		м3								
254	30-1-55	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение барийсодержащего цемента	12.78	561		7170				
		м3								
259	4-1-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 мм (ПРК-3)	0.00734	64400		473				
		т								
260	4-1-114									
		Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм (ПРК-3)	0.00558	68800		384				
		т								
262	4-1-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 мм (ПРК-4)	0.04054	64400		2611				

			т							
263	4-1-114									
		Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм (ПКР-4)	0.0288	68800		1981				
			т							
280	4-1-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 мм (КР-3)	0.35104	61200		21484				
			т							
282	Е7-20-1	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок	0.3459	41008,57	2434.57	14185	842	15918	170	59
		т стальных элементов		31950	920.25	11052	318	140	4.49	2
283	4-1-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=25-28 мм (на стыки каркасов)	0.4697	45800		21512				
			т							
284	4-1-29	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=32-40 мм	0.6562	44900		29463				
			т							
285	4-1-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=20-22 мм (верхняя и нижняя рабочие арматуры + стык)	9.0099	58700		528881				
			т							

<u>Раздел 5 Железобетонный бункер № 2</u>

5.0 Подраздел без наименования

309	Е6-22-3	Устройство безбалочных перекрытий толщиной более 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м (В25) ПМБ-2	232.8	11133,86	210.67	2591963	49044	242198	5.75	1339
		м3		911.25	79.58	212139	18526	105	0.3887	90
310	4-1-119	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=32-40 мм (ПКР-1)	2.5444	59100		150374				
			т							
311	4-1-118	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=25-28 мм (ПКР-1)	1.9944	59900		119465				
			т							
312	4-1-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 мм (ПКР-1)	2.3244	64400		149691				
			т							

313	4-1-78	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=32-40 мм (КР-1)	0.4438	55500		24631				
		т								
314	4-1-77	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=25-28 мм (КР-1)	0.4063	56200		22834				
		т								
315	4-1-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 мм (КР-1)	0.5258	61200		32179				
		т								
316	4-1-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=25-28 мм (на стыки каркасов)	0.3377	45800		15467				
		т								
317	4-1-29	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=32-40 мм (на стыки каркасов)	0.4722	44900		21202				
		т								
318	4-1-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=20-22 мм (верхняя и нижняя рабочие арматуры + стыки)	4.4233	58700		259648				
		т								

<u>Раздел 6 Покрытие и перекрытия</u>

6.2 =Монолитные участки (Ум-1 -2шт, Ум-2, 5 -1шт) =

370	Е6-22-9	Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм	0.95	6505,53	269.2	6180	256	1430	8.21	8
		м3		1332	101.7	1265	97	105	0.4966	–
371	30-1-30	Бетон легкий на пористых заполнителях объемным весом 1200 кг/м3 класса В5 (50%)	0.48212	14300		6894				
		м3								
372	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0.13962	67700		9452				
		т								
373	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0.02188	65000		1422				
		т								
374	Е7-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг (А-1, А-2, А-3, МС-5 и арматура д=12)	0.04663	175710,1	1826.1	8193	85	574	42.7	2
		т стальных элементов		8100	690.75	378	32	140	3.37	–

6.3 = Перекрытие на отм +3,300 =

375	Е7-45-5	Укладка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5м2	2	951,48	200.77	1903	402	1037	1.74	3
		шт сборных конструкций		299.25	71.15	599	142	140	0.3052	1
376	Е7-45-6	Укладка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10м2	54	1539,77	373.54	83148	20171	45423	2.66	144
		шт сборных конструкций		465.75	135.07	25151	7294	140	0.6052	33
377	30-17-2293	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 72.12-8	1	15674		15674				
		шт								
378	30-17-2266	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 45.12-8	2	7968		15936				
		шт								
381	30-17-828	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 63.12-8т СТ РК 949-92	4	12614		50456				
		шт								
382	30-17-1189	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 60.15-8т	4	14227		56908				
		шт								
383	30-17-825	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 60.12-8т СТ РК 949-92	8	12169		97352				
		шт								
384	30-17-1186	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 57.15-8т СТ РК 949-92	3	13692		41076				
		шт								
385	30-17-822	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 57.12-8т СТ РК 949-92	1	10361		10361				
		шт								
386	30-17-1183	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 54.15-8т СТ РК 949-92	4	13292		53168				
		шт								
387	30-17-819	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 54.12-8т СТ РК 949-92	7	10004		70028				
		шт								
389	30-17-795	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 30.12-8т СТ РК 949-92	6	5609		33654				
		шт								
391	30-17-1171	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 42.15-8т СТ РК 949-92	1	10230		10230				

		шт			
393	30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см (7,42+4,12+8,28+12,6+12,0+5,7+19,44+22,68+5,4=97,64 м2)	67.64	2940	198862
		м2			
394	30-17-8	Надбавка к поз 30-17-8 -30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов	97.64	45	4394
		м2			
395	30-17-10	Сплошные плоские панели, плиты толщиной 16 см (п63.12-8, П63.15-8)	110.4	2070	228528
		м2			
396	30-17-8	Надбавка к поз 30-17-8 -30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов	662.4	45	29808
		м2			
397	30-17-74	Надбавка на 1м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка (включая собственную массу (960-1050 кг/м2, пролет 7,06-7,35м (П-3у)	7.42	488	3621
		м2			
398	30-17-74	Надбавка на 1м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка (включая собственную массу (960-1050 кг/м2, пролет 3,76-4,05м (П-4у)	4.12	72	297
		м2			
399	30-17-74	Надбавка на 1м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка (включая собственную массу (960-1050 кг/м2, пролет 6,76-7,05м (П-5у), пролет (7,5+6,3):2	8.28	438	3627
		м2			
400	30-17-74	Надбавка на 1м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка (включая собственную массу (960-1050 кг/м2, пролет6,16-6,45м (пролет 6,3м)	145.68	349	50842
		м2			
401	30-17-74	Надбавка на 1м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка (включая собственную массу (960-1050 кг/м2, пролет 5,86-6,15м (пролет 6,0м)	12	306	3672

		м2								
402	30-17-74	Надбавка на 1м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка (включая собственную массу (960-1050 кг/м2, пролет 5,56- 5,85м (пролет 5,7м)	5.7	265		1511				
		м2								
403	30-17-74	Надбавка на 1м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка (включая собственную массу (960-1050 кг/м2, пролет 5,26 -5,55м (пролет 5,4м)	5.4	229		1237				
		м2								
404	30-17-74	Надбавка на 1м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка (включая собственную массу (960-1050 кг/м2, пролет 3,46- 3,75м (пролет 3,6м)	19.44	41		797				
		м2								
405	Е6-1-1	Заполнение пустот в плитах перекрытия (бетон кл В15)	4.77	7010,95	66.01	33442	315	1106	1.35	6
		м3								
				195.75	24.93	934	119	105	0.1218	1
6.4 = Плита монолитная ПМ-1 (1шт) =										
406	Е6-22-5	Устройство ребристых перекрытий на высоте от опорной площади до 6 м (бетон В20)	1.1	14153,9	379.21	15569	417	2611	13	14
		м3								
				2117.25	143.26	2329	158	105	0.6996	1
407	4-1-77	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=25-28 мм	0.13698	56200		7698				
		т								
408	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0.01078	67700		730				
		т								
409	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0.04768	65900		3142				
		т								
410	4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0.02538	62000		1574				
		т								
411	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0.0045	65000		293				
		т								
412	4-1-90									
		Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0.04646	41200		1914				
		т								

413	4-1-5	Арматурные заготовки ,не собранные в каркасы и сетки сталь гладкая класса А-I диаметром 8 мм	0.0133	52102		693				
		т								
6.5 = Плита монолитная ПМ-2 (1шт) =										
414	Е6-22-5	Устройство ребристых перекрытий на высоте от опорной площади до 6 м (бетон В20)	1.1	14153,9	379.21	15569	417	2611	13	14
		м3		2117.25	143.26	2329	158	105	0.6996	1
415	4-1-77	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=25-28 мм	0.20547	56200		11547				
		т								
416	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0.01486	67700		1006				
		т								
417	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0.06952	65900		4581				
		т								
418	4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0.04014	62000		2489				
		т								
419	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0.0038	65000		247				
		т								
420	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0.08008	41200		3299				
		т								
421	4-1-5	Арматурные заготовки , не собранные в каркасы и сетки, сталь агладкая класса А-I диаметром 8 мм	0.0072	52102		375				
		т								
422	4-1-4	Арматурные заготовки , не собранные в каркасы и сетки сталь гладкая класса А-I диаметром 6 мм	0.00036	55620		20				
		т								
6.6 =Плита монолитная ПМ-3 (1шт)=										
423	Е6-22-5	Устройство ребристых перекрытий на высоте от опорной площади до 6 м (бетон В20)	1.54	14153,9	379.21	21797	584	3656	13	20
		м3		2117.25	143.26	3261	221	105	0.6996	1
424	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0.02708	65900		1785				

			т							
425	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм		0.0188	67700		1273			
			т							
426	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм		0.01012	65000		658			
			т							
427	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм		0.03592	41200		1480			
			т							
428	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки сталь гладкая класса А-I диаметром 8 мм		0.00756	52102		394			
			т							
429	4-1-4	Арматурные заготовки не собранные в каркасы и сетки ,сталь гладкая класса А-I диаметром 6 мм		0.00072	55620		40			
			т							
6.7 = Плита монолитная ПМ-4 (1шт) =										
430	Е6-22-5	Устройство ребристых перекрытий на высоте от опорной площади до 6 м (бетон В20)		4.3	14153,9	379.21	60862	1631	10206	13	56
			м3							
					2117.25	143.26	9104	616	105	0.6996	3
431	4-1-77	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=25-28 мм		0.51767	56200		29093			
			т							
432	4-1-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 мм		0.1062	61200		6499			
			т							
433	4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм		0.06453	62000		4001			
			т							
434	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм		0.0242	67700		1638			
			т							
435	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм		0.03476	65900		2291			
			т							
436	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм		0.01375	65000		894			
			т							

437	4-1-90									
		Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0.15314	41200		6309				
		т								
438	4-1-5									
		Арматурные заготовки , не собранные в каркасы и сетки сталь гладкая класса А-I диаметром 8 мм	0.01669	52102		870				
		т								
439	4-1-4									
		Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки, сталь гладкая класса А-I диаметром 6 мм	0.00324	55620		180				
		т								
	6.8 = Плита монолитная ПМ-5 (1шт) =									
440	Е6-22-5	Устройство ребристых перекрытий на высоте от опорной площади до 6 м (бетон В20)	2.15	14153,9	379.21	30431	815	5103	13	28
		м3								
				2117.25	143.26	4552	308	105	0.6996	2
441	4-1-77	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=25-28 мм	0.18612	56200		10460				
		т								
442	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0.0154	67700		1043				
		т								
443	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0.04347	65900		2865				
		т								
444	4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0.0312	62000		1934				
		т								
445	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0.0053	65000		345				
		т								
446	4-1-90									
		Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0.08292	41200		3416				
		т								
447	4-1-5									
		Арматурные заготовки не собранные в каркасы и сетки , сталь гладкая класса А-I диаметром 8 мм	0.00991	52102		516				
		т								
448	4-1-4									
		Арматурные заготовки не собранные в каркасы и сетки ,сталь гладкая класса А-I диаметром 6 мм	0.00243	55620		135				
		т								

6.9 = Плита монолитная ПМ-6 (1шт) =

449	Е6-22-5	Устройство ребристых перекрытий на высоте от опорной площади до 6 м (бетон В15)	0.4	13611,89	379.21	5445	152	949	13	5
		м3		2117.25	143.26	847	57	105	0.6996	–
450	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0.0148	65900		975				
		т								
451	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0.01028	67700		696				
		т								
452	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0.004	65000		260				
		т								
453	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0.01346	41200		555				
		т								
454	4-1-5	Арматурные заготовки , не собранные в каркасы и сетки сталь гладкая класса А-I диаметром 8 мм	0.0022	52102		115				
		т								
455	4-1-4	Арматурные заготовки , не собранные в каркасы и сетки сталь гладкая класса А-I диаметром 6 мм	0.00064	55620		36				
		т								

6.10 = Монолитная плита ПМ-8 (1шт)

456	Е6-22-5	Устройство ребристых перекрытий на высоте от опорной площади до 6 м (бетон В20)	1.54	14153,9	379.21	21797	584	3656	13	20
		м3		2117.25	143.26	3261	221	105	0.6996	1
457	4-1-77	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=25-28 мм	0.13722	56200		7712				
		т								
458	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0.05262	65900		3468				
		т								
459	4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0.02322	62000		1440				
		т								
460	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0.0042	65000		273				
		т								

461	4-1-90									
		Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0.0411	41200		1693				
		т								
462	4-1-5									
		Арматурные заготовки , не собранные в каркасы и сетки, сталь гладкая класса А-I диаметром 8 мм	0.0064	52102		333				
		т								
463	4-1-4									
		Арматурные заготовки , не собранные в каркасы и сетки , сталь гладкая класса А-I диаметром 6 мм	0.0012	55620		67				
		т								
	6.11 = Монолитные участки (Ум-7 , 9 -1шт)									
464	Е6-22-9	Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм	0.9	6505,53	269.2	5855	242	1356	8.21	7
		м3								
				1332	101.7	1199	92	105	0.4966	–
465	30-1-30	Бетон легкий на пористых заполнителях объемным весом 1200 кг/м3 класса В5 (50%)	0.45675	14300		6532				
		м3								
466	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0.07352	67700		4977				
		т								
467	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0.01177	65000		765				
		т								
468	Е7-20-3	Установка стальных крепежных элементов ,монтажных изделий массой до 20 кг (а-1, А-2, А-3, МС-5 и арматура д=12)	0.09604	175710,1	1826.1	16875	175	1182	42.7	4
		т стальных элементов								
				8100	690.75	778	66	140	3.37	–
	<u>Раздел 8 Лестница Л1</u>									
	8.0 Подраздел без наименования									
646	Е9-25-1	Монтаж балки Б-1	0.19448	5030,5	2020.02	978	393	486	14.1	3
		т конструкций								
				2272.5	502.43	442	98	90	1.79	–
647	2-1-120	Балки из прокатных профилей	0.19448	101700		19779				
		т								
648	99-1-1(пл)	Надбавка за применение марки стали С245	0.19448	1860		362				
		тн								
649	Е9-48-4	Электродуговая сварка балок	0.19448	2452,13	545.76	477	106	215	5.25	1

	т								
			1230.75	–	239	–	90	–	–
650 Е6-22-9	Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм	0.44	9798,7	269.2	4311	118	663	8.21	4
	м3								
			1332	101.7	586	45	105	0.4966	–
651 4-1-74	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=14 мм	0.01744	61300		1069				
	т								
652 4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0.002	65000		130				
	т								
653 Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций (в местах опирания балки Б-1)	0.04464	8679,65	422.15	387	19	444	56.4	3
	т металлических изделий								
			8257.5	157.5	369	7	118	0.77	–
654 4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0.04464	41200		1839				
	т								
655 Е9-29-1	Монтаж косоуров	0.5842	13711,46	5475.86	8010	3199	3466	28.9	17
	т конструкций								
			5040	1552.87	2944	907	90	5.46	3
656 2-1-146	Косоуры	0.5842	108500		63386				
	т								
657 99-1-1(пл)	Надбавка за применение марки стали С245	0.5842	1860		1087				
	тн								
658 Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	31.1472	21,8	0.05	679	2	164	0.0295	1
	м2								
			5.81	0.02	181	1	90	0.0001	–
659 Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	62.2944	20,36	0.02	1268	1	233	0.0213	1
	м2								
			4.16	–	259	–	90	–	–
660 Е6-1-20	Замоноличевание косоура Кс-1т (Узел А)	1.76	7959,43	311.32	14009	548	1032	2.82	5
	м3								
			441	117.61	776	207	105	0.5744	1
661 Е6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0.01524	5239,08	327.33	80	5	33	11.6	–
	т								
			1890	123.75	29	2	105	0.6	–

662	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0.01524	67700		1032				
		т								
663	Е7-45-5	Укладка панелей перекрытий площадью до 5 м2 с опиранием на две стороны	2	951,48	200.77	1903	402	1037	1.74	3
		шт сборных конструкций								
				299.25	71.15	599	142	140	0.3052	1
664	30-17-801	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 36.12-8т СТ РК 949-92	2	7007		14014				
		шт								
665	Е7-59-1	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных гладких ступеней	36	208,39	12.56	7502	452	9311	1.08	39
		м ступеней								
				180	4.75	6480	171	140	0.0232	1
666	30-21-8	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки (ГОСТ 8717.0-84*)	36	1230		44280				
		м								
669	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	4.5736	21,8	0.05	100	–	24	0.0295	–
		м2								
				5.81	0.02	27	–	90	0.0001	–
670	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	9.1472	20,36	0.02	186	–	34	0.0213	–
		м2								
				4.16	–	38	–	90	–	–
671	Е7-20-3	Установка стальных крепежных элементов , монтажных изделий массой до 20 кг	0.0609	175710,1	1826.1	10701	111	749	42.7	3
		т стальных элементов								
				8100	690.75	493	42	140	3.37	–

Раздел 9 Лестница Л 2

676	Е6-22-9	Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм	0.24	9798,7	269.2	2352	65	361	8.21	2
		м3								
				1332	101.7	320	24	105	0.4966	–
677	4-1-74	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=14 мм	0.01452	61300		890				
		т								
678	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0.00168	65000		109				
		т								

685	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	95.7696	20,36	0.02	1950	2	358	0.0213	2
		м2		4.16	–	398	–	90	–	–
686	Е6-1-20	Замоноличевание косоура Кс-1т (Узел А)	1.76	7959,43	311.32	14009	548	1032	2.82	5
		м3		441	117.61	776	207	105	0.5744	1
687	Е6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0.01524	5239,08	327.33	80	5	33	11.6	–
		т		1890	123.75	29	2	105	0.6	–
688	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0.01524	67700		1032				
		т								
696	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	6.1444	21,8	0.05	134	–	32	0.0295	–
		м2		5.81	0.02	36	–	90	0.0001	–
697	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	12.2888	20,36	0.02	250	–	46	0.0213	–
		м2		4.16	–	51	–	90	–	–

<u>Раздел 10 Окна и двери</u>

10.1 = Оконные проемы =

699	Е10-91-8	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), трехстворчатых (в т. ч. при наличии створок глухого остекления), площадь проема более 2 м2 (ОК-1 , ОК-3)	12	348,94	18.88	4187	227	2557	1.0234	12
		м2 проемов		171.01	6.57	2052	79	120	0.0321	–
700	Е10-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), двухстворчатых, площадь проема более 2 м2 (ОК-2, ОК-6, ОК-7)	27	346,04	18.87	9343	509	4628	0.8165	22
		м2 проемов		136.44	6.39	3684	173	120	0.0312	1
701	Е10-91-5	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), двухстворчатых, площадь проема до 2 м2 (ОК-4, ОК-5, ОК-9)	8	427,5	19.32	3420	155	1846	1.1121	9
		м2 проемов		185.83	6.39	1487	51	120	0.0312	–

702	E10-91-2	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, глухих, площадь проема более 2 м2 (ОК-8)	1.3	378,27	18.53	492	24	253	0.934	1
		м2 проемов		156.07	6.18	203	8	120	0.0302	–
704	6-1-710	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99 (ОК-2)	19.14	6433		123128				
		м2								
705	6-1-716	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99 (ОК-3)	26.46	5781		152965				
		м2								
708	6-1-712	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99 (ОК-8)	2.7	4472		12074				
		м2								
		Всего прямые затраты				**8141036**	**171272**			**3931**
						635067	**63424**			**305**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				7334701				

Накладные расходы, тенге	786458
- заработная плата, тенге	117969
- трудоемкость, чел-ч	393
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	535650
Всего	**9463144**
Временные здания и сооружения (1,8 %)	170337
- сметная заработная плата, тенге	24018
- нормативная трудоемкость, чел-ч	136
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	233130
- сметная заработная плата, тенге	107240
- нормативная трудоемкость, чел-ч	653
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	96335
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	38534

Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	10001480
понижающий коэффициент к=0,9961537534	9963012
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.	27268763
- материалы, тенге	19997863
- сметная заработная плата, тенге	2951644
- нормативная трудоемкость, чел-ч	5418
Налог (2 %)	545375
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	27814138
НДС (12 %)	3337697
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	31151835

Заказчик:

Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

_____ А.К.Ажмурат

Руководитель отдела капитального строительства

_____ А.Т.Мушкенов

Руководитель технического отдела ПГС

_____ А.К. Омаров

расчеты соответствуют псд.

Вр. и.о. Главного специалиста технического отдела ПГС

_____ С.Е. Музафар (расчеты соответствуют)

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ Т.Ж. Досанов

Технический надзор

Вр.и.о директора ТОО "Бестау-С"

_____ Б.К.Шакимов

Эксперт технического надзора

_____ Т.М.Омаров

Подрядчик:

Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ Н.К.Темирбулатов

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области" Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Наименование стройки: Строительство областного онкологического диспансера на 200 коек с поликлиникой на 100 посещений в смену в г.Павлодаре

Наименование объекта: Патологоанатомический корпус

Договор № 95/17 от 21.04.2017г., доп.согл. №1 от 04.07.2017г., доп.согл. №2 от 21.08.2017г., доп.согл. №3 от 23.10.17г., доп.согл. №4 от 5.12.17г., доп.согл. №5 от от 25.12.17г., доп.согл. №6 от 9.01.18г., доп.согл. №7 от 7.02.18г.

Акт № 119 от 18.04.2018г.
приемки выполненных работ за апрель 2018 г.
(локальная смета 2-5-1)
Общестроительные работы

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 2 Фундаменты								
		2.1 = Утепление блоков ФБС с внутренней стороны =								
39	Е15-39-2	Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из П-образного профиля	211.47	846,72	5.26	179056	1112	44752	1.2016	254
		м2		201.08	0.47	42522	99	105	0.0022	–
40	Е34-57-2	Заполнение каркасов стен плитами минераловатными при толщине заполнения 70 мм	211.47	112,12	2.32	23710	491	25746	0.689	146
		м2 поверхности		109.8	0.88	23219	186	110	0.0043	1
41	1-3-182	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка RKL жесткие	14.8029	18500		273854				
		м3								
42	Е13-43-1	Изоляция поверхности стен полиэтиленовой пленкой в один слой	211.47	477,68	1.27	101015	269	51476	1.42	300
		м2		270	0.47	57097	99	90	0.0023	–
		Раздел 5 Машинное отделение								

5.3 = Стены =

289	Е9-21-4	Монтаж монорельсов из балок 24М на высоте до 25 м,	6.5	1032,9	724.24	6714	4708	2993	1.47	10
		м рельса в одну нитку								
				240.75	270.7	1565	1760	90	1.08	7
290	2-1-129	Прямолинейные пути подвесных кранов из прокатных двутавров типа "М"	0.249	84200		20966				
		т								
291	Е9-32-1	Монтаж рамы для лебедки (из швеллера и арматуры А1 диам 24мм)	0.14204	14327,66	4594.36	2035	653	568	17.1	2
		т конструкций								
				2902.5	1541.87	412	219	90	5.95	1
292	2-1-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, масса до 0,1 т	0.14204	154400		21931				
		т								

Раздел 6 Кровля

304	Е9-53-2	Устройство продухов	0.008	9850,47	1162.94	79	9	54	46.6	–
		т конструкций								
				7357.5	108	59	1	90	0.53	–
305	2-1-41	Конструкции стальные из одного профиля	0.008	147100		1177				
		т								
306	Е12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	415	103,08	0.99	42778	411	5912	0.0694	29
		м2 изолируемой поверхности								
				11.59	0.38	4810	158	119	0.0018	1
307	Е12-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике	415	189,45	4.72	78622	1959	35883	0.403	167
		м2 утепляемого покрытия								
				70.88	1.78	29415	739	119	0.0086	4
308	1-3-95	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на битумном связующем, марка 150	106.8625	7530		804675				
		м3								
309	Е12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм (40мм)	415	184,24	15.94	76460	6615	20055	0.243	101
		м2 стяжки								
				34.65	5.96	14380	2473	119	0.0291	12
310	Е12-17-2	Добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжек	10371	7,26	0.14	75293	1452	1975	0.0009	9
		м2 стяжки								
				0.11	0.05	1141	519	119	0.0003	3
311	Е6-11-10	Армирование стяжки	0.4412	5239,08	327.33	2311	144	933	11.6	5
		т								
				1890	123.75	834	55	105	0.6	–

312 4-1-88									
	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=3 мм	0.4412	64100		28281				
	т								
313 Е12-15-1	Устройство дополнительного слоя рубероида по периметру наружных стен (шириной 1и)	82	207,96	1.19	17053	98	2679	0.155	13
	м2 изолируемой поверхности								
			27	0.45	2214	37	119	0.0022	–
314 Е10-14-1	Установка стропил	5.175	23741,72	334.28	122863	1730	21881	22.1	114
	м3 древесины в конструкции								
			3397.5	126	17582	652	120	0.62	3
315 Е10-5-1									
	Установка элементов каркаса из брусьев (стойка брус, подкос, коньковый брус, опорный брус)	5.8	22951,16	316.57	133117	1836	25104	22.5	131
	м3 древесины в конструкции								
			3487.5	119.25	20228	692	120	0.58	3
316 2-1-254									
	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	0.2536	122100		30965				
	т								
317 1-1-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0.14698	149300		21944				
	т								
318 4-1-40	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=4 мм	0.00533	32300		172				
	т								
319 4-1-9	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки сталь гладкая класса А-I диаметром от 16 мм до 18 мм	0.02	49131		983				
	т								
320 4-1-7									
	Арматурные заготовки , не собранные в каркасы и сетки сталь гладкая класса А-I диаметром 12 мм	0.0312	49502		1544				
	т								
321 Е10-49-2	Укладка по фермам прогонов из брусьев	0.69	24952,25	309.62	17217	214	2128	13.8	10
	м3 древесины в конструкции								
			2452.5	117	1692	81	120	0.57	–
322 Е10-3-5	Устройство доски 40х250	9.63	799,25	7.54	7697	73	2514	1.43	14
	м2 развернутой поверхности карнизов								
			214.65	2.86	2067	28	120	0.0139	–
323 Е10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	5.56	573,75	28.11	3190	156	896	0.78	4
	м3 древесины в конструкции								
			123.75	10.58	688	59	120	0.052	–
324 Е10-51-2	Огнезащита деревянных конструкций каркасов,	6.49	1862,35	14.17	12087	92	2407	1.88	12

	м3 древесины в конструкции								
			303.75	5.4	1971	35	120	0.026	–
325 E10-54-3	Антисептирование пастами деревянных элементов стропильной крыши	490	101,55	0.35	49760	172	6622	0.0652	32
	м2 перекрытий								
			11.12	0.14	5449	69	120	0.0007	–
326 E12-15-3	Устройство пленки антиконденсатной	490	12,58	0.99	6164	485	6979	0.0694	34
	м2 изолируемой поверхности								
			11.59	0.38	5679	186	119	0.0018	1
327 1-1-7594	Пленка антиконденсатная TYVEK	539	72		38808				
	м2								
328 E10-49-2	Устройство контробрешетки	23.5	24952,25	309.62	586378	7276	72461	13.8	324
	м3 древесины в конструкции								
			2452.5	117	57634	2750	120	0.57	13
329 E10-52-1	Огнезащита контробрешетки	23.5	20,49	0.91	482	21	142	0.029	1
	м2 обработанной поверхности								
			4.68	0.34	110	8	120	0.00168	–
6.2 = Узел крепления фановых стояков (2 штуки)=									
358 E46-25-16	Сверление колцевывми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 160 мм с применением охлаждающей жидкости (воды)	2	256,17	119.79	512	240	367	0.607	1
	отверстие								
			113.63	70.1	227	140	100	0.1133	–
359 E46-25-32	Добавлять на каждые 10 мм изменения глубины сверления кольцами алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий диаметром 160 мм с применением охлаждающей жидкости (воды)	4	18,41	8.79	74	35	55	0.0448	–
	отверстие								
			8.39	5.15	34	21	100	0.0083	–
360 E26-10-1	Изоляция трубопроводов диаметром 150 мм плитами минераловатными на синтетическом связующем, толщиной 50мм	5.6	210,2	47.37	1177	265	682	0.58	3
	м трубопровода								
			103.95	17.78	582	100	100	0.087	–
361 1-3-100	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем марки 125	0.24	7634		1832				
	м3								
362 E26-23-13	Покрытие поверхности изоляции воздуховода диаметром 150 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 50 мм	5.6	213,12	13.56	1193	76	280	0.28	2
	м трубопровода								
			45	4.95	252	28	100	0.025	–

363	1-1-729	Рубероид морозостойкий РПМ-300	4.6	73		336				
		м2								
364	Е10-5-1	Установка брусьев	0.02	22951,16	316.57	459	6	86	22.5	–
		м3 древесины в конструкции								
				3487.5	119.25	70	2	120	0.58	–
365	Е12-10-1	Устройство листовой оцинкованной стали	6.48	575,05	1.24	3726	8	1185	0.972	6
		м2 покрытия								
				153.23	0.47	993	3	119	0.0023	–
366	Е15-173-3	Окраска суриком труб диаметром более 50 мм и т.п. количество окрасок 2	0.74	88,51	0.07	65	–	47	0.369	–
		м2 окрашиваемой поверхности								
				60.3	0.02	45	–	105	0.0001	–
367	1-1-403	Мастика битумно-полимерная (для заливки)	2	36		72				
		кг								
368	Е12-10-1									
		Устройство фартука из листовой оцинкованной стали	2	575,05	1.24	1150	2	365	0.972	2
		м2 покрытия								
				153.23	0.47	306	1	119	0.0023	–
369	1-1-886	Обжимное кольцо	0.0006	51027		31				
		т								

Раздел 8 Окна и двери

8.2 = Оконные проемы цокольного этажа =

395	Е10-91-3	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), одностворчатых, площадь проема до 2 м2	7.68	472,81	19	3631	146	2063	1.303	10
		м2 проемов								
				217.73	6.18	1672	47	120	0.0302	–
396	6-1-705	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	7.68	5618		43146				
		м2								

Раздел 10 Внутренняя отделка

10.4 = Стены =

502	Е15-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	502	340,68	4.07	171021	2043	72028	0.74	371
		м2 оштукатуриваемой поверхности								
				135.68	0.97	68111	487	105	0.0517	26

Раздел 12 Разные работы

12.6 = Веншахта ВШ-1 =

672 E8-6-9	Кладка стен приямков и каналов	1.07	10099,65	296.6	10807	317	1296	5.95	6
	м3 кладки		915.75	110.25	980	118	118	0.54	1
673 E7-53-11	Установка мелких конструкций (подоконников, сливов, парапетов и др) массой до 0,5 т	1	435,3	24.15	435	24	253	1.03	1
	шт сборных конструкций		171.9	8.83	172	9	140	0.0405	–
674 30-17-9	Сплошные плоские панели, плиты толщиной 12 см	0.48	1770		850				
	м2								
675 99-1-1(пл)	Вычитается позиция : Надбавка к поз 30-17-8 30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезовК=-1,000;	-1.92	45		-86				
	м2								
676 E26-30-1	Теплоизоляция мин. плитами стен веншахты	1.338	7792,57	378.22	10426	506	4962	20.04	27
	м3 изоляции		3566.25	141.75	4772	190	100	0.69	1
677 1-3-95	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на битумном связующем, марка 150	1.338	7530		10075				
	м3								
678 E13-39-3	Первый слой оклейки стеклотканью на нефтебитуме	8.92	612,02	1.57	5459	14	1048	0.67	6
	м2		130.5	–	1164	–	90	–	–
679 E11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	0.48	249,47	9.95	120	5	33	0.356	–
	м2 стяжки		52.2	3.74	25	2	123	0.0182	–
680 E11-11-2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	0.48	41,49	0.67	20	–	–	0.0044	–
	м2 стяжки		0.63	0.25	–	–	123	0.0012	–
	Всего прямые затраты				**3055912**	**33663**			**2147**
					370173	**12053**			**77**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				2652077				
	Накладные расходы, тенге				418910				
	- заработная плата, тенге				62837				
	- трудоемкость, чел-ч				209				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				208489				
	Всего				**3683311**				

Временные здания и сооружения (1,8 %)	66300
- сметная заработная плата, тенге	9348
- нормативная трудоемкость, чел-ч	53
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	90741
- сметная заработная плата, тенге	41741
- нормативная трудоемкость, чел-ч	254
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	37496
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	14998
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**3892846**
понижающий коэффициент к=0,9961537534	**3877873**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.	**10613739**
- материалы, тенге	7230816
- сметная заработная плата, тенге	1495868
- нормативная трудоемкость, чел-ч	2740
Налог (2 %)	212275
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**10826014**
НДС (12 %)	1299122
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**12125136**

Заказчик:

Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

_____ **А.К.Ажмурат**

Руководитель отдела капитального строительства

_____ **А.Т.Мушкенов**

Руководитель технического отдела ПГС

_____ **А.К. Омаров**

расценки соответствуют под.

Вр. и.о. Главного специалиста технического отдела ПГС

_____ **С.Е. Музафар** (расценки соответствуют)

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ **Т.Ж. Досанов**

Технический надзор

Вр.и.о директора ТОО "Бестау-С"

_____ **Е.К.Шакимов**

Эксперт технического надзора

_____ **Т.М.Омаров**

Подрядчик:

Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ **Н.К.Темирбулатов**

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области" Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Наименование стройки: Строительство областного онкологического диспансера на 200 коек с поликлиникой на 100 посещений в смену в г.Павлодаре

Наименование объекта: Поликлиника на 100 посещений

Договор № 95/17 от 21.04.2017г., доп.согл. №1 от 04.07.2017г., доп.согл. №2 от 21.08.2017г., доп.согл. №3 от 23.10.17г., доп.согл. №4 от 5.12.17г., доп.согл. №5 от от 25.12.17г., доп.согл. №6 от 9.01.18г., доп.согл. №7 от 7.02.18г.

Акт № 120 от 18.04.2018г.
приемки выполненных работ за апрель 2018 г.
(локальная смета 2-1-2)
Отопление и вентиляция

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Отопление									
24	Е16-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм	130,2	264,48	3,96	34435	516	8947	0,297	39
		м трубопровода		52,2	1,49	6796	194	128	0,0073	1
25	Е16-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм	12	343,48	3,96	4122	48	824	0,297	4
		м трубопровода		52,2	1,49	626	18	128	0,0073	–
26	Е16-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм	12	422,48	3,96	5070	48	824	0,297	4
		м трубопровода		52,2	1,49	626	18	128	0,0073	–
27	Е16-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм	21	472,48	3,96	9922	83	1443	0,297	6
		м трубопровода								

			52,2	1,49	1096	31	128	0,0073	–
30 8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)	11	200		2200				
	кг								
31 E13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	27	21,8	0,05	589	1	142	0,0295	1
	м2								
			5,81	0,02	157	1	90	0,0001	–
33 E26-35-1	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex, изоляция трубчатая	48	72,96	16,85	3502	809	2060	0,211	10
	м трубопровода								
			38,59	4,33	1852	208	100	0,025	1
35 1-3-225	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара >= 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77 к=1,100	26,4	90		2376				
	м								
36 1-3-254	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара >= 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77 к=1,1	13,2	224		2957				
	м								
37 1-3-255	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара >= 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77 к=1,100	13,2	267		3524				
	м								

Раздел 3 Вентиляция

3.1 Вытяжная вентиляция

50 E20-4-3	Прокладка воздуховодов класса П периметром 800,1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	13,25	1212,62	10,58	16067	140	3921	1,41	19
	м2 поверхности воздуховодов								

			227,25	3,96	3011	52	128	0,0194	–
51	E20-4-10	Прокладка воздуховодов класса П периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	21,6	1297,43	9,15	28024	198	5539	1,22	26
		м2 поверхности воздуховодов		196,88	3,42	4253	74	128	0,0167	–
52	13-12-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	20,7	93		1925				
		кг								
		Всего прямые затраты				**114713**	**1843**			**109**
						18417	**596**			**2**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				94453				
		Накладные расходы, тенге				23700				
		- заработная плата, тенге				3555				
		- трудоемкость, чел-ч				12				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				8305				
		Всего				**146718**				
		Временные здания и сооружения (1,8 %)				2641				
		- сметная заработная плата, тенге				372				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				2				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)				3614				
		- сметная заработная плата, тенге				1662				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				10				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				1494				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				597				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**155064**				
		понижающий коэффициент к=0,9961537534				**154468**				
		Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.				**422778**				
		- материалы, тенге				257524				
		- сметная заработная плата, тенге				72778				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				135				
		Налог (2 %)				8456				

Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	431234
НДС (12 %)	51748
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	482982

Заказчик:

Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

_____ А.К.Ажмурат

Руководитель отдела капитального строительства

_____ А.Т.Мушкенов

Руководитель технического отдела ПГС

_____ А.К. Омаров

расценки соответствуют пд

Вр. и.о. Главного специалиста технического отдела ПГС

_____ С.Е. Музафар (расценки соответствуют)

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ Т.Ж. Досанов

Технический надзор

Вр.и.о директора ТОО "Бестау-С"

_____ Е.К.Шакимов

Эксперт технического надзора

_____ Т.М.Омаров

Подрядчик:

Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ Н.К.Темирбулатов

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области" Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Наименование стройки: Строительство областного онкологического диспансера на 200 коек с поликлиникой на 100 посещений в смену в г.Павлодаре

Наименование объекта: Паталогоанатомический корпус

Договор № 95/17 от 21.04.2017г., доп.согл. №1 от 04.07.2017г., доп.согл. №2 от 21.08.2017г., доп.согл. №3 от 23.10.17г., доп.согл. №4 от 5.12.17г., доп.согл. №5 от 25.12.17г., доп.согл. №6 от 9.01.18г., доп.согл. №7 от 7.02.18г.

Акт № 121 от 18.04.2018г.

приемки выполненных работ за апрель 2018 г.

(локальная смета 2-5-2)

Отопление и вентиляция

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 2 Вентиляция								
35	Е20-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм ктрр1=1,05; ктрм1=1,05; кзпр1=1,05; кэкс1=1,05; кзпм1=1,05;	144,5	1169,92	13,82	169053	1997	49027	1,617	234
		м2 поверхности воздуховодов		259,88	5,18	37553	749	128	0,02531	4
36	Е20-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н периметром 800,1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм ктрр1=1,05; ктрм1=1,05; кзпр1=1,05; кэкс1=1,05; кзпм1=1,05;	5,1	1144,51	11,11	5837	57	1585	1,4805	8
		м2 поверхности воздуховодов		238,61	4,16	1217	21	128	0,02037	–
38	Е20-3-11	Прокладка воздуховодов класса Н периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм ктрр1=1,05; ктрм1=1,05; кзпр1=1,05; кэкс1=1,05; кзпм1=1,05;	4,4	1115,92	8,82	4910	39	893	0,9639	4
		м2 поверхности воздуховодов		155,22	3,31	683	15	128	0,01617	–

40	Е20-3-8	Прокладка воздуховодов класса Н диаметром до 800 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм ктрр1=1,05; ктрм1=1,05; кзпр1=1,05; кэкс1=1,05; кзпм1=1,05; *м2 поверхности воздуховодов*	3,77	1163,92	8,82	4388	33	764	0,9639	4
				155,22	3,31	585	12	128	0,01617	–
58	8-10-45	Крепления для воздуховодов (кронштейны, планки, хомуты) *кг*	35	200		7000				
61	Е20-24-3	Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт с диаметром патрубка до 560 мм ктрр1=1,05; ктрм1=1,05; кзпр1=1,05; кэкс1=1,05; кзпм1=1,05; *узел*	1	681,42	55,8	681	56	726	3,507	4
				545,74	21,26	546	21	128	0,105	–
62	13-5-13	Узлы прохода вытяжных шахт через покрытия промышленных зданий из листовой и сортовой стали без клапана и кольца для сбора конденсата марки УП-4, d патрубка 400 мм *шт*	1	4720		4720				
63	Е20-24-1	Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт с патрубком 150х150 мм ктрр1=1,05; ктрм1=1,05; кзпр1=1,05; кэкс1=1,05; кзпм1=1,05; *узел*	38	498,77	24,24	18953	921	20914	2,709	103
				420,53	9,45	15980	359	128	0,042	2
64	Е20-24-2	Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт с патрубком 300х200 мм ктрр1=1,05; ктрм1=1,05; кзпр1=1,05; кэкс1=1,05; кзпм1=1,05; *узел*	1	548,46	25,89	548	26	602	2,961	3
				460,69	9,45	461	9	128	0,0525	–
65	13-5-10	Узлы прохода вытяжных шахт через покрытия промышленных зданий из листовой и сортовой стали без клапана и кольца для сбора конденсата марки УП-1, с патрубком 150х150 мм *шт*	38	2720		103360				
66	13-5-12	Узлы прохода вытяжных шахт через покрытия промышленных зданий из листовой и сортовой стали без клапана и кольца для сбора конденсата марки УП-3, с патрубком 300х200 мм	1	3080		3080				

		шт							
68	Е20-19-1	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, прямоугольного сечения, периметром 1000 мм ктрр1=1,05; ктрм1=1,05; кзпр1=1,05; кэкс1=1,05; кзпм1=1,05;	21	1129,1	7,3	23711	153	2350	0,5145	11
		зонт		85,05	2,36	1786	50	128	0,0105	–
69	Е20-19-7	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, прямоугольного сечения, периметром 3600 мм ктрр1=1,05; ктрм1=1,05; кзпр1=1,05; кэкс1=1,05; кзпм1=1,05;	3	5950,47	64,73	17851	194	1733	2,604	8
		зонт		427,61	23,63	1283	71	128	0,1155	–
		Всего прямые затраты				**364092**	**3476**			**379**
						60094	**1307**			**6**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				300525				
		Накладные расходы, тенге				78594				
		- заработная плата, тенге				11789				
		- трудоемкость, чел-ч				39				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				26561				
		Всего				**469247**				
		Временные здания и сооружения (1,8 %)				8446				
		- сметная заработная плата, тенге				1191				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				7				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)				11560				
		- сметная заработная плата, тенге				5318				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				32				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				4777				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				1911				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**495941**				
		понижающий коэффициент к=0,9961537534				**494033**				
		Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.				**1352170**				
		- материалы, тенге				819373				
		- сметная заработная плата, тенге				235532				

- нормативная трудоемкость, чел-ч	463
Налог (2 %)	27043
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**1379213**
НДС (12 %)	165506
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1544719**

Заказчик:

Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

_____ **А.К.Ажмурат**

Руководитель отдела капитального строительства

_____ **А.Т.Мушкенов**

Руководитель технического отдела ПГС

_____ **А.К.Омаров**

расценки соответствуют

Вр. и.о. Главного специалиста технического отдела ПГС

_____ **С.Е. Музафар** (расценки соответствуют)

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ **Т.Ж. Досанов**

Технический надзор

Вр.и.о директора ТОО "Бестау-С"

_____ **Е.К.Шакимов**

Эксперт технического надзора

_____ **Т.М.Омаров**

Подрядчик:

Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ **Н.К.Темирбулатов**

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области" Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Наименование стройки: Строительство областного онкологического диспансера на 200 коек с поликлиникой на 100 посещений в смену в г.Павлодаре

Наименование объекта: Стационар на 227 коек с пищеблоком и прачечной

Договор № 95/17 от 21.04.2017г., доп.согл. №1 от 04.07.2017г., доп.согл. №2 от 21.08.2017г., доп.согл. №3 от 23.10.17г., доп.согл. №4 от 5.12.17г., доп.согл. №5 от 25.12.17г., доп.согл. №6 от 9.01.18г., доп.согл. №7 от 7.02.18г.

Акт № 122 от 18.04.2018г.
приемки выполненных работ за апрель 2018 г.
(локальная смета 2-2-6)
Электрооборудование

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 2 Прокладка проводов и кабеля								
83	Е21-9-1	Скрытая прокладка кабеля	1204	26,92	–	32412	–	32183	0,152	183
		м провода		24,75	–	29799	–	108	–	–
97	16-1-1207	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	1,204	53341		64223				
		км								
		Раздел 8 Строительно-монтажные работы								
142	Е46-30-1	Пробивка отверстий площадью до 20 см2 в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм	84	43,33	20,47	3640	1719	2570	0,1308	11
		отверстие		22,86	7,74	1920	650	100	0,0378	3
		Всего прямые затраты				**100275**	**1719**			**194**
						31719	**650**			**3**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				66836				
		Накладные расходы, тенге				34753				
		- заработная плата, тенге				5213				
		- трудоемкость, чел-ч				17				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				8102				

Всего	**143130**
Временные здания и сооружения (1,8 %)	2576
- сметная заработная плата, тенге	363
- нормативная трудоемкость, чел-ч	2
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	3526
- сметная заработная плата, тенге	1622
- нормативная трудоемкость, чел-ч	10
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	1457
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	583
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**151272**
понижающий коэффициент к=0,9961537534	**150690**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.	**412439**
- материалы, тенге	182227
- сметная заработная плата, тенге	113440
- нормативная трудоемкость, чел-ч	226
Налог (2 %)	8249
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**420688**
НДС (12 %)	50483
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**471171**

Заказчик:

Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

А.К.Ажмурат

Руководитель отдела капитального строительства

А.Т.Мушкенов

Руководитель технического отдела ПГС

А.К. Омаров

расценки соответствуют нед

Вр. и.о. Главного специалиста технического отдела ПГС

С.Е. Музафар (расценки соответствуют)

Главный специалист отдела капитального строительства

Т.Ж. Досанов

Технический надзор

Вр.и.о директора ТОО "Бестау-С"

Е.К.Шакимов

Эксперт технического надзора

Т.М.Омаров

Подрядчик:

Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

Н.К.Темирбулатов

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области" Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Наименование стройки: Строительство областного онкологического диспансера на 200 коек с поликлиникой на 100 посещений в смену в г.Павлодаре

Наименование объекта: Стационар на 227 коек с пищеблоком и прачечной

Договор № 95/17 от 21.04.2017г., доп.согл. №1 от 04.07.2017г., доп.согл. №2 от 21.08.2017г., доп.согл. №3 от 23.10.17г., доп.согл. №4 от 5.12.17г., доп.согл. №5 от 25.12.17г., доп.согл. №6 от 9.01.18г., доп.согл. №7 от 7.02.18г.

Акт № 123 от 18.04.2018г.
приемки выполненных работ за апрель 2018 г.
(локальная смета 2-2-7)
Электроосвещение

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 3 Блок В								
		3.1 Светотехнические изделия								
133	Е21-9-1	Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2	1600	26,92	–	43072	–	42768	0,152	243
		м провода		24,75	–	39600	–	108	–	–
134	16-1-1207	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	1,408	53341		75104				
		км								
135	16-1-1190	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	0,192	36702		7047				
		км								
		3.2 Строительно-монтажные работы								
151	Е46-30-1	Пробивка отверстий в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм, площадью до 20 см2	40	43,33	20,47	1733	819	1224	0,1308	5

	отверстие								
			22,86	7,74	914	310	100	0,0378	2
152 Е46-30-2	Пробивка отверстий в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм, площадью до 100 см2	71	91,62	43,92	6505	3118	4564	0,2696	19
	отверстие								
			47,7	16,58	3387	1177	100	0,081	6
	Всего прямые затраты				**133461**	**3937**			**267**
					43901	**1487**			**8**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				85623				
	Накладные расходы, тенге				48556				
	- заработная плата, тенге				7283				
	- трудоемкость, чел-ч				24				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				10921				
	Всего				**192938**				
	Временные здания и сооружения (1,8 %)				3473				
	- сметная заработная плата, тенге				490				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				3				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)				4753				
	- сметная заработная плата, тенге				2186				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				13				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				1964				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				786				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**203914**				
	понижающий коэффициент к=0,9961537534				**203130**				
	Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.				**555966**				
	- материалы, тенге				233449				
	- сметная заработная плата, тенге				158400				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				315				
	Налог (2 %)				11119				
	Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**567085**				

НДС (12 %)	68050
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**635135**

Заказчик:

Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

_____ **А.К.Ажмурат**

Руководитель отдела капитального строительства

_____ **А.Т.Мушкенов**

Руководитель технического отдела ПГС

_____ **А.К. Омаров**

расценки соответствуют пд.

Вр. и.о. Главного специалиста технического отдела ПГС

_____ **С.Е. Музафар** (расценки соответствуют)

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ **Т.Ж. Досанов**

Технический надзор

Вр.и.о директора ТОО "Бестау-С"

_____ **Е.К.Шакимов**

Эксперт технического надзора

_____ **Т.М.Омаров**

Подрядчик:

Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ **Н.К.Темирбулатов**

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Наименование стройки: Строительство областного онкологического диспансера на 200 коек с поликлиникой на 100 посещений в смену в г.Павлодаре

Наименование объекта: Паталогоанатомический корпус

Договор № 95/17 от 21.04.2017г., доп.согл. №1 от 04.07.2017г., доп.согл. №2 от 21.08.2017г., доп.согл. №3 от 23.10.17г., доп.согл. №4 от 5.12.17г., доп.согл. №5 от 25.12.17г., доп.согл. №6 от 9.01.18г., доп.согл. №7 от 7.02.18г.

Акт № 124 от 18.04.2018г.

приемки выполненных работ за апрель 2018 г.

(локальная смета 2-5-3)

Электрооборудование

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 5 Кабели и провода								
72	Е21-9-1	Скрытая прокладка кабеля сечением до 10 мм2 / *м провода*	2950	26,92 / 24,75	– / –	79414 / 73013	– / –	78854 / 108	0,152 / –	448 / –
81	16-1-1180	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 / *км*	0,2	22812		4562				
82	16-1-1181	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 / *км*	0,4	35982		14393				
83	16-1-1207	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 / *км*	2,239	53341		119430				
84	16-1-1208	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 / *км*	0,111	81275		9022				

90	16-7-117	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79 *км*	0,008	9081		73			
91	16-7-119	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79 *км*	0,004	15071		60			
	Раздел 6 Строительно-монтажные работы								
92	Е46-30-1	Пробивка отверстий в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм, площадью до 20 см2 *отверстие*	22	43,33	20,47	953	450	673	0,1308	3
				22,86	7,74	503	170	100	0,0378	1
93	Е46-30-2	Пробивка отверстий в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм, площадью до 100 см2 *отверстие*	58	91,62	43,92	5314	2547	3729	0,2696	16
				47,7	16,58	2767	962	100	0,081	5
94	Е46-32-2	Пробивка борозд в бетонных конструкциях полов и стен, площадью сечения до 50 см2 *м борозд*	14	113,04	51,48	1583	721	1134	0,3548	5
				61,56	19,44	862	272	100	0,095	1
		Всего прямые затраты				**234804**	**3718**			**472**
						77145	**1404**			**7**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				153942				
		Накладные расходы, тенге				84390				
		- заработная плата, тенге				12659				
		- трудоемкость, чел-ч				42				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				19152				
		Всего				**338346**				
		Временные здания и сооружения (1,8 %)				6090				
		- сметная заработная плата, тенге				859				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				5				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)				8335				
		- сметная заработная плата, тенге				3834				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				23				

Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	3444
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	1378
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**357593**
понижающий коэффициент к=0,9961537534	**356218**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.	**974968**
- материалы, тенге	419719
- сметная заработная плата, тенге	274619
- нормативная трудоемкость, чел-ч	549
Налог (2 %)	19499
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**994467**
НДС (12 %)	119336
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1113803**

Заказчик:

Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

_____ **А.К.Ажмурат**

Руководитель отдела капитального строительства

_____ **А.Т.Мушкенов**

Руководитель технического отдела ПГС

_____ **А.К. Омаров**

расценки соответствуют пед.

Вр. и.о. Главного специалиста технического отдела ПГС

_____ **С.Е. Музафар** (расценки соответствуют)

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ **Т.Ж. Досанов**

Технический надзор

Вр.и.о директора ТОО "Бестау-С"

_____ **Е.К.Шакимов**

Эксперт технического надзора

_____ **Т.М.Омаров**

Подрядчик:

Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ **Н.К.Темирбулатов**

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области" Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Наименование стройки: Строительство областного онкологического диспансера на 200 коек с поликлиникой на 100 посещений в смену в г.Павлодаре

Наименование объекта: Пункт утилизации медицинских отходов

Договор № 95/17 от 21.04.2017г., доп.согл. №1 от 04.07.2017г., доп.согл. №2 от 21.08.2017г., доп.согл. №3 от 23.10.17г., доп.согл. №4 от 5.12.17г., доп.согл. №5 от 25.12.17г., доп.согл. №6 от 9.01.18г., доп.согл. №7 от 7.02.18г.

Акт № 125 от 18.04.2018г.

приемки выполненных работ за апрель 2018 г.

(локальная смета 2-8-3)

Электрооборудование

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 4 Провода и кабели								
28	Е21-11-2	Прокладка кабелей сечением до 10 мм2 с виниловой, наиритовой и полиэтиленовой оболочками с креплением накладными скобами *м кабеля*	303	103,71	11,48	31424	3478	29092	0,503	152
				81,68	7,22	24749	2188	108	0,0315	10
29	16-1-1207	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 *км*	0,3	53341		16002				
30	16-7-117	Провода силовые с медной жилой ПВ2 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79 *км*	0,003	9081		27				
		Раздел 6 Электроустановочные изделия (освещение)								
41	18-3-50	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты IP31, тип У195 УХЛ2 *1000шт*	0,02	18000		360				
		Всего прямые затраты				**47813**	**3478**			**152**
						24749	**2188**			**10**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				19586				
		Накладные расходы, тенге				29092				

- заработная плата, тенге	4364
- трудоемкость, чел-ч	15
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	4614
Всего	**81519**
Временные здания и сооружения (1,8 %)	1467
- сметная заработная плата, тенге	207
- нормативная трудоемкость, чел-ч	1
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	2008
- сметная заработная плата, тенге	924
- нормативная трудоемкость, чел-ч	6
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	830
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	332
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**86156**
понижающий коэффициент к=0,9961537534	**85825**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.	**234902**
- материалы, тенге	53401
- сметная заработная плата, тенге	91593
- нормативная трудоемкость, чел-ч	184
Налог (2 %)	4698
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**239600**
НДС (12 %)	28752
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**268352**

Заказчик:

Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

_____ А.К.Ажмурат

Руководитель отдела капитального строительства

_____ А.Т.Мушкенов

Руководитель технического отдела ПГС

_____ А.К. Омаров

расценки соответствуют

Вр. и.о. Главного специалиста технического отдела ПГС

_____ С.Е. Музафар (расценки соответствуют)

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ Т.Ж. Досанов

Технический надзор

Вр.и.о директора ТОО "Бестау-С"

_____ Е.К.Шакимов

Эксперт технического надзора

_____ Т.М.Омаров

Подрядчик:

Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ Н.К.Темирбулатов

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Форма 2В

Наименование стройки: Строительство областного онкологического диспансера на 200 коек с поликлиникой на 100 посещений в смену в г.Павлодаре
Наименование объекта: Котельная

Договор № 95/17 от 21.04.2017г., доп.согл. №1 от 04.07.2017г., доп.согл. №2 от 21.08.2017г., доп.согл. №3 от 23.10.17г., доп.согл. №4 от 5.12.17г., доп.согл. №5 от 25.12.17г., доп.согл. №6 от 9.01.18г., доп.согл. №7 от 7.02.18г.

Акт № 126 от 18.04.2018г.
приемки выполненных работ за апрель 2018 г.
(локальная смета 3-1-2А)
Отопление и вентиляция

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 3 Отопление									
8	Е16-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм	8,4	264,48	3,96	2222	33	577	0,297	2
		м трубопровода		52,2	1,49	438	13	128	0,0073	–
9	Е16-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм	21,3	266,48	3,96	5676	84	1464	0,297	6
		м трубопровода		52,2	1,49	1112	32	128	0,0073	–
11	8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)	19,6	200		3920				
		кг								
12	Е46-29-8	Пробивка в кирпичных стенах толщиной до 51 см круглых отверстий диаметром до 50 мм	3	302,92	138,67	909	416	650	0,9713	3
		шт		164,25	52,38	493	157	100	0,2558	1

13	1-3-539	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, шириной 50 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м ГОСТ 16381-77	1,6	706		1130				
		рулон								
	Раздел 4 Тепловой узел									
16	Ц12-798-2	Вентили, краны стальные под приварку на Ру 6,4-10 МПа, Dy 40-50 мм	4	885,3	59,1	3541	236	2909	5	20
		шт		799	9	3196	36	90	0,053	–
17	9-4-163	Краны шаровые сварные стальные, Т до +200 °С, PN 25, DN 40 мм ГОСТ 21345-2005	4	3804		15216				
		шт								
18	Е9-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	0,0189	17355,76	2191,28	328	41	215	73,6	1
		т конструкций		12555	101,25	237	2	90	0,49	–
		Всего прямые затраты				**32942**	**810**			**32**
						5476	**240**			**1**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				26654				
		Накладные расходы, тенге				5815				
		- заработная плата, тенге				872				
		- трудоемкость, чел-ч				3				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				2325				
		Всего				**41082**				
		Временные здания и сооружения (1,8 %)				739				
		- сметная заработная плата, тенге				104				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				1				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)				1012				
		- сметная заработная плата, тенге				466				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				3				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				418				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				167				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**43418**				

понижающий коэффициент к=0,9961537534	43251
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.	**118378**
- материалы, тенге	72671
- сметная заработная плата, тенге	21111
- нормативная трудоемкость, чел-ч	40
Налог (2 %)	2368
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**120746**
НДС (12 %)	14489
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**135235**

Заказчик:

Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

_____ А.К.Ажмурат

Руководитель отдела капитального строительства

_____ А.Т.Мушкенов

Руководитель технического отдела ПГС

_____ А.К. Омаров

расценки соответствуют нед

Вр. и.о. Главного специалиста технического отдела ПГС

_____ С.Е. Музафар (расценки соответствуют)

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ Т.Ж. Досанов

Технический надзор

Вр.и.о директора ТОО "Бестау-С"

_____ Е.К.Шакимов

Эксперт технического надзора

_____ Г.М.Омаров

Подрядчик:

Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ Н.К.Темирбулатов

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области" Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Наименование стройки: Строительство областного онкологического диспансера на 200 коек с поликлиникой на 100 посещений в смену в г.Павлодаре

Наименование объекта: Гараж

Договор № 95/17 от 21.04.2017г., доп.согл. №1 от 04.07.2017г., доп.согл. №2 от 21.08.2017г., доп.согл. №3 от 23.10.17г., доп.согл. №4 от 5.12.17г., доп.согл. №5 от от 25.12.17г., доп.согл. №6 от 9.01.18г., доп.согл. №7 от 7.02.18г.

Акт № 127 от 18.04.2018г.
приемки выполненных работ за апрель 2018 г.
(локальная смета 3-2-2А)
Отопление и вентиляция

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Отопление								
1	Е16-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм	67	472,48	3,96	31656	265	4604	0,297	20
		м трубопровода		52,2	1,49	3497	100	128	0,0073	–
2	Е16-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм	30	422,48	3,96	12674	119	2062	0,297	9
		м трубопровода		52,2	1,49	1566	45	128	0,0073	–
3	Е16-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм	18	343,48	3,96	6183	71	1238	0,297	5
		м трубопровода		52,2	1,49	940	27	128	0,0073	–
4	Е16-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм	20	264,48	3,96	5290	79	1375	0,297	6

	м трубопровода		52,2	1,49	1044	30	128	0,0073	–
5 Е16-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм	7,2	266,48	3,96	1919	29	495	0,297	2
	м трубопровода		52,2	1,49	376	11	128	0,0073	–
7 8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)	42	200		8400				
	кг								
8 Е18-22-5	Установка кранов воздушных	7	62,13	–	435	–	202	0,12	1
	комплект		22,5	–	158	–	128	–	–
9 99-1-1(пл)	Клапан термостатический для систем отопления с термостатическим элементом д 15мм (ц/о=5550/1,1282,737)	3	1811		5433				
	шт								
10 99-1-1(пл)	Клапан термостатический для систем отопления с термостатическим элементом д20мм (ц/о=6900/1,12/2,737	6	2251		13506				
	шт								
11 9-4-1193	Краны шаровые с разборным соединением с резьбой 1/2" "М"-"П", Т до +120 °С, PN 40, DN 15,	3	518		1554				
	шт								
12 9-4-1191	Краны шаровые с разборным соединением с резьбой 3/4" "М"-"П", Т до +95 °С, PN 30, DN 20,	6	634		3804				
	шт								
13 1-3-539	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, шириной 50 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м ГОСТ 16381-77	3	706		2118				
	рулон								
14 Е16-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром до 40 мм (гильзы)	2	120,7	14,12	241	28	271	0,553	1
	м трубопровода		100,35	5,29	201	11	128	0,0258	–
15 8-6-22	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*), черные обыкновенные, 40х3,5 мм	2	270		540				
	м								

16	Е46-29-8	Пробивка в кирпичных стенах толщиной до 51 см круглых отверстий диаметром до 50 мм	7	302,92	138,67	2120	971	1517	0,9713	7
		шт		164,25	52,38	1150	367	100	0,2558	2

Раздел 2 Вентиляция

17	Е20-2-10	Прокладка воздуховодов класса П периметром от 1100 до 1600 мм из листовой стали толщиной 0,7 мм ктрр1=1,05; ктрм1=1,05; кзпр1=1,05; кэкс1=1,05; кзпм1=1,05;	12,87	1228,73	9,61	15814	124	3464	1,281	16
		м2 поверхности воздуховодов		206,72	3,59	2660	46	128	0,01754	–

	Всего прямые затраты	**111687**	**1686**	**67**
		11592	**637**	**2**
	В том числе стоимость: материалов, тенге	98409		
	Накладные расходы, тенге	15228		
	- заработная плата, тенге	2284		
	- трудоемкость, чел-ч	8		
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	7615		
	Всего	**134530**		
	Временные здания и сооружения (1,8 %)	2422		
	- сметная заработная плата, тенге	342		
	- нормативная трудоемкость, чел-ч	2		
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	3314		
	- сметная заработная плата, тенге	1524		
	- нормативная трудоемкость, чел-ч	9		
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	1370		
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	548		
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**142184**		
	понижающий коэффициент к=0,9961537534	**141637**		
	Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.	**387661**		
	- материалы, тенге	268309		
	- сметная заработная плата, тенге	49886		

- нормативная трудоемкость, чел-ч	88
Налог (2 %)	7753
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**395414**
НДС (12 %)	47450
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**442864**

Заказчик:

Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

_____ **А.К.Ажмурат**

Руководитель отдела капитального строительства

_____ **А.Т.Мушкенов**

Руководитель технического отдела ПГС

_____ **А.К. Омаров**

расценки соответствуют лед

Вр. и.о. Главного специалиста технического отдела ПГС

_____ **С.Е. Музафар** (расценки соответствуют)

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ **Т.Ж. Досанов**

Технический надзор

Вр.и.о директора ТОО "Бестау-С"

_____ **Е.К.Шакимов**

Эксперт технического надзора

_____ **Т.М.Омаров**

Подрядчик:

Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ **Н.К.Темирбулатов**

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области" Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Наименование стройки: Строительство областного онкологического диспансера на 200 коек с поликлиникой на 100 посещений в смену в г.Павлодаре

Наименование объекта: Пункт утилизации медицинских отходов

Договор № 95/17 от 21.04.2017г., доп.согл. №1 от 04.07.2017г., доп.согл. №2 от 21.08.2017г., доп.согл. №3 от 23.10.17г., доп.согл. №4 от 5.12.17г., доп.согл. №5 от от 25.12.17г., доп.согл. №6 от 9.01.18г., доп.согл. №7 от 7.02.18г.

Акт № 128 от 18.04.2018г.

приемки выполненных работ за апрель 2018 г.

(локальная смета 2-8-2А)

Отопление и вентиляция

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Отопление									
1	Е16-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кзпр1=1,03; кэкс1=1,03; кзпм1=1,03;	4,5	424,17	4,08	1909	18	319	0,30591	1
		м трубопровода		53,77	1,53	242	7	128	0,00752	–
2	Е16-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кзпр1=1,03; кэкс1=1,03; кзпм1=1,03;	37,4	266,17	4,08	9955	153	2647	0,30591	11
		м трубопровода		53,77	1,53	2011	57	128	0,00752	–
3	Е16-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кзпр1=1,03; кэкс1=1,03; кзпм1=1,03;	10,5	268,17	4,08	2816	43	744	0,30591	3
		м трубопровода		53,77	1,53	565	16	128	0,00752	–
5	8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)	35	200		7000				
		кг								

7 Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	1,18	21,8	0,05	26	–	6	0,0295	–
	м2		5,81	0,02	7	–	90	0,0001	–
8 1-3-538	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м ГОСТ 16381-77	0,5	357		179				
	рулон								
9 99-1-1(пл)	Монтажный комплект д.15мм (ц/о=950/1, 12/2, 737)	6	310		1860				
	шт								
10 9-4-1197	Краны шаровые с разборным соединением с резьбой 1/2" "М"-"П", Т до +185 °С, PN 35, DN 15, типа Giacomini ГОСТ 21345-2005	6	529		3174				
	шт								
11 99-1-1(пл)	Клапан термостатический для систем отопления с термостатическим элементом д.15 мм (ц/о=5550/1, 12/2, 737)	6	1811		10866				
	шт								
12 Е18-22-5	Установка кранов воздушных ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кзпр1=1,03; кэкс1=1,03; кзпм1=1,03;	6	28,81	–	173	–	178	0,1236	1
	комплект		23,18	–	139	–	128	–	–
13 Е46-29-8	Пробивка в кирпичных стенах толщиной до 51 см круглых отверстий диаметром до 50 мм	5	302,92	138,67	1515	693	1083	0,9713	5
	шт		164,25	52,38	821	262	100	0,2558	1

Раздел 2 Тепловой пункт

14 Е16-11-1	Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб диаметром до 40 мм ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кзпр1=1,03; кэкс1=1,03; кзпм1=1,03;	3	582,62	3,85	1748	12	278	0,38522	1
	м трубопровода		71,15	1,44	213	4	128	0,00711	–
20 Е18-19-1	Установка элеваторов номер 1 и 2 ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кзпр1=1,03; кэкс1=1,03; кзпм1=1,03;	1	4791,55	61,88	4792	62	498	2,0394	2
	шт		366,17	23,18	366	23	128	0,1133	–

23 Е18-16-1	Установка грязевиков наружным диаметром патрубков 45 мм ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кзпр1=1,03; кзкс1=1,03; кзпм1=1,03;	2	10045,54	78,52	20091	157	1275	2,7192	5
	шт		468,14	30,13	936	60	128	0,1442	–
24 Ц12-798-2	Вентили, краны стальные под приварку на Ру 6,4-10 МПа, Dy 40-50 мм	4	885,3	59,1	3541	236	2909	5	20
	шт		799	9	3196	36	90	0,053	–
25 9-4-163	Краны шаровые сварные стальные, Т до +200 °С, PN 25, DN 40 мм	4	3804		15216				
	шт								
26 Ц12-698-1	Бобышки, штуцеры на Ру до 10 МПа	19	436,8	18,8	8299	357	2274	0,58	11
	шт		133	–	2527	–	90	–	–
37 Е9-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	0,0189	17355,76	2191,28	328	41	215	73,6	1
	т конструкций		12555	101,25	237	2	90	0,49	–
38 1-1-897	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,0189	58700		1109				
	т								
39 Е22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм	0,0008	247994,13	49389,75	198	40	85	312,7	–
	т фасонных частей		62775	18657	50	15	130	91,12	–
	Всего прямые затраты				**94795**	**1812**			**61**
					11310	**482**			**1**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				81671				
	Накладные расходы, тенге				12511				
	- заработная плата, тенге				1877				
	- трудоемкость, чел-ч				6				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				6438				
	Всего				**113744**				
	Временные здания и сооружения (1,8 %)				2047				
	- сметная заработная плата, тенге				289				

- нормативная трудоемкость, чел-ч	2
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	2802
- сметная заработная плата, тенге	1289
- нормативная трудоемкость, чел-ч	8
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	1158
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	463
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**120214**
понижающий коэффициент к=0,9961537534	**119752**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.	**327760**
- материалы, тенге	222674
- сметная заработная плата, тенге	45990
- нормативная трудоемкость, чел-ч	78
Налог (2 %)	6555
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**334315**
НДС (12 %)	40118
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**374433**

Заказчик:

Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

_____ **А.К.Ажмурат**

Руководитель отдела капитального строительства

_____ **А.Т.Мушкенов**

Руководитель технического отдела ПГС

_____ **А.К. Омаров**

расценки соответствуют под-

Вр. и.о. Главного специалиста технического отдела ПГС

_____ **С.Е. Музафар** (расценки соответствуют)

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ **Т.Ж. Досанов**

Технический надзор

Вр.и.о директора ТОО "Бестау-С"

_____ **Е.К.Шакимов**

Эксперт технического надзора

_____ **Т.М.Омаров**

Подрядчик:

Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ **Н.К.Темирбулатов**

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области" Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Наименование стройки: Строительство областного онкологического диспансера на 200 коек с поликлиникой на 100 посещений в смену в г.Павлодаре

Наименование объекта: Гараж на 5 мест

Договор № 95/17 от 21.04.2017г., доп.согл. №1 от 04.07.2017г., доп.согл. №2 от 21.08.2017г., доп.согл. №3 от 23.10.17г., доп.согл. №4 от 5.12.17г., доп.согл. №5 от 25.12.17г., доп.согл. №6 от 9.01.18г., доп.согл. №7 от 7.02.18г.

Акт № 129 от 18.04.2018г.
приемки выполненных работ за апрель 2018 г.
(локальная смета 3-2-7)
Электрооборудование

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Строительно монтажные работы								
34	Е21-11-2	Прокладка кабелей сечением до 10 мм2 с виниловой, наиритовой и полиэтиленовой оболочками с креплением накладными скобами (Кабели)	208	103,71	11,48	21572	2388	19970	0,503	105
		м кабеля		81,68	7,22	16989	1502	108	0,0315	7
35	Е21-9-1	Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2	50	26,92	–	1346	–	1337	0,152	8
		м провода		24,75	–	1238	–	108	–	–
36	16-1-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ число жил и сечение 3х2,5 мм	0,22	50586		11129				
		км								
37	16-1-333	Кабели силовые на напряжение до 660В, марка ВВГ , число жил и сечение 2х2,5 мм	0,038	34036		1293				
		км								
54	Е46-30-1	Пробивка отверстий площадью до 20 см2 в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм	13	43,33	20,47	563	266	398	0,1308	2

	отверстие		22,86	7,74	297	101	100	0,0378	–
55 Е46-29-1	Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером до 70 мм	5	116,61	55,43	583	277	411	0,3621	2
	шт		61,18	20,95	306	105	100	0,1023	1
56 Е46-32-2	Пробивка борозд площадью сечения до 50 см2 в бетонных конструкциях полов и стен	15	113,04	51,48	1696	772	1215	0,3548	5
	м борозд		61,56	19,44	923	292	100	0,095	1
	Всего прямые затраты				**38182**	**3703**			**122**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				**19753** 14725	**2000**			**9**
	Накладные расходы, тенге				23331				
	- заработная плата, тенге				3500				
	- трудоемкость, чел-ч				12				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				3691				
	Всего				**65204**				
	Временные здания и сооружения (1,8 %)				1174				
	- сметная заработная плата, тенге				166				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				1				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)				1606				
	- сметная заработная плата, тенге				739				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				4				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				664				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				266				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**68914**				
	понижающий коэффициент к=0,9961537534				**68649**				
	Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.				**187892**				
	- материалы, тенге				40147				
	- сметная заработная плата, тенге				73855				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				148				
	Налог (2 %)				3758				

Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	191650
НДС (12 %)	22998
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	214648

Заказчик:

Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

_____ А.К.Ажмурат

Руководитель отдела капитального строительства

_____ А.Т.Мушкенов

Руководитель технического отдела ПГС

_____ А.К. Омаров

расценки соответствуют пед.

Вр. и.о. Главного специалиста технического отдела ПГС

_____ С.Е. Музафар (расценки соответствуют)

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ Т.Ж. Досанов

Технический надзор

Вр.и.о директора ТОО "Бестау-С"

_____ Е.К.Шакимов

Эксперт технического надзора

_____ Т.М.Омаров

Подрядчик:

Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ Н.К.Темирбулатов

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Наименование стройки: Строительство областного онкологического диспансера на 200 коек с поликлиникой на 100 посещений в смену в г.Павлодаре

Наименование объекта: Галерея №3 между стационаром и поликлиникой

Договор № 95/17 от 21.04.2017г., доп.согл. №1 от 04.07.2017г., доп.согл. №2 от 21.08.2017г., доп.согл. №3 от 23.10.17г., доп.согл. №4 от 5.12.17г., доп.согл. №5 от 25.12.17г., доп.согл. №6 от 9.01.18г., доп.согл. №7 от 7.02.18г.

Акт № 130 от 18.04.2018г.
приемки выполненных работ за апрель 2018 г.
(локальная смета 2-11-1)
Общестроительные работы

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Земляные работы								
1	Е1-12-7	Разработка в отвал грунта 1 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	170	18,51	17,5	3147	2975	894	0,00703	1
		м3 грунта		1,01	4,41	172	750	97	0,0153	3
2	Е1-164-1	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 1 группы (доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом) т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	18	200,88	–	3616	–	4086	1,416	25
		м3 грунта		200,88	–	3616	–	113	–	–
3	Е1-24-5	Разработка грунта 1 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м	170	4,85	4,85	825	825	277	–	–
		м3 грунта		–	1,68	–	286	97	0,0055	1

4	Е1-24-13	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) т.ч. п.3.70: ктрм1=0,85; кэкс1=0,85; кзпм1=0,85;	170	3,57	3,57	607	607	205	–	–
		м3 грунта		–	1,24	–	211	97	0,00405	1
	Раздел 2 Фундаменты ФМ-1 (8 штук)									
8	Е8-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	3,6	1840,27	100,89	6625	363	689	0,85	3
		м3 основания		123,75	38,25	446	138	118	0,18	1
9	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки (бетон кл. В7,5)	5,3	6199,03	66,01	32855	350	1227	1,35	7
		м3		195,75	24,93	1037	132	105	0,1218	1
10	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	5,3	266		1410				
		м3								
11	30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	5,3	310		1643				
		м3								
12	Е6-1-7	Устройство железобетонных фундаментов объемом до 10 м3 под колонны	19	8056,76	358,13	153078	6804	13159	3,35	64
		м3		524,25	135,29	9961	2571	105	0,6608	13
13	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	19	266		5054				
		м3								
14	30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	19	310		5890				
		м3								
15	4-1-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=20-22 мм (КР-1, КР-2)	0,4	62100		24840				
		т								
16	4-1-96	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм(КР-1,КР-2,КР-3)	0,1	64700		6470				
		т								

17	4-1-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 мм (КР-3)	0,1	64400		6440				
		т								
18	4-1-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 мм (С-1)	0,6	64400		38640				
		т								
19	4-1-96	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм (С-2)	0,1	64700		6470				
		т								
20	Е6-11-2	Установка анкерных болтов длиной более 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,3	156751,29	477,54	47025	143	10759	207	62
		т								
				33975	180	10193	54	105	0,88	–
		Всего прямые затраты				**344635**	**12067**			**162**
						25425	**4142**			**20**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				307144				
		Накладные расходы, тенге				31296				
		- заработная плата, тенге				4694				
		- трудоемкость, чел-ч				16				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				22556				
		Всего				**398487**				
		Временные здания и сооружения (1,8 %)				7173				
		- сметная заработная плата, тенге				1011				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				6				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)				9817				
		- сметная заработная плата, тенге				4516				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				27				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				4057				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				1623				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**421157**				
		понижающий коэффициент к=0,9961537534				**419537**				
		Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.				**1148273**				
		- материалы, тенге				837420				

- сметная заработная плата, тенге	123967
- нормативная трудоемкость, чел-ч	231
Налог (2 %)	22965
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**1171238**
НДС (12 %)	140549
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1311787**

Заказчик:

Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

_____ **А.К.Ажмурат**

Руководитель отдела капитального строительства

_____ **А.Т.Мушкенов**

Руководитель технического отдела ПГС

_____ **А.К. Омаров**

расценки соответствуют пед.

Вр. и.о. Главного специалиста технического отдела ПГС

_____ **С.Е. Музафар** (расценки соответствуют)

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ **Т.Ж. Досанов**

Технический надзор

Вр.и.о директора ТОО "Бестау-С"

_____ **Е.К.Шакимов**

Эксперт технического надзора

_____ **Т.М.Омаров**

Подрядчик:

Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ **Н.К.Темирбулатов**

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области" Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Наименование стройки: Строительство областного онкологического диспансера на 200 коек с поликлиникой на 100 посещений в смену в г.Павлодаре

Наименование объекта: Стационар на 227 коек с пищеблоком и прачечной

Договор № 95/17 от 21.04.2017г., доп.согл. №1 от 04.07.2017г., доп.согл. №2 от 21.08.2017г., доп.согл. №3 от 23.10.17г., доп.согл. №4 от 5.12.17г., доп.согл. №5 от 25.12.17г., доп.согл. №6 от 9.01.18г., доп.согл. №7 от 7.02.18г.

Акт № 131 от 18.04.2018г.
приемки выполненных работ за апрель 2018 г.
(локальная смета 2-2-12)
Водопровод и канализация

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Система В1									
28	Е16-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм *шт*	5	891,93	90,13	4460	451	3082	2,6	13
				447,75	33,75	2239	169	128	0,16	1
29	9-2-3	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр2 для воды, Ру 1 МПа, Dy 80 мм *шт*	5	7170		35850				
30	8-9-11	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80 *шт*	10	272		2720				
32	Е16-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм *м трубопровода*	200	364,67	4,19	72934	838	15726	0,337	67

			59,85	1,58	11970	316	128	0,0076	2
33	Е16-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм	200	362,67	4,19	72534	838	15726	0,337	67
		м трубопровода								
				59,85	1,58	11970	316	128	0,0076	2
34	Е16-7-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм	200	693,07	10,34	138614	2068	20690	0,433	87
		м трубопровода								
				76,95	3,87	15390	774	128	0,0189	4
35	Е16-7-7	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 65 мм	22,4	965,42	12,21	21625	274	2796	0,555	12
		м трубопровода								
				92,93	4,57	2082	102	128	0,0223	1
	Раздел 2 Система Т3, Т4									
48	Е16-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм	3	473,47	39,24	1420	118	1037	1,47	4
		шт								
				254,25	15,75	763	47	128	0,07	–
49	9-2-2	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр2 для воды, Ру 1 МПа, Dy 50 мм	3	5210		15630				
		шт								
50	8-9-9	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	6	202		1212				
		шт								
56	Е16-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм	300	364,67	4,19	109401	1257	23589	0,337	101
		м трубопровода								
				59,85	1,58	17955	474	128	0,0076	2
57	Е16-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм	200	362,67	4,19	72534	838	15726	0,337	67
		м трубопровода								
				59,85	1,58	11970	316	128	0,0076	2

58	Е16-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм	200	471,67	4,19	94334	838	15726	0,337	67
		м трубопровода		59,85	1,58	11970	316	128	0,0076	2
59	Е16-7-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 40 мм	30,6	596,67	4,19	18258	128	2405	0,337	10
		м трубопровода		59,85	1,58	1831	48	128	0,0076	–
60	Е16-7-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм	119,6	693,07	10,34	82891	1237	12372	0,433	52
		м трубопровода		76,95	3,87	9203	463	128	0,0189	2
61	Е16-7-7	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 65 мм	3,2	965,42	12,21	3089	39	399	0,555	2
		м трубопровода		92,93	4,57	297	15	128	0,0223	–
	Раздел 3 Система К1									
83	Е16-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 100 мм	400	748,88	1,43	299552	572	52695	0,56	224
		м трубопровода		102,38	0,54	40952	216	128	0,0026	1
		Всего прямые затраты				**1047058**	**9496**			**773**
						138592	**3572**			**19**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				898971				
		Накладные расходы, тенге				181969				
		- заработная плата, тенге				27295				
		- трудоемкость, чел-ч				91				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				73742				
		Всего				**1302769**				
		Временные здания и сооружения (1,8 %)				23450				
		- сметная заработная плата, тенге				3306				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				19				

Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	32094
- сметная заработная плата, тенге	14763
- нормативная трудоемкость, чел-ч	90
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	13262
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	5305
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**1376880**
понижающий коэффициент к=0,9961537534	**1371584**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.	**3754026**
- материалы, тенге	2451020
- сметная заработная плата, тенге	561912
- нормативная трудоемкость, чел-ч	992
Налог (2 %)	75081
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**3829107**
НДС (12 %)	459493
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**4288600**

Заказчик:

Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

_____ **А.К.Ажмурат**

Руководитель отдела капитального строительства

_____ **А.Т.Мушкенов**

Руководитель технического отдела ПГС

_____ **А.К. Омаров**

расчеты соответствуют

Вр. и.о. Главного специалиста технического отдела ПГС

_____ **С.Е. Музафар** (расчеты соответствуют)

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ **Т.Ж. Досанов**

Технический надзор

Вр.и.о директора ТОО "Бестау-С"

_____ **Е.К.Шакимов**

Эксперт технического надзора

_____ **Т.М.Омаров**

Подрядчик:

Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ **Н.К.Темирбулатов**

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области" Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Наименование стройки: Строительство областного онкологического диспансера на 200 коек с поликлиникой на 100 посещений в смену в г.Павлодаре

Наименование объекта: Паталогоанатомический корпус

Договор № 95/17 от 21.04.2017г., доп.согл. №1 от 04.07.2017г., доп.согл. №2 от 21.08.2017г., доп.согл. №3 от 23.10.17г., доп.согл. №4 от 5.12.17г., доп.согл. №5 от 25.12.17г., доп.согл. №6 от 9.01.18г., доп.согл. №7 от 7.02.18г.

Акт № 132 от 18.04.2018г.
приемки выполненных работ за апрель 2018 г.
(локальная смета 2-5-4)
Водопровод и канализация

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Система В1								
1	Е16-22-1	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией, диаметр ввода до 65 мм, диаметр водомера до 40 мм	1	4173,51	137,88	4174	138	1928	8,5	9
		узел		1453,5	51,75	1454	52	128	0,25	–
3	Е18-21-2	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 32 мм	1	5917,02	50,89	5917	51	191	0,75	1
		фильтр		130,5	18	131	18	128	0,09	–
5	9-1-33	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм	1	500		500				
		шт								
6	8-9-9	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	6	202		1212				
		шт								

7 Е16-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм	0,971	329,67	4,19	320	4	77	0,337	–
	м трубопровода		59,85	1,58	58	2	128	0,0076	–
8 Е16-7-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 40 мм	2,115	596,67	4,19	1262	9	166	0,337	1
	м трубопровода		59,85	1,58	127	3	128	0,0076	–
9 Е16-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм	0,5	471,67	4,19	236	2	40	0,337	–
	м трубопровода		59,85	1,58	30	1	128	0,0076	–
10 Е16-7-7	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 65 мм	3	965,42	12,21	2896	37	375	0,555	2
	м трубопровода		92,93	4,57	279	14	128	0,0223	–
11 Е16-7-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 40 мм	3	596,67	4,19	1790	13	237	0,337	1
	м трубопровода		59,85	1,58	180	5	128	0,0076	–
12 Е16-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм	25	471,67	4,19	11792	105	1966	0,337	8
	м трубопровода		59,85	1,58	1496	40	128	0,0076	–
13 Е16-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм	15	362,67	4,19	5440	63	1180	0,337	5
	м трубопровода		59,85	1,58	898	24	128	0,0076	–
14 Е16-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм	60	364,67	4,19	21880	251	4718	0,337	20
	м трубопровода		59,85	1,58	3591	95	128	0,0076	–
18 9-1-24	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	10	328		3280				
	шт								

19	9-1-25	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм *шт*	9	371		3339			
20	9-1-27	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 32 мм *шт*	1	584		584			
	Раздел 2 Система Т3, Т4								
32	Е16-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм *м трубопровода*	75	364,67 59,85	4,19 1,58	27350 4489	314 119	5898 128	0,337 0,0076	25 1
33	Е16-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм *м трубопровода*	25	362,67 59,85	4,19 1,58	9067 1496	105 40	1966 128	0,337 0,0076	8 –
34	Е16-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм *м трубопровода*	20	471,67 59,85	4,19 1,58	9433 1197	84 32	1573 128	0,337 0,0076	7 –
38	9-1-13	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм *шт*	8	325		2600				
39	9-1-15	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 32 мм *шт*	1	530		530				
		Всего прямые затраты				**113602**	**1176**			**87**
						15426	**445**			**1**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				97005				
		Накладные расходы, тенге				20315				
		- заработная плата, тенге				3047				
		- трудоемкость, чел-ч				10				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				8035				
		Всего				**141952**				
		Временные здания и сооружения (1,8 %)				2555				
		- сметная заработная плата, тенге				360				

- нормативная трудоемкость, чел-ч	2
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	3497
- сметная заработная плата, тенге	1609
- нормативная трудоемкость, чел-ч	10
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	1445
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	578
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**150027**
понижающий коэффициент к=0,9961537534	**149450**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.	**409045**
- материалы, тенге	264481
- сметная заработная плата, тенге	62463
- нормативная трудоемкость, чел-ч	110
Налог (2 %)	8181
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**417226**
НДС (12 %)	50067
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**467293**

Заказчик:

Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

_____ **А.К.Ажмурат**

Руководитель отдела капитального строительства

_____ **А.Т.Мушкенов**

Руководитель технического отдела ПГС

_____ **А.К. Омаров**

расценки соответствуют

Вр. и.о. Главного специалиста технического отдела ПГС

_____ **С.Е. Музафар** (расценки соответствуют)

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ **Т.Ж. Досанов**

Технический надзор

Вр.и.о директора ТОО "Бестау-С"

_____ **Е.К.Шакимов**

Эксперт технического надзора

_____ **Т.М.Омаров**

Подрядчик:

Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ **Н.К.Темирбулатов**

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Наименование стройки: Строительство областного онкологического диспансера на 200 коек с поликлиникой на 100 посещений в смену в г.Павлодаре

Наименование объекта: Котельная

Договор № 95/17 от 21.04.2017г., доп.согл. №1 от 04.07.2017г., доп.согл. №2 от 21.08.2017г., доп.согл. №3 от 23.10.17г., доп.согл. №4 от 5.12.17г., доп.согл. №5 от 25.12.17г., доп.согл. №6 от 9.01.18г., доп.согл. №7 от 7.02.18г.

Акт № 133 от 18.04.2018г.
приемки выполненных работ за апрель 2018 г.
(локальная смета 3-1-4)
Водопровод и канализация

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Система В1								
1	Е16-22-2	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией, диаметр ввода до 100 мм, диаметр водомера до 80 мм	1	6225,92	288,09	6226	288	2947	13,1	13
		узел		2193,75	108	2194	108	128	0,53	1
3	Е18-21-1	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 20 мм	1	187,02	50,89	187	51	191	0,75	1
		фильтр		130,5	18	131	18	128	0,09	–
4	9-5-1112	Фильтр-грязевик с латунным корпусом, размер ячейки 0,5 мм, PN 16, DN 20	1	441		441				
		шт								

5	Е16-15-2								
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм	2	473,47	39,24	947	78	692	1,47	3
	шт		254,25	15,75	509	32	128	0,07	–
6	Е16-15-3								
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм	1	891,93	90,13	892	90	617	2,6	3
	шт		447,75	33,75	448	34	128	0,16	–
7	9-2-739								
	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 50, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	2	8868		17736				
	шт								
8	9-2-767								
	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, с электроприводом AUMA, PN 10, DN 80, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	1	167267		167267				
	шт								
9	9-1-31								
	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	1	350		350				
	шт								
10	8-9-11								
	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	6	272		1632				
	шт								
11	8-9-9								
	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	4	202		808				
	шт								
12	Е22-33-5								
	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм(переходы, тройники, отводы)	0,0096	247994,13	49389,75	2381	474	1017	312,7	3
	т фасонных частей		62775	18657	603	179	130	91,12	1
13	Е16-7-1								
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм	0,2	329,67	4,19	66	1	15	0,337	–
	м трубопровода		59,85	1,58	12	–	128	0,0076	–

14 Е16-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм	1,03	364,67	4,19	376	4	82	0,337	–
	м трубопровода		59,85	1,58	62	2	128	0,0076	–
15 Е16-7-8	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 80 мм	2,115	1082,42	12,21	2289	26	265	0,555	1
	м трубопровода		92,93	4,57	197	10	128	0,0223	–
20 9-1-24	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	2	328		656				
	шт								
21 9-1-26	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм	1	471		471				
	шт								
22 9-1-29	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 50 мм	1	1060		1060				
	шт								
25 Е16-14-9	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 110 мм(ввод)	4	259,53	14,83	1038	59	1033	1,11	4
	м трубопровода		196,2	5,56	785	22	128	0,0271	–
26 8-4-946	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17-110x6,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	3,984	468		1865				
	м								
27 8-9-12	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80 - свободный	2	384		768				
	шт								
28 8-4-3380	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	552		552				
	шт								
29 Е22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм - переход	0,0016	121294,13	49389,75	194	79	169	312,7	1
	т фасонных частей		62775	18657	100	30	130	91,12	–

30 8-10-111	Переходы (ГОСТ 17378-83) штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру <= 16 МПа, 108х4-89х3,5 мм *шт*	1	330		330				
31 8-10-110	Переходы (ГОСТ 17378-83) штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру <= 16 МПа, 89х6-57х4 мм *шт*	1	321		321				
32 Е22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов *шт*	2	300,56	225,63	601	451	334	0,414	1
			69,53	58,98	139	118	130	0,226	–
33 8-4-2786	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *шт*	2	892		1784				
34 Е16-10-4	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 80 мм *м трубопровода*	31	935,75	20,8	29008	645	5487	0,725	22
			130,5	7,79	4046	241	128	0,038	1
35 Е16-7-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм *м трубопровода*	38	693,07	10,34	26337	393	3931	0,433	16
			76,95	3,87	2924	147	128	0,0189	1
36 Е16-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм *м трубопровода*	14	471,67	4,19	6603	59	1101	0,337	5
			59,85	1,58	838	22	128	0,0076	–
37 Е16-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм *м трубопровода*	3	362,67	4,19	1088	13	237	0,337	1
			59,85	1,58	180	5	128	0,0076	–
41 Е22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм - отводы *т фасонных частей*	0,0296	121294,13	49389,75	3590	1462	3133	312,7	9
			62775	18657	1858	552	130	91,12	3
42 8-10-78	Отводы крутоизогнутые под углом 90° на Ру 10 МПа из стали марки 20 с радиусом кривизны R=1,5, Dy 80, 89х3,5 мм *шт*	19	321		6099				

43	8-10-76	Отводы крутоизогнутые под углом 90° на Ру 10 МПа из стали марки 20 с радиусом кривизны R=1,5, Dy 50, 57x3 мм	6	227		1362			
		шт							
48	4-1-7	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	0,00284	49502		141			
		т							
49	4-1-9	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82	0,01106	49131		543			
		т							
	Раздел 4 Система К3								
80	Е16-10-5	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 100 мм (выпуск)	4	1240,75	20,8	4963	83	708	0,725	3
		м трубопровода		130,5	7,79	522	31	128	0,038	–
81	8-9-12	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	1	384		384			
		шт							
		Всего прямые затраты				**291356**	**4256**		**86**
						15548	**1551**		**7**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				271557			
		Накладные расходы, тенге				21959			
		- заработная плата, тенге				3294			
		- трудоемкость, чел-ч				11			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				18799			
		Всего				**332114**			
		Временные здания и сооружения (1,8 %)				5978			
		- сметная заработная плата, тенге				843			
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				5			
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)				8182			
		- сметная заработная плата, тенге				3764			
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				23			
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				3381			

На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	1352
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**351007**
понижающий коэффициент к=0,9961537534	**349657**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.	**957011**
- материалы, тенге	740393
- сметная заработная плата, тенге	81066
- нормативная трудоемкость, чел-ч	132
Налог (2 %)	19140
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**976151**
НДС (12 %)	117138
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1093289**

Заказчик:

Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

_____ **А.К.Ажмурат**

Руководитель отдела капитального строительства

_____ **А.Т.Мушкенов**

Руководитель технического отдела ПГС

_____ **А.К. Омаров**

расценки соответствуют пол.

Вр. и.о. Главного специалиста технического отдела ПГС

_____ **С.Е. Музафар** (расценки соответствуют)

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ **Т.Ж. Досанов**

Технический надзор

Вр.и.о директора ТОО "Бестау-С"

_____ **Е.К.Шакимов**

Эксперт технического надзора

_____ **Т.М.Омаров**

Подрядчик:

Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ **Н.К.Темирбулатов**

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области" Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Наименование стройки: Строительство областного онкологического диспансера на 200 коек с поликлиникой на 100 посещений в смену в г.Павлодаре

Наименование объекта: Радиологический корпус

Договор № 95/17 от 21.04.2017г., доп.согл. №1 от 04.07.2017г., доп.согл. №2 от 21.08.2017г., доп.согл. №3 от 23.10.17г., доп.согл. №4 от 5.12.17г., доп.согл. №5 от 25.12.17г., доп.согл. №6 от 9.01.18г., доп.согл. №7 от 7.02.18г.

Акт № 134 от 18.04.2018г.
приемки выполненных работ за апрель 2018г
(локальная смета 2-4-4)
Водопровод и канализация

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Система В1									
38	Е16-7-8	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 80 мм	50	1082,42	12,21	54121	611	6241	0,555	28
		м трубопровода		92,93	4,57	4647	229	128	0,0223	1
39	Е16-7-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм	76	693,07	10,34	52673	786	7862	0,433	33
		м трубопровода		76,95	3,87	5848	294	128	0,0189	1
40	Е16-7-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 40 мм	2	596,67	4,19	1193	8	157	0,337	1
		м трубопровода		59,85	1,58	120	3	128	0,0076	–
41	Е16-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм	6	471,67	4,19	2830	25	471	0,337	2
		м трубопровода		59,85	1,58	359	9	128	0,0076	–

42	Е16-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм	10	362,67	4,19	3627	42	787	0,337	3
		м трубопровода		59,85	1,58	599	16	128	0,0076	–
43	Е16-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм	30	364,67	4,19	10940	126	2359	0,337	10
		м трубопровода		59,85	1,58	1796	47	128	0,0076	–
	Раздел 2 Система Т3, Т4									
65	Е16-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм	100	364,67	4,19	36467	419	7863	0,337	34
		м трубопровода		59,85	1,58	5985	158	128	0,0076	1
66	Е16-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм	28	362,67	4,19	10155	117	2202	0,337	9
		м трубопровода		59,85	1,58	1676	44	128	0,0076	–
67	Е16-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм	11	471,67	4,19	5188	46	864	0,337	4
		м трубопровода		59,85	1,58	658	17	128	0,0076	–
68	Е16-7-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 40 мм	22	596,67	4,19	13127	92	1731	0,337	7
		м трубопровода		59,85	1,58	1317	35	128	0,0076	–
69	Е16-7-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм	63	693,07	10,34	43663	651	6518	0,433	27
		м трубопровода		76,95	3,87	4848	244	128	0,0189	1
		Всего прямые затраты				**233984**	**2923**			**158**
						27853	**1096**			**4**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				203210				
		Накладные расходы, тенге				37055				
		- заработная плата, тенге				5558				
		- трудоемкость, чел-ч				19				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				16262				

Всего	**287301**
Временные здания и сооружения (1,8 %)	5171
- сметная заработная плата, тенге	729
- нормативная трудоемкость, чел-ч	4
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	7078
- сметная заработная плата, тенге	3256
- нормативная трудоемкость, чел-ч	20
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	2925
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	1170
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**303645**
понижающий коэффициент к=0,9961537534	**302477**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.	**827880**
- материалы, тенге	554047
- сметная заработная плата, тенге	116112
- нормативная трудоемкость, чел-ч	205
Налог (2 %)	16558
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**844438**
НДС (12 %)	101333
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**945771**

Заказчик:

Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

_____ **А.К.Ажмурат**

Руководитель отдела капитального строительства

_____ **А.Т.Мушкенов**

Руководитель технического отдела ПГС

_____ **А.К. Омаров**

расценки соответствуют пед.

Вр. и.о. Главного специалиста технического отдела ПГС

_____ **С.Е. Музафар** (расценки соответствуют)

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ **Т.Ж. Досанов**

Технический надзор

Вр.и.о директора ТОО "Бестау-С"

_____ **Е.К.Шакимов**

Эксперт технического надзора

_____ **Т.М.Омаров**

Подрядчик:

Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ **Н.К.Темирбулатов**