Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области" Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Наименование стройки: Строительство областного онкологического диспансера на 200 коек с поликлиникой на 100 посещений в смену в г.Павлодаре

Наименование объекта: Гараж на 5 мест

Договор № 95/17 от 21.04.2017г., доп.согл. №1 от 04.07.2017г., доп.согл. №2 от 21.08.2017г., доп.согл. №3 от 23.10.17г., доп.согл. №4 от 5.12.17г., доп.согл. №5 от 25.12.17г., доп.согл. №6 от 9.01.18г., доп.согл. №7 от 7.02.18г.

Акт № 135 от 18.04.2018г.
приемки выполненных работ за апрель 2018г
(локальная смета 3-2-3)
Водопровод и канализация

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Система В1									
15	8-4-943	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17-63x3,8 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 / *м*	5,4868	163		894				
16	8-9-9	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80 / *шт*	2	202		404				
17	Е16-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм / *шт*	1	473,47	39,24	473	39	346	1,47	1
				254,25	15,75	254	16	128	0,07	–
18	9-2-739	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 50, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	1	8868		8868				

19 8-9-9	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80 -свободный *шт*	1	202		202				
20 8-4-3377	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *шт*	1	297		297				
21 9-1-31	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм *шт*	4	350		1400				
22 9-1-12	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм *шт*	1	280		280				
23 Е16-20-2	Установка кранов поливочных диаметром 20 мм *кран*	1	64,57	1,57	65	2	69	0,3	–
			54	–	54	–	128	–	–
24 9-1-32	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм *шт*	1	395		395				
31 Е16-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм *м трубопровода*	2	364,67	4,19	729	8	157	0,337	1
			59,85	1,58	120	3	128	0,0076	–
32 Е16-7-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм *м трубопровода*	64	693,07	10,34	44356	662	6621	0,433	28
			76,95	3,87	4925	248	128	0,0189	1
38 4-1-7	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82 *т*	0,00266	49502		132				
39 4-1-9	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82 *т*	0,01264	49131		621				

Раздел 3 Система К1

3.1 Прочистка в приямке, Ф100

59	Е26-1-14	Изоляция трубопроводов диаметром 108 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем при толщине изоляционного слоя 80 мм	4	331,45	5,47	1326	22	857	1,16	5
		м трубопровода		212,18	2,03	849	8	100	0,01	–
60	1-3-38	Конструкции полносборные из плит минватных на синтетическом связующем, марка 75, толщина 60 мм, с покрытием листами из алюминия толщиной 0,5 мм, диаметр труб 108 мм	0,1	14100		1410				
		м3								
61	Е26-23-8	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 89-133 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 60 мм	4	153,84	10,09	615	40	140	0,198	1
		м трубопровода		31,28	3,83	125	15	100	0,018	–
62	1-1-726	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б	4	89		356				
		м2								
		Всего прямые затраты				**62823**	**773**			**36**
						6327	**290**			**1**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				55724				
		Накладные расходы, тенге				8190				
		- заработная плата, тенге				1229				
		- трудоемкость, чел-ч				4				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				4261				
		Всего				**75274**				
		Временные здания и сооружения (1,8 %)				1355				
		- сметная заработная плата, тенге				191				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				1				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)				1854				
		- сметная заработная плата, тенге				853				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				5				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				766				

На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	307
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**79556**
понижающий коэффициент к=0,9961537534	**79250**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.	**216907**
- материалы, тенге	151930
- сметная заработная плата, тенге	27164
- нормативная трудоемкость, чел-ч	47
Налог (2 %)	4338
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**221245**
НДС (12 %)	26549
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**247794**

Заказчик:

Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

_____ **А.К.Ажмурат**

Руководитель отдела капитального строительства

_____ **А.Т.Мушкенов**

Руководитель технического отдела ПГС

_____ **А.К. Омаров**

расценки соотвес ствуют пед.

Вр. и.о. Главного специалиста технического отдела ПГС

_____ **С.Е. Музафар** (расценки соответствуют)

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ **Т.Ж. Досанов**

Технический надзор

Вр.и.о директора ТОО "Бестау-С"

_____ **Е.К.Шакимов**

Эксперт технического надзора

_____ **Т.М.Омаров**

Подрядчик:

Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ **Н.К.Темирбулатов**

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Наименование стройки: Строительство областного онкологического диспансера на 200 коек с поликлиникой на 100 посещений в смену в г.Павлодаре

Наименование объекта: Стационар на 227 коек с пищеблоком и прачечной

Договор № 95/17 от 21.04.2017г., доп.согл. №1 от 04.07.2017г., доп.согл. №2 от 21.08.2017г., доп.согл. №3 от 23.10.17г., доп.согл. №4 от 5.12.17г., доп.согл. №5 от 25.12.17г., доп.согл. №6 от 9.01.18г., доп.согл. №7 от 7.02.18г.

Акт № 136 от 18.04.2018г.
приемки выполненных работ за апрель 2018 г.
(локальная смета 2-2-12А)
Водопровод и канализация

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 3 Система К1									
5	Е16-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 50 мм	148,6	141,5	0,64	21027	95	20247	0,584	87
		м трубопровода		106,2	0,25	15781	37	128	0,0012	–
6	8-4-92	Трубы поливинилхлоридные для канализации, d=50x3,2 мм К=0,998	148,3028	279		41376				
		м								
7	Е16-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 100 мм	373,4	150,08	1,43	56040	534	49192	0,56	209
		м трубопровода		102,38	0,54	38229	202	128	0,0026	1
8	8-4-93	Трубы поливинилхлоридные для канализации, d=100x3,2 мм К=0,998	372,6532	791		294769				
		м								
9	Е16-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 100 мм(выпуск)	29,54	150,08	1,43	4433	42	3891	0,56	17
		м трубопровода		102,38	0,54	3024	16	128	0,0026	–

10 8-4-2322	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/ID 100 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011 К=0,998	29,48092	362		10672				
	м								
11 Е16-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 250 мм-футляр	13,78	150,08	1,43	2068	20	1815	0,56	8
	м трубопровода		102,38	0,54	1411	7	128	0,0026	–
12 8-4-2326	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/ID 250 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011	13,78	1230		16949				
	м								
13 99-3-4(пл)	Патрубок пластмассовый канализационный компенсационный д-100 мм	4	79		316				
	шт								
14 99-1-27(пл)	Ревизия с крышкой д-50 цена=510 тенге	4	166		664				
	шт								
18 99-3-26(пл)	Тройник прямой 90 град 50-50 цена=179 тенге	24	58		1392				
	шт								
20 99-3-25(пл)	Тройник прямой 90 град 100-100 цена=561 тенге	30	183		5490				
	шт								
21 99-1-29(пл)	Тройник косой под углом 45 град 50*50 цена=213 тенге	13	69		897				
	шт								
22 99-3-27(пл)	Тройник косой под углом 45 град 100*50 цена=802 тенге	12	262		3144				
	шт								
23 99-3-30(пл)	Тройник косой под углом 45 град 100*100 цена=665 тенге	38	217		8246				
	шт								
24 Е17-2-3	Установка сифон-ревизии д-150 мм	11	143,32	1,57	1577	17	1774	0,7	8
	шт		126	–	1386	–	128	–	–
25 99-3-28(пл)	Ревизия с крышкой д-150 цена=5270 тенге	11	1719		18909				
	шт								
	Всего прямые затраты				**487969**	**708**			**329**
					59831	**262**			**1**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				427429				
	Накладные расходы, тенге				76919				
	- заработная плата, тенге				11538				
	- трудоемкость, чел-ч				38				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				33893				

Всего	**598781**
Временные здания и сооружения (1,8 %)	10778
- сметная заработная плата, тенге	1520
- нормативная трудоемкость, чел-ч	9
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	14751
- сметная заработная плата, тенге	6785
- нормативная трудоемкость, чел-ч	41
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	6096
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	2438
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**632844**
понижающий коэффициент к=0,9961537534	**630410**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.	**1725432**
- материалы, тенге	1165374
- сметная заработная плата, тенге	241211
- нормативная трудоемкость, чел-ч	418
Налог (2 %)	34509
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**1759941**
НДС (12 %)	211193
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1971134**

Заказчик:

Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

_____ **А.К.Ажмурат**

Руководитель отдела капитального строительства

_____ **А.Т.Мушкенов**

Руководитель технического отдела ПГС

_____ **А.К. Омаров**

расценки соответствуют

Вр. и.о. Главного специалиста технического отдела ПГС

_____ **С.Е. Музафар** (расценки соответствуют)

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ **Т.Ж. Досанов**

Технический надзор

Вр.и.о директора ТОО "Бестау-С"

_____ **Е.К.Шакимов**

Эксперт технического надзора

_____ **Т.М.Омаров**

Подрядчик:

Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ **Н.К.Темирбулатов**

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Наименование стройки: Строительство областного онкологического диспансера на 200 коек с поликлиникой на 100 посещений в смену в г.Павлодаре

Наименование объекта: Радиологический корпус

Договор № 95/17 от 21.04.2017г., доп.согл. №1 от 04.07.2017г., доп.согл. №2 от 21.08.2017г., доп.согл. №3 от 23.10.17г., доп.согл. №4 от 5.12.17г., доп.согл. №5 от 25.12.17г., доп.согл. №6 от 9.01.18г., доп.согл. №7 от 7.02.18г.

Акт № 137 от 18.04.2018г.
приемки выполненных работ за апрель 2018г
(локальная смета 2-4-4А)
Водопровод и канализация

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 2 Включить								
		2.3 Система К 1								
5	Е16-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 100 мм	100	150,08	1,43	15008	143	13174	0,56	56
		м трубопровода		102,38	0,54	10238	54	128	0,0026	–
6	8-4-93	Трубы поливинилхлоридные для канализации, d=100х3,2 мм К=0,998	99,8	791		78942				
		м								
9	Е16-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 50 мм	50	141,5	0,64	7075	32	6813	0,584	29
		м трубопровода		106,2	0,25	5310	13	128	0,0012	–
10	8-4-92	Трубы поливинилхлоридные для канализации, d=50х3,2 мм К=0,998	49,9	279		13922				
		м								
11	99-3-33(пл)	Тройник прямой под углом 90град 100*100 цена =561тенге	20	183		3660				
		шт								

12	99-1-29(пл)	Тройник прямой 90град 100*50 цена =349тенге	5	114		570				
		шт								
13	99-3-26(пл)	Тройник прямой 90 град 50-50 цена =179тенге	10	58		580				
		шт								
17	99-1-27(пл)	Полуотвод DN 100 цена =328 тенге	10	107		1070				
		шт								
18	99-3-34(пл)	Полуотвод Д-50мм цена =100тенге	10	33		330				
		шт								
19	99-1-28(пл)	Переход Д100-50 цена =223тенге	20	73		1460				
		шт								
20	99-1-27(пл)	Ревизия с крышкой д-50 цена =510тенге	6	166		996				
		шт								
21	99-3-28(пл)	Ревизия с крышкой д-100 цена =906 тенге	15	296		4440				
		шт								
22	Е17-2-3	Установка сифон -ревизии Д-150мм	1	143,32	1,57	143	2	161	0,7	1
		шт								
				126	–	126	–	128	–	–
23	99-3-28(пл)	Ревизия с крышкой д-150тенге	1	1719		1719				
		шт								
24	Е17-1-11	Установка трапов диаметром 50 мм	1	112,7	6,95	113	7	106	0,46	–
		комплект								
				81	2,25	81	2	128	0,01	–
25	99-3-31(пл)	Трап д50мм цена =340тенге	1	111		111				
		шт								
26	Е17-1-12	Установка трапов диаметром 100 мм	8	188,08	9,2	1505	74	1475	0,79	6
		комплект								
				139,5	4,5	1116	36	128	0,02	–
27	99-3-3(пл)	Трап д-100 цена =4468тенге	8	1458		11664				
		шт								
		Всего прямые затраты				**143308**	**258**			**92**
						16871	**105**			–
		В том числе стоимость: материалов, тенге				126180				
		Накладные расходы, тенге				21729				
		- заработная плата, тенге				3259				
		- трудоемкость, чел-ч				11				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				9902				
		Всего				**174939**				
		Временные здания и сооружения (1,8 %)				3149				
		- сметная заработная плата, тенге				444				

- нормативная трудоемкость, чел-ч	3
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	4310
- сметная заработная плата, тенге	1983
- нормативная трудоемкость, чел-ч	12
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	1781
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	712
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**184891**
понижающий коэффициент к=0,9961537534	**184180**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.	**504100**
- материалы, тенге	344026
- сметная заработная плата, тенге	68584
- нормативная трудоемкость, чел-ч	118
Налог (2 %)	10082
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**514182**
НДС (12 %)	61702
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**575884**

Заказчик:

Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

_____ **А.К.Ажмурат**

Руководитель отдела капитального строительства

_____ **А.Т.Мушкенов**

Руководитель технического отдела ПГС

_____ **А.К. Омаров**

расценки соответствуют

Вр. и.о. Главного специалиста технического отдела ПГС

_____ **С.Е. Музафар** (расценки соответствуют)

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ **Т.Ж. Досанов**

Технический надзор

Вр.и.о директора ТОО "Бестау-С"

_____ **Е.К.Шакимов**

Эксперт технического надзора

_____ **Т.М.Омаров**

Подрядчик:

Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ **Н.К.Темирбулатов**

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Наименование стройки: Строительство областного онкологического диспансера на 200 коек с поликлиникой на 100 посещений в смену в г.Павлодаре

Наименование объекта: Гараж на 5 мест

Договор № 95/17 от 21.04.2017г., доп.согл. №1 от 04.07.2017г., доп.согл. №2 от 21.08.2017г., доп.согл. №3 от 23.10.17г., доп.согл. №4 от 5.12.17г., доп.согл. №5 от 25.12.17г., доп.согл. №6 от 9.01.18г., доп.согл. №7 от 7.02.18г.

Акт № 138 от 18.04.2018г.
приемки выполненных работ за апрель 2018г
(локальная смета 3-2-3А)
Водопровод и канализация

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Ситема В1								
1	Е16-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм	16	439,78	12,19	7036	195	6084	1,64	26
		м трубопровода		292,5	4,57	4680	73	128	0,0223	–
2	99-1-878(пл)	Трубы полипропиленовые д20*3,4 цена =161 тенге К=0,899	14,384	53		762				
		м								
		Раздел 2 Система Т 3								

3 Е16-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм	15	439,78	12,19	6597	183	5705	1,64	25
	м трубопровода		292,5	4,57	4388	69	128	0,0223	–
4 99-1-21(пл)	Трубы полипропиленовые со стекловолокном д 20*3,4мм цена =234тенге К=0,889	13,335	77		1027				
	м								
	Всего прямые затраты				**15422**	**378**			**51**
					9068	**142**			**–**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				5976				
	Накладные расходы, тенге				11789				
	- заработная плата, тенге				1768				
	- трудоемкость, чел-ч				6				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				1633				
	Всего				**28844**				
	Временные здания и сооружения (1,8 %)				519				
	- сметная заработная плата, тенге				73				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				–				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)				711				
	- сметная заработная плата, тенге				327				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				2				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				294				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				117				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**30485**				
	понижающий коэффициент к=0,9961537534				**30368**				
	Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.				**83117**				
	- материалы, тенге				16293				
	- сметная заработная плата, тенге				32142				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				59				

Налог (2 %)	1662
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	84779
НДС (12 %)	10173
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	94952

Заказчик:

Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

_____ А.К.Ажмурат

Руководитель отдела капитального строительства

_____ А.Т.Мушкенов

Руководитель технического отдела ПГС

_____ А.К. Омаров

расценки соответствуют под

Вр. и.о. Главного специалиста технического отдела ПГС

_____ С.Е. Музафар (расценки соответствуют)

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ Т.Ж. Досанов

Технический надзор

Вр.и.о директора ТОО "Бестау-С"

_____ Е.К.Шакимов

Эксперт технического надзора

_____ Б.М.Омаров

Подрядчик:

Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ Н.К.Темирбулатов

Подрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Наименование стройки: Строительство областного онкологического диспансера на 200коек с поликлиникой на 100 посещений в смену в г.Павлодаре

Договор № 95/17 от 21.04.2017г., доп.согл. №1 от 04.07.2017г., доп.согл. №2 от 21.08.2017г., доп.согл. №3 от 23.10.17г., доп.согл. №4 от 5.12.17г., доп.согл. №5 от 25.12.17г., доп.согл. №6 от 09.01.18г., доп.согл.№7 от 07.02.18г.

Справка № 16 от 15. 05. 2018г

о стоимости выполненных работ и затрат за май _2018г.

Код подрядчика	Код субподрядчика	Договор №	Договор дата	Источник финансирования Наименование	Источник финансирования Код	Форма менова	Форма Код
		95/17	21.04.2017г	038- 011- 431, 038 -015-441			
		доп согл №1	от 04.07.17г				
		доп согл №2	от 21.08.17г				
		доп согл №3	от 23.10.17г				
		доп согл №4	от 05.12.17г.				
		доп согл №5	от 25.12.17г.				
		доп согл №6	от 09.01.18г.				
		доп согл №7	от 07.02.18г.				

№ сметы	Стоимость выполненных работ и затрат в (тенге)										
	С начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	СМР в базисных ценах 2001 года	из графы 4					Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Налог на добавленную стоимость 12 %	Всего
				из них		прочих затрат, не входящих в СМР в ценах	затраты				
				СМР в отчётном месяце	По монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по стройке:	1 230 377 274	84 154 883	26 914 500	73 664 988					1 473 300	9 016 595	84 154 883
в том числе за месяц	1 230 377 274	84 154 883	26 914 500	73 664 988					1 473 300	9 016 595	84 154 883
2-2-1, 2-2-2, 2-2-3, 2-1-1, 2-4-1, 2-5-1, 2-11-1, 6-1-1, 6-1-2, 6-3-3	1 230 377 274	84 154 883	26 914 500	73 664 988					1 473 300	9 016 595	84 154 883
Удержание аванса 30%	369 113 181	25 246 465									25 246 464,90
Итого к оплате:											**58 908 418,10**

Заказчик:
ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
Руководитель управления

_____**Раисов Р. С.**

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____**Темирбулатов Н.К.**

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Наименование стройки: Строительство областного онкологического диспансера на 200 коек с поликлиникой на 100 посещений в смену в г.Павлодаре

Наименование объекта: Стационар на 227 коек с пищеблоком и прачечной. Блок А

Договор № 95/17 от 21.04.2017г., доп.согл. №1 от 04.07.2017г., доп.согл. №2 от 21.08.2017г., доп.согл. №3 от 23.10.17г., доп.согл. №4 от 5.12.17г., доп.согл. №5 от 25.12.17г., доп.согл. №6 от 9.01.18г., доп.согл. №7 от 7.02.18г.

Акт № 139 от 15.05.2018г.
приемки выполненных работ за май-1 2018 г.
(локальная смета 2-2-1)

Общестроительные работы. Блок А

разн. есть.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 2 фундаменты								
		2.4 = Утепление блоков ФБС с внутренней стороны и стен=								
69	Е26-30-1	Теплоизоляция прямоугольных стен и колонн изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме (стены тамбуров, лист АС-12, " Деталь утепления стен тамбура ") Утепление блоков ФБС с с внутренней стороны и стен)	2,6	7792,57	378,22	20261	983	9641	20,04	52
		м3 изоляции		3566,25	141,75	9272	369	100	0,69	2
70	1-3-182	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка RKL жесткие	2,522	18500		46657				
		м3								
71	Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,0113	8679,65	422,15	98	5	112	56,4	1
		т металлических изделий		8257,5	157,5	93	2	118	0,77	–
72	4-1-4	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,0113	55620		629				
		т								

73	Е15-39-2	Устройство несущего каркаса с шагом 600мм из П-образного профиля *м2*	267,26	846,72	5,26	226294	1406	56560	1,2016	321
				201,08	0,47	53741	126	105	0,0022	1
74	Е34-57-2	Заполнение каркасов стен плитами минераловатными при толщине заполнения 70 мм *м2 поверхности*	267,26	112,12	2,32	29965	620	32538	0,689	184
				109,8	0,88	29345	235	110	0,0043	1
75	1-3-182	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка RKL жесткие *м3*	18,71	18500		346135				
76	Е13-43-1	Изоляция поверхности стен полиэтиленовой пленкой в один слой. *м2*	267,26	477,68	1,27	127665	339	65057	1,42	380
				270	0,47	72160	126	90	0,0023	1

Раздел 3 Стены

3.1 Наружные стены

103	Е8-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м из кирпича *м3 кладки*	59,42	1073,84	335,84	63808	19956	57898	4,54	270
				699,75	126	41579	7487	118	0,61	36
104	99-1-1(пл)пр	Кирпич силикатный утолщенный 250х120х88мм , М-150/35 (1,2,3 этажи) *шт*	9930,9083	16,77		166541				
105	99-1-2(пл)пр	Кирпич силикатный утолщенный 250х120х88мм М-100/25 (4-5этажи) *шт*	7427,62144	16,14		119882				
106	30-2-6	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М75 *м3*	7,47656	6870		51364				
107	30-2-5	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 *м3*	7,00016	6330		44311				
108	Е26-33-1	Теплоизоляция стен плитами ПСБ-С-35 *м3 изоляции*	20,8588	3679,88	185,63	76758	3872	69554	18,17	379
				3264,75	69,75	68099	1455	100	0,34	7
109	1-3-4083	Плиты из вспененного полистирола ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-86 *м3*	20,14142	5454		109851				

111 Е8-7-6	Облицовка наружных стен керамическим кирпичом при высоте этажа свыше 4м на растворе М50	68,03	183,98	34,37	12516	2338	12016	0,925	63
	м2 перегородок (за вычетом проемов)		136,8	12,87	9307	876	118	0,0629	4
112 30-6-33	Кирпич керамический утолщенный лицевой 250х120х88 М100/35	6,23815	19500		121644				
	1000шт								
113 30-2-5	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М50	3,72422	6330		23574				
	м3								
114 Е8-11-1	Расшивка швов кладки из кирпича ктрр1=0,75; кзпр1=0,75;	180,0088	29,2	–	5256	–	6202	0,16425	30
	м2 стен (без вычета проемов)		29,2	–	5256	–	118	–	–
115 Е8-35-1	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для кладки и облицовки	229,27	125,15	0,62	28693	142	18689	0,434	100
	м2 вертикальной проекции		68,85	0,23	15785	53	118	0,0011	–
116 Е8-15-1	Кладка парапета из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом при высоте этажа до 4м	47,21	1377,93	305,8	65052	14437	64301	6,41	303
	м3 кладки		1039,5	114,75	49075	5417	118	0,56	26
117 99-1-2(пл)пр	Кирпич силикатный утолщенный 250х120х88мм М-100/25	7631,97022	16,14		123180				
	шт								
118 30-6-33	Кирпич керамический утолщенный лицевой 250х120х88 мм М100/35,	6,36155	19500		124050				
	1000шт								
119 30-2-5	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50	9,77247	6330		61860				
	м3								
120 Е8-6-1	Кладка детали устройства пояса (на растворе М 50) (объем на блок А,Б,В- "Ведомость наружной отделки" п 4 700м2х0,13=91м3)	19	1073,84	335,84	20403	6381	18513	4,54	86
	м3 кладки		699,75	126	13295	2394	118	0,61	12
121 99-1-2(пл)пр	Кирпич силикатный утолщенный 250х120х88мм М-100/25	5555,35	16,14		89663				
	шт								

122 30-2-5	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 *м3*	4,096	6330		25928				
123 30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 (на поверхности пояса) *м3*	4,2	7880		33096				
124 Е7-56-2	Устройство деформационных вертикальных швов в зданиях кирпичных и крупноблочных *м шва*	13,06	218,43	0,9	2853	12	1602	0,538	7
			87,3	0,34	1140	4	140	0,0016	–
3.2 Внутренние стены толщиной 380мм									
125 Е8-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м *м3 кладки*	120,66	1032,66	337,41	124601	40712	113405	4,38	528
			670,5	126	80903	15203	118	0,62	75
126 99-1-2(пл)пр	Кирпич силикатный утолщенный 250х120х88мм М-100/25 *шт*	35261,4399	16,14		569120				
127 30-2-6	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М75 *м3*	25,93056	6870		178143				
3.3 Армирование стен									
128 Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций *т металлических изделий*	0,5933	8679,65	422,15	5150	250	5891	56,4	33
			8257,5	157,5	4899	93	118	0,77	–
129 4-1-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=4 мм (С-1, С-2) *т*	0,14392	50800		7311				
131 4-1-4	Арматурные заготовки не собранные в каркасы и сетки ,сталь гладкая класса А-I d 6 мм *т*	0,1018	55620		5662				
132 1-1-886	Прокат тонколистовой в листах с обрезными кромками, толщина до 3,9 мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали обыкновенного качества , горячекатанный *т*	0,26564	51027		13555				
134 Е7-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг (для крепления металлической шахты лифта, фрагмент плана №1)	0,0144	175710,1	1826,1	2530	26	178	42,7	1

	т стальных элементов		8100	690,75	117	10	140	3,37	–
	3.4 Перегородки								
135 Е8-7-3	Кладка армированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	668,39	272,54	34,73	182163	23213	187719	1,43	956
	м2 перегородок (за вычетом проемов)		225	13,01	150388	8696	118	0,0635	42
136 99-1-2(пл)пр	Кирпич силикатный утолщенный 250х120х88мм М-100/25	29640,7807	16,14		478402				
	шт								
137 30-6-7	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012 (в санузлах и душевых)	9,17914	17824		163609				
	1000шт								
138 30-2-5	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50	16,37512	6330		103655				
	м3								
139 4-1-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=4 мм	0,3074	50800		15616				
	т								
140 Е7-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг (крепление перегородок)	0,404	175710,1	1826,1	70987	738	4971	42,7	17
	т стальных элементов		8100	690,75	3272	279	140	3,37	1
	3.7 Перемычки с 1 по 5 этаж								
159 Е7-44-10	Укладка перемычек массой до 0,3 т	94	108,41	66,43	10191	6244	6278	0,148	14
	шт сборных конструкций		23,85	23,85	2242	2242	140	0,1051	10
160 Е7-11-1	Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т	4	396,25	250,96	1585	1004	1226	0,813	3
	шт сборных конструкций		130,73	88,22	523	353	140	0,3715	1
161 30-15-214	Перемычки железобетонные брусковые 10ПБ25-37-п ГОСТ 948-84	54	3546		191484				
	шт								
162 30-15-211	Перемычки железобетонные брусковые 10ПБ21-27-п ГОСТ 948-84	8	1882		15056				
	шт								

163 30-15-193	Перемычки железобетонные брусковые 9ПБ16-37-п ГОСТ 948-84	16	860		13760				
	шт								
164 30-15-190	Перемычки железобетонные брусковые 9ПБ13-37-п ГОСТ 948-84	17	639		10863				
	шт								
166 30-15-203	Перемычки железобетонные брусковые 9ПБ25-3-п ГОСТ 948-84	3	819		2457				
	шт								
173 Е7-53-11	Установка опорных плит	1	435,3	24,15	435	24	253	1,03	1
	шт сборных конструкций								
			171,9	8,83	172	9	140	0,0405	–
174 30-14-3	Опорные плиты	0,03	21100		633				
	м3								
175 Е7-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,01932	13010,1	1826,1	251	35	237	42,7	1
	т стальных элементов								
			8100	690,75	156	13	140	3,37	–
176 1-1-877	Прокат полосовой, толщина 10-75 мм, ширина 100-200 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп	0,01932	55300		1068				
	т								
177 Е7-20-4	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой свыше 20 кг	0,10125	9469,94	1216,94	959	123	906	31,4	3
	т стальных элементов								
			5940	459	601	46	140	2,25	–
178 1-1-891	Прокат угловой неравнополочный, толщина 10-16 мм, ширина большей полки 63-160 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,10125	64200		6500				
	т								
179 Е7-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,07911	13010,1	1826,1	1029	144	974	42,7	3
	т стальных элементов								
			8100	690,75	641	55	140	3,37	–
180 4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки, сталь гладкая класса А-I d 8 мм	0,0039	52102		203				
	т								

181 4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,07521	53000		3986				
	т								
182 Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	38,8904	21,8	0,05	848	2	204	0,0295	1
	м2		5,81	0,02	226	1	90	0,0001	–
183 Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	343,7808	20,36	0,02	6999	7	1287	0,0213	7
	м2		4,16	–	1430	–	90	–	–
184 Е26-30-1	Утепление изделиями из волокнистых и зернистых материалов (узлы А и Б)	5,6	6465,97	378,22	36209	2118	20765	20,04	112
	м3 изоляции		3566,25	141,75	19971	794	100	0,69	4
185 1-3-181	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка OL-E жесткие	5,6	14600		81760				
	м3								
186 Е26-24-18	Обвертывание полиэтиленовой пленки плит теплоизоляционных (узлы А и Б)	234,21	647,93	–	151752	–	7272	0,193	45
	м трубопровода		31,05	–	7272	–	100	–	–
187 1-1-507	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм	0,02859	30400		869				
	1000м2								
188 Е7-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг (узел А,полоса 40х6)	0,15336	175710,1	1826,1	26947	280	1887	42,7	7
	т стальных элементов		8100	690,75	1242	106	140	3,37	1

<u>Раздел 4 Покрытие и перекрытия</u>

4.1 Перекрытие на отм 0,300

197 Е6-1-1	Заполнение пустот в плитах перекрытия (бетон кл. В15)	5,98	7010,95	66,01	41925	395	1386	1,35	8
	м3		195,75	24,93	1171	149	105	0,1218	1

4.31 = Перекрытие на отм +16,200 =

465 Е7-45-5	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5м2	16	951,48	200,77	15224	3212	8296	1,74	28
	шт сборных конструкций		299,25	71,15	4788	1138	140	0,3052	5

466	Е7-45-6	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10м2	35	1539,78	373,54	53892	13074	29439	2,66	93
		шт сборных конструкций		465,75	135,07	16301	4727	140	0,6052	21
467	30-17-1189	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 60.15-8т СТ РК 949-92	33	14227		469491				
		шт								
468	30-17-825	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 60.12-8т СТ РК 949-92	1	12169		12169				
		шт								
469	30-17-1159	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 30.15-8т СТ РК 949-92	7	7104		49728				
		шт								
470	30-17-795	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 30.12-8т СТ РК 949-92	7	5609		39263				
		шт								
471	30-17-1165	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 36.15-8т СТ РК 949-92	2	8492		16984				
		шт								
472	30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см (ПК 30,10 -5шт)	7	2940		20580				
		м2								
473	30-17-8	Надбавка к поз 30-17-8 -30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов	7	45		315				
		м2								
474	Е6-1-1	Заполнение пустот в плитах перекрытия (бетон кл, В15)	2,94	7010,95	66,01	20612	194	681	1,35	4
		м3		195,75	24,93	576	73	105	0,1218	–

Раздел 7 Окна и двери

7.3 = Окна с 1 по 5 этажи =

700	Е10-91-8	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), трехстворчатых (в т. ч. при наличии створок глухого остекления), площадь проема более 2 м2 (ОК-1, ОК-5, ОК-7)	90,16	348,94	18,88	31460	1702	19212	1,0234	92
		м2 проемов		171,01	6,57	15418	592	120	0,0321	3

701 Е10-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), двухстворчатых, площадь проема более 2 м2 (ОК-2, ОК-3)	54,54	346,04	18,87	18873	1029	9348	0,8165	45
	м2 проемов		136,44	6,39	7441	349	120	0,0312	2
702 Е10-91-3	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), одностворчатых, площадь проема до 2 м2 (ОК-4,ОК-6)	3,42	472,81	19	1617	65	919	1,303	4
	м2 проемов		217,73	6,18	745	21	120	0,0302	–
703 6-1-719	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99 (ОК-1)	69,28	6433		445678				
	м2								
704 6-1-716	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99 (ОК-5, ОК-7)	20,88	5781		120707				
	м2								
705 6-1-710	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99 (ОК-2, ОК-3)	54,54	6433		350856				
	м2								
706 6-1-705	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99 (ОК-4, ОК-6)	3,42	5618		19214				
	м2								

<u>Раздел 8 Полы</u>

8.1 = Цокольный этаж = **= тип 1=**

728 Е11-1-2								
Уплотнение грунта щебнем толщ 100мм ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кэкс1=2; кзпм1=2; кмат1=2;	473,4	149,8	5,24	70915	2481	13392	0,1362	64
м2 площади уплотнения		21,02	1,98	9951	937	123	0,0096	5
8.2 = тип 2 =								
732 Е11-1-2								
Уплотнение грунта щебнем толщ 100мм ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кэкс1=2; кзпм1=2; кмат1=2;	120,3	149,8	5,24	18021	630	3403	0,1362	16
м2 площади уплотнения		21,02	1,98	2529	238	123	0,0096	1
Всего прямые затраты				**6471859**	**148193**			**4262**
				701122	**54668**			**262**
В том числе стоимость: материалов, тенге				5622540				
Накладные расходы, тенге				852212				
- заработная плата, тенге				127832				
- трудоемкость, чел-ч				426				
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				439444				
Всего				**7763515**				
Временные здания и сооружения (1,8 %)				139743				
- сметная заработная плата, тенге				19704				
- нормативная трудоемкость, чел-ч				112				
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)				191259				
- сметная заработная плата, тенге				87979				
- нормативная трудоемкость, чел-ч				536				
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				79033				
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				31613				
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**8205163**				
понижающий коэффициент к=0,9961537534				**8173604**				
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.				**22371154**				
- материалы, тенге				15329703				
- сметная заработная плата, тенге				3004439				
- нормативная трудоемкость, чел-ч				5598				

Налог (2 %)	447423
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**22818577**
НДС (12 %)	2738229
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**25556806**

Заказчик:

Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

_____ **А.К.Ажмурат**

Руководитель отдела капитального строительства

_____ **А.Т.Мушкенов**

Руководитель технического отдела ПГС

_____ **А.К. Омаров** расценки соответствуют под

Главный специалист технического отдела ПГС

_____ **С.Е. Музафар** (расценки соответствуют)

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ **Т.Ж. Досанов**

Технический надзор

Вр.и.о директора ТОО "Бестау-С"

_____ **Е.К.Шакимов**

Эксперт технического надзора

_____ **Т.М.Омаров**

Подрядчик:

Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ **Н.К.Темирбулатов**

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области" Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Наименование стройки: Строительство областного онкологического диспансера на 200 коек с поликлиникой на 100 посещений в смену в г.Павлодаре

Наименование объекта: Стационар на 227 коек с пищеблоком и прачечной. Блок Б

Договор № 95/17 от 21.04.2017г., доп.согл. №1 от 04.07.2017г., доп.согл. №2 от 21.08.2017г., доп.согл. №3 от 23.10.17г., доп.согл. №4 от 5.12.17г., доп.согл. №5 от 25.12.17г., доп.согл. №6 от 9.01.18г., доп.согл. №7 от 7.02.18г.

Акт № 140 от 15.05.2018г.
приемки выполненных работ за май-1 2018 г.
(локальная смета 2-2-2)
Общестроительные работы. Блок Б

рязн. есть.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 3 Стены									
	3.1 =Наружные стены =									
152	Е8-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	57,015	1073,84	335,84	61225	19148	55554	4,54	259
		м3 кладки		699,75	126	39896	7184	118	0,61	35
154	99-1-1(пл)пр:	Кирпич силикатный утолщенный, 250х120х88мм М-100/25 (4-5 этажи . тех этаж)	16632	16,14		268440				
		шт								
155	30-2-5	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-50	12,05524	6330		76310				
		м3								
156	Е26-33-1	Теплоизоляция стен пенополистиролом	23,7124	9024,8	185,63	214000	4402	79069	18,17	431
		м3 изоляции		3264,75	69,75	77415	1654	100	0,34	8
158	Е8-7-6	Облицовка наружных стен керамическим кирпичем при высоте этажа свыше 4 м на растворе М50	152,82	183,98	34,37	28116	5252	26990	0,925	141
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		136,8	12,87	20906	1967	118	0,0629	10

159 30-6-33	Кирпич керамический утолщенный рядовой пустотелый марки М100, размерами 250 x 120 x 88 мм ГОСТ 530-2012 *1000шт*	5,934	19500		115713				
160 30-2-5	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 *м3*	3,17887	6330		20122				
161 Е8-11-1	Расшивка швов кладки из кирпича ктрр1=0,75; ктрм1=0,75; кзпр1=0,75; кэкс1=0,75; кзпм1=0,75; *м2 стен (без вычета проемов)*	152,82	29,2	–	4462	–	5265	0,16425	25
			29,2	–	4462	–	118	–	–
162 Е8-35-1	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для кладки и облицовки *м2 вертикальной проекции*	152,82	125,15	0,62	19125	95	12457	0,434	66
			68,85	0,23	10522	35	118	0,0011	–
3.4 = Внутренние стены толщиной 510 и 380мм =									
182 Е8-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м *м3 кладки*	150	1032,66	337,41	154899	50612	140981	4,38	657
			670,5	126	100575	18900	118	0,62	93
183 99-1-1(пл)пр	Кирпич силикатный утолщенный, 250x120x88мм М-100/25 *шт*	43880	16,14		708223				
184 30-2-6	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М-75 *м3*	14,04	6870		96455				
3.5 = Армирование стен =									
188 Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций *т металлических изделий*	0,72375	8679,65	422,15	6282	306	7186	56,4	41
			8257,5	157,5	5976	114	118	0,77	1
189 4-1-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=4 мм (С-1, С-2) *т*	0,11255	50800		5718				
191 4-1-39	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=3 мм *т*	0,0182	42800		779				
192 4-1-4	Арматурные заготовки , не собранные в каркасы и сетки, сталь гладкая класса А-1 d 6 мм *т*	0,2126	55620		11825				

193 1-1-886	Прокат тонколистовой в листах с обрезными кромками, толщина до 3,9 мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали обыкновенного качества горячекатанный	0,15785	51027		8055				
	т								
194 Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,2348	8679,65	422,15	2038	99	2332	56,4	13
	т металлических изделий								
			8257,5	157,5	1939	37	118	0,77	–
195 4-1-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=4 мм	0,2348	50800		11928				
	т								
3.6 = Перегородки =									
196 Е8-7-3	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	150	272,54	34,73	40881	5210	42128	1,43	215
	м2 перегородок (за вычетом проемов)								
			225	13,01	33750	1952	118	0,0635	10
197 99-1-1(пл)пр	Кирпич силикатный утолщенный, 250х120х88мм М-100/25	756	16,14		12202				
	шт								
198 30-6-7	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 (в санузлах и душевых)	3,97	17824		70761				
	1000шт								
199 30-2-5	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	3,18	6330		20129				
	м3								
200 4-1-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=4 мм	0,04005	50800		2035				
	т								
201 Е7-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг (крепление перегородок)	0,1122	175710,1	1826,1	19715	205	1382	42,7	5
	т стальных элементов								
			8100	690,75	909	78	140	3,37	–
3.13 = Перемычки с 1 по 5 этаж =									
249 Е7-44-10	Укладка перемычек массой до 0,3 т	105	108,41	66,43	11383	6975	7011	0,148	16
	шт сборных конструкций								
			23,85	23,85	2504	2504	140	0,1051	11
250 Е7-11-1	Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т	2	396,25	250,96	793	502	612	0,813	2

	шт сборных конструкций		130,73	88,22	261	176	140	0,3715	1
251 30-15-213	Перемычки железобетонные брусковые 10ПБ25-27-п ГОСТ 948-84 *шт*	8	2669		21352				
252 30-15-204	Перемычки железобетонные брусковые 9ПБ25-8-п ГОСТ 948-84 *шт*	15	1070		16050				
253 30-15-195	Перемычки железобетонные брусковые 9ПБ18-37-п ГОСТ 948-84 *шт*	3	1151		3453				
254 30-15-194	Перемычки железобетонные брусковые 9ПБ18-8-п ГОСТ 948-84 *шт*	6	623		3738				
255 30-15-185	Перемычки железобетонные брусковые 8ПБ13-1-п ГОСТ 948-84 *шт*	10	195		1950				
256 30-15-211	Перемычки железобетонные брусковые 10ПБ21-27-п ГОСТ 948-84 *шт*	4	1882		7528				
257 30-15-197	Перемычки железобетонные брусковые 9ПБ21-8-п ГОСТ 948-84 *шт*	7	702		4914				
258 30-15-193	Перемычки железобетонные брусковые 9ПБ16-37-п ГОСТ 948-84 *шт*	18	860		15480				
259 30-15-190	Перемычки железобетонные брусковые 9ПБ13-37-п ГОСТ 948-84 *шт*	13	639		8307				
260 30-15-186	Перемычки железобетонные брусковые 8ПБ16-1-п ГОСТ 948-84 *шт*	5	234		1170				
261 30-15-188	Перемычки железобетонные брусковые 8ПБ19-3-п ГОСТ 948-84 *шт*	1	497		497				
262 30-15-199	Перемычки железобетонные брусковые 9ПБ22-3-п ГОСТ 948-84 *шт*	8	721		5768				
264 30-15-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 (перемычка 3ПП21-71) *м3*	0,182	21759		3960				
265 Е7-44-5	Укладка прогонов масса до 1 т *шт сборных конструкций*	8	638,19	292,42	5106	2339	4488	1,62	13

266 Е7-44-6	Укладка прогонов массой до 2 т		297	103,75	2376	830	140	0,4463	4
		5	920,34	394,75	4602	1974	4113	2,44	12
	шт сборных конструкций								
			447,75	139,72	2239	699	140	0,5978	3
267 30-15-32	Прогоны для перекрытий (ГОСТ 24155-80) прямоугольные из тяжелого бетона класса В22,5, длина более 2,5 до 4 м, объем до 1,0 м3	0,71	20200		14342				
	м3								
268 30-15-34	Прогоны для перекрытий (ГОСТ 24155-80) прямоугольные из тяжелого бетона класса В22,5, длина более 4 до 6 м, объем до 1,0 м3	3	20500		61500				
	м3								
269 Е7-53-11	Установка опорных подушек	8	435,3	24,15	3482	193	2024	1,03	8
	шт сборных конструкций								
			171,9	8,83	1375	71	140	0,0405	–
270 30-14-3	Опорные подушки	0,21	21100		4431				
	м3								
271 Е7-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,8274	13010,1	1826,1	10765	1511	10184	42,7	35
	т стальных элементов								
			8100	690,75	6702	572	140	3,37	3
272 Е8-12-1	Армирование кладки под прогонами	0,0225	8679,65	422,15	195	9	224	56,4	1
	т металлических изделий								
			8257,5	157,5	186	4	118	0,77	–
273 4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,0225	41200		927				
	т								
274 Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	24,3615	21,8	0,05	531	1	128	0,0295	1
	м2								
			5,81	0,02	142	–	90	0,0001	–
275 Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	120,723	20,36	0,02	2458	2	452	0,0213	3
	м2								
			4,16	–	502	–	90	–	–

Раздел 4 Покрытия и перекрытия

4.28 = Перекрытие на отм +13,200 =

507 Е7-45-5	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	13	951,48	200,77	12369	2610	6741	1,74	23
	шт сборных конструкций								
			299,25	71,15	3890	925	140	0,3052	4

508 Е7-45-6	Установка панелей с опиранием на две стороны , площадью до 10 м2	29	1539,77	373,54	44653	10833	24394	2,66	77
	шт сборных конструкций		465,75	135,07	13507	3917	140	0,6052	18
509 30-17-1189	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 60.15-8т СТ РК 949-92	15	14227		213405				
	шт								
510 30-17-1159	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 30.15-8т СТ РК 949-92	8	7104		56832				
	шт								
511 30-17-795	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 30.12-8т СТ РК 949-92	1	5609		5609				
	шт								
512 30-17-813	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 48.12-8т СТ РК 949-92	1	9494		9494				
	шт								
513 30-17-825	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 60.12-8т СТ РК 949-92	1	12169		12169				
	шт								
514 30-17-2287	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 66.12-8	5	11834		59170				
	шт								
515 30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	77,455	2940		227718				
	м2								
516 99-1-1(пл)	Надбавка к поз 30-17-8 - 30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов	53,025	45		2386				
	м2								
517 99-1-2(пл)	Надбавка к поз 30-17-8 - 30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов (п-6)	24,43	45		1099				
	м2								
518 99-1-3(пл)	Надбавка на 1м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка / включая собственную массу / 960-1050 кг/м2, пролет 3,01-3,45м	1,65	20		33				
	м2								

519 99-1-4(пл)	Надбавка на 1м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка / включая собственную массу / 960-1050 кг/м2, пролет4,36- 4,65 м	19,58	128		2506				
	м2								
520 99-1-5(пл)	Надбавка на 1м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка / включая собственную массу / 960-1050 кг/м2, пролет 4,66 - 4,95 м	9,6	161		1546				
	м2								
521 99-1-6(пл)	Надбавка на 1м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка / включая собственную массу / 960-1050 кг/м2, пролет 5,86 -6,15м	8,4	306		2570				
	м2								
522 99-1-7(пл)	Надбавка на 1м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка / включая собственную массу / 960-1050 кг/м2, пролет 10,2 м	24,43	879		21474				
	м2								
523 Е6-1-1	Заполнение пустот в плитах перекрытия (бетон кл. В15)	2,28	7010,95	66,01	15985	151	528	1,35	3
	м3								
			195,75	24,93	446	57	105	0,1218	–
	Всего прямые затраты				**2883138**	**112429**			**2047**
					330480	**41676**			**201**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				2440230				
	Накладные расходы, тенге				434243				
	- заработная плата, тенге				65136				
	- трудоемкость, чел-ч				217				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				199043				
	Всего				**3516424**				
	Временные здания и сооружения (1,8 %)				63296				
	- сметная заработная плата, тенге				8925				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				51				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)				86629				
	- сметная заработная плата, тенге				39849				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				243				

Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	35797
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	14319
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**3716465**
понижающий коэффициент к=0,9961537534	**3702171**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.	**10132841**
- материалы, тенге	6653221
- сметная заработная плата, тенге	1461886
- нормативная трудоемкость, чел-ч	2759
Налог (2 %)	202657
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**10335498**
НДС (12 %)	1240260
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**11575758**

Заказчик:

Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

_____ **А.К.Ажмурат**

Руководитель отдела капитального строительства

_____ **А.Т.Мушкенов**

Руководитель технического отдела ПГС

_____ **А.К. Омаров** расценки соответствуют пр.

Главный специалист технического отдела ПГС

_____ **С.Е. Музафар** (расценки соответствуют)

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ **Т.Ж. Досанов**

Технический надзор

Вр.и.о директора ТОО "Бестау-С"

_____ **Е.К.Шакимов**

Эксперт технического надзора

_____ **Т.М.Омаров**

Подрядчик:

Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ **Н.К.Темирбулатов**

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области" Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Наименование стройки: Строительство областного онкологического диспансера на 200 коек с поликлиникой на 100 посещений в смену в г.Павлодаре

Наименование объекта: Стационар на 227 коек с пищеблоком и прачечной. Блок В

Договор № 95/17 от 21.04.2017г., доп.согл. №1 от 04.07.2017г., доп.согл. №2 от 21.08.2017г., доп.согл. №3 от 23.10.17г., доп.согл. №4 от 5.12.17г., доп.согл. №5 от 25.12.17г., доп.согл. №6 от 9.01.18г., доп.согл. №7 от 7.02.18г.

Акт № 141 от 15.05.2018г.

приемки выполненных работ за май-1 2018 г.

(локальная смета 2-2-3)

Общестроительные работы

разм. есть.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 3 Стены								
		3.1 Наружные стены								
109	Е8-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	44,645	1073,84	335,84	47942	14994	43501	4,54	203
		м3 кладки		699,75	126	31240	5625	118	0,61	27
111	99-1-2(пл)ТО	Кирпич силикатный утолщенный, 250х120х88 мм: М-100/25 (4-5 этажи)	13064	16,14		210853				
		шт								
112	30-2-6	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М75	9,64332	6870		66250				
		м3								
113	Е26-33-1	Теплоизоляция стен плитами ПСБ-С-35	15,2831	3679,88	185,63	56240	2837	50962	18,17	278
		м3 изоляции		3264,75	69,75	49896	1066	100	0,34	5
114	1-3-4083	Плиты из вспененного полистирола ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-86	15,08	5454		82246				
		м3								
116	Е8-7-6	Облицовка наружных стен керамическим кирпичом при высоте этажа свыше 4 м на растворе М75	111,66	183,98	34,37	20543	3838	19720	0,925	103

	м2 перегородок (за вычетом проемов)		136,8	12,87	15275	1437	118	0,0629	7
117	30-6-33	Кирпич керамический утолщенный лицевой марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012 *1000шт*	4,214	19500		82173			
118	30-2-6	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М75 *м3*	1,88136	6870		12925			
119	Е8-11-1	Расшивка швов кладки из кирпича т.ч. п.3.2: ktpp1=0,75; kзпр1=0,75; *м2 стен (без вычета проемов)*	126,66	29,2	–	3698	–	4364	0,16425	21
				29,2	–	3698	–	118	–	–
120	Е8-35-1	Установка и разборка наружных инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для кладки и облицовки *м2 вертикальной проекции*	168,175	125,15	0,62	21047	104	13709	0,434	73
				68,85	0,23	11579	39	118	0,0011	–
121	Е8-15-1	Кладка парапета из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом при высоте этажа до 4 мм *м3 кладки*	15,775	1377,93	305,8	21737	4824	21490	6,41	101
				1039,5	114,98	16398	1814	118	0,56	9
122	99-1-3(пл)ТО	Кирпич силикатный утолщенный, 250х120х88 мм: М-100/25 *шт*	2551	16,14		41173				
123	30-6-33	Кирпич керамический утолщенный лицевой марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012 *1000шт*	2,125	19500		41438				
124	30-2-6	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М75 *м3*	3,26542	6870		22433				
125	Е7-56-2	Устройство деформационных вертикальных швов в зданиях кирпичных и крупноблочных *м шва*	41,53	218,43	0,9	9071	37	5096	0,538	22
				87,3	0,34	3626	14	140	0,0016	–
	3.2 Внутренние стены толщиной 380 мм									
126	Е8-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м *м3 кладки*	82,58	1032,66	337,41	85277	27863	77615	4,38	362
				670,5	126	55370	10405	118	0,62	51
127	99-1-4(пл)ТО	Кирпич силикатный утолщенный, 250х120х88 мм: М-100/25 *шт*	24163	16,14		389991				
128	30-2-6	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М75	17,83828	6870		122549				

		м3							
3.3 Армирование стен									
129 Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,52143	8679,65	422,15	4526	220	5178	56,4	29
	т металлических изделий		8257,5	157,5	4306	82	118	0,77	–
131 4-1-40	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=4 мм	0,04353	32300		1406				
	т								
132 4-1-4	Арматурные заготовки не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I д 6 мм ГОСТ 5781-82	0,26736	55620		14871				
	т								
133 1-1-886	Прокат тонколистовой в листах с обрезными кромками, толщина до 3,9 мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали обыкновенного качества, горячекатанный	0,235	51027		11991				
	т								
134 4-1-39	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=3 мм	0,02186	42800		936				
	т								
135 4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм (прим. 3)	0,02377	41200		979				
	т								
3.4 Перегородки									
136 Е8-7-3	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	350,67	272,54	34,73	95572	12179	98486	1,43	501
	м2 перегородок (за вычетом проемов)		225	13,01	78901	4562	118	0,0635	22
137 99-1-5(пл)ТО	Кирпич силикатный утолщенный, 250х120х88 мм: М-100/25	5371	16,14		86688				
	шт								
138 30-6-7	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012 (в санузлах и душевых)	6,534	17824		116462				
	1000шт								
139 30-2-5	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М50	8,1819	6330		51791				
	м3								
140 4-1-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=4 мм	0,229	50800		11633				
	т								
141 Е7-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг (крепление перегородок)	0,0795	175710,1	1826,1	13969	145	979	42,7	3

		т стальных элементов		8100	690,75	644	55	140	3,37	–
	3.7 Перемычки с 1 по 5 этаж									
152	Е7-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	118	108,41	66,43	12792	7839	7879	0,148	17
		шт сборных конструкций		23,85	23,85	2814	2814	140	0,1051	12
153	Е7-11-1	Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т	2	396,25	250,96	793	502	612	0,813	2
		шт сборных конструкций		130,73	88,22	261	176	140	0,3715	1
154	30-15-214	Перемычки железобетонные брусковые 10ПБ25-37-п ГОСТ 948-84	12	3546		42552				
		шт								
155	30-15-211	Перемычки железобетонные брусковые 10ПБ21-27-п ГОСТ 948-84	15	1882		28230				
		шт								
156	30-15-193	Перемычки железобетонные брусковые 9ПБ16-37-п ГОСТ 948-84	30	860		25800				
		шт								
157	30-15-190	Перемычки железобетонные брусковые 9ПБ13-37-п ГОСТ 948-84	15	639		9585				
		шт								
158	30-15-199	Перемычки железобетонные брусковые 9ПБ22-3-п ГОСТ 948-84	8	721		5768				
		шт								
159	30-15-203	Перемычки железобетонные брусковые 9ПБ25-3-п ГОСТ 948-84	2	819		1638				
		шт								
160	30-15-188	Перемычки железобетонные брусковые 8ПБ19-3-п ГОСТ 948-84	10	497		4970				
		шт								
161	30-15-186	Перемычки железобетонные брусковые 8ПБ16-1-п ГОСТ 948-84	11	234		2574				
		шт								
162	30-15-185	Перемычки железобетонные брусковые 8ПБ13-1-п ГОСТ 948-84	12	195		2340				
		шт								
163	30-15-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 (5ПБ34-20, 3ПБ34-4)	0,685	21759		14905				
		м3								
164	Е7-44-5	Укладка прогонов, масса до 1 т	1	638,19	292,42	638	292	561	1,62	2
		шт сборных конструкций		297	103,75	297	104	140	0,4463	–

165 30-15-32	Прогоны для перекрытий (ГОСТ 24155-80) прямоугольные из тяжелого бетона класса В22,5, длина более 2,5 до 4 м, объем до 1,0 м3	0,15	20200		3030				
	м3								
166 Е7-53-11	Установка опорных плит	1	435,3	24,15	435	24	253	1,03	1
	шт сборных конструкций								
			171,9	8,83	172	9	140	0,0405	–
167 30-14-3	Опорные плиты	0,02	21100		422				
	м3								
168 Е7-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,00678	175710,1	1826,1	1191	12	84	42,7	–
	т стальных элементов								
			8100	690,75	55	5	140	3,37	–
169 Е7-20-4	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой свыше 20 кг	0,83566	124369,94	1216,94	103931	1017	7487	31,4	26
	т стальных элементов								
			5940	459	4964	384	140	2,25	2
170 Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	24,1978	21,8	0,05	528	1	127	0,0295	1
	м2								
			5,81	0,02	141	–	90	0,0001	–
171 Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	123,3956	20,35	0,02	2511	2	462	0,0213	3
	м2								
			4,16	–	513	–	90	–	–
172 Е26-30-1	Утепление изделиями из волокнистых и зернистых материалов (узлы А и Б)	4,065	6465,97	378,22	26284	1537	15073	20,04	81
	м3 изоляции								
			3566,25	141,75	14497	576	100	0,69	3
173 1-3-181	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка OL-E жесткие	4,065	14600		59349				
	м3								
174 Е26-24-18	Обертывание полиэтиленовой пленкой плит теплоизоляционных по контуру проемов	148,3	172,73	–	25616	–	4605	0,193	29
	м трубопровода								
			31,05	–	4605	–	100	–	–
175 1-1-507	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм (656,6.0,14)	0,02256	30400		686				
	1000м2								
176 Е7-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг (узлы А, Б полоса 40х6)	0,13357	175710,1	1826,1	23470	244	1644	42,7	6
	т стальных элементов								
			8100	690,75	1082	92	140	3,37	–

Раздел 4 Покрытие и перекрытия

4.12 Перекрытие на отм. +12,900

265	Е7-45-5	Укладка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	9	951,48	200,77	8563	1807	4666	1,74	16
		шт сборных конструкций		299,25	71,15	2693	640	140	0,3052	3
266	Е7-45-6	Укладка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	22	1539,78	373,54	33875	8218	18507	2,66	59
		шт сборных конструкций		465,75	135,07	10247	2972	140	0,6052	13
267	30-17-1189	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные ПК 60.15-8т СТ РК 949-92	16	14227		227632				
		шт								
268	30-17-825	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные ПК 60.12-8т СТ РК 949-92	5	12169		60845				
		шт								
269	30-17-1159	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные ПК 30.15-8т СТ РК 949-92	3	7104		21312				
		шт								
270	30-17-795	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные ПК 30.12-8т СТ РК 949-92	4	5609		22436				
		шт								
271	30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см (ПК 30.10 - 6 шт)	9	2940		26460				
		м2								
272	99-30-17-8А	Надбавка к поз. 30-17-8 - 30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделия за вычетом площади отверстий, вырезов	9	45		405				
		м2								
273	Е6-1-1	Заполнение пустот в плитах перекрытия (бетон кл. В15)	1,625	7010,95	66,01	11393	107	377	1,35	2
		м3		195,75	24,93	318	41	105	0,1218	–

Раздел 7 Окна и двери

7.3 Окна с 1 по 5 этажи

476	Е10-91-8	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), трехстворчатых (в т. ч. при наличии створок глухого остекления), площадь проема более 2 м2 (ОК-1, ОК-3, ОК-4)	54,555	348,94	18,88	19036	1030	11624	1,0234	56
		м2 проемов		171,01	6,57	9329	358	120	0,0321	2

477	E10-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), двухстворчатых, площадь проема более 2 м2 (ОК-2)	12,12	346,04	18,87	4194	229	2077	0,8165	10
		м2 проемов		136,44	6,39	1654	77	120	0,0312	–
478	6-1-719	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99 (ОК-1)	47,76	6433		307240				
		м2								
479	6-1-716	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99 (ОК-3)	4,185	5781		24193				
		м2								
480	6-1-718	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99 (ОК-4)	2,61	6596		17216				
		м2								
481	6-1-710	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99 (ОК-2)	12,12	6433		77968				
		м2								
		Всего прямые затраты				**3011216**	**89902**			**2007**
						324575	**33347**			**157**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				2596738				
		Накладные расходы, тенге				417138				
		- заработная плата, тенге				62571				
		- трудоемкость, чел-ч				209				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				205701				
		Всего				**3634055**				

Временные здания и сооружения (1,8 %)	65413
- сметная заработная плата, тенге	9223
- нормативная трудоемкость, чел-ч	52
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	89527
- сметная заработная плата, тенге	41182
- нормативная трудоемкость, чел-ч	251
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	36995
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	14798
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**3840788**
понижающий коэффициент к=0,9961537534	**3826015**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.	**10471804**
- материалы, тенге	7079936
- сметная заработная плата, тенге	1425103
- нормативная трудоемкость, чел-ч	2676
Налог (2 %)	209436
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**10681240**
НДС (12 %)	1281749
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**11962989**

Заказчик:

Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

_____ **А.К.Ажмурат**

Руководитель отдела капитального строительства

_____ **А.Т.Мушкенов**

Руководитель технического отдела ПГС

_____ **А.К. Омаров** расценки соответствуют тед.

Главный специалист технического отдела ПГС

_____ **С.Е. Музафар** (расценки соответствуют)

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ **Т.Ж. Досанов**

Технический надзор

Вр.и.о директора ТОО "Бестау-С"

_____ **Е.К.Шакимов**

Эксперт технического надзора

_____ **Т.М.Омаров**

Подрядчик:

Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ **Н.К.Темирбулатов**

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области" Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Наименование стройки: Строительство областного онкологического диспансера на 200 коек с поликлиникой на 100 посещений в смену в г.Павлодаре

Наименование объекта: Радиологический корпус

Договор № 95/17 от 21.04.2017г., доп.согл. №1 от 04.07.2017г., доп.согл. №2 от 21.08.2017г., доп.согл. №3 от 23.10.17г., доп.согл. №4 от 5.12.17г., доп.согл. №5 от от 25.12.17г., доп.согл. №6 от 9.01.18г., доп.согл. №7 от 7.02.18г.

Акт № 142 от 15.05.2018г.
приемки выполненных работ за май-1 2018 г.
(локальная смета 2-4-1)
Общестроительные работы

разн. есть.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 3 Стены								
		3.1 =Наружные стены =								
144	Е8-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	37,09	1073,84	335,84	39829	12456	36140	4,54	168
		м3 кладки		699,75	126	25954	4673	118	0,61	23
145	99-1-1(пл)пр	Кирпич силикатный утолщенный,250х120х88 М150/35	10849	16,77		181938				
		шт								
146	30-2-5	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50	2,61144	6330		16530				
		м3								
147	Е26-33-1	Теплоизоляция стен плитами ПСБ-С-35	10,2681	3679,88	185,63	37785	1906	34239	18,17	187
		м3 изоляции		3264,75	69,75	33523	716	100	0,34	3
148	1-3-4083	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-86	4,03873	5454		22027				
		м3								
150	Е8-7-6	Облицовка наружных стен керамическим кирпичем при высоте этажа свыше 4 м на растворе М50	100,935	183,98	34,37	18570	3469	17826	0,925	93

	м2 перегородок (за вычетом проемов)		136,8	12,87	13808	1299	118	0,0629	6
151 30-6-33	Кирпич керамический утолщенный лицевой марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012 *1000шт*	3,047	19500		59417				
152 30-2-5	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 *м3*	1,62361	6330		10277				
153 Е8-11-1	Расшивка швов кладки из кирпича ктрр1=0,75; ктрм1=0,75; кзпр1=0,75; кэкс1=0,75; кзпм1=0,75; кмат1=0,75; *м2 стен (без вычета проемов)*	100,87	29,2	–	2945	–	3475	0,16425	17
			29,2	–	2945	–	118	–	–
154 Е8-35-1	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчаиых для кладки и облицовки *м2 вертикальной проекции*	120,17	125,15	0,62	15039	75	9796	0,434	52
			68,85	0,23	8274	28	118	0,0011	–
3.2 =Внутренние стены =									
164 Е8-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м *м3 кладки*	80,605	1032,66	337,41	83238	27197	75758	4,38	353
			670,5	126	54046	10156	118	0,62	50
165 99-1-1(пл)пр	Кирпич силикатный утолщенный,250х120х88 М100/25 *шт*	23293	16,14		375949				
166 30-2-5	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 *м3*	12,87268	6330		81484				
3.5 =Перемычки =									
181 Е7-44-10	Укладка перемычек массой до 0,3 т □ *шт сборных конструкций*	56	108,41	66,43	6071	3720	3741	0,148	8
			23,85	23,85	1336	1336	140	0,1051	6
182 Е7-11-1	Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т *шт сборных конструкций*	5	396,25	250,96	1981	1255	1533	0,813	4
			130,73	88,22	654	441	140	0,3715	2
183 30-15-188	Перемычки железобетонные брусковые 8ПБ19-3-п ГОСТ 948-84 *шт*	2	497		994				
184 30-15-211	Перемычки железобетонные брусковые 10ПБ21-27-п ГОСТ 948-84	10	1882		18820				

		шт							
185 30-15-197	Перемычки железобетонные брусковые 9ПБ21-8-п ГОСТ 948-84	4	702		2808				
		шт							
186 30-15-213	Перемычки железобетонные брусковые 10ПБ25-27-п ГОСТ 948-84	5	2669		13345				
		шт							
187 30-15-199	Перемычки железобетонные брусковые 9ПБ22-3-п ГОСТ 948-84	2	721		1442				
		шт							
188 30-15-204	Перемычки железобетонные брусковые 9ПБ25-8-п ГОСТ 948-84	5	1070		5350				
		шт							
189 30-15-203	Перемычки железобетонные брусковые 9ПБ25-3-п ГОСТ 948-84	2	819		1638				
		шт							
190 30-15-193	Перемычки железобетонные брусковые 9ПБ16-37-п ГОСТ 948-84	10	860		8600				
		шт							
192 30-15-207	Перемычки железобетонные брусковые 9ПБ27-8-п ГОСТ 948-84	1	1126		1126				
		шт							
193 30-15-206	Перемычки железобетонные брусковые 9ПБ26-4-п ГОСТ 948-84	2	858		1716				
		шт							
194 30-15-185	Перемычки железобетонные брусковые 8ПБ13-1-п ГОСТ 948-84	16	195		3120				
		шт							
196 30-15-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 (9ПБ29-4, 5ПБ31-27)	0,151	21759		3286				
		м3							
197 Е7-44-5	Укладка прогонов масса до 1т	2	638,19	292,42	1276	585	1123	1,62	3
	шт сборных конструкций		297	103,75	594	208	140	0,4463	1
200 30-15-32	Ригели, прогоны и балки для перекрытий (ГОСТ 24155-80) прямоугольные из тяжелого бетона класса В22,5, длина более 2,5 до 4 м, объем до 1,0 м3	0,212	20200		4282				
		м3							
201 Е7-53-11	Установка опорных подушек	2	435,3	24,15	871	48	507	1,03	2
	шт сборных конструкций		171,9	8,83	344	18	140	0,0405	–
202 30-14-3	Опорные подушки ОП4.4, ОП6,2, ОП6,4 , ОП5-4	0,0768	21100		1620				
		м3							

203 Е7-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,02225	175710,1	1826,1	3910	41	273	42,7	1
	т стальных элементов		8100	690,75	180	15	140	3,37	–
204 Е9-25-1	Установка стальных прогонов	0,1381	5030,5	2020,02	695	279	345	14,1	2
	т конструкций		2272,5	502,43	314	69	90	1,79	–
205 2-1-41	Прогоны стальные из одного профиля	0,13811	147100		20316				
	т								
206 Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	5,524	21,8	0,05	120	–	29	0,0295	–
	м2		5,81	0,02	32	–	90	0,0001	–
207 Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	71,04	20,36	0,02	1446	1	266	0,0213	2
	м2		4,16	–	296	–	90	–	–
208 Е26-30-1	Утепление изделиями из волокнистых и зернистых материалов (узлы А и Б)	1,975	6465,97	378,22	12770	747	7323	20,04	40
	м3 изоляции		3566,25	141,75	7043	280	100	0,69	1
209 1-3-181	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка OL-E жесткие	1,975	14600		28835				
	м3								
210 Е26-24-18	Обвертывание полиэтиленовой пленкой плит теплоизоляционных (узлы А и Б)	102,8	647,93	–	66607	–	3192	0,193	20
	м трубопровода		31,05	–	3192	–	100	–	–
211 1-1-507	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм	0,01439	30400		437				
	1000м2								
212 Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций (узел Б)	0,07648	8679,65	422,15	664	32	760	56,4	4
	т металлических изделий		8257,5	157,5	632	12	118	0,77	–
213 4-1-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=4 мм	0,07648	50800		3885				
	т								
214 Е7-20-3	Установка стальных крепежных элементов , монтажных изделий массой до 20 кг (узел А полоса 40х6)	0,07995	175710,1	1826,1	14048	146	984	42,7	3
	т стальных элементов		8100	690,75	648	55	140	3,37	–

Раздел 6 Покрытие и перекрытия

6.12 = Перекрытия на отм + 6,900 =

469	Е7-45-5	Укладка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5м2	15	951,48	200,77	14272	3012	7778	1,74	26
		шт сборных конструкций		299,25	71,15	4489	1067	140	0,3052	5
470	Е7-45-6	Укладка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10м2	55	1539,77	373,54	84687	20545	46263	2,66	146
		шт сборных конструкций		465,75	135,07	25616	7429	140	0,6052	33
472	30-17-2266	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 45.12-8	1	7968		7968				
		шт								
473	30-17-2296	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 75.12-8	1	18758		18758				
		шт								
474	30-17-1192	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 63.15-8т СТ РК 949-92	11	14681		161491				
		шт								
475	30-17-828	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 63.12-8т СТ РК 949-92	8	12614		100912				
		шт								
476	30-17-1189	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 60.15-8т СТ РК 949-92	6	14227		85362				
		шт								
477	30-17-825	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 60.12-8т СТ РК 949-92	6	12169		73014				
		шт								
478	30-17-1186	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 57.15-8т СТ РК 949-92	2	13692		27384				
		шт								
480	30-17-1183	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 54.15-8т СТ РК 949-92	3	13292		39876				
		шт								
481	30-17-819	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 54.12-8т СТ РК 949-92	7	10004		70028				
		шт								
482	30-17-1165	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 36.15-8т СТ РК 949-92	2	8492		16984				
		шт								
483	30-17-795	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 30.12-8т СТ РК 949-92	4	5609		22436				
		шт								

484 30-17-1159	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 30.15-8т СТ РК 949-92 *шт*	10	7104	71040
485 30-17-1171	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 42.15-8т СТ РК 949-92 *шт*	1	10230	10230
487 30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см *м2*	45,73	2940	134446
488 30-17-8	Надбавка к поз 30-17-8 -30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов *м2*	45,73	45	2058
489 30-17-74	Надбавка на 1м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка (включая собственную массу (960-1050 кг/м2, пролет 7,06-7,35м (П-3у) *м2*	3,71	488	1810
490 30-17-74	Надбавка на 1м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка (включая собственную массу (960-1050 кг/м2, пролет 3,76-4,05м (П-4у) *м2*	2,06	72	148
491 30-17-74	Надбавка на 1м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка (включая собственную массу (960-1050 кг/м2, пролет 6,76-7,05м (П-5у), пролет (7,5+6,3):2 =6,9м) *м2*	4,14	438	1813
492 30-17-74	Надбавка на 1м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка (включая собственную массу (960-1050 кг/м2, пролет6,16-6,45м (пролет 6,3м) *м2*	20,79	349	7256
493 30-17-74	Надбавка на 1м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка (включая собственную массу (960-1050 кг/м2, пролет 5,86-6,15м (пролет 6,0м) *м2*	3	306	918
494 30-17-74	Надбавка на 1м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка (включая собственную массу (960-1050 кг/м2, пролет 5,56- 5,85м (пролет 5,7м) *м2*	2,85	265	755

495 30-17-74	Надбавка на 1м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка (включая собственную массу (960-1050 кг/м2, пролет 5,26 -5,55м (пролет 5,4м) м2	2,7	229		618				
496 30-17-74	Надбавка на 1м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка (включая собственную массу (960-1050 кг/м2, пролет 3,46- 3,75м (пролет 3,6м) м2	6,48	41		266				
497 Е6-1-1	Заполнение пустот в плитах перекрытия (бетон кл В15) м3	3,34	7010,95	66,01	23417	220	774	1,35	5
			195,75	24,93	654	83	105	0,1218	–
6.13 = Плита монолитная ПМ-1 (1шт) =									
498 Е6-22-5	Устройство ребристых перекрытий на высоте от опорной площади до 6 м (бетон В20) м3	1,1	14153,9	379,21	15569	417	2611	13	14
			2117,25	143,26	2329	158	105	0,6996	1
499 4-1-77	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=25-28 мм т	0,13698	56200		7698				
500 4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм т	0,01078	67700		730				
501 4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм т	0,04768	65900		3142				
502 4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм т	0,02538	62000		1574				
503 4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм т	0,0045	65000		293				
504 4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм т	0,04646	41200		1914				
505 4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки, сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм т	0,0133	52102		693				
6.14 = Плита монолитная ПМ-4 (1шт) =									
506 Е6-22-5	Устройство ребристых перекрытий на высоте от опорной площади до 6 м (бетон В20)	4,3	14153,9	379,21	60862	1631	10206	13	56

		м3		2117,25	143,26	9104	616	105	0,6996	3
507	4-1-77	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=25-28 мм	0,51767	56200		29093				
508	4-1-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 мм	0,1062	61200		6499				
509	4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,06453	62000		4001				
510	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,0242	67700		1638				
511	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,03476	65900		2291				
512	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,01375	65000		894				
513	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,15314	41200		6309				
514	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки сталь гладкая класса А-I диаметром 8 мм	0,01669	52102		870				
515	4-1-4	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм	0,00324	55620		180				
		Всего прямые затраты				**2299304**	**77782**			**1206**
						196007	**28659**			**134**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				2025519				
		Накладные расходы, тенге				264942				
		- заработная плата, тенге				39741				
		- трудоемкость, чел-ч				132				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				153855				
		Всего				**2718101**				
		Временные здания и сооружения (1,8 %)				48926				

- сметная заработная плата, тенге	6899
- нормативная трудоемкость, чел-ч	39
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	66962
- сметная заработная плата, тенге	30803
- нормативная трудоемкость, чел-ч	187
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	27670
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	11068
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**2872727**
понижающий коэффициент к=0,9961537534	**2861678**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.	**7832412**
- материалы, тенге	5522523
- сметная заработная плата, тенге	929310
- нормативная трудоемкость, чел-ч	1698
Налог (2 %)	156648
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**7989060**
НДС (12 %)	958687
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**8947747**

Заказчик:

Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

_____ **А.К.Ажмурат**

Руководитель отдела капитального строительства

_____ **А.Т.Мушкенов**

Руководитель технического отдела ПГС

_____ **А.К. Омаров** расценки соответствуют нед.

Главный специалист технического отдела ПГС

_____ **С.Е. Музафар** (расценки соответствуют)

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ **Т.Ж. Досанов**

Технический надзор

Вр.и.о директора ТОО "Бестау-С"

_____ **Е.К.Шакимов**

Эксперт технического надзора

_____ **Т.М.Омаров**

Подрядчик:

Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ **Н.К.Темирбулатов**

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Наименование стройки: Строительство областного онкологического диспансера на 200 коек с поликлиникой на 100 посещений в смену в г.Павлодаре

Наименование объекта: Паталогоанатомический корпус

Договор № 95/17 от 21.04.2017г., доп.согл. №1 от 04.07.2017г., доп.согл. №2 от 21.08.2017г., доп.согл. №3 от 23.10.17г., доп.согл. №4 от 5.12.17г., доп.согл. №5 от от 25.12.17г., доп.согл. №6 от 9.01.18г., доп.согл. №7 от 7.02.18г.

Акт № 143 от 15.05.2018г.
приемки выполненных работ за май-1 2018 г.
(локальная смета 2-5-1)
Общестроительные работы

разн. есть

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 2 Фундаменты								
		2.3 = Световые приямки 6 штук (АС-16и)								
47	Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	14,52	74,9	2,62	1088	38	205	0,0681	1
		м2 площади уплотнения		10,51	0,99	153	14	123	0,0048	–
48	Е6-1-1	Устройство бетонного днища приямка	2,178	6199,03	66,01	13501	144	504	1,35	3
		м3		195,75	24,93	426	54	105	0,1218	–
49	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (35мм)	7,68	249,47	9,95	1916	76	529	0,356	3
		м2 стяжки		52,2	3,74	401	29	123	0,0182	–
50	Е11-11-2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	23,04	41,49	0,67	956	15	26	0,0044	–
		м2 стяжки		0,63	0,25	15	6	123	0,0012	–
51	Е6-36-4	Железнение поверхности	7,68	57,48	0,23	441	2	415	0,289	2
		м2 поверхности								

			51,3	0,09	394	1	105	0,0004	–
52 Е6-13-1	Устройство бетонных стен световых приямков	4,32	7124,98	86,6	30780	374	2373	3,06	13
	м3								
			490,5	32,72	2119	141	105	0,1598	1
53 Е8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен , фундаментов	24	245,44	3,82	5891	92	1099	0,212	5
	м2 поверхности								
			37,35	1,44	896	35	118	0,007	–

Раздел 3 Стены

3.2 = Наружные стены здания =

92 Е13-43-1	Изоляция поверхности стен полиэтиленовой пленкой в один слой	433,78	477,68	1,27	207208	551	105593	1,42	616
	м2								
			270	0,47	117121	204	90	0,0023	1
105 Е6-19-2	Укладка раствора на поверхность пояса	0,2	1320,7	283,24	264	57	173	4,15	1
	м3								
			722,25	106,99	144	21	105	0,5226	–
106 30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	0,2	7880		1576				
	м3								
107 Е6-36-4	Железнение поверхности	6	57,48	0,23	345	1	324	0,289	2
	м2 поверхности								
			51,3	0,09	308	1	105	0,0004	–

Раздел 5 Машинное отделение

5.4 = Пол приямка (шахта лифта) =

298 Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	5,27	74,9	2,62	395	14	74	0,0681	–
	м2 площади уплотнения								
			10,51	0,99	55	5	123	0,0048	–
299 Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки (бетон кл В15)	0,8	7010,95	66,01	5609	53	186	1,35	1
	м3								
			195,75	24,93	157	20	105	0,1218	–
300 Е6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,0456	5239,08	327,33	239	15	97	11,6	1
	т								
			1890	123,75	86	6	105	0,6	–
301 4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,0456	67700		3087				
	т								

302	Е11-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм (бетон кл В20, толщина 50мм)	5,27	308,77	14,76	1627	78	375	0,361	2
		м2 покрытия		52,43	5,54	276	29	123	0,027	–
303	Е11-15-2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	21,08	38,18	0,67	805	14	50	0,0104	–
		м2 покрытия		1,69	0,25	36	5	123	0,0012	–

Раздел 10 Внутренняя отделка

10.6 = Стены =

513	Е15-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	830,32	340,68	4,07	282873	3379	119136	0,74	614
		м2 оштукатуриваемой поверхности		135,68	0,97	112658	805	105	0,0517	43

Раздел 12 Разные работы

12.5 = Вход № 5=

626	Е7-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	4	361,29	172,69	1445	691	764	0,476	2
		шт сборных конструкций		76,28	60,21	305	241	140	0,2371	1
627	Е7-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	31	513,72	243,37	15925	7544	8330	0,668	21
		шт сборных конструкций		106,88	85,08	3313	2637	140	0,3375	10
628	Е7-42-4	Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т	13	1140,1	598,4	14821	7779	7456	1,18	15
		шт сборных конструкций		195,53	214,16	2542	2784	140	0,911	12
629	30-3-513	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 24.5.6-Т ГОСТ 13579-78	13	4055		52715				
		шт								
630	30-3-503	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 12.5.6-Т ГОСТ 13579-78	11	2024		22264				
		шт								
631	30-3-493	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 9.5.6-Т ГОСТ 13579-78	20	1918		38360				
		шт								

632 30-3-17	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 (ФБС 12,3. 6-Т)	0,76	5885		4473				
	м3								
633 Е8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная по выровненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону , стен, фундаментов	16,38	245,44	3,82	4020	63	750	0,212	3
	м2 поверхности								
			37,35	1,44	612	24	118	0,007	–
634 Е1-166-1	Насыпь грунта вручную с послойным уплотнением	37,15	122,18	–	4539	–	5129	0,885	33
	м3 грунта								
			122,18	–	4539	–	113	–	–
635 Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	28	74,9	2,62	2097	73	396	0,0681	2
	м2 площади уплотнения								
			10,51	0,99	294	28	123	0,0048	–
	Всего прямые затраты				**719260**	**21053**			**1340**
					246850	**7090**			**68**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				451359				
	Накладные расходы, тенге				253984				
	- заработная плата, тенге				38098				
	- трудоемкость, чел-ч				127				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				58395				
	Всего				**1031639**				
	Временные здания и сооружения (1,8 %)				18570				
	- сметная заработная плата, тенге				2618				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				15				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)				25415				
	- сметная заработная плата, тенге				11691				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				71				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				10502				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				4201				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**1090327**				
	понижающий коэффициент к=0,9961537534				**1086133**				

Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.	**2972747**
- материалы, тенге	1230618
- сметная заработная плата, тенге	875334
- нормативная трудоемкость, чел-ч	1621
Налог (2 %)	59455
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**3032202**
НДС (12 %)	363864
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**3396066**

Заказчик:

Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

_____ **А.К.Ажмурат**

Руководитель отдела капитального строительства

_____ **А.Т.Мушкенов**

Руководитель технического отдела ПГС

_____ **А.К. Омаров** расценки соответствуют пед.

Главный специалист технического отдела ПГС

_____ **С.Е. Музафар** (расценки соответствуют)

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ **Т.Ж. Досанов**

Технический надзор

Вр.и.о директора ТОО "Бестау-С"

_____ **Е.К.Шакимов**

Эксперт технического надзора

_____ **Т.М.Омаров**

Подрядчик:

Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ **Н.К.Темирбулатов**

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области" Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Наименование стройки: Строительство областного онкологического диспансера на 200 коек с поликлиникой на 100 посещений в смену в г.Павлодаре

Наименование объекта: Галерея №3 между стационаром и поликлиникой

Договор № 95/17 от 21.04.2017г., доп.согл. №1 от 04.07.2017г., доп.согл. №2 от 21.08.2017г., доп.согл. №3 от 23.10.17г., доп.согл. №4 от 5.12.17г., доп.согл. №5 от 25.12.17г., доп.согл. №6 от 9.01.18г., доп.согл. №7 от 7.02.18г.

Акт № 144 от 15.05.2018г.

приемки выполненных работ за май-1 2018 г.

(локальная смета 2-11-1)

Общестроительные работы

рдун. есть.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Земляные работы								
1	Е1-12-7	Разработка в отвал грунта 1 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	170,89	18,51	17,5	3163	2991	899	0,00703	1
		м3 грунта		1,01	4,41	173	754	97	0,0153	3
2	Е1-164-1	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 1 группы (доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом) т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	19,88	200,88	–	3993	–	4512	1,416	28
		м3 грунта		200,88	–	3993	–	113	–	–
3	Е1-24-5	Разработка грунта 1 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м	208,77	4,85	4,85	1013	1013	340	–	–
		м3 грунта		–	1,68	–	351	97	0,0055	1

4	Е1-24-13	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) т.ч. п.3.70: ктрм1=0,85; кэкс1=0,85; кзпм1=0,85; *м3 грунта*	208,77	3,57	3,57	745	745	251	–	–
				–	1,24	–	259	97	0,00405	1
5	Е1-27-4	Засыпка траншей и котлованов грунтом 1 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 5 м *м3 грунта*	183,15	2,8	2,8	513	513	173	–	–
				–	0,97	–	178	97	0,00318	1
6	Е1-27-10	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) при засыпке траншей и котлованов К=3,000 *м3 грунта*	549,45	1,38	1,38	758	758	256	–	–
				–	0,48	–	264	97	0,00157	1
7	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками *м3 уплотненного грунта*	183,15	21,55	4,52	3947	828	3025	0,108	20
				17,03	–	3119	–	97	–	–
Раздел 2 Фундаменты ФМ-1 (8 штук)										
8	Е8-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты *м3 основания*	3,6	1840,27	100,89	6625	363	689	0,85	3
				123,75	38,25	446	138	118	0,18	1
9	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки (бетон кл. В7,5) *м3*	5,42	6199,03	66,01	33599	358	1256	1,35	7
				195,75	24,93	1061	135	105	0,1218	1
10	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 *м3*	5,42	266		1442				
11	30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2 *м3*	5,42	310		1680				
12	Е6-1-7	Устройство железобетонных фундаментов объемом до 10 м3 под колонны *м3*	57	8056,76	358,13	459235	20413	39474	3,35	191
				524,25	135,29	29882	7712	105	0,6608	38

13 30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	57	266		15162				
	м3								
14 30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	57	310		17670				
	м3								
15 4-1-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=20-22 мм (КР-1, КР-2)	1,488	62100		92405				
	т								
16 4-1-96	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм(КР-1,КР-2,КР-3)	0,368	64700		23810				
	т								
17 4-1-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 мм (КР-3)	0,25952	64400		16713				
	т								
18 4-1-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 мм (С-1)	1,8208	64400		117260				
	т								
19 4-1-96	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм (С-2)	0,3608	64700		23344				
	т								
20 Е6-11-2	Установка анкерных болтов длиной более 1 м в готовые гнезда с заделкой	1,0288	156751,29	477,54	161266	491	36895	207	213
	т		33975	180	34953	185	105	0,88	1
21 4-1-6	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм	0,2032	50642		10290				
	т								
22 Е6-1-1	Устройство бетонной подоивки (бетон кл. В25)	0,64	7761,67	66,01	4967	42	148	1,35	1
	м3		195,75	24,93	125	16	105	0,1218	–
23 30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,64	266		170				
	м3								
24 30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	0,64	310		198				
	м3								

Раздел 3 Фундаменты ФМ-2

25	Е8-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	0,324	1840,27	100,89	596	33	61	0,85	–
		м3 основания		123,75	38,25	40	12	118	0,18	–
26	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки (бетон кл. В7,5)	1,35	6199,03	66,01	8369	89	313	1,35	2
		м3		195,75	24,93	264	34	105	0,1218	–
27	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	1,35	266		359				
		м3								
28	30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	1,35	310		419				
		м3								
29	Е6-1-6	Устройство железобетонных фундаментов объемом до 5 м3 под колонны	3,12	8685,15	489,23	27098	1526	3061	4,75	15
		м3		749,25	184,82	2338	577	105	0,9026	3
30	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	3,12	266		830				
		м3								
31	30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	3,12	310		967				
		м3								
32	4-1-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=20-22 мм (КР-1, КР-2)	0,118	62100		7328				
		т								
33	4-1-96	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм(КР-1,КР-2,КР-3)	0,02925	64700		1892				
		т								
34	4-1-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 мм (КР-3)	0,02247	64400		1447				
		т								
35	4-1-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 мм (С-1)	0,1513	64400		9744				
		т								
36	4-1-96	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм (С-2)	0,0288	64700		1863				
		т								

37	Е6-11-2	Установка анкерных болтов длиной более 1 м в готовые гнезда с заделкой *т*	0,08304	156751,29	477,54	13017	40	2978	207	17
				33975	180	2821	15	105	0,88	–
38	4-1-6	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм *т*	0,0126	50642		638				
39	Е6-1-1	Устройство бетонной подливки (бетон кл. В25) *м3*	0,08	7761,67	66,01	621	5	19	1,35	–
				195,75	24,93	16	2	105	0,1218	–
40	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 *м3*	0,08	266		21				
41	30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2 *м3*	0,08	310		25				
42	Е8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов *м2 поверхности*	216,4	245,44	3,82	53113	827	9906	0,212	46
				37,35	1,44	8083	312	118	0,007	2

Раздел 4 Стойки, балки, связи

43	Е9-22-12	Монтаж опорных стоек для пролетов до 24 м *т конструкций*	2,793	4658,59	2861,37	13011	7992	4242	5,88	16
				1067,22	620,1	2981	1732	90	1,98	6
44	2-1-133	Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий при массе сборочной единицы от 0,101 до 0,5 т *т*	2,793	133800		373703				
45	99-1-1(пл)Ц.к	Надбавка на сталь С255 *т*	2,793	3385		9454				
46	Е9-18-1	Монтаж балок массой до 1 т, на отметке до 25 м(Б-1, Б-2, Б-3, Б-4, Б-5) *т конструкций*	6,4347	7285,83	3593,45	46882	23123	19436	14,3	92
				2385	971,06	15347	6248	90	3,51	23
47	1-1-848	Двутавры с параллельными гранями полок, нормальные "Б" из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной, № 20-40 *т*	6,375	81800		521475				

48	1-1-908								
	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной, № 16-40	0,05975	69700		4165				
	т								
49	99-1-1(пл)Ц.к Надбавка на сталь С255	6,375	3385		21579				
	т								
50	Е9-24-1								
	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м (СВ, СВ1, К-1)	1,0452	13864,97	4022,39	14492	4204	9559	56,5	59
	т конструкций		9090	1071,86	9501	1120	90	3,81	4
51	1-1-899								
	Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10 мм, ширина полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	1,0452	59200		61876				
	т								
52	99-1-1(пл)Ц.к Надбавка на сталь С255	1,0452	3385		3538				
	т								
53	Е7-20-3 Установка монтажных изделий массой до 20 кг	1,1883	175710,1	1826,1	208796	2170	14624	42,7	51
	т стальных элементов		8100	690,75	9625	821	140	3,37	4
54	Е13-26-6 Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	664,738	20,36	0,03	13534	20	2489	0,0213	14
	м2		4,16	–	2765	–	90	–	–
	Всего прямые затраты				**2420820**	**68544**			**776**
					127533	**20865**			**90**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				2224745				
	Накладные расходы, тенге				154606				
	- заработная плата, тенге				23191				
	- трудоемкость, чел-ч				77				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				154526				
	Всего				**2729952**				
	Временные здания и сооружения (1,8 %)				49139				
	- сметная заработная плата, тенге				6929				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				39				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)				67254				
	- сметная заработная плата, тенге				30937				

- нормативная трудоемкость, чел-ч	188
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	27791
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	11116
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**2885252**
понижающий коэффициент к=0,9961537534	**2874155**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.	**7866561**
- материалы, тенге	6065707
- сметная заработная плата, тенге	677152
- нормативная трудоемкость, чел-ч	1170
Налог (2 %)	157331
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**8023892**
НДС (12 %)	962867
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**8986759**

Заказчик:

Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

_____ **А.К.Ажмурат**

Руководитель отдела капитального строительства

_____ **А.Т.Мушкенов**

Руководитель технического отдела ПГС

_____ **А.К. Омаров** расценки соответствуют пед.

Главный специалист технического отдела ПГС

_____ **С.Е. Музафар** (расценки соответствуют)

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ **Т.Ж. Досанов**

Технический надзор

Вр.и.о директора ТОО "Бестау-С"

_____ **Е.К.Шакимов**

Эксперт технического надзора

_____ **Т.М.Омаров**

Подрядчик:

Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ **Н.К.Темирбулатов**

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области" Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Наименование стройки: Строительство областного онкологического диспансера на 200 коек с поликлиникой на 100 посещений в смену в г.Павлодаре

Наименование объекта: Тепловая сеть

Договор № 95/17 от 21.04.2017г., доп.согл. №1 от 04.07.2017г., доп.согл. №2 от 21.08.2017г., доп.согл. №3 от 23.10.17г., доп.согл. №4 от 5.12.17г., доп.согл. №5 от от 25.12.17г., доп.согл. №6 от 9.01.18г., доп.согл. №7 от 7.02.18г.

Акт № 145 от 15.05. 2018г.

приемки выполненных работ за май-1 2018 г.

(локальная смета 6-1-1)

Тепловая сеть

разн. есть.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Земляные работы								
1	Е1-12-7	Разработка в отвал грунта 1 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	90	18,51	17,5	1666	1575	473	0,00703	1
		м3 грунта		1,01	4,41	91	397	97	0,0153	1
2	Е1-17-7	Разработка грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	10	26,22	25,03	262	250	78	0,008	–
		м3 грунта		1,15	6,78	12	68	97	0,0232	–
3	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы-доработка т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	5	262,72	–	1314	–	1485	1,848	9
		м3 грунта		262,72	–	1314	–	113	–	–
4	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	5	218,93	–	1095	–	1237	1,54	8
		м3 грунта		218,93	–	1095	–	113	–	–
5	П8-5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 5 км, 1 класс груза	18,6	49,5	49,5	921	921	184	–	–
		т								

			–	9,9	–	184	100	0,02079	–
6 Е1-20-1	Работа на отвале грунтов 1 группы	10	3,07	2,66	31	27	13	0,00272	–
	м3 грунта								
			0,39	0,93	4	9	97	0,00305	–
7 Е1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 1 группы	5	122,18	–	611	–	690	0,885	4
	м3 грунта								
			122,18	–	611	–	113	–	–
8 Е1-27-4	Засыпка траншей и котлованов грунтом 1 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 5 м	136,8	2,8	2,8	383	383	129	–	–
	м3 грунта								
			–	0,97	–	133	97	0,00318	–
9 Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	136,8	21,55	4,52	2948	618	2260	0,108	15
	м3 уплотненного грунта								
			17,03	–	2330	–	97	–	–
10 Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	4,2	1228	152,52	5158	641	1151	1,02	4
	м3 основания								
			153,68	57,15	645	240	130	0,279	1
11 Е8-3-1	Засыпка труб с подбивкой пазух и трамбованием песком	21,9	1137	97,07	24900	2126	3837	0,78	17
	м3 основания								
			112,5	36	2464	788	118	0,18	4
Раздел 2 Подземная теплосеть									
26 8-6-549	Отвод Ст 159х4,5-90°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	4	16171		64684				
	шт								
33 99-1-2(пл)	Металлическая заглушка изоляции с кабелем вывода d 159-1-ППу -ПЭ -200-К	2	13598		27196				
	шт								
39 99-1-2(пл)	Манжета стенового ввода СВ-250	2	936		1872				
	шт								
46 Е22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм - тройники , отводы, переходы	0,1552	247994,13	49389,75	38489	7665	16431	312,7	49
	т фасонных частей								
			62775	18657	9743	2896	130	91,12	14
47 Ц12-698-1	Бобышки, штуцеры на Ру до 10 МПа	4	436,8	18,8	1747	75	479	0,58	2
	шт								
			133	–	532	–	90	–	–
48 Е24-4-6	Надземная прокладка стальных трубопроводов диаметром 150 мм при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 °С	0,01573	186778,46	73153,33	2938	1151	2657	571	9

	км трубопровода								
			106650	23276,25	1678	366	130	117,64	2
49 8-6-90	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм	15,73	1055		16595				
	м								
60 Е22-8-5	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 150 мм с гидравлическим испытанием	0,00685	115636,32	31953,19	792	219	699	360	2
	км трубопровода								
			66375	12071,25	455	83	130	58,95	–
61 8-6-90	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм	6,85	1055		7227				
	м								
73 Е22-14-5	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 150 мм	0,00685	420081,51	68116,36	2878	467	625	256	2
	км трубопровода								
			44550	25731	305	176	130	125,67	1
93 2-1-262	Опоры скользящие	0,0476	107900		5136				
	т								
99 Е22-34-1	Установка комплектов изоляции стыка	56	300,56	225,63	16831	12635	9356	0,414	23
	шт								
			69,53	58,98	3894	3303	130	0,226	13
100 99-1-3(пл)п/л	Комплект изоляции стыка 159/250-ППУ-ПЭ	20	1214		24280				
	шт								
106 Е24-103-5	Врезка штуцером со снижением давления газопроводов диаметром 150 мм	2	8650,11	4493,38	17300	8987	10319	8,84	18
	врезка								
			2272,5	1696,5	4545	3393	130	8,29	17
107 Е13-16-11	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой " Вектор " за 2 раза	65,8	5,6	0,05	368	3	310	0,0258	2
	м2								
			5,22	0,02	343	1	90	0,0001	–
108 Е13-26-1	Окраска металлических огрунтованных поверхностей	32,9	62,4	0,05	2053	2	83	0,0138	–
	м2								
			2,77	0,02	91	1	90	0,0001	–
109 99-1-10(пл)	Мастика " Вектор 1236"	10,7	573		6131				
	кг								

115 Е26-1-17	Изоляция трубопроводов диаметром 159 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем при толщине изоляционного слоя 60 мм	18	310,43	5,47	5588	98	3512	1,05	19
	м трубопровода		193,05	2,03	3475	37	100	0,01	–
119 Е26-23-13	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 159-273 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 60 мм	18	213,12	13,56	3836	244	899	0,28	5
	м трубопровода		45	4,95	810	89	100	0,025	–
120 1-1-939	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В (ТУ 6-11-145-80)	0,16	185900		29744				
	1000м2								
Раздел 8 ОДК									
311 Ц8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	30	27,7	2,1	831	63	576	0,1	3
	м кабеля		19,7	0,5	591	15	95	0,003	–
312 8-4-68	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20	30	32		960				
	м								
313 99-1-1(пл)	Соединительный кабель	30	222		6660				
	м								
314 99-1-1(пл)	Втулка обжимная	20	10		200				
	шт								
315 Ц10-51-31	Разделка и включение кабелей и проводов: станционный кабель сигнальной проводки на съемных и несъемных штеккерах	5	15,6	–	78	–	67	0,08	–
	конец жилы		14,7	–	74	–	90	–	–
	Всего прямые затраты				**323703**	**38150**			**192**
					35102	**12179**			**53**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				250454				
	Накладные расходы, тенге				57550				
	- заработная плата, тенге				8633				
	- трудоемкость, чел-ч				29				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				22875				
	Всего				**404128**				

Временные здания и сооружения (1,8 %)	7274
- сметная заработная плата, тенге	1026
- нормативная трудоемкость, чел-ч	6
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	9956
- сметная заработная плата, тенге	4580
- нормативная трудоемкость, чел-ч	28
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	4114
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	1646
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**427118**
понижающий коэффициент к=0,9961537534	**425475**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.	**1164526**
- материалы, тенге	682856
- сметная заработная плата, тенге	183437
- нормативная трудоемкость, чел-ч	308
Налог (2 %)	23291
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**1187817**
НДС (12 %)	142538
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1330355**

Заказчик:

Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

_____ **А.К.Ажмурат**

Руководитель отдела капитального строительства

_____ **А.Т.Мушкенов**

Руководитель технического отдела ПГС

_____ **А.К. Омаров** расценки соответствуют пед

Главный специалист технического отдела ПГС

_____ **С.Е. Музафар** (расценки соответствуют)

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ **Т.Ж. Досанов**

Технический надзор

Вр.и.о директора ТОО "Бестау-С"

_____ **Е.К.Шакимов**

Эксперт технического надзора

_____ **Т.М.Омаров**

Подрядчик:

Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ **Н.К.Темирбулатов**