Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Наименование стройки: Строительство областного онкологического диспансера на 200 коек с поликлиникой на 100 посещений в смену в г.Павлодаре

Наименование объекта: Тепловая сеть

Договор № 95/17 от 21.04.2017г., доп.согл. №1 от 04.07.2017г., доп.согл. №2 от 21.08.2017г., доп.согл. №3 от 23.10.17г., доп.согл. №4 от 5.12.17г., доп.согл. №5 от от 25.12.17г., доп.согл. №6 от 9.01.18г., доп.согл. №7 от 7.02.18г.

Акт № 146 от 15.05. 2018г.

приемки выполненных работ за май-1 2018 г.

(локальная смета 6-1-2)

Каналы теплосети

рдуп. есть.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 3 Канал теплосети от УТ-2 до УТ-4 и котельной.								
24	Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	10	1228	152,52	12280	1525	2742	1,02	10
		м3 основания		153,68	57,15	1537	572	130	0,279	3
25	Е7-61-1	Устройство непроходных одноячейковых каналов, перекрываемых или опирающихся на плиты	23,41	1986,57	564,43	46506	13213	24989	3,33	78
		м3 сборных конструкций		567	195,49	13273	4576	140	0,7533	18
26	30-18-140	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0,5	3,96	26400		104544				
		м3								
28	30-18-142	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более 1 до 2	10,08	24200		243936				
		м3								
29	30-18-23	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные	10	24900		249000				

		м3							
30	Е8-6-9	Кладка стен приямков и каналов из кирпича керамического	1,08	10099,65	296,6	10908	320	1307	5,95	6
		м3 кладки		915,75	110,25	989	119	118	0,54	1
31	Е7-3-1	Укладка ригелей массой до 5 т при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	1	1865,29	1043,54	1865	1044	1322	3,64	4
		шт сборных конструкций		630	314,33	630	314	140	1,2767	1
32	30-15-31	Ригели, прогоны и балки для перекрытий (ГОСТ 24155-80) из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные, длина до 2,5 м, объем до 0,5 м3	0,36	21500		7740				
		м3								
33	Е6-1-1	Устройство бетонной заделки	1,55	392,17	66,01	608	102	359	1,35	2
		м3		195,75	24,93	303	39	105	0,1218	–
34	30-1-4	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	1,4	5693		7970				
		м3								
35	30-1-2	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	0,15	5589		838				
		м3								
36	Е11-4-1	Устройство первого слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике	121,6	323,65	18,42	39356	2240	13889	0,416	51
		м2 изолируемой поверхности		85,95	6,91	10452	840	123	0,0337	4
37	Е6-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг -М15	0,0216	70437,87	304,24	1521	7	222	58	1
		т		9675	114,75	209	2	105	0,56	–
		Всего прямые затраты				**727072**	**18451**			**152**
						27393	**6462**			**27**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				681227				
		Накладные расходы, тенге				44830				
		- заработная плата, тенге				6725				
		- трудоемкость, чел-ч				22				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				46314				
		Всего				**818216**				
		Временные здания и сооружения (1,8 %)				14728				
		- сметная заработная плата, тенге				2077				

- нормативная трудоемкость, чел-ч	12
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	20157
- сметная заработная плата, тенге	9272
- нормативная трудоемкость, чел-ч	56
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	8329
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	3332
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**864762**
понижающий коэффициент к=0,9961537534	**861436**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.	**2357750**
- материалы, тенге	1857347
- сметная заработная плата, тенге	173376
- нормативная трудоемкость, чел-ч	269
Налог (2 %)	47155
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**2404905**
НДС (12 %)	288589
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**2693494**

Заказчик:

Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

_____ **А.К.Ажмурат**

Руководитель отдела капитального строительства

_____ **А.Т.Мушкенов**

Технический надзор

Вр.и.о директора ТОО "Бестау-С"

_____ **Е.К.Шакимов**

Эксперт технического надзора

_____ **Т.М.Омаров**

Подрядчик:

Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ **Н.К.Темирбулатов**

Руководитель технического отдела ПГС

_____ **А.К. Омаров** расценки соответствуют

Главный специалист технического отдела ПГС

_____ **С.Е. Музафар** (расценки соответствуют)

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ **Т.Ж. Досанов**

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Наименование стройки: Строительство областного онкологического диспансера на 200 коек с поликлиникой на 100 посещений в смену в г.Павлодаре

Наименование объекта: Наружные сети водоснабжения

Договор № 95/17 от 21.04.2017г., доп.согл. №1 от 04.07.2017г., доп.согл. №2 от 21.08.2017г., доп.согл. №3 от 23.10.17г., доп.согл. №4 от 5.12.17г., доп.согл. №5 от от 25.12.17г., доп.согл. №6 от 9.01.18г., доп.согл. №7 от 7.02.18г.

Акт № 147 от 15.05. 2018г.

приемки выполненных работ за май-1 2018 г.

(локальная смета 6-3-3)

Подкачивающая подземная насосная станция

разн. есть

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 5 Монтаж оборудования									
48	Ц18-2-3	Установка насосной установки / *шт*	1	7661,05 / 4252,5	1636,67 / 387	7661 / 4253	1637 / 387	4176 / 90	27 / 2,26	27 / 2
49	80-1-1(пл)	Многонасосная установка повышения давления GRUNDFOS Hyrdo MPC-E-4 CRIE 15-5 / *шт*	1	2324232		2324232				
50	80-1-2(пл)	Напорный гидробак GT-D-450 PN 10 G1 1/4 V V=450 / *шт*	1	71765		71765				
51	80-1-3(пл)	Реле давления на входе в установку FF 4-4 2-4 бар для защиты от сухого хода / *шт*	1	3342		3342				
52	99-1-4(пл)	Виброкомпенсаторы КОМП GUMM DN 100 PN 16 для напорного и всасывающего коллекторов / *шт*	2	4882		9764				
53	80-1-5(пл)	Виброизолирующая опора VIBRATIONSDAMPFER / *шт*	8	3702		29616				
54	Е16-22-2	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией, диаметр ввода до 100 мм, диаметр водомера 65 мм	2	6225,92	288,09	12452	576	5893	13,1	26

		узел							
			2193,75	108	4388	216	128	0,53	1
55	80-1-6(пл)	Счетчик холодной воды повышенной прочности класса С диам. 65 мм с устройством Cyble Target и радиомодулем Cuble RF	2	48246		96492			
		шт							
56	Е22-35-5	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 150 мм	4	585,99	36,99	2344	148	1720	1,93	8
		задвижка или клапан							
				317,25	13,5	1269	54	130	0,07	–
57	Е22-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 100 мм	5	411,46	17,71	2057	89	1551	1,4	7
		задвижка или клапан							
				231,75	6,75	1159	34	130	0,03	–
58	9-2-5	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр2 для воды, Ру 1 МПа, Dy 150 мм	4	15100		60400			
		шт							
59	9-2-4	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр2 для воды, Ру 1 МПа, Dy 100 мм	5	8500		42500			
		шт							
60	Е22-8-5	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 150 мм с гидравлическим испытанием	0,001	115636,32	31953,19	116	32	101	360	–
		км трубопровода							
				66375	12071,25	66	12	130	58,95	–
61	8-6-92	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 6,0 мм	1	1339		1339			
		м							
62	Е22-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 100 мм с гидравлическим испытанием	0,0031	70153,47	10674,97	217	33	212	270	1
		км трубопровода							
				48825	4032	151	12	130	19,69	–
63	8-6-80	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 5,0 мм	3,1	772		2393			
		м							
64	Е22-40-5	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 150 мм	8	231,52	33,52	1852	268	1895	0,9	7
		фланец							
				180	2,25	1440	18	130	0,01	–
65	Е22-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 100 мм	14	156,43	21,43	2190	300	2293	0,6	8

	фланец								
			126	–	1764	–	130	–	–
66 Е22-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 65 мм	4	74,06	9,93	296	40	328	0,32	1
	фланец								
			63	–	252	–	130	–	–
67 8-9-14	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80	12	671		8052				
	шт								
68 8-9-12	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	14	384		5376				
	шт								
69 8-9-10	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 65 ГОСТ 12816-80	4	268		1072				
	шт								
70 Е22-34-1	Установка полиэтиленовых втулок	4	300,56	225,63	1202	903	668	0,414	2
	шт								
			69,53	58,98	278	236	130	0,226	1
71 8-4-3383	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	4	1013		4052				
	шт								
72 Е22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм	0,1034	121294,13	49389,75	12542	5107	10946	312,7	32
	т фасонных частей								
			62775	18657	6491	1929	130	91,12	9
73 8-10-84	Отводы крутоизогнутые под углом 90° на Ру 10 МПа из стали марки 20 с радиусом кривизны R=1,5, Dy 150, 159x6 мм	2	799		1598				
	шт								
74 8-10-79	Отводы крутоизогнутые под углом 90° на Ру 10 МПа из стали марки 20 с радиусом кривизны R=1,5, Dy 100, 108x4 мм	2	401		802				
	шт								
75 8-10-118	Переходы (ГОСТ 17378-83) штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру <= 16 МПа, 159x4,5-108x4 мм	2	444		888				
	шт								
76 8-10-113	Переходы (ГОСТ 17378-83) штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру <= 16 МПа, 108x4-65x3 мм	2	338		676				
	шт								

77 8-10-121	Переходы (ГОСТ 17378-83) штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру <= 16 МПа, 159х4,5-65х3 мм	2	408		816				
	шт								
78 8-10-138	Тройники (ГОСТ 17376-83) штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру <=16 МПа, 108х4 мм	10	741		7410				
	шт								
79 Е16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	2	473,47	39,24	947	78	692	1,47	3
	шт		254,25	15,75	509	32	128	0,07	–
80 9-4-7	Краны пробно-спускные с прямым спуском цапковые латунные 10Б9бк1 для жидких сред, Ру 0,6 МПа, Dy 20 мм	2	463		926				
	шт								
81 Е16-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 20 мм	0,6	120,7	14,12	72	8	81	0,553	–
	м трубопровода		100,35	5,29	60	3	128	0,0258	–
82 8-6-56	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм	0,6	56		34				
	м								
83 Е15-172-3	Двухслойная окраска стальных балок и труб диаметром более 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	2,2	100,69	0,07	222	–	140	0,369	1
	м2 окрашиваемой поверхности		60,3	0,02	133	–	105	0,0001	–
	Всего прямые затраты				**2717715**	**9219**			**123**
					22213	**2933**			**13**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				160839				
	оборудования, тенге				2525447				
	Накладные расходы, тенге				30696				
	- заработная плата, тенге				4604				
	- трудоемкость, чел-ч				15				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				13378				
	Всего				**2761789**				

Временные здания и сооружения (1,8 %)	4254
- сметная заработная плата, тенге	600
- нормативная трудоемкость, чел-ч	3
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	5822
- сметная заработная плата, тенге	2678
- нормативная трудоемкость, чел-ч	16
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	2406
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	962
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**2775233**
понижающий коэффициент к=0,9961537534	**2764559**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.	**7566597**
- материалы, тенге	438523
оборудования, тенге	6885563
- сметная заработная плата, тенге	99233
- нормативная трудоемкость, чел-ч	170
Налог (2 %)	151332
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**7717929**
НДС (12 %)	926152
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**8644081**

Заказчик:

Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

_____ **А.К.Ажмурат**

Руководитель отдела капитального строительства

_____ **А.Т.Мушкенов**

Технический надзор

Вр.и.о директора ТОО "Бестау-С"

_____ **Е.К.Шакимов**

Эксперт технического надзора

_____ **Т.М.Омаров**

Подрядчик:

Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ **Н.К.Темирбулатов**

Руководитель технического отдела ПГС

_____ **А.К. Омаров** расценки соответствуют пед.

Главный специалист технического отдела ПГС

_____ **С.Е. Музафар** (расценки соответствуют)

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ **Т.Ж. Досанов**

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Наименование стройки: Строительство областного онкологического диспансера на 200 коек с поликлиникой на 100 посещений в смену в г.Павлодаре

Наименование объекта: Поликлиника на 100 посещений

Договор № 95/17 от 21.04.2017г., доп.согл. №1 от 04.07.2017г., доп.согл. №2 от 21.08.2017г., доп.согл. №3 от 23.10.17г., доп.согл. №4 от 5.12.17г., доп.согл. №5 от

Акт № 148 от 15.05.2018г.

приемки выполненных работ за май -1 2018 г.

(локальная смета 2-1-1)

Общестроительные работы

разн. есть

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Земляные работы								
4	Е1-24-5	Перемещение грунта 1 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м (во временный отвал излишний грунт 2055м3 используется при планировке территории)	1000	4,85	4,85	4850	4850	1630	–	–
		м3 грунта		–	1,68	–	1680	97	0,0055	6
6	Е1-27-4	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) при перемещении грунтов 1 группы до 5 м	1239	2,8	2,8	3469	3469	1166	–	–
		м3 грунта		–	0,97	–	1202	97	0,00318	4
7	Е1-27-10	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт, при перемещении грунтов 1 группы добавлять на каждые последующие 5м (15м) kзпр1=3; kэкс1=3;	1239	4,15	4,15	5142	5142	1730	–	–
		м3 грунта		–	1,44	–	1784	97	0,00157	2
8	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	1239	21,55	4,52	26700	5600	20467	0,108	134
		м3 уплотненного грунта		17,03	–	21100	–	97	–	–

Раздел 2 Фундаменты

32	Е6-1-20	Замоноличивсние между ФБС бетоном класса В15 W8 F35	15,22	7959,43	311,32	121143	4738	8927	2,82	43
		м3		441	117,61	6712	1790	105	0,5744	9
33	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	30,6733	266		8159				
		м3								
34	30-1-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2	30,6733	620		19017				
		м3								
85	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	64,7997	20,36	0,02	1319	1	243	0,0213	1
		м2		4,16	–	270	–	90	–	–
88	Е15-70-5	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса балок	23,156	1471,61	5,85	34077	135	14496	2,98	69
		м2 оштукатуриваемой поверхности		594	2,21	13755	51	105	0,0108	–
89	99-1-1(пл)	Надбавка на применение стали марки С245	2,15999	1860		4018				
		шт								

Раздел 12 Полы

968	Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем (ниже отм 0,000 тип 5)	308,36	74,9	2,62	23096	808	4362	0,0681	21
		м2 площади уплотнения		10,51	0,99	3241	305	123	0,0048	1
		Всего прямые затраты				**250990**	**24743**			**268**
						45078	**6812**			**22**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				181167				
		Накладные расходы, тенге				53021				
		- заработная плата, тенге				7953				
		- трудоемкость, чел-ч				27				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				18241				
		Всего				**322252**				
		Временные здания и сооружения (1,8 %)				5801				

- сметная заработная плата, тенге	818
- нормативная трудоемкость, чел-ч	5
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	7939
- сметная заработная плата, тенге	3652
- нормативная трудоемкость, чел-ч	22
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	3281
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	1312
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**340585**
понижающий коэффициент к=0,9961537534	**339275**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.	**928596**
- материалы, тенге	493947
- сметная заработная плата, тенге	187870
- нормативная трудоемкость, чел-ч	344
Налог (2 %)	18572
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**947168**
НДС (12 %)	113660
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1060828**

Заказчик:

Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

_____ **А.К.Ажмурат**

Технический надзор

Вр.и.о директора ТОО "Бестау-С"

_____ **Е.К.Шакимов**

Подрядчик:

Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ **Н.К.Темирбулатов**

Руководитель отдела капитального строительства

_____ **А.Т.Мушкенов**

Эксперт технического надзора

_____ **Т.М.Омаров**

Руководитель технического отдела ПГС

_____ **А.К. Омаров** расценки соответствуют пр.

Главный специалист технического отдела ПГС

_____ **С.Е. Музафар** (расценки соответствуют)

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ **Т.Ж. Досанов**

Подрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Наименование стройки: Строительство областного онкологического диспансера на 200коек с поликлиникой на 100 посещений в смену в г.Павлодаре

Договор № 95/17 от 21.04.2017г., доп.согл. №1 от 04.07.2017г., доп.согл. №2 от 21.08.2017г., доп.согл. №3 от 23.10.17г., доп.согл. №4 от 5.12.17г., доп.согл. №5 от 25.12.17г., доп.согл. №6 от 09.01.18г., доп.согл.№7 от 07.02.18г.

Справка № 17 от 24. 05. 2018г

о стоимости выполненных работ и затрат за май -2 _2018г.

Код подрядчика	Код субподрядчика	Договор №	Договор дата	Источник финансирования Наименование	Источник финансирования Код	Форма менова	Форма Код
		95/17	21.04.2017г	038- 011- 431, 038 -015-441			
		доп согл №1	от 04.07.17г				
		доп согл №2	от 21.08.17г				
		доп согл №3	от 23.10.17г				
		доп согл №4	от 05.12.17г.				
		доп согл №5	от 25.12.17г.				
		доп согл №6	от 09.01.18г.				
		доп согл №7	от 07.02.18г.				

№ сметы	Стоимость выполненных работ и затрат в (тенге)										
	С начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	СМР в базисных ценах 2001 года	из графы 4					Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Налог на добавленную стоимость 12 %	Всего
				из них		прочих затрат, не входящих в СМР в ценах	затраты				
				СМР в отчётном месяце	По монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по стройке:	1 321 406 319	99 018 104	24 589 097	86 675 511					1 733 510	10 609 082	99 018 104
в том числе за месяц	1 321 406 319	99 018 104	24 589 097	86 675 511					1 733 510	10 609 082	99 018 104
2-2-1, 2-2-2, 2-2-3, 2-4-1, 2-5-1, 2-1-1, 2-11-1, 2-2-6, 2-2-7, 2-1-4, 2-4-4, 2-4-4, 2-1-12, 4-1-2, 2-1-2, 3-1-7	1 321 406 319	99 018 104	24 589 097	86 675 511					1 733 510	10 609 082	99 018 104
Удержание аванса 30%	396 992 791	29 705 431									29 705 431,20
Удержание денежных средств согласно Справке № 14 от 6.04.18г.	42 848 550										21 126 666
Итого к оплате:											**48 186 006,80**

Заказчик:
ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
Руководитель управления

_____Раисов Р. С.

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____Темирбулатов Н.К.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Наименование стройки: Строительство областного онкологического диспансера на 200 коек с поликлиникой на 100 посещений в смену в г.Павлодаре

Наименование объекта: Стационар на 227 коек с пищеблоком и прачечной. Блок А

Договор № 95/17 от 21.04.2017г., доп.согл. №1 от 04.07.2017г., доп.согл. №2 от 21.08.2017г., доп.согл. №3 от 23.10.17г., доп.согл. №4 от 5.12.17г., доп.согл. №5 от 25.12.17г., доп.согл. №6 от 9.01.18г., доп.согл. №7 от 7.02.18г.

Акт № 149 от 24.05.2018 г.

приемки выполненных работ за май-2 2018 г.

(локальная смета 2-2-1)

Общестроительные работы

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 2 фундаменты								
34	Е6-1-20	Замоноличивание между блоками бетоном класса В7,5	20,8	7151,49	311,32	148751	6475	12200	2,82	59
		м3		441	117,61	9173	2446	105	0,5744	12
35	30-1-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	20,8	192		3994				
		м3								
38	4-1-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм	0,00176	53600		94				
		т								
		2.5 = Световые приямки 22 штуки								
77	Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	55,44	74,9	2,62	4152	145	785	0,0681	4
		м2 площади уплотнения		10,51	0,99	583	55	123	0,0048	–
78	Е6-13-1	Устройство бетонных стен и днища световых приямок (световые приямки -22шт)	19,7	7124,98	86,6	140362	1706	10823	3,06	60
		м3								

79 Е6-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг (МН 553)		490,5	32,72	9663	645	105	0,1598	3
	т	0,3116	70437,87	304,24	21948	95	3204	58	18
80 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм		9675	114,75	3015	36	105	0,56	–
	м2 стяжки	37,4	249,47	9,95	9330	372	2573	0,356	13
81 Е11-11-2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки		52,2	3,74	1952	140	123	0,0182	1
	м2 стяжки	74,8	41,49	0,67	3103	50	81	0,0044	–
82 Е6-36-4	Железнение поверхности		0,63	0,25	47	19	123	0,0012	–
	м2 поверхности	37,4	57,48	0,23	2150	9	2018	0,289	11
89 Е8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя выровненной поверхности бутовой кладки кирпичу бетону стен, фундаментов		51,3	0,09	1919	3	105	0,0004	–
	м2 поверхности	73,4	245,44	3,82	18015	280	3359	0,212	16
90 Е22-8-3	Укладка дренажной трубы диаметром 95мм		37,35	1,44	2741	106	118	0,007	1
	км трубопровода	0,033	70153,47	10674,97	2315	352	2267	270	9
91 8-6-14	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*), черные легкие, 90х3,5 мм		48825	4032	1611	133	130	19,69	1
	м	33	585		19305				

Раздел 4 Покрытие и перекрытия

4.31 = Перекрытие на отм +16,200 =

465 Е7-45-5	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5м2								
	шт сборных конструкций	17	951,48	200,77	16175	3413	8816	1,74	30
466 Е7-45-6	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10м2		299,25	71,15	5087	1210	140	0,3052	5
	шт сборных конструкций	39	1539,78	373,54	60051	14568	32805	2,66	104
467 30-17-1189	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 60.15-8т СТ РК 949-92		465,75	135,07	18164	5268	140	0,6052	24
	шт	32	14227		455264				
469 30-17-1159	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 30.15-8т СТ РК 949-92								
	шт	8	7104		56832				

	30-17-795	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 30.12-8т СТ РК 949-92	6	5609		33654			
		шт							
471	30-17-1165	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 36.15-8т СТ РК 949-92	2	8492		16984			
		шт							
472	30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см (ПК 30,10 -5шт)	8	2940		23520			
		м2							
473	30-17-8	Надбавка к поз 30-17-8 -30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов	8	45		360			
		м2							
474	Е6-1-1	Заполнение пустот в плитах перекрытия (бетон кл, В15)	2,95	7010,95	66,01	20682	195	684	1,35	4
		м3		195,75	24,93	577	74	105	0,1218	–
	4.32 =Монолитная плита ПМ-2 (1шт) =									
475	Е6-22-5	Устройство ребристых перекрытий на высоте от опорной площади до 6 м (бетон В15)	0,4	13611,89	379,21	5445	152	949	13	5
		м3		2117,25	143,26	847	57	105	0,6996	–
476	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,01716	65900		1131			
		т							
477	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,01188	67700		804			
		т							
478	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,00496	65000		322			
		т							
479	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,00464	41200		191			
		т							
480	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки сталь гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,00096	55620		53			
		т							
	4.33 = Монолитная плита ПМ-3 (2шт) =									
481	Е6-22-5	Устройство ребристых перекрытий на высоте от опорной площади до 6 м (бетон В15)	0,7	13611,89	379,21	9528	265	1661	13	9
		м3		2117,25	143,26	1482	100	105	0,6996	–

4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,0276	65900		1819					
	т									
483 4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,01912	67700		1294					
	т									
484 4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,00864	65000		562					
	т									
485 4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,01104	41200		455					
	т									
486 4-1-4	Арматурные заготовки , не собранные в каркасы и сетки, сталь гладкая класса А-I диаметром 6 мм	0,00156	55620		87					
	т									
4.34 = Монолитная плита ПМ-5 (1шт) =										
487 Е6-22-5	Устройство ребристых перекрытий на высоте от опорной площади до 6 м (бетон В-15)	0,5	13611,89	379,21	6806	190	1188	13	7	
	м3		2117,25	143,26	1059	72	105	0,6996	–	
488 4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,01852	65900		1220					
	т									
489 4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,01284	67700		869					
	т									
490 4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,00528	65000		343					
	т									
491 4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,0062	41200		255					
	т									
492 4-1-4	Арматурные заготовки , не собранные в каркасы и сетки сталь гладкая класса А-I диаметром 6 мм	0,00108	55620		60					
	т									
4.35 = Монолитная плита ПМ-6 (1шт) =										
493 Е6-22-5	Устройство ребристых перекрытий на высоте от опорной площади до 6 м (бетон В15)	0,5	13611,89	379,21	6806	190	1188	13	7	
	м3		2117,25	143,26	1059	72	105	0,6996	–	

	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,02044	65900		1347				
		т								
495	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,0142	67700		961				
		т								
496	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,0056	65000		364				
		т								
497	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,0122	41200		503				
		т								
498	4-1-4	Арматурные заготовки не собранные в каркасы и сетки сталь гладкая класса А-I диаметром 6 мм	0,00108	55620		60				
		т								
4.36 = Монолитная плита ПМ-7 (1шт) =										
499	Е6-22-5	Устройство ребристых перекрытий на высоте от опорной площади до 6 м (бетон В15)	0,4	13611,89	379,21	5445	152	949	13	5
		м3		2117,25	143,26	847	57	105	0,6996	–
500	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,01908	65900		1257				
		т								
501	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,01332	67700		902				
		т								
502	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,0056	65000		364				
		т								
503	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,00548	41200		226				
		т								
504	4-1-4	Арматурные заготовки , не собранные в каркасы и сетки, сталь гладкая класса А-I диаметром 6 мм	0,00108	55620		60				
		т								
4.37 = Монолитная плита ПМ-9 (1шт) =										
505	Е6-22-5	Устройство ребристых перекрытий на высоте от опорной площади до 6 м (бетон В15)	0,45	13611,89	379,21	6125	171	1068	13	6
		м3		2117,25	143,26	953	64	105	0,6996	–

506 4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,01544	65900		1017				
	т								
507 4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,01072	67700		726				
	т								
508 4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,00464	65000		302				
	т								
509 4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,01452	41200		598				
	т								
510 4-1-4	Арматурные заготовки , не собранные в каркасы и сетки сталь гладкая класса А-I диаметром 6 мм	0,00084	55620		47				
	т								
4.38 =Монолитная плита ПМ-10 (1шт) =									
511 Е6-22-5	Устройство ребристых перекрытий на высоте от опорной площади до 6 м (бетон В15)	0,48	13611,89	379,21	6534	182	1139	13	6
	м3		2117,25	143,26	1016	69	105	0,6996	–
512 4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,01584	65900		1044				
	т								
513 4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,011	67700		745				
	т								
514 4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,0048	65000		312				
	т								
515 4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,00675	41200		278				
	т								
516 4-1-4	Арматурные заготовки , не собранные в каркасы и сетки, сталь гладкая класса А-I диаметром 6 мм	0,0042	55620		234				
	т								
4.39 = Монолитные участки (Ум1-4шт), Ум-3,5,6 -1шт, Ум-7 -2шт, Ум9 -1шт, Ум10-2шт) =									
517 Е6-22-9	Устройство монолитных участкиов при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм (Ум-1 4шт)	0,96	6505,53	269,2	6245	258	1446	8,21	8
	м3								

			1332	101,7	1279	98	105	0,4966	–
518 30-1-30	Бетон легкий на пористых заполнителях объемным весом 1200 кг/м3 класса В5 (50%)	0,4872	14300		6967				
	м3								
519 4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,0864	53000		4579				
	т								
520 4-1-4	Арматурные заготовки , не собранные в каркасы и сетки, сталь гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,0132	55620		734				
	т								
521 Е6-22-9	Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм (Ум-3)	0,3	6505,53	269,2	1952	81	453	8,21	2
	м3								
			1332	101,7	400	31	105	0,4966	–
522 30-1-30	Бетон легкий на пористых заполнителях объемным весом 1200 кг/м3 класса В5 (50%)	0,15225	14300		2177				
	м3								
523 4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,0186	53000		986				
	т								
524 4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки,сталь гладкая класса А-I диаметром 6 мм	0,0033	55620		184				
	т								
525 Е6-22-9	Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм (Ум-5)	0,16	6505,53	269,2	1041	43	240	8,21	1
	м3								
			1332	101,7	213	16	105	0,4966	–
526 30-1-30	Бетон легкий на пористых заполнителях объемным весом 1200 кг/м3 класса В5 (50%)	0,0812	14300		1161				
	м3								
527 4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,0188	53000		996				
	т								
528 4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки, сталь гладкая класса А-1I диаметром 6 мм	0,0033	55620		184				
	т								

29 Е6-22-9	Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм (Ум-6)	0,48	6505,53	269,2	3123	129	722	8,21	4
	м3		1332	101,7	639	49	105	0,4966	–
530 30-1-30	Бетон легкий на пористых заполнителях объемным весом 1200 кг/м3 класса В5 (50%)	0,2436	14300		3483				
	м3								
531 4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,0288	53000		1526				
	т								
532 4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки, сталь гладкая класса А-I диаметром 6 мм	0,0033	55620		184				
	т								
533 Е6-22-9	Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм (Ум-7 -2шт)	0,56	6505,53	269,2	3643	151	843	8,21	5
	м3		1332	101,7	746	57	105	0,4966	–
534 30-1-30	Бетон легкий на пористых заполнителях объемным весом 1200 кг/м3 класса В5 (М-75)	0,2842	14300		4064				
	м3								
535 4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,0456	53000		2417				
	т								
536 4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм	0,0066	55620		367				
	т								
537 Е6-22-9	Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм (Ум-9)	0,32	6505,53	269,2	2082	86	482	8,21	3
	м3		1332	101,7	426	33	105	0,4966	–
538 30-1-30	Бетон легкий на пористых заполнителях объемным весом 1200 кг/м3 класса В5 (50%)	0,1624	14300		2322				
	м3								
539 4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,0238	53000		1261				
	т								

540 4-1-4	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,0033	55620		184				
	т								
541 Е6-22-9	Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм (УМ-10 2шт)	0,36	6505,53	269,2	2342	97	543	8,21	3
	м3		1332	101,7	480	37	105	0,4966	–
542 30-1-30	Бетон легкий на пористых заполнителях объемным весом 1200 кг/м3 класса В5 (50%)	0,1827	14300		2613				
	м3								
543 4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,0392	53000		2078				
	т								
544 4-1-4	Арматурные заготовки не собранные в каркасы и сетки сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм	0,0066	55620		367				
	т								
4.40 = Монолитная балка Бм-1 (1шт) =									
545 Е6-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм	0,17	14072,01	407,3	2392	69	453	14,4	2
	м3		2385	153,86	405	26	105	0,7515	–
546 4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,0053	65900		349				
	т								
547 4-1-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм	0,00236	68200		161				
	т								
548 4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,00192	65000		125				
	т								
549 4-1-4	Арматурные заготовки не собранные в каркасы и сетки сталь гладкая класса А-I диаметром 6 мм	0,001	55620		56				
	т								
550 Е6-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой (А-1, А-2, МС-5, и арматура д=12)	0,05297	52657,31	536,06	2789	28	2652	289	15
	т		47475	202,5	2515	11	105	0,99	–

551	4-1-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки сталь гладкая класса А-I диаметром 10 мм *т*	0,04655	50642		2357				
552	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм *т*	0,00642	52400		336				
	Раздел 5 Кровля									
561	Е8-8-3	Кладка кирпичных столбиков *м3 кладки*	3,81	1532,52	365,89	5839	1394	5807	6,66	25
				1154,25	137,25	4398	523	118	0,67	3
562	30-6-32	Кирпич керамический утолщенный пустотелый /ГОСТ 530-95/ , 250 мм х 120 мм х 88 мм М-75 *1000шт*	1,18521	16300		19319				
563	30-2-5	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 *м3*	0,75438	6330		4775				
	5.4 Выход на чердак									
630	Е10-23-5	Установка блоков люков в перекрытиях площадью до 2 м2 *м2 проемов*	0,976	375,5	30,89	366	30	238	1,23	1
				191,93	11,68	187	11	120	0,057	–
631	6-4-6	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 9,9 размером 0,988х0,988 *м2*	0,976	12300		12005				
632	Е10-28-7	Обивка люка кровельной оцинкованной сталью с двух сторон *м2 проемов*	1,4	1042,51	4,6	1460	6	400	1,56	2
				236,25	1,73	331	2	120	0,0085	–
633	Е9-29-1	Монтаж стремянок СГ-34 *т конструкций*	0,061	13711,46	5475,86	836	334	362	28,9	2
				5040	1552,87	307	95	90	5,46	–
634	2-1-267	Стремянка СГ-34 *т*	0,061	133700		8156				
	Раздел 6 Лестница Л1									
647	Е9-25-1	Монтаж балки Б-1 *т конструкций*	0,1801	5030,5	2020,02	906	364	449	14,1	3
				2272,5	502,43	409	90	90	1,79	–
648	2-1-237	Балки с преобладанием горячекатаных профилей, масса до 0,1 т *т*	0,1801	154400		27807				

99-1-1(пл)	Надбавка за применение марки стали С 245	0,1801	1860		335				
	тн								
650 Е9-48-4									
	Электродуговая сварка покрытий (фермы,балки) при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,1801	2452,13	545,76	442	98	200	5,25	1
	т								
			1230,75	–	222	–	90	–	–
651 Е6-22-9	Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм	0,32	9798,7	269,2	3136	86	482	8,21	3
	м3								
			1332	101,7	426	33	105	0,4966	–
652 4-1-74	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=14 мм	0,0215	61300		1318				
	т								
653 4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,00464	65000		302				
	т								
654 4-1-4									
	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки сталь гладкая класса А-I диаметром 6 мм	0,00052	55620		29				
	т								
655 Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций (в местах опирания балки Б-1)	0,0562	8679,65	422,15	488	24	558	56,4	3
	т металлических изделий								
			8257,5	157,5	464	9	118	0,77	–
656 4-1-90									
	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,0562	41200		2315				
	т								
657 Е9-29-1	Монтаж косоуров К-2	0,97974	13711,46	5475,86	13434	5365	5813	28,9	28
	т конструкций								
			5040	1552,87	4938	1521	90	5,46	5
658 2-1-146	Косоуры	0,97974	108500		106302				
	т								
659 99-1-1(пл)	Надбавка за применение марки стали С245	0,97974	1860		1822				
	тн								
660 Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	40,1982	21,8	0,05	876	2	212	0,0295	1
	м2								
			5,81	0,02	234	1	90	0,0001	–
661 Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	200,3964	20,36	0,02	4080	4	751	0,0213	4
	м2								

			4,16	–	834	–	90	–	–
662 Е6-1-20	Замоноличивание косоура Кс-1т	0,6	7959,43	311,32	4776	187	353	2,82	2
	м3								
			441	117,61	265	71	105	0,5744	–
663 Е6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,01185	5239,08	327,33	62	4	24	11,6	–
	т								
			1890	123,75	22	1	105	0,6	–
664 4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,01185	53000		628				
	т								
665 Е7-45-5	Укладка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5м2	4	951,48	200,77	3806	803	2075	1,74	7
	шт сборных конструкций								
			299,25	71,15	1197	285	140	0,3052	1
666 30-17-801	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 36.12-8т СТ РК 949-92	4	7007		28028				
	шт								
668 Е7-59-1	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких	55,8	208,39	12,56	11628	701	14433	1,08	60
	м ступеней								
			180	4,75	10044	265	140	0,0232	1
669 30-21-8	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки (ГОСТ 8717.0-84*)	55,8	1230		68634				
	м								
	Всего прямые затраты				**1526279**	**39306**			**558**
					93176	**13891**			**57**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				1393799				
	Накладные расходы, тенге				127748				
	- заработная плата, тенге				19162				
	- трудоемкость, чел-ч				64				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				99242				
	Всего				**1753269**				
	Временные здания и сооружения (1,8 %)				31559				
	- сметная заработная плата, тенге				4450				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				25				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)				43193				
	- сметная заработная плата, тенге				19869				

- нормативная трудоемкость, чел-ч	121
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	17848
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	7139
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**1853008**
понижающий коэффициент к=0,9961537534	**1845881**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.	**5052176**
- материалы, тенге	3800155
- сметная заработная плата, тенге	478591
- нормативная трудоемкость, чел-ч	825
Налог (2 %)	101044
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**5153220**
НДС (12 %)	618386
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**5771606**

Заказчик:

Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

_____ **А.К.Ажмурат**

Технический надзор

Вр.и.о директора ТОО "Бестау-С"

_____ **Е.К.Шакимов**

Подрядчик:

Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ **Н.К.Темирбулатов**

Руководитель отдела капитального строительства

_____ **А.Т.Мушкенов**

Эксперт технического надзора

_____ **Т.М.Омаров**

Руководитель технического отдела ПГС

_____ **А.К. Омаров** расценки соответствуют

Главный специалист технического отдела ПГС

_____ **С.Е. Музафар** (расценки соответствуют)

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ **Т.Ж. Досанов**

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Наименование стройки: Строительство областного онкологического диспансера на 200 коек с поликлиникой на 100 посещений в смену в г.Павлодаре

Наименование объекта: Стационар на 227 коек с пищеблоком и прачечной. Блок Б

Договор № 95/17 от 21.04.2017г., доп.согл. №1 от 04.07.2017г., доп.согл. №2 от 21.08.2017г., доп.согл. №3 от 23.10.17г., доп.согл. №4 от 5.12.17г., доп.согл. №5 от 25.12.17г., доп.согл. №6 от 9.01.18г., доп.согл. №7 от 7.02.18г.

Акт № 150 от 24.05.2018 г.
приемки выполненных работ за май-2 2018 г.
(локальная смета 2-2-2)
Общестроительные работы

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 3 Стены								
		3.4 = Внутренние стены толщиной 510 и 380мм =								
182	Е8-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м	24,3	1032,66	337,41	25094	8199	22839	4,38	106
		м3 кладки		670,5	126	16293	3062	118	0,62	15
183	99-1-1(пл)пр	Кирпич силикатный утолщенный, 250х120х88мм М-100/25	7109	16,14		114739				
		шт								
184	30-2-6	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М-75	2,27	6870		15595				
		м3								
		3.6 = Перегородки =								
196	Е8-7-3	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	85	272,54	34,73	23166	2952	23873	1,43	122
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		225	13,01	19125	1106	118	0,0635	5
197	99-1-1(пл)пр	Кирпич силикатный утолщенный, 250х120х88мм М-100/25	428	16,14		6908				
		шт								

198 30-6-7	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 x 120 x 65 мм ГОСТ 530-2012 (в санузлах и душевых) *1000шт*	2,25	17824		40104				
199 30-2-5	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98 *м3*	1,8	6330		11394				
200 4-1-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=4 мм *т*	0,0227	50800		1153				
201 Е7-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг (крепление перегородок) *т стальных элементов*	0,0636	175710,1	1826,1	11175	116	783	42,7	3
			8100	690,75	515	44	140	3,37	–
3.8 =Рамки веткамер Р-1, Р-2. =									
204 Е7-20-4	Установка рамки Р-1 массой свыше 20кг *т стальных элементов*	0,02046	172169,94	1216,94	3523	25	183	31,4	1
			5940	459	122	9	140	2,25	–
205 Е7-20-3	Установка рамки Р-2 массой до 20 кг *т стальных элементов*	0,03164	175710,1	1826,1	5559	58	389	42,7	1
			8100	690,75	256	22	140	3,37	–
206 Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз *м2*	2,084	21,8	0,05	45	–	11	0,0295	–
			5,81	0,02	12	–	90	0,0001	–
207 Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза *м2*	4,168	20,36	0,02	85	–	15	0,0213	–
			4,16	–	17	–	90	–	–
Раздел 4 Покрытия и перекрытия									
4.28 = Перекрытие на отм +13,200 =									
507 Е7-45-5	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2 *шт сборных конструкций*	13	951,48	200,77	12369	2610	6741	1,74	23
			299,25	71,15	3890	925	140	0,3052	4
508 Е7-45-6	Установка панелей с опиранием на две стороны , площадью до 10 м2 *шт сборных конструкций*	29	1539,77	373,54	44653	10833	24394	2,66	77
			465,75	135,07	13507	3917	140	0,6052	18
509 30-17-1189	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 60.15-8т СТ РК 949-92 *шт*	14	14227		199178				

510 30-17-1159	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 30.15-8т СТ РК 949-92 *шт*	8	7104	56832
511 30-17-795	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 30.12-8т СТ РК 949-92 *шт*	2	5609	11218
512 30-17-813	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 48.12-8т СТ РК 949-92 *шт*	1	9494	9494
514 30-17-2287	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 66.12-8 *шт*	5	11834	59170
515 30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см *м2*	77,455	2940	227718
516 99-1-1(пл)	Надбавка к поз 30-17-8 - 30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов *м2*	53,025	45	2386
517 99-1-2(пл)	Надбавка к поз 30-17-8 - 30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов (п-6) *м2*	24,43	45	1099
518 99-1-3(пл)	Надбавка на 1м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка / включая собственную массу / 960-1050 кг/м2, пролет 3,01-3,45м *м2*	1,65	20	33
519 99-1-4(пл)	Надбавка на 1м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка / включая собственную массу / 960-1050 кг/м2, пролет4,36- 4,65 м *м2*	19,57	128	2505
520 99-1-5(пл)	Надбавка на 1м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка / включая собственную массу / 960-1050 кг/м2, пролет 4,66 - 4,95 м *м2*	9,6	161	1546
521 99-1-6(пл)	Надбавка на 1м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка / включая собственную массу / 960-1050 кг/м2, пролет 5,86 -6,15м *м2*	8,4	306	2570

522 99-1-7(пл)	Надбавка на 1м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка / включая собственную массу / 960-1050 кг/м2, пролет 10,2 м	24,43	879		21474				
	м2								
523 Е6-1-1	Заполнение пустот в плитах перекрытия (бетон кл. В15)	2,28	7010,95	66,01	15985	151	528	1,35	3
	м3								
			195,75	24,93	446	57	105	0,1218	–
4.29 = Монолитная плита ПМ-2 (1шт) =									
524 Е6-22-5	Устройство ребристых перекрытий на высоте от опорной площади до 6 м (бетон В20)	1,54	14153,89	379,21	21797	584	3656	13	20
	м3								
			2117,25	143,26	3261	221	105	0,6996	1
525 4-1-77	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=25-28 мм	0,13824	56200		7769				
	т								
526 4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,0463	65900		3051				
	т								
527 4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,0235	62000		1457				
	т								
528 4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,05916	41200		2437				
	т								
529 4-1-5	Арматурные заготовки не собранные в каркасы и сетки, сталь гладкая класса А-I диаметром 8 мм	0,0101	52102		526				
	т								
530 4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки, сталь гладкая класса А-I диаметром 6 мм	0,0006	55620		33				
	т								
4.30 = Монолитная плита ПМ-8 (1шт) =									
531 Е6-22-5	Устройство ребристых перекрытий на высоте от опорной площади до 6 м (бетон В20)	0,56	13611,89	379,21	7623	212	1329	13	7
	м3								
			2117,25	143,26	1186	80	105	0,6996	–
532 4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,01338	65900		882				
	т								
533 4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,00914	67700		619				

		т								
534	4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,00912	62000		565				
		т								
535	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм (С-1)	0,0273	41200		1125				
		т								
536	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные вм каркасы и сетки, сталь гладкая класса А-I диаметром 8 мм	0,00135	52102		70				
		т								
	4.31 = Монолитная плита ПМ-10 (1шт) =									
537	Е6-22-5	Устройство ребристых перекрытий на высоте от опорной площади до 6 м (бетон В 20)	0,78	14153,89	379,21	11040	296	1851	13	10
		м3		2117,25	143,26	1651	112	105	0,6996	1
538	4-1-77	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=25-28 мм	0,0798	56200		4485				
		т								
539	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,02457	65900		1619				
		т								
540	4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,01408	62000		873				
		т								
541	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,0328	41200		1351				
		т								
542	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки сталь гладкая класса А-I d- 8 мм	0,006	52102		313				
		т								
	4.32 = Монолитная плита ПМ-11 (1шт) =									
543	Е6-22-5	Устройство ребристых перекрытий на высоте от опорной площади до 6 м (бетон В20)	0,75	14153,9	379,21	10615	284	1780	13	10
		м3		2117,25	143,26	1588	107	105	0,6996	1
544	4-1-77	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=25-28 мм	0,0824	56200		4631				
		т								
545	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,02697	65900		1777				
		т								

546 4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,01568	62000		972				
	т								
547 4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм (С-1)	0,02904	41200		1196				
	т								
548 4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I диаметром 8 мм	0,00594	52102		309				
	т								
4.33 = Монолитная плита ПМ-12 (1шт) =									
549 Е6-22-5	Устройство ребристых перекрытий на высоте от опорной площади до 6 м (бетон В20)	0,45	14153,9	379,21	6369	171	1068	13	6
	м3		2117,25	143,26	953	64	105	0,6996	–
550 4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,01496	65900		986				
	т								
551 4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,00904	67700		612				
	т								
552 4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,0102	62000		632				
	т								
553 4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм (С-1)	0,0216	41200		890				
	т								
554 4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I диаметром 8 мм	0,00171	52102		89				
	т								
4.34 = Монолитная плита ПМ-14 (1шт) =									
555 Е6-22-5	Устройство ребристых перекрытий на высоте от опорной площади до 6 м (бетон В20)	1,26	14153,9	379,21	17834	478	2991	13	16
	м3		2117,25	143,26	2668	181	105	0,6996	1
556 4-1-77	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=25-28 мм	0,13824	56200		7769				
	т								
557 4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,04566	65900		3009				
	т								

558 4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,02408	62000		1493				
	т								
559 4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,05968	41200		2459				
	т								
560 4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I диаметром 8 мм	0,0101	52102		526				
	т								
561 4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I диаметром 6 мм	0,0006	55620		33				
	т								
4.35 = Монолитные участки (Му2 -2шт, Му3 , 4, 4в, 6зв -1шт) Му5 -3шт) =									
562 Е6-22-9	Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм (МУ-2-2 штуки)	1,52	9798,7	269,2	14894	409	2289	8,21	12
	м3		1332	101,7	2025	155	105	0,4966	1
563 4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,1068	65900		7038				
	т								
564 4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,2344	67700		15869				
	т								
565 Е12-14-2	Засыпка плит керамзитом	1,34	4799,72	245,72	6432	329	758	2,71	4
	м3 утеплителя		382,5	92,25	513	124	119	0,45	1
566 Е6-22-9	Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм (Му-3,4,4а, 6зв-1шт, Му5-3шт)	2,39	6505,53	269,2	15548	643	3597	8,21	20
	м3		1332	101,7	3183	243	105	0,4966	1
567 30-1-30	Бетон легкий на пористых заполнителях объемным весом 1200 кг/м3 класса В5 (50%)	1,21293	14300		17345				
	м3								
568 4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,15896	65900		10475				
	т								
569 4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,272	67700		18414				

		т								
4.36 = Анкера, перемычки, опорные подушки =										
570	Е7-11-1	Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т	2	396,25	250,96	793	502	612	0,813	2
		шт сборных конструкций		130,73	88,22	261	176	140	0,3715	1
571	30-15-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 (5ПВ34-20)	0,37	21759		8051				
		м3								
572	Е7-53-11	Установка опорных подушек	4	435,3	24,15	1741	97	1012	1,03	4
		шт сборных конструкций		171,9	8,83	688	35	140	0,0405	–
573	30-14-3	Опорные подушки	0,08	21100		1688				
		м3								
574	Е7-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг (А-1, А-2, МС-5)	0,03361	175710,1	1826,1	5906	61	413	42,7	1
		т стальных элементов		8100	690,75	272	23	140	3,37	–
Раздел 6 Лестница Л1										
784	Е9-25-1	Монтаж балки Б-1	0,18016	5030,5	2020,02	906	364	450	14,1	3
		т конструкций		2272,5	502,43	409	91	90	1,79	–
785	2-1-120	Балки дополнительные и кровельные из прокатных профилей	0,18016	101700		18322				
		т								
786	Е9-48-4	Электродуговая сварка покрытий (фермы,балки) при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,18016	2452,13	545,76	442	98	200	5,25	1
		т		1230,75	–	222	–	90	–	–
787	99-1-1(пл)	Надбавка за применение марки стали С245	0,18016	1860		335				
		тн								
788	Е6-22-9	Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм	0,5	9798,7	269,2	4899	135	753	8,21	4
		м3		1332	101,7	666	51	105	0,4966	–
789	4-1-74	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=14 мм	0,0319	61300		1955				
		т								
790	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,0037	65000		241				

		т								
791	Е9-25-1	Монтаж косоуров Кс-2т. Кс-2н	0,3929	5030,5	2020,02	1976	794	981	14,1	6
		т конструкций								
				2272,5	502,43	893	197	90	1,79	1
792	2-1-146	Косоуры	0,3929	108500		42630				
		т								
793	Е9-48-4	Электродуговая сварка косоуров	0,3929	2452,13	545,76	963	214	436	5,25	2
		т								
				1230,75	–	484	–	90	–	–
794	99-1-1(пл)	Надбавка за применение марки стали С 245	0,3929	1860		731				
		тн								
795	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	85,4	20,36	0,02	1739	2	320	0,0213	2
		м2								
				4,16	–	355	–	90	–	–
796	Е7-45-5	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	2	951,48	200,77	1903	402	1037	1,74	3
		шт сборных конструкций								
				299,25	71,15	599	142	140	0,3052	1
797	30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см (ПК33.15-8т)	7,92	2940		23285				
		м2								
798	30-17-8	Надбавка к поз 30-17-8 - 30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, (П-6)	7,92	45		356				
		м2								
799	30-17-145	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий , вырезов , нормативная нагрузка (включая собственную массу) 960-1050 кг/м2 , пролет 3,01-3,45м	7,92	20		158				
		м2								
800	Е7-59-1	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных гладких ступеней гладких	22,65	208,39	12,56	4720	284	5859	1,08	24
		м ступеней								
				180	4,75	4077	108	140	0,0232	1
801	30-21-8	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки (ГОСТ 8717.0-84*)	22,65	1230		27860				
		м								

<u>Раздел 7 Окна и двери</u>

7.3 = Окна с 1 по 5 этажи =

834	E10-91-8								
	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), трехстворчатых (в т. ч. при наличии створок глухого остекления), площадь проема более 2 м2 (ОК-1)	53,43	348,93	18,88	18643	1009	11386	1,0234	55
	м2 проемов		171,01	6,57	9137	351	120	0,0321	2
835	E10-91-6								
	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), двухстворчатых, площадь проема более 2 м2 (ОК-2, ОК-6)	8,11	346,04	18,87	2806	153	1391	0,8165	7
	м2 проемов		136,44	6,39	1107	52	120	0,0312	–
836	E10-91-3								
	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), одностворчатых, площадь проема до 2 м2 (ОК-5)	5,3296	472,81	19	2520	101	1432	1,303	7
	м2 проемов		217,73	6,18	1160	33	120	0,0302	–
837	6-1-719								
	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99 (ОК-1)	53,2	6433		342236				
	м2								
838	6-1-710								
	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99 (ОК-2, ОК-6)	8,11	6433		52172				
	м2								
839	6-1-706								
	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99 (ОК-5)	5,241	6433		33715				
	м2								
840	E10-91-7								
	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), трехстворчатых (в т. ч. при наличии створок глухого остекления), площадь проема до 2 м2 (ОК-7)	1,384	485,61	19,79	672	27	416	1,4635	2
	м2 проемов		244,55	6,57	338	9	120	0,0321	–

841	6-1-715	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	1,384	4884		6759			
		м2							
	Раздел 8 Полы								
	8.1 = Цокольный этаж = Тип 1=								
878	Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем на толщину 100мм ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кэкс1=2; кзпм1=2; кмат1=2;	535,43	149,8	5,24	80207	2806	15147	0,1362	73
		м2 площади уплотнения		21,02	1,98	11255	1060	123	0,0096	5
	8.2 Тип 2								
882	Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем на толщ 100мм ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кэкс1=2; кзпм1=2; кмат1=2;	44,8	149,8	5,24	6711	235	1268	0,1362	6
		м2 площади уплотнения		21,02	1,98	942	89	123	0,0096	–
	8.3 Тип 3								
888	Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем на толщ 100мм ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кэкс1=2; кзпм1=2; кмат1=2;	23,4	149,8	5,24	3505	123	662	0,1362	3
		м2 площади уплотнения		21,02	1,98	492	46	123	0,0096	–
		Всего прямые затраты				**1864167**	**35757**			**646**
						104568	**12892**			**60**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				1723846				
		Накладные расходы, тенге				142850				
		- заработная плата, тенге				21428				
		- трудоемкость, чел-ч				71				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				120421				
		Всего				**2127438**				
		Временные здания и сооружения (1,8 %)				38294				
		- сметная заработная плата, тенге				5399				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				31				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)				52411				
		- сметная заработная плата, тенге				24109				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				147				

Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	21657
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	8663
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**2248463**
понижающий коэффициент к=0,9961537534	**2239815**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.	**6130373**
- материалы, тенге	4700019
- сметная заработная плата, тенге	541794
- нормативная трудоемкость, чел-ч	955
Налог (2 %)	122607
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**6252980**
НДС (12 %)	750358
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**7003338**

Заказчик:

Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

_____ **А.К.Ажмурат**

Технический надзор

Вр.и.о директора ТОО "Бестау-С"

_____ **Е.К.Шакимов**

Подрядчик:

Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ **Н.К.Темирбулатов**

Руководитель отдела капитального строительства

_____ **А.Т.Мушкенов**

Эксперт технического надзора

_____ **Т.М.Омаров**

Руководитель технического отдела ПГС

_____ **А.К. Омаров** расценки соответствуют п.о

Главный специалист технического отдела ПГС

_____ **С.Е. Музафар** (расценки соответствуют)

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ **Т.Ж. Досанов**

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Наименование стройки: Строительство областного онкологического диспансера на 200 коек с поликлиникой на 100 посещений в смену в г.Павлодаре

Наименование объекта: Стационар на 227 коек с пищеблоком и прачечной. Блок В

Договор № 95/17 от 21.04.2017г., доп.согл. №1 от 04.07.2017г., доп.согл. №2 от 21.08.2017г., доп.согл. №3 от 23.10.17г., доп.согл. №4 от 5.12.17г., доп.согл. №5 от 25.12.17г., доп.согл. №6 от 9.01.18г., доп.согл. №7 от 7.02.18г.

Акт № 151 от 24.05.2018 г.

приемки выполненных работ за май-2 2018 г.

(локальная смета 2-2-3)

Общестроительные работы

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 2 Фундаменты									
35	Е6-1-20	Замоноличивание между блоками бетоном класса В 7,5	37,2	7151,49	311,32	266035	11581	21819	2,82	105
		м3		441	117,61	16405	4375	105	0,5744	21
36	30-1-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	37,2	192		7142				
		м3								
37	Е6-11-10	Армирование монолитных заделок	0,03081	5239,08	327,33	161	10	65	11,6	–
		т		1890	123,75	58	4	105	0,6	–
38	4-1-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 мм	0,02876	50900		1464				
		т								
39	4-1-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм	0,00205	53600		110				

		т							
2.4 Утепление блоков ФБС с внутренней стороны и стен тамбуров									
76 Е26-38-4	Устройство защиты от грызунов из металлической сетки	74,15	330,35	0,36	24495	27	1392	0,112	8
	м2 изолируемой поверхности		18,77	–	1392	–	100	–	–
77 Е8-12-1	Установка стержней в кирпичные стены (АС-12, деталь утепления стен тамбура)	0,00448	8679,65	422,15	39	2	45	56,4	–
	т металлических изделий		8257,5	157,5	37	1	118	0,77	–
78 4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I д 6 мм	0,00448	55620		249				
	т								
79 Е34-57-1	Укладка минераловатных плит толщиной 60 мм (АС-12, деталь утепления стен мтамбура)	30	56,07	1,17	1682	35	1827	0,345	10
	м2 поверхности		54,9	0,45	1647	14	110	0,0022	–
80 1-3-182	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка RKL жесткие	1,8	18500		33300				
	м3								
81 Е15-39-2	Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм, из П-образного профиля (АС-33, разрез 1-1, утепление блоков ФБС)	149,67	846,72	5,26	126729	787	31674	1,2016	180
	м2		201,08	0,47	30096	70	105	0,0022	–
82 Е34-57-2	Заполнение каркасов стен плитами минераловатными толщиной заполнения 70 мм	149,67	112,12	2,32	16781	347	18223	0,689	103
	м2 поверхности		109,8	0,88	16434	132	110	0,0043	1
83 1-3-182	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка RKL жесткие	10,48	18500		193880				
	м3								
84 Е13-43-1	Изоляция поверхности стен полиэтиленовой пленкой в один слой	149,67	477,68	1,27	71494	190	36433	1,42	213
	м2		270	0,47	40411	70	90	0,0023	–
2.5 Световые приямки 12 штук(листы 12, 33)									
85 Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	32,76	74,9	2,62	2454	86	462	0,0681	2
	м2 площади уплотнения		10,51	0,99	344	32	123	0,0048	–
86 Е6-13-1	Устройство бетонных стен и днища световых приямков	10,8	7124,98	86,6	76950	935	5933	3,06	33
	м3		490,5	32,72	5297	353	105	0,1598	2

87	Е6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок (лист 33, сечение 2-2)	0,13417	5239,08	327,33	703	44	285	11,6	2
		т		1890	123,75	254	17	105	0,6	–
88	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм (АС-33, разрез 2-2)	0,13417	67700		9083				
		т								

Раздел 3 Стены

3.1 Наружные стены

109	Е8-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	44,645	1073,84	335,84	47942	14994	43501	4,54	203
		м3 кладки		699,75	126	31240	5625	118	0,61	27
111	99-1-2(пл)ТО	Кирпич силикатный утолщенный, 250х120х88 мм: М-100/25 (4-5 этажи)	13063,146	16,14		210839				
		шт								
112	30-2-6	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М75	9,64332	6870		66250				
		м3								
113	Е26-33-1	Теплоизоляция стен плитами ПСБ-С-35	15,2831	3679,88	185,63	56240	2837	50962	18,17	278
		м3 изоляции		3264,75	69,75	49896	1066	100	0,34	5
114	1-3-4083	Плиты из вспененного полистирола ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-86	15,08001	5454		82246				
		м3								
116	Е8-7-6	Облицовка наружных стен керамическим кирпичом при высоте этажа свыше 4 м на растворе М75	111,66	183,98	34,37	20543	3838	19720	0,925	103
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		136,8	12,87	15275	1437	118	0,0629	7
117	30-6-33	Кирпич керамический утолщенный лицевой марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012	4,2148	19500		82189				
		1000шт								
118	30-2-6	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М75	1,88136	6870		12925				
		м3								
119	Е8-11-1	Расшивка швов кладки из кирпича т.ч. п.3.2: ктрр1=0,75; кзпр1=0,75;	126,66	29,2	–	3698	–	4364	0,16425	21
		м2 стен (без вычета проемов)		29,2	–	3698	–	118	–	–

120	Е8-35-1	Установка и разборка наружных инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для кладки и облицовки	168,175	125,15	0,62	21047	104	13709	0,434	73
		м2 вертикальной проекции		68,85	0,23	11579	39	118	0,0011	–
121	Е8-15-1	Кладка парапета из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом при высоте этажа до 4 мм	-15,775	1377,93	305,8	-21737	-4824	-21490	6,41	-101
		м3 кладки		1039,5	114,98	-16398	-1814	118	0,56	-9
122	99-1-3(пл)ТО	Кирпич силикатный утолщенный, 250х120х88 мм: М-100/25	-2551	16,14		-41173				
		шт								
123	30-6-33	Кирпич керамический утолщенный лицевой марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012	-2,125	19500		-41438				
		1000шт								
124	30-2-6	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М75	-3,26542	6870		-22433				
		м3								
125	Е7-56-2	Устройство деформационных вертикальных швов в зданиях кирпичных и крупноблочных	41,53	218,43	0,9	9071	37	5096	0,538	22
		м шва		87,3	0,34	3626	14	140	0,0016	–

Раздел 4 Покрытие и перекрытия

4.12 Перекрытие на отм. +12,900

265	Е7-45-5	Укладка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	10	951,48	200,77	9515	2008	5187	1,74	17
		шт сборных конструкций		299,25	71,15	2993	712	140	0,3052	3
266	Е7-45-6	Укладка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	21	1539,78	373,54	32335	7844	17664	2,66	56
		шт сборных конструкций		465,75	135,07	9781	2836	140	0,6052	13
267	30-17-1189	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные ПК 60.15-8т СТ РК 949-92	17	14227		241859				
		шт								
268	30-17-825	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные ПК 60.12-8т СТ РК 949-92	5	12169		60845				
		шт								
269	30-17-1159	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные ПК 30.15-8т СТ РК 949-92	2	7104		14208				
		шт								

270	30-17-795	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные ПК 30.12-8т СТ РК 949-92	4	5609		22436				
		шт								
271	30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см (ПК 30.10 - 6 шт)	9	2940		26460				
		м2								
272	99-30-17-8А	Надбавка к поз. 30-17-8 - 30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделия за вычетом площади отверстий, вырезов	9	45		405				
		м2								
273	Е6-1-1	Заполнение пустот в плитах перекрытия (бетон кл. В15)	1,625	7010,95	66,01	11393	107	377	1,35	2
		м3		195,75	24,93	318	41	105	0,1218	–
	4.13 Монолитная плита ПМ-2 (1 шт)									
274	Е6-22-5	Устройство ребристых перекрытий на высоте от опорной площади до 6 м (бетон В20)	0,547	14153,9	379,21	7742	207	1298	13	7
		м3		2117,25	143,26	1158	78	105	0,6996	–
275	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,02044	65900		1347				
		т								
276	4-1-70	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=6 мм	0,00508	73000		371				
		т								
277	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,0056	65000		364				
		т								
278	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм (С-1)	0,0122	41200		503				
		т								
279	4-1-4	Арматурные заготовки не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I д 6 мм	0,00108	55620		60				
		т								
	4.14 Монолитная плита ПМ-3 (2 штуки)									
280	Е6-22-5	Устройство ребристых перекрытий на высоте от опорной площади до 6 м (бетон В20)	0,764	14153,9	379,21	10814	290	1813	13	10
		м3		2117,25	143,26	1618	109	105	0,6996	1
281	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,0276	65900		1819				
		т								

282	4-1-70	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=6 мм	0,01376	73000		1004				
		т								
283	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,00864	65000		562				
		т								
284	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм (С-1)	0,02208	41200		910				
		т								
285	4-1-4	Арматурные заготовки не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I д 6 мм	0,00156	55620		87				
		т								
	4.15 Монолитная плита ПМ-4 (1 шт)									
286	Е6-22-5	Устройство ребристых перекрытий на высоте от опорной площади до 6 м (бетон В20)	0,45	14153,9	379,21	6369	171	1068	13	6
		м3		2117,25	143,26	953	64	105	0,6996	–
287	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,01448	65900		954				
		т								
288	4-1-70	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=6 мм	0,0036	73000		263				
		т								
289	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,00464	65000		302				
		т								
290	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм (С-1)	0,01304	41200		537				
		т								
291	4-1-4	Арматурные заготовки не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I д 6 мм	0,00078	55620		43				
		т								
	4.16 Монолитные участки (Ум3-9 шт, Ум2-5 шт)									
292	Е6-22-9	Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм (Ум-3 9 штук)	1,26	6505,53	269,2	8197	339	1896	8,21	10
		м3		1332	101,7	1678	128	105	0,4966	1
293	30-1-30	Бетон легкий на пористых заполнителях объемным весом 1200 кг/м3 класса В5 (50%)	0,63945	14300		9144				
		м3								

294	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,02997	65000		1948				
		т								
295	4-1-55	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм	0,20279	60500		12269				
		т								
296	Е6-22-9									
		Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм (Ум-2 5 штук)	1	6505,53	269,2	6506	269	1506	8,21	8
		м3								
				1332	101,7	1332	102	105	0,4966	–
297	30-1-30	Бетон легкий на пористых заполнителях объемным весом 1200 кг/м3 класса В5 (50%)	0,5075	14300		7257				
		м3								
298	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,02331	65000		1515				
		т								
299	4-1-55	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм	0,12495	60500		7559				
		т								
300	Е7-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг (А-1, А-2, МС5, стержни диам. 12 мм)	0,02927	82810,1	1826,1	2424	53	360	42,7	1
		т стальных элементов								
				8100	690,75	237	20	140	3,37	–
	Раздел 6 Лестница Л1									
427	Е9-25-1	Монтаж балки Б-1	0,7002	5030,5	2020,02	3522	1414	1749	14,1	10
		т конструкций								
				2272,5	502,43	1591	352	90	1,79	1
428	2-1-120	Балки из прокатных профилей	0,7002	101700		71210				
		т								
429	99-1-1(пл)	Надбавка за применение марки стали С245	0,7002	1860		1302				
		т								
430	Е9-48-4									
		Электродуговая сварка покрытий (фермы,балок) при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,7002	2452,13	545,76	1717	382	776	5,25	4
		т								
				1230,75	–	862	–	90	–	–
436	Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций (в местах опирания балки Б-1)	0,0562	8679,65	422,15	488	24	558	56,4	3
		т металлических изделий								
				8257,5	157,5	464	9	118	0,77	–

437 4-1-90									
	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,0562	41200		2315				
	т								
438 Е9-25-1	Монтаж косоуров Кс-2т, Кс-2н	1,7456	5030,5	2020,02	8781	3526	4360	14,1	25
	т конструкций								
			2272,5	502,43	3967	877	90	1,79	3
439 2-1-146	Косоуры	1,7456	108500		189398				
	т								
440 Е9-48-4									
	Электродуговая сварка покрытий (фермы,балок) при монтаже одноэтажных производственных зданий	1,7456	2452,13	545,76	4280	953	1933	5,25	9
	т								
			1230,75	–	2148	–	90	–	–
441 99-1-1(пл)	Надбавка за применение марки стали С245	1,7456	1860		3247				
	т								
442 Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	170,748	20,35	0,02	3475	3	639	0,0213	4
	м2								
			4,16	–	710	–	90	–	–
443 Е6-1-20	Замоноличивание косоура Кс-1т	0,6	7959,43	311,32	4776	187	353	2,82	2
	м3								
			441	117,61	265	71	105	0,5744	–
444 Е6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,01185	5239,08	327,33	62	4	24	11,6	–
	т								
			1890	123,75	22	1	105	0,6	–
445 4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,01185	53000		628				
	т								
446 Е7-45-5	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	8	951,48	200,77	7612	1606	4148	1,74	14
	шт сборных конструкций								
			299,25	71,15	2394	569	140	0,3052	2
447 30-17-801	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные ПК 36.12-8т СТ РК 949-92	6	7007		42042				
	шт								
448 30-17-1165	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные ПК 36.15-8т СТ РК 949-92	2	8492		16984				
	шт								
449 Е7-59-1	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких	94,8	208,39	12,56	19755	1191	24520	1,08	102
	м ступеней								
			180	4,75	17064	450	140	0,0232	2

450 30-21-8	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки (ГОСТ 8717.0-84*)	94,8	1230		116604				
	м								
454 Е6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,04464	5239,08	327,33	234	15	95	11,6	1
	т		1890	123,75	84	6	105	0,6	–
455 4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,04464	41200		1839				
	т								
456 Е7-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,0566	13010,1	1826,1	736	103	696	42,7	2
	т стальных элементов		8100	690,75	458	39	140	3,37	–
457 1-1-877	Прокат полосовой, толщина 10-75 мм, ширина 100-200 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп	0,0566	55300		3130				
	т								
458 99-1-1(пл)	Надбавка за применение марки стали С245	0,0566	1860		105				
	т								
459 Е7-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,02824	175710,1	1826,1	4962	52	349	42,7	1
	т стальных элементов		8100	690,75	229	20	140	3,37	–
	Всего прямые затраты				**2338490**	**51778**			**1549**
					261617	**17919**			**80**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				2025094				
	Накладные расходы, тенге				305389				
	- заработная плата, тенге				45808				
	- трудоемкость, чел-ч				153				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				158633				
	Всего				**2802512**				
	Временные здания и сооружения (1,8 %)				50445				
	- сметная заработная плата, тенге				7113				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				40				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)				69042				

- сметная заработная плата, тенге	31759
- нормативная трудоемкость, чел-ч	193
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	28530
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	11412
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**2961941**
понижающий коэффициент к=0,9961537534	**2950549**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.	**8075652**
- материалы, тенге	5521364
- сметная заработная плата, тенге	1101926
- нормативная трудоемкость, чел-ч	2015
Налог (2 %)	161513
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**8237165**
НДС (12 %)	988460
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**9225625**

Заказчик:

Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

А.К.Ажмурат

Технический надзор

Вр.и.о директора ТОО "Бестау-С"

Е.К.Шакимов

Подрядчик:

Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

Н.К.Темирбулатов

Руководитель отдела капитального строительства

А.Т.Мушкенов

Эксперт технического надзора

Т.М.Омаров

Руководитель технического отдела ПГС

А.К. Омаров расценки соответствуют пд.

Главный специалист технического отдела ПГС

С.Е. Музафар (расценки соответствуют)

Главный специалист отдела капитального строительства

Т.Ж. Досанов

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Наименование стройки: Строительство областного онкологического диспансера на 200 коек с поликлиникой на 100 посещений в смену в г.Павлодаре

Наименование объекта: Радиологический корпус

Договор № 95/17 от 21.04.2017г., доп.согл. №1 от 04.07.2017г., доп.согл. №2 от 21.08.2017г., доп.согл. №3 от 23.10.17г., доп.согл. №4 от 5.12.17г., доп.согл. №5 от 25.12.17г., доп.согл. №6 от 9.01.18г., доп.согл. №7 от 7.02.18г.

Акт № 152 от 24.05.2018 г.
приемки выполненных работ за май-2 2018 г.
(локальная смета 2-4-1)
Общестроительные работы

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 2 Фундаменты									
21	Е6-1-22	Замоноличивание между ФЛ бетоном класса В15 *м3*	0,5	8235,07	353,46	4118	177	378	3,6	2
				585	133,52	293	67	105	0,6521	–
22	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм *т*	0,01417	67700		959				
23	4-1-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=4 мм *т*	0,00327	50800		166				
	2.5 Блоки ФБС									
54	Е6-1-20	Замоноличивание между блоками бетоном класса В7,5 *м3*	14,5	7151,48	311,32	103696	4514	8505	2,82	41
				441	117,61	6395	1705	105	0,5744	8
55	Е6-1-22	Устройство монолитных железобетонных блоков - В10 *м3*	1,04	7783,39	353,46	8095	368	784	3,6	4

			585	133,52	608	139	105	0,6521	1
56 30-1-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов *м3*	16,1781	192		3106				
57 4-1-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 мм *т*	0,1264	61200		7736				
58 4-1-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм *т*	0,01027	68200		700				

Раздел 3 Стены

3.1 =Наружные стены =

144 Е8-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м *м3 кладки*	37,09	1073,84	335,84	39829	12456	36140	4,54	168
			699,75	126	25954	4673	118	0,61	23
145 99-1-1(пл)пр	Кирпич силикатный утолщенный,250x120x88 М150/35 *шт*	10850,2295	16,77		181958				
146 30-2-5	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 *м3*	2,61144	6330		16530				
147 Е26-33-1	Теплоизоляция стен плитами ПСБ-С-35 *м3 изоляции*	10,2681	3679,88	185,63	37785	1906	34239	18,17	187
			3264,75	69,75	33523	716	100	0,34	3
148 1-3-4083	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-86 *м3*	4,03873	5454		22027				
150 Е8-7-6	Облицовка наружных стен керамическим кирпичем при высоте этажа свыше 4 м на растворе М50 *м2 перегородок (за вычетом проемов)*	100,935	183,98	34,37	18570	3469	17826	0,925	93
			136,8	12,87	13808	1299	118	0,0629	6
151 30-6-33	Кирпич керамический утолщенный лицевой марки М100, размерами 250 мм x 120 мм x 88 мм ГОСТ 530-2012 *1000шт*	3,04697	19500		59416				
152 30-2-5	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 *м3*	1,6236	6330		10277				

153	Е8-11-1	Расшивка швов кладки из кирпича ктрр1=0,75; ктрм1=0,75; кзпр1=0,75; кэкс1=0,75; кзпм1=0,75; кмат1=0,75;	101	29,2	–	2949	–	3480	0,16425	17
		м2 стен (без вычета проемов)		29,2	–	2949	–	118	–	–
154	Е8-35-1	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчаиых для кладки и облицовки	120,17	125,15	0,62	15039	75	9796	0,434	52
		м2 вертикальной проекции		68,85	0,23	8274	28	118	0,0011	–
	3.2 =Внутренние стены =									
164	Е8-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м	80,605	1032,66	337,41	83238	27197	75758	4,38	353
		м3 кладки		670,5	126	54046	10156	118	0,62	50
165	99-1-1(пл)пр	Кирпич силикатный утолщенный,250х120х88 М100/25	23294,305	16,14		375970				
		шт								
166	30-2-5	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50	12,87268	6330		81484				
		м3								
	3.5 =Перемычки =									
181	Е7-44-10	Укладка перемычек массой до 0,3 т □	55	108,41	66,43	5963	3654	3674	0,148	8
		шт сборных конструкций		23,85	23,85	1312	1312	140	0,1051	6
182	Е7-11-1	Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т	5	396,25	250,96	1981	1255	1533	0,813	4
		шт сборных конструкций		130,73	88,22	654	441	140	0,3715	2
183	30-15-188	Перемычки железобетонные брусковые 8ПБ19-3-п ГОСТ 948-84	2	497		994				
		шт								
184	30-15-211	Перемычки железобетонные брусковые 10ПБ21-27-п ГОСТ 948-84	9	1882		16938				
		шт								
185	30-15-197	Перемычки железобетонные брусковые 9ПБ21-8-п ГОСТ 948-84	4	702		2808				
		шт								
186	30-15-213	Перемычки железобетонные брусковые 10ПБ25-27-п ГОСТ 948-84	5	2669		13345				
		шт								

187 30-15-199	Перемычки железобетонные брусковые 9ПБ22-3-п ГОСТ 948-84	3	721		2163				
	шт								
188 30-15-204	Перемычки железобетонные брусковые 9ПБ25-8-п ГОСТ 948-84	5	1070		5350				
	шт								
189 30-15-203	Перемычки железобетонные брусковые 9ПБ25-3-п ГОСТ 948-84	1	819		819				
	шт								
190 30-15-193	Перемычки железобетонные брусковые 9ПБ16-37-п ГОСТ 948-84	10	860		8600				
	шт								
191 30-15-187	Перемычки железобетонные брусковые 8ПБ17-2-п ГОСТ 948-84	1	340		340				
	шт								
192 30-15-207	Перемычки железобетонные брусковые 9ПБ27-8-п ГОСТ 948-84	1	1126		1126				
	шт								
193 30-15-206	Перемычки железобетонные брусковые 9ПБ26-4-п ГОСТ 948-84	2	858		1716				
	шт								
194 30-15-185	Перемычки железобетонные брусковые 8ПБ13-1-п ГОСТ 948-84	16	195		3120				
	шт								
196 30-15-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 (9ПБ29-4, 5ПБ31-27)	0,15	21759		3264				
	м3								
197 Е7-44-5	Укладка прогонов масса до 1т	3	638,19	292,42	1915	877	1683	1,62	5
	шт сборных конструкций		297	103,75	891	311	140	0,4463	1
200 30-15-32	Ригели, прогоны и балки для перекрытий (ГОСТ 24155-80) прямоугольные из тяжелого бетона класса В22,5, длина более 2,5 до 4 м, объем до 1,0 м3	0,318	20200		6424				
	м3								
201 Е7-53-11	Установка опорных подушек	3	435,3	24,15	1306	72	759	1,03	3
	шт сборных конструкций		171,9	8,83	516	26	140	0,0405	–
202 30-14-3	Опорные подушки ОП4.4, ОП6,2, ОП6,4 , ОП5-4	0,1152	21100		2431				
	м3								
203 Е7-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,02226	175710,1	1826,1	3911	41	273	42,7	1
	т стальных элементов		8100	690,75	180	15	140	3,37	–

204 Е9-25-1	Установка стальных прогонов	0,13811	5030,5	2020,02	695	279	345	14,1	2
	т конструкций		2272,5	502,43	314	69	90	1,79	–
205 2-1-41	Прогоны стальные из одного профиля	0,1381	147100		20315				
	т								
206 Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	5,5244	21,8	0,05	120	–	29	0,0295	–
	м2		5,81	0,02	32	–	90	0,0001	–
207 Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	71,0568	20,36	0,02	1447	1	266	0,0213	2
	м2		4,16	–	296	–	90	–	–
208 Е26-30-1	Утепление изделиями из волокнистых и зернистых материалов (узлы А и Б)	1,975	6465,97	378,22	12770	747	7323	20,04	40
	м3 изоляции		3566,25	141,75	7043	280	100	0,69	1
209 1-3-181	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка OL-E жесткие	1,975	14600		28835				
	м3								
210 Е26-24-18	Обвертывание полиэтиленовой пленкой плит теплоизоляционных (узлы А и Б)	102,8	647,93	–	66607	–	3192	0,193	20
	м трубопровода		31,05	–	3192	–	100	–	–
211 1-1-507	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм	0,01439	30400		437				
	1000м2								
212 Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций (узел Б)	0,07647	8679,65	422,15	664	32	759	56,4	4
	т металлических изделий		8257,5	157,5	631	12	118	0,77	–
213 4-1-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=4 мм	0,07647	50800		3885				
	т								
214 Е7-20-3	Установка стальных крепежных элементов , монтажных изделий массой до 20 кг (узел А полоса 40х6)	0,07995	175710,1	1826,1	14048	146	984	42,7	3
	т стальных элементов		8100	690,75	648	55	140	3,37	–
3.6 Перемычки над отверстиями									
215 Е7-44-10	Укладка перемычек массой до 0,3 т	22	108,41	66,43	2385	1461	1470	0,148	3
	шт сборных конструкций		23,85	23,85	525	525	140	0,1051	2

216	30-15-190	Перемычки железобетонные брусковые 9ПБ13-37-п ГОСТ 948-84 *шт*	4	639		2556				
217	30-15-187	Перемычки железобетонные брусковые 8ПБ17-2-п ГОСТ 948-84 *шт*	2	340		680				
218	30-15-193	Перемычки железобетонные брусковые 9ПБ16-37-п ГОСТ 948-84 *шт*	5	860		4300				
219	30-15-185	Перемычки железобетонные брусковые 8ПБ13-1-п ГОСТ 948-84 *шт*	5	195		975				
220	30-15-194	Перемычки железобетонные брусковые 9ПБ18-8-п ГОСТ 948-84 *шт*	6	623		3738				

Раздел 6 Покрытие и перекрытия

6.12 = Перекрытия на отм + 6,900 =

469	Е7-45-5	Укладка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5м2 *шт сборных конструкций*	16	951,48	200,77	15224	3212	8296	1,74	28
				299,25	71,15	4788	1138	140	0,3052	5
470	Е7-45-6	Укладка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10м2 *шт сборных конструкций*	56	1539,77	373,54	86227	20918	47104	2,66	149
				465,75	135,07	26082	7564	140	0,6052	34
471	30-17-2293	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 72.12-8 *шт*	1	15674		15674				
472	30-17-2266	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 45.12-8 *шт*	1	7968		7968				
473	30-17-2296	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 75.12-8 *шт*	1	18758		18758				
474	30-17-1192	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 63.15-8т СТ РК 949-92 *шт*	12	14681		176172				
475	30-17-828	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 63.12-8т СТ РК 949-92 *шт*	9	12614		113526				

476	30-17-1189	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 60.15-8т СТ РК 949-92 *шт*	6	14227	85362
477	30-17-825	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 60.12-8т СТ РК 949-92 *шт*	6	12169	73014
478	30-17-1186	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 57.15-8т СТ РК 949-92 *шт*	1	13692	13692
479	30-17-822	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 57.12-8т СТ РК 949-92 *шт*	1	10361	10361
480	30-17-1183	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 54.15-8т СТ РК 949-92 *шт*	4	13292	53168
481	30-17-819	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 54.12-8т СТ РК 949-92 *шт*	7	10004	70028
482	30-17-1165	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 36.15-8т СТ РК 949-92 *шт*	1	8492	8492
483	30-17-795	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 30.12-8т СТ РК 949-92 *шт*	5	5609	28045
484	30-17-1159	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 30.15-8т СТ РК 949-92 *шт*	10	7104	71040
485	30-17-1171	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 42.15-8т СТ РК 949-92 *шт*	1	10230	10230
486	30-17-801	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 36.12-8т СТ РК 949-92 *шт*	1	7007	7007
487	30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см *м2*	45,73	2940	134446
488	30-17-8	Надбавка к поз 30-17-8 -30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов *м2*	45,73	45	2058
489	30-17-74	Надбавка на 1м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка (включая собственную массу (960-1050 кг/м2, пролет 7,06-7,35м (П-3у)	3,71	488	1810

		м2								
490	30-17-74	Надбавка на 1м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка (включая собственную массу (960-1050 кг/м2, пролет 3,76-4,05м (П-4у)	2,06	72		148				
		м2								
491	30-17-74	Надбавка на 1м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка (включая собственную массу (960-1050 кг/м2, пролет 6,76-7,05м (П-5у), пролет (7,5+6,3):2 =6,9м)	4,14	438		1813				
		м2								
492	30-17-74	Надбавка на 1м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка (включая собственную массу (960-1050 кг/м2, пролет6,16-6,45м (пролет 6,3м)	20,79	349		7256				
		м2								
493	30-17-74	Надбавка на 1м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка (включая собственную массу (960-1050 кг/м2, пролет 5,86-6,15м (пролет 6,0м)	3	306		918				
		м2								
494	30-17-74	Надбавка на 1м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка (включая собственную массу (960-1050 кг/м2, пролет 5,56- 5,85м (пролет 5,7м)	2,85	265		755				
		м2								
495	30-17-74	Надбавка на 1м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка (включая собственную массу (960-1050 кг/м2, пролет 5,26 -5,55м (пролет 5,4м)	2,7	229		618				
		м2								
496	30-17-74	Надбавка на 1м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка (включая собственную массу (960-1050 кг/м2, пролет 3,46- 3,75м (пролет 3,6м)	6,48	41		266				
		м2								
497	Е6-1-1	Заполнение пустот в плитах перекрытия (бетон кл В15)	3,34	7010,95	66,01	23417	220	774	1,35	5
		м3		195,75	24,93	654	83	105	0,1218	–
	6.15 = Плита монолитная ПМ-5 (1шт) =									
516	Е6-22-5	Устройство ребристых перекрытий на высоте от опорной площади до 6 м (бетон В20)	2,15	14153,9	379,21	30431	815	5103	13	28
		м3								

				2117,25	143,26	4552	308	105	0,6996	2
517 4-1-77	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=25-28 мм	0,18612	56200			10460				
	т									
518 4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,0154	67700			1043				
	т									
519 4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,04347	65900			2865				
	т									
520 4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,0312	62000			1934				
	т									
521 4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,0053	65000			345				
	т									
522 4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,08292	41200			3416				
	т									
523 4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки сталь гладкая класса А-I диаметром 8 мм	0,00991	52102			516				
	т									
524 4-1-4	Арматурные заготовки ,не собранные в каркасы и сетки ,сталь гладкая класса А-I диаметром 6 мм	0,00243	55620			135				
	т									
6.16 =	**Плита монолитная ПМ-6 (1шт) =**									
525 Е6-22-5	Устройство ребристых перекрытий на высоте от опорной площади до 6 м (бетон В15)	0,4	13611,89	379,21	5445	152	949	13	5
	м3									
			2117,25	143,26	847	57	105	0,6996	–
526 4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,0148	65900			975				
	т									
527 4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,01028	67700			696				
	т									
528 4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,004	65000			260				
	т									
529 4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,01346	41200			555				

		т								
530	4-1-5	Арматурные заготовки не собранные в каркасы и сетки сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм	0,0022	52102		115				
		т								
531	4-1-4	Арматурные заготовки не собранные вкаркасы и сетки ,сталь гладкая класса А-I диаметром 6 мм	0,00064	55620		36				
		т								
6.17 = Плита монолитная ПМ-7 (1шт) =										
532	Е6-22-5	Устройство ребристых перекрытий на высоте от опорной площади до 6 м (бетон В15)	1,35	13611,89	379,21	18376	512	3204	13	18
		м3		2117,25	143,26	2858	193	105	0,6996	1
533	4-1-77	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=25-28 мм	0,13698	56200		7698				
		т								
534	4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,0271	62000		1680				
		т								
535	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,01294	67700		876				
		т								
536	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,04068	65900		2681				
		т								
537	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,0032	65000		208				
		т								
538	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,0353	41200		1454				
		т								
539	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки, сталь гладкая класса А-I диаметром 8 мм	0,00756	52102		394				
		т								
540	4-1-4	Арматурные заготовки не собранные в каркасы и сетки сталь гладкая класса А-I диаметром 6 мм	0,00138	55620		77				
		т								
6.18 = Плита монолитная ПМ-9 (1шт) =										
541	Е6-22-5	Устройство ребристых перекрытий на высоте от опорной площади до 6 м (бетон В15)	0,48	13611,89	379,21	6534	182	1139	13	6
		м3								

			2117,25	143,26	1016	69	105	0,6996	–
542 4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,01492	65900		983				
	т								
543 4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,01028	67700		696				
	т								
544 4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,0048	65000		312				
	т								
545 4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,01166	41200		480				
	т								
546 4-1-4	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,0042	55620		234				
	т								
6.19 = Плита монолитная ПМ-10 (1шт)=									
547 Е6-22-5	Устройство ребристых перекрытий на высоте от опорной площади до 6 м (бетон В20)	1,39	14153,9	379,21	19674	527	3299	13	18
	м3								
			2117,25	143,26	2943	199	105	0,6996	1
548 4-1-77	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=25-28 мм	0,14436	56200		8113				
	т								
549 4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,02676	62000		1659				
	т								
550 4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,0051	67700		345				
	т								
551 4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,04116	65900		2712				
	т								
552 4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,0015	65000		98				
	т								
553 4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,03256	41200		1341				
	т								
554 4-1-5	Арматурные заготовки не собранные в каркасы и сетки ,сталь гладкая класса А-I диаметром 8 мм	0,00756	52102		394				
	т								

555	4-1-4	Арматурные заготовки не собранные в каркасы и сетки ,сталь гладкая класса А-I диаметром 6 мм	0,00072	55620		40				
		т								
	6.20 = Монолитные участки (Ум-3,4,7,8 -1шт Ум -6 -2шт) =									
556	Е6-22-9	Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм	3,83	6505,53	269,2	24916	1031	5767	8,21	31
		м3								
				1332	101,7	5102	390	105	0,4966	2
557	30-1-30	Бетон легкий на пористых заполнителях объемным весом 1200 кг/м3 класса В5 (50%)	1,94372	14300		27795				
		м3								
558	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,28804	67700		19500				
		т								
559	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,04929	65000		3204				
		т								
560	Е7-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг (А-1, А-2, А-3, МС-5 и арматура д=12)	0,08845	175710,1	1826,1	15542	162	1088	42,7	4
		т стальных элементов								
				8100	690,75	716	61	140	3,37	–
	Раздел 10 Окна и двери									
	10.1 = Оконные проемы =									
699	Е10-91-8	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), трехстворчатых (в т. ч. при наличии створок глухого остекления), площадь проема более 2 м2 (ОК-1 , ОК-3)	13,62	348,94	18,88	4753	257	2902	1,0234	14
		м2 проемов								
				171,01	6,57	2329	89	120	0,0321	–
700	Е10-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), двухстворчатых, площадь проема более 2 м2 (ОК-2, ОК-6, ОК-7)	27,5	346,04	18,87	9516	519	4714	0,8165	22
		м2 проемов								
				136,44	6,39	3752	176	120	0,0312	1
701	Е10-91-5	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), двухстворчатых, площадь проема до 2 м2 (ОК-4, ОК-5, ОК-9)	8,92	427,5	19,32	3813	172	2058	1,1121	10
		м2 проемов								

			185,83	6,39	1658	57	120	0,0312	–
702	E10-91-2	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, глухих, площадь проема более 2 м2 (ОК-8)	1,4	378,27	18,53	530	26	272	0,934	1
		м2 проемов								
				156,07	6,18	218	9	120	0,0302	–
704	6-1-710									
		Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99 (ОК-2)	29,96	6433		192733				
		м2								
706	6-1-709									
		Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99 (ОК-4, ОК-5, ОК-9)	16,92	5618		95057				
		м2								
707	6-1-184	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99 (ОК-6, ОК-7)	5,4	5206		28112				
		м2								
		Всего прямые затраты				**2921869**	**87432**			**1351**
						219599	**32222**			**149**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				2614835				
		Накладные расходы, тенге				295865				
		- заработная плата, тенге				44380				
		- трудоемкость, чел-ч				148				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				193064				
		Всего				**3410798**				
		Временные здания и сооружения (1,8 %)				61394				
		- сметная заработная плата, тенге				8657				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				49				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)				84027				
		- сметная заработная плата, тенге				38652				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				235				

Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	34722
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	13889
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**3604830**
понижающий коэффициент к=0,9961537534	**3590965**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.	**9828471**
- материалы, тенге	7129277
- сметная заработная плата, тенге	1069107
- нормативная трудоемкость, чел-ч	1932
Налог (2 %)	196569
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**10025040**
НДС (12 %)	1203005
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**11228045**

Заказчик:

Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

_____ **А.К.Ажмурат**

Руководитель отдела капитального строительства

_____ **А.Т.Мушкенов**

Руководитель технического отдела ПГС

_____ **А.К. Омаров**

расценки соответствуют пр.

Главный специалист технического отдела ПГС

_____ **С.Е. Музафар** (расценки соответствуют)

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ **Т.Ж. Досанов**

Технический надзор

Вр.и.о директора ТОО "Бестау-С"

_____ **Е.К.Шакимов**

Эксперт технического надзора

_____ **Т.М.Омаров**

Подрядчик:

Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ **Н.К.Темирбулатов**

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области" Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Наименование стройки: Строительство областного онкологического диспансера на 200 коек с поликлиникой на 100 посещений в смену в г.Павлодаре

Наименование объекта: Патологоанатомический корпус

Договор № 95/17 от 21.04.2017г., доп.согл. №1 от 04.07.2017г., доп.согл. №2 от 21.08.2017г., доп.согл. №3 от 23.10.17г., доп.согл. №4 от 5.12.17г., доп.согл. №5 от 25.12.17г., доп.согл. №6 от 9.01.18г., доп.согл. №7 от 7.02.18г.

Акт № 153 от 24.05.2018 г.
приемки выполненных работ за май-2 2018 г.
(локальная смета 2-5-1)
Общестроительные работы

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 2 Фундаменты								
		2.3 = Световые приямки 6 штук (АС-16и)								
54	Е6-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг (рама)	0,07238	70437,87	304,24	5098	22	743	58	4
		т		9675	114,75	700	8	105	0,56	–
55	Е9-62-3	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях и на производственных базах	0,15294	27935,09	9375,11	4272	1434	2544	91	14
		т конструкций		16380	2107,33	2505	322	90	7,36	1
56	1-1-4476	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 45 мм х 45 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	0,09702	55352		5370				
		т								
57	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,05592	52400		2930				
		т								
58	Е9-53-2	Монтаж решетки	0,15294	9850,47	1162,94	1507	178	1028	46,6	7
		т конструкций								

			7357,5	108	1125	17	90	0,53	–
59 Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	6,5808	21,8	0,05	143	–	34	0,0295	–
	м2		5,81	0,02	38	–	90	0,0001	–
60 Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	13,1616	20,36	0,02	268	–	50	0,0213	–
	м2		4,16	–	55	–	90	–	–
61 Е22-8-1	Укладка дренажной трубы диам. 50мм	0,009	62566,88	6788,5	563	61	564	253	2
	км трубопровода		45675	2565	411	23	130	12,52	–
62 8-6-11	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*), черные легкие, 50х3 мм	9	295		2655				
	м								
63 Е23-1-2	Устройство щебеночного дренажа	6	1693,7	152,52	10162	915	1645	1,02	6
	м3 основания		153,68	57,15	922	343	130	0,279	2

Раздел 3 Стены

3.2 = Наружные стены здания =

92 Е13-43-1	Изоляция поверхности стен полиэтиленовой пленкой в один слой	-433,78	477,68	1,27	-207208	-551	-105593	1,42	-616
	м2		270	0,47	-117121	-204	90	0,0023	-1

Раздел 10 Внутренняя отделка

10.2 = Стены=

489 Е15-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	269,7	340,68	4,07	91881	1098	38698	0,74	200
	м2 оштукатуриваемой поверхности		135,68	0,97	36593	262	105	0,0517	14
490 Е15-70-1	Оштукатуривание по сетке стен (утепление стены ФБС)	211,47	1042,69	4,92	220498	1040	43280	1,15	243
	м2 оштукатуриваемой поверхности		193,05	1,87	40824	395	105	0,0091	2

10.4 = Стены =

502 Е15-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	594,56	340,68	4,07	202555	2420	85309	0,74	440
	м2 оштукатуриваемой поверхности		135,68	0,97	80670	577	105	0,0517	31

Раздел 11 Наружная отделка

521 Е15-40-2	Устройство наружных оконных отливов из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 200 мм	63	435,9	2,02	27462	127	4254	0,3925	25
	м		64,13	0,17	4040	11	105	0,0013	–
	Раздел 12 Разные работы								
	12.1 = Входы № 1 и № 2 =								
523 Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	24,92	74,9	2,62	1867	65	353	0,0681	2
	м2 площади уплотнения		10,51	0,99	262	25	123	0,0048	–
524 Е7-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	8	513,72	243,37	4110	1947	2150	0,668	5
	шт сборных конструкций		106,88	85,08	855	681	140	0,3375	3
525 Е7-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	20	785,88	389,08	15718	7782	8142	0,937	19
	шт сборных конструкций		153,9	136,92	3078	2738	140	0,5542	11
526 30-3-511	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 24.4.6-Т ГОСТ 13579-78	20	3676		73520				
	шт								
527 30-3-501	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 12.4.6-Т ГОСТ 13579-78	8	1849		14792				
	шт								
528 Е8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен , фундаментов	38,88	245,44	3,82	9543	149	1779	0,212	8
	м2 поверхности		37,35	1,44	1452	56	118	0,007	–
529 Е8-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м (на высоту 0,2м)	1,12	1073,84	335,84	1203	376	1092	4,54	5
	м3 кладки		699,75	126	784	141	118	0,61	1
530 30-6-33	Кирпич керамический пустотелый утолщенный (ГОСТ 530-95) , 250 x 120 x 88 М-100	0,32771	19500		6390				
	1000шт								
531 30-2-5	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	0,24192	6330		1531				
	м3								
532 Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки (бетон кл. В12,5)	2,4	6690,67	66,01	16058	158	557	1,35	3
	м3		195,75	24,93	470	60	105	0,1218	–
533 Е6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,07399	5239,08	327,33	388	24	156	11,6	1
	т								

			1890	123,75	140	9	105	0,6	–
534 4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,07399	41200		3048				
	т								
535 Е7-59-1	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных гладких ступеней	28,8	208,39	12,56	6002	362	7449	1,08	31
	м ступеней								
			180	4,75	5184	137	140	0,0232	1
536 30-21-8	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки (ГОСТ 8717.0-84*)	28,8	1230		35424				
	м								
12.2 = Вход № 3 =									
552 Е6-1-5	Устройство железобетонных фундаментов объемом до 3 м3	1,66	8736,96	112,36	14503	187	1854	6,34	11
	м3								
			1021,5	42,44	1696	70	105	0,2073	–
553 4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,01824	52400		956				
	т								
554 4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки, сталь гладкая класса А-I диаметром 6 мм	0,00736	55620		409				
	т								
555 4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,02796	62000		1734				
	т								
12.3 = Вход № 4 =									
584 Е7-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	2	513,72	243,37	1027	487	538	0,668	1
	шт сборных конструкций								
			106,88	85,08	214	170	140	0,3375	1
585 Е7-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	12	785,88	389,08	9431	4669	4886	0,937	11
	шт сборных конструкций								
			153,9	136,92	1847	1643	140	0,5542	7
586 30-3-511	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 24.4.6-Т ГОСТ 13579-78	12	3676		44112				
	шт								
587 30-3-501	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 12.4.6-Т ГОСТ 13579-78	2	1849		3698				
	шт								

588 Е8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетоеу стен , фундаментов	9,24	245,44	3,82	2268	35	422	0,212	2
	м2 поверхности		37,35	1,44	345	13	118	0,007	–
589 Е1-166-1	Насыпь грунта вручную с послойным уплотнением	10,66	122,18	–	1302	–	1471	0,885	9
	м3 грунта		122,18	–	1302	–	113	–	–
590 Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	14	74,9	2,62	1049	37	198	0,0681	1
	м2 площади уплотнения		10,51	0,99	147	14	123	0,0048	–
591 Е8-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м (на высоту 0,2м)	0,31	1073,84	335,84	333	104	302	4,54	1
	м3 кладки		699,75	126	217	39	118	0,61	–
592 30-6-33	Кирпич керамический пустотелый утолщенный (ГОСТ 530-95) , 250 x 120 x 88 М-100	0,09071	19500		1769				
	1000шт								
593 30-2-5	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50	0,06696	6330		424				
	м3								
594 Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки (бетон кл В12,5)	0,6	6690,67	66,01	4014	40	139	1,35	1
	м3		195,75	24,93	117	15	105	0,1218	–
595 Е6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,04316	5239,08	327,33	226	14	91	11,6	1
	т		1890	123,75	82	5	105	0,6	–
596 4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,04316	41200		1778				
	т								
	Всего прямые затраты				**646783**	**23180**			**437**
					68954	**7570**			**73**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				554645				
	Накладные расходы, тенге				104135				
	- заработная плата, тенге				15620				
	- трудоемкость, чел-ч				52				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				45055				
	Всего				**795973**				

Временные здания и сооружения (1,8 %)	14328
- сметная заработная плата, тенге	2020
- нормативная трудоемкость, чел-ч	11
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	19609
- сметная заработная плата, тенге	9020
- нормативная трудоемкость, чел-ч	55
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	8103
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	3241
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**841254**
понижающий коэффициент к=0,9961537534	**838018**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.	**2293656**
- материалы, тенге	1512225
- сметная заработная плата, тенге	312257
- нормативная трудоемкость, чел-ч	628
Налог (2 %)	45873
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**2339529**
НДС (12 %)	280744
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**2620273**

Заказчик:

Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

_____ **А.К.Ажмурат**

Технический надзор

Вр.и.о директора ТОО "Бестау-С"

_____ **Е.К.Шакимов**

Подрядчик:

Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ **Н.К.Темирбулатов**

Руководитель отдела капитального строительства

_____ **А.Т.Мушкенов**

Эксперт технического надзора

_____ **Т.М.Омаров**

Руководитель технического отдела ПГС

_____ **А.К. Омаров** расчеты соответствуют п.п.

Главный специалист технического отдела ПГС

_____ **С.Е. Музафар** (расчеты соответствуют)

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ **Т.Ж. Досанов**

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области" Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Наименование стройки: Строительство областного онкологического диспансера на 200 коек с поликлиникой на 100 посещений в смену в г.Павлодаре

Наименование объекта: Поликлиника на 100 посещений

Договор № 95/17 от 21.04.2017г., доп.согл. №1 от 04.07.2017г., доп.согл. №2 от 21.08.2017г., доп.согл. №3 от 23.10.17г., доп.согл. №4 от 5.12.17г., доп.согл. №5 от 25.12.17г., доп.согл. №6 от 9.01.18г., доп.согл. №7 от 7.02.18г.

Акт № 154 от 24.05.2018 г.
приемки выполненных работ за май-2 2018 г.
(локальная смета 2-1-1)
Общестроительные работы

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 3 Стены									
90	Е8-6-1	Кладка простых наружных стен при высоте этажа до 4 м из кирпича	50	1073,84	335,84	53692	16792	48720	4,54	227
		м3 кладки		699,75	126	34988	6300	118	0,61	31
91	99-1-1(пл)	Кирпич силикатный утолщенный 250х120х88 мм М-150/35 (ТОО BIGA COnsTruCTiOn grOuP к=0,77	14627	16,77		245295				
		шт								
92	30-2-6	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98 к=0,9	10,8	6870		74196				
		м3								
93	Е26-33-1	Теплоизоляция стен и колонн плитами ПСБ-С-35	13,4	3679,88	185,63	49310	2487	44683	18,17	243
		м3 изоляции		3264,75	69,75	43748	935	100	0,34	5

94 1-3-4083	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-86	17,85	5454		97354				
	м3								
96 Е8-7-6									
	Облицовка наружных стен керамическим кирпичем при высоте этажа свыше 4м на растворе М50	50	183,98	34,37	9199	1719	8831	0,925	46
	м2 перегородок (за вычетом проемов)								
			136,8	12,87	6840	644	118	0,0629	3
97 30-6-33	Кирпич керамический утолщенный рядовой пустотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012 к=0,77	1,94	19500		37830				
	1000шт								
98 30-2-6	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98 к=0,9	1,035	6870		7110				
	м3								
99 Е8-11-1	Расшивка швов кладки из кирпича ктрр1=0,75; кзпр1=0,75;	50	29,2	–	1460	–	1723	0,16425	8
	м2 стен (без вычета проемов)								
			29,2	–	1460	–	118	–	–
100 Е8-35-1	Установка и разборка наружных инвентарных трубчатых лесов высотой до 16 м для кладки и облицовки	50	125,15	0,62	6258	31	4077	0,434	22
	м2 вертикальной проекции								
			68,85	0,23	3443	12	118	0,0011	–
110 Е7-56-2	Устройство деформационных вертикальных швов в кирпичных и крупноблочных зданиях кирпичных (лист 25и, узел1)	12,5	218,43	0,9	2730	11	1533	0,538	7
	м шва								
			87,3	0,34	1091	4	140	0,0016	–
114 Е8-6-7	Кладка внутренних стен при высоте этажа до 4 м из кирпича	50	1032,66	337,41	51633	16871	46994	4,38	219
	м3 кладки								
			670,5	126	33525	6300	118	0,62	31
115 99-1-1(пл)									
	Кирпич силикатный утолщенный, 250х120х88мм М-100/25 ТОО "BIGA COnsTruCTiOn grOuP" к=0,77	14626	16,14		236064				
	шт								
116 30-2-5	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 к-0,9	10,8	6330		68364				
	м3								

117 Е8-8-3	Кладка прямоугольных неармированных столбов при высоте этажа до 4 м из кирпича	5	1532,52	365,89	7663	1829	7619	6,66	33
	м3 кладки		1154,25	137,25	5771	686	118	0,67	3
118 99-1-1(пл)	Кирпич силикатный утолщенный, 250х120х88мм М-150/35 ТОО "BIGA COnsTruCTiOn grOuP" к=0,77	1555	16,77		26077				
	шт								
119 30-2-6	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 к-0,9	0,99	6870		6801				
	м3								
120 Е8-7-3	Кладка армированных перегородок (4 Вр1) толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м (из кирпича силикатного утолщенного размером 250х120х88мм к=0,77	78	301,61	34,73	23526	2709	21907	1,43	112
	м2 перегородок (за вычетом проемов)		225	13,01	17550	1015	118	0,0635	5
121 99-1-1(пл)	Кирпич силикатный утолщенный, 250х120х88мм М-75/25 ТОО "BIGA COnsTruCTiOn grOuP" к=0,77	3027	16,14		48856				
	шт								
122 30-2-5	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	1,615	6330		10223				
	м3								
127 Е7-44-10	Укладка перемычек массой до 0,3 т	67	108,41	66,43	7263	4451	4474	0,148	10
	шт сборных конструкций		23,85	23,85	1598	1598	140	0,1051	7
128 30-15-185	Перемычки железобетонные брусковые 8ПБ13-1-п ГОСТ 948-84	7	195		1365				
	шт								
130 30-15-188	Перемычки железобетонные брусковые 8ПБ19-3-п ГОСТ 948-84	25	497		12425				
	шт								
132 30-15-193	Перемычки железобетонные брусковые 9ПБ16-37-п ГОСТ 948-84	20	860		17200				
	шт								
134 30-15-211	Перемычки железобетонные брусковые 10ПБ21-27-п ГОСТ 948-84	15	1882		28230				
	шт								

137	1-1-4509	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 125 мм х 125 мм х 8 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	0,35	56684		19839				
		т								
Раздел 12 Полы										
969	Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками (кл В7,5)	15,418	6691,02	–	103162	–	10753	3,66	56
		м3 подстилающего слоя		567	–	8742	–	123	–	–
		Всего прямые затраты				**1253125**	**46900**			**983**
						158756	**17494**			**85**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				1047472				
		Накладные расходы, тенге				201314				
		- заработная плата, тенге				30197				
		- трудоемкость, чел-ч				101				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				87266				
		Всего				**1541705**				
		Временные здания и сооружения (1,8 %)				27751				
		- сметная заработная плата, тенге				3913				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				22				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)				37981				
		- сметная заработная плата, тенге				17471				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				106				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				15695				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				6278				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**1629410**				
		понижающий коэффициент к=0,9961537534				**1623143**				
		Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.				**4442542**				
		- материалы, тенге				2855904				
		- сметная заработная плата, тенге				681084				

- нормативная трудоемкость, чел-ч	1297
Налог (2 %)	88851
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**4531393**
НДС (12 %)	543767
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**5075160**

Заказчик:

Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

_____ **А.К.Ажмурат**

Руководитель отдела капитального строительства

_____ **А.Т.Мушкенов**

Руководитель технического отдела ПГС

_____ **А.К. Омаров**

расчеты соответствуют под

Главный специалист технического отдела ПГС

_____ **С.Е. Музафар** (расчеты соответствуют)

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ **Т.Ж. Досанов**

Технический надзор

Вр.и.о директора ТОО "Бестау-С"

_____ **Е.К.Шакимов**

Эксперт технического надзора

_____ **Т.М.Омаров**

Подрядчик:

Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ **Н.К.Темирбулатов**