Форма 2В

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Наименование стройки: Строительство областного онкологического диспансера на 200 коек с поликлиникой на 100 посещений в смену в г.Павлодаре

Наименование объекта: Паталогоанатомический корпус

Договор № 95/17 от 21.04.2017г., доп.согл. №1 от 04.07.2017г., доп.согл. №2 от 21.08.2017г., доп.согл. №3 от 23.10.17г., доп.согл. №4 от 5.12.17г., доп.согл. №5 от 25.12.17г., доп.согл. №6 от 9.01.18г., доп.согл. №7 от 7.02.18г.

Акт № 177 от 20.06.2018г.

приемки выполненных работ за июнь 2018 г.

(локальная смета 2-5-1)

Общестроительные работы

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 3 Стены								
		3.2 = Наружные стены здания =								
92	E13-43-1	Изоляция поверхности стен полиэтиленовой пленкой в один слой	433,78	477,68	1,27	207208	551	105593	1,42	616
		м2		270	0,47	117121	204	90	0,0023	1
		Раздел 5 Машинное отделение								
		5.3 = Стены =								
281	1-1-2189	Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм	30,6495	184		5640				
		м2								
293	E7-20-3	Установка стальных крепежных элементов , монтажных изделий массой до 20 кг 3Д-1, 3Д-2, 3Д-4, 3Д-5, 3Д-6)	0,07581	175710,1	1826,1	13321	138	932	42,7	3
		т стальных элементов		8100	690,75	614	52	140	3,37	–
294	E7-20-3	Установка стальных крепежных элементов , монтажных изделий массой до 20 кг (скобы)	0,0048	175710,1	1826,1	843	9	59	42,7	–
		т стальных элементов		8100	690,75	39	3	140	3,37	–
295	E9-49-1	Постановка болтов	12	20,14	0,23	242	3	216	0,119	1
		болт		19,91	0,09	239	1	90	0,0004	–

296 1-1-59	Болты строительные с гайками и шайбами *т*	0,01332	149300		1989				
297 Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 1 раз *м2*	18,866	20,35 4,16	0,02 –	384 78	– –	70 90	0,0213 –	– –

Раздел 6 Кровля

6.0 Подраздел без наименования

330 Е12-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством *м2 кровли*	490	963,93 272,95	8,2 3,08	472326 133746	4018 1509	160953 119	1,71 0,015	838 7
331 Е12-20-3	Устройство коньковых планок кровель из профилированного оцинкованного листа *м планки*	40	395,33 45,06	6,18 0,43	15813 1802	247 17	2165 119	0,27 0,0017	11 –
332 1-1-3059	Планка плоского конька для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80 *м*	40	343		13720				
333 1-1-3062	Заглушка плоского конька простая для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80 *шт*	2	97		194				
334 Е10-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, *м2 обработанной поверхности*	490	20,49 4,68	0,91 0,34	10040 2293	446 167	2952 120	0,029 0,00168	14 1
335 Е34-60-13	Подшивка карниза софитом *м2 поверхности*	70	146,07 141,3	1,2 0,45	10225 9891	84 32	10915 110	0,845 0,0022	59 –
336 1-1-3856	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм, толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм ГОСТ 24045-2010 *м2*	70	478		33460				
337 Е12-10-1	Устройство мелких покрытий (брандмауэров, парапетов, свесов и т.п.) из листовой оцинкованной стали (фартуки) *м2 покрытия*	2	575,05 153,23	1,24 0,47	1150 306	2 1	365 119	0,972 0,0023	2 –
338 Е12-7-7	Устройство кровель различных типов. Устройство наружного водостока при покрытии кровли металлочерепицей *м трубы*	114	210,03 184,5	7,39 2,77	23943 21033	842 316	25405 119	1,16 0,015	132 2
339 99-1-1(пп)пр	Желоб водосточный (длиной 3м)	84	226,22		19002				

340	99-1-2(пл)пр:	Замок для желоба	*шт*	28	246,79		6910				
341	99-1-3(пл)пр:	Угол желоба (90град)	*шт*	4	360,69		1443				
342	99-1-4(пл)пр:	Опорный крюк (держатель желоба)	*шт*	56	221,47		12402				
343	99-1-5(пл)пр:	Труба водосточная	*м*	30	300,57		9017				
344	99-1-6(пл)пр:	Колено трубы	*шт*	4	197,74		791				
345	99-1-7(пл)пр:	Воронка выпускная "	*шт*	4	300,57		1202				
346	11-4-2	Воронки круглая с крепежными деталями	*шт*	4	7790		31160				
347	99-1-8(пл)пр:	Муфта соединительная	*шт*	12	145,54		1746				
348	99-1-9(пл)пр:	Крепление на кирпичную стенку (хомут)	*шт*	24	139,21		3341				
	6.1 = Слуховое окно (2 штуки) =										
349	E10-15-1	Устройство слуховых окон	*слуховое окно*	2	3282,79	81,61	6566	163	2387	6,08	12
					963	31,5	1926	63	120	0,15	–
350	6-5-88	Створки оконные одинарные для производственных зданий (ГОСТ 12506-81), площадь 0,6-1,0 м2	*м2*	1,12	2130		2386				
351	1-1-813	Задвижка накладная	*шт*	4	142		568				
352	1-1-821	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	*шт*	2	308		616				
353	1-1-819	Петля накладная	*шт*	4	40		160				
354	E12-7-6	Устройство покрытия слуховых окон металлочерепицей	*м2 кровли*	9,3	809,81	8,2	7531	76	2649	1,48	14
					236,25	3,08	2197	29	119	0,015	–
355	E58-14-4	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из черепицы	*м2*	9,3	129,81	1,27	1207	12	280	0,1689	2
					25,09	0,2	233	2	119	0,0026	–
356	E10-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытий и настилов по фермам	*м2 обработанной поверхности*	9,3	20,49	0,91	191	8	56	0,029	–
					4,68	0,34	44	3	120	0,00168	–

357 Е15-201-3	Остекление оконным стеклом толщиной 3мм окон с одинарным переплетом	0,94	382,25	1,65	359	2	34	0,215	–
	м2 площади проемов по наружному обводу коробок		33,3	0,63	31	1	105	0,003	–
	Раздел 9 Полы								
	9.1 = Цокольный этаж = Тип 1=								
448 Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	275,52	74,9	2,62	20636	722	3898	0,0681	19
	м2 площади уплотнения		10,51	0,99	2896	273	123	0,0048	1
449 Е11-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	27,552	6691,02	–	184351	–	19215	3,66	101
	м3 подстилающего слоя		567	–	15622	–	123	–	–
	9.2 = Тип 2 =								
452 Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	10,2	74,9	2,62	764	27	144	0,0681	1
	м2 площади уплотнения		10,51	0,99	107	10	123	0,0048	–
453 Е11-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	0,816	6691,02	–	5460	–	569	3,66	3
	м3 подстилающего слоя		567	–	463	–	123	–	–
	9.3 = Тип 3 =								
458 Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	34,66	74,9	2,62	2596	91	490	0,0681	2
	м2 площади уплотнения		10,51	0,99	364	34	123	0,0048	–
459 Е11-2-9	Устройство уплотненных трамбовками подстилающих слоев бетонных	3,8126	6691,02	–	25510	–	2659	3,66	14
	м3 подстилающего слоя		567	–	2162	–	123	–	–
460 Е11-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм (20мм В25)	34,66	314,96	14,76	10917	512	2471	0,361	13
	м2 покрытия		52,43	5,54	1817	192	123	0,027	1
461 Е11-15-2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытийК=-1,000;	-69,32	39,21	0,67	-2718	-46	-165	0,0104	-1
	м2 покрытия		1,69	0,25	-117	-17	123	0,0012	–
	9.4 = Тип 3а =								
462 Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	17,6	74,9	2,62	1318	46	248	0,0681	1
	м2 площади уплотнения		10,51	0,99	185	17	123	0,0048	–
463 Е11-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	1,408	6691,02	–	9421	–	982	3,66	5
	м3 подстилающего слоя		567	–	798	–	123	–	–

464 Е11-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм (легкий бетон В5) *м2 стяжки*	17,6	384,37	13,43	6765	236	1250	0,366	6
			52,65	5,04	927	89	123	0,0246	–
465 Е11-11-4	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек (до 80мм) (легкий бнтон В5) *м2 стяжки*	211,2	74,23	0,67	15677	142	229	0,0044	1
			0,63	0,25	133	53	123	0,0012	–
9.5 = 1 и 2 этажи = тип 4=									
468 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (до 30мм) *м2 стяжки*	473,8	249,47	9,95	118199	4714	32600	0,356	169
			52,2	3,74	24732	1772	123	0,0182	9
469 Е11-11-2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки *м2 стяжки*	947,6	41,49	0,67	39316	635	1026	0,0044	4
			0,63	0,25	597	237	123	0,0012	1
Раздел 10 Внутренняя отделка									
10.4 = Стены =									
503 Е15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 2мм стен *м2 оштукатуриваемой поверхности*	1096,56	77,28	3,43	84742	3761	86399	0,4552	499
			73,73	1,31	80849	1436	105	0,0063	7
504 30-2-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе *кг*	1063,6632	31		32974				
505 30-2-56	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе *кг*	1063,6632	37		39356				
507 Е15-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен *м2 оштукатуриваемой поверхности*	114,44	273,82	3,39	31336	388	14145	0,65	74
			117	0,72	13389	82	105	0,0505	6
508 Е15-17-5	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону *м2 облицовки*	114,44	1028,3	4,62	117679	529	30720	1,52	174
			254,97	3,14	29179	359	104	0,0162	2
10.6 = Стены =									

514 Е15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 2 мм стен *м2 оштукатуриваемой поверхности*	743,92	77,28	3,43	57490	2552	58615	0,4552	339
			73,73	1,31	54849	975	105	0,0063	5
515 30-2-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе *кг*	721,6024	31		22370				
516 30-2-56	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе *кг*	721,6024	37		26699				
519 Е15-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен *м2 оштукатуриваемой поверхности*	120,88	273,82	3,39	33099	410	14942	0,65	79
			117	0,72	14143	87	105	0,0505	6
520 Е15-17-5	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону *м2 облицовки*	207,28	1028,3	4,62	213146	958	55641	1,52	315
			254,97	3,14	52850	651	104	0,0162	3
Раздел 12 Разные работы									
12.7 = Приточная веншахта =									
681 Е1-12-7	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 *м3 грунта*	10,9	18,51	17,5	202	191	57	0,00703	–
			1,01	4,41	11	48	97	0,0153	–
682 Е1-164-1	Разработка грунта 1 группы вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами (доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом) ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2; *м3 грунта*	0,44	200,88	–	88	–	99	1,416	1
			200,88	–	88	–	113	–	–
683 Е1-27-4	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.) при перемещении грунтов 1 группы до 5м *м3 грунта*	6,15	2,8	2,8	17	17	6	–	–
			–	0,97	–	6	97	0,00318	–
684 Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками *м3 уплотненного грунта*	6,15	21,55	4,52	133	28	102	0,108	1
			17,03	–	105	–	97	–	–

685 Е6-1-15	Устройство днища из бетона кл В7,5	0,64	6147,89	100,65	3935	64	124	0,97	1
	м3		146,25	38,03	94	24	105	0,1857	–
686 Е6-13-1	Устройство бетонных стен - В 7,5	2,26	7124,98	86,6	16102	196	1242	3,06	7
	м3		490,5	32,72	1109	74	105	0,1598	–
687 30-1-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	2,9	192		557				
	м3								
688 Е6-22-9	Устройство перекрытий по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм	0,046	9798,7	269,2	451	12	69	8,21	–
	м3		1332	101,7	61	5	105	0,4966	–
689 4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,00401	67700		271				
	т								
690 4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,00142	65000		92				
	т								
691 Е8-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стнг, фундаментов	1,05	741,41	11,21	778	12	44	0,201	–
	м2 поверхности		31,5	4,21	33	4	118	0,0205	–
692 Е8-6-9	Кладка стен шахты	2,46	10099,65	296,6	24845	730	2978	5,95	15
	м3 кладки		915,75	110,25	2253	271	118	0,54	1
693 Е7-44-10	Укладка перемычек массой до 0,3 т	2	108,41	66,43	217	133	134	0,148	–
	шт сборных конструкций		23,85	23,85	48	48	140	0,1051	–
694 30-15-185	Перемычки железобетонные брусковые 8ПБ13-1-п ГОСТ 948-84	2	195		390				
	шт								
695 Е9-53-2	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	0,09116	9850,47	1162,94	898	106	613	46,6	4
	т конструкций		7357,5	108	671	10	90	0,53	–
696 2-1-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	0,09116	172800		15752				
	т								
697 Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	3,65	21,8	0,05	80	–	19	0,0295	–
	м2		5,81	0,02	21	–	90	0,0001	–

685 Е6-1-15	Устройство днища из бетона кл В7,5	0,64	6147,89	100,65	3935	64	124	0,97	1
	м3		146,25	38,03	94	24	105	0,1857	–
686 Е6-13-1	Устройство бетонных стен - В 7,5	2,26	7124,98	86,6	16102	196	1242	3,06	7
	м3		490,5	32,72	1109	74	105	0,1598	–
687 30-1-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	2,9	192		557				
	м3								
688 Е6-22-9	Устройство перекрытий по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм	0,046	9798,7	269,2	451	12	69	8,21	–
	м3		1332	101,7	61	5	105	0,4966	–
689 4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,00401	67700		271				
	т								
690 4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,00142	65000		92				
	т								
691 Е8-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стнг, фундаментов	1,05	741,41	11,21	778	12	44	0,201	–
	м2 поверхности		31,5	4,21	33	4	118	0,0205	–
692 Е8-6-9	Кладка стен шахты	2,46	10099,65	296,6	24845	730	2978	5,95	15
	м3 кладки		915,75	110,25	2253	271	118	0,54	1
693 Е7-44-10	Укладка перемычек массой до 0,3 т	2	108,41	66,43	217	133	134	0,148	–
	шт сборных конструкций		23,85	23,85	48	48	140	0,1051	–
694 30-15-185	Перемычки железобетонные брусковые 8ПБ13-1-п ГОСТ 948-84	2	195		390				
	шт								
695 Е9-53-2	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	0,09116	9850,47	1162,94	898	106	613	46,6	4
	т конструкций		7357,5	108	671	10	90	0,53	–
696 2-1-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	0,09116	172800		15752				
	т								
697 Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	3,65	21,8	0,05	80	–	19	0,0295	–
	м2		5,81	0,02	21	–	90	0,0001	–

698	E13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	7,3	20,36	0,02	149	–	27	0,0213	–
		м2		4,16	–	30	–	90	–	–
699	E7-53-11	Установка плит покрытий каналов	3	435,3	24,15	1306	72	759	1,03	3
		шт сборных конструкций		171,9	8,83	516	26	140	0,0405	–
700	30-17-9	Сплошные плоские панели, плиты толщиной 12 см	3,38	1770		5983				
		м2								
701	E6-36-4	Железнение поверхности	1,69	57,48	0,23	97	–	91	0,289	–
		м2 поверхности		51,3	0,09	87	–	105	0,0004	–
		Всего прямые затраты				**2086542**	**23839**			**3554**
						592665	**9166**			**53**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				1470039				
		Накладные расходы, тенге				647473				
		- заработная плата, тенге				97121				
		- трудоемкость, чел-ч				324				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				164041				
		Всего				**2898056**				
		Временные здания и сооружения (1,8 %)				52165				
		- сметная заработная плата, тенге				7355				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				42				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)				71395				
		- сметная заработная плата, тенге				32842				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				200				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				29502				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				11801				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**3062919**				
		понижающий коэффициент к=0,9961537534				**3051138**				
		Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)				**8350965**				
		- материалы, тенге				4008021				
		- сметная заработная плата, тенге				2127881				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				4173				
		Налог (2 %)				167019				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**8517984**				

НДС (12 %)	1022158
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	9540143

Заказчик:

Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

_____ А.К.Ажмурат

Руководитель отдела капитального строительства

_____ А.Т.Мушкенов

Руководитель технического отдела ПГС

_____ А.К. Омаров

Главный специалист технического отдела ПГС

_____ С.Е. Музафар

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ Т.Ж. Досанов

Технический надзор

Вр.и.о директора ТОО "Бестау-С"

_____ Е.К.Шакимов

Эксперт технического надзора

_____ Т.М.Омаров

Подрядчик:

Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ Н.К.Темирбулатов

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Наименование стройки: Строительство областного онкологического диспансера на 200 коек с поликлиникой на 100 посещений в смену в г.Павлодаре

Наименование объекта: Галерея №1 между стационаром и радиологией

Договор № 95/17 от 21.04.2017г., доп.согл. №1 от 04.07.2017г., доп.согл. №2 от 21.08.2017г., доп.согл. №3 от 23.10.17г., доп.согл. №4 от 5.12.17г., доп.согл. №5 от 25.12.17г., доп.согл. №6 от 9.01.18г., доп.согл. №7 от 7.02.18г.

Акт № 178 от 20.06.2018г.

приемки выполненных работ за июнь 2018 г.

(локальная смета 2-9-1)

Общестроительные работы

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге Всего з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге экспл. машин з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге Всего з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Земляные работы								
1	Е1-12-7	Разработка в отвал грунта 1 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	98,91	18,51	17,5	1831	1731	520	0,00703	1
		м3 грунта		1,01	4,41	100	436	97	0,0153	2
2	Е1-164-1	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 1 группы (доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом) т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	10,99	200,88	–	2208	–	2495	1,416	16
		м3 грунта		200,88	–	2208	–	113	–	–
3	Е1-24-5	Разработка грунта 1 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м	109,9	4,85	4,85	533	533	179	–	–
		м3 грунта		–	1,68	–	185	97	0,0055	1
4	Е1-24-13	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) т.ч. п.3.70: ктрм1=0,85; кэкс1=0,85; кзпм1=0,85;	109,9	3,57	3,57	392	392	132	–	–
		м3 грунта		–	1,24	–	136	97	0,00405	–
5	Е1-27-4	Засыпка траншей и котлованов грунтом 1 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с	85,74	2,8	2,8	240	240	81	–	–

	м3 грунта		–	0,97	–	83	97	0,00318	–
6 Е1-27-10	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) при засыпке траншей и котлованов К=3,000	257,22	1,38	1,38	355	355	119	–	–
	м3 грунта		–	0,48	–	123	97	0,00157	–
7 Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	85,74	21,55	4,52	1848	388	1416	0,108	9
	м3 уплотненного грунта		17,03	–	1460	–	97	–	–
Раздел 2 Фундаменты ФМ-1 (2 штуки)									
8 Е8-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	1,8	1840,27	100,89	3312	182	345	0,85	2
	м3 основания		123,75	38,25	223	69	118	0,18	–
9 Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки (бетон кл. В7,5)	2,08	6199,03	66,01	12894	137	482	1,35	3
	м3		195,75	24,93	407	52	105	0,1218	–
10 30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	2,08	266		553				
	м3								
11 30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	2,08	310		645				
	м3								
12 Е6-1-7	Устройство железобетонных фундаментов объемом до 10 м3 под колонны	19	8056,76	358,13	153078	6804	13159	3,35	64
	м3		524,25	135,29	9961	2571	105	0,6608	13
13 30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	19	266		5054				
	м3								
14 30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	19	310		5890				
	м3								
15 4-1-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=20-22 мм (КР-1, КР-2)	0,472	62100		29311				
	т								
16 4-1-96	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм(КР-1,КР-2,КР-3)	0,117	64700		7570				

17	4-1-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса A-III, d=16-18 мм (КР-3) *т*	0,08988	64400		5788				
18	4-1-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса A-III, d=16-18 мм (С-1) *т*	0,6052	64400		38975				
19	4-1-96	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса A-I, d=10 мм (С-2) *т*	0,1152	64700		7453				
20	Е6-11-2	Установка анкерных болтов длиной более 1 м в готовые гнезда с заделкой *т*	0,3322	156751,29 33975	477,54 180	52073 11286	159 60	11913 105	207 0,88	69 –
21	4-1-6	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса A-I диаметром 10 мм *т*	0,0508	50642		2573				
22	Е6-1-1	Устройство бетонной подоивки (бетон кл. В25) *м3*	0,16	7761,67 195,75	66,01 24,93	1242 31	11 4	37 105	1,35 0,1218	– –
23	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 *м3*	0,16	266		43				
24	30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2 *м3*	0,16	310		50				
25	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя *м2 поверхности*	47,84	245,44 37,35	3,82 1,44	11742 1787	183 69	2190 118	0,212 0,007	10 –
		Раздел 3 Стойки, балки, связи								
26	Е9-22-12	Монтаж опорных стоек для пролетов до 24 м *т конструкций*	1,356	4658,59 1067,22	2861,37 620,1	6317 1447	3880 841	2059 90	5,88 1,98	8 3
27	2-1-133	Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий при массе сборочной единицы от 0,101 до 0,5 т *т*	1,356	133800		181433				
28	99-1-1(пл)Ц.к	Надбавка на сталь С255 *т*	1,356	3385		4590				
29	Е9-18-1	Монтаж балок массой до 1 т, на отметке до 25 м(Б-1, Б-2, Б-3) *т конструкций*	2,829	7285,83	3593,45	20612	10166	8545	14,3	40

			2385	971,06	6747	2747	90	3,51	10
30	1-1-848	Двутавры с параллельными гранями полок, нормальные "Б" из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной, № 20-40	2,578	81800		210880			
		т							
31	1-1-908	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной, № 16-40	0,251	69700		17495			
		т							
32	99-1-1(пл)Ц.к	Надбавка на сталь С255	2,829	3385		9576			
		т							
33	Е9-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м (СВ, К)	0,63	13864,97	4022,39	8735	2534	5762	56,5	36
		т конструкций		9090	1071,86	5727	675	90	3,81	2
34	1-1-899	Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10 мм, ширина полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,63	59200		37296			
		т							
35	99-1-1(пл)Ц.к	Надбавка на сталь С255	0,63	3385		2133			
		т							
36	Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг	0,714	175710,1	1826,1	125457	1304	8786	42,7	30
		т стальных элементов		8100	690,75	5783	493	140	3,37	2
37	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	320,682	20,35	0,02	6526	6	1201	0,0213	7
		м2		4,16	–	1334	–	90	–	–
		Раздел 5 Покрытие и перекрытие								
		5.0 Подраздел без наименования								
69	Е7-45-5	Укладка панелей перекрытий площадью до 5 м2 с опиранием на две стороны	1	951,48	200,77	951	201	518	1,74	2
		шт сборных конструкций		299,25	71,15	299	71	140	0,3052	–
70	Е7-45-6	Укладка панелей перекрытий площадью до 10 м2 с опиранием на две стороны	4	1539,78	373,54	6159	1494	3364	2,66	11
		шт сборных конструкций		465,75	135,07	1863	540	140	0,6052	2
71	30-17-1165	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 36.15-8т СТ РК 949-92	2	8492		16984				
		шт								

72 30-17-1159	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 30.15-8т СТ РК 949-92	1	7104		7104				
	шт								
73 30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	16,74	2940		49216				
	м2								
74 99-30-17(пл)	Надбавка к поз. 30-17-8 - 30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов	27,388	45		1232				
	м2								
75 Е6-1-1	Заполнение пустот в плитах перекрытия (бетон кл. В15)	0,075	7010,95	66,01	526	5	18	1,35	–
	м3		195,75	24,93	15	2	105	0,1218	–
76 Е6-11-2	Установка анкерных болтов длиной более 1 м в готовые гнезда с заделкой (А-1)	0,00195	37051,29	477,54	72	1	69	207	–
	т		33975	180	66	–	105	0,88	–
77 Е6-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой (А-2, А-3)	0,00127	52657,31	536,06	67	1	63	289	–
	т		47475	202,5	60	–	105	0,99	–
78 4-1-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I диаметром 10 мм	0,00322	50642		163				
	т								
79 Е6-22-9	Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм (МУ-1)	0,18	9798,7	269,2	1764	48	271	8,21	1
	м3		1332	101,7	240	18	105	0,4966	–
80 4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I диаметром 8 мм	0,00705	52102		367				
	т								
81 4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,0099	52400		519				
	т								
	Всего прямые затраты				**1061827**	**30755**			**309**
					51044	**9175**			**35**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				980028				
	Накладные расходы, тенге				63724				

- заработная плата, тенге	9559
- трудоемкость, чел-ч	32
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	67533
Всего	**1193084**
Временные здания и сооружения (1,8 %)	21476
- сметная заработная плата, тенге	3028
- нормативная трудоемкость, чел-ч	17
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	29392
- сметная заработная плата, тенге	13520
- нормативная трудоемкость, чел-ч	82
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	12146
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	4858
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**1260956**
понижающий коэффициент к=0,9961537534	**1256106**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)	**3437962**
- материалы, тенге	2672020
- сметная заработная плата, тенге	281726
- нормативная трудоемкость, чел-ч	475
Налог (2 %)	68759
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**3506721**
НДС (12 %)	420806
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**3927527**

Заказчик:

Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

_____ **А.К.Ажмурат**

Руководитель отдела капитального строительства

_____ **А.Т.Мушкенов**

Руководитель технического отдела ПГС

_____ **А.К. Омаров**

расценки соответствуют

Главный специалист технического отдела ПГС

_____ **С.Е. Музафар** (расценки соответствуют)

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ **Т.Ж. Дюсанов**

Технический надзор

Вр.и.о директора ТОО "Бестау-С"

_____ **Е.К.Шакимов**

Эксперт технического надзора

_____ **Т.М.Омаров**

Подрядчик:

Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ **Н.К.Темирбулатов**

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Наименование стройки: Строительство областного онкологического диспансера на 200 коек с поликлиникой на 100 посещений в смену в г.Павлодаре

Наименование объекта: Электроснабжение

Договор № 95/17 от 21.04.2017г., доп.согл. №1 от 04.07.2017г., доп.согл. №2 от 21.08.2017г., доп.согл. №3 от 23.10.17г., доп.согл. №4 от 5.12.17г., доп.согл. №5 от 25.12.17г., доп.согл. №6 от 9.01.18г., доп.согл. №7 от 7.02.18г.

Акт № 179 от 20.06.2018г.

приемки выполненных работ за июнь 2018 г.

(локальная смета 4-1-2)

Электроснабжение ЭС

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Комплектные устройства								
		1.1 Кабельная линия - КЛ -10 кВ								
4	Е1-13-4	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	250	26,17	24,95	6543	6238	2619	0,00845	2
		м3 грунта		1,22	9,58	305	2395	97	0,0387	10
5	Е1-24-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	84	7,91	7,91	664	664	210	–	–
		м3 грунта		–	2,57	–	216	97	0,00984	1
6	Е1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	166	122,18	–	20282	–	22919	0,885	147
		м3 грунта		122,18	–	20282	–	113	–	–
7	Ц8-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	1060	36,7	27,8	38902	29468	15810	0,06	64
		м кабеля		8,8	6,9	9328	7314	95	0,04	42
10	30-8-92	Песок природный	88	838		73744				
		м3								
11	Ц8-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	1660	32,4	23,7	53784	39342	22867	0,06	100
		м кабеля		8,6	5,9	14276	9794	95	0,034	56

14	Е1-13-4	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 *м3 грунта*	80	26,17 1,22	24,95 9,58	2094 98	1996 766	838 97	0,00845 0,0387	1 3
15	Е1-24-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) при перемещении 2 группы грунтов до 10 м *м3 грунта*	24	7,91 –	7,91 2,57	190 –	190 62	60 97	– 0,00984	– –
16	Е1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы *м3 грунта*	50	122,18 122,18	– –	6109 6109	– –	6903 113	0,885 –	44 –
17	Ц8-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее *м кабеля*	150	36,7 8,8	27,8 6,9	5505 1320	4170 1035	2237 95	0,06 0,04	9 6
26	Ц8-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее *м кабеля*	260	36,7 8,8	27,8 6,9	9542 2288	7228 1794	3878 95	0,06 0,04	16 10
27	Ц8-142-2	На каждый последующий кабель добавлять к расц. 8-142-1 *м кабеля*	1400	11,2 3,3	7,9 2	15680 4620	11060 2800	7049 95	0,02 0,011	28 15
28	30-8-92	Песок природный *м3*	80	838		67040				
1.3 Кабели КЛ - 10 кВ										
31	Ц8-148-3	Кабели до 35 кВ в проектируемом лотке, масса 1 м до 3 кг *м кабеля*	1060	45 32,2	6,7 1,6	47700 34132	7102 1696	34037 95	0,19 0,009	201 10
32	Ц8-148-4	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 6 кг *м кабеля*	660	60,4 38,7	15,6 3,8	39864 25542	10296 2508	26648 95	0,24 0,022	158 15
33	Ц8-145-4	Кабели до 35 кВ, прокладываемые по дну канала без креплений, масса 1 м до 6 кг *м кабеля*	1600	33,4 17,7	9,8 2,2	53440 28320	15680 3520	30248 95	0,11 0,013	176 21
1.4 Кабели КЛ - 0,4 кВ										
34	Ц8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг *м кабеля*	1800	27,7 19,7	2,1 0,5	49860 35460	3780 900	34542 95	0,1 0,003	180 5

35 Ц8-147-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 1 кг *м кабеля*	60	23,2 16,5	2,1 0,3	1392 990	126 18	958 95	0,1 0,002	6 –
36 Ц8-146-1	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг *м кабеля*	200	66,8 20,3	18,1 3,8	13360 4060	3620 760	4579 95	0,12 0,022	24 4
	1.5 Кабельная продукция								
38 16-1-11	Кабели на напряжение 1000 В, марка ААБлГУ, число жил и сечение 3х240 мм2 *1000м*	9,5	1370100		13015950				
40 16-1-538	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 1000 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 3х185+1х95 мм2 *км*	3,02	832185		2513199				
42 16-1-540	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 1000 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 3х240+1х120 мм2 *км*	1,12	1056723		1183530				
44 16-1-520	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 1000 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 3х25+1х16 мм2 *км*	0,33	187251		61793				
45 16-1-486	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 660 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 4х16 мм2 *км*	0,067	137342		9202				
46 16-1-484	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 660 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 4х6 мм2 *км*	0,065	78855		5126				
47 16-1-545	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 1000 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 4х35 мм2 *км*	0,6	239812		143887				
	1.6 Изделия для прокладки кабеля								
49 30-6-6	Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-				102474				

			1000шт								
50	Ц8-165-9	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 240 мм2	*шт*	2	4757,7	2963	9515	5926	4596	9	18
					1764	655	3528	1310	95	3,827	8
51	99-1-2(пл)Пр	Муфта концевая термоусаживаемая 3КНТп-10-(150-240) (М)	*шт*	2	1774,23		3548				
52	Ц8-167-10	Муфта соединительная эпоксидная для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 240 мм2	*шт*	4	2900,2	20,2	11601	81	8997	12	48
					2363	4,5	9452	18	95	0,026	–
53	99-1-3(пл)Пр	Муфта соединительная термоусаживаемая Стп-10-150-240-3	*шт*	4	3466,05		13864				
54	Ц8-167-5	Муфта соединительная эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 240 мм2	*шт*	36	2440,8	3,8	87869	137	66016	11	396
					1928	2,3	69408	83	95	0,013	–
55	Ц8-167-3	Муфта соединительная эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 120 мм2	*шт*	2	1909,8	3,8	3820	8	2676	8	16
					1406	2,3	2812	5	95	0,013	–
56	Ц8-167-2	Муфта соединительная эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 70 мм2	*шт*	2	1679,1	3,1	3358	6	2233	7	14
					1175	–	2350	–	95	–	–
57	99-1-4(пл)Пр	Муфта концевая 4КВНтп 25/50	*шт*	2	1405,81		2812				
58	99-1-5(пл)Пр	Муфта концевая 4КВНтп 70/120	*шт*	2	769,56		1539				
59	99-1-6(пл)Пр	Муфта концевая 4КВНтп 150/240	*шт*	12	1805,74		21669				
		Раздел 2 Трубные изделия, лоток									
		2.0 Подраздел без наименования									
64	99-1-7(пл)Пр	Труба двустенная диаметром 110 мм с протяжкой и муфтой	*м*	660	230,97		152440				
65	99-1-8(пл)Пр	Труба двустенная диаметром 125 мм с протяжкой и муфтой	*м*	1600	285,07		456112				
66	8-6-17	Трубы стальные сварные 150х3,5 мм	*м*	60	1100		66000				
67	99-1-9(пл)Пр	Лотки стальные для прокладки в них проводов и кабелей напряжением до 1000 В : секция прямая, НЛ-					59811				

68	99-1-10(пл)П Полка кабельная К1162	шт	116	108,52		12588				
69	99-1-11(пл)П Стойка кабельная К1151	шт	29	168		4872				
70	99-1-12(пл)П Ключ К1156	шт	2	18,18		36				
71	99-1-13(пл)П Скоба однолапковая СМО 48-50	шт	1000	6,98		6980				
72	99-1-14(пл)П Прижим НЛ-ПР У3	шт	232	16,66		3865				
	2.1 Заземление									
73	Ц8-471-4 Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	шт	18	330,1	24,1	5942	434	2026	0,7	13
				116	2,5	2088	45	95	0,015	–
74	4-1-9 Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I д 16-18 мм	т	0,119	49131		5847				
75	Ц8-472-2 Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	м	120	61,9	3,3	7428	396	2668	0,14	17
				23	0,4	2760	48	95	0,002	–
76	1-4-83 Сталь полосовая 40х4 мм (ГОСТ 103-76)	т	0,12	46400		5568				
	2.2 Прокладка стальных футляров(проколы)									
77	Е22-46-9 Продавливание грунта стальными трубами диам. 150 мм на длину до 30 м без разработки грунта (прокол)	*м продавливания*	60	1169,31	727,54	70159	43652	63032	2,25	135
				407,25	400,85	24435	24051	130	1,292	78
78	Е22-47-1 Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диам. 100 мм	*м трубы, уложенной в футляре*	60	244,98	0,28	14699	17	11470	0,844	51
				146,93	0,11	8816	7	130	0,0005	–
	Всего прямые затраты					**18572798**	**191617**			**1864**
						312779	**61145**			**284**
	В том числе стоимость: материалов, тенге					18068401				
	Накладные расходы, тенге					380116				
	- заработная плата, тенге					57017				
	- трудоемкость, чел-ч					190				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)					1137175				

Всего	20090089
Временные здания и сооружения (1,8 %)	361622
- сметная заработная плата, тенге	50989
- нормативная трудоемкость, чел-ч	289
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	494931
- сметная заработная плата, тенге	227668
- нормативная трудоемкость, чел-ч	1386
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	204517
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	81807
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**21232966**
понижающий коэффициент к=0,9961537534	**21151299**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)	**57891105**
- материалы, тенге	49263004
- сметная заработная плата, тенге	2715354
- нормативная трудоемкость, чел-ч	4013
Налог (2 %)	1157822
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**59048927**
НДС (12 %)	7085871
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**66134798**

Заказчик:

Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

_____ **А.К.Ажмурат**

Руководитель отдела капитального строительства

_____ **А.Т.Мушкенов**

Руководитель технического отдела ПГС

_____ **А.К. Омаров**

расценки соответствуют пед.

Главный специалист технического отдела ПГС

_____ **С.Е. Музафар** (расценки соответствуют)

Главный специалист отдела капитального строительства

Технический надзор

Вр.и.о директора ТОО "Бестау-С"

_____ **Е.К.Шакимов**

Эксперт технического надзора

_____ **Т.М.Омаров**

Подрядчик:

Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ **Н.К.Темирбулатов**

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области" Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Наименование стройки: Строительство областного онкологического диспансера на 200 коек с поликлиникой на 100 посещений в смену в г.Павлодаре

Наименование объекта: Благоустройство и озеленение территории

Договор № 95/17 от 21.04.2017г., доп.согл. №1 от 04.07.2017г., доп.согл. №2 от 21.08.2017г., доп.согл. №3 от 23.10.17г., доп.согл. №4 от 5.12.17г., доп.согл. №5 от 25.12.17г., доп.согл. №6 от 9.01.18г., доп.согл. №7 от 7.02.18г.

Акт № 180 от 20.06.2018г.

приемки выполненных работ за июнь 2018 г.

(локальная смета 7-1-1)

НА вертикальную планировку

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е1-30-2	Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.)	23679	0,2	0,2	4736	4736	1608	–	–
		м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера		–	0,07	–	1658	97	0,00023	5
2	Е1-24-5	Перемещение плодородного грунта бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	8773	4,85	4,85	42549	42549	14297	–	–
		м3 грунта		–	1,68	–	14739	97	0,0055	48
3	Е1-24-13	Перемещение плодородного грунта бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	166687	4,2	4,2	700085	700085	236062	–	–
		м3 грунта		–	1,46	–	243363	97	0,00476	793
4	Е1-17-13	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	11817	32,55	30,98	384643	366091	120814	0,0106	125
		м3 грунта		1,53	9,01	18080	106471	97	0,0308	364

5 П8-15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	*т*	20088,9	119,02	119,02	2390981	2390981	478116	–	–
				–	23,8	–	478116	100	0,04998	1004
	Всего прямые затраты					**3522994**	**3504442**			**125**
						18080	**844347**			**2214**
	В том числе стоимость: материалов, тенге					473				
	Накладные расходы, тенге					850897				
	- заработная плата, тенге					127635				
	- трудоемкость, чел-ч					425				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)					262433				
	Всего					**4636324**				
	Временные здания и сооружения (1,8 %)					83454				
	- сметная заработная плата, тенге					11767				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч					67				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)					114219				
	- сметная заработная плата, тенге					52541				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч					320				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)					47198				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)					18879				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге					**4900074**				
	понижающий коэффициент к=0,9961537534					**4881227**				
	Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)					**13359919**				
	- материалы, тенге					1290				
	- сметная заработная плата, тенге					3054868				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч					3151				
	Налог (2 %)					267198				
	Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)					**13627117**				
	НДС (12 %)					1635254				

Всего по акту с учетом НДС (12 %) 15262371

Заказчик:

Заместитель руководителя ГУ "Управление Павлодарской области"

_____ А.К.Ажмурат

Руководитель отдела капитального строительства

_____ А.Т.Мушкенов

Руководитель технического отдела ПГС

_____ А.К. Омаров

Главный специалист технического отдела ПГС

_____ С.Е. Музафар

Главный специалист отдела капитального

_____ Т.Ж. Досанов

Технический надзор

Вр.и.о директора ТОО "Бестау-С"

_____ Е.К.Шакимов

Эксперт технического надзора

_____ Т.М.Омаров

Подрядчик:

Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ Н.К.Темирбулатов

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Наименование стройки: Строительство областного онкологического диспансера на 200 коек с поликлиникой на 100 посещений в смену в г.Павлодаре

Наименование объекта: Благоустройство и озеленение территории

Договор № 95/17 от 21.04.2017г., доп.согл. №1 от 04.07.2017г., доп.согл. №2 от 21.08.2017г., доп.согл. №3 от 23.10.17г., доп.согл. №4 от 5.12.17г., доп.согл. №5 от 25.12.17г., доп.согл. №6 от 9.01.18г., доп.согл. №7 от 7.02.18г.

Акт № 181 от 20.06.2018г.

приемки выполненных работ за июнь 2018 г.

(локальная смета 7-1-3)

На озеленение территории

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Лесоочистительные работы								
2	Е1-191-4	Валка деревьев мягких пород(тополь) диаметр ствола до 28 см с корня	60	18,75	1,2	1125	72	756	0,101	6
		дерево		17,55	0,45	1053	27	70	0,0026	–
3	Е1-191-8	Валка деревьев твердых пород (клен) диаметр ствола до 20 см, с корня	413	15,01	1,24	6199	512	4117	0,0792	33
		дерево		13,77	0,47	5687	194	70	0,0027	1
6	Е1-193-5	Разделка древесины мягких пород (тополь), кроме лиственницы, диаметр стволов до 28 см, полученной от валки леса	60	64,95	3,97	3897	238	2624	0,386	23
		дерево		60,98	1,49	3659	89	70	0,0086	1
7	Е1-193-10	Разделка древесины твердых пород (клен), диаметр стволов до 20 см, полученной от валки леса	413	42,44	3,29	17528	1359	11677	0,254	105
		дерево		39,15	1,24	16169	512	70	0,007	3
9	Е1-197-1	Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л.с.), с перемещением пней до 5 м, диаметр пней до 24 см	413	20,39	20,39	8421	8421	1963	–	–
		пень		–	6,79	–	2804	70	0,0222	9

E1-197-2	Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л.с.), с перемещением пней до 5 м, диаметр пней до 32 мм	60	34,53	34,53	2072	2072	484	–	–
	пень		–	11,51	–	691	70	0,0376	2
11 E1-199-1	Засыпка ям подкоренных бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.)	473	18,7	18,7	8845	8845	2149	–	–
	яма		–	6,49	–	3070	70	0,0212	10
12 E1-202-1	Вывозка пней тракторными прицепами 2 т на расстояние до 100 м, диаметр деревьев до 32 см	473	15,76	12,11	7454	5728	2678	0,0253	12
	пень		3,65	4,44	1726	2100	70	0,0145	7
	Всего прямые затраты				**55541**	**27247**			**179**
					28294	**9487**			**33**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				–				
	Накладные расходы, тенге				26448				
	- заработная плата, тенге				3967				
	- трудоемкость, чел-ч				13				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				4919				
	Всего				**86908**				
	Временные здания и сооружения (1,8 %)				1564				
	- сметная заработная плата, тенге				221				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				1				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)				2141				
	- сметная заработная плата, тенге				985				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				6				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				885				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				354				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**91852**				
	понижающий коэффициент к=0,9961537534				**91499**				
	Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)				**250432**				
	- материалы, тенге								
	- сметная заработная плата, тенге				120491				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				232				
	Налог (2 %)				5009				

Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	255441
НДС (12 %)	30653
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	286094

Заказчик:

Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

_____ А.К.Ажмурат

Руководитель отдела капитального строительства

_____ А.Т.Мушкенов

Руководитель технического отдела ПГС

_____ А.К. Омаров

расценки соответствуют

Главный специалист технического отдела ПГС

_____ С.Е. Музафар

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ Т.Ж. Досанов

Технический надзор

Вр.и.о директора ТОО "Бестау-С"

_____ Е.К.Шакимов

Эксперт технического надзора

_____ Т.М.Омаров

Подрядчик:

Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ Н.К.Темирбулатов

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области" Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Наименование стройки: Строительство областного онкологического диспансера на 200 коек с поликлиникой на 100 посещений в смену в г.Павлодаре

Наименование объекта: Вынос квартальной тепловой сети

Договор № 95/17 от 21.04.2017г., доп.согл. №1 от 04.07.2017г., доп.согл. №2 от 21.08.2017г., доп.согл. №3 от 23.10.17г., доп.согл. №4 от 5.12.17г., доп.согл. №5 от 25.12.17г., доп.согл. №6 от 9.01.18г., доп.согл. №7 от 7.02.18г.

Акт № 182 от 20.06.2018г.

приемки выполненных работ за июнь 2018 г.

(локальная смета 1-1-1)

Вынос квартальной тепловой сети

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Земляные работы								
		1.1 Земляные работы								
1	Е1-12-7	Разработка в отвал грунта 1 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	1950	18,51	17,5	36095	34125	10253	0,00703	14
		м3 грунта		1,01	4,41	1970	8600	97	0,0153	30
2	Е1-17-7	Разработка грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	300	26,22	25,03	7866	7509	2308	0,008	2
		м3 грунта		1,15	6,78	345	2034	97	0,0232	7
3	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы -доработка т.ч.п 3,180 ктрр1=1,2, кзпр=1,2 ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	40	262,72	–	10509	–	11875	1,848	74
		м3 грунта		262,72	–	10509	–	113	–	–
4	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	16	218,93	–	3503	–	3958	1,54	25
		м3 грунта		218,93	–	3503	–	113	–	–
5	П8-5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 5 км, 1 класс груза К=1,860	305	49,5	49,5	15098	15098	3020	–	–

		т							
			–	9,9	–	3020	100	0,02079	6
6	Е1-20-1	Работа на отвале грунтов 1 группы	286	3,07	2,66	878	761	367	0,00272	1
		м3 грунта								
				0,39	0,93	112	266	97	0,00305	1
7	Е1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 1 группы	10	122,18	–	1222	–	1381	0,885	9
		м3 грунта								
				122,18	–	1222	–	113	–	–
8	Е1-27-4	Засыпка траншей и котлованов грунтом 1 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 5 м	1500	2,8	2,8	4200	4200	1411	–	–
		м3 грунта								
				–	0,97	–	1455	97	0,00318	5
9	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	1500	21,55	4,52	32325	6780	24779	0,108	162
		м3 уплотненного грунта								
				17,03	–	25545	–	97	–	–
10	Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	40	1228	152,52	49120	6101	10963	1,02	41
		м3 основания								
				153,68	57,15	6147	2286	130	0,279	11
11	Е8-3-1	Засыпка труб песчаным грунтом с подбивкой пазух и трамбованием	295	215,2	97,07	63484	28636	51693	0,78	230
		м3 основания								
				112,5	36	33188	10620	118	0,18	53
		Раздел 2 Подземная теплосеть								
		2.0 Подраздел без наименования								
12	Е24-10-4	Бесканальная прокладка подающих стальных трубопроводов диаметром 500 мм в ППУ - изоляции при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 С	0,0665	803593,94	347369,06	53439	23100	43967	2270	151
		км трубопровода								
				425250	83331,25	28279	5542	130	340,88	23
13	Е24-10-14	Бесканальная прокладка обратных стальных трубопроводов диаметром 500 мм в ППУ -изоляция при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 °С	0,0665	761103,29	344559,41	50613	22913	40569	2080	138
		км трубопровода								
				387000	82269,25	25736	5471	130	335,7	22
14	Е24-2-13	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 500 мм при условном давлении 1,6МПа и температуре 150 °С	0,02	563302,1	241299,85	11266	4826	8848	1450	29
		км трубопровода								

19	E22-34-1	Установка комплектов изоляции стыка *шт*	40	300,56	225,63	12022	9025	6682	0,414	17
				69,53	58,98	2781	2359	130	0,226	9
		Раздел 3 Подземная теплосеть (в обычной изоляции)								
27	E24-3-13	Прокладка в проходном канале стальных трубопроводов диаметром 500 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 °С *км трубопровода*	0,015	601956,7	261637,2	9029	3925	7092	1550	23
				292500	71103,73	4388	1067	130	301,49	5
28	8-6-130	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 8,0 мм *м*	15	8165		122475				
29	E24-3-8	Прокладка в проходном канале стальных трубопроводов диаметром 250 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 °С *км трубопровода*	0,003	307380,41	118929,03	922	357	783	889	3
				168525	32111,59	506	96	130	155,98	–
30	8-6-107	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 7,0 мм *м*	3	3460		10380				
31	E22-8-5	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 150 мм с гидравлическим испытанием *км трубопровода*	0,006	115636,32	31953,19	694	192	611	360	2
				66375	12071,25	398	72	130	58,95	–
32	8-6-92	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 6,0 мм *м*	6	1339		8034				
33	E22-14-5	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 150 мм *км трубопровода*	0,006	420081,51	68116,36	2520	409	547	256	2
				44550	25731	267	154	130	125,67	1
40	E13-37-1	Первый оклеечный слой из рулонных материалов на нефтебитуме *м2*	52,8	336,41	5,38	17762	284	8981	0,94	50
				186,75	2,25	9860	119	90	0,01	1
41	E13-37-2	Добавлять на каждый последующий слой рулонного материала на нефтебитуме *м2*	52,8	219,46	1,57	11587	83	3528	0,4	21

				74,25	–	3920	–	90	–	–
42	1-1-402	Мастика "Изол"	528	79		41712				
		кг								
	Раздел 4 Дренажный колодец (4шт)									
53	Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	9,6	74,9	2,62	719	25	137	0,0681	1
		м2 площади уплотнения								
				10,51	0,99	101	10	123	0,0048	–
54	Е23-13-3	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 1 м в сухих грунтах	1,5	8815,37	2308,84	13223	3463	6144	13,869	21
		м3 конструкций колодцев								
				2286	864,68	3429	1297	130	4,223	6
57	30-18-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметр 1000 мм ГОСТ 8020-90	2,67	3618		9660				
		м								
59	30-18-41	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-3	2	2490		4980				
		шт								
60	11-4-10	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	1	13400		13400				
		комплект								
62	Е6-1-1	Заделка труб при проходе ч/з стену колодца бетоном	0,36	6092,95	66,01	2193	24	83	1,35	–
		м3								
				195,75	24,93	70	9	105	0,1218	–
63	Е11-2-8	Устройство глинобетонного слоя	1,76	2793,21	–	4916	–	2542	7,65	13
		м3 подстилающего слоя								
				1174,5	–	2067	–	123	–	–
64	Е23-20-2	Засыпка щебнем	21	1240,49	15,68	26050	329	1759	0,4134	9
		м3 фильтрующего основания								
				59,31	5,09	1246	107	130	0,0195	–
	Раздел 5 Демонтируемая теплосеть									
65	Е24-2-11 (ДМ	Демонтаж в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 400 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 °С ОПс п.2,8г. ктрр1=0,6, ктрм1=0,6, кзпр1=0,6, кэкс1=1,06, кзпм1=0,6, кмат1=0 ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кзпр1=0,6; кэкс1=0,6; кзпм1=0,6; кмат1=0;	0,606	249090,37	111390,37	150949	67503	131932	690	418
		км трубопровода								
				137700	29768,21	83446	18040	130	128,274	78

66 Е24-2-8 (ДМ)	Демонтаж в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 250 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 °С ОПс п2,8г, ктрр1=0,6, ктрм1=0,6, кзпр1=0,6, кзпм1=0,6, кмат1=0 ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кзпр1=0,6; кэкс1=0,6; кзпм1=0,6; кмат1=0;	0,064	161687,04	65837,04	10348	4214	9463	503,4	32
	км трубопровода		95850	17883,2	6134	1145	130	87,972	6
67 Е7-62-4 (ДМ)	Демонтаж опор из сборных железобетонных конструкций ОПс п2,8а, ктрр1=0,8, ктрм1=0,8, кзпр1=0,8, кэкс1=0,8, кзпм1=0,8, кмат1=0 ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	3	761,35	397,75	2284	1193	2089	2,2	7
	м3 конструкций		363,6	133,65	1091	401	140	0,46416	1
68 Е7-61-1 (ДМ)	Демонтаж непроходных одноячейковых каналов, перекрываемых или опирающихся на плиты ОСс п2,8а, ктрр1=0,8, ктрм1=0,8, кзпр1=0,8, кэкс1=0,8, кзпм1=0,8, кмат1=0 ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	5,8	905,15	451,55	5250	2619	4953	2,664	15
	м3 сборных конструкций		453,6	156,39	2631	907	140	0,60264	3
69 Е24-13-6 (ДМ	Демонтаж задвижек или клапанов стальных диаметром 250 мм для горячей воды и пара ОПс п.2,8г, ктрр1=0,6, ктрм1=0,6, кзпр1=0,6, кэкс1=0,6 кзпм1=0,6 кмат1=0 ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кзпр1=0,6; кэкс1=0,6; кзпм1=0,6; кмат1=0;	2	2363,65	1175,65	4727	2351	3762	6,24	12
	комплект		1188	258,93	2376	518	130	1,08	2
71 Е33-108-1 (Д	Демонтаж кабеля ОПс п6,1,1в , ктрр1=0,3, ктрм1=0,3, кзпр1=0,3, кэкс1=0,3, кзпм1=0,3,кмат1=0 ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кэкс1=0,3; кзпм1=0,3; кмат1=0;	0,26	2116,73	1293,23	550	336	320	4,83	1
	км линии		823,5	350,84	214	91	105	1,335	–
Раздел 6 Тепловые камеры									
6.1 УТ 3									
72 Е24-13-6	Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 250 мм для горячей воды и пара	2	4204,93	1959,43	8410	3919	6270	10,4	21
	комплект		1980	431,55	3960	863	130	1,8	4
73 9-2-23	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с97нж для воды, пара, нефти и масла, Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), Dy 250 мм	2	76800		153600				

		шт							
81	8-9-60	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 250 ГОСТ 12816-80	4	2919		11676			
		шт							
85	8-10-87	Отводы крутоизогнутые под углом 90° на Ру 10 МПа из стали марки 20 с радиусом кривизны R=1,5, Dy 250, 273x7 мм	2	2270		4540			
		шт							
	6.2 УТ 4								
88	99-1-1(пл)	Металлическая заглушка изоляции d530-1-ППУ ПЭ	4	7008		28032			
		шт							
89	99-1-4(пл)	Манжета стенового ввода СВ-710	4	7865		31460			
		шт							
90	Е6-1-1	Заделка бетоном ввода трубы	0,512	6092,95	66,01	3120	34	119	1,35	1
		м3		195,75	24,93	100	13	105	0,1218	–
	6.3 УТ 5									
103	Е24-13-7	Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 300 мм для горячей воды и пара	4	5316,6	2536,72	21266	10147	15903	13,4	54
		комплект		2475	583,2	9900	2333	130	2,44	10
104	99-1-1(пл)	Задвижка 30с41нж d 300мм	4	118489		473956				
		шт								
107	99-1-1(пл)	Металлическая заглушка изоляции d 530-1-ППУ ПЭ	2	7008		14016				
		шт								
108	99-1-1(пл)	Металлическая заглушка изоляции d 325-1-ППУ ПЭ	4	5448		21792				
		шт								
109	99-1-4(пл)	Манжета стенового ввода СВ-710	2	7865		15730				
		шт								
110	Е6-1-1	Заделка бетоном ввода трубы	0,492	6092,95	66,01	2998	32	113	1,35	1
		м3		195,75	24,93	96	12	105	0,1218	–
111	99-1-4(пл)	Манжета стенового ввода СВ-450	4	4915		19660				
		шт								
112	Е6-1-1	Заделка бетоном ввода трубы	0,6	6092,95	66,01	3656	40	139	1,35	1
		м3		195,75	24,93	117	15	105	0,1218	–
113	8-9-61	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 300 ГОСТ 12816-80	8	4082		32656				
		шт								

114	8-9-56	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали Р... 25, DN 100 ГОСТ 12816-80	8	844		6752				
		шт								
115	Ц12-698-1	Бобышки, штуцеры на Ру до 10 МПа	4	436,8	18,8	1747	75	479	0,58	2
		шт		133	–	532	–	90	–	–
116	8-10-89	Отводы крутоизогнутые под углом 90° на Ру 10 МПа из стали марки 20 с радиусом кривизны R=1,5, Dy 300, 325x8 мм	2	3660		7320				
		шт								
117	8-10-134	Переходы (ГОСТ 17378-83) штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру <= 16 МПа, 530x12-377x12 мм	2	7520		15040				
		шт								
	6.4 УТ 1									
122	Е25-11-2	Установка стальных фасонных частей для трубопроводов диаметром 500 мм -тройники, штуцера	0,15576	483416,46	162469,58	75297	25306	16438	238	37
		т фасонных частей		51525	36412,59	8026	5672	120	128,32	20
	Раздел 7 Разбор и востановление асфальтового покрытия									
	7.0 Подраздел без наименования									
136	Е27-20-1	Разборка бортовых камней на бетонном основании	140	122,85	–	17199	–	22875	0,767	107
		м		122,85	–	17199	–	133	–	–
137	П9-29-1	Мусор строительный - погрузка	89	27,1	27,1	2412	2412	1688	–	–
		т		–	18,97	–	1688	100	0,03984	4
138	П8-10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс груза	89	84,26	84,26	7499	7499	1500	–	–
		т		–	16,85	–	1500	100	0,03539	3
		Всего прямые затраты				**1805838**	**299845**			**1747**
						306901	**79098**			**317**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				1199098				
		Накладные расходы, тенге				472324				
		- заработная плата, тенге				70849				
		- трудоемкость, чел-ч				236				
		Стоимость демонтируемых материалов, тенге				294629				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				154367				

Всего	2432529
Временные здания и сооружения (1,8 %)	43786
- сметная заработная плата, тенге	6174
- нормативная трудоемкость, чел-ч	35
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	59927
- сметная заработная плата, тенге	27566
- нормативная трудоемкость, чел-ч	168
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	24763
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	9905
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**2570910**
понижающий коэффициент к=0,9961537534	**2561022**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)	**7009516**
- материалы, тенге	3269308
Налог (2 %)	140190
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**7149706**
НДС (12 %)	857965
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**8007671**

Заказчик:

Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

_____ **А.К.Ажмурат**

Руководитель отдела капитального строительства

_____ **А.Т.Мушкенов**

Руководитель технического отдела ПГС

_____ **А.К. Омаров**

расценки соответствуют нор

Главный специалист технического отдела ПГС

_____ **С.Е. Музафар** (расценки соответствуют)

Главный специалист отдела капитального строительства

Т.Ж. Досанов

Технический надзор

Вр.и.о директора ТОО "Бестау-С"

_____ **Е.К.Шакимов**

Эксперт технического надзора

_____ **Т.М.Омаров**

Подрядчик:

Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ **Н.К.Темирбулатов**

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Наименование стройки: Строительство областного онкологического диспансера на 200 коек с поликлиникой на 100 посещений в смену в г.Павлодаре

Наименование объекта: Вынос квартальной тепловой сети

Договор № 95/17 от 21.04.2017г., доп.согл. №1 от 04.07.2017г., доп.согл. №2 от 21.08.2017г., доп.согл. №3 от 23.10.17г., доп.согл. №4 от 5.12.17г., доп.согл. №5 от 25.12.17г., доп.согл. №6 от 9.01.18г., доп.согл. №7 от 7.02.18г.

Акт № 183 от 20.06.2018г.

приемки выполненных работ за июнь 2018 г.

(локальная смета 1-1-1А)

Вынос квартальной тепловой сети

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е6-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских *м3*	22,21	7269,51 272,25	196,62 74,27	161456 6047	4367 1650	8082 105	1,79 0,3628	40 8
2	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм *т*	0,55618	41200		22915				
3	Е7-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т *шт сборных конструкций*	83	513,72 106,88	243,37 85,08	42639 8871	20200 7062	22306 140	0,668 0,3375	55 28
4	30-3-509	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 24.3.6-Т ГОСТ 13579-78 *шт*	83	2880		239040				

6 30-18-23	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные	22,03	24900		548547				
	м3								
7 Е8-4-7									
	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	148,52	245,44	3,82	36453	567	6798	0,212	31
	м2 поверхности		37,35	1,44	5547	214	118	0,007	1
	Всего прямые затраты				**1051050**	**25134**			**126**
					20465	**8926**			**37**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				1005450				
	Накладные расходы, тенге				37186				
	- заработная плата, тенге				5578				
	- трудоемкость, чел-ч				19				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				65294				
	Всего				**1153530**				
	Временные здания и сооружения (1,8 %)				20764				
	- сметная заработная плата, тенге				2928				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				17				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)				28418				
	- сметная заработная плата, тенге				13072				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				80				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				11743				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				4697				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**1219152**				
	понижающий коэффициент к=0,9961537534				**1214463**				
	Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)				**3323985**				
	- материалы, тенге				55797				
	Налог (2 %)				66480				

Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	3390465
НДС (12 %)	406856
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	3797321

Заказчик:

Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

_____ А.К.Ажмурат

Руководитель отдела капитального строительства

_____ А.Т.Мушкенов

Руководитель технического отдела ПГС

_____ А.К. Омаров

расценки соответствуют псд.

Главный специалист технического отдела ПГС

_____ С.Е. Музафар

(расценки соответствуют)

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ Т.Ж. Досанов

Технический надзор

Вр.и.о директора ТОО "Бестау-С"

_____ Е.К.Шакимов

Эксперт технического надзора

_____ Т.М.Омаров

Подрядчик:

Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ Н.К.Темирбулатов

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Наименование стройки: Строительство областного онкологического диспансера на 200 коек с поликлиникой на 100 посещений в смену в г.Павлодаре

Наименование объекта: Вынос квартальной тепловой сети

Договор № 95/17 от 21.04.2017г., доп.согл. №1 от 04.07.2017г., доп.согл. №2 от 21.08.2017г., доп.согл. №3 от 23.10.17г., доп.согл. №4 от 5.12.17г., доп.согл. №5 от 25.12.17г., доп.согл. №6 от 9.01.18г., доп.согл. №7 от 7.02.18г.

Акт № 184 от 20.06.2018г.

приемки выполненных работ за июнь 2018 г.

(локальная смета 1-1-2)

Тепловые камеры УТ-1 (тип13) , УТ3 (тип7), УТ4 (тип7), УТ (тип13)

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Тепловая камера УТ-1 (тип13)								
1	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки В7,5 *м3*	2,22	6199,03 195,75	66,01 24,93	13762 435	147 55	515 105	1,35 0,1218	3 –
2	Е7-62-1	Устройство камер со стенками из бетонных блоков *м3 конструкций*	52,42	5933,45 1401,75	789,92 272,75	311031 73480	41408 14298	122889 140	8,27 1,0406	434 55
3	30-3-515	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 24.6.6-Т ГОСТ 13579-78 *шт*	23	4676		107548				
4	30-3-505	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 12.6.6-Т ГОСТ 13579-78 *шт*	16	2335		37360				
5	30-3-495	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 9.6.6-Т ГОСТ 13579-78 *шт*	13	2144		27872				

6 30-3-12	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В5 (М-75)	1,483	11000		16313				
	м3								
7 30-3-509	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 24.3.6-Т ГОСТ 13579-78	4	2880		11520				
	шт								
8 30-18-23	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные	3,72	24900		92628				
	м3								
9 30-15-34	Ригели, прогоны и балки для перекрытий (ГОСТ 24155-80) из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные, длина более 4 до 6 м, объем до 1,0 м3 Б3,Б7,Б8	6,2	20500		127100				
	м3								
10 30-18-41	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-3	4	2490		9960				
	шт								
11 30-1-7	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 (на днище)	5,85	6489		37961				
	м3								
12 30-1-4	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 (монолитные участки)	5,65	5693		32165				
	м3								
13 4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,6921	68800		47616				
	т								
14 30-1-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	52,42	192		10065				
	м3								
15 Е9-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,2172	13711,46	5475,86	2978	1189	1289	28,9	6
	т конструкций		5040	1552,87	1095	337	90	5,46	1
16 2-1-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,2172	133700		29040				
	т								
17 Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза к=2,000	13	20,35	0,02	265	–	49	0,0213	–

	м2		4,16	–	54	–	90	–	–
18 11-4-18	Люк чугунный теплофикационный с шарниром, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99 *комплект*	4	11200		44800				
19 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм *м2 стяжки*	44,41	249,47	9,95	11079	442	3055	0,356	16
			52,2	3,74	2318	166	123	0,0182	1
20 Е11-4-1	Устройство первого слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике гидроизол *м2 изолируемой поверхности*	44,41	340,45	18,42	15119	818	5073	0,416	18
			85,95	6,91	3817	307	123	0,0337	1
21 Е11-4-2	Устройство последующего слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике *м2 изолируемой поверхности*	44,41	232,19	9,05	10312	402	2963	0,251	11
			50,85	3,4	2258	151	123	0,0165	1
22 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм М100 *м2 стяжки*	24,75	236,62	9,95	5856	246	1704	0,356	9
			52,2	3,74	1292	93	123	0,0182	–
23 Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки *м2 стяжки*	49,5	38,28	0,67	1895	33	53	0,0044	–
			0,63	0,25	31	12	123	0,0012	–
24 Е8-6-9	Кладка стен приямков и каналов из кирпича керамического *м3 кладки*	2,97	10099,65	296,6	29996	881	3595	5,95	18
			915,75	110,25	2720	327	118	0,54	2
25 Е8-4-5	Боковая оклеечная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов в 2 слоя рулонными материалами-гидроизол *м2 поверхности*	24,75	711,48	8,23	17609	204	2476	0,468	12
			81,68	3,08	2022	76	118	0,0151	–
26 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм м100 *м2 стяжки*	38,61	236,62	9,95	9136	384	2656	0,356	14
			52,2	3,74	2015	144	123	0,0182	1
27 Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки -до 40мм к=4,000 *м2 стяжки*	154,44	38,28	0,67	5912	103	167	0,0044	1
			0,63	0,25	97	39	123	0,0012	–

28 Е11-4-1	Устройство первого слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике *м2 изолируемой поверхности*	38,61	323,65 85,95	18,42 6,91	12496 3319	711 267	4411 123	0,416 0,0337	16 1
29 Е11-4-2	Устройство последующего слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике *м2 изолируемой поверхности*	38,61	215,39 50,85	9,05 3,4	8316 1963	349 131	2576 123	0,251 0,0165	10 1
30 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм М100 *м2 стяжки*	38,61	236,62 52,2	9,95 3,74	9136 2015	384 144	2656 123	0,356 0,0182	14 1
31 Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки -до 30мм к=2,000 *м2 стяжки*	77,22	38,28 0,63	0,67 0,25	2956 49	52 19	84 123	0,0044 0,0012	– –
32 4-1-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=3 мм *т*	0,04247	64100		2722				
Раздел 4 Тепловая камера УТ-5 (тип 13)									
89 Е7-62-1	Устройство камер со стенками из бетонных блоков *м3 конструкций*	61,02	5933,45 1401,75	789,92 272,75	362059 85535	48201 16643	143049 140	8,27 1,0406	505 63
90 30-3-515	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 24.6.6-Т ГОСТ 13579-78 *шт*	29	4676		135604				
91 30-3-505	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 12.6.6-Т ГОСТ 13579-78 *шт*	8	2335		18680				
92 30-3-495	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 9.6.6-Т ГОСТ 13579-78 *шт*	14	2144		30016				
93 30-3-12	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В5 (М-75)	3,056	11000		33616				

		м3							
94	30-18-23	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные	3,72	24900		92628			
		м3							
95	30-15-34	Ригели, прогоны и балки для перекрытий (ГОСТ 24155-80) из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные, длина более 4 до 6 м, объем до 1,0 м3 Б3, Б7, Б8.	4,49	20500		92045			
		м3							
96	30-18-41	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-3	4	2490		9960			
		шт							
97	30-1-7	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 (на днище)	5,85	6489		37961			
		м3							
98	30-1-4	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 (монолитные участки)	12,8	5693		72870			
		м3							
99	4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,6891	68800		47410			
		т							
100	30-1-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	61,02	192		11716			
		м3							
101	Е9-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,2584	13711,46	5475,86	3543	1415	1533	28,9	7
		т конструкций		5040	1552,87	1302	401	90	5,46	1
102	2-1-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,2584	133700		34548			
		т							
103	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза к=2,000	15,6	20,35	0,02	317	–	59	0,0213	–
		м2		4,16	–	65	–	90	–	–
104	11-4-18	Люк чугунный теплофикационный с шарниром, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	4	11200		44800			
		комплект							
105	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	38,61	249,47	9,95	9632	384	2656	0,356	14
		м2 стяжки							

			52,2	3,74	2015	144	123	0,0182	1
106	E11-4-1	Устройство первого слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике - гидроизол	38,61	340,45	18,42	13145	711	4411	0,416	16
		м2 изолируемой поверхности		85,95	6,91	3319	267	123	0,0337	1
107	E11-4-2	Устройство последующего слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике	38,61	232,19	9,05	8965	349	2576	0,251	10
		м2 изолируемой поверхности		50,85	3,4	1963	131	123	0,0165	1
108	E11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм М100	24,75	236,62	9,95	5856	246	1704	0,356	9
		м2 стяжки		52,2	3,74	1292	93	123	0,0182	–
109	E11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки -до 50мм к=6,000	148,5	38,28	0,67	5685	99	161	0,0044	1
		м2 стяжки		0,63	0,25	94	37	123	0,0012	–
110	E8-6-9	Кладка стен приямков и каналов из кирпича керамического	1,53	10099,65	296,6	15452	454	1853	5,95	9
		м3 кладки		915,75	110,25	1401	169	118	0,54	1
111	E8-4-5	Боковая оклеечная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов в 2 слоя рулонными материалами	12,75	711,48	8,23	9071	105	1274	0,468	6
		м2 поверхности		81,68	3,08	1041	39	118	0,0151	–
112	E11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм М100 покрытие	38,61	236,62	9,95	9136	384	2656	0,356	14
		м2 стяжки		52,2	3,74	2015	144	123	0,0182	1
113	E11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки - до 30мм К=2,000	77,22	38,28	0,67	2956	52	84	0,0044	–
		м2 стяжки		0,63	0,25	49	19	123	0,0012	–
114	E11-4-1	Устройство первого слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике	38,61	323,65	18,42	12496	711	4411	0,416	16
		м2 изолируемой поверхности		85,95	6,91	3319	267	123	0,0337	1

115 Е11-4-2	Устройство последующего слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике	38,61	215,39	9,05	8316	349	2576	0,251	10
	м2 изолируемой поверхности		50,85	3,4	1963	131	123	0,0165	1
116 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм - М100	38,61	236,62	9,95	9136	384	2656	0,356	14
	м2 стяжки		52,2	3,74	2015	144	123	0,0182	1
117 Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до 30мм к=2,000	77,22	38,28	0,67	2956	52	84	0,0044	–
	м2 стяжки		0,63	0,25	49	19	123	0,0012	–
118 4-1-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=3 мм	0,04247	64100		2722				
	т								
	Всего прямые затраты				**2245821**	**101649**			**1213**
					206417	**35214**			**137**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				1937751				
	Накладные расходы, тенге				327954				
	- заработная плата, тенге				49193				
	- трудоемкость, чел-ч				164				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				154427				
	Всего				**2728202**				
	Временные здания и сооружения (1,8 %)				49108				
	- сметная заработная плата, тенге				6924				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				39				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)				67211				
	- сметная заработная плата, тенге				30917				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				188				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				27773				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				11109				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**2883403**				
	понижающий коэффициент к=0,9961537534				**2872313**				

Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)	**7861520**
- материалы, тенге	5283225
- сметная заработная плата, тенге	1002107
- нормативная трудоемкость, чел-ч	1741
Налог (2 %)	157230
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**8018750**
НДС (12 %)	962250
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**8981000**

Заказчик:

Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

_____ А.К.Ажмурат

Руководитель отдела капитального строительства

_____ А.Т.Мушкенов

Руководитель технического отдела ПГС

_____ А.К. Омаров

расценки соответствуют кал

Главный специалист технического отдела ПГС

_____ С.Е. Музафар расценки соответствуют

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ Т.Ж. Досанов

Технический надзор

Вр.и.о директора ТОО "Бестау-С"

_____ Е.К.Шакимов

Эксперт технического надзора

_____ Т.М.Омаров

Подрядчик:

Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ Н.К.Темирбулатов

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Наименование стройки: Строительство областного онкологического диспансера на 200 коек с поликлиникой на 100 посещений в смену в г.Павлодаре

Наименование объекта: Тепловая сеть

Договор № 95/17 от 21.04.2017г., доп.согл. №1 от 04.07.2017г., доп.согл. №2 от 21.08.2017г., доп.согл. №3 от 23.10.17г., доп.согл. №4 от 5.12.17г., доп.согл. №5 от 25.12.17г., доп.согл. №6 от 9.01.18г., доп.согл. №7 от 7.02.18г.

Акт № 185 от 20.06.2018г.

приемки выполненных работ за июнь 2018 г.

(локальная смета 6-1-1)

Тепловая сеть

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Земляные работы								
1	Е1-12-7	Разработка в отвал грунта 1 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	285	18,51	17,5	5275	4988	1499	0,00703	2
		м3 грунта		1,01	4,41	288	1257	97	0,0153	4
2	Е1-17-7	Разработка грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	12	26,22	25,03	315	300	92	0,008	–
		м3 грунта		1,15	6,78	14	81	97	0,0232	–
3	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы-доработка т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	15	262,72	–	3941	–	4453	1,848	28
		м3 грунта		262,72	–	3941	–	113	–	–
4	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	10	218,93	–	2189	–	2474	1,54	15
		м3 грунта		218,93	–	2189	–	113	–	–
5	П8-5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 5 км, 1 класс груза	20,16	49,5	49,5	998	998	200	–	–

		т							
			–	9,9	–	200	100	0,02079	–
6	Е1-20-1	Работа на отвале грунтов 1 группы	12	3,07	2,66	37	32	16	0,00272	–
		м3 грунта		0,39	0,93	5	11	97	0,00305	–
7	Е1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 1 группы	15	122,18	–	1833	–	2071	0,885	13
		м3 грунта		122,18	–	1833	–	113	–	–
8	Е1-27-4	Засыпка траншей и котлованов грунтом 1 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 5 м	280	2,8	2,8	784	784	264	–	–
		м3 грунта		–	0,97	–	272	97	0,00318	1
9	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	280	21,55	4,52	6034	1266	4625	0,108	30
		м3 уплотненного грунта		17,03	–	4768	–	97	–	–
10	Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	6	1228	152,52	7368	915	1645	1,02	6
		м3 основания		153,68	57,15	922	343	130	0,279	2
11	Е8-3-1	Засыпка труб с подбивкой пазух и трамбованием песком	31,9	1137	97,07	36270	3097	5590	0,78	25
		м3 основания		112,5	36	3589	1148	118	0,18	6

Раздел 2 Подземная теплосеть

15	Е24-2-5	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 125 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 °С	0,082	177506,49	61465,99	14556	5040	13563	583	48
		км трубопровода		107100	20133	8782	1651	130	104,89	9
16	8-6-478	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 133х4-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	82	3309		271338				
		м								
27	8-6-548	Отвод Ст 133х4-90°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	4	12699		50796				
		шт								
34	99-1-2(пл)	Металлическая заглушка изоляции с кабелем вывода d 133-1-ППУ ПЭ-200 К	4	10744		42976				
		шт								

40	99-1-2(пл)	Манжета стенового ввода СВ -225	4	879		3516				
		шт								
47	Ц12-698-1	Бобышки, штуцеры на Ру до 10 МПа	4	436,8	18,8	1747	75	479	0,58	2
		шт								
				133	–	532	–	90	–	–
50	Е24-4-5	Надземная прокладка стальных трубопроводов диаметром 125 мм при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 °С	0,0012	165764,44	68054,69	199	82	181	507	1
		км трубопровода								
				92475	23215,5	111	28	130	117,34	–
51	8-6-84	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 133 мм, толщина стенки 4,0 мм	1,2	806		967				
		м								
99	Е22-34-1	Установка комплектов изоляции стыка	20	300,56	225,63	6011	4513	3342	0,414	8
		шт								
				69,53	58,98	1391	1180	130	0,226	5
101	99-1-3(пл)п/л	Комплект изоляции стыка 133/225-ППУ-ПЭ	12	1110		13320				
		шт								
107	Е13-16-11	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой " Вектор " за 2 раза	25	5,6	0,05	140	1	119	0,0258	1
		м2								
				5,22	0,02	131	1	90	0,0001	–
108	Е13-26-1	Окраска металлических огрунтованных поверхностей	22	62,4	0,05	1373	1	55	0,0138	–
		м2								
				2,77	0,02	61	–	90	0,0001	–
109	99-1-10(пл)	Мастика " Вектор 1236"	5	573		2865				
		кг								
110	99-1-11(пл)	Мастика " Вектор 1214"	5	590		2950				
		кг								
118	Е26-23-8	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 89-133 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 60 мм	27	153,84	10,09	4154	272	948	0,198	5
		м трубопровода								
				31,28	3,83	845	103	100	0,018	–
	Раздел 3 Тепловая сеть внутри здания стационара									
132	8-10-76	Отводы крутоизогнутые под углом 90° на Ру 10 МПа из стали марки 20 с радиусом кривизны R=1,5, Dy 50, 57х3 мм	2	227		454				
		шт								
135	Е9-62-7	Изготовление клапана хахлопки	0,03305	49326,74	16388,64	1630	542	966	161	5

		т конструкций							
				28980	3478,9	958	115	90	13,02	–
136	2-1-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	0,03305	172800		5711				
		т								
		Раздел 7 Дренажные колодцы внутри зданий (3шт)								
		7.0 Подраздел без наименования								
301	Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	1,02	74,9	2,62	76	3	15	0,0681	–
		м2 площади уплотнения								
				10,51	0,99	11	1	123	0,0048	–
302	Е23-13-4	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 1 м в мокрых грунтах	1	19776,85	2538,55	19777	2539	4675	15,868	16
		м3 конструкций колодцев								
				2645,33	950,63	2645	951	130	4,643	5
303	30-18-40									
		Кольца горловин смотровых колодцев, марка КЦО-1	1	1100		1100				
		шт								
304	30-18-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметр 1000 мм ГОСТ 8020-90	2,5	3618		9045				
		м								
305	30-18-41									
		Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-5	1	2490		2490				
		шт								
306	11-4-8	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	1	8060		8060				
		комплект								
307	2-1-267	Лестницы	0,02	133700		2674				
		т								
308	Е6-1-1	Заделка труб при прокладке ч/з стену колодца бетоном	0,05	6092,95	66,01	305	3	12	1,35	–
		м3								
				195,75	24,93	10	1	105	0,1218	–
309	Е11-2-8	Устройство глинобетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	1,8	2793,21	–	5028	–	2600	7,65	14
		м3 подстилающего слоя								
				1174,5	–	2114	–	123	–	–
310	Е23-20-2	Засыпка щебнем	16	1240,49	15,68	19848	251	1339	0,4134	7
		м3 фильтрующего основания								
				59,31	5,09	949	81	130	0,0195	–

Раздел 8 ОДК

311	Ц8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	20	27,7	2,1	554	42	384	0,1	2
		м кабеля		19,7	0,5	394	10	95	0,003	–
312	8-4-68	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20	20	32		640				
		м								
313	99-1-1(пл)	Соединительный кабель	20	222		4440				
		м								
314	99-1-1(пл)	Втулка обжимная	20	10		200				
		шт								
315	Ц10-51-31	Разделка и включение кабелей и проводов: станционный кабель сигнальной проводки на съемных и несъемных штеккерах	2	15,6	–	31	–	26	0,08	–
		конец жилы		14,7	–	29	–	90	–	–
		Всего прямые затраты				**564015**	**25744**			**228**
						36512	**7434**			**32**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				501762				
		Накладные расходы, тенге				51633				
		- заработная плата, тенге				7745				
		- трудоемкость, чел-ч				26				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				36939				
		Всего				**652587**				
		Временные здания и сооружения (1,8 %)				11747				
		- сметная заработная плата, тенге				1656				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				9				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)				16077				
		- сметная заработная плата, тенге				7395				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				45				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				6643				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				2657				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**689711**				
		понижающий коэффициент к=0,9961537534				**687058**				
		Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)				**1880478**				

- материалы, тенге	1368040
- сметная заработная плата, тенге	190968
- нормативная трудоемкость, чел-ч	340
Налог (2 %)	37610
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**1918088**
НДС (12 %)	230171
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**2148259**

Заказчик:

Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

_____ А.К.Ажмурат

Руководитель отдела капитального строительства

_____ А.Т.Мушкенов

Руководитель технического отдела ПГС

_____ А.К. Омаров

расценки соответствуют

Главный специалист технического отдела ПГС

_____ С.Е. Музафар

расценки соответствуют

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ Т.Ж. Досанов

Технический надзор

Вр.и.о директора ТОО "Бестау-С"

_____ Е.К.Шакимов

Эксперт технического надзора

_____ Т.М.Омаров

Подрядчик:

Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ Н.К.Темирбулатов

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области" Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Наименование стройки: Строительство областного онкологического диспансера на 200 коек с поликлиникой на 100 посещений в смену в г.Павлодаре

Наименование объекта: Тепловая сеть

Договор № 95/17 от 21.04.2017г., доп.согл. №1 от 04.07.2017г., доп.согл. №2 от 21.08.2017г., доп.согл. №3 от 23.10.17г., доп.согл. №4 от 5.12.17г., доп.согл. №5 от 25.12.17г., доп.согл. №6 от 9.01.18г., доп.согл. №7 от 7.02.18г.

Акт № 186 от 20.06.2018г.

приемки выполненных работ за июнь 2018 г.

(локальная смета 6-1-2)

Каналы теплосети

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	% %	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 5 Канал теплосети КЛ от УТ-1 до стационара и УТ-2								
52	Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы *м3 основания*	13,2	1228 153,68	152,52 57,15	16210 2029	2013 754	3618 130	1,02 0,279	13 4
53	Е7-61-1	Устройство непроходных одноячейковых каналов, перекрываемых или опирающихся на плиты *м3 сборных конструкций*	30	1986,57 567	564,43 195,49	59597 17010	16933 5865	32025 140	3,33 0,7533	100 23
54	30-18-140	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0,5 *м3*	6,48	26400		171072				
56	30-18-142	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более 1 до 2 *м3*	7,2	24200		174240				
57	30-18-23	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные *м3*	16,32	24900		406368				

58	Е8-6-9	Кладка стен приямков и каналов из кирпича керамического	0,9	10099,65	296,6	9090	267	1089	5,95	5
		м3 кладки		915,75	110,25	824	99	118	0,54	–
59	Е6-1-1	Устройство бетонной заделки	1	392,17	66,01	392	66	232	1,35	1
		м3		195,75	24,93	196	25	105	0,1218	–
60	30-1-4	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	1	5693		5693				
		м3								
62	Е11-4-1	Устройство первого слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике	200	323,65	18,42	64730	3684	22844	0,416	83
		м2 изолируемой поверхности		85,95	6,91	17190	1382	123	0,0337	7
63	Е6-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг М15	0,1	70437,87	304,24	7044	30	1028	58	6
		т		9675	114,75	968	11	105	0,56	–
		Всего прямые затраты				**914436**	**22993**			**208**
						38217	**8136**			**34**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				853226				
		Накладные расходы, тенге				60836				
		- заработная плата, тенге				9125				
		- трудоемкость, чел-ч				30				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				58516				
		Всего				**1033788**				
		Временные здания и сооружения (1,8 %)				18608				
		- сметная заработная плата, тенге				2624				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				15				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)				25468				
		- сметная заработная плата, тенге				11715				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				71				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				10524				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				4210				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**1092598**				
		понижающий коэффициент к=0,9961537534				**1088396**				
		Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)				**2978939**				
		- материалы, тенге				2326298				
		- сметная заработная плата, тенге				230526				

- нормативная трудоемкость, чел-ч	358
Налог (2 %)	59579
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**3038518**
НДС (12 %)	364622
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**3403140**

Заказчик:

Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

_____ А.К.Ажмурат

Руководитель отдела капитального строительства

_____ А.Т.Мушкенов

Руководитель технического отдела ПГС

_____ А.К.Омаров

расценки соответствуют

Главный специалист технического отдела ПГС

_____ С.Е. Музафар расценки соответствуют

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ Т.Ж. Досанов

Технический надзор

Вр.и.о директора ТОО "Бестау-С"

_____ Е.К.Шакимов

Эксперт технического надзора

_____ Т.М.Омаров

Подрядчик:

Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ Н.К.Темирбулатов

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Наименование стройки: Строительство областного онкологического диспансера на 200 коек с поликлиникой на 100 посещений в смену в г.Павлодаре

Наименование объекта: Тепловая сеть

Договор № 95/17 от 21.04.2017г., доп.согл. №1 от 04.07.2017г., доп.согл. №2 от 21.08.2017г., доп.согл. №3 от 23.10.17г., доп.согл. №4 от 5.12.17г., доп.согл. №5 от 25.12.17г., доп.согл. №6 от 9.01.18г., доп.согл. №7 от 7.02.18г.

Акт № 187 от 20.06.2018г.

приемки выполненных работ за июнь 2018 г.

(локальная смета 6-1-4)

Дренажные колодцы

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Дренажный колодец ДК-2								
1	Е23-13-3	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 1 м в сухих грунтах	0,92	15159,17	2308,84	13946	2124	3769	13,869	13
		м3 конструкций колодцев		2286	864,68	2103	796	130	4,223	4
2	30-18-40	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-1,5	1	1100		1100				
		шт								
3	30-18-42	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-10	1	4350		4350				
		шт								
4	30-18-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметр 1000 мм ГОСТ 8020-90	1,78	3618		6440				
		м								
5	11-4-8	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	1	8060		8060				
		комплект								
6	2-1-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,0178	133700		2380				
		т								
7	Е6-1-1	Заделка труб и В12,5	0,36	6690,67	66,01	2409	24	83	1,35	–
		м3								

			195,75	24,93	70	9	105	0,1218	–
8	1-1-773	Скобы ходовые	3	221		663			
		шт							
	Раздел 2 Дренажный колодец ДК-3								
9	Е23-13-3	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 1 м в сухих грунтах	0,92	15159,17	2308,84	13946	2124	3769	13,869	13
		м3 конструкций колодцев		2286	864,68	2103	796	130	4,223	4
10	30-18-40	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-1,5	1	1100		1100				
		шт								
11	30-18-42	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-10	1	4350		4350				
		шт								
12	30-18-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметр 1000 мм ГОСТ 8020-90	1,78	3618		6440				
		м								
13	11-4-8	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	1	8060		8060				
		комплект								
14	2-1-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,0178	133700		2380				
		т								
15	Е6-1-1	Заделка труб и В 12,5	0,36	6690,67	66,01	2409	24	83	1,35	–
		м3		195,75	24,93	70	9	105	0,1218	–
16	1-1-773	Скобы ходовые	3	221		663				
		шт								
	Раздел 3 Дренажный колодец ДК-4									
17	Е23-13-3	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 1 м в сухих грунтах	0,92	15159,17	2308,84	13946	2124	3769	13,869	13
		м3 конструкций колодцев		2286	864,68	2103	796	130	4,223	4
18	30-18-40	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-1,5	1	1100		1100				
		шт								
19	30-18-42	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-10	1	4350		4350				
		шт								

20	30-18-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметр 1000 мм ГОСТ 8020-90	*м*	1,78	3618		6440			
21	11-4-8	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	*комплект*	1	8060		8060			
22	2-1-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	*т*	0,0178	133700		2380			
23	Е6-1-1	Заделка труб и В12,5	*м3*	0,36	6690,67 195,75	66,01 24,93	2409 70	24 9	83 105	1,35 0,1218	– –
24	1-1-773	Скобы ходовые	*шт*	3	221		663				
		Всего прямые затраты					**118044**	**6444**			**39**
							6519	**2415**			**12**
		В том числе стоимость: материалов, тенге					105078				
		Накладные расходы, тенге					11556				
		- заработная плата, тенге					1733				
		- трудоемкость, чел-ч					6				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)					7776				
		Всего					**137376**				
		Временные здания и сооружения (1,8 %)					2473				
		- сметная заработная плата, тенге					349				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч					2				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)					3384				
		- сметная заработная плата, тенге					1557				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч					9				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)					1398				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)					559				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге					**145190**				
		понижающий коэффициент к=0,9961537534					**144632**				
		Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)					**395857**				
		- материалы, тенге					286492				
		- сметная заработная плата, тенге					39616				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч					68				
		Налог (2 %)					7917				

Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	403774
НДС (12 %)	48453
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	452227

Заказчик:

Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

_____ А.К.Ажмурат

Руководитель отдела капитального строительства

_____ А.Т.Мушкенов

Руководитель технического отдела ПГС

_____ А.К. Омаров

Технический надзор

Вр.и.о директора ТОО "Бестау-С"

_____ Е.К.Шакимов

Эксперт технического надзора

_____ Т.М.Омаров

Подрядчик:

Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ Н.К.Темирбулатов

расценки соответствуют

Главный специалист технического отдела ПГС

_____ С.Е. Музафар

расценки соответствуют

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ Т.Ж. Досанов