Подрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Наименование стройки: Строительство областного онкологического диспансера на 200коек с поликлиникой на 100 посещений в смену в г.Павлодаре
Договор № 95/17 от 21.04.2017г., доп.согл. №1 от 04.07.2017г., доп.согл. №2 от 21.08.2017г., доп.согл. №3 от 23.10.17г., доп.согл. №4 от 5.12.17г., доп.согл. №5 от 25.12.17г., доп.согл. №6 от 09.01.18г.,

Справка № 20 от 23. 07. 2018г
о стоимости выполненных работ и затрат за июль _2018г.

Код подрядчика	Код субподрядчика	Договор №	Договор дата	Источник финансирования Наименование	Источник финансирования Код	Форма менова	Форма Код
		95/17	21.04.2017г	038- 011- 431, 038 -015-441			
		доп согл №1	от 04.07.17г				
		доп согл №2	от 21.08.17г				
		доп согл №3	от 23.10.17г				
		доп согл №4	от 05.12.17г.				
		доп согл №5	от 25.12.17г.				
		доп согл №6	от 09.01.18г.				
		доп согл №7	от 07.02.18г.				

№ сметы	Стоимость выполненных работ и затрат в (тенге)										
	С начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	СМР в базисных ценах 2001 года	из графы 4					Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Налог на добавленную стоимость 12 %	Всего
				из них		прочих затрат, не входящих в СМР в ценах	затраты				
				СМР в отчётном месяце	По монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по стройке:	1 686 038 402	101 520 929	32 468 528	88 866 360					1 777 327	10 877 242	101 520 929
в том числе за месяц	1 686 038 402	101 520 929	32 468 528	88 866 360					1 777 327	10 877 242	101 520 929
2-2-1, 2-2-2, 2-2-3, 2-2-6, 2-2-7, 2-2-12,2-2-12А, 2-4-1, 2-4-3, 2-4-4, 2-4-4А, 2-5-1,2-5-2, 2-5-2А, 2-9-1,2-10-1,2-11-1, 1-1-1, 6-1-1, 6-1-2, 6-1-5	1 686 038 402	101 520 929	32 468 528	88 866 360					1 777 327	10 877 242	101 520 929
Удержание аванса 30%	505 811 518	30 456 279									30 456 278,70
Итого к оплате:											**71 064 650,30**

Заказчик:
ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
Руководитель управления

_____Раисов Р. С.

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____Темирбулатов Н.К.

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Наименование стройки: Строительство областного онкологического диспансера на 200 коек с поликлиникой на 100 посещений в смену в г.Павлодаре

Наименование объекта: Вынос квартальной тепловой сети

Договор № 95/17 от 21.04.2017г., доп.согл. №1 от 04.07.2017г., доп.согл. №2 от 21.08.2017г., доп.согл. №3 от 23.10.17г., доп.согл. №4 от 5.12.17г., доп.согл. №5 от 25.12.17г., доп.согл. №6 от 9.01.18г., доп.согл. №7 от 7.02.18г.

Акт №188 от 23.07.2018г.

приемки выполненных работ за июль 2018 г.

(локальная смета 1-1-1)

Вынос квартальной тепловой сети

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Земляные работы								
		1.1 Земляные работы								
1	Е1-12-7	Разработка в отвал грунта 1 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	497	18,51	17,5	9199	8698	2613	0,00703	3
		м3 грунта		1,01	4,41	502	2192	97	0,0153	8
2	Е1-17-7	Разработка грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	54	26,22	25,03	1416	1352	415	0,008	–
		м3 грунта		1,15	6,78	62	366	97	0,0232	1
3	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы -доработка т.ч.п 3,180 ктрр1=1,2, кзпр=1,2 ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	27	262,72	–	7093	–	8015	1,848	50
		м3 грунта		262,72	–	7093	–	113	–	–
4	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	10	218,93	–	2189	–	2474	1,54	15
		м3 грунта		218,93	–	2189	–	113	–	–
7	Е1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 1 группы	5	122,18	–	611	–	690	0,885	4

					7		9		
	м3 грунта								
			122,18	–	611	–	113	–	–
8 Е1-27-4	Засыпка траншей и котлованов грунтом 1 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 5 м	500,6	2,8	2,8	1402	1402	471	–	–
	м3 грунта								
			–	0,97	–	486	97	0,00318	2
9 Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	500,6	21,55	4,52	10788	2263	8269	0,108	54
	м3 уплотненного грунта								
			17,03	–	8525	–	97	–	–
10 Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	10	1228	152,52	12280	1525	2742	1,02	10
	м3 основания								
			153,68	57,15	1537	572	130	0,279	3
11 Е8-3-1	Засыпка труб песчаным грунтом с подбивкой пазух и трамбованием	5	215,2	97,07	1076	485	877	0,78	4
	м3 основания								
			112,5	36	563	180	118	0,18	1
Раздел 2 Подземная теплосеть									
25 Е27-64-2	Укладка разгрузочных плит	4	696,07	405,82	2784	1623	2107	1,95	8
	м3 сборных железобетонных плит								
			290,25	105,77	1161	423	133	0,4358	2
26 30-19-202	Плиты для покрытия автомобильных дорог (ГОСТ 21924.0-84) прямоугольные, под автомобильную нагрузку 30 т, длиной до 5,5 м	21,48	3030		65084				
	м2								
Раздел 3 Подземная теплосеть (в обычной изоляции)									
34 Е24-3-4	Прокладка в проходном канале стальных трубопроводов диаметром 100 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 °С	0,016	161652,45	58337,7	2586	933	2384	522	8
	км трубопровода								
			96075	18565,5	1537	297	130	94,67	2
35 8-6-79	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм	16	629		10064				
	м								
36 Е24-3-3	Прокладка в проходном канале стальных трубопроводов диаметром 80 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 °С	0,002	145576,59	53495,84	291	107	277	489	1
	км трубопровода								
			87975	18538,5	176	37	130	94,54	–

37 8-6-76	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм	2	509		1018				
	м								
38 Е24-3-1	Прокладка в проходном канале стальных трубопроводов диаметром 50 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 °С	0,004	137571,76	52332,26	550	209	521	456	2
	км трубопровода		81675	18525	327	74	130	94,47	–
39 8-6-63	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 3,0 мм	4	204		816				
	м								
43 Е26-11-8	Изоляция трубопроводов диаметром 159-273 мм матами минераловатными прошивными в обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой при толщине изоляционного слоя 80 мм	9	215	51,23	1935	461	1205	0,638	6
	м трубопровода		114,75	19,13	1033	172	100	0,094	1
44 Е26-3-8	Изоляция трубопроводов диаметром 45 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем при толщине изоляционного слоя 60 мм	4	451,2	8,16	1805	33	223	0,31	1
	м трубопровода		52,43	3,15	210	13	100	0,015	–
45 Е26-11-3	Изоляция трубопроводов диаметром 89-133 мм матами минераловатными прошивными в обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой при толщине изоляционного слоя 80 мм	18	157,41	35,67	2833	642	1847	0,495	9
	м трубопровода		89,33	13,28	1608	239	100	0,065	1
46 Е26-11-22	Изоляция трубопроводов диаметром 325-820 мм матами минераловатными прошивными в обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой при толщине изоляционного слоя 80 мм	27	393,64	104,45	10628	2820	6962	1,2	32
	м трубопровода		218,7	39,15	5905	1057	100	0,191	5
47 1-3-81	Маты минераловатные прошивные без обкладок, марка 125, толщина 80 мм	4,9	4660		22834				
	м3								
48 Е26-23-4	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром до 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 80 мм	4	139,88	8,47	560	34	127	0,18	1
	м трубопровода								

49	E26-23-9		28,58	3,15	114	13	100	0,015	–
	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 89-133 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 80 мм *м трубопровода*	18	171,84	11,17	3093	201	721	0,226	4
50	E26-23-14		35,78	4,28	644	77	100	0,02	–
	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 159-273 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 80 мм *м трубопровода*	9	226,35	14,64	2037	132	495	0,31	3
51	E26-23-16		49,5	5,4	446	49	100	0,027	–
	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 530 мм рулонными материалами *м трубопровода*	15	243,58	16,64	3654	250	686	0,249	4
52	1-1-726		39,38	6,3	591	95	100	0,03	–
	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б *м2*	60	89		5340				
	Раздел 4 Дренажный колодец (4шт)								
53	E11-1-2		74,9	2,62	723	25	137	0,0681	1
	Уплотнение грунта щебнем *м2 площади уплотнения*	9,65	10,51	0,99	101	10	123	0,0048	–
54	E23-13-3		8815,37	2308,84	13576	3556	6308	13,869	21
	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 1 м в сухих грунтах *м3 конструкций колодцев*	1,54	2286	864,68	3520	1332	130	4,223	7
55	30-18-24		32700		18312				
	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые *м3*	0,56							
56	30-18-40		1100		2200				
	Кольца горловин смотровых колодцев, марка КЦО-1 *шт*	2							
57	30-18-36		3618		18307				
	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметр 1000 мм ГОСТ 8020-90 *м*	5,06							
59	30-18-41		2490		4980				
	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-3 *шт*	2							
60	11-4-10		13400		13400				
	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	1							

		комплект							
61	2-1-267	Лестницы	0,05345	133700		7146			
		т							
62	Е6-1-1	Заделка труб при проходе ч/з стену колодца бетоном	0,36	6092,95	66,01	2193	24	83	1,35	–
		м3		195,75	24,93	70	9	105	0,1218	–
63	Е11-2-8	Устройство глинобетонного слоя	1,76	2793,21	–	4916	–	2542	7,65	13
		м3 подстилающего слоя		1174,5	–	2067	–	123	–	–
64	Е23-20-2	Засыпка щебнем	21	1240,49	15,68	26050	329	1759	0,4134	9
		м3 фильтрующего основания		59,31	5,09	1246	107	130	0,0195	–

295 769

Раздел 6 Тепловые камеры

6.1 УТ 3

74	Е24-13-1	Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 50 мм для горячей воды и пара	2	758,61	389,61	1517	779	1067	1,73	3
		комплект		317,25	93,15	635	186	130	0,38	1
75	9-1-112	Вентили проходные фланцевые 15с27нж1 для пара, Ру 6,4 МПа, Dy 40 мм	2	6460		12920				
		шт								
79	8-9-55	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 80 ГОСТ 12816-80	4	539		2156				
		шт								
80	8-9-52	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 40 ГОСТ 12816-80	4	407		1628				
		шт								
82	Е24-13-1	Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 50 мм для горячей воды и пара	2	758,61	389,61	1517	779	1067	1,73	3
		комплект		317,25	93,15	635	186	130	0,38	1
83	9-1-110	Вентили проходные фланцевые 15с27нж1 для пара, Ру 6,4 МПа, Dy 25 мм	2	4760		9520				
		шт								
84	Ц12-698-1	Бобышки, штуцеры на Ру до 10 МПа	4	436,8	18,8	1747	75	479	0,58	2
		шт		133	–	532	–	90	–	–
86	Е18-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	2	858,7	1,57	1717	3	104	0,22	–
		комплект		40,5	–	81	–	128	–	–
87	Е18-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	2	63	–	126	–	138	0,31	1

	комплект								
			54	–	108	–	128	–	–
6.2 УТ 4									
91 Е24-13-4	Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 150 мм для горячей воды и пара	1	2063,04	979,66	2063	980	1526	5,15	5
	комплект								
			951,75	221,63	952	222	130	0,92	1
92 99-1-15(пл)	Клапан обратный типа " захлопка" дтам 150мм	1	113110		113110				
	шт								
93 Е24-13-2	Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 80 мм для горячей воды и пара	2	1222,18	640,55	2444	1281	1707	2,76	6
	комплект								
			501,75	154,35	1004	309	130	0,63	1
94 9-2-11	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), Dy 80 мм	2	10400		20800				
	шт								
95 8-10-77	Отводы крутоизогнутые под углом 90° на Ру 10 МПа из стали марки 20 с радиусом кривизны R=1,5, Dy 65, 76х3,5 мм	2	277		554				
	шт								
96 Ц12-698-1	Бобышки, штуцеры на Ру до 10 МПа	4	436,8	18,8	1747	75	479	0,58	2
	шт								
			133	–	532	–	90	–	–
97 Е18-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	2	858,7	1,57	1717	3	104	0,22	–
	комплект								
			40,5	–	81	–	128	–	–
98 Е18-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	2	63	–	126	–	138	0,31	1
	комплект								
			54	–	108	–	128	–	–
99 Е24-13-1	Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 50 мм для горячей воды и пара	2	758,61	389,61	1517	779	1067	1,73	3
	комплект								
			317,25	93,15	635	186	130	0,38	1
100 9-1-109	Вентили проходные фланцевые 15с27нж1 для пара, Ру 6,4 МПа, Dy 20 мм	2	4440		8880				
	шт								
101 Е16-30-1	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром до 100 мм	2	770,63	–	1541	–	772	1,8	4
	сальник								
			301,5	–	603	–	128	–	–
102 8-9-55	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 80 ГОСТ 12816-80	4	539		2156				

	шт								
6.3 УТ 5									
105 Е24-13-3	Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 100 мм для горячей воды и пара	4	1317,43	664,93	5270	2660	3715	3,05	12
	комплект		558	156,6	2232	626	130	0,65	3
106 9-2-12	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), Dy 100 мм	4	11800		47200				
	шт								
118 Е18-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	4	858,7	1,57	3435	6	207	0,22	1
	комплект		40,5	–	162	–	128	–	–
119 Е18-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	4	63	–	252	–	276	0,31	1
	комплект		54	–	216	–	128	–	–
120 Е24-13-4	Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 150 мм для горячей воды и пара	1	2063,04	979,66	2063	980	1526	5,15	5
	комплект		951,75	221,63	952	222	130	0,92	1
121 99-1-15(пл)	Клапан обратный типа " захлопка" диам 150мм	1	113110		113110				
	шт								
6.4 УТ 1									
124 Е24-13-4	Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 150 мм для горячей воды и пара	4	2063,04	979,66	8252	3919	6102	5,15	21
	комплект		951,75	221,63	3807	887	130	0,92	4
125 9-4-1109	Кран шаровый JiP-WW под приварку, без редуктора, стандартный проход, из углеродистой стали, пропускной способностью 1900 м3/ч, Тмакс 180 °С, PN 25, DN 150, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	4	69504		278016				
	шт								
126 8-10-84	Отводы крутоизогнутые под углом 90° на Ру 10 МПа из стали марки 20 с радиусом кривизны R=1,5, Dy 150, 159х6 мм	2	799		1598				
	шт								
127 8-10-86	Отводы крутоизогнутые под углом 90° на Ру 10 МПа из стали марки 20 с радиусом кривизны R=1,5, Dy 200, 219х8 мм	1	1760		1760				
	шт								
128 Е24-3-7	Прокладка в проходном канале стальных трубопроводов диаметром 200 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 °С	0,00282	257537,28	99541,53	726	281	628	763	2
	км трубопровода								

			142875	28300,5	403	80	130	138,12	–
129 8-6-101	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм	4,62	2030		9379				
	м								
130 E22-8-6	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 200 мм с гидравлическим испытанием	0,0018	154891,68	66009,8	279	119	222	376	1
	км трубопровода								
			70200	24936,75	126	45	130	121,79	–
131 E22-14-6	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 200 мм	0,0018	551518,23	80990,95	993	146	185	278	1
	км трубопровода								
			48375	30595,5	87	55	130	149,43	–
132 E22-36-4	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диаметром 200 мм	1	1469,92	567,67	1470	568	1132	3,91	4
	задвижка или клапан								
			657	213,75	657	214	130	1,05	1
133 99-1-1(пл)	Клапан типа " Захлопка" d 200мм	1	124170		124170				
	шт								
	Всего прямые затраты				**1083245**	**40537**			**341**
					56386	**11018**			**47**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				986331				

Накладные расходы, тенге	77591
- заработная плата, тенге	11639
- трудоемкость, чел-ч	39
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	69650
Всего	**1230486**
Временные здания и сооружения (1,8 %)	22149
- сметная заработная плата, тенге	3123
- нормативная трудоемкость, чел-ч	18
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	30314
- сметная заработная плата, тенге	13944
- нормативная трудоемкость, чел-ч	85
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	12526
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	5011
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**1300486**

понижающий коэффициент к=0,9961537534	1295484
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)	**3545740**
- материалы, тенге	2689205
- сметная заработная плата, тенге	309855
- нормативная трудоемкость, чел-ч	530
Налог (2 %)	70915
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**3616655**
НДС (12 %)	433999
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**4050654**

Заказчик:

Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

_____ **А.К.Ажмурат**

Руководитель отдела капитального строительства

_____ **А.Т.Мушкенов**

Руководитель технического отдела ПГС

_____ **А.К. Омаров**

расценки соответствуют

Главный специалист технического отдела ПГС

_____ **С.Е. Музафар** (расценки соответствуют)

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ **Т.Ж. Досанов**

Технический надзор

Вр.и.о директора ТОО "Бестау-С"

_____ **Е.К.Шакимов**

Эксперт технического надзора

_____ **Т.М.Омаров**

Подрядчик:

Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ **Н.К.Темирбулатов**

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Наименование стройки: Строительство областного онкологического диспансера на 200 коек с поликлиникой на 100 посещений в смену в г.Павлодаре

Наименование объекта: Блок А

Договор № 95/17 от 21.04.2017г., доп.согл. №1 от 04.07.2017г., доп.согл. №2 от 21.08.2017г., доп.согл. №3 от 23.10.17г., доп.согл. №4 от 5.12.17г., доп.согл. №5 от 25.12.17г., доп.согл. №6 от 9.01.18г., доп.согл. №7 от 7.02.18г.

Акт №189 от 23.07.2018г.

приемки выполненных работ за июль 2018 г.

(локальная смета 2-2-1)

Общестроительные работы. Блок А

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 9 Внутренняя отделка								
		9.4 Стены								
884	Е15-61-3	Оштукатуривание улучшеннаое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен толщ 20мм	3600	340,68	4,07	1226448	14652	516537	0,74	2664
		м2 оштукатуриваемой поверхности		135,68	0,97	488448	3492	105	0,0517	186
		Всего прямые затраты				**1226448**	**14652**			**2664**
						488448	**3492**			**186**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				723348				
		Накладные расходы, тенге				516537				
		- заработная плата, тенге				77481				
		- трудоемкость, чел-ч				258				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				104579				
		Всего				**1847564**				
		Временные здания и сооружения (1,8 %)				33256				
		- сметная заработная плата, тенге				4689				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				27				

Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	45516
- сметная заработная плата, тенге	20937
- нормативная трудоемкость, чел-ч	127
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	18808
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	7523
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**1952667**
понижающий коэффициент к=0,9961537534	**1945157**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)	**5323894**
- материалы, тенге	1972189
- сметная заработная плата, тенге	1694170
- нормативная трудоемкость, чел-ч	3262
Налог (2 %)	106478
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**5430372**
НДС (12 %)	651645
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**6082017**

Заказчик:

Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

_____ **А.К.Ажмурат**

Руководитель отдела капитального строительства

_____ **А.Т.Мушкенов**

Руководитель технического отдела ПГС

_____ **А.К. Омаров**

расценки соответствуют нсд.

Главный специалист технического отдела ПГС

_____ **С.Е. Музафар** (расценки соответствуют)

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ **Т.Ж. Досанов**

Технический надзор

Вр.и.о директора ТОО "Бестау-С"

_____ **Е.К.Шакимов**

Эксперт технического надзора

_____ **Т.М.Омаров**

Подрядчик:

Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ **Н.К.Темирбулатов**

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Наименование стройки: Строительство областного онкологического диспансера на 200 коек с поликлиникой на 100 посещений в смену в г.Павлодаре

Наименование объекта: Блок Б

Договор № 95/17 от 21.04.2017г., доп.согл. №1 от 04.07.2017г., доп.согл. №2 от 21.08.2017г., доп.согл. №3 от 23.10.17г., доп.согл. №4 от 5.12.17г., доп.согл. №5 от 25.12.17г., доп.согл. №6 от 9.01.18г., доп.согл. №7 от 7.02.18г.

Акт №190 от 23.07.2018г.

приемки выполненных работ за июль 2018 г.

(локальная смета 2-2-2)

Общестроительные работы. Блок Б

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 2 Фундаменты								
		2.13 =Фундамент под оборудование на 5-ом этаже и чердаке=								
148	Е6-3-4	Устройство железобетонных фундаментов объемом до 5 м3 под оборудование (Фо-2, Фо-3, Фо-4)	0,708	8333,7	257,71	5900	182	540	4,05	3
		м3		634,5	91,69	449	65	105	0,3964	–
149	4-1-93	Каркасы и сетки плоские: высококачественная арматурная проволока класса В-II, ВР-II, d=7-8 мм	0,0318	55200		1755				
		т								
150	Е6-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,00922	52657,31	536,06	486	5	462	289	3
		т		47475	202,5	438	2	105	0,99	–
151	4-1-6	Арматурные заготовки , не собранные в каркасы и сетки сталь гладкая класса А-I диаметром 10 мм	0,00922	50642		467				
		т								
		Раздел 3 Стены								
		3.1 =Наружные стены =								

163	Е8-15-1	Кладка парапета из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом при высоте этажа до 4м	99,76	1377,93	305,8	137462	30507	135875	6,41	639
		м3 кладки		1039,5	114,75	103701	11447	118	0,56	56
164	99-1-1(пл)пр	Кирпич силикатный утолщенный, 250х120х88мм М-100/25	16127,1376	16,14		260292				
		шт								
165	30-6-33	Кирпич керамический утолщенный рядовой пустотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012	13,44266	19500		262132				
		1000шт								
166	30-2-5	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50	20,65032	6330		130717				
		м3								
167	Е8-8-9	Кладка конструкций сводов и арок над проемами	0,7	5294,53	323,51	3706	226	2145	14	10
		м3 кладки		2475	121,5	1733	85	118	0,59	–
168	30-6-33	Кирпич керамический пустотелый утолщенный / ГОСТ 530-95/ 250х120х88мм , М100,	0,29005	19500		5656				
		1000шт								
	3.2 =Внутренние стены технического этажа (машиннон отделение) =									
169	Е8-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м из кирпича	9,68	1032,66	337,41	9996	3266	9098	4,38	42
		м3 кладки		670,5	126	6490	1220	118	0,62	6
170	99-1-1(пл)пр	Кирпич силикатный утолщенный, 250х120х88мм М-100/25 (4-5 этажи . тех этаж)	2831,6605	16,14		45703				
		шт								
171	30-2-6	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М-75	2,09088	6870		14364				
		м3								
172	Е26-30-1	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме стен и коллон прямоугольных	2,08	7792,57	378,22	16209	787	7713	20,04	42
		м3 изоляции		3566,25	141,75	7418	295	100	0,69	1
173	1-3-94	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на битумном связующем, марка 100	2,08	6730		13998				
		м3								
	3.3 =Перемычки технического этажа =									
174	Е7-44-10	Укладка перемычек массой до 0,3 т	14	108,41	66,43	1518	930	935	0,148	2
		шт сборных конструкций		23,85	23,85	334	334	140	0,1051	1
175	30-15-193	Перемычки железобетонные брусковые 9ПБ16-37-п ГОСТ 948-84	3	860		2580				

		шт							
176 30-15-204	Перемычки железобетонные брусковые 9ПБ25-8-п ГОСТ 948-84	4	1070		4280				
		шт							
177 30-15-190	Перемычки железобетонные брусковые 9ПБ13-37-п ГОСТ 948-84	3	639		1917				
		шт							
178 30-15-214	Перемычки железобетонные брусковые 10ПБ25-37-п ГОСТ 948-84	4	3546		14184				
		шт							
179 Е7-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,151	175710,1	1826,1	26532	276	1858	42,7	6
		т стальных элементов							
			8100	690,75	1223	104	140	3,37	1
180 Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	6,04	21,8	0,05	132	–	32	0,0295	–
		м2							
			5,81	0,02	35	–	90	0,0001	–
181 Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	12,08	20,36	0,02	246	–	45	0,0213	–
		м2							
			4,16	–	50	–	90	–	–
3.4 = Внутренние стены толщиной 510 и 380мм =									
185 Е8-8-1	Кладка столбов из кирпича прямоугольных армированных при высоте этажа до 4 м	12,3	2298,83	367,45	28276	4520	20540	7,46	92
		м3 кладки							
			1278	137,25	15719	1688	118	0,67	8
186 99-1-1(пл)пр:	Кирпич силикатный утолщенный, 250х120х88мм М-100/25	3825,3408	16,14		61741				
		шт							
187 30-2-6	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-75	2,4354	6870		16731				
		м3							
3.9 = Шахты лифтов, закладные детали, металлические изделия =									
210 Е7-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг (ЗД-1, ЗД-8, ЗД-10, ЗД-11, ЗД-14, ЗД-15)	0,86844	135110,1	1826,1	117335	1586	10688	42,7	37
		т стальных элементов							
			8100	690,75	7034	600	140	3,37	3
211 Е7-20-4	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой свыше 20 кг (ЗД-9, ЗД-12, ЗД-13)	0,95554	131569,94	1216,94	125720	1163	8561	31,4	30
		т стальных элементов							
			5940	459	5676	439	140	2,25	2
212 Е9-32-1	Монтаж рам из швеллеров 20 (длиной 2620 мм и 510мм)	0,2304	14327,66	4594,36	3301	1059	922	17,1	4

	т конструкций								
			2902,5	1541,87	669	355	90	5,95	1
213 2-1-41	Рамы из швеллеров	0,2304	147100		33892				
	т								
214 Е7-53-11	Установка опорных подушек	6	435,3	24,15	2612	145	1518	1,03	6
	шт сборных конструкций								
			171,9	8,83	1031	53	140	0,0405	–
215 30-14-3	Опорные подушки	0,12	21100		2532				
	м3								
216 Е9-22-12	Монтаж опорных стоек	0,1922	4658,59	2861,37	895	550	292	5,88	1
	т конструкций								
			1067,22	620,1	205	119	90	1,98	–
217 2-1-41	Стойки опорные	0,1922	147100		28273				
	т								
218 Е9-17-12	Монтаж балок,	0,6571	8108,11	5078,47	5328	3337	2245	16,29	11
	т конструкций								
			2956,64	839,11	1943	551	90	2,46	2
219 2-1-120	Балки из прокатных профилей	0,6571	101700		66827				
	т								
220 Е9-48-4	Электродуговая сварка балок	0,6571	2452,13	545,76	1611	359	728	5,25	3
	т								
			1230,75	–	809	–	90	–	–
221 Е9-21-1	Монтаж монорельсов из балок 24М, 18М на высоте до 25м по металлическим опорам	24,6	740,04	525,73	18205	12933	8278	1,05	26
	м рельса в одну нитку								
			175,5	198,42	4317	4881	90	0,78	19
222 2-1-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, масса до 0,1 т	0,7598	154400		117313				
	т								
223 Е7-20-3	Установка стальных крепежных элементов,монтажных изделий массой до 20 кг (скобы)	0,0128	13010,1	1826,1	167	23	158	42,7	1
	т стальных элементов								
			8100	690,75	104	9	140	3,37	–
224 1-1-774	Скобы ходовые	12,8	129		1651				
	кг								
225 Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	146,53	21,8	0,05	3194	7	769	0,0295	4
	м2								
			5,81	0,02	851	3	90	0,0001	–
226 Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 1 раз	146,53	20,36	0,02	2983	3	549	0,0213	3
	м2								
			4,16	–	610	–	90	–	–

3.10 = Монолитные конструкции шахты лифтов =									
227 Е6-1-15	Устройство плит бетонных плоских из В20	0,9	7504,49	100,65	6754	91	174	0,97	1
	м3		146,25	38,03	132	34	105	0,1857	–
228 Е6-1-15	Устройство плит бетонных плоских из В15	9,1	6959,81	100,65	63334	916	1761	0,97	9
	м3		146,25	38,03	1331	346	105	0,1857	2
229 Е1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	11,7	14,12	12	165	140	49	0,0122	–
	м3 уплотненного грунта		1,62	2,75	19	32	97	0,0122	–
4.40 = Монолитная плита ПМ-8 (1шт) =									
609 Е6-22-5	Устройство ребристых перекрытий на высоте от опорной площади до 6 м (бетон В20)	0,56	14153,9	379,21	7926	212	1329	13	7
	м3		2117,25	143,26	1186	80	105	0,6996	–
610 4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,01338	65900		882				
	т								
611 4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,00914	67700		619				
	т								
612 4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,00912	62000		565				
	т								
613 4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм (С-1)	0,0273	41200		1125				
	т								
614 4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки сталь гладкая класса А-I d-8 мм	0,00135	52102		70				
	т								
4.41 = Монолитная плита ПМ-12 (1шт) =									
615 Е6-22-5	Устройство ребристых перекрытий на высоте от опорной площади до 6 м (бетон В20)	0,45	14153,9	379,21	6369	171	1068	13	6
	м3		2117,25	143,26	953	64	105	0,6996	–
616 4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,01496	65900		986				
	т								
617 4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,00904	67700		612				
	т								
618 4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,0102	62000		632				
	т								

619 4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм (С-1)	0,0216	41200		890				
	т								
620 4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки сталь гладкая класса А-I диаметром 8 мм	0,00171	52102		89				
	т								
4.42 = Монолитная плита ПМ-13 (1шт) =									
621 Е6-22-5	Устройство ребристых перекрытий на высоте от опорной площади до 6 м (бетон В20)	0,78	14153,9	379,21	11040	296	1851	13	10
	м3		2117,25	143,26	1651	112	105	0,6996	1
622 4-1-77	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=25-28 мм	0,0798	56200		4485				
	т								
623 4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,02457	65900		1619				
	т								
624 4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,01671	62000		1036				
	т								
625 4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,063	41200		2596				
	т								
626 4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки сталь гладкая класса А-I диаметром 8 мм	0,00648	52102		338				
	т								
4.43 = Монолитная плита ПМ-14 (1шт) =									
627 Е6-22-5	Устройство ребристых перекрытий на высоте от опорной площади до 6 м (бетон В20)	1,26	14153,9	379,21	17834	478	2991	13	16
	м3		2117,25	143,26	2668	181	105	0,6996	1
628 4-1-77	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=25-28 мм	0,13824	56200		7769				
	т								
629 4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,04566	65900		3009				
	т								
630 4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,02408	62000		1493				
	т								

631 4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,05968	41200		2459				
	т								
632 4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки, сталь гладкая класса А-I диаметром 8 мм	0,0101	52102		526				
	т								
633 4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки, сталь гладкая класса А-I диаметром 6 мм	0,0006	55620		33				
	т								
4.44 = Монолитные участки (Му3,4,4в, 6, 6зв, 7 -1шт Му5 -3шт) =									
634 Е6-22-9	Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм (Му-3,4,4а,6,6зв, 7-1шт, му-3шт)	2,9	6505,53	269,2	18866	781	4366	8,21	24
	м3		1332	101,7	3863	295	105	0,4966	1
635 30-1-30	Бетон легкий на пористых заполнителях объемным весом 1200 кг/м3 класса В5 (М-75)	1,47175	14300		21046				
	м3								
636 4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,24771	65900		16324				
	т								
637 4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,34042	67700		23046				
	т								
4.45 = Анкера, перемычки, опорные подушки) =									
638 Е7-11-1	Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т	4	396,25	250,96	1585	1004	1226	0,813	3
	шт сборных конструкций		130,73	88,22	523	353	140	0,3715	1
639 30-15-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	0,976	21759		21237				
	м3								
640 Е7-53-11	Установка опорных подушек	4	435,3	24,15	1741	97	1012	1,03	4
	шт сборных конструкций		171,9	8,83	688	35	140	0,0405	–
641 30-14-3	Опорные подушки	0,08	21100		1688				
	м3								
642 Е7-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг (А-1, А-2, МС-5)	0,04073	175710,1	1826,1	7157	74	501	42,7	2
	т стальных элементов								

			8100	690,75	330	28	140	3,37	–
643 Е7-20-1	Установка фиксаторов на сетку (на все плиты)	0,012	89308,57	2434,57	1072	29	552	170	2
	т стальных элементов								
			31950	920,25	383	11	140	4,49	–
644 4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки, сталь гладкая класса А-I диаметром 6 мм	0,012	55620		667				
	т								
4.46 = Плита из металла 9,9 х 1,54 (2шт) =									
645 Е9-16-4	Монтаж плит , массой более 1т	5,5692	5041,79	2757,46	28079	15357	10400	7,52	42
	т конструкций								
			1327,5	747,54	7393	4163	90	2,7	15
646 2-1-240	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, масса свыше 1 до 3 т (плиты из металла)	5,5692	131300		731236				
	т								
647 Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	445,536	20,36	0,02	9071	9	1668	0,0213	9
	м2								
			4,16	–	1853	–	90	–	–
648 99-1-1(пл)	Надбавка по марке стали С 245	3,358	1860		6246				
	тн								
651 Е26-31-1	Теплоизоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	2,68	9820,06	330,46	26318	886	5180	10,58	28
	м3 изоляции								
			1809	123,75	4848	332	100	0,6	2
4.47 = Перекрытие технического этажа =									
652 Е7-45-5	Укладка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	3	951,48	200,77	2854	602	1555	1,74	5
	шт сборных конструкций								
			299,25	71,15	898	213	140	0,3052	1
653 Е7-45-6	Укладка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	11	1539,78	373,54	16938	4109	9253	2,66	29
	шт сборных конструкций								
			465,75	135,07	5123	1486	140	0,6052	7
654 30-17-795	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные ПК 30.12-8т СТ РК 949-92	2	5609		11218				
	шт								
655 30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	127,55	2940		374997				
	м2								

656 30-17-8	Надбавка к поз 30-17-8 - 30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов,	5,4	45		243				
	м2								
657 30-17-8	Надбавка к поз 30-17-8 - 30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, (П-6)	122,15	45		5497				
	м2								
658 30-17-145	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий , вырезов , нормативная нагрузка (включая собственную массу) 960-1050 кг/м2 , пролет 10,2м (П-6)	122,15	879		107370				
	м2								
659 Е6-1-1	Заполнение пустот в плитах перекрытия (бетон кл. В15)	1,02	7010,95	66,01	7151	67	236	1,35	1
	м3		195,75	24,93	200	25	105	0,1218	–
660 Е7-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг (А-1, МС-5)	0,01234	175710,1	1826,1	2168	23	153	42,7	1
	т стальных элементов		8100	690,75	100	9	140	3,37	–
4.48 = Монолитная плита ПМ-1 -2 (1шт) =									
661 Е6-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м (бетон В20)	0,75	12249,75	241,1	9187	181	1082	8,06	6
	м3		1282,5	91,08	962	68	105	0,4448	–
662 4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,18828	65900		12408				
	т								
663 4-1-6	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	0,00224	50642		113				
	т								
664 4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки, сталь гладкая класса А-I диаметром 8 мм	0,00544	52102		283				
	т								
665 4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,00992	62000		615				
	т								
666 4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,00144	53000		76				
	т								

667 4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,01084	67700		734				
	т								
668 Е9-53-2	Обрамление люка	0,0497	9850,47	1162,94	490	58	334	46,6	2
	т конструкций		7357,5	108	366	5	90	0,53	–
669 2-1-119	Обрамление проемов из прокатных профилей и толстолистовой стали	0,0497	123700		6148				
	т								

Раздел 5 Кровля

5.0 Подраздел без наименования

670 Е12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	718,47	103,08	0,99	74060	711	10234	0,0694	50
	м2 изолируемой поверхности		11,59	0,38	8327	273	119	0,0018	1
671 Е12-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике	718,47	189,45	4,72	136114	3391	62123	0,403	290
	м2 утепляемого покрытия		70,88	1,78	50925	1279	119	0,0086	6
672 1-3-181	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка OL-E жесткие	103,60337	14600		1512609				
	м3								
673 Е12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	718,47	184,24	15,94	132371	11452	34721	0,243	175
	м2 стяжки		34,65	5,96	24895	4282	119	0,0291	21
674 Е12-17-2	Добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжек, на толщину 30мм	10773,14	7,26	0,14	78213	1508	2052	0,0009	10
	м2 стяжки		0,11	0,05	1185	539	119	0,0003	3
675 Е6-11-10	Армирование стяжек	0,74608	5239,08	327,33	3909	244	1577	11,6	9
	т		1890	123,75	1410	92	105	0,6	–
676 4-1-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=3 мм	0,74608	64100		47824				
	т								
677 Е12-14-2	Утепление покрытий (монолитное и засыпка) керамзитовым гравием (в осях А/1-А/2, 4-8)	10,46455	4799,72	245,72	50227	2571	5912	2,71	28
	м3 утеплителя		382,5	92,25	4003	965	119	0,45	5
678 Е12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм (в осях А/1-А/2, 4-8)	44,53	184,24	15,94	8204	710	2152	0,243	11
	м2 стяжки								

679 E12-17-2			34,65	5,96	1543	265	119	0,0291	1
	Добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжек (восях А/1-А/2, 4-8)	667,95	7,26	0,14	4849	94	126	0,0009	1
	м2 стяжки		0,11	0,05	73	33	119	0,0003	–
680 E6-11-10	Армирование стяжки (в осях А/1-А/2, 4-8)	0,04943	5239,08	327,33	259	16	104	11,6	1
	т		1890	123,75	93	6	105	0,6	–
681 4-1-88									
	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=3 мм	0,04943	64100		3168				
	т								
682 E12-16-1	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер	44,53	24,75	0,22	1102	10	387	0,0446	2
	м2 кровли		7,2	0,09	321	4	119	0,0004	–
683 E12-1-4	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в три слоя	44,53	62,49	27,39	2783	1220	2404	0,196	9
	м2 кровли		35,1	10,26	1563	457	119	0,0501	2
684 1-1-1423									
	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15 °С до -5 °С, теплостойкость от +80 °С до +95 °С, стеклохолст, пленка/пленка, марка 51ХПП (лист АС-73, разрез 1-1)	100,6378	134		13485				
	м2								
685 1-1-1434									
	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15 °С до -5 °С, теплостойкость от +80 °С до +95 °С, стеклоткань, крошка/пленка, марка 53СКП (лист АС-73, разрез 1-1)	51,2095	168		8603				
	м2								
686 E12-4-5	Устройство примыканий к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов с одним фартуком	24,6	661,75	7,27	16279	179	2134	0,4508	11
	м примыканий		71,79	1,1	1766	27	119	0,0045	–

687 Е12-10-1	Устройство мелких покрытий (брандмауэров, парапетов, свесов и т.п.) из листовой оцинкованной стали	7,66	575,05	1,24	4405	9	1402	0,972	7
	м2 покрытия		153,23	0,47	1174	4	119	0,0023	–
688 Е12-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике (дополнительный слой утеплителя по периметру здания)	147,7	189,45	4,72	27982	697	12771	0,403	60
	м2 утепляемого покрытия		70,88	1,78	10469	263	119	0,0086	1
689 1-3-181	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка OL-E жесткие	15,2131	14600		222111				
	м3								
691 Е8-8-3	Кладка прямоугольных неармированных столбов (96шт размером 0,38х0,38х0,30м)	4,16	1532,52	365,89	6375	1522	6340	6,66	28
	м3 кладки		1154,25	137,25	4802	571	118	0,67	3
692 30-6-32	Кирпич керамический пустотелый, утолщенный (ГОСТ 530-95), 250 х 120 х 88 мм М-75	1,29409	16300		21094				
	1000шт								
693 30-2-5	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50	0,82368	6330		5214				
	м3								
697 1-1-899	Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10 мм, ширина полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,2573	59200		15232				
	т								
698 1-1-874	Прокат листовой горячекатаный общего назначения, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп толщина 9-12мм	1,3008	63600		82731				
	т								
5.5 = Выход на чердак= (2шт)									
764 Е10-23-5	Установка блоков люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2	1,952	375,5	30,89	733	60	478	1,23	2
	м2 проемов		191,93	11,68	375	23	120	0,057	–
765 6-4-6	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 9-,9 размером 0,988х0,988	1,952	12300		24010				
	м2								
766 Е10-28-7	Обивка люка кровельной оцинкованной сталью с двух сторон	2,8	1042,51	4,6	2919	13	800	1,56	4
	м2 проемов		236,25	1,73	662	5	120	0,0085	–

767	Е9-29-1	Монтаж СГ-52 и ОСТ-30	0,3568	13711,46	5475,86	4892	1954	2117	28,9	10
		т конструкций								
				5040	1552,87	1798	554	90	5,46	2
768	2-1-267	Стремянка СГ-52 с ОСТ-30	0,3568	133700		47704				
		т								

Раздел 9 Внутренняя отделка

9.4 = Стены=

1022	Е15-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-песчаным раствором толщ 20мм по камню и бетону стен	1000	340,68	4,07	340680	4070	143483	0,74	740
		м2 оштукатуриваемой поверхности								
				135,68	0,97	135680	970	105	0,0517	52

Всего прямые затраты	**6118084**	**117876**	**2620**
	447373	**40734**	**228**
В том числе стоимость: материалов, тенге	5552841		
Накладные расходы, тенге	552009		
- заработная плата, тенге	82801		
- трудоемкость, чел-ч	276		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	400206		
Всего	**7070299**		
Временные здания и сооружения (1,8 %)	127265		
- сметная заработная плата, тенге	17944		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	102		
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	174181		
- сметная заработная плата, тенге	80123		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	488		
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	71976		
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	28790		
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**7472511**		
понижающий коэффициент к=0,9961537534	**7443770**		
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)	**20373598**		
- материалы, тенге	15139670		
- сметная заработная плата, тенге	2098678		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	3714		
Налог (2 %)	407472		

Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	20781070
НДС (12 %)	2493728
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	23274798

Заказчик:

Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

_____ А.К.Ажмурат

Руководитель отдела капитального строительства

_____ А.Т.Мушкенов

Руководитель технического отдела ПГС

_____ А.К. Омаров

расценки соответствуют

Главный специалист технического отдела ПГС

_____ С.Е. Музафар (расценки соответствуют)

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ Т.Ж. Досанов

Технический надзор

Вр.и.о директора ТОО "Бестау-С"

_____ Е.К.Шакимов

Эксперт технического надзора

_____ Т.М.Омаров

Подрядчик:

Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ Н.К.Темирбулатов

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области" Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Наименование стройки: Строительство областного онкологического диспансера на 200 коек с поликлиникой на 100 посещений в смену в г.Павлодаре

Наименование объекта: Блок В

Договор № 95/17 от 21.04.2017г., доп.согл. №1 от 04.07.2017г., доп.согл. №2 от 21.08.2017г., доп.согл. №3 от 23.10.17г., доп.согл. №4 от 5.12.17г., доп.согл. №5 от 25.12.17г., доп.согл. №6 от 9.01.18г., доп.согл. №7 от 7.02.18г.

Акт №191 от 23.07.2018г.

приемки выполненных работ за июль 2018 г.

(локальная смета 2-2-3)

Общестроительные работы

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 2 Фундаменты								
54	Е8-6-1	Заделка отверстий после прокладки трубопроводов кирпичом	0,37	2912,24	335,84	1078	124	361	4,54	2
		м3 кладки		699,75	126	259	47	118	0,61	–
55	30-7-1	Кирпич и камни силикатные (ГОСТ 379-95), 250x120x65 мм, М-75	0,1406	8210		1154				
		1000шт								
		2.5 Световые приямки 12 штук(листы 12, 33)								
89	Е6-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг (МН553)	0,16441	70437,87	304,24	11581	50	1691	58	10
		т		9675	114,75	1591	19	105	0,56	–
90	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм(АС-33, разрез 2-2)	16,32	249,47	9,95	4071	162	1123	0,356	6
		м2 стяжки		52,2	3,74	852	61	123	0,0182	–
91	Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	32,64	41,49	0,67	1354	22	36	0,0044	–
		м2 стяжки		0,63	0,25	21	8	123	0,0012	–
92	Е6-36-4	Железнение поверхности	16,32	57,48	0,23	938	4	880	0,289	5

	м2 поверхности		51,3	0,09	837	1	105	0,0004	–
93 Е9-53-2	Монтаж решеток Рм-1	0,33163	9850,47	1162,94	3267	386	2228	46,6	15
	т конструкций		7357,5	108	2440	36	90	0,53	–
94 2-1-87	Жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб(Рм-1)	0,33163	180100		59727				
	т								
95 Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	22,1088	20,35	0,02	450	–	83	0,0213	–
	м2		4,16	–	92	–	90	–	–
96 Е8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	40,03	245,44	3,82	9825	153	1833	0,212	8
	м2 поверхности		37,35	1,44	1495	58	118	0,007	–
98 30-2-28	Раствор готовый отделочный тяжелый цементный 1:3	0,2564	9230		2367				
	м3								
99 Е22-8-1	Укладка дренажной трубы диам. 50 мм	0,012	62566,88	6788,5	751	81	753	253	3
	км трубопровода		45675	2565	548	31	130	12,52	–
100 8-6-66	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3,5 мм	12	279		3348				
	м								
101 Е23-1-2	Устройство щебеночного дренажа	9,6	1693,7	152,52	16260	1464	2631	1,02	10
	м3 основания		153,68	57,15	1475	549	130	0,279	3

Раздел 3 Стены

3.1 Наружные стены

121 Е8-15-1	Кладка парапета из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом при высоте этажа до 4 мм	15,775	1377,93	305,8	21737	4824	21490	6,41	101
	м3 кладки		1039,5	114,98	16398	1814	118	0,56	9
122 99-1-3(пл)ТО	Кирпич силикатный утолщенный, 250х120х88 мм: М-100/25	2551	16,14		41173				
	шт								
123 30-6-33	Кирпич керамический утолщенный лицевой марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012	2,125	19500		41438				

		1000шт								
124	30-2-6	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М75	3,26542	6870		22433				
		м3								
	3.5 Утепление стен тамбуров на первом этаже									
142	E26-30-1	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме стен и колонн прямоугольных	2,3292	7792,57	378,22	18150	881	8637	20,04	47
		м3 изоляции		3566,25	141,75	8307	330	100	0,69	2
143	1-3-182	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка RKL жесткие	2,3292	18500		43090				
		м3								
	Раздел 5 Кровля									
	5.0 Подраздел без наименования									
345	E12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	500	103,08	0,99	51540	495	7122	0,0694	35
		м2 изолируемой поверхности		11,59	0,38	5795	190	119	0,0018	1
346	E12-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике	500	189,45	4,72	94725	2360	43233	0,403	202
		м2 утепляемого покрытия		70,88	1,78	35440	890	119	0,0086	4
347	1-3-181	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка OL-J жесткие	72,1	14600		1052660				
		м3								
348	E12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	500	184,24	15,94	92120	7970	24163	0,243	122
		м2 стяжки		34,65	5,96	17325	2980	119	0,0291	15
349	E12-17-2	Добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжек	7500	7,26	0,14	54450	1050	1428	0,0009	7
		м2 стяжки		0,11	0,05	825	375	119	0,0003	2
350	E12-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике (дополнительный слой утеплителя по периметру здания)	79,6	189,45	4,72	15080	376	6883	0,403	32
		м2 утепляемого покрытия		70,88	1,78	5642	142	119	0,0086	1
351	1-3-181	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка OL-J жесткие	8,1988	14600		119702				
		м3								

353	Е8-8-3	Кладка кирпичных столбиков	2,25	1532,52	365,89	3448	823	3429	6,66	15
		м3 кладки		1154,25	137,25	2597	309	118	0,67	2
354	30-6-32	Кирпич керамический утолщенный (ГОСТ 530-95), 250 x 120 x 88 мм: М-75 к=0,77	0,69993	16300		11409				
		1000шт								
355	30-2-5	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М50 к=0,9	0,4455	6330		2820				
		м3								
358	2-1-255	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями (накладки)	0,839	138200		115950				
		т								

Раздел 8 Полы

8.1 Цокольный этаж. Тип 1

500	Е11-1-2									
		Уплотнение грунта щебнем толщ. 100 мм ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кзкс1=2; кзпм1=2; кмат1=2;	166,04	149,8	5,24	24873	870	4697	0,1362	23
		м2 площади уплотнения		21,02	1,98	3490	329	123	0,0096	2

8.2 Тип 2

504	Е11-1-2									
		Уплотнение грунта щебнем толщ. 100 мм ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кзкс1=2; кзпм1=2; кмат1=2;	75,93	149,8	5,24	11374	398	2148	0,1362	10
		м2 площади уплотнения		21,02	1,98	1596	150	123	0,0096	1
505	Е11-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	6,0744	6691,02	–	40644	–	4236	3,66	22
		м3 подстилающего слоя		567	–	3444	–	123	–	–

Раздел 9 Внутренняя отделка

9.4 Стены

631	Е15-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-песчанным раствором по камню и бетону стен толщ. 20 мм	-1000	340,68	4,07	-340680	-4070	-143483	0,74	-740
		м2 оштукатуриваемой поверхности		135,68	0,97	-135680	-970	105	0,0517	-52

Раздел 10 Разные работы

10.3 Крыльцо №1

708	Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	18	74,9	2,62	1348	47	255	0,0681	1
		м2 площади уплотнения								

			10,51	0,99	189	18	123	0,0048	–
709 Е7-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	8	361,29	172,69	2890	1382	1529	0,476	4
	шт сборных конструкций								
			76,28	60,21	610	482	140	0,2371	2
710 Е7-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	4	513,72	243,37	2055	973	1075	0,668	3
	шт сборных конструкций								
			106,88	85,08	428	340	140	0,3375	1
711 Е7-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	7	785,88	389,08	5501	2724	2849	0,937	7
	шт сборных конструкций								
			153,9	136,92	1077	958	140	0,5542	4
712 30-3-13	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона М-100 (ФБС 12.4.3)	0,508	6798		3453				
	м3								
713 30-3-501	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 12.4.6-Т ГОСТ 13579-78	4	1849		7396				
	шт								
714 30-3-491	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 9.4.6-Т ГОСТ 13579-78	4	1747		6988				
	шт								
715 30-3-511	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 24.4.6-Т ГОСТ 13579-78	7	3676		25732				
	шт								
716 Е6-1-22	Устройство монолитных заделок (бетон кл.В7,5)	0,7	7427,13	353,46	5199	247	528	3,6	3
	м3								
			585	133,52	410	93	105	0,6521	–
717 4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,01602	52400		839				
	т								
718 Е8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	16,585	245,44	3,82	4071	63	759	0,212	4
	м2 поверхности								
			37,35	1,44	619	24	118	0,007	–
719 Е8-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м (на высоту 0,2 м)	0,572	2950,64	335,84	1688	192	557	4,54	3
	м3 кладки								
			699,75	126	400	72	118	0,61	–
720 30-6-7	Кирпич и камни керамические одинарные, 250х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2007	0,21736	17824		3874				
	1000шт								

721 Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки (бетон кл. В15)	1,21	7010,95	66,01	8483	80	280	1,35	2
	м3		195,75	24,93	237	30	105	0,1218	–
722 Е6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,05549	5239,08	327,33	291	18	118	11,6	1
	т		1890	123,75	105	7	105	0,6	–
723 4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,05549	41200		2286				
	т								
724 Е7-59-1	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких	7,35	208,39	12,56	1532	92	1901	1,08	8
	м ступеней		180	4,75	1323	35	140	0,0232	–
725 30-21-8	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки (ГОСТ 8717.0-84*)	7,35	1230		9041				
	м								
726 Е11-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм (бетон кл. В20 - пандус)	7,33	308,77	14,76	2263	108	523	0,361	3
	м2 покрытия		52,43	5,54	384	41	123	0,027	–
	Всего прямые затраты				**1749237**	**24349**			**-26**
					-19429	**9449**			**-3**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				1744314				
	Накладные расходы, тенге				5976				
	- заработная плата, тенге				896				
	- трудоемкость, чел-ч				3				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				105313				
	Всего				**1860526**				
	Временные здания и сооружения (1,8 %)				33489				
	- сметная заработная плата, тенге				4722				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				27				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)				45835				
	- сметная заработная плата, тенге				21084				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				128				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				18940				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				7576				

Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	1966366
понижающий коэффициент к=0,9961537534	1958803
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)	**5361243**
- материалы, тенге	4755825
- сметная заработная плата, тенге	117887
- нормативная трудоемкость, чел-ч	129
Налог (2 %)	107225
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**5468468**
НДС (12 %)	656216
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**6124684**

Заказчик

Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

_____ **А.К.Ажмурат**

Технический надзор

Вр.и.о директора ТОО "Бестау-С"

_____ **Е.К.Шакимов**

Подрядчик:

Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ **Н.К.Темирбулатов**

Руководитель отдела капитального строительства

_____ **А.Т.Мушкенов**

Эксперт технического надзора

_____ **Т.М.Омаров**

Руководитель технического отдела ПГС

_____ **А.К. Омаров**

расценки соответствуют п.о

Главный специалист технического отдела ПГС

_____ **С.Е. Музафар** /расценки соответствуют/

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ **Т.Ж. Досанов**

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Наименование стройки: Строительство областного онкологического диспансера на 200 коек с поликлиникой на 100 посещений в смену в г.Павлодаре

Наименование объекта: Стационар

Договор № 95/17 от 21.04.2017г., доп.согл. №1 от 04.07.2017г., доп.согл. №2 от 21.08.2017г., доп.согл. №3 от 23.10.17г., доп.согл. №4 от 5.12.17г., доп.согл. №5 от 25.12.17г., доп.согл. №6 от 9.01.18г., доп.согл. №7 от 7.02.18г.

Акт №192 от 23.07.2018г.

приемки выполненных работ за июль 2018 г.

(локальная смета 2-2-6)

Электрооборудование

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 2 Прокладка проводов и кабеля								
83	Е21-9-1	Скрытая прокладка кабеля	1015	26,92	–	27324	–	27131	0,152	154
		м провода		24,75	–	25121	–	108	–	–
97	16-1-1207	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	1,015	53341		54141				
		км								
		Раздел 8 Строительно-монтажные работы								
142	Е46-30-1	Пробивка отверстий площадью до 20 см2 в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм	93	43,33	20,47	4030	1904	2846	0,1308	12
		отверстие		22,86	7,74	2126	720	100	0,0378	4
		Всего прямые затраты				**85495**	**1904**			**166**
						27247	**720**			**4**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				56344				
		Накладные расходы, тенге				29977				
		- заработная плата, тенге				4497				
		- трудоемкость, чел-ч				15				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				6928				
		Всего				122400				

Временные здания и сооружения (1,8 %)	2203
- сметная заработная плата, тенге	311
- нормативная трудоемкость, чел-ч	2
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	3015
- сметная заработная плата, тенге	1387
- нормативная трудоемкость, чел-ч	8
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	1246
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	498
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**129362**
понижающий коэффициент к=0,9961537534	**128864**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)	**352702**
- материалы, тенге	153620
- сметная заработная плата, тенге	97897
- нормативная трудоемкость, чел-ч	195
Налог (2 %)	7054
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**359756**
НДС (12 %)	43171
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**402927**

Заказчик:

Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

_____ А.К.Ажмурат

Руководитель отдела капитального строительства

_____ А.Т.Мушкенов

Руководитель технического отдела ПГС

_____ А.К. Омаров

расчеты соответствуют

Главный специалист технического отдела ПГС

_____ С.Е. Музафар

расчеты соответствуют

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ Т.Ж. Досанов

Технический надзор

Вр.и.о директора ТОО "Бестау-С"

_____ Е.К.Шакимов

Эксперт технического надзора

_____ Т.М.Омаров

Подрядчик:

Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ Н.К.Темирбулатов

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Наименование стройки: Строительство областного онкологического диспансера на 200 коек с поликлиникой на 100 посещений в смену в г.Павлодаре

Наименование объекта: Стационар

Договор № 95/17 от 21.04.2017г., доп.согл. №1 от 04.07.2017г., доп.согл. №2 от 21.08.2017г., доп.согл. №3 от 23.10.17г., доп.согл. №4 от 5.12.17г., доп.согл. №5 от 25.12.17г., доп.согл. №6 от 9.01.18г., доп.согл. №7 от 7.02.18г.

Акт №193 от 23.07.2018г.

приемки выполненных работ за июль 2018 г.

(локальная смета 2-2-7)

Электроосвещение

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Блок А								
		1.1 Светотехнические изделия								
32	Е21-9-1	Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2	3118	26,92	–	83937	–	83345	0,152	474
		м провода		24,75	–	77171	–	108	–	–
33	16-1-1207	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	1,783	53341		95107				
		км								
34	16-1-1190	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	1,335	36702		48997				
		км								
		1.2 Строительно-монтажные работы								
49	Е46-30-1	Пробивка отверстий в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм, площадью до 20 см2	60	43,33	20,47	2600	1228	1836	0,1308	8
		отверстие								

			22,86	7,74	1372	464	100	0,0378	2
50	E46-30-2	Пробивка отверстий в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм, площадью до 100 см2	88	91,62	43,92	8063	3865	5657	0,2696	24
		отверстие		47,7	16,58	4198	1459	100	0,081	7

Раздел 2 Блок Б

2.1 Светотехнические изделия

83	E21-9-1	Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2	1984	26,92	–	53409	–	53032	0,152	302
		м провода		24,75	–	49104	–	108	–	–
84	16-1-1207	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	1,134	53341		60489				
		км								
85	16-1-1190	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	0,85	36702		31197				
		км								

2.2 Строительно-монтажные работы

100	E46-30-1	Пробивка отверстий в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм, площадью до 20 см2	40	43,33	20,47	1733	819	1224	0,1308	5
		отверстие		22,86	7,74	914	310	100	0,0378	2
101	E46-30-2	Пробивка отверстий в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм, площадью до 100 см2	59	91,62	43,92	5406	2591	3792	0,2696	16
		отверстие		47,7	16,58	2814	978	100	0,081	5

Раздел 3 Блок В

3.1 Светотехнические изделия

133	E21-9-1	Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2	1344	26,92	–	36180	–	35925	0,152	204
		м провода		24,75	–	33264	–	108	–	–
134	16-1-1207	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	1,056	53341		56328				
		км								
135	16-1-1190	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	0,288	36702		10570				

км

3.2 Строительно-монтажные работы

151	Е46-30-1	Пробивка отверстий в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм, площадью до 20 см2	30	43,33	20,47	1300	614	918	0,1308	4
		отверстие		22,86	7,74	686	232	100	0,0378	1
152	Е46-30-2	Пробивка отверстий в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм, площадью до 100 см2	18	91,62	43,92	1649	791	1157	0,2696	5
		отверстие		47,7	16,58	859	298	100	0,081	1
		Всего прямые затраты				**496965**	**9908**			**1042**
						170382	**3741**			**18**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				316675				
		Накладные расходы, тенге				186886				
		- заработная плата, тенге				28033				
		- трудоемкость, чел-ч				93				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				41031				
		Всего				**724882**				
		Временные здания и сооружения (1,8 %)				13048				
		- сметная заработная плата, тенге				1840				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				10				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)				17858				
		- сметная заработная плата, тенге				8215				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				50				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				7379				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				2952				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**766119**				
		понижающий коэффициент к=0,9961537534				**763172**				
		Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)				**2088803**				
		- материалы, тенге				863406				
		- сметная заработная плата, тенге				606755				

- нормативная трудоемкость, чел-ч	1213
Налог (2 %)	41776
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**2130579**
НДС (12 %)	255669
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**2386248**

Заказчик:

Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

_____ **А.К.Ажмурат**

Руководитель отдела капитального строительства

_____ **А.Т.Мушкенов**

Руководитель технического отдела ПГС

_____ **А.К. Омаров**

расценки соответствуют нсд

Главный специалист технического отдела ПГС

_____ **С.Е. Музафар** (расценки соответствуют)

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ **Т.Ж. Досанов**

Технический надзор

Вр.и.о директора ТОО "Бестау-С"

_____ **Е.К.Шакимов**

Эксперт технического надзора

_____ **Т.М.Омаров**

Подрядчик:

Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ **Н.К.Темирбулатов**

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Наименование стройки: Строительство областного онкологического диспансера на 200 коек с поликлиникой на 100 посещений в смену в г.Павлодаре

Наименование объекта: Радиологический корпус

Договор № 95/17 от 21.04.2017г., доп.согл. №1 от 04.07.2017г., доп.согл. №2 от 21.08.2017г., доп.согл. №3 от 23.10.17г., доп.согл. №4 от 5.12.17г., доп.согл. №5 от 25.12.17г., доп.согл. №6 от 9.01.18г., доп.согл. №7 от 7.02.18г.

Акт №195 от 23.07.2018г.

приемки выполненных работ за июль 2018 г.

(локальная смета 2-4-1)

Общестроительные работы

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 2 Фундаменты								
		2.8 Фундамент ФОМ-4 под Terasix (1шт)								
76	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки (В7,5)	0,83	6199,03	66,01	5145	55	192	1,35	1
		м3		195,75	24,93	162	21	105	0,1218	–
77	30-1-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	0,8466	192		163				
		м3								
78	Е6-3-5	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом до 25 м3 под оборудование	6,12	7963,75	210,96	48738	1291	3511	3,06	19
		м3		470,25	76,19	2878	466	105	0,3421	2
79	4-1-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 мм	0,2937	61200		17974				
		т								
80	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,0504	65900		3321				
		т								
81	4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,00834	62000		517				
		т								

82	4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,00825	68800		568				
		т								
2.9 Фундамент ФОМ-1 под томограф (1шт)										
83	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки (В7,5)	0,6	6199,03	66,01	3719	40	139	1,35	1
		м3		195,75	24,93	117	15	105	0,1218	–
84	Е6-3-4	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование из бетона кл В25	2,35	9648,12	257,71	22673	606	1791	4,05	10
		м3		634,5	91,69	1491	215	105	0,3964	1
85	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм (С-1, С-2)	0,13646	67700		9238				
		т								
86	4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,0339	68800		2332				
		т								
87	4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,02688	66000		1774				
		т								
88	4-1-96	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм	0,0155	64700		1003				
		т								
<u>Раздел 3 Стены</u>										
3.1 =Наружные стены =										
155	Е8-15-1	Кладка парапета из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом при высоте этажа до 4 м	15	1377,93	305,8	20669	4587	20431	6,41	96
		м3 кладки		1039,5	114,75	15593	1721	118	0,56	8
156	99-1-1(пл)пр	Кирпич силикатный утолщенный,250x120x88 М150/35	2425,33	16,77		40673				
		шт								
157	30-6-33	Кирпич керамический утолщенный лицевой марки М100, размерами 250 мм x 120 мм x 88 мм ГОСТ 530-2012	2,021	19500		39410				
		1000шт								
158	30-2-5	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50	3,105	6330		19655				
		м3								
159	Е8-6-1	Кладка детали устройства пояса	7,13	1073,84	335,84	7656	2395	6947	4,54	32
		м3 кладки		699,75	126	4989	898	118	0,61	4
160	99-1-1(пл)пр	Кирпич силикатный утолщенный,250x120x88 М100/25	2085,717	16,14		33663				
		шт								

161	30-2-5	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50	1,55	6330		9812				
		м3								
162	30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 (на поверхность пояса)	0,5	7880		3940				
		м3								
	3.7 =Утепление стен тамбуров и подвала =									
221	Е26-30-1	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме стен и колонн прямоугольных	4,04	7792,57	378,22	31482	1528	14981	20,04	81
		м3 изоляции		3566,25	141,75	14408	573	100	0,69	3
222	1-3-182	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка RKL жесткие	3,9188	18500		72498				
		м3								
223	Е13-43-1	Изоляция поверхности стен полиэтиленовой пленкой в один слой	67,3	477,68	1,27	32148	85	16383	1,42	96
		м2		270	0,47	18171	32	90	0,0023	–
224	4-1-4	Арматурные заноговки не собранные в каркасы и сетки, сталь гладкая класса А-I диаметром 6 мм	0,0155	55620		862				
		т								
	Раздел 7 Кровля									
	7.0 Подраздел без наименования									
568	Е12-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике (над плитами бункеров , АС-28, разрез 5-5)	575,88	189,45	4,72	109100	2718	49793	0,403	232
		м2 утепляемого покрытия		70,88	1,78	40818	1025	119	0,0086	5
569	1-3-181	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка OL-P	59,31564	14600		866008				
		м3								
570	Е12-13-4	Добавлять на каждый последующий слой плитного утеплителя из минеральной ваты или перлита на битумной мастике (над плитами бункеров, АС-28, разрез 5-5)	575,88	157,89	4,72	90926	2718	38692	0,312	180
		м2 утепляемого покрытия		54,68	1,78	31489	1025	119	0,0086	5
571	1-3-180	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка OL-K	17,79469	4518		80396				
		м3								
574	Е12-13-3	Устройство дополнительного слоя из минеральной ваты или перлита на битумной мастике по периметру здания	221,1	189,45	4,72	41887	1044	19119	0,403	89
		м2 утепляемого покрытия								

			70,88	1,78	15672	394	119	0,0086	2
575 1-3-180	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка OL-K	22,7733	4518		102890				
	м3								
576 E12-15-1	Устройство дополнительного слоя рубероида по периметру наружных стен	176	207,95	1,19	36599	209	5749	0,155	27
	м2 изолируемой поверхности								
			27	0,45	4752	79	119	0,0022	–
579 E10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев (стойка брус, подкос, коньковой брус, опорный брус, затяжка, ветровая связь, в т,ч, крыша над первым этажем - лист 60)	27,16	22951,16	316,57	623354	8598	117552	22,5	611
	м3 древесины в конструкции								
			3487,5	119,25	94721	3239	120	0,58	16
580 2-1-259	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	4,8614	162700		790950				
	т								
581 1-1-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,45551	149300		68008				
	т								
582 4-1-40	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=4 мм	0,0703	32300		2271				
	т								
583 E10-3-5	Устройство доски подшивной и лобовые доски	156	799,25	7,54	124683	1176	40717	1,43	223
	м2 развернутой поверхности карнизов								
			214,65	2,86	33485	446	120	0,0139	2
584 E10-3-5	Устройство доски 250х450, 250х700	96,8	799,25	7,54	77367	730	25266	1,43	138
	м2 развернутой поверхности карнизов								
			214,65	2,86	20778	277	120	0,0139	1
585 E10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов, досок	54,94	573,75	28,11	31522	1544	8856	0,78	43
	м3 древесины в конструкции								
			123,75	10,58	6799	581	120	0,052	3
586 E10-54-2	Антисептирование пастами перекрытий по открытым прогонам (всех деревянных элементов , АС-61, прим п2)	1675	220,01	0,75	368517	1256	33910	0,0956	160
	м2 перекрытий								
			16,58	0,29	27772	486	120	0,0014	2
7.2 = Ходовые трапы (3шт)=									
617 E12-14-1	Укладка керамзитобетона кл В5 тол 60мм	6,3	16128,79	207,16	101611	1305	4403	3,63	23
	м3 утеплителя								
			508,5	78,75	3204	496	119	0,38	2
618 E6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,1223	5239,08	327,33	641	40	258	11,6	1
	т								
			1890	123,75	231	15	105	0,6	–

619	4-1-89									
		Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=4 мм	0,1223	50800		6213				
		т								
	Раздел 12 Внутренняя отделка									
	12.2 = Стены =									
901	E13-43-1	Изоляция поверхности стен полиэтиленовой пленкой в один слой	123,03	477,68	1,27	58769	156	29948	1,42	175
		м2		270	0,47	33218	58	90	0,0023	–
902	E26-30-1	Теплоизоляция прямоугольных стен и колонн изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме стен и колонн	7,3818	7792,57	378,22	57523	2792	27371	20,04	148
		м3 изоляции		3566,25	141,75	26325	1046	100	0,69	5
903	1-3-182	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка RKL жесткие	7,16034	18500		132466				
		м3								
	12.4 = Стены =									
949	E34-56-2	Устройство каркасов стен из деревянных брусков	225	749,31	4,47	168595	1006	85625	2,13	479
		м2 площади		344,25	1,71	77456	385	110	0,0083	2
	12.6 = Стены =									
1016	E15-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	307,45	340,68	4,07	104742	1251	44114	0,74	228
		м2 оштукатуриваемой поверхности		135,68	0,97	41715	298	105	0,0517	16
1017	E15-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	48,65	273,83	3,39	13322	165	6013	0,65	32
		м2 оштукатуриваемой поверхности		117	0,72	5692	35	105	0,0505	2
	Раздел 13 Наружная отделка									
	13.0 Подраздел без наименования									
1038	E8-7-6	Облицовка бетонных стен бункеров керамическим кирпичом при высоте этажа свыше 4 м на растворе М50	172,07	183,98	34,37	31657	5914	30390	0,925	159
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		136,8	12,87	23539	2215	118	0,0629	11
1039	30-6-33	Кирпич керамический утолщенный рядовой пустотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012	6,6775	19500		130211				
		1000шт								

1040	Е15-40-2	Устройство наружных оконных отливов из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм	60	435,9	2,02	26154	121	4051	0,3925	24
		м		64,13	0,17	3848	10	105	0,0013	–

Раздел 14 Разные работы

14.1 = Крыльцо № 1 =

1042	Е8-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	5,8	1840,27	100,89	10674	585	1109	0,85	5
		м3 основания		123,75	38,25	718	222	118	0,18	1
1043	Е7-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	19	361,29	172,69	6865	3281	3630	0,476	9
		шт сборных конструкций		76,28	60,21	1449	1144	140	0,2371	5
1044	Е7-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	7	513,72	243,37	3596	1704	1882	0,668	5
		шт сборных конструкций		106,88	85,08	748	596	140	0,3375	2
1045	30-3-509	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 24.3.6-Т ГОСТ 13579-78	7	2880		20160				
		шт								
1046	30-3-13	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 М100	2,85	6798		19374				
		м3								
1047	Е6-1-20	Замоноличивание между блоками бетоном класса В7,5	2,6	7151,49	311,32	18594	809	1526	2,82	7
		м3		441	117,61	1147	306	105	0,5744	1
1048	Е8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен и фундаментов	7,5	245,44	3,82	1841	29	343	0,212	2
		м2 поверхности		37,35	1,44	280	11	118	0,007	–
1049	Е1-166-1	Насыпь грунта вручную	4,35	122,18	–	531	–	600	0,885	4
		м3 грунта		122,18	–	531	–	113	–	–
1050	Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	8,85	74,9	2,62	663	23	125	0,0681	1
		м2 площади уплотнения		10,51	0,99	93	9	123	0,0048	–
1051	Е6-1-16	Устройство бетонных площадок (В 12,5)	2,37	6950,8	196,62	16473	466	862	1,79	4
		м3		272,25	74,27	645	176	105	0,3628	1
1052	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,252	65900		16607				
		т								
1053	Е6-1-19	Устройство ступеней (В15)	2,15	7987,79	353,46	17174	760	1714	3,64	8

	м3								
			625,5	133,52	1345	287	105	0,6521	1
1054 4-1-90									
	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,0277	41200		1141				
	т								
14.5 = Вход № 1 =									
1130 Е7-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	4	361,29	172,69	1445	691	764	0,476	2
	шт сборных конструкций								
			76,28	60,21	305	241	140	0,2371	1
1131 Е7-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	3	513,72	243,37	1541	730	806	0,668	2
	шт сборных конструкций								
			106,88	85,08	321	255	140	0,3375	1
1132 Е7-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	3	785,88	389,08	2358	1167	1222	0,937	3
	шт сборных конструкций								
			153,9	136,92	462	411	140	0,5542	2
1133 30-3-511	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 24.4.6-Т ГОСТ 13579-78	3	3676		11028				
	шт								
1134 30-3-501	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 12.4.6-Т ГОСТ 13579-78	3	1849		5547				
	шт								
1135 30-3-13	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 М100	0,52	6798		3535				
	м3								
1136 Е6-1-20	Замоноличивание между блоками бетоном класса В7,5	0,504	7151,49	311,32	3604	157	295	2,82	1
	м3								
			441	117,61	222	59	105	0,5744	–
1137 Е8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен и фундаментов	11,4	245,44	3,82	2798	44	522	0,212	2
	м2 поверхности								
			37,35	1,44	426	16	118	0,007	–
1138 Е8-6-1	Кладка простых наружных стен при высоте этажа до 4 м из кирпича	0,55	2912,24	335,84	1602	185	536	4,54	2
	м3 кладки								
			699,75	126	385	69	118	0,61	–
1139 30-6-7	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм	0,20898	17824		3725				
	1000шт								
1140 Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	7,2	74,9	2,62	539	19	102	0,0681	–
	м2 площади уплотнения								
			10,51	0,99	76	7	123	0,0048	–

1141 Е6-1-16	Устройство бетонных площадок (В12,5)	0,41	6950,8	196,62	2850	81	149	1,79	1
	м3								
			272,25	74,27	112	30	105	0,3628	–
1142 4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,05	65900		3295				
	т								
1143 Е6-1-19	Устройство ступеней (В15)	0,57	7987,79	353,46	4553	201	455	3,64	2
	м3								
			625,5	133,52	357	76	105	0,6521	–
1144 4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,0121	41200		499				
	т								
14.6 = Вход № 2 =									
1161 Е7-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	5	513,72	243,37	2569	1217	1343	0,668	3
	шт сборных конструкций								
			106,88	85,08	534	425	140	0,3375	2
1162 Е7-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	4	785,88	389,08	3144	1556	1630	0,937	4
	шт сборных конструкций								
			153,9	136,92	616	548	140	0,5542	2
1163 30-3-511	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 24.4.6-Т	4	3676		14704				
	шт								
1164 30-3-501	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 12.4.6-Т ГОСТ 13579-78	5	1849		9245				
	шт								
1165 Е6-1-20	Замоноличивание между блоками бетоном класса В7,5	0,58	7151,49	311,32	4148	181	340	2,82	2
	м3								
			441	117,61	256	68	105	0,5744	–
1166 Е8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен и фундаментов	11,34	245,44	3,82	2783	43	519	0,212	2
	м2 поверхности								
			37,35	1,44	424	16	118	0,007	–
1167 Е8-6-1	Кладка простых наружных стен при высоте этажа до 4 м из кирпича	0,55	2912,24	335,84	1602	185	536	4,54	2
	м3 кладки								
			699,75	126	385	69	118	0,61	–
1168 30-6-7	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм	0,209	17824		3725				
	1000шт								
1169 Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	6,02	74,9	2,62	451	16	85	0,0681	–
	м2 площади уплотнения								
			10,51	0,99	63	6	123	0,0048	–

1170 Е6-1-16	Устройство бетонных площадок (В12,5)	0,5	6950,8	196,62	3475	98	182	1,79	1
	м3								
			272,25	74,27	136	37	105	0,3628	–
1171 4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,05	65900		3295				
	т								
1172 Е6-1-19	Устройство ступеней (В15)	0,57	7987,79	353,46	4553	201	455	3,64	2
	м3								
			625,5	133,52	357	76	105	0,6521	–
1173 4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,0121	41200		499				
	т								

Всего прямые затраты	**4912820**	**57759**	**3384**
	561716	**21211**	**111**
В том числе стоимость: материалов, тенге	4293347		
Накладные расходы, тенге	657934		
- заработная плата, тенге	98690		
- трудоемкость, чел-ч	329		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	334245		
Всего	**5904999**		
Временные здания и сооружения (1,8 %)	106290		
- сметная заработная плата, тенге	14987		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	85		
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	145473		
- сметная заработная плата, тенге	66918		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	407		
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	60113		
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	24045		
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**6240920**		
понижающий коэффициент к=0,9961537534	**6216916**		
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)	**17015699**		
- материалы, тенге	11705694		
- сметная заработная плата, тенге	2311176		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	4316		
Налог (2 %)	340314		
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**17356013**		

НДС (12 %)	2082722
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	19438735

Заказчик:

Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

_____ А.К.Ажмурат

Технический надзор

Вр.и.о директора ТОО "Бестау-С"

_____ Е.К.Шакимов

Подрядчик

Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ Н.К.Темирбулатов

Руководитель отдела капитального строительства

_____ А.Т.Мушкенов

Эксперт технического надзора

_____ Т.М.Омаров

Руководитель технического отдела ПГС

_____ А.К. Омаров

расценки соответствуют

Главный специалист технического отдела ПГС

_____ С.Е. Музафар (расценки соответствуют)

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ Т.Ж. Досанов

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Наименование стройки: Строительство областного онкологического диспансера на 200 коек с поликлиникой на 100 посещений в смену в г.Павлодаре

Наименование объекта: Паталогоанатомический корпус

Договор № 95/17 от 21.04.2017г., доп.согл. №1 от 04.07.2017г., доп.согл. №2 от 21.08.2017г., доп.согл. №3 от 23.10.17г., доп.согл. №4 от 5.12.17г., доп.согл. №5 от 25.12.17г., доп.согл. №6 от 9.01.18г., доп.согл. №7 от 7.02.18г.

Акт №196 от 23.07.2018г.

приемки выполненных работ за июль 2018 г.

(локальная смета 2-5-1)

Общестроительные работы

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 3 Стены								
		3.2 = Наружные стены здания =								
92	Е13-43-1	Изоляция поверхности стен полиэтиленовой пленкой в один слойК=-1,000;	-433,78	477,68	1,27	-207208 √	-551	-105593 √	1,42	-616
		м2		270	0,47	-117121	-204	90	0,0023	-1
		3.6 = Усиление столбов =								
184	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	98,6	20,36	0,02	2007 √	2	369 √	0,0213	2
		м2		4,16	–	410	–	90	–	–
		Раздел 5 Машинное отделение								
		5.3 = Стены =								
280	Е15-36-1	Облицовка стен при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас	-29,19	613,94	4,85	-17921 √	-142	-6873 √	1,288	-38
		м2		222,86	1,41	-6505	-41	105	0,0062	–
281	1-1-2189	Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм	-30,6495	184		-5640 √				
		м2								

Раздел 6 Кровля

6.0 Подраздел без наименования

330	Е12-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	-490	963,93	8,2	-472326	-4018	-160953	1,71	-838
		м2 кровли		272,95	3,08	-133746	-1509	119	0,015	-7

Раздел 7 Лестница Л-1

7.0 Подраздел без наименования

386	Е15-70-2	Оштукатуривание косоуров и балки по сетке без устройства каркаса улучшенное	53,68	1074,77	4,92	57694	264	12305	1,28	69
		м2 оштукатуриваемой поверхности		216,45	1,87	11619	100	105	0,0091	–
387	Е7-60-3	Установка металлических ограждений	19,4	3985,3	6,56	77315	127	2744	0,571	11
		м ограждений		98,55	2,48	1912	48	140	0,0121	–
388	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	4,812	21,8	0,05	105	–	25	0,0295	–
		м2		5,81	0,02	28	–	90	0,0001	–
389	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	9,624	20,36	0,02	196	–	36	0,0213	–
		м2		4,16	–	40	–	90	–	–

Раздел 8 Окна и двери

8.1 =По узлам А и Б =

392	Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций (узел Б)	0,09849	8679,65	422,15	855	42	978	56,4	6
		т металлических изделий		8257,5	157,5	813	16	118	0,77	–
393	4-1-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=4 мм	0,09849	50800		5003				
		т								
394	Е7-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг (узел А полоса 40х6)	0,10265	175710,1	1826,1	18037	187	1263	42,7	4
		т стальных элементов		8100	690,75	831	71	140	3,37	–

8.2 = Оконные проемы цокольного этажа =

397	Е10-22-1	Установка подоконных досок в проемы каменных стен высотой до 1 м	7,68	438,41	10,41	3367	80	1670	1,11	9

	м2 проемов								
			177,3	3,94	1362	30	120	0,0192	–
398 6-1-196									
	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 450 мм	8,4	3680		30912				
	м								
399 Е15-70-1	Оштукатуривание по сетке откосов (узел А, листы АС-6 АС-55)	8,48	1042,69	4,92	8842	42	1736	1,15	10
	м2 оштукатуриваемой поверхности								
			193,05	1,87	1637	16	105	0,0091	–
400 Е15-39-2	Устройство пластиковых откосов (внутренние)	8,48	267,57	5,26	2269	45	1794	1,2016	10
	м2								
			201,08	0,47	1705	4	105	0,0022	–
401 99-1-1(пл)пра									
	Пластиковые откосы (лист размером 1,5х3 4,5х2)	8,904	189,3		1686				
	м2								
402 99-1-2(пл)пра	Стартовый профиль "	32,4	10		324				
	м								
403 99-1-3(пл)пра	Крышка откоса	21,624	19,71		426				
	м								
8.4 = Оконные проемы первого этажа =									
414 Е10-22-2	Установка подоконных досок в проемы каменных стен высотой до 2 м	45,36	241,05	5,58	10934	253	5234	0,586	27
	м2 проемов								
			94,05	2,12	4266	96	120	0,0103	–
415 6-1-196									
	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 450 мм	25,2	3680		92736				
	м								
416 Е15-70-1	Оштукатуривание по сетке откосов (узел А, листы АС-7, АС-55)	40,32	1042,69	4,92	42041	198	8252	1,15	46
	м2 оштукатуриваемой поверхности								
			193,05	1,87	7784	75	105	0,0091	–
417 Е15-39-2	Устройство пластиковых откосов (внутренние)	40,32	267,57	5,26	10788	212	8533	1,2016	48
	м2								
			201,08	0,47	8108	19	105	0,0022	–
418 99-1-1(пл)пра	Пластиковые откосы (лист размером 1,5х3)	42,336	189,3		8014				
	м2								
419 99-1-2(пл)пра	Стартовый профиль "	134,4	10		1344				
	м								
420 99-1-3(пл)пра	Крышка откоса	102,816	19,71		2027				
	м								
8.6 = Оконные проемы второго этажа =									
432 Е10-22-2	Установка подоконных досок в проемы каменных стен высотой до 2 м	54	241,05	5,58	13017	301	6232	0,586	32
	м2 проемов								
			94,05	2,12	5079	114	120	0,0103	1

433 6-1-196	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 450 мм	30	3680		110400				
	м								
434 Е15-70-1	Оштукатуривание по сетке откосов (узел А, листы АС-8, АС-55)	48	1042,69	4,92	50049	236	9824	1,15	55
	м2 оштукатуриваемой поверхности		193,05	1,87	9266	90	105	0,0091	–
435 Е15-39-2	Устройство пластиковых откосов (внутренние)	48	267,57	5,26	12843	252	10159	1,2016	58
	м2		201,08	0,47	9652	23	105	0,0022	–
436 99-1-1(пл)пр	Пластиковые откосы (лист размером 1,5х3)	50,4	189,3		9541				
	м2								
437 99-1-2(пл)пр	Стартовый профиль "	160	10		1600				
	м								
438 99-1-3(пл)пр	Крышка откоса	122,4	19,71		2413				
	м								
8.8 = Дверь в машинное отделение=									
446 Е9-53-1	Монтаж дверей, металлических (Д-7)	0,12	14806,01	1133,15	1777	136	1436	82,1	10
	т конструкций		12892,5	398,25	1547	48	90	1,95	–
447 2-2-1	Двери металлические огрунтованные и окрашенные (Д-7)	2	25100		50200				
	шт								
<u>Раздел 9 Полы</u>									
9.1 = Цокольный этаж = Тип 1=									
450 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	220,42	249,47	9,95	54988	2193	15166	0,356	78
	м2 стяжки		52,2	3,74	11506	824	123	0,0182	4
451 Е11-27-2	Устройство покрытий на цементном растворе из одногоцветных с красителем плиток	220,42	967,33	11,72	213219	2583	47736	1,06	234
	м2 покрытия		171,68	4,39	37842	968	123	0,0214	5
9.2 = Тип 2 =									
454 Е11-4-1	Устройство гидроизоляции рулонными материалами	10,2	223,97	18,42	2284	188	1165	0,416	4
	м2 изолируемой поверхности		85,95	6,91	877	70	123	0,0337	–
455 1-1-2311	Стекломаст	11,424	105		1200				
	м2								
456 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	10,2	249,47	9,95	2545	101	701	0,356	4
	м2 стяжки		52,2	3,74	532	38	123	0,0182	–

457 Е11-27-2	Устройство покрытий на цементном растворе из одногоцветных с красителем плиток	10,2	967,33	11,72	9867	120	2209	1,06	11
	м2 покрытия		171,68	4,39	1751	45	123	0,0214	–
9.5 = 1 и 2 этажи = тип 4=									
470 Е11-27-2	Устройство покрытий на цементном растворе из одногоцветных с красителем плиток	165,83	967,33	11,72	160412	1944	35914	1,06	176
	м2 покрытия		171,68	4,39	28470	728	123	0,0214	4
9.6 = Тип 5 =									
471 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (до 30мм)	85,6	249,47	9,95	21355	852	5889	0,356	30
	м2 стяжки		52,2	3,74	4468	320	123	0,0182	2
472 Е11-11-2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	171,2	41,49	0,67	7103	115	186	0,0044	1
	м2 стяжки		0,63	0,25	108	43	123	0,0012	–
473 Е11-4-1	Устройство гидроизоляции рулонными материалами	85,6	223,97	18,42	19172	1577	9776	0,416	36
	м2 изолируемой поверхности		85,95	6,91	7357	591	123	0,0337	3
474 1-1-2311	Стекломаст	95,872	105		10067				
	м2								
475 Е11-27-2	Устройство покрытий на цементном растворе из одногоцветных с красителем плиток	85,6	967,33	11,72	82803	1003	18539	1,06	91
	м2 покрытия		171,68	4,39	14696	376	123	0,0214	2
9.7 = Тип 6 =									
476 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (до 30мм)	125,54	249,47	9,95	31318	1249	8638	0,356	45
	м2 стяжки		52,2	3,74	6553	470	123	0,0182	2
477 Е11-11-2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	251,08	41,49	0,67	10417	168	272	0,0044	1
	м2 стяжки		0,63	0,25	158	63	123	0,0012	–
478 Е11-9-2	Устройство тепло- и звукоизоляции из плит древесноволокнистых	125,54	184,03	4,37	23103	549	1879	0,0733	9
	м2 изолируемой поверхности		10,53	1,64	1322	206	123	0,008	1
9.8 = Тип 7 (СА-12) =									
480 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (до 30мм)	31,15	249,47	9,95	7771	310	2144	0,356	11
	м2 стяжки								

			52,2	3,74	1626	117	123	0,0182	1
481 E11-11-2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	62,3	41,49	0,67	2585	42	68	0,0044	–
	м2 стяжки		0,63	0,25	39	16	123	0,0012	–

Раздел 10 Внутренняя отделка

10.1 = Цокольный этаэ= Потолки=

485 E15-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм потолков	329,58	106,2	3,94	35001	1299	35851	0,5535	182
	м2 оштукатуриваемой поверхности		102,11	1,49	33653	491	105	0,00729	2
486 30-2-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	372,751	31		11555				
	кг								
487 30-2-56	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе	372,75498	37		13792				
	кг								

10.2 = Стены=

491 E15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен	481,17	77,28	3,43	37185	1650	37912	0,4552	219
	м2 оштукатуриваемой поверхности		73,73	1,31	35477	630	105	0,0063	3
492 30-2-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	466,7349	31		14469				
	кг								
493 30-2-56	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе	466,7349	37		17269				
	кг								
495 E15-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	362,592	273,82	3,39	99285	1229	44818	0,65	236
	м2 оштукатуриваемой поверхности		117	0,72	42423	261	105	0,0505	18

10.3 = Первый этаж = Потолки=

498 E15-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 2 мм потолков	356,03	106,2	3,94	37810	1403	38728	0,5535	197
	м2 оштукатуриваемой поверхности		102,11	1,49	36354	530	105	0,00729	3

499 30-2-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	402,66993	31		12483				
	кг								
500 30-2-56	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе	402,66993	37		14899				
	кг								
10.5 = Второй этаж = Потолки=									
509 Е15-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 2 мм потолков	345,37	106,2	3,94	36678	1361	37570	0,5535	191
	м2 оштукатуриваемой поверхности		102,11	1,49	35266	515	105	0,00729	3
510 30-2-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	390,61347	31		12109				
	кг								
511 30-2-56	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе	390,61347	37		14453				
	кг								
512 Е15-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленных под окраску	345,37	257,14	2,33	88808	805	16148	0,26	90
	м2 окрашиваемой поверхности		43,65	0,88	15075	304	105	0,0043	1
Раздел 12 Разные работы									
12.5 = Вход № 5=									
636 Е7-59-1	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных гладких ступеней	28,8	208,39	12,56	6002	362	7449	1,08	31
	м ступеней		180	4,75	5184	137	140	0,0232	1
637 30-21-8	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки (ГОСТ 8717.0-84*)	28,8	1230		35424				
	м								
638 Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки (бетон кл. В12,5)	0,85	6690,67	66,01	5687	56	196	1,35	1
	м3		195,75	24,93	166	21	105	0,1218	–
639 Е6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,08632	5239,08	327,33	452	28	183	11,6	1
	т		1890	123,75	163	11	105	0,6	–

640 4-1-90									
	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,08632	41200		3556				
	т								
641 Е11-15-1	Устройство покрытий площадки (бетон В25)	34	314,96	14,76	10709	502	2424	0,361	12
	м2 покрытия								
			52,43	5,54	1783	188	123	0,027	1
642 Е11-15-2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий (толщ 50мм)	136	39,21	0,67	5333	91	325	0,0104	1
	м2 покрытия								
			1,69	0,25	230	34	123	0,0012	–
643 Е6-13-1	Устройство бетонных стен крыльца (бетон кл В12,5)	17,02	7616,62	86,6	129635	1474	9350	3,06	52
	м3								
			490,5	32,72	8348	557	105	0,1598	3
644 Е6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,0177	5239,08	327,33	93	6	37	11,6	–
	т								
			1890	123,75	33	2	105	0,6	–
645 4-1-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм	0,006	68200		409				
	т								
646 4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,0117	65900		771				
	т								
647 Е9-22-12	Монтаж стоек Ст-1, Ст-2	0,2579	4658,59	2861,37	1201	738	392	5,88	2
	т конструкций								
			1067,22	620,1	275	160	90	1,98	1
648 2-1-41	Стойки из труб	0,2579	147100		37937				
	т								
649 Е7-20-3	Установка стальных крепежных элементов , монтажных изделий массой до 20 кг (М-1, М-2 М-3, М-4)	0,10482	175710,1	1826,1	18418	191	1289	42,7	4
	т стальных элементов								
			8100	690,75	849	72	140	3,37	–
658 Е9-24-1	Монтаж каркаса козырька	0,6049	13864,97	4022,39	8387	2433	5532	56,5	34
	т конструкций								
			9090	1071,86	5499	648	90	3,81	2
659 2-1-132									
	Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий при массе сборочной единицы до 0,1 т	0,6049	161100		97449				
	т								
660 Е7-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,02273	175710,1	1826,1	3994	42	280	42,7	1
	т стальных элементов								
			8100	690,75	184	16	140	3,37	–

661 Е7-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг (МН-1, МН-2, МН-3, МН-4)	0,0667	175710,1	1826,1	11720	122	820	42,7	3
	т стальных элементов		8100	690,75	540	46	140	3,37	–
12.8 Отмостка									
702 Е8-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	6,732	1840,27	100,89	12389	679	1286	0,85	6
	м3 основания		123,75	38,25	833	257	118	0,18	1
703 Е6-1-20	Устройство бетонной отмостки толщ 50мм	3,366	7151,49	311,32	24072	1048	1974	2,82	9
	м3		441	117,61	1484	396	105	0,5744	2
	Всего прямые затраты				**1445310**	**26179**			**908**
					149811	**9147**			**58**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				1269319				
	Накладные расходы, тенге				192017				
	- заработная плата, тенге				28803				
	- трудоемкость, чел-ч				96				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				98240				
	Всего				**1735567**				
	Временные здания и сооружения (1,8 %)				31240				
	- сметная заработная плата, тенге				4405				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				25				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)				42757				
	- сметная заработная плата, тенге				19668				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				120				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				17668				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				7067				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**1834299**				
	понижающий коэффициент к=0,9961537534				**1827244**				
	Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)				**5001166**				
	- материалы, тенге				3460764				
	- сметная заработная плата, тенге				644999				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				1207				
	Налог (2 %)				100023				

Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	5101189
НДС (12 %)	612143
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	5713332

Заказчик:

Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

_____ А.К.Ажмурат

Руководитель отдела капитального строительства

_____ А.Т.Мушкенов

Руководитель технического отдела ПГС

_____ А.К. Омаров

расчеты соответствуют

Главный специалист технического отдела ПГС

_____ С.Е. Музафар (расчеты соответствуют)

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ Т.Ж. Досанов

Технический надзор

Вр.и.о директора ТОО "Бестау-С"

_____ Е.К.Шакимов

Эксперт технического надзора

_____ Т.М.Омаров

Подрядчик:

Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ Н.К.Темирбулатов

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Наименование стройки: Строительство областного онкологического диспансера на 200 коек с поликлиникой на 100 посещений в смену в г.Павлодаре

Наименование объекта: Паталогоанатомический корпус

Договор № 95/17 от 21.04.2017г., доп.согл. №1 от 04.07.2017г., доп.согл. №2 от 21.08.2017г., доп.согл. №3 от 23.10.17г., доп.согл. №4 от 5.12.17г., доп.согл. №5 от 25.12.17г., доп.согл. №6 от 9.01.18г., доп.согл. №7 от 7.02.18г.

Акт №197 от 23.07.2018г.

приемки выполненных работ за июль 2018 г.

(локальная смета 2-5-2)

Отопление и вентиляция

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Отопление									
8	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	36,98	21,8	0,05	806	2	194	0,0295	1
		м2		5,81	0,02	215	1	90	0,0001	–
15	Е18-6-2	Установка алюминиевых радиаторов ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кзпр1=1,03; кэкс1=1,03; кзпм1=1,03;	75,82	234,78	19,17	17801	1453	10437	0,60873	46
		кВт		100,35	7,19	7609	545	128	0,03502	3
16	12-4-75	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 170 Вт до 175 Вт ГОСТ 31311-2005	438	544		238272				
		секция								
17	Е18-6-1	Установка чугунных радиаторов ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кзпр1=1,03; кэкс1=1,03; кзпм1=1,03;	20,36	4331,43	35,77	88188	728	3260	0,70246	14
		кВт		111,7	13,4	2274	273	128	0,06541	1

18 Е18-22-5									
	Установка кранов воздушных ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кзпр1=1,03; кэкс1=1,03; кзпм1=1,03;	15	62,81	–	942	–	445	0,1236	2
	комплект		23,18	–	348	–	128	–	–
19 Ц11-350-1									
	Расходомер объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-метров; Dн трубопровода до 20 мм	60	193,78	–	11627	–	8870	1	60
	шт		164,25	–	9855	–	90	–	–
21 99-1-1(пл)									
	Кран шаровой муфтовый проходной, 11Б27п1, Ф20	34	230		7820				
	шт								
Раздел 2 Вентиляция									
35 Е20-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм ктрр1=1,05; ктрм1=1,05; кзпр1=1,05; кэкс1=1,05; кзпм1=1,05;	60,7	1169,92	13,82	71014	839	20594	1,617	98
	м2 поверхности воздуховодов		259,88	5,18	15775	314	128	0,02531	2
36 Е20-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н периметром 800,1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм ктрр1=1,05; ктрм1=1,05; кзпр1=1,05; кэкс1=1,05; кзпм1=1,05;	55,7	1144,51	11,11	63749	619	17309	1,4805	82
	м2 поверхности воздуховодов		238,61	4,16	13291	232	128	0,02037	1
37 Е20-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм ктрр1=1,05; ктрм1=1,05; кзпр1=1,05; кэкс1=1,05; кзпм1=1,05;	9,6	1174,73	9,61	11277	92	2584	1,281	12
	м2 поверхности воздуховодов		206,72	3,59	1985	34	128	0,01754	–
39 Е20-3-12	Прокладка воздуховодов класса Н периметром до 3200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм ктрр1=1,05; ктрм1=1,05; кзпр1=1,05; кэкс1=1,05; кзпм1=1,05;	10	1084,55	9,22	10846	92	1647	0,7791	8
	м2 поверхности воздуховодов								

			125,21	3,45	1252	35	128	0,01691	–
41	E20-3-18	Прокладка воздуховодов класса Н диаметром от 900 до 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 1,0 мм ктрр1=1,05; ктрм1=1,05; кзпр1=1,05; кэкс1=1,05; кзпм1=1,05;	12,56	1316,55	9,22	16536	116	2068	0,7791	10
		м2 поверхности воздуховодов							
				125,21	3,45	1573	43	128	0,01691	–
		Всего прямые затраты				**538878**	**3941**			**333**
						54177	**1477**			**7**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				480761				
		Накладные расходы, тенге				67408				
		- заработная плата, тенге				10111				
		- трудоемкость, чел-ч				34				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				36377				
		Всего				**642663**				
		Временные здания и сооружения (1,8 %)				11568				
		- сметная заработная плата, тенге				1631				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				9				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)				15832				
		- сметная заработная плата, тенге				7283				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				44				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				6542				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				2617				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**679222**				
		понижающий коэффициент к=0,9961537534				**676610**				
		Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)				**1851880**				
		- материалы, тенге				1310782				
		- сметная заработная плата, тенге				228582				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				427				
		Налог (2 %)				37038				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**1888918**				

НДС (12 %)	226670
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**2115588**

Заказчик:

Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

_____ А.К.Ажмурат

Руководитель отдела капитального строительства

_____ А.Т.Мушкенов

Руководитель технического отдела ПГС

_____ А.К. Омаров

расценки соответствуют п.2

Главный специалист технического отдела ПГС

_____ С.Е. Музафар (расценки соответствуют)

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ Т.Ж. Досанов

Технический надзор

Вр.и.о директора ТОО "Бестау-С"

_____ Е.К.Шакимов

Эксперт технического надзора

_____ Т.М.Омаров

Подрядчик:

Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ Н.К.Темирбулатов

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области" Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Наименование стройки: Строительство областного онкологического диспансера на 200 коек с поликлиникой на 100 посещений в смену в г.Павлодаре

Наименование объекта: Паталогоанатомический корпус

Договор № 95/17 от 21.04.2017г., доп.согл. №1 от 04.07.2017г., доп.согл. №2 от 21.08.2017г., доп.согл. №3 от 23.10.17г., доп.согл. №4 от 5.12.17г., доп.согл. №5 от 25.12.17г., доп.согл. №6 от 9.01.18г., доп.согл. №7 от 7.02.18г.

Акт №198 от 23.07.2018г.

приемки выполненных работ за июль 2018 г.

(локальная смета 2-5-2А)

Отопление и вентиляция

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Включить									
	Раздел 1 Отопление									
1	Е16-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм	54,7	474,17	4,08	25937	223	3872	0,30591	17
		м трубопровода		53,77	1,53	2941	84	128	0,00752	–
2	Е16-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм	51	424,17	4,08	21633	208	3610	0,30591	16
		м трубопровода		53,77	1,53	2742	78	128	0,00752	–
3	Е16-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм	56,6	345,17	4,08	19537	231	4006	0,30591	17
		м трубопровода		53,77	1,53	3043	87	128	0,00752	–

4	Е16-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм	240	266,17	4,08	63881	979	16988	0,30591	73
		м трубопровода		53,77	1,53	12905	367	128	0,00752	2
5	Е16-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм	31	268,17	4,08	8313	126	2194	0,30591	9
		м трубопровода		53,77	1,53	1667	47	128	0,00752	–
11	99-1-1(пл)	Монтажный комплект д.20мм (ц/о=1150/1,12/2,737)	45	375		16875				
		шт								
12	99-1-1(пл)	Клапан термостатический для систем отопление с термостатическим элементом д.20мм (ц/о=6900/1,12/2,737)	60	2251		135060				
		шт								
13	9-4-1198	Краны шаровые с разборным соединением с резьбой 3/4" "М"-"П", Т до +185 °С, PN 35, DN 20	60	799		47940				
		шт								
14	Е18-22-5	Установка кранов воздушных	45	28,81	–	1296	–	1335	0,1236	6
		комплект		23,18	–	1043	–	128	–	–
		Всего прямые затраты				**340472**	**1767**			**138**
						24341	**663**			**2**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				314362				
		Накладные расходы, тенге				32005				
		- заработная плата, тенге				4801				
		- трудоемкость, чел-ч				16				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				22349				
		Всего				**394826**				
		Временные здания и сооружения (1,8 %)				7107				
		- сметная заработная плата, тенге				1002				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				6				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)				9727				
		- сметная заработная плата, тенге				4474				

- нормативная трудоемкость, чел-ч	27
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	4019
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	1608
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**417287**
понижающий коэффициент к=0,9961537534	**415682**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)	**1137722**
- материалы, тенге	857099
- сметная заработная плата, тенге	111535
- нормативная трудоемкость, чел-ч	189
Налог (2 %)	22754
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**1160476**
НДС (12 %)	139257
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1299733**

Заказчик:

Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

_____ **А.К.Ажмурат**

Руководитель отдела капитального строительства

_____ **А.Т.Мушкенов**

Руководитель технического отдела ПГС

_____ **А.К. Омаров**

расценки соответствуют п.п.

Главный специалист технического отдела ПГС

_____ **С.Е. Музафар** (расценки соответствуют)

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ **Т.Ж. Досанов**

Технический надзор

Вр.и.о директора ТОО "Бестау-С"

_____ **Е.К.Шакимов**

Эксперт технического надзора

_____ **Т.М.Омаров**

Подрядчик:

Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ **Н.К.Темирбулатов**

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Наименование стройки: Строительство областного онкологического диспансера на 200 коек с поликлиникой на 100 посещений в смену в г.Павлодаре

Наименование объекта: Галерея №1 между стационаром и радиологией

Договор № 95/17 от 21.04.2017г., доп.согл. №1 от 04.07.2017г., доп.согл. №2 от 21.08.2017г., доп.согл. №3 от 23.10.17г., доп.согл. №4 от 5.12.17г., доп.согл. №5 от 25.12.17г., доп.согл. №6 от 9.01.18г., доп.согл. №7 от 7.02.18г.

Акт №199 от 23.07.2018г.

приемки выполненных работ за июль 2018 г.

(локальная смета 2-9-1)

Общестроительные работы

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 4 Стены									
38	Е8-6-1	Кладка простых наружных стен при высоте этажа до 4 м из кирпича	13,79	1073,84	335,84	14808	4631	13438	4,54	63
		м3 кладки		699,75	126	9650	1738	118	0,61	8
39	99-1-1(пл)ТО	Кирпич силикатный утолщенный, 250х120х88 мм: М-100/15	4032	16,14		65076				
		шт								
40	30-2-6	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75	2,98	6870		20473				
		м3								
41	Е26-30-1	Теплоизоляция прямоугольных стен и колонн изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	36,28	7792,57	378,22	282714	13722	134527	20,04	727
		м3 изоляции		3566,25	141,75	129384	5143	100	0,69	25
42	1-3-100	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125	4,93	7634		37636				
		м3								
43	Е13-43-1	Изоляция поверхностей стен полиэтиленовой пленкой в один слой	36,28	477,68	1,27	17330	46	8832	1,42	52

	м2								
44 Е8-7-3			270	0,47	9796	17	90	0,0023	–
	Облицовка наружных стен керамическим кирпичом (с армированием) при высоте этажа до 4 м	36,28	272,54	34,73	9888	1260	10189	1,43	52
	м2 перегородок (за вычетом проемов)								
45 30-6-24			225	13,01	8163	472	118	0,0635	2
	Кирпич и камни керамические лицевые (ГОСТ 530-2007), получаемые методом отбора, М-100	1,408	20600		29005				
	1000шт								
46 30-2-6	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75	0,75099	6870		5159				
	м3								
47 4-1-89									
	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=4 мм	0,02	50800		1016				
	т								
48 4-1-39	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=3 мм	0,005	42800		214				
	т								
49 Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций (гибкие связи)	0,036	8679,65	422,15	312	15	358	56,4	2
	т металлических изделий								
			8257,5	157,5	297	6	118	0,77	–
50 4-1-4	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм	0,036	55620		2002				
	т								
51 Е7-20-4	Установка монтажных изделий массой свыше 20 кг (крепление кладки)	0,4496	172169,94	1216,94	77408	547	4028	31,4	14
	т стальных элементов								
			5940	459	2671	206	140	2,25	1
52 Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	13,0384	21,8	0,05	284	1	68	0,0295	–
	м2								
			5,81	0,02	76	–	90	0,0001	–
53 Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	26,0768	20,35	0,02	531	1	97	0,0213	1
	м2								
			4,16	–	108	–	90	–	–
54 1-2-82	Доски необрезные из березы или липы, длина до 6,5 м, любой ширины, толщина 25, 32, 40 мм, II сорта (узел А)	0,052	8830		459				
	м3								

55	Е8-11-1	Расшивка швов кладки из кирпича т.ч. п.3.2: ктрр1=0,75; кзпр1=0,75;	36,28	29,2	–	1059	–	1250	0,16425	6
		м2 стен (без вычета проемов)		29,2	–	1059	–	118	–	–
56	Е8-35-1	Установка и разборка наружных инвентарных трубчатых лесов высотой до 16 м для кладки и облицовки	83,79	125,15	0,62	10486	52	6830	0,434	36
		м2 вертикальной проекции		68,85	0,23	5769	19	118	0,0011	–
57	Е8-15-1	Кладка парапета из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом при высоте этажа до 4 м	3,81	1377,93	305,8	5250	1165	5188	6,41	24
		м3 кладки		1039,5	114,75	3960	437	118	0,56	2
58	99-1-1(пл)	Кирпич силикатный утолщенный, 250х120х88 мм: М-100/15	616,077	16,14		9943				
		шт								
59	30-6-24	Кирпич и камни керамические лицевые (ГОСТ 530-2007), получаемые методом отбора, М-100	0,514	20600		10588				
		1000шт								
60	30-2-13	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый М-75	0,78867	8180		6451				
		м3								
61	Е8-6-1	Кладка детали устройства карниза (на растворе М50 на фасаде)	0,78	1073,84	335,84	838	262	760	4,54	4
		м3 кладки		699,75	126	546	98	118	0,61	–
62	99-1-1(пл)	Кирпич силикатный утолщенный, 250х120х88 мм: М-100/15	228,228	16,14		3684				
		шт								
63	30-2-5	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50	0,16848	6330		1066				
		м3								
4.1 Перемычки										
64	Е7-44-10	Укладка перемычек массой до 0,3 т	12	108,41	66,43	1301	797	801	0,148	2
		шт сборных конструкций		23,85	23,85	286	286	140	0,1051	1
65	30-15-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	0,87	21759		18930				
		м3								
66	Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг (уголок, скоба,полоса)	0,2275	175710,1	1826,1	39974	415	2800	42,7	10
		т стальных элементов		8100	690,75	1843	157	140	3,37	1

67 Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	6,5975	21,8	0,05	144	–	34	0,0295	–
	м2		5,81	0,02	38	–	90	0,0001	–
68 Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	13,195	20,35	0,02	269	–	50	0,0213	–
	м2		4,16	–	55	–	90	–	–

Раздел 5 Покрытие и перекрытие

69 Е7-45-5	Укладка панелей перекрытий площадью до 5 м2 с опиранием на две стороны	1	951,48	200,77	951	201	518	1,74	2
	шт сборных конструкций		299,25	71,15	299	71	140	0,3052	–
70 Е7-45-6	Укладка панелей перекрытий площадью до 10 м2 с опиранием на две стороны	4	1539,78	373,54	6159	1494	3364	2,66	11
	шт сборных конструкций		465,75	135,07	1863	540	140	0,6052	2
71 30-17-1165	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 36.15-8т СТ РК 949-92	1	8492		8492				
	шт								
72 30-17-1159	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 30.15-8т СТ РК 949-92	1	7104		7104				
	шт								
73 30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	16,74	2940		49216				
	м2								
74 99-30-17(пл)/	Надбавка к поз. 30-17-8 - 30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов	27,388	45		1232				
	м2								
75 Е6-1-1	Заполнение пустот в плитах перекрытия (бетон кл. В15)	0,075	7010,95	66,01	526	5	18	1,35	–
	м3		195,75	24,93	15	2	105	0,1218	–
76 Е6-11-2	Установка анкерных болтов длиной более 1 м в готовые гнезда с заделкой (А-1)	0,00195	37051,29	477,54	72	1	69	207	–
	т		33975	180	66	–	105	0,88	–
77 Е6-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой (А-2, А-3)	0,00127	52657,31	536,06	67	1	63	289	–
	т								

78 4-1-6			47475	202,5	60	–	105	0,99	–
	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I диаметром 10 мм	0,00322	50642		163				
		т							
79 Е6-22-9	Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм (МУ-1)	0,18	9798,7	269,2	1764	48	271	8,21	1
		м3							
80 4-1-5			1332	101,7	240	18	105	0,4966	–
	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I диаметром 8 мм	0,00705	52102		367				
		т							
81 4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,0099	52400		519				
		т							
	Всего прямые затраты				**750930**	**24664**			**1007**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				**176244** 550022	**9210**			**42**
	Накладные расходы, тенге				193553				
	- заработная плата, тенге				29033				
	- трудоемкость, чел-ч				97				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				56669				
	Всего				**1001152**				
	Временные здания и сооружения (1,8 %)				18021				
	- сметная заработная плата, тенге				2541				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				14				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)				24664				
	- сметная заработная плата, тенге				11345				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				69				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				10192				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				4077				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**1058106**				
	понижающий коэффициент к=0,9961537534				**1054036**				

Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)	2884897
- материалы, тенге	1499620
- сметная заработная плата, тенге	661557
- нормативная трудоемкость, чел-ч	1229
Налог (2 %)	57698
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	2942595
НДС (12 %)	353111
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	3295706

Заказчик:

Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

_____ А.К.Ажмурат

Руководитель отдела капитального строительства

_____ А.Т.Мушкенов

Руководитель технического отдела ПГС

_____ А.К. Омаров

расценки соответствуют пд

Главный специалист технического отдела ПГС

_____ С.Е. Музафар (расценки соответствуют)

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ Т.Ж. Досанов

Технический надзор

Вр.и.о директора ТОО "Бестау-С"

_____ Е.К.Шакимов

Эксперт технического надзора

_____ Т.М.Омаров

Подрядчик:

Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ Н.К.Темирбулатов

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Наименование стройки: Строительство областного онкологического диспансера на 200 коек с поликлиникой на 100 посещений в смену в г.Павлодаре

Наименование объекта: Галерея №2 между стационаром и оперблоком

Договор № 95/17 от 21.04.2017г., доп.согл. №1 от 04.07.2017г., доп.согл. №2 от 21.08.2017г., доп.согл. №3 от 23.10.17г., доп.согл. №4 от 5.12.17г., доп.согл. №5 от 25.12.17г., доп.согл. №6 от 9.01.18г., доп.согл. №7 от 7.02.18г.

Акт №200 от 23.07.2018г.

приемки выполненных работ за июль 2018 г.

(локальная смета 2-10-1)

Общестроительные работы

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Земляные работы									
1	Е1-12-7	Разработка в отвал грунта 1 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3								
		м3 грунта	138	18,51	17,5	2554	2415	726	0,00703	1
				1,01	4,41	139	609	97	0,0153	2
2	Е1-164-1	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 1 группы (доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом) т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;								
		м3 грунта	15,33	200,88	–	3079	–	3479	1,416	22
				200,88	–	3079	–	113	–	–
3	Е1-24-5	Разработка грунта 1 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м								
		м3 грунта	153,33	4,85	4,85	744	744	250	–	–
				–	1,68	–	258	97	0,0055	1

4	Е1-24-13	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) т.ч. п.3.70: ктрм1=0,85; кэкс1=0,85; кзпм1=0,85;	153,33	3,57	3,57	547	547	184	–	–
		м3 грунта		–	1,24	–	190	97	0,00405	1
5	Е1-27-4	Засыпка траншей и котлованов грунтом 1 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 5 м	114,26	2,8	2,8	320	320	108	–	–
		м3 грунта		–	0,97	–	111	97	0,00318	–
6	Е1-27-10	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) при засыпке траншей и котлованов К=3,000	342,78	1,38	1,38	473	473	160	–	–
		м3 грунта		–	0,48	–	165	97	0,00157	1
7	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	114,26	21,55	4,52	2462	516	1888	0,108	12
		м3 уплотненного грунта		17,03	–	1946	–	97	–	–
		Всего прямые затраты				**10179**	**5015**			**35**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				**5164** –	**1333**			**5**
		Накладные расходы, тенге				6795				
		- заработная плата, тенге				1019				
		- трудоемкость, чел-ч				3				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				1018				
		Всего				**17992**				
		Временные здания и сооружения (1,8 %)				324				
		- сметная заработная плата, тенге				46				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				–				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)				443				
		- сметная заработная плата, тенге				204				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				1				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				183				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				73				

Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	19015
понижающий коэффициент к=0,9961537534	18942
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)	51844
- сметная заработная плата, тенге	21872
- нормативная трудоемкость, чел-ч	44
Налог (2 %)	1037
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	52881
НДС (12 %)	6346
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	59227

Заказчик:

Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

_____ А.К.Ажмурат

Руководитель отдела капитального строительства

_____ А.Т.Мушкенов

Руководитель технического отдела ПГС

_____ А.К. Омаров

расценки соответствуют нед

Главный специалист технического отдела ПГС

_____ С.Е. Музафар /расценки соответствуют/

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ Т.Ж. Досанов

Технический надзор

Вр.и.о директора ТОО "Бестау-С"

_____ Е.К.Шакимов

Эксперт технического надзора

_____ Т.М.Омаров

Подрядчик:

Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ Н.К.Темирбулатов