Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Наименование стройки: Строительство областного онкологического диспансера на 200 коек с поликлиникой на 100 посещений в смену в г.Павлодаре

Наименование объекта: Блок А.

Договор № 95/17 от 21.04.2017г., доп.согл. №1 от 04.07.2017г., доп.согл. №2 от 21.08.2017г., доп.согл. №3 от 23.10.17г., доп.согл. №4 от 5.12.17г., доп.согл. №5 от 25.12.17г., доп.согл. №6 от 9.01.18г., доп.согл. №7 от 7.02.18г., доп.согл. №8 от 3.08.18г.

Акт №212 от 27.08.2018г.

приемки выполненных работ за август 2018г.

(локальная смета 2-2-1)

Общестроительные работы. Блок А

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	/ %	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 4 Покрытие и перекрытия								
		4.31 = Перекрытие на отм +16,200 =								
467	30-17-1189	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 60.15-8т СТ РК 949-92 *шт*	4	14227		56908				
		Раздел 5 Кровля								
		5.0 Подраздел без наименования								
553	Е12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции из рубероида РКП-350б в один слой *м2 изолируемой поверхности*	819	103,08	0,99	84423	811	11666	0,0694	57
				11,59	0,38	9492	311	119	0,0018	1
554	Е12-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике *м2 утепляемого покрытия*	819	189,45	4,72	155160	3866	70816	0,403	330
				70,88	1,78	58051	1458	119	0,0086	7
555	1-3-181	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка OL-E жесткие *м3*	118,0998	14600		1724257				
556	Е12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм *м2 стяжки*	819	184,24	15,94	150893	13055	39578	0,243	199
				34,65	5,96	28378	4881	119	0,0291	24
557	Е12-17-2	Добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжек *м2 стяжки*	12285	7,26	0,14	89189	1720	2338	0,0009	11

558 E12-13-3			0,11	0,05	1351	614	119	0,0003	4
	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике (дополнительный слой утеплителя по периметру здания	134,24	189,45	4,72	25432	634	11607	0,403	54
	м2 утепляемого покрытия								
559 1-3-181	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка OL-E жесткие		70,88	1,78	9515	239	119	0,0086	1
	м3	13,82672	14600		201870				
560 E12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции из рубероида РКП-350б в один слой (дополнительный слой утеплителя по периметру здания)	134,24	103,08	0,99	13837	133	1912	0,0694	9
	м2 изолируемой поверхности								
564 E8-4-3	Прокладка толя в 2 слоя		11,59	0,38	1556	51	119	0,0018	–
	м2 поверхности	40,69	741,41	11,21	30168	456	1715	0,201	8
565 E10-14-1	Установка стропил		31,5	4,21	1282	171	118	0,0205	1
	м3 древесины в конструкции	9,52	23741,72	334,28	226021	3182	40253	22,1	210
566 E10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев		3397,5	126	32344	1200	120	0,62	6
	м3 древесины в конструкции	7,5	22951,16	316,57	172134	2374	32460	22,5	169
567 1-1-899	Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10 мм, ширина полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс		3487,5	119,25	26156	894	120	0,58	4
	т	0,2358	59200		13959				
568 1-1-874	Прокат листовой горячекатаный общего назначения, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп толщина 9-12мм								
	т	1,1876	63600		75531				
5.1 Кровля на отм +1,570									
601 E12-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике	4,79	189,45	4,72	907	23	415	0,403	2
	м2 утепляемого покрытия								
602 1-3-181	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка OL-E жесткие		70,88	1,78	340	9	119	0,0086	–
	м3	0,91274	14600		13326				
603 E12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	4,79	184,24	15,94	883	76	232	0,243	1
	м2 стяжки		34,65	5,96	166	29	119	0,0291	–

604	E12-17-2	Добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжек на толщину 30мм	71,85	7,26	0,14	522	10	14	0,0009	–
		м2 стяжки								
605	E6-11-10	Армирование стяжки	0,00532	0,11 5239,08	0,05 327,33	8 28	4 2	119 12	0,0003 11,6	– –
		т								
606	4-1-88			1890	123,75	10	1	105	0,6	–
		Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=3 мм	0,00532	64100		341				
		т								
607	E12-1-4	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в три слоя	4,79	62,49	27,39	299	131	258	0,196	1
		м2 кровли								
608	1-1-1423			35,1	10,26	168	49	119	0,0501	–
		Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15 °С до -5 °С, теплостойкость от +80 °С до +95 °С, стеклохолст, пленка/пленка, марка 51ХПП (лист АС-18, разрез 1-1)	10,8254	134		1451				
		м2								
609	1-1-1434	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15 °С до -5 °С, теплостойкость от +80 °С до +95 °С, стеклоткань, крошка/пленка, марка 53СКП-3,5 (лист АС-18, разрез 1-1)	5,5085	168		925				
		м2								
610	1-1-880	Прокат полосовой, толщина 4-5 мм, ширина 40-70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп	0,00153	49389		76				
		т								
		Раздел 7 Окна и двери								
		7.7 = Двери специальные=								
727	99-1-1(пл)пр	Дверь рентгенозащитная двупольная размером 1300х2100	2	29989,55		59979				
		шт								
		Раздел 8 Полы								
		8.6 = Первый этаж =								
		8.7 = тип 1 =								
754	E11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	306,6	249,47	9,95	76488	3051	21097	0,356	109

		м2 стяжки								
755 Е11-11-2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки (до 40мм)			52,2	3,74	16005	1147	123	0,0182	6
		м2 стяжки	1226,4	41,49	0,67	50883	822	1328	0,0044	5
				0,63	0,25	773	307	123	0,0012	1
8.9 = Тип 3 =										
762 Е11-11-5	Устройство стяжек толщиной 20 мм из легкого бетона (керамзитобетон марки 50)		147,4	396,28	13,43	58412	1980	12989	0,45	66
		м2 стяжки		66,6	5,04	9817	743	123	0,0246	4
763 Е11-11-6	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона (керамзитобетон марки 50, добавлять до 77ии)		1680,36	73,72	0,67	123876	1126	1819	0,0044	7
		м2 стяжки		0,63	0,25	1059	420	123	0,0012	2
8.10 = Тип 4 =										
765 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм		157,3	249,47	9,95	39242	1565	10823	0,356	56
		м2 стяжки		52,2	3,74	8211	588	123	0,0182	3
766 Е11-11-2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до 40мм		629,2	41,49	0,67	26106	422	680	0,0044	3
		м2 стяжки		0,63	0,25	396	157	123	0,0012	1
8.12 = Второй этаж =			**= тип 1 =**							
777 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм		63,2	249,47	9,95	15767	629	4348	0,356	22
		м2 стяжки		52,2	3,74	3299	236	123	0,0182	1
778 Е11-11-2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки (до 40мм)		252,8	41,49	0,67	10489	169	273	0,0044	1
		м2 стяжки		0,63	0,25	159	63	123	0,0012	–
8.14 = Тип 2 =										
780 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм		133,2	249,47	9,95	33229	1325	9165	0,356	47
		м2 стяжки		52,2	3,74	6953	498	123	0,0182	2
781 Е11-11-2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки (до 40мм)		532,8	41,49	0,67	22106	357	577	0,0044	2
		м2 стяжки		0,63	0,25	336	133	123	0,0012	1
8.15 = Тип 3 =										
785 Е11-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм (керамзитобетон марки 50)		367,6	396,28	13,43	145673	4937	32392	0,45	165
		м2 стяжки		66,6	5,04	24482	1853	123	0,0246	9

786 Е11-11-6	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона (керамзитобетон марки 50 , добавлять до 77мм) *м2 стяжки*	4190,64	73,72	0,67	308934	2808	4536	0,0044	18
			0,63	0,25	2640	1048	123	0,0012	5
8.16 = Тип 4 =									
788 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм *м2 стяжки*	150,1	249,47	9,95	37445	1493	10327	0,356	53
			52,2	3,74	7835	561	123	0,0182	3
789 Е11-11-2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки (до 40мм) *м2 стяжки*	600,4	41,49	0,67	24911	402	649	0,0044	3
			0,63	0,25	378	150	123	0,0012	1
8.17 = Третий этаж =		**= тип 1 =**							
792 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм *м2 стяжки*	52,9	249,47	9,95	13197	526	3640	0,356	19
			52,2	3,74	2761	198	123	0,0182	1
793 Е11-11-2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки (до 40мм) *м2 стяжки*	211,6	41,49	0,67	8779	142	229	0,0044	1
			0,63	0,25	133	53	123	0,0012	–
8.18 = Тип 2 =									
795 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм *м2 стяжки*	179,1	249,47	9,95	44680	1782	12323	0,356	64
			52,2	3,74	9349	670	123	0,0182	3
796 Е11-11-2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки (до 40мм) *м2 стяжки*	716,4	41,49	0,67	29723	480	775	0,0044	3
			0,63	0,25	451	179	123	0,0012	1
8.19 = Тип 3 =									
800 Е11-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм (керамзитобетон марки 50) *м2 стяжки*	332	396,28	13,43	131565	4459	29254	0,45	149
			66,6	5,04	22111	1673	123	0,0246	8
801 Е11-11-6	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона (керамзитобетон марки 50, добавлять до 77мм) *м2 стяжки*	3784,8	73,72	0,67	279015	2536	4096	0,0044	17
			0,63	0,25	2384	946	123	0,0012	5
8.20 = Тип 4 =									
803 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм *м2 стяжки*	150,1	249,47	9,95	37445	1493	10327	0,356	53
			52,2	3,74	7835	561	123	0,0182	3
804 Е11-11-2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки (до 40мм) *м2 стяжки*	600,4	41,49	0,67	24911	402	649	0,0044	3

			0,63	0,25	378	150	123	0,0012	1
	Раздел 9 Внутренняя отделка								
	9.1 =Цокольный этаж=								
861 Е15-64-4		**= потолки=**							
	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 2 мм потолков	578,7	106,2	3,94	61458	2280	62951	0,5535	320
	м2 оштукатуриваемой поверхности		102,11	1,49	59091	862	105	0,00729	4
862 30-2-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	1309,0194	31		40580				
	кг								
	9.2 =Стены=								
866 Е15-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен толщ 20мм	1296,27	340,68	4,07	441613	5276	185992	0,74	959
	м2 оштукатуриваемой поверхности		135,68	0,97	175878	1257	105	0,0517	67
867 Е15-70-1	Оштукатуривание по сетке стен (утепленные стены-тамбур (АС-12 -43,33м2) и блоки ФБС (АС-33-267,26м2) утепление п.п 68-76 данной сметы)	310,59	1042,69	4,92	323849	1528	63567	1,15	357
	м2 оштукатуриваемой поверхности		193,05	1,87	59959	581	105	0,0091	3
	9.4 Стены								
884 Е15-61-3	Оштукатуривание улучшеннаое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен толщ 20мм	6600,44	340,68	4,07	2248638	26864	947048	0,74	4884
	м2 оштукатуриваемой поверхности		135,68	0,97	895548	6402	105	0,0517	341
	Раздел 11 Разные работы								
	11.1 = Венткамера в осях А-Б , 3-4=								
909 Е6-3-1	Устройство бетонных фундаментов объемом до 5 м3 под оборудование (Фом-1, Фом-1а, В15)	0,86	8343,89	260,48	7176	224	635	3,94	3
	м3		614,25	89,46	528	77	105	0,3512	–
910 1-1-58	Болты строительные	0,01232	154700		1906				
	т								
911 Е9-24-1	Монтаж рамок Рм-1, Рм-2	0,03214	13864,97	4022,39	446	129	293	56,5	2
	т конструкций		9090	1071,86	292	34	90	3,81	–
912 2-1-245	Рамки с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	0,03214	172800		5554				
	т								
	11.8 = Отмостка =								

1033 Е8-3-2	Устройство щебеночного основания толщ 100мм под отмостку	15,452	1840,27	100,89	28436	1559	2954	0,85	13
	м3 основания		123,75	38,25	1912	591	118	0,18	3
1034 Е6-1-1	Устройство бетонной отмостки толщ 100мм (бетон кл В7,5)	15,452	6199,03	66,01	95787	1020	3581	1,35	21
	м3		195,75	24,93	3025	385	105	0,1218	2

Раздел 12 Лестница Л2

12.0 Подраздел без наименования

1045 Е6-22-9	Устройство монолитных армированных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм (лист В1, узлы Б, В)	0,1	9798,7	269,2	980	27	150	8,21	1
	м3		1332	101,7	133	10	105	0,4966	–
1046 4-1-74	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=14 мм	0,01446	61300		886				
	т								
1047 4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,00168	65000		109				
	т								
1048 Е6-1-22	Укладка бетона кл, В15 под косоур (узел А)	0,6	8235,07	353,46	4941	212	453	3,6	2
	м3		585	133,52	351	80	105	0,6521	–
1049 4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,01185	67700		802				
	т								
1050 4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,002	41200		82				
	т								
1051 Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг (лист толщ 10мм)	0,01132	167710,1	1826,1	1898	21	140	42,7	–
	т стальных элементов		8100	690,75	92	8	140	3,37	–
	Всего прямые затраты				**7906536**	**98519**			**8479**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				**1493371** 6314643	**32532**			**529**
	Накладные расходы, тенге				1653336				
	- заработная плата, тенге				248000				
	- трудоемкость, чел-ч				827				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				573592				

Всего	10133464
Временные здания и сооружения (1,8 %)	182402
- сметная заработная плата, тенге	25719
- нормативная трудоемкость, чел-ч	146
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	249644
- сметная заработная плата, тенге	114836
- нормативная трудоемкость, чел-ч	699
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	103159
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	41263
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**10709932**
понижающий коэффициент к=0,9961537534	**10668739**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)	**29200339**
- материалы, тенге	17216703
- сметная заработная плата, тенге	5613480
- нормативная трудоемкость, чел-ч	10680
Налог (2 %)	584007
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**29784346**
НДС (12 %)	3574122
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**33358468**

Заказчик:

Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

_____ А.К. Ажмурат

Руководитель отдела капитального строительства

_____ А.Т. Мушкенов

Руководитель технического отдела ПГС

_____ А.К. Омаров

Главный специалист технического отдела ПГС

_____ С.Е. Музафар

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ Т.Ж. Досанов

Технический надзор

Директор ТОО "Бестау-С"

_____ С.К. Мусин

Эксперт технического надзора

_____ Т.М. Омаров

Подрядчик:

Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ Н.К. Темирбулатов

расценки соответствуют

Руководитель ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

Рамсов Р.Е.

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Форма 2В

Наименование стройки: Строительство областного онкологического диспансера на 200 коек с поликлиникой на 100 посещений в смену в г.Павлодаре
Наименование объекта: Блок Б

Договор № 95/17 от 21.04.2017г., доп.согл. №1 от 04.07.2017г., доп.согл. №2 от 21.08.2017г., доп.согл. №3 от 23.10.17г., доп.согл. №4 от 5.12.17г., доп.согл. №5 от 25.12.17г., доп.согл. №6 от 9.01.18г., доп.согл. №7 от 7.02.18г., доп.согл. №8 от 3.08.18г.

Акт №213 от 27.08.2018г.
приемки выполненных работ за август 2018г.

(локальная смета 2-2-2)
Общестроительные работы. Блок Б

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге Всего з/п рабочих-строителей	 экспл. машин з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге Всего з/п рабочих-строителей	 экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов на единицу	 всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 5 Кровля								
		5.0 Подраздел без наименования								
690	E12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой (дополнительный слой утеплителя по периметру здания) *м2 изолируемой поверхности*	147,7	103,08	0,99	15225	146	2104	0,0694	10
694	E8-4-3	Прокладка толя в 2 слоя *м2 поверхности*	45,32	11,59 741,41	0,38 11,21	1712 33601	56 508	119 1910	0,0018 0,201	– 9
695	E10-14-1	Установка стропил *м3 древесины в конструкции*	9,76	31,5 23741,72	4,21 334,28	1428 231719	191 3263	118 41268	0,0205 22,1	1 216
696	E10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев *м3 древесины в конструкции*	7,42	3397,5 22951,16	126 316,57	33160 170298	1230 2349	120 32114	0,62 22,5	6 167
		5.6 = Выход в технический этаж=		3487,5	119,25	25877	885	120	0,58	4
769	E9-22-12	Монтаж опорных стоек *т конструкций*	0,1257	4658,59	2861,37	586	360	191	5,88	1
770	2-1-245	Опорные стойки из круглых труб, масса до 0,1т *т*	0,1257	1067,22 172800	620,1	134 21721	78	90	1,98	–
771	E7-20-3	Установка стальных крепежных элементов , монтажных изделий массой до 20 кг *т стальных элементов*	0,0156	175710,1	1826,1	2741	28	192	42,7	1

772 Е9-24-1	Монтаж связей из уголков		8100	690,75	126	11	140	3,37	–
		0,0482	13864,97	4022,39	668	194	441	56,5	3
	т конструкций								
773 2-1-260	Связи из швеллеров и уголков		9090	1071,86	438	52	90	3,81	–
		0,0482	114900		5538				
	т								
774 Е9-30-1	Монтаж площадок	0,051	14359,66	5522,03	732	282	339	35,9	2
	т конструкций								
775 Е9-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением		6075	1322,37	310	67	90	4,73	–
		0,258	13711,46	5475,86	3538	1413	1531	28,9	7
	т конструкций								
776 2-1-225	Площадки прямоугольные		5040	1552,87	1300	401	90	5,46	1
		0,051	134700		6870				
	т								
777 2-1-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши,	0,258	133700		34495				
	т								
778 Е9-29-1	Монтаж ограждения проема	0,1079	13711,46	5475,86	1479	591	641	28,9	3
	т конструкций								
779 2-1-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы		5040	1552,87	544	168	90	5,46	1
		0,1079	133700		14426				
	т								
781 Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	48,512	20,36	0,02	988	1	182	0,0213	1
	м2								
782 Е9-49-2	Постановка болтов БСР		4,16	–	202	–	90	–	–
		16	59,75	0,42	956	7	418	0,161	3
	болт								
783 1-1-58	Болты БСР		28,8	0,16	461	3	90	0,0008	–
		0,01792	154700		2772				
	т								

Раздел 8 Полы

8.4 = Первый этаж Тип 1=

893 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	96,4	249,47	9,95	24049	959	6633	0,356	34
	м2 стяжки								
894 Е11-11-2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки (до 40мм)		52,2	3,74	5032	361	123	0,0182	2
		385,6	41,49	0,67	15999	258	417	0,0044	2
	м2 стяжки								

8.5 = тип 2=

			0,63	0,25	243	96	123	0,0012	–
896 Е11-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20мм (керамзитобетон марки 50)	162,6	396,28	13,43	64435	2184	14328	0,45	73
	м2 стяжки								

				66,6	5,04	10829	820	123	0,0246	4
897 Е11-11-6	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона (керамзитобетон марки 50, добавлять до 77мм)	1853,64		73,72	0,67	136650	1242	2006	0,0044	8
	м2 стяжки									
				0,63	0,25	1168	463	123	0,0012	2
8.6 = Тип 3=										
899 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	4		249,47	9,95	998	40	276	0,356	1
	м2 стяжки									
				52,2	3,74	209	15	123	0,0182	–
900 Е11-11-2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки (до 40мм)	16		41,49	0,67	664	11	17	0,0044	–
	м2 стяжки									
				0,63	0,25	10	4	123	0,0012	–
901 Е11-4-1	Устройство гидроизоляции рулонными материалами	4		223,97	18,42	896	74	458	0,416	2
	м2 изолируемой поверхности									
				85,95	6,91	344	28	123	0,0337	–
902 1-1-2311	Стекломаст	4,48		105		470				
	м2									
8.7 = Тип 4 =										
904 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	225,5		249,47	9,95	56255	2244	15515	0,356	80
	м2 стяжки									
				52,2	3,74	11771	843	123	0,0182	4
905 Е11-11-2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки (до 50мм)	753		41,49	0,67	31242	505	814	0,0044	3
	м2 стяжки									
				0,63	0,25	474	188	123	0,0012	1
8.9 = Второй этаж = Тип 1=										
910 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	88,7		249,47	9,95	22128	883	6103	0,356	32
	м2 стяжки									
				52,2	3,74	4630	332	123	0,0182	2
911 Е11-11-2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки (до 40мм)	354,8		41,49	0,67	14721	238	385	0,0044	2
	м2 стяжки									
				0,63	0,25	224	89	123	0,0012	–
8.10 = Тип 2 =										
913 Е11-11-5	Устройство стяжек т из легкого бетона толщиной 20 мм (керамзитобетон марки 50)	126,52		396,28	13,43	50137	1699	11149	0,45	57
	м2 стяжки									
				66,6	5,04	8426	638	123	0,0246	3
914 Е11-11-6	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона (керамзитобетон марки 50, добавлять до 77мм)	1442,328		73,72	0,67	106328	966	1562	0,0044	6
	м2 стяжки									
				0,63	0,25	909	361	123	0,0012	2
8.11 = Тип 3 =										

916 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	30,6	249,47	9,95	7634	304	2105	0,356	11
	м2 стяжки		52,2	3,74	1597	114	123	0,0182	1
917 Е11-11-2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки (до 40мм)	122,4	41,49	0,67	5078	82	133	0,0044	1
	м2 стяжки		0,63	0,25	77	31	123	0,0012	–
918 Е11-4-1	Устройство гидроизоляции рулонными материалами	30,6	223,97	18,42	6853	564	3494	0,416	13
	м2 изолируемой поверхности		85,95	6,91	2630	211	123	0,0337	1
919 1-1-2311	Стекломаст	34,272	105		3599				
	м2								
8.12 = Тип 4 =									
921 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	256,9	249,47	9,95	64089	2556	17676	0,356	91
	м2 стяжки		52,2	3,74	13410	961	123	0,0182	5
922 Е11-11-2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки (до 50мм)	1541,4	41,49	0,67	63953	1033	1668	0,0044	7
	м2 стяжки		0,63	0,25	971	385	123	0,0012	2
8.30 = Технический этаж =									
985 Е11-2-9	Устройство уплотненяемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	7,854	6691,02	–	52551	–	5477	3,66	29
	м3 подстилающего слоя		567	–	4453	–	123	–	–
986 Е11-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	130,9	93,87	14,76	12288	1932	9333	0,361	47
	м2 покрытия		52,43	5,54	6863	725	123	0,027	4
987 Е11-15-2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий (до 20мм)К=-1,000;	-261,8	2,36	0,67	-618	-175	-624	0,0104	-3
	м2 покрытия		1,69	0,25	-442	-65	123	0,0012	–
988 30-1-10	Бетон класса В25 (М300)	2,67036	7225		19293				
	м3								
Раздел 9 Внутренняя отделка									
9.1 = Цокольный этаж = Потолки=									
9.2 = Стены =									
998 Е15-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-песчаным раствором толщ 20мм по камню и бетону стен	750,24	273,83	3,39	205438	2543	92734	0,65	488
	м2 оштукатуриваемой поверхности		117	0,72	87778	540	105	0,0505	38

999 Е15-70-1	Оштукатуривание по сетке стен (примечание 2)Улучшенная штукатурка стен по сетке без устройства каркаса *м2 оштукатуриваемой поверхности*	181,56	1042,69	4,92	189311	893	37160	1,15	209
			193,05	1,87	35050	340	105	0,0091	2
1000 Е15-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно- песчаным раствором толщ 20мм по камню и бетону стен *м2 оштукатуриваемой поверхности*	153,6	340,68	4,07	52328	625	22038	0,74	114
			135,68	0,97	20840	149	105	0,0517	8
9.4 = Стены=									
1022 Е15-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-песчаным раствором толщ 20мм по камню и бетону стен *м2 оштукатуриваемой поверхности*	4002,1	340,68	4,07	1363435	16289	574231	0,74	2962
			135,68	0,97	543005	3882	105	0,0517	207
Раздел 10 Разные работы									
10.2 = Вход в подвал =									
1074 Е7-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т *шт сборных конструкций*	6	361,29	172,69	2168	1036	1147	0,476	3
			76,28	60,21	458	361	140	0,2371	1
1075 Е7-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т *шт сборных конструкций*	2	513,72	243,37	1027	487	538	0,668	1
			106,88	85,08	214	170	140	0,3375	1
1076 Е7-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т *шт сборных конструкций*	2	785,88	389,08	1572	778	815	0,937	2
			153,9	136,92	308	274	140	0,5542	1
1077 30-3-13	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса М-100 *м3*	0,84	6798		5710				
1078 30-3-501	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 12.4.6-Т ГОСТ 13579-78 *шт*	2	1849		3698				
1079 30-3-511	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 24.4.6-Т ГОСТ 13579-78 *шт*	2	3676		7352				
1080 Е6-1-20	Устройство монолитных заделок (бетон кл.В7,5) *м3*	0,144	7151,49	311,32	1030	45	85	2,82	–
			441	117,61	64	17	105	0,5744	–
1081 Е8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов *м2 поверхности*	6,26	245,44	3,82	1536	24	287	0,212	1

			37,35	1,44	234	9	118	0,007	–
1082 Е8-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м (на высоту 0,3м)	0,56	2950,64	335,84	1652	188	546	4,54	3
	м3 кладки								
			699,75	126	392	71	118	0,61	–
1083 30-6-7	Кирпич и камни керамические одинарные ГОСТ 530-2007, 250x120x65мм , М-100	0,2128	17824		3793				
	1000шт								
1084 Е11-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	0,89	2223,4	–	1979	–	582	3,24	3
	м3 подстилающего слоя								
			531	–	473	–	123	–	–
1085 Е6-1-16	Устройство площадки (В12,5)	0,58	6950,8	196,62	4031	114	211	1,79	1
	м3								
			272,25	74,27	158	43	105	0,3628	–
1086 4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,0693	65900		4567				
	т								
10.3 = Вход в приемный покой =									
1108 Е1-166-1	Насыпь грунта вручную с послойным уплотнением	8,93	122,18	–	1091	–	1233	0,885	8
	м3 грунта								
			122,18	–	1091	–	113	–	–
1109 Е1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта	8,93	14,12	12	126	107	38	0,0122	–
	м3 уплотненного грунта								
			1,62	2,75	14	25	97	0,0122	–
1110 Е6-1-22	Устройство железобетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм (В12,5)	1,8	7916,36	353,46	14249	636	1358	3,6	6
	м3								
			585	133,52	1053	240	105	0,6521	1
1111 4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,0422	65900		2781				
	т								
1112 4-1-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм	0,0119	68200		812				
	т								
1113 4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм (выпуск арматуры)	0,0074	52400		388				
	т								
1114 Е7-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг (ерши)	0,001	13010,1	1826,1	13	2	13	42,7	–
	т стальных элементов								
			8100	690,75	8	1	140	3,37	–

1115 4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,001	52400		52				
	т								
1116 Е6-17-4	Устройство железобетонных стен, толщиной до 300 мм	5,1	10544,25	341,75	53776	1743	9390	9,8	50
	м3		1624,5	129,11	8285	658	105	0,6305	3
1117 4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,06433	41200		2650				
	т								
1118 Е7-20-3	Установка стальных крепежных элементов ,монтажных изделий массой до 20 кг (М-1, М-2)	0,0439	175710,1	1826,1	7714	80	540	42,7	2
	т стальных элементов		8100	690,75	356	30	140	3,37	–
1119 Е11-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	1,19	2223,4	–	2646	–	777	3,24	4
	м3 подстилающего слоя		531	–	632	–	123	–	–
1120 Е6-1-16	Устройство площадки (В12,5)	0,8	6950,8	196,62	5561	157	291	1,79	1
	м3		272,25	74,27	218	59	105	0,3628	–
1121 4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,13	65900		8567				
	т								
10.6 Отмостка									
1174 Е8-3-2	Устройство щебеночного основания тощ 100мм под отмостку	12,88	1840,27	100,89	23703	1299	2463	0,85	11
	м3 основания		123,75	38,25	1594	493	118	0,18	2
1175 Е6-1-1	Устройство бетонной отмостки толщ 100мм (бетон кл В 7,5)	12,88	6199,03	66,01	79844	850	2984	1,35	17
	м3		195,75	24,93	2521	321	105	0,1218	2
	Всего прямые затраты				**3362645**	**54637**			**4805**
					844266	**17425**			**312**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				2463743				
	Накладные расходы, тенге				929717				
	- заработная плата, тенге				139458				
	- трудоемкость, чел-ч				465				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				257542				
	Всего				**4549904**				

Временные здания и сооружения (1,8 %)	81898
- сметная заработная плата, тенге	11548
- нормативная трудоемкость, чел-ч	66
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	112090
- сметная заработная плата, тенге	51561
- нормативная трудоемкость, чел-ч	314
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	46318
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	18527
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**4808737**
понижающий коэффициент к=0,9961537534	**4790241**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)	**13110891**
- материалы, тенге	6717328
- сметная заработная плата, тенге	3078469
- нормативная трудоемкость, чел-ч	5962
Налог (2 %)	262218
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**13373109**
НДС (12 %)	1604773
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**14977882**

Заказчик:

Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

_____ А.К. Ажмурат

Руководитель отдела капитального строительства

_____ А.Т. Мушкенов

Руководитель технического отдела ПГС

_____ А.К. Омаров

Главный специалист технического отдела ПГС

_____ С.Е. Музафар

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ Т.Ж. Досанов

Технический надзор

Директор ТОО "Бестау-С"

_____ С.К. Мусин

Эксперт технического надзора

_____ Т.М. Омаров

Подрядчик:

Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ Н.К. Темирбулатов

Руководитель ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

Рамсов Р.С.

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Форма 2В

Наименование стройки: Строительство областного онкологического диспансера на 200 коек с поликлиникой на 100 посещений в смену в г.Павлодаре

Наименование объекта: Блок В

Договор № 95/17 от 21.04.2017г., доп.согл. №1 от 04.07.2017г., доп.согл. №2 от 21.08.2017г., доп.согл. №3 от 23.10.17г., доп.согл. №4 от 5.12.17г., доп.согл. №5 от 25.12.17г., доп.согл. №6 от 9.01.18г., доп.согл. №7 от 7.02.18г., доп.согл. №8 от 3.08.18г.

Акт №214 от 27.08.2018г.
приемки выполненных работ за август 2018г.

(локальная смета 2-2-3)

Общестроительные работы. Блок В

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 5 Кровля								
		5.0 Подраздел без наименования								
352	Е12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой (дополнительный слой утеплителя по периметру здания)	79,6	103,08	0,99	8205	79	1134	0,0694	6
		м2 изолируемой поверхности		11,59	0,38	923	30	119	0,0018	–
356	Е8-4-3	Прокладка толя в 2 слоя	24,05	741,41	11,21	17831	270	1014	0,201	5
		м2 поверхности		31,5	4,21	758	101	118	0,0205	–
357	Е10-14-1	Установка стропил	6,16	23741,72	334,28	146249	2059	26046	22,1	136
		м3 древесины в конструкции		3397,5	126	20929	776	120	0,62	4
359	1-1-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,11344	149300		16937				
		т								
360	2-1-257	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг из арматуры	0,12126	130100		15776				
		т								
361	Е10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	5,622	22951,16	316,57	129031	1780	24332	22,5	126
		м3 древесины в конструкции		3487,5	119,25	19607	670	120	0,58	3
362	Е10-49-2	Укладка по фермам прогонов из брусьев	0,92	24952,25	309,62	22956	285	2837	13,8	13
		м3 древесины в конструкции		2452,5	117	2256	108	120	0,57	1

364	E10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	7,08	573,75	28,11	4062	199	1141	0,78	6
		м3 древесины в конструкции		123,75	10,58	876	75	120	0,052	–
365	E10-51-2	Огнезащита деревянных конструкций каркасов	5,622	1862,35	14,17	10470	80	2086	1,88	11
		м3 древесины в конструкции		303,75	5,4	1708	30	120	0,026	–
366	E10-54-3	Антисептирование пастами деревянных элементов стропильной крыши	665,6	101,55	0,35	67592	233	8993	0,0652	43
		м2 перекрытий		11,12	0,14	7401	93	120	0,0007	–
367	E8-4-3	Прокладка толя в местах соприкосновения стропильной крыши с кирпичной кладкой в 2 слоя	8,23	741,41	11,21	6102	92	347	0,201	2
		м2 поверхности		31,5	4,21	259	35	118	0,0205	–

Раздел 7 Окна и двери

7.6 Двери противопожарные

499	99-4-1(пл)ПФ	Дверь противопожарная двупольная EIW60 размером 2,1х1,5 м	6	55684,92		334110				
		шт								

Раздел 10 Разные работы

10.4 Крыльцо №2

744	E11-1-2	Уплотнение грунта	7,8	74,9	2,62	584	20	111	0,0681	1
		м2 площади уплотнения		10,51	0,99	82	8	123	0,0048	–
745	E7-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	4	361,29	172,69	1445	691	764	0,476	2
		шт сборных конструкций		76,28	60,21	305	241	140	0,2371	1
746	E7-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	4	785,88	389,08	3144	1556	1630	0,937	4
		шт сборных конструкций		153,9	136,92	616	548	140	0,5542	2
747	E7-42-4	Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т	1	1140,1	598,4	1140	598	574	1,18	1
		шт сборных конструкций		195,53	214,16	196	214	140	0,911	1
748	30-3-501	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 12.4.6-Т ГОСТ 13579-78	3	1849		5547				
		шт								
749	30-3-491	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 9.4.6-Т ГОСТ 13579-78	4	1747		6988				
		шт								

750 30-3-511	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 24.4.6-Т ГОСТ 13579-78	1	3676		3676				
	шт								
751 30-3-21	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона М-100	0,679	5649		3836				
	м3								
752 Е8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	4,15	245,44	3,82	1019	16	190	0,212	1
	м2 поверхности		37,35	1,44	155	6	118	0,007	–
10.5 Отмостка									
763 Е8-3-2	Устройство щебеночного основания под отмостку	8,686	1840,27	100,89	15985	876	1660	0,85	7
	м3 основания		123,75	38,25	1075	332	118	0,18	2
764 Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	8,686	6199,03	66,01	53845	573	2013	1,35	12
	м3		195,75	24,93	1700	217	105	0,1218	1
10.6 Крыльцо №3									
765 Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	11,16	74,9	2,62	836	29	157	0,0681	1
	м2 площади уплотнения		10,51	0,99	117	11	123	0,0048	–
766 Е7-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	21	361,29	172,69	7587	3626	4012	0,476	10
	шт сборных конструкций		76,28	60,21	1602	1264	140	0,2371	5
767 Е7-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	7	513,72	243,37	3596	1704	1882	0,668	5
	шт сборных конструкций		106,88	85,08	748	596	140	0,3375	2
768 Е7-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	2	785,88	389,08	1572	778	815	0,937	2
	шт сборных конструкций		153,9	136,92	308	274	140	0,5542	1
769 30-3-501	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 12.4.6-Т ГОСТ 13579-78	7	1849		12943				
	шт								
770 30-3-511	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 24.4.6-Т ГОСТ 13579-78	2	3676		7352				
	шт								
771 30-3-491	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 9.4.6-Т ГОСТ 13579-78	21	1747		36687				
	шт								

772 Е8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	39,48	245,44	3,82	9690	151	1808	0,212	8
	м2 поверхности		37,35	1,44	1475	57	118	0,007	–
10.7 Крыльцо №4									
783 Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	8,3	74,9	2,62	622	22	117	0,0681	1
	м2 площади уплотнения		10,51	0,99	87	8	123	0,0048	–
784 Е7-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	3	361,29	172,69	1084	518	574	0,476	1
	шт сборных конструкций		76,28	60,21	229	181	140	0,2371	1
785 Е7-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	2	513,72	243,37	1027	487	538	0,668	1
	шт сборных конструкций		106,88	85,08	214	170	140	0,3375	1
786 Е7-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	4	785,88	389,08	3144	1556	1630	0,937	4
	шт сборных конструкций		153,9	136,92	616	548	140	0,5542	2
787 30-3-501	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 12.4.6-Т ГОСТ 13579-78	2	1849		3698				
	шт								
788 30-3-511	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 24.4.6-Т ГОСТ 13579-78	4	3676		14704				
	шт								
789 30-3-491	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 9.4.6-Т ГОСТ 13579-78	3	1747		5241				
	шт								
790 Е8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	21,72	245,44	3,82	5331	83	994	0,212	5
	м2 поверхности		37,35	1,44	811	31	118	0,007	–
	Всего прямые затраты				**991644**	**18361**			**414**
					65053	**6624**			**27**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				908231				
	Накладные расходы, тенге				87399				
	- заработная плата, тенге				13110				
	- трудоемкость, чел-ч				44				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				64743				
	Всего				1143786				

Временные здания и сооружения (1,8 %)	20588
- сметная заработная плата, тенге	2903
- нормативная трудоемкость, чел-ч	16
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	28178
- сметная заработная плата, тенге	12962
- нормативная трудоемкость, чел-ч	79
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	11644
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	4657
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**1208853**
понижающий коэффициент к=0,9961537534	**1204203**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)	**3295905**
- материалы, тенге	2476267
- сметная заработная плата, тенге	318869
- нормативная трудоемкость, чел-ч	580
Налог (2 %)	65918
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**3361823**
НДС (12 %)	403419
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**3765242**

Заказчик:

Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

_____ А.К. Ажмурат

Руководитель отдела капитального строительства

_____ А.Т. Мушкенов

Руководитель технического отдела ПГС

_____ А.К. Омаров

расценки соответствуют

Главный специалист технического отдела ПГС

_____ С.Е. Музафар

расценки соответствуют

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ Т.Ж. Досанов

Технический надзор

Директор ТОО "Бестау-С"

_____ С.К. Мусин

Эксперт технического надзора

_____ Т.М. Омаров

Руководитель ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

Рамеев Р.С.

Подрядчик:

Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ Н.К. Темирбулатов

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Наименование стройки: Строительство областного онкологического диспансера на 200 коек с поликлиникой на 100 посещений в смену в г.Павлодаре

Наименование объекта: Стационар

Договор № 95/17 от 21.04.2017г., доп.согл. №1 от 04.07.2017г., доп.согл. №2 от 21.08.2017г., доп.согл. №3 от 23.10.17г., доп.согл. №4 от 5.12.17г., доп.согл. №5 от 25.12.17г., доп.согл. №6 от 9.01.18г., доп.согл. №7 от 7.02.18г., доп.согл. №8 от 3.08.18г.

Акт №215 от 27.08.2018г.
приемки выполненных работ за август 2018г.
(локальная смета 2-2-12)
Водопровод и канализация

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 5 Колодец жироуловитель								
158	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	68,95	23,36	22,08	1611	1522	457	0,00888	1
		м3 грунта		1,28	5,56	88	383	97	0,0193	1
159	Е1-17-8	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	10,36	32,24	30,77	334	319	98	0,00984	–
		м3 грунта		1,42	8,34	15	86	97	0,02853	–
160	Е1-163-8	Доработка котлованов площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м с креплением вручную в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	2,45	537,3	–	1316	–	1487	3,552	9
		м3 грунта		537,3	–	1316	–	113	–	–
161	П8-10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км	10,36	84,26	84,26	873	873	175	–	–
		т		–	16,85	–	175	100	0,03539	–

162 Е1-28-1	Засыпка траншей и котлованов грунтом 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 5 м	64,3	6,01	6,01	386	386	102	–	–
	м3 грунта		–	1,64	–	105	97	0,00537	–
163 Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	64,3	21,55	4,52	1386	291	1062	0,108	7
	м3 уплотненного грунта		17,03	–	1095	–	97	–	–
164 Е1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 1 группы	7,1	122,18	–	867	–	980	0,885	6
	м3 грунта		122,18	–	867	–	113	–	–
165 Е23-13-7	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 2 м в сухих грунтах	2,36	13773,61	1152,38	32506	2720	5467	8,062	19
	м3 конструкций колодцев		1350,23	431,55	3187	1018	130	2,108	5
166 30-18-38	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м, диаметр 2000 мм ГОСТ 8020-90	1,78	8756		15586				
	м								
167 30-18-33	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м, диаметр 700 мм ГОСТ 8020-90	0,89	3950		3516				
	м								
168 30-18-33	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,29 м, диаметр 700 мм ГОСТ 8020-90, к=1,25	0,29	4937,5		1432				
	м								
169 30-18-40	Кольца горловин смотровых колодцев, марка КЦО-1	1	1100		1100				
	шт								
170 11-4-8	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	1	8060		8060				
	комплект								
171 Е22-33-2	Установка чугунных фасонных частей диаметром 125-200 мм	0,1038	17757,36	3488,98	1843	362	846	32,7	3
	т фасонных частей		4950	1318,5	514	137	130	6,44	1
172 8-10-2893	Тройники чугунные прямые под углом 90° DN 150х150 ГОСТ 6942-98	2	2117		4234				
	шт								

173 Е10-9-2	Устройство чистых дощатых однослойных перегородок	0,48	902,63	14,05	433	7	107	1,19	1
	м2 перегородок (за вычетом проемов)		178,2	5,31	86	3	120	0,0259	–
174 Е22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей	0,01057	121294,13	49389,75	1282	522	1119	312,7	3
	т фасонных частей		62775	18657	664	197	130	91,12	1
175 2-1-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, масса до 0,1 т	0,01057	154400		1632				
	т								
176 Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	12,56	245,44	3,82	3083	48	575	0,212	3
	м2 поверхности		37,35	1,44	469	18	118	0,007	–
177 Е15-72-1	Цементно-церезитовая штукатурка поверхностей по камню и бетону	6,3	408,98	3,58	2577	23	833	0,73	5
	м2 оштукатуриваемой поверхности		124,88	0,88	787	6	105	0,0433	–
	Всего прямые затраты				**84057**	**7073**			**57**
					9088	**2128**			**8**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				67898				
	Накладные расходы, тенге				13308				
	- заработная плата, тенге				1996				
	- трудоемкость, чел-ч				7				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				5842				
	Всего				**103207**				
	Временные здания и сооружения (1,8 %)				1858				
	- сметная заработная плата, тенге				262				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				1				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)				2543				
	- сметная заработная плата, тенге				1170				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				7				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				1051				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				420				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**109079**				

	понижающий коэффициент к=0,9961537534	**108659**
	Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)	**297401**
	- материалы, тенге	185122
	- сметная заработная плата, тенге	43937
	- нормативная трудоемкость, чел-ч	80
	Налог (2 %)	5948
	Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**303349**
	НДС (12 %)	36402
	Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**339751**

Заказчик:

Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

_____ А.К. Ажмурат

Руководитель отдела капитального строительства

_____ А.Т. Мушкенов

Руководитель технического отдела ПГС

_____ А.К. Омаров

Главный специалист технического отдела ПГС

_____ С.Е. Музафар

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ Т.Ж. Досанов

Технический надзор

Директор ТОО "Бестау-С"

_____ С.К. Мусин

Эксперт технического надзора

_____ Т.М. Омаров

Подрядчик:

Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ Н.К. Темирбулатов

Руководитель ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

Рысов Р.С.

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области" Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Наименование стройки: Строительство областного онкологического диспансера на 200 коек с поликлиникой на 100 посещений в смену в г.Павлодаре

Наименование объекта: Операционно-реанимационный блок

Договор № 95/17 от 21.04.2017г., доп.согл. №1 от 04.07.2017г., доп.согл. №2 от 21.08.2017г., доп.согл. №3 от 23.10.17г., доп.согл. №4 от 5.12.17г., доп.согл. №5 от 25.12.17г., доп.согл. №6 от 9.01.18г., доп.согл. №7 от 7.02.18г., доп.согл. №8 от 3.08.18г.

Акт №216 от 27.08.2018г.
приемки выполненных работ за август 2018г.

(локальная смета 2-3-1)
Общестроительные работы

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Землянные работы								
1	Е1-12-7	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	2076,72	18,51	17,5	38440	36343	10917	0,00703	15
		м3 грунта		1,01	4,41	2097	9158	97	0,0153	32
2	Е1-163-1	Разработка грунта 1 группы вручную в котлованах с креплениями, глубиной котлованов до 2 м / доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	65	291,6	–	18954	–	21418	1,944	126
		м3 грунта		291,6	–	18954	–	113	–	–
3	Е1-24-5	Перемещение грунта бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м (во временный отвал; излишний грунт 1459,29 м3 используется при планировке территории)	2141,72	4,85	4,85	10387	10387	3490	–	–
		м3 грунта		–	1,68	–	3598	97	0,0055	12

4	Е1-24-13	Перемещение грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м, ранее разрыхленных т.ч. п.3.70: ктрм1=0,85; кэкс1=0,85; кзпм1=0,85; *м3 грунта*	2141,72	3,57 –	3,57 1,24	7646 –	7646 2656	2576 97	– 0,00405	– 9
5	Е1-27-4	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м *м3 грунта*	682,43	2,8 –	2,8 0,97	1911 –	1911 662	642 97	– 0,00318	– 2
6	Е1-27-10	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), при перемещении грунтов 1 группы добавлять на каждые последующие 5 м (15м) ктрр1=3; кзпр1=3; *м3 грунта*	2047,29	1,38 –	1,38 0,48	2825 –	2825 983	954 97	– 0,00157	– 3
		Раздел 2 Фундаменты								
7	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки(по оси 1 для выравнивания с отметкой низа фундамента галереи, бетон кл. В7,5) *м3*	2,25	6092,95 195,75	66,01 24,93	13709 440	149 56	521 105	1,35 0,1218	3 –
8	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 *м3*	2,28375	266		607				
9	30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2 *м3*	2,28375	310		708				
10	Е8-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты *м3 основания*	37,6	1137 112,5	97,07 36	42751 4230	3650 1354	6589 118	0,78 0,18	29 7
11	Е7-1-1	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 0,5 т *шт сборных конструкций*	1	302,09 104,85	197,24 67,51	302 105	197 68	242 140	0,652 0,2499	1 –
12	Е7-1-2	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 1,5 т	60	408,67	272,99	24520	16379	19334	0,825	50

	шт сборных конструкций								
			135,68	94,48	8141	5669	140	0,3633	22
13 Е7-1-3	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 3,5 т	67	626,36	424,53	41966	28444	32955	1,21	81
	шт сборных конструкций								
			201,83	149,49	13523	10016	140	0,6067	41
14 30-14-3	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80*)	76,11	21100		1605921				
	м3								
15 Е6-1-20	Замоноличивание между ФЛ бетоном класса В15	1,68	1373,09	311,32	2307	523	986	2,82	5
	м3								
			441	117,61	741	198	105	0,5744	1
16 30-1-7	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса: В15 /М-200/	1,7052	6489		11065				
	м3								
17 30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	78,1552	266		20789				
	м3								
18 30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	78,1552	310		24228				
	м3								
19 Е6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,071	5239,08	327,33	372	23	150	11,6	1
	т								
			1890	123,75	134	9	105	0,6	–
20 4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,054	52400		2830				
	т								
21 4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I д 8 мм	0,017	52102		886				
	т								
22 Е8-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная фундаментов	191,69	63,04	4,19	12084	803	13489	0,382	73
	м2 поверхности								
			58,05	1,58	11128	303	118	0,0076	1
23 30-2-27	Раствор готовый отделочный тяжелый цементный 1:2	5,94239	9950		59127				
	м3								

24 Е7-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	154	361,29	172,69	55639	26594	29427	0,476	73
	шт сборных конструкций		76,28	60,21	11747	9272	140	0,2371	37
25 Е7-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	192	513,72	243,37	98634	46727	51598	0,668	128
	шт сборных конструкций		106,88	85,08	20521	16335	140	0,3375	65
26 Е7-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	125	785,88	389,08	98235	48635	50894	0,937	117
	шт сборных конструкций		153,9	136,92	19238	17115	140	0,5542	69
27 Е7-42-4	Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т	404	1140,1	598,4	460600	241754	231721	1,18	477
	шт сборных конструкций		195,53	214,16	78994	86521	140	0,911	368
28 30-3-515	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 24.6.6-Т ГОСТ 13579-78	404	4676		1889104				
	шт								
29 30-3-505	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 12.6.6-Т ГОСТ 13579-78	69	2335		161115				
	шт								
30 30-3-495	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 9.6.6-Т ГОСТ 13579-78	56	2144		120064				
	шт								
31 30-3-511	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 24.4.6-Т ГОСТ 13579-78	125	3676		459500				
	шт								
32 30-3-501	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 12.4.6-Т ГОСТ 13579-78	36	1849		66564				
	шт								
33 30-3-491	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 9.4.6-Т ГОСТ 13579-78	40	1747		69880				
	шт								
34 30-3-509	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 24.3.6-Т ГОСТ 13579-78	31	2880		89280				
	шт								
35 30-3-13	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона М-100	17,788	6798		120923				
	м3								

36 Е6-1-20	Замоноличивание между блоками бетоном класса В7,5	21,8	7151,49	311,32	155902	6787	12787	2,82	61
	м3		441	117,61	9614	2564	105	0,5744	13
37 30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	510,876	266		135893				
	м3								
38 30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	510,876	310		158372				
	м3								
39 Е8-12-1	Армирование кладки фундаментных блоков	0,78342	8679,65	422,15	6800	331	7779	56,4	44
	т металлических изделий		8257,5	157,5	6469	123	118	0,77	1
40 4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм (Су-1, Су-2, Ст-1, Ст-2, Ст-3, Ст-4)	0,6819	65000		44324				
	т								
41 4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 4 мм (Су-1, Су-2, Ст-1, Ст-2, Ст-3, Ст-4)	0,10152	65000		6599				
	т								
42 Е8-12-1	Армирование стен (лист 43и, прим. п.2)	0,06712	8679,65	422,15	583	28	667	56,4	4
	т металлических изделий		8257,5	157,5	554	11	118	0,77	–
43 4-1-92	Каркасы и сетки плоские: высококачественная арматурная проволока класса В-II, ВР-II, d=4-6 мм (сечение а-а, б-б)	0,06712	64100		4302				
	т								
44 Е6-19-1	Устройство монолитных поясов (МП-1, МП-2, МП-3, МУ)	36,06	9736,89	316,01	351112	11395	56317	8,25	297
	м3		1368	119,39	49330	4305	105	0,583	21
45 30-1-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	36,06	192		6924				
	м3								
46 4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I д 8 мм (МП-1, МП-2, МП-3)	0,86958	52102		45307				
	т								
47 4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм (МП-1, МП-2, МП-3)	1,63982	53000		86910				
	т								

48 4-1-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм (МУ)	0,0095	68200		648				
	т								
49 4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм (МУ)	0,0403	65900		2656				
	т								
50 Е8-6-1	Кладка стен шахты лифта (кирпич М100, на растворе М75)	15,96	1073,84	335,84	17138	5360	15551	4,54	72
	м3 кладки								
			699,75	126	11168	2011	118	0,61	10
51 30-6-33	Кирпич керамический утолщенный рядовой пустотелый марки М100, размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012	4,6699	19500		91063				
	1000шт								
52 30-2-13	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый М-75	3,44736	8180		28199				
	м3								
54 Е8-4-7	Гидоизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	1060,15	245,44	3,82	260203	4050	48526	0,212	225
	м2 поверхности								
			37,35	1,44	39597	1527	118	0,007	7
55 Е6-18-9	Устройство опорных участков под балку Б-2 (АС39и, п.2)	0,3	14129,73	367,51	4239	110	738	13,1	4
	м3								
			2202,75	138,83	661	42	105	0,678	–
56 4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,0047	67700		318				
	т								
57 Е6-1-1	Устройство подготовки под кожух из бетона кл. В12,5 (АС-40, п.2)	1,5	6690,67	66,01	10036	99	348	1,35	2
	м3								
			195,75	24,93	294	37	105	0,1218	–
58 Е16-10-8	Прокладка кожуха из стальных электросварных труб диаметром 219х4 мм	8,2	415,42	45,33	3406	372	3224	1,66	14
	м трубопровода								
			290,25	16,97	2380	139	128	0,0829	1
59 8-6-99	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали Бс2кп-БСт4кп, 219х4 мм	8,2	1623		13309				
	м								
60 Е16-30-3	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром до 219х4 мм	2	3549,82	1,57	7100	3	1348	3,01	6
	сальник								

			526,5	–	1053	–	128	–	–
61	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки под кожух (АС-41, п.2)	0,9	6690,67	66,01	6022	59	208	1,35	1
		м3								
				195,75	24,93	176	22	105	0,1218	–
62	Е16-10-8	Прокладка кожуха из стальных электросварных труб диам. 219х4 мм (АС-41, п.2)	2,5	415,42	45,33	1039	113	983	1,66	4
		м трубопровода								
				290,25	16,97	726	42	128	0,0829	–
63	8-6-99	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х4 мм	2,5	1623		4058				
		м								
64	Е16-30-3	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром до 219х4 мм	1	3549,82	1,57	3550	2	675	3,01	3
		сальник								
				526,5	–	527	–	128	–	–
65	Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг(гильза, АС-42и)	0,00647	195897,62	304,24	1267	2	226	198	1
		т								
				33075	114,75	214	1	105	0,56	–
66	Е6-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг(гильза, АС-41и)	0,005	172337,87	304,24	862	2	51	58	–
		т								
				9675	114,75	48	1	105	0,56	–
67	Е6-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг (гильза, АС-42и)	0,05056	165992,87	304,24	8393	15	183	20	1
		т								
				3330	114,75	168	6	105	0,56	–
68	Е16-10-10	Прокладка кожуха из стальных электросварных труб диаметром 273 мм (АС-38, п.1; АС-40, п.3)	22,4	600,07	85	13442	1904	12589	2,31	52
		м трубопровода								
				407,25	31,84	9122	713	128	0,1555	3
69	8-6-104	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 4,0 мм	22,4	1803		40387				
		м								
70	Е16-30-3	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 300 мм	12	3549,82	1,57	42598	19	8087	3,01	36
		сальник								
				526,5	–	6318	–	128	–	–

71	Е16-14-9								
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 110 мм	3	218,73	14,83	656	44	776	1,11	3
	м трубопровода		196,2	5,56	589	17	128	0,0271	–
72	Е16-30-1								
	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 110 мм	1	770,63	–	771	–	387	1,8	2
	сальник		301,5	–	302	–	128	–	–
73	Е22-1-1								
	Укладка асбестоцементных водопроводных труб (гильз) диам. 110 мм дя ввода водопроводной трубы	0,003	388970,67	1984,82	1167	6	182	270	1
	км трубопровода		45900	749,25	138	2	130	3,66	–
74	Е16-30-1								
	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 110 мм	1	770,63	–	771	–	387	1,8	2
	сальник		301,5	–	302	–	128	–	–
	2.1 Фундаменты под перегородку								
77	Е11-1-2								
	Уплотнение грунта щебнем	69,2	74,9	2,62	5183	181	979	0,0681	5
	м2 площади уплотнения		10,51	0,99	727	69	123	0,0048	–
78	Е6-1-22								
	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов из бетона кл.В12,5 при ширине поверху до 1000 мм (АС-48и)	13,84	7916,36	353,46	109562	4892	10441	3,6	50
	м3		585	133,52	8096	1848	105	0,6521	9
79	4-1-90								
	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=6 мм	0,17155	41200		7068				
	т								
80	Е8-4-3								
	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов	92,72	741,41	11,21	68744	1039	3907	0,201	19
	м2 поверхности		31,5	4,21	2921	390	118	0,0205	2
	2.2 Фундамент монолитный Фм-1								
81	Е6-1-1								
	Устройство бетонной подготовки(бетон кл В7,5)	0,5	6199,03	66,01	3100	33	116	1,35	1
	м3		195,75	24,93	98	12	105	0,1218	–
82	Е6-1-7								
	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 10 м3 под колонны	3,9	8056,76	358,13	31421	1397	2702	3,35	13
	м3								

83 4-1-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=20-22 мм (КР-1, КР-2)		524,25	135,29	2045	528	105	0,6608	3
	т	0,1324	62100		8222				
84 4-1-96	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм (КР-1, КР-2)								
	т	0,01984	64700		1284				
85 4-1-55	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм (С-1)								
	т	0,03918	60500		2370				
86 4-1-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 мм(С-2)								
	т	0,14898	61200		9118				
87 4-1-6	Арматурные заготовки: не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I диаметром 10 мм (отдельные стержни)								
	т	0,01738	50642		880				
88 Е6-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м (А-1)								
	т	0,00309	52657,31	536,06	163	2	155	289	1
			47475	202,5	147	1	105	0,99	–
89 4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм								
	т	0,00309	52400		162				
90 Е8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов								
	м2 поверхности	15,954	245,44	3,82	3916	61	730	0,212	3
			37,35	1,44	596	23	118	0,007	–
Раздел 4 Покрытие и перекрытие									
4.1 Перекрытие на отм. -0,300									
191 Е7-45-5	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2								
	шт сборных конструкций	22	951,48	200,77	20933	4417	11409	1,74	38
			299,25	71,15	6584	1565	140	0,3052	7
192 Е7-45-6	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2								
	шт сборных конструкций	44	1539,78	373,54	67750	16436	37010	2,66	117
			465,75	135,07	20493	5943	140	0,6052	27
193 30-17-825	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 60.12-8т СТ РК 949-92								
	шт	11	12169		133859				

194 30-17-1183	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 54.15-8т СТ РК 949-92	6	13292		79752				
	шт								
195 30-17-819	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 54.12-8т СТ РК 949-92	5	10004		50020				
	шт								
196 30-17-801	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 36.12-8т СТ РК 949-92	12	7007		84084				
	шт								
197 30-17-1189	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 60.15-8т СТ РК 949-92	9	14227		128043				
	шт								
198 30-17-2293	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 72.12-8 СТ РК 949-92	1	15674		15674				
	шт								
199 30-17-2279	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 58.12-8 СТ РК 949-92	8	10270		82160				
	шт								
200 30-17-2273	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 52.12-8 СТ РК 949-92	4	9125		36500				
	шт								
201 30-17-2254	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 33.12-8 СТ РК 949-92	10	5871		58710				
	шт								
202 Е6-1-1	Заполнение пустот в плитах перекрытия (бетон кл. В7,5)	2,72	6199,03	66,01	16861	180	630	1,35	4
	м3		195,75	24,93	532	68	105	0,1218	–
	Всего прямые затраты				**8225738**	**532329**			**2265**
					371982	**185983**			**773**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				7321429				
	Накладные расходы, тенге				718001				
	- заработная плата, тенге				107700				
	- трудоемкость, чел-ч				359				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				536624				
	Всего				**9480363**				

Временные здания и сооружения (1,8 %)	170647
- сметная заработная плата, тенге	24061
- нормативная трудоемкость, чел-ч	137
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	233554
- сметная заработная плата, тенге	107435
- нормативная трудоемкость, чел-ч	654
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	96510
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	38604
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**10019678**
понижающий коэффициент к=0,9961537534	**9981140**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)	**27318380**
- материалы, тенге	19961677
- сметная заработная плата, тенге	2541822
- нормативная трудоемкость, чел-ч	4188
Налог (2 %)	546368
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**27864748**
НДС (12 %)	3343770
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**31208518**

Заказчик:

Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

_____ **А.К. Ажмурат**

Руководитель отдела капитального строительства

_____ **А.Т. Мушкенов**

Руководитель технического отдела ПГС

_____ **А.К. Омаров**

расценки соответствуют ПСД

Главный специалист технического отдела ПГС

_____ **С.Е. Музафар**

расценки соответствуют сметной документации

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ **Т.Ж. Досанов**

Технический надзор

Директор ТОО "Бестау-С"

_____ **С.К. Мусин**

Эксперт технического надзора

_____ **Т.М. Омаров**

Подрядчик:

Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ **Н.К. Темирбулатов**

Руководитель ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

Рамсов Р.С.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Наименование стройки: Строительство областного онкологического диспансера на 200 коек с поликлиникой на 100 посещений в смену в г.Павлодаре
Наименование объекта: Паталогоанатомический корпус
Договор № 95/17 от 21.04.2017г., доп.согл. №1 от 04.07.2017г., доп.согл. №2 от 21.08.2017г., доп.согл. №3 от 23.10.17г., доп.согл. №4 от 5.12.17г., доп.согл. №5 от 25.12.17г., доп.согл. №6 от 9.01.18г., доп.согл. №7 от 7.02.18г., доп.согл. №8 от 3.08.18г.

Акт №217 от 27.08.2018г.
приемки выполненных работ за август 2018г.

(локальная смета 2-5-1)
Общестроительные работы

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 8 Окна и двери								
		8.3 = Дверные проемы цокольного этажа =								
408	Е9-53-1	Монтаж дверей металлических (Д-5, Д-6, Д-7)	0,2999	14806,01	1133,15	4440	340	3587	82,1	25
		т конструкций		12892,5	398,25	3866	119	90	1,95	1
409	2-2-1	Двери металлические огрунтованные и окрашенные Д-5 и Д-7	4	25100		100400				
		шт								
410	2-2-2	Двери металлические утепленные двупольные 1,2 х2.1 огрунтованные и окрашенные (д-6)	1	37400		37400				
		шт								
411	1-1-814	Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе	5	5500		27500				
		шт								
		Раздел 9 Полы								
		9.1 = Цокольный этаж = Тип 1=								
450	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	50	249,47	9,95	12474	498	3440	0,356	18
		м2 стяжки		52,2	3,74	2610	187	123	0,0182	1
451	Е11-27-2	Устройство покрытий на цементном растворе из одногоцветных с красителем плиток	50	967,33	11,72	48367	586	10829	1,06	53
		м2 покрытия		171,68	4,39	8584	220	123	0,0214	1
		9.5 = 1 и 2 этажи = тип 4=								

470 Е11-27-2	Устройство покрытий на цементном растворе из одноцветных с красителем плиток	160	967,33	11,72	154773	1875	34650	1,06	170
	м2 покрытия		171,68	4,39	27469	702	123	0,0214	3
	Раздел 10 Внутренняя отделка								
	Первый этаж								
	10.4 = Стены =								
508 Е15-17-5	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	-114,44	1028,3	4,62	-117679	-529	-30720	1,52	-174
	м2 облицовки		254,97	3,14	-29179	-359	104	0,0162	-2
	Второй этаж								
	10.6 = Стены =								
520 Е15-17-5	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	-207,28	1028,3	4,62	-213146	-958	-55641	1,52	-315
	м2 облицовки		254,97	3,14	-52850	-651	104	0,0162	-3
	Раздел 12 Разные работы								
	12.1 = Входы № 1 и № 2 =								
539 Е9-22-12	Монтаж стоек (из труб)	0,108	4658,59	2861,37	503	309	164	5,88	1
	т конструкций		1067,22	620,1	115	67	90	1,98	–
540 2-1-41	Стойки из труб	0,108	147100		15887				
	т								
541 Е7-20-3	Установка стальных крепежных элементов ,монтажных изделий массой до 20 кг	0,02764	175710,1	1826,1	4857	50	340	42,7	1
	т стальных элементов		8100	690,75	224	19	140	3,37	–
542 Е9-24-1	Монтаж каркасов козырьков	0,12416	13864,97	4022,39	1721	499	1136	56,5	7
	т конструкций		9090	1071,86	1129	133	90	3,81	–
543 2-1-132	Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий при массе сборочной единицы до 0,1 т	0,12416	161100		20002				
	т								
546 Е9-49-1	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами	24	20,14	0,23	483	6	432	0,119	3
	болт		19,91	0,09	478	2	90	0,0004	–

547 1-1-2090	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М8х10х65 мм	24	7,11		171				
	шт								
550 Е23-2-1									
	Укладка дренажной трубы из асбестоцементных безнапорных труб диаметром 150 мм	2,4	444788,62	1733,92	1067493	4161	192243	361	866
	км трубопровода								
			60966	650,25	146318	1561	130	3,17	8
551 Е23-1-2	Устройство щебеночного дренажа	0,04	1693,7	152,52	68	6	10	1,02	–
	м3 основания								
			153,68	57,15	6	2	130	0,279	–
	Всего прямые затраты				**1165714**	**6843**			**655**
					108770	**2002**			**9**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				1050100				
	Накладные расходы, тенге				160470				
	- заработная плата, тенге				24071				
	- трудоемкость, чел-ч				80				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				79571				
	Всего				**1405755**				
	Временные здания и сооружения (1,8 %)				25304				
	- сметная заработная плата, тенге				3568				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				20				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)				34632				
	- сметная заработная плата, тенге				15931				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				97				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				14311				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				5724				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**1485726**				
	понижающий коэффициент к=0,9961537534				**1480012**				
	Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)				**4050792**				
	- материалы, тенге				2863069				
	- сметная заработная плата, тенге				475434				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				861				
	Налог (2 %)				81016				
	Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**4131808**				
	НДС (12 %)				495817				

Всего по акту с учетом НДС (12 %) 4627625

Заказчик:
Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

_____ А.К. Ажмурат

Руководитель отдела капитального строительства

_____ А.Т. Мушкенов

Руководитель технического отдела ПГС

_____ А.К. Омаров
расценки соответствуют

Главный специалист технического отдела ПГС

_____ С.Е. Музафар
расценки соответствуют

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ Т.Ж. Досанов

Технический надзор
Директор ТОО "Бестау-С"

_____ С.К. Мусин

Эксперт технического надзора

_____ Т.М. Омаров

Подрядчик:

Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ Н.К. Темирбулатов

Руководитель г/у "Управление строительства Павлодарской области"

Рамазов Р.С.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Наименование стройки: Строительство областного онкологического диспансера на 200 коек с поликлиникой на 100 посещений в смену в г.Павлодаре

Наименование объекта: Галерея № 1

Договор № 95/17 от 21.04.2017г., доп.согл. №1 от 04.07.2017г., доп.согл. №2 от 21.08.2017г., доп.согл. №3 от 23.10.17г., доп.согл. №4 от 5.12.17г., доп.согл. №5 от 25.12.17г., доп.согл. №6 от 9.01.18г., доп.согл. №7 от 7.02.18г., доп.согл. №8 от 3.08.18г.

Акт №218 от 27.08.2018г.

приемки выполненных работ за август 2018г.

(локальная смета 2-9-1)

Общестроительные работы

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 6 Кровля								
82	E12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой *м2 изолируемой поверхности*	25,86	103,08 11,59	0,99 0,38	2666 300	26 10	369 119	0,0694 0,0018	2 –
83	E12-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты на битумной мастике в один слой *м2 утепляемого покрытия*	25,86	189,45 70,88	4,72 1,78	4899 1833	122 46	2236 119	0,403 0,0086	10 –
84	1-3-95	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на битумном связующем, марка 150 *м3*	3,99537	7530		30085				
85	E12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм (30 мм) *м2 стяжки*	25,86	184,24 34,65	15,94 5,96	4764 896	412 154	1250 119	0,243 0,0291	6 1
86	E12-17-2	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжек К=15,000 *м2 стяжки*	387,9	7,26 0,11	0,14 0,05	2816 43	54 19	74 119	0,0009 0,0003	– –
87	E6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок *т*	0,0287	5239,08 1890	327,33 123,75	150 54	9 4	61 105	11,6 0,6	– –

88	4-1-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=3 мм *т*	0,0287	64100		1840			
89	Е12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой (дополнительный слой по периметру здания) *м2 изолируемой поверхности*	19,24	103,08 11,59	0,99 0,38	1983 223	19 7	274 119	0,0694 0,0018	1 –
90	Е10-14-1	Установка стропил (кобылка, мауэрлат, стропила) *м3 древесины в конструкции*	0,473	23741,72 3397,5	334,28 126	11230 1607	158 60	2000 120	22,1 0,62	10 –
91	Е10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев (брусок, коньковый брус, затяжка, опорный брусок, пробки) *м3 древесины в конструкции*	0,296	22951,16 3487,5	316,57 119,25	6794 1032	94 35	1280 120	22,5 0,58	7 –
92	Е10-3-5	Устройство доски 100х50, длиной 34,4 м.п. *м2 развернутой поверхности карнизов*	3,44	799,25 214,65	7,54 2,86	2749 738	26 10	898 120	1,43 0,0139	5 –
93	Е10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов *м3 древесины в конструкции*	0,473	573,75 123,75	28,11 10,58	271 59	13 5	77 120	0,78 0,052	– –
94	Е10-51-2	Огнезащита деревянных конструкций каркасов *м3 древесины в конструкции*	0,468	1862,35 303,75	14,17 5,4	872 142	7 3	174 120	1,88 0,026	1 –
95	Е8-4-3	Прокладка толя в местах соприкосновения стропильной крыши с кирпичной кладкой в 2 слоя *м2 поверхности*	1,72	741,41 31,5	11,21 4,21	1275 54	19 7	72 118	0,201 0,0205	– –
96	4-1-9	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82 *т*	0,0048	49131		236				
97	Е7-20-3	Установка стальных накладок массой до 20 кг (МС-1, кронштейн, накладка) *т стальных элементов*	0,104	175710,1 8100	1826,1 690,75	18274 842	190 72	1280 140	42,7 3,37	4 –
98	1-1-59	Болты строительные с гайками и шайбами *т*	0,0121	149300		1807				
99	Е12-15-3	Устройство пленки (под металлочерепицу) *м2 изолируемой поверхности*	46,5	12,58 11,59	0,99 0,38	585 539	46 18	663 119	0,0694 0,0018	3 –
100	99-1-1(пл)	Пленка антиконденсатная TYVEK	51,15	155,86		7972				

			м2							
101	Е58-14-4	Устройство контробрешетки	5,3	129,81	1,27	688	7	159	0,1689	1
			м2	25,09	0,2	133	1	119	0,0026	–
102	Е10-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю	5,3	20,49	0,91	109	5	32	0,029	–
			м2 обработанной поверхности	4,68	0,34	25	2	120	0,00168	–
104	Е10-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытий и настилов по фермам	46,5	20,49	0,91	953	42	281	0,029	1
			м2 обработанной поверхности	4,68	0,34	218	16	120	0,00168	–
105	Е12-20-3	Устройство коньковых планок кровель из профилированного оцинкованного листа	10	395,33	6,18	3953	62	541	0,27	3
			м планки	45,06	0,43	451	4	119	0,0017	–
106	1-1-3059	Планка плоского конька для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80	10	343		3430				
			м							
107	Е34-60-13	Подшивка карниза софитом	12	146,07	1,2	1753	14	1871	0,845	10
			м2 поверхности	141,3	0,45	1696	5	110	0,0022	–
108	99-1-1(пл)Ас	Софит	12	486,89		5843				
			м2							
109	Е7-20-1	Установка арматурных стыковых накладок	0,00279	41008,57	2434,57	114	7	129	170	–
			т стальных элементов	31950	920,25	89	3	140	4,49	–
110	4-1-6	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	0,00156	50642		79				
			т							
111	4-1-4	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,00123	55620		68				
			т							
112	Е12-10-1	Устройство продухов	0,2	161,83	1,24	32	–	37	0,972	–
			м2 покрытия	153,23	0,47	31	–	119	0,0023	–
113	13-12-73	Сетки металлические в рамках, площадь в свету более 0,5 м2	0,2	836		167				
			м2							
114	Е12-9-2	Устройство снегодержателей для металлочерепицы	8	47,5	1,22	380	10	425	0,278	2
			м желобов	44,1	0,45	353	4	119	0,0022	–
115	99-1-1(пл)RA	Снегодержатель для металлочерепицы	4	1092,34		4369				
			шт							

Раздел 7 Окна

116 Е10-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), двухстворчатых, площадь проема более 2 м2	13,68	346,04	18,87	4734	258	2344	0,8165	11
	м2 проемов		136,44	6,39	1866	87	120	0,0312	–
117 6-1-184	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	9,12	5206		47479				
	м2								
118 6-1-185	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	4,56	6022		27460				
	м2								
	Всего прямые затраты				**202879**	**1600**			**77**
					13224	**572**			**1**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				188056				
	Накладные расходы, тенге				**16527**				
	- заработная плата, тенге				2479				
	- трудоемкость, чел-ч				8				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				13164				
	Всего				**232570**				
	Временные здания и сооружения (1,8 %)				4186				
	- сметная заработная плата, тенге				590				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				3				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)				5730				
	- сметная заработная плата, тенге				2636				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				16				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				2368				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				947				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**245801**				
	понижающий коэффициент к=0,9961537534				**244856**				
	Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)				**670170**				
	- материалы, тенге				512730				
	- сметная заработная плата, тенге				62207				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				105				

Налог (2 %)	13403
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**683573**
НДС (12 %)	82029
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**765602**

Заказчик:

Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

_____ А.К. Ажмурат

Руководитель отдела капитального строительства

_____ А.Т. Мушкенов

Руководитель технического отдела ПГС

_____ А.К. Омаров

расценки соответствуют

Главный специалист технического отдела ПГС

_____ С.Е. Музафар

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ Т.Ж. Досанов

Технический надзор

Директор ТОО "Бестау-С"

_____ С.К. Мусин

Эксперт технического надзора

_____ Т.М. Омаров

Подрядчик:

Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ Н.К. Темирбулатов

расценки соответствуют

Руководитель ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

Рысбаев Р.Е.

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Форма 2В

Наименование стройки: Строительство областного онкологического диспансера на 200 коек с поликлиникой на 100 посещений в смену в г.Павлодаре

Наименование объекта: Галерея № 2

Договор № 95/17 от 21.04.2017г., доп.согл. №1 от 04.07.2017г., доп.согл. №2 от 21.08.2017г., доп.согл. №3 от 23.10.17г., доп.согл. №4 от 5.12.17г., доп.согл. №5 от 25.12.17г., доп.согл. №6 от 9.01.18г., доп.согл. №7 от 7.02.18г., доп.согл. №8 от 3.08.18г.

Акт №219 от 27.08.2018г.

приемки выполненных работ за август 2018г.

(локальная смета 2-10-1)

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

Общестроительные работы

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге Всего з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге экспл. машин з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге Всего з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 2 Фундаменты ФМ-1 (3 штуки)								
8	Е8-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты *м3 основания*	2,7	1840,27 123,75	100,89 38,25	4969 334	272 103	516 118	0,85 0,18	2 –
9	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки (бетон кл. В7,5) *м3*	3,12	6199,03 195,75	66,01 24,93	19341 611	206 78	723 105	1,35 0,1218	4 –
10	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 *м3*	3,12	266		830				
11	30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2 *м3*	3,12	310		967				
12	Е6-1-7	Устройство железобетонных фундаментов объемом до 10 м3 под колонны *м3*	30,9	8056,76 524,25	358,13 135,29	248954 16199	11066 4180	21398 105	3,35 0,6608	104 20

13	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	30,9	266		8219				
14	30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	м3	30,9	310		9579				
15	4-1-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса A-III, d=20-22 мм (КР-1, КР-2)	т	0,708	62100		43967				
16	4-1-96	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса A-I, d=10 мм(КР-1,КР-2,КР-3)	т	0,18954	64700		12263				
17	4-1-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса A-III, d=16-18 мм (КР-3)	т	0,13482	64400		8682				
18	4-1-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса A-III, d=16-18 мм (С-1)	т	0,9078	64400		58462				
19	4-1-96	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса A-I, d=10 мм (С-2)	т	0,216	64700		13975				
20	Е6-11-2	Установка анкерных болтов длиной более 1 м в готовые гнезда с заделкой	т	0,4983	156751,29 33975	477,54 180	78109 16930	238 90	17871 105	207 0,88	103 –
21	4-1-6	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса A-I диаметром 10 мм	т	0,081	50642		4102				
22	Е6-1-1	Устройство бетонной подоивки (бетон кл. В25)	м3	0,3	7761,67 195,75	66,01 24,93	2329 59	20 7	69 105	1,35 0,1218	– –
23	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	0,3	266		80				
24	30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	м3	0,3	310		93				

Раздел 3 Фундаменты ФМ-2

25 Е8-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты								
	м3 основания	0,324	1840,27	100,89	596	33	61	0,85	–
			123,75	38,25	40	12	118	0,18	–
26 Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки (бетон кл. В7,5)								
	м3	0,4	6199,03	66,01	2480	26	92	1,35	1
			195,75	24,93	78	10	105	0,1218	–
27 30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2								
	м3	0,4	266		106				
28 30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2								
	м3	0,4	310		124				
29 Е6-1-6	Устройство железобетонных фундаментов объемом до 5 м3 под колонны								
	м3	4,3	8685,15	489,23	37346	2104	4218	4,75	20
			749,25	184,82	3222	795	105	0,9026	4
30 30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2								
	м3	4,3	266		1144				
31 30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2								
	м3	4,3	310		1333				
32 4-1-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=20-22 мм (КР-1, КР-2)								
	т	0,118	62100		7328				
33 4-1-96	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм(КР-1,КР-2,КР-3)								
	т	0,03159	64700		2044				
34 4-1-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 мм (КР-3)								
	т	0,02247	64400		1447				
35 4-1-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 мм (С-3)								
	т	0,1118	64400		7200				
36 4-1-96	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм (С-2)								
	т	0,072	64700		4658				

37	Е6-11-2	Установка анкерных болтов длиной более 1 м в готовые гнезда с заделкой	*т*	0,083	156751,29 33975	477,54 180	13010 2820	40 15	2977 105	207 0,88	17 –
38	4-1-6	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм	*т*	0,0135	50642		684				
39	Е6-1-1	Устройство бетонной подливки (бетон кл. В25)	*м3*	0,05	7761,67 195,75	66,01 24,93	388 10	3 1	12 105	1,35 0,1218	– –
40	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	*м3*	0,05	266		13				
41	30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	*м3*	0,05	310		16				
42	Е8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	*м2 поверхности*	89,52	245,44 37,35	3,82 1,44	21972 3344	342 129	4098 118	0,212 0,007	19 1
		Раздел 4 Стойки, балки, связи									
43	Е9-22-12	Монтаж опорных стоек для пролетов до 24 м	*т конструкций*	2,374	4658,59 1067,22	2861,37 620,1	11059 2534	6793 1472	3605 90	5,88 1,98	14 5
44	2-1-133	Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий при массе сборочной единицы от 0,101 до 0,5 т	*т*	2,374	133800		317641				
45	99-1-1(пл)Ц.к	Надбавка на сталь С255	*т*	2,374	3385		8036				
46	Е9-18-1	Монтаж балок массой до 1 т, на отметке до 25 м(Б-1, Б-2, Б-3, К-1)	*т конструкций*	4,84	7285,83 2385	3593,45 971,06	35263 11543	17392 4700	14619 90	14,3 3,51	69 17
47	1-1-848	Двутавры с параллельными гранями полок, нормальные "Б" из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной, № 20-40	*т*	4,52	81800		369736				

48	1-1-908	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной, № 16-40	*т*	0,32	69700		22304				
49	99-1-1(пл)Ц.к	Надбавка на сталь С255	*т*	4,84	3385		16383				
50	Е9-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м (СВ, К)	*т конструкций*	1,24	13864,97 9090	4022,39 1071,86	17193 11272	4988 1329	11341 90	56,5 3,81	70 5
51	1-1-899	Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10 мм, ширина полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	*т*	1,24	59200		73408				
52	99-1-1(пл)Ц.к	Надбавка на сталь С255	*т*	1,24	3385		4197				
53	Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг	*т стальных элементов*	1,677	175710,1 8100	1826,1 690,75	294666 13584	3062 1158	20639 140	42,7 3,37	72 6
54	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	*м2*	587,598	20,35 4,16	0,02 –	11958 2444	12 –	2200 90	0,0213 –	13 –
		Всего прямые затраты					**1798654**	**46597**			**508**
		В том числе стоимость: материалов, тенге					**85024** 1667032	**14079**			**58**
		Накладные расходы, тенге					104439				
		- заработная плата, тенге					15666				
		- трудоемкость, чел-ч					52				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)					114186				
		Всего					**2017279**				
		Временные здания и сооружения (1,8 %)					36311				
		- сметная заработная плата, тенге					5120				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч					29				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)					49697				
		- сметная заработная плата, тенге					22861				

- нормативная трудоемкость, чел-ч	139
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	20536
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	8214
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**2132037**
понижающий коэффициент к=0,9961537534	
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)	**2123837**
- материалы, тенге	**5812941**
- сметная заработная плата, тенге	4545117
- нормативная трудоемкость, чел-ч	467590
	786
Налог (2 %)	
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	116259
	5929200
НДС (12 %)	
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	711504
	6640704

Заказчик:
Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

_____ А.К. Ажмурат

Руководитель отдела капитального строительства

_____ А.Т. Мушкенов

Руководитель технического отдела ПГС

_____ А.К. Омаров

расценки соответствуют ред

Главный специалист технического отдела ПГС

_____ С.Е. Музафар /расценки соответствуют/

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ Т.Ж. Досанов

Технический надзор
Директор ТОО "Бестау-С"

_____ С.К. Мусин

Эксперт технического надзора

_____ Т.М. Омаров

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ Н.К. Темирбулатов

Руководитель ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

Рамеев Р.С.

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Наименование стройки: Строительство областного онкологического диспансера на 200 коек с поликлиникой на 100 посещений в смену в г.Павлодаре

Наименование объекта: Галерея № 3

Договор № 95/17 от 21.04.2017г., доп.согл. №1 от 04.07.2017г., доп.согл. №2 от 21.08.2017г., доп.согл. №3 от 23.10.17г., доп.согл. №4 от 5.12.17г., доп.согл. №5 от 25.12.17г., доп.согл. №6 от 9.01.18г., доп.согл. №7 от 7.02.18г., доп.согл. №8 от 3.08.18г.

Акт №220 от 27.08.2018г.

приемки выполненных работ за август 2018г.

(локальная смета 2-11-1)

Общестроительные работы

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 5 Стены								
55	Е8-6-1	Кладка простых наружных стен при высоте этажа до 4 м из кирпича *м3 кладки*	43,686	1073,84 699,75	335,84 126	46912 30569	14672 5504	42566 118	4,54 0,61	198 27
56	99-1-1(пл)ТО	Кирпич силикатный утолщенный, 250х120х88 мм: М-100/15 *шт*	12782,526	16,14		206310				
57	30-2-6	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 *м3*	9,43696	6870		64832				
58	Е26-33-1	Теплоизоляция прямоугольных стен и колонн плитами из пенопласта полистирольного ПСБС-40 на битуме *м3 изоляции*	26,8254	14432,68 3264,75	185,63 69,75	387162 87578	4980 1871	89449 100	18,17 0,34	487 9
60	Е8-7-3	Облицовка наружных стен керамическим кирпичом (с армированием) при высоте этажа до 4 м *м2 перегородок (за вычетом проемов)*	191,61	272,54 225	34,73 13,01	52221 43112	6655 2493	53814 118	1,43 0,0635	274 12
61	30-6-33	Кирпич керамический утолщенный рядовой пустотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012 *1000шт*	7,436	19500		145002				

62 30-2-6	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 *м3*	3,96633	6870		27249				
63 4-1-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=4 мм *т*	0,1023	50800		5197				
64 4-1-39	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=3 мм *т*	0,0256	42800		1096				
65 Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций (гибкие связи) *т металлических изделий*	0,1842	8679,65 8257,5	422,15 157,5	1599 1521	78 29	1829 118	56,4 0,77	10 –
66 4-1-4	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм *т*	0,1842	55620		10245				
67 Е7-20-4	Установка монтажных изделий массой свыше 20 кг (крепление кладки) *т стальных элементов*	2,1757	172169,94 5940	1216,94 459	374590 12924	2648 999	19492 140	31,4 2,25	68 5
68 Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг (крепление кладки) *т стальных элементов*	0,17484	175710,1 8100	1826,1 690,75	30721 1416	319 121	2152 140	42,7 3,37	7 1
69 Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз *м2*	68,16566	21,8 5,81	0,05 0,02	1486 396	3 1	357 90	0,0295 0,0001	2 –
70 Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза *м2*	136,33132	20,35 4,16	0,02 –	2774 567	3 –	510 90	0,0213 –	3 –
71 1-2-82	Доски необрезные из березы или липы, длина до 6,5 м, любой ширины, толщина 25, 32, 40 мм, II сорта (узел 1) *м3*	0,27	8830		2384				
72 Е8-11-1	Расшивка швов кладки из кирпича т.ч. п.3.2: ктрр1=0,75; кзпр1=0,75; *м2 стен (без вычета проемов)*	191,61	29,2 29,2	– –	5595 5595	– –	6602 118	0,16425 –	31 –
73 Е8-35-1	Установка и разборка наружных инвентарных трубчатых лесов высотой до 16 м для кладки и облицовки *м2 вертикальной проекции*	551,57	125,15 68,85	0,62 0,23	69029 37976	342 127	44962 118	0,434 0,0011	239 1

5.1 Перемычки

81 Е7-44-10	Укладка перемычек массой до 0,3 т *шт сборных конструкций*	54	108,41 23,85	66,43 23,85	5854 1288	3587 1288	3606 140	0,148 0,1051	8 6
82 30-15-211	Перемычки железобетонные брусковые 10ПБ21-27-п ГОСТ 948-84 *шт*	27	1882		50814				
83 30-15-197	Перемычки железобетонные брусковые 9ПБ21-8-п ГОСТ 948-84 *шт*	27	702		18954				
84 Е7-44-3	Укладка балок перекрытий массой до 1 т *шт сборных конструкций*	2	468,37 198,68	242,86 86,05	937 397	486 172	797 140	1,19 0,3688	2 1
85 30-15-32	Ригели, прогоны и балки для перекрытий (ГОСТ 24155-80) из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные, длина более 2,5 до 4 м, объем до 1,0 м3 *м3*	0,2	20200		4040				
86 Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг (уголок, скоба,полоса) *т стальных элементов*	1,02206	175710,1 8100	1826,1 690,75	179586 8279	1866 706	12579 140	42,7 3,37	44 3
87 Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз *м2*	29,63974	21,8 5,81	0,05 0,02	646 172	1 1	156 90	0,0295 0,0001	1 –
88 Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза *м2*	59,27948	20,35 4,16	0,02 –	1206 247	1 –	222 90	0,0213 –	1 –
5.2 Опорные подушки									
89 Е7-53-11	Установка опорных плит *шт сборных конструкций*	2	435,3 171,9	24,15 8,83	871 344	48 18	507 140	1,03 0,0405	2 –
90 30-14-3	Опорные подушки ОП6.2-Т, ОП6.4-Т *м3*	0,04	21100		844				
91 Е6-18-9	Устройство опорных подушек ОП-1 *м3*	0,156	14129,73 2202,75	367,51 138,83	2204 344	57 22	384 105	13,1 0,678	2 –
92 4-1-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм *т*	0,01656	68200		1129				
93 4-1-5	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82 *т*	0,0024	52102		125				
94 Е6-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг (ЗД-1) *т*	0,0747	64092,87	304,24	4788	23	271	20	1

				3330	114,75	249	9	105	0,56	–
Раздел 6 Покрытие и перекрытие										
6.0 Подраздел без наименования										
95	Е7-45-5	Укладка панелей перекрытий площадью до 5 м2 с опиранием на две стороны	2	951,48	200,77	1903	402	1037	1,74	3
		шт сборных конструкций		299,25	71,15	599	142	140	0,3052	1
96	Е7-45-6	Укладка панелей перекрытий площадью до 10 м2 с опиранием на две стороны	24	1539,78	373,54	36955	8965	20188	2,66	64
		шт сборных конструкций		465,75	135,07	11178	3242	140	0,6052	15
98	30-17-1159	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 30.15-8т СТ РК 949-92	1	7104		7104				
		шт								
100	30-17-825	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 60.12-8т СТ РК 949-92	1	12169		12169				
		шт								
102	30-17-795	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 30.12-8т СТ РК 949-92	1	5609		5609				
		шт								
103	30-17-1192	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 63.15-8т СТ РК 949-92	1	14681		14681				
		шт								
104	30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	150,29	2940		441853				
		м2								
105	99-30-17(пл)-	Надбавка к поз. 30-17-8 - 30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов (до 220 мм)	1653,13	45		74391				
		м2								
106	Е6-1-1	Заполнение пустот в плитах перекрытия (бетон кл. В15)	1,03	7010,95	66,01	7221	68	239	1,35	1
		м3		195,75	24,93	202	26	105	0,1218	–
Раздел 8 Окна										
157	Е10-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), двухстворчатых, площадь проема более 2 м2	60,75	346,04	18,87	21022	1146	10412	0,8165	50
		м2 проемов		136,44	6,39	8289	388	120	0,0312	2

158	6-1-184	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	47,25	5206	245984		
		м2					
159	6-1-185	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	13,5	6022	81297		
		м2					
		Всего прямые затраты			**2656591**	**46350**	**1498**
					253242	**17159**	**83**
		В том числе стоимость: материалов, тенге			2357004		
		Накладные расходы, тенге			312131		
		- заработная плата, тенге			46820		
		- трудоемкость, чел-ч			156		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			178123		
		Всего			**3146845**		
		Временные здания и сооружения (1,8 %)			56643		
		- сметная заработная плата, тенге			7987		
		- нормативная трудоемкость, чел-ч			45		
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)			77524		
		- сметная заработная плата, тенге			35661		
		- нормативная трудоемкость, чел-ч			217		
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)			32035		
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)			12814		
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге			**3325861**		
		понижающий коэффициент к=0,9961537534			**3313069**		
		Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)			**9067870**		
		- материалы, тенге			6426307		
		- сметная заработная плата, тенге			1106179		
		- нормативная трудоемкость, чел-ч			1999		
		Налог (2 %)			181357		
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)			**9249227**		
		НДС (12 %)			1109907		

Всего по акту с учетом НДС (12 %)	10359134

Заказчик:

Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

_____ А.К. Ажмурат

Руководитель отдела капитального строительства

_____ А.Т. Мушкенов

Руководитель технического отдела ПГС

_____ А.К. Омаров

расчеты соответствуют

Главный специалист технического отдела ПГС

_____ С.Е. Музафар

расценки соответствуют

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ Т.Ж. Досанов

Технический надзор

Директор ТОО "Бестау-С"

_____ С.К. Мусин

Эксперт технического надзора

_____ Т.М. Омаров

Подрядчик:

Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ Н.К. Темирбулатов

Руководитель ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

Рассов Р.С.

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Форма 2В

Наименование стройки: Строительство областного онкологического диспансера на 200 коек с поликлиникой на 100 посещений в смену в г.Павлодаре

Наименование объекта: Котельная

Договор № 95/17 от 21.04.2017г., доп.согл. №1 от 04.07.2017г., доп.согл. №2 от 21.08.2017г., доп.согл. №3 от 23.10.17г., доп.согл. №4 от 5.12.17г., доп.согл. №5 от 25.12.17г., доп.согл. №6 от 9.01.18г., доп.согл. №7 от 7.02.18г., доп.согл. №8 от 3.08.18г.

Акт №221 от 27.08.2018г.
приемки выполненных работ за август 2018г.
(локальная смета 3-1-1)

Общестроительные работы

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 6 Проемы								
125	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	5,04	20,35	0,02	103	–	19	0,0213	–
		м2		4,16	–	21	–	90	–	–
127	Е10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2	4,83	400,18	102,53	1933	495	1085	0,899	4
		м2 проемов		151,65	35,67	732	172	120	0,1393	1
128	1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	3	1380		4140				
		комплект								
		Раздел 12 Разные работы								
207	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	7,6	21,55	4,52	164	34	125	0,108	1
		м3 уплотненного грунта		17,03	–	129	–	97	–	–
208	Е8-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	6,9	1840,27	100,89	12698	696	1319	0,85	6

		м3 основания								
209	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки		123,75	38,25	854	264	118	0,18	1
			5,52	6092,95	66,01	33633	364	1280	1,35	7
		м3								
210	Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем		195,75	24,93	1081	138	105	0,1218	1
			74,8	74,9	2,62	5603	196	1058	0,0681	5
		м2 площади уплотнения								
211	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки В15		10,51	0,99	786	74	123	0,0048	–
			7,5	7010,95	66,01	52582	495	1738	1,35	10
		м3								
		12.2 Площадка входа		195,75	24,93	1468	187	105	0,1218	1
212	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками								
			1,1	21,55	4,52	24	5	18	0,108	–
		м3 уплотненного грунта								
213	Е8-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты		17,03	–	19	–	97	–	–
			0,24	1840,27	100,89	442	24	46	0,85	–
		м3 основания								
214	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки В15		123,75	38,25	30	9	118	0,18	–
			0,15	7010,95	66,01	1052	10	35	1,35	–
		м3								
215	Е6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок		195,75	24,93	29	4	105	0,1218	–
			0,00288	46439,08	327,33	134	1	5	11,6	–
		т								
		12.3 Консоль под приточную установку		1890	123,75	5	–	105	0,6	–
218	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115К=2,000;								
			7,2	20,35	0,02	147	–	27	0,0213	–
		м2								
		12.5 Проход воздуховодов через кровлю М1: М7		4,16	–	30	–	90	–	–
221	Е20-24-1	Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт с диаметром патрубка до 250 мм								
			7	477,59	23,09	3343	162	3670	2,58	18
		узел								
222	2-1-254			400,5	9	2804	63	128	0,04	–
		Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций								
			0,0441	122100		5385				
		т								

223 8-6-99	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,5 мм	6,44	1623		10452				
	м								
224 8-6-124	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 6,0 мм	6,9	4836		33368				
	м								
225 8-6-89	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм	2,5	950		2375				
	м								
226 Е9-62-7	Изготовление листовых конструкций массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки пр.)	0,0536	49326,74	16388,64	2644	878	1565	161	9
	т конструкций		28980	3478,9	1553	186	90	13,02	1
227 1-1-866	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,8 мм ГОСТ 14918-80К=1,064;	0,04349	72		3				
	кг								
228 1-1-887	Прокат тонколистовой холоднокатаный в листах с обрезными кромками, толщина до 3,9 мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 16523-97К=1,063;	0,01356	55877		758				
	т								
	Всего прямые затраты				**170983**	**3360**			**60**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				**9541** 158075	**1097**			**5**
	Накладные расходы, тенге				11990				
	- заработная плата, тенге				1799				
	- трудоемкость, чел-ч				6				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				10978				
	Всего				**193951**				
	Временные здания и сооружения (1,8 %)				3491				
	- сметная заработная плата, тенге				492				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				3				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)				4778				
	- сметная заработная плата, тенге				2198				

- нормативная трудоемкость, чел-ч	13
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	1974
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	790
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**204984**
понижающий коэффициент к=0,9961537534	
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)	**204196**
- материалы, тенге	558883
- сметная заработная плата, тенге	430987
- нормативная трудоемкость, чел-ч	48779
	87
Налог (2 %)	11178
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**570061**
НДС (12 %)	68407
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**638468**

Заказчик:

Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

_____ **А.К. Ажмурат**

Руководитель отдела капитального строительства

_____ **А.Т. Мушкенов**

Руководитель технического отдела ПГС

_____ **А.К. Омаров**

расценки соответствуют

Главный специалист технического отдела ПГС

_____ **С.Е. Музафар**

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ **Т.Ж. Досанов**

Технический надзор

Директор ТОО "Бестау-С"

_____ **С.К. Мусин**

Эксперт технического надзора

_____ **Т.М. Омаров**

Подрядчик:

Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ **Н.К. Темирбулатов**

расценки соответствуют

Руководитель ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

Рашев Р.С.

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Форма 2В

Наименование стройки: Строительство областного онкологического диспансера на 200 коек с поликлиникой на 100 посещений в смену в г.Павлодаре

Наименование объекта: Тепловая сеть

Договор № 95/17 от 21.04.2017г., доп.согл. №1 от 04.07.2017г., доп.согл. №2 от 21.08.2017г., доп.согл. №3 от 23.10.17г., доп.согл. №4 от 5.12.17г., доп.согл. №5 от 25.12.17г., доп.согл. №6 от 9.01.18г., доп.согл. №7 от 7.02.18г., доп.согл. №8 от 3.08.18г.

Акт №222 от 27.08.2018г.
приемки выполненных работ за август 2018г.
(локальная смета 6-1-1)

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

Тепловая сеть

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 2 Подземная теплосеть								
47	Ц12-698-1	Бобышки, штуцеры на Ру до 10 МПа	16	436,8	18,8	6989	301	1915	0,58	9
		шт		133	–	2128	–	90	–	–
108	Е13-26-1	Окраска металлических огрунтованных поверхностей	28	62,4	0,05	1747	1	71	0,0138	–
		м2		2,77	0,02	78	1	90	0,0001	–
		Раздел 6 Тепловые камеры								
		6.2 УТ 2								
205	99-1-2(пл)	Металлическая заглушка изоляции с кабелем вывода d 76-2-ППУ- ПЭ-200 К	2	6356		12712				
		шт								
206	Е22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм тройники, переходы, отводы, заглушки	0,044	121294,13	49389,75	5337	2173	4658	312,7	14
		т фасонных частей		62775	18657	2762	821	130	91,12	4
207	8-10-155	Тройники (ГОСТ 17376-83) штампованные переходные из стали марки 20 на Ру <=16 МПа, 159х6	4	1220		4880				
		шт								

208 8-10-78	Отводы крутоизогнутые под углом 90° на Ру 10 МПа из стали марки 20 с радиусом кривизны R=1,5, Dy 80, 89x3,5 мм	*шт*	2	321		642						
209 8-10-77	Отводы крутоизогнутые под углом 90° на Ру 10 МПа из стали марки 20 с радиусом кривизны R=1,5, Dy 65, 76x3,5 мм	*шт*	2	277		554						
210 Ц12-698-1	Бобышки, штуцеры на Ру до 10 МПа	*шт*	4	436,8 133	18,8 –	1747 532	75 –	479 90	0,58 –	2 –		
222 Е24-4-6	Надземная прокладка стальных трубопроводов диаметром 150 мм при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 °С	*км трубопровода*	0,00128	186778,46 106650	73153,33 23276,25	239 137	94 30	217 130	571 117,64	1 –		
223 8-6-90	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм	*м*	1,28	1055		1350						
228 Е22-8-5	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 150 мм с гидравлическим испытанием	*км трубопровода*	0,0018	115636,32 66375	31953,19 12071,25	208 119	58 22	183 130	360 58,95	1 –		
229 8-6-90	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм	*м*	1,8	1055		1899						
230 Е22-14-5	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 150 мм	*км трубопровода*	0,0018	420081,51 44550	68116,36 25731	756 80	123 46	164 130	256 125,67	– –		
6.3 УТ 3												
236 99-1-2(пл)	Металлическая заглушка изоляции с кабелем вывода d 159-1-ППУ-ПЭ-200 К	*шт*	4	13598		54392						
237 99-1-2(пл)	Металлическая заглушка изоляции с кабелем вывода d 108-1-ППУ-ПЭ-200 К	*шт*	2	8827		17654						
238 Е22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм тройники, переходы, отводы, заглушки	*т фасонных частей*	0,0416	121294,13 62775	49389,75 18657	5046 2611	2055 776	4403 130	312,7 91,12	13 4		

239	8-10-154	Тройники (ГОСТ 17376-83) штампованные переходные из стали марки 20 на Ру <=16 МПа, 159х6-133х5 мм	*шт*	2	1220		2440					
240	8-10-122	Переходы (ГОСТ 17378-83) штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру <= 16 МПа, 219х6-159х4,5 мм	*шт*	1	692		692					
241	8-10-83	Отводы крутоизогнутые под углом 90° на Ру 10 МПа из стали марки 20 с радиусом кривизны R=1,5, Dy 150, 159х4,5 мм	*шт*	2	711		1422					
247	Е24-4-6	Надземная прокладка стальных трубопроводов диаметром 150 мм при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 °С	*км трубопровода*	0,0019	186778,46 106650	73153,33 23276,25	355 203	139 44	321 130	571 117,64	1 –	
248	8-6-90	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм	*м*	1,9	1055		2005					
249	Е24-4-4	Надземная прокладка стальных трубопроводов диаметром 100 мм при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 °С	*км трубопровода*	0,00044	132111,62 80775	46386,24 16380,75	58 36	20 7	56 130	439 85,84	– –	
250	8-6-79	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм	*м*	0,44	629		277					
251	Е22-8-5	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 150 мм с гидравлическим испытанием	*км трубопровода*	0,0018	115636,32 66375	31953,19 12071,25	208 119	58 22	183 130	360 58,95	1 –	
252	8-6-90	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм	*м*	1,8	1055		1899					
253	Е22-14-5	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 150 мм	*км трубопровода*	0,0018	420081,51 44550	68116,36 25731	756 80	123 46	164 130	256 125,67	– –	

6.4 УТ 4

260	99-1-2(пл)	Металлическая заглушка изоляции с кабелем вывода d 108-1 ППУ -ПЭ-200 К	шт	2	8827		17654				
261	99-1-2(пл)	Металлическая заглушка изоляции с кабелем вывода d 89-1 ППУ -ПЭ-200 К	шт	2	8045		16090				
262	99-1-2(пл)	Металлическая заглушка изоляции с кабелем вывода d 38-1 ППУ -ПЭ-200 К	шт	4	5068		20272				
263	Е22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм - тройники, отводы, переходы	*т фасонных частей*	0,03526	247994,13 62775	49389,75 18657	8744 2213	1741 658	3732 130	312,7 91,12	11 3
264	8-10-151	Тройники (ГОСТ 17376-83) штампованные переходные из стали марки 20 на Ру <=16 МПа, 108х6-38х2 мм	шт	2	979		1958				
265	8-10-138	Тройники (ГОСТ 17376-83) штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру <=16 МПа, 108х4 мм	шт	2	741		1482				
266	8-10-111	Переходы (ГОСТ 17378-83) штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру <= 16 МПа, 108х4-89х3,5 мм	шт	2	330		660				
267	8-10-113	Переходы (ГОСТ 17378-83) штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру <= 16 МПа, 108х4-57х3 мм	шт	2	338		676				
268	8-10-79	Отводы крутоизогнутые под углом 90° на Ру 10 МПа из стали марки 20 с радиусом кривизны R=1,5, Dy 100, 108х4 мм	шт	2	401		802				
269	8-10-75	Отводы крутоизогнутые под углом 90° на Ру 10 МПа из стали марки 20 с радиусом кривизны R=1,5, Dy 38	шт	2	208		416				
283	Е24-4-3	Надземная прокладка стальных трубопроводов диаметром 80 мм при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 °С	*км трубопровода*	0,0011	126628,5 77175	45189,12 16371,75	139 85	50 18	134 130	426 85,8	– –
284	8-6-76	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм	м	1,1	509		560				

285 Е24-4-1	Надземная прокладка стальных трубопроводов диаметром 38 мм при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 °С									
	км трубопровода	0,00175	122042,95	44069,82	214	77	207	414	1	
286 8-6-61	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 3,0 мм		74250	16353,75	130	29	130	85,71	–	
287 Е22-8-5	*м*	1,75	173		303					
	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 150 мм с гидравлическим испытанием									
	км трубопровода	0,0018	115636,32	31953,19	208	58	183	360	1	
288 8-6-90	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм		66375	12071,25	119	22	130	58,95	–	
289 Е22-14-5	*м*	1,8	1055		1899					
	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 150 мм									
	км трубопровода	0,0018	420081,51	68116,36	756	123	164	256	–	
293 99-1-2(пл)	Манжета стенового ввода СВ-200		44550	25731	80	46	130	125,67	–	
294 99-1-2(пл)	Манжета стенового ввода СВ-180	2	777		1554					
	шт									
295 99-1-2(пл)	Манжета стенового ввода СВ-125	2	699		1398					
	шт	4	433		1732					
Раздел 7 Дренажные колодцы внутри зданий (3шт)										
303 30-18-40	Кольца горловин смотровых колодцев, марка КЦО-1									
	шт	1	1100		1100					
	Всего прямые затраты				**204881**	**7269**			**55**	
	В том числе стоимость: материалов, тенге				**11512**	**2588**			**11**	
	Накладные расходы, тенге				186101					
	- заработная плата, тенге				17234					
	- трудоемкость, чел-ч				2585					
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				9					
					13327					

Всего	235442
Временные здания и сооружения (1,8 %)	4238
- сметная заработная плата, тенге	598
- нормативная трудоемкость, чел-ч	3
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	5800
- сметная заработная плата, тенге	2668
- нормативная трудоемкость, чел-ч	16
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	2397
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	959
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**248836**
понижающий коэффициент к=0,9961537534	**247879**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)	**678445**
- материалы, тенге	507399
- сметная заработная плата, тенге	63546
- нормативная трудоемкость, чел-ч	94
Налог (2 %)	13569
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**692014**
НДС (12 %)	83042
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**775056**

Заказчик:

Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

_____ А.К. Ажмурат

Руководитель отдела капитального строительства

_____ А.Т. Мушкенов

Руководитель технического отдела ПГС

_____ А.К. Омаров

расценки соответствуют

Главный специалист технического отдела ПГС

_____ С.Е. Музафар

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ Т.Ж. Досанов

Технический надзор

Директор ТОО "Бестау-С"

_____ С.К. Мусин

Эксперт технического надзора

_____ Т.М. Омаров

Подрядчик:

Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ Н.К. Темирбулатов

Руководитель ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

Рамсов Р.С.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Наименование стройки: Строительство областного онкологического диспансера на 200 коек с поликлиникой на 100 посещений в смену в г.Павлодаре

Наименование объекта: Тепловая сеть

Договор № 95/17 от 21.04.2017г., доп.согл. №1 от 04.07.2017г., доп.согл. №2 от 21.08.2017г., доп.согл. №3 от 23.10.17г., доп.согл. №4 от 5.12.17г., доп.согл. №5 от 25.12.17г., доп.согл. №6 от 9.01.18г., доп.согл. №7 от 7.02.18г., доп.согл. №8 от 3.08.18г.

Акт №223 от 27.08.2018г.
приемки выполненных работ за август 2018г.
(локальная смета 6-1-3)
Тепловые камеры

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Тепловая камера УТ-2 (тип 5)								
31	Е27-26-4	Устройство нижнего слоя двухслойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм *м2 основания*	28,3	208,58 3,89	18,86 5,78	5903 110	534 164	364 133	0,0215 0,01978	1 1
32	Е27-26-5	Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя при устройстве нижнего слоя двуслойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 ммК=-1,000; *м2 основания*	-113,2	17,12 0,11	1,51 0,45	-1938 -12	-171 -51	-84 133	0,00069 0,00147	– –
33	Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ *м2 покрытия*	28,3	516,21 5,94	15,35 5,06	14609 168	434 143	414 133	0,0336 0,01766	1 1
34	Е27-54-1	Добавлять к расценке 27-53-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины к=4,000	113,2	61,61	–	6974	–	1	0,00009	–

	м2 покрытия								
			0,01	–	1	–	133	–	–
	Раздел 2 Тепловая камера УТ-3 (тип 4)								
64	Е27-26-4								
	Устройство нижнего слоя двухслойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	20,5	208,58	18,86	4276	387	263	0,0215	–
	м2 основания		3,89	5,78	80	118	133	0,01978	–
65	Е27-26-5								
	Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя при устройстве нижнего слоя двуслойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм до 8см к=4,000К=-1,000;	-82	17,12	1,51	-1404	-124	-61	0,00069	–
	м2 основания		0,11	0,45	-9	-37	133	0,00147	–
66	Е27-53-1								
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ	20,5	516,21	15,35	10582	315	301	0,0336	1
	м2 покрытия		5,94	5,06	122	104	133	0,01766	–
67	Е27-54-1								
	Добавлять к расценке 27-53-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины к=4,000	82	61,61	–	5052	–	1	0,00009	–
	м2 покрытия		0,01	–	1	–	133	–	–
	Раздел 12 Тепловая камера УТ-4								
101	Е27-26-4								
	Устройство нижнего слоя двухслойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	31	208,58	18,86	6466	585	399	0,0215	1
	м2 основания		3,89	5,78	121	179	133	0,01978	1
102	Е27-26-5								
	Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя при устройстве нижнего слоя двуслойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм до 8смК=-1,000;	-124	17,12	1,51	-2123	-187	-93	0,00069	–
	м2 основания		0,11	0,45	-14	-56	133	0,00147	–

103 Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ	31	516,21	15,35	16003	476	454	0,0336	1
	м2 покрытия		5,94	5,06	184	157	133	0,01766	1
104 Е27-54-1	Добавлять к расценке 27-53-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины к=4,000	124	61,61	–	7640	–	1	0,00009	–
	м2 покрытия		0,01	–	1	–	133	–	–

Всего прямые затраты	**72040**	**2249**	**5**
	753	**721**	**4**
В том числе стоимость: материалов, тенге	69039		
Накладные расходы, тенге	1960		
- заработная плата, тенге	294		
- трудоемкость, чел-ч	1		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	4440		
Всего	**78440**		
Временные здания и сооружения (1,8 %)	1412		
- сметная заработная плата, тенге	199		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	1		
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	1932		
- сметная заработная плата, тенге	889		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	5		
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	799		
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	319		
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**82902**		
понижающий коэффициент к=0,9961537534	**82583**		
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)	**226030**		
- материалы, тенге	188233		
- сметная заработная плата, тенге	10835		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	16		
Налог (2 %)	4521		
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**230551**		

НДС (12 %)	27666
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	258217

Заказчик:
Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

_____ А.К. Ажмурат

Руководитель отдела капитального строительства

_____ А.Т. Мушкенов

Руководитель технического отдела ПГС

_____ А.К. Омаров

Главный специалист технического отдела ПГС

_____ С.Е. Музафар

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ Т.Ж. Досанов

Технический надзор
Директор ТОО "Бестау-С"

_____ С.К. Мусин

Эксперт технического надзора

_____ Т.М. Омаров

Подрядчик:

Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ Н.К. Темирбулатов

Руководитель ГУ "Управление строительства Павлодарской области" Рашеев Р.С.

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области" Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Наименование стройки: Строительство областного онкологического диспансера на 200 коек с поликлиникой на 100 посещений в смену в г.Павлодаре

Наименование объекта: Тепловая сеть

Договор № 95/17 от 21.04.2017г., доп.согл. №1 от 04.07.2017г., доп.согл. №2 от 21.08.2017г., доп.согл. №3 от 23.10.17г., доп.согл. №4 от 5.12.17г., доп.согл. №5 от 25.12.17г., доп.согл. №6 от 9.01.18г., доп.согл. №7 от 7.02.18г., доп.согл. №8 от 3.08.18г.

Акт № 224 от 27.08.2018г.

приемки выполненных работ за август 2018г.

(локальная смета 6-1-5)

Подпольные каналы 600х450 (Операционно-реанимационный корпус)

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е8-6-9	Кладка стен приямков и каналов из кирпича керамического	1,512	10099,65	296,6	15271	448	1831	5,95	9
		м3 кладки		915,75	110,25	1385	167	118	0,54	1
		Всего прямые затраты				**15271**	**448**			**9**
						1385	**167**			**1**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				13438				
		Накладные расходы, тенге				1831				
		- заработная плата, тенге				275				
		- трудоемкость, чел-ч				1				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				1026				
		Всего				**18128**				
		Временные здания и сооружения (1,8 %)				326				
		- сметная заработная плата, тенге				46				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				–				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)				447				
		- сметная заработная плата, тенге				206				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				1				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				185				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				74				

Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	19160
понижающий коэффициент к=0,9961537534	19086
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)	**52239**
- материалы, тенге	36638
- сметная заработная плата, тенге	6374
- нормативная трудоемкость, чел-ч	12
Налог (2 %)	1045
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**53284**
НДС (12 %)	6394
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**59678**

Заказчик:

Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

_____ А.К. Ажмурат

Руководитель отдела капитального строительства

_____ А.Т. Мушкенов

Руководитель технического отдела ПГС

_____ А.К. Омаров

расценки соответствуют цен

Главный специалист технического отдела ПГС

_____ С.Е. Музафар

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ Т.Ж. Досанов

Технический надзор

Директор ТОО "Бестау-С"

_____ С.К. Мусин

Эксперт технического надзора

_____ Т.М. Омаров

Подрядчик:

Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ Н.К. Темирбулатов

Руководитель ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

Рамазов Р.С.