Форма 2В

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

Подрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Наименование стройки: Строительство областного онкологического диспансера на 200 коек с поликлиникой на 100 посещений в смену в г.Павлодаре

Наименование объекта: Блок Б

Договор № 95/17 от 21.04.2017г., доп.согл. №1 от 04.07.2017г., доп.согл. №2 от 21.08.2017г., доп.согл. №3 от 23.10.17г., доп.согл. №4 от 5.12.17г., доп.согл. №5 от 25.12.17г., доп.согл. №6 от 9.01.18г., доп.согл. №7 от 7.02.18г., доп.согл. №8 от 3.08.18г.

Акт №280 от 22.10.2018г.

приемки выполненных работ за октябрь 2018г.

(локальная смета 2-2-2)

Общестроительные работы. Блок Б

разн. есть.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 2 Фундаменты								
		2.9 =Световые приямки (15шт)=								
130	Е15-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	-36	134,45	3,39	-4840	-122	-4450	0,65	-23
		м2 оштукатуриваемой поверхности		117	0,72	-4212	-26	105	0,0505	-2
		Раздел 8 Полы								
		8.7 = Тип 4 =								
905	Е11-11-2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки (до 50мм)	600	41,49	0,67	24894	402	649	0,0044	3
		м2 стяжки		0,63	0,25	378	150	123	0,0012	1
		8.8 = тип 5 =								
907	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	181,7	249,47	9,95	45329	1808	12503	0,356	65
		м2 стяжки		52,2	3,74	9485	680	123	0,0182	3
908	Е11-11-2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки (до 50мм)	1090,2	41,49	0,67	45232	730	1181	0,0044	5
		м2 стяжки								

			0,63	0,25	687	273	123	0,0012	1
8.13 = Тип 5 =									
924 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	106,5	249,47	9,95	26569	1060	7327	0,356	38
	м2 стяжки		52,2	3,74	5559	398	123	0,0182	2
925 Е11-11-2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки (до 50мм)	639	41,49	0,67	26512	428	692	0,0044	3
	м2 стяжки		0,63	0,25	403	160	123	0,0012	1
8.14 = Тип 6 =									
927 Е11-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	0,954	6691,02	–	6383	–	665	3,66	3
	м3 подстилающего слоя		567	–	541	–	123	–	–
928 Е11-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	15,9	93,87	14,76	1493	235	1134	0,361	6
	м2 покрытия		52,43	5,54	834	88	123	0,027	–
929 Е11-15-2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий (до 20мм)К=-1,000;	-31,8	2,36	0,67	-75	-21	-76	0,0104	–
	м2 покрытия		1,69	0,25	-54	-8	123	0,0012	–
930 30-1-10	Бетон класса В25 (М300)	0,32436	7225		2344				
	м3								
8.15 = Третий этаж = тип 1 =									
931 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	131,93	249,47	9,95	32913	1313	9077	0,356	47
	м2 стяжки		52,2	3,74	6887	493	123	0,0182	2
932 Е11-11-2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки (до 40мм)	527,72	41,49	0,67	21895	354	571	0,0044	2
	м2 стяжки		0,63	0,25	332	132	123	0,0012	1
8.16 = Тип 2 =									
934 Е11-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20мм (керамзитобетоном марки 50)	153,9	396,28	13,43	60987	2067	13562	0,45	69
	м2 стяжки		66,6	5,04	10250	776	123	0,0246	4
935 Е11-11-6	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона (керамзитобетоном марки 50, добавлять до 77мм)	1754,46	73,72	0,67	129339	1175	1899	0,0044	8
	м2 стяжки		0,63	0,25	1105	439	123	0,0012	2
8.17 = Тип 3 =									
937 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	31,7	249,47	9,95	7908	315	2182	0,356	11

	м2 стяжки								
			52,2	3,74	1655	119	123	0,0182	1
938 Е11-11-2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки (до 40мм)	126,8	41,49	0,67	5261	85	138	0,0044	1
	м2 стяжки								
			0,63	0,25	80	32	123	0,0012	–
939 Е11-4-1	Устройство гидроизоляции рулонными материалами	31,7	223,97	18,42	7100	584	3621	0,416	13
	м2 изолируемой поверхности								
			85,95	6,91	2725	219	123	0,0337	1
940 1-1-2311	Стекломаст	35,504	105		3728				
	м2								
8.18 = Тип 4 =									
942 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	293,6	249,47	9,95	73244	2921	20202	0,356	105
	м2 стяжки								
			52,2	3,74	15326	1098	123	0,0182	5
943 Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	1761,6	41,49	0,67	73089	1180	1907	0,0044	8
	м2 стяжки								
			0,63	0,25	1110	440	123	0,0012	2
8.19 = Тип 5 =									
945 Е11-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	0,954	6691,02	–	6383	–	665	3,66	3
	м3 подстилающего слоя								
			567	–	541	–	123	–	–
946 Е11-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	15,9	93,87	14,76	1493	235	1134	0,361	6
	м2 покрытия								
			52,43	5,54	834	88	123	0,027	–
947 Е11-15-2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий (до 20мм)К=-1,000;	-31,8	2,36	0,67	-75	-21	-76	0,0104	–
	м2 покрытия								
			1,69	0,25	-54	-8	123	0,0012	–
948 30-1-10	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	0,32436	7225		2344				
	м3								
8.20 = Четверрый этаж = тип 1 =									
949 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	199,14	249,47	9,95	49679	1981	13702	0,356	71
	м2 стяжки								
			52,2	3,74	10395	745	123	0,0182	4
950 Е11-11-2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки (до 40мм)	796,56	41,49	0,67	33049	534	862	0,0044	4
	м2 стяжки								
			0,63	0,25	502	199	123	0,0012	1

8.21 = Тип 2 =

952 Е11-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20мм (керамзитобетон марки 50)	62,1	396,28	13,43	24609	834	5472	0,45	28
	м2 стяжки		66,6	5,04	4136	313	123	0,0246	2
953 Е11-11-6	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона (керамзитобетон марки 50, добавлять до 77мм	707,94	73,72	0,67	52189	474	766	0,0044	3
	м2 стяжки		0,63	0,25	446	177	123	0,0012	1
8.22 = Тип 3 =									
955 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	17,2	249,47	9,95	4291	171	1183	0,356	6
	м2 стяжки		52,2	3,74	898	64	123	0,0182	–
956 Е11-11-2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки (до 40мм)	68,8	41,49	0,67	2855	46	74	0,0044	–
	м2 стяжки		0,63	0,25	43	17	123	0,0012	–
957 Е11-4-1	Устройство гидроизоляции рулонными материалами	17,2	223,97	18,42	3852	317	1964	0,416	7
	м2 изолируемой поверхности		85,95	6,91	1478	119	123	0,0337	1
958 1-1-2311	Стекломаст	19,264	105		2023				
	м2								
8.23 = Тип 4 =									
960 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	328	249,47	9,95	81826	3264	22569	0,356	117
	м2 стяжки		52,2	3,74	17122	1227	123	0,0182	6
961 Е11-11-2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки (до 50мм)	1968	41,49	0,67	81652	1319	2130	0,0044	9
	м2 стяжки		0,63	0,25	1240	492	123	0,0012	2
8.24 = Тип 5 =									
963 Е11-2-9	Устройство уплотненяемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	0,954	6691,02	–	6383	–	665	3,66	3
	м3 подстилающего слоя		567	–	541	–	123	–	–
964 Е11-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	15,9	93,87	14,76	1493	235	1134	0,361	6
	м2 покрытия		52,43	5,54	834	88	123	0,027	–
965 Е11-15-2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий (до 20мм)К=-1,000;	-31,8	2,36	0,67	-75	-21	-76	0,0104	–
	м2 покрытия		1,69	0,25	-54	-8	123	0,0012	–

966	30-1-10	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	0,32436	7225		2344			
		м3							

Раздел 9 Внутренняя отделка

9.2 = Стены =

998	Е15-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-песчаным раствором толщ 20мм по камню и бетону стен	-750,24	273,83	3,39	-205438	-2543	-92734	0,65	-488
		м2 оштукатуриваемой поверхности		117	0,72	-87778	-540	105	0,0505	-38
999	Е15-70-1	Оштукатуривание по сетке стен (примечание 2)Улучшенная штукатурка стен по сетке без устройства каркаса	-181,56	1042,69	4,92	-189311	-893	-37160	1,15	-209
		м2 оштукатуриваемой поверхности		193,05	1,87	-35050	-340	105	0,0091	-2
1000	Е15-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно- песчаным раствором толщ 20мм по камню и бетону стен	-153,6	340,68	4,07	-52328	-625	-22038	0,74	-114
		м2 оштукатуриваемой поверхности		135,68	0,97	-20840	-149	105	0,0517	-8
		Всего прямые затраты				**498543**	**19821**			**-184**
						-51675	**7947**			**-7**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				530400				
		Накладные расходы, тенге				-26980				
		- заработная плата, тенге				-4047				
		- трудоемкость, чел-ч				-13				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				28294				
		Всего				**499857**				
		Временные здания и сооружения (1,8 %)				8997				
		- сметная заработная плата, тенге				1269				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				7				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)				12314				
		- сметная заработная плата, тенге				5664				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				34				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				5089				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				2035				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**528292**				

498199

понижающий коэффициент к=0,9961537534	526260
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)	1440374
- материалы, тенге	1446121
- сметная заработная плата, тенге	-91931
- нормативная трудоемкость, чел-ч	-163
Налог (2 %)	28807
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	1469181
НДС (12 %)	176302
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	1645483

Заказчик:

Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

_____ А.К. Ажмурат

Руководитель отдела капитального строительства

_____ А.Т. Мушкенов

Руководитель технического отдела ПГС

_____ А.К. Омаров

расценки соответствуют псд

Главный специалист технического отдела ПГС

_____ С.Е. Музафар

расценки соответствуют

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ Т.Ж. Досанов

Технический надзор

Директор ТОО "Бестау-С"

_____ С.К. Мусин

Эксперт технического надзора

_____ Т.М. Омаров

Подрядчик:

Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ Н.К. Темирбулатов

Авторский надзор

Директор ТОО "Концерн Ай-Су"

_____ Батырбеков Е.К.

Эксперт авторского надзора

_____ Е Сулейменов

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области" Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Наименование стройки: Строительство областного онкологического диспансера на 200 коек с поликлиникой на 100 посещений в смену в г.Павлодаре

Наименование объекта: Блок В

Договор № 95/17 от 21.04.2017г., доп.согл. №1 от 04.07.2017г., доп.согл. №2 от 21.08.2017г., доп.согл. №3 от 23.10.17г., доп.согл. №4 от 5.12.17г., доп.согл. №5 от 25.12.17г., доп.согл. №6 от 9.01.18г., доп.согл. №7 от 7.02.18г., доп.согл. №8 от 3.08.18г.

Акт №281 от 22.10.2018г.

приемки выполненных работ за октябрь 2018г.

(локальная смета 2-2-3)

раз. есть

Общестроительные работы. Блок В

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 5 Кровля									
368	Е12-15-3	Устройство пленки антиконденсатной	665,6	12,58	0,99	8373	659	9481	0,0694	46
		м2 изолируемой поверхности		11,59	0,38	7714	253	119	0,0018	1
369	1-1-7594	Пленка антиконденсатная TYVEK	732,16	72		52716				
		м2								
370	Е10-49-2	Устройство контробрешетки	0,925	24952,25	309,62	23081	286	2852	13,8	13
		м3 древесины в конструкции		2452,5	117	2269	108	120	0,57	1
371	Е10-52-1	Огнезащита контробрешетки	18,5	20,49	0,91	379	17	112	0,029	1
		м2 обработанной поверхности		4,68	0,34	87	6	120	0,00168	–
373	Е12-20-3	Устройство коньковых планок кровель из профилированного оцинкованного листа	26	395,33	6,18	10279	161	1408	0,27	7
		м планки		45,06	0,43	1172	11	119	0,0017	–
374	1-1-3059	Планка плоского конька для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80	26	343		8918				
		м								
375	1-1-3062	Заглушка плоского конька простая для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80	2	97		194				
		шт								
376	Е10-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю	665,6	20,49	0,91	13638	606	4009	0,029	19

	м2 обработанной поверхности								
			4,68	0,34	3115	226	120	0,00168	1
377	E12-10-1	Устройство мелких покрытий (брандмауэров, парапетов, свесов и т.п.) из листовой оцинкованной стали	115,5	575,05	1,24	66418	143	21125	0,972	112
		м2 покрытия							
				153,23	0,47	17698	54	119	0,0023	–
378	E7-20-1	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок (детали устр-ва продухов)	0,0047	41008,57	2434,57	193	11	216	170	1
		т стальных элементов							
				31950	920,25	150	4	140	4,49	–
379	4-1-55	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм	0,0026	60500		157				
		т							
380	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,0021	65000		137				
		т							
381	E9-53-2	Устройство продухов	0,007	9850,47	1162,94	69	8	48	46,6	–
		т конструкций							
				7357,5	108	52	1	90	0,53	–
382	2-1-41	Конструкции из сетки	0,007	147100		1030				
		т							
383	E9-29-1	Монтаж стремянок СГ-22	0,0784	13711,46	5475,86	1075	429	465	28,9	2
		т конструкций							
				5040	1552,87	395	122	90	5,46	–
384	2-1-267	Стремянка СГ-22	0,0784	133700		10482				
		т							
389	E11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	32,6	249,47	9,95	8133	324	2244	0,356	12
		м2 стяжки							
				52,2	3,74	1702	122	123	0,0182	1
390	E11-11-2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки, на толщину 50 мм	195,6	41,49	0,67	8115	131	212	0,0044	1
		м2 стяжки							
				0,63	0,25	123	49	123	0,0012	–
391	E6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,0362	5239,08	327,33	190	12	76	11,6	–
		т							
				1890	123,75	68	4	105	0,6	–
392	4-1-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=3 мм	0,0326	64100		2090				
		т							
	5.2 Система водостока									
402	E12-7-7	Устройство кровель различных типов. Устройство наружного водостока при покрытии кровли металлочерепицей	108	210,03	7,39	22683	798	24068	1,16	125

		м трубы		184,5	2,77	19926	299	119	0,015	2
403	99-1-1(пл)Ко	Желоб водосточный *шт*	32	226,22		7239				
404	99-1-2(пл)Ко	Замок для желоба *шт*	32	246,79		7897				
405	99-1-3(пл)Ко	Угловой стык внешний *шт*	4	360,69		1443				
406	99-1-4(пл)Ко	Опорный крюк *шт*	132	221,47		29234				
407	99-1-5(пл)Ко	Водосточная труба *м*	108	300,57		32462				
408	99-1-6(пл)Ко	Воротник (воронка) *шт*	6	300,57		1803				
409	99-1-7(пл)Ко	Воротник (воронка) *шт*	18	197,74		3559				
410	99-1-8(пл)Ко	Хомут *шт*	60	139,21		8353				

Раздел 8 Полы

8.1 Цокольный этаж. Тип 1

501	Е11-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных *м3 подстилающего слоя*	13,2832	6691,02	–	88878	–	9264	3,66	49
				567	–	7532	–	123	–	–

8.6 Первый этаж. Тип 1

527	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм *м2 стяжки*	148	249,47	9,95	36922	1473	10184	0,356	53
				52,2	3,74	7726	554	123	0,0182	3
528	Е11-11-2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки (до 40 мм) *м2 стяжки*	592	41,49	0,67	24562	397	641	0,0044	3
				0,63	0,25	373	148	123	0,0012	1

8.7 Тип 2

530	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм *м2 стяжки*	55,7	249,47	9,95	13895	554	3833	0,356	20
				52,2	3,74	2908	208	123	0,0182	1
531	Е11-11-2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки (до 40 мм) *м2 стяжки*	222,8	41,49	0,67	9244	149	241	0,0044	1
				0,63	0,25	140	56	123	0,0012	–
532	Е11-4-1	Устройство гидроизоляции рулонными материалами *м2 изолируемой поверхности*	55,7	223,97	18,42	12475	1026	6362	0,416	23
				85,95	6,91	4787	385	123	0,0337	2
533	1-1-2311	Стекломаст	62,384	105		6550				

		м2							
8.8 Тип 3									
535 Е11-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм (керамзитобетон марки 50)	144,92	396,28	13,43	57429	1946	12770	0,45	65
	м2 стяжки		66,6	5,04	9652	730	123	0,0246	4
536 Е11-11-6	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона (керамзитобетон марки 50, добавлять до 77 мм)	1652,088	73,72	0,67	121792	1107	1788	0,0044	7
	м2 стяжки		0,63	0,25	1041	413	123	0,0012	2
8.9 Тип 4									
538 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	102,2	249,47	9,95	25496	1017	7032	0,356	36
	м2 стяжки		52,2	3,74	5335	382	123	0,0182	2
539 Е11-11-2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки (до 50 мм)	613,2	41,49	0,67	25442	411	663	0,0044	3
	м2 стяжки		0,63	0,25	386	153	123	0,0012	1
8.10 Второй этаж. Тип 1									
541 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	115,86	249,47	9,95	28904	1153	7972	0,356	41
	м2 стяжки		52,2	3,74	6048	433	123	0,0182	2
542 Е11-11-2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки (до 40 мм)	463,44	41,49	0,67	19228	311	502	0,0044	2
	м2 стяжки		0,63	0,25	292	116	123	0,0012	1
8.11 Тип 2									
544 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	42,95	249,47	9,95	10715	427	2956	0,356	15
	м2 стяжки		52,2	3,74	2242	161	123	0,0182	1
545 Е11-11-2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки (до 40 мм)	171,8	41,49	0,67	7128	115	186	0,0044	1
	м2 стяжки		0,63	0,25	108	43	123	0,0012	–
546 Е11-4-1	Устройство гидроизоляции рулонными материалами	42,95	223,97	18,42	9620	791	4906	0,416	18
	м2 изолируемой поверхности		85,95	6,91	3692	297	123	0,0337	1
547 1-1-2311	Стекломаст	48,104	105		5051				
		м2							
8.12 Тип 3									
549 Е11-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм (керамзитобетон марки 50)	179,09	396,28	13,43	70970	2405	15781	0,45	81
	м2 стяжки								

			66,6	5,04	11927	903	123	0,0246	4
550 Е11-11-6	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона (керамзитобетон марки 50, добавлять до 77 мм)	2041,626	73,72	0,67	150509	1368	2209	0,0044	9
	м2 стяжки		0,63	0,25	1286	510	123	0,0012	2
8.13 Тип 4									
552 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	103,83	249,47	9,95	25902	1033	7144	0,356	37
	м2 стяжки		52,2	3,74	5420	388	123	0,0182	2
553 Е11-11-2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки (до 50 мм)	622,98	41,49	0,67	25847	417	674	0,0044	3
	м2 стяжки		0,63	0,25	392	156	123	0,0012	1
8.14 Третий этаж. Тип 1									
555 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	30,7	249,47	9,95	7659	305	2113	0,356	11
	м2 стяжки		52,2	3,74	1603	115	123	0,0182	1
556 Е11-11-2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки (до 40 мм)	122,8	41,49	0,67	5095	82	133	0,0044	1
	м2 стяжки		0,63	0,25	77	31	123	0,0012	–
8.15 Тип 2									
558 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	99,37	249,47	9,95	24790	989	6838	0,356	35
	м2 стяжки		52,2	3,74	5187	372	123	0,0182	2
559 Е11-11-2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки (до 40 мм)	397,48	41,49	0,67	16491	266	429	0,0044	2
	м2 стяжки		0,63	0,25	250	99	123	0,0012	–
560 Е11-4-1	Устройство гидроизоляции рулонными материалами	99,37	223,97	18,42	22256	1830	11350	0,416	41
	м2 изолируемой поверхности		85,95	6,91	8541	687	123	0,0337	3
561 1-1-2311	Стекломаст	111,2944	105		11686				
	м2								
8.16 Тип 3									
563 Е11-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм (керамзитобетон марки 50)	178,14	396,28	13,43	70593	2392	15697	0,45	80
	м2 стяжки		66,6	5,04	11864	898	123	0,0246	4
564 Е11-11-6	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона (керамзитобетон марки 50, добавлять до 77 мм)	2030,796	73,72	0,67	149710	1361	2198	0,0044	9

	м2 стяжки		0,63	0,25	1279	508	123	0,0012	2
8.17 Тип 4									
566 E11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	103,83	249,47	9,95	25902	1033	7144	0,356	37
	м2 стяжки		52,2	3,74	5420	388	123	0,0182	2
567 E11-11-2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки (до 50 мм)	622,98	41,49	0,67	25847	417	674	0,0044	3
	м2 стяжки		0,63	0,25	392	156	123	0,0012	1
Раздел 9 Внутренняя отделка									
9.4 Стены									
631 E15-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-песчанным раствором по камню и бетону стен толщ. 20 мм	1500	340,68	4,07	511020	6105	215224	0,74	1110
	м2 оштукатуриваемой поверхности		135,68	0,97	203520	1455	105	0,0517	78
Раздел 10 Разные работы									
10.3 Крыльцо №1									
739 E8-3-2	Устройство щебеночного основания под отмостку (вокруг крыльца)	0,485	1840,27	100,89	893	49	93	0,85	–
	м3 основания		123,75	38,25	60	19	118	0,18	–
740 E6-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,2425	6199,03	66,01	1503	16	56	1,35	–
	м3		195,75	24,93	47	6	105	0,1218	–
741 E23-2-1	Укладка дренажной трубы диам. 50 мм	0,0015	65197,42	1733,92	98	3	120	361	1
	км трубопровода		60966	650,25	91	1	130	3,17	–
742 8-6-11	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*), черные легкие, 50х3 мм	1,5	295		443				
	м								
743 E23-1-2	Устройство щебеночного дренажа	0,8	1693,7	152,52	1355	122	220	1,02	1
	м3 основания		153,68	57,15	123	46	130	0,279	–
10.4 Крыльцо №2									
753 E6-1-19	Устройство крыльца (кл. В7,5)	3,9	7179,85	353,46	28001	1378	3108	3,64	14
	м3		625,5	133,52	2439	521	105	0,6521	3
754 30-1-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	3,9	192		749				
	м3								

755 4-1-90									
	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,0268	41200		1104				
	т								
756 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	8,7	217,85	9,95	1895	87	599	0,356	3
	м2 стяжки								
			52,2	3,74	454	33	123	0,0182	–
757 Е11-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических одноцветных плиток с красителями полов	8,7	304,33	11,72	2648	102	1884	1,06	9
	м2 покрытия								
			171,68	4,39	1494	38	123	0,0214	–
758 1-1-530	Плитки керамические для полов рельефные глазурованные, квадратные и прямоугольные с одноцветным рисунком, толщина 11-13 мм	8,874	1300		11536				
	м2								
759 Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0144	93997,62	304,24	1354	4	502	198	3
	т								
			33075	114,75	476	2	105	0,56	–
10.6 Крыльцо №3									
773 Е6-1-19	Устройство крыльца из бетона кл. В15	4,35	7987,79	353,46	34747	1538	3467	3,64	16
	м3								
			625,5	133,52	2721	581	105	0,6521	3
774 4-1-90									
	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,03027	41200		1247				
	т								
775 Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0168	93997,62	304,24	1579	5	586	198	3
	т								
			33075	114,75	556	2	105	0,56	–
779 Е6-1-1	Устройство бетонной отмостки (бетон кл. В7,5)	1,6	6199,03	66,01	9918	106	371	1,35	2
	м3								
			195,75	24,93	313	40	105	0,1218	–
780 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	12,42	217,85	9,95	2706	124	854	0,356	4
	м2 стяжки								
			52,2	3,74	648	46	123	0,0182	–
781 Е11-27-3									
	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических одноцветных плиток с красителями	12,42	304,33	11,72	3780	146	2690	1,06	13
	м2 покрытия								
			171,68	4;39	2132	55	123	0,0214	–
782 1-1-530	Плитки керамические для полов рельефные глазурованные, квадратные и прямоугольные с одноцветным рисунком, толщина 11-13 мм	12,6684	1300		16469				
	м2								
10.7 Крыльцо №4									

791 Е6-1-20	Устройство набетонки (бетон В15)	1,4	7959,43	311,32	11143	436	821	2,82	4
	м3								
			441	117,61	617	165	105	0,5744	1
792 Е6-1-1	Устройство подготовки из бетона кл. В20	0,62	7555,63	66,01	4684	41	143	1,35	1
	м3								
			195,75	24,93	121	15	105	0,1218	–
793 Е6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,0122	5239,08	327,33	64	4	26	11,6	–
	т								
			1890	123,75	23	2	105	0,6	–
794 4-1-90									
	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,0122	41200		503				
	т								
795 Е7-59-1	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных гладких ступеней	7,35	208,39	12,56	1532	92	1901	1,08	8
	м ступеней								
			180	4,75	1323	35	140	0,0232	–
796 30-21-8	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки (ГОСТ 8717.0-84*)	7,35	1230		9041				
	м								
806 Е8-3-2									
	Устройство щебеночного основания под отмостку	0,41	1840,27	100,89	755	41	79	0,85	–
	м3 основания								
			123,75	38,25	51	16	118	0,18	–
808 Е11-19-4									
	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины асфальтобетонных покрытий, на толщину 30 мм	0,8	60,72	3,11	49	2	4	0,0201	–
	м2 покрытия								
			2,97	1,17	2	1	123	0,0057	–
809 Е6-1-1	Устройство бетонной отмостки толщ. 50 мм (бетон кл. В15)	0,165	6199,03	66,01	1023	11	38	1,35	–
	м3								
			195,75	24,93	32	4	105	0,1218	–
	Всего прямые затраты				**2128767**	**38772**			**2217**
					377614	**13632**			**136**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				1712376				
	Накладные расходы, тенге				440786				
	- заработная плата, тенге				66118				
	- трудоемкость, чел-ч				220				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				154173				
	Всего				**2723726**				

Временные здания и сооружения (1,8 %)	49027
- сметная заработная плата, тенге	6913
- нормативная трудоемкость, чел-ч	39
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	67101
- сметная заработная плата, тенге	30866
- нормативная трудоемкость, чел-ч	188
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	27728
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	11091
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**2878673**
понижающий коэффициент к=0,9961537534	**2867601**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)	**7848624**
- материалы, тенге	4668747
- сметная заработная плата, тенге	1455833
- нормативная трудоемкость, чел-ч	2800
Налог (2 %)	156972
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**8005596**
НДС (12 %)	960672
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**8966268**

Заказчик:

Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

_____ **А.К. Ажмурат**

Руководитель отдела капитального строительства

_____ **А.Т. Мушкенов**

Руководитель технического отдела ПГС

_____ **А.К. Омаров**

Главный специалист технического отдела ПГС

_____ **С.Е. Музафар**

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ **Т.Ж. Досанов**

Технический надзор

Директор ТОО "Бестау-С"

_____ **С.К. Мусин**

Эксперт технического надзора

_____ **Т.М. Омаров**

Подрядчик:

Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ **Н.К. Темирбулатов**

Авторский надзор:
Директор ТОО „Концерн АЙ-СУ"
Батырбеков Е.К.
Инженер авторского надзора:
Сулейменов Е.К.

расчеты соответствуют под
расчеты соответствуют

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области" Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Наименование стройки: Строительство областного онкологического диспансера на 200 коек с поликлиникой на 100 посещений в смену в г.Павлодаре

Наименование объекта: Операционно-реанимационный блок

Договор № 95/17 от 21.04.2017г., доп.согл. №1 от 04.07.2017г., доп.согл. №2 от 21.08.2017г., доп.согл. №3 от 23.10.17г., доп.согл. №4 от 5.12.17г., доп.согл. №5 от 25.12.17г., доп.согл. №6 от 9.01.18г., доп.согл. №7 от 7.02.18г., доп.согл. №8 от 3.08.18г.

Акт №282 от 22.10.2018г.

приемки выполненных работ за октябрь 2018г.

(локальная смета 2-3-1)

Общестроительные работы

раздел. сп.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 2 Фундаменты									
53	Е8-4-2	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой стен, фундаментов	170,63	461,77	7,14	78792	1218	4989	0,143	24
		м2 поверхности		22,1	2,68	3771	457	118	0,0131	2
	Раздел 3 Стены									
	3.1 Наружные стены									
91	Е8-20-5	Кладка наружных и внутренних кирпичных стен с теплоизоляционными плитами общей толщиной 380 мм при высоте этажа до 4 м	83,09	1628,33	372,83	135298	30978	126848	7,12	592
		м3 кладки		1154,25	139,5	95907	11591	118	0,68	57
92	Е8-20-6	Кладка наружных и внутренних кирпичных стен с теплоизоляционными плитами общей толщиной 380 мм при высоте этажа свыше 4 м	64,04	1541,74	304,24	98733	19484	94535	7,01	449
		м3 кладки		1136,25	114,75	72765	7349	118	0,56	36
93	99-1-1(пл)Пр	Кирпич силикатный утолщенный, 250х120х88 мм: М-150/35	45656	16,77		765651				
		шт								

94 30-2-6	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75	33,1	6870		227397				
	м3								
98 Е8-7-6	Облицовка наружных стен керамическим кирпичом при высоте этажа свыше 4 м	387,192	183,98	34,37	71236	13308	68382	0,925	358
	м2 перегородок (за вычетом проемов)		136,8	12,87	52968	4983	118	0,0629	24
99 30-6-33	Кирпич керамический пустотелый утолщенный лицевой (ГОСТ 530-95), 250 мм х 120 мм х 88 мм : М-100	15,02304	19500		292949				
	1000шт								
100 30-2-6	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75	7,97	6870		54754				
	м3								
101 Е8-11-1	Расшивка швов кладки из кирпича т.ч. п.3.2: ктрр1=0,75; кзпр1=0,75;	387,192	29,2	–	11306	–	13341	0,16425	64
	м2 стен (без вычета проемов)		29,2	–	11306	–	118	–	–
102 Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций (С-1, С-5, С-6, С-7, С-8)	0,8	8679,65	422,15	6944	338	7944	56,4	45
	т металлических изделий		8257,5	157,5	6606	126	118	0,77	1
103 4-1-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=4 мм	0,23	50800		11684				
	т								
104 4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,16	41200		6592				
	т								
105 4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,3	65000		19500				
	т								
106 Е8-35-1	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для кладки и облицовки	460	125,15	0,62	57569	285	37497	0,434	200
	м2 вертикальной проекции		68,85	0,23	31671	106	118	0,0011	1
107 Е8-8-1	Кладка столбов из кирпича прямоугольных армированных при высоте этажа до 4 м(кирпичные колонны 2 шт - 0,77х5, 64х4, 9 (h) = 9,96 м3)	3,32	2298,83	367,45	7632	1220	5545	7,46	25
	м3 кладки		1278	137,25	4243	456	118	0,67	2
108 99-1-1(пл)Пр	Кирпич силикатный утолщенный, 250х120х88 мм: М-150/35	971,2328	16,77		16288				

		шт							
109	30-2-6	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75	0,717	6870		4926			
		м3							
	3.2 Внутренние стены толщиной 380 мм								
120	Е8-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м (1 и 3 этаж)	106,7	1032,66	337,41	110185	36002	100283	4,38	467
		м3 кладки							
				670,5	126	71542	13444	118	0,62	66
122	99-1-1(пл)Пр	Кирпич силикатный утолщенный, 250x120x88 мм: М-150/35	31220	16,77		523559			
		шт							
123	30-2-6	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М75	23,05	6870		158354			
		м3							
124	Е8-8-3	Кладка столбов из кирпича прямоугольных неармированных при высоте этажа до 4 м (1 и 3 этаж и цоколь)	6,17	1532,52	365,89	9456	2258	9403	6,66	41
		м3 кладки							
				1154,25	137,25	7122	847	118	0,67	4
126	99-1-1(пл)Пр	Кирпич силикатный утолщенный, 250x120x88 мм: М-150/35	1805	16,77		30270			
		шт							
127	30-2-6	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М75	1,333	6870		9158			
		м3							
128	Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций (С-2, С-3, С-4)	0,3	8679,65	422,15	2604	127	2978	56,4	17
		т металлических изделий							
				8257,5	157,5	2477	47	118	0,77	–
129	4-1-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=4 мм	0,1	50800		5080			
		т							
130	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,09	41200		3708			
		т							
131	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,032	65000		2080			
		т							
132	Е8-12-1	Армирование кладки участков стен с вентиляционными каналами	0,09	8679,65	422,15	781	38	893	56,4	5
		т металлических изделий							
				8257,5	157,5	743	14	118	0,77	–

133	4-1-41	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=5 мм *т*	0,09	29400		2646				
134	Е8-12-1	Армирование кладки участков стен (в местах отв. ОВ 150х150) *т металлических изделий*	0,0483	8679,65	422,15	419	20	480	56,4	3
				8257,5	157,5	399	8	118	0,77	–
135	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм *т*	0,0483	53000		2560				
3.3 Шахта лифта										
136	Е8-6-8	Кладка внутренних стен при высоте этажа свыше 4 м из кирпича *м3 кладки*	35	959,27	286,52	33574	10028	31223	4,24	148
				648	108	22680	3780	118	0,52	18
137	99-1-1(пл)Пр	Кирпич силикатный утолщенный, 250х120х88 мм: М-150/35 *шт*	10238,2	16,77		171695				
138	30-2-6	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М75 *м3*	7,56	6870		51937				
139	Е7-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг (ЗД-1-ЗД-9, ЗД-12-ЗД-16) *т стальных элементов*	0,08	175710,1	1826,1	14057	146	984	42,7	3
				8100	690,75	648	55	140	3,37	–
140	Е7-20-4	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой свыше 20 кг (ЗД-10, ЗД-11) *т стальных элементов*	0,03	172169,94	1216,94	5165	37	269	31,4	1
				5940	459	178	14	140	2,25	–
3.6 Перегородки 1,3 этажа										
152	Е8-7-3	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м на цементно-песчанном растворе М50(армирование 5Вр1; лист АС-18и, прим. п.4) *м2 перегородок (за вычетом проемов)*	209	444,59	34,73	92919	7259	58698	1,43	299
				225	13,01	47025	2719	118	0,0635	13
153	30-7-2	Кирпич и камни силикатные (ГОСТ 379-95), 250х120х65 мм, М-100 (лист АС-18и, прим. п.4) *1000шт*	8,051	9740		78417				
154	30-6-7	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм (в санузлах и душевых; лист АС-18и, прим. п.5))	2,528	17824		45059				

		1000шт							
3.8 Перемычки									
161	Е7-44-10	Укладка перемычек массой до 0,3 т	53	108,41	66,43	5746	3521	3539	0,148	8
		шт сборных конструкций		23,85	23,85	1264	1264	140	0,1051	6
164	30-15-184	Перемычки железобетонные брусковые 8ПБ10-1-п ГОСТ 948-84	8	156		1248				
		шт								
166	30-15-186	Перемычки железобетонные брусковые 8ПБ16-1-п ГОСТ 948-84	18	234		4212				
		шт								
167	30-15-186	Перемычки железобетонные брусковые 8ПБ16-1-п ГОСТ 948-84	10	234		2340				
		шт								
168	30-15-188	Перемычки железобетонные брусковые 8ПБ19-3-п ГОСТ 948-84	17	497		8449				
		шт								
177	Е7-20-4	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой свыше 20 кг	1,1	9469,94	1216,94	10417	1339	9855	31,4	35
		т стальных элементов		5940	459	6534	505	140	2,25	2
178	2-1-260	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	1,1	114900		126390				
		т								
179	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	64	20,35	0,02	1302	1	239	0,0213	1
		м2		4,16	–	266	–	90	–	–
180	Е7-20-1	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок (лист АС-53, прим. п.4)	0,0223	89308,57	2434,57	1992	54	1026	170	4
		т стальных элементов		31950	920,25	712	21	140	4,49	–
3.9 Перемычки шахты лифтов										
181	Е7-44-10	Укладка перемычек массой до 0,3 т	8	108,41	66,43	867	531	535	0,148	1
		шт сборных конструкций		23,85	23,85	191	191	140	0,1051	1
182	30-15-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	0,14	21759		3046				
		м3								
3.10 Опорные подушки										
183	Е7-53-11	Установка опорных плит	12	435,3	24,15	5224	290	3037	1,03	12
		шт сборных конструкций		171,9	8,83	2063	106	140	0,0405	–
184	30-14-3	Опорные подушки ОП-4, ОП-3	0,4	21100		8440				

		м3							
3.11 Прогоны									
185 Е7-44-5	Укладка прогонов массой до 1 т	18	638,19	292,42	11487	5264	10100	1,62	29
	шт сборных конструкций		297	103,75	5346	1868	140	0,4463	8
186 Е7-44-6	Укладка прогонов массой до 2 т	2	920,34	394,75	1841	790	1645	2,44	5
	шт сборных конструкций		447,75	139,72	896	279	140	0,5978	1
187 30-15-32	Прогоны для перекрытий (ГОСТ 24155-80) из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные, длина более 2,5 до 4 м, объем до 1,0 м3	2,44	20200		49288				
	м3								
188 30-15-34	Прогоны для перекрытий (ГОСТ 24155-80) из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные, длина более 4 до 6 м, объем до 1,0 м3	1,2	20500		24600				
	м3								
189 Е7-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,05824	13010,1	1826,1	758	106	717	42,7	2
	т стальных элементов		8100	690,75	472	40	140	3,37	–
190 2-1-257	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций	0,05824	130100		7577				
	т								
Раздел 4 Покрытие и перекрытие									
4.3 Перекрытие на отм. +3,000									
221 Е7-45-5	Укладка панелей перекрытий площадью до 5 м2 с опиранием на две стороны	33	951,48	200,77	31399	6625	17112	1,74	57
	шт сборных конструкций		299,25	71,15	9875	2348	140	0,3052	10
222 Е7-45-6	Укладка панелей перекрытий площадью до 10 м2 с опиранием на две стороны	80	1539,78	373,54	123182	29883	67292	2,66	213
	шт сборных конструкций		465,75	135,07	37260	10806	140	0,6052	48
223 30-17-825	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 60.12-8т СТ РК 949-92	9	12169		109521				
	шт								
224 30-17-1183	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 54.15-8т СТ РК 949-92	26	13292		345592				
	шт								
225 30-17-819	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 54.12-8т СТ РК 949-92	11	10004		110044				
	шт								

226	30-17-801	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 36.12-8т СТ РК 949-92 *шт*	29	7007		203203			
227	30-17-1189	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 60.15-8т СТ РК 949-92 *шт*	12	14227		170724			
228	30-17-2293	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 72.12-8 СТ РК 949-92 *шт*	13	15674		203762			
229	30-17-2279	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 58.12-8 СТ РК 949-92 *шт*	4	10270		41080			
230	30-17-2273	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 52.12-8 СТ РК 949-92 *шт*	4	9125		36500			
231	30-17-2254	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 33.12-8 СТ РК 949-92 *шт*	4	5871		23484			
232	30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см(ПК54.18-8) *м2*	9,72	2940		28577			
233	99-30-17(пл)8	Надбавка к поз. 30-17-8 - 30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделия за вычетом площади отверстий, вырезов *м2*	9,72	45		437			
234	30-17-204	Надбавка на1 м2 площади изделия за вычетом площади отверстий, вырезов, за пролет 5,26-5,55 м и нормативную нагрузку 960-1050 кг/м2 *м2*	9,72	229		2226			
235	Е6-1-1	Заполнение пустот в плитах перекрытия (бетон кл. В7,5) *м3*	4,72	6199,03	66,01	29259	312	1094	1,35	6
				195,75	24,93	924	118	105	0,1218	1
236	Е7-44-10	Укладка перемычек массой до 0,3 т (Пр-1, Пр-2) *шт сборных конструкций*	5	108,41	66,43	542	332	333	0,148	1
				23,85	23,85	119	119	140	0,1051	1
237	30-15-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 *м3*	0,365	21759		7942			

238 Е6-22-9	Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм (МУ-1, МУ-2, МУ-3, МУ-4)	1,47	9798,7	269,2	14404	396	2212	8,21	12
	м3		1332	101,7	1958	149	105	0,4966	1
239 4-1-21	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=6 мм (МУ-1, МУ-2, МУ-3)	0,02262	58600		1326				
	т								
240 4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм (МУ-1, МУ-2, МУ-3)	0,22246	53000		11790				
	т								
241 4-1-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм (МУ-4)	0,00711	53600		381				
	т								
242 4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм (МУ-4)	0,07464	52400		3911				
	т								
243 Е7-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,03918	82810,1	1826,1	3245	72	482	42,7	2
	т стальных элементов		8100	690,75	317	27	140	3,37	–
244 Е6-22-9	Устройство монолитных участков (лист АС-57а)	0,11	9798,7	269,2	1078	30	166	8,21	1
	м3		1332	101,7	147	11	105	0,4966	–
245 4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм (МУ-1, МУ-2, МУ-3)	0,1964	53000		10409				
	т								
246 4-1-21	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=6 мм	0,006	58600		352				
	т								
247 Е13-55-3	Гидроизоляция и обработка бетонных поверхностей, первый слой	1,1661	308,68	97,17	360	113	166	0,6597	1
	м2		122	36,38	142	42	90	0,1777	–
248 Е13-55-4	Гидроизоляция и обработка бетонных поверхностей, последующий слой	1,1661	348,26	97,1	406	113	158	0,6184	1
	м2		113,94	36,36	133	42	90	0,1776	–

249	1-1-6689									
		Смеси сухие гидроизоляционные на цементной основе для ликвидации напорных течей в бетонных, железобетонных и каменных конструкциях-пенетрон	1,404	637		894				
		кг								
	4.4 Монолитная плита ПМ-2 (4 штуки)									
250	Е6-22-5	Устройство ребристых перекрытий на высоте от опорной площади до 6 м	3,04	7025,55	379,21	21358	1153	7216	13	40
		м3		2117,25	143,26	6436	436	105	0,6996	2
251	30-1-7	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	2,233	6489		14490				
		м3								
252	30-1-31	Бетон легкий на пористых заполнителях - керамзитобетон	0,8526	14600		12448				
		м3								
253	4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,08368	68800		5757				
		т								
254	4-1-112	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм	0,04672	72000		3364				
		т								
255	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,02568	69000		1772				
		т								
256	4-1-90									
		Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,04308	41200		1775				
		т								
257	4-1-4									
		Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I диаметром 6 мм	0,01268	55620		705				
		т								
258	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	8	249,47	9,95	1996	80	551	0,356	3
		м2 стяжки		52,2	3,74	418	30	123	0,0182	–
259	Е11-11-2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки, на толщину 30 мм	16	41,49	0,67	664	11	17	0,0044	–
		м2 стяжки		0,63	0,25	10	4	123	0,0012	–
	4.5 Монолитная плита ПМ-3 (2 штуки)									
260	Е6-22-5	Устройство ребристых перекрытий на высоте от опорной площади до 6 м	1,84	7025,55	379,21	12927	698	4368	13	24
		м3		2117,25	143,26	3896	264	105	0,6996	1
261	30-1-7	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	1,4413	6489		9353				
		м3								

262 30-1-31	Бетон легкий на пористых заполнителях - керамзитобетон	0,4263	14600		6224				
	м3								
263 4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,05732	68800		3944				
	т								
264 4-1-112	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм	0,03264	72000		2350				
	т								
265 4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,0174	69000		1201				
	т								
266 4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,02386	41200		983				
	т								
267 4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I диаметром 6 мм	0,00864	55620		481				
	т								
268 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	4	249,47	9,95	998	40	276	0,356	1
	м2 стяжки		52,2	3,74	209	15	123	0,0182	–
269 Е11-11-2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки, на толщину 30 мм	8	41,49	0,67	332	5	9	0,0044	–
	м2 стяжки		0,63	0,25	5	2	123	0,0012	–

Раздел 6 Лестница №1 в осях 1-2

472 Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки (бетон кл. В12,5)	2,1	6690,67	66,01	14050	139	486	1,35	3
	м3		195,75	24,93	411	52	105	0,1218	–
473 Е6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,01233	5239,08	327,33	65	4	26	11,6	–
	т		1890	123,75	23	2	105	0,6	–
474 4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,01233	41200		508				
	т								
475 Е8-22-1	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м	2,09	1844,31	372,83	3855	779	1809	3,72	8
	м3 кладки		594	139,5	1241	292	118	0,68	1

476 30-3-157	Камни стеновые бетонные рядовые, размерами 390x190x188 мм, 2-пустотные марки М100 ГОСТ 6133-99	132	43		5676				
	шт								
477 Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг	0,00074	82810,1	1826,1	61	1	10	42,7	–
	т стальных элементов								
478 Е9-25-1	Монтаж балки Б-1	0,189	8100 5030,5	690,75 2020,02	6 951	1 382	140 473	3,37 14,1	– 3
	т конструкций								
479 2-1-120	Балки из прокатных профилей	0,189	2272,5 101700	502,43	430 19221	95	90	1,79	–
	т								
480 Е9-48-4	Электродуговая сварка покрытий (фермы,балки) при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,189	2452,13	545,76	463	103	210	5,25	1
	т								
481 Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	11,34	1230,75 20,35	– 0,02	233 231	– –	90 42	– 0,0213	– –
	м2								
482 Е6-22-9	Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм	0,4	4,16 9798,7	– 269,2	47 3919	– 108	90 603	– 8,21	– 3
	м3								
483 4-1-115	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=14 мм (Кр-1)	0,00732	1332 64500	101,7	533 472	41	105	0,4966	–
	т								
484 4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,00088	69000		61				
	т								
485 Е7-59-1	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких	12	208,39	12,56	2501	151	3104	1,08	13
	м ступеней								
486 30-21-8	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки (ГОСТ 8717.0-84*)	12	180 1230	4,75	2160 14760	57	140	0,0232	–
	м								
489 Е7-45-5	Укладка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	2	951,48	200,77	1903	402	1037	1,74	3
	шт сборных конструкций								
			299,25	71,15	599	142	140	0,3052	1

490 30-17-795	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 30.12-8т СТ РК 949-92	2	5609		11218				
	шт								
491 Е9-29-1	Монтаж косоуров К-2	0,128	13711,46	5475,86	1755	701	760	28,9	4
	т конструкций								
			5040	1552,87	645	199	90	5,46	1
492 2-1-146	Косоуры	0,128	108500		13888				
	т								
493 Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	7,424	20,35	0,02	151	–	28	0,0213	–
	м2								
			4,16	–	31	–	90	–	–
494 Е9-25-1	Монтаж балки Б-1	0,189	5030,5	2020,02	951	382	473	14,1	3
	т конструкций								
			2272,5	502,43	430	95	90	1,79	–
495 2-1-120	Балки из прокатных профилей	0,189	101700		19221				
	т								
496 Е9-48-4	Электродуговая сварка покрытий (фермы,балки) при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,189	2452,13	545,76	463	103	210	5,25	1
	т								
			1230,75	–	233	–	90	–	–
497 Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	10,962	20,35	0,02	223	–	41	0,0213	–
	м2								
			4,16	–	46	–	90	–	–
498 Е7-59-1	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких	14,4	208,39	12,56	3001	181	3724	1,08	16
	м ступеней								
			180	4,75	2592	68	140	0,0232	–
499 30-21-8	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки (ГОСТ 8717.0-84*)	14,4	1230		17712				
	м								
502 Е7-45-5	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	2	951,48	200,77	1903	402	1037	1,74	3
	шт сборных конструкций								
			299,25	71,15	599	142	140	0,3052	1
503 30-17-795	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 30.12-8т СТ РК 949-92	2	5609		11218				
	шт								
504 Е7-53-11	Установка мелких конструкций (подоконников, сливов, парапетов и др) массой до 0,5 т	1	435,3	24,15	435	24	253	1,03	1
	шт сборных конструкций								
			171,9	8,83	172	9	140	0,0405	–

505 30-21-29	Плиты козырьков из бетона класса В15, сплошные, плоские	0,53	10500		5565				
	м3								
506 Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0107	93997,62	304,24	1006	3	373	198	2
	т								
			33075	114,75	354	1	105	0,56	–

Раздел 13 Разные работы

13.4 Световой приямок СП-1 (4 штуки)

954 Е8-3-2	Устройство щебеночного основания	0,76	1840,27	100,89	1399	77	145	0,85	1
	м3 основания								
			123,75	38,25	94	29	118	0,18	–
955 Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,76	7010,95	66,01	5328	50	176	1,35	1
	м3								
			195,75	24,93	149	19	105	0,1218	–
956 Е6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,02344	5239,08	327,33	123	8	49	11,6	–
	т								
			1890	123,75	44	3	105	0,6	–
957 4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,02344	41200		966				
	т								
958 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (35 мм)	7,6	249,47	9,95	1896	76	523	0,356	3
	м2 стяжки								
			52,2	3,74	397	28	123	0,0182	–
959 Е11-11-2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	22,8	41,49	0,67	946	15	25	0,0044	–
	м2 стяжки								
			0,63	0,25	14	6	123	0,0012	–
960 Е7-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	16	361,29	172,69	5781	2763	3056	0,476	8
	шт сборных конструкций								
			76,28	60,21	1220	963	140	0,2371	4
961 30-3-13	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона М-100	2,336	6798		15880				
	м3								
962 Е8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	9,36	245,44	3,82	2297	36	428	0,212	2
	м2 поверхности								
			37,35	1,44	350	13	118	0,007	–
963 Е6-19-1	Устройство поясов в опалубке	0,56	9736,89	316,01	5453	177	875	8,25	5
	м3								
			1368	119,39	766	67	105	0,583	–

964 Е6-11-8									
	Установка закладных деталей весом до 20 кг (ЗД-1)	0,04736	70437,87	304,24	3336	14	486	58	3
	т								
			9675	114,75	458	5	105	0,56	–
969 Е22-8-1	Устройство дренажной трубы диам. 50 мм	0,006	62566,88	6788,5	375	41	376	253	2
	км трубопровода								
			45675	2565	274	15	130	12,52	–
970 8-6-11									
	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*), черные легкие, 50х3 мм	6	295		1770				
	м								
971 Е23-1-2	Устройство щебеночного основания под трубопроводы	0,08	1693,7	152,52	135	12	22	1,02	–
	м3 основания								
			153,68	57,15	12	5	130	0,279	–
13.9 Крыльцо №1									
999 Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	18	74,9	2,62	1348	47	255	0,0681	1
	м2 площади уплотнения								
			10,51	0,99	189	18	123	0,0048	–
1000 Е7-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	8	361,29	172,69	2890	1382	1529	0,476	4
	шт сборных конструкций								
			76,28	60,21	610	482	140	0,2371	2
1001 Е7-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	4	513,72	243,37	2055	973	1075	0,668	3
	шт сборных конструкций								
			106,88	85,08	428	340	140	0,3375	1
1002 Е7-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	7	785,88	389,08	5501	2724	2849	0,937	7
	шт сборных конструкций								
			153,9	136,92	1077	958	140	0,5542	4
1003 30-3-511	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 24.4.6-Т ГОСТ 13579-78	7	3676		25732				
	шт								
1004 30-3-501	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 12.4.6-Т ГОСТ 13579-78	4	1849		7396				
	шт								
1005 30-3-491	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 9.4.6-Т ГОСТ 13579-78	4	1747		6988				
	шт								
1006 30-3-13									
	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	0,508	6798		3453				
	м3								

1007 Е6-1-20									
	Устройство монолитных заделок (бетон кл. В7,5)	0,7	7151,49	311,32	5006	218	411	2,82	2
	м3								
			441	117,61	309	82	105	0,5744	–
1008 Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,01602	72779,65	422,15	1166	7	159	56,4	1
	т металлических изделий								
			8257,5	157,5	132	3	118	0,77	–
1009 4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,01602	52400		839				
	т								
1010 Е8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	16,585	245,44	3,82	4071	63	759	0,212	4
	м2 поверхности								
			37,35	1,44	619	24	118	0,007	–
1011 Е8-6-1	Кладка стен наружных простых из керамического кирпича М100 при высоте этажа до 4 м (на высоту 0,2 м)	0,572	7846,96	335,84	4488	192	557	4,54	3
	м3 кладки								
			699,75	126	400	72	118	0,61	–
1012 30-2-12	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый М-50	0,13728	7820		1074				
	м3								
1013 Е6-1-1									
	Устройство бетонной подготовки (бетон кл. В12,5)	0,28	6690,67	66,01	1873	18	65	1,35	–
	м3								
			195,75	24,93	55	7	105	0,1218	–
1014 Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки (бетон кл. В15)	0,93	7010,95	66,01	6520	61	215	1,35	1
	м3								
			195,75	24,93	182	23	105	0,1218	–
1015 Е6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,05549	5239,08	327,33	291	18	118	11,6	1
	т								
			1890	123,75	105	7	105	0,6	–
1016 4-1-90									
	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,05549	41200		2286				
	т								
1017 Е7-59-1	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных гладких ступеней	9,45	208,39	12,56	1969	119	2444	1,08	10
	м ступеней								
			180	4,75	1701	45	140	0,0232	–
1018 30-21-8	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки (ГОСТ 8717.0-84*)	9,45	1230		11624				

		м							
1019 Е11-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм (бетон кл. В20-пандус)	7,33	308,77	14,76	2263	108	523	0,361	3
	м2 покрытия		52,43	5,54	384	41	123	0,027	–
13.10 Крыльцо №2									
1035 Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	9	74,9	2,62	674	24	128	0,0681	1
	м2 площади уплотнения		10,51	0,99	95	9	123	0,0048	–
1036 Е7-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	12	361,29	172,69	4335	2072	2293	0,476	6
	шт сборных конструкций		76,28	60,21	915	723	140	0,2371	3
1037 Е7-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	1	513,72	243,37	514	243	269	0,668	1
	шт сборных конструкций		106,88	85,08	107	85	140	0,3375	–
1038 Е7-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	3	785,88	389,08	2358	1167	1222	0,937	3
	шт сборных конструкций		153,9	136,92	462	411	140	0,5542	2
1039 30-3-511	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 24.4.6-Т ГОСТ 13579-78	3	3676		11028				
	шт								
1040 30-3-501	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 12.4.6-Т ГОСТ 13579-78	1	1849		1849				
	шт								
1041 30-3-491	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 9.4.6-Т ГОСТ 13579-78	8	1747		13976				
	шт								
1042 30-3-13	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	0,508	6798		3453				
	м3								
1043 Е6-1-20	Устройство монолитных заделок (бетон кл. В7,5)	0,22	7151,49	311,32	1573	68	129	2,82	1
	м3		441	117,61	97	26	105	0,5744	–
1044 Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,00801	72779,65	422,15	583	3	79	56,4	–
	т металлических изделий		8257,5	157,5	66	1	118	0,77	–
1045 4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,00801	52400		420				
	т								

1046 Е8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	11,78	245,44	3,82	2891	45	539	0,212	2
	м2 поверхности		37,35	1,44	440	17	118	0,007	–
1047 Е8-6-1	Кладка стен наружных простых из керамического кирпича М100 при высоте этажа до 4 м (на высоту 0,2 м)	0,496	7846,96	335,84	3892	167	483	4,54	2
	м3 кладки		699,75	126	347	62	118	0,61	–
1048 30-2-12	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый М-50	0,11904	7820		931				
	м3								
1049 Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки (бетон кл. В12,5)	0,6	6690,67	66,01	4014	40	139	1,35	1
	м3		195,75	24,93	117	15	105	0,1218	–
1050 Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки (бетон кл. В15)	0,16	7010,95	66,01	1122	11	37	1,35	–
	м3		195,75	24,93	31	4	105	0,1218	–
1051 Е6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,02775	5239,08	327,33	145	9	58	11,6	–
	т		1890	123,75	52	3	105	0,6	–
1052 4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,02775	41200		1143				
	т								
1053 Е7-59-1	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных гладких ступеней	10,8	208,39	12,56	2251	136	2793	1,08	12
	м ступеней		180	4,75	1944	51	140	0,0232	–
1054 30-21-8	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки (ГОСТ 8717.0-84*)	10,8	1230		13284				
	м								
13.11 Крыльцо №3									
1072 Е7-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	10	361,29	172,69	3613	1727	1911	0,476	5
	шт сборных конструкций		76,28	60,21	763	602	140	0,2371	2
1073 Е7-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	10	513,72	243,37	5137	2434	2688	0,668	7
	шт сборных конструкций		106,88	85,08	1069	851	140	0,3375	3
1074 Е7-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	22	785,88	389,08	17289	8560	6957	0,937	21
	шт сборных конструкций		153,9	136,92	3386	3012	140	0,5542	12

1075 30-3-511	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 24.4.6-Т ГОСТ 13579-78	22	3676		80872				
	шт								
1076 30-3-501	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 12.4.6-Т ГОСТ 13579-78	10	1849		18490				
	шт								
1077 30-3-491	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 9.4.6-Т ГОСТ 13579-78	4	1747		6988				
	шт								
1078 30-3-13	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	0,762	6798		5180				
	м3								
1079 Е6-1-20	Устройство монолитных заделок (бетон кл. В7,5)	2,82	7151,49	311,32	20167	878	1655	2,82	8
	м3								
			441	117,61	1244	332	105	0,5744	2
1080 Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,01602	72779,65	422,15	1166	7	159	56,4	1
	т металлических изделий								
			8257,5	157,5	132	3	118	0,77	–
1081 4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,01602	52400		839				
	т								
1082 Е8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	40,42	245,44	3,82	9921	154	1850	0,212	9
	м2 поверхности								
			37,35	1,44	1510	58	118	0,007	–
1083 Е1-166-1	Насыпь грунта вручную с послойным уплотнением	17,25	122,18	–	2108	–	2382	0,885	15
	м3 грунта								
			122,18	–	2108	–	113	–	–
1084 Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	22,92	74,9	2,62	1717	60	325	0,0681	2
	м2 площади уплотнения								
			10,51	0,99	241	23	123	0,0048	–
1085 Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки (бетон кл. В15)	6,17	7010,95	66,01	43258	407	1430	1,35	8
	м3								
			195,75	24,93	1208	154	105	0,1218	1
1086 Е6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,15168	5239,08	327,33	795	50	321	11,6	2
	т								
			1890	123,75	287	19	105	0,6	–

1087 4-1-90									
	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,15168	41200		6249				
	т								
1088 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (раствор М50, лист АС-85, разрез 1-1)	24,46	217,85	9,95	5329	243	1683	0,356	9
	м2 стяжки								
			52,2	3,74	1277	91	123	0,0182	–
1089 Е7-59-1	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных гладких ступеней	12	208,39	12,56	2501	151	3104	1,08	13
	м ступеней								
			180	4,75	2160	57	140	0,0232	–
1090 30-21-8	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки (ГОСТ 8717.0-84*)	12	1230		14760				
	м								
13.12 Отмостка									
1099 Е8-3-2									
	Устройство щебеночного основания под отмостку	10,842	1840,27	100,89	19952	1094	2073	0,85	9
	м3 основания								
			123,75	38,25	1342	415	118	0,18	2
1100 Е6-1-1	Устройство бетонной отмостки (бетон кл. В7,5)	8,6736	6199,03	66,01	53768	573	2010	1,35	12
	м3								
			195,75	24,93	1698	216	105	0,1218	1
	Всего прямые затраты				**5807770**	**207892**			**3479**
					555496	**76374**			**349**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				5044392				
	Накладные расходы, тенге				766973				
	- заработная плата, тенге				115046				
	- трудоемкость, чел-ч				383				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				394485				
	Всего				**6969228**				
	Временные здания и сооружения (1,8 %)				125446				
	- сметная заработная плата, тенге				17688				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				100				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)				171691				
	- сметная заработная плата, тенге				78978				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				481				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				70947				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				28379				

Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**7365691**
понижающий коэффициент к=0,9961537534	**7337361**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)	**20082356**
- материалы, тенге	13753398
- сметная заработная плата, тенге	2570813
- нормативная трудоемкость, чел-ч	4792
Налог (2 %)	401647
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**20484003**
НДС (12 %)	2458080
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**22942083**

Заказчик:

Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

_____ **А.К. Ажмурат**

Руководитель отдела капитального строительства

_____ **А.Т. Мушкенов**

Руководитель технического отдела ПГС

_____ **А.К. Омаров**

Главный специалист технического отдела ПГС

_____ **С.Е. Музафар**

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ **Т.Ж. Досанов**

Технический надзор

Директор ТОО "Бестау-С"

_____ **С.К. Мусин**

Эксперт технического надзора

_____ **Т.М. Омаров**

Подрядчик:

Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ **Н.К. Темирбулатов**

Авторский надзор:
Директор ТОО „Концерн АЙ-СУ"
Батырбеков Е.К.
Эксперт авторского надзора:
Сулейменов Е.К.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Наименование стройки: Строительство областного онкологического диспансера на 200 коек с поликлиникой на 100 посещений в смену в г.Павлодаре

Наименование объекта: Радиологический корпус

Договор № 95/17 от 21.04.2017г., доп.согл. №1 от 04.07.2017г., доп.согл. №2 от 21.08.2017г., доп.согл. №3 от 23.10.17г., доп.согл. №4 от 5.12.17г., доп.согл. №5 от 25.12.17г., доп.согл. №6 от 9.01.18г., доп.согл. №7 от 7.02.18г., доп.согл. №8 от 3.08.18г.

Акт №283 от 22.10.2018г.

приемки выполненных работ за октябрь 2018г.

(локальная смета 2-4-1)

Общестроительные работы

Разн. есть

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 3 Стены								
		3.5 =Перемычки =								
208	Е26-30-1	Утепление изделиями из волокнистых и зернистых материалов (узлы А и Б)	-7,95	6465,97	378,22	-51404	-3007	-29479	20,04	-159
		м3 изоляции		3566,25	141,75	-28352	-1127	100	0,69	-5
209	1-3-181	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка OL-E жесткие	-7,95	14600		-116070				
		м3								
210	Е26-24-18	Обертывание полиэтиленовой пленкой плит теплоизоляционных (узлы А и Б)	-405,6	647,93	–	-262800	–	-12594	0,193	-78
		м трубопровода		31,05	–	-12594	–	100	–	–
211	1-1-507	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм	-0,05678	30400		-1726				
		1000м2								
		Раздел 7 Кровля								
583	Е10-3-5	Устройство доски подшивной и лобовые доски	-156	799,25	7,54	-124683	-1176	-40717	1,43	-223
		м2 развернутой поверхности карнизов								

				214,65	2,86	-33485	-446	120	0,0139	-2
584	Е10-3-5	Устройство доски 250х450, 250х700	-96,8	799,25	7,54	-77367	-730	-25266	1,43	-138
		м2 развернутой поверхности карнизов		214,65	2,86	-20778	-277	120	0,0139	-1
590	1-1-7594	Пленка антиконденсатная TYVEK	2004,2	72		144302				
		м2								
595	1-1-3059	Планка плоского конька для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80	19	343		6517				
		м								
596	1-1-3062	Заглушка плоского конька простая для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80	2	97		194				
		шт								
597	Е10-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю,	1822	20,48	0,91	37315	1658	10975	0,029	53
		м2 обработанной поверхности		4,68	0,34	8527	619	120	0,00168	3
600	1-1-866	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,8 мм ГОСТ 14918-80	137,28	72		9884				
		кг								
601	Е9-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,196	13711,46	5475,86	2687	1073	1163	28,9	6
		т конструкций		5040	1552,87	988	304	90	5,46	1
7.4 = Система водостока =										
631	Е12-7-7	Устройство кровель различных типов , Устройство наружного водостока при покрытии кровли металлочерепицей	116	210,03	7,39	24363	857	25850	1,16	135
		м трубы		184,5	2,77	21402	321	119	0,015	2
632	99-1-1(пл)	Желоб водосточный (п/л компания "Алма Профиль"	232	226,22		52483				
		м								
633	99-1-2(пл)	Замок для желоба (п/л компания "Алма Профиль"	58	246,79		14314				
		шт								
634	99-1-1(пл)	Угловой стык внешний (п/л компания "Алма Профиль")	15	360,69		5410				
		м								
635	99-1-2(пл)	Угловой стык внутренний (п/л компания "Алма Профиль")	6	360,69		2164				
		шт								
636	99-1-1(пл)	Опорный крюк (п/л компания "Алма Профиль")	199	221,47		44073				
		м								

637	99-1-2(пл)	Водосточная труба (п/л компания "Алма Профиль")	116	300,57		34866				
		шт								
638	99-1-1(пл)	Воротник (воронка) (п/л компания "Алма Профиль")	16	300,57		4809				
		м								
639	99-1-2(пл)	Колено (п/л компания "Алма Профиль")	48	197,74		9492				
		шт								
640	99-1-2(пл)	Хомут (п/л компания "Алма Профиль")	22	139,21		3063				
		шт								
	7.5 = Выход на чердак =									
643	1-3-99	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем марки 75	0,04	5089		204				
		м3								
645	2-1-267	Стремянка СТ-34	0,061	133700		8156				
		т								
	Раздел 11 Полы									
	11.5 = Тип 4 =									
784	4-1-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=3 мм	0,16493	64100		10572				
		т								
	Раздел 12 Внутренняя отделка									
	12.4 = Стены =									
951	1-1-2189	Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм	350	184		64400				
		м2								
952	E15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 2 мм	-750	77,28	3,43	-57960	-2573	-59095	0,4552	-341
		м2 оштукатуриваемой поверхности		73,73	1,31	-55298	-983	105	0,0063	-5
953	30-2-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе к=0,97	-727,5	31		-22553				
		кг								
954	30-2-56	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе к=0,97	-727,5	37		-26918				
		кг								

957	Е15-73-2	Вычитается позиция Оштукатуривание реннтгенозащитным раствором при увеличения толщины грунта на каждые 10мм на толщ 20ммК=-1,000;	-209,2	45,23	18,29	-9462	-3826	-8468	0,14	-29
		м2 оштукатуриваемой поверхности		25,2	13,35	-5272	-2793	105	0,0691	-14
958	30-2-29	Раствор готовый отделочный тяжелый цементно-известковый 1:1:6	4,27	9160		39113				
		м3								
959	30-1-55	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение барийсодержащего цемента	4,27	561		2395				
		м3								
961	30-2-29	Раствор готовый отделочный тяжелый цементно-известковый 1:1:6	8,482	9160		77695				
		м3								
962	30-1-55	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение барийсодержащего цемента	8,482	561		4758				
		м3								
963	Е15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 2 мм	-277,2	77,28	3,43	-21422	-951	-21841	0,4552	-126
		м2 оштукатуриваемой поверхности		73,73	1,31	-20438	-363	105	0,0063	-2
964	30-2-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	-268,884	31		-8335				
		кг								
965	30-2-56	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе	-268,884	37		-9949				
		кг								
968	Е15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 2 мм	-1060,41	77,28	3,43	-81948	-3637	-83552	0,4552	-483
		м2 оштукатуриваемой поверхности		73,73	1,31	-78184	-1389	105	0,0063	-7
969	30-2-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе к=0,97	-1028,5977	31		-31887				
		кг								
970	30-2-56	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе к=0,97	-1028,5977	37		-38058				
		кг								

Раздел 13 Наружная отделка

1040 Е15-40-2	Устройство наружных оконных отливов из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной ~~250~~ мм 200 мм	-60	435,9	2,02	-26154	-121	-4051	0,3925	-24
	м		64,13	0,17	-3848	-10	105	0,0013	–
1041 Е15-38-1	Облицовка стен фасадов зданий искусственными плитами на металлическом каркасе	-200	3142,91	3,99	-628582	-798	-98358	2,7	-540
	м2 поверхности облицовки		467,15	1,22	-93430	-244	105	0,0046	-1
	Всего прямые затраты				**-994049**	**-13231**			**-1947**
					-320762	**-6388**			**-31**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				-660058				
	Накладные расходы, тенге				-345433				
	- заработная плата, тенге				-51815				
	- трудоемкость, чел-ч				-173				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				-80369				
	Всего				**-1419851**				
	Временные здания и сооружения (1,8 %)				-25557				
	- сметная заработная плата, тенге				-3604				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				-20				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)				-34979				
	- сметная заработная плата, тенге				-16090				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				-98				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				-14454				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				-5782				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**-1500623**				
	понижающий коэффициент к=0,9961537534				**-1494851**				
	Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)				**-4091408**				
	- материалы, тенге				-1799630				
	- сметная заработная плата, тенге				-1142106				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				-2269				
	Налог (2 %)				-81828				
	Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**-4173236**				

НДС (12 %) -500788

Всего по акту с учетом НДС (12 %) -4674024

Заказчик:

Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

_____ А.К. Ажмурат

Руководитель отдела капитального строительства

_____ А.Т. Мушкенов

Руководитель технического отдела ПГС

_____ А.К. Омаров

расценки соответствуют пов.

Главный специалист технического отдела ПГС

_____ С.Е. Музафар

расценки соответствуют

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ Т.Ж. Досанов

Технический надзор

Директор ТОО "Бестау-С"

_____ С.К. Мусин

Эксперт технического надзора

_____ Т.М. Омаров

Подрядчик:

Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ Н.К. Темирбулатов

Авторский надзор

Директор ТОО „Концерн - АЙ-СУ"

Батырбеков Е.К.

Эксперт авторского надзора

Е. Сулейменов.

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области" Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Наименование стройки: Строительство областного онкологического диспансера на 200 коек с поликлиникой на 100 посещений в смену в г.Павлодаре

Наименование объекта: Галерея № 2

Договор № 95/17 от 21.04.2017г., доп.согл. №1 от 04.07.2017г., доп.согл. №2 от 21.08.2017г., доп.согл. №3 от 23.10.17г., доп.согл. №4 от 5.12.17г., доп.согл. №5 от 25.12.17г., доп.согл. №6 от 9.01.18г., доп.согл. №7 от 7.02.18г., доп.согл. №8 от 3.08.18г.

Акт №284 от 22.10.2018г.

приемки выполненных работ за октябрь 2018г.

(локальная смета 2-10-1)

Общестроительные работы

расш. есть.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 5 Стены									
55	Е8-6-1	Кладка простых наружных стен при высоте этажа до 4 м из кирпича	25,41	1073,84	335,84	27286	8534	24760	4,54	115
		м3 кладки		699,75	126	17781	3202	118	0,61	16
56	99-1-1(пл)ТО	Кирпич силикатный утолщенный, 250х120х88 мм: М-100/15	7434,966	16,14		120000				
		шт								
57	30-2-6	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75	5,48856	6870		37706				
		м3								
61	Е8-7-3	Облицовка наружных стен керамическим кирпичом (с армированием) при высоте этажа до 4 м	66,87	272,54	34,73	18225	2322	18781	1,43	96
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		225	13,01	15046	870	118	0,0635	4
62	30-6-24	Кирпич и камни керамические лицевые (ГОСТ 530-2007), получаемые методом отбора, М-100	2,59509	20600		53459				
		1000шт								
63	30-2-6	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75	1,38421	6870		9510				

		м3							
64 4-1-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=4 мм	0,02	50800		1016				
		т							
65 4-1-39	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=3 мм	0,005	42800		214				
		т							
66 Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций (гибкие связи)	0,036	8679,65	422,15	312	15	358	56,4	2
	т металлических изделий		8257,5	157,5	297	6	118	0,77	–
67 4-1-4	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм	0,036	55620		2002				
		т							
68 Е7-20-4	Установка монтажных изделий массой свыше 20 кг (крепление кладки)	0,7524	172169,94	1216,94	129541	916	6740	31,4	24
	т стальных элементов		5940	459	4469	345	140	2,25	2
69 Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг	0,0939	175710,1	1826,1	16499	171	1156	42,7	4
	т стальных элементов		8100	690,75	761	65	140	3,37	–
70 Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	24,5427	21,8	0,05	535	1	129	0,0295	1
	м2		5,81	0,02	143	–	90	0,0001	–
71 Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	49,0854	20,35	0,02	999	1	184	0,0213	1
	м2		4,16	–	204	–	90	–	–
72 Е8-11-1	Расшивка швов кладки из кирпича т.ч. п.3.2: ктрр1=0,75; кзпр1=0,75;	66,87	29,2	–	1953	–	2305	0,16425	11
	м2 стен (без вычета проемов)		29,2	–	1953	–	118	–	–
73 Е8-35-1	Установка и разборка наружных инвентарных трубчатых лесов высотой до 16 м для кладки и облицовки	123,56	125,15	0,62	15464	77	10071	0,434	54
	м2 вертикальной проекции		68,85	0,23	8507	28	118	0,0011	–
74 Е8-15-1	Кладка парапета из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом при высоте этажа до 4 м	8,44	1377,93	305,8	11630	2581	11494	6,41	54
	м3 кладки		1039,5	114,75	8773	968	118	0,56	5
75 99-1-1(пл)ТО	Кирпич силикатный утолщенный, 250x120x88 мм: М-100/15	1364,748	16,14		22027				

		шт							
76	30-6-24	Кирпич и камни керамические лицевые (ГОСТ 530-2007), получаемые методом отбора, М-100	1,13729	20600		23428			
		1000шт							
77	30-2-13	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый М-75	1,74708	8180		14291			
		м3							
78	Е8-6-1	Кладка детали устройства карниза (на растворе М50 на фасаде)	0,975	1073,84	335,84	1047	327	950	4,54	4
		м3 кладки							
				699,75	126	682	123	118	0,61	1
79	99-1-1(пл)ТО	Кирпич силикатный утолщенный, 250х120х88 мм: М-100/15	285,285	16,14		4605			
		шт							
80	30-2-5	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50	0,2106	6330		1333			
		м3							
	5.1 Перемычки								
81	Е7-44-10	Укладка перемычек массой до 0,3 т	14	108,41	66,43	1518	930	935	0,148	2
		шт сборных конструкций							
				23,85	23,85	334	334	140	0,1051	1
82	30-15-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	1,015	21759		22085			
		м3							
83	Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг (уголок, скоба,полоса)	0,265	175710,1	1826,1	46563	484	3262	42,7	11
		т стальных элементов							
				8100	690,75	2147	183	140	3,37	1
84	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	7,685	21,8	0,05	168	–	41	0,0295	–
		м2							
				5,81	0,02	45	–	90	0,0001	–
85	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	15,37	20,35	0,02	313	–	58	0,0213	–
		м2							
				4,16	–	64	–	90	–	–
	Раздел 6 Покрытие и перекрытие								
86	Е7-45-6	Укладка панелей перекрытий площадью до 10 м2 с опиранием на две стороны	16	1539,78	373,54	24636	5977	13458	2,66	43
		шт сборных конструкций							
				465,75	135,07	7452	2161	140	0,6052	10
87	30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	98,235	2940		288811			

		м2							
88	99-30-17(пл)-								
	Надбавка к поз. 30-17-8 - 30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов	98,235	45		4421				
		м2							
89	Е6-1-1	Заполнение пустот в плитах перекрытия (бетон кл. В15)	0,21	7010,95	66,01	1472	14	48	1,35	–
		м3		195,75	24,93	41	5	105	0,1218	–
90	Е6-11-2	Установка анкерных болтов длиной более 1 м в готовые гнезда с заделкой (А-1)	0,0065	37051,29	477,54	241	3	233	207	1
		т		33975	180	221	1	105	0,88	–
91	Е6-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой (А-2)	0,0038	52657,31	536,06	200	2	190	289	1
		т		47475	202,5	180	1	105	0,99	–
92	4-1-6									
	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I диаметром 10 мм	0,0103	50642		522				
		т							
93	Е9-18-1	Монтаж балок на отметке до 25 м массой до 1 т	0,4432	7285,83	3593,45	3229	1593	1338	14,3	6
		т конструкций		2385	971,06	1057	430	90	3,51	2
94	1-1-908									
	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной, № 16-40	0,4432	69700		30891				
		т							
95	Е6-22-3	Устройство перекрытий на высоте от опорной площади до 6 м	2,94	9819,45	210,67	28869	619	3059	5,75	17
		м3		911,25	79,58	2679	234	105	0,3887	1
96	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,15924	67700		10781				
		т								
97	4-1-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 мм	0,3438	61200		21041				
		т								
98	Е6-18-9	Устройство опорной подушки ОП-1	0,145	14129,73	367,51	2049	53	356	13,1	2
		м3		2202,75	138,83	319	20	105	0,678	–
99	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,0309	67700		2092				

		т							
100 4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,0016	53000		85				
		т							

Раздел 7 Кровля

101 Е12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	53,1	103,08	0,99	5474	53	756	0,0694	4
	м2 изолируемой поверхности		11,59	0,38	615	20	119	0,0018	–
102 Е12-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты на битумной мастике в один слой	53,1	189,45	4,72	10060	251	4592	0,403	21
	м2 утепляемого покрытия		70,88	1,78	3764	95	119	0,0086	–
103 1-3-95	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на битумном связующем, марка 150	8,2	7530		61746				
	м3								
104 Е12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм (30 мм)	53,1	184,24	15,94	9783	846	2566	0,243	13
	м2 стяжки		34,65	5,96	1840	316	119	0,0291	2
105 Е12-17-2	Добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжек К=15,000	796,5	7,26	0,14	5783	112	152	0,0009	1
	м2 стяжки		0,11	0,05	88	40	119	0,0003	–
106 Е6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,09257	5239,08	327,33	485	30	195	11,6	1
	т		1890	123,75	175	11	105	0,6	–
107 4-1-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=3 мм	0,09257	64100		5934				
	т								
108 Е12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой (дополнительный слой по периметру здания)	35	103,08	0,99	3608	35	499	0,0694	2
	м2 изолируемой поверхности		11,59	0,38	406	13	119	0,0018	–
109 Е10-14-1	Установка стропил (кобылка, маузрлат, стропила)	0,904	23741,72	334,28	21463	302	3822	22,1	20
	м3 древесины в конструкции		3397,5	126	3071	114	120	0,62	1
110 Е10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев (брусок, коньковый брус, затяжка, опорный брусок, пробки)	0,518	22951,16	316,57	11889	164	2243	22,5	12

	м3 древесины в конструкции								
			3487,5	119,25	1807	62	120	0,58	–
111 Е10-3-5	Устройство доски 100х50, длиной 61,2 м.п.	6,12	799,25	7,54	4891	46	1598	1,43	9
	м2 развернутой поверхности карнизов								
			214,65	2,86	1314	18	120	0,0139	–
112 Е10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	0,904	573,75	28,11	519	25	146	0,78	1
	м3 древесины в конструкции								
			123,75	10,58	112	10	120	0,052	–
113 Е10-51-2	Огнезащита деревянных конструкций каркасов	0,824	1862,35	14,17	1535	12	305	1,88	2
	м3 древесины в конструкции								
			303,75	5,4	250	4	120	0,026	–
114 Е8-4-3									
	Прокладка толя в местах соприкосновения стропильной крыши с кирпичной кладкой в 2 слоя	3,05	741,41	11,21	2261	34	129	0,201	1
	м2 поверхности								
			31,5	4,21	96	13	118	0,0205	–
115 4-1-9									
	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82	0,0096	49131		472				
	т								
116 Е7-20-3	Установка стальных накладок массой до 20 кг (МС-1, кронштейн, накладка)	0,2106	175710,1	1826,1	37005	385	2591	42,7	9
	т стальных элементов								
			8100	690,75	1706	145	140	3,37	1
117 1-1-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,0215	149300		3210				
	т								
118 Е12-15-3	Устройство пленки (под металлочерепицу)	86	12,58	0,99	1082	85	1226	0,0694	6
	м2 изолируемой поверхности								
			11,59	0,38	997	33	119	0,0018	–
119 1-1-7594	Пленка антиконденсатная TYVEK	94,6	72		6811				
	м2								
120 Е58-14-4	Устройство контробрешетки	9,8	129,81	1,27	1272	12	295	0,1689	2
	м2								
			25,09	0,2	246	2	119	0,0026	–
121 Е10-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю	9,8	20,49	0,91	201	9	59	0,029	–
	м2 обработанной поверхности								
			4,68	0,34	46	3	120	0,00168	–
123 Е10-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытий и настилов по фермам	86	20,49	0,91	1762	78	517	0,029	2
	м2 обработанной поверхности								
			4,68	0,34	402	29	120	0,00168	–
124 Е12-20-3	Устройство коньковых планок кровель из профилированного оцинкованного листа	16	395,33	6,18	6325	99	866	0,27	4

		м планки								
				45,06	0,43	721	7	119	0,0017	–
125	1-1-3059	Планка плоского конька для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80	16	343		5488				
		м								
126	99-1-1(пл)ко	Конек	16	332,21		5315				
		м								
127	Е34-60-13	Подшивка карниза софитом	21,2	146,07	1,2	3097	25	3307	0,845	18
		м2 поверхности								
				141,3	0,45	2996	10	110	0,0022	–
128	99-1-1(пл)ин	Софит	21,2	411,31		8720				
		м2								
129	Е7-20-1	Установка арматурных стыковых накладок	0,00326	41008,57	2434,57	134	8	150	170	1
		т стальных элементов								
				31950	920,25	104	3	140	4,49	–
130	4-1-6	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	0,00182	50642		92				
		т								
131	4-1-4	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,00144	55620		80				
		т								
132	Е12-10-1	Устройство продухов	0,4	161,83	1,24	65	–	73	0,972	–
		м2 покрытия								
				153,23	0,47	61	–	119	0,0023	–
133	13-12-73	Сетки металлические в рамках, площадь в свету более 0,5 м2	0,4	836		334				
		м2								
		Всего прямые затраты				**1229965**	**27231**			**578**
						93972	**9924**			**47**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				1108759				
		Накладные расходы, тенге				125993				
		- заработная плата, тенге				18899				
		- трудоемкость, чел-ч				63				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				81357				
		Всего				**1437315**				
		Временные здания и сооружения (1,8 %)				25872				
		- сметная заработная плата, тенге				3648				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				21				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)				35409				

1355958

- сметная заработная плата, тенге	16288
- нормативная трудоемкость, чел-ч	99
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	14632
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	5853
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**1519081**
понижающий коэффициент к=0,9961537534	**1513238**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)	**4141733**
- материалы, тенге	3023001
- сметная заработная плата, тенге	445004
- нормативная трудоемкость, чел-ч	808
Налог (2 %)	82835
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**4224568**
НДС (12 %)	506948
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**4731516**

Заказчик:

Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

А.К. Ажмурат

Руководитель отдела капитального строительства

А.Т. Мушкенов

Руководитель технического отдела ПГС

А.К. Омаров

расценки соответ. пр.

Главный специалист технического отдела ПГС

С.Е. Музафар

расценки соответствуют

Главный специалист отдела капитального строительства

Т.Ж. Досанов

Технический надзор

Директор ТОО "Бестау-С"

С.К. Мусин

Эксперт технического надзора

Т.М. Омаров

Подрядчик:

Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

Н.К. Темирбулатов

Авторский надзор
Директор ТОО "Концерн Ай-Су"
Бахырбеков Е.К.
Эксперт авторского надзора
Е.Сулейменов.

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области" Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Наименование стройки: Строительство областного онкологического диспансера на 200 коек с поликлиникой на 100 посещений в смену в г.Павлодаре

Наименование объекта: Галерея № 3

Договор № 95/17 от 21.04.2017г., доп.согл. №1 от 04.07.2017г., доп.согл. №2 от 21.08.2017г., доп.согл. №3 от 23.10.17г., доп.согл. №4 от 5.12.17г., доп.согл. №5 от 25.12.17г., доп.согл. №6 от 9.01.18г., доп.согл. №7 от 7.02.18г., доп.согл. №8 от 3.08.18г.

Акт №285 от 22.10.2018г.

приемки выполненных работ за октябрь 2018г.

(локальная смета 2-11-1)

Общестроительные работы раш.сеть

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 7 Кровля									
135	Е10-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытий и настилов по фермам	214,6	20,49	0,91	4397	195	1292	0,029	6
		м2 обработанной поверхности		4,68	0,34	1004	73	120	0,00168	–
136	Е34-60-13	Подшивка карниза софитом	30,13	146,07	1,2	4401	36	4698	0,845	25
		м2 поверхности		141,3	0,45	4257	14	110	0,0022	–
137	99-1-1(пл)ин	Софит	30,13	411,31		12393				
		м2								
138	Е12-10-1	Устройство мелких покрытий (брандмауэров, парапетов, свесов и т.п.) из листовой оцинкованной стали (ОЦ1, ОЦ2, ОЦ3)	60	575,05	1,24	34503	74	10974	0,972	58
		м2 покрытия		153,23	0,47	9194	28	119	0,0023	–
139	Е7-20-1	Установка арматурных стыковых накладок	0,0093	41008,57	2434,57	381	23	428	170	2
		т стальных элементов								

			31950	920,25	297	9	140	4,49	–
140 4-1-6	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	0,0052	50642		263				
	т								
141 4-1-4	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,0041	55620		228				
	т								
142 Е12-10-1	Устройство продухов	0,5	161,83	1,24	81	1	92	0,972	–
	м2 покрытия								
			153,23	0,47	77	–	119	0,0023	–
143 13-12-73	Сетки металлические в рамках, площадь в свету более 0,5 м2	0,5	836		418				
	м2								
146 Е8-8-3	Кладка столбов из кирпича прямоугольных	0,612	3252,92	365,89	1991	224	932	6,66	4
	м3 кладки								
			1154,25	137,25	706	84	118	0,67	–
147 30-6-7	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	0,24725	17824		4407				
	1000шт								
148 Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг	0,18328	13010,1	1826,1	2384	335	2257	42,7	8
	т стальных элементов								
			8100	690,75	1485	127	140	3,37	1
149 1-1-899	Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10 мм, ширина полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,1008	59200		5967				
	т								
150 1-1-880	Прокат полосовой, толщина 4-5 мм, ширина 40-70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп ГОСТ 535-2005	0,08248	49389		4074				
	т								
151 Е7-20-4	Установка монтажных изделий массой свыше 20 кг	0,1554	9469,94	1216,94	1472	189	1392	31,4	5
	т стальных элементов								
			5940	459	923	71	140	2,25	–
152 8-6-66	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм	29,7	279		8286				
	м								

153 Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	9,82172	21,8	0,05	214	–	51	0,0295	–
	м2		5,81	0,02	57	–	90	0,0001	–
154 Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	19,64344	20,35	0,02	400	–	74	0,0213	–
	м2		4,16	–	82	–	90	–	–
	Всего прямые затраты				**86260**	**1077**			**108**
					18082	**406**			**1**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				67102				
	Накладные расходы, тенге				22190				
	- заработная плата, тенге				3329				
	- трудоемкость, чел-ч				11				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				6507				
	Всего				**114957**				
	Временные здания и сооружения (1,8 %)				2069				
	- сметная заработная плата, тенге				292				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				2				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)				2832				
	- сметная заработная плата, тенге				1303				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				8				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				1170				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				468				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**121496**				
	понижающий коэффициент к=0,9961537534				**121029**				
	Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)				**331256**				
	- материалы, тенге				182952				
	- сметная заработная плата, тенге				68298				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				130				
	Налог (2 %)				6625				
	Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**337881**				

НДС (12 %)	40546
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**378427**

Заказчик:

Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

_____ **А.К. Ажмурат**

Руководитель отдела капитального строительства

_____ **А.Т. Мушкенов**

Руководитель технического отдела ПГС

_____ **А.К. Омаров**

расчеты соответствуют под

Главный специалист технического отдела ПГС

_____ **С.Е. Музафар**

расчеты соответствуют

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ **Т.Ж. Досанов**

Технический надзор

Директор ТОО "Бестау-С"

_____ **С.К. Мусин**

Эксперт технического надзора

_____ **Т.М. Омаров**

Подрядчик:

Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ **Н.К. Темирбулатов**

Авторский надзор
Директор ТОО "Компания АЙ-СУ"
Батырбеков Е.К.

Эксперт авторского надзора
Е.Сулейменов

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Наименование стройки: Строительство областного онкологического диспансера на 200 коек с поликлиникой на 100 посещений в смену в г.Павлодаре

Наименование объекта: Благоустройство и озеленение территории

Договор № 95/17 от 21.04.2017г., доп.согл. №1 от 04.07.2017г., доп.согл. №2 от 21.08.2017г., доп.согл. №3 от 23.10.17г., доп.согл. №4 от 5.12.17г., доп.согл. №5 от 25.12.17г., доп.согл. №6 от 9.01.18г., доп.согл. №7 от 7.02.18г., доп.согл. №8 от 3.08.18г.

Акт №286 от 22.10.2018г.

приемки выполненных работ за октябрь 2018г.

(локальная смета 7-1-4)

На ограждение территории

разнесть

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0.1 Ограждение, ворота, калитки									
1	Е1-165-1	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 1 группы	27,72	261	–	7235	–	8176	1,81	50
		м3 грунта		261	–	7235	–	113	–	–
2	Е6-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	5	7638,72	95,97	38194	480	4242	4,9	25
		м3		771,75	36,25	3859	181	105	0,1771	1
4	Е6-11-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона (монтаж стоек)	3,865	18837,97	11119,34	72809	42976	47728	42,5	164
		т		7560	4200,75	29219	16236	105	20,52	79
5	Е6-11-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона (демонтаж стоек) ОПс п. 2.8д: ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кзпр1=0,6; кзкс1=0,7; кзпм1=0,7; кмат1=0;	4,089	12319,54	7783,54	50375	31827	32101	25,5	104
		т		4536	2940,53	18548	12024	105	14,364	59
6	2-1-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т	0,158	154200		24364				
		т								

7 8-6-85	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 152х4 мм	146,72	968		142025				
	м								
8 Е9-61-10	Монтаж решеток Р1	6,998	9752,34	2387,56	68247	16708	40406	35,1	246
	т конструкций		6120	295,43	42828	2067	90	1,35	9
9 2-1-268	Сварная решетка ограждения	2,263	134000		303242				
	т								
10 Е9-61-10	Демонтаж решеток Р1 ОПс п. 2.8д: ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кзпр1=0,6; кэкс1=0,7; кзпм1=0,7; кмат1=0;	7,735	5343,29	1671,29	41330	12927	27003	21,06	163
	т конструкций		3672	206,8	28403	1600	90	0,945	7
	Всего прямые затраты				**747821**	**104918**			**752**
					130092	**32108**			**155**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				512810				
	Накладные расходы, тенге				159656				
	- заработная плата, тенге				23948				
	- трудоемкость, чел-ч				80				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				54449				
	Всего				**961926**				
	Временные здания и сооружения (1,8 %)				17315				
	- сметная заработная плата, тенге				2441				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				14				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)				23698				
	- сметная заработная плата, тенге				10901				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				66				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				9792				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				3917				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**1016648**				
	понижающий коэффициент к=0,9961537534				**1012738**				
	Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)				**2771863**				
	- материалы, тенге				1398163				
	- сметная заработная плата, тенге				581281				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				1067				
	Налог (2 %)				55437				

Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	2827300
НДС (12 %)	339276
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	3166576

Заказчик:

Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

_____ А.К. Ажмурат

Руководитель отдела капитального строительства

_____ А.Т. Мушкенов

Руководитель технического отдела ПГС

_____ А.К. Омаров

Главный специалист технического отдела ПГС

_____ С.Е. Музафар

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ Т.Ж. Досанов

Технический надзор

Директор ТОО "Бестау-С"

_____ С.К. Мусин

Эксперт технического надзора

_____ Т.М. Омаров

Подрядчик:

Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ Н.К. Темирбулатов

Авторский надзор:
Директор ТОО "Концерн Ай-Су"
Боттербеков Б.К.

Эксперт авторского надзора
Сулейменов Б.К.

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Форма 2В

Наименование стройки: Строительство областного онкологического диспансера на 200 коек с поликлиникой на 100 посещений в смену в г.Павлодаре

Наименование объекта: Блок А

Договор № 95/17 от 21.04.2017г., доп.согл. №1 от 04.07.2017г., доп.согл. №2 от 21.08.2017г., доп.согл. №3 от 23.10.17г., доп.согл. №4 от 5.12.17г., доп.согл. №5 от 25.12.17г., доп.согл. №6 от 9.01.18г., доп.согл. №7 от 7.02.18г., доп.согл. №8 от 3.08.18г.

Акт №287 от 22.10.2018г.

приемки выполненных работ за октябрь 2018г.

(локальная смета 2-2-1А)

Общестроительные работы.

раздел есть

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 2 Добавить									
574*	Е34-60-11	Облицовка сайдингом металлическим (в тон металлочерепицы) / *м2 поверхности*	88	145,29 / 142,88	0,76 / 0,29	12786 / 12573	67 / 26	12725 / 101	0,855 / 0,0014	75 / –
574**	1-1-3856	Сайтинг металлический высотой профиля 20 мм, толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм ГОСТ 24045-2010 (сайтинг металлический) / *м2*	88	478		42064				
584*	Е12-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей толщ 0,5 мм по деревянной обрешетке с ее устройством / *м2 кровли*	855	496,09 / 272,95	8,2 / 3,08	424157 / 233372	7011 / 2633	280846 / 119	1,71 / 0,015	1462 / 13
584**	99-1-1(пл)Кр	Металлочерепица "Монтерей" толщ 0,5 мм / *м2*	945,63	567		536172				
618*	Е12-7-6	Устройство покрытия слуховых окон металлочерепицей толщ 0,5 мм / *м2 кровли*	24,96	341,97	8,2	8536	205	7109	1,48	37

618** 99-1-1(пл)Кр	Металлочерепица "Монтерей" толщ 0,5 мм	27,163	236,25 567	3,08	5897 15401	77	119	0,015	–
	м2								
908* Е15-15-1	Наружная облицовка бетонной поверхности стен фасадными керамическими цветными плитками типа "Шагрень" на цементном растворе	737	2422,08	2,56	1785073	1887	326348	2,55	1879
	м2 поверхности облицовки		420,75	0,97	310093	715	105	0,0047	3
	Всего прямые затраты				**2824189**	**9170**			**3453**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				**561935** 2253083	**3451**			**16**
	Накладные расходы, тенге				627028				
	- заработная плата, тенге				94054				
	- трудоемкость, чел-ч				314				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				207073				
	Всего				**3658290**				
	Временные здания и сооружения (1,8 %)				65849				
	- сметная заработная плата, тенге				9285				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				53				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)				90124				
	- сметная заработная плата, тенге				41457				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				252				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				37241				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				14897				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**3866401**				
	понижающий коэффициент к=0,9961537534				**3851530**				
	Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)				**10541637**				
	- материалы, тенге				6142970				
	- сметная заработная плата, тенге				2078445				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				4088				
	Налог (2 %)				210833				
	Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**10752470**				

НДС (12 %)	1290296
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**12042766**

Заказчик:

Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

_____ **А.К. Ажмурат**

Руководитель отдела капитального строительства

_____ **А.Т. Мушкенов**

Руководитель технического отдела ПГС

_____ **А.К. Омаров**

расценки соответствуют пол

Главный специалист технического отдела ПГС

_____ **С.Е. Музафар**

расценки соответствуют

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ **Т.Ж. Досанов**

Технический надзор:

Директор ТОО "Бестау-С"

_____ **С.К. Мусин**

Эксперт технического надзора

_____ **Т.М. Омаров**

Авторский надзор:

Директор ТОО "Концерн АЙ-СУ"

_____ **Е.К. Батырбеков**

Эксперт авторского надзора

_____ **Е.К. Сулейменов**

Подрядчик:

Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ **Н.К. Темирбулатов**

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области" Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Наименование стройки: Строительство областного онкологического диспансера на 200 коек с поликлиникой на 100 посещений в смену в г.Павлодаре

Наименование объекта: Блок Б

Договор № 95/17 от 21.04.2017г., доп.согл. №1 от 04.07.2017г., доп.согл. №2 от 21.08.2017г., доп.согл. №3 от 23.10.17г., доп.согл. №4 от 5.12.17г., доп.согл. №5 от 25.12.17г., доп.согл. №6 от 9.01.18г., доп.согл. №7 от 7.02.18г., доп.согл. №8 от 3.08.18г.

Акт №288 от 22.10.2018г.
приемки выполненных работ за октябрь 2018г.
(локальная смета 2-2-2А)
Общестроительные работы. расч. есп.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 2 Добавить									
704*	Е34-60-11	Облицовка сайдингом металлическим (в тон металлочерепицы)	80,15	145,29	0,76	11645	61	11590	0,855	69
		м2 поверхности		142,88	0,29	11452	23	101	0,0014	–
704**	1-1-3856	Сайтинг металлический высотой профиля 20 мм, толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм ГОСТ 24045-2010 (сайтинг металлический)	80,15	478		38312				
		м2								
711*	Е12-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	814,4	496,09	8,2	404016	6678	267510	1,71	1393
		м2 кровли		272,95	3,08	222290	2508	119	0,015	12
711**	99-1-1(пл)Кровельный центр									
		Металлочерепица "Монтерей" толщ 0,5 мм	900,726	567		510712				

		м2								
736*	Е12-7-6	Устройство покрытия слуховых окон металлочерепицей	24,96	341,97	8,2	8536	205	7109	1,48	37
		м2 кровли		236,25	3,08	5897	77	119	0,015	–
736**	99-1-1(пл)Кровельный центр	Металлочерепица "Монтерей" толщ 0,5 мм	27,606	567		15653				
		м2								
		Всего прямые затраты				**988874**	**6944**			**1499**
						239639	**2608**			**12**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				742290				
		Накладные расходы, тенге				286209				
		- заработная плата, тенге				42931				
		- трудоемкость, чел-ч				143				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				76505				
		Всего				**1351588**				
		Временные здания и сооружения (1,8 %)				24329				
		- сметная заработная плата, тенге				3430				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				19				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)				33297				
		- сметная заработная плата, тенге				15317				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				93				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				13759				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				5504				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**1428477**				
		понижающий коэффициент к=0,9961537534				**1422983**				
		Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)				**3894704**				
		- материалы, тенге				2023834				
		- сметная заработная плата, тенге				881163				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				1766				
		Налог (2 %)				77894				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**3972598**				

НДС (12 %)	476712
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**4449310**

Заказчик:

Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

_____ А.К. Ажмурат

Руководитель отдела капитального строительства

_____ А.Т. Мушкенов

Руководитель технического отдела ПГС

_____ А.К. Омаров

Главный специалист технического отдела ПГС

_____ С.Е. Музафар

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ Т.Ж. Досанов

Технический надзор

Директор ТОО "Бестау-С"

_____ С.К. Мусин

Эксперт технического надзора

_____ Т.М. Омаров

Подрядчик:

Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ Н.К. Темирбулатов

Авторский надзор

Директор ТОО „Концерн Ай-Су"

_____ Батербеков Е.К.

Эксперт авторского надзора

_____ Сулейманов Е.К.

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области" Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Наименование стройки: Строительство областного онкологического диспансера на 200 коек с поликлиникой на 100 посещений в смену в г.Павлодаре

Наименование объекта: Блок В

Договор № 95/17 от 21.04.2017г., доп.согл. №1 от 04.07.2017г., доп.согл. №2 от 21.08.2017г., доп.согл. №3 от 23.10.17г., доп.согл. №4 от 5.12.17г., доп.согл. №5 от 25.12.17г., доп.согл. №6 от 9.01.18г., доп.согл. №7 от 7.02.18г., доп.согл. №8 от 3.08.18г.

Акт №289 от 22.10.2018г.

приемки выполненных работ за октябрь 2018г.

(локальная смета 2-2-3А) разн. ст.

Общестроительные работы.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 2 Добавить									
363*	Е34-60-11	Облицовка сайдингом металлическим (в тон металлочерепицы)	55,56	145,29	0,76	8072	42	8034	0,855	48
		м2 поверхности		142,88	0,29	7938	16	101	0,0014	–
363**	1-1-3856	Сайтинг металлический высотой профиля 20 мм, толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм ГОСТ 24045-2010 (сайтинг металлический)	55,56	478		26558				
		м2								
372*	Е12-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей толщ 0,5 мм по деревянной обрешетке с ее устройством	665,6	496,09	8,2	330198	5458	218634	1,71	1138
		м2 кровли		272,95	3,08	181676	2050	119	0,015	10
372**	99-1-1(пл)Кровельный центр									
		Металлочерепица "Монтерей" толщ 0,5 мм	736,154	567		417399				
		м2								

398*	Е12-7-6	Устройство покрытия слуховых окон металлочерепицей	16,64	341,97	8,2	5690	136	4739	1,48	25
		м2 кровли		236,25	3,08	3931	51	119	0,015	–
398**	99-1-1(пл)Кровельный центр	Металлочерепица "Монтерей" толщ 0,5 мм	18,4	567		10433				
		м2								
		Всего прямые затраты				**798350**	**5636**			**1211**
						193545	**2117**			**10**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				599169				
		Накладные расходы, тенге				231407				
		- заработная плата, тенге				34711				
		- трудоемкость, чел-ч				116				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				61785				
		Всего				**1091542**				
		Временные здания и сооружения (1,8 %)				19648				
		- сметная заработная плата, тенге				2770				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				16				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)				26891				
		- сметная заработная плата, тенге				12370				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				75				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				11112				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				4445				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**1153638**				
		понижающий коэффициент к=0,9961537534				**1149201**				
		Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)				**3145363**				
		- материалы, тенге				1633618				
		- сметная заработная плата, тенге				711800				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				1428				
		Налог (2 %)				62907				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**3208270**				

НДС (12 %) 384992

Всего по акту с учетом НДС (12 %) 3593262

Заказчик:

Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

_____ А.К. Ажмурат

Руководитель отдела капитального строительства

_____ А.Т. Мушкенов

Руководитель технического отдела ПГС

_____ А.К. Омаров

расписка соответствует под

Главный специалист технического отдела ПГС

_____ С.Е. Музафар

расписки соответствуют

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ Т.Ж. Досанов

Технический надзор

Директор ТОО "Бестау-С"

_____ С.К. Мусин

Эксперт технического надзора

_____ Т.М. Омаров

Подрядчик:

Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ Н.К. Темирбулатов

Авторский надзор

Директор ТОО „Концерн Би-Су"

Батырбеков Е.К.

Эксперт авторского надзора

Сулейменов Е.К.

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Форма 2В

Наименование стройки: Строительство областного онкологического диспансера на 200 коек с поликлиникой на 100 посещений в смену в г.Павлодаре

Наименование объекта: Радиологический корпус

Договор № 95/17 от 21.04.2017г., доп.согл. №1 от 04.07.2017г., доп.согл. №2 от 21.08.2017г., доп.согл. №3 от 23.10.17г., доп.согл. №4 от 5.12.17г., доп.согл. №5 от 25.12.17г., доп.согл. №6 от 9.01.18г., доп.согл. №7 от 7.02.18г., доп.согл. №8 от 3.08.18г.

Акт №290 от 22.10.2018г.

приемки выполненных работ за октябрь 2018г.

(локальная смета 2-4-1А)

Общестроительные работы. раст. есть

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 2 Добавить									
593*	Е12-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей толщ 0,5 мм по деревянной обрешетке с ее устройством / *м2 кровли*	1822	496,1	8,2	903894	14940	598483	1,71	3116
593**	99-1-1(пл)Кр	Металлочерепица "Монтерей" толщ 0,5 мм / *м2*	2015,132	272,95 567	3,08	497315 1142580	5612	119	0,015	27
613*	Е12-7-6	Устройство покрытия слуховых окон металлочерепицей толщ 0,5 мм / *м2 кровли*	23,25	809,81	8,2	18828	191	6622	1,48	34
613**	99-1-1(пл)Кр	Металлочерепица "Монтерей" толщ 0,5 мм / *м2*	25,7145	236,25 567	3,08	5493 14580	72	119	0,015	–

1041* Е15-15-1	Наружная облицовка бетонной поверхности стен фасадными керамическими цветными плитками типа "Шагрень" на цементном растворе								
	м2 поверхности облицовки	347	2422,08	2,56	840462	888	153654	2,55	885
			420,75	0,97	146000	337	105	0,0047	2
	Всего прямые затраты				**2920344**	**16019**			**4035**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				**648808**	**6021**			**29**
					2255517				
	Накладные расходы, тенге				758759				
	- заработная плата, тенге				113814				
	- трудоемкость, чел-ч				379				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				220746				
	Всего				**3899849**				
	Временные здания и сооружения (1,8 %)				70197				
	- сметная заработная плата, тенге				9898				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				56				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)				96075				
	- сметная заработная плата, тенге				44195				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				269				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				39700				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				15880				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**4121701**				
	понижающий коэффициент к=0,9961537534				**4105848**				
	Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)				**11237706**				
	- материалы, тенге				6149606				
	- сметная заработная плата, тенге				2394705				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				4768				
	Налог (2 %)				224754				
	Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**11462460**				

НДС (12 %) 1375495

Всего по акту с учетом НДС (12 %) **12837955**

Заказчик:

Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

_____ **А.К. Ажмурат**

Руководитель отдела капитального строительства

_____ **А.Т. Мушкенов**

Руководитель технического отдела ПГС

_____ **А.К. Омаров**

расценки соответствуют

Главный специалист технического отдела ПГС

_____ **С.Е. Музафар**

расценки соответствуют

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ **Т.Ж. Досанов**

Технический надзор:

Директор ТОО "Бестау-С"

_____ **С.К. Мусин**

Эксперт технического надзора

_____ **Т.М. Омаров**

Авторский надзор:

Директор ТОО "Концерн АЙ-СУ"

_____ **Е.К. Батырбеков**

Эксперт авторского надзора

_____ **Е.К. Сулейменов**

Подрядчик:

Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ **Н.К. Темирбулатов**

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Форма 2В

Наименование стройки: Строительство областного онкологического диспансера на 200 коек с поликлиникой на 100 посещений в смену в г.Павлодаре

Наименование объекта: Паталогоанатомический корпус

Договор № 95/17 от 21.04.2017г., доп.согл. №1 от 04.07.2017г., доп.согл. №2 от 21.08.2017г., доп.согл. №3 от 23.10.17г., доп.согл. №4 от 5.12.17г., доп.согл. №5 от 25.12.17г., доп.согл. №6 от 9.01.18г., доп.согл. №7 от 7.02.18г., доп.согл. №8 от 3.08.18г.

Акт №291 от 22.10.2018г.

приемки выполненных работ за октябрь 2018г.

(локальная смета 2-5-1А) раз. есть

Общестроительные работы.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 2 Добавить									
522*	Е15-15-1	Наружная облицовка бетонной поверхности стен фасадными керамическими цветными плитками типа "Шагрень" на цементном растворе	102	2422,08	2,56	247052	261	45167	2,55	260
		м2 поверхности облицовки		420,75	0,97	42917	99	105	0,0047	–
		Всего прямые затраты				**247052**	**261**			**260**
						42917	**99**			–
		В том числе стоимость: материалов, тенге				203875				
		Накладные расходы, тенге				45167				
		- заработная плата, тенге				6775				
		- трудоемкость, чел-ч				23				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				17533				
		Всего				**309752**				
		Временные здания и сооружения (1,8 %)				5576				

- сметная заработная плата, тенге	786
- нормативная трудоемкость, чел-ч	4
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	7631
- сметная заработная плата, тенге	3510
- нормативная трудоемкость, чел-ч	21
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	3153
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	1261
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**327373**
понижающий коэффициент к=0,9961537534	**326114**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)	**892574**
- материалы, тенге	555860
- сметная заработная плата, тенге	159501
- нормативная трудоемкость, чел-ч	308
Налог (2 %)	17851
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**910425**
НДС (12 %)	109251
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1019676**

Заказчик:

Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

_____ **А.К. Ажмурат**

Руководитель отдела капитального строительства

_____ **А.Т. Мушкенов**

Руководитель технического отдела ПГС

_____ **А.К. Омаров**

Главный специалист технического отдела ПГС

_____ **С.Е. Музафар**

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ **Т.Ж. Досанов**

Технический надзор:

Директор ТОО "Бестау-С"

_____ **С.К. Мусин**

Эксперт технического надзора

_____ **Т.М. Омаров**

Авторский надзор:

Директор ТОО "Концерн АЙ-СУ"

_____ **Е.К. Батырбеков**

Эксперт авторского надзора

_____ **Е.К. Сулейменов**

Подрядчик:

Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ **Н.К. Темирбулатов**

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Наименование стройки: Строительство областного онкологического диспансера на 200 коек с поликлиникой на 100 посещений в смену в г.Павлодаре

Наименование объекта: Стационар на 227 коек

Договор № 95/17 от 21.04.2017г., доп.согл. №1 от 04.07.2017г., доп.согл. №2 от 21.08.2017г., доп.согл. №3 от 23.10.17г., доп.согл. №4 от 5.12.17г., доп.согл. №5 от 25.12.17г., доп.согл. №6 от 9.01.18г., доп.согл. №7 от 7.02.18г., доп.согл. №8 от 3.08.18г.

Акт №292 от 22.10.2018г.

приемки выполненных работ за октябрь 2018г.

(локальная смета 2-2-11)

рази.есп

Отопление и вентиляция. Дымоудаление

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Оборудование									
22	Е18-6-2	Установка стальных радиаторов ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кзпр1=1,03; кзкс1=1,03; кзпм1=1,03; *кВт*	169,08	234,78 / 100,35	19,17 / 7,19	39697 / 16967	3241 / 1216	23274 / 128	0,60873 / 0,03502	103 / 6
23	12-4-75	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 170 Вт до 175 Вт ГОСТ 31311-2005 *секция*	983	544		534752				
	Раздел 2 Трубы									
48	Е16-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кзпр1=1,03; кзкс1=1,03; кзпм1=1,03; *м трубопровода*	768	268,17 / 53,77	4,08 / 1,53	205955 / 41295	3133 / 1175	54362 / 128	0,30591 / 0,00752	235 / 6
49	Е16-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кзпр1=1,03; кзкс1=1,03; кзпм1=1,03;	59,4	266,17	4,08	15810	242	4205	0,30591	18

	м трубопровода								
50 Е16-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кзпр1=1,03; кэкс1=1,03; кзпм1=1,03;	10,6	53,77	1,53	3194	91	128	0,00752	–
	м трубопровода		345,17	4,08	3659	43	750	0,30591	3
51 Е16-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром до 40 мм ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кзпр1=1,03; кэкс1=1,03; кзпм1=1,03;	11	53,77	1,53	570	16	128	0,00752	–
	м трубопровода		429,13	14,54	4720	160	1532	0,56959	6
52 Е16-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кзпр1=1,03; кэкс1=1,03; кзпм1=1,03;	9,8	103,36	5,45	1137	60	128	0,02657	–
	м трубопровода		627,13	14,54	6146	142	1364	0,56959	6
			103,36	5,45	1013	53	128	0,02657	–
Раздел 4 Арматура									
92 Ц11-350-1	Расходомер объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-метров; Dн трубопровода до 20 мм	138	193,78	–	26742	–	20400	1	138
	шт		164,25	–	22667	–	90	–	–
	Всего прямые затраты				**837481**	**6961**			**509**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				**86843** 743675	**2611**			**12**
	Накладные расходы, тенге				105887				
	- заработная плата, тенге				15883				
	- трудоемкость, чел-ч				53				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				56602				
	Всего				**999970**				

Временные здания и сооружения (1,8 %)	17999
- сметная заработная плата, тенге	2538
- нормативная трудоемкость, чел-ч	14
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	24635
- сметная заработная плата, тенге	11332
- нормативная трудоемкость, чел-ч	69
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	10180
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	4072
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**1056856**
понижающий коэффициент к=0,9961537534	**1052791**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)	**2881489**
- материалы, тенге	2027610
- сметная заработная плата, тенге	363872
- нормативная трудоемкость, чел-ч	657
Налог (2 %)	57630
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**2939119**
НДС (12 %)	352694
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**3291813**

Заказчик:

Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

_____ **А.К. Ажмурат**

Руководитель отдела капитального строительства

_____ **А.Т. Мушкенов**

Руководитель технического отдела ПГС

_____ **А.К. Омаров**

Главный специалист технического отдела ПГС

_____ **С.Е. Музафар**

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ **Т.Ж. Досанов**

Технический надзор

Директор ТОО "Бестау-С"

_____ **С.К. Мусин**

Эксперт технического надзора

_____ **Т.М. Омаров**

Подрядчик:

Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ **Н.К. Темирбулатов**

Авторский надзор
Директор ТОО „Концерн Ай-Су"
Батырбеков Е.К.

Эксперт авторского надзора
Сулейменов Е.К.