Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области" Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Наименование стройки: Строительство областного онкологического диспансера на 200 коек с поликлиникой на 100 посещений в смену в г.Павлодаре

Наименование объекта: Операционно-реанимационный блок

Договор № 95/17 от 21.04.2017г., доп.согл. №1 от 04.07.2017г., доп.согл. №2 от 21.08.2017г., доп.согл. №3 от 23.10.17г., доп.согл. №4 от 5.12.17г., доп.согл. №5 от 25.12.17г., доп.согл. №6 от 9.01.18г., доп.согл. №7 от 7.02.18г., доп.согл. №8 от 3.08.18г.

Акт №318 от 22.11.2018г.
приемки выполненных работ за ноябрь 2018г.
(локальная смета 2-3-1)
Общестроительные работы

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 2 Фундаменты								
75	E26-30-1	Теплоизоляция наружных стен цокольного этажа	16,172	7792,57	378,22	126021	6117	59965	20,04	324
		м3 изоляции		3566,25	141,75	57673	2292	100	0,69	11
76	3-1-94	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на битумном связующем, марка 100	16,172	6730		108838				
		100м2								
		Раздел 3 Стены								
		3.1 Наружные стены								
91	E8-20-5	Кладка наружных и внутренних кирпичных стен с теплоизоляционными плитами общей толщиной 380 мм при высоте этажа до 4 м	83,09	1628,33	372,83	135298	30978	126848	7,12	592
		м3 кладки		1154,25	139,5	95907	11591	118	0,68	57
92	E8-20-6	Кладка наружных и внутренних кирпичных стен с теплоизоляционными плитами общей толщиной 380 мм при высоте этажа свыше 4 м	64,03	1541,74	304,24	98718	19480	94519	7,01	449
		м3 кладки		1136,25	114,75	72754	7347	118	0,56	36

93 99-1-1(пл)Пр	Кирпич силикатный утолщенный, 250х120х88 мм: М-150/35	43047	16,77		721898				
	шт								
94 30-2-6	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75	31,8	6870		218466				
	м3								
98 Е8-7-6	Облицовка наружных стен керамическим кирпичом при высоте этажа свыше 4 м	387,192	183,98	34,37	71236	13308	68382	0,925	358
	м2 перегородок (за вычетом проемов)		136,8	12,87	52968	4983	118	0,0629	24
99 30-6-33	Кирпич керамический пустотелый утолщенный лицевой (ГОСТ 530-95), 250 мм х 120 мм х 88 мм : М-100	15,026	19500		293007				
	1000шт								
100 30-2-6	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75	8,01	6870		55029				
	м3								
101 Е8-11-1	Расшивка швов кладки из кирпича т.ч. п.3.2: ктрр1=0,75; кзпр1=0,75;	387,192	29,2	–	11306	–	13341	0,16425	64
	м2 стен (без вычета проемов)		29,2	–	11306	–	118	–	–
102 Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций (С-1, С-5, С-6, С-7, С-8)	0,8	8679,65	422,15	6944	338	7944	56,4	45
	т металлических изделий		8257,5	157,5	6606	126	118	0,77	1
103 4-1-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=4 мм	0,23	50800		11684				
	т								
104 4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,16	41200		6592				
	т								
105 4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,3	65000		19500				
	т								
114 Е8-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м (на фасаде, лист АС-6.1)	6,23	1073,84	335,84	6690	2092	6070	4,54	28
	м3 кладки		699,75	126	4359	785	118	0,61	4
115 99-1-1(пл)Пр	Кирпич силикатный утолщенный, 250х120х88 мм: М-150/35	1822,898	16,77		30570				
	шт								
116 30-2-6	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М75	1,34568	6870		9245				
	м3								

3.2 Внутренние стены толщиной 380 мм

120	E8-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м (1 и 3 этаж)	106,7	1032,66	337,41	110185	36002	100283	4,38	467
		м3 кладки		670,5	126	71542	13444	118	0,62	66
121	E8-6-8	Кладка внутренних стен при высоте этажа свыше 4 м (2 этаж - 4,2 м)	228,01	959,27	286,52	218723	65329	203403	4,24	967
		м3 кладки		648	108	147750	24625	118	0,52	119
122	99-1-1(пл)Пр	Кирпич силикатный утолщенный, 250x120x88 мм: М-150/35	31220	16,77		523559				
		шт								
123	30-2-6	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М75	23,05	6870		158354				
		м3								
124	E8-8-3	Кладка столбов из кирпича прямоугольных неармированных при высоте этажа до 4 м (1 и 3 этаж и цоколь)	6,17	1532,52	365,89	9456	2258	9403	6,66	41
		м3 кладки		1154,25	137,25	7122	847	118	0,67	4
126	99-1-1(пл)Пр	Кирпич силикатный утолщенный, 250x120x88 мм: М-150/35	1805	16,77		30270				
		шт								
127	30-2-6	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М75	1,333	6870		9158				
		м3								
128	E8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций (С-2, С-3, С-4)	0,3	8679,65	422,15	2604	127	2978	56,4	17
		т металлических изделий		8257,5	157,5	2477	47	118	0,77	–
129	4-1-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=4 мм	0,1	50800		5080				
		т								
130	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,09	41200		3708				
		т								
131	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,13	65000		8450				
		т								
132	E8-12-1	Армирование кладки участков стен с вентиляционными каналами	0,09	8679,65	422,15	781	38	893	56,4	5
		т металлических изделий		8257,5	157,5	743	14	118	0,77	–

133	4-1-41	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=5 мм	0,09	29400		2646			
		т							
		3.3 Шахта лифта							
136	Е8-6-8	Кладка внутренних стен при высоте этажа свыше 4 м из кирпича	35	959,27	286,52	33574	10028	31223	4,24	148
		м3 кладки		648	108	22680	3780	118	0,52	18
137	99-1-1(пл)Пр	Кирпич силикатный утолщенный, 250х120х88 мм: М-150/35	10241	16,77		171742				
		шт								
138	30-2-6	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М75	7,56	6870		51937				
		м3								
139	Е7-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг (ЗД-1-ЗД-9, ЗД-12-ЗД-16)	0,08	175710,1	1826,1	14057	146	984	42,7	3
		т стальных элементов		8100	690,75	648	55	140	3,37	–
140	Е7-20-4	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой свыше 20 кг (ЗД-10, ЗД-11)	0,03	172169,94	1216,94	5165	37	269	31,4	1
		т стальных элементов		5940	459	178	14	140	2,25	–
		3.6 Перегородки 1,3 этажа								
152	Е8-7-3	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м на цементно-песчанном растворе М50(армирование 5Вр1; лист АС-18и, прим. п.4)	109	444,59	34,73	48460	3786	30613	1,43	156
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		225	13,01	24525	1418	118	0,0635	7
153	30-7-2	Кирпич и камни силикатные (ГОСТ 379-95), 250х120х65 мм, М-100 (лист АС-18и, прим. п.4)	3,84552	9740		37455				
		1000шт								
154	30-6-7	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм (в санузлах и душевых; лист АС-18и, прим. п.5))	1,64808	17824		29375				
		1000шт								
		3.7 Перегородки 2 этажа								
158	Е8-7-4	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа свыше 4 м на цементно-песчанном растворе М50(армированием 5Вр1; лист АС-18и, прим. п.4)	200	392,39	34,73	78478	6946	43851	1,14	228
		м2 перегородок (за вычетом проемов)								

159 30-7-2	Кирпич и камни силикатные (ГОСТ 379-95), 250х120х65 мм, М-100 (лист АС-18и, прим. п.4)		172,8	13,01	34560	2602	118	0,0635	13
	1000шт	10,08	9740		98179				
3.8 Перемычки									
161 Е7-44-10	Укладка перемычек массой до 0,3 т		108,41	66,43	11708	7174	7213	0,148	16
	шт сборных конструкций	108							
162 Е7-11-1	Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т		23,85	23,85	2576	2576	140	0,1051	11
	шт сборных конструкций	6	396,25	250,96	2378	1506	1838	0,813	5
163 Е7-11-2			130,73	88,22	784	529	140	0,3715	2
	Укладка перемычек массой до 1 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т								
	шт сборных конструкций	4	479,57	306,13	1918	1225	1460	0,947	4
164 30-15-184	Перемычки железобетонные брусковые 8ПБ10-1-п ГОСТ 948-84		152,55	108,25	610	433	140	0,4623	2
	шт	12	156		1872				
168 30-15-188	Перемычки железобетонные брусковые 8ПБ19-3-п ГОСТ 948-84								
	шт	1	497		497				
169 30-15-190	Перемычки железобетонные брусковые 9ПБ13-37-п ГОСТ 948-84								
	шт	36	639		23004				
170 30-15-193	Перемычки железобетонные брусковые 9ПБ16-37-п ГОСТ 948-84								
	шт	10	860		8600				
171 30-15-195	Перемычки железобетонные брусковые 9ПБ18-37-п ГОСТ 948-84								
	шт	12	1151		13812				
176 30-15-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84								
	м3	2,82	21759		61360				
177 Е7-20-4	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой свыше 20 кг		9469,94	1216,94	10417	1339	9855	31,4	35
	т стальных элементов	1,1							
178 2-1-260	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков		5940	459	6534	505	140	2,25	2
	т	1,1	114900		126390				
179 Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза								
	м2	64	20,35	0,02	1302	1	239	0,0213	1

				4,16	–	266	–	90	–	–
	3.9 Перемычки шахты лифтов									
181	Е7-44-10	Укладка перемычек массой до 0,3 т	10	108,41	66,43	1084	664	669	0,148	1
		шт сборных конструкций								
				23,85	23,85	239	239	140	0,1051	1
182	30-15-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	0,18	21759		3917				
		м3								
	3.10 Опорные подушки									
183	Е7-53-11	Установка опорных плит	12	435,3	24,15	5224	290	3037	1,03	12
		шт сборных конструкций								
				171,9	8,83	2063	106	140	0,0405	–
184	30-14-3	Опорные подушки ОП-4, ОП-3	0,4	21100		8440				
		м3								
	3.11 Прогоны									
185	Е7-44-5	Укладка прогонов массой до 1 т	18	638,19	292,42	11487	5264	10100	1,62	29
		шт сборных конструкций								
				297	103,75	5346	1868	140	0,4463	8
186	Е7-44-6	Укладка прогонов массой до 2 т	2	920,34	394,75	1841	790	1645	2,44	5
		шт сборных конструкций								
				447,75	139,72	896	279	140	0,5978	1
187	30-15-32	Прогоны для перекрытий (ГОСТ 24155-80) из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные, длина более 2,5 до 4 м, объем до 1,0 м3	2,44	20200		49288				
		м3								
188	30-15-34	Прогоны для перекрытий (ГОСТ 24155-80) из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные, длина более 4 до 6 м, объем до 1,0 м3	0,6	20500		12300				
		м3								
	Раздел 4 Покрытие и перекрытие									
	4.6 Перекрытие на отм. +7,500									
270	Е7-45-5	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	15	951,48	200,77	14272	3012	7778	1,74	26
		шт сборных конструкций								
				299,25	71,15	4489	1067	140	0,3052	5
271	Е7-45-6	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	40	1539,78	373,54	61591	14942	33646	2,66	106
		шт сборных конструкций								
				465,75	135,07	18630	5403	140	0,6052	24
273	30-17-1183	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 54.15-8т СТ РК 949-92	14	13292		186088				
		шт								
274	30-17-819	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 54.12-8т СТ РК 949-92	5	10004		50020				

		шт							
275 30-17-801	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 36.12-8т СТ РК 949-92	15	7007		105105				
		шт							
277 30-17-2293	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 72.12-8 СТ РК 949-92	11	15674		172414				
		шт							
284 Е6-1-1	Заполнение пустот в плитах перекрытия (бетон кл. В7,5)	2,72	6199,03	66,01	16861	180	630	1,35	4
		м3							
			195,75	24,93	532	68	105	0,1218	–
285 Е7-44-10	Укладка перемычек массой до 0,3 т(Пр-1, Пр-2)	5	108,41	66,43	542	332	333	0,148	1
	шт сборных конструкций								
			23,85	23,85	119	119	140	0,1051	1
286 30-15-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	0,365	21759		7942				
		м3							
287 Е6-22-9	Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм (МУ-1, МУ-2, МУ-3, МУ-4)	1,47	9798,7	269,2	14404	396	2212	8,21	12
		м3							
			1332	101,7	1958	149	105	0,4966	1
288 4-1-21	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=6 мм (МУ-1, МУ-2, МУ-3)	0,02262	58600		1326				
		т							
289 4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм (МУ-1, МУ-2, МУ-3)	0,22246	53000		11790				
		т							
290 4-1-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм (МУ-4)	0,00711	53600		381				
		т							
291 4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм (МУ-4)	0,07464	52400		3911				
		т							
292 Е7-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,03918	82810,1	1826,1	3245	72	482	42,7	2
	т стальных элементов								
			8100	690,75	317	27	140	3,37	–

4.7 Монолитная плита ПМ-2 (4 штуки)

293 Е6-22-5	Устройство ребристых перекрытий на высоте от опорной площади до 6 м	3,04	7025,55	379,21	21358	1153	7216	13	40
	м3		2117,25	143,26	6436	436	105	0,6996	2
294 30-1-7	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	2,233	6489		14490				
	м3								
295 30-1-31	Бетон легкий на пористых заполнителях - керамзитобетон	0,8526	14600		12448				
	м3								
296 4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,08368	68800		5757				
	т								
297 4-1-112	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм	0,04672	72000		3364				
	т								
298 4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,02568	69000		1772				
	т								
299 4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,04308	41200		1775				
	т								
300 4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I диаметром 6 мм	0,01268	55620		705				
	т								
301 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	8	249,47	9,95	1996	80	551	0,356	3
	м2 стяжки		52,2	3,74	418	30	123	0,0182	–
302 Е11-11-2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки, на толщину 30 мм	16	41,49	0,67	664	11	17	0,0044	–
	м2 стяжки		0,63	0,25	10	4	123	0,0012	–
	Всего прямые затраты				**4653498**	**235441**			**4195**
					666021	**87808**			**420**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				3752038				
	Накладные расходы, тенге				889890				
	- заработная плата, тенге				133484				
	- трудоемкость, чел-ч				445				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				332603				
	Всего				**5875991**				

Временные здания и сооружения (1,8 %)	105768
- сметная заработная плата, тенге	14913
- нормативная трудоемкость, чел-ч	85
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	144759
- сметная заработная плата, тенге	66589
- нормативная трудоемкость, чел-ч	405
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	59818
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	23927
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**6210263**
понижающий коэффициент к=0,9961537534	**6186377**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)	**16932113**
- материалы, тенге	10229830
- сметная заработная плата, тенге	2869776
- нормативная трудоемкость, чел-ч	5550
Налог (2 %)	338642
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**17270755**
НДС (12 %)	2072491
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**19343246**

Заказчик:

Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

_____ А.К. Ажмурат

Руководитель отдела капитального строительства

_____ А.Т. Мушкенов

Руководитель технического отдела ПГС

_____ А.К. Омаров

Главный специалист технического отдела ПГС

_____ С.Е. Музафар

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ Т.Ж. Досанов

Технический надзор:

Директор ТОО "Бестау-С"

_____ С.К. Мусин

Эксперт технического надзора

_____ Т.М. Омаров

Авторский надзор:

Директор ТОО "Концерн АЙ-СУ"

_____ Е.К. Батырбеков

Эксперт авторского надзора

_____ Е.К. Сулейменов

Подрядчик:

Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ Н.К. Темирбулатов

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Наименование стройки: Строительство областного онкологического диспансера на 200 коек с поликлиникой на 100 посещений в смену в г.Павлодаре

Наименование объекта: Операционно-реанимационный блок

Договор № 95/17 от 21.04.2017г., доп.согл. №1 от 04.07.2017г., доп.согл. №2 от 21.08.2017г., доп.согл. №3 от 23.10.17г., доп.согл. №4 от 5.12.17г., доп.согл. №5 от 25.12.17г., доп.согл. №6 от 9.01.18г., доп.согл. №7 от 7.02.18г., доп.согл. №8 от 3.08.18г.

Акт №319 от 22.11.2018г.
приемки выполненных работ за ноябрь 2018г.
(локальная смета 2-3-1А)
Общестроительные работы

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 2 Добавить									
95	99-1-2(пл)	Пенополистерол ПСБ-С 35	84	5933		498372				
		м3								
878	Е15-15-1	Наружная облицовка бетонной поверхности стен фасадными керамическими цветными плитками типа "Шагрень" на цементном растворе	80	2422,08	2,56	193766	205	35425	2,55	204
		м2 поверхности облицовки		420,75	0,97	33660	78	105	0,0047	–
		Всего прямые затраты				**692138**	**205**			**204**
						33660	**78**			**–**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				658274				
		Накладные расходы, тенге				35425				
		- заработная плата, тенге				5314				
		- трудоемкость, чел-ч				18				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				43654				
		Всего				771217				

Временные здания и сооружения (1,8 %)	13882
- сметная заработная плата, тенге	1957
- нормативная трудоемкость, чел-ч	11
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	18999
- сметная заработная плата, тенге	8740
- нормативная трудоемкость, чел-ч	53
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	7851
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	3140
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**815089**
понижающий коэффициент к=0,9961537534	**811954**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)	**2222318**
- материалы, тенге	1794766
- сметная заработная плата, тенге	165606
- нормативная трудоемкость, чел-ч	286
Налог (2 %)	44446
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**2266764**
НДС (12 %)	272012
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**2538776**

Заказчик:

Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

_____ А.К. Ажмурат

Руководитель отдела капитального строительства

_____ А.Т. Мушкенов

Руководитель технического отдела ПГС

_____ А.К. Омаров

расценки соответствуют ПСД

Главный специалист технического отдела ПГС

_____ С.Е. Музафар

расценки соответствуют

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ Т.Ж. Досанов

Технический надзор:

Директор ТОО "Бестау-С"

_____ С.К. Мусин

Эксперт технического надзора

_____ Т.М. Омаров

Авторский надзор:

Директор ТОО "Концерн АЙ-СУ"

_____ Е.К. Батырбеков

Эксперт авторского надзора

_____ Е.К. Сулейменов

Подрядчик:

Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ Н.К. Темирбулатов

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области" Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Наименование стройки: Строительство областного онкологического диспансера на 200 коек с поликлиникой на 100 посещений в смену в г.Павлодаре

Наименование объекта: Радиологический корпус

Договор № 95/17 от 21.04.2017г., доп.согл. №1 от 04.07.2017г., доп.согл. №2 от 21.08.2017г., доп.согл. №3 от 23.10.17г., доп.согл. №4 от 5.12.17г., доп.согл. №5 от 25.12.17г., доп.согл. №6 от 9.01.18г., доп.согл. №7 от 7.02.18г., доп.согл. №8 от 3.08.18г.

Акт №320 от 22.11.2018г.
приемки выполненных работ за ноябрь 2018г.
(локальная смета 2-4-1)
Общестроительные работы

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 7 Кровля								
606	Е12-12-1	Устройство снегозадержателей для металлочерепицы	20	13,42	2,49	268	50	252	0,059	1
		м ограждения		9,68	0,92	194	18	119	0,0045	–
607	99-1-1(пл)	Снегозадержатель для металлочерепицы (п/л компания " Алма Профиль"	20	332,21		6644				
		м								
		7.5 = Выход на чердак =								
641	Е10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,098	22951,16	316,57	2249	31	425	22,5	2
		м3 древесины в конструкции		3487,5	119,25	342	12	120	0,58	–
642	Е10-28-7	Обивка деревянного каркаса оцинкованной (утепленного) сталью с двух сторон	2,8	1042,51	4,6	2919	13	800	1,56	4
		м2 проемов		236,25	1,73	662	5	120	0,0085	–
644	Е9-29-1	Монтаж стремянок СТ-34	0,061	13711,46	5475,86	836	334	362	28,9	2
		т конструкций		5040	1552,87	307	95	90	5,46	–
		Раздел 11 Полы								
		11.1 =Цокольный этаж = тип 1 =								

755 Е6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок *т*	0,255	5239,08	327,33	1336	83	540	11,6	3
			1890	123,75	482	32	105	0,6	–
756 4-1-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=3 мм *т*	0,255	64100		16346				
757 Е11-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм (В25) *м2 покрытия*	462,61	314,96	14,76	145704	6828	32986	0,361	167
			52,43	5,54	24255	2563	123	0,027	12
758 Е11-15-2	Вычитается позиция : исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий (до 20мм В25)К=-1,000; *м2 покрытия*	-925,22	39,21	0,67	-36278	-620	-2208	0,0104	-10
			1,69	0,25	-1564	-231	123	0,0012	-1
11.2 = Тип 2 =									
759 Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем *м2 площади уплотнения*	13,02	74,9	2,62	975	34	185	0,0681	1
			10,51	0,99	137	13	123	0,0048	–
760 Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками *м3 подстилающего слоя*	1,0416	6691,02	–	6969	–	727	3,66	4
			567	–	591	–	123	–	–
761 Е6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок *т*	0,0072	5239,08	327,33	38	2	16	11,6	–
			1890	123,75	14	1	105	0,6	–
762 4-1-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=3 мм *т*	0,0072	64100		462				
763 Е11-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм *м2 стяжки*	13,02	92,65	13,43	1206	175	925	0,366	5
			52,65	5,04	686	66	123	0,0246	–
764 Е11-11-4	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек (до 80мм) *м2 стяжки*	156,24	1,3	0,67	203	105	169	0,0044	1
			0,63	0,25	98	39	123	0,0012	–
11.3 = Тип 3 =									
769 Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем *м2 площади уплотнения*	46,58	74,9	2,62	3489	122	659	0,0681	3
			10,51	0,99	490	46	123	0,0048	–
770 Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками *м3 подстилающего слоя*	4,658	6691,02	–	31167	–	3248	3,66	17

				567	–	2641	–	123	–	–
771	E6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,026	5239,08	327,33	136	9	55	11,6	–
		т								
				1890	123,75	49	3	105	0,6	–
772	4-1-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=3 мм	0,026	64100		1667				
		т								
		11.4 = Первый этаж = Тип 1 =								
779	E11-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм (В25)	42,461	314,96	14,76	13374	627	3027	0,361	15
		м2 покрытия								
				52,43	5,54	2226	235	123	0,027	1
780	E11-15-2	Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий (до 20мм В25)К=-1,000;	-89,62	39,21	0,67	-3514	-60	-213	0,0104	-1
		м2 покрытия								
				1,69	0,25	-151	-22	123	0,0012	–
		11.5 = Тип 4 =								
781	E11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	299,88	74,9	2,62	22461	786	4242	0,0681	20
		м2 площади уплотнения								
				10,51	0,99	3152	297	123	0,0048	1
782	E11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	23,9904	6691,02	–	160520	–	16732	3,66	88
		м3 подстилающего слоя								
				567	–	13603	–	123	–	–
783	E6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,16493	5239,08	327,33	864	54	349	11,6	2
		т								
				1890	123,75	312	20	105	0,6	–
785	E11-4-1	Устройство гидроизоляции рулонными материалами	299,88	223,97	18,42	67164	5524	34252	0,416	125
		м2 изолируемой поверхности								
				85,95	6,91	25775	2072	123	0,0337	10
786	1-1-2311	Стеклomаст	335,8656	105		35266				
		м2								
787	E11-9-1	Устройство сплошной тепло- и звукоизоляции из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	299,88	48,53	5,55	14553	1664	16617	0,258	77
		м2 изолируемой поверхности								
				42,98	2,07	12889	621	123	0,0102	3
788	1-3-102	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-200	24,71012	12656		312731				
		м3								
789	E13-43-1	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки	299,88	320,02	1,27	95968	381	72998	1,42	426
		м2								

			270	0,47	80968	141	90	0,0023	1
790 Е11-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм	299,88	92,65	13,43	27784	4027	21279	0,366	110
	м2 стяжки								
			52,65	5,04	15789	1511	123	0,0246	7
791 Е11-11-4	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек (до 50мм)	1799,28	1,3	0,67	2339	1206	1948	0,0044	8
	м2 стяжки								
			0,63	0,25	1134	450	123	0,0012	2
792 30-1-30	Бетон легкий на пористых заполнителях объемным весом 1200 кг/м3 класса В5 (М-75)	15,29388	14300		218702				
	м3								
793 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (р-М100)	299,88	236,62	9,95	70958	2984	20634	0,356	107
	м2 стяжки								
			52,2	3,74	15654	1122	123	0,0182	5
11.6 = Тип 5 =									
795 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (р-р М100)	33,03	236,62	9,95	7816	329	2273	0,356	12
	м2 стяжки								
			52,2	3,74	1724	124	123	0,0182	1
796 Е11-9-2	Устройство сплошной тепло- и звукоизоляции из древесноволокнистых плит	33,03	540,41	4,37	17850	144	494	0,0733	2
	м2 изолируемой поверхности								
			10,53	1,64	348	54	123	0,008	–
11.7 = Тип 6 =									
798 Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	134,38	74,9	2,62	10065	352	1900	0,0681	9
	м2 площади уплотнения								
			10,51	0,99	1412	133	123	0,0048	1
799 Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	10,7504	6691,02	–	71931	–	7497	3,66	39
	м3 подстилающего слоя								
			567	–	6095	–	123	–	–
800 Е11-4-1	Устройство гидроизоляции рулонными материалами	134,38	223,97	18,42	30097	2475	15349	0,416	56
	м2 изолируемой поверхности								
			85,95	6,91	11550	929	123	0,0337	5
801 1-1-2311	Стекломаст	150,5056	105		15803				
	м2								
802 Е11-9-1	Устройство сплошной тепло- и звукоизоляции из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	134,38	48,53	5,55	6521	746	7446	0,258	35
	м2 изолируемой поверхности								
			42,98	2,07	5776	278	123	0,0102	1
803 1-3-102	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-200 ГОСТ 9573-96	11,07291	12656		140139				

		м3								
804 Е13-43-1	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки	134,38	320,02	1,27	43004	171	32711	1,42	191
		м2								
			270	0,47	36283	63	90	0,0023	–
805 Е11-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм	134,38	92,65	13,43	12450	1805	9535	0,366	49
		м2 стяжки								
			52,65	5,04	7075	677	123	0,0246	3
806 Е11-11-4	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек (до 50мм)	806,28	1,3	0,67	1048	540	873	0,0044	4
		м2 стяжки								
			0,63	0,25	508	202	123	0,0012	1
807 30-1-30	Бетон легкий на пористых заполнителях объемным весом 1200 кг/м3 класса В5 (М-75)	6,85338	14300		98003				
		м3								
11.8 = Тип 7 =										
809 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (р-ре М100)	194,02	236,62	9,95	45909	1930	13350	0,356	69
		м2 стяжки								
			52,2	3,74	10128	726	123	0,0182	4
810 Е11-9-2	Устройство сплошной тепло- и звукоизоляции из древесноволокнистых плит	194,02	540,41	4,37	104850	848	2904	0,0733	14
		м2 изолируемой поверхности								
			10,53	1,64	2043	318	123	0,008	2
811 Е13-43-1	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки	194,02	320,02	1,27	62090	246	47228	1,42	276
		м2								
			270	0,47	52385	91	90	0,0023	–
812 Е11-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм	194,02	92,65	13,43	17976	2606	13767	0,366	71
		м2 стяжки								
			52,65	5,04	10215	978	123	0,0246	5
813 Е11-11-4	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек (до 50мм)	1164,12	1,3	0,67	1513	780	1260	0,0044	5
		м2 стяжки								
			0,63	0,25	733	291	123	0,0012	1
814 30-1-30	Бетон легкий на пористых заполнителях объемным весом 1200 кг/м3 класса В5 (М-75)	9,89502	14300		141499				
		м3								
11.9 = Тип 9 =										
816 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (р*р М100)	76,3	236,62	9,95	18054	759	5250	0,356	27
		м2 стяжки								
			52,2	3,74	3983	285	123	0,0182	1
817 Е11-9-2	Устройство сплошной тепло- и звукоизоляции из древесноволокнистых плит	76,3	540,41	4,37	41233	333	1141	0,0733	6
		м2 изолируемой поверхности								

				10,53	1,64	803	125	123	0,008	1
	Раздел 12 Внутренняя отделка									
	12.4 = Стены =									
967	E15-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	1060,41	340,68	4,07	361260	4316	152150	0,74	785
		м2 оштукатуриваемой поверхности		135,68	0,97	143876	1029	105	0,0517	55
	Раздел 14 Разные работы									
	14.3 = Крыльцо № 2 =									
1084	E6-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов (В12,5)	0,33	8130,36	95,97	2683	32	280	4,9	2
		м3		771,75	36,25	255	12	105	0,1771	–
1085	E9-22-12	Монтаж стоек	0,14161	4658,59	2861,37	660	405	215	5,88	1
		т конструкций		1067,22	620,1	151	88	90	1,98	–
1086	2-1-41	Стойки из труб	0,14161	147100		20831				
		т								
1087	E9-24-1	Монтаж козырьков	0,22395	13864,97	4022,39	3105	901	2048	56,5	13
		т конструкций		9090	1071,86	2036	240	90	3,81	1
1088	2-1-237	Козырек из горячекатаных профилей, масса до 0,1 т	0,22395	154400		34578				
		т								
	14.4 = Крыльцо № 3, 4 =									
1110	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,025	41200		1030				
		т								
1113	E8-6-1	Кладка простых наружных стен при высоте этажа до 4 м из кирпича	1,59	2950,64	335,84	4692	534	1549	4,54	7
		м3 кладки		699,75	126	1113	200	118	0,61	1
1114	30-6-7	Кирпич и камни керамические одинарные марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2007	0,6042	17824		10769				
		1000шт								
1115	E9-29-1	Монтаж ограждений	0,0822	13711,46	5475,86	1127	450	488	28,9	2
		т конструкций		5040	1552,87	414	128	90	5,46	–
1116	2-1-267	Ограждение из труб	0,0822	133700		10990				
		т								

1117 Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг (полоса 150х10 и 60х6)	0,01554	175710,1	1826,1	2731	28	192	42,7	1
	т стальных элементов		8100	690,75	126	11	140	3,37	–
1118 Е9-49-1	Постановка болтов	40	20,14	0,23	806	9	720	0,119	5
	болт		19,91	0,09	796	4	90	0,0004	–
1119 1-1-2101	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М12х16х130 мм	40	30,96		1238				
	шт								
1120 Е9-24-1	Монтаж каркасов козырька (крыльцо № 3)	0,0665	13864,97	4022,39	922	267	608	56,5	4
	т конструкций		9090	1071,86	604	71	90	3,81	–
1121 2-1-237	Козырек из горячекатаных профилей, масса до 0,1 т	0,0665	154400		10268				
	т								
1125 Е9-24-1	Монтаж каркаса козырька (Крыльцо № 4)	0,00736	13864,97	4022,39	102	30	68	56,5	–
	т конструкций		9090	1071,86	67	8	90	3,81	–
1126 2-1-245	Козырек из круглых труб, масса до 0,1т	0,00736	172800		1272				
	т								
1127 Е12-10-1	Устройство покрытий козырька из листовой оцинкованной стали	1,162	575,05	1,24	668	1	213	0,972	1
	м2 покрытия		153,23	0,47	178	1	119	0,0023	–
1128 Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	8,0012	21,8	0,05	174	–	41	0,0295	–
	м2		5,81	0,02	46	–	90	0,0001	–
1129 Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	16,0024	20,35	0,02	326	–	60	0,0213	–
	м2		4,16	–	67	–	90	–	–
14.5 = Вход № 1 =									
1147 Е9-22-12	Монтаж стоек	0,0462	4658,59	2861,37	215	132	70	5,88	–
	т конструкций		1067,22	620,1	49	29	90	1,98	–
1148 2-1-41	Конструкции стальные из одного профиля	0,0462	147100		6796				
	т								
1149 Е7-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг полоса 150х10 и 60х6)	0,0097	175710,1	1826,1	1704	18	120	42,7	–
	т стальных элементов		8100	690,75	79	7	140	3,37	–
1150 Е9-49-1	Постановка болтов	34	20,14	0,23	685	8	612	0,119	4

	болт								
1151 1-1-2101	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М12х16х130 мм		19,91	0,09	677	3	90	0,0004	–
		34	30,96		1053				
	шт								
1152 Е9-24-1	Монтаж каркаса козырька	0,0493	13864,97	4022,39	684	198	451	56,5	3
	т конструкций								
			9090	1071,86	448	53	90	3,81	–
1153 2-1-237	Козырек с преобладанием горячекатаных профилей, масса до 0,1 т	0,0665	154400		10268				
	т								
1158 Е22-8-1	Укладка дренажной трубы диаметром 50 мм	0,0012	62566,88	6788,5	75	8	75	253	–
	км трубопровода								
			45675	2565	55	3	130	12,52	–
1159 8-6-11	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*), черные легкие, 50х3 мм	1,2	295		354				
	м								
1160 Е23-1-2	Устройство щебеночного дренажа	0,5	1693,7	152,52	847	76	138	1,02	1
	м3 основания								
			153,68	57,15	77	29	130	0,279	–
14.6 = Вход № 2 =									
1176 Е9-22-12	Монтаж стоек	0,0462	4658,59	2861,37	215	132	70	5,88	–
	т конструкций								
			1067,22	620,1	49	29	90	1,98	–
1177 2-1-41	Стойки из труб	0,0462	147100		6796				
	т								
1178 Е7-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг (полоса 150х10 и 60х6)	0,0097	175710,1	1826,1	1704	18	120	42,7	–
	т стальных элементов								
			8100	690,75	79	7	140	3,37	–
1179 Е9-49-1	Постановка болтов	34	20,14	0,23	685	8	612	0,119	4
	болт								
			19,91	0,09	677	3	90	0,0004	–
1180 1-1-2101	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М12х16х130 мм	34	30,96		1053				
	шт								
1181 Е9-24-1	Монтаж каркаса козырька	0,0493	13864,97	4022,39	684	198	451	56,5	3
	т конструкций								
			9090	1071,86	448	53	90	3,81	–
1182 2-1-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, масса до 0,1 т	0,0493	154400		7612				
	т								

1187 E22-8-1	Укладка дренажной трубы диаметром 50 мм	0,002	62566,88	6788,5	125	14	125	253	1
	км трубопровода		45675	2565	91	5	130	12,52	–
1188 8-6-11	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*), черные легкие, 50х3 мм	2	295		590				
	м								
1189 E23-1-2	Устройство щебеночного дренажа	0,5	1693,7	152,52	847	76	138	1,02	1
	м3 основания		153,68	57,15	77	29	130	0,279	–
14.18 = Ходовой трап Тр-1 (3шт) =									
1298 E10-32-1	Установка каркаса из брусьев	2,826	28485,13	318,13	80499	899	24211	39	110
	м3		7020	119,25	19839	337	120	0,59	2
1299 E9-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м	0,02058	13864,97	4022,39	285	83	188	56,5	1
	т конструкций		9090	1071,86	187	22	90	3,81	–
1300 2-1-41	Конструкции стальные из уголка	0,02058	147100		3027				
	т								
1301 E7-28-1	Укладка резиновых прокладок толщиной 2 мм	5,04	4384,9	8,7	22100	44	214	0,18	1
	м2 площади прокладок		27	3,29	136	17	140	0,0161	–

	Всего прямые затраты	**2732492**	**47308**	**2992**
		524493	**16801**	**126**
	В том числе стоимость: материалов, тенге	2160700		
	Накладные расходы, тенге	580211		
	- заработная плата, тенге	87032		
	- трудоемкость, чел-ч	290		
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	198762		
	Всего	**3511465**		
	Временные здания и сооружения (1,8 %)	63206		
	- сметная заработная плата, тенге	8912		
	- нормативная трудоемкость, чел-ч	51		
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	86507		
	- сметная заработная плата, тенге	39793		
	- нормативная трудоемкость, чел-ч	242		
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	35747		
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	14299		

Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	3711224
понижающий коэффициент к=0,9961537534	3696950
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)	10118551
- материалы, тенге	5891090
- сметная заработная плата, тенге	1982356
- нормативная трудоемкость, чел-ч	3701
Налог (2 %)	202371
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	10320922
НДС (12 %)	1238511
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	11559433

Заказчик:

Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

_____ А.К. Ажмурат

Руководитель отдела капитального строительства

_____ А.Т. Мушкенов

Руководитель технического отдела ПГС

_____ А.К. Омаров

Главный специалист технического отдела ПГС

_____ С.Е. Музафар

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ Т.Ж. Досанов

Технический надзор:

Директор ТОО "Бестау-С"

_____ С.К. Мусин

Эксперт технического надзора

_____ Т.М. Омаров

Авторский надзор:

Директор ТОО "Концерн АЙ-СУ"

_____ Е.К. Батырбеков

Эксперт авторского надзора

_____ Е.К. Сулейменов

Подрядчик:

Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ Н.К. Темирбулатов

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Наименование стройки: Строительство областного онкологического диспансера на 200 коек с поликлиникой на 100 посещений в смену в г.Павлодаре

Наименование объекта: Гараж

Договор № 95/17 от 21.04.2017г., доп.согл. №1 от 04.07.2017г., доп.согл. №2 от 21.08.2017г., доп.согл. №3 от 23.10.17г., доп.согл. №4 от 5.12.17г., доп.согл. №5 от 25.12.17г., доп.согл. №6 от 9.01.18г., доп.согл. №7 от 7.02.18г., доп.согл. №8 от 3.08.18г.

Акт №321 от 22.11.2018г.

приемки выполненных работ за ноябрь 2018г.

(локальная смета 3-2-1А)

Общестроительные работы

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 2 Добавить										
1	Е12-10-1	Устройство мелких покрытий (брандмауэров, парапетов, свесов и т.п.) из листовой оцинкованной стали	37	575,05	1,24	21277	46	6768	0,972	36
		м2 покрытия		153,23	0,47	5670	17	119	0,0023	–
2	Е12-10-1	Устройство сливов	15	575,05	1,24	8626	19	2743	0,972	15
		м2 покрытия		153,23	0,47	2298	7	119	0,0023	–
3	Е8-6-1	Кладка простых наружных стен при высоте этажа до 4 м из кирпича-карниз и утолщение стены	5,6	10865,04	335,84	60844	1881	5458	4,54	25
		м3 кладки		699,75	126	3919	706	118	0,61	3
4	Е12-1-5	Устройство кровель скатных двухслойных из наплавляемых материалов	270	42,86	18,33	11572	4949	10085	0,138	37
		м2 кровли		24,53	6,86	6623	1852	119	0,0335	9

5	1-1-1447	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25 °С до -20 °С, теплостойкость от +85 °С до +95 °С, стеклохолст, пленка/пленка, марка ХПП-3,0 ГОСТ 30547-97 к=1,130	305,1	164	50036	
		м2				
6	1-1-1213	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25 °С до -20 °С, теплостойкость от +85 °С до +95 °С, стеклоткань, крошка/пленка, марка СКП-4,0 (ТКП) ГОСТ 30547-97 К=1,150	310,5	212	65826	
		м2				
		Всего прямые затраты			**218181**	**6895**	**113**
					18510	**2582**	**12**
		В том числе стоимость: материалов, тенге			192777		
		Накладные расходы, тенге			25054		
		- заработная плата, тенге			3758		
		- трудоемкость, чел-ч			13		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			14594		
		Всего			**257829**		
		Временные здания и сооружения (1,8 %)			4641		
		- сметная заработная плата, тенге			654		
		- нормативная трудоемкость, чел-ч			4		
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)			6352		
		- сметная заработная плата, тенге			2922		
		- нормативная трудоемкость, чел-ч			18		
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)			2625		
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)			1050		
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге			**272497**		
		понижающий коэффициент к=0,9961537534			**271449**		
		Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)			**742956**		
		- материалы, тенге			525601		
		- сметная заработная плата, тенге			87523		

- нормативная трудоемкость, чел-ч	160
Налог (2 %)	14859
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**757815**
НДС (12 %)	90938
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**848753**

Заказчик:
Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

_____ А.К. Ажмурат

Руководитель отдела капитального строительства

_____ А.Т. Мушкенов

Руководитель технического отдела ПГС

_____ А.К. Омаров

Расценки соответствуют пед

Главный специалист технического отдела ПГС

_____ С.Е. Музафар

Расценки соответствуют

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ Т.Ж. Досанов

Технический надзор:
Директор ТОО "Бестау-С"

_____ С.К. Мусин

Эксперт технического надзора

_____ Т.М. Омаров

Авторский надзор:
Директор ТОО "Концерн АЙ-СУ"

_____ Е.К. Батырбеков

Эксперт авторского надзора

_____ Е.К. Сулейменов

Подрядчик:

Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ Н.К. Темирбулатов

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Наименование стройки: Строительство областного онкологического диспансера на 200 коек с поликлиникой на 100 посещений в смену в г.Павлодаре

Наименование объекта: Поликлиника

Договор № 95/17 от 21.04.2017г., доп.согл. №1 от 04.07.2017г., доп.согл. №2 от 21.08.2017г., доп.согл. №3 от 23.10.17г., доп.согл. №4 от 5.12.17г., доп.согл. №5 от 25.12.17г., доп.согл. №6 от 9.01.18г., доп.согл. №7 от 7.02.18г., доп.согл. №8 от 3.08.18г.

Акт №322 от 22.11.2018г.

приемки выполненных работ за ноябрь 2018г.

(локальная смета 2-1-9)

Автоматизация индивидуального теплового пункта

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ц18-1-22	Блочный тепловой пункт, монтаж на открытой площадке масса 1,2т	1	6865,92	1977,23	6866	1977	3224	19	19
		шт		3105	477	3105	477	90	2,786	3
2	80-1-1(пл)	Блочный тепловой пункт БТП ЭнКо 286/15 196/30/182 МА ТОО "ГрандСтройПЛЮС"	1	636304		636304				
		шт								
		Всего прямые затраты				**643170**	**1977**			**19**
						3105	**477**			**3**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				1784				
		оборудования, тенге				636304				
		Накладные расходы, тенге				3224				
		- заработная плата, тенге				484				
		- трудоемкость, чел-ч				2				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				605				
		Всего				**646999**				
		Временные здания и сооружения (1,8 %)				193				

	27
- сметная заработная плата, тенге	–
- нормативная трудоемкость, чел-ч	263
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	121
- сметная заработная плата, тенге	1
- нормативная трудоемкость, чел-ч	109
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	44
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**647608**
понижающий коэффициент к=0,9961537534	**645117**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)	**1765686**
- материалы, тенге	4864
- оборудование, тенге	1734866
- сметная заработная плата, тенге	11907
- нормативная трудоемкость, чел-ч	25
Налог (2 %)	35314
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**1801000**
НДС (12 %)	216120
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**2017120**

Заказчик:

Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

_____ А.К. Ажмурат

Руководитель отдела капитального строительства

_____ А.Т. Мушкенов

Руководитель технического отдела ПГС

_____ А.К. Омаров

Главный специалист технического отдела ПГС

_____ С.Е. Музафар

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ Т.Ж. Досанов

Технический надзор:

Директор ТОО "Бестау-С"

_____ С.К. Мусин

Эксперт технического надзора

_____ Т.М. Омаров

Авторский надзор:

Директор ТОО "Концерн АЙ-СУ"

_____ Е.К. Батырбеков

Эксперт авторского надзора

_____ Е.К. Сулейменов

Подрядчик:

Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ Н.К. Темирбулатов

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области" Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Наименование стройки: Строительство областного онкологического диспансера на 200 коек с поликлиникой на 100 посещений в смену в г.Павлодаре

Наименование объекта: Операционно-реанимационный блок

Договор № 95/17 от 21.04.2017г., доп.согл. №1 от 04.07.2017г., доп.согл. №2 от 21.08.2017г., доп.согл. №3 от 23.10.17г., доп.согл. №4 от 5.12.17г., доп.согл. №5 от 25.12.17г., доп.согл. №6 от 9.01.18г., доп.согл. №7 от 7.02.18г., доп.согл. №8 от 3.08.18г.

Акт №323 от 22.11.2018г.
приемки выполненных работ за ноябрь 2018г.
(локальная смета 2-3-11)

Автоматизация индивидуального теплового пункта

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ц18-1-22	Блочный тепловой пункт, монтаж на открытой площадке, масса 1,2 т	1	6865,92	1977,23	6866	1977	3224	19	19
		шт		3105	477	3105	477	90	2,786	3
2	80-1-1(пл)	Блочный тепловой пункт БТП ЭнКо 286/15 145/159/333 МА ТОО "ГрандСтройПЛЮС"	1	970808		970808				
		шт								
		Всего прямые затраты				**977674**	**1977**			**19**
						3105	**477**			**3**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				1784				
		оборудования, тенге				970808				
		Накладные расходы, тенге				3224				
		- заработная плата, тенге				484				
		- трудоемкость, чел-ч				2				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				605				
		Всего				**981503**				
		Временные здания и сооружения (1,8 %)				193				

- сметная заработная плата, тенге	27
- нормативная трудоемкость, чел-ч	–
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	263
- сметная заработная плата, тенге	121
- нормативная трудоемкость, чел-ч	1
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	109
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	44
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**982112**
понижающий коэффициент к=0,9961537534	**978335**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)	**2677702**
- материалы, тенге	4864
- оборудование, тенге	2646882
- сметная заработная плата, тенге	11907
- нормативная трудоемкость, чел-ч	25
Налог (2 %)	53554
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**2731256**
НДС (12 %)	327751
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**3059007**

Заказчик:

Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

_____ **А.К. Ажмурат**

Руководитель отдела капитального строительства

_____ **А.Т. Мушкенов**

Руководитель технического отдела ПГС

_____ **А.К. Омаров**

Главный специалист технического отдела ПГС

_____ **С.Е. Музафар**

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ **Т.Ж. Досанов**

Технический надзор:

Директор ТОО "Бестау-С"

_____ **С.К. Мусин**

Эксперт технического надзора

_____ **Т.М. Омаров**

Авторский надзор:

Директор ТОО "Концерн АЙ-СУ"

_____ **Е.К. Батырбеков**

Эксперт авторского надзора

_____ **Е.К. Сулейменов**

Подрядчик:

Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ **Н.К. Темирбулатов**

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Наименование стройки: Строительство областного онкологического диспансера на 200 коек с поликлиникой на 100 посещений в смену в г.Павлодаре

Наименование объекта: Поликлиника

Договор № 95/17 от 21.04.2017г., доп.согл. №1 от 04.07.2017г., доп.согл. №2 от 21.08.2017г., доп.согл. №3 от 23.10.17г., доп.согл. №4 от 5.12.17г., доп.согл. №5 от 25.12.17г., доп.согл. №6 от 9.01.18г., доп.согл. №7 от 7.02.18г., доп.согл. №8 от 3.08.18г.

Акт №324 от 22.11.2018г.
приемки выполненных работ за ноябрь 2018г.
(локальная смета 2-1-11)
Узел учета тепловой энергии

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1 Оборудование										
1.1 Оборудование										
1	Ц11-350-3	Монтаж тепловычислителя *шт*	1	530,56	1,58	531	2	429	3	3
2	80-1-1(пл)	Тепловычислитель ВКТ-7-02 *шт*	1	477 10616	–	477 10616	–	90	–	–
3	Ц11-60-1	Монтаж термопреобразователей *комплект*	2	779,69	1,58	1559	3	1288	4	8
4	80-1-2(пл)	Преобразователь электромагнитный ПРЭМ-50LO-T-F-O-D *шт*	2	715,5 24723	–	1431 49446	–	90	–	–
9	Ц11-30-3	Преобразователь термоэлектрический многозонный *шт*	1	427,73	–	428	–	381	2	2

				423	–	423	–	90	–	–
10	80-1-5(пл)	Комплект термопреобразователей КТПТР-1 (с клеммной головкой) , Pt 100 W=1.391 L=60мм	1	2206		2206				
		компл								
		Всего прямые затраты				**64786**		**5**		**13**
						2331		–		–
		В том числе стоимость: материалов, тенге				182				
		оборудования, тенге				62268				
		Накладные расходы, тенге				2098				
		- заработная плата, тенге				315				
		- трудоемкость, чел-ч				1				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				277				
		Всего				**67161**				
		Временные здания и сооружения (1,8 %)				88				
		- сметная заработная плата, тенге				12				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				–				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)				121				
		- сметная заработная плата, тенге				56				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				–				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				50				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				20				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**67440**				
		понижающий коэффициент к=0,9961537534				**67181**				
		Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)				**183873**				
		- материалы, тенге				496				
		- оборудование, тенге				169772				
		- сметная заработная плата, тенге				7591				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				14				
		Налог (2 %)				3677				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**187550**				

НДС (12 %)	22506
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**210056**

Заказчик:

Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

_____ А.К. Ажмурат

Руководитель отдела капитального строительства

_____ А.Т. Мушкенов

Руководитель технического отдела ПГС

_____ А.К. Омаров

Главный специалист технического отдела ПГС

_____ С.Е. Музафар

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ Т.Ж. Досанов

Технический надзор:

Директор ТОО "Бестау-С"

_____ С.К. Мусин

Эксперт технического надзора

_____ Т.М. Омаров

Авторский надзор:

Директор ТОО "Концерн АЙ-СУ"

_____ Е.К. Батырбеков

Эксперт авторского надзора

_____ Е.К. Сулейменов

Подрядчик:

Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ Н.К. Темирбулатов

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области" Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Наименование стройки: Строительство областного онкологического диспансера на 200 коек с поликлиникой на 100 посещений в смену в г.Павлодаре

Наименование объекта: Радиологический корпус

Договор № 95/17 от 21.04.2017г., доп.согл. №1 от 04.07.2017г., доп.согл. №2 от 21.08.2017г., доп.согл. №3 от 23.10.17г., доп.согл. №4 от 5.12.17г., доп.согл. №5 от 25.12.17г., доп.согл. №6 от 9.01.18г., доп.согл. №7 от 7.02.18г., доп.согл. №8 от 3.08.18г.

Акт №325 от 22.11.2018г.
приемки выполненных работ за ноябрь 2018г.
(локальная смета 2-4-2)
Отопление и вентиляция

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 6 Отопление								
138	Е18-6-2	Установка стальных радиаторов	80,14	231,3	18,61	18536	1491	10710	0,591	47
		кВт		97,43	6,98	7808	559	128	0,034	3
160	Е18-22-5	Установка кранов воздушных	65	62,13	–	4038	–	1873	0,12	8
		комплект		22,5	–	1463	–	128	–	–
161	Е16-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм	134	266,48	3,96	35708	531	9210	0,297	40
		м трубопровода		52,2	1,49	6995	200	128	0,0073	1
162	Е16-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм	82,4	264,48	3,96	21793	326	5663	0,297	24
		м трубопровода		52,2	1,49	4301	123	128	0,0073	1

163 Е16-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм	224,3	343,48	3,96	77043	888	15414	0,297	67
	м трубопровода		52,2	1,49	11708	334	128	0,0073	2
164 Е16-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм	21,7	422,48	3,96	9168	86	1491	0,297	6
	м трубопровода		52,2	1,49	1133	32	128	0,0073	–
166 Е16-6-6	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм	24,9	606,31	7,95	15097	198	2181	0,372	9
	м трубопровода		65,48	2,97	1630	74	128	0,0145	–
172 Ц11-350-1	Расходомер объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-метров; Dн трубопровода до 20 мм	65	193,78	–	12596	–	9608	1	65
	шт		164,25	–	10676	–	90	–	–
185 8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)	21,8	200		4360				
	кг								
186 Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	72,4	21,8	0,05	1578	4	380	0,0295	2
	м2		5,81	0,02	421	1	90	0,0001	–
Раздел 7 Тепловой узел									
189 Е16-10-3	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 65 мм	8	801,76	15,99	6414	128	1251	0,656	5
	м трубопровода		116,1	5,99	929	48	128	0,0292	–
193 9-4-71	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200 °С, PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005	1	4860		4860				
	шт								

194	9-4-69	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200 °С, PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005 *шт*	1	3443	3443	
195	9-4-68	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200 °С, PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005 *шт*	1	3074	3074	

Всего прямые затраты	**217708**	**3652**	**273**
	47064	**1371**	**7**
В том числе стоимость: материалов, тенге	166993		
Накладные расходы, тенге	57781		
- заработная плата, тенге	8667		
- трудоемкость, чел-ч	29		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	16529		
Всего	**292018**		
Временные здания и сооружения (1,8 %)	5256		
- сметная заработная плата, тенге	741		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	4		
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	7194		
- сметная заработная плата, тенге	3309		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	20		
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	2973		
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	1189		
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**308630**		
понижающий коэффициент к=0,9961537534	**307443**		
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)	**841471**		
- материалы, тенге	455302		
- сметная заработная плата, тенге	178077		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	333		
Налог (2 %)	16829		
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**858300**		

НДС (12 %) 102996

Всего по акту с учетом НДС (12 %) **961296**

Заказчик:

Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

_____ А.К. Ажмурат

Руководитель отдела капитального строительства

_____ А.Т. Мушкенов

Руководитель технического отдела ПГС

_____ А.К. Омаров

Главный специалист технического отдела ПГС

_____ С.Е. Музафар

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ Т.Ж. Досанов

Технический надзор:

Директор ТОО "Бестау-С"

_____ С.К. Мусин

Эксперт технического надзора

_____ Т.М. Омаров

Авторский надзор:

Директор ТОО "Концерн АЙ-СУ"

_____ Е.К. Батырбеков

Эксперт авторского надзора

_____ Е.К. Сулейменов

Подрядчик:

Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ Н.К. Темирбулатов

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области" Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Наименование стройки: Строительство областного онкологического диспансера на 200 коек с поликлиникой на 100 посещений в смену в г.Павлодаре

Наименование объекта: Стационар на 227 коек

Договор № 95/17 от 21.04.2017г., доп.согл. №1 от 04.07.2017г., доп.согл. №2 от 21.08.2017г., доп.согл. №3 от 23.10.17г., доп.согл. №4 от 5.12.17г., доп.согл. №5 от 25.12.17г., доп.согл. №6 от 9.01.18г., доп.согл. №7 от 7.02.18г., доп.согл. №8 от 3.08.18г.

Акт №326 от 22.11.2018г.
приемки выполненных работ за ноябрь 2018г.
(локальная смета 2-2-11)

Отопление и вентиляция. Дымоудаление

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	% на единицу	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Оборудование								
22	Е18-6-2	Установка стальных радиаторов ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кзпр1=1,03; кэкс1=1,03; кзпм1=1,03; *кВт*	174,93	234,78 100,35	19,17 7,19	41070 17554	3353 1258	24079 128	0,60873 0,03502	106 6
23	12-4-75	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 170 Вт до 175 Вт ГОСТ 31311-2005 *секция*	1017	544		553248				
		Раздел 2 Трубы								
48	Е16-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кзпр1=1,03; кэкс1=1,03; кзпм1=1,03; *м трубопровода*	1220	268,17 53,77	4,08 1,53	327167 65599	4978 1867	86356 128	0,30591 0,00752	373 9

49	Е16-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кзпр1=1,03; кэкс1=1,03; кзпм1=1,03;	149	266,17	4,08	39659	608	10547	0,30591	46
		м трубопровода		53,77	1,53	8012	228	128	0,00752	1
51	Е16-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром до 40 мм ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кзпр1=1,03; кэкс1=1,03; кзпм1=1,03;	9,8	429,13	14,54	4205	142	1364	0,56959	6
		м трубопровода		103,36	5,45	1013	53	128	0,02657	–
52	Е16-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кзпр1=1,03; кэкс1=1,03; кзпм1=1,03;	7	627,13	14,54	4390	102	975	0,56959	4
		м трубопровода		103,36	5,45	724	38	128	0,02657	–
		Раздел 4 Арматура								
92	Ц11-350-1	Расходомер объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-метров; Dн трубопровода до 20 мм	145	193,78	–	28098	–	21434	1	145
		шт		164,25	–	23816	–	90	–	–
		Раздел 5 Узлы управления								
104	Е16-10-7	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 150 мм ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кзпр1=1,03; кэкс1=1,03; кзпм1=1,03;	1,9	2035,82	28,71	3868	55	477	1,0712	2
		м трубопровода		185,64	10,75	353	20	128	0,05253	–
105	Е16-10-4	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 80 мм ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кзпр1=1,03; кэкс1=1,03; кзпм1=1,03;	0,9	940,29	21,42	846	19	164	0,74675	1
		м трубопровода		134,42	8,02	121	7	128	0,03914	–

Раздел 6 Обвязка теплообменника

108	Е18-3-2	Установка водоподогревателей скоростных односекционных с поверхностью нагрева до 8 м2 ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кзпр1=1,03; кэкс1=1,03; кзпм1=1,03;	2	6200,06	691,84	12400	1384	6484	15,45	31
		водоподогреватель		2273,47	259,56	4547	519	128	1,2669	3
118	Е16-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кзпр1=1,03; кэкс1=1,03; кзпм1=1,03;	10	627,13	14,54	6271	145	1394	0,56959	6
		м трубопровода		103,36	5,45	1034	55	128	0,02657	–
		Всего прямые затраты				**1021222**	**10786**			**720**
						122773	**4045**			**19**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				887666				
		Накладные расходы, тенге				153274				
		- заработная плата, тенге				22991				
		- трудоемкость, чел-ч				77				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				70470				
		Всего				**1244966**				
		Временные здания и сооружения (1,8 %)				22409				
		- сметная заработная плата, тенге				3160				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				18				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)				30670				
		- сметная заработная плата, тенге				14108				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				86				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				12674				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				5070				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**1315789**				
		понижающий коэффициент к=0,9961537534				**1310728**				
		Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)				**3587463**				
		- материалы, тенге				2420197				
		- сметная заработная плата, тенге				503909				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				920				

Налог (2 %)	71749
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	3659212
НДС (12 %)	439105
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	4098317

Заказчик:

Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

_____ А.К. Ажмурат

Руководитель отдела капитального строительства

_____ А.Т. Мушкенов

Руководитель технического отдела ПГС

_____ А.К. Омаров

Главный специалист технического отдела ПГС

_____ С.Е. Музафар

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ Т.Ж. Досанов

Технический надзор:

Директор ТОО "Бестау-С"

_____ С.К. Мусин

Эксперт технического надзора

_____ Т.М. Омаров

Авторский надзор:

Директор ТОО "Концерн АЙ-СУ"

_____ Е.К. Батырбеков

Эксперт авторского надзора

_____ Е.К. Сулейменов

Подрядчик:

Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ Н.К. Темирбулатов

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Наименование стройки: Строительство областного онкологического диспансера на 200 коек с поликлиникой на 100 посещений в смену в г.Павлодаре

Наименование объекта: Радиологический корпус

Договор № 95/17 от 21.04.2017г., доп.согл. №1 от 04.07.2017г., доп.согл. №2 от 21.08.2017г., доп.согл. №3 от 23.10.17г., доп.согл. №4 от 5.12.17г., доп.согл. №5 от 25.12.17г., доп.согл. №6 от 9.01.18г., доп.согл. №7 от 7.02.18г., доп.согл. №8 от 3.08.18г.

Акт №327 от 22.11.2018г.
приемки выполненных работ за ноябрь 2018г.
(локальная смета 2-4-2А)
Отопление и вентиляция

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 2 Включить								
		2.6 Отопление								
26	Е18-6-2	Установка стальных радиаторов ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кзпр1=1,03; кэкс1=1,03; кзпм1=1,03; *кВт*	43,15	234,78	19,17	10131	827	5939	0,60873	26
				100,35	7,19	4330	310	128	0,03502	2
27	99-1-1(пл)	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 22, высота 500 мм, длина 400 мм, глубина 103 мм (ц/о=11800/1,12/2,737) *шт*	2	3849		7698				
28	99-1-1(пл)	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 22, высота 500 мм, длина 500 мм, глубина 103 мм (ц/о=12600/1,12/2,737) *шт*	2	4110		8220				
29	99-1-1(пл)	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 22, высота 500 мм, длина 600 мм, глубина 103 мм (ц/о=14700/1,12/2,737) *шт*	8	4795		38360				
30	99-1-1(пл)	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 22, высота 500 мм, длина 700 мм, глубина 103 мм (ц/о=16800/1,12/2,737)	2	5480		10960				

		шт							
31	99-1-1(пл)	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 22, высота 500 мм, длина 800 мм, глубина 103 мм (ц/о=18700/1,12/2,737)	6	6100		36600			
		шт							
32	99-1-1(пл)	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 22, высота 500 мм, длина 900 мм, глубина 103 мм (ц/о=20900/1,12/2,737)	16	6818		109088			
		шт							
33	99-1-1(пл)	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 22, высота 500 мм, длина 1000 мм, глубина 103 мм (ц/о=22500/1,12/2,737)	13	7340		95420			
		шт							
34	99-1-1(пл)	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 22, высота 500 мм, длина 1100 мм, глубина 103 мм (ц/о=24600/1,12/2,737)	10	8025		80250			
		шт							
35	99-1-1(пл)	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 22, высота 500 мм, длина 1200 мм, глубина 103 мм (ц/о=26800/1,12/2,737)	6	8743		52458			
		шт							
36	99-1-1(пл)	Клапан термостатический для систем отопления с термостатическим элементом д.20 мм (ц/о=9900/1,12/2,737)	65	3230		209950			
		шт							
37	9-4-1198	Краны шаровые с разборным соединением с резьбой 3/4" "М"-"П", Т до +185 °С, PN 35, DN 20 мм	65	799		51935			
		шт							
38	Ц12-798-2	Вентили, краны стальные под приварку на Ру 6,4-10 МПа, Dy 25-, 32, 40-50 мм	14	885,3	59,1	12394	827	10181	5	70
		шт		799	9	11186	126	90	0,053	1
39	9-4-69	Краны шаровые стальные сварные, Т до +200 °С, PN 40, DN 32 мм	2	3443		6886				
		шт								
40	9-4-68	Краны шаровые стальные сварные, Т до +200 °С, PN 40, DN 25 мм	12	3074		36888				
		шт								
41	Ц12-798-1	Вентили, краны стальные под приварку на Ру 6,4-10 МПа, Dy 20 мм	4	765,1	24,2	3060	97	2607	4	16
		шт		722	2,3	2888	9	90	0,013	–
42	9-4-67	Краны шаровые стальные сварные , Т до +200 °С, PN 40, DN 20мм	4	2596		10384				

		шт							
43 Ц11-350-2	Расходомер объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-метров; Dн трубопровода до 32 мм	6	266,57	–	1599	–	1191	1	6
		шт	220,5	–	1323	–	90	–	–
44 99-1-1(пл)	Клапан балансировочной д.25 мм(ц/о=26800/1,12/2,737)	6	8743		52458				
		шт							
45 8-10-2864	Сгон сантехнический прямой с резьбой 1, Т до +120 °С, PN 20, DN 25 мм	6	697		4182				
		шт							
46 Ц11-350-1	Расходомер объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-метров; Dн трубопровода до 20 мм	2	193,78	–	388	–	296	1	2
		шт	164,25	–	329	–	90	–	–
47 99-1-1(пл)	Клапан балансировочной д.25 мм(ц/о=21500/1,12/2,737)	2	7014		14028				
		шт							
48 8-10-2863	Сгон сантехнический прямой с резьбой 3/4", Т до +120 °С, PN 20, DN 20 мм	2	390		780				
		шт							
49 Е46-30-3	Пробивка отверстий площадью до 500 см2 в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм	80	315,46	149,23	25237	11938	17807	0,9538	76
		отверстие	166,23	56,36	13298	4509	100	0,2753	22
50 Е46-30-6	Пробивка отверстий площадью до 500 см2 в бетонных потолках толщиной 100 мм	10	422,62	200,07	4226	2001	2982	1,2759	13
		отверстие	222,55	75,58	2226	756	100	0,3691	4
2.7 Тепловой узел									
52 Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	2,72	21,8	0,05	59	–	14	0,0295	–
		м2	5,81	0,02	16	–	90	0,0001	–
53 9-4-1163	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +120 °С, PN 40, DN 15 мм	2	362		724				

		шт							
54	9-4-1164	Краны шаровые с резьбой 3/4" "М"-"М", Т до +120 °С, PN 25, DN 20 мм	2	547		1094			
		шт							
55	Ц12-798-2	Вентили, краны стальные под приварку на Ру 6,4-10 МПа, Dy 25, 32, 40, 50 мм	8	885,3	59,1	7082	473	5818	5	40
		шт		799	9	6392	72	90	0,053	–
56	9-4-71	Краны шаровые стальные сварные , Т до +200 °С, PN 40, DN 50 мм	1	4860		4860				
		шт								
57	9-4-69	Краны шаровые стальные сварные, Т до +200 °С, PN 40, DN 32 мм	1	3443		3443				
		шт								
58	9-4-68	Краны шаровые стальные сварные, Т до +200 °С, PN 40, DN 25 мм	3	3074		9222				
		шт								
59	Е18-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	2	858,7	1,57	1717	3	104	0,22	–
		комплект		40,5	–	81	–	128	–	–
60	Е18-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	1	415	–	415	–	69	0,31	–
		комплект		54	–	54	–	128	–	–
61	Ц12-698-1	Бобышки, штуцеры на Ру до 10 МПа	12	436,8	18,8	5242	226	1436	0,58	7
		шт		133	–	1596	–	90	–	–
		Всего прямые затраты				**917438**	**16392**			**256**
						43719	**5782**			**29**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				857328				
		Накладные расходы, тенге				48444				
		- заработная плата, тенге				7267				
		- трудоемкость, чел-ч				24				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				57953				
		Всего				**1023835**				
		Временные здания и сооружения (1,8 %)				18429				
		- сметная заработная плата, тенге				2598				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				15				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)				25223				

- сметная заработная плата, тенге	11603
- нормативная трудоемкость, чел-ч	71
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	10423
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	4169
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**1082079**
понижающий коэффициент к=0,9961537534	**1077917**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)	**2950259**
- материалы, тенге	2337481
- сметная заработная плата, тенге	233280
- нормативная трудоемкость, чел-ч	395
Налог (2 %)	59005
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**3009264**
НДС (12 %)	361112
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**3370376**

Заказчик:

Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

_____ А.К. Ажмурат

Руководитель отдела капитального строительства

_____ А.Т. Мушкенов

Руководитель технического отдела ПГС

_____ А.К. Омаров

расценки соответствуют пед.

Главный специалист технического отдела ПГС

_____ С.Е. Музафар

расценки соответствуют

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ Т.Ж. Досанов

Технический надзор:

Директор ТОО "Бестау-С"

_____ С.К. Мусин

Эксперт технического надзора

_____ Т.М. Омаров

Авторский надзор:

Директор ТОО "Концерн АЙ-СУ"

_____ Е.К. Батырбеков

Эксперт авторского надзора

_____ Е.К. Сулейменов

Подрядчик:

Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ Н.К. Темирбулатов

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Наименование стройки: Строительство областного онкологического диспансера на 200 коек с поликлиникой на 100 посещений в смену в г.Павлодаре

Наименование объекта: Стационар на 227 коек

Договор № 95/17 от 21.04.2017г., доп.согл. №1 от 04.07.2017г., доп.согл. №2 от 21.08.2017г., доп.согл. №3 от 23.10.17г., доп.согл. №4 от 5.12.17г., доп.согл. №5 от 25.12.17г., доп.согл. №6 от 9.01.18г., доп.согл. №7 от 7.02.18г., доп.согл. №8 от 3.08.18г.

Акт №328 от 22.11.2018г.
приемки выполненных работ за ноябрь 2018г.
(локальная смета 2-2-11А)
Отопление и вентиляция

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 2 Включить								
		2.1 Оборудование								
27	99-1-1(пл)	Монтажный комплект д.15 мм (ц/о=1100/1,12/2,737) *шт*	283	359		101597				
		2.2 Трубы								
28	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз *м2*	146,61	21,8 5,81	0,05 0,02	3196 852	7 3	770 90	0,0295 0,0001	4 –
30	8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты) *кг*	49	200		9800				
31	Е46-30-3	Пробивка отверстий площадью до 500 см2 в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм *отверстие*	473	315,46 166,23	149,23 56,36	149213 78627	70586 26658	105285 100	0,9538 0,2753	451 130
		2.4 Арматура								

32 9-4-1197	Краны шаровые с разборным соединением с резьбой 1/2" "М"-"П", Т до +185 °С, PN 35, DN 15 мм *шт*	283	529		149707				
33 99-1-1(пл)	Клапан термостатический для систем отопления с термостатическим элементом д.15 мм *шт*	283	2675		757025				
34 Ц12-798-1	Вентили, краны стальные под приварку на Ру 6,4-10 МПа, Dy 20 мм *шт*	96	765,1 722	24,2 2,3	73450 69312	2323 221	62580 90	4 0,013	384 1
35 9-4-66	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200 °С, PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005 *шт*	84	2430		204120				
36 9-4-67	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200 °С, PN 40, DN 20 мм *шт*	12	2596		31152				
37 9-4-68	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200 °С, PN 40, DN 25 мм *шт*	2	3074		6148				
39 Е18-22-5	Установка кранов воздушных ktpp1=1,03; ktpм1=1,03; kзпр1=1,03; kэкс1=1,03; kзпм1=1,03; *комплект*	283	28,81 23,18	– –	8153 6560	– –	8397 128	0,1236 –	35 –
2.5 Узлы управления									
40 Ц12-798-3	Вентили, краны стальные под приварку на Ру 6,4-10 МПа, Dy 80 мм *шт*	2	1189,2 1037	112 18	2378 2074	224 36	1899 90	6 0,105	12 –
41 9-4-73	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200 °С, PN 25, DN 80 ГОСТ 21345-2005 *шт*	2	9960		19920				
42 Ц12-798-2	Вентили, краны стальные под приварку на Ру 6,4-10 МПа, Dy 40-50 мм *шт*	14	885,3 799	59,1 9	12394 11186	827 126	10181 90	5 0,053	70 1
43 9-4-71	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200 °С, PN 40, DN 50 мм *шт*	12	4860		58320				
44 9-4-68	Краны шаровые стальные сварные , Т до +200 °С, PN 40, DN 25 мм *шт*	2	3074		6148				

46 Е16-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кзпр1=1,03; кэкс1=1,03; кзпм1=1,03;	0,9	627,13	14,54	564	13	125	0,56959	1
	м трубопровода		103,36	5,45	93	5	128	0,02657	–
2.6 Обвязка теплообменника									
52 Ц12-798-3	Вентили, краны стальные под приварку на Ру 6,4-10 МПа, Dy 65, 80 мм	2	1189,2	112	2378	224	1899	6	12
	шт		1037	18	2074	36	90	0,105	–
53 9-4-72	Краны шаровые стальные сварные, Т до +200 °С, PN 25, DN 65 мм	2	7475		14950				
	шт								
60 75-1-165	Теплообменник пластинчатый разборный, модель S14a-43-TKTL79-Liquid, для подключения к тепловой сети системы ГВС производительностью от 6,0 м3/ч до 6,5 м3/ч, Т1=70 °С/Т2=44 °С, В1=5/Т3=60 °С, PN 16, Tmax 150 °С, DN 65 мм	1	119777		119777				
	шт								
61 75-1-418	Теплообменник пластинчатый разборный, модель S14a-35-TKTL34-Liquid, для подключения к тепловой сети системы отопления мощностью от 250 кВт до 275 кВт, Т1=110 °С/Т2=70 °С, Т11=80 °С/Т21=60 °С, PN 16, Tmax 150 °С, DN 65 мм	1	105579		105579				
	шт								
	Всего прямые затраты				**1835969**	**74204**			**969**
					170778	**27085**			**132**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				1365630				
	оборудования, тенге				225356				
	Накладные расходы, тенге				191136				
	- заработная плата, тенге				28670				
	- трудоемкость, чел-ч				96				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				108105				
	Всего				**2135210**				
	Временные здания и сооружения (1,8 %)				34377				
	- сметная заработная плата, тенге				4847				

- нормативная трудоемкость, чел-ч	28
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	47050
- сметная заработная плата, тенге	21643
- нормативная трудоемкость, чел-ч	132
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	19442
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	7777
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**2243856**
понижающий коэффициент к=0,9961537534	**2235226**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)	**6117812**
- материалы, тенге	3723353
- оборудование, тенге	614427
- сметная заработная плата, тенге	764072
- нормативная трудоемкость, чел-ч	1357
Налог (2 %)	122356
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**6240168**
НДС (12 %)	748820
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**6988988**

Заказчик:

Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

_____ А.К. Ажмурат

Руководитель отдела капитального строительства

_____ А.Т. Мушкенов

Руководитель технического отдела ПГС

_____ А.К. Омаров

расценки соответствуют проекту

Главный специалист технического отдела ПГС

_____ С.Е. Музафар

расценки соответствуют

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ Т.Ж. Досанов

Технический надзор:

Директор ТОО "Бестау-С"

_____ С.К. Мусин

Эксперт технического надзора

_____ Т.М. Омаров

Авторский надзор:

Директор ТОО "Концерн АЙ-СУ"

_____ Е.К. Батырбеков

Эксперт авторского надзора

_____ Е.К. Сулейменов

Подрядчик:

Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ Н.К. Темирбулатов

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Наименование стройки: Строительство областного онкологического диспансера на 200 коек с поликлиникой на 100 посещений в смену в г.Павлодаре

Наименование объекта: Радиологический корпус

Договор № 95/17 от 21.04.2017г., доп.согл. №1 от 04.07.2017г., доп.согл. №2 от 21.08.2017г., доп.согл. №3 от 23.10.17г., доп.согл. №4 от 5.12.17г., доп.согл. №5 от 25.12.17г., доп.согл. №6 от 9.01.18г., доп.согл. №7 от 7.02.18г., доп.согл. №8 от 3.08.18г.

Акт №329 от 22.11.2018г.
приемки выполненных работ за ноябрь 2018г.
(локальная смета 2-4-3)
Электрооборудование

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге Всего з/п рабочих-строителей	 экспл. машин з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге Всего з/п рабочих-строителей	 экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов на единицу	 всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 2 Трубы									
29	Е21-3-2	Прокладка полиэтиленовых труб диаметром до 32 мм в готовые борозды	20	53,13	–	1063	–	598	0,172	3
		м труб		27,68	–	554	–	108	–	–
30	Е21-3-3	Прокладка полиэтиленовых труб диаметром до 50 мм в готовые борозды	406	54,48	–	22119	–	12729	0,18	73
		м труб		29,03	–	11786	–	108	–	–
33	8-4-1052	Труба полиэтиленовая ПВХ-р-ЭП-32 *м*	20	85		1700				
34	8-4-1053	Труба полиэтиленовая ПВХ-р-ЭП-40 *м*	63	134		8442				
35	8-4-1054	Труба полиэтиленовая ПВХ-р-ЭП-50 *м*	174	210		36540				
	Раздел 3 Прокладка проводов и кабеля									

41	E21-4-3	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 16 мм2 *м*	587	16,24 13,34	1,95 1,15	9533 7831	1145 675	9186 108	0,0824 0,0051	48 3
43	E21-4-4	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 35 мм2 *м*	429	21,79 17,8	2,88 1,64	9348 7636	1236 704	9007 108	0,11 0,0073	47 3
45	E21-4-5	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 70 мм2 *м*	280	23,41 17,98	3,47 1,88	6555 5034	972 526	6005 108	0,114 0,0085	32 2
50	16-7-126	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 16 мм2 ГОСТ 6323-79 *км*	0,587	103179		60566				
51	16-7-127	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 25 мм2 ГОСТ 6323-79 *км*	0,186	162386		30204				
52	16-7-128	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 35 мм2 ГОСТ 6323-79 *км*	0,243	223406		54288				
53	16-7-129	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 50 мм2 ГОСТ 6323-79 *км*	0,28	303445		84965				
54	E21-9-1	Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2 *м провода*	770	26,92 24,75	– –	20728 19058	– –	20583 108	0,152 –	117 –
56	16-1-1207	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 *км*	0,263	53341		14029				

57	16-1-1272	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,5	93270		46635				
		км								
	Раздел 5 Электроосвещение									
67	Е21-24-3									
		Установка групповых осветительных щитков массой до 10 кг на конструкции в готовой нише или на стене	12	662,34	41,34	7948	496	6920	3	36
		шт								
				517,5	16,38	6210	197	108	0,08	1
68	18-3-159	Щиток осветительный на 12 однофазных групп, тип УОЩВ-12У4	1	14900		14900				
		шт								
69	80-1-1(пл)п/л	Щиток осветительный УОЩВ-6	9	4268,76		38419				
		шт								
70	18-3-159	Щиток осветительный на 9 однофазных групп, тип УОЩВ-9У4	2	14900		29800				
		шт								
	Раздел 7 Кабели освещения									
94	Е21-9-1									
		Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2	1756	26,92	–	47272	–	46938	0,152	267
		м провода								
				24,75	–	43461	–	108	–	–
95	16-1-1207	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	1,756	53341		93667				
		км								
	Раздел 8 Электроустановочные изделия									
111	18-1-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3	0,133	16300		2168				
		1000шт								
112	18-1-132	Коробка полиэтиленовая для установки 2х местных выключателей, переключателей и штепсельных розеток,	0,132	16300		2152				
		1000шт								
113	99-1-3(пл)пр	Коробка осветительная У 195	143	6,2		887				
		шт								
	Раздел 9 Пробивка отверстий и борозд									
114	Е46-30-1	Пробивка отверстий в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм , площадью до 20см2	25	43,33	20,47	1083	512	766	0,1308	3
		отверстие								
				22,86	7,74	572	194	100	0,0378	1

115 Е46-29-1	Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером до 130х130 мм	175	116,61	55,43	20407	9700	14373	0,3621	63
	шт		61,18	20,95	10707	3666	100	0,1023	18
116 Е46-31-1	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см2	282	42,56	19,79	12002	5581	8528	0,1348	38
	м борозд		22,77	7,47	6421	2107	100	0,0365	10
	Всего прямые затраты				**677420**	**19642**			**727**
					119270	**8069**			**38**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				500092				
	оборудования, тенге				38419				
	Накладные расходы, тенге				135633				
	- заработная плата, тенге				20345				
	- трудоемкость, чел-ч				68				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				46478				
	Всего				**859531**				
	Временные здания и сооружения (1,8 %)				14780				
	- сметная заработная плата, тенге				2084				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				12				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)				20229				
	- сметная заработная плата, тенге				9305				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				57				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				8359				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				3344				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**906243**				
	понижающий коэффициент к=0,9961537534				**902757**				
	Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)				**2470847**				
	- материалы, тенге				1363487				
	- оборудование, тенге				104748				
	- сметная заработная плата, тенге				465616				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				902				
	Налог (2 %)				49417				

Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	2520264
НДС (12 %)	302432
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	2822696

Заказчик:

Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

_____ А.К. Ажмурат

Руководитель отдела капитального строительства

_____ А.Т. Мушкенов

Руководитель технического отдела ПГС

_____ А.К. Омаров

Главный специалист технического отдела ПГС

_____ С.Е. Музафар

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ Т.Ж. Досанов

Технический надзор:

Директор ТОО "Бестау-С"

_____ С.К. Мусин

Эксперт технического надзора

_____ Т.М. Омаров

Авторский надзор:

Директор ТОО "Концерн АЙ-СУ"

_____ Е.К. Батырбеков

Эксперт авторского надзора

_____ Е.К. Сулейменов

Подрядчик:

Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ Н.К. Темирбулатов

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области" Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Наименование стройки: Строительство областного онкологического диспансера на 200 коек с поликлиникой на 100 посещений в смену в г.Павлодаре

Наименование объекта: Лифты

Договор № 95/17 от 21.04.2017г., доп.согл. №1 от 04.07.2017г., доп.согл. №2 от 21.08.2017г., доп.согл. №3 от 23.10.17г., доп.согл. №4 от 5.12.17г., доп.согл. №5 от 25.12.17г., доп.согл. №6 от 9.01.18г., доп.согл. №7 от 7.02.18г.

Акт №330 от 22.11.2018г.
приемки выполненных работ за ноябрь 2018г.
(локальная смета 2-6-1)

Технологическое оборудование (Лифты, подъемники)

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Ц3-564-1	Лифт грузоподъемностью 100 кг с числом остановок 6, в глухой шахте, высотой 21 м	1	80153	8623	80153	8623	50058	346	346
		лифт		55350	270	55350	270	90	1,578	2
4	Ц3-564-3	На изменение количества остановок (к расц. 3-564-1)К=-1,000;	-1	4618	138	-4618	-138	-3172	22	-22
		остан		3488	36	-3488	-36	90	0,21	–
5	Ц3-564-4	На изменение высоты шахты (к расц. 3-564-1)К=-1,000;	-19,8	984,6	–	-19495	–	-17357	6	-119
		м		974	–	-19285	–	90	–	–
19	Ц3-563-1	Лифт на 6 остановок, высота шахты 22,5 м, грузоподъемность 500 кг	2	161200	43170	322400	86340	178533	561	1122
		лифт		89330	9855	178660	19710	90	57,597	115
20	Ц3-563-6	На изменение количества остановок (к расц. 3-563-1)К=-2,000;	-2	8559	746	-17118	-1492	-10750	36	-72
		остановка		5805	167	-11610	-334	90	0,973	-2
21	Ц3-563-11	На изменение высоты шахты (к расц. 3-563-1, 3-563-2)К=-2,000;	-17,8	1551,5	–	-27617	–	-24591	10	-178

		м							
				1535	–	-27323	–	90	–	–
30	80-1-1(пл)"П	Лифт пассажирский ЛП-463 БЭ (г/п 400 кг, 5 остановок)	1	852675		852675				
		шт								
34	80-1-1(пл)"П	Лифт пассажирский ЛП-463 БЭ (г/п 400 кг, 4 остановки)	1	834325		834325				
		шт								
	Всего прямые затраты					**2020705**		**93333**		**1077**
						172304		**19610**		**115**
	В том числе стоимость: материалов, тенге					68068				
	оборудования, тенге					1687000				
	Накладные расходы, тенге					172721				
	- заработная плата, тенге					25908				
	- трудоемкость, чел-ч					86				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)					30386				
	Всего					**2223812**				
	Временные здания и сооружения (1,8 %)					9663				
	- сметная заработная плата, тенге					1362				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч					8				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)					13225				
	- сметная заработная плата, тенге					6084				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч					37				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)					5465				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)					2186				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге					**2254351**				
	понижающий коэффициент к=0,9961537534					**2245680**				
	Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)					**6146427**				
	- материалы, тенге					185586				
	- оборудование, тенге					4599560				
	- сметная заработная плата, тенге					635047				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч					1323				
	Налог (2 %)					122929				
	Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)					**6269356**				

НДС (12 %) 752323

Всего по акту с учетом НДС (12 %) 7021679

Заказчик:

Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

_____ А.К. Ажмурат

Руководитель отдела капитального строительства

_____ А.Т. Мушкенов

Руководитель технического отдела ПГС

_____ А.К. Омаров

Главный специалист технического отдела ПГС

_____ С.Е. Музафар

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ Т.Ж. Досанов

Технический надзор:

Директор ТОО "Бестау-С"

_____ С.К. Мусин

Эксперт технического надзора

_____ Т.М. Омаров

Авторский надзор:

Директор ТОО "Концерн АЙ-СУ"

_____ Е.К. Батырбеков

Эксперт авторского надзора

_____ Е.К. Сулейменов

Подрядчик:

Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ Н.К. Темирбулатов