**Подрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"**

**Наименование стройки: Строительство областного онкологического диспансера на 200коек с поликлиникой на 100 посещений в смену в г.Павлодаре**

Договор № 95/17 от 21.04.2017г., доп.согл. №1 от 04.07.2017г., доп.согл. №2 от 21.08.2017г., доп.согл. №3 от 23.10.17г., доп.согл. №4 от 5.12.17г., доп.согл. №5 от 25.12.17г., доп.согл. №6 от 09.01.18г., доп.согл.№7 от 07.02.18г.доп.согл. №8 от 3.08.18гдоп.согл. №9 от 15.01.2019г.

**Справка № 26 от 21. 01. 2019г**

о стоимости выполненных работ и затрат за январь **2019г.**

| Код подрядчика | Код субподрядчика | Договор № | Договор дата | Источник финансирования Наименование | Источник финансирования Код | Форма Наименование | Форма Код |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 95/17 | 21.04.2017г | 038- 011- 431, 038 -015-441 | | | |
| | | доп согл №1 | от 04.07.17г | | | | |
| | | доп согл №2 | от 21.08.17г | | | | |
| | | доп согл №3 | от 23.10.17г | | | | |
| | | доп согл №4 | от 05.12.17г. | | | | |
| | | доп согл №5 | от 25.12.17г. | | | | |
| | | доп согл №6 | от 09.01.18г. | | | | |
| | | доп согл №7 | от 07.02.18г. | | | | |
| | | доп согл №8 | от 03.08.18г. | | | | |
| | | доп согл №9 | от 15.01.19г. | | | | |

| № сметы | С начала года по отчетный месяц включительно | в отчетном месяце | Стоимость выполненных работ и затрат в (тенге) СМР в базисных ценах 2001 года | из графы 4 СМР в отчётном месяце | из них По монтажу оборудования | прочих затрат, не входящих в СМР в ценах 2001г. | затраты на приобретение материалов | затраты другие дополнительные расходы | Налоги, сборы, обязательные платежи 2% | Налог на добавленную стоимость 12 % | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | | | | | | | | |
| Всего по стройке: | 2 743 334 801 | 78 480 906 | 25 099 843 | 68 698 273 | | | | | 1 373 965 | 8 408 668 | 78 480 906 |
| в том числе за месяц | 2 743 334 801 | 78 480 906 | 25 099 843 | 68 698 273 | | | | | 1 373 965 | 8 408 668 | 78 480 906 |
| | 2 743 334 801 | 78 480 906 | 25 099 843 | 68 698 273 | | | | | 1 373 965 | 8 408 668 | 78 480 906 |
| Удержание аванса | 804 636 775 | 23 544 272 | | | | | | | | | 23 544 271,85 |
| Удержание 5% | 3 924 045 | 3 924 045 | | | | | | | | | 3 924 045 |
| **Итого к оплате:** | | | | | | | | | | | **51 012 589,15** |

**Технический надзор**
**Директор ТОО "Бестау-С"**
**С.К. Мусин**

**Заказчик:**
**ГУ "Управление строительства Павлодарской области"**
**Руководитель управления**
**Раисов Р. С.**

**Эксперт технического надзора**
**Т.М. Омаров**

**Авторский надзор**
**Директор ТОО "Концерн АЙ-СУ"**
**Е.К. Батырбеков**

**Эксперт авторского надзора**
**Е.К. Сулейменов**

**Подрядчик:**
**Директор ТОО "ГСУ Курылыс"**
**Темирбулатов Н.К.**

**Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"** Форма 2В

**Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"**

Наименование стройки: Строительство областного онкологического диспансера на 200 коек с поликлиникой на 100 посещений в смену в г.Павлодаре

Наименование объекта: Поликлиника

Договор № 95/17 от 21.04.2017г., доп.согл. №1 от 04.07.2017г., доп.согл. №2 от 21.08.2017г., доп.согл. №3 от 23.10.17г., доп.согл. №4 от 5.12.17г., доп.согл. №5 от 25.12.17г., доп.согл. №6 от 9.01.18г., доп.согл. №7 от 7.02.18г., доп.согл. №8 от 3.08.18г.

**Акт №343 от 21.01.2019г.**
**приемки выполненных работ за январь 2019г.**
**(локальная смета 2-1-1)**
Общестроительные работы

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

| № п/п в л/с | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат / *Единица измерения* | Кол-во | Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов | Накладные расходы, тенге / % | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу | Затраты труда: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **Раздел 6 Лифтовое техническое помещение** | | | | | | | | |
| 662 | Е9-21-4 | Монтаж монорельсов на высоте до 25 м, балки 24М | 12,9 | 1032,9 | 724,24 | 13324 | 9343 | 5938 | 1,47 | 19 |
| | | *м рельса в одну нитку* | | 240,75 | 270,7 | 3106 | 3492 | 90 | 1,08 | 14 |
| 663 | 2-1-129 | Прямолинейные пути -монорельсы | 0,494 | 84200 | | 41595 | | | | |
| | | *т* | | | | | | | | |
| 664 | Е9-18-1 | Монтаж балок на отметке до 25 м массой до 1 т | 0,2154 | 7285,83 | 3593,45 | 1569 | 774 | 651 | 14,3 | 3 |
| | | *т конструкций* | | 2385 | 971,06 | 514 | 209 | 90 | 3,51 | 1 |
| 665 | 2-1-131 | Балки поддерживающие и подвески для путей подвесного транспорта из прокатных профилей | 0,2154 | 91800 | | 19774 | | | | |
| | | *т* | | | | | | | | |
| 666 | Е7-20-3 | Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг | 0,0032 | 175710,1 | 1826,1 | 562 | 6 | 39 | 42,7 | – |
| | | *т стальных элементов* | | 8100 | 690,75 | 26 | 2 | 140 | 3,37 | – |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 667 Е7-20-3 | Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг (ЗД-1, ЗД-2, ЗД-3, ЗД-4, ЗД-10, ЗД-11) | 0,1445 | 175710,1 | 1826,1 | 25390 | 264 | 1778 | 42,7 | 6 |
| | *т стальных элементов* | | 8100 | 690,75 | 1170 | 100 | 140 | 3,37 | – |
| 668 Е7-20-4 | Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой свыше 20 кг (ЗД-12, ЗД-13) | 0,25975 | 9469,94 | 1216,94 | 2460 | 316 | 2327 | 31,4 | 8 |
| | *т стальных элементов* | | 5940 | 459 | 1543 | 119 | 140 | 2,25 | 1 |
| 669 Е7-20-3 | Установка стальных крепежных элементов ,монтажных изделий массой до 20 кг | 0,00316 | 13010,1 | 1826,1 | 41 | 6 | 39 | 42,7 | – |
| | *т стальных элементов* | | 8100 | 690,75 | 26 | 2 | 140 | 3,37 | – |
| 670 4-1-9 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки ,сталь гладкая класса А-I диаметром от 16 - 18 мм | 0,00316 | 49131 | | 155 | | | | |
| | *т* | | | | | | | | |
| 671 Е13-16-6 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз | 33,6003 | 21,8 | 0,05 | 732 | 2 | 176 | 0,0295 | 1 |
| | *м2* | | 5,81 | 0,02 | 195 | 1 | 90 | 0,0001 | – |
| 695 Е9-21-4 | Монтаж монорельсов на высоте до 25 м, балки 24М | 17,8 | 1032,9 | 724,24 | 18386 | 12891 | 8193 | 1,47 | 26 |
| | *м рельса в одну нитку* | | 240,75 | 270,7 | 4285 | 4818 | 90 | 1,08 | 19 |
| 696 2-1-129 | Прямолинейные пути -монорельсы | 0,6818 | 84200 | | 57408 | | | | |
| | *т* | | | | | | | | |
| 697 Е9-18-1 | Монтаж балок на отметке до 25 м массой до 1 т | 0,132 | 7285,83 | 3593,45 | 962 | 474 | 399 | 14,3 | 2 |
| | *т конструкций* | | 2385 | 971,06 | 315 | 128 | 90 | 3,51 | – |
| 698 2-1-131 | Балки поддерживающие и подвески для путей подвесного транспорта из прокатных профилей | 0,132 | 91800 | | 12118 | | | | |
| | *т* | | | | | | | | |
| 699 Е7-20-3 | Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг | 0,0032 | 175710,1 | 1826,1 | 562 | 6 | 39 | 42,7 | – |
| | *т стальных элементов* | | 8100 | 690,75 | 26 | 2 | 140 | 3,37 | – |
| 700 Е7-20-3 | Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг (ЗП-1, ЗП-2, ЗП-3, ЗП-4, ЗП-5, ЗП-6, ЗП-7, ЗП-8, ЗП-10, ЗП-11) | 0,3862 | 175710,1 | 1826,1 | 67859 | 705 | 4753 | 42,7 | 16 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *т стальных элементов* | | 8100 | 690,75 | 3128 | 267 | 140 | 3,37 | 1 |
| 701 Е7-20-4 | Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой свыше 20 кг (ЗД-9, ЗД-12, ЗД-13) | 0,4434 | 9469,94 | 1216,94 | 4199 | 540 | 3973 | 31,4 | 14 |
| | *т стальных элементов* | | 5940 | 459 | 2634 | 204 | 140 | 2,25 | 1 |
| 702 Е7-20-3 | Установка монтажных изделий массой до 20 кг (скобы) | 0,00632 | 13010,1 | 1826,1 | 82 | 12 | 77 | 42,7 | – |
| | *т стальных элементов* | | 8100 | 690,75 | 51 | 4 | 140 | 3,37 | – |
| 703 4-1-9 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82 | 0,00632 | 49131 | | 311 | | | | |
| | *т* | | | | | | | | |
| 704 Е13-16-6 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз | 49,398 | 21,8 | 0,05 | 1077 | 2 | 259 | 0,0295 | 1 |
| | *м2* | | 5,81 | 0,02 | 287 | 1 | 90 | 0,0001 | – |
| **Раздел 7 Кровля** | | | | | | | | | |
| 712 Е8-8-3 | Кладка кирпичных столбиков | 1,01 | 3252,92 | 365,89 | 3285 | 370 | 1540 | 6,66 | 7 |
| | *м3 кладки* | | 1154,25 | 137,25 | 1166 | 139 | 118 | 0,67 | 1 |
| 713 30-6-32 | Кирпич керамический утолщенный рядовой пустотелый марки М75, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012 | 0,40804 | 16300 | | 6651 | | | | |
| | *1000шт* | | | | | | | | |
| 714 Е8-4-3 | Прокладка толя в местах соприкосновения стропильной крыши с кирпичной кладкой в 2 слоя прим | 10,785 | 741,41 | 11,21 | 7996 | 121 | 454 | 0,201 | 2 |
| | *м2 поверхности* | | 31,5 | 4,21 | 340 | 45 | 118 | 0,0205 | – |
| 715 Е12-15-3 | Устройство прокладной пароизоляции в один слой | 1128,45 | 103,08 | 0,99 | 116321 | 1117 | 16075 | 0,0694 | 78 |
| | *м2 изолируемой поверхности* | | 11,59 | 0,38 | 13079 | 429 | 119 | 0,0018 | 2 |
| 724 Е10-14-1 | Установка стропил | 16,67 | 23741,72 | 334,28 | 395774 | 5572 | 70483 | 22,1 | 368 |
| | *м3 древесины в конструкции* | | 3397,5 | 126 | 56636 | 2100 | 120 | 0,62 | 10 |
| 725 Е10-5-1 | Установка элементов каркаса из брусьев | 19,609 | 22951,16 | 316,57 | 450049 | 6208 | 84869 | 22,5 | 441 |
| | *м3 древесины в конструкции* | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 3487,5 | 119,25 | 68386 | 2338 | 120 | 0,58 | 11 |
| 726 4-1-40 | Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=4 мм | 0,00756 | 32300 | | 244 | | | | |
| | *т* | | | | | | | | |
| 727 Е10-49-2 | Укладка по фермам прогонов из брусьев | 2,64 | 24952,25 | 309,62 | 65874 | 817 | 8141 | 13,8 | 36 |
| | *м3 древесины в конструкции* | | | | | | | | |
| | | | 2452,5 | 117 | 6475 | 309 | 120 | 0,57 | 2 |
| 728 Е10-51-1 | Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов | 19,31 | 573,75 | 28,11 | 11079 | 543 | 3113 | 0,78 | 15 |
| | *м3 древесины в конструкции* | | | | | | | | |
| | | | 123,75 | 10,58 | 2390 | 204 | 120 | 0,052 | 1 |
| 729 Е10-51-2 | Огнезащита деревянных конструкций каркасов, | 19,609 | 1862,35 | 14,17 | 36519 | 278 | 7274 | 1,88 | 37 |
| | *м3 древесины в конструкции* | | | | | | | | |
| | | | 303,75 | 5,4 | 5956 | 106 | 120 | 0,026 | 1 |
| 730 Е10-54-3 | Антисептирование пастами прогонов, балок, накатов перекрытий | 1446,4 | 101,55 | 0,35 | 146882 | 506 | 19543 | 0,0652 | 94 |
| | *м2 перекрытий* | | | | | | | | |
| | | | 11,12 | 0,14 | 16084 | 202 | 120 | 0,0007 | 1 |
| 733 Е8-4-3 | Прокладка толя в местах соприкосновения стропильной крыши с кирпичной кладкой в 2 слоя | 20,87 | 741,41 | 11,21 | 15473 | 234 | 879 | 0,201 | 4 |
| | *м2 поверхности* | | | | | | | | |
| | | | 31,5 | 4,21 | 657 | 88 | 118 | 0,0205 | – |
| 734 4-1-40 | Скрутки из проволоки В-1, ВР-1, d=4 мм | 0,00756 | 32300 | | 244 | | | | |
| | *т* | | | | | | | | |
| 737 Е10-49-2 | Устройство контробрешетки | 2,9 | 24952,25 | 309,62 | 72362 | 898 | 8941 | 13,8 | 40 |
| | *м3 древесины в конструкции* | | | | | | | | |
| | | | 2452,5 | 117 | 7112 | 339 | 120 | 0,57 | 2 |
| 738 Е10-52-1 | Огнезащита контробрешетки под кровлю, | 58,2 | 20,49 | 0,91 | 1193 | 53 | 350 | 0,029 | 2 |
| | *м2 обработанной поверхности* | | | | | | | | |
| | | | 4,68 | 0,34 | 272 | 20 | 120 | 0,00168 | – |
| 803 Е8-6-9 | Кладка стен приямков и каналов из кирпича керамического | 17,2 | 8580,45 | 296,6 | 147584 | 5102 | 20823 | 5,95 | 102 |
| | *м3 кладки* | | | | | | | | |
| | | | 915,75 | 110,25 | 15751 | 1896 | 118 | 0,54 | 9 |
| 804 30-2-6 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98 | 4,128 | 6870 | | 28359 | | | | |
| | *м3* | | | | | | | | |
| 805 Е6-11-7 | Установка закладных деталей весом до 4 кг (ЗД-1) | 0,06888 | 93997,62 | 304,24 | 6475 | 21 | 2400 | 198 | 14 |
| | *т* | | | | | | | | |
| | | | 33075 | 114,75 | 2278 | 8 | 105 | 0,56 | – |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 806 Е7-20-3 | Установка сетки 20х20 | 0,0592 | 13010,1 | 1826,1 | 770 | 108 | 729 | 42,7 | 3 |
| | *т стальных элементов* | | 8100 | 690,75 | 480 | 41 | 140 | 3,37 | – |
| 807 4-1-89 | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=4 мм | 0,0592 | 50800 | | 3007 | | | | |
| | *т* | | | | | | | | |
| 808 Е13-16-6 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз | 2,0664 | 21,8 | 0,05 | 45 | – | 11 | 0,0295 | – |
| | *м2* | | 5,81 | 0,02 | 12 | – | 90 | 0,0001 | – |
| 813 Е7-53-11 | Установка плит покрытия | 31 | 435,3 | 24,15 | 13494 | 749 | 7844 | 1,03 | 32 |
| | *шт сборных конструкций* | | 171,9 | 8,83 | 5329 | 274 | 140 | 0,0405 | 1 |
| 814 30-17-9 | Сплошные плоские панели, плиты толщиной 12 см | 14,88 | 1770 | | 26338 | | | | |
| | *м2* | | | | | | | | |
| 815 30-17-8 | Надбавка к поз 30-17-8 -30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов , на толщину 8см,К=-1,000; | -59,52 | 45 | | -2678 | | | | |
| | *м2* | | | | | | | | |
| 816 Е12-17-1 | Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм из раствора М100 | 14,88 | 190,06 | 15,94 | 2828 | 237 | 720 | 0,243 | 4 |
| | *м2 стяжки* | | 34,65 | 5,96 | 516 | 89 | 119 | 0,0291 | – |
| 817 Е12-17-2 | Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжек (до 25мм) к=10 | 148,8 | 7,65 | 0,14 | 1138 | 21 | 27 | 0,0009 | – |
| | *м2 стяжки* | | 0,11 | 0,05 | 16 | 7 | 119 | 0,0003 | – |
| **Раздел 8 Лестница Л-1 (2штуки)** | | | | | | | | | |
| 847 Е6-11-10 | Армирование подстилающих слоев и набетонок | 0,07812 | 5239,08 | 327,33 | 409 | 26 | 166 | 11,6 | 1 |
| | *т* | | 1890 | 123,75 | 148 | 10 | 105 | 0,6 | – |
| 848 4-1-90 | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм | 0,07812 | 41200 | | 3219 | | | | |
| | *т* | | | | | | | | |
| 849 Е7-20-3 | Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг | 0,07732 | 175710,1 | 1826,1 | 13586 | 141 | 951 | 42,7 | 3 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *т стальных элементов* | | | | | | | | |
| | | | 8100 | 690,75 | 626 | 53 | 140 | 3,37 | – |
| 850 Е6-11-1 | Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой (А-111, МС-5) | 0,02621 | 52657,31 | 536,06 | 1380 | 14 | 1311 | 289 | 8 |
| | *т* | | | | | | | | |
| | | | 47475 | 202,5 | 1244 | 5 | 105 | 0,99 | – |
| 851 4-1-46 | Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно | 0,02621 | 69800 | | 1829 | | | | |
| | *т* | | | | | | | | |
| | **Всего прямые затраты** | | | | **1846295** | **48477** | | | **1387** |
| | | | | | **222259** | **18051** | | | **78** |
| | В том числе стоимость: материалов, тенге | | | | 1575565 | | | | |
| | Накладные расходы, тенге | | | | 285285 | | | | |
| | - заработная плата, тенге | | | | 42793 | | | | |
| | - трудоемкость, чел-ч | | | | 143 | | | | |
| | Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | | | | 127895 | | | | |
| | **Всего** | | | | **2259475** | | | | |
| | Временные здания и сооружения (1,8 %) | | | | 40671 | | | | |
| | - сметная заработная плата, тенге | | | | 5735 | | | | |
| | - нормативная трудоемкость, чел-ч | | | | 33 | | | | |
| | Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %) | | | | 55664 | | | | |
| | - сметная заработная плата, тенге | | | | 25605 | | | | |
| | - нормативная трудоемкость, чел-ч | | | | 156 | | | | |
| | Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %) | | | | 23001 | | | | |
| | На оплату дополнительных отпусков (0,4 %) | | | | 9201 | | | | |
| | **Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге** | | | | **2388012** | | | | |
| | **понижающий коэффициент к=0,9961537534** | | | | **2378827** | | | | |
| | **Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)** | | | | **6510850** | | | | |
| | - материалы, тенге | | | | 4295735 | | | | |
| | - сметная заработная плата, тенге | | | | 945118 | | | | |
| | - нормативная трудоемкость, чел-ч | | | | 1797 | | | | |
| | Налог (2 %) | | | | 130217 | | | | |

| | |
|---|---|
| Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %) | 6641067 |
| НДС (12 %) | 796928 |
| Всего по акту с учетом НДС (12 %) | 7437995 |

Заказчик:

Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

_____ А.К. Ажмурат

Руководитель отдела капитального строительства

_____ А.Т. Мушкенов

Руководитель технического отдела ПГС

_____ А.К. Омаров

Главный специалист технического отдела ПГС

_____ С.Е. Музафар

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ Т.Ж. Досанов

Технический надзор:

Директор ТОО "Бестау-С"

_____ С.К. Мусин

Эксперт технического надзора

_____ Т.М. Омаров

Авторский надзор:

Директор ТОО "Концерн АЙ-СУ"

_____ Е.К. Батырбеков

Эксперт авторского надзора

_____ Е.К. Сулейменов

Подрядчик:

Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ Н.К. Темирбулатов

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Наименование стройки: Строительство областного онкологического диспансера на 200 коек с поликлиникой на 100 посещений в смену в г.Павлодаре

Наименование объекта: Блок А

Договор № 95/17 от 21.04.2017г., доп.согл. №1 от 04.07.2017г., доп.согл. №2 от 21.08.2017г., доп.согл. №3 от 23.10.17г., доп.согл. №4 от 5.12.17г., доп.согл. №5 от 25.12.17г., доп.согл. №6 от 9.01.18г., доп.согл. №7 от 7.02.18г., доп.согл. №8 от 3.08.18г.

**Акт №344 от 21.01.2019г.**
**приемки выполненных работ за январь 2019г.**
**(локальная смета 2-2-1)**
Общестроительные работы. Блок А

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

| № п/п в л/с | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат / *Единица измерения* | Кол-во | Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов | Накладные расходы, тенге / % | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу | Затраты труда: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **Раздел 7 Окна и двери** | | | | | | | | |
| | | **7.3 = Окна с 1 по 5 этажи =** | | | | | | | | |
| 707 | Е10-22-2 | Установка подоконных досок в проемы каменных стен высотой до 2 м | | | | | | | | |
| | | *м2 проемов* | 100 | 241,05 | 5,58 | 24105 | 558 | 11540 | 0,586 | 59 |
| | | | | 94,05 | 2,12 | 9405 | 212 | 120 | 0,0103 | 1 |
| 708 | 6-1-197 | Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 500 мм | | | | | | | | |
| | | *м* | 55 | 4100 | | 225500 | | | | |
| | | **Раздел 9 Внутренняя отделка** | | | | | | | | |
| | | **9.2 =Стены=** | | | | | | | | |
| 868 | Е15-17-5 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) на цементном растворе и клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону | | | | | | | | |
| | | *м2 облицовки* | 300 | 1028,3 | 4,62 | 308490 | 1386 | 80530 | 1,52 | 456 |
| | | | | 254,97 | 3,14 | 76491 | 942 | 104 | 0,0162 | 5 |
| | | **9.3 = С 1 по 5 этажи=** | | **=Потолки=** | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 878 E15-64-4 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 2 мм потолков | 1900 | 106,2 | 3,94 | 201780 | 7486 | 206682 | 0,5535 | 1052 |
| | *м2 оштукатуриваемой поверхности* | | 102,11 | 1,49 | 194009 | 2831 | 105 | 0,00729 | 14 |
| 879 30-2-55 | Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе | 3850 | 31 | | 119350 | | | | |
| | *кг* | | | | | | | | |
| **9.4 Стены** | | | | | | | | | |
| 892 E15-17-5 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону | 1700 | 1028,3 | 4,62 | 1748110 | 7854 | 456338 | 1,52 | 2584 |
| | *м2 облицовки* | | 254,97 | 3,14 | 433449 | 5338 | 104 | 0,0162 | 28 |
| 893 E15-64-3 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 1 мм стен | 3250 | 77,28 | 3,43 | 251160 | 11148 | 256075 | 0,4552 | 1479 |
| | *м2 оштукатуриваемой поверхности* | | 73,73 | 1,31 | 239623 | 4258 | 105 | 0,0063 | 20 |
| 894 30-2-55 | Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе | 3200 | 31 | | 99200 | | | | |
| | *кг* | | | | | | | | |
| | **Всего прямые затраты** | | | | **2977695** | **28432** | | | **5630** |
| | | | | | **952977** | **13581** | | | **68** |
| | В том числе стоимость: материалов, тенге | | | | 1996287 | | | | |
| | Накладные расходы, тенге | | | | 1011165 | | | | |
| | - заработная плата, тенге | | | | 151675 | | | | |
| | - трудоемкость, чел-ч | | | | 506 | | | | |
| | Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | | | | 239332 | | | | |
| | **Всего** | | | | **4228192** | | | | |
| | Временные здания и сооружения (1,8 %) | | | | 76107 | | | | |
| | - сметная заработная плата, тенге | | | | 10731 | | | | |
| | - нормативная трудоемкость, чел-ч | | | | 61 | | | | |
| | Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %) | | | | 104164 | | | | |
| | - сметная заработная плата, тенге | | | | 47915 | | | | |

| | |
|---|---|
| - нормативная трудоемкость, чел-ч | 292 |
| Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %) | 43043 |
| На оплату дополнительных отпусков (0,4 %) | 17217 |
| **Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге** | **4468723** |
| **понижающий коэффициент к=0,9961537534** | **4451535** |
| **Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)** | **12183852** |
| - материалы, тенге | 5442822 |
| - сметная заработная плата, тенге | 3373026 |
| - нормативная трудоемкость, чел-ч | 6557 |
| Налог (2 %) | 243677 |
| **Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)** | **12427529** |
| НДС (12 %) | 1491303 |
| **Всего по акту с учетом НДС (12 %)** | **13918832** |

**Заказчик:**

**Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства Павлодарской области"**

_____ **А.К. Ажмурат**

**Руководитель отдела капитального строительства**

_____ **А.Т. Мушкенов**

**Руководитель технического отдела ПГС**

_____ **А.К. Омаров**

**Главный специалист технического отдела ПГС**

_____ **С.Е. Музафар**

**Главный специалист отдела капитального строительства**

_____ **Т.Ж. Досанов**

**Технический надзор:**

**Директор ТОО "Бестау-С"**

_____ **С.К. Мусин**

**Эксперт технического надзора**

_____ **Т.М. Омаров**

**Авторский надзор:**

**Директор ТОО "Концерн АЙ-СУ"**

_____ **Е.К. Батырбеков**

**Эксперт авторского надзора**

_____ **Е.К. Сулейменов**

**Подрядчик:**

**Директор ТОО "ГСУ Курылыс"**

_____ **Н.К. Темирбулатов**

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области" Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Наименование стройки: Строительство областного онкологического диспансера на 200 коек с поликлиникой на 100 посещений в смену в г.Павлодаре

Наименование объекта: Блок Б

Договор № 95/17 от 21.04.2017г., доп.согл. №1 от 04.07.2017г., доп.согл. №2 от 21.08.2017г., доп.согл. №3 от 23.10.17г., доп.согл. №4 от 5.12.17г., доп.согл. №5 от 25.12.17г., доп.согл. №6 от 9.01.18г., доп.согл. №7 от 7.02.18г., доп.согл. №8 от 3.08.18г.

**Акт №345 от 21.01.2019г.**

**приемки выполненных работ за январь 2019г.**

**(локальная смета 2-2-2)**

Общестроительные работы. Блок Б

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

| № п/п в л/с | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат / *Единица измерения* | Кол-во | Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов | Накладные расходы, тенге / % | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **Раздел 9 Внутренняя отделка** | | | | | | | | |
| | | **9.2 = Стены =** | | | | | | | | |
| 998 | Е15-61-1 | Оштукатуривание простое поверхностей цементно-песчаным раствором толщ 20мм по камню и бетону стен | 750,24 | 273,83 | 3,39 | 205438 | 2543 | 92734 | 0,65 | 488 |
| | | *м2 оштукатуриваемой поверхности* | | 117 | 0,72 | 87778 | 540 | 105 | 0,0505 | 38 |
| 999 | Е15-70-1 | Оштукатуривание по сетке стен (примечание 2)Улучшенная штукатурка стен по сетке без устройства каркаса | 181,56 | 1042,69 | 4,92 | 189311 | 893 | 37160 | 1,15 | 209 |
| | | *м2 оштукатуриваемой поверхности* | | 193,05 | 1,87 | 35050 | 340 | 105 | 0,0091 | 2 |
| 1000 | Е15-61-3 | Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно- песчаным раствором толщ 20мм по камню и бетону стен | 153,6 | 340,68 | 4,07 | 52328 | 625 | 22038 | 0,74 | 114 |
| | | *м2 оштукатуриваемой поверхности* | | 135,68 | 0,97 | 20840 | 149 | 105 | 0,0517 | 8 |
| | | **9.3 = С 1 по 5 этажи, а так же технический этаж= Потолки=** | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1014 E15-64-4 | | | | | | | | | |
| | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 2 мм потолков | 500 | 106,2 | 3,94 | 53100 | 1970 | 54390 | 0,5535 | 277 |
| | *м2 оштукатуриваемой поверхности* | | 102,11 | 1,49 | 51055 | 745 | 105 | 0,00729 | 4 |
| 1015 30-2-55 | Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе | 550 | 31 | | 17050 | | | | |
| | *кг* | | | | | | | | |
| 1016 30-2-56 | Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе | 550 | 37 | | 20350 | | | | |
| | *кг* | | | | | | | | |
| **9.4 = Стены=** | | | | | | | | | |
| 1027 E15-64-3 | | | | | | | | | |
| | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 2 мм стен | 1000 | 77,28 | 3,43 | 77280 | 3430 | 78792 | 0,4552 | 455 |
| | *м2 оштукатуриваемой поверхности* | | 73,73 | 1,31 | 73730 | 1310 | 105 | 0,0063 | 6 |
| 1028 30-2-55 | Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе | 1000 | 31 | | 31000 | | | | |
| | *кг* | | | | | | | | |
| 1029 30-2-56 | Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе | 1000 | 37 | | 37000 | | | | |
| | *кг* | | | | | | | | |
| 1034 E15-17-5 | | | | | | | | | |
| | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону | 400 | 1028,3 | 4,62 | 411320 | 1848 | 107374 | 1,52 | 608 |
| | *м2 облицовки* | | 254,97 | 3,14 | 101988 | 1256 | 104 | 0,0162 | 6 |
| | **Всего прямые затраты** | | | | **1094177** | **11309** | | | **2151** |
| | | | | | **370441** | **4340** | | | **64** |
| | В том числе стоимость: материалов, тенге | | | | 712426 | | | | |
| | Накладные расходы, тенге | | | | 392488 | | | | |
| | - заработная плата, тенге | | | | 58873 | | | | |
| | - трудоемкость, чел-ч | | | | 196 | | | | |
| | Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | | | | 89200 | | | | |
| | **Всего** | | | | **1575865** | | | | |

| | |
|---|---|
| Временные здания и сооружения (1,8 %) | 28366 |
| - сметная заработная плата, тенге | 4000 |
| - нормативная трудоемкость, чел-ч | 23 |
| Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %) | 38822 |
| - сметная заработная плата, тенге | 17858 |
| - нормативная трудоемкость, чел-ч | 109 |
| Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %) | 16042 |
| На оплату дополнительных отпусков (0,4 %) | 6417 |
| **Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге** | **1665512** |
| **понижающий коэффициент к=0,9961537534** | **1659106** |
| **Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)** | **4540973** |
| - материалы, тенге | 1942410 |
| - сметная заработная плата, тенге | 1303175 |
| - нормативная трудоемкость, чел-ч | 2543 |
| Налог (2 %) | 90819 |
| **Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)** | **4631792** |
| НДС (12 %) | 555815 |
| **Всего по акту с учетом НДС (12 %)** | **5187607** |

**Заказчик:**

**Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства Павлодарской области"**

_____ А.К. Ажмурат

**Руководитель отдела капитального строительства**

_____ А.Т. Мушкенов

**Руководитель технического отдела ПГС**

_____ А.К. Омаров

расчеты соответствуют

**Главный специалист технического отдела ПГС**

_____ С.Е. Музафар

расчеты соответствуют

**Главный специалист отдела капитального строительства**

_____ Т.Ж. Досанов

**Технический надзор:**

**Директор ТОО "Бестау-С"**

_____ С.К. Мусин

**Эксперт технического надзора**

_____ Т.М. Омаров

**Авторский надзор:**

**Директор ТОО "Концерн АЙ-СУ"**

_____ Е.К. Батырбеков

**Эксперт авторского надзора**

_____ Е.К. Сулейменов

**Подрядчик:**

**Директор ТОО "ГСУ Курылыс"**

_____ Н.К. Темирбулатов

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Наименование стройки: Строительство областного онкологического диспансера на 200 коек с поликлиникой на 100 посещений в смену в г.Павлодаре

Наименование объекта: Блок В

Договор № 95/17 от 21.04.2017г., доп.согл. №1 от 04.07.2017г., доп.согл. №2 от 21.08.2017г., доп.согл. №3 от 23.10.17г., доп.согл. №4 от 5.12.17г., доп.согл. №5 от 25.12.17г., доп.согл. №6 от 9.01.18г., доп.согл. №7 от 7.02.18г., доп.согл. №8 от 3.08.18г.

**Акт №346 от 21.01.2019г.**

**приемки выполненных работ за январь 2019г.**

**(локальная смета 2-2-3)**

Общестроительные работы. Блок В

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

| № п/п в л/с | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат / *Единица измерения* | Кол-во | Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов | Накладные расходы, тенге / % | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **Раздел 9 Внутренняя отделка** | | | | | | | | |
| | | **9.4 Стены** | | | | | | | | |
| 631 | Е15-61-3 | Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-песчанным раствором по камню и бетону стен толщ. 20 мм | 1100 | 340,68 | 4,07 | 374748 | 4477 | 157831 | 0,74 | 814 |
| | | *м2 оштукатуриваемой поверхности* | | 135,68 | 0,97 | 149248 | 1067 | 105 | 0,0517 | 57 |
| 634 | Е15-17-5 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону | 650 | 1028,3 | 4,62 | 668395 | 3003 | 174483 | 1,52 | 988 |
| | | *м2 облицовки* | | 254,97 | 3,14 | 165731 | 2041 | 104 | 0,0162 | 11 |
| | | **Всего прямые затраты** | | | | **1043143** | **7480** | | | **1802** |
| | | | | | | **314979** | **3108** | | | **68** |
| | | В том числе стоимость: материалов, тенге | | | | 720685 | | | | |
| | | Накладные расходы, тенге | | | | 332314 | | | | |
| | | - заработная плата, тенге | | | | 49847 | | | | |
| | | - трудоемкость, чел-ч | | | | 166 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | | | | 82527 | | | | |

| | |
|---|---|
| Всего | 1457984 |
| Временные здания и сооружения (1,8 %) | 26244 |
| - сметная заработная плата, тенге | 3700 |
| - нормативная трудоемкость, чел-ч | 21 |
| Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %) | 35918 |
| - сметная заработная плата, тенге | 16522 |
| - нормативная трудоемкость, чел-ч | 101 |
| Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %) | 14842 |
| На оплату дополнительных отпусков (0,4 %) | 5937 |
| **Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге** | **1540925** |
| **понижающий коэффициент к=0,9961537534** | **1534998** |
| **Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)** | **4201290** |
| - материалы, тенге | 1964928 |
| - сметная заработная плата, тенге | 1114950 |
| - нормативная трудоемкость, чел-ч | 2158 |
| Налог (2 %) | 84026 |
| **Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)** | **4285316** |
| НДС (12 %) | 514238 |
| **Всего по акту с учетом НДС (12 %)** | **4799554** |

**Заказчик:**

**Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства Павлодарской области"**

_____ А.К. Ажмурат

**Руководитель отдела капитального строительства**

_____ А.Т. Мушкенов

**Руководитель технического отдела ПГС**

_____ А.К. Омаров

**Главный специалист технического отдела ПГС**

_____ С.Е. Музафар

**Главный специалист отдела капитального строительства**

_____ Т.Ж. Досанов

**Технический надзор:**

**Директор ТОО "Бестау-С"**

_____ С.К. Мусин

**Эксперт технического надзора**

_____ Т.М. Омаров

**Авторский надзор:**

**Директор ТОО "Концерн АЙ-СУ"**

_____ Е.К. Батырбеков

**Эксперт авторского надзора**

_____ Е.К. Сулейменов

**Подрядчик:**

**Директор ТОО "ГСУ Курылыс"**

_____ Н.К. Темирбулатов

**Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"**

**Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"**

Форма 2В

Наименование стройки: Строительство областного онкологического диспансера на 200 коек с поликлиникой на 100 посещений в смену в г.Павлодаре

Наименование объекта: Операционно-реанимационный блок

Договор № 95/17 от 21.04.2017г., доп.согл. №1 от 04.07.2017г., доп.согл. №2 от 21.08.2017г., доп.согл. №3 от 23.10.17г., доп.согл. №4 от 5.12.17г., доп.согл. №5 от 25.12.17г., доп.согл. №6 от 9.01.18г., доп.согл. №7 от 7.02.18г., доп.согл. №8 от 3.08.18г.

**Акт №347 от 21.01.2019г.**
**приемки выполненных работ за январь 2019г.**
**(локальная смета 2-3-1)**
Общестроительные работы

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

| № п/п в л/с | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат / *Единица измерения* | Кол-во | Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов | Накладные расходы, тенге / % | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу | Затраты труда: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **Раздел 3 Стены** | | | | | | | | |
| | | **3.1 Наружные стены** | | | | | | | | |
| 92 | Е8-20-6 | Кладка наружных и внутренних кирпичных стен с теплоизоляционными плитами общей толщиной 380 мм при высоте этажа свыше 4 м | 30 | 1541,74 | 304,24 | 46252 | 9127 | 44287 | 7,01 | 210 |
| | | *м3 кладки* | | 1136,25 | 114,75 | 34088 | 3443 | 118 | 0,56 | 17 |
| 93 | 99-1-1(пл)Пр | Кирпич силикатный утолщенный, 250х120х88 мм: М-150/35 | 9309,3 | 16,77 | | 156117 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 94 | 30-2-6 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 | 6,75 | 6870 | | 46373 | | | | |
| | | *м3* | | | | | | | | |
| 98 | Е8-7-6 | Облицовка наружных стен керамическим кирпичом при высоте этажа свыше 4 м | 47 | 183,98 | 34,37 | 8647 | 1615 | 8301 | 0,925 | 43 |
| | | *м2 перегородок (за вычетом проемов)* | | 136,8 | 12,87 | 6430 | 605 | 118 | 0,0629 | 3 |
| 99 | 30-6-33 | Кирпич керамический пустотелый утолщенный лицевой (ГОСТ 530-95), 250 мм х 120 мм х 88 мм : М-100 | 1,824 | 19500 | | 35568 | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *1000шт* | | | | | | | | |
| 100 | 30-2-6 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 *м3* | 0,9729 | 6870 | | 6684 | | | | |
| 101 | Е8-11-1 | Расшивка швов кладки из кирпича т.ч. п.3.2: ктрр1=0,75; кзпр1=0,75; *м2 стен (без вычета проемов)* | 47 | 29,2 / 29,2 | – / – | 1372 / 1372 | – / – | 1619 / 118 | 0,16425 / – | 8 / – |
| 102 | Е8-12-1 | Армирование кладки стен и других конструкций (С-1, С-5, С-6, С-7, С-8) *т металлических изделий* | 0,00783 | 8679,65 / 8257,5 | 422,15 / 157,5 | 68 / 65 | 3 / 1 | 78 / 118 | 56,4 / 0,77 | – / – |
| 106 | Е8-35-1 | Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для кладки и облицовки *м2 вертикальной проекции* | 961 | 125,15 / 68,85 | 0,62 / 0,23 | 120269 / 66165 | 596 / 221 | 78335 / 118 | 0,434 / 0,0011 | 417 / 1 |
| | **3.2 Внутренние стены толщиной 380 мм** | | | | | | | | | |
| 120 | Е8-6-7 | Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м (1 и 3 этаж) *м3 кладки* | 106,95 | 1032,66 / 670,5 | 337,41 / 126 | 110443 / 71710 | 36086 / 13476 | 100519 / 118 | 4,38 / 0,62 | 468 / 66 |
| 122 | 99-1-1(пл)Пр | Кирпич силикатный утолщенный, 250х120х88 мм: М-150/35 *шт* | 98010,136 | 16,77 | | 1643630 | | | | |
| 123 | 30-2-6 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М75 *м3* | 72,34576 | 6870 | | 497015 | | | | |
| 124 | Е8-8-3 | Кладка столбов из кирпича прямоугольных неармированных при высоте этажа до 4 м (1 и 3 этаж и цоколь) *м3 кладки* | 6,18 | 1532,52 / 1154,25 | 365,89 / 137,25 | 9471 / 7133 | 2261 / 848 | 9418 / 118 | 6,66 / 0,67 | 41 / 4 |
| 125 | Е8-8-4 | Кладка столбов из кирпича прямоугольных неармированных при высоте этажа свыше 4 м (2 этаж) *м3 кладки* | 9,04 | 1454,43 / 1136,25 | 305,8 / 114,75 | 13148 / 10272 | 2764 / 1037 | 13345 / 118 | 6,54 / 0,56 | 59 / 5 |
| 126 | 99-1-1(пл)Пр | Кирпич силикатный утолщенный, 250х120х88 мм: М-150/35 *шт* | 4454,056 | 16,77 | | 74695 | | | | |
| 127 | 30-2-6 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М75 *м3* | 2,79088 | 6870 | | 19173 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 128 | Е8-12-1 | Армирование кладки стен и других конструкций (С-2, С-3, С-4) | 0,33976 | 8679,65 | 422,15 | 2949 | 143 | 3375 | 56,4 | 19 |
| | | *т металлических изделий* | | 8257,5 | 157,5 | 2806 | 54 | 118 | 0,77 | – |
| 129 | 4-1-89 | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=4 мм *т* | 0,11668 | 50800 | | 5927 | | | | |
| 130 | 4-1-90 | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм *т* | 0,09132 | 41200 | | 3762 | | | | |
| 131 | 4-1-53 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм *т* | 0,18976 | 65000 | | 12334 | | | | |
| 132 | Е8-12-1 | Армирование кладки участков стен с вентиляционными каналами | 0,09248 | 8679,65 | 422,15 | 803 | 39 | 919 | 56,4 | 5 |
| | | *т металлических изделий* | | 8257,5 | 157,5 | 764 | 15 | 118 | 0,77 | – |
| 133 | 4-1-41 | Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=5 мм *т* | 0,09248 | 29400 | | 2719 | | | | |
| | | **3.4 Монолитные конструкции шахты лифтов** | | | | | | | | |
| 147 | Е6-1-15 | Устройство плит бетонных плоских МП-1 из В20 *м3* | 0,58 | 7504,49 | 100,65 | 4353 | 58 | 112 | 0,97 | 1 |
| | | | | 146,25 | 38,03 | 85 | 22 | 105 | 0,1857 | – |
| 148 | Е6-1-15 | Устройство плит бетонных плоских МП-1 из В15 *м3* | 8,52 | 6959,81 | 100,65 | 59298 | 858 | 1649 | 0,97 | 8 |
| | | | | 146,25 | 38,03 | 1246 | 324 | 105 | 0,1857 | 2 |
| 149 | Е6-13-1 | Устройство ОП-1 из В20 *м3* | 0,17 | 8481,58 | 86,6 | 1442 | 15 | 93 | 3,06 | 1 |
| | | | | 490,5 | 32,72 | 83 | 6 | 105 | 0,1598 | – |
| | | **3.6 Перегородки 1,3 этажа** | | | | | | | | |
| 152 | Е8-7-3 | Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м на цементно-песчанном растворе М50(армирование 5Вр1; лист АС-18и, прим. п.4) | 311,72 | 444,59 | 34,73 | 138588 | 10826 | 87547 | 1,43 | 446 |
| | | *м2 перегородок (за вычетом проемов)* | | 225 | 13,01 | 70137 | 4055 | 118 | 0,0635 | 20 |
| 153 | 30-7-2 | Кирпич и камни силикатные (ГОСТ 379-95), 250x120x65 мм, М-100 (лист АС-18и, прим. п.4) *1000шт* | 12,25718 | 9740 | | 119385 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154 30-6-7 | Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм (в санузлах и душевых; лист АС-18и, прим. п.5)) | 3,40811 | 17824 | | 60746 | | | | |
| | *1000шт* | | | | | | | | |
| 155 Е8-7-5 | Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м (лист АС-18и, прим. п.3) | 44,02 | 236,18 | 34,37 | 10397 | 1513 | 10487 | 1,21 | 53 |
| | *м2 перегородок (за вычетом проемов)* | | | | | | | | |
| | | | 189 | 12,87 | 8320 | 567 | 118 | 0,0629 | 3 |
| 156 99-1-1(пл)Пр | Кирпич силикатный утолщенный, 250х120х88 мм: М-150/35 (для перегородок с витражами) | 1708,32816 | 16,77 | | 28649 | | | | |
| | *шт* | | | | | | | | |
| 157 30-2-6 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М75 | 0,91121 | 6870 | | 6260 | | | | |
| | *м3* | | | | | | | | |
| **3.8 Перемычки** | | | | | | | | | |
| 163 Е7-11-2 | Укладка перемычек массой до 1 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т | 9 | 479,57 | 306,13 | 4316 | 2755 | 3286 | 0,947 | 9 |
| | *шт сборных конструкций* | | | | | | | | |
| | | | 152,55 | 108,25 | 1373 | 974 | 140 | 0,4623 | 4 |
| 174 30-15-211 | Перемычки железобетонные брусковые 10ПБ21-27-п ГОСТ 948-84 | 9 | 1882 | | 16938 | | | | |
| | *шт* | | | | | | | | |
| 177 Е7-20-4 | Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой свыше 20 кг | 0,122 | 9469,94 | 1216,94 | 1155 | 148 | 1093 | 31,4 | 4 |
| | *т стальных элементов* | | | | | | | | |
| | | | 5940 | 459 | 725 | 56 | 140 | 2,25 | – |
| 178 2-1-260 | Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков | 0,122 | 114900 | | 14018 | | | | |
| | *т* | | | | | | | | |
| 179 Е13-26-6 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза | 64,676 | 20,35 | 0,02 | 1316 | 1 | 242 | 0,0213 | 1 |
| | *м2* | | | | | | | | |
| | | | 4,16 | – | 269 | – | 90 | – | – |
| **3.9 Перемычки шахты лифтов** | | | | | | | | | |
| 181 Е7-44-10 | Укладка перемычек массой до 0,3 т | 10 | 108,41 | 66,43 | 1084 | 664 | 669 | 0,148 | 1 |
| | *шт сборных конструкций* | | | | | | | | |
| | | | 23,85 | 23,85 | 239 | 239 | 140 | 0,1051 | 1 |
| 182 30-15-64 | Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 | 0,11 | 21759 | | 2393 | | | | |
| | *м3* | | | | | | | | |
| **3.10 Опорные подушки** | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 183 Е7-53-11 | Установка опорных плит | 4 | 435,3 | 24,15 | 1741 | 97 | 1012 | 1,03 | 4 |
| | *шт сборных конструкций* | | 171,9 | 8,83 | 688 | 35 | 140 | 0,0405 | – |
| 184 30-14-3 | Опорные подушки ОП-4, ОП-3 | 0,13 | 21100 | | 2743 | | | | |
| | *м3* | | | | | | | | |
| **Раздел 4 Покрытие и перекрытие** | | | | | | | | | |
| **4.10 Монолитная плита ПМ-1 (1 штука)** | | | | | | | | | |
| 330 Е6-22-5 | Устройство ребристых перекрытий на высоте от опорной площади до 6 м - В20 | 1,25 | 14153,9 | 379,21 | 17692 | 474 | 2967 | 13 | 16 |
| | *м3* | | 2117,25 | 143,26 | 2647 | 179 | 105 | 0,6996 | 1 |
| 331 4-1-118 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=25-28 мм (КР-1) | 0,11056 | 59900 | | 6623 | | | | |
| | *т* | | | | | | | | |
| 332 4-1-114 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм (КР-1, КР-2) | 0,07516 | 68800 | | 5171 | | | | |
| | *т* | | | | | | | | |
| 333 4-1-95 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм (КР-2) | 0,0036 | 66000 | | 238 | | | | |
| | *т* | | | | | | | | |
| 334 4-1-92 | Каркасы и сетки плоские: высококачественная арматурная проволока класса В-II, ВР-II, d=4-6 мм (С-1) | 0,068 | 64100 | | 4359 | | | | |
| | *т* | | | | | | | | |
| 335 4-1-5 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I диаметром 8 мм | 0,00964 | 52102 | | 502 | | | | |
| | *т* | | | | | | | | |
| 336 Е7-44-10 | Укладка перемычек массой до 0,3 т (Пр-1) | 3 | 108,41 | 66,43 | 325 | 199 | 202 | 0,148 | – |
| | *шт сборных конструкций* | | 23,85 | 23,85 | 72 | 72 | 140 | 0,1051 | – |
| 337 30-15-64 | Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 | 0,165 | 21759 | | 3590 | | | | |
| | *м3* | | | | | | | | |
| 338 Е6-22-9 | Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм (МУ-1, МУ-2, МУ-5) | 1,11 | 9798,7 | 269,2 | 10877 | 299 | 1672 | 8,21 | 9 |
| | *м3* | | 1332 | 101,7 | 1479 | 113 | 105 | 0,4966 | 1 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 339 | 4-1-21 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=6 мм (МУ-1, МУ-2) | т | 0,01066 | 58600 | | 625 | | | |
| 340 | 4-1-23 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм (МУ-1, МУ-2) | т | 0,10641 | 53000 | | 5640 | | | |
| 341 | 4-1-22 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм (МУ-5) | т | 0,01422 | 53600 | | 762 | | | |
| 342 | 4-1-24 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм (МУ-5) | т | 0,14928 | 52400 | | 7822 | | | |
| 343 | Е7-20-3 | Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг | т стальных элементов | 0,03798 | 82810,1 | 1826,1 | 3145 | 69 | 468 | 42,7 | 2 |
| | | | | | 8100 | 690,75 | 308 | 26 | 140 | 3,37 | – |

**4.11 Монолитная плита ПМ-2 (4 штуки)**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 344 | Е6-22-5 | Устройство ребристых перекрытий на высоте от опорной площади до 6 м | м3 | 3,04 | 7025,55 | 379,21 | 21358 | 1153 | 7216 | 13 | 40 |
| 345 | 30-1-7 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 2,233 | 2117,25<br>6489 | 143,26 | 6436<br>14490 | 436 | 105 | 0,6996 | 2 |
| 346 | 30-1-31 | Бетон легкий на пористых заполнителях - керамзитобетон | м3 | 0,8526 | 14600 | | 12448 | | | | |
| 347 | 4-1-114 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм | т | 0,08368 | 68800 | | 5757 | | | | |
| 348 | 4-1-112 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм | т | 0,04672 | 72000 | | 3364 | | | | |
| 349 | 4-1-94 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм | т | 0,02568 | 69000 | | 1772 | | | | |
| 350 | 4-1-90 | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм | т | 0,04308 | 41200 | | 1775 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 351 4-1-4 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I диаметром 6 мм *т* | 0,01268 | 55620 | | 705 | | | | |
| 352 Е11-11-1 | Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм *м2 стяжки* | 8 | 249,47 | 9,95 | 1996 | 80 | 551 | 0,356 | 3 |
| | | | 52,2 | 3,74 | 418 | 30 | 123 | 0,0182 | – |
| 353 Е11-11-2 | Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки, на толщину 30 мм *м2 стяжки* | 16 | 41,49 | 0,67 | 664 | 11 | 17 | 0,0044 | – |
| | | | 0,63 | 0,25 | 10 | 4 | 123 | 0,0012 | – |
| **4.12 Монолитная плита ПМ-3 (2 штуки)** | | | | | | | | | |
| 354 Е6-22-5 | Устройство ребристых перекрытий на высоте от опорной площади до 6 м *м3* | 1,84 | 7025,55 | 379,21 | 12927 | 698 | 4368 | 13 | 24 |
| | | | 2117,25 | 143,26 | 3896 | 264 | 105 | 0,6996 | 1 |
| 355 30-1-7 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 *м3* | 1,4413 | 6489 | | 9353 | | | | |
| 356 30-1-31 | Бетон легкий на пористых заполнителях - керамзитобетон *м3* | 0,4263 | 14600 | | 6224 | | | | |
| 357 4-1-114 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм *т* | 0,05732 | 68800 | | 3944 | | | | |
| 358 4-1-112 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм *т* | 0,03264 | 72000 | | 2350 | | | | |
| 359 4-1-94 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм *т* | 0,0174 | 69000 | | 1201 | | | | |
| 360 4-1-90 | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм *т* | 0,02386 | 41200 | | 983 | | | | |
| 361 4-1-4 | Арматурные заготовки не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I диаметром 6 мм *т* | 0,00864 | 55620 | | 481 | | | | |
| 362 Е11-11-1 | Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм *м2 стяжки* | 4 | 249,47 | 9,95 | 998 | 40 | 276 | 0,356 | 1 |
| | | | 52,2 | 3,74 | 209 | 15 | 123 | 0,0182 | – |
| 363 Е11-11-2 | Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки, на толщину 30 мм | 8 | 41,49 | 0,67 | 332 | 5 | 9 | 0,0044 | – |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *м2 стяжки* | | | | | | | | |
| | | | 0,63 | 0,25 | 5 | 2 | 123 | 0,0012 | – |
| 364 Е6-11-7 | Установка закладных деталей весом до 4 кг-гильзы (лист АС56и, прим. п.5) | 0,0123 | 206497,62 | 304,24 | 2540 | 4 | 428 | 198 | 2 |
| | *т* | | | | | | | | |
| | | | 33075 | 114,75 | 407 | 1 | 105 | 0,56 | – |
| 365 Е46-33-1 | Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2 в железобетонных перекрытиях цементно-песчанным раствором М100 | 0,1 | 21285,63 | 208,73 | 2129 | 21 | 831 | 55,16 | 6 |
| | *м3 заделки* | | | | | | | | |
| | | | 8230,5 | 78,75 | 823 | 8 | 100 | 0,39 | – |
| **Раздел 7 Лестница №2 в осях 2-3** | | | | | | | | | |
| 508 Е9-25-1 | Монтаж балки Б-1 | 0,624 | 5030,5 | 2020,02 | 3139 | 1260 | 1559 | 14,1 | 9 |
| | *т конструкций* | | | | | | | | |
| | | | 2272,5 | 502,43 | 1418 | 314 | 90 | 1,79 | 1 |
| 509 2-1-120 | Балки из прокатных профилей | 0,624 | 101700 | | 63461 | | | | |
| | *т* | | | | | | | | |
| 510 Е9-48-4 | Электродуговая сварка покрытий (фермы,балки) при монтаже одноэтажных производственных зданий | 0,624 | 2452,13 | 545,76 | 1530 | 341 | 691 | 5,25 | 3 |
| | *т* | | | | | | | | |
| | | | 1230,75 | – | 768 | – | 90 | – | – |
| 511 Е9-29-1 | Монтаж косоуров К-1, К-2, К-3 | 0,3914 | 13711,46 | 5475,86 | 5367 | 2143 | 2323 | 28,9 | 11 |
| | *т конструкций* | | | | | | | | |
| | | | 5040 | 1552,87 | 1973 | 608 | 90 | 5,46 | 2 |
| 512 2-1-146 | Косоуры | 0,3914 | 108500 | | 42467 | | | | |
| | *т* | | | | | | | | |
| 514 Е6-22-9 | Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм | 1,3 | 9798,7 | 269,2 | 12738 | 350 | 1957 | 8,21 | 11 |
| | *м3* | | | | | | | | |
| | | | 1332 | 101,7 | 1732 | 132 | 105 | 0,4966 | 1 |
| 515 Е7-45-5 | Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2 | 9 | 951,48 | 200,77 | 8563 | 1807 | 4666 | 1,74 | 16 |
| | *шт сборных конструкций* | | | | | | | | |
| | | | 299,25 | 71,15 | 2693 | 640 | 140 | 0,3052 | 3 |
| 516 30-17-801 | Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 36.12-8т СТ РК 949-92 | 9 | 7007 | | 63063 | | | | |
| | *шт* | | | | | | | | |
| 517 Е6-1-1 | Устройство бетонной подготовки (бетон кл. В12,5) | 0,33 | 6690,67 | 66,01 | 2208 | 22 | 77 | 1,35 | – |
| | *м3* | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 195,75 | 24,93 | 65 | 8 | 105 | 0,1218 | – |
| 518 | Е6-11-10 | Армирование подстилающих слоев и набетонок | 0,03699 | 5239,08 | 327,33 | 194 | 12 | 79 | 11,6 | – |
| | | *т* | | | | | | | | |
| | | | | 1890 | 123,75 | 70 | 5 | 105 | 0,6 | – |
| 519 | 4-1-90 | | | | | | | | | |
| | | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм | 0,01233 | 41200 | | 508 | | | | |
| | | *т* | | | | | | | | |
| 520 | Е7-59-1 | Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких | 93,8 | 208,39 | 12,56 | 19547 | 1178 | 24262 | 1,08 | 101 |
| | | *м ступеней* | | | | | | | | |
| | | | | 180 | 4,75 | 16884 | 446 | 140 | 0,0232 | 2 |
| 521 | 30-21-8 | Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки (ГОСТ 8717.0-84*) | 93,8 | 1230 | | 115374 | | | | |
| | | *м* | | | | | | | | |
| 526 | 30-21-29 | Плиты козырьков из бетона класса В15, сплошные, плоские | 0,53 | 10500 | | 5565 | | | | |
| | | *м3* | | | | | | | | |
| 527 | Е8-12-1 | Армирование кладки стен и других конструкций | 0,00257 | 8679,65 | 422,15 | 22 | 1 | 25 | 56,4 | – |
| | | *т металлических изделий* | | | | | | | | |
| | | | | 8257,5 | 157,5 | 21 | – | 118 | 0,77 | – |
| 528 | 4-1-7 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82 | 0,00106 | 49502 | | 52 | | | | |
| | | *т* | | | | | | | | |
| 529 | 1-1-898 | Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп | 0,00151 | 59500 | | 90 | | | | |
| | | *т* | | | | | | | | |
| 530 | Е7-44-10 | Укладка перемычек массой до 0,3 т | 2 | 108,41 | 66,43 | 217 | 133 | 134 | 0,148 | – |
| | | *шт сборных конструкций* | | | | | | | | |
| | | | | 23,85 | 23,85 | 48 | 48 | 140 | 0,1051 | – |
| 531 | 30-15-64 | Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 | 0,2 | 21759 | | 4352 | | | | |
| | | *м3* | | | | | | | | |

## Раздел 9 Окна и двери

### 9.2 Дверные проемы цокольного этажа

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 571 | Е10-23-1 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 | 9 | 400,18 | 102,53 | 3602 | 923 | 2023 | 0,899 | 8 |
| | | *м2 проемов* | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 151,65 | 35,67 | 1365 | 321 | 120 | 0,1393 | 1 |
| 576 | 6-4-3 | Блоки дверные служебные с двупольными трудновозгораемыми полотнами ДТ 21-13ГТП | 5,46 | 16500 | | 90090 | | | | |
| | | *м2* | | | | | | | | |
| 577 | 6-4-4 | Блоки дверные служебные с однопольными утепленными полотнами ДС 19-9ГУ | 3,42 | 11200 | | 38304 | | | | |
| | | *м2* | | | | | | | | |
| 578 | 6-4-6 | Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10 | 1 | 12300 | | 12300 | | | | |
| | | *м2* | | | | | | | | |
| | **9.3 Дверной блок Д-11 (3 штуки)** | | | | | | | | | |
| 584 | Е9-53-1 | Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер | 0,19876 | 14806,01 | 1133,15 | 2943 | 225 | 2378 | 82,1 | 16 |
| | | *т конструкций* | | | | | | | | |
| | | | | 12892,5 | 398,25 | 2563 | 79 | 90 | 1,95 | – |
| 585 | 2-1-250 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т | 0,19876 | 154200 | | 30649 | | | | |
| | | *т* | | | | | | | | |
| 587 | 1-1-790 | Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание | 3 | 1960 | | 5880 | | | | |
| | | *комплект* | | | | | | | | |
| 588 | 1-1-815 | Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни | 3 | 844 | | 2532 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 589 | 1-1-821 | Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная | 6 | 308 | | 1848 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| | **9.4 Оконные проемы первого этажа** | | | | | | | | | |
| 591 | Е10-91-6 | Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), двухстворчатых, площадь проема более 2 м2 (Ок-1, Ок-1") | 72 | 346,04 | 18,87 | 24915 | 1359 | 12341 | 0,8165 | 59 |
| | | *м2 проемов* | | | | | | | | |
| | | | | 136,44 | 6,39 | 9824 | 460 | 120 | 0,0312 | 2 |
| 592 | Е10-91-3 | Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), одностворчатых, площадь проема до 2 м2(Ок-2,Ок-4) | 2,88 | 472,81 | 19 | 1362 | 55 | 774 | 1,303 | 4 |
| | | *м2 проемов* | | | | | | | | |
| | | | | 217,73 | 6,18 | 627 | 18 | 120 | 0,0302 | – |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 593 6-1-710 | Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99(Ок-1, Ок-1") *м2* | 72 | 6433 | 463176 | | |
| 594 6-1-706 | Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99(Ок-2, Ок-4) *м2* | 2,88 | 6433 | 18527 | | |
| | **Всего прямые затраты** | | | **4511988** | **82431** | **2139** |
| | | | | **340731** | **30207** | **143** |
| | В том числе стоимость: материалов, тенге | | | 4088833 | | |
| | Накладные расходы, тенге | | | 438680 | | |
| | - заработная плата, тенге | | | 65802 | | |
| | - трудоемкость, чел-ч | | | 219 | | |
| | Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | | | 297040 | | |
| | **Всего** | | | **5247708** | | |
| | Временные здания и сооружения (1,8 %) | | | 94459 | | |
| | - сметная заработная плата, тенге | | | 13319 | | |
| | - нормативная трудоемкость, чел-ч | | | 76 | | |
| | Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %) | | | 129280 | | |
| | - сметная заработная плата, тенге | | | 59469 | | |
| | - нормативная трудоемкость, чел-ч | | | 362 | | |
| | Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %) | | | 53422 | | |
| | На оплату дополнительных отпусков (0,4 %) | | | 21369 | | |
| | **Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге** | | | **5546238** | | |
| | **понижающий коэффициент к=0,9961537534** | | | **5524906** | | |
| | **Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)** | | | **15121667** | | |
| | - материалы, тенге | | | 11148092 | | |
| | - сметная заработная плата, тенге | | | 1593130 | | |
| | - нормативная трудоемкость, чел-ч | | | 2939 | | |

| | |
|---|---|
| Налог (2 %) | 302433 |
| **Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)** | **15424100** |
| НДС (12 %) | 1850892 |
| **Всего по акту с учетом НДС (12 %)** | **17274992** |

**Заказчик:**

**Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства Павлодарской области"**

_____ **А.К. Ажмурат**

**Руководитель отдела капитального строительства**

_____ **А.Т. Мушкенов**

**Руководитель технического отдела ПГС**

_____ **А.К. Омаров**

**Главный специалист технического отдела ПГС**

_____ **С.Е. Музафар**

**Главный специалист отдела капитального строительства**

_____ **Т.Ж. Досанов**

**Технический надзор:**

**Директор ТОО "Бестау-С"**

_____ **С.К. Мусин**

**Эксперт технического надзора**

_____ **Т.М. Омаров**

**Авторский надзор:**

**Директор ТОО "Концерн АЙ-СУ"**

_____ **Е.К. Батырбеков**

**Эксперт авторского надзора**

_____ **Е.К. Сулейменов**

**Подрядчик:**

**Директор ТОО "ГСУ Курылыс"**

_____ **Н.К. Темирбулатов**

**Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"**

**Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"**

Форма 2В

Наименование стройки: Строительство областного онкологического диспансера на 200 коек с поликлиникой на 100 посещений в смену в г.Павлодаре

Наименование объекта: Радиологический корпус

Договор № 95/17 от 21.04.2017г., доп.согл. №1 от 04.07.2017г., доп.согл. №2 от 21.08.2017г., доп.согл. №3 от 23.10.17г., доп.согл. №4 от 5.12.17г., доп.согл. №5 от 25.12.17г., доп.согл. №6 от 9.01.18г., доп.согл. №7 от 7.02.18г., доп.согл. №8 от 3.08.18г.

**Акт №348 от 21.01.2019г.**
**приемки выполненных работ за январь 2019г.**
**(локальная смета 2-4-1)**
Общестроительные работы

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

| № п/п в л/с | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат / *Единица измерения* | Кол-во | Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов | Накладные расходы, тенге / % | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **Раздел 8 Лестница Л1** | | | | | | | | |
| 667 | Е15-70-2 | Оштукатуривание косоуров и балки по сетке без устройства каркаса улучшенное | | | | | | | | |
| | | *м2 оштукатуриваемой поверхности* | 10,1 | 1074,77 | 4,92 | 10855 | 50 | 2315 | 1,28 | 13 |
| | | | | 216,45 | 1,87 | 2186 | 19 | 105 | 0,0091 | – |
| | | **Раздел 9 Лестница Л 2** | | | | | | | | |
| 694 | Е15-70-2 | Оштукатуривание косоуров и балки по сетке без устройства каркаса | | | | | | | | |
| | | *м2 оштукатуриваемой поверхности* | 23 | 1074,77 | 4,92 | 24720 | 113 | 5272 | 1,28 | 29 |
| | | | | 216,45 | 1,87 | 4978 | 43 | 105 | 0,0091 | – |
| | | **Раздел 10 Окна и двери** | | | | | | | | |
| | | **10.1 = Оконные проемы =** | | | | | | | | |
| 709 | Е10-22-2 | Установка подоконных досок в проемы каменных стен высотой до 2 м | | | | | | | | |
| | | *м2 проемов* | 167,58 | 241,05 | 5,58 | 40395 | 935 | 19339 | 0,586 | 98 |
| | | | | 94,05 | 2,12 | 15761 | 355 | 120 | 0,0103 | 2 |
| 710 | Е10-22-1 | Установка подоконных досок в проемы каменных стен высотой до 1 м | 2,16 | 438,41 | 10,41 | 947 | 22 | 470 | 1,11 | 2 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *м2 проемов* | | 177,3 | 3,94 | 383 | 9 | 120 | 0,0192 | – |
| 711 6-1-197 | Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 500 мм *м* | 101,1 | 4100 | | 414510 | | | | |
| 712 6-1-194 | Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 250 мм *м* | 3,2 | 2030 | | 6496 | | | | |
| 714 Е15-70-1 | Оштукатуривание по сетке откосов (узел А, АС52.3) | 139,83 | 1042,69 | 4,92 | 145799 | 688 | 28618 | 1,15 | 161 |
| | *м2 оштукатуриваемой поверхности* | | 193,05 | 1,87 | 26994 | 261 | 105 | 0,0091 | 1 |
| **Раздел 11 Полы** | | | | | | | | | |
| **11.7 = Тип 6 =** | | | | | | | | | |
| 808 Е11-27-7 | Устройство покрытий из керамогранита | 104 | 1950,96 | 30,36 | 202900 | 3157 | 17948 | 0,801 | 83 |
| | *м2 покрытия* | | 132,85 | 7,46 | 13816 | 776 | 123 | 0,038 | 4 |
| **11.12 = Тип 11 ( АС-14-16 ) =** | | | | | | | | | |
| 846 Е11-27-7 | Устройство покрытий из керамогранита | 152 | 1950,96 | 30,36 | 296546 | 4615 | 26232 | 0,801 | 122 |
| | *м2 покрытия* | | 132,85 | 7,46 | 20193 | 1134 | 123 | 0,038 | 6 |
| **Раздел 12 Внутренняя отделка** | | | | | | | | | |
| **12.2 = Стены =** | | | | | | | | | |
| 904 Е15-70-1 | Оштукатуривание стен по сетке | 541,34 | 1042,69 | 4,92 | 564450 | 2663 | 110794 | 1,15 | 623 |
| | *м2 оштукатуриваемой поверхности* | | 193,05 | 1,87 | 104506 | 1012 | 105 | 0,0091 | 5 |
| **12.3 = Первый этаж = Потолок =** | | | | | | | | | |
| 917 Е15-73-1 | Оштукатуривание потолка рентгенозащитным раствором по бетону , камню или кирпичу толщиной 30 мм | 69 | 1042,58 | 44,3 | 71938 | 3057 | 28218 | 2,24 | 155 |
| | *м2 оштукатуриваемой поверхности* | | 357,75 | 31,73 | 24685 | 2189 | 105 | 0,1642 | 11 |
| 918 30-2-29 | Раствор готовый отделочный тяжелый цементно-известковый 1:1:6 *м3* | 2,1 | 9160 | | 19236 | | | | |
| 919 30-1-55 | Надбавка к сметной стоимости бетона за применение барийсодержащего цемента *м3* | 2,1 | 561 | | 1178 | | | | |
| **12.4 = Стены =** | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 980 Е15-17-5 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону | 200,27 | 1028,3 | 4,62 | 205938 | 925 | 53760 | 1,52 | 304 |
| | *м2 облицовки* | | 254,97 | 3,14 | 51063 | 629 | 104 | 0,0162 | 3 |
| 984 30-2-55 | Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе к=0,97 | 791,6849 | 31 | | 24542 | | | | |
| | *кг* | | | | | | | | |
| 985 30-2-56 | Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе кф= 0,97 | 791,6849 | 37 | | 29292 | | | | |
| | *кг* | | | | | | | | |
| 988 Е15-17-5 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе и на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону | 92,14 | 1028,3 | 4,62 | 94748 | 426 | 24733 | 1,52 | 140 |
| | *м2 облицовки* | | 254,97 | 3,14 | 23493 | 289 | 104 | 0,0162 | 1 |
| **12.5 = Второй этаж = Потолок =** | | | | | | | | | |
| 993 Е15-64-4 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 2 мм | 84,97 | 106,2 | 3,94 | 9024 | 335 | 9243 | 0,5535 | 47 |
| | *м2 оштукатуриваемой поверхности* | | 102,11 | 1,49 | 8676 | 127 | 105 | 0,00729 | 1 |
| 994 30-2-55 | Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе к=1,131 | 96,10107 | 31 | | 2979 | | | | |
| | *кг* | | | | | | | | |
| 995 30-2-56 | Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе к=1,131 | 96,10107 | 37 | | 3556 | | | | |
| | *кг* | | | | | | | | |
| 997 Е15-61-4 | Оштукатуривание улучшенное цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону потолков | 56,81 | 348,71 | 4,07 | 19810 | 231 | 8365 | 0,75 | 43 |
| | *м2 оштукатуриваемой поверхности* | | 139,28 | 0,97 | 7912 | 55 | 105 | 0,0517 | 3 |
| 998 Е15-64-4 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 2 мм | 56,81 | 106,2 | 3,94 | 6033 | 224 | 6180 | 0,5535 | 31 |
| | *м2 оштукатуриваемой поверхности* | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 999 30-2-55 | Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе к=1,131 | | 102,11 | 1,49 | 5801 | 85 | 105 | 0,00729 | – |
| | *кг* | 64,25211 | 31 | | 1992 | | | | |
| 1000 30-2-56 | Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе к=1,131 | | | | | | | | |
| | *кг* | 64,25211 | 37 | | 2377 | | | | |
| 1002 Е15-61-2 | Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону потолков | | | | | | | | |
| | *м2 оштукатуриваемой поверхности* | 157,03 | 278,31 | 3,39 | 43703 | 532 | 20300 | 0,68 | 107 |
| | | | 122,4 | 0,72 | 19220 | 113 | 105 | 0,0505 | 8 |
| 1004 Е15-64-4 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 2 мм | | | | | | | | |
| | *м2 оштукатуриваемой поверхности* | 405,69 | 106,2 | 3,94 | 43084 | 1598 | 44130 | 0,5535 | 225 |
| | | | 102,11 | 1,49 | 41425 | 604 | 105 | 0,00729 | 3 |
| 1005 30-2-55 | Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе к=1,131 | | | | | | | | |
| | *кг* | 458,83539 | 31 | | 14224 | | | | |
| 1006 30-2-56 | Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе к=1,131 | | | | | | | | |
| | *кг* | 458,83539 | 37 | | 16977 | | | | |
| **12.6 = Стены =** | | | | | | | | | |
| 1018 Е15-64-3 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 2 мм | | | | | | | | |
| | *м2 оштукатуриваемой поверхности* | 307,45 | 77,28 | 3,43 | 23760 | 1055 | 24225 | 0,4552 | 140 |
| | | | 73,73 | 1,31 | 22668 | 403 | 105 | 0,0063 | 2 |
| 1019 30-2-55 | Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе к=0,97 | | | | | | | | |
| | *кг* | 298,2265 | 31 | | 9245 | | | | |
| 1020 30-2-56 | Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе к=0,97 | | | | | | | | |
| | *кг* | 298,2265 | 37 | | 11034 | | | | |
| 1028 Е15-64-3 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 2 мм стен | | | | | | | | |
| | *м2 оштукатуриваемой поверхности* | 1984,86 | 77,28 | 3,43 | 153390 | 6808 | 156391 | 0,4552 | 904 |
| | | | 73,73 | 1,31 | 146344 | 2600 | 105 | 0,0063 | 13 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1029 30-2-55 | Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе к=0,97 | 1925,3142 | 31 | | 59685 | | | | |
| | *кг* | | | | | | | | |
| 1030 30-2-56 | Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе к=0,97 | 1925,3142 | 37 | | 71237 | | | | |
| | *кг* | | | | | | | | |
| 1032 E15-165-10 | Улучшенная окраска стен по сборным конструкциям, подготовленным под окраску, колером масляным разбеленным за 2 раза | 352 | 129,1 | 1,61 | 45443 | 567 | 19438 | 0,31 | 109 |
| | *м2 окрашиваемой поверхности* | | 51,98 | 0,61 | 18297 | 215 | 105 | 0,003 | 1 |
| | **Всего прямые затраты** | | | | **2692043** | **28001** | | | **3336** |
| | В том числе стоимость: материалов, тенге | | | | **558401**<br>2105641 | **10918** | | | **64** |
| | Накладные расходы, тенге | | | | 605971 | | | | |
| | - заработная плата, тенге | | | | 90896 | | | | |
| | - трудоемкость, чел-ч | | | | 303 | | | | |
| | Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | | | | 197881 | | | | |
| | **Всего** | | | | **3495895** | | | | |
| | Временные здания и сооружения (1,8 %) | | | | 62926 | | | | |
| | - сметная заработная плата, тенге | | | | 8873 | | | | |
| | - нормативная трудоемкость, чел-ч | | | | 50 | | | | |
| | Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %) | | | | 86123 | | | | |
| | - сметная заработная плата, тенге | | | | 39617 | | | | |
| | - нормативная трудоемкость, чел-ч | | | | 241 | | | | |
| | Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %) | | | | 35588 | | | | |
| | На оплату дополнительных отпусков (0,4 %) | | | | 14235 | | | | |
| | **Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге** | | | | **3694767** | | | | |
| | **понижающий коэффициент к=0,9961537534** | | | | **3680556** | | | | |
| | **Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)** | | | | **10073682** | | | | |
| | - материалы, тенге | | | | 5740973 | | | | |
| | - сметная заработная плата, тенге | | | | 2068106 | | | | |
| | - нормативная трудоемкость, чел-ч | | | | 3994 | | | | |
| | Налог (2 %) | | | | 201474 | | | | |

| | |
|---|---|
| Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %) | 10275156 |
| НДС (12 %) | 1233019 |
| Всего по акту с учетом НДС (12 %) | 11508175 |

Заказчик:

Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

_____ А.К. Ажмурат

Руководитель отдела капитального строительства

_____ А.Т. Мушкенов

Руководитель технического отдела ПГС

_____ А.К. Омаров

расценки соответ.

Главный специалист технического отдела ПГС

_____ С.Е. Музафар

расценки соответствуют

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ Т.Ж. Досанов

Технический надзор:

Директор ТОО "Бестау-С"

_____ С.К. Мусин

Эксперт технического надзора

_____ Т.М. Омаров

Авторский надзор:

Директор ТОО "Концерн АЙ-СУ"

_____ Е.К. Батырбеков

Эксперт авторского надзора

_____ Е.К. Сулейменов

Подрядчик:

Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ Н.К. Темирбулатов

Форма 2В

**Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"**

**Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"**

Наименование стройки: Строительство областного онкологического диспансера на 200 коек с поликлиникой на 100 посещений в смену в г.Павлодаре

Наименование объекта: Галерея № 1

Договор № 95/17 от 21.04.2017г., доп.согл. №1 от 04.07.2017г., доп.согл. №2 от 21.08.2017г., доп.согл. №3 от 23.10.17г., доп.согл. №4 от 5.12.17г., доп.согл. №5 от 25.12.17г., доп.согл. №6 от 9.01.18г., доп.согл. №7 от 7.02.18г., доп.согл. №8 от 3.08.18г.

**Акт №349 от 21.01.2019г.**

**приемки выполненных работ за январь 2019г.**

**(локальная смета 2-9-1)**

Общестроительные работы

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

| № п/п в л/с | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат / *Единица измерения* | Кол-во | Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов | Накладные расходы, тенге / % | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **Раздел 9 Внутренняя отделка** | | | | | | | | |
| 137 | Е15-64-4 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм | 23,2 | 106,2 | 3,94 | 2464 | 91 | 2524 | 0,5535 | 13 |
| | | *м2 оштукатуриваемой поверхности* | | 102,11 | 1,49 | 2369 | 35 | 105 | 0,00729 | – |
| 138 | 30-2-55 | Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе | 26,2392 | 31 | | 813 | | | | |
| | | *кг* | | | | | | | | |
| 139 | 30-2-56 | Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе | 26,2392 | 37 | | 971 | | | | |
| | | *кг* | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141 | Е15-64-2 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (однослойная штукатурка) цементно-известковым раствором | 31 | 136,87 | 1,42 | 4243 | 44 | 2339 | 0,45 | 14 |
| | | *м2 оштукатуриваемой поверхности* | | 71,33 | 0,54 | 2211 | 17 | 105 | 0,0026 | – |
| | | **Всего прямые затраты** | | | | **8491** | **135** | | | **27** |
| | | | | | | **4580** | **52** | | | **–** |
| | | В том числе стоимость: материалов, тенге | | | | 3775 | | | | |
| | | Накладные расходы, тенге | | | | 4863 | | | | |
| | | - заработная плата, тенге | | | | 729 | | | | |
| | | - трудоемкость, чел-ч | | | | 2 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | | | | 801 | | | | |
| | | **Всего** | | | | **14155** | | | | |
| | | Временные здания и сооружения (1,8 %) | | | | 255 | | | | |
| | | - сметная заработная плата, тенге | | | | 36 | | | | |
| | | - нормативная трудоемкость, чел-ч | | | | – | | | | |
| | | Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %) | | | | 349 | | | | |
| | | - сметная заработная плата, тенге | | | | 161 | | | | |
| | | - нормативная трудоемкость, чел-ч | | | | 1 | | | | |
| | | Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %) | | | | 144 | | | | |
| | | На оплату дополнительных отпусков (0,4 %) | | | | 58 | | | | |
| | | **Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге** | | | | **14961** | | | | |
| | | **понижающий коэффициент к=0,9961537534** | | | | **14903** | | | | |
| | | **Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)** | | | | **40791** | | | | |
| | | - материалы, тенге | | | | 10292 | | | | |
| | | - сметная заработная плата, тенге | | | | 15704 | | | | |
| | | - нормативная трудоемкость, чел-ч | | | | 30 | | | | |
| | | Налог (2 %) | | | | 816 | | | | |
| | | **Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)** | | | | **41607** | | | | |

| | |
|---|---|
| НДС (12 %) | 4993 |
| **Всего по акту с учетом НДС (12 %)** | **46600** |

**Заказчик:**

**Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства Павлодарской области"**

_____ **А.К. Ажмурат**

**Руководитель отдела капитального строительства**

_____ **А.Т. Мушкенов**

**Руководитель технического отдела ПГС**

_____ **А.К. Омаров**

**Главный специалист технического отдела ПГС**

_____ **С.Е. Музафар**

**Главный специалист отдела капитального строительства**

_____ **Т.Ж. Досанов**

**Технический надзор:**

**Директор ТОО "Бестау-С"**

_____ **С.К. Мусин**

**Эксперт технического надзора**

_____ **Т.М. Омаров**

**Авторский надзор:**

**Директор ТОО "Концерн АЙ-СУ"**

_____ **Е.К. Батырбеков**

**Эксперт авторского надзора**

_____ **Е.К. Сулейменов**

**Подрядчик:**

**Директор ТОО "ГСУ Курылыс"**

_____ **Н.К. Темирбулатов**

Форма 2В

**Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"**

**Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"**

Наименование стройки: Строительство областного онкологического диспансера на 200 коек с поликлиникой на 100 посещений в смену в г.Павлодаре

Наименование объекта: Лифты

Договор № 95/17 от 21.04.2017г., доп.согл. №1 от 04.07.2017г., доп.согл. №2 от 21.08.2017г., доп.согл. №3 от 23.10.17г., доп.согл. №4 от 5.12.17г., доп.согл. №5 от 25.12.17г., доп.согл. №6 от 9.01.18г., доп.согл. №7 от 7.02.18г., доп.согл. №8 от 3.08.18г.

**Акт №350 от 21.01.2019г.**

**приемки выполненных работ за январь 2019г.**

**(локальная смета 2-6-1)**

Технологическое оборудование (Лифты, подъемники)

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

| № п/п в л/с | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат / *Единица измерения* | Кол-во | Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов | Накладные расходы, тенге / % | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу | Затраты труда: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 23 | Ц3-563-1 | Лифт на 6 остановок, высота шахты 22,5 м, грузоподъемность 500 кг | 1 | 161200 | 43170 | 161200 | 43170 | 89267 | 561 | 561 |
| | | *лифт* | | 89330 | 9855 | 89330 | 9855 | 90 | 57,597 | 58 |
| 24 | Ц3-563-6 | На изменение количества остановок (к расц. 3-563-1)К=-1,000; | -2 | 8559 | 746 | -17118 | -1492 | -10750 | 36 | -72 |
| | | *остановка* | | 5805 | 167 | -11610 | -334 | 90 | 0,973 | -2 |
| 25 | Ц3-563-11 | На изменение высоты шахты (к расц. 3-563-1, 3-563-2)К=-1,000; | -3,8 | 1551,5 | – | -5896 | – | -5250 | 10 | -38 |
| | | *м* | | 1535 | – | -5833 | – | 90 | – | – |
| 26 | 80-1-1(пл)"Па | Лифт больничный ПБ0606 (г/п 630 кг, 4 остановки) | 1 | 1320998 | | 1320998 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 27 | Ц3-560-1 | Лифт грузоподъемностью 400 кг на 9 остановок, высота шахты 29 м | 1 | 240810 | 65100 | 240810 | 65100 | 136647 | 851 | 851 |
| | | *лифт* | | 135900 | 15930 | 135900 | 15930 | 90 | 93,102 | 93 |
| 28 | Ц3-560-4 | На изменение количества остановок (к расц. 3-560-1, 3-560-2)К=-1,000; | -4 | 12673 | 3565 | -50692 | -14260 | -28775 | 44 | -176 |
| | | *остановка* | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 7088 | 905 | -28352 | -3620 | 90 | 5,286 | -21 |
| 29 Ц3-560-6 | На изменение высоты шахты (к расц. 3-560-1, 3-560-2)К=-1,000; | -10,3 | 1694,4 | 75,9 | -17452 | -782 | -14873 | 10 | -103 |
| | *м* | | 1602 | 2,3 | -16501 | -24 | 90 | 0,013 | – |
| 31 Ц3-560-1 | Лифт грузоподъемностью 400 кг на 9 остановок, высота шахты 29 м | 1 | 240810 | 65100 | 240810 | 65100 | 136647 | 851 | 851 |
| | *лифт* | | 135900 | 15930 | 135900 | 15930 | 90 | 93,102 | 93 |
| 32 Ц3-560-4 | На изменение количества остановок (к расц. 3-560-1, 3-560-2)К=-1,000; | -5 | 12673 | 3565 | -63365 | -17825 | -35969 | 44 | -220 |
| | *остановка* | | 7088 | 905 | -35440 | -4525 | 90 | 5,286 | -26 |
| 33 Ц3-560-6 | На изменение высоты шахты (к расц. 3-560-1, 3-560-2)К=-1,000; | -7,3 | 1694,4 | 75,9 | -12369 | -554 | -10541 | 10 | -73 |
| | *м* | | 1602 | 2,3 | -11695 | -17 | 90 | 0,013 | – |
| | **Всего прямые затраты** | | | | **1796926** | **138457** | | | **1581** |
| | | | | | **251699** | **33195** | | | **195** |
| | В том числе стоимость: материалов, тенге | | | | 85771 | | | | |
| | оборудования, тенге | | | | 1320998 | | | | |
| | Накладные расходы, тенге | | | | 256403 | | | | |
| | - заработная плата, тенге | | | | 38460 | | | | |
| | - трудоемкость, чел-ч | | | | 128 | | | | |
| | Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | | | | 43940 | | | | |
| | **Всего** | | | | **2097269** | | | | |
| | Временные здания и сооружения (1,8 %) | | | | 13973 | | | | |
| | - сметная заработная плата, тенге | | | | 1970 | | | | |
| | - нормативная трудоемкость, чел-ч | | | | 11 | | | | |
| | Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %) | | | | 19124 | | | | |
| | - сметная заработная плата, тенге | | | | 8797 | | | | |
| | - нормативная трудоемкость, чел-ч | | | | 54 | | | | |
| | Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %) | | | | 7902 | | | | |
| | На оплату дополнительных отпусков (0,4 %) | | | | 3161 | | | | |
| | **Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге** | | | | **2141429** | | | | |
| | **понижающий коэффициент к=0,9961537534** | | | | **2133193** | | | | |

| | |
|---|---|
| Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737) | 5838548 |
| - материалы, тенге | 233852 |
| - оборудование, тенге | 3601665 |
| - сметная заработная плата, тенге | 941135 |
| - нормативная трудоемкость, чел-ч | 1969 |
| Налог (2 %) | 116771 |
| Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %) | 5955319 |
| НДС (12 %) | 714638 |
| Всего по акту с учетом НДС (12 %) | 6669957 |

Заказчик:

Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

_____ А.К. Ажмурат

Руководитель отдела капитального строительства

_____ А.Т. Мушкенов

Руководитель технического отдела ПГС

_____ А.К. Омаров

Главный специалист технического отдела ПГС

_____ С.Е. Музафар

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ Т.Ж. Досанов

Технический надзор:

Директор ТОО "Бестау-С"

_____ С.К. Мусин

Эксперт технического надзора

_____ Т.М. Омаров

Авторский надзор:

Директор ТОО "Концерн АЙ-СУ"

_____ Е.К. Батырбеков

Эксперт авторского надзора

_____ Е.К. Сулейменов

Подрядчик:

Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ Н.К. Темирбулатов

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Наименование стройки: Строительство областного онкологического диспансера на 200 коек с поликлиникой на 100 посещений в смену в г.Павлодаре

Наименование объекта: Поликлиника

Договор № 95/17 от 21.04.2017г., доп.согл. №1 от 04.07.2017г., доп.согл. №2 от 21.08.2017г., доп.согл. №3 от 23.10.17г., доп.согл. №4 от 5.12.17г., доп.согл. №5 от 25.12.17г., доп.согл. №6 от 9.01.18г., доп.согл. №7 от 7.02.18г., доп.согл. №8 от 3.08.18г.

**Акт №351 от 21.01.2019г.**

**приемки выполненных работ за январь 2019г.**

**(локальная смета 2-1-2)**

Отопление и вентиляция

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

| № п/п в л/с | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат / *Единица измерения* | Кол-во | Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов | Накладные расходы, тенге / % | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **Раздел 1 Отопление** | | | | | | | | |
| 2 | Е18-6-2 | Установка алюминиевых радиаторов | 171 | 231,3 | 18,61 | 39552 | 3182 | 22854 | 0,591 | 101 |
| | | *кВт* | | 97,43 | 6,98 | 16661 | 1194 | 128 | 0,034 | 6 |
| 3 | 12-4-75 | Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 170 Вт до 175 Вт ГОСТ 31311-2005 | 989 | 544 | | 538016 | | | | |
| | | *секция* | | | | | | | | |
| 12 | Ц11-350-1 | Расходомер объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-метров; Dн трубопровода до 20 мм | 185 | 193,78 | – | 35849 | – | 27347 | 1 | 185 |
| | | *шт* | | 164,25 | – | 30386 | – | 90 | – | – |
| 23 | Е16-6-1 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм | 261,9 | 266,48 | 3,96 | 69791 | 1037 | 17998 | 0,297 | 78 |
| | | *м трубопровода* | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 52,2 | 1,49 | 13671 | 390 | 128 | 0,0073 | 2 |
| 24 Е16-6-2 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм | 54 | 264,48 | 3,96 | 14282 | 214 | 3711 | 0,297 | 16 |
| | *м трубопровода* | | 52,2 | 1,49 | 2819 | 80 | 128 | 0,0073 | – |
| 25 Е16-6-3 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм | 43 | 343,48 | 3,96 | 14770 | 170 | 2956 | 0,297 | 13 |
| | *м трубопровода* | | 52,2 | 1,49 | 2245 | 64 | 128 | 0,0073 | – |
| 26 Е16-6-4 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм | 107,6 | 422,48 | 3,96 | 45459 | 426 | 7395 | 0,297 | 32 |
| | *м трубопровода* | | 52,2 | 1,49 | 5617 | 160 | 128 | 0,0073 | 1 |
| 27 Е16-6-5 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм | 104,5 | 472,48 | 3,96 | 49374 | 414 | 7182 | 0,297 | 31 |
| | *м трубопровода* | | 52,2 | 1,49 | 5455 | 156 | 128 | 0,0073 | 1 |
| 28 Е16-6-6 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм | 207,35 | 606,31 | 7,95 | 125718 | 1648 | 18167 | 0,372 | 77 |
| | *м трубопровода* | | 65,48 | 2,97 | 13577 | 616 | 128 | 0,0145 | 3 |
| 30 8-10-45 | Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты) | 50 | 200 | | 10000 | | | | |
| | *кг* | | | | | | | | |
| | **Всего прямые затраты** | | | | **942811** | **7091** | | | **533** |
| | | | | | **90431** | **2660** | | | **13** |
| | В том числе стоимость: материалов, тенге | | | | 845289 | | | | |
| | Накладные расходы, тенге | | | | 107610 | | | | |
| | - заработная плата, тенге | | | | 16142 | | | | |
| | - трудоемкость, чел-ч | | | | 54 | | | | |
| | Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | | | | 63025 | | | | |
| | **Всего** | | | | **1113446** | | | | |
| | Временные здания и сооружения (1,8 %) | | | | 20042 | | | | |
| | - сметная заработная плата, тенге | | | | 2826 | | | | |
| | - нормативная трудоемкость, чел-ч | | | | 16 | | | | |

| | |
|---|---|
| Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %) | 27430 |
| - сметная заработная плата, тенге | 12618 |
| - нормативная трудоемкость, чел-ч | 77 |
| Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %) | 11335 |
| На оплату дополнительных отпусков (0,4 %) | 4534 |
| **Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге** | **1176787** |
| **понижающий коэффициент к=0,9961537534** | **1172261** |
| **Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)** | **3208478** |
| - материалы, тенге | 2304657 |
| - сметная заработная плата, тенге | 383195 |
| - нормативная трудоемкость, чел-ч | 693 |
| Налог (2 %) | 64170 |
| **Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)** | **3272648** |
| НДС (12 %) | 392718 |
| **Всего по акту с учетом НДС (12 %)** | **3665366** |

**Заказчик:**

**Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства Павлодарской области"**

_____ **А.К. Ажмурат**

**Руководитель отдела капитального строительства**

_____ **А.Т. Мушкенов**

**Руководитель технического отдела ПГС**

_____ **А.К. Омаров**

**Главный специалист технического отдела ПГС**

_____ **С.Е. Музафар**

**Главный специалист отдела капитального строительства**

_____ **Т.Ж. Досанов**

**Технический надзор:**

**Директор ТОО "Бестау-С"**

_____ **С.К. Мусин**

**Эксперт технического надзора**

_____ **Т.М. Омаров**

**Авторский надзор:**

**Директор ТОО "Концерн АЙ-СУ"**

_____ **Е.К. Батырбеков**

**Эксперт авторского надзора**

_____ **Е.К. Сулейменов**

**Подрядчик:**

**Директор ТОО "ГСУ Курылыс"**

_____ **Н.К. Темирбулатов**

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области" Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Наименование стройки: Строительство областного онкологического диспансера на 200 коек с поликлиникой на 100 посещений в смену в г.Павлодаре

Наименование объекта: Стационар на 227 коек

Договор № 95/17 от 21.04.2017г., доп.согл. №1 от 04.07.2017г., доп.согл. №2 от 21.08.2017г., доп.согл. №3 от 23.10.17г., доп.согл. №4 от 5.12.17г., доп.согл. №5 от 25.12.17г., доп.согл. №6 от 9.01.18г., доп.согл. №7 от 7.02.18г., доп.согл. №8 от 3.08.18г.

**Акт №352 от 21.01.2019г.**

**приемки выполненных работ за январь 2019г.**

**(локальная смета 2-2-11)**

Отопление и вентиляция. Дымоудаление

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

| № п/п в л/с | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат / *Единица измерения* | Кол-во | Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов | Накладные расходы, тенге / % | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу | Затраты труда: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **Раздел 3 Фасонные детали** | | | | | | | | |
| 61 | Е20-4-2 | Прокладка воздуховодов класса П периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм ктрр1=1,05; ктрм1=1,05; кзпр1=1,05; кэкс1=1,05; кзпм1=1,05; | 107 | 1249,92 | 13,82 | 133741 | 1479 | 36302 | 1,617 | 173 |
| | | *м2 поверхности воздуховодов* | | 259,88 | 5,18 | 27807 | 554 | 128 | 0,02531 | 3 |
| 62 | Е20-4-3 | Прокладка воздуховодов класса П периметром 700,900 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм ктрр1=1,05; ктрм1=1,05; кзпр1=1,05; кэкс1=1,05; кзпм1=1,05; | 126,7 | 1224,51 | 11,11 | 155145 | 1408 | 39372 | 1,4805 | 188 |
| | | *м2 поверхности воздуховодов* | | 238,61 | 4,16 | 30232 | 527 | 128 | 0,02037 | 3 |
| 63 | Е20-4-10 | Прокладка воздуховодов класса П периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм ктрр1=1,05; ктрм1=1,05; кзпр1=1,05; кэкс1=1,05; кзпм1=1,05; | 768,3 | 1307,73 | 9,61 | 1004729 | 7383 | 206824 | 1,281 | 984 |
| | | *м2 поверхности воздуховодов* | | 206,72 | 3,59 | 158823 | 2758 | 128 | 0,01754 | 13 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | Е20-4-2 | Прокладка воздуховодов класса П периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм ктрр1=1,05; ктрм1=1,05; кзпр1=1,05; кэкс1=1,05; кзпм1=1,05; | 11,9 | 1249,92 | 13,82 | 14874 | 164 | 4038 | 1,617 | 19 |
| | | *м2 поверхности воздуховодов* | | 259,88 | 5,18 | 3093 | 62 | 128 | 0,02531 | – |
| 71 | Е20-4-3 | Прокладка воздуховодов класса П периметром 700,900 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм ктрр1=1,05; ктрм1=1,05; кзпр1=1,05; кэкс1=1,05; кзпм1=1,05; | 14,4 | 1224,51 | 11,11 | 17633 | 160 | 4475 | 1,4805 | 21 |
| | | *м2 поверхности воздуховодов* | | 238,61 | 4,16 | 3436 | 60 | 128 | 0,02037 | – |
| 72 | Е20-4-10 | Прокладка воздуховодов класса П периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм ктрр1=1,05; ктрм1=1,05; кзпр1=1,05; кэкс1=1,05; кзпм1=1,05; | 23,8 | 1307,73 | 9,61 | 31124 | 229 | 6406 | 1,281 | 30 |
| | | *м2 поверхности воздуховодов* | | 206,72 | 3,59 | 4920 | 85 | 128 | 0,01754 | – |
| | | **Всего прямые затраты** | | | | **1357246** | **10823** | | | **1415** |
| | | | | | | **228311** | **4046** | | | **19** |
| | | В том числе стоимость: материалов, тенге | | | | 1118114 | | | | |
| | | Накладные расходы, тенге | | | | 297417 | | | | |
| | | - заработная плата, тенге | | | | 44613 | | | | |
| | | - трудоемкость, чел-ч | | | | 149 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | | | | 99280 | | | | |
| | | **Всего** | | | | **1753943** | | | | |
| | | Временные здания и сооружения (1,8 %) | | | | 31571 | | | | |
| | | - сметная заработная плата, тенге | | | | 4452 | | | | |
| | | - нормативная трудоемкость, чел-ч | | | | 25 | | | | |
| | | Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %) | | | | 43209 | | | | |
| | | - сметная заработная плата, тенге | | | | 19876 | | | | |
| | | - нормативная трудоемкость, чел-ч | | | | 121 | | | | |
| | | Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %) | | | | 17855 | | | | |
| | | На оплату дополнительных отпусков (0,4 %) | | | | 7142 | | | | |
| | | **Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге** | | | | **1853720** | | | | |
| | | **понижающий коэффициент к=0,9961537534** | | | | **1846590** | | | | |

| | |
|---|---|
| **Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)** | **5054117** |
| - материалы, тенге | 3048507 |
| - сметная заработная плата, тенге | 889634 |
| - нормативная трудоемкость, чел-ч | 1729 |
| Налог (2 %) | 101082 |
| **Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)** | **5155199** |
| НДС (12 %) | 618624 |
| **Всего по акту с учетом НДС (12 %)** | **5773823** |

**Заказчик:**

**Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства Павлодарской области"**

_____ **А.К. Ажмурат**

**Руководитель отдела капитального строительства**

_____ **А.Т. Мушкенов**

**Руководитель технического отдела ПГС**

_____ **А.К. Омаров**

**Главный специалист технического отдела ПГС**

_____ **С.Е. Музафар**

**Главный специалист отдела капитального строительства**

_____ **Т.Ж. Досанов**

**Технический надзор:**

**Директор ТОО "Бестау-С"**

_____ **С.К. Мусин**

**Эксперт технического надзора**

_____ **Т.М. Омаров**

**Авторский надзор:**

**Директор ТОО "Концерн АЙ-СУ"**

_____ **Е.К. Батырбеков**

**Эксперт авторского надзора**

_____ **Е.К. Сулейменов**

**Подрядчик:**

**Директор ТОО "ГСУ Курылыс"**

_____ **Н.К. Темирбулатов**

**Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"**

Форма 2В

**Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"**

Наименование стройки: Строительство областного онкологического диспансера на 200 коек с поликлиникой на 100 посещений в смену в г.Павлодаре

Наименование объекта: Паталогоанатомический корпус

Договор № 95/17 от 21.04.2017г., доп.согл. №1 от 04.07.2017г., доп.согл. №2 от 21.08.2017г., доп.согл. №3 от 23.10.17г., доп.согл. №4 от 5.12.17г., доп.согл. №5 от 25.12.17г., доп.согл. №6 от 9.01.18г., доп.согл. №7 от 7.02.18г., доп.согл. №8 от 3.08.18г.

**Акт №353 от 21.01.2019г.**

**приемки выполненных работ за январь 2019г.**

**(локальная смета 2-5-5)**

Пожарная сигнализация

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

| № п/п в л/с | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат / *Единица измерения* | Кол-во | Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов | Накладные расходы, тенге / % | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **Раздел 1 Система автоматической пожарной сигнализации** | | | | | | | | |
| 12 | Ц10-668-2 | Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении | 60 | 369,9 | 1,6 | 22194 | 96 | 18738 | 2 | 120 |
| | | *шт* | | 347 | – | 20820 | – | 90 | – | – |
| 13 | Ц10-668-6 | Конструкция для установки извещателя | 8 | 86,3 | 7,8 | 690 | 62 | 437 | 0,35 | 3 |
| | | *шт* | | 60,8 | – | 486 | – | 90 | – | – |
| 26 | Е21-4-2 | Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2 | 18 | 11,05 | 1,1 | 199 | 20 | 192 | 0,0581 | 1 |
| | | *м* | | 9,23 | 0,66 | 166 | 12 | 108 | 0,0029 | – |
| 27 | Е21-13-1 | Прокладка изолированных проводов сечением до 6 мм2 в коробах | 324 | 12,29 | 4,06 | 3982 | 1315 | 3488 | 0,0423 | 14 |
| | | *м провода* | | 7,34 | 2,63 | 2378 | 852 | 108 | 0,0114 | 4 |
| 28 | Ц10-55-3 | Прокладка кабеля по стене кирпичной, масса 1 м до 1 кг | 151 | 72,9 | – | 11008 | – | 7243 | 0,33 | 50 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *м кабеля* | | 53,3 | – | 8048 | – | 90 | – | – |
| 29 | 99-1-18(пл) | Кабель КСПВ 4х0,5 *м* | 461 | 6 | | 2766 | | | | |
| 30 | 99-1-19(пл) | Кабель КСПВ 8х0,5 *м* | 30 | 12 | | 360 | | | | |
| 31 | 99-1-20(пл) | Кабель ШВВП 2х0,75 *м* | 2 | 16 | | 32 | | | | |
| 35 | Е21-12-1 | Прокладка кабельного канала *м короба* | 324 | 145,97 | 75,12 | 47294 | 24339 | 39066 | 0,397 | 129 |
| | | | | 63,9 | 47,74 | 20704 | 15468 | 108 | 0,2077 | 67 |
| 36 | 99-1-21(пл) | Кабельный канал 10х15 *м* | 324 | 11 | | 3564 | | | | |
| 37 | Е21-2-1 | Прокладка винипластовых труб, поставляемых прямыми трубами длиной 5-7 м и диаметром условного прохода до 25 мм, по стенам и колоннам с креплением накладными скобами *м труб* | 18 | 72,13 | 6,92 | 1298 | 125 | 981 | 0,286 | 5 |
| | | | | 46,13 | 4,33 | 830 | 78 | 108 | 0,0189 | – |
| 38 | 8-4-939 | Труба ПВХ диам. 25 мм *м* | 18 | 32 | | 576 | | | | |
| 39 | Е46-29-4 | Пробивка в кирпичных стенах толщиной до 38 см круглых отверстий диаметром до 25 мм *шт* | 105 | 217,08 | 103 | 22793 | 10815 | 16063 | 0,6722 | 71 |
| | | | | 114,08 | 38,9 | 11978 | 4085 | 100 | 0,19 | 20 |
| 40 | Ц10-896-1 | Комплекс измерений постоянным током смонтированных парных кабелей до и после включения в оконечные устройства *пара* | 114 | 24,4 | – | 2782 | – | 2884 | 0,13 | 15 |
| | | | | 23 | – | 2622 | – | 110 | – | – |
| 41 | Ц10-911-1 | Измерение цепей постоянным током: измерение сопротивления шлейфа, изоляции и омической ассимметрии *усилительный участок цепи* | 4 | 1569,5 | – | 6278 | – | 6833 | 9 | 36 |
| | | | | 1553 | – | 6212 | – | 110 | – | – |

**Раздел 2 Система оповещения о пожаре**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | Ц10-386-7 | Абонентское и другое оборудование: громкоговоритель или звуковая колонка в помещении *шт* | 45 | 332,4 | – | 14958 | – | 14408 | 2 | 90 |
| | | | | 317 | – | 14265 | – | 101 | – | – |
| 52 | Ц8-593-11 | Световые настенные указатели *шт* | 9 | 241,7 | 91 | 2175 | 819 | 1340 | 0,82 | 7 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 131 | 25,7 | 1179 | 231 | 95 | 0,15 | 1 |
| 53 17-4-2 | Указатель световой "Выход" | 9 | 462 | | 4158 | | | | |
| | *шт* | | | | | | | | |
| 56 Е21-4-2 | Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2 | 14 | 11,05 | 1,1 | 155 | 15 | 149 | 0,0581 | 1 |
| | *м* | | | | | | | | |
| | | | 9,23 | 0,66 | 129 | 9 | 108 | 0,0029 | – |
| 57 Е21-13-1 | Прокладка изолированных проводов сечением до 6 мм2 в кабельном канале | 167 | 12,29 | 4,06 | 2052 | 678 | 1798 | 0,0423 | 7 |
| | *м провода* | | | | | | | | |
| | | | 7,34 | 2,63 | 1226 | 439 | 108 | 0,0114 | 2 |
| 60 99-2-1(пл) | Кабель КСПВ 6х0,5 | 229 | 10 | | 2290 | | | | |
| | *м* | | | | | | | | |
| 61 99-1-20(пл) | Кабель ШВВП 2х0,75 | 3 | 16 | | 48 | | | | |
| | *м* | | | | | | | | |
| 63 Е21-12-1 | Прокладка кабельного канала | 167 | 145,97 | 75,12 | 24377 | 12545 | 20136 | 0,397 | 66 |
| | *м короба* | | | | | | | | |
| | | | 63,9 | 47,74 | 10671 | 7973 | 108 | 0,2077 | 35 |
| 64 99-1-21(пл) | Кабельный канал 10х15 | 167 | 11 | | 1837 | | | | |
| | *м* | | | | | | | | |
| 65 Е21-2-1 | Прокладка винипластовых труб, поставляемых прямыми трубами длиной 5-7 м и диаметром условного прохода до 25 мм, по стенам и колоннам с креплением накладными скобами | 14 | 72,13 | 6,92 | 1010 | 97 | 764 | 0,286 | 4 |
| | *м труб* | | | | | | | | |
| | | | 46,13 | 4,33 | 646 | 61 | 108 | 0,0189 | – |
| 66 8-4-939 | Труба ПВХ, диам. 25 мм | 14 | 32 | | 448 | | | | |
| | *м* | | | | | | | | |
| | **Всего прямые затраты** | | | | **179324** | **50926** | | | **619** |
| | | | | | **102360** | **29208** | | | **129** |
| | В том числе стоимость: материалов, тенге | | | | 26038 | | | | |
| | Накладные расходы, тенге | | | | 134520 | | | | |
| | - заработная плата, тенге | | | | 20178 | | | | |
| | - трудоемкость, чел-ч | | | | 67 | | | | |
| | Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | | | | 18831 | | | | |
| | **Всего** | | | | **332675** | | | | |
| | Временные здания и сооружения (1,8 %) | | | | 5988 | | | | |

| | |
|---|---|
| - сметная заработная плата, тенге | 844 |
| - нормативная трудоемкость, чел-ч | 5 |
| Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %) | 8196 |
| - сметная заработная плата, тенге | 3770 |
| - нормативная трудоемкость, чел-ч | 23 |
| Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %) | 3387 |
| На оплату дополнительных отпусков (0,4 %) | 1355 |
| **Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге** | **351601** |
| **понижающий коэффициент к=0,9961537534** | **350249** |
| **Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)** | **958631** |
| - материалы, тенге | 70992 |
| - сметная заработная плата, тенге | 439240 |
| - нормативная трудоемкость, чел-ч | 843 |
| Налог (2 %) | 19173 |
| **Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)** | **977804** |
| НДС (12 %) | 117337 |
| **Всего по акту с учетом НДС (12 %)** | **1095141** |

**Заказчик:**

**Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства Павлодарской области"**

_____ **А.К. Ажмурат**

**Руководитель отдела капитального строительства**

_____ **А.Т. Мушкенов**

**Руководитель технического отдела ПГС**

_____ **А.К. Омаров**

**Главный специалист технического отдела ПГС**

_____ **С.Е. Музафар**

**Главный специалист отдела капитального строительства**

_____ **Т.Ж. Досанов**

**Технический надзор:**

**Директор ТОО "Бестау-С"**

_____ **С.К. Мусин**

**Эксперт технического надзора**

_____ **Т.М. Омаров**

**Авторский надзор:**

**Директор ТОО "Концерн АЙ-СУ"**

_____ **Е.К. Батырбеков**

**Эксперт авторского надзора**

_____ **Е.К. Сулейменов**

**Подрядчик:**

**Директор ТОО "ГСУ Курылыс"**

_____ **Н.К. Темирбулатов**

**Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"** Форма 2В

**Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"**

Наименование стройки: Строительство областного онкологического диспансера на 200 коек с поликлиникой на 100 посещений в смену в г.Павлодаре

Наименование объекта: Паталогоанатомический корпус

Договор № 95/17 от 21.04.2017г., доп.согл. №1 от 04.07.2017г., доп.согл. №2 от 21.08.2017г., доп.согл. №3 от 23.10.17г., доп.согл. №4 от 5.12.17г., доп.согл. №5 от 25.12.17г., доп.согл. №6 от 9.01.18г., доп.согл. №7 от 7.02.18г., доп.согл. №8 от 3.08.18г.

**Акт №354 от 21.01.2019г.**

**приемки выполненных работ за январь 2019г.**

**(локальная смета 2-5-8)**

Системы связи (структурированная кабельная система)

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

| № п/п в л/с | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат / *Единица измерения* | Кол-во | Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов | Накладные расходы, тенге / % | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 16 | Ц8-399-1 | Провод в кабельном канале, сечение до 6 мм2 | 649 | 10 | 4,5 | 6490 | 2921 | 3823 | 0,03 | 19 |
| | | *м* | | 4,9 | 1,3 | 3180 | 844 | 95 | 0,008 | 5 |
| 17 | 99-1-9(пл) | Кабель UTR cat 5e | 649 | 6 | | 3894 | | | | |
| | | *м* | | | | | | | | |
| 18 | Ц8-396-5 | Кабельный канал по стенам и потолкам, длина 2 м | 99 | 177,5 | 116 | 17573 | 11484 | 8276 | 0,32 | 32 |
| | | *м* | | 54,9 | 33,1 | 5435 | 3277 | 95 | 0,193 | 19 |
| 19 | 99-1-10(пл) | Кабельный канал Multisan 40x25 | 62 | 4083 | | 253146 | | | | |
| | | *м* | | | | | | | | |
| 20 | 99-1-11(пл) | Кабельный канал Multisan 40x60 | 37 | 83 | | 3071 | | | | |
| | | *м* | | | | | | | | |
| 26 | Ц8-409-1 | Трубы винипластовые по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм | 20 | 108,6 | 48,9 | 2172 | 978 | 984 | 0,22 | 4 |
| | | *м* | | 39,6 | 12,2 | 792 | 244 | 95 | 0,071 | 1 |
| 27 | 8-4-1025 | Труба ПВХ, диам. 16мм | 20 | 27 | | 540 | | | | |
| | | *м* | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 Е46-29-5 | Пробивка в кирпичных стенах толщиной до 51 см круглых отверстий диаметром до 25 мм | 11 | 287,62 | 138,67 | 3164 | 1525 | 2214 | 0,8763 | 10 |
| | *шт* | | 148,95 | 52,38 | 1638 | 576 | 100 | 0,2558 | 3 |
| 31 Ц10-896-1 | Комплекс измерений постоянным током смонтированных парных кабелей до и после включения в оконечные устройства | 18 | 24,4 | – | 439 | – | 455 | 0,13 | 2 |
| | *пара* | | 23 | – | 414 | – | 110 | – | – |
| | **Всего прямые затраты** | | | | **290489** | **16908** | | | **67** |
| | В том числе стоимость: материалов, тенге | | | | **11459**<br>262120 | **4941** | | | **28** |
| | Накладные расходы, тенге | | | | 15752 | | | | |
| | - заработная плата, тенге | | | | 2363 | | | | |
| | - трудоемкость, чел-ч | | | | 8 | | | | |
| | Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | | | | 18374 | | | | |
| | **Всего** | | | | **324615** | | | | |
| | Временные здания и сооружения (1,8 %) | | | | 5843 | | | | |
| | - сметная заработная плата, тенге | | | | 824 | | | | |
| | - нормативная трудоемкость, чел-ч | | | | 5 | | | | |
| | Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %) | | | | 7997 | | | | |
| | - сметная заработная плата, тенге | | | | 3679 | | | | |
| | - нормативная трудоемкость, чел-ч | | | | 22 | | | | |
| | Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %) | | | | 3305 | | | | |
| | На оплату дополнительных отпусков (0,4 %) | | | | 1322 | | | | |
| | **Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге** | | | | **343082** | | | | |
| | **понижающий коэффициент к=0,9961537534** | | | | **341762** | | | | |
| | **Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)** | | | | **935404** | | | | |
| | - материалы, тенге | | | | 714663 | | | | |
| | - сметная заработная плата, тенге | | | | 76050 | | | | |
| | - нормативная трудоемкость, чел-ч | | | | 130 | | | | |
| | Налог (2 %) | | | | 18708 | | | | |
| | **Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)** | | | | **954112** | | | | |

НДС (12 %) 114493

Всего по акту с учетом НДС (12 %) 1068605

Заказчик:

Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

_____ А.К. Ажмурат

Руководитель отдела капитального строительства

_____ А.Т. Мушкенов

Руководитель технического отдела ПГС

_____ А.К. Омаров

Главный специалист технического отдела ПГС

_____ С.Е. Музафар

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ Т.Ж. Досанов

Технический надзор:

Директор ТОО "Бестау-С"

_____ С.К. Мусин

Эксперт технического надзора

_____ Т.М. Омаров

Авторский надзор:

Директор ТОО "Концерн АЙ-СУ"

_____ Е.К. Батырбеков

Эксперт авторского надзора

_____ Е.К. Сулейменов

Подрядчик:

Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ Н.К. Темирбулатов

Форма 2В

**Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"**

**Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"**

Наименование стройки: Строительство областного онкологического диспансера на 200 коек с поликлиникой на 100 посещений в смену в г.Павлодаре

Наименование объекта: Пункт утилизации медицинских отходов

Договор № 95/17 от 21.04.2017г., доп.согл. №1 от 04.07.2017г., доп.согл. №2 от 21.08.2017г., доп.согл. №3 от 23.10.17г., доп.согл. №4 от 5.12.17г., доп.согл. №5 от 25.12.17г., доп.согл. №6 от 9.01.18г., доп.согл. №7 от 7.02.18г., доп.согл. №8 от 3.08.18г.

**Акт №355 от 21.01.2019г.**

**приемки выполненных работ за январь 2019г.**

**(локальная смета 2-8-6)**

Пожарная сигнализация

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

| № п/п в л/с | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат / *Единица измерения* | Кол-во | Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов | Накладные расходы, тенге / % | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **Раздел 1 Внутренние сети** | | | | | | | | |
| 3 | Ц10-668-1 | Извещатели ПС автоматические: тепловой электроконтактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении | 6 | 153,5 | – | 921 | – | 778 | 1 | 6 |
| | | *шт* | | 144 | – | 864 | – | 90 | – | – |
| 4 | 99-1-1(пл) | Извещатель тепловой ИП-105 | 6 | 313 | | 1878 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 5 | Ц8-591-1 | Установка извещателя ручного | 3 | 55 | 0,9 | 165 | 3 | 143 | 0,33 | 1 |
| | | *шт* | | 49,7 | 0,2 | 149 | 1 | 95 | 0,001 | – |
| 6 | 99-1-2(пл) | Извещатель ручной ИПР-3СУ | 3 | 236 | | 708 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 10 | Ц8-412-2 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 | 10 | 10,6 | 0,1 | 106 | 1 | 85 | 0,06 | 1 |
| | | *м* | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 8,8 | 0,1 | 88 | 1 | 95 | – | – |
| 11 Ц10-55-3 | Прокладка кабеля по стене кирпичной, масса 1 м до 1 кг | 40 | 72,9 | – | 2916 | – | 1919 | 0,33 | 13 |
| | *м кабеля* | | | | | | | | |
| | | | 53,3 | – | 2132 | – | 90 | – | – |
| 12 99-1-3(пл) | Кабель КСПВ-2х0,5 | 50 | 4 | | 200 | | | | |
| | *м* | | | | | | | | |
| | **Всего прямые затраты** | | | | **6894** | **4** | | | **21** |
| | | | | | **3233** | **2** | | | – |
| | В том числе стоимость: материалов, тенге | | | | 3657 | | | | |
| | Накладные расходы, тенге | | | | 2925 | | | | |
| | - заработная плата, тенге | | | | 439 | | | | |
| | - трудоемкость, чел-ч | | | | 1 | | | | |
| | Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | | | | 589 | | | | |
| | **Всего** | | | | **10408** | | | | |
| | Временные здания и сооружения (1,8 %) | | | | 187 | | | | |
| | - сметная заработная плата, тенге | | | | 26 | | | | |
| | - нормативная трудоемкость, чел-ч | | | | – | | | | |
| | Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %) | | | | 256 | | | | |
| | - сметная заработная плата, тенге | | | | 118 | | | | |
| | - нормативная трудоемкость, чел-ч | | | | 1 | | | | |
| | Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %) | | | | 106 | | | | |
| | На оплату дополнительных отпусков (0,4 %) | | | | 42 | | | | |
| | **Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге** | | | | **10999** | | | | |
| | **понижающий коэффициент к=0,9961537534** | | | | **10957** | | | | |
| | **Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)** | | | | **29988** | | | | |
| | - материалы, тенге | | | | 9971 | | | | |
| | - сметная заработная плата, тенге | | | | 10813 | | | | |
| | - нормативная трудоемкость, чел-ч | | | | 23 | | | | |
| | Налог (2 %) | | | | 600 | | | | |
| | **Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)** | | | | **30588** | | | | |

НДС (12 %) 3671

Всего по акту с учетом НДС (12 %) 34259

Заказчик:

Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

_____ А.К. Ажмурат

Руководитель отдела капитального строительства

_____ А.Т. Мушкенов

Руководитель технического отдела ПГС

_____ А.К. Омаров

расценки соответствуют нед

Главный специалист технического отдела ПГС

_____ С.Е. Музафар

расценки соответствуют

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ Т.Ж. Досанов

Технический надзор:

Директор ТОО "Бестау-С"

_____ С.К. Мусин

Эксперт технического надзора

_____ Т.М. Омаров

Авторский надзор:

Директор ТОО "Концерн АЙ-СУ"

_____ Е.К. Батырбеков

Эксперт авторского надзора

_____ Е.К. Сулейменов

Подрядчик:

Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ Н.К. Темирбулатов

**Подрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"**

**Наименование стройки: Строительство областного онкологического диспансера на 200коек с поликлиникой на 100 посещений в смену в г.Павлодаре**

Договор № 95/17 от 21.04.2017г., доп.согл. №1 от 04.07.2017г., доп.согл. №2 от 21.08.2017г., доп.согл. №3 от 23.10.17г., доп.согл. №4 от 5.12.17г., доп.согл. №5 от 25.12.17г., доп.согл. №6 от 09.01.18г., доп.согл. №7 от 07.02.18г., доп.согл. №8 от 3.08.18г., доп.согл. №9 от 15.01.19г.

**Справка № 27 от 21. 02. 2019г**

о стоимости выполненных работ и затрат за февраль **2019г.**

| Код подрядчика | Код субподрядчика | Договор № | Договор дата | Источник финансирования Наименование | Источник финансирования Код | Форма Наименование | Форма Код |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 95/17 | 21.04.2017г | 038- 011- 431, 038 -015-441 | | | |
| | | доп согл №1 | от 04.07.17г | | | | |
| | | доп согл №2 | от 21.08.17г | | | | |
| | | доп согл №3 | от 23.10.17г | | | | |
| | | доп согл №4 | от 05.12.17г. | | | | |
| | | доп согл №5 | от 25.12.17г. | | | | |
| | | доп согл №6 | от 09.01.18г. | | | | |
| | | доп согл №7 | от 07.02.18г. | | | | |
| | | доп согл №8 | от 03.08.18г. | | | | |
| | | доп согл №9 | от 15.02.19г. | | | | |

| № сметы | Стоимость выполненных работ и затрат в (тенге) | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | С начала года по отчетный месяц включительно | в отчетном месяце | СМР в базисных ценах 2001 года | из графы 4 | | | | | Налоги, сборы, обязательные платежи 2% | Налог на добавленную стоимость 12 % | Всего |
| | | | | из них | | прочих затрат, не входящих в СМР в ценах 2001г. | затраты | | | | |
| | | | | СМР в отчётном месяце | По монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | | | | | | | | |
| Всего по стройке: | 2 824 779 305 | 81 444 505 | 26 047 665 | 71 292 460 | | | | | 1 425 849 | 8 726 196 | 81 444 505 |
| в том числе за месяц | 2 824 779 305 | 81 444 505 | 26 047 665 | 71 292 460 | | | | | 1 425 849 | 8 726 196 | 81 444 505 |
| 2-1-1, 2-2-1, 2-2-2, 2-2-3, 2-3-1, 2-4-1, 2-5-1, 2-4-2, 6-2-1,2-9-1, 2-2-11 | 2 824 779 305 | 81 444 505 | 26 047 665 | 71 292 460 | | | | | 1 425 849 | 8 726 196 | 81 444 505 |
| Удержание аванса | 829 070 126 | 24 433 352 | | | | | | | | | 24 433 351,50 |
| Удержание 5% | 7 996 271 | 4 072 225 | | | | | | | | | 4 072 225 |
| **Итого к оплате:** | | | | | | | | | | | **52 938 928,50** |

**Заказчик:**
**ГУ "Управление строительства Павлодарской области"**
**Руководитель управления**
**Козыбаев А.Е.**

**Технический надзор**
**Директор ТОО "Бестау-С"**
**С.К. Мусин**
**Эксперт технического надзора**
**Т.М. Омаров**

**Авторский надзор**
**Директор ТОО "Концерн АЙ-СУ"**
**Е.К. Батырбеков**
**Эксперт авторского надзора**
**Е.К. Сулейменов**

**Подрядчик:**
**Директор ТОО "ГСУ Курылыс"**
**Темирбулатов Н.К.**

**Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"** Форма 2В

**Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"**

Наименование стройки: Строительство областного онкологического диспансера на 200 коек с поликлиникой на 100 посещений в смену в г.Павлодаре

Наименование объекта: Поликлиника

Договор № 95/17 от 21.04.2017г., доп.согл. №1 от 04.07.2017г., доп.согл. №2 от 21.08.2017г., доп.согл. №3 от 23.10.17г., доп.согл. №4 от 5.12.17г., доп.согл. №5 от 25.12.17г., доп.согл. №6 от 9.01.18г., доп.согл. №7 от 7.02.18г., доп.согл. №8 от 3.08.18г., доп.согл. №9 от 15.01.19г.

**Акт №356 от 19.02.2019г.**

**приемки выполненных работ за февраль 2019г.**

**(локальная смета 2-1-1)**

Общестроительные работы

разн. есть

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

| № п/п в л/с | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат / *Единица измерения* | Кол-во | Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов | Накладные расходы, тенге / % | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу | Затраты труда: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | **Раздел 7 Кровля** | | | | | | | | | |
| 755 | Е9-53-2 | Устройство продухов | 0,0182 | 9850,47 | 1162,94 | 179 | 21 | 122 | 46,6 | 1 |
| | | *т конструкций* | | 7357,5 | 108 | 134 | 2 | 90 | 0,53 | – |
| 756 | 2-1-41 | Конструкции из сетки | 0,0182 | 147100 | | 2677 | | | | |
| | | *т* | | | | | | | | |
| 810 | Е26-30-1 | Теплоизоляция прямоугольных стен и колонн изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме | 23,18 | 7792,57 | 378,22 | 180632 | 8767 | 85952 | 20,04 | 465 |
| | | *м3 изоляции* | | 3566,25 | 141,75 | 82666 | 3286 | 100 | 0,69 | 16 |
| 811 | 1-3-94 | Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на битумном связующем, марка 100 | 23,18 | 6730 | | 156001 | | | | |
| | | *м3* | | | | | | | | |
| | **Раздел 8 Лестница Л-1 (2штуки)** | | | | | | | | | |
| 845 | Е7-60-3 | Установка металлических ограждений с поручнями | 45,02 | 3985,3 | 6,56 | 179418 | 295 | 6369 | 0,571 | 26 |
| | | *м ограждений* | | 98,55 | 2,48 | 4437 | 112 | 140 | 0,0121 | 1 |

**Раздел 9 Лестница Л-2**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 856 | Е7-60-3 | Установка металлических ограждений | 28,21 | 3985,3 | 6,56 | 112425 | 185 | 3990 | 0,571 | 16 |
| | | *м ограждений* | | 98,55 | 2,48 | 2780 | 70 | 140 | 0,0121 | – |

**Раздел 13 Внутренняя отделка**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1063 | Е15-61-3 | Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен (2304,05+2473,627+1287,28+1898,23=7963,187м2, ведомость отделки АС-17и) | 1250 | 340,68 | 4,07 | 425850 | 5088 | 179354 | 0,74 | 925 |
| | | *м2 оштукатуриваемой поверхности* | | 135,68 | 0,97 | 169600 | 1213 | 105 | 0,0517 | 65 |
| 1067 | Е15-61-1 | Оштукатуривание простое поверхностей цементно-песчаным или цементным раствором по камню и бетону стен (106,37+1696,5+75,2+57,6=1935,67м2 ведомость отделки АС-17и) | 350 | 273,83 | 3,39 | 95841 | 1187 | 43262 | 0,65 | 228 |
| | | *м2 оштукатуриваемой поверхности* | | 117 | 0,72 | 40950 | 252 | 105 | 0,0505 | 18 |
| | | **Всего прямые затраты** | | | | **1153023** | **15543** | | | **1661** |
| | | | | | | **300567** | **4935** | | | **100** |
| | | В том числе стоимость: материалов, тенге | | | | 836914 | | | | |

| | |
|---|---|
| Накладные расходы, тенге | 319049 |
| - заработная плата, тенге | 47857 |
| - трудоемкость, чел-ч | 160 |
| Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | 88324 |
| **Всего** | **1560396** |
| Временные здания и сооружения (1,8 %) | 28087 |
| - сметная заработная плата, тенге | 3960 |
| - нормативная трудоемкость, чел-ч | 22 |
| Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %) | 38441 |
| - сметная заработная плата, тенге | 17683 |
| - нормативная трудоемкость, чел-ч | 108 |
| Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %) | 15885 |
| На оплату дополнительных отпусков (0,4 %) | 6354 |

| | |
|---|---|
| **Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге** | **1649163** |
| **понижающий коэффициент к=0,9961537534** | **1642820** |
| **Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)** | **4496398** |
| - материалы, тенге | 2281823 |
| - сметная заработная плата, тенге | 1083067 |
| - нормативная трудоемкость, чел-ч | 2051 |
| Налог (2 %) | 89928 |
| **Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)** | **4586326** |
| НДС (12 %) | 550359 |
| **Всего по акту с учетом НДС (12 %)** | **5136685** |

**Заказчик:**

**Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства Павлодарской области"**

_____ **А.К. Ажмурат**

**Руководитель отдела капитального строительства**

_____ **А.Т. Мушкенов**

**Руководитель технического отдела ПГС**

_____ **А.К. Омаров**

**Главный специалист технического отдела ПГС**

_____ **С.Е. Музафар**

_____ **Т.Ж. Досанов**

**Технический надзор:**

**Директор ТОО "Бестау-С"**

_____ **С.К. Мусин**

**Эксперт технического надзора**

_____ **Т.М. Омаров**

**Авторский надзор:**

**Директор ТОО "Концерн АЙ-СУ"**

_____ **Е.К. Батырбеков**

**Эксперт авторского надзора**

_____ **Е.К. Сулейменов**

**Подрядчик:**

**Директор ТОО "ГСУ Курылыс"**

_____ **Н.К. Темирбулатов**