Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области" Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Наименование стройки: Строительство областного онкологического диспансера на 200 коек с поликлиникой на 100 посещений в смену в г.Павлодаре

Наименование объекта: Блок А

Договор № 95/17 от 21.04.2017г., доп.согл. №1 от 04.07.2017г., доп.согл. №2 от 21.08.2017г., доп.согл. №3 от 23.10.17г., доп.согл. №4 от 5.12.17г., доп.согл. №5 от 25.12.17г., доп.согл. №6 от 9.01.18г., доп.согл. №7 от 7.02.18г., доп.согл. №8 от 3.08.18г., доп.согл. №9 от 15.01.19г.

Акт № 357 от 19.02.2019г.

приемки выполненных работ за февраль 2019г.

(локальная смета 2-2-1)

Общестроительные работы. Блок А

раш. есть

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 6 Лестница Л1									
670	Е15-70-2	Оштукатуривание косоуров и балки цементно-песчаным раствором М100 по сетке без устройства каркаса (лист 28, примечания п3)	54	1019,09	4,92	55031	266	12378	1,28	69
		м2 оштукатуриваемой поверхности		216,45	1,87	11688	101	105	0,0091	–
671	Е7-60-3	Установка металлических ограждений с поручнями	25,77	3985,3	6,56	102701	169	3646	0,571	15
		м ограждений		98,55	2,48	2540	64	140	0,0121	–
674	Е6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,04464	5239,08	327,33	234	15	95	11,6	1
		т		1890	123,75	84	6	105	0,6	–
675	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,04464	41200		1839				
		т								
676	Е7-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,0566	13010,1	1826,1	736	103	696	42,7	2

	т стальных элементов								
			8100	690,75	458	39	140	3,37	–
677 1-1-877									
	Прокат полосовой, толщина 10-75 мм, ширина 100-200 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп	0,0566	55300		3130				
	т								
678 Е7-20-3	Установка стальных крепежных элементов ,монтажных изделий массой до 20 кг	0,00684	175710,1	1826,1	1202	12	84	42,7	–
	т стальных элементов								
			8100	690,75	55	5	140	3,37	–
679 Е6-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой (А-111, МС-5)	0,0214	52657,31	536,06	1127	11	1071	289	6
	т								
			47475	202,5	1016	4	105	0,99	–
680 4-1-46	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	0,0214	69800		1494				
	т								

Раздел 7 Окна и двери

7.3 = Окна с 1 по 5 этажи =

707 Е10-22-2	Установка подоконных досок в проемы каменных стен высотой до 2 м	374,12	241,05	5,58	90182	2088	43175	0,586	219
	м2 проемов								
			94,05	2,12	35186	793	120	0,0103	4
708 6-1-197									
	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 500 мм	222,6	4100		912660				
	м								
709 6-1-194									
	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 250 мм	1,3	2030		2639				
	м								

Раздел 9 Внутренняя отделка

9.1 =Цокольный этаж= **= потолки=**

861 Е15-64-4									
	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 2 мм потолков	300	106,2	3,94	31860	1182	32634	0,5535	166
	м2 оштукатуриваемой поверхности								
			102,11	1,49	30633	447	105	0,00729	2

9.2 =Стены=

868	Е15-17-5	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) на цементном растворе и клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	510,275	1028,3	4,62	524716	2357	136975	1,52	776
		м2 облицовки		254,97	3,14	130105	1602	104	0,0162	8
871	Е15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 1 мм (расход -0,97кг/м2 при толщине 1мм)	200	77,28	3,43	15456	686	15758	0,4552	91
		м2 оштукатуриваемой поверхности		73,73	1,31	14746	262	105	0,0063	1
	9.3 = С 1 по 5 этажи=		**=Потолки=**							
878	Е15-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 2 мм потолков	1100	106,2	3,94	116820	4334	119658	0,5535	609
		м2 оштукатуриваемой поверхности		102,11	1,49	112321	1639	105	0,00729	8
879	30-2-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	2700	31		83700				
		кг								
	9.4 Стены									
892	Е15-17-5	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	1300	1028,3	4,62	1336790	6006	348965	1,52	1976
		м2 облицовки		254,97	3,14	331461	4082	104	0,0162	21
893	Е15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 1 мм стен	1800	77,28	3,43	139104	6174	141826	0,4552	819
		м2 оштукатуриваемой поверхности		73,73	1,31	132714	2358	105	0,0063	11
894	30-2-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	1700	31		52700				
		кг								

Раздел 12 Лестница Л2

1057 Е15-70-2	Оштукатуривание по сетке цементно песчаным раствором М100 металлических балок и коссоуров (лист 81, примечание п3)	10,8	1019,09	4,92	11006	53	2476	1,28	14
	м2 оштукатуриваемой поверхности		216,45	1,87	2338	20	105	0,0091	–
1062 Е7-60-3	Установка металлических ограждений с поручнями	7,2	3985,3	6,56	28694	47	1019	0,571	4
	м ограждений		98,55	2,48	710	18	140	0,0121	–
1065 Е7-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг (уголок 50х5мм , МС-5, 12А111)	0,00504	175710,1	1826,1	886	9	62	42,7	–
	т стальных элементов		8100	690,75	41	3	140	3,37	–
	Всего прямые затраты				**3514707**	**23512**			**4767**
					806096	**11443**			**55**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				2685096				

Накладные расходы, тенге	860518
- заработная плата, тенге	129078
- трудоемкость, чел-ч	430
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	262514
Всего	**4637739**
Временные здания и сооружения (1,8 %)	83479
- сметная заработная плата, тенге	11771
- нормативная трудоемкость, чел-ч	67
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	114253
- сметная заработная плата, тенге	52556
- нормативная трудоемкость, чел-ч	320
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	47212
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	18885
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**4901568**
понижающий коэффициент к=0,9961537534	**4882715**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)	**13363992**
- материалы, тенге	7320841
- сметная заработная плата, тенге	2936523

- нормативная трудоемкость, чел-ч	5639
Налог (2 %)	267280
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**13631272**
НДС (12 %)	1635753
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**15267025**

Заказчик:

Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

_____ **А.К. Ажмурат**

Руководитель отдела капитального строительства

_____ **А.Т. Мушкенов**

Руководитель технического отдела ПГС

_____ **А.К. Омаров**

Главный специалист технического отдела ПГС

_____ **С.Е. Музафар**

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ **Т.Ж. Досанов**

Технический надзор:

Директор ТОО "Бестау-С"

_____ **С.К. Мусин**

Эксперт технического надзора

_____ **Т.М. Омаров**

Авторский надзор:

Директор ТОО "Концерн АЙ-СУ"

_____ **Е.К. Батырбеков**

Эксперт авторского надзора

_____ **Е.К. Сулейменов**

Подрядчик:

Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ **Н.К. Темирбулатов**

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области" Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Наименование стройки: Строительство областного онкологического диспансера на 200 коек с поликлиникой на 100 посещений в смену в г.Павлодаре

Наименование объекта: Блок Б

Договор № 95/17 от 21.04.2017г., доп.согл. №1 от 04.07.2017г., доп.согл. №2 от 21.08.2017г., доп.согл. №3 от 23.10.17г., доп.согл. №4 от 5.12.17г., доп.согл. №5 от 25.12.17г., доп.согл. №6 от 9.01.18г., доп.согл. №7 от 7.02.18г., доп.согл. №8 от 3.08.18г., доп.согл. №9 от 15.01.19г.

Акт № 358 от 19.02.2019г.

приемки выполненных работ за февраль 2019г.

(локальная смета 2-2-2)

Общестроительные работы. Блок Б

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 6 Лестница Л1								
		6.0 Подраздел без наименования								
802	Е15-70-2	Оштукатуривание косоуров и балки цементно-песчаным раствором М100 по сетке без устройства каркаса улучшенное (лист 29, п3.)	23	1019,09	4,92	23439	113	5272	1,28	29
		м2 оштукатуриваемой поверхности		216,45	1,87	4978	43	105	0,0091	–
803	Е7-60-3	Установка металлических ограждений с поручнями	25,77	3985,3	6,56	102701	169	3646	0,571	15
		м ограждений		98,55	2,48	2540	64	140	0,0121	–
		Раздел 9 Внутренняя отделка								
		9.2 = Стены =								
1012	Е15-17-5	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	550	1028,3	4,62	565565	2541	147639	1,52	836
		м2 облицовки		254,97	3,14	140234	1727	104	0,0162	9
		9.3 = С 1 по 5 этажи, а так же технический этаж= Потолки=								
1013	Е15-64-2	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (затирка) цементно-песчаным раствором потолков	194,5	137,36	1,42	26717	276	14678	0,45	88
		м2 оштукатуриваемой поверхности		71,33	0,54	13874	105	105	0,0026	1

1014 E15-64-4									
	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 2 мм потолков	1000	106,2	3,94	106200	3940	108780	0,5535	554
	м2 оштукатуриваемой поверхности		102,11	1,49	102110	1490	105	0,00729	7
1015 30-2-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	1000	31		31000				
	кг								
1016 30-2-56	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе	1000	37		37000				
	кг								
9.4 = Стены=									
1027 E15-64-3									
	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 2 мм стен	3500	77,28	3,43	270480	12005	275772	0,4552	1593
	м2 оштукатуриваемой поверхности		73,73	1,31	258055	4585	105	0,0063	22
1028 30-2-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	3500	31		108500				
	кг								
1029 30-2-56	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе	3500	37		129500				
	кг								
1034 E15-17-5									
	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	850	1028,3	4,62	874055	3927	228170	1,52	1292
	м2 облицовки		254,97	3,14	216725	2669	104	0,0162	14
	Всего прямые затраты				**2275157**	**22971**			**4407**
					738516	**10683**			**53**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				1513672				
	Накладные расходы, тенге				783957				
	- заработная плата, тенге				117594				
	- трудоемкость, чел-ч				392				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				183547				
	Всего				**3242661**				
	Временные здания и сооружения (1,8 %)				58368				

- сметная заработная плата, тенге	8230
- нормативная трудоемкость, чел-ч	47
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	79885
- сметная заработная плата, тенге	36747
- нормативная трудоемкость, чел-ч	224
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	33010
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	13204
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**3427128**
понижающий коэффициент к=0,9961537534	**3413946**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)	**9343971**
- материалы, тенге	4126986
- сметная заработная плата, тенге	2611917
- нормативная трудоемкость, чел-ч	5123
Налог (2 %)	186879
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**9530850**
НДС (12 %)	1143702
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**10674552**

Заказчик:

Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

_____ **А.К. Ажмурат**

Руководитель отдела капитального строительства

_____ **А.Т. Мушкенов**

Руководитель технического отдела ПГС

_____ **А.К. Омаров**

расценки соотв. пол.

Главный специалист технического отдела ПГС

_____ **С.Е. Музафар**

(расценки соответствуют)

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ **Т.Ж. Досанов**

Технический надзор:

Директор ТОО "Бестау-С"

_____ **С.К. Мусин**

Эксперт технического надзора

_____ **Т.М. Омаров**

Авторский надзор:

Директор ТОО "Концерн АЙ-СУ"

_____ **Е.К. Батырбеков**

Эксперт авторского надзора

_____ **Е.К. Сулейменов**

Подрядчик:

Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ **Н.К. Темирбулатов**

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области" Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Наименование стройки: Строительство областного онкологического диспансера на 200 коек с поликлиникой на 100 посещений в смену в г.Павлодаре

Наименование объекта: Блок В

Договор № 95/17 от 21.04.2017г., доп.согл. №1 от 04.07.2017г., доп.согл. №2 от 21.08.2017г., доп.согл. №3 от 23.10.17г., доп.согл. №4 от 5.12.17г., доп.согл. №5 от 25.12.17г., доп.согл. №6 от 9.01.18г., доп.согл. №7 от 7.02.18г., доп.согл. №8 от 3.08.18г., доп.согл. №9 от 15.01.19г.

Акт № 359 от 19.02.2019г.

приемки выполненных работ за февраль 2019г.

(локальная смета 2-2-3)

Общестроительные работы. Блок В

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 6 Лестница Л1								
		6.0 Подраздел без наименования								
452	Е7-60-3	Установка металлических ограждений с поручнями	25,77	3985,3	6,56	102701	169	3646	0,571	15
		м ограждений		98,55	2,48	2540	64	140	0,0121	–
		Раздел 9 Внутренняя отделка								
		9.1 Цокольный этаж. Потолки.								
606	Е26-30-3	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме покрытий и перекрытий снизу	2,06	8562,06	401,31	17638	827	9567	25,84	53
		м3 изоляции		4493,25	150,75	9256	311	100	0,74	2
607	1-3-181	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка OL-P жесткие	2,06	14600		30076				
		м3								
608	Е13-43-1	Оклейка поверхностей полиэтиленовой пленкой на бутилкаучуковом клее	34,31	477,68	1,27	16389	44	8352	1,42	49
		м2								

			270	0,47	9264	16	90	0,0023	–
609 Е15-37-9	Облицовка потолков панелями "Сайдинг" на металлическом каркасе	34,31	670,87	2,86	23018	98	10194	1,63	56
	м2								
			282,04	0,94	9677	32	105	0,0046	–
610 1-1-3856	Панели "Сайдинг"	36,0255	478		17220				
	м2								
9.2 Стены									
611 Е15-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-песчанным раствором по камню и бетону стен толщ. 20 мм	648,036	340,68	4,07	220773	2638	92983	0,74	480
	м2 оштукатуриваемой поверхности								
			135,68	0,97	87926	629	105	0,0517	34
612 Е15-70-1	Оштукатуривание по сетке стен (утепленные стены см. кладочный план)	171,074	1042,69	4,92	178377	842	35013	1,15	197
	м2 оштукатуриваемой поверхности								
			193,05	1,87	33026	320	105	0,0091	2
613 Е15-17-5	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	200	1028,3	4,62	205660	924	53687	1,52	304
	м2 облицовки								
			254,97	3,14	50994	628	104	0,0162	3
619 Е26-30-1	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме стен	8,07	6465,97	378,22	52180	3052	29924	20,04	162
	м3 изоляции								
			3566,25	141,75	28780	1144	100	0,69	6
620 1-3-181	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка OL-P жесткие	8,07	14600		117822				
	м3								
621 Е13-43-1	Оклейка поверхностей полиэтиленовой пленкой	134,5	477,68	1,27	64248	171	32740	1,42	191
	м2								
			270	0,47	36315	63	90	0,0023	–
622 Е15-36-1	Облицовка стен сайдингом с креплением на пристенный металлический каркас	134,5	613,94	4,85	82575	652	31673	1,288	173
	м2								
			222,86	1,41	29975	190	105	0,0062	1
623 1-1-3856	Панели "Сайдинг"	141,225	478		67506				
	м2								
9.4 Стены									

631 Е15-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-песчанным раствором по камню и бетону стен толщ. 20 мм	2365,4	340,68	4,07	805844	9627	339393	0,74	1750
	м2 оштукатуриваемой поверхности		135,68	0,97	320937	2294	105	0,0517	122
634 Е15-17-5	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	800	1028,3	4,62	822640	3696	214748	1,52	1216
	м2 облицовки		254,97	3,14	203976	2512	104	0,0162	13
	Всего прямые затраты				**2824667**	**22740**			**4646**
					822666	**8203**			**183**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				1979265				
	Накладные расходы, тенге				861920				
	- заработная плата, тенге				129288				
	- трудоемкость, чел-ч				431				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				221195				
	Всего				**3907782**				
	Временные здания и сооружения (1,8 %)				70340				
	- сметная заработная плата, тенге				9918				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				56				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)				96271				
	- сметная заработная плата, тенге				44285				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				270				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				39781				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				15912				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**4130086**				
	понижающий коэффициент к=0,9961537534				**4114201**				
	Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)				**11260567**				
	- материалы, тенге				5396412				
	- сметная заработная плата, тенге				2917470				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				5586				
	Налог (2 %)				225211				

Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**11485778**
НДС (12 %)	1378293
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**12864071**

Заказчик:

Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

_____ **А.К. Ажмурат**

Руководитель отдела капитального строительства

_____ **А.Т. Мушкенов**

Руководитель технического отдела ПГС

_____ **А.К. Омаров**

расценки соответствуют

Главный специалист технического отдела ПГС

_____ **С.Е. Музафар**

расценки соответствуют

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ **Т.Ж. Досанов**

Технический надзор:

Директор ТОО "Бестау-С"

_____ **С.К. Мусин**

Эксперт технического надзора

_____ **Т.М. Омаров**

Авторский надзор:

Директор ТОО "Концерн АЙ-СУ"

_____ **Е.К. Батырбеков**

Эксперт авторского надзора

_____ **Е.К. Сулейменов**

Подрядчик:

Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ **Н.К. Темирбулатов**

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области" Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Наименование стройки: Строительство областного онкологического диспансера на 200 коек с поликлиникой на 100 посещений в смену в г.Павлодаре

Наименование объекта: Операционно-реанимационный блок

Договор № 95/17 от 21.04.2017г., доп.согл. №1 от 04.07.2017г., доп.согл. №2 от 21.08.2017г., доп.согл. №3 от 23.10.17г., доп.согл. №4 от 5.12.17г., доп.согл. №5 от 25.12.17г., доп.согл. №6 от 9.01.18г., доп.согл. №7 от 7.02.18г., доп.согл. №8 от 3.08.18г., доп.согл. №9 от 15.01.19г.

Акт № 360 от 19.02.2019г.

приемки выполненных работ за февраль 2019г.

(локальная смета 2-3-1)

Общестроительные работы

раш. сет

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 3 Стены								
		3.1 Наружные стены								
92	Е8-20-6	Кладка наружных и внутренних кирпичных стен с теплоизоляционными плитами общей толщиной 380 мм при высоте этажа свыше 4 м	34,04	1541,74	304,24	52481	10356	50249	7,01	239
		м3 кладки		1136,25	114,75	38678	3906	118	0,56	19
93	99-1-1(пл)Пр	Кирпич силикатный утолщенный, 250х120х88 мм: М-150/35	10566,0556	16,77		177193				
		шт								
94	30-2-6	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75	7,66125	6870		52633				
		м3								
98	Е8-7-6	Облицовка наружных стен керамическим кирпичом при высоте этажа свыше 4 м	100,192	183,98	34,37	18433	3444	17694	0,925	93
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		136,8	12,87	13706	1289	118	0,0629	6
99	30-6-33	Кирпич керамический пустотелый утолщенный лицевой (ГОСТ 530-95), 250 мм х 120 мм х 88 мм : М-100	3,89148	19500		75884				
		1000шт								

100	30-2-6	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75	2,12372	6870		14590				
		м3								
101	Е8-11-1	Расшивка швов кладки из кирпича т.ч. п.3.2: ктрр1=0,75; кзпр1=0,75;	100,192	29,2	–	2926	–	3453	0,16425	16
		м2 стен (без вычета проемов)								
				29,2	–	2926	–	118	–	–
3.3 Шахта лифта										
139	Е7-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг (ЗД-1-ЗД-9, ЗД-12-ЗД-16)	0,09106	175710,1	1826,1	16000	166	1121	42,7	4
		т стальных элементов								
				8100	690,75	738	63	140	3,37	–
140	Е7-20-4	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой свыше 20 кг (ЗД-10, ЗД-11)	0,03026	172169,94	1216,94	5210	37	272	31,4	1
		т стальных элементов								
				5940	459	180	14	140	2,25	–
141	Е9-21-4	Монтаж монорельсов из балок 24М на высоте до 25 м	6,6	1032,9	724,24	6817	4780	3038	1,47	10
		м рельса в одну нитку								
				240,75	270,7	1589	1787	90	1,08	7
142	2-1-129	Прямолинейные пути подвесных кранов	0,06864	84200		5779				
		т								
143	Е7-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг (скобы)	0,0158	13010,1	1826,1	206	29	195	42,7	1
		т стальных элементов								
				8100	690,75	128	11	140	3,37	–
144	4-1-9	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I диаметром от 16 мм до 18 мм	0,0158	49131		776				
		т								
145	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	12,34704	21,8	0,05	269	1	65	0,0295	–
		м2								
				5,81	0,02	72	–	90	0,0001	–
Раздел 4 Покрытие и перекрытие										
4.13 Покрытие шахты лифта на отм. +11,8										
366	Е7-45-5	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	4	951,48	200,77	3806	803	2075	1,74	7
		шт сборных конструкций								
				299,25	71,15	1197	285	140	0,3052	1

367 30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	11,33	2940		33310				
	м2								
368 99-30-17(пл)(									
	Надбавка к поз. 30-17-8 - 30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделия за вычетом площади отверстий, вырезов	11,33	45		510				
	м2								
369 Е9-25-1	Монтаж балки Б-1	0,1512	5030,5	2020,02	761	305	378	14,1	2
	т конструкций								
			2272,5	502,43	344	76	90	1,79	–
370 2-1-120	Балки дополнительные и кровельные из прокатных профилей	0,1512	101700		15377				
	т								
371 Е7-20-3									
	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг (МН-1, МН-2)	0,0135	175710,1	1826,1	2372	25	165	42,7	1
	т стальных элементов								
			8100	690,75	109	9	140	3,37	–
372 1-1-59	Шайба	0,0001	149300		15				
	т								
373 1-1-2160	Дюбель гвоздевой полипропиленовый со стальным оцинкованным стержнем 6х60 мм	4	1,93		8				
	шт								
374 Е7-19-1	Замоноличивание сопряжения плит с балкой цементно-песчаным раствором М100	2,4	40,6	1,45	97	3	133	0,237	1
	м шва								
			39,15	0,54	94	1	140	0,0027	–
375 30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М100	0,24	7250		1740				
	м3								
376 Е6-22-9									
	Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм(бетон В12,5)	0,2	9479,99	269,2	1896	54	300	8,21	2
	м3								
			1332	101,7	266	20	105	0,4966	–

Раздел 5 Кровля

377 Е12-15-3									
	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	902	103,08	0,99	92978	893	12848	0,0694	63
	м2 изолируемой поверхности								
			11,59	0,38	10454	343	119	0,0018	2
385 Е10-14-1	Установка стропил	12,321	23741,72	334,28	292522	4119	52096	22,1	272

	м3 древесины в конструкции								
			3397,5	126	41861	1552	120	0,62	8
386 Е10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	5,29	22951,16	316,57	121412	1675	22896	22,5	119
	м3 древесины в конструкции								
			3487,5	119,25	18449	631	120	0,58	3
387 1-1-886	Прокат тонколистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщина до 3,9 мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали обыкновенного качества	0,325	51027		16584				
	т								
388 1-1-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,13538	149300		20212				
	т								
389 4-1-40	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=4 мм	0,00533	32300		172				
	т								
390 4-1-9	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I диаметром от 16 мм до 18 мм	0,03318	49131		1630				
	т								
391 4-1-7	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	0,01998	49502		989				
	т								
393 Е10-49-2	Укладка по фермам прогонов из брусьев	13,81	24952,25	309,62	344591	4276	42582	13,8	191
	м3 древесины в конструкции								
			2452,5	117	33869	1616	120	0,57	8
394 Е10-3-5	Устройство доски 40х250х450	14,075	799,25	7,54	11249	106	3673	1,43	20
	м2 развернутой поверхности карнизов								
			214,65	2,86	3021	40	120	0,0139	–
395 Е10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	26,13	573,75	28,11	14992	735	4212	0,78	20
	м3 древесины в конструкции								
			123,75	10,58	3234	276	120	0,052	1
396 Е10-51-2	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов	5,29	1862,35	14,17	9852	75	1963	1,88	10
	м3 древесины в конструкции								
			303,75	5,4	1607	29	120	0,026	–
397 Е10-54-3	Антисептирование пастами деревянных элементов стропильной крыши (АС-63, п.5)	855	101,55	0,35	86825	299	11554	0,0652	56
	м2 перекрытий								
			11,12	0,14	9508	120	120	0,0007	1
398 Е8-4-3	Прокладка толя в местах соприкосновения стропильной крыши с кирпичной кладкой в 2 слоя	17,4	741,41	11,21	12901	195	733	0,201	3
	м2 поверхности								
			31,5	4,21	548	73	118	0,0205	–

401	Е10-49-2	Укладка контробрешетки	23,15	24952,25	309,62	577645	7168	71381	13,8	319
		м3 древесины в конструкции		2452,5	117	56775	2709	120	0,57	13
402	Е10-52-1	Огнезащита контробрешетки	23,15	20,49	0,91	474	21	139	0,029	1
		м2 обработанной поверхности		4,68	0,34	108	8	120	0,00168	–
404	Е10-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю	1055	20,48	0,91	21606	960	6355	0,029	31
		м2 обработанной поверхности		4,68	0,34	4937	359	120	0,00168	2

Раздел 8 Лестница №3 в осях 2-4

532	Е7-45-5	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	5	951,48	200,77	4757	1004	2593	1,74	9
		шт сборных конструкций		299,25	71,15	1496	356	140	0,3052	2
533	30-17-795	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 30.12-8т СТ РК 949-92	5	5609		28045				
		шт								
534	Е11-5-1	Устройство пароизоляции	18,9	262	2,07	4952	39	6033	1,38	26
		м2 изолируемой поверхности		258,75	0,79	4890	15	123	0,0038	–
535	1-1-1969	Пленка пароизоляционная ИЗОСПАН	18,9	38,09		720				
		м2								
543	Е9-25-1	Монтаж балки Б-1 и Б-2	0,4155	5030,5	2020,02	2090	839	1038	14,1	6
		т конструкций		2272,5	502,43	944	209	90	1,79	1
544	2-1-120	Балки из прокатных профилей	0,4155	101700		42256				
		т								
545	Е9-48-4	Электродуговая сварка покрытий (фермы,балки) при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,4155	2452,13	545,76	1019	227	460	5,25	2
		т		1230,75	–	511	–	90	–	–
546	Е7-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг (пластина 300х250)	0,00848	175710,1	1826,1	1490	15	105	42,7	–
		т стальных элементов		8100	690,75	69	6	140	3,37	–
547	Е9-29-1	Монтаж косоуров К-3, К-4	0,261	13711,46	5475,86	3579	1429	1548	28,9	8
		т конструкций		5040	1552,87	1315	405	90	5,46	1
548	2-1-146	Косоуры	0,261	108500		28319				
		т								

550	Е6-22-9	Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм	1,3	9798,7	269,2	12738	350	1957	8,21	11
		м3		1332	101,7	1732	132	105	0,4966	1
551	Е7-45-5	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	3	951,48	200,77	2854	602	1555	1,74	5
		шт сборных конструкций		299,25	71,15	898	213	140	0,3052	1
552	30-17-795	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 30.12-8т СТ РК 949-92	3	5609		16827				
		шт								
553	Е7-59-1	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких	44,8	208,39	12,56	9336	563	11588	1,08	48
		м ступеней		180	4,75	8064	213	140	0,0232	1
554	30-21-8	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки (ГОСТ 8717.0-84*)	44,8	1230		55104				
		м								
558	Е7-11-2	Укладка перемычек массой до 1 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т	2	479,57	306,13	959	612	731	0,947	2
		шт сборных конструкций		152,55	108,25	305	217	140	0,4623	1
559	30-15-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	0,66	21759		14361				
		м3								

Раздел 9 Окна и двери

9.1 Оконные проемы цокольного этажа

560	Е10-91-3	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), одностворчатых, площадь проема до 2 м2 (ОК-2)	1,08	472,81	19	511	21	290	1,303	1
		м2 проемов		217,73	6,18	235	7	120	0,0302	–
561	Е10-91-5	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), двухстворчатых, площадь проема до 2 м2 (ОК-3)	2,88	427,5	19,32	1231	56	664	1,1121	3
		м2 проемов		185,83	6,39	535	18	120	0,0312	–

562 6-1-183	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99 (ОК-2)	1,08	6022		6504				
	м2								
563 6-1-185	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99 (ОК-3)	2,88	6022		17343				
	м2								
9.8 Оконные проемы второго этажа									
608 Е10-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), двухстворчатых, площадь проема более 2 м2(Ок-1, Ок-5)	74,7	346,04	18,87	25849	1410	12803	0,8165	61
	м2 проемов		136,44	6,39	10192	477	120	0,0312	2
609 Е10-91-3	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), одностворчатых, площадь проема до 2 м2 (Ок-2, Ок-4")	1,98	472,81	19	936	38	532	1,303	3
	м2 проемов		217,73	6,18	431	12	120	0,0302	–
610 6-1-710	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99 (Ок-1)	70,2	6433		451597				
	м2								
611 6-1-706	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99 (Ок-2)	1,08	6433		6948				
	м2								
612 6-1-184	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99 (Ок-5)	4,5	5206		23427				
	м2								

613 6-1-183	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99 (Ок-4")	0,9	6022		5420				
	м2								
614 1-1-936	Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 ммК=-1,000;	-0,9	2800		-2520				
	м2								
615 1-1-912	Стекло армированное листовое бесцветное гладкое, толщина 5,5 мм	1,8	520		936				
	м2								
9.12 Оконные проемы третьего этажа									
630 Е10-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), двухстворчатых, площадь проема более 2 м2 (Ок-1, Ок-5)	77,4	346,05	18,87	26784	1461	13266	0,8165	63
	м2 проемов		136,44	6,39	10560	495	120	0,0312	2
631 Е10-91-3	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), одностворчатых, площадь проема до 2 м2 (Ок-2, Ок-4")	1,98	472,81	19	936	38	532	1,303	3
	м2 проемов		217,73	6,18	431	12	120	0,0302	–
632 6-1-710	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99 (Ок-1)	72,9	6433		468966				
	м2								
633 6-1-706	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99 (Ок-2)	1,08	6433		6948				
	м2								
634 6-1-184	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99 (Ок-5)	4,5	5206		23427				
	м2								

635 6-1-183	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99 (Ок-4")	0,9	6022	5420		
	м2					
636 1-1-936	Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 ммК=-1,000;	-0,9	2800	-2520		
	м2					
637 1-1-912	Стекло армированное листовое бесцветное гладкое, толщина 5,5 мм	1,8	520	936		
	м2					
	Всего прямые затраты			**3414208**	**49229**	**1733**
				287006	**18004**	**83**
	В том числе стоимость: материалов, тенге			3077974		
	Накладные расходы, тенге			365265		
	- заработная плата, тенге			54790		
	- трудоемкость, чел-ч			183		
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			226768		
	Всего			**4006241**		
	Временные здания и сооружения (1,8 %)			72112		
	- сметная заработная плата, тенге			10168		
	- нормативная трудоемкость, чел-ч			58		
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)			98696		
	- сметная заработная плата, тенге			45400		
	- нормативная трудоемкость, чел-ч			276		
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)			40784		
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)			16313		
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге			**4234146**		
	понижающий коэффициент к=0,9961537534			**4217860**		
	Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)			**11544284**		
	- материалы, тенге			8392012		
	- сметная заработная плата, тенге			1288163		
	- нормативная трудоемкость, чел-ч			2333		
	Налог (2 %)			230886		

Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**11775170**
НДС (12 %)	1413020
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**13188190**

Заказчик:

Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

_____ **А.К. Ажмурат**

Руководитель отдела капитального строительства

_____ **А.Т. Мушкенов**

Руководитель технического отдела ПГС

_____ **А.К. Омаров**

расценки соотв. нбд

Главный специалист технического отдела ПГС

_____ **С.Е. Музафар**

расценки соответствуют

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ **Т.Ж. Досанов**

Технический надзор:

Директор ТОО "Бестау-С"

_____ **С.К. Мусин**

Эксперт технического надзора

_____ **Т.М. Омаров**

Авторский надзор:

Директор ТОО "Концерн АЙ-СУ"

_____ **Е.К. Батырбеков**

Эксперт авторского надзора

_____ **Е.К. Сулейменов**

Подрядчик:

Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ **Н.К. Темирбулатов**

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области" Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Наименование стройки: Строительство областного онкологического диспансера на 200 коек с поликлиникой на 100 посещений в смену в г.Павлодаре

Наименование объекта: Радиологический корпус

Договор № 95/17 от 21.04.2017г., доп.согл. №1 от 04.07.2017г., доп.согл. №2 от 21.08.2017г., доп.согл. №3 от 23.10.17г., доп.согл. №4 от 5.12.17г., доп.согл. №5 от 25.12.17г., доп.согл. №6 от 9.01.18г., доп.согл. №7 от 7.02.18г., доп.согл. №8 от 3.08.18г., доп.согл. №9 от 15.01.19г.

Акт № 361 от 19.02.2019г.

приемки выполненных работ за февраль 2019г.

(локальная смета 2-4-1)

Общестроительные работы

РСУМ. с СП.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 5 Железобетонный бункер № 2								
330	Е15-73-1	Оштукатуривание стен по бетону, рентгенозащитным раствором по бетону , камню или кирпичу толщиной 30мм (доп защита по бункеру №1 (6,14+1,5)х4,2=32,09 -лист АС-8)	32,09	1042,58	44,3	33456	1422	13123	2,24	72
		м2 оштукатуриваемой поверхности		357,75	31,73	11480	1018	105	0,1642	5
331	Е15-73-2	Оштукатуривание рентгенозащитным раствором при увеличении толщины грунта на каждые 10мм , тол до 65мм	112,315	45,23	18,29	5080	2054	4545	0,14	16
		м2 оштукатуриваемой поверхности		25,2	13,35	2830	1499	105	0,0691	8
		Раздел 10 Окна и двери								
		10.1 = Оконные проемы =								
715	Е15-39-2	Устройство пластиковых откосов (внутренние) *м2*	139,83	267,57	5,26	37414	736	29592	1,2016	168
				201,08	0,47	28117	66	105	0,0022	–
716	99-1-1(пл)	Пластиковые откосы (лист размером 1,5х3 =4,5м2) (п/л Plastcom") *м2*	146,8215	189,3		27793				
717	99-1-2(пл)	Стартовый профиль (п/л " Plastcom")	429,4	10		4294				

		м2								
718	99-1-2(пл)	Крышка откоса (п/л " Plastcom")	320,688	19,71		6321				
		м2								
	Раздел 11 Полы									
	11.3 = Тип 3 =									
773	Е11-4-1									
		Устройство гидроизоляции рулонными материалами	46,58	223,97	18,42	10433	858	5321	0,416	19
		м2 изолируемой поверхности								
				85,95	6,91	4004	322	123	0,0337	2
774	1-1-2311	Стекломаст	52,1696	105		5478				
		м2								
775	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	46,58	249,47	9,95	11620	463	3204	0,356	17
		м2 стяжки								
				52,2	3,74	2431	174	123	0,0182	1
776	Е11-27-2									
		Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток с шероховатой поверхностью	46,58	1630,33	11,72	75941	546	10087	1,06	49
		м2 покрытия								
				171,68	4,39	7997	204	123	0,0214	1
	11.20 = Плинтуса (АС-17) =									
894	Е11-39-2	Устройство цементных плинтусов	30,7	32,61	0,22	1001	7	702	0,104	3
		м плинтусов								
				18,5	0,09	568	3	123	0,0004	–
	Раздел 12 Внутренняя отделка									
	12.1 = Цокольный этаж= Потолки =									
899	Е15-61-2	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетоеу потолков	522,21	278,31	3,39	145336	1770	67510	0,68	355
		м2 оштукатуриваемой поверхности								
				122,4	0,72	63919	376	105	0,0505	26
900	Е15-152-1									
		Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке за 2 раза	1044,42	17,43	0,12	18204	125	15112	0,092	96
		м2 окрашиваемой поверхности								
				13,73	0,05	14340	52	105	0,0002	–
	12.2 = Стены =									
905	Е15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 2 мм стен	741,34	77,28	3,43	57291	2543	58412	0,4552	337
		м2 оштукатуриваемой поверхности								
				73,73	1,31	54659	971	105	0,0063	5
906	30-2-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе к=0,97	719,0998	31		22292				
		кг								

907	30-2-56								
	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе к=0,97	719,0998	37		26607				
	кг								
908	Е15-152-1								
	Окраска водными составами внутри помещений известковая окраска по штукатурке за 2 раза	1393,38	17,43	0,12	24287	167	20161	0,092	128
	м2 окрашиваемой поверхности		13,73	0,05	19131	70	105	0,0002	–
909	Е15-163-8								
	Простая окраска колером масляным разбеленным по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску, стен	435,18	104,42	1,42	45441	618	14129	0,192	84
	м2 окрашиваемой поверхности		30,38	0,54	13221	235	105	0,0026	1
12.3 = Первый этаж = Потолок =									
920	Е15-64-4								
	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 2 мм	139	106,2	3,94	14762	548	15120	0,5535	77
	м2 оштукатуриваемой поверхности		102,11	1,49	14193	207	105	0,00729	1
936	Е15-152-1								
	Окраска водными составами внутри помещений известковая окраска по штукатурке за 2 раза	33,92	17,43	0,12	591	4	491	0,092	3
	м2 окрашиваемой поверхности		13,73	0,05	466	2	105	0,0002	–
12.4 = Стены =									
978	Е15-165-10	Улучшенная окраска стен по сборным конструкциям, подготовленным под окраску, колером масляным разбеленным за 2 раза	65,55	129,1	1,61	8463	106	3619	0,31	20
	м2 окрашиваемой поверхности		51,98	0,61	3407	40	105	0,003	–
979	Е15-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций стен, подготовленных под окраску за 2 раза	158	251,66	1,88	39762	297	6578	0,231	36
	м2 окрашиваемой поверхности		38,93	0,72	6151	114	105	0,0035	1
12.5 = Второй этаж = Потолок =									
1009	Е15-37-9	Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе	253	670,87	2,86	169730	724	75174	1,63	412
	м2		282,04	0,94	71356	238	105	0,0046	1
1010	1-1-2189	Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм	265,65	184		48880			
	м2								

1011	Е15-64-4									
	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 2 мм	294,35	106,2	3,94	31260	1160	32020	0,5535	163
	м2 оштукатуриваемой поверхности		102,11	1,49	30056	439	105	0,00729	2
1012	30-2-55								
	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе к=1,131	332,90985	31		10320				
	кг								
1013	30-2-56								
	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе к=1,131	332,90985	37		12318				
	кг								
	12.6 = Стены =								
1023	Е15-17-5								
	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе и на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	48,65	1028,3	4,62	50027	225	13059	1,52	74
	м2 облицовки		254,97	3,14	12404	153	104	0,0162	1
1033	Е15-17-5								
	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе и на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	352,89	1028,3	4,62	362877	1630	94727	1,52	536
	м2 облицовки		254,97	3,14	89976	1108	104	0,0162	6
	Раздел 14 Разные работы								
	14.1 = Крыльцо № 1 =								
1058	2-1-267								
	Ограждение лестницы	0,1303	133700		17421				
	т								
	Всего прямые затраты				**1324700**	**16003**			**2665**
					450706	**7291**			**61**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				857990				
	Накладные расходы, тенге				482686				
	- заработная плата, тенге				72403				
	- трудоемкость, чел-ч				241				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				108443				
	Всего				**1915829**				

Временные здания и сооружения (1,8 %)	34485
- сметная заработная плата, тенге	4862
- нормативная трудоемкость, чел-ч	28
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	47198
- сметная заработная плата, тенге	21711
- нормативная трудоемкость, чел-ч	132
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	19503
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	7801
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**2024816**
понижающий коэффициент к=0,9961537534	**2017028**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)	**5520606**
- материалы, тенге	2339286
- сметная заработная плата, тенге	1593015
- нормативная трудоемкость, чел-ч	3127
Налог (2 %)	110412
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**5631018**
НДС (12 %)	675722
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**6306740**

Заказчик:

Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

_____ **А.К. Ажмурат**

Руководитель отдела капитального строительства

_____ **А.Т. Мушкенов**

Руководитель технического отдела ПГС

_____ **А.К. Омаров**

расчеты соответ. нор

Главный специалист технического отдела ПГС

_____ **С.Е. Музафар**

расчеты соответствуют

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ **Т.Ж. Досанов**

Технический надзор:

Директор ТОО "Бестау-С"

_____ **С.К. Мусин**

Эксперт технического надзора

_____ **Т.М. Омаров**

Авторский надзор:

Директор ТОО "Концерн АЙ-СУ"

_____ **Е.К. Батырбеков**

Эксперт авторского надзора

_____ **Е.К. Сулейменов**

Подрядчик:

Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ **Н.К. Темирбулатов**

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области" Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Наименование стройки: Строительство областного онкологического диспансера на 200 коек с поликлиникой на 100 посещений в смену в г.Павлодаре

Наименование объекта: Паталогоанатомический корпус

Договор № 95/17 от 21.04.2017г., доп.согл. №1 от 04.07.2017г., доп.согл. №2 от 21.08.2017г., доп.согл. №3 от 23.10.17г., доп.согл. №4 от 5.12.17г., доп.согл. №5 от 25.12.17г., доп.согл. №6 от 9.01.18г., доп.согл. №7 от 7.02.18г., доп.согл. №8 от 3.08.18г., доп.согл. №9 от 15.01.19г.

Акт № 362 от 19.02.2019г.

приемки выполненных работ за февраль 2019г.

(локальная смета 2-5-1)

Общестроительные работы

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 8 Окна и двери									
	8.3 = Дверные проемы цокольного этажа =									
404	Е10-92-1	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен, площадь проема до 3 м2	18,27	367,11	19,34	6707	353	3200	0,8342	15
		м2 проемов		139,39	6,57	2547	120	120	0,0321	1
405	Е10-92-3	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах перегородок и деревянных нерубленых стен, площадь проема до 3 м2	31,5	363,04	22,07	11436	695	6097	0,92	29
		м2 проемов		153,73	7,58	4842	239	120	0,037	1
406	6-1-192	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные	29,7	12700		377190				
		м2								
407	6-1-191	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные	19,53	13000		253890				
		м2								
	8.5 = Дверные проемы первого этажа =									
421	Е10-92-1	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен, площадь проема до 3 м2	28,98	367,11	19,34	10639	560	5076	0,8342	24

	м2 проемов		139,39	6,57	4040	190	120	0,0321	1
422 Е10-92-3	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах перегородок и деревянных нерубленых стен, площадь проема до 3 м2	33,6	363,04	22,07	12198	742	6504	0,92	31
	м2 проемов		153,73	7,58	5165	255	120	0,037	1
425 6-1-192	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные	20	12700		254000				
	м2								
426 6-1-191	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные	42,42	13000		551460				
	м2								
8.7 = Дверные проемы второго этажа =									
439 Е10-92-1	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен, площадь проема до 3 м2	23,94	367,11	19,34	8789	463	4193	0,8342	20
	м2 проемов		139,39	6,57	3337	157	120	0,0321	1
440 Е10-92-3	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах перегородок и деревянных нерубленых стен, площадь проема до 3 м2	27,09	363,04	22,07	9835	598	5244	0,92	25
	м2 проемов		153,73	7,58	4165	205	120	0,037	1
441 6-1-192	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные	17,64	12700		224028				
	м2								
442 6-1-191	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные	33,39	13000		434070				
	м2								
	Всего прямые затраты				**2154242**	**3411**			**144**
					24096	**1166**			**6**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				2126734				
	Накладные расходы, тенге				30314				
	- заработная плата, тенге				4547				
	- трудоемкость, чел-ч				15				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				131073				

Всего	**2315629**
Временные здания и сооружения (1,8 %)	41681
- сметная заработная плата, тенге	5877
- нормативная трудоемкость, чел-ч	33
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	57047
- сметная заработная плата, тенге	26242
- нормативная трудоемкость, чел-ч	160
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	23573
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	9429
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**2447359**
понижающий коэффициент к=0,9961537534	**2437946**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)	**6672658**
- материалы, тенге	5798482
- сметная заработная плата, тенге	258824
- нормативная трудоемкость, чел-ч	358
Налог (2 %)	133453
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**6806111**
НДС (12 %)	816733
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**7622844**

Заказчик:

Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

_____ **А.К. Ажмурат**

Руководитель отдела капитального строительства

_____ **А.Т. Мушкенов**

Руководитель технического отдела ПГС

_____ **А.К. Омаров**

Главный специалист технического отдела ПГС

_____ **С.Е. Музафар**

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ **Т.Ж. Досанов**

Технический надзор:

Директор ТОО "Бестау-С"

_____ **С.К. Мусин**

Эксперт технического надзора

_____ **Т.М. Омаров**

Авторский надзор:

Директор ТОО "Концерн АЙ-СУ"

_____ **Е.К. Батырбеков**

Эксперт авторского надзора

_____ **Е.К. Сулейменов**

Подрядчик:

Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ **Н.К. Темирбулатов**

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области" Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Наименование стройки: Строительство областного онкологического диспансера на 200 коек с поликлиникой на 100 посещений в смену в г.Павлодаре

Наименование объекта: Радиологический корпус

Договор № 95/17 от 21.04.2017г., доп.согл. №1 от 04.07.2017г., доп.согл. №2 от 21.08.2017г., доп.согл. №3 от 23.10.17г., доп.согл. №4 от 5.12.17г., доп.согл. №5 от 25.12.17г., доп.согл. №6 от 9.01.18г., доп.согл. №7 от 7.02.18г., доп.согл. №8 от 3.08.18г., доп.согл. №9 от 15.01.19г.

Акт №363 от 19.02.2019г.

приемки выполненных работ за февраль 2019г.

(локальная смета 2-4-2)

Отопление и вентиляция

расш. сеть

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Вентиляция								
58	Е20-4-2	Прокладка воздуховодов класса П периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	89,2	1236,88	13,16	110330	1174	28822	1,54	137
		м2 поверхности воздуховодов		247,5	4,93	22077	440	128	0,0241	2
59	Е20-4-3	Прокладка воздуховодов класса П периметром 800,1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	54,8	1212,62	10,58	66452	580	16218	1,41	77
		м2 поверхности воздуховодов		227,25	3,96	12453	217	128	0,0194	1
60	Е20-4-9	Прокладка воздуховодов класса П периметром 900 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	80,5	1331,62	10,58	107195	852	23825	1,41	114
		м2 поверхности воздуховодов		227,25	3,96	18294	319	128	0,0194	2
61	Е20-4-10	Прокладка воздуховодов класса П периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	105	1297,43	9,15	136230	961	26920	1,22	128

	м2 поверхности воздуховодов		196,88	3,42	20672	359	128	0,0167	2
62 E20-4-11	Прокладка воздуховодов класса П периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	180	1241,11	8,4	223400	1512	34785	0,918	165
	м2 поверхности воздуховодов		147,83	3,15	26609	567	128	0,0154	3
63 E20-4-12	Прокладка воздуховодов класса П периметром до 3200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	36	1211,15	8,78	43601	316	5646	0,742	27
	м2 поверхности воздуховодов		119,25	3,29	4293	118	128	0,0161	1
68 1-1-897	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,338	58700		19841				
	т								
	Всего прямые затраты				**707049**	**5395**			**648**
					104398	**2020**			**11**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				597255				
	Накладные расходы, тенге				136216				
	- заработная плата, тенге				20432				
	- трудоемкость, чел-ч				68				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				50596				
	Всего				**893861**				
	Временные здания и сооружения (1,8 %)				16089				
	- сметная заработная плата, тенге				2269				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				13				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)				22021				
	- сметная заработная плата, тенге				10130				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				62				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				9100				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				3640				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**944711**				
	понижающий коэффициент к=0,9961537534				**941077**				

Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)	**2575729**
- материалы, тенге	1628400
- сметная заработная плата, тенге	414394
- нормативная трудоемкость, чел-ч	802
Налог (2 %)	51515
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**2627244**
НДС (12 %)	315269
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**2942513**

Заказчик:

Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

_____ **А.К. Ажмурат**

Руководитель отдела капитального строительства

_____ **А.Т. Мушкенов**

Руководитель технического отдела ПГС

_____ **А.К. Омаров**

расценки соответ. пед.

Главный специалист технического отдела ПГС

_____ **С.Е. Музафар**

расценки соответствуют

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ **Т.Ж. Досанов**

Технический надзор:

Директор ТОО "Бестау-С"

_____ **С.К. Мусин**

Эксперт технического надзора

_____ **Т.М. Омаров**

Авторский надзор:

Директор ТОО "Концерн АЙ-СУ"

_____ **Е.К. Батырбеков**

Эксперт авторского надзора

_____ **Е.К. Сулейменов**

Подрядчик:

Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ **Н.К. Темирбулатов**

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области" Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Наименование стройки: Строительство областного онкологического диспансера на 200 коек с поликлиникой на 100 посещений в смену в г.Павлодаре

Наименование объекта: Павильон приборов учета и снятия показаний тепловой энергии

Договор № 95/17 от 21.04.2017г., доп.согл. №1 от 04.07.2017г., доп.согл. №2 от 21.08.2017г., доп.согл. №3 от 23.10.17г., доп.согл. №4 от 5.12.17г., доп.согл. №5 от 25.12.17г., доп.согл. №6 от 9.01.18г., доп.согл. №7 от 7.02.18г., доп.согл. №8 от 3.08.18г., доп.согл. №9 от 15.01.19г.

Акт № 364 от 19.02.2019г.

приемки выполненных работ за февраль 2019г

(локальная смета 6-2-1)

Общестроительные работы

раз. ст.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Земляные работы									
1	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	1,25	218,93	–	274	–	310	1,54	2
		м3 грунта		218,93	–	274	–	113	–	–
2	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	8,3	21,55	4,52	179	38	137	0,108	1
		м3 уплотненного грунта		17,03	–	141	–	97	–	–
	Раздел 2 Фундаменты									
3	Е6-1-22	Устройство железобетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм - В15	0,9	7783,39	353,46	7005	318	679	3,6	3
		м3		585	133,52	527	120	105	0,6521	1
4	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,0384	52400		2012				
		т								
5	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I д=8 мм	0,0037	52102		193				
		т								
6	Е6-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,00528	172357,31	536,06	910	3	265	289	2
		т		47475	202,5	251	1	105	0,99	–

Раздел 3 Каркас, стены

7	Е9-2-3	Монтаж каркасов зданий рамных коробчатого сечения	0,8092	11676,53	4259,75	9449	3447	3623	22,2	18
		т конструкций		4029,3	943,79	3261	764	90	3,23	3
8	2-1-132	Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий при массе сборочной единицы до 0,1 т - металлический каркас	0,80952	161100		130414				
		т								
9	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза К=2,000;	48,6	20,35	0,02	989	1	182	0,0213	1
		м2		4,16	–	202	–	90	–	–
10	Е9-62-7	Изготовление листовых конструкций массой до 0,5 т (фартуки Ф1,Ф2,Ф3,Ф4, воронки, желоба, лотки пр.)	0,7369	49326,74	16388,64	36349	12077	21527	161	119
		т конструкций		28980	3478,9	21355	2564	90	13,02	10
11	1-1-867	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 1,0 мм ГОСТ 14918-80	0,7369	77365		57010				
		т								
12	Е9-43-2	Монтаж ограждающих конструкций стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м	30,5	332,23	125,08	10133	3815	4769	0,94	29
		м2		144	29,74	4392	907	90	0,103	3
13	1-1-3593	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 15 мм, толщиной стали 0,7 мм ГОСТ 24045-2010	30,5	492		15006				
		м2								
14	Е13-43-1	Первый слой оклейки бетонных поверхностей полиэтиленовой пленкой на бутилкаучуковом клее	28	477,68	1,27	13375	36	6816	1,42	40
		м2		270	0,47	7560	13	90	0,0023	–
15	Е26-30-1	Теплоизоляция прямоугольных стен и колонн изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	2,6	15096,67	378,22	39251	983	9641	20,04	52
		м3 изоляции		3566,25	141,75	9272	369	100	0,69	2
16	Е13-43-1	Первый слой оклейки бетонных поверхностей полиэтиленовой пленкой на бутилкаучуковом клее	28	477,68	1,27	13375	36	6816	1,42	40
		м2		270	0,47	7560	13	90	0,0023	–

17	Е34-60-4								
	Облицовка каркасов стен неперфорированными плитами OSB толщ. 18 мм	26	370,26	6,13	9627	159	3607	0,853	22
	м2 поверхности		135	2,34	3510	61	101	0,0114	–
18	1-1-3115								
	Плита ориентированно-стружечная OSB-3, ГОСТ 10632-2007, П-А, II, Е2, толщина 8 мм К=1,050;	27,3	343		9364				
	м2								
19	1-1-2127								
	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,8х351 мм	410	0,83		340				
	шт								
20	1-1-2130								
	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 5,5х105 мм	400	1,1		440				
	шт								
	Раздел 4 Проемы								
21	Е9-53-1	Монтаж м/конструкций дверей	0,195	14806,01	1133,15	2887	221	2333	82,1	16
	т конструкций		12892,5	398,25	2514	78	90	1,95	–
22	2-1-133	Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий при массе сборочной единицы от 0,101 до 0,5 т - м/к дверей	0,195	133800		26091			
	т								
23	Е26-30-1	Теплоизоляция прямоугольных стен и колонн изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме М11 URSA	0,15	10062,37	378,22	1509	57	556	20,04	3
	м3 изоляции		3566,25	141,75	535	21	100	0,69	–
24	Е10-7-2	Обшивка дверей древесноволокнистыми твердыми плитами толщиной 5 мм	1,9	295,95	4,32	562	8	67	0,183	–
	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)		27,9	1,64	53	3	120	0,008	–
25	Е13-26-6								
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза К=2,000;	9,08	20,35	0,02	185	–	34	0,0213	–
	м2		4,16	–	38	–	90	–	–
26	1-1-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	1	1960		1960			
	комплект								
27	1-1-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	1	844		844			
	шт								
28	1-1-821	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	2	308		616			

		шт							
Раздел 5 Воздуховод									
29	E9-62-7								
	Изготовление листовых конструкций массой до 0,5 т (зонты, бачки, течки, воронки, желоба, лотки пр.)	0,00216	49326,74	16388,64	107	35	64	161	–
	т конструкций		28980	3478,9	63	8	90	13,02	–
30	1-1-887								
	Прокат тонколистовой холоднокатаный в листах с обрезными кромками, толщина до 3,9 мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 16523-97 К=1,064;	0,0023	55877		129				
	т								
31	E20-18-1								
	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, круглого сечения, диаметром 200 мм	1	72,88	5,38	73	5	81	0,36	–
	зонт		60,75	2,25	61	2	128	0,01	–
32	E16-14-8								
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 90 мм	1,31	243,33	14,49	319	19	376	1,25	2
	м трубопровода		219,38	5,42	287	7	128	0,0265	–
Раздел 6 Покрытие									
33	E9-42-1								
	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	10,5	112,46	34,25	1181	360	563	0,317	3
	м2		51,08	8,45	536	89	90	0,0302	–
34	1-1-3593								
	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 15 мм, толщиной стали 0,7 мм ГОСТ 24045-2010	10,5	492		5166				
	м2								
35	E13-43-1								
	Первый слой оклейки бетонных поверхностей полиэтиленовой пленкой на бутилкаучуковом клее	9,5	477,68	1,27	4538	12	2312	1,42	13
	м2		270	0,47	2565	4	90	0,0023	–
36	E26-31-1								
	Теплоизоляция покрытий и перекрытий насухо изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	0,9	9820,06	330,46	8838	297	1739	10,58	10
	м3 изоляции		1809	123,75	1628	111	100	0,6	1
37	E13-43-1								
	Первый слой оклейки бетонных поверхностей полиэтиленовой пленкой на бутилкаучуковом клее	9,5	477,68	1,27	4538	12	2312	1,42	13
	м2		270	0,47	2565	4	90	0,0023	–

38 Е34-60-15	Облицовка каркасов потолков неперфорированными плитами OSB толщ. 18мм	9	208,17	4,51	1874	41	1537	1,04	9
	м2 поверхности		167,4	1,71	1507	15	101	0,0084	–
Раздел 7 Полы									
39 Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками - В7,5	0,36	6691,02	–	2409	–	251	3,66	1
	м3 подстилающего слоя		567	–	204	–	123	–	–
40 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	7,2	249,47	9,95	1796	72	496	0,356	3
	м2 стяжки		52,2	3,74	376	27	123	0,0182	–
41 Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки К=2,000;	14,4	41,49	0,67	597	10	16	0,0044	–
	м2 стяжки		0,63	0,25	9	4	123	0,0012	–
42 Е6-36-4	Железнение поверхности	7,2	57,48	0,23	414	2	389	0,289	2
	м2 поверхности		51,3	0,09	369	1	105	0,0004	–
Раздел 8 Крыльцо									
43 Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки В7,5	0,216	6092,95	66,01	1316	14	49	1,35	–
	м3		195,75	24,93	42	5	105	0,1218	–
44 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	1,44	249,47	9,95	359	14	98	0,356	1
	м2 стяжки		52,2	3,74	75	5	123	0,0182	–
45 Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки К=2,000;	2,88	41,49	0,67	119	2	4	0,0044	–
	м2 стяжки		0,63	0,25	2	1	123	0,0012	–
46 Е6-36-4	Железнение поверхности	1,44	57,48	0,23	83	–	78	0,289	–
	м2 поверхности		51,3	0,09	74	–	105	0,0004	–
	Всего прямые затраты				**424205**	**22094**			**405**
					71808	**5197**			**20**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				330306				
	Накладные расходы, тенге				71727				
	- заработная плата, тенге				10759				
	- трудоемкость, чел-ч				36				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				29756				

Всего	**525688**
Временные здания и сооружения (1,8 %)	9462
- сметная заработная плата, тенге	1334
- нормативная трудоемкость, чел-ч	8
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	12951
- сметная заработная плата, тенге	5957
- нормативная трудоемкость, чел-ч	36
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	5352
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	2141
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**555594**
понижающий коэффициент к=0,9961537534	**553457**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)	**1514812**
- материалы, тенге	900570
- сметная заработная плата, тенге	279594
- нормативная трудоемкость, чел-ч	505
Налог (2 %)	30296
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**1545108**
НДС (12 %)	185413
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1730521**

Заказчик:

Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

_____ **А.К. Ажмурат**

Руководитель отдела капитального строительства

_____ **А.Т. Мушкенов**

Руководитель технического отдела ПГС

_____ **А.К. Омаров**

Главный специалист технического отдела ПГС

_____ **С.Е. Музафар**

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ **Т.Ж. Досанов**

Технический надзор:

Директор ТОО "Бестау-С"

_____ **С.К. Мусин**

Эксперт технического надзора

_____ **Т.М. Омаров**

Авторский надзор:

Директор ТОО "Концерн АЙ-СУ"

_____ **Е.К. Батырбеков**

Эксперт авторского надзора

_____ **Е.К. Сулейменов**

Подрядчик:

Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ **Н.К. Темирбулатов**

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Наименование стройки: Строительство областного онкологического диспансера на 200 коек с поликлиникой на 100 посещений в смену в г.Павлодаре

Наименование объекта: Галерея №1 между стационаром и радиологическим корпусом

Договор № 95/17 от 21.04.2017г., доп.согл. №1 от 04.07.2017г., доп.согл. №2 от 21.08.2017г., доп.согл. №3 от 23.10.17г., доп.согл. №4 от 5.12.17г., доп.согл. №5 от 25.12.17г., доп.согл. №6 от 9.01.18г., доп.согл. №7 от 7.02.18г., доп.согл. №8 от 3.08.18г., доп.согл. №9 от 15.01.19г.

Акт № 365 от 19.02.2019г.
приемки выполненных работ за февраль 2019г.
(локальная смета 2-9-1)
Общестроительные работы

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 6 Кровля									
103	Е12-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	46,5	934,08	8,2	43435	381	15274	1,71	80
		м2 кровли		272,95	3,08	12692	143	119	0,015	1
	Раздел 8 Полы									
127	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (раствор М100-30 мм)	23,2	236,62	9,95	5490	231	1597	0,356	8
		м2 стяжки		52,2	3,74	1211	87	123	0,0182	–
128	Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки (раствор М100)	46,4	38,28	0,67	1776	31	50	0,0044	–
		м2 стяжки		0,63	0,25	29	12	123	0,0012	–
129	Е11-9-1	Устройство сплошной тепло- и звукоизоляции из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	23,2	48,53	5,55	1126	129	1285	0,258	6
		м2 изолируемой поверхности		42,98	2,07	997	48	123	0,0102	–

130 1-3-104	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-40	2,3896	8390		20049				
	м3								
131 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (раствор М150-40 мм)	23,2	249,47	9,95	5788	231	1597	0,356	8
	м2 стяжки		52,2	3,74	1211	87	123	0,0182	–
132 Е11-11-2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	92,8	41,49	0,67	3850	62	100	0,0044	–
	м2 стяжки		0,63	0,25	58	23	123	0,0012	–
133 Е6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,04577	5239,08	327,33	240	15	98	11,6	1
	т		1890	123,75	87	6	105	0,6	–
134 4-1-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=4 мм	0,04577	50800		2325				
	т								
135 Е11-27-6	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях	23,2	408,41	15,2	9475	353	5156	1,07	25
	м2 покрытия		173,3	7,37	4021	171	123	0,037	1
136 1-1-528	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные с одноцветным рисунком с красителем толщина 11-13 мм	23,664	621		14695				
	м2								
	Всего прямые затраты				**108249**	**1433**			**128**
					20306	**577**			**2**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				86510				
	Накладные расходы, тенге				25157				
	- заработная плата, тенге				3774				
	- трудоемкость, чел-ч				13				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				8004				
	Всего				**141410**				
	Временные здания и сооружения (1,8 %)				2545				
	- сметная заработная плата, тенге				359				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				2				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)				3484				

- сметная заработная плата, тенге	1603
- нормативная трудоемкость, чел-ч	10
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	1440
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	576
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**149455**
понижающий коэффициент к=0,9961537534	**148880**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)	**407485**
- материалы, тенге	235867
- сметная заработная плата, тенге	78073
- нормативная трудоемкость, чел-ч	155
Налог (2 %)	8150
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**415635**
НДС (12 %)	49876
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**465511**

Заказчик:

Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

_____ **А.К. Ажмурат**

Руководитель отдела капитального строительства

_____ **А.Т. Мушкенов**

Руководитель технического отдела ПГС

_____ **А.К. Омаров**

расценки соответствуют пов

Главный специалист технического отдела ПГС

_____ **С.Е. Музафар**

расценки соответствуют

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ **Т.Ж. Досанов**

Технический надзор:

Директор ТОО "Бестау-С"

_____ **С.К. Мусин**

Эксперт технического надзора

_____ **Т.М. Омаров**

Авторский надзор:

Директор ТОО "Концерн АЙ-СУ"

_____ **Е.К. Батырбеков**

Эксперт авторского надзора

_____ **Е.К. Сулейменов**

Подрядчик:

Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ **Н.К. Темирбулатов**

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области" Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Наименование стройки: Строительство областного онкологического диспансера на 200 коек с поликлиникой на 100 посещений в смену в г.Павлодаре

Наименование объекта: Стационар на 227 коек

Договор № 95/17 от 21.04.2017г., доп.согл. №1 от 04.07.2017г., доп.согл. №2 от 21.08.2017г., доп.согл. №3 от 23.10.17г., доп.согл. №4 от 5.12.17г., доп.согл. №5 от 25.12.17г., доп.согл. №6 от 9.01.18г., доп.согл. №7 от 7.02.18г., доп.согл. №8 от 3.08.18г., доп.согл. №9 от 15.01.19г.

Акт №366 от 19.02.2019г.

приемки выполненных работ за февраль 2019г.

(локальная смета 2-2-11)

Отопление и вентиляция. Дымоудаление

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 3 Фасонные детали								
61	Е20-4-2	Прокладка воздуховодов класса П периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм ктрр1=1,05; ктрм1=1,05; кзпр1=1,05; кэкс1=1,05; кзпм1=1,05;	148	1249,92	13,82	184988	2045	50213	1,617	239
		м2 поверхности воздуховодов		259,88	5,18	38462	767	128	0,02531	4
62	Е20-4-3	Прокладка воздуховодов класса П периметром 700,900 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм ктрр1=1,05; ктрм1=1,05; кзпр1=1,05; кэкс1=1,05; кзпм1=1,05;	101	1224,51	11,11	123676	1122	31386	1,4805	150
		м2 поверхности воздуховодов		238,61	4,16	24100	420	128	0,02037	2
63	Е20-4-10	Прокладка воздуховодов класса П периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм ктрр1=1,05; ктрм1=1,05; кзпр1=1,05; кэкс1=1,05; кзпм1=1,05;	643	1307,73	9,61	840870	6179	173093	1,281	824
		м2 поверхности воздуховодов		206,72	3,59	132921	2308	128	0,01754	11

70	Е20-4-2	Прокладка воздуховодов класса П периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм ктрр1=1,05; ктрм1=1,05; кзпр1=1,05; кэкс1=1,05; кзпм1=1,05;	11,85	1249,92	13,82	14812	164	4020	1,617	19
		м2 поверхности воздуховодов		259,88	5,18	3080	61	128	0,02531	–
71	Е20-4-3	Прокладка воздуховодов класса П периметром 700,900 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм ктрр1=1,05; ктрм1=1,05; кзпр1=1,05; кэкс1=1,05; кзпм1=1,05;	12	1224,51	11,11	14694	133	3729	1,4805	18
		м2 поверхности воздуховодов		238,61	4,16	2863	50	128	0,02037	–
72	Е20-4-10	Прокладка воздуховодов класса П периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм ктрр1=1,05; ктрм1=1,05; кзпр1=1,05; кэкс1=1,05; кзпм1=1,05;	21	1307,73	9,61	27462	202	5652	1,281	27
		м2 поверхности воздуховодов		206,72	3,59	4341	75	128	0,01754	–

Раздел 4 Арматура

95	1-1-897	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,49	58700		28763				
		т								

	Всего прямые затраты	**1235265**	**9845**	**1277**
		205767	**3681**	**17**
	В том числе стоимость: материалов, тенге	1019652		
	Накладные расходы, тенге	268093		
	- заработная плата, тенге	40214		
	- трудоемкость, чел-ч	134		
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	90201		
	Всего	**1593559**		
	Временные здания и сооружения (1,8 %)	28684		
	- сметная заработная плата, тенге	4044		
	- нормативная трудоемкость, чел-ч	23		
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	39258		
	- сметная заработная плата, тенге	18059		

- нормативная трудоемкость, чел-ч	110
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	16222
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	6489
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**1684212**
понижающий коэффициент к=0,9961537534	**1677734**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)	**4591958**
- материалы, тенге	2780053
- сметная заработная плата, тенге	802881
- нормативная трудоемкость, чел-ч	1561
Налог (2 %)	91839
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**4683797**
НДС (12 %)	562056
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**5245853**

Заказчик:

Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

_____ **А.К. Ажмурат**

Руководитель отдела капитального строительства

_____ **А.Т. Мушкенов**

Руководитель технического отдела ПГС

_____ **А.К. Омаров**

Главный специалист технического отдела ПГС

_____ **С.Е. Музафар**

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ **Т.Ж. Досанов**

Технический надзор:

Директор ТОО "Бестау-С"

_____ **С.К. Мусин**

Эксперт технического надзора

_____ **Т.М. Омаров**

Авторский надзор:

Директор ТОО "Концерн АЙ-СУ"

_____ **Е.К. Батырбеков**

Эксперт авторского надзора

_____ **Е.К. Сулейменов**

Подрядчик:

Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ **Н.К. Темирбулатов**