Подрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Наименование стройки: Строительство областного онкологического диспансера на 200коек с поликлиникой на 100 посещений в смену в г.Павлодаре

Договор № 95/17 от 21.04.2017г., доп.согл. №1 от 04.07.2017г., доп.согл. №2 от 21.08.2017г., доп.согл. №3 от 23.10.17г., доп.согл. №4 от 5.12.17г., доп.согл. №5 от 25.12.17г., доп.согл. №6 от 09.01.18г., доп.согл. №7 от 07.02.18г., доп.согл. №8 от 3.08.18г., доп.согл. №9 от 15.01.19г., доп. согл. № 10 от15.03.19г.

Справка № 28 от 20. 03. 2019г

о стоимости выполненных работ и затрат за март **2019г.**

Код подрядчика	Код субподрядчика	Договор №	Договор дата	Источник финансирования Наименование	Источник финансирования Код	Форма Наименование	Форма Код
		95/17	21.04.2017г	038- 011- 431, 038 -015-441			
		доп согл №1	от 04.07.17г				
		доп согл №2	от 21.08.17г				
		доп согл №3	от 23.10.17г				
		доп согл №4	от 05.12.17г.				
		доп согл №5	от 25.12.17г.				
		доп согл №6	от 09.01.18г.				
		доп согл №7	от 07.02.18г.				
		доп согл №8	от 03.08.18г.				
		доп согл №9	от 15.02.19г.				
		доп согл №10	от 15.03.19г.				

№ сметы	Стоимость выполненных работ и затрат в (тенге)										
	С начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	СМР в базисных ценах 2001 года	из графы 4					Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Налог на добавленную стоимость 12 %	Всего
				СМР в отчётном месяце	из них: По монтажу оборудования	прочих затрат, не входящих в СМР в ценах 2001г.	затраты: на приобретение материалов	затраты: другие дополнительные расходы			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по стройке:	2 999 095 323	174 316 018	55 749 927	152 587 550					3 051 752	18 676 716	174 316 018
в том числе за месяц	2 999 095 323	174 316 018	55 749 927	152 587 550					3 051 752	18 676 716	174 316 018
2-1-1, 2-2-1,, 2-2-3, 2-3-1, 2-4-1, 2-5-1, 2-9-1, 2-11-1, 2-1-3, 2-1-4, 2-3-4, 2-2-5, 2-2-8, 2-2-9, 2-2-10, 2-2-11, 2-3-2, 2-4-2, 2-3-2А	2 999 095 323	174 316 018	55 749 927	152 587 550					3 051 752	18 676 716	174 316 018
Удержание аванса	881 364 932	52 294 805									52 294 805,40

Удержание 5%	16 712 071	8 715 801									8 715 801
Итого к оплате:											113 305 411,60

Заказчик:
ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
Руководитель управления

_____ Козыбаев А.Е.

Технический надзор:
ТОО "Бестау-С" БИН 061240009707
Св-во об аккредитации №00080 от 05.04.2018г.
Директор _____ С.К. Мусин

Эксперт технического надзора
Аттестат №KZ95VJE00028072 от 23.06.2017г.
Аттестат №KZ12VJE00032282 от 13.11.2017г.
Аттестат №KZ09VJE00027486 от 09.06.2017г.
_____ Т.М. Омаров

Авторский надзор:
ТОО "Концерн АЙ-СУ"
Лицензия №14021602 от 19.09.2014г.
БИН 030140001353
Директор
_____ Е.К. Батырбеков

Эксперт авторского надзора
Аттестат №KZ66VJE00014432 от 14.12.2015г.
Аттестат №KZ39VJE00014433 от 14.12.2015г.
_____ Е.К. Сулейменов

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707
Директор

_____ Н.К. Темирбулатов

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Наименование стройки: Строительство областного онкологического диспансера на 200 коек с поликлиникой на 100 посещений в смену в г.Павлодаре

Наименование объекта: Поликлиника на 100 посещений

Договор № 95/17 от 21.04.2017г., доп.согл. №1 от 04.07.2017г., доп.согл. №2 от 21.08.2017г., доп.согл. №3 от 23.10.17г., доп.согл. №4 от 5.12.17г., доп.согл. №5 от 25.12.17г., доп.согл. №6 от 9.01.18г., доп.согл. №7 от 7.02.18г., доп.согл. №8 от 3.08.18г., доп.согл. №9 от 15.01.19г.

Акт №367 от 18.03.2019г.
приемки выполненных работ за март 2019г.
(локальная смета 2-1-1)
Общестроительные работы

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 7 Кровля								
731	E10-3-5	Устройство ветровой доски *м2 развернутой поверхности карнизов*	8,9	228,96 214,65	7,54 2,86	2038 1910	67 25	2322 120	1,43 0,0139	13 –
732	1-2-75	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86 *м3*	0,445	15612		6947				
735	E12-15-3	Устройство пленки антиконденсатной *м2 изолируемой поверхности*	1446,4	12,58 11,59	0,99 0,38	18196 16764	1432 550	20604 119	0,0694 0,0018	100 3
736	1-1-7594	Пленка антиконденсатная TYVEK *м2*	1591,04	72		114555				
740	1-1-863	Планка для разжелобка- оцинкованный лист , толщиной 0,4 мм (лист 91и) *т*	1,35781	74370		100980				
741	1-1-3050	Планка ендовы верхней для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80 *м*	345,5	297		102614				
742	E10-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, *м2 обработанной поверхности*	1446,4	20,49 4,68	0,91 0,34	29637 6769	1316 492	8713 120	0,029 0,00168	42 2

743 Е12-20-3	Устройство планок кровель из профилированного оцинкованного листа коньковых	516	395,33	6,18	203990	3189	27933	0,27	139
	м планки		45,06	0,43	23251	222	119	0,0017	1
744 1-1-3060	Планка круглого конька для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80	516	396		204336				
	м								
745 1-1-3053	Планка угла внутреннего для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80	86,5	222		19203				
	м								
746 Е12-20-2	Устройство планок кровель из профилированного оцинкованного листа карнизных	181,3	451,28	247,51	81817	44874	16650	0,2278	41
	м планки		38,16	39,02	6918	7074	119	0,1258	23
747 1-1-3051	Планка карнизная для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80	181,3	163		29552				
	м								
748 1-1-3063	Заглушка круглого конька конусная для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80	5	95		475				
	шт								
749 1-1-3057	Декоративная планка формы "Y"	2	369		738				
	м								
750 Е34-60-11	Облицовка сайдингом металлическим (в тон металлочерепицы)	71	145,29	0,76	10316	54	10267	0,855	61
	м2 поверхности		142,88	0,29	10144	21	101	0,0014	–
751 1-1-3856	Сайтинг металлический высотой профиля 20 мм, толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм ГОСТ 24045-2010 (сайтинг металлический)	71	478		33938				
	м2								
757 Е12-7-7	Устройство кровель различных типов .Устройство наружного водостока при покрытии кровли металлочерепицей	168	210,03	7,39	35285	1242	37439	1,16	195
	м трубы		184,5	2,77	30996	465	119	0,015	3
758 99-1-3(пл)	Желоб водосточный коричневый (компания "Алма Профиль")	177	226,22		40041				
	м								
759 99-1-3(пл)	Угловой элемент коричневый (90 градусов) (компания "Алма Профиль")	9	360,69		3246				
	шт								
760 99-1-1(пл)	Соединитель желоба коричневый (компания "Алма-Профиль")	58	262,61		15231				
	шт								

761 99-1-2(пл)	Держатель желобаметаллический коричневый (компания "Алма Профиль"	118	205,65		24267				
	шт								
764 99-1-5(пл)	Воронка коричневая (компания "Алма Профиль"	24	300,57		7214				
	шт								
769 Е7-20-4	Установка молниезащиты	0,03108	9469,94	1216,94	294	38	279	31,4	1
	т стальных элементов		5940	459	185	14	140	2,25	–
770 4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки, сталь гладкая класса А-I диаметром 8 мм	0,03108	52102		1619				
	т								
777 Е58-14-4	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из черепицы	18,6	129,81	1,27	2414	24	560	0,1689	3
	м2		25,09	0,2	467	4	119	0,0026	–
778 Е10-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытий и настилов по фермам	18,6	20,49	0,91	381	17	112	0,029	1
	м2 обработанной поверхности		4,68	0,34	87	6	120	0,00168	–
780 Е10-31-2	Устройство лестницы слухового окна ЛСО-1 (4штуки)	8,4	5308,47	51,57	44591	433	7484	4,08	34
	м2 горизонтальной проекции		722,25	20,25	6067	170	120	0,1	1
781 Е10-5-1	Устройство холодного трапа	0,432	4787,92	316,57	2068	137	1871	22,5	10
	м3 древесины в конструкции		3487,5	119,25	1507	52	120	0,58	–
782 1-2-12	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта	0,432	20690		8938				
	м3								
783 1-1-899	Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10 мм, ширина полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,04096	59200		2425				
	т								
784 1-1-76	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-25, длина 25 мм	0,00059	475300		280				
	т								
785 1-1-94	Гвозди строительные с плоской головкой	3	83		249				
	кг								
786 Е10-51-2	Огнезащита деревянных конструкций каркасов, эстакад	0,432	1862,35	14,17	805	6	160	1,88	1
	м3 древесины в конструкции		303,75	5,4	131	2	120	0,026	–

818	E26-30-2	Теплоизоляция покрытий и перекрытий сверху изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме *м3 изоляции*	3,22	4202,15	360,5	13531	1161	6470	10,93	35
				1874,25	135	6035	435	100	0,66	2
819	1-3-94	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на битумном связующем, марка 100 *м3*	3,22	6730		21671				
		Раздел 8 Лестница Л-1 (2штуки)								
844	E15-70-2	Оштукатуривание косоуров и балки по сетке без устройства каркаса улучшенное *м2 оштукатуриваемой поверхности*	108	1074,77	4,92	116075	531	24758	1,28	138
				216,45	1,87	23377	202	105	0,0091	1
		Раздел 11 Окна, витражи, двери								
922	E9-53-1	Монтаж конструкций дверей, (Дверь ДМР-1) *т конструкций*	0,11789	14806,01	1133,15	1745	134	1410	82,1	10
				12892,5	398,25	1520	47	90	1,95	–
923	2-1-133	Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий при массе сборочной единицы от 0,101 до 0,5 т -двери *т*	0,11789	133800		15774				
924	1-1-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание *комплект*	1	1960		1960				
925	1-1-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни *шт*	1	844		844				
926	1-1-821	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная *шт*	2	308		616				
927	E13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 *м2*	9,072	20,36	0,02	185	–	34	0,0213	–
				4,16	–	38	–	90	–	–
928	E9-53-1	Монтаж конструкций дверей, (дверь ДМГ-1) *т конструкций*	0,1785	14806,01	1133,15	2643	202	2135	82,1	15
				12892,5	398,25	2301	71	90	1,95	–
929	2-1-133	Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий при массе сборочной единицы от 0,101 до 0,5 т *т*	0,1785	133800		23883				
930	1-1-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание *комплект*	1	1960		1960				

931	1-1-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	1	844		844				
		шт								
932	1-1-821	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	2	308		616				
		шт								
933	E13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	9,07	20,36	0,02	185	–	34	0,0213	–
		м2		4,16	–	38	–	90	–	–
		Раздел 12 Полы								
987	E11-2-1	Устройство песчаного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками тол 15мм	22,041	1417,81	–	31250	–	12932	2,99	66
		м3 подстилающего слоя		477	–	10514	–	123	–	–
996	E11-5-1	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки в 2 слоя	4207,12	302,48	2,07	1272570	8709	1343057	1,38	5806
		м2 изолируемой поверхности		258,75	0,79	1088592	3324	123	0,0038	16
997	E11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (до 40мм)	2103,56	249,47	9,95	524775	20930	144738	0,356	749
		м2 стяжки		52,2	3,74	109806	7867	123	0,0182	38
998	E11-11-2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки на толщину 40мм	8414,24	41,49	0,67	349107	5638	9108	0,0044	37
		м2 стяжки		0,63	0,25	5301	2104	123	0,0012	10
999	E6-11-10	Армирование стяжки	1,55663	5239,08	327,33	8155	510	3292	11,6	18
		т		1890	123,75	2942	193	105	0,6	1
1000	4-1-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=3 мм	1,55663	64100		99780				
		т								
		Раздел 13 Внутренняя отделка								
1063	E15-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен (2304,05+2473,627+1287,28+1898,23=7963,187м2, ведомость отделки АС-17и)	6713,187	340,68	4,07	2287049	27323	963225	0,74	4968
		м2 оштукатуриваемой поверхности		135,68	0,97	910845	6512	105	0,0517	347
1064	E15-71-1	Устройство металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям (для помещения № 74)	39,85	39,63	1,19	1579	47	1600	0,223	9

	м2 оштукатуриваемой поверхности								
			37,8	0,45	1506	18	105	0,0022	–
1065	4-1-55	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм	0,34351	60500		20782			
		т							
1066	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,03744	52400		1962			
		т							
1067	Е15-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-песчаным или цементным раствором по камню и бетону стен (106,37+1696,5+75,2+57,6=1935,67м2 ведомость отделки АС-17и)	1585,67	273,83	3,39	434204	5375	195998	0,65	1031
		м2 оштукатуриваемой поверхности								
				117	0,72	185523	1142	105	0,0505	80
1068	Е15-64-1	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) цементно-известковым раствором	2550,83	116,87	1,19	298116	3035	162711	0,37	944
		м2 оштукатуриваемой поверхности								
				60,3	0,45	153815	1148	105	0,0022	6
1077	Е15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 2 мм	2200	77,28	3,43	170016	7546	173342	0,4552	1001
		м2 оштукатуриваемой поверхности								
				73,73	1,31	162206	2882	105	0,0063	14
1078	30-2-56	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе	4400	37		162800				
		кг								
		Всего прямые затраты				**7013357**	**133970**			**15468**
						2769555	**35042**			**548**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				4109831				
		Накладные расходы, тенге				3179238				
		- заработная плата, тенге				476886				
		- трудоемкость, чел-ч				1590				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				611556				
		Всего				**10804151**				
		Временные здания и сооружения (1,8 %)				194475				
		- сметная заработная плата, тенге				27421				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				156				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)				266167				
		- сметная заработная плата, тенге				122437				

- нормативная трудоемкость, чел-ч	745
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	109986
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	43995
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**11418774**
понижающий коэффициент к=0,9961537534	**11374855**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)	**31132977**
- материалы, тенге	11205343
- сметная заработная плата, тенге	9775283
- нормативная трудоемкость, чел-ч	18507
Налог (2 %)	622660
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**31755637**
НДС (12 %)	3810676
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**35566313**

Заказчик:
Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

_____ **А.К. Ажмурат**

Руководитель отдела капитального строительства

_____ **А.Т. Мушкенов**

Руководитель технического отдела ПГС

_____ **А.К. Омаров**

расценки соответ. пгс

Главный специалист технического отдела ПГС

_____ **С.Е. Музафар**

расценки соответствуют

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ **Т.Ж. Досанов**

Технический надзор:
ТОО "Бестау-С" БИН 061240009707
Св-во об аккредитации №00080 от 05.04.2018г.
Директор _____ **С.К. Мусин**

Эксперт технического надзора
Аттестат №KZ95VJE00028072 от 23.06.2017г.
Аттестат №KZ12VJE00032282 от 13.11.2017г.
Аттестат №KZ09VJE00027486 от 09.06.2017г.

_____ **Т.М. Омаров**

Авторский надзор:
ТОО "Концерн АЙ-СУ"
Лицензия №14021602 от 19.09.2014г.
БИН 030140001353
Директор

_____ **Е.К. Батырбеков**

Эксперт авторского надзора
Аттестат №KZ66VJE00014432 от 14.12.2015г.
Аттестат №KZ39VJE00014433 от 14.12.2015г.

_____ **Е.К. Сулейменов**

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707
Директор

_____ **Н.К. Темирбулатов**

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области" Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Наименование стройки: Строительство областного онкологического диспансера на 200 коек с поликлиникой на 100 посещений в смену в г.Павлодаре
Наименование объекта: Стационар на 227 коек

Договор № 95/17 от 21.04.2017г., доп.согл. №1 от 04.07.2017г., доп.согл. №2 от 21.08.2017г., доп.согл. №3 от 23.10.17г., доп.согл. №4 от 5.12.17г., доп.согл. №5 от 25.12.17г., доп.согл. №6 от 9.01.18г., доп.согл. №7 от 7.02.18г., доп.согл. №8 от 3.08.18г., доп.согл. №9 от 15.01.19г.

Акт №369 от 18.03.2019г.
приемки выполненных работ за март 2019г.
(локальная смета 2-2-1)
Общестроительные работы. Блок А

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 7 Окна и двери								
		7.1 =Окна цокольного этажа =								
686	Е10-22-2	Установка подоконных досок в проемы каменных стен высотой до 2 м	37,44	241,05	5,58	9025	209	4320	0,586	22
		м2 проемов		94,05	2,12	3521	79	120	0,0103	–
687	Е10-22-1	Установка подоконных досок в проемы каменных стен высотой до 1 м	6,3	438,41	10,41	2762	66	1370	1,11	7
		м2 проемов		177,3	3,94	1117	25	120	0,0192	–
688	6-1-197	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 500 мм	37,8	4100		154980				
		м								
689	6-1-195	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 320 мм	1	2860		2860				
		м								
690	6-1-194	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 250 мм	6,2	2030		12586				

692	E15-39-2	Устройство пластиковых откосов (внутренних)	*м*	43,15	267,57	5,26	11546	227	9132	1,2016	52
			м2		201,08	0,47	8677	20	105	0,0022	–
693	99-1-1(пл)пр	Пластиковые откосы (лист размером 1,5х3 =4,5м2) (п/л Plastcom"		45,3075	189,3		8577				
694	99-1-2(пл)пр	Стартовый профиль	*м*	151,32	10		1513				
695	99-1-1(пл)	Крышка откоса	*м*	105,0906	19,71		2071				
	7.2 =Двери цокольного этажа =										
696	E10-92-1	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен, площадь проема до 3 м2	*м2 проемов*	55,44	367,11	19,34	20353	1072	9710	0,8342	46
					139,39	6,57	7728	364	120	0,0321	2
697	E10-92-3	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах перегородок площадью проема до 3 м2	*м2 проемов*	58,17	363,04	22,07	21118	1284	11260	0,92	54
					153,73	7,58	8942	441	120	0,037	2
698	6-1-191	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные	*м2*	103,53	13000		1345890				
699	6-1-192	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные	*м2*	10,08	12700		128016				
	7.6 = Внутренние =										
720	E10-92-2	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен, площадь проема более 3 м2	*м2 проемов*	31,5	328,76	20,41	10356	643	4967	0,7435	23
					124,24	7,13	3914	225	120	0,0348	1
721	E10-92-1	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен, площадь проема до 3 м2	*м2 проемов*	270,9	367,11	19,34	99450	5239	47449	0,8342	226
					139,39	6,57	37761	1780	120	0,0321	9

722	E10-92-4	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах перегородок , площадью проема более 3 м2							
		м2 проемов	3,15	341,63	23,23	1076	73	530	0,7898	2
				131,98	8,17	416	26	120	0,0399	–
723	E10-92-3	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах перегородок площадью проема до 3 м2							
		м2 проемов	304,08	363,04	22,07	110393	6711	58861	0,92	280
				153,73	7,58	46746	2305	120	0,037	11
724	6-1-192	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные							
		м2	301,77	12700		3832479				
725	6-1-191	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные							
		м2	307,86	13000		4002180				
		Раздел 9 Внутренняя отделка								
		9.1 =Цокольный этаж=								
861	E15-64-4									
		Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 2 мм потолков								
		м2 оштукатуриваемой поверхности	278,7	106,2	3,94	29598	1098	30317	0,5535	154
				102,11	1,49	28458	415	105	0,00729	2
		9.2 =Стены=								
871	E15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 1 мм (расход -0,97кг/м2 при толщине 1мм)								
		м2 оштукатуриваемой поверхности	235,7	77,28	3,43	18215	808	18571	0,4552	107
				73,73	1,31	17378	309	105	0,0063	1
872	30-2-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе								
		кг	422,629	31		13101				
		9.3 = С 1 по 5 этажи=								
878	E15-64-4									
		Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 2 мм потолков								
		м2 оштукатуриваемой поверхности	90,9	106,2	3,94	9654	358	9888	0,5535	50

= потолки=

=Потолки=

879 30-2-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе		102,11	1,49	9282	135	105	0,00729	1
	кг	441,6158	31		13690				
881 Е15-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленных под окраску								
	м2 окрашиваемой поверхности	1863,8	257,14	2,33	479258	4343	87145	0,26	485
			43,65	0,88	81355	1640	105	0,0043	8
9.4 Стены									
885 Е15-73-1	Оштукатуривание потолка рентгенозащитным раствором по бетону, камню, или кирпичу толщиной 30 мм								
	м2 оштукатуриваемой поверхности	26,1	1042,58	44,3	27211	1156	10673	2,24	58
			357,75	31,73	9337	828	105	0,1642	4
886 Е15-73-2	Вычитается позиция : Оштукатуривание рентгенозащитным раствором при увеличении толщины грунта на каждые 10 мм на толщ 10ммК=-1,000;								
	м2 оштукатуриваемой поверхности	-52,2	45,23	18,29	-2361	-955	-2113	0,14	-7
			25,2	13,35	-1315	-697	105	0,0691	-4
887 30-2-29	Раствор готовый отделочный тяжелый цементно-известковый 1:1:6								
	м3	2,66	9160		24366				
888 30-1-55	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение барийсодержащего цемента								
	м3	2,66	561		1492				
889 Е15-70-1	Оштукатуривание по сетке стен (утепление стены тамбуров на 1 этаже см кладочный план)								
	м2 оштукатуриваемой поверхности	24,48	1042,69	4,92	25525	120	5011	1,15	28
			193,05	1,87	4726	46	105	0,0091	–
892 Е15-17-5	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону								
	м2 облицовки	2000	1028,3	4,62	2056600	9240	536869	1,52	3040
			254,97	3,14	509940	6280	104	0,0162	32
893 Е15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 1 мм стен	272,1	77,28	3,43	21028	933	21439	0,4552	124

	м2 оштукатуриваемой поверхности								
			73,73	1,31	20062	356	105	0,0063	2
894 30-2-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	262,437	31		8136				
	кг								
895 E15-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску	5000	251,66	1,88	1258300	9400	208163	0,231	1155
	м2 окрашиваемой поверхности								
			38,93	0,72	194650	3600	105	0,0035	18
	9.5 =Ограждение сантехнических стояков=								
900 E15-36-1	Устройство ограждений сантехнических стояков листовыми материалами при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас	97,1	613,94	4,85	59614	471	22866	1,288	125
	м2								
			222,86	1,41	21640	137	105	0,0062	1
901 1-1-2192	Листы гипсокартонные ГКЛВ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм	101,955	250		25489				
	м2								
	Всего прямые затраты				**13846147**	**42496**			**6031**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				**1014335** 12789315	**18314**			**90**
	Накладные расходы, тенге				1096428				
	- заработная плата, тенге				164464				
	- трудоемкость, чел-ч				548				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				896555				
	Всего				**15839130**				
	Временные здания и сооружения (1,8 %)				285104				
	- сметная заработная плата, тенге				40200				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				228				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)				390206				
	- сметная заработная плата, тенге				179495				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				1093				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				161242				

На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	64497
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**16740179**
понижающий коэффициент к=0,9961537534	
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)	**16675792**
- материалы, тенге	**45641643**
- сметная заработная плата, тенге	34869720
- нормативная трудоемкость, чел-ч	4478360
	7990
Налог (2 %)	912833
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**46554476**
НДС (12 %)	5586537
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**52141013**

Заказчик:
Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

_____ А.К. Ажмурат

Руководитель отдела капитального строительства

_____ А.Т. Мушкенов

Руководитель технического отдела ПГС

_____ А.К. Омаров

Главный специалист технического отдела ПГС

_____ С.Е. Музафар

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ Т.Ж. Досанов

Технический надзор:
ТОО "Бестау-С" БИН 061240009707
Св-во об аккредитации №00080 от 05.04.2018г.
Директор _____ **С.К. Мусин**

Эксперт технического надзора
Аттестат №KZ95VJE00028072 от 23.06.2017г.
Аттестат №KZ12VJE00032282 от 13.11.2017г.
Аттестат №KZ09VJE00027486 от 09.06.2017г.
_____ **Т.М. Омаров**

Авторский надзор:
ТОО "Концерн АЙ-СУ"
Лицензия №14021602 от 19.09.2014г.
БИН 030140001353
Директор
_____ **Е.К. Батырбеков**

Эксперт авторского надзора
Аттестат №KZ66VJE00014432 от 14.12.2015г.
Аттестат №KZ39VJE00014433 от 14.12.2015г.
_____ **Е.К. Сулейменов**

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707
Директор
_____ **Н.К. Темирбулатов**

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Наименование стройки: Строительство областного онкологического диспансера на 200 коек с поликлиникой на 100 посещений в смену в г.Павлодаре

Наименование объекта: Стационар на 227 коек

Договор № 95/17 от 21.04.2017г., доп.согл. №1 от 04.07.2017г., доп.согл. №2 от 21.08.2017г., доп.согл. №3 от 23.10.17г., доп.согл. №4 от 5.12.17г., доп.согл. №5 от 25.12.17г., доп.согл. №6 от 9.01.18г., доп.согл. №7 от 7.02.18г., доп.согл. №8 от 3.08.18г., доп.согл. №9 от 15.01.19г.

Акт №371 от 18.03.2019г.
приемки выполненных работ за март 2019г.
(локальная смета 2-2-3)
Общестроительные работы. Блок В

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге Всего з/п рабочих-строителей	 экспл. машин з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге Всего з/п рабочих-строителей	 экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов на единицу	 всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 6 Лестница Л1								
451	E15-70-2	Оштукатуривание косоуров и балки цементно-песчанным раствором М100 по сетке без устройства каркаса (лист 25, п.3) *м2 оштукатуриваемой поверхности*	54	1019,09 216,45	4,92 1,87	55031 11688	266 101	12378 105	1,28 0,0091	69 –
		Раздел 9 Внутренняя отделка								
		9.1 Цокольный этаж. Потолки.								
600	E15-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 2 мм потолков *м2 оштукатуриваемой поверхности*	289,53	106,2 102,11	3,94 1,49	30748 29564	1141 431	31495 105	0,5535 0,00729	160 2

601 30-2-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе к=1,131	327,45843	31		10151				
	кг								
602 30-2-56	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе к=1,131	327,45843	37		12116				
	кг								
9.2 Стены									
616 E15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 1 мм стен	695,5	77,28	3,43	53748	2386	54800	0,4552	317
	м2 оштукатуриваемой поверхности		73,73	1,31	51279	911	105	0,0063	4
617 30-2-56	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе	674,635	37		24961				
	кг								
9.3 С 1 по 5 этажи. Потолки.									
624 E15-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 2 мм потолков	1100	106,2	3,94	116820	4334	119658	0,5535	609
	м2 оштукатуриваемой поверхности		102,11	1,49	112321	1639	105	0,00729	8
625 30-2-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе к=1,131	1200	31		37200				
	кг								
626 30-2-56	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе к=1,131	1200	37		44400				
	кг								
9.4 Стены									
634 E15-17-5	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	995	1028,3	4,62	1023159	4597	267092	1,52	1512
	м2 облицовки		254,97	3,14	253695	3124	104	0,0162	16

635 Е15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 1 мм стен	2800	77,28	3,43	216384	9604	220618	0,4552	1275
	м2 оштукатуриваемой поверхности		73,73	1,31	206444	3668	105	0,0063	18
636 30-2-56	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе	3200	37		118400				
	кг								
	Всего прямые затраты				**1743118**	**22328**			**3942**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				**664991** 1055798	**9874**			**48**
	Накладные расходы, тенге				706041				
	- заработная плата, тенге				105906				
	- трудоемкость, чел-ч				353				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				146950				
	Всего				**2596109**				
	Временные здания и сооружения (1,8 %)				46730				
	- сметная заработная плата, тенге				6589				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				37				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)				63957				
	- сметная заработная плата, тенге				29420				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				179				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				26428				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				10571				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**2743795**				
	понижающий коэффициент к=0,9961537534				**2733242**				
	Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)				**7480882**				
	- материалы, тенге				2878605				
	- сметная заработная плата, тенге				2327805				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				4559				

Налог (2 %)	
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	149618 **7630500**
НДС (12 %)	
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	915660 **8546160**

Заказчик:
Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

_____ **А.К. Ажмурат**

Руководитель отдела капитального строительства

_____ **А.Т. Мушкенов**

Руководитель технического отдела ПГС

_____ **А.К. Омаров**

Главный специалист технического отдела ПГС

_____ **С.Е. Музафар**

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ **Т.Ж. Досанов**

Технический надзор:
ТОО "Бестау-С" БИН 061240009707
Св-во об аккредитации №00080 от 05.04.2018г.
Директор _____ **С.К. Мусин**

Эксперт технического надзора
Аттестат №KZ95VJE00028072 от 23.06.2017г.
Аттестат №KZ12VJE00032282 от 13.11.2017г.
Аттестат №KZ09VJE00027486 от 09.06.2017г.

_____ **Т.М. Омаров**

Авторский надзор:
ТОО "Концерн АЙ-СУ"
Лицензия №14021602 от 19.09.2014г.
БИН 030140001353
Директор

_____ **Е.К. Батырбеков**

Эксперт авторского надзора
Аттестат №KZ66VJE00014432 от 14.12.2015г.
Аттестат №KZ39VJE00014433 от 14.12.2015г.

_____ **Е.К. Сулейменов**

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707
Директор

_____ **Н.К. Темирбулатов**

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Наименование стройки: Строительство областного онкологического диспансера на 200 коек с поликлиникой на 100 посещений в смену в г.Павлодаре

Наименование объекта: Операционно-реанимационный корпус

Договор № 95/17 от 21.04.2017г., доп.согл. №1 от 04.07.2017г., доп.согл. №2 от 21.08.2017г., доп.согл. №3 от 23.10.17г., доп.согл. №4 от 5.12.17г., доп.согл. №5 от 25.12.17г., доп.согл. №6 от 9.01.18г., доп.согл. №7 от 7.02.18г., доп.согл. №8 от 3.08.18г., доп.согл. №9 от 15.01.19г.

Акт №372 от 18.03.2019г.
приемки выполненных работ за март 2019г.
(локальная смета 2-3-1)
Общестроительные работы

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 3 Стены								
		3.11 Прогоны								
185	Е7-44-5	Укладка прогонов массой до 1 т *шт сборных конструкций*	10	638,19 297	292,42 103,75	6382 2970	2924 1038	5611 140	1,62 0,4463	16 4
187	30-15-32	Прогоны для перекрытий (ГОСТ 24155-80) из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные, длина более 2,5 до 4 м, объем до 1,0 м3 *м3*	1,94	20200		39188				
188	30-15-34	Прогоны для перекрытий (ГОСТ 24155-80) из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные, длина более 4 до 6 м, объем до 1,0 м3 *м3*	0,6	20500		12300				
		Раздел 5 Кровля								
399	Е12-15-3	Устройство пленки антиконденсатной *м2 изолируемой поверхности*	1055	12,58 11,59	0,99 0,38	13272 12227	1044 401	15027 119	0,0694 0,0018	73 2
400	1-1-7594	Пленка антиконденсатная TYVEK *м2*	1160,5	72		83556				
405	Е12-20-3	Устройство коньковых планок кровель из профилированного оцинкованного листа	146	395,33	6,18	57718	902	7904	0,27	39

		м планки								
				45,06	0,43	6579	63	119	0,0017	–
406	1-1-3060	Планка круглого конька для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80	146	396		57816				
		м								
407	1-1-3062	Заглушка плоского конька простая для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80	4	97		388				
		шт								
408	1-1-3050	Планка ендовы верхней для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80	66,4	297		19721				
		м								
409	Е34-60-13	Подшивка карниза софитом	96,6	146,07	1,2	14110	116	15062	0,845	82
		м2 поверхности								
				141,3	0,45	13650	43	110	0,0022	–
410	99-1-1(пл)Ц г	Софит	96,6	411,31		39733				
		м2								
411	Е12-10-1	Устройство мелких покрытий (брандмауэров, парапетов, свесов и т.п.) из листовой оцинкованной стали(фартуки)	6	575,05	1,24	3450	7	1097	0,972	6
		м2 покрытия								
				153,23	0,47	919	3	119	0,0023	–
415	Е12-7-7	Устройство кровель различных типов. Устройство наружного водостока при покрытии кровли металлочерепицей	120	210,03	7,39	25204	887	26742	1,16	139
		м трубы								
				184,5	2,77	22140	332	119	0,015	2
416	99-1-3(пл)Ц г	Желоб водосточный коричневый (длиной 3 м)	49	678,66		33254				
		шт								
417	99-1-4(пл)Ц г	Угол коричневый	16	360,69		5771				
		шт								
418	99-1-5(пл)Ц г	Держатель желоба металлический коричневый	98	221,47		21704				
		шт								
421	99-1-8(пл)Ц г	Воронка выпускная (коричневая)	10	300,57		3006				
		шт								
422	11-4-2	Воронка круглая	10	7790		77900				
		шт								
	5.1 Слуховое окно (4 штуки)									
431	Е10-49-2	Устройство обрешетки под кровлю из черепицы (АС-66, спецификация)	0,125	24952,25	309,62	3119	39	386	13,8	2
		м3 древесины в конструкции								
				2452,5	117	307	15	120	0,57	–
432	Е10-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытий и настилов по фермам	18,6	20,49	0,91	381	17	112	0,029	1
		м2 обработанной поверхности								
				4,68	0,34	87	6	120	0,00168	–

5.2 Вентканалы и вентшахты (АС-92, АС-96)

434	E8-6-9	Кладка стен вентканалов и вентшахт	6	8580,45	296,6	51483	1780	7265	5,95	36
		м3 кладки		915,75	110,25	5495	662	118	0,54	3
435	30-2-6	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М75	1,44	6870		9893				
		м3								
436	E8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций 5Bpl	0,27248	49879,65	422,15	13591	115	2706	56,4	15
		т металлических изделий		8257,5	157,5	2250	43	118	0,77	–
437	E7-44-10	Укладка перемычек массой до 0,3 т	3	108,41	66,43	325	199	202	0,148	–
		шт сборных конструкций		23,85	23,85	72	72	140	0,1051	–
438	30-15-184	Перемычки железобетонные брусковые 8ПБ10-1-п ГОСТ 948-84	3	156		468				
		шт								
439	E6-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг (ЗД-1, ЗД-2, ЗД-3)	0,15076	70437,87	304,24	10619	46	1550	58	9
		т		9675	114,75	1459	17	105	0,56	–
440	E13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два раз	8,74408	21,8	0,05	191	–	46	0,0295	–
		м2		5,81	0,02	51	–	90	0,0001	–
442	E26-30-1	Теплоизоляция прямоугольных стен и колонн изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме стен и колонн прямоугольных	3,7	7792,57	378,22	28833	1399	13719	20,04	74
		м3 изоляции		3566,25	141,75	13195	524	100	0,69	3
443	1-3-94	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на битумном связующем, марка 100	3,589	6730		24154				
		м3								
445	E20-19-5	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, прямоугольного сечения, периметром 2600 мм(зонт 3)	2	353,97	30,04	708	60	755	1,73	3
		зонт		283,5	11,25	567	23	128	0,06	–
446	13-12-46	Зонты прямоугольные из листовой стали периметром 2600 мм	2	2770		5540				
		шт								
447	E20-19-7	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, прямоугольного сечения, периметром 3600 мм (зонт 1)	2	520,48	61,65	1041	123	1101	2,48	5
		зонт								

				407,25	22,5	815	45	128	0,11	–
448	13-12-47	Зонты прямоугольные из листовой стали периметром 3600 мм *шт*	2	5430		10860				
449	E20-19-8	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, прямоугольного сечения, периметром 4000 мм (зонт 2) *зонт*	3	620,91	56,27	1863	169	2013	3,04	9
				504	20,25	1512	61	128	0,1	–
450	13-12-49	Зонты прямоугольные из оцинкованной стали периметром 4000 мм *шт*	3	6740		20220				
		Раздел 6 Лестница №1 в осях 1-2								
487	E7-60-3	Установка металлических ограждений *м ограждений*	3	3985,3	6,56	11956	20	424	0,571	2
				98,55	2,48	296	7	140	0,0121	–
488	E13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза *м2*	1,16	20,35	0,02	24	–	5	0,0213	–
				4,16	–	5	–	90	–	–
		Раздел 7 Лестница №2 в осях 2-3								
523	E7-60-3	Установка металлических ограждений *м ограждений*	23,09	3985,3	6,56	92021	151	3266	0,571	13
				98,55	2,48	2276	57	140	0,0121	–
525	E7-53-11	Установка мелких конструкций (подоконников, сливов, парапетов и др) массой до 0,5 т *шт сборных конструкций*	1	435,3	24,15	435	24	253	1,03	1
				171,9	8,83	172	9	140	0,0405	–
		Раздел 8 Лестница №3 в осях 2-4								
536	E11-9-1	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных *м2 изолируемой поверхности*	18,9	48,53	5,55	917	105	1047	0,258	5
				42,98	2,07	812	39	123	0,0102	–
537	1-3-102	Плиты теплоизоляцтонные из минеральной ваты на синтетическом связующем марка 200 (АС-78, разрез А-А) *м3*	3,8934	12656		49275				
538	E11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (раствор М75) *м2 стяжки*	18,9	228,87	9,95	4326	188	1301	0,356	7
				52,2	3,74	987	71	123	0,0182	–
539	E11-11-2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки (до 40 мм)	75,6	36,34	0,67	2747	51	82	0,0044	–

	м2 стяжки								
			0,63	0,25	48	19	123	0,0012	–
540	Е6-11-10 Армирование стяжки	0,0839	5239,08	327,33	440	27	177	11,6	1
	т								
			1890	123,75	159	10	105	0,6	–
541	4-1-92 Каркасы и сетки плоские: высококачественная арматурная проволока класса В-II, ВР-II, d=4-6 мм	0,0839	64100		5378				
	т								

Раздел 11 Внутренняя отделка

11.8 Стены

860	Е15-61-1 Оштукатуривание простое поверхностей цементно-песчаным раствором толщ. 20 мм по камню и бетону стен	649,46	273,83	3,39	177842	2202	80278	0,65	422
	м2 оштукатуриваемой поверхности								
			117	0,72	75987	468	105	0,0505	33
861	Е15-61-3 Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-песчаным раствором толщ. 20мм по камню и бетону стен	1221,54	340,68	4,07	416154	4972	175270	0,74	904
	м2 оштукатуриваемой поверхности								
			135,68	0,97	165739	1185	105	0,0517	63

Раздел 13 Разные работы

13.5 Приямок П-1

972	Е11-13-3 Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	0,49	634,05	24,55	311	12	31	0,263	–
	м2 покрытия								
			39,83	9,2	20	5	123	0,0449	–
973	Е11-11-1 Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (30 мм)	0,49	249,47	9,95	122	5	34	0,356	–
	м2 стяжки								
			52,2	3,74	26	2	123	0,0182	–
974	Е11-11-2 Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	0,98	41,49	0,67	41	1	1	0,0044	–
	м2 стяжки								
			0,63	0,25	1	–	123	0,0012	–
975	Е6-1-1 Устройство бетонного днища приямка (кл. В7,5)	0,18	6199,03	66,01	1116	12	41	1,35	–
	м3								
			195,75	24,93	35	4	105	0,1218	–
976	Е8-22-1 Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м	0,42	1844,31	372,83	775	157	363	3,72	2
	м3 кладки								
			594	139,5	249	59	118	0,68	–

977 30-3-157	Камни стеновые бетонные рядовые, размерами 390x190x188 мм, 2-пустотные марки М100 ГОСТ 6133-99	26,46	43		1138				
	шт								
978 Е8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	0,84	245,44	3,82	206	3	38	0,212	–
	м2 поверхности		37,35	1,44	31	1	118	0,007	–
13.6 Приямок П-2									
980 Е11-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	0,56	634,05	24,55	355	14	33	0,263	–
	м2 покрытия		39,83	9,2	22	5	123	0,0449	–
981 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (30 мм)	0,56	249,47	9,95	140	6	38	0,356	–
	м2 стяжки		52,2	3,74	29	2	123	0,0182	–
982 Е11-11-2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	1,12	41,49	0,67	46	1	1	0,0044	–
	м2 стяжки		0,63	0,25	1	–	123	0,0012	–
983 Е6-1-1	Устройство бетонного днища приямка (кл. В7,5)	0,26	6199,03	66,01	1612	17	60	1,35	–
	м3		195,75	24,93	51	6	105	0,1218	–
984 Е8-22-1	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м	0,63	1844,31	372,83	1162	235	545	3,72	2
	м3 кладки		594	139,5	374	88	118	0,68	–
985 30-3-157	Камни стеновые бетонные рядовые, размерами 390x190x188 мм, 2-пустотные марки М100 ГОСТ 6133-99	39,69	43		1707				
	шт								
986 Е8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	1,56	245,44	3,82	383	6	71	0,212	–
	м2 поверхности		37,35	1,44	58	2	118	0,007	–
13.7 Приямок П-3									
988 Е11-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	0,96	634,05	24,55	609	24	58	0,263	–
	м2 покрытия		39,83	9,2	38	9	123	0,0449	–
989 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (30 мм)	0,96	249,47	9,95	239	10	66	0,356	–
	м2 стяжки								

				52,2	3,74	50	4	123	0,0182	–
990	E11-11-2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	1,92	41,49	0,67	80	1	1	0,0044	–
		м2 стяжки		0,63	0,25	1	–	123	0,0012	–
991	E6-1-1	Устройство бетонного днища приямка (кл. В7,5)	0,18	6199,03	66,01	1116	12	41	1,35	–
		м3		195,75	24,93	35	4	105	0,1218	–
992	E8-22-1	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м	0,42	1844,31	372,83	775	157	363	3,72	2
		м3 кладки		594	139,5	249	59	118	0,68	–
993	30-3-157	Камни стеновые бетонные рядовые, размерами 390x190x188 мм, 2-пустотные марки М100 ГОСТ 6133-99	26,46	43		1138				
		шт								
994	E8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	1,372	245,44	3,82	337	5	63	0,212	–
		м2 поверхности		37,35	1,44	51	2	118	0,007	–
	13.8 Лестница Л1									
996	E9-29-1	Монтаж лестниц Л-1	0,0116	13711,46	5475,86	159	64	68	28,9	–
		т конструкций		5040	1552,87	58	18	90	5,46	–
997	2-1-267	Лестница Л-1	0,0116	133700		1551				
		т								
		Всего прямые затраты				**1474395**	**18309**			**1870**
						332155	**5483**			**110**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				1123935				
		Накладные расходы, тенге				365317				
		- заработная плата, тенге				54798				
		- трудоемкость, чел-ч				183				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				110383				
		Всего				**1950095**				
		Временные здания и сооружения (1,8 %)				35102				
		- сметная заработная плата, тенге				4949				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				28				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)				48042				
		- сметная заработная плата, тенге				22099				

- нормативная трудоемкость, чел-ч	135
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	19852
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	7941
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**2061032**
понижающий коэффициент к=0,9961537534	**2053105**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)	**5619348**
- материалы, тенге	3064378
- сметная заработная плата, тенге	1219489
- нормативная трудоемкость, чел-ч	2326
Налог (2 %)	112387
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**5731735**
НДС (12 %)	687808
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**6419543**

Заказчик:
Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

_____ **А.К. Ажмурат**

Руководитель отдела капитального строительства

_____ **А.Т. Мушкенов**

Руководитель технического отдела ПГС

_____ **А.К. Омаров**

Главный специалист технического отдела ПГС

_____ **С.Е. Музафар**

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ **Т.Ж. Досанов**

Технический надзор:
ТОО "Бестау-С" БИН 061240009707
Св-во об аккредитации №00080 от 05.04.2018г.
Директор _____ **С.К. Мусин**

Эксперт технического надзора
Аттестат №KZ95VJE00028072 от 23.06.2017г.
Аттестат №KZ12VJE00032282 от 13.11.2017г.
Аттестат №KZ09VJE00027486 от 09.06.2017г.
_____ **Т.М. Омаров**

Авторский надзор:
ТОО "Концерн АЙ-СУ"
Лицензия №14021602 от 19.09.2014г.
БИН 030140001353
Директор
_____ **Е.К. Батырбеков**

Эксперт авторского надзора
Аттестат №KZ66VJE00014432 от 14.12.2015г.
Аттестат №KZ39VJE00014433 от 14.12.2015г.
_____ **Е.К. Сулейменов**

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707
Директор

_____ **Н.К. Темирбулатов**

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Наименование стройки: Строительство областного онкологического диспансера на 200 коек с поликлиникой на 100 посещений в смену в г.Павлодаре

Наименование объекта: Радиологический корпус

Договор № 95/17 от 21.04.2017г., доп.согл. №1 от 04.07.2017г., доп.согл. №2 от 21.08.2017г., доп.согл. №3 от 23.10.17г., доп.согл. №4 от 5.12.17г., доп.согл. №5 от 25.12.17г., доп.согл. №6 от 9.01.18г., доп.согл. №7 от 7.02.18г., доп.согл. №8 от 3.08.18г., доп.согл. №9 от 15.01.19г.

Акт №373 от 18.03.2019г.
приемки выполненных работ за март 2019г.
(локальная смета 2-4-1)
Общестроительные работы

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 7 Кровля								
602	2-1-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,196	133700		26205				
		m								
604	Е12-12-1	Ограждение кровель перилами	185	13,42	2,49	2483	461	2334	0,059	11
		м ограждения		9,68	0,92	1791	170	119	0,0045	1
605	2-1-96	Стоимость ограждения	1,5905	177400		282155				
		m								
		7.1 = Слуховое окно (5штук) =								
613	Е12-7-6	Устройство покрытия слуховых окон металлочерепицей	23,25	809,81	8,2	18828	191	6622	1,48	34
		м2 кровли		236,25	3,08	5493	72	119	0,015	–
		Раздел 10 Окна и двери								
		10.3 = Дверные проемы наружные =								
722	Е10-92-1	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен, площадь проема до 3 м2	13,23	367,11	19,34	4857	256	2317	0,8342	11
		м2 проемов								

723	E10-92-2	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен, площадь проема более 3 м2		139,39	6,57	1844	87	120	0,0321	–
		м2 проемов	11,97	328,76	20,41	3935	244	1886	0,7435	9
724	E10-92-3	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах перегородок, площадь проема до 3 м2		124,24	7,13	1487	85	120	0,0348	–
		м2 проемов	4,41	363,04	22,07	1601	97	853	0,92	4
725	E10-92-4	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах перегородок , площадь проема более 3 м2		153,73	7,58	678	33	120	0,037	–
		м2 проемов	3,99	341,63	23,23	1363	93	672	0,7898	3
726	6-1-191	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные		131,98	8,17	527	33	120	0,0399	–
		м2	7,56	13000		98280				
727	6-1-192	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные								
		м2	26,04	12700		330708				
10.4 = Дверные проемы внутренние =										
728	E10-92-1	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен, площадь проема до 3 м2								
		м2 проемов	69,3	367,11	19,34	25441	1340	12138	0,8342	58
729	E10-92-2	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен, площадь проема более 3 м2		139,39	6,57	9660	455	120	0,0321	2
		м2 проемов	77,28	328,76	20,41	25407	1577	12182	0,7435	57
730	E10-92-3	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах перегородок и деревянных нерубленых стен, площадь проема до 3 м2		124,24	7,13	9601	551	120	0,0348	3
		м2 проемов	128,73	363,03	22,07	46733	2841	24919	0,92	118
731	E10-92-4	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах перегородок и деревянных нерубленых стен, площадь проема более 3 м2		153,73	7,58	19790	976	120	0,037	5
			138,6	341,62	23,23	47349	3220	23309	0,7898	109

	м2 проемов								
			131,98	8,17	18292	1132	120	0,0399	6
732 6-1-191	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные	177,87	13000		2312310				
	м2								
733 6-1-192	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные (2,1х1,5х66шт+2,1х1,2х8шт+2,1х1,9х2шт)	236,04	12700		2997708				
	м2								
Раздел 11 Полы									
11.2 = Тип 2 =									
765 30-1-30	Бетон легкий на пористых заполнителях объемным весом 1200 кг/м3 класса В5 (М-75)	1,06243	14300		15193				
	м3								
11.7 = Тип 6 =									
808 Е11-27-7	Устройство покрытий из керамогранита	30,38	1950,96	30,36	59270	922	5243	0,801	24
	м2 покрытия								
			132,85	7,46	4036	227	123	0,038	1
11.8 = Тип 7 =									
809 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (р-ре М100)	192,04	236,62	9,95	45441	1911	13213	0,356	68
	м2 стяжки								
			52,2	3,74	10024	718	123	0,0182	3
810 Е11-9-2	Устройство сплошной тепло- и звукоизоляции из древесноволокнистых плит	192,04	540,41	4,37	103780	839	2875	0,0733	14
	м2 изолируемой поверхности								
			10,53	1,64	2022	315	123	0,008	2
811 Е13-43-1	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки	192,04	320,02	1,27	61457	244	46747	1,42	273
	м2								
			270	0,47	51851	90	90	0,0023	–
812 Е11-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм	192,04	92,65	13,43	17793	2579	13627	0,366	70
	м2 стяжки								
			52,65	5,04	10111	968	123	0,0246	5
813 Е11-11-4	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек (до 50мм)	1152,24	1,3	0,67	1498	772	1247	0,0044	5
	м2 стяжки								
			0,63	0,25	726	288	123	0,0012	1
814 30-1-30	Бетон легкий на пористых заполнителях объемным весом 1200 кг/м3 класса В5 (М-75)	9,89502	14300		141499				
	м3								
815 Е11-27-7	Устройство покрытий из керамогранита	388,04	1950,96	30,36	757051	11781	66969	0,801	311

	м2 покрытия		132,85	7,46	51551	2895	123	0,038	15
	11.12 = Тип 11 (АС-14-16) =								
846	E11-27-7 Устройство покрытий из керамогранита	395,49	1950,96	30,36	771585	12007	68254	0,801	317
	м2 покрытия		132,85	7,46	52541	2950	123	0,038	15
	11.13 = Тип 11а =								
856	E11-27-7 Устройство покрытий из керамогранита	14,3	1950,96	30,36	27899	434	2469	0,801	11
	м2 покрытия		132,85	7,46	1900	107	123	0,038	1
	11.18 = Тип 15 =								
886	E11-1-2 Уплотнение грунта щебнем	59	74,9	2,62	4419	155	834	0,0681	4
	м2 площади уплотнения		10,51	0,99	620	58	123	0,0048	–
890	E11-27-3 Устройство покрытий на цементном растворе из плиток " Таксерам"	59	967,33	11,72	57072	691	12777	1,06	63
	м2 покрытия		171,68	4,39	10129	259	123	0,0214	1
	11.19 = Тип 16 =								
891	E11-11-1 Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	16,9	249,47	9,95	4216	168	1162	0,356	6
	м2 стяжки		52,2	3,74	882	63	123	0,0182	–
892	E11-11-2 Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до 30мм	33,8	41,49	0,67	1402	23	36	0,0044	–
	м2 стяжки		0,63	0,25	21	8	123	0,0012	–
893	E11-27-3 Устройство покрытий на цементном растворе из плиток "Таксерам"	16,9	967,33	11,72	16348	198	3659	1,06	18
	м2 покрытия		171,68	4,39	2901	74	123	0,0214	–
	Раздел 12 Внутренняя отделка								
	12.3 = Первый этаж = Потолок =								
911	E15-37-9 Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе	261,75	670,87	2,86	175600	749	77774	1,63	427
	м2		282,04	0,94	73824	246	105	0,0046	1
912	1-1-2189 Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм	274,8375	184		50570				
	м2								
913	E15-64-4 Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 2 мм	261,75	106,2	3,94	27798	1031	28473	0,5535	145

	м2 оштукатуриваемой поверхности								
			102,11	1,49	26727	390	105	0,00729	2
914 30-2-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе к=1,131	296,03925	31		9177				
	кг								
915 30-2-56	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе к=1,131	296,03925	37		10953				
	кг								
921 30-2-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе к=1,131	157,209	31		4873				
	кг								
922 30-2-56	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе к=1,131	157,209	37		5817				
	кг								
924 Е15-37-9	Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе	79,54	670,87	2,86	53361	227	23633	1,63	130
	м2								
			282,04	0,94	22433	75	105	0,0046	–
925 1-1-2189	Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм	83,517	184		15367				
	м2								
926 Е15-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 2 мм	79,54	106,2	3,94	8447	313	8653	0,5535	44
	м2 оштукатуриваемой поверхности								
			102,11	1,49	8122	119	105	0,00729	1
927 30-2-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	89,95974	31		2789				
	кг								
928 30-2-56	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе к=1,131	89,95974	37		3329				
	кг								
932 30-2-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе к=1,131	238,62969	31		7398				
	кг								
933 30-2-56	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе к=1,131	238,62969	37		8829				
	кг								
942 Е15-37-9	Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе	338,88	670,87	2,86	227344	969	100692	1,63	552

	м2								
			282,04	0,94	95578	319	105	0,0046	2
943 1-1-2189	Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм	355,824	184		65472				
	м2								
944 Е15-64-4									
	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 2 мм	395,44	106,2	3,94	41996	1558	43015	0,5535	219
	м2 оштукатуриваемой поверхности								
			102,11	1,49	40378	589	105	0,00729	3
945 30-2-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе к=1,131	447,24264	31		13865				
	кг								
946 30-2-56									
	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе к=1,131	447,24264	37		16548				
	кг								
12.5 = Второй этаж = Потолок =									
1003 Е15-152-1									
	Окраска водными составами внутри помещений известковая окраска по штукатурке за 2 раза	314,06	17,43	0,12	5474	38	4544	0,092	29
	м2 окрашиваемой поверхности								
			13,73	0,05	4312	16	105	0,0002	–
1008 Е15-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций потолков, подготовленных под окраску за 2 раза	336,77	257,14	2,33	86597	785	15746	0,26	88
	м2 окрашиваемой поверхности								
			43,65	0,88	14700	296	105	0,0043	1
1014 Е15-165-11	Улучшенная окраска потолков по сборным конструкциям, подготовленным под окраску, колером масляным разбеленным за 2 раза	253	146,69	2,95	37113	746	15474	0,34	86
	м2 окрашиваемой поверхности								
			57,15	1,1	14459	278	105	0,0054	1
1015 Е15-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций потолков, подготовленных под окраску за 2 раза	41,35	257,14	2,33	10633	96	1933	0,26	11
	м2 окрашиваемой поверхности								
			43,65	0,88	1805	36	105	0,0043	–
12.6 = Стены =									

1021 Е15-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций стен, подготовленных под окраску за 2 раза	167,1	251,66	1,88	42052	314	6956	0,231	39
	м2 окрашиваемой поверхности		38,93	0,72	6505	120	105	0,0035	1
1022 Е15-165-10	Улучшенная окраска стен по сборным конструкциям, подготовленным под окраску, колером масляным разбеленным за 2 раза	91,7	129,1	1,61	11838	148	5064	0,31	28
	м2 окрашиваемой поверхности		51,98	0,61	4767	56	105	0,003	–
1025 Е15-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая окраска по штукатурке за 2 раза	526,4	17,43	0,12	9175	63	7616	0,092	48
	м2 окрашиваемой поверхности		13,73	0,05	7227	26	105	0,0002	–
1031 Е15-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций стен, подготовленных под окраску за 2 раза	1202,72	251,66	1,88	302677	2261	50072	0,231	278
	м2 окрашиваемой поверхности		38,93	0,72	46822	866	105	0,0035	4
1032 Е15-165-10	Улучшенная окраска стен по сборным конструкциям, подготовленным под окраску, колером масляным разбеленным за 2 раза	90,72	129,1	1,61	11712	146	5010	0,31	28
	м2 окрашиваемой поверхности		51,98	0,61	4716	55	105	0,003	–
1034 Е15-36-2	Облицовка стен панелями	53,46	140,2	4,97	7495	266	6493	0,71	38
	м2		114,18	1,5	6104	80	105	0,0081	–
1035 Е9-49-1	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами	134	20,14	0,23	2699	31	2412	0,119	16
	болт		19,91	0,09	2668	12	90	0,0004	–
1036 1-1-1974	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х16 мм	134	0,45		60				
	шт								
1037 1-1-464	Панели отделочные гипсокартонные с лицевой поверхностью из поливинилхлоридной пленки декоративного типа ПДО или ПДСО, толщина 14 мм	53,46	1030		55064				
	м2								

Раздел 14 Разные работы

14.11 = Подпольный канал № 4-1 =

1242 Е10-49-2	Укладка брусьев 80х48мм 50мм	0,192	24952,25	309,62	4791	59	592	13,8	3
	м3 древесины в конструкции		2452,5	117	471	22	120	0,57	–
1243 Е10-54-5	Антисептирование брусьев	4	14,53	0,05	58	–	5	0,0057	–
	м2 покрытий		0,97	0,02	4	–	120	0,0001	–
1244 Е7-20-3	Крепление бруса к ж/бетонной плите уголком массой до 20кг	0,00972	175710,1	1826,1	1708	18	120	42,7	–
	т стальных элементов		8100	690,75	79	7	140	3,37	–
1245 Е9-31-1	Монтаж щитов	0,2996	9588,68	2833,18	2873	849	1155	19,8	6
	т конструкций		3712,5	571,22	1112	171	90	2,09	1
1246 2-1-145	Стальные настилы и щиты междуэтажных перекрытий зданий производственного назначения	0,2996	111100		33286				
	т								
1247 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм из цементно-песчаного раствора М100	7,9	236,62	9,95	1869	79	544	0,356	3
	м2 стяжки		52,2	3,74	412	30	123	0,0182	–
1248 Е11-11-2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки на толщину 22мм	3,16	38,28	0,67	121	2	4	0,0044	–
	м2 стяжки		0,63	0,25	2	1	123	0,0012	–
1249 Е11-27-7	Устройство покрытий из керамогранита	7,9	1950,96	30,36	15413	240	1364	0,801	6
	м2 покрытия		132,85	7,46	1050	59	123	0,038	–
1250 Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	12,3728	21,8	0,05	270	1	65	0,0295	–
	м2		5,81	0,02	72	–	90	0,0001	–
1251 Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	24,7456	20,36	0,02	504	–	93	0,0213	1
	м2		4,16	–	103	–	90	–	–

14.16 = Ограждения сантехнических стояков =

1285 Е15-36-1	Устройство ограждений сантехнических стояков листовыми материалами при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас	24,45	613,94	4,85	15011	119	5757	1,288	31
	м2		222,86	1,41	5449	34	105	0,0062	–

1286 1-1-2192	Листы гипсокартонные ГКЛВ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм	25,6725	250		6418				
	м2								
1287 Е15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 2 мм	24,45	358,58	3,43	8767	84	1927	0,4552	11
	м2 оштукатуриваемой поверхности		73,73	1,31	1803	32	105	0,0063	–
1289 Е13-42-3	Установка люков размером 300 к 300мм (АС-157, площадь поверхности наклеивания- 0,3мх4х0,01м х12шт=0,144м2	0,144	624,59	1,69	90	–	54	2,16	–
	м2		418,5	0,63	60	–	90	0,0031	–
1290 99-1-1(пл)	Люк для обслуживания коммуникаций пластиковый компания "Light Breath"шт	12	189,83		2278				
	шт								
	14.17 = Лестницы ЛМ-1, ЛМ-2 =								
1291 Е9-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,13138	13711,46	5475,86	1801	719	779	28,9	4
	т конструкций		5040	1552,87	662	204	90	5,46	1
1292 2-1-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,13138	133700		17566				
	т								
1293 Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз (на все рамы)	5,2552	21,8	0,05	115	–	28	0,0295	–
	м2		5,81	0,02	31	–	90	0,0001	–
	Всего прямые затраты				**9756347**	**54955**			**3869**
					660935	**16753**			**79**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				9040452				
	Накладные расходы, тенге				742391				
	- заработная плата, тенге				111359				
	- трудоемкость, чел-ч				371				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				629924				
	Всего				**11128662**				
	Временные здания и сооружения (1,8 %)				200316				
	- сметная заработная плата, тенге				28245				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				160				

Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	274161
- сметная заработная плата, тенге	126114
- нормативная трудоемкость, чел-ч	768
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	113290
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	45316
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**11761745**
понижающий коэффициент к=0,9961537534	**11716506**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)	**32068078**
- материалы, тенге	24648547
- сметная заработная плата, тенге	3004606
- нормативная трудоемкость, чел-ч	5247
Налог (2 %)	641362
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**32709440**
НДС (12 %)	3925133
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**36634573**

Заказчик:
Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

_____ А.К. Ажмурат

Руководитель отдела капитального строительства

_____ А.Т. Мушкенов

Руководитель технического отдела ПГС

_____ А.К. Омаров

расценки соответ. пед

Главный специалист технического отдела ПГС

_____ С.Е. Музафар

расценки соответствуют

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ Т.Ж. Досанов

Технический надзор:
ТОО "Бестау-С" БИН 061240009707
Св-во об аккредитации №00080 от 05.04.2018г.
Директор _____ **С.К. Мусин**

Эксперт технического надзора
Аттестат №KZ95VJE00028072 от 23.06.2017г.
Аттестат №KZ12VJE00032282 от 13.11.2017г.
Аттестат №KZ09VJE00027486 от 09.06.2017г.

_____ **Т.М. Омаров**

Авторский надзор:
ТОО "Концерн АЙ-СУ"
Лицензия №14021602 от 19.09.2014г.
БИН 030140001353
Директор

_____ **Е.К. Батырбеков**

Эксперт авторского надзора
Аттестат №KZ66VJE00014432 от 14.12.2015г.
Аттестат №KZ39VJE00014433 от 14.12.2015г.

_____ **Е.К. Сулейменов**

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707
Директор

_____ **Н.К. Темирбулатов**

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Наименование стройки: Строительство областного онкологического диспансера на 200 коек с поликлиникой на 100 посещений в смену в г.Павлодаре

Наименование объекта: Паталогоанатомический корпус

Договор № 95/17 от 21.04.2017г., доп.согл. №1 от 04.07.2017г., доп.согл. №2 от 21.08.2017г., доп.согл. №3 от 23.10.17г., доп.согл. №4 от 5.12.17г., доп.согл. №5 от 25.12.17г., доп.согл. №6 от 9.01.18г., доп.согл. №7 от 7.02.18г., доп.согл. №8 от 3.08.18г., доп.согл. №9 от 15.01.19г.

Акт №374 от 18.03.2019г.
приемки выполненных работ за март 2019г.
(локальная смета 2-5-1)
Общестроительные работы

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге Всего з/п рабочих-строителей	 экспл. машин з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге Всего з/п рабочих-строителей	 экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов на единицу	 всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 8 Окна и двери								
		8.5 = Дверные проемы первого этажа =								
423	Е10-92-2	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен, площадь проема более 3 м2	3,15	328,76	20,41	1036	64	496	0,7435	2
		м2 проемов		124,24	7,13	391	22	120	0,0348	–
424	Е10-92-4	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах перегородок и деревянных нерубленых стен, площадь проема более 3 м2	3,15	341,63	23,23	1076	73	530	0,7898	2
		м2 проемов		131,98	8,17	416	26	120	0,0399	–
425	6-1-192	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные	6,46	12700		82042				

		м2							
Раздел 10 Внутренняя отделка									
10.4 = Стены =									
506	Е15-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску	1096,56	251,66	1,88	275960	2062	45653	0,231	253
		м2 окрашиваемой поверхности		38,93	0,72	42689	790	105	0,0035	4
10.6 = Стены =									
517	Е15-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску	700,52	251,66	1,88	176293	1317	29164	0,231	162
		м2 окрашиваемой поверхности		38,93	0,72	27271	504	105	0,0035	2
518	Е15-165-10	Улучшенная окраска колером масляным разбеленым по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен	43,4	118,3	1,61	5134	70	2396	0,31	13
		м2 окрашиваемой поверхности		51,98	0,61	2256	26	105	0,003	–
		Всего прямые затраты				**541541**	**3586**			**432**
						73023	**1368**			**6**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				464932				
		Накладные расходы, тенге				78239				
		- заработная плата, тенге				11736				
		- трудоемкость, чел-ч				39				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				37187				
		Всего				**656967**				
		Временные здания и сооружения (1,8 %)				11825				
		- сметная заработная плата, тенге				1667				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				9				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)				16185				
		- сметная заработная плата, тенге				7445				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				45				

Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	6688
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	2675
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**694340**
понижающий коэффициент к=0,9961537534	**691669**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)	**1893099**
- материалы, тенге	1267624
- сметная заработная плата, тенге	285195
- нормативная трудоемкость, чел-ч	531
Налог (2 %)	37862
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**1930961**
НДС (12 %)	231715
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**2162676**

Заказчик:
Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

_____ А.К. Ажмурат

Руководитель отдела капитального строительства

_____ А.Т. Мушкенов

Руководитель технического отдела ПГС

_____ А.К. Омаров

Главный специалист технического отдела ПГС

_____ С.Е. Музафар

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ Т.Ж. Досанов

Технический надзор:
ТОО "Бестау-С" БИН 061240009707
Св-во об аккредитации №00080 от 05.04.2018г.
Директор _____ **С.К. Мусин**

Эксперт технического надзора
Аттестат №KZ95VJE00028072 от 23.06.2017г.
Аттестат №KZ12VJE00032282 от 13.11.2017г.
Аттестат №KZ09VJE00027486 от 09.06.2017г.
_____ **Т.М. Омаров**

Авторский надзор:
ТОО "Концерн АЙ-СУ"
Лицензия №14021602 от 19.09.2014г.
БИН 030140001353
Директор
_____ **Е.К. Батырбеков**

Эксперт авторского надзора
Аттестат №KZ66VJE00014432 от 14.12.2015г.
Аттестат №KZ39VJE00014433 от 14.12.2015г.
_____ **Е.К. Сулейменов**

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707
Директор

_____ **Н.К. Темирбулатов**

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области" Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Наименование стройки: Строительство областного онкологического диспансера на 200 коек с поликлиникой на 100 посещений в смену в г.Павлодаре

Наименование объекта: Галерея №1 между стационаром и радиологией

Договор № 95/17 от 21.04.2017г., доп.согл. №1 от 04.07.2017г., доп.согл. №2 от 21.08.2017г., доп.согл. №3 от 23.10.17г., доп.согл. №4 от 5.12.17г., доп.согл. №5 от 25.12.17г., доп.согл. №6 от 9.01.18г., доп.согл. №7 от 7.02.18г., доп.согл. №8 от 3.08.18г., доп.согл. №9 от 15.01.19г.

Акт №375 от 18.03.2019г.
приемки выполненных работ за март 2019г.
(локальная смета 2-9-1)
Общестроительные работы

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 7 Окна								
119	Е10-22-2	Установка подоконных досок в проемы каменных стен высотой до 2 м	13,68	241,05	5,58	3298	76	1579	0,586	8
		м2 проемов		94,05	2,12	1287	29	120	0,0103	–
120	6-1-196	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 450 мм	9,12	3680		33562				
		м								
122	Е15-40-1	Устройство оконных откосов	27,1	73,68	2,02	1997	55	1830	0,3925	11
		м		64,13	0,17	1738	5	105	0,0013	–
123	99-1-1(пл)	Панели пластиковые	17,0835	189,3		3234				
		м2								
124	99-1-1(пл)	Стартовый профиль	27,1	10		271				
		м								
125	99-1-1(пл)	Крышка откоса	14,1	19,74		278				
		м								
		Раздел 9 Внутренняя отделка								

140	E15-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций потолков, подготовленных под окраску	23,2	257,14	2,33	5966	54	1085	0,26	6
		м2 окрашиваемой поверхности		43,65	0,88	1013	20	105	0,0043	–
145	E15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	33	77,28	3,43	2550	113	2600	0,4552	15
		м2 оштукатуриваемой поверхности		73,73	1,31	2433	43	105	0,0063	–
146	30-2-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	32,01	31		992				
		кг								
147	30-2-56	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе	32,01	37		1184				
		кг								
148	E15-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций стен, подготовленных под окраску	11	251,66	1,88	2768	21	458	0,231	3
		м2 окрашиваемой поверхности		38,93	0,72	428	8	105	0,0035	–
149	E15-165-10	Улучшенная окраска стен по сборным конструкциям, подготовленным под окраску, колером масляным разбеленным (за 2 раза)	22	118,31	1,61	2603	35	1215	0,31	7
		м2 окрашиваемой поверхности		51,98	0,61	1144	13	105	0,003	–
		Всего прямые затраты				**58703**	**354**			**50**
						8043	**118**			**–**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				50306				
		Накладные расходы, тенге				8767				
		- заработная плата, тенге				1315				
		- трудоемкость, чел-ч				4				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				4048				
		Всего				**71518**				
		Временные здания и сооружения (1,8 %)				1287				
		- сметная заработная плата, тенге				181				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				1				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)				1762				

- сметная заработная плата, тенге	811
- нормативная трудоемкость, чел-ч	5
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	728
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	291
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**75586**
понижающий коэффициент к=0,9961537534	**75295**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)	**206083**
- материалы, тенге	137158
- сметная заработная плата, тенге	31319
- нормативная трудоемкость, чел-ч	60
Налог (2 %)	4122
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**210205**
НДС (12 %)	25225
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**235430**

Заказчик:
Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

_____ А.К. Ажмурат

Руководитель отдела капитального строительства

_____ А.Т. Мушкенов

Руководитель технического отдела ПГС

_____ А.К. Омаров

Главный специалист технического отдела ПГС

_____ С.Е. Музафар

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ Т.Ж. Досанов

Технический надзор:
ТОО "Бестау-С" БИН 061240009707
Св-во об аккредитации №00080 от 05.04.2018г.
Директор _____ **С.К. Мусин**

Эксперт технического надзора
Аттестат №KZ95VJE00028072 от 23.06.2017г.
Аттестат №KZ12VJE00032282 от 13.11.2017г.
Аттестат №KZ09VJE00027486 от 09.06.2017г.

_____ **Т.М. Омаров**

Авторский надзор:
ТОО "Концерн АЙ-СУ"
Лицензия №14021602 от 19.09.2014г.
БИН 030140001353
Директор

_____ **Е.К. Батырбеков**

Эксперт авторского надзора
Аттестат №KZ66VJE00014432 от 14.12.2015г.
Аттестат №KZ39VJE00014433 от 14.12.2015г.

_____ **Е.К. Сулейменов**

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707
Директор

_____ **Н.К. Темирбулатов**

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области" Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Наименование стройки: Строительство областного онкологического диспансера на 200 коек с поликлиникой на 100 посещений в смену в г.Павлодаре

Наименование объекта: Галерея №3 между стационаром и поликлиникой

Договор № 95/17 от 21.04.2017г., доп.согл. №1 от 04.07.2017г., доп.согл. №2 от 21.08.2017г., доп.согл. №3 от 23.10.17г., доп.согл. №4 от 5.12.17г., доп.согл. №5 от 25.12.17г., доп.согл. №6 от 9.01.18г., доп.согл. №7 от 7.02.18г., доп.согл. №8 от 3.08.18г., доп.согл. №9 от 15.01.19г.

Акт №376 от 18.03.2019г.
приемки выполненных работ за март 2019г.
(локальная смета 2-11-1)
Общестроительные работы

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 9 Полы								
170	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (раствор М100-30 мм)	125,4	236,62	9,95	29672	1248	8628	0,356	45
		м2 стяжки		52,2	3,74	6546	469	123	0,0182	2
171	Е11-11-2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки (раствор М100)	250,8	38,28	0,67	9601	168	272	0,0044	1
		м2 стяжки		0,63	0,25	158	63	123	0,0012	–
172	Е11-9-1	Устройство сплошной тепло- и звукоизоляции из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	125,4	48,53	5,55	6086	696	6950	0,258	32
		м2 изолируемой поверхности		42,98	2,07	5390	260	123	0,0102	1
173	1-3-104	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-40	12,9162	8390		108367				

		м3							
174 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (раствор М150-40 мм)	125,4	249,47	9,95	31284	1248	8628	0,356	45
	м2 стяжки		52,2	3,74	6546	469	123	0,0182	2
175 Е11-11-2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	501,6	41,49	0,67	20811	336	542	0,0044	2
	м2 стяжки		0,63	0,25	316	125	123	0,0012	1
176 Е6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,24742	5239,08	327,33	1296	81	524	11,6	3
	т		1890	123,75	468	31	105	0,6	–
177 4-1-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=4 мм	0,24742	50800		12569				
	т								
	Всего прямые затраты				**219686**	**3777**			**128**
					19424	**1417**			**6**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				196487				
	Накладные расходы, тенге				25544				
	- заработная плата, тенге				3832				
	- трудоемкость, чел-ч				13				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				14714				
	Всего				**259944**				
	Временные здания и сооружения (1,8 %)				4679				
	- сметная заработная плата, тенге				660				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				4				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)				6404				
	- сметная заработная плата, тенге				2946				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				18				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				2646				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				1058				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**274731**				

понижающий коэффициент к=0,9961537534	**273674**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)	**749047**
- материалы, тенге	535716
- сметная заработная плата, тенге	87201
- нормативная трудоемкость, чел-ч	169
Налог (2 %)	14981
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**764028**
НДС (12 %)	91683
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**855711**

Заказчик:
Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

_____ А.К. Ажмурат

Руководитель отдела капитального строительства

_____ А.Т. Мушкенов

Руководитель технического отдела ПГС

_____ А.К. Омаров

Главный специалист технического отдела ПГС

_____ С.Е. Музафар

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ Т.Ж. Досанов

Технический надзор:
ТОО "Бестау-С" БИН 061240009707
Св-во об аккредитации №00080 от 05.04.2018г.
Директор _____ **С.К. Мусин**

Эксперт технического надзора
Аттестат №KZ95VJE00028072 от 23.06.2017г.
Аттестат №KZ12VJE00032282 от 13.11.2017г.
Аттестат №KZ09VJE00027486 от 09.06.2017г.
_____ **Т.М. Омаров**

Авторский надзор:
ТОО "Концерн АЙ-СУ"
Лицензия №14021602 от 19.09.2014г.
БИН 030140001353
Директор
_____ **Е.К. Батырбеков**

Эксперт авторского надзора
Аттестат №KZ66VJE00014432 от 14.12.2015г.
Аттестат №KZ39VJE00014433 от 14.12.2015г.
_____ **Е.К. Сулейменов**

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707
Директор

_____ **Н.К. Темирбулатов**

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Наименование стройки: Строительство областного онкологического диспансера на 200 коек с поликлиникой на 100 посещений в смену в г.Павлодаре

Наименование объекта: Поликлиника

Договор № 95/17 от 21.04.2017г., доп.согл. №1 от 04.07.2017г., доп.согл. №2 от 21.08.2017г., доп.согл. №3 от 23.10.17г., доп.согл. №4 от 5.12.17г., доп.согл. №5 от 25.12.17г., доп.согл. №6 от 9.01.18г., доп.согл. №7 от 7.02.18г., доп.согл. №8 от 3.08.18г., доп.согл. №9 от 15.01.19г.

Акт №377 от 18.03.2019г.

приемки выполненных работ за март 2019г.

(локальная смета 2-1-3)

Электрооборудование

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0.3 =Прокладка проводов и кабеля =									
97	Е21-4-1	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 2,5 мм2	3122	9,33	0,82	29128	2560	28626	0,0501	156
		м		7,99	0,5	24945	1561	108	0,0022	7
98	Е21-4-6	Добавлять на затягивание каждого последующего провода одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 2,5 мм2 в проложенные трубы или металлические рукава	7031	3,98	–	27983	–	28172	0,0229	161
		м		3,71	–	26085	–	108	–	–
109	Е21-4-2	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2	256	11,04	1,09	2826	279	2735	0,0581	15
		м		9,23	0,66	2363	169	108	0,0029	1

110	16-7-119	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	9,7	15071		146189				
		км								
111	16-7-121	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	0,5	23772		11886				
		км								
112	16-7-123	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 6 мм2 ГОСТ 6323-79	1,65	34697		57250				
		км								
	0.4 =Провода=									
120	16-1-1180	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	2	22812		45624				
		км								
121	16-1-1207	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	1,5	53341		80012				
		км								
	0.6 =Кабели (освещение) =									
124	16-1-1181	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,6	35982		21589				
		км								
125	16-1-1207	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	4,334	53341		231180				
		км								
	0.8 Электромонтажные изделия (электроосвещение)=									
149	18-1-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3	0,5	16300		8150				
		1000шт								
	0.9 = Трубы (освещение)=									
156	Ц8-410-1	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 25 мм	3367	34,2	1,2	115151	4040	74848	0,14	471
		м		23,2	0,2	78114	673	95	0,001	3
157	Ц8-410-2	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 50 мм	100	39	1,5	3900	150	2480	0,16	16
		м		25,9	0,2	2590	20	95	0,001	–
159	8-4-939	Труба полиэтиленовая ПХВ диам 2,5мм	3367	32		107744				
		м								
160	8-4-940	Труба полиэтиленовая ПВХ диам 32мм	50	49		2450				

161	8-4-941	Труба полиэтиленовая ПВХ 40мм	*м*	50	67		3350			
		0.12 = Строительно-монтажные работы=	*м*							
171	Е46-30-1	Пробивка отверстий в бетонных стенах и полах толщиной 100мм, площадью до 20 см2		427	43,33	20,47	18502	8741	13066	0,1308	56
			отверстие		22,86	7,74	9761	3305	100	0,0378	16
172	Е46-30-2	Пробивка отверстийв бетонных стенах и полах толщиной 100мм площадью до 100 см2 (гнезда под выключатели и розетки)		500	91,62	43,92	45810	21960	32140	0,2696	135
			отверстие		47,7	16,58	23850	8290	100	0,081	41
173	Е46-32-2	Пробивка борозд в бетонных конструкциях полов и стен площадью сечения до 50 см2		5970	113,04	51,48	674849	307336	483570	0,3548	2118
			м борозд		61,56	19,44	367513	116057	100	0,095	567
		Всего прямые затраты					**1633573**	**345066**			**3128**
							535221	**130075**			**635**
		В том числе стоимость: материалов, тенге					753286				
		Накладные расходы, тенге					665637				
		- заработная плата, тенге					99846				
		- трудоемкость, чел-ч					333				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)					137953				
		Всего					**2437163**				
		Временные здания и сооружения (1,8 %)					43869				
		- сметная заработная плата, тенге					6186				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч					35				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)					60041				
		- сметная заработная плата, тенге					27619				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч					168				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)					24810				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)					9924				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге					**2575807**				
		понижающий коэффициент к=0,9961537534					**2565900**				

Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)	7022868
- материалы, тенге	2053814
- сметная заработная плата, тенге	2273009
- нормативная трудоемкость, чел-ч	4299
Налог (2 %)	140457
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**7163325**
НДС (12 %)	859599
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**8022924**

Заказчик:
Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

_____ А.К. Ажмурат

Руководитель отдела капитального строительства

_____ А.Т. Мушкенов

Руководитель технического отдела ПГС

_____ А.К. Омаров

расценки соответ. цел

Главный специалист технического отдела ПГС

_____ С.Е. Музафар

расценки соответствуют

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ Т.Ж. Досанов

Технический надзор:
ТОО "Бестау-С" БИН 061240009707
Св-во об аккредитации №00080 от 05.04.2018г.

Директор _____ С.К. Мусин

Эксперт технического надзора
Аттестат №KZ95VJE00028072 от 23.06.2017г.
Аттестат №KZ12VJE00032282 от 13.11.2017г.
Аттестат №KZ09VJE00027486 от 09.06.2017г.

_____ Т.М. Омаров

Авторский надзор:
ТОО "Концерн АЙ-СУ"
Лицензия №14021602 от 19.09.2014г.
БИН 030140001353

Директор _____ Е.К. Батырбеков

Эксперт авторского надзора
Аттестат №KZ66VJE00014432 от 14.12.2015г.
Аттестат №KZ39VJE00014433 от 14.12.2015г.

_____ Е.К. Сулейменов

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

_____ Н.К. Темирбулатов

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Наименование стройки: Строительство областного онкологического диспансера на 200 коек с поликлиникой на 100 посещений в смену в г.Павлодаре

Наименование объекта: Поликлиника

Договор № 95/17 от 21.04.2017г., доп.согл. №1 от 04.07.2017г., доп.согл. №2 от 21.08.2017г., доп.согл. №3 от 23.10.17г., доп.согл. №4 от 5.12.17г., доп.согл. №5 от 25.12.17г., доп.согл. №6 от 9.01.18г., доп.согл. №7 от 7.02.18г., доп.согл. №8 от 3.08.18г., доп.согл. №9 от 15.01.19г.

Акт №378 от 18.03.2019г.
приемки выполненных работ за март 2019г.
(локальная смета 2-1-4)
Водопровод и канализация

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Холодный водопровод В1								
7	Е16-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм	0,2	364,67	4,19	73	1	15	0,337	–
		м трубопровода		59,85	1,58	12	–	128	0,0076	–
8	Е16-7-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм	2,115	693,07	10,34	1466	22	219	0,433	1
		м трубопровода		76,95	3,87	163	8	128	0,0189	–
9	Е16-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм	3	473,47	39,24	1420	118	1037	1,47	4
		шт		254,25	15,75	763	47	128	0,07	–
10	9-2-30	Задвижки клиновые двухдисковые фланцевые с выдвижным шпинделем 31ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 50 мм	3	3590		10770				
		шт								

11	8-9-9	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	6	202		1212			
		шт							
12	Е16-7-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм	85	693,07	10,34	58911	879	8794	0,433	37
		м трубопровода		76,95	3,87	6541	329	128	0,0189	2
13	Е16-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм	25	362,67	4,19	9067	105	1966	0,337	8
		м трубопровода		59,85	1,58	1496	40	128	0,0076	–
14	Е16-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм	190	364,67	4,19	69287	796	14940	0,337	64
		м трубопровода		59,85	1,58	11372	300	128	0,0076	1
	Раздел 2 Горячий водопровод Т3									
29	Е16-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм	20	362,67	4,19	7253	84	1573	0,337	7
		м трубопровода		59,85	1,58	1197	32	128	0,0076	–
30	Е16-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм	230	364,67	4,19	83874	964	18085	0,337	78
		м трубопровода		59,85	1,58	13766	363	128	0,0076	2
		Всего прямые затраты				**243333**	**2969**			**199**
						35310	**1119**			**5**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				205058				
		Накладные расходы, тенге				46629				
		- заработная плата, тенге				6994				
		- трудоемкость, чел-ч				23				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				17398				
		Всего				**307360**				
		Временные здания и сооружения (1,8 %)				5532				
		- сметная заработная плата, тенге				780				

- нормативная трудоемкость, чел-ч	4
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	7572
- сметная заработная плата, тенге	3483
- нормативная трудоемкость, чел-ч	21
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	3129
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	1252
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**324845**
понижающий коэффициент к=0,9961537534	**323596**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)	**885681**
- материалы, тенге	559085
- сметная заработная плата, тенге	141959
- нормативная трудоемкость, чел-ч	252
Налог (2 %)	17714
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**903395**
НДС (12 %)	108407
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1011802**

Заказчик:
Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

_____ А.К. Ажмурат

Руководитель отдела капитального строительства

_____ А.Т. Мушкенов

Руководитель технического отдела ПГС

_____ А.К. Омаров

Главный специалист технического отдела ПГС

_____ С.Е. Музафар

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ Т.Ж. Досанов

Технический надзор:
ТОО "Бестау-С" БИН 061240009707
Св-во об аккредитации №00080 от 05.04.2018г.
Директор _____ **С.К. Мусин**

Эксперт технического надзора
Аттестат №KZ95VJE00028072 от 23.06.2017г.
Аттестат №KZ12VJE00032282 от 13.11.2017г.
Аттестат №KZ09VJE00027486 от 09.06.2017г.
_____ **Т.М. Омаров**

Авторский надзор:
ТОО "Концерн АЙ-СУ"
Лицензия №14021602 от 19.09.2014г.
БИН 030140001353
Директор
_____ **Е.К. Батырбеков**

Эксперт авторского надзора
Аттестат №KZ66VJE00014432 от 14.12.2015г.
Аттестат №KZ39VJE00014433 от 14.12.2015г.
_____ **Е.К. Сулейменов**

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707
Директор
_____ **Н.К. Темирбулатов**

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Наименование стройки: Строительство областного онкологического диспансера на 200 коек с поликлиникой на 100 посещений в смену в г.Павлодаре

Наименование объекта: Операционно-реанимационный корпус

Договор № 95/17 от 21.04.2017г., доп.согл. №1 от 04.07.2017г., доп.согл. №2 от 21.08.2017г., доп.согл. №3 от 23.10.17г., доп.согл. №4 от 5.12.17г., доп.согл. №5 от 25.12.17г., доп.согл. №6 от 9.01.18г., доп.согл. №7 от 7.02.18г., доп.согл. №8 от 3.08.18г., доп.согл. №9 от 15.01.19г.

Акт №379 от 18.03.2019г.
приемки выполненных работ за март 2019г.
(локальная смета 2-3-4)
Водопровод и канализация

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1 Система В1										
1	Е16-22-2	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией, диаметр ввода до 100 мм, диаметр водомера до 80 мм	1	6225,92	288,09	6226	288	2947	13,1	13
		узел		2193,75	108	2194	108	128	0,53	1
2	11-2-17	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые Ф 40	1	14400		14400				
		шт								
3	Е18-21-3	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 40 мм	1	6095,1	70,85	6095	71	233	0,91	1
		фильтр		155,25	27	155	27	128	0,13	–
30	Е16-7-7	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 65 мм	20	965,42	12,21	19308	244	2496	0,555	11
		м трубопровода		92,93	4,57	1859	91	128	0,0223	–
31	Е16-7-8	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 80 мм	35	1082,42	12,21	37885	427	4369	0,555	19
		м трубопровода								

			92,93	4,57	3253	160	128	0,0223	1
34	Е16-14-9								
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 110 мм-(ввод)	5	259,53	14,83	1298	74	1292	1,11	6
	м трубопровода		196,2	5,56	981	28	128	0,0271	–
35	8-4-946								
	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17-110х6,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 К=0,996	4,98	468		2331				
	м								
	Раздел 2 Система Т3, Т4								
53	Е16-7-6								
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм	21	693,07	10,34	14554	217	2172	0,433	9
	м трубопровода		76,95	3,87	1616	81	128	0,0189	–
54	Е16-7-5								
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 40 мм	16	596,67	4,19	9547	67	1258	0,337	5
	м трубопровода		59,85	1,58	958	25	128	0,0076	–
55	Е16-7-4								
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм	59	471,67	4,19	27829	247	4639	0,337	20
	м трубопровода		59,85	1,58	3531	93	128	0,0076	–
56	Е16-7-3								
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм	139	362,67	4,19	50411	582	10930	0,337	47
	м трубопровода		59,85	1,58	8319	220	128	0,0076	1
	Всего прямые затраты				**189884**	**2217**			**131**
					22866	**833**			**3**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				164801				
	Накладные расходы, тенге				30336				
	- заработная плата, тенге				4550				
	- трудоемкость, чел-ч				15				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				13213				
	Всего				**233433**				
	Временные здания и сооружения (1,8 %)				4202				

- сметная заработная плата, тенге	592
- нормативная трудоемкость, чел-ч	3
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	5751
- сметная заработная плата, тенге	2645
- нормативная трудоемкость, чел-ч	16
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	2376
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	951
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**246713**
понижающий коэффициент к=0,9961537534	**245764**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)	**672656**
- материалы, тенге	449325
- сметная заработная плата, тенге	94917
- нормативная трудоемкость, чел-ч	168
Налог (2 %)	13453
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**686109**
НДС (12 %)	82333
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**768442**

Заказчик:
Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

_____ А.К. Ажмурат

Руководитель отдела капитального строительства

_____ А.Т. Мушкенов

Руководитель технического отдела ПГС

_____ А.К. Омаров

Главный специалист технического отдела ПГС

_____ С.Е. Музафар

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ Т.Ж. Досанов

Технический надзор:
ТОО "Бестау-С" БИН 061240009707
Св-во об аккредитации №00080 от 05.04.2018г.
Директор _____ **С.К. Мусин**

Эксперт технического надзора
Аттестат №KZ95VJE00028072 от 23.06.2017г.
Аттестат №KZ12VJE00032282 от 13.11.2017г.
Аттестат №KZ09VJE00027486 от 09.06.2017г.
_____ **Т.М. Омаров**

Авторский надзор:
ТОО "Концерн АЙ-СУ"
Лицензия №14021602 от 19.09.2014г.
БИН 030140001353
Директор _____ **Е.К. Батырбеков**

Эксперт авторского надзора
Аттестат №KZ66VJE00014432 от 14.12.2015г.
Аттестат №KZ39VJE00014433 от 14.12.2015г.
_____ **Е.К. Сулейменов**

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707
Директор

_____ **Н.К. Темирбулатов**

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Наименование стройки: Строительство областного онкологического диспансера на 200 коек с поликлиникой на 100 посещений в смену в г.Павлодаре

Наименование объекта: Стационар на 227 коек

Договор № 95/17 от 21.04.2017г., доп.согл. №1 от 04.07.2017г., доп.согл. №2 от 21.08.2017г., доп.согл. №3 от 23.10.17г., доп.согл. №4 от 5.12.17г., доп.согл. №5 от 25.12.17г., доп.согл. №6 от 9.01.18г., доп.согл. №7 от 7.02.18г., доп.согл. №8 от 3.08.18г., доп.согл. №9 от 15.01.19г.

Акт №380 от 18.03.2019г.
приемки выполненных работ за март 2019г.
(локальная смета 2-2-5)

Пожарная сигнализация

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40	Е21-13-1	Прокладка изолированных проводов сечением до 6 мм2 в кабельном канале	4100	12,29	4,06	50389	16646	44147	0,0423	173
		м провода		7,34	2,63	30094	10783	108	0,0114	47
41	Ц10-55-3	Прокладка кабеля по стене кирпичной, масса 1 м до 1 кг	2500	72,9	–	182250	–	119925	0,33	825
		м кабеля		53,3	–	133250	–	90	–	–
43	99-1-18(пл)	Кабель КСПВ 4х0,5	4100	6		24600				
		м								
44	99-1-19(пл)	Кабель КСПВ 16х0,5	200	28		5600				
		м								
45	99-1-20(пл)	Кабель ШВВП 2х0,75	2500	16		40000				
		м								
46	Е21-2-2	Прокладка винипластовых труб, поставляемых прямыми трубами длиной 5-7 м и диаметром условного прохода до 32 мм, по стенам и колоннам с креплением накладными скобами	200	79,85	7,44	15970	1488	12254	0,326	65
		м труб		52,2	4,53	10440	906	108	0,0199	4
47	8-4-910	Труба гофрированная с зондом ПВХ диам. 32 мм	200	36		7200				

		м								
48	8-10-274	Хомутики для крепления труб	5	1523,78		7619				
		100шт								
49	Е21-12-1	Прокладка кабельного канала	1290	145,97	75,12	188301	96905	155537	0,397	512
		м короба		63,9	47,74	82431	61585	108	0,2077	268
50	99-1-21(пл)	Кабельный канал Рувинил 60х40х2000	80	83		6640				
		м								
51	99-1-22(пл)	Кабельный канал Рувинил 40х25х2000	1100	41		45100				
		м								
53	Е46-29-8	Пробивка в кирпичных стенах толщиной до 51 см круглых отверстий диаметром до 50 мм	320	302,92	138,67	96934	44374	69322	0,9713	311
		шт		164,25	52,38	52560	16762	100	0,2558	82
		Всего прямые затраты				**670603**	**159413**			**1886**
						308775	**90036**			**401**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				202416				
		Накладные расходы, тенге				401185				
		- заработная плата, тенге				60178				
		- трудоемкость, чел-ч				201				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				64307				
		Всего				**1136095**				
		Временные здания и сооружения (1,8 %)				20450				
		- сметная заработная плата, тенге				2883				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				16				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)				27988				
		- сметная заработная плата, тенге				12874				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				78				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				11565				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				4626				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**1200724**				
		понижающий коэффициент к=0,9961537534				**1196106**				
		Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)				**3273741**				
		- материалы, тенге				551882				
		- сметная заработная плата, тенге				1338526				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				2582				

Налог (2 %)	65475
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**3339216**
НДС (12 %)	400706
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**3739922**

Заказчик:

Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

_____ А.К. Ажмурат

Руководитель отдела капитального строительства

_____ А.Т. Мушкенов

Руководитель технического отдела ПГС

_____ А.К. Омаров

Главный специалист технического отдела ПГС

_____ С.Е. Музафар

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ Т.Ж. Досанов

Технический надзор:

ТОО "Бестау-С" БИН 061240009707

Св-во об аккредитации №00080 от 05.04.2018г.

Директор _____ **С.К. Мусин**

Эксперт технического надзора

Аттестат №KZ95VJE00028072 от 23.06.2017г.

Аттестат №KZ12VJE00032282 от 13.11.2017г.

Аттестат №KZ09VJE00027486 от 09.06.2017г.

_____ **Т.М. Омаров**

Авторский надзор:

ТОО "Концерн АЙ-СУ"

Лицензия №14021602 от 19.09.2014г.

БИН 030140001353

Директор

_____ **Е.К. Батырбеков**

Эксперт авторского надзора

Аттестат №KZ66VJE00014432 от 14.12.2015г.

Аттестат №KZ39VJE00014433 от 14.12.2015г.

_____ **Е.К. Сулейменов**

Подрядчик:

ТОО "ГСУ Курылыс"

БИН 970740001707

Директор

_____ **Н.К. Темирбулатов**