Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Форма 2В

Наименование стройки: Строительство областного онкологического диспансера на 200 коек с поликлиникой на 100 посещений в смену в г.Павлодаре

Наименование объекта: Стационар на 227 коек. Блок В

Договор № 95/17 от 21.04.2017г., доп.согл. №1 от 04.07.2017г., доп.согл. №2 от 21.08.2017г., доп.согл. №3 от 23.10.17г., доп.согл. №4 от 5.12.17г., доп.согл. №5 от 25.12.17г., доп.согл. №6 от 9.01.18г., доп согл. №7 от 7.02.18г., доп.согл. №8 от 3.08.18г., доп.согл. №9 от 15.01.19г., доп.согл. №10 от 15.03.19г.

Акт №392 от 22.04.2019г.
приемки выполненных работ за апрель 2019г.
(локальная смета 2-2-3)
Общестроительные работы

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 7 Окна и двери								
		7.1 Окна цокольного этажа								
462	E10-22-2	Установка подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м *м2 проемов*	21,24	241,05 94,05	5,58 2,12	5120 1998	119 45	2452 120	0,586 0,0103	12 –
463	6-1-197	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 500 мм (АС-11, спецификация) *м*	18,9	4100		77490				
465	E15-39-2	Устройство пластиковых откосов (внутренние) *м2*	20,98	267,57 201,08	5,26 0,47	5614 4219	110 10	4440 105	1,2016 0,0022	25 –
466	99-2-1(пл)"PI	Пластиковые откосы (лист размером 1,5х3 4,5 м2) *м2*	22,029	189,3		4170				
467	99-2-2(пл)"PI	Стартовый профиль *м*	68,22	10		682				
468	99-2-3(пл)"PI	Крышка откоса *м*	47,5524	19,71		937				
		7.3 Окна с 1 по 5 этажи								

482	E10-22-2	Установка подоконных досок в проемы каменных стен, высота до 2 м *м2 проемов*	292,86	241,05	5,58	70594	1634	33797	0,586	172
483	6-1-197			94,05	2,12	27543	621	120	0,0103	3
		Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 500 мм *м*	171,9	4100		704790				
485	E15-39-2	Устройство пластиковых откосов (внутренние) *м2*	223,52	267,57	5,26	59807	1176	47303	1,2016	269
486	99-2-1(пл)"Pl			201,08	0,47	44945	105	105	0,0022	–
		Пластиковые откосы (лист размером 1,5х3 4,5 м2) *м2*	234,696	189,3		44428				
487	99-2-2(пл)"Pl	Стартовый профиль *м*	662,31	10		6623				
488	99-2-3(пл)"Pl	Крышка откоса *м*	506,6442	19,71		9986				

Раздел 8 Полы

8.1 Цокольный этаж. Тип 1

502	E11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм *м2 стяжки*	166,04	249,47	9,95	41422	1652	11424	0,356	59

8.2 Тип 2

506	E11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм *м2 стяжки*	75,93	249,47	9,95	18942	756	5225	0,356	27
507	E11-4-1			52,2	3,74	3964	284	123	0,0182	1
		Устройство гидроизоляции рулонными материалами *м2 изолируемой поверхности*	75,93	223,97	18,42	17006	1399	8673	0,416	32
508	1-1-2311	Стеклomаст *м2*	85,0416	85,95 105	6,91	6526 8929	525	123	0,0337	3

8.3 Тип 3

510	E11-1-2	Уплотнение грунта щебнем толщ. 100 мм ktpp1=2; ktpm1=2; kзпр1=2; kзкс1=2; kзпм1=2; kмат1=2; *м2 площади уплотнения*	127,18	149,8	5,24	19052	666	3598	0,1362	17
511	E11-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных *м3 подстилающего слоя*	10,1744	21,02 6691,02	1,98 –	2673 68077	252 –	123 7098	0,0096 3,66	1 37
512	E11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	127,18	567 249,47	– 9,95	5769 31728	– 1265	123 8751	– 0,356	– 45

	м2 стяжки								
			52,2	3,74	6639	476	123	0,0182	2
8.4 Тип 4									
516 Е11-1-2									
	Уплотнение грунта щебнем толщ. 100 мм ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кзкс1=2; кзпм1=2, кмат1=2;	71,08	149,8	5,24	10648	372	2011	0,1362	10
	м2 площади уплотнения								
			21,02	1,98	1494	141	123	0,0096	1
517 Е11-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	5,6864	6691,02	–	38048	–	3966	3,66	21
	м3 подстилающего слоя								
			567	–	3224	–	123	–	–
518 Е11-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм (В25)	71,08	314,96	14,76	22387	1049	5069	0,361	26
	м2 покрытия								
			52,43	5,54	3727	394	123	0,027	2
519 Е11-15-2									
	Исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий (до 20 мм)К=-1,000;	-142,16	39,21	0,67	-5574	-95	-339	0,0104	-1
	м2 покрытия								
			1,69	0,25	-240	-36	123	0,0012	–
8.5 Тип 5									
520 Е11-1-2									
	Уплотнение грунта щебнем толщ. 100 мм ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кзкс1=2; кзпм1=2; кмат1=2;	34,31	149,8	5,24	5140	180	970	0,1362	5
	м2 площади уплотнения								
			21,02	1,98	721	68	123	0,0096	–
521 Е11-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	34,31	93,87	14,76	3221	506	2446	0,361	12
	м2 покрытия								
			52,43	5,54	1799	190	123	0,027	1
522 Е11-15-2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий (до 120 мм)	617,58	2,36	0,67	1457	414	1474	0,0104	6
	м2 покрытия								
			1,69	0,25	1044	154	123	0,0012	1
523 30-1-33	Бетон легкий на пористых заполнителях объемным весом 1800 кг/м3 класса В15 (М-200)	4,19854	15200		63833				
	м3								
524 Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки толщ. 20 мм	2,7448	6199,03	66,01	17015	181	635	1,35	4
	м3								
			195,75	24,93	537	68	105	0,1218	–
525 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	34,31	249,47	9,95	8559	341	2360	0,356	12
	м2 стяжки								
			52,2	3,74	1791	128	123	0,0182	1

526 Е11-11-2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки (до 30 мм) *м2 стяжки*	68,62	41,49	0,67	2847	46	74	0,0044	–
			0,63	0,25	43	17	123	0,0012	–
8.18 Четвертый этаж. Тип 1									
571 Е11-27-2	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических рельефных плиток *м2 покрытия*	59,12	1711,93	11,72	101209	693	12804	1,06	63
			171,68	4,39	10150	260	123	0,0214	1
8.19 Тип 2									
572 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм *м2 стяжки*	80,19	249,47	9,95	20005	798	5518	0,356	29
			52,2	3,74	4186	300	123	0,0182	1
573 Е11-11-2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки (до 40 мм) *м2 стяжки*	320,76	41,49	0,67	13308	215	347	0,0044	1
			0,63	0,25	202	80	123	0,0012	–
574 Е11-4-1	Устройство гидроизоляции рулонными материалами *м2 изолируемой поверхности*	80,19	223,97	18,42	17960	1477	9159	0,416	33
			85,95	6,91	6892	554	123	0,0337	3
575 1-1-2311	Стекломаст *м2*	89,8128	105		9430				
576 Е11-27-2	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических рельефных плиток *м2 покрытия*	80,19	1711,93	11,72	137280	940	17366	1,06	85
			171,68	4,39	13767	352	123	0,0214	2
8.20 Тип 3									
577 Е11-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм (керамзитобетон марки 50) *м2 стяжки*	197,92	396,28	13,43	78432	2658	17440	0,45	89
			66,6	5,04	13181	998	123	0,0246	5
578 Е11-11-6	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона (керамзитобетон марки 50, добавлять до 77 мм) *м2 стяжки*	2256,288	73,72	0,67	166334	1512	2442	0,0044	10
			0,63	0,25	1421	564	123	0,0012	3
8.21 Тип 4									
580 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм *м2 стяжки*	103,83	249,47	9,95	25902	1033	7144	0,356	37
			52,2	3,74	5420	388	123	0,0182	2
581 Е11-11-2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки (до 50 мм)	622,98	41,49	0,67	25847	417	674	0,0044	3

	м2 стяжки								
			0,63	0,25	392	156	123	0,0012	1
582 Е11-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток "Таксерам"	103,83	967,33	11,72	100438 √	1217	22487 √	1,06	110
	м2 покрытия								
			171,68	4,39	17826	456	123	0,0214	2
8.22 Пятый этаж. Тип 1									
583 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	32,5	249,47	9,95	8108 √	323	2237 √	0,356	12
	м2 стяжки								
			52,2	3,74	1697	122	123	0,0182	1
584 Е11-11-2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки (до 40 мм)	130	41,49	0,67	5394 √	87	141 √	0,0044	1
	м2 стяжки								
			0,63	0,25	82	33	123	0,0012	–
8.23 Тип 2									
586 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	86,19	249,47	9,95	21502 √	858	5930 √	0,356	31
	м2 стяжки								
			52,2	3,74	4499	322	123	0,0182	2
587 Е11-11-2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки (до 40 мм)	344,76	41,49	0,67	14304 √	231	373 √	0,0044	2
	м2 стяжки								
			0,63	0,25	217	86	123	0,0012	–
588 Е11-4-1	Устройство гидроизоляции рулонными материалами	86,19	223,97	18,42	19304 √	1588	9845 √	0,416	36
	м2 изолируемой поверхности								
			85,95	6,91	7408	596	123	0,0337	3
589 1-1-2311	Стекломаст	96,5328	105		10136 √				
	м2								
8.24 Тип 3									
591 Е11-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм (керамзитобетон марки 50)	183,81	396,28	13,43	72840 √	2469	16197 √	0,45	83
	м2 стяжки								
			66,6	5,04	12242	926	123	0,0246	5
592 Е11-11-6	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона (керамзитобетон марки 50, добавлять до 77 мм)	2095,434	73,72	0,67	154475 √	1404	2268 √	0,0044	9
	м2 стяжки								
			0,63	0,25	1320	524	123	0,0012	3
8.25 Тип 4									
594 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	104,33	249,47	9,95	26027 √	1038	7178 √	0,356	37
	м2 стяжки								
			52,2	3,74	5446	390	123	0,0182	2

595	E11-11-2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки (до 50 мм) *м2 стяжки*	625,98	41,49	0,67	25972	419	677	0,0044	3
				0,63	0,25	394	156	123	0,0012	1
		Раздел 9 Внутренняя отделка								
		9.1 Цокольный этаж. Потолки.								
603	E15-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций потолков, подготовленных под окраску *м2 окрашиваемой поверхности*	289,53	257,14	2,33	74450	675	13536	0,26	75
				43,65	0,88	12638	255	105	0,0043	1
		9.2 Стены								
613	E15-17-5	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону *м2 облицовки*	107,94	1028,3	4,62	110995	499	28974	1,52	164
				254,97	3,14	27521	339	104	0,0162	2
618	E15-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций стен, подготовленных под окраску *м2 окрашиваемой поверхности*	695,5	251,66	1,88	175030	1308	28956	0,231	161
				38,93	0,72	27076	501	105	0,0035	2
		9.3 С 1 по 5 этажи. Потолки.								
624	E15-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 2 мм потолков *м2 оштукатуриваемой поверхности*	731,9	106,2	3,94	77728	2864	79616	0,5535	405
				102,11	1,49	74734	1091	105	0,00729	5
625	30-2-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе к=1,131 *кг*	871,8789	31		27028				
626	30-2-56	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе к=1,131 *кг*	871,8789	37		32260				
627	E15-165-11	Улучшенная окраска колером масляным разбеленым по сборным конструкциям, подготовленным под окраску потолков *м2 окрашиваемой поверхности*	649,7	134,3	2,95	87255	1917	39737	0,34	221
				57,15	1,1	37130	715	105	0,0054	4

628	E15-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций потолков, подготовленных под окраску	1182,2	257,14	2,33	303991	2755	55275	0,26	307
		м2 окрашиваемой поверхности		43,65	0,88	51603	1040	105	0,0043	5
	9.4 Стены									
635	E15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 1 мм стен	1035,8	77,28	3,43	80047	3553	81613	0,4552	471
		м2 оштукатуриваемой поверхности		73,73	1,31	76370	1357	105	0,0063	7
636	30-2-56	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе	520,726	37		19267				
		м2								
637	E15-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций стен, подготовленных под окраску	3835,8	251,66	1,88	965317	7211	159695	0,231	886
		м2 окрашиваемой поверхности		38,93	0,72	149328	2762	105	0,0035	13
		Всего прямые затраты				**4370553**	**51950**			**4154**
						690225	**19386**			**95**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				3628375				
		Накладные расходы, тенге				779056				
		- заработная плата, тенге				116858				
		- трудоемкость, чел-ч				390				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				308977				
		Всего				**5458586**				
		Временные здания и сооружения (1,8 %)				98255				
		- сметная заработная плата, тенге				13854				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				79				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)				134476				
		- сметная заработная плата, тенге				61859				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				377				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				55568				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				22227				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**5769112**				

понижающий коэффициент к=0,9961537534	5746923
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)	**15729327**
- материалы, тенге	9892666
- сметная заработная плата, тенге	2671881
- нормативная трудоемкость, чел-ч	5095
Налог (2 %)	314587
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**16043914**
НДС (12 %)	1925270
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**17969184**

Заказчик:
Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

_____ А.К. Ажмурат

Руководитель отдела капитального строительства

_____ А.Т. Мушкенов

Руководитель технического отдела ПГС

_____ А.К. Омаров

Главный специалист технического отдела ПГС

_____ С.Е. Музафар

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ Т.Ж. Досанов

Технический надзор:
ТОО "Бестау-С" БИН 061240009707
Св-во об аккредитации №00080 от 05.04.2018г.
Директор _____ **С.К. Мусин**

Эксперт технического надзора
Аттестат №KZ95VJE00028072 от 23.06.2017г.
Аттестат №KZ12VJE00032282 от 13.11.2017г.
Аттестат №KZ29VJE00027486 от 09.06.2017г.
_____ **Т.М. Омаров**

Авторский надзор:
ТОО "Концерн АЙ-СУ"
Лицензия №14021602 от 19.09.2014г.
БИН 030140001353
Директор
_____ **Е.К. Батырбеков**

Эксперт авторского надзора
Аттестат №KZ68VJE00014432 от 14.12.2015г.
Аттестат №KZ39VJE00014433 от 14.12.2015г.
_____ **Е.К. Сулейменов**

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707
Директор

_____ **Н.К. Темирбулатов**

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Наименование стройки: Строительство областного онкологического диспансера на 200 коек с поликлиникой на 100 посещений в смену в г.Павлодаре

Наименование объекта: Операционно-реанимационный корпус

Договор № 95/17 от 21.04.2017г., доп.согл. №1 от 04.07.2017г., доп.согл. №2 от 21.08.2017г., доп.согл. №3 от 23.10.17г., доп.согл. №4 от 5.12.17г., доп.согл. №5 от 25.12.17г., доп.согл. №6 от 9.01.18г., доп.согл. №7 от 7.02.18г., доп.согл. №8 от 3.08.18г., доп.согл. №9 от 15.01.19г., доп.согл. №10 от 15.03.19г.

Акт №393 от 22.04.2019г.

приемки выполненных работ за апрель 2019г.

(локальная смета 2-3-1)

Общестроительные работы

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 5 Кровля								
419	99-1-6(пп)Ц г	Труба водосточная 85 коричневая(длиной 3 м, 40 шт) / *м*	120	300,57		36068				
420	99-1-7(пп)Ц г	Колено (коричневая) / *шт*	30	197,74		5932				
423	99-1-9(пп)Ц г	Муфта соединительная (коричневая) / *шт*	50	136,05		6803				
424	99-1-10(пп)Ц	Крепление на кирпичную стену (хомут коричневый) / *шт*	80	139,21		11137				
		5.2 Вентканалы и вентшахты (АС-92, АС-96)								
441	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза / *м2*	8,74408	20,35	0,02	178	–	32	0,0213	–
				4,16	–	36	–	90	–	–
451	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованеых поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза / *м2*	33,30998	20,35	0,02	678	1	125	0,0213	1
				4,16	–	139	–	90	–	–

452 Е16-14-5	Прокладка ТО-1, диаметром 50 мм *м трубопровода*	1,5	239,92 215,78	9,63 3,6	360 324	14 5	421 128	1,22 0,0176	2 –
453 8-4-942	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17-50х3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 *м*	1,5	105		158				
454 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм - М100 (площадка сбора конденсата) *м2 стяжки*	5	236,62 52,2	9,95 3,74	1183 261	50 19	344 123	0,356 0,0182	2 –
455 Е11-11-2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки, на толщину 30 мм *м2 стяжки*	10	38,28 0,63	0,67 0,25	383 6	7 3	11 123	0,0044 0,0012	– –
456 Е6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок - 5Bpl *т*	0,03083	46439,08 1890	327,33 123,75	1432 58	10 4	65 105	11,6 0,6	– –
457 Е11-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой *м2 изолируемой поверхности*	7,5	323,65 85,95	18,42 6,91	2427 645	138 52	857 123	0,416 0,0337	3 –
458 Е11-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой *м2 изолируемой поверхности*	7,5	215,39 50,85	9,05 3,4	1615 381	68 26	501 123	0,251 0,0165	2 –
Раздел 7 Лестница №2 в осях 2-3									
522 Е15-70-2	Оштукатуривание косоуров и балки по сетке без устройства каркаса улучшенное цементно-песчанным раствором 1:3 (АС-75и, прим. п.2) *м2 оштукатуриваемой поверхности*	29,4466	1082,45 216,45	4,92 1,87	31874 6374	145 55	6750 105	1,26 0,0091	38 –
Раздел 8 Лестница №3 в осях 2-4									
555 Е15-70-2	Оштукатуривание косоуров и балки по сетке без устройства каркаса улучшенное цементно-песчанным раствором 1:3 (АС-78, прим. п.2) *м2 оштукатуриваемой поверхности*	19,6185	1082,45 216,45	4,92 1,87	21236 4246	97 37	4497 105	1,28 0,0091	25 –
556 Е7-60-3	Установка металлических ограждений	11,94	3965,3	6,56	47584	78	1690	0,571	7

	м ограждений		98,55	2,48	1177	30	140	0,0121	–
	Раздел 10 Полы								
	10.4 Первый этаж.Пол из линолеума помещения 25,26,28,29,36,36а								
673 Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	110,95	74,9	2,62	8310	291	1569	0,0681	8
	м2 площади уплотнения		10,51	0,99	1166	110	123	0,0048	1
674 Е11-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных толщиной 70-80 мм	8,32125	6691,02	–	55678	–	5803	3,66	30
	м3 подстилающего слоя		567	–	4718	–	123	–	–
675 Е6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,34206	5239,08	327,33	1792	112	722	11,6	4
	т		1890	123,75	646	42	105	0,6	–
676 4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,34206	41200		14093				
	т								
686 Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	22,8	74,9	2,62	1708	60	323	0,0681	2
	м2 площади уплотнения		10,51	0,99	240	23	123	0,0048	–
687 Е11-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных толщиной 50 мм	1,14	6691,02	–	7628	–	795	3,66	4
	м3 подстилающего слоя		567	–	646	–	123	–	–
688 Е6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,07029	5239,08	327,33	368	23	149	11,6	1
	т		1890	123,75	133	9	105	0,6	–
689 4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,07029	41200		2896				
	т								
	10.6 Пол из линолеума помещения 27,31,33,49								
701 Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	104,7	74,9	2,62	7842	274	1481	0,0681	7
	м2 площади уплотнения		10,51	0,99	1100	104	123	0,0048	1
702 Е11-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных толщиной 70-80 мм	7,8525	6691,02	–	52541	–	5476	3,66	29
	м3 подстилающего слоя		567	–	4452	–	123	–	–
703 Е6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,32279	5239,08	327,33	1691	106	683	11,6	4

		т		1890	123,75	610	40	105	0,6	–
704	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,32279	41200		13299				
		т								
		Раздел 11 Внутренняя отделка								
		11.2 Стены								
807	Е15-64-2	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (затирка) цементно-песчаным раствором потолка	1095,63	137,36	1,42	150496	1556	82680	0,45	493
		м2 оштукатуриваемой поверхности		71,33	0,54	78151	592	105	0,0026	3
812	Е15-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-песчаным раствором М150 толщ. 20мм по камню и бетону стен (сапожок лестничной клетки)	5,65	253,46	3,39	1432	19	698	0,65	4
		м2 оштукатуриваемой поверхности		117	0,72	661	4	105	0,0505	–
		11.3 Первый этаж.Потолки								
814	Е15-69-4	Отделка под окраску или оклейку обоями потолков сборных	743,92	58,91	0,35	43824	260	40712	0,298	222
		м2 отделываемой поверхности		51,98	0,14	38669	104	105	0,0007	1
		11.4 Стены								
819	Е15-64-1	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) стен	71,82	116,87	1,19	8394	85	4581	0,37	27
		м2 оштукатуриваемой поверхности		60,3	0,45	4331	32	105	0,0022	–
820	Е15-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-песчаным раствором толщ. 20мм по камню и бетону стен	1943,55	340,68	4,07	662129	7910	278665	0,74	1438
		м2 оштукатуриваемой поверхности		135,68	0,97	263701	1885	105	0,0517	100
		11.6 Стены								
834	Е15-73-1	Оштукатуривание стен рентгенозащитным раствором по бетону, камню или кирпичу толщиной 30 мм	94,54	1042,58	44,3	98566	4188	38663	2,24	212
		м2 оштукатуриваемой поверхности		357,75	31,73	33822	3000	105	0,1642	16
835	30-2-29	Раствор готовый отделочный тяжелый цементно-известковый 1:1:6	2,85511	9160		26153				
		м3								

836 30-1-55	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение барийсодержащего цемента *м3*	2,85511	561		1602				
838 Е15-64-1	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) стен *м2 оштукатуриваемой поверхности*	868,51	116,87 60,3	1,19 0,45	101503 52371	1034 391	55400 105	0,37 0,0022	321 2
839 Е15-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-песчаным раствором толщ. 20мм по камню и бетону стен *м2 оштукатуриваемой поверхности*	1741,8	340,68 135,68	4,07 0,97	593396 236327	7089 1690	249918 105	0,74 0,0517	1289 90
11.8 Стены									
859 Е15-17-5	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону *м2 облицовки*	94,54	1028,3 254,97	4,62 3,14	97215 24105	437 297	25378 104	1,52 0,0162	144 2
865 Е15-17-5	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону *м2 облицовки*	240	1028,3 254,97	4,62 3,14	246792 61193	1109 754	64425 104	1,52 0,0162	365 4
Раздел 13 Разные работы									
13.1 Вентшахта В-1									
879 Е1-12-7	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 *м3 грунта*	91,82	18,51 1,01	17,5 4,41	1700 93	1607 405	483 97	0,00703 0,0153	1 1
880 Е1-164-1	Разработка грунта 1 группы вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами (доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом) т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2; *м3 грунта*	10,2	200,88 200,88	– –	2049 2049	– –	2315 113	1,416 –	14 –
881 Е1-24-5	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	102,02	4,85	4,85	495	495	166	–	–

	м3 грунта		–	1,68	–	171	97	0,0055	1
882 Е1-27-4	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м	53,53	2,8	2,8	150	150	50	–	–
	м3 грунта		–	0,97	–	52	97	0,00318	–
883 Е1-27-10	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) при перемещении грунтов 1 группы добавлять на каждые последующие 5 м	53,53	1,36	1,36	74	74	25	–	–
	м3 грунта		–	0,48	–	26	97	0,00157	–
884 Е8-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты	1,15	1137	97,07	1308	112	201	0,78	1
	м3 основания		112,5	36	129	41	118	0,18	–
885 Е7-1-4	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций, более 3,5 т	1	952,52	869,02	953	869	687	1,68	2
	шт сборных конструкций		283,5	207,02	284	207	140	0,8532	1
886 30-14-3	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80*)	1,62	21100		34182				
	м3								
887 Е7-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	10	361,29	172,69	3613	1727	1911	0,476	5
	шт сборных конструкций		76,28	60,21	763	602	140	0,2371	2
888 30-3-13	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона М-100(ФБС9.3.6)	1,5	6798		10197				
	м3								
889 Е7-61-1	Устройство непроходных одноячейковых каналов, перекрываемых или опирающихся на плиты	1,43	1986,57	564,43	2841	807	1527	3,33	5
	м3 сборных конструкций		567	195,49	811	280	140	0,7533	1
890 30-18-140	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0,5	0,55	26400		14520				
	м3								

891 30-18-142	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более 1 до 2	0,88	24200		21296				
	м3								
892 Е6-1-20	Устройство подбетонки под стыки лотков	2	7151,49	311,32	14303	623	1173	2,82	6
	м3								
			441	117,61	882	235	105	0,5744	1
893 Е7-53-11	Установка плит покрытия каналов	4	435,3	24,15	1741	97	1012	1,03	4
	шт сборных конструкций								
			171,9	8,83	686	35	140	0,0405	–
894 30-18-23	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные (П8-8-3 шт, П8д-8-1 шт)	1,14	24900		28386				
	м3								
895 30-1-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5(П8-8, П8д-8)К=-1,000;	-1,14	134		-153				
	м3								
896 30-1-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20(П8-8, П8д-8)К=-1,000;	-1,14	250		-285				
	м3								
897 Е8-6-9	Кладка стен вентканалов и вентшахт	4,8	10099,65	296,6	48478	1424	5612	5,95	29
	м3 кладки								
			915,75	110,25	4396	529	118	0,54	3

13.2 Вентшахта В-2

912 Е1-12-7	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	33,23	18,51	17,5	615	582	176	0,00703	–
	м3 грунта								
			1,01	4,41	34	147	97	0,0153	1
913 Е1-164-1	Разработка грунта 1 группы вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами (доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом) т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; ksnp1=1,2;	3,69	200,88	–	741	–	837	1,416	5
	м3 грунта								
			200,88	–	741	–	113	–	–
914 Е1-24-5	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	35,92	4,85	4,85	179	179	60	–	–
	м3 грунта								
			–	1,68	–	62	97	0,0055	–

915 Е1-27-4	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м *м3 грунта*	22,54	2,8 –	2,8 0,97	63 –	63 22	21 97	– 0,00318	– –
916 Е1-27-10	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) при перемещении грунтов 1 группы добавлять на каждые последующие 5 м *м3 грунта*	22,54	1,38 –	1,38 0,48	31 –	31 11	11 97	– 0,00157	– –
917 Е8-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты *м3 основания*	1,15	1137 112,5	97,07 36	1308 129	112 41	201 118	0,78 0,18	1 –
918 Е7-1-4	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций, более 3,5 т *шт сборных конструкций*	1	962,52 283,5	669,02 207,02	953 284	669 207	687 140	1,68 0,8632	2 1
919 30-14-3	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80*) *м3*	1,62	21100		34182				
920 Е7-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т *шт сборных конструкций*	10	361,29 76,28	172,69 60,21	3613 763	1727 602	1911 140	0,476 0,2371	5 2
921 30-3-13	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона М-100 *м3*	1,5	6798		10197				
922 Е7-61-1	Устройство непроходных одноячейковых каналов, перекрываемых или опирающихся на плиты *м3 сборных конструкций*	0,66	1986,57 567	564,43 195,49	1311 374	373 129	704 140	3,33 0,7533	2 –
923 30-18-140	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0,5 *м3*	0,66	26400		17424				
924 Е8-1-20	Устройство подбетонки под стыки лотков *м3*	2	7151,49 441	311,32 117,61	14303 882	623 235	1173 105	2,82 0,5744	6 1
925 Е7-53-11	Установка плит покрытия каналов	2	435,3	24,15	871	48	507	1,03	2

	шт сборных конструкций			171,9	6,83	344	18	140	0,0405	–
926	30-18-23	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные (П5-8, П5д-8) *м3*	0,2	24900		4980				
927	30-1-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5(П5-8, П5д-8)К=-1,000; *м3*	-0,2	134		-27				
928	30-1-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20(П5-8, П5д-8)К=-1,000; *м3*	-0,2	250		-50				
929	Е8-6-9	Кладка стен вентканалов и вентшахт *м3 кладки*	2,77	10099,65	296,6	27976	822	3354	5,95	16
				915,75	110,25	2537	305	118	0,54	1

Всего прямые затраты	**2672914**	**38175**
	836872	**13670**
В том числе стоимость: материалов, тенге	1797870	
	898618	
Накладные расходы, тенге	134793	
- заработная плата, тенге	449	
- трудоемкость, чел-ч	214292	
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)		
Всего	**3785824**	
	68145	
Временные здания и сооружения (1,8 %)	9608	
- сметная заработная плата, тенге	55	
- нормативная трудоемкость, чел-ч	93266	
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	42902	
- сметная заработная плата, тенге	261	
- нормативная трудоемкость, чел-ч	38540	
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	15416	
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)		
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**4001191**	
понижающий коэффициент к=0,9961537534	**3985801**	
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)	**10909139**	

4790

236

- материалы, тенге	4901844
- сметная заработная плата, тенге	2976766
- нормативная трудоемкость, чел-ч	5791
Налог (2 %)	218183
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**11127322**
НДС (12 %)	1335279
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**12462601**

Заказчик:
Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

_____ А.К. Ажмурат

Руководитель отдела капитального строительства

_____ А.Т. Мушкенов

Руководитель технического отдела ПГС

_____ А.К. Омаров

Главный специалист технического отдела ПГС

_____ С.Е. Музафар

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ Т.Ж. Досанов

Технический надзор:
ТОО "Бестау-С" БИН 061240009707
Св-во об аккредитации №00080 от 05.04.2018г.
Директор _____ С.К. Мусин

Эксперт технического надзора
Аттестат №KZ95VJE00028072 от 23.06.2017г.
Аттестат №KZ37VJED0032282 от 13.11.2017г.
Аттестат №KZ08VJE00027486 от 09.06.2017г.
_____ Т.М. Омаров

Авторский надзор:
ТОО "Концерн АЙ-СУ"
Лицензия №14021602 от 19.09.2014г.
БИН 030140001353
Директор _____ Е.К. Батырбеков

Эксперт авторского надзора
Аттестат №KZ66VJE00014432 от 14.12.2015г.
Аттестат №KZ39VJE00014433 от 14.12.2015г.
_____ Е.К. Сулейменов

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707
Директор

_____ Н.К. Темирбулатов

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Наименование стройки: Строительство областного онкологического диспансера на 200 коек с поликлиникой на 100 посещений в смену в г.Павлодаре

Наименование объекта: Операционно-реанимационный корпус

Договор № 95/17 от 21.04.2017г., доп.согл. №1 от 04.07.2017г., доп.согл. №2 от 21.08.2017г., доп.согл. №3 от 23.10.17г., доп.согл. №4 от 5.12.17г., доп.согл. №5 от 25.12.17г., доп.согл. №6 от 9.01.18г., доп.согл. №7 от 7.02.18г., доп.согл. №8 от 3.08.18г., доп.согл. №9 от 15.01.19г., доп.согл. №10 от 15.03.19г.

Акт №394 от 22.04.2019г.
приемки выполненных работ за апрель 2019г.
(локальная смета 2-3-1А)

Общестроительные работы

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей — машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей — машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 2 Добавить										
13	Е12-10-1	Устройство мелких покрытий (брандмауэров, парапетов, свесов и т.п.) из листовой оцинкованной стали	26,875	575,05	1,24	15454	33	4916	0,972	26
		м2 покрытия		153,23	0,47	4118	13	119	0,0023	–
14	Е15-15-1	Наружная облицовка бетонной поверхности стен фасадными керамическими цветными плитками типа "Шагрень" на цементном растворе	135	2422,08	2,56	326981	346	59779	2,55	344
		м2 поверхности облицовки		420,75	0,97	56801	131	105	0,0047	1
		Всего прямые затраты				**342435**	**379**			**370**
						60919	**144**			**1**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				281137				
		Накладные расходы, тенге				64695				
		- заработная плата, тенге				9704				
		- трудоемкость, чел-ч				32				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6.00 %)				24428				
		Всего				**431558**				

Временные здания и сооружения (1,8 %)	7768
- сметная заработная плата, тенге	1095
- нормативная трудоемкость, чел-ч	6
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	10632
- сметная заработная плата, тенге	4891
- нормативная трудоемкость, чел-ч	30
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	4393
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	1757
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**456108**
понижающий коэффициент к=0,9961537534	**454354**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)	**1243566**
- материалы, тенге	766512
- сметная заработная плата, тенге	226033
- нормативная трудоемкость, чел-ч	439
Налог (2 %)	24871
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**1268437**
НДС (12 %)	152212
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1420649**

Заказчик:
Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

_____ А.К. Ажмурат

Руководитель отдела капитального строительства

_____ А.Т. Мушкенов

Руководитель технического отдела ПГС

_____ А.К. Омаров

Главный специалист технического отдела ПГС

_____ С.Е. Музафар

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ Т.Ж. Досанов

Технический надзор:
ТОО "Бастау-С" БИН 061240009707
Св-во об аккредитации №00080 от 05.04.2018г.
Директор _____ **С.К. Мусин**

Эксперт технического надзора
Аттестат №KZ96VJE00028072 от 23.06.2017г.
Аттестат №KZ17VJE00032282 от 13.11.2017г.
Аттестат №KZ09VJE00027486 от 09.06.2017г.
_____ **Т.М. Омаров**

Авторский надзор:
ТОО "Концерн АЙ-СУ"
Лицензия №14021602 от 19.09.2014г.
БИН 030140001353
Директор
_____ **Е.К. Батырбеков**

Эксперт авторского надзора
Аттестат №KZ66VJE00014432 от 14.12.2015г.
Аттестат №KZ39VJE00014433 от 14.12.2015г.
_____ **Е.К. Сулейменов**

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707
Директор

_____ **Н.К. Темирбулатов**

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Форма 2В

Наименование стройки: Строительство областного онкологического диспансера на 200 коек с поликлиникой на 100 посещений в смену в г.Павлодаре

Наименование объекта: Радиологический корпус

Договор № 95/17 от 21.04.2017г., доп.согл. №1 от 04.07.2017г., доп.согл. №2 от 21.08.2017г., доп.согл. №3 от 23.10.17г., доп.согл. №4 от 5.12.17г., доп.согл. №5 от 25.12.17г., доп.согл. №6 от 9.01.18г., доп.согл. №7 от 7.02.18г., доп.согл. №8 от 3.08.18г., доп.согл. №9 от 15.01.19г., доп.согл. №10 от 15.03.19г.

Акт №395 от 22.04.2019г.

приемки выполненных работ за апрель 2019г.

(локальная смета 2-4-1)

Общестроительные работы

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 11 Полы								
		11.1 =Цокольный этаж = тип 1 =								
753	E11-1-2	Уплотнение грунта щебнем *м2 площади уплотнения*	202,61	74,9	2,62	15175	531	2666	0,0681	14
				10,51	0,99	2129	201	123	0,0048	1
		11.10 = Тип 10 =								
822	4-1-5	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм *т*	0,10744	52102		5598				
823	4-1-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=4-6 мм *т*	1,06137	50800		53918				
826	30-1-30	Бетон легкий на пористых заполнителях объемным весом 1200 кг/м3 класса В5 (М-75) *м3*	18,27687	14300		261359				
828	E6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок *т*	1,07571	5239,08	327,33	5636	352	2274	11,6	12

829 1-1-75б	Сетка плетеная с квадратными ячейками N20 из оцинкованной проволоки, d=1,6 мм		1890	123,75	2033	133	105	0,6	1
	м2	358,57	257		92152				
	11.12 = Тип 11 (АС-14-16) =								
846 Е11-27-7	Устройство покрытий из керамогранита	-152	1950,96	30,36	-296546	-4815	-26232	0,801	-122
	м2 покрытия		132,85	7,46	-20193	-1134	123	0,038	-6
	11.16 = Тип 13 =								
881 Е11-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм (В25)	103,03	314,96	14,76	32450	1521	7347	0,361	37
	м2 покрытия		52,43	5,54	5402	571	123	0,027	3
882 Е11-15-2	Вычитается позиция : исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий (до 20мм В25)К=-1,000;	-314,06	39,21	0,67	-12314	-210	-750	0,0104	-3
	м2 покрытия		1,69	0,25	-531	-79	123	0,0012	–
	11.18 = Тип 15 =								
886 Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	-59	74,9	2,62	-4419	-155	-834	0,0681	-4
	м2 площади уплотнения		10,51	0,99	-620	-58	123	0,0048	–
	11.20 = Плинтуса (АС-17) =								
895 Е11-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	110,23	141,42	0,32	15589	35	5659	0,236	26
	м плинтусов		41,83	0,11	4589	12	123	0,0006	–
897 Е11-39-5	Устройство плинтусов из плиток керамогранитных	838,99	954,71	1,3	800992	1091	40535	0,23	193
	м		36,61	0,67	32393	562	123	0,0033	3
	Раздел 12 Внутренняя отделка								
	12.3 = Первый этаж = Потолок =								
936 Е15-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая окраска по штукатурке за 2 раза	55,7	17,43	0,12	971	7	806	0,092	5
	м2 окрашиваемой поверхности		13,73	0,05	765	3	105	0,0002	–
938 30-2-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе к=1,131	229,90968	31		7127				
	кг								

939	30-2-56	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе к=1,131 *м2*	229,90968	37		8507				
	12.4 = Стены =									
969	30-2-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе к=0,97 *м2*	1028,5977	31		31887				
970	30-2-56	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе к=0,97 *м2*	1028,5977	37		38058				
976	30-2-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе *м2*	491,887	31		15248				
977	30-2-56	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе *м2*	491,887	37		18200				
986	Е15-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций стен, подготовленных под окраску за 2 раза *м2 окрашиваемой поверхности*	46,35	251,66 38,93	1,88 0,72	11664 1804	87 33	1929 105	0,231 0,0035	11 –
	12.5 = Второй этаж = Потолок =									
996	Е15-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций потолков, подготовленных под окраску за 2 раза *м2 окрашиваемой поверхности*	84,97	257,14 43,65	2,33 0,88	21849 3709	198 75	3973 105	0,26 0,0043	22 –
1007	Е15-165-11	Улучшенная окраска потолков по сборным конструкциям, подготовленным под окраску, колером масляным разбеленным за 2 раза *м2 окрашиваемой поверхности*	68,92	146,69 57,15	2,95 1,1	10110 3939	203 76	4216 105	0,34 0,0054	23 –
	Раздел 14 Разные работы									
	14.1 = Крыльцо № 1 =									
1062	1-1-2101	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М12х16х130 мм *шт*	20	30,96		619				

14.2 = Пандус =										
1076 2-1-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	*m*	0,3785	133700		50605				
14.17 = Лестницы ЛМ-1, ЛМ-2 =										
1297 Е46-8-3	Заполнение бетоном кл. В15	*м3*	0,18	22539,86	302,67	4057	54	712	24,61	4
				3840,75	114,75	691	21	100	0,56	-
	Всего прямые затраты					**1188492**	**-901**			**218**
						36110	**416**			**2**
	В том числе стоимость: материалов, тенге					1153283				
	Накладные расходы, тенге					42501				
	- заработная плата, тенге					6375				
	- трудоемкость, чел-ч					21				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)					73860				
	Всего					**1304853**				
	Временные здания и сооружения (1,8 %)					23487				
	- сметная заработная плата, тенге					3312				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч					19				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)					32146				
	- сметная заработная плата, тенге					14787				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч					90				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)					13283				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)					5313				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге					**1379082**				
	понижающий коэффициент к=0,9961537534					**1373778**				
	Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)					3760030				
	- материалы, тенге					3144395				
	- сметная заработная плата, тенге					217016				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч					350				
	Налог (2 %)					75201				
	Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)					**3835231**				

НДС (12 %)	460228
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	4295459

Заказчик:
Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

_____ А.К. Аймурат

Руководитель отдела капитального строительства

_____ А.Т. Мушкенов

Руководитель технического отдела ПГС

_____ А.К. Омаров

Главный специалист технического отдела ПГС

_____ С.Е. Музафар

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ Т.Ж. Досанов

Технический надзор:
ТОО "Бестау-С" БИН 061240009707
Св-во об аккредитации №00080 от 05.04.2018г.
Директор _____ С.К. Мусин

Эксперт технического надзора
Аттестат №KZ86VJE00028072 от 23.06.2017г.
Аттестат №KZ12VJE00032282 от 13.11.2017г.
Аттестат №KZ05VJE00027486 от 09.06.2017г.
_____ Т.М. Омаров

Авторский надзор:
ТОО "Концерн АЙ-СУ"
Лицензия №14021502 от 19.09.2014г.
БИН 030140001353
Директор
_____ Е.К. Батырбеков

Эксперт авторского надзора
Аттестат №KZ66VJE00014432 от 14.12.2015г.
Аттестат №KZ39VJE00014433 от 14.12.2015г.
_____ Е.К. Сулейменов

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707
Директор

_____ Н.К. Темирбулатов

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области" Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Наименование стройки: Строительство областного онкологического диспансера на 200 коек с поликлиникой на 100 посещений в смену в г.Павлодаре

Наименование объекта: Галерея №2 между стационаром и оперблоком

Договор № 95/17 от 21.04.2017г., доп.согл. №1 от 04.07.2017г., доп.согл. №2 от 21.08.2017г., доп.согл. №3 от 23.10.17г., доп.согл. №4 от 5.12.17г., доп.согл. №5 от 25.12.17г., доп.согл. №6 от 9.01.18г., доп.согл. №7 от 7.02.18г., доп.согл. №8 от 3.08.18г., доп.согл. №9 от 15.01.19г., доп.согл. №10 от 15.03.19г.

Акт №397 от 22.04.2019г.
приемки выполненных работ за апрель 2019г.
(локальная смета 2-10-1)

Общестроительные работы

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 9 Полы								
166	E15-61-3	Улучшенная штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором *м2 оштукатуриваемой поверхности*	66,28	168,08 135,68	4,07 0,97	11140 8993	270 64	9510 105	0,74 0,0517	49 3
167	30-2-29	Раствор готовый отделочный тяжелый цементно-известковый 1:1:6 *м3*	1,23944	9160		11353				
		Всего прямые затраты				**22493**	**270**			**49**
						8993	**64**			**3**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				13231				
		Накладные расходы, тенге				9510				
		- заработная плата, тенге				1427				
		- трудоемкость, чел-ч				5				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				1920				
		Всего				**33923**				

Временные здания и сооружения (1,8 %)	611
- сметная заработная плата, тенге	86
- нормативная трудоемкость, чел-ч	–
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	836
- сметная заработная плата, тенге	385
- нормативная трудоемкость, чел-ч	2
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	345
На оплату дополнительных отпусков (0.4 %)	138
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**35853**
понижающий коэффициент к=0,9961537534	**35715**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)	**97752**
- материалы, тенге	36074
- сметная заработная плата, тенге	31185
- нормативная трудоемкость, чел-ч	59
Налог (2 %)	1955
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**99707**
НДС (12 %)	11965
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**111672**

Заказчик:
Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

_____ А.К. Аймурат

Руководитель отдела капитального строительства

_____ А.Т. Мушкенов

Руководитель технического отдела ПГС

_____ А.К. Омаров

Главный специалист технического отдела ПГС

_____ С.Е. Музафар

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ Т.Ж. Досанов

Технический надзор:
ТОО "Бастау С" БИН 061240009707
Св-во об аккредитации №00080 от 05.04.2018г.
Директор _____ С.К. Мусин

Эксперт технического надзора
Аттестат №KZ95VJE00028072 от 23.06.2017г.
Аттестат №KZ17VJE00032282 от 13.11.2017г.
Аттестат №KZ09VJE00027486 от 09.06.2017г.
_____ Т.М. Омаров

Авторский надзор:
ТОО "Концерн АЙ-СУ"
Лицензия №14021602 от 19.09.2014г.
БИН 030140001353
Директор _____ Е.К. Батырбеков

Эксперт авторского надзора
Аттестат №KZ66VJE00014432 от 14.12.2015г.
Аттестат №KZ39VJE00014433 от 14.12.2015г.
_____ Е.К. Сулейменов

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707
Директор

_____ Н.К. Темирбулатов

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области" Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Наименование стройки: Строительство областного онкологического диспансера на 200 коек с поликлиникой на 100 посещений в смену в г.Павлодаре

Наименование объекта: Галерея №3 между стационаром и поликлиникой

Договор № 95/17 от 21.04.2017г., доп.согл. №1 от 04.07.2017г., доп.согл. №2 от 21.08.2017г., доп.согл. №3 от 23.10.17г., доп.согл. №4 от 5.12.17г., доп.согл. №5 от 25.12.17г., доп.согл. №6 от 9.01.18г., доп.согл. №7 от 7.02.18г., доп.согл. №8 от 3.08.18г., доп.согл. №9 от 15.01.19г., доп.согл. №10 от 15.03.19г.

Акт №398 от 22.04.2019г.
приемки выполненных работ за апрель 2019г.
(локальная смета 2-11-1)
Общестроительные работы

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 7 Кровля									
134	Е12-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	214,6	934,08	8,2	200454	1760	70491	1,71	367
		м2 кровли		272,95	3,08	58575	661	119	0,015	3
	Раздел 8 Окна									
160	Е10-22-2	Установка деревянных подоконных досок в проемы каменных стен высотой до 2 м	60,75	241,05	5,58	14644	339	7012	0,586	36
		м2 проемов		94,05	2,12	5714	129	120	0,0103	1

161 6-1-196	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 450 мм	м	40,5	3680	149040	
	Всего прямые затраты				**364138**	**2099** **403**
					64289	**790** **4**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				297750	
	Накладные расходы, тенге				77503	
	- заработная плата, тенге				11625	
	- трудоемкость, чел-ч				39	
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				26498	
	Всего				**468139**	
	Временные здания и сооружения (1,8 %)				8427	
	- сметная заработная плата, тенге				1188	
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				7	
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)				11533	
	- сметная заработная плата, тенге				5305	
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				32	
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				4766	
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				1906	
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**494771**	
	понижающий коэффициент к=0,9961537534				**492868**	
	Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)				**1348980**	
	- материалы, тенге				811807	
	- сметная заработная плата, тенге				245025	
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				485	
	Налог (2 %)				26980	
	Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**1375960**	

НДС (12 %)	165115
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	1541075

Заказчик:
Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

_____ А.К. Ажмурат

Руководитель отдела капитального строительства

_____ А.Т. Мушкенов

Руководитель технического отдела ПГС

_____ А.К. Омаров

Главный специалист технического отдела ПГС

_____ С.Е. Музафар

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ Т.Ж. Досанов

Технический надзор:
ТОО "Бестау-С" БИН 061240009707
Св-во об аккредитации №00080 от 05.04.2018г.
Директор _____ С.К. Мусин

Эксперт технического надзора
Аттестат №KZ95VJE00028072 от 23.06.2017г.
Аттестат №KZ12VJE00032282 от 13.11.2017г.
Аттестат №KZ08VJE00027486 от 09.06.2017г.
_____ Т.М. Омаров

Авторский надзор:
ТОО "Концерн АЙ-СУ"
Лицензия №14021602 от 19.09.2014г.
БИН 030140001353
Директор
_____ Е.К. Батырбеков

Эксперт авторского надзора
Аттестат №KZ66VJE00014432 от 14.12.2015г.
Аттестат №KZ39VJE00014433 от 14.12.2015г.
_____ Е.К. Сулейменов

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707
Директор

_____ Н.К. Темирбулатов

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Наименование стройки: Строительство областного онкологического диспансера на 200 коек с поликлиникой на 100 посещений в смену в г.Павлодаре

Наименование объекта: Котельная

Договор № 95/17 от 21.04.2017г., доп.согл. №1 от 04.07.2017г., доп.согл. №2 от 21.08.2017г., доп.согл. №3 от 23.10.17г., доп.согл. №4 от 5.12.17г., доп.согл. №5 от 25.12.17г., доп.согл. №6 от 9.01.18г., доп.согл. №7 от 7.02.18г., доп.согл. №8 от 3.08.18г., доп.согл. №9 от 15.01.19г., доп.согл. №10 от 15.03.19г.

Акт №399 от 22.04.2019г.
приемки выполненных работ за апрель 2019г.
(локальная смета 3-1-1)
Общестроительные работы

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 4 Перекрытие								
		4.1 Перекрытие в осях 6-7								
78	Е10-14-1	Установка стропил *м3 древесины в конструкции*	0,06	23741,72 3397,5	334,28 126	1425 204	20 8	254 120	22,1 0,62	1 –
79	Е15-37-5	Облицовка потолков гипсокартонными листами по деревянному каркасу *м2*	9,5	1353,07 990,57	18,28 4,49	12854 9410	174 43	9926 105	5,929 0,0239	56 –
80	1-1-2701	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 4,8 мм х 29 мм *1000шт*	0,1	1797		180				
81	Е12-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой *м2 утепляемого покрытия*	9,5	189,45 70,88	4,72 1,78	1800 673	45 17	821 119	0,403 0,0086	4 –
82	1-3-180	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка KL-EK=1,030; *м3*	0,9785	4518		4421				

83 Е12-7-8	Устройство кровельного покрытия из профилированного оцинкованного листа	9	755,33	8,31	6798	75	1022	0,5663	5
	м2 кровли		94,18	1,17	848	11	119	0,0048	–
	Раздел 9 Внутренняя отделка								
175 Е15-69-3	Отделка сборных панельных потолков под окраску или оклейку обоями	9,5	15,71	0,35	149	3	88	0,06	1
	м2 отделываемой поверхности		8,78	0,14	83	1	105	0,0007	–
176 Е15-180-2	Простая окраска потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	9,5	200,36	1,65	1903	16	251	0,154	1
	м2 окрашиваемой поверхности		24,53	0,63	233	6	105	0,003	–
178 Е15-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	211,52	306,5	2,1	64831	444	14618	0,39	82
	м2 окрашиваемой поверхности		65,03	0,79	13755	167	105	0,0039	1
179 Е15-165-8	Улучшенная окраска стен по штукатурке колером масляным разбеленным	85,69	183,91	1,88	15759	161	7111	0,468	40
	м2 окрашиваемой поверхности		78,3	0,72	6710	62	105	0,0035	–
180 Е15-17-5	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	8,8	1028,3	4,62	9049	41	2386	1,52	13
	м2 облицовки		254,97	3,14	2244	28	105	0,0162	–
	Всего прямые затраты				**119169**	**979**			**203**
					34160	**343**			**1**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				84034				
	Накладные расходы, тенге				36477				
	- заработная плата, тенге				5472				
	- трудоемкость, чел-ч				18				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				9339				
	Всего				**164985**				
	Временные здания и сооружения (1,8 %)				2970				

- сметная заработная плата, тенге	419
- нормативная трудоемкость, чел-ч	2
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	4065
- сметная заработная плата, тенге	1870
- нормативная трудоемкость, чел-ч	11
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	1680
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	672
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**174372**
понижающий коэффициент к=0,9961537534	**173701**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)	**475421**
- материалы, тенге	229116
- сметная заработная плата, тенге	121644
- нормативная трудоемкость, чел-ч	235
Налог (2 %)	9508
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**484929**
НДС (12 %)	58191
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**543120**

Заказчик:
Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

_____ А.К. Ажмурат

Руководитель отдела капитального строительства

_____ А.Т. Мушкенов

Руководитель технического отдела ПГС

_____ А.К. Омаров

Главный специалист технического отдела ПГС

_____ С.Е. Музафар

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ Т.Ж. Досанов

Технический надзор:
ТОО "Евгау-С" БИН 061240009707
Св-во об аккредитации №00080 от 05.04.2018г.
Директор _____ С.К. Мусин

Эксперт технического надзора
Аттестат №KZ95VJE00028072 от 23.06.2017г.
Аттестат №KZ12VJS00032282 от 13.11.2017г.
Аттестат №KZ09VJE00027486 от 09.06.2017г.
_____ Т.М. Омаров

Авторский надзор:
ТОО "Концерн АЙ-СУ"
Лицензия №14021602 от 19.09.2014г.
БИН 030140001358
Директор
_____ Е.К. Батырбеков

Эксперт авторского надзора
Аттестат №KZ66VJE00014432 от 14.12.2015г.
Аттестат №KZ39VJE00014433 от 14.12.2015г.
_____ Е.К. Супейменов

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707
Директор

_____ Н.К. Темирбулатов

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области" Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Наименование стройки: Строительство областного онкологического диспансера на 200 коек с поликлиникой на 100 посещений в смену в г.Павлодаре

Наименование объекта: Гараж на 5 мест

Договор № 95/17 от 21.04.2017г., доп.согл. №1 от 04.07.2017г., доп.согл. №2 от 21.08.2017г., доп.согл. №3 от 23.10.17г., доп.согл. №4 от 5.12.17г., доп.согл. №5 от 25.12.17г., доп.согл. №6 от 9.01.18г., доп.согл. №7 от 7.02.18г., доп.согл. №8 от 3.08.18г., доп.согл. №9 от 15.01.19г., доп.согл. №10 от 15.03.19г.

Акт №400 от 22.04.2019г.

приемки выполненных работ за апрель 2019г.

(локальная смета 3-2-1)

Общестроительные работы

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксп. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксп. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Общестроительные работы								
		1.17 Отделочные работы								
174	Е15-180-1									
		Простая окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	30,32	197,34	1,19	5983	36	725	0,138	4
		м2 окрашиваемой поверхности		22,28	0,45	676	14	105	0,0022	–
175	Е15-180-2									
		Простая окраска потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	7,76	200,36	1,65	1555	13	205	0,154	1
		м2 окрашиваемой поверхности		24,53	0,63	190	5	105	0,003	–
		Всего прямые затраты				**7538**	**49**			**5**
						866	**19**			**–**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				6624				
		Накладные расходы, тенге				930				
		- заработная плата, тенге				140				
		- трудоемкость, чел-ч				–				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				508				
		Всего				**8976**				

Временные здания и сооружения (1,8 %)	162
- сметная заработная плата, тенге	23
- нормативная трудоемкость, чел-ч	–
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	221
- сметная заработная плата, тенге	102
- нормативная трудоемкость, чел-ч	1
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	91
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	37
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**9487**
понижающий коэффициент к=0,9961537534	**9451**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)	**25866**
- материалы, тенге	18060
- сметная заработная плата, тенге	3484
- нормативная трудоемкость, чел-ч	6
Налог (2 %)	517
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**26383**
НДС (12 %)	3166
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**29549**

Заказчик:
Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства Павлодарской области

_____ А.К. Ажмурат

Руководитель отдела капитального строительства

_____ А.Т. Мушкенов

Руководитель технического отдела ПГС

_____ А.К. Омаров

Главный специалист технического отдела ПГС

_____ С.Е. Музафар

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ Т.Ж. Досанов

Технический надзор:
ТОО "Бестау С" БИН 061240009707
Св-во об аккредитации №00080 от 05.04.2018г.
Директор _____ **С.К. Мусин**

Эксперт технического надзора
Аттестат №KZ86VJE00028072 от 23.06.2017г.
Аттестат №KZ12VJE00032282 от 13.11.2017г.
Аттестат №KZ09VJE00027486 от 09.06.2017г.
_____ **Т.М. Омаров**

Авторский надзор:
ТОО "Концерн АЙ-СУ"
Лицензия №14021602 от 19.09.2014г.
БИН 030140001353
Директор
_____ **Е.К. Батырбеков**

Эксперт авторского надзора
Аттестат №KZ86VJE00014432 от 14.12.2015г.
Аттестат №KZ39VJE00014433 от 14.12.2015г.
_____ **Е.К. Сулейменов**

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707
Директор

_____ **Н.К. Темирбулатов**

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Наименование стройки: Строительство областного онкологического диспансера на 200 коек с поликлиникой на 100 посещений в смену в г.Павлодаре

Наименование объекта: Благоустройство и озеленение территории

Договор № 95/17 от 21.04.2017г., доп.согл. №1 от 04.07.2017г., доп.согл. №2 от 21.08.2017г., доп.согл. №3 от 23.10.17г., доп.согл. №4 от 5.12.17г., доп.согл. №5 от 25.12.17г., доп.согл. №6 от 9.01.18г., доп.согл. №7 от 7.02.18г., доп.согл. №8 от 3.08.18г., доп.согл. №9 от 15.01.19г., доп.согл. №10 от 15.03.19г.

Акт №401 от 22.04.2019г.
приемки выполненных работ за апрель 2019г.
(локальная смета 7-1-4)

Ограждение территории

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0.1 Ограждение, ворота, калитки									
1	Е1-165-1	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 1 группы	20	261	–	5220 ✓	–	5899 ✓	1,81	36
		м3 грунта		261	–	5220	–	113	–	–
2	Е6-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	5	7638,72	95,97	38194 ✓	480	4242 ✓	4,9	25
		м3		771,75	36,25	3859	181	105	0,1771	1
4	Е6-11-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона (монтаж стоек)	2	18937,97	11119,34	37676 ✓	22239	24698 ✓	42,5	85
		т		7560	4200,75	15120	8402	105	20,52	41
9	2-1-268	Сварная решетка ограждения	0,5	134000		67000 ✓				
		т								

12 Е7-25-1	Устройство ворот распашных с установкой металлических столбов	2	6333,05	1172,83	12666	2346	9947	17,8	36
	шт		3217,5	334,76	6435	670	140	1,276	3
13 2-1-268	Сварная решетка ворот и калиток	0,730	134000		99026				
	т								
	Всего прямые затраты				**259782**	**25065**			**182**
					30634	**9253**			**45**
	В том числе стоимость. материалов, тенге				204083				
	Накладные расходы, тенге				44786				
	- заработная плата, тенге				6718				
	- трудоемкость, чел-ч				22				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				18274				
	Всего				**322842**				
	Временные здания и сооружения (1,8 %)				5811				
	- сметная заработная плата, тенге				819				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				5				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)				7953				
	- сметная заработная плата, тенге				3658				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				22				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				3287				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				1315				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**341208**				
	понижающий коэффициент к=0,9961537534				**339896**				
	Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)				**930294**				
	- материалы, тенге				556427				
	- сметная заработная плата, тенге				151821				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				276				
	Налог (2 %)				18606				
	Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**948900**				

НДС (12 %)	113868
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	1062768

Заказчик:
Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

_____ А.К. Ажмурат

Руководитель отдела капитального строительства

_____ А.Т. Мушкенов

Руководитель технического отдела ПГС

_____ А.К. Омаров

Главный специалист технического отдела ПГС

_____ С.Е. Музафар

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ Т.Ж. Досанов

Технический надзор:
ТОО "Бестау-С" БИН 061240009707
Св-во об аккредитации №00080 от 05.04.2018г.
Директор _____ С.К. Мусин

Эксперт технического надзора
Аттестат №KZ95VJE00028072 от 23.06.2017г.
Аттестат №KZ12VJE00032282 от 13.11.2017г.
Аттестат №KZ08VJE00027486 от 09.06.2017г.
_____ Т.М. Омаров

Авторский надзор:
ТОО "Концерн АЙ-СУ"
Лицензия №14021602 от 19.09.2014г.
БИН 030140001353
Директор
_____ Е.К. Батырбеков

Эксперт авторского надзора
Аттестат №KZ66VJE00014432 от 14.12.2015г.
Аттестат №KZ39VJE00014433 от 14.12.2015г.
_____ Е.К. Сулейменов

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707
Директор

_____ Н.К. Темирбулатов

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Наименование стройки: Строительство областного онкологического диспансера на 200 коек с поликлиникой на 100 посещений в смену в г.Павлодаре

Наименование объекта: Поликлиника

Договор № 95/17 от 21.04.2017г., доп.согл. №1 от 04.07.2017г., доп.согл. №2 от 21.08.2017г., доп.согл. №3 от 23.10.17г., доп.согл. №4 от 5.12.17г., доп.согл. №5 от 25.12.17г., доп.согл. №6 от 9.01.18г., доп.согл. №7 от 7.02.18г., доп.согл. №8 от 3.08.18г., доп.согл. №9 от 15.01.19г., доп.согл. №10 от 15.03.19г.

Акт №402 от 22.04.2019г.
приемки выполненных работ за апрель 2019г.
(локальная смета 2-1-2)
Отопление и вентиляция

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 3 Вентиляция								
		3.1 Вытяжная вентиляция								
49	E20-4-2	Прокладка воздуховодов класса П периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм *м2 поверхности воздуховодов*	287	1236,88 247,5	13,16 4,93	354985 71033	3777 1415	92733 128	1,54 0,0241	442 7
50	E20-4-3	Прокладка воздуховодов класса П периметром 800,1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм *м2 поверхности воздуховодов*	190	1212,62 227,25	10,58 3,96	230398 43178	2010 752	56230 128	1,41 0,0194	268 4
52	13-12-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали кг	96	93		8928				
		3.2 Приточная вентиляция П1-П2								

84 E20-4-2									
	Прокладка воздуховодов класса П периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	13,2	1236,88	13,16	16327	174	4255	1,54	20
	м2 поверхности воздуховодов		247,5	4,93	3267	65	128	0,0241	–
86 E20-4-10	Прокладка воздуховодов класса П периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	31	1297,43	9,15	40220	284	7948	1,22	38
	м2 поверхности воздуховодов		196,88	3,42	6103	106	128	0,0167	1
87 E20-4-11									
	Прокладка воздуховодов класса П периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	42	1241,11	8,4	52127	353	8116	0,918	39
	м2 поверхности воздуховодов		147,83	3,15	6209	132	128	0,0154	1
91 13-12-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки	24	93		2232				
	кг								
	Всего прямые затраты				**705217**	**6598**			**807**
					129790	**2470**			**13**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				568829				
	Накладные расходы, тенге				169292				
	- заработная плата, тенге				25394				
	- трудоемкость, чел-ч				85				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				52471				
	Всего				**926980**				
	Временные здания и сооружения (1,8 %)				16686				
	- сметная заработная плата, тенге				2353				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				13				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)				22837				
	- сметная заработная плата, тенге				10505				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				64				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				9437				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				3775				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**979715**				

понижающий коэффициент к=0,9961537534	975947
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)	**2671166**
- материалы, тенге	1550897
- сметная заработная плата, тенге	500918
- нормативная трудоемкость, чел-ч	982
Налог (2 %)	53423
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**2724589**
НДС (12 %)	326951
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**3051540**

Заказчик:
Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

_____ А.К. Ажмурат

Руководитель отдела капитального строительства

_____ А.Т. Мушкенов

Руководитель технического отдела ПГС

_____ А.К. Омарев

Главный специалист технического отдела ПГС

_____ С.Е. Музафар

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ Т.Ж. Досанов

Технический надзор:
ТОО "Бестау-С" БИН 061240009707
Св-во об аккредитации №00080 от 05.04.2018г.
Директор _____ С.К. Мусин

Эксперт технического надзора
Аттестат №KZ95VJE00028072 от 23.06.2017г.
Аттестат №KZ12VJE00032282 от 13.11.2017г.
Аттестат №KZ09VJE00027486 от 09.06.2017г.
_____ Т.М. Омаров

Авторский надзор:
ТОО "Концерн АЙ-СУ"
Лицензия №14021602 от 19.09.2014г.
БИН 030140001353
Директор
_____ Е.К. Батырбеков

Эксперт авторского надзора
Аттестат №KZ65VJE00014432 от 14.12.2015г.
Аттестат №KZ39VJE00014433 от 14.12.2015г.
_____ Е.К. Супейменов

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707
Директор

_____ Н.К. Темирбулатов

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Наименование стройки: Строительство областного онкологического диспансера на 200 коек с поликлиникой на 100 посещений в смену в г.Павлодаре

Наименование объекта: Поликлиника

Договор № 95/17 от 21.04.2017г., доп.согл. №1 от 04.07.2017г., доп.согл. №2 от 21.08.2017г., доп.согл. №3 от 23.10.17г., доп.согл. №4 от 5.12.17г., доп.согл. №5 от 25.12.17г., доп.согл. №6 от 9.01.18г., доп.согл. №7 от 7.02.18г., доп.согл. №8 от 3.08.18г., доп.согл. №9 от 15.01.19г., доп.согл. №10 от 15.03.19г.

Акт №403 от 22.04.2019г.
приемки выполненных работ за апрель 2019г.
(локальная смета 2-1-11)
Узел учета тепловой энергии

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Оборудование								
		1.1 Оборудование								
5	Ц10-669-3	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые: устройства ультразвуковые, блок питания и контроля / шт	2	994,3	1,6	1989	3	1685	5	10
				936	–	1872	–	90	–	–
6	80-1-3(пп)	Блок питания для ПРЭМ ИЭС18-126150 / шт	2	1091		2182				
7	Ц8-572-4	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм / шт	1	2849	178	2849	178	501	3	3
				486	40,5	486	41	95	0,237	–
8	80-1-4(пп)	Шкаф IP-55 для ВКТ-7 в сборе / шт	1	9392		9392				
11	Ц11-30-1	Приборы, устанавливаемые на резьбовых соединениях	1	64,86	–	65	–	45	0,29	–

		шт								
				49,5	–	50	–	90	–	–
12	80-1-6(пп)	Устройство сбора и передачи данных Teleofis WRX700-R	1	4468		4468				
		компл								
13	Ц10-669-3	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые: устройства ультразвуковые, блок питания и контроля	1	994,3	1,6	994	2	842	5	5
		шт								
				936	–	936	–	90	–	–
14	80-1-7(пп)	Блок питания для УСПД 220/12В	1	1091		1091				
		шт								
15	Ц20-202-8	Антенна	1	1911,14	47,75	1911	48	1443	3,55	4
		шт								
				1462,5	9	1463	9	98	0,053	–
16	80-1-8(пп)	Антена DSM	1	493		493				
		шт								
17	80-1-9(пп)	Кабель RS-232	1	493		493				
		шт								

Раздел 2 Кабели и провода

19	Е21-4-3	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 16 мм2	21	16,24	1,95	341	41	328	0,0824	2
		м								
				13,34	1,15	280	24	108	0,0051	–
21	16-3-47	Кабели контрольные КВВГЭ число жил и сечение 4х1,0 мм2	0,006	73471		441				
		км								
22	16-1-1360	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,015	40150		602				
		км								
23	Ц8-409-2	Трубы винипластовые по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	8	147,3	73	1178	584	515	0,29	2
		м								
				49,5	18,3	396	146	95	0,107	1
24	8-4-883	Труба ПВХ, Ф 50	8	85		680				
		м								
28	Ц12-698-1	Бобышки на Ру до 10 МПа	2	436,8	18,8	874	38	239	0,58	1

		шт							
29 Ц12-698-4	Закладное устройство для установки поверхностных приборов - гильзы	2	133 150,7	– 18,8	266 301	– 38	90 203	– 1	– 2
		шт							
30 99-2-2(пп)	Комплект гермовводов (для ВТК-07-02)	2	113 448	–	226 896	–	90	–	–
		шт							
31 Е22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм	0,0036	121294,13	49369,75	437	178	381	312,7	1
		т фасонных частей							
32 8-10-110	Переходы (ГОСТ 17378-83) штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру <= 16 МПа, 89х6-57х4 мм	4	62775 321	18657	225 1284	67	130	91,12	–
		шт							
33 99-2-3(пп)	Комплект соединений трубопроводов монтажный КМ для ПРЭМ диам 50мм	2	1551		3102				
		компл							
	Всего прямые затраты				**36063**	**1110**			30
	В том числе стоимость: материалов, тенге				**6201**	**287**			1
	оборудования, тенге				10635				
					18119				
	Накладные расходы, тенге				6182				
	- заработная плата, тенге				927				
	- трудоемкость, чел-ч				3				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				1448				
	Всего				**43693**				
	Временные здания и сооружения (1,8 %)				460				
	- сметная заработная плата, тенге				65				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				–				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)				630				
	- сметная заработная плата, тенге				290				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				2				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				260				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				104				

Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**45147**
понижающий коэффициент к=0,9961537534	**44973**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)	**123092**
- материалы, тенге	28996
- оборудование, тенге	49401
- сметная заработная плата, тенге	22177
- нормативная трудоемкость, чел-ч	36
Налог (2 %)	2462
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**125554**
НДС (12 %)	15066
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**140620**

Заказчик:
Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

_____ А.К. Ажмурат

Руководитель отдела капитального строительства

_____ А.Т. Мушкенов

Руководитель технического отдела ПГС

_____ А.К. Омаров

Главный специалист технического отдела ПГС

_____ С.Е. Музафар

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ Т.Ж. Досанов

Технический надзор:
ТОО "Бестау-С" БИН 061240009707
Св-во об аккредитации №00080 от 05.04.2018г.
Директор _____ **С.К. Мусин**

Эксперт технического надзора
Аттестат №KZ98VJE00028072 от 23.06.2017г.
Аттестат №KZ12VJE00032282 от 13.11.2017г.
Аттестат №KZ29VJE00027486 от 09.06.2017г.
_____ **Т.М. Омаров**

Авторский надзор:
ТОО "Концерн АЙ-СУ"
Лицензия №14021502 от 19.09.2014г.
БИН 030140001353
Директор
_____ **Е.К. Батырбеков**

Эксперт авторского надзора
Аттестат №KZ66VJE00014432 от 14.12.2015г.
Аттестат №KZ39VJE00014433 от 14.12.2015г.
_____ **Е.К. Сулейменов**

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707
Директор

_____ **Н.К. Темирбулатов**

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Наименование стройки: Строительство областного онкологического диспансера на 200 коек с поликлиникой на 100 посещений в смену в г.Павлодаре

Наименование объекта: Стационар на 227 коек

Договор № 95/17 от 21.04.2017г., доп.согл. №1 от 04.07.2017г., доп.согл. №2 от 21.08.2017г., доп.согл. №3 от 23.10.17г., доп.согл. №4 от 5.12.17г., доп.согл. №5 от 25.12.17г., доп.согл. №6 от 9.01.18г., доп.согл. №7 от 7.02.18г., доп.согл. №8 от 3.08.18г., доп.согл. №9 от 15.01.19г., доп.согл. №10 от 15.03.19г.

Акт №404 от 22.04.2019г.

приемки выполненных работ за апрель 2019г.

(локальная смета 2-2-11)

Отопление и вентиляция. Дымоудаление

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 2 Трубы								
48	Е16-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кзпр1=1,03; кзкс1=1,03; кзпм1=1,03;	800,6	268,17	4,08	214697	3266	56669	0,30591	245
		м трубопровода		53,77	1,53	43048	1225	128	0,00752	6
49	Е16-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кзпр1=1,03; кзкс1=1,03; кзпм1=1,03;	70	266,17	4,08	18632	286	4955	0,30591	21
		м трубопровода		53,77	1,53	3764	107	128	0,00752	1
		Раздел 3 Фасонные детали								

61	E20-4-2	Прокладка воздуховодов класса П периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм ктрр1=1,05; ктрм1=1,05; кзпр1=1,05; кэкс1=1,05; кзпм1=1,05;	170	1249,92	13,82	212486	2349	57678	1,617	275
		м2 поверхности воздуховодов		259,88	5,18	44180	881	128	0,02531	4
62	E20-4-3	Прокладка воздуховодов класса П периметром 700,900 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм ктрр1=1,05; ктрм1=1,05; кзпр1=1,05; кэкс1=1,05; кзпм1=1,05;	182	1224,51	11,11	222861	2022	56556	1,4805	269
		м2 поверхности воздуховодов		238,61	4,16	43427	757	128	0,02037	4
63	E20-4-10	Прокладка воздуховодов класса П периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм ктрр1=1,05; ктрм1=1,05; кзпр1=1,05; кэкс1=1,05; кзпм1=1,05;	493,07	1307,73	9,61	644802	4738	132732	1,281	632
		м2 поверхности воздуховодов		206,72	3,59	101927	1770	128	0,01754	9
71	E20-4-3	Прокладка воздуховодов класса П периметром 700,900 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм ктрр1=1,05; ктрм1=1,05; кзпр1=1,05; кэкс1=1,05; кзпм1=1,05;	10	1224,51	11,11	12245	111	3108	1,4805	15
		м2 поверхности воздуховодов		238,61	4,16	2386	42	128	0,02037	–
72	E20-4-10	Прокладка воздуховодов класса П периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм ктрр1=1,05; ктрм1=1,05; кзпр1=1,05; кэкс1=1,05; кзпм1=1,05;	24,74	1307,73	9,61	32353	238	6660	1,281	32
		м2 поверхности воздуховодов		206,72	3,59	5114	89	128	0,01754	–

Раздел 4 Арматура

95	1-1-897	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,2185	58700		12826			
		т							

Раздел 7 Система дымоудаления

125	Е20-2-11	Прокладка воздуховодов класса П периметром до 2400 мм из листовой стали толщиной 0,7 мм ктрр1=1,05; ктрм1=1,05; кзпр1=1,05; кзкс1=1,05; кзпм1=1,05;	83,6	1169,92	8,82	97805	737	16964	0,0639	81
		м2 поверхности воздуховодов		155,22	3,31	12976	277	128	0,01617	1
		Всего прямые затраты				**1468707**	**13747**			**1570**
						256822	**5148**			**25**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				1198137				
		Накладные расходы, тенге				335322				
		- заработная плата, тенге				50298				
		- трудоемкость, чел-ч				168				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				108242				
		Всего				**1912271**				
		Временные здания и сооружения (1,8 %)				34421				
		- сметная заработная плата, тенге				4853				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				28				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)				47110				
		- сметная заработная плата, тенге				21671				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				132				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				19467				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				7787				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**2021056**				
		понижающий коэффициент к=0,9961537534				**2013283**				
		Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)				**5510354**				
		- материалы, тенге				3266688				
		- сметная заработная плата, тенге				998014				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				1923				
		Налог (2 %)				110207				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**5620561**				

НДС (12 %) 674467

Всего по акту с учетом НДС (12 %) 6295028

Заказчик:
Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

_____ А.К. Ажмурат

Руководитель отдела капитального строительства

_____ А.Т. Мушкенов

Руководитель технического отдела ПГС

_____ А.К. Омаров

Главный специалист технического отдела ПГС

_____ С.Е. Музафар

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ Т.Ж. Досанов

Технический надзор:
ТОО "Бесаяс" БИН 061240009707
Св-во об аккредитации №00080 от 05.04.2018г.
Директор _____ С.К. Мусин

Эксперт технического надзора
Аттестат №KZ95VJE00028072 от 23.06.2017г.
Аттестат №KZ12VJE00032282 от 13.11.2017г.
Аттестат №KZ09VJE00027486 от 09.06.2017г.
_____ Т.М. Омаров

Авторский надзор:
ТОО "Концерн АЙ-СУ"
Лицензия №14021602 от 19.09.2014г.
БИН 030140001353
Директор
_____ Е.К. Батырбеков

Эксперт авторского надзора
Аттестат №KZ66VJE00014432 от 14.12.2015г.
Аттестат №KZ39VJE00014433 от 14.12.2015г.
_____ Е.К. Сулейменов

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707
Директор

_____ Н.К. Темирбулатов

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области" Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Наименование стройки: Строительство областного онкологического диспансера на 200 коек с поликлиникой на 100 посещений в смену в г.Павлодаре

Наименование объекта: Радиологический корпус

Договор № 95/17 от 21.04.2017г., доп.согл. №1 от 04.07.2017г., доп.согл. №2 от 21.08.2017г., доп.согл. №3 от 23.10.17г., доп.согл. №4 от 5.12.17г., доп.согл. №5 от 25.12.17г., доп.согл. №6 от 9.01.18г., доп.согл. №7 от 7.02.18г., доп.согл. №8 от 3.08.18г., доп.согл. №9 от 15.01.19г., доп.согл. №10 от 15.03.19г.

Акт №405 от 22.04.2019г.
приемки выполненных работ за апрель 2019г.
(локальная смета 2-4-2)
Отопление и вентиляция

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1 Вентиляция										
58	E20-4-2	Прокладка воздуховодов класса П периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм *м2 поверхности воздуховодов*	67	1236,88 247,5	13,16 4,93	82871 16583	882 330	21649 128	1,54 0,0241	103 2
59	E20-4-3	Прокладка воздуховодов класса П периметром 800,1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм *м2 поверхности воздуховодов*	39	1212,62 227,25	10,58 3,96	47292 8863	413 154	11542 128	1,41 0,0194	55 1
61	E20-4-10	Прокладка воздуховодов класса П периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм *м2 поверхности воздуховодов*	41	1297,43 196,88	9,15 3,42	53195 8072	375 140	10511 128	1,22 0,0167	50 1

68	1-1-897	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	т	0,21	58700	12327	
		Всего прямые затраты				**195685**	**1670** **208**
						33518	**624** **4**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				160498	
		Накладные расходы, тенге				43702	
		- заработная плата, тенге				6555	
		- трудоемкость, чел-ч				22	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				14363	
		Всего				**253750**	
		Временные здания и сооружения (1,8 %)				4568	
		- сметная заработная плата, тенге				644	
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				4	
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)				6251	
		- сметная заработная плата, тенге				2875	
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				18	
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				2583	
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				1033	
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**268185**	
		понижающий коэффициент к=0,9961537534				**267153**	
		Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)				**731199**	
		- материалы, тенге				437593	
		- сметная заработная плата, тенге				130413	
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				256	
		Налог (2 %)				14624	
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**745823**	
		НДС (12 %)				89499	

Всего по акту с учетом НДС (12 %) 835322

Заказчик:
Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

_____ А.К. Ажмурат

Руководитель отдела капитального строительства

_____ А.Т. Мушкенов

Руководитель технического отдела ПГС

_____ А.К. Омаров
решение соответ. п.ш.

Главный специалист технического отдела ПГС

_____ С.Е. Музафар
(решение соответствуют)

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ Т.Ж. Досанов

Технический надзор:
ТОО "Бестар С" БИН 081240009707
Св-во об аккредитации №00080 от 05.04.2018г.
Директор _____ С.К. Мусин

Эксперт технического надзора
Аттестат №KZ95VJE00028072 от 23.06.2017г.
Аттестат №KZ42VJE00032282 от 13.11.2017г.
Аттестат №KZ09VJE00027486 от 09.06.2017г.
_____ Т.М. Омаров

Авторский надзор:
ТОО "Концерн АЙ-СУ"
Лицензия №14021602 от 19.09.2014г.
БИН 030140001353
Директор
_____ Е.К. Батырбеков

Эксперт авторского надзора
Аттестат №KZ66VJE00014432 от 14.12.2015г.
Аттестат №KZ39VJE00014433 от 14.12.2016г.
_____ Е.К. Сулейменов

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707
Директор

_____ Н.К. Темирбулатов

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Наименование стройки: Строительство областного онкологического диспансера на 200 коек с поликлиникой на 100 посещений в смену в г Павлодаре

Наименование объекта: Операционно-реанимационный корпус

Договор № 95/17 от 21.04.2017г., доп.согл. №1 от 04.07.2017г., доп.согл. №2 от 21.08.2017г., доп.согл. №3 от 23.10.17г., доп.согл. №4 от 5.12.17г., доп.согл. №5 от 25.12.17г., доп.согл. №6 от 9.01.18г., доп.согл. №7 от 7.02.18г., доп.согл. №8 от 3.08.18г., доп.согл. №9 от 15.01.19г., доп.согл. №10 от 15.03.19г.

Акт №406 от 22.04.2019г.

приемки выполненных работ за апрель 2019г.

(локальная смета 2-3-3)

Электрооборудование, электроосвещение

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0.2 Кабели и провода									
52	Е21-4-2	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2	313	11,04	1,09	3456	341	3344	0,0581	18
		м		9,23	0,66	2889	207	108	0,0029	1
53	Е21-4-7	Добавлять на затягивание каждого последующего провода одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2 в проложенные трубы или металлические рукава	1909	4,55	–	8686	–	8494	0,0251	48
		м		4,12	–	7865	–	108	–	–
54	Е21-4-1	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 2,5 мм2	200	9,33	0,82	1866	164	1834	0,0501	10
		м		7,99	0,5	1598	100	108	0,0022	–

55 Е21-4-6	Добавлять на затягивание каждого последующего провода одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 2,5 мм2 в проложенные трубы или металлические рукава	439	3,98	–	1747	–	1759	0,0229	10
	м		3,71	–	1629	–	108	–	–
56 Е21-4-3	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 16 мм2	80	16,24	1,95	1299	156	1252	0,0824	7
	м		13,34	1,15	1067	92	108	0,0051	–
57 Е21-4-8	Добавлять на затягивание каждого последующего провода одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 16 мм2 в проложенные трубы или металлические рукава	320	8	–	2560	–	2575	0,0445	14
	м		7,45	–	2384	–	108	–	–
62 Е21-9-1	Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2	3734	26,92	–	100519	–	99810	0,152	568
	м провода		24,75	–	92417	–	108	–	–
63 16-1-332	Кабели силовые ВВГ 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,32	21720		6950				
	км								
64 16-1-342	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	2,924	50586		147913				
	км								
65 16-1-343	Кабели силовые ВВГ 3х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,09	79105		7119				
	км								
68 16-1-1273	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,1	141785		14179				
	км								
69 16-1-1274	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,3	200060		60018				
	км								
70 16-7-119	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	0,52	15071		7837				
	км								

71	16-7-121	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	1,14	23772		27100				
		км								
72	16-7-123	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 6 мм2 ГОСТ 6323-79	0,6	34697		20818				
		км								
73	16-7-125	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 10 мм2 ГОСТ 6323-79	0,4	57467		22987				
		км								
	0.5 = Кабели (Освещение)=									
113	E21-9-1	Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2	13600	26,92	–	366112	–	363528	0,152	2067
		м провода		24,75	–	336600	–	108	–	–
114	16-1-1181	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	1,1	35982		39580				
		км								
115	16-1-1207	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	9	53341		480069				
		км								
116	16-1-1244	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	2,5	78043		195108				
		км								
117	16-1-1272	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	1	93270		93270				
		км								
		Всего прямые затраты				**1609193**		**661**		**2742**
						446449		**399**		**1**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				1162084				
		Накладные расходы, тенге				482596				
		- заработная плата, тенге				72389				
		- трудсемкость, чел-ч				241				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				125507				
		Всего				**2217296**				
		Временные здания и сооружения (1,8 %)				39911				
		- сметная заработная плата, тенге				5627				

- нормативная трудоемкость, чел-ч	32
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	54824
- сметная заработная плата, тенге	25127
- нормативная трудоемкость, чел-ч	153
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	22572
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	9029
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**2343432**
понижающий коэффициент к=0,9961537534	**2334419**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)	**6389304**
- материалы, тенге	3166390
- сметная заработная плата, тенге	1585695
- нормативная трудоемкость, чел-ч	3169
Налог (2 %)	127786
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**6517090**
НДС (12 %)	782051
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**7299141**

Заказчик:
Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
_____ А.К. Ажмурат

Руководитель отдела капитального строительства
_____ А.Е. Мушкенов

Руководитель технического отдела ПГС
_____ А.К. Омаров

Главный специалист технического отдела ПГС
_____ С.Е. Музафар

Главный специалист отдела капитального строительства
_____ Т.Ж. Досанов

Технический надзор:
ТОО "Бестау-С" БИН 061240009707
Св-во об аккредитации №00080 от 05.04.2018г.
Директор _____ С.К. Мусин

Эксперт технического надзора
Аттестат №KZ95VJE00028072 от 23.06.2017г.
Аттестат №KZ12VJE00032282 от 13.11.2017г.
Аттестат №KZ09VJE00027486 от 09.06.2017г.
_____ Т.М. Омаров

Авторский надзор:
ТОО "Концерн АЙ-СУ"
Лицензия №14021602 от 19.09.2014г.
БИН 030140001353
Директор _____ Е.К. Батырбеков

Эксперт авторского надзора
Аттестат №KZ66VJE00014432 от 14.12.2015г.
Аттестат №KZ39VJE00014433 от 14.12.2015г.
_____ Е.К. Супейменов

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707
Директор
_____ Н.К. Темирбулатов

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Наименование стройки: Строительство областного онкологического диспансера на 200 коек с поликлиникой на 100 посещений в смену в г.Павлодаре

Наименование объекта: Поликлиника

Договор № 95/17 от 21.04.2017г., доп.согл. №1 от 04.07.2017г., доп.согл. №2 от 21.08.2017г., доп.согл. №3 от 23.10.17г., доп.согл. №4 от 5.12.17г., доп.согл. №5 от 25.12.17г., доп.согл. №6 от 9.01.18г., доп.согл. №7 от 7.02.18г., доп.согл. №8 от 3.08.18г., доп.согл. №9 от 15.01.19г., доп.согл. №10 от 15.03.19г.

Акт №407 от 22.04.2019г.

приемки выполненных работ за апрель 2019г.

(локальная смета 2-1-4)

Водопровод и канализация

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Холодный водопровод В1								
1	Е16-22-1	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией, диаметр ввода до 65 мм, диаметр водомера до 40 мм	1	4173,51	137,88	4174 ✓	138	1928 ✓	8,5	9
		узел		1453,5	51,75	1454	52	128	0,25	–
3	Е18-21-1	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 25 мм	1	4867,02	50,89	4867 ✓	51	191 ✓	0,75	1
		фильтр		130,5	18	131	18	128	0,09	–
4	9-4-34	Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла Ру 1 МПа (10 кгс/см2), Dy 50 мм	3	1660		4980 ✓				
		шт								
5	9-1-25	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм	1	371		371 ✓				

		шт			
6 8-9-9	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт	6	202	1212

Раздел 4 Система К1-2

73 99-3-1(пл)	Тройник 110х110х50-ПНД	шт	20	99	1980
74 99-3-2(пл)	Тройник , 110х110-ПНД	шт	42	135	5670
75 99-3-3(пл)	Тройник 45град 110х110х110-ПНД	шт	3	179	537
76 99-3-4(пл)	Тройник , 50х50х50-ПНД	шт	69	43	2967
77 99-3-19(пл)	Патрубок переходной П110х50-ПНД	шт	8	60	480
78 99-3-20(пл)	Муфта, 50-ПНД	шт	25	27	675
79 99-3-21(пл)	Муфта, 110-ПНД	шт	20	79	1580
80 99-3-23(пл)	Крестовина, К110х110х110-ПНД	шт	5	250	1250
81 99-3-6(пл)	Крестовина К45град, 50х50х50-ПНД	шт	4	109	436
82 99-3-7(пл)	Отвод 110х110-ПНД	шт	23	103	2369
83 99-3-8(пл)	Отвод 45град, 50х50-ПНД	шт	32	24	768
84 99-3-22(пл)	Отвод 45 град 110х110-ПНД	шт	14	76	1064
85 99-3-9(пл)	Отвод 50х50-ПНД	шт	76	27	2052
86 99-3-10(пл)	Патрубок приборный , ППрУ 50-ПНД	шт	65	27	1755
87 99-3-11(пл)	Отвод приборный ОПрУ 110-ПНД	шт	16	103	1648
88 99-3-12(пл)	Патрубок приборный ППрУ 110-ПНД	шт	20	79	1580
89 99-3-13(пл)	Заглушка 110-ПНД	шт	24	49	1176

90	99-3-14(пп)	Заглушка 50-ПНД	шт	40	17	680		
91	99-3-15(пп)	Ревизия , Р50-ПНД	шт	6	108	648		
92	99-3-16(пп)	Ревизия 110-ПНД	шт	11	240	2640		
93	99-3-17(пп)	Патрубок П50х50-ПНД	шт	34	27	918		
94	99-3-18(пп)	Патрубок П110х110-ПНД	шт	21	79	1659		
		Всего прямые затраты				**50136**	**189**	**10**
						1585	**70**	**-**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				48363		
		Накладные расходы, тенге				2119		
		- заработная плата, тенге				318		
		- трудоемкость, чел-ч				1		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				3135		
		Всего				**55390**		
		Временные здания и сооружения (1,8 %)				997		
		- сметная заработная плата, тенге				141		
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				1		
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)				1365		
		- сметная заработная плата, тенге				628		
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				4		
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				564		
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				226		
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**58542**		
		понижающий коэффициент к=0,9961537534				**58317**		
		Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)				**159613**		
		- материалы, тенге				131660		
		- сметная заработная плата, тенге				9630		
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				16		
		Налог (2 %)				3192		

Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	162805
НДС (12 %)	19537
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	182342

Заказчик:
Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

_____ А.К. Ажмурат

Руководитель отдела капитального строительства

_____ А.Т. Мушкенов

Руководитель технического отдела ПГС

_____ А.К. Омаров

Главный специалист технического отдела ПГС

_____ С.Е. Музафар

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ Т.Ж. Досанов

Технический надзор:
ТОО "Бестау-С" БИН 061240009707
Св-во об аттестации №00080 от 05.04.2018г.
Директор _____ С.К. Мусин

Эксперт технического надзора
Аттестат №KZ96VJE00028072 от 23.06.2017г.
Аттестат №KZ12VJE00032282 от 13.11.2017г.
Аттестат №KZ08VJE00027486 от 09.06.2017г.
_____ Т.М. Омаров

Авторский надзор:
ТОО "Концерн АЙ-СУ"
Лицензия №14021602 от 19.09.2014г.
БИН 030140001353
Директор
_____ Е.К. Батырбеков

Эксперт авторского надзора
Аттестат №KZ66VJE00014432 от 14.12.2015г.
Аттестат №KZ39VJE00014433 от 14.12.2015г.
_____ Е.К. Супейменов

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707
Директор

_____ Н.К. Темирбулатов

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Наименование стройки: Строительство областного онкологического диспансера на 200 коек с поликлиникой на 100 посещений в смену в г.Павлодаре

Наименование объекта: Операционно-реанимационный корпус

Договор № 95/17 от 21.04.2017г., доп.согл. №1 от 04.07.2017г., доп.согл. №2 от 21.08.2017г., доп.согл. №3 от 23.10.17г., доп.согл. №4 от 5.12.17г., доп.согл. №5 от 25.12.17г., доп.согл. №6 от 9.01.18г., доп.согл. №7 от 7.02.18г., доп.согл. №8 от 3.08.18г., доп.согл. №9 от 15.01.19г., доп.согл. №10 от 15.03.19г.

Акт №408 от 22.04.2019г.

приемки выполненных работ за апрель 2019г.

(локальная смета 2-3-4А)

Водопровод и канализация

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 3 Система К1								
5	Е16-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 100 мм	120	150,08	1,43	18010	172	15809	0,56	67
		м трубопровода		102,38	0,54	12286	65	128	0,0026	–
6	8-4-93	Трубы поливинилхлоридные для канализации, d=100х3,2 мм К=0,998	119,76	791		94730				
		м								
7	Е16-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 100 мм (выпуск)	14,3	150,08	1,43	2146	20	1884	0,56	8
		м трубопровода		102,38	0,54	1464	8	128	0,0026	–
8	8-4-2322	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DNID 100 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011	14,2714	362		5166				
		м								
9	Е16-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 50 мм	261	141,5	0,64	36932	167	35562	0,584	152
		м трубопровода								

				106,2	0,25	27718	65	128	0,0012	-
10	8-4-92	Трубы поливинилхлоридные для канализации, d=50х3,2 мм К=0,998 м	260,478	279		72673				
11	99-3-33(пл)	Тройник прямой под углом 90 град 100*100 цена =561тенге шт	61	183		11163				
12	99-1-29(пл)	Тройник прямой 90 град цена =349тенге шт	23	114		2622				
13	99-3-26(пл)	Тройник прямой 90град 50-50 цена =179тенге шт	59	58		3422				
14	99-1-29(пл)	Тройник косой под углом 45 град д 50*50 цена=213 тенге шт	4	69		276				
15	99-3-27(пл)	Тройник косой под углом 45 град Д 100*50 цена= 802тенге шт	5	262		1310				
16	99-3-30(пл)	Тройник косой под углом 45 град Д 100*100 цена =665 тенге шт	8	217		1736				
17	99-1-27(пл)	Полуотвод DN 100 цена=328тенге шт	31	107		3317				
18	99-3-34(пл)	Полуотвод Д-50мм цена =100тенге шт	53	33		1749				
19	99-3-37(пл)	Крестовина косая под углом 45 град д 100*50 цена= 1227тенге шт	1	400		400				
20	99-1-28(пл)	Переход Д100-50 цена= 223тенге шт	16	73		1168				
21	99-1-27(пл)	Ревизия с крышкой д-50 цена =510тенге шт	13	166		2158				
22	99-3-28(пл)	Ревизия с крышкой Д-100 цена =906 тенге шт	13	296		3848				
23	E17-1-11	Установка трапов диаметром 50 мм комплект	2	112,7	6,95	225	14	214	0,46	1
				81	2,25	162	5	128	0,01	-
24	99-3-31(пл)	Трап д 50мм цена =340тенге шт	2	111		222				
25	E17-1-12	Установка трапов диаметром 100 мм комплект	8	188,08	9,2	1505	74	1475	0,79	6
				139,5	4,5	1116	36	128	0,02	-
26	99-3-31(пл)	Трап д-100 цена =4468 тенге шт	8	1458		11664				
	3.1 Прочистка в приямке д=100мм (16шт)									
27	E20-28-7	Установка прочисток в лючках шт	16	430,36	81,61	6886	1306	5484	1,26	20

					236,25	31,5	3780	504	128	0,15	2
28	99-3-29(пл)	Заглушка Д-100 цена =163тенге	шт	16	53		848				
29	99-3-4(пл)	Патрубок пластмассовый канализационный компенсационный д-100мм	шт	16	79		1264				
30	8-4-93	Трубы поливинилхлоридные для канализации, d=100x3,2 мм	м	14,5	791		11470				
31	99-1-27(пл)	Полуотвод DN 100 цена= 328тенге	шт	32	107		3424				
	3.2 Прочистка в приямке д-50 (20шт)										
32	E20-28-7	Установка люков герметических	шт	20	430,36	81,61	8607	1632	6854	1,26	25
					236,25	31,5	4725	630	128	0,15	3
33	99-3-31(пл)	Заглушка д-50мм цена =68тенге	шт	20	22		440				
34	99-3-32(пл)	Переход 100*50 цена =223тенге	шт	20	73		1460				
35	8-4-92	Трубы поливинилхлоридные для канализации, d=50x3,2 мм	м	6	279		1674				
36	99-3-34(пл)	Полуотвод под углом 45 град Д-50мм цена =100тенге	шт	40	33		1320				
		Всего прямые затраты					**313835**	**3385**			**279**
							51251	**1313**			**5**
		В том числе стоимость: материалов, тенге					259199				
		Накладные расходы, тенге					67282				
		- заработная плата, тенге					10092				
		- трудоемкость, чел-ч					34				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)					22867				
		Всего					**403984**				
		Временные здания и сооружения (1,8 %)					7272				
		- сметная заработная плата, тенге					1025				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч					6				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)					9952				
		- сметная заработная плата, тенге					4578				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч					28				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)					4113				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)					1645				

Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	426966
понижающий коэффициент к=0,9961537534	425324
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)	1164111
- материалы, тенге	706699
- сметная заработная плата, тенге	201805
- нормативная трудоемкость, чел-ч	352
Налог (2 %)	23282
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	1187393
НДС (12 %)	142487
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	1329880

Заказчик:
Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

_____ А.К. Ажмурат

Руководитель отдела капитального строительства

_____ А.Т. Мушкенов

Руководитель технического отдела ПГС

_____ А.К. Омаров

Главный специалист технического отдела ПГС

_____ С.Е. Музафар

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ Т.Ж. Досанов

Технический надзор:
ТОО "Бестау-С" БИН 061240009707
Свид-во об аккредитации №00080 от 05.04.2018г.
Директор _____ С.К. Мусин

Эксперт технического надзора
Аттестат №KZ95VJE00028072 от 23.06.2017г.
Аттестат №KZ12VJE00032282 от 13.11.2017г.
Аттестат №KZ89VJE00027486 от 05.06.2017г.
_____ Т.М. Омаров

Авторский надзор:
ТОО "Концерн АЙ-СУ"
Лицензия №14021602 от 19.09.2014г.
БИН 030140001353
Директор
_____ Е.К. Батырбеков

Эксперт авторского надзора
Аттестат №KZ66VJE00014432 от 14.12.2015г.
Аттестат №KZ39VJE00014433 от 14.12.2015г.
_____ Е.К. Сулейменов

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707
Директор

_____ Н.К. Темирбулатов

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области" Форма 28

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Наименование стройки: Строительство областного онкологического диспансера на 200 коек с поликлиникой на 100 посещений в смену в г.Павлодаре

Наименование объекта: Стационар на 227 коек

Договор № 95/17 от 21.04.2017г., доп.согл. №1 от 04.07.2017г., доп.согл. №2 от 21.08.2017г., доп.согл. №3 от 23.10.17г., доп.согл. №4 от 5.12.17г., доп.согл. №5 от 25.12.17г., доп.согл. №6 от 9.01.18г., доп.согл. №7 от 7.02.18г., доп.согл. №8 от 3.08.18г., доп.согл. №9 от 15.01.19г., доп.согл. №10 от 15.03.19г

Акт №409 от 22.04.2019г.

приемки выполненных работ за апрель 2019г.

(локальная смета 2-2-12А)

Водопровод и канализация

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	% %	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Система В1									
1	Е16-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм *м трубопровода*	250	439,78 292,5	12,19 4,57	109945 73125	3048 1143	95063 128	1,64 0,0223	410 6
2	99-1-878(пл)	Трубы полипропиленовые д20*3,4 цена=161 тенге К=0,899 *м*	224,75	53		11912				
	Раздел 2 Система Т3									
3	Е16-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм	250	439,78	12,19	109945	3048	95063	1,64	410

	м трубопровода		292,5	4,57	73125	1143	128	0,0223	6
4 99-1-21(пл)	Трубы полипропиленовые со стекловолокном д 20*3,4 мм цена=236 тенге К=0.899	224,75 м	77		17306				
	Всего прямые затраты				**249108**	**6096**			**820**
					146250	**2286**			**12**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				96764				
	Накладные расходы, тенге				190126				
	- заработная плата, тенге				28519				
	- трудоемкость, чел-ч				95				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				26354				
	Всего				**465588**				
	Временные здания и сооружения (1,8 %)				8381				
	- сметная заработная плата, тенге				1182				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				7				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)				11470				
	- сметная заработная плата, тенге				5276				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				32				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				4740				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				1896				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**492075**				
	понижающий коэффициент к=0,9961537534				**490182**				
	Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)				**1341629**				
	- материалы, тенге				263824				
	- сметная заработная плата, тенге				518436				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				966				
	Налог (2 %)				26833				
	Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**1368462**				
	НДС (12 %)				164215				

Всего по акту с учетом НДС (12 %) 1532677

Заказчик:
Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

_____ А.К. Ажмурат

Руководитель отдела капитального строительства

_____ А.Т. Мушкенов

Руководитель технического отдела ПГС

_____ А.К. Омаров

Главный специалист технического отдела ПГС

_____ С.Е. Музафар

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ Т.Ж. Досанов

Технический надзор:
ТОО "Бестау-С" БИН 061240009707
Св-во об аккредитации №00080 от 05.04.2018г.
Директор _____ С.К. Мусин

Эксперт технического надзора
Аттестат №KZ95VJE00028072 от 23.06.2017г.
Аттестат №KZ12VJE00032282 от 13.11.2017г.
Аттестат №KZ29VJE00027486 от 09.06.2017г.
_____ Т.М. Омаров

Авторский надзор:
ТОО "Концерн АЙ-СУ"
Лицензия №14021602 от 19.09.2014г.
БИН 030140001353
Директор
_____ Е.К. Батырбеков

Эксперт авторского надзора
Аттестат №KZ66VJE00014432 от 14.12.2015г.
Аттестат №KZ39VJE00014433 от 14.12.2015г.
_____ Е.К. Сулейменов

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707
Директор

_____ Н.К. Темирбулатов

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области" Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Наименование стройки: Строительство областного онкологического диспансера на 200 коек с поликлиникой на 100 посещений в смену в г.Павлодаре

Наименование объекта: Стационар на 227 коек

Договор № 95/17 от 21.04.2017г., доп.согл. №1 от 04.07.2017г., доп.согл. №2 от 21.08.2017г., доп.согл. №3 от 23.10.17г., доп.согл. №4 от 5.12.17г., доп.согл. №5 от 25.12.17г., доп.согл. №6 от 9.01.18г., доп.согл. №7 от 7.02.18г., доп.согл. №8 от 3.08.18г., доп.согл. №9 от 15.01.19г., доп.согл. №10 от 15.03.19г.

Акт №410 от 22.04.2019г.
приемки выполненных работ за апрель 2019г.
(локальная смета 2-2-12)
Водопровод и канализация

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Система В1									
14	Е16-20-1	Установка кранов пожарных диаметром 50 мм	60	15687,47	23,09	941248	1385	12787	0,9	54
		кран		157,5	9	9450	540	128	0,04	2
15	Ц8-572-3	Установка шкафа пожарного	60	1299,3	68,3	77958	4098	18839	2	120
		шт		317	13,5	19020	810	96	0,079	5
16	80-1-4(пп)	Шкаф пожарный накладной ШПН-3	60	4192		251520				
		шт								
22	99-1-2(пп)	Кран шаровой из цветных сплавов 11627п1, Ф15	150	147		22050				
		шт								
	Раздел 2 Система Т3, Т4									
51	99-1-2(пп)	Кран шаровой из цветных сплавов 11627п1, Ф15	70	147		10290				

Всего прямые затраты	**1303066**	**5483**	**174**
	28470	**1350**	**7**
В том числе стоимость: материалов, тенге	1017593		
оборудования, тенге	251520		
Накладные расходы, тенге	31626		
- заработная плата, тенге	4744		
- трудоемкость, чел-ч	16		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	64990		
Всего	**1399682**		
Временные здания и сооружения (1,8 %)	20667		
- сметная заработная плата, тенге	2914		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	17		
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	28286		
- сметная заработная плата, тенге	13012		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	79		
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	11688		
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	4675		
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**1464998**		
понижающий коэффициент к=0,9961537534	**1459363**		
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)	**3994277**		
- материалы, тенге	2774440		
- оборудование, тенге	685762		
- сметная заработная плата, тенге	182273		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	293		
Налог (2 %)	79886		
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**4074163**		
НДС (12 %)	488900		

Всего по акту с учетом НДС (12 %) 4563063

Заказчик:
Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

_____ А.К. Ажмурат

Руководитель отдела капитального строительства

_____ А.Т. Мушкенов

Руководитель технического отдела ПГС

_____ А.К. Омаров

Главный специалист технического отдела ПГС

_____ С.Е. Музафар

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ Т.Ж. Досанов

Технический надзор:
ТОО "Бестау-С" БИН 061240009707
Св-во об аккредитации №00080 от 05.04.2018г.
Директор _____ С.К. Мусин

Эксперт технического надзора
Аттестат №KZ95VJE00028072 от 23.06.2017г.
Аттестат №KZ12VJE00032282 от 13.11.2017г.
Аттестат №KZ08VJE00027486 от 09.06.2017г.
_____ Т.М. Омаров

Авторский надзор:
ТОО "Концерн АЙ-СУ"
Лицензия №14021602 от 19.09.2014г.
БИН 030140001353
Директор
_____ Е.К. Батырбеков

Эксперт авторского надзора
Аттестат №KZ66VJE00014432 от 14.12.2015г.
Аттестат №KZ39VJE00014433 от 14.12.2015г.
_____ Е.К. Супейменов

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707
Директор

_____ Н.К. Темирбулатов

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Наименование стройки: Строительство областного онкологического диспансера на 200 коек с поликлиникой на 100 посещений в смену в г.Павлодаре

Наименование объекта: Стационар на 227 коек

Договор № 95/17 от 21.04.2017г., доп.согл. №1 от 04.07.2017г., доп.согл. №2 от 21.08.2017г., доп.согл. №3 от 23.10.17г., доп.согл. №4 от 5.12.17г., доп.согл. №5 от 25.12.17г., доп.согл. №6 от 9.01.18г., доп.согл. №7 от 7.02.18г., доп.согл. №8 от 3.08.18г., доп.согл. №9 от 15.01.19г., доп.согл. №10 от 15.03.19г.

Акт №411 от 22.04.2019г.
приемки выполненных работ за апрель 2019г.
(локальная смета 2-2-5)
Пожарная сигнализация

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	Ц10-668-2	Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	67	369,9	1,6	24783	107	20924	2	134
		шт		347	–	23249	–	90	–	–
16	Ц10-668-1	Извещатели ПС автоматические: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении	140	153,5	–	21490	–	18144	1	140
		шт		144	–	20160	–	90	–	–
39	Е21-4-2	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2	200	11,05	1,1	2210	220	2136	0,0581	12
		м		9,23	0,66	1846	132	108	0,0029	1
40	Е21-13-1	Прокладка изолированных проводов сечением до 6 мм2 в кабельном канале	215	12,29	4,06	2642	873	2314	0,0423	9
		м провода		7,34	2,63	1578	565	108	0,0114	2

41 Ц10-55-3	Прокладка кабеля по стене кирпичной, масса 1 м до 1 кг	295	72,9	–	21506	–	14152	0,33	97
	м кабеля		53,3	–	15724	–	90	–	–
42 16-1-342	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,1	50586		5059				
	км								
43 99-1-18(пл)	Кабель КСПВ 4х0,5	170	6		1020				
	м								
45 99-1-20(пл)	Кабель ШВВП 2х0,75	240	16		3840				
	м								
49 Е21-12-1	Прокладка кабельного канала	110	145,97	75,12	16057	8263	13262	0,397	44
	м короба		63,9	47,74	7029	5251	108	0,2077	23
50 99-1-21(пл)	Кабельный канал Рувинил 60х40х2000	20	83		1660				
	м								
51 99-1-22(пл)	Кабельный канал Рувинил 40х25х2000	200	41		8200				
	м								
53 Е46-29-8	Пробивка в кирпичных стенах толщиной до 51 см круглых отверстий диаметром до 50 мм	40	302,92	138,67	12117	5547	8665	0,9713	39
	шт		164,25	52,38	6570	2095	100	0,2558	10
	Всего прямые затраты				**120584**	**15010**			**475**
					76156	**8043**			**36**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				29418				
	Накладные расходы, тенге				79597				
	- заработная плата, тенге				11940				
	- трудоемкость, чел-ч				40				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				12011				
	Всего				**212192**				
	Временные здания и сооружения (1,8 %)				3819				
	- сметная заработная плата, тенге				538				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				3				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)				5227				
	- сметная заработная плата, тенге				2404				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				15				

Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	2160
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	864
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**224262**
понижающий коэффициент к=0,9961537534	**223399**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)	**611444**
- материалы, тенге	80207
- сметная заработная плата, тенге	278387
- нормативная трудоемкость, чел-ч	569
Налог (2 %)	12229
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**623673**
НДС (12 %)	74841
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**698514**

Заказчик:
Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

_____ **А.К. Ажмурат**

Руководитель отдела капитального строительства

_____ **А.Т. Мушкенов**

Руководитель технического отдела ПГС

_____ **А.К. Омаров**

расценки соответ. пед

Главный специалист технического отдела ПГС

_____ **С.Е. Музафар**

расценки соответствуют

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ **Т.Ж. Досанов**

Технический надзор:
ТОО "Бестау-С" БИН 061240009707
Св-во об аккредитации №00080 от 05.04.2018г.
Директор _____ **С.К. Мусин**

Эксперт технического надзора
Аттестат №KZ96VJE00028072 от 23.06.2017г.
Аттестат №KZ12VJE00032282 от 13.11.2017г.
Аттестат №KZ09VJE00027486 от 09.06.2017г.

_____ **Т.М. Омаров**

Авторский надзор:
ТОО "Концерн АЙ-СУ"
Лицензия №14021602 от 19.09.2014г.
БИН 030140001353
Директор

_____ **Е.К. Батырбеков**

Эксперт авторского надзора
Аттестат №KZ66VJE00014432 от 14.12.2015г.
Аттестат №KZ39VJE00014433 от 14.12.2015г.

_____ **Е.К. Сулейменов**

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707
Директор

_____ **Н.К. Темирбулатов**

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области" Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Наименование стройки: Строительство областного онкологического диспансера на 200 коек с поликлиникой на 100 посещений в смену в г.Павлодаре

Наименование объекта: Стационар на 227 коек

Договор № 95/17 от 21.04.2017г., доп.согл. №1 от 04.07.2017г., доп.согл. №2 от 21.08.2017г., доп.согл. №3 от 23.10.17г., доп.согл. №4 от 5.12.17г., доп.согл. №5 от 25.12.17г., доп.согл. №6 от 9.01.18г., доп.согл. №7 от 7.02.18г., доп.согл. №8 от 3.08.18г., доп.согл. №9 от 15.01.19г., доп.согл. №10 от 15.03.19г.

Акт №412 от 22.04.2019г.
приемки выполненных работ за апрель 2019г.
(локальная смета 2-2-8)

Системы связи (структурированная кабельная система)

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	Ц10-55-3	Прокладка кабеля по стене кирпичной, масса 1 м до 1 кг	150	72,9	–	10935	–	7196	0,33	50
		м кабеля		53,3	–	7995	–	90	–	–
24	Ц8-399-1	Провод в кабельном канале, сечение до 6 мм2	80	10	4,5	800	360	471	0,03	2
		м		4,9	1,3	392	104	95	0,008	1
26	99-1-13(пл)	Кабель для цифровых систем передачи данных UTP 4x2xAWG 24/1 PVC Cat.5e	50	16		800				
		м								
29	Ц8-396-5	Кабельный канал по стенам и потолкам, длина 2 м	35	177,5	116	6213	4060	2927	0,32	11
		м		54,9	33,1	1922	1159	95	0,193	7
30	99-1-14(пл)	Кабельный канал "Рувинил", РКК-40х25	20	38		760				

31	99-1-15(пл)	Кабельный канал "Рувинил", РКК-60х40	м	15	74	1110
			м			

Всего прямые затраты	**20618**	**4420**	**63**
	10309	**1263**	**8**
В том числе стоимость: материалов, тенге	5889		
Накладные расходы, тенге	10594		
- заработная плата, тенге	1589		
- трудоемкость, чел-ч	5		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	1873		
Всего	**33085**		
Временные здания и сооружения (1,8 %)	596		
- сметная заработная плата, тенге	84		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	–		
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	815		
- сметная заработная плата, тенге	375		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	2		
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	337		
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	135		
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**34968**		
понижающий коэффициент к=0,9961537534	**34834**		
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)	**95339**		
- материалы, тенге	16056		
- сметная заработная плата, тенге	38421		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	78		
Налог (2 %)	1907		
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**97246**		
НДС (12 %)	11670		

Всего по акту с учетом НДС (12 %) 108916

Заказчик:
Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

_____ А.К. Ажмурат

Руководитель отдела капитального строительства

_____ А.Т. Мушкенов

Руководитель технического отдела ПГС

_____ А.К. Омаров

Главный специалист технического отдела ПГС

_____ С.Е. Музафар

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ Т.Ж. Досанов

Технический надзор:
ТОО "Бестау-С" БИН 061240009707
Св-во об аккредитации №00080 от 05.04.2018г.
Директор _____ С.К. Мусин

Эксперт технического надзора
Аттестат №KZ95VJE00028072 от 23.06.2017г.
Аттестат №KZ12VJE00032282 от 13.11.2017г.
Аттестат №KZ09VJE00027486 от 09.06.2017г.
_____ Т.М. Омаров

Авторский надзор:
ТОО "Концерн АЙ-СУ"
Лицензия №14021602 от 19.09.2014г.
БИН 030140001353
Директор
_____ Е.К. Батырбеков

Эксперт авторского надзора
Аттестат №KZ66VJE00014432 от 14.12.2015г.
Аттестат №KZ39VJE00014433 от 14.12.2015г.
_____ Е.К. Сулейменов

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707
Директор

_____ Н.К. Темирбулатов

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Наименование стройки: Строительство областного онкологического диспансера на 200 коек с поликлиникой на 100 посещений в смену в г.Павлодаре

Наименование объекта: Стационар на 227 коек

Договор № 95/17 от 21.04.2017г., доп.согл. №1 от 04.07.2017г., доп.согл. №2 от 21.08.2017г., доп.согл. №3 от 23.10.17г., доп.согл. №4 от 5.12.17г., доп.согл. №5 от 25.12.17г., доп.согл. №6 от 9.01.18г., доп.согл. №7 от 7.02.18г., доп.согл. №8 от 3.08.18г., доп.согл. №9 от 15.01.19г., доп.согл. №10 от 15.03.19г.

Акт №413 от 22.04.2019г.

приемки выполненных работ за апрель 2019г.

(локальная смета 2-2-10)

Палатная сигнализация

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Ц8-399-1	Провод в кабельном канале, сечение до 6 мм2	507	10	4,5	5070	2282	2986	0,03	15
		м		4,9	1,3	2484	659	95	0,008	4
8	99-1-3(пл)	Провод ШВВП 2х0,75	507	16		8112				
		м								
9	Ц8-396-5	Кабельный канал по стенам и потолкам, длина 2 м	158	177,5	116	28045	18328	13209	0,32	51
		м		54,9	33,1	8674	5230	95	0,193	30
10	99-1-4(пл)	Кабельный канал 105х50	6	171		1026				
		м								
11	99-1-5(пл)	Кабельный канал 20х10	152	16		2432				
		м								
12	Ц8-409-1	Трубы винипластовые по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	10	108,6	48,9	1086	489	492	0,22	2
		м		39,6	12,2	396	122	95	0,071	1

13	8-4-1025	Труба ПВХ, диам. 16 мм *м*	10	27		270				
14	8-10-274	Хомутный держатель CFC *100шт*	2	1523,78		3048				
16	Е46-29-8	Пробивка в кирпичных стенах толщиной до 51 см круглых отверстий диаметром до 50 мм *шт*	5	302,92	138,67	1515	693	1083	0,9713	5
				164,25	52,38	821	262	100	0,2558	1
		Всего прямые затраты				**50604**	**21792**			**73**
						12375	**6273**			**36**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				16436				
		Накладные расходы, тенге				17770				
		- заработная плата, тенге				2666				
		- трудоемкость, чел-ч				9				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				4102				
		Всего				**72476**				
		Временные здания и сооружения (1,8 %)				1305				
		- сметная заработная плата, тенге				184				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				1				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)				1785				
		- сметная заработная плата, тенге				821				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				5				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				738				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				295				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**76599**				
		понижающий коэффициент к=0,9961537534				**76304**				
		Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)				**208845**				
		- материалы, тенге				44812				
		- сметная заработная плата, тенге				63669				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				124				
		Налог (2 %)				4177				

Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	213022
НДС (12 %)	25563
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	238585

Заказчик:
Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

_____ А.К. Ажмурат

Руководитель отдела капитального строительства

_____ А.Т. Мушкенов

Руководитель технического отдела ПГС

_____ А.К. Омаров

Главный специалист технического отдела ПГС

_____ С.Е. Музафар

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ Т.Ж. Досанов

Технический надзор:
ТОО "Бестау-С" БИН 061240009707
Св-во об аккредитации №00080 от 05.04.2018г.
Директор _____ С.К. Мусин

Эксперт технического надзора
Аттестат №KZ95VJE00028072 от 23.06.2017г.
Аттестат №KZ12VJE00032282 от 13.11.2017г.
Аттестат №KZ09VJE00027486 от 09.06.2017г.
_____ Т.М. Омаров

Авторский надзор:
ТОО "Концерн АЙ-СУ"
Лицензия №14021602 от 19.09.2014г.
БИН 030140001353
Директор
_____ Е.К. Батырбеков

Эксперт авторского надзора
Аттестат №KZ66VJE00014432 от 14.12.2015г.
Аттестат №KZ39VJE00014433 от 14.12.2015г.
_____ Е.К. Сулейменов

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707
Директор

_____ Н.К. Темирбулатов

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области" Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Наименование стройки: Строительство областного онкологического диспансера на 200 коек с поликлиникой на 100 посещений в смену в г.Павлодаре

Наименование объекта: Лифты

Договор № 95/17 от 21.04.2017г., доп.согл. №1 от 04.07.2017г., доп.согл. №2 от 21.08.2017г., доп.согл. №3 от 23.10.17г., доп.согл. №4 от 5.12.17г., доп.согл. №5 от 25.12.17г., доп.согл. №6 от 9.01.18г., доп.согл. №7 от 7.02.18г., доп.согл. №8 от 3.08.18г., доп.согл. №9 от 15.01.19г., доп.согл. №10 от 15.03.19г.

Акт №414 от 22.04.2019г.
приемки выполненных работ за апрель 2019г.
(локальная смета 2-6-1)
Технологическое оборудование (Лифты, подъемники)

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Ц3-560-1	Лифт грузоподъемностью 400 кг на 9 остановок, высота шахты 29 м	2	240810	65100	481620	130200	273294	851	1702
		лифт		135900	15930	271800	31860	90	93,102	186
8	Ц3-560-4	На изменение количества остановок (к расц. 3-560-1, 3-560-2)К=-2,000;	-6	12673	3565	-76038	-21390	-43162	44	-264
		остановка		7088	905	-42528	-5430	90	5,286	-32
9	Ц3-560-6	На изменение высоты шахты (к расц. 3-560-1, 3-560-2)К=-2,000;	-10,8	1694,4	75,9	-18300	-820	-15594	10	-108
		м		1602	2,3	-17302	-25	90	0,013	–
10	80-1-1(пл)"П	Лифт пассажирский ЛП-0463 БЭ (г/п 400 кг, 5 остановок)	2	870773		1741546				
		шт								
11	Ц3-563-1	Лифт на 6 остановок, высота шахты 22,5 м, грузоподъемность 500 кг	1	161200	43170	161200	43170	89267	561	561
		лифт		89330	9855	89330	9855	90	57,597	58

12 Ц3-563-6	На изменение количества остановок (к расц. 3-563-1)К=-1,000;	-3	8559	746	-25677	-2238	-16124	36	-108
	остановка		5805	167	-17415	-501	90	0,973	-3
13 Ц3-563-11	На изменение высоты шахты (к расц. 3-563-1, 3-563-2)К=-1,000;	-13,2	1551,5	–	-20480	–	-18236	10	-132
	м		1535	–	-20262	–	90	–	–
15 Ц3-563-1	Лифт на 6 остановок, высота шахты 22,5 м, грузоподъемность 500 кг	1	161200	43170	161200	43170	89267	561	561
	лифт		89330	9855	89330	9855	90	57,597	58
16 Ц3-563-6	На изменение количества остановок (к расц. 3-563-1)К=-1,000;	-4	8559	746	-34236	-2984	-21499	36	-144
	остановка		5805	167	-23220	-668	90	0,973	-4
17 Ц3-563-11	На изменение высоты шахты (к расц. 3-563-1, 3-563-2)К=-1,000;	-19,2	1551,5	–	-29789	–	-26525	10	-192
	м		1535	–	-29472	–	90	–	–
35 Ц3-563-1	Лифт на 6 остановок, высота шахты 22,5 м, грузоподъемность 500 кг	1	161200	43170	161200	43170	89267	561	561
	лифт		89330	9855	89330	9855	90	57,597	58
36 Ц3-563-6	На изменение количества остановок (к расц. 3-563-1)К=-1,000;	-3	8559	746	-25677	-2238	-16124	36	-108
	остановка		5805	167	-17415	-501	90	0,973	-3
37 Ц3-563-11	На изменение высоты шахты (к расц. 3-563-1, 3-563-2)К=-1,000;	-14,7	1551,5	–	-22807	–	-20309	10	-147
	м		1535	–	-22565	–	90	–	–
38 80-1-1(пл)"Л	Лифт больничный GRL 2030 (г/п 630 кг, 3 остановки)	1	1455401		1455401				
	шт								
39 Ц3-560-1	Лифт грузоподъемностью 400 кг на 9 остановок, высота шахты 29 м	1	240810	65100	240810	65100	136647	851	851
	лифт		135900	15930	135900	15930	90	93,102	93
40 Ц3-560-4	На изменение количества остановок (к расц. 3-560-1, 3-560-2)К=-1,000;	-6	12673	3565	-76038	-21390	-43162	44	-264
	остановка								

				7088	905	-42528	-5430	90	5,286	-32
41	Ц3-560-6	На изменение высоты шахты (к расц. 3-560-1, 3-560-2)К=-1,000;	-21,2	1694,4	75,9	-35921	-1609	-30610	10	-212
		м		1602	2,3	-33962	-49	90	0,013	–
42	80-1-1(пл)"П	Лифт пассажирский GRL 2030 (г/п 400 кг, 3 остановки, 1 м/с, В-13,2)	1	1306697		1306697				
		шт								
		Всего прямые затраты				**5344711**	**272141**			**2557**
						409021	**64751**			**379**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				159904				
		оборудования, тенге				4503644				
		Накладные расходы, тенге				426397				
		- заработная плата, тенге				63960				
		- трудоемкость, чел-ч				213				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				76048				
		Всего				**5847156**				
		Временные здания и сооружения (1,8 %)				24183				
		- сметная заработная плата, тенге				3410				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				19				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)				33098				
		- сметная заработная плата, тенге				15225				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				93				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				13677				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				5471				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**5923585**				
		понижающий коэффициент к=0,9961537534				**5900801**				
		Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)				**16150494**				
		- материалы, тенге				435974				
		- оборудование, тенге				12279063				
		- сметная заработная плата, тенге				1569126				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				3261				
		Налог (2 %)				323010				

Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	16473504
НДС (12 %)	1976821
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	18450325

Заказчик:
Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

_____ А.К. Ажмурат

Руководитель отдела капитального строительства

_____ А.Т. Мушкенов

Руководитель технического отдела ПГС

_____ А.К. Омаров

Главный специалист технического отдела ПГС

_____ С.Е. Музафар

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ Т.Ж. Досанов

Технический надзор:
ТОО "Бестау-С" БИН 061240009707
Св-во об аккредитации №00080 от 05.04.2018г.
Директор _____ С.К. Мусин

Эксперт технического надзора
Аттестат №KZ95VJE00028072 от 23.06.2017г.
Аттестат №KZ12VJE00032282 от 13.11.2017г.
Аттестат №KZ09VJE00027486 от 09.06.2017г.
_____ Т.М. Омаров

Авторский надзор:
ТОО "Концерн АЙ-СУ"
Лицензия №14021602 от 19.09.2014г.
БИН 030140001353
Директор
_____ Е.К. Батырбеков

Эксперт авторского надзора
Аттестат №KZ66VJE00014432 от 14.12.2015г.
Аттестат №KZ39VJE00014433 от 14.12.2015г.
_____ Е.К. Сулейменов

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707
Директор

_____ Н.К. Темирбулатов

Подрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Наименование стройки: Строительство областного онкологического диспансера на 200коек с поликлиникой на 100 посещени смену в г.Павлодаре

Договор № 95/17 от 21.04.2017г., доп.согл. №1 от 04.07.2017г., доп.согл. №2 от 21.08.2017г., доп.согл. №3 от 23.10.17г., доп.согл. №4 от 5.12.17г., доп.согл. №5 от 25.12.17г., доп.согл. №6 от 09.01.18г., доп.согл. №7 от 07.02.18г., доп.согл. №8 от 3.08.18г., доп.согл. №9 от 15.01.19г., доп. согл. № 10 от15.03.19г.

Справка № 30 от 29. 04. 2019г

о стоимости выполненных работ и затрат за апрель 2 2019г.

Код подрядчика	Код субподрядчика	Договор №	Договор дата	Источник финансирования Наименование	Источник финансирования Код	Форма Наименование	Форма Код
		95/17	21.04.2017г	038- 011- 431, 038 -015-441			
		доп согл №1	от 04.07.17г				
		доп согл №2	от 21.08.17г				
		доп согл №3	от 23.10.17г				
		доп согл №4	от 05.12.17г.				
		доп согл №5	от 25.12.17г.				
		доп согл №6	от 09.01.18г.				
		доп согл №7	от 07.02.18г.				
		доп согл №8	от 03.08.18г.				
		доп согл №9	от 15.02.19г.				
		доп согл №10	от 15.03.19г.				

№ сметы	Стоимость выполненных работ и затрат в (тенге) С начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	СМР в базисных ценах 2001 года	из графы 4 из них СМР в отчётном	По	прочих затрат,	затраты на	затраты другие	Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Налог на добавленную стоимость	Всего
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по стройке:	3 306 724 879	150 428 270	52 390 574	143 393 001					2 867 860	4 167 409	150 428 270
в том числе за месяц	3 306 724 879	150 428 270	52 390 574	143 393 001					2 867 860	4 167 409	150 428 270
2-1-7Б, 2-2-4Б, 2-3-7Б, 2-4-8А, 2-5-7Б	3 306 724 879	150 428 270	52 390 574	143 393 001					2 867 860	4 167 409	150 428 270
Удержание аванса	973 653 798	45 128 481									45 128 481,00
Удержание 5%	32 093 549	7 521 413									7 521 413
Итого к оплате:											**97 778 376,00**

Заказчик:
ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
Руководитель управления
Козыбаев А.Е.

Технический надзор:
ТОО "Бестау-С" БИН 061240009707
Св-во об аккредитации №00080 от 05.04.2018г.
Директор С.К. Мусин

Эксперт технического надзора
Аттестат №KZ95VJE00028072 от 23.06.2017г.
Аттестат №KZ12VJE00032282 от 13.11.2017г.
Аттестат №KZ09VJE00027486 от 09.06.2017г.
Т.М. Омаров

Авторский надзор:
ТОО "Концерн АЙ-СУ"
Лицензия №14021602 от 19.09.2014г.
БИН 030140001353
Директор
Е.К. Батырбеков

Эксперт авторского надзора
Аттестат №KZ66VJE00014432 от 14.12.2015г.
Аттестат №KZ39VJE00014433 от 14.12.2015г.
Е.К. Сулейменов

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707
Директор
Н.К. Темирбулатов

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Наименование стройки: Строительство областного онкологического диспансера на 200 коек с поликлиникой на 100 посещений в смену в г.Павлодаре

Наименование объекта: Поликлиника на 100 посещений

Договор № 95/17 от 21.04.2017г., доп.согл. №1 от 04.07.2017г., доп.согл. №2 от 21.08.2017г., доп.согл. №3 от 23.10.17г., доп.согл. №4 от 5.12.17г., доп.согл. №5 от 25.12.17г., доп.согл. №6 от 9.01.18г., доп.согл. №7 от 7.02.18г., доп.согл. №8 от 3.08.18г., доп.согл. №9 от 15.01.19г., доп.согл. №10 от 15.03.19г.

Акт №415 от 29.04.2019г.
приемки выполненных работ за апрель 2 2019г.
(локальная смета 2-1-7Б)

Медицинское оборудование

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 2 Добавить								
1	80-1-1(пл)	Микроскоп лабораторный медицинский Primo Star для проходящего света *шт*	4	234635		938540				
2	Ц34-82-1	Микроскоп биологический *комплект*	1	11548,13 11430	– –	11548 11430	– –	10287 90	63 –	63 –
3	80-1-2	Микроскоп биологический с принадлежностями в комплектации со светодиодным модулем LED 470 . Primo Star *шт*	1	1033845,25		1033845				
4	80-1-3(пл)	Электрокардиограф Cardiofax ECG-2350 *шт*	1	608048		608048				
5	80-1-4(пл)	Отсасыватель медицинский В-80 *шт*	1	155757		155757				
6	80-1-5(пл)	Отсасыватель медицинский В-40 *шт*	1	116040		116040				

7	80-1-6(пл)	Моечно-дезинфицирующий автоматический репроцессор для гибких эндоскопов Endoclens-NSX *шт*	2	5819043	11638086	
8	80-1-7(пл)	Кресло гинекологическое BTL-1500 с тремя моторами *шт*	2	838800	1677600	
		Всего прямые затраты			**16179464**	– **63**
					11430	– –
		В том числе стоимость: материалов, тенге			118	
		оборудования, тенге			16167916	
		Накладные расходы, тенге			10287	
		- заработная плата, тенге			1543	
		- трудоемкость, чел-ч			5	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			1310	
		Всего			**16191061**	
		Временные здания и сооружения (1,8 %)			417	
		- сметная заработная плата, тенге			59	
		- нормативная трудоемкость, чел-ч			–	
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)			570	
		- сметная заработная плата, тенге			262	
		- нормативная трудоемкость, чел-ч			2	
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)			236	
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)			94	
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге			**16192378**	
		понижающий коэффициент к=0,9961537534			**16130098**	
		Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)			**44148079**	
		- материалы, тенге			322	
		- оборудование, тенге			44081383	
		- сметная заработная плата, тенге			6304	
		- нормативная трудоемкость, чел-ч			7	
		Налог (2 %)			882962	

Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	45031040
НДС (12 %) (только п. 7)	3883865
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	48914905

Заказчик:

Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

_____ А.К. Ажмурат

Руководитель отдела капитального строительства

_____ А.Т. Мушкенов

Руководитель технического отдела ПГС

_____ А.К. Омаров

Главный специалист технического отдела ПГС

_____ С.Е. Музафар

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ Т.Ж. Досанов

Технический надзор:

ТОО "Бестау-С" БИН 061240009707

Св-во об аккредитации №00080 от 05.04.2018г.

Директор _____ С.К. Мусин

Эксперт технического надзора

Аттестат №KZ95VJE00028072 от 23.06.2017г.

Аттестат №KZ12VJE00032282 от 13.11.2017г.

Аттестат №KZ09VJE00027486 от 09.06.2017г.

_____ Т.М. Омаров

Авторский надзор:

ТОО "Концерн АЙ-СУ"

Лицензия №14021602 от 19.09.2014г.

БИН 030140001353

Директор

_____ Е.К. Батырбеков

Эксперт авторского надзора

Аттестат №KZ66VJE00014432 от 14.12.2015г.

Аттестат №KZ39VJE00014433 от 14.12.2015г.

_____ Е.К. Сулейменов

Подрядчик:

ТОО "ГСУ Курылыс"

БИН 970740001707

Директор

_____ Н.К. Темирбулатов

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области" Форма КС-2

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Наименование стройки: Строительство областного онкологического диспансера на 200 коек с поликлиникой на 100 посещений в смену в г.Павлодаре

Наименование объекта: Стационар

Договор № 95/17 от 21.04.2017г., доп.согл. №1 от 04.07.2017г., доп.согл. №2 от 21.08.2017г., доп.согл. №3 от 23.10.17г., доп.согл. №4 от 5.12.17г., доп.согл. №5 от 25.12.17г., доп.согл. №6 от 9.01.18г., доп.согл. №7 от 7.02.18г., доп.согл. №8 от 3.08.18г., доп.согл. №9 от 15.01.19г., доп.согл. №10 от 15.03.19г.

Акт №416 от 29.04.2019г.
приемки выполненных работ за апрель 2 2019г.
(локальная смета 2-2-4Б)

Медицинское оборудование

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 2 Добавить										
1	Ц18-100-12	Аппарат дистилляционный, производительность 25 л/ч	1	3411,56	–	3412	–	3018	17	17
		шт		3352,5	–	3353	–	90	–	–
2	80-1-1(пл)	Аквадистиллятор АДЭа-4 "СЗМО"	1	52090,72		52091				
		шт								
3	Ц34-166-12	Установка для ультразвуковой механизированной предстерилизационной очистки медицинских инструментов со световой и звуковой индикацией	1	9293,06	–	9293	–	8141	53	53
		комплект		9045	–	9045	–	90	–	–
4	80-1-8(пл)	Установка для ультразвуковой механизированной предстерилизационной очистки медицинских инструменов со световой и звуковой индикацией УЗО10-01-МЕДЕЛ	1	175407,51		175408				
		шт								
5	80-1-11(пл)	Кресло гинекологическое BTL-1500 с тремя моторами	1	838800		838800				
		шт								
6	80-1-13(пл)	Коляска инвалидная GR102	3	55364		166092				
		шт								

7	80-1-18(пл)	Помпа шприцевая инфузионная Aitecs 2016 шт	10	252623	2526230		
8	80-1-22(пл)	Отсасыватель хирургический В-40 шт	2	116040	232080		
9	80-1-26(пл)	Набор хирургический малый шт	1	79599	79599		
10	80-1-33(пл)	Контроллер подачи лекарственных веществ инфузионный DF 12M шт	3	260396	781188		
11	80-1-36(пл)	Кислородный концентратор оху , варианты исполнения в комплекте с принадлежностями оху 6000 л шт	1	347010	347010		
12	80-1-39(пл)	Отсасыватель хирургический В-80 шт	2	155757	311514		

Всего прямые затраты	**5522717**	–	**70**
	12398	–	–
В том числе стоимость: материалов, тенге	307		
оборудования, тенге	5510012		
Накладные расходы, тенге	11159		
- заработная плата, тенге	1674		
- трудоемкость, чел-ч	6		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	1432		
Всего	**5535308**		
Временные здания и сооружения (1,8 %)	455		
- сметная заработная плата, тенге	64		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	–		
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	623		
- сметная заработная плата, тенге	287		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	2		
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	258		
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	103		
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**5536747**		
понижающий коэффициент к=0,9961537534	**5515451**		
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)	**15095790**		
- материалы, тенге	837		
- оборудование, тенге	15022898		
- сметная заработная плата, тенге	7342		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	8		

Налог (2 %)	301916
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**15397706**
НДС (12 %) (только п. 2, п.6)	72812
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**15470518**

Заказчик:
Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

_____ А.К. Ажмурат

Руководитель отдела капитального строительства

_____ А.Т. Мушкенов

Руководитель технического отдела ПГС

_____ А.К. Омаров

Главный специалист технического отдела ПГС

_____ С.Е. Музафар

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ Т.Ж. Досанов

Технический надзор:
ТОО "Бестау-С" БИН 061240009707
Св-во об аккредитации №00080 от 05.04.2018г.
Директор _____ **С.К. Мусин**

Эксперт технического надзора
Аттестат №KZ95VJE00028072 от 23.06.2017г.
Аттестат №KZ12VJE00032282 от 13.11.2017г.
Аттестат №KZ09VJE00027486 от 09.06.2017г.
_____ **Т.М. Омаров**

Авторский надзор:
ТОО "Концерн АЙ-СУ"
Лицензия №14021602 от 19.09.2014г.
БИН 030140001353
Директор
_____ **Е.К. Батырбеков**

Эксперт авторского надзора
Аттестат №KZ66VJE00014432 от 14.12.2015г.
Аттестат №KZ39VJE00014433 от 14.12.2015г.
_____ **Е.К. Сулейменов**

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707
Директор

_____ **Н.К. Темирбулатов**

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Наименование стройки: Строительство областного онкологического диспансера на 200 коек с поликлиникой на 100 посещений в смену в г.Павлодаре

Наименование объекта: Радиологический корпус

Договор № 95/17 от 21.04.2017г., доп.согл. №1 от 04.07.2017г., доп.согл. №2 от 21.08.2017г., доп.согл. №3 от 23.10.17г., доп.согл. №4 от 5.12.17г., доп.согл. №5 от 25.12.17г., доп.согл. №6 от 9.01.18г., доп.согл. №7 от 7.02.18г., доп.согл. №8 от 3.08.18г., доп.согл. №9 от 15.01.19г., доп.согл. №10 от 15.03.19г.

Акт №418 от 29.04.2019г.

приемки выполненных работ за апрель 2 2019г.

(локальная смета 2-4-8А)

Медицинское оборудование

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 2 Добавить										
1	80-1-1(пл)	Кресло гинекологическое с тремя моторами BTL-1500 *шт*	2	838800		1677600				
2	80-1-2(пл)	Коляска инвалидная GR102 *шт*	1	22655		22655				
		Всего прямые затраты				**1700255**	–		–	–
						–	–			–
		В том числе стоимость: материалов, тенге				–				
		оборудования, тенге				1700255				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				–				
		Всего				**1700255**				
		Временные здания и сооружения (1,8 %)				0				
		- сметная заработная плата, тенге				0				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				–				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)				0				
		- сметная заработная плата, тенге				0				

- нормативная трудоемкость, чел-ч	–
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	0
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	0
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**1700255**
понижающий коэффициент к=0,9961537534	**1693715**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)	**4635699**
- материалы, тенге	4635699
- оборудование, тенге	
- сметная заработная плата, тенге	
- нормативная трудоемкость, чел-ч	
Налог (2 %)	92714
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**4728413**
НДС (12 %) (только п. 2)	7560
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**4735974**

Заказчик:

Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

_____ А.К. Ажмурат

Руководитель отдела капитального строительства

_____ А.Т. Мушкенов

Руководитель технического отдела ПГС

_____ А.К. Омаров

Главный специалист технического отдела ПГС

_____ С.Е. Музафар

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ Т.Ж. Досанов

Технический надзор:

ТОО "Бестау-С" БИН 061240009707

Св-во об аккредитации №00080 от 05.04.2018г.

Директор _____ **С.К. Мусин**

Эксперт технического надзора

Аттестат №KZ95VJE00028072 от 23.06.2017г.

Аттестат №KZ12VJE00032282 от 13.11.2017г.

Аттестат №KZ09VJE00027486 от 09.06.2017г.

_____ **Т.М. Омаров**

Авторский надзор:

ТОО "Концерн АЙ-СУ"

Лицензия №14021602 от 19.09.2014г.

БИН 030140001353

Директор _____ **Е.К. Батырбеков**

Эксперт авторского надзора

Аттестат №KZ66VJE00014432 от 14.12.2015г.

Аттестат №KZ39VJE00014433 от 14.12.2015г.

_____ **Е.К. Сулейменов**

Подрядчик:

ТОО "ГСУ Курылыс"

БИН 970740001707

Директор

_____ **Н.К. Темирбулатов**

Форма 2Б

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Наименование стройки: Строительство областного онкологического диспансера на 200 коек с поликлиникой на 100 посещений в смену в г.Павлодаре

Наименование объекта: Операционно-реанимационный блок

Договор № 95/17 от 21.04.2017г., доп.согл. №1 от 04.07.2017г., доп.согл. №2 от 21.08.2017г., доп.согл. №3 от 23.10.17г., доп.согл. №4 от 5.12.17г., доп.согл. №5 от 25.12.17г., доп.согл. №6 от 9.01.18г., доп.согл. №7 от 7.02.18г., доп.согл. №8 от 3.08.18г., доп.согл. №9 от 15.01.19г., доп.согл. №10 от 15.03.19г.

Акт №417 от 29.04.2019г.

приемки выполненных работ за апрель 2 2019г.

(локальная смета 2-3-7Б)

Медицинское оборудование

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 2 Добавить										
1	80-1-1(пл)	Дефибрилятор , TEC 5621 Nihon Kohden Corporation. Япония *шт*	2	589917		1179834				
2	99-1-1(пл)	Светильник операционный бестеневой , X3/X5 Duo320, Merivaara Corp. Финляндия *шт*	5	1483727		7418635				
3	80-1-2(пл)	Инфузионная станция IDS-03 , Aitecs 20163, Литва *шт*	10	888346		8883460				
4	80-1-3(пл)	Высокочастотный электрокоагулятор для монополярных и биполярных сечений и коагуляций *шт*	1	1506907		1506907				
5	80-1-4(пл)	Высокочастотный электрокоагулятор для монополярных и биполярных сечений и коагуляций *шт*	1	2082061		2082061				
6	80-1-36(пл)	Кислородный концентратор оху , варианты исполнения в комплекте с принадлежностями оху 6000 л *шт*	2	347010		694020				

7	99-1-2(пл)	Анализатор гемостаза полуавтоматический с принадлежностями и расходным материалом STart Max	1	1023745	1023745		
		шт					
8	80-1-5(пл)	Стерилизатор воздушный настольный ГП-80-Ох-ПЗ	1	90223	90223		
		шт					
9	80-1-6(пл)	Термошейкер на 2 планшеты, PST-60HL	1	192583	192583		
		шт					
10	80-1-7(пл)	Центрифуга Ротор 6М 02, СМ-6М	1	178174	178174		
		шт					
11	80-1-8(пл)	Термостат суховоздушный ТВ-80-1	1	79350	79350		
		шт					
12	80-1-22(пл)	Отсасыватель хирургический В-40	1	116040	116040		
		шт					
13	80-1-39(пл)	Отсасыватель хирургический В-80	5	155757	778785		
		шт					
		Всего прямые затраты			**24223817**	–	–
					–	–	–
		В том числе стоимость: материалов, тенге			8442380		
		оборудования, тенге			15781437		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			506543		
		Всего			**24730360**		
		Временные здания и сооружения (1,8 %)			161081		
		- сметная заработная плата, тенге					
		- нормативная трудоемкость, чел-ч					
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)			220462		
		- сметная заработная плата, тенге					
		- нормативная трудоемкость, чел-ч					
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)			91100		
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)			36440		
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге			**25239443**		
		понижающий коэффициент к=0,9961537534			**25142366**		
		Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)			**68814655**		
		- материалы, тенге			23017920		
		- оборудование, тенге			43027659		
		- сметная заработная плата, тенге					
		- нормативная трудоемкость, чел-ч			0		

Налог (2 %)	1376293
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**70190948**
НДС (12 %) (только п. 9, п.10, п.11)	150210
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**70341158**

Заказчик:

Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

_____ А.К. Ажмурат

Руководитель отдела капитального строительства

_____ К.Т. Мушкенов

Руководитель технического отдела ПГС

_____ А.К. Омаров

Главный специалист технического отдела ПГС

_____ С.Е. Музафар

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ Т.Ж. Досанов

Технический надзор:

ТОО "Бестау-С" БИН 061240009707

Свидетельство об аккредитации №00080 от 05.04.2018г.

Директор _____ **С.К. Мусин**

Эксперт технического надзора

Аттестат №KZ95VJE00028072 от 23.06.2017г.

Аттестат №KZ12VJE00032282 от 13.11.2017г.

Аттестат №KZ09VJE00027486 от 09.06.2017г.

_____ **Т.М. Омаров**

Авторский надзор:

ТОО "Концерн АЙ-СУ"

Лицензия №14021602 от 19.09.2014г.

БИН 030140001353

Директор

_____ **Е.К. Батырбеков**

Эксперт авторского надзора

Аттестат №KZ66VJE00014432 от 14.12.2015г.

Аттестат №KZ39VJE00014433 от 14.12.2015г.

_____ **Е.К. Сулейменов**

Подрядчик:

ТОО "ГСУ Курылыс"

БИН 970740001707

Директор

_____ **Н.К. Темирбулатов**

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Наименование стройки: Строительство областного онкологического диспансера на 200 коек с поликлиникой на 100 посещений в смену в г.Павлодаре

Наименование объекта: Паталогоанатомический корпус

Договор № 95/17 от 21.04.2017г., доп.согл. №1 от 04.07.2017г., доп.согл. №2 от 21.08.2017г., доп.согл. №3 от 23.10.17г., доп.согл. №4 от 5.12.17г., доп.согл. №5 от 25.12.17г., доп.согл. №6 от 9.01.18г., доп.согл. №7 от 7.02.18г., доп.согл. №8 от 3.08.18г., доп.согл. №9 от 15.01.19г., доп.согл. №10 от 15.03.19г.

Акт №419 от 29.04.2019г.
приемки выполненных работ за апрель 2 2019г.
(локальная смета 2-5-7Б)
Медицинское оборудование

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 2 Добавить										
1	80-1-1(пл)	Светильник операционный бестеневой с сателлитом серии X3/X5 Duo320	1	1572751		1572751				
		шт								
2	Ц34-82-1	Микроскоп биологический для лабораторной диагностики in vitro HumaScope Premium LED, цифровая камера 10 мегапикселей, адаптер, программное обеспечение	2	11548,13	–	23096	–	20574	63	126
		комплект		11430	–	22860	–	90	–	–
3	80-1-1(пл)	Микроскоп биологический с принадлежностями в комплектации Primo Star, Carl Zeiss Microscopy	2	1033841,25		2067683				
		шт								

4	80-1-3(пл)	Набор инструментов для вскрытия и исследования трупов (секционный без кипятильника)	1	75980	75980		
		шт					
5	80-1-8(пл)	Термостат суховоздушный ТВ-80-1	2	79350	158700		
		шт					
		Всего прямые затраты			**3898210**	–	**126**
					22860	–	–
		В том числе стоимость: материалов, тенге			236		
		оборудования, тенге			3875114		
		Накладные расходы, тенге			20574		
		- заработная плата, тенге			3086		
		- трудоемкость, чел-ч			10		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			2620		
		Всего			**3921404**		
		Временные здания и сооружения (1,8 %)			833		
		- сметная заработная плата, тенге			117		
		- нормативная трудоемкость, чел-ч			1		
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)			1140		
		- сметная заработная плата, тенге			524		
		- нормативная трудоемкость, чел-ч			3		
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)			471		
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)			188		
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге			**3924036**		
		понижающий коэффициент к=0,9961537534			**3908943**		
		Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)			**10698778**		
		- материалы, тенге			643		
		- оборудование, тенге			8414		
		- сметная заработная плата, тенге			75646		
		- нормативная трудоемкость, чел-ч			140		
		Налог (2 %)			213976		
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)			**10912754**		

НДС (12 %) (только п. 5)	52961
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**10965715**

Заказчик:
Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

_____ **А.К. Ажмурат**

Руководитель отдела капитального строительства

_____ **А.Т. Мушкенов**

Руководитель технического отдела ПГС

_____ **А.К. Омаров**

Главный специалист технического отдела ПГС

_____ **С.Е. Музафар**

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ **Т.Ж. Досанов**

Технический надзор:
ТОО "Бестау-С" БИН 061240009707
Св-во об аккредитации №00080 от 05.04.2018г.
Директор _____ **С.К. Мусин**

Эксперт технического надзора
Аттестат №KZ95VJE00028072 от 23.06.2017г.
Аттестат №KZ12VJE00032282 от 13.11.2017г.
Аттестат №KZ09VJE00027486 от 09.06.2017г.
_____ **Т.М. Омаров**

Авторский надзор:
ТОО "Концерн АЙ-СУ"
Лицензия №14021602 от 19.09.2014г.
БИН 030140001353
Директор
_____ **Е.К. Батырбеков**

Эксперт авторского надзора
Аттестат №KZ66VJE00014432 от 14.12.2015г.
Аттестат №KZ39VJE00014433 от 14.12.2015г.
_____ **Е.К. Сулейменов**

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707
Директор

_____ **Н.К. Темирбулатов**

Подрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Наименование стройки: Строительство областного онкологического диспансера на 200коек с поликлиникой на 100 посещений в смену в г.Павлодаре
Договор № 95/17 от 21.04.2017г., доп.согл. №1 от 04.07.2017г., доп.согл. №2 от 21.08.2017г., доп.согл. №3 от 23.10.17г., доп.согл. №4 от 5.12.17г., доп.согл. №5 от 25.12.17г., доп.согл. №6 от 09.01.18г.,

Справка № 31 от 20. 05. 2019г
о стоимости выполненных работ и затрат за май **2019г.**

Код подрядчика	Код субподрядчика	Договор №	Договор дата	Источник финансирования Наименование	Источник финансирования Код	Форма Наименование	Форма Код
		95/17	21.04.2017г	038- 011- 431, 038 -015-441			
		доп согл №1	от 04.07.17г				
		доп согл №2	от 21.08.17г				
		доп согл №3	от 23.10.17г				
		доп согл №4	от 05.12.17г.				
		доп согл №5	от 25.12.17г.				
		доп согл №6	от 09.01.18г.				
		доп согл №7	от 07.02.18г.				
		доп согл №8	от 03.08.18г.				
		доп согл №9	от 15.02.19г.				
		доп согл №10	от 15.03.19г.				

№ сметы	Стоимость выполненных работ и затрат в (тенге)										
	С начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	СМР в базисных ценах 2001 года	из графы 4				Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Налог на добавленную стоимость 12 %	Всего
				из них		прочих затрат, не входящих в СМР в	затраты				
				СМР в отчётном месяце	По монтажу оборудования		на приобретение матер	другие дополнительные расхо			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по стройке:	3 500 063 476	195 847 284	62 636 078	171 434 947					3 428 699	20 983 638	195 847 284
в том числе за месяц	3 500 063 476	195 847 284	62 636 078	171 434 947					3 428 699	20 983 638	195 847 284
2-1-1, 2-2-2, 2-2-3, 2-3-1, 2-4-1, 2-7-1, , 3-1-1, 3-2-1, 2-5-3, 6-2-2, 2-1-4, 2-3-4, 2-4-4, 3-1-4, 3-2-3, 2-2-12А, 2-4-4А, 2-1-2, 2-2-11, 2-3-2, 2-5-2А, 2-2-11А, 2-2-11Б, 2-3-2Б, 2-1-2Д, 2-5-2Г, 2-4-3, 2-2-5, 3-1-6, 3-1-5, 4-1-2, 4-1-2А	3 500 063 476	195 847 284	62 636 078	171 434 947					3 428 699	20 983 638	195 847 284

Удержание аванса	1 032 407 984	58 754 185									58 754 185,20
Удержание 5%	41 885 913	9 792 364									9 792 364
Итого к оплате:											127 300 734,80

Заказчик:
ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
И.о. руководителя управления

_____ Ажмурат А.К.

Технический надзор:
ТОО "Бестау-С" БИН 061240009707
Св-во об аккредитации №00080 от 05.04.2018г.
Директор _____ С.К. Мусин

Эксперт технического надзора
Аттестат №KZ52VJE00044596 от 18.02.2019г.
Аттестат №KZ23VJE00044597 от 18.02.2019г.
_____ Б.К. Кусаинов

Авторский надзор
ТОО "Концерн АИ-СУ"
Лицензия №14021602 от 19.09.2014г.
БИН 030140001353
Директор
_____ Е.К. Батырбеков

Эксперт авторского надзора
Аттестат №KZ66VJE00014432 от 14.12.2015г.
Аттестат №KZ39VJE00014433 от 14.12.2015г.
_____ Е.К. Сулейменов

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707
Директор

_____ Н.К. Темирбулатов

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области" Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Наименование стройки: Строительство областного онкологического диспансера на 200 коек с поликлиникой на 100 посещений в смену в г.Павлодаре

Наименование объекта: Поликлиника на 100 посещений

Договор № 95/17 от 21.04.2017г., доп.согл. №1 от 04.07.2017г., доп.согл. №2 от 21.08.2017г., доп.согл. №3 от 23.10.17г., доп.согл. №4 от 5.12.17г., доп.согл. №5 от 25.12.17г., доп.согл. №6 от 9.01.18г., доп.согл. №7 от 7.02.18г., доп.согл. №8 от 3.08.18г., доп.согл. №9 от 15.01.19г., доп.согл. №10 от 15.03.19г.

Акт №420 от 20.05.2019г.
приемки выполненных работ за май 2019г.
(локальная смета 2-1-1)
Общестроительные работы

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 7 Кровля								
789	Е46-25-16	Сверление в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 160 мм кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) (узел примыкания фановых стояков (6шт)	6	256,17	119,79	1537	719	1103	0,607	4
		отверстие		113,63	70,1	682	421	100	0,1133	1
790	Е46-25-32	Добавлять или исключать на каждые 10 мм изменения глубины сверления в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий диаметром 160 мм кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды)	12	18,41	8,79	221	105	163	0,0448	1
		отверстие		8,39	5,15	101	62	100	0,0083	–
791	Е26-10-1	Изоляция трубопроводов диаметром 150 мм плитами минераловатными на синтетическом связующем, толщиной 50 мм	23,3	210,2	47,37	4898	1104	2836	0,58	14
		м трубопровода		103,95	17,78	2422	414	100	0,087	2

792 1-3-100	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125	0,55	7634		4199				
	м3								
793 Е16-10-7	Прокладка патрубка из стальных труб диаметром 150 мм	3	229,57	27,87	689	84	732	1,04	3
	м трубопровода								
			180,23	10,44	541	31	128	0,051	–
794 8-6-85	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 152 мм, толщина стенки 4,0 мм	3	968		2904				
	м								
795 Е26-23-13	Покрытие поверхности изоляции воздуховодов диаметром 150 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 50 мм	23,3	157,19	13,56	3663	316	1164	0,28	7
	м трубопровода								
			45	4,95	1049	115	100	0,025	1
796 1-1-729	Рубероид морозостойкий РПМ-300	10,97	73		801				
	м2								
797 Е10-5-1	Установка брусьев	0,06	22951,16	316,57	1377	19	259	22,5	1
	м3 древесины в конструкции								
			3487,5	119,25	209	7	120	0,58	–
798 Е12-10-1	Устройство мелких покрытий из листовой оцинкованной стали	1,5	575,05	1,24	863	2	275	0,972	1
	м2 покрытия								
			153,23	0,47	230	1	119	0,0023	–
799 Е15-173-3	Двухслойная окраска суриком труб диаметром более 50 мм и т.п.	2,01	88,51	0,07	178	–	127	0,369	1
	м2 окрашиваемой поверхности								
			60,3	0,02	121	–	105	0,0001	–
800 1-1-403	Мастика битумно-полимерная	6	36		216				
	кг								
801 Е12-10-1	Устройство мелких покрытий (брандмауэров, парапетов, свесов и т.п.) из листовой оцинкованной стали	4,32	575,05	1,24	2484	5	790	0,972	4
	м2 покрытия								
			153,23	0,47	662	2	119	0,0023	–
802 1-1-886	Обжимное кольцо	0,0018	51027		92				
	т								
Раздел 11 Окна, витражи, двери									
881 Е15-70-1	Оштукатуривание по сетке откосов (узел А)	341,77	1042,69	4,92	356360	1682	69949	1,15	393
	м2 оштукатуриваемой поверхности								
			193,05	1,87	65979	639	105	0,0091	3
882 Е15-64-5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей оконных и дверных откосов плоских (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 2 мм	341,77	147,72	6,12	50486	2092	51572	0,8056	275

	м2 оштукатуриваемой поверхности								
			141,39	2,32	48323	793	105	0,01132	4
883 30-2-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	587,16086	31		18202				
	кг								
884 30-2-56	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе	587,16086	37		21725				
	кг								
885 Е15-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	341,77	306,5	2,1	104753	718	23620	0,39	133
	м2 окрашиваемой поверхности								
			65,03	0,79	22225	270	105	0,0039	1
886 Е9-53-2	Монтаж решеток,(декоротивные решетки Р-1, Р-2, Р-3)	2,11083	9850,47	1162,94	20793	2455	14182	46,6	98
	т конструкций								
			7357,5	108	15530	228	90	0,53	1
887 2-1-87	Переплеты оконные нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб	2,11083	180100		380160				
	т								
888 Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,2244	33697,62	304,24	7562	68	7820	198	44
	т								
			33075	114,75	7422	26	105	0,56	–
889 2-1-254	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	0,2244	122100		27399				
	т								
890 Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	140,1136	20,36	0,02	2853	3	525	0,0213	3
	м2								
			4,16	–	583	–	90	–	–
894 Е10-92-4	Дверные проемы Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах перегородок и деревянных нерубленых стен, площадь проема более 3 м2	14,4	341,63	23,23	4919	335	2423	0,7898	11
	м2 проемов								
			131,98	8,17	1901	118	120	0,0399	1
895 Е10-92-1	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен, площадь проема до 3 м2	97,92	367,11	19,34	35947	1894	17150	0,8342	82
	м2 проемов								
			139,39	6,57	13649	643	120	0,0321	3

896 Е10-92-3	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах перегородок и деревянных нерубленых стен, площадь проема до 3 м2	41,4	363,04	22,07	15030	914	8014	0,92	38
	м2 проемов		153,73	7,58	6364	314	120	0,037	2
897 6-1-192	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные (Д-1, Д-2, Д-3)	118,08	12700		1499616				
	м2								
898 6-1-191	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные (Д-12)	35,64	13000		463320				
	м2								
913 Е9-53-1	Монтаж конструкций дверей,(Д-7, Д-11)	0,336	14806,01	1133,15	4975	381	4019	82,1	28
	т конструкций		12892,5	398,25	4332	134	90	1,95	1
914 2-1-132	Прочие конструкции при массе сборочной единицы до 0,1 т -двери	0,336	161100		54130				
	т								
915 Е26-30-1	Утепление дверей	2,3	8011,27	378,22	18426	870	8528	20,04	46
	м3 изоляции		3566,25	141,75	8202	326	100	0,69	2
916 Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	22,5	20,36	0,02	458	–	85	0,0213	–
	м2		4,16	–	94	–	90	–	–
917 Е9-53-1	Монтаж конструкций дверей, (двери специальные)	1,69	14806,01	1133,15	25022	1915	20215	82,1	139
	т конструкций		12892,5	398,25	21788	673	90	1,95	3
934 Е9-45-3	Монтаж навесных панелей из герметичных стеклопакетов в пластиковой обвязке (для В-1-1шт, В-2- 1шт (стационарное крепление)	21,88	965,99	28,84	21136	631	18455	4,98	109
	м2		927	10,15	20283	222	90	0,041	1
935 99-1-2(пл)	Стоимость витражей (для В-1, В-2, В-3)	1	157949		157949				
	компл								
936 Е7-20-4	Установка стальных крепежных элементов ,монтажных изделий массой свыше 20 кг	0,91246	9469,94	1216,94	8641	1110	8175	31,4	29
	т стальных элементов		5940	459	5420	419	140	2,25	2
937 2-1-260	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	0,91246	114900		104842				
	т								

938 Е7-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,0016	175710,1	1826,1	281	3	20	42,7	–
	т стальных элементов		8100	690,75	13	1	140	3,37	–
939 Е6-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг (МВ 114-4)	0,1056	70437,87	304,24	7438	32	1086	58	6
	т		9675	114,75	1022	12	105	0,56	–
940 1-1-2160	Дюбель гвоздевой полипропиленовый со стальным оцинкованным стержнем 6х60 мм	10	1,93		19				
	шт								
941 Е10-91-2	Установка витражей из ПХВ профилей, глухих, площадь проема более 2 м2 (стоимость учтена выше в комплекте с В-1 В-2)	23,24	378,27	18,53	8791	431	4525	0,934	22
	м2 проемов		156,07	6,18	3627	144	120	0,0302	1
942 Е9-45-3	Монтаж навесных панелей из герметичных стеклопакетов в алюминиевой или пластиковой обвязке (аптечная перегородка)	5,8	965,99	28,84	5603	167	4892	4,98	29
	м2		927	10,15	5377	59	90	0,041	–
943 Е10-91-3	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), одностворчатых, площадь проема до 2 м2	0,29	472,81	19	137	6	78	1,303	–
	м2 проемов		217,73	6,18	63	2	120	0,0302	–
944 Е10-92-3	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах перегородок и деревянных нерубленых стен, площадь проема до 3 м2	1,7	363,04	22,07	617	38	329	0,92	2
	м2 проемов		153,73	7,58	261	13	120	0,037	–
945 99-1-2(пл)	Стоимость аптечной перегородки в комплекте	1	37967		37967				
	компл								
Раздел 12 Полы									
972 Е11-27-7	Устройство покрытий из керамогранитных плит на цементно-песчаном растворе М150	308,36	1600,94	30,36	493666	9362	53217	0,801	247
	м2 покрытия		132,85	7,46	40966	2300	123	0,038	12
973 30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	4,00868	7880		31588				
	м3								
1019 Е11-5-1	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки в 1 слой	130,06	302,48	2,07	39341	269	41520	1,38	179
	м2 изолируемой поверхности		258,75	0,79	33653	103	123	0,0038	–

Раздел 13 Внутренняя отделка

1038	E15-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	112,26	17,43	0,12	1957	13	1624	0,092	10
		м2 окрашиваемой поверхности		13,73	0,05	1541	6	105	0,0002	–
1039	E15-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков грунт -краской антикоррозийной водно-дисперсионной	19,6	325,41	2,33	6378	46	1689	0,49	10
		м2 окрашиваемой поверхности		81,23	0,88	1592	17	105	0,0043	–
1042	E15-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций потолков, подготовленных под окраску	424,39	257,14	2,33	109128	989	19843	0,26	110
		м2 окрашиваемой поверхности		43,65	0,88	18525	373	105	0,0043	2
1049	E15-152-1	Окраска водными составами внутри поиещений известковая окраска по штукатурке	309,4	17,43	0,12	5393	37	4476	0,092	28
		м2 окрашиваемой поверхности		13,73	0,05	4248	15	105	0,0002	–
1050	E15-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций стен, подготовленных под окраску	870,21	251,66	1,88	218997	1636	36229	0,231	201
		м2 окрашиваемой поверхности		38,93	0,72	33877	627	105	0,0035	3
1051	E15-17-5	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	248,93	1028,3	4,62	255975	1150	66822	1,52	378
		м2 облицовки		254,97	3,14	63470	782	104	0,0162	4
1053	E15-73-1	Оштукатуривание потолка по бетону, камню или кирпичу рентгенозащитным раствором толщиной 30 мм	84,73	1042,58	44,3	88338	3754	34650	2,24	190
		м2 оштукатуриваемой поверхности		357,75	31,73	30312	2688	105	0,1642	14
1054	30-2-29	Раствор готовый отделочный тяжелый цементно-известковый 1:1:6	2,5419	9160		23284				
		м3								
1055	30-1-55	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение барийсодержащего цемента	2,5419	561		1426				
		м3								
1058	E15-180-6	Улучшенная окраска потолков грунт-краской антикоррозионной водно-дисперсионной , подготовленным под окраску	315,8	257,14	2,33	81205	736	14766	0,26	82

	м2 окрашиваемой поверхности								
1059 Е15-180-6			43,65	0,88	13785	278	105	0,0043	1
	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций потолков, подготовленным под окраску	2032,75	257,14	2,33	522701	4736	95045	0,26	529
	м2 окрашиваемой поверхности								
			43,65	0,88	88730	1789	105	0,0043	9
1060 Е15-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	105,21	17,43	0,12	1834	13	1523	0,092	10
	м2 окрашиваемой поверхности								
			13,73	0,05	1445	5	105	0,0002	–
1061 Е15-35-1	Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит	1358,69	326,29	2,21	443327	3003	456990	1,76	2391
	м2								
			319,5	0,83	434101	1128	105	0,0041	6
1062 1-1-652									
	Потолок подвесной "AKUSTO" с комплектующими	1358,69	1390		1888579				
	м2								
1069 Е15-73-1									
	Оштукатуривание стен по бетону, камню или кирпичу рентгенозащитным раствором толщиной 30 мм	21,27	1042,58	44,3	22176	942	8698	2,24	48
	м2 оштукатуриваемой поверхности								
			357,75	31,73	7609	675	105	0,1642	3
1070 Е15-73-2	Вычитается позиция: Оштукатуривание рентгенозащитным раствором при увеличении толщины на каждые 10мм, на толщину 15ммК=-1,000;	-31,905	45,23	18,29	-1443	-584	-1292	0,14	-4
	м2 оштукатуриваемой поверхности								
			25,2	13,35	-804	-426	105	0,0691	-2
1071 30-2-29	Раствор готовый отделочный тяжелый цементно-известковый 1:1:6	0,31905	9160		2922				
	м3								
1072 30-1-55	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение барийсодержащего цемента	0,31905	561		179				
	м3								
1073 Е15-73-1									
	Оштукатуривание стен по бетону, камню или кирпичу рентгенозащитным раствором толщиной 30 мм	16,42	1042,58	44,3	17119	727	6715	2,24	37
	м2 оштукатуриваемой поверхности								
			357,75	31,73	5874	521	105	0,1642	3
1074 Е15-73-2	Вычитается позиция: Оштукатуривание рентгенозащитным раствором при увеличении толщины на каждые 10мм, на толщину 15ммК=-1,000;	-32,84	45,23	18,29	-1485	-601	-1329	0,14	-5
	м2 оштукатуриваемой поверхности								
			25,2	13,35	-828	-438	105	0,0691	-2

1075 30-2-29	Раствор готовый отделочный тяжелый цементно-известковый 1:1:6	0,1642	9160		1504				
	м3								
1076 30-1-55	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение барийсодержащего цемента	0,1642	561		92				
	м3								
1079 Е15-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций стен, подготовленных под окраску	7963,187	251,66	1,88	2004016	14971	331527	0,231	1839
	м2 окрашиваемой поверхности		38,93	0,72	310007	5733	105	0,0035	28
1080 Е15-180-5	Улучшенная окраска стен грунт-краской антикоррозионной водно-дисперсионной подготовленным под краску	659,64	251,66	1,88	166005	1240	27463	0,231	152
	м2 окрашиваемой поверхности		38,93	0,72	25680	475	105	0,0035	2
1081 Е15-152-1	Окраска водными составами внутри помещений Известковая по штукатурке	232,38	17,43	0,12	4050	28	3363	0,092	21
	м2 окрашиваемой поверхности		13,73	0,05	3191	12	105	0,0002	–
1082 Е15-17-5	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	1935,67	1028,3	4,62	1990449	8943	519601	1,52	2942
	м2 облицовки		254,97	3,14	493538	6078	104	0,0162	31
1087 Е15-36-1	Устройство ограждений сантехнических стояков листовыми материалами при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас	222,42	613,94	4,85	136553	1079	52377	1,288	286
	м2		222,86	1,41	49569	314	105	0,0062	1
1088 1-1-2192	Листы гипсокартонные ГКЛВ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм	233,541	250		58385				
	м2								
1095 Е15-36-1	Ограждение вентиляционных коробов . Устройство ограждений сантехнических стояков листовыми материалами при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас	540	613,94	4,85	331528	2619	127160	1,288	696
	м2		222,86	1,41	120344	761	105	0,0062	3
1096 1-1-2192	Листы гипсокартонные ГКЛВ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм	567	250		141750				
	м2								

Раздел 15 Разные работы

1189 Е11-17-2	Устройство мозаичных полов бетонных толщиной 20 (30)мм без рисунка (АС-106, спецификация и размеры 1-1, 2-2)	16,2	313,01	23,26	5071	377	5374	1,57	25
	м2 покрытия		261	8,71	4228	141	123	0,0425	1
1190 Е11-17-4	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины мозаичных покрытий	32,4	28,12	0,67	911	22	1103	0,153	5
	м2 покрытия		27,45	0,25	889	8	123	0,0012	–
1191 30-1-35	Смеси бетонные мозаичные М-300	0,24786	14000		3470				
	м3								
1203 Е11-25-2	Устройство покрытий из брусчатки на цементном растворе с заполнением швов цементным раствором	24,46	387,9	29,99	9488	734	6073	1,18	29
	м2 покрытия		190,58	11,23	4662	275	123	0,0549	1
1204 30-3-40	Плитка тротуарная	24,46	1050		25683				
	м2								
1206 Е9-29-1	Монтаж ограждений ОГр-1, ОГр-2	0,09175	13711,46	5475,86	1258	502	544	28,9	3
	т конструкций		5040	1552,87	462	142	90	5,46	1
1207 2-1-267	Ограждение ОГр-1, ОГр-2	0,09175	133700		12267				
	т								
1208 Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	5,505	20,35	0,02	112	–	21	0,0213	–
	м2		4,16	–	23	–	90	–	–
1209 Е9-22-12	Монтаж стоек (из труб)	0,00979	4658,59	2861,37	46	28	14	5,88	–
	т конструкций		1067,22	620,1	10	6	90	1,98	–
1210 2-1-245	Стойки с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	0,00978	172800		1690				
	т								
1211 Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	0,5871	20,35	0,02	12	–	2	0,0213	–
	м2		4,16	–	2	–	90	–	–
1228 Е9-22-12	Монтаж стоек (из труб, лист АС-111, спецификация)	0,02143	4658,59	2861,37	100	61	32	5,88	–
	т конструкций		1067,22	620,1	23	13	90	1,98	–
1229 2-1-245	Стойки с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т (СТ1-Ст5, деталь 120х120х5мм)	0,02142	172800		3701				
	т								

1230 Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	1,2855	20,35	0,02	26	–	5	0,0213	–
	м2		4,16	–	5	–	90	–	–
1231 Е10-14-1	Установка стропил	0,235	23741,72	334,28	5579	79	994	22,1	5
	м3 древесины в конструкции		3397,5	126	798	30	120	0,62	–
1232 Е12-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	14	963,93	8,2	13495	115	4598	1,71	24
	м2 кровли		272,95	3,08	3821	43	119	0,015	–
1233 Е10-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю,	14	20,49	0,91	287	13	85	0,029	–
	м2 обработанной поверхности		4,68	0,34	66	5	120	0,00168	–
1234 Е7-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг (МН-2)	0,01497	175710,1	1826,1	2630	27	183	42,7	1
	т стальных элементов		8100	690,75	121	10	140	3,37	–
1235 1-1-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,00122	149300		182				
	т								
1236 1-1-94	Гвозди строительные	2	83		166				
	кг								
1247 Е9-62-3	Изготовление решетчатых конструкций	0,14274	27935,09	9375,11	3987	1338	2375	91	13
	т конструкций		16380	2107,33	2338	301	90	7,36	1
1248 1-1-899	Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10 мм, ширина полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,1242	59200		7353				
	т								
1249 4-1-6	Арматурные заготовки ,не собранные в каркасы и сетки ,сталь гладкая класса А-I диаметром 10 мм	0,01854	50642		939				
	т								
1250 Е9-53-2	Монтаж решеток,Р-1	0,14274	9850,47	1162,94	1406	166	959	46,6	7
	т конструкций		7357,5	108	1050	15	90	0,53	–
1251 Е7-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг (ЗД-1)	0,01953	175710,1	1826,1	3432	36	239	42,7	1
	т стальных элементов		8100	690,75	158	13	140	3,37	–
1252 Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	4,8681	21,8	0,05	106	–	25	0,0295	–
	м2		5,81	0,02	28	–	90	0,0001	–

1253 Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	9,7362	20,36	0,02	198	–	37	0,0213	–
	м2								
			4,16	–	41	–	90	–	–
1266 Е9-62-3	Изготовление решетчатых конструкций	0,08252	27935,09	9375,11	2305	774	1373	91	8
	т конструкций								
			16380	2107,33	1352	174	90	7,36	1
1267 1-1-899	Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10 мм, ширина полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,06896	59200		4082				
	т								
1268 4-1-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки ,сталь гладкая класса А-I диаметром 10 мм	0,01356	50642		687				
	т								
1269 Е9-53-2	Монтаж решеток, Р-1	0,08252	9850,47	1162,94	813	96	554	46,6	4
	т конструкций								
			7357,5	108	607	9	90	0,53	–
1270 Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг (ЗД-2)	0,01465	175710,1	1826,1	2574	27	181	42,7	1
	т стальных элементов								
			8100	690,75	119	10	140	3,37	–
1271 Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	2,9151	21,8	0,05	64	–	15	0,0295	–
	м2								
			5,81	0,02	17	–	90	0,0001	–
1272 Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	5,8302	20,36	0,02	119	–	22	0,0213	–
	м2								
			4,16	–	24	–	90	–	–
1285 Е9-62-3	Изготовление решетчатых конструкций	0,05516	27935,09	9375,11	1541	517	918	91	5
	т конструкций								
			16380	2107,33	904	116	90	7,36	–
1286 1-1-899	Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10 мм, ширина полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,04736	59200		2804				
	т								
1287 4-1-6	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	0,0078	50642		395				
	т								
1288 Е9-53-2	Монтаж решеток, Р-1	0,05516	9850,47	1162,94	543	64	371	46,6	3
	т конструкций								
			7357,5	108	406	6	90	0,53	–
1289 Е7-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг (ЗД-3)	0,00852	175710,1	1826,1	1497	16	105	42,7	–

	т стальных элементов							
			8100	690,75	69	6	140	3,37	–
1290 Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	1,9104	21,8	0,05	42	–	10	0,0295	–
	м2		5,81	0,02	11	–	90	0,0001	–
1291 Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	3,8208	20,36	0,02	78	–	14	0,0213	–
	м2		4,16	–	16	–	90	–	–
1302 Е9-62-3	Изготовление решетчатых конструкций	0,10232	27935,09	9375,11	2858	959	1703	91	9
	т конструкций		16380	2107,33	1676	216	90	7,36	1
1303 1-1-899	Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10 мм, ширина полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,08456	59200		5006				
	т								
1304 4-1-6	Арматурные заготовки не собранные в каркасы и сетки сталь гладкая класса А-I диаметром 10 мм	0,01776	50642		899				
	т								
1305 Е9-53-2	Монтаж решеток, Р-1	0,10232	9850,47	1162,94	1008	119	688	46,6	5
	т конструкций		7357,5	108	753	11	90	0,53	–
1306 Е7-20-3	Установка стальных крепежных элементов , монтажных изделий массой до 20 кг (3Д-4)	0,01942	175710,1	1826,1	3412	35	238	42,7	1
	т стальных элементов		8100	690,75	157	13	140	3,37	–
1307 Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	3,6522	21,8	0,05	80	–	19	0,0295	–
	м2		5,81	0,02	21	–	90	0,0001	–
1308 Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	7,3044	20,36	0,02	149	–	27	0,0213	–
	м2		4,16	–	30	–	90	–	–
1322 Е6-35-2	Устройство кабельного канала при толщине стен до 100 мм (В7,5)	1,62	11310,69	1588,34	18323	2573	4643	13,2	21
	м3		2187	542,77	3543	879	105	2,0007	3
1323 Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0755	93997,62	304,24	7097	23	2631	198	15
	т		33075	114,75	2497	9	105	0,56	–
1324 Е9-53-2	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали- крышка	0,2638	9850,47	1162,94	2599	307	1772	46,6	12
	т конструкций								

1325 2-1-132	Прочие конструкции при массе сборочной единицы до 0,1 т -крышка		7357,5	108	1941	28	90	0,53	–
	т	0,2638	161100		42498				
1326 Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза								
	м2	20,358	20,36	0,02	414	–	77	0,0213	–
1338 У99-32-3			4,16	–	85	–	90	–	–
	Ограда металлическая из сетки , натянутой на стержни по железобетонным столбам, без цоколя высотой 1,6м типа М1Б, строительные работы								
	м	11,13	1918,69	135,73	21355	1511	2198	0,58	6
1339 У99-32-4	Ограда металлическая из сетки, натянутой на стержни по железобетонным столбам, без цоколя высотой 1,6м, типа М1Б, монтаж металлоконструкций		96,2	44,84	1071	499	140	0,22	2
	м	11,13	187,12	0,32	2083	4	221	0,13	1
1340 Е8-3-2			22	0,09	245	1	90	–	–
	Устройство щебеночного основания под отмостку (отмостка оси 2-11, 40,34м, оси А-Е, , 22,83м, оси Д-Л, 35,45м, оси Л-А, 56,08м,,оси 11-5, 42,91м, оси 6-2, 20,73м Итого 218,34х1,2=262м2)								
	м3 основания	78,6	1840,27	100,89	144645	7930	15025	0,85	67
			123,75	38,25	9727	3006	118	0,18	14
1341 Е6-1-1	Устройство бетонной отмостки (бетон кл В7,5)	20,96	6199,03	66,01	129932	1384	4857	1,35	28
	м3		195,75	24,93	4103	523	105	0,1218	3
	Всего прямые затраты				**13080093**	**93044**			**12199**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				**2086999** 10900048	**36413**			**175**
	Накладные расходы, тенге				2236113				
	- заработная плата, тенге				335417				
	- трудоемкость, чел-ч				1118				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				918972				
	Всего				**16235178**				
	Временные здания и сооружения (1,8 %)				292233				
	- сметная заработная плата, тенге				41205				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				234				

Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	399963
- сметная заработная плата, тенге	183983
- нормативная трудоемкость, чел-ч	1120
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	165274
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	66110
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**17158758**
понижающий коэффициент к=0,9961537534	**17092761**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)	**46782887**
- материалы, тенге	29718685
- сметная заработная плата, тенге	7948762
- нормативная трудоемкость, чел-ч	14846
Налог (2 %)	935658
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**47718545**
НДС (12 %)	5726225
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**53444770**

Заказчик:
Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

_____ А.К. Ажмурат

Руководитель отдела капитального строительства

_____ А.Т. Мушкенов

Руководитель технического отдела ПГС

_____ А.К. Омаров

Главный специалист технического отдела ПГС

_____ С.Е. Музафар

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ Т.Ж. Досанов

Технический надзор:
ТОО "Бестау-С" БИН 061240009707
Св-во об аккредитации №00080 от 05.04.2018г.
Директор _____ С.К. Мусин

Эксперт технического надзора
Аттестат №KZ62VJE00044596 от 18.02.2019г.
Аттестат №KZ23VJE00044597 от 18.02.2019г.
_____ Б.К. Кусаинов

Авторский надзор:
ТОО "Концерн АЙ-СУ"
Лицензия №14021602 от 19.09.2014г.
БИН 030140001353
Директор _____ Е.К. Батырбеков

Эксперт авторского надзора
Аттестат №KZ66VJE00014432 от 14.12.2015г.
Аттестат №KZ39VJE00014433 от 14.12.2015г.
_____ Е.К. Сулейменов

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707
Директор

_____ Н.К. Темирбулатов