Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Форма 2В

Наименование стройки: Строительство областного онкологического диспансера на 200 коек с поликлиникой на 100 посещений в смену в г.Павлодаре
Наименование объекта: Операционно-реанимационный корпус
Договор № 95/17 от 21.04.2017г., доп.согл. №1 от 04.07.2017г., доп.согл. №2 от 21.08.2017г., доп.согл. №3 от 23.10.17г., доп.согл. №4 от 5.12.17г., доп.согл. №5 от 25.12.17г., доп.согл. №6 от 9.01.18г., доп.согл. №7 от 7.02.18г., доп.согл. №8 от 3.08.18г., доп.согл. №9 от 15.01.19г., доп.согл. №10 от 15.03.19г.

Акт №471 от 24.06.2019г.
приемки выполненных работ за июнь 2 2019г.
(локальная смета 2-3-1)
Общестроительные работы

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 5 Кровля								
		5.0 Подраздел без наименования								
378	Е12-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике (разрез 1-1, лист АС-29и)	902	189,45	4,72	170884	4257	77993	0,403	364
		м2 утепляемого покрытия		70,88	1,78	63934	1606	119	0,0086	8
379	1-3-181	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка OL-P	185,812	14600		2712855				
		м3								
380	Е12-13-4	Добавлять на каждый последующий слой плитного утеплителя из минеральной ваты или перлита на битумной мастике (разрез 1-1, лист АС-29и)	902	157,89	4,72	142417	4257	60603	0,312	281
		м2 утепляемого покрытия		54,68	1,78	49321	1606	119	0,0086	8
381	1-3-182	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка OL-K	27,8718	18500		515628				
		м3								
382	Е12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой(по наружному периметру чердака на ширину 1000м)	138	103,08	0,99	14225	137	1965	0,0694	10
		м2 изолируемой поверхности		11,59	0,38	1599	52	119	0,0018	–

383 Е12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм (разрез 1-1, лист АС-29и)	902	184,24	15,94	166184	14378	43590	0,243	219
	м2 стяжки		34,65	5,96	31254	5376	119	0,0291	26
384 Е12-17-2	Добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжек, на толщину 30 мм	13530	7,26	0,14	98228	1894	2576	0,0009	12
	м2 стяжки		0,11	0,05	1488	677	119	0,0003	4
392 1-1-773	Скобы ходовые	114	221		25194				
	шт	138	545,62	2,49	75296	344	1741	0,059	8
412 Е12-12-1	Ограждение кровель перилами								
	м ограждения		9,68	0,92	1336	127	119	0,0045	1

5.3 Узел примыкания фановых стояков (7 штук)

459 Е46-25-16	Сверление в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 160 мм кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды)	7	256,17	119,79	1793	839	1286	0,607	4
	отверстие		113,63	70,1	795	491	100	0,1133	1
460 Е46-25-32	Добавлять на каждые 10 мм изменения глубины сверления в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий диам. 160 мм кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды)	14	18,41	8,79	258	123	189	0,0448	1
	отверстие		8,39	5,15	117	72	100	0,0083	–
461 Е16-10-7	Прокладка патрубка из стальных труб диам. 150 мм	7	2029,57	27,87	14207	195	1709	1,04	7
	м трубопровода		180,23	10,44	1262	73	128	0,051	–
462 Е26-10-1	Изоляция фановых стояков диаметром 150 мм плитами минераловатными на синтетическом связующем, толщиной 50 мм	19,3	210,2	47,37	4057	914	2349	0,58	11
	м трубопровода		103,95	17,78	2006	343	100	0,087	2
463 1-3-100	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем марки 125	0,97	7634		7405				
	м3								
464 Е26-23-13	Покрытие поверхности фановых стояков диаметром 150 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 50 мм	19,3	213,12	13,56	4113	262	965	0,28	5
	м трубопровода								

			45	4,95	869	96	100	0,025	–
465 1-1-729	Рубероид	15,25	73		1113				
	м2								
466 E10-5-1	Установка брусьев	0,07	22951,16	316,57	1607	22	302	22,5	2
	м3 древесины в конструкции								
			3487,5	119,25	244	8	120	0,58	–
467 E12-10-1	Устройство фартука из листовой оцинкованной стали	22,68	575,05	1,24	13042	28	4148	0,972	22
	м2 покрытия								
			153,23	0,47	3475	11	119	0,0023	–
468 E15-173-3	Окраска суриком труб диаметром более 50 мм и т.п.,количество окрасок 2	2,34	88,51	0,07	207	–	148	0,369	1
	м2 окрашиваемой поверхности								
			60,3	0,02	141	–	105	0,0001	–
469 1-1-403	Мастика битумно-полимерная (для заливки)	7	36		252				
	кг								
470 E12-10-1	Устройство фартука из листовой оцинкованной стали	2	575,05	1,24	1150	2	365	0,972	2
	м2 покрытия								
			153,23	0,47	306	1	119	0,0023	–
471 1-1-886	Обжимное кольцо	0,0021	51027		107				
	т								

Раздел 9 Окна и двери

9.2 Дверные проемы цокольного этажа

571 E10-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	5,71	400,18	102,53	2285	585	1284	0,899	5
	м2 проемов								
			151,65	35,67	866	204	120	0,1393	1
572 E10-23-3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках, площадь проема до 3 м2	28,77	636,69	31,85	18318	916	7002	1,15	33
	м2 проемов								
			190,8	12,04	5489	346	120	0,0587	2
573 6-2-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9 внутренние	20,79	4010		83368				
	м2								
574 6-2-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7 внутренние	7,35	4250		31238				
	м2								
575 6-3-12	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 21-13	5,46	6100		33306				
	м2								

579 1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение (Д-1, Д-2, Д-8) *комплект*	18	1380		24840				
580 1-1-788	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в здание (Д-3) *комплект*	2	2980		5960				
581 1-1-788	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в здание (Д-7) *комплект*	2	2980		5960				
582 1-1-821	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная *шт*	46	308		14168				
583 1-1-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни(на все двери кроме сан.узла) *шт*	19	844		16036				
9.3 Дверной блок Д-11 (3 штуки)									
586 1-1-759	Сетка плетеная с квадратными ячейками N25 из оцинкованной проволоки, d=2,5 мм *м2*	0,47	257		121				
590 Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза *м2*	27,2	20,35	0,02	554	1	102	0,0213	1
			4,16	–	113	–	90	–	–
9.4 Оконные проемы первого этажа									
595 Е10-22-2	Установка подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м *м2 проемов*	73,08	241,05	5,58	17616	408	8434	0,586	43
			94,05	2,12	6873	155	120	0,0103	1
596 Е10-22-1	Установка подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 1 м *м2 проемов*	1,8	438,41	10,41	789	19	391	1,11	2
			177,3	3,94	319	7	120	0,0192	–
597 6-1-195	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 400 мм *м*	48,6	2860		138996				
9.5 Витражи В-4, В-4зв									
598 Е10-91-1	Установка витражей из ПХВ профилей, глухих, площадью до 2 м2 *м2 проемов*	2,72	498,08	19,17	1355	52	774	1,3822	4
			230,97	6,18	628	17	120	0,0302	–
599 6-1-181	Витражи из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99 - витражи	2,72	4472		12164				

		м2								
	9.6 Витражи (тамбур) В-5, В-6									
600	Е9-45-3	Монтаж навесных панелей из герметичных стеклопакетов в пластиковой обвязке(для В-5, В-6 - стационарное крепление)	7,39	965,99	28,84	7139	213	6233	4,98	37
		м2		927	10,15	6851	75	90	0,041	–
601	99-1-1(пл)ТО	Стоимость витражей (для В-5, В-6)	1	38239,72		38240				
		компл								
	9.7 Дверные проемы первого этажа									
602	Е10-92-1	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен, площадью проема до 3 м2	22,68	367,11	19,34	8326	439	3972	0,8342	19
		м2 проемов		139,39	6,57	3161	149	120	0,0321	1
603	Е10-92-2	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен, площадь проема более 3 м2	23,85	328,76	20,41	7841	487	3760	0,7435	18
		м2 проемов		124,24	7,13	2963	170	120	0,0348	1
604	Е10-92-3	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах перегородок, площадь проема до 3 м2	24,36	363,04	22,07	8844	538	4716	0,92	22
		м2 проемов		153,73	7,58	3745	185	120	0,037	1
605	Е10-92-4	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах перегородок, площадь проема более 3 м2	10,8	341,63	23,23	3690	251	1816	0,7898	9
		м2 проемов		131,98	8,17	1425	88	120	0,0399	–
606	6-1-191	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные	47,04	13000		611520				
		м2								
607	6-1-192	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные	34,65	12700		440055				
		м2								
	9.8 Оконные проемы второго этажа									
616	Е10-22-2	Установка подоконных досок в каменных стенах высота проема до 2 м	75,78	241,05	5,58	18267	423	8746	0,586	44
		м2 проемов		94,05	2,12	7127	161	120	0,0103	1
617	Е10-22-1	Установка подоконных досок в каменных стенах высота проема до 1 м	0,9	438,41	10,41	395	9	197	1,11	1
		м2 проемов								

			177,3	3,94	160	4	120	0,0192	–
618 6-1-195	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 400 мм *м*	51,2	2860		146432				
9.9 Витраж В-1 (4 шт.)									
619 Е10-91-2	Установка витражей из ПХВ профилей, глухих, площадью более 2 м2 *м2 проемов*	9,6	378,27	18,53	3631	178	1868	0,934	9
			156,07	6,18	1498	59	120	0,0302	–
620 6-1-181	Витражи из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99 - витражи *м2*	9,6	4472		42931				
9.10 Дверные проемы второго этажа									
621 Е10-92-1	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен, площадь проема до 3 м2 *м2 проемов*	35,07	367,11	19,34	12875	678	6142	0,8342	29
			139,39	6,57	4888	230	120	0,0321	1
622 Е10-92-2	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен, площадь проема более 3 м2 *м2 проемов*	10,35	328,76	20,41	3403	211	1632	0,7435	8
			124,24	7,13	1286	74	120	0,0348	–
623 Е10-92-3	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах перегородок, площадь проема до 3 м2 *м2 проемов*	56,91	363,03	22,07	20660	1256	11016	0,92	52
			153,73	7,58	8749	431	120	0,037	2
624 Е10-92-4	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах перегородок и деревянных нерубленых стен, площадь проема более 3 м2 *м2 проемов*	7,2	341,63	23,23	2460	167	1211	0,7898	6
			131,98	8,17	950	59	120	0,0399	–
625 6-1-191	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные *м2*	51,03	13000		663390				
626 6-1-192	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные *м2*	51,3	12700		651510				

627	6-1-192	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные, с качающимися полотнами (Д-6)	7,2	12700		91440				
		м2								
	9.11 Двери специальные									
629	99-1-1(пл)ОС	Дверь рентгенозащитная двупольная размером 1300x2100	2	22902,98		45806				
		шт								
	9.12 Оконные проемы третьего этажа									
638	Е10-22-2	Установка подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	78,48	241,05	5,58	18918	438	9056	0,586	46
		м2 проемов								
				94,05	2,12	7381	166	120	0,0103	1
639	Е10-22-1	Установка подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 1 м	0,9	438,41	10,41	395	9	197	1,11	1
		м2 проемов								
				177,3	3,94	160	4	120	0,0192	–
640	6-1-195	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 400 мм	45,9	2860		131274				
		м								
	9.13 Витражи В-1, В-2, В-3									
641	Е10-91-2	Установка витражей из ПХВ профилей, глухих, площадью более 2 м2	7,2	378,27	18,53	2724	133	1402	0,934	7
		м2 проемов								
				156,07	6,18	1124	44	120	0,0302	–
642	Е10-91-1	Установка витражей из ПХВ профилей, глухих, площадью до 2 м2	6,06	498,08	19,17	3018	116	1724	1,3822	8
		м2 проемов								
				230,97	6,18	1400	37	120	0,0302	–
643	6-1-181	Витражи из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	13,26	4472		59299				
		м2								
	9.16 Двери специальные									
656	99-1-1(пл)ОС	Дверь рентгенозащитная двупольная размером 1300x2100	2	22902,98		45806				
		шт								
	Раздел 10 Полы									
	10.4 Первый этаж.Пол из линолеума помещения 25,26,28,29,36,36а									
677	Е11-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	110,95	323,65	18,42	35909	2044	12673	0,416	46
		м2 изолируемой поверхности								

			85,95	6,91	9536	767	123	0,0337	4
678 Е11-9-1	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых(толщиной 50-60 мм)	110,95	48,53	5,55	5384	616	6149	0,258	29
	м2 изолируемой поверхности								
			42,98	2,07	4769	230	123	0,0102	1
679 1-3-605	Плиты из минеральной ваты теплоизоляционные повышенной жесткости П-175 ГОСТ 9573-96	6,28531	11383		71546				
	м3								
680 Е11-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм (30 мм-В12,5)	110,95	218,62	13,43	24256	1490	7873	0,366	41
	м2 стяжки								
			52,65	5,04	5842	559	123	0,0246	3
681 Е11-11-4	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек	221,9	32,79	0,67	7276	149	240	0,0044	1
	м2 стяжки								
			0,63	0,25	140	55	123	0,0012	–
682 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (на р-ре М100)	110,95	236,62	9,95	26253	1104	7635	0,356	39
	м2 стяжки								
			52,2	3,74	5792	415	123	0,0182	2
690 Е11-4-1	Устройство первого слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике	22,8	323,65	18,42	7379	420	2605	0,416	9
	м2 изолируемой поверхности								
			85,95	6,91	1960	158	123	0,0337	1
691 Е11-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм (80 мм)	22,8	225,03	13,43	5131	306	1617	0,366	8
	м2 стяжки								
			52,65	5,04	1200	115	123	0,0246	1
692 Е11-11-4	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек К=12	273,6	34,39	0,67	9409	183	295	0,0044	1
	м2 стяжки								
			0,63	0,25	172	68	123	0,0012	–
10.5 Пол из линолеума помещения 45, 47									
695 Е11-9-1	Устройство сплошной тепло- и звукоизоляции из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых (толщиной 50 мм)	26,83	48,53	5,55	1302	149	1487	0,258	7
	м2 изолируемой поверхности								
			42,98	2,07	1153	56	123	0,0102	–
696 1-3-4083	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-86	1,38175	5454		7536				
	м3								
697 Е11-5-1	Устройство полиэтиленовой пленки	26,83	302,48	2,07	8116	56	8564	1,38	37
	м2 изолируемой поверхности								

			258,75	0,79	6942	21	123	0,0038	–
698	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (до 40 мм)	26,83	249,47	9,95	6693	267	1846	0,356	10
		м2 стяжки								
				52,2	3,74	1401	100	123	0,0182	–
699	Е11-11-2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	107,32	41,49	0,67	4453	72	117	0,0044	–
		м2 стяжки								
				0,63	0,25	68	27	123	0,0012	–
10.6 Пол из линолеума помещения 27,31,33,49										
705	Е11-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	104,7	323,65	18,42	33886	1929	11958	0,416	44
		м2 изолируемой поверхности								
				85,95	6,91	8999	723	123	0,0337	4
706	Е11-9-1	Устройство сплошной тепло- и звукоизоляции из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых (толщина 50-60 мм)	104,7	48,53	5,55	5081	581	5802	0,258	27
		м2 изолируемой поверхности								
				42,98	2,07	4500	217	123	0,0102	1
707	1-3-605	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные повышенной жесткости марки П-175 ГОСТ 9573-96	5,93126	11383		67516				
		м3								
708	Е11-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм (30 мм)	104,7	218,62	13,43	22890	1406	7429	0,366	38
		м2 стяжки								
				52,65	5,04	5512	528	123	0,0246	3
709	Е11-11-4	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек	209,4	32,79	0,67	6866	140	226	0,0044	1
		м2 стяжки								
				0,63	0,25	132	52	123	0,0012	–
710	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (на р-ре М100)	104,7	236,62	9,95	24774	1042	7204	0,356	37
		м2 стяжки								
				52,2	3,74	5465	392	123	0,0182	2
10.7 Пол из линолеума помещения 37,38,39,40,42,43,50										
714	Е11-9-1	Устройство сплошной тепло- и звукоизоляции из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	125,48	48,53	5,55	6090	696	6953	0,258	32
		м2 изолируемой поверхности								
				42,98	2,07	5393	260	123	0,0102	1
715	1-3-4083	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-86	6,46222	5454		35245				
		м3								
10.8 Пол керамический помещения 30,32,34										

719 Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	87,4	74,9	2,62	6546	229	1237	0,0681	6
	м2 площади уплотнения		10,51	0,99	919	87	123	0,0048	–
720 Е11-2-9	Устройство уплотненяемых трамбовками подстилающих слоев бетонных толщиной 70-80 мм	6,992	6691,02	–	46784	–	4876	3,66	26
	м3 подстилающего слоя		567	–	3964	–	123	–	–
721 Е6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,26945	5239,08	327,33	1412	88	569	11,6	3
	т		1890	123,75	509	33	105	0,6	–
722 4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,26945	41200		11101				
	т								
723 Е11-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	87,4	323,65	18,42	28287	1610	9983	0,416	36
	м2 изолируемой поверхности		85,95	6,91	7512	604	123	0,0337	3
724 Е11-9-1	Устройство сплошной тепло- и звукоизоляции из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых(толщиной 50-60 мм)	87,4	48,53	5,55	4242	485	4843	0,258	23
	м2 изолируемой поверхности		42,98	2,07	3756	181	123	0,0102	1
725 1-3-605	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные повышенной жесткости марки П-175 ГОСТ 9573-96	4,95121	11383		56360				
	м3								
726 Е11-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм (30 мм)	87,4	218,62	13,43	19107	1174	6202	0,366	32
	м2 стяжки		52,65	5,04	4602	440	123	0,0246	2
727 Е11-11-4	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек	174,8	32,79	0,67	5732	117	189	0,0044	1
	м2 стяжки		0,63	0,25	110	44	123	0,0012	–
728 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (на р-ре М100)	87,4	236,62	9,95	20681	870	6013	0,356	31
	м2 стяжки		52,2	3,74	4562	327	123	0,0182	2
10.9 Пол керамический помещения 32,35,41,44,46,48									
730 Е11-9-1	Устройство сплошной тепло- и звукоизоляции из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	202,27	48,53	5,55	9816	1123	11209	0,258	52
	м2 изолируемой поверхности								

			42,98	2,07	8694	419	123	0,0102	2
731 1-3-4083	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-86 *м3*	10,41691	5454		56814				
732 Е11-5-1	Устройство полиэтиленовой пленки *м2 изолируемой поверхности*	202,27	302,48	2,07	61183	419	64571	1,38	279
			258,75	0,79	52337	160	123	0,0038	1
733 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм *м2 стяжки*	202,27	249,47	9,95	50460	2013	13916	0,356	72
			52,2	3,74	10558	756	123	0,0182	4
10.10 Пол керамический помещения 51,52,53									
738 Е11-9-1	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых *м2 изолируемой поверхности*	32,93	48,53	5,55	1598	183	1824	0,258	8
			42,98	2,07	1415	68	123	0,0102	–
739 1-3-4083	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-86 *м3*	1,69589	5454		9249				
740 Е11-5-1	Устройство полиэтиленовой пленки *м2 изолируемой поверхности*	32,93	302,48	2,07	9961	68	10513	1,38	45
			258,75	0,79	8521	26	123	0,0038	–
741 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм *м2 стяжки*	32,93	249,47	9,95	8215	328	2266	0,356	12
			52,2	3,74	1719	123	123	0,0182	1
10.11 Пол керамический помещения 55,56,57,58									
746 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (до 40 мм) *м2 стяжки*	30,56	249,47	9,95	7624	304	2102	0,356	11
			52,2	3,74	1595	114	123	0,0182	1
747 Е11-11-2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки *м2 стяжки*	122,24	41,49	0,67	5072	82	133	0,0044	1
			0,63	0,25	77	31	123	0,0012	–
10.14 Пол из линолеума помещения 88,91,70,66									
764 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм *м2 стяжки*	52,29	249,47	9,95	13045	520	3599	0,356	19
			52,2	3,74	2730	196	123	0,0182	1
765 Е11-5-1	Устройство полиэтиленовой пленки *м2 изолируемой поверхности*	52,29	302,48	2,07	15817	108	16692	1,38	72
			258,75	0,79	13530	41	123	0,0038	–
766 Е11-9-1	Устройство сплошной тепло- и звукоизоляции из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых *м2 изолируемой поверхности*	52,29	48,53	5,55	2538	290	2897	0,258	13

			42,98	2,07	2247	108	123	0,0102	1
767 1-3-4083	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-86 *м3*	2,69294	5454		14687				
768 Е11-5-1	Устройство полиэтиленовой пленки *м2 изолируемой поверхности*	52,29	302,48	2,07	15817	108	16692	1,38	72
			258,75	0,79	13530	41	123	0,0038	–

10.16 Третий этаж.Пол керамический помещения 97,98,99,103,107,108,112,120,124,126,101,104,106,110,111,114,119,121,136,102,105,115,116,118,123,132-135,128,129,131,137,146,143,144

776 Е15-73-3	Устройство стяжки под полы из рентгенозащитного раствора толщиной 30 мм *м2 оштукатуриваемой поверхности*	36,07	73,86	18,46	2664	666	2369	0,31	11
			50,63	11,91	1826	430	105	0,0611	2
777 30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98 *м3*	1,10374	7880		8697				
778 30-1-55	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение барийсодержащего цемента *м3*	1,10374	561		619				

10.17 Пол из линолеума помещения 100,109,113,117,122,140,142,125,130,138,139,141

788 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (на р-ре М150) *м2 стяжки*	91,11	249,47	9,95	22729	907	6269	0,356	32
			52,2	3,74	4756	341	123	0,0182	2
789 Е11-5-1	Устройство полиэтиленовой пленки *м2 изолируемой поверхности*	91,11	302,48	2,07	27559	189	29086	1,38	126
			258,75	0,79	23575	72	123	0,0038	–
790 Е11-9-1	Устройство сплошной тепло- и звукоизоляции из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых *м2 изолируемой поверхности*	91,11	48,53	5,55	4422	506	5049	0,258	24
			42,98	2,07	3916	189	123	0,0102	1
791 1-3-4083	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-86 *м3*	4,69216	5454		25591				
792 Е11-5-1	Устройство полиэтиленовой пленки *м2 изолируемой поверхности*	91,11	302,48	2,07	27559	189	29086	1,38	126
			258,75	0,79	23575	72	123	0,0038	–

Раздел 11 Внутренняя отделка

11.3 Первый этаж.Потолки

815 Е15-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 2 мм потолков *м2 оштукатуриваемой поверхности*	743,92	106,2	3,94	79004	2931	80924	0,5535	412

			102,11	1,49	75962	1108	105	0,00729	5
816 30-2-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе *кг*	841,37352	31		26083				
817 30-2-56	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе *кг*	841,37352	37		31131				
11.4 Стены									
821 Е15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 2 мм	1943,55	77,28	3,43	150198	6666	153136	0,4552	885
	м2 оштукатуриваемой поверхности		73,73	1,31	143298	2546	105	0,0063	12
822 30-2-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе *кг*	1885,2435	31		58443				
823 30-2-56	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе *кг*	1885,2435	37		69754				
11.5 Второй этаж.Потолки									
826 Е15-69-4	Отделка под окраску или оклейку обоями потолков сборных	773,83	58,91	0,35	45586	271	42349	0,298	231
	м2 отделываемой поверхности		51,98	0,14	40224	108	105	0,0007	1
827 Е15-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 2 мм потолков	773,83	106,2	3,94	82181	3049	84177	0,5535	428
	м2 оштукатуриваемой поверхности		102,11	1,49	79016	1153	105	0,00729	6
828 30-2-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе *кг*	875,20173	31		27131				
829 30-2-56	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе *кг*	875,20173	37		32382				
11.6 Стены									
837 Е15-17-5	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону, облицовка	94,54	1028,3	4,62	97215	437	25378	1,52	144
	м2 облицовки		254,97	3,14	24105	297	104	0,0162	2

840 Е15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 2 мм	1295,15	77,28	3,43	100089	4442	102047	0,4552	590
	м2 оштукатуриваемой поверхности		73,73	1,31	95491	1697	105	0,0063	8
841 30-2-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	1256,2955	31		38945				
	кг								
842 30-2-56	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе	1256,2955	37		46483				
	кг								
11.9 Устройство ограждений коммуникаций									
869 Е15-36-1	Облицовка ограждений коммуникаций листовыми материалами при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас	119,8	613,94	4,85	73550	581	28211	1,288	154
	м2		222,86	1,41	26699	169	105	0,0062	1
870 1-1-2192	Листы гипсокартонные ГКЛВ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм	125,79	250		31448				
	м2								
871 Е15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 2 мм	119,8	77,28	3,43	9258	411	9440	0,4552	55
	м2 оштукатуриваемой поверхности		73,73	1,31	8833	157	105	0,0063	1
872 30-2-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	116,206	31		3602				
	кг								
873 30-2-56	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе	116,206	37		4300				
	кг								
874 Е15-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций стен, подготовленных под окраску	119,8	251,66	1,88	30149	225	4988	0,231	28
	м2 окрашиваемой поверхности		38,93	0,72	4664	86	105	0,0035	–
Раздел 13 Разные работы									
13.4 Световой приямок СП-1 (4 штуки)									
965 Е9-53-2	Монтаж решетки	0,16384	9850,47	1162,94	1614	191	1101	46,6	8
	т конструкций		7357,5	108	1205	18	90	0,53	–
966 2-1-87	Жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб	0,16384	180100		29508				
	т								

967	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	4,6	21,8	0,05	100	–	24	0,0295	–
		м2		5,81	0,02	27	–	90	0,0001	–
	13.5 Приямок П-1									
979	Е34-53-1	Устройство настила из рифленой стали (МН-1)	0,5	4052,35	221,4	2026	111	493	4,87	2
		м2 настила		812,25	84,38	406	42	110	0,412	–
	13.6 Приямок П-2									
987	Е34-53-1	Устройство настила из рифленой стали (МН-1)	0,5	4052,35	221,4	2026	111	493	4,87	2
		м2 настила		812,25	84,38	406	42	110	0,412	–
	13.7 Приямок П-3									
995	Е34-53-1	Устройство настила из рифленой стали (МН-1)	0,56	4052,35	221,4	2269	124	552	4,87	3
		м2 настила		812,25	84,38	455	47	110	0,412	–
	Всего прямые затраты					**9567039**	**79955**			**5835**
						995605	**30320**			**145**
	В том числе стоимость: материалов, тенге					8491469				
	Накладные расходы, тенге					1157775				
	- заработная плата, тенге					173666				
	- трудоемкость, чел-ч					579				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)					643489				
	Всего					**11368303**				
	Временные здания и сооружения (1,8 %)					204629				
	- сметная заработная плата, тенге					28853				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч					164				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)					280065				
	- сметная заработная плата, тенге					128830				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч					784				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)					115729				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)					46292				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге					**12015018**				
	понижающий коэффициент к=0,9961537534					11968805				
	Итого по акту в текущих ценах 2017 года, МРПтек.=2269 тенге (Имрп = 2,928)					**35044662**				
	- материалы, тенге					24767392				
	- сметная заработная плата, тенге					4431386				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч					7362				

Налог (2 %)	700893
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	35745555
НДС (12 %)	4289467
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	40035022

Заказчик:

Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

_____ А.К. Ажмурат

Руководитель отдела капитального строительства

_____ А.Т. Мушкенов

Руководитель технического отдела ПГС

_____ А.К. Омаров

расценки соответ. нед

Главный специалист технического отдела ПГС

в командировке С.Е. Музафар

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ Т.Ж. Досанов

Технический надзор:

ТОО "Бестау-С" БИН 061240009707

Св-во об аккредитации №00080 от 05.04.2018г.

Директор _____ С.К. Мусин

Эксперт технического надзора

Аттестат №KZ40VJE00044582 от 18.02.2019г.

Аттестат №KZ94VJE00044580 от 18.02.2019г.

_____ Б.К. Кусаинов

Авторский надзор:

ТОО "Концерн АЙ-СУ"

Лицензия №14021602 от 19.09.2014г.

БИН 030140001353

Директор _____ Е.К. Батырбеков

Эксперт авторского надзора

Аттестат №KZ66VJE00014432 от 14.12.2015г.

Аттестат №KZ39VJE00014433 от 14.12.2015г.

_____ Е.К. Сулейменов

Подрядчик:

ТОО "ГСУ Курылыс"

БИН 970740001707

Директор

_____ Н.К. Темирбулатов

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Наименование стройки: Строительство областного онкологического диспансера на 200 коек с поликлиникой на 100 посещений в смену в г.Павлодаре
Наименование объекта: Радиологический корпус
Договор № 95/17 от 21.04.2017г., доп.согл. №1 от 04.07.2017г., доп.согл. №2 от 21.08.2017г., доп.согл. №3 от 23.10.17г., доп.согл. №4 от 5.12.17г., доп.согл. №5 от 25.12.17г., доп.согл. №6 от 9.01.18г., доп.согл. №7 от 7.02.18г., доп.согл. №8 от 3.08.18г., доп.согл. №9 от 15.01.19г., доп.согл. №10 от 15.03.19г.

Акт №472 от 24.06.2019г.
приемки выполненных работ за июнь 2 2019г.
(локальная смета 2-4-1)
Общестроительные работы

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 7 Кровля									
	7.0 Подраздел без наименования									
599	Е12-10-1	Устройство капельника из листовой оцинкованной стали толщ 0,8мм	21,12	161,83	1,24	3418	26	3863	0,972	21
		м2 покрытия		153,23	0,47	3236	10	119	0,0023	–
603	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кэкс1=2; кзпм1=2; кмат1=2;	8	40,72	0,04	326	–	60	0,0426	–
		м2		8,32	–	67	–	90	–	–
	7.3 = Узел крепления фановых стояков (2штуки) =									
620	Е46-25-16	Сверление вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 160 мм	2	256,17	119,79	512	240	367	0,607	1
		отверстие		113,63	70,1	227	140	100	0,1133	–
621	Е26-10-1	Изоляция трубопроводов диаметром 150мм толщиной 50мм	5,6	210,2	47,37	1177	265	682	0,58	3
		м трубопровода		103,95	17,78	582	100	100	0,087	–
622	1-3-100	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем марки П-125	0,24	7634		1832				
		м3								

623	Е16-10-7	Прокладка патрубка из стальных труб диаметром 150 мм	1	229,57	27,87	230	28	243	1,04	1
		м трубопровода		180,23	10,44	180	10	128	0,051	–
624	8-6-85	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 152 мм, толщина стенки 4,0 мм	1	968		968				
		м								
625	Е26-23-13	Покрытие поверхности изоляции воздуховода диаметром 150мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 50 мм	5,6	213,12	13,56	1193	76	280	0,28	2
		м трубопровода		45	4,95	252	28	100	0,025	–
626	1-1-729	Рубероид морозостойкий РПМ-300	4,6	73		336				
		м2								
627	Е10-5-1	Установка брусьев	0,02	22951,16	316,57	459	6	86	22,5	–
		м3 древесины в конструкции		3487,5	119,25	70	2	120	0,58	–
628	Е12-10-1	Устройство листовой оцинкованной стали	6,48	575,05	1,24	3726	8	1185	0,972	6
		м2 покрытия		153,23	0,47	993	3	119	0,0023	–
629	Е15-173-3	Окраска суриком труб диаметром более 50 мм и т.п. количество окрасок 2	0,74	88,51	0,07	65	–	47	0,369	–
		м2 окрашиваемой поверхности		60,3	0,02	45	–	105	0,0001	–
630	1-1-403	Мастика битумно-полимерная (для заливки)	2	36		72				
		кг								

Раздел 11 Полы

11.20 = Плинтуса (АС-17) =

894	Е11-39-2	Устройство цементных плинтусов	889,84	32,61	0,22	29018	196	20347	0,104	93
		м плинтусов		18,5	0,09	16462	80	123	0,0004	–

Раздел 12 Внутренняя отделка

12.3 = Первый этаж = Потолок =

916	Е15-165-11	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным по сборным конструкциям, подготовленным под окраску, потолков за 2 раза	261,75	146,69	2,95	38396	772	16009	0,34	89
		м2 окрашиваемой поверхности		57,15	1,1	14959	288	105	0,0054	1
918	30-2-29	Раствор готовый отделочный тяжелый цементно-известковый 1:1:6	2,15	9160		19694				
		м3								
919	30-1-55	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение барийсодержащего цемента	2,15	561		1206				
		м3								

923	Е15-165-11								
	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным по сборным конструкциям, подготовленным под окраску,потолков за 2 раза	139	146,69	2,95	20390	410	8502	0,34	47
	м2 окрашиваемой поверхности		57,15	1,1	7944	153	105	0,0054	1
929	Е15-165-11	Улучшенная окраска колером масляным разбеленым по сборным конструкциям, подготовленным под окраску, потолков	79,54	146,69	2,95	11668	235	4865	0,34	27
	м2 окрашиваемой поверхности		57,15	1,1	4546	87	105	0,0054	–
934	Е15-165-11								
	Улучшенная окраска колером масляным разбеленым по сборным конструкциям, подготовленным под окраску, потолков за 2 раза	210,99	146,69	2,95	30950	622	12905	0,34	72
	м2 окрашиваемой поверхности		57,15	1,1	12058	232	105	0,0054	1
940	Е15-165-11								
	Улучшенная окраска колером масляным разбеленым по сборным конструкциям, подготовленным под окраску, потолков за 2 раза	42,8	146,69	2,95	6278	126	2618	0,34	15
	м2 окрашиваемой поверхности		57,15	1,1	2446	47	105	0,0054	–
	12.5 = Второй этаж = Потолок =								
1001	Е15-165-11	Улучшенная окраска потолков по сборным конструкциям, подготовленным под окраску, колером масляным разбеленным за 2 раза	56,81	146,69	2,95	8333	168	3474	0,34	19
	м2 окрашиваемой поверхности		57,15	1,1	3247	62	105	0,0054	–
	Раздел 14 Разные работы								
	14.7 = Подпольный канал № 1=								
1198	30-17-9								
	Сплошные плоские панели, плиты толщиной 12 см	0,62	1770		1097				
	м2								
1199	30-17-8	Надбавка к поз 30-17-8 30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, на толщину 7см)К=-1,000;	-3,1	45		-140			
	м2								
	14.8 = Подпольный канал № 2 =								
1211	30-17-9								
	Сплошные плоские панели, плиты толщиной 12 см	2,48	1770		4390				
	м2								
1212	30-17-8	Надбавка к поз 30-17-8 30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, на толщину 7см)К=-1,000;	-12,4	45		-558			

		м2							
14.9 = Подпольный канал № 3 =									
1224	30-17-9	Сплошные плоские панели, плиты толщиной 12 см	1,86	1770		3292			
		м2							
1225	30-17-8	Надбавка к поз 30-17-8 30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, на толщину 7см)К=-1,000;	-9,3	45		-419			
		м2							
14.10 = Подпольный канал № 4 =									
1237	30-17-9	Сплошные плоские панели, плиты толщиной 12 см	12,71	1770		22497			
		м2							
1238	30-17-8	Надбавка к поз 30-17-8 30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, на толщину 7см)К=-1,000;	-63,55	45		-2860			
		м2							
14.12 = Подпольный канал № 5 =									
1260	30-17-9	Сплошные плоские плиты толщиной 12 см	11,16	1770		19753			
		м2							
1261	30-17-8	Надбавка к поз 30-17-8 30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, на толщину 7см)К=-1,000;	-55,8	45		-2511			
		м2							
14.13 = Люки каналов= Л-1 (2шт) =									
1265	Е14-13-1	Изготовление и установка люка над приямками и каналами	0,46	199,89	15,01	92	7	32	0,404	–
		м2 щитов		58,5	5,63	27	3	106	0,0274	–
1266	1-2-33	Бруски обрезные из березы, липы, длина до 6,5 м, любой ширины, толщина 32-70 мм, II сорта	0,0092	13400		123				
		м3								
1267	1-1-590	Плиты древесностружечные многослойные и трехслойные, марка П-1, толщина 18-20 мм	0,0046	42300		195				
		100м2								
1268	Е11-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	0,46	925,06	4,9	426	2	34	0,382	–
		м2 покрытия		58,5	1,85	27	1	123	0,009	–
1269	Е9-53-2	Монтаж рамы	0,01544	9850,47	1162,94	152	18	104	46,6	1
		т конструкций		7357,5	108	114	2	90	0,53	–
1270	2-1-237	Рамы с преобладанием горячекатаных профилей, масса до 0,1 т	0,01544	154400		2384				

		т							
14.15 = Л-3 (15шт) =									
1277 Е14-13-1	Изготовление и установка люка над приямками и каналами	2,4	199,89	15,01	480	36	163	0,404	1
	м2 щитов		58,5	5,63	140	14	106	0,0274	–
1278 1-2-33	Бруски обрезные из березы, липы, длина до 6,5 м, любой ширины, толщина 32-70 мм, II сорта	0,06	13400		804				
	м3								
1279 1-1-590	Плиты древесностружечные многослойные и трехслойные, марка П-1, толщина 18-20 мм	0,024	42300		1015				
	100м2								
14.16 = Ограждения сантехнических стояков =									
1288 Е15-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций стен, подготовленных под окраску	24,45	251,66	1,88	6153	46	1019	0,231	6
	м2 окрашиваемой поверхности		38,93	0,72	952	18	105	0,0035	–
14.17 = Лестницы ЛМ-1, ЛМ-2 =									
1294 Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	10,5104	20,36	0,02	214	–	40	0,0213	–
	м2		4,16	–	44	–	90	–	–
1295 Е26-32-1	Установка минплиты ISOVER марка OL-E в стенку	0,0224	2478,2	367,45	56	8	42	10,12	–
	м3 изоляции		1748,25	137,25	39	3	100	0,67	–
1296 1-3-181	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка OL-E жесткие njko 70vv	0,0224	14600		327				
	м3								
	Всего прямые затраты				**237209**	**3295**			**404**
					68657	**1283**			**3**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				165257				
	Накладные расходы, тенге				76967				
	- заработная плата, тенге				11545				
	- трудоемкость, чел-ч				38				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				18851				
	Всего				**333027**				
	Временные здания и сооружения (1,8 %)				5994				
	- сметная заработная плата, тенге				845				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				5				

Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	8204
- сметная заработная плата, тенге	3774
- нормативная трудоемкость, чел-ч	23
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	3390
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	1356
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**351971**
понижающий коэффициент к=0,9961537534	350617
Итого по акту в текущих ценах 2017 года, МРПтек.=2269 тенге (Имрп = 2,928)	**1026607**
- материалы, тенге	482011
- сметная заработная плата, тенге	264986
- нормативная трудоемкость, чел-ч	470
Налог (2 %)	20532
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**1047139**
НДС (12 %)	125657
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1172796**

Заказчик:

Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

_____ А.К. Ажмурат

Руководитель отдела капитального строительства

_____ А.Т. Мушкенов

Руководитель технического отдела ПГС

_____ А.К. Омаров

решение соответ. на

Главный специалист технического отдела ПГС

в командировке

_____ С.Е. Музафар

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ Т.Ж. Досанов

Технический надзор:

ТОО "Бестау-С" БИН 061240009707

Свево об аккредитации №00080 от 05.04.2018г.

Директор _____ **С.К. Мусин**

Эксперт технического надзора

Аттестат №KZ40VJE00044582 от 18.02.2019г.

Аттестат №KZ94VJE00044580 от 18.02.2019г.

_____ **Б.К. Кусаинов**

Авторский надзор:

ТОО "Концерн АЙ-СУ"

Лицензия №14021602 от 19.09.2014г.

БИН 030140001353

Директор _____ **Е.К. Батырбеков**

Эксперт авторского надзора

Аттестат №KZ66VJE00014432 от 14.12.2015г.

Аттестат №KZ39VJE00014433 от 14.12.2015г.

_____ **Е.К. Сулейменов**

Подрядчик:

ТОО "ГСУ Курылыс"

БИН 970740001707

Директор

_____ **Н.К. Темирбулатов**

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Наименование стройки: Строительство областного онкологического диспансера на 200 коек с поликлиникой на 100 посещений в смену в г.Павлодаре
Наименование объекта: Паталогоанатомический корпус
Договор № 95/17 от 21.04.2017г., доп.согл. №1 от 04.07.2017г., доп.согл. №2 от 21.08.2017г., доп.согл. №3 от 23.10.17г., доп.согл. №4 от 5.12.17г., доп.согл. №5 от 25.12.17г., доп.согл. №6 от 9.01.18г., доп.согл. №7 от 7.02.18г., доп.согл. №8 от 3.08.18г., доп.согл. №9 от 15.01.19г., доп.согл. №10 от 15.03.19г.

Акт №473 от 24.06.2019г.
приемки выполненных работ за июнь 2 2019г.
(локальная смета 2-5-1)
Общестроительные работы

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 7 Лестница Л-1									
383	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	80,52	20,35	0,02	1639	2	302	0,0213	2
		м2		4,16	–	335	–	90	–	–
	Раздел 9 Полы									
	Цокольный этаж									
	9.4 = Тип 3а =									
466	Е11-17-2	Устройство мозаичных покрытий толщиной 20 мм без рисунка	17,6	625,13	23,26	11002	409	5839	1,57	28
		м2 покрытия		261	8,71	4594	153	123	0,0425	1
467	Е11-17-4	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины мозаичных покрытий, на толщину 30мм	35,2	106,15	0,67	3736	24	1199	0,153	5
		м2 покрытия		27,45	0,25	966	9	123	0,0012	–
	1 и 2 этажи									
	9.7 = Тип 6 =									
479	Е11-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	125,54	925,06	4,9	116132	615	9318	0,382	48
		м2 покрытия		58,5	1,85	7344	232	123	0,009	1
	9.9 = Плинтуса =									

482	Е11-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	760,61	141,42	0,32	107565	243	39050	0,236	180
		м плинтусов								
483	Е11-39-2	Устройство плинтусов цементных	75,07	41,63	0,11	31664	84	123	0,0006	–
		м плинтусов		32,61	0,22	2448	17	1717	0,104	8
484	Е11-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на мастике КН-2	113	18,5	0,09	1389	7	123	0,0004	–
		м плинтусов		123,31	0,16	13934	18	2258	0,0899	10

Раздел 10 Внутренняя отделка

10.1 = Цокольный этаэ= Потолки=

488	Е15-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций потолков, подготовленных под окраску	329,58	16,18	0,07	1828	8	123	0,0003	–
		м2 окрашиваемой поверхности		257,14	2,33	84748	768	15410	0,26	86

10.2 = Стены=

494	Е15-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску	481,17	43,65	0,88	14386	290	105	0,0043	1
		м2 окрашиваемой поверхности		251,66	1,88	121091	905	20032	0,231	111
497	Е15-165-10	Улучшенная окраска колером масляным разбеленым по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен	70,2	38,93	0,72	18732	346	105	0,0035	2
		м2 окрашиваемой поверхности		118,31	1,61	8305	113	3877	0,31	22

10.3 = Первый этаж = Потолки=

501	Е15-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленных под окраску	356,03	51,98	0,61	3649	43	105	0,003	–
		м2 окрашиваемой поверхности		257,14	2,33	91550	830	16647	0,26	93

Раздел 12 Разные работы

12.1 = Входы № 1 и № 2 =

544	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	6,954	43,65	0,88	15541	313	105	0,0043	2
		м2		21,8	0,05	152	–	36	0,0295	–
545	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	13,908	5,81	0,02	40	–	90	0,0001	–
		м2		20,36	0,02	283	–	52	0,0213	–

12.2 = Вход № 3 =

				4,16	–	58	–	90	–	–

574 1-1-779	Цепь-звено общее 28 мм	0,00043	199600		86				
	т								
12.3 = Вход № 4 =									
599 Е11-25-2	Устройство покрытий из тротуарной плитки	7	387,9	29,99	2715	210	1738	1,18	8
	м2 покрытия		190,58	11,23	1334	79	123	0,0549	–
600 30-3-40	Плитка тротуарная	7,07	1050		7424				
	м2								
606 Е9-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,00056	13711,46	5475,86	8	3	4	28,9	–
	т конструкций		5040	1552,87	3	1	90	5,46	–
607 1-1-779	Цепь-звено общее 28 мм (лист АС-61, спецификация и разрез 2-2)	0,00056	199600		112				
	т								
608 Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	2,928	21,8	0,05	64	–	15	0,0295	–
	м2		5,81	0,02	17	–	90	0,0001	–
609 Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	5,856	20,36	0,02	119	–	22	0,0213	–
	м2		4,16	–	24	–	90	–	–
12.5 = Вход № 5=									
654 Е9-29-1	Монтаж ограждения из цепи	0,00086	13711,46	5475,86	12	5	5	28,9	–
	т конструкций		5040	1552,87	4	1	90	5,46	–
655 1-1-779	Цепь-звено общее 28 мм	0,00086	199600		172				
	т								
	Всего прямые затраты				**573297**	**4162**			**601**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				**101908** 467229	**1566**			**7**
	Накладные расходы, тенге				117521				
	- заработная плата, тенге				17628				
	- трудоемкость, чел-ч				59				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				41449				
	Всего				**732267**				
	Временные здания и сооружения (1,8 %)				13181				
	- сметная заработная плата, тенге				1859				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				11				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)				18040				

690818

- сметная заработная плата, тенге	8298
- нормативная трудоемкость, чел-ч	51
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	7454
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	2982
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**773924**
понижающий коэффициент к=0,9961537534	770947
Итого по акту в текущих ценах 2017 года, МРПтек.=2269 тенге (Имрп = 2,928)	**2257334**
- материалы, тенге	1362785
- сметная заработная плата, тенге	413287
- нормативная трудоемкость, чел-ч	722
Налог (2 %)	45147
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**2302481**
НДС (12 %)	276298
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**2578779**

Заказчик:
Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

_____ А.К. Ажмурат

Руководитель отдела капитального строительства

_____ А.Т. Мушкенов

Руководитель технического отдела ПГС

_____ А.К. Омаров

Главный специалист технического отдела ПГС

_____ С.Е. Музафар

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ Т.Ж. Досанов

Технический надзор:
ТОО "Бестау-С" БИН 061240009707
Св-во об аккредитации №00080 от 05.04.2018г.
Директор _____ **С.К. Мусин**

Эксперт технического надзора
Аттестат №KZ40VJE00044582 от 18.02.2019г.
Аттестат №KZ94VJE00044580 от 18.02.2019г.
_____ **Б.К. Кусаинов**

Авторский надзор:
ТОО "Концерн АЙ-СУ"
Лицензия №14021602 от 19.09.2014г.
БИН 030140001353
Директор
_____ **Е.К. Батырбеков**

Эксперт авторского надзора
Аттестат №KZ66VJE00014432 от 14.12.2015г.
Аттестат №KZ39VJE00014433 от 14.12.2015г.
_____ **Е.К. Сулейменов**

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707
Директор
_____ **Н.К. Темирбулатов**

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Форма 2В

Наименование стройки: Строительство областного онкологического диспансера на 200 коек с поликлиникой на 100 посещений в смену в г.Павлодаре
Наименование объекта: Контрольно-пропускной пункт
Договор № 95/17 от 21.04.2017г., доп.согл. №1 от 04.07.2017г., доп.согл. №2 от 21.08.2017г., доп.согл. №3 от 23.10.17г., доп.согл. №4 от 5.12.17г., доп.согл. №5 от 25.12.17г., доп.согл. №6 от 9.01.18г., доп.согл. №7 от 7.02.18г., доп.согл. №8 от 3.08.18г., доп.согл. №9 от 15.01.19г., доп.согл. №10 от 15.03.19г.

Акт №474 от 24.06.2019г.
приемки выполненных работ за июнь 2 2019г.
(локальная смета 2-7-1)
Общестроительные работы

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 6 Полы								
		6.1 Помещение 1								
108	Е11-17-2	Устройство мозаичных полов бетонных толщиной 20 (50)мм без рисунка								
		м2 покрытия	8,63	313,01	23,26	2701	201	2862	1,57	14
				261	8,71	2252	75	123	0,0425	–
109	Е11-17-4	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины мозаичных покрытий (террацо)								
		м2 покрытия	51,78	28,12	0,67	1456	35	1764	0,153	8
				27,45	0,25	1421	13	123	0,0012	–
110	30-1-35	Смеси бетонные мозаичные М-300	0,44013	14000		6162				
		м3								
111	Е6-36-4	Железнение поверхности								
		м2 поверхности	8,63	57,48	0,23	496	2	466	0,289	2
		6.2 Помещение 2		51,3	0,09	443	1	105	0,0004	–
115	Е11-9-2	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит древесностружечных								
		м2 изолируемой поверхности	9,42	14,9	4,37	140	41	140	0,0733	1

116 1-1-589	Плиты древесностружечные многослойные и трехслойные, марка П-1, толщина 15-17 мм		10,53	1,64	99	15	123	0,008	–
	100м2	0,09703	40200		3901				
117 Е11-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"								
	м2 покрытия	9,42	925,06	4,9	8714	46	699	0,382	4
			58,5	1,85	551	17	123	0,009	–
	Всего прямые затраты				**23570**	**325**			**29**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				**4766** 18479	**121**			**–**
	Накладные расходы, тенге				5931				
	- заработная плата, тенге				890				
	- трудоемкость, чел-ч				3				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				1770				
	Всего				**31271**				
	Временные здания и сооружения (1,8 %)				563				
	- сметная заработная плата, тенге				79				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				–				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)				770				
	- сметная заработная плата, тенге				354				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				2				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				318				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				127				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				33049				
	понижающий коэффициент к=0,9961537534				32922				
	Итого по акту в текущих ценах 2017 года, МРПтек.=2269 тенге (Имрп = 2,928)				**96395**				
	- материалы, тенге				53898				
	- сметная заработная плата, тенге				19411				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				34				
	Налог (2 %)				1928				
	Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**98323**				
	НДС (12 %)				11799				

Всего по акту с учетом НДС (12 %) 110122

Заказчик:

Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

_____ А.К. Ажмурат

Руководитель отдела капитального строительства

_____ А.Т. Мушкенов

Руководитель технического отдела ПГС

_____ А.К. Омаров

Главный специалист технического отдела ПГС

_____ С.Е. Музафар

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ Т.Ж. Досанов

Технический надзор:

ТОО "Бестау-С" БИН 061240009707

Св-во об аккредитации №00080 от 05.04.2018г.

Директор _____ С.К. Мусин

Эксперт технического надзора

Аттестат №KZ40VJE00044582 от 18.02.2019г.

Аттестат №KZ94VJE00044580 от 18.02.2019г.

_____ Б.К. Кусаинов

Авторский надзор:

ТОО "Концерн АЙ-СУ"

Лицензия №14021602 от 19.09.2014г.

БИН 030140001353

Директор

_____ Е.К. Батырбеков

Эксперт авторского надзора

Аттестат №KZ66VJE00014432 от 14.12.2015г.

Аттестат №KZ39VJE00014433 от 14.12.2015г.

_____ Е.К. Сулейменов

Подрядчик:

ТОО "ГСУ Курылыс"

БИН 970740001707

Директор

_____ Н.К. Темирбулатов

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Форма 2В

Наименование стройки: Строительство областного онкологического диспансера на 200 коек с поликлиникой на 100 посещений в смену в г.Павлодаре
Наименование объекта: Наружные сети связи
Договор № 95/17 от 21.04.2017г., доп.согл. №1 от 04.07.2017г., доп.согл. №2 от 21.08.2017г., доп.согл. №3 от 23.10.17г., доп.согл. №4 от 5.12.17г., доп.согл. №5 от 25.12.17г., доп.согл. №6 от 9.01.18г., доп.согл. №7 от 7.02.18г., доп.согл. №8 от 3.08.18г., доп.согл. №9 от 15.01.19г., доп.согл. №10 от 15.03.19г.

Акт №475 от 24.06.2019г.
приемки выполненных работ за июнь 2 2019г.
(локальная смета 5-1-1)

Наружные сети связи

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	Ц10-927-3	Прокладка ОК в канализации в полиэтиленовой трубе по свободному каналу трубопровода *м кабеля*	55	59,83 / 29,97	28,7 / 7,3	3291 / 1648	1579 / 402	2255 / 110	0,14 / 0,04263	8 / 2
11	Ц10-927-4	Прокладка ОК в канализации в полиэтиленовой трубе по занятому каналу трубопровода *м кабеля*	65	76,86 / 38,53	37,17 / 9,45	4996 / 2504	2416 / 614	3430 / 110	0,18 / 0,05519	12 / 4
12	Ц8-399-1	Провод в кабельном канале, сечение до 6 мм2 *м*	935	10 / 4,9	4,5 / 1,3	9350 / 4582	4208 / 1216	5508 / 95	0,03 / 0,008	28 / 7
13	Ц8-412-2	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 *м*	546	10,6 / 8,8	0,1 / 0,1	5788 / 4805	55 / 55	4617 / 95	0,06 / –	33 / –
14	16-6-2340	Кабель связи оптический внутриобъектовый КС-ОКС-А-4-G.652.D-CF-LSZH-0,3-5006 *км*	1,006	51534		51843				
15	16-6-545	Кабели телефонные ТППэп3 10х2х0,5-315 ГОСТ 31943-2012 *км*	0,595	84275		50144				

20	Ц10-928-1	Прокладка полиэтиленовой трубки в канализации по свободному каналу трубопровода в одну нитку *м*	128	36,03	20,63	4612	2641	2907	0,07	9
24	4-1-39	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=3 мм *т*	0,08725	15,4 42800	5,25	1971 3734	672	110	0,03066	4
25	Ц8-409-4	Трубы винипластовые по потолкам, диаметр до 50 мм *м*	201	91,9	38,3	18472	7698	8994	0,23	46
26	8-4-853	Труба полиэтиленовая диам.40 мм *м*	201	37,8 46	9,3	7598 9246	1869	95	0,054	11
27	Ц8-397-1	Кабельный канал, длиной 2 м *м*	501	170,1	15,3	85220	7665	9043	0,09	45
28	99-1-1(пл)	Кабельный канал Legrand 105x50 (10429) *м*	501	15,8 882	3,2	7916 441882	1603	95	0,019	10
29	99-1-2(пл)	Перегородка разделительная Legrand 50 мм (10582) *м*	501	252		126252				
30	99-1-3(пл)	Угол внешний Legrand 105x50 (10619) *шт*	5	695		3475				
31	99-1-4(пл)	Угол внутренний Legrand 105x50 (10605) *шт*	4	625		2500				
32	99-1-5(пл)	Угол плоский Legrand 105x50 (10786) *шт*	6	943		5658				
33	99-1-6(пл)	Накладка на стык профиля Legrand 105x50 (10696) *шт*	251	38		9538				
34	99-1-7(пл)	Накладка на стык крышки Legrand 105x50 (10801) *шт*	251	120		30120				
35	99-1-8(пл)	Заглушка Legrand 105x50 (10700) *шт*	11	124		1364				
36	Е8-6-9	Кладка стен приямков и каналов из кирпича керамического *м3 кладки*	0,36	10099,65	296,6	3636	107	437	5,95	2
37	2-1-256	Крышка для приямка (3 шт) *т*	0,03709	915,75 154700	110,25	330 5738	40	118	0,54	–
38	Ц8-407-2	Трубы стальные по стенам с креплением скобами, диаметр до 40 мм *м*	6	159,9	81,1	959	487	427	0,35	2
				54,5	20,3	327	122	95	0,119	1

39 8-6-10	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*), черные легкие, 40х3 мм	6	232		1392				
	м								
40 Ц8-155-1	Герметизация проходов уплотнительной массой при вводе кабелей во взрывоопасные помещения	6	373,8	–	2243	–	449	–	–
	проход кабеля		78,8	–	473	–	95	–	–
41 Ц8-409-1	Трубы винипластовые по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	270	108,6	48,9	29322	13203	13287	0,22	59
	м		39,6	12,2	10692	3294	95	0,071	19
42 8-4-939	Труба гофрированная, диам.25 мм	270	32		8640				
	м								
43 Ц10-172-4	Оборудование станции: плата дополнительная, устанавливаемая на готовом месте стойки	5	283,4	–	1417	–	1869	2	10
	шт		281	–	1405	–	133	–	–
44 80-1-9(пл)	Оптическая полка 24 волокна	1	12726		12726				
	шт								
45 80-1-10(пл)	Оптическая полка 4 волокна	4	3006		12024				
	шт								
52 Ц10-932-1	Измерение затухания на кабельной площадке ОК ГТС, число волокон 4	5	4068,58	3560,52	20343	17803	4382	2,1	11
	кабель (строительная длина)		508,06	288,83	2540	1444	110	1,68677	8
54 Е46-29-5	Пробивка в кирпичных стенах толщиной до 51 см круглых отверстий диаметром до 25 мм	13	287,62	138,67	3739	1803	2617	0,8763	11
	шт		148,95	52,38	1936	681	100	0,2558	3
	Всего прямые затраты				**969664**	**59665**			**276**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				**48727**	**12012**			**69**
	оборудования, тенге				836523				
					24750				
	Накладные расходы, тенге				60222				
	- заработная плата, тенге				9033				
	- трудоемкость, чел-ч				30				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				60308				
	Всего				**1090194**				
	Временные здания и сооружения (1,8 %)				19178				

- сметная заработная плата, тенге	2704
- нормативная трудоемкость, чел-ч	15
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	26248
- сметная заработная плата, тенге	12074
- нормативная трудоемкость, чел-ч	73
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	10846
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	4338
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**1150804**
понижающий коэффициент к=0,9961537534	1146378
Итого по акту в текущих ценах 2017 года, МРПтек.=2269 тенге (Имрп = 2,928)	**3356594**
- материалы, тенге	2439919
оборудования, тенге	72189
- сметная заработная плата, тенге	290898
- нормативная трудоемкость, чел-ч	394
Налог (2 %)	67132
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**3423726**
НДС (12 %)	410847
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**3834573**

Заказчик:

Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

_____ А.К. Ажмурат

Руководитель отдела капитального строительства

_____ А.Т. Мушкенов

Руководитель технического отдела ПГС

_____ А.Ж. Омаров

Главный специалист технического отдела ПГС

_____ С.Е. Музафар

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ Т.Ж. Досанов

Технический надзор:

ТОО "Бестау-С" БИН 061240009707

Св-во об аккредитации №00080 от 05.04.2018г.

Директор _____ **С.К. Мусин**

Эксперт технического надзора

Аттестат №KZ40VJE00044582 от 18.02.2019г.

Аттестат №KZ94VJE00044580 от 18.02.2019г.

_____ **Б.К. Кусаинов**

Авторский надзор:

ТОО "Концерн АЙ-СУ"

Лицензия №14021602 от 19.09.2014г.

БИН 030140001353

Директор

_____ **Е.К. Батырбеков**

Эксперт авторского надзора

Аттестат №KZ66VJE00014432 от 14.12.2015г.

Аттестат №KZ39VJE00014433 от 14.12.2015г.

_____ **Е.К. Сулейменов**

Подрядчик:

ТОО "ГСУ Курылыс"

БИН 970740001707

Директор

_____ **Н.К. Темирбулатов**

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Форма 2В

Наименование стройки: Строительство областного онкологического диспансера на 200 коек с поликлиникой на 100 посещений в смену в г.Павлодаре
Наименование объекта: Благоустройство территории
Договор № 95/17 от 21.04.2017г., доп.согл. №1 от 04.07.2017г., доп.согл. №2 от 21.08.2017г., доп.согл. №3 от 23.10.17г., доп.согл. №4 от 5.12.17г., доп.согл. №5 от 25.12.17г., доп.согл. №6 от 9.01.18г., доп.согл. №7 от 7.02.18г., доп.согл. №8 от 3.08.18г., доп.согл. №9 от 15.01.19г., доп.согл. №10 от 15.03.19г.

Акт №476 от 24.06.2019г.
приемки выполненных работ за июнь 2 2019г.
(локальная смета 7-1-2)
Покрытие территории

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е27-82-1	Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м (корытного профиля с полуприсыпными обочинами)								
		м2 корыта	4715,1	19,95	15,58	94066	73461	40951	0,0093	44
				1,03	5,5	4857	25933	133	0,02686	127
6	Е1-132-1	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками, 2,2 т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 25 см								
		м3 уплотненного грунта	1178,78	11,12	11,12	13108	13108	4540	–	–
				–	3,97	–	4680	97	0,0135	16
7	Е27-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка								
		м3 материала основания в плотном теле	565,81	1011,56	68,13	572351	38549	25692	0,144	81
				21,38	12,76	12097	7220	133	0,0438	25
8	Е27-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2)								
		м2 основания	4715,1	295,66	33,29	1394066	156966	103474	0,033	156
				5	11,5	23576	54224	133	0,04038	190

Раздел 1 Тротуары и дорожки

14	E1-132-1								
	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками, 2,2 т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 25 см	26	11,12	11,12	289	289	100	–	–
	м3 уплотненного грунта		–	3,97	–	103	97	0,0135	–
15	E27-14-1								
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	26	1011,56	68,13	26301	1771	1181	0,144	4
	м3 материала основания в плотном теле		21,38	12,76	556	332	133	0,0438	1
16	E27-35-1								
	Устройство мостовых брусчатых с заполнением швов песком при высоте брусчатки 10 см	520	229,89	14,64	119543	7613	111776	0,9	468
	м2 мостовой		158,4	3,22	82368	1674	133	0,0132	7
17	30-3-40								
	Плитка тротуарная	520	1050		546000				
	м2								

Раздел 2 Установка бортовых камней

18	E27-34-2								
	Установка бортовых бетонных камней сечением 150x300 мм при других видах покрытий	1573,6	635,14	6,63	999456	10433	231139	0,698	1098
	м бортового камня		108,68	1,76	171019	2770	133	0,0061	10
19	30-3-9								
	Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-300	74,42	26200		1949804				
	м3								
	Всего прямые затраты				**5714984**	**302190**			**1851**
					294473	**96936**			**376**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				5118321				
	Накладные расходы, тенге				518853				
	- заработная плата, тенге				77828				
	- трудоемкость, чел-ч				259				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				374030				
	Всего				**6607867**				
	Временные здания и сооружения (1,8 %)				118942				
	- сметная заработная плата, тенге				16771				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				95				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)				162789				
	- сметная заработная плата, тенге				74883				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				456				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				67268				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				26907				

Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	6983773
понижающий коэффициент к=0,9961537534	6956912
Итого по акту в текущих ценах 2017 года, МРПтек.=2269 тенге (Имрп = 2,928)	**20369837**
- материалы, тенге	14928802
- сметная заработная плата, тенге	1910656
- нормативная трудоемкость, чел-ч	2566
Налог (2 %)	407397
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**20777234**
НДС (12 %)	2493268
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**23270502**

Заказчик:
Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

_____ А.К. Ажмурат

Руководитель отдела капитального строительства

_____ А.Т. Мушкенов

Руководитель технического отдела ПГС

_____ А.К. Омаров

расценки соответ. пс

Главный специалист технического отдела ПГС

в командировке. С.Е. Музафар

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ Т.Ж. Досанов

Технический надзор:
ТОО "Бестау-С" БИН 061240009707
Св-во об аккредитации №00080 от 05.04.2018г.
Директор _____ С.К. Мусин

Эксперт технического надзора
Аттестат №KZ40VJE00044582 от 18.02.2019г.
Аттестат №KZ94VJE00044580 от 18.02.2019г.
_____ Б.К. Кусаинов

Авторский надзор:
ТОО "Концерн АЙ-СУ"
Лицензия №14021602 от 19.09.2014г.
БИН 030140001353
Директор
_____ Е.К. Батырбеков

Эксперт авторского надзора
Аттестат №KZ66VJE00014432 от 14.12.2015г.
Аттестат №KZ39VJE00014433 от 14.12.2015г.
_____ Е.К. Сулейменов

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707
Директор

_____ Н.К. Темирбулатов

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Наименование стройки: Строительство областного онкологического диспансера на 200 коек с поликлиникой на 100 посещений в смену в г.Павлодаре

Наименование объекта: Стационар на 227 коек

Договор № 95/17 от 21.04.2017г., доп.согл. №1 от 04.07.2017г., доп.согл. №2 от 21.08.2017г., доп.согл. №3 от 23.10.17г., доп.согл. №4 от 5.12.17г., доп.согл. №5 от 25.12.17г., доп.согл. №6 от 9.01.18г., доп.согл. №7 от 7.02.18г., доп.согл. №8 от 3.08.18г., доп.согл. №9 от 15.01.19г., доп.согл. №10 от 15.03.19г.

Акт №477 от 24.06.2019г.
приемки выполненных работ за июнь 2 2019г.
(локальная смета 2-2-6)
Электрооборудование

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Электрооборудование								
12	Е21-24-3	Установка групповых осветительных щитков массой до 10 кг на конструкции в готовой нише или на стене	20	662,34	41,34	13247	827	11532	3	60
		шт		517,5	16,38	10350	328	108	0,08	2
13	80-1-6(пл)2	Шкаф силовой распределительный 36 модульный ЩРН-П-36	7	1643,97		11508				
		шт								
14	80-1-7(пл)Т	Шкаф силовой распределительный 72 модульный ЩРН-П-72	1	6683,77		6684				
		шт								
15	80-1-8(пл)2	Шкаф силовой распределительный 24 модульный ЩРН-П-24	3	1016,25		3049				
		шт								
16	80-1-9(пл)2	Шкаф силовой распределительный 40 модульный ЩРН-П-40т	2	1643,97		3288				
		шт								
17	80-1-10(пл)	Шкаф силовой распределительный 54 модульный ЩРН-П-54	3	3005,72		9017				
		шт								
18	80-1-11(пл)	Шкаф силовой распределительный 12 модульный ЩРН-П-12	2	495,47		991				
		шт								

19	80-1-12(пл)	Шкаф силовой распределительный 18 модульный ЩРН-П-18 *шт*	2	681,82		1364				
	Раздел 5 Изделия ГЭМ									
128	18-1-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3 *1000шт*	0,5	16300		8150				
129	18-3-48	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты IP31, для соединения, протяжки и ответвления проводов сечением до 4 мм2 или скрытых и открытых электропроводок, диаметр 106 мм, высота 35,5 мм, тип У192 УХЛ2 *1000шт*	0,04	26100		1044				
	Раздел 8 Строительно-монтажные работы									
143	Е46-30-2	Пробивка отверстий площадью до 100 см2 в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм *отверстие*	930	91,62	43,92	85207	40846	59780	0,2696	251
				47,7	16,58	44361	15419	100	0,081	75
		Всего прямые затраты				**143549**	**41673**			**311**
						54711	**15747**			**77**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				11264				
		оборудования, тенге				35901				
		Накладные расходы, тенге				71312				
		- заработная плата, тенге				10697				
		- трудоемкость, чел-ч				36				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				10738				
		Всего				**225599**				
		Временные здания и сооружения (1,8 %)				3415				
		- сметная заработная плата, тенге				482				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				3				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)				4673				
		- сметная заработная плата, тенге				2150				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				13				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				1931				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				772				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				236390				

21486
35 901
148 960
189 638
1978
798

понижающий коэффициент к=0,9961537534	235481
Итого по акту в текущих ценах 2017 года, МРПтек.=2269 тенге (Имрп = 2,928)	**689488**
- материалы, тенге	32854
оборудования, тенге	104714
- сметная заработная плата, тенге	252269
- нормативная трудоемкость, чел-ч	363
Налог (2 %)	13790
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**703278**
НДС (12 %)	84393
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**787671**

Заказчик:

Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

_____ **А.К. Ажмурат**

Руководитель отдела капитального строительства

_____ **А.Т. Мушкенов**

Руководитель технического отдела ПГС

_____ **А.К. Омаров**

Главный специалист технического отдела ПГС

_____ **С.Е. Музафар**

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ **Т.Ж. Досанов**

Технический надзор:

ТОО "Бестау-С" БИН 061240009707

Св-во об аккредитации №00080 от 05.04.2018г.

Директор _____ **С.К. Мусин**

Эксперт технического надзора

Аттестат №KZ40VJE00044582 от 18.02.2019г.

Аттестат №KZ94VJE00044580 от 18.02.2019г.

_____ **Б.К.Кусаинов**

Авторский надзор:

ТОО "Концерн АЙ-СУ"

Лицензия №14021602 от 19.09.2014г.

БИН 030140001353

Директор

_____ **Е.К. Батырбеков**

Эксперт авторского надзора

Аттестат №KZ66VJE00014432 от 14.12.2015г.

Аттестат №KZ39VJE00014433 от 14.12.2015г.

_____ **Е.К. Сулейменов**

Подрядчик:

ТОО "ГСУ Курылыс"

БИН 970740001707

Директор

_____ **Н.К. Темирбулатов**

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Форма 2В

Наименование стройки: Строительство областного онкологического диспансера на 200 коек с поликлиникой на 100 посещений в смену в г.Павлодаре
Наименование объекта: Электроснабжение ЭС

Договор № 95/17 от 21.04.2017г., доп.согл. №1 от 04.07.2017г., доп.согл. №2 от 21.08.2017г., доп.согл. №3 от 23.10.17г., доп.согл. №4 от 5.12.17г., доп.согл. №5 от 25.12.17г., доп.согл. №6 от 9.01.18г., доп.согл. №7 от 7.02.18г., доп.согл. №8 от 3.08.18г., доп.согл. №9 от 15.01.19г., доп.согл. №10 от 15.03.19г.

Акт №478 от 24.06.2019г.
приемки выполненных работ за июнь 2 2019г.
(локальная смета 4-1-2)
Электроснабжение ЭС

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Комплектные устройства								
		1.1 Кабельная линия - КЛ -10 кВ								
4	Е1-13-4	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	589,2	26,17	24,95	15419	14701	6173	0,00845	5
		м3 грунта		1,22	9,58	719	5645	97	0,0387	23
5	Е1-24-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	195,9	7,91	7,91	1550	1550	488	–	–
		м3 грунта		–	2,57	–	503	97	0,00984	2
6	Е1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	393,3	122,18	–	48053	–	54300	0,885	348
		м3 грунта		122,18	–	48053	–	113	–	–
		1.2 КЛ - 0,4 кВ								
14	Е1-13-4	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	363,94	26,17	24,95	9524	9080	3813	0,00845	3
		м3 грунта		1,22	9,58	444	3487	97	0,0387	14

15	Е1-24-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) при перемещении 2 группы грунтов до 10 м *м3 грунта*	125,98	7,91	7,91	997	997	314	–	–
				–	2,57	–	324	97	0,00984	1
16	Е1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы *м3 грунта*	246,96	122,18	–	30174	–	34097	0,885	219
				122,18	–	30174	–	113	–	–
17	Ц8-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее *м кабеля*	149	36,7	27,8	5468	4142	2222	0,06	9
				8,8	6,9	1311	1028	95	0,04	6
26	Ц8-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее *м кабеля*	165	36,7	27,8	6056	4587	2461	0,06	10
				8,8	6,9	1452	1139	95	0,04	7
27	Ц8-142-2	На каждый последующий кабель добавлять к расц. 8-142-1 *м кабеля*	723	11,2	7,9	8098	5712	3640	0,02	14
				3,3	2	2386	1446	95	0,011	8
28	30-8-92	Песок природный *м3*	40,98	838		34341				
	1.3 Кабели КЛ - 10 кВ									
31	Ц8-148-3	Кабели до 35 кВ в проектируемом лотке, масса 1 м до 3 кг *м кабеля*	526	45	6,7	23670	3524	16890	0,19	100
				32,2	1,6	16937	842	95	0,009	5
32	Ц8-148-4	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 6 кг *м кабеля*	2347	60,4	15,6	141759	36613	94761	0,24	563
				38,7	3,8	90829	8919	95	0,022	52
33	Ц8-145-4	Кабели до 35 кВ, прокладываемые по дну канала без креплений, масса 1 м до 6 кг *м кабеля*	1213	33,4	9,8	40514	11887	22932	0,11	133
				17,7	2,2	21470	2669	95	0,013	16
	1.4 Кабели КЛ - 0,4 кВ									
34	Ц8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг *м кабеля*	2329	27,7	2,1	64513	4891	44694	0,1	233
				19,7	0,5	45881	1165	95	0,003	7
35	Ц8-147-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 1 кг *м кабеля*	42	23,2	2,1	974	88	671	0,1	4
				16,5	0,3	693	13	95	0,002	–

36 Ц8-146-1	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг	59	66,8	18,1	3941	1068	1351	0,12	7
	м кабеля		20,3	3,8	1198	224	95	0,022	1
	Раздел 2 Трубные изделия, лоток								
	2.0 Подраздел без наименования								
64 99-1-7(пл)Пр	Труба двустенная диаметром 110 мм с протяжкой и муфтой	2780	230,97		642097				
	м								
65 99-1-8(пл)Пр	Труба двустенная диаметром 125 мм с протяжкой и муфтой	7774	285,07		2216134				
	м								
66 8-6-17	Трубы стальные сварные 150х3,5 мм	230	1100		253000				
	м								
	2.2 Прокладка стальных футляров(проколы)								
77 Е22-46-9	Продавливание грунта стальными трубами диам. 150 мм на длину до 30 м без разработки грунта (прокол)	282,5	1169,31	727,54	330330	205530	296774	2,25	636
	м продавливания		407,25	400,85	115048	113240	130	1,292	365
78 Е22-47-1	Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диам. 100 мм	282,5	244,98	0,28	69207	79	54001	0,844	238
	м трубы, уложенной в футляре		146,93	0,11	41508	31	130	0,0005	–
79 Е22-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм	14,5	2585,13	559,8	37484	8117	25072	7,99	116
	футляр		1320,75	9,29	19151	135	130	0,02	–
	Всего прямые затраты				**3983303**	**312566**			**2638**
					437254	**140810**			**507**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				3233485				
	Накладные расходы, тенге				664654				
	- заработная плата, тенге				99698				
	- трудоемкость, чел-ч				332				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				278877				
	Всего				**4926834**				
	Временные здания и сооружения (1,8 %)				88683				
	- сметная заработная плата, тенге				12504				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				71				

4647957

Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	121376
- сметная заработная плата, тенге	55833
- нормативная трудоемкость, чел-ч	340
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	50155
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	20062
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**5207110**
понижающий коэффициент к=0,9961537534	5187082
Итого по акту в текущих ценах 2017 года, МРПтек.=2269 тенге (Имрп = 2,928)	**15187777**
- материалы, тенге	9431229
- сметная заработная плата, тенге	2380980
- нормативная трудоемкость, чел-ч	3310
Налог (2 %)	303756
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**15491533**
НДС (12 %)	1858984
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**17350517**

Заказчик:

Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

_____ А.К. Ажмурат

Руководитель отдела капитального строительства

_____ А.Т. Мушкенов

Руководитель технического отдела ПГС

_____ А.К. Омаров

Главный специалист технического отдела ПГС

_____ С.Е. Музафар

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ Т.Ж. Досанов

Технический надзор:

ТОО "Бестау-С" БИН 061240009707

Св-во об аккредитации №00080 от 05.04.2018г.

Директор _____ **С.К. Мусин**

Эксперт технического надзора

Аттестат №KZ40VJE00044582 от 18.02.2019г.

Аттестат №KZ94VJE00044580 от 18.02.2019г.

_____ **Б.К. Кусаинов**

Авторский надзор:

ТОО "Концерн АЙ-СУ"

Лицензия №14021602 от 19.09.2014г.

БИН 030140001353

Директор

_____ **Е.К. Батырбеков**

Эксперт авторского надзора

Аттестат №KZ66VJE00014432 от 14.12.2015г.

Аттестат №KZ39VJE00014433 от 14.12.2015г.

_____ **Е.К. Сулейменов**

Подрядчик:

ТОО "ГСУ Курылыс"

БИН 970740001707

Директор

_____ Н.К. Темирбулатов

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Наименование стройки: Строительство областного онкологического диспансера на 200 коек с поликлиникой на 100 посещений в смену в г.Павлодаре

Наименование объекта: Поликлиника

Договор № 95/17 от 21.04.2017г., доп.согл. №1 от 04.07.2017г., доп.согл. №2 от 21.08.2017г., доп.согл. №3 от 23.10.17г., доп.согл. №4 от 5.12.17г., доп.согл. №5 от 25.12.17г., доп.согл. №6 от 9.01.18г., доп.согл. №7 от 7.02.18г., доп.согл. №8 от 3.08.18г., доп.согл. №9 от 15.01.19г., доп.согл. №10 от 15.03.19г.

Акт №479 от 24.06.2019г.
приемки выполненных работ за июнь 2 2019г.
(локальная смета 2-1-3)
Электрооборудование

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0.2 = Светотехническое оборудование =									
77	E21-18-16	Монтаж светильников до четырех люминесцентных ламп, устанавливаемых в подвесных потолках.	93	704,83	151,68	65549	14106	50751	2,51	233
		шт		414	91,29	38502	8490	108	0,4018	37
78	99-1-28(пл)П	Светильник OPL/R -4x18	93	3670,14		341323				
		шт								
	0.12 = Строительно-монтажные работы=									
172	E46-30-2	Пробивка отверстийв бетонных стенах и полах толщиной 100мм площадью до 100 см2 (гнезда под выключатели и розетки)	401	91,62	43,92	36740	17612	25777	0,2696	108
		отверстие		47,7	16,58	19128	6649	100	0,081	32
		Всего прямые затраты				**443612**	**31718**			**341**
						57630	**15139**			**69**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				354264				
		Накладные расходы, тенге				76528				
		- заработная плата, тенге				11479				
		- трудоемкость, чел-ч				38				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				31208				

Всего	551348
Временные здания и сооружения (1,8 %)	9924
- сметная заработная плата, тенге	1399
- нормативная трудоемкость, чел-ч	8
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	13583
- сметная заработная плата, тенге	6248
- нормативная трудоемкость, чел-ч	38
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	5613
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	2245
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**582713**
понижающий коэффициент к=0,9961537534	580472
Итого по акту в текущих ценах 2017 года, МРПтек.=2269 тенге (Имрп = 2,928)	**1699621**
- материалы, тенге	1033295
- сметная заработная плата, тенге	290953
- нормативная трудоемкость, чел-ч	425
Налог (2 %)	33992
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**1733613**
НДС (12 %)	208034
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1941647**

Заказчик:

Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

_____ А.К. Ажмурат

Руководитель отдела капитального строительства

_____ А.Т. Мушкенов

Руководитель технического отдела ПГС

_____ А.К. Омаров

Главный специалист технического отдела ПГС

_____ С.Е. Музафар

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ Т.Ж. Досанов

Технический надзор:

ТОО "Бестау-С" БИН 061240009707

Св-во об аккредитации №00080 от 05.04.2018г.

Директор _____ С.К. Мусин

Эксперт технического надзора

Аттестат №KZ40VJE00044582 от 18.02.2019г.

Аттестат №KZ94VJE00044580 от 18.02.2019г.

_____ Б.К.Кусаинов

Авторский надзор:

ТОО "Концерн АЙ-СУ"

Лицензия №14021602 от 19.09.2014г.

БИН 030140001353

Директор

_____ Е.К. Батырбеков

Эксперт авторского надзора

Аттестат №KZ66VJE00014432 от 14.12.2015г.

Аттестат №KZ39VJE00014433 от 14.12.2015г.

_____ Е.К. Сулейменов

Подрядчик:

ТОО "ГСУ Курылыс"

БИН 970740001707

Директор

_____ Н.К. Темирбулатов

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Наименование стройки: Строительство областного онкологического диспансера на 200 коек с поликлиникой на 100 посещений в смену в г.Павлодаре

Наименование объекта: Операционно-реанимационный блок

Договор № 95/17 от 21.04.2017г., доп.согл. №1 от 04.07.2017г., доп.согл. №2 от 21.08.2017г., доп.согл. №3 от 23.10.17г., доп.согл. №4 от 5.12.17г., доп.согл. №5 от 25.12.17г., доп.согл. №6 от 9.01.18г., доп.согл. №7 от 7.02.18г., доп.согл. №8 от 3.08.18г., доп.согл. №9 от 15.01.19г., доп.согл. №10 от 15.03.19г.

Акт №480 от 24.06.2019г.

приемки выполненных работ за июнь 2 2019г.

(локальная смета 2-3-3)

Электрооборудование

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0.3 =Электроустановочные изделия=								
81	18-1-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3 *1000шт*	0,076	16300		1239				
		0.6 = Электромонтажные изделия=								
132	18-3-50	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты IP31, тип У195 УХЛ2 *1000шт*	0,75	18000		13500				
		0.10 = Пробивка отверстий и борозд =								
152	E46-30-1	Пробивка отверстий в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм, площадью до 20см2 *отверстие*	228	43,33	20,47	9879	4667	6977	0,1308	30
				22,86	7,74	5212	1765	100	0,0378	9
153	E46-29-1	Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером до 130х130 мм *шт*	567	116,61	55,43	66118	31429	46568	0,3621	205

			61,18	20,95	34689	11879	100	0,1023	58
154 Е46-31-1	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см2	1200	42,56	19,79	51072	23748	36288	0,1348	162
	м борозд		22,77	7,47	27324	8964	100	0,0365	44
	Всего прямые затраты				**141808**	**59844**			**397**
					67225	**22608**			**111**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				14739				
	Накладные расходы, тенге				89833				
	- заработная плата, тенге				13475				
	- трудоемкость, чел-ч				45				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				13898				
	Всего				**245539**				
	Временные здания и сооружения (1,8 %)				4420				
	- сметная заработная плата, тенге				623				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				4				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)				6049				
	- сметная заработная плата, тенге				2783				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				17				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				2500				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				1000				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**259508**				
	понижающий коэффициент к=0,9961537534				258510				
	Итого по акту в текущих ценах 2017 года, МРПтек.=2269 тенге (Имрп = 2,928)				**756917**				
	- материалы, тенге				42990				
	- сметная заработная плата, тенге				321465				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				463				
	Налог (2 %)				15138				
	Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**772055**				

92647

НДС (12 %) 864702

Всего по акту с учетом НДС (12 %)

Заказчик:

Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

_____ А.К. Ажмурат

Руководитель отдела капитального строительства

_____ А.Т. Мушкенов

Руководитель технического отдела ПГС

_____ А.К. Омаров

Главный специалист технического отдела ПГС

_____ С.Е. Музафар

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ Т.Ж. Досанов

Технический надзор:

ТОО "Бестау-С" БИН 061240009707

Св-во об аккредитации №00080 от 05.04.2018г.

Директор _____ С.К. Мусин

Эксперт технического надзора

Аттестат №KZ40VJE00044582 от 18.02.2019г.

Аттестат №KZ94VJE00044580 от 18.02.2019г.

_____ Б.К.Кусаинов

Авторский надзор:

ТОО "Концерн АЙ-СУ"

Лицензия №14021602 от 19.09.2014г.

БИН 030140001353

Директор _____ Е.К. Батырбеков

Эксперт авторского надзора

Аттестат №KZ66VJE00014432 от 14.12.2015г.

Аттестат №KZ39VJE00014433 от 14.12.2015г.

_____ Е.К. Сулейменов

Подрядчик:

ТОО "ГСУ Курылыс"

БИН 970740001707

Директор

_____ Н.К. Темирбулатов

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Форма 2В

Наименование стройки: Строительство областного онкологического диспансера на 200 коек с поликлиникой на 100 посещений в смену в г.Павлодаре
Наименование объекта: Стационар на 227 коек
Договор № 95/17 от 21.04.2017г., доп.согл. №1 от 04.07.2017г., доп.согл. №2 от 21.08.2017г., доп.согл. №3 от 23.10.17г., доп.согл. №4 от 5.12.17г., доп.согл. №5 от 25.12.17г., доп.согл. №6 от 9.01.18г., доп.согл. №7 от 7.02.18г., доп.согл. №8 от 3.08.18г., доп.согл. №9 от 15.01.19г., доп.согл. №10 от 15.03.19г.

Акт №481 от 24.06.2019г.
приемки выполненных работ за июнь 2 2019г.
(локальная смета 2-2-7)
Электроосвещение

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Блок А								
1	Е21-24-3	Установка групповых осветительных щитков массой до 10 кг на конструкции в готовой нише или на стене / *шт*	24	662,34 / 517,5	41,34 / 16,38	15896 / 12420	992 / 393	13838 / 108	3 / 0,08	72 / 2
2	80-1-1(пл)22(	Шкаф силовой распределительный 18 модульный ЩПР-П-18 / *шт*	12	681,82		8182				
3	80-1-2(пл)22(	Шкаф силовой распределительный 9 модульный ЩПР-П-9 / *шт*	12	352,46		4230				
		1.1 Светотехнические изделия								
24	Е21-18-16	Монтаж светильников до 4-х люминесцентных ламп устанавливаемых в подвесных потолках / *шт*	61	704,83 / 414	151,68 / 91,29	42995 / 25254	9252 / 5569	33289 / 108	2,51 / 0,4018	153 / 25
25	99-1-15(пл)С	Светильник OPL/R 4x18 / *шт*	61	3670,14		223879				
46	18-1-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛЗ / *1000шт*	0,528	16300		8606				

47	18-3-48	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты IP31, тип У192 УХЛ2 *1000шт*	1,1	26100		28710			
		Раздел 2 Блок Б							
		2.0 Подраздел без наименования							
52	Е21-24-3	Установка групповых осветительных щитков массой до 10 кг на конструкции в готовой нише или на стене *шт*	18	662,34	41,34	11922	744	10379	3	54
				517,5	16,38	9315	295	108	0,08	1
53	80-1-21(пл)2:	Шкаф силовой распределительный 18 модульный ЩПР-П-18 *шт*	6	681,82		4091				
54	80-1-22(пл)2:	Шкаф силовой распределительный 9 модульный ЩПР-П-9 *шт*	4	352,46		1410				
55	80-1-23(пл)2:	Шкаф силовой распределительный 12 модульный ЩПР-П-12 *шт*	8	495,47		3964				
		2.1 Светотехнические изделия							
74	Е21-18-2	Монтаж светильников до 4-х люминесцентных ламп устанавливаемых на штырях *шт*	134	377,16	88,99	50539	11925	44708	1,61	216
				258,75	50,17	34673	6723	108	0,224	30
77	99-1-35(пл)С	Светильник OPL/R 4x18 *шт*	134	3670,14		491799				
97	18-1-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3 *1000шт*	0,35	16300		5705				
98	18-3-47	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты IP31, тип У191 УХЛ2 *1000шт*	0,78	22300		17394				
		2.2 Строительно-монтажные работы							
		Раздел 3 Блок В							
		3.0 Подраздел без наименования							
103	Е21-24-3	Установка групповых осветительных щитков массой до 10 кг на конструкции в готовой нише или на стене *шт*	18	662,34	41,34	11922	744	10379	3	54
				517,5	16,38	9315	295	108	0,08	1
104	80-1-40(пл)2:	Шкаф силовой распределительный 18 модульный ЩПР-П-18 *шт*	6	681,82		4091				

105	80-1-41(пл)2:	Шкаф силовой распределительный 9 модульный ЩПР-П-9	6	352,46		2115				
		шт								
106	80-1-42(пл)2:	Шкаф силовой распределительный 12 модульный ЩПР-П-12	6	495,47		2973				
		шт								
	3.1 Светотехнические изделия									
123	Е21-18-2	Монтаж светильников до 4-х люминесцентных ламп устанавливаемых на штырях	60	377,16	88,99	22630	5339	20018	1,61	97
		шт								
				258,75	50,17	15525	3010	108	0,224	13
127	99-1-55(пл)С	Светильник OPL/R 4x18	60	3670,14		220208				
		шт								
148	18-1-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3	0,354	16300		5770				
		1000шт								
149	18-3-47	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты IP31, тип У191 УХЛ2	0,7	22300		15610				
		1000шт								
		Всего прямые затраты				**1204641**	**28996**			**646**
						106502	**16285**			**72**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				1038086				
		оборудования, тенге				31056				
		Накладные расходы, тенге				132611				
		- заработная плата, тенге				19892				
		- трудоемкость, чел-ч				66				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				78372				
		Всего				**1415624**				
		Временные здания и сооружения (1,8 %)				24922				
		- сметная заработная плата, тенге				3514				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				20				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)				34110				
		- сметная заработная плата, тенге				15691				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				96				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				14095				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				5638				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**1494389**				
		понижающий коэффициент к=0,9961537534				1488641				

Итого по акту в текущих ценах 2017 года, МРПтек.=2269 тенге (Имрп = 2,928)	4358741
- материалы, тенге	3027825
оборудования, тенге	90582
- сметная заработная плата, тенге	529729
- нормативная трудоемкость, чел-ч	828
Налог (2 %)	87175
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**4445916**
НДС (12 %)	533510
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**4979426**

Заказчик:

Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

_____ А.К. Ажмурат

Руководитель отдела капитального строительства

_____ А.Т. Мушкенов

Руководитель технического отдела ПГС

_____ А.К. Омаров

Главный специалист технического отдела ПГС

_____ С.Е. Музафар

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ Т.Ж. Досанов

Технический надзор:

ТОО "Бестау-С" БИН 061240009707

Св-во об аккредитации №00080 от 05.04.2018г.

Директор _____ С.К. Мусин

Эксперт технического надзора

Аттестат №KZ40VJE00044582 от 18.02.2019г.

Аттестат №KZ94VJE00044580 от 18.02.2019г.

_____ Б.К.Кусаинов

Авторский надзор:

ТОО "Концерн АЙ-СУ"

Лицензия №14021602 от 19.09.2014г.

БИН 030140001353

Директор

_____ Е.К. Батырбеков

Эксперт авторского надзора

Аттестат №KZ66VJE00014432 от 14.12.2015г.

Аттестат №KZ39VJE00014433 от 14.12.2015г.

_____ Е.К. Сулейменов

Подрядчик:

ТОО "ГСУ Курылыс"

БИН 970740001707

Директор

_____ Н.К. Темирбулатов

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Наименование стройки: Строительство областного онкологического диспансера на 200 коек с поликлиникой на 100 посещений в смену в г.Павлодаре
Наименование объекта: Операционно-реанимационный корпус
Договор № 95/17 от 21.04.2017г., доп.согл. №1 от 04.07.2017г., доп.согл. №2 от 21.08.2017г., доп.согл. №3 от 23.10.17г., доп.согл. №4 от 5.12.17г., доп.согл. №5 от 25.12.17г., доп.согл. №6 от 9.01.18г., доп.согл. №7 от 7.02.18г., доп.согл. №8 от 3.08.18г., доп.согл. №9 от 15.01.19г., доп.согл. №10 от 15.03.19г.

Акт №482 от 24.06.2019г.
приемки выполненных работ за июнь 2 2019г.
(локальная смета 2-3-5)
Пожарная сигнализация

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	Е21-4-2	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2	480	11,05	1,1	5304	528	5127	0,0581	28
		м		9,23	0,66	4430	317	108	0,0029	1
35	Е21-13-1	Прокладка изолированных проводов сечением до 6 мм2 в кабельном канале	800	12,29	4,06	9832	3248	8614	0,0423	34
		м провода		7,34	2,63	5872	2104	108	0,0114	9
36	Ц10-55-3	Прокладка кабеля по стене кирпичной, масса 1 м до 1 кг	500	72,9	–	36450	–	23985	0,33	165
		м кабеля		53,3	–	26650	–	90	–	–
37	80-1-19(пл)	Кабель огнестойкий КПСнг-FRLS 1х2х0,35	1200	14		16800				
		м								
38	80-1-20(пл)	Кабель огнестойкий КПСнг-FRLS 2х2х0,35	70	26		1820				
		м								
39	80-1-19(пл)	Кабель огнестойкий КПСнг-FRLS 1х2х0,75	400	21		8400				
		м								
40	80-1-20(пл)	Кабель огнестойкий КПСнг-FRLS 2х2х1,0	50	25		1250				
		м								
41	80-1-19(пл)	Кабель огнестойкий ВВГнгFRLS 3х1,5	40	97		3880				
		м								

42	99-1-20(пл)	Кабель огнестойкий КПБнг-FRLS 2х2х0,64		40	65		2600			
		м								
52	Ц8-409-1	Трубы винипластовые по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм		500	108,6	48,9	54300	24450	24605	0,22	110
		м			39,6	12,2	19800	6100	95	0,071	36
54	Е21-12-1	Прокладка кабельного канала		800	145,97	75,12	116776	60096	96457	0,397	318
		м короба			63,9	47,74	51120	38192	108	0,2077	166
55	99-1-25(пл)	Кабельный канал ПВХ 20х20		300	23		6900				
		м									
56	99-1-26(пл)	Кабельный канал ПВХ 25х25		600	30		18000				
		м									
57	Ц8-409-2	Трубы винипластовые по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм		25	147,3	73	3683	1825	1611	0,29	7
		м			49,5	18,3	1238	458	95	0,107	3
		Всего прямые затраты					**285995**	**90147**			**662**
							109110	**47171**			**215**
		В том числе стоимость: материалов, тенге					54588				
		оборудования, тенге					32150				
		Накладные расходы, тенге					160399				
		- заработная плата, тенге					24060				
		- трудоемкость, чел-ч					80				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)					24855				
		Всего					**471249**				
		Временные здания и сооружения (1,8 %)					7904				
		- сметная заработная плата, тенге					1114				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч					6				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)					10817				
		- сметная заработная плата, тенге					4976				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч					30				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)					4470				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)					1788				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге					**496228**				
		понижающий коэффициент к=0,9961537534					494319				
		Итого по акту в текущих ценах 2017 года, МРПтек.=2269 тенге (Имрп = 2,928)					**1447367**				
		- материалы, тенге					159219				

оборудования, тенге	93773
- сметная заработная плата, тенге	562023
- нормативная трудоемкость, чел-ч	778
Налог (2 %)	28947
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**1476314**
НДС (12 %)	177158
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1653472**

Заказчик:

Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

_____ **А.К. Ажмурат**

Руководитель отдела капитального строительства

_____ **А.Т. Мушкенов**

Руководитель технического отдела ПГС

_____ **А.К. Омаров**

Главный специалист технического отдела ПГС

_____ **С.Е. Музафар**

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ **Т.Ж. Досанов**

Технический надзор:

ТОО "Бестау-С" БИН 061240009707

Св-во об аккредитации №00080 от 05.04.2018г.

Директор _____ **С.К. Мусин**

Эксперт технического надзора

Аттестат №KZ40VJE00044582 от 18.02.2019г.

Аттестат №KZ94VJE00044580 от 18.02.2019г.

_____ **Б.К.Кусаинов**

Авторский надзор:

ТОО "Концерн АЙ-СУ"

Лицензия №14021602 от 19.09.2014г.

БИН 030140001353

Директор

_____ **Е.К. Батырбеков**

Эксперт авторского надзора

Аттестат №KZ66VJE00014432 от 14.12.2015г.

Аттестат №KZ39VJE00014433 от 14.12.2015г.

_____ **Е.К. Сулейменов**

Подрядчик:

ТОО "ГСУ Курылыс"

БИН 970740001707

Директор

_____ **Н.К. Темирбулатов**

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Форма 2В

Наименование стройки: Строительство областного онкологического диспансера на 200 коек с поликлиникой на 100 посещений в смену в г.Павлодаре
Наименование объекта: Операционно-реанимационный корпус
Договор № 95/17 от 21.04.2017г., доп.согл. №1 от 04.07.2017г., доп.согл. №2 от 21.08.2017г., доп.согл. №3 от 23.10.17г., доп.согл. №4 от 5.12.17г., доп.согл. №5 от 25.12.17г., доп.согл. №6 от 9.01.18г., доп.согл. №7 от 7.02.18г., доп.согл. №8 от 3.08.18г., доп.согл. №9 от 15.01.19г., доп.согл. №10 от 15.03.19г.

Акт №483 от 24.06.2019г.
приемки выполненных работ за июнь 2 2019г.
(локальная смета 2-3-8)
Система сигнализации "Пациент-сестра"

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	80-1-1(пл)	Система интегрированная коммуникационная VediCall (в комплект входит оборудование, материалы, монтаж и пусконаладочные работы) суммарная смета MDC SV05 / *компл*	0,2	1567988		313598				
		Всего прямые затраты				**313598**	–			–
						–	–			–
		В том числе стоимость: материалов, тенге				–				
		оборудования, тенге				313598				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				–				
		Всего				**313598**				
		Временные здания и сооружения (1,8 %)				0				
		- сметная заработная плата, тенге				0				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				–				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)				0				
		- сметная заработная плата, тенге				0				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				–				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				0				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				0				

Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	313598
понижающий коэффициент к=0,9961537534	312392
Итого по акту в текущих ценах 2017 года, МРПтек.=2269 тенге (Имрп = 2,928)	**914683**
- материалы, тенге	0
оборудования, тенге	914683
- сметная заработная плата, тенге	0
- нормативная трудоемкость, чел-ч	0
Налог (2 %)	18294
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**932977**
НДС (12 %)	111957
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1044934**

Заказчик:
Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

_____ А.К. Ажмурат

Руководитель отдела капитального строительства

_____ А.Т. Мушкенов

Руководитель технического отдела ПГС

_____ А.К. Омаров

Главный специалист технического отдела ПГС

_____ С.Е. Музафар

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ Т.Ж. Досанов

Технический надзор:
ТОО "Бестау-С" БИН 061240009707
Св-во об аккредитации №00080 от 05.04.2018г.
Директор _____ **С.К. Мусин**

Эксперт технического надзора
Аттестат №KZ40VJE00044582 от 18.02.2019г.
Аттестат №KZ94VJE00044580 от 18.02.2019г.
_____ **Б.К.Кусаинов**

Авторский надзор:
ТОО "Концерн АЙ-СУ"
Лицензия №14021602 от 19.09.2014г.
БИН 030140001353
Директор
_____ **Е.К. Батырбеков**

Эксперт авторского надзора
Аттестат №KZ66VJE00014432 от 14.12.2015г.
Аттестат №KZ39VJE00014433 от 14.12.2015г.
_____ **Е.К. Сулейменов**

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707
Директор
_____ **Н.К. Темирбулатов**

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области" Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Наименование стройки: Строительство областного онкологического диспансера на 200 коек с поликлиникой на 100 посещений в смену в г.Павлодаре

Наименование объекта: Операционно-реанимационный корпус

Договор № 95/17 от 21.04.2017г., доп.согл. №1 от 04.07.2017г., доп.согл. №2 от 21.08.2017г., доп.согл. №3 от 23.10.17г., доп.согл. №4 от 5.12.17г., доп.согл. №5 от 25.12.17г., доп.согл. №6 от 9.01.18г., доп.согл. №7 от 7.02.18г., доп.согл. №8 от 3.08.18г., доп.согл. №9 от 15.01.19г., доп.согл. №10 от 15.03.19г.

Акт №484 от 24.06.2019г.
приемки выполненных работ за июнь 2 2019г.

(локальная смета 2-3-10)

Система связи (радиофикация, телефонизация, звукофикация, электрочасофикация, телевидение)

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Радиофикация								
9	Ц8-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2	600	8,5	0,1	5100	60	4161	0,05	30
		м		7,3	–	4380	–	95	–	–
10	16-6-35	Кабели радиофикации и сельской телефонной связи, однопарные (ТУ 16.505.755-80), марка ПРППМ, диаметр жилы 1,2 мм	0,6	20800		12480				
		1000м								
18	Е21-2-1	Прокладка винипластовых труб, поставляемых прямыми трубами длиной 5-7 м и диаметром условного прохода до 25 мм, по стенам и колоннам с креплением накладными скобами	30	72,13	6,92	2164	208	1635	0,286	9
		м труб		46,13	4,33	1384	130	108	0,0189	1
19	8-4-1025	Труба ПВХ диам 16мм	30	27		810				
		м								
20	Е21-3-3	Прокладка полиэтиленовых труб диаметром до 50 мм в готовые борозды	80	54,48	–	4358	–	2508	0,18	14
		м труб								

			29,03	–	2322	–	108	–	–
21 8-4-882	Труба полиэтиленовая диам 40мм с протяжкой	80	59		4720				
	м								
24 Е46-29-3	Пробивка в кирпичных стенах толщиной до 25 см круглых отверстий диаметром до 25 мм	21	149,1	71,34	3131	1498	2199	0,4577	10
	шт								
			77,76	26,96	1633	566	100	0,1316	3

Раздел 2 Телефонизация

42 Ц10-927-3	Прокладка ОК в канализации в полиэтиленовой трубе по свободному каналу трубопровода	30	59,83	28,7	1795	861	1230	0,14	4
	м кабеля								
			29,97	7,3	899	219	110	0,04263	1
43 99-2-10(пл)	Кабель оптический ОКБ 8	0,03	49037		1471				
	шт								
44 Ц8-412-2	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	600	10,6	0,1	6360	60	5073	0,06	36
	м								
			8,8	0,1	5280	60	95	–	–
45 Ц8-399-1	Провод в коробах, сечение до 6 мм2	60	10	4,5	600	270	353	0,03	2
	м								
			4,9	1,3	294	78	95	0,008	–
46 99-2-11(пл)	Кабель типа " витая пара" UTP cat5e 4x2x0.5	660	6		3960				
	м								
49 Ц8-396-5	Кабельный канал по стенам и потолкам, длина 2 м	100	177,5	116	17750	11600	8360	0,32	32
	м								
			54,9	33,1	5490	3310	95	0,193	19
50 99-2-14(пл)	Кабельный канал 40x25	70	41		2870				
	м								
51 99-2-15(пл)	Кабельный канал 105x50	30	172		5160				
	м								
53 Е21-2-1	Прокладка винипластовых труб, поставляемых прямыми трубами длиной 5-7 м и диаметром условного прохода до 25 мм, по стенам и колоннам с креплением накладными скобами	600	72,13	6,92	43278	4152	32698	0,286	172
	м труб								
			46,13	4,33	27678	2598	108	0,0189	11
54 8-4-997	Труба ПВХ диам 20мм с тросом	600	30		18000				
	м								
55 Е21-3-3	Прокладка полиэтиленовых труб диаметром до 50 мм в готовые борозды	30	54,48	–	1634	–	941	0,18	5
	м труб								

56 8-4-882	Труба полиэтиленовая диам 40мм	30	29,03	–	871	–	108	–	–
	м		59		1770				
57 Е21-2-1	Прокладка винипластовых труб, поставляемых прямыми трубами длиной 5-7 м и диаметром условного прохода до 25 мм, по стенам и колоннам с креплением накладными скобами	20	72,13	6,92	1443	138	1091	0,286	6
	м труб		46,13	4,33	923	87	108	0,0189	–
58 8-4-1025	Труба ПВХ диам 16мм	20	27		540				
	м								
59 Ц8-412-1	Заготовка в канал диам до 2,5мм	100	8,5	0,1	850	10	694	0,05	5
	м		7,3	–	730	–	95	–	–
70 Е46-29-3	Пробивка в кирпичных стенах толщиной до 25 см круглых отверстий диаметром до 25 мм	15	149,1	71,34	2237	1070	1570	0,4577	7
	шт		77,76	26,96	1166	404	100	0,1316	2
71 Е46-30-3	Пробивка отверстий площадью до 500 см2 в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм	1	315,46	149,23	315	149	222	0,9538	1
	отверстие		166,23	56,36	166	56	100	0,2753	–

Раздел 3 Электрочасофикация

86 Ц8-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2	250	8,5	0,1	2125	25	1734	0,05	13
	м		7,3	–	1825	–	95	–	–
87 Ц8-399-1	Провод в кабельном канале, сечение до 6 мм2	25	10	4,5	250	113	148	0,03	1
	м		4,9	1,3	123	33	95	0,008	–
88 16-6-35	Кабели радиофикации и сельской телефонной связи, однопарные (ТУ 16.505.755-80), марка ПРГПМ, диаметр жилы 1,2 мм	0,3	20800		6240				
	1000м								
89 Ц8-396-5	Короб металлический по стенам и потолкам, длина 2 м	25	177,5	116	4438	2900	2091	0,32	8
	м		54,9	33,1	1373	828	95	0,193	5
90 99-3-9(пл)	Кабельный канал 16х16 (с крышкой)	25	14		350				
	м								

93	Е21-2-1	Прокладка винипластовых труб, поставляемых прямыми трубами длиной 5-7 м и диаметром условного прохода до 25 мм, по стенам и колоннам с креплением накладными скобами	250	72,13	6,92	18033	1730	13625	0,286	72
		м труб		46,13	4,33	11533	1083	108	0,0189	5
94	8-4-997	Труба ПВХ диам 20мм с тросом	250	30		7500				
		м								
95	Е21-3-3	Прокладка полиэтиленовых труб диаметром до 50 мм в готовые борозды	10	54,48	–	545	–	313	0,18	2
		м труб		29,03	–	290	–	108	–	–
96	8-4-882	Труба полиэтиленовая диам 40мм	10	59		590				
		м								
97	Е21-2-1	Прокладка винипластовых труб, поставляемых прямыми трубами длиной 5-7 м и диаметром условного прохода до 25 мм, по стенам и колоннам с креплением накладными скобами	5	72,13	6,92	361	35	273	0,286	1
		м труб		46,13	4,33	231	22	108	0,0189	–
98	8-4-1025	Труба ПВХ диам 16мм	5	27		135				
		м								
99	Е46-29-3	Пробивка в кирпичных стенах толщиной до 25 см круглых отверстий диаметром до 25 мм	30	149,1	71,34	4473	2140	3142	0,4577	14
		шт		77,76	26,96	2333	809	100	0,1316	4

Раздел 5 Телевидение

128	Ц8-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2	350	8,5	0,1	2975	35	2427	0,05	18
		м		7,3	–	2555	–	95	–	–
129	Ц8-399-1	Провод в кабельном канале, сечение до 6 мм2	40	10	4,5	400	180	236	0,03	1
		м		4,9	1,3	196	52	95	0,008	–
130	99-5-10(пл)	Кабель RG-11	15	27		405				
		м								
131	99-5-11(пл)	Кабель RG-6	375	7		2625				
		м								
141	Е21-2-1	Прокладка винипластовых труб, поставляемых прямыми трубами длиной 5-7 м и диаметром условного прохода до 25 мм, по стенам и колоннам с креплением накладными скобами	150	72,13	6,92	10820	1038	8176	0,286	43

	м труб								
			46,13	4,33	6920	650	108	0,0189	3
142 8-4-997	Труба ПВХ диам 20мм с тросом	150	30		4500				
	м								
143 Ц8-396-5	Кабельный канал по стенам и потолкам, длина 2 м	30	177,5	116	5325	3480	2508	0,32	10
	м								
			54,9	33,1	1647	993	95	0,193	6
144 99-3-9(пл)	Кабельный канал 16х16 (с крышкой)	30	14		420				
	м								
147 Е46-29-3	Пробивка в кирпичных стенах толщиной до 25 см круглых отверстий диаметром до 25 мм	5	149,1	71,34	746	357	524	0,4577	2
	шт								
			77,76	26,96	389	135	100	0,1316	1
	Всего прямые затраты				**216052**	**32109**			**518**
					82631	**12113**			**61**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				101313				
	Накладные расходы, тенге				97932				
	- заработная плата, тенге				14690				
	- трудоемкость, чел-ч				49				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				18839				
	Всего				**332823**				
	Временные здания и сооружения (1,8 %)				5991				
	- сметная заработная плата, тенге				845				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				5				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)				8199				
	- сметная заработная плата, тенге				3772				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				23				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				3388				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				1355				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**351756**				
	понижающий коэффициент к=0,9961537534				350403				
	Итого по акту в текущих ценах 2017 года, МРПтек.=2269 тенге (Имрп = 2,928)				**1025980**				
	- материалы, тенге				295503				
	- сметная заработная плата, тенге				346491				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				595				

Налог (2 %)	20520
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**1046500**
НДС (12 %)	125580
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1172080**

Заказчик:

Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

_____ А.К. Ажмурат

Руководитель отдела капитального строительства

_____ А.Т. Мушкенов

Руководитель технического отдела ПГС

_____ А.К. Омаров

Главный специалист технического отдела ПГС

_____ С.Е. Музафар

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ Т.Ж. Досанов

Технический надзор:

ТОО "Бестау-С" БИН 061240009707

Св-во об аккредитации №00080 от 05.04.2018г.

Директор _____ **С.К. Мусин**

Эксперт технического надзора

Аттестат №KZ40VJE00044582 от 18.02.2019г.

Аттестат №KZ94VJE00044580 от 18.02.2019г.

_____ **Б.К.Кусаинов**

Авторский надзор:

ТОО "Концерн АЙ-СУ"

Лицензия №14021602 от 19.09.2014г.

БИН 030140001353

Директор

_____ **Е.К. Батырбеков**

Эксперт авторского надзора

Аттестат №KZ66VJE00014432 от 14.12.2015г.

Аттестат №KZ39VJE00014433 от 14.12.2015г.

_____ **Е.К. Сулейменов**

Подрядчик:

ТОО "ГСУ Курылыс"

БИН 970740001707

Директор

_____ **Н.К. Темирбулатов**

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Наименование стройки: Строительство областного онкологического диспансера на 200 коек с поликлиникой на 100 посещений в смену в г.Павлодаре
Наименование объекта:Паталогоанатомический корпус
Договор № 95/17 от 21.04.2017г., доп.согл. №1 от 04.07.2017г., доп.согл. №2 от 21.08.2017г., доп.согл. №3 от 23.10.17г., доп.согл. №4 от 5.12.17г., доп.согл. №5 от 25.12.17г., доп.согл. №6 от 9.01.18г., доп.согл. №7 от 7.02.18г., доп.согл. №8 от 3.08.18г., доп.согл. №9 от 15.01.19г., доп.согл. №10 от 15.03.19г.

Акт №485 от 24.06.2019г.
приемки выполненных работ за июнь 2 2019г.
(локальная смета 2-5-5)
Пожарная сигнализация

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Система автоматической пожарной сигнализации								
1	Ц10-667-1	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей	1	4487,6	1,6	4488	2	3848	23	23
		шт		4275	–	4275	–	90	–	–
5	Ц10-669-2	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые: устройства ультразвуковые, прибор в одноблочном исполнении	1	980	1,6	980	2	855	5	5
		шт		950	–	950	–	90	–	–
7	Ц10-669-3	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые: устройства ультразвуковые, блок питания и контроля	2	994,3	1,6	1989	3	1685	5	10
		шт		936	–	1872	–	90	–	–
8	99-1-3(пл)	Источник вторичного электропитания резервированный ИВЭПР 112-2-2	1	1740		1740				
		шт								
10	Ц8-121-5	Аккумулятор кислотный стационарный	1	722	–	722	–	580	4	4
		шт		610	–	610	–	95	–	–
11	99-1-5(пл)	Аккумуляторная батарея 12В/7А*ч	1	560		560				
		шт								

16 Ц8-591-1	Установка извещателей ручных	9	55	0,9	495	8	427	0,33	3
	шт								
18 Ц10-111-4	Сигнальные устройства	1	49,7 295,7	0,2 –	447 296	2 –	95 227	0,001 2	– 2
	комплект								
19 80-1-11(пл)	Оповещатель комбинированный свето-звуковой Маяк-12КП	1	252 289	–	252 289	–	90	–	–
	шт								
20 Ц11-91-1	Аппаратура настольная, масса до 0,015 т	1	247,2	8,59	247	9	214	1	1
	шт								
21 99-1-14(пл)	Программатор адресных устройств ПКУ-1	1	236,25 3332	2,25	236 3332	2	90	0,01314	–
	шт								
22 Ц10-901-5	Шкаф настенный, размер до 640х840 мм	1	554,9	13,9	555	14	424	2	2
	шт								
23 99-1-13(пл)	Бокс модульный с крышкой КМПн	1	380 38	4,5	380 38	5	110	0,026	–
	шт								
24 Ц8-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	1	501,2	13,2	501	13	218	1	1
	шт								
25 99-1-12(пл)	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А	1	227 76	2,3	227 76	2	95	0,013	–
	шт								
33 Ц10-898-12	Разные работы: коробка распределительная настенная, кабели в пластмассовой оболочке	2	742	305	1484	610	1034	2	4
	коробка								
34 18-2-14	Коробка телефонная распределительная КРПТ-10	2	398 463	72	796 926	144	110	0,421	1
	шт								

Раздел 2 Система оповещения о пожаре

42 Ц10-669-2	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые: устройства ультразвуковые, прибор в одноблочном исполнении	1	980	1,6	980	2	855	5	5
	шт								
44 Ц8-121-5	Аккумулятор кислотный стационарный	1	950 722	– –	950 722	– –	90 580	– 4	– 4
	шт								
45 99-1-5(пл)	Аккумуляторная батарея 12В/2,3А*ч	1	610 506	–	610 506	–	95	–	–
	шт								

46 Ц10-669-2	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые: устройства ультразвуковые, прибор в одноблочном исполнении	1	980	1,6	980	2	855	5	5
	шт		950	–	950	–	90	–	–
50 Е21-22-5	Установка переключателей неутопленного типа при открытой проводке	1	39,85	–	40	–	32	0,192	–
	шт		30,15	–	30	–	108	–	–
51 18-1-11	Выключатель электрический накладной одноклавишный	1	134		134				
	шт								
54 Ц8-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	1	501,2	13,2	501	13	218	1	1
	шт		227	2,3	227	2	95	0,013	–
55 99-1-12(пл)	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А	1	76		76				
	шт								
58 16-1-341	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,005	32123		161				
	км								
59 Ц10-55-3	Прокладка кабеля по стене кирпичной, масса 1 м до 1 кг	105	72,9	–	7655	–	5037	0,33	35
	м кабеля		53,3	–	5597	–	90	–	–
62 18-2-21	Коробка универсальная УК-2П	37	59		2183				
	шт								
	Всего прямые затраты				**32656**	**678**			**105**
					18409	**157**			**1**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				13279				
	оборудования, тенге				289				
	Накладные расходы, тенге				17089				
	- заработная плата, тенге				2563				
	- трудоемкость, чел-ч				9				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				2967				
	Всего				**52712**				
	Временные здания и сооружения (1,8 %)				944				
	- сметная заработная плата, тенге				133				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				1				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)				1291				

49745
2984,7
52730.
17,7

- сметная заработная плата, тенге	594
- нормативная трудоемкость, чел-ч	4
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	534
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	213
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**55694**
понижающий коэффициент к=0,9961537534	55480
Итого по акту в текущих ценах 2017 года, МРПтек.=2269 тенге (Имрп = 2,928)	**162445**
- материалы, тенге	38731
оборудования, тенге	843
- сметная заработная плата, тенге	65927
- нормативная трудоемкость, чел-ч	119
Налог (2 %)	3249
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**165694**
НДС (12 %)	19883
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**185577**

185632,5

Заказчик:

Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

_____ **А.К. Ажмурат**

Руководитель отдела капитального строительства

_____ **А.Т. Мушкенов**

Руководитель технического отдела ПГС

_____ **А.К. Омаров**

решение соответ-ю

Главный специалист технического отдела ПГС

в командировке **С.Е. Музафар**

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ **Т.Ж. Досанов**

Технический надзор:

ТОО "Бестау-С" БИН 061240009707

Св-во об аккредитации №00080 от 05.04.2018г.

Директор _____ **С.К. Мусин**

Эксперт технического надзора

Аттестат №KZ40VJE00044582 от 18.02.2019г.

Аттестат №KZ94VJE00044580 от 18.02.2019г.

_____ **Б.К. Кусаинов**

Авторский надзор:

ТОО "Концерн АЙ-СУ"

Лицензия №14021602 от 19.09.2014г.

БИН 030140001353

Директор

_____ **Е.К. Батырбеков**

Эксперт авторского надзора

Аттестат №KZ66VJE00014432 от 14.12.2015г.

Аттестат №KZ39VJE00014433 от 14.12.2015г.

_____ **Е.К. Сулейменов**

Подрядчик:

ТОО "ГСУ Курылыс"

БИН 970740001707

Директор

_____ **Н.К. Темирбулатов**