Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Форма 2В

Наименование стройки: Строительство областного онкологического диспансера на 200 коек с поликлиникой на 100 посещений в смену в г.Павлодаре
Наименование объекта: Радиологический корпус

Договор № 95/17 от 21.04.2017г., доп.согл. №1 от 04.07.2017г., доп.согл. №2 от 21.08.2017г., доп.согл. №3 от 23.10.17г., доп.согл. №4 от 5.12.17г., доп.согл. №5 от 25.12.17г., доп.согл. №6 от 9.01.18г., доп.согл. №7 от 7.02.18г., доп.согл. №8 от 3.08.18г., доп.согл. №9 от 15.01.19г., доп.согл. №10 от 15.03.19г.

Акт №506 от 22.07.2019г.
приемки выполненных работ за июль-2 2019г.
(локальная смета 2-4-2В)
Отопление и вентиляция

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Добавить									
	Раздел 1. Вентиляция									
1	80-1-1(пл)	Приточная установка VVS75-R-FHVS (ц/о=2892962,63/1,12/2,737) / *комплект*	1	943735		943735				
2	80-1-1(пл)	Приточная установка VVS021-R-FHVS (ц/о=1671687,58/1,12/2,737) / *комплект*	1	545334		545334				
3	80-1-1(пл)	Приточная установка VVS030-R-FHVS (ц/о=1799549,90/1,12/2,737) / *комплект*	1	587045		587045				
4	80-1-1(пл)	Приточная установка VVS055-R-FHVS (ц/о=2481962,26/1,12/2,737) / *комплект*	1	809659		809659				
		Всего прямые затраты				2885773	–		–	
		В том числе стоимость: материалов, тенге				–	–		–	
		оборудования, тенге				–				
						2885773				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				–				
		Всего				2885773				

Временные здания и сооружения (1,8 %)	0
- сметная заработная плата, тенге	0
- нормативная трудоемкость, чел-ч	–
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	0
- сметная заработная плата, тенге	0
- нормативная трудоемкость, чел-ч	–
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	0
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	0
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**2885773**
понижающий коэффициент к=0,9961537534	**2874674**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,928)	**8417044**
- материалы, тенге	0
оборудование, тенге	8417044
- сметная заработная плата, тенге	0
- нормативная трудоемкость, чел-ч	0
Налог (2 %)	168341
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**8585385**
НДС (12 %)	1030246
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**9615631**

Заказчик:

Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

в исполнении обязанности

_____ **А.К. Ажмурат**

Руководитель отдела капитального строительства

_____ **А.Т. Мушкенов**

Руководитель технического отдела ПГС

_____ **А.К. Омаров**

расценки соответ. ПД

Главный специалист технического отдела ПГС

_____ **С.Е. Музафар**

расценки соответствуют нормам

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ **Т.Ж. Досанов**

Технический надзор:

ТОО "Бестау-С" БИН 061240009707

Св-во об аккредитации №00080 от 05.04.2018г.

Директор _____ **С.К. Мусин**

Эксперт технического надзора

Аттестат №KZ52VJE00044596 от 18.02.2019г.

Аттестат №KZ23VJE00044597 от 18.02.2019г.

_____ **Б.К. Кусаинов**

Авторский надзор:

ТОО "Концерн АЙ-СУ"

Лицензия №14021602 от 19.09.2014г.

БИН 030140001353

Директор

_____ **Е.К. Батырбеков**

Эксперт авторского надзора

Аттестат №KZ66VJE00014432 от 14.12.2015г.

Аттестат №KZ39VJE00014433 от 14.12.2015г.

_____ **Е.К. Сулейменов**

Подрядчик:

ТОО "ГСУ Курылыс"

БИН 970740001707

Директор

_____ **Н.К. Темирбулатов**

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Форма 2В

Наименование стройки: Строительство областного онкологического диспансера на 200 коек с поликлиникой на 100 посещений в смену в г.Павлодаре
Наименование объекта: Паталогоанатомический корпус

Договор № 95/17 от 21.04.2017г., доп.согл. №1 от 04.07.2017г., доп.согл. №2 от 21.08.2017г., доп.согл. №3 от 23.10.17г., доп.согл. №4 от 5.12.17г., доп.согл. №5 от 25.12.17г., доп.согл. №6 от 9.01.18г., доп.согл. №7 от 7.02.18г., доп.согл. №8 от 3.08.18г., доп.согл. №9 от 15.01.19г., доп.согл. №10 от 15.03.19г.

Акт №507 от 22.07.2019г.
приемки выполненных работ за июль-2 2019г.
(локальная смета 2-5-2В)
Отопление и вентиляция

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Добавить									
	Раздел 2. Вентиляция									
1	80-2-6(пл)	Приточная установка VVSO55-R-FHVS (ц/о=2389813,94/1, 12/2,737) *комплект*	1	779599		779599				
		Всего прямые затраты				**779599**	–		–	
						–	–		–	
		В том числе стоимость: материалов, тенге				–				
		оборудования, тенге				779599				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				–				
		Всего				**779599**				
		Временные здания и сооружения (1,8 %)				0				
		- сметная заработная плата, тенге				0				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				–				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)				0				
		- сметная заработная плата, тенге				0				

- нормативная трудоемкость, чел-ч	–
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	0
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	0
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**779599**
понижающий коэффициент к=0,9961537534	**776600**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,928)	**2273886**
- материалы, тенге	0
оборудование, тенге	2273886
- сметная заработная плата, тенге	0
- нормативная трудоемкость, чел-ч	0
Налог (2 %)	45478
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**2319364**
НДС (12 %)	278324
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**2597688**

Заказчик:
Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

в исполнении

_____ **А.К. Ажмурат**

Руководитель отдела капитального строительства

_____ **А.Т. Мушкенов**

Руководитель технического отдела ПГС

_____ **А.К. Омаров**

расценки соответ. псд

Главный специалист технического отдела ПГС

_____ **С.Е. Музафар**

расценки соответствуют проектным

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ **Т.Ж. Досанов**

Технический надзор:
ТОО "Бестау-С" БИН 061240009707
Св-во об аккредитации №00080 от 05.04.2018г.
Директор _____ **С.К. Мусин**

Эксперт технического надзора
Аттестат №KZ52VJE00044596 от 18.02.2019г.
Аттестат №KZ23VJE00044597 от 18.02.2019г.

_____ **Б.К. Кусаинов**

Авторский надзор:
ТОО "Концерн АЙ-СУ"
Лицензия №14021602 от 19.09.2014г.
БИН 030140001353
Директор

_____ **Е.К. Батырбеков**

Эксперт авторского надзора
Аттестат №KZ66VJE00014432 от 14.12.2015г.
Аттестат №KZ39VJE00014433 от 14.12.2015г.

_____ **Е.К. Сулейменов**

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707
Директор

_____ **Н.К. Темирбулатов**

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Наименование стройки: Строительство областного онкологического диспансера на 200 коек с поликлиникой на 100 посещений в смену в г.Павлодаре

Наименование объекта: Контрольно - пропускной пункт

Договор № 95/17 от 21.04.2017г., доп.согл. №1 от 04.07.2017г., доп.согл. №2 от 21.08.2017г., доп.согл. №3 от 23.10.17г., доп.согл. №4 от 5.12.17г., доп.согл. №5 от 25.12.17г., доп.согл. №6 от 9.01.18г., доп.согл. №7 от 7.02.18г., доп.согл. №8 от 3.08.18г., доп.согл. №9 от 15.01.19г., доп.согл. №10 от 15.03.19г.

Акт №508 от 22.07.2019г.
приемки выполненных работ за июль-2 2019г.
(локальная смета 2-7-2А)
Отопление и вентиляция

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Включить								
		Раздел 1. Отопление и вентиляция								
23	Е16-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кзпр1=1,03; кэкс1=1,03; кзпм1=1,03;	4,5	424,17	4,08	1909	18	319	0,30591	1
		м трубопровода		53,77	1,53	242	7	128	0,00752	–
24	Е16-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кзпр1=1,03; кэкс1=1,03; кзпм1=1,03;	17	266,17	4,08	4525	69	1203	0,30591	5
		м трубопровода		53,77	1,53	914	26	128	0,00752	–
25	Е16-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кзпр1=1,03; кэкс1=1,03; кзпм1=1,03;	6	268,17	4,08	1609	24	425	0,30591	2
		м трубопровода		53,77	1,53	323	9	128	0,00752	–
27	8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)	12	200		2400				
		кг								

28	9-4-1193	Краны шаровые с разборным соединением с резьбой 1/2" "М"-"П", Т до +120 °С, PN 40, DN 15 *шт*	3	518		1554			
29	99-1-1(пл)	Клапан термостатический для систем отопления с термостатическим элементом д.15 мм *шт*	3	1811		5433			
30	99-1-1(пл)	Монтажный комплект д.15 мм *шт*	3	310		930			
31	Е18-22-5	Установка кранов воздушных ktpp1=1,03; ktpм1=1,03; kзпр1=1,03; kэкс1=1,03; kзпм1=1,03; *комплект*	3	28,81	–	86	–	90	0,1236	–
				23,18	–	70	–	128	–	–
	Раздел 2 Тепловой узел									
35	Ц12-798-2	Вентили, краны стальные под приварку на Ру 6,4-10 МПа, Dy 40-50 мм *шт*	4	885,3	59,1	3541	236	2909	5	20
				799	9	3196	36	90	0,053	–
36	9-4-163	Краны шаровые сварные стальные, Т до +200 °С, PN 25, DN 40 мм *шт*	4	3804		15216				
39	Е9-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т *т конструкций*	0,0189	17355,76	2191,28	328	41	215	73,6	1
				12555	101,25	237	2	90	0,49	–
40	1-1-897	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс ГОСТ 535-2005 *т*	0,0189	58700		1109				
		Всего прямые затраты				**38640**	**388**			**29**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				**4982** 33268	**80**			–
		Накладные расходы, тенге				5161				
		- заработная плата, тенге				774				
		- трудоемкость, чел-ч				3				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				2628				
		Всего				46429				

Временные здания и сооружения (1,8 %)	836
- сметная заработная плата, тенге	118
- нормативная трудоемкость, чел-ч	1
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	1144
- сметная заработная плата, тенге	526
- нормативная трудоемкость, чел-ч	3
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	473
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	189
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**49071**
понижающий коэффициент к=0,9961537534	**48882**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,928)	**143127**
- материалы, тенге	97034
- сметная заработная плата, тенге	20831
- нормативная трудоемкость, чел-ч	36
Налог (2 %)	2863
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**145990**
НДС (12 %)	17519
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**163509**

Заказчик:

Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

_____ **А.К. Ажмурат**

Руководитель отдела капитального строительства

_____ **А.Т. Мушкенов**

Руководитель технического отдела ПГС

_____ **А.К. Омаров**

Главный специалист технического отдела ПГС

_____ **С.Е. Музафар**

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ **Т.Ж. Досанов**

Технический надзор:

ТОО "Бестау-С" БИН 061240009707

Св-во об аккредитации №00080 от 05.04.2018г.

Директор _____ **С.К. Мусин**

Эксперт технического надзора

Аттестат №KZ52VJE00044596 от 18.02.2019г.

Аттестат №KZ23VJE00044597 от 18.02.2019г.

_____ **Б.К. Кусаинов**

Авторский надзор:

ТОО "Концерн АЙ-СУ"

Лицензия №14021602 от 19.09.2014г.

БИН 030140001353

Директор

_____ **Е.К. Батырбеков**

Эксперт авторского надзора

Аттестат №KZ66VJE00014432 от 14.12.2015г.

Аттестат №KZ39VJE00014433 от 14.12.2015г.

_____ **Е.К. Сулейменов**

Подрядчик:

ТОО "ГСУ Курылыс"

БИН 970740001707

Директор

_____ **Н.К. Темирбулатов**

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области" Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Наименование стройки: Строительство областного онкологического диспансера на 200 коек с поликлиникой на 100 посещений в смену в г.Павлодаре

Наименование объекта: Котельная

Договор № 95/17 от 21.04.2017г., доп.согл. №1 от 04.07.2017г., доп.согл. №2 от 21.08.2017г., доп.согл. №3 от 23.10.17г., доп.согл. №4 от 5.12.17г., доп.согл. №5 от 25.12.17г., доп.согл. №6 от 9.01.18г., доп.согл. №7 от 7.02.18г., доп.согл. №8 от 3.08.18г., доп.согл. №9 от 15.01.19г., доп.согл. №10 от 15.03.19г.

Акт №509 от 22.07.2019г.
приемки выполненных работ за июль-2 2019г.
(локальная смета 3-1-2В)
Отопление и вентиляция

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Добавить									
	Раздел 1. Вентиляция									
1	80-1-1(пл)	Приточная установка VVS055-R-FHV (ц/о=1867265,35/1,12/2,737) *комплект*	1	609135		609135				
		Всего прямые затраты				**609135**	–			–
						–	–			–
		В том числе стоимость: материалов, тенге				–				
		оборудования, тенге				609135				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				–				
		Всего				**609135**				
		Временные здания и сооружения (1,8 %)				0				
		- сметная заработная плата, тенге				0				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				–				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)				0				

- сметная заработная плата, тенге	0
- нормативная трудоемкость, чел-ч	–
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	0
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	0
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**609135**
понижающий коэффициент к=0,9961537534	**606792**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,928)	**1776687**
- материалы, тенге	0
оборудование, тенге	1776687
- сметная заработная плата, тенге	0
- нормативная трудоемкость, чел-ч	0
Налог (2 %)	35534
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**1812221**
НДС (12 %)	217467
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**2029688**

Заказчик:
Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

_____ А.К. Ажмурат

Руководитель отдела капитального строительства

_____ А.Т. Мушкенов

Руководитель технического отдела ПГС

_____ А.К. Омаров

Главный специалист технического отдела ПГС

_____ С.Е. Музафар

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ Т.Ж. Досанов

Технический надзор:
ТОО "Бестау-С" БИН 061240009707
Св-во об аккредитации №00080 от 05.04.2018г.
Директор _____ **С.К. Мусин**

Эксперт технического надзора
Аттестат №KZ52VJE00044596 от 18.02.2019г.
Аттестат №KZ23VJE00044597 от 18.02.2019г.
_____ **Б.К. Кусаинов**

Авторский надзор:
ТОО "Концерн АЙ-СУ"
Лицензия №14021602 от 19.09.2014г.
БИН 030140001353
Директор
_____ **Е.К. Батырбеков**

Эксперт авторского надзора
Аттестат №KZ66VJE00014432 от 14.12.2015г.
Аттестат №KZ39VJE00014433 от 14.12.2015г.
_____ **Е.К. Сулейменов**

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707
Директор
_____ **Н.К. Темирбулатов**

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Наименование стройки: Строительство областного онкологического диспансера на 200 коек с поликлиникой на 100 посещений в смену в г.Павлодаре

Наименование объекта: Операционно-реанимационный корпус

Договор № 95/17 от 21.04.2017г., доп.согл. №1 от 04.07.2017г., доп.согл. №2 от 21.08.2017г., доп.согл. №3 от 23.10.17г., доп.согл. №4 от 5.12.17г., доп.согл. №5 от 25.12.17г., доп.согл. №6 от 9.01.18г., доп.согл. №7 от 7.02.18г., доп.согл. №8 от 3.08.18г., доп.согл. №9 от 15.01.19г., доп.согл. №10 от 15.03.19г.

Акт №510 от 22.07.2019г.
приемки выполненных работ за июль-2 2019г.
(локальная смета 2-3-2Г)
Отопление и вентиляция

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Добавить								
		Раздел 2 Вентиляция								
		2.1 Система вентиляции П-1, П-2, П-3								
1	80-2-3(пл)	Приточная установка VVS120-R-FHCVS (ц/о=5038998,07/1,12/2,737) / *шт*	1	1643809		1643809				
2	80-2-4(пл)	Приточная установка VVS0110s-R-FHVS (ц/о=982084,58/1,12/2,737) / *шт*	1	320373		320373				
3	80-2-4(пл)	Приточная установка VVS0110s-R-FHVS (ц/о=967832,47/1,12/2,737) / *шт*	1	315724		315724				
		Всего прямые затраты				**2279906**	–		–	–
						–	–		–	–
		В том числе стоимость: материалов, тенге				–				
		оборудования, тенге				2279906				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				–				
		Всего				2279906				

Временные здания и сооружения (1,8 %)	0
- сметная заработная плата, тенге	0
- нормативная трудоемкость, чел-ч	–
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	0
- сметная заработная плата, тенге	0
- нормативная трудоемкость, чел-ч	–
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	0
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	0
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**2279906**
понижающий коэффициент к=0,9961537534	**2271137**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,928)	**6649889**
- материалы, тенге	0
оборудование, тенге	6649889
- сметная заработная плата, тенге	0
- нормативная трудоемкость, чел-ч	0
Налог (2 %)	132998
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**6782887**
НДС (12 %)	813946
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**7596833**

Заказчик:
Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

_____ **А.К. Ажмурат**

Руководитель отдела капитального строительства

_____ **А.Т. Мушкенов**

Руководитель технического отдела ПГС

_____ **А.К. Омаров**

расценки соответ. псд

Главный специалист технического отдела ПГС

_____ **С.Е. Музафар**

расценки соответствуют изыскат

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ **Т.Ж. Досанов**

Технический надзор:
ТОО "Бестау-С" БИН 061240009707
Св-во об аккредитации №00080 от 05.04.2018г.
Директор _____ **С.К. Мусин**

Эксперт технического надзора
Аттестат №KZ52VJE00044596 от 18.02.2019г.
Аттестат №KZ23VJE00044597 от 18.02.2019г.
_____ **Б.К. Кусаинов**

Авторский надзор:
ТОО "Концерн АЙ-СУ"
Лицензия №14021602 от 19.09.2014г.
БИН 030140001353
Директор
_____ **Е.К. Батырбеков**

Эксперт авторского надзора
Аттестат №KZ66VJE00014432 от 14.12.2015г.
Аттестат №KZ39VJE00014433 от 14.12.2015г.
_____ **Е.К. Сулейменов**

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707
Директор
_____ **Н.К. Темирбулатов**

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области" Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Наименование стройки: Строительство областного онкологического диспансера на 200 коек с поликлиникой на 100 посещений в смену в г.Павлодаре

Наименование объекта: Радиологический корпус

Договор № 95/17 от 21.04.2017г., доп.согл. №1 от 04.07.2017г., доп.согл. №2 от 21.08.2017г., доп.согл. №3 от 23.10.17г., доп.согл. №4 от 5.12.17г., доп.согл. №5 от 25.12.17г., доп.согл. №6 от 9.01.18г., доп.согл. №7 от 7.02.18г., доп.согл. №8 от 3.08.18г., доп.согл. №9 от 15.01.19г., доп.согл. №10 от 15.03.19г.

Акт №511 от 22.07.2019г.
приемки выполненных работ за июль-2 2019г.
(локальная смета 2-4-2Г)
Отопление и вентиляция

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Добавить								
		Раздел 1. Вентиляция								
2	99-1-1(пл)	Вентилятор осевой E100 *шт*	3	1370		4110				
3	99-1-1(пл)	Вентилятор осевой E125 *шт*	4	1468		5872				
4	99-1-1(пл)	Вентилятор осевой Punto 150/6A *шт*	1	12788		12788				
5	99-1-1(пл)	Вентилятор осевой E150 *шт*	2	2349		4698				
7	99-1-1(пл)	Вентилятор канальный VC 250 с ответным фланцем *шт*	8	12396		99168				
8	99-1-1(пл)	Вентилятор канальный VCP 60-30/28 REP-4E *шт*	2	52847		105694				
9	99-1-1(пл)	Вентилятор канальный VC 100 с ответным фланцем	1	8482		8482				

10	99-1-1(пл)	*шт*								
	Вентилятор канальный VC 160 с ответным фланцем		8	9134		73072				
11	99-1-1(пл)	*шт* Вентилятор канальный ВЦ 14-46 № 3,15		6	31806		190836			
12	99-1-1(пл)	*шт* Вентилятор канальный VCP 50-30/25 REP-4E		2	39472		78944			
14	99-1-1(пл)	*шт* Клапан обратный КОв-100		2	620		1240			
15	99-1-1(пл)	*шт* Клапан обратный КОв-160		8	750		6000			
16	99-1-1(пл)	*шт* Клапан обратный КОв-250		7	1321		9247			
17	99-1-1(пл)	*шт* Глушитель шума ГТК 250-600		1	5513		5513			
18	99-1-1(пл)	*шт* Глушитель шума ГТП 50-30-60		1	7373		7373			
19	99-1-1(пл)	*шт* Фильтр ячейковый ФЯГ 50*30		1	4730		4730			
20	99-1-1(пл)	*шт* Фильтр ячейковый ФЯГ 60*30		5	5252		26260			
26	Е20-4-2	*шт*								
	Прокладка воздуховодов класса П периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм		100,5	1236,88	13,16	124306	1323	32472	1,54	155
	м2 поверхности воздуховодов			247,5	4,93	24874	495	128	0,0241	2
27	Е20-4-11									
	Прокладка воздуховодов класса П периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм		62,9	1241,11	8,4	78066	528	12156	0,918	58
	м2 поверхности воздуховодов			147,83	3,15	9299	198	128	0,0154	1
28	Е20-4-4									
	Прокладка воздуховодов класса П диаметром до 250 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм		19,6	1380,88	13,16	27065	258	6333	1,54	30
	м2 поверхности воздуховодов			247,5	4,93	4851	97	128	0,0241	–

29	Е26-12-2								
	Изоляция плоских поверхностей плитами минераловатными на синтетическом связующем М-125 или плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	170	167,6	50,15	28492	8526	18821	0,534	91
	м2 поверхности изоляции		92,03	18,68	15645	3176	100	0,092	16
30	1-3-165								
	Маты теплоизоляционные URSA, марка М 25ф-50	8,5	6240		53040				
	м3								
	Всего прямые затраты				**954996**	**10635**			**334**
					54669	**3966**			**19**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				889693				
	Накладные расходы, тенге				69782				
	- заработная плата, тенге				10467				
	- трудоемкость, чел-ч				35				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				61487				
	Всего				**1086265**				
	Временные здания и сооружения (1,8 %)				19553				
	- сметная заработная плата, тенге				2757				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				16				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)				26761				
	- сметная заработная плата, тенге				12310				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				75				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				11058				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				4423				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**1148060**				
	понижающий коэффициент к=0,9961537534				**1143644**				
	Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,928)				**3348590**				
	- материалы, тенге				2595002				
	- сметная заработная плата, тенге				290653				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				479				

Налог (2 %)	66972
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**3415562**
НДС (12 %)	409867
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**3825429**

Заказчик:

Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

в командировке А.К. Ажмурат

Руководитель отдела капитального строительства

А.Т. Мушкенов

Руководитель технического отдела ПГС

А.К. Омаров

Главный специалист технического отдела ПГС

С.Е. Музафар

Главный специалист отдела капитального строительства

Т.Ж. Досанов

Технический надзор:

ТОО "Бостау-С" БИН 061240009707

Св-во об аккредитации №00080 от 05.04.2018г.

Директор С.К. Мусин

Эксперт технического надзора

Аттестат №KZ52VJE00044596 от 18.02.2019г.

Аттестат №KZ23VJE00044597 от 18.02.2019г.

Б.К. Кусаинов

Авторский надзор:

ТОО "Концерн АЙ-СУ"

Лицензия №14021602 от 19.09.2014г.

БИН 030140001353

Директор

Е.К. Батырбеков

Эксперт авторского надзора

Аттестат №KZ66VJE00014432 от 14.12.2015г.

Аттестат №KZ39VJE00014433 от 14.12.2015г.

Е.К. Сулейменов

Подрядчик:

ТОО "ГСУ Курылыс"

БИН 970740001707

Директор

Н.К. Темирбулатов

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Наименование стройки: Строительство областного онкологического диспансера на 200 коек с поликлиникой на 100 посещений в смену в г.Павлодаре

Наименование объекта: Поликлиника на 100 посещений в смену

Договор № 95/17 от 21.04.2017г., доп.согл. №1 от 04.07.2017г., доп.согл. №2 от 21.08.2017г., доп.согл. №3 от 23.10.17г., доп.согл. №4 от 5.12.17г., доп.согл. №5 от 25.12.17г., доп.согл. №6 от 9.01.18г., доп.согл. №7 от 7.02.18г., доп.согл. №8 от 3.08.18г., доп.согл. №9 от 15.01.19г., доп.согл. №10 от 15.03.19г.

Акт №513 от 22.07.2019г.

приемки выполненных работ за июль-2 2019г.

(локальная смета 2-1-2Е)

Отопление и вентиляция

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Добавить								
		Раздел 3. Вентиляция								
2	99-1-1(пл)	Вентиляторы канальные VC 315 в комплекте с ответными фланцами *шт*	9	16246		146214				
4	99-1-1(пл)	Огнезадерживающий клапан ОГ-150*150 *шт*	1	9381		9381				
		Всего прямые затраты				**155595**	–		–	
						–	–		–	
		В том числе стоимость: материалов, тенге				155595				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				9336				
		Всего				**164931**				
		Временные здания и сооружения (1,8 %)				2969				
		- сметная заработная плата, тенге				419				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				2				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)				4063				

- сметная заработная плата, тенге	1869
- нормативная трудоемкость, чел-ч	11
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	1679
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	672
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**174314**
понижающий коэффициент к=0,9961537534	**173644**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,928)	**508428**
- материалы, тенге	453830
- сметная заработная плата, тенге	13531
- нормативная трудоемкость, чел-ч	13
Налог (2 %)	10169
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**518597**
НДС (12 %)	62232
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**580829**

Заказчик:
Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

_____ А.К. Ажмурат

Руководитель отдела капитального строительства

_____ А.Т. Мушкенов

Руководитель технического отдела ПГС

_____ А.К. Омаров

Главный специалист технического отдела ПГС

_____ С.Е. Музафар

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ Т.Ж. Досанов

Технический надзор:
ТОО "Бестау-С" БИН 061240009707
Св-во об аккредитации №00080 от 05.04.2018г.
Директор _____ С.К. Мусин

Эксперт технического надзора
Аттестат №KZ52VJE00044596 от 18.02.2019г.
Аттестат №KZ23VJE00044597 от 18.02.2019г.

_____ Б.К. Кусаинов

Авторский надзор:
ТОО "Концерн АЙ-СУ"
Лицензия №14021602 от 19.09.2014г.
БИН 030140001353
Директор

_____ Е.К. Батырбеков

Эксперт авторского надзора
Аттестат №KZ66VJE00014432 от 14.12.2015г.
Аттестат №KZ39VJE00014433 от 14.12.2015г.

_____ Е.К. Сулейменов

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707
Директор

_____ Н.К. Темирбулатов

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области" Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Наименование стройки: Строительство областного онкологического диспансера на 200 коек с поликлиникой на 100 посещений в смену в г.Павлодаре

Наименование объекта: Поликлиника на 100 посещений в смену

Договор № 95/17 от 21.04.2017г., доп.согл. №1 от 04.07.2017г., доп.согл. №2 от 21.08.2017г., доп.согл. №3 от 23.10.17г., доп.согл. №4 от 5.12.17г., доп.согл. №5 от 25.12.17г., доп.согл. №6 от 9.01.18г., доп.согл. №7 от 7.02.18г., доп.согл. №8 от 3.08.18г., доп.согл. №9 от 15.01.19г., доп.согл. №10 от 15.03.19г.

Акт №514 от 22.07.2019г.
приемки выполненных работ за июль-2 2019г.
(локальная смета 2-1-2Б)
Отопление и канализация

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Добавить								
		Раздел 3 Вентиляция								
		3.1 Вытяжная вентиляция								
1	Е20-11-1	Установка решеток площадью в свету до 0,25 м2 с выверкой и закреплением	116	232,15	16,15	26929	1873	27395	1,07	124
		решетка		177,75	6,75	20619	783	128	0,03	3
2	99-1-1(пл)	Решетка вентиляционная РВ-200*200 (ц/о=2050/1,12/2,737)	54	669		36126				
		шт								
3	99-1-1(пл)	Решетка вентиляционная РВ-150*150 (ц/о=1900/1,12/2,737)	62	620		38440				
		шт								
4	Е20-11-1	Установка решеток площадью в свету до 0,25 м2 с выверкой и закреплением	101	232,15	16,15	23447	1631	23853	1,07	108
		решетка		177,75	6,75	17953	682	128	0,03	3
5	99-1-1(пл)	Решетка пласт.200*200 (ц/о=570/1,12/2,737)	93	186		17298				
		шт								
6	99-1-1(пл)	Решетка пласт.250*250 (ц/о=690/1,12/2,737)	7	225		1575				

		шт								
7	99-1-1(пл)	Решетка пласт.300*300 (ц/о=900/1,12/2,737)	1	294		294				
		шт								
	2.2 Приточная вентиляция П1-П2									
8	Е20-12-10	Установка анемостатов (прим.)	28	232,15	16,15	6500	452	6612	1,07	30
		решетка		177,75	6,75	4977	189	128	0,03	1
9	99-1-1(пл)	Анемостат приточно-вытяжной регулируемый с фланцем и стопорным кольцом D160+ответный фланец и гофра (ц/о=5900/1,12/2,737)	28	1925		53900				
		шт								
	Всего прямые затраты					**204509**	**3956**			**262**
						43549	**1654**			**7**
	В том числе стоимость: материалов, тенге					157004				
	Накладные расходы, тенге					57860				
	- заработная плата, тенге					8679				
	- трудоемкость, чел-ч					29				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)					15742				
	Всего					**278111**				
	Временные здания и сооружения (1,8 %)					5006				
	- сметная заработная плата, тенге					706				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч					4				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)					6851				
	- сметная заработная плата, тенге					3151				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч					19				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)					2831				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)					1132				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге					**293931**				
	понижающий коэффициент к=0,9961537534					**292800**				
	Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,928)					**857320**				
	- материалы, тенге					457940				
	- сметная заработная плата, тенге					179969				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч					321				
	Налог (2 %)					17146				
	Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)					874466				

НДС (12 %)	104936
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**979402**

Заказчик:

Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

_____ А.К. Ажмурат

Руководитель отдела капитального строительства

_____ А.Т. Мушкенов

Руководитель технического отдела ПГС

_____ А.К. Омаров

Главный специалист технического отдела ПГС

_____ С.Е. Музафар

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ Т.Ж. Досанов

Технический надзор:

ТОО "Бостау-С" БИН 061240009707

Св-во об аккредитации №00080 от 05.04.2018г.

Директор _____ **С.К. Мусин**

Эксперт технического надзора

Аттестат №KZ52VJE00044596 от 18.02.2019г.

Аттестат №KZ23VJE00044597 от 18.02.2019г.

_____ **Б.К. Кусаинов**

Авторский надзор:

ТОО "Концерн АЙ-СУ"

Лицензия №14021602 от 19.09.2014г.

БИН 030140001353

Директор

_____ **Е.К. Батырбеков**

Эксперт авторского надзора

Аттестат №KZ66VJE00014432 от 14.12.2015г.

Аттестат №KZ39VJE00014433 от 14.12.2015г.

_____ **Е.К. Сулейменов**

Подрядчик:

ТОО "ГСУ Курылыс"

БИН 970740001707

Директор

_____ **Н.К. Темирбулатов**

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Наименование стройки: Строительство областного онкологического диспансера на 200 коек с поликлиникой на 100 посещений в смену в г.Павлодаре

Наименование объекта: Котельная

Договор № 95/17 от 21.04.2017г., доп.согл. №1 от 04.07.2017г., доп.согл. №2 от 21.08.2017г., доп.согл. №3 от 23.10.17г., доп.согл. №4 от 5.12.17г., доп.согл. №5 от 25.12.17г., доп.согл. №6 от 9.01.18г., доп.согл. №7 от 7.02.18г., доп.согл. №8 от 3.08.18г., доп.согл. №9 от 15.01.19г., доп.согл. №10 от 15.03.19г.

Акт №517 от 22.07.2019г.

приемки выполненных работ за июль-2 2019г.

(локальная смета 3-1-2Г)

Отопление и вентиляция

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Добавить								
		Раздел 1. Вентиляция								
1	99-1-1(пл)	Вентилятор радиальный ВКР-3,15 / *шт*	2	37515		75030				
		Всего прямые затраты				**75030** / –	– / –			– / –
		В том числе стоимость: материалов, тенге				75030				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				4502				
		Всего				**79532**				
		Временные здания и сооружения (1,8 %)				1432				
		- сметная заработная плата, тенге				202				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				1				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)				1959				
		- сметная заработная плата, тенге				901				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				5				

Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	810
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	324
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**84057**
понижающий коэффициент к=0,9961537534	**83734**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,928)	**245172**
- материалы, тенге	218843
- сметная заработная плата, тенге	6525
- нормативная трудоемкость, чел-ч	6
Налог (2 %)	4903
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**250075**
НДС (12 %)	30009
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**280084**

Заказчик:
Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

_____ А.К. Ажмурат

Руководитель отдела капитального строительства

_____ А.Т. Мушкенов

Руководитель технического отдела ПГС

_____ А.К. Омаров

Главный специалист технического отдела ПГС

_____ С.Е. Музафар

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ Т.Ж. Досанов

Технический надзор:
ТОО "Бестау-Ю" БИН 061240009707
Свидетельство об аккредитации №00080 от 05.04.2018г.
Директор _____ **С.К. Мусин**

Эксперт технического надзора
Аттестат №KZ52VJE00044596 от 18.02.2019г.
Аттестат №KZ23VJE00044597 от 18.02.2019г.
_____ **Б.К. Кусаинов**

Авторский надзор:
ТОО "Концерн АЙ-СУ"
Лицензия №14021602 от 19.09.2014г.
БИН 030140001353
Директор
_____ **Е.К. Батырбеков**

Эксперт авторского надзора
Аттестат №KZ66VJE00014432 от 14.12.2015г.
Аттестат №KZ39VJE00014433 от 14.12.2015г.
_____ **Е.К. Сулейменов**

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707
Директор
_____ **Н.К. Темирбулатов**

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Форма 2В

Наименование стройки: Строительство областного онкологического диспансера на 200 коек с поликлиникой на 100 посещений в смену в г.Павлодаре

Наименование объекта: Радиологический корпус

Договор № 95/17 от 21.04.2017г., доп.согл. №1 от 04.07.2017г., доп.согл. №2 от 21.08.2017г., доп.согл. №3 от 23.10.17г., доп.согл. №4 от 5.12.17г., доп.согл. №5 от 25.12.17г., доп.согл. №6 от 9.01.18г., доп.согл. №7 от 7.02.18г., доп.согл. №8 от 3.08.18г., доп.согл. №9 от 15.01.19г., доп.согл. №10 от 15.03.19г.

Акт №518 от 22.07.2019г.

приемки выполненных работ за июль-2 2019г.

(локальная смета 2-4-2)

Отопление и вентиляция

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Вентиляция									
39	99-1-20(пл)	Клапан т огнезадерживающий АЗЕ-106.000-01 / *шт*	2	10472		20944				
40	99-1-21(пл)(п	Клапан огнезадерживающий АЗЕ-106.000-03 / *шт*	3	12900		38700				
41	99-1-22(пл)(п	Клапан огнезадерживающий АЗЕ-106-000 / *шт*	6	10427		62562				
58	Е20-4-2	Прокладка воздуховодов класса П периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм / *м2 поверхности воздуховодов*	23	1236,88	13,16	28448	303	7432	1,54	35
				247,5	4,93	5693	113	128	0,0241	1
61	Е20-4-10	Прокладка воздуховодов класса П периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм / *м2 поверхности воздуховодов*	49,9	1297,43	9,15	64742	457	12794	1,22	61
				196,88	3,42	9824	171	128	0,0167	1
62	Е20-4-11	Прокладка воздуховодов класса П периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм / *м2 поверхности воздуховодов*	118	1241,11	8,4	146451	991	22804	0,918	108

63 Е20-4-12			147,83	3,15	17444	372	128	0,0154	2
	Прокладка воздуховодов класса П периметром до 3200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм *м2 поверхности воздуховодов*	21,6	1211,15	8,78	26161	190	3388	0,742	16
68 1-1-897			119,25	3,29	2576	71	128	0,0161	–
	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс *т*	0,24	58700		14088				
70 Е26-12-2									
	Изоляция плоских поверхностей плитами минераловатными на синтетическом связующем М-125 или плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем *м2 поверхности изоляции*	140	167,6	50,15	23464	7021	15499	0,534	75
71 1-3-165			92,03	18,68	12884	2615	100	0,092	13
	Маты теплоизоляционные URSA, марка М 25ф-50 *м3*	7	6240		43680				
	Всего прямые затраты				**469240**	**8962**			**295**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				**48421** 411858	**3342**			**17**
	Накладные расходы, тенге				61917				
	- заработная плата, тенге				9288				
	- трудоемкость, чел-ч				31				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				31869				
	Всего				**563026**				
	Временные здания и сооружения (1,8 %)				10134				
	- сметная заработная плата, тенге				1429				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				8				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)				13870				
	- сметная заработная плата, тенге				6380				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				39				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				5732				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				2293				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				595055				

понижающий коэффициент к=0,9961537534	592766
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,928)	**1735620**
- материалы, тенге	1201282
- сметная заработная плата, тенге	224253
- нормативная трудоемкость, чел-ч	390
Налог (2 %)	34712
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**1770332**
НДС (12 %)	212440
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1982772**

Заказчик:

Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

_____ **А.К. Ажмурат**

Руководитель отдела капитального строительства

_____ **А.Т. Мушкенов**

Руководитель технического отдела ПГС

_____ **А.К. Омаров**

Главный специалист технического отдела ПГС

_____ **С.Е. Музафар**

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ **Т.Ж. Досанов**

Технический надзор:

ТОО "Бестау-С" БИН 061240009707

Св-во об аккредитации №00080 от 05.04.2018г.

Директор _____ **С.К. Мусин**

Эксперт технического надзора

Аттестат №KZ62VJE00044596 от 18.02.2019г.

Аттестат №KZ23VJE00044597 от 18.02.2019г.

_____ **Б.К. Кусаинов**

Авторский надзор:

ТОО "Концерн АЙ-СУ"

Лицензия №14021602 от 19.09.2014г.

БИН 030140001353

Директор

_____ **Е.К. Батырбеков**

Эксперт авторского надзора

Аттестат №KZ66VJE00014432 от 14.12.2015г.

Аттестат №KZ39VJE00014433 от 14.12.2015г.

_____ **Е.К. Сулейменов**

Подрядчик:

ТОО "ГСУ Курылыс"

БИН 970740001707

Директор

_____ **Н.К. Темирбулатов**

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Форма 2В

Наименование стройки: Строительство областного онкологического диспансера на 200 коек с поликлиникой на 100 посещений в смену в г.Павлодаре
Наименование объекта: Поликлиника на 100 посещений в смену

Договор № 95/17 от 21.04.2017г., доп.согл. №1 от 04.07.2017г., доп.согл. №2 от 21.08.2017г., доп.согл. №3 от 23.10.17г., доп.согл. №4 от 5.12.17г., доп.согл. №5 от 25.12.17г., доп.согл. №6 от 9.01.18г., доп.согл. №7 от 7.02.18г., доп.согл. №8 от 3.08.18г., доп.согл. №9 от 15.01.19г., доп.согл. №10 от 15.03.19г.

Акт №519 от 22.07.2019г.
приемки выполненных работ за июль-2 2019г.
(локальная смета 2-1-2)
Отопление и вентиляция

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 3 Вентиляция								
		3.1 Вытяжная вентиляция								
56	99-3-1(пл)	вентилятор канальный СК 125А / *шт*	11	3389		37279				
57	99-3-2(пл)	Вентилятор канальный СК 125 С60 / *шт*	8	3543		28344				
58	99-3-3(пл)	Вентилятор настенный Dekor100 / *шт*	3	976		2928				
59	99-3-4(пл)	Вентилятор канальный СК 200А 60 / *шт*	1	4724		4724				
60	99-3-5(пл)	Вентилятор канальный RK 500x2500 / *шт*	1	22798		22798				
61	99-3-6(пл)	Венгтлятор канальный СК 315 С 60 / *шт*	1	7497		7497				
69	99-3-11(пл)	Огнезадерживающий клапан ОГ-300x200 / *шт*	8	10226		81808				
70	99-3-12(пл)	Огнезадерживающий клапан ОГ-400x200 / *шт*	1	10697		10697				
71	99-3-13(пл)	Огнезадерживающий клапан ОГ-150x150 / *шт*	2	9381		18762				

72	99-3-14(пл)	Огнезадерживающий клапан ОГ-200х200	шт	4	9738	38952	
	3.2 Приточная вентиляция П1-П2						
95	99-3-11(пл)	Огнезадерживающий клапан ОГ-300х200	шт	3	10226	30678	
96	99-3-12(пл)	Огнезадерживающий клапан ОГ-400х200	шт	7	10697	74879	
	3.5 ДУ-1						
113	99-3-21(пл)	Клапан дымоудаления КПД-4	шт	1	10341	10341	

Всего прямые затраты	**369687**	–	–
В том числе стоимость: материалов, тенге	– 369687	–	–
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	22181		
Всего	**391868**		
Временные здания и сооружения (1,8 %)	7054		
- сметная заработная плата, тенге	995		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	6		
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	9654		
- сметная заработная плата, тенге	4441		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	27		
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	3989		
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	1596		
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**414161**		
понижающий коэффициент к=0,9961537534	**412568**		
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,928)	**1207999**		
- материалы, тенге	1078280		
- сметная заработная плата, тенге	32145		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	33		
Налог (2 %)	24160		
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**1232159**		
НДС (12 %)	147859		

Всего по акту с учетом НДС (12 %) 1380018

Заказчик:
Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

_____ А.К. Ажмурат

Руководитель отдела капитального строительства

_____ А.Т. Мушкенов

Руководитель технического отдела ПГС

_____ А.К. Омаров

Главный специалист технического отдела ПГС

_____ С.Е. Музафар

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ Т.Ж. Досанов

Технический надзор:
ТОО "Бестау-С" БИН 061240009707
Св-во об аккредитации №00080 от 05.04.2018г.
Директор _____ С.К. Мусин

Эксперт технического надзора
Аттестат №KZ62VJE00044596 от 18.02.2019г.
Аттестат №KZ23VJE00044597 от 18.02.2019г.
_____ Б.К. Кусаинов

Авторский надзор:
ТОО "Концерн АЙ-СУ"
Лицензия №14021602 от 19.09.2014г.
БИН 030140001353
Директор
_____ Е.К. Батырбеков

Эксперт авторского надзора
Аттестат №KZ66VJE00014432 от 14.12.2015г.
Аттестат №KZ39VJE00014433 от 14.12.2015г.
_____ Е.К. Сулейменов

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707
Директор

_____ Н.К. Темирбулатов

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Наименование стройки: Строительство областного онкологического диспансера на 200 коек с поликлиникой на 100 посещений в смену в г.Павлодаре

Наименование объекта:Операционно-реанимационный корпус

Договор № 95/17 от 21.04.2017г., доп.согл. №1 от 04.07.2017г., доп.согл. №2 от 21.08.2017г., доп.согл. №3 от 23.10.17г., доп.согл. №4 от 5.12.17г., доп.согл. №5 от 25.12.17г., доп.согл. №6 от 9.01.18г., доп.согл. №7 от 7.02.18г., доп.согл. №8 от 3.08.18г., доп.согл. №9 от 15.01.19г., доп.согл. №10 от 15.03.19г.

Акт №520 от 22.07.2019г.
приемки выполненных работ за июль-2 2019г.
(локальная смета 2-3-2)
Отопление и вентиляция. Дымоудаление

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 2 Вентиляция								
		2.1 Система вентиляции П-1, П-2, П-3								
77	99-2-9(пл)	Противопожарный клапан КЛОП-1 (60)-НО-ЭМ-150х150 *шт*	10	9381		93810				
78	99-2-10(пл)	Противопожарный клапан КЛОП-1 (60) -НО-ЭМ-200х200 *шт*	2	9738		19476				
79	99-2-11(пл)	Противопожарный клапан КЛОП-1 (60) -НО-ЭМ-250х200 *шт*	1	9980		9980				
80	99-2-12(пл)	Противопожарный клапан КЛОП-1 (60) -НО-ЭМ-400х200 *шт*	3	10697		32091				
81	99-2-13(пл)	Противопожарный клапан КЛОП-1 (60) -НО-ЭМ-500х200 *шт*	3	11159		33477				
82	99-2-14(пл)	Противопожарный клапан КЛОП-1 (60)-НО-ЭМ-500х250 *шт*	1	11407		11407				
		2.2 Вентиляция В1-В33								

109 99-2-9(пл)	Противопожарный клапан КЛОП-1 (60) -НО-ЭМ-150х150	шт	4	9381	37524
110 99-2-10(пл)	Противопожарный клапан КЛОП-1 (60)-НО-ЭМ-200х200	шт	6	9738	58428
111 99-2-24(пл)	Противопожарный клапан КЛОП-1 (60) -НО-ЭМ-300х200	шт	8	10226	81808
112 99-2-12(пл)	Противопожарный клапан КЛОП-1 (60) -НО-ЭМ-400х200	шт	1	10697	10697
123 99-2-26(пл)	Вентилятор осевой настенный WOS Ф200	шт	1	5284	5284

Всего прямые затраты	**393982**	–	–
В том числе стоимость: материалов, тенге	393982	–	–
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	23639		
Всего	**417621**		
Временные здания и сооружения (1,8 %)	7517		
- сметная заработная плата, тенге	1060		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	6		
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	10288		
- сметная заработная плата, тенге	4732		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	29		
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	4251		
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	1701		
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**441378**		
понижающий коэффициент к=0,9961537534	**439680**		
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,928)	**1287384**		
- материалы, тенге	1149142		
- сметная заработная плата, тенге	34254		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	35		
Налог (2 %)	25748		
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**1313132**		

НДС (12 %)	157576
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	1470708

Заказчик:

Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

_____ А.К. Ажмурат

Руководитель отдела капитального строительства

_____ А.Т. Мушкенов

Руководитель технического отдела ПГС

_____ А.К. Омаров

Главный специалист технического отдела ПГС

_____ С.Е. Музафар

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ Т.Ж. Досанов

Технический надзор:

ТОО "Бестау-С" БИН 061240009707

Св-во об аккредитации №00080 от 05.04.2018г.

Директор _____ С.К. Мусин

Эксперт технического надзора

Аттестат №KZ52VJE00044596 от 18.02.2019г.

Аттестат №KZ23VJE00044597 от 18.02.2019г.

_____ Б.К. Кусаинов

Авторский надзор:

ТОО "Концерн АЙ-СУ"

Лицензия №14021602 от 19.09.2014г.

БИН 030140001353

Директор _____ Е.К. Батырбеков

Эксперт авторского надзора

Аттестат №KZ66VJE00014432 от 14.12.2015г.

Аттестат №KZ39VJE00014433 от 14.12.2015г.

_____ Е.К. Сулейменов

Подрядчик:

ТОО "ГСУ Курылыс"

БИН 970740001707

Директор

_____ Н.К. Темирбулатов

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Наименование стройки: Строительство областного онкологического диспансера на 200 коек с поликлиникой на 100 посещений в смену в г.Павлодаре

Наименование объекта: Пункт утилизации медицинских отходов

Договор № 95/17 от 21.04.2017г., доп.согл. №1 от 04.07.2017г., доп.согл. №2 от 21.08.2017г., доп.согл. №3 от 23.10.17г., доп.согл. №4 от 5.12.17г., доп.согл. №5 от 25.12.17г., доп.согл. №6 от 9.01.18г., доп.согл. №7 от 7.02.18г., доп.согл. №8 от 3.08.18г., доп.согл. №9 от 15.01.19г., доп.согл. №10 от 15.03.19г.

Акт №521 от 22.07.2019г.
приемки выполненных работ за июль-2 2019г.
(локальная смета 2-8-2)
Отопление и вентиляция

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 2 Вентиляция								
32	99-2-2(пл)	Вытяжной вентилятор Lineo 160 VO *шт*	1	11191		11191				
33	99-2-3(пл)	Вытяжной осевой вентилятор WOS Ф200 *шт*	1	5284		5284				
		Всего прямые затраты				**16475**	–			–
						–	–			–
		В том числе стоимость: материалов, тенге				16475				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				989				
		Всего				**17464**				
		Временные здания и сооружения (1,8 %)				314				
		- сметная заработная плата, тенге				44				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				–				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)				430				
		- сметная заработная плата, тенге				198				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				1				

Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	178
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	71
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**18457**
понижающий коэффициент к=0,9961537534	**18386**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,928)	**53834**
- материалы, тенге	48053
- сметная заработная плата, тенге	1432
- нормативная трудоемкость, чел-ч	1
Налог (2 %)	1077
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**54911**
НДС (12 %)	6589
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**61500**

Заказчик:
Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

_____ А.К. Ажмурат

Руководитель отдела капитального строительства

_____ А.Т. Мушкенов

Руководитель технического отдела ПГС

_____ А.К. Омаров

расценки соответствуют

Главный специалист технического отдела ПГС

_____ С.Е. Музафар

расценки соответствуют

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ Т.Ж. Досанов

Технический надзор:
ТОО "Бестау-С" БИН 061240009707
Св-во об аккредитации №00080 от 05.04.2018г.
Директор _____ С.К. Мусин

Эксперт технического надзора
Аттестат №KZ32VJE00044596 от 18.02.2019г.
Аттестат №KZ23VJE00044597 от 18.02.2019г.
_____ Б.К. Кусаинов

Авторский надзор:
ТОО "Концерн АЙ-СУ"
Лицензия №14021602 от 19.09.2014г.
БИН 030140001353
Директор
_____ Е.К. Батырбеков

Эксперт авторского надзора
Аттестат №KZ66VJE00014432 от 14.12.2015г.
Аттестат №KZ39VJE00014433 от 14.12.2015г.
_____ Е.К. Сулейменов

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707
Директор
_____ Н.К. Темирбулатов

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Наименование стройки: Строительство областного онкологического диспансера на 200 коек с поликлиникой на 100 посещений в смену в г.Павлодаре

Наименование объекта: Поликлиника на 100 посещений в смену

Договор № 95/17 от 21.04.2017г., доп.согл. №1 от 04.07.2017г., доп.согл. №2 от 21.08.2017г., доп.согл. №3 от 23.10.17г., доп.согл. №4 от 5.12.17г., доп.согл. №5 от 25.12.17г., доп.согл. №6 от 9.01.18г., доп.согл. №7 от 7.02.18г., доп.согл. №8 от 3.08.18г., доп.согл. №9 от 15.01.19г., доп.согл. №10 от 15.03.19г.

Акт №522 от 22.07.2019г.

приемки выполненных работ за июль-2 2019г.

(локальная смета 2-1-3)

Электрооборудование

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0.1 =Электрооборудование =									
13	Е21-24-3	Установка групповых осветительных щитков массой до 10 кг на конструкции в готовой нише или на стене (корпус пластиковый) *шт*	13	662,34 / 517,5	41,34 / 16,38	8610 / 6728	537 / 213	7496 / 108	3 / 0,08	39 / 1
14	80-1-7(пл)Пр	Шкаф ЩРН-54 *шт*	2	3005,72		6011				
15	80-1-8(пл)Пр	Шкаф ЩРН-72 *шт*	1	5695,05		5695				
16	80-1-9(пл)Пр	Шкаф ЩРН 36 *шт*	5	1643,97		8220				
17	80-1-10(пл)П	Шкаф ЩРН8 *шт*	1	352,46		352				
18	80-1-11(пл)П	Шкаф ЩРН12 *шт*	7	495,47		3468				
19	80-1-12(пл)	Шкаф ЩРН 24 *шт*	1	1016,25		1016				
20	Е21-22-12	Установка выключателей, переключателей пакетных 2-х и 3-х полюсных на ток до 25 А *шт*	5	496,94 / 236,25	3,06 / 1,15	2485 / 1181	15 / 6	1282 / 108	1,4 / 0,0056	7 / –

21	Е21-22-13	Установка выключателей, переключателей пакетных 2-х и 3-х полюсных на ток до 100 А	9	643,92	3,06	5795	28	3226	1,93	17
		шт		330,75	1,15	2977	10	108	0,0056	–
22	99-1-13(пл)П	Автоматический выключатель ВА61F29-3С-1р31.5А	6	762,5		4575				
		шт								
23	99-1-14(пл)П	Автоматический выключатель ВА61F29-3В-1р10А	4	727,7		2911				
		шт								
24	99-1-15(пл)П	Автоматический выключатель ВА1F29-3В-1р16А	1	727,7		728				
		шт								
25	99-1-16(пл)П	Автоматический выключатель ВА61F29-3С-1р 63А	1	1075,73		1076				
		шт								
26	99-1-17(пл)П	Автоматический выключатель ВА61F29-3С-1р40А	2	822,62		1645				
		шт								
27	Ц8-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А + УЗО (на линиях)	155	501,2	13,2	77686	2046	33765	1	155
		шт		227	2,3	35185	357	95	0,013	2
28	Ц8-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А (на линиях)	3	862	28	2586	84	982	2	6
		шт		340	4,5	1020	14	95	0,026	–
29	99-1-18(пл)П	Автоматический выключатель ВА61F29-3В-1р16А	16	727,7		11643				
		шт								
30	99-1-19(пл)П	Автоматический выключатель ВА61F29-3В-1р50А	1	1076		1076				
		шт								
31	99-1-18(пл)П	Автоматический выключатель ВА16F29-3В-1р25А	1	727,7		728				
		шт								
32	99-1-19(пл)П	Автоматический выключатель 1РВА47-29-1р 6А	21	89,22		1874				
		шт								
33	99-1-18(пл)П	Автоматический выключатель 1РВА47-29-3В-1р2А	1	89,54		90				
		шт								
34	99-1-19(пл)П	Автоматический выключатель 1РВА47-29-1р3А	1	89,54		90				
		шт								
35	99-1-19(пл)П	Автоматический выключатель 1РВА47-29-1р5А	1	89,54		90				
		шт								

36	99-1-16(пл)П	Автоматический выключатель BA61F29-1B-1p 6A шт	22	727,7		16009			
37	99-1-17(пл)П	Автоматический выключатель BA61F29-1B-1p50A шт	1	1075,73		1076			
38	99-1-20(пл)П	Автоматический выключатель DA29H-ES1-BA16-30mA-S 1p16A шт	41	570,14		23376			
39	99-1-20(пл)П	Автоматический выключатель DA29H-ES1-BA16-30mA-S 1p20A шт	17	591,97		10063			
40	99-1-20(пл)П	Автоматический выключатель DA29H-ES1-BA16-30mA-S 1p25A шт	6	570,14		3421			
41	99-1-20(пл)П	Автоматический выключатель DA29H-ES1-BA16-30mA-S 1p40A шт	1	570,14		570			
42	99-1-17(пл)П	Автоматический выключатель BA61F29-3B-1p16A шт	14	727,7		10188			
43	99-1-20(пл)П	УЗОДМ 30Ма-1p16A шт	14	698,91		9785			
44	E21-24-3	Установка групповых осветительных щитков массой до 10 кг на конструкции в готовой нише или на стене шт	20	662,34	41,34	13247	827	11532	3	60
				517,5	16,38	10350	328	108	0,08	2
45	18-3-155	Щиток осветительный на 6 однофазных групп, тип ОЩВ-6 УХЛ4 шт	3	9300		27900			
46	18-3-158	Щиток осветительный на 9однофазных групп, тип ОЩВ-9 УХЛ4 шт	1	13950		13950			
47	18-3-159	Щиток осветительный на 9 однофазных групп, тип УОЩВ- 9У4 шт	5	19866,67		99333			
48	18-3-159	Щиток осветительный на 12 однофазных групп, тип УОЩВ-12У4 шт	2	14900		29800			
49	18-3-159	Щиток осветительный на 6 однофазных групп, тип УОЩВ-6У4 шт	9	7450		67050			

0.3 =Прокладка проводов и кабеля =

101	Е21-4-3	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 16 мм2	242	16,24	1,95	3930	472	3786	0,0824	20
		м		13,34	1,15	3228	278	108	0,0051	1
102	Е21-4-8	Добавлять на затягивание каждого последующего провода одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 16 мм2 в проложенные трубы или металлические рукава	565	8	–	4520	–	4546	0,0445	25
		м		7,45	–	4209	–	108	–	–
103	Е21-4-4	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 35 мм2	200	21,79	2,88	4358	576	4199	0,11	22
		м		17,8	1,64	3560	328	108	0,0073	1
104	Е21-4-9	Добавлять на затягивание каждого последующего провода одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 35 мм2 в проложенные трубы или металлические рукава	300	8,47	–	2541	–	2560	0,0472	14
		м		7,9	–	2370	–	108	–	–
105	Е21-4-5	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 70 мм2	587	23,41	3,47	13742	2037	12591	0,114	67
		м		17,98	1,88	10554	1104	108	0,0085	5
106	Е21-4-10	Добавлять на затягивание каждого последующего провода одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 70 мм2 в проложенные трубы или металлические рукава	270	10,3	–	2781	–	2770	0,0593	16
		м		9,5	–	2565	–	108	–	–
113	16-7-125	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 10 мм2 ГОСТ 6323-79	0,005	57467		287				
		км								
114	16-7-126	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 16 мм2 ГОСТ 6323-79	0,6	103179		61907				
		км								

115	16-7-127	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 25 мм2 ГОСТ 6323-79 *км*	0,15	162386		24358			
116	16-7-128	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 35 мм2 ГОСТ 6323-79 *км*	0,5	223406		111703			
117	16-7-129	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 50 мм2 ГОСТ 6323-79 *км*	0,235	303445		71310			
118	16-7-130	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 70 мм2 ГОСТ 6323-79 *км*	0,32	433884		138843			
119	16-7-131	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 95 мм2 ГОСТ 6323-79 *км*	0,06	601004		36060			
	0.8 Электромонтажные изделия (электроосвещение)=								
146	18-1-131	Коробка пластмассовая, тип У409 *шт*	100	509		50900			
147	18-3-55	Коробка протяжная (ТУ36-1689-78), тип У996 У2 *шт*	10	505		5050			
148	18-3-53	Коробка протяжная (ТУ36-1689-78), тип У994 У2 *шт*	50	244		12200			
152	18-3-56	Коробки протяжные для ответвления и протяжки кабелей и проводов силовых и осветительных сетей, прокладываемых в винипластовых трубах, Dн вводимых труб 25, 32 мм, габаритные размеры 116x116x63 мм, тип У272УХЛ3 *шт*	222	92		20424			
153	18-3-48	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты IP31, для соединения, протяжки и ответвления проводов сечением до 4 мм2 или скрытых и открытых электропроводок, диаметр 106 мм, высота 35,5 мм, тип У192 УХЛ2 *1000шт*	0,5	26100		13050			
	0.9 = Трубы (освещение)=								
157	Ц8-410-2	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 50 мм *м*	180	39	1,5	7020	270	4463	0,16	29

158 Ц8-410-3	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 63 мм и более			25,9	0,2	4662	36	95	0,001	–
		142	м	41,8	2,2	5936	312	3683	0,16	23
162 8-4-942	Труба полиэтиленовая ПВХ диам 50мм			27	0,3	3834	43	95	0,002	–
		180	м	105		18900				
163 8-4-88	Трубы поливинилхлоридные для канализации, d=70x2,2 мм									
		120	м	254		30480				
164 8-4-89	Трубы поливинилхлоридные для канализации, d=80x2,2 мм									
		2	м	386		772				
165 8-4-91	Трубы поливинилхлоридные для канализации, d=150x2,2 мм									
		20	м	908		18160				
0.11 =Заземление=										
167 Ц8-472-7	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 160 мм2									
		200	м	107,3	3,5	21460	700	6232	0,18	36
168 Ц8-472-6				32,4	0,4	6480	80	95	0,003	1
	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2									
		50	м	88,9	3,1	4445	155	1340	0,16	8
169 1-4-83	Сталь полосовая 40x4 мм (ГОСТ 103-76)			27,9	0,3	1395	15	95	0,002	–
		0,484	т	46400		22458				
170 1-4-82	Сталь полосовая 20x3 мм (ГОСТ 103-76)									
		0,073	т	48400		3533				
	Всего прямые затраты					**1185346**	**8059**			**544**
	В том числе стоимость: материалов, тенге					**100298**	**2812**			**13**
	оборудования, тенге					1052227				
						24762				
	Накладные расходы, тенге					104453				
	- заработная плата, тенге					15668				
	- трудоемкость, чел-ч					52				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)					75902				
	Всего					**1365701**				
	Временные здания и сооружения (1,8 %)					24137				

- сметная заработная плата, тенге	3403
- нормативная трудоемкость, чел-ч	19
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	33035
- сметная заработная плата, тенге	15196
- нормативная трудоемкость, чел-ч	92
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	13651
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	5460
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**1441984**
понижающий коэффициент к=0,9961537534	**1436438**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,928)	**4205890**
- материалы, тенге	3069071
- оборудование, тенге	72224
- сметная заработная плата, тенге	456435
- нормативная трудоемкость, чел-ч	720
Налог (2 %)	84118
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**4290008**
НДС (12 %)	514801
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**4804809**

Заказчик:

Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

А.К. Ажмурат

Руководитель отдела капитального строительства

А.Т. Мушкенов

Руководитель технического отдела ПГС

А.К. Омаров

Главный специалист технического отдела ПГС

С.Е. Музафар

Главный специалист отдела капитального строительства

Т.Ж. Досанов

Технический надзор:

ТОО "Бестау-С" БИН 061240009707

Св-во об аккредитации №00080 от 05.04.2018г.

Директор С.К. Мусин

Эксперт технического надзора

Аттестат №KZ52VJE00044596 от 18.02.2019г.

Аттестат №KZ23VJE00044597 от 18.02.2019г.

Б.К. Кусаинов

Авторский надзор:

ТОО "Концерн АЙ-СУ"

Лицензия №14021602 от 19.09.2014г.

БИН 030140001353

Директор

Е.К. Батырбеков

Эксперт авторского надзора

Аттестат №KZ66VJE00014432 от 14.12.2015г.

Аттестат №KZ39VJE00014433 от 14.12.2015г.

Е.К. Сулейменов

Подрядчик:

ТОО "ГСУ Курылыс"

БИН 970740001707

Директор

Н.К. Темирбулатов

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Форма 2В

Наименование стройки: Строительство областного онкологического диспансера на 200 коек с поликлиникой на 100 посещений в смену в г.Павлодаре

Наименование объекта: Операционно-реанимационный корпус

Договор № 95/17 от 21.04.2017г., доп.согл. №1 от 04.07.2017г., доп.согл. №2 от 21.08.2017г., доп.согл. №3 от 23.10.17г., доп.согл. №4 от 5.12.17г., доп.согл. №5 от 25.12.17г., доп.согл. №6 от 9.01.18г., доп.согл. №7 от 7.02.18г., доп.согл. №8 от 3.08.18г., доп.согл. №9 от 15.01.19г., доп.согл. №10 от 15.03.19г.

Акт №523 от 22.07.2019г.

приемки выполненных работ за июль-2 2019г.

(локальная смета 2-3-3)

Электрооборудование

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0.1 = Электрооборудование=									
7	Е21-24-2	Установка групповых осветительных щитков массой до 6 кг на конструкции в готовой нише или на стене / *шт*	23	589,67	36,17	13562	832	11647	2,64	61
				454,5	14,34	10454	330	108	0,07	2
8	80-1-5(пл)пр	Щиток распределительный встариваемый 24-х модульный с вводными автоматами ЩРВ-П 24 / *шт*	6	1078,26		6470				
9	80-1-6(пл)пр	Щиток распределительный встариваемый 8-и модульный с вводными автоматами ЩРВ-П-8 / *шт*	7	352,46		2467				
10	80-1-6(пл)пр	Щиток распределительный встариваемый 8-и модульный с вводными автоматами ЩРН-П-8 / *шт*	2	352,46		705				
11	80-1-6(пл)пр	Щиток распределительный встариваемый 12-и модульный с вводными автоматами ЩРВ-П-12 / *шт*	1	495,47		495				
12	80-1-6(пл)пр	Щиток распределительный встариваемый 12-и модульный с вводными автоматами ЩРН-П-12 / *шт*	1	495,47		495				
13	80-1-6(пл)пр	Щиток распределительный встариваемый 18-и модульный с вводными автоматами ЩРВ-П-18	2	734,66		1469				

		шт							
14	80-1-6(пл)пра	Щиток распределительный встариваемый 36-и модульный с вводными автоматами ЩРВ-П-36	1	2020,48		2020			
		шт							
15	80-1-6прайс .	Щиток распределительный встариваемый 6-и модульный с вводными автоматами ЩРВ-П-6	3	342,02		1026			
		шт							
	0.2 Кабели и провода								
56	Е21-4-3	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 16 мм2	120	16,24	1,95	1949	234	1878	0,0824	10
		м		13,34	1,15	1601	138	108	0,0051	1
57	Е21-4-8	Добавлять на затягивание каждого последующего провода одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 16 мм2 в проложенные трубы или металлические рукава	480	8	–	3840	–	3862	0,0445	21
		м		7,45	–	3576	–	108	–	–
58	Е21-4-5	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 70 мм2	114	23,41	3,47	2669	396	2445	0,114	13
		м		17,98	1,88	2050	214	108	0,0085	1
59	Е21-4-10	Добавлять на затягивание каждого последующего провода одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 70 мм2 в проложенные трубы или металлические рукава	456	10,3	–	4697	–	4679	0,0593	27
		м		9,5	–	4332	–	108	–	–
60	Ц8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	1198	27,7	2,1	33185	2516	22990	0,1	120
		м кабеля		19,7	0,5	23601	599	95	0,003	4
61	Е21-11-1	Прокладка кабелей сечением до 6 мм2 с виниловой, наиритовой и полиэтиленовой оболочками с креплением накладными скобами	553	94,79	10,91	52419	6033	50891	0,483	267
		м кабеля		78,3	6,91	43300	3821	108	0,0301	17

74	16-7-126	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 16 мм2 ГОСТ 6323-79 *км*	0,6	103179	61907	
75	16-7-127	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 25 мм2 ГОСТ 6323-79 *км*	0,3	162386	48716	
76	16-7-128	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 35 мм2 ГОСТ 6323-79 *км*	0,27	223406	60320	
		Всего прямые затраты			**298411**	**10011**	**519**
		В том числе стоимость: материалов, тенге			**88914**	**5102**	**25**
		оборудования, тенге			184340		
					15147		
		Накладные расходы, тенге			98392		
		- заработная плата, тенге			14759		
		- трудоемкость, чел-ч			49		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			22899		
		Всего			**419702**		
		Временные здания и сооружения (1,8 %)			7282		
		- сметная заработная плата, тенге			1027		
		- нормативная трудоемкость, чел-ч			6		
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)			9966		
		- сметная заработная плата, тенге			4584		
		- нормативная трудоемкость, чел-ч			28		
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)			4118		
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)			1647		
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге			**442715**		
		понижающий коэффициент к=0,9961537534			**441012**		
		Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,928)			**1291284**		
		- материалы, тенге			537672		
		- оборудование, тенге			44180		
		- сметная заработная плата, тенге			350449		
		- нормативная трудоемкость, чел-ч			627		

Налог (2 %)	25826
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**1317110**
НДС (12 %)	158053
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1475163**

Заказчик:
Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

_____ А.К. Ажмурат

Руководитель отдела капитального строительства

_____ А.Т. Мушкенов

Руководитель технического отдела ПГС

_____ А.К. Омаров

Главный специалист технического отдела ПГС

_____ С.Е. Музафар

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ Т.Ж. Досанов

Технический надзор:
ТОО "Бестау-С" БИН 061240009707
Св-во об аккредитации №00080 от 05.04.2018г.
Директор _____ **С.К. Мусин**

Эксперт технического надзора
Аттестат №KZ52VJE00044596 от 18.02.2019г.
Аттестат №KZ23VJE00044597 от 18.02.2019г.
_____ **Б.К. Кусаинов**

Авторский надзор:
ТОО "Концерн АЙ-СУ"
Лицензия №14021602 от 19.09.2014г.
БИН 030140001353
Директор
_____ **Е.К. Батырбеков**

Эксперт авторского надзора
Аттестат №KZ66VJE00014432 от 14.12.2015г.
Аттестат №KZ39VJE00014433 от 14.12.2015г.
_____ **Е.К. Сулейменов**

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707
Директор
_____ **Н.К. Темирбулатов**

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Наименование стройки: Строительство областного онкологического диспансера на 200 коек с поликлиникой на 100 посещений в смену в г.Павлодаре

Наименование объекта: Операционно-реанимационный корпус

Договор № 95/17 от 21.04.2017г., доп.согл. №1 от 04.07.2017г., доп.согл. №2 от 21.08.2017г., доп.согл. №3 от 23.10.17г., доп.согл. №4 от 5.12.17г., доп.согл. №5 от 25.12.17г., доп.согл. №6 от 9.01.18г., доп.согл. №7 от 7.02.18г., доп.согл. №8 от 3.08.18г., доп.согл. №9 от 15.01.19г., доп.согл. №10 от 15.03.19г.

Акт №524 от 22.07.2019г.

приемки выполненных работ за июль-2 2019г.

(локальная смета 2-3-5)

Пожарная сигнализация

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	Е21-4-2	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2	245	11,05	1,1	2707	270	2617	0,0581	14
		м		9,23	0,66	2261	162	108	0,0029	1
35	Е21-13-1	Прокладка изолированных проводов сечением до 6 мм2 в кабельном канале	400	12,29	4,06	4916	1624	4307	0,0423	17
		м провода		7,34	2,63	2936	1052	108	0,0114	5
36	Ц10-55-3	Прокладка кабеля по стене кирпичной, масса 1 м до 1 кг	239	72,9	–	17423	–	11465	0,33	79
		м кабеля		53,3	–	12739	–	90	–	–
37	80-1-19(пл)	Кабель огнестойкий КПСнг-FRLS 1х2х0,35	600	14		8400				
		м								
38	80-1-20(пл)	Кабель огнестойкий КПСнг-FRLS 2х2х0,35	26	26		676				
		м								
39	80-1-19(пл)	Кабель огнестойкий КПСнг-FRLS 1х2х0,75	180	21		3780				
		м								
40	80-1-20(пл)	Кабель огнестойкий КПСнг-FRLS 2х2х1,0	18	25		450				
		м								

41	80-1-19(пл)	Кабель огнестойкий ВВГнгFRLS 3х1,5	м	20	97		1940				
42	99-1-20(пл)	Кабель огнестойкий КПБнг-FRLS 2х2х0,64	м	20	65		1300				
52	Ц8-409-1	Трубы винипластовые по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	м	200	108,6	48,9	21720	9780	9842	0,22	44
53	8-4-939	Труба порфированная ПВХ ф25	м	200	39,6 32	12,2	7920 6400	2440	95	0,071	14
54	Е21-12-1	Прокладка кабельного канала	м короба	400	145,97	75,12	58388	30048	48228	0,397	159
55	99-1-25(пл)	Кабельный канал ПВХ 20х20	м	100	63,9 23	47,74	25560 2300	19096	108	0,2077	83
56	99-1-26(пл)	Кабельный канал ПВХ 25х25	м	200	30		6000				

Всего прямые затраты	**136400**	**41722**	**313**
В том числе стоимость: материалов, тенге	**51416**	**22750**	**103**
оборудования, тенге	28016		
	15246		
Накладные расходы, тенге	76459		
- заработная плата, тенге	11469		
- трудоемкость, чел-ч	38		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	11857		
Всего	**224716**		
Временные здания и сооружения (1,8 %)	3770		
- сметная заработная плата, тенге	532		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	3		
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	5160		
- сметная заработная плата, тенге	2374		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	14		
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	2132		
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	853		
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**236631**		
понижающий коэффициент к=0,9961537534	**235721**		

Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,928)	**690191**
- материалы, тенге	81715
- оборудование, тенге	44469
- сметная заработная плата, тенге	266957
- нормативная трудоемкость, чел-ч	471
Налог (2 %)	13804
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**703995**
НДС (12 %)	84479
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**788474**

Заказчик:
Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

_____ А.К. Ажмурат

Руководитель отдела капитального строительства

_____ А.Т. Мушкенов

Руководитель технического отдела ПГС

_____ А.К. Омаров

Главный специалист технического отдела ПГС

_____ С.Е. Музафар

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ Т.Ж. Досанов

Технический надзор:
ТОО "Бестау-С", БИН 061240009707
Св-во об аккредитации №00080 от 05.04.2018г.
Директор _____ С.К. Мусин

Эксперт технического надзора
Аттестат №KZ32VJE00044596 от 18.02.2019г.
Аттестат №KZ23VJE00044597 от 18.02.2019г.
_____ Б.К. Кусаинов

Авторский надзор:
ТОО "Концерн АЙ-СУ"
Лицензия №14021602 от 19.09.2014г.
БИН 030140001353
Директор
_____ Е.К. Батырбеков

Эксперт авторского надзора
Аттестат №KZ66VJE00014432 от 14.12.2015г.
Аттестат №KZ39VJE00014433 от 14.12.2015г.
_____ Е.К. Сулейменов

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707
Директор

_____ Н.К. Темирбулатов

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Наименование стройки: Строительство областного онкологического диспансера на 200 коек с поликлиникой на 100 посещений в смену в г.Павлодаре

Наименование объекта: Операционно-реанимационный корпус

Договор № 95/17 от 21.04.2017г., доп.согл. №1 от 04.07.2017г., доп.согл. №2 от 21.08.2017г., доп.согл. №3 от 23.10.17г., доп.согл. №4 от 5.12.17г., доп.согл. №5 от 25.12.17г., доп.согл. №6 от 9.01.18г., доп.согл. №7 от 7.02.18г., доп.согл. №8 от 3.08.18г., доп.согл. №9 от 15.01.19г., доп.согл. №10 от 15.03.19г.

Акт №525 от 22.07.2019г.
приемки выполненных работ за июль-2 2019г.
(локальная смета 2-3-8)

Система сигнализации "Пациент-сестра"

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	80-1-1(пл)	Система интегрированная коммуникационная VediCall (в комплект входит оборудование, материалы, монтаж и пусконаладочные работы) суммарная смета MDC SV05 *компл*	0,2	1567988		313598				
		Всего прямые затраты				**313598**	–			–
		В том числе стоимость: материалов, тенге				–	–			–
		оборудования, тенге				313598				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				–				
		Всего				**313598**				
		Временные здания и сооружения (1,8 %)				0				
		- сметная заработная плата, тенге				0				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				–				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)				0				
		- сметная заработная плата, тенге				0				

- нормативная трудоемкость, чел-ч	–
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	0
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	0
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**313598**
понижающий коэффициент к=0,9961537534	**312392**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,928)	**914683**
- материалы, тенге	0
оборудование, тенге	914683
- сметная заработная плата, тенге	0
- нормативная трудоемкость, чел-ч	0
Налог (2 %)	18294
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**932977**
НДС (12 %)	111957
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1044934**

Заказчик:
Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

_____ А.К. Ажмурат

Руководитель отдела капитального строительства

_____ А.Т. Мушкенов

Руководитель технического отдела ПГС

_____ А.К. Омаров

Главный специалист технического отдела ПГС

_____ С.Е. Музафар

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ Т.Ж. Досанов

Технический надзор:
ТОО "Бестау-С" БИН 061240009707
Св-во об аккредитации №00080 от 05.04.2018г.
Директор _____ **С.К. Мусин**

Эксперт технического надзора
Аттестат №KZ52VJE00044596 от 18.02.2019г.
Аттестат №KZ23VJE00044597 от 18.02.2019г.

_____ **Б.К. Кусаинов**

Авторский надзор:
ТОО "Концерн АЙ-СУ"
Лицензия №14021602 от 19.09.2014г.
БИН 030140001353
Директор

_____ **Е.К. Батырбеков**

Эксперт авторского надзора
Аттестат №KZ66VJE00014432 от 14.12.2015г.
Аттестат №KZ39VJE00014433 от 14.12.2015г.

_____ **Е.К. Сулейменов**

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707
Директор

_____ **Н.К. Темирбулатов**

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Наименование стройки: Строительство областного онкологического диспансера на 200 коек с поликлиникой на 100 посещений в смену в г.Павлодаре

Наименование объекта: Операционно-реанимационный корпус

Договор № 95/17 от 21.04.2017г., доп.согл. №1 от 04.07.2017г., доп.согл. №2 от 21.08.2017г., доп.согл. №3 от 23.10.17г., доп.согл. №4 от 5.12.17г., доп.согл. №5 от 25.12.17г., доп.согл. №6 от 9.01.18г., доп.согл. №7 от 7.02.18г., доп.согл. №8 от 3.08.18г., доп.согл. №9 от 15.01.19г., доп.согл. №10 от 15.03.19г.

Акт №526 от 22.07.2019г.

приемки выполненных работ за июль-2 2019г.

(локальная смета 2-3-10)

Система связи (радиофикация, телефонизация, звукофикация, электрочасофикация, телевидение)

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Радиофикация								
9	Ц8-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2	300	8,5	0,1	2550	30	2081	0,05	15
		м		7,3	–	2190	–	95	–	–
10	16-6-35	Кабели радиофикации и сельской телефонной связи, однопарные (ТУ 16.505.755-80), марка ПРППМ, диаметр жилы 1,2 мм	0,3	20800		6240				
		1000м								
		Раздел 2 Телефонизация								
44	Ц8-412-2	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	275	10,6	0,1	2915	28	2326	0,06	17
		м		8,8	0,1	2420	28	95	–	–

45 Ц8-399-1	Провод в коробах, сечение до 6 мм2	30	10	4,5	300	135	177	0,03	1
	м								
46 99-2-11(пл)	Кабель типа " витпя пара" UTP cat5e 4x2x0.5	305	4,9 6	1,3	147 1830	39	95	0,008	–
	м								
49 Ц8-396-5	Кабельный канал по стенам и потолкам, длина 2 м	45	177,5	116	7988	5220	3763	0,32	14
	м								
50 99-2-14(пл)	Кабельный канал 40x25	30	54,9 41	33,1	2471 1230	1490	95	0,193	9
	м								
51 99-2-15(пл)	Кабельный канал 105x50	15	172		2580				
	м								
54 8-4-997	Труба ПВХ диам 20мм с тросом	200	30		6000				
	м								
55 Е21-3-3	Прокладка полиэтиленовых труб диаметром до 50 мм в готовые борозды	15	54,48	–	817	–	470	0,18	3
	м труб								
56 8-4-882	Труба полиэтиленовая диам 40мм	15	29,03 59	–	435 885	–	108	–	–
	м								
57 Е21-2-1	Прокладка винипластовых труб, поставляемых прямыми трубами длиной 5-7 м и диаметром условного прохода до 25 мм, по стенам и колоннам с креплением накладными скобами	10	72,13	6,92	721	69	544	0,286	3
	м труб								
58 8-4-1025	Труба ПВХ диам 16мм	10	46,13 27	4,33	461 270	43	108	0,0189	–
	м								
59 Ц8-412-1	Заготовка в канал диам до 2,5мм	45	8,5	0,1	383	5	313	0,05	2
	м								
70 Е46-29-3	Пробивка в кирпичных стенах толщиной до 25 см круглых отверстий диаметром до 25 мм	5	7,3 149,1	– 71,34	329 746	– 357	95 524	– 0,4577	– 2
	шт								
			77,76	26,96	389	135	100	0,1316	1

Раздел 3 Электрочасофикация

86 Ц8-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2	115	8,5	0,1	978	12	798	0,05	6

		м							
			7,3	–	840	–	95	–	–
87 Ц8-399-1	Провод в кабельном канале, сечение до 6 мм2	10	10	4,5	100	45	59	0,03	–
		м							
			4,9	1,3	49	13	95	0,008	–
88 16-6-35	Кабели радиофикации и сельской телефонной связи, однопарные (ТУ 16.505.755-80), марка ПРППМ, диаметр жилы 1,2 мм	0,1	20800		2080				
		1000м							
89 Ц8-396-5	Короб металлический по стенам и потолкам, длина 2 м	10	177,5	116	1775	1160	836	0,32	3
		м							
			54,9	33,1	549	331	95	0,193	2
90 99-3-9(пл)	Кабельный канал 16х16 (с крышкой)	10	14		140				
		м							
93 Е21-2-1	Прокладка винипластовых труб, поставляемых прямыми трубами длиной 5-7 м и диаметром условного прохода до 25 мм, по стенам и колоннам с креплением накладными скобами	115	72,13	6,92	8295	796	6267	0,286	33
		м труб							
			46,13	4,33	5305	498	108	0,0189	2
94 8-4-997	Труба ПВХ диам 20мм с тросом	115	30		3450				
		м							
99 Е46-29-3	Пробивка в кирпичных стенах толщиной до 25 см круглых отверстий диаметром до 25 мм	8	149,1	71,34	1193	571	838	0,4577	4
		шт							
			77,76	26,96	622	216	100	0,1316	1

Раздел 5 Телевидение

128 Ц8-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2	110	8,5	0,1	935	11	763	0,05	6
		м							
			7,3	–	803	–	95	–	–
131 99-5-11(пл)	Кабель RG-6	110	7		770				
		м							
141 Е21-2-1	Прокладка винипластовых труб, поставляемых прямыми трубами длиной 5-7 м и диаметром условного прохода до 25 мм, по стенам и колоннам с креплением накладными скобами	50	72,13	6,92	3607	346	2726	0,286	14
		м труб							
			46,13	4,33	2307	217	108	0,0189	1

142	8-4-997	Труба ПВХ диам 20мм с тросом	50	30		1500				
		м								
143	Ц8-396-5	Кабельный канал по стенам и потолкам, длина 2 м	10	177,5	116	1775	1160	836	0,32	3
		м		54,9	33,1	549	331	95	0,193	2
144	99-3-9(пл)	Кабельный канал 16х16 (с крышкой)	10	14		140				
		м								
		Всего прямые затраты				**62193**	**9945**			**126**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				**19866**	**3341**			**18**
						32385				
		Накладные расходы, тенге				23321				
		- заработная плата, тенге				3498				
		- трудоемкость, чел-ч				12				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				5131				
		Всего				**90645**				
		Временные здания и сооружения (1,8 %)				1632				
		- сметная заработная плата, тенге				230				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				1				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)				2233				
		- сметная заработная плата, тенге				1027				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				6				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				923				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				369				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**95802**				
		понижающий коэффициент к=0,9961537534				**95434**				
		Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,928)				**279429**				
		- материалы, тенге				94459				
		- сметная заработная плата, тенге				85326				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				163				
		Налог (2 %)				5589				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**285018**				
		НДС (12 %)				34202				

Всего по акту с учетом НДС (12 %) 319220

Заказчик:

Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

_____ А.К. Ажмурат

Руководитель отдела капитального строительства

_____ А.Т. Мушкенов

Руководитель технического отдела ПГС

_____ А.К. Омаров

Главный специалист технического отдела ПГС

_____ С.Е. Музафар

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ Т.Ж. Досанов

Технический надзор:

ТОО "Бестау-С" БИН 061240009707

Св-во об аккредитации №00080 от 05.04.2018г.

Директор _____ С.К. Мусин

Эксперт технического надзора

Аттестат №KZ52VJE00044596 от 18.02.2019г.

Аттестат №KZ23VJE00044597 от 18.02.2019г.

_____ Б.К. Кусаинов

Авторский надзор:

ТОО "Концерн АЙ-СУ"

Лицензия №14021602 от 19.09.2014г.

БИН 030140001353

Директор

_____ Е.К. Батырбеков

Эксперт авторского надзора

Аттестат №KZ66VJE00014432 от 14.12.2015г.

Аттестат №KZ39VJE00014433 от 14.12.2015г.

_____ Е.К. Сулейменов

Подрядчик:

ТОО "ГСУ Курылыс"

БИН 970740001707

Директор

_____ Н.К. Темирбулатов

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Форма 2В

Наименование стройки: Строительство областного онкологического диспансера на 200 коек с поликлиникой на 100 посещений в смену в г.Павлодаре

Наименование объекта: Патологоанатомический корпус

Договор № 95/17 от 21.04.2017г., доп.согл. №1 от 04.07.2017г., доп.согл. №2 от 21.08.2017г., доп.согл. №3 от 23.10.17г., доп.согл. №4 от 5.12.17г., доп.согл. №5 от 25.12.17г., доп.согл. №6 от 9.01.18г., доп.согл. №7 от 7.02.18г., доп.согл. №8 от 3.08.18г., доп.согл. №9 от 15.01.19г., доп.согл. №10 от 15.03.19г.

Акт №527 от 22.07.2019г.

приемки выполненных работ за июль-2 2019г.

(локальная смета 2-5-8)

Системы связи (структурированная кабельная система)

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ц10-901-2	Шкаф напольный, размер до 700х1000 мм / *шт*	1	390,9 / 333	17,7 / 6,8	391 / 333	18 / 7	374 / 110	2 / 0,039	2 / –
2	80-1-1(пл)	Шкаф телекоммуникационный Toten A26618.8100 / *шт*	1	15301		15301				
3	Ц10-172-4	Оборудование станции: плата дополнительная, устанавливаемая на готовом месте стойки / *шт*	2	283,4 / 281	– / –	567 / 562	– / –	747 / 133	2 / –	4 / –
4	80-1-2(пл)	Блок вентиляторов Toten SA2904.0301 / *шт*	1	2942		2942				
5	80-1-3(пл)	Блок розеток Toten PD.0504.0000 / *шт*	1	1765		1765				
6	Ц10-901-13	Крышка декоративная и другие мелкие изделия (без присоединения проводов) / *шт*	2	10,5 / 10,1	0,1 / –	21 / 20	– / –	22 / 110	0,06 / –	– / –
7	80-1-4(пл)	Кабельный органайзерToten SA.0020.030 / *шт*	2	562		1124				
12	Ц10-172-4	Оборудование станции: плата дополнительная, устанавливаемая на готовом месте стойки	1	283,4	–	283	–	374	2	2

		шт								
				281	–	281	–	133	–	–
13	99-1-7(пл)	Патч-панель RG-45, 24 порта	1	3966		3966				
		шт								
21	Ц8-591-8									
		Розетки неутопленного типа при открытой проводке	9	64	1	576	9	503	0,36	3
		шт								
				58,5	0,2	527	2	95	0,001	–
22	18-2-23	Розетка наружной установки RJ-45	9	179		1611				
		шт								
23	99-1-12(пл)	Патч-корд RJ-45, 1м	9	177		1593				
		шт								
24	99-1-13(пл)	Патч-корд оптический Duplex SC(APC)- SC(APC)	1	522		522				
		шт								
25	99-1-14(пл)	Патч-корд RJ-45, 110	9	231		2079				
		шт								
28	Ц10-185-2									
		Электрическая проверка и настройка оборудования: коммутатор всех назначений (кроме междугородных)	1	3883,4	–	3883	–	5118	22	22
		рабочее место								
				3848	–	3848	–	133	–	–
29	Ц10-52-7	Кроссировка в шкафу	19	32,3	–	614	–	511	0,1	2
		шт								
				29,9	–	568	–	90	–	–
		Всего прямые затраты				**37238**	**27**			**35**
						6139	**9**			–
		В том числе стоимость: материалов, тенге				9941				
		оборудования, тенге				21132				
		Накладные расходы, тенге				7649				
		- заработная плата, тенге				1147				
		- трудоемкость, чел-ч				4				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				1425				
		Всего				**46312**				
		Временные здания и сооружения (1,8 %)				453				
		- сметная заработная плата, тенге				64				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				–				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)				620				
		- сметная заработная плата, тенге				285				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				2				

Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	256
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	103
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**47744**
понижающий коэффициент к=0,9961537534	**47560**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,928)	**139257**
- материалы, тенге	28995
- оборудование, тенге	61637
- сметная заработная плата, тенге	23343
- нормативная трудоемкость, чел-ч	41
Налог (2 %)	2785
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**142042**
НДС (12 %)	17045
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**159087**

Заказчик:

Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

в исполнении обяз. _____ А.К. Ажмурат

Руководитель отдела капитального строительства

_____ А.Т. Мушкенов

Руководитель технического отдела ПГС

_____ А.К. Омаров

решение соответ. пр

Главный специалист технического отдела ПГС

_____ С.Е. Музафар

(решения соответствуют пр)

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ Т.Ж. Досанов

Технический надзор:

ТОО "Бестау-С" БИН 061240009707

Свидетельство об аккредитации №00080 от 05.04.2018г.

Директор _____ **С.К. Мусин**

Эксперт технического надзора

Аттестат №KZ52VJE00044596 от 18.02.2019г.

Аттестат №KZ23VJE00044597 от 18.02.2019г.

_____ **Б.К. Кусаинов**

Авторский надзор:

ТОО "Концерн АЙ-СУ"

Лицензия №14021602 от 19.09.2014г.

БИН 030140001353

Директор

_____ **Е.К. Батырбеков**

Эксперт авторского надзора

Аттестат №KZ66VJE00014432 от 14.12.2015г.

Аттестат №KZ39VJE00014433 от 14.12.2015г.

_____ **Е.К. Сулейменов**

Подрядчик:

ТОО "ГСУ Курылыс"

БИН 970740001707

Директор

_____ **Н.К. Темирбулатов**