Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Наименование стройки: Строительство областного онкологического диспансера на 200 коек с поликлиникой на 100 посещений в смену в г.Павлодаре

Наименование объекта: Поликлиника на 100 посещений в смену

Договор № 95/17 от 21.04.2017г., доп.согл. №1 от 04.07.2017г., доп.согл. №2 от 21.08.2017г., доп.согл. №3 от 23.10.17г., доп.согл. №4 от 5.12.17г., доп.согл. №5 от 25.12.17г., доп.согл. №6 от 9.01.18г., доп.согл. №7 от 7.02.18г., доп.согл. №8 от 3.08.18г., доп.согл. №9 от 15.01.19г., доп.согл. №10 от 15.03.19г.

Акт №528 от 22.07.2019г.
приемки выполненных работ за июль-2 2019г.

(локальная смета 2-1-4)
Водопровод и канализация

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Холодный водопровод В1								
17	9-5-1105	Вентиль запорный для систем питьевого водоснабжения типа Herz, T 120 °C, PN 10, DN 15 *шт*	13	868		11284				
18	9-5-1106	Вентиль запорный для систем питьевого водоснабжения типа Herz, T 120 °C, PN 10, DN 20 *шт*	20	1199		23980				
19	Е16-20-2	Установка кранов поливочных диаметром 15 мм *кран*	9	465,57	1,57	4190	14	622	0,3	3
				54	–	486	–	128	–	–
20	11-3-12	Рукава резинотканевые напорновсасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), d 16 мм *м*	72	375		27000				
21	99-1-1(пл)	Кран шаровой 11б27п ф25 *шт*	1	334		334				
22	99-1-2(пл)	Кран шаровой 11б27п ф 50 *шт*	8	1389		11112				

Раздел 2 Горячий водопровод Т3

33	Е17-2-2	Установка полотенцесушителей латунных хромированных	6	7298,33	6,95	43790	42	3197	2,48	15
		шт		414	2,25	2484	14	128	0,01	–
34	9-5-1107	Вентиль запорный для систем питьевого водоснабжения типа Herz, T 120 °C, PN 10, DN 25	1	1580		1580				
		шт								
35	9-5-1106	Вентиль запорный для систем питьевого водоснабжения типа Herz, T 120 °C, PN 10, DN 20	22	1199		26378				
		шт								
36	9-5-1105	Вентиль запорный для систем питьевого водоснабжения типа Herz, T 120 °C, PN 10, DN 15	5	868		4340				
		шт								
37	99-1-1(пл)	Кран шаровой 11527п ф 25	2	334		668				
		шт								
38	99-2-1(пл)	Кран шаровой 11627п ф 20	25	230		5750				
		шт								
39	Е13-16-10	Огрунтовка металлических поверхностей лаком БТ-577 за один раз к1трр=2, к1трм=2, к1зпр=2, к1экс=2, к1зпм=2, к1мат=2 ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кэкс1=2; кзпм1=2; кмат1=2;	38	33,27	0,04	1264	2	301	0,0434	2
		м2		8,78	–	334	–	90	–	–
40	Е15-173-4	Двухслойная окраска суриком решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п.	38	136,21	0,07	5176	3	4310	0,646	25
		м2 окрашиваемой поверхности		108	0,02	4104	1	105	0,0001	–

Раздел 3 Система К1-1

43	Е22-34-1	Установка вакуумного клапана	1	300,56	225,63	301	226	168	0,414	–
		шт		69,53	58,98	70	59	130	0,226	–
44	99-3-24(пл)	Клапан вакуумный , ф110	1	3603		3603				
		шт								
62	99-3-15(пл)	Ревизия , Р50-ПНД	5	108		540				
		шт								
63	99-3-16(пл)	Ревизия , 110-ПНД	3	240		720				
		шт								
68	99-3-21(пл)	Муфта , 110-ПНД	12	79		948				

		шт							
	Раздел 5 Санитарно-техническое оборудование								
95	Е17-1-6 Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	85	5750,28	21,53	488774	1830	38679	1,95	166
	комплект		346,5	9	29453	765	128	0,04	3
96	Е17-2-3 Установка смесителей	86	143,32	1,57	12326	135	13870	0,7	60
	шт		126	–	10836	–	128	–	–
97	11-1-99 Смесители для умывальников См-Ум-ЦА настольные, верхней камерой смешения, центральные, с аэратором	83	1430		118690				
	комплект								
98	11-1-93 Смесители для медицинских умывальников См-Ум-НЛ настенные, локтевые, с комбинированной сеткой	3	4790		14370				
	комплект								
99	Е17-3-1 Установка унитазов с бачком, непосредственно присоединенным	29	9126,62	39,24	264672	1138	14950	2,22	64
	комплект		387	15,75	11223	457	128	0,07	2
100	Е16-14-12 Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре	14,5	59,31	–	860	–	1098	0,337	5
	м подводок		59,15	–	858	–	128	–	–
101	8-4-33 Подводки полиэтиленовые к водоразборной арматуре, Ру 1 МПа (10 кгс/см2), длиной до 2 м, Dн до 13,5 мм	29	659		19111				
	комплект								
102	Е17-2-3 Установка смесителей для душа	7	1793,32	1,57	12553	11	1129	0,7	5
	шт		126	–	882	–	128	–	–
103	Е17-1-10 Установка чугунных и стальных мелких душевых поддонов	7	5050,08	54,7	35351	383	1674	0,99	7
	комплект		166,5	20,25	1166	142	128	0,1	1
104	Е17-2-3 Установка смесителей	4	1793,32	1,57	7173	6	645	0,7	3
	шт		126	–	504	–	128	–	–
105	Е17-1-11 Установка трапов диаметром 50 мм	7	2037,7	6,95	14264	49	746	0,46	3
	комплект		81	2,25	567	16	128	0,01	–
106	Е17-1-12 Установка трапов диаметром 100 мм	1	3365,08	9,2	3365	9	186	0,79	1
	комплект								

107 Е17-5-1	Установка моек на одно отделение	1	139,5	4,5	140	5	128	0,02	–
			3977,4	13,9	3977	14	364	1,56	2
	комплект								
108 Е17-1-8	Установка биде	2	279	4,5	279	5	128	0,03	–
			7386,61	28,48	14773	57	1268	2,75	6
	комплект								
			483,75	11,25	968	23	128	0,05	–
Раздел 6 Лючки для прочисток									
109 Е9-62-7	Изготовление листовых конструкций массой до 0,5 т (лючков)	0,13199	49326,74	16388,64	6511	2163	3856	161	21
	т конструкций		28980	3478,9	3825	459	90	13,02	2
110 2-1-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т	0,08387	154200		12933				
	т								
111 1-1-895	Прокат угловой равнополочный, толщина 11-30 мм, ширина полки 140-200 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,04812	65100		3133				
	т								
112 Е20-28-7	Установка люков герметических	13	430,36	81,61	5595	1061	4456	1,26	16
	шт		236,25	31,5	3071	410	128	0,15	2
	Всего прямые затраты				**1211389**	**7143**			**404**
					71250	**2356**			**10**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				1132998				
	Накладные расходы, тенге				91519				
	- заработная плата, тенге				13728				
	- трудоемкость, чел-ч				46				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				78174				
	Всего				**1381082**				
	Временные здания и сооружения (1,8 %)				24859				
	- сметная заработная плата, тенге				3505				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				20				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)				34024				
	- сметная заработная плата, тенге				15651				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				95				

Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	14059
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	5624
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**1459648**
понижающий коэффициент к=0,9961537534	**1454034**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,928)	**4257411**
- материалы, тенге	3304659
- сметная заработная плата, тенге	368014
- нормативная трудоемкость, чел-ч	575
Налог (2 %)	85148
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**4342559**
НДС (12 %)	521107
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**4863666**

Заказчик:

Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

_____ А.К. Ажмурат

Руководитель отдела капитального строительства

_____ А.Т. Мушкенов

Руководитель технического отдела ПГС

_____ А.К. Омаров

Главный специалист технического отдела ПГС

_____ С.Е. Музафар

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ Т.Ж. Досанов

Технический надзор:

ТОО "Бестау-С" БИН 061240009707

Свид об аккредитации №00080 от 05.04.2018г.

Директор _____ С.К. Мусин

Эксперт технического надзора

Аттестат №KZ52VJE00044596 от 18.02.2019г.

Аттестат №KZ23VJE00044597 от 18.02.2019г.

_____ Б.К. Кусаинов

Авторский надзор:

ТОО "Концерн АЙ-СУ"

Лицензия №14021602 от 19.09.2014г.

БИН 030140001353

Директор

_____ Е.К. Батырбеков

Эксперт авторского надзора

Аттестат №KZ66VJE00014432 от 14.12.2015г.

Аттестат №KZ39VJE00014433 от 14.12.2015г.

_____ Е.К. Сулейменов

Подрядчик:

ТОО "ГСУ Курылыс"

БИН 970740001707

Директор

_____ Н.К. Темирбулатов

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Наименование стройки: Строительство областного онкологического диспансера на 200 коек с поликлиникой на 100 посещений в смену в г.Павлодаре

Наименование объекта: Операционно-реанимационный корпус

Договор № 95/17 от 21.04.2017г., доп.согл. №1 от 04.07.2017г., доп.согл. №2 от 21.08.2017г., доп.согл. №3 от 23.10.17г., доп.согл. №4 от 5.12.17г., доп.согл. №5 от 25.12.17г., доп.согл. №6 от 9.01.18г., доп.согл. №7 от 7.02.18г., доп.согл. №8 от 3.08.18г., доп.согл. №9 от 15.01.19г., доп.согл. №10 от 15.03.19г.

Акт №529 от 22.07.2019г.
приемки выполненных работ за июль-2 2019г.
(локальная смета 2-3-4)
Водопровод и канализация

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	/ %	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Система В1								
4	Е16-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм	3	891,93	90,13	2676	270	1848	2,6	8
		шт		447,75	33,75	1343	101	128	0,16	–
5	9-2-741	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 80, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	2	12516		25032				
		шт								
6	9-2-767	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, с электроприводом AUMA, PN 10, DN 80, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	1	167267		167267				
		шт								
7	9-1-35	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 40 мм	1	922		922				
		шт								
8	8-9-11	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	6	272		1632				

		шт							
9	Е16-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм	0,2	266,48	3,96	53	1	13	0,297	–
		м трубопровода		52,2	1,49	10	–	128	0,0073	–
10	Е16-7-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 40 мм	0,1	596,67	4,19	60	–	8	0,337	–
		м трубопровода		59,85	1,58	6	–	128	0,0076	–
11	Е16-7-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм	0,286	693,07	10,34	198	3	29	0,433	–
		м трубопровода		76,95	3,87	22	1	128	0,0189	–
12	Е16-7-8	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 80 мм	2,466	1082,42	12,21	2669	30	307	0,555	1
		м трубопровода		92,93	4,57	229	11	128	0,0223	–
13	Е16-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм	1	891,93	90,13	892	90	617	2,6	3
		шт		447,75	33,75	448	34	128	0,16	–
14	9-2-741	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 80, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	1	12516		12516				
		шт								
15	Е16-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм	2	473,47	39,24	947	78	692	1,47	3
		шт		254,25	15,75	509	32	128	0,07	–
16	9-2-739	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 50, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	2	8868		17736				
		шт								
17	Е22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм-переход	0,001	121294,13	49389,75	121	49	107	312,7	–
		т фасонных частей		62775	18657	63	19	130	91,12	–

18 8-10-111	Переходы (ГОСТ 17378-83) штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру <= 16 МПа, 108х4-89х3,5 мм	1	330		330			
	шт							
19 8-9-12	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	1	384		384			
	шт							
20 8-9-12	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ -свободный	1	384		384			
	шт							
21 8-4-3409	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	613		613			
	шт							
22 9-1-36	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 50 мм	3	1130		3390			
	шт							
23 9-1-33	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм	17	500		8500			
	шт							
24 9-1-32	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм	19	395		7505			
	шт							
25 9-1-31	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	31	350		10850			
	шт							
27 Е16-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм	84	364,67	4,19	30632	352	6605	0,337	28
	м трубопровода		59,85	1,58	5027	133	128	0,0076	1
28 Е16-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм	111	362,67	4,19	40256	465	8727	0,337	37
	м трубопровода		59,85	1,58	6643	175	128	0,0076	1
29 Е16-7-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм	61	693,07	10,34	42277	631	6310	0,433	26
	м трубопровода		76,95	3,87	4694	236	128	0,0189	1
42 Е16-20-2	Установка кранов поливочных диаметром 15 мм	9	64,57	1,57	581	14	622	0,3	3
	кран								

			54	–	486	–	128	–	–
43 99-1-1(пл)	Кран шаровой из цветных сплавов 11б27п1, Ф15	18	280		5040				
	шт								
45 11-1-102	Смесители лабораторные СмЛНс настенные	9	2160		19440				
	комплект								
	Раздел 2 Система Т3, Т4								
46 Е16-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм	1	473,47	39,24	473	39	346	1,47	1
	шт		254,25	15,75	254	16	128	0,07	–
47 9-2-2	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр2 для воды, Ру 1 МПа, Dy 50 мм	1	5210		5210				
	шт								
48 9-1-11	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа, Dy 50 мм	1	945		945				
	шт								
49 9-1-9	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа, Dy 32 мм	7	499		3493				
	шт								
50 9-1-8	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа, Dy 25 мм	7	403		2821				
	шт								
51 9-1-7	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа, Dy 20 мм	54	313		16902				
	шт								
52 9-1-6	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа, Dy 15 мм	24	266		6384				
	шт								
57 Е16-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм	281	364,67	4,19	102472	1177	22095	0,337	95
	м трубопровода								
62 Е18-22-5	Установка кранов воздушных	12	59,85	1,58	16818	444	128	0,0076	2
	комплект		28,13	–	338	–	346	0,12	1
63 9-5-1128	Воздухоудалитель автоматический типа Herz, из латуни, с обратным клапаном, Т от 0 °С до +100 °С, PN 10, DN 15	12	22,5	–	270	–	128	–	–
	шт		496		5952				

64	E26-35-1	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex, изоляция трубчатая *м трубопровода*	104	72,96	16,85	7588	1752	4463	0,211	22
				38,59	4,33	4013	450	100	0,025	3
65	1-3-230	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара >= 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77 К=1,100 *м*	15,4	136		2094				
66	1-3-229	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара >= 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77 К=1,100 *м*	46,2	121		5590				
67	1-3-228	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара >= 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77 К=1,100 *м*	28,6	107		3060				
68	1-3-226	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара >= 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77 К=1,100 *м*	17,6	91		1602				
69	1-3-225	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара >= 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77 К=1,100 *м*	6,6	90		594				

Раздел 3 Система К 1

95 Е16-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 100 мм								
	м трубопровода	12	748,88	1,43	8987	17	1581	0,56	7
			102,38	0,54	1229	6	128	0,0026	–
96 Е16-21-3	Установка воронок сливных диаметром 100 мм	12	175,95	1,57	2111	19	2074	0,83	10
	воронка								
			135	–	1620	–	128	–	–
97 2-1-256	Воронка стальная, Ф 108х57	0,0108	154700		1671				
	т								
98 8-9-9	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	4	202		808				
	шт								
99 Е16-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм								
	м трубопровода	2	623,7	14,12	1247	28	271	0,553	1
			100,35	5,29	201	11	128	0,0258	–
100 Е15-172-3	Двухслойная окраска стальных балок и труб диаметром более 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	0,2	100,69	0,07	20	–	13	0,369	–
	м2 окрашиваемой поверхности								
			60,3	0,02	12	–	105	0,0001	–
101 Е22-13-1	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 50 мм	0,001	146078,62	23407,87	146	23	48	159	–
	км трубопровода								
			27900	8842,5	28	9	130	43,19	–
102 Е26-9-5	Изоляция трубопроводов диаметром 89-133 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими при толщине изоляционного слоя 60 мм	9,3	129,26	11,48	1202	107	760	0,444	4
	м трубопровода								
			77,4	4,28	720	40	100	0,021	–
103 Е26-9-2	Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими при толщине изоляционного слоя 50 мм	19,6	103,81	9,93	2035	195	1204	0,335	7
	м трубопровода								
			57,6	3,83	1129	75	100	0,018	–
104 1-3-157	Маты теплоизоляционные URSA, марка М 11ф-50	0,7	4400		3080				

		м3							
105 Е16-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм	2	891,93	90,13	1784	180	1234	2,6	5
		шт							
			447,75	33,75	896	68	128	0,16	–
	3.1 Прочистка в приямке Ф 100 (16шт)								
110 2-1-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т	0,0697	154200		10748				
		т							
111 1-1-897	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,06032	58700		3541				
		т							
	3.2 Прочистка в приямке Ф 50 (20шт)								
117 2-1-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т	0,08714	154200		13437				
		т							
118 1-1-897	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,0754	58700		4426				
		т							
	Всего прямые затраты				**623664**	**5520**			**262**
					46670	**1861**			**8**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				571474				
	Накладные расходы, тенге				60320				
	- заработная плата, тенге				9048				
	- трудоемкость, чел-ч				30				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				41039				
	Всего				**725023**				
	Временные здания и сооружения (1,8 %)				13050				
	- сметная заработная плата, тенге				1840				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				10				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)				17861				
	- сметная заработная плата, тенге				8216				

- нормативная трудоемкость, чел-ч	50
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	7381
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	2952
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**766267**
понижающий коэффициент к=0,9961537534	**763320**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,928)	**2235000**
- материалы, тенге	1666840
- сметная заработная плата, тенге	227412
- нормативная трудоемкость, чел-ч	360
Налог (2 %)	44700
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**2279700**
НДС (12 %)	273564
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**2553264**

Заказчик:
Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

_____ А.К. Ажмурат

Руководитель отдела капитального строительства

_____ А.Т. Мушкенов

Руководитель технического отдела ПГС

_____ А.К. Омаров

Главный специалист технического отдела ПГС

_____ С.Е. Музафар

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ Т.Ж. Досанов

Технический надзор:
ТОО "Бестау С" БИН 061240009707
Св-во об аккредитации №00080 от 05.04.2018г.
Директор _____ С.К. Мусин

Эксперт технического надзора
Аттестат №KZ52VJE00044596 от 18.02.2019г.
Аттестат №KZ23VJE00044597 от 18.02.2019г.
_____ Б.К. Кусаинов

Авторский надзор:
ТОО "Концерн АЙ-СУ"
Лицензия №14021602 от 19.09.2014г.
БИН 030140001353
Директор
_____ Е.К. Батырбеков

Эксперт авторского надзора
Аттестат №KZ66VJE00014432 от 14.12.2015г.
Аттестат №KZ39VJE00014433 от 14.12.2015г.
_____ Е.К. Сулейменов

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707
Директор

_____ Н.К. Темирбулатов

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Наименование стройки: Строительство областного онкологического диспансера на 200 коек с поликлиникой на 100 посещений в смену в г.Павлодаре

Наименование объекта: Стационар на 227 коек

Договор № 95/17 от 21.04.2017г., доп.согл. №1 от 04.07.2017г., доп.согл. №2 от 21.08.2017г., доп.согл. №3 от 23.10.17г., доп.согл. №4 от 5.12.17г., доп.согл. №5 от 25.12.17г., доп.согл. №6 от 9.01.18г., доп.согл. №7 от 7.02.18г., доп.согл. №8 от 3.08.18г., доп.согл. №9 от 15.01.19г., доп.согл. №10 от 15.03.19г.

Акт №530 от 22.07.2019г.
приемки выполненных работ за июль-2 2019г.
(локальная смета 2-2-12)
Водопровод и канализация

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Система В1									
22	99-1-2(пл)	Кран шаровой из цветных сплавов 11б27п1, Ф15 *шт*	190	147		27930				
39	Е26-35-1	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex, изоляция трубчатая *м трубопровода*	2393,3	72,96 38,59	16,85 4,33	174615 92357	40327 10363	102720 100	0,211 0,025	505 60
40	1-3-224	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара >= 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77 К=1,100 *м*	859,87	72		61911				
41	1-3-226	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара >= 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77 К=1,100	622,82	91		56677				

			м							
42	1-3-228	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара >= 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77 К=1,100	332,42	107		35569				
			м							
43	1-3-233	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара >= 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77 К=1,100	443,08	184		81527				
			м							
44	1-3-236	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара >= 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77 К=1,100	24,64	229		5643				
			м							
45	1-3-238	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара >= 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 89 мм ГОСТ 16381-77 К=1,100	349,8	287		100393				
			м							
	Раздел 2 Система Т3, Т4									
51	99-1-2(пл)	Кран шаровой из цветных сплавов 11б27п1, Ф15	80	147		11760				
			шт							
64	Е26-35-1	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex, изоляция трубчатая	2811,5	72,96	16,85	205127	47374	120670	0,211	593
			м трубопровода							
				38,59	4,33	108496	12174	100	0,025	70

65	1-3-224	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара >= 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77 К=1,100	819,94	72	59036
		м			
66	1-3-226	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара >= 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77 К=1,100	900,46	91	81942
		м			
67	1-3-228	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара >= 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77 К=1,100	863,83	107	92430
		м			
68	1-3-230	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара >= 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77 К=1,100	339,68	136	46196
		м			
69	1-3-232	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара >= 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 57 мм ГОСТ 16381-77 К=1,100	33,66	180	6059
		м			

70	1-3-233	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара >= 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77 К=1,100	131,56	184		24207				
		м								
71	1-3-236	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара >= 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77 К=1,100	3,52	229		806				
		м								
72	Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	25,6	148,39	0,07	3799	2	2904	0,646	17
		м2 окрашиваемой поверхности		108	0,02	2765	1	105	0,0001	–
73	Е18-22-5	Установка кранов воздушных	40	28,13	–	1125	–	1152	0,12	5
		комплект		22,5	–	900	–	128	–	–
74	9-5-1128	Воздухоудалитель автоматический типа Herz, из латуни, с обратным клапаном, Т от 0 °С до +100 °С, PN 10, DN 15	40	496		19840				
		шт								
		Раздел 3 Система К1								
124	Е26-9-5	Изоляция трубопроводов диаметром 89-133 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими при толщине изоляционного слоя 60 мм	97	129,26	11,48	12538	1114	7923	0,444	43
		м трубопровода		77,4	4,28	7508	415	100	0,021	2
125	1-3-157	Маты теплоизоляционные URSA, марка М 11ф-50	2,43	4400		10692				
		м3								
		Раздел 4 Санитарно-техническое оборудование								
		4.0 Подраздел без наименования								
142	Е17-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	109	5750,28	21,53	626781	2347	49600	1,95	213

		комплект							
144 Е17-1-6	Установка хирургических умывальников с подводкой холодной и горячей воды		346,5	9	37769	981	128	0,04	4
		14	8310,28	21,53	116344	301	6371	1,95	27
		комплект							
146 Е17-3-1	Установка унитазов с бачком, непосредственно присоединенным		346,5	9	4851	126	128	0,04	1
		100	9126,62	39,24	912662	3924	51552	2,22	222
		комплект							
153 Е17-1-8	Установка биде		387	15,75	38700	1575	128	0,07	7
		50	7386,61	28,48	369331	1424	31681	2,75	138
		комплект							
157 Е17-2-1	Установка полотенцесушителей из водогазопроводных труб		483,75	11,25	24188	563	128	0,05	3
		29	686,2	6,95	19900	202	3841	0,61	18
		шт							
			101,25	2,25	2936	65	128	0,01	–
	Всего прямые затраты				**3164840**	**97015**			**1781**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				**320470** 2747356	**26263**			**147**
	Накладные расходы, тенге				378414				
	- заработная плата, тенге				56762				
	- трудоемкость, чел-ч				189				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				212595				
	Всего				**3755849**				
	Временные здания и сооружения (1,8 %)				67605				
	- сметная заработная плата, тенге				9532				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				54				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)				92528				
	- сметная заработная плата, тенге				42563				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				259				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				38235				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				15294				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**3969511**				
	понижающий коэффициент к=0,9961537534				**3954243**				
	Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,928)				**11578024**				
	- материалы, тенге				8013318				

- сметная заработная плата, тенге	1484967
- нормативная трудоемкость, чел-ч	2430
Налог (2 %)	231560
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**11809584**
НДС (12 %)	1417150
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**13226734**

Заказчик:
Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

_____ А.К. Ажмурат

Руководитель отдела капитального строительства

_____ А.Т. Мушкенов

Руководитель технического отдела ПГС

_____ А.К. Омаров

Главный специалист технического отдела ПГС

_____ С.Е. Музафар

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ Т.Ж. Досанов

Технический надзор:
ТОО "Бестау-С" БИН 061240009707
Свид-во об аккредитации №00080 от 05.04.2018г.
Директор _____ С.К. Мусин

Эксперт технического надзора
Аттестат №KZ62VJE00044596 от 18.02.2019г.
Аттестат №KZ23VJE00044597 от 18.02.2019г.
_____ Б.К. Кусаинов

Авторский надзор:
ТОО "Концерн АЙ-СУ"
Лицензия №14021602 от 19.09.2014г.
БИН 030140001353
Директор
_____ Е.К. Батырбеков

Эксперт авторского надзора
Аттестат №KZ66VJE00014432 от 14.12.2015г.
Аттестат №KZ39VJE00014433 от 14.12.2015г.
_____ Е.К. Сулейменов

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707
Директор

_____ Н.К. Темирбулатов

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Наименование стройки: Строительство областного онкологического диспансера на 200 коек с поликлиникой на 100 посещений в смену в г.Павлодаре

Наименование объекта: Радиологический корпус

Договор № 95/17 от 21.04.2017г., доп.согл. №1 от 04.07.2017г., доп.согл. №2 от 21.08.2017г., доп.согл. №3 от 23.10.17г., доп.согл. №4 от 5.12.17г., доп.согл. №5 от 25.12.17г., доп.согл. №6 от 9.01.18г., доп.согл. №7 от 7.02.18г., доп.согл. №8 от 3.08.18г., доп.согл. №9 от 15.01.19г., доп.согл. №10 от 15.03.19г.

Акт №531 от 22.07.2019г.

приемки выполненных работ за июль-2 2019г.

(локальная смета 2-4-4)

Водопровод и канализация

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге Всего з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге экспл. машин з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге Всего з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Система В1								
27	Е16-20-2	Установка кранов поливочных диаметром 15 мм *кран*	9	64,57 54	1,57 –	581 486	14 –	622 128	0,3 –	3 –
28	99-1-2(пл)	Кран шаровой из цветных сплавов 11б27п1 , Ф15 *шт*	18	147		2646				
37	99-2-2(пл)	Кран шаровой из цветных сплавов 11б27п1,ф15 *шт*	59	147		8673				
47	Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера *м2 окрашиваемой поверхности*	10,2	148,39 108	0,07 0,02	1514 1102	1 –	1157 105	0,646 0,0001	7 –
48	Е26-35-1	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex, изоляция трубчатая *м трубопровода*	231	72,96 38,59	16,85 4,33	16854 8914	3892 1000	9914 100	0,211 0,025	49 6

49	1-3-241	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара >= 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 114 мм ГОСТ 16381-77 к=1,100	4,4	457	2011
		м			
50	1-3-238	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара >= 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 89 мм ГОСТ 16381-77	55	287	15785
		м			
51	1-3-230	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара >= 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77 к=1,100	60,5	136	8228
		м			
52	1-3-229	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара >= 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77 к=1,100	6,6	121	799
		м			
53	1-3-228	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара >= 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77 к=1,100	22	107	2354
		м			

54	1-3-226	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара >= 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77 к=1,100 *м*	33	91		3003				
55	1-3-224	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара >= 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77 к=1,100 *м*	72,6	72		5227				
		Раздел 2 Система Т3, Т4								
63	99-1-1(пл)	Кран шаровой из цветных сплавов 11б27п1 , Ф15 *шт*	30	147		4410				
71	Е26-35-1	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex, изоляция трубчатая *м трубопровода*	328	72,96 38,59	16,85 4,33	23931 12658	5527 1420	14078 100	0,211 0,025	69 8
72	1-3-233	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара >= 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77 к=1,100 *м*	69,3	184		12751				
73	1-3-230	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара >= 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77 к=1,100 *м*	24,2	136		3291				

74	1-3-229	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара >= 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77 к=1,100 *м*	12,1	121		1464			
75	1-3-228	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара >= 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77 к=1,100 *м*	30,8	107		3296			
76	1-3-226	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара >= 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77 к=1,100 *м*	162,8	91		14815			
77	1-3-225	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара >= 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77 к=1,100 *м*	61,6	90		5544			
78	Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера *м2 окрашиваемой поверхности*	8,3	148,39 108	0,07 0,02	1232 896	1 –	941 105	0,646 0,0001	5 –
	Раздел 3 Система К1									
97	Е16-21-3	Установка воронок сливных для разрыва струи *воронка*	2	175,95 135	1,57 –	352 270	3 –	346 128	0,83 –	2 –
98	2-1-256	Воронка стальная *т*	0,0018	154700		278				

103	E26-9-5	Изоляция трубопроводов диаметром 89-133 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими при толщине изоляционного слоя 60 мм *м трубопровода*	14,5	129,26 77,4	11,48 4,28	1874 1122	166 62	1184 100	0,444 0,021	6 –
104	1-3-157	Маты теплоизоляционные URSA, марка М 11ф-50 *м3*	0,3	4400		1320				
105	4-1-9	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82 *т*	0,0079	49131		388				
		Всего прямые затраты				**142621**	**9604**			**141**
						25448	**2482**			**14**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				107569				
		Накладные расходы, тенге				28242				
		- заработная плата, тенге				4236				
		- трудоемкость, чел-ч				14				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				10252				
		Всего				**181115**				
		Временные здания и сооружения (1,8 %)				3260				
		- сметная заработная плата, тенге				460				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				3				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)				4462				
		- сметная заработная плата, тенге				2053				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				12				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				1844				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				738				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**191419**				
		понижающий коэффициент к=0,9961537534				**190683**				
		Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,928)				**558319**				
		- материалы, тенге				313751				
		- сметная заработная плата, тенге				108681				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				184				

Налог (2 %)	11166
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	569485
НДС (12 %)	68338
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	637823

Заказчик:

Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

_____ А.К. Ажмурат

Руководитель отдела капитального строительства

_____ А.Т. Мушкенов

Руководитель технического отдела ПГС

_____ А.К. Омаров

Главный специалист технического отдела ПГС

_____ С.Е. Музафар

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ Т.Ж. Досанов

Технический надзор:

ТОО "Бестау-С" БИН 061240009707

Свид-во об аккредитации №00080 от 05.04.2018г.

Директор _____ С.К. Мусин

Эксперт технического надзора

Аттестат №KZ52VJE00044596 от 18.02.2019г.

Аттестат №KZ23VJE00044597 от 18.02.2019г.

_____ Б.К. Кусаинов

Авторский надзор:

ТОО "Концерн АЙ-СУ"

Лицензия №14021602 от 19.09.2014г.

БИН 030140001353

Директор

_____ Е.К. Батырбеков

Эксперт авторского надзора

Аттестат №KZ66VJE00014432 от 14.12.2015г.

Аттестат №KZ39VJE00014433 от 14.12.2015г.

_____ Е.К. Сулейменов

Подрядчик:

ТОО "ГСУ Курылыс"

БИН 970740001707

Директор

_____ Н.К. Темирбулатов

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Наименование стройки: Строительство областного онкологического диспансера на 200 коек с поликлиникой на 100 посещений в смену в г.Павлодаре

Наименование объекта: Патологоанатомический корпус

Договор № 95/17 от 21.04.2017г., доп.согл. №1 от 04.07.2017г., доп.согл. №2 от 21.08.2017г., доп.согл. №3 от 23.10.17г., доп.согл. №4 от 5.12.17г., доп.согл. №5 от 25.12.17г., доп.согл. №6 от 9.01.18г., доп.согл. №7 от 7.02.18г., доп.согл. №8 от 3.08.18г., доп.согл. №9 от 15.01.19г., доп.согл. №10 от 15.03.19г.

Акт №532 от 22.07.2019г.

приемки выполненных работ за июль-2 2019г.

(локальная смета 2-5-4)

Водопровод и канализация

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 4 Санитарно-техническое оборудование								
73	Е17-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	21	5750,28	21,53	120756	452	9556	1,95	41
		комплект		346,5	9	7277	189	128	0,04	1
74	Е17-2-3	Установка смесителей	21	1573,32	1,57	33040	33	3387	0,7	15
		шт		126	–	2646	–	128	–	–
75	Е17-3-1	Установка унитазов с бачком, непосредственно присоединенным	8	9126,62	39,24	73013	314	4124	2,22	18
		комплект		387	15,75	3096	126	128	0,07	1
76	Е16-14-12	Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре	4	59,31	–	237	–	303	0,337	1
		м подводок		59,15	–	237	–	128	–	–
77	8-4-33	Подводки полиэтиленовые к водоразборной арматуре, Ру 1 МПа (10 кгс/см2), длиной до 2 м, Dн до 13,5 мм	8	659		5272				
		комплект								

78	E17-1-10	Установка чугунных и стальных мелких душевых поддонов	4	5050,08	54,7	20200	219	956	0,99	4
		комплект		166,5	20,25	666	81	128	0,1	–
79	E17-2-3	Установка смесителей	4	1793,32	1,57	7173	6	645	0,7	3
		шт		126	–	504	–	128	–	–
80	E17-1-11	Установка трапов диаметром 50 мм	6	2037,7	6,95	12226	42	640	0,46	3
		комплект		81	2,25	486	14	128	0,01	–
81	11-1-59	Сифон с разрывом струи	1	2330		2330				
		шт								
		Всего прямые затраты				**274247**	**1066**			**85**
						14912	**410**			**2**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				258272				
		Накладные расходы, тенге				19611				
		- заработная плата, тенге				2942				
		- трудоемкость, чел-ч				10				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				17631				
		Всего				**311489**				
		Временные здания и сооружения (1,8 %)				5607				
		- сметная заработная плата, тенге				791				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				4				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)				7674				
		- сметная заработная плата, тенге				3530				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				21				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				3171				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				1268				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**329209**				
		понижающий коэффициент к=0,9961537534				**327943**				
		Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,928)				**960216**				
		- материалы, тенге				753312				
		- сметная заработная плата, тенге				78822				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				122				
		Налог (2 %)				19204				

Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	979420
НДС (12 %)	117530
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	1096950

Заказчик:
Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

_____ А.К. Ажмурат

Руководитель отдела капитального строительства

_____ А.Т. Мушкенов

Руководитель технического отдела ПГС

_____ А.К. Омаров

Главный специалист технического отдела ПГС

_____ С.Е. Музафар

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ Т.Ж. Досанов

Технический надзор:
ТОО "Бестау С" БИН 061240009707
Св-во об аккредитации №00080 от 05.04.2018г.
Директор _____ С.К. Мусин

Эксперт технического надзора
Аттестат №KZ52VJE00044596 от 18.02.2019г.
Аттестат №KZ23VJE00044597 от 18.02.2019г.
_____ Б.К. Кусаинов

Авторский надзор:
ТОО "Концерн АЙ-СУ"
Лицензия №14021602 от 19.09.2014г.
БИН 030140001353
Директор _____ Е.К. Батырбеков

Эксперт авторского надзора
Аттестат №KZ66VJE00014432 от 14.12.2015г.
Аттестат №KZ39VJE00014433 от 14.12.2015г.
_____ Е.К. Сулейменов

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707
Директор

_____ Н.К. Темирбулатов

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области" Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Наименование стройки: Строительство областного онкологического диспансера на 200 коек с поликлиникой на 100 посещений в смену в г.Павлодаре

Наименование объекта: Пункт утилизации медицинских отходов

Договор № 95/17 от 21.04.2017г., доп.согл. №1 от 04.07.2017г., доп.согл. №2 от 21.08.2017г., доп.согл. №3 от 23.10.17г., доп.согл. №4 от 5.12.17г., доп.согл. №5 от 25.12.17г., доп.согл. №6 от 9.01.18г., доп.согл. №7 от 7.02.18г., доп.согл. №8 от 3.08.18г., доп.согл. №9 от 15.01.19г., доп.согл. №10 от 15.03.19г.

Акт №533 от 22.07.2019г.
приемки выполненных работ за июль-2 2019г.
(локальная смета 2-8-4)

Водопровод и канализация

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 2 Система К1								
		2.1 Прочистка в приямке, Ф100(2 шт)								
51	2-1-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т *т*	0,00871	154200		1343				
52	1-1-897	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс *т*	0,00754	58700		443				
		Раздел 3 Санитарно-техническое оборудование								
		3.0 Подраздел без наименования								
55	Е17-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды *комплект*	1	5750,28	21,53	5750	22	456	1,95	2
				346,5	9	347	9	128	0,04	–
56	Е17-2-3	Установка смесителей *шт*	1	1573,32	1,57	1573	2	161	0,7	1
				126	–	126	–	128	–	–

57 Е17-3-1	Установка унитазов с бачком, непосредственно присоединенным	1	9126,62	39,24	9127	39	516	2,22	2
	комплект		387	15,75	387	16	128	0,07	–
58 Е16-14-12	Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре	0,5	59,31	–	30	–	38	0,337	–
	м подводок		59,15	–	30	–	128	–	–
59 8-4-33	Подводки полиэтиленовые к водоразборной арматуре, Ру 1 МПа (10 кгс/см2), длиной до 2 м, Dн до 13,5 мм	1	659		659				
	комплект								
60 Е17-1-11	Установка трапов диаметром 50 мм	1	2037,7	6,95	2038	7	106	0,46	–
	комплект		81	2,25	81	2	128	0,01	–

Раздел 4 Система Т3, Т4

61 Е17-8-1	Установка индивидуальных водоводяных нагревателей	1	1512,32	97,07	1512	97	1800	7,87	8
	комплект		1370,25	36	1370	36	128	0,18	–
62 99-4-1(пл)	Электронагреватель Ariston, 30 л	1	5741		5741				
	шт								
63 9-1-6	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа, Dy 15 мм	1	266		266				
	шт								
64 9-1-12	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	1	280		280				
	шт								
	Всего прямые затраты				**28762**	**167**			**13**
					2341	**63**			–
	В том числе стоимость: материалов, тенге				26255				
	Накладные расходы, тенге				3077				
	- заработная плата, тенге				462				
	- трудоемкость, чел-ч				2				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				1910				
	Всего				**33749**				
	Временные здания и сооружения (1,8 %)				607				
	- сметная заработная плата, тенге				86				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				–				

Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	831
- сметная заработная плата, тенге	382
- нормативная трудоемкость, чел-ч	2
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	344
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	137
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**35668**
понижающий коэффициент к=0,9961537534	**35531**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,928)	**104034**
- материалы, тенге	76579
- сметная заработная плата, тенге	11127
- нормативная трудоемкость, чел-ч	17
Налог (2 %)	2081
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**106115**
НДС (12 %)	12734
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**118849**

Заказчик:
Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

_____ А.К. Ажмурат

Руководитель отдела капитального строительства

_____ А.Т. Мушкенов

Руководитель технического отдела ПГС

_____ А.К. Омаров

Главный специалист технического отдела ПГС

_____ С.Е. Музафар

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ Т.Ж. Досанов

Технический надзор:
ТОО "Бестау-С" БИН 061240009707
Св-во об аккредитации №00080 от 05.04.2018г.
Директор _____ С.К. Мусин

Эксперт технического надзора
Аттестат №KZ52VJE00044596 от 18.02.2019г.
Аттестат №KZ23VJE00044597 от 18.02.2019г.
_____ Б.К. Кусаинов

Авторский надзор:
ТОО "Концерн АЙ-СУ"
Лицензия №14021602 от 19.09.2014г.
БИН 030140001353
Директор _____ Е.К. Батырбеков

Эксперт авторского надзора
Аттестат №KZ66VJE00014432 от 14.12.2015г.
Аттестат №KZ39VJE00014433 от 14.12.2015г.
_____ Е.К. Сулейменов

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707
Директор
_____ Н.К. Темирбулатов

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Наименование стройки: Строительство областного онкологического диспансера на 200 коек с поликлиникой на 100 посещений в смену в г.Павлодаре

Наименование объекта: Котельная

Договор № 95/17 от 21.04.2017г., доп.согл. №1 от 04.07.2017г., доп.согл. №2 от 21.08.2017г., доп.согл. №3 от 23.10.17г., доп.согл. №4 от 5.12.17г., доп.согл. №5 от 25.12.17г., доп.согл. №6 от 9.01.18г., доп.согл. №7 от 7.02.18г., доп.согл. №8 от 3.08.18г., доп.согл. №9 от 15.01.19г., доп.согл. №10 от 15.03.19г.

Акт №534 от 22.07.2019г.

приемки выполненных работ за июль-2 2019г.

(локальная смета 3-1-4)

Водопровод и канализация

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге Всего з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге экспл. машин з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге Всего з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1 Система В1										
23	Е16-20-2	Установка кранов поливочных диаметром 25 мм *кран*	1	564,57 54	1,57 –	565 54	2 –	69 128	0,3 –	– –
44	Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера *м2 окрашиваемой поверхности*	2,33	148,39 108	0,07 0,02	346 252	– –	265 105	0,646 0,0001	2 –
45	Е15-172-3	Двухслойная окраска стальных балок и труб диаметром более 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера *м2 окрашиваемой поверхности*	11,1	100,69 60,3	0,07 0,02	1118 669	1 –	702 105	0,369 0,0001	4 –
46	Е26-35-1	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex, изоляция трубчатая *м трубопровода*	4	72,96 38,59	16,85 4,33	292 154	67 17	171 100	0,211 0,025	1 –

47	1-3-238	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара >= 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 89 мм ГОСТ 16381-77К=1,100; *м*	4,4	287		1263				
	Раздел 2 Система Т3									
55	Е17-8-1	Установка индивидуальных водоводяных нагревателей *комплект*	1	1512,32	97,07	1512	97	1800	7,87	8
				1370,25	36	1370	36	128	0,18	–
56	99-2-1(пл)	Электронагреватель Ariston, объем 15 л *шт*	1	5375		5375				
57	4-1-7	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82 *т*	0,00035	49502		17				
	Раздел 3 Система К1									
	3.1 Прочистка в приямке Ф 100									
74	2-1-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т *т*	0,00436	154200		672				
75	1-1-897	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс *т*	0,00377	58700		221				
	Раздел 4 Система К3									
	4.0 Подраздел без наименования									
78	Е16-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм *шт*	1	891,93	90,13	892	90	617	2,6	3
				447,75	33,75	448	34	128	0,16	–
79	9-2-742	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 100, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002 *шт*	1	16229		16229				

Раздел 5 Санитарно-техническое оборудование

82	Е17-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	1	5680,28	21,53	5680	22	456	1,95	2
		комплект		346,5	9	347	9	128	0,04	–
83	Е17-3-1	Установка унитазов с бачком, непосредственно присоединенным	1	9126,62	39,24	9127	39	516	2,22	2
		комплект		387	15,75	387	16	128	0,07	–
84	Е17-2-3	Установка смесителей	1	1573,32	1,57	1573	2	161	0,7	1
		шт		126	–	126	–	128	–	–
		Всего прямые затраты				**44882**	**320**			**23**
						3807	**112**			–
		В том числе стоимость: материалов, тенге				40755				
		Накладные расходы, тенге				4757				
		- заработная плата, тенге				714				
		- трудоемкость, чел-ч				2				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				2978				
		Всего				**52617**				
		Временные здания и сооружения (1,8 %)				947				
		- сметная заработная плата, тенге				134				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				1				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)				1296				
		- сметная заработная плата, тенге				596				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				4				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				536				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				214				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**55610**				
		понижающий коэффициент к=0,9961537534				**55396**				
		Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,928)				**162200**				
		- материалы, тенге				118872				
		- сметная заработная плата, тенге				17830				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				30				
		Налог (2 %)				3244				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**165444**				

НДС (12 %)	19853
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	185297

Заказчик:

Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

_____ А.К. Ажмурат

Руководитель отдела капитального строительства

_____ А.Т. Мушкенов

Руководитель технического отдела ПГС

_____ А.К. Омаров

Главный специалист технического отдела ПГС

_____ С.Е. Музафар

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ Т.Ж. Досанов

Технический надзор:

ТОО "Бестау-С" БИН 061240009707

Св-во об аккредитации №00080 от 05.04.2018г.

Директор _____ С.К. Мусин

Эксперт технического надзора

Аттестат №KZ52VJE00044596 от 18.02.2019г.

Аттестат №KZ23VJE00044597 от 18.02.2019г.

_____ Б.К. Кусаинов

Авторский надзор:

ТОО "Концерн АЙ-СУ"

Лицензия №14021602 от 19.09.2014г.

БИН 030140001353

Директор _____ Е.К. Батырбеков

Эксперт авторского надзора

Аттестат №KZ66VJE00014432 от 14.12.2015г.

Аттестат №KZ39VJE00014433 от 14.12.2015г.

_____ Е.К. Сулейменов

Подрядчик:

ТОО "ГСУ Курылыс"

БИН 970740001707

Директор

_____ Н.К. Темирбулатов

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области" Форма 2В
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Наименование стройки: Строительство областного онкологического диспансера на 200 коек с поликлиникой на 100 посещений в смену в г.Павлодаре
Наименование объекта: Гараж на 5 мест
Договор № 95/17 от 21.04.2017г., доп.согл. №1 от 04.07.2017г., доп.согл. №2 от 21.08.2017г., доп.согл. №3 от 23.10.17г., доп.согл. №4 от 5.12.17г., доп.согл. №5 от 25.12.17г., доп.согл. №6 от 9.01.18г., доп.согл. №7 от 7.02.18г., доп.согл. №8 от 3.08.18г., доп.согл. №9 от 15.01.19г., доп.согл. №10 от 15.03.19г.

Акт №535 от 22.07.2019г.
приемки выполненных работ за июль-2 2019г.
(локальная смета 3-2-3)
Водопровод и канализация

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1 Система В1										
34	Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	0,9	148,39	0,07	134	–	102	0,646	1
		м2 окрашиваемой поверхности		108	0,02	97	–	105	0,0001	–
35	Е15-172-3	Двухслойная окраска стальных балок и труб диаметром более 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	10	100,69	0,07	1007	1	633	0,369	4
		м2 окрашиваемой поверхности		60,3	0,02	603	–	105	0,0001	–
36	Е26-35-1	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex, изоляция трубчатая	5	72,96	16,85	365	84	215	0,211	1
		м трубопровода		38,59	4,33	193	22	100	0,025	–
37	1-3-233	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара >= 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77	5,5	184		1012				
		м								
Раздел 2 Система Т3										

40	E17-8-1	Установка индивидуальных водоводяных нагревателей	1	1512,32	97,07	1512	97	1800	7,87	8
		комплект								
				1370,25	36	1370	36	128	0,18	–
41	99-2-1(пл)	Электронагреватель Ariston .объем 50м	1	9096		9096				
		шт								
42	9-1-6	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа, Dy 15 мм	4	266		1064				
		шт								
43	9-1-12	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	1	280		280				
		шт								
		Раздел 3 Система К1								
		3.1 Прочистка в приямке, Ф100								
66	2-1-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т	0,00436	154200		672				
		т								
67	1-1-897	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,00377	58700		221				
		т								
		Раздел 4 Система К3								
78	2-1-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т	0,00436	154200		672				
		т								
79	1-1-897	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,00377	58700		221				
		т								
		Всего прямые затраты				**16256**	**182**			**14**
						2263	**58**			–
		В том числе стоимость: материалов, тенге				13810				
		Накладные расходы, тенге				2750				
		- заработная плата, тенге				413				
		- трудоемкость, чел-ч				1				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				1140				
		Всего				**20146**				

Временные здания и сооружения (1,8 %)	363
- сметная заработная плата, тенге	51
- нормативная трудоемкость, чел-ч	–
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	496
- сметная заработная плата, тенге	228
- нормативная трудоемкость, чел-ч	1
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	205
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	82
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**21292**
понижающий коэффициент к=0,9961537534	**21210**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,928)	**62103**
- материалы, тенге	40280
- сметная заработная плата, тенге	9625
- нормативная трудоемкость, чел-ч	16
Налог (2 %)	1242
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**63345**
НДС (12 %)	7601
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**70946**

Заказчик:
Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

_____ А.К. Ажмурат

Руководитель отдела капитального строительства

_____ А.Т. Мушкенов

Руководитель технического отдела ПГС

_____ А.К. Омаров

Расценки соответ. нед

Главный специалист технического отдела ПГС

_____ С.Е. Музафар

Расценки соответствуют нед

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ Т.Ж. Досанов

Технический надзор:
ТОО "Бестау-С" БИН 061240009707
Св-во об аккредитации №00080 от 05.04.2018г.
Директор _____ **С.К. Мусин**

Эксперт технического надзора
Аттестат №KZ52VJE00044596 от 18.02.2019г.
Аттестат №KZ23VJE00044597 от 18.02.2019г.

_____ Б.К. Кусаинов

Авторский надзор:
ТОО "Концерн АЙ-СУ"
Лицензия №14021602 от 19.09.2014г.
БИН 030140001353
Директор

_____ Е.К. Батырбеков

Эксперт авторского надзора
Аттестат №KZ66VJE00014432 от 14.12.2015г.
Аттестат №KZ39VJE00014433 от 14.12.2015г.

_____ Е.К. Сулейменов

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707
Директор

_____ Н.К. Темирбулатов

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области" Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Наименование стройки: Строительство областного онкологического диспансера на 200 коек с поликлиникой на 100 посещений в смену в г.Павлодаре

Наименование объекта: Поликлиника на 100 посещений

Договор № 95/17 от 21.04.2017г., доп.согл. №1 от 04.07.2017г., доп.согл. №2 от 21.08.2017г., доп.согл. №3 от 23.10.17г., доп.согл. №4 от 5.12.17г., доп.согл. №5 от 25.12.17г., доп.согл. №6 от 9.01.18г., доп.согл. №7 от 7.02.18г., доп.согл. №8 от 3.08.18г., доп.согл. №9 от 15.01.19г., доп.согл. №10 от 15.03.19г.

Акт №536 от 22.07.2019г.
приемки выполненных работ за июль-2 2019г.
(локальная смета 2-1-4А)
Водопровод и канализация

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Добавить									
	Раздел 1 Система В1									
1	Е16-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм *м трубопровода*	165	439,78	12,19	72564	2011	62742	1,64	271
				292,5	4,57	48263	754	128	0,0223	4
2	99-1-878(пл)	Трубы полипропиленовые д 20*3,4 цена = 161тенге к= 0,899 *м*	148,335	53		7862				
	Раздел 2 Система Т3									
3	Е16-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм	180	439,78	12,19	79160	2194	68445	1,64	295

	м трубопровода								
			292,5	4,57	52650	823	128	0,0223	4
4 99-1-21(пл)	Труба полипропиленовая со стекловолокном д 20*3,4мм цена =236 тенге К=0,899	161,82	77		12460				
	м								
	Всего прямые затраты				**172046**	**4205**			**566**
					100913	**1577**			**8**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				66928				
	Накладные расходы, тенге				131187				
	- заработная плата, тенге				19678				
	- трудоемкость, чел-ч				66				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				18194				
	Всего				**321427**				
	Временные здания и сооружения (1,8 %)				5786				
	- сметная заработная плата, тенге				816				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				5				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)				7919				
	- сметная заработная плата, тенге				3643				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				22				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				3272				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				1309				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**339713**				
	понижающий коэффициент к=0,9961537534				**338406**				
	Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,928)				**990854**				
	- материалы, тенге				195211				
	- сметная заработная плата, тенге				382699				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				667				
	Налог (2 %)				19817				
	Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**1010671**				
	НДС (12 %)				121281				

Всего по акту с учетом НДС (12 %) 1131952

Заказчик:
Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

_____ А.К. Ажмурат

Руководитель отдела капитального строительства

_____ А.Т. Мушкенов

Руководитель технического отдела ПГС

_____ А.К. Омаров

Главный специалист технического отдела ПГС

_____ С.Е. Музафар

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ Т.Ж. Досанов

Технический надзор:
ТОО "Бестау-С" БИН 061240009707
Св-во об аккредитации №00080 от 05.04.2018г.
Директор _____ С.К. Мусин

Эксперт технического надзора
Аттестат №KZ82VJE00044596 от 18.02.2019г.
Аттестат №KZ23VJE00044597 от 18.02.2019г.
_____ Б.К. Кусаинов

Авторский надзор:
ТОО "Концерн АЙ-СУ"
Лицензия №14021602 от 19.09.2014г.
БИН 030140001353
Директор
_____ Е.К. Батырбеков

Эксперт авторского надзора
Аттестат №KZ66VJE00014432 от 14.12.2015г.
Аттестат №KZ39VJE00014433 от 14.12.2015г.
_____ Е.К. Сулейменов

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707
Директор

_____ Н.К. Темирбулатов

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Наименование стройки: Строительство областного онкологического диспансера на 200 коек с поликлиникой на 100 посещений в смену в г.Павлодаре

Наименование объекта: Операционно-реанимационный корпус

Договор № 95/17 от 21.04.2017г., доп.согл. №1 от 04.07.2017г., доп.согл. №2 от 21.08.2017г., доп.согл. №3 от 23.10.17г., доп.согл. №4 от 5.12.17г., доп.согл. №5 от 25.12.17г., доп.согл. №6 от 9.01.18г., доп.согл. №7 от 7.02.18г., доп.согл. №8 от 3.08.18г., доп.согл. №9 от 15.01.19г., доп.согл. №10 от 15.03.19г.

Акт №537 от 22.07.2019г.
приемки выполненных работ за июль-2 2019г.
(локальная смета 2-3-4А)
Водопровод и канализация

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге Всего з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге экспл. машин з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге Всего з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Добавить								
		Раздел 1 Система В1								
1	Е16-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм *м трубопровода*	127	439,78 292,5	12,19 4,57	55852 37148	1548 580	48292 128	1,64 0,0223	208 3
2	99-1-878(пл)	Трубы полипропиленовые д 20*3,4 цена =161 тенге К=0,898 *м*	114,173	53		6051				
		Раздел 2 Система Т3								
3	Е16-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм	121	439,78	12,19	53213	1475	46011	1,64	198

	м трубопровода								
			292,5	4,57	35393	553	128	0,0223	3
4 99-1-21(пл)	Трубы полипропиленовые со стекловолокном д 20*3,4мм цена =236тенге К=0,899	108,779	77		8376				
	м								
	Всего прямые затраты				**123492**	**3023**			**406**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				**72541** 47929	**1133**			**6**
	Накладные расходы, тенге				94303				
	- заработная плата, тенге				14145				
	- трудоемкость, чел-ч				47				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				13068				
	Всего				**230863**				
	Временные здания и сооружения (1,8 %)				4156				
	- сметная заработная плата, тенге				586				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				3				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)				5687				
	- сметная заработная плата, тенге				2616				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				16				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				2350				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				940				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**243996**				
	понижающий коэффициент к=0,9961537534				**243058**				
	Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,928)				**711672**				
	- материалы, тенге				139796				
	- сметная заработная плата, тенге				275080				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				478				
	Налог (2 %)				14233				
	Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**725905**				
	НДС (12 %)				87109				

Всего по акту с учетом НДС (12 %) 813014

Заказчик:
Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

_____ А.К. Ажмурат

Руководитель отдела капитального строительства

_____ А.Т. Мушкенов

Руководитель технического отдела ПГС

_____ А.К. Омаров

расценки соответствуют

Главный специалист технического отдела ПГС

_____ С.Е. Музафар

Расценки соответствуют нормативам

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ Т.Ж. Досанов

Технический надзор:
ТОО "Бестау-С" БИН 061240009707
Св-во об аккредитации №00080 от 05.04.2018г.
Директор _____ С.К. Мусин

Эксперт технического надзора
Аттестат №KZ52VJE00044596 от 18.02.2019г.
Аттестат №KZ23VJE00044597 от 18.02.2019г.
_____ Б.К. Кусаинов

Авторский надзор:
ТОО "Концерн АЙ-СУ"
Лицензия №14021602 от 19.09.2014г.
БИН 030140001353
Директор _____ Е.К. Батырбеков

Эксперт авторского надзора
Аттестат №KZ66VJE00014432 от 14.12.2015г.
Аттестат №KZ39VJE00014433 от 14.12.2015г.
_____ Е.К. Сулейменов

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707
Директор

_____ Н.К. Темирбулатов

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области" Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Наименование стройки: Строительство областного онкологического диспансера на 200 коек с поликлиникой на 100 посещений в смену в г.Павлодаре

Наименование объекта: Пункт утилизации медицинских отходов

Договор № 95/17 от 21.04.2017г., доп.согл. №1 от 04.07.2017г., доп.согл. №2 от 21.08.2017г., доп.согл. №3 от 23.10.17г., доп.согл. №4 от 5.12.17г., доп.согл. №5 от 25.12.17г., доп.согл. №6 от 9.01.18г., доп.согл. №7 от 7.02.18г., доп.согл. №8 от 3.08.18г., доп.согл. №9 от 15.01.19г., доп.согл. №10 от 15.03.19г.

Акт №538 от 22.07.2019г.
приемки выполненных работ за июль-2 2019г.
(локальная смета 2-8-4А)
Водопровод и канализация

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Добавить								
		Раздел 1 Система В1								
1	Е16-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм	7	439,78	12,19	3078	85	2662	1,64	11
		м трубопровода		292,5	4,57	2048	32	128	0,0223	–
2	99-1-878(пл)	Трубы полипропиленовые д20*3,4 цена=161 тенге К=0,899	6,293	53		334				
		м								
		Раздел 3 Система Т3								
21	Е16-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм	3	439,78	12,19	1319	37	1142	1,64	5

	м трубопровода								
			292,5	4,57	878	14	128	0,0223	–
22 99-1-21(пл)	Трубы полипропиленовые со стекловолокном д 20*3,4 мм цена=236 тенге К=0,899	2,697	77		208				
	м								
	Всего прямые затраты				**4939**	**122**			**16**
					2926	**46**			–
	В том числе стоимость: материалов, тенге				1893				
	Накладные расходы, тенге				3804				
	- заработная плата, тенге				571				
	- трудоемкость, чел-ч				2				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				525				
	Всего				**9268**				
	Временные здания и сооружения (1,8 %)				167				
	- сметная заработная плата, тенге				24				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				–				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)				228				
	- сметная заработная плата, тенге				105				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				1				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				94				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				38				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**9795**				
	понижающий коэффициент к=0,9961537534				**9757**				
	Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,928)				**28569**				
	- материалы, тенге				5521				
	- сметная заработная плата, тенге				11095				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				19				
	Налог (2 %)				571				
	Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**29140**				
	НДС (12 %)				3497				

Всего по акту с учетом НДС (12 %) 32637

Заказчик:

Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

_____ А.К. Ажмурат

Руководитель отдела капитального строительства

_____ А.Т. Мушкенов

Руководитель технического отдела ПГС

_____ А.К. Омаров

Главный специалист технического отдела ПГС

_____ С.Е. Музафар

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ Т.Ж. Досанов

Технический надзор:

ТОО "Бестау-С" БИН 061240009707

Св-во об аккредитации №00080 от 05.04.2018г.

Директор _____ С.К. Мусин

Эксперт технического надзора

Аттестат №KZ82VJE00044596 от 18.02.2019г.

Аттестат №KZ23VJE00044597 от 18.02.2019г.

_____ Б.К. Кусаинов

Авторский надзор:

ТОО "Концерн АЙ-СУ"

Лицензия №14021602 от 19.09.2014г.

БИН 030140001353

Директор

_____ Е.К. Батырбеков

Эксперт авторского надзора

Аттестат №KZ66VJE00014432 от 14.12.2015г.

Аттестат №KZ89VJE00014433 от 14.12.2015г.

_____ Е.К. Сулейменов

Подрядчик:

ТОО "ГСУ Курылыс"

БИН 970740001707

Директор

_____ Н.К. Темирбулатов

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Наименование стройки: Строительство областного онкологического диспансера на 200 коек с поликлиникой на 100 посещений в смену в г.Павлодаре

Наименование объекта: Котельная

Договор № 95/17 от 21.04.2017г., доп.согл. №1 от 04.07.2017г., доп.согл. №2 от 21.08.2017г., доп.согл. №3 от 23.10.17г., доп.согл. №4 от 5.12.17г., доп.согл. №5 от 25.12.17г., доп.согл. №6 от 9.01.18г., доп.согл. №7 от 7.02.18г., доп.согл. №8 от 3.08.18г., доп.согл. №9 от 15.01.19г., доп.согл. №10 от 15.03.19г.

Акт №539 от 22.07.2019г.
приемки выполненных работ за июль-2 2019г.
(локальная смета 3-1-4А)
Водопровод и канализация

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Добавить								
		Раздел 1 Система В1								
1	Е16-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм	6	439,78	12,19	2639	73	2281	1,64	10
		м трубопровода		292,5	4,57	1755	27	128	0,0223	–
2	99-1-878(пл)	Трубы полипропиленовые д20*3,4 цена=161 тенге К=0,889	5,334	53		283				
		м								
		Раздел 2 Система Т3								
3	Е16-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм	3	439,78	12,19	1319	37	1142	1,64	5

	м трубопровода								
4 99-1-21(пл)	Трубы полипропиленовые со стекловолокном д20*3,4 мм цена=236 тенге К=0,889	2,697	292,5	4,57	878	14	128	0,0223	–
			77		208				
	м								
	Всего прямые затраты				**4449**	**110**			**15**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				**2633** 1707	**41**			–
	Накладные расходы, тенге				3423				
	- заработная плата, тенге				513				
	- трудоемкость, чел-ч				2				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				472				
	Всего				**8344**				
	Временные здания и сооружения (1,8 %)				150				
	- сметная заработная плата, тенге				21				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				–				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)				206				
	- сметная заработная плата, тенге				95				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				1				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				85				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				34				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**8819**				
	понижающий коэффициент к=0,9961537534				**8785**				
	Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,928)				**25723**				
	- материалы, тенге				4979				
	- сметная заработная плата, тенге				9981				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				18				
	Налог (2 %)				514				
	Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**26237**				
	НДС (12 %)				3148				

Всего по акту с учетом НДС (12 %) 29385

Заказчик:
Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

_____ А.К. Ажмурат

Руководитель отдела капитального строительства

_____ А.Т. Мушкенов

Руководитель технического отдела ПГС

_____ А.К. Омаров

Главный специалист технического отдела ПГС

_____ С.Е. Музафар

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ Т.Ж. Досанов

Технический надзор:
ТОО "Бестау С" БИН 061240009707
Свидетельство об аккредитации №00080 от 05.04.2018г.
Директор _____ С.К. Мусин

Эксперт технического надзора
Аттестат №KZ52VJE00044596 от 18.02.2019г.
Аттестат №KZ23VJE00044597 от 18.02.2019г.
_____ Б.К. Кусаинов

Авторский надзор:
ТОО "Концерн АЙ-СУ"
Лицензия №14021602 от 19.09.2014г.
БИН 030140001353
Директор _____ Е.К. Батырбеков

Эксперт авторского надзора
Аттестат №KZ66VJE00014432 от 14.12.2015г.
Аттестат №KZ39VJE00014433 от 14.12.2015г.
_____ Е.К. Сулейменов

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707
Директор

_____ Н.К. Темирбулатов

Подрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Наименование стройки: Строительство областного онкологического диспансера на 200коек с поликлиникой на 100 посещений в смену в г.Павлодаре

Договор № 95/17 от 21.04.2017г., доп.согл. №1 от 04.07.2017г., доп.согл. №2 от 21.08.2017г., доп.согл. №3 от 23.10.17г., доп.согл. №4 от 5.12.17г., доп.согл. №5 от 25.12.17г., доп.согл. №6 от 09.01.18г., доп.согл. №7 от 07.02.18г., доп.согл. №8 от 3.08.18г., доп.согл. №9 от 15.01.19г., доп. согл. № 10 от15.03.19г.

Справка № 37 от 02. 09. 2019г

о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь **2019г.**

Код подрядчика	Код субподрядчика	Договор		Источник финансирования		Форма	
		№	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		95/17	21.04.2017г	038- 011- 431, 038 -015-441			
		доп согл №1	от 04.07.17г				
		доп согл №2	от 21.08.17г				
		доп согл №3	от 23.10.17г				
		доп согл №4	от 05.12.17г.				
		доп согл №5	от 25.12.17г.				
		доп согл №6	от 09.01.18г.				
		доп согл №7	от 07.02.18г.				
		доп согл №8	от 03.08.18г.				
		доп согл №9	от 15.02.19г.				
		доп согл №10	от 15.03.19г.				

№ сметы	Стоимость выполненных работ и затрат в (тенге)										
	С начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	СМР в базисных ценах 2001 года	из графы 4					Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Налог на добавленную стоимость 12 %	Всего
				из них		прочих затрат, не входящих в СМР в ценах 2001г.	затраты				
				СМР в отчётном месяце	По монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по стройке:	5 947 689 356	890 967 604	293 180 143	858 431 459					17 168 629	15 367 516	890 967 604
в том числе за месяц	5 947 689 356	890 967 604	293 180 143	858 431 459					17 168 629	15 367 516	890 967 604
2-1-7Г, 2-2-4Г, 2-3-7Г, 2-5-7Г	5 947 689 356	890 967 604	293 180 143	858 431 459					17 168 629	15 367 516	890 967 604
Удержание аванса	1 766 709 085	267 290 281									267 290 281,20
Удержание 5%	164 269 430	44 548 380									44 548 380
Итого к оплате:											**579 128 942,80**

Заказчик:
ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
Руководитель управления
_____ Раисов Р.С.

Технический надзор:
ТОО "Бестау-С" БИН 061240009707
Св-во об аккредитации №00080 от 05.04.2018г.
Директор _____ С.К. Мусин
Эксперт технического надзора
Аттестат №KZ40VJE00044582 от 18.02.2019г.
Аттестат №KZ94VJE00044580 от 18.02.2019г.
_____ М.К. Карагужинов
Авторский надзор:
ТОО "Концерн АИ-СУ"
Лицензия №14021602 от 19.09.2014г.
БИН 030140001353
Директор
_____ Е.К. Батырбеков
Эксперт авторского надзора
Аттестат №KZ66VJE00014432 от 14.12.2015г.
Аттестат №KZ39VJE00014433 от 14.12.2015г.
_____ Е.К. Сулейменов

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707
Директор
_____ Н.К. Темирбулатов

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Наименование стройки: Строительство областного онкологического диспансера на 200 коек с поликлиникой на 100 посещений в смену в г.Павлодаре

Наименование объекта: Поликлиника

Договор № 95/17 от 21.04.2017г., доп.согл. №1 от 04.07.2017г., доп.согл. №2 от 21.08.2017г., доп.согл. №3 от 23.10.17г., доп.согл. №4 от 5.12.17г., доп.согл. №5 от 25.12.17г., доп.согл. №6 от 9.01.18г., доп.согл. №7 от 7.02.18г., доп.согл. №8 от 3.08.18г., доп.согл. №9 от 15.01.19г., доп.согл. №10 от 15.03.19г.

Акт №540 от 02.09.2019г.

приемки выполненных работ за сентябрь 2019г.

(локальная смета 2-1-7 Д)

Медицинское оборудование

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 2 Добавить										
6*	80-1-3(пл)	Цитоцентрифуга . Sakura, Япония (с НДС) *шт*	1	1508126		1508126				
35*	80-1-18(пл)	Высокочастотный электрокоагулятор для монополярных , биполярных сечений и коагуляции (без НДС) *шт*	1	1414047		1414047				
37*	80-1-19(пл)	Шкаф (металл в полимере , 2 распашные двери с замком, сейф) , Артинокс, Беларусь (с НДС) *шт*	5	88318		441590				
55*	80-1-30(пл)	Столик инструментальный (2 полки, нержав., 950х650х800мм) (с НДС) *шт*	1	44464		44464				
57*	80-1-32(пл)	Тележка для перевозки больных со съемной панелью, Казахстан (с НДС) *шт*	1	37747		37747				
63*	80-1-35(пл)	Система видеоэндоскопическая в комплекте с бронховидеоскопом, Япония (без НДС) *шт*	1	16151667		16151667				
71*	80-1-39(пл)	Инструменты для гастроинтестинальной эндоскопии, Япония (без НДС)	1	1878133		1878133				

		шт					
73* 80-1-40(пл)	Гастровидеоскоп , Япония (без НДС)		1	7707533	7707533		
		шт					
74* 80-1-41(пл)	Дуоденовидеоскоп , Япония (без НДС)		1	7967575	7967575		
		шт					
75* 80-1-42(пл)	Система видеоэндоскопическая в комплекте с колоновидеоскопом , Япония (без НДС)		1	20304891	20304891		
		шт					
76* 80-1-43(пл)	Инструменты для внутрипросветной хирургии (комплект для уретроцистоскопии с видеосистемой) (без НДС)		1	11722549	11722549		
		шт					
80* 80-1-45(пл)	Моечно-дизенфицирующая машина 200 л, Чешская Республика (с НДС)		2	5925894	11851788		
		шт					

Всего прямые затраты	**81030110**	–	–
	–	–	–
В том числе стоимость: материалов, тенге	–		
оборудования, тенге	81030110		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	–		
Всего	**81030110**		
Временные здания и сооружения (1,8 %)	0		
- сметная заработная плата, тенге	0		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	–		
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	0		
- сметная заработная плата, тенге	0		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	–		
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	0		
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	0		
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**81030110**		
понижающий коэффициент к=0,9961537534	80718448		
Итого по акту в текущих ценах 2017 года, МРПтек.=2269 тенге (Имрп = 2,928)	**236343616**		
- материалы, тенге	–		
- оборудование, тенге	236343616		
- сметная заработная плата, тенге	0		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	0		

Налог (2 %)	4726872
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	241070488
НДС (12 %)	4956608
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	246027096

Заказчик:

Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

_____ А.К. Ажмурат

Руководитель отдела капитального строительства

_____ А.Т. Мушкенов

Руководитель технического отдела ПГС

_____ А.К. Омаров

Главный специалист технического отдела ПГС

_____ С.Е. Музафар

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ Т.Ж. Досанов

Технический надзор:

ТОО "Бестау-С" БИН 061240009707

Св-во об аккредитации №00080 от 05.04.2018г.

Директор _____ С.К. Мусин

Эксперт технического надзора

Аттестат №KZ40VJE00044582 от 18.02.2019г.

Аттестат №KZ94VJE00044580 от 18.02.2019г.

_____ М.К. Карагужинов

Авторский надзор:

ТОО "Концерн АЙ-СУ"

Лицензия №14021602 от 19.09.2014г.

БИН 030140001353

Директор _____ Е.К. Батырбеков

Эксперт авторского надзора

Аттестат №KZ66VJE00014432 от 14.12.2015г.

Аттестат №KZ39VJE00014433 от 14.12.2015г.

_____ Е.К. Сулейменов

Подрядчик:

ТОО "ГСУ Курылыс"

БИН 970740001707

Директор

_____ Н.К. Темирбулатов

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области" Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Наименование стройки: Строительство областного онкологического диспансера на 200 коек с поликлиникой на 100 посещений в смену в г.Павлодаре

Наименование объекта: Стационар

Договор № 95/17 от 21.04.2017г., доп.согл. №1 от 04.07.2017г., доп.согл. №2 от 21.08.2017г., доп.согл. №3 от 23.10.17г., доп.согл. №4 от 5.12.17г., доп.согл. №5 от 25.12.17г., доп.согл. №6 от 9.01.18г., доп.согл. №7 от 7.02.18г., доп.согл. №8 от 3.08.18г., доп.согл. №9 от 15.01.19г., доп.согл. №10 от 15.03.19г.

Акт №541 от 02.09.2019г.
приемки выполненных работ за сентябрь 2019г.
(локальная смета 2-2-4 Г)
Медицинское оборудование

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	% %	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 2 Добавить										
4*	80-1-3(пл)	Стол рабочий для инструментария с нижней полкой и задней кромкой 1600х700х850 мм, нерж. сталь (с НДС) *шт*	5	187655		938275				
8*	80-1-5(пл)	Паровой стерелизатор проходной на 450 л. (с водоподготовкой и контейнерной системой) SPHP E 669-2 ED (без НДС) *шт*	2	15458134		30916268				
9*	80-1-6(пл)	Центральный упаковочный стол с полками над столом и подвесной тумбой , с тремя ящиками на правой стороне стола и подсветкой рабочего места , 1900х700х850 мм , нерж. сталь, S318678 (с НДС) *шт*	2	539830		1079660				

25*	80-1-16(пл)ТОО" Стомаркет"	Кровать медицинская функциональная с принадлежностями , Praktika 2 (без НДС) *шт*	140	208530	29194200		
68*	80-1-42(пл)	Шкаф (металлический в полимере , 2 распашные двери с замком, сейф) , AR-C224S (с НДС) *шт*	25	88319	2207975		
		Всего прямые затраты			**64336378**	–	–
					–	–	–
		В том числе стоимость: материалов, тенге			–		
		оборудования, тенге			64336378		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			–		
		Всего			**64336378**		
		Временные здания и сооружения (1,8 %)			0		
		- сметная заработная плата, тенге			0		
		- нормативная трудоемкость, чел-ч			–		
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)			0		
		- сметная заработная плата, тенге			0		
		- нормативная трудоемкость, чел-ч			–		
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)			0		
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)			0		
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге			**64336378**		
		понижающий коэффициент к=0,9961537534			64088924		
		Итого по акту в текущих ценах 2017 года, МРПтек.=2269 тенге (Имрп = 2,928)			**187652371**		
		- материалы, тенге			–		
		- оборудование, тенге			187652371		
		- сметная заработная плата, тенге			0		
		- нормативная трудоемкость, чел-ч			0		
		Налог (2 %)			3753047		
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)			**191405418**		

НДС (12 %) 1508687

Всего по акту с учетом НДС (12 %) 192914105

Заказчик:

Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

_____ А.К. Ажмурат

Руководитель отдела капитального строительства

_____ А.Т. Мушкенов

Руководитель технического отдела ПГС

_____ А.К. Омаров

Главный специалист технического отдела ПГС

_____ С.Е. Музафар

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ Т.Ж. Досанов

Технический надзор:

ТОО "Бестау-С" БИН 061240009707

Св-во об аккредитации №00080 от 05.04.2018г.

Директор _____ С.К. Мусин

Эксперт технического надзора

Аттестат №KZ40VJE00044582 от 18.02.2019г.

Аттестат №KZ94VJE00044580 от 18.02.2019г.

_____ М.К. Карагужинов

Авторский надзор:

ТОО "Концерн АЙ-СУ"

Лицензия №14021602 от 19.09.2014г.

БИН 030140001353

Директор _____ Е.К. Батырбеков

Эксперт авторского надзора

Аттестат №KZ66VJE00014432 от 14.12.2015г.

Аттестат №KZ39VJE00014433 от 14.12.2015г.

_____ Е.К. Сулейменов

Подрядчик:

ТОО "ГСУ Курылыс"

БИН 970740001707

Директор

_____ Н.К. Темирбулатов

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Наименование стройки: Строительство областного онкологического диспансера на 200 коек с поликлиникой на 100 посещений в смену в г.Павлодаре

Наименование объекта: Операционно-реанимационный блок

Договор № 95/17 от 21.04.2017г., доп.согл. №1 от 04.07.2017г., доп.согл. №2 от 21.08.2017г., доп.согл. №3 от 23.10.17г., доп.согл. №4 от 5.12.17г., доп.согл. №5 от 25.12.17г., доп.согл. №6 от 9.01.18г., доп.согл. №7 от 7.02.18г., доп.согл. №8 от 3.08.18г., доп.согл. №9 от 15.01.19г., доп.согл. №10 от 15.03.19г.

Акт №542 от 02.09.2019г.

приемки выполненных работ за сентябрь 2019г.

(локальная смета 2-3-7 Г)

Медицинское оборудование

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 2 Добавить									
12*	80-1-6(пл)	Аппарат для радиочастотной аблации с набором насадок, Covidien США (без НДС) *шт*	1	9159472		9159472				
18*	80-1-9(пл)	Эндовидеостойка "Олимпус" 3Д , Япония (без НДС) *шт*	1	32056724		32056724				
18**	80-1-91(пл)	Эндовидеостойка "Олимпус" UHD , Япония (без НДС) *шт*	1	24661947		24661947				
18***	80-1-92(пл)	Эндовидеостойка "Олимпус" UHD с ТУР , Япония (без НДС) *шт*	1	29367714		29367714				
36*	Ц34-131-4	Аппарат наркозно-дыхательный *комплект*	5	8892 / 8797,5	–	44460 / 43988	–	39589 / 90	45 / –	225 / –
52*	80-1-27	Столик инструментальный 2 полки, нержав., 950х650х800 мм, Артинокс, Беларусь (с НДС) *шт*	10	44464		444640				
53*	80-1-28	Столик инструментальный 2 полки, нержав., 950х650х800 мм, Артинокс, Беларусь (с НДС) *шт*	10	44464		444640				

69* 80-1-37(пл)	Шкаф (метал. в полимере , распашная дверь с замком) Артинокс, Беларусь (с НДС) *шт*	14	56934	797076	
80* 80-1-43	Система острого диализа, Германия (без НДС) *шт*	1	7398231	7398231	
82* 80-1-44(пл)	Консоль реанимационная, Литва (без НДС) *шт*	8	703353	5626824	
84* 80-1-45	Кровать медицинская электрическая, Eleganza 2, Чехия (без НДС) *шт*	8	693642	5549136	
86* 80-1-46	Кушетка смотровая (с НДС) *шт*	2	29687	59374	
110* 80-1-59(пл)	Бокс абактериальной воздушной среды , Ламинарные системы, ЗАО Россия (без НДС) *компл*	1	724168	724168	
123* 80-1-66(пл)	Холодильник бытовой 2-х камерный , Россия (с НДС) *шт*	1	57205	57205	
126* 80-1-68(пл)	Столик анестезиолога, Артинокс , Беларусь (с НДС) *шт*	8	136065	1088520	
127* 80-1-69(пл)	Столик инструментальный 2 полки нержавеющая сталь 950х650х800мм (с НДС) *шт*	10	44464	444640	
131* 80-1-71(пл)	Аппарат искусственной вентиляции легких, Швейцария (без НДС) *шт*	1	2657689,58	2657690	

Всего прямые затраты	**120582461**	–	**225**
	43988	–	–
В том числе стоимость: материалов, тенге	473		
оборудования, тенге	120538001		
Накладные расходы, тенге	39589		
- заработная плата, тенге	5938		
- трудоемкость, чел-ч	20		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	5043		
Всего	**120627093**		
Временные здания и сооружения (1,8 %)	1604		
- сметная заработная плата, тенге	226		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	1		
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	2195		

- сметная заработная плата, тенге	1010
- нормативная трудоемкость, чел-ч	6
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	907
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	363
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**120632162**
понижающий коэффициент к=0,9961537534	120168181
Итого по акту в текущих ценах 2017 года, МРПтек.=2269 тенге (Имрп = 2,928)	**351852434**
- материалы, тенге	–
- оборудование, тенге	351577791
- сметная заработная плата, тенге	0
- нормативная трудоемкость, чел-ч	0
Налог (2 %)	7037049
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**358889483**
НДС (12 %)	1224631
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**360114114**

Заказчик:
Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

_____ А.К. Ажмурат

Руководитель отдела капитального строительства

_____ А.Т. Мушкенов

Руководитель технического отдела ПГС

_____ А.К. Омаров

Главный специалист технического отдела ПГС

_____ С.Е. Музафар

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ Т.Ж. Досанов

Технический надзор:
ТОО "Бестау-С" БИН 061240009707
Свидетельство об аккредитации №00080 от 05.04.2018г.
Директор _____ С.К. Мусин

Эксперт технического надзора
Аттестат №KZ40VJE00044582 от 18.02.2019г.
Аттестат №KZ94VJE00044580 от 18.02.2019г.
_____ М.К. Карагужинов

Авторский надзор:
ТОО "Концерн АЙ-СУ"
Лицензия №14021602 от 19.09.2014г.
БИН 030140001353
Директор _____ Е.К. Батырбеков

Эксперт авторского надзора
Аттестат №KZ66VJE00014432 от 14.12.2015г.
Аттестат №KZ39VJE00014433 от 14.12.2015г.
_____ Е.К. Сулейменов

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707
Директор

_____ Н.К. Темирбулатов

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Форма 2В

Наименование стройки: Строительство областного онкологического диспансера на 200 коек с поликлиникой на 100 посещений в смену в г.Павлодаре
Наименование объекта: Паталогоанатомический корпус
Договор № 95/17 от 21.04.2017г., доп.согл. №1 от 04.07.2017г., доп.согл. №2 от 21.08.2017г., доп.согл. №3 от 23.10.17г., доп.согл. №4 от 5.12.17г., доп.согл. №5 от 25.12.17г., доп.согл. №6 от 9.01.18г., доп.согл. №7 от 7.02.18г., доп.согл. №8 от 3.08.18г., доп.согл. №9 от 15.01.19г., доп.согл. №10 от 15.03.19г.

Акт №543 от 02.09.2019г.
приемки выполненных работ за сентябрь 2019г.
(локальная смета 2-5-7 Г)

Медицинское оборудование

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 2 Добавить										
4*	80-1-1(пл)	Каталка транспортная со съемным чехлом AR-A82, Беларусь с НДС *шт*	2	98956		197912				
10*	80-1-2(пл)	Холодильная камера на 2 тела, Франция с НДС *шт*	1	3198194		3198194				
14*	80-1-3(пл)	Стол проведения вскрытий AT-B83 с НДС *шт*	1	1283956		1283956				
18*	80-1-4(пл)	Шкаф металл в полимере, распашная дверь с замком, Беларусь, AR-C1S с НДС *шт*	1	56934		56934				
20*	80-1-5(пл)	Система автоматической окраски и заключения гистологического препарата, Италия с НДС *шт*	1	13001085		13001085				
22*	80-1-6(пл)	Архивный шкаф для парафиновых блоков. Вместимость шкафа 10560 блоков на кассетах. Без НДС *шт*	2	364226		728452				
30*	80-1-7(пл)	Водяная баня для расправления гистологических срезов, WB100 с НДС	2	221018		442036				

38* 80-1-8(пл)	Ротационный микротом для работы с одноразовыми ножами, Япония Без НДС	шт	1	3039855	3039855		
39* 80-1-9(пл)	Ротационный микротом для работы с одноразовыми ножами Без НДС	шт	1	3039855	3039855		
43* 80-1-10(пл)	Столик для подсушивания гистологических препаратов, Япония с НДС	шт	2	352746	705492		
45* 80-1-11(пл)	Система парафиновой заливки, Япония с НДС	шт	1	2619719	2619719		
	Всего прямые затраты				**28313490**	–	–
	В том числе стоимость: материалов, тенге				–	–	–
	оборудования, тенге				–		
					28313490		
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				–		
	Всего				**28313490**		
	Временные здания и сооружения (1,8 %)				0		
	- сметная заработная плата, тенге				0		
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				–		
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)				0		
	- сметная заработная плата, тенге				0		
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				–		
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				0		
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				0		
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**28313490**		
	понижающий коэффициент к=0,9961537534				28204589		
	Итого по акту в текущих ценах 2017 года, МРПтек.=2269 тенге (Имрп = 2,928)				**82583038**		
	- материалы, тенге				–		
	- оборудование, тенге				82583038		
	- сметная заработная плата, тенге				0		
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				0		
	Налог (2 %)				1651661		
	Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**84234699**		

НДС (12 %)	7677590
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	91912289

Заказчик:
Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

_____ А.К. Ажмурат

Руководитель отдела капитального строительства

_____ А.Т. Мушкенов

Руководитель технического отдела ПГС

_____ А.К. Омаров

Главный специалист технического отдела ПГС

_____ С.Е. Музафар

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ Т.Ж. Досанов

Технический надзор:
ТОО "Бестау-С" БИН 061240009707
Св-во об аккредитации №00080 от 05.04.2018г.
Директор _____ С.К. Мусин

Эксперт технического надзора
Аттестат №KZ40VJE00044582 от 18.02.2019г.
Аттестат №KZ91VJE00044580 от 18.02.2019г.
_____ М.К. Карагужинов

Авторский надзор:
ТОО "Концерн АЙ-СУ"
Лицензия №14021602 от 19.09.2014г.
БИН 030140001353
Директор _____ Е.К. Батырбеков

Эксперт авторского надзора
Аттестат №KZ66VJE00014432 от 14.12.2015г.
Аттестат №KZ39VJE00014433 от 14.12.2015г.
_____ Е.К. Сулейменов

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707
Директор

_____ Н.К. Темирбулатов