Подрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Наименование стройки: Строительство областного онкологического диспансера на 200коек с поликлиникой на 100 посещений в смену в г.Павлодаре

Договор № 95/17 от 21.04.2017г., доп.согл. №1 от 04.07.2017г., доп.согл. №2 от 21.08.2017г., доп.согл. №3 от 23.10.17г., доп.согл. №4 от 5.12.17г., доп.согл. №5 от 25.12.17г., доп.согл. №6 от 09.01.18г.,

Справка № 38 от 02. 09. 2019г

о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2 2019г.

Код подрядчика	Код субподрядчика	Договор №	Договор дата	Источник финансирования Наименование	Источник финансирования Код	Форма Наименование	Форма Код
		95/17	21.04.2017г	038- 011- 431, 038 -015-441			
		доп согл №1	от 04.07.17г				
		доп согл №2	от 21.08.17г				
		доп согл №3	от 23.10.17г				
		доп согл №4	от 05.12.17г.				
		доп согл №5	от 25.12.17г.				
		доп согл №6	от 09.01.18г.				
		доп согл №7	от 07.02.18г.				
		доп согл №8	от 03.08.18г.				
		доп согл №9	от 15.02.19г.				
		доп согл №10	от 15.03.19г.				

№ сметы	Стоимость выполненных работ и затрат в (тенге)										
	С начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	СМР в базисных ценах 2001 года	из графы 4					Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Налог на добавленную стоимость 12 %	Всего
				СМР в отчётном месяце	из них	прочих затрат, не входящих в СМР в ценах 2001г.	затраты				
					По монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по стройке:	6 084 642 503	136 953 147	40 943 292	119 881 958					2 397 638	14 673 551	136 953 147
в том числе за месяц	6 084 642 503	136 953 147	40 943 292	119 881 958					2 397 638	14 673 551	136 953 147
2-1-1, 2-2-1, 2-2-2, 2-2-3, 2-3-1,2-4-1,2-5-1,2-9-1,2-10-1,2-11-1,7-1-2, 2-1-3,2-2-6,2-2-7,2-2-8,2-3-5,2-3-10,2-1-2,2-2-11,2-3-2,2-4-2,2-5-2,2-1-2Е,2-4-2Г,2-5-2Д,3-1-2Г, 2-2-11Ж, 2-3-2Д, 2-2-11-Д	6 084 642 503	136 953 147	40 943 292	119 881 958					2 397 638	14 673 551	136 953 147
Удержание аванса	1 807 795 029	41 085 944									41 085 944,10
Удержание 5%	171 117 088	6 847 657									6 847 657
Итого к оплате:											**89 019 545,90**

Заказчик:
ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
Руководитель управления
_____ Раисов Р.С.

Технический надзор:
ТОО "Бестау-С" БИН 061240009707
Св-во об аккредитации №00080 от 05.04.2018г.
Директор _____ С.К. Мусин
Эксперт технического надзора
Аттестат №KZ40VJE00044582 от 18.02.2019г.
Аттестат №KZ94VJE00044580 от 18.02.2019г.
_____ Б.К. Кусаинов
Авторский надзор:
ТОО "Концерн АЙ-СУ"
Лицензия №14021602 от 19.09.2014г.
БИН 030140001353
Директор
_____ Е.К. Батырбеков
Эксперт авторского надзора
Аттестат №KZ66VJE00014432 от 14.12.2015г.
Аттестат №KZ39VJE00014433 от 14.12.2015г.
_____ Е.К. Сулейменов

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707
Директор
_____ Н.К. Темирбулатов

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области" Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Наименование стройки: Строительство областного онкологического диспансера на 200 коек с поликлиникой на 100 посещений в смену в г.Павлодаре

Наименование объекта: Поликлиника

Договор № 95/17 от 21.04.2017г., доп.согл. №1 от 04.07.2017г., доп.согл. №2 от 21.08.2017г., доп.согл. №3 от 23.10.17г., доп.согл. №4 от 5.12.17г., доп.согл. №5 от 25.12.17г., доп.согл. №6 от 9.01.18г., доп.согл. №7 от 7.02.18г., доп.согл. №8 от 3.08.18г., доп.согл. №9 от 15.01.19г., доп.согл. №10 от 15.03.19г.

Акт №544 от 02.09.2019г.

приемки выполненных работ за сентябрь-2 2019г.

(локальная смета 2-1-1)

Общестроительные работы

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 3 Стены									
109	Е6-36-4	Железнение поверхности (лист 7,прим п,1)	115	57,48	0,23	6610	26	6206	0,289	33
		м2 поверхности		51,3	0,09	5900	10	105	0,0004	–
171	Е15-70-5	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса	92,624	1471,61	5,85	136306	542	57985	2,98	276
		м2 оштукатуриваемой поверхности		594	2,21	55019	205	105	0,0108	1
	Раздел 7 Кровля									
716	Е12-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике	1128,65	189,45	4,72	213823	5327	97590	0,403	455
		м2 утепляемого покрытия		70,88	1,78	79999	2009	119	0,0086	10
717	1-3-96	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на битумном связующем, марка 200	313,87756	8650		2715041				
		м3								
718	Е12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	1128,65	184,24	15,94	207942	17991	54544	0,243	274
		м2 стяжки		34,65	5,96	39108	6727	119	0,0291	33

719	Е12-17-2	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжек (до 20 мм)	5641,18	7,26	0,14	40955	790	1075	0,0009	5
		м2 стяжки		0,11	0,05	621	282	119	0,0003	2
720	Е6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1,2528	5239,08	327,33	6564	410	2649	11,6	15
		т		1890	123,75	2368	155	105	0,6	1
721	4-1-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=3 мм	1,2528	64100		80304				
		т								
722	Е12-14-2	Утепление покрытий (монолитное и засыпка) шлаком по периметру наружных стен, лист 92и , размер 2-2)	26,42	628,22	245,72	16598	6492	14926	2,71	72
		м3 утеплителя		382,5	92,25	10106	2437	119	0,45	12
723	99-1-1(пл)	Шлак	27,2126	316,39		8610				
		м3								
752	Е12-12-1	Устройство снегозадержателей для металлочерепицы	38	13,42	2,49	510	95	480	0,059	2
		м ограждения		9,68	0,92	368	35	119	0,0045	–
753	99-1-2(пл)	Снегозадержатель для металлочерепицы (компания "Алма Профиль)	38	332,21		12624				
		м								
754	Е12-12-1	Ограждение кровель перилами	161,82	545,62	2,49	88292	403	2041	0,059	10
		м ограждения		9,68	0,92	1566	149	119	0,0045	1
771	Е10-15-1	Устройство слуховых окон	4	3282,79	81,61	13131	326	4774	6,08	24
		слуховое окно		963	31,5	3852	126	120	0,15	1
772	6-5-88	Створки оконные одинарные для производственных зданий (ГОСТ 12506-81), площадь 0,6-1,0 м2	2,24	2130		4771				
		м2								
773	1-1-813	Задвижка накладная	8	142		1136				
		шт								
774	1-1-821	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	4	308		1232				
		шт								
775	1-1-819	Петля накладная	8	40		320				
		шт								
779	Е15-201-3	Остекление оконным стеклом толщиной 3мм окон с одинарным переплетом	1,88	382,25	1,65	719	3	67	0,215	–
		м2 площади проемов по наружному обводу коробок		33,3	0,63	63	1	105	0,003	–

787	Е12-12-1	Установка переходных мостиков	5	13,42	2,49	67	12	63	0,059	–
		м ограждения		9,68	0,92	48	5	119	0,0045	–
788	2-1-225	Переходные мостики,	0,028	134700		3772				
		т								
809	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	4,1328	20,36	0,02	84	–	15	0,0213	–
		м2		4,16	–	17	–	90	–	–
812	Е13-39-5	Оклейка стеклотканью на битумно-резиновой мастике	154,53333	633,78	1,57	97940	243	16272	0,62	96
		м2		117	–	18080	–	90	–	–
820	Е13-39-5	Оклейка стеклотканью на битумно-резиновой мастике	21,46667	633,78	1,57	13605	34	2261	0,62	13
		м2		117	–	2512	–	90	–	–

Раздел 11 Окна, витражи, двери

946	Е10-10-2	Устройство барьера регистрационного из ЛДСП (регистрационная стойка)	25,24	252,65	37,92	6377	957	3685	0,696	18
		м2 барьеров		107,33	14,33	2709	362	120	0,07	2
947	1-1-594	Плиты древесностружечные, тип В и Г, с односторонним лакокрасочным глянцевым покрытием группы II и III (кислотного твердения и нитроцеллюлозное)	0,2524	32700		8253				
		100м2								
948	Е14-26-3	Установка труб для крепления стеклянного ограждения	0,021	28001,65	326,65	588	7	619	169	4
		т конструкций		27675	121,5	581	3	106	0,6	–
949	99-2-2(пл)	Труба никелированная 25х3000мм	2,33333	180,76		422				
		шт								
950	Е15-202-4	Остекление стеклом на эластичных прокладках	14,625	226,42	4,69	3311	69	2664	0,985	14
		м2 площади остекления		171,68	1,78	2511	26	105	0,0086	–
951	1-1-915	Стекло закаленное эмалированное "Стемалит", толщина 5 мм	14,9175	1100		16409				
		м2								
952	Е10-10-2	Устройство барьера регистрационного из ЛДСП (стойка гардеробная)	7,4	252,65	37,92	1870	281	1080	0,696	5
		м2 барьеров		107,33	14,33	794	106	120	0,07	1
953	1-1-594	Плиты древесностружечные, тип В и Г, с односторонним лакокрасочным глянцевым покрытием группы II и III (кислотного твердения и нитроцеллюлозное)	0,074	32700		2420				

		100м2							
959	Е10-51-2	Огнезащита деревянных конструкций каркасов, эстакад	0,6554	1862,35	14,17	1221	9	244	1,88	1
		м3 древесины в конструкции		303,75	5,4	199	4	120	0,026	–
960	Е11-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат" (класс 117, спецификация)	9	925,06	4,9	8326	44	669	0,382	3
		м2 покрытия		58,5	1,85	527	17	123	0,009	–
961	Е11-40-1	Устройство полосы и уголка пластиковых	10	123,31	0,16	1233	2	200	0,0899	1
		м плинтусов		16,18	0,07	162	1	123	0,0003	–
962	Е15-36-1	Облицовка гипсокартоном	2,4	425,54	4,85	1021	12	565	1,288	3
		м2		222,86	1,41	535	3	105	0,0062	–
963	1-1-2189	Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм	2,52	184		464				
		м2								
964	Е15-64-3	Сплошное выравнивание гипсокартона из сухих растворных смесей толщиной до 2 мм	2,4	77,28	3,43	185	8	189	0,4552	1
		м2 оштукатуриваемой поверхности		73,73	1,31	177	3	105	0,0063	–
965	30-2-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	2,328	31		72				
		кг								
966	30-2-56	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе	2,328	37		86				
		кг								
967	Е15-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций стен, подготовленных под окраску	2,4	251,66	1,88	604	5	100	0,231	1
		м2 окрашиваемой поверхности		38,93	0,72	93	2	105	0,0035	–
		Всего прямые затраты				**3723818**	**34088**			**1326**
						227915	**12668**			**64**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				3461821				
		Накладные расходы, тенге				270963				
		- заработная плата, тенге				40644				
		- трудоемкость, чел-ч				135				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				239687				
		Всего				**4234468**				

Временные здания и сооружения (1,8 %)	76220
- сметная заработная плата, тенге	10747
- нормативная трудоемкость, чел-ч	61
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	104319
- сметная заработная плата, тенге	47987
- нормативная трудоемкость, чел-ч	292
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	43107
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	17243
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**4475357**
понижающий коэффициент к=0,9961537534	**4458144**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,928)	**13053445**
- материалы, тенге	10097226
- сметная заработная плата, тенге	1167602
- нормативная трудоемкость, чел-ч	1878
Налог (2 %)	261069
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**13314514**
НДС (12 %)	1597742
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**14912256**

Заказчик:

Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

_____ **А.К. Ажмурат**

Руководитель отдела капитального строительства

_____ **А.Т. Мушкенов**

Руководитель технического отдела ПГС

_____ **А.К. Омаров**

Главный специалист технического отдела ПГС

_____ **С.Е. Музафар**

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ **Т.Ж. Досанов**

Технический надзор:

ТОО "Бестау-СТ" БИН 061240009707

Св-во об аккредитации №00080 от 05.04.2018г.

Директор _____ **С.К. Мусин**

Эксперт технического надзора

Аттестат №KZ52VJE00044596 от 18.02.2019г.

Аттестат №KZ23VJE00044597 от 18.02.2019г.

_____ **Б.К. Кусаинов**

Авторский надзор:

ТОО "Концерн АЙ-СУ"

Лицензия №14021602 от 19.09.2014г.

БИН 030140001353

Директор

_____ **Е.К. Батырбеков**

Эксперт авторского надзора

Аттестат №KZ66VJE00014432 от 14.12.2015г.

Аттестат №KZ39VJE00014433 от 14.12.2015г.

_____ **Е.К. Сулейменов**

Подрядчик:

ТОО "ГСУ Курылыс"

БИН 970740001707

Директор

_____ **Н.К. Темирбулатов**

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области" Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Наименование стройки: Строительство областного онкологического диспансера на 200 коек с поликлиникой на 100 посещений в смену в г.Павлодаре

Наименование объекта: Стационар

Договор № 95/17 от 21.04.2017г., доп.согл. №1 от 04.07.2017г., доп.согл. №2 от 21.08.2017г., доп.согл. №3 от 23.10.17г., доп.согл. №4 от 5.12.17г., доп.согл. №5 от 25.12.17г., доп.согл. №6 от 9.01.18г., доп.согл. №7 от 7.02.18г., доп.согл. №8 от 3.08.18г., доп.согл. №9 от 15.01.19г., доп.согл. №10 от 15.03.19г.

Акт №545 от 02.09.2019г.

приемки выполненных работ за сентябрь-2 2019г.

(локальная смета 2-2-1)

Общестроительные работы. Блок А

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 5 Кровля								
		5.5 Узел примыкания фасонных стояков (15шт)								
635	Е46-25-16	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 160 мм с применением охлаждающей жидкости (воды)	15	256,17	119,79	3843	1797	2756	0,607	9
		отверстие		113,63	70,1	1704	1052	100	0,1133	2
636	Е46-25-32	Добавлять на каждые 10 мм изменения глубины сверления кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий диаметром 160 мм с применением охлаждающей жидкости (воды)	30	18,41	8,79	552	264	407	0,0448	1
		отверстие		8,39	5,15	252	155	100	0,0083	–
637	Е26-10-1	Изоляция фановых стояков диаметром 100мм плитами минераловатными на синтетическом связующем, толщиной 50мм	33,9	210,2	47,37	7126	1606	4127	0,58	20
		м трубопровода								

				103,95	17,78	3524	603	100	0,087	3
638	1-3-100	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем марки 125	0,53	7634		4046				
		м3								
639	Е16-10-7	Прокладка патрубка из стальных труб диаметром 150 мм	7,5	229,57	27,87	1722	209	1830	1,04	8
		м трубопровода								
				180,23	10,44	1352	78	128	0,051	–
640	8-6-85	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 152 мм, толщина стенки 4,0 мм	7,5	968		7260				
		м								
641	Е7-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,01044	13010,1	1826,1	136	19	129	42,7	–
		т стальных элементов								
				8100	690,75	85	7	140	3,37	–
642	1-1-899	Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10 мм, ширина полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,01044	59200		618				
		т								
643	Е12-10-1	Устройство фартука из листовой оцинкованной стали	10,8	575,05	1,24	6211	13	1975	0,972	10
		м2 покрытия								
				153,23	0,47	1655	5	119	0,0023	–
644	1-1-457	Пакля пропитанная	0,7	195		137				
		кг								
645	1-1-886	Обжимное кольцо	0,0045	51027		230				
		т								
646	1-1-403	Мастика битумно-полимерная	1,5	36		54				
		кг								
	Раздел 6 Лестница Л1									
	6.0 Подраздел без наименования									
673	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	20,055	20,36	0,02	408	–	75	0,0213	–
		м2								
				4,16	–	83	–	90	–	–
	Раздел 8 Полы									
	8.1 = Цокольный этаж =		**= тип 1=**							
731	Е11-27-2	Устройство покрытий на цементом растворе из керамических плиток для многоцветных полов	300	967,33	11,72	290199	3516	64970	1,06	318

	м2 покрытия		171,68	4,39	51504	1317	123	0,0214	6
8.6 = Первый этаж =									
8.9 = Тип 3 =									
764 Е11-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	147,4	925,06	4,9	136354	722	10942	0,382	56
	м2 покрытия		58,5	1,85	8623	273	123	0,009	1
8.11 = Тип 5 =									
773 Е11-9-2	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит древесностружечных	61,1	14,9	4,37	910	267	914	0,0733	4
	м2 изолируемой поверхности		10,53	1,64	643	100	123	0,008	–
774 1-1-590	Плиты древесностружечные многослойные и трехслойные, толщина 18-20 мм	0,62933	42300		26621				
	100м2								
775 Е11-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	61,1	925,06	4,9	56521	299	4535	0,382	23
	м2 покрытия		58,5	1,85	3574	113	123	0,009	1
776 Е11-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных	193,2	123,31	0,16	23823	31	3862	0,0899	17
	м плинтусов		16,18	0,07	3126	14	123	0,0003	–
8.12 = Второй этаж =									
8.15 = Тип 3 =									
787 Е11-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	367,6	925,06	4,9	340052	1801	27288	0,382	140
	м2 покрытия		58,5	1,85	21505	680	123	0,009	3
8.16 = Тип 4 =									
791 Е11-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных	423,4	123,31	0,16	52209	68	8464	0,0899	38
	м плинтусов		16,18	0,07	6851	30	123	0,0003	–
8.17 = Третий этаж =									
8.19 = Тип 3 =									
800 Е11-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм (керамзитобетон марки 50)	332	396,28	13,43	131565	4459	29254	0,45	149
	м2 стяжки		66,6	5,04	22111	1673	123	0,0246	8

801	Е11-11-6	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона (керамзитобетон марки 50, добавлять до 77мм)	3784,8	73,72	0,67	279015	2536	4096	0,0044	17
		м2 стяжки		0,63	0,25	2384	946	123	0,0012	5

Раздел 12 Лестница Л2

12.0 Подраздел без наименования

1056	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	53,02	20,36	0,02	1079	1	199	0,0213	1
		м2		4,16	–	221	–	90	–	–

Всего прямые затраты	**1370691**	**17608**	**811**
	129197	**7046**	**29**
В том числе стоимость: материалов, тенге	1223886		
Накладные расходы, тенге	165823		
- заработная плата, тенге	24873		
- трудоемкость, чел-ч	83		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	92191		
Всего	**1628705**		
Временные здания и сооружения (1,8 %)	29317		
- сметная заработная плата, тенге	4134		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	23		
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	40124		
- сметная заработная плата, тенге	18457		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	112		
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	16580		
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	6632		
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**1721358**		
понижающий коэффициент к=0,9961537534	**1714737**		
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,928)	**5020751**		
- материалы, тенге	3569755		
- сметная заработная плата, тенге	603529		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	1058		

Налог (2 %)	100415
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**5121166**
НДС (12 %)	614540
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**5735706**

Заказчик:

Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

_____ **А.К. Ажмурат**

Руководитель отдела капитального строительства

_____ **А.Т. Мушкенов**

Руководитель технического отдела ПГС

_____ **А.К. Омаров**

Главный специалист технического отдела ПГС

_____ **С.Е. Музафар**

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ **Т.Ж. Досанов**

Технический надзор:

ТОО "Бестау-С" БИН 061240009707

Свидетельство об аккредитации №00080 от 05.04.2018г.

Директор _____ **С.К. Мусин**

Эксперт технического надзора

Аттестат №KZ52VJE00044596 от 18.02.2019г.

Аттестат №KZ23VJE00044597 от 18.02.2019г.

_____ **Б.К. Кусаинов**

Авторский надзор:

ТОО "Концерн АЙ-СУ"

Лицензия №14021602 от 19.09.2014г.

БИН 030140001353

Директор _____ **Е.К. Батырбеков**

Эксперт авторского надзора

Аттестат №KZ66VJE00014432 от 14.12.2015г.

Аттестат №KZ39VJE00014433 от 14.12.2015г.

_____ **Е.К. Сулейменов**

Подрядчик:

ТОО "ГСУ Курылыс"

БИН 970740001707

Директор

_____ **Н.К. Темирбулатов**

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Наименование стройки: Строительство областного онкологического диспансера на 200 коек с поликлиникой на 100 посещений в смену в г.Павлодаре

Наименование объекта: Стационар

Договор № 95/17 от 21.04.2017г., доп.согл. №1 от 04.07.2017г., доп.согл. №2 от 21.08.2017г., доп.согл. №3 от 23.10.17г., доп.согл. №4 от 5.12.17г., доп.согл. №5 от 25.12.17г., доп.согл. №6 от 9.01.18г., доп.согл. №7 от 7.02.18г., доп.согл. №8 от 3.08.18г., доп.согл. №9 от 15.01.19г., доп.согл. №10 от 15.03.19г.

Акт №546 от 02.09.2019г.

приемки выполненных работ за сентябрь-2 2019г.

(локальная смета 2-2-2)

Общестроительные работы. Блок Б

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 2 Фундаменты								
		2.8 =Шлюз лифтового холла цокольного этажа=								
102	Е10-23-3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и и деревянных нерубленых стенах, площадью до 3 м2	4,2	636,69	31,85	2674	134	1022	1,15	5
		м2 проемов		190,8	12,04	801	51	120	0,0587	–
103	6-2-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-10 внутренние	4,2	4010		16842				
		м2								
104	Е10-28-9	Обивка дверей кровельной сталью оцинкованной по асбесту с двух сторон	4,2	1704,12	4,64	7157	19	1006	1,31	6
		м2 проемов		197,78	1,76	831	7	120	0,0085	–
105	1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	2	1380		2760				
		комплект								
106	1-1-821	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	4	308		1232				
		шт								
107	1-1-814	Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе	2	5500		11000				
		шт								

Раздел 5 Кровля

5.3 =Узел примыкания фановых стояков (8штук)=

751	Е46-25-16	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 160 мм с применением охлаждающей жидкости (воды)	8	256,17	119,79	2049	958	1470	0,607	5
		отверстие		113,63	70,1	909	561	100	0,1133	1
752	Е46-25-32	Добавлять на каждые 10 мм изменения глубины сверления кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий диаметром 160 мм с применением охлаждающей жидкости (воды)	16	18,4	8,79	294	141	216	0,0448	1
		отверстие		8,39	5,15	134	82	100	0,0083	–
753	Е26-10-1	Изоляция фановых стояков диаметром 100 мм плитами минераловатными на синтетическом связующем, толщинщй 50мм	18,08	210,2	47,37	3800	856	2200	0,58	10
		м трубопровода		103,95	17,78	1879	321	100	0,087	2
754	1-3-100	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем марки П-125	0,344	7634		2626				
		м3								
755	Е16-10-7	Прокладка патрубка из стальных труб диаметром 150 мм	4	229,57	27,87	918	111	977	1,04	4
		м трубопровода		180,23	10,44	721	42	128	0,051	–
756	8-6-85	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 152 мм, толщина стенки 4,0 мм	4	968		3872				
		м								
757	Е12-10-1	Устройство фартука из листовой оцинкованной стали	5,76	575,05	1,24	3312	7	1054	0,972	6
		м2 покрытия		153,23	0,47	883	3	119	0,0023	–
758	1-1-457	Пакля пропитанная	0,296	195		58				
		кг								
759	1-1-886	Обжимное кольцо	0,0024	51027		122				
		т								
760	1-1-403	Мастика битумно-полимерная	0,8	36		29				
		кг								

Раздел 6 Лестница Л1

804 Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	26,7408	20,36	0,02	544	1	100	0,0213	1
	м2		4,16	–	111	–	90	–	–
805 Е6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,04464	5239,08	327,33	234	15	95	11,6	1
	т		1890	123,75	84	6	105	0,6	–
806 4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,04464	41200		1839				
	т								
807 Е7-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг (А-111, МС-5)	0,0759	175710,1	1826,1	13336	139	934	42,7	3
	т стальных элементов		8100	690,75	615	52	140	3,37	–

Раздел 7 Окна и двери

7.4 = Витражи наружные ВН-2 (4шт) и внутренний Вв-1 (1шт) =

850 Е10-91-2	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, глухих, площадь проема более 2 м2 (для ВН-2 -8шт)	22,2	378,27	18,53	8398	411	4322	0,934	21
	м2 проемов		156,07	6,18	3465	137	120	0,0302	1
851 Е10-91-8	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), трехстворчатых (в т. ч. при наличии створок глухого остекления), площадь проема более 2 м2 (для ВН - 2 -4шт)	16,64	348,93	18,88	5806	314	3546	1,0234	17
	м2 проемов		171,01	6,57	2846	109	120	0,0321	1
852 Е9-45-3	Монтаж стационарных герметичных стеклопакетов в алюминиевой или пластиковой обвязке (для Вв-1 - 1шт)	5,94	3765,99	28,84	22370	171	5009	4,98	30
	м2		927	10,15	5506	60	90	0,041	–
853 99-1-11(пл)пі	Стоимость витражей (для Вв-1 и ВН-2)	1	186734,33		186734				
	компл								
854 Е10-92-4	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах перегородок и деревянных нерубленых стен, площадь проема более 3 м2 (для Вв-1 -2шт)	7,41	341,63	23,23	2531	172	1247	0,7898	6
	м2 проемов		131,98	8,17	978	61	120	0,0399	–

855	6-1-192	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные *м2*	7,41	12700		94107				

Раздел 8 Полы

Цокольный этаж

8.4 = Первый этаж Тип 1=

895	Е11-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических рельефных плиток *м2 покрытия*	96,4	1711,93	11,72	165030	1130	20877	1,06	102
				171,68	4,39	16550	423	123	0,0214	2

8.5 = тип 2=

898	Е11-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат" *м2 покрытия*	162,6	925,06	4,9	150415	797	12070	0,382	62
				58,5	1,85	9512	301	123	0,009	1

Второй этаж

8.10 = Тип 2 =

915	Е11-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат" *м2 покрытия*	126,52	925,06	4,9	117039	620	9391	0,382	48
				58,5	1,85	7401	234	123	0,009	1

Третий этаж

8.16 = Тип 2 =

936	Е11-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат" *м2 покрытия*	153,9	925,06	4,9	142367	754	11424	0,382	59
				58,5	1,85	9003	285	123	0,009	1

Четверрый этаж

8.21 = Тип 2 =

954	Е11-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат" *м2 покрытия*	62,1	925,06	4,9	57446	304	4610	0,382	24
				58,5	1,85	3633	115	123	0,009	1

Пятый этаж

8.26 = Тип 2 =

972	Е11-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат" *м2 покрытия*	114,9	925,06	4,9	106289	563	8530	0,382	44
				58,5	1,85	6722	213	123	0,009	1

8.31 = Плинтуса =

989	Е11-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических *м плинтусов*	2222,56	141,42	0,32	314314	711	114106	0,236	525
				41,63	0,11	92525	244	123	0,0006	1

990	Е11-39-2	Устройство цементных плинтусов	174,32	32,61	0,22	5685	38	3986	0,104	18
		м плинтусов								
				18,5	0,09	3225	16	123	0,0004	–
991	Е11-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных	496	123,31	0,16	61162	79	9914	0,0899	45
		м плинтусов								
				16,18	0,07	8025	35	123	0,0003	–
992	Е11-39-5	Устройство плинтусов керамогранитных	230,56	69,95	1,3	16128	300	11139	0,23	53
		м								
				38,61	0,67	8902	154	123	0,0033	1
993	1-1-2549	Керамогранитный плинтус полированный размерами 72 мм х 600 мм СТ РК 1954-2010	230,56	876		201971				
		м								
		Всего прямые затраты				**1732490**	**8745**			**1096**
						185261	**3512**			**14**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				1538483				
		Накладные расходы, тенге				229245				
		- заработная плата, тенге				34387				
		- трудоемкость, чел-ч				115				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				117704				
		Всего				**2079439**				
		Временные здания и сооружения (1,8 %)				37430				
		- сметная заработная плата, тенге				5278				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				30				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)				51228				
		- сметная заработная плата, тенге				23565				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				143				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				21169				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				8467				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**2197733**				
		понижающий коэффициент к=0,9961537534				**2189280**				
		Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,928)				**6410212**				
		- материалы, тенге				4487352				
		- сметная заработная плата, тенге				821467				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				1398				
		Налог (2 %)				128204				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**6538416**				

НДС (12 %)	784610
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	7323026

Заказчик:

Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

_____ А.К. Ажмурат

Руководитель отдела капитального строительства

_____ А.Т. Мушкенов

Руководитель технического отдела ПГС

_____ А.К. Омаров

Главный специалист технического отдела ПГС

_____ С.Е. Музафар

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ Т.Ж. Досанов

Технический надзор:

ТОО "Бестау-С" БИН 061240009707

Св-во об аккредитации №00080 от 05.04.2018г.

Директор _____ С.К. Мусин

Эксперт технического надзора

Аттестат №KZ52VJE00044596 от 18.02.2019г.

Аттестат №KZ23VJE00044597 от 18.02.2019г.

_____ Б.К. Кусаинов

Авторский надзор:

ТОО "Концерн АЙ-СУ"

Лицензия №14021602 от 19.09.2014г.

БИН 030140001353

Директор

_____ Е.К. Батырбеков

Эксперт авторского надзора

Аттестат №KZ66VJE00014432 от 14.12.2015г.

Аттестат №KZ39VJE00014433 от 14.12.2015г.

_____ Е.К. Сулейменов

Подрядчик:

ТОО "ГСУ Курылыс"

БИН 970740001707

Директор

_____ Н.К. Темирбулатов

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Наименование стройки: Строительство областного онкологического диспансера на 200 коек с поликлиникой на 100 посещений в смену в г.Павлодаре

Наименование объекта: Стационар

Договор № 95/17 от 21.04.2017г., доп.согл. №1 от 04.07.2017г., доп.согл. №2 от 21.08.2017г., доп.согл. №3 от 23.10.17г., доп.согл. №4 от 5.12.17г., доп.согл. №5 от 25.12.17г., доп.согл. №6 от 9.01.18г., доп.согл. №7 от 7.02.18г., доп.согл. №8 от 3.08.18г., доп.согл. №9 от 15.01.19г., доп.согл. №10 от 15.03.19г.

Акт №547 от 02.09.2019г.

приемки выполненных работ за сентябрь-2 2019г.

(локальная смета 2-2-3)

Общестроительные работы. Блок В

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 2 Фундаменты								
		2.5 Световые приямки 12 штук(листы 12, 33)								
97	Е15-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	16,98	134,46	3,39	2283	58	2099	0,65	11
		м2 оштукатуриваемой поверхности		117	0,72	1987	12	105	0,0505	1
		Раздел 8 Полы								
		Четвертый этаж								
		8.20 Тип 3								
579	Е11-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	197,92	925,06	4,9	183088	970	14691	0,382	76
		м2 покрытия		58,5	1,85	11578	366	123	0,009	2
		Пятый этаж								
		8.24 Тип 3								
593	Е11-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	183,81	925,06	4,9	170035	901	13644	0,382	70
		м2 покрытия		58,5	1,85	10753	340	123	0,009	2
		8.26 Плинтуса на цокольный и 1-5 этажи (АС-5)								
598	Е11-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных	250	123,31	0,16	30828	40	4997	0,0899	22

	м плинтусов		16,18	0,07	4045	18	123	0,0003	–
	Раздел 9 Внутренняя отделка								
	9.3 С 1 по 5 этажи. Потолки.								
624	Е15-64-4 Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 2 мм потолков	-36,4	106,2	3,94	-3866	-143	-3960	0,5535	-20
	м2 оштукатуриваемой поверхности		102,11	1,49	-3717	-54	105	0,00729	–
	Раздел 10 Разные работы								
	10.4 Крыльцо №2								
762	Е13-26-6 Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	5,002	20,35	0,02	102	–	19	0,0213	–
	м2		4,16	–	21	–	90	–	–
	10.6 Крыльцо №3								
778	Е13-26-6 Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	8,04	20,35	0,02	164	–	30	0,0213	–
	м2		4,16	–	33	–	90	–	–
	10.7 Крыльцо №4								
807	Е11-19-3 Устройство асфальтобетонных покрытий толщиной 25 мм	0,8	330,45	25,04	264	20	32	0,143	–
	м2 покрытия		22,25	9,38	18	8	123	0,0458	–
	Всего прямые затраты				**382898**	**1846**			**159**
					24718	**690**			**5**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				356337				
	Накладные расходы, тенге				31552				
	- заработная плата, тенге				4733				
	- трудоемкость, чел-ч				16				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				24867				
	Всего				**439317**				
	Временные здания и сооружения (1,8 %)				7908				
	- сметная заработная плата, тенге				1115				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				6				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)				10823				
	- сметная заработная плата, тенге				4979				

- нормативная трудоемкость, чел-ч	30
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	4472
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	1789
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**464309**
понижающий коэффициент к=0,9961537534	**462523**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,928)	**1354268**
- материалы, тенге	1039342
- сметная заработная плата, тенге	123950
- нормативная трудоемкость, чел-ч	216
Налог (2 %)	27085
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**1381353**
НДС (12 %)	165762
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1547115**

Заказчик:
Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

_____ **А.К. Ажмурат**

Руководитель отдела капитального строительства

_____ **А.Т. Мушкенов**

Руководитель технического отдела ПГС

расценки соответ-ны

_____ **А.К. Омаров**

Главный специалист технического отдела ПГС

расценки соответствуют

_____ **С.Е. Музафар**

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ **Т.Ж. Досанов**

Технический надзор:
ТОО "Бестау-С" БИН 061240009707
Св-во об аккредитации №00080 от 05.04.2018г.
Директор _____ **С.К. Мусин**

Эксперт технического надзора
Аттестат №KZ52VJE00044596 от 18.02.2019г.
Аттестат №KZ23VJE00044597 от 18.02.2019г.

_____ **Б.К. Кусаинов**

Авторский надзор:
ТОО "Концерн АЙ-СУ"
Лицензия №14021602 от 19.09.2014г.
БИН 030140001353
Директор

_____ **Е.К. Батырбеков**

Эксперт авторского надзора
Аттестат №KZ66VJE00014432 от 14.12.2015г.
Аттестат №KZ39VJE00014433 от 14.12.2015г.

_____ **Е.К. Сулейменов**

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707
Директор

_____ **Н.К. Темирбулатов**

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Наименование стройки: Строительство областного онкологического диспансера на 200 коек с поликлиникой на 100 посещений в смену в г.Павлодаре

Наименование объекта: Операционно-реанимационный корпус

Договор № 95/17 от 21.04.2017г., доп.согл. №1 от 04.07.2017г., доп.согл. №2 от 21.08.2017г., доп.согл. №3 от 23.10.17г., доп.согл. №4 от 5.12.17г., доп.согл. №5 от 25.12.17г., доп.согл. №6 от 9.01.18г., доп.согл. №7 от 7.02.18г., доп.согл. №8 от 3.08.18г., доп.согл. №9 от 15.01.19г., доп.согл. №10 от 15.03.19г.

Акт №548 от 02.09.2019г.

приемки выполненных работ за сентябрь-2 2019г.

(локальная смета 2-3-1)

Общестроительные работы

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 3 Стены								
		3.1 Наружные стены								
117	Е6-19-2	Укладка раствора на поверхность пояса (лист АС-6.1)	1,5	1320,7	283,24	1981	425	1305	4,15	6
		м3		722,25	106,99	1083	160	105	0,5226	1
118	30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М150 (на поверхность пояса)	1,5	7880		11820				
		м3								
119	Е6-36-4	Железнение поверхности	55,9	57,48	0,23	3213	13	3017	0,289	16
		м2 поверхности		51,3	0,09	2868	5	105	0,0004	–
		Раздел 7 Лестница №2 в осях 2-3								
513	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	22,7012	20,35	0,02	462	–	85	0,0213	–
		м2		4,16	–	94	–	90	–	–
524	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	18,56	20,35	0,02	378	–	69	0,0213	–
		м2								

			4,16	–	77	–	90	–	–
Раздел 8 Лестница №3 в осях 2-4									
542 Е11-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток одноцветных с красителями полов	18,9	937,75	11,72	17723	222	4093	1,06	20
	м2 покрытия		171,68	4,39	3245	83	123	0,0214	–
549 Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	39,72884	20,35	0,02	808	1	149	0,0213	1
	м2		4,16	–	165	–	90	–	–
557 Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	9,28	20,35	0,02	189	–	35	0,0213	–
	м2		4,16	–	39	–	90	–	–
Раздел 9 Окна и двери									
9.11 Двери специальные									
628 Е9-53-1	Монтаж конструкций дверей	0,25944	14806,01	1133,15	3841	294	3103	82,1	21
	т конструкций		12892,5	398,25	3345	103	90	1,95	1
9.16 Двери специальные									
655 Е9-53-1	Монтаж конструкций дверей	0,25944	14806,01	1133,15	3841	294	3103	82,1	21
	т конструкций		12892,5	398,25	3345	103	90	1,95	1
Раздел 10 Полы									
10.4 Первый этаж.Пол из линолеума помещения 25,26,28,29,36,36а									
683 Е11-9-2	Устройство сплошной тепло- и звукоизоляции из древесстружечных плит	110,95	14,9	4,37	1653	485	1661	0,0733	8
	м2 изолируемой поверхности		10,53	1,64	1168	182	123	0,008	1
684 1-1-590	Плиты древесностружечные многослойные и трехслойные, марка П-1, толщина 18-20 мм	1,1095	42300		46932				
	100м2								
685 Е11-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	110,95	925,06	4,9	102635	544	8236	0,382	42
	м2 покрытия		58,5	1,85	6491	205	123	0,009	1
693 Е10-55-1	Укладка фальшпола	22,8	62,59	29,74	1427	678	1206	0,233	5
	м2		32,85	11,23	749	256	120	0,0549	1

694	99-1-1(пл)Ко	Фальшпол - панель "Liqna K38 AL" с комплектующими *компл*	1	311316,06		311316			
	10.5 Пол из линолеума помещения 45, 47								
700	Е11-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат" *м2 покрытия*	26,83	925,06	4,9	24819	131	1993	0,382	10
				58,5	1,85	1570	50	123	0,009	–
	10.6 Пол из линолеума помещения 27,31,33,49								
711	Е11-9-2	Устройство сплошной тепло- и звукоизоляции из плит древесностружечных *м2 изолируемой поверхности*	104,7	14,9	4,37	1560	458	1567	0,0733	8
				10,53	1,64	1102	172	123	0,008	1
712	1-1-590	Плиты древесностружечные многослойные и трехслойные, толщина 18-20 мм *100м2*	1,047	42300		44288			
713	Е11-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат" *м2 покрытия*	104,7	925,06	4,9	96854	513	7772	0,382	40
				58,5	1,85	6125	194	123	0,009	1
	10.7 Пол из линолеума помещения 37,38,39,40,42,43,50								
716	Е11-9-2	Устройство сплошной тепло- и звукоизоляции из плит древесностружечных *м2 изолируемой поверхности*	125,48	14,9	4,37	1870	548	1878	0,0733	9
				10,53	1,64	1321	206	123	0,008	1
717	1-1-590	Плиты древесностружечные многослойные и трехслойные, толщина 18-20 мм *100м2*	1,2548	42300		53078			
718	Е11-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат" *м2 покрытия*	125,48	925,06	4,9	116077	615	9315	0,382	48
				58,5	1,85	7341	232	123	0,009	1
	10.8 Пол керамический помещения 30,32,34								
729	Е11-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов *м2 покрытия*	87,4	937,75	11,72	81959	1024	18928	1,06	93
				171,68	4,39	15005	384	123	0,0214	2
	10.9 Пол керамический помещения 32,35,41,44,46,48								
734	Е11-4-5	Устройство гидроизоляции обмазочной составом "Пенетрон" *м2 изолируемой поверхности*	202,27	58,39	9,38	11811	1897	13022	0,243	49
				48,83	3,51	9877	710	123	0,0172	3

735	Е11-4-6	Устройство гидроизоляции обмазочной на каждый последующий слой добавлять к графе 5	404,54	22,14	4,86	8957	1966	9503	0,082	33
		м2 изолируемой поверхности		17,28	1,82	6990	736	123	0,0089	4
736	99-1-1(пл)"Пе	Смесь пенетрон (расход 0,5 кг/1 м2-на один слой, основание "Технологический регламент""Материалы системы пенетрон", стр.16,п.12.1	303,405	464,15		140825				
		кг								
737	Е11-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцвентых с красителями полов	202,27	937,75	11,72	189679	2371	43805	1,06	214
		м2 покрытия		171,68	4,39	34726	888	123	0,0214	4
	10.10 Пол керамический помещения 51,52,53									
742	Е11-4-5	Устройство гидроизоляции обмазочной составом "Пенетрон"	32,93	58,39	9,38	1923	309	2121	0,243	8
		м2 изолируемой поверхности		48,83	3,51	1608	116	123	0,0172	1
743	Е11-4-6	Устройство гидроизоляции обмазочной на каждый последующий слой добавлять к графе 5	65,86	22,14	4,86	1458	320	1547	0,082	5
		м2 изолируемой поверхности		17,28	1,82	1138	120	123	0,0089	1
744	99-1-1(пл)ТО	Смесь пенетрон (расход 0,5кг/1 м2-на один слой)	49,395	464,15		22927				
		кг								
745	Е11-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	32,93	937,75	11,72	30880	386	7132	1,06	35
		м2 покрытия		171,68	4,39	5653	145	123	0,0214	1
	10.11 Пол керамический помещения 55,56,57,58									
748	Е11-27-2	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток "Таксерам" толщ. 10 мм	30,56	967,33	11,72	29562	358	6619	1,06	32
		м2 покрытия		171,68	4,39	5247	134	123	0,0214	1
	10.12 Подиум конференц-зала									
749	Е10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,33	22951,16	316,57	7574	104	1428	22,5	7
		м3 древесины в конструкции		3487,5	119,25	1151	39	120	0,58	–
750	Е10-51-2	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов	0,33	1862,35	14,17	615	5	122	1,88	1
		м3 древесины в конструкции		303,75	5,4	100	2	120	0,026	–

751 Е11-33-2	Устройство покрытий из досок толщиной 40 мм	5,13	487,83	11,03	2503	57	626	0,601	3
	м2 покрытия		95,18	4,14	488	21	123	0,0202	–
752 Е11-33-1	Устройство покрытий из досок толщиной 20 мм	0,5	399,14	8,54	200	4	55	0,547	–
	м2 покрытия		86,63	3,2	43	2	123	0,0156	–
753 Е11-40-1	Устройство полосы и уголка пластиковых	14,5	123,31	0,16	1788	2	290	0,0899	1
	м плинтусов		16,18	0,07	235	1	123	0,0003	–
754 Е11-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	8	925,06	4,9	7400	39	594	0,382	3
	м2 покрытия		58,5	1,85	468	15	123	0,009	–

10.16 Третий этаж.Пол керамический помещения 97,98,99,103,107,108,112,120,124,126,101,104,106,110,111,114,119,121,136,102,105,115,116,118,123,132-135

787 Е11-27-2	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток с шероховатой поверхностью	601,63	1630,33	11,72	980855	7051	130293	1,06	638
	м2 покрытия		171,68	4,39	103288	2641	123	0,0214	13

10.18 Пол керамический помещения 145,27а

798 Е11-27-2	Устройство покрытий из плиток "Таксерам" толщ. 10 мм	57,35	967,33	11,72	55476	672	12421	1,06	61
	м2 покрытия		171,68	4,39	9846	252	123	0,0214	1

10.19 Плинтуса (АС-11, АС-14и)

799 Е11-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	1292	141,42	0,32	182715	413	66331	0,236	305
	м плинтусов		41,63	0,11	53786	142	123	0,0006	1
802 Е11-39-5	Устройство плинтусов керамогранитных	325	954,71	1,3	310281	423	15702	0,23	75
	м		38,61	0,67	12548	218	123	0,0033	1

Раздел 11 Внутренняя отделка

11.1 Цокольный этаж.Потолки

806 Е15-180-2	Простая окраска потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	21,88	200,36	1,65	4384	36	579	0,154	3
	м2 окрашиваемой поверхности		24,53	0,63	537	14	105	0,003	–

11.2 Стены

809	Е15-180-1	Простая окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	148,7	197,34	1,19	29344	177	3549	0,138	21
		м2 окрашиваемой поверхности		22,28	0,45	3313	67	105	0,0022	–
810	Е15-163-8	Простая окраска колером масляным разбеленным по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленных под окраску стен	106,77	88,67	1,42	9467	152	3467	0,192	21
		м2 окрашиваемой поверхности		30,38	0,54	3244	58	105	0,0026	–

Раздел 13 Разные работы

13.8 Лестница Л1

998	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	0,6728	20,35	0,02	14	–	3	0,0213	–
		м2		4,16	–	3	–	90	–	–

Всего прямые затраты	**2959362**	**22987**	**1863**
	309422	**8656**	**43**
В том числе стоимость: материалов, тенге	2626950		
Накладные расходы, тенге	386724		
- заработная плата, тенге	58009		
- трудоемкость, чел-ч	193		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	200765		
Всего	**3546851**		
Временные здания и сооружения (1,8 %)	63843		
- сметная заработная плата, тенге	9002		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	51		
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	87379		
- сметная заработная плата, тенге	40194		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	245		
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	36107		
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	14443		
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**3748623**		
понижающий коэффициент к=0,9961537534	**3734205**		

Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,928)	**10933752**
- материалы, тенге	7662125
- сметная заработная плата, тенге	1387880
- нормативная трудоемкость, чел-ч	2395
Налог (2 %)	218675
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**11152427**
НДС (12 %)	1338291
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**12490718**

Заказчик:
Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

_____ **А.К. Ажмурат**

Руководитель отдела капитального строительства

_____ **А.Т. Мушкенов**

Руководитель технического отдела ПГС

_____ **А.К. Омаров**

Главный специалист технического отдела ПГС

_____ **С.Е. Музафар**

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ **Т.Ж. Досанов**

Технический надзор:
ТОО "Бестау-С" БИН 061240009707
Св-во об аккредитации №00080 от 05.04.2018г.
Директор _____ **С.К. Мусин**

Эксперт технического надзора
Аттестат №KZ52VJE00044596 от 18.02.2019г.
Аттестат №KZ23VJE00044597 от 18.02.2019г.
_____ **Б.К. Кусаинов**

Авторский надзор:
ТОО "Концерн АЙ-СУ"
Лицензия №14021602 от 19.09.2014г.
БИН 030140001353
Директор
_____ **Е.К. Батырбеков**

Эксперт авторского надзора
Аттестат №KZ66VJE00014432 от 14.12.2015г.
Аттестат №KZ39VJE00014433 от 14.12.2015г.
_____ **Е.К. Сулейменов**

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707
Директор
_____ **Н.К. Темирбулатов**

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области" Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Наименование стройки: Строительство областного онкологического диспансера на 200 коек с поликлиникой на 100 посещений в смену в г.Павлодаре

Наименование объекта: Радиологический корпус

Договор № 95/17 от 21.04.2017г., доп.согл. №1 от 04.07.2017г., доп.согл. №2 от 21.08.2017г., доп.согл. №3 от 23.10.17г., доп.согл. №4 от 5.12.17г., доп.согл. №5 от 25.12.17г., доп.согл. №6 от 9.01.18г., доп.согл. №7 от 7.02.18г., доп.согл. №8 от 3.08.18г., доп.согл. №9 от 15.01.19г., доп.согл. №10 от 15.03.19г.

Акт №549 от 02.09.2019г.

приемки выполненных работ за сентябрь-2 2019г.

(локальная смета 2-4-1)

Общестроительные работы

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 7 Кровля								
		7.4 = Система водостока =								
638	99-1-1(пл)	Воротник (воронка) (п/л компания "Алма Профиль") *м*	9	300,57		2705				
639	99-1-2(пл)	Колено (п/л компания "Алма Профиль") *шт*	27	197,74		5339				
		Раздел 8 Лестница Л1								
668	Е7-60-3	Установка металлических ограждений с поручнями *м ограждений*	8,97	3985,3	6,56	35748	59	1268	0,571	5
				98,55	2,48	884	22	140	0,0121	–
		Раздел 9 Лестница Л 2								
695	Е7-60-3	Установка металлических ограждений с поручнями *м ограждений*	11,97	3985,3	6,56	47704	79	1694	0,571	7
				98,55	2,48	1180	30	140	0,0121	–
		Раздел 14 Разные работы								

14.1 = Крыльцо № 1 =									
1059	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	10,424	20,35	0,02	212	–	39	0,0213	–
		м2		4,16	–	43	–	90	–	–
14.3 = Крыльцо № 2 =										
1089	Е15-39-8	Облицовка фасадными панелями	8	186,61	0,59	1493	5	478	0,3484	3
		м2		56,78	0,16	454	1	105	0,00054	–
1090	1-1-460	Панели композиционные типа "ALUCOBOND", толщина 4 мм, алюминиевое покрытие 0,3 мм	8	3910		31280				
		м2								
1091	Е12-10-1	Устройство покрытий козырька из листовой оцинкованной стали	7,5	575,05	1,24	4313	9	1372	0,972	7
		м2 покрытия		153,23	0,47	1149	4	119	0,0023	–
1092	Е12-9-2	Устройство подвесных желобов	5,7	481,76	1,22	2746	7	302	0,278	2
		м желобов		44,1	0,45	251	3	119	0,0022	–
1093	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	14,12	21,8	0,05	308	1	74	0,0295	–
		м2		5,81	0,02	82	–	90	0,0001	–
14.4 = Крыльцо № 3, 4 =										
1124	Е7-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг (крыльцо № 4 полосы 4х30)	0,00105	175710,1	1826,1	184	2	14	42,7	–
		т стальных элементов		8100	690,75	9	1	140	3,37	–
14.5 = Вход № 1 =										
1156	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	4,208	21,8	0,05	92	–	22	0,0295	–
		м2		5,81	0,02	24	–	90	0,0001	–
14.6 = Вход № 2 =										
1185	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	4,208	21,8	0,05	92	–	22	0,0295	–
		м2		5,81	0,02	24	–	90	0,0001	–
14.7 = Подпольный канал № 1=										
1194	30-18-140	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0,5	0,082	26400		2165				

		м3					
1195	30-1-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5К=-1,000;	-0,082	134	-11		
		м3					
1196	30-1-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20К=-1,000;	-0,082	250	-21		
		м3					
14.8 = Подпольный канал № 2 =							
1207	30-18-140	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0,5	0,328	26400	8659		
		м3					
1208	30-1-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5К=-1,000;	-0,328	134	-44		
		м3					
1209	30-1-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20К=-1,000;	-0,328	250	-82		
		м3					
		Всего прямые затраты			**142882**	**162**	**24**
					4100	**61**	–
		В том числе стоимость: материалов, тенге			138619		
		Накладные расходы, тенге			5285		
		- заработная плата, тенге			793		
		- трудоемкость, чел-ч			3		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			8890		
		Всего			**157057**		
		Временные здания и сооружения (1,8 %)			2827		
		- сметная заработная плата, тенге			399		
		- нормативная трудоемкость, чел-ч			2		
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)			3869		
		- сметная заработная плата, тенге			1780		
		- нормативная трудоемкость, чел-ч			11		
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)			1599		
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)			640		

Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	165992
понижающий коэффициент к=0,9961537534	165354
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,928)	484155
- материалы, тенге	404315
- сметная заработная плата, тенге	27336
- нормативная трудоемкость, чел-ч	40
Налог (2 %)	9683
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	493838
НДС (12 %)	59261
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	553099

Заказчик:
Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

_____ А.К. Ажмурат

Руководитель отдела капитального строительства

_____ А.Т. Мушкенов

Руководитель технического отдела ПГС

_____ А.К. Омаров

Главный специалист технического отдела ПГС

_____ С.Е. Музафар

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ Т.Ж. Досанов

Технический надзор:
ТОО "Бестау-С" БИН 061240009707
Св-во об аккредитации №00080 от 05.04.2018г.
Директор _____ С.К. Мусин

Эксперт технического надзора
Аттестат №KZ52VJE00044596 от 18.02.2019г.
Аттестат №KZ23VJE00044597 от 18.02.2019г.
_____ Б.К. Кусаинов

Авторский надзор:
ТОО "Концерн АЙ-СУ"
Лицензия №14021602 от 19.09.2014г.
БИН 030140001353
Директор
_____ Е.К. Батырбеков

Эксперт авторского надзора
Аттестат №KZ66VJE00014432 от 14.12.2015г.
Аттестат №KZ39VJE00014433 от 14.12.2015г.
_____ Е.К. Супейменов

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707
Директор
_____ Н.К. Темирбулатов

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области" Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Наименование стройки: Строительство областного онкологического диспансера на 200 коек с поликлиникой на 100 посещений в смену в г.Павлодаре

Наименование объекта: Паталогоанатомический корпус

Договор № 95/17 от 21.04.2017г., доп.согл. №1 от 04.07.2017г., доп.согл. №2 от 21.08.2017г., доп.согл. №3 от 23.10.17г., доп.согл. №4 от 5.12.17г., доп.согл. №5 от 25.12.17г., доп.согл. №6 от 9.01.18г., доп.согл. №7 от 7.02.18г., доп.согл. №8 от 3.08.18г., доп.согл. №9 от 15.01.19г., доп.согл. №10 от 15.03.19г.

Акт №550 от 02.09.2019г.

приемки выполненных работ за сентябрь-2 2019г.

(локальная смета 2-5-1)

Общестроительные работы

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 12 Разные работы									
	12.2 = Вход № 3 =									
581	Е11-17-2	Устройство мозаичных полов бетонных толщиной 20 (50) мм без рисунка	3,2	313,01	23,26	1002	74	1061	1,57	5
		м2 покрытия		261	8,71	835	28	123	0,0425	–
582	Е11-17-4	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины мозаичных покрытий	19,2	28,12	0,67	540	13	654	0,153	3
		м2 покрытия		27,45	0,25	527	5	123	0,0012	–
583	30-1-35	Смеси бетонные мозаичные М-300	0,1632	14000		2285				
		м3								
		Всего прямые затраты				**3827**	**87**			**8**
						1362	**33**			**–**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				2377				
		Накладные расходы, тенге				1715				
		- заработная плата, тенге				257				
		- трудоемкость, чел-ч				1				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				333				
		Всего				**5875**				

Временные здания и сооружения (1,8 %)	106
- сметная заработная плата, тенге	15
- нормативная трудоемкость, чел-ч	–
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	145
- сметная заработная плата, тенге	67
- нормативная трудоемкость, чел-ч	–
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	60
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	24
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**6210**
понижающий коэффициент к=0,9961537534	**6186**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,928)	**18113**
- материалы, тенге	6933
- сметная заработная плата, тенге	5303
- нормативная трудоемкость, чел-ч	9
Налог (2 %)	362
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**18475**
НДС (12 %)	2217
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**20692**

Заказчик

Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

в командировке

_____ А.К. Ажмурат

Руководитель отдела капитального строительства

_____ А.Т. Мушкенов

Руководитель технического отдела ПГС

_____ А.К. Омаров

Главный специалист технического отдела ПГС

_____ С.Е. Музафар

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ Т.Ж. Досанов

Технический надзор:

ТОО "Бестау-С" БИН 061240009707

Св-во об аккредитации №00080 от 05.04.2018г.

Директор _____ **С.К. Мусин**

Эксперт технического надзора

Аттестат №KZ52VJE00044596 от 18.02.2019г.

Аттестат №KZ23VJE00044597 от 18.02.2019г.

_____ **Б.К. Кусаинов**

Авторский надзор:

ТОО "Концерн АЙ-СУ"

Лицензия №14021602 от 19.09.2014г.

БИН 030140001353

Директор

_____ **Е.К. Батырбеков**

Эксперт авторского надзора

Аттестат №KZ66VJE00014432 от 14.12.2015г.

Аттестат №KZ39VJE00014433 от 14.12.2015г.

_____ **Е.К. Сулейменов**

Подрядчик:

ТОО "ГСУ Курылыс"

БИН 970740001707

Директор

_____ **Н.К. Темирбулатов**

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Наименование стройки: Строительство областного онкологического диспансера на 200 коек с поликлиникой на 100 посещений в смену в г.Павлодаре

Наименование объекта: Стационар на 227 коек

Договор № 95/17 от 21.04.2017г., доп.согл. №1 от 04.07.2017г., доп.согл. №2 от 21.08.2017г., доп.согл. №3 от 23.10.17г., доп.согл. №4 от 5.12.17г., доп.согл. №5 от 25.12.17г., доп.согл. №6 от 9.01.18г., доп.согл. №7 от 7.02.18г., доп.согл. №8 от 3.08.18г., доп.согл. №9 от 15.01.19г., доп.согл. №10 от 15.03.19г.

Акт №551 от 02.09.2019г.

приемки выполненных работ за сентябрь-2 2019г.

(локальная смета 2-2-11Д)

Отопление и вентиляция

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Добавить									
	2.1 Оборудование									
1	Е20-4-2	Прокладка воздуховодов класса П периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	603,2	1249,92	13,82	753952	8336	204653	1,617	975
		м2 поверхности воздуховодов		259,88	5,18	156760	3125	128	0,02531	15
2	Е20-4-3	Прокладка воздуховодов класса П периметром 800,1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	50	1224,51	11,11	61226	556	15538	1,4805	74
		м2 поверхности воздуховодов		238,61	4,16	11931	208	128	0,02037	1
3	Е20-4-10	Прокладка воздуховодов класса П периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	106	1307,73	9,61	138619	1019	28535	1,281	136
		м2 поверхности воздуховодов		206,72	3,59	21912	381	128	0,01754	2

4	Е20-19-3								
	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, прямоугольного сечения, периметром 1600 мм	4	1561,23	12,95	6245	52	726	0,8085	3
	зонт		137,03	4,73	548	19	128	0,021	–
5	Е20-19-2								
	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, прямоугольного сечения, периметром 1300 мм	2	1501,23	12,95	3002	26	362	0,8085	2
	зонт		137,03	4,73	274	9	128	0,021	–
6	Е26-12-1	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке	285	258,33	92,82	73624	26454	38669	0,59	168
		м2 поверхности изоляции		100,8	34,88	28728	9941	100	0,17	48
7	1-3-165								
	Маты теплоизоляционные URSA, марка М 25ф-50	15,7	6240		97968				
	м3								
10	8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)	290	200		58000			
		кг							
	Всего прямые затраты					**1192636**	**36443**		**1358**
						220153	**13683**		**66**
	В том числе стоимость: материалов, тенге					936042			
	Накладные расходы, тенге					288483			
	- заработная плата, тенге					43272			
	- трудоемкость, чел-ч					144			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)					88867			
	Всего					**1569986**			
	Временные здания и сооружения (1,8 %)					28260			
	- сметная заработная плата, тенге					3985			
	- нормативная трудоемкость, чел-ч					23			
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)					38678			
	- сметная заработная плата, тенге					17792			
	- нормативная трудоемкость, чел-ч					108			
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)					15982			

На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	6393
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**1659299**
понижающий коэффициент к=0,9961537534	**1652917**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,928)	**4839741**
- материалы, тенге	2730189
- сметная заработная плата, тенге	937031
- нормативная трудоемкость, чел-ч	1699
Налог (2 %)	96795
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**4936536**
НДС (12 %)	592384
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**5528920**

Заказчик:
Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

_____ А.К. Ажмурат

Руководитель отдела капитального строительства

_____ А.Т. Мушкенов

Руководитель технического отдела ПГС

_____ А.К. Омаров

Главный специалист технического отдела ПГС

_____ С.Е. Музафар

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ Т.Ж. Досанов

Технический надзор:
ТОО "Бестау-С" БИН 061240009707
Св-во об аккредитации №00080 от 05.04.2018г.
Директор _____ **С.К. Мусин**

Эксперт технического надзора
Аттестат №KZ52VJE00044596 от 18.02.2019г.
Аттестат №KZ23VJE00044597 от 18.02.2019г.
_____ **Б.К. Кусаинов**

Авторский надзор:
ТОО "Концерн АЙ-СУ"
Лицензия №14021602 от 19.09.2014г.
БИН 030140001353
Директор _____ **Е.К. Батырбеков**

Эксперт авторского надзора
Аттестат №KZ66VJE00014432 от 14.12.2015г.
Аттестат №KZ39VJE00014433 от 14.12.2015г.
_____ **Е.К. Сулейменов**

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707
Директор

_____ **Н.К. Темирбулатов**

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Наименование стройки: Строительство областного онкологического диспансера на 200 коек с поликлиникой на 100 посещений в смену в г.Павлодаре

Наименование объекта: Галерея №1 между стационаром и радиологией

Договор № 95/17 от 21.04.2017г., доп.согл. №1 от 04.07.2017г., доп.согл. №2 от 21.08.2017г., доп.согл. №3 от 23.10.17г., доп.согл. №4 от 5.12.17г., доп.согл. №5 от 25.12.17г., доп.согл. №6 от 9.01.18г., доп.согл. №7 от 7.02.18г., доп.согл. №8 от 3.08.18г., доп.согл. №9 от 15.01.19г., доп.согл. №10 от 15.03.19г.

Акт №552 от 02.09.2019г.
приемки выполненных работ за сентябрь-2 2019г.
(локальная смета 2-9-1)
Общестроительные работы

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 7 Окна									
126	Е15-40-2	Устройство наружных оконных отливов из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм	10	435,9	2,02	4359	20	675	0,3925	4
		м		64,13	0,17	641	2	105	0,0013	–
	Раздел 9 Внутренняя отделка									
144	30-2-29	Раствор готовый отделочный тяжелый цементно-известковый 1:1:6	0,6171	9160		5653				
		м3								
		Всего прямые затраты				**10012**	**20**			**4**
						641	**2**			**–**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				9351				
		Накладные расходы, тенге				675				
		- заработная плата, тенге				101				
		- трудоемкость, чел-ч				–				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				641				
		Всего				**11328**				

Временные здания и сооружения (1,8 %)	204
- сметная заработная плата, тенге	29
- нормативная трудоемкость, чел-ч	–
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	279
- сметная заработная плата, тенге	128
- нормативная трудоемкость, чел-ч	1
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	115
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	46
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**11972**
понижающий коэффициент к=0,9961537534	**11926**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,928)	**34919**
- материалы, тенге	27274
- сметная заработная плата, тенге	3098
- нормативная трудоемкость, чел-ч	5
Налог (2 %)	698
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**35617**
НДС (12 %)	4274
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**39891**

Заказчик:

Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

_____ А.К. Ажмурат

Руководитель отдела капитального строительства

_____ А.Т. Мушкенов

Руководитель технического отдела ПГС

_____ А.К. Омаров

Главный специалист технического отдела ПГС

_____ С.Е. Музафар

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ Т.Ж. Досанов

Технический надзор:

ТОО "Бестау-С" БИН 061240009707

Св-во об аккредитации №00080 от 05.04.2018г.

Директор _____ **С.К. Мусин**

Эксперт технического надзора

Аттестат №KZ52VJE00044596 от 18.02.2019г.

Аттестат №KZ23VJE00044597 от 18.02.2019г.

_____ **Б.К. Кусаинов**

Авторский надзор:

ТОО "Концерн АЙ-СУ"

Лицензия №14021602 от 19.09.2014г.

БИН 030140001353

Директор

_____ **Е.К. Батырбеков**

Эксперт авторского надзора

Аттестат №KZ66VJE00014432 от 14.12.2015г.

Аттестат №KZ39VJE00014433 от 14.12.2015г.

_____ **Е.К. Сулейменов**

Подрядчик:

ТОО "ГСУ Курылыс"

БИН 970740001707

Директор

_____ **Н.К. Темирбулатов**

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Наименование стройки: Строительство областного онкологического диспансера на 200 коек с поликлиникой на 100 посещений в смену в г.Павлодаре

Наименование объекта: Галерея №2 между стационаром и оперблоком

Договор № 95/17 от 21.04.2017г., доп.согл. №1 от 04.07.2017г., доп.согл. №2 от 21.08.2017г., доп.согл. №3 от 23.10.17г., доп.согл. №4 от 5.12.17г., доп.согл. №5 от 25.12.17г., доп.согл. №6 от 9.01.18г., доп.согл. №7 от 7.02.18г., доп.согл. №8 от 3.08.18г., доп.согл. №9 от 15.01.19г., доп.согл. №10 от 15.03.19г.

Акт №553 от 02.09.2019г.
приемки выполненных работ за сентябрь-2 2019г.
(локальная смета 2-10-1)
Общестроительные работы

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 7 Кровля									
134	Е12-9-2	Устройство снегодержателей для металлочерепицы	8	47,5	1,22	380	10	425	0,278	2
		м желобов		44,1	0,45	353	4	119	0,0022	–
135	99-1-1(пл)ком	Снегодержатель для металлочерепицы	8	332,21		2658				
		шт								
	Раздел 8 Окна									
139	Е10-22-2	Установка деревянных подоконных досок в проемы каменных стен высотой до 2 м	15,96	241,05	5,58	3847	89	1842	0,586	9
		м2 проемов		94,05	2,12	1501	34	120	0,0103	–
140	6-1-196	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 450 мм	10,64	3680		39155				
		м								
141	Е26-33-1	Теплоизоляция изделиями из пенопласта откосов внутренних	0,25	14432,68	185,63	3608	46	833	18,17	5
		м3 изоляции								

				3264,75	69,75	816	17	100	0,34	–
142	Е15-40-1	Устройство оконных откосов	27,1	73,68	2,02	1997	55	1830	0,3925	11
		м		64,13	0,17	1738	5	105	0,0013	–
143	99-1-1(пл)	Панели пластиковые	27,1	10		271				
		м								
144	99-1-1(пл)	Стартовый профиль	14,1	19,74		278				
		м								
145	99-1-1(пл)	Крышка откоса	14,1	19,74		278				
		м								
147	Е13-42-3	Устройство пластиковых откосов	18,98	624,59	1,69	11855	32	7160	2,16	41
		м2		418,5	0,63	7943	12	90	0,0031	–
148	1-1-463	Панели пластиковые	19,929	850		16940				
		м2								

Раздел 9 Полы

150	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (раствор М100-30 мм)	42,4	236,62	9,95	10033	422	2918	0,356	15
		м2 стяжки		52,2	3,74	2213	159	123	0,0182	1
151	Е11-11-2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки (раствор М100)	84,8	38,28	0,67	3246	57	91	0,0044	–
		м2 стяжки		0,63	0,25	53	21	123	0,0012	–
152	Е11-9-1	Устройство сплошной тепло- и звукоизоляции из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	42,4	48,53	5,55	2058	235	2349	0,258	11
		м2 изолируемой поверхности		42,98	2,07	1822	88	123	0,0102	–
153	1-3-104	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-40	4,3672	8390		36641				
		м3								
154	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (раствор М150-40 мм)	42,4	249,47	9,95	10578	422	2918	0,356	15
		м2 стяжки		52,2	3,74	2213	159	123	0,0182	1
155	Е11-11-2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	169,6	41,49	0,67	7037	114	183	0,0044	1
		м2 стяжки		0,63	0,25	107	42	123	0,0012	–
156	Е6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,08366	5239,08	327,33	438	27	176	11,6	1
		т								

			1890	123,75	158	10	105	0,6	–
157 4-1-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=4 мм *т*	0,08366	50800		4250				
158 Е11-27-6	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях *м2 покрытия*	42,4	408,41	15,2	17317	644	9422	1,07	45
			173,3	7,37	7348	312	123	0,037	2
159 1-1-528	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные с одноцветным рисунком с красителем толщиной от 7,5 до 13 мм *м2*	43,248	621		26857				
160 Е15-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм *м2 оштукатуриваемой поверхности*	42,4	106,2	3,94	4503	167	4612	0,5535	23
			102,11	1,49	4329	63	105	0,00729	–
161 30-2-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе *кг*	47,9544	31		1487				
162 30-2-56	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе *кг*	47,9544	37		1774				
163 Е15-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций потолков, подготовленных под окраску *м2 окрашиваемой поверхности*	42,4	257,14	2,33	10903	99	1982	0,26	11
			43,65	0,88	1851	37	105	0,0043	–
164 Е15-64-2	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (однослойная штукатурка) цементно-известковым раствором *м2 оштукатуриваемой поверхности*	62,6	136,87	1,42	8568	89	4724	0,45	28
			71,33	0,54	4465	34	105	0,0026	–
168 Е15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм *м2 оштукатуриваемой поверхности*	66,28	77,28	3,43	5122	227	5223	0,4552	30
			73,73	1,31	4887	87	105	0,0063	–

169 30-2-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	64,2916	31		1993				
	кг								
170 30-2-56	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе	64,2916	37		2379				
	кг								
171 E15-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций стен, подготовленных под окраску	22,13	251,66	1,88	5569	42	922	0,231	5
	м2 окрашиваемой поверхности		38,93	0,72	862	16	105	0,0035	–
172 E15-165-10	Улучшенная окраска стен по сборным конструкциям, подготовленным под окраску, колером масляным разбеленным (за 2 раза)	88,3	118,31	1,61	10447	142	4876	0,31	27
	м2 окрашиваемой поверхности		51,98	0,61	4590	54	105	0,003	–
	Всего прямые затраты				**252467**	**2919**			**280**
					47249	**1154**			**4**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				202296				
	Накладные расходы, тенге				52486				
	- заработная плата, тенге				7873				
	- трудоемкость, чел-ч				26				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				18297				
	Всего				**323250**				
	Временные здания и сооружения (1,8 %)				5819				
	- сметная заработная плата, тенге				820				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				5				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)				7963				
	- сметная заработная плата, тенге				3663				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				22				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				3291				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				1316				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**341639**				
	понижающий коэффициент к=0,9961537534				**340325**				
	Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,928)				**996472**				

- материалы, тенге	590044
- сметная заработная плата, тенге	190656
- нормативная трудоемкость, чел-ч	337
Налог (2 %)	19929
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**1016401**
НДС (12 %)	121968
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1138369**

Заказчик:

Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

_____ **А.К. Ажмурат**

Руководитель отдела капитального строительства

_____ **А.Т. Мушкенов**

Руководитель технического отдела ПГС

_____ **А.К. Омаров**

Главный специалист технического отдела ПГС

_____ **С.Е. Музафар**

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ **Т.Ж. Досанов**

Технический надзор:

ТОО "БестАуС" БИН 061240009707

Св-во об аккредитации №00080 от 05.04.2018г.

Директор _____ **С.К. Мусин**

Эксперт технического надзора

Аттестат №KZ52VJE00044596 от 18.02.2019г.

Аттестат №KZ23VJE00044597 от 18.02.2019г.

_____ **Б.К. Кусаинов**

Авторский надзор:

ТОО "Концерн АЙ-СУ"

Лицензия №14021602 от 19.09.2014г.

БИН 030140001353

Директор

_____ **Е.К. Батырбеков**

Эксперт авторского надзора

Аттестат №KZ66VJE00014432 от 14.12.2015г.

Аттестат №KZ39VJE00014433 от 14.12.2015г.

_____ **Е.К. Сулейменов**

Подрядчик:

ТОО "ГСУ Курылыс"

БИН 970740001707

Директор

_____ **Н.К. Темирбулатов**

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Наименование стройки: Строительство областного онкологического диспансера на 200 коек с поликлиникой на 100 посещений в смену в г.Павлодаре

Наименование объекта: Галерея №3 между стационаром и поликлиникой

Договор № 95/17 от 21.04.2017г., доп.согл. №1 от 04.07.2017г., доп.согл. №2 от 21.08.2017г., доп.согл. №3 от 23.10.17г., доп.согл. №4 от 5.12.17г., доп.согл. №5 от 25.12.17г., доп.согл. №6 от 9.01.18г., доп.согл. №7 от 7.02.18г., доп.согл. №8 от 3.08.18г., доп.согл. №9 от 15.01.19г., доп.согл. №10 от 15.03.19г.

Акт №554 от 02.09.2019г.
приемки выполненных работ за сентябрь-2 2019г.
(локальная смета 2-11-1)
Общестроительные работы

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 7 Кровля								
144	Е12-9-2	Устройство снегодержателей для металлочерепицы	20	47,5	1,22	950	24	1060	0,278	6
		м желобов		44,1	0,45	882	9	119	0,0022	–
145	99-1-1(пл)ком	Снегодержатель для металлочерепицы	20	332,21		6644				
		шт								
		Раздел 8 Окна								
162	Е26-33-1	Теплоизоляция изделиями из пенопласта откосов внутренних	0,97	14432,68	185,63	14000	180	3235	18,17	18
		м3 изоляции		3264,75	69,75	3167	68	100	0,34	–
163	Е15-40-1	Устройство оконных откосов	121,1	73,68	2,02	8923	245	8176	0,3925	48
		м		64,13	0,17	7766	21	105	0,0013	–
164	99-1-1(пл)	Панели пластиковые	76,545	189,3		14490				
		м								
165	99-1-1(пл)	Стартовый профиль	121,1	10		1211				

		м									
166	99-1-1(пл)	Крышка откоса		69,4	19,74		1370				
		м									
167	Е13-42-3	Устройство пластиковых откосов		72,9	624,59	1,69	45533	123	27500	2,16	157
		м2									
					418,5	0,63	30509	46	90	0,0031	–
168	1-1-463	Панели пластиковые		76,545	850		65063				
		м2									
169	Е15-40-2	Устройство наружных оконных отливов из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм		55	435,9	2,02	23975	111	3713	0,3925	22
		м									
					64,13	0,17	3527	9	105	0,0013	–
		Всего прямые затраты					**182159**	**683**			**251**
							45851	**153**			**–**
		В том числе стоимость: материалов, тенге					135624				
		Накладные расходы, тенге					43684				
		- заработная плата, тенге					6553				
		- трудоемкость, чел-ч					22				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)					13551				
		Всего					**239394**				
		Временные здания и сооружения (1,8 %)					4309				
		- сметная заработная плата, тенге					608				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч					3				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)					5898				
		- сметная заработная плата, тенге					2713				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч					17				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)					2437				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)					975				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге					**253013**				
		понижающий коэффициент к=0,9961537534					**252040**				
		Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,928)					**737973**				
		- материалы, тенге					395580				
		- сметная заработная плата, тенге					172933				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч					293				

Налог (2 %)	14759
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	752732
НДС (12 %)	90328
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	843060

Заказчик:

Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

_____ А.К. Ажмурат

Руководитель отдела капитального строительства

_____ А.Т. Мушкенов

Руководитель технического отдела ПГС

_____ А.К. Омаров

Главный специалист технического отдела ПГС

_____ С.Е. Музафар

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ Т.Ж. Досанов

Технический надзор:

ТОО "Бестау-С" БИН 061240009707

Св-во об аккредитации №00080 от 05.04.2018г.

Директор _____ С.К. Мусин

Эксперт технического надзора

Аттестат №KZ52VJE00044596 от 18.02.2019г.

Аттестат №KZ23VJE00044597 от 18.02.2019г.

_____ Б.К. Кусаинов

Авторский надзор:

ТОО "Концерн АЙ-СУ"

Лицензия №14021602 от 19.09.2014г.

БИН 030140001353

Директор

_____ Е.К. Батырбеков

Эксперт авторского надзора

Аттестат №KZ66VJE00014432 от 14.12.2015г.

Аттестат №KZ39VJE00014433 от 14.12.2015г.

_____ Е.К. Сулейменов

Подрядчик:

ТОО "ГСУ Курылыс"

БИН 970740001707

Директор

_____ Н.К. Темирбулатов

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Наименование стройки: Строительство областного онкологического диспансера на 200 коек с поликлиникой на 100 посещений в смену в г.Павлодаре

Наименование объекта: Благоустройство и озеленение территории

Договор № 95/17 от 21.04.2017г., доп.согл. №1 от 04.07.2017г., доп.согл. №2 от 21.08.2017г., доп.согл. №3 от 23.10.17г., доп.согл. №4 от 5.12.17г., доп.согл. №5 от 25.12.17г., доп.согл. №6 от 9.01.18г., доп.согл. №7 от 7.02.18г., доп.согл. №8 от 3.08.18г., доп.согл. №9 от 15.01.19г., доп.согл. №10 от 15.03.19г.

Акт №555 от 02.09.2019г.
приемки выполненных работ за сентябрь-2 2019г.
(локальная смета 7-1-2)
Покрытие территории

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Е27-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	2298	24,52	15,35	56347	35274	33620	0,0336	77
		м2 покрытия		5,94	5,06	13650	11628	133	0,01766	41
10	30-10-16	Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ пористые горячие и теплые щебеночные, М-II, крупнозернистые	212,565	3760		799244				
		т								
	Раздел 1 Тротуары и дорожки									
14	Е1-132-1	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками, 2,2 т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 25 см	125	11,12	11,12	1390	1390	481	–	–
		м3 уплотненного грунта		–	3,97	–	496	97	0,0135	2
15	Е27-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	25	1011,56	68,13	25289	1703	1136	0,144	4
		м3 материала основания в плотном теле		21,38	12,76	535	319	133	0,0438	1
16	Е27-35-1	Устройство мостовых брусчатых с заполнением швов песком при высоте брусчатки 10 см	500	229,89	14,64	114945	7320	107477	0,9	450

	м2 мостовой								
			158,4	3,22	79200	1610	133	0,0132	7
17 30-3-40	Плитка тротуарная	500	1050		525000				
	м2								
Раздел 2 Установка бортовых камней									
18 Е27-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	200	635,14	6,63	127028	1326	29377	0,698	140
	м бортового камня								
			108,68	1,76	21736	352	133	0,0061	1
19 30-3-9	Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-300	3,2	26200		83840				
	м3								
Раздел 3 Грунтощебень									
20 Е1-132-1	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками, 2,2 т, на первый проход по одному следу, при толщинеислоя 25 см	85	11,12	11,12	945	945	327	–	–
	м3 уплотненного грунта								
			–	3,97	–	337	97	0,0135	1
21 Е27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из грунтощебня	85	95,48	73,75	8116	6269	3736	0,144	12
	м3 материала основания в плотном теле								
			21,38	11,67	1817	992	133	0,041	3
22 30-8-92	Песок природный	66,2	838		55476				
	м3								
23 30-8-12	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93*), М-300, фракция свыше 40 мм	40,4	908		36683				
	м3								
	Всего прямые затраты				**1834303**	**54227**			**683**
					116938	**15734**			**56**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				1663138				
	Накладные расходы, тенге				176154				
	- заработная плата, тенге				26423				
	- трудоемкость, чел-ч				88				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				120627				
	Всего				**2131084**				
	Временные здания и сооружения (1,8 %)				38360				

- сметная заработная плата, тенге	5409
- нормативная трудоемкость, чел-ч	31
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	52501
- сметная заработная плата, тенге	24150
- нормативная трудоемкость, чел-ч	147
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	21694
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	8678
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**2252317**
понижающий коэффициент к=0,9961537534	**2243654**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,928)	**6569419**
- материалы, тенге	4850938
- сметная заработная плата, тенге	638841
- нормативная трудоемкость, чел-ч	1005
Налог (2 %)	131388
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**6700807**
НДС (12 %)	804097
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**7504904**

Заказчик:
Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
А.К. Ажмурат

Руководитель отдела капитального строительства
А.Т. Мушкенов

Руководитель технического отдела ПГС
А.К. Омаров

Главный специалист технического отдела ПГС
С.Е. Музафар

Главный специалист отдела капитального строительства
Т.Ж. Досанов

Технический надзор:
ТОО "Бестау-С" БИН 061240009707
Св-во об аккредитации №00080 от 05.04.2018г.
Директор С.К. Мусин

Эксперт технического надзора
Аттестат №KZ52VJE00044596 от 18.02.2019г.
Аттестат №KZ23VJE00044597 от 18.02.2019г.
Б.К. Кусаинов

Авторский надзор:
ТОО "Концерн АЙ-СУ"
Лицензия №14021602 от 19.09.2014г.
БИН 030140001353
Директор
Е.К. Батырбеков

Эксперт авторского надзора
Аттестат №KZ66VJE00014432 от 14.12.2015г.
Аттестат №KZ39VJE00014433 от 14.12.2015г.
Е.К. Сулейменов

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707
Директор
Н.К. Темирбулатов

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Наименование стройки: Строительство областного онкологического диспансера на 200 коек с поликлиникой на 100 посещений в смену в г.Павлодаре

Наименование объекта: Поликлиника на 100 посещений в смену

Договор № 95/17 от 21.04.2017г., доп.согл. №1 от 04.07.2017г., доп.согл. №2 от 21.08.2017г., доп.согл. №3 от 23.10.17г., доп.согл. №4 от 5.12.17г., доп.согл. №5 от 25.12.17г., доп.согл. №6 от 9.01.18г., доп.согл. №7 от 7.02.18г., доп.согл. №8 от 3.08.18г., доп.согл. №9 от 15.01.19г., доп.согл. №10 от 15.03.19г.

Акт №556 от 02.09.2019г.
приемки выполненных работ за сентябрь-2 2019г.
(локальная смета 2-1-3)
Электрооборудование

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0.1 =Электрооборудование =									
1	Е21-23-1	Монтаж вводно-распределительных устройств	2	2070	–	4140	–	2624	6,98	14
		шкаф		1215	–	2430	–	108	–	–
3	75-6-52	Распределительная панель ВРУ-1-47-00, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100+5х100 А	2	31749		63498				
		шт								
4	Ц8-523-2	Предохранитель, устанавливаемый на изоляционном основании, на ток до 250 А	9	346,2	13,2	3116	119	1884	1	9
		шт		218	2,3	1962	21	95	0,013	–
5	99-1-1(пл)пр	Предохранитель ПН-250	9	81,95		738				
		шт								
6	Е21-23-1	Монтаж вводно-распределительных устройств	4	2070	–	8280	–	5249	6,98	28
		шкаф		1215	–	4860	–	108	–	–
7	80-1-2(пл)Пр	Пункт распределительный ПР 8804-1113-54 УХЛ3.1	1	47458,74		47459				

		шт							
8	80-1-3(пл)пр	Шкаф силовой распределительный ШРО8505-2618-Н-УХЛ3-1	1	8447,66		8448			
		шт							
9	80-1-4(пл)Пр	Шкаф силовой распределительный ШРО8505-2409-Н-УХЛ3.1	2	9555,03		19110			
		шт							
10	80-1-5(пл)Пр	Шкаф силовой распределительный ШРО8505-4536-Н-УХЛ3.1	1	13415		13415			
		шт							
11	Ц8-572-3	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм (автоматического включения реверва)	1	1299,3	68,3	1299	68	314	2	2
		шт		317	13,5	317	14	95	0,079	–
12	80-1-6(пл)ТО	Ящик ЯВ302-4064, 100А ящик автоматического включения резерва	1	42712,87		42713			
		шт							
50	Ц8-524-2	Ящик с одним двухполюсным рубильником или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "Предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями, устанавливаемый на конструкции на полу, на ток до 250 А	1	1785,9	45,9	1786	46	526	3	3
		шт		547	6,8	547	7	95	0,039	–
51	99-1-21(пл)П	Ящик ЯРВ-250	1	3180,37		3180			
		шт							
52	Е21-22-12	Установка выключателей, переключателей пакетных 2-х и 3-х полюсных на ток до 25 А	5	496,94	3,06	2485	15	1282	1,4	7
		шт		236,25	1,15	1181	6	108	0,0056	–
53	Е21-22-13	Установка выключателей, переключателей пакетных 2-х и 3-х полюсных на ток до 100 А	3	643,92	3,06	1932	9	1075	1,93	6
		шт		330,75	1,15	992	3	108	0,0056	–
54	99-1-22(пл)П	Автомат АП50В-3МТ на 25А	2	949,17		1898			
		шт							
55	99-1-23(пл)П	Автомат АП50Б -3МТ на 16А	2	974,49		1949			
		шт							

56	99-1-23(пл)П	Автомат АП50Б -3МТ на 10А	1	974,49		974			
		шт							
57	99-1-23(пл)П	Автомат АП50Б -3МТ на 40А	3	1400,03		4200			
		шт							
58	Ц8-530-4	Пускатель магнитный общего назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 200 А и приставка контактная	9	782,9	17,9	7046	161	3329	3	27
		шт		387	2,3	3483	21	95	0,013	–
59	99-1-24(пл)п	Приставка ПКЛ 110А	3	137,63		413			
		шт							
60	99-1-26(пл)П	Пускатель ПМЛ 212002В	1	1139		1139			
		шт							
61	99-1-26(пл)П	Пускатель ПМЛ 111002В	2	1044		2088			
		шт							
62	99-1-26(пл)П	Пускатель ПМЛ 112002В	1	664		664			
		шт							
63	99-1-26(пл)П	Пускатель ПМЛ 21200ДМ	1	475		475			
		шт							
64	99-1-26(пл)П	Пускатель ПМЛ 11100ДМ	1	475		475			
		шт							
65	Е21-24-3	Установка групповых осветительных щитков массой до 10 кг на конструкции в готовой нише или на стене	2	662,34	41,34	1325	83	1153	3	6
		шт		517,5	16,38	1035	33	108	0,08	–
66	75-6-10	Ящики управления Я 5111-3174УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 12,5 А, предел регулирования тока теплового реле от 9,5 А до 14 А ГОСТ 30011.1-2012	1	21328		21328			
		шт							
67	75-6-12	Ящики управления Я 5111-3474УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 25 А, предел регулирования тока теплового реле от 18 А до 25 А ГОСТ 30011.1-2012	1	22957		22957			
		шт							

0.2 = Светотехническое оборудование =

70	Е21-18-1	Монтаж светильников, устанавливаемых на штырях, до 2-х люминесцентных ламп	шт	247	244,37	65,36	60359	16144	49644	0,946	234
					151,65	34,45	37458	8509	108	0,1562	39
71	Е21-18-2	Монтаж светильников, устанавливаемых на штырях, до 4-х люминесцентных ламп	шт	378	377,16	88,99	142566	33638	126114	1,61	609
					258,75	50,17	97808	18964	108	0,224	85
72	99-1-28(пл)П	Светильник OPL/S -2x36	шт	221	4002,35		884519				
73	17-2-12	Светильники, тип ЛСП40-1х40	шт	20	2250		45000				
74	99-1-28(пл)П	Светильник OPL/S -4x36	шт	284	7023,89		1994785				
75	99-1-28(пл)П	Светильник OPL/S -4x18	шт	46	3812,52		175376				
76	99-1-28(пл)П	Светильник OWP/S -4x18	шт	46	8542,57		392958				
77	Е21-18-16	Монтаж светильников до четырех люминесцентных ламп, устанавливаемых в подвесных потолках.	шт	8	704,83	151,68	5639	1213	4365	2,51	20
					414	91,29	3312	730	108	0,4018	3
78	99-1-28(пл)П	Светильник OPL/R -4x18	шт	8	3670,14		29361				
79	Е21-17-1	Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды	шт	81	169,86	57,56	13759	4662	10741	0,55	45
					86,85	35,93	7035	2910	108	0,157	13
80	17-1-15	Светильник подвесной, тип НСП03М-60-001-У3.5	шт	81	143		11583				
81	Ц8-593-6	Светильник потолочный или настенный одноламповый с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды	шт	83	313	131	25979	10873	12293	0,75	62
					119	36,9	9877	3063	95	0,216	18
83	99-1-29(пл)П	Светильник MD 160	шт	19	1552,85		29504				
84	99-1-30(пл)П	Светильник с лампами накаливания RKL-260	шт	4	2591,25		10365				

85	99-1-30(пл)П	Светильник с лампами накаливания RKL-160	шт	49	6659,54		326317			
86	17-1-83	Светильники, тип НПП04-60-001-УХЛ4	шт	11	209		2299			
87	Ц8-593-11	Световые настенные указатели	шт	41	241,7 / 131	91 / 25,7	9910 / 5371	3731 / 1054	6104 / 95	0,82 / 0,15	34 / 6
88	17-4-2	Указатель световой "Выход" СУВ-Н-У3, " Не входить"	шт	41	462		18942			
95	99-1-31(пл)П	Лампа энергосберегающая , 12Вт	шт	167	155,35		25943			
96	99-1-31(пл)П	Лампа энергосберегающая , 25 Вт	шт	41	171,8		7044			
0.4 =Провода=										
122	16-1-1272	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,02	93270		1865			
123	16-3-31	Кабели контрольные КВВГ 4х2,5 ГОСТ 1508-78	км	0,04	79031		3161			
0.6 =Кабели (освещение) =										
126	16-1-1244	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1,2	78043		93652			
127	16-1-1272	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,8	93270		74616			
0.7 =Электромонтажные изделия (электрооборудование)=										
128	Е21-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	шт	558	34,7 / 29,48	– / –	19363 / 16450	– / –	17766 / 108	0,188 / –	105 / –
129	18-1-145	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, тип РС10-641	шт	550	68		37400			
130	18-1-150	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки, тип РС10-829	шт	4	96		384			
131	Е21-22-9	Установка штепсельных розеток герметических и полугерметических	шт	2	74,54 / 53,55	– / –	149 / 107	– / –	116 / 108	0,337 / –	1 / –

132	18-1-757	Розетка штепсельная для открытой установки с пластмассовым основанием тип С-27 *шт*	2	172		344			
133	Е21-22-7	Установка штепсельных розеток неутопленного типа при открытой проводке *шт*	33	29,13	–	961	–	962	0,171	6
				27	–	891	–	108	–	–
134	18-1-139	Розетка штепсельная 3-х полюсная для присоединения к сети передвижных приемников тока, требующих заземления (зануления), на напряжение 380 В, на 25 А, тип А-700 кОМ *шт*	33	126		4158			
135	18-1-6	Вилка штепсельная, тип ВШ-Ц-20-01-10/220 *шт*	33	66		2178			
136	Е21-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке *шт*	1	35,4	–	35	–	31	0,187	–
				29,48	–	29	–	108	–	–
137	18-1-913	Выключатель одноклавишный, цвет белый, С16-044 *шт*	1	41		41			
138	18-3-55	Коробка протяжная (ТУ36-1689-78), тип У996 У2 *шт*	2	505		1010			
	0.8 Электромонтажные изделия (электроосвещение)=								
139	Е21-22-1	Установка выключателей неутопленного типа при открытой проводке брызгозащищенных 1 и 2 клавишных *шт*	22	36,26	–	798	–	642	0,171	4
				27	–	594	–	108	–	–
140	Е21-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке *шт*	177	35,4	–	6266	–	5635	0,187	33
				29,48	–	5218	–	108	–	–
141	Е21-22-3	Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке *шт*	110	45,74	–	5031	–	3689	0,198	22
				31,05	–	3416	–	108	–	–
142	18-1-899	Выключатель одноклавишный кнопочный для открытой установки, серии ГЕРМЕС PLUS, модели ВСк20-1-0-ГПБ, IP54, типа ИЭК	22	172		3784			

		шт								
143	18-1-916	Выключатель одноклавишный кнопочный, цвет белый, серии КВАРТА, модели ВСк10-1-0-КБ, 10 А, типа ИЭК	177	47		8319				
		шт								
144	18-1-929	Выключатель двухклавишный с индикатором, цвет белый, серии ОКТАВА, модели ВС20-2-1-ОБ, 10 А, типа ИЭК	110	48		5280				
		шт								
150	Е21-24-13	Установка трасформатора понизительного мощностью до 0,25 кВА	8	314,3	20,67	2514	165	1976	1,26	10
		шт		220,5	8,19	1764	66	108	0,04	–
151	18-3-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	8	4720		37760				
		шт								
		Всего прямые затраты				**4809807**	**70927**			**1287**
						206137	**35401**			**164**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				4293814				
		оборудования, тенге				238928				
		Накладные расходы, тенге				257514				
		- заработная плата, тенге				38627				
		- трудоемкость, чел-ч				129				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				289704				
		Всего				**5357025**				
		Временные здания и сооружения (1,8 %)				92126				
		- сметная заработная плата, тенге				12990				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				74				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)				126087				
		- сметная заработная плата, тенге				58000				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				353				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				52102				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				20841				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**5648181**				

понижающий коэффициент к=0,9961537534	5626457
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,928)	**16474265**
- материалы, тенге	12523931
- оборудование, тенге	696890
- сметная заработная плата, тенге	1236983
- нормативная трудоемкость, чел-ч	2007
Налог (2 %)	329485
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**16803750**
НДС (12 %)	2016450
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**18820200**

Заказчик:

Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

_____ **А.К. Ажмурат**

Руководитель отдела капитального строительства

_____ **А.Т. Мушкенов**

Руководитель технического отдела ПГС

_____ **А.К. Омаров**

Главный специалист технического отдела ПГС

_____ **С.Е. Музафар**

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ **Т.Ж. Досанов**

Технический надзор:

ТОО "Бестау-С" **БИН 061240009707**

Св-во об аккредитации №00080 от 05.04.2018г.

Директор _____ **С.К. Мусин**

Эксперт технического надзора

Аттестат №KZ52VJE00044596 от 18.02.2019г.

Аттестат №KZ23VJE00044597 от 18.02.2019г.

_____ **Б.К. Кусаинов**

Авторский надзор:

ТОО "Концерн АЙ-СУ"

Лицензия №14021602 от 19.09.2014г.

БИН 030140001353

Директор

_____ **Е.К. Батырбеков**

Эксперт авторского надзора

Аттестат №KZ66VJE00014432 от 14.12.2015г.

Аттестат №KZ39VJE00014433 от 14.12.2015г.

_____ **Е.К. Сулейменов**

Подрядчик:

ТОО "ГСУ Курылыс"

БИН 970740001707

Директор

_____ **Н.К. Темирбулатов**

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Наименование стройки: Строительство областного онкологического диспансера на 200 коек с поликлиникой на 100 посещений в смену в г.Павлодаре

Наименование объекта: Стационар на 227 коек

Договор № 95/17 от 21.04.2017г., доп.согл. №1 от 04.07.2017г., доп.согл. №2 от 21.08.2017г., доп.согл. №3 от 23.10.17г., доп.согл. №4 от 5.12.17г., доп.согл. №5 от 25.12.17г., доп.согл. №6 от 9.01.18г., доп.согл. №7 от 7.02.18г., доп.согл. №8 от 3.08.18г., доп.согл. №9 от 15.01.19г., доп.согл. №10 от 15.03.19г.

Акт №557 от 02.09.2019г.

приемки выполненных работ за сентябрь-2 2019г.

(локальная смета 2-2-6)

Электрооборудование

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Электрооборудование								
2	80-1-1(пл)ТО	Вводное устройство ЩО70-1-34 *шт*	2	126556,65		253113				
3	75-6-87	Линейная панель распределительных щитов типа ЩО 70-1-01 (ЩО 70-2-01), номинальное напряжение - 380/220 В, номинальный ток сборочных шин - 600; 1000; 1500; 2000 А, номинальный ток линейных панелей - 100; 200; 400; 600; 1000 А, ток электродинамической стойкости сборных шин - 30; 50 кА, номинальное напряж *шт*	2	60644		121288				
4	75-6-88	Линейная панель распределительных щитов типа ЩО 70-1-02, номинальное напряжение - 380/220 В, номинальный ток сборных шин - 600; 1000; 1500; 2000 А, номинальный ток линейных панелей - 100; 200; 400; 600; 1000 А, ток электродинамической стойкости сборных шин - 30; 50 кА, номинальное напряжение вспомог	3	61483		184449				

		шт					
5	75-6-99	Вводная панель распределительных щитов типа ЩО 70-1-42, номинальное напряжение - 380/220 В, номинальный ток сборных шин - 600; 1000; 1500; 2000 А, номинальный ток вводных панелей 400; 600; 1000; 1500; 2000 А, ток электродинамической стойкости сборных шин - 30; 50 кА, номинальное напряжение вспомо	1	146536	146536		
		шт					
6	75-6-108	Секционная панель распределительных щитов с аппаратурой АВР типа ЩО 70-1-90	1	115864	115864		
		шт					
7	80-1-2(пл)ТО	Панель торцевая ЩО70-95	4	6011,44	24046		
		шт					
		Всего прямые затраты			**845296**	–	–
					–	–	–
					–		
		В том числе стоимость: материалов, тенге			845296		
		оборудования, тенге			–		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			**845296**		
		Всего			0		
		Временные здания и сооружения (1,8 %)			0		
		- сметная заработная плата, тенге			–		
		- нормативная трудоемкость, чел-ч			0		
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)			0		
		- сметная заработная плата, тенге			–		
		- нормативная трудоемкость, чел-ч			0		
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)			0		
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)			**845296**		
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге			**842045**		
		понижающий коэффициент к=0,9961537534			**2465507**		
		Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,928)			0		
		- материалы, тенге			2465507		
		- оборудование, тенге			0		
		- сметная заработная плата, тенге					

- нормативная трудоемкость, чел-ч	0
	49310
Налог (2 %)	2514817
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	
	301778
НДС (12 %)	2816595
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	

Заказчик:
Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

_____ **А.К. Ажмурат**

Руководитель отдела капитального строительства

_____ **А.Т. Мушкенов**

Руководитель технического отдела ПГС

_____ **А.К. Омаров**

Главный специалист технического отдела ПГС

_____ **С.Е. Музафар**

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ **Т.Ж. Досанов**

Технический надзор:
ТОО "Бестау-С" БИН 061240009707
Св-во об аккредитации №00080 от 05.04.2018г.
Директор _____ **С.К. Мусин**

Эксперт технического надзора
Аттестат №KZ52VJE00044596 от 18.02.2019г.
Аттестат №KZ23VJE00044597 от 18.02.2019г.
_____ **Б.К. Кусаинов**

Авторский надзор:
ТОО "Концерн АЙ-СУ"
Лицензия №14021602 от 19.09.2014г.
БИН 030140001353
Директор _____ **Е.К. Батырбеков**

Эксперт авторского надзора
Аттестат №KZ66VJE00014432 от 14.12.2015г.
Аттестат №KZ39VJE00014433 от 14.12.2015г.
_____ **Е.К. Сулейменов**

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707
Директор

_____ **Н.К. Темирбулатов**

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Наименование стройки: Строительство областного онкологического диспансера на 200 коек с поликлиникой на 100 посещений в смену в г.Павлодаре

Наименование объекта: Стационар на 227 коек

Договор № 95/17 от 21.04.2017г., доп.согл. №1 от 04.07.2017г., доп.согл. №2 от 21.08.2017г., доп.согл. №3 от 23.10.17г., доп.согл. №4 от 5.12.17г., доп.согл. №5 от 25.12.17г., доп.согл. №6 от 9.01.18г., доп.согл. №7 от 7.02.18г., доп.согл. №8 от 3.08.18г., доп.согл. №9 от 15.01.19г., доп.согл. №10 от 15.03.19г.

Акт №558 от 02.09.2019г.

приемки выполненных работ за сентябрь-2 2019г.

(локальная смета 2-2-7)

Электроосвещение

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Блок А								
		1.1 Светотехнические изделия								
10	99-1-5(пл)ТО	Светильник DS LED / *шт*	52	1348,46		70120				
11	17-2-9	Светильники тип ВН118 / *шт*	106	2330		246980				
14	99-1-6(пл)Св	Светильник OPL/S 2x36 / *шт*	192	4002,35		768451				
15	99-1-7(пл)Св	Светильник OPL/S 2x18 / *шт*	58	4255,47		246817				
16	99-1-8(пл)Св	Светильник OWP/S 218 / *шт*	7	6343,65		44406				
17	99-1-9(пл)ТО	Светильник LZ 236 / *шт*	57	3318,68		189165				
18	99-1-10(пл)Т	Светильник LZ 218 / *шт*	101	9016,8		910697				
19	99-1-11(пл)Т	Светильник INOX 236 / *шт*	8	10339,08		82713				

21	99-1-12(пл)С	Светильник OPL/S 4x36	шт	186	7023,89	1306444
22	99-1-13(пл)С	Светильник OPL/S 4x18	шт	44	3812,52	167751
23	99-1-14(пл)С	Светильник OWP/S 418	шт	88	8542,57	751746

Раздел 2 Блок Б

2.1 Светотехнические изделия

63	99-1-26(пл)Т	Светильник DS LED	шт	16	1348,46	21575
68	99-1-27(пл)С	Светильник OPL/S 2x36	шт	133	4002,35	532313
69	99-1-28(пл)С	Светильник OPL/S 2x18	шт	23	4255,47	97876
71	99-1-30(пл)Т	Светильник LZ 236	шт	57	3318,68	189165
72	99-1-31(пл)Т	Светильник LZ 218	шт	17	9016,8	153286
73	99-1-32(пл)Т	Светильник INOX 236	шт	2	7156,74	14313
75	99-1-33(пл)С	Светильник OPL/S 4x36	шт	73	7023,89	512744
76	99-1-34(пл)С	Светильник OWP/S 418	шт	29	8542,57	247735

Раздел 3 Блок В

3.1 Светотехнические изделия

113	99-1-45(пл)Т	Светильник DS LED	шт	41	1348,46	55287
114	17-2-9	Светильники тип ВН118	шт	86	2330	200380
117	99-1-46(пл)С	Светильник OPL/S 2x36	шт	137	4002,35	548322
118	99-1-47(пл)С	Светильник OPL/S 2x18	шт	35	4255,47	148941
120	99-1-49(пл)Т	Светильник LZ 236	шт	15	3318,68	49780
121	99-1-50(пл)Т	Светильник LZ 218	шт	74	9016,8	667243

122	99-1-51(пл)Т	Светильник INOX 236	шт	10	10339,08	103391	
124	99-1-52(пл)С	Светильник OPL/S 4x36	шт	77	7023,89	540840	
125	99-1-53(пл)С	Светильник OPL/S 4x18	шт	2	3812,52	7625	
126	99-1-54(пл)С	Светильник OWP/S 418	шт	22	8542,57	187937	
		Всего прямые затраты				**9064043**	– – –
		В том числе стоимость: материалов, тенге				– 9064043	– –
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				543843	
		Всего				**9607886**	
		Временные здания и сооружения (1,8 %)				172942	
		- сметная заработная плата, тенге				24385	
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				138	
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)				236696	
		- сметная заработная плата, тенге				108880	
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				663	
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				97808	
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				39123	
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**10154455**	
		понижающий коэффициент к=0,9961537534				**10115398**	
		Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,928)				**29617887**	
		- материалы, тенге				26437440	
		- сметная заработная плата, тенге				788091	
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				801	
		Налог (2 %)				592358	
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**30210245**	
		НДС (12 %)				3625229	

Всего по акту с учетом НДС (12 %) 33835474

Заказчик:

Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

_____ А.К. Ажмурат

Руководитель отдела капитального строительства

_____ А.Т. Мушкенов

Руководитель технического отдела ПГС

_____ А.К. Омаров

Главный специалист технического отдела ПГС

_____ С.Е. Музафар

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ Т.Ж. Досанов

Технический надзор:

ТОО "Бестау-С" БИН 061240009707

Св-во об аккредитации №00080 от 05.04.2018г.

Директор _____ С.К. Мусин

Эксперт технического надзора

Аттестат №KZ52VJE00044596 от 18.02.2019г.

Аттестат №KZ23VJE00044597 от 18.02.2019г.

_____ Б.К. Кусаинов

Авторский надзор:

ТОО "Концерн АЙ-СУ"

Лицензия №14021602 от 19.09.2014г.

БИН 030140001353

Директор

_____ Е.К. Батырбеков

Эксперт авторского надзора

Аттестат №KZ66VJE00014432 от 14.12.2015г.

Аттестат №KZ39VJE00014433 от 14.12.2015г.

_____ Е.К. Сулейменов

Подрядчик:

ТОО "ГСУ Курылыс"

БИН 970740001707

Директор

_____ Н.К. Темирбулатов

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Наименование стройки: Строительство областного онкологического диспансера на 200 коек с поликлиникой на 100 посещений в смену в г.Павлодаре

Наименование объекта: Стационар на 227 коек

Договор № 95/17 от 21.04.2017г., доп.согл. №1 от 04.07.2017г., доп.согл. №2 от 21.08.2017г., доп.согл. №3 от 23.10.17г., доп.согл. №4 от 5.12.17г., доп.согл. №5 от 25.12.17г., доп.согл. №6 от 9.01.18г., доп.согл. №7 от 7.02.18г., доп.согл. №8 от 3.08.18г., доп.согл. №9 от 15.01.19г., доп.согл. №10 от 15.03.19г.

Акт №559 от 02.09.2019г.

приемки выполненных работ за сентябрь-2 2019г.

(локальная смета 2-2-8)

Системы связи (структурированная кабельная система)

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ц10-901-2	Шкаф напольный, размер до 700х1000 мм	1	390,9	17,7	391	18	374	2	2
		шт		333	6,8	333	7	110	0,039	–
2	80-1-1(пл)	Шкаф телекоммуникационный Toten A26618.8100	1	15301		15301				
		шт								
3	Ц10-172-4	Оборудование станции: плата дополнительная, устанавливаемая на готовом месте стойки	2	283,4	–	567	–	747	2	4
		шт		281	–	562	–	133	–	–
4	80-1-2(пл)	Блок вентиляторов Toten SA2904.0301	1	2942		2942				
		шт								
5	80-1-3(пл)	Блок розеток Toten PD.0504.0000	1	1765		1765				
		шт								
6	Ц10-901-13	Крышка декоративная и другие мелкие изделия (без присоединения проводов)	5	10,5	0,1	53	1	56	0,06	–
		шт		10,1	–	51	–	110	–	–
7	80-1-4(пл)	Кабельный органайзер Toten SA0020.030	5	562		2810				
		шт								
8	Ц11-91-1	Аппаратура настольная, масса до 0,015 т	1	247,2	8,59	247	9	214	1	1
		шт								

				236,25	2,25	236	2	90	0,01314	–
9	99-1-5(пл)	Коммутатор DES-1210-28	1	10235		10235				
		шт								
10	Ц10-901-13	Крышка декоративная и другие мелкие изделия (без присоединения проводов)	2	10,5	0,1	21	–	22	0,06	–
		шт		10,1	–	20	–	110	–	–
11	99-1-6(пл)	LG трансивер DEM 302S-LX	2	1152		2304				
		шт								
12	Ц10-172-4	Оборудование станции: плата дополнительная, устанавливаемая на готовом месте стойки	4	283,4	–	1134	–	1495	2	8
		шт		281	–	1124	–	133	–	–
13	99-1-7(пл)	Патч-панель RG-45, 24 порта	3	3966		11898				
		шт								
14	99-1-8(пл)	Кросс-панель 110 типа	1	918		918				
		шт								
20	99-1-10(пл)	Патч-корд RJ-45, 1 м	26	177		4602				
		шт								
21	99-1-11(пл)	Патч-корд RJ-45, 110	20	231		4620				
		шт								
22	99-1-12(пл)	Патч-корд оптический 1,5м, LC-SC/SPC-duplex	2	522		1044				
		шт								

	Всего прямые затраты	**60852**	**28**	**15**
		2326	**9**	–
	В том числе стоимость: материалов, тенге	35681		
	оборудования, тенге	22818		
	Накладные расходы, тенге	2908		
	- заработная плата, тенге	436		
	- трудоемкость, чел-ч	1		
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	2457		
	Всего	**66217**		
	Временные здания и сооружения (1,8 %)	781		
	- сметная заработная плата, тенге	110		
	- нормативная трудоемкость, чел-ч	1		
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	1069		
	- сметная заработная плата, тенге	492		
	- нормативная трудоемкость, чел-ч	3		
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	442		

На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	177
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**68686**
понижающий коэффициент к=0,9961537534	**68422**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,928)	**200339**
- материалы, тенге	104072
- оборудование, тенге	66554
- сметная заработная плата, тенге	11644
- нормативная трудоемкость, чел-ч	20
Налог (2 %)	4007
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**204346**
НДС (12 %)	24522
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**228868**

Заказчик:
Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

_____ **А.К. Ажмурат**

Руководитель отдела капитального строительства

_____ **А.Т. Мушкенов**

Руководитель технического отдела ПГС

_____ **А.К. Омаров**

Главный специалист технического отдела ПГС

_____ **С.Е. Музафар**

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ **Т.Ж. Досанов**

Технический надзор:
ТОО "Бестау С" БИН 061240009707
Св-во об аккредитации №00080 от 05.04.2018г.
Директор _____ **С.К. Мусин**

Эксперт технического надзора
Аттестат №KZ52VJE00044596 от 18.02.2019г.
Аттестат №KZ23VJE00044597 от 18.02.2019г.

_____ **Б.К. Кусаинов**

Авторский надзор:
ТОО "Концерн АЙ-СУ"
Лицензия №14021602 от 19.09.2014г.
БИН 030140001353
Директор

_____ **Е.К. Батырбеков**

Эксперт авторского надзора
Аттестат №KZ66VJE00014432 от 14.12.2015г.
Аттестат №KZ39VJE00014433 от 14.12.2015г.

_____ **Е.К. Сулейменов**

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707
Директор

_____ **Н.К. Темирбулатов**

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Наименование стройки: Строительство областного онкологического диспансера на 200 коек с поликлиникой на 100 посещений в смену в г.Павлодаре

Наименование объекта: Операционно-реанимационный корпус

Договор № 95/17 от 21.04.2017г., доп.согл. №1 от 04.07.2017г., доп.согл. №2 от 21.08.2017г., доп.согл. №3 от 23.10.17г., доп.согл. №4 от 5.12.17г., доп.согл. №5 от 25.12.17г., доп.согл. №6 от 9.01.18г., доп.согл. №7 от 7.02.18г., доп.согл. №8 от 3.08.18г., доп.согл. №9 от 15.01.19г., доп.согл. №10 от 15.03.19г.

Акт №560 от 02.09.2019г.
приемки выполненных работ за сентябрь-2 2019г.
(локальная смета 2-3-5)
Пожарная сигнализация

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ц10-667-9	Приборы приемно-контрольные объектовые на 2 луча	2	3503,1	1,6	7006	3	6156	18	36
		шт		3420	–	6840	–	90	–	–
3	Ц10-669-3	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые: устройства ультразвуковые, блок питания и контроля	2	994,3	1,6	1989	3	1685	5	10
		шт		936	–	1872	–	90	–	–
5	Ц8-121-5	Аккумулятор кислотный стационарный,	4	722	–	2888	–	2318	4	16
		шт		610	–	2440	–	95	–	–
7	Ц10-668-2	Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	300	369,9	1,6	110970	480	93690	2	600
		шт		347	–	104100	–	90	–	–
11	Ц8-591-1	Установка извещателей ручных	7	55	0,9	385	6	332	0,33	2
		шт		49,7	0,2	348	1	95	0,001	–
19	Ц8-593-11	Световые настенные указатели	15	241,7	91	3626	1365	2233	0,82	12
		шт		131	25,7	1965	386	95	0,15	2

20	17-4-2	Указатель световые	шт	15	462		6930			
23	Ц10-386-7	Абонентское и другое оборудование: громкоговоритель или звуковая колонка в помещении	шт	20	332,4	–	6648	–	6403	2	40
					317	–	6340	–	101	–	–
25	Ц10-669-2	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые: устройства ультразвуковые, прибор в одноблочном исполнении	шт	5	980	1,6	4900	8	4275	5	25
					950	–	4750	–	90	–	–
29	Ц10-669-2	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые: устройства ультразвуковые, прибор в одноблочном исполнении	шт	4	980	1,6	3920	6	3420	5	20
					950	–	3800	–	90	–	–
33	80-1-18(пл)	Модуль газового оповещения МГТ-50-100	шт	1	144180		144180				
58	Ц10-765-9	Проверка схем сигнализации	схема	1	13372,1	3,1	13372	3	11907	79	79
					13230	–	13230	–	90	–	–
		Всего прямые затраты					**306814**	**1874**			**840**
							145685	**387**			**2**
		В том числе стоимость: материалов, тенге					15074				
		оборудования, тенге					144180				
		Накладные расходы, тенге					132419				
		- заработная плата, тенге					19863				
		- трудоемкость, чел-ч					66				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)					17703				
		Всего					**456936**				
		Временные здания и сооружения (1,8 %)					5630				
		- сметная заработная плата, тенге					794				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч					5				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)					7705				
		- сметная заработная плата, тенге					3544				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч					22				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)					3184				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)					1274				

Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	474729
понижающий коэффициент к=0,9961537534	472903
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,928)	**1384660**
- материалы, тенге	43967
- оборудование, тенге	420535
- сметная заработная плата, тенге	509645
- нормативная трудоемкость, чел-ч	935
Налог (2 %)	27693
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**1412353**
НДС (12 %)	169482
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1581835**

Заказчик:
Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

_____ А.К. Ажмурат

Руководитель отдела капитального строительства

_____ А.Т. Мушкенов

Руководитель технического отдела ПГС

_____ А.К. Омаров

Главный специалист технического отдела ПГС

_____ С.Е. Музафар

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ Т.Ж. Досанов

Технический надзор:
ТОО "Бестау-07" БИН 061240009707
Св-во об аккредитации №00080 от 05.04.2018г.
Директор _____ **С.К. Мусин**

Эксперт технического надзора
Аттестат №KZ32VJE00044596 от 18.02.2019г.
Аттестат №KZ23VJE00044597 от 18.02.2019г.
_____ **Б.К. Кусаинов**

Авторский надзор:
ТОО "Концерн АЙ-СУ"
Лицензия №14021602 от 19.09.2014г.
БИН 030140001353
Директор
_____ **Е.К. Батырбеков**

Эксперт авторского надзора
Аттестат №KZ66VJE00014432 от 14.12.2015г.
Аттестат №KZ39VJE00014433 от 14.12.2015г.
_____ **Е.К. Сулейменов**

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707
Директор
_____ **Н.К. Темирбулатов**