Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области" Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Наименование стройки: Строительство областного онкологического диспансера на 200 коек с поликлиникой на 100 посещений в смену в г.Павлодаре

Наименование объекта: Поликлиника

Договор № 95/17 от 21.04.2017г., доп.согл. №1 от 04.07.2017г., доп.согл. №2 от 21.08.2017г., доп.согл. №3 от 23.10.17г., доп.согл. №4 от 5.12.17г., доп.согл. №5 от 25.12.17г., доп.согл. №6 от 9.01.18г., доп.согл. №7 от 7.02.18г., доп.согл. №8 от 3.08.18г., доп.согл. №9 от 15.01.19г., доп.согл. №10 от 15.03.19г.

Акт №619 от 22.10.2019г.
приемки выполненных работ за октябрь 2019г.
(локальная смета 2-1-1)
Общестроительные работы

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 13 Внутренняя отделка									
1038	Е15-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	-112,26	17,43	0,12	-1957	-13	-1624	0,092	-10
		м2 окрашиваемой поверхности		13,73	0,05	-1541	-6	105	0,0002	–
1049	Е15-152-1	Окраска водными составами внутри поиещений известковая окраска по штукатурке	-309,4	17,43	0,12	-5393	-37	-4476	0,092	-28
		м2 окрашиваемой поверхности		13,73	0,05	-4248	-15	105	0,0002	–
1060	Е15-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	-105,21	17,43	0,12	-1834	-13	-1523	0,092	-10
		м2 окрашиваемой поверхности		13,73	0,05	-1445	-5	105	0,0002	–

1081	Е15-152-1	Окраска водными составами внутри помещений Известковая по штукатурке	-232,38	17,43	0,12	-4050	-28	-3363	0,092	-21
		м2 окрашиваемой поверхности		13,73	0,05	-3191	-12	105	0,0002	–
		Всего прямые затраты				**-13234**	**-91**			**-69**
						-10425	**-38**			**–**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				-2719				
		Накладные расходы, тенге				-10986				
		- заработная плата, тенге				-1648				
		- трудоемкость, чел-ч				-5				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				-1453				
		Всего				**-25673**				
		Временные здания и сооружения (1,8 %)				-462				
		- сметная заработная плата, тенге				-65				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				–				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)				-632				
		- сметная заработная плата, тенге				-291				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				-2				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				-261				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				-105				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**-27133**				
		понижающий коэффициент к=0,9961537534				**-27029**				
		Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,928)				**-79140**				
		- материалы, тенге				-7931				
		- сметная заработная плата, тенге				-37431				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				-76				
		Налог (2 %)				-1583				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**-80723**				

НДС (12 %)	-9687
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**-90410**

Заказчик:

Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

в командировке А.К. Ажмурат

Руководитель отдела капитального строительства

_____ А.Т. Мушкенов

Руководитель технического отдела ПГС

_____ А.К. Омаров

решением соответствия

Главный специалист технического отдела ПГС

в командировке С.Е. Музафар

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ Т.Ж. Досанов

Технический надзор:

ТОО "Бестау-С" БИН 061240009707

Св-во об аккредитации №00080 от 05.04.2018г.

Директор _____ С.К. Мусин

Эксперт технического надзора

Аттестат №KZ96VJE00023301 от 24.02.2017г.

Аттестат №KZ52VJE00023899 от 13.03.2017г.

_____ Е.К. Шакимов

Авторский надзор:

ТОО "Концерн АЙ-СУ"

Лицензия №14021602 от 19.09.2014г.

БИН 030140001353

Директор

_____ Е.К. Батырбеков

Эксперт авторского надзора

Аттестат №KZ66VJE00014432 от 14.12.2015г.

Аттестат №KZ39VJE00014433 от 14.12.2015г.

_____ Е.К. Сулейменов

Подрядчик:

ТОО "ГСУ Курылыс"

БИН 970740001707

Директор

_____ Н.К. Темирбулатов

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области" Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Наименование стройки: Строительство областного онкологического диспансера на 200 коек с поликлиникой на 100 посещений в смену в г.Павлодаре

Наименование объекта: Поликлиника

Договор № 95/17 от 21.04.2017г., доп.согл. №1 от 04.07.2017г., доп.согл. №2 от 21.08.2017г., доп.согл. №3 от 23.10.17г., доп.согл. №4 от 5.12.17г., доп.согл. №5 от 25.12.17г., доп.согл. №6 от 9.01.18г., доп.согл. №7 от 7.02.18г., доп.согл. №8 от 3.08.18г., доп.согл. №9 от 15.01.19г., доп.согл. №10 от 15.03.19г.

Акт №620 от 22.10.2019г.
приемки выполненных работ за октябрь 2019г.
(локальная смета 2-1-1Б)
Общестроительные работы

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 2 Добавить									
1038*	Е15-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций потолков, подготовленных под окраску	112,26	257,14	2,33	28867	262	5249	0,26	29
		м2 окрашиваемой поверхности		43,65	0,88	4900	99	105	0,0043	–
1049*	Е15-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций стен, подготовленных под окраску	309,4	251,66	1,88	77864	582	12881	0,231	71
		м2 окрашиваемой поверхности		38,93	0,72	12045	223	105	0,0035	1
1060*	Е15-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций потолков, подготовленных под окраску	105,21	257,14	2,33	27054	245	4919	0,26	27
		м2 окрашиваемой поверхности		43,65	0,88	4592	93	105	0,0043	–

1081* Е15-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций стен, подготовленных под окраску	232,38	251,66	1,88	58481	437	9675	0,231	54
	м2 окрашиваемой поверхности		38,93	0,72	9047	167	105	0,0035	1
доп Е15-17-5	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	3,5	1028,3	4,62	3599	16	948	1,52	5
	м2 облицовки		254,97	3,14	892	11	105	0,0162	–
	Всего прямые затраты				**195865**	**1542**			**186**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				**31476** 162845	**593**			**2**
	Накладные расходы, тенге				33672				
	- заработная плата, тенге				5051				
	- трудоемкость, чел-ч				17				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				13772				
	Всего				**243309**				
	Временные здания и сооружения (1,8 %)				4380				
	- сметная заработная плата, тенге				618				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				4				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)				5994				
	- сметная заработная плата, тенге				2757				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				17				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				2477				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				991				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**257151**				
	понижающий коэффициент к=0,9961537534				**256162**				
	Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,928)				**750042**				
	- материалы, тенге				474976				
	- сметная заработная плата, тенге				128229				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				226				

Налог (2 %)	15001
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**765043**
НДС (12 %)	91805
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**856848**

Заказчик:

Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

_____ А.К. Ажмурат

Руководитель отдела капитального строительства

_____ А.Т. Мушкенов

Руководитель технического отдела ПГС

_____ А.К. Омаров

Главный специалист технического отдела ПГС

_____ С.Е. Музафар

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ Т.Ж. Досанов

Технический надзор:

ТОО "Бестау С" БИН 061240009707

Св-во об аккредитации №00080 от 05.04.2018г.

Директор _____ С.К. Мусин

Эксперт технического надзора

Аттестат №KZ96VJE00023301 от 24.02.2017г.

Аттестат №KZ52VJE00023899 от 13.03.2017г.

_____ Е.К. Шакимов

Авторский надзор:

ТОО "Концерн АЙ-СУ"

Лицензия №14021602 от 19.09.2014г.

БИН 030140001353

Директор

_____ Е.К. Батырбеков

Эксперт авторского надзора

Аттестат №KZ66VJE00014432 от 14.12.2015г.

Аттестат №KZ39VJE00014433 от 14.12.2015г.

_____ Е.К. Сулейменов

Подрядчик:

ТОО "ГСУ Курылыс"

БИН 970740001707

Директор

_____ Н.К. Темирбулатов

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области" Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Наименование стройки: Строительство областного онкологического диспансера на 200 коек с поликлиникой на 100 посещений в смену в г.Павлодаре

Наименование объекта: Стационар

Договор № 95/17 от 21.04.2017г., доп.согл. №1 от 04.07.2017г., доп.согл. №2 от 21.08.2017г., доп.согл. №3 от 23.10.17г., доп.согл. №4 от 5.12.17г., доп.согл. №5 от 25.12.17г., доп.согл. №6 от 9.01.18г., доп.согл. №7 от 7.02.18г., доп.согл. №8 от 3.08.18г., доп.согл. №9 от 15.01.19г., доп.согл. №10 от 15.03.19г.

Акт №621 от 22.10.2019г.
приемки выполненных работ за октябрь 2019г.
(локальная смета 2-2-1)
Общестроительные работы. Блок А

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 8 Полы								
		8.1 = Цокольный этаж =								
		8.3 = тип 3 =								
742	Е11-9-2	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит древесностружечных	86,5	14,9	4,37	1289	378	1295	0,0733	6
		м2 изолируемой поверхности		10,53	1,64	911	142	123	0,008	1
743	1-1-590	Плиты древесностружечные многослойные и трехслойные, толщина 18-20 мм	0,89095	42300		37687				
		100м2								
744	Е11-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	86,5	925,06	4,9	80018	424	6421	0,382	33
		м2 покрытия		58,5	1,85	5060	160	123	0,009	1
		8.5 = тип 5 =								
752	Е11-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных	101,6	123,31	0,16	12528	16	2031	0,0899	9
		м плинтусов		16,18	0,07	1644	7	123	0,0003	–
		8.12 = Второй этаж =								

8.16 = Тип 4 =									
788 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	-150,1	249,47	9,95	-37445	-1493	-10327	0,356	-53
	м2 стяжки		52,2	3,74	-7835	-561	123	0,0182	-3
789 Е11-11-2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки (до 40мм)	-600,4	41,49	0,67	-24911	-402	-649	0,0044	-3
	м2 стяжки		0,63	0,25	-378	-150	123	0,0012	-1
8.17 = Третий этаж =		**= тип 1 =**							
792 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	-52,9	249,47	9,95	-13197	-526	-3640	0,356	-19
	м2 стяжки		52,2	3,74	-2761	-198	123	0,0182	-1
793 Е11-11-2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки (до 40мм)	-211,6	41,49	0,67	-8779	-142	-229	0,0044	-1
	м2 стяжки		0,63	0,25	-133	-53	123	0,0012	–
<u>Раздел 9 Внутренняя отделка</u>									
9.1 =Цокольный этаж=		**= потолки=**							
864 Е15-35-1	Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит	139,6	326,29	2,21	45550	309	46954	1,76	246
	м2		319,5	0,83	44602	116	105	0,0041	1
865 1-1-652	Потолок подвесной "AKUSTO" с комплектующими	139,6	1390		194044				
	м2								
9.4 Стены									
896 Е15-36-2	Облицовка стен панелями (лист АС-11)	77,88	140,2	4,97	10919	387	9459	0,71	55
	м2		114,18	1,5	8892	117	105	0,0081	1
897 Е9-49-1	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами	779	20,14	0,23	15689	179	14022	0,119	93
	болт		19,91	0,09	15510	70	90	0,0004	–
898 1-1-1974	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х16 мм	779	0,45		351				
	шт								
899 1-1-464	Панели отделочные гипсокартонные с лицевой поверхностью из поливинилхлоридной пленки декоративного типа ПДО или ПДСО, толщина 14 мм	77,88	1030		80216				
	м2								

Раздел 11 Разные работы

11.4 = Крыльцо № 1 =

973	Е11-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	3,6	304,33	11,72	1096	42	780	1,06	4
		м2 покрытия								
974	1-1-528	Плитки керамические для полов	3,672	171,68 621	4,39	618 2280	16	123	0,0214	–
		м2								

11.5 = Крыльцо № 2 =

982	Е11-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток одноцветных с красителями полов	15,4	304,33	11,72	4687	180	3336	1,06	16
		м2 покрытия								
983	1-1-528	Плитки керамические для полов	15,708	171,68 621	4,39	2644 9755	68	123	0,0214	–
		м2								

11.6 = Крыльцо № 3 =

996	Е11-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	8,7	304,33	11,72	2648	102	1884	1,06	9
		м2 покрытия								
997	1-1-528	Плитки керамические для полов	8,874	171,68 621	4,39	1494 5511	38	123	0,0214	–
		м2								
1002	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	10,004	20,36	0,02	204	–	38	0,0213	–
		м2		4,16	–	42	–	90	–	–

11.7 = Вход №1, № 2

1018	Е11-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	13,52	304,33	11,72	4115	158	2927	1,06	14
		м2 покрытия								
1019	1-1-528	Плитки керамические для полов	13,7904	171,68 621	4,39	2321 8564	59	123	0,0214	–
		м2								

11.8 = Отмостка =

1035	Е10-10-2	Устройство каркасно-филенчатых барьеров в гардеробных	7,11	252,65	37,92	1796	270	1038	0,696	5
		м2 барьеров		107,33	14,33	763	102	120	0,07	–

1036	1-1-593	Плиты древесностружечные с одной декоративной стороной, с печатным рисунком, толщина 19 мм	7,11	1080	7679		
		м2					
1037	2-1-258	Детали крепления из квадратных труб	0,00042	146400	61		
		т					
1038	1-1-2701	Винты -саморезы	0,088	1797	158		
		1000шт					
1039	1-1-819	Петля накладная	6	40	240		
		шт					
1040	1-1-813	Задвижка накладная (щеколда)	1	142	142		
		шт					
		Всего прямые затраты			**442895**	**-118**	**414**
					73394	**-67**	**-1**
		В том числе стоимость: материалов, тенге			369618		
		Накладные расходы, тенге			75340		
		- заработная плата, тенге			11301		
		- трудоемкость, чел-ч			38		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			31094		
		Всего			**549329**		
		Временные здания и сооружения (1,8 %)			9888		
		- сметная заработная плата, тенге			1394		
		- нормативная трудоемкость, чел-ч			8		
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)			13533		
		- сметная заработная плата, тенге			6225		
		- нормативная трудоемкость, чел-ч			38		
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)			5592		
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)			2237		
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге			**580579**		
		понижающий коэффициент к=0,9961537534			**578346**		
		Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,928)			**1693397**		
		- материалы, тенге			1078079		
		- сметная заработная плата, тенге			291895		
		- нормативная трудоемкость, чел-ч			497		

Налог (2 %)	33868
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**1727265**
НДС (12 %)	207272
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1934537**

Заказчик:
Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

_____ **А.К. Ажмурат**

Руководитель отдела капитального строительства

_____ **А.Т. Мушкенов**

Руководитель технического отдела ПГС

_____ **А.К. Омаров**

Главный специалист технического отдела ПГС

_____ **С.Е. Музафар**

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ **Т.Ж. Досанов**

Технический надзор:
ТОО "Бестау-С" БИН 061240009707
Св-во об аккредитации №00080 от 05.04.2018г.
Директор _____ **С.К. Мусин**

Эксперт технического надзора
Аттестат №KZ96VJE00023301 от 24.02.2017г.
Аттестат №KZ52VJE00023899 от 13.03.2017г.
_____ **Е.К. Шакимов**

Авторский надзор:
ТОО "Концерн АЙ-СУ"
Лицензия №14021602 от 19.09.2014г.
БИН 030140001353
Директор
_____ **Е.К. Батырбеков**

Эксперт авторского надзора
Аттестат №KZ66VJE00014432 от 14.12.2015г.
Аттестат №KZ39VJE00014433 от 14.12.2015г.
_____ **Е.К. Сулейменов**

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707
Директор

_____ **Н.К. Темирбулатов**

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Форма 2В

Наименование стройки: Строительство областного онкологического диспансера на 200 коек с поликлиникой на 100 посещений в смену в г.Павлодаре

Наименование объекта: Стационар

Договор № 95/17 от 21.04.2017г., доп.согл. №1 от 04.07.2017г., доп.согл. №2 от 21.08.2017г., доп.согл. №3 от 23.10.17г., доп.согл. №4 от 5.12.17г., доп.согл. №5 от 25.12.17г., доп.согл. №6 от 9.01.18г., доп.согл. №7 от 7.02.18г., доп.согл. №8 от 3.08.18г., доп.согл. №9 от 15.01.19г., доп.согл. №10 от 15.03.19г.

Акт №622 от 22.10.2019г.
приемки выполненных работ за октябрь 2019г.
(локальная смета 2-2-1Б)

Общестроительные работы. Блок А

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 2 Добавить									
612*	Е10-91-1	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, глухих, площадь проема до 2 м2 (слуховые окна)	1,68	498,08	19,17	837	32	478	1,3822	2
		м2 проемов		230,97	6,18	388	10	120	0,0302	–
613*	6-1-181	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	1,68	4472		7513				
		м2								
890*	Е15-61-3	Улучшенная штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором	1433,3	339,37	4,07	486419	5834	205653	0,74	1061
		м2 оштукатуриваемой поверхности		135,68	0,97	194470	1390	105	0,0517	74

891* Е15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 2 мм								
	м2 оштукатуриваемой поверхности	1433,3	137,42	3,43	196964	4916	112933	0,4552	652
891** Е15-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций стен, подготовленных под окраску		73,73	1,31	105677	1878	105	0,0063	9
	м2 окрашиваемой поверхности	1433,3	251,66	1,88	360704	2695	59672	0,231	331
973* Е11-25-2	Устройство покрытий из брусчатки на цементном растворе с заполнением швов цементным раствором		38,93	0,72	55798	1032	105	0,0035	5
	м2 покрытия	3,6	387,9	29,99	1396	108	893	1,18	4
974* 30-3-40	Плитка тротуарная		190,58	11,23	686	40	123	0,0549	–
	м2	3,6	1050		3780				
982* Е11-25-2	Устройство покрытий из брусчатки на цементном растворе с заполнением швов цементным раствором								
	м2 покрытия	15,4	387,9	29,99	5974	462	3823	1,18	18
983* 30-3-40	Плитка тротуарная		190,58	11,23	2935	173	123	0,0549	1
	м2	15,4	1050		16170				
996* Е11-25-2	Устройство покрытий из брусчатки на цементном растворе с заполнением швов цементным раствором								
	м2 покрытия	8,7	387,9	29,99	3375	261	2160	1,18	10
997* 30-3-40	Плитка тротуарная		190,58	11,23	1658	98	123	0,0549	–
	м2	8,7	1050		9135				
1018* Е11-25-2	Устройство покрытий из брусчатки на цементном растворе с заполнением швов цементным раствором								
	м2 покрытия	13,52	387,9	29,99	5244	405	3357	1,18	16
1019* 30-3-40	Плитка тротуарная		190,58	11,23	2577	152	123	0,0549	1
	м2	13,52	1050		14196				
1027* Е12-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством								
		14,4	993,8	8,2	14311	118	4729	1,71	25

	м2 кровли								
99-6-1ТОО ">			272,95	3,08	3930	44	119	0,015	–
	Изготовление и монтаж входной группы , ограждение 3-х ригельное из нержавеющей стали	17,2	4269		73427				
	м								
99-6-2ТОО ">									
	Изготовление и монтаж ограждения 3-х ригельного из нержавеющей стали оконных проемов	8,7	3354		29180				
	м								
	Всего прямые затраты				**1228625**	**14831**			**2119**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				**368119**	**4817**			**90**
					845674				
	Накладные расходы, тенге				393698				
	- заработная плата, тенге				59055				
	- трудоемкость, чел-ч				197				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				97339				
	Всего				**1719662**				
	Временные здания и сооружения (1,8 %)				30954				
	- сметная заработная плата, тенге				4365				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				25				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)				42365				
	- сметная заработная плата, тенге				19488				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				119				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				17506				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				7002				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**1817489**				
	понижающий коэффициент к=0,9961537534				**1810498**				
	Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,928)				**5301140**				
	- материалы, тенге				2466610				
	- сметная заработная плата, тенге				1401061				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				2550				

Налог (2 %)	106023
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**5407163**
НДС (12 %)	648860
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**6056023**

Заказчик:

Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

в исполнение А.К. Ажмурат

Руководитель отдела капитального строительства

А.Т. Мушкенов

Руководитель технического отдела ПГС

А.К. Омаров

Главный специалист технического отдела ПГС

в исполнение С.Е. Музафар

Главный специалист отдела капитального строительства

Т.Ж. Досанов

Технический надзор:

ТОО "Бестау-С" БИН 061240009707

Св-во об аккредитации №00080 от 05.04.2018г.

Директор С.К. Мусин

Эксперт технического надзора

Аттестат №KZ96VJE00023301 от 24.02.2017г.

Аттестат №KZ52VJE00023899 от 13.03.2017г.

Е.К. Шакимов

Авторский надзор:

ТОО "Концерн АЙ-СУ"

Лицензия №14021602 от 19.09.2014г.

БИН 030140001353

Директор

Е.К. Батырбеков

Эксперт авторского надзора

Аттестат №KZ66VJE00014432 от 14.12.2015г.

Аттестат №KZ39VJE00014433 от 14.12.2015г.

Е.К. Сулейменов

Подрядчик:

ТОО "ГСУ Курылыс"

БИН 970740001707

Директор

Н.К. Темирбулатов

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Форма 2В

Наименование стройки: Строительство областного онкологического диспансера на 200 коек с поликлиникой на 100 посещений в смену в г.Павлодаре
Наименование объекта: Стационар
Договор № 95/17 от 21.04.2017г., доп.согл. №1 от 04.07.2017г., доп.согл. №2 от 21.08.2017г., доп.согл. №3 от 23.10.17г., доп.согл. №4 от 5.12.17г., доп.согл. №5 от 25.12.17г., доп.согл. №6 от 9.01.18г., доп.согл. №7 от 7.02.18г., доп.согл. №8 от 3.08.18г., доп.согл. №9 от 15.01.19г., доп.согл. №10 от 15.03.19г.

Акт №623 от 22.10.2019г.
приемки выполненных работ за октябрь 2019г.
(локальная смета 2-2-2)
Общестроительные работы. Блок Б

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 5 Кровля								
		5.1 =Слуховое окно (3штуки) =								
731	E10-15-1	Устройство слуховых окон								
		слуховое окно	-3	3282,79	81,61	-9848	-245	-3581	6,08	-18
				963	31,5	-2889	-95	120	0,15	–
		Раздел 7 Окна и двери								
		7.2 =Двери цокольного этажа=								
833	1-1-814	Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе -доводчик								
		шт	2	5500		11000				
		Раздел 9 Внутренняя отделка								
		9.1 = Цокольный этаж = Потолки=								
996	E15-35-1	Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит								
		м2	136,5	326,29	2,21	44539	302	45911	1,76	240
				319,5	0,83	43612	113	105	0,0041	1
997	1-1-652	Потолок подвесной "AKUSTO" с комплектующими								
		м2	136,5	1390		189735				
		9.4 = Стены=								

1023	Е15-36-1	Облицовка стен листовыми материалами при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас								
		м2	155,65	613,94	4,85	95560	755	36652	1,288	200
				222,86	1,41	34688	219	105	0,0062	1
1024	1-1-2189	Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм								
		м2	163,435	184		30072				
1037	Е15-36-2	Облицовка стен панелями								
		м2	57,2	140,2	4,97	8019	284	6948	0,71	41
				114,18	1,5	6531	86	105	0,0081	–
1038	Е9-49-1	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами								
		болт	572	20,14	0,23	11520	132	10296	0,119	68
				19,91	0,09	11389	51	90	0,0004	–
1039	1-1-1974	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х16 мм								
		шт	572	0,45		257				
1040	1-1-486	Пластиковые панели с одной декоративной стороной, толщина 2 мм								
		1000м2	0,0572	1048800		59991				

Раздел 10 Разные работы

10.3 = Вход в приемный покой =

1110	Е6-1-22	Устройство железобетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм (В12,5)								
		м3	1,8	7916,36	353,46	14249	636	1358	3,6	6
				585	133,52	1053	240	105	0,6521	1
		Всего прямые затраты				**455094**	**1864**			**537**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				**94384**	**614**			**3**
		Накладные расходы, тенге				358846				
		- заработная плата, тенге				97584				
		- трудоемкость, чел-ч				14638				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				49				
		Всего				33161				
						585839				
		Временные здания и сооружения (1,8 %)								
		- сметная заработная плата, тенге				10545				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				1487				
						8				

Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	
- сметная заработная плата, тенге	14432
- нормативная трудоемкость, чел-ч	6639
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	40
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	5964
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	2386
понижающий коэффициент к=0,9961537534	**619166**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,928)	**616785**
- материалы, тенге	**1805945**
- сметная заработная плата, тенге	1046660
- нормативная трудоемкость, чел-ч	367836
Налог (2 %)	637
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	36119
НДС (12 %)	**1842064**
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	221048
	2063112

Заказчик:

Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

в командировке **А.К. Ажмурат**

Руководитель отдела капитального строительства

А.Т. Мушкенов

Руководитель технического отдела ПГС

А.К. Омаров

решение соотв. нсш

Главный специалист технического отдела ПГС

в командировке **С.Е. Музафар**

Главный специалист отдела капитального строительства

Т.Ж. Досанов

Технический надзор:

ТОО "Бестау-С" БИН 061240009707

Св-во об аккредитации №00080 от 05.04.2018г.

Директор С.К. Мусин

Эксперт технического надзора

Аттестат №KZ96VJE00023301 от 24.02.2017г.

Аттестат №KZ52VJE00023899 от 13.03.2017г.

Е.К. Шакимов

Авторский надзор:

ТОО "Концерн АЙ-СУ"

Лицензия №14021602 от 19.09.2014г.

БИН 030140001353

Директор

Е.К. Батырбеков

Эксперт авторского надзора

Аттестат №KZ66VJE00014432 от 14.12.2015г.

Аттестат №KZ39VJE00014433 от 14.12.2015г.

Е.К. Сулейменов

Подрядчик:

ТОО "ГСУ Курылыс"

БИН 970740001707

Директор

Н.К. Темирбулатов

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Форма 2В

Наименование стройки: Строительство областного онкологического диспансера на 200 коек с поликлиникой на 100 посещений в смену в г.Павлодаре

Наименование объекта: Стационар

Договор № 95/17 от 21.04.2017г., доп.согл. №1 от 04.07.2017г., доп.согл. №2 от 21.08.2017г., доп.согл. №3 от 23.10.17г., доп.согл. №4 от 5.12.17г., доп.согл. №5 от 25.12.17г., доп.согл. №6 от 9.01.18г., доп.согл. №7 от 7.02.18г., доп.согл. №8 от 3.08.18г., доп.согл. №9 от 15.01.19г., доп.согл. №10 от 15.03.19г.

Акт №624 от 22.10.2019г.
приемки выполненных работ за октябрь 2019г.
(локальная смета 2-2-2Б)

Общестроительные работы. Блок Б

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 2 Добавить									
731*	Е10-91-1	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, глухих, площадь проема до 2 м2 (слуховые окна)								
		м2 проемов	1,68	498,08	19,17	837	32	478	1,3822	2
				230,97	6,18	388	10	120	0,0302	–
732*	6-1-181	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99								
		м2	1,68	4472		7513				
1001*	Е15-61-3	Улучшенная штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором								
		м2 оштукатуриваемой поверхности	225,8	339,37	4,07	76630	919	32399	0,74	167
				135,68	0,97	30637	219	105	0,0517	12

1002* Е15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 2 мм	225,8	137,42	3,43	31029	774	17791	0,4552	103
	м2 оштукатуриваемой поверхности		73,73	1,31	16648	296	105	0,0063	1
1002** Е15-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций стен, подготовленных под окраску	225,8	251,66	1,88	56825	425	9401	0,231	52
	м2 окрашиваемой поверхности		38,93	0,72	8790	163	105	0,0035	1
1023* Е15-61-3	Улучшенная штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором	830,05	339,37	4,07	281694	3378	119097	0,74	614
	м2 оштукатуриваемой поверхности		135,68	0,97	112621	805	105	0,0517	43
1024* Е15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 2 мм	830,05	137,42	3,43	114065	2847	65401	0,4552	378
	м2 оштукатуриваемой поверхности		73,73	1,31	61200	1087	105	0,0063	5
1024** Е15-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций стен, подготовленных под окраску	830,05	251,66	1,88	208890	1560	34558	0,231	192
	м2 окрашиваемой поверхности		38,93	0,72	32314	598	105	0,0035	3
1035* Е11-25-2	Облицовка подступенков плиткой тратуарной	27,2	387,9	29,99	10551	816	6751	1,18	32
	м2 покрытия		190,58	11,23	5184	305	123	0,0549	1
1036* 30-3-40	Плитка тротуарная	27,2	1050		28560				
	м2								
1103* Е12-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	8,4	993,8	8,2	8348	69	2760	1,71	14
	м2 кровли		272,95	3,08	2293	26	119	0,015	–
1169* Е11-25-2	Устройство покрытий из брусчатки на цементном растворе с заполнением швов цементным раствором (пандус)	26,2	387,9	29,99	10163	786	6503	1,18	31
	м2 покрытия		190,58	11,23	4993	294	123	0,0549	1

1170* 30-3-40	Плитка тротуарная	26,2	1050		27510				
	м2								
доп Е15-17-5									
	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	14,9	1028,3	4,62	15322	69	4038	1,52	23
	м2 облицовки								
			254,97	3,14	3799	47	105	0,0162	–
	Всего прямые затраты				**877937**	**11675**			**1608**
					278867	**3850**			**67**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				587396				
	Накладные расходы, тенге				299177				
	- заработная плата, тенге				44877				
	- трудоемкость, чел-ч				150				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				70627				
	Всего				**1247741**				
	Временные здания и сооружения (1,8 %)				22459				
	- сметная заработная плата, тенге				3167				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				18				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)				30739				
	- сметная заработная плата, тенге				14140				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				86				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				12702				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				5081				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**1318722**				
	понижающий коэффициент к=0,9961537534				**1313650**				
	Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,928)				**3846367**				
	- материалы, тенге				1713280				
	- сметная заработная плата, тенге				1057854				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				1929				

Налог (2 %)	76927
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**3923294**
НДС (12 %)	470795
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**4394089**

Заказчик:

Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

_____ **А.К. Ажмурат**

Руководитель отдела капитального строительства

_____ **А.Т. Мушкенов**

Руководитель технического отдела ПГС

_____ **А.К. Омаров**

Главный специалист технического отдела ПГС

_____ **С.Е. Музафар**

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ **Т.Ж. Досанов**

Технический надзор:

ТОО "Бестау-С" БИН 061240009707

Св-во об аккредитации №00080 от 05.04.2018г.

Директор _____ **С.К. Мусин**

Эксперт технического надзора

Аттестат №KZ96VJE00023301 от 24.02.2017г.

Аттестат №KZ52VJE00023899 от 13.03.2017г.

_____ **Е.К. Шакимов**

Авторский надзор:

ТОО "Концерн АЙ-СУ"

Лицензия №14021602 от 19.09.2014г.

БИН 030140001353

Директор

_____ **Е.К. Батырбеков**

Эксперт авторского надзора

Аттестат №KZ66VJE00014432 от 14.12.2015г.

Аттестат №KZ39VJE00014433 от 14.12.2015г.

_____ **Е.К. Сулейменов**

Подрядчик:

ТОО "ГСУ Курылыс"

БИН 970740001707

Директор

_____ **Н.К. Темирбулатов**

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Форма 2В

Наименование стройки: Строительство областного онкологического диспансера на 200 коек с поликлиникой на 100 посещений в смену в г.Павлодаре
Наименование объекта: Стационар
Договор № 95/17 от 21.04.2017г., доп.согл. №1 от 04.07.2017г., доп.согл. №2 от 21.08.2017г., доп.согл. №3 от 23.10.17г., доп.согл. №4 от 5.12.17г., доп.согл. №5 от 25.12.17г., доп.согл. №6 от 9.01.18г., доп.согл. №7 от 7.02.18г., доп.согл. №8 от 3.08.18г., доп.согл. №9 от 15.01.19г., доп.согл. №10 от 15.03.19г.

Акт №625 от 22.10.2019г.
приемки выполненных работ за октябрь 2019г.
(локальная смета 2-2-3)

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15) Общестроительные работы. Блок В

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 5 Кровля									
	5.1 Слуховое окно (2 штуки)									
393	Е10-15-1	Устройство слуховых окон								
		слуховое окно	-2	4758,67 / 963	81,61 / 31,5	-9517 / -1926	-163 / -63	-2387 / 120	6,08 / 0,15	-12 / –
	Раздел 8 Полы									
	8.3 Тип 3									
513	Е11-9-2	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит древесностружечных								
		м2 изолируемой поверхности	127,18	14,9 / 10,53	4,37 / 1,64	1895 / 1339	556 / 209	1904 / 123	0,0733 / 0,008	9 / 1
514	1-1-590	Плиты древесностружечные многослойные и трехслойные, толщина 18-20 мм								
		100м2	1,30995	42300		55411				
515	Е11-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"								
		м2 покрытия	127,18	925,06 / 58,5	4,9 / 1,85	117649 / 7440	623 / 235	9440 / 123	0,382 / 0,009	49 / 1
	8.26 Плинтуса на цокольный и 1-5 этажи (АС-5)									

597	Е11-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	1208,46	141,42	0,32	170900	387	62042	0,236	285
		м плинтусов		41,63	0,11	50308	133	123	0,0006	1
598	Е11-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных	558,85	123,31	0,16	68912	89	11170	0,0899	50
		м плинтусов		16,18	0,07	9042	39	123	0,0003	–

Раздел 9 Внутренняя отделка

9.1 Цокольный этаж. Потолки.

604	Е15-35-1	Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит	84,4	326,29	2,21	27539	187	28388	1,76	149
		м2		319,5	0,83	26966	70	105	0,0041	–
605	1-1-652	Потолок подвесной "AKUSTO" с комплектующими	84,4	1390		117316				
		м2								

9.2 Стены

614	Е15-36-1	Облицовка стен листовыми материалами при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас	167,6	613,94	4,85	102896	813	39466	1,288	216
		м2		222,86	1,41	37351	236	105	0,0062	1
615	1-1-2189	Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм	175,98	184		32380				
		м2								

9.4 Стены

632	Е15-36-1	Облицовка стен листовыми материалами при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас	92,91	613,94	4,85	57041	451	21879	1,288	120
		м2		222,86	1,41	20706	131	105	0,0062	1
633	1-1-2189	Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм	97,56	184		17951				
		м2								
638	Е15-36-2	Облицовка стен панелями (лист 3, примечание: 257,3 м.п.х 0,2 м)	51,46	140,2	4,97	7215	256	6251	0,71	37
		м2		114,18	1,5	5876	77	105	0,0081	–
639	Е9-49-1	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами	515	20,14	0,23	10372	118	9270	0,119	61
		болт								

640 1-1-1974			19,91	0,09	10254	46	90	0,0004	–
	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х16 мм *шт*	515	0,45		232				
641 1-1-464									
	Панели отделочные гипсокартонные с лицевой поверхностью из поливинилхлоридной пленки декоративного типа ПДО или ПДСО, толщина 14 мм *м2*	51,46	1030		53004				
	Всего прямые затраты				**831196**	**3317**			**964**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				**167356** 660525	**1113**			**5**
	Накладные расходы, тенге				187423				
	- заработная плата, тенге				28113				
	- трудоемкость, чел-ч				94				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				61117				
	Всего				**1079736**				
	Временные здания и сооружения (1,8 %)				19435				
	- сметная заработная плата, тенге				2740				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				16				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)				26600				
	- сметная заработная плата, тенге				12236				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				74				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				10992				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				4397				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**1141160**				
	понижающий коэффициент к=0,9961537534				**1136771**				
	Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,928)				**3328465**				
	- материалы, тенге				1926578				
	- сметная заработная плата, тенге				661945				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				1153				
	Налог (2 %)				66569				
	Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**3395034**				

НДС (12 %)	407404
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**3802438**

Заказчик:

Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

в командировке А.К. Ажмурат

Руководитель отдела капитального строительства

А.Т. Мушкенов

Руководитель технического отдела ПГС

А.К. Омаров

решение соотв. нет

Главный специалист технического отдела ПГС

в командировке С.Е. Музафар

Главный специалист отдела капитального строительства

Т.Ж. Досанов

Технический надзор:

ТОО "Бестау-С" БИН 061240009707

Свидетельство об аккредитации №00080 от 05.04.2018г.

Директор С.К. Мусин

Эксперт технического надзора

Аттестат №KZ96VJE00023301 от 24.02.2017г.

Аттестат №KZ52VJE00023899 от 13.03.2017г.

Е.К. Шакимов

Авторский надзор:

ТОО "Концерн АЙ-СУ"

Лицензия №14021602 от 19.09.2014г.

БИН 030140001353

Директор

Е.К. Батырбеков

Эксперт авторского надзора

Аттестат №KZ66VJE00014432 от 14.12.2015г.

Аттестат №KZ38VJE00014433 от 14.12.2015г.

Е.К. Сулейменов

Подрядчик:

ТОО "ГСУ Курылыс"

БИН 970740001707

Директор

Н.К. Темирбулатов

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Форма 2В

Наименование стройки: Строительство областного онкологического диспансера на 200 коек с поликлиникой на 100 посещений в смену в г.Павлодаре

Наименование объекта: Стационар

Договор № 95/17 от 21.04.2017г., доп.согл. №1 от 04.07.2017г., доп.согл. №2 от 21.08.2017г., доп.согл. №3 от 23.10.17г., доп.согл. №4 от 5.12.17г., доп.согл. №5 от 25.12.17г., доп.согл. №6 от 9.01.18г., доп.согл. №7 от 7.02.18г., доп.согл. №8 от 3.08.18г., доп.согл. №9 от 15.01.19г., доп.согл. №10 от 15.03.19г.

Акт №626 от 22.10.2019г.
приемки выполненных работ за октябрь 2019г.
(локальная смета 2-2-3Б)

Общестроительные работы. Блок В

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 2 Добавить									
393*	Е10-91-1	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, глухих, площадь проема до 2 м2 (слуховое окно)								
		м2 проемов	1,12	498,08	19,17	558	21	319	1,3822	2
				230,97	6,18	259	7	120	0,0302	–
394*	6-1-708	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99								
		м2	1,12	4884		5470				
599*	Е11-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических								
		м плинтусов	28,31	141,42	0,32	4004	9	1454	0,236	7
				41,63	0,11	1179	3	123	0,0006	–
614*	Е15-61-3	Улучшенная штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором								
		м2 оштукатуриваемой поверхности	167,6	339,37	4,07	56878	682	24048	0,74	124
				135,68	0,97	22740	163	105	0,0517	9
615*	Е15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 2 мм								
			167,6	137,42	3,43	23032	575	13206	0,4552	76

	м2 оштукатуриваемой поверхности								
615** Е15-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций стен, подготовленных под окраску		73,73	1,31	12357	220	105	0,0063	1
	м2 окрашиваемой поверхности	167,6	251,66	1,88	42178	315	6978	0,231	39
632* Е15-61-3	Улучшенная штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором		38,93	0,72	6525	121	105	0,0035	1
	м2 оштукатуриваемой поверхности	645,29	339,37	4,07	218992	2626	92588	0,74	478
633* Е15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 2 мм		135,68	0,97	87553	626	105	0,0517	33
	м2 оштукатуриваемой поверхности	645,29	137,42	3,43	88676	2213	50843	0,4552	294
633** Е15-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций стен, подготовленных под окраску		73,73	1,31	47577	845	105	0,0063	4
	м2 окрашиваемой поверхности	645,29	251,66	1,88	162394	1213	26865	0,231	149
737* Е12-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством		38,93	0,72	25121	465	105	0,0035	2
	м2 кровли	11,5	993,8	8,2	11429	94	3777	1,71	20
			272,95	3,08	3139	35	119	0,015	–
	Всего прямые затраты				**613611**	**7748**			**1189**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				**206450**	**2485**			**50**
					399410				
	Накладные расходы, тенге				220078				
	- заработная плата, тенге				33012				
	- трудоемкость, чел-ч				110				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				50021				
	Всего				**883710**				
	Временные здания и сооружения (1,8 %)				15907				
	- сметная заработная плата, тенге				2243				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				13				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)				21771				

- сметная заработная плата, тенге	10015
- нормативная трудоемкость, чел-ч	61
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	8996
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	3598
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**933982**
понижающий коэффициент к=0,9961537534	**930390**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,928)	**2724181**
- материалы, тенге	1164974
- сметная заработная плата, тенге	778183
- нормативная трудоемкость, чел-ч	1423
Налог (2 %)	54484
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**2778665**
НДС (12 %)	333440
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**3112105**

Заказчик:
Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

_____ **А.К. Ажмурат**

Руководитель отдела капитального строительства

_____ **А.Т. Мушкенов**

Руководитель технического отдела ПГС

_____ **А.К. Омаров**

Главный специалист технического отдела ПГС

_____ **С.Е. Музафар**

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ **Т.Ж. Досанов**

Технический надзор:
ТОО "Бестау-С" БИН 061240009707
Свидетельство об аккредитации №00080 от 05.04.2018г.
Директор _____ **С.К. Мусин**

Эксперт технического надзора
Аттестат №KZ96VJE00023301 от 24.02.2017г.
Аттестат №KZ52VJE00023899 от 13.03.2017г.
_____ **Е.К. Шакимов**

Авторский надзор:
ТОО "Концерн АЙ-СУ"
Лицензия №14021602 от 19.09.2014г.
БИН 030140001353
Директор
_____ **Е.К. Батырбеков**

Эксперт авторского надзора
Аттестат №KZ66VJE00014432 от 14.12.2015г.
Аттестат №KZ39VJE00014433 от 14.12.2015г.
_____ **Е.К. Сулейменов**

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707
Директор

_____ **Н.К. Темирбулатов**

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области" Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Наименование стройки: Строительство областного онкологического диспансера на 200 коек с поликлиникой на 100 посещений в смену в г.Павлодаре

Наименование объекта: Операционно-реанимационный корпус

Договор № 95/17 от 21.04.2017г., доп.согл. №1 от 04.07.2017г., доп.согл. №2 от 21.08.2017г., доп.согл. №3 от 23.10.17г., доп.согл. №4 от 5.12.17г., доп.согл. №5 от 25.12.17г., доп.согл. №6 от 9.01.18г., доп.согл. №7 от 7.02.18г., доп.согл. №8 от 3.08.18г., доп.согл. №9 от 15.01.19г., доп.согл. №10 от 15.03.19г.

Акт №627 от 22.10.2019г.
приемки выполненных работ за октябрь 2019г.
(локальная смета 2-3-1)
Общестроительные работы

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 11 Внутренняя отделка								
		11.5 Второй этаж.Потолки								
832	Е15-37-9	Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе	60	670,87	2,86	40252	172	17827	1,63	98
		м2		282,04	0,94	16922	56	105	0,0046	–
833	1-1-2188	Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 9,5 мм	63	169		10647				
		м2								
		11.6 Стены								
846	Е15-36-1	Облицовка стен гипсокартонными панелями с лицевой поливинилхлоридной поверхностью	15	1506,44	4,85	22597	73	3532	1,288	19
		м2								

11.9 Устройство ограждений коммуникаций			222,86	1,41	3343	21	105	0,0062	–
875 Е13-42-3	Установка люков размером 150х150 мм (площадь поверхности наклеивания - 0,3 мх4х0,01 мх12шт=0,144м2)								
	м2	0,144	624,59	1,69	90	–	54	2,16	–
876 99-1-1(пл)Ко	Люк для обслуживания коммуникаций пластиковый (300х300мм)		418,5	0,63	60	–	90	0,0031	–
	шт	12	189,83		2278				
	Всего прямые затраты				**75864**	**245**			**117**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				**20325** 55293	**77**			–
	Накладные расходы, тенге				21413				
	- заработная плата, тенге				3212				
	- трудоемкость, чел-ч				11				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				5837				
	Всего				**103114**				
	Временные здания и сооружения (1,8 %)				1856				
	- сметная заработная плата, тенге				262				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				1				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)				2540				
	- сметная заработная плата, тенге				1168				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				7				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				1050				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				420				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**108980**				
	понижающий коэффициент к=0,9961537534				**108561**				
	Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,928)				**317866**				

- материалы, тенге	161275
- сметная заработная плата, тенге	77334
- нормативная трудоемкость, чел-ч	136
Налог (2 %)	6357
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**324223**
НДС (12 %)	38907
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**363130**

Заказчик:
Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

_____ **А.К. Ажмурат**

Руководитель отдела капитального строительства

_____ **А.Т. Мушкенов**

Руководитель технического отдела ПГС

_____ **А.К. Омаров**

Главный специалист технического отдела ПГС

_____ **С.Е. Музафар**

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ **Т.Ж. Досанов**

Технический надзор:
ТОО "Бастау-С" БИН 061240009707
Св-во об аккредитации №00080 от 05.04.2018г.
Директор _____ **С.К. Мусин**

Эксперт технического надзора
Аттестат №KZ96VJE00023301 от 24.02.2017г.
Аттестат №KZ52VJE00023899 от 13.03.2017г.
_____ **Е.К. Шакимов**

Авторский надзор:
ТОО "Концерн АЙ-СУ"
Лицензия №14021602 от 19.09.2014г.
БИН 030140001353
Директор _____ **Е.К. Батырбеков**

Эксперт авторского надзора
Аттестат №KZ66VJE00014432 от 14.12.2015г.
Аттестат №KZ39VJE00014433 от 14.12.2015г.
_____ **Е.К. Сулейменов**

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707
Директор

_____ **Н.К. Темирбулатов**

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Форма 2В

Наименование стройки: Строительство областного онкологического диспансера на 200 коек с поликлиникой на 100 посещений в смену в г.Павлодаре

Наименование объекта: Радиологический корпус

Договор № 95/17 от 21.04.2017г., доп.согл. №1 от 04.07.2017г., доп.согл. №2 от 21.08.2017г., доп.согл. №3 от 23.10.17г., доп.согл. №4 от 5.12.17г., доп.согл. №5 от 25.12.17г., доп.согл. №6 от 9.01.18г., доп.согл. №7 от 7.02.18г., доп.согл. №8 от 3.08.18г., доп.согл. №9 от 15.01.19г., доп.согл. №10 от 15.03.19г.

Акт №628 от 22.10.2019г.
приемки выполненных работ за октябрь 2019г.
(локальная смета 2-4-1)
Общестроительные работы

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 4 Железобетонный бункер № 1								
		4.1 = Монтажный проем №1 =								
286	Е8-6-1	Кладка простых наружных стен при высоте этажа до 4 м из кирпича (Монтажный проем № 1) / *м3 кладки*	9,89	1073,84 / 699,75	335,84 / 126	10620 / 6921	3321 / 1246	9637 / 118	4,54 / 0,61	45 / 6
287	99-1-1(пл)	Кирпич силикатный утолщенный,250x120x88 М100/25 (п/л ТОО "BIGA conctruction grouh" к=0,77 / *шт*	2528,067	16,14		40803				
288	30-2-4	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98 / *м3*	1,00432	5970		5996				
289	Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций / *т металлических изделий*	0,00815	8679,65 / 8257,5	422,15 / 157,5	71 / 67	3 / 1	80 / 118	56,4 / 0,77	– / –
290	4-1-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=3 мм / *т*	0,0015	64100		96				

291 4-1-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=4 мм	0,00665	50800		338				
	т								
292 Е15-73-1	Оштукатуривание стен по бетону, камню или кирпичу рентгенозащитным раствором толщиной 30 мм	12	1042,58	44,3	12511	532	4908	2,24	27
	м2 оштукатуриваемой поверхности		357,75	31,73	4293	381	105	0,1642	2
293 Е15-73-2	Оштукатуривание рентгенозащитным раствором при увеличении толщины грунта на каждые 10мм на толщ до 65мм	42	45,23	18,29	1900	768	1700	0,14	6
	м2 оштукатуриваемой поверхности		25,2	13,35	1058	561	105	0,0691	3
294 30-2-29	Раствор готовый отделочный тяжелый цементно-известковый 1:1:6	0,8	9160		7328				
	м3								
295 30-1-55	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение барийсодержащего цемента	0,8	561		449				
	м3								
296 Е6-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг ЗД-3)	0,01722	64092,87	304,24	1104	5	62	20	–
	т		3330	114,75	57	2	105	0,56	–

Раздел 10 Окна и двери

10.2 = Рентгенозащитные окна =

719 Е9-44-1	Монтаж рентгенозащитных окон	0,095	41830,93	9420,05	3974	895	1425	80,3	8
	т конструкций		15052,5	1613,63	1430	153	90	5,52	1
720 99-1-1(пл)	Рентгенозащитное окно размером 1020х820 Св. экз 1,0мм (п/л ООО"Мегаполис"	1	83971		83971				
	шт								
721 99-1-1(пл)	Рентгенозащитное окно размером 400х300 Св. экз 2,0мм (п/л ООО"Мегаполис"	1	24625		24625				
	шт								

10.4 = Дверные проемы внутренние =

734 1-1-814	Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе	6	5500		33000				
	шт								

Раздел 14 Разные работы

14.2 = Пандус =

1077 Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	30,28	20,35	0,02	616	1	113	0,0213	1
	м2								

14.3 = Крыльцо № 2 =			4,16	–	126	–	90	–	–
1094 Е13-29-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей пастой огнезащитной ВПМ-2	14,12	2234,73	99,18	31554	1400	1954	0,589	8
	м2		116,55	37,15	1646	525	90	0,1814	3
1095 Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	14,12	20,36	0,02	287	–	53	0,0213	–
	м2		4,16	–	59	–	90	–	–
14.14 = Л-2 (2шт)									
1272 1-2-33	Бруски обрезные из березы, липы, длина до 6,5 м, любой ширины, толщина 32-70 мм, II сорта	0,0108	13400		145				
	м3								
1273 1-1-590	Плиты древесностружечные многослойные и трехслойные, марка П-1, толщина 18-20 мм	0,0064	42300		271				
	100м2								
1274 Е11-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	0,64	925,06	4,9	592	3	47	0,382	–
	м2 покрытия		58,5	1,85	37	1	123	0,009	–
1275 Е9-53-2	Монтаж рамы	0,018	9850,47	1162,94	177	21	121	46,6	1
	т конструкций		7357,5	108	132	2	90	0,53	–
1276 2-1-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, масса до 0,1 т	0,018	154400		2779				
	т								
	Всего прямые затраты				**263207**	**6949**			**96**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				**15826** 240429	**2872**			**15**
	Накладные расходы, тенге				20100				
	- заработная плата, тенге				3015				
	- трудоемкость, чел-ч				10				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				16998				
	Всего				**300305**				
	Временные здания и сооружения (1,8 %)				5405				
	- сметная заработная плата, тенге				762				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				4				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)				7398				

- сметная заработная плата, тенге	3403
- нормативная трудоемкость, чел-ч	21
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	3057
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	1223
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**317388**
понижающий коэффициент к=0,9961537534	**316167**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,928)	**925738**
- материалы, тенге	701268
- сметная заработная плата, тенге	87963
- нормативная трудоемкость, чел-ч	146
Налог (2 %)	18515
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**944253**
НДС (12 %)	113310
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1057563**

Заказчик:
Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

_____ **А.К. Ажмурат**

Руководитель отдела капитального строительства

_____ **А.Т. Мушкенов**

Руководитель технического отдела ПГС

_____ **А.К. Омаров**

Главный специалист технического отдела ПГС

_____ **С.Е. Музафар**

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ **Т.Ж. Досанов**

Технический надзор:
ТОО "Бестау-С" БИН 061240009707
Св-во об аккредитации №00080 от 05.04.2018г.
Директор _____ **С.К. Мусин**

Эксперт технического надзора
Аттестат №KZ96VJE00023301 от 24.02.2017г.
Аттестат №KZ52VJE00023899 от 13.03.2017г.
_____ **Е.К. Шакимов**

Авторский надзор:
ТОО "Концерн АЙ-СУ"
Лицензия №14021602 от 19.09.2014г.
БИН 030140001353
Директор
_____ **Е.К. Батырбеков**

Эксперт авторского надзора
Аттестат №KZ66VJE00014432 от 14.12.2015г.
Аттестат №KZ39VJE00014433 от 14.12.2015г.
_____ **Е.К. Сулейменов**

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707
Директор

_____ **Н.К. Темирбулатов**

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Форма 2В

Наименование стройки: Строительство областного онкологического диспансера на 200 коек с поликлиникой на 100 посещений в смену в г.Павлодаре
Наименование объекта: Операционно-реанимационный корпус
Договор № 95/17 от 21.04.2017г., доп.согл. №1 от 04.07.2017г., доп.согл. №2 от 21.08.2017г., доп.согл. №3 от 23.10.17г., доп.согл. №4 от 5.12.17г., доп.согл. №5 от 25.12.17г., доп.согл. №6 от 9.01.18г., доп.согл. №7 от 7.02.18г., доп.согл. №8 от 3.08.18г., доп.согл. №9 от 15.01.19г., доп.согл. №10 от 15.03.19г.

Акт №629 от 22.10.2019г.
приемки выполненных работ за октябрь 2019г.
(локальная смета 2-3-1Б)

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

Общестроительные работы

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 2 Добавить									
662*	Е11-8-3	Устройство засыпной керамзитовой тепло- и звукоизоляции								
		м3 изоляции	1,5	5216,36 / 499,5	261,86 / 99	7825 / 749	393 / 149	1105 / 123	3,44 / 0,48	5 / 1
663*	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм								
		м2 стяжки	19,12	249,47 / 52,2	9,95 / 3,74	4770 / 998	190 / 72	1316 / 123	0,356 / 0,0182	7 / –
664*	Е11-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"								
		м2 покрытия	19,12	925,06 / 58,5	4,9 / 1,85	17687 / 1119	94 / 35	1419 / 123	0,382 / 0,009	7 / –
800*	Е11-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических								
		м плинтусов	344	141,42 / 41,63	0,32 / 0,11	48648 / 14321	110 / 38	17662 / 123	0,236 / 0,0006	81 / –
803*	Е11-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на мастике КН-2								
		м плинтусов	18	123,31 / 16,18	0,16 / 0,07	2220 / 291	3 / 1	359 / 123	0,0899 / 0,0003	2 / –

доп Е46-31-1	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см2								
	м борозд	2,5	42,56	19,79	106	49	76	0,1348	–
доп Е9-25-1	. Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м в зданиях высотой до 25 м		22,77	7,47	57	19	100	0,0365	–
	т конструкций	0,06	5030,5	2020,02	302	121	149	14,1	1
доп 2-1-260	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков		2272,5	502,43	136	30	90	1,79	–
доп Е9-49-1	Постановка шпилек *т*	0,06	114900		6894				
	болт	8	20,14	0,23	161	2	144	0,119	1
доп Е15-61-3 (ДМ	Демонтаж улучшенной штукатурки по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;		19,91	0,09	159	1	90	0,0004	–
	м2 оштукатуриваемой поверхности	50	111,79	3,25	5590	163	5739	0,592	30
доп Е53-2-1	Разборка кладки стен простых из кирпича		108,54	0,78	5427	39	105	0,04136	2
	м3 кладки	1	4899,15	1881	4899	1881	4196	21,241	21
доп Е10-91-6	. Установка витражей из ПХВ профилей, площадь проема более 2 м2		3018,15	538,09	3018	538	118	2,91	3
	м2 проемов	3	346,04	18,87	1038	57	514	0,8165	2
доп 6-1-183	. Витражи из ПВХ профилей		136,44	6,39	409	19	120	0,0312	–
доп Е53-15-3	. Заделка отверстий и гнезд в стенах кирпичных *м2*	3	6022		18066				
	м3 заделки	0,7	16155,1	488,84	11309	342	4689	44,42	31
доп Е15-70-1	Улучшенная штукатурка стен по сетке без устройства каркаса		6615	83,25	4631	58	100	0,44	–
	м2 оштукатуриваемой поверхности	1,5	1042,69	4,92	1564	7	308	1,15	2
доп Е10-22-2	Установка деревянных подоконных досок в проемы каменных стен высотой до 2 м		193,05	1,87	290	3	105	0,0091	–
	м2 проемов	3	241,05	5,58	723	17	346	0,586	2
доп 6-1-197	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 500 мм		94,05	2,12	282	6	120	0,0103	–
		2	4100		8200				

2.1 Лифтовая шахта, машинное отделение

доп Е7-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	3	361,29	172,69	1084	518	574	0,476	1
	шт сборных конструкций		76,28	60,21	229	181	140	0,2371	1
доп Е7-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	3	513,72	243,37	1541	730	806	0,668	2
	шт сборных конструкций		106,88	85,08	321	255	140	0,3375	1
доп 30-3-13	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	1,38	6798		9381				
	м3								
доп Е9-25-1	Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м в зданиях высотой до 25 м	0,4914	5030,5	2020,02	2472	993	1228	14,1	7
	т конструкций		2272,5	502,43	1117	247	90	1,79	1
доп 2-1-120	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	0,4914	101700		49975				
	т								
доп Е10-23-3	Установка дверных блоков в проемы перегородок и деревянных нерубленых стен площадью до 3 м2	1,89	636,69	31,85	1203	60	461	1,15	2
	м2 проемов		190,8	12,04	361	23	120	0,0587	–
доп 6-4-4	Блоки дверные служебные с однопольными утепленными полотнами ДС 16-9ГУП; ДС 19-9ГУП	1,89	11200		21168				
	м2								
доп Е8-6-1	Кладка простых наружных стен при высоте этажа до 4 м из кирпича	32	9723,76	335,84	311160	10747	31180	4,54	145
	м3 кладки		699,75	126	22392	4032	118	0,61	20
доп Е6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,12	71139,08	327,33	8537	39	254	11,6	1
	т		1890	123,75	227	15	105	0,6	–
доп Е7-53-11	Установка мелких конструкций (подоконников, сливов, парапетов и др) массой до 0,5 т	6	435,3	24,15	2612	145	1518	1,03	6
	шт сборных конструкций		171,9	8,83	1031	53	140	0,0405	–

доп 30-14-3	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80*) *м3*	0,162	21100		3418				
доп Е7-44-5	Укладка прогонов массой до 1 т *шт сборных конструкций*	5	638,19	292,42	3191	1462	2806	1,62	8
			297	103,75	1485	519	140	0,4463	2
доп 30-15-34	Ригели, прогоны и балки для перекрытий (ГОСТ 24155-80) из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные, длина более 4 до 6 м, объем до 1,0 м3 *м3*	3	20500		61500				
доп Е10-23-5	Установка блоков люков в проемы перекрытий площадью до 2 м2 *м2 проемов*	1,92	375,5	30,89	721	59	469	1,23	2
			191,93	11,68	369	22	120	0,057	–
доп 6-4-6	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 12-8П *м2*	1,92	12300		23616				
доп Е6-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м (монолитный участок) *м3*	2	11707,74	241,1	23415	482	2884	8,06	16
			1282,5	91,08	2565	182	105	0,4448	1
доп Е12-13-1	Утепление покрытий плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой *м2 утепляемого покрытия*	40	5765,65	4,93	230626	197	1480	0,186	7
			29,25	1,85	1170	74	119	0,009	–
доп Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (машинное отделение) *м2 стяжки*	36	249,47	9,95	8981	358	2477	0,356	13
			52,2	3,74	1879	135	123	0,0182	1
доп Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки 50 ммК=6,000; *м2 стяжки*	216	41,49	0,67	8962	145	234	0,0044	1
			0,63	0,25	136	54	123	0,0012	–
доп Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (чердак)	40	249,47	9,95	9979	398	2753	0,356	14

	м2 стяжки								
доп Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки 40 ммК=4,000;		52,2	3,74	2088	150	123	0,0182	1
	м2 стяжки	160	41,49	0,67	6638	107	173	0,0044	1
доп Е6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок		0,63	0,25	101	40	123	0,0012	–
	т	0,04	46439,08	327,33	1858	13	85	11,6	–
			1890	123,75	76	5	105	0,6	–
	Всего прямые затраты				**932040**	**19882**			**418**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				**67434**	**6995**			**34**
	Накладные расходы, тенге				844726				
	- заработная плата, тенге				87404				
	- трудоемкость, чел-ч				13111				
	Стоимость демонтируемых материалов, тенге				44				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				1417				
	Всего				61252				
	Временные здания и сооружения (1,8 %)				**1080696**				
	- сметная заработная плата, тенге				19453				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				2743				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)				16				
	- сметная заработная плата, тенге				26624				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				12247				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				75				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				11001				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				4401				
	понижающий коэффициент к=0,9961537534				**1142175**				
	Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,928)				**1137782**				
	- материалы, тенге				**3331425**				
	- сметная заработная плата, тенге				2463845				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				305864				
					553				

Налог (2 %)	66629
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**3398054**
НДС (12 %)	407766
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**3805820**

Заказчик:

Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

_____ **А.К. Ажмурат**

Руководитель отдела капитального строительства

_____ **А.Т. Мушкенов**

Руководитель технического отдела ПГС

_____ **А.К. Омаров**

Главный специалист технического отдела ПГС

_____ **С.Е. Музафар**

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ **Т.Ж. Досанов**

Технический надзор:

ТОО "Бестау С" БИН 061240009707

Св-во об аккредитации №00080 от 05.04.2018г.

Директор

_____ **С.К. Мусин**

Эксперт технического надзора

Аттестат №KZ96VJE00023301 от 24.02.2017г.

Аттестат №KZ52VJE00023899 от 13.03.2017г.

_____ **Е.К. Шакимов**

Авторский надзор:

ТОО "Концерн АЙ-СУ"

Лицензия №14021602 от 19.09.2014г.

БИН 030140001353

Директор

_____ **Е.К. Батырбеков**

Эксперт авторского надзора

Аттестат №KZ66VJE00014432 от 14.12.2015г.

Аттестат №KZ39VJE00014433 от 14.12.2015г.

_____ **Е.К. Сулейменов**

Подрядчик:

ТОО "ГСУ Курылыс"

БИН 970740001707

Директор

_____ **Н.К. Темирбулатов**

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области" Форма 2В
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Наименование стройки: Строительство областного онкологического диспансера на 200 коек с поликлиникой на 100 посещений в смену в г.Павлодаре
Наименование объекта: Галерея №1 между стационаром и радиологией

Договор № 95/17 от 21.04.2017г., доп.согл. №1 от 04.07.2017г., доп.согл. №2 от 21.08.2017г., доп.согл. №3 от 23.10.17г., доп.согл. №4 от 5.12.17г., доп.согл. №5 от 25.12.17г., доп.согл. №6 от 9.01.18г., доп.согл. №7 от 7.02.18г., доп.согл. №8 от 3.08.18г., доп.согл. №9 от 15.01.19г., доп.согл. №10 от 15.03.19г.

Акт №630 от 22.10.2019г.
приемки выполненных работ за октябрь 2019г.
(локальная смета 2-9-1)
Общестроительные работы

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 7 Окна									
121	Е26-33-1	Теплоизоляция изделиями из пенопласта откосов внутренних	0,22	14432,68	185,63	3175	41	733	18,17	4
		м3 изоляции		3264,75	69,75	718	15	100	0,34	–
		Всего прямые затраты				**3175**	**41**			**4**
						718	**15**			**–**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				2416				
		Накладные расходы, тенге				733				
		- заработная плата, тенге				110				
		- трудоемкость, чел-ч				–				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				234				
		Всего				**4142**				
		Временные здания и сооружения (1,8 %)				75				
		- сметная заработная плата, тенге				11				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				–				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)				102				
		- сметная заработная плата, тенге				47				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				–				

Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	42
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	17
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**4378**
понижающий коэффициент к=0,9961537534	**4361**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,928)	12769
- материалы, тенге	7047
- сметная заработная плата, тенге	2800
- нормативная трудоемкость, чел-ч	4
Налог (2 %)	255
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**13024**
НДС (12 %)	1563
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**14587**

Заказчик:

Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

_____ **А.К. Ажмурат**

Руководитель отдела капитального строительства

_____ **А.Т. Мушкенов**

Руководитель технического отдела ПГС

_____ **А.К. Омаров**

Главный специалист технического отдела ПГС

_____ **С.Е. Музафар**

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ **Т.Ж. Досанов**

Технический надзор:

ТОО "Бестау-С" БИН 061240009707

Св-во об аккредитации №00080 от 05.04.2018г.

Директор _____ **С.К. Мусин**

Эксперт технического надзора

Аттестат №KZ96VJE00023301 от 24.02.2017г.

Аттестат №KZ52VJE00023899 от 13.03.2017г.

_____ **Е.К. Шакимов**

Авторский надзор:

ТОО "Концерн АЙ-СУ"

Лицензия №14021602 от 19.09.2014г.

БИН 030140001353

Директор

_____ **Е.К. Батырбеков**

Эксперт авторского надзора

Аттестат №KZ66VJE00014432 от 14.12.2015г.

Аттестат №KZ39VJE00014433 от 14.12.2015г.

_____ **Е.К. Сулейменов**

Подрядчик:

ТОО "ГСУ Курылыс"

БИН 970740001707

Директор

_____ **Н.К. Темирбулатов**

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Наименование стройки: Строительство областного онкологического диспансера на 200 коек с поликлиникой на 100 посещений в смену в г.Павлодаре
Наименование объекта: Галерея №2 между стационаром и оперблоком
Договор № 95/17 от 21.04.2017г., доп.согл. №1 от 04.07.2017г., доп.согл. №2 от 21.08.2017г., доп.согл. №3 от 23.10.17г., доп.согл. №4 от 5.12.17г., доп.согл. №5 от 25.12.17г., доп.согл. №6 от 9.01.18г., доп.согл. №7 от 7.02.18г., доп.согл. №8 от 3.08.18г., доп.согл. №9 от 15.01.19г., доп.согл. №10 от 15.03.19г.

Акт №631 от 22.10.2019г.
приемки выполненных работ за октябрь 2019г.
(локальная смета 2-10-1)
Общестроительные работы

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 5 Стены									
58	Е26-30-1	Теплоизоляция стен плитами из минеральной ваты	9,3618	7792,57	378,22	72952	3541	34714	20,04	188
		м3 изоляции		3566,25	141,75	33387	1327	100	0,69	6
59	1-3-102	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-200 ГОСТ 9573-96	9,08094	12656		114928				
		м3								
60	Е13-43-1	Изоляция поверхностей стен полиэтиленовой пленкой в один слой	66,87	477,68	1,27	31942	85	16277	1,42	95
		м2		270	0,47	18055	31	90	0,0023	–
		Всего прямые затраты				**219822**	**3626**			**283**
						51442	**1358**			**6**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				164756				
		Накладные расходы, тенге				50991				
		- заработная плата, тенге				7649				
		- трудоемкость, чел-ч				25				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				16249				
		Всего				**287062**				

Временные здания и сооружения (1,8 %)	5167
- сметная заработная плата, тенге	729
- нормативная трудоемкость, чел-ч	4
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	7072
- сметная заработная плата, тенге	3253
- нормативная трудоемкость, чел-ч	20
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	2922
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	1169
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	303392
понижающий коэффициент к=0,9961537534	**302225**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,928)	**884915**
- материалы, тенге	480550
- сметная заработная плата, тенге	199861
- нормативная трудоемкость, чел-ч	338
Налог (2 %)	17698
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**902613**
НДС (12 %)	108314
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1010927**

Заказчик:

Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

в командировке **А.К. Ажмурат**

Руководитель отдела капитального строительства

А.Т. Мушкенов

Руководитель технического отдела ПГС

А.К. Омаров

Главный специалист технического отдела ПГС

в командировке **С.Е. Музафар**

Главный специалист отдела капитального строительства

Т.Ж. Досанов

Технический надзор:

ТОО "Бестау-С" БИН 061240009707

св-во об аккредитации №00080 от 05.04.2018г.

Директор С.К. Мусин

Эксперт технического надзора

Аттестат №KZ96VJE00023301 от 24.02.2017г.

Аттестат №KZ52VJE00023899 от 13.03.2017г.

Е.К. Шакимов

Авторский надзор:

ТОО "Концерн АЙ-СУ"

Лицензия №14021602 от 19.09.2014г.

БИН 030140001353

Директор

Е.К. Батырбеков

Эксперт авторского надзора

Аттестат №KZ66VJE00014432 от 14.12.2015г.

Аттестат №KZ89VJE00014433 от 14.12.2015г.

Е.К. Сулейменов

Подрядчик:

ТОО "ГСУ Курылыс"

БИН 970740001707

Директор

Н.К. Темирбулатов

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Форма 2В

Наименование стройки: Строительство областного онкологического диспансера на 200 коек с поликлиникой на 100 посещений в смену в г.Павлодаре

Наименование объекта: Стационар на 227 коек

Договор № 95/17 от 21.04.2017г., доп.согл. №1 от 04.07.2017г., доп.согл. №2 от 21.08.2017г., доп.согл. №3 от 23.10.17г., доп.согл. №4 от 5.12.17г., доп.согл. №5 от 25.12.17г., доп.согл. №6 от 9.01.18г., доп.согл. №7 от 7.02.18г., доп.согл. №8 от 3.08.18г., доп.согл. №9 от 15.01.19г., доп.согл. №10 от 15.03.19г.

Акт №632 от 22.10.2019г.
приемки выполненных работ за октябрь 2019г.
(локальная смета 2-2-16)

Технологическое оборудование и мебель

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Приобретаемая мебель								
1	61-1-4(об)	Стол врача / *шт*	26	12255		318630				
2	72-1-2(об)	Стул полумягкий / *шт*	495	1398		692010				
3	Е10-35-1	Установка штучных изделий - шкаф-стеллаж / *изделие*	15	332,3 / 100,35	23,87 / 9,02	4985 / 1505	358 / 135	1968 / 120	0,677 / 0,044	10 / 1
4	61-1-29(об)	Шкаф-стеллаж / *шт*	15	15265		228975				
5	Е10-35-1	Установка штучных изделий - столик инструментальный / *изделие*	8	332,3 / 100,35	23,87 / 9,02	2658 / 803	191 / 72	1050 / 120	0,677 / 0,044	5 / –
6	61-1-7(об)	Столик инструментальный разборный СИ-4 / *шт*	8	5590		44720				
7	Е10-35-1	Установка штучных изделий - стол лабораторный / *изделие*	14	332,3 / 100,35	23,87 / 9,02	4652 / 1405	334 / 126	1837 / 120	0,677 / 0,044	9 / 1
8	76-48-1	Стол лабораторный	14	7310		102340				

9	62-1-29(об)	Подставка для стерилизационных коробок ПСК	шт	1	7150		7150				
10	Е10-35-1	Установка штучных изделий - Шкаф медицинский ШН8	шт	5	332,3	23,87	1662	119	656	0,677	3
			изделие		100,35	9,02	502	45	120	0,044	–
11	61-1-14(об)	Шкаф для медикаментов и инструментария	шт	5	18705		93525				
12	Е17-1-2	Установка ванны моечной	комплект	1	509,07	93,94	509	94	470	1,95	2
					330,75	36	331	36	128	0,17	–
13	72-1-50(об)	Ванна моечная 3-х секционная	шт	5	3517		17585				
14	68-2-38(об)	Тележка для перевозки мелких грузов	шт	7	30280		211960				
15	68-1-57(об)	Тележка грузовая г/п 50 кг	комплект	9	33030		297270				
16	Е10-35-1	Установка штучных изделий - Стол инструментальный	изделие	3	332,3	23,87	997	72	394	0,677	2
					100,35	9,02	301	27	120	0,044	–
17	61-1-7(об)	Столик инструментальный разборный СИ-4	шт	3	5590		16770				
18	Е10-35-1	Установка штучных изделий - Холодильник	изделие	8	332,3	23,87	2658	191	1050	0,677	5
					100,35	9,02	803	72	120	0,044	–
19	61-1-40(об)	Холодильник	шт	8	34000		272000				
20	Е10-35-1	Установка штучных изделий - Шкаф книжный	изделие	1	332,3	23,87	332	24	131	0,677	1
					100,35	9,02	100	9	120	0,044	–
21	61-32-10(об)	Шкаф книжный	шт	1	15265		15265				
22	Е21-25-1	Установка электрических плит	шт	2	327,22	103,34	654	207	561	1,26	3
					218,25	40,96	437	82	108	0,2	–
23	68-4-23(об)	Плита электрическая ЭП-7М	шт	2	75100		150200				
24	Ц28-268-1	Котел варочный, емкость 0,45 м3	шт	2	1584,97	96,31	3170	193	2111	31	62
					1152	20,25	2304	41	90	0,11826	–
25	68-30-52(об)	Котел пищеварочный КПЭ-60	шт	2	78300		156600				

26	62-3-41(об)	Котел пищеварочный электрический КЭ-100	шт	2	236820		473640			
27	Ц28-927-14	Сковорода электрическая	шт	1	1287,04	7,01	1287	7	1116	8	8
28	62-3-70(об)	Сковорода электрическая СЭ-0,45	шт	1	1237,5 112800	2,25	1238 112800	2	90	0,01314	–
29	Ц28-923-1	Кипятильник	шт	2	1140,24	–	2280	–	2030	8	16
30	62-3-103(об)	Электрокипятильник КНЭ-100Б	шт	2	1127,25 33634	–	2255 67268	–	90	–	–
31	80-1-1(пл)Гл.	Подставка под эл.кипятильник	шт	1	4738,55		4739				
32	Е10-35-1	Установка штучных изделий - стол охлаждающий	изделие	1	332,3	23,87	332	24	131	0,677	1
33	62-3-68(об)	Секция-стол с охлаждаемым шкафом, модулированная СХС-60-01	шт	1	100,35 108206	9,02	100 108206	9	120	0,044	–
34	Е10-35-1	Установка штучных изделий - столы	изделие	11	332,3	23,87	3655	263	1444	0,677	7
35	72-1-147(об)	Стол производственный СРПП1000/870 мм	шт	5	100,35 11000	9,02	1104 55000	99	120	0,044	–
36	62-3-166(об)	Стол производственный СП-1200	шт	6	26400		158400				
37	Е17-1-2	Установка стальных ванн	комплект	3	509,07	93,94	1527	282	1408	1,95	6
38	62-3-32(об)	Ванна моечная ВМСМ-2	шт	3	330,75 12896	36	992 38688	108	128	0,17	1
39	62-3-113(об)	Вставка к тепловому оборудованию В-400	шт	3	6008		18024				
40	Е10-35-1	Установка штучных изделий - паровектомат	изделие	1	332,3	23,87	332	24	131	0,677	1
41	80-1-2(пл)Ко	Паровектомат	шт	1	100,35 472501,77	9,02	100 472502	9	120	0,044	–
42	Е17-1-2	Установка стальных ванн	комплект	3	509,07	93,94	1527	282	1408	1,95	6
43	62-3-31(об)	Ванна моечная ВМСМ-1		3	330,75 7620	36	992 22860	108	128	0,17	1

44	Е10-35-1	Установка штучных изделий - шкаф	шт	3	332,3	23,87	997	72	394	0,677	2
			изделие		100,35	9,02	301	27	120	0,044	–
45	62-3-186(об)	Шкаф для посуды	шт	3	41280		123840				
46	Ц28-929-1	Машина посудомоечная	шт	3	4394,41	72,16	13183	216	11622	27	81
			шт		4275	29,25	12825	88	90	0,17082	1
47	76-61-13	Посудомоечная машина	шт	1	261910		261910				
48	Е10-35-1	Установка штучных изделий - столы	изделие	7	332,3	23,87	2326	167	918	0,677	5
					100,35	9,02	702	63	120	0,044	–
49	72-1-76(об)	Стол производственный СП-1050А, 1050х630х860 мм	шт	4	8800		35200				
50	62-3-168(об)	Стол для отходов С-0	шт	3	9900		29700				
51	Ц28-921-14	Универсальная овощерезательная машина	шт	1	1266,97	9,28	1267	9	1116	9	9
					1235,25	4,5	1235	5	90	0,02628	–
52	62-3-50(об)	Машина овощерезательная МРО-50-200	шт	1	72050		72050				
53	Ц28-605-4	Картофелечистка, производительность 800 кг/ч	шт	1	5152,02	587,44	5152	587	4046	26	26
					4342,5	153	4343	153	90	0,89352	1
54	62-3-51(об)	Машина картофелеочистительная МОК-250	шт	1	80630		80630				
55	62-3-125(об)	Ларь для овощей	шт	5	13760		68800				
56	Е10-35-1	Установка штучных изделий - шкаф	изделие	4	332,3	23,87	1329	95	524	0,677	3
					100,35	9,02	401	36	120	0,044	–
57	62-3-99(об)	Шкаф холодильный ШХ-1,12С	шт	4	135450		541800				
58	Ц28-922-3	Мясорубка	шт	1	984,01	5,43	984	5	865	7	7
					958,5	2,25	959	2	90	0,01314	–
59	62-3-49(об)	Машина кухонная М2/764 (мясорубка)	шт	1	32918		32918				
60	62-3-110(об)	Весы товарные РП-500ШВМ	шт	2	15400		30800				
61	80-1-3(пл)"В:	Приспособление для очистки рыбы	шт	1	1211,91		1212				

62	Е10-35-1	Установка штучных изделий - столы,стеллажи	шт	31	332,3	23,87	10301	740	4069	0,677	21
			изделие		100,35	9,02	3111	280	120	0,044	1
63	72-1-75(об)	Стол производственный (для средств малой механизации) СПММ-1500	шт	6	12760		76560				
64	80-1-4(пл)Ко	Стол раздаточный	шт	1	60655,92		60656				
65	80-1-5(пл)Ко	Тележка для развоза пищи	шт	10	33448,62		334486				
66	62-3-148(об)	Стеллаж универсальный	шт	24	8580		205920				
67	Е10-35-1	Установка штучных изделий - столы,шкафы	изделие	34	332,3	23,87	11298	812	4463	0,677	23
					100,35	9,02	3412	307	120	0,044	1
68	62-3-186(об)	Шкаф для посуды	шт	7	41280		288960				
69	62-3-161(об)	Стол обеденный	шт	25	4085		102125				
70	62-3-169(об)	Стул для столовой ОС-5-359	шт	12	3010		36120				
71	61-2-27(об)	Шкаф для хлеба	шт	2	32895		65790				
72	62-3-53(об)	Машина хлеборезательная МХР-200	шт	1	89970		89970				
73	62-3-48(об)	Машина тестомесительная ТММ-1М	шт	1	89971		89971				
74	62-3-93(об)	Шкаф жарочный ШЖЭ-0,51	шт	1	105970		105970				
75	62-3-94(об)	Шкаф пекарный ШПЭСМ-3	шт	1	273219		273219				
76	Е17-1-2	Установка стальных ванн	комплект	2	509,07	93,94	1018	188	940	1,95	4
					330,75	36	662	72	128	0,17	–
77	62-3-31(об)	Ванна моечная ВМСМ-1	шт	2	7620		15240				
78	63-2-45(об)	Машина для резки гастрономических продуктов МРГ-370	шт	1	83840		83840				
79	Е10-35-1	Установка штучных изделий - подтоварник	изделие	13	332,3	23,87	4320	310	1706	0,677	9
					100,35	9,02	1305	117	120	0,044	1
80	62-3-135(об)	Подтоварник ПТ-2		13	1560		20280				

91	Е10-35-1	Установка штучных изделий - столы, шкафы	шт	36	332,3	23,87	11963	859	4726	0,677	24
			изделие		100,35	9,02	3613	325	120	0,044	2
92	62-7-10(об)	Стол палатный	шт	10	3333		33330				
93	62-9-21(об)	Стол для сортировки белья ЧСОКТ8-13	шт	20	26000		520000				
94	63-1-22(об)	Стол рабочий двухтумбовый ОН-4-736/1	шт	1	16555		16555				
95	77-1-9	Приставка к рабочему столу	шт	1	4300		4300				
96	62-9-6(об)	Машина швейная	шт	1	19500		19500				
97	63-1-37(об)	Шкаф канцелярский ОН-4-11464у/14	шт	4	14835		59340				
98	63-1-82(об)	Пылесос	шт	6	12308		73848				
99	62-5-167(об)	Тележка ручная официантская ТРО	шт	4	7708		30832				
100	Е10-35-1	Установка штучных изделий - столы, шкафы	шт	222	332,3	23,87	73771	5299	29136	0,677	150
			изделие		100,35	9,02	22278	2002	120	0,044	10
101	62-5-172(об)	Шкаф для одежды	шт	8	32035		256280				
102	80-1-12(пл)О	Стол лабораторный с доп. полкой СЛ-03	шт	2	15444,54		30889				
103	62-5-10(об)	Стол письменный двухтумбовый	шт	2	15050		30100				
104	62-4-15(об)	Шкаф книжный	шт	2	15695		31390				
105	77-1-9	Приставка к рабочему столу	шт	1	4300		4300				
106	62-3-191(об)	Шкаф металлический	шт	1	12540		12540				
107	61-5-35(об)	Компьютер	шт	17	57760		981920				
108	62-3-156(об)	Стол для компьютера	комплект	10	6665		66650				
109	62-5-13(об)	Стул винтовой	шт	4	3053		12212				
110	61-1-24(об)	Стол обеденный	шт	1	3225		3225				
111	62-1-44(об)	Стол производственный 2СПМ-01-Н	шт	2	15840		31680				

112	62-3-16(об)	Табурет полумягкий	шт	4	2580	10320
113	62-3-23(об)	Шкаф медицинский двухстворчатый	шт	6	5590	33540
114	62-4-139(об)	Стеллаж материальный	шт	25	31390	784750
115	61-6-38(об)	Шкаф для уборочного инвентаря	шт	14	14620	204680
116	61-3-18(об)	Диван	шт	7	17093	119651
117	62-1-6(об)	Кровать деревянная	шт	1	11825	11825
118	61-9-11(об)	Тумба прикроватная	шт	229	6120	1401480
119	61-9-6(об)	Стол палатный	шт	142	3763	534346
120	61-9-13(об)	Шкаф медицинский одностворчатый	шт	6	4730	28380
121	61-8-3(об)	Кушетка смотровая	шт	4	7110	28440
122	68-1-35(об)	Штатив для длительных вливаний	шт	7	4500	31500
123	61-7-4(об)	Стол медсестры	шт	1	12255	12255
124	68-7-51(об)	Подставка для тазов	шт	2	1980	3960
125	61-7-35(об)	Вешалка настенная на 2 крючка	шт	9	200	1800
126	62-1-37(об)	Фен для сушки и укладки волос	шт	3	14000	42000
127	62-2-14(об)	Зеркало настенное 1000x1000	шт	10	2720	27200
128	61-5-14(об)	Шкаф для принадлежностей душа	шт	3	20640	61920
129	68-1-70(об)	Ведро педальное	шт	26	416	10816
130	76-36-229	Держатель для туалетной бумаги	шт	3	110	330
131	73-1-236(об)	Щетка с подставкой для мытья унитаза	шт	2	498	996
132	61-1-18(об)	Ширма медицинская	шт	17	5000	85000

133	Е17-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	комплект	1	5930,28	21,53	5930	22	456	1,95	2
					346,5	9	347	9	128	0,04	–
134	11-1-75	Умывальники керамические хирургические со смесителем настенным локтевым, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, размер 650x590x214 мм	комплект	1	7850		7850				
135	61-6-4(об)	Кушетка смотровая	шт	2	7110		14220				
136	80-1-13(пл)И	Шведская стенка	шт	2	15946,14		31892				
137	80-1-14(пл)"(	Музыкальный центр	шт	1	10272,86		10273				
138	80-1-15(пл)"(	Велотренажер	шт	3	15946,14		47838				
139	80-1-16(пл)"ξ	Беговая дорожка	шт	3	82211,2		246634				
140	80-1-17(пл)"Д	Степпер	шт	2	6665,49		13331				
141	80-1-18(пл)"К	Мат гимнастический	шт	6	3224,66		19348				
142	80-1-19(пл)Т	Стол массажный	шт	1	7796		7796				
143	80-1-20(пл)Т	Стол массажный	шт	1	10985,12		10985				
144	61-7-35(об)	Вешалка настенная на 2 крючка	шт	1	200		200				
145	61-1-20(об)	Диван	шт	24	17093		410232				
146	80-1-21(пл)К	Вешалка гардеробная секционная на 120 крючков	шт	2	2799,43		5599				
147	62-3-124(об)	Ларь для бахил	шт	2	13545		27090				
148	62-1-32(об)	Электрокипятильник	шт	1	29948		29948				
149	Е10-35-1	Установка штучных изделий - столы, шкафы др.	изделие	22	332,3	23,87	7311	525	2887	0,677	15
					100,35	9,02	2208	198	120	0,044	1
150	61-24-11(об)	Шкаф для медикаментов и инструментария	шт	22	18705		411510				
151	80-1-22(пл)"/	Вешалка на 11 крючков для полотенец	шт	1	5308,15		5308				

152	68-29-53(об)	Подставка под аппаратуру									
153	61-36-3(об)	Стол для приборов и аппаратов	шт	3	3080		9240				
154	76-54-77	Гигрометры	шт	1	10320		10320				
155	61-8-34(об)	Вешалка настенная на 2 крючка	шт	1	546		546				
156	80-1-23(пл)А	Актиничный фонарь	шт	3	200		600				
157	61-8-4(об)	Стол врача	шт	1	424,17		424				
158	61-8-18(об)	Кресло IV категории мягкости	шт	33	12255		404415				
159	61-9-28(об)	Шкаф для книг	шт	4	6665		26660				
160	61-2-38(об)	Холодильник	шт	4	15265		61060				
161	61-3-3(об)	Кушетка смотровая	шт	9	34000		306000				
162	61-2-10(об)	Шкаф для поста дежурной медсестры	шт	12	7110		85320				
163	62-1-32(об)	Электрокипятильник КНЭ-25м	шт	8	20640		165120				
164	80-1-24(пл)О	Пост медсестры	шт	8	29948		239584				
165	61-2-4(об)	Стол медсестры	шт	1	26867,97		26868				
166	61-2-26(об)	Шкаф для посуды	шт	8	12255		98040				
167	62-1-44(об)	Стол производственный 2СПМ-01-Н	шт	7	13330		93310				
168	Е21-25-1	Установка электрических плит	шт	14	15840		221760				
169	73-1-130(об)	Электроплита бытовая	шт	4	327,22 / 218,25	103,34 / 40,96	1309 / 873	413 / 164	1120 / 108	1,26 / 0,2	5 / 1
170	Е17-1-2	Установка ванны моечной двухгнездной ВМУ-2, 1260х670х690 мм	комплект	4	35938		143752				
171	72-1-50(об)	Ванна моечная двухгнездная ВМУ-2, 1260х670х690 мм	комплект	5	509,07 / 330,75	93,94 / 36	2545 / 1654	470 / 180	2348 / 128	1,95 / 0,17	10 / 1
			шт	5	3517		17585				

172	62-3-187(об)	Шкаф для хлеба ШХ-2	шт	4	32895	131580		
173	62-1-47(об)	Холодильник бытовой	шт	3	34000	102000		
174	63-1-30(об)	Стол читательский двухместный	шт	4	4300	17200		
175	73-1-11(об)	Доска под маркер	шт	1	7525	7525		
176	62-2-5(об)	Стол журнальный	шт	14	4408	61712		
177	62-2-17(об)	Телевизор	шт	4	25000	100000		
178	68-30-19(об)	Шкаф материальный с переставными полками	шт	2	59125	118250		
179	61-34-25(об)	Подцветочница	шт	6	5000	30000		
		Всего прямые затраты				**16906320**	**13454**	**543**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				**75501**	**5008**	**24**
		оборудования, тенге				107122		
		Накладные расходы, тенге				16710249		
		- заработная плата, тенге				89232		
		- трудоемкость, чел-ч				13385		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				45		
		Всего				17118		
		Временные здания и сооружения (1,8 %)				**17012670**		
		- сметная заработная плата, тенге				5444		
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				768		
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)				4		
		- сметная заработная плата, тенге				7450		
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				3427		
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				21		
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				3079		
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				1231		
		понижающий коэффициент к=0,9961537534				**17029874**		
		Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,928)				**16964373**		
		- материалы, тенге				**49671684**		
						312447		

- оборудование, тенге	48739421
- сметная заработная плата, тенге	298671
- нормативная трудоемкость, чел-ч	637
Налог (2 %)	993434
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**50665118**
НДС (12 %)	6079814
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**56744932**

Заказчик:
Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

_____ **А.К. Ажмурат**

Руководитель отдела капитального строительства

_____ **А.Т. Мушкенов**

Руководитель технического отдела ПГС

_____ **А.К. Омаров**

Главный специалист технического отдела ПГС

_____ **С.Е. Музафар**

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ **Т.Ж. Досанов**

Технический надзор:
ТОО "Бестау-С" БИН 061240009707
Св-во об аккредитации №00080 от 05.04.2018г.
Директор _____ **С.К. Мусин**

Эксперт технического надзора
Аттестат №KZ96VJE00023301 от 24.02.2017г.
Аттестат №KZ52VJE00023899 от 13.03.2017г.
_____ **Е.К. Шакимов**

Авторский надзор:
ТОО "Концерн АЙ-СУ"
Лицензия №14021602 от 19.09.2014г.
БИН 030140001353
Директор
_____ **Е.К. Батырбеков**

Эксперт авторского надзора
Аттестат №KZ66VJE00014432 от 14.12.2015г.
Аттестат №KZ39VJE00014433 от 14.12.2015г.
_____ **Е.К. Сулейменов**

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707
Директор

_____ **Н.К. Темирбулатов**

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области" Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Наименование стройки: Строительство областного онкологического диспансера на 200 коек с поликлиникой на 100 посещений в смену в г.Павлодаре

Наименование объекта: Благоустройство

Договор № 95/17 от 21.04.2017г., доп.согл. №1 от 04.07.2017г., доп.согл. №2 от 21.08.2017г., доп.согл. №3 от 23.10.17г., доп.согл. №4 от 5.12.17г., доп.согл. №5 от 25.12.17г., доп.согл. №6 от 9.01.18г., доп.согл. №7 от 7.02.18г., доп.согл. №8 от 3.08.18г., доп.согл. №9 от 15.01.19г., доп.согл. №10 от 15.03.19г.

Акт №633 от 22.10.2019г.

приемки выполненных работ за октябрь 2019г.

(локальная смета 7-1-2)

Покрытие территории

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е27-82-1	Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м (корытного профиля с полуприсыпными обочинами)	1245	19,95	15,58	24838	19397	10813	0,0093	12
		м2 корыта		1,03	5,5	1282	6848	133	0,02686	33
6	Е1-132-1	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками, 2,2 т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 25 см	311,245	11,12	11,12	3461	3461	1199	–	–
		м3 уплотненного грунта		–	3,97	–	1236	97	0,0135	4
7	Е27-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	149,39	1011,56	68,13	151117	10178	6783	0,144	22
		м3 материала основания в плотном теле		21,38	12,76	3194	1906	133	0,0438	7
8	Е27-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	1245	295,66	33,29	368097	41446	27322	0,033	41
		м2 основания								

			5	11,5	6225	14318	133	0,04038	50
9	Е27-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	1245	24,52	15,35	30527	19111	18214	0,0336	42
		м2 покрытия								
				5,94	5,06	7395	6300	133	0,01766	22
10	30-10-16	Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ пористые горячие и теплые щебеночные, М-II, крупнозернистые	115,16	3760		433002				
		т								
11	Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ	1731,6	24,52	15,35	42459	26580	25334	0,0336	58
		м2 покрытия								
				5,94	5,06	10286	8762	133	0,01766	31
12	Е27-54-1	Нормы для корректировки таб.27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3К=-1,000;	-3463,2	0,02	–	-69	–	-47	0,00009	–
		м2 покрытия								
				0,01	–	-35	–	133	–	–
13	30-10-10	Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип Б, М-II	125,364	4710		590464				
		т								

Раздел 1 Тротуары и дорожки

14	Е1-132-1	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками, 2,2 т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 25 см	349,5	11,12	11,12	3886	3886	1346	–	–
		м3 уплотненного грунта								
				–	3,97	–	1388	97	0,0135	5
15	Е27-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	276,3	1011,56	68,13	279494	18824	12546	0,144	40
		м3 материала основания в плотном теле								
				21,38	12,76	5907	3526	133	0,0438	12
16	Е27-35-1	Устройство мостовых брусчатых с заполнением швов песком при высоте брусчатки 10 см	762	229,89	14,64	175176	11156	163796	0,9	686
		м2 мостовой								
				158,4	3,22	120701	2454	133	0,0132	10
17	30-3-40	Плитка тротуарная	762	1050		800100				

		м2							
Раздел 2 Установка бортовых камней									
18	E27-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	928	635,14	6,63	589410	6153	136309	0,698	648
		м бортового камня		108,68	1,76	100855	1633	133	0,0061	6
19	30-3-9	Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-300	32,75	26200		858050				
		м3								
		Всего прямые затраты				**4350012**	**160192**			**1549**
						255810	**48371**			**180**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				3934008				
		Накладные расходы, тенге				403615				
		- заработная плата, тенге				60542				
		- трудоемкость, чел-ч				202				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				285218				
		Всего				**5038845**				
		Временные здания и сооружения (1,8 %)				90699				
		- сметная заработная плата, тенге				12789				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				73				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)				124135				
		- сметная заработная плата, тенге				57102				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				348				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				51295				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				20518				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**5325492**				
		понижающий коэффициент к=0,9961537534				**5305009**				
		Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,928)				**15533066**				
		- материалы, тенге				11474471				
		- сметная заработная плата, тенге				1477115				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				2352				
		Налог (2 %)				310661				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**15843727**				

НДС (12 %)	1901247
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	17744974

Заказчик:

Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

_____ А.К. Ажмурат

Руководитель отдела капитального строительства

_____ А.Т. Мушкенов

Руководитель технического отдела ПГС

_____ А.К. Омаров

решением соответ-ки

Главный специалист технического отдела ПГС

_____ С.Е. Музафар

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ Т.Ж. Досанов

Технический надзор:

ТОО "Бестау-С" БИН 061240009707

Св-во об аккредитации №00080 от 05.04.2018г.

Директор _____ С.К. Мусин

Эксперт технического надзора

Аттестат №KZ96VJE00023301 от 24.02.2017г.

Аттестат №KZ52VJE00023899 от 13.03.2017г.

_____ Е.К. Шакимов

Авторский надзор:

ТОО "Концерн АЙ-СУ"

Лицензия №14021602 от 19.09.2014г.

БИН 030140001353

Директор

_____ Е.К. Батырбеков

Эксперт авторского надзора

Аттестат №KZ66VJE00014432 от 14.12.2015г.

Аттестат №KZ39VJE00014433 от 14.12.2015г.

_____ Е.К. Сулейменов

Подрядчик:

ТОО "ГСУ Курылыс"

БИН 970740001707

Директор

_____ Н.К. Темирбулатов

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Форма 2В

Наименование стройки: Строительство областного онкологического диспансера на 200 коек с поликлиникой на 100 посещений в смену в г.Павлодаре

Наименование объекта: Стационар на 227 коек

Договор № 95/17 от 21.04.2017г., доп.согл. №1 от 04.07.2017г., доп.согл. №2 от 21.08.2017г., доп.согл. №3 от 23.10.17г., доп.согл. №4 от 5.12.17г., доп.согл. №5 от 25.12.17г., доп.согл. №6 от 9.01.18г., доп.согл. №7 от 7.02.18г., доп.согл. №8 от 3.08.18г., доп.согл. №9 от 15.01.19г., доп.согл. №10 от 15.03.19г.

Акт №634 от 22.10.2019г.
приемки выполненных работ за октябрь 2019г.
(локальная смета 2-2-6)
Электрооборудование

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Электрооборудование								
1	Ц8-571-2	Щит, собираемый из отдельных панелей и блоков управления, однорядный или двухрядный, без блоков резисторов, глубина до 800 мм, шкафного исполнения								
		м ширины по фронту	7,2	6012	1309	43286	9425	26163	20	144
				3510	315	25272	2268	95	1,841	13
8	Е21-23-1	Монтаж распределительных устройств состоящих из распределительных панелей								
		шкаф	4	2070	–	8280	–	5249	6,98	28
				1215	–	4860	–	108	–	–
9	80-1-3(пл)ТО	Пункт распределительный ПР8804-1113								
		шт	1	22147,41		22147				
10	80-1-4(пл)ТО	Шкаф силовой ЩР08505-2618								
		шт	2	3258,83		6518				
11	80-1-5(пл)ТО	Ящик автоматического включения резерва Я8302-4064								
		шт	1	42712,87		42713				
22	99-1-13(пл)Э	Автомат ВА61F293С 63А								
		шт	12	1075,73		12909				
23	99-1-14(пл)Э	Автомат ВА61F293С 25А								
		шт	4	727,7		2911				

24	99-1-15(пл)Э Автомат ВА61F293С 40А	шт	1	822,62		823				
25	99-1-16(пл)Э Автомат ВА61F293С 12, 5А	шт	1	727,7		728				
26	99-1-17(пл)Э Автомат ВА61F293С 80А	шт	1	1075,73		1076				
29	99-1-18(пл)2: Автомат DA29Y-ES1-BA16 30 MA Ip 16 A	шт	44	570,14		25086				
30	99-1-19(пл)2: Автомат DA29Y-ES1-BA16 30 MA Ip 20A	шт	8	591,97		4736				
31	99-1-20(пл)2: Автомат DA29Y-ES1-BA16 30 MA Ip 25A	шт	1	570,14		570				
32	99-1-21(пл)Э Автомат ВА61F293В 40А	шт	1	822,62		823				
33	99-1-22(пл)Э Автомат ВА61F293В 16А, 20А, 25А	шт	29	727,7		21103				
34	99-1-23(пл)Э Автомат ВА61F291В 16А	шт	55	268,93		14791				
35	99-1-24(пл)Э Автомат ВА61F291В 20А	шт	9	268,93		2420				
36	99-1-25(пл)Э Автомат ВА61F291В 40А	шт	7	268,93		1883				
37	99-1-26(пл)Э Автомат ВА61F291В 31, 5А	шт	2	303,74		607				
38	99-1-27(пл)2: УЗО 30 MA Ip 16A	шт	21	698,91		14677				
39	99-1-28(пл)Э Автомат 1РВА 47-29 I 1, 6А	шт	32	56,95		1822				
40	Е21-23-1 Монтаж распределительных устройств состоящих из распределительных панелей	шкаф	9	2070 / 1215	–	18630 / 10935	–	11810 / 108	6,98 / –	63 / –
41	80-1-29(пл)Т Шкаф силовой ЩРО8505-2409	шт	1	2138,81		2139				
42	80-1-30(пл)Т Шкаф силовой ЩРО8505-4536	шт	1	7226,38		7226				
43	80-1-31(пл)Т Шкаф силовой ЩРО8505-2409	шт	2	1977,45		3955				
44	80-1-32(пл)Т Шкаф силовой ЩРО8505-2409	шт	1	2104		2104				
45	80-1-33(пл)Т Шкаф силовой ЩРО8505-2409	шт	1	2300,17		2300				
46	80-1-34(пл)Т Шкаф силовой ЩРО8505-2409	шт	1	2005,92		2006				

47	80-1-35(пл)Т	Шкаф силовой ЩРО8505-2409	шт	1	3508,78		3509			
48	80-1-36(пл)Т	Шкаф силовой ПР8505-2054	шт	1	47458,74		47459			
50	99-1-37(пл)Э	АвтоматАП 50Б-2МТ Ір, 16А	шт	1	696,06		696			
53	99-1-38(пл)Э	АвтоматАП 50Б-2МТ Ір, 16А	шт	22	696,06		15313			
54	99-1-39(пл)Э	АвтоматАП 50Б-3МТ Ір, 40А	шт	2	1297,21		2594			
55	99-1-40(пл)Э	АвтоматАП 50Б-2МТ Ір, 25А	шт	1	696,06		696			
56	99-1-41(пл)Э	АвтоматАП 50Б-3МТ Ір 31, 5А	шт	4	1297,21		5189			

Раздел 2 Прокладка проводов и кабеля

75	Е21-4-2	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2	м	623	11,05	1,1	6884	685	6654	0,0581	36
					9,23	0,66	5750	411	108	0,0029	2
76	Е21-4-7	Добавлять на затягивание каждого последующего провода одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2 в проложенные трубы или металлические рукава	м	1437	4,55	–	6538	–	6394	0,0251	36
					4,12	–	5920	–	108	–	–
77	Е21-4-3	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 16 мм2	м	1195	16,24	1,95	19407	2330	18700	0,0824	98
					13,34	1,15	15941	1374	108	0,0051	6
78	Е21-4-8	Добавлять на затягивание каждого последующего провода одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 16 мм2 в проложенные трубы или металлические рукава	м	8780	8	–	70240	–	70644	0,0445	391
					7,45	–	65411	–	108	–	–

79	Е21-4-4	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 35 мм2	746	21,79	2,88	16255	2148	15662	0,11	82
		м		17,8	1,64	13279	1223	108	0,0073	5
80	Е21-4-9	Добавлять на затягивание каждого последующего провода одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 35 мм2 в проложенные трубы или металлические рукава	2984	8,47	–	25274	–	25460	0,0472	141
		м		7,9	–	23574	–	108	–	–
81	Е21-4-5	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 70 мм2	460	23,41	3,47	10769	1596	9867	0,114	52
		м		17,98	1,88	8271	865	108	0,0085	4
82	Е21-4-10	Добавлять на затягивание каждого последующего провода одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 70 мм2 в проложенные трубы или металлические рукава	1039	10,3	–	10702	–	10661	0,0593	62
		м		9,5	–	9871	–	108	–	–
86	16-7-121	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	1,06	23772		25198				
		км								
87	16-7-123	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 6 мм2 ГОСТ 6323-79	1	34697		34697				
		км								
88	16-7-125	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 10 мм2 ГОСТ 6323-79	0,685	57467		39365				
		км								
89	16-7-126	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 16 мм2 ГОСТ 6323-79	1,35	103179		139292				
		км								
90	16-7-127	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 25 мм2 ГОСТ 6323-79	0,22	162386		35725				
		км								

91	16-7-128	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 35 мм2 ГОСТ 6323-79	0,526	223406		117512			
		км							
92	16-7-129	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 50 мм2 ГОСТ 6323-79	0,33	303445		100137			
		км							
93	16-7-130	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 70 мм2 ГОСТ 6323-79	0,46	433884		199587			
		км							
	Раздел 3 Трубы								
101	Е21-3-6	Прокладка полиэтиленовых труб диаметром до 50 мм по основанию пола	130	46,26	–	6014	–	2921	0,127	17
		м труб		20,81	–	2705	–	108	–	–
102	Е21-3-7	Прокладка полиэтиленовых труб диаметром до 70 мм по основанию пола	100	53,58	–	5358	–	3038	0,172	17
		м труб		28,13	–	2813	–	108	–	–
110	8-4-942	Труба полиэтиленовая ПВХ-р-ЭП-50	30	105		3150				
		м								
111	8-4-944	Труба полиэтиленовая ПВХ-р-ЭП-75	100	228		22800				
		м								
	Раздел 4 Электромонтажные изделия								
115	Е21-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	273	34,7	–	9473	–	8692	0,188	51
		шт		29,48	–	8048	–	108	–	–
116	18-1-145	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, тип РС-10-641	193	68		13124				
		шт								
117	18-1-150	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки, тип РС10-829	80	96		7680				
		шт								
118	Ц8-591-11	Розетки штепсельные трехполюсные	20	123,9	0,7	2478	14	2113	0,65	13
		шт		111	0,2	2220	4	95	0,001	–
119	18-1-159	Розетка штепсельная трехполюсная РШ-В-К-30-0-К-25/380 в комплекте с вилкой, тип ВШ-В-К-30-0-К-25/380	20	212		4240				
		шт								

120	18-3-55	Коробка протяжная (ТУ36-1689-78), тип У996 У2	2	505		1010				
		шт								
121	Е21-22-3	Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	40	45,74	–	1830	–	1341	0,198	8
		шт		31,05	–	1242	–	108	–	–
122	18-1-917	Выключатель двухклавишный, тип С-2-94-10/220	40	46		1840				
		шт								
	Раздел 5 Изделия ГЭМ									
130	99-1-51(пл)Е	Коробка ответвительная У409	100	177,18		17718				
		шт								
131	18-3-55	Коробка протяжная (ТУ36-1689-78), тип У996 У2	4	505		2020				
		шт								
132	18-3-56	Короба разветвительные для протяжки, разветвления и соединения проводов и кабелей напряжением до 1000В, короб прямой, У1105 У3	222	92		20424				
		шт								
133	18-3-53	Коробка протяжная (ТУ36-1689-78), тип У994 У2	50	244		12200				
		шт								
134	99-1-52(пл)К	Коробка клеммная	2	899,82		1800				
		шт								
	Всего прямые затраты					**1334466**	**16198**			**1239**
	В том числе стоимость: материалов, тенге					**206112**	**6145**			**30**
	оборудования, тенге					970081				
						142076				
	Накладные расходы, тенге					225369				
	- заработная плата, тенге					33805				
	- трудоемкость, чел-ч					113				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)					85066				
	Всего					**1644901**				
	Временные здания и сооружения (1,8 %)					27051				
	- сметная заработная плата, тенге					3814				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч					22				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)					37023				
	- сметная заработная плата, тенге					17031				

- нормативная трудоемкость, чел-ч	104
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	15299
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	6120
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**1730394**
понижающий коэффициент к=0,9961537534	**1723738**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,928)	**5047106**
- материалы, тенге	2829472
- оборудование, тенге	414398
- сметная заработная плата, тенге	840971
- нормативная трудоемкость, чел-ч	1508
Налог (2 %)	100942
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**5148048**
НДС (12 %)	617766
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**5765814**

Заказчик:
Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

_____ **А.К. Ажмурат**

Руководитель отдела капитального строительства

_____ **А.Т. Мушкенов**

Руководитель технического отдела ПГС

_____ **А.К. Омаров**

Главный специалист технического отдела ПГС

_____ **С.Е. Музафар**

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ **Т.Ж. Досанов**

Технический надзор:
ТОО "Бестау С" БИН 061240009707
Св-во об аккредитации №00080 от 05.04.2018г.
Директор _____ **С.К. Мусин**

Эксперт технического надзора
Аттестат №KZ96VJE00023301 от 24.02.2017г.
Аттестат №KZ52VJE00023899 от 13.03.2017г.
_____ **Е.К. Шакимов**

Авторский надзор:
ТОО "Концерн АЙ-СУ"
Лицензия №14021602 от 19.09.2014г.
БИН 030140001353
Директор _____ **Е.К. Батырбеков**

Эксперт авторского надзора
Аттестат №KZ66VJE00014432 от 14.12.2015г.
Аттестат №KZ39VJE00014433 от 14.12.2015г.
_____ **Е.К. Сулейменов**

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707
Директор

_____ **Н.К. Темирбулатов**

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Наименование стройки: Строительство областного онкологического диспансера на 200 коек с поликлиникой на 100 посещений в смену в г.Павлодаре

Наименование объекта: Стационар на 227 коек

Договор № 95/17 от 21.04.2017г., доп.согл. №1 от 04.07.2017г., доп.согл. №2 от 21.08.2017г., доп.согл. №3 от 23.10.17г., доп.согл. №4 от 5.12.17г., доп.согл. №5 от 25.12.17г., доп.согл. №6 от 9.01.18г., доп.согл. №7 от 7.02.18г., доп.согл. №8 от 3.08.18г., доп.согл. №9 от 15.01.19г., доп.согл. №10 от 15.03.19г.

Акт №635 от 22.10.2019г.

приемки выполненных работ за октябрь 2019г.

(локальная смета 2-2-7)

Электроосвещение

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Блок А									
5	99-1-3(пл)Эл Автомат ВА61F293С 63А	*шт*	24	1075,73		25818				
7	99-1-4(пл)Эл Автомат ВА61F293С 16А	*шт*	192	727,7		139718				
	Раздел 2 Блок Б									
57	99-1-24(пл)Э Автомат ВА61F293С 63А	*шт*	18	1075,73		19363				
59	99-1-25(пл)Э Автомат ВА61F293С 16А	*шт*	186	727,7		135352				
	2.1 Светотехнические изделия									
60	Е21-18-1	Монтаж светильников,до одной люминесцентной лампы устанавливаемой на штырях *шт*	12	244,37 / 151,65	65,36 / 34,45	2932 / 1820	784 / 413	2412 / 108	0,946 / 0,1562	11 / 2
61	Е21-17-1	Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды	12	169,86	57,56	2038	691	1591	0,55	7

		шт								
62	Е21-17-5	Монтаж плафонов		86,85	35,93	1042	431	108	0,157	2
			37	199,08	6,3	7366	233	3140	0,483	18
		шт								
67	Е21-18-1	Монтаж светильников до 2-х люминесцентных ламп устанавливаемых на штырях		76,05	2,5	2814	93	108	0,0122	–
			234	244,37	65,36	57183	15294	47031	0,946	221
		шт								
74	Е21-18-2	Монтаж светильников до 4-х люминесцентных ламп устанавливаемых на штырях		151,65	34,45	35486	8061	108	0,1562	37
			173	377,16	88,99	65249	15395	57718	1,61	279
		шт								
78	Ц8-593-11	Световые настенные указатели		258,75	50,17	44764	8679	108	0,224	39
			44	241,7	91	10635	4004	6550	0,82	36
		шт								
79	17-4-2	Указатель световой "Выход" СУВ-Н-УЗ		131	25,7	5764	1131	95	0,15	7
			44	462		20328				
		шт								
86	Е21-22-1	Установка выключателей неутопленного типа при открытой проводке брызгозащищенных 1 и 2х клавишных								
			8	36,26	–	290	–	233	0,171	1
		шт								
87	Е21-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке		27	–	216	–	108	–	–
			157	35,4	–	5558	–	4998	0,187	29
		шт								
88	Е21-22-3	Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке		29,48	–	4628	–	108	–	–
			83	45,74	–	3796	–	2783	0,198	16
		шт								
89	Е21-22-6	Установка переключателей утопленного типа при скрытой проводке		31,05	–	2577	–	108	–	–
			106	36,71	–	3891	–	3554	0,198	21
		шт								
90	Е21-22-5	Установка переключателей неутопленного типа при открытой проводке		31,05	–	3291	–	108	–	–
			6	39,85	–	239	–	195	0,192	1
		шт								
91	99-1-38(пл)Т	Переключатель ВС10-007В		30,15	–	181	–	108	–	–
			106	138,11		14640				
		шт								
92	99-1-39(пл)Т	Переключатель ВС10-007В								
			6	313,6		1882				
		шт								
93	18-1-12	Выключатель ВС10-005В, ВС10-002В								
			240	156		37440				

94	18-1-18	Выключатель ВА10-005В	шт	8	215		1720			
99	18-3-55	Коробка протяжная (ТУ36-1689-78), тип У996 У2	шт	20	505		10100			
	Раздел 3 Блок В									
108	99-1-43(пл)Э	Автомат ВА61F293С 63А	шт	18	1075,73		19363			
110	99-1-44(пл)Э	Автомат ВА61F293С 16А	шт	180	727,7		130986			
	3.2 Строительно-монтажные работы									
151	Е46-30-1	Пробивка отверстий в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм, площадью до 20 см2	отверстие	40	43,33	20,47	1733	819	1224	0,1308	5
152	Е46-30-2	Пробивка отверстий в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм, площадью до 100 см2	отверстие	70	22,86	7,74	914	310	100	0,0378	2
					91,62	43,92	6413	3074	4500	0,2696	19
					47,7	16,58	3339	1161	100	0,081	6
	Всего прямые затраты						**724033**	**40294**			**664**
	В том числе стоимость: материалов, тенге						**106836** 576901	**20279**			**95**
	Накладные расходы, тенге						135929				
	- заработная плата, тенге						20389				
	- трудоемкость, чел-ч						68				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)						51598				
	Всего						**911560**				
	Временные здания и сооружения (1,8 %)						16408				
	- сметная заработная плата, тенге						2314				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч						13				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)						22457				
	- сметная заработная плата, тенге						10330				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч						63				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)						9280				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)						3712				

Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	963417
понижающий коэффициент к=0,9961537534	959711
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,928)	2810035
- материалы, тенге	1682669
- сметная заработная плата, тенге	505004
- нормативная трудоемкость, чел-ч	903
Налог (2 %)	56201
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	2866236
НДС (12 %)	343948
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	3210184

Заказчик:
Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

в командировке А.К. Ажмурат

Руководитель отдела капитального строительства

А.Т. Мушкенов

Руководитель технического отдела ПГС

А.К. Омаров

Главный специалист технического отдела ПГС

в командировке С.Е. Музафар

Главный специалист отдела капитального строительства

Т.Ж. Досанов

Технический надзор:
ТОО "Бестау-С" БИН 061240009707
Св-во об аккредитации №00080 от 05.04.2018г.
Директор С.К. Мусин

Эксперт технического надзора
Аттестат №KZ96VJE00023301 от 24.02.2017г.
Аттестат №KZ52VJE00023099 от 13.03.2017г.
Е.К. Шакимов

Авторский надзор:
ТОО "Концерн АЙ-СУ"
Лицензия №14021602 от 19.09.2014г.
БИН 030140001353
Директор
Е.К. Батырбеков

Эксперт авторского надзора
Аттестат №KZ66VJE00014432 от 14.12.2015г.
Аттестат №KZ39VJE00014433 от 14.12.2015г.
Е.К. Сулейменов

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707
Директор

Н.К. Темирбулатов