Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области" Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Наименование стройки: Строительство областного онкологического диспансера на 200 коек с поликлиникой на 100 посещений в смену в г.Павлодаре

Наименование объекта: Стационар на 227 коек

Договор № 95/17 от 21.04.2017г., доп.согл. №1 от 04.07.2017г., доп.согл. №2 от 21.08.2017г., доп.согл. №3 от 23.10.17г., доп.согл. №4 от 5.12.17г., доп.согл. №5 от 25.12.17г., доп.согл. №6 от 9.01.18г., доп.согл. №7 от 7.02.18г., доп.согл. №8 от 3.08.18г., доп.согл. №9 от 15.01.19г., доп.согл. №10 от 15.03.19г.

Акт №736 от 28.11.2019г.

приемки выполненных работ за ноябрь-2 2019г.

(локальная смета 2-2-11К)

Отопление и вентиляция

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 30.07.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Включить									
	Раздел 1. Фасонные детали									
1	Е16-10-6	Прокладка воздуховодов из стальных электросварных труб диаметром 125 мм	6	1565,57	27,87	9393	167	1464	1,04	6
		м трубопровода		180,23	10,44	1081	63	128	0,051	–
2	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	4,4	21,8	0,05	96	–	23	0,0295	–
		м2		5,81	0,02	26	–	90	0,0001	–
3	Е26-4-3	Изоляция трубопроводов диаметром 133 мм цилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем при толщине изоляционного слоя 60 мм	6	128,59	13,56	772	81	455	0,42	3
		м трубопровода		70,88	4,95	425	30	100	0,025	–
4	1-3-165	Маты теплоизоляционные URSA, марка М 25ф-50	0,31	6240		1934				
		м3								
5	Е20-19-1	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, прямоугольного сечения, периметром 1000 мм	1	1124,7	6,95	1125	7	106	0,49	–
		зонт		81	2,25	81	2	128	0,01	–

6	Е20-11-1	Установка решеток площадью в свету до 0,25 м2 с выверкой и закреплением	119	232,15	16,15	27626	1922	28102	1,07	127
		решетка		177,75	6,75	21152	803	128	0,03	4
7	99-1-1(пл)	Решетка пласт. 200*200 (ц/о=570/1,12/2,737)	118	186		21948				
		шт								
8	99-1-1(пл)	Решетка пласт. 300*300 (ц/о=900/1,12/2,737)	1	294		294				
		шт								
9	Е20-31-1	Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05 т	1	1204,74	36,99	1205	37	1334	6	6
		вентилятор		1028,25	13,5	1028	14	128	0,07	–
10	99-1-1(пл)	Вентилятор канальный VC-200 (ц/о=36200/1,12/2,737)	1	11809		11809				
		шт								

	Всего прямые затраты	**76202**	**2214**	**142**
		23793	**912**	**4**
	В том числе стоимость: материалов, тенге	50194		
	Накладные расходы, тенге	31484		
	- заработная плата, тенге	4723		
	- трудоемкость, чел-ч	16		
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	6461		
	Всего	**114147**		
	Временные здания и сооружения (1,8 %)	2055		
	- сметная заработная плата, тенге	290		
	- нормативная трудоемкость, чел-ч	2		
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	2812		
	- сметная заработная плата, тенге	1294		
	- нормативная трудоемкость, чел-ч	8		
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	1162		
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	465		
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**120641**		
	понижающий коэффициент к=0,9961537534	**120177**		
	Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,928)	**351878**		
	- материалы, тенге	146403		
	- сметная заработная плата, тенге	95199		
	- нормативная трудоемкость, чел-ч	172		
	Налог (2 %)	7038		

Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	358916
НДС (12 %)	43070
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	401986

Заказчик:
Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

_____ А.К. Ажмурат

Руководитель отдела капитального строительства

_____ А.Т. Мушкенов

Руководитель технического отдела ПГС

_____ А.К. Омаров

Главный специалист технического отдела ПГС

_____ С.Е. Музафар

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ Т.Ж. Досанов

Технический надзор:
ТОО "Бестау-С" БИН 061240009707
Св-во об аккредитации №00080 от 05.04.2018г.
Директор _____ С.К. Мусин

Эксперт технического надзора
Аттестат №KZ96VJE00023301 от 24.02.2017г.
Аттестат №KZ52VJE00023899 от 13.03.2017г.
_____ Е.К. Шакимов

Авторский надзор:
ТОО "Концерн АЙ-СУ"
Лицензия №14021602 от 19.09.2014г.
БИН 030140001353
Директор
_____ Е.К. Батырбеков

Эксперт авторского надзора
Аттестат №KZ66VJE00014432 от 14.12.2015г.
Аттестат №KZ39VJE00014433 от 14.12.2015г.
_____ Е.К. Сулейменов

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707
Директор

_____ Н.К. Темирбулатов

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области" Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Наименование стройки: Строительство областного онкологического диспансера на 200 коек с поликлиникой на 100 посещений в смену в г.Павлодаре

Наименование объекта: Стационар на 227 коек

Договор № 95/17 от 21.04.2017г., доп.согл. №1 от 04.07.2017г., доп.согл. №2 от 21.08.2017г., доп.согл. №3 от 23.10.17г., доп.согл. №4 от 5.12.17г., доп.согл. №5 от 25.12.17г., доп.согл. №6 от 9.01.18г., доп.согл. №7 от 7.02.18г., доп.согл. №8 от 3.08.18г., доп.согл. №9 от 15.01.19г., доп.согл. №10 от 15.03.19г.

Акт №737 от 28.11.2019г.

приемки выполненных работ за ноябрь-2 2019г.

(локальная смета 2-2-15Б))

Отопление и вентиляция

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 30.07.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Монтаж автоматики приточных систем П6, П7								
		1.1 Автоматизация приточных систем								
1	Ц8-744-17	Кабель контрольный с креплением по всей длине, масса 1 м до 1 кг	82	76,3	1,2	6257	98	4199	0,33	27
		м кабеля		53,6	0,3	4395	25	95	0,002	–
2	16-1-1393	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 4х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,016	89653		1434				
		км								
3	16-1-1245	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,016	115637		1850				
		км								
4	16-8-3	Шнур с резиновой изоляцией со скрученными жилами в оплетке из синтетических ниток, гибкий, марка ШРО, число жил и сечение 2х1 мм2	0,05	47700		2385				
		1000м								

5	Ц11-168-1	Щиты, пульты, масса до 50 кг	2	1174,59	90,88	2349	182	1333	5	10
		шт		722,25	18	1445	36	90	0,10512	–
6	Ц11-30-3	Монтаж датчика температуры (прим.)	2	427,73	–	855	–	761	2	4
		шт		423	–	846	–	90	–	–
7	Ц8-572-3	Монтаж преобразователя частоты (прим.)	2	1299,3	68,3	2599	137	628	2	4
		шт		317	13,5	634	27	95	0,079	–
8	Ц11-138-1	Монтаж электропривода (прим.)	2	211,71	103,32	423	207	178	0,5	1
		комплект		76,5	22,5	153	45	90	0,1314	–
9	Ц8-481-20	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску; присоединение к электрической сети машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса до 0,15 т	2	456,2	24,2	912	48	459	1	2
		шт		239	2,3	478	5	95	0,013	–
10	Ц10-949-2	Конфигурация и настройка сетевых компонентов (настройка контроллера приточной системы) (прим.)	2	10499,71	–	20999	–	18899	32	64
		шт		10499,71	–	20999	–	90	–	–
11	Ц10-949-3	Программирование преобразователя частоты и отладка его работы (прим.)	2	6562,32	–	13125	–	11813	20	40
		сетевой элемент		6562,32	–	13125	–	90	–	–

Раздел 2 Монтаж автоматики вытяжных систем В1-В5

12	Ц8-744-17	Кабель контрольный с креплением по всей длине, масса 1 м до 1 кг	70	76,3	1,2	5341	84	3584	0,33	23
		м кабеля		53,6	0,3	3752	21	95	0,002	–
13	16-1-1393	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 4х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,07	89653		6276				
		км								
14	Ц8-572-3	Монтаж преобразователя частоты (прим.)	5	1299,3	68,3	6497	342	1570	2	10
		шт		317	13,5	1585	68	95	0,079	–

15 Ц8-481-20	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску; присоединение к электрической сети машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса до 0,15 т	5	456,2	24,2	2281	121	1147	1	5
	шт		239	2,3	1195	12	95	0,013	–
16 Ц10-949-3	Программирование преобразователя частоты и отладка его работы (прим.)	5	6562,32	–	32812	–	29531	20	100
	сетевой элемент		6562,32	–	32812	–	90	–	–
	Всего прямые затраты				**106395**	**1219**			**290**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				**81419** 23758	**239**			**–**
	Накладные расходы, тенге				74102				
	- заработная плата, тенге				11115				
	- трудоемкость, чел-ч				37				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				10830				
	Всего				**191327**				
	Временные здания и сооружения (1,8 %)				3444				
	- сметная заработная плата, тенге				486				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				3				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)				4713				
	- сметная заработная плата, тенге				2168				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				13				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				1948				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				779				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**202211**				
	понижающий коэффициент к=0,9961537534				**201433**				
	Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,928)				**589797**				
	- материалы, тенге				69296				
	- сметная заработная плата, тенге				286290				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				343				

Налог (2 %)	11796
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**601593**
НДС (12 %)	72191
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**673784**

Заказчик:

Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

_____ **А.К. Ажмурат**

Руководитель отдела капитального строительства

_____ **А.Т. Мушкенов**

Руководитель технического отдела ПГС

_____ **А.К. Омаров**

расценки соотв. пер и курбос

Главный специалист технического отдела ПГС

_____ **С.Е. Музафар**

расценки соотв курсовой

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ **Т.Ж. Досанов**

Технический надзор:

ТОО "Бестау-С" БИН 061240009707

Св-во об аккредитации №00080 от 05.04.2018г.

Директор _____ **С.К. Мусин**

Эксперт технического надзора

Аттестат №KZ96VJE00023301 от 24.02.2017г.

Аттестат №KZ52VJE00023899 от 13.03.2017г.

_____ **Е.К. Шакимов**

Авторский надзор:

ТОО "Концерн АЙ-СУ"

Лицензия №14021602 от 19.09.2014г.

БИН 030140001353

Директор

_____ **Е.К. Батырбеков**

Эксперт авторского надзора

Аттестат №KZ66VJE00014432 от 14.12.2015г.

Аттестат №KZ39VJE00014433 от 14.12.2015г.

_____ **Е.К. Сулейменов**

Подрядчик:

ТОО "ГСУ Курылыс"

БИН 970740001707

Директор

_____ **Н.К. Темирбулатов**

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области" Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Наименование стройки: Строительство областного онкологического диспансера на 200 коек с поликлиникой на 100 посещений в смену в г.Павлодаре

Наименование объекта: Котельная

Договор № 95/17 от 21.04.2017г., доп.согл. №1 от 04.07.2017г., доп.согл. №2 от 21.08.2017г., доп.согл. №3 от 23.10.17г., доп.согл. №4 от 5.12.17г., доп.согл. №5 от 25.12.17г., доп.согл. №6 от 9.01.18г., доп.согл. №7 от 7.02.18г., доп.согл. №8 от 3.08.18г., доп.согл. №9 от 15.01.19г., доп.согл. №10 от 15.03.19г.

Акт №738 от 28.11.2019г.

приемки выполненных работ за ноябрь-2 2019г.

(локальная смета 3-1-2Д)

Отопление и вентиляция

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 30.07.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Монтаж автоматики приточных систем П6, П7								
		1.1 Автоматизация приточных систем								
1	Ц8-744-17	Кабель контрольный с креплением по всей длине, масса 1 м до 1 кг	188	76,3	1,2	14344	226	9626	0,33	62
		м кабеля		53,6	0,3	10077	56	95	0,002	–
2	16-1-1393	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 4х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,032	89653		2869				
		км								
3	16-1-1206	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,028	33644		942				
		км								
4	16-8-3	Шнур с резиновой изоляцией со скрученными жилами в оплетке из синтетических ниток, гибкий, марка ШРО, число жил и сечение 2х1 мм2	0,128	47700		6106				
		1000м								
5	Ц11-168-1	Щиты, пульты, масса до 50 кг	1	1174,59	90,88	1175	91	666	5	5
		шт		722,25	18	722	18	90	0,10512	–
6	Ц11-30-3	Монтаж датчика температуры (прим.)	2	427,73	–	855	–	761	2	4
		шт		423	–	846	–	90	–	–

7 Ц8-572-3	Монтаж преобразователя частоты (прим.)	1	1299,3	68,3	1299	68	314	2	2
	шт		317	13,5	317	14	95	0,079	–
8 Ц11-138-1	Монтаж электропривода (прим.)	2	211,71	103,32	423	207	178	0,5	1
	комплект		76,5	22,5	153	45	90	0,1314	–
9 Ц8-481-20	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску; присоединение к электрической сети машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса до 0,15 т	1	456,2	24,2	456	24	229	1	1
	шт		239	2,3	239	2	95	0,013	–
10 Ц10-949-2	Конфигурация и настройка сетевых компонентов (настройка контроллера приточной системы) (прим.)	1	10499,71	–	10500	–	9450	32	32
	шт		10499,71	–	10500	–	90	–	–
11 Ц10-949-3	Программирование преобразователя частоты и отладка его работы (прим.)	1	6562,32	–	6562	–	5906	20	20
	сетевой элемент		6562,32	–	6562	–	90	–	–
	Всего прямые затраты				**45531**	**616**			**127**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				**29416**	**135**			–
					15500				
	Накладные расходы, тенге				27130				
	- заработная плата, тенге				4070				
	- трудоемкость, чел-ч				14				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				4360				
	Всего				**77021**				
	Временные здания и сооружения (1,8 %)				1386				
	- сметная заработная плата, тенге				195				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				1				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)				1897				
	- сметная заработная плата, тенге				873				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				5				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				784				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				314				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**81402**				
	понижающий коэффициент к=0,9961537534				**81089**				

Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,928)	**237428**
- материалы, тенге	45209
- сметная заработная плата, тенге	104381
- нормативная трудоемкость, чел-ч	147
Налог (2 %)	4749
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**242177**
НДС (12 %)	29061
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**271238**

Заказчик:
Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

_____ **А.К. Ажмурат**

Руководитель отдела капитального строительства

_____ **А.Т. Мушкенов**

Руководитель технического отдела ПГС

_____ **А.К. Омаров**

Главный специалист технического отдела ПГС

_____ **С.Е. Музафар**

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ **Т.Ж. Досанов**

Технический надзор:
ТОО "Бестау-С" БИН 061240009707
Св-во об аккредитации №00080 от 05.04.2018г.
Директор _____ **С.К. Мусин**

Эксперт технического надзора
Аттестат №KZ96VJE00023301 от 24.02.2017г.
Аттестат №KZ52VJE00023899 от 13.03.2017г.
_____ **Е.К. Шакимов**

Авторский надзор:
ТОО "Концерн АЙ-СУ"
Лицензия №14021602 от 19.09.2014г.
БИН 030140001353
Директор
_____ **Е.К. Батырбеков**

Эксперт авторского надзора
Аттестат №KZ66VJE00014432 от 14.12.2015г.
Аттестат №KZ39VJE00014433 от 14.12.2015г.
_____ **Е.К. Сулейменов**

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707
Директор

_____ **Н.К. Темирбулатов**

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области" Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Наименование стройки. Строительство областного онкологического диспансера на 200 коек с поликлиникой на 100 посещений в смену в г.Павлодаре

Наименование объекта. Поликлиника на 100 посещений

Договор № 95/17 от 21.04 2017г., доп.согл. №1 от 04.07.2017г., доп.согл. №2 от 21.08.2017г., доп.согл. №3 от 23.10.17г., доп.согл. №4 от 5.12.17г., доп.согл. №5 от 25.12.17г., доп.согл. №6 от 9.01.18г., доп.согл. №7 от 7.02.18г., доп.согл. №8 от 3.08.18г., доп.согл. №9 от 15.01.19г., доп.согл. №10 от 15.03.19г.

Акт №741 от 28.11.2019г.
приемки выполненных работ за ноябрь-2 2019г.
(локальная смета 2-1-3Г)
Электрооборудование, электроосвещение (доп.работы)

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Электрооборудование								
1	Е21-24-3	Установка групповых осветительных щитков массой до 10 кг на конструкции в готовой нише или на стене	6	662,34	41,34	3974	248	3459	3	18
		шт		517,5	16,38	3105	98	108	0,08	–
2	Е21-22-12	Установка выключателей, переключателей пакетных 2-х и 3-х полюсных на ток до 25 А	2	496,94	3,06	994	6	513	1,4	3
		шт		236,25	1,15	473	2	108	0,0056	–
3	Е21-22-13	Установка выключателей, переключателей пакетных 2-х и 3-х полюсных на ток до 100 А	4	643,92	3,06	2576	12	1434	1,93	8
		шт		330,75	1,15	1323	5	108	0,0056	–
4	99-1-1(пл)22(	Шкаф ЩРН-8	2	352		704				
		шт								
5	99-1-1(пл)ТО	Автоматический выключатель ВА61F29-3С-Ip31, 16А	2	728		1456				
		шт								
		Раздел 2 Прокладка проводов и кабеля								

6	Е21-4-4	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 35 мм2	60	21,79	2,88	1307	173	1259	0,11	7
		м		17,8	1,64	1068	98	108	0,0073	–
7	Е21-4-9	Добавлять на затягивание каждого последующего провода одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 35 мм2 в проложенные трубы или металлические рукава	240	8,47	–	2033	–	2048	0,0472	11
		м		7,9	–	1896	–	108	–	–
8	16-7-126	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 16 мм2 ГОСТ 6323-79	0,3	103179		30954				
		км								
	Раздел 3 Трубы									
9	Ц8-410-2	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 50 мм	60	39	1,5	2340	90	1488	0,16	10
		м		25,9	0,2	1554	12	95	0,001	–
10	8-4-942	Труба полиэтиленовая ПВХ диам.50 мм	60	105		6300				
		м								
	Раздел 4 Электромонтажные изделия									
11	99-1-1(пл)ТО	Наконечник медный ТМ16	10	52		520				
		шт								
12	99-1-1(пл)ТО	Наконечник медный ТМ35	20	80		1600				
		шт								
		Всего прямые затраты				**54758**	**529**			**57**
						9419	**215**			**–**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				44810				
		Накладные расходы, тенге				10201				
		- заработная плата, тенге				1530				
		- трудоемкость, чел-ч				5				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				3898				
		Всего				**68857**				
		Временные здания и сооружения (1,8 %)				1239				
		- сметная заработная плата, тенге				175				

- нормативная трудоемкость, чел-ч	1
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	1696
- сметная заработная плата, тенге	780
- нормативная трудоемкость, чел-ч	5
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	701
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	280
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**72773**
понижающий коэффициент к=0,9961537534	**72493**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,928)	**212260**
- материалы, тенге	130699
- сметная заработная плата, тенге	38209
- нормативная трудоемкость, чел-ч	68
Налог (2 %)	4245
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**216505**
НДС (12 %)	25981
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**242486**

Заказчик:
Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

_____ А.К. Ажмурат

Руководитель отдела капитального строительства

_____ А.Т. Мушкенов

Руководитель технического отдела ПГС

_____ А.К. Омаров

расценки соотв. нет и нулевой

Главный специалист технического отдела ПГС

_____ С.Е. Музафар

(расценки соотв. нулевой)

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ Т.Ж. Досанов

Технический надзор:
ТОО "Бестау-С" БИН 061240009707
Св-во об аккредитации №000080 от 05.04.2018г.
Директор _____ С.К. Мусин

Эксперт технического надзора
Аттестат №KZ96VJE00023301 от 24.02.2017г.
Аттестат №KZ52VJE00023899 от 13.03.2017г.
_____ Е.К. Шакимов

Авторский надзор:
ТОО "Концерн АЙ-СУ"
Лицензия №14021602 от 19.09.2014г.
БИН 030140001358
Директор
_____ Е.К. Батырбеков

Эксперт авторского надзора
Аттестат №KZ66VJE00014432 от 14.12.2015г.
Аттестат №KZ39VJE00014433 от 14.12.2015г.
_____ Е.К. Сулейменов

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707
Директор

_____ Н.К. Темирбулатов

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Наименование стройки: Строительство областного онкологического диспансера на 200 коек с поликлиникой на 100 посещений в смену в г.Павлодаре

Наименование объекта: Операционно-реанимационный корпус

Договор № 95/17 от 21.04.2017г., доп.согл. №1 от 04.07.2017г., доп.согл. №2 от 21.08.2017г., доп.согл. №3 от 23.10.17г., доп.согл. №4 от 5.12.17г., доп.согл. №5 от 25.12.17г., доп.согл. №6 от 9.01.18г., доп.согл. №7 от 7.02.18г., доп.согл. №8 от 3.08.18г., доп.согл. №9 от 15.01.19г., доп.согл. №10 от 15.03.19г.

Акт №742 от 28.11.2019г.
приемки выполненных работ за ноябрь-2 2019г.
(локальная смета 2-3-3Г)

Электооборудование, электроосвещение (доп.работы)

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Электрооборудование								
1	Е21-24-2	Установка щитов массой до 6 кг на конструкции в готовой нише или на стене (прим)	2	589,67	36,17	1179	72	1013	2,64	5
		шт		454,5	14,34	909	29	108	0,07	–
2	80-1-1(пл)ТО	Электрощит питания места пациента навесной ЭЩР-0-2ТК IP54	2	41349		82698				
		шт								
3	Ц8-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А	3	862	28	2586	84	982	2	6
		шт		340	4,5	1020	14	95	0,026	–
4	99-1-1(пл)ТО	Диф автомат авдт - 63 25а 30 ма	3	2610		7830				
		шт								
		Раздел 2 Кабели и провода								
5	Ц8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	70	27,7	2,1	1939	147	1343	0,1	7
		м кабеля		19,7	0,5	1379	35	95	0,003	–
6	Е21-9-1	Скрытая прокладка кабеля сечением до 10 мм2 (прим)	60	26,92	–	1615	–	1604	0,152	9

	м провода								
			24,75	–	1485	–	108	–	–
7 16-1-1207	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,06	53341		3200				
	км								
8 16-1-1272	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,5	93270		46635				
	км								
9 16-1-1273	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,01	141785		1418				
	км								
10 16-1-1274	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,06	200060		12004				
	км								
Раздел 3 Электромонтажные изделия									
11 Е21-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	14	34,7	–	486	–	446	0,188	3
	шт								
			29,48	–	413	–	108	–	–
12 18-1-143	Розетка штепсельная с плоскими контактами для скрытой установки, на напряжение 220 В, на ток 10 А, тип РШ-П-20-С-01-10/220 У4	8	46		368				
	шт								
13 18-1-156	Розетка штепсельная пластмассовая с комбинированными контактами для скрытой проводки, двухместная, тип 2РШ-К	6	226		1356				
	шт								
14 18-3-50	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты IP31, тип У195 УХЛ2	0,014	18000		252				
	1000шт								
Раздел 4 Трубы									
15 Ц8-410-1	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 25 мм	68	34,2	1,2	2326	82	1512	0,14	10
	м								
			23,2	0,2	1578	14	95	0,001	–
16 8-4-939	Труба полиэтиленовая ПХВ-р-ЭП-25У	68	32		2176				
	м								
Раздел 5 Заземление									
17 Ц8-472-10	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям	52	78,3	2,1	4072	109	3206	0,39	20
	м								
			64,6	0,3	3359	16	95	0,002	–

18 Ц8-472-6	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2	113	88,9	3,1	10046	350	3028	0,16	18
	м		27,9	0,3	3153	34	95	0,002	–
19 16-9-1	Шины медные прямоугольные, марка ШМТ, сечение до 200 мм2	0,08	437100		34968				
	т								
20 16-7-6	Проволока медная круглая электротехничекая /мягкая/, d 16 мм2	0,0936	435900		40800				
	т								
Раздел 6 Строительно-монтажные изделия									
21 Е46-29-1	Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером до 130х130 мм	14	116,61	55,43	1633	776	1150	0,3621	5
	шт		61,18	20,95	857	293	100	0,1023	1
	Всего прямые затраты				**259587**	**1620**			**83**
					14153	**435**			**1**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				161115				
	оборудования, тенге				82698				
	Накладные расходы, тенге				14284				
	- заработная плата, тенге				2143				
	- трудоемкость, чел-ч				7				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				11470				
	Всего				**285341**				
	Временные здания и сооружения (1,8 %)				3648				
	- сметная заработная плата, тенге				514				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				3				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)				4992				
	- сметная заработная плата, тенге				2296				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				14				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				2063				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				825				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**296869**				
	понижающий коэффициент к=0,9961537534				**295727**				
	Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,928)				**865889**				
	- материалы, тенге				469930				
	- оборудование, тенге				241208				

- сметная заработная плата, тенге	65420
- нормативная трудоемкость, чел-ч	108
Налог (2 %)	17318
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**883207**
НДС (12 %)	105985
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**989192**

Заказчик:
Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

_____ **А.К. Ажмурат**

Руководитель отдела капитального строительства

_____ **А.Т. Мушкенов**

Руководитель технического отдела ПГС

_____ **А.К. Омаров**

расписка соотв. подлинной

Главный специалист технического отдела ПГС

_____ **С.Е. Музафар**

(расписка соотв. подлинной)

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ **Т.Ж. Досанов**

Технический надзор:
ТОО "Бестау-С" БИН 061240009707
Св-во об аккредитации №00080 от 05.04.2018г.
Директор _____ **С.К. Мусин**

Эксперт технического надзора
Аттестат №KZ96VJE00023301 от 24.02.2017г.
Аттестат №KZ52VJE00023699 от 13.03.2017г.
_____ **Е.К. Шакимов**

Авторский надзор:
ТОО "Концерн АЙ-СУ"
Лицензия №14021602 от 19.09.2014г.
БИН 030140001353
Директор
_____ **Е.К. Батырбеков**

Эксперт авторского надзора
Аттестат №KZ66VJE00014432 от 14.12.2015г.
Аттестат №KZ39VJE00014433 от 14.12.2015г.
_____ **Е.К. Сулейменов**

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707
Директор

_____ **Н.К. Темирбулатов**

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области" Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Наименование стройки: Строительство областного онкологического диспансера на 200 коек с поликлиникой на 100 посещений в смену в г.Павлодаре

Наименование объекта: Стационар на 227 коек

Договор № 95/17 от 21.04.2017г., доп.согл. №1 от 04.07.2017г., доп.согл. №2 от 21.08.2017г., доп.согл. №3 от 23.10.17г., доп.согл. №4 от 5.12.17г., доп.согл. №5 от 25.12.17г., доп.согл. №6 от 9.01.18г., доп.согл. №7 от 7.02.18г., доп.согл. №8 от 3.08.18г., доп.согл. №9 от 15.01.19г., доп.согл. №10 от 15.03.19г.

Акт №743 от 28.11.2019г.
приемки выполненных работ за ноябрь-2 2019г.
(локальная смета 2-2-6В)
Электрооборудование, электроосвещение (доп.работы)

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Электрооборудование								
1	Е21-24-3	Установка групповых осветительных щитков массой до 10 кг на конструкции в готовой нише или на стене	1	662,34	41,34	662	41	577	3	3
		шт		517,5	16,38	518	16	108	0,08	–
2	99-1-1(пл)ТО	Шкаф ЩМП-4-0	1	5872		5872				
		шт								
3	Е21-22-12	Установка выключателей, переключателей пакетных 2-х и 3-х полюсных на ток до 25 А	15	496,94	3,06	7454	46	3846	1,4	21
		шт		236,25	1,15	3544	17	108	0,0056	–
4	Е21-22-13	Установка выключателей, переключателей пакетных 2-х и 3-х полюсных на ток до 100 А	3	643,92	3,06	1932	9	1075	1,93	6
		шт		330,75	1,15	992	3	108	0,0056	–
5	99-1-1(пл)ТО	Автомат ВА47-80 3Р 80А	2	2120		4240				
		шт								
6	99-1-1(пл)ТО	Автомат ВА57-ф35-3Р 150А	1	8155		8155				
		шт								
7	99-1-1(пл)ТО	Автоматический выключатель ВА47-29-Ip 25А	12	163		1956				
		шт								
8	99-1-1(пл)ТО	Автоматический выключатель ВА47-29-3р 25А	3	506		1518				

шт

Раздел 2 Прокладка проводов и кабеля

9	Е21-4-2	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2	34	11,05	1,1	376	37	363	0,0581	2
		м		9,23	0,66	314	22	108	0,0029	–
10	Е21-4-7	Добавлять на затягивание каждого последующего провода одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2 в проложенные трубы или металлические рукава	136	4,55	–	619	–	605	0,0251	3
		м		4,12	–	560	–	108	–	–
11	Е21-4-3	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 16 мм2	32	16,24	1,95	520	62	501	0,0824	3
		м		13,34	1,15	427	37	108	0,0051	–
12	Е21-4-8	Добавлять на затягивание каждого последующего провода одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 16 мм2 в проложенные трубы или металлические рукава	128	8	–	1024	–	1030	0,0445	6
		м		7,45	–	954	–	108	–	–
13	Е21-4-4	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 35 мм2	70	21,79	2,88	1525	202	1470	0,11	8
		м		17,8	1,64	1246	115	108	0,0073	1
14	Е21-4-9	Добавлять на затягивание каждого последующего провода одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 35 мм2 в проложенные трубы или металлические рукава	70	8,47	–	593	–	597	0,0472	3
		м		7,9	–	553	–	108	–	–
15	Е21-4-5	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 70 мм2	70	23,41	3,47	1639	243	1502	0,114	8
		м								

			17,98	1,88	1259	132	108	0,0085	1
16	Е21-4-10	Добавлять на затягивание каждого последующего провода одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 70 мм2 в проложенные трубы или металлические рукава	140	10,3	–	1442	–	1436	0,0593	8
		м		9,5	–	1330	–	108	–	–
17	16-7-121	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	0,17	23772		4041				
		км								
18	16-7-125	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 10 мм2 ГОСТ 6323-79	0,06	57467		3448				
		км								
19	16-7-126	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 16 мм2 ГОСТ 6323-79	0,1	103179		10318				
		км								
20	16-7-128	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 35 мм2 ГОСТ 6323-79	0,14	223406		31277				
		км								
21	16-7-130	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 70 мм2 ГОСТ 6323-79	0,21	433884		91116				
		км								
22	16-1-1207	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,1	53341		5334				
		км								

Раздел 3 Трубы

23	Е21-3-4	Прокладка полиэтиленовых труб диаметром до 25 мм по основанию пола	40	28,1	–	1124	–	779	0,11	4
		м труб		18,02	–	721	–	108	–	–
24	Е21-3-5	Прокладка полиэтиленовых труб диаметром до 32 мм по основанию пола	26	44,94	–	1168	–	548	0,119	3
		м труб		19,49	–	507	–	108	–	–
25	Е21-3-7	Прокладка полиэтиленовых труб диаметром до 70 мм по основанию пола	70	53,58	–	3751	–	2127	0,172	12
		м труб		28,13	–	1969	–	108	–	–
26	8-4-939	Труба полиэтиленовая ПХВ-р-ЭП-25У	40	32		1280				
		м								

27	8-4-940	Труба полиэтиленовая ПХВ-р-ЭП-32У м	26	49		1274					
28	8-4-944	Труба полиэтиленовая ПХВ-р-ЭП-75У м	70	228		15960					
	Раздел 4 Электромонтажные изделия										
29	Ц8-591-8	Розетки штепсельные неутопленного типа при открытой проводке шт	75	64	1	4800	75	4183	0,36	27	
				58,5	0,2	4388	15	95	0,001	–	
30	18-1-141	Розетка штепсельная с плоскими контактами открытой установки, на напряжение 220 В, на ток 10 А, тип РШ-П-20-0-01-10/220 У4 шт	48	46		2208					
31	18-1-144	Розетка штепсельная с плоскими контактами открытой установки, брызгозащищенная, на напряжение 220 В, на ток 10 А, тип РШ-П-20-0-1РУЗ-01/220 У3 шт	17	105		1785					
32	99-1-1(пл)ТО	Розетка открытой установки четырехместная с заземляющими контактами и защитными шторками РА 16-411 М-6 шт	10	538		5380					
33	99-1-1(пл)ТО	Кабельный канал 25х25 шт	100	44		4400					

Всего прямые затраты	**228191**	**715**	**117**
	19282	**357**	**2**
В том числе стоимость: материалов, тенге	208194		
Накладные расходы, тенге	20639		
- заработная плата, тенге	3096		
- трудоемкость, чел-ч	10		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	14930		
Всего	**263760**		
Временные здания и сооружения (1,8 %)	4748		
- сметная заработная плата, тенге	669		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	4		
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	6498		
- сметная заработная плата, тенге	2989		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	18		
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	2685		
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	1074		

Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	278765
понижающий коэффициент к=0,9961537534	277693
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,928)	**813085**
- материалы, тенге	607247
- сметная заработная плата, тенге	87945
- нормативная трудоемкость, чел-ч	151
Налог (2 %)	16262
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**829347**
НДС (12 %)	99522
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**928869**

Заказчик:
Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

_____ **А.К. Ажмурат**

Руководитель отдела капитального строительства

_____ **А.Т. Мушкенов**

Руководитель технического отдела ПГС

_____ **А.К. Омаров**

расценки соотв. нед. нулевой

Главный специалист технического отдела ПГС

_____ **С.Е. Музафар**

расценки соотв. нулевой

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ **Т.Ж. Досанов**

Технический надзор:
ТОО "Бестау-С" БИН 061240009707
Св-во об аккредитации №00080 от 05.04.2018г.
Директор _____ **С.К. Мусин**

Эксперт технического надзора
Аттестат №KZ96VJE00023301 от 24.02.2017г.
Аттестат №KZ62VJE00023899 от 13.03.2017г.
_____ **Е.К. Шакимов**

Авторский надзор:
ТОО "Концерн АЙ-СУ"
Лицензия №14021602 от 19.09.2014г.
БИН 030140001353
Директор
_____ **Е.К. Батырбеков**

Эксперт авторского надзора
Аттестат №KZ66VJE00014432 от 14.12.2015г.
Аттестат №KZ39VJE00014433 от 14.12.2015г.
_____ **Е.К. Сулейменов**

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707
Директор
_____ **Н.К. Темирбулатов**

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области" Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Наименование стройки: Строительство областного онкологического диспансера на 200 коек с поликлиникой на 100 посещений в смену в г.Павлодаре

Наименование объекта: Поликлиника на 100 посещений

Договор № 95/17 от 21.04.2017г., доп.согл. №1 от 04.07.2017г., доп.согл. №2 от 21.08.2017г., доп.согл. №3 от 23.10.17г., доп.согл. №4 от 5.12.17г., доп.согл. №5 от 25.12.17г., доп.согл. №6 от 9.01.18г., доп.согл. №7 от 7.02.18г., доп.согл. №8 от 3.08.18г., доп.согл. №9 от 15.01.19г., доп.согл. №10 от 15.03.19г.

Акт №746 от 28.11.2019г.
приемки выполненных работ за ноябрь-2 2019г.
(локальная смета 2-1-8Б)
Наладка системы АТС

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Локальные компьютерные сети								
1	Ц10-123-3	Электрическая проверка и настройка центрального управляющего устройства: канал ввода-вывода информации	159	3136,9	–	498767	–	444326	15	2385
		канал		3105	–	493695	–	90	–	–
2	Ц10-123-1	Электрическая проверка и настройка центрального управляющего устройства	1	49564	–	49564	–	44145	236	236
		комплект		49050	–	49050	–	90	–	–
		Раздел 2 АТС								
3	Ц10-122-3	Комплект абонентского оборудования, емкость до 256 номеров	1	77339	163	77339	163	65663	407	407
		комплект		72900	58,5	72900	59	90	0,342	–
4	Ц10-123-1	Настройка центрального управляющего устройства	1	49564	–	49564	–	44145	236	236
		комплект								

			49050	–	49050	–	90	–	–
5 Ц10-125-1	Тренировка станций:	1	124379	–	124379	–	110772	573	573
	комплект								
			123080	–	123080	–	90	–	–
6 Ц10-138-1	Электрическая проверка и настройка: управляющий комплекс	1	123479	–	123479	–	109962	576	576
	шт								
			122180	–	122180	–	90	–	–
7 Ц10-140-9	Настройка интерфейса	1	9889,8	–	9890	–	8890	46	46
	комплект								
			9878	–	9878	–	90	–	–
8 Ц10-186-2	Настройка линий соединительных с АТС	50	143,5	–	7175	–	9443	0,63	32
	линия								
			142	–	7100	–	133	–	–
	Всего прямые затраты				**940157**	**163**			**4491**
					926933	**59**			–
	В том числе стоимость: материалов, тенге				13061				
	Накладные расходы, тенге				837346				
	- заработная плата, тенге				125602				
	- трудоемкость, чел-ч				419				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				106650				
	Всего				**1884153**				
	Временные здания и сооружения (1,8 %)				33915				
	- сметная заработная плата, тенге				4782				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				27				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)				46417				
	- сметная заработная плата, тенге				21352				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				130				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				19181				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				7672				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**1991338**				
	понижающий коэффициент к=0,9961537534				**1983679**				
	Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,928)				**5808212**				
	- материалы, тенге				38096				
	- сметная заработная плата, тенге				3224690				

- нормативная трудоемкость, чел-ч	5067
Налог (2 %)	116164
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**5924376**
НДС (12 %)	710925
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**6635301**

Заказчик:
Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

_____ А.К. Ажмурат

Руководитель отдела капитального строительства

_____ А.Т. Мушкенов

Руководитель технического отдела ПГС

_____ А.К. Омаров

Главный специалист технического отдела ПГС

_____ С.Е. Музафар

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ Т.Ж. Досанов

Технический надзор:
ТОО "Бестау-С" БИН 061240009707
Св-во об аккредитации №00080 от 05.04.2018г.
Директор _____ **С.К. Мусин**

Эксперт технического надзора
Аттестат №KZ96VJE00023301 от 24.02.2017г.
Аттестат №KZ52VJE00023899 от 13.03.2017г.
_____ **Е.К. Шакимов**

Авторский надзор:
ТОО "Концерн АЙ-СУ"
Лицензия №14021602 от 19.09.2014г.
БИН 030140001353
Директор
_____ **Е.К. Батырбеков**

Эксперт авторского надзора
Аттестат №KZ66VJE00014432 от 14.12.2015г.
Аттестат №KZ39VJE00014433 от 14.12.2015г.
_____ **Е.К. Сулейменов**

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707
Директор
_____ **Н.К. Темирбулатов**

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Наименование стройки: Строительство областного онкологического диспансера на 200 коек с поликлиникой на 100 посещений в смену в г.Павлодаре

Наименование объекта: Электроснабжение

Договор № 95/17 от 21.04.2017г., доп.согл. №1 от 04.07.2017г., доп.согл. №2 от 21.08.2017г., доп.согл. №3 от 23.10.17г., доп.согл. №4 от 5.12.17г., доп.согл. №5 от 25.12.17г., доп.согл. №6 от 9.01.18г., доп.согл. №7 от 7.02.18г., доп.согл. №8 от 3.08.18г., доп.согл. №9 от 15.01.19г., доп.согл. №10 от 15.03.19г.

Акт №748 от 28.11.2019г.
приемки выполненных работ за ноябрь-2 2019г.
(локальная смета 4-1-1В)

Электроснабжение доп смета для радиологии

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ц8-164-3	Муфта концевая для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 120 мм2 / *шт*	2	5559,2 / 1341	4178 / 920	11118 / 2682	8356 / 1840	4296 / 95	8 / 5,378	16 / 11
2	80-1-15(пл)П	Муфта концевая на 0,4 кВ rek-1кВт 4-70/120-В-нб / *шт*	2	3476,19		6952				
3	Ц8-412-6	Затягивание кабеля в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 120 мм2 / *м*	60	36 / 27,9	1,4 / 0,4	2160 / 1674	84 / 24	1613 / 95	0,16 / 0,002	10 / –
4	Ц8-141-4	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 6 кг / *м кабеля*	220	44 / 29	10,6 / 2,3	9680 / 6380	2332 / 506	6542 / 95	0,18 / 0,013	40 / 3
5	16-1-549	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 1000 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 4х120 мм2 / *км*	0,28	609341		170615				

6 Е1-164-1	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 1 группы	36	167,4	–	6026	–	6809	1,18	42
	м3 грунта		167,4	–	6026	–	113	–	–
7 Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	36	134,1	–	4828	–	5456	0,972	35
	м3 грунта		134,1	–	4828	–	113	–	–
	Всего прямые затраты				**211379**	**10772**			**143**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				**21590**	**2370**			**14**
	оборудования, тенге				172065				
					6952				
	Накладные расходы, тенге				24716	204427			
	- заработная плата, тенге				3707				
	- трудоемкость, чел-ч				12				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				13749				
	Всего				**249844**	242 592			
	Временные здания и сооружения (1,8 %)				4372				
	- сметная заработная плата, тенге				616				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				3				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)				5984				
	- сметная заработная плата, тенге				2753				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				17				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				2473				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				989				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**263662**				
	понижающий коэффициент к=0,9961537534				**262648**				
	Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,928)				**769033**				
	- материалы, тенге				501869				
	- оборудование, тенге				20277				
	- сметная заработная плата, тенге				100622				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				189				
	Налог (2 %)				15381				
	Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**784414**				
	НДС (12 %)				94130				

Всего по акту с учетом НДС (12 %) 878544

Заказчик:
Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

_____ А.К. Ажмурат

Руководитель отдела капитального строительства

_____ А.Т. Мушкенов

Руководитель технического отдела ПГС

_____ А.К. Омаров

расценки соответ. пр и чертежей

Главный специалист технического отдела ПГС

_____ С.Е. Музафар

расценки соотв. чертежей

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ Т.Ж. Досанов

Технический надзор:
ТОО "Бестау-С" БИН 061240000707
Св-во об аккредитации №00080 от 05.04.2018г.
Директор _____ С.К. Мусин

Эксперт технического надзора
Аттестат №KZ96VJE00023301 от 24.02.2017г.
Аттестат №KZ52VJE00023899 от 13.03.2017г.
_____ Е.К. Шакимов

Авторский надзор:
ТОО "Концерн АЙ-СУ"
Лицензия №14021602 от 19.09.2014г.
БИН 030140001353
Директор
_____ Е.К. Батырбеков

Эксперт авторского надзора
Аттестат №KZ66VJE00014432 от 14.12.2015г.
Аттестат №KZ39VJE00014433 от 14.12.2015г.
_____ Е.К. Сулейменов

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707
Директор

_____ Н.К. Темирбулатов

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области" Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Наименование стройки: Строительство областного онкологического диспансера на 200 коек с поликлиникой на 100 посещений в смену в г.Павлодаре

Наименование объекта: Операционно-реанимационный корпус

Договор № 95/17 от 21.04.2017г., доп.согл. №1 от 04.07.2017г., доп.согл. №2 от 21.08.2017г., доп.согл. №3 от 23.10.17г., доп.согл. №4 от 5.12.17г., доп.согл. №5 от 25.12.17г., доп.согл. №6 от 9.01.18г., доп.согл. №7 от 7.02.18г., доп.согл. №8 от 3.08.18г., доп.согл. №9 от 15.01.19г., доп.согл. №10 от 15.03.19г.

Акт №757 от 28.11.2019г.

приемки выполненных работ за ноябрь-2 2019г.

Дополнительные работы по слаботочным устройствам

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ц8-399-1	Провод в коробах, сечение до 6 мм2	1690	10	4,5	16900	7605	9954	0,03	51
		м		4,9	1,3	8281	2197	95	0,008	14
2	99-2-11(пл)	Кабель типа " витпя пара" UTP cat5e 4x2x0.5	1690	6		10140				
		м								
3	99-2-13(пл)	Пачкорд 1м RG-45-RG-45	28	177		4956				
		шт								
4	80-2-1(пл)	Пачт-панель 24 порта cat 5e. 1U19"	3	1740		5220				
		шт								
5	Ц8-396-5	Кабельный канал по стенам и потолкам, длина 2 м	300	177,5	116	53250	34800	25080	0,32	96
		м		54,9	33,1	16470	9930	95	0,193	58
6	99-2-14(пл)	Кабельный канал 20x10	300	41		12300				
		м								
7	Е21-22-7	Установка штепсельных розеток неутопленного типа при открытой проводке	28	29,13	–	816	–	816	0,171	5
		шт		27	–	756	–	108	–	–
8	18-1-857	Розетка телефонная RJ-45 , настенная , накладная	28	59		1652				

9 Ц8-409-2	Трубы гофрированные, диаметр до 50 мм	шт	250	147,3	73	36825	18250	16103	0,29	73
		м		49,5	18,3	12375	4575	95	0,107	27
10 8-4-999	Труба гофра д.32 мм		250	66		16500				
		м								
	Всего прямые затраты					**158559**	**60655**			**225**
	В том числе стоимость: материалов, тенге					**37882**	**16702**			**99**
	оборудования, тенге					54802				
						5220				
	Накладные расходы, тенге					51953	205292			
	- заработная плата, тенге					7793				
	- трудоемкость, чел-ч					26				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)					12318				
	Всего					**222830**	217610			
	Временные здания и сооружения (1,8 %)					3917				
	- сметная заработная плата, тенге					552				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч					3				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)					5361				
	- сметная заработная плата, тенге					2466				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч					15				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)					2215				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)					886				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге					**235209**				
	понижающий коэффициент к=0,9961537534					**234304**				
	Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,928)					**686043**				
	- материалы, тенге					159843				
	- оборудование, тенге					15225				
	- сметная заработная плата, тенге					199785				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч					368				
	Налог (2 %)					13721				
	Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)					**699764**				
	НДС (12 %)					83972				

Всего по акту с учетом НДС (12 %) 783736

Заказчик:
Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

_____ А.К. Ажмурат

Руководитель отдела капитального строительства

_____ А.Т. Мушкенов

Руководитель технического отдела ПГС

_____ А.К. Омаров

Главный специалист технического отдела ПГС

_____ С.Е. Музафар

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ Т.Ж. Досанов

Технический надзор:
ТОО "Бестау-С" БИН 061240009707
Св-во об аккредитации №00080 от 05.04.2018г.
Директор _____ С.К. Мусин

Эксперт технического надзора
Аттестат №KZ96VJE00023301 от 24.02.2017г.
Аттестат №KZ52VJE00023899 от 13.03.2017г.
_____ Е.К. Шакимов

Авторский надзор:
ТОО "Концерн АЙ-СУ"
Лицензия №14021602 от 19.09.2014г.
БИН 030140001353
Директор
_____ Е.К. Батырбеков

Эксперт авторского надзора
Аттестат №KZ66VJE00014432 от 14.12.2015г.
Аттестат №KZ39VJE00014433 от 14.12.2015г.
_____ Е.К. Сулейменов

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707
Директор

_____ Н.К. Темирбулатов

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Наименование стройки: Строительство областного онкологического диспансера на 200 коек с поликлиникой на 100 посещений в смену в г.Павлодаре

Наименование объекта: Стационар на 227 коек

Договор № 95/17 от 21.04.2017г., доп.согл. №1 от 04.07.2017г., доп.согл. №2 от 21.08.2017г., доп.согл. №3 от 23.10.17г., доп.согл. №4 от 5.12.17г., доп.согл. №5 от 25.12.17г., доп.согл. №6 от 9.01.18г., доп.согл. №7 от 7.02.18г., доп.согл. №8 от 3.08.18г., доп.согл. №9 от 15.01.19г., доп.согл. №10 от 15.03.19г.

Акт №759 от 28.11.2019г.
приемки выполненных работ за ноябрь-2 2019г.
(локальная смета 2-2-6Б)
Электрооборудование, электроосвещение

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 2 Добавить								
		2.1 Электрооборудование								
12*	Е21-24-3	Установка групповых осветительных щитков массой до 10 кг на конструкции в готовой нише или на стене / *шт*	1	662,34 / 517,5	41,34 / 16,38	662 / 518	41 / 16	577 / 108	3 / 0,08	3 / –
15*	80-1-8(пл)22(	Шкаф силовой распределительный 24 модульный ЩРН-П-24 / *шт*	1	1016,25		1016				
21*	Е21-22-13	Установка выключателей, переключателей пакетных 2-х и 3-х полюсных на ток до 100 А / *шт*	4	643,92 / 330,75	3,06 / 1,15	2576 / 1323	12 / 5	1434 / 108	1,93 / 0,0056	8 / –
22*	99-1-13(пл)Э	Автомат ВА61F293С 63А / *шт*	3	1075,73		3227				
26*	99-1-17(пл)Э	Автомат ВА61F293С 80А / *шт*	1	1075,73		1076				
		2.2 Прокладка проводов и кабеля								

77* Е21-4-3	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 16 мм2	41	16,24	1,95	666	80	642	0,0824	3
	м		13,34	1,15	547	47	108	0,0051	–
78* Е21-4-8	Добавлять на затягивание каждого последующего провода одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 16 мм2 в проложенные трубы или металлические рукава	126	8	–	1008	–	1014	0,0445	6
	м		7,45	–	939	–	108	–	–
79* Е21-4-4	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 35 мм2	19	21,79	2,88	414	55	399	0,11	2
	м		17,8	1,64	338	31	108	0,0073	–
80* Е21-4-9	Добавлять на затягивание каждого последующего провода одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 35 мм2 в проложенные трубы или металлические рукава	38	8,47	–	322	–	324	0,0472	2
	м		7,9	–	300	–	108	–	–
88* 16-7-125	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 10 мм2 ГОСТ 6323-79	0,11	57467		6321				
	км								
89* 16-7-126	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 16 мм2 ГОСТ 6323-79	0,038	103179		3921				
	км								
90* 16-7-127	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 25 мм2 ГОСТ 6323-79	0,057	162386		9256				
	км								

2.3 Электромонтажные изделия

1 Ц8-532-1	Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции на полу, до 3 элементов поста	30	750,2	13,2	22506	396	7818	2	60
	шт		272	2,3	8160	69	95	0,013	–
2 99-1-1ТОО "(	Кнопочный пост управления ПКЕ-212-2	30	158,2		4746				

3	99-1-1ИП Ша	Шинный мост до 1000 В	*шт* 1	97865		97865				
4	Ц8-605-1	Вентилятор. Монтаж оборудования	*шт* 143	253,9	38,8	36308	5548	25947	1	143
5	Ц11-138-1	Монтаж электропривода подключение к сети (прим)	*шт* 13	182	9	26026	1287	95	0,053	8
			комплект	211,71	103,32	2752	1343	1159	0,5	7
				76,5	22,5	995	293	90	0,1314	2
		Всего прямые затраты				**194642**	**7475**			**234**
						39146	**1748**			**10**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				147005				
		оборудования, тенге				1016				
		Накладные расходы, тенге				39314				
		- заработная плата, тенге				5897				
		- трудоемкость, чел-ч				20				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				13976				
		Всего				**247932**				
		Временные здания и сооружения (1,8 %)				4444				
		- сметная заработная плата, тенге				627				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				4				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)				6083				
		- сметная заработная плата, тенге				2798				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				17				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				2514				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				1005				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**261978**				
		понижающий коэффициент к=0,9961537534				**260970**				
		Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,928)				**764121**				
		- материалы, тенге				428775				
		- оборудование, тенге				2963				
		- сметная заработная плата, тенге				156731				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				285				
		Налог (2 %)				15282				

246 916
5
75 160

Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	779403
НДС (12 %)	93528
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	872931

Заказчик:

Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

_____ А.К. Ажмурат

Руководитель отдела капитального строительства

_____ А.Т. Мушкенов

Руководитель технического отдела ПГС

_____ А.К. Омаров

расценки соотв. нд и нормам

Главный специалист технического отдела ПГС

_____ С.Е. Музафар

(расценки соотв. нормам)

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ Т.Ж. Досанов

Технический надзор:

ТОО "Бестау-С" БИН 061240009707

Св-во об аккредитации №00080 от 05.04.2018г.

Директор _____ С.К. Мусин

Эксперт технического надзора

Аттестат №KZ96VJE00023301 от 24.02.2017г.

Аттестат №KZ52VJE00023899 от 13.03.2017г.

_____ Е.К. Шакимов

Авторский надзор:

ТОО "Концерн АЙ-СУ"

Лицензия №14021602 от 19.09.2014г.

БИН 030140001353

Директор

_____ Е.К. Батырбеков

Эксперт авторского надзора

Аттестат №KZ66VJE00014432 от 14.12.2015г.

Аттестат №KZ39VJE00014433 от 14.12.2015г.

_____ Е.К. Сулейменов

Подрядчик:

ТОО "ГСУ Курылыс"

БИН 970740001707

Директор

_____ Н.К. Темирбулатов

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Форма 2В

Наименование стройки: Строительство областного онкологического диспансера на 200 коек с поликлиникой на 100 посещений в смену в г.Павлодаре
Наименование объекта: Поликлиника на 100 посещений

Договор № 95/17 от 21.04.2017г., доп.согл. №1 от 04.07.2017г., доп.согл. №2 от 21.08.2017г., доп.согл. №3 от 23.10.17г., доп.согл. №4 от 5.12.17г., доп.согл. №5 от 25.12.17г., доп.согл. №6 от 9.01.18г., доп.согл. №7 от 7.02.18г., доп.согл. №8 от 3.08.18г., доп.согл. №9 от 15.01.19г., доп.согл. №10 от 15.03.19г.

Акт №771 от 28.11.2019г.
приемки выполненных работ за ноябрь-2 2019г.
(локальная смета 2-1-1Г)
Общестроительные работы

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Добавить									
1	Е11-27-5	Устройство покрытий из керамических многоцветных плиток на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях	123	2081,21	15,2	255989	1870	27334	1,07	132
		м2 покрытия		173,3	7,37	21316	907	123	0,037	5
2	Е15-17-5	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	189	2613,3	4,62	493914	873	51221	1,52	287
		м2 облицовки		254,97	3,14	48189	593	105	0,0162	3
3	Е9-35-1	Монтаж защитных ограждений оборудования (ограждение оборудования машинного отделения)	0,1352	17937,37	627,69	2425	85	1741	86,5	12
		т конструкций		14197,5	101,25	1920	14	90	0,49	–
4	2-1-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,1352	133700		18076				
		т								

5 Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	3,6	148,39	0,07	534	–	408	0,646	2
	м2 окрашиваемой поверхности		108	0,02	389	–	105	0,0001	–
1.1 цоколь венткамеры									
6 Е8-7-3	Кладка армированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	13	1489,06	34,73	19358	451	3651	1,43	19
	м2 перегородок (за вычетом проемов)		225	13,01	2925	169	118	0,0635	1
7 Е15-61-3	Улучшенная штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором	13	339,37	4,07	4412	53	1866	0,74	10
	м2 оштукатуриваемой поверхности		135,68	0,97	1764	13	105	0,0517	1
8 Е15-70-1	Улучшенная штукатурка стен по сетке без устройства каркаса	12,6	1042,69	4,92	13138	62	2579	1,15	14
	м2 оштукатуриваемой поверхности		193,05	1,87	2432	24	105	0,0091	–
9 Е15-70-2	Улучшенная штукатурка потолков по сетке без устройства каркаса	3,3	1074,77	4,92	3547	16	756	1,28	4
	м2 оштукатуриваемой поверхности		216,45	1,87	714	6	105	0,0091	–
10 Е34-56-1	Устройство металлических с деревянными брусками каркасов акустических конструкций стен	12,6	965,1	7,35	12160	93	2956	1,43	18
	м2 площади		229,5	2,81	2892	35	101	0,0137	–
11 Е34-57-2	Заполнение каркасов стен плитами минераловатными при толщине заполнения 100 мм	12,6	112,12	2,32	1413	29	1408	0,689	9
	м2 поверхности		109,8	0,88	1383	11	101	0,0043	–
12 Е34-57-4	Заполнение каркасов потолков плитами минераловатными при толщине заполнения 100 мм	3,3	117,3	2,32	387	8	386	0,729	2
	м2 поверхности		114,98	0,88	379	3	101	0,0043	–
13 1-3-94	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на битумном связующем, марка 100К=0,100;	1,59	6730		10701				
	м3								
14 Е15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 2 мм	25,6	137,42	3,43	3518	88	2017	0,4552	12

	м2 оштукатуриваемой поверхности		73,73	1,31	1887	34	105	0,0063	–
15 Е15-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 1 мм	3,3	141,26	3,94	466	13	359	0,5535	2
	м2 оштукатуриваемой поверхности		102,11	1,49	337	5	105	0,00729	–
16 Е15-180-1	Простая окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	25,6	197,34	1,19	5052	30	611	0,138	4
	м2 окрашиваемой поверхности		22,28	0,45	570	12	105	0,0022	–
17 Е15-180-2	Простая окраска потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	3,3	200,36	1,65	661	5	87	0,154	1
	м2 окрашиваемой поверхности		24,53	0,63	81	2	105	0,003	–
18 Е20-28-5	Установка дверей герметических утепленных размером 1580х580 мм	1	5044,11	121,73	5044	122	539	2	2
	шт		375,75	45	376	45	128	0,22	–
19 Е15-172-3	Двухслойная окраска белилами с добавлением колера	1,8	100,69	0,07	181	–	114	0,369	1
	м2 окрашиваемой поверхности		60,3	0,02	109	–	105	0,0001	–
	Всего прямые затраты				**850976**	**3798**			**531**
					87663	**1873**			**10**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				759513				
	Накладные расходы, тенге				98033				
	- заработная плата, тенге				14705				
	- трудоемкость, чел-ч				49				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				56941				
	Всего				**1005950**				
	Временные здания и сооружения (1,8 %)				18107				
	- сметная заработная плата, тенге				2553				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				14				

Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	24782
- сметная заработная плата, тенге	11400
- нормативная трудоемкость, чел-ч	69
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	10241
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	4096
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**1063176**
понижающий коэффициент к=0,9961537534	1059087
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,928)	**3101006**
- материалы, тенге	2215301
- сметная заработная плата, тенге	386558
- нормативная трудоемкость, чел-ч	673
Налог (2 %)	62020
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**3163026**
НДС (12 %)	379563
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**3542589**

Заказчик:
Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

_____ А.К. Ажмурат

Руководитель отдела капитального строительства

_____ А.Т. Мушкенов

Руководитель технического отдела ПГС

_____ А.К. Омаров

Главный специалист технического отдела ПГС

_____ С.Е. Музафар

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ Т.Ж. Досанов

Технический надзор:
ТОО "Бестау-С" БИН 061240009797
Св-во об аккредитации №00080 от 05.04.2018г.
Директор _____ С.К. Мусин

Эксперт технического надзора
Аттестат №KZ96VJE00023301 от 24.02.2017г.
Аттестат №KZ52VJE00023899 от 13.03.2017г.
_____ Е.К. Шакимов

Авторский надзор:
ТОО "Концерн АЙ-СУ"
Лицензия №14021602 от 19.09.2014г.
БИН 030140001363
Директор
_____ Е.К. Батырбеков

Эксперт авторского надзора
Аттестат №KZ66VJE00014432 от 14.12.2015г.
Аттестат №KZ39VJE00014433 от 14.12.2015г.
_____ Е.К. Сулейменов

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707
Директор

_____ Н.К. Темирбулатов

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Наименование стройки: Строительство областного онкологического диспансера на 200 коек с поликлиникой на 100 посещений в смену в г.Павлодаре

Наименование объекта: Радиологический корпус

Договор № 95/17 от 21.04.2017г., доп.согл. №1 от 04.07.2017г., доп.согл. №2 от 21.08.2017г., доп.согл. №3 от 23.10.17г., доп.согл. №4 от 5.12.17г., доп.согл. №5 от 25.12.17г., доп.согл. №6 от 9.01.18г., доп.согл. №7 от 7.02.18г., доп.согл. №8 от 3.08.18г., доп.согл. №9 от 15.01.19г., доп.согл. №10 от 15.03.19г.

Акт №772 от 28.11.2019г.
приемки выполненных работ за ноябрь-2 2019г.
(локальная смета 2-4-1Б)
Общестроительные работы

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 2 Добавить									
35	Е10-91-1	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, глухих, площадь проема до 2 м2 (слуховые окна)	2,9	498,08	19,17	1444	56	826	1,3822	4
		м2 проемов		230,97	6,18	670	18	120	0,0302	–
36	6-1-704	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	2,9	4884		14164				
		м2								
37	Е11-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	39,61	925,06	4,9	36642	194	2940	0,382	15
		м2 покрытия		58,5	1,85	2317	73	123	0,009	–
38	Е11-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на мастике КН-2	35,65	123,31	0,16	4396	6	712	0,0899	3
		м плинтусов		16,18	0,07	577	2	123	0,0003	–
39	Е11-25-2	Устройство покрытий из брусчатки на цементном растворе с заполнением швов цементным раствором	29	387,9	29,99	11249	870	7199	1,18	34

	м2 покрытия								
40 30-3-40	Плитка тротуарная	29	190,58 1050	11,23	5527 30450	326	123	0,0549	2
	м2								
41 Е11-25-2	Устройство покрытий из брусчатки на цементном растворе с заполнением швов цементным раствором	48,37	387,9	29,99	18763	1451	12006	1,18	57
	м2 покрытия								
42 30-3-40	Плитка тротуарная	48,37	190,58 1050	11,23	9218 50789	543	123	0,0549	3
	м2								
43 Е11-25-2	Устройство покрытий из брусчатки на цементном растворе с заполнением швов цементным раствором	3,75	387,9	29,99	1455	112	931	1,18	4
	м2 покрытия								
44 30-3-40	Плитка тротуарная	3,75	190,58 1050	11,23	715 3938	42	123	0,0549	–
	м2								
45 Е11-25-2	Устройство покрытий из брусчатки на цементном растворе с заполнением швов цементным раствором	18	387,9	29,99	6982	540	4467	1,18	21
	м2 покрытия								
46 30-3-40	Плитка тротуарная	18	190,58 1050	11,23	3430 18900	202	123	0,0549	1
	м2								
47 Е12-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	11,4	993,8	8,2	11329	93	3745	1,71	19
	м2 кровли								
48 Е11-25-2	Устройство покрытий из брусчатки на цементном растворе с заполнением швов цементным раствором		272,95	3,08	3112	35	119	0,015	–
	м2 покрытия	7,52	387,9	29,99	2917	226	1866	1,18	9
49 30-3-40	Плитка тротуарная	7,52	190,58 1050	11,23	1433 7896	84	123	0,0549	–
	м2								
50 Е12-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	8,4	993,8	8,2	8348	69	2760	1,71	14
	м2 кровли		272,95	3,08	2293	26	119	0,015	–

51 Е12-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством								
	м2 кровли	8,4	993,8	8,2	8348	69	2760	1,71	14
			272,95	3,08	2293	26	119	0,015	–
52 Е11-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"								
	м2 покрытия	430	925,06	4,9	397776	2107	31920	0,382	164
			58,5	1,85	25155	796	123	0,009	4
53 Е15-35-1	Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит								
	м2	82	326,29	2,21	26756	181	27580	1,76	144
			319,5	0,83	26199	68	105	0,0041	–
54 1-1-652	Потолок подвесной "Armstrong" с комплектующими								
	м2	82	1390		113980				
	Всего прямые затраты				**776522**	**5974**			**502**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				**82939** 687609	**2241**			**10**
	Накладные расходы, тенге				99712				
	- заработная плата, тенге				14957				
	- трудоемкость, чел-ч				50				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				52574				
	Всего				**928808**				
	Временные здания и сооружения (1,8 %)				16719				
	- сметная заработная плата, тенге				2357				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				13				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)				22882				
	- сметная заработная плата, тенге				10526				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				64				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				9455				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				3782				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**981646**				
	понижающий коэффициент к=0,9961537534				**977870**				
	Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,928)				**2863204**				
	- материалы, тенге				2005575				
	- сметная заработная плата, тенге				368259				

- нормативная трудоемкость, чел-ч	639
Налог (2 %)	57264
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**2920468**
НДС (12 %)	350456
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**3270924**

Заказчик:

Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

_____ **А.К. Ажмурат**

Руководитель отдела капитального строительства

_____ **А.Т. Мушкенов**

Руководитель технического отдела ПГС

_____ **А.К. Омаров**

Главный специалист технического отдела ПГС

_____ **С.Е. Музафар**

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ **Т.Ж. Досанов**

Технический надзор:

ТОО "Бестау-С" БИН 061240009707

Св-во об аккредитации №00080 от 05.04.2018г.

Директор _____ **С.К. Мусин**

Эксперт технического надзора

Аттестат №KZ96VJE00023301 от 24.02.2017г.

Аттестат №KZ52VJE00023899 от 13.03.2017г.

_____ **Е.К. Шакимов**

Авторский надзор:

ТОО "Концерн АЙ-СУ"

Лицензия №14021602 от 19.09.2014г.

БИН 030140001353

Директор

_____ **Е.К. Батырбеков**

Эксперт авторского надзора

Аттестат №KZ66VJE00014432 от 14.12.2015г.

Аттестат №KZ39VJE00014433 от 14.12.2015г.

_____ **Е.К. Сулейменов**

Подрядчик:

ТОО "ГСУ Курылыс"

БИН 970740001707

Директор

_____ **Н.К. Темирбулатов**

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Наименование стройки: Строительство областного онкологического диспансера на 200 коек с поликлиникой на 100 посещений в смену в г.Павлодаре

Наименование объекта: Благоустройство и озеленение территории

Договор № 95/17 от 21.04.2017г., доп.согл. №1 от 04.07.2017г., доп.согл. №2 от 21.08.2017г., доп.согл. №3 от 23.10.17г., доп.согл. №4 от 5.12.17г., доп.согл. №5 от 25.12.17г., доп.согл. №6 от 9.01.18г., доп.согл. №7 от 7.02.18г., доп.согл. №8 от 3.08.18г., доп.согл. №9 от 15.01.19г., доп.согл. №10 от 15.03.19г.

Акт №773 от 28.11.2019г.
приемки выполненных работ за ноябрь-2 2019г.
(локальная смета 7-1-2А)

Покрытие территории. Площадка 400 м2

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ	400	499,79	15,35	199916	6140	5852	0,0336	13
		м2 покрытия		5,94	5,06	2376	2024	133	0,01766	7
		Всего прямые затраты				**199916**	**6140**			**13**
						2376	**2024**			**7**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				191400				
		Накладные расходы, тенге				5852				
		- заработная плата, тенге				878				
		- трудоемкость, чел-ч				3				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				12346				
		Всего				**218114**				
		Временные здания и сооружения (1,8 %)				3926				
		- сметная заработная плата, тенге				554				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				3				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)				5373				
		- сметная заработная плата, тенге				2472				

- нормативная трудоемкость, чел-ч	15
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	2220
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	888
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	230521
понижающий коэффициент к=0,9961537534	229634
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,928)	672369
- материалы, тенге	558264
- сметная заработная плата, тенге	33286
- нормативная трудоемкость, чел-ч	41
Налог (2 %)	13447
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	685816
НДС (12 %)	82298
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	768114

Заказчик:
Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
_____ А.К. Ажмурат

Руководитель отдела капитального строительства
_____ А.Т. Мушкенов

Руководитель технического отдела ПГС
_____ А.К. Омаров
решения соотв. нд и нормам

Главный специалист технического отдела ПГС
_____ С.Е. Музафар
решения соотв. нормам

Главный специалист отдела капитального строительства
_____ Т.Ж. Досанов

Технический надзор:
ТОО "Бестау-С" БИН 061240009707
Св-во об аккредитации №00080 от 05.04.2018г.
Директор _____ С.К. Муоин

Эксперт технического надзора
Аттестат №KZ96VJE00023301 от 24.02.2017г.
Аттестат №KZ52VJE00023899 от 13.03.2017г.
_____ Е.К. Шакимов

Авторский надзор:
ТОО "Концерн АЙ-СУ"
Лицензия №14021602 от 19.09.2014г.
БИН 030140001353
Директор
_____ Е.К. Батырбеков

Эксперт авторского надзора
Аттестат №KZ66VJE00014432 от 14.12.2015г.
Аттестат №KZ39VJE00014433 от 14.12.2015г.
_____ Е.К. Сулейменов

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707
Директор
_____ Н.К. Темирбулатов

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области" Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Наименование стройки: Строительство областного онкологического диспансера на 200 коек с поликлиникой на 100 посещений в смену в г.Павлодаре

Наименование объекта: Поликлиника

Договор № 95/17 от 21.04.2017г., доп.согл. №1 от 04.07.2017г., доп.согл. №2 от 21.08.2017г., доп.согл. №3 от 23.10.17г., доп.согл. №4 от 5.12.17г., доп.согл. №5 от 25.12.17г., доп.согл. №6 от 9.01.18г., доп.согл. №7 от 7.02.18г., доп.согл. №8 от 3.08.18г., доп.согл. №9 от 15.01.19г., доп.согл. №10 от 15.03.19г.

Акт №774 от 28.11.2019г.

приемки выполненных работ за ноябрь-2 2019г.

(локальная смета 2-1-5А)

Пожарная сигнализация

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 2 Включить									
1	Ц10-667-9	Приборы приемно-контрольные объектовые на 2 луча	1	3503,1	1,6	3503	2	3078	18	18
		шт		3420	–	3420	–	90	–	–
2	80-1-1(пл)	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный "Сигнал 20М"	3	9000		27000				
		шт								
3	99-1-3(пл)	Блок бесперебойного питания 20	4	1300		5200				
		шт								
4	99-1-4(пл)	Блок бесперебойного питания 50	12	2400		28800				
		шт								
5	99-1-7(пл)	Аккумуляторная батарея 4,5А*ч	1	1200		1200				
		шт								
6	99-1-8(пл)	Аккумуляторная батарея 7А*ч	27	1280		34560				
		шт								
7	80-1-9(пл)	Извещатель пожарный дымовой ИП 212-141	450	480		216000				

		шт									
8	80-1-10(пл)	Извещатель пожарный дымовой с КМЧ ИП 212-41	70	610		42700					
		шт									
9	80-1-11(пл)	Извещатель пожарный ручной ИПР-513-10	27	452		12204					
		шт									
10	80-1-12(пл)	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный "С2000-4"	1	2900		2900					
		шт									
11	99-1-36(пл)	Указатель световой "Шыгу/Выход"	52	240		12480					
		шт									
12	80-1-13(пл)	Акустический модуль, 8 Ом "Соната - 3"	178	870		154860					
		шт									
13	Ц10-669-2	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые: устройства ультразвуковые, прибор в одноблочном исполнении	8	980	1,6	7840	13	6840	5	40	
		шт		950	–	7600	–	90	–	–	
14	80-1-14(пл)	Релейный модуль С2000	6	6940		41640					
		шт									
15	80-1-15(пл)	Релейный модуль с контролем целостности цепи С2000 СП1	1	3910		3910					
		шт									
16	80-1-19(пл)	Релейный модуль с контролем целостности цепи С2000 АСПТ	1	13400		13400					
		шт									
17	80-1-20(пл)	Блок речевого оповещения БРО "Рокот"	32	9740		311680					
		шт									
18	80-1-1(пл)	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный С2000БРШС	1	24840		24840					
		шт									
19	Е21-13-1	Прокладка изолированных проводов сечением до 6 мм2 в кабельном канале	150	12,29	4,06	1844	609	1616	0,0423	6	
		м провода		7,34	2,63	1101	395	108	0,0114	2	
20	99-1-24(пл)	Кабель КСПВ 4*0,5	1100	18		19800					
		м									
21	99-1-25(пл)	Кабель КСПВ 2*0,5	3500	11		38500					
		м									
22	99-1-26(пл)	Кабель КСПВ 4*0,4	1000	10		10000					

23	99-1-37(пл)	Коробка раветвительная УК-2П	м	250	33	8250			
24	99-1-31(пл)	Кабельный канал ПВХ 10х15	шт	4950	29	143550			
25	99-1-38(пл)	Жесткая гладкая труба ПВХ диам.50	шт	30	68	2040			
		Всего прямые затраты				**1168701**	**624**		**64**
						12121	**395**		**2**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				304823			
		оборудования, тенге				851134			
		Накладные расходы, тенге				11534			
		- заработная плата, тенге				1730			
		- трудоемкость, чел-ч				6			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				19746			
		Всего				**1199981**			
		Временные здания и сооружения (1,8 %)				6279			
		- сметная заработная плата, тенге				885			
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				5			
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)				8594			
		- сметная заработная плата, тенге				3953			
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				24			
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				3551			
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				1421			
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**1219826**			
		понижающий коэффициент к=0,9961537534				**1215134**			
		Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,928)				**3557913**			
		- материалы, тенге				889089			
		- оборудование, тенге				2482535			
		- сметная заработная плата, тенге				70165			
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				101			
		Налог (2 %)				71158			

Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**3629071**
НДС (12 %)	435489
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**4064560**

Заказчик:

Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

_____ **А.К. Ажмурат**

Руководитель отдела капитального строительства

_____ **А.Т. Мушкенов**

Руководитель технического отдела ПГС

_____ **А.К. Омаров**

Главный специалист технического отдела ПГС

_____ **С.Е. Музафар**

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ **Т.Ж. Досанов**

Технический надзор:

ТОО "Бестау-С" БИН 061240009707

Св-во об аккредитации №00080 от 05.04.2018г.

Директор _____ **С.К. Мусин**

Эксперт технического надзора

Аттестат №KZ96VJE00023301 от 24.02.2017г.

Аттестат №KZ52VJE00023899 от 13.03.2017г.

_____ **Е.К. Шакимов**

Авторский надзор:

ТОО "Концерн АЙ-СУ"

Лицензия №14021602 от 19.09.2014г.

БИН 030140001353

Директор

_____ **Е.К. Батырбеков**

Эксперт авторского надзора

Аттестат №KZ66VJE00014432 от 14.12.2015г.

Аттестат №KZ39VJE00014433 от 14.12.2015г.

_____ **Е.К. Сулейменов**

Подрядчик:

ТОО "ГСУ Курылыс"

БИН 970740001707

Директор

_____ **Н.К. Темирбулатов**

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Наименование стройки: Строительство областного онкологического диспансера на 200 коек с поликлиникой на 100 посещений в смену в г.Павлодаре

Наименование объекта: Поликлиника на 100 посещений

Договор № 95/17 от 21.04.2017г., доп.согл. №1 от 04.07.2017г., доп.согл. №2 от 21.08.2017г., доп.согл. №3 от 23.10.17г., доп.согл. №4 от 5.12.17г., доп.согл. №5 от 25.12.17г., доп.согл. №6 от 9.01.18г., доп.согл. №7 от 7.02.18г., доп.согл. №8 от 3.08.18г., доп.согл. №9 от 15.01.19г., доп.согл. №10 от 15.03.19г.

Акт №775 от 28.11.2019г.

приемки выполненных работ за ноябрь-2 2019г.

(локальная смета 2-1-8В)

Системы связи (радиофикация, телефонизация, звукофикация, электрочасофикация, телевидение)

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 2 Включить								
		2.1 Радиофикация								
5	80-1-42(пл)	Приемник проводного вещания Нейва АГ-301 *шт*	10	1400		14000				
13	99-1-26(пл)	Коробка разветвительная УК-2П *шт*	6	26		156				
14	99-1-27(пл)	Коробка ограничительная УК-2С *шт*	10	25		250				
		2.2 Телефонизация								
48	99-2-13	Патчкорд 1м RG-45-RG-45-1 *шт*	45	85		3825				
50	99-2-14	Кабельный канал 40х25 *м*	225	30		6750				
		2.3 Электрочасофикация								
78	Ц10-694-1	Электрочасы первичные показывающие кварцевые *шт*	1	589,3 / 581	– / –	589 / 581	– / –	523 / 90	3 / –	3 / –
79	99-3-1(пл)	Часы первичные ЦП-1	1	70964		70964				

		шт									
80 Ц10-695-1	Электрочасы вторичные для помещений: односторонние на стене		66	279,7	–	18460	–	16335	2	132
		шт									
			–	275	–	18150	–	90	–	–
81 99-3-2(пл)	Часы вторичные СВ-26		66	15882		1048212				
		шт									
	Всего прямые затраты					**1163206**	–			**135**
						18731	–			–
	В том числе стоимость: материалов, тенге					1130475				
	оборудования, тенге					14000				
	Накладные расходы, тенге					16858				
	- заработная плата, тенге					2529				
	- трудоемкость, чел-ч					8				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)					69964				
	Всего					**1250028**				
	Временные здания и сооружения (1,8 %)					22249				
	- сметная заработная плата, тенге					3137				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч					18				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)					30450				
	- сметная заработная плата, тенге					14007				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч					85				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)					12583				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)					5033				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге					**1320343**				
	понижающий коэффициент к=0,9961537534					**1315265**				
	Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,928)					**3851095**				
	- материалы, тенге					3297300				
	- оборудование, тенге					40834				
	- сметная заработная плата, тенге					163396				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч					246				
	Налог (2 %)					77022				
	Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)					**3928117**				

1236026
1258276

НДС (12 %)	471374
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	4399491

Заказчик:

Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

_____ А.К. Ажмурат

Руководитель отдела капитального строительства

_____ А.Т. Мушкенов

Руководитель технического отдела ПГС

_____ А.К. Омаров

Главный специалист технического отдела ПГС

_____ С.Е. Музафар

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ Т.Ж. Досанов

Технический надзор:

ТОО "Бестау-С" БИН 061240009707

Св-во об аккредитации №00080 от 05.04.2018г.

Директор _____ С.К. Мусин

Эксперт технического надзора

Аттестат №KZ96VJE00023301 от 24.02.2017г.

Аттестат №KZ52VJE00023899 от 13.03.2017г.

_____ Е.К. Шакимов

Авторский надзор:

ТОО "Концерн АЙ-СУ"

Лицензия №14021602 от 19.09.2014г.

БИН 030140001353

Директор

_____ Е.К. Батырбеков

Эксперт авторского надзора

Аттестат №KZ66VJE00014432 от 14.12.2015г.

Аттестат №KZ39VJE00014433 от 14.12.2015г.

_____ Е.К. Сулейменов

Подрядчик:

ТОО "ГСУ Курылыс"

БИН 970740001707

Директор

_____ Н.К. Темирбулатов

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Наименование стройки: Строительство областного онкологического диспансера на 200 коек с поликлиникой на 100 посещений в смену в г.Павлодаре

Наименование объекта: Операционно-реанимационный корпус

Договор № 95/17 от 21.04.2017г., доп.согл. №1 от 04.07.2017г., доп.согл. №2 от 21.08.2017г., доп.согл. №3 от 23.10.17г., доп.согл. №4 от 5.12.17г., доп.согл. №5 от 25.12.17г., доп.согл. №6 от 9.01.18г., доп.согл. №7 от 7.02.18г., доп.согл. №8 от 3.08.18г., доп.согл. №9 от 15.01.19г., доп.согл. №10 от 15.03.19г.

Акт №776 от 28.11.2019г.
приемки выполненных работ за ноябрь-2 2019г.
(локальная смета 2-3-1В)
Общестроительные работы

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Добавить									
1	Е9-35-1	Монтаж защитных ограждений оборудования	0,06267	17937,37	627,69	1124	39	806	86,5	5
		т конструкций		14197,5	101,25	890	6	90	0,49	–
2	2-1-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,06267	133700		8379				
		т								
3	Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	1,65	148,39	0,07	245	–	187	0,646	1
		м2 окрашиваемой поверхности		108	0,02	178	–	105	0,0001	–
4	Е6-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	2,5	8016,55	196,62	20041	492	910	1,79	4
		м3		272,25	74,27	681	186	105	0,3628	1

5	4-1-64	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-II, d=14 мм	0,124	59800	7415		
		т					
6	4-1-63	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-II, d=12 мм	0,049	63500	3112		
		т					
		Всего прямые затраты			**40316**	**531**	**10**
					1749	**192**	**1**
		В том числе стоимость: материалов, тенге			38037		
		Накладные расходы, тенге			1903		
		- заработная плата, тенге			285		
		- трудоемкость, чел-ч			1		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			2533		
		Всего			**44752**		
		Временные здания и сооружения (1,8 %)			806		
		- сметная заработная плата, тенге			114		
		- нормативная трудоемкость, чел-ч			1		
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)			1102		
		- сметная заработная плата, тенге			507		
		- нормативная трудоемкость, чел-ч			3		
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)			456		
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)			182		
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге			**47298**		
		понижающий коэффициент к=0,9961537534			**47116**		
		Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,928)			**137956**		
		- материалы, тенге			110944		
		- сметная заработная плата, тенге			10165		
		- нормативная трудоемкость, чел-ч			16		
		Налог (2 %)			2759		
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)			**140715**		

НДС (12 %) 16886

Всего по акту с учетом НДС (12 %) 157601

Заказчик:

Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

_____ А.К. Ажмурат

Руководитель отдела капитального строительства

_____ А.Т. Мушкенов

Руководитель технического отдела ПГС

_____ А.К. Омаров

(расчеты соотв. нед. и нулевой)

Главный специалист технического отдела ПГС

_____ С.Е. Музафар

(расчеты соотв нулевой)

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ Т.Ж. Досанов

Технический надзор:

ТОО "Бестау-С" БИН 061240009707

Св-во об аккредитации №00080 от 05.04.2018г.

Директор _____ С.К. Мусин

Эксперт технического надзора

Аттестат №KZ96VJE00023301 от 24.02.2017г.

Аттестат №KZ52VJE00023899 от 13.03.2017г.

_____ Е.К. Шакимов

Авторский надзор:

ТОО "Концерн АЙ-СУ"

Лицензия №14021602 от 19.09.2014г.

БИН 030140001353

Директор

_____ Е.К. Батырбеков

Эксперт авторского надзора

Аттестат №KZ66VJE00014432 от 14.12.2015г.

Аттестат №KZ39VJE00014433 от 14.12.2015г.

_____ Е.К. Сулейменов

Подрядчик:

ТОО "ГСУ Курылыс"

БИН 970740001707

Директор

_____ Н.К. Темирбулатов

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Наименование стройки: Строительство областного онкологического диспансера на 200 коек с поликлиникой на 100 посещений в смену в г.Павлодаре

Наименование объекта: Стационар на 227 коек

Договор № 95/17 от 21.04.2017г., доп.согл. №1 от 04.07.2017г., доп.согл. №2 от 21.08.2017г., доп.согл. №3 от 23.10.17г., доп.согл. №4 от 5.12.17г., доп.согл. №5 от 25.12.17г., доп.согл. №6 от 9.01.18г., доп.согл. №7 от 7.02.18г., доп.согл. №8 от 3.08.18г., доп.согл. №9 от 15.01.19г., доп.согл. №10 от 15.03.19г.

Акт №777 от 28.11.2019г.
приемки выполненных работ за ноябрь-2 2019г.
(локальная смета 2-2-1Г)
Общестроительные работы.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Добавить								
		1.1 Блок А								
1	Е11-27-5	Устройство покрытий из керамических многоцветных плиток на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях	22,5	2081,21	15,2	46827	342	5000	1,07	24
		м2 покрытия		173,3	7,37	3899	166	123	0,037	1
		1.2 Блок Б								
2	Е9-35-1	Монтаж защитных ограждений оборудования	0,165	17937,37	627,69	2960	104	2124	86,5	14
		т конструкций		14197,5	101,25	2343	17	90	0,49	–
3	2-1-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,165	133700		22061				
		т								
4	Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	4,5	148,39	0,07	668	–	510	0,646	3
		м2 окрашиваемой поверхности								

1.3 Блок В			108	0,02	486	–	105	0,0001	–
5 Е11-27-5	Устройство покрытий из керамических многоцветных плиток на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях	65,3	2081,21	15,2	135903	993	14510	1,07	70
	м2 покрытия		173,3	7,37	11316	481	123	0,037	2
6 Е11-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	17,04	925,06	4,9	15763	83	1266	0,382	7
	м2 покрытия		58,5	1,85	997	32	123	0,009	–
	Всего прямые затраты				**224182**	**1522**			**118**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				**19041** 203619	**696**			**3**
	Накладные расходы, тенге				23410				
	- заработная плата, тенге				3512				
	- трудоемкость, чел-ч				12				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				14856				
	Всего				**262448**				
	Временные здания и сооружения (1,8 %)				4724				
	- сметная заработная плата, тенге				666				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				4				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)				6466				
	- сметная заработная плата, тенге				2974				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				18				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				2672				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				1069				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**277379**				
	понижающий коэффициент к=0,9961537534				**276312**				
	Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,928)				**809042**				
	- материалы, тенге				593903				
	- сметная заработная плата, тенге				89340				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				155				

Налог (2 %)	16181
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**825223**
НДС (12 %)	99027
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**924250**

Заказчик:
Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

_____ **А.К. Ажмурат**

Руководитель отдела капитального строительства

_____ **А.Т. Мушкенов**

Руководитель технического отдела ПГС

_____ **А.К. Омаров**

Главный специалист технического отдела ПГС

_____ **С.Е. Музафар**

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ **Т.Ж. Досанов**

Технический надзор:
ТОО "Бестау-С" БИН 061240009707
Св-во об аккредитации №00080 от 05.04.2018г.
Директор _____ **С.К. Мусин**

Эксперт технического надзора
Аттестат №KZ96VJE00023301 от 24.02.2017г.
Аттестат №KZ52VJE00023899 от 13.03.2017г.
_____ **Е.К. Шакимов**

Авторский надзор:
ТОО "Концерн АЙ-СУ"
Лицензия №14021602 от 19.09.2014г.
БИН 030140001353
Директор
_____ **Е.К. Батырбеков**

Эксперт авторского надзора
Аттестат №KZ66VJE00014432 от 14.12.2015г.
Аттестат №KZ39VJE00014433 от 14.12.2015г.
_____ **Е.К. Сулейменов**

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707
Директор

_____ **Н.К. Темирбулатов**

Подрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Наименование стройки: Строительство областного онкологического диспансера на 200коек с поликлиникой на 100 посещений в смену в г.Павлодаре

Договор № 95/17 от 21.04.2017г., доп.согл. №1 от 04.07.2017г., доп.согл. №2 от 21.08.2017г., доп.согл. №3 от 23.10.17г., доп.согл. №4 от 5.12.17г., доп.согл. №5 от 25.12.17г., доп.согл. №6 от 09.01.18г., доп.согл.

Справка № 44 от 28.11. 2019г

о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь 3 **2019г.**

Код подрядчика	Код субподрядчика	Договор №	Договор дата	Источник финансирования Наименование	Источник финансирования Код	Форма Наименование	Форма Код
		95/17	21.04.2017г	038- 011- 431, 038 -015-441			
		доп согл №1	от 04.07.17г				
		доп согл №2	от 21.08.17г				
		доп согл №3	от 23.10.17г				
		доп согл №4	от 05.12.17г.				
		доп согл №5	от 25.12.17г.				
		доп согл №6	от 09.01.18г.				
		доп согл №7	от 07.02.18г.				
		доп согл №8	от 03.08.18г.				
		доп согл №9	от 15.02.19г.				
		доп согл №10	от 15.03.19г.				

№ сметы	Стоимость выполненных работ и затрат в (тенге)										
	С начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	СМР в базисных ценах 2001 года	из графы 4					Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Налог на добавленную стоимость 12 %	Всего
				СМР в отчётном месяце	из них: По монтажу оборудования	прочих затрат, не входящих в СМР в ценах 2001г.	затраты: на приобретение материалов	затраты: другие дополнительные расходы			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по стройке:	6 955 105 125,49	86 992 596	26 007 166	76 148 981					1 522 980	9 320 635	86 992 596
в том числе за месяц	6 955 105 125,49	86 992 596	26 007 166	76 148 981					1 522 980	9 320 635	86 992 596
	6 955 105 125,49	86 992 596	26 007 166	76 148 981					1 522 980	9 320 635	86 992 596
Удержание аванса	2 116 823 343,22	56 366 241,39									56 366 241,39
Удержание 5%	214 512 562	4 349 632									4 349 632
Итого к оплате:											**26 276 722,61**

Заказчик:
ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
Руководитель управления
Раисов Р.С.

Технический надзор:
ТОО "Бестау-С" БИН 061240009707
Св-во об аккредитации №00080 от 05.04.2018г.
Директор С.К. Мусин
Эксперт технического надзора
Аттестат №KZ96VJE00023301 от 24.02.2017г.
Аттестат №KZ52VJE00023899 от 13.03.2017г.
Е.К. Шакимов

Авторский надзор:
ТОО "Концерн АИ-СУ"
Лицензия №14021602 от 19.09.2014г.
БИН 030140001353
Директор
Е.К. Батырбеков
Эксперт авторского надзора
Аттестат №KZ66VJE00014432 от 14.12.2015г.
Аттестат №KZ39VJE00014433 от 14.12.2015г.
Е.К. Сулейменов

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707
Директор
Н.К. Темирбулатов

Подрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Наименование стройки: Строительство областного онкологического диспансера на 200коек с поликлиникой на 100 посещений в смену в г.Павлодаре

Договор № 95/17 от 21.04.2017г., доп.согл. №1 от 04.07.2017г., доп.согл. №2 от 21.08.2017г., доп.согл. №3 от 23.10.17г., доп.согл. №4 от 5.12.17г., доп.согл. №5 от 25.12.17г., доп.согл. №6 от 09.01.18г., доп.согл.

Справка № 45 от 28.11. 2019г

о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь 4 **2019г.**

Код подрядчика	Код субподрядчика	Договор №	Договор дата	Источник финансирования Наименование	Источник финансирования Код	Форма Наименование	Форма Код
		95/17	21.04.2017г	038- 011- 431, 038 -015-441			
		доп согл №1	от 04.07.17г				
		доп согл №2	от 21.08.17г				
		доп согл №3	от 23.10.17г				
		доп согл №4	от 05.12.17г.				
		доп согл №5	от 25.12.17г.				
		доп согл №6	от 09.01.18г.				
		доп согл №7	от 07.02.18г.				
		доп согл №8	от 03.08.18г.				
		доп согл №9	от 15.02.19г.				
		доп согл №10	от 15.03.19г.				

№ сметы	Стоимость выполненных работ и затрат в (тенге)										
	С начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	СМР в базисных ценах 2001 года	из графы 4					Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Налог на добавленную стоимость 12 %	Всего
				СМР в отчётном месяце	из них	прочих затрат, не входящих в СМР в ценах 2001г.	затраты				
					По монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по стройке:	7 055 105 125,49	100 000 000	29 895 839	87 535 014					1 750 700	10 714 286	100 000 000
в том числе за месяц	7 055 105 125,49	100 000 000	29 895 839	87 535 014					1 750 700	10 714 286	100 000 000
	7 055 105 125,49	100 000 000	29 895 839	87 535 014					1 750 700	10 714 286	100 000 000
Удержание 5%	219 010 307	5 000 000									5 000 000
Итого к оплате:											**95 000 000,00**

Заказчик:
ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
Руководитель управления
_____ Раисов Р.С.

Технический надзор:
ТОО "Бестау-С" БИН 061240009707
Св-во об аккредитации №00080 от 05.04.2018г.
Директор _____ С.К. Мусин
Эксперт технического надзора
Аттестат №KZ96VJE00023301 от 24.02.2017г.
Аттестат №KZ52VJE00023899 от 13.03.2017г.
_____ Е.К. Шакимов

Авторский надзор:
ТОО "Концерн АЙ-СУ"
Лицензия №14021602 от 19.09.2014г.
БИН 030140001353
Директор
_____ Е.К. Батырбеков
Эксперт авторского надзора
Аттестат №KZ66VJE00014432 от 14.12.2015г.
Аттестат №KZ39VJE00014433 от 14.12.2015г.
_____ Е.К. Сулейменов

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707
Директор
_____ Н.К. Темирбулатов