КС-3

Утверждена приказом Председателя Аг
Республики Казахстан по делам строительства
от 2 мая 2012 года

Заказчик: ГУ «Управление строительства Атырауской области »
Подрядчик: ТОО «БатысСтройСервис-Атырау»
Наименование объекта- «Строительство средней школы на 300 мест им.Муратбаева в с.Рембаза г.Атырау со сносом существуюшего здания»

Программа 086 Строительство и реконструкция объектов начального средного образования
Подпрограмма 011 За счет трансфертов из республиканского бюджета,по специфике
Спецификация 431 Строительство новых объектов объектов
БИН: 000340005794
ИИК: KZ5077440KZ220317406
БИК: LARIKZKA

Полная сметная стоимость 1 268 114 088 тенге 53 тиын
Лимит финансирования на 2019 год 696 457 070 тенге 00 тиын
Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту:
а) С начала стр-ва 510 302 365 в т.ч. НДС 54 675 253 тенге
б) С начала года 510 302 365 в т.ч. НДС 54 675 253 тенге
в) За отчетный месяц 210 302 365 в т.ч. НДС 22 532 396 тенге

СПРАВКА
стоимости выполненных работ и затрат за август месяц 2019 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Дополнительное соглашение		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№ 79	19.04.2019 г.			Республиканский бюджет			

№ п/п	Наименование и виды выполненных работ	Ед. изм.	Стоимость работ с НДС	Аванс (тенге)				Ранее заактивированная сумма	Ст-ть выполненных работ с начала года	Стоимость выполненных работ за текущий месяц	Сумма требуемая перечисле за выполн объем за текущий м
				Сумма аванса	Сумма погашения до текущ. месяца	Сумма погашения за текущего месяца	Остаток				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Строительство средней школы на 300 мест им.Муратбаева в с.Рембаза г.Атырау со сносом существуюшего здания	тенге	1268114088,53	208 937 121	90000000	63 090 710	55 846 411	300 000 000	510 302 365	210 302 365	147 211 65

Заказчик: ГУ «Управление строительства Атырауской области»

Руководитель Аманов М.Х.

Подрядчик: ТОО «БатысСтройСервис-Атырау»

Директор Суесинов А.

Заказчик : ГУ «Управление строительства Атырауской области»
Подрядчик : ТОО «БатысСтройСервис-Атырау»
Договор : № 79 от 19 апреля 2019 г.
Наименование строительства и его адрес : «Строительство средней школы на 300 мест им.Муратбаева в с.Рембаза г.Атырау»

РЕЕСТР

принятых актов выполненных работ за август месяц 2019 г.

тенге

№	Наименование	Стоимость работ	Вып-ено работ с нач.стр-ва	Вып-ение за июль 2019 г.	Вып-ение за август 2019 г.	
1	**Строительство школы-здание**	**1 040 157 665**	**405 766 948**	**229 397 611**	**176 369 337**	
	-общ.строит. земля, фундамент		134 202 084	134 202 084		
	-колонны, ригели		61 128 225	61 128 225		
	-стены подвала и перекрытие		1 806 765	1 806 765		
	-сборные элементы 1 этажа		36 816 861	32 260 537	4 556 324	
	-сборные элементы 2 этажа		60 259 578		60 259 578	
	-стены, перегородки кладка		111 553 435		111 553 435	
2	**Блочно-модульная котельная**	**33 933 028**	**33 933 028**		**33 933 028**	
3	**Наружные сети электроснаб.**	**29 241 598**	**29 241 598**	**29 241 598**		
	-демонтаж 10кВ					
	-эл.снабжение 10кВ, КТПГ					
	-эл.снабжение 0,4кВ					
	-наружное электроосвещение					
4	**Сети связи**	**1 877 153**				
5	**Наруж. сети вод-да и канализ. теплоснаб. и газоснабж. Выгреб**	**13 604 631**				
6	**Благоустройство и озеленение**	**149 300 013,53**	**41 360 791**	**41 360 791**		
	-демонтаж здание		41 360 791	41 360 791		
	Итого	**1 268 114 088,53**	**510 302 365**	**300 000 000**	**210 302 365**	

Заказчик:

ГУ «Управление строительства Атырауской области»
Заместитель руководителя Нудин Н.М.

Подрядчик:

ТОО «БатысСтройСервис-Атырау»
Директор Суесинов А.С.

Тех.надзор : Эксперт технического надзора
ТОО «KZ Стройэксперт» Мерсеитов К.А.

"SANA-2015". Версия 18.3.1 от 08.08.18 г.

Утверждена приказом Пердседателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и ЖКХ от "02" мая 2012 г. № 170

Заказчик : ГУ " Управление строительства Атырауской области"

Подрядчик : ТОО "БатысСтройСервис-Атырау"

Договор : № 79 от 19 апреля 2019 г.

Наименование объекта- Строительство средней школы на 300 мест им.Муратбаева в с.Рембаза г.Атырау со сносом существуюшего здания

Акт приемки выполненных работ
за август месяц 2019 г.

Составлена в текущих ценах с 02.07.18 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Все стоим с НР и тен
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1 Сборные элементы 1-го этажа											
1	1107-0504-0105	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118 %	шт. сборных конструкций	10	4753,3	955,6	47533	9556	17723	26237	79
					2025,4	198,1	20254	1981	–	5902	
2	1107-0504-0106	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118 %	шт. сборных конструкций	176	7206,51	1274,67	1268346	224342	480339	721054	2148
					3202,64	269,31	563665	47398	–	159152	

3	2104-0108-9907	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	203,767	8625 –		1757505 –		1757505 –	– 140599	18
		Итого по разделу 1					**4 126 328**				
		Раздел 2 Сборные элементы 2-го этажа									
		2.1 Колонны									
65	1107-0502-0104	Колонны массой до 2 т. Установка на нижестоящие колонны НР = 118 %	шт. сборных конструкций	77	16815,36 10546,1	2404,77 504,49	1294783 812050	185167 38846	297566 –	1004057 183907	248
66	2104-9999-0103	Колонны, стойки, опоры, рамы из тяжелого бетона класса В22,5 прямоугольные сплошные и пустотелые с консолями до 1 м в две стороны, цилиндрические полые (ГОСТ 25628-90, ГОСТ 23899-79, ГОСТ 27108-86)	м3	58,94	88224 –		5199923 –		5199923 –	– 415994	561
67	2988-8888-8910	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: с 22,5 на 25	м3	58,94	635 –		37427 –		37427 –	– 2994	40

68	2988-8888-8911	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: с 25 на 27,5	м3	58,94	568 –		33478 –		33478 –	– 2678	
69	2988-8888-8912	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: с 27,5 на 30	м3	58,94	736 –		43380 –		43380 –	– 3470	
	2.2 Плиты перекрытия										
70	1107-0504-0105	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118 %	шт. сборных конструкций	18	4753,39 2025,33	955,67 198,11	85561 36456	17202 3566	31903 –	47226 10623	14
71	1107-0504-0106	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118 %	шт. сборных конструкций	154	7206,51 3202,64	1274,67 269,31	1109803 493207	196299 41473	420297 –	630922 139258	187
72	2104-0108-9909	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 12,5 кПа СТ РК 949-92	м2	1285,45	8092 –		10401861 –		10401861 –	– 832149	11234
73	1107-0509-0102	Панели стеновые внутренние площадью до 10 м2. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	1	6686	1776	6686	1776	1972	3918	114

74	1107-0509-0103	Панели стеновые внутренние площадью до 15 м2. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	2	2938 7436,5	382 1896,5	2938 14873	382 3793	– 4386	848 8876
75	1107-0509-0104	Панели стеновые внутренние площадью до 25 м2. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	10	3347 8986,5	414 2035,7	6694 89865	828 20357	– 24960	1900 57822
76	2104-0104-9906	Элементы внутренних стен без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов и перегородки плоские (ГОСТ 12504-80), толщина 16 см	м2	212,72	4454,8 2934	445,4	44548 624120	4454	– 624120	11815 –
2.3 Ригели					–		–		–	49930
77	1107-0503-0105	Ригели, масса до 1 т. Укладка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	2	3529,5	1315	7059	2630	314	5507
78	2104-0107-9917	Ригели железобетонные для многоэтажных зданий из тяжелого бетона класса В30, объемом до 1 м3, несущей способности 60 кН/м ГОСТ 18980-90	м3	0,31	2057,5 103264	276	4115 32012	552	– 32012	1005 –
					–		–		–	2561

79	2104-0107-9917	Ригели железобетонные многоэтажных зданий из ного бетона класса В30, объенние до 1 м3, несущей способностановкаН/м ГОСТ 18980-90	м3	0,38	103264 –		39240 –		39240 –	– 3139
80	2988-8888-8913	Надбавка или скидка к сснние й стоимости за изменениеановка бетона всех видов, кром истого: с 30 на 35	м3	0,69	1211 –		836 –		836 –	– 67
81	2988-8888-8914	Надбавка или скидка к стен бей стоимости за изменение а бетона всех видов, кромдымовстого: с 35 на 40 лоски на 16	м3	0,69	1161 –		801 –		801 –	– 64
82	1107-0503-0106	Ригели, масса до 2 т. Ук НР = 118 %	шт. сборных конструкций	8	5266,38 3098,75	1932,88 384,13	42131 24790	15463 3073	1878 –	32878 6001
83	2104-0107-9917	Ригели железобетонные многоэтажных зданий из ного бетона класса В30, объе до 1 м3, несущей способност Н/м ГОСТ 18980-90 для тяжел емом д и 60 кН	м3	0,84	103264 –		86742 –		86742 –	– 6939

падка

89 1107-0503-0107	Ригели, масса до 3 т. Укладка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	80	19073,39 5943,6	2772,64 553,78	1525871 475488	221811 44302	828572 –	613352 171138	2
90 2104-0107-9914	Ригели железобетонные для многоэтажных зданий из тяжелого бетона класса В30, объемом до 1 м3, несущей способности до 40 кН/м ГОСТ 18980-90	м3	12,45	82268 –		1024237 –	1024237 –	– 81939		11
91 2104-0107-9917	Ригели железобетонные для многоэтажных зданий из тяжелого бетона класса В30, объемом до 1 м3, несущей способности 60 кН/м ГОСТ 18980-90	м3	0,83	103264 –		85709 –	85709 –	– 6857		9
92 2104-0107-9917	Ригели железобетонные для многоэтажных зданий из тяжелого бетона класса В30, объемом до 1 м3, несущей способности 60 кН/м ГОСТ 18980-90	м3	0,83	103264 –		85709 –	85709 –	– 6857		9
93 2104-0107-9917	Ригели железобетонные для многоэтажных зданий из тяжелого бетона класса В30, объемом до 1 м3, несущей способности 60 кН/м ГОСТ 18980-90	м3	0,83	103264 –		85709 –	85709 –	– 6857		9

94 2104-0107-9919	Ригели железобетонные для многоэтажных зданий из тяжелого бетона класса В30, объемом более 1 м3, несущей способности 60 кН/м ГОСТ 18980-90	м3	1,02	87600 –	89352 –	89352 –	– 7148	
95 2104-0107-9920	Ригели железобетонные для многоэтажных зданий из тяжелого бетона класса В30, объемом более 1 м3, несущей способности 70 кН/м ГОСТ 18980-90	м3	3,06	94430 –	288956 –	288956 –	– 23116	3
96 2104-0107-9925	Ригели железобетонные для многоэтажных зданий из тяжелого бетона класса В35, объемом более 1 м3, несущей способности 90 кН/м ГОСТ 18980-90	м3	1,02	111720 –	113954 –	113954 –	– 9116	12
97 2104-0107-9925	Ригели железобетонные для многоэтажных зданий из тяжелого бетона класса В35, объемом более 1 м3, несущей способности 90 кН/м ГОСТ 18980-90	м3	3,06	111720 –	341863 –	341863 –	– 27349	369
98 2104-0107-9918	Ригели железобетонные для многоэтажных зданий из тяжелого бетона класса В30, объемом более 1 м3, несущей способности до 50 кН/м ГОСТ 18980-90	м3	6,6	82268	542969	542969	–	5864

99	2104-0107-9918	Ригели железобетонные для многоэтажных зданий из тяжелого бетона класса В30, объемом более 1 м3, несущей способности до 50 кН/м ГОСТ 18980-90	м3	1,19	82268 –	97899 –	97899 –	– 43438
100	2104-0107-9918	Ригели железобетонные для многоэтажных зданий из тяжелого бетона класса В30, объемом более 1 м3, несущей способности до 50 кН/м ГОСТ 18980-90	м3	1,06	82268 –	87204 –	87204 –	– 6976
101	2104-0107-9918	Ригели железобетонные для многоэтажных зданий из тяжелого бетона класса В30, объемом более 1 м3, несущей способности до 50 кН/м ГОСТ 18980-90	м3	1,07	82268 –	88027 –	88027 –	– 7042
102	2104-0107-9919	Ригели железобетонные для многоэтажных зданий из тяжелого бетона класса В30, объемом более 1 м3, несущей способности 60 кН/м ГОСТ 18980-90	м3	1,17	87600 –	102492 –	102492 –	– 8199

103	2104-0107-9918	Ригели железобетонные для многоэтажных зданий из тяжелого бетона класса В30, объемом более 1 м3, несущей способности до 50 кН/м ГОСТ 18980-90	м3	2,12	82268 –	174408 –	174408 –	– 13953
104	2104-0107-9917	Ригели железобетонные для многоэтажных зданий из тяжелого бетона класса В30, объемом до 1 м3, несущей способности 60 кН/м ГОСТ 18980-90	м3	23,25	103264 –	2400888 –	2400888 –	– 192071
105	2104-0107-9917	Ригели железобетонные для многоэтажных зданий из тяжелого бетона класса В30, объемом до 1 м3, несущей способности 60 кН/м ГОСТ 18980-90	м3	0,93	103264 –	96036 –	96036 –	– 7683
106	2104-0107-9917	Ригели железобетонные для многоэтажных зданий из тяжелого бетона класса В30, объемом до 1 м3, несущей способности 60 кН/м ГОСТ 18980-90	м3	0,93	103264 –	96036 –	96036 –	– 7683
107	2104-0107-9917	Ригели железобетонные для многоэтажных зданий из тяжелого бетона класса В30, объемом до 1 м3, несущей способности 60 кН/м ГОСТ 18980-90	м3	0,93	103264	96036	96036	–

113	2104-0107-9918	Ригели железобетонные для многоэтажных зданий из тяжелого бетона класса В30, объемом более 1 м3, несущей способности до 50 кН/м ГОСТ 18980-90	м3	12,5	82268 –	1028350 –	1028350 –	– 82268	1
114	2104-0107-9919	Ригели железобетонные для многоэтажных зданий из тяжелого бетона класса В30, объемом более 1 м3, несущей способности 60 кН/м ГОСТ 18980-90	м3	12,5	87600 –	1095000 –	1095000 –	– 87600	11
115	2104-0107-9920	Ригели железобетонные для многоэтажных зданий из тяжелого бетона класса В30, объемом более 1 м3, несущей способности 70 кН/м ГОСТ 18980-90	м3	5	94430 –	472150 –	472150 –	– 37772	50
116	2104-0107-9919	Ригели железобетонные для многоэтажных зданий из тяжелого бетона класса В30, объемом более 1 м3, несущей способности 60 кН/м ГОСТ 18980-90	м3	2,42	87600 –	211992 –	211992 –	– 16959	228
117	2988-8888-8913	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: с 30 на 35	м3	32,42	1211 –	39261 –	39261 –	– 3141	42

118	2988-8888-8914	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: с 35 на 40	м3	32,42	1161 –		37640 –		37640 –	– 3011	
119	1107-0107-0101	Накладки арматурные стыковые. Установка НР = 118 %	т стальных элементов	0,1332	444962,46 224061,56	11621,62 1306,31	59269 29845	1548 174	27876 –	35422 7575	1
		2.4 Монтажные узлы									
120	2102-0101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010	м3	0,77	31187 –		24014 –		24014 –	– 1921	2
121	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,442	29508 –		13043 –		13043 –	– 1043	1
122	2105-0106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,1326	237221 –		31456 –		31456 –	– 2516	33
123	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,2166	29508 –		6391 –		6391 –	– 511	6
124	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,2241	29508		6613		6613	–	71

125	2102-0101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010	м3	7,436	– / 31187 / –	– / 231907 / –	– / 231907 / –	529 / – / 18553
126	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,6016	– / 196378 / –	– / 118141 / –	– / 118141 / –	– / – / 9451
127	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,27	– / 29508 / –	– / 7967 / –	– / 7967 / –	– / – / 637
128	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	2,8171	– / 29508 / –	– / 83127 / –	– / 83127 / –	– / – / 6650
129	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	6,6404	– / 29508 / –	– / 195945 / –	– / 195945 / –	– / – / 15676
130	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	1,095	– / 29508 / –	– / 32311 / –	– / 32311 / –	– / – / 2585
131	2102-0101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010	м3	0,06	– / 31187 / –	– / 1871 / –	– / 1871 / –	– / – / 150

132	1107-0106-0403	Панели стеновые. Герметизация мастикой горизонтальных швов НР = 118 %	м шва	12,6	2116,27 178,73	88,02 –	26665 2252	1109 –	23304 –	2657 2346
		Итого по разделу 2					**38 622 752**			
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					2 126 871			
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					758 506			
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					156 388			
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					30 182 189			
		Накладные расходы, тенге					2 694 244			
		Сметная прибыль (8 %), тенге					2 860 942			

Раздел 4 Шахта лифта

195	1107-0509-0101	Панели стеновые внутренние площадью до 6 м2. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	2	5843,5 2456	1643 346,5	11687 4912	3286 693	3489 –	6614 1464
196	1107-0509-0102	Панели стеновые внутренние площадью до 10 м2. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	2	6686 2938	1776 382	13372 5876	3552 764	3944 –	7835 1697
197	1107-0509-0103	Панели стеновые внутренние площадью до 15 м2. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	4	7436 3347	1896,25 414	29744 13388	7585 1656	8771 –	17752 3800

198	2104-0104-9904	Элементы внутренних стен без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов и перегородки плоские (ГОСТ 12504-80), толщина 12 см	м2	69,92	2434 –		170185 –		170185 –	– 13615	
199	1107-0504-0102	Панели перекрытий площадью до 15 м2. Установка с опиранием по контуру НР = 118 %	шт. сборных конструкций	2	6168 3329	1496 322,5	12336 6658	2992 645	2686 –	8618 1676	
200	2104-0108-9903	Плиты перекрытий приямка и шахты лифта толщ.200 мм из бетона В25	м2	12	7961 –		95532 –		95532 –	– 7643	1(
201	2988-8888-8908	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: с 15 на 20	м3	2,4	763 –		1831 –		1831 –	– 146	
202	2988-8888-8909	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: с 20 на 22,5	м3	2,4	648 –		1555 –		1555 –	– 124	1
203	2988-8888-8910	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: с 22,5 на 25	м3	2,4	635 –		1524 –		1524 –	– 122	1(

204	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,19	29508 –		5607 –		5607 –	– 449
205	2105-0106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0254	237221 –		6025 –		6025 –	– 482
206	2105-0301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0034	191931 –		653 –		653 –	– 52
207	2105-0106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0024	237221 –		569 –		569 –	– 46
208	1107-0506-0106	Марши-площадки лестничные массой более 1 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	12	9658 4481,42	4624,08 951,08	115896 53777	55489 11413	6630 –	76924 15426
209	2104-0110-9907	Марши лестничные с полуплощадками с бетонными ступенями под облицовку проступями и плитами ГОСТ 9818-85	м2	84,78	11026 –		934784 –		934784 –	– 74783

210 1107-0506-0101	Площадки лестничные массой до 1 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	4	3874,25 1796	1850,75 382,75	15497 7184	7403 1531	910 –	10284 2062	
211 2104-0110-9906	Площадки лестничные приведенной толщиной 13 см с бетонным полом, не требующим дополнительной отделки ГОСТ 9818-85	м2	5,9696	10774 –		64316 –		64316 –	– 5145	
212 1107-0518-0101	Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию НР = 118 %	м ступеней	180	1328,09 1213,92	49,6 21,07	239056 218506	8928 3792	11622 –	262312 40109	54
213 2104-0110-9903	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84	м	180	3807 –		685260 –		685260 –	– 54821	74
214 1107-0519-0104	Ограждения металлические без поручня. Установка НР = 118 %	м ограждения	40	13795,75 491,35	75,18 30,93	551830 19654	3007 1237	529169 –	24651 46118	622
215 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 %	м2	44	93,23 23,93	1,57 0,23	4102 1053	69 10	2980 –	733 387	5
216 2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,24	29508		7082		7082	–	76

217	2106-0405-1406	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012									567
			т	0,0047	615028		2891		2891	–	
					–		–		–	231	
218	1109-0501-0301	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами НР = 69 %	болт	8	134,5	0,75	1076	6	–	740	
					133,75	0,38	1070	3	–	145	
219	2113-0207-9901	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	8	26		208		208	–	
					–		–		–	17	
220	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,016	29508		472		472	–	
					–		–		–	38	
221	1106-0701-0202	Пояса без опалубки. Устройство НР = 91 %	м3	0,4056	39765,78	3949,7	16129	1602	12669	1969	19
					4580,87	754,44	1858	306	–	1448	
222	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0406	196378		7973		7973	–	86
					–		–		–	638	

223	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	1,08	29508		31869		31869	–
					–		–		–	2550
224	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118 %	т стальных элементов	0,0035	686000	6285,71	2401	22	2182	237
					56285,71	1142,86	197	4	–	211
225	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,016	29508		472		472	–
					–		–		–	38
		Итого по разделу 4					**3 726 653**			
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					334 133			
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					93 941			
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					22 054			
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					2 603 860			
		Накладные расходы, тенге					418 669			
		Сметная прибыль (8 %), тенге					276 050			
		Раздел 5 Монолитные участки								
226	1106-0801-0109	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство НР = 91 %	м3	46,1	48170,5	2582,13	2220660	119036	1706490	381232
					8571,24	516,31	395134	23802	–	208151

2810

233	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1331	17280,7 196378 –	298,25	985 26138 –	17	– 26138 –	157 – 2091
234	1106-0301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм НР = 91 %	т	0,1331	18497,37 17287,75	916,6 300,53	2462 2301	122 40	39 –	2130 367
235	1108-0101-0303	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя НР = 93 %	м2 поверхности	3,696	2334,42 205,9	43,02 8,66	8628 761	159 32	7708 –	737 749
236	2107-0203-0401	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 16 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,1133	21851 –		2476 –		2476 –	– 198
237	2113-0804-1101	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	28,336	580 –		16435 –		16435 –	– 1315
238	1106-0801-0109	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство НР = 91 %	м3	49,1	44790,57 8571,24	2582,14 516,33	2199217 420848	126783 25352	1651586 –	406042 208421

239	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014								
			т	0,0181	196378		3554		3554	–
					–		–		–	284
240	1106-0301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм НР = 91 %	т	0,0185	18486,49	918,92	342	17	5	296
					17297,3	270,27	320	5	–	51
241	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014								
			т	5,7116	196378		1121633		1121633	–
					–		–		–	89731
242	1106-0301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм НР = 91 %	т	0,0133	18496,24	902,26	246	12	4	213
					17293,23	300,75	230	4	–	37
243	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014								
			т	0,0582	196378		11429		11429	–
					–		–		–	914
244	1106-0301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм НР = 91 %	т	0,0582	18505,15	927,84	1077	54	17	931

245	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014			17285,22	292,1	1006	17	–	161
			т	0,0889	196378		17458		17458	–
					–		–		–	1397
246	1106-0301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм НР = 91 %	т	0,0889	18492,69	911,14	1644	81	26	1422
					17289,09	292,46	1537	26	–	245
247	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014								
			т	0,1434	196378		28161		28161	–
					–		–		–	2253
248	1106-0301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм НР = 91 %	т	0,1433	18492,67	914,17	2650	131	42	2293
					17285,42	300,07	2477	43	–	395
249	1108-0101-0303	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя НР = 93 %	м2 поверхности	4,35	2334,25	42,99	10154	187	9072	867
					205,75	8,51	895	37	–	882
250	2107-0203-0401	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 16 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,1334	21851		2915		2915	–
					–		–		–	233

251	2113-0804-1101	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	33,35	580		19343		19343	–
					–		–		–	1547
252	1106-0801-0109	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство НР = 91 %	м3	47,06	44790,57	2582,15	2107844	121516	1582965	389171
					8571,25	516,3	403363	24297	–	199761
253	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0396	196378		7777		7777	–
					–		–		–	622
254	1106-0301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм НР = 91 %	т	0,0126	18571,43	952,38	234	12	4	202
					17301,59	317,46	218	4	–	35
255	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	5,0817	196378		997934		997934	–
					–		–		–	79835
256	1106-0301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм НР = 91 %	т	0,0133	18496,24	902,26	246	12	4	213
					17293,23	300,75	230	4	–	37

257	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014							
			т	0,0582	196378		11429	11429	–
					–		–	–	914
258	1106-0301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм НР = 91 %	т	0,0582	18505,15	927,84	1077	54	17	931
					17285,22	292,1	1006	17	–	161
259	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014							
			т	0,0889	196378		17458	17458	–
					–		–	–	1397
260	1106-0301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм НР = 91 %	т	0,0889	18492,69	911,14	1644	81	26	1422
					17289,09	292,46	1537	26	–	245
261	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014							
			т	0,1434	196378		28161	28161	–
					–		–	–	2253
262	1106-0301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм НР = 91 %	т	0,1433	18492,67	914,17	2650	131	42	2293

263	1108-0101-0303	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя НР = 93 %	м2 поверхности	4,35	17285,42 2334,25	300,07 42,99	2477 10154	43 187	– 9072	395 867
264	2107-0203-0401	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 16 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,1334	205,75 21851	8,51	895 2915	37	– 2915	882 –
265	2113-0804-1101	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	33,35	– 580		– 19343		– 19343	233 –
					–		–		–	1547
		Итого по разделу 5					**12 223 249**			
		Итого :					**58 698 982**			

Наименование объекта: Строительство средней школы на 300 мест им.Муратбаева в с.Рембаза г.Атырау со сносом существуюшего здания

Основание: Рабочий проект АР-1-56

Архитектурные решения выше отм.0,000

Составлена в текущих ценах с 02.07.18 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Все стоим с НР и тен
					Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1 Стены											
1	1108-0201-0110	Каркасы стен из кирпича. Заполнение при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	341,9	35739,99	2654,55	12219503	907591	9610399	1757401	1509
					4976,64	550,35	1701513	188165	–	1118152	
2	1108-0201-0110	Каркасы стен из кирпича. Заполнение при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	66,9	35739,99	2654,54	2391005	177589	1880479	343872	295
					4976,64	550,34	332937	36818	–	218790	
		Итого по разделу 1					**18 048 723**				

Раздел 4 Перегородки

143	1108-0301-0103	Каркасы и фахверки. Заполнение из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	329,24	22940,55	2241,62	7552946	738031	5815267	1071973	93
					3036,23	464,74	999648	153011	–	689994	
144	2205-0110-0102	Смеси сухие - кладочный клей для газо и пеноблоков СТ РК 1168-2006	кг	8231	44		362164		362164	–	3
					–		–		–	28973	
145	1108-0201-0301	Столбы прямоугольные неармированные из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	1303,4	39145,92	2607,63	51022798	3398785	36111550	11403353	6742
					8832,64	574,81	11512463	749207	–	4994092	
146	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118 %	т стальных элементов	3,3312	686042,57	6376,38	2285345	21241	2076629	226172	271
					56278,52	1259,61	187475	4196	–	200921	
147	1109-0302-0301	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	1,2449	82503,82	20118,08	102709	25045	2826	56207	17
					60115,67	5318,5	74838	6621	–	12713	
148	1109-0701-0102	Монорельсы, балки и другие аналогичные конструкции промышленных зданий. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу НР = 69 %	т конструкций	1,2249	37478,16	8114,13	45907	9939	1063	26078	7
					28496,2	2358,56	34905	2889	–	5759	

149	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,9048	223676		202382		202382	–	2
					–		–		–	16191	
150	2105-0106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,3401	237221		80679		80679	–	
					–		–		–	6454	
151	1109-0306-0102	Перегородки металлопласта. Монтаж НР = 69 %	м2	72,77	3021,59	94,27	219881	6860	9626	141692	3
					2795,04	26,88	203395	1956	–	28926	
152	2109-0202-0302	Панели из металлопласта ГОСТ 30970-2014	м2	72,77	26930		1959696		1959696	–	211
					–		–		–	156776	
153	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118 %	т стальных элементов	0,0936	686047,01	6378,21	64214	597	58349	6355	7
					56282,05	1260,68	5268	118	–	5646	
		Итого по разделу 4					**82 976 996**				
		Итого :					**101 025 719**				

Наименование объекта : Строительство средней школы им.Муратбаева на 300 мест в с.Рембаза г.Атырау со сносом существующего здания

Установка блочно-модульной котельной

Составлена в текущих ценах с 02.07.18 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Все стоим с НР и тен
					Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Основание блочно-модульной котельной										
1	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	7,1344	1523,04	–	10866	–	–	7824	2
					1523,04	–	10866	–	–	1495	
2	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	1,322	794,25	–	1050	–	–	756	
					794,25	–	1050	–	–	144	
3	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	3,2	8907,81	1531,25	28505	4900	21051	4397	3

				798,13	679,38	2554	2174	–	2632	
4	1106-0201-0102	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 25 м3. Устройство из бетона кл В15 НР = 91 %	м3	8,7	35052,18	475,06	304954	4133	275640	24239	3
					2894,37	167,24	25181	1455	–	26335	
5	1106-0301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм НР = 91 %	т	0,24416	18491,97	917,43	4515	224	71	3907	
					17283,75	298,98	4220	73	–	674	
6	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,24416	196378		47948		47948	–	5
					–		–		–	3836	
7	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	87	852,15	19,43	74137	1690	50240	20851	10
					255,25	2,45	22207	213	–	7599	
8	1108-0101-0202	Основание под отмостку щебеночное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	1,8	8907,78	1531,11	16034	2756	11841	2475	1
					798,33	680	1437	1224	–	1481	
9	1106-0101-0101	Подготовка бетонная под отмостку В7,5. Устройство НР = 91 %	м3	1,8	32601,11	1072,22	58682	1930	54669	2259	6
					1157,22	221,67	2083	399	–	4875	

	Итого по разделу 1					**662 470**				
	Раздел 2 Установка блочно-модульной котельной									
10	1125-0130-0102 Установка блочно-модульной котельной НР = 91 %	т блок-боксов	12,5	28871,04	14318,88	360888	178986	29027	187450	59
				12230	4249,12	152875	53114	–	43867	
11	5810-0000-1000 (пл) (об)Прайс-лист ТОО"BURAN BOILER" Блочно-модульная котельная в комплекте с утепленной дымовой трубой, газоходами, шиберами и взрывными клапанами. (Стоимость изготовления, доставки и сборки)	комплект	1	27972321		27972321		–	–	2797
				–		–		27972321	–	
	Итого по разделу 2					**28 564 526**				
	Раздел 3 Фундамент под дымовую трубу									
12	1101-0205-0302 Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	2	1523	–	3046	–	–	2193	
				1523	–	3046	–	–	419	
13	1101-0205-0502 Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	1,28	793,75	–	1016	–	–	732	
				793,75	–	1016	–	–	140	
14	1108-0101-0202 Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	0,2	8915	1535	1783	307	1316	275	
				800	680	160	136	–	165	

15	1106-0101-0102	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3, В15. Устройство НР = 91 %	м3	0,8	39228,75	1696,25	31383	1357	26413	3547
					4516,25	356,25	3613	285	–	2794
16	1106-0301-0409	Детали закладные весом более 20 кг. Установка НР = 91 %	т	0,12844	187153,53	1222,36	24038	157	20994	2688
					22477,42	521,64	2887	67	–	2138
17	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	5,28	852,08	19,32	4499	102	3049	1266
					255,3	2,46	1348	13	–	461
18	1108-0101-0202	Основание под отмостку щебеночное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	1,28	8908,59	1531,25	11403	1960	8421	1760
					798,44	679,69	1022	870	–	1053
19	1106-0101-0101	Подготовка бетонная под отмостку, В7,5. Устройство НР = 91 %	м3	0,64	32601,56	1073,44	20865	687	19438	803
					1156,25	221,88	740	142	–	1733
		Итого по разделу 3					**120 200**			
		Раздел 4 Узел учета газа								
20	1116-0301-0306	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	10	504,2	35,6	5042	356	332	4397
					435,4	13,3	4354	133	–	755

21	2301-0201-0145	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	10	1076		10760		10760	–	
					–		–		–	861	
22	2302-0101-0153	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)									
			шт.	6	454		2724		2724	–	
					–		–		–	218	
23	1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР = 98 %	шт.	5	2065,8	113	10329	565	1503	8215	2
					1652,2	24,4	8261	122	–	1484	
24	2304-0201-1501	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425 °С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86									
			шт.	5	29399		146995		146995	–	15
					–		–		–	11760	
25	2302-0103-0607	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80									
			шт.	10	2193		21930		21930	–	2
					–		–		–	1754	

26	1311-0203-0104	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 50 мм. Установка на фланцевых соединениях HP = 75 %	шт.	1	3564	286	3564	286	86	2495	
					3192	135	3192	135	–	485	
27	5910-0000-1000 (пл)прайслист ТОО "Автоматик про систем"	Счетчик газа ротационный DeltaG40 DN50, с гильзами для датчика температуры									
			шт	1	513393		513393		–	–	51
					–		–		513393	–	
28	1119-0801-0101	Фильтры для очистки газа от механических примесей, диаметр до 50 мм. Установка HP = 98 %	фильтр	1	7797	297	7797	297	2751	4738	1
					4749	86	4749	86	–	1003	
29	2304-1013-0106	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый модели 2500, корпус из серого чугуна T от -15 °C до +200 °C, PN 16, DN 50, типа FAF CT РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	21424		21424		21424	–	2
					–		–		–	1714	
30	1119-0801-0101	Фильтры для очистки газа от механических примесей, диаметр до 50 мм. Установка HP = 98 %	фильтр	1	7797	297	7797	297	2751	4738	1
					4749	86	4749	86	–	1003	
31	2304-1013-0206	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый со сливным краном, T от -10 °C до +150 °C, DN 50 CT РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	8202		8202		8202	–	

					–		–		–	656	
32	1119-0401-0101	Установка корректора объема газа с датчиком давления и температуры НР = 98 %	регулятор	1	8034	228	8034	228	2693	5059	1
					5113	49	5113	49	–	1047	
33	5910-0000-2000 (пл)Прайслист ТОО "Автоматик про систем"	Корректор объема газа с датчиком давления и температуры Corus 0,9/10									
			шт	1	531250		531250		–	–	53
					–		–		531250	–	
34	2910-0000-3000 (пл)Прайс-лист	Монтажный комплект для датчика температуры									
			шт	1	29464		29464		29464	–	3
					–		–		–	2357	

Итого по разделу 4	**1 383 444**
Итого по смете	**30 730 640**
ВСЕГО :	**190 455 341**
Итого с временными. 1,5 %	193312171
Итого с зимними удорож.1,35%	195 921 885
Непредвиденные работы 2 %	3 918 438
Итого :	199 840 323
в т.ч. На 2018 г. -12 %	23 980 839
в т.ч. На 2019 г. - 88 %	175 859 484
в т.ч. в текущих ценах на 2018 г. - 12 % К=1,0	23 980 839
в т.ч. в текущих ценах на 2019 г.- 88 % К=1,050	184652458
Итого с уменьш.коэффициентом К=0,90 на 2018 г.	21582755

Итого с уменьш.коэффициентом К=0,90 на 2019 г.	166187213
НДС 12 % на 2018 г.	2589931
НДС 12 % на 2019 г.	19942466
Итого с НДС на 2018 г.	24172686
Итого с НДС на 2019 г.	186129679
Всего по акту :	210302365

Принял :

Заместитель руководителя Управления строительства

Атырауской области Нудин Н.М._____

Тех.надзор : Эксперт технического надзора

ТОО "KZ Стройэксперт" Мерсеитов К.А._____

Сдал :

ТОО "БатысСтройСервис - Атырау"

Директор Суесинов А._____