КС-3

Утверждена приказом Председателя А
Республики Казахстан по делам строительства
от 2 мая 2012 год

Заказчик: ГУ «Управление строительства Атырауской области »
Подрядчик: ТОО «БатысСтройСервис-Атырау»
Наименование объекта- «Строительство средней школы на 300 мест им.Муратбаева в с.Рембаза г.Атырау со сносом существуюшего здания»

Программа 086 Строительство и реконструкция объектов начального средного образования
Подпрограмма 011 За счет трансфертов из республиканского бюджета,по специфике
Спецификация 431 Строительство новых объектов объектов
БИН: 000340005794
ИИК: KZ5077440KZ220317406
БИК: LARIKZKA

Полная сметная стоимость 1 268 114 088 тенге 53 тиын
Лимит финансирования на 2019 год 696 457 070 тенге 00 тиын
Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту:
а) С начала стр-ва 937 344 204,90 в т.ч. НДС 100 429 736,24 тенге
б) С начала года 937 344 204,90 в т.ч. НДС 100 429 736,24 тенге
в) За отчетный месяц 47 041 839,90 в т.ч. НДС 5 040 197,13 тенге

СПРАВКА
стоимости выполненных работ и затрат за декабрь месяц 2019 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Дополнительное соглашение		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№ 79	19.04.2019 г.			Республиканский бюджет			

№ п/п	Наименование и виды выполненных работ	Ед. изм.	Стоимость работ с НДС	Аванс (тенге)				Ранее заактивированная сумма	Ст-ть выполненных работ с начала года	Стоимость выполненных работ за текущий месяц	Сумма требуем перечис за выполн объем з текущи
				Сумма аванса	Сумма погашения до текущ. месяца	Сумма погашения за текущего месяца	Остаток				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	1
	Строительство средней школы на 300 мест им.Муратбаева в с.Рембаза г.Атырау со сносом существуюшего здания	тенге	1268114088,53	208 937 121	208 937 121	0	0	890 302 365	937 344 204,90	47 041 839,90	47 041 8

Заказчик: ГУ «Управление строительства Атырауской области»

Руководитель Аманов М.Х. _____

Подрядчик: ТОО «БатысСтройСервис-Атырау»

Директор Суесинов А. _____

Заказчик : ГУ «Управление строительства Атырауской области»
Подрядчик : ТОО «БатысСтройСервис-Атырау»
Договор : № 79 от 19 апреля 2019 г.
Наименование строительства и его адрес : «Строительство средней школы на 300 мест им.Муратбаева в с.Рембаза г.Атырау»

РЕЕСТР

принятых актов выполненных работ за декабрь месяц 2019 г.

№	Наименование	Стоимость работ	Вып-ено работ с нач.стр-ва	Вып-ение за июль 2019 г.	Вып-ение за август 2019 г.	Вып-ение за сентябрь 2019 г.	Вып-ение за октябрь 2019 г	Вып-ие за ноябрь 2019 г	Вып-ие за декабрь 2019 г
1	**Строительство школы-здание**	**1 040 157 665**	**823 816 899,90**	**229 397 611**	**176 369 337**	**120 000 000**	**131 008 112**	**120 000 000**	
	-общ.строит. земля, фундамент		134 202 084	134 202 084					
	-колонны, ригели, штукатурка		93 904 257	61 128 225				32 776 032	
	-стены подвала и перекр, полы, стен		31 514 166	1 806 765				29 707 401	
	-сборные элементы 1 этажа		36 816 861	32 260 537	4 556 324				
	-сборные элементы 2 этажа		60 259 578		60 259 578				
	-стены, перегородки кладка		203 177 321		111 553 435		91 623 886		
	-сборные элем.чердака и кровля		87 099 509			87 099 509			
	-металломонтажные работы		32 900 491			32 900 491			
	-проемы, полы, витраж		60 964 069,90				35 501 701		25 462 368,90
	-узел управление № 2(от котельн)		3 882 525				3 882 525		
	-отопление		30 744 546					30 744 546	
	-вентиляция		15 275 504					15 275 504	
	-электроосвещение (кабель)		11 496 517					11 496 517	
	-наружная отделка		12 186 331						12 186 331
	-пожарная сигнализация		4 219 756						4 219 756
	-видеонаблюдение		5 173 384						5 173 384
2	**Блочно-модульная котельная**	**33 933 028**	**33 933 028**		**33 933 028**				
3	**Наружные сети электроснаб.**	**29 241 598**	**29 241 598**	**29 241 598**					
	-демонтаж 10кВ								
	-эл.снабжение 10кВ, КТПГ								
	-эл.снабжение 0,4кВ								
	-наружное электроосвещение								
4	**Сети связи**	**1 877 153**							
5	**Наруж. сети вод-да и канализ. теплоснаб. и газоснабж. Выгреб**	**13 604 634**	**8 991 888**				**8 991 888**		
6	**Благоустройство и озеленение**	**149 300 014,53**	**41 360 791**	**41 360 791**					
	-демонтаж здание		41 360 791	41 360 791					
	Итого	**1 268 114 088,53**	**937 344 204,90**	**300 000 000**	**210 302 365**	**120 000 000**	**140 000 000**	**120 000 000**	**47 041 839,90**

Заказчик
ГУ «Управление строительства Атырауской области»
Заместитель руководителя Нудин Н.М.

Начальник отдела Управления строительства Сакпаров Г.Н.

Тех.надзор : Эксперт технического надзора
ТОО «KZ Стройэксперт» Мерсеитов К.А.

Подрядчик
ТОО «БатысСтройСервис-Атырау»
Директор Суесинов А.С.

"SANA-2015". Версия 18.3.1 от 08.08.18 г.

Утверждена приказом председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и ЖКХ от "02" мая 2012 г. № 170

Заказчик : ГУ "Управление строительства Атырауской области"

Подрядчик : ТОО "БатысСтройСервис-Атырау"

Договор : № 79 от 19 апреля 2019 г.

Наименование объекта: Строительство средней школы им.Муратбаева на 300 мест в с.Рембаза г.Атырау со сносом существущего здания

Акт приемки выполненных работ
за декабрь месяц 2019 г.

Составлена в текущих ценах с 02.07.18 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Все стоим с НР и тен
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 3 Проемы.									
81	1110-0501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м НР = 90 %	п/м	242,64	1037,71	4,7	251790	1141	198000	47874	32
					216,98	2,24	52649	544	–	23973	
82	2109-0205-0205	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 350 мм ГОСТ 23166-99	м	242,64	1980		480427		480427	–	518
					–		–		–	38434	

83	1109-0403-0202	Витражи, витрины с одинарным остеклением в одноэтажных зданиях. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	6,0573	483620,76	9289,12	2929436	56267	35875	1959438	5
					468409,03	407,94	2837294	2471	–	391110	
84	2109-0304-0106	Витраж наружный из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла	м2	1,827	40740		74432		74432	–	
					–		–		–	5955	
85	2109-0304-0206	Двери наружные для конструкций витражей из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла	м2	3,255	81222		264378		264378	–	28
					–		–		–	21150	
86	2109-0304-0106	Витраж наружный из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла	м2	3,654	40740		148864		148864	–	160
					–		–		–	11909	

87	2109-0304-0206	Двери наружные для конструкций витражей из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла	м2	6,51	81222 / –	528755 / –	528755 / –	– / 42300	5
88	2109-0304-0106	Витраж наружный из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла	м2	4,85	40740 / –	197589 / –	197589 / –	– / 15807	21
89	2109-0304-0206	Двери наружные для конструкций витражей из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла	м2	6,51	81222 / –	528755 / –	528755 / –	– / 42300	571

90	2109-0304-0105	Витраж наружный из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом	м2	85,44	32250 / –		2755440 / –		2755440 / –	– / 220435	29
91	2109-0304-0106	Витраж наружный из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла	м2	22,56	40740 / –		919094 / –		919094 / –	– / 73528	99
92	1109-0403-0202	Витражи, витрины с одинарным остеклением в одноэтажных зданиях. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	5,8619	483620,84 / 468409,05	9289,31 / 407,72	2834937 / 2745767	54453 / 2390	34717 / –	1896228 / 378493	510
93	2109-0304-0104	Витраж внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части одинарным закаленным стеклом	м2	15,96	21574 / –		344321 / –		344321 / –	– / 27546	371

94	2109-0304-0204	Двери внутренние для конструкций витражей из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным закаленным стеклом	м2	2,04	47011 / –	95902 / –	95902 / –	– / 7672
95	2109-0304-0104	Витраж внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части одинарным закаленным стеклом	м2	4,85	21574 / –	104634 / –	104634 / –	– / 8371
96	2109-0304-0204	Двери внутренние для конструкций витражей из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным закаленным стеклом	м2	6,51	47011 / –	306042 / –	306042 / –	– / 24483

97	2109-0304-0104	Витраж внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части одинарным закаленным стеклом	м2	11,645	21574 / –	251229 / –	251229 / –	– / 20098
98	2109-0304-0204	Двери внутренние для конструкций витражей из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным закаленным стеклом	м2	6,355	47011 / –	298755 / –	298755 / –	– / 23900
99	2109-0304-0104	Витраж внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части одинарным закаленным стеклом	м2	5,0136	21574 / –	108163 / –	108163 / –	– / 8653

100	2109-0304-0104	Витраж внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части одинарным закаленным стеклом	м2	5,515	21574 / –	118981 / –	118981 / –	– / 9518	1
101	2109-0304-0204	Двери внутренние для конструкций витражей из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным закаленным стеклом	м2	2,075	47011 / –	97548 / –	97548 / –	– / 7804	10
102	2109-0304-0104	Витраж внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части одинарным закаленным стеклом	м2	9,94	21574 / –	214446 / –	214446 / –	– / 17156	23

103	2109-0304-0104	Витраж внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части одинарным закаленным стеклом	м2	3,3288	21574 / –	71816 / –	71816 / –	– / 5745
104	2109-0304-0204	Двери внутренние для конструкций витражей из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным закаленным стеклом	м2	2,652	47011 / –	124673 / –	124673 / –	– / 9974
105	2109-0304-0104	Витраж внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части одинарным закаленным стеклом	м2	33,6566	21574 / –	726107 / –	726107 / –	– / 58089

106	2109-0304-0204	Двери внутренние для конструкций витражей из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным закаленным стеклом	м2	2,04	47011 / –	95902 / –	95902 / –	– / 7672
107	2109-0304-0104	Витраж внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части одинарным закаленным стеклом	м2	7,856	21574 / –	169485 / –	169485 / –	– / 13559
108	2109-0304-0204	Двери внутренние для конструкций витражей из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным закаленным стеклом	м2	2,652	47011 / –	124673 / –	124673 / –	– / 9974

109	2109-0304-0104	Витраж внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части одинарным закаленным стеклом	м2	11,528	21574	248705	248705	–	2(
					–	–	–	19896	
110	2109-0304-0104	Витраж внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части одинарным закаленным стеклом	м2	11,528	21574	248705	248705	–	26
					–	–	–	19896	
111	2109-0304-0104	Витраж внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части одинарным закаленным стеклом	м2	5,764	21574	124353	124353	–	13
					–	–	–	9948	
112	2109-0304-0104	Витраж внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части одинарным закаленным стеклом	м2	5,764	21574	124353	124353	–	13

				–	–	–	9948	
113	2109-0304-0104	Витраж внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части одинарным закаленным стеклом	м2	33,2192	21574	716671	716671	–	7
					–	–	–	57334	
114	2109-0304-0104	Витраж внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части одинарным закаленным стеклом	м2	33,2192	21574	716671	716671	–	77
					–	–	–	57334	
##	2109-0304-0104	Витраж внутренний из алюминиев вых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета,глухим заполнением нижней части,с заполнением верхней части одинарным закаленным стеклом	м2	5,24	21574	113048	113048	–	12
					–	–	–	9044	
##	2109-0304-0104	Витраж внутренний из алюминиев вых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета,глухим заполнением нижней части,с заполнением верхней части одинарным закаленным стеклом	м2	5,24	21574	113048	113048	–	122
					–	–	–	9044	

	Итого по разделу 3				**23 059 419**					
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				5 635 710					
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				111 861					
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				5 405					
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				11 824 557					
	Накладные расходы, тенге				3 903 540					
	Сметная прибыль (8 %), тенге				1 718 052					
	Раздел 8 Наружная отделка									
327	1115-0213-0101	Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с декоративно-защитным слоем с лесов НР = 80 %								
		м2	588	4802,87	214,1	2824087	125891	922083	1503445	46
				3020,6	175,5	1776113	103194	–	346203	
328	2111-0102-0104	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 100								
		м3	123,3115	21783		2686095		2686095	–	290
				–		–		–	214888	
329	1108-0201-1031	Стены наружные из лицевого кирпича толщиной 120 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %								
		м3 кладки	70	36893,51	2300,61	2582546	161043	1785444	622586	346
				9086,56	476,97	636059	33388	–	256411	
	Итого по разделу 8					**11 036 261**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					2 412 172				

- затраты на эксплуатацию машин, тенге	286 934
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	136 582
- материалы, изделия и конструкции, тенге	5 269 270
Накладные расходы, тенге	2 126 031
Сметная прибыль (8 %), тенге	807 553

Итого по смете	**34 095 680**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	8 047 882
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	398 795
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	141 987
- материалы, изделия и конструкции, тенге	17 093 827
Накладные расходы, тенге	6 029 571
Сметная прибыль (8 %), тенге	2 525 605

"SANA-2015". Версия 18.3.1 от 08.08.18 г.

Наименование стройки: Строительство средней школы им.Муратбаева на 300 мест в с.Рембаза г.Атырау со сносом существующего здания

Форма 2в

Пожарная сигнализация

Составлена в текущих ценах с 02.07.18 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Все стоим с НР и тен
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1310-0701-0102	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей. Монтаж оборудования НР = 61 %									
			шт.	1	49933	2	49933	2	759	29995	8
					49172	–	49172	–	–	6394	
2	2308-0303-1002	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Сигнал-10									
			шт.	1	12809		12809		12809	–	1
					–		–		–	1025	
3	1310-0701-0303	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования НР = 61 %									
			шт.	1	6779	2	6779	2	187	4020	1
					6590	–	6590	–	–	864	
4	2308-0306-0311	Источник питания резервированный РИП-12, исполнение 01									
			шт.	1	20808		20808		20808	–	2

				–		–		–	1665	
5	1310-0408-0608	Шкаф коммутации. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	1	85593	176	85593	176	3616	49929	1
					81801	49	81801	49	–	10842	
6	2308-0504-1105	Устройство коммутационное УК-ВК	шт.	1	5271		5271		5271	–	
					–		–		–	422	
7	1308-0105-0106	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-10, СК-10, С-12, СК-12. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	1	7448	–	7448	–	1333	4403	
					6115	–	6115	–	–	948	
8	2308-0306-0209	Аккумулятор GP 12-12 S 12В, 12 А/ч	шт.	1	4266		4266		4266	–	
					–		–		–	341	
9	1310-0701-0202	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	78	2549,13	2,08	198832	162	7882	116381	34
					2446	–	190788	–	–	25217	
10	2308-0302-0312	Извещатели пожарные дымовые модели СКИФ Д исполнение 01	шт.	78	930		72540		72540	–	7
					–		–		–	5803	
11	1310-0701-0201	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	108	1273,79	0,78	137569	84	5401	80571	23

12	2308-0302-0201	Извещатели пожарные тепловые модели ИП 101-1А-А1			1223	–	132084	–	–	17451
			шт.	108	428		46224		46224	–
					–		–		–	3698
13	1308-0303-1204	Пост управления кнопочный общего назначения количество элементов поста до 3. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	9	4360,67	23,22	39246	209	17365	15604
					2408	–	21672	–	–	4388
14	2308-0302-0607	Извещатели пожарные ручной модели СКИФ "Пожар"	шт.	9	1892		17028		17028	–
					–		–		–	1362
15	2308-0306-0101	Разветвительная коробка УК-2П	шт.	10	135		1350		1350	–
					–		–		–	108
16	1308-0103-3002	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 6. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	23	1610,43	333,65	37040	7674	1237	22220
					1223	118,78	28129	2732	–	4741
17	2308-0304-0313	Оповещатели модели Маяк-12-КП ГОСТ Р 54126-2010	шт.	23	2395		55085		55085	–
					–		–		–	4407

18	1308-0206-0101	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	969	219,5	2,21	212697	2143	20502	136909
					196,13	0,1	190052	99	–	27968
19	2306-1710-0502	Миниканал ТМС 25х17	м	876,68	234		205143		205143	–
					–		–		–	16411
20	2306-1710-0506	Миниканал ТМС 50х20	м	102,01	475		48455		48455	–
					–		–		–	3876
21	1308-0206-0102	Короба пластмассовые шириной до 63 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	24	254,04	2,46	6097	59	724	3828
					221,42	0,08	5314	2	–	794
22	2306-1710-0110	Канал кабельный размерами 60 мм х 40 мм	м	24,24	282		6836		6836	–
					–		–		–	547
23	1308-0206-1902	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР = 72 %	м	16	498,81	33,44	7981	535	1952	4069
					343,38	9,81	5494	157	–	964
24	2301-1305-0104	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм	м	16,32	128		2089		2089	–
					–		–		–	167
25	1310-0105-0502	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной НР = 61 %	м кабеля	1968	630,9	67,7	1241617	133242	378404	467746
					370,92	18,71	729971	36825	–	136749

26	2306-0410-0101	Кабели для монтажа систем сигнализации марки КСВВ нг(А)-LS 2х0,50	км	1,6078	18350	29503	29503	–
					–	–	–	2360
27	2306-0410-0112	Кабели для монтажа систем сигнализации марки КСВВ нг(А)-LS 2х2х0,80	км	0,4192	106233	44533	44533	–
					–	–	–	3563
		Итого по смете				**3 821 522**		
		в том числе						
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				1 447 182		
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				144 288		
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				39 864		
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				1 011 302		
		Накладные расходы, тенге				935 675		
		Сметная прибыль (8 %), тенге				283 075		

"SANA-2015". Версия 18.3.1 от 08.08.18 г.

Наименование стройки: Строительство средней школы им.Муратбаева на 300 мест в с.Рембаза г.Атырау со сносом существующего здания

Форма 2в

Видеонаблюдение

Составлена в текущих ценах с 02.07.18 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Все стоим с НР и тен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Система видеонаблюдения										
1	1310-0408-0623	Устройство видеоконтрольное. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	1	2968	44	2968	44	–	1791	
					2924	12	2924	12	–	381	
2	2308-0502-0406	IP видеорегистратор 16-канальный модели NVR8004x-16, типа EverFocus	шт.	1	278008		278008		278008	–	30
					–		–		–	22241	
3	1310-0904-1302	Камеры. Монтаж на пластмассовой трубке НР = 61 %	камера	18	23510,39	5966,39	423187	107395	–	216268	69
					17544	2152,5	315792	38745	–	51156	
4	2308-0501-2103	IP видеокамера модели EHH5101, типа EverFocus	шт.	18	74338		1338084		1338084	–	144
					–		–		–	107047	

5	2308-0505-1001	Монитор жидкокристаллический 23, модели Samsung S23C350H	шт.	1	71166		71166		71166	–
					–		–		–	5693
6	2308-0505-0702	Диск жесткий HDD Western DigitalPurple, объем памяти 4000 ГБ	шт.	8	77128		617024		617024	–
					–		–		–	49362
7	1310-0902-1205	Шкаф для трубных проводок настенный, размер до 640x840 мм. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	1	3956	69	3956	69	1639	1386
					2248	24	2248	24	–	427
8	2306-1708-0120	Шкаф телефонный распределительный, ГОСТ 22789-94 серия ШРД-600/600-К	шт.	1	175593		175593		175593	–
					–		–		–	14047
9	1310-0701-0303	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	1	6779	2	6779	2	187	4020
					6590	–	6590	–	–	864
10	2308-0306-0312	Источник бесперебойного питания APC Smart-UPS 750VA	шт.	1	81980		81980		81980	–
					–		–		–	6558
11	1310-0408-0502	Блок коммутации телевизионных камерных кабелей на количество разъемов 6. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	1	49145	–	49145	–	8915	24540
					40230	–	40230	–	–	5895
12	2910-1000-1000 (пл)Прайс-лист	Коммутатор 24x10/100BASE-TX, 2x10/1000 BASE-T, PoE	шт	1	40161		40161		40161	–

				–		–		–	3213	
13	2306-0409-0201	Кабель FTP 5E Cat 305m, D145P, SHIP экранированный	км	0,002	150665		301		301	–	
					–		–		–	24	
14	2306-1709-0410	Коннектор, SHIP, S901A, RJ 45, Cat.5e, UTP	шт.	36	30		1080		1080	–	
					–		–		–	86	
15	2308-0306-0901	Бут (Колпачок), SHIP, S902-Blue, Cat. 5e, UTP, Синий	шт.	36	34		1224		1224	–	
					–		–		–	98	
16	1308-0206-2101	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка НР = 72 %	м	12	730,83	50,33	8770	604	4046	3023	1
					343,33	6,5	4120	78	–	943	
17	2306-1705-0102	Металлорукав РЗ-ЦХ 15	м	12,12	141		1709		1709	–	
					–		–		–	137	
18	1308-0206-1902	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР = 72 %	м	8	499	33,5	3992	268	977	2034	
					343,38	9,75	2747	78	–	482	
19	2301-1305-0104	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм	м	8,08	128		1034		1034	–	
					–		–		–	83	
20	1308-0206-0101	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	324	219,5	2,21	71119	717	6855	45778	12

21	2306-1710-0502	Миниканал ТМС 25х17			196,13	0,1	63547	33	–	9352	
			м	296,94	234		69484		69484	–	
					–		–		–	5559	
22	2306-1710-0110	Канал кабельный размерами 60 мм х 40 мм	м	30,3	282		8545		8545	–	
					–		–		–	684	
23	1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	324	310,07	141,94	100462	45988	14849	38398	1
					122,3	42,3	39625	13706	–	11109	
24	1310-0105-0502	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной НР = 61 %	м кабеля	581	630,9	67,7	366555	39336	111714	138090	5
					370,92	18,71	215505	10872	–	40372	
25	2306-0409-0201	Кабель FTP 5E Cat 305m, D145P, SHIP экранированный	км	0,9322	150665		140450		140450	–	1
					–		–		–	11236	

Итого по разделу 1	**4 685 153**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	693 328
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	194 423
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	63 548
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 975 025
Накладные расходы, тенге	475 328
Сметная прибыль (8 %), тенге	347 049
Всего :	**42602355**
Итого с временными 1,5 %	43241390
Итого с зимними удорожаниями 1,35 %	43825149
Непредвиденные работы 2 %	876503

Итого :			44701652
В т.ч.на 2018 г.	12 %		5364198
в т.ч. На 2019 г.	88 %		39337454
в т.ч.в текущих ценах на 2018 г.	12 %	К=1,0	5364198
в т.ч.в текущих ценах на 2019 г.	88 %	К=1,050	41304295
Итого с уменшающим коэффициентом К=0,9 на 2018 г.			4827778
Итого с уменшающим коэффициентом К=0,9 на 2019 г.			37173865,09
НДС 12 % на 2018 г.			579333
НДС 12 % на 2019г.			4460863,81
Итого с НДС на 2018 г.			5407111
Итого с НДС на 2019 г.			41634728,9
Всего по акту :			**47041839,9**

Принял :

Заместитель руководителя Управления строительства

Атырауской области Нудин Н.М._____

Начальник отдела Управления строительства

Атырауской области Сакпаров Н.С._____

Тех.надзор : Эксперт технического надзора

ТОО "KZ Стройэксперт" Мерсеитов К.А._____

Сдал :

ТОО "БатысСтройСервис-Атырау"

Директор Суесинов А._____