КС-3

Утверждена приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и ЖКХ
от 2 мая 2012 года № 170

Заказчик: ГУ «Управление строительства Атырауской области »
Подрядчик: ТОО «БатысСтройСервис-Атырау»
Наименование объекта- «Строительство средней школы на 300 мест им.Муратбаева в с.Рембаза г.Атырау со сносом существующего здания»

Программа 086 Строительство и реконструкция объектов начального среднего образования
Подпрограмма 011 За счет трансфертов из республиканского бюджета.по специфике
Спецификация 431 Строительство новых объектов объектов
БИН: 000340005794
ИИК: KZ5077440KZ220317406
БИК: LARIKZKA

Полная сметная стоимость 1 268 114 088 тенге 53 тиын
Лимит финансирования на 2019 год 696 457 070 тенге 00 тиын
Стоимость выполненных работ. включая работы по настоящему акту:
а) С начала стр-ва 1 167 344 204.90 в т.ч. НДС 125 072 593.00 тенге
б) С начала года 1 167 344 204.90 в т.ч. НДС 125 072 593.00 тенге
в) За отчетный месяц 80 000 000.00 в т.ч. НДС 8 571 429.00 тенге

СПРАВКА

стоимости выполненных работ и затрат за май месяц 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Дополнительное соглашение		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№ 79	19.04.2019 г.			Респ.бюджет			

№ п/п	Наименование и виды выполненных работ	Ед. изм.	Стоимость работ с НДС	Аванс (тенге)				Ранее заактивированная сумма	Ст-ть выполненных работ с начала года	Стоимость выполненных работ за текущий месяц	Сумма требуем перечис. за выполне объем за текущий
				Сумма аванса	Сумма погашения до текущ. месяца	Сумма погашения за текущего месяца	Остаток				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Строительство средней школы на 300 мест им.Муратбаева в с.Рембаза г.Атырау со сносом существующего здания	тенге	1268114088.53	208 937 121	208 937 121	0	0	1087344 204.90	1167344 204.90	80 000 000.00	80 000 00

Заказчик: ГУ «Управление строительства Атырауской области»
И.о. Руководителя Муратбаев

Подрядчик: ТОО «БатысСтройСервис-Атырау»
Директор Кожаспанов А.Т.

Автор : Директор ТОО «СпецСтройСогласование» Исимов Р.З.

Тех.надзор : Эксперт технического надзора
ТОО «Стройэксперт» Джумадиев А.Ж.

Заказчик : ГУ «Управление строительства Атырауской области»
Подрядчик : ТОО «БатысСтройСервис-Атырау»
Договор : № 79 от 19 апреля 2019 г.
Наименование строительства и его адрес : «Строительство средней школы на 300 мест им.Муратбаева в с.Рембаза г.Атырау»

РЕЕСТР

принятых актов выполненных работ за май месяц 2020 г.

	Наименование	Стоимость работ	Вып-ено работ с нач.стр-ва	Вып-ение июль 2019	Вып-ение за август 2019 г	Вып-ение сентя.2019	Вып-ение октяб 2019	Вып-ие за Нояб 2019г	Вып-ие за декаб.2019г	Вып-ие за Янв2020г	Фев.2020	Март 2020	Май 2020
1	**Строительство школы-здание**	**1040157665**	**995105082.9**	**229 397 611**	**176 369 337**	**120000 000**	**131 008 112**	**120 000 000**	**47041839,90**	**50000000**	**50 000 000**	**50 000000**	**21288183**
	-общ.строит земля, фундамент		134 202 084	134 202 084									
	-колонны, ригели, штукат. полы		103777555	61 128 225				32 776 032		9 873 298			
	-стены подвала и перекр. полы.		31 514 166	1 806 765				29 707 401					
	-сборные элементы 1 этажа		36 816 861	32 260 537	4 556 324								
	-сборные элементы 2 этажа		60 259 578		60 259 578								
	-стены, перегородки кладка		203 177 321		111 553 435		91 623 886						
	-сборные элем черлака и кровля		92 813 919			87 099 509				5 714 410			
	-металломонтажные работы		32 900 491			32 900 491							
	-проемы, полы, витраж		107333705.90				35 501 701		25 462 368.9		46 369 636		
	-узел управление № 2(от котел)		3 882 525				3 882 525						
	-отопление, теплоснабжение		35 551 278					30 744 546		4 806 732			
	-вентиляция		18905868					15 275 504			3 630 364		
	-электроосвещение (кабель)		21441687					11 496 517					9945170
	-наружная отделка, двери,разные		53134904						12 186 331	29 605 560			11343013
	-пожарная сигнализация		4 219 756						4 219 756				
	-видеонаблюдение		5 173 384						5 173 384				
	-Оборудование											50000000	
2	**Блочно-модульная котельная**	**33 933 028**	**33 933 028**		**33 933 028**								
3	**Наружные сети электроснаб.**	**29 241 598**	**29 241 598**	**29 241 598**									
	-демонтаж 10кВ												
	-эл.снабжение 10кВ, КТПГ												
	-эл.снабжение 0,4кВ												
	-наружное электроосвещение												
4	**Сети связи**	**1 877 153**											
5	**Наруж. сети вод-да и канализ. теплоснаб. и газоснабж. Выпре**	**13 604 6[illegible]**	**8 991 888**				**8 991 888**						
6	**Благоустройство и озеленение**	**14930[illegible]2,53**	[illegible]	[illegible]1 360 791									**5871817**
	-демонтаж здание			[illegible]360 791									
	Итого	**12681[illegible]088,5[illegible]**	[illegible]	[illegible]000 000	**210 302 365**	**120000 000**	**140 000 000**	**120 000 000**	**47041 839,90**	**50 000 000**	**50 000 000**	**50 000000**	**80000000**

ГУ «Управление строительства Атырауской области»
Заместитель руководителя [illegible]
Начальник отдела Управления строительства [illegible] Сакпаев Н.С. 960

Подрядчик:
ТОО «БатысСтройСервис-Атырау»
Директор Куспанов А.Т.
Автор : Директор ТОО «СпецСтрой Проектирование» Исмов Р.А.
Тех.надзор:Эксперт технического надзора ТОО «СтройЭксперт» Шахмурзин С.Ж.

"SANA-2015". Версия 20.1Д от 20.01.20 г.

Утверждена приказом председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительство и ЖКХ от "02" мая 2012 г. № 170

Заказчик : ГУ "Управление строительства Атырауской области"
Подрядчик: ТОО "БатысСтройСервис-Атырау"
Договор : № 79 от 19 апреля 2019 г.

Наименование стройки: Строительство средней школы им.Муратбаева на 300 мест в с.Рембаза г.Атырау со сносом существующего здания. Корректировка.

Акт приемки выполненных работ
за май месяц 2020 г.

Составлена в текущих ценах с 01.01.20 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Все стоим с НР и тен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета № 2-1-18									
		Раздел 1 Комплектные устройства для распределения энергии при напряжении до 1000 В									
1	1308-0305-0901	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями НР = 72 %	шт.	1	4086	87	4086	87	1005	2181	
					2994	35	2994	35	–	501	
2	2307-0201-0112	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-36з-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	8394		8394		8394	–	
					–		–		–	672	
3	1308-0304-0501	Прибор или аппарат. Установка НР = 72 %	шт.	18	1507	–	27126	–	180	19401	5

				1497	–	26946	–	–	3722	
4	2307-0204-0747	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1540		1540	1540	–	
					–		–	–	123	
5	2307-0204-0302	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С25 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	4200		12600	12600	–	
					–		–	–	1008	
6	2307-0204-0610	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	14	519		7266	7266	–	
					–		–	–	581	
7	1308-0305-0901	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями НР = 72 %	шт.	1	4086	87	4086	87	1005	2181
					2994	35	2994	35	–	501
8	2307-0201-0112	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-36з-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	8394		8394	8394	–	
					–		–	–	672	
9	1308-0304-0501	Прибор или аппарат. Установка НР = 72 %	шт.	17	1507	–	25619	–	170	18323
					1497	–	25449	–	–	3515

10	2307-0204-0747	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1540		1540		1540	–
					–		–		–	123
11	2307-0204-0745	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	1509		3018		3018	–
					–		–		–	241
12	2307-0204-0302	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С25 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	4200		8400		8400	–
					–		–		–	672
13	2307-0204-0610	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	12	519		6228		6228	–
					–		–		–	498
14	1308-0305-0901	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями НР = 72 %	шт.	1	4086	87	4086	87	1005	2181
					2994	35	2994	35	–	501
15	2307-0201-0101	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-0 74 У2 IP54, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	9019		9019		9019	–
					–		–		–	722
16	1308-0304-0501	Прибор или аппарат. Установка НР = 72 %	шт.	9	1507	–	13563	–	90	9701

2

17	2307-0204-0747	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010			1497	–	13473	–	–	1861
			шт.	1	1540		1540		1540	–
					–		–		–	123
18	2307-0204-0745	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010								
			шт.	2	1509		3018		3018	–
					–		–		–	241
19	2307-0204-0610	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010								
			шт.	6	519		3114		3114	–
					–		–		–	249
20	1308-0305-0901	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями НР = 72 %								
			шт.	1	4086	87	4086	87	1005	2181
					2994	35	2994	35	–	501
21	2307-0201-0112	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-36з-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001								
			шт.	1	8394		8394		8394	–
					–		–		–	672
22	1308-0304-0501	Прибор или аппарат. Установка НР = 72 %	шт.	18	1507	–	27126	–	180	19401
					1497	–	26946	–	–	3722
23	2307-0204-0747	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010								
			шт.	1	1540		1540		1540	–

				–		–		–	123
24	2307-0204-0302	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С25 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	4200		12600	12600	–
					–		–	–	1008
25	2307-0204-0610	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	14	519		7266	7266	–
					–		–	–	581
26	1308-0305-0901	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями НР = 72 %	шт.	1	4086	87	4086	87	1005	2181
					2994	35	2994	35	–	501
27	2307-0201-0112	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-36з-1 36 УХЛ3 IР31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	8394		8394	8394	–
					–		–	–	672
28	1308-0304-0501	Прибор или аппарат. Установка НР = 72 %	шт.	18	1507	–	27126	–	180	19401
					1497	–	26946	–	–	3722
29	2307-0204-0747	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1540		1540	1540	–
					–		–	–	123

30	2307-0204-0745	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010								
			шт.	2	1509		3018		3018	–
					–		–		–	241
31	2307-0204-0302	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С25 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010								
			шт.	5	4200		21000		21000	–
					–		–		–	1680
32	2307-0204-0610	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010								
			шт.	18	519		9342		9342	–
					–		–		–	747
33	1308-0305-0901	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями НР = 72 %								
			шт.	1	4086	87	4086	87	1005	2181
					2994	35	2994	35	–	501
34	2307-0201-0109	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001								
			шт.	1	5200		5200		5200	–
					–		–		–	416
35	1308-0304-0501	Прибор или аппарат. Установка НР = 72 %								
			шт.	5	1507	–	7535	–	50	5389
					1497	–	7485	–	–	1034
36	2307-0204-0747	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010								
			шт.	1	1540		1540		1540	–

1

37	2307-0204-0610	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010			–		–		–	123
			шт.	4	519		2076		2076	–
38	1308-0305-0901	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями НР = 72 %			–		–		–	166
			шт.	1	4086	87	4086	87	1005	2181
39	2307-0201-0109	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-1 36 УХЛ3 IР31, ГОСТ Р 51778-2001			2994	35	2994	35	–	501
			шт.	1	5200		5200		5200	–
40	1308-0304-0501	Прибор или аппарат. Установка НР = 72 %			–		–		–	416
			шт.	8	1507	–	12056	–	80	8623
41	2307-0204-0747	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010			1497	–	11976	–	–	1654
			шт.	1	1540		1540		1540	–
42	2307-0204-0610	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010			–		–		–	123
			шт.	7	519		3633		3633	–
43	1308-0305-0901	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями НР = 72 %			–		–		–	291
			шт.	1	4086	87	4086	87	1005	2181

				2994	35	2994	35	–	501		
44	2307-0201-0101	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-0 74 У2 IP54, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	9019		9019		9019	–	
					–		–		–	722	
45	1308-0304-0501	Прибор или аппарат. Установка НР = 72 %	шт.	8	1507	–	12056	–	80	8623	2
					1497	–	11976	–	–	1654	
46	2307-0204-0747	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1540		1540		1540	–	
					–		–		–	123	
47	2307-0204-0610	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	519		1557		1557	–	
					–		–		–	125	
48	1121-0401-0501	Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на штырях, количество ламп до 2. Установка НР = 72 %	шт.	595	2484,25	15,93	1478128	9477	795730	487502	212
					1130,96	7	672921	4165	–	157250	

Итого по разделу 1 **2 651 724**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 848 070
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 10 173
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 4 445
- материалы, изделия и конструкции, тенге 983 250
- накладные расходы, тенге 613 812

	в т.ч. зарплата, тенге				55 243			
	- сметная прибыль (8 %), тенге				196 419			
Раздел 2 Оборудование светотехническое								
49	2307-0102-1303	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО01-2х36-012 ГОСТ 17677-82	шт.	121	4934	597014	597014	–
					–	–	–	47761
50	2307-0102-1601	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛБО 03-40(36)-030 ГОСТ 17677-82	шт.	45	5004	225180	225180	–
					–	–	–	18014
51	2307-0102-1343	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО 46-36-701 Norma ГОСТ 17677-82	шт.	377	5225	1969825	1969825	–
					–	–	–	157586
52	2307-0102-1601	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛБО 03-40(36)-030 ГОСТ 17677-82	шт.	10	5004	50040	50040	–
					–	–	–	4003
53	2307-0102-1601	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛБО 03-40(36)-030 ГОСТ 17677-82	шт.	42	5004	210168	210168	–
					–	–	–	16813
54	2302-1104-0402	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 131 мм	100 шт.	0,84	5585	4691	4691	–
					–	–	–	375

55	1121-0401-0101	Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды НР = 72 %	шт.	7	593,43	4	4154	28	481	2633	
					520,71	1,71	3645	12	–	543	
56	2307-0106-1301	Светильники светодиодные со встраиваемым опаловым рассеивателем из ПММА, модели OPL/R ECO LED 595, 220 В, мощность 36 Вт, степень защиты IP 20	шт.	7	32877		230139		230139	–	2
					–		–		–	18411	
57	2307-0108-0101	Решетка для светильника модели RTX Sport 236	шт.	7	4476		31332		31332	–	3
					–		–		–	2507	
58	1121-0401-0501	Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на штырях, количество ламп до 2. Установка НР = 72 %	шт.	64	2484,22	15,92	158990	1019	85590	52437	22
					1130,95	7	72381	448	–	16914	
59	2307-0102-1325	Светильники для люминесцентных ламп с призматическим рассеивателем ВАТ136	шт.	21	2221		46641		46641	–	5
					–		–		–	3731	
60	2307-0102-1326	Светильники для люминесцентных ламп с призматическим рассеивателем ВАТ236	шт.	7	3073		21511		21511	–	2
					–		–		–	1721	

61	2307-0102-1325	Светильники для люминесцентных ламп с призматическим рассеивателем LZ136УХЛ2	шт.	23	2221		51083		51083	–
					–		–		–	4087
62	2307-0102-1326	Светильники для люминесцентных ламп с призматическим рассеивателем LZ236УХЛ2	шт.	11	3073		33803		33803	–
					–		–		–	2704
63	2307-0102-1326	Светильники для люминесцентных ламп с призматическим рассеивателем ЛПО 2х36 ГОСТ 17677-82	шт.	2	3073		6146		6146	–
					–		–		–	492
64	1121-0401-0108	Светильники для ламп светодиодных местного освещения. Установка НР = 72 %	шт.	6	803,83	8,67	4823	52	237	3280
					755,67	3,5	4534	21	–	648
65	2307-0101-0527	Светильники, тип РСП01-250-201 IP23 ГОСТ 17677-82	шт.	6	7948		47688		47688	–
					–		–		–	3815
66	2307-0108-0101	Решетка для светильника модели RTX Sport 236	шт.	6	4476		26856		26856	–
					–		–		–	2148
67	1121-0401-0101	Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды НР = 72 %	шт.	100	593,39	3,98	59339	398	6868	37619

				520,73	1,75	52073	175	–	7757	
68	2307-0101-0327	Светильники потолочные, тип НПП03-100-001.1 IP65 ГОСТ 17677-82	шт.	100	2195		219500		219500	–	2
					–		–		–	17560	
69	1308-0305-0310	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	18	1435,67	137,56	25842	2476	1270	16417	
					1227,56	39,22	22096	706	–	3381	
70	2308-0304-0619	Оповещатели охранно-пожарные световые модели Призма-301-220-00 "Выход" ГОСТ Р 54126-2010	шт.	18	670		12060		12060	–	
					–		–		–	965	
71	1308-0305-0310	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	2	1436,5	138	2873	276	142	1824	
					1227,5	39	2455	78	–	376	
72	2308-0304-0118	Оповещатели модели ЛЮКС-12 "Газ! Не входи!" ГОСТ Р 54126-2010	шт.	2	1012		2024		2024	–	
					–		–		–	162	
73	2307-0104-0401	Лампы компактные люминесцентные, напряжение электрической сети 220 В, цоколь Е27, мощность 11 Вт	шт.	2	478		956		956	–	
					–		–		–	76	
74	2307-0101-2202	Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м ГОСТ 17677-82	шт.	2	4476		8952		8952	–	

				–	–	–	716	
75	2307-0104-0301	Лампы накаливания электрические для местного освещения ГОСТ 1182-77 типа МО36-60	10 шт.	0,2	578	116	116	–
					–	–	–	9
76	2307-0104-0201	Лампы ртутные низкого давления тип ЛБ65, ЛД65, ЛДЦ65, ЛТБ65, ЛХБ65 ГОСТ 6825-91	шт.	1246	331	412426	412426	–
					–	–	–	32994
77	2307-0104-0406	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX L18W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 18 Вт	шт.	73	1374	100302	100302	–
					–	–	–	8024
78	2307-0104-0501	Лампы светодиодные, модели КОСМОС LED GL 45, напряжение электрической сети 220 В, цоколь Е27, мощность 5 Вт	шт.	27	531	14337	14337	–
					–	–	–	1147
79	2910-1000-1000 (пл)Прайс-лист	Лампа натриевая высокого давления 400 Вт	шт	6	1116	6696	6696	–
					–	–	–	536
		Итого по разделу 2				**5 075 693**		
		в том числе						
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				157 184		
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				4 249		

	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					1 440				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					4 424 074				
	- накладные расходы, тенге					114 210				
	в т.ч. зарплата, тенге					10 279				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					375 976				

Раздел 5 Электроустановочные устройства

92	1308-0305-0109	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР = 72 %	шт.	126	535,75	3,33	67505	420	2954	46302	1
					508,98	1,4	64131	177	–	9105	
93	2307-0217-0107	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	126	311		39186		39186	–	4
					–		–		–	3135	
94	1308-0305-0102	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР = 72 %	шт.	146	450,68	3,34	65799	487	1929	45783	1
					434,13	1,4	63383	204	–	8927	
95	2307-0218-1501	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	146	285		41610		41610	–	4

				–		–		–	3329	
96	1308-0305-0105	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР = 72 %	шт.	56	450,68	3,34	25238	187	740	17560
					434,13	1,39	24311	78	–	3424
97	2307-0218-1503	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	56	303		16968		16968	–
					–		–		–	1357
98	1308-0305-0101	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке НР = 72 %	шт.	30	504,03	3,27	15121	98	203	10693
					494	1,07	14820	32	–	2065
99	2307-0218-1601	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	10	235		2350		2350	–
					–		–		–	188
100	2307-0218-1601	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	10	235		2350		2350	–
					–		–		–	188

101	2307-0218-1601	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012								
			шт.	10	235		2350		2350	–
					–		–		–	188
		Итого по разделу 5					**430 721**			
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					166 645			
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					1 192			
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					491			
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					110 640			
		- накладные расходы, тенге					120 338			
		в т.ч. зарплата, тенге					10 830			
		- сметная прибыль (8 %), тенге					31 906			

Раздел 7 Трубы стальные

104	1308-0206-1701	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами НР = 72 %									
			м	820	512,5	51,37	420247	42127	80493	224004	69
					362,96	16,45	297627	13489	–	51540	
105	2301-0201-0111	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	828,2	307		254257		254257	–	27
					–		–		–	20341	
		Итого по разделу 7					**970 389**				

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	297 627
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	42 127
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	13 489
- материалы, изделия и конструкции, тенге	334 750
- накладные расходы, тенге	224 004
в т.ч. зарплата, тенге	20 160
- сметная прибыль (8 %), тенге	71 881
Итого по смете	**9 128 527**

"SANA-2015". Версия 20.1Д от 20.01.20 г.

Наименование стройки: Строительство средней школы им.Муратбаева на 300 мест в с.Рембаза г.Атырау со сносом существующего здания. Корректировка.

Локальная смета № 2-1-8

Архитектурные решения выше отм.0,000

Составлена в текущих ценах с 01.01.20 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Все стоим с НР и тен
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 3 Проемы. АР лист 31,32										
118	1110-0107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР = 90 %	м2	110,55	1857,3	79,63	205325	8803	61316	125389	35
					1223,03	37,22	135206	4115	–	26457	
119	2109-0102-0103	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92	м2	104,52	4461		466264		466264	–	50
					–		–		–	37301	
120	2109-0102-0103	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами для инвалидов	м2	6,03	4461		26900		26900	–	2
					–		–		–	2152	

121	1110-0107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР = 90 %	м2	33,39	1857,26	79,6	62014	2658	18519	37873	10
					1223,03	37,26	40837	1244	–	7991	
122	2109-0102-0102	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92	м2	33,39	5646		188520		188520	–	20
					–		–		–	15082	
123	1110-0107-0107	Проемы дверные площадью более 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР = 90 %	м2	9,1287	1554,77	111,08	14193	1014	3668	9002	2
					1041,88	53,79	9511	491	–	1856	
124	2109-0102-0114	Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13П внутренние СТ РК 943-92	м2	9,1287	7441		67927		67927	–	7
					–		–		–	5434	
125	2109-0404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	158	661		104438		104438	–	1
					–		–		–	8355	
126	2109-0404-0303	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками 3В4 ГОСТ 5089-2011	шт.	79	3580		282820		282820	–	3
					–		–		–	22626	
127	1110-0501-0201	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей НР = 90 %	м2 проемов	31,9815	1721,4	183,42	55053	5866	15118	33257	9

				1065,27	90,15	34069	2883	–	7065	
128	2109-0202-0301	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 Д-7	м2	4,0986	24235		99330		99330	–	1(
					–		–		–	7946	
129	2109-0202-0301	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 Д-9	м2	1,8423	24235		44648		44648	–	4
					–		–		–	3572	
130	2109-0202-0301	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 Д-9"	м2	5,5269	24235		133944		133944	–	1(
					–		–		–	10716	
131	2109-0202-0301	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 Д-10	м2	6,1479	24235		148994		148994	–	1(
					–		–		–	11920	

132	2109-0202-0301	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 Д-10"								
			м2	6,1479	24235		148994		148994	–	1
					–		–		–	11920	
133	2109-0202-0301	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 Д-11								
			м2	9,8532	24235		238792		238792	–	2
					–		–		–	19103	
134	2109-0202-0301	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 Д-11"								
			м2	2,4633	24235		59698		59698	–	
					–		–		–	4776	
135	1110-0501-0202	Проемы дверные наружные и внутренние площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей НР = 90 %								
			м2 проемов	33,4719	1475,75	184,81	49396	6186	12003	30901	
					932,33	93,42	31207	3127	–	6424	

136	2109-0302-0506	Блоки дверные внутренние из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, двупольные, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом ДМА С 21-15 ГОСТ 23747-2015								
			м2	33,4719	49566		1659068		1659068	–	17
					–		–		–	132725	
137	2109-0404-0105	Доводчик дверной 5 класса, на массу дверного полотна до 100 кг ГОСТ Р 56177-2014	комплект	11	9035		99385		99385	–	1
					–		–		–	7951	
138	1109-0403-0401	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР = 69 %	м2	7,8246	3106,48	49,59	24307	388	4179	13737	
					2522,81	21,6	19740	169	–	3044	
139	2109-0402-0503	Блоки дверные стальные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	1,8009	21756		39180		39180	–	
					–		–		–	3134	
140	2109-0402-0503	Блоки дверные стальные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	6,0237	21756		131052		131052	–	1
					–		–		–	10484	
141	1109-0403-0403	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР = 69 %	м2	16,7265	2826,35	52,37	47275	876	7142	27354	
					2346,99	23,14	39257	387	–	5970	

142	2109-0402-0504	Блоки дверные стальные, двупольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	3,0429	33947		103297		103297	–	1
					–		–		–	8264	
143	2109-0402-0504	Блоки дверные стальные, двупольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	9,6876	33947		328865		328865	–	3
					–		–		–	26309	
144	2109-0402-0504	Блоки дверные стальные, двупольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	3,996	33947		135652		135652	–	1
					–		–		–	10852	
		Итого по разделу 3					**5 662 273**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					309 827				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					25 791				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					12 416				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					4 629 713				
		- накладные расходы, тенге					277 513				
		в т.ч. зарплата, тенге					26 670				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					419 429				

<u>Раздел 9 Разные работы. АР лист 38-57</u>

9.1 Жалюзийные решетки РШ-3 (37)

329	1109-0601-0102	Монтаж жалюзийных решеток НР = 69 %	т конструкций	0,1791	62769,4	2557,23	11242	458	719	7009	1
					56197,65	519,26	10065	93	–	1460	

330	2106-0405-1201	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,1791	599397		107352		107352	–	1
					–		–		–	8588	
9.3 Наружные огржденния крылец, пандуса ОГН1-ОГН8											
336	1107-0519-0104	Ограждения металлические без поручня. Установка НР = 118 %	м ограждения	169,7	739,56	81,41	125504	13816	13374	123305	26
					579,34	36,43	98314	6182	–	19905	
337	2106-0208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	1,3315	582071		775028		775028	–	83
					–		–		–	62002	
9.7 Подшивка воздуховодов гипсокартоном											
358	1110-0404-0201	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу, отнесенному от базовой стены, из ПН и ПС профилей одним слоем гипсокартонных листов НР = 90 %	м2 стен (за вычетом проемов)	324,64	1819,77	15,2	590771	4936	365814	199859	85
					677,74	6,3	220021	2045	–	63250	
9.8 Будка выхода на кровлю. Монолитный пояс											
359	1106-0701-0202	Пояса без опалубки. Устройство НР = 91 %	м3	0,18	41505,56	4100	7471	738	5761	1031	
					5400	894,44	972	161	–	680	

360	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0238	231184		5502		5502	–
					–		–		–	440
361	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0084	237458		1995		1995	–
					–		–		–	160
362	1107-0504-0101	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием по контуру НР = 118 %	шт. сборных конструкций	1	4437	987	4437	987	902	3283
					2548	234	2548	234	–	618
363	2104-0111-9912	Плиты козырьков из бетона В15, сплошные, плоские	м3	0,179	108166		19362		19362	–
					–		–		–	1549

9.9 Металлическая стремянка Ст1 (2 шт)

364	1109-0304-0101	Стремянки. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,262	52816,79	3751,91	13838	983	2285	7388
					40343,51	522,9	10570	137	–	1698
365	2106-0208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,262	582071		152503		152503	–
					–		–		–	12200

9.10 Металлическая стремянка Ст2 (1шт)

366	1109-0304-0101	Стремянки. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,1453	52814,87	3750,86	7674	545	1267	4097
					40344,12	523,06	5862	76	–	942
367	2106-0208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,1453	582071		84575		84575	–
					–		–		–	6766
	9.11 Металлическая стремянка Ст3 (4шт)									
368	1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,4444	77065,71	26595,41	34248	11819	4500	15152
					40344,28	9070,66	17929	4031	–	3952
369	1109-0304-0101	Стремянки. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,4444	52812,78	3753,38	23470	1668	3873	12531
					40344,28	522,05	17929	232	–	2880
370	2106-0208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,4444	582071		258672		258672	–
					–		–		–	20694
	9.12 Металлическая стремянка ЛВ-1 (4шт)									
371	1109-0304-0101	Стремянки. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,1186	52799,33	3743,68	6262	444	1033	3344

372	2106-0208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83			40345,7	514,33	4785	61	–	768	
			т	0,1186	582071		69034		69034	–	
					–		–		–	5523	
9.13 Металлическая стремянка ЛВ-2 (4шт)											
373	1109-0304-0101	Стремянки. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,2169	52807,75	3752,88	11454	814	1889	6116	
					40345,78	520,98	8751	113	–	1406	
374	2106-0208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,2169	582071		126251		126251	–	13
					–		–		–	10100	
375	2113-0201-1103	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	16	29		464		464	–	
					–		–		–	37	
9.14 Крыльцо № 1											
376	1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	8,16	13477,82	1776,47	109979	14496	66216	33590	15
					3586,64	792,52	29267	6467	–	11486	
377	1106-0401-0102	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство НР = 91 %	м3	15,63	48529,11	2563,79	758510	40072	542234	169096	100

				11273,45	615,23	176204	9616	–	74208	
378	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,9537	231184		220480		220480	–	2:
					–		–		–	17638	
379	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	126	896,86	19,83	113004	2499	72601	35588	16
					300,83	2,88	37904	363	–	11887	
380	1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	7,7888	13477,91	1776,45	104977	13836	63205	32063	14
					3586,7	792,53	27936	6173	–	10963	

Итого по разделу 9 **4749311**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 669 057
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 108 111
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 35 984
- материалы, изделия и конструкции, тенге 2 966 891
- накладные расходы, тенге 653 452
  в т.ч. зарплата, тенге 58 810
- сметная прибыль (8 %), тенге 351 800

Итого по смете : **10 411 584**

"SANA-2015". Версия 20.1Д от 20.01.20 г.

Наименование стройки: Строительство средней школы им.Муратбаева на 300 мест в с.Рембаза г.Атырау со сносом существующего здания. Корректировка.

Локальная смета № 7-1-2

Благоустройство и озеленение

Составлена в текущих ценах с 01.01.20 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Все стоим с НР и тен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Асфальтобетонное покрытие проездов										
1	1101-0104-0101	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м, под корыто НР = 72 %	м3 грунта	554,2	43,91	43,91	24333	24333	–	6762	3
					–	16,95	–	9391	–	2488	
2	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	554,2	169,56	78,3	93972	43396	–	51508	15
					91,26	37,83	50576	20963	–	11638	
3	1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	277,1	9741,37	1092,87	2699333	302833	2353884	123656	304
					153,79	259,4	42616	71880	–	225839	

4	1127-0401-0104	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня. Устройство НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	415,65	9812,01	1603,26	4078360	666397	3314372	278318	47(
					234,79	385,21	97591	160111	–	348534	
		Итого по разделу 1					**7 944 741**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					963 021				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					1 766 311				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					454 132				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					24 012 548				
		- накладные расходы, тенге					1 501 392				
		в т.ч. зарплата, тенге					135 125				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					2 259 462				
	Раздел 3 Искусственное покрытие спортплощадки										
18	1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	142,05	8736,84	1055,9	1241068	149990	1069232	61775	140
					153,79	248,88	21846	35353	–	104227	
19	1127-0403-0303	Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, нижний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2) НР = 108 %	м2 основания	2841	1106,72	136,86	3144182	388823	2665412	226597	364
					31,66	42,19	89947	119865	–	269662	

20	1127-0403-0304	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2). Добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0301, 11-270403-0302, 11-270403-0303 НР = 108 % ктрр1=5; ктрм1=5; кзпр1=5; кэкс1=5; кзпм1=5; кмат1=5;								
			м2 основания	2841	381,83	69,67	1084784	197923	886861	66970	12
					–	21,83	–	62009	–	92140	
21	1127-0403-0302	Основания из щебня фракции 5-20 мм двухслойные, верхний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2) НР = 108 %								
			м2 основания	2841	1512,93	214,93	4298247	610625	3583837	306276	497
					36,53	63,29	103785	179804	–	368362	
22	1127-0403-0304	Основания из щебня фракции 5-20 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2). Добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0301, 11-270403-0302, 11-270403-0303 НР = 108 % ктрр1=5; ктрм1=5; кзпр1=5; кэкс1=5; кзпм1=5; кмат1=5;								
			м2 основания	2841	426,44	69,67	1211504	197923	1013581	66970	138
					–	21,83	–	62009	–	102278	

23	1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	142,05	8736,84	1055,9	1241068	149990	1069232	61775	14
					153,79	248,88	21846	35353	–	104227	
24	1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из отсева. Устройство НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	142,05	4079,48	1092,86	579490	155241	402403	63388	6
					153,79	259,39	21846	36847	–	51430	
25	1111-0101-3609	Покрытие спортплощадки. Устройство насухо НР = 94 %	м2 покрытия	2841	5631,34	22,15	15998640	62930	15387424	545902	178
					192,99	11,43	548286	32461	–	1323563	

Итого по разделу 3	**32 614 525**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	807 556
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 913 445
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	563 701
- материалы, изделия и конструкции, тенге	26 077 982
- накладные расходы, тенге	1 399 653
в т.ч. зарплата, тенге	125 969
- сметная прибыль (8 %), тенге	2 415 889

Раздел 9 Ограждение территории

56	8601-0602-0301	Ограждение из сетчатых панелей из плетеной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип 1ПМ-30.12 НР = 0	секция	184	48578	5536	8938352	1018624	5183832	2885120	12
					14869	1982	2735896	364688	–	945878	
57	8601-0605-0103	Ворота распашные, металлические, тип ВМС 4,5 х 1,8, с металлическими стойками НР = 0	конструкция	2	184559	1449	369118	2898	306924	42504	4
					29648	499	59296	998	–	32930	
58	8601-0605-0503	Калитка металлическая, тип КМС 0,85 х 1,8, с металлическими стойками НР = 0	конструкция	1	96520	792	96520	792	78758	12320	1
					16970	231	16970	231	–	8707	

Итого по разделу 9	**13 331 449**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 812 162
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 022 314
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	365 917
- материалы, изделия и конструкции, тенге	5 569 514
- накладные расходы, тенге	2 939 944
в т.ч. зарплата, тенге	264 595
- сметная прибыль (8 %), тенге	987 515
Итого по смете	**53 890 715**
Итого электроосвещение	9128527
Итого лок.смета № 2-1-8 (проемы+разн.работы)	10411584
Итого лок.смета № 7-1-2 (благоустройство)	53890715
Всего :	**73430826**

Итого с временными 1,5 %	74532288
Итого с зимними удорожаниями 1.35 %	75538474
Непредвиденные работы 2 %	1510769
Итого :	77049243
в т.ч. на 2020 г. 69 %	53163978
в т.ч. на 2021 г. 31 %	23885265
в текущих ценах на 2020 г. 69 % К=1,0	53163978
в текущих ценах на 2021 г. 31 % К=1,050	25079528
Итого с уменшаю. Коэффиц. К=0,912900949 на 2020 г.	48533446
Итого с уменшаю. коэффиц К=0,912900949 на 2021 г.	22895125
НДС 12 % на 2020 г.	5824014
НДС 12 % на 2021 г.	2747415
Итого с НДС на 2020 г.	54357460
Итого с НДС на 2021 г.	25642540
Всего по акту :	**80000000**

Принял :

Заместитель руководителя Управления строительства
Атырауской области Нурдин Н.Т._____

Начальник отдела Управления строительства
Атырауской области Сакпаров Н.С._____

Сдал :

Директор ТОО "БатысСтройСервис-Атырау"
Куспанов А.Т._____

Тех.надзор: Эксперт технического надзора
ТОО "KZ Стройэкспорт" Алиахмадиев А.Ж._____

Автор : ТОО "СпецСтройСогласование"
Директор Исимов Р.А._____