КС-3

Утверждена приказом Председателя Агент
Республики Казахстан по делам строительства и Ж
от 2 мая 2012 года №

Заказчик: ГУ «Управление строительства Атырауской области »
Подрядчик: ТОО «БатысСтройСервис-Атырау»
Наименование объекта- «Строительство средней школы на 300 мест им.Муратбаева в с.Рембаза г.Атырау со сносом существуюшего здания»

Программа 086 Строительство и реконструкция объектов начального средного образования
Подпрограмма 011 За счет трансфертов из республиканского бюджета,по специфике
Спецификация 431 Строительство новых объектов объектов
БИН: 000340005794
ИИК: KZ5077440KZ220317406
БИК: LARIKZKA

Полная сметная стоимость 1 268 114 088 тенге 53 тиын
Лимит финансирования на 2019 год 696 457 070 тенге 00 тиын
Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту:
а) С начала стр-ва 890 302 365 в т.ч. НДС 95 389 539 тенге
б) С начала года 890 302 365 в т.ч. НДС 95 389 539 тенге
в) За отчетный месяц 120 000 000 в т.ч. НДС 12 857 143 тенге

СПРАВКА
стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь месяц 2019 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Дополнительное соглашение		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№ 79	19.04.2019 г.			Республиканс кий бюджет			

№ п/п	Наименование и виды выполненных работ	Ед. изм.	Стоимость работ с НДС	Аванс (тенге)				Ранее заактивированная сумма	Ст-ть выполненных работ с начала года	Стоимость выполненных работ за текущий месяц	Сумма требуемая перечисле за выполн объем за текущий м
				Сумма аванса	Сумма погашения до текущ. месяца	Сумма погашения за текущего месяца	Остаток				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Строительство средней школы на 300 мест им.Муратбаева в с.Рембаза г.Атырау со сносом существуюшего здания	тенге	1268114088,53	208 937 121	208 937 121	0	0	770 302 365	890 302 365	120 000 000	120 000 00

Заказчик: ГУ «Управление строительства Атырауской области»

Руководитель Аманов М.Х.

Подрядчик: ТОО «БатысСтройСервис-Атырау»

Директор Суесинов А.

Заказчик : ГУ «Управление строительства Атырауской области»
Подрядчик : ТОО «БатысСтройСервис-Атырау»
Договор : № 79 от 19 апреля 2019 г.
Наименование строительства и его адрес : «Строительство средней школы на 300 мест им.Муратбаева в с.Рембаза г.Атырау»

РЕЕСТР
принятых актов выполненных работ за ноябрь месяц 2019 г.

тенге

№	Наименование	Стоимость работ	Вып-ено работ с нач.стр-ва	Вып-ение за июль 2019 г.	Вып-ение за август 2019 г.	Вып-ение за сентябрь 2019 г.	Вып-ение за октябрь 2019 г	Вып-ие за ноябрь 2019 г
1	**Строительство школы-здание**	**1 040 157 665**	**776 775 060**	**229 397 611**	**176 369 337**	**120 000 000**	**131 008 112**	**120 000 000**
	-общ.строит. земля, фундамент		134 202 084	134 202 084				
	-колонны, ригели, штукатурка		93 904 257	61 128 225				32 776 032
	-стены подвала и перекр, полы, стен		31 514 166	1 806 765				29 707 401
	-сборные элементы 1 этажа		36 816 861	32 260 537	4 556 324			
	-сборные элементы 2 этажа		60 259 578		60 259 578			
	-стены, перегородки кладка		203 177 321		111 553 435		91 623 886	
	-сборные элем.чердака и кровля		87 099 509			87 099 509		
	-металломонтажные работы		32 900 491			32 900 491		
	-проемы, полы		35 501 701				35 501 701	
	-узел управление № 2(от котельн)		3 882 525				3 882 525	
	-отопление		30 744 546					30 744 546
	-вентиляция		15 275 504					15 275 504
	-электроосвещение (кабель)		11 496 517					11 496 517
2	**Блочно-модульная котельная**	**33 933 028**	**33 933 028**		**33 933 028**			
3	**Наружные сети электроснаб.**	**29 241 598**	**29 241 598**	**29 241 598**				
	-демонтаж 10кВ							
	-эл.снабжение 10кВ, КТПГ							
	-эл.снабжение 0,4кВ							
	-наружное электроосвещение							
4	**Сети связи**	**1 877 153**						
5	**Наруж. сети вод-да и канализ. теплоснаб. и газоснабж. Выгреб**	**13 604 631**	**8 991 888**				**8 991 888**	
6	**Благоустройство и озеленение**	**149 300 013,53**	**41 360 791**	**41 360 791**				
	-демонтаж здание		41 360 791	41 360 791				
	Итого	**1 268 114 088,53**	**890 302 365**	**300 000 000**	**210 302 365**	**120 000 000**	**140 000 000**	**120 000 000**

Заказчик :
ГУ «Управление строительства Атырауской области»
Заместитель руководителя Нудин Н.М.

Начальник отдела Управления строительства Сакпаров Н.С.

Тех.надзор : Эксперт технического надзора
ТОО «KZ Стройэксперт» Мерсеитов К.А.

Подрядчик:
ТОО «БатысСтройСервис-Атырау»
Директор Суесинов А.С.

"SANA-2015". Версия 18.3.1 от 08.08.18 г.

Утверждена приказом председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и ЖКХ от "02" мая 2012 г. № 170

Заказчик : ГУ "Управление строительства Атырауской области"

Подрядчик : ТОО "БатысСтройСервис-Атырау"

Договор : № 79 от 19 апреля 2019 г.

Наименование объекта : Строительство средней школы на 300 мест им.Муратбаева в с.Рембаза г.Атырау со сносом существующего здания

Акт приемки выполненных работ
за ноябрь месяц 2019 г.

Составлена в текущих ценах с 02.07.18 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Все стоим с НР и тен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 3 Кабельные изделия					Электроосвещение					
89	1308-0201-0701	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами НР = 72 %	м кабеля	1990	739,07 / 146,76	339,91 / 110,6	1470755 / 292052	676424 / 220094	502279 / –	368745 / 147160	1986
90	1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	6200	310,07 / 122,3	141,94 / 42,3	1922442 / 758260	880028 / 262278	284154 / –	734787 / 212578	28698

91	2306-0144-0303	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,5916	110664 / –	65469 / –	65469 / –	– / 5238
92	2306-0144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	3,9372	162991 / –	641728 / –	641728 / –	– / 51338
93	2306-0144-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1,9482	256018 / –	498774 / –	498774 / –	– / 39902
94	2306-0144-0703	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,9588	220693 / –	211600 / –	211600 / –	– / 16928
95	2306-0144-0901	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,8976	272393 / –	244500 / –	244500 / –	– / 19560

Итого по разделу 3 **6 651 504**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 1 050 312
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 1 556 452
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 482 372
- материалы, изделия и конструкции, тенге 2 448 504

	Накладные расходы, тенге					1 103 532				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					492 704				
	Раздел 4 Электромонтажные устройства и изделия									
96	1308-0305-1301	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	4	1458,5	170,25	5834	681	73	3829
					1270	59,5	5080	238	–	773
97	2307-0203-0603	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	4	10753		43012		43012	–
					–		–		–	3441
98	2308-0306-0106	Коробка монтажная пластмассовая ответвительная для открытой проводки тип КМ-216, степень защиты IP44	шт.	440	116		51040		51040	–
					–		–		–	4083
99	2308-0306-0106	Коробка монтажная пластмассовая ответвительная для открытой проводки тип КМ-209, степень защиты IP44	шт.	126	116		14616		14616	–
					–		–		–	1169
100	2308-0306-0106	Коробка монтажная пластмассовая ответвительная для открытой проводки тип КМ-209, степень защиты IP44	шт.	320	116		37120		37120	–
					–		–		–	2970
	Итого по разделу 4						**167 887**			
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге						5 080			

	- затраты на эксплуатацию машин, тенге									
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				681					
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				238					
	Накладные расходы, тенге				145 861					
	Сметная прибыль (8 %), тенге				3 829					
					12 436					
Раздел 6 Трубы пластмассовые										
111 1308-0206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР = 72 %	м	5400	396,75	14,74	2142458	79619	656247	1025448	34
112 2301-0504-0102	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	5454	260,48	3,27	1406592	17642	–	253432	
				29		158166		158166	–	1
				–		–		–	12653	
	Итого по разделу 6					**3 592 157**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					1 406 592				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					79 619				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					17 642				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					814 413				
	Накладные расходы, тенге					1 025 448				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					266 085				
	Итого :					**10 411 548**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					2 461 984				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					1 636 752				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					500 252				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					3 408 778				
	Накладные расходы, тенге					2 132 809				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					771 225				

"SANA-2015". Версия 18.3.1 от 08.08.18 г.

Цены региона Атырауская обл.

Наименование стройки: Строительство средней школы им.Муратбаева на 300 мест в с.Рембаза г.Атырау со сносом существующего здания

Отопление

Составлена в текущих ценах с 02.07.18 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Все стоим с НР и тен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1118-0301-0101	Радиаторы чугунные. Установка НР = 98 %	кВт	313,07	17351,42	144,89	5432210	45361	5151130	252393	613
					752,93	69,71	235719	21825	–	454768	
2	1118-0301-0407	Регистры из стальных труб сварных, диаметр нитки 80 мм. Установка НР = 98 %	м труб нитки регистра	4	2101,75	28,75	8407	115	7217	1103	1(
					268,75	12,5	1075	50	–	761	
3	2304-1009-0602	Клапан балансировочный автоматический комбинированный AB-QM без измерительных ниппелей, с наружной резьбой, Тмакс 120 °С, PN 16, DN 10, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	22	54036		1188792		1188792	–	1283
					–		–		–	95103	

4	2304-1009-0604	Клапан балансировочный автоматический комбинированный AB-QM без измерительных ниппелей, с наружной резьбой, Тмакс 120 °С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	19	58520 / –	1111880 / –	1111880 / –	– / 88950	1
5	2304-1009-0103	Клапан балансировочный автоматический ASV-PV с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар, Тмакс 120 °С, PN 16, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	3	73835 / –	221505 / –	221505 / –	– / 17720	2
6	2304-1006-2101	Клапан запорно-измерительный ручной ASV-M с внутренней резьбой, Тмакс 120 °С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	3	16185 / –	48555 / –	48555 / –	– / 3884	5
7	2305-1207-1901	Головка термостатическая RTR 7090, с газонаполненным встроенным температурным датчиком, диапазон регулирования от 5 °С до 26°С, типа Danfoss	шт.	170	6312 / –	1073040 / –	1073040 / –	– / 85843	1158
8	2304-1008-0432	Клапан термостатический RTR-G, для однотрубных систем отопления, прямой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 20, типа Danfoss	шт.	140	9919	1388660	1388660	–	14997

9	2304-1008-0407	Клапан термостатический RTR-N, для двухтрубных систем отопления, прямой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 20, типа Danfoss	шт.	30	8139	244170	244170	–	
					–	–	–	111093	
10	2304-1005-3002	Клапан регулирующий двухходовой RAV 15/8 прямой, присоединение Rp 3/4, Тмакс 120 °С, PN 10, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	30	15188	455640	455640	–	4
					–	–	–	36451	
11	2304-0902-0102	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200 °С, PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	115	9512	1093880	1093880	–	118
					–	–	–	87510	
12	2304-0902-0103	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200 °С, PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	216	9935	2145960	2145960	–	2317
					–	–	–	171677	
13	2304-0902-0104	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200 °С, PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	4	10876	43504	43504	–	46
					–	–	–	3480	

14	2304-0902-0105	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, T до +200 °C, PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	18	11398		205164		205164	–
					–		–		–	16413
15	2304-0902-0106	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, T до +200 °C, PN 40, DN 40 ГОСТ 21345-2005	шт.	4	15461		61844		61844	–
					–		–		–	4948
16	1118-1101-0105	Краны воздушные. Установка НР = 98 %	шт.	110	269,19	–	29611	–	12213	17050
					158,16	–	17398	–	–	3733
17	1116-0301-0101	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	80	1448,3	17,3	115864	1384	85422	28984
					363,23	6,48	29058	518	–	11588
18	1116-0301-0102	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	1090	1573,93	17,29	1715586	18847	1300817	394927
					363,23	6,48	395922	7065	–	168841
19	1116-0301-0103	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	420	1635,77	17,29	687025	7262	527206	152174
					363,23	6,48	152557	2723	–	67136
20	1116-0301-0104	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	280	1858,25	17,29	520310	4841	413764	101450

21	1116-0301-0105	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	90	363,23 / 2032,37	6,48 / 17,29	101705 / 182913	1815 / 1556	– / 148666	49741 / 32609
22	1116-0401-0202	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	390	363,23 / 1890,43	6,48 / 37,67	32691 / 737266	583 / 14692	– / 453634	17242 / 268656
23	1116-0401-0203	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	130	689,59 / 2440,68	13,33 / 45,22	268940 / 317288	5199 / 5879	– / 205065	80474 / 106203
24	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	2350	818,03 / 79,08	15,58 / 1,09	106344 / 185841	2026 / 2573	– / 1014	33879 / 178609
25	1116-1101-0102	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	135	77,55 / 79,08	– / 1,1	182254 / 10676	– / 148	– / 58	29156 / 10261
26	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	205	77,56 / 87,97	– / 2,24	10470 / 18034	– / 459	– / 9175	1675 / 5831

27	1113-0301-1421	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой НР = 69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кэкс1=2; кзпм1=2; кмат1=2;	м2	205	40,98 / 226,03	0,24 / 5,76	8400 / 46336	50 / 1180	– / 37783	1909 / 5191	
28	1126-0101-0301	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем НР = 76 %	м3 изоляции	10	35,97 / 46558,7	0,73 / 1080,5	7373 / 465587	150 / 10805	– / 239710	4122 / 167173	68
29	1126-0301-0401	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие стеклопластика РСТ НР = 76 %	м2 поверхности покрытия изоляции	470	21507,2 / 2645,1	489,2 / 25,88	215072 / 1243198	4892 / 12165	– / 32890	50621 / 914389	233
30	2110-0406-0301	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,55	2549,24 / 367074	10,64	1198143 / 201891	5001	– / 201891	172607 / –	218
31	1115-0403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	1380	– / 847,39	– / 0,98	– / 1169394	– / 1353	– / 201677	16151 / 773609	2098
		Итого по смете			700,26	0,47	966364	647	–	155440	
		в том числе					**27 843 093**				
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					3 929 485				

- затраты на эксплуатацию машин, тенге	128 620
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	52 544
- материалы, изделия и конструкции, тенге	18 311 926
Накладные расходы, тенге	3 410 612
Сметная прибыль (8 %), тенге	2 062 450

Наименование стройки: Строительство средней школы им.Муратбаева на 300 мест в с.Рембаза г.Атырау со сносом существующего здания

Составлена в текущих ценах с 02.07.18 г.

Вентиляция

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Вс стои с НР тен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	1
	Раздел 4 Воздуховоды										
49	1120-0101-0303	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка 100х100 НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	64	4715,02 / 1500,23	37,45 / 14,61	301761 / 96015	2397 / 935	203349 / –	95011 / 31742	42
50	1120-0101-0303	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка 100х150 НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	115	4715,04 / 1500,24	37,47 / 14,63	542230 / 172528	4309 / 1682	365393 / –	170726 / 57036	769
51	1120-0101-0303	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка 150х150 НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	108	4715,05 / 1500,24	37,47 / 14,63	509225 / 162026	4047 / 1580	343152 / –	160334 / 53565	723

52	1120-0101-0303	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка 200х150 НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	126	4715,05 / 1500,24	37,48 / 14,63	594096 / 189030	4722 / 1843	400344 / –	187056 / 62492	
53	1120-0101-0303	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка 200х200 НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	72	4715,03 / 1500,24	37,46 / 14,63	339482 / 108017	2697 / 1053	228768 / –	106889 / 35710	4
54	1120-0101-0303	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка 250х100 НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	3,5	4715,43 / 1500,29	37,71 / 14,57	16504 / 5251	132 / 51	11121 / –	5196 / 1736	2
55	1120-0101-0303	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка 250х150 НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	4	4714,75 / 1500,25	37,25 / 14,75	18859 / 6001	149 / 59	12709 / –	5939 / 1984	26
56	1120-0101-0303	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка 250х200 НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	108	4715,05 / 1500,24	37,47 / 14,63	509225 / 162026	4047 / 1580	343152 / –	160334 / 53565	723

57	1120-0101-0303	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка 250х250 НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	210	4715,05 / 1500,24	37,48 / 14,62	990160 / 315050	7870 / 3071	667240 / –	311759 / 104154	1
58	1120-0101-0301	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка д.160 НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	2,512	4570,46 / 1638,54	47,37 / 18,71	11481 / 4116	119 / 47	7246 / –	4080 / 1245	
59	1120-0101-0301	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка д.200 НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	56,52	4571,14 / 1638,55	47,19 / 18,61	258361 / 92611	2667 / 1052	163083 / –	91790 / 28012	37
60	1120-0101-0305	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 355 мм. Прокладка д.250 НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	58,875	4519,03 / 1500,25	38,62 / 15,08	266058 / 88327	2274 / 888	175457 / –	87431 / 28279	38
61	1120-0101-0305	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 355 мм. Прокладка д.315 НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	4,9455	4518,86 / 1500,15	38,62 / 14,96	22348 / 7419	191 / 74	14738 / –	7343 / 2375	32

62	1120-0101-0309	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка 300х200 НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	2	5150,5 / 1500	39,5 / 12,5	10301 / 3000	79 / 25	7222 / –	2965 / 1061	
63	1120-0101-0310	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка 300х250 НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	143	4927,95 / 1298,08	37,47 / 14,62	704697 / 185625	5358 / 2091	513714 / –	183962 / 71093	9
64	1120-0101-0310	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка 300х300 НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	204	4927,97 / 1298,08	37,47 / 14,62	1005305 / 264808	7644 / 2983	732853 / –	262435 / 101419	13
65	1120-0101-0310	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка 300х350 НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	6,5	4927,85 / 1298,15	37,38 / 14,62	32031 / 8438	243 / 95	23350 / –	8362 / 3231	4
66	1120-0101-0310	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка 400х200 НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	2,4	4928,33 / 1297,92	37,92 / 14,58	11828 / 3115	91 / 35	8622 / –	3087 / 1193	16

67	1120-0101-0310	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка 400x300 НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	112	4927,96 / 1298,08	37,47 / 14,63	551932 / 145385	4197 / 1638	402350 / –	144083 / 55681		
68	1120-0101-0310	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка 400x350 НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	10,5	4928 / 1298,1	37,52 / 14,57	51744 / 13630	394 / 153	37720 / –	13507 / 5220		
69	1120-0101-0310	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка 400x400 НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	40	4927,95 / 1298,08	37,48 / 14,63	197118 / 51923	1499 / 585	143696 / –	51458 / 19886	2	
70	1120-0101-0311	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка 500x400 НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	5,4	4600,19 / 976,67	34,81 / 13,7	24841 / 5274	188 / 74	19379 / –	5241 / 2407	3	
71	1120-0101-0311	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка 500x450 НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	28,5	4600,25 / 976,74	34,91 / 13,61	131107 / 27837	995 / 388	102275 / –	27661 / 12701	171	

72	1120-0101-0311	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка 500х500 НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	50	4600,24 / 976,76	34,92 / 13,62	230012 / 48838	1746 / 681	179428 / –	48529 / 22283	
73	1120-0101-0311	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка 700х400 НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	26,4	4600,27 / 976,74	34,92 / 13,6	121447 / 25786	922 / 359	94739 / –	25622 / 11766	
74	1120-0101-0312	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 3200 мм. Прокладка 700х600 НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	31,2	4396,67 / 789,49	31,38 / 10,16	137176 / 24632	979 / 317	111565 / –	24450 / 12930	17
75	1120-0101-0312	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 3200 мм. Прокладка 800х600 НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	19,6	4396,58 / 789,49	31,33 / 10,15	86173 / 15474	614 / 199	70085 / –	15360 / 8123	109
76	1120-0101-0312	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 3200 мм. Прокладка 800х800 НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	57,6	4396,65 / 789,5	31,37 / 10,16	253247 / 45475	1807 / 585	205965 / –	45139 / 23871	3222

77	1126-0301-0102	Трубопроводы. Устройство каркаса изоляции из сетки НР = 76 %	м2 изолируемой поверхности	2	2049,5	14,5	4099	29	3699	293
					185,5	7	371	14	–	351
78	1126-0101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем НР = 76 %	м3 изоляции	37,7	20665,6	1333,29	779093	50265	79363	511465
					17227,19	623,74	649465	23515	–	103245
79	1126-0301-0401	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие стеклопластика РСТ НР = 76 %	м2 поверхности покрытия изоляции	236	3263,02	25,89	770073	6109	162343	459140
					2549,24	10,64	601621	2511	–	98337
80	2110-0406-0301	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,2738	367074		100505		100505	–
					–		–		–	8040
		Итого по разделу 4					**13 833 899**			
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					3 529 114			
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					118 780			
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					50 163			
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					5 934 625			
		Накладные расходы, тенге					3 226 647			
		Сметная прибыль (8 %), тенге					1 024 733			

"SANA-2015". Версия 18.3.1 от 08.08.18 г.

Наименование стройки: Строительство средней школы им.Муратбаева на 300 мест в с.Рембаза г.Атырау со сносом существующего здания

Архитектурные решения выше отм.0,000

Составлена в текущих ценах с 02.07.18 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 7 Внутренняя отделка									
		7.1 1 этаж. Потолок									
239	1115-0206-0103	Потолки сборные панельные. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	2417,37	92,84 / 63,84	2,2 / 1,13	224418 / 154325	5324 / 2723	64769 / –	125638 / 28004	378
240	1115-0203-0501	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих смесей НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	2429,75	646,04 / 393,68	5,01 / 2,56	1569704 / 956544	12161 / 6220	600999 / –	770211 / 187193	25271

244	1115-0108-1807	Устройство теплоизоляционного слоя НР = 80 %	м2	6,59	249,17	3,03	1642	20	–	1302
					246,13	0,91	1622	6	–	236
245	2113-0816-2803	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х110 мм	шт.	46,13	11		507	507	–	–
					–		–	–	–	41
246	2111-0102-0104	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 100	м3	0,6524	21783		14211	14211	–	–
					–		–	–	–	1137
247	1115-0207-0102	Потолки. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	6,59	3182,85	32,17	20975	212	11113	7799
					1464,34	15,02	9650	99	–	2302
248	1115-0401-0201	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	6,59	94,39	0,61	622	4	49	458
					86,34	0,46	569	3	–	86
7.2 Стены кирпичные										
249	1115-0108-1807	Устройство теплоизоляционного слоя НР = 80 %	м2	81,19	249,13	3,07	20227	249	–	16044

250	2111-0102-0106	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 150			246,06	0,95	19978	77	–	2902
			м3	8,119	29658		240793		240793	–
251	2113-0816-2803	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х110 мм			–		–		–	19263
			шт.	568,33	11		6252		6252	–
252	1115-0207-0101	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности		–		–		–	500
				122,51	2999,09	32,17	367418	3941	202303	130412
253	1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности		1315,6	15,03	161174	1841	–	39826
				1665,93	1727,92	72,75	2878593	121191	1297781	1243303
257	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности		876,16	56,73	1459621	94508	–	329752
				524,66	1405,03	68,34	737163	35856	317990	329519

53

4451

11520

259	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	24	730,6 1405 730,58	54,48 68,33 54,46	383317 33720 17534	28582 1640 1307	– 14546 –	85335 15073 3903
	7.3 Ж/б поверхности									
261	1115-0108-1807	Устройство теплоизоляционного слоя НР = 80 %	м2	21,97	249,16 246,06	3,1 0,96	5474 5406	68 21	– –	4342 785
262	2111-0102-0106	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 150	м3	2,197	29658 –		65159 –		65159 –	– 5213
263	2113-0816-2803	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х110 мм	шт.	153,79	11 –		1692 –		1692 –	– 135
264	1115-0207-0101	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	21,14	2999,1 1315,61	32,17 15	63401 27812	680 317	34909 –	22503 6872

265	1115-0203-0501	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	727,94	623,7 / 393,68	5 / 2,56	454013 / 286575	3643 / 1864	163795 / –	230751 / 54781	
266	1115-0203-0501	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих смесей НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	627,18	579,1 / 393,68	5 / 2,56	363203 / 246908	3139 / 1606	113156 / –	198811 / 44961	6
7.4 Стены из газоблоков											
271	1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	964,58	1727,92 / 876,16	72,75 / 56,73	1666716 / 845126	70170 / 54720	751420 / –	719877 / 190927	257
272	1115-0203-0502	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих смесей НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	271,46	584,01 / 487,8	6 / 3,07	158536 / 132418	1630 / 834	24488 / –	106602 / 21211	286
275	1115-0203-0501	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	12,55	623,75 / 393,71	5,02 / 2,55	7828 / 4941	63 / 32	2824 / –	3978 / 944	127

276	1115-0401-0201	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	7,06	94,62 / 86,4	0,71 / 0,42	668 / 610	5 / 3	53 / –	490 / 93	
	7.8 Стены кирпичные										
288	1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	658,63	1727,92 / 876,16	72,75 / 56,73	1138059 / 577065	47913 / 37364	513081 / –	491543 / 130368	17
	7.9 Ж/б поверхности										
292	1115-0203-0501	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	529,3	623,7 / 393,68	5 / 2,56	330123 / 208375	2649 / 1355	119099 / –	167784 / 39833	53
293	1115-0203-0501	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих смесей НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	520,32	579,11 / 393,68	5 / 2,56	301320 / 204840	2604 / 1332	93876 / –	164938 / 37301	503
	7.10 Стены из газоблоков										

298	1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	1763,59	1727,92 / 876,16	72,75 / 56,73	3047342 / 1545187	128296 / 100048	1373859 / –	1316188 / 349082
299	1115-0203-0501	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих смесей НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	107,65	488,9 / 393,68	5,01 / 2,56	52630 / 42380	539 / 276	9711 / –	34125 / 6940
	7.11 Зашивки из гипсокартона									
303	1115-0203-0501	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих смесей НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	168,24	488,9 / 393,68	5 / 2,56	82252 / 66233	842 / 431	15177 / –	53331 / 10847
	7.12 По примечаниям									
309	1115-0108-1604	Потолки. Облицовка гипсокартонными листами по деревянному каркасу с относом 5 см с установкой нащельников НР = 80 %	м2	209,26	9020,25 / 6639,47	61,75 / 28,96	1887578 / 1389375	12921 / 6060	485282 / –	1116348 / 240314
	7.13 Технический этаж. Потолок									

310	1115-0206-0103	Потолки сборные панельные. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	1705,86	92,84	2,2	158365	3757	45706	88658	
					63,84	1,13	108902	1921	–	19762	
311	1115-0401-0202	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	1705,86	49,4	0,72	84265	1229	12557	56857	1
					41,32	0,35	70479	592	–	11290	
7.14 Стены кирпичные											
312	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	530,49	1405,03	68,34	745353	36255	321522	333180	116
					730,6	54,48	387576	28899	–	86283	
313	1115-0401-0201	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	530,49	94,6	0,72	50185	382	3975	36810	93
					86,39	0,35	45828	184	–	6960	
7.15 Ж/б поверхности											
314	1115-0203-0501	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	129,91	623,69	5	81024	650	29231	41181	1319

315	1115-0401-0202	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	129,91	393,68 49,4	2,56 0,72	51143 6417	333 94	– 956	9776 4330	
316	1115-0108-1807	Устройство теплоизоляционного слоя НР = 80 %	м2	163,95	41,31 249,15	0,35 3,08	5367 40848	45 505	– –	860 32398	
317	2111-0102-0106	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 150	м3	8,1975	246,07 29658	0,95	40343 243121	155	– 243121	5860 –	26
318	2113-0816-2801	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х70 мм	шт.	1147,65	– 12		– 13772		– 13772	19450 –	14
319	1115-0207-0101	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	163,95	– 4053,16 1315,6	32,17 15,03	– 664515 215693	5274 2464	– 443548 –	1102 174526 67123	906

320	1115-0401-0201	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	163,95	96,16 / 86,39	0,72 / 0,35	15766 / 14163	118 / 57	1485 / –	11376 / 2171
	7.16 Откосы 1-2 этажей									
321	1115-0204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. 1 этаж. Штукатурка поверхностей по бетону и камню НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	102,98	3760,79 / 2083,56	41,24 / 21,09	387286 / 214565	4247 / 2172	168474 / –	173390 / 44854
322	1115-0203-0505	Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	102,98	1345,68 / 548,06	40,73 / 34,27	138578 / 56439	4194 / 3529	77945 / –	47974 / 14924
324	1115-0204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. 2 этаж. Штукатурка поверхностей по бетону и камню НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	115,81	3760,78 / 2083,56	41,24 / 21,09	435536 / 241297	4776 / 2443	189463 / –	194992 / 50442

325	1115-0203-0505	Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	115,81	1345,68 / 548,06	40,72 / 34,27	155843 / 63471	4716 / 3969	87656 / –	53952 / 16784
		Итого по разделу 7					**29 682 835**			
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					10 262 851			
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					521 957			
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					388 392			
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					8 178 305			
		Накладные расходы. тенге					8 560 827			
		Сметная прибыль (8 %), тенге					2 198 728			

Наименование стройки: Привязка проектно-сметной документации на строительство средней школы им.Муратбаева на 300 мест в с.Рембаза г.Атырау со сносом существующего здания

Архитектурные решения ниже отм.0,000

Форма 2в

Составлена в текущих ценах с 02.07.18 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	В стои с НР те
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	1
	Раздел 1 Перегородки										
1	1108-0401-0303	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	197,5	5000,39 / 1464,32	245,31 / 51,61	987578 / 289203	48449 / 10193	649926 / –	278438 / 101281	1367
		Итого по разделу 1					**1 367 297**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					289 203				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					48 449				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					10 193				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					649 926				
		Накладные расходы, тенге					278 438				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					101 281				
	Раздел 2 Полы										

2.1 Тип 8 в осях 1-16,А-Г										
2	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	34,6256	34116,43	7,19	1181302	249	1062054	111859
					3436,73	–	118999	–	–	103453
3	1111-0101-1501	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	432,82	1385,15	89,93	599519	38925	421533	144177
					321,29	33,08	139061	14319	–	59496
4	1111-0101-1502	Покрытия бетонные. Устройство. Исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501 НР = 94 % К=-1,000;	м2 покрытия	-432,82	167,47	3,93	-72483	-1699	-66778	-4557
					9,26	1,95	-4006	-842	–	-6163
2.2 Тип 7 в осях 1-16, Д-К										
5	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	18,3416	34116,43	7,2	625750	132	562583	59253
					3436,72	–	63035	–	–	54800
6	1111-0101-1501	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	229,27	1385,14	89,93	317572	20619	223291	76372
					321,29	33,08	73662	7585	–	31516
7	1111-0101-1502	Покрытия бетонные. Устройство. Исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501 НР = 94 % К=-1,000;	м2 покрытия	-229,27	167,47	3,93	-38395	-900	-35373	-2414
					9,26	1,95	-2122	-446	–	-3265
2.3 Тип 8 в осях 1-16 Д-К										

8	1111-0101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	129,04	731,46 / 251,43	135,42 / 46,75	94387 / 32444	17474 / 6033	44469 / –	36168 / 10444
9	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	10,3232	34116,36 / 3436,73	7,17 / –	352190 / 35478	74 / –	316638 / –	33349 / 30843
	2.4 Тип 8 в осях 7-15, Д-С									
11	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	81,4552	34116,47 / 3436,74	7,19 / –	2778964 / 279940	586 / –	2498438 / –	263144 / 243369
12	1111-0101-1501	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	1018,19	1385,15 / 321,29	89,93 / 33,08	1410341 / 327134	91570 / 33683	991637 / –	339168 / 139961
13	1111-0101-1502	Покрытия бетонные. Устройство. Исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501 НР = 94 % К=-1,000;	м2 покрытия	-1018,19	167,47 / 9,26	3,93 / 1,95	-170513 / -9424	-3997 / -1981	-157092 / –	-10721 / -14499
	2.5 Тип 8 в осях 7-15, Д-С									
14	1111-0101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	41,64	731,44 / 251,42	135,4 / 46,73	30457 / 10469	5638 / 1946	14350 / –	11670 / 3370
15	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	3,3312	34116,23	7,2	113648	24	102176	10761

	Итого по разделу 2			3436,6	–	11448	–	–	9953	
	в том числе					**8 954 246**				
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					1 076 118				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					168 695				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					60 297				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					5 977 926				
	Накладные расходы, тенге					1 068 229				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					663 278				
	Раздел 4 Внутренняя отделка									
27	1115-0108-1807 Устройство теплоизоляционного слоя НР = 80 %	м2	1847,89	249,15	3,08	460396	5684	–	365164	8
28	2111-0102-0104 Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 100	м3	252,157	246,07	0,94	454712	1743	–	66045	
29	2113-0816-2805 Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х140 мм	шт.	11789,4	21783	–	5492736	5492736	–	–	593
				–	–	–	–	–	439419	
30	2113-0816-2803 Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х110 мм	шт.	1145,83	13	–	153262	153262	–	–	165
				–	–	–	–	–	12261	
				11		12604	12604	–		136

31	1115-0207-0102	Потолки. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	1847,89	3182,85	32,17	5881563	59448	3116213	2186932
					–		–		–	1008
45	2111-0102-0106	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 150	м3	27,017	1464,32	15,02	2705902	27763	–	645480
					29658		801287		801287	–
					–		–		–	64103
		Итого по разделу 4					**16 582 260**			
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					3 160 614			
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					65 132			
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					29 506			
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					9 576 102			
		Накладные расходы, тенге					2 552 096			
		Сметная прибыль (8 %), тенге					1 228 316			
		Итого :					**26 903 803**			
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					4 525 935			
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					282 276			
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					99 996			
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					16 203 954			
		Накладные расходы, тенге					3 898 763			
		Сметная прибыль (8 %), тенге					1 992 875			

ВСЕГО :	
Итого с временными 1,5 %	108 675 178
Итого с зимними удорожаниями 1,35 %	110 305 306
Непредвиденные работы 2 %	111 794 427
Итого :	2 235 889
в т.ч. На 2018 г. - 12 %	114 030 316
в т.ч. На 2019 г. - 88 %	13 683 638
	100 346 678
в т.ч.в текущих ценах на 2018 г. - 12 % К=1,0	13 683 638
в т.ч.в текущих ценах на 2019 г. - 88 % К=1,050	105 363 981
Итого с уменьш.коэффициентом К=0,9 на 2018 г.	12 315 274
Итого с уменьш.коэффициентом К=0,9 на 2019 г.	94 827 583
НДС 12 % на 2018 г.	1 477 833
НДС 12 % на 2019 г.	11 379 310
Итого с НДС на 2018 г.	13 793 107
Итого с НДС на 2019 г.	106 206 893
ВСЕГО по акту :	120 000 000

Принял :

Заместитель руководителя Управления строительства

Атырауской области Нудин Н.М. _____

Начальник отдела Управления строительства

Атырауской области Сакпаров Н.С. _____

Тех.надзор : Эксперт технического надзора

ТОО "KZ Стройэксперт" Мерсеитов К.А. _____

Сдал :

ТОО "БатысСтройСервис - Атырау"

Директор Суесинов А. _____