КС-3

Утверждена приказом Председателя А
Республики Казахстан по делам строительства
от 2 мая 2012 год

Заказчик: ГУ «Управление строительства Атырауской области »
Подрядчик: ТОО «БатысСтройСервис-Атырау»
Наименование объекта- «Строительство средней школы на 300 мест им.Муратбаева в с.Рембаза г.Атырау со сносом существуюшего здания»

Программа 086 Строительство и реконструкция объектов начального средного образования
Подпрограмма 011 За счет трансфертов из республиканского бюджета,по специфике
Спецификация 431 Строительство новых объектов объектов
БИН: 000340005794
ИИК: KZ5077440KZ220317406
БИК: LARIKZKA

Полная сметная стоимость 1 268 114 088 тенге 53 тиын
Лимит финансирования на 2019 год 696 457 070 тенге 00 тиын
Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту:
а) С начала стр-ва 630 302 365 в т.ч. НДС 67 532 396 тенге
б) С начала года 630 302 365 в т.ч. НДС 67 532 396 тенге
в) За отчетный месяц 120 000 000 в т.ч. НДС 12 857 143 тенге

СПРАВКА
стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь месяц 2019 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Дополнительное соглашение		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№ 79	19.04.2019 г.			Республиканский бюджет			

№ п/п	Наименование и виды выполненных работ	Ед. изм.	Стоимость работ с НДС	Аванс (тенге)				Ранее заактивированная сумма	Ст-ть выполненных работ с начала года	Стоимость выполненных работ за текущий месяц	Сумма требуемая перечисле за выполне объем за текущий м
				Сумма аванса	Сумма погашения до текущ. месяца	Сумма погашения за текущего месяца	Остаток				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Строительство средней школы на 300 мест им.Муратбаева в с.Рембаза г.Атырау со сносом существуюшего здания	тенге	1268114088,53	208 937 121	153 090 710	36 000 000	19 846 411	510 302 365	630 302 365	120 000 000	84 000 000

Заказчик: ГУ «Управление строительства Атырауской области»

Руководитель Аманов М.Х.

Подрядчик: ТОО «БатысСтройСервис-Атырау»

Директор Суесинов А.

Заказчик : ГУ «Управление строительства Атырауской области»
Подрядчик : ТОО «БатысСтройСервис-Атырау»
Договор : № 79 от 19 апреля 2019 г.
Наименование строительства и его адрес : «Строительство средней школы на 300 мест им.Муратбаева в с.Рембаза г.Атырау»

РЕЕСТР
принятых актов выполненных работ за сентябрь месяц 2019 г.

тенге

№	Наименование	Стоимость работ	Вып-ено работ с нач.стр-ва	Вып-ение за июль 2019 г.	Вып-ение за август 2019 г.	Вып-ение за сентябрь 2019 г.
1	**Строительство школы-здание**	**1 040 157 665**	**525 766 948**	**229 397 611**	**176 369 337**	**120 000 000**
	-общ.строит. земля, фундамент		134 202 084	134 202 084		
	-колонны, ригели		61 128 225	61 128 225		
	-стены подвала и перекрытие		1 806 765	1 806 765		
	-сборные элементы 1 этажа		36 816 861	32 260 537	4 556 324	
	-сборные элементы 2 этажа		60 259 578		60 259 578	
	-стены, перегородки кладка		111 553 435		111 553 435	
	-сборные элем.чердака и кровля		87 099 509			87 099 509
	-металломонтажные работы		32 900 491			32 900 491
2	**Блочно-модульная котельная**	**33 933 028**	**33 933 028**		**33 933 028**	
3	**Наружные сети электроснаб.**	**29 241 598**	**29 241 598**	**29 241 598**		
	-демонтаж 10кВ					
	-эл.снабжение 10кВ, КТПГ					
	-эл.снабжение 0,4кВ					
	-наружное электроосвещение					
4	**Сети связи**	**1 877 153**				
5	**Наруж. сети вод-да и канализ. теплоснаб. и газоснабж. Выгреб**	**13 604 631**				
6	**Благоустройство и озеленение**	**149 300 013,53**	**41 360 791**	**41 360 791**		
	-демонтаж здание		41 360 791	41 360 791		
	Итого	**1 268 114 088,53**	**630 302 365**	**300 000 000**	**210 302 365**	**120 000 000**

Заказчик :
ГУ «Управление строительства Атырауской области»
Заместитель руководителя Нудин Н.М.

Начальник отдела Управления строительства Сакпаров П.С.

Тех.надзор : Эксперт технического надзора
ТОО «KZ Стройэксперт» Мерсеитов К.А.

Подрядчик:
ТОО «БатысСтройСервис-Атырау»
Директор Суесинов А.С.

"SANA-2015". Версия 18.3.1 от 08.08.18 г.

Утверждена приказом председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и ЖКХ от "02" мая 2012 г. № 170

Заказчик : ГУ "Управление строительства Атырауской области"

Подрядчик : ТОО "БатысСтройСервис-Атырау"

Договор : № 79 от 19 апреля 2019 г.

Наименование объекта : Строительство средней школы на 300 мест им.Муратбаева в с.рембаза г.Атырау со сносом существующего здания

Акт приемки выполненных работ
за сентябрь месяц 2019 г

Составлена в текущих ценах с 02.07.18 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Все стоим с НР и тен
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 3 Сборные элементы чердака										
	3.1 Плиты перекрытия										
133	1107-0504-0105	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118 %	шт. сборных конструкций	17	4753,47	955,71	80809	16247	30131	44603	135
					2025,35	198,12	34431	3368	–	10033	
134	1107-0504-0106	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118 %	шт. сборных конструкций	153	7206,51	1274,67	1102596	195025	417567	626825	1867

135	2104-0108-9909	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 12,5 кПа СТ РК 949-92			3202,64	269,31	490004	41204	–	138354	
			м2	1300,38	8092 / –		10522675 / –		10522675 / –	– / 841814	11
136	1107-0509-0101	Панели стеновые внутренние площадью до 6 м2. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	1	5844 / 2456	1643 / 346	5844 / 2456	1643 / 346	1745 / –	3306 / 732	
137	1107-0509-0102	Панели стеновые внутренние площадью до 10 м2. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	5	6685,2 / 2937,8	1776 / 382,2	33426 / 14689	8880 / 1911	9857 / –	19588 / 4241	5
138	1107-0509-0103	Панели стеновые внутренние площадью до 15 м2. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	3	7436,33 / 3347	1896,33 / 414	22309 / 10041	5689 / 1242	6579 / –	13314 / 2850	3
139	2104-0104-9906	Элементы внутренних стен без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов и перегородки плоские (ГОСТ 12504-80), толщина 16 см	м2	86,49	2934 / –		253762 / –		253762 / –	– / 20301	274

3.2 Ригели

140	1107-0503-0105	Ригели, масса до 1 т. Укладка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	2	3529,5	1315	7059	2630	314	5507
					2057,5	276	4115	552	–	1005
141	2104-0107-9917	Ригели железобетонные для многоэтажных зданий из тяжелого бетона класса В30, объемом до 1 м3, несущей способности 60 кН/м ГОСТ 18980-90	м3	0,31	103264		32012		32012	–
					–		–		–	2561
142	2104-0107-9917	Ригели железобетонные для многоэтажных зданий из тяжелого бетона класса В30, объемом до 1 м3, несущей способности 60 кН/м ГОСТ 18980-90	м3	0,38	103264		39240		39240	–
					–		–		–	3139
143	2988-8888-8913	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: с 30 на 35	м3	0,69	1211		836		836	–
					–		–		–	67
144	2988-8888-8914	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: с 35 на 40	м3	0,69	1161		801		801	–
					–		–		–	64
145	1107-0503-0106	Ригели, масса до 2 т. Укладка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	7	5266,43	1932,86	36865	13530	1643	28770

4

708

146	2104-0107-9917	Ригели железобетонные для многоэтажных зданий из тяжелого бетона класса В30, объемом до 1 м3, несущей способности 60 кН/м ГОСТ 18980-90			3098,86	384,14	21692	2689	–	5251	
			м3	0,42	103264		43371		43371	–	
					–		–		–	3470	
147	2104-0107-9917	Ригели железобетонные для многоэтажных зданий из тяжелого бетона класса В30, объемом до 1 м3, несущей способности 60 кН/м ГОСТ 18980-90									
			м3	1,14	103264		117721		117721	–	1
					–		–		–	9418	
148	2104-0107-9917	Ригели железобетонные для многоэтажных зданий из тяжелого бетона класса В30, объемом до 1 м3, несущей способности 60 кН/м ГОСТ 18980-90									
			м3	2,08	103264		214789		214789	–	23
					–		–		–	17183	
149	2988-8888-8913	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: с 30 на 35									
			м3	3,64	1211		4408		4408	–	4
					–		–		–	353	
150	2988-8888-8914	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: с 35 на 40									
			м3	3,64	1161		4226		4226	–	4
					–		–		–	338	

151	1107-0503-0107	Ригели, масса до 3 т. Укладка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	60	19073,38	2772,63	1144403	166358	621429	460015	1
					5943,6	553,78	356616	33227	–	128353	
152	2104-0107-9919	Ригели железобетонные для многоэтажных зданий из тяжелого бетона класса В30, объемом более 1 м3, несущей способности 60 кН/м ГОСТ 18980-90	м3	3,06	87600		268056		268056	–	2
					–		–		–	21444	
153	2104-0107-9920	Ригели железобетонные для многоэтажных зданий из тяжелого бетона класса В30, объемом более 1 м3, несущей способности 70 кН/м ГОСТ 18980-90	м3	3,06	94430		288956		288956	–	31
					–		–		–	23116	
154	2104-0107-9925	Ригели железобетонные для многоэтажных зданий из тяжелого бетона класса В35, объемом более 1 м3, несущей способности 90 кН/м ГОСТ 18980-90	м3	1,02	111720		113954		113954	–	12
					–		–		–	9116	
155	2104-0107-9925	Ригели железобетонные для многоэтажных зданий из тяжелого бетона класса В35, объемом более 1 м3, несущей способности 90 кН/м ГОСТ 18980-90	м3	3,06	111720		341863		341863	–	369
					–		–		–	27349	

156	2104-0107-9918	Ригели железобетонные для многоэтажных зданий из тяжелого бетона класса В30, объемом более 1 м3, несущей способности до 50 кН/м ГОСТ 18980-90	м3	7,7	82268 / –	633464 / –	633464 / –	– / 50677	6
157	2104-0107-9918	Ригели железобетонные для многоэтажных зданий из тяжелого бетона класса В30, объемом более 1 м3, несущей способности до 50 кН/м ГОСТ 18980-90	м3	1,19	82268 / –	97899 / –	97899 / –	– / 7832	1(
158	2104-0107-9918	Ригели железобетонные для многоэтажных зданий из тяжелого бетона класса В30, объемом более 1 м3, несущей способности до 50 кН/м ГОСТ 18980-90	м3	2,14	82268 / –	176054 / –	176054 / –	– / 14084	19
159	2104-0107-9919	Ригели железобетонные для многоэтажных зданий из тяжелого бетона класса В30, объемом более 1 м3, несущей способности 60 кН/м ГОСТ 18980-90	м3	1,17	87600 / –	102492 / –	102492 / –	– / 8199	11(
160	2104-0107-9918	Ригели железобетонные для многоэтажных зданий из тяжелого бетона класса В30, объемом более 1 м3, несущей способности до 50 кН/м ГОСТ 18980-90	м3	2,12	82268	174408	174408	–	188

161	2104-0107-9917	Ригели железобетонные для многоэтажных зданий из тяжелого бетона класса В30, объемом до 1 м3, несущей способности 60 кН/м ГОСТ 18980-90			–	–	–	13953
			м3	22,32	103264	2304852	2304852	–
					–	–	–	184388
162	2104-0107-9916	Ригели железобетонные для многоэтажных зданий из тяжелого бетона класса В30, объемом до 1 м3, несущей способности 50 кН/м ГОСТ 18980-90						
			м3	9,9	97520	965448	965448	–
					–	–	–	77236
163	2104-0107-9919	Ригели железобетонные для многоэтажных зданий из тяжелого бетона класса В30, объемом более 1 м3, несущей способности 60 кН/м ГОСТ 18980-90						
			м3	3,39	87600	296964	296964	–
					–	–	–	23757
164	2988-8888-8913	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: с 30 на 35						
			м3	56,05	1211	67877	67877	–
					–	–	–	5430
165	2988-8888-8914	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: с 35 на 40						
			м3	60,13	1161	69811	69811	–
					–	–	–	5585

166	1107-0503-0108	Ригели, масса до 5 т. Укладка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	26	38296,69	3513,5	995714	91351	709875	251607	1:
					7480,31	720,69	194488	18738	–	99786	
167	2104-0107-9918	Ригели железобетонные для многоэтажных зданий из тяжелого бетона класса В30, объемом более 1 м3, несущей способности до 50 кН/м ГОСТ 18980-90	м3	12,5	82268		1028350		1028350	–	11
					–		–		–	82268	
168	2104-0107-9919	Ригели железобетонные для многоэтажных зданий из тяжелого бетона класса В30, объемом более 1 м3, несущей способности 60 кН/м ГОСТ 18980-90	м3	12,5	87600		1095000		1095000	–	118
					–		–		–	87600	
169	2104-0107-9920	Ригели железобетонные для многоэтажных зданий из тяжелого бетона класса В30, объемом более 1 м3, несущей способности 70 кН/м ГОСТ 18980-90	м3	5	94430		472150		472150	–	509
					–		–		–	37772	
170	2104-0107-9919	Ригели железобетонные для многоэтажных зданий из тяжелого бетона класса В30, объемом более 1 м3, несущей способности 60 кН/м ГОСТ 18980-90	м3	2,42	87600		211992		211992	–	228
					–		–		–	16959	

171	2988-8888-8913	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: с 30 на 35	м3	32,42	1211 / –		39261 / –		39261 / –	– / 3141	
172	2988-8888-8914	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: с 35 на 40	м3	32,42	1161 / –		37640 / –		37640 / –	– / 3011	
173	1107-0107-0101	Накладки арматурные стыковые. Установка НР = 118 %	т стальных элементов	0,1358	444955,82 / 224057,44	11620,03 / 1310,75	60425 / 30427	1578 / 178	28420 / –	36114 / 7723	1
	3.3 Монтажные узлы										
174	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,216	29508 / –		6374 / –		6374 / –	– / 510	
175	2105-0106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0612	237221 / –		14518 / –		14518 / –	– / 1161	1
176	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,1572	29508 / –		4639 / –		4639 / –	– / 371	5

177	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,1572	29508 / –	4639 / –	4639 / –	– / 371
178	2102-0101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010	м3	6,7441	31187 / –	210328 / –	210328 / –	– / 16826
179	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,5457	196378 / –	107163 / –	107163 / –	– / 8573
180	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,396	29508 / –	11685 / –	11685 / –	– / 935
181	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	2,0917	29508 / –	61722 / –	61722 / –	– / 4938
182	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	4,0196	29508 / –	118610 / –	118610 / –	– / 9489
183	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,885	29508 / –	26115 / –	26115 / –	– / 2089
184	2102-0101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010	м3	0,06	31187	1871	1871	–

					–		–		–	150
3.4 Устройство стен парапета										
185	1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство монолитных подушек бетон В25 НР = 91 %	м3	0,23	49795,65	4586,96	11453	1055	8303	2092
					9108,7	886,96	2095	204	–	1084
186	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,005	277431		1387		1387	–
					–		–		–	111
187	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР = 93 %	т металлических изделий	0,1373	340728,33	2163,15	46782	297	38091	7891
					61136,2	662,78	8394	91	–	4374
188	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0128	196378		2514		2514	–
					–		–		–	201
189	1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство монолитных подушек бетон В25 НР = 91 %	м3	1,24	49798,39	4591,13	61750	5693	44763	11280
					9108,06	888,71	11294	1102	–	5842
190	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0315	277431		8739		8739	–

191	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР = 93 %			–		–		–	699
			т металлических изделий	0,0164	340731,71	2134,15	5588	35	4550	943
192	1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство ПМ1 бетон В25 НР = 91 %			61158,54	670,73	1003	11	–	522
			м3	3,09	49799,03	4591,26	153879	14187	111548	28109
193	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014			9108,09	888,35	28144	2745	–	14559
			т	0,0863	196378		16947		16947	–
194	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014			–		–		–	1356
			т	0,0336	197031		6620		6620	–
					–		–		–	530
		Итого по разделу 3					**28 007 713**			
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					1 209 889			
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					524 198			
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					107 608			
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					22 659 018			
		Накладные расходы, тенге					1 539 964			
		Сметная прибыль (8 %), тенге					2 074 644			

"SANA-2015". Версия 18.3.1 от 08.08.18 г.

Наименование объекта: Строительство средней школы им.Муратбаева на 300 мест в с.Рембаза г.Атырау со сносом существующего здания

Основание: Рабочий проект КМ

Металломонтажные работы

Составлена в текущих ценах с 02.07.18 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Все стоим с НР и тен
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата маши-нистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата маши-нистов	материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1109-0302-0102	Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 5 т. Монтаж на высоте до 25 м НР = 69 %	т конструкций	3,74	36408,56 / 17222,46	15826,47 / 4424,87	136168 / 64412	59191 / 16549	12565 / –	55863 / 15362	20
2	1109-0501-0204	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже НР = 69 %	т	3,74	12471,66 / 9029,95	1610,43 / 3,74	46644 / 33772	6023 / 14	6849 / –	23312 / 5596	75

3	2106-0801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	3,339	491578 / –		1641379 / –		1641379 / –	– / 131310	1
4	2106-0801-0401	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,401	438742 / –		175936 / –		175936 / –	– / 14075	1
5	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 %	м2	106,0511	93,27 / 23,94	1,59 / 0,25	9891 / 2539	169 / 26	7183 / –	1770 / 933	
6	1113-0301-1706	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской огнезащитной за 1 раз НР = 69 %	м2	106,0511	750,34 / 662,04	88,3 / 33,14	79574 / 70210	9364 / 3515	– / –	50870 / 10436	14
7	2204-0201-9902	Краска огнезащитная ГОСТ Р 53295-2009	кг	169,6818	1872 / –		317644 / –		317644 / –	– / 25412	34
8	1109-0302-0301	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	1,298	82505,39 / 60116,33	20117,87 / 5318,95	107092 / 78031	26113 / 6904	2948 / –	58605 / 13256	178

9	1109-0501-0204	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже НР = 69 %	т	1,298	12471,49	1610,17	16188	2090	2377	8091
					9030,05	3,85	11721	5	–	1942
10	2106-0801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,48	491578		235957		235957	–
					–		–		–	18877
11	2106-0801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,604	439310		265343		265343	–
					–		–		–	21227
12	2106-0801-0401	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,214	438742		93891		93891	–
					–		–		–	7511
13	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 %	м2	56,5938	93,26	1,59	5278	90	3833	945
					23,94	0,25	1355	14	–	498
14	1113-0301-1706	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской огнезащитной за 1 раз НР = 69 %	м2	56,5938	750,33	88,3	42464	4997	–	27147

15	2204-0201-9902	Краска огнезащитная ГОСТ Р 53295-2009	кг	90,5501	662,03 1872	33,15	37467 169510	1876	– 169510	5569 –
16	1109-0302-0401	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	4,383	– 28139,17	9649,33	– 123334	42293	– 15285	13561 53603
17	1109-0501-0204	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже НР = 69 %	т	4,383	15002,51 12471,59	2721,88 1610,31	65756 54663	11930 7058	– 8027	14155 27320
18	2106-0801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,078	9029,89 439310	3,65	39578 34266	16	– 34266	6559 –
19	2106-0801-0201	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	4,217	– 462888		– 1951999		– 1951999	2741 –
20	2106-0801-0401	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,088	– 438742		– 38609		– 38609	156160 –

21	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 %			–		–	–	3089	
			м2	186,5248	93,28	1,6	17399	298	12635	3113
					23,94	0,25	4466	46	–	1641
22	1113-0301-1706	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской огнезащитной за 1 раз НР = 69 %								
			м2	186,5248	750,33	88,3	139956	16470	–	89471
					662,04	33,14	123486	6182	–	18354
23	2204-0201-9902	Краска огнезащитная ГОСТ Р 53295-2009								
			кг	298,4397	1872		558679		558679	–
					–		–		–	44694
24	1109-0401-0201	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж НР = 69 %								
			м2 покрытия	606,8182	573,59	157,61	348063	95643	47748	160121
					337,29	45,13	204672	27387	–	40655
25	2110-0103-1007	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм, толщиной стали 0,9 мм СТ РК EN 508-1-2012								
			м2	606,8182	2770		1680886		1680886	–
					–		–		–	134471
26	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 92 %								
			м2 покрытия	9,6	1035,63	13,54	9942	130	257	8819
					995,31	3,23	9555	31	–	1501

27	2106-0801-0401	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,4522	438742		198399		198399	–	2
					–		–		–	15872	
28	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 %	м2	19,3072	93,18	1,55	1799	30	1307	322	
					23,93	0,21	462	4	–	170	
29	1113-0301-1706	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской огнезащитной за 1 раз НР = 69 %	м2	19,3072	750,34	88,31	14487	1705	–	9261	2
					662,03	33,15	12782	640	–	1900	
30	2204-0201-9902	Краска огнезащитная ГОСТ Р 53295-2009	кг	30,8916	1872		57829		57829	–	6
					–		–		–	4626	
31	2113-0208-0218	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 6,3 мм х 38 мм	1000 шт.	1,017	11979		12183		12183	–	13
					–		–		–	975	
32	2113-0211-0416	Заклепка вытяжная комбинированная /алюминиевая головка, стальной стержень/ 4,8х12 мм	шт.	1470	5		7350		7350	–	7
					–		–		–	588	

33	2113-0203-0301	Шайба для кровельных саморезов с резиновой прокладкой 5,5х14 мм ГОСТ 11371-78	1000 шт.	1,017	3264 / –		3319 / –		3319 / –	– / 266	
34	2113-0201-1104	Болты самоанкерующиеся распорные М12х100 ГОСТ 28778-90	шт.	35	34 / –		1190 / –		1190 / –	– / 95	
35	2113-0202-0204	Гайка шестигранная оцинкованная диаметром резьбы от 12 мм до 14 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0005	663403 / –		332 / –		332 / –	– / 27	
36	2113-0203-0204	Шайбы оцинкованные, диаметр 12 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,84	762 / –		640 / –		640 / –	– / 51	
37	1109-0302-0112	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	4,92	24157,72 / 6491,46	11715,24 / 3218,7	118856 / 31938	57639 / 15836	29279 / –	32964 / 12146	16
38	1109-0501-0204	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже НР = 69 %	т	4,92	12471,95 / 9030,08	1610,37 / 3,66	61362 / 44428	7923 / 18	9011 / –	30668 / 7362	9
39	2106-0801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	4,176	415449		1734915		1734915	–	1873

40	2106-0801-0401	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т			–		–		–	138793	
			т	0,744	438742		326424		326424	–	3
41	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 %			–		–		–	26114	
			м2	98,8827	93,26	1,59	9222	157	6698	1650	
42	1113-0301-1706	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской огнезащитной за 1 раз НР = 69 %			23,94	0,24	2367	24	–	870	
			м2	98,8827	750,32	88,29	74194	8730	–	47431	13
43	2204-0201-9902	Краска огнезащитная ГОСТ Р 53295-2009			662,04	33,14	65464	3277	–	9730	
			кг	158,2123	1872		296173		296173	–	31
44	1109-0302-0301	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР = 69 %			–		–		–	23694	
			т конструкций	0,263	82513,31	20121,67	21701	5292	598	11874	36
45	1109-0501-0204	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже НР = 69 %			60117,87	5315,59	15811	1398	–	2686	
			т	0,263	12475,29	1612,17	3281	424	482	1639	5
					9030,42	3,8	2375	1	–	394	

46	2106-0801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,263	439310		115539		115539	–
					–		–		–	9243
47	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 %	м2	10,7421	93,37	1,68	1003	18	728	179
					23,92	0,19	257	2	–	95
48	1113-0301-1706	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской огнезащитной за 1 раз НР = 69 %	м2	10,7421	750,32	88,25	8060	948	–	5153
					662,07	33,14	7112	356	–	1057
49	2204-0201-9902	Краска огнезащитная ГОСТ Р 53295-2009	кг	17,1874	1872		32175		32175	–
					–		–		–	2574
50	1109-0601-0102	Монтаж стаканов С3 НР = 69 %	т конструкций	0,2394	53788,64	2468,67	12877	591	862	7956
					47719,3	442,77	11424	106	–	1667
51	2106-0408-0701	Конструкции под установку дефлекторов в кровле из прокатных профилей и толстолистовой стали	т	0,2394	418890		100282		100282	–
					–		–		–	8023
52	1109-0302-0401	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж балки НР = 69 %	т конструкций	25,542	28139,57	9649,68	718741	246472	89078	312377
					15002,39	2722,14	383191	69529	–	82489

53	1109-0501-0204	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже НР = 69 %	т	25,542	12471,73	1610,33	318553	41131	46778	159209	5
					9029,99	3,68	230644	94	–	38221	
54	2106-0801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	24,896	415449		10343018		10343018	–	111
					–		–		–	827441	
55	2106-0801-0401	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,646	438742		283427		283427	–	30
					–		–		–	22674	
56	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 %	м2	504,8594	93,27	1,59	47088	804	34197	8426	5
					23,94	0,25	12087	124	–	4441	
57	1113-0301-1706	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской огнезащитной за 1 раз НР = 69 %	м2	504,8594	750,33	88,3	378812	44577	–	242168	670
					662,04	33,14	334235	16733	–	49678	
58	2204-0201-9902	Краска огнезащитная ГОСТ Р 53295-2009	кг	807,775	1872		1512155		1512155	–	1633
					–		–		–	120972	

59	1109-0401-0201	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж НР = 69 %	м2 покрытия	161,7986	573,6	157,62	92807	25503	12731	42694
					337,29	45,13	54573	7302	–	10840
60	2110-0103-1205	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 114 мм, толщиной стали 0,9 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	161,7986	3592		581181		581181	–
					–		–		–	46494
61	2113-0208-0218	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 6,3 мм х 38 мм	1000 шт.	0,612	11979		7331		7331	–
					–		–		–	586
62	2113-0211-0416	Заклепка вытяжная комбинированная /алюминиевая головка, стальной стержень/ 4,8х12 мм	шт.	629	5		3145		3145	–
					–		–		–	252
63	2113-0203-0301	Шайба для кровельных саморезов с резиновой прокладкой 5,5х14 мм ГОСТ 11371-78	1000 шт.	0,612	3264		1998		1998	–
					–		–		–	160
64	1109-0501-0301	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами НР = 69 %	болт	32	134,53	0,78	4305	25	–	2961
					133,75	0,38	4280	12	–	581

65	2113-0201-0207	Болты с шестигранной головкой оцинкованные диаметром резьбы от М20 до М22 ГОСТ 1759.0-87	т	0,01	585829 / –		5858 / –	5858 / –	– / 469
66	2113-0202-0205	Гайка шестигранная оцинкованная диаметром резьбы от 16 мм до 18 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0023	693455 / –		1595 / –	1595 / –	– / 128
67	2113-0203-0206	Шайбы оцинкованные, диаметр 20 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,928	775 / –		719 / –	719 / –	– / 58
68	1109-0501-0301	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами НР = 69 %	болт	24	134,54 / 133,75	0,79 / 0,38	3229 / 3210	19 / 9	– / –	2221 / 436
69	2113-0201-0206	Болты с шестигранной головкой оцинкованные диаметром резьбы от М16 до М18 ГОСТ 1759.0-87	т	0,0027	594619 / –		1605 / –	1605 / –	– / 128
70	2113-0202-0205	Гайка шестигранная оцинкованная диаметром резьбы от 16 мм до 18 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0009	693455 / –		624 / –	624 / –	– / 50
71	2113-0203-0205	Шайбы оцинкованные, диаметр 16 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,408	776 / –		317 / –	317 / –	– / 25

72	1109-0501-0301	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами НР = 69 %	болт	32	134,53 / 133,75	0,78 / 0,38	4305 / 4280	25 / 12	– / –	2961 / 581	
73	2113-0201-0206	Болты с шестигранной головкой оцинкованные диаметром резьбы от М16 до М18 ГОСТ 1759.0-87	т	0,0036	594619 / –		2141 / –		2141 / –	– / 171	
74	2113-0202-0205	Гайка шестигранная оцинкованная диаметром резьбы от 16 мм до 18 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0012	693455 / –		832 / –		832 / –	– / 67	
75	2113-0203-0205	Шайбы оцинкованные, диаметр 16 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,544	776 / –		422 / –		422 / –	– / 34	
76	1109-0501-0301	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами НР = 69 %	болт	32	134,53 / 133,75	0,78 / 0,38	4305 / 4280	25 / 12	– / –	2961 / 581	
77	2113-0201-0206	Болты с шестигранной головкой оцинкованные диаметром резьбы от М16 до М18 ГОСТ 1759.0-87	т	0,0036	594619 / –		2141 / –		2141 / –	– / 171	2
78	2113-0202-0205	Гайка шестигранная оцинкованная диаметром резьбы от 16 мм до 18 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0012	693455		832		832	–	8

79	2113-0203-0205	Шайбы оцинкованные, диаметр 16 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,544	– 776		– 422		– 422	– 67	
80	1109-0501-0301	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами НР = 69 %	болт	32	– 134,53	0,78	– 4305	25	– –	– 34 2961	
81	2113-0201-0206	Болты с шестигранной головкой оцинкованные диаметром резьбы от М16 до М18 ГОСТ 1759.0-87	т	0,0036	133,75 594619	0,38	4280 2141	12	– 2141	581 –	
82	2113-0202-0205	Гайка шестигранная оцинкованная диаметром резьбы от 16 мм до 18 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0012	– 693455		– 832		– 832	171 –	
83	2113-0203-0205	Шайбы оцинкованные, диаметр 16 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,544	– 776		– 422		– 422	67 –	
84	1109-0501-0301	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами НР = 69 %	болт	16	– 134,5	0,75	– 2152	12	– –	34 1481	3
85	2113-0201-0206	Болты с шестигранной головкой оцинкованные диаметром резьбы от М16 до М18 ГОСТ 1759.0-87	т	0,0018	133,75 594619	0,38	2140 1070	6	– 1070	291 –	1

86	2113-0202-0205	Гайка шестигранная оцинкованная диаметром резьбы от 16 мм до 18 мм ГОСТ 1759.0-87			–		–		–	86
			т	0,0006	693455		416		416	–
					–		–		–	33
87	2113-0203-0205	Шайбы оцинкованные, диаметр 16 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,272	776		211		211	–
					–		–		–	17
88	1109-0501-0301	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами НР = 69 %	болт	16	134,5	0,75	2152	12	–	1481
					133,75	0,38	2140	6	–	291
89	2113-0201-0206	Болты с шестигранной головкой оцинкованные диаметром резьбы от М16 до М18 ГОСТ 1759.0-87	т	0,0018	594619		1070		1070	–
					–		–		–	86
90	2113-0202-0205	Гайка шестигранная оцинкованная диаметром резьбы от 16 мм до 18 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0006	693455		416		416	–
					–		–		–	33
91	2113-0203-0205	Шайбы оцинкованные, диаметр 16 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,272	776		211		211	–
					–		–		–	17
92	1109-0501-0301	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами НР = 69 %	болт	16	134,5	0,75	2152	12	–	1481

93	2113-0201-0206	Болты с шестигранной головкой оцинкованные диаметром резьбы от М16 до М18 ГОСТ 1759.0-87			133,75	0,38	2140	6	–	291
			т	0,0018	594619		1070		1070	–
94	2113-0202-0205	Гайка шестигранная оцинкованная диаметром резьбы от 16 мм до 18 мм ГОСТ 1759.0-87			–		–		–	86
			т	0,0006	693455		416		416	–
95	2113-0203-0205	Шайбы оцинкованные, диаметр 16 мм ГОСТ 11371-78			–		–		–	33
			кг	0,272	776		211		211	–
96	1109-0501-0301	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами НР = 69 %			–		–		–	17
			болт	16	134,5	0,75	2152	12	–	1481
97	2113-0201-0206	Болты с шестигранной головкой оцинкованные диаметром резьбы от М16 до М18 ГОСТ 1759.0-87			133,75	0,38	2140	6	–	291
			т	0,0018	594619		1070		1070	–
98	2113-0202-0205	Гайка шестигранная оцинкованная диаметром резьбы от 16 мм до 18 мм ГОСТ 1759.0-87			–		–		–	86
			т	0,0006	693455		416		416	–
99	2113-0203-0205	Шайбы оцинкованные, диаметр 16 мм ГОСТ 11371-78			–		–		–	33
			кг	0,272	776		211		211	–

100	1109-0501-0301	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами НР = 69 %			–		–		–	17
			болт	16	134,5	0,75	2152	12	–	1481
					133,75	0,38	2140	6	–	291
101	2113-0201-0206	Болты с шестигранной головкой оцинкованные диаметром резьбы от М16 до М18 ГОСТ 1759.0-87								
			т	0,0018	594619		1070		1070	–
					–		–		–	86
102	2113-0202-0205	Гайка шестигранная оцинкованная диаметром резьбы от 16 мм до 18 мм ГОСТ 1759.0-87								
			т	0,0006	693455		416		416	–
					–		–		–	33
103	2113-0203-0205	Шайбы оцинкованные, диаметр 16 мм ГОСТ 11371-78								
			кг	0,272	776		211		211	–
					–		–		–	17
104	1109-0501-0301	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами НР = 69 %								
			болт	32	134,53	0,78	4305	25	–	2961
					133,75	0,38	4280	12	–	581
105	2113-0201-0206	Болты с шестигранной головкой оцинкованные диаметром резьбы от М16 до М18 ГОСТ 1759.0-87								
			т	0,0036	594619		2141		2141	–
					–		–		–	171

106	2113-0202-0205	Гайка шестигранная оцинкованная диаметром резьбы от 16 мм до 18 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0012	693455 / –		832 / –		832 / –	– / 67
107	2113-0203-0205	Шайбы оцинкованные, диаметр 16 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,544	776 / –		422 / –		422 / –	– / 34
108	1109-0501-0301	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами НР = 69 %	болт	16	134,5 / 133,75	0,75 / 0,38	2152 / 2140	12 / 6	– / –	1481 / 291
109	2113-0201-0206	Болты с шестигранной головкой оцинкованные диаметром резьбы от М16 до М18 ГОСТ 1759.0-87	т	0,0018	594619 / –		1070 / –		1070 / –	– / 86
110	2113-0202-0205	Гайка шестигранная оцинкованная диаметром резьбы от 16 мм до 18 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0006	693455 / –		416 / –		416 / –	– / 33
111	2113-0203-0205	Шайбы оцинкованные, диаметр 16 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,272	776 / –		211 / –		211 / –	– / 17
112	1109-0501-0301	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами НР = 69 %	болт	18	134,56 / 133,78	0,78 / 0,39	2422 / 2408	14 / 7	– / –	1666 / 327

113	2113-0201-1106	Болты самоанкерующиеся распорные М16х150 ГОСТ 28778-90	шт.	18	92		1656		1656	–
					–		–		–	132
114	2113-0202-0205	Гайка шестигранная оцинкованная диаметром резьбы от 16 мм до 18 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0007	693455		485		485	–
					–		–		–	39
115	2113-0203-0205	Шайбы оцинкованные, диаметр 16 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,306	776		237		237	–
					–		–		–	19
116	2105-0106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,31	237221		73539		73539	–
					–		–		–	5883
117	1109-0501-0301	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами НР = 69 %	болт	18	134,56	0,78	2422	14	–	1666
					133,78	0,39	2408	7	–	327
118	2113-0201-1106	Болты самоанкерующиеся распорные М16х150 ГОСТ 28778-90	шт.	18	92		1656		1656	–
					–		–		–	132
119	2113-0202-0205	Гайка шестигранная оцинкованная диаметром резьбы от 16 мм до 18 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0007	693455		485		485	–

120	2113-0203-0205	Шайбы оцинкованные, диаметр 16 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,306	776 / –		237 / –		237 / –	39 / 19
121	2105-0106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,31	237221 / –		73539 / –		73539 / –	– / 5883
122	1109-0501-0301	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами НР = 69 %	болт	16	134,5 / 133,75	0,75 / 0,38	2152 / 2140	12 / 6	– / –	1481 / 291
123	2113-0201-0207	Болты с шестигранной головкой оцинкованные диаметром резьбы от М20 до М22 ГОСТ 1759.0-87	т	0,005	585829 / –		2929 / –		2929 / –	– / 234
124	2113-0202-0205	Гайка шестигранная оцинкованная диаметром резьбы от 16 мм до 18 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0011	693455 / –		763 / –		763 / –	– / 61
125	2113-0203-0205	Шайбы оцинкованные, диаметр 16 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,464	776 / –		360 / –		360 / –	– / 29

126	2105-0106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0262	237221 / –		6215 / –		6215 / –	– / 497
127	1109-0501-0301	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами НР = 69 %	болт	18	134,56 / 133,78	0,78 / 0,39	2422 / 2408	14 / 7	– / –	1666 / 327
128	2113-0201-0207	Болты с шестигранной головкой оцинкованные диаметром резьбы от М20 до М22 ГОСТ 1759.0-87	т	0,0057	585829 / –		3339 / –		3339 / –	– / 267
129	2113-0202-0205	Гайка шестигранная оцинкованная диаметром резьбы от 16 мм до 18 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0013	693455 / –		901 / –		901 / –	– / 72
130	2113-0203-0205	Шайбы оцинкованные, диаметр 16 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,522	776 / –		405 / –		405 / –	– / 32
131	2105-0106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0295	237221 / –		6998 / –		6998 / –	– / 560

132	1109-0501-0301	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами НР = 69 %	болт	32	134,53	0,78	4305	25	–	2961
133	2113-0201-0206	Болты с шестигранной головкой оцинкованные диаметром резьбы от М16 до М18 ГОСТ 1759.0-87			133,75	0,38	4280	12	–	581
			т	0,0036	594619		2141		2141	–
134	2113-0202-0205	Гайка шестигранная оцинкованная диаметром резьбы от 16 мм до 18 мм ГОСТ 1759.0-87			–		–		–	171
			т	0,0012	693455		832		832	–
135	2113-0203-0205	Шайбы оцинкованные, диаметр 16 мм ГОСТ 11371-78			–		–		–	67
			кг	0,544	776		422		422	–
136	1109-0501-0301	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами НР = 69 %			–		–		–	34
			болт	16	134,5	0,75	2152	12	–	1481
137	2113-0201-0206	Болты с шестигранной головкой оцинкованные диаметром резьбы от М16 до М18 ГОСТ 1759.0-87			133,75	0,38	2140	6	–	291
			т	0,0009	594619		535		535	–
138	2113-0202-0205	Гайка шестигранная оцинкованная диаметром резьбы от 16 мм до 18 мм ГОСТ 1759.0-87			–		–		–	43
			т	0,0003	693455		208		208	–

139 2113-0203-0205	Шайбы оцинкованные, диаметр 16 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,136	–	–	–	17
				776	106	106	–
				–	–	–	8
	Итого по смете				**29 795 548**		
	в том числе						
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				2 009 404		
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				712 180		
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				190 089		
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				23 347 028		
	Накладные расходы, тенге				1 519 854		
	Сметная прибыль (8 %), тенге				2 207 082		

"SANA-2015". Версия 18.3.1 от 08.08.18 г.

Наименование объекта: Строительство средней школы им.Муратбаева на 300 мест в с.Рембаза г.Атырау со сносом существующего здания

Форма 2в

Основание: Рабочий проект АР-1-56 Архитектурные решения выше отм.0,000

Составлена в текущих ценах с 02.07.18 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Все стоим с НР и тен
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата маши-нистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата маши-нистов	материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 2 Кровля										
	2.1 Основная кровля										
3	1112-0101-1601	Основания из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер. Огрунтовка битумной грунтовкой с ее приготовлением НР = 92 %	м2 кровли	1817,13	105,56 / 47,45	1,04 / 0,49	191824 / 86231	1891 / 889	103702 / –	80150 / 21758	293

4	1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР = 92 %	м2 изолируемой поверхности	1817,13	151,89	12,05	276011	21900	119931	128177	4
					73,84	2,83	134180	5143	–	32335	
5	2110-0403-1303	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-4,0 ГОСТ 30547-97	м2	1998,843	783		1565094		1565094	–	169
					–		–		–	125208	
6	1112-0101-1401	Покрытия. Утепление легким (ячеистым) бетоном НР = 92 %	м3 утеплителя	154,4561	30107,45	1423,81	4650280	219916	3949865	492458	555
					3110,91	354,67	480499	54781	–	411419	
7	1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР = 92 %	м2 стяжки	1817,13	841,35	99,14	1528836	180157	970260	387810	206
					208,25	23,73	378419	43114	–	153332	
8	1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 НР = 92 %	м2 стяжки	1817,13	34,13	1,47	62012	2667	57943	1903	69
					0,77	0,37	1402	666	–	5113	

9	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 91 %	т	2,017	13902,83	1296,48	28042	2615	64	24088	
					12574,62	548,83	25363	1107	–	4170	
10	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	2,017	277431		559578		559578	–	6
					–		–		–	44766	
11	1112-0101-0212	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство НР = 92 %	м2 кровли	1817,13	1968,18	13,73	3576445	24943	3312337	227855	41
					131,62	4,68	239165	8503	–	304344	
12	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 92 %	м2 покрытия	549,314	1035,71	13,62	568928	7481	14699	504677	115
					995,33	3,3	546748	1814	–	85888	
13	2105-0104-0303	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	3,4057	286693		976390		976390	–	105
					–		–		–	78111	
14	1112-0101-0409	Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство с двумя фартуками НР = 92 %	м примыканий	270,78	2868,1	32,76	776624	8870	595370	160126	1011
					636,62	6,15	172384	1666	–	74940	

15	2105-0104-0303	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,2702	286693		77464		77464	–
					–		–		–	6197
16	2110-0102-0206	Планка угла наружного для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80	м	270,78	448		121309		121309	–
					–		–		–	9705
	2.2 Кровля спортзала									
17	1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР = 92 %	м2 изолируемой поверхности	633,51	330,09	12,05	209117	7635	154703	44686
					73,84	2,83	46779	1793	–	20304
18	1112-0101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой НР = 92 %	м2 утепляемого покрытия	633,51	592,68	50,4	375469	31928	36154	289323
					485,21	11,2	307387	7094	–	53183
19	2111-0102-0104	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 100	м3	71,7767	21783		1563512		1563512	–
					–		–		–	125081

20	2111-0102-0107	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 175								
			м3	32,6258	33781		1102132		1102132	–	11
					–		–		–	88171	
21	1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР = 92 %	м2 изолируемой поверхности	633,51	85,89	12,05	54414	7635	–	44686	1(
					73,84	2,83	46779	1793	–	7928	
22	2110-0401-1404	Пергамин кровельный П-350 ГОСТ 2697-83	м2	696,861	89		62021		62021	–	6
					–		–		–	4962	
23	1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР = 92 %	м2 стяжки	633,51	809	99,14	512511	62808	317774	135203	69
					208,25	23,73	131929	15031	–	51817	
24	1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 НР = 92 %	м2 стяжки	633,51	31,97	1,47	20254	930	18835	663	2:
					0,77	0,37	489	232	–	1673	
25	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 91 %	т	0,7032	13900,74	1295,51	9775	911	22	8397	19
					12573,95	548,92	8842	386	–	1454	

26	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,7032	277431 / –		195089 / –		195089 / –	– / 15607	
27	1112-0101-0212	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство НР = 92 %	м2 кровли	633,51	1968,19 / 131,62	13,73 / 4,68	1246865 / 83381	8697 / 2965	1154787 / –	79438 / 106104	14
28	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 92 %	м2 покрытия	54,99	1035,7 / 995,33	13,62 / 3,31	56953 / 54733	749 / 182	1471 / –	50522 / 8598	1
29	1112-0101-2001	Планки кровель торцевые (ветровые) из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 92 %	м планки	60,04	1942,64 / 378,33	1491,99 / 311,16	116636 / 22715	89579 / 18682	4342 / –	38085 / 12378	16
30	2105-0104-0303	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,7876	286693 / –		225799 / –		225799 / –	– / 18064	24
31	1112-0101-2002	Планки кровель карнизные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 92 %	м планки	60	1707,7 / 256,05	1051,2 / 219,68	102462 / 15363	63072 / 13181	24027 / –	26260 / 10298	139

32	2110-0103-1007	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм, толщиной стали 0,9 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	15,6	2770 / –		43212 / –		43212 / –	– / 3457	
33	1109-0302-0301	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,3482	82501,44 / 60114,88	20114,88 / 5318,78	28727 / 20932	7004 / 1852	791 / –	15721 / 3556	
34	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,3482	223676 / –		77884 / –		77884 / –	– / 6231	8
	2.3 Кровля актового зала										
35	1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР = 92 %	м2 изолируемой поверхности	264,75	330,09 / 73,84	12,05 / 2,83	87392 / 19550	3190 / 749	64652 / –	18675 / 8485	11
36	1112-0101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой НР = 92 %	м2 утепляемого покрытия	264,75	535,61 / 485,21	50,39 / 11,2	141802 / 128460	13342 / 2965	– / –	120911 / 21017	283

37	2111-0102-0104	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 100	м3	29,9962	21783		653407		653407	–	7
					–		–		–	52273	
38	2111-0102-0107	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 175	м3	13,6346	33781		460590		460590	–	49
					–		–		–	36847	
39	1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР = 92 %	м2 изолируемой поверхности	264,75	85,89	12,05	22740	3190	–	18675	4
					73,84	2,83	19550	749	–	3313	
40	2110-0401-1404	Пергамин кровельный П-350 ГОСТ 2697-83	м2	291,225	89		25919		25919	–	2
					–		–		–	2074	
41	1112-0101-1401	Покрытия. Утепление легким (ячеистым) бетоном НР = 92 %	м3 утеплителя	22,5038	30107,45	1423,8	677532	32041	575484	71749	809
					3110,9	354,65	70007	7981	–	59942	
42	1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР = 92 %	м2 стяжки	264,75	841,34	99,14	222746	26248	141364	56503	301

43	1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 НР = 92 %			208,25	23,73	55134	6282	–	22340	
			м2 стяжки	264,75	34,12	1,47	9034	388	8442	277	
					0,77	0,37	204	97	–	745	
44	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 91 %									
			т	0,2939	13902,69	1296,36	4086	381	9	3510	
					12575,71	547,81	3696	161	–	608	
45	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012									
			т	0,2939	277431		81537		81537	–	8
					–		–		–	6523	
46	1112-0101-0212	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство НР = 92 %									
			м2 кровли	264,75	1968,19	13,73	521078	3635	482597	33198	59
					131,62	4,68	34846	1239	–	44342	
2.4 Зенитные фонари											
48	2109-0304-0106	Витраж наружный из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла									
			м2	386,83	40740		15759534		15759534	–	17020

49	1109-0303-0101	Каркасы фонарей аэрационных и светоаэрационных для зданий высотой до 25 м с шагом ферм до 6 м. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	1,7388	66890,38 / 26294,57	– / 38110,19 / 9959,74	– / 116309 / 45721	– / 66266 / 17318	– / 4322 / –	1260763 / 43497 / 12784	1
50	2106-0801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,2118	415449 / –	87992 / –	87992 / –	– / 7039	9	
51	2106-0408-1401	Балки поддерживающие и подвески для путей подвесного транспорта из прокатных профилей	т	1,527	364201 / –	556135 / –	556135 / –	– / 44491	60	
52	1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 92 %	м2 кровли	97,76	721,91 / 625,19	19,63 / 7,29	70574 / 61119	1919 / 713	7536 / –	56885 / 10197	13
53	2110-0103-1007	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм, толщиной стали 0,9 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	112,424	2770 / –	311414 / –	311414 / –	– / 24913	336	
54	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 92 %	м2 покрытия	102,438	1008,95	13,63	103355	1396	–	94114	213

55	2105-0104-0303	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,6617	995,32 / 286693	3,31 / –	101959 / 189705	339 / –	– / 189705	15798 / –
56	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 %	м2	90,48	93,28 / 23,94	1,6 / 0,24	8440 / 2166	145 / 22	6129 / –	1510 / 796
57	1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР = 92 %	м2 изолируемой поверхности	196,34	330,1 / 73,84	12,06 / 2,83	64811 / 14498	2367 / 556	47946 / –	13850 / 6293
58	1112-0101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой НР = 92 %	м2 утепляемого покрытия	196,34	535,62 / 485,21	50,4 / 11,19	105163 / 95267	9896 / 2198	– / –	89668 / 15586
59	2111-0102-0104	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 100	м3	22,2453	21783 / –		484569 / –		484569 / –	– / 38766

60	2111-0102-0107	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 175	м3	10,1115	33781		341577		341577	–	3
					–		–		–	27326	
61	1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР = 92 %	м2 изолируемой поверхности	196,34	85,9	12,06	16865	2367	–	13850	
					73,84	2,83	14498	556	–	2457	
62	2110-0401-1404	Пергамин кровельный П-350 ГОСТ 2697-83	м2	215,974	89		19222		19222	–	2
					–		–		–	1538	
63	1112-0101-0212	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство НР = 92 %	м2 кровли	196,34	2074,99	13,73	407403	2696	378865	24620	46
					131,62	4,68	25842	919	–	34562	
64	1112-0101-1804	Стаканы зенитных фонарей. Изоляция с обделкой примыканий кровель к ним в зданиях с покрытием из профилированного настила с применением стеклопакетов или листового стекла НР = 92 %	м периметра фонарей по наружному обводу стаканов	97,56	2129,5	115,87	207754	11304	133150	59884	289
					648,83	18,36	63300	1791	–	21411	

65 2110-0403-2201	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы спец-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, полиэстер, пленка/вентилируемое покрытие, марка ЭПВ-4,0 ГОСТ 30547-97									
		м2	89,7552	951		85357		85357	–	9
				–		–		–	6829	
66 2111-0102-0106	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 150									
		м3	9,88	29658		293021		293021	–	31
				–		–		–	23442	
67 2105-0104-0303	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,3055	286693		87585		87585	–	9
				–		–		–	7007	
68 1112-0101-2001	Планки кровель торцевые (ветровые) из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 92 %	м планки	97,56	1942,63	1491,98	189523	145558	7054	61886	27
				378,34	311,15	36911	30356	–	20113	
69 2105-0104-0303	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,3478	286693		99712		99712	–	10

70 1109-0302-0301	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,2976	– 82510,08	20117,61	– 24555	5987	– 677	7977 13437
71 2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,2976	60117,61 223676	5319,22	17891 66566	1583	– 66566	3039 –
				–		–		–	5325

Итого по разделу 2	**50 871 889**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	3 614 339
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 083 704
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	257 448
- материалы, изделия и конструкции, тенге	38 868 632
Накладные расходы, тенге	3 536 927
Сметная прибыль (8 %), тенге	3 768 289
ВСЕГО :	**108 675 150**
Итого с временными 1,5 %	110 305 277
Итого с зимними удорожаниями 1,35 %	111 794 398
Непредвиденные работы 2 %	2 235 888
Итого :	114 030 286
в т.ч. на 2018 г. - 12 %	13 683 635
в т.ч. на 2019 г. - 88 %	100 346 651
в т.ч.в текущих ценах на 2018 г. -12 % К=1,0	13 683 635
в т.ч.в текущих ценах на 2019 г. -88 % К=1,050	105 363 984

Итого с уменьш.коэффициентом К=0,9 на 2018 г.	12 315 271
Итого с уменьш.коэффициентом К=0,9 на 2019 г.	94 827 586
НДС 12 % на 2018 г.	1 477 832
НДС 12 % на 2019 г.	11 379 310
Итого с НДС на 2018 г.	13 793 103
Итого с НДС на 2019 г.	106 206 897
ВСЕГО по акту :	**120 000 000**

Принял :

Заместитель руководителя Управления строительства

Атырауской области Нудин Н.М._____

Начальник отдела Управления строительства

Атырауской области Сакпаров Н.С._____

Тех.надзор : Эксперт технического надзора

ТОО "KZ Стройэксперт" Мерсеитов К.А._____

Сдал :

ТОО "БатысСтройСервис-Атырау"

Директор Суесинов А._____