КС-3

Утверждена приказом Председателя А
Республики Казахстан по делам строительств
от 2 мая 2012 го

Заказчик: ГУ «Управление строительства Атырауской области »
Подрядчик: ТОО «БатысСтройСервис-Атырау»
Наименование объекта- «Строительство средней школы на 300 мест им.Муратбаева в с.Рембаза г.Атырау со сносом существуюшего здания»

Программа 086 Строительство и реконструкция объектов начального средного образования
Подпрограмма 011 За счет трансфертов из республиканского бюджета,по специфике
Спецификация 431 Строительство новых объектов объектов
БИН: 000340005794
ИИК: KZ5077440KZ220317406
БИК: LARIKZKA

Полная сметная стоимость 1 268 114 088 тенге 53 тиын
Лимит финансирования на 2019 год 696 457 070 тенге 00 тиын
Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту:
а) С начала стр-ва 1 037 344 204,90 в т.ч. НДС 111 144 022,00 тенге
б) С начала года 1 037 344 204,90 в т.ч. НДС 111 144 022,00 тенге
в) За отчетный месяц 50 000 000,00 в т.ч. НДС 5 357 143,00 тенге

СПРАВКА

стоимости выполненных работ и затрат за февраль месяц 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Дополнительное соглашение		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№ 79	19.04.2019 г.			Республиканский бюджет			

№ п/п	Наименование и виды выполненных работ	Ед. изм.	Стоимость работ с НДС	Аванс (тенге)				Ранее заактивированная сумма	Ст-ть выполненных работ с начала года	Стоимость выполненных работ за текущий месяц	Сумма требуе перечи за выполн объем з текущи
				Сумма аванса	Сумма погашения до текущ. месяца	Сумма погашения за текущего месяца	Остаток				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	1
	Строительство средней школы на 300 мест им.Муратбаева в с.Рембаза г.Атырау со сносом существуюшего здания	тенге	1268114088,53	208 937 121	208 937 121	0	0	987 344 204,90	1037344 204,90	50 000 000,00	50 000 0

Заказчик: ГУ «Управление строительства Атырауской области»
Руководитель Аманов М.Х.

Подрядчик ТОО «БатысСтройСервис-Атырау»
Директор Куспанов А.Т.

Автор Директор ТОО «СпецСтрой Согласование» Исимов Р.А.

Тех.надзор Эксперт технического надзора
ТОО «KZ Стройэксперт» Джумадиев А.Ж.

Заказчик : ГУ «Управление строительства Атырауской области»
Подрядчик : ТОО «БатысСтройСервис-Атырау»
Договор : № 79 от 19 апреля 2019 г.
Наименование строительства и его адрес : «Строительство средней школы на 300 мест им.Муратбаева в с.Рембаза г.Атырау»

РЕЕСТР

принятых актов выполненных работ за февраль месяц 2020 г.

№	Наименование	Стоимость работ	Вып-ено работ с нач.стр-ва	Вып-ение за июль 2019 г.	Вып-ение за август 2019 г.	Вып-ение за сентяб.2019г.	Вып-ение за октяб 2019 г	Вып-ие за Нояб 2019г	Вып-ие за декаб.2019г	Вып-ие за Янв2020г	Вып-и Февра
1	**Строительство школы-здание**	**1040157665**	**923816899,9**	**229 397 611**	**176 369 337**	**120 000 000**	**131 008 112**	**120 000 000**	**47041839,90**	**50000000**	**50 000**
	-общ.строит. земля, фундамент		134 202 084	134 202 084							
	-колонны, ригели, штукатурка,отдел		103777555	61 128 225				32 776 032		9 873 298	
	-стены подвала и перекр, полы, стен		31 514 166	1 806 765				29 707 401			
	-сборные элементы 1 этажа		36 816 861	32 260 537	4 556 324						
	-сборные элементы 2 этажа		60 259 578		60 259 578						
	-стены, перегородки кладка		203 177 321		111 553 435		91 623 886				
	-сборные элем.чердака и кровля		92 813 919			87 099 509				5 714 410	
	-металломонтажные работы		32 900 491			32 900 491					
	-проемы, полы, витраж		107333705,90				35 501 701		25 462 368,90		46 369
	-узел управление № 2(от котельн)		3 882 525				3 882 525				
	-отопление, теплоснабжение		35 551 278					30 744 546		4 806 732	
	-вентиляция		18905868					15 275 504			3 630 3
	-электроосвещение (кабель)		11 496 517					11 496 517			
	-наружная отделка		41 791 891						12 186 331	29 605 560	
	-пожарная сигнализация		4 219 756						4 219 756		
	-видеонаблюдение		5 173 384						5 173 384		
2	**Блочно-модульная котельная**	**33 933 028**	**33 933 028**		**33 933 028**						
3	**Наружные сети электроснаб.**	**29 241 598**	**29 241 598**	**29 241 598**							
	-демонтаж 10кВ										
	-эл.снабжение 10кВ, КТПГ										
	-эл.снабжение 0,4кВ										
	-наружное электроосвещение										
4	**Сети связи**	**1 877 153**									
5	**Наруж. сети вод-да и канализ. теплоснаб. и газоснабж. Выгреб**	**13 604 631**	**8 991 888**				**8 991 888**				
6	**Благоустройство и озеленение**	**149300013,53**	**41 360 791**	**41 360 791**							
	-демонтаж здание		41 360 791	41 360 791							
	Итого	**1268114088,53**	**1037344204,90**	**300 000 000**	**210 302 365**	**120 000 000**	**140 000 000**	**120 000 000**	**47 041 839,90**	**50 000 000**	**50 000**

Заказчик :
ГУ «Управление строительства Атырауской области»
Заместитель руководителя Нудин Н.М. _____

Начальник отдела Управления строительства Сакпаров Н.С._____

Подрядчик:
ТОО «БатысСтройСервис-Атырау»
Директор Куспанов А.Т.

Автор : Директор ТОО «СпецСтрой Согласование» Исимов Р.А.

Тех.надзор Эксперт технического надзора
ТОО «KZ СтройЭксперт» Джумадиев А.Ж.

Заказчик : ГУ "Управление строительства Атырауской области.

Подрядчик : ТОО "БатысСтройСервис-Атырау"

Договор : № 79 от 19 апреля 2019 г.

Утверждена приказом председателя Агентства Республики Казахстан по дел строительства и ЖКХ от "02" мая 2012 г. № 170

Наименование объекта : Строительство средней школы им.Муратбаева на 300 мест в с.Рембаза г.Атырау со сносом существующего здания

Акт приемки выполненных работ
за февраль месяц 2020 г.

Составлена в текущих ценах с 02.07.18 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Все стоим с НР и тен
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Локальная смета № 2-1-5										
	Раздел 6 Полы										
168	1111-0101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат" НР = 94 %	м2 покрытия	1079,03	3029,47 / 371,3	20,01 / 9,7	3268886 / 400648	21594 / 10465	2846644 / –	386446 / 292427	3947
	6.2 Тип 9										
177	1111-0101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат" НР = 94 %	м2 покрытия	191,08	545,77 / 371,31	20,01 / 9,7	104285 / 70949	3824 / 1853	29512 / –	68434 / 13818	1865

178	2206-0101-0201	Линолеум резиновый многослойный релин толщиной защитного слоя от 0,8 мм ГОСТ 16914-71	м2	204,4556	17861 / –		3651781 / –		3651781 / –	– / 292142
	6.3 Тип 2									
182	1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	364,45	3390,89 / 1127,84	69,13 / 31,38	1235809 / 411041	25193 / 11437	799575 / –	397129 / 130635
	6.4 Тип 3									
187	1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	1161,6	4109 / 973,87	121,77 / 54,91	4773016 / 1131242	141447 / 63787	3500327 / –	1123327 / 471707
	6.5 Тип 7х									
196	1111-0101-3602	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2 НР = 94 %	м2 покрытия	87,49	3166,46 / 371,3	20,01 / 9,7	277034 / 32485	1751 / 849	242798 / –	31334 / 24669
197	1111-0101-2702	Покрытия из плит керамогранитных для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	103,95	4246,66 / 1127,84	69,12 / 31,38	441440 / 117239	7185 / 3262	317016 / –	113271 / 44377

6.9 Тип 4										
					–		–		–	502244
224	1111-0101-2702	Покрытия из плит керамогранитных для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	37,09	4246,7 / 1127,85	69,13 / 31,38	157510 / 41832	2564 / 1164	113114 / –	40416 / 15834
6.10 Тип 5										
225	1111-0101-2702	Покрытия из плит керамогранитных для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	56,22	4246,64 / 1127,84	69,12 / 31,39	238746 / 63407	3886 / 1765	171453 / –	61262 / 24001
6.11 Тип 4х										
226	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	38,46	984,43 / 316,85	26,78 / 13	37861 / 12186	1030 / 500	24645 / –	11925 / 3983
227	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки толщ. 40 мм к норме 1111-0101-1101 НР = 94 %	м2 стяжки	38,46	167,91 / 3,93	4,55 / 2,16	6458 / 151	175 / 83	6132 / –	220 / 534

228	1111-0101-2702	Покрытия из плит керамогранитных для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	38,46	4246,67 / 1127,85	69,14 / 31,38	163327 / 43377	2659 / 1207	117291 / –	41909 / 16419
	6.12 Тип 11									
229	1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР = 92 %	м2 изолируемой поверхности	1155,11	85,89 / 73,84	12,05 / 2,83	99212 / 85293	13919 / 32701	– / –	108554 / 16621
230	2113-0810-0101	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м2	0,00129	82405 / –		106 / –		106 / –	– / 8
231	1111-0101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	1155,11	313,92 / 284,83	29,09 / 13,83	362612 / 329010	33602 / 15975	– / –	324286 / 54952
232	2111-0102-0107	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 175	м3	137,7409	33781 / –		4653025 / –		4653025 / –	– / 372242
233	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	1655,11	984,42	26,79	1629317	44334	1060578	513173

234	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки толщ.40 мм к норме 1111-0101-1101 НР = 94 %			316,84	13	524405	21524	–	171399
			м2 стяжки	1655,11	167,9	4,55	277899	7534	263884	9438
235	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 91 %			3,92	2,15	6481	3559	–	22987
			т	2,1682	13902,78	1296,47	30144	2811	69	25892
236	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012			12574,49	548,38	27264	1189	–	4483
			т	2,1682	277431		601526		601526	–
	6.13 Плинтуса				–		–		–	48122
237	1111-0101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР = 94 %								
			м плинтусов	196,13	571,28	1,56	112045	306	56011	52520
					284,14	0,73	55728	143	–	13167

Итого по разделу 6	**41 993 538**	17
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге	4 074 889	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	348 685	
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	158 457	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	30 292 873	
Накладные расходы, тенге	3 873 817	
Сметная прибыль (8 %), тенге	3 108 450	

Раздел 8 Наружная отделка

327	1115-0213-0101	Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с декоративно-защитным слоем с лесов НР = 80 %									
			м2	-588	4802,87	214,1	-2824087	-125891	-922083	-1503445	-
					3020,6	175,5	-1776113	-103194	–	-346203	
328	2111-0102-0104	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 100									
			м3	-123,3115	21783		-2686095		-2686095	–	-29
					–		–		–	-214888	
329	1108-0201-1031	Стены наружные из лицевого кирпича толщиной 120 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %									
			м3 кладки	-70	36893,51	2300,61	-2582546	-161043	-1785444	-622586	-346
					9086,56	476,97	-636059	-33388	–	-256411	
		Итого по разделу 8					**-11036261**				

Примечание : выполнение за январь 2020 г. Итого наружная отделка правильно, объемы два раза . 11036261 тенге взято за декабрь

Итого по смете	**41 993 538**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	4 074 889
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	348 685
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	158 457
- материалы, изделия и конструкции, тенге	30 292 873
Накладные расходы, тенге	3 873 817
Сметная прибыль (8 %), тенге	3 108 450

Наименование стройки: Строительство средней школы им.Муратбаева на 300 мест в с.Рембаза г.Атырау со сносом существующего здания

Локальная смета № 2-1-7

Вентиляция

Составлена в текущих ценах с 02.07.18 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Приточные установки										
	1.1 Приточная установка П1										
1	1120-2501-0102	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 20 тыс м3/час. Установка НР = 98 %	камера	1	76180	4985	76180	4985	7360	64173	15
					63835	1648	63835	1648	–	11228	
2	5810-1000-1000 (пл) (об)Прайс-лист	Приточная установка VS-75-R-H/S	шт	1	80357		80357		–	–	80
					–		–		80357	–	
	1.2 Приточная установка П2										

3	1120-2501-0101	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка НР = 98 %	камера	1	52916	2789	52916	2789	4253	45729
					45874	788	45874	788	–	7892
4	5810-1000-2000 (пл) (об)Прайс-лист	Приточная установка VS-40-R-H/S	шт	1	31250		31250		–	–
					–		–		31250	–
	1.3 Приточная установка П3									
5	1120-2501-0101	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка НР = 98 %	камера	1	52916	2789	52916	2789	4253	45729
					45874	788	45874	788	–	7892
6	5810-1000-2000 (пл) (об)Прайс-лист	Приточная установка VS-21-R-H/S	шт	1	25000		25000		–	–
					–		–		25000	–
	Итого по разделу 1						**501 262**			
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге						155 583			
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге						10 563			
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге						3 224			
	- материалы, изделия и конструкции, тенге						15 866			
	- оборудование, тенге						136 607			
	Накладные расходы, тенге						155 631			
	Сметная прибыль (8 %), тенге						27 012			

Раздел 2 Вентиляторы

7	1307-0301-0101	Вентилятор радиальный с электродвигателем на одной оси, масса до 0,05 т. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	1	9332	167	9332	167	13	5619
					9152	59	9152	59	–	1196
8	2305-0402-0115	Вентиляторы канальные для прямоугольных воздуховодов из оцинкованной стали, марки ВКП-60-35-4 (220В), Р 1,70 кВт, n 1500 об/мин, Qmax 4550 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1	141827		141827		141827	–
					–		–		–	11346
9	1307-0301-0201	Вентилятор осевой, масса до 0,05 т. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	9	6155,67	227,44	55401	2047	74	32990
					5920	89,11	53280	802	–	7071
10	2305-0401-0105	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-250Б, Р 0,18 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 1000 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	2	32669		65338		65338	–
					–		–		–	5227
11	2305-0401-0106	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-315Б, Р 0,30 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 1700 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	3	39467		118401		118401	–
					–		–		–	9472

12

12	2305-0401-0103	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-160Б, Р 0,10 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 710 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	2	24239		48478		48478	–
					–		–		–	3878
13	2305-0401-0104	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-200Б, Р 0,18 кВт, n 2700 об/мин, Qmax 930 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	2	30119		60238		60238	–
					–		–		–	4819
		Итого по разделу 2					**580 633**			
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					62 432			
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					2 214			
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					861			
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					434 369			
		Накладные расходы, тенге					38 609			
		Сметная прибыль (8 %), тенге					43 009			
	Раздел 3 Вентиляция									
14	1120-2601-0401	Воздухонагреватели для обводного канала однорядные, производительность до 10 тыс м3/час. Установка НР = 98 %	воздухонагреватель	1	12442	465	12442	465	3820	8159
					8157	168	8157	168	–	1648
15	5105-0602-0111 (об)	Нагреватели канальные электрические круглого сечения модели НК 160/2,0, Р 2,0 кВт, U 220 Вт, типа Лиссант	шт.	1	19929		19929		–	–

16	1120-1101-0105	Двери герметические утепленные, размер 1250x500 мм. Установка НР = 98 %	дверь	1	–	37598	–	302	19929	37598	302	34660	–	2655
					2636		73		2636		73	–	3220	
17	1120-1001-0104	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые круглого сечения типа ГТК 1-4 диаметром обечайки 315 мм. Установка НР = 98 %	глушитель шума	1	19495		46		19495		46	17780		1647
					1669		12		1669		12	–	1691	
18	1120-1001-0102	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые круглого сечения типа ГТК 1-2 диаметром обечайки 200 мм. Установка НР = 98 %	глушитель шума	1	12404		40		12404		40	11182		1170
					1182		12		1182		12	–	1086	
19	1120-1001-0101	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые круглого сечения типа ГТК 1-1 диаметром обечайки 125 мм. Установка НР = 98 %	глушитель шума	1	9130		40		9130		40	7908		1170	1
					1182		12		1182		12	–	824	
20	1120-1201-0101	Вставки гибкие к радиальным вентиляторам. Установка НР = 98 %	м2	1,14	6261,4		26,32		7138		30	133		6849	1
					6118,42		12,28		6975		14	–	1119	
21	2305-0307-0105	Гибкая вставка для прямоугольных каналов Т от -40 °С до 80 °С, размерами 600 мм x 350 мм	шт.	2	9740				19480			19480		–	2
					–				–			–	1558	

22	1120-0501-0101	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, диаметр до 250 мм. Установка НР = 98 %	заслонка	9	1542,89	39,78	13886	358	2996	10429
					1170,22	12,22	10532	110	–	1945
23	2305-0302-1903	Заслонки воздушные круглые общепромышленные с ручным управлением КВК, диаметром 160 мм	шт.	1	2014		2014		2014	–
					–		–		–	161
24	2305-0302-1301	Заслонка воздушная унифицированная АЗД 133 круглого сечения с ручным управлением диаметр 200 мм	шт.	5	4362		21810		21810	–
					–		–		–	1745
25	2305-0302-1302	Заслонка воздушная унифицированная АЗД 133 круглого сечения с ручным управлением диаметр 250 мм	шт.	3	4978		14934		14934	–
					–		–		–	1195
26	1120-0501-0102	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, диаметр до 355 мм. Установка НР = 98 %	заслонка	1	1776	41	1776	41	432	1289
					1303	12	1303	12	–	245
27	2305-0302-1303	Заслонка воздушная унифицированная АЗД 133 круглого сечения с ручным управлением диаметр 315 мм	шт.	1	5794		5794		5794	–
					–		–		–	464
28	1120-1101-0107	Люки герметические. Установка НР = 98 %	люк	45	2734,31	203,22	123044	9145	39168	75393

29	2305-0301-0501	Питометражного лючка, СТД-8281			1660,69	48,91	74731	2201	–	15875	
			шт.	45	782		35190		35190	–	
					–		–		–	2815	
30	1120-0401-0115	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка НР = 98 %	клапан	5	5204,8	77,6	26024	388	3044	22200	
					4518,4	12,2	22592	61	–	3858	
31	2305-0308-0401	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 типа Лиссант, размерами 150 мм х 150 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	4	36302		145208		145208	–	1
					–		–		–	11617	
32	2305-0308-0411	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 типа Лиссант, размерами 400 мм х 400 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	1	45503		45503		45503	–	4
					–		–		–	3640	
33	1120-0401-0116	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 3200 мм. Установка НР = 98 %	клапан	1	7396	192	7396	192	1395	5746	1
					5809	54	5809	54	–	1051	
34	2305-0308-0420	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 типа Лиссант, размерами 700 мм х 500 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	1	55782		55782		55782	–	6
					–		–		–	4463	

35	1120-0301-0102	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 1 м2. Установка НР = 98 %								
			решетка	1	3359	97	3359	97	1727	1533
					1535	29	1535	29	–	391
36	1120-0301-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка НР = 98 %								
			решетка	7	2796	50,43	19572	353	10950	8188
					1181,29	12,29	8269	86	–	2221
37	1120-0301-0205	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х200 мм. Установка НР = 98 %								
			решетка	91	2319,86	50,4	211107	4586	99025	106437
					1181,27	12,23	107496	1113	–	25404
38	1120-0301-0210	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка НР = 98 %								
			решетка	112	1513,54	29,52	169517	3306	33908	131000
					1181,28	12,23	132303	1370	–	24041
39	1120-0301-0205	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х200 мм. Установка НР = 98 %								
			решетка	5	2319,8	50,4	11599	252	5441	5848
					1181,2	12,2	5906	61	–	1396
40	1120-0301-0207	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 3, размер 200х200 мм. Установка НР = 98 %								
			решетка	95	2574,68	50,4	244595	4788	127585	111116
					1181,28	12,23	112222	1162	–	28457
41	1120-0301-0207	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 3, размер 200х200 мм. Установка НР = 98 %								
			решетка	12	2574,75	50,42	30897	605	16117	14036

				1181,25	12,25	14175	147	–	3595	
42	1120-0301-0208	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 4, размер 200х400 мм. Установка НР = 98 %	решетка	1	4021	51	4021	51	2789	1169	
					1181	12	1181	12	–	415	
43	1120-0301-0208	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 4, размер 200х400 мм. Установка НР = 98 %	решетка	1	4021	51	4021	51	2789	1169	
					1181	12	1181	12	–	415	
44	1120-0401-0105	Клапаны обратные, периметр до 1000 мм. Установка НР = 98 %	клапан	1	1348	39	1348	39	192	1106	
					1117	12	1117	12	–	196	
45	2305-0305-0202	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, прямоугольные, периметром от 701 мм до 1000 мм	шт.	1	31375		31375		31375	–	3
					–		–		–	2510	
46	1120-0801-0104	Дефлекторы, диаметр патрубка 630 мм. Установка НР = 98 %	дефлектор	2	25507	158	51014	316	36772	13705	6
					6963	29,5	13926	59	–	5178	
47	1120-0901-0104	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 800 мм. Установка НР = 98 %	узел	2	4767	35,5	9534	71	779	8532	1
					4342	11	8684	22	–	1445	

48	2305-1206-0501	Узлы тепловые элеваторные (без средств автоматики и измерительных приборов) с грязевиками, катушками, кранами сальниковыми и трехходовыми, N узла 1,2; длина 2,5 м; высота 0,8 м					
			комплект	2	41131	82262	82262	–
					–	–	–	6581
	Итого по разделу 3					**2 213 209**		
	в том числе							
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					544 763		
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					25 562		
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					6 814		
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					919 944		
	- оборудование, тенге					19 929		
	Накладные расходы, тенге					540 546		
	Сметная прибыль (8 %), тенге					162 465		
	Итого по смете					**3 295 104**		
	в том числе							
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					762 778		
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					38 339		
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					10 899		
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 370 179		
	- оборудование, тенге					156 536		
	Накладные расходы, тенге					734 786		
	Сметная прибыль (8 %), тенге					232 486		
	Всего :					45 288 642		
	Итого без оборудование					45 132 106		
	Итого с временными 1,5 %					45 809 087		
	Итого с зимними удорожаниями 1,35 %					46 427 510		
	Непредвиденные работы 2 %					928 550		
	Итого :					47 356 060		

Итого с обрудованием :	47 512 596
в т.ч.на 2018 г. 12 %	5 701 512
в т.ч.на 2019 г. 88 %	41 811 084
в т.ч. в текущих ценах на 2018 г. 12 % К=1,0	5 701 512
в т.ч. в текущих ценах на 2019 г. 88 % К=1,050	43 901 638
Итого с уменшающим коэффициентом К=0,9 на 2018 г.	5 131 361
Итого с уменшающим коэффициентом К=0,9 на 2019 г.	39 511 496
НДС 12 % на 2018 г.	615 763
НДС 12 % на 2019 г.	4 741 380
Итого с НДС на 2018 г.	5 747 124
Итого с НДС на 2019 г.	44 252 876
Всего по акту :	**50 000 000**

Принял :

Заместитель руководителя Управления строительства
Атырауской области Нудин Н.М._____

Начальник отдела Управления строительства
Атырауской области Сакпаров Н.С._____

Сдал :

Директор ТОО "БатысСтройСервис-Атырау"
Куспанов А.Т._____

Тех.надзор : Эксперт технического надзора
ТОО "KZ Стройэксперт" Джумадиев А.Ж._____

Автор: ТОО "СпецСтройСогласование"
Директор Исимов Р.А._____

Расценки проверены