ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1	Регистрационный номер ESF-051140009048-20210824-48792091	1.1	Номер учетной системы 0000000004
2	Дата выписки 24.08.2021	2.1	Дата выписки на бумажном носителе
3	Дата совершения оборота 23.08.2021		
4.	Исправленный	4.1	Дата выписки
4.2	Номер учетной системы	4.3	Регистрационный номер
5.	Дополнительный	5.1	Дата выписки
5.2	Номер учетной системы	5.3	Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6	ИИН/БИН 051140009048	6.0	БИН структурного подразделения юридического лица
6.1	БИН реорганизованного лица		
7	Поставщик	7.1	Доля участия
	Товарищество с ограниченной ответственностью "Многопрофильная компания "Достар"		
8	Адрес места нахождения		
	Республика Казахстан, Алматы, Сатпаева, дом № 4		
9	Свидетельство плательщика НДС		
9.1	серия 60001	9.2.	номер 0047072
9.3	Структурное подразделение юридического лица - нерезидента		
10	Категория поставщика		
A		B	Комиссионер
		D	Лизингодатель
		10.1 количество	
		R	Международный перевозчик
11.	Дополнительные сведения		

Марков

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12.	Кбе 19	13.	ИИК KZ799847000000592146
14.	БИК TSESKZKA	15	Наименование банка First Heartland Jysan Bank

Раздел С. Реквизиты получателя

16.	ИИН/БИН 011240001633	16.0	БИН структурного подразделения юридического лица
16.1	БИН реорганизованного лица		
17	Получатель	17.1	Доля участия
	КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ ГОРОДА АЛМАТЫ"		
18	Адрес места нахождения		
	Г.АЛМАТЫ, БОСТАНДЫКСКИЙ РАЙОН, ПЛОЩАДЬ РЕСПУБЛИКИ, 4		
18.1	Код страны KZ	(2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)	
19.	Дополнительные сведения		
20	Категория получателя		
A	Комитент	B	Комиссионер
C	Лизингополучатель	20.1 количество	
D	Участник договора совместной деятельности		
E	Государственное учреждение	F	Нерезидент
G	Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП		
H	Доверитель	I	Розничная реализация
		J	Физическое лицо

Раздел С1. Реквизиты Государственного учреждения

21.	ИИК KZ32070102KSN6001000	23.	Назначение платежа Завершение строительства детского сада на 120 мест на территории КГУ гимназии № 21 Управления образования г.алматы на закрепленном земельном участке,расположенного по адресу:ул.Маркова,28Б,Бостандыкского района г.Алматы
22.	Код товара, работ, услуг	24.	БИК KKMFKZZA

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25.	Грузоотправитель	26.	Грузополучатель
25.1	ИИН/БИН 051140009048	26.1	ИИН/БИН 011240001633
25.2	Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "Многопрофильная компания "Достар"	26.2	Наименование КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ ГОРОДА АЛМАТЫ"
25.3	Адрес отправки Республика Казахстан, Алматы, Сатпаева, дом № 4	26.3	Адрес доставки Г.АЛМАТЫ, БОСТАНДЫКСКИЙ РАЙОН, ПЛОЩАДЬ РЕСПУБЛИКИ, 4
		26.4	Код страны KZ (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел Е. Договор (контракт)

27.1	[v] Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг	27.3	номер	40	
27.2	[ ] Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг	27.4	дата	28.05.2021	
28	Условия оплаты по договору	безналичный расчет			
29	Способ отправления	99	(выбор ТС: автодорожный, ж/д, авиа, водный, трубопровод и т.д.)		
30.	Поставка товаров осуществлена по доверенности	30.1	номер		
		30.2	дата		
31.	Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг)				
31.1	Условия поставки	XXX	(3-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)		

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

32	Документ, подтверждающий поставку товаров, работ, услуг	32.1	номер 00000000022
		32.2	дата 23.08.2021

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33. 33.1 код валюты KZT 33.2 курс валюты

№ п/п	Признак позиции товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с декларацией на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Единица измерения	Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу товаров, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации работ, не облагаемых оборотом	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из Декларации на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Идентификатор товара, работы, услуги	
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Завершение строительства детского сада на 120 мест на территории КГУ гимназии № 21 Управления образования г.алматы на закрепленном земельном участке,расположенного по адресу:ул.Маркова,28Б,Бостандыкского района г.Алматы			усл	1	11 607 142.86	11 607 142.86	0	0	11 607 142.86	12%	1 392 857.14	13 000 000			1	
				Всего по счету				11 607 142.86			11 607 142.86		1 392 857.14	13 000 000				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44.	ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя либо лица, занимающегося частной практикой	JJsmLdnJJEd0h2+3Bve1sT2ddS40WS9fouxxkYfrqTe73lUp4ofopIX5irUcoPqC JoTDpbh\On3X+0AZepqNzQ==
45.	ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры	
46.	Ф. И. О. (при его наличии) лица, выписывающего ЭСФ	ОМАРОВ УВАИДИЛДА ЖИНАКБАЕВИЧ

Форма 2в пр.3-1

Заказчик : **КГУ "Управление комфортной городской среды города Алмат"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Многопрофильная компания "Достар"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Детский сад на 120 мест на территории гимназии №21,расположженный по адресу:ул.Маркова 27,Бостандыкского района г.Алматы**

(наименование, адрес)

Объект : **Детский сад на 120 мест на территории гимназии №21,расположженный по адресу:ул.Маркова 27,Бостандыкского района г.Алматы**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 40 от 28.05.2021 года**

Акт №1
приемки выполненных строительно-монтажных работ за аугуст 2021 года

на 02-01-02 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

N п/п	№ позиции по смете	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			РАЗДЕЛ 1.Полы								
			Тактильная плитка и пиктограммы. (Альбом 1 лист 3)								
1	1	Е0111-27-5 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06 2002, СН РК 8.02-03 2002	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из многоцветных плиток	12,78	274,91	15,20	3513	194	2840	1,07	14
			м2		173,30	7,37	2215	94	123	0,04	--
2	2	СПРАЙС лист ТОО"RK-ORDASY"	Поливинилхлоридная тактильная плитка ПВХ с конусообразными рифами (300х300мм)	144,84	273,39	--	39598	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
3	3	СПРАЙС лист НПУ	Контрастная лента толщ.50мм	16,6	294,27	--	4885	--	--	--	--
			м.п.		--	--	--	--	--	--	--
4	4	СПРАЙС лист ТОО"RK-ORDASY"	Контрастная нескользящая лента	16,8	489,37	--	8221	--	--	--	--
			м.п.		--	--	--	--	--	--	--
5	5	СПРАЙС лист ТОО"RK-ORDASY"	Тактильная направление движения пиктограмма	10	897,17	--	8972	--	--	--	--

			шт.		--	--	--	--	--	--	--
6	6	СПРАЙС лист ТОО"RK-ORDASY"	Тактильная пиктограмма кнопка вызова (200х200)	1	1187,53	--	1188	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			66377	194			14
			РАЗДЕЛ 2.Внутренняя отделка								
			Отделка тех.помещений на отм.-2.400								
7	7	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	294,3	17,43	0,12	5129	35	4258	0,09	27
			м2		13,73	0,05	4041	15	105	--	--
			Потолок								
8	8	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	1246,31	291,31	2,33	363063	2904	107451	0,49	611
			м2		81,23	0,88	101238	1097	105	--	5
			Стены								
9	9	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	2479,60169	274,88	2,10	681593	5207	171368	0,39	967
			м2		65,03	0,79	161248	1959	105	--	10
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1049785	8146			1605
			РАЗДЕЛ 3.Ограждения								
			ОГ-1								
10	10	Е0107-60-2	Установка металлических ограждений с поручнями	14,4	344,56	7,69	4962	111	4867	1,34	19
			м		238,50	2,90	3434	42	140	0,01	--
11	11	С130807-18	Поручни - труба из нержавеющей стали Д-40х1,5 мм	1,44	11000,00	--	15840	--	--	--	--
			10м		--	--	--	--	--	--	--
12	12	С130807-18	Стойка - труба из нержавеющей стали Д-40х1,5 мм	2,4	11000,00	--	26400	--	--	--	--
			10м		--	--	--	--	--	--	--
13	13	С130807-14	Стойка - труба из нержавеющей стали Д-30х1,5 мм	1,44	8000,00	--	11520	--	--	--	--
			10м		--	--	--	--	--	--	--
14	14	С130807-25	Стойка - труба из нержавеющей стали Д-50х1,5 мм	3,1	14600,00	--	45260	--	--	--	--
			10м		--	--	--	--	--	--	--
15	15	С130807-5	Заполнение - труба из нержавеющей стали Д20х1,5мм	10	5310,00	--	53100	--	--	--	--
			10м		--	--	--	--	--	--	--

16	16	С12021-0 т.ч. табл.4 п.4.10 прим.	Доплата за хромирование в заводских условиях	0,19648	30424,00	--	5978	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			ОГ-2								
17	17	Е0107-60-2	Установка металлических ограждений с поручнями	2,6	344,56	7,69	896	20	879	1,34	3
			м		238,50	2,90	620	8	140	0,01	--
18	18	С130807-18	Поручни - труба из нержавеющей стали Д-40х1,5 мм	0,26	11000,00	--	2860	--	--	--	--
			10м		--	--	--	--	--	--	--
19	19	С130807-18	Стойка - труба из нержавеющей стали Д-40х1,5 мм	0,6	11000,00	--	6600	--	--	--	--
			10м		--	--	--	--	--	--	--
20	20	С130807-14	Стойка - труба из нержавеющей стали Д-30х1,5 мм	0,24	8000,00	--	1920	--	--	--	--
			10м		--	--	--	--	--	--	--
21	21	С130807-5	Заполнение - труба из нержавеющей стали Д20х1,5мм	2	5310,00	--	10620	--	--	--	--
			10м		--	--	--	--	--	--	--
22	22	С12021-0 т.ч. табл.4 п.4.10 прим.	Доплата за хромирование в заводских условиях	0,02914	30424,00	--	887	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			ОГ-3								
23	23	Е0107-60-2	Установка металлических ограждений с поручнями	10,4	344,56	7,69	3583	80	3515	1,34	14
			м		238,50	2,90	2480	30	140	0,01	--
24	24	С130807-18	Поручни - труба из нержавеющей стали Д-40х1,5 мм	1,04	11000,00	--	11440	--	--	--	--
			10м		--	--	--	--	--	--	--
25	25	С130807-18	Стойка - труба из нержавеющей стали Д-40х1,5 мм	2	11000,00	--	22000	--	--	--	--
			10м		--	--	--	--	--	--	--
26	26	С130807-14	Стойка - труба из нержавеющей стали Д-30х1,5 мм	1,04	8000,00	--	8320	--	--	--	--
			10м		--	--	--	--	--	--	--
27	27	С130807-25	Стойка - труба из нержавеющей стали Д-50х1,5 мм	2,4	14600,00	--	35040	--	--	--	--
			10м		--	--	--	--	--	--	--
28	28	С130807-5	Заполнение - труба из нержавеющей стали Д20х1,5мм	8,2	5310,00	--	43542	--	--	--	--
			10м		--	--	--	--	--	--	--
29	29	С12021-0 т.ч. табл.4 п.4.10 прим.	Доплата за хромирование в заводских условиях	0,15578	30424,00	--	4739	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
30	30	С12021-41	Крепления - сталь круглая,полосовая	0,02412	147100,00	--	3548	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			ОГ-4								

31	31	Е0107-60-2	Установка металлических ограждений с поручнями	31,2	344,56	7,69	10750	240	10544	1,34	42
			м		238,50	2,90	7441	90	140	0,01	--
32	32	С130807-18	Поручни - труба из нержавеющей стали Д-40х1,5 мм	3,12	11000,00	--	34320	--	--	--	--
			10м		--	--	--	--	--	--	--
33	33	С130807-18	Стойка - труба из нержавеющей стали Д-40х1,5 мм	5,4	11000,00	--	59400	--	--	--	--
			10м		--	--	--	--	--	--	--
34	34	С130807-14	Стойка - труба из нержавеющей стали Д-30х1,5 мм	3,12	8000,00	--	24960	--	--	--	--
			10м		--	--	--	--	--	--	--
35	35	С130807-25	Стойка - труба из нержавеющей стали Д-50х1,5 мм	6	14600,00	--	87600	--	--	--	--
			10м		--	--	--	--	--	--	--
36	36	С130807-5	Заполнение - труба из нержавеющей стали Д20х1,5мм	23,2	5310,00	--	123192	--	--	--	--
			10м		--	--	--	--	--	--	--
37	37	С12021-0 т.ч. табл.4 п.4.10 прим.	Доплата за хромирование в заводских условиях	0,4262	30424,00	--	12967	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
38	38	С12021-41	Крепления - сталь круглая,полосовая	0,06432	147100,00	--	9461	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			ОГ-5								
39	39	Е0107-60-2	Установка металлических ограждений с поручнями	1,3	344,56	7,69	448	10	439	1,34	2
			м		238,50	2,90	310	4	140	0,01	--
40	40	С130807-18	Поручни - труба из нержавеющей стали Д-40х1,5 мм	0,13	11000,00	--	1430	--	--	--	--
			10м		--	--	--	--	--	--	--
41	41	С130807-18	Стойка - труба из нержавеющей стали Д-40х1,5 мм	0,3	11000,00	--	3300	--	--	--	--
			10м		--	--	--	--	--	--	--
42	42	С130807-14	Стойка - труба из нержавеющей стали Д-30х1,5 мм	0,13	8000,00	--	1040	--	--	--	--
			10м		--	--	--	--	--	--	--
43	43	С130807-25	Стойка - труба из нержавеющей стали Д-50х1,5 мм	0,32	14600,00	--	4672	--	--	--	--
			10м		--	--	--	--	--	--	--
44	44	С130807-5	Заполнение - труба из нержавеющей стали Д20х1,5мм	1	5310,00	--	5310	--	--	--	--
			10м		--	--	--	--	--	--	--
45	45	С12021-0 т.ч. табл.4 п.4.10 прим.	Доплата за хромирование в заводских условиях	0,02051	30424,00	--	624	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
46	46	С12021-41	Крепления - сталь круглая,полосовая	0,00402	147100,00	--	591	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--

			ОГ-6(ограждение балкона)								
47	47	Е0107-60-2	Установка металлических ограждений с поручнями	15	344,56	7,69	5168	115	5069	1,34	20
			м		238,50	2,90	3578	43	140	0,01	–
48	48	С130807-18	Поручни - труба из нержавеющей стали Д-40х1,5 мм	1,5	11000,00	–	16500	–	–	–	–
			10м		–	–	–	–	–	–	–
49	49	С130807-18	Стойка - труба из нержавеющей стали Д-40х1,5 мм	2,7	11000,00	–	29700	–	–	–	–
			10м		–	–	–	–	–	–	–
50	50	С130807-14	Стойка - труба из нержавеющей стали Д-30х1,5 мм	1,5	8000,00	–	12000	–	–	–	–
			10м		–	–	–	–	–	–	–
51	51	С130807-5	Заполнение - труба из нержавеющей стали Д20х1,5мм	12,2	5310,00	–	64782	–	–	–	–
			10м		–	–	–	–	–	–	–
52	52	С12021-0 т.ч. табл.4 п.4.10 прим.	Доплата за хромирование в заводских условиях	0,18086	30424,00	–	5502	–	–	–	–
			т		–	–	–	–	–	–	–
53	53	С12021-41	Крепления - сталь круглая,полосовая	0,0114	147100,00	–	1677	–	–	–	–
			т		–	–	–	–	–	–	–
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			834450	576			100
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			1950612	8917			1719
				Тенге			286605	3382			17
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1172666				
		Материалы -		Тенге			782495				
		Всего заработная плата -		Тенге				289987			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			93561				
		Местные материалы -		Тенге			1089				
			Накладные расходы -	Тенге			311230				
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							156
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				46685			
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			89034				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1572930				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1891
			Сметная заработная плата -	Тенге				336672			
		Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			15278				
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			15278				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			917				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			16194				
		Стоимость сантехнических работ -		Тенге			762668				
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			762668				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			45760				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			808428				
			ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			2397553				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1891
			Сметная заработная плата -	Тенге				336672			

			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**2397553**				
			Итого с временными, (1,8%*0,85)=1,53 %				**2434236**				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %				**2467098**				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**2476835**				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**2501177**				
			Итого в текущих ценах, к = 2,73677				**6845157**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**136903**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**6982060**				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**837847**				
			Итого с НДС				**7819907**				
			Тендерная скидка 10 %				**781991**				
			Итого с учетом тендерной скидки				**7037916**				

Заказчик:

Главный специалист отдела капитального строительства
соглашение обязательств

"Алматы қаласы Жайлы қалалық орта басқармасы" КММ
ТЕКСЕРІГЕН
Жасыбаев Т. Е.

Отдел сметной работы

ПРОВЕРЕНО
КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"

Технический надзор ТОО "Raimbek & Company"

Накыпбеков Е. А.

Авторский надзор ТОО "ПСК Градцентр"

Байшулаков С. Б.

Подрядчик:

ТОО "Многопрофильная компания"Достар"

Генеральный директор Омаров У.Ж.

Начальник участка ТОО "Многопрофильная компания "Достар"

Форма 2в пр.3-1

Заказчик : **КГУ "Управление комфортной городской среды города Алмат"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Многопрофильная компания "Достар"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Детский сад на 120 мест на территории гимназии №21,расположженный по адресу:ул.Маркова 27,Бостандыкского района г.Алматы**

(наименование, адрес)

Объект : **Детский сад на 120 мест на территории гимназии №21,расположженный по адресу:ул.Маркова 27,Бостандыкского района г.Алматы**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 40 от 28.05.2021 года**

Акт №2
приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2021 года

на 02-01-06 ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

N п/п	№ позиции по смете	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			РАЗДЕЛ 1.Игры и игрушки								
1	1	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ASAP-S"	Наматрасники	200	2446,83	--	489367	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
2	2	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ASAP-S"	Одеяла шерстяные	121	880,86	--	106584	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
3	3	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ASAP-S"	Подушки	121	495,89	--	60003	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
4	4	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ASAP-S"	Покрывало для кроватей	121	782,99	--	94741	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
5	5	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ASAP-S"	Пододеяльники детские	363	489,37	--	177640	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
6	6	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ASAP-S"	Простыни детские	363	489,37	--	177640	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
7	7	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ASAP-S"	Наволочки детские	363	734,05	--	266460	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
			Противопожарный инвентарь								
8	8	3369-10	Фонарь электрический	2	1540,00	--	3080	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--

9	9	5302-320	Топор	2	420,00	--	840	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
10	10	5302-319	Огнетушитель порошковый, ОПУ-5	10	2540,00	--	25400	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
11	11	5101-255	Ножницы для резки	1	280,00	--	280	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
12	12	5102-206	Лопата железная	2	288,00	--	576	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
13	13	5302-189	Лом	2	200,00	--	400	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
14	14	5569-3	Ведро пожарное вместимостью 12 л	4	340,00	--	1360	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
15	15	5302-315	Багор пожарный	2	380,00	--	760	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
16	16	5302-316	Бочка для воды	2	5380,00	--	10760	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
17	17	5536-204	Держатель для туалетной бумаги	1	108,00	--	108	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
18	18	5536-192	Щетка для уборки	1	680,00	--	680	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
19	19	5537-96	Корзина для мусора и бумаг	6	184,00	--	1104	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
20	20	5101-226	Колода для рубки мяса	1	5862,00	--	5862	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
21	21	5302-166	Ведро оцинкованное для мытья полов емкостью 10 л	8	400,00	--	3200	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
22	22	5545-10	Бак для отходов с педалью и крышкой	3	540,00	--	1620	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
23	23	5536-190	Чашка с блюдцем для чая	10	86,00	--	860	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
24	24	5536-188	Чайник металлический вместимостью 3 л	5	600,00	--	3000	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
25	25	5536-184	Тарелка глубокая	420	80,00	--	33600	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
26	26	5302-227	Тарелки: десертная	420	84,00	--	35280	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--

27	27	5302-187	Ложка столовая детская	420	82,00	--	34440	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
28	28	5302-188	Ложка чайная	420	66,00	--	27720	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
29	29	5545-13	Вилки столовые из нержавеющей стали	420	72,00	--	30240	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
30	30	5536-190	Чашка с блюдцем для чая	420	86,00	--	36120	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
31	31	5545-52	Таз эмалированный	8	450,00	--	3600	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
32	32	5545-49	Сковорода	8	560,00	--	4480	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
33	33	5302-215	Сито диаметром 36 см	3	272,00	--	816	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
34	34	5545-38	Поднос	60	454,00	--	27240	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
35	35	5536-173	Набор для специй	29	200,00	--	5800	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
36	36	5545-34	Ножи кухонные	15	466,00	--	6990	--	--	--	--
			набор		--	--	--	--	--	--	--
37	37	5545-35	Нож-пилка для резки хлеба	3	342,00	--	1026	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
38	38	5563-12	Доски разделочные	12	282,00	--	3384	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
39	39	5545-33	Ножи консервные	2	140,00	--	280	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
40	40	5545-25	Лопатка для котлет и мяса	5	300,00	--	1500	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
41	41	5536-175	Ложка разливательная (половник)	8	360,00	--	2880	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
42	42	5302-177	Кастрюли эмалированные емкостью, л: 2,5; 3,5; 5,5; 9	15	363,00	--	5445	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
43	43	5545-14	Дуршлаг эмалированный	4	192,00	--	768	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
44	44	5545-12	Ведро эмалированное	6	618,00	--	3708	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--

			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1697642	--			--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			1697642	--			--
				Тенге			--	--			--
		Стоимость оборудования -		Тенге			1697642				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			1697642				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1697642				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**1697642**				
			Итого с временными, (1,8%*0,85)=1,53 %				**1697642**				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %				**1697642**				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**1697642**				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**1697642**				
			Итого в текущих ценах, к = 2,73677				**4646063**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**92921**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**4738984**				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**568678**				
			Итого с НДС				**5307662**				
			Тендерная скидка 10 %				**530766**				
			Итого с учетом тендерной скидки				**4776896**				

Заказчик:

Главный специалист отдела капитального строительства социальных объектов

_____ Жасыбаев Н. Е.

Отдел сметной работы

"Алматы қаласы Жайлы қалалық орта басқармасы" КММ "ТЕКСЕРІЛГЕН"

ПРОВЕРЕНО КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"

Технический надзор ТОО "Raimbek & Company"

_____ Накыпбеков Е. А.

Авторский надзор ТОО "ПСК Градцентр"

_____ Байшулаков С. Б.

Подрядчик:

ТОО "Многопрофильная компания"Достар"

Генеральный директор _____ Омаров У.Ж

Начальник участка ТОО "Многопрофильная компан "Достар"

_____

Форма 2в пр.3-1

Заказчик : **КГУ "Управление комфортной городской среды города Алмат"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Многопрофильная компания "Достар"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Детский сад на 120 мест на территории гимназии №21,расположженный по адресу:ул.Маркова 27,Бостандыкского района г.Алматы**

(наименование, адрес)

Объект : **Детский сад на 120 мест на территории гимназии №21,расположженный по адресу:ул.Маркова 27,Бостандыкского района г.Алматы**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 40 от 28.05.2021 года**

Акт №3
приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2021 года

на 02-01-08 ПОЖАРНУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ

N п/п	№ позиции по смете	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
			РАЗДЕЛ 1.МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										
1	13	Ц0108-641-1	Коробка универсальная (клеммник)	19	5648,30	16,30	107318	310	52026	17,00	323		
			шт		2880,00	2,30	54720	44	95	0,01	--		
2	15	Ц0108-396-5	Монтаж кабельного канала	61,35	177,70	116,00	10902	7117	5129	0,32	20		
			м		54,90	33,10	3368	2031	95	0,19	12		
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			118220	7426			343		
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			118220	7426			343		
				Тенге			58088	2074			12		
		Стоимость монтажных работ -		Тенге			118220						
		Материалы -		Тенге			52705						
		Всего заработная плата -		Тенге				60162					
			Накладные расходы -	Тенге			57154						
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							29		
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				8573					
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10522						
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			185896						
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							383		
			Сметная заработная плата -	Тенге				68736					
			ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			185896						

			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							383
			Сметная заработная плата -	Тенге				68736			
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**185896**				
			Итого с временными, (1,8%*0,85)=1,53 %				**188740**				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %				**191288**				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**192043**				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**193931**				
			Итого в текущих ценах, к = 2,73677				**530744**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**10615**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**541359**				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**64963**				
			Итого с НДС				**606322**				
			Тендерная скидка 10 %				**60632**				
			Итого с учетом тендерной скидки				**545690**				

Заказчик:

Главный специалист отдела капитального строительства социальных объектов

_____ Жаскыбаев Н. Е.

Отдел сметной работы

ПРОВЕРЕНО

КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"

Технический надзор ТОО "Raimbek & Company"

_____ Накыпбеков Е. А.

Авторский надзор ТОО "ПСК Градцентр"

_____ Байшулаков С. Б.

Подрядчик:

ТОО "Многопрофильная компания"Достар"

Генеральный директор _____ Омаров У.Ж.

Начальник участка ТОО "Многопрофильная компания "Достар"

_____

Форма 2в пр.3-1

Заказчик : **КГУ "Управление комфортной городской среды города Алмат"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Многопрофильная компания "Достар"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Детский сад на 120 мест на территории гимназии №21,расположженный по адресу:ул.Маркова 27,Бостандыкского района г.Алматы**

(наименование, адрес)

Объект : **Детский сад на 120 мест на территории гимназии №21,расположженный по адресу:ул.Маркова 27,Бостандыкского района г.Алматы**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 40 от 28.05.2021 года**

Акт №3
приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2021 года

на 02-01-08 ПОЖАРНУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ

N п/п	№ позиции по смете	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда: рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			РАЗДЕЛ 1.МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
1	13	Ц0108-641-1	Коробка универсальная (клеммник)	19	5648,30	16,30	107318	310	52026	17,00	323
			шт		2880,00	2,30	54720	44	95	0,01	--
2	15	Ц0108-396-5	Монтаж кабельного канала	61,35	177,70	116,00	10902	7117	5129	0,32	20
			м		54,90	33,10	3368	2031	95	0,19	12
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			118220	7426			343
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			118220	7426			343
				Тенге			58088	2074			12
		Стоимость монтажных работ -		Тенге			118220				
		Материалы -		Тенге			52705				
		Всего заработная плата -		Тенге				60162			
			Накладные расходы -	Тенге			57154				
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							29
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				8573			
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10522				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			185896				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							383
			Сметная заработная плата -	Тенге				68736			
			ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			185896				

			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							383
			Сметная заработная плата -	Тенге				68736			
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**185896**				
			Итого с временными, (1,8%*0,85)=1,53 %				**188740**				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %				**191288**				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**192043**				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**193931**				
			Итого в текущих ценах, к = 2,73677				**530744**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**10615**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**541359**				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**64963**				
			Итого с НДС				**606322**				
			Тендерная скидка 10 %				**60632**				
			Итого с учетом тендерной скидки				**545690**				

Заказчик:

Главный специалист отдела капитального строительства социальных объектов

Жасыбаев Н. Е.

Отдел сметной работы

ПРОВЕРЕНО

КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"

Технический надзор ТОО "Raimbek & Company"

Накыпбеков Е. А.

Авторский надзор ТОО "ПСК Градцентр"

Байшулаков С. Б.

Подрядчик:

ТОО "Многопрофильная компания"Достар"

Генеральный директор Омаров У.Ж.

Начальник участка ТОО "Многопрофильная компания "Достар"

Форма 2в пр.3-1

Заказчик : **КГУ "Управление комфортной городской среды города Алмат"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Многопрофильная компания "Достар"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Детский сад на 120 мест на территории гимназии №21,расположженный по адресу:ул.Маркова 27,Бостандыкского района г.Алматы**

(наименование, адрес)

Объект : **Детский сад на 120 мест на территории гимназии №21,расположженный по адресу:ул.Маркова 27,Бостандыкского района г.Алматы**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 40 от 28.05.2021 года**

Акт №4
приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2021 года

на 02-01-09 Слаботочные сети

N п/п	№ позиции по смете	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			РАЗДЕЛ 1.Телефонизация								
1	1	Ц0110-349-7	Розетка телефонная	4	107,30	--	429	--	400	1,00	4
			шт		99,00	--	396	--	101	--	--
2	2	СПРАЙС лист ТОО "AIMATY IT TEIECOM"	Розетка телефонная RJ45-1	4	71,77	--	287	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
3	3	Ц0110-485-7	Коробка распределительная, устанавливаемая на опоре высотой до 110 м при одновременной установке с вибратором	1	1752,50	141,00	1753	141	1615	10,00	10
			шт		1595,00	4,50	1595	4	101	0,03	--
4	4	СПРАЙС лист ТОО "AIMATY IT TEIECOM"	Распределительная коробка на 10 пар с плинтами	1	228,37	--	228	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
5	5	Ц0108-410-2	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 50 мм	8	39,00	1,50	312	12	198	0,16	1
			м		25,90	0,20	207	2	95	--	--
6	6	С130804-70 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	8,16	90,00	--	734	--	--	--	--

			м		--	--	--	--	--	--	--
7	7	Ц0108-409-1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	60	108,60	48,90	6516	2934	2953	0,22	13
			м		39,60	12,20	2376	732	95	0,07	4
8	8	СПРАЙС лист "ТОО "AIMATY IT TEIECOM"	Труба гибкая гофрированная диам.16мм,легкая с протяжкой,черная	61,2	10,77	--	659	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
9	9	Ц0110-398-2	Шкаф или панель коммутации связи и сигнализации на стене или в нише, количество пар 100	2	7291,00	--	14582	--	9908	27,00	54
			шт		4905,00	--	9810	--	101	--	--
10	10	СПРАЙС лист ТОО "НИД"	Навесной шкаф СЕ, 300x400x150мм, IP66	4	3975,29	--	15901	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
11	11	Ц0110-55-6	Прокладка кабеля по стене бетонной, масса 1 м до 3 кг	65	88,40	--	5746	--	4475	0,48	31
			м		76,50	--	4973	--	90	--	--
12	12	СПРАЙС лист ТОО "ТОО "AIMATY IT TEIECOM"	Провод телефонный J-Y(ST)Y 1x2x0,6	65	29,36	--	1909	--	--	--	--
			пм		--	--	--	--	--	--	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			49056	3087			114
			РАЗДЕЛ 2.Телевидение								
13	13	Ц0110-512-1	Антенны телевизионные коллективного пользования: антенны приемные типа АТКГ на установленной опоре основная	1	1114,80	--	1115	--	1114	6,00	6
			шт		1103,00	--	1103	--	101	--	--
14	14	СПРАЙС лист ТОО "КВТ Сервис Плюс"	Антенна эфирная универсальная Televes для приема DVB-T2, 149501 DAT	1	9286,55	--	9287	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
15	15	Ц0110-513-3	Оборудование коллективного приема телевидения: усилители, устанавливаемые на стене или вметаллическом шкафу	1	1034,60	--	1035	--	1034	5,00	5
			шт		1024,00	--	1024	--	101	--	--
16	16	Прайс лист ТОО "КВТ Сервис Плюс"	Усилитель многовходной(47-862МГц),3вх.-МВ, 2-вх.ДМВ 35-42дБ,VS-80B	1	11596,36	--	11596	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
17	17	Прайс лист ТОО "КВТ Сервис Плюс"	Сплиттер 1x2/3,7 дБ,5-1000 МГц DM02A	2	296,88	--	594	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--

18	18	Ц0110-513-4	Оборудование коллективного приема телевидения: ответвители магистральные	2	318,50	--	637	--	636	2,00	4
			шт		315,00	--	630	--	101	--	--
19	19	СПРАЙС лист ТОО "КВТ Сервис Плюс"	Ответвитель на 4 отвода 4х24дБ,(5-1000МГц),DM36A 4024	2	1052,14	--	2104	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
20	20	Ц0110-875-15	Муфта разъемная на одну трубку коаксиального кабеля	32	750,00	233,00	24000	7456	17620	2,00	64
			шт		360,00	54,00	11520	1728	133	0,31	10
21	21	СПРАЙС лист ТОО "КВТ Сервис Плюс"	Разъем типа F, для кабеля RG 11(резьба), F 11T	5	32,62	--	163	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
22	22	СПРАЙС лист ТОО "КВТ Сервис Плюс"	Разъем типа F, для кабеля RG 6(резьба), F 6T	27	13,05	--	352	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
23	23	СПРАЙС лист ТОО "КВТ Сервис Плюс"	Нагрузка F-75 Ом, FF20	2	32,62	--	65	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
24	24	Ц0110-349-7	Аппаратура настенного типа. Розетка телевизионная	7	107,30	--	751	--	700	1,00	7
			шт		99,00	--	693	--	101	--	--
25	25	СПРАЙС лист ТОО "КВТ Сервис Плюс"	Розетка телевизионная ТВ+SAT оконечная,0,8дБ, DB33	7	681,85	--	4773	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
26	26	СПРАЙС лист ТОО "КВТ Сервис Плюс"	Крышка розетки типа DB,2 выхода 75х75см	7	123,97	--	868	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
27	27	Ц0108-407-4	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр 60 мм(мачта)	5	222,70	103,00	1114	515	572	0,57	3
			м		93,20	27,20	466	136	95	0,16	1
28	28	С130806-67 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 4,0 мм	5,1	320,00	--	1632	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
29	29	Ц0108-409-1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	170	108,60	48,90	18462	8313	8366	0,22	37
			м		39,60	12,20	6732	2074	95	0,07	12
30	30	СПРАЙС лист "ТОО "Электротехника"	Труба гибкая гофрированная диам.16мм,легкая с протяжкой,черная	173,4	6,85	--	1188	--	--	--	--

			м		--	--	--	--	--	--	--
31	31	Ц0108-410-2	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 50 мм	10	39,00	1,50	390	15	248	0,16	2
			м		25,90	0,20	259	2	95	--	--
32	32	С130804-70 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	10,2	90,00	--	918	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
33	33	Ц0110-55-8	Провод однопарный с креплением проволочными скрепами по стене кирпичной	320	43,80	--	14016	--	7056	0,15	48
			м		24,50	--	7840	--	90	--	--
34	34	СПРАЙС лист ТТОО "КВТ Сервис Плюс"	Кабель распределительный с тросом,F 1160%,305м,RG1160 BVM	70	39,15	--	2740	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
35	35	СПРАЙС лист ТТОО "КВТ Сервис Плюс"	Кабель абонентский,F 690 BV,305м кабель 90%,305м,RG690 BV	180	16,31	--	2936	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			100736	16299			176
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			149792	19386			290
				Тенге			49624	4678			27
		Стоимость оборудования -		Тенге			12190				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			12190				
		Стоимость монтажных работ -		Тенге			134318				
		Материалы -		Тенге			21847				
		Всего заработная плата -		Тенге				54302			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			43461				
			Накладные расходы -	Тенге			56896				
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							28
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				8534			
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11473				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			202686				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							345
			Сметная заработная плата -	Тенге				62836			
		Стоимость сантехнических работ -		Тенге			3284				
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3284				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			197				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			3481				
			ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			218358				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							345
			Сметная заработная плата -	Тенге				62836			
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**218358**				
			Итого с временными, (1,8%*0,85)=1,53 %				**221512**				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %				**224338**				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**225176**				

			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**227269**				
			Итого в текущих ценах, к = 2,73677				**621983**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**12440**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**634423**				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**76131**				
			Итого с НДС				**710554**				
			Тендерная скидка 10 %				**71055**				
			Итого с учетом тендерной скидки				**639498**				

Заказчик:

Главный специалист отдела капитального строительства объектов

"Алматы қаласы Жайлы қалалық оны басқармасы" ҚММ ТЕКСЕРИЛГЕН

Жасыбаев Н. Е.

Отдел сметной работы

ПРОВЕРЕНО

КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"

Технический надзор ТОО "Raimbek & Company"

Накыпбеков Е. А.

Авторский надзор ТОО "ПСК Градцентр"

Байшулаков С. Б.

Подрядчик:

ТОО "Многопрофильная компания"Достар"

Генеральный директор Омаров У.Ж.

Начальник участка ТОО "Многопрофильная компания "Достар"