Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

« » 2020 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «ОблШыгысЖол» РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск, переулок Шоссейный 26/2

наименование организации, юридический адрес

в лице директора ТОО «ОблШыгысЖол» Казанов Ж.Б.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «Капитальный ремонт Хирургии-5 эт. КГП на ПХВ «Центр матери и ребенка» в г. Усть-Каменогорск, ВКО» Восточно-Казахстанская область г. Усть-Каменогорск, Утепова 37

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является КГП на ПХВ «Центр матери и ребенка» управление здравоохранения Восточно-Казахстанского областного акимата, заместитель директора по ЭиФВ Омарова Макпал Жумабековна

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:
ТОО «Терезе» ГСЛ № 007333 от 04.10.2001г. директор Казанов Ж.Б.
ТОО «Элхон» ГСЛ № 16000094 от 08.01.2016г. директор Тумашинов Л.Ш.
ТОО «Алтайстрой» ГСЛ №001822 от 16.11.2000г директор Абдрахманов Д.К.

3.Проект(проектно-сметная документация)
ТОО «Востокагропромпроект» заказ 1293-2

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а)
КГП на ПХВ «Центр матери и ребенка» управление здравоохранения Восточно-Казахстанского областного акимата №103 от 21.02.2018

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические оказатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Локальная ресурсная смета № 2-1-1 Раздел 1 Двери					
Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м2 проемов	66,465		66,465	
Проемы дверные площадью более 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м2 проемов	32,004		32,004	
Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	2,94		2,94	
Раздел 2 Перегородки					
Перегородки площадью более 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка из ПВХ профилей	м2 проемов	4,515		4,515	
Раздел 3 Полы					
Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	336,4		336,4	
Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	336,4		336,4	
Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство	м плинтусов	318		318	
Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	73		73	
Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на битумной мастике. Устройство	м2 покрытия	73		73	
Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	124		124	
3.3 мозаичный пол					

Покрытия бетонные и металлоцементные. Шлифовка	м2 покрытия	197		197	
Устройство деформационных швов с применением герметика	м шва	78,8		78,8	
Плинтуса цементные. Устройство	м плинтусов	113		113	
Раздел 4 Внутренняя отделка					
Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	650,33		650,33	
Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	71,62		71,62	
Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	578,71		578,71	
4.2 Стены,колонны или перегородки					
Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	348,2		348,2	
Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	316,2		316,2	
Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая с установкой плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	32		32	
Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	1212,9		1212,9	
Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная	м2 окрашиваемой поверхности	163,7		163,7	
Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1049,2		1049,2	
4.3 Откосы					
Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	4		4	
Откосы плоские оконные и дверные.	м2	4		4	

Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	оштукатуриваемой поверхности				
Откосы, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	4		4	
4.4 По всему зданию					
Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2. Толщина слоя до 20 мм	м2	61		61	
Отбойники из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство (прим.)	м	94		94	
Локальная ресурсная смета № 2-1-2 Водопровод хозяйственно-питьевой В1					
Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб или встык	м трубопровода	78		78	
Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	50		50	
Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж	м подводок	27,2		27,2	
Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт	38		38	
Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка	кран	2		2	
Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	128		128	
Локальная ресурсная смета № 2-1-3					
Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	12		12	
Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	2,148		2,148	
Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка	кран	3		3	
Шкафы пожарные металлические массой до	шт	3		3	

20 кг. Установка на стене или внише					
Локальная ресурсная смета № 2-1-4 Горячий водопровод Т3					
Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб или встык	м трубопровода	82		82	
Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	50		50	
Нагреватели индивидуальные водоводяные. Установка	К-т	5		5	
Смесители. Установка	шт	28		28	
Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж	м подводок	21,6		21,6	
Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт	32		32	
Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт	35		35	
Полотенцесушители из водогазопроводных труб. Установка	шт	4		4	
Локальная ресурсная смета № 2-1-5					
Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	34		34	
Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	60		60	
Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	21		21	
Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	5		5	
Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	1		1	
Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка	комплект	5		5	
Ванны купальные стальные. Установка	комплект	1		1	
Мойки на одно отделение. Установка	комплект	2		2	
Люки. Установка	шт	8		8	
Локальная ресурсная смета № 2-1-6 Пожарная сигнализация					

Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей. Монтаж оборудования	шт	1		1	
Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт	1		1	
Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт	70		70	
Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт	4		4	
Коробка ответвительная. Монтаж на стене	шт	31		31	
Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт	9		9	
Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования	шт	1		1	
Реле, ключ, кнопка и др. Монтаж оборудования	шт	1		1	
Блоки съемные и выдвижные (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг. Монтаж оборудования	шт	1		1	
Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м	65		65	
Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	420		420	
Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	6		6	
Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	30		30	
Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	29		29	

Раздел 1 Светотехническое оборудование					
Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт	157		157	
Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт	33		33	
Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт	19		19	
Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт	72		72	
Розетка штепсельная. Монтаж оборудования	шт	2		2	
Раздел 3 Кабельно-проводниковая продукция					
Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	1161		1161	
Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	390		390	
Локальная ресурсная смета № 2-1-8 Силовое электрооборудование					
Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт	1		1	
Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт	10		10	
Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт	1		1	
Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт	3		3	
Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт	9		9	
Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт	5		5	
Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт	4		4	

Локальная ресурсная смета № 2-1-9 Отопление					
Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	72		72	
Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	63		63	
Клапаны термостатические осевые (угловые). Установка на резьбовом соединении	шт	42		42	
Радиаторы чугунные. Установка	кВт	81,8		81,8	
Краны воздушные. Установка	шт	42		42	
Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	147,38		147,38	
Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115К=2,000;	м2	294,76		294,76	
Локальная ресурсная смета № 2-1-10 Вентиляция					
Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	шт	5		5	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир,						

в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными

Капитальный ремонт палатного отделения хирургии КГП на ПХВ "Центр матери и ребенка", расположенного по ул. Утепова 37 в г.Усть-Каменогорске, ВКО включает в себя:

- замену системы отопления;
- замену светильников, розеток и выключателей;
- замена внутренней отделки стен и потолков;
- замена покрытия пола;
- замена дверных блоков;

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ май 2020 года;
месяц, год

окончание работ сентябрь 2020 года;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства,4 месяца;
фактически, месяц:4;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии),
подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: «Капитальный ремонт Хирургии-5 эт. КГП на ПХВ «Центр матери и ребенка» в г. Усть-Каменогорск, ВКО» Восточно-Казахстанская область г. Усть-Каменогорск, Утепова 37 готовым к приемке в эксплуатацию

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
директор ТОО «ОблШыгысЖол» Казанов Ж.Б.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)