Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
Форма

Декларация о соответствии

«9» ноября 2018 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) *ТОО «Инком-Шыгыс», ВКО, г. Семей, ул.Чайжунусова, 103-22*

наименование организации, юридический адрес

в лице *директора Акылгазина Марата Саркытовича*

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: *«Строительство водозабора и водопроводных сетей с.Новобаженово с реконструкцией существующих водопроводных сетей мкр.Гидростроителей в г.Семей, ВКО»*

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является *ГУ «Отдел строительства г.Семей ВКО», руководитель Жакаев Болат Магауиянович*

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: *ПК «Орфей», ТОО «BUILDER GOLD», ТОО «Теміржолсу-Аягоз»*;

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) *Товарищество с ограниченной ответственностью ПИИ «Семстройпроект», № 19-0-НВ*

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) *ГУ «Отдел строительства г.Семей ВКО», 17 февраля 2015 г.*

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Этажность					
Общая площадь здания	$м^2$	1626,0	1626,0	1626,0	1626,0

Площадь застройки	м²	1626,0	1626,0	1626,0	1626,0
Строительный объем	м³	721,05	721,05	721,05	721,05

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)	-	-
Число этажей	этаж	-	-
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)	-	-
В том числе подземной части	$м^3$	-	-
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$	-	-

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более	-	-	-	-	-	-

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Данным проектом предусматривается обеспечение водопотребителей с.Новобаженово и мкр.Гидростроителей п.Шульбинск г.Семей питьевой водой в необходимом количестве, улучшение санитарно-эпидемиологической и экологической обстановки. С этой целью был построен водозаборв состав которго входили: две скважины глубиной 40 м, водопроводная насосная станция производительностью 130 м³/час, два резервуара для воды емкостью 250,0 м³ каждый, фильтры-поглотители для резервуаров чистой воды. Установлена трансформаторная подстанция типа 2 КТПБ-250-10/0,4-У1. Установлена водонапорная башня емкостью 50 м³, высотой 15 м. Кроме того, проложена поселковая водопроводная сеть протяженностью 17,1916 км

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия но охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ *11.05.2017 г.;*

месяц, год

окончание работ *10.11.2018 г.;*

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: *12;*

фактически, месяц: *12;*

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

_____

_____

_____

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект

Товарищество с ограниченной ответственностью «Инком-Шыгыс»

готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Акылгазин Марат Саркытович

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

М.П.