Форма 3
15 декабря 2018г.

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел строителства города Караганды"
Адрес: Гоголя, 34
БИН 060140010714
БИК RRMFKZ2A
ИИК KZ63070103KSN3004000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "СЕрВИС НС"
Адрес: РК, г.Караганда, ул. Мустафина, 9/3
ИИК KZ154322203395E00562
БИК^VTBAKZKZ
БИН 000340005764
ДО АО Банк ВТБ (Казахстан)

Доп. Соглашение №1 от 30.11.2018г. к договору №41 от 05.04.2018г.
срок действия договора до 31.12.2018г.

А К Т № 5

выполненных строительно-монтажных работ за период 15.11.18-30.11.18 г.

СТРОИТЕЛЬСТВО ТЕПЛОТРАССЫ ОТ КАРАГАНДИНСКОЙ ТЭЦ-3 ДО ГРАНИЦЫ ТЕРРИТОРИИ ФЕРРОСПЛАВНОГО ЗАВОДА В Г. КАРАГАНДЕ

№№ п/п	Наименование затрат	Сумма, тенге
[illegible]	Общая стоимость работ, выполняемых с начала действия договора	127 991 425,00
2	Ранее заактированные суммы выполненных работ	98 338 613,33
3	Сумма аванса, перечисленная исполнителю	0,00
4	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком - исполнителю	93 421 782,66
5	Виды выполняемых работ	Работы строительно-монтажные
6	Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем для выполнения указанных видов работ	127 991 425,00
7	Сумма выполненных работ за период 15.11.18-30.11.18 г.	29 652 811,67
8	Удержание 5%	1 482 640,58
9	Сумма, требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненных работ с учетом НДС	28 170 171,09

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строителства города Караганды" **Шалабеков Ж.Р.**

Подрядчик:
Директор ТОО "СЕрВИС НС" **Мусин А.Б.**

КОПИЯ ВЕРНА

Форма 2-В

Заказчик ГУ "Отдел строительства города Караганды"

Подрядчик ТОО "СЕрВИС НС"

Стройка Г. КАРАГАНДА, ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН, УЧЕТНЫЙ КВАРТАЛ 018

Объект СТРОИТЕЛЬСТВО ТЕПЛОТРАССЫ ОТ КАРАГАНДИНСКОЙ ТЭЦ-3 ДО ГРАНИЦЫ ТЕРРИТОРИИ ФЕРРОСПЛАВНОГО ЗАВОДА В Г. КАРАГАНДЕ

Акт выполненных работ с 15 ноября по 30 ноября №5

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	11-090304-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Площадки для обслуживания с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж	0,0034739	-52900,99	-16347,44	-184	-57	-84	-35,90	--
		т конструкций		-29707,61	-5085,83	-103	-18	60,9	-4,41	--
		Накладные расходы -		*24226,90*		*84*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6170,23*		*21*				
		Сметная стоимость				*-78*				
2	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	6	5484,10	1169,12	32905	7015	4852	0,85	5
		м3 основания		625,23	478,70	3751	2872	50,8	0,54	3
		Накладные расходы -		*808,64*		*4852*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*503,42*		*3021*				
		Сметная стоимость				*40777*				
3	11-070501-0102 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	6	1669,03	760,92	10014	4566	3532	0,67	4
		шт. сборных конструкций		526,40	278,37	3158	1670	62,1	0,28	2
		Накладные расходы -		*588,68*		*3532*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*180,62*		*1084*				
		Сметная стоимость				*14630*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	21-041201-9903 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78								
		м3	1,944	19935,72	--	38755	--	1589	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*817,36*		*1589*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1660,25*		*3228*				
		Сметная стоимость				*43571*				
Земляные работы										
5	11-010104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м								
		м3 грунта	875	27,30	27,30	23885	23885	6268	--	--
				--	9,82	--	8597	59,1	0,01	9
		Накладные расходы -		*7,16*		*6268*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,76*		*2412*				
		Сметная стоимость				*32566*				
6	11-010105-0301 РСНБ РК 2015	Насыпи. Возведение из резервов экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 1 м3. Группа грунтов 1								
		м3 грунта	875	119,18	117,25	104281	102596	27296	--	2
				1,92	40,84	1684	35734	59,1	0,04	32
		Накладные расходы -		*31,20*		*27296*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12,03*		*10526*				
		Сметная стоимость				*142103*				
7	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками								
		м3 уплотненного грунта	875	121,55	51,62	106355	45166	54258	0,11	95
				69,93	22,76	61190	19914	59,1	0,03	23
		Накладные расходы -		*62,01*		*54258*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,68*		*12849*				
		Сметная стоимость				*173462*				
8	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой								
		м3 уплотненного грунта	875	52,00	41,34	45503	36170	11812	0,01	11
				7,90	10,58	6912	9255	59,1	0,01	11
		Накладные расходы -		*13,50*		*11812*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,24*		*4585*				
		Сметная стоимость				*61901*				
9	13-380101-0103 РСНБ РК 2015	Оборудование и материальные ресурсы. Перемещение горизонтальное сверх предусмотренного сборником 100 м, на расстояние до 400 м								
		т	73,927	1408,40	143,83	104119	10633	45429	1,80	133
				1264,57	52,78	93486	3902	40,6	0,05	4
		Накладные расходы -		*614,52*		*45429*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*161,83*		*11964*				
		Сметная стоимость				*161512*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	12-190101-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Леса деревянные неинвентарные. Устройство и разборка	175	3043,96	43,50	532693	7612	139551	1,28	224
		м2 вертикальной проекции		1072,49	20,81	187686	3641	59,1	0,02	4
		Накладные расходы -		*797,43*		*139551*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*307,31*		*53780*				
		Сметная стоимость				*726024*				
		РАЗДЕЛ 1.Арматура								
11	11-240106-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 100 мм. Установка	2	5840,00	2864,04	11680	5728	5065	3,05	6
		комплект		2725,36	821,89	5451	1644	62,1	0,75	2
		Накладные расходы -		*2532,59*		*5065*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*669,81*		*1340*				
		Сметная стоимость				*18085*				
12	23-040201-1503 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 100 мм ГОСТ 9698-86	2	45447,15	--	90894	--	3727	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1863,33*		*3727*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3784,84*		*7570*				
		Сметная стоимость				*102190*				
13	23-020103-0310 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	4	2385,09	--	9540	--	391	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*97,79*		*391*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*198,63*		*795*				
		Сметная стоимость				*10726*				
14	11-240106-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 примен.	Вентили стальные для горячей воды и пара диаметром до 50 мм. Установка	27	3357,00	1685,97	90639	45521	39316	1,73	47
		комплект		1545,86	493,72	41738	13331	62,1	0,45	12
		Накладные расходы -		*1456,15*		*39316*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*385,05*		*10396*				
		Сметная стоимость				*140351*				
15	23-040902-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005	12	8757,14	--	105086	--	4309	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*359,04*		*4309*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*729,29*		*8752*				
		Сметная стоимость				*118146*				
16	23-040902-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Краны шаровые стальные сварные типа Naval, T до +200°C, PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005**	1	9590,71	--	9591	--	393	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*393,22*		*393*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*798,71*		*799*				
		Сметная стоимость				*10783*				
17	23-040902-0106 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Краны шаровые стальные сварные типа Naval, T до +200°C, PN 40, DN 40 ГОСТ 21345-2005**	14	13562,13	--	189870	--	7785	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*556,05*		*7785*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1129,45*		*15812*				
		Сметная стоимость				*213467*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**507300**	**51249**			**53**
			Тенге			**47189**	**14974**			**14**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			507300				
	Материалы -		Тенге			3881				
	Всего заработная плата -		Тенге				62163			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			404981				
		Накладные расходы -	Тенге			60985				
		Сметная прибыль -	Тенге			45463				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			613748				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							66
		Сметная заработная плата -	Тенге				62163			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			613748				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							66
		Сметная заработная плата -	Тенге				62163			
		РАЗДЕЛ 2.Узел учета тепла								
18	13-110301-0101 РСНБ РК 2015 примен.	**Тепловычислитель. Установка**	1	454,30	--	454	--	223	0,50	1
		шт.		446,78	--	447	--	44	--	--
		Накладные расходы -		*223,27*		*223*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*54,21*		*54*				
		Сметная стоимость				*731*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	23-070502-0234 РСНБ РК 2015 примен. в ценах IV квартала 2017 года	Тепловычислитель модели ВКТ-7	1	237241,62	--	237242	--	9727	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*9726,91*		*9727*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*19757,48*		*19757*				
		Сметная стоимость				*266726*				
20	13-100902-1209 РСНБ РК 2015 примен.	Адаптер. Монтаж оборудования	1	1613,27	36,73	1613	37	754	2,00	2
		шт.		1535,88	8,67	1536	9	42,8	0,01	--
		Накладные расходы -		*754,32*		*754*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*189,41*		*189*				
		Сметная стоимость				*2557*				
21	прайс-лист ТОО "Арташ Union"/г.Караганда/ 2017г.	Адаптер АДС97	1	165103,95	--	165104	--	6769	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6769,26*		*6769*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13749,86*		*13750*				
		Сметная стоимость				*185623*				
		ЦЕНА:175000:1,0599383								
22	13-080201-0501 РСНБ РК 2015 примен.	Адаптер. Присоединение	2	104,04	--	208	--	101	0,12	--
		шт.		104,04	--	208	--	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*50,62*		*101*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12,37*		*25*				
		Сметная стоимость				*334*				
23	13-110203-0106 РСНБ РК 2015 примен.	Электромагнитный преобразователь расхода. Установка	2	6335,07	561,84	12670	1124	5097	6,00	12
		шт.		4728,12	268,77	9456	538	44	0,31	1
		Накладные расходы -		*2548,51*		*5097*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*710,69*		*1421*				
		Сметная стоимость				*19188*				
24	23-070502-0343 РСНБ РК 2015 примен. в ценах IV квартала 2017 года	Электромагнитный преобразователь расхода ПРЭМ РБЯК.407111.039	2	198913,15	--	397826	--	16311	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8155,44*		*16311*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16565,49*		*33131*				
		Сметная стоимость				*447268*				
25	13-110203-0106 РСНБ РК 2015 примен.	Термопреобразователь сопротивления. Установка	2	6335,07	561,84	12670	1124	5097	6,00	12
		шт.		4728,12	268,77	9456	538	44	0,31	1
		Накладные расходы -		*2548,51*		*5097*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*710,69*		*1421*				
		Сметная стоимость				*19188*				
26	прайс-лист ТОО "Арташ Union"/г.Караганда/ 2017г.	Термопреобразователь сопротивления КДТС014-РТ500.А4.60/2	2	29482,85	--	58966	--	2418	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1208,80*		*2418*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2455,33*		*4911*				
		Сметная стоимость				*66294*				
		ЦЕНА:8500:1,12:1,0599383								
27	13-110203-0106 РСНБ РК 2015 примен.	Преобразователь избыточного давления. Установка	2	6335,07	561,84	12670	1124	5097	6,00	12
		шт.		4728,12	268,77	9456	538	44	0,31	1
		Накладные расходы -		*2548,51*		*5097*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*710,69*		*1421*				
		Сметная стоимость				*19188*				
28	23-051401-0708 РСНБ РК 2015 примен. в ценах IV квартала 2017 года	Датчик избыточного давления КОРУНД-ДИ-001М	2	25178,77	--	50358	--	2065	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1032,33*		*2065*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2096,89*		*4194*				
		Сметная стоимость				*56616*				
29	11-181101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Манометры с трехходовым краном. Установка	4	2287,84	--	9151	--	884	0,23	1
		комплект		202,48	--	810	--	60,4	--	--
		Накладные расходы -		*221,11*		*884*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*200,72*		*803*				
		Сметная стоимость				*10838*				
30	23-051401-0901 РСНБ РК 2015 примен. в ценах IV квартала 2017 года	Защитная гильза Ру 250кгс/см2 (ст.нерж) 3Г	4	31510,80	--	126043	--	5168	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1291,94*		*5168*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2624,22*		*10497*				
		Сметная стоимость				*141708*				
31	13-120901-0101 РСНБ РК 2015	**Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа. Монтаж оборудования**	4	1246,12	102,67	4984	411	1055	0,58	2
		шт.		502,87	0,09	2011	--	40,6	--	--
		Накладные расходы -		*263,66*		*1055*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*120,78*		*483*				
		Сметная стоимость				*6522*				
32	13-080304-0203 РСНБ РК 2015	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене**	1	4662,12	713,22	4662	713	1078	2,00	2
		шт.		1787,12	202,99	1787	203	42,8	0,20	--
		Накладные расходы -		*1077,84*		*1078*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*459,20*		*459*				
		Сметная стоимость				*6199*				
33	23-070201-0901 РСНБ РК 2015 примен. в ценах IV квартала 2017 года	**Щит с монтажной панелью модели ЩМП**	1	6383,55	--	6384	--	262	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*261,73*		*262*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*531,62*		*532*				
		Сметная стоимость				*7177*				
34	23-061709-0202 РСНБ РК 2015 примен. в ценах IV квартала 2017 года	**Сборка клеммная СК**	1	929,23	--	929	--	38	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*38,10*		*38*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*77,39*		*77*				
		Сметная стоимость				*1044*				
35	13-100905-0501 РСНБ РК 2015	**Компоненты сетевые (мост, маршрутизатор, модем и т п). Конфигурация и настройка**	1	61566,08	--	61566	--	29955	32,00	32
		шт.		61566,08	--	61566	--	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*29954,85*		*29955*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7321,67*		*7322*				
		Сметная стоимость				*98843*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36	прайс-лист ТОО "Арташ Union"/г.Караганда/ 2017г.	Модем IRZ ATM21.A	1	29482,85	--	29483	--	1209	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1208,80*		*1209*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2455,33*		*2455*				
		Сметная стоимость				*33147*				
37	13-100701-0306 РСНБ РК 2015	Устройство блок питания и контроля. Монтаж оборудования	1	7796,70	2,10	7797	2	3474	8,00	8
		шт.		7464,48	--	7464	--	40,6	--	--
		Накладные расходы -		*3474,50*		*3474*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*901,70*		*902*				
		Сметная стоимость				*12173*				
38	прайс-лист ТОО "Арташ Union"/г.Караганда/ 2017г.	Блок питания DR-15.24	1	12635,51	--	12636	--	518	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*518,06*		*518*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1052,28*		*1052*				
		Сметная стоимость				*14206*				
39	11-240106-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 100 мм. Установка	4	5840,00	2864,04	23360	11456	10130	3,05	12
		комплект		2725,36	821,89	10901	3288	62,1	0,75	3
		Накладные расходы -		*2532,59*		*10130*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*669,81*		*2679*				
		Сметная стоимость				*36170*				
40	23-040902-5303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Краны шаровые стальные для воды, газа и нефтепродуктов фланцевые стандартнопроходные типа ALSO из стали марки Ст20 PN 16, DN 100 ГОСТ 21345-2005	4	14749,28	--	58997	--	2419	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*604,72*		*2419*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1228,32*		*4913*				
		Сметная стоимость				*66329*				
41	11-220901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	2	1100,39	54,37	2201	109	1269	1,07	2
		задвижка или клапан		885,44	26,01	1771	52	62,1	0,03	--
		Накладные расходы -		*634,33*		*1269*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*138,78*		*278*				
		Сметная стоимость				*3747*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42	прайс-лист ТОО "Арташ Union"/г.Караганда/ 2017г.	Вентиль игольчатый КЗИМ								
		шт	2	23586,28	--	47173	--	1934	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*967,04*		*1934*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1964,27*		*3929*				
		Сметная стоимость				*53036*				
43	11-220901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка								
		задвижка или клапан	6	1100,39	54,37	6602	326	3806	1,07	6
				885,44	26,01	5313	156	62,1	0,03	--
		Накладные расходы -		*634,33*		*3806*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*138,78*		*833*				
		Сметная стоимость				*11241*				
44	прайс-лист ТОО "Арташ Union"/г.Караганда/ 2017г.	Клапан запорный 588-10-0								
		шт	6	24428,65	--	146572	--	6009	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1001,57*		*6009*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2034,42*		*12207*				
		Сметная стоимость				*164788*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1498321	16425			105
			Тенге			122183	5320			5
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			119295				
	Материалы -		Тенге			11373				
	Всего заработная плата -		Тенге				105213			
		Накладные расходы -	Тенге			51932				
		Сметная прибыль -	Тенге			13698				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			184925				85
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				105213			
		Сметная заработная плата -	Тенге			909942				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2287				
	Материалы -		Тенге				21481			
	Всего заработная плата -		Тенге			877779				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			51194				
		Накладные расходы -	Тенге			76891				
		Сметная прибыль -	Тенге			1038026				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге							24
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				21481			
		Сметная заработная плата -	Тенге			469084				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			8341				
	Материалы -		Тенге							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего заработная плата -		Тенге				810			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			459932				
	Сдача и испытание -		Тенге			24				
		Накладные расходы -	Тенге			19742				
		Сметная прибыль -	Тенге			39106				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			527932				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата -	Тенге				810			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1750883				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							110
		Сметная заработная плата -	Тенге				127504			
		РАЗДЕЛ 3.Трубопроводы и другие изделия								
45	11-220301-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 400 мм. Укладка**	0,05	23404328,36	562634,73	1170216	28132	74194	662,00	33
		км трубопровода		617685,72	193338,05	30884	9667	62,1	194,34	10
		Накладные расходы -		*1483872,70*		*74194*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1991056,08*		*99553*				
		Сметная стоимость				*1343962*				
46	11-221401-0301 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные диаметром 108 мм. Протаскивание в футляр**	50	886,67	13,20	44334	660	25518	0,84	42
		м трубы, уложенной в футляре		731,76	1,47	36588	74	62,1	--	--
		Накладные расходы -		*510,36*		*25518*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*111,76*		*5588*				
		Сметная стоимость				*75440*				
47	23-010201-0186 РСНБ РК 2015 примен. в ценах IV квартала 2017 года	**Труба стальная электросварная прямошовная, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10704-91**	50	2261,19	--	113060	--	4635	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*92,71*		*4635*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*188,31*		*9416*				
		Сметная стоимость				*127111*				
48	11-220601-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Футляры стальные диаметром 400 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	0,05	5081352,62	472528,86	254068	23626	24677	368,00	18
		км трубопровода		308100,64	133072,41	15405	6654	62,1	120,66	6
		Накладные расходы -		*493536,63*		*24677*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*445991,14*		*22300*				
		Сметная стоимость				*301044*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
49	11-221401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,5325 примен.	Концы футляра диаметром 426 мм. Заделка битумом и прядью	4	12174,79	1251,55	48699	5006	10940	4,25	17
		футляр		3435,39	23,08	13742	92	62,1	0,05	--
		Накладные расходы -		*2734,94*		*10940*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1192,78*		*4771*				
		Сметная стоимость				*64410*				
50	11-220701-0203 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка без дезинфекции	2,408	24861,33	--	59866	--	27080	20,60	50
		км трубопровода		15819,56	--	38094	--	62,1	--	--
		Накладные расходы -		*11246,05*		*27080*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2888,59*		*6956*				
		Сметная стоимость				*93902*				
51	11-161101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	2408	54,79	2,04	131934	4919	84880	0,05	121
		м трубопровода		52,49	--	126392	--	60,4	--	--
		Накладные расходы -		*35,25*		*84880*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,20*		*17345*				
		Сметная стоимость				*234159*				
52	11-260101-0801 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами и холстами из супертонкого волокна (стеклянного и базальтового), матами звукопоглощающими	60,64	93663,26	1491,22	5679740	90427	3151357	94,20	5712
		м3 изоляции		82892,23	710,95	5026585	43112	55,3	0,82	50
		Накладные расходы -		*51968,29*		*3151357*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11650,52*		*706488*				
		Сметная стоимость				*9537585*				
53	21-110101-0103 РСНБ РК 2015 примен. в ценах IV квартала 2017 года	Маты минераловатные прошивные толщ.60мм	60,64	13757,68	--	834266	--	34205	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*564,06*		*34205*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1145,74*		*69478*				
		Сметная стоимость				*937949*				
54	11-260301-0202 РСНБ РК 2015 ПРИМЕН.	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной толщиной 0,8мм	1952	1373,43	31,29	2680939	61080	1589041	1,49	2899
		м2 поверхности покрытия изоляции		1306,92	9,36	2551101	18278	55,3	0,01	21
		Накладные расходы -		*814,06*		*1589041*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*175,00*		*341598*				
		Сметная стоимость				*4611578*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
55	21-050104-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,25 до 0,45 мм ГОСТ 14918-80**								
		т	6,51968	270646,38	--	1764528	--	72346	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*11096,50*		*72346*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*22539,43*		*146950*				
		Сметная стоимость				*1983824*				
56	13-390201-0507 РСНБ РК 2015 примен.	**Трубопровод, диаметр 108 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное**								
		стык	421	758,56	31,24	319355	13153	134149	0,70	295
				680,34	--	286422	--	40,6	--	--
		Накладные расходы -		*318,64*		*134149*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*86,18*		*36280*				
		Сметная стоимость				*489784*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**13101003**	**227004**			**9187**
			Тенге			**8125212**	**77876**			**87**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**319355**				
	Материалы -		Тенге			**19779**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**286422**			
		Накладные расходы -	Тенге			**134149**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**36280**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**489783**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**295**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**286422**			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**12649715**				
	Материалы -		Тенге			**2016531**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**7790275**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**2711853**				
		Накладные расходы -	Тенге			**5013992**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**1413097**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**19076804**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**8859**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**7790275**			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**131934**				
	Материалы -		Тенге			**623**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**126392**			
		Накладные расходы -	Тенге			**84880**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**17345**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**234159**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**121**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**126392**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			**19800746**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**9274**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				8203088			
		РАЗДЕЛ 4.ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ								
57	23-070201-0316 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Щиты учетно-распределительные навесные модели ЩУРн-3/9зо-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	1	5713,83	--	5714	--	234	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*234,27*		*234*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*475,85*		*476*				
		Сметная стоимость				*6424*				
58	13-080304-0203 РСНБ РК 2015	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене**	1	4662,12	713,22	4662	713	1078	2,00	2
		шт.		1787,12	202,99	1787	203	42,8	0,20	--
		Накладные расходы -		*1077,84*		*1078*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*459,20*		*459*				
		Сметная стоимость				*6199*				
59	23-070204-0842 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010**	1	1769,78	--	1770	--	73	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*72,56*		*73*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*147,39*		*147*				
		Сметная стоимость				*1990*				
60	23-070204-0840 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 10А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010**	1	1769,78	--	1770	--	73	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*72,56*		*73*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*147,39*		*147*				
		Сметная стоимость				*1990*				
61	23-070204-0601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 1А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	1	598,59	--	599	--	25	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*24,54*		*25*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*49,85*		*50*				
		Сметная стоимость				*673*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
62	13-080303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне								
		шт.	3	1814,22	24,83	5443	74	1369	1,00	3
				857,30	--	2572	--	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*456,35*		*1369*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*181,65*		*545*				
		Сметная стоимость				*7357*				
63	23-070222-0104 РСНБ РК 2015 примен. в ценах IV квартала 2017 года	Шина N нулевая								
		шт.	1	965,61	--	966	--	40	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*39,59*		*40*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*80,42*		*80*				
		Сметная стоимость				*1086*				
64	23-061709-0301 РСНБ РК 2015 примен. в ценах IV квартала 2017 года	Сальник								
		шт.	3	236,65	--	710	--	29	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*9,70*		*29*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*19,71*		*59*				
		Сметная стоимость				*798*				
65	21-130211-0801 РСНБ РК 2015 примен. в ценах IV квартала 2017 года	DIN рейка 35								
		шт.	1	125,46	--	125	--	5	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5,14*		*5*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10,45*		*10*				
		Сметная стоимость				*141*				
66	23-070501-0306 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Счетчики электронные трехфазные учета активно-реактивной энергии прямого и трансформаторного включения, многотарифные, типа Меркурий 230 ART-01 C(R)N, 3x230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0								
		шт.	1	17487,00	--	17487	--	717	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*716,97*		*717*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1456,32*		*1456*				
		Сметная стоимость				*19660*				
67	13-080305-1002 РСНБ РК 2015	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании								
			1	839,81	56,91	840	57	390	0,87	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.		777,40	20,30	777	20	42,8	0,02	--
		Накладные расходы -		*389,84*		*390*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*98,37*		*98*				
		Сметная стоимость				*1328*				
68	23-070204-1138 РСНБ РК 2015 примен. в ценах IV квартала 2017 года	Выключатель автоматический ВА88-33 3Р 25А	1	17053,94	--	17054	--	699	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*699,21*		*699*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1420,25*		*1420*				
		Сметная стоимость				*19173*				
69	13-080303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсныйна ток до 25 А. Установка на конструкции на стенеили колонне	1	1814,22	24,83	1814	25	456	1,00	1
		шт.		857,30	--	857	--	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*456,35*		*456*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*181,65*		*182*				
		Сметная стоимость				*2452*				
70	23-061708-0117 РСНБ РК 2015 примен. в ценах IV квартала 2017 года	Шкаф комплектный низковольтный для управления ГЗ-ШУЭП СК 2,5	4	137893,15	--	551573	--	22614	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5653,62*		*22614*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11483,74*		*45935*				
		Сметная стоимость				*620122*				
71	13-080104-0201 РСНБ РК 2015	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования	4	17483,56	4552,59	69934	18210	25849	13,00	52
		шкаф		11271,13	1623,94	45085	6496	42,8	1,60	6
		Накладные расходы -		*6462,20*		*25849*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1915,66*		*7663*				
		Сметная стоимость				*103445*				
72	23-060131-0405 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кабели силовые АВВГ 4х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,01	267257,41	--	2673	--	110	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*10957,55*		*110*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*22257,20*		*223*				
		Сметная стоимость				*3005*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
73	23-060131-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кабели силовые АВВГ 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80								
		км	0,18	102096,88	--	18377	--	753	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4185,97*		*753*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8502,63*		*1530*				
		Сметная стоимость				*20661*				
74	23-060131-0401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кабели силовые АВВГ 4х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80								
		км	0,04	88743,18	--	3550	--	146	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3638,47*		*146*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7390,53*		*296*				
		Сметная стоимость				*3991*				
75	23-060131-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кабели силовые АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80								
		км	0,2	52840,55	--	10568	--	433	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2166,46*		*433*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4400,56*		*880*				
		Сметная стоимость				*11881*				
76	23-060203-0503 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кабели контрольные КВВГЭ 14х1,5 ГОСТ 1508-78								
		км	0,04	691414,51	--	27657	--	1134	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*28347,99*		*1134*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*57581,00*		*2303*				
		Сметная стоимость				*31094*				
77	23-061002-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 6 мм2 ГОСТ 839-80								
		км	0,001	154888,74	--	155	--	6	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6350,44*		*6*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12899,13*		*13*				
		Сметная стоимость				*174*				
78	13-080208-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям								
		м	1	386,46	3,29	386	3	163	0,39	--
				330,31	0,61	330	1	42,8	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*163,28*		*163*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*43,98*		*44*				
		Сметная стоимость				*593*				
79	13-080201-0801 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы	20	194,77	75,53	3895	1511	1158	0,10	2
		м кабеля		86,70	25,38	1734	508	42,8	0,03	1
		Накладные расходы -		*57,92*		*1158*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20,22*		*404*				
		Сметная стоимость				*5458*				
80	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	450	210,38	91,55	94671	41199	27471	0,10	45
		м кабеля		86,70	30,95	39015	13930	42,8	0,04	17
		Накладные расходы -		*61,05*		*27471*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*21,71*		*9771*				
		Сметная стоимость				*131913*				
81	24-040201-0649 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Скоба К-142 ГОСТ 51177-98	900	46,92	--	42228	--	1731	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1,92*		*1731*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,91*		*3517*				
		Сметная стоимость				*47476*				
82	23-061705-0107 РСНБ РК 2015 примен. в ценах IV квартала 2017 года	Металлорукав герметичный в ПВХ изоляции МРПИнг 20У1	450	192,14	--	86463	--	3545	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7,88*		*3545*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16,00*		*7201*				
		Сметная стоимость				*97209*				
83	13-080206-2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	450	603,97	46,69	271787	21012	61283	0,29	131
		м		245,61	4,47	110526	2010	42,8	--	2
		Накладные расходы -		*136,18*		*61283*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*59,21*		*26646*				
		Сметная стоимость				*359716*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
84	23-010103-0214 РСНБ РК 2015 примен. в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 75, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75/для патрубков/	3	2854,53	--	8564	--	351	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*117,04*		*351*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*237,73*		*713*				
		Сметная стоимость				*9628*				
85	23-061702-0801 РСНБ РК 2015 примен. в ценах IV квартала 2017 года	Наконечники ТМ6-6-4	0,01	4372,28	--	44	--	2	--	--
		100 шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*179,26*		*2*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*364,12*		*4*				
		Сметная стоимость				*49*				
86	13-080208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	20	481,82	18,38	9636	368	1491	0,14	3
		м		118,57	4,47	2371	89	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*74,57*		*1491*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*44,51*		*890*				
		Сметная стоимость				*12018*				
87	13-080208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	2	3375,97	140,88	6752	282	990	0,90	2
		шт.		762,25	38,57	1524	77	42,8	0,04	--
		Накладные расходы -		*495,22*		*990*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*309,69*		*619*				
		Сметная стоимость				*8362*				
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
88	11-010205-0203 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м /для прокладки шины заземления наружного контура/	5	2544,32	--	12722	--	8348	3,37	17
		м3 грунта		2544,32	--	12722	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*1669,66*		*8348*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*337,12*		*1686*				
		Сметная стоимость				*22756*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
89	11-010205-0503 РСНБ РК 2015 примен.	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную с последующим разравниванием на месте вручную. Группа грунтов 3**	5	890,04	--	4450	--	2920	1,21	6
		м3 грунта		890,04	--	4450	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*584,07*		*2920*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*117,93*		*590*				
		Сметная стоимость				*7960*				
90	11-010203-0502 РСНБ РК 2015 примен.	**Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 3**	2	871,78	734,08	1744	1468	503	0,20	--
		яма		137,70	212,67	275	425	59,1	0,21	--
		Накладные расходы -		*251,30*		*503*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*89,85*		*180*				
		Сметная стоимость				*2426*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			1286780	84923			265
			Тенге			224027	23758			27
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			469820				
		Материалы -	Тенге			179786				
		Всего заработная плата -	Тенге				229913			
		Накладные расходы -	Тенге			121700				
		Сметная прибыль -	Тенге			47322				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			638842				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							268
		Сметная заработная плата -	Тенге				229913			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			816960				
		Всего заработная плата -	Тенге				17873			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			798044				
		Накладные расходы -	Тенге			44491				
		Сметная прибыль -	Тенге			68916				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			930367				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							24
		Сметная заработная плата -	Тенге				17873			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			1569208				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							291
		Сметная заработная плата -	Тенге				247785			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			17391730	617186			10083
			Тенге			8876376	207497			220
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			1012589				
		Материалы -	Тенге			210939				
		Всего заработная плата -	Тенге				718936			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			353210				
		Сметная прибыль -	Тенге			109264				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			1475063				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							785
		Сметная заработная плата -	Тенге				718936			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			15778307				
	Материалы -		Тенге			2386944				
	Всего заработная плата -		Тенге				8237857			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			4831412				
		Накладные расходы -	Тенге			5419821				
		Сметная прибыль -	Тенге			1695850				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			22893978				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9397
		Сметная заработная плата -	Тенге				8237857			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			-184				
	Материалы -		Тенге			-24				
	Всего заработная плата -		Тенге				-121			
		Накладные расходы -	Тенге			-84				
		Сметная прибыль -	Тенге			-21				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			-289				
		Сметная заработная плата -	Тенге				-121			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			601018				
	Материалы -		Тенге			8965				
	Всего заработная плата -		Тенге				127202			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			459932				
	Сдача и испытание -		Тенге			24				
		Накладные расходы -	Тенге			104620				
		Сметная прибыль -	Тенге			56451				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			762090				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							122
		Сметная заработная плата -	Тенге				127202			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			25130840				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							10303
		Сметная заработная плата -	Тенге				9083873			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			25 130 839,50				
		Итого с временными	Тенге	1,3*0,8%	261361	25 392 200,23				
		Итого с зимними удорожаниями	Тенге	3,6*1,2%	1096943	26 489 143,28				
		Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383	Тенге			28 076 857,50				
		Итого со скидкой	Тенге			26 475 724,71				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НДС 12 %	Тенге			3 177 086,97				
		Итого с НДС	Тенге			29 652 811,67				

Директор ТОО "СЕрВИС НС" *Мусин А.Б.*

Технадзор ТОО "Alem Construction Group" *Мажит Ж.А.*

Главный специалист сектора технического надзора строительства ГУ "Отдел строительства города Караганды" *Абжанов Н.Д.*