приложение 4-1
Утверждена приказом Министра по
инвестициям и развитию
РК от 19.09.2018 № 656

Заказчик: КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска", БИН 050240007370, СКО, г.Петропавловск, ул. Конституции Казахстана, 23, тел.: 8 715 2 50-43-36

Подрядчик: ТОО "Құрылыс-Сервис-СК", БИН 010340001031, СКО, г.Петропавловск, ул. Смирнова, 68 тел.: 8 7152 61-90-59

Наименование строительства и его адрес: "Строительство одноквартирных жилых домов" по адресу: СКО, г.Петропавловск, поселок Солнечный-2 (Одноквартирный жилой дом. Тип II)

СПРАВКА 69
о стоимости выполненных работ и затрат
за _____ 20___ года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		3	16 января 2018 года				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала действия договора по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за _____) без НДС	Из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	Из них		стоимость прочих затарат не входящих в состав СМР по смете	Дополнительные затараты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Строительство одноквартирных жилых домов" по адресу: СКО, г.Петропавловск, поселок Солнечный-2 (Одноквартирный жилой дом. Тип II)	1 329 747 280,15	133 928 571	1 213 963 553	136 939 020					16 071 429	150 000 000,00

Заказчик КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска":
БИН 050240007370

Руководитель Сабралин Серик Аубакирович

Эксперт технического надзора
ТОО "Фирма Делов и К":
БИН 060740008119

эксперт Ребрий Евгений Александрович
аттестат №KZ75VJE00023097,
№KZ64VJE00023101, от 21.02.2017 года

Подрядчик
ТОО "Құрылыс-Сервис-СК":
БИН 010340001031

Директор Сыздыков А.А.

ЗАКАЗЧИК: КГУ" Отдел строительства архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска" СКО, г. Петропавловск, ул. Коституции Казахстана

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Құрылыс-Сервис-СК", СКО, г. Петропавловск, ул. Смирнова, 68 БИН 010340001031, тел. 8 7152 61-90-59

Наименование стройки: Строительство одноквартирных жилых домов. Одноквартирный жилой дом ТипII

Наименование объекта: Строительство одноквартирных жилых домов. Одноквартирный жилой дом ТипII

Договор подряда №3 от 16 января 2018г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №69

ЗА _____20_____ года

Составлена в ценах на 1.01.2001г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		Смета.Перенос проекта одноэтажного здания в натуру					
1	**ПРАЙС лист**	**Перенос проекта одноэтажного здания в натуру**	**шт**	**38,0000**		**12162,96**	**462193**
		Сметная прибыль	%	8		973,04	36975
		Сметная стоимость:				**13136,00**	**499168**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**462193**
		В том числе:					
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				**462193**
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**462193**
		Сметная прибыль -	Тенге				**36975**
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				**499168**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**499168**

ЛРС 2-1-1 Общестроительные работы

РАЗДЕЛ 2.Фундаменты 2

2.1Буронабивная свая д 350 мм

1	2	3	4	5	6	7	8
5	**11-050101-2603 РСНБ РК 2015**	**Сваи железобетонные буронабивные длиной до 12 м. Устройство с бурением скважин диаметром до 600 мм вращательным (шнековым) способом. Грунты группы 2**	**м3 конструктивного объема сваи**	**3,2544**		**11346,33**	**36926**
		Итого оплата труда:				**2964,58**	**9648**
		Итого эксплуатация машин:				**3852,82**	**12539**
		Итого материалов:				**5867,07**	**19094**
		Накладные расходы	%	--		2295,08	7469
		Сметная прибыль	%	8		1091,31	3552
		Сметная стоимость:				**14732,72**	**47946**
6	**21-020101-2603 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Бетон тяжелый класса B12,5, F50, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**0,0008**		**-22662,22**	**-18**
		Накладные расходы	%	--		-960,88	-1
		Сметная прибыль	%	8		-1889,85	-2
		Сметная стоимость:				**-25512,95**	**-20**
8	**21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,5220**		**-233746,94**	**-122016**
		Накладные расходы	%	--		-9910,87	-5173
		Сметная прибыль	%	8		-19492,62	-10175
		Сметная стоимость:				**-263150,44**	**-137365**
				2.6 Общие работы			
22	**11-080101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя**	**м2 поверхности**	**64,8810**		**1323,05**	**85841**
		Итого оплата труда:				**159,00**	**10316**
		Итого эксплуатация машин:				**26,22**	**1701**
		Итого материалов:				**1143,84**	**74213**
		Накладные расходы	%	--		140,30	9103
		Сметная прибыль	%	8		117,07	7595
		Сметная стоимость:				**1580,41**	**102539**

1	2	3	4	5	6	7	8
23	**11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**39,6000**		**731,36**	**28962**
		Итого оплата труда:				**181,86**	**7202**
		Итого эксплуатация машин:				**11,39**	**451**
		Итого материалов:				**539,83**	**21377**
		Накладные расходы	%	--		127,31	5042
		Сметная прибыль	%	8		68,69	2720
		Сметная стоимость:				**927,37**	**36724**
24	**21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0140**		**-233746,94**	**-3272**
		Накладные расходы	%	--		-9910,87	-139
		Сметная прибыль	%	8		-19492,62	-273
		Сметная стоимость:				**-263150,44**	**-3684**
25	**11-110101-0901 РСНБ РК 2015**	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство**	**м2 изолируемой поверхности**	**38,2000**		**224,10**	**8561**
		Итого оплата труда:				**214,87**	**8208**
		Итого эксплуатация машин:				**17,65**	**674**
		Накладные расходы	%	--		145,93	5575
		Сметная прибыль	%	8		29,60	1131
		Сметная стоимость:				**399,63**	**15266**
26	**21-110401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-15 ГОСТ 15588-2014**	**м3**	**1,9080**		**9793,21**	**18685**
		Накладные расходы	%	--		415,23	792
		Сметная прибыль	%	8		816,68	1558
		Сметная стоимость:				**11025,12**	**21036**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**53667**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**53667**

1	2	3	4	5	6	7	8
	Материалы -		Тенге				**114684**
	Всего заработная плата -		Тенге				**35374**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**-106603**
	Местные материалы -		Тенге				**-18**
		Накладные расходы -	Тенге				**22667**
		Сметная прибыль -	Тенге				**6107**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**82441**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**43**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**35374**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**82441**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**43**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**35374**
		РАЗДЕЛ 3.Стены и перегородки 3					
32	**11-100115-0201 РСНБ РК 2015**	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита**	**м2 обработанной поверхности**	**56,0000**		**208,90**	**11698**
		Итого оплата труда:				**23,13**	**1295**
		Итого эксплуатация машин:				**1,01**	**56**
		Итого материалов:				**185,24**	**10374**
		Накладные расходы	%	--		23,28	1303
		Сметная прибыль	%	8		18,57	1040
		Сметная стоимость:				**250,75**	**14042**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**11698**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**11698**
	Материалы -		Тенге				**10374**
	Всего заработная плата -		Тенге				**1295**
		Накладные расходы -	Тенге				**1303**
		Сметная прибыль -	Тенге				**1040**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**14042**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**2**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1295**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**14042**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**2**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1295**

1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 4.Перекрытие чердачное 4					
36	**21-050106-2402 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,0030**		**-220136,97**	**-660**
		Накладные расходы	%	--		-9333,81	-28
		Сметная прибыль	%	8		-18357,66	-55
		Сметная стоимость:				**-247828,44**	**-743**
38	**11-120101-1503 РСНБ РК 2015**	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой**	**м2 изолируемой поверхности**	**760,2000**		**107,70**	**81874**
		Итого оплата труда:				**54,89**	**41730**
		Итого эксплуатация машин:				**3,08**	**2340**
		Итого материалов:				**50,42**	**38327**
		Накладные расходы	%	--		36,84	28005
		Сметная прибыль	%	8		11,56	8790
		Сметная стоимость:				**156,10**	**118670**
39	**21-130810-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82**	**1000 м2**	**0,6354**		**77745,42**	**49399**
		Накладные расходы	%	--		3296,41	2095
		Сметная прибыль	%	8		6483,35	4120
		Сметная стоимость:				**87525,17**	**55613**
40	**11-100116-0103 РСНБ РК 2015**	**Покрытия по фермам. Антисептирование водными растворами**	**м2 покрытия по фермам**	**496,1000**		**49,17**	**24391**
		Итого оплата труда:				**31,82**	**15787**
		Итого эксплуатация машин:				**0,72**	**357**
		Итого материалов:				**16,97**	**8417**
		Накладные расходы	%	--		21,92	10875
		Сметная прибыль	%	8		5,69	2821
		Сметная стоимость:				**76,77**	**38088**

1	2	3	4	5	6	7	8
41	**11-100115-0201 РСНБ РК 2015**	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита**	**м2 обработанной поверхности**	**496,1000**		**208,90**	**103633**
		Итого оплата труда:				**23,13**	**11475**
		Итого эксплуатация машин:				**1,01**	**500**
		Итого материалов:				**185,24**	**91897**
		Накладные расходы	%	--		23,28	11547
		Сметная прибыль	%	8		18,57	9214
		Сметная стоимость:				**250,74**	**124394**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**258638**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**258638**
	Материалы -		Тенге				**138641**
	Всего заработная плата -		Тенге				**68992**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**48739**
		Накладные расходы -	Тенге				**52494**
		Сметная прибыль -	Тенге				**24891**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**336022**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**89**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**68992**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**336022**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**89**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**68992**
		РАЗДЕЛ 5.Кровля 5					
43	**11-100105-0101 РСНБ РК 2015**	**Деревянные конструкции кровли. Установка**	**м3 древесины в конструкции**	**1,2500**		**65065,04**	**81331**
		Итого оплата труда:				**16757,49**	**20947**
		Итого эксплуатация машин:				**908,48**	**1136**
		Итого материалов:				**47761,01**	**59701**
		Накладные расходы	%	--		13204,29	16505
		Сметная прибыль	%	8		6261,55	7827
		Сметная стоимость:				**84530,87**	**105664**

1	2	3	4	5	6	7	8
44	**11-100115-0101 РСНБ РК 2015**	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	**м3 древесины в конструкции**	**1,2500**		**6004,41**	**7506**
		Итого оплата труда:				**611,47**	**764**
		Итого эксплуатация машин:				**21,61**	**27**
		Итого материалов:				**5381,64**	**6727**
		Накладные расходы	%	--		635,46	794
		Сметная прибыль	%	8		531,19	664
		Сметная стоимость:				**7171,07**	**8964**
47	**11-100116-0103 РСНБ РК 2015**	**Покрытия по фермам. Антисептирование водными растворами**	**м2 покрытия по фермам**	**1440,0000**		**49,17**	**70804**
		Итого оплата труда:				**31,82**	**45827**
		Итого эксплуатация машин:				**0,72**	**1038**
		Итого материалов:				**16,97**	**24434**
		Накладные расходы	%	--		21,92	31569
		Сметная прибыль	%	8		5,69	8190
		Сметная стоимость:				**76,78**	**110563**
48	**11-120101-1503 РСНБ РК 2015**	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой**	**м2 изолируемой поверхности**	**1920,0000**		**55,64**	**106831**
		Итого оплата труда:				**28,36**	**54450**
		Итого эксплуатация машин:				**1,59**	**3053**
		Итого материалов:				**26,05**	**50010**
		Накладные расходы	%	--		34,63	66490
		Сметная прибыль	%	8		7,22	13866
		Сметная стоимость:				**97,49**	**187187**
49	**21-130810-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82**	**1000 м2**	**1,9200**		**77745,42**	**149271**
		Накладные расходы	%	--		3296,41	6329
		Сметная прибыль	%	8		6483,35	12448
		Сметная стоимость:				**87525,17**	**168048**

1	2	3	4	5	6	7	8
51	**11-120101-2003 РСНБ РК 2015**	**Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	**м планки**	**94,6400**		**2034,62**	**192556**
		Итого оплата труда:				**219,28**	**20752**
		Итого эксплуатация машин:				**4,77**	**451**
		Итого материалов:				**1811,00**	**171393**
		Накладные расходы	%	--		215,18	20365
		Сметная прибыль	%	8		179,98	17034
		Сметная стоимость:				**2429,78**	**229955**
52	**11-100104-0301 РСНБ РК 2015**	**Доски ходовые. Укладка**	**м ходов**	**147,0000**		**73,76**	**10843**
		Итого оплата труда:				**27,37**	**4023**
		Итого эксплуатация машин:				**3,25**	**478**
		Итого материалов:				**44,41**	**6528**
		Накладные расходы	%	--		20,14	2960
		Сметная прибыль	%	8		7,51	1104
		Сметная стоимость:				**101,41**	**14908**
53	**11-100102-0205 РСНБ РК 2015**	**Стены. Устройство карнизов**	**м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов**	**117,5300**		**2532,52**	**297647**
		Итого оплата труда:				**1096,16**	**128831**
		Итого эксплуатация машин:				**16,41**	**1929**
		Итого материалов:				**1427,69**	**167796**
		Накладные расходы	%	--		790,67	92928
		Сметная прибыль	%	8		265,86	31246
		Сметная стоимость:				**3589,05**	**421821**
54	**11-100102-0401 РСНБ РК 2015**	**Элементы каркаса из брусьев. Установка фронтонов**	**м3 древесины в конструкции**	**1,0269**		**61427,27**	**63080**
		Итого оплата труда:				**17098,99**	**17559**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**677,06**	**695**
		Итого материалов:				**43959,72**	**45142**
		Накладные расходы	%	--		13291,68	13649
		Сметная прибыль	%	8		5977,52	6138
		Сметная стоимость:				**80696,46**	**82867**
55	**11-100115-0102 РСНБ РК 2015**	**Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита**	**м3 древесины в конструкции**	**4,3379**		**6597,40**	**28619**
		Итого оплата труда:				**1477,14**	**6408**
		Итого эксплуатация машин:				**27,01**	**117**
		Итого материалов:				**5104,72**	**22144**
		Накладные расходы	%	--		1200,51	5208
		Сметная прибыль	%	8		623,83	2706
		Сметная стоимость:				**8421,74**	**36533**
56	**11-100102-0603 РСНБ РК 2015**	**Фронтон и карниз. Обшивка профлистом с полимерным покрытием**	**м2 обшивки стен (за вычетом проемов)**	**114,6600**		**605,30**	**69404**
		Итого оплата труда:				**592,33**	**67916**
		Итого эксплуатация машин:				**8,93**	**1024**
		Итого материалов:				**8,26**	**947**
		Накладные расходы	%	--		394,89	45279
		Сметная прибыль	%	8		80,02	9175
		Сметная стоимость:				**1080,21**	**123857**
57	**21-050109-0210 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012**	**м2**	**194,8030**		**-1277,32**	**-248826**
		Накладные расходы	%	--		-54,16	-10550
		Сметная прибыль	%	8		-106,52	-20750
		Сметная стоимость:				**-1438,00**	**-280126**
58	**11-100107-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 2 м2 в деревянных рубленых стенах. Заполнение отдельными элементами**	**м2**	**23,5200**		**3983,93**	**93702**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**2728,58**	**64176**
		Итого эксплуатация машин:				**56,42**	**1327**
		Итого материалов:				**1225,85**	**28832**
		Накладные расходы	%	--		2596,40	61067
		Сметная прибыль	%	8		526,43	12382
		Сметная стоимость:				**7106,76**	**167151**
62	**21-090102-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами 1,6х0,7**	**м2**	**23,5200**		**10483,75**	**246578**
		Накладные расходы	%	--		444,51	10455
		Сметная прибыль	%	8		874,26	20563
		Сметная стоимость:				**11802,52**	**277595**
64	**21-130814-2211 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная**	**шт.**	**21,0000**		**787,44**	**16536**
		Накладные расходы	%	--		33,39	701
		Сметная прибыль	%	8		65,67	1379
		Сметная стоимость:				**886,49**	**18616**
65	**21-130211-0501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Петля накладная**	**шт.**	**42,0000**		**280,32**	**11773**
		Накладные расходы	%	--		11,89	499
		Сметная прибыль	%	8		23,38	982
		Сметная стоимость:				**315,58**	**13254**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				**1197656**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**1197656**
	Материалы -		Тенге				**583654**
	Всего заработная плата -		Тенге				**431655**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**175333**
		Накладные расходы -	Тенге				**364249**
		Сметная прибыль -	Тенге				**124952**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**1686857**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**649**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**431655**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**1686857**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**649**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**431655**
		РАЗДЕЛ 6.Проемы 6					
				6.1 Двери			
67	**11-100107-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в деревянных нерубленных стенах. Установка блоков**	**м2**	**568,2506**		**1257,17**	**714387**
		Итого оплата труда:				**953,85**	**542023**
		Итого эксплуатация машин:				**70,24**	**39914**
		Итого материалов:				**266,60**	**151494**
		Накладные расходы	%	--		647,89	368163
		Сметная прибыль	%	8		152,40	86604
		Сметная стоимость:				**2057,46**	**1169154**
69	**21-090102-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92**	**м2**	**63,0000**		**-9888,30**	**-622963**
		Накладные расходы	%	--		-419,26	-26414
		Сметная прибыль	%	8		-824,61	-51950
		Сметная стоимость:				**-11132,17**	**-701327**
70	**21-090102-0114 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13П внутренние СТ РК 943-92**	**м2**	**48,9650**		**13568,96**	**664404**
		Накладные расходы	%	--		575,32	28171
		Сметная прибыль	%	8		1131,54	55406
		Сметная стоимость:				**15275,83**	**747981**
71	**21-090404-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005**	**шт.**	**480,0000**		**428,37**	**205618**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		18,16	8718
		Сметная прибыль	%	8		35,72	17147
		Сметная стоимость:				**482,26**	**231483**
72	**21-090404-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Замок цилиндровый врезной 3В1 ГОСТ 5089-2011**	**шт.**	**60,0000**		**977,29**	**58637**
		Накладные расходы	%	--		41,44	2486
		Сметная прибыль	%	8		81,50	4890
		Сметная стоимость:				**1100,23**	**66014**
73	**21-090404-0507 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Задвижка накладная 3Т ГОСТ 5090-86**	**шт.**	**30,0000**		**497,75**	**14933**
		Накладные расходы	%	--		21,10	633
		Сметная прибыль	%	8		41,51	1245
		Сметная стоимость:				**560,36**	**16811**
74	**21-090404-1003 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80**	**пара**	**60,0000**		**4072,21**	**244333**
		Накладные расходы	%	--		172,66	10360
		Сметная прибыль	%	8		339,59	20375
		Сметная стоимость:				**4584,46**	**275068**
75	**21-090404-1005 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Ручки раздельные ГОСТ 5087-80**	**пара**	**180,0000**		**3420,65**	**615717**
		Накладные расходы	%	--		145,04	26106
		Сметная прибыль	%	8		285,25	51346
		Сметная стоимость:				**3850,94**	**693169**
				6.2 Окна			

1	2	3	4	5	6	7	8
76	**11-100501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых**	**м2**	**10,2245**		**2970,00**	**30367**
		Итого оплата труда:				**1048,09**	**10716**
		Итого эксплуатация машин:				**73,35**	**750**
		Итого материалов:				**1879,23**	**19214**
		Накладные расходы	%	--		780,42	7979
		Сметная прибыль	%	8		300,03	3068
		Сметная стоимость:				**4050,45**	**41414**
77	**11-100501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	**м2**	**70,5900**		**2493,33**	**176004**
		Итого оплата труда:				**899,37**	**63486**
		Итого эксплуатация машин:				**72,08**	**5088**
		Итого материалов:				**1552,56**	**109595**
		Накладные расходы	%	--		666,34	47037
		Сметная прибыль	%	8		252,77	17843
		Сметная стоимость:				**3412,45**	**240885**
78	**11-100501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	**м2**	**107,7700**		**1865,33**	**201027**
		Итого оплата труда:				**668,43**	**72037**
		Итого эксплуатация машин:				**69,24**	**7462**
		Итого материалов:				**1158,34**	**124834**
		Накладные расходы	%	--		495,64	53416
		Сметная прибыль	%	8		188,88	20355
		Сметная стоимость:				**2549,85**	**274798**
81	**11-100501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8**	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**	**м**	**207,6000**		**1504,96**	**312430**
		Итого оплата труда:				**162,58**	**33752**
		Итого эксплуатация машин:				**2,70**	**561**
		Итого материалов:				**1340,97**	**278385**
		Накладные расходы	%	--		165,16	34287
		Сметная прибыль	%	8		133,61	27737

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**1803,73**	**374454**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				**2614893**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**1475656**
	Материалы -		Тенге				**683523**
	Всего заработная плата -		Тенге				**722015**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**41441**
		Накладные расходы -	Тенге				**512639**
		Сметная прибыль -	Тенге				**159064**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**2147358**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**912**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**722015**
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**1139237**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**1139237**
		Накладные расходы -	Тенге				**48304**
		Сметная прибыль -	Тенге				**95003**
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**1282544**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**3429902**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**912**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**722015**
		РАЗДЕЛ 7.Внутренняя отделка 7					
				7.1 Потолки			
86	**11-150108-1604 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки. Облицовка гипсокартонными листами по деревянному каркасу с относом 5 см**	**м2**	**2172,6240**		**5389,73**	**11709863**
		Итого оплата труда:				**4189,42**	**9102045**
		Итого эксплуатация машин:				**37,27**	**80984**
		Итого материалов:				**1180,88**	**2565605**
		Накладные расходы	%	--		2973,86	6461086
		Сметная прибыль	%	8		669,09	1453676
		Сметная стоимость:				**9032,68**	**19624626**
87	**11-150203-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**2772,0200**		**673,31**	**1866426**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**407,31**	**1129083**
		Итого эксплуатация машин:				**15,81**	**43831**
		Итого материалов:				**265,03**	**734655**
		Накладные расходы	%	--		261,22	724109
		Сметная прибыль	%	8		74,76	207243
		Сметная стоимость:				**1009,29**	**2797778**
88	**11-150405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**3576,8000**		**303,46**	**1085403**
		Итого оплата труда:				**208,93**	**747308**
		Итого эксплуатация машин:				**1,80**	**6442**
		Итого материалов:				**93,58**	**334726**
		Накладные расходы	%	--		132,22	472910
		Сметная прибыль	%	8		34,85	124665
		Сметная стоимость:				**470,53**	**1682978**
				7.2 Стены и перегородки			
89	**11-150108-1504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены с оконным проемом. Облицовка гипсокартонными листами на клее**	**м2 стен (за вычетом проемов)**	**503,7200**		**-815,55**	**-410809**
		Итого оплата труда:				**-489,34**	**-246489**
		Итого эксплуатация машин:				**-4,00**	**-2017**
		Итого материалов:				**-324,10**	**-163255**
		Накладные расходы	%	--		-314,09	-158214
		Сметная прибыль	%	8		-90,37	-45522
		Сметная стоимость:				**-1220,01**	**-614545**
92	**11-150108-1505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены с дверным проемом. Облицовка гипсокартонными листами на клее**	**м2 стен (за вычетом проемов)**	**229,1800**		**-1153,91**	**-264453**
		Итого оплата труда:				**-704,39**	**-161433**
		Итого эксплуатация машин:				**-15,61**	**-3577**
		Итого материалов:				**-440,22**	**-100889**
		Накладные расходы	%	--		-317,10	-72673
		Сметная прибыль	%	8		-117,68	-26970
		Сметная стоимость:				**-1588,69**	**-364096**

1	2	3	4	5	6	7	8
93	**11-150108-1503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены глухие. Облицовка гипсокартонными листами на клее**	**м2 стен (за вычетом проемов)**	**218,7500**		**-694,72**	**-151970**
		Итого оплата труда:				**-428,11**	**-93650**
		Итого эксплуатация машин:				**-3,45**	**-755**
		Итого материалов:				**-264,79**	**-57922**
		Накладные расходы	%	--		-274,04	-59947
		Сметная прибыль	%	8		-77,50	-16953
		Сметная стоимость:				**-1046,26**	**-228870**
96	**11-100402-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8**	**Перегородки с одинарным металлическим каркасом с двухслойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 80 мм. Устройство**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**189,0000**		**-2875,30**	**-543432**
		Итого оплата труда:				**-1143,54**	**-216129**
		Итого эксплуатация машин:				**-33,48**	**-6327**
		Итого материалов:				**-1711,36**	**-323447**
		Накладные расходы	%	--		-834,74	-157767
		Сметная прибыль	%	8		-296,80	-56096
		Сметная стоимость:				**-4006,85**	**-757294**
97	**11-100402-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8**	**Перегородки с одинарным металлическим каркасом с двухслойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 80 мм. С одним дверным проемом. Устройство**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**25,2000**		**-2266,11**	**-57106**
		Итого оплата труда:				**-1164,37**	**-29342**
		Итого эксплуатация машин:				**-14,02**	**-353**
		Итого материалов:				**-1093,74**	**-27562**
		Накладные расходы	%	--		-821,90	-20712
		Сметная прибыль	%	8		-247,04	-6225
		Сметная стоимость:				**-3335,05**	**-84043**
99	**22-030201-0203 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ толщиной 9,5 мм СТ РК EN 520-2012 к 1,050**	**м2**	**0,2100**		**444,71**	**93**
		Накладные расходы	%	--		18,86	4
		Сметная прибыль	%	8		37,09	8

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**500,65**	**105**
100	**11-150203-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**5927,1000**		**534,87**	**3170255**
		Итого оплата труда:				**303,81**	**1800696**
		Итого эксплуатация машин:				**1,36**	**8076**
		Итого материалов:				**230,05**	**1363519**
		Накладные расходы	%	--		196,22	1163040
		Сметная прибыль	%	8		58,49	346664
		Сметная стоимость:				**789,59**	**4679958**
101	**11-150405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**7160,1000**		**272,26**	**1949388**
		Итого оплата труда:				**185,73**	**1329828**
		Итого эксплуатация машин:				**1,80**	**12896**
		Итого материалов:				**85,59**	**612818**
		Накладные расходы	%	--		117,64	842298
		Сметная прибыль	%	8		31,19	223335
		Сметная стоимость:				**421,09**	**3015022**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге				**18353660**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**18353660**
Материалы -			Тенге				**4938249**
Всего заработная плата -			Тенге				**13361917**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**93**
		Накладные расходы -	Тенге				**9194134**
		Сметная прибыль -	Тенге				**2203824**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**29751617**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**18223**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**13361917**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				**29751617**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**18223**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**13361917**

РАЗДЕЛ 10.Полы 8

1	2	3	4	5	6	7	8
				8.1 Тип1			
104	**11-110101-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Лаги. Укладка по кирпичным столбикам**	**м2 пола**	**-822,5900**		**-1136,23**	**-934655**
		Итого оплата труда:				**-344,35**	**-283262**
		Итого эксплуатация машин:				**-8,71**	**-7164**
		Итого материалов:				**-787,30**	**-647621**
		Накладные расходы	%	--		-266,77	-219441
		Сметная прибыль	%	8		-112,24	-92328
		Сметная стоимость:				**-1515,24**	**-1246424**
105	**11-110101-3301 РСНБ РК 2015**	**Покрытия дощатые толщиной 28 мм. Устройство**	**м2 покрытия**	**-835,1600**		**-1364,05**	**-1139198**
		Итого оплата труда:				**-423,57**	**-353747**
		Итого эксплуатация машин:				**-16,37**	**-13676**
		Итого материалов:				**-931,32**	**-777804**
		Накладные расходы	%	--		-326,73	-272868
		Сметная прибыль	%	8		-135,26	-112965
		Сметная стоимость:				**-1826,03**	**-1525031**
106	**11-110101-3503 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из плит древесноволокнистых. Устройство**	**м2 покрытия**	**112,5000**		**671,60**	**75555**
		Итого оплата труда:				**385,39**	**43357**
		Итого эксплуатация машин:				**4,93**	**555**
		Итого материалов:				**283,60**	**31905**
		Накладные расходы	%	--		273,13	30727
		Сметная прибыль	%	8		75,58	8503
		Сметная стоимость:				**1020,31**	**114785**
107	**11-150403-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Полы. Окраска олифой с 2-х сторон К=2,0**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**2610,6200**		**212,14**	**553823**
		Итого оплата труда:				**174,58**	**455771**
		Итого эксплуатация машин:				**0,74**	**1925**
		Итого материалов:				**37,17**	**97046**
		Накладные расходы	%	--		106,46	277917
		Сметная прибыль	%	8		25,49	66539

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**344,09**	**898279**
108	**11-110101-3603 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из линолеума из готовых ковров на комнату. Устройство насухо**	**м2 покрытия**	**3998,9100**		**2664,44**	**10654866**
		Итого оплата труда:				**122,83**	**491168**
		Итого эксплуатация машин:				**8,64**	**34570**
		Итого материалов:				**2537,10**	**10145623**
		Накладные расходы	%	--		190,94	763571
		Сметная прибыль	%	8		228,43	913475
		Сметная стоимость:				**3083,82**	**12331912**
109	**11-110101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах**	**м плинтусов**	**2936,5000**		**219,44**	**644397**
		Итого оплата труда:				**56,25**	**165176**
		Итого эксплуатация машин:				**1,21**	**3566**
		Итого материалов:				**162,32**	**476665**
		Накладные расходы	%	--		45,01	132180
		Сметная прибыль	%	8		21,16	62126
		Сметная стоимость:				**285,61**	**838703**
				8.3 Тип3			
119	**11-110101-0803 РСНБ РК 2015**	**Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство**	**м3 изоляции**	**3,0000**		**-8845,71**	**-26537**
		Итого оплата труда:				**-2618,38**	**-7855**
		Итого материалов:				**-6227,32**	**-18682**
		Накладные расходы	%	--		-2037,26	-6112
		Сметная прибыль	%	8		-870,64	-2612
		Сметная стоимость:				**-11753,61**	**-35261**
120	**11-110101-0209 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**30,6600**		**-24638,00**	**-755401**
		Итого оплата труда:				**-2668,20**	**-81807**
		Итого эксплуатация машин:				**-5,06**	**-155**
		Итого материалов:				**-21964,75**	**-673439**
		Накладные расходы	%	--		-2738,48	-83962
		Сметная прибыль	%	8		-2190,12	-67149
		Сметная стоимость:				**-29566,60**	**-906512**

1	2	3	4	5	6	7	8
121	**11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**33,6600**		**-713,19**	**-24006**
		Итого оплата труда:				**-252,40**	**-8496**
		Итого эксплуатация машин:				**-0,96**	**-32**
		Итого материалов:				**-459,83**	**-15478**
		Накладные расходы	%	--		-190,47	-6411
		Сметная прибыль	%	8		-72,29	-2433
		Сметная стоимость:				**-975,95**	**-32851**
122	**11-110101-1102 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101, к=2,0**	**м2 стяжки**	**33,6600**		**118,09**	**3975**
		Итого оплата труда:				**3,12**	**105**
		Итого эксплуатация машин:				**0,24**	**8**
		Итого материалов:				**114,72**	**3862**
		Накладные расходы	%	--		6,99	235
		Сметная прибыль	%	8		10,01	337
		Сметная стоимость:				**135,08**	**4547**
123	**11-110101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**	**м2 покрытия**	**123,4200**		**2058,82**	**254099**
		Итого оплата труда:				**833,33**	**102849**
		Итого эксплуатация машин:				**17,31**	**2136**
		Итого материалов:				**1213,68**	**149793**
		Накладные расходы	%	--		616,12	76042
		Сметная прибыль	%	8		214,00	26411
		Сметная стоимость:				**2888,93**	**356552**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8			Тенге				**9306919**
В том числе:							
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**9306919**
	Материалы -		Тенге				**8771868**
	Всего заработная плата -		Тенге				**523259**
		Накладные расходы -	Тенге				**691877**
		Сметная прибыль -	Тенге				**799904**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**10798700**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**654**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**523259**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				**10798700**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**654**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**523259**
		РАЗДЕЛ 9.Крыльцо (2 шт) 9					
125	**11-110101-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение щебнем**	**м2 площади уплотнения**	**297,2900**		**149,48**	**44440**
		Итого оплата труда:				**57,75**	**17169**
		Итого эксплуатация машин:				**20,12**	**5981**
		Итого материалов:				**78,40**	**23308**
		Накладные расходы	%	--		43,00	12784
		Сметная прибыль	%	8		15,40	4578
		Сметная стоимость:				**207,88**	**61801**
126	**11-110101-0201 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**43,4000**		**4482,94**	**194560**
		Итого оплата труда:				**2437,96**	**105807**
		Итого эксплуатация машин:				**697,00**	**30250**
		Итого материалов:				**1605,82**	**69692**
		Накладные расходы	%	--		1737,75	75418
		Сметная прибыль	%	8		497,66	21598
		Сметная стоимость:				**6718,34**	**291576**
127	**11-110101-0204 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**43,4000**		**5374,12**	**233237**
		Итого оплата труда:				**2757,71**	**119685**
		Итого эксплуатация машин:				**887,56**	**38520**
		Итого материалов:				**2124,19**	**92190**
		Накладные расходы	%	--		1978,52	85868
		Сметная прибыль	%	8		588,21	25528
		Сметная стоимость:				**7940,85**	**344633**
128	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**42,8000**		**22525,29**	**964082**
		Итого оплата труда:				**949,23**	**40627**
		Итого эксплуатация машин:				**7,46**	**319**
		Итого материалов:				**21569,72**	**923184**
		Накладные расходы	%	--		1430,68	61233

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		1916,48	82025
		Сметная стоимость:				**25872,44**	**1107341**
129	**11-060301-0410 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	**т**	**0,2319**		**264048,67**	**61233**
		Итого оплата труда:				**12706,61**	**2947**
		Итого эксплуатация машин:				**537,84**	**125**
		Итого материалов:				**251060,85**	**58221**
		Накладные расходы	%	--		15898,95	3687
		Сметная прибыль	%	8		22395,81	5194
		Сметная стоимость:				**302343,43**	**70113**
130	**21-050201-0502 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**2,9736**		**205736,57**	**611778**
		Накладные расходы	%	--		8723,23	25939
		Сметная прибыль	%	8		17156,78	51017
		Сметная стоимость:				**231616,58**	**688735**
131	**21-050301-3101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-II (А300) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,3975**		**128637,30**	**51133**
		Накладные расходы	%	--		5454,22	2168
		Сметная прибыль	%	8		10727,32	4264
		Сметная стоимость:				**144818,84**	**57565**
132	**11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**297,2900**		**713,36**	**212075**
		Итого оплата труда:				**252,46**	**75055**
		Итого эксплуатация машин:				**0,96**	**284**
		Итого материалов:				**459,94**	**136736**
		Накладные расходы	%	--		190,52	56639
		Сметная прибыль	%	8		72,31	21497
		Сметная стоимость:				**976,19**	**290211**
133	**11-110101-1102 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	**м2 стяжки**	**594,5800**		**118,10**	**70218**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**3,12**	**1855**
		Итого эксплуатация машин:				**0,24**	**145**
		Итого материалов:				**114,73**	**68217**
		Накладные расходы	%	--		6,99	4155
		Сметная прибыль	%	8		10,01	5950
		Сметная стоимость:				**135,09**	**80323**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9			Тенге				**2442756**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**2442756**
	Материалы -		Тенге				**1371549**
	Всего заработная плата -		Тенге				**363145**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**662912**
		Накладные расходы -	Тенге				**327891**
		Сметная прибыль -	Тенге				**221652**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**2992299**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**512**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**363145**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				**2992299**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**512**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**363145**
		РАЗДЕЛ 10.Наружная отделка и цоколь 10					
138	**11-340108-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 100 мм**	**м2 поверхности**	**8251,7400**		**566,21**	**4672181**
		Итого оплата труда:				**562,16**	**4638769**
		Итого эксплуатация машин:				**7,74**	**63903**
		Накладные расходы	%	--		387,91	3200917
		Сметная прибыль	%	8		76,33	629848
		Сметная стоимость:				**1030,44**	**8502946**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10			Тенге				**4672181**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**4672181**
	Всего заработная плата -		Тенге				**4638769**
		Накладные расходы -	Тенге				**3200917**
		Сметная прибыль -	Тенге				**629848**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**8502946**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**5721**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная заработная плата -	Тенге				**4638769**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				**8502946**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**5721**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**4638769**
		РАЗДЕЛ 11.Отмостка 11					
148	**11-110101-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение щебнем**	**м2 площади уплотнения**	**0,3500**		**149,46**	**52**
		Итого оплата труда:				**57,74**	**20**
		Итого эксплуатация машин:				**20,12**	**7**
		Итого материалов:				**78,39**	**27**
		Накладные расходы	%	--		42,96	15
		Сметная прибыль	%	8		15,39	5
		Сметная стоимость:				**207,81**	**73**
149	**11-110101-0204 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**2,0776**		**5373,51**	**11164**
		Итого оплата труда:				**2757,39**	**5729**
		Итого эксплуатация машин:				**887,46**	**1844**
		Итого материалов:				**2123,94**	**4413**
		Накладные расходы	%	--		1978,29	4110
		Сметная прибыль	%	8		588,14	1222
		Сметная стоимость:				**7939,94**	**16496**
150	**11-110101-1501 РСНБ РК 2015**	**Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство**	**м2 покрытия**	**96,4380**		**961,08**	**92684**
		Итого оплата труда:				**265,98**	**25651**
		Итого эксплуатация машин:				**64,57**	**6227**
		Итого материалов:				**652,97**	**62971**
		Накладные расходы	%	--		214,24	20661
		Сметная прибыль	%	8		94,03	9068
		Сметная стоимость:				**1269,34**	**122413**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11			Тенге				**103901**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**103901**
	Материалы -		Тенге				**67411**
	Всего заработная плата -		Тенге				**31400**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы -	Тенге				**24786**
		Сметная прибыль -	Тенге				**10295**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**138981**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**45**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**31400**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				**138981**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**45**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**31400**
		РАЗДЕЛ 12.Разные работы 12					
				Дымоходный стояк			
156	**13-080206-2103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Труба металлическая наружным диаметром 200 мм. Монтаж**	**м**	**7,0000**		**340,86**	**2386**
		Итого оплата труда:				**262,80**	**1840**
		Итого эксплуатация машин:				**9,24**	**65**
		Итого материалов:				**72,00**	**504**
		Накладные расходы	%	--		128,27	898
		Сметная прибыль	%	8		37,53	263
		Сметная стоимость:				**506,66**	**3547**
157	**21-130816-2407 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Труба сэндвич 115х220 мм**	**м**	**36,5900**		**1739,10**	**63634**
		Накладные расходы	%	--		73,74	2698
		Сметная прибыль	%	8		145,03	5307
		Сметная стоимость:				**1957,86**	**71638**
158	**11-090601-0102 РСНБ РК 2015**	**Лист стальной 800х800 мм. Монтаж**	**т конструкций**	**0,3136**		**-37340,56**	**-11710**
		Итого оплата труда:				**-35252,54**	**-11055**
		Итого эксплуатация машин:				**-780,53**	**-245**
		Итого материалов:				**-1469,03**	**-461**
		Накладные расходы	%	--		-24195,05	-7588
		Сметная прибыль	%	8		-4922,85	-1544
		Сметная стоимость:				**-66458,47**	**-20841**

1	2	3	4	5	6	7	8
159	**21-050111-0108 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Лист стальной, толщиной 3 мм**	**т**	**0,3136**		**-205685,34**	**-64503**
		Накладные расходы	%	--		-8721,06	-2735
		Сметная прибыль	%	8		-17152,51	-5379
		Сметная стоимость:				**-231558,91**	**-72617**
160	**11-260101-0801 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы. Изоляция матами и холстами из супертонкого волокна (стеклянного и базальтового), матами звукопоглощающими**	**м3 изоляции**	**0,0400**		**-99425,00**	**-3977**
		Итого оплата труда:				**-88878,54**	**-3555**
		Итого эксплуатация машин:				**-1584,04**	**-63**
		Итого материалов:				**-9718,23**	**-389**
		Накладные расходы	%	--		-51983,39	-2079
		Сметная прибыль	%	8		-12112,67	-485
		Сметная стоимость:				**-163521,06**	**-6541**
162	**11-260101-0801 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы. Изоляция из базальтового картона**	**м3 изоляции**	**0,0403**		**-90000,00**	**-3627**
		Итого оплата труда:				**-79856,86**	**-3218**
		Итого эксплуатация машин:				**-1423,25**	**-57**
		Итого материалов:				**-9398,98**	**-379**
		Накладные расходы	%	--		-51556,11	-2078
		Сметная прибыль	%	8		-11324,49	-456
		Сметная стоимость:				**-152880,60**	**-6161**
				Вентиляционный стояк			
162	**11-100102-0401 РСНБ РК 2015**	**Элементы каркаса из брусьев. Установка**	**м3 древесины в конструкции**	**0,9500**		**-61078,95**	**-58025**
		Итого оплата труда:				**-17143,06**	**-16286**
		Итого эксплуатация машин:				**-678,81**	**-645**
		Итого материалов:				**-43566,39**	**-41388**
		Накладные расходы	%	--		-13275,96	-12612
		Сметная прибыль	%	8		-5948,39	-5651
		Сметная стоимость:				**-80303,30**	**-76288**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12			Тенге				**-75822**

1	2	3	4	5	6	7	8
		В том числе:					
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				**2386**
	Материалы -		Тенге				**504**
	Всего заработная плата -		Тенге				**1840**
		Накладные расходы -	Тенге				**898**
		Сметная прибыль -	Тенге				**263**
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				**3547**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**2**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1840**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**-66498**
	Материалы -		Тенге				**-42156**
	Всего заработная плата -		Тенге				**-23059**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**-869**
		Накладные расходы -	Тенге				**-16806**
		Сметная прибыль -	Тенге				**-6664**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**-89969**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**-29**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**-23059**
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**-11710**
	Материалы -		Тенге				**-461**
	Всего заработная плата -		Тенге				**-11055**
		Накладные расходы -	Тенге				**-7588**
		Сметная прибыль -	Тенге				**-1544**
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**-20841**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**-15**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**-11055**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				**-107263**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**-42**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**-32275**
		ЛРС 2-1-2 Отопление и вентиляция					
		РАЗДЕЛ 1.Отопление 1					
1	**11-180101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Котлы стальные жаротрубные пароводогрейные на твердом топливе, теплопроизводительность до 0,21 МВт (0,18 Гкал/ч). Установка**	**котел**	**30,0000**		**44275,00**	**1328250**
		Итого оплата труда:				**39938,23**	**1198147**
		Итого эксплуатация машин:				**2974,93**	**89248**
		Итого материалов:				**2618,66**	**78560**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		26978,95	809368
		Сметная прибыль	%	8		5700,32	171009
		Сметная стоимость:				**76954,26**	**2308628**
5	**23-040501-0227 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**28,0000**		**802,09**	**22459**
		Накладные расходы	%	--		34,01	952
		Сметная прибыль	%	8		66,89	1873
		Сметная стоимость:				**902,99**	**25284**
6	**23-040501-0229 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**56,0000**		**1321,94**	**74029**
		Накладные расходы	%	--		56,05	3139
		Сметная прибыль	%	8		110,24	6173
		Сметная стоимость:				**1488,23**	**83341**
7	**11-160301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**448,0000**		**1016,06**	**455194**
		Итого оплата труда:				**258,50**	**115806**
		Итого эксплуатация машин:				**6,51**	**2915**
		Итого материалов:				**754,07**	**337822**
		Накладные расходы	%	--		205,70	92154
		Сметная прибыль	%	8		97,74	43788
		Сметная стоимость:				**1319,50**	**591136**
8	**11-160301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**28,0000**		**1116,00**	**31248**
		Итого оплата труда:				**258,31**	**7233**
		Итого эксплуатация машин:				**6,50**	**182**
		Итого материалов:				**854,19**	**23917**
		Накладные расходы	%	--		209,95	5879
		Сметная прибыль	%	8		106,08	2970
		Сметная стоимость:				**1432,03**	**40097**

1	2	3	4	5	6	7	8
9	**11-160301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**1612,0000**		**1120,65**	**1806494**
		Итого оплата труда:				**258,47**	**416651**
		Итого эксплуатация машин:				**6,51**	**10487**
		Итого материалов:				**858,69**	**1384209**
		Накладные расходы	%	--		210,09	338671
		Сметная прибыль	%	8		106,46	171613
		Сметная стоимость:				**1437,21**	**2316778**
10	**11-160301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**70,0000**		**1471,20**	**102984**
		Итого оплата труда:				**258,38**	**18086**
		Итого эксплуатация машин:				**6,50**	**455**
		Итого материалов:				**1209,32**	**84653**
		Накладные расходы	%	--		225,06	15754
		Сметная прибыль	%	8		135,70	9499
		Сметная стоимость:				**1831,95**	**128237**
11	**11-180301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Радиаторы стальные. Установка**	**кВт**	**218,0000**		**751,67**	**163864**
		Итого оплата труда:				**493,56**	**107596**
		Итого эксплуатация машин:				**34,63**	**7549**
		Итого материалов:				**239,53**	**52218**
		Накладные расходы	%	--		339,68	74051
		Сметная прибыль	%	8		87,31	19033
		Сметная стоимость:				**1178,66**	**256948**
12	**23-051001-0289 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 156 Вт до 210 Вт ГОСТ 31311-2005**	**секция**	**469,0000**		**-2079,55**	**-975309**
		Накладные расходы	%	--		-88,17	-41353
		Сметная прибыль	%	8		-173,42	-81333
		Сметная стоимость:				**-2341,14**	**-1097995**

1	2	3	4	5	6	7	8
13	**11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	**шт.**	**336,0000**		**1542,75**	**518365**
		Итого оплата труда:				**1200,14**	**403247**
		Итого эксплуатация машин:				**67,65**	**22729**
		Итого материалов:				**283,56**	**95276**
		Накладные расходы	%	--		820,95	275838
		Сметная прибыль	%	8		189,10	63536
		Сметная стоимость:				**2552,79**	**857739**
14	**23-040501-0228 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**28,0000**		**979,93**	**27438**
		Накладные расходы	%	--		41,55	1163
		Сметная прибыль	%	8		81,72	2288
		Сметная стоимость:				**1103,20**	**30890**
15	**23-040501-0229 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**56,0000**		**1321,94**	**74029**
		Накладные расходы	%	--		56,05	3139
		Сметная прибыль	%	8		110,24	6173
		Сметная стоимость:				**1488,23**	**83341**
16	**23-040905-0701 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Краны двойной регулировки пробковые КРД латунные, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**224,0000**		**883,54**	**197913**
		Накладные расходы	%	--		37,46	8392
		Сметная прибыль	%	8		73,68	16504
		Сметная стоимость:				**994,68**	**222809**
17	**23-040601-1201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Вентили проходные фланцевые 15с27нж для пара, PN 64, DN 15 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**28,0000**		**17657,52**	**494411**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		748,68	20963
		Сметная прибыль	%	8		1472,50	41230
		Сметная стоимость:				**19878,69**	**556603**
18	**11-180401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 0,1 м3. Установка**	**бак**	**28,0000**		**12942,00**	**362376**
		Итого оплата труда:				**3031,65**	**84886**
		Итого эксплуатация машин:				**251,85**	**7052**
		Итого материалов:				**9755,16**	**273145**
		Накладные расходы	%	--		2415,80	67642
		Сметная прибыль	%	8		1228,62	34401
		Сметная стоимость:				**16586,42**	**464420**
19	**11-181101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Краны воздушные. Установка**	**комплект**	**224,0000**		**207,88**	**46565**
		Итого оплата труда:				**110,95**	**24853**
		Итого материалов:				**96,93**	**21712**
		Накладные расходы	%	--		77,76	17418
		Сметная прибыль	%	8		22,85	5119
		Сметная стоимость:				**308,49**	**69102**
20	**11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**15,4000**		**60,00**	**924**
		Итого оплата труда:				**27,28**	**420**
		Итого эксплуатация машин:				**0,17**	**3**
		Итого материалов:				**32,63**	**502**
		Накладные расходы	%	--		17,96	277
		Сметная прибыль	%	8		6,24	96
		Сметная стоимость:				**84,19**	**1297**
21	**11-130301-1421 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой**	**м2**	**15,4000**		**70,91**	**1092**
		Итого оплата труда:				**13,17**	**203**
		Итого эксплуатация машин:				**0,36**	**6**
		Итого материалов:				**57,55**	**886**
		Накладные расходы	%	--		10,45	161
		Сметная прибыль	%	8		6,51	100
		Сметная стоимость:				**87,86**	**1353**

1	2	3	4	5	6	7	8
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**4732325**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**2016**
	Материалы -		Тенге				**1389**
	Всего заработная плата -		Тенге				**623**
		Накладные расходы -	Тенге				**437**
		Сметная прибыль -	Тенге				**196**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**2650**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**623**
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**4730309**
	Материалы -		Тенге				**2351511**
	Всего заработная плата -		Тенге				**2376506**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**-85032**
	Сдача и испытание -		Тенге				**42973**
		Накладные расходы -	Тенге				**1693169**
		Сметная прибыль -	Тенге				**513878**
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**6937356**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**2908**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2376506**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**6940006**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**2909**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2377129**
		РАЗДЕЛ 2.Вентиляция 2					
23	**11-200301-0210 РСНБ РК 2015**	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка**	**решетка**	**20,0000**		**-1183,00**	**-23660**
		Итого оплата труда:				**-897,60**	**-17952**
		Итого эксплуатация машин:				**-21,20**	**-424**
		Итого материалов:				**-273,12**	**-5462**
		Накладные расходы	%	--		-594,96	-11899
		Сметная прибыль	%	8		-142,24	-2845
		Сметная стоимость:				**-1920,20**	**-38404**

1	2	3	4	5	6	7	8
24	**11-200101-0102 РСНБ РК 2015**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка 160х160**	**м2 поверхности воздуховодов**	**12,8000**		**-4339,06**	**-55540**
		Итого оплата труда:				**-1252,25**	**-16029**
		Итого эксплуатация машин:				**-17,17**	**-220**
		Итого материалов:				**-3076,58**	**-39380**
		Накладные расходы	%	--		-946,34	-12113
		Сметная прибыль	%	8		-422,83	-5412
		Сметная стоимость:				**-5708,23**	**-73065**
25	**11-200101-0102 РСНБ РК 2015**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка 210х210**	**м2 поверхности воздуховодов**	**8,4000**		**-4340,48**	**-36460**
		Итого оплата труда:				**-1252,66**	**-10522**
		Итого эксплуатация машин:				**-17,18**	**-144**
		Итого материалов:				**-3077,59**	**-25852**
		Накладные расходы	%	--		-945,44	-7942
		Сметная прибыль	%	8		-422,87	-3552
		Сметная стоимость:				**-5708,79**	**-47954**
28	**11-200701-0201 РСНБ РК 2015**	**Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами 150х150**	**зонт**	**10,0000**		**-3250,00**	**-32500**
		Итого оплата труда:				**-428,27**	**-4283**
		Итого эксплуатация машин:				**-27,67**	**-277**
		Итого материалов:				**-2803,03**	**-28030**
		Накладные расходы	%	--		-395,99	-3960
		Сметная прибыль	%	8		-291,68	-2917
		Сметная стоимость:				**-3937,68**	**-39377**
29	**11-200701-0201 РСНБ РК 2015**	**Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами 100х100**	**зонт**	**104,0000**		**3250,00**	**338000**
		Итого оплата труда:				**428,27**	**44540**
		Итого эксплуатация машин:				**27,67**	**2877**
		Итого материалов:				**2803,03**	**291515**
		Накладные расходы	%	--		395,99	41183
		Сметная прибыль	%	8		291,68	30335

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**3937,68**	**409518**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**189840**
		В том числе:					
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**189840**
	Материалы -		Тенге				**192790**
	Всего заработная плата -		Тенге				**-4245**
	Сдача и испытание -		Тенге				**-140**
		Накладные расходы -	Тенге				**5269**
		Сметная прибыль -	Тенге				**15609**
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**210718**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**-8**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**-4245**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**210718**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**-8**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**-4245**
		ЛРС 2-1-3 Электроосвещение					
		РАЗДЕЛ 1.Материалы и оборудование 1					
				Щит вводно-учетный			
1	**13-080304-0304 РСНБ РК 2015**	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка**	**шт.**	**14,0000**		**1992,00**	**27888**
		Итого оплата труда:				**1830,73**	**25630**
		Итого эксплуатация машин:				**161,01**	**2254**
		Итого материалов:				**60,38**	**845**
		Накладные расходы	%	--		901,24	12617
		Сметная прибыль	%	8		231,46	3240
		Сметная стоимость:				**3124,69**	**43746**
2	**23-070201-0501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Щиты вводно-учетные модели ЩУ 1/1-0 74 У1 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	**шт.**	**6,0000**		**-5695,01**	**-34170**
		Накладные расходы	%	--		-241,47	-1449
		Сметная прибыль	%	8		-474,92	-2850
		Сметная стоимость:				**-6411,40**	**-38468**

1	2	3	4	5	6	7	8
3	**13-080303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**14,0000**		**2096,00**	**29344**
		Итого оплата труда:				**1707,42**	**23904**
		Итого эксплуатация машин:				**23,36**	**327**
		Итого материалов:				**373,81**	**5233**
		Накладные расходы	%	--		850,63	11909
		Сметная прибыль	%	8		235,73	3300
		Сметная стоимость:				**3182,36**	**44553**
4	**23-070204-0629 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**14,0000**		**904,87**	**12668**
		Накладные расходы	%	--		38,37	537
		Сметная прибыль	%	8		75,46	1056
		Сметная стоимость:				**1018,70**	**14262**
5	**13-080305-1001 РСНБ РК 2015**	**Счетчики однофазные. Установка на готовом основании**	**шт.**	**14,0000**		**330,00**	**4620**
		Итого оплата труда:				**310,06**	**4341**
		Итого эксплуатация машин:				**23,04**	**323**
		Итого материалов:				**5,51**	**77**
		Накладные расходы	%	--		152,32	2133
		Сметная прибыль	%	8		38,59	540
		Сметная стоимость:				**520,91**	**7293**
				Щит распределительный			
7	**13-080304-0204 РСНБ РК 2015**	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка на стене**	**шт.**	**21,0000**		**3389,00**	**71169**
		Итого оплата труда:				**2906,01**	**61026**
		Итого эксплуатация машин:				**667,28**	**14013**
		Итого материалов:				**64,91**	**1363**
		Накладные расходы	%	--		1440,20	30244
		Сметная прибыль	%	8		386,34	8113
		Сметная стоимость:				**5215,53**	**109526**

1	2	3	4	5	6	7	8
8	**23-070201-0202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-18з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	**шт.**	**6,0000**		**-3746,26**	**-22478**
		Накладные расходы	%	--		-158,84	-953
		Сметная прибыль	%	8		-312,41	-1874
		Сметная стоимость:				**-4217,51**	**-25305**
9	**23-070204-1410 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Устройство защитного отключения ВД1-63 2Р 25А 300 мА ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**14,0000**		**4874,13**	**68238**
		Накладные расходы	%	--		206,66	2893
		Сметная прибыль	%	8		406,46	5690
		Сметная стоимость:				**5487,26**	**76822**
10	**13-080303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**70,0000**		**1097,80**	**76846**
		Итого оплата труда:				**849,85**	**59489**
		Итого эксплуатация машин:				**0,36**	**25**
		Итого материалов:				**247,59**	**17331**
		Накладные расходы	%	--		425,70	29799
		Сметная прибыль	%	8		121,88	8532
		Сметная стоимость:				**1645,38**	**115177**
11	**23-070204-0610 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**14,0000**		**419,35**	**5871**
		Накладные расходы	%	--		17,78	249
		Сметная прибыль	%	8		34,97	490
		Сметная стоимость:				**472,10**	**6609**
12	**23-070204-0626 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**14,0000**		**858,97**	**12026**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		36,42	510
		Сметная прибыль	%	8		71,63	1003
		Сметная стоимость:				**967,02**	**13538**
13	**23-070204-1606 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**28,0000**		**2990,29**	**83728**
		Накладные расходы	%	--		126,79	3550
		Сметная прибыль	%	8		249,37	6982
		Сметная стоимость:				**3366,44**	**94260**
14	**23-070204-1605 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 10 мА ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**29,0000**		**-4159,21**	**-120617**
		Накладные расходы	%	--		-176,35	-5114
		Сметная прибыль	%	8		-346,84	-10059
		Сметная стоимость:				**-4682,41**	**-135790**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**215133**
		В том числе:					
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				**215133**
	Материалы -		Тенге				**24850**
	Всего заработная плата -		Тенге				**174390**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**5266**
		Накладные расходы -	Тенге				**86925**
		Сметная прибыль -	Тенге				**24165**
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				**326223**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**212**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**174390**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**326223**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**212**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**174390**
		РАЗДЕЛ 2.Осветительная арматура 2					
15	**13-080305-0407 РСНБ РК 2015**	**Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на подвесах (штангах)**	**шт.**	**196,0000**		**1125,50**	**220598**
		Итого оплата труда:				**1124,87**	**220475**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**0,63**	**123**
		Накладные расходы	%	--		549,58	107718
		Сметная прибыль	%	8		134,01	26265
		Сметная стоимость:				**1809,09**	**354581**
16	**23-070102-1327 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Светильники для люминесцентных ламп с призматическим рассеивателем ЛПО 2х18 ГОСТ 17677-82**	**шт.**	**196,0000**		**2014,10**	**394764**
		Накладные расходы	%	--		85,40	16738
		Сметная прибыль	%	8		167,96	32920
		Сметная стоимость:				**2267,46**	**444422**
17	**23-070104-0406 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX L18W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 18 Вт**	**шт.**	**392,0000**		**1224,06**	**479832**
		Накладные расходы	%	--		51,90	20345
		Сметная прибыль	%	8		102,08	40014
		Сметная стоимость:				**1378,04**	**540190**
18	**13-080305-0406 РСНБ РК 2015**	**Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на подвесах (штангах)**	**шт.**	**49,0000**		**851,00**	**41699**
		Итого оплата труда:				**850,37**	**41668**
		Итого материалов:				**0,63**	**31**
		Накладные расходы	%	--		415,47	20358
		Сметная прибыль	%	8		101,32	4965
		Сметная стоимость:				**1367,79**	**67022**
19	**23-070101-1803 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Светильники, тип НБО23-60-006 IP44 ГОСТ 17677-82**	**шт.**	**49,0000**		**717,12**	**35139**
		Накладные расходы	%	--		30,41	1490
		Сметная прибыль	%	8		59,80	2930
		Сметная стоимость:				**807,33**	**39559**

1	2	3	4	5	6	7	8
20	**23-070104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX S 11W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 11 Вт, цоколь Е27**	**шт.**	**49,0000**		**611,04**	**29941**
		Накладные расходы	%	--		25,91	1269
		Сметная прибыль	%	8		50,96	2497
		Сметная стоимость:				**687,90**	**33707**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**1201972**
		В том числе:					
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				**1201972**
	Материалы -		Тенге				**153**
	Всего заработная плата -		Тенге				**262143**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**939675**
		Накладные расходы -	Тенге				**167918**
		Сметная прибыль -	Тенге				**109591**
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				**1479481**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**443**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**262143**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**1479481**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**443**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**262143**
		РАЗДЕЛ 3.Электроустановочные изделия 3					
21	**29-000001-0001**	**Колодка клемная на 3 зажима**		**80,0000**		**264,00**	**21120**
22	**29-000001-0002**	**Колодка клемная на 4 зажима**		**120,0000**		**444,00**	**53280**
23	**29-000001-0003**	**Розетка потолочная с крюком**		**200,0000**		**71,00**	**14200**
24	**13-080305-1401 РСНБ РК 2015**	**Звонок электрический с кнопкой. Монтаж оборудования**	**комплект**	**40,0000**		**597,00**	**23880**
		Итого оплата труда:				**568,19**	**22728**
		Итого эксплуатация машин:				**4,03**	**161**
		Итого материалов:				**25,64**	**1026**
		Накладные расходы	%	--		278,81	11152
		Сметная прибыль	%	8		70,06	2803
		Сметная стоимость:				**945,88**	**37835**

1	2	3	4	5	6	7	8
25	**23-070218-1101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Звонки электрические бытовые со светодиодом, номинальное напряжение до 220 В, степень защиты IP20 ГОСТ 7220-89**	**шт.**	**40,0000**		**704,95**	**28198**
		Накладные расходы	%	--		29,89	1196
		Сметная прибыль	%	8		58,79	2351
		Сметная стоимость:				**793,63**	**31745**
26	**13-080305-0109 РСНБ РК 2015**	**Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	**шт.**	**520,0000**		**322,46**	**167681**
		Итого оплата труда:				**301,48**	**156770**
		Итого эксплуатация машин:				**0,92**	**479**
		Итого материалов:				**20,41**	**10612**
		Накладные расходы	%	--		148,18	77052
		Сметная прибыль	%	8		37,65	19579
		Сметная стоимость:				**508,29**	**264312**
27	**23-070220-0511 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011**	**шт.**	**120,0000**		**401,60**	**48192**
		Накладные расходы	%	--		17,03	2043
		Сметная прибыль	%	8		33,49	4019
		Сметная стоимость:				**452,12**	**54254**
28	**23-070220-0503 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011**	**шт.**	**400,0000**		**263,21**	**105284**
		Накладные расходы	%	--		11,16	4464
		Сметная прибыль	%	8		21,95	8780
		Сметная стоимость:				**296,32**	**118528**
29	**13-080305-0108 РСНБ РК 2015**	**Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке**	**шт.**	**80,0000**		**326,50**	**26120**
		Итого оплата труда:				**319,13**	**25531**
		Итого эксплуатация машин:				**1,49**	**119**
		Итого материалов:				**6,21**	**497**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		156,22	12498
		Сметная прибыль	%	8		38,62	3089
		Сметная стоимость:				**521,34**	**41707**
30	**23-070220-0508 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011**	**шт.**	**80,0000**		**320,34**	**25627**
		Накладные расходы	%	--		13,58	1087
		Сметная прибыль	%	8		26,71	2137
		Сметная стоимость:				**360,64**	**28851**
31	**13-080305-0104 РСНБ РК 2015**	**Выключатель двухклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке**	**шт.**	**40,0000**		**335,00**	**13400**
		Итого оплата труда:				**328,31**	**13133**
		Итого эксплуатация машин:				**1,50**	**60**
		Итого материалов:				**5,54**	**221**
		Накладные расходы	%	--		159,64	6386
		Сметная прибыль	%	8		39,57	1583
		Сметная стоимость:				**534,21**	**21369**
32	**23-070218-1704 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Выключатель двухклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012**	**шт.**	**40,0000**		**474,36**	**18974**
		Накладные расходы	%	--		20,11	805
		Сметная прибыль	%	8		39,56	1582
		Сметная стоимость:				**534,03**	**21361**
35	**13-080305-0105 РСНБ РК 2015**	**Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	**шт.**	**120,0000**		**270,00**	**32400**
		Итого оплата труда:				**257,34**	**30881**
		Итого эксплуатация машин:				**0,92**	**111**
		Итого материалов:				**12,08**	**1449**
		Накладные расходы	%	--		126,26	15151
		Сметная прибыль	%	8		31,70	3804
		Сметная стоимость:				**427,96**	**51355**

1	2	3	4	5	6	7	8
36	**23-070218-1503 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012**	**шт.**	**120,0000**		**229,62**	**27554**
		Накладные расходы	%	--		9,74	1168
		Сметная прибыль	%	8		19,15	2298
		Сметная стоимость:				**258,50**	**31021**
37	**13-080305-0102 РСНБ РК 2015**	**Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	**шт.**	**120,0000**		**270,00**	**32400**
		Итого оплата труда:				**257,34**	**30881**
		Итого эксплуатация машин:				**0,92**	**111**
		Итого материалов:				**12,08**	**1449**
		Накладные расходы	%	--		126,26	15151
		Сметная прибыль	%	8		31,70	3804
		Сметная стоимость:				**427,96**	**51355**
38	**23-070218-1501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012**	**шт.**	**120,0000**		**201,05**	**24126**
		Накладные расходы	%	--		8,52	1023
		Сметная прибыль	%	8		16,77	2012
		Сметная стоимость:				**226,34**	**27161**
39	**23-070202-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP44, размерами 65 мм х 35 мм**	**шт.**	**277,0000**		**-143,90**	**-39860**
		Накладные расходы	%	--		-6,10	-1690
		Сметная прибыль	%	8		-12,00	-3324
		Сметная стоимость:				**-162,00**	**-44874**
40	**23-070202-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP44, размерами 80 мм х 40 мм**	**шт.**	**982,0000**		**168,38**	**165349**
		Накладные расходы	%	--		7,14	7011

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		14,04	13789
		Сметная стоимость:				**189,56**	**186149**
41	**29-000001-0004**	**Коробка дополнительного уравнивания потенциалов пластмассовая с медным клеммником на 4 присоединения КРЗ-0,4**		**48,0000**		**893,00**	**42864**
42	**23-070219-0104 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Патрон потолочный для электроламп карболитовый, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012**	**шт.**	**96,0000**		**195,86**	**18803**
		Накладные расходы	%	--		8,30	797
		Сметная прибыль	%	8		16,33	1568
		Сметная стоимость:				**220,50**	**21168**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**849592**
		В том числе:					
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				**718128**
	Материалы -		Тенге				**15255**
	Всего заработная плата -		Тенге				**279923**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**422247**
		Накладные расходы -	Тенге				**155294**
		Сметная прибыль -	Тенге				**69874**
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				**943295**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**316**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**279923**
	Стоимость прочих работ -		Тенге				**131464**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**131464**
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге				**131464**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**1074759**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**316**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**279923**
		РАЗДЕЛ 4.Кабели и провода 4					
43	**13-080206-2203 РСНБ РК 2015**	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	**м**	**2380,0000**		**62,95**	**149814**
		Итого оплата труда:				**59,09**	**140645**
		Итого эксплуатация машин:				**0,92**	**2190**
		Итого материалов:				**3,28**	**7797**
		Накладные расходы	%	--		29,03	69100
		Сметная прибыль	%	8		7,36	17513

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**99,34**	**236427**
44	**13-080201-0810 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине**	**м кабеля**	**336,0000**		**280,50**	**94248**
		Итого оплата труда:				**165,80**	**55708**
		Итого эксплуатация машин:				**107,25**	**36037**
		Итого материалов:				**44,31**	**14887**
		Накладные расходы	%	--		85,86	28850
		Сметная прибыль	%	8		29,31	9848
		Сметная стоимость:				**395,67**	**132946**
45	**23-060144-0602 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80**	**км**	**1,8360**		**229369,05**	**421122**
		Накладные расходы	%	--		9725,25	17856
		Сметная прибыль	%	8		19127,54	35118
		Сметная стоимость:				**258221,84**	**474095**
46	**23-060144-0601 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,9180**		**148141,84**	**135994**
		Накладные расходы	%	--		6281,21	5766
		Сметная прибыль	%	8		12353,84	11341
		Сметная стоимость:				**166776,90**	**153101**
47	**23-060144-0703 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,3305**		**210251,08**	**69488**
		Накладные расходы	%	--		8914,65	2946
		Сметная прибыль	%	8		17533,26	5795
		Сметная стоимость:				**236698,98**	**78229**
48	**23-060144-0633 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х10 (мк)-1 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,2020**		**1006951,72**	**203404**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		42694,75	8624
		Сметная прибыль	%	8		83971,72	16962
		Сметная стоимость:				**1133618,19**	**228991**
49	**23-060902-0109 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79**	**км**	**0,0918**		**90280,99**	**8288**
		Накладные расходы	%	--		3827,91	351
		Сметная прибыль	%	8		7528,71	691
		Сметная стоимость:				**101637,62**	**9330**
50	**23-060902-0111 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 6 мм2 ГОСТ 6323-79**	**км**	**0,1836**		**131589,87**	**24160**
		Накладные расходы	%	--		5579,41	1024
		Сметная прибыль	%	8		10973,54	2015
		Сметная стоимость:				**148142,82**	**27199**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**1106517**
		В том числе:					
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				**1106517**
	Материалы -		Тенге				**22684**
	Всего заработная плата -		Тенге				**196353**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**862456**
		Накладные расходы -	Тенге				**134519**
		Сметная прибыль -	Тенге				**99283**
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				**1340319**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**235**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**196353**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**1340319**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**235**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**196353**
		РАЗДЕЛ 5.Трубы 5					
51	**13-080206-2001 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола**	**м**	**2240,0000**		**125,33**	**280746**
		Итого оплата труда:				**118,47**	**265363**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**2,64**	**5917**
		Итого материалов:				**5,17**	**11584**
		Накладные расходы	%	--		58,16	130280
		Сметная прибыль	%	8		14,68	32882
		Сметная стоимость:				**198,17**	**443908**
52	**23-010504-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм**	**м**	**2359,2600**		**-25,56**	**-60303**
		Накладные расходы	%	--		-1,08	-2557
		Сметная прибыль	%	8		-2,13	-5029
		Сметная стоимость:				**-28,78**	**-67888**
53	**13-080206-2002 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая диаметром до320 мм. Прокладка по основанию пола**	**м**	**140,0000**		**142,80**	**19992**
		Итого оплата труда:				**135,47**	**18966**
		Итого эксплуатация машин:				**3,36**	**471**
		Итого материалов:				**5,17**	**724**
		Накладные расходы	%	--		66,50	9309
		Сметная прибыль	%	8		16,74	2344
		Сметная стоимость:				**226,04**	**31646**
54	**23-010504-0104 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм**	**м**	**61,2000**		**-59,28**	**-3628**
		Накладные расходы	%	--		-2,51	-154
		Сметная прибыль	%	8		-4,94	-303
		Сметная стоимость:				**-66,74**	**-4084**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				**236808**
		В том числе:					
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				**300738**
	Материалы -		Тенге				**12308**
	Всего заработная плата -		Тенге				**284329**
		Накладные расходы -	Тенге				**139589**
		Сметная прибыль -	Тенге				**35226**
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				**475554**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**341**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная заработная плата -	Тенге				**284329**
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**-63931**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**-63931**
		Накладные расходы -	Тенге				**-2711**
		Сметная прибыль -	Тенге				**-5331**
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**-71973**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**403581**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**341**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**284329**
		РАЗДЕЛ 6.Молниезащита, заземление 6					
55	**13-080208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования**	**шт.**	**96,0000**		**3386,33**	**325088**
		Итого оплата труда:				**771,81**	**74094**
		Итого эксплуатация машин:				**68,54**	**6580**
		Итого материалов:				**2562,30**	**245981**
		Накладные расходы	%	--		487,92	46841
		Сметная прибыль	%	8		309,94	29754
		Сметная стоимость:				**4184,19**	**401682**
56	**13-080208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования**	**м**	**320,0000**		**445,10**	**142433**
		Итого оплата труда:				**119,40**	**38209**
		Итого эксплуатация машин:				**9,50**	**3040**
		Итого материалов:				**318,09**	**101789**
		Накладные расходы	%	--		72,14	23086
		Сметная прибыль	%	8		41,38	13242
		Сметная стоимость:				**558,63**	**178761**
57	**13-080208-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям**	**м**	**320,0000**		**382,10**	**122272**
		Итого оплата труда:				**327,65**	**104849**
		Итого эксплуатация машин:				**1,84**	**588**
		Итого материалов:				**52,87**	**16917**
		Накладные расходы	%	--		162,49	51996

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		43,57	13941
		Сметная стоимость:				**588,15**	**188209**
58	**23-060128-0107 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Кабели силовые ВВГ 1х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,3200**		**236939,45**	**75821**
		Накладные расходы	%	--		10046,23	3215
		Сметная прибыль	%	8		19758,85	6323
		Сметная стоимость:				**266744,54**	**85358**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				**665613**
		В том числе:					
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				**665613**
	Материалы -		Тенге				**364688**
	Всего заработная плата -		Тенге				**217152**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**75821**
		Накладные расходы -	Тенге				**125137**
		Сметная прибыль -	Тенге				**63260**
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				**854010**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**261**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**217152**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**854010**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**261**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**217152**
		РАЗДЕЛ 7.Подключение к внешним сетям электроснабжения 7					
61	**24-040207-5013 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**14,0000**		**-1851,40**	**-25920**
		Накладные расходы	%	--		-78,50	-1099
		Сметная прибыль	%	8		-154,39	-2161
		Сметная стоимость:				**-2084,29**	**-29180**
62	**24-040207-4920 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**7,0000**		**-1679,54**	**-11757**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		-71,21	-498
		Сметная прибыль	%	8		-140,06	-980
		Сметная стоимость:				**-1890,81**	**-13236**
63	**24-040207-4402 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98**	**м**	**13,2000**		**-477,46**	**-6302**
		Накладные расходы	%	--		-20,24	-267
		Сметная прибыль	%	8		-39,82	-526
		Сметная стоимость:				**-537,52**	**-7095**
64	**24-040207-2606 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**1,0000**		**147,91**	**148**
		Накладные расходы	%	--		6,27	6
		Сметная прибыль	%	8		12,33	12
		Сметная стоимость:				**166,52**	**167**
65	**21-130812-0402 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Скоба концевая диаметром 40 мм**	**шт.**	**52,0000**		**20586,66**	**1070506**
		Накладные расходы	%	--		872,87	45389
		Сметная прибыль	%	8		1716,76	89272
		Сметная стоимость:				**23176,30**	**1205167**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге				**1026675**
В том числе:							
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**1026675**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**1026675**
		Накладные расходы -	Тенге				**43531**
		Сметная прибыль -	Тенге				**85617**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**1155823**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				**1155823**

ЛРС 2-1-4 Водопровод и канализация

РАЗДЕЛ 1.Хозяйственно-питьевой водопровод В1 1

1	2	3	4	5	6	7	8
1	**11-160501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**560,2740**		**1780,85**	**997765**
		Итого оплата труда:				**1555,84**	**871697**
		Итого эксплуатация машин:				**312,50**	**175086**
		Итого материалов:				**15,93**	**8927**
		Накладные расходы	%	--		1055,08	591134
		Сметная прибыль	%	8		226,87	127112
		Сметная стоимость:				**3062,81**	**1716011**
2	**23-010601-0302 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**м**	**377,5800**		**138,83**	**52419**
		Накладные расходы	%	--		5,89	2223
		Сметная прибыль	%	8		11,58	4371
		Сметная стоимость:				**156,29**	**59013**
3	**11-160501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**10,0000**		**-1347,00**	**-13470**
		Итого оплата труда:				**-1206,08**	**-12061**
		Итого эксплуатация машин:				**-191,76**	**-1918**
		Итого материалов:				**-12,85**	**-128**
		Накладные расходы	%	--		-816,47	-8165
		Сметная прибыль	%	8		-173,08	-1731
		Сметная стоимость:				**-2336,55**	**-23365**
4	**23-010601-0303 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-25x2,3 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**м**	**9,3800**		**-203,15**	**-1906**
		Накладные расходы	%	--		-8,61	-81
		Сметная прибыль	%	8		-16,94	-159
		Сметная стоимость:				**-228,70**	**-2145**

1	2	3	4	5	6	7	8
5	**11-160501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**165,0000**		**-1053,75**	**-173868**
		Итого оплата труда:				**-967,03**	**-159560**
		Итого эксплуатация машин:				**-111,27**	**-18360**
		Итого материалов:				**-12,65**	**-2087**
		Накладные расходы	%	--		-653,79	-107875
		Сметная прибыль	%	8		-136,60	-22539
		Сметная стоимость:				**-1844,14**	**-304283**
6	**23-010601-0304 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-32x2,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**м**	**4,6900**		**-334,83**	**-1570**
		Накладные расходы	%	--		-14,20	-67
		Сметная прибыль	%	8		-27,92	-131
		Сметная стоимость:				**-376,95**	**-1768**
7	**11-160501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**280,0000**		**1050,60**	**294167**
		Итого оплата труда:				**964,14**	**269959**
		Итого эксплуатация машин:				**110,94**	**31063**
		Итого материалов:				**12,61**	**3532**
		Накладные расходы	%	--		653,45	182966
		Сметная прибыль	%	8		136,32	38171
		Сметная стоимость:				**1840,37**	**515304**
8	**23-010501-1504 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 32x3,0 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**112,5600**		**258,94**	**29146**
		Накладные расходы	%	--		10,98	1236
		Сметная прибыль	%	8		21,59	2431
		Сметная стоимость:				**291,51**	**32813**

1	2	3	4	5	6	7	8
9	**23-040501-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**63,0000**		**337,30**	**21250**
		Накладные расходы	%	--		14,30	901
		Сметная прибыль	%	8		28,13	1772
		Сметная стоимость:				**379,73**	**23923**
10	**23-040501-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**21,0000**		**429,23**	**9014**
		Накладные расходы	%	--		18,20	382
		Сметная прибыль	%	8		35,79	752
		Сметная стоимость:				**483,22**	**10148**
11	**23-040501-0104 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**21,0000**		**931,72**	**19566**
		Накладные расходы	%	--		39,50	830
		Сметная прибыль	%	8		77,70	1632
		Сметная стоимость:				**1048,92**	**22027**
12	**11-160901-0501 РСНБ РК 2015**	**Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка**	**счетчик (водомер)**	**23,0000**		**374,00**	**8602**
		Итого оплата труда:				**352,87**	**8116**
		Итого эксплуатация машин:				**18,02**	**414**
		Итого материалов:				**11,71**	**269**
		Накладные расходы	%	--		238,03	5475
		Сметная прибыль	%	8		48,96	1126
		Сметная стоимость:				**660,99**	**15203**
13	**23-030301-0209 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15**	**шт.**	**21,0000**		**2541,30**	**53367**
		Накладные расходы	%	--		107,75	2263

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		211,92	4450
		Сметная стоимость:				**2860,98**	**60080**
14	**23-040905-0901 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**21,0000**		**585,28**	**12291**
		Накладные расходы	%	--		24,82	521
		Сметная прибыль	%	8		48,81	1025
		Сметная стоимость:				**658,90**	**13837**
15	**11-181001-0101 РСНБ РК 2015**	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 15 мм. Установка**	**фильтр**	**21,0000**		**746,00**	**15666**
		Итого оплата труда:				**660,26**	**13865**
		Итого эксплуатация машин:				**102,55**	**2154**
		Итого материалов:				**13,29**	**279**
		Накладные расходы	%	--		447,34	9394
		Сметная прибыль	%	8		95,47	2005
		Сметная стоимость:				**1288,80**	**27065**
16	**23-051208-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, d 25 мм СТ РК ГОСТ Р 50553-2010**	**шт.**	**21,0000**		**11968,68**	**251342**
		Накладные расходы	%	--		507,47	10657
		Сметная прибыль	%	8		998,09	20960
		Сметная стоимость:				**13474,24**	**282959**
17	**11-160701-0102 РСНБ РК 2015**	**Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка**	**кран**	**21,0000**		**11037,00**	**231777**
		Итого оплата труда:				**257,82**	**5414**
		Итого материалов:				**10779,18**	**226363**
		Накладные расходы	%	--		630,30	13236
		Сметная прибыль	%	8		933,38	19601
		Сметная стоимость:				**12600,68**	**264614**
18	**11-160501-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж**	**м подводок**	**39,0000**		**-625,00**	**-24375**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**-246,00**	**-9594**
		Итого материалов:				**-379,00**	**-14781**
		Накладные расходы	%	--		-181,38	-7074
		Сметная прибыль	%	8		-64,51	-2516
		Сметная стоимость:				**-870,89**	**-33965**
19	**23-040905-0901 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**123,0000**		**585,28**	**71989**
		Накладные расходы	%	--		24,82	3052
		Сметная прибыль	%	8		48,81	6003
		Сметная стоимость:				**658,90**	**81045**
21	**23-010501-1504 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 32х3,0 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**759,7800**		**258,94**	**196737**
		Накладные расходы	%	--		10,98	8342
		Сметная прибыль	%	8		21,59	16406
		Сметная стоимость:				**291,51**	**221485**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**2049911**
		В том числе:					
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**2049911**
	Материалы -		Тенге				**222373**
	Всего заработная плата -		Тенге				**987837**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**713647**
	Сдача и испытание -		Тенге				**448**
		Накладные расходы -	Тенге				**709350**
		Сметная прибыль -	Тенге				**220741**
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**2980002**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1128**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**987837**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**2980002**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1128**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**987837**

РАЗДЕЛ 2.Трубопровод горячей воды подающей Т3 2

1	2	3	4	5	6	7	8
24	**11-160501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**231,0000**		**1781,00**	**411411**
		Итого оплата труда:				**1555,97**	**359430**
		Итого эксплуатация машин:				**312,53**	**72194**
		Итого материалов:				**15,93**	**3681**
		Накладные расходы	%	--		1055,17	243744
		Сметная прибыль	%	8		226,89	52412
		Сметная стоимость:				**3063,06**	**707568**
25	**23-010601-0302 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**м**	**207,6690**		**138,83**	**28831**
		Накладные расходы	%	--		5,89	1222
		Сметная прибыль	%	8		11,58	2404
		Сметная стоимость:				**156,29**	**32457**
26	**23-040501-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**42,0000**		**337,30**	**14167**
		Накладные расходы	%	--		14,30	601
		Сметная прибыль	%	8		28,13	1181
		Сметная стоимость:				**379,73**	**15949**
27	**23-040905-0901 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**63,0000**		**585,28**	**36873**
		Накладные расходы	%	--		24,82	1563
		Сметная прибыль	%	8		48,81	3075
		Сметная стоимость:				**658,90**	**41511**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**491281**
		В том числе:					
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**491281**
	Материалы -		Тенге				**3681**
	Всего заработная плата -		Тенге				**359430**

1	2	3	4	5	6	7	8
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**79870**
		Накладные расходы -	Тенге				**247131**
		Сметная прибыль -	Тенге				**59073**
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**797485**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**410**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**359430**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**797485**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**410**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**359430**
		РАЗДЕЛ 3.Канализация К1 3					
28	**11-160501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**207,0000**		**522,89**	**108238**
		Итого оплата труда:				**517,32**	**107085**
		Итого эксплуатация машин:				**0,18**	**37**
		Итого материалов:				**5,48**	**1133**
		Накладные расходы	%	--		347,88	72011
		Сметная прибыль	%	8		69,66	14420
		Сметная стоимость:				**940,43**	**194669**
29	**23-010506-0203 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 50х3 ГОСТ 22689-2014**	**м**	**206,5860**		**267,99**	**55363**
		Накладные расходы	%	--		11,36	2347
		Сметная прибыль	%	8		22,35	4617
		Сметная стоимость:				**301,70**	**62327**
30	**11-160501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**258,0000**		**-504,44**	**-130147**
		Итого оплата труда:				**-496,16**	**-128009**
		Итого эксплуатация машин:				**-0,36**	**-93**
		Итого материалов:				**-8,10**	**-2089**
		Накладные расходы	%	--		-333,78	-86114
		Сметная прибыль	%	8		-67,06	-17301
		Сметная стоимость:				**-905,28**	**-233562**

1	2	3	4	5	6	7	8
31	**11-160501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка выпуск**	**м трубопровода**	**425,0000**		**504,50**	**214415**
		Итого оплата труда:				**496,22**	**210893**
		Итого эксплуатация машин:				**0,36**	**153**
		Итого материалов:				**8,10**	**3442**
		Накладные расходы	%	--		333,82	141871
		Сметная прибыль	%	8		67,07	28503
		Сметная стоимость:				**905,39**	**384789**
32	**23-010506-0209 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 110х4,2 ГОСТ 22689-2014**	**м**	**149,4130**		**982,63**	**146818**
		Накладные расходы	%	--		41,66	6225
		Сметная прибыль	%	8		81,94	12243
		Сметная стоимость:				**1106,24**	**165286**
33	**23-020601-0803 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100**	**шт.**	**23,0000**		**716,75**	**16485**
		Накладные расходы	%	--		30,39	699
		Сметная прибыль	%	8		59,77	1375
		Сметная стоимость:				**806,91**	**18559**
34	**23-020302-6121 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 110х50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**46,0000**		**1500,99**	**69046**
		Накладные расходы	%	--		63,64	2928
		Сметная прибыль	%	8		125,17	5758
		Сметная стоимость:				**1689,80**	**77731**
35	**23-020301-0926 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный с внутренней резьбой DN 110х3, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**26,0000**		**2944,39**	**76554**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		124,84	3246
		Сметная прибыль	%	8		245,54	6384
		Сметная стоимость:				**3314,77**	**86184**
36	**23-020301-0917 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный с внутренней резьбой DN 50x2, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**115,0000**		**594,27**	**68341**
		Накладные расходы	%	--		25,20	2898
		Сметная прибыль	%	8		49,56	5699
		Сметная стоимость:				**669,02**	**76938**
37	**23-020301-1031 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Тройник полиэтиленовый компрессионный прямой с внутренней резьбой DN 110x3x110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**69,0000**		**5175,35**	**357099**
		Накладные расходы	%	--		219,43	15141
		Сметная прибыль	%	8		431,58	29779
		Сметная стоимость:				**5826,37**	**402019**
38	**23-020301-1020 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Тройник полиэтиленовый компрессионный прямой с внутренней резьбой DN 50x2x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**46,0000**		**1007,07**	**46325**
		Накладные расходы	%	--		42,70	1964
		Сметная прибыль	%	8		83,98	3863
		Сметная стоимость:				**1133,75**	**52153**
39	**11-170101-0111 РСНБ РК 2015**	**Трапы диаметром 50 мм. Установка**	**комплект**	**23,0000**		**3842,00**	**88366**
		Итого оплата труда:				**403,56**	**9282**
		Итого эксплуатация машин:				**18,00**	**414**
		Итого материалов:				**3429,02**	**78868**
		Накладные расходы	%	--		416,99	9591
		Сметная прибыль	%	8		340,72	7837
		Сметная стоимость:				**4599,70**	**105793**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**1116903**
		В том числе:					
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**1116903**

1	2	3	4	5	6	7	8
	Материалы -		Тенге				**81354**
	Всего заработная плата -		Тенге				**199251**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**836031**
		Накладные расходы -	Тенге				**172807**
		Сметная прибыль -	Тенге				**103177**
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**1392886**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**225**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**199251**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**1392886**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**225**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**199251**
		РАЗДЕЛ 4.Оборудование 4					
40	**11-170101-0105 РСНБ РК 2015**	**Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной воды**	**комплект**	**75,0000**		**1588,00**	**119100**
		Итого оплата труда:				**1296,08**	**97206**
		Итого эксплуатация машин:				**34,38**	**2579**
		Итого материалов:				**273,85**	**20539**
		Накладные расходы	%	--		883,36	66252
		Сметная прибыль	%	8		197,71	14828
		Сметная стоимость:				**2669,07**	**200180**
41	**23-030102-0929 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Умывальник керамический без перелива, шириной от 300 мм до 420 мм, длиной от 500 мм до 550 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96**	**шт.**	**75,0000**		**7761,57**	**582118**
		Накладные расходы	%	--		329,09	24682
		Сметная прибыль	%	8		647,25	48544
		Сметная стоимость:				**8737,91**	**655344**
42	**23-030102-1301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94**	**шт.**	**75,0000**		**721,44**	**54108**
		Накладные расходы	%	--		30,59	2294
		Сметная прибыль	%	8		60,16	4512
		Сметная стоимость:				**812,19**	**60914**

1	2	3	4	5	6	7	8
43	**11-170301-0101 РСНБ РК 2015**	**Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка**	**комплект**	**75,0000**		**2488,00**	**186600**
		Итого оплата труда:				**1950,29**	**146271**
		Итого эксплуатация машин:				**71,53**	**5365**
		Итого материалов:				**500,22**	**37517**
		Накладные расходы	%	--		1314,65	98598
		Сметная прибыль	%	8		304,21	22816
		Сметная стоимость:				**4106,85**	**308014**
44	**23-030102-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96**	**комплект**	**75,0000**		**15221,68**	**1141626**
		Накладные расходы	%	--		645,40	48405
		Сметная прибыль	%	8		1269,37	95202
		Сметная стоимость:				**17136,45**	**1285233**
45	**11-170501-0101 РСНБ РК 2015**	**Мойки на одно отделение. Установка**	**комплект**	**75,0000**		**1663,00**	**124725**
		Итого оплата труда:				**1353,20**	**101490**
		Итого эксплуатация машин:				**25,40**	**1905**
		Итого материалов:				**296,44**	**22233**
		Накладные расходы	%	--		922,50	69187
		Сметная прибыль	%	8		206,84	15513
		Сметная стоимость:				**2792,34**	**209425**
46	**23-030102-1104 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Мойка стальная эмалированная унифицированная с одной чашей, размерами 500 мм х 500 мм ГОСТ 23695-94**	**шт.**	**75,0000**		**4277,17**	**320788**
		Накладные расходы	%	--		181,35	13601
		Сметная прибыль	%	8		356,68	26751
		Сметная стоимость:				**4815,20**	**361140**
47	**11-170101-0102 РСНБ РК 2015**	**Ванны купальные стальные. Установка**	**комплект**	**85,0000**		**1976,00**	**167960**
		Итого оплата труда:				**1721,57**	**146333**
		Итого эксплуатация машин:				**168,51**	**14323**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**162,48**	**13811**
		Накладные расходы	%	--		1180,20	100317
		Сметная прибыль	%	8		252,50	21462
		Сметная стоимость:				**3408,70**	**289739**
48	**23-030102-0121 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Ванна стальная эмалированная, длиной 1700 мм ГОСТ 23695-94**	**шт.**	**2,0000**		**-18055,73**	**-36111**
		Накладные расходы	%	--		-765,56	-1531
		Сметная прибыль	%	8		-1505,70	-3011
		Сметная стоимость:				**-20327,00**	**-40654**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**2660913**
		В том числе:					
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**2660913**
	Материалы -		Тенге				**94100**
	Всего заработная плата -		Тенге				**491301**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**2062528**
		Накладные расходы -	Тенге				**421806**
		Сметная прибыль -	Тенге				**246618**
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**3329337**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**582**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**491301**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**3329337**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**582**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**491301**
		РАЗДЕЛ 5.Арматура 5					
49	**23-030102-1234 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Смеситель для моек двухрукояточный с прямым изливом набортный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96**	**шт.**	**75,0000**		**5647,34**	**423551**
		Накладные расходы	%	--		239,45	17959
		Сметная прибыль	%	8		470,94	35321
		Сметная стоимость:				**6357,73**	**476830**

1	2	3	4	5	6	7	8
50	**23-030102-1224 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Смеситель для умывальника двухрукояточный, с подводками в раздельных отверстиях, настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96**	**шт.**	**10,0000**		**-3771,47**	**-37715**
		Накладные расходы	%	--		-159,91	-1599
		Сметная прибыль	%	8		-314,51	-3145
		Сметная стоимость:				**-4245,89**	**-42459**
51	**23-030102-1227 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Смеситель для ванны двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96**	**шт.**	**75,0000**		**7111,19**	**533339**
		Накладные расходы	%	--		301,51	22614
		Сметная прибыль	%	8		593,02	44476
		Сметная стоимость:				**8005,72**	**600429**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				**919175**
		В том числе:					
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**919175**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**919175**
		Накладные расходы -	Тенге				**38973**
		Сметная прибыль -	Тенге				**76652**
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**1034800**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**1034800**
		Протокол замены №1					
		РАЗДЕЛ 2.Фундаменты					
1	**11-060101-0113 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**	**м3**	**0,5703**		**27284,31**	**15560**
		Итого оплата труда:				**3928,64**	**2241**
		Итого эксплуатация машин:				**691,45**	**394**
		Итого материалов:				**22836,89**	**13024**
		Накладные расходы	%	--		3130,01	1785
		Сметная прибыль	%	8		2433,15	1388
		Сметная стоимость:				**32847,46**	**18733**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**15560**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**15560**

1	2	3	4	5	6	7	8
	Материалы -		Тенге				**13024**
	Всего заработная плата -		Тенге				**2241**
		Накладные расходы -	Тенге				**1785**
		Сметная прибыль -	Тенге				**1388**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**18733**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**3**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2241**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**18733**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**3**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2241**
		РАЗДЕЛ 4.Кровля					
4	**11-120101-0705 РСНБ РК 2015**	**Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством**	**м2 кровли**	**2370,0000**		**1507,07**	**3571755**
		Итого оплата труда:				**1000,74**	**2371748**
		Итого эксплуатация машин:				**45,13**	**106950**
		Итого материалов:				**474,40**	**1124325**
		Накладные расходы	%	--		849,13	2012427
		Сметная прибыль	%	8		188,50	446735
		Сметная стоимость:				**2544,69**	**6030917**
5	**21-100101-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011**	**м2**	**0,3110**		**1598,14**	**497**
		Накладные расходы	%	--		67,76	21
		Сметная прибыль	%	8		133,27	41
		Сметная стоимость:				**1799,17**	**560**
6	**11-120101-2002 РСНБ РК 2015**	**Обрамление карниза уголком из листовой стали т. 0,45**	**м планки**	**1134,0000**		**857,47**	**972368**
		Итого оплата труда:				**219,89**	**249354**
		Итого эксплуатация машин:				**448,89**	**509042**
		Итого материалов:				**285,39**	**323629**
		Накладные расходы	%	--		230,13	260962
		Сметная прибыль	%	8		87,01	98666
		Сметная стоимость:				**1174,60**	**1331996**

1	2	3	4	5	6	7	8
7	**21-060209-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012**	**т**	**0,0289**		**329953,92**	**9536**
		Накладные расходы	%	--		13990,05	404
		Сметная прибыль	%	8		27515,52	795
		Сметная стоимость:				**371459,48**	**10735**
8	**11-120101-1001 РСНБ РК 2015**	**Обрамление ветровой доски листовой сталью оцинкованной т 0,54**	**м2 покрытия**	**136,0000**		**748,19**	**101753**
		Итого оплата труда:				**250,69**	**34094**
		Итого эксплуатация машин:				**2,82**	**384**
		Итого материалов:				**495,45**	**67382**
		Накладные расходы	%	--		468,03	63652
		Сметная прибыль	%	8		97,30	13232
		Сметная стоимость:				**1313,52**	**178638**
9	**21-100105-0303 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,45 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003**	**м2**	**136,0000**		**1115,70**	**151735**
		Накладные расходы	%	--		47,31	6434
		Сметная прибыль	%	8		93,04	12654
		Сметная стоимость:				**1256,05**	**170822**
10	**11-200301-0101 РСНБ РК 2015**	**Решетки жалюзийные, универсальные, (слуховое окно). Установка**	**решетка**	**21,0000**		**2416,00**	**50736**
		Итого оплата труда:				**891,34**	**18718**
		Итого эксплуатация машин:				**38,59**	**810**
		Итого материалов:				**1494,92**	**31393**
		Накладные расходы	%	--		663,64	13936
		Сметная прибыль	%	8		246,37	5174
		Сметная стоимость:				**3326,01**	**69846**
11	**21-070509-0406 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Плита ориентированно-стружечная OSB-3, ГОСТ 10632-2007, П-А, II, Е2, толщина 9 мм**	**м2**	**15,3600**		**618,65**	**9502**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		26,23	403
		Сметная прибыль	%	8		51,59	792
		Сметная стоимость:				**696,47**	**10698**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**4867883**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**4807611**
	Материалы -		Тенге				**1515336**
	Всего заработная плата -		Тенге				**2655196**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**161735**
		Накладные расходы -	Тенге				**2343899**
		Сметная прибыль -	Тенге				**572121**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**7723631**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**4632**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2655196**
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**9536**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**9536**
		Накладные расходы -	Тенге				**404**
		Сметная прибыль -	Тенге				**795**
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**10735**
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**50736**
	Материалы -		Тенге				**31393**
	Всего заработная плата -		Тенге				**18718**
	Сдача и испытание -		Тенге				**921**
		Накладные расходы -	Тенге				**13936**
		Сметная прибыль -	Тенге				**5174**
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**69846**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**24**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**18718**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**7804212**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**4656**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2673914**
		РАЗДЕЛ 6.Проемы					
12	**11-100402-0502 РСНБ РК 2015**	**Проемы дверные в перегородках. Установка коробок металлических с навеской полотен**	**м2 проемов**	**214,3850**		**1515,61**	**324923**
		Итого оплата труда:				**1355,54**	**290608**
		Итого эксплуатация машин:				**86,41**	**18526**
		Итого материалов:				**109,62**	**23500**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		909,24	194928
		Сметная прибыль	%	8		193,99	41588
		Сметная стоимость:				**2618,84**	**561440**
13	**21-090402-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**	**м2**	**261,1500**		**49814,94**	**13009172**
		Накладные расходы	%	--		2112,15	551589
		Сметная прибыль	%	8		4154,17	1084861
		Сметная стоимость:				**56081,26**	**14645621**
14	**11-100405-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Откосы дверных и оконных проемов. Облицовка на клее гипсокартонными листами**	**м откоса**	**2153,4000**		**248,99**	**536174**
		Итого оплата труда:				**119,25**	**256795**
		Итого эксплуатация машин:				**1,64**	**3531**
		Итого материалов:				**128,76**	**277270**
		Накладные расходы	%	--		164,51	354248
		Сметная прибыль	%	8		33,08	71234
		Сметная стоимость:				**446,58**	**961655**
15	**21-130502-0504 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Листы сотовые поликарбонатные цветные толщиной 10 мм(сэндвич панель)**	**м2**	**329,2560**		**2363,88**	**778322**
		Накладные расходы	%	--		100,23	33001
		Сметная прибыль	%	8		197,13	64906
		Сметная стоимость:				**2661,24**	**876228**
16	**11-100111-0401 РСНБ РК 2015**	**Наличники. Установка и крепление (установка наличников из ПВХ профиля)**	**м коробок**	**2153,4000**		**57,73**	**124311**
		Итого оплата труда:				**56,00**	**120585**
		Итого эксплуатация машин:				**0,70**	**1515**
		Итого материалов:				**1,36**	**2934**
		Накладные расходы	%	--		38,20	82251
		Сметная прибыль	%	8		7,67	16525
		Сметная стоимость:				**103,60**	**223087**

1	2	3	4	5	6	7	8
17	**21-090205-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Отливы оконные из ПВХ профилей шириной 60 мм ГОСТ 23166-99 (наличники)**	**м**	**2412,0000**		**227,59**	**548947**
		Накладные расходы	%	--		9,65	23275
		Сметная прибыль	%	8		18,98	45778
		Сметная стоимость:				**256,22**	**618000**
18	**11-100501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	**м2**	**48,5175**		**2493,33**	**120970**
		Итого оплата труда:				**899,37**	**43635**
		Итого эксплуатация машин:				**72,08**	**3497**
		Итого материалов:				**1552,56**	**75326**
		Накладные расходы	%	--		666,34	32329
		Сметная прибыль	%	8		252,77	12264
		Сметная стоимость:				**3412,45**	**165563**
19	**21-090201-0403 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99**	**м2**	**10,9500**		**19457,30**	**213057**
		Накладные расходы	%	--		824,99	9034
		Сметная прибыль	%	8		1622,58	17767
		Сметная стоимость:				**21904,87**	**239858**
20	**11-100501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8**	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**	**м**	**25,5000**		**1504,96**	**38377**
		Итого оплата труда:				**162,83**	**4152**
		Итого эксплуатация машин:				**3,26**	**83**
		Итого материалов:				**1340,47**	**34182**
		Накладные расходы	%	--		164,70	4200
		Сметная прибыль	%	8		133,57	3406
		Сметная стоимость:				**1803,24**	**45982**

1	2	3	4	5	6	7	8
21	**11-100405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Откосы дверных и оконных проемов. Облицовка по металлическому каркасу гипсокартонными листами**	**м откоса**	**112,5000**		**448,59**	**50467**
		Итого оплата труда:				**256,42**	**28847**
		Итого эксплуатация машин:				**1,28**	**144**
		Итого материалов:				**191,44**	**21537**
		Накладные расходы	%	--		179,55	20200
		Сметная прибыль	%	8		50,25	5653
		Сметная стоимость:				**678,40**	**76320**
22	**22-030201-0203 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ толщиной 9,5 мм СТ РК EN 520-2012**	**м2**	**12,3750**		**444,71**	**5503**
		Накладные расходы	%	--		18,86	233
		Сметная прибыль	%	8		37,09	459
		Сметная стоимость:				**500,65**	**6196**
23	**11-150203-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**4,1250**		**631,74**	**2606**
		Итого оплата труда:				**387,44**	**1598**
		Итого эксплуатация машин:				**3,06**	**13**
		Итого материалов:				**242,00**	**998**
		Накладные расходы	%	--		248,11	1023
		Сметная прибыль	%	8		70,39	290
		Сметная стоимость:				**950,23**	**3920**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				**15752828**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**2743657**
Материалы -			Тенге				**435748**
Всего заработная плата -			Тенге				**746220**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**1545829**
		Накладные расходы -	Тенге				**754723**
		Сметная прибыль -	Тенге				**279870**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**3778250**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1252**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная заработная плата -	Тенге				**746220**
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**13009172**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**13009172**
		Накладные расходы -	Тенге				**551589**
		Сметная прибыль -	Тенге				**1084861**
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**14645621**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**18423872**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1252**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**746220**
		РАЗДЕЛ 7.Внутренняя отделка 2					
				Стены и перегородки			
25	**11-150405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**1195,0800**		**186,06**	**222356**
		Итого оплата труда:				**111,20**	**132896**
		Итого эксплуатация машин:				**1,58**	**1888**
		Итого материалов:				**74,04**	**88485**
		Накладные расходы	%	--		71,41	85343
		Сметная прибыль	%	8		20,60	24616
		Сметная стоимость:				**278,07**	**332314**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге				**222356**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**222356**
	Материалы -		Тенге				**88485**
	Всего заработная плата -		Тенге				**132896**
		Накладные расходы -	Тенге				**85343**
		Сметная прибыль -	Тенге				**24616**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**332314**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**166**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**132896**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				**332314**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**166**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**132896**
		РАЗДЕЛ 8.Полы					
				8.2 Тип II			

1	2	3	4	5	6	7	8
26	**11-110101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах**	**м плинтусов**	**267,2600**		**219,44**	**58648**
		Итого оплата труда:				**56,37**	**15065**
		Итого эксплуатация машин:				**1,63**	**435**
		Итого материалов:				**162,01**	**43300**
		Накладные расходы	%	--		45,09	12050
		Сметная прибыль	%	8		21,16	5656
		Сметная стоимость:				**285,69**	**76354**
				8.3 Тип III			
27	**11-110101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах**	**м плинтусов**	**288,0000**		**219,44**	**63199**
		Итого оплата труда:				**56,37**	**16234**
		Итого эксплуатация машин:				**1,63**	**469**
		Итого материалов:				**162,01**	**46660**
		Накладные расходы	%	--		45,09	12986
		Сметная прибыль	%	8		21,16	6095
		Сметная стоимость:				**285,69**	**82280**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8			Тенге				**121847**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**121847**
	Материалы -		Тенге				**89960**
	Всего заработная плата -		Тенге				**31300**
		Накладные расходы -	Тенге				**25036**
		Сметная прибыль -	Тенге				**11751**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**158634**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**37**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**31300**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				**158634**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**37**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**31300**
		РАЗДЕЛ 10.1.Наружная отделка и цоколь					
39	**11-100102-0604 РСНБ РК 2015**	**Стены каркасные. Обшивка OSB плитами**	**м2**	**5169,6000**		**201,70**	**1042732**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**174,88**	**904045**
		Итого эксплуатация машин:				**13,36**	**69077**
		Итого материалов:				**19,82**	**102485**
		Накладные расходы	%	--		117,56	607753
		Сметная прибыль	%	8		25,54	132039
		Сметная стоимость:				**344,81**	**1782524**
41	**11-150108-1808 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Фасад здания из пластиковых панелей. Облицовка фасадными пластиковыми панелями**	**м2**	**5169,6000**		**273,82**	**1415535**
		Итого оплата труда:				**123,41**	**638001**
		Итого эксплуатация машин:				**0,77**	**3994**
		Итого материалов:				**149,91**	**774996**
		Накладные расходы	%	--		167,40	865392
		Сметная прибыль	%	8		35,30	182474
		Сметная стоимость:				**476,52**	**2463401**
43	**11-340108-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 50 мм**	**м2 поверхности**	**444,0800**		**283,61**	**125946**
		Итого оплата труда:				**281,54**	**125026**
		Итого эксплуатация машин:				**3,96**	**1760**
		Итого материалов:				**0,00**	**--**
		Накладные расходы	%	--		194,27	86273
		Сметная прибыль	%	8		38,23	16978
		Сметная стоимость:				**516,12**	**229197**
45	**11-120101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Облицовка цоколя из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	**м2 кровли**	**614,8800**		**522,54**	**321301**
		Итого оплата труда:				**458,12**	**281691**
		Итого эксплуатация машин:				**14,36**	**8832**
		Итого материалов:				**54,92**	**33769**
		Накладные расходы	%	--		291,49	179233
		Сметная прибыль	%	8		65,12	40043
		Сметная стоимость:				**879,16**	**540577**
47	**11-090306-0501 РСНБ РК 2015**	**Откосы наружные стальные из гнутого профиля. Монтаж**	**м**	**1507,3800**		**109,72**	**165384**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**106,65**	**160755**
		Итого эксплуатация машин:				**1,73**	**2613**
		Итого материалов:				**1,77**	**2663**
		Накладные расходы	%	--		72,35	109063
		Сметная прибыль	%	8		14,57	21956
		Сметная стоимость:				**196,63**	**296402**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10,1			Тенге				**3070898**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**2905514**
	Материалы -		Тенге				**911250**
	Всего заработная плата -		Тенге				**1948763**
		Накладные расходы -	Тенге				**1738652**
		Сметная прибыль -	Тенге				**371533**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**5015700**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**3598**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1948763**
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**165384**
	Материалы -		Тенге				**2663**
	Всего заработная плата -		Тенге				**160755**
		Накладные расходы -	Тенге				**109063**
		Сметная прибыль -	Тенге				**21956**
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**296402**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**194**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**160755**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10.1	Тенге				**5312102**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**3792**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2109519**
		ЛРС.Электроосвещение					
				Материалы и оборудование			
2	**13-080305-0105 РСНБ РК 2015**	**Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж**	**шт.**	**4,0000**		**-270,00**	**-1080**
		Итого оплата труда:				**-268,49**	**-1074**
		Итого эксплуатация машин:				**-2,35**	**-9**
		Накладные расходы	%	--		-126,20	-505
		Сметная прибыль	%	8		-31,70	-127
		Сметная стоимость:				**-427,90**	**-1712**

1	2	3	4	5	6	7	8
3	**23-070218-1503 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012**	**шт.**	**28,0000**		**229,62**	**6429**
		Накладные расходы	%	--		9,74	273
		Сметная прибыль	%	8		19,15	536
		Сметная стоимость:				**258,50**	**7238**
4	**13-080305-0108 РСНБ РК 2015**	**Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж**	**шт.**	**28,0000**		**326,50**	**9142**
		Итого оплата труда:				**318,29**	**8912**
		Итого эксплуатация машин:				**2,82**	**79**
		Итого материалов:				**6,19**	**173**
		Накладные расходы	%	--		155,14	4344
		Сметная прибыль	%	8		38,53	1079
		Сметная стоимость:				**520,17**	**14565**
5	**23-070220-0508 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011**	**шт.**	**28,0000**		**320,34**	**8970**
		Накладные расходы	%	--		13,58	380
		Сметная прибыль	%	8		26,71	748
		Сметная стоимость:				**360,64**	**10098**
6	**13-100902-1212 РСНБ РК 2015**	**Коробка оконечная. Монтаж оборудования**	**шт.**	**532,0000**		**208,95**	**111162**
		Итого оплата труда:				**181,85**	**96745**
		Итого материалов:				**27,10**	**14416**
		Накладные расходы	%	--		89,99	47876
		Сметная прибыль	%	8		23,92	12723
		Сметная стоимость:				**322,86**	**171760**
7	**13-080201-0901 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	**м кабеля**	**68,6000**		**197,81**	**13570**
		Итого оплата труда:				**116,61**	**8000**
		Итого эксплуатация машин:				**88,84**	**6094**
		Итого материалов:				**23,04**	**1580**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		60,41	4144
		Сметная прибыль	%	8		20,66	1417
		Сметная стоимость:				**278,88**	**19132**
8	**23-060144-0602 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,0700**		**229369,05**	**16056**
		Накладные расходы	%	--		9725,25	681
		Сметная прибыль	%	8		19127,54	1339
		Сметная стоимость:				**258221,84**	**18076**
9	**23-061710-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Канал кабельный размерами 12 мм х 12 мм**	**м**	**56,0000**		**27,68**	**1550**
		Накладные расходы	%	--		1,17	66
		Сметная прибыль	%	8		2,31	129
		Сметная стоимость:				**31,16**	**1745**
10	**13-080205-0702 РСНБ РК 2015**	**Провод сечением до 25 мм2. Прокладка по установленным планкам с изоляторами на растяжках**	**км**	**1,1200**		**64974,83**	**72772**
		Итого оплата труда:				**33697,50**	**37741**
		Итого эксплуатация машин:				**42191,87**	**47255**
		Итого материалов:				**1002,65**	**1123**
		Накладные расходы	%	--		17788,98	19924
		Сметная прибыль	%	8		6621,10	7416
		Сметная стоимость:				**89384,91**	**100111**
11	**23-061201-0902 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005**	**км**	**0,1600**		**-151871,58**	**-24299**
		Накладные расходы	%	--		-6439,36	-1030
		Сметная прибыль	%	8		-12664,88	-2026
		Сметная стоимость:				**-170975,81**	**-27356**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**214271**
		В том числе:					
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				**214271**

1	2	3	4	5	6	7	8
	Материалы -		Тенге				**17293**
	Всего заработная плата -		Тенге				**150324**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**8705**
		Накладные расходы -	Тенге				**76152**
		Сметная прибыль -	Тенге				**23234**
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				**313657**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**181**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**150324**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**313657**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**181**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**150324**
		ЛРС 2-1-2 Отопление и вентиляция					
		РАЗДЕЛ 1.Отопление					
1	**23-051208-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Котлы отопительные на твердом топливе марки Куппер Практик 14 с насосом, термометром, с регулятором подачи воздуха**	**комплект**	**4,0000**		**153791,90**	**615168**
		Накладные расходы	%	--		6520,78	26083
		Сметная прибыль	%	8		12825,01	51300
		Сметная стоимость:				**173137,69**	**692551**
2	**11-181001-0101 РСНБ РК 2015**	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка**	**фильтр**	**24,0000**		**749,00**	**17976**
		Итого оплата труда:				**661,27**	**15871**
		Итого эксплуатация машин:				**105,69**	**2537**
		Итого материалов:				**13,29**	**319**
		Накладные расходы	%	--		448,10	10754
		Сметная прибыль	%	8		95,77	2298
		Сметная стоимость:				**1292,87**	**31029**
3	**23-051208-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, d 25 мм СТ РК ГОСТ Р 50553-2010**	**шт.**	**24,0000**		**11968,68**	**287248**
		Накладные расходы	%	--		507,47	12179
		Сметная прибыль	%	8		998,09	23954
		Сметная стоимость:				**13474,24**	**323382**

1	2	3	4	5	6	7	8
4	**11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	**шт.**	**24,0000**		**1542,70**	**37025**
		Итого оплата труда:				**1200,10**	**28802**
		Итого эксплуатация машин:				**67,64**	**1623**
		Итого материалов:				**283,55**	**6805**
		Накладные расходы	%	--		821,01	19704
		Сметная прибыль	%	8		189,10	4538
		Сметная стоимость:				**2552,80**	**61267**
5	**23-040501-0229 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**18,0000**		**1321,94**	**23795**
		Накладные расходы	%	--		56,05	1009
		Сметная прибыль	%	8		110,24	1984
		Сметная стоимость:				**1488,23**	**26788**
6	**11-160301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**96,0000**		**1016,06**	**97542**
		Итого оплата труда:				**258,70**	**24836**
		Итого эксплуатация машин:				**11,51**	**1105**
		Итого материалов:				**750,33**	**72032**
		Накладные расходы	%	--		205,96	19773
		Сметная прибыль	%	8		97,76	9385
		Сметная стоимость:				**1319,79**	**126699**
7	**11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	**шт.**	**48,0000**		**1542,75**	**74052**
		Итого оплата труда:				**1200,14**	**57607**
		Итого эксплуатация машин:				**67,65**	**3247**
		Итого материалов:				**283,56**	**13611**
		Накладные расходы	%	--		821,03	39410
		Сметная прибыль	%	8		189,10	9077
		Сметная стоимость:				**2552,89**	**122539**

1	2	3	4	5	6	7	8
8	**23-040905-0701 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Краны двойной регулировки пробковые КРДП латунные, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**48,0000**		**883,54**	**42410**
		Накладные расходы	%	--		37,46	1798
		Сметная прибыль	%	8		73,68	3537
		Сметная стоимость:				**994,68**	**47745**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**1195216**
		В том числе:					
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**1195216**
	Материалы -		Тенге				**92767**
	Всего заработная плата -		Тенге				**127115**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**968621**
	Сдача и испытание -		Тенге				**514**
		Накладные расходы -	Тенге				**130710**
		Сметная прибыль -	Тенге				**106074**
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**1432000**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**155**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**127115**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**1432000**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**155**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**127115**
		ЛРС 2-1-4 Водопровод и канализация					
		РАЗДЕЛ 1.Хозяйственно питьевой водопровод В1					
1	**11-250204-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Прокладка бестраншейная способом горизонтального бурения диам.32**	**м кожуха**	**344,6900**		**2175,49**	**749869**
		Итого оплата труда:				**634,26**	**218624**
		Итого эксплуатация машин:				**717,92**	**247459**
		Итого материалов:				**1029,74**	**354942**
		Накладные расходы	%	--		767,49	264547
		Сметная прибыль	%	8		235,44	81153
		Сметная стоимость:				**3178,42**	**1095569**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**749869**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**749869**
	Материалы -		Тенге				**354942**

1	2	3	4	5	6	7	8
	Всего заработная плата -		Тенге				**218624**
		Накладные расходы -	Тенге				**264547**
		Сметная прибыль -	Тенге				**81153**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**1095569**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**4001**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**218624**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**1095569**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**4001**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**218624**
		ЛРС2-17.Благоустройство					
1	**11-270401-0101 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**87,6108**		**2462,98**	**215783**
		Итого оплата труда:				**244,96**	**21461**
		Итого эксплуатация машин:				**787,41**	**68985**
		Итого материалов:				**1572,53**	**137770**
		Накладные расходы	%	--		258,41	22639
		Сметная прибыль	%	8		217,71	19074
		Сметная стоимость:				**2939,09**	**257496**
2	**11-270701-0302 РСНБ РК 2015**	**Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком**	**м2 тротуара**	**1064,2300**		**306,49**	**326176**
		Итого оплата труда:				**287,39**	**305851**
		Итого эксплуатация машин:				**28,01**	**29806**
		Итого материалов:				**0,71**	**761**
		Накладные расходы	%	--		193,64	206078
		Сметная прибыль	%	8		40,01	42580
		Сметная стоимость:				**540,14**	**574834**
3	**21-040509-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 30 мм ГОСТ 17608-91**	**м2**	**1042,4780**		**1366,16**	**1424196**
		Накладные расходы	%	--		57,93	60386
		Сметная прибыль	%	8		113,93	118767
		Сметная стоимость:				**1538,02**	**1603349**

1	2	3	4	5	6	7	8
4	**11-270201-1002 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	**м бортового камня**	**1193,4000**		**1905,30**	**2273779**
		Итого оплата труда:				**534,15**	**637452**
		Итого эксплуатация машин:				**20,01**	**23875**
		Итого материалов:				**1358,52**	**1621253**
		Накладные расходы	%	--		407,29	486063
		Сметная прибыль	%	8		185,01	220787
		Сметная стоимость:				**2497,59**	**2980630**
5	**21-040508-9901 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	**м3**	**18,4525**		**44899,15**	**828502**
		Накладные расходы	%	--		1903,72	35128
		Сметная прибыль	%	8		3744,23	69090
		Сметная стоимость:				**50547,10**	**932720**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**5068437**
В том числе:							
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**5068437**
	Материалы -		Тенге				**1759784**
	Всего заработная плата -		Тенге				**964765**
	Местные материалы -		Тенге				**2252698**
		Накладные расходы -	Тенге				**810294**
		Сметная прибыль -	Тенге				**470298**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**6349029**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1281**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**964765**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**6349029**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1281**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**964765**
ПРОТОКОЛ ЗАМЕНЫ 2							
РАЗДЕЛ 6.ПРОЕМЫ							
1	**21-090102-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92**	**м2**	**165,8488**		**9309,07**	**1543898**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		394,70	65461
		Сметная прибыль	%	8		776,30	128749
		Сметная стоимость:				**10480,08**	**1738108**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				**1543898**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**1543898**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**1543898**
		Накладные расходы -	Тенге				**65461**
		Сметная прибыль -	Тенге				**128749**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**1738108**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**1738108**
		РАЗДЕЛ 8.ПОЛЫ					
			8.1 Тип1				
1	**11-080201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м3 кладки**	**190,6828**		**9511,43**	**1813666**
		Итого оплата труда:				**3711,87**	**707789**
		Итого эксплуатация машин:				**1419,95**	**270760**
		Итого материалов:				**4723,34**	**900660**
		Накладные расходы	%	--		2368,86	451702
		Сметная прибыль	%	8		950,42	181229
		Сметная стоимость:				**12830,71**	**2446597**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8			Тенге				**1813666**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**1813666**
	Материалы -		Тенге				**900660**
	Всего заработная плата -		Тенге				**707789**
		Накладные расходы -	Тенге				**451702**
		Сметная прибыль -	Тенге				**181229**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**2446597**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**942**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**707789**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				**2446597**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**942**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**707789**

1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 12.РАЗНЫЕ РАБОТЫ					
				ВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ СТОЯК			
1	**13-080206-2103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Труба металлическая наружным диаметром 200 мм. Монтаж**	**м**	**93,0000**		**340,86**	**31700**
		Итого оплата труда:				**262,80**	**24441**
		Итого эксплуатация машин:				**9,24**	**860**
		Итого материалов:				**72,00**	**6696**
		Накладные расходы	%	--		128,27	11930
		Сметная прибыль	%	8		37,53	3490
		Сметная стоимость:				**506,66**	**47120**
2	**21-130816-2407 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Рукава напорные паропроводные "Пар-2", диаметр 50 мм /ПРИМ/ (Труба сэндвич 115х220)**	**м**	**93,0000**		**1739,10**	**161736**
		Накладные расходы	%	--		73,74	6858
		Сметная прибыль	%	8		145,03	13488
		Сметная стоимость:				**1957,86**	**182081**
3	**КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ**	**мастер-флеш RES № 2(№6) силикон 203-280 угловой (20), герметик**	**комплект**	**30,0000**		**9106,25**	**273188**
		Накладные расходы	%	--		386,11	11583
		Сметная прибыль	%	8		759,39	22782
		Сметная стоимость:				**10251,74**	**307552**
4	**21-130816-3301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Хомут**	**шт.**	**90,0000**		**818,82**	**73694**
		Накладные расходы	%	--		34,72	3125
		Сметная прибыль	%	8		68,28	6145
		Сметная стоимость:				**921,82**	**82964**

1	2	3	4	5	6	7	8
5	**КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ**	**Оголовок**	**шт**	**30,0000**		**1071,43**	**32143**
		Накладные расходы	%	--		45,43	1363
		Сметная прибыль	%	8		89,35	2680
		Сметная стоимость:				**1206,21**	**36186**
6	**КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ**	**Старт -сэндви**	**шт**	**30,0000**		**1785,71**	**53571**
		Накладные расходы	%	--		75,71	2271
		Сметная прибыль	%	8		148,91	4467
		Сметная стоимость:				**2010,34**	**60310**
7	**21-100502-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Герметик акриловый, 310 мл ГОСТ 25621-83**	**шт.**	**30,0000**		**537,86**	**16136**
		Накладные расходы	%	--		22,81	684
		Сметная прибыль	%	8		44,85	1346
		Сметная стоимость:				**605,52**	**18166**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12			Тенге				**642167**
В том числе:							
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				**31700**
	Материалы -		Тенге				**6696**
	Всего заработная плата -		Тенге				**24441**
		Накладные расходы -	Тенге				**11930**
		Сметная прибыль -	Тенге				**3490**
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				**47120**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**29**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**24441**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**610468**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**610468**
		Накладные расходы -	Тенге				**25884**
		Сметная прибыль -	Тенге				**50908**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**687260**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				**734379**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**29**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная заработная плата -	Тенге				**24441**
		ЛРС .ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ					
1	**23-070204-1606 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**100,0000**		**2990,29**	**299029**
		Накладные расходы	%	--		126,79	12679
		Сметная прибыль	%	8		249,37	24937
		Сметная стоимость:				**3366,44**	**336644**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**299029**
		В том числе:					
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				**299029**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**299029**
		Накладные расходы -	Тенге				**12679**
		Сметная прибыль -	Тенге				**24937**
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				**336644**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**336644**
		ЛРС 2-1-4 Водопровод и канализация					
		РАЗДЕЛ 1 .ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ВОДОПРОВОД В1					
1	**11-160701-0102 РСНБ РК 2015**	**Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка**	**кран**	**104,0000**		**1774,47**	**184545**
		Итого оплата труда:				**257,80**	**26811**
		Итого материалов:				**1516,67**	**157734**
		Накладные расходы	%	--		237,55	24705
		Сметная прибыль	%	8		160,96	16740
		Сметная стоимость:				**2172,98**	**225990**
2	**23-020403-0707 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Тройник полипропиленовый PP-R угол 90°, DN 110x110 ГОСТ 32414-2013**	**шт.**	**104,0000**		**351,95**	**36603**
		Накладные расходы	%	--		14,92	1552
		Сметная прибыль	%	8		29,35	3052
		Сметная стоимость:				**396,22**	**41207**

1	2	3	4	5	6	7	8
3	**23-020403-0407 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Отвод полипропиленовый PP-R угол 90°, DN 110 ГОСТ 32414-2013**	**шт.**	**208,0000**		**249,86**	**51971**
		Накладные расходы	%	--		10,59	2204
		Сметная прибыль	%	8		20,84	4334
		Сметная стоимость:				**281,29**	**58508**
4	**23-010506-0209 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 110х4,2 ГОСТ 22689-2014**	**м**	**416,0000**		**982,63**	**408774**
		Накладные расходы	%	--		41,66	17332
		Сметная прибыль	%	8		81,94	34088
		Сметная стоимость:				**1106,24**	**460195**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**681893**
		В том числе:					
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**681893**
	Материалы -		Тенге				**157734**
	Всего заработная плата -		Тенге				**26811**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**497348**
		Накладные расходы -	Тенге				**45793**
		Сметная прибыль -	Тенге				**58215**
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**785901**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**31**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**26811**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**785901**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**31**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**26811**
		РАЗДЕЛ 4.ОБОРУДОВАНИЕ					
				ОБОРУДОВАНИЕ			
5	**23-030102-0119 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Ванна стальная эмалированная, длиной 1500 мм ГОСТ 23695-94**	**шт.**	**96,0000**		**17413,99**	**1671743**
		Накладные расходы	%	--		738,35	70882

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		1452,19	139410
		Сметная стоимость:				**19604,53**	**1882035**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**1671743**
		В том числе:					
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**1671743**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**1671743**
		Накладные расходы -	Тенге				**70882**
		Сметная прибыль -	Тенге				**139410**
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**1882035**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**1882035**
		ПРОТОКОЛ ЗАМЕНЫ №3.					
		РАЗДЕЛ 8.Полы 8					
				8.1 Тип1			
1	**12-010101-0301 РСНБ РК 2015**	**Пол в здании. Изменение уровня, подсыпка грунта**	**м3 грунта**	**266,0000**		**3300,87**	**878031**
		Итого оплата труда:				**3300,68**	**877981**
		Итого эксплуатация машин:				**0,36**	**96**
		Накладные расходы	%	--		2172,91	577995
		Сметная прибыль	%	8		437,90	116482
		Сметная стоимость:				**5911,68**	**1572508**
2	**11-110101-0501 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее . Устройство первого слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	**548,8700**		**2080,47**	**1141907**
		Итого оплата труда:				**1297,13**	**711955**
		Итого эксплуатация машин:				**44,59**	**24472**
		Итого материалов:				**778,28**	**427172**
		Накладные расходы	%	--		911,66	500381
		Сметная прибыль	%	8		239,37	131383
		Сметная стоимость:				**3231,50**	**1773672**
3	**11-110101-0901 РСНБ РК 2015**	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство**	**м2 изолируемой поверхности**	**548,8700**		**226,63**	**124390**
		Итого оплата труда:				**216,26**	**118701**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**20,16**	**11063**
		Накладные расходы	%	--		146,90	80628
		Сметная прибыль	%	8		29,88	16401
		Сметная стоимость:				**403,41**	**221419**
4	**21-110401-0402 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 с добавкой антипирена ГОСТ 32310-2012**	**м3**	**17,1696**		**20681,25**	**355089**
		Накладные расходы	%	--		876,88	15056
		Сметная прибыль	%	8		1724,65	29612
		Сметная стоимость:				**23282,79**	**399756**
5	**11-110101-1501 РСНБ РК 2015**	**Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство**	**м2 покрытия**	**548,8700**		**1053,77**	**578382**
		Итого оплата труда:				**279,59**	**153460**
		Итого эксплуатация машин:				**68,29**	**37484**
		Итого материалов:				**729,47**	**400385**
		Накладные расходы	%	--		222,17	121943
		Сметная прибыль	%	8		102,08	56026
		Сметная стоимость:				**1378,01**	**756351**
6	**11-110101-1502 РСНБ РК 2015 К=6**	**Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501**	**м2 покрытия**	**548,8700**		**745,31**	**409081**
		Итого оплата труда:				**52,93**	**29051**
		Итого эксплуатация машин:				**16,39**	**8994**
		Итого материалов:				**684,68**	**375798**
		Накладные расходы	%	--		65,20	35787
		Сметная прибыль	%	8		64,84	35589
		Сметная стоимость:				**875,36**	**480457**
7	**11-110101-1109 РСНБ РК 2015**	**Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм**	**м2 стяжки**	**548,8700**		**782,85**	**429685**
		Итого оплата труда:				**247,73**	**135973**
		Итого эксплуатация машин:				**12,83**	**7042**
		Итого материалов:				**525,09**	**288207**
		Накладные расходы	%	--		190,46	104537
		Сметная прибыль	%	8		77,86	42738
		Сметная стоимость:				**1051,18**	**576960**

1	2	3	4	5	6	7	8
8	**11-110101-1110 РСНБ РК 2015 К=5**	**Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 11-110101-1109**	**м2 стяжки**	**548,8700**		**619,72**	**340148**
		Итого оплата труда:				**76,54**	**42013**
		Итого эксплуатация машин:				**9,75**	**5350**
		Итого материалов:				**536,17**	**294288**
		Накладные расходы	%	--		74,87	41093
		Сметная прибыль	%	8		55,57	30499
		Сметная стоимость:				**750,16**	**411741**
9	**11-110101-4804 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Слой теплоизоляционный из рулонных материалов. Устройство**	**м2 пола**	**548,8700**		**211,28**	**115965**
		Итого оплата труда:				**31,44**	**17254**
		Итого материалов:				**179,84**	**98711**
		Накладные расходы	%	--		28,91	15870
		Сметная прибыль	%	8		19,22	10547
		Сметная стоимость:				**259,41**	**142381**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8			Тенге				**4372677**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**4372677**
	Материалы -		Тенге				**1884561**
	Всего заработная плата -		Тенге				**2086387**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**355089**
		Накладные расходы -	Тенге				**1493291**
		Сметная прибыль -	Тенге				**469277**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**6335245**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**2693**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2086387**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				**6335245**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**2693**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2086387**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				**99169234**
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**35175788**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**2423954**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**797094**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**61569492**

2	3	4	5	6	7	8
	- перевозка грузов	Тенге				0
	- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0
	Накладные расходы I уровня	Тенге				22506773
	Итого с накладными расходами I уровня	Тенге				121676007
	Накладные расходы II уровня	Тенге				5133892
	ИТОГО:	Тенге				126809899
	Сметная прибыль	Тенге				10134275
	Итого по акту выполненных работ	**Тенге**				**136 939 020**
	Итого в текущих ценах	**Тенге**				**133 928 571**
	НДС 12%	**Тенге**				**16 071 429**
	ИТОГО	**Тенге**				**150 000 000**

Подрядчик
ТОО "Құрылыс-Сервис-СК":
БИН 010340001031

Директор Сыздыков А.А.

Заказчик КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска":
БИН 050240007370

Руководитель Сабралин Серик Аубакирович

Эксперт технического надзора
ТОО "Фирма Дедов и К":
БИН 060740008119

эксперт Ребрий Евгений Александрович
аттестат №KZ75VJE00023097,
№KZ64VJE00023101, от 21.02.2017 года